

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE14150200530740	Proyecto de inversión	2,831,790.77	(f15: [ciclo_recurso2014, ramo23, modalidad_U, prog_prg89, tipo_recurso=FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2831790.77, modificado:2831790.77)	23 Provisiones Salariales y Económicas	UB99-Implementación del Sistema de Justicia Penal	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SGG	20150422	N	0	0	0	(metas: [unidad_medida:equipoamiento, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(lugar: [cve_municipio154, localidad0, direccion:TECAMACHALCO, PUEBLA, lat:97.728416, lon:19.888499])	30/07/2015		2831790.77	2831790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	2,828,306.20	(ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDECOMISO 2332, contratista:MAS GEDIFICENCIAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7], importe_modificado:2.01305588E7, ctto2: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/F41/2015 FIDECOMISO 2332, contratista:NETWORKS CONSULTING, DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570918.0, importe_modificado:6570918.0], ctto3: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-2322, contratista:DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536688E7], importe_modificado:2.4536688E7, ctto4: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-340/2015 FIDECOMISO 2332, contratista:INTEGRADORES RCCL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8254952.0, importe_modificado:8254952.0], ctto5: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OBM6/278/2015, contratista:TEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6]), ctto6: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OBM6/278/2015, contratista:TEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6]), ctto7: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDECOMISO 2332, contratista:MAS GEDIFICENCIAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7], importe_modificado:2.01305588E7])	(metas: [unidad_medida:equipoamiento, avance:1.0])	(553942/proyecto_PR OCESO, 553942/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE14150200530853	Proyecto de inversión	570,117.51	(f15: [ciclo_recurso2014, ramo23, modalidad_U, prog_prg89, tipo_recurso=FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:570117.51, modificado:570117.51)	23 Provisiones Salariales y Económicas	UB99-Implementación del Sistema de Justicia Penal	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SGG	20150423	N	0	0	0	(metas: [unidad_medida:equipoamiento, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(lugar: [cve_municipio156, localidad0, direccion:TECAMACHALCO, PUEBLA, lat:97.391999, lon:18.462184])	30/07/2015		570,117.51	570,117.51	336,791.50	336,791.50	336,791.50	(ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDECOMISO 2332, contratista:MAS GEDIFICENCIAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7], importe_modificado:2.01305588E7), ctto2: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OBM6/278/2015, contratista:TEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6]), ctto3: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OBM6/278/2015, contratista:TEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6]), ctto4: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDECOMISO 2332, contratista:MAS GEDIFICENCIAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7], importe_modificado:2.01305588E7])	(metas: [unidad_medida:equipoamiento, avance:1.0])	(554072/proyecto_FIN OCESO, 554072/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE14150200530975	Proyecto de inversión	580,151.53	(f15: [ciclo_recurso2014, ramo23, modalidad_U, prog_prg89, tipo_recurso=FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:580151.53, modificado:580151.53)	23 Provisiones Salariales y Económicas	UB99-Implementación del Sistema de Justicia Penal	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SGG	20150424	N	0	0	0	(metas: [unidad_medida:equipoamiento, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(lugar: [cve_municipio118, localidad0, direccion:TECAMACHALCO, PUEBLA, lat:19.909445])	30/07/2015		580,151.53	580,151.53	576,543.20	576,543.20	576,543.20	(ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDECOMISO 2332, contratista:MAS GEDIFICENCIAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6]), ctto2: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDECOMISO 2332, contratista:MAS GEDIFICENCIAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6]), ctto3: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OBM6/278/2015, contratista:TEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6]), ctto4: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDECOMISO 2332, contratista:MAS GEDIFICENCIAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7], importe_modificado:2.01305588E7])	(metas: [unidad_medida:equipoamiento, avance:1.0])	(554221/proyecto_PR OCESO, 554221/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873455	Proyecto de inversión	477,711.07	(f15: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad_U, prog_prg07, tipo_recurso=FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:477711.07, modificado:451419.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 69 CLAVE 21D07003N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPECA, PUEBLA.	Puebla	Ixtapeca		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CONV-2020-024	N	0	0	297	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(lugar: [cve_municipio84, localidad1, direccion:CALLE NIÑO PEREDDO S/N, IXTAPECA, PUEBLA, lat:97.648735, lon:20.023233])	11/21/2020	09/02/2021	451,419.06	451,419.06	381,935.41	381,935.41	381,935.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873465	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(f15: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad_U, prog_prg07, tipo_recurso=FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1923076.92, modificado:1882659.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CADENAS CLAVE 21090304M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PETELAZOTONI (PAMADA CRUZ VERDE), MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA.	Puebla	Coatzaco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CONV-2020-036	N	0	0	59	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(lugar: [cve_municipio31, localidad21, direccion:CALLE GUERRERO EN LA CRUZ COATZACO, COATZACO, PUEBLA, lat:98.173979, lon:18.608559])	12/09/2020	11/12/2020	1,882,659.38	1,882,659.38	564,797.81	564,797.81	564,797.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873486	Proyecto de inversión	1,730,769.23	(f15: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad_U, prog_prg07, tipo_recurso=FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1730769.23, modificado:1617360.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA NORIA CLAVE 21D09091L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CONV-2020-057	N	0	0	73	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(lugar: [cve_municipio114, localidad1, direccion:CALLE 33 PONENTE S/N BENITO JUAREZ, ZARAGOZA, PUEBLA, lat:98.212394, lon:19.039793])	28/10/2020	26/01/2021	1,617,360.09	1,617,360.09	485,208.03	485,208.03	485,208.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873493	Proyecto de inversión	1,778,846.15	(f15: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad_U, prog_prg07, tipo_recurso=FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1778846.15, modificado:1617071.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPROGRAMA BRUNAMAR CLAVE 21DML0037F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CONV-2020-064	N	0	0	52	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(lugar: [cve_municipio156, localidad1, direccion:CALE 18 SUR S/N, TENHUACAN, PUEBLA, lat:97.407343, lon:18.463788])	24/10/2020	22/01/2021	1,670,771.14	1,670,771.14	1,278,348.81	1,278,348.81	1,278,348.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873497	Proyecto de inversión	761,346.15	(f15: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad_U, prog_prg07, tipo_recurso=FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:761346.15, modificado:713364.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRIDA KAHLO CLAVE 21D02008DO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CONV-2020-068	N	0	0	186	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(lugar: [cve_municipio156, localidad1, direccion:CALE 18 PONENTE S/N, TENHUACAN, PUEBLA, lat:97.384249, lon:18.425645])	24/10/2020	23/12/2020	712,358.17	712,358.17	611,942.86	611,942.86	611,942.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873524	Proyecto de inversión	863,342.31	(f15: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad_U, prog_prg07, tipo_recurso=FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:863342.31, modificado:863942.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DCCALT (Barro 2) CLAVE 21E9B001L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CONV-2020-095	N	0	0	193	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(lugar: [cve_municipio140, localidad25, direccion:CALE 7 SUR 1 SAN JUAN TLAUTLA, CHOLULA DE BARRAGAN, PUEBLA, lat:98.3516, lon:19.0965])	31/10/2020	30/12/2020	803,354.68	803,354.68	241,006.40	241,006.40	241,006.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85])		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873527	Proyecto de inversión	875,673.08	(f15: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad_U, prog_prg08, tipo_recurso=FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:875673.08, modificado:852111.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COSCÓO MURIBETA CLAVE 21E840D73P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CONV-2020-098	N	0	0	136	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0])	(lugar: [cve_municipio132, localidad1, direccion:CALE LUIS DONALDO S/N, SANTA MARIA MOTZINZOSO, SAN MARTIN TEXMEHUACAN, PUEBLA, lat:98.401352, lon:19.236545])	28/10/2020	27/12/2020	826,211.97	826,211.97	684,457.17	684,457.17	684,457.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE21010187426	Proyecto de inversión	2,115,384.62	IFI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_grec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2115384.62, modificado2115384.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATZN CLAVE 21UN0072M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-269	N	0	0	149	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[geo1: [cve_municipio180, localidad5, direccion Calle 18 de Septiembre, Guadalupe Zaragoza, Pue., México, lat:98.5337816, lon:19.3501617]]	20/02/2021	20/06/2021	1,988,368.97	1,988,368.97	596,510.69	596,510.69	596,510.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55]]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21010187428	Proyecto de inversión	1,817,307.69	IFI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_grec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1817307.69, modificado1817307.69]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IGNACIO IBARRA MADAZ CLAVE 21EIBH02M, UBICADO EN LA CABecera MUNICIPAL DE AJIJUCA, PUEBLA.	Puebla	Ajiujca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-270	N	0	0	245	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[geo1: [cve_municipio12, localidad1, direccion Calle Isidro Carrasco Pk. #61, Cuarta Sec. Ajiujca, Pue., México, lon:97.537379, lat:19.0982008]]	17/02/2021	18/09/2021	1,700,049.60	1,700,049.60	921,966.96	921,966.96	921,966.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201940766	Proyecto de inversión	2,620,390.54	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_grec12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2620390.54, modificado2620390.54]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE AVENIDA AQUILES SERA EN ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE JIANES Y DE LA CALLE JUANES, ENTRE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA AQUILES SERA, EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210024	5	963	916	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta2393.58, meta_modificada2393.58]]	[geo1: [cve_municipio93, localidad5, direccion75065 Gonzalez Ortega, Pue., México, lon:97.2077989, lat:19.3430611]]	01/06/2021	31/12/2021	2,495,227.84	2,495,227.84	1,209,350.39	1,209,350.39	1,209,350.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.56]]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201941586	Proyecto de inversión	2,281,852.63	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_grec12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2281852.63, modificado2281852.63]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE SAN GABRIEL EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210025	5	963	916	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta2100.0, meta_modificada2100.0]]	[geo1: [cve_municipio93, localidad5, direccionAv Reforma 16, Cuarta Sec, 75065 Santho, Pue., México, lon:97.2917785, lat:19.29503844]]	01/06/2021	31/12/2021	2,162,178.87	2,162,178.87	2,117,379.30	2,117,379.30	2,117,379.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2056.53]]	[1941586/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957051	Proyecto de inversión	691,159.18	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_grec3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto34557.95, modificado34557.95], IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_grec74, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto622043.27, modificado622043.27]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE DOCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE COPPETATLA, MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA - 128075	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	128075	5	24	25	0	[meta1: [unidad_medida: años(12), meta12.0, meta_modificada12.0]]	[geo1: [cve_municipio187, localidad18, direccion: 00000 COPPETATLA, TLAXCO PUEBLA, ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:98.06284744, lat:20.36519461]]	30/06/2021	26/11/2021	661,525.21	658,323.55	197,469.77	197,469.77	197,469.77	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA/04/CEAS/PUE/DAU/210061, contraria:CONSTRUCION Y ASESORIA CONAUP,S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:68332.55, importe_modificado:65832.55]]	[meta1: [unidad_medida:Sanitario(s) avance:7.92]]	[1957051/proyecto_INICIO], [1957051/proyecto_PR OCECO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957065	Proyecto de inversión	2,853,953.66	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_grec3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto142697.68, modificado142697.68], IFI: [ciclo_recurso2021, tipo_recurso/MUNICIPAL, prog_grecariz, monto142697.69, modificado142697.69], IFI: [ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2548558.29, modificado2548558.29]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CINCUENTA BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILTA DEL MUNICIPIO DE AQUILTA PUEBLA - 128650	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	128650	5	89	94	0	[meta1: [unidad_medida: años(50), meta50.0, meta_modificada50.0]]	[geo1: [cve_municipio16, localidad17, direccion: 00000 TLAQUILTA, AQUILTA PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:97.837617, lat:19.81051930]]	30/06/2021	26/11/2021	2,725,649.93	2,711,393.29	1,430,182.64	1,430,182.64	1,430,182.64	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA/04/CEAS/PUE/DAU/210064, contraria:CONSTRUCCION, ASOSIA Y SERVICIO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS, DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2711393.29, importe_modificado:2711393.29]]	[meta1: [unidad_medida:Sanitario(s) avance:15.96]]	[1957065/proyecto_INICIO], [1957065/proyecto_PR OCECO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957080	Proyecto de inversión	1,089,567.80	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_grec3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto54478.39, modificado54478.39], IFI: [ciclo_recurso2021, tipo_recurso/MUNICIPAL, prog_grecariz, monto54478.39, modificado54478.39], IFI: [ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto980611.02, modificado980611.02]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECINUEVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SOLÓRZANO MUNICIPIO DE HUETIAMALCO PUEBLA - 129201	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	129201	5	37	36	0	[meta1: [unidad_medida: años(19.0), meta19.0, meta_modificada19.0]]	[geo1: [cve_municipio76, localidad127, direccion: 00000 SOLORZANO, HUETIAMALCO PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:97.2113799, lat:20.0545448]]	30/06/2021	26/12/2021	1,042,833.71	1,037,641.03	402,619.01	402,619.01	402,619.01	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA/04/CEAS/PUE/DAU/210047, contraria:CONSULTORIA Y ASESORIA CONAUP,S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:103764.03, importe_modificado:103764.03]]	[meta1: [unidad_medida:Sanitario(s) avance:12.19]]	[1957080/proyecto_P ROCECO], [1957080/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957082	Proyecto de inversión	1,146,473.05	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_grec3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto57323.65, modificado57323.65], IFI: [ciclo_recurso2021, tipo_recurso/MUNICIPAL, prog_grecariz, monto57323.65, modificado57323.65], IFI: [ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1031825.75, modificado1031825.75]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANJOSE LINDAVENTO GRANDE MUNICIPIO DE HUETIAMALCO PUEBLA - 129233	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	129233	5	48	44	0	[meta1: [unidad_medida: años(20.0), meta20.0, meta_modificada20.0]]	[geo1: [cve_municipio76, localidad41, direccion: 00000 LINDAVENTO GRANDE, HUETIAMALCO PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:97.28094711, lat:19.92323551]]	30/06/2021	26/12/2021	1,097,448.32	1,092,201.14	838,139.30	838,139.30	838,139.30	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA/04/CEAS/PUE/DAU/210044, contraria:CONSULTORIA Y ASESORIA CONAUP,S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1092001.14, importe_modificado:1092001.14]]	[meta1: [unidad_medida:Sanitario(s) avance:19.63]]	[1957082/proyecto_P ROCECO], [1957082/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES / FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2021	4	FUEZ10301957083	Proyecto de inversión	1,431,038.79	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_mobilidad1_prog_pnc3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11551.84, modificado:71551.84], F2: [ciclo_recurso2021_tipo_recursoMUNICIPAL_prog_mntar_mun MUNICIPIO, monto:71551.84, modificado:71551.84], F3: [ciclo_recurso2021_ramo38_mobilidad5_prog_pnc7A_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287934.91, modificado:1287934.91]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITAN GRANDE MUNICIPIO DE HUUYTAMALCO PUEBLA - 129253	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	129253	5	48	50	0	[meta: [unidad_medida:4 unidades], meta:25.0, meta_modificada:25.0]]	[loc: [cve_municipio:76, localidad:4], direccion:00000 LIMONTITAN DE AGUAS Y HUUYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y / PROXIMIDAD DEL BENEFICARIO, lon:97.2772349, lat:19.99047933]]	30/06/2021	26/12/2021	1,369,662.21	1,362,842.59	\$84,399.34	\$84,399.34	\$84,399.34	[E101: [E101_obra:Obra, numero_contrato:07/PM/04/16/CEAPUE-DAU/21004, contratista:CONSULTORIA Y ASSESORIA CONSULTOR S.A. DE C.V., convocaante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:109200.14, importe_modificado:109200.14]]	[meta: [unidad_medida:Suministros], avance:18.00]]	1957083/proyecto_INICIO	1957083/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUEZ10301959059	Proyecto de inversión	3,755,213.50	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_mobilidad1_prog_pnc3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755213.5, modificado:3755213.5]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACATETE - 185447	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	185447	5	104	96	0	[meta: [unidad_medida:4 unidades], meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[loc: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 6 FONTE PUEBLA ACATETE, 7510 ACATETE, ACATETE PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE BELTRAMA, CALLE 8 ORIENTE AL NORTE DE LA VÍA FERREA, lon:97.9577304, lat:19.1145968]]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	2,191,871.62	[E101: [E101_obra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 239 2021, contratista:CONCON S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5913712.187, importe_modificado:5.951374975E7]]	[meta: [unidad_medida:Cuartols], avance:50.0]]	1959059/proyecto_INICIO	1959059/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUEZ10301959244	Proyecto de inversión	3,004,170.80	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_mobilidad1_prog_pnc3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004170.8, modificado:3004170.8]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHALCHICOMULA DE SESMA - 189025	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	189025	5	83	77	0	[meta: [unidad_medida:4 unidades], meta:40.0, meta_modificada:40.0]]	[loc: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS CEDROS CIUDAD CIUDAD SERDAN, 7520 CIUDAD SERDAN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA LOS CEDROS PARQUE GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO, lon:97.44792129, lat:18.98813605]]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[E101: [E101_obra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788523E8, importe_modificado:1.369788138E8]]	[meta: [unidad_medida:Cuartols], avance:40.0]]	1959244/proyecto_P	1959244/proyecto_FI	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUEZ10301959261	Proyecto de inversión	2,364,492.00	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_mobilidad1_prog_pnc3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364492.0, modificado:2364492.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHICOMULA DE SESMA - 189059	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	189059	5	83	77	0	[meta: [unidad_medida:4 unidades], meta:40.0, meta_modificada:40.0]]	[loc: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS CEDROS CIUDAD CIUDAD SERDAN, 7520 CIUDAD SERDAN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA LOS CEDROS PARQUE GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO, lon:97.44792129, lat:18.98813605]]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[E101: [E101_obra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788523E8, importe_modificado:1.369788138E8]]	[meta: [unidad_medida:Cuartols], avance:40.0]]	1959261/proyecto_P	1959261/proyecto_FI	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUEZ10301959299	Proyecto de inversión	4,847,208.60	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_mobilidad1_prog_pnc3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847208.6, modificado:4847208.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN XICOTEPPEC - 190650	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	190650	5	172	156	0	[meta: [unidad_medida:4 unidades], meta:82.0, meta_modificada:82.0]]	[loc: [cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD XICOTEPPEC DE JUAREZ CENTRO, 7100 XICOTEPPEC DE JUAREZ, XICOTEPPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE PROFESORA OFELIA GALINDO, XICOTEPPEC DE JUAREZ, XICOTEPPEC PUEBLA, lon:97.95807298, lat:20.27945332]]	15/09/2021	31/12/2021	5,426,213.88	5,426,213.88	5,426,213.88	5,426,213.88	4,524,377.13	[E101: [E101_obra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788523E8, importe_modificado:1.369788138E8]]	[meta: [unidad_medida:Cuartols], avance:82.0]]	1959299/proyecto_P	1959299/proyecto_FI	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUEZ10301959311	Proyecto de inversión	2,364,492.00	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_mobilidad1_prog_pnc3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364492.0, modificado:2364492.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOS REYES DE JUAREZ - 191003	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	191003	5	82	78	0	[meta: [unidad_medida:4 unidades], meta:40.0, meta_modificada:40.0]]	[loc: [cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PONIENTE PUEBLA LOS REYES DE JUAREZ, 75400 LOS REYES DE JUAREZ, LOS REYES DE JUAREZ, LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA ENTRE AVENIDA PROSPERIDAD Y AVENIDA MEXICO, CALLE GUADALUPE A 6 CALLES DE LA CARRETERA XALAPA PUEBLA SOBRE LA AVENIDA, lon:97.81724888, lat:18.95082979]]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[E101: [E101_obra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788523E8, importe_modificado:1.369788138E8]]	[meta: [unidad_medida:Cuartols], avance:40.0]]	1959311/proyecto_P	1959311/proyecto_FI	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUEZ10301959314	Proyecto de inversión	3,755,213.50	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_mobilidad1_prog_pnc3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755213.5, modificado:3755213.5]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHICONCUAUTLA - 192010	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192010	5	103	97	0	[meta: [unidad_medida:4 unidades], meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[loc: [cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PONIENTE PUEBLA LOS REYES DE JUAREZ, 75400 LOS REYES DE JUAREZ, LOS REYES DE JUAREZ, LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA ENTRE CALLE FERRICOLA DANEY Y CALLE ESTEBAN AVENDANO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ZOCALD ESQUINA SUR ORIENTE, lon:97.93884033, lat:20.09476968]]	15/09/2021	31/12/2021	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	2,758,766.54	[E101: [E101_obra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788523E8, importe_modificado:1.369788138E8]]	[meta: [unidad_medida:Cuartols], avance:50.0]]	1959314/proyecto_P	1959314/proyecto_FI	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUZ210301959347	Proyecto de inversión	2,955,615.00	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955615.0, modificado:326986.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILAPA - 192263	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192263	5	104	96	0	[meta: [unidad_medida:uarts0, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[@01: [cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALE HIDALGO PUEBLO TILAPA, 73560 TILAPA, PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASQUEO TILAPA TILAPA PUEBLA, lon: 98.5454822, lat:18.594816672]]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,886.00	3,269,886.00	3,269,886.00	3,269,886.00	2,191,871.62	[@01: [tipo_abra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 239 2021, contratista:CONICSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:95137521167, importe_modificado:5.951374979167]]	[meta: [unidad_medida:Cuarentol, avance:50.0]]	[1959347/proyecto_P RDCESO, 1959347/proyecto_INICIO, 1959347/proyecto_FI N]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUZ210301959367	Proyecto de inversión	3,004,170.80	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004170.8, modificado:3004170.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN NICOLÁS BUENOS AIRES - 192550	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192550	5	82	78	0	[meta: [unidad_medida:uarts0, meta:40.0, meta_modificada:40.0]]	[@01: [cve_municipio:137, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO PUEBLO SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, 7520 SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA JUAN ESCUTILLA A DOS CALLES DEL PARQUE DE SAN NIC, lon:97.55218119, lat:19.16514431]]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[@01: [tipo_abra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.36978813868]]	[meta: [unidad_medida:Cuarentol, avance:40.0]]	[1959367/proyecto_INICIO, 1959367/proyecto_PR OCESO, 1959367/proyecto_FI N]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUZ210301959373	Proyecto de inversión	2,364,492.00	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364492.0, modificado:2646933.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN NICOLÁS BUENOS AIRES - 192635	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192635	5	82	78	0	[meta: [unidad_medida:uarts0, meta:40.0, meta_modificada:40.0]]	[@01: [cve_municipio:137, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO PUEBLO SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, 7520 SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA JUAN ESCUTILLA A DOS CALLES DEL PARQUE DE SAN NIC, lon:97.55218119, lat:19.16514431]]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[@01: [tipo_abra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.36978813868]]	[meta: [unidad_medida:Cuarentol, avance:40.0]]	[1959373/proyecto_INICIO, 1959373/proyecto_PR OCESO, 1959373/proyecto_FI N]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUZ210301959377	Proyecto de inversión	3,755,213.50	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755213.5, modificado:3755213.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIJETZALAN DEL PROGRESO - 192680	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192680	5	103	97	0	[meta: [unidad_medida:uarts0, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[@01: [cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL ALVAMADO CIUDAD CIUDAD DE CIJETZALAN, 73560 CIUDAD DE CIJETZALAN, CIJETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO A DOS CALLES DEL DIOCIANO Y KIOSCO DE CIJETZALAN, lon:97.52328147, lat:20.01911478]]	15/09/2021	31/12/2021	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	2,758,766.54	[@01: [tipo_abra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.36978813868]]	[meta: [unidad_medida:Cuarentol, avance:50.0]]	[1959377/proyecto_P RDCESO, 1959377/proyecto_FI N, 1959377/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUZ210301959403	Proyecto de inversión	2,955,615.00	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955615.0, modificado:3308667.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CIJETZALAN DEL PROGRESO - 193118	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	193118	5	103	97	0	[meta: [unidad_medida:uarts0, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[@01: [cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL ALVAMADO CIUDAD CIUDAD DE CIJETZALAN, 73560 CIUDAD DE CIJETZALAN, CIJETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO A DOS CALLES DEL DIOCIANO Y KIOSCO DE CIJETZALAN, lon:97.52328147, lat:20.01911478]]	15/09/2021	31/12/2021	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	2,758,766.54	[@01: [tipo_abra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.36978813868]]	[meta: [unidad_medida:Cuarentol, avance:50.0]]	[1959403/proyecto_P RDCESO, 1959403/proyecto_FI N, 1959403/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUZ210301959408	Proyecto de inversión	768,459.90	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768459.9, modificado:860253.142]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN HERMENEGILDO GALEANA - 193202	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	193202	5	27	25	0	[meta: [unidad_medida:uarts0, meta:13.0, meta_modificada:13.0]]	[@01: [cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALE NIGROMANTE PUEBLO SAN ANTONIO HERMENEGILDO GALEANA, 71390 BENVENIDO, HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CALLE S DE MAYO, CALLE S DE MAYO A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:97.74573743, lat:20.12036889]]	15/09/2021	31/12/2021	860,253.42	860,253.42	860,253.42	860,253.42	719,529.14	[@01: [tipo_abra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.36978813868]]	[meta: [unidad_medida:Cuarentol, avance:13.0]]	[1959408/proyecto_P RDCESO, 1959408/proyecto_FI N, 1959408/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUZ210301959412	Proyecto de inversión	3,755,213.50	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755213.5, modificado:3755213.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUHUETLÁN EL CHICO - 193632	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	193632	5	102	98	0	[meta: [unidad_medida:uarts0, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[@01: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALE RIFORMANTE PUEBLO HUHUETLÁN EL CHICO, 74720 HUHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE DEL PASAJE Y CALLE VICTORIA, CALLE NOCHE TRISTE A DOS CALLES DE PLAZA DE TOROS LA MONUMENTAL SOBRE CALLE VICTORIA, lon:98.8800435, lat:18.37424073]]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,886.00	3,269,886.00	3,269,886.00	3,269,886.00	2,191,871.62	[@01: [tipo_abra:Servicio, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 239 2021, contratista:CONICSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:95137521167, importe_modificado:5.951374979167]]	[meta: [unidad_medida:Cuarentol, avance:50.0]]	[1959412/proyecto_FI N, 1959412/proyecto_PR OCESO, 1959412/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE210301959415	Proyecto de inversión	3,755,213.50	[ft]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc33_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755213.5, modificado:3755213.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTACAMAHTITLÁN - 193773	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puerto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		193773	5	101	99	0	[meta1: [cve_municipio83_localidad1_direccion:CALE LAMAEZ PUEBLA IXTACAMAHTITLÁN, 37320 IXTACAMAHTITLÁN, PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA CALLE REVOLUCION CALLE LA PALMA IXTACAMAHTITLÁN IXTACAMAHTITLÁN PUEBLA, lon: -97.85187992, lat:19.62380954]	15/09/2021	31/12/2021	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	2,758,766.54	[ctot1: [Eipo_obra-Servicios, numero_contrato:DABSGEAL182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8, importe_modificado:1.369788138E8]	[meta1: [unidad_medida:Cuadros], avance:50.00]	[1959415/proyecto_FI N, 1959415/proyecto_PR CCEO], [1959415/proyecto_IN CIO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210301959426	Proyecto de inversión	2,955,615.00	[ft]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc33_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955615.0, modificado:330667.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN JUAN GALINDO - 194376	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puerto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		194376	5	107	93	0	[meta1: [cve_municipio91_localidad1_direccion:CALE TECACALANCO PUEBLA NUEVO NECAHA, 73200 NUEVO NECAHA, JUAN GALINDO PUEBLA ENTRE CALLE SUR Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE DE LAS TORRES NUEVO NECAHA JUAN GALINDO PUEBLA, lon: -98.02048841, lat:20.21160243]	15/09/2021	31/12/2021	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	2,758,766.54	[ctot1: [Eipo_obra-Servicios, numero_contrato:DABSGEAL182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8, importe_modificado:1.369788138E8]	[meta1: [unidad_medida:Cuadros], avance:50.00]	[1959426/proyecto_P RCEESO, 1959426/proyecto_FI N, 1959426/proyecto_IN CIO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210301959432	Proyecto de inversión	3,755,213.50	[ft]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc33_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755213.5, modificado:3755213.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IZCACAR DE MATAMOROS - 194488	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puerto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		194488	5	104	96	0	[meta1: [cve_municipio85_localidad1_direccion:CALE PLAZA DE LA CONSTITUCION IZCACAR DE MATAMOROS, IZCACAR DE MATAMOROS, IZCACAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION (2), lon: -98.46646245, lat:18.60344999]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,886.00	3,269,886.00	3,269,886.00	3,269,886.00	2,191,871.62	[ctot1: [Eipo_obra-Servicios, numero_contrato:DABSGEAL182 SB 239 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.951375211E7, importe_modificado:5.951374979E7]	[meta1: [unidad_medida:Cuadros], avance:50.00]	[1959432/proyecto_IN CIO, 1959432/proyecto_FI N, 1959432/proyecto_PR CCEO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210301959557	Proyecto de inversión	938,674.10	[ft]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc33_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938674.1, modificado:938674.1]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PRO FRME EN TETILES DE ÁVILA CASTILLO - 199684	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puerto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		199684	5	158	122	0	[meta1: [cve_municipio173_localidad1_direccion:CALE MARIANO CASTAÑEDA PUEBLA TETILES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 79300 TETILES DE ÁVILA CASTILLO, TETILES DE ÁVILA CASTILLO CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CLIMANTE VIVEROS, CALLE PERFECTO HERNANDEZ TETILES DE Ávila, lon: -97.48882316, lat:19.85880743]	15/09/2021	31/12/2021	924,819.00	924,819.00	924,819.00	924,819.00	751,137.99	[ctot1: [Eipo_obra-Servicios, numero_contrato:DABSGEAL182 SB 238 2021, contratista:DESA ARREDAMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.95377686E7, importe_modificado:2.95377686E7]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:70.00]	[1959557/proyecto_P RCEESO, 1959557/proyecto_IN CIO, 1959557/proyecto_FI N, 1959557/proyecto_PR CCEO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210301959705	Proyecto de inversión	2,364,492.00	[ft]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc33_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364492.0, modificado:2464923.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CLAUTAMPAN - 201316	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puerto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		201316	5	84	76	0	[meta1: [cve_municipio139_localidad1_direccion:CALE NICOLAS BRAVO PUEBLA SAN ESTEBAN CLAUTAMPAN, 73600 SAN ESTEBAN CLAUTAMPAN PUEBLA ENTRE CALLES DE SAN Y CALLE GENACIO ZARAGOZA, AL SUR ORIENTE DE ESCUELA, lon: -97.79507426, lat:19.91475702]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[ctot1: [Eipo_obra-Servicios, numero_contrato:DABSGEAL182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8, importe_modificado:1.369788138E8]	[meta1: [unidad_medida:Cuadros], avance:40.00]	[1959705/proyecto_P RCEESO, 1959705/proyecto_FI N, 1959705/proyecto_IN CIO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210302003186	Proyecto de inversión	290,220.00	[ft]: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFEDERCOMISOS, monto:290220.0, modificado:290220.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOFO LOPEZ MATEOS CLAVE 210PRD3B0, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Puerto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		CONV-201-001	N	0	0	200	[meta1: [cve_municipio3_localidad26_direccion:7487 Pula Colorado, Puebla, México, lon: -98.2020936, lat:18.0276839]	26/05/2021	24/07/2021	260,722.06	260,722.06	78,216.62	78,216.62	78,216.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:98]	[1959705/proyecto_FI N, 1959705/proyecto_PR CCEO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210302003943	Proyecto de inversión	674,160.00	[ft]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFEDERCOMISOS, monto:674160.0, modificado:609095.51]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDARIA SON JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 210E050309, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Puerto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		CONV-201-019	N	0	0	284	[meta1: [cve_municipio85_localidad117_direccion:Izucar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.4677851, lat:18.5991249]	26/05/2021	24/07/2021	606,000.51	606,000.51	181,800.15	181,800.15	181,800.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:33]	[1959705/proyecto_FI N, 1959705/proyecto_PR CCEO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210302003975	Proyecto de inversión	726,000.00	[ft]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFEDERCOMISOS, monto:726000.0, modificado:662072.85]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOFO LOPEZ MATEOS CLAVE 210E050309, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANSA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puerto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		CONV-201-032	N	0	0	265	[meta1: [cve_municipio134_localidad211_direccion:San Miguel Canas, Pue., México, lon: -98.1023349, lat:19.1459497]	08/06/2021	06/08/2021	662,072.85	662,072.85	198,621.86	198,621.86	198,621.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:1.0]	[1959705/proyecto_FI N, 1959705/proyecto_PR CCEO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210302004077	Proyecto de inversión	422,820.00	[ft]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFEDERCOMISOS, monto:422820.0, modificado:378553.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELECOMUNICACION RICARDO WAGNER CLAVE 21ETV03378, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE ADZITA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Puerto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		CONV-201-052	N	0	0	63	[meta1: [cve_municipio3_localidad22_direccion:7840 Amatitlán de Azuata, Pue., México, lon: -98.0783333, lat:18.1763888]	26/05/2021	24/07/2021	378,553.84	378,553.84	113,566.15	113,566.15	113,566.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:1.0]	[1959705/proyecto_FI N, 1959705/proyecto_PR CCEO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210302004467	Proyecto de inversión	438,000.00	[ft]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFEDERCOMISOS, monto:438000.0, modificado:401958.41]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 210R05411, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO NULOTEPÉ, MUNICIPIO DE ATLACÓ, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Puerto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		CONV-201-083	N	0	0	225	[meta1: [cve_municipio10_direccion:San Isidro Huilotepec, Puebla, México, lon: -98.381881, lat:18.880507]	08/06/2021	06/08/2021	401,958.41	401,958.41	120,587.52	120,587.52	120,587.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:1.0]	[1959705/proyecto_FI N, 1959705/proyecto_PR CCEO]	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES / FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE210302006194	Proyecto de inversión	292,233.25	[f]t: [ic]o_recurso2021_ramo33_modadad1_prg_pnc3 tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292332.25, modificado:29338.03]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO GABINO BARREDA CLAVE 21E9076T, UBICADO EN LA CACERENA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210310	N	0	0	368	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [lugar: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 72270, Pab., Mex., lon:-98.1750021, lat:19.051138]]	29/09/2021	28/10/2021	278,538.02	278,538.02	278,538.02	253,486.55	253,486.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.90]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210302006205	Proyecto de inversión	617,663.82	[f]t: [ic]o_recurso2021_ramo33_modadad1_prg_pnc3 tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617663.82, modificado:592581.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO GENERAL LORENZO RIVERA GALINDO CLAVE 21E9076T, UBICADO EN LA CACERENA MUNICIPAL DE CHENANUBA, PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210319	N	0	0	97	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [lugar: [cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Chignahuapan, Pab., Mex., lon:-98.0312084, lat:19.888798]]	27/09/2021	21/11/2021	592,581.87	592,581.87	592,581.87	177,774.56	177,774.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.52]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402010400	Proyecto de inversión	3,472,301.81	[f]t: [ic]o_recurso2021_ramo33_modadad1_prg_pnc3 tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472301.81, modificado:333777.53]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION CON EMPEDRADO DE LA CALLE RUCOYINES QUE INICIA EN LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CHONCUAJUATA MUNICIPIO DE CHONCUAJUATA ESTADO DE PUEBLA. - 304334	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	304334	5	1613	1435	0	[meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:571.54, meta_modificada: 571.54]] [lugar: [cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE RUIZ CORTINES CIUDAD, 00000 CHONCUAJUATA CHONCUAJUATA PUEBLA ENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE RUIZ CORTINES QUE INICIA EN CALLE DE MAYO CON UNA LONGITUD DE 8.87 SEHA EN LA LOCALIDAD DE CHONCUAJUATA, lon: -97.8400047, lat:20.0899128]]	01/11/2021	31/12/2021	3,337,777.50	3,337,777.50	138,114.93	138,114.93	138,114.93	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19102/SAS/20210779, contratista:INFORMATICA ESENO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., comeciaaia GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:333777.5, importe_modificado:333777.53]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	[D010400]proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402010443	Proyecto de inversión	2,806,269.38	[f]t: [ic]o_recurso2021_ramo33_modadad1_prg_pnc3 tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806269.38, modificado:2669347.71]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TEPAÑEHUJAL A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCA ATICHAN CON UNA LONGITUD DE TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO NOVENTA Y OCHO METROS EN LA LOCALIDAD DE TEPAÑEHUJAL DEL MUNICIPIO DE NAUCONITLA EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 304830	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	304830	5	142	129	0	[meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2393.88, meta_modificada: 2393.88]] [lugar: [cve_municipio:101, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEPAÑEHUJAL, 73556 TEPAÑEHUJAL, NAUCONITLA PUEBLA ENTRE Y CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TEPAÑEHUJAL A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCA ATICHAN EN MUNICIPIO DE NAUCONITLA, lon: -97.5852137, lat:19.9701295]]	11/11/2021	31/12/2021	2,669,347.71	2,669,347.71				[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19110/SAS/20210821, contratista:CONSTRUCCIONES Y AMBIENTALES RACCS, S.A. DE C.V., comeciaaia GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2669347.71, importe_modificado:2669347.71]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	[D010443]proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402010471	Proyecto de inversión	2,627,753.12	[f]t: [ic]o_recurso2021_ramo33_modadad1_prg_pnc3 tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627753.12, modificado:2491292.12]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE VOLCÁN ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TEPENAMALCO MUNICIPIO DE TEPENAMALCO PUEBLA. - 305176	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	305176	5	403	414	0	[meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2313.04, meta_modificada: 2313.04]] [lugar: [cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE VOLCÁN CIUDAD SAN FELIPE TEPENAMALCO, 74330 SAN FELIPE TEPENAMALCO, TEPENAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VOLCÁN ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPENAMALCO, lon:-98.6278689, lat:18.7395367]]	01/11/2021	31/12/2021	2,491,292.12	2,491,292.12	103,087.95	103,087.95	103,087.95	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19110/SAS/20210657, contratista:MECC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., comeciaaia GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2491292.12, importe_modificado:2491292.12]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	[D010471]proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402010483	Proyecto de inversión	3,431,880.64	[f]t: [ic]o_recurso2021_ramo33_modadad1_prg_pnc3 tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431880.64, modificado:3261535.25]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CATONCE PONIENTE ENTRE LAS CALLES ANASTASO TORREBLANCA Y TRES NORTE DE LA CALLE CUATRO NORTE ENTRE CALLES SOSE Y CATONCE ORIENTE Y DE LA CALLE TRES NORTE ENTRE CALLES SOSE Y CATONCE PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAPA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHAPA PUEBLA. - 305413	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	305413	5	3228	3043	0	[meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:317.37, meta_modificada: 3467.33]] [lugar: [cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE 14 PONIENTE ORIENTE CIUDAD SAN JOSÉ DE CHAPA, 75050 SAN JOSÉ CHAPA, SAN JOSÉ CHAPA PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE ANASTASO TORREBLANCA, CALLE 12 PONIENTE ENTRE CALLE ANASTASO TORREBLANCA, lon: -97.7649472, lat:19.2462768]]	01/11/2021	31/12/2021	3,261,535.25	3,261,535.25	134,960.08	134,960.08	134,960.08	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19070/SAS/2021073, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA IGA, S.A. DE C.V., comeciaaia GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3261535.25, importe_modificado:3261535.25]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	[D010483]proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402010489	Proyecto de inversión	2,727,325.39	[f]t: [ic]o_recurso2021_ramo33_modadad1_prg_pnc3 tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727325.39, modificado:2622054.33]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON UNA LONGITUD DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA Y DOS METROS EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUITLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 305487	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	305487	5	294	289	0	[meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2467.64, meta_modificada: 2467.64]] [lugar: [cve_municipio:213, localidad:16, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO TENANGUITO, 72355 TENANGUITO, CHIHUITLULA PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON UNA LONGITUD DE 352.52 METROS EN, lon: -97.7837214, lat:20.32702932]]	11/11/2021	31/12/2021	2,622,054.33	2,622,054.33	108,498.80	108,498.80	108,498.80	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19102/SAS/20210618, contratista:INFORMATICA ESENO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., comeciaaia GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2622054.33, importe_modificado:2622054.33]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	[D010489]proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402010512	Proyecto de inversión	1,954,668.92	[f]t: [ic]o_recurso2021_ramo33_modadad1_prg_pnc3 tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954668.92, modificado:1875733.55]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CUAHATEMOC ENTRE CALLE AVANTAMIENTO Y CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUAHATEMOC Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORAZ CALLE GUSTAVO DIAZ ORAZ INICADO EN CALLE SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS METROS EN LA LOCALIDAD AVOTONCO DE GUERRERO MUNICIPIO DE AVOTONCO DE GUERRERO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 305735	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	305735	5	1693	1470	0	[meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada: 1500.0]] [lugar: [cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE CUAHATEMOC INTERIOR SN PUEBLO AVOTONCO DE GUERRERO, 73570 AVOTONCO DE GUERRERO, AVOTONCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE AVANTAMIENTO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORAZ CUAHATEMOC ENTRE CALLE AVANTAMIENTO Y CALLE SIN NOMBRE, lon: -97.41294714, lat:20.09635151]]	11/11/2021	31/12/2021	1,875,733.55	1,875,733.55	77,616.56	77,616.56	77,616.56	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19102/SAS/20210773, contratista:BERSA ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V., comeciaaia GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1875733.55, importe_modificado:1875733.55]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	[D010512]proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE21040201076	Proyecto de inversión	170,821.60	IFM: (ciclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: B, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CHOLULLA LOCALIDAD SAN BERNARDINO TLACALANCIÑO ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO TLACALANCIÑO - 313395	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313395	5	42	38	0	<p>lgn01: (cve_municipio:119, localidad:13, direccion:COLOMIA SAN BERNARDINO TLACALANCIÑO, (meta:1: (unidad_medida:alemtadoles), meta:20.0, meta_modificada:20.0))</p> <p>72820 SAN BERNARDINO TLACALANCIÑO SAN ANDRÉS CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN SAN BERNARDINO TLACALANCIÑO, lon:-98.2755549, lat:19.0039940))</p>	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	(tt01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.850874327, importe_modificado:5.831849424E7))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0))	(2011076/proyecto_P_R0CDS0, 2011076/proyecto_FI_N, 2011076/proyecto_INI_CIO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201085	Proyecto de inversión	42,705.40	IFM: (ciclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: B, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTÍN TEMEXELICAN LOCALIDAD SAN MARTÍN TEMEXELICAN DE LABASTIDA ASENTAMIENTO CENTRO - 313600	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313600	5	11	9	0	<p>lgn01: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:COLOMIA CENTRO, 74000 SAN MARTÍN TEMEXELICAN DE SAN MARTÍN, SAN MARTÍN TEMEXELICAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEMEXELICAN, lon:-98.4236655, lat:19.2818627))</p>	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	-	(tt01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.850874327, importe_modificado:5.831849424E7))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0))	(2011085/proyecto_INI_CIO, 2011085/proyecto_FI_N, 2011085/proyecto_PR_OCES0)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201099	Proyecto de inversión	85,410.80	IFM: (ciclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: B, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85410.8, modificado:85410.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULLA LOCALIDAD SANTA MARÍA ACHEXOMAC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ACHEXOMAC - 313819	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313819	5	21	19	0	<p>lgn01: (cve_municipio:140, localidad:20, direccion:COLOMIA SANTA MARÍA ACHEXOMAC, 72770 SANTA MARÍA ACHEXOMAC SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN SANTA MARÍA ACHEXOMAC, lon:-98.3831143, lat:19.0378302))</p>	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	-	-	(tt01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.850874327, importe_modificado:5.831849424E7))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0))	(2011099/proyecto_INI_CIO, 2011099/proyecto_FI_N, 2011099/proyecto_PR_OCES0)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201147	Proyecto de inversión	170,821.60	IFM: (ciclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: B, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN TECALI DE HERRERA LOCALIDAD TECALI DE HERRERA ASENTAMIENTO TECALI DE HERRERA - 314573	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	314573	5	42	38	0	<p>lgn01: (cve_municipio:153, localidad:1, direccion:COLOMIA TECALI DE HERRERA, 75240 TECALI DE HERRERA, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, lon:-97.2978626, lat:18.9001045))</p>	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	(tt01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.850874327, importe_modificado:5.831849424E7))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0))	(2011147/proyecto_P_R0CDS0, 2011147/proyecto_INI_CIO, 2011147/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201163	Proyecto de inversión	146,473.20	IFM: (ciclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: B, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146473.2, modificado:146473.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAPULCO LOCALIDAD CHAPULCO ASENTAMIENTO CHAPULCO - 314680	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	314680	5	62	58	0	<p>lgn01: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLOMIA CHAPULCO, 75810 CHAPULCO CHAPULCO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPULCO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, lon:-97.4079784, lat:18.6162248))</p>	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	(tt01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/07/2021, contraista:RESUS CLEMENTE CALVEA TREAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.38938948E7))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0))	(2011163/proyecto_FI_N, 2011163/proyecto_PR_OCES0)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201172	Proyecto de inversión	170,821.60	IFM: (ciclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: B, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN TEPANCO DE LÓPEZ LOCALIDAD TEPANCO DE LÓPEZ ASENTAMIENTO TEPANCO DE LÓPEZ - 314852	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	314852	5	42	38	0	<p>lgn01: (cve_municipio:161, localidad:1, direccion:COLOMIA TEPANCO DE LÓPEZ, 75800 TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, lon:-97.5563854, lat:18.5560481))</p>	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	(tt01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.850874327, importe_modificado:5.831849424E7))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0))	(2011172/proyecto_INI_CIO, 2011172/proyecto_FI_N, 2011172/proyecto_PR_OCES0)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201215	Proyecto de inversión	85,410.80	IFM: (ciclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: B, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85410.8, modificado:85410.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN XICOTEPÉ LOCALIDAD XICOTEPÉ DE JUÁREZ ASENTAMIENTO XICOTEPÉ DE JUÁREZ CENTRO - 315731	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315731	5	21	19	0	<p>lgn01: (cve_municipio:197, localidad:1, direccion:COLOMIA XICOTEPÉ DE JUÁREZ CENTRO, 70300 XICOTEPÉ DE JUÁREZ XICOTEPÉ PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.8649189, lat:20.2618874))</p>	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	-	-	(tt01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.850874327, importe_modificado:5.831849424E7))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0))	(2011215/proyecto_P_R0CDS0, 2011215/proyecto_FI_N, 2011215/proyecto_INI_CIO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201219	Proyecto de inversión	85,410.80	IFM: (ciclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: B, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85410.8, modificado:85410.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN XICOTEPÉ LOCALIDAD VILLA AVILA CAMACHO LA CIEBA ASENTAMIENTO VILLA AVILA CAMACHO LA CIEBA - 315756	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315756	5	21	19	0	<p>lgn01: (cve_municipio:197, localidad:29, direccion:COLOMIA VILLA AVILA CAMACHO LA CIEBA, 73000 VILLA AVILA CAMACHO LA CIEBA, XICOTEPÉ PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN VILLA AVILA CAMACHO LA CIEBA, lon:-97.87659361, lat:20.38846798))</p>	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	-	-	(tt01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.850874327, importe_modificado:5.831849424E7))	(meta:1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0))	(201219/proyecto_FI_N, 201219/proyecto_INI_CIO, 201219/proyecto_PR_OCES0)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE21040201301	Proyecto de inversión	24,412.20	[fti: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34412.2, modificado:24412.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN HUEJOTZINGO LOCALIDAD HUEJOTZINGO CENTRO - 317826	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	317826	5	10	10	10	0	[meta: [unidad_medida: estufa], meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geot: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLOMIA HUEJOTZINGO CENTRO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO, lon:-98.4063394, lat:19.16339054]]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL/080/58/099/2021, contrafta:JE/US CLEMENTE DE VEVA TREGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufa], avance:5.0]]	(2011301/proyecto_P_RCCESO, 2011301/proyecto_INICIO, 2011301/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201313	Proyecto de inversión	48,824.40	[fti: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN HUEJOTZINGO LOCALIDAD SANTA ANA XALMIMULLICO ASENTAMIENTO SANTA ANA XALMIMULLICO - 317968	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	317968	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: estufa], meta:10.0, meta_modificada: 10.0]]	[geot: [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:COLOMIA SANTA ANA XALMIMULLICO, 74169 SANTA ANA XALMIMULLICO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMULLICO, lon:-98.3886015, lat:19.2070404]]	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL/080/58/099/2021, contrafta:JE/US CLEMENTE DE VEVA TREGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufa], avance:10.0]]	(2011313/proyecto_INICIO, 2011313/proyecto_FI N, 2011313/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201376	Proyecto de inversión	24,412.20	[fti: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34412.2, modificado:24412.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN ANDRES CHOLULA LOCALIDAD SAN ANDRES CHOLULA ASENTAMIENTO SAN ANDRES - 319442	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	319442	5	10	10	10	0	[meta: [unidad_medida: estufa], meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geot: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:COLOMIA SAN ANDRES, 72803 SAN ANDRES CHOLULA SAN ANDRES CHOLULA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHOLULA, lon:-98.30847607, lat:19.04368836]]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL/080/58/099/2021, contrafta:JE/US CLEMENTE DE VEVA TREGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufa], avance:5.0]]	(2011376/proyecto_INICIO, 2011376/proyecto_PR OCESO, 2011376/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201390	Proyecto de inversión	48,824.40	[fti: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN ANDRES CHOLULA LOCALIDAD SAN BERNARDINO TLAXCALANCIÑO ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO TLAXCALANCIÑO - 319601	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	319601	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: estufa], meta:10.0, meta_modificada: 10.0]]	[geot: [cve_municipio:119, localidad:13, direccion:COLOMIA SAN BERNARDINO TLAXCALANCIÑO, 72802 SAN BERNARDINO TLAXCALANCIÑO, SAN ANDRES CHOLULA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCIÑO, lon:-98.25181792, lat:19.01273014]]	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL/080/58/099/2021, contrafta:JE/US CLEMENTE DE VEVA TREGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufa], avance:10.0]]	(2011390/proyecto_P_RCCESO, 2011390/proyecto_INICIO, 2011390/proyecto_FI N, 2011390/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201401	Proyecto de inversión	146,473.20	[fti: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146473.2, modificado:146473.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN ANTONIO CAÑADA LOCALIDAD SAN ANTONIO CAÑADA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CAÑADA - 320042	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320042	5	62	58	0	[meta: [unidad_medida: estufa], meta:30.0, meta_modificada: 30.0]]	[geot: [cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLOMIA SAN ANTONIO CAÑADA, 72805 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA, lon:-97.23228319, lat:18.50865911]]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL/080/58/099/2021, contrafta:JE/US CLEMENTE DE VEVA TREGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufa], avance:30.0]]	(2011401/proyecto_INICIO, 2011401/proyecto_FI N, 2011401/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201513	Proyecto de inversión	340,483.20	[fti: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340483.2, modificado:340483.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHO ELECTRICIFICACION NO CONVENCIONAL EN XOCHTLAN DE VEINTE SUAREZ LOCALIDAD XOCHTLAN DE VEINTE SUAREZ ASENTAMIENTO XOCHTLAN DE VEINTE SUAREZ - 324972	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	324972	5	18	14	0	[meta: [unidad_medida: estufa, meta:8.0, meta_modificada: 8.0]]	[geot: [cve_municipio:202, localidad:1, direccion:COLOMIA XOCHTLAN DE VEINTE SUAREZ, 73460 XOCHTLAN DE VEINTE SUAREZ, XOCHTLAN DE VEINTE SUAREZ PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.82949953, lat:18.96627803]]	30/11/2021	31/12/2021	340,483.20	340,483.20	340,483.20	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL/113/58/232/2021, contrafta:ORCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6.5543016E7, importe_modificado:6.5543016E7]]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:8.0]]	(2011543/proyecto_P_RCCESO, 2011543/proyecto_INICIO, 2011543/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201549	Proyecto de inversión	42,560.40	[fti: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42560.4, modificado:42560.4]]	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE UNO ELECTRICIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZACAPAXTLA LOCALIDAD COMALTEPEC ASENTAMIENTO COMALTEPEC - 325114	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325114	5	3	1	0	[meta: [unidad_medida: estufa, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot: [cve_municipio:207, localidad:5, direccion:COLOMIA COMALTEPEC, 73680 ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN COMALTEPEC, lon:-97.59129268, lat:18.82743937]]	30/11/2021	31/12/2021	42,560.40	42,560.40	42,560.40	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL/113/58/232/2021, contrafta:ORCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6.547639E7, importe_modificado:6.5543016E7]]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	(2011549/proyecto_INICIO, 2011549/proyecto_FI N, 2011549/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201560	Proyecto de inversión	85,120.80	[fti: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85120.8, modificado:85120.8]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRICIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZACAPAXTLA LOCALIDAD TATOKAC ASENTAMIENTO TATOKAC - 325353	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325353	5	5	3	0	[meta: [unidad_medida: estufa, meta:2.0, meta_modificada: 2.0]]	[geot: [cve_municipio:207, localidad:18, direccion:COLOMIA TATOKAC, 73693 TATOKAC, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN TATOKAC, lon:-97.6282879, lat:18.8586279]]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL/113/58/232/2021, contrafta:ORCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6.544739E7, importe_modificado:6.5543016E7]]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]]	(2011560/proyecto_P_RCCESO, 2011560/proyecto_INICIO, 2011560/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE210402011610	Proyecto de inversión	24,412.20	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEPACA LOCALIDAD SAN PABLO ACTIPAN ASIENTAMIENTO SAN PABLO ACTIPAN - 327288	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	327288	5	10	10	0	[f]:(ciclo_recurso164_localidad20_direccion/COCONA SAN PABLO ACTIPAN, 72128 SAN PABLO ACTIPAN, TEPACA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE TEPACA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, lon: -97.90071492, lat:18.91273028)	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[f]:(fpo_obra/Adquisiciones, numero_contrato/DMS/GESAL/080/SA/099/2021, contratista/IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, comocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:3.204945467, importe_modificado:3.389389848E7)	[meta:1:unidad_medida/Estufas], [meta:3:0]	D011610/proyecto_M (CO), D011610/proyecto_FI (N), D011610/proyecto_PR (CECO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011677	Proyecto de inversión	2,453,802.39	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453802.39, modificado:2358172.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CINCO SUR ENTRE LAS CALLES GONZALO BAUTISTA PONIENTE Y SIETE PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHÁN MUNICIPIO DE CUAUTINCHÁN PUEBLA - 329395	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	329395	5	1481	1398	0	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358172.38, modificado:2358172.38)	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358172.38, modificado:2358172.38)	01/11/2021	31/12/2021	2,358,172.38	2,358,172.38	97,579.55	97,579.55	97,579.55	[f]:(fpo_obra/Obra, numero_contrato/OP/PE115/SA/SI-20210674, contratista/CONSTRUCCIONES RUILOP, S.A. DE C.V., comocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2358172.38, importe_modificado:2358172.38)	[meta:1:unidad_medida/Metros Cuadrados, avance:0.0]	D011677/proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402011686	Proyecto de inversión	1,324,350.62	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324350.62, modificado:1272749.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VENTE DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA - 329615	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	329615	5	2349	2077	0	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324350.62, modificado:1272749.09)	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324350.62, modificado:1272749.09)	01/11/2021	31/12/2021	1,272,749.09	1,272,749.09	52,665.48	52,665.48	52,665.48	[f]:(fpo_obra/Obra, numero_contrato/OP/PE115/SA/SI-2021079, contratista/EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. DE C.V., comocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1272749.09, importe_modificado:1272749.09)	[meta:1:unidad_medida/Metros Cuadrados, avance:0.0]	D011686/proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402011688	Proyecto de inversión	24,412.20	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEZUITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN ACATEÑO ASIENTAMIENTO SAN JUAN ACATEÑO - 329633	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	329633	5	10	10	0	[f]:(ciclo_recurso164_localidad16_direccion/COCONA SAN JUAN ACATEÑO, 73965 SAN JUAN ACATEÑO, TEZUITLÁN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE TEZUITLÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATEÑO, lon: -97.23062925, lat:19.87198002)	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[f]:(fpo_obra/Adquisiciones, numero_contrato/DMS/GESAL/080/SA/099/2021, contratista/IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, comocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:3.204945467, importe_modificado:3.389389848E7)	[meta:1:unidad_medida/Estufas], [meta:3:0]	D011688/proyecto_M (CO), D011688/proyecto_PR (CECO), D011688/proyecto_FI (N)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011708	Proyecto de inversión	5,995,966.20	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5995966.2, modificado:5736519.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HERÓDE DE NACOSARI NORTE ENTRE CARRETERA TEHUACÁN TEZUITLÁN Y CALLE MORELOS PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEX MUNICIPIO DE ALTEPEX PUEBLA - 329869	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	329869	5	11075	10332	0	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5995966.2, modificado:5736519.77)	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5736519.77, modificado:5736519.77)	01/11/2021	31/12/2021	5,736,519.77	5,736,519.77	237,373.23	237,373.23	237,373.23	[f]:(fpo_obra/Obra, numero_contrato/OP/PE115/SA/SI-20210767, contratista/INTEGRACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., comocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5736519.77, importe_modificado:5736519.77)	[meta:1:unidad_medida/Metros Cuadrados, avance:0.0]	D011708/proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402011710	Proyecto de inversión	3,779,694.72	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3779694.72, modificado:3601714.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN BARTOLO DESDE EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGNA CUAUTINCHÁN CON UNA DISTANCIA DE CINCUENTA Y SESENTA Y NUEVE PUNTO VEINTE METROS EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN MUNICIPIO DE VEINTE GUERRERO PUEBLA - 329916	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	329916	5	1416	1311	0	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3779694.72, modificado:3601714.19)	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3601714.19, modificado:3601714.19)	01/11/2021	31/12/2021	3,601,714.19	3,601,714.19	149,036.45	149,036.45	149,036.45	[f]:(fpo_obra/Obra, numero_contrato/OP/PE115/SA/SI-20210768, contratista/GRUPO MEXICANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., comocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3601714.19, importe_modificado:3601714.19)	[meta:1:unidad_medida/Metros Cuadrados, avance:0.0]	D011710/proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402011739	Proyecto de inversión	2,659,855.95	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659855.95, modificado:2542219.45)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 331261	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	331261	5	3435	3209	0	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659855.95, modificado:2542219.45)	[f]:(ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3.tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542219.45, modificado:2542219.45)	01/11/2021	31/12/2021	2,542,219.45	2,542,219.45	105,195.29	105,195.29	105,195.29	[f]:(fpo_obra/Obra, numero_contrato/OP/PE115/SA/SI-20210799, contratista/INFRAMENT BIET, S.A. DE C.V., comocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2542219.45, importe_modificado:2542219.45)	[meta:1:unidad_medida/Metros Cuadrados, avance:0.0]	D011739/proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE200401873536	Proyecto de inversión	673,076.92	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pno7_tipo_recursoFIDECOMISOS_monto770675.02, modificado628865.82]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO PABLO GONZALEZ RIVAS CLAVE 21EB03262, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-097	N	0	0	263	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, SAN BALTAZAR TETLA, PUEBLA, lon: -98.55935, lat:19.100344]	28/10/2020	27/12/2020	628,865.92	628,865.82	459,328.32	459,328.32	459,328.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873546	Proyecto de inversión	2,115,384.62	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pno7_tipo_recursoFIDECOMISOS_monto2115384.62, modificado1968729.9]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTLA CLAVE 21D910406, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BÉNITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-117	N	0	0	81	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: [cve_municipio:177, localidad:22, direccion:CALLE HERRERENCIA S/N TEPAZCO, TLACOTEPEC DE BÉNITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.59951, lat:18.69646]	24/10/2020	21/02/2021	1,966,729.90	1,966,729.90	590,018.97	590,018.97	590,018.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.67)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873556	Proyecto de inversión	774,615.38	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pno7_tipo_recursoFIDECOMISOS_monto774615.38, modificado737290.83]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LEDINEZ ANDREW ALMAZÁN CLAVE 21E705958, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SIJUEHUAPANTLA, MUNICIPIO DE AXTLA, PUEBLA.	Puebla	Axtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-128	N	0	0	6	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: [cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, SIJUEHUAPANTLA, AXTLA, PUEBLA, lon: -98.38578, lat:18.155278]	05/11/2020	04/01/2021	737,200.83	737,200.83	699,252.30	699,252.30	699,252.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873575	Proyecto de inversión	3,070,288.46	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pno7_tipo_recursoFIDECOMISOS_monto3070288.46, modificado2948522.64]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21D900370, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	Puebla	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-147	N	0	0	685	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: [cve_municipio:143, localidad:11, direccion:CALLE AGUILER SERRANO S/N, SAN LUCAS EL GRANDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, lon: -98.47482, lat:19.386823]	15/11/2020	15/03/2021	2,948,522.64	2,948,522.64	1,687,359.22	1,687,359.22	1,687,359.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873578	Proyecto de inversión	3,215,769.23	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pno7_tipo_recursoFIDECOMISOS_monto3215769.23, modificado2933892.69]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21D930474, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VELOYTLANHUACA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Yelolotlanhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-150	N	0	0	28	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: [cve_municipio:141, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, SAN ISIDORO ARRIBADO, SAN PEDRO VELOYTLANHUACA, PUEBLA, lon: -98.07083, lat:18.105833]	15/11/2020	15/03/2021	2,933,892.69	2,933,892.69	1,349,372.16	1,349,372.16	1,349,372.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873590	Proyecto de inversión	961,538.46	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pno7_tipo_recursoFIDECOMISOS_monto961538.46, modificado89499.77]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPALTPEC CLAVE 21D700984, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-163	N	0	0	125	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: [cve_municipio:93, localidad:5, direccion:AVENIDA MIGUEL HERRERA S/N, GONZALEZ ORTEGA, LAFRAGUA, PUEBLA, lon: -97.26889, lat:19.345673]	19/11/2020	18/01/2021	893,491.77	893,491.77	810,664.16	810,664.16	810,664.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873591	Proyecto de inversión	1,201,923.08	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pno7_tipo_recursoFIDECOMISOS_monto1201923.08, modificado1123508.81]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21D908745, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-164	N	0	0	163	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLIARÉ S/N EN EL CONDOMINIO PERDIDA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.13413, lat:19.027528]	18/11/2020	16/02/2021	1,123,508.81	1,123,508.81	955,962.31	955,962.31	955,962.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873592	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pno7_tipo_recursoFIDECOMISOS_monto2403846.15, modificado1383839.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL SAN JUAN DE DIOS CLAVE 21D900456, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, MUNICIPIO DE TEHUZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuizingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-165	N	0	0	6	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: [cve_municipio:157, localidad:13, direccion:NINGUNO S/N, SAN FRANCISCO DE ASÍ, TEHUZINGO, PUEBLA, lon: -98.27967, lat:18.455499]	18/11/2020	18/03/2021	1,183,839.62	1,183,839.62	436,070.29	436,070.29	436,070.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873595	Proyecto de inversión	1,846,346.15	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pno7_tipo_recursoFIDECOMISOS_monto1846346.15, modificado173995.53]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPALTPEC CLAVE 21E603290, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-168	N	0	0	257	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE BARRERA 200 SAN VICENTE FERRER, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.417085, lat:18.499823]	20/11/2020	18/02/2021	1,723,595.55	1,723,595.55	517,078.67	517,078.67	517,078.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.88)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873602	Proyecto de inversión	4,779,230.77	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pno7_tipo_recursoFIDECOMISOS_monto4779230.77, modificado4443354.1]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIRAGO CLAVE 21D903204, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEOS TLALANCALECA, PUEBLA.	Puebla	San Mateos Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-175	N	0	0	400	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: [cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE BÉNITO JUÁREZ S/N, CONDOMINIO SAN MATEOS TLALANCALECA, PUEBLA, lon: -98.52644, lat:19.358129]	20/11/2020	19/04/2021	4,443,354.10	4,443,354.10	4,061,856.93	4,061,856.93	4,061,856.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873605	Proyecto de inversión	432,692.31	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pno7_tipo_recursoFIDECOMISOS_monto432692.31, modificado401939.65]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIRAGO CLAVE 21D903204, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUSTENCO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-178	N	0	0	407	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: [cve_municipio:180, localidad:13, direccion:INGENIERO CARANOVAN S/N, SAN MIGUEL TIANGUSTENCO, TLAHUAPAN, PUEBLA, lon: -98.531049, lat:19.202913]	18/11/2020	17/01/2021	401,939.15	401,939.15	120,581.74	120,581.74	120,581.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873607	Proyecto de inversión	1,161,057.69	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pno8_tipo_recursoFIDECOMISOS_monto1161057.69, modificado1161057.69]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ANTONIO CASO CLAVE 21E0B0383, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLA, PUEBLA.	Puebla	Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-180	N	0	0	177	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: [cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE S/N SANTO CRISTO, SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA, PUEBLA, lon: -97.901907, lat:18.912706]	18/11/2020	16/02/2021	1,085,455.21	1,085,455.21	808,881.13	808,881.13	808,881.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIADO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE200401873614	Proyecto de inversión	3,509,615.38	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pme:7, tipo_recurso:FREECOMISSO, monto:3509615.38, modificado:3509615.38}]	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 210949841, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARTIR CUAUHTEMOC (SAN JOSE CUAUHTEMOC), MUNICIPIO DE HUACHUCILLA, PUEBLA.	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Huachucilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-187	N	0	0	83	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[lugar: {cve_municipio:59, localid:61, direccion:CALE ALVARO OBREGON S/N, MARTIR CUAUHTEMOC (SAN JOSE CUAUHTEMOC), HUACHUCILLA, PUEBLA, lon:-98.460556, lat:18.799722}]	19/11/2020	19/03/2021	3,356,001.43	3,356,001.43	1,297,331.38	1,297,331.38	1,297,331.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873617	Proyecto de inversión	6,730,769.23	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pme:7, tipo_recurso:FREECOMISSO, monto:6730769.23, modificado:6420933.33}]	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENEIMÉNTO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 210616675, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-190	N	0	0	652	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[lugar: {cve_municipio:114, localid:1, direccion:CALE ROBERTO 912 S/N, HUKUCOLTERA, HUKUCA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.522746, lat:19.041072}]	18/11/2020	17/05/2021	6,420,933.33	6,420,933.33	2,889,920.94	2,889,920.94	2,889,920.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.77}]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873620	Proyecto de inversión	865,384.62	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pme:7, tipo_recurso:FREECOMISSO, monto:865384.62, modificado:865384.62}]	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 149 CLAVE 210701281, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-193	N	0	0	22	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[lugar: {cve_municipio:114, localid:1, direccion:PRIVADA 1 DE MAYO S/N DE AVENIDA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.099736, lat:19.030820}]	18/11/2020	17/01/2021	839,037.47	839,037.47	770,588.45	770,588.45	770,588.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873628	Proyecto de inversión	1,730,769.23	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pme:7, tipo_recurso:FREECOMISSO, monto:1730769.23, modificado:1624217.95}]	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21098856, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE SECCION TERCERA, MUNICIPIO DE PETALCANGO, PUEBLA.	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Petalcango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-201	N	0	0	8	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[lugar: {cve_municipio:112, localid:15, direccion:CALE TEPEYAC S/N, BARRIO DE GUADALUPE SECCION TERCERA, PETALCANGO, PUEBLA, lon:-97.904444, lat:18.089722}]	05/12/2020	05/03/2021	1,624,217.95	1,624,217.95	1,159,168.03	1,159,168.03	1,159,168.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873629	Proyecto de inversión	1,346,153.85	[FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: I, prog_pme:7, tipo_recurso:FREECOMISSO, monto:1346153.85, modificado:1256597.55}]	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EIRAKETEL CLAVE 21093835, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA.	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-202	N	0	0	73	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[lugar: {cve_municipio:175, localid:1, direccion:CAMINO REAL A SAN MARTIN TLAPA S/N, TIANGUISMANALCO, TIANGUISMANALCO, PUEBLA, lon:-98.445876, lat:18.978761}]	05/12/2020	05/03/2021	1,256,597.55	1,256,597.55	376,979.27	376,979.27	376,979.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873633	Proyecto de inversión	336,538.46	[FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: I, prog_pme:7, tipo_recurso:FREECOMISSO, monto:336538.46, modificado:329272.03}]	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COLIBRI SAN MIGUEL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CLAY MICHTEL, MUNICIPIO DE TEOITCALCO, PUEBLA.	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Teotitcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-206	N	0	0	79	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[lugar: {cve_municipio:160, localid:5, direccion:CALE PLAZA EMILIANO ZARAGOZA S/N, SAN MIGUEL, TEOITCALCO, PUEBLA, lon:-98.5275, lat:18.521111}]	05/12/2020	03/02/2021	329,272.03	329,272.03	313,087.09	313,087.09	313,087.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873655	Proyecto de inversión	6,081,730.77	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pme:7, tipo_recurso:FREECOMISSO, monto:6081730.77, modificado:6081730.77}]	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21E09073V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tlacotepec de Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-229	N	0	0	668	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[lugar: {cve_municipio:177, localid:1, direccion:CALE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.651112, lat:18.681399}]	10/12/2020	09/05/2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873657	Proyecto de inversión	815,384.62	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pme:7, tipo_recurso:FREECOMISSO, monto:815384.62, modificado:815384.62}]	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 21E09073V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tlacotepec de Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-231	N	0	0	160	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[lugar: {cve_municipio:177, localid:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES 7 PUEBLO, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.651549, lat:18.682979}]	09/12/2020	07/02/2021	754,962.71	754,962.71	226,488.81	226,488.81	226,488.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873659	Proyecto de inversión	480,769.23	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pme:7, tipo_recurso:FREECOMISSO, monto:480769.23, modificado:480769.23}]	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA MARTINES DE RIO HANCO CLAVE 21E09073V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-233	N	0	0	240	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[lugar: {cve_municipio:19, localid:3, direccion:PROLONGACION DE ALARIZ S/N METEPEC CENTRAL, PUEBLA, lon:-98.471574, lat:18.948102}]	09/12/2020	07/02/2021	459,058.74	459,058.74	409,209.17	409,209.17	409,209.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873665	Proyecto de inversión	3,254,326.92	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pme:8, tipo_recurso:FREECOMISSO, monto:3254326.92, modificado:3254326.92}]	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO VICENTE SUAREZ VALDEO CLAVE 21E09073V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-239	N	0	0	42	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[lugar: {cve_municipio:191, localid:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, SAN MIGUEL, TULCINGO, TULCINGO, PUEBLA, lon:-98.423056, lat:17.951501}]	09/12/2020	08/04/2021	3,108,929.20	3,108,929.20	932,678.76	932,678.76	932,678.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.21}]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873667	Proyecto de inversión	1,153,846.15	[FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: I, prog_pme:8, tipo_recurso:FREECOMISSO, monto:1153846.15, modificado:1097272.97}]	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NOME 23 (turno 2) CLAVE 21E09073V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TICHAU DE HERBERA, PUEBLA.	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Ticchau de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-241	N	0	0	60	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[lugar: {cve_municipio:153, localid:11, direccion:AVENIDA CARRÉN SEPÁN 3 LA TRINIDAD, TIANGUISMANALCO, PUEBLA, lon:-98.03246, lat:18.899721}]	24/07/2020	22/10/2020	1,097,272.97	1,097,272.97	856,220.34	856,220.34	856,220.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873673	Proyecto de inversión	1,826,923.08	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pme:7, tipo_recurso:FREECOMISSO, monto:1826923.08, modificado:1618093.08}]	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PEDRO PADRERA VALDEO CLAVE 21E09073V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-247	N	0	0	230	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[lugar: {cve_municipio:114, localid:1, direccion:PRIVADA 4 DE LAS DE MAYO S/N METEPECA, HERBERA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.0441}]	09/01/2021	09/04/2021	1,722,640.18	1,722,640.18	989,241.60	989,241.60	989,241.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUF210301959304	Proyecto de inversión	2,364,492.00	IFM: ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364492.0, modificado:2646933.63	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LIBRES - 190789	003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	190789	5	82	78	0	<p>lpo01: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO CIUDAD LIBRES CENTRO, 73780 CIUDAD DE LIBRES, LIBRES PUEBLA ENTRE CALLE ALTAIRREY Y AVENIDA DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ A 2 CALLES DE CARRETERA TEZUTLAN ACATEITE COBRE AVENIDA HIDALGO, lon:-97.6847361, lat:18.465831451]</p>	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	<p>[ctto]: [lpo_obra:Servicios, numero_contrato:0485 GESAL-182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S. A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.36978852528, importe_modificado:1.369788138E8]</p>	[meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:40.0]	[595934/proyecto_IN IDO, 195934/proyecto_FI N, 195934/proyecto_PR CCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUF210301959305	Proyecto de inversión	2,364,492.00	IFM: ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364492.0, modificado:2646933.63	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TLAOLA - 190859	003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	190859	5	83	77	0	<p>lpo01: [cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE S DE MAYO PUEBLA TLAOLA, 73200 TLAOLA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE S DE MAYO TLAOLA TLAOLA PUEBLA, lon:-97.92434437, lat:20.137049121]</p>	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	<p>[ctto]: [lpo_obra:Servicios, numero_contrato:0485 GESAL-182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S. A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.36978852528, importe_modificado:1.369788138E8]</p>	[meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:40.0]	[595935/proyecto_FI N, 195935/proyecto_INI CIO, 195935/proyecto_PR CCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUF210301959341	Proyecto de inversión	2,955,615.00	IFM: ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955615.0, modificado:3308637.01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHONCUAUHTLA - 192082	003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192082	5	103	97	0	<p>lpo01: [cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE S DE MAYO PUEBLA CHONCUAUHTLA, 73200 CHONCUAUHTLA, PUEBLA ENTRE CALLE ENRIQUE GUERRA Y CALLE ESTEBAN AVENDADO, CALLE S DE SEPTIEMBRE, ZOCALD ESQUINA SUR ORIENTE, lon:-97.93887841, lat:20.09480321]</p>	15/09/2021	31/12/2021	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	2,756,766.54	<p>[ctto]: [lpo_obra:Servicios, numero_contrato:0485 GESAL-182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S. A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.36978852528, importe_modificado:1.369788138E8]</p>	[meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:50.0]	[595941/proyecto_P BOCESO, 195941/proyecto_FI N, 195941/proyecto_PR CCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUF210301959360	Proyecto de inversión	2,364,492.00	IFM: ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364492.0, modificado:2646933.63	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN JOSÉ MANHUALTAN - 192488	003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192488	5	83	77	0	<p>lpo01: [cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLA SAN JOSÉ MANHUALTAN, 75070 SAN JOSÉ MANHUALTAN, PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CLINCA IMMS, lon:-97.2863974, lat:18.29011233]</p>	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	<p>[ctto]: [lpo_obra:Servicios, numero_contrato:0485 GESAL-182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S. A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.36978852528, importe_modificado:1.369788138E8]</p>	[meta: [unidad_medida:Cuartos], avance:40.0]	[595960/proyecto_FI N, 195960/proyecto_PR CCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUF210301959374	Proyecto de inversión	1,333,791.20	IFM: ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333791.2, modificado:1333791.21	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEPETINTLA - 198118	003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	198118	5	147	133	0	<p>lpo01: [cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLA TEPETINTLA, 73141 TEPETINTLA, PUEBLA ENTRE RIVADAVO BENITO JUAREZ Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE CHAPULTEPEC A UNA CALLE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.84157407, lat:19.96583657]</p>	15/09/2021	31/12/2021	1,313,463.20	1,313,463.20	1,313,463.20	1,313,463.20	1,079,923.69	<p>[ctto]: [lpo_obra:Servicios, numero_contrato:0485 GESAL-178/58/265/2021, contratacion:SERVA ARRENDAMIENTOS S. A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.953776867, importe_modificado:2.953776867]</p>	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:70.0]	[595974/proyecto_IN IDO, 195974/proyecto_FI N, 195974/proyecto_PR CCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUF210301959373	Proyecto de inversión	1,339,026.30	IFM: ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339026.3, modificado:1318572.01	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CHERTLA LOCALIDAD ATENONGO ASENTAMIENTO ATENONGO - 205647	003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205647	5	62	58	0	<p>lpo01: [cve_municipio:51, localidad:3, direccion:COLONIA ATENONGO, 74585 ATENONGO, CHERTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE CHERTLA LOCALIDAD DE ATENONGO, lon:-98.6177467, lat:18.50395941]</p>	18/10/2021	31/12/2021	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	<p>[ctto]: [lpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485 GESAL-198/58/265/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA FO S A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BIENESTAR, monto:4.4611686E7, importe_modificado:4.4611686E7]</p>	[meta: [unidad_medida:Obra] o [cobertura], avance:30.0]	[595873/proyecto_IN IDO, 195873/proyecto_FI N, 195873/proyecto_PR CCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUF210301959374	Proyecto de inversión	3,570,736.80	IFM: ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3570736.8, modificado:3516192.01	CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CORONEL TITO HERNÁNDEZ MARÍA ANDREA ASENTAMIENTO CORONEL TITO HERNÁNDEZ MARÍA ANDREA - 205652	003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205652	5	166	154	0	<p>lpo01: [cve_municipio:194, localidad:1, direccion:COLONIA CORONES TITO HERNÁNDEZ (MARÍA ANDREA), 7500 CORONES TITO HERNÁNDEZ (MARÍA ANDREA) VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CORONEL TITO HERNÁNDEZ, lon:-97.73888059, lat:20.45638402]</p>	18/10/2021	31/12/2021	3,516,192.00	3,516,192.00	3,516,192.00	3,516,192.00	-	<p>[ctto]: [lpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485 GESAL-198/58/265/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA FO S A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BIENESTAR, monto:4.4611686E7, importe_modificado:4.4611686E7]</p>	[meta: [unidad_medida:Obra] o [cobertura], avance:30.0]	[595874/proyecto_IN IDO, 195874/proyecto_PR CCESO, 195874/proyecto_FI N]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUF210301959376	Proyecto de inversión	1,339,026.30	IFM: ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339026.3, modificado:1318572.01	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CHERTLA LOCALIDAD ESCAPE DE LAGUNILLAS ASENTAMIENTO ESCAPE DE LAGUNILLAS - 205685	003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205685	5	62	58	0	<p>lpo01: [cve_municipio:51, localidad:1, direccion:COLONIA ESCAPE DE LAGUNILLAS, 74587 ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHERTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE CHERTLA EN LA LOC. DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, lon:-98.65581286, lat:18.49025714]</p>	18/10/2021	31/12/2021	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	<p>[ctto]: [lpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485 GESAL-198/58/265/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA FO S A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BIENESTAR, monto:4.4611686E7, importe_modificado:4.4611686E7]</p>	[meta: [unidad_medida:Obra] o [cobertura], avance:30.0]	[595876/proyecto_IN IDO, 195876/proyecto_FI N, 195876/proyecto_PR CCESO]	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	FUE210402010478	Proyecto de inversión	2,579,664.75	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_gmex3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277864.75, modificado:2462883.3]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	BOYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CUATRO CALLES CALLE DOS FONTE EN INCIANDO EN LA CALLE ARGOLLO NORTE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE SUR Y CALLE NICOLAS BRAVO CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE HERMOSILLO GALEANA Y CARRITERA AGUA DULCE TLAPANALA CIO DEL CARRON TEPIMAMALCO CALLE SIN NOMBRE INCINANDO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPIMAMALCO EN EL MUNICIPIO DE TEPIMAMALCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 305291	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	305291	5	403	414	0	[meta1: [unidad_medida: Metro cuadrado de construcción, meta:1071.7, meta_modificada: 1071.7]]	[loc1: [cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD SAN FELIPE TEPIMAMALCO, 74520 SAN FELIPE TEPIMAMALCO, TEPIMAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE SUR Y CARRITERA AGUA DULCE TLAPANALA CIO DE CARRON, CALLE MATAMOROS CUATRO CALLES CALLE 2 FONTE EN INCIANDO EN, lon: -98.62064973, lat:18.73256714]]	01/11/2021	31/12/2021	2,462,883.30	2,462,883.30	101,912.41	101,912.41	101,912.41	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE119/SA/SI-20210831, contratacion:CONSTRUCCION Y CONTRATOS AGIADOS, S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2462883.3, importe_modificado:2462883.3]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	D010478/proyecto_M (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402010484	Proyecto de inversión	2,880,536.17	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_gmex3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280236.17, modificado:2742936.86]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO MANSERO Y CALLE AGUILAS SERDAN CALLE AGUILAS SERDAN ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE AGUILAS SERDAN Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE TICITLAN MUNICIPIO DE HUHUETLAN EL CHCO PUEBLA - 305425	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	305425	5	1798	1704	0	[meta1: [unidad_medida: Metro cuadrado de construcción, meta:2175.29, meta_modificada: 2175.29]]	[loc1: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUELO TICITLAN, 74728 HUHUETLAN EL CHCO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE AGUILAS SERDAN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO I., lon: -98.7599394, lat:18.45144939]]	11/11/2021	31/12/2021	2,742,936.86	2,742,936.86	113,500.84	113,500.84	113,500.84	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE119/SA/SI-20210831, contratacion:CONSTRUCCION GAVPE, S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2742936.86, importe_modificado:2742936.86]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	D010484/proyecto_M (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402010497	Proyecto de inversión	5,416,994.71	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_gmex3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5416994.71, modificado:5183934.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ATENCINGO EL ORGANAL SECCION SETENTA Y SIETE ENTRE LIBRAMIENTO ATENCINGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHETLA ESTADO DE PUEBLA - 305626	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	305626	5	6109	5609	0	[meta1: [unidad_medida: Metro cuadrado de construcción, meta:5488.11, meta_modificada: 5488.11]]	[loc1: [cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE ATENCINGO EL ORGANAL SECCION 77 CIUDAD ATENCINGO, 74848 ATENCINGO, CHETLA PUEBLA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ATENCINGO Y CALLE ATENCINGOS, ORGANAL SECCION 77 ENTRE LIBRAMIENTO ATENCINGO Y CALLE SIN NOMBRE CON LINA LONEL, lon: -98.61556307, lat:18.51180071]]	01/11/2021	31/12/2021	5,183,934.87	5,183,934.87	214,507.65	214,507.65	214,507.65	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE087/SA/SI-20210621, contratacion:BBDOCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5183934.87, importe_modificado:5183934.87]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	D010497/proyecto_M (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402010498	Proyecto de inversión	1,708,317.63	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_gmex3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708317.63, modificado:1693920.51]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ E INSURGENTES Y CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CUAHUAMOC EN LA LOCALIDAD DE AYOTONICO DE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE AYOTONICO DE GUERRERO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 305636	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	305636	5	1693	1470	0	[meta1: [unidad_medida: Metro cuadrado de construcción, meta:1574.00, meta_modificada: 1574.00]]	[loc1: [cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE SUR INTERIOR SN PUELO SANITADO MAHUALTLAN, 75020 SANITAGO MAHUALTLAN, SANTAGO MAHUALTLAN PUEBLA ENTRE CALLE VEINTE Y CUERBOS Y CALLE ALDAMA, CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE SUR ENTRE CALLE V, lon: -97.4356513, lat:18.52832345]]	11/11/2021	31/12/2021	1,639,201.51	1,639,201.51	67,829.03	67,829.03	67,829.03	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE102/SA/SI-20210815, contratacion:SERBISA ARBODAMIENTOS, S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1639201.51, importe_modificado:1639201.51]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	D010498/proyecto_M (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402010505	Proyecto de inversión	2,700,428.21	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_gmex3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700428.21, modificado:2565493.26]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC ATOTZIHUACAN PUEBLA - 305678	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	305678	5	2405	2152	0	[meta1: [unidad_medida: Metro cuadrado de construcción, meta:2540.13, meta_modificada: 2540.13]]	[loc1: [cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATOTZIHUACAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ALLE REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon: -98.63647024, lat:18.81705160]]	01/11/2021	31/12/2021	2,565,493.26	2,565,493.26	106,158.34	106,158.34	106,158.34	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE119/SA/SI-20210815, contratacion:SERVIDO Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2565493.26, importe_modificado:2565493.26]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	D010505/proyecto_M (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402010514	Proyecto de inversión	2,727,845.03	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_gmex3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727845.03, modificado:2619705.86]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DE LAS FLORES Y CALLE DE LAS FLORES ENTRE REFORMA Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE XALUTEPEC MUNICIPIO DE EPATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 305745	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	305745	5	34	37	0	[meta1: [unidad_medida: Metro cuadrado de construcción, meta:2413.08, meta_modificada: 2413.08]]	[loc1: [cve_municipio:62, localidad:5, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD XALUTEPEC, 74634 XALUTEPEC, EPATLAN PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DE LAS FLORES, ALLE REFORMA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DE LAS FLORES CALLE DE LAS FLORES ENTRE REFORMA Y PORFIRIO DIAZ EN, lon: -98.17088161, lat:18.60753851]]	04/11/2021	31/12/2021	2,619,703.86	2,619,703.86	108,401.54	108,401.54	108,401.54	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE106/SA/SI-20210776, contratacion:CONSTRUCCION Y PROMOTORIA ARANTIS, S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2619703.86, importe_modificado:2619703.86]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	D010514/proyecto_M (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402011007	Proyecto de inversión	146,473.20	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_gmex3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146473.2, modificado:146473.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ATPEPX LOCALIDAD ATPEPX ASENTAMIENTO ATPEPX - 312518	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312518	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida: m2/m2, meta:30.0, meta_modificada: 30.0]]	[loc1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLUMNA ALTEPEX, 73950 ALTEPEX, ALTEPEX PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEX EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEX, lon: 97.29678644, lat:18.37249591]]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[t1]: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:DM6/CELEBS 080/S/OP/2021, contratacion:CELEBS CLEMENTE OLIVERA TRIO, comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2224983467, importe_modificado:33893894867]	[meta1: [unidad_medida:Etufas, avance:30.0]]	[D011007/proyecto_P (CIC)]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	FUE21040201012	Proyecto de inversión	24,412.20	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pme3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:34412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN AMOZOC LOCALIDAD AMOZOC DE NOTIA ASENTAMIENTO OTRO: 312574	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312574	5	10	10	0	[meta: [unidad_medida:stufas], meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA AMOZOC DE NOTIA, 2986 AMOZOC DE NOTIA, AMOZOC PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZAN EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE NOTIA, lon: 98.0801196, lat:19.34696737]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.881849424E7]	[meta: [unidad_medida:Estufas], avance:5.0]	[D011012/proyecto_M ICD, 2011010/proyecto_FI N, 2011010/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE21040201071	Proyecto de inversión	85,410.80	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pme3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85410.8, modificado:85410.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CHOLULLA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHOLULLA ASENTAMIENTO DE SAN ANDRÉS: 313345	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313345	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: calentadores], meta:10.0, meta_modificada:10.0]	[geo: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:COLONIA DE SAN ANDRÉS, 7283 SAN ANDRÉS CHOLULLA SAN ANDRÉS CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZAN ACCIONES EN CATEGORIA MUNICIPIO, lon: 98.2129433, lat:19.03102000]	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	-	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:10.0]	[D011071/proyecto_P R OCESO, 2011071/proyecto_FI N, 2011071/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE21040201087	Proyecto de inversión	42,705.40	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pme3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTIN TEXMELICAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPYAC-ASENTAMIENTO OTRO: 313631	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313631	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida: calentadores], meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[geo: [cve_municipio:132, localidad:8, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO TEPYAC, 74129 SAN FRANCISCO TEPYAC SAN MARTIN TEXMELICAN PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZAN LAS ACCIONES EN SAN FRANCISCO TEPYAC, lon:98.4400381, lat:19.34652048]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:5.0]	[D011087/proyecto_FI N, 2011087/proyecto_PR OCESO, 2011087/proyecto_NI CIO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE21040201089	Proyecto de inversión	42,705.40	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pme3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTIN TEXMELICAN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TANGUISMANALCO ASENTAMIENTO OTRO: 313658	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313658	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida: calentadores], meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[geo: [cve_municipio:132, localidad:9, direccion:COLONIA SAN JERÓNIMO TANGUISMANALCO, 74128 SAN JERÓNIMO TANGUISMANALCO, SAN MARTIN TEXMELICAN PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZAN LAS ACCIONES EN SAN JERÓNIMO TANGUISMANALCO, lon:98.4247516, lat:19.24230305]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:5.0]	[D011089/proyecto_M ICD, 2011089/proyecto_FI N, 2011089/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE21040201093	Proyecto de inversión	85,410.80	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pme3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85410.8, modificado:85410.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTIN TEXMELICAN LOCALIDAD SANTA MARIA MOYOTZINGO ASENTAMIENTO SANTA MARIA MOYOTZINGO: 313705	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313705	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: calentadores], meta:10.0, meta_modificada:10.0]	[geo: [cve_municipio:132, localidad:15, direccion:COLONIA SANTA MARIA MOYOTZINGO, 74129 SANTA MARIA MOYOTZINGO, SAN MARTIN TEXMELICAN PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZAN LAS ACCIONES EN SANTA MARIA MOYOTZINGO, lon:98.4128887, lat:19.24547463]	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	-	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:10.0]	[D011093/proyecto_M ICD, 2011093/proyecto_FI N, 2011093/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE21040201095	Proyecto de inversión	42,705.40	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pme3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULLA LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLULLA ASENTAMIENTO MONDOPAN SEGUNDA SECCION: 313780	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313780	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida: calentadores], meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[geo: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:COLONIA MONDOPAN 2A SECCION, 73754 CHOLULLA DE HUADANA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZAN LAS ACCIONES EN SANTIAGO MONDOPAN, lon:98.2088238, lat:19.06470303]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:5.0]	[D011095/proyecto_M ICD, 2011095/proyecto_FI N, 2011095/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE21040201100	Proyecto de inversión	85,410.80	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pme3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85410.8, modificado:85410.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULLA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPACHPAN ASENTAMIENTO SAN GREGORIO ZACAPACHPAN: 313830	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313830	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: calentadores], meta:10.0, meta_modificada:10.0]	[geo: [cve_municipio:140, localidad:27, direccion:COLONIA SAN GREGORIO ZACAPACHPAN, 73760 SAN GREGORIO ZACAPACHPAN, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZAN LAS ACCIONES EN SAN GREGORIO ZACAPACHPAN, lon:98.34174158, lat:19.05408703]	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	-	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:10.0]	[D011100/proyecto_M ICD, 2011100/proyecto_FI N, 2011100/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE21040201101	Proyecto de inversión	170,821.60	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pme3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN SAN SEBASTIAN TLACOTEPIC LOCALIDAD TLACOTEPIC DE PORFIRIO DIAZ ASENTAMIENTO OTRO: 313838	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313838	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida: calentadores], meta:20.0, meta_modificada:20.0]	[geo: [cve_municipio:145, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPIC DE PORFIRIO DIAZ, 75940 TLACOTEPIC DE PORFIRIO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPIC PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZAN LAS ACCIONES EN CATEGORIA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPIC, lon:98.84866673, lat:18.40335635]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/08/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:20.0]	[D011101/proyecto_M ICD, 2011101/proyecto_PR OCESO, 2011101/proyecto_FI N]	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2021	4	PUE21040201141	Proyecto de inversión	170,821.60	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN SANTAGO MIAMHUATLAN LOCALIDAD SANTAGO MIAMHUATLAN ASENTAMIENTO SANTAGO MIAMHUATLAN 334527	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	334527	5	42	38	0	[meta]: [unidad_medida:0 alternativos], meta_20.0, meta_modificada:20.0]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	[t1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GEASL-090/58/07/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta]: [unidad_medida:Calentador es], avance:20.0]	2011144/proyecto_IN (CI)	2011144/proyecto_FI (N)	2011144/proyecto_PR (OCES)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201179	Proyecto de inversión	24,412.20	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN CORDONANGO LOCALIDAD SANTA MARIA CORDONANGO ASENTAMIENTO SANTA MARIA CORDONANGO 315051	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315051	5	10	10	0	[meta]: [unidad_medida:0 estufas], meta_5.0, meta_modificada:5.0]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[t1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GEASL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta]: [unidad_medida:Estufa(s)], avance:5.0]	2011179/proyecto_IN (CI)	2011179/proyecto_FI (N)	2011179/proyecto_PR (OCES)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201183	Proyecto de inversión	42,705.40	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TEPEACA LOCALIDAD ACATLAN ASENTAMIENTO SANTO AGUSTIN 315130	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315130	5	11	9	0	[meta]: [unidad_medida:0 alternativos], meta_5.0, meta_modificada:5.0]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	-	[t1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GEASL-090/58/07/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta]: [unidad_medida:Calentador es], avance:5.0]	2011183/proyecto_FI (N)	2011183/proyecto_PR (OCES)	2011183/proyecto_IN (CI)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201184	Proyecto de inversión	24,412.20	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN CORDONANGO LOCALIDAD SAN ANTONIO MIHUACAN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO MIHUACAN 315148	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315148	5	10	10	0	[meta]: [unidad_medida:0 estufas], meta_5.0, meta_modificada:5.0]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[t1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GEASL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta]: [unidad_medida:Estufa(s)], avance:5.0]	2011184/proyecto_FI (N)	2011184/proyecto_PR (OCES)	2011184/proyecto_IN (CI)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201185	Proyecto de inversión	17,082.16	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17082.16, modificado:17082.16]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS CALENTADORES SOLARES EN TEZITLAN LOCALIDAD TEZITLAN ASENTAMIENTO TEZITLAN CENTRO 315175	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315175	5	5	3	0	[meta]: [unidad_medida:0 alternativos], meta_2.0, meta_modificada:2.0]	30/11/2021	31/12/2021	17,082.16	17,082.16	17,082.16	-	-	[t1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GEASL-090/58/07/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta]: [unidad_medida:Calentador es], avance:2.0]	2011185/proyecto_P (OCES)	2011185/proyecto_IN (CI)	2011185/proyecto_FI (N)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201213	Proyecto de inversión	170,821.60	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN TLAPANALA LOCALIDAD TLAPANALA ASENTAMIENTO TLAPANALA 315701	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315701	5	42	38	0	[meta]: [unidad_medida:0 alternativos], meta_20.0, meta_modificada:20.0]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	[t1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GEASL-090/58/07/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta]: [unidad_medida:Calentador es], avance:20.0]	2011213/proyecto_IN (CI)	2011213/proyecto_FI (N)	2011213/proyecto_PR (OCES)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201264	Proyecto de inversión	97,648.80	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97648.8, modificado:97648.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CUTZALAN DEL PROGRESO LOCALIDAD TZINACAPAN ASENTAMIENTO TZINACAPAN 316420	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	316420	5	42	38	0	[meta]: [unidad_medida:0 estufas], meta_20.0, meta_modificada:20.0]	30/11/2021	31/12/2021	97,648.80	97,648.80	97,648.80	-	-	[t1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GEASL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta]: [unidad_medida:Estufa(s)], avance:20.0]	2011264/proyecto_IN (CI)	2011264/proyecto_FI (N)	2011264/proyecto_PR (OCES)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201376	Proyecto de inversión	24,412.20	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN HUACHUNANGO LOCALIDAD LAS COLONIAS DE HIDALGO ASENTAMIENTO LAS COLONIAS DE HIDALGO 317072	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	317072	5	10	10	0	[meta]: [unidad_medida:0 estufas], meta_5.0, meta_modificada:5.0]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[t1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GEASL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta]: [unidad_medida:Estufa(s)], avance:5.0]	2011376/proyecto_IN (CI)	2011376/proyecto_FI (N)	2011376/proyecto_PR (OCES)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE210402011335	Proyecto de inversión	122,061.00	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadid1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:122061.0, modificado:122061.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD LA RESURRECCION-ASENTAMIENTO LA NUEVA RESURRECCION- 318258	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318258	5	52	48	0	[f1]: [cve_municipio114_localidad195_direccion/CDONIA LA NUEVA RESURRECCION- 72308 LA RESURRECCION, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION, longitud:13001792, lat:19.10091362]	30/11/2021	31/12/2021	122,061.00	122,061.00	122,061.00	-	-	[f1]: [tipo_obra/Adquisiciones, numero_contrato/DABS/GE/SAL-080/58/099/2021, contrato/IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, convocame/GOB/EN0 DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta]: [unidad_medida/Etu/fu], avance:25.0]	[meta]: [meta]: [2011335/proyecto_P_RCCESO, 2011335/proyecto_INICIO, 2011335/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011361	Proyecto de inversión	170,885.40	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadid1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:170885.4, modificado:170885.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SAN BALTAZAR TETELA ASENTAMIENTO SAN BALTAZAR TETELA - 318713	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318713	5	73	67	0	[f1]: [cve_municipio114_localidad196_direccion/CDONIA SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TETELA longitud:17405464, lat:19.10272199]	30/11/2021	31/12/2021	170,885.40	170,885.40	170,885.40	-	-	[f1]: [tipo_obra/Adquisiciones, numero_contrato/DABS/GE/SAL-080/58/099/2021, contrato/IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, convocame/GOB/EN0 DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta]: [unidad_medida/Etu/fu], avance:35.0]	[meta]: [2011361/proyecto_P_RCCESO, 2011361/proyecto_INICIO, 2011361/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011418	Proyecto de inversión	85,120.80	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadid1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:85120.8, modificado:85120.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRICACION NO CONVENCIONAL EN TETZUTLAN LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIAN- 320512	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320512	5	5	3	0	[f1]: [cve_municipio174_localidad19_direccion/CDONIA SAN SEBASTIAN, 12967 SAN SEBASTIAN, TETZUTLAN ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN SAN SEBASTIAN, longitud:97.373258E4, lat:19.84758151]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	-	[f1]: [tipo_obra/Adquisiciones, numero_contrato/DABS/GE/SAL-113/58/132/2021, contrato/CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocame/GOB/EN0 DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.647536E7, importe_modificado:6.543016E7]	[meta]: [unidad_medida/Piezas], avance:2.0]	[meta]: [2011418/proyecto_INICIO, 2011418/proyecto_FIN, 2011418/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011421	Proyecto de inversión	85,120.80	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadid1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:85120.8, modificado:85120.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRICACION NO CONVENCIONAL EN TETZUTLAN LOCALIDAD XOLATLINO ASENTAMIENTO XOLATLINO- 320538	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320538	5	5	3	0	[f1]: [cve_municipio174_localidad22_direccion/CDONIA XOLATLINO, 73987 XOLATLINO, TETZUTLAN ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN XOLATLINO, longitud:97.17097864, lat:19.82911745]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	-	[f1]: [tipo_obra/Adquisiciones, numero_contrato/DABS/GE/SAL-113/58/132/2021, contrato/CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocame/GOB/EN0 DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.647536E7, importe_modificado:6.543016E7]	[meta]: [unidad_medida/Piezas], avance:2.0]	[meta]: [2011421/proyecto_INICIO, 2011421/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011424	Proyecto de inversión	255,362.40	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadid1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:255362.4, modificado:255362.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SEIS ELECTRICACION NO CONVENCIONAL EN TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ ASENTAMIENTO TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ - 320574	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320574	5	14	10	0	[f1]: [cve_municipio177_localidad1_direccion/CDONIA TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN CABECERA MUNICIPAL, longitud:97.63083105, lat:19.88054669]	30/11/2021	31/12/2021	255,362.40	255,362.40	255,362.40	-	-	[f1]: [tipo_obra/Adquisiciones, numero_contrato/DABS/GE/SAL-113/58/132/2021, contrato/CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocame/GOB/EN0 DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.647536E7, importe_modificado:6.543016E7]	[meta]: [unidad_medida/Piezas], avance:6.0]	[meta]: [2011424/proyecto_P_RCCESO, 2011424/proyecto_INICIO, 2011424/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011476	Proyecto de inversión	24,412.20	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadid1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN MARTIN TEXMELICAN LOCALIDAD SAN RAFAEL TLANALAPAN ASENTAMIENTO SAN RAFAEL TLANALAPAN- 323606	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	323606	5	10	10	0	[f1]: [cve_municipio132_localidad13_direccion/CDONIA SAN RAFAEL TLANALAPAN, 74122 SAN RAFAEL TLANALAPAN, SAN MARTIN TEXMELICAN ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELICAN EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN, longitud:98.45889746, lat:19.20492263]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[f1]: [tipo_obra/Adquisiciones, numero_contrato/DABS/GE/SAL-080/58/099/2021, contrato/IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, convocame/GOB/EN0 DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta]: [unidad_medida/Etu/fu], avance:6.0]	[meta]: [2011476/proyecto_INICIO, 2011476/proyecto_FIN, 2011476/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011510	Proyecto de inversión	24,412.20	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadid1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN PEDRO CHOLLA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACACOPCHAN ASENTAMIENTO SAN GREGORIO ZACACOPCHAN- 324133	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	324133	5	10	10	0	[f1]: [cve_municipio140_localidad27_direccion/CDONIA SAN GREGORIO ZACACOPCHAN, 72760 SAN GREGORIO ZACACOPCHAN, SAN PEDRO CHOLLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACACOPCHAN, longitud:98.35517408, lat:19.04570479]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[f1]: [tipo_obra/Adquisiciones, numero_contrato/DABS/GE/SAL-080/58/099/2021, contrato/IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, convocame/GOB/EN0 DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta]: [unidad_medida/Etu/fu], avance:5.0]	[meta]: [2011510/proyecto_INICIO, 2011510/proyecto_FIN, 2011510/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011581	Proyecto de inversión	85,120.80	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadid1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:85120.8, modificado:85120.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRICACION NO CONVENCIONAL EN ZODUITLAN LOCALIDAD ZODUITLAN ASENTAMIENTO ZODUITLAN- 325468	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325468	5	5	3	0	[f1]: [cve_municipio217_localidad1_direccion/CDONIA ZODUITLAN, 75930 ZODUITLAN, ZODUITLAN ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN ZODUITLAN, longitud:97.09161672, lat:18.33128455]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	-	[f1]: [tipo_obra/Adquisiciones, numero_contrato/DABS/GE/SAL-113/58/132/2021, contrato/CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocame/GOB/EN0 DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.647536E7, importe_modificado:6.543016E7]	[meta]: [unidad_medida/Piezas], avance:2.0]	[meta]: [2011581/proyecto_FIN, 2011581/proyecto_PR OCESO, 2011581/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE21010188750	Proyecto de inversión	1,684,326.92	[FTE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684326.92, modificado:1684326.92]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	San Pablo Amariano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-261	N	0	0	50	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta_1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geol: [cve_municipio:139, localidad:1, direccion:Arce Central Guerrero & Calle los Bariles, San Francisco, San Pablo Amariano, Pue., México, lon:-98.0875677, lat:18.1159071]]	20/01/2021	20/04/2021	1,591,359.75	1,591,359.75	477,407.92	477,407.92	477,407.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81]]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210101887410	Proyecto de inversión	288,461.54	[FTE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288461.54, modificado:288461.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-264	N	0	0	331	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta_1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Perú 64 & 14 Sur, Grampas de San Andrés, Puebla, Pue., México, lon:-98.2147261, lat:18.889444]]	17/02/2021	18/04/2021	276,385.10	276,385.10	82,915.52	82,915.52	82,915.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201940781	Proyecto de inversión	49,999,099.59	[FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49999099.59, modificado:71549393.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viales	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210093	S	883688	807800	0	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta_142418.0, meta_modificada: 142418.0]]	[geol: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Centro, Cholula, Pue., México, lon:-98.3074754, lat:19.065232], [geol: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.2981446, lat:19.059957], [geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.3062727, lat:19.0454988]]	30/06/2021	31/12/2021	47,154,939.63	47,154,939.63	40,029,490.16	40,029,490.16	40,029,490.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11977.92]]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201940879	Proyecto de inversión	5,026,040.22	[FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026040.22, modificado:4824162.18]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	Puebla	Ahuazotepc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210062	N	0	0	2302	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta_549.37, meta_modificada: 549.37]]	[geol: [cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Carretera Sur 480 Centro, 71180 Ahuazotepc, Pue., México, lon:98.1623288, lat:20.0480190]]	19/05/2021	31/12/2021	4,824,162.18	4,824,162.18	774,108.17	774,108.17	774,108.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.25]]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201941018	Proyecto de inversión	5,166,443.43	[FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5166443.43, modificado:4911070.02]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	Puebla	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210070	N	0	0	2361	[meta1: [unidad_medida: Metro cúbico, meta_404.3, meta_modificada: 404.3]]	[geol: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 893, Centro, 73160 Amixtlán, Pue., México, lon:-97.7988899, lat:20.0483068]]	25/05/2021	30/07/2021	4,911,070.02	4,911,070.02	4,373,670.51	4,373,670.51	4,373,670.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.17]]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201941062	Proyecto de inversión	33,999,891.19	[FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33998911.97, modificado:335408736.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	Puebla	Chilautl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210092	N	0	0	13161	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta_11153.0, meta_modificada: 11153.0]]	[geol: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Apuramiento 5, Chilautl 17 Tepa, Tlaxiahuatlán Oxtopa, 74230 Chilautl de Tepa, Pue., México, lon:-98.4027663, lat:18.3995918]]	09/07/2021	31/12/2021	38,140,673.62	38,140,673.62	26,110,612.70	26,110,612.70	26,110,612.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.08]]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957059	Proyecto de inversión	292,717.07	[FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14635.85, modificado:14635.85], [FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14635.86, modificado:14635.86], [FTE: [ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad:5, prog_pnc74, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263445.36, modificado:263445.36]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	128470	S	10	8	0	[meta1: [unidad_medida: Metro Cúbico, meta_50.0, meta_modificada: 50.0]]	[geol: [cve_municipio:76, localidad:194, direccion:0000 LOS CAJETALES, HUAYTAMALCO PUEBLA ENTRE V. y PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:97.28817492, lat:19.9378602]]	30/06/2021	27/10/2021	292,717.07	278,825.46	190,431.67	190,431.67	190,431.67	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959238	Proyecto de inversión	2,955,615.00	[FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955615.0, modificado:3308667.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	188886	S	103	97	0	[meta1: [unidad_medida: Metro Cúbico, meta_50.0, meta_modificada: 50.0]]	[geol: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, PUEBLA AHUAZOTEPPEC ENTRE CALLE FRANCISCO CHAVITO DE RIVERA Y CALLE CUAUHEMOTEC SUR, CALLE HOALGO PONIENTE, CENTRO DE AHUAZOTEPPEC, lon:98.1625206, lat:20.0450749]]	15/09/2021	31/12/2021	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959306	Proyecto de inversión	2,628,649.45	[FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628649.45, modificado:2628649.45]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	190035	S	73	67	0	[meta1: [unidad_medida: Metro Cúbico, meta_35.0, meta_modificada: 35.0]]	[geol: [cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLA TLANEPANTLA, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NACIONAL, CALLE MIGUEL NEGRET TLANEPANTLA PUEBLA, lon:97.88748634, lat:18.86529458]]	15/09/2021	31/12/2021	2,288,990.20	2,288,990.20	2,288,990.20	2,288,990.20	1,534,310.13	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	FUE210301959353	Proyecto de inversión	2,364,492.00	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364492.0, modificado:2446919.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALMAR DE BRAVO - 192353	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192353	5	82	78	0		[cve_municipio:110, localidat:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO/PUEBLO PALMAR DE BRAVO, 7550 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 5 SUR CALLE 3 SUR, AVENIDA 3 FONTEINA A DOS CALLES DEL PARQUE MUNICIPAL PALMAR DE BRAVO SOBRE AVENIDA NICOLAS BRAVO, lon: -97.54868992, lat:18.83621490]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[ctotl: [Ejpo_obra-Servicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.369788138E8]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto], avance:40.0]]	[1959353/proyecto_P RCESO, 1959353/proyecto_FI N, 1959353/proyecto_PR OCSO, 1959353/proyecto_INI CIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210301959358	Proyecto de inversión	2,068,930.50	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068930.5, modificado:2116064.91]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TETILES DE AVILA CASTILLO - 192418	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192418	5	79	61	0		[cve_municipio:173, localidat:1, direccion:CALE ANGEL VEGA PUEBLA TETILES DE AVILA CASTILLO CENTRO, 7390 TETILES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE CALLE ANGEL VEGA Y CALLE ENRIQUE LEON, CALLE MARIANO CASTAÑEDA TETILES DE AVILA CASTILLO TETILE, lon:-97.462704, lat:19.85912204]	15/09/2021	31/12/2021	2,316,066.90	2,316,066.90	2,316,066.90	2,316,066.90	1,931,136.58	[ctotl: [Ejpo_obra-Servicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.369788138E8]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto], avance:35.0]]	[1959358/proyecto_P RCESO, 1959358/proyecto_FI N, 1959358/proyecto_PR OCSO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210301959368	Proyecto de inversión	3,004,170.80	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004170.8, modificado:3004170.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUAUTEMPAN - 192568	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192568	5	84	76	0		[cve_municipio:39, localidat:1, direccion:CALE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, 7300 SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, A SUR DE ESCUELA, lon: -97.7952481, lat:19.91476327]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[ctotl: [Ejpo_obra-Servicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.369788138E8]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto], avance:40.0]]	[1959368/proyecto_P RCESO, 1959368/proyecto_FI N, 1959368/proyecto_PR OCSO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210301959391	Proyecto de inversión	2,364,492.00	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364492.0, modificado:2446933.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZINACATEPEC - 192882	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192882	5	83	77	0		[cve_municipio:214, localidat:1, direccion:CALE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, 7200 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC ZINACATEPEC ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC PUEBLA, lon:-97.24848564, lat:18.33853846]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[ctotl: [Ejpo_obra-Servicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.369788138E8]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto], avance:40.0]]	[1959391/proyecto_P RCESO, 1959391/proyecto_FI N, 1959391/proyecto_PR OCSO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210301959396	Proyecto de inversión	3,755,213.50	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755213.5, modificado:3755213.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GUADALUPE - 192938	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192938	5	107	93	0		[cve_municipio:96, localidat:1, direccion:CALE GUADALUPE PUEBLO GUADALUPE, 7480 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE TEPICACY CALLE FONSADOR MEXICANO, CALLE HERMENEGILDO GALANA GUADALUPE GUADALUPE PUEBLA, lon:-98.2205667, lat:18.09151173]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	2,191,871.62	[ctotl: [Ejpo_obra-Servicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 239 2021, contratacion:CONGSA S.A DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.9513749577, importe_modificado:5.9513749577]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto], avance:50.0]]	[1959396/proyecto_INI CIO, 1959396/proyecto_FI N, 1959396/proyecto_PR OCSO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210301959413	Proyecto de inversión	4,433,432.50	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4433432.5, modificado:4963000.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	DE CUARTO PARA BAÑO EN HUACHINANGO - 193711	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	193711	5	159	141	0		[cve_municipio:71, localidat:1, direccion:CALE RAFAEL CRAVOTO CIUDAD HUACHINANGO, 73175 HUACHINANGO, HUACHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE MATANOROS Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 12 DE OCTUBRE HUACHINANGO HUACHINANGO PUEBLA, lon:-98.05514466, lat:20.17289993]	15/09/2021	31/12/2021	4,963,000.50	4,963,000.50	4,963,000.50	4,963,000.50	4,138,149.82	[ctotl: [Ejpo_obra-Servicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.369788138E8]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto], avance:75.0]]	[1959413/proyecto_P RCESO, 1959413/proyecto_FI N, 1959413/proyecto_INI CIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210301959417	Proyecto de inversión	2,253,128.10	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253128.1, modificado:2253128.1]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPAN - 193814	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	193814	5	63	57	0		[cve_municipio:86, localidat:1, direccion:CALE HUACHINANGO JALPAN, 7304 JALPAN, JALPAN PUEBLA ENTRE CALLE TECHALOTLA Y CALLE A EL DDO DE JALPAN, A BAJO DE RANCHO LOS CEDROS, lon:-97.84020761, lat:20.47580748]	15/09/2021	31/12/2021	1,985,200.20	1,985,200.20	1,985,200.20	1,985,200.20	1,655,259.93	[ctotl: [Ejpo_obra-Servicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.369788138E8]]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto], avance:30.0]]	[1959417/proyecto_P RCESO, 1959417/proyecto_FI N, 1959417/proyecto_PR OCSO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTURA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2021	4	PUJ210301959425	Proyecto de inversión	3,755,213.50	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pres3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755213.5, modificado:3755213.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JUAN GALINDO - 194212	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	194212	5	107	93	0	[meta]: [unidad_medida:0] uarts(0), meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[l001: [cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TESCACALANCO PUEBLO NUEVO NECAHA, 73200 NUEVO NECAHA, JUAN GALINDO PUEBLA ENTRE CALLE SUR Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE DE LAS TORRES NUEVO NECAHA JUAN GALINDO PUEBLA, lon:-98.00343088, lat:20.31103094]]	15/09/2021	31/12/2021	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	2,758,766.54	[t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GE/SAL-182-38-240-2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAGAMENTOS SA, S DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:33697883238, importe_modificado:13697881388]]	[meta]: [unidad_medida:Cuadratos, avance:50.0]		1959425/proyecto_IN (CICLO)	1959425/proyecto_PR (CESO)	1959425/proyecto_FI (N)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301959522	Proyecto de inversión	1,314,143.74	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pres3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314143.74, modificado:1314143.74]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HUEYTLALPAN -196302	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	196302	5	199	193	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0]	[l001: [cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO HUEYTLALPAN, 73430 HUEYTLALPAN ENTRE Y HUEYTLALPAN HUEYTLALPAN PUEBLA, lon:-97.89850894, lat:20.02797954]]	15/09/2021	31/12/2021	1,294,746.60	1,294,746.60	1,294,746.60	1,294,746.60	1,051,593.19	[t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GE/SAL-178/38/238/2021, contratacion:BEESA ARRENDAMIENTOS SA, S DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2953776867, importe_modificado:2953776867]]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0]		1959522/proyecto_FI (N)	1959522/proyecto_PR (CESO)	1959522/proyecto_IN (CICLO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301959605	Proyecto de inversión	2,858,124.00	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pres3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2858124.0, modificado:2858124.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HUEYTAMALCO - 199371	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	199371	5	304	296	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0]	[l001: [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD HUEYTAMALCO, 71960 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAMATA Y CALLE FRANCISCO GARRBA, CALLEON DEL SUSPIRO CENTRO DE HUEYTAMALCO, lon:-97.28885922, lat:18.3986661]]	15/09/2021	31/12/2021	2,814,564.00	2,814,564.00	2,814,564.00	2,814,564.00	2,313,853.06	[t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GE/SAL-178/38/238/2021, contratacion:BEESA ARRENDAMIENTOS SA, S DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2953776867, importe_modificado:2953776867]]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0]		1959605/proyecto_P (CICLO)	1959605/proyecto_FI (N)	1959605/proyecto_IN (CICLO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301959859	Proyecto de inversión	1,785,368.40	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pres3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785368.4, modificado:1785368.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CIUTZALAN DEL PROGRESO LOCALIDAD CIUDAD DE CIUTZALAN ASENTAMIENTO CIUDAD DE CIUTZALAN - 205537	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205537	5	83	77	0	[meta]: [unidad_medida:0] (0) o color(0), meta:40.0, meta_modificada:40.0]	[l001: [cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLUMNA CIUDAD DE CIUTZALAN, 73560 CIUDAD DE CIUTZALAN, CIUTZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE CIUTZALAN DE CIUTZALAN EN LA LOCALIDAD DE CIUTZALAN DEL PROGRESO, lon:-91.524887, lat:20.01950836]]	18/10/2021	31/12/2021	1,758,096.00	1,758,096.00	1,758,096.00	1,758,096.00	1,758,096.00	[t101: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL-189/38/246/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA FOS A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:446118867, importe_modificado:446118867]]	[meta]: [unidad_medida:0] (0) o color(0), avance:40.0]		1958859/proyecto_IN (CICLO)	1958859/proyecto_PR (CESO)	1958859/proyecto_FI (N)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301959863	Proyecto de inversión	1,115,855.25	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pres3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115855.25, modificado:1098810.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIENTICINCO DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN FANTPEC LOCALIDAD MISCALAPA ASENTAMIENTO MICALAPA - 205590	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205590	5	52	48	0	[meta]: [unidad_medida:0] (0) o color(0), meta:25.0, meta_modificada:25.0]	[l001: [cve_municipio:11, localidad:19, direccion:COLUMNA MICALAPA, 73029 MICALAPA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC LOCALIDAD MICALAPA, lon:-97.80594413, lat:20.52885421]]	18/10/2021	31/12/2021	1,098,810.00	1,098,810.00	1,098,810.00	1,098,810.00	1,098,810.00	[t101: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL-189/38/246/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA FOS A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:446118867, importe_modificado:446118867]]	[meta]: [unidad_medida:0] (0) o color(0), avance:25.0]		1958863/proyecto_IN (CICLO)	1958863/proyecto_PR (CESO)	1958863/proyecto_FI (N)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301959864	Proyecto de inversión	892,684.20	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pres3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892684.2, modificado:879048.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIENTICINCO SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CAHUACAN LOCALIDAD CAHUACAN ASENTAMIENTO CAHUACAN - 205600	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205600	5	42	38	0	[meta]: [unidad_medida:0] (0) o color(0), meta:20.0, meta_modificada:20.0]	[l001: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLUMNA CAHUACAN, 73230 CAHUACAN, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE CAHUACAN LOCALIDAD CAHUACAN, lon:-97.62816983, lat:20.06462956]]	18/10/2021	31/12/2021	879,048.00	879,048.00	879,048.00	879,048.00	879,048.00	[t101: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL-189/38/246/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA FOS A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:446118867, importe_modificado:446118867]]	[meta]: [unidad_medida:0] (0) o color(0), avance:20.0]		1958864/proyecto_IN (CICLO)	1958864/proyecto_PR (CESO)	1958864/proyecto_FI (N)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301959877	Proyecto de inversión	2,901,223.65	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pres3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901223.65, modificado:285696.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CINCO SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN QUINTA LOCALIDAD QUINTA ASENTAMIENTO QUINTA - 205689	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205689	5	135	125	0	[meta]: [unidad_medida:0] (0) o color(0), meta:65.0, meta_modificada:65.0]	[l001: [cve_municipio:107, localidad:1, direccion:COLUMNA QUINTA, 73400 QUINTA, QUINTA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE QUINTA EN LA LOCALIDAD DE QUINTA, lon:-97.68235948, lat:20.1019796]]	18/10/2021	31/12/2021	2,856,906.00	2,856,906.00	2,856,906.00	2,856,906.00	2,856,906.00	[t101: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL-189/38/246/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA FOS A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:446118867, importe_modificado:446118867]]	[meta]: [unidad_medida:0] (0) o color(0), avance:65.0]		1959877/proyecto_IN (CICLO)	1959877/proyecto_FI (N)	1959877/proyecto_PR (CESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301959886	Proyecto de inversión	1,115,855.25	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pres3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115855.25, modificado:1098810.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIENTICINCO SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CUAUTEMPAN LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN - 205746	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205746	5	52	48	0	[meta]: [unidad_medida:0] (0) o color(0), meta:25.0, meta_modificada:25.0]	[l001: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLUMNA SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, 73600 SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, lon:-97.79546021, lat:19.91524228]]	18/10/2021	31/12/2021	1,098,810.00	1,098,810.00	1,098,810.00	-	1,098,810.00	[t101: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL-189/38/246/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA FOS A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:446118867, importe_modificado:446118867]]	[meta]: [unidad_medida:0] (0) o color(0), avance:25.0]		1958886/proyecto_IN (CICLO)	1958886/proyecto_FI (N)	1958886/proyecto_PR (CESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	FUE21032006346	Proyecto de inversión	18,167.38	[FTE: [ciclo_recurso2017_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18167.38, modificado:17323.35]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PAVON, LAMBRIN, ACABADOS EN MUROS EN LOS EDIFICIOS B, D, X Y O, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 45070007, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XAMIMILLICO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA	Puebla	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210326	N	0	0	85	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geo1: [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CIUDAD, Pab., Mbo., lon:-98.4047163, lat:19.1589633]	27/10/2021	25/11/2021	17,329.35	17,329.35	17,329.35	5,198.81	5,198.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2]]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402010412	Proyecto de inversión	5,965,383.52	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5965383.52, modificado:5900540.94]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE INVINCADO EN LA CARRETERA AZUMBILLA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ TRAMO AZUMBILLA ALCOMUNGA Y RAMAL EN LA LOCALIDAD DE EKOCUCHTLÁN PERTENECENTE AL MUNICIPIO DE EKOCUCHTLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 304849	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	304849	5	234	203	0	[meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:5340.0, meta_modificada: 5340.0]	[geo1: [cve_municipio:61, localidad:3, direccion:CIUDAD, 00000 ATICUATITLILA [EJECUCION] PUEBLA ENTRE CARRETERA AZUMBILLA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ - TRAMO AZUMBILLA Y RAMAL, CALLE SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE 888.77, lon:-98.9783236, lat:18.4906243]]	01/11/2021	31/12/2021	5,900,540.94	5,900,540.94	244,160.31	244,160.31	244,160.31	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE1003/SA/SI-20210784, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5900540.94, importe_modificado:5900540.94]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	D010412/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402010420	Proyecto de inversión	1,014,860.36	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014860.36, modificado:975440.26]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION CON EMPEDRADE DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA FEDERAL NUMERO CIENTO TREINTA EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA PUEBLA - 304541	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	304541	5	2094	1981	0	[meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:845.41, meta_modificada: 845.41]]	[geo1: [cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CIUDAD, 00000 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA FEDERAL NUMERO 130, lon:-97.9371087, lat:20.09355992]]	01/11/2021	31/12/2021	975,540.26	975,540.26	40,367.18	40,367.18	40,367.18	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE1003/SA/SI-20210784, contratista:INFORMÁTICA, SIENGO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:975540.26, importe_modificado:975540.26]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	D010420/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402010429	Proyecto de inversión	2,537,625.06	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537625.06, modificado:2426143.77]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE IGNACIO ZAMAGOSA Y BENITO JUAREZ CALLE SIN NOMBRE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION Y CALLE HERES ENTRE CALLE IGNACIO ZAMAGOSA Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANCAN FEDERAL, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO ESTADO DE PUEBLA - 304651	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	304651	5	1660	1607	0	[meta1: [unidad_medida: Metros cuadrado de construcción, meta:2163.92, meta_modificada: 2163.92]]	[geo1: [cve_municipio:188, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD, 00000 SAN ANTONIO ALPANCAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZAMAGOSA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y IGNACIO ZAMAGOSA Y BENITO JUAREZ, CALLE SIN, lon:-98.70746142, lat:18.7533043]]	01/11/2021	31/12/2021	2,426,143.77	2,426,143.77	100,392.16	100,392.16	100,392.16	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE1112/SA/SI-20210883, contratista:CONSTRUCTORES Y CONTRATORES ADOSADOS, S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2426143.77, importe_modificado:2426143.77]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	D010429/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402010440	Proyecto de inversión	2,856,969.24	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856969.24, modificado:2745644.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE CINCO SUR NORTE UBICADA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATENHUAGA Y CALLE CUATRO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MATIA MUNICIPIO DE AMOZOC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 304810	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	304810	5	4884	4648	0	[meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2405.07, meta_modificada: 2405.07]]	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR NORTE BARRIO, 00000 AMOZOC DE MATIA, PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATENHUAGA, CALLE 5 SUR NORTE UBICADA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATENHUAGA Y CALLE 4 PONIENTE, lon:-98.94663636]]	01/11/2021	31/12/2021	2,745,644.54	2,745,644.54	113,612.88	113,612.88	113,612.88	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE1115/SA/SI-20210772, contratista:CONSTRUCCIONES TRULCOY, S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2745644.54, importe_modificado:2745644.54]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	D010440/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402010453	Proyecto de inversión	1,507,263.91	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507263.91, modificado:1447254.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CUATRO PONIENTE CON UNA LONGITUD DE TRESIENTOS METROS EN LA LOCALIDAD DE TOCHMATZINTLA PERTENECENTE AL MUNICIPIO DE HUATLALUCA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 304930	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	304930	5	118	78	0	[meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada: 1400.0]]	[geo1: [cve_municipio:70, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD, 00000 TOCHMATZINTLA, HUATLALUCA PUEBLA ENTRE CALLE CUATRO PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CUATRO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE TOCHMATZINTLA, lon:-98.04451902, lat:18.71819095]]	01/11/2021	31/12/2021	1,447,254.88	1,447,254.88	59,886.40	59,886.40	59,886.40	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE1115/SA/SI-20210614, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EICA, S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1447254.88, importe_modificado:1447254.88]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	D010453/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402010474	Proyecto de inversión	2,861,504.97	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861504.97, modificado:2729089.96]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE MATAMOROS CON UNA LONGITUD DE TRESIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA MUNICIPIO DE CHANTZALA PUEBLA - 305207	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	305207	5	281	316	0	[meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1983.86, meta_modificada: 1983.86]]	[geo1: [cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD SANTA MONICA, 74740 SANTA MONICA, COHETZALA PUEBLA ENTRE CALLE CUATRO PONIENTE Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALDAMA ENTRE CALLE MATAMOROS CON UNA LONGITUD DE 347 METROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, lon:-98.79981589, lat:18.21965468]]	01/11/2021	31/12/2021	2,729,089.96	2,729,089.96	112,927.86	112,927.86	112,927.86	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE1003/SA/SI-20210823, contratista:PAWEPRESS S.A. DE C.V., comocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2729089.96, importe_modificado:2729089.96]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]]	D010474/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUJ21040201205	Proyecto de inversión	42,705.40	IFP: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TEZUITLÁN LOCALIDAD XOLATENO ASENTAMIENTO XOLATENO - 315599	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315599	5	11	9	0	[meta1: [cve_municipio:174, localidad:22, direccion:COLONIA XOLATENO, 73967 XOLATENO, TEZUITLAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN XOLATENO, lon: 97.36994871, lat:19.82434833]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABV/GESAL-090/58/07/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874327, importe_modificado:5.811849424E7]]	[meta1: [unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0]]	D011205/proyecto_INICIO, D011205/proyecto_FIN, D011205/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUJ21040201254	Proyecto de inversión	24,412.20	IFP: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN CUAUTLANCINGO LOCALIDAD SANCTORUM ASENTAMIENTO SANCTORUM - 316291	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	316291	5	10	10	0	[meta1: [unidad_medida:estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABV/GESAL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLIVERA TRESIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824495154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0]]	D011254/proyecto_FIN, D011254/proyecto_PR OCESO, D011254/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUJ21040201284	Proyecto de inversión	48,824.40	IFP: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN HUACHOYANINGO LOCALIDAD TENANGO DE LAS FLORES ASENTAMIENTO TENANGO DE LAS FLORES - 317236	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	317236	5	21	19	0	[meta1: [unidad_medida:estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0]	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABV/GESAL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLIVERA TRESIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824495154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0]]	D011284/proyecto_FIN, D011284/proyecto_PR OCESO, D011284/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUJ21040201307	Proyecto de inversión	24,412.20	IFP: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN HUJOTZINGO LOCALIDAD SANTA MARIA ATEXCAC ASENTAMIENTO SANTA MARIA ATEXCAC - 317885	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	317885	5	10	10	0	[meta1: [unidad_medida:estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABV/GESAL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLIVERA TRESIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824495154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0]]	D011307/proyecto_INICIO, D011307/proyecto_FIN, D011307/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUJ21040201326	Proyecto de inversión	97,648.80	IFP: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97648.8, modificado:97648.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ESTUFAS ECOLOGICAS EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD AZUMBILLA ASENTAMIENTO AZUMBILLA - 318119	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318119	5	42	38	0	[meta1: [unidad_medida:estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0]	30/11/2021	31/12/2021	97,648.80	97,648.80	97,648.80	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABV/GESAL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLIVERA TRESIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824495154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0]]	D011326/proyecto_INICIO, D011326/proyecto_FIN, D011326/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUJ21040201362	Proyecto de inversión	340,483.20	IFP: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340483.2, modificado:340483.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHO ELECTRICIFICACION NO CONVENCIONAL EN SAN JOSE MAHUALTLÁN LOCALIDAD SAN JOSE MAHUALTLÁN ASENTAMIENTO SAN JOSE MAHUALTLÁN - 318749	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318749	5	18	14	0	[meta1: [unidad_medida:cas, meta:8.0, meta_modificada:8.0]	30/11/2021	31/12/2021	340,483.20	340,483.20	340,483.20	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABV/GESAL-113/58/13/2021, contrato:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647536E7, importe_modificado:6.5543016E7]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:8.0]]	D011362/proyecto_PR OCESO, D011362/proyecto_INICIO, D011362/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUJ21040201402	Proyecto de inversión	383,043.60	IFP: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383043.6, modificado:383043.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE NUEVE ELECTRICIFICACION NO CONVENCIONAL EN TETELA DE OCAMPO LOCALIDAD CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO ASENTAMIENTO TETELA DE OCAMPO - 320052	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320052	5	20	16	0	[meta1: [unidad_medida:cas, meta:9.0, meta_modificada:9.0]	30/11/2021	31/12/2021	383,043.60	383,043.60	383,043.60	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABV/GESAL-113/58/13/2021, contrato:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647536E7, importe_modificado:6.5543016E7]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:9.0]]	D011402/proyecto_FIN, D011402/proyecto_INICIO, D011402/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUJ21040201405	Proyecto de inversión	42,560.40	IFP: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42560.4, modificado:42560.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE UNA ELECTRICIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EN TEZUITLÁN LOCALIDAD TEZUITLÁN ASENTAMIENTO TEZUITLÁN CENTRO - 320588	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320588	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida:cas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	30/11/2021	31/12/2021	42,560.40	42,560.40	42,560.40	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABV/GESAL-113/58/13/2021, contrato:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647536E7, importe_modificado:6.5543016E7]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	D011405/proyecto_FIN, D011405/proyecto_INICIO, D011405/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTURA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2021	4	FUE210402011481	Proyecto de inversión	24,412.20	IFDI: [ciclo_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN MARTIN TEXMELUCAN LOCALIDAD SANTA MARIA MOYOTZINGO ASENTAMIENTO SANTA MARIA MOYOTZINGO - 323695	0003-FAS-Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	323695	5	10	10	0	[meta: [unidad_medida: estufa], meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[cve_municipio:132, localidad:15, direccion:COLONIA SANTA MARIA MOYOTZINGO, 74129 SANTA MARIA MOYOTZINGO, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOYOTZINGO, longitud:48876076, lat:19.2518762]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0865/GESAL-080/58/09/2021, contratista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta: [unidad_medida:Estufa], avance:5.0]	2011481/proyecto_IN (CID)	2011481/proyecto_FI (N, C, CE, CO)	2011481/proyecto_PR (CE, CO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210402011494	Proyecto de inversión	9,764.88	IFDI: [ciclo_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9764.88, modificado:9764.88	EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA ASENTAMIENTO CHOLULA - 323910	0003-FAS-Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	323910	5	4	4	0	[meta: [unidad_medida: estufa], meta:2.0, meta_modificada:2.0]	[cve_municipio:140, localidad:1, direccion:COLONIA CHOLULA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA, longitud:4832405104, lat:19.06987999]	30/11/2021	31/12/2021	9,764.88	9,764.88	9,764.88	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0865/GESAL-080/58/09/2021, contratista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta: [unidad_medida:Estufa], avance:2.0]	2011494/proyecto_FI (N, C, CE, CO)	2011494/proyecto_PR (CE, CO)	2011494/proyecto_IN (CID)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210402011510	Proyecto de inversión	97,648.80	IFDI: [ciclo_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97648.8, modificado:97648.8	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TECALI DE HERBERA LOCALIDAD AHUALTEPEC ASENTAMIENTO AHUALTEPEC - 324877	0003-FAS-Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	324877	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida: estufa], meta:20.0, meta_modificada:20.0]	[cve_municipio:153, localidad:2, direccion:COLONIA AHUALTEPEC, 72519 AHUALTEPEC, TECALI DE HERBERA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERBERA EN LA LOCALIDAD DE AHUALTEPEC, longitud:973245482, lat:18.85570079]	30/11/2021	31/12/2021	97,648.80	97,648.80	97,648.80	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0865/GESAL-080/58/09/2021, contratista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta: [unidad_medida:Estufa], avance:20.0]	2011540/proyecto_FI (N, C, CE, CO)	2011540/proyecto_PR (CE, CO)	2011540/proyecto_IN (CID)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210402011547	Proyecto de inversión	48,824.40	IFDI: [ciclo_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEHUACAN LOCALIDAD TEHUACAN ASENTAMIENTO TEHUACAN CENTRO - 325063	0003-FAS-Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325063	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: estufa], meta:10.0, meta_modificada:10.0]	[cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACAN CENTRO, 75700 TEHUACAN, TEHUACAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN, longitud:974105126, lat:18.4653203]	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0865/GESAL-080/58/09/2021, contratista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta: [unidad_medida:Estufa], avance:10.0]	2011547/proyecto_IN (CID)	2011547/proyecto_FI (N, C, CE, CO)	2011547/proyecto_PR (CE, CO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210402011566	Proyecto de inversión	85,120.80	IFDI: [ciclo_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85120.8, modificado:85120.8	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZACATLÁN LOCALIDAD ZACATLÁN ASENTAMIENTO JUJUTZINGO - 325465	0003-FAS-Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325465	5	7	5	0	[meta: [unidad_medida: meta], meta:3.0, meta_modificada:3.0]	[cve_municipio:208, localidad:1, direccion:COLONIA LINDAVISTA CENTRO, 7333 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN CABECERA MUNICIPAL, longitud:973441384, lat:19.95270269]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0865/GESAL-113/58/13/22/2021, contratista:CIRCULOS CONCRETAS Y CONSTRUCCIONES A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.6467536E7, importe_modificado:6.5543016E7]	[meta: [unidad_medida:Meta], avance:3.0]	2011566/proyecto_IN (CID)	2011566/proyecto_FI (N, C, CE, CO)	2011566/proyecto_PR (CE, CO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210402011563	Proyecto de inversión	3,242,583.08	IFDI: [ciclo_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242583.08, modificado:3207936.38	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EMPEDRADO DE LA CALLE SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS INCLUIDO EN EL CAMINO COYOMAPAN XOCOTLA EN LA LOCALIDAD DE XOCOTLA MUNICIPIO DE COYOMAPAN PUEBLA - 329172	0003-FAS-Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	329172	5	245	221	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta:7300.0, meta_modificada:7300.0]	[cve_municipio:146, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD XOCOTLA, 75993 XOCOTLA, COYOMAPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO A XOCOTLA, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS INCL, longitud:97602493, lat:18.2965761]	01/11/2021	31/12/2021	3,207,356.38	3,207,356.38	132,718.19	132,718.19	132,718.19	132,718.19	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADBE/88/SAS-2021/0784, contratista:PROYECTOS, CONCRETAS Y CONSTRUCCIONES A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3207356.38, importe_modificado:3207356.38]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.0]	2011663/proyecto_IN (CID)	2011663/proyecto_FI (N, C, CE, CO)	2011663/proyecto_PR (CE, CO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402011667	Proyecto de inversión	3,020,577.43	IFDI: [ciclo_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020577.43, modificado:3020577.43	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EMPEDRADO DE LA AVENIDA FRANCISCO DE BENTO JUAREZ MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ PUEBLA - 329255	0003-FAS-Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	329255	5	85	75	0	[meta: [unidad_medida: Metros lineales], meta:2704.2, meta_modificada:2704.2]	[cve_municipio:177, localidad:1, direccion:06000 TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ PUEBLA ENTRE Y VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, longitud:976584262, lat:18.69056888]	07/12/2021	31/12/2021	3,020,577.43	2,893,972.07	868,191.62	868,191.62	868,191.62	868,191.62	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PEL00/SAGS-2021/076, contratista:PROYECTOS, CONCRETAS Y CONSTRUCCIONES A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2893972.07, importe_modificado:2893972.07]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales], avance:0.0]	2011667/proyecto_IN (CID)	2011667/proyecto_FI (N, C, CE, CO)	2011667/proyecto_PR (CE, CO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402011681	Proyecto de inversión	2,949,933.59	IFDI: [ciclo_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_3] tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949933.59, modificado:2939201.23	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA AVENIDA FRANCISCO MADERO Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE CALLES SAN JUAN Y CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PANTEPEC MUNICIPIO DE PANTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 329454	0003-FAS-Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	329454	5	1057	971	0	[meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción], meta:2820.0, meta_modificada:2820.0]	[cve_municipio:111, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO MADERO INTERIOR SIN CIUDAD PANTEPEC, 73520 PANTEPEC, PANTEPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA FRANCISCO MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CINCO DE MAYO PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA, longitud:97937308, lat:18.5282607]	01/11/2021	31/12/2021	2,836,201.23	2,836,201.23	117,360.05	117,360.05	117,360.05	117,360.05	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PEL00/SAGS-2021/076, contratista:PROYECTOS, CONCRETAS Y CONSTRUCCIONES A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2839201.23, importe_modificado:2839201.23]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción], avance:0.0]	2011681/proyecto_IN (CID)	2011681/proyecto_FI (N, C, CE, CO)	2011681/proyecto_PR (CE, CO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE210402011695	Proyecto de inversión	2,801,390.45	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801390.45, modificado:2675810.02]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	329677	5	786	683	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2535.26, meta_modificada: 2535.26]]	[geo1: [cve_municipio:188, localidad:5, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO CUAUTOMATITLA, 7435 SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA, TEOHICMIL PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CALLE BENTIVO JUAREZ PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMENTO, lon: -98.657943, lat:18.891155]]	01/11/2021	31/12/2021	2,675,810.02	2,675,810.02	110,723.17	110,723.17	110,723.17	[Ettot: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPV1815/SA/51-20210774, contraista:CONSTRUCTORES Y CONTRATORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2675810.02, importe_modificado:2675810.02]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	[D011695/proyecto_IN (ID)]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402011702	Proyecto de inversión	48,824.40	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	329787	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: M2, meta:10.0, meta_modificada: 10.0]]	[geo1: [cve_municipio:208, localidad:15, direccion:COLONIA JICOLAPA, 7335 JICOLAPA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y. SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, lon: -97.97200612, lat:19.96964627]]	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	-	[Ettot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/RESA/080/SA/09/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2,824,945,467, importe_modificado:3,893,898,848]]	[meta: [unidad_medida:Etufm2, avance:10.0]]	[D011702/proyecto_IN (ID), 2011702/proyecto_FI N, 2011702/proyecto_PR (CICLO)]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402054067	Adquisición	9,540.17	[FTE: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9540.17, modificado:9540.17]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Tecnológica de Tecamachalco	210515	5	1291	1658	0	[meta: [unidad_medida: M2, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:154, localidad:113, direccion:Edificio M UTTECAM, Universidad Tecnológica, La Villa, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon: -97.97590909, lat:18.86602163]]	10/01/2022	10/01/2022	9,540.17	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Equipament o, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	PUE210402054229	Proyecto de inversión	574,224.45	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo23_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574224.45, modificado:57424.45]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U055-Fondo para entidades, Independientes y municipios productores de hidrocarburos	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA	LOH492021	N	0	0	120	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:500.9, meta_modificada: 500.9]]	[geo1: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Carretera Pantepec, México, lon: 97.838300, lat:20.52701431]]	27/12/2021	25/01/2022	-	574,224.45	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	PUE210402055393	Proyecto de inversión	144,918.02	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144918.02, modificado:142038.89]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	Puebla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210476	N	0	0	57	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camocuautla, Pue., México, lon: 97.756696, lat:20.0374877]]	01/11/2021	30/11/2021	142,638.89	142,638.89	142,638.89	42,791.67	42,791.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	PUE210402055554	Proyecto de inversión	5,622,216.00	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562216.0, modificado:5416994.79]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	Puebla	Pahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210808	N	0	0	353	[meta: [unidad_medida: M2, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Zaragoza 1, Centro, Pahuatlán, Pue., México, lon: -98.14902027, lat:20.2573883]]	03/12/2021	31/12/2021	5,416,834.79	5,416,834.79	224,149.03	224,149.03	224,149.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	PUE210402055563	Proyecto de inversión	13,517,491.68	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13517491.67, modificado:131066151.67]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210862	5	909467	829173	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:227256.37, meta_modificada: 227256.37]]	[geo1: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: 98.4293891, lat:18.8131277], geo2: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Andrés Bello, Pue., México, lon: 98.2849146, lat:19.059997], geo3: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: 98.2062727, lat:19.0443988], geo4: [cve_municipio:128, localidad:1, direccion:San José Chilapa, Pue., México, lon: 97.7677154, lat:19.2388426], geo5: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Yucatán, Pue., México, lon: 98.2328174]]	17/12/2021	31/12/2021	13,100,616.51	13,100,616.51	542,094.48	542,094.48	542,094.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	PUE210402055734	Proyecto de inversión	5,846,721.83	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5846721.83, modificado:5679027.59]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210948	N	0	0	17918	[meta: [unidad_medida: M2, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Marlano Ceballos 10, Primera Sec, 7590 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon: 97.24540293, lat:18.3354277]]	21/12/2021	31/12/2021	5,679,027.59	5,679,027.59	234,994.25	234,994.25	234,994.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	PUE210402055900	Proyecto de inversión	59,498,473.13	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59498473.13, modificado:5507896152.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210888	5	155300	138525	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12124.93, meta_modificada: 12124.93]]	[geo1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:San Andrés Bello, Pue., México, lon: 97.4088001, lat:18.4665061]]	17/12/2021	31/12/2021	59,078,361.52	59,078,361.52	2,444,621.86	2,444,621.86	2,444,621.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	PUE210402056026	Proyecto de inversión	1,856,874.23	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856874.23, modificado:1854927.37]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	Puebla	Zonguotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210481	N	0	0	137	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:215, localidad:1, direccion:San José Chilapa, Pue., México, lon: 97.726878, lat:19.0787081]]	01/11/2021	30/12/2021	1,854,927.37	1,854,927.37	1,854,927.37	556,478.20	556,478.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.1]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	PUE210402056037	Proyecto de inversión	578,678.38	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578678.38, modificado:577888.72]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEE	Puebla	Tlaxiacopec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210482	N	0	0	133	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Tlaxiacopec, Pue., México, lon: 98.068401, lat:20.328174]]	01/11/2021	30/12/2021	577,398.72	577,398.72	577,398.72	173,219.62	173,219.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES / FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	4	PUE1210402056232	Proyecto de inversión	226,633.64	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:226633.64, modificado:225341.54)	REHABILITACION CUATRIENIO CLAVE 210709494, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA. ATENCION A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LULUVA SEVIRA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210486	N	0	0	106	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:212, localidad:5, direccion:Zacatlán, Pue., México, lon: 97.6717485, lat:19.7126435]]	01/11/2021	30/11/2021	225,341.54	225,341.54	225,341.54	67,602.46	67,602.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402056273	Proyecto de inversión	201,559.12	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:201559.12, modificado:200288.28)	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA BRANGLIO RODRIGUEZ CLAVE 210907319, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUSTUS, ATIHUACÁN, MUNICIPIO DE VICTORIE, PUEBLA. EN ATENCION A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LULUVA SEVIRA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Xicotépec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210496	N	0	0	368	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:197, localidad:17, direccion:7088 San Agustín Atihucán, Pue., México, lon: 98.0013888, lat:20.2605554]]	01/11/2021	30/11/2021	200,288.28	200,288.28	200,288.28	60,086.48	60,086.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.06]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402056280	Proyecto de inversión	786,203.43	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:786203.43, modificado:786056.98)	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA XANAMAT TAPIEN CLAVE 210907000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGUITOS, MUNICIPIO DE ZIHUAUTLA, PUEBLA. EN ATENCION A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LULUVA SEVIRA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Zihuatleutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210498	N	0	0	32	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:213, localidad:0, direccion:Zihuatleutla, Pue., México, lon: 97.8871273, lat:20.2511769]]	01/11/2021	30/12/2021	785,056.98	785,056.98	785,056.98	235,517.09	235,517.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402056287	Proyecto de inversión	717,757.57	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:717577.57, modificado:716594.77)	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ CLAVE 21090741C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAS PAS, MUNICIPIO DE VICTORIE, PUEBLA. EN ATENCION A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LULUVA SEVIRA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Xicotépec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210499	N	0	0	90	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:197, localidad:15, direccion:Kiclope de Justo, Pue., México, lon: 97.864237, lat:20.2786413]]	01/11/2021	30/12/2021	716,594.77	716,594.77	716,594.77	214,978.43	214,978.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.41]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402056289	Proyecto de inversión	894,334.98	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:894334.98, modificado:893947.31)	CONSTRUCCION DE CONECTOR LOCAL EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECCIONARIA NETZAHUALCOYOTL, CLAVE 210709429, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YOHUALICHAN, MUNICIPIO DE CUITZILAN DEL PROGRESO, PUEBLA. EN ATENCION A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LULUVA SEVIRA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Cuitzilán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210500	N	0	0	113	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:43, localidad:38, direccion:Yohualichan, Pue., México, lon: 97.503333, lat:20.0516665]]	01/11/2021	30/12/2021	893,047.31	893,047.31	893,047.31	267,914.19	267,914.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402056288	Proyecto de inversión	387,814.44	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:387814.44, modificado:387814.44)	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECCIONARIA JOSE LUIS CUENAS CLAVE 210709429, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210338	N	0	0	34	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:86, localidad:21, direccion:Techalotla, Jalpan, Pue., México, lon: 97.819482, lat:20.4748134]]	15/10/2021	13/11/2021	387,814.44	387,814.44	387,814.44	116,344.32	116,344.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402056397	Proyecto de inversión	1,279,562.85	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:1279562.85, modificado:1223019.92)	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE MONJOS Y CALLE HONAYO, PRIMERA DE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD CHOLLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210884	S	53186	49074	0	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1340.0] [goal1: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Av Miguel Hidalgo 107a, Centro, San Pedro Cholula, Pue., México, lon: 98.1078812, lat:19.0621887]]	17/12/2021	31/12/2021	1,223,019.92	1,223,019.92	50,607.72	50,607.72	50,607.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402056767	Proyecto de inversión	1,613,298.68	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:1613298.68, modificado:1612586.09)	REHABILITACION GENERAL EN EL PREECOLAR CUATRIENIO CLAVE 210902072, UBICADO EN LA CACAHUACA MUNICIPIO DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210354	N	0	0	73	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Xochitlan de Vicente Suarez, Pue., México, lon: 97.629463, lat:19.8687421]]	18/10/2021	16/12/2021	1,612,586.09	1,612,586.09	1,612,586.09	483,775.82	483,775.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402056812	Proyecto de inversión	830,030.44	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:830030.44, modificado:830030.44)	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECCIONARIA JOSE MONTEROSOS CLAVE 210709360, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210362	N	0	0	117	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:208, localidad:30, direccion:Tepeaco, Puebla, México, lon: 97.970626, lat:19.9502079]]	15/10/2021	13/12/2021	830,030.44	830,030.44	830,030.44	249,009.13	249,009.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402056951	Proyecto de inversión	4,146,495.13	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:4146495.13, modificado:3881565.7)	(PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO QUE INICIA A 21.00 METROS DE LA CALLE HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 72.40 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS TETHEUQUAN Y LOS RIEYES TLAMEHUICAPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLLULA Y SAN ERONIMO TEULANIPAN, PUEBLA)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210944	S	3981	3758	0	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 5068.0] [goal1: [cve_municipio:119, localidad:9, direccion:Tan Luis Tehuacan, Pue., México, lon: 98.3195102, lat:19.0426672]]	17/12/2021	31/12/2021	3,881,565.70	3,881,565.70	160,616.51	160,616.51	160,616.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402056973	Proyecto de inversión	528,487.58	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:528487.58, modificado:528487.58)	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA PRIMER DE MAYO CLAVE 210900616, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC (SAN MATEO), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210365	N	0	0	181	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Ahuacatlán, Pue., México, lon: 97.8028371, lat:20.0085691]]	15/10/2021	13/12/2021	528,487.58	528,487.58	528,487.58	158,546.27	158,546.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402057188	Proyecto de inversión	300,775.36	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:300775.36, modificado:300775.36)	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECCIONARIA RANNO NACIONAL CLAVE 210709571, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE OHCCHOTLA, PUEBLA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Chichotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210367	N	0	0	104	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:58, localidad:13, direccion:75070 Chichotla, Pue., México, lon: 97.1854785, lat:19.2511370]]	18/10/2021	16/11/2021	300,775.36	300,775.36	300,775.36	90,212.61	90,232.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402057123	Proyecto de inversión	350,979.04	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:350979.04, modificado:350979.04)	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECCIONARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 210709396, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA, MUNICIPIO DE HUETILUTLAN, PUEBLA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Huetilutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210375	N	0	0	85	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:77, localidad:3, direccion:Zitlala, Pue., México, lon: 97.690289, lat:20.0291411]]	18/10/2021	16/11/2021	350,979.04	350,979.04	350,979.04	105,293.71	105,293.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402057380	Proyecto de inversión	301,338.21	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:301338.21, modificado:301338.21)	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRITO CLAVE 210903528, UBICADA EN LA CACAHUACA MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210394	N	0	0	472	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Topatlaxco de Hidalgo, Pue., México, lon: 97.0729094, lat:19.0787441]]	18/10/2021	16/11/2021	301,338.21	301,338.21	301,338.21	90,401.46	90,401.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402057415	Proyecto de inversión	14,434,920.21	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:14434920.21, modificado:14434920.21)	REHABILITACION DEL INMUEBLE DENOMINADO "EX CONVENTO DE SAN ROQUE", UBICADO EN LA AVENIDA DON JUAN DE PALACIOS Y MERIDIANA NO. 607, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD HERIDA PUEBLA DE JAMAGODA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210502	S	806262	75970	0	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 72000.0] [goal1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av Don Juan de Palacios y Meridiana 607, Centro Histórico de Puebla, Pue., México, lon: 98.1942232, lat:19.0402079]]	29/11/2021	29/07/2022	14,434,920.21	14,434,920.21	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1210402057511	Proyecto de inversión	652,685.47	IFDI (ciclo_recurso_2021_ramo33_modalidad1_prog_pme12_tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:652685.47, modificado:652685.47)	"REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AFECTADA POR EL FENOMENO HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LULUVA SEVIRA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE RACATLA, EN EL MUNICIPIO DE CHONCUALTLA, PUEBLA"	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210844	S	41	46	0	[meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0] [goal1: [cve_municipio:49, localidad:20, direccion:Don Juan de Palacios y Meridiana 607, Centro Histórico de Puebla, Pue., México, lon: 97.8697254, lat:20.1042186]]	15/12/2021	31/12/2021	652,685.47	652,685.47	195,805.64	195,805.64	195,805.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES / FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE200402058467	Proyecto de inversión	698,554.71	[f]t: [c]icr_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_presc7_tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:698554.71, modificado:671002139]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1026-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 229 CLAVE 21E03006, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210606	N	0	0	1083	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[l]geol: [c]ve_municipio156, localidad:1, direccion:TEHUACAN, Pue., México, Cda. bn-97-405801, lat:18.465063]	22/11/2021	21/12/2021	671,002.59	671,002.59	671,002.59	201,300.77	201,300.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:0.22]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	PUE200402058476	Proyecto de inversión	1,124,918.14	[f]t: [c]icr_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_presc7_tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:1124918.14, modificado:1083632139]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1027-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELECOMUNICACION DOCTOR CARLOS CORONADO YERENA CEBRAN CAVE 21070555C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAMHUACÍ, MUNICIPIO DE ATAMPAPA, PUEBLA	Puebla	Atampapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210585	N	0	0	88	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[l]geol: [c]ve_municipio157, localidad:1, direccion:Albarran, Pue., México, Cda. bn-97-456443, lat:19.879596]	22/11/2021	21/12/2021	1,083,612.39	1,083,612.39	1,083,612.39	325,086.42	325,086.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:0.33]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	PUE14150200517517	Adquisición	1,831,790.77	[f]t: [c]icr_recurso2014_ramo33_modalidad1_tipo_recursoFEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811790.77, modificado:2811790.77]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Equipo de la Casa De Justicia De Tecmachato, Puebla.	Puebla	Gobierno de la entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva	20150422	N	0	0	1	[meta]: [unidad_medida] e, meta:0, meta_modificada:0	[l]geol: [c]ve_municipio154, localidad:0, direccion:Comarca Municipal, bn-97-73846, lat:18.884821]	29/04/2015	01/12/2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	2,828,306.20		[meta]: [unidad_medida]Lote, avance:1.0]	(537622/proyecto_PR DECSA, 537622/proyecto_FIN, 537622/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873478	Proyecto de inversión	3,076,933.08	[f]t: [c]icr_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_presc7_tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:3076933.08, modificado:2999516192]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1027-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GILBERTO VALENZUELA VERA CLAVE 21E7102160, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-049	N	0	0	559	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[l]geol: [c]ve_municipio156, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS DEPORTES S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, bn-97-407623, lat:18.482424]	24/10/2020	21/02/2021	2,999,516.92	2,999,516.92	2,171,346.09	2,171,346.09	2,171,346.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:0.94]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873491	Proyecto de inversión	625,000.00	[f]t: [c]icr_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_presc7_tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:625000.0, modificado:68242138]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1027-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MUGÍEL LERDO DE TEJADA CLAVE 21D91012C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA OTZOLOTPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-062	N	0	0	107	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[l]geol: [c]ve_municipio156, localidad:23, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, SANTA CATARINA OTZOLOTPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, bn-97-266103, lat:18.577442]	28/10/2020	27/12/2020	608,242.38	608,242.38	560,504.37	560,504.37	560,504.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873492	Proyecto de inversión	817,307.69	[f]t: [c]icr_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_presc7_tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:793357101]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1027-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR OTZOLOTZI CLAVE 21D02079A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA OTZOLOTPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-063	N	0	0	38	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[l]geol: [c]ve_municipio156, localidad:23, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, SANTA CATARINA OTZOLOTPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, bn-97-266103, lat:18.577442]	28/10/2020	27/12/2020	793,357.01	793,357.01	439,595.31	439,595.31	439,595.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:0.91]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873495	Proyecto de inversión	3,370,673.08	[f]t: [c]icr_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_presc7_tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:3370673.08, modificado:3101648181]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1027-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZARATE CLAVE 21D99101D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-066	N	0	0	388	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[l]geol: [c]ve_municipio156, localidad:1, direccion:AVENIDA ERECHTO MEXICANO 926 S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, bn-97-383667, lat:18.477658]	24/10/2020	21/02/2021	3,101,648.81	3,101,648.81	2,073,760.48	2,073,760.48	2,073,760.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873500	Proyecto de inversión	922,500.00	[f]t: [c]icr_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_presc7_tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:922500.0, modificado:882739129]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1027-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR YOLOTLI CLAVE 21E81285T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-071	N	0	0	140	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[l]geol: [c]ve_municipio156, localidad:1, direccion:PRINCIPAL S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, bn-97-392, lat:18.46272]	28/10/2020	27/12/2020	882,739.29	882,739.29	264,821.79	264,821.79	264,821.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873506	Proyecto de inversión	812,019.13	[f]t: [c]icr_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_presc7_tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:812019.13, modificado:78280747]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1027-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ELFINIANO CAMACHO VIDELA DE ÁVILA CLAVE 21E919376, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-077	N	0	0	523	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[l]geol: [c]ve_municipio132, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD SUR 103 S/N, SAN MARTÍN TEXMEHLICAN DE SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, PUEBLA, bn-98-43766, lat:19.294786]	24/10/2020	23/12/2020	782,807.47	782,807.47	234,842.34	234,842.34	234,842.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873508	Proyecto de inversión	999,230.77	[f]t: [c]icr_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_presc7_tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:999230.77, modificado:93808617]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1027-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ANDRÉS QUINTANA ROO CLAVE 21D03093N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SAUTILLO, MUNICIPIO DE PETALCALINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-079	N	0	0	26	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[l]geol: [c]ve_municipio112, localidad:10, direccion:CALE CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N, SANTA GERTRUDIS SAUTILLO, PETALCALINGO, PUEBLA, bn-97-898056, lat:18.021111]	24/10/2020	23/12/2020	938,086.17	938,086.17	587,180.43	587,180.43	587,180.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873518	Proyecto de inversión	490,861.54	[f]t: [c]icr_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_presc7_tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:490861.54, modificado:458346132]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1027-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CE MÓCHTL CLAVE 21D02221R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-089	N	0	0	91	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[l]geol: [c]ve_municipio156, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, bn-97-438029, lat:18.474320]	24/10/2020	23/12/2020	458,346.32	458,346.32	137,503.89	137,503.89	137,503.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873529	Proyecto de inversión	1,923,076.32	[f]t: [c]icr_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_presc7_tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto:1923076.32, modificado:1797214119]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1027-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21D988479, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATPEC, MUNICIPIO DE AJAJAPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajajapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-100	N	0	0	100	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[l]geol: [c]ve_municipio10, localidad:81, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, AHUATPEC, AJAJAPAN, PUEBLA, bn-97-074174, lat:18.431888]	29/10/2020	27/01/2021	1,797,214.19	1,797,214.19	539,164.26	539,164.26	539,164.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:0.5]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE210301959241	Proyecto de inversión	3,755,213.50	IFM: (ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad: A, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750213.5, modificado:1795213.5)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZACATLÁN - 188977	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	188977	5	105	95	0	IFM01: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 14 ORIENTE CIUDAD ZACATLÁN CENTRO, 7310 JACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE RETORNO LA DE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO 4 NORTE, CALLE FABRICA 12 ORIENTE CENTRO DE POBLACION, lon:-97.9483094, lat:19.94437103)	15/09/2021	31/12/2021	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	2,758,766.54	([t101: (Ejpo_obraServicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocaion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8) importe_modificado:1.369788138E8])	[meta1: (unidad_medida:Cuarto), avance:50.0]	(1959241/proyecto_P_RCESO) 1959241/proyecto_FI_N% 1959241/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959276	Proyecto de inversión	2,364,492.00	IFM: (ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad: A, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364492.0, modificado:2646933.6)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACAPAXTLA - 189756	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	189756	5	85	75	0	IFM01: (cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO NORTE CIUDAD ZACAPAXTLA CENTRO, 7380 ZACAPAXTLA, PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONREGODRA ZACAPAXTLA ZACAPAXTLA PUEBLA, lon:-97.9388001, lat:19.9784108)	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	([t101: (Ejpo_obraServicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocaion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8) importe_modificado:1.369788138E8])	[meta1: (unidad_medida:Cuarto), avance:40.0]	(1959276/proyecto_FI_N% 1959276/proyecto_PR OCESO) 1959276/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959349	Proyecto de inversión	3,004,170.80	IFM: (ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad: A, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004170.8, modificado:3004170.8)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALMAR DE BRAVO - 192267	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192267	5	82	78	0	IFM01: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLA PALMAR DE BRAVO, 7550 PALMAR DE BRAVO PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLES SUR CALLE 3 SUR, AVENIDA 3 PONLENTE A DOS CALLES DEL PARQUE MUNICIPAL PALMAR DE BRAVO SOBRE AVENIDA NICOLAS BRAVO, lon:-97.9446992, lat:18.9364249)	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	([t101: (Ejpo_obraServicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocaion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8) importe_modificado:1.369788138E8])	[meta1: (unidad_medida:Cuarto), avance:40.0]	(1959349/proyecto_P_RCESO) 1959349/proyecto_FI_N% 1959349/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959380	Proyecto de inversión	3,004,170.80	IFM: (ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad: A, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004170.8, modificado:3004170.8)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZINACATEPEC - 192715	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192715	5	83	77	0	IFM01: (cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLA SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, 7590 SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ENRIQUE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL ROMERO SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC ZINACATEPEC PUEBLA, lon:-97.2422496, lat:18.33848753)	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	([t101: (Ejpo_obraServicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocaion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8) importe_modificado:1.369788138E8])	[meta1: (unidad_medida:Cuarto), avance:40.0]	(1959380/proyecto_P_RCESO) 1959380/proyecto_FI_N% 1959380/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959406	Proyecto de inversión	976,355.51	IFM: (ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad: A, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976355.51, modificado:976355.51)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HERMENEGILDO GALEANA - 193150	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	193150	5	27	25	0	IFM01: (cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE NIGROMANTE PUEBLA SAN ANTONIO HERMENEGILDO GALEANA, 7330 BENVENIDOS, HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLES 5 DE MAYO A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-97.7451243, lat:20.12059889)	15/09/2021	31/12/2021	860,253.42	860,253.42	860,253.42	860,253.42	171,279.30	([t101: (Ejpo_obraServicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocaion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8) importe_modificado:1.369788138E8])	[meta1: (unidad_medida:Cuarto), avance:13.0]	(1959406/proyecto_P_RCESO) 1959406/proyecto_FI_N% 1959406/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959422	Proyecto de inversión	1,773,369.00	IFM: (ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad: A, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773369.0, modificado:1985200.2)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JONOTLA - 194136	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	194136	5	62	58	0	IFM01: (cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLA JONOTLA, 7350 JONOTLA JONOTLA PUEBLA ENTRE CALLE GUAYATEPEC Y CALLE NARCIS HERNANDEZ, CALLE JUAN C. BONILLA JONOTLA JONOTLA PUEBLA, lon:-97.5782027, lat:20.13097971)	15/09/2021	31/12/2021	1,985,200.20	1,985,200.20	1,985,200.20	1,985,200.20	1,655,259.93	([t101: (Ejpo_obraServicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocaion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8) importe_modificado:1.369788138E8])	[meta1: (unidad_medida:Cuarto), avance:90.0]	(1959422/proyecto_INI CIO) 1959422/proyecto_FI_N% 1959422/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959456	Proyecto de inversión	2,011,444.50	IFM: (ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad: A, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011444.5, modificado:2011444.5)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN AHUACATLÁN - 194747	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	194747	5	317	283	0	IFM01: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLA AHUACATLÁN, 7330 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO CONDOMORT, CALLE VICENTE GUERRERO AHUACATLÁN AHUACATLÁN PUEBLA, lon:-97.8777229, lat:20.06624066)	15/09/2021	31/12/2021	1,981,755.00	1,981,755.00	1,981,755.00	1,981,755.00	1,609,581.41	([t101: (Ejpo_obraServicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A DE C.V., convocaion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.95377686E7) importe_modificado:2.95377686E7])	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0)]	(1959456/proyecto_INI CIO) 1959456/proyecto_FI_N% 1959456/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE210301959919	Proyecto de inversión	2,011,444.50	[FI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011444.5, modificado:2011444.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE RISO FIRME EN HUETAMALCO - 196144	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	196144	5	304	296	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:150.0, meta_modificada: 150.0]] [ge01: [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALE NIÑOS HEROES PUEBLA HUETAMALCO, 76180 HUETAMALCO, PUEBLA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION, CALLE FRANCISCO J. MADERO HUETAMALCO HUETAMALCO PUEBLA, lon:47.28938647, lat:19.9996205]]	15/09/2021	31/12/2021	1,081,755.00	1,081,755.00	1,081,755.00	1,081,755.00	1,609,581.41	[ct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DMS/GESAL-178/58/236/2021, contrato:BFSA ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.953776867, importe_modificado:2.953776867]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[1959519/proyecto_IN (CO), 1959519/proyecto_FI (N), 1959519/proyecto_PR (CESO)]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959940	Proyecto de inversión	952,708.00	[FI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952708.0, modificado:952708.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TETILES DE AVILA CASTILLO - 196558	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	196558	5	113	87	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:550.0, meta_modificada: 550.0]] [ge01: [cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALE MARIANO CASTAÑEDA CIUDAD TETILES DE AVILA CASTILLO CENTRO, 17380 TETILES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA ENTRE CALLE DE MARIANO CASTAÑEDA Y CALLE RAMONA GONZALEZ GONZALEZ, CALLE AGUILAS LERDAN CENTRO DE LA CIUD, lon:97.46188937, lat:19.85887015]]	15/09/2021	31/12/2021	938,188.00	938,188.00	938,188.00	938,188.00	771,284.15	[ct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DMS/GESAL-178/58/236/2021, contrato:BFSA ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.953776867, importe_modificado:2.953776867]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]]	[1959540/proyecto_IN (CO), 1959540/proyecto_FI (N), 1959540/proyecto_PR (CESO)]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959991	Proyecto de inversión	2,400,824.16	[FI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240824.16, modificado:240824.16]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	DE TECHO FIRME EN DUCAR DE MATAMOROS - 198978	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	198978	5	263	241	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:126.0, meta_modificada: 126.0]] [ge01: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD DUCAR DE MATAMOROS CENTRO, 74600 DUCAR DE MATAMOROS, DUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DEFENSORES DEL AGUA, CALLE PAZ A 4 CALLES DE LA CABRETERA FEDERAL A PUEBLA, lon:98.47025726, lat:18.60018959]]	15/09/2021	31/12/2021	2,364,233.76	2,364,233.76	2,364,233.76	2,364,233.76	1,943,636.57	[ct01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DMS/GESAL-178/58/236/2021, contrato:BFSA ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.953776867, importe_modificado:2.953776867]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0]]	[1959591/proyecto_IN (CO), 1959591/proyecto_FI (N), 1959591/proyecto_PR (CESO)]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959860	Proyecto de inversión	1,785,368.40	[FI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785368.4, modificado:1785368.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CAPTACION DE CUARENTA SISTEMAS LOCALIDAD AMITILIAN ASENTAMIENTO AMITILIAN - 205560	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205560	5	83	77	0	[meta: [unidad_medida: l (s)], meta:40.0, meta_modificada: 40.0]] [ge01: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA AMITILIAN, 73360 AMITILIAN, AMITILIAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE AMITILIAN EN CABECERA, lon:97.80030795, lat:20.06488995]]	18/10/2021	31/12/2021	1,758,096.00	1,758,096.00	1,758,096.00	-	-	[ct01: [tipo_Adquisiciones, numero_contrato:DMS/GESAL-198/58/252/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA FOS S.A DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.461188867, importe_modificado:4.461188867]]	[meta: [unidad_medida: l (s) o colector(es), avance:40.0]]	[1959860/proyecto_IN (CO), 1959860/proyecto_FI (N), 1959860/proyecto_PR (CESO)]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959987	Proyecto de inversión	2,231,710.50	[FI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231710.5, modificado:2197620.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE ENCUENTRA SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CHIAUTLA LOCALIDAD CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPPA ASENTAMIENTO CHIAUTLA DE TAPPA - 205623	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205623	5	104	96	0	[meta: [unidad_medida: l (s) o colector(es), meta:50.0, meta_modificada: 50.0]] [ge01: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:COLONIA CHIAUTLA DE TAPPA, 24730 CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPPA, CHIAUTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA DE TAPPA CABECERA, lon:98.68872517, lat:18.29462869]]	18/10/2021	31/12/2021	2,197,620.00	2,197,620.00	2,197,620.00	2,197,620.00	2,197,620.00	[ct01: [tipo_Adquisiciones, numero_contrato:DMS/GESAL-198/58/256/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA FOS S.A DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE BIENESTAR, monto:4.461188867, importe_modificado:4.461188867]]	[meta: [unidad_medida: l (s) o colector(es), avance:50.0]]	[1959867/proyecto_IN (CO), 1959867/proyecto_PR (CESO), 1959867/proyecto_FI (N)]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959884	Proyecto de inversión	1,339,026.30	[FI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339026.3, modificado:131872.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE OLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CHIANTLA LOCALIDAD CHIANTLA ASENTAMIENTO CHIANTLA - 200736	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	200736	5	62	58	0	[meta: [unidad_medida: l (s) o colector(es), meta:30.0, meta_modificada: 30.0]] [ge01: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA CHIANTLA, 74840 CHIANTLA, CHIANTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE CHIANTLA CABECERA, lon:98.26081614, lat:18.20607206]]	18/10/2021	31/12/2021	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	-	-	[ct01: [tipo_Adquisiciones, numero_contrato:DMS/GESAL-198/58/252/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA FOS S.A DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE BIENESTAR, monto:4.461188867, importe_modificado:4.461188867]]	[meta: [unidad_medida: l (s) o colector(es), avance:30.0]]	[1959884/proyecto_IN (CO), 1959884/proyecto_FI (N), 1959884/proyecto_PR (CESO)]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210302002027	Proyecto de inversión	925,091.66	[FI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925091.66, modificado:924664.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	REHABILITACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 NORTE NO. 1808, COLONIA BARRIO DEL ALTO DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Pueblo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		5	806262	735970	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:665.3, meta_modificada: 665.3]] [ge01: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:50F-3R, Pue, México, lon:98.2062727, lat:19.044938]]	28/09/2021	31/12/2021	924,664.40	924,664.40	779,318.08	779,318.08	779,318.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.22]]	[1959887/proyecto_IN (CO), 1959887/proyecto_PR (CESO), 1959887/proyecto_FI (N)]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210302002944	Adquisición	3,500,000.00	[FI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE PROFESADOS BUDIMENTARIOS Y AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21M6U020M, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	210217	5	279	269	0	[meta: [unidad_medida: l (s) o colector(es), meta:34.0, meta_modificada: 34.0]] [ge01: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Estad. M UTTECAN, Universidad Tecnológica de Tecamachalco, Pue, México, lon:97.71896839, lat:18.86606731]]	01/10/2021	31/12/2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,150,108.57	2,707,344.40	2,707,344.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:34.0]]	[1959889/proyecto_IN (CO), 1959889/proyecto_FI (N), 1959889/proyecto_PR (CESO)]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210302005411	Proyecto de inversión	340,020.00	[FI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc7_tipo_recurso/FEDERISOS, monto:340020.0, modificado:340020.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO CARLOS GASPAR NAVARRO CLAVE 21EB9025D, UBICADO EN LA CABECERA DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-002	N	0	0	150	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [ge01: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:50F-3R, Amatlan de Azueta, Pue, México, lon:98.0746791, lat:18.18002293]]	26/05/2021	24/07/2021	304,828.57	304,828.57	91,448.57	91,448.57	91,448.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1959949/proyecto_IN (CO), 1959949/proyecto_FI (N), 1959949/proyecto_PR (CESO)]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	4	PUE1210402010465	Proyecto de inversión	3,502,654.96	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3502654.96, modificado:3366906.17]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE QUE INICIA EN CARRETERA PASO DE CORTES Y DE LA CALLE LOMA BONITA QUE INICIA EN CARRETERA PASO DE CORTES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA - 305104	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viaductos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	305104	5	3322	3112	0	[meta: [unidad_medida: Metro cuadrados, meta:3406.5, meta_modificada: 3406.5]]	[geo1: [cve_municipio:138, localidat:1, direccion:CALE LOMA BONITA CIUDAD SAN NICOLAS LOS RANCHOS 74190 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CARRETERA PASO DE CORTES Y , CALLE SIN NOMBRE QUE INICIA EN CARRETERA PASO DE CORTES CON UNA LONGI: lon: 98.49451872, lat:19.071251596]]	01/11/2021	31/12/2021	3,366,906.17	3,366,906.17	139,320.26	139,320.26	139,320.26	[Ettot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV1911454/AS1-20210749, contratacion:ADJUDICACION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3366906.17, importe_modificado:3366906.17]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0]]	D010465/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUE1210402010513	Proyecto de inversión	2,906,356.96	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2906356.96, modificado:2784561.02]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CUATRO CALLES CALLE GUADALUPE VICTORIA BRIGADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE MARIANO MATAMOROS UBICADA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE IGNACIO ZARAGOZA BRIGADA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME CHIMAUHUACAN EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA - 3	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viaductos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	305743	5	123	136	0	[meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:259.0, meta_modificada: 259.0]]	[geo1: [cve_municipio:121, localidat:3, direccion:CALE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD SAN BARTOLOME CHIMAUHUACAN, 3482 SAN BARTOLOME CHIMAUHUACAN, 3482 SAN BARTOLOME CHIMAUHUACAN, SAN DIEGO SAN DIEGO, TICHUIMINZINGO PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE, lon: 98.25649164, lat:18.82620125]]	01/11/2021	31/12/2021	2,784,561.02	2,784,561.02	115,223.22	115,223.22	115,223.22	[Ettot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV1911454/AS1-20210749, contratacion:ADJUDICACION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2784561.02, importe_modificado:2784561.02]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0]]	D010513/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUE1210402011016	Proyecto de inversión	24,412.20	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN AMOCC LOCALIDAD CONCEPCION CAPULAC LA EX HANGENDA. ASENTAMIENTO CONCEPCION CAPULAC - 312035	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312035	5	10	10	0	[meta: [unidad_medida: estufas], meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geo1: [cve_municipio:15, localidat:4, direccion:COLONIA CONCEPCION CAPULAC, 7588 CONCEPCION CAPULAC LA EX HANGENDA, PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CAPULAC LA EX HANGENDA, lon: 98.06701554, lat:19.09933604]]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[Ettot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB5/GESAL-080/58/099/2021, contratacion:IESUS CLEMENTE OLIVERA TREGO, comovencio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufas], avance:5.0]]	2011016/proyecto_P RECESO	2011016/proyecto_IN (CIC)	2011016/proyecto_FI (N)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE1210402011054	Proyecto de inversión	146,473.20	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:146473.2, modificado:146473.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALPAN LOCALIDAD SAN ANDRES CALPAN ASENTAMIENTO SAN ANDRES CALPAN - 313190	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313190	5	62	58	0	[meta: [unidad_medida: estufas], meta:30.0, meta_modificada: 30.0]]	[geo1: [cve_municipio:26, localidat:1, direccion:COLONIA SAN ANDRES CALPAN, 74180 SAN ANDRES CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CALPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, lon: 98.46669327, lat:19.1046416]]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[Ettot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB5/GESAL-080/58/099/2021, contratacion:IESUS CLEMENTE OLIVERA TREGO, comovencio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufas], avance:30.0]]	D011054/proyecto_P RECESO	2011054/proyecto_FI (N)	2011054/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE1210402011096	Proyecto de inversión	42,705.40	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:42705.4, modificado:42705.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COPAPAN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COPAPAN - 313791	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313791	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida: calentadores], meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geo1: [cve_municipio:140, localidat:7, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO COPAPAN, 72760 SAN FRANCISCO COPAPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN SAN FRANCISCO COPAPAN, lon:98.36113171, lat:19.06924022]]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	-	[Ettot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB5/GESAL-090/58/107/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., comovencio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.8587452E7, importe_modificado:5.81844424E7]]	[meta1: [unidad_medida:Calentadores], avance:5.0]]	D011096/proyecto_P RECESO	2011096/proyecto_FI (N)	2011096/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE1210402011169	Proyecto de inversión	170,821.60	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:170821.6, modificado:170821.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN TEPICAPAN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TEPICAPAN ASENTAMIENTO SAN CRISTOBAL TEPICAPAN - 314787	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	314787	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida: calentadores], meta:20.0, meta_modificada: 20.0]]	[geo1: [cve_municipio:156, localidat:14, direccion:COLONIA SAN CRISTOBAL TEPICAPAN, 75833 SAN CRISTOBAL TEPICAPAN, TEPICAPAN PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN SAN CRISTOBAL TEPICAPAN, lon:97.54668021, lat:18.52736696]]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	[Ettot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB5/GESAL-090/58/107/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., comovencio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.8587452E7, importe_modificado:5.81844424E7]]	[meta1: [unidad_medida:Calentadores], avance:20.0]]	D011169/proyecto_IN (CIC)	2011169/proyecto_FI (N)	2011169/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE1210402011238	Proyecto de inversión	170,821.60	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:170821.6, modificado:170821.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN ZAULTA LOCALIDAD SANTIAGO ZAULTA ASENTAMIENTO SANTIAGO ZAULTA - 315923	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315923	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida: calentadores], meta:20.0, meta_modificada: 20.0]]	[geo1: [cve_municipio:212, localidat:1, direccion:COLONIA SANTIAGO ZAULTA, 72740 SANTIAGO ZAULTA, ZAULTA, ZAULTA PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAULTA, lon:97.67093334, lat:19.75101518]]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	[Ettot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB5/GESAL-090/58/107/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., comovencio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.8587452E7, importe_modificado:5.81844424E7]]	[meta1: [unidad_medida:Calentadores], avance:20.0]]	D011238/proyecto_P RECESO	2011238/proyecto_FI (N)	2011238/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE1210402011349	Proyecto de inversión	146,473.20	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:146473.2, modificado:146473.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN COYOAMEAPAN LOCALIDAD SANTA MARIA COYOAMEAPAN - 316198	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	316198	5	62	58	0	[meta: [unidad_medida: estufas], meta:30.0, meta_modificada: 30.0]]	[geo1: [cve_municipio:36, localidat:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA COYOAMEAPAN, 70990 SANTA MARIA COYOAMEAPAN, COYOAMEAPAN PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE COYOAMEAPAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOAMEAPAN, lon:98.98188547, lat:18.27959216]]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[Ettot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB5/GESAL-080/58/099/2021, contratacion:IESUS CLEMENTE OLIVERA TREGO, comovencio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufas], avance:30.0]]	D011349/proyecto_IN (CIC)	2011349/proyecto_FI (N)	2011349/proyecto_PR (CESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES / FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE21040201266	Proyecto de inversión	146,473.20	[fti: ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346473.2, modificado:146473.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL OCHOCHILAN LOCALIDAD EL OCHOCHILAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL EL OCHOCHILAN. 318435	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	316435	5	62	58	0	[meta: [unidad_medida:stuf(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0]]	[geot: [cve_municipio:051, localidad:1, direccion:COLOMIA SAN MIGUEL EL OCHOCHILAN, 75930 EL OCHOCHILAN, EL OCHOCHILAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE EL OCHOCHILAN EN LA LOCALIDAD DE EL OCHOCHILAN, lon:-96.93304243, lat:18.50207933]]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-080/58/099/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8224911547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufas(s), avance:30.0]]	2011266/proyecto_FI N 2011266/proyecto_PR OCESSO 2011266/proyecto_INI CIO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201318	Proyecto de inversión	146,473.20	[fti: ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346473.2, modificado:146473.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZICAR DE MATAMOROS LOCALIDAD ZICAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO ZICAR DE MATAMOROS CENTRO. 318047	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318047	5	62	58	0	[meta: [unidad_medida:stuf(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0]]	[geot: [cve_municipio:055, localidad:1, direccion:COLOMIA ZICAR DE MATAMOROS CENTRO, 74600 ZICAR DE MATAMOROS, DE MATAMOROS, ZICAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE ZICAR DE MATAMOROS, lon:-98.491135, lat:18.4923064]]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-080/58/099/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824951547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufas(s), avance:30.0]]	2011318/proyecto_FI N 2011318/proyecto_PR OCESSO 2011318/proyecto_INI CIO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201365	Proyecto de inversión	212,802.00	[fti: ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212802.0, modificado:212802.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC LOCALIDAD TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ. 318777	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318777	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida:PI (metros cuadrados), meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	[geot: [cve_municipio:145, localidad:1, direccion:COLOMIA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, 75360 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, 75360 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, SAN SEBASTIAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.18434902, lat:18.39945538]]	30/11/2021	31/12/2021	212,802.00	212,802.00	212,802.00	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-113/58/132/2021, contraista:CIROLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6.664753867, importe_modificado:6.5543016E7]]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:5.0]]	2011365/proyecto_P ROCESSO 2011365/proyecto_FI N 2011365/proyecto_INI CIO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201383	Proyecto de inversión	24,412.20	[fti: ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN ANDRES CHOLLA LOCALIDAD SAN LUIS TEHUILOVOCAN ASENTAMIENTO SAN LUIS TEHUILOVOCAN. 319517	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	319517	5	10	10	0	[meta: [unidad_medida:stuf(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	[geot: [cve_municipio:119, localidad:9, direccion:COLOMIA SAN LUIS TEHUILOVOCAN, 72848 SAN LUIS TEHUILOVOCAN, SAN ANDRES CHOLLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN SAN ANDRES CHOLLA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOVOCAN, lon:-88.33752445, lat:18.19686283]]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-080/58/099/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824951547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufas(s), avance:5.0]]	2011383/proyecto_INI CIO 2011383/proyecto_PR OCESSO 2011383/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201413	Proyecto de inversión	85,120.80	[fti: ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85120.8, modificado:85120.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN TIETZILAN LOCALIDAD SAN JUAN ACATENO ASENTAMIENTO OTRO. 320438	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320438	5	5	3	0	[meta: [unidad_medida:stuf(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0]]	[geot: [cve_municipio:174, localidad:16, direccion:COLOMIA SAN JUAN ACATENO, 73965 SAN JUAN ACATENO, TIETZILAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN SAN JUAN ACATENO, lon:-87.36330867, lat:18.07406484]]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-113/58/132/2021, contraista:CIROLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6.64753867, importe_modificado:6.5543016E7]]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]]	2011413/proyecto_P ROCESSO 2011413/proyecto_FI N 2011413/proyecto_INI CIO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201422	Proyecto de inversión	24,412.20	[fti: ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN MARTIN TEMELICAN LOCALIDAD SAN JERONIMO TIANGUISMIMALCO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO TIANGUISMIMALCO. 320563	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320563	5	10	10	0	[meta: [unidad_medida:stuf(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	[geot: [cve_municipio:132, localidad:9, direccion:COLOMIA SAN JERONIMO TIANGUISMIMALCO, 74128 SAN JERONIMO TIANGUISMIMALCO, SAN MARTIN TEMELICAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEMELICAN EN LA LOCALIDAD DESAN JERONIMO TIANGUISMIMALCO, lon:88.4282796, lat:18.2405559]]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-080/58/099/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824951547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufas(s), avance:5.0]]	2011422/proyecto_INI CIO 2011422/proyecto_FI N 2011422/proyecto_PR OCESSO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201427	Proyecto de inversión	85,120.80	[fti: ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85120.8, modificado:85120.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AERODISENOSIONES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC ASENTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC. 320594	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320594	5	5	3	0	[meta: [unidad_medida:stuf(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0]]	[geot: [cve_municipio:186, localidad:1, direccion:COLOMIA TLATLAUQUITEPEC, 73980 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN ACCIONES EN CABECERA MUNICIPAL, lon:87.489688, lat:19.85245315]]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-113/58/132/2021, contraista:CIROLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6.64753867, importe_modificado:6.5543016E7]]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]]	2011427/proyecto_INI CIO 2011427/proyecto_PR OCESSO 2011427/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201504	Proyecto de inversión	24,412.20	[fti: ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLLA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO MOMOXPAN. 324060	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	324060	5	10	10	0	[meta: [unidad_medida:stuf(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	[geot: [cve_municipio:140, localidad:14, direccion:COLOMIA SANTIAGO MOMOXPAN, 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, lon:88.28158802, lat:19.38037149]]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-080/58/099/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824951547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufas(s), avance:5.0]]	2011504/proyecto_INI CIO 2011504/proyecto_PR OCESSO 2011504/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE210402011537	Proyecto de inversión	85,120.80	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:85120.8, modificado:85120.8	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD OYAMELES ASENTAMIENTO OYAMELES- 324802	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	324802	5	5	3	0	[meta: [unidad_medida] esas, meta:2.0, meta_modificada: 2.0]	[cve_municipio:186, localidad:25, direccion:COLONIA OYAMELES, 73909 OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN OYAMELES, lon:-97.53159149, lat:19.49268723]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	[cctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL, 113/18/132/2021], contrato:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753867, importe_modificado:6.5483016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:2.0]	[D011537/proyecto_P RCECSD]	[D011537/proyecto_NI CIO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011539	Proyecto de inversión	170,241.60	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:170241.6, modificado:170241.6	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN XICOTIPEC LOCALIDAD XICOTIPEC DE JUAREZ ASENTAMIENTO VILLA DE LAS FLORES- 324861	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	324861	5	9	7	0	[meta: [unidad_medida] esas, meta:4.0, meta_modificada: 4.0]	[cve_municipio:197, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 73087 XICOTIPEC DE JUAREZ, XICOTIPEC PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN VILLA DE LAS FLORES, lon:-97.9865337, lat:20.3577693]	30/11/2021	31/12/2021	170,241.60	170,241.60	170,241.60	-	[cctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL, 113/18/132/2021], contrato:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753867, importe_modificado:6.5483016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:4.0]	[D011539/proyecto_P RCECSD, 20151539/proyecto_NI CIO]	[D011539/proyecto_FI N]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011541	Proyecto de inversión	170,241.60	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:170241.6, modificado:170241.6	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN XICOTIPEC LOCALIDAD VILLA AVILA CAMACHO LA CIBIA ASENTAMIENTO VILLA AVILA CAMACHO LA CIBIA- 324929	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	324929	5	9	7	0	[meta: [unidad_medida] esas, meta:4.0, meta_modificada: 4.0]	[cve_municipio:197, localidad:29, direccion:COLONIA VILLA AVILA CAMACHO LA CIBIA, 7309 VILLA AVILA CAMACHO LA CIBIA, XICOTIPEC PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN LA VILLA AVILA CAMACHO LA CIBIA, lon:-97.87320985, lat:20.39065413]	30/11/2021	31/12/2021	170,241.60	170,241.60	170,241.60	-	[cctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL, 113/18/132/2021], contrato:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753867, importe_modificado:6.5483016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:4.0]	[D011541/proyecto_IN CIO]	[D011541/proyecto_FI N, 2015141/proyecto_PR OCECO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011546	Proyecto de inversión	42,560.40	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:42560.4, modificado:42560.4	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE UNA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZACAPAXTLA LOCALIDAD ZACAPAXTLA ASENTAMIENTO TEXPILCO- 325059	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325059	5	3	1	0	[meta: [unidad_medida] PI esas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[cve_municipio:207, localidad:1, direccion:COLONIA TEXPILCO, 7360 ZACAPAXTLA, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.8666287, lat:19.87929794]	30/11/2021	31/12/2021	42,560.40	42,560.40	42,560.40	-	[cctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL, 113/18/132/2021], contrato:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753867, importe_modificado:6.5483016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:1.0]	[D011546/proyecto_IN CIO]	[D011546/proyecto_FI N, 2015146/proyecto_PR OCECO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011550	Proyecto de inversión	48,824.40	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:48824.4, modificado:48824.4	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFIAS ECOLOGICAS EN TERUACA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TERTEOPAN ASENTAMIENTO SAN CRISTOBAL TERTEOPAN- 325156	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325156	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida] stufas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0]	[cve_municipio:156, localidad:14, direccion:COLONIA SAN CRISTOBAL TERTEOPAN, 75163 SAN CRISTOBAL TERTEOPAN, TERUACA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN TERUACA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TERTEOPAN, lon:-97.54657711, lat:18.52487666]	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	[cctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL, 080/18/099/2021], contrato:JEJUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta: [unidad_medida]Estufas, avance:10.0]	[D011550/proyecto_IN CIO, 2011550/proyecto_FI N, 2011550/proyecto_PR OCECO]	[D011550/proyecto_FI N, 2011550/proyecto_PR OCECO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011574	Proyecto de inversión	212,802.00	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:212802.0, modificado:212802.0	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZACAPAXTLA LOCALIDAD JUCIAPLA ASENTAMIENTO SAN NICOLAS ASENTAMIENTO- 325493	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325493	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida] PI esas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]	[cve_municipio:208, localidad:15, direccion:COLONIA JUCIAPLA, 73115 JUCIAPLA, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN JUCIAPLA, lon:-97.86803645, lat:19.96329148]	30/11/2021	31/12/2021	212,802.00	212,802.00	212,802.00	-	[cctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL, 113/18/132/2021], contrato:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753867, importe_modificado:6.5483016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:5.0]	[D011574/proyecto_IN CIO]	[D011574/proyecto_FI N, 2011574/proyecto_PR OCECO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011608	Proyecto de inversión	24,412.20	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:24412.2, modificado:24412.2	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFIAS ECOLOGICAS EN TERUACA LOCALIDAD SAN NICOLAS ZOVAPETLAYOCCA ASENTAMIENTO SAN NICOLAS ZOVAPETLAYOCCA- 327228	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	327228	5	10	10	0	[meta: [unidad_medida] stufas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]	[cve_municipio:154, localidad:19, direccion:COLONIA SAN NICOLAS ZOVAPETLAYOCCA, 75215 SAN NICOLAS ZOVAPETLAYOCCA, TERUACA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE TERUACA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZOVAPETLAYOCCA, lon:-97.84789076, lat:18.92076656]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	[cctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL, 080/18/099/2021], contrato:JEJUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta: [unidad_medida]Estufas, avance:5.0]	[D011608/proyecto_IN CIO]	[D011608/proyecto_FI N, 2011608/proyecto_PR OCECO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011642	Proyecto de inversión	3,248,986.14	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3248986.14, modificado:3117519.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA EL EMPEDRADO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUANAHUAC MUNICIPIO DE HUANAHUAC, ESTADO DE PUEBLA- 328955	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	328955	5	2101	1867	0	[meta: [unidad_medida] Metros cuadrados de construcción, meta:2310.0, meta_modificada: 2310.0]	[cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SIN CIUDAD HUANAHUAC CENTRO, 73910 HUANAHUAC, HUANAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CRISTOBAL COLON PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA EL EMPEDRADO DE LA, lon:-97.46522981, lat:19.88048897]	01/11/2021	31/12/2021	3,117,519.69	3,117,519.69	129,000.82	129,000.82	129,000.82	[cctot: [tipo_obra:Obras numero_contrato:OP/PE/16103/SA/1- 2012/1787, contratista:KONRADINVEST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3117519.69, importe_modificado:3117519.69]	[meta: [unidad_medida]Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]	[D011642/proyecto_IN CIO]	[D011642/proyecto_IN CIO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LA PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENTIDAD_RESPONSAB LE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE21040201696	Proyecto de Inversión	146,473.20	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146473.20, modificado:146473.20]	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZACAPAXTLA LOCALIDAD ZACAPAXTLA ANEXAMIENTO ZACAPAXTLA CENTRO - 23078	003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	329678	5	62	58	0	[meta: [cve_municipio207, localidad1, direccion COLOMA ZACAPAXTLA CENTRO, 73880 ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPAXTLA, lon: 97.58272394, lat:19.87988719]]	IF101: [tipo_obraAdquisiciones, numero_contrato:DBS/GEAL-080-8/09/2021, contrato:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREGU, convocacion:COMIHO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto: 2.8244915477, importe_modificado:3.38038984687]]	[meta: [unidad_medida:Etrom, avance:30.0]]	(2011696/proyecto_P ROCELO) (2011696/proyecto_FI N, 2011696/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances								
2021	4	PUE21040201193	Proyecto de Inversión	1,589,297.38	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589297.38, modificado:2499954.96]	PROYECTO INTEGRAL PARA EL ADOQUINAMIENTO DEL CAMINO A ZACATEPEC DE BRAVO CON UNA LONGITUD DE TRECECIENTOS METROS EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ZACATEPEC ESTADO DE PUEBLA - 331571	003-FAS Entidades	Puebla	Gobierno de la entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	331171	5	98	109	0	[meta: [cve_municipio145, localidad20, direccion:CORREDOR ZACATEPEC DE BRAVO INTERIOR SIN CIUDAD ZACATEPEC DE BRAVO, 75985 ZACATEPEC DE BRAVO, SAN SEBASTIAN ZACATEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO ZACATEPE DE BRAVO Y PARA EL PROYECTO INTERIOR PARA EL ADOQUINAMIENTO DEL CAMINO A, lon: -96.8522779, lat:18.2990264]]	IF101: [tipo_obraObras, numero_contrato:OP/PEL07/5A/SI-20210827, contrato:GRUPO MEXICANO "INMOBRA", S.A. DE C.V., convocacion:COMIHO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:249954.96, importe_modificado:249954.96]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0]]	(2011733/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances								
2021	4	PUE21040205161	Proyecto de Inversión	12,949,059.32	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pne12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6474239.66, modificado:6474239.66], IF2: [ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_pne174, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6474239.66, modificado:6474239.66]	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CUENCA DEL ALTO AYOTAC, TRAMO RIO XOXICHAC SUBCOLECTOR AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN PUEBLA	012-FAFE	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210605	5	9103	8762	0	[meta: [cve_municipio74, localidad29, direccion:19.2016185, 98.722323, lon:-98.4980933, lat:19.1590088]]	IF101: [tipo_obraObras, numero_contrato:OP/PA/05/CE/CA/PUE-04/210085, convocatoria:COMIHO ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.2317340277, importe_modificado:1.2317340277]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Registrado avances									
2021	4	PUE210402055145	Proyecto de Inversión	32,302,435.96	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pne12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32302435.96, modificado:3206201721977]]	REFORMA DE JUNTAS EN 27 PUENTES, EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO OCTULAN (OCTULAN), SAN JUAN CUAUTLIMINGUO, SANTIAGO MIMONKAPA, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN BERNARDINO TLACAQUANOHCO, HEREDIA PUEBLA DE SAN JUAN, CHICHINA PARQUE INDUSTRIAL Y SAN JOSÉ CHIAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE COMANOGUO, CUATLIMINGUO, SAN PEDRO CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, AMOZZOC Y SAN JOSÉ CHIAPA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	012-FAFE	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210818	5	976337	894013	0	[meta: [cve_municipio41, localidad1, direccion San José Chiapa, Pue., México, lon: -97.773154, lat:19.2388424], [cve_municipio141, localidad1, direccion San José Chiapa, Pue., México, lon: -98.2668451, lat:19.0839687], [cve_municipio119, localidad1, direccion San Andrés Cholula, Pue., México, lon: -98.2949146, lat:19.0599977]]	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Registrado avances									
2021	4	PUE210402055174	Proyecto de Inversión	1,533,815.59	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pne12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533815.59, modificado:1460101.511]]	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION CON CONCRETO HIBRIDALCO DE LA CALLE FRANCISCO AVILA LORAINO, UBICADA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE VALLENTIN HERNANDEZ TABARES, EN LA LOCALIDAD DE YAQUICHANG, EN EL MUNICIPIO DE YAQUICHANG, EN EL ESTADO DE PUEBLA	012-FAFE	Yaquichang	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210829	5	2101	1867	0	[meta: [cve_municipio204, localidad1, direccion Francisco Avila Lobato a Calles Centro, 7910 Yaquichang, Pue., México, lon: 97.4638474, lat:19.8709433]]	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Kilometro cuadrado, avance:0.0]]	En Ejecución	Registrado avances										
2021	4	PUE210402055639	Proyecto de Inversión	7,837,543.93	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pne12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7837543.93, modificado:7448481.91]]	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIBRIDALCO DE VARIAS CALLES EN LA CIUDAD DE YAQUICHANGUO, MUNICIPIO DE YAQUICHANGUO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	012-FAFE	Puebla	Yaquichang	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210881	5	31509	27454	0	[meta: [cve_municipio71, localidad1, direccion:Huauichango Pue., México, lon: -98.062862, lat:20.1757008]]	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances									
2021	4	PUE21040205658	Proyecto de Inversión	4,492,722.29	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pne12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492722.29, modificado:413096.14)]	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE REFORMA EN LAS ENTRE CALLES ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEHUACIÁN, MUNICIPIO DE TEHUACIÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	012-FAFE	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210873	5	155300	138625	0	[meta: [cve_municipio156, localidad1, direccion Rayon 7, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacan, Pue., México, lon: 97.3921094, lat:18.4621842]]	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances									
2021	4	PUE21040205709	Proyecto de Inversión	1,059,676.74	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pne12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059676.74, modificado:1008698.28]]	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLASO UBICADA ENTRE CALLE BUENOS AIRES CON UNA LONGITUD DE 170 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TLAMPANTLA, MUNICIPIO DE TLAMPANTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	012-FAFE	Puebla	Tlapanantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210830	5	2707	2457	0	[meta: [cve_municipio182, localidad1, direccion: Tlapanantla, Pue., México, lon: 97.887665, lat:18.8631795]]	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances									
2021	4	PUE210402055719	Proyecto de Inversión	24,127,316.02	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pne12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24127316027, modificado:2208023107]]	RECONSTRUCCION DEL PUENTE ZAPANA Y REHABILITACION DE 3 PUENTES AUTOCANTARRA DEBIDO A LOS DAIROS OCACIONADOS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS EXTREMADIMENSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EN LA CARRETERA TLACHICHUCA Y GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE LAZAR CARBONERA, EN EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	012-FAFE	Puebla	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210869	N	0	0	1221	[meta: [cve_municipio178, localidad29, direccion:Av 5 de Mayo 13, Barrio Cuerto, 75050 Tlachichuca, Pue., México, lon: 97.41910279, lat:19.15544611]]	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances									
2021	4	PUE210402055802	Proyecto de Inversión	2,229,124.66	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pne12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229124.66, modificado:2141124.68]]	REHABILITACION DEL ARCO DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA CALLE FRANCISCO MADERO, EN LA LOCALIDAD DE XALMAMILUCCO, MUNICIPIO DE HUATLILINGUO, PUEBLA.	012-FAFE	Puebla	Huatlilinguó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210637	5	9103	8762	0	[meta: [cve_municipio74, localidad29, direccion:74189 Santa Ana Xalximiluco, Pue., México, lon: 98.3818524, lat:19.2087344]]	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances									
2021	4	PUE210402055982	Proyecto de Inversión	1,238,978.67	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pne12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238978.67, modificado:1182176.43]]	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION CON CARPETA ASPALTICA EN CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTES Y ESQUINA CALLE FRANCISCO MADERO CON CALLE FRANCISCO MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPACHAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	012-FAFE	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210887	5	3395	3304	0	[meta: [cve_municipio140, localidad27, direccion:San Gregorio Zacapachan, Pue., México, lon: -98.348816, 985.66]]	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Registrado avances									

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES / FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE10402058035	Proyecto de inversión	2,211,690.05	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_mobilidad1_prog_pnc7. tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:2211690.05, modificado:2211690.05]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA GISSO RIVERA CLAVE ZETEVHSS1L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	21059	N	0	0	189	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geol: [cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Tepeaca, Pue., México, lon: 97.8993756, lat:18.905541]]	22/11/2021	21/12/2021	2,211,690.05	2,211,690.05	2,211,690.05	663,907.01	663,907.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058202	Proyecto de inversión	446,870.78	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_mobilidad1_prog_pnc7. tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:446870.78, modificado:446870.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 21DT0V42Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHCAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	Tlatlauiquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210566	N	0	0	40	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0]]	[cve_municipio:186, localidad:1, direccion: de Tlatlauiquitepec, Pue., México, lon: 97.494471, lat:19.8544482]]	22/11/2021	21/12/2021	446,870.78	446,870.78	446,870.78	134,061.23	134,061.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03]]		En Ejecución	Registrado avances	
2021	4	PUE10402058211	Proyecto de inversión	425,174.87	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_mobilidad1_prog_pnc7. tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:425174.87, modificado:425174.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ MAYON CLAVE 21DT0V38B3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE CHICHQUIULA, PUEBLA	Puebla	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210570	N	0	0	47	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0]]	[cve_municipio:150, localidad:15, direccion:Chichiquila, Pue., México, lon: 97.0275439, lat:19.1906949]]	22/11/2021	21/12/2021	425,174.87	425,174.87	425,174.87	127,552.46	127,552.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058501	Proyecto de inversión	1,087,278.38	[F1: [ciclo_recurso2020_ramo33_mobilidad1_prog_pnc7. tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:1087278.38, modificado:1081429.61]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21DM0R8BL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA (EL TELCOLTE), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210590	N	0	0	32	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0]]	[cve_municipio:67, localidad:3, direccion:Guadalupe Victoria, Pue., México, lon: 97.3435539, lat:19.2872388]]	22/11/2021	21/12/2021	1,081,429.60	1,081,429.60	1,081,429.60	324,428.88	324,428.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1040205871	Proyecto de inversión	10,088,754.07	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_mobilidad1_prog_pnc7. tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:10088754.07, modificado:9700608.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES EDUCACIONAL INCLUIE CONEXIÓN DE REDES Y OBRAS EXTERNAS NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUICATL MATAMOROS CLAVE 21IUT0DZL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUICATL DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Uicatl de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210535	N	0	0	1272	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0]]	[cve_municipio:85, localidad:1, direccion: Uicatl de Matamoros, Pue., México, lon: 98.487381, lat:18.5991249]]	16/11/2021	30/12/2021	9,700,608.75	9,700,608.75	9,700,608.75	2,910,182.63	2,910,182.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.13]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058865	Proyecto de inversión	125.01	[F1: [ciclo_recurso2018_ramo33_mobilidad1_prog_pnc7. tipo_recurso/FIDEICOMISOS, monto:125.01, modificado:120.3]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO SORDIAN RIES DE LA CRUZ CLAVE 2108R48BU, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELMOCHITLÁN, PUEBLA	Puebla	Elmochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210584	N	0	0	57	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0]]	[cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Elmochitlan, Pue., México, lon: 96.9546999, lat:18.4982541]]	22/11/2021	21/12/2021	120.30	120.30	120.30	36.09	36.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.57]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1415020051687	Adquisición	20,556,486.86	[F1: [ciclo_recurso2014_ramo33_mobilidad1_prog_pnc12. tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:20556486867, modificado:20556486867]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Equipoamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CIAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	20150421	N	0	0	1	[meta1: [unidad_medida: ote, meta1.0, meta_modificada: 1.0]]	[cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Cobertura municipal, lon: 98.197495, lat:19.043999]]	29/04/2015	01/12/2015	20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	20,497,664.00	(ctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-438/2015 FIDEICOMISO 232, contrata:MAS GEDSINCEN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:201305887, importe_modificado:0.01305887], ctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-438/2015 FIDEICOMISO 232, contrata:NETWORKS CONSULTING S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162336.0], ctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-540/2015 FIDEICOMISO 232, contrata:INTERADSOROS RQ21.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:624952.0, importe_modificado:624952.0], ctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-541/2015 FIDEICOMISO 232, contrata:NETWORKS CONSULTING S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162336.0], ctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-540/2015 FIDEICOMISO 232, contrata:INTERADSOROS RQ21.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:624952.0, importe_modificado:624952.0], ctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-541/2015 FIDEICOMISO 232, contrata:NETWORKS CONSULTING S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6], ctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-438/2015 FIDEICOMISO 232, contrata:MAS GEDSINCEN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:201305887, importe_modificado:0.01305887], ctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-438/2015 FIDEICOMISO 232, contrata:NETWORKS CONSULTING S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6], ctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-540/2015 FIDEICOMISO 232, contrata:NETWORKS CONSULTING S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162336.0], ctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-540/2015 FIDEICOMISO 232, contrata:INTERADSOROS RQ21.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:624952.0, importe_modificado:624952.0], ctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-541/2015 FIDEICOMISO 232, contrata:NETWORKS CONSULTING S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6], ctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-438/2015 FIDEICOMISO 232, contrata:MAS GEDSINCEN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:201305887, importe_modificado:0.01305887]	[meta1: [unidad_medida:Lon, avance:1.0]]	(536579/proyecto_INI CO)	(536579/proyecto_FIN, 536579/proyecto_PMD CESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE1415020051718	Adquisición	2,831,790.77	[F1: [ciclo_recurso2014_ramo33_mobilidad1_prog_pnc12. tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2831790.77, modificado:2831790.77]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sierra, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CIAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	20150426	N	0	0	1	[meta1: [unidad_medida: ote, meta1.0, meta_modificada: 1.0]]	[cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CHALCHICOMULA DE SIERRA, PUEBLA, lon: 97.448496, lat:18.988246]]	29/04/2015	01/12/2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	[meta1: [unidad_medida:Lon, avance:1.0]]	(537126/proyecto_PR OCECO, 537126/proyecto_INICIO, 537126/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUE1415020051037	Proyecto de inversión	2,831,790.77	[F1: [ciclo_recurso2014_ramo23_mobilidad1_prog_pnc89. tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2831790.77, modificado:2831790.77]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	UB89	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Cuauhtemoc De Sierra, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SGG	20150426	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida: ote, meta1.0, meta_modificada: 1.0]]	[cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CHALCHICOMULA DE SIERRA, PUEBLA, lon: 97.448496, lat:18.988246]]	30/07/2015		2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	[meta1: [unidad_medida:Equipment, avance:1.0]]	(554305/proyecto_INI CO, 554305/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE200401873515	Proyecto de inversión	764,903.85	[FTE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto764903.85, modificado15696.86]	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21093290, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AGUIA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO VELOUTLAHUA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	San Pedro Veloutlahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-086	N	0	0	25	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio141, localid46, direccion: CALLE ZARAGOZA S/N, SAN JOSÉ AGUIA ZARCA, PUEBLA, lon: 98.087222, lat:18.095556]	29/10/2020	28/12/2020	716,096.06	716,096.06	253,954.21	253,954.21	253,954.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.9]]		En Ejecución	Validados avances
2021	4	PUE200401873519	Proyecto de inversión	634,807.69	[FTE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto634807.69, modificado596775.78]	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 211000537M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALAPISCO, MUNICIPIO DE TEPICHTLÁN, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tepicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-090	N	0	0	34	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio159, localid42, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, SAN FRANCISCO JALAPISCO, TEPICHTLÁN, PUEBLA, lon: 98.305181, lat:18.839618]	24/10/2020	23/12/2020	596,775.78	596,775.78	565,616.29	565,616.29	565,616.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validados avances
2021	4	PUE200401873531	Proyecto de inversión	1,634,615.38	[FTE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1634615.38, modificado1519955.06]	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JORGE MUJER MACULF CLAVE 21EE0302, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMILA DE SESMA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-102	N	0	0	142	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio45, localid41, direccion: AVENIDA HIRARÓ GALICIA S/N, CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMILA DE SESMA, PUEBLA, lon: 97.481899, lat:18.988066]	24/10/2020	22/01/2021	1,519,955.06	1,519,955.06	1,108,077.45	1,108,077.45	1,108,077.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.72]]		En Ejecución	Validados avances
2021	4	PUE200401873533	Proyecto de inversión	1,057,692.31	[FTE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1057692.31, modificado983121.43]]	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21D20027N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE HUACHICHANGO, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Huachichango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-104	N	0	0	600	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio71, localid41, direccion: CALLE CABRETERA MEXICO-TIERRA KILÓMETRO 132 S/N, HUACHICHANGO, PUEBLA, lon: 98.055101, lat:20.121317]	28/10/2020	26/01/2021	983,113.43	983,113.43	872,470.88	872,470.88	872,470.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validados avances
2021	4	PUE200401873534	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FTE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1923076.92, modificado1810786.74]]	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NANCARITZ CLAVE 21N00020N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE HUETZINGO, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Huizotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-105	N	0	0	211	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio74, localid45, direccion: CALLE PERALES S/N, EL CARMEN, HUETZINGO, PUEBLA, lon: 98.415607, lat:19.208796]	28/10/2020	26/01/2021	1,810,730.74	1,810,730.74	1,670,717.51	1,570,717.51	1,570,717.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validados avances
2021	4	PUE200401873535	Proyecto de inversión	769,230.77	[FTE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto769230.77, modificado769230.76]]	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL ENRIQUE CONDOSO Y TORRES CLAVE 210932001, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE JOJAPAN, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Jojapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-106	N	0	0	10	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio87, localid46, direccion: CALLE PAZA CONSOLIDACIÓN 1, PUEBLA SAN VICENTE, JOJAPAN, PUEBLA, lon: 98.983595, lat:18.261282]	28/10/2020	27/12/2020	746,224.26	746,224.26	223,867.28	223,867.28	223,867.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.93]]		En Ejecución	Validados avances
2021	4	PUE200401873539	Proyecto de inversión	4,903,846.15	[FTE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto4903846.15, modificado4903846.15]]	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSÉ ROMERO FLORES CLAVE 21E00067N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-110	N	0	0	483	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio114, localid41, direccion: CAMINO REAL A SAN FELIPE S4 S/N, SAN FELIPE HUAYTOTLAPAN, HERCIDA PUEBLA, lon: 98.207013, lat:19.079037]	24/10/2020	23/03/2021	4,759,566.84	4,759,566.84	3,092,915.53	3,092,915.53	3,092,915.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validados avances
2021	4	PUE200401873545	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FTE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1923076.92, modificado1786026.19]]	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 21D04067Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MADRIDE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-116	N	0	0	47	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio177, localid46, direccion: CALLE JOAQUÍN HERRERA S/N, PADOTEPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: 97.574441, lat:18.82359]	31/10/2020	29/01/2021	1,786,026.19	1,786,026.19	1,091,960.77	1,091,960.77	1,091,960.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.74]]		En Ejecución	Validados avances
2021	4	PUE200401873566	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FTE: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1923076.92, modificado1923076.92]]	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE CONDOSO Y TORRES CLAVE 21E02020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-138	N	0	0	169	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio110, localid43, direccion: CALLE 6 ORENTE S/N, SAN MIGUEL VALTEREC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, lon: 97.409064, lat:18.870963]	01/11/2020	30/01/2021	1,780,512.80	1,780,512.80	534,153.84	534,153.84	534,153.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.5]]		En Ejecución	Validados avances
2021	4	PUE200401873731	Proyecto de inversión	961,538.46	[FTE: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto961538.46, modificado851722.88]]	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EDUARDO DE AMICIS CLAVE 21D00467N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJAPA, MUNICIPIO DE ATIZTehuacán, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Atiztehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-143	N	0	0	113	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio22, localid44, direccion: NINGUNO NINGUNO S/N, SAN JUAN TEJAPA, ATIZTehuacán, PUEBLA, lon: 98.541423, lat:18.855158]	15/11/2020	14/01/2021	851,272.88	851,272.88	778,480.04	778,480.04	778,480.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validados avances
2021	4	PUE200401873572	Proyecto de inversión	384,615.38	[FTE: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto384615.38, modificado384615.38]]	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 21E04067N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEDJUMA, MUNICIPIO DE TEPEDJUMA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tepedjuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-144	N	0	0	23	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio166, localid40, direccion: CALLE CERRO DEL VIGILANTE S/N, TEPEDJUMA, TEPEDJUMA, PUEBLA, lon: 98.402056, lat:18.734722]	14/11/2020	13/01/2021	364,627.46	364,627.46	109,388.24	109,388.24	109,388.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.93]]		En Ejecución	Validados avances
2021	4	PUE200401873583	Proyecto de inversión	1,442,307.69	[FTE: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1442307.69, modificado1396658.33]]	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEONARDO BRAVO CLAVE 21E00058N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LASAGUILAS, MUNICIPIO DE CHIETA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-156	N	0	0	131	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio51, localid42, direccion: CALLE LEONA VICARIO S/N, ESCAPE DE LASAGUILAS, CHIETA, PUEBLA, lon: 98.564126, lat:18.483076]	18/11/2020	18/11/2020	1,396,658.30	1,396,658.30	966,736.60	966,736.60	966,736.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.98]]		En Ejecución	Validados avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE210301959274	Proyecto de inversión	3,004,170.80	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3004170.8, modificado:3004170.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZACAPAXTLA - 189720	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	189720	5	85	75	0	[meta1: [unidad_medida:uartido], meta:40.0, meta_modificada:40.0]	[loc1: [cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLES DE MAYO NORTE CIUDAD ZACAPAXTLA CENTRO, 71680 ZACAPAXTLA, ENTRE CALLE DE MAYO NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONEREGION ZACAPAXTLA, [lon:97.5800704, lat:19.87819633]]]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[t101: [Ejop_obraServicios, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8], importe_modificado:1.369788138E8]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0%]]	(1959274/proyecto_P OCESO)	1959274/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959291	Proyecto de inversión	6,158,550.14	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:6158550.14, modificado:6158550.14]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XICOTPEC - 190408	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	190408	5	172	156	0	[meta1: [unidad_medida:uartido], meta:82.0, meta_modificada:82.0]	[loc1: [cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLES DE MAYO CIUDAD XICOTPEC DE JUAREZ CENTRO, 78000 XICOTPEC DE JUAREZ CENTRO, ENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE PROFESORA OFELIA GALINDO XICOTPEC DE JUAREZ XICOTPEC PUEBLA, [lon:97.6984421, lat:20.29689293]]]	15/09/2021	31/12/2021	5,426,213.88	5,426,213.88	5,426,213.88	5,426,213.88	4,524,377.13	[t101: [Ejop_obraServicios, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8], importe_modificado:1.369788138E8]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:82.0%]]	(1959291/proyecto_P OCESO)	1959291/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959309	Proyecto de inversión	2,088,930.50	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2088930.5, modificado:2088930.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TLANEPANTLA - 190982	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	190982	5	73	67	0	[meta1: [unidad_medida:uartido], meta:35.0, meta_modificada:35.0]	[loc1: [cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MANERO PUEBLO TLANEPANTLA, 75000 TLANEPANTLA, ENTRE CALLE FRANCISCO MANERO Y CALLE NACIONAL, CALLE MIGUEL NEGRET TLANEPANTLA PUEBLA, [lon:97.8857489, lat:18.86557885]]]	15/09/2021	31/12/2021	2,288,994.75	2,288,994.75	2,288,994.75	2,288,994.75	1,534,313.18	[t101: [Ejop_obraServicios, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 239 2021, contratista:CONGASA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.951374957E7], importe_modificado:5.951374957E7]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0%]]	(1959309/proyecto_N OCIO)	1959309/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959339	Proyecto de inversión	3,755,213.50	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3755213.5, modificado:3755213.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TILAPA - 192074	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192074	5	104	96	0	[meta1: [unidad_medida:uartido], meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[loc1: [cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TILAPA, 76500 TILAPA, TILAPA PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO TILAPA TILAPA PUEBLA, [lon:98.5544053, lat:18.5948033]]]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	2,191,871.62	[t101: [Ejop_obraServicios, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 239 2021, contratista:CONGASA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.951374957E7], importe_modificado:5.951374957E7]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0%]]	(1959339/proyecto_P OCESO)	1959339/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959352	Proyecto de inversión	2,528,649.45	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2528649.45, modificado:2528649.45]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TETELES DE ÁVILA CASTILLO - 192347	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192347	5	79	61	0	[meta1: [unidad_medida:uartido], meta:35.0, meta_modificada:35.0]	[loc1: [cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VEGA PUEBLO TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 79000 TETELES DE ÁVILA CASTILLO, TETELES DE ÁVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE CALLE ANGEL VEGA Y CALLE ENRIQUE LEON, CALLE MARIANO CASTAÑEDA TETELES DE ÁVILA CASTILLO TETELES, [lon:97.4575799, lat:18.89564763]]]	15/09/2021	31/12/2021	2,316,066.90	2,316,066.90	2,316,066.90	2,316,066.90	1,931,136.58	[t101: [Ejop_obraServicios, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8], importe_modificado:1.369788138E8]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0%]]	(1959352/proyecto_P OCESO)	1959352/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959355	Proyecto de inversión	2,364,492.00	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2364492.0, modificado:2364492.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN OHGNAUTLA - 192368	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192368	5	83	77	0	[meta1: [unidad_medida:uartido], meta:40.0, meta_modificada:40.0]	[loc1: [cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO OHGNAUTLA, 79500 OHGNAUTLA, 79500 OHGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO MANERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE UNA CALLE A SUR DEL PARQUE, [lon:97.3803932, lat:19.81307023]]]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[t101: [Ejop_obraServicios, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8], importe_modificado:1.369788138E8]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0%]]	(1959355/proyecto_P OCESO)	1959355/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959357	Proyecto de inversión	3,004,170.80	[f1]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3004170.8, modificado:3004170.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSÉ MIAHUATLAN - 192409	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192409	5	83	77	0	[meta1: [unidad_medida:uartido], meta:40.0, meta_modificada:40.0]	[loc1: [cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO SAN JOSÉ MIAHUATLAN, 79970 SAN JOSÉ MIAHUATLAN, SAN JOSÉ MIAHUATLAN PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZAMAGOSA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS A UNA CALLE CLINICA IMMS, [lon:97.28030794, lat:18.29011123]]]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[t101: [Ejop_obraServicios, numero_contrato:DABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788138E8], importe_modificado:1.369788138E8]	[meta1: [unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0%]]	(1959357/proyecto_P OCESO)	1959357/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2021	4	PUE210301959364	Proyecto de inversión	3,755,213.50	[f]1: [c]ic0_recurs0201_ramo33_modalidad1_prog_pnec3; tipo_recurs0FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES); monto:3755213.5, modificado:3755213.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	DE CUARTOS DORMITORIO EN TEHUITZINGO - 192517	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192517	5	104	96	0	[meta1: [unidad_medida: uarte0], meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[ge01: [c]ve_municipio157, localidat1, direccinCALLE 5 DE MAYO (RISBLO) TEHUITZINGO, 74800 TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE CENTENARIO, CALLE LAS PALMAS, TEHUITZINGO TEHUITZINGO PUEBLA, lon:-88.27400186, lat:18.31297462]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	2,191,871.62	[t]ot0: [f]is0_obraServicios, numero_contrato:DABS/GE5AL/182/58/239/2021, contratacionCONCURSA A DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.951375211E7, importe_modificado:5.951374975E7]	[meta1: [unidad_medida:Cuadr0], avance:50.0]	[meta1: [unidad_medida:Cuadr0], avance:50.0]	1959364/proyecto_N (OCES0)	1959364/proyecto_FI (N, OCES0)	1959364/proyecto_PR (OCES0)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959374	Proyecto de inversión	2,955,615.00	[f]1: [c]ic0_recurs0201_ramo33_modalidad1_prog_pnec3; tipo_recurs0FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES); monto:2955615.0, modificado:2959986.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TEHUITZINGO - 192636	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192636	5	104	96	0	[meta1: [unidad_medida: uarte0], meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[ge01: [c]ve_municipio157, localidat1, direccinCALLE HIDALGO PUELO TEHUITZINGO, 74800 TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAS PALMAS, TEHUITZINGO TEHUITZINGO PUEBLA, lon:-88.27400186, lat:18.31212125]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	2,191,871.62	[t]ot0: [f]is0_obraServicios, numero_contrato:DABS/GE5AL/182/58/239/2021, contratacionCONCURSA A DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.951375211E7, importe_modificado:5.951374975E7]	[meta1: [unidad_medida:Cuadr0], avance:50.0]	[meta1: [unidad_medida:Cuadr0], avance:50.0]	1959374/proyecto_N (OCES0)	1959374/proyecto_FI (N, OCES0)	1959374/proyecto_PR (OCES0)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959420	Proyecto de inversión	2,253,128.10	[f]1: [c]ic0_recurs0201_ramo33_modalidad1_prog_pnec3; tipo_recurs0FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES); monto:2253128.1, modificado:2253128.1]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JONOTLA - 194093	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	194093	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida: uarte0], meta:30.0, meta_modificada:30.0]	[ge01: [c]ve_municipio88, localidat1, direccinCALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUELO JONOTLA, 7350 JONOTLA, JONOTLA PUEBLA ENTRE CALLE CUARENTENO Y CALLE NIÑO HERDES, CALLE JUAN C. JONILLA JONOTLA JONOTLA PUEBLA, lon: -97.37568908, lat:20.03105329]	15/09/2021	31/12/2021	1,985,200.20	1,985,200.20	1,985,200.20	1,985,200.20	1,655,259.93	[t]ot0: [f]is0_obraServicios, numero_contrato:DABS/GE5AL/182/58/240/2021, contratacionCONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVI, S.A DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.369788523E8, importe_modificado:1.369788523E8]	[meta1: [unidad_medida:Cuadr0], avance:30.0]	[meta1: [unidad_medida:Cuadr0], avance:30.0]	1959420/proyecto_P (OCES0)	1959420/proyecto_FI (N, OCES0)	1959420/proyecto_PR (OCES0)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959515	Proyecto de inversión	1,905,416.00	[f]1: [c]ic0_recurs0201_ramo33_modalidad1_prog_pnec3; tipo_recurs0FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES); monto:1905416.0, modificado:1905416.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN AHUACATLAN - 196112	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	196112	5	212	188	0	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadr0], meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[ge01: [c]ve_municipio6, localidat1, direccinCALLE IGNACIO COMMONFORT PUELO AHUACATLAN, 73130 AHUACATLAN, AHUACATLAN PUEBLA ENTRE CALLE GUSTAVO GALINDO PEREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUAYADO GALINDO PEREZ CENTRO DE POBLACION, lon:-97.85769516, lat:20.0569626]	15/09/2021	31/12/2021	1,876,376.00	1,876,376.00	1,876,376.00	1,876,376.00	1,542,568.71	[t]ot0: [f]is0_obraServicios, numero_contrato:DABS/GE5AL/178/58/238/2021, contratacionBFFSA ARRENDAMIENTOS S.A DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.9537786E7, importe_modificado:2.9537786E7]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadr0], avance:100.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadr0], avance:100.0]	1959515/proyecto_N (OCES0)	1959515/proyecto_FI (N, OCES0)	1959515/proyecto_PR (OCES0)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959539	Proyecto de inversión	574,624.80	[f]1: [c]ic0_recurs0201_ramo33_modalidad1_prog_pnec3; tipo_recurs0FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES); monto:574624.8, modificado:574624.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TLANEPANTLA - 196543	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	196543	5	63	57	0	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadr0], meta:30.0, meta_modificada:30.0]	[ge01: [c]ve_municipio182, localidat1, direccinCALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD TLANEPANTLA, 74600 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETTE Y CALLE NACIONAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A DOS CALLES DE PARROQUIA DE SANTA ISABEL TLANEPANTLA, lon:-97.8889354, lat:18.86293147]	15/09/2021	31/12/2021	562,912.80	562,912.80	562,912.80	562,912.80	462,770.61	[t]ot0: [f]is0_obraServicios, numero_contrato:DABS/GE5AL/178/58/239/2021, contratacionBFFSA ARRENDAMIENTOS S.A DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.9537786E7, importe_modificado:2.9537786E7]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadr0], avance:30.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadr0], avance:30.0]	1959539/proyecto_N (OCES0)	1959539/proyecto_FI (N, OCES0)	1959539/proyecto_PR (OCES0)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959565	Proyecto de inversión	938,674.10	[f]1: [c]ic0_recurs0201_ramo33_modalidad1_prog_pnec3; tipo_recurs0FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES); monto:938674.1, modificado:938674.1]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN YAONAHUAC - 197598	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	197598	5	150	130	0	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadr0], meta:70.0, meta_modificada:70.0]	[ge01: [c]ve_municipio204, localidat1, direccinCALLE RELICARIO PUELO YAONAHUAC CENTRO, 7910 YAONAHUAC, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE YAONAHUAC YAONAHUAC PUEBLA, lon:-97.46295713, lat:19.87454797]	15/09/2021	31/12/2021	924,819.00	924,819.00	924,819.00	924,819.00	751,137.99	[t]ot0: [f]is0_obraServicios, numero_contrato:DABS/GE5AL/178/58/238/2021, contratacionBFFSA ARRENDAMIENTOS S.A DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.9537786E7, importe_modificado:2.9537786E7]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadr0], avance:70.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadr0], avance:70.0]	1959565/proyecto_FI (N, OCES0)	1959565/proyecto_FI (N, OCES0)	1959565/proyecto_PR (OCES0)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959862	Proyecto de inversión	1,785,368.40	[f]1: [c]ic0_recurs0201_ramo33_modalidad1_prog_pnec3; tipo_recurs0FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES); monto:1785368.4, modificado:1785368.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CUETZALAN DEL PROGRESO LOCALIDAD TZNACAPAN - 205586	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205586	5	83	77	0	[meta1: [unidad_medida:0 lla0], meta:40.0, meta_modificada:40.0]	[ge01: [c]ve_municipio43, localidat27, direccinCOCINA TZNACAPAN, 73566 TZNACAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE TZNACAPAN, lon:-97.5892213, lat:20.0352191]	18/10/2021	31/12/2021	1,758,096.00	1,758,096.00	1,758,096.00	1,758,096.00	1,758,096.00	[t]ot0: [f]is0_obraAdquisiciones, numero_contrato:DABS/GE5AL/186/58/60/2021, contratacionINFRAESTRUCTURA FOS A DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.4611688E7, importe_modificado:4.4611688E7]	[meta1: [unidad_medida:0la0] o collector0], avance:40.0]	[meta1: [unidad_medida:0la0] o collector0], avance:40.0]	1959862/proyecto_N (OCES0)	1959862/proyecto_PR (OCES0)	1959862/proyecto_FI (N, OCES0)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	4	FUE210302005561	Proyecto de Inversión	1,238,788.85	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto1228788.85_modificado12110120.03]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210169	N	0	0	59	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio180_localidad1_direccion:Reforma Nueva 1 Las Olas, 74100 Santa Rita Tehuacan, Pue., México, lon: -98.5238282, lat:19.3424018]]	08/09/2021	06/11/2021	1,210,120.03	1,210,120.03	1,210,120.03	971,302.16	971,302.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005574	Proyecto de Inversión	392,104.91	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto392104.91_modificado188861.64]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210175	N	0	0	24	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio94_localidad32_direccion:Cd de Libres, Pue., México, lon: 97.684547, lat:19.4682033]]	08/09/2021	07/10/2021	386,861.64	386,861.64	386,861.64	339,128.25	339,128.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005575	Proyecto de Inversión	511,229.20	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto511229.2_modificado500399.86]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Ixtac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210178	N	0	0	22	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio85_localidad41_direccion:Ixtac de Matamoros, Pue., México, lon: 98.4677854, lat:18.5951240]]	08/09/2021	06/11/2021	500,399.86	500,399.86	500,399.86	150,119.96	150,119.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005578	Proyecto de Inversión	573,613.61	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto573613.61_modificado166633.91]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Quimistán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210184	N	0	0	44	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio116_localidad11_direccion:7580 Quimistán, Pue., México, lon: 97.338256, lat:19.2537792]]	08/09/2021	06/11/2021	566,633.91	566,633.91	566,633.91	169,990.17	169,990.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005587	Proyecto de Inversión	271,015.85	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto271015.85_modificado263348.04]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210207	N	0	0	25	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio96_localidad7_direccion:Guadalupe Santa Ana, Pue., México, lon: 98.1203076, lat:18.0888399]]	08/09/2021	07/10/2021	265,328.04	265,328.04	265,328.04	232,336.49	232,336.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005620	Proyecto de Inversión	179,914.94	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto179914.94_modificado172182.45]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Jolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210244	N	0	0	32	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio87_localidad5_direccion:Jolapan, Pue., México, lon: 98.848485, lat:18.3259234]]	29/09/2021	28/10/2021	172,182.45	172,182.45	172,182.45	51,654.74	51,654.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005636	Proyecto de Inversión	638,736.03	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto638736.03_modificado609839.09]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Patlactingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210254	N	0	0	81	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio112_localidad13_direccion:Patlatcingo, Pue., México, lon: 97.9179236, lat:18.0811537]]	29/09/2021	27/11/2021	609,839.09	609,839.09	609,839.09	182,951.73	182,951.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005734	Proyecto de Inversión	900,514.83	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto900514.83_modificado882540.38]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Chilchotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210270	N	0	0	49	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio58_localidad12_direccion:75070 Chilchotla, Pue., México, lon: 97.1847478, lat:19.2513176]]	27/09/2021	25/11/2021	882,540.38	882,540.38	882,540.38	264,762.11	264,762.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.52]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005762	Proyecto de Inversión	724,557.39	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto724557.39_modificado695611.40]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Camocmuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210273	N	0	0	63	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio28_localidad3_direccion:Camocmuata, Pue., México, lon: 97.756209, lat:20.0274877]]	27/09/2021	25/11/2021	695,615.44	695,615.44	695,615.44	208,684.63	208,684.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005779	Proyecto de Inversión	745,587.03	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto745587.03_modificado716973.32]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210275	N	0	0	561	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio14_localidad1_direccion:Plaza Puebla, 2270 Puebla, Pue., México, lon: 98.1750021, lat:19.0511381]]	29/09/2021	27/11/2021	716,973.32	716,973.32	716,973.32	215,092.00	215,092.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005803	Proyecto de Inversión	507,141.40	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto507141.4_modificado481255.41]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Eloacohtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210284	N	0	0	81	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio81_localidad7_direccion:Eloacohtlan, Pue., México, lon: 96.9546999, lat:18.4984254]]	27/09/2021	25/11/2021	481,255.41	481,255.41	481,255.41	144,376.62	144,376.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005832	Proyecto de Inversión	6,393,573.25	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc8_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:6393573.25, modificado:6393573.25]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BeneMérita Universidad Autónoma de Puebla	210331	N	0	0	26784	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:37926.69, meta_modificada:37926.69]] [goal: [cve_municipio114_localidad1_direccion:108-A, Cd Universitario, Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., México, lon: 98.20380032, lat:19.00095928]]	02/08/2021	18/12/2021	6,393,573.25	6,393,573.25	3,894,099.20	3,894,099.20	3,894,099.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.69]]	D005832/proyecto_IN (C) 2005832/proyecto_PR (C) 2005832/proyecto_FI (N)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005844	Proyecto de Inversión	621,506.46	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto621506.46_modificado603862.82]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210293	N	0	0	95	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio115_localidad1_direccion:Amozoc, Pue., México, lon: 98.0431984, lat:19.043829]]	29/09/2021	27/11/2021	603,382.82	603,382.82	603,382.82	280,636.48	280,636.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005854	Proyecto de Inversión	923,672.40	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto923672.4_modificado897001.41]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Hueytlamaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210294	N	0	0	63	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio76_localidad51_direccion:Hueytlamaco, Pue., México, lon: 97.285663, lat:19.9461027]]	27/09/2021	25/11/2021	897,003.41	897,003.41	897,003.41	472,929.41	472,929.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005922	Proyecto de Inversión	1,675,240.34	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto1675240.34_modificado1599123.89]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210304	N	0	0	189	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio114_localidad1_direccion:Puebla, 22270 Puebla, Pue., México, lon: 98.1750021, lat:19.0511381]]	29/09/2021	27/12/2021	1,599,123.89	1,599,123.89	1,599,123.89	1,009,803.99	1,009,803.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92]]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210302005936	Proyecto de Inversión	462,005.26	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDEICOMISSO_monto462005.26_modificado443441.83]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210306	N	0	0	57	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio53_localidad20_direccion:Chignahuapan, Pue., México, lon: 98.0131804, lat:19.838198]]	27/09/2021	26/10/2021	443,341.83	443,341.83	443,341.83	133,002.55	133,002.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.79]]		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	4	PU210302005967	Proyecto de inversión	671,956.18	[f]t: [c]iclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:671956.18, modificado:638128.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESCOPONBA CABOS DE URMED CLAVE 21EVI079X UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210318	N	0	0	63	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (cve_municipio:145, localidat:18, direccion:San Sebastian Tlacotepec, Pue., México, lon: -96.84948683, lat:18.40415471)]	27/09/2021	25/11/2021	638,128.52	638,128.52	638,128.52	191,438.55	191,438.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.6)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PU210302006003	Proyecto de inversión	2,571,192.18	[f]t: [c]iclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:2571192.18, modificado:2119720.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLONDE CLAVE 21D9197ZA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANCOMILA DE SESMA, PUEBLA	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210323	N	0	0	484	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (cve_municipio:145, localidat:1, direccion:Chancomila de Sesma, Pue., México, lon: -97.44448, lat:18.98544)]	27/08/2021	21/12/2021	2,519,720.03	2,519,720.03	2,519,720.03	755,916.01	755,916.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.22)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PU210302006146	Proyecto de inversión	202,276.59	[f]t: [c]iclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:202276.59, modificado:191485.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO GENERAL HECTOR AZAR CLAVE 21E9H37AL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210277	N	0	0	25	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (cve_municipio:10, localidat:1, direccion:Ajalpan, Pue., México, lon: 97.2591254, lat:18.3761923)]	27/09/2021	26/10/2021	191,485.54	191,485.54	191,485.54	57,445.66	57,445.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PU210302006188	Proyecto de inversión	443,034.55	[f]t: [c]iclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:443034.55, modificado:424241.241	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO GENERAL LUIS DONALDO COLUCCI ZEPHERINO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OTOLE, MUNICIPIO DE MATCAMPAMITLÁN, PUEBLA	Puebla	Matcampamitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210301	N	0	0	10	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (cve_municipio:83, localidat:1, direccion:Matcampamitlan, Pue., México, lon: 97.8149036, lat:19.6223344)]	27/09/2021	26/10/2021	425,241.24	425,241.24	425,241.24	127,572.37	127,572.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PU210302006217	Proyecto de inversión	1,449,214.82	[f]t: [c]iclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:1449214.82, modificado:1375790.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO GENERAL LUIS DONALDO COLUCCI DE MURIBETA CLAVE 21E9H37AL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEOPLACID DE HIDALGO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210280	N	0	0	85	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (cve_municipio:122, localidat:1, direccion:San Felipe Teopitlan, Pue., México, lon: 98.5034561, lat:19.23699181)]	27/09/2021	25/11/2021	1,375,750.49	1,375,750.49	1,375,750.49	412,725.15	412,725.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PU210402010515	Proyecto de inversión	5,998,238.91	[f]t: [c]iclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5998238.91, modificado:5794950.231	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VEREDA ENTRE CALLEDOS SUR Y CALLE CINCO SUR EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS PUEBLA - 305748	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viaductos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	305748	5	3365	2810	0	[meta: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:232.52, meta_modificada: 232.52)]	[geot: (cve_municipio:203, localidat:1, direccion:CALLE VEREDA PUEBLO XOCHITLÁN, 75660 XOCHITLÁN, NICHILMÁN TODOS SANTOS PUEBLA ENTRE CALLE 1 SUR Y CALLE 5 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CALLE 5 SUR Y CALLE 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN MUNICIPIO DE XOCH, lon: -97.77031781, lat:18.70032068)]	11/11/2021	31/12/2021	5,794,950.23	5,794,950.23	239,791.04	239,791.04	239,791.04	[etot: (tipo_obra:Obras nuevas, contrato:OPF191052A/51-20210616, contra:INFRACCIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S. DE CV., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5794950.23, importe_modificado:5794950.231)]	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0)]	D010515/proyecto_M (CID)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PU210402011094	Proyecto de inversión	170,821.60	[f]t: [c]iclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS LOC. 131349	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313749	5	42	38	0	[meta: (unidad_medida: Alambres, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)]	[geot: (cve_municipio:138, localidat:1, direccion:COLONIA SAN NICOLAS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN LAS ACCIONES DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon: -98.48294618, lat:19.06824495)]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	[etot: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/58/107/2021, contra:INFRACCIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE CV., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874237, importe_modificado:5.831849424E7)]	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:20.0)]	D011094/proyecto_P (CDS)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PU210402011173	Proyecto de inversión	97,648.80	[f]t: [c]iclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97648.8, modificado:97648.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CHIMAHUAPAN LOCALIDAD IXTLAHUACA BARRIO ASENTAMIENTO IXTLAHUACA - 314863	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	314863	5	42	38	0	[meta: (unidad_medida: Alambres, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)]	[geot: (cve_municipio:53, localidat:92, direccion:COLONIA IXTLAHUACA, 71800 IXTLAHUACA BARRIO, ASENTAMIENTO CHIMAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA BARRIO, lon: -98.00990013, lat:19.85270706)]	30/11/2021	31/12/2021	97,648.80	97,648.80	97,648.80	-	-	[etot: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/58/107/2021, contra:INFRACCIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE CV., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.3049815467, importe_modificado:3.389389888E7)]	[meta: (unidad_medida: Estufas, avance:20.0)]	D011173/proyecto_M (CID), D011173/proyecto_FI N, D011173/proyecto_PR (CDS)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PU210402011180	Proyecto de inversión	42,705.40	[f]t: [c]iclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TEREZA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ZAPOTITLÁN SALINAS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS ZAPOTITLÁN SALINAS - 315060	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315060	5	11	9	0	[meta: (unidad_medida: Alambres, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)]	[geot: (cve_municipio:164, localidat:19, direccion:COLONIA SAN NICOLAS ZAPOTITLAN, 75215 SAN NICOLAS ZAPOTITLAN, TEREZA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN SAN NICOLAS ZAPOTITLAN, lon: -97.6686242, lat:18.92511092)]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	-	[etot: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/58/107/2021, contra:INFRACCIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE CV., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874237, importe_modificado:5.831849424E7)]	[meta: (unidad_medida: Calentadores, avance:1.0)]	D011180/proyecto_M (CID), D011180/proyecto_PR (CDS)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PU210402011210	Proyecto de inversión	170,821.60	[f]t: [c]iclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ - 315564	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315564	5	42	38	0	[meta: (unidad_medida: Alambres, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)]	[geot: (cve_municipio:177, localidat:1, direccion:COLONIA TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, 75080 TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ, lon: -97.64076558, lat:18.67488742)]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	[etot: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/58/107/2021, contra:INFRACCIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE CV., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874237, importe_modificado:5.831849424E7)]	[meta: (unidad_medida: Calentadores, avance:20.0)]	D011210/proyecto_P (CID), D011210/proyecto_FI N, D011210/proyecto_PR (CDS)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PU210402011240	Proyecto de inversión	170,821.60	[f]t: [c]iclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN ZAPOTITLÁN SALINAS ASENTAMIENTO ZAPOTITLÁN SALINAS - 315965	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315965	5	42	38	0	[meta: (unidad_medida: Alambres, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)]	[geot: (cve_municipio:209, localidat:1, direccion:COLONIA ZAPOTITLAN SALINAS, 75870 ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN CABECERA MUNICIPAL, lon: -97.47331176, lat:18.32864903)]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	[etot: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/58/107/2021, contra:INFRACCIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE CV., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874237, importe_modificado:5.831849424E7)]	[meta: (unidad_medida: Calentadores, avance:20.0)]	D011240/proyecto_M (CID), D011240/proyecto_PR (CDS)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2021	4	PUE210402011257	Proyecto de inversión	24,412.30	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFIAS ECOLOGICAS EN CUAUTLANCINGO LOCALIDAD SAN LORENZO ALMECATA. ASENTAMIENTO SAN LORENZO ALMECATA. 316354	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	316354	5	10	10	0	[meta1: [cve_municipio41, localidad27, direccion COLONIA SAN LORENZO ALMECATA, 72725 SAN LORENZO ALMECATA, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATA. lon: -98.23715819, lat:19.14566308]]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.30	24,412.20	24,412.20	-	-	[etctot1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL-080/SA/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVEVA TREJO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Etufia(s), avance:5.0]]	(2011257/proyecto_P OCESO)	2011257/proyecto_INI CIO,	2011257/proyecto_FINI N]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011258	Proyecto de inversión	24,412.30	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFIAS ECOLOGICAS EN CUAUTLANCINGO LOCALIDAD SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO 316369	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	316369	5	10	10	0	[meta1: [cve_municipio41, localidad27, direccion COLONIA SAN JACINTO 22710 SAN JACINTO, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO lon: -98.29747166, lat:19.15684121]]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[etctot1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL-080/SA/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVEVA TREJO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Etufia(s), avance:5.0]]	(2011258/proyecto_INI CIO)	2011258/proyecto_FINI N,	2011258/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011278	Proyecto de inversión	48,824.40	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFIAS ECOLOGICAS EN HUAUCHINANGO LOCALIDAD CUACUILA ASENTAMIENTO CUACUILA - 317118	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	317118	5	21	19	0	[meta1: [cve_municipio71, localidad9, direccion COLONIA CUACUILA 71173 CUACUILA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA lon: -98.03181447, lat:20.17062323]]	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	-	[etctot1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL-080/SA/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVEVA TREJO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Etufia(s), avance:10.0]]	(2011278/proyecto_INI CIO)	2011278/proyecto_FINI N,	2011278/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011310	Proyecto de inversión	48,824.40	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFIAS ECOLOGICAS EN HUJOTZINGO LOCALIDAD SANTA MARIA NEPOPUALCO ASENTAMIENTO SANTA MARIA NEPOPUALCO - 317920	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	317920	5	21	19	0	[meta1: [cve_municipio74, localidad13, direccion COLONIA SANTA MARIA NEPOPUALCO, 74160 SANTA MARIA NEPOPUALCO, HUJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE HUJOTZINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NEPOPUALCO, lon:-98.49831548, lat:19.15032902]]	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	-	[etctot1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL-080/SA/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVEVA TREJO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Etufia(s), avance:10.0]]	(D011310/proyecto_INI CIO)	2011310/proyecto_FINI N,	2011310/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011323	Proyecto de inversión	48,824.40	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFIAS ECOLOGICAS EN NICOLAS BRAVO LOCALIDAD NICOLAS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLAS BRAVO - 318098	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318098	5	21	19	0	[meta1: [cve_municipio103, localidad1, direccion COLONIA NICOLAS BRAVO, 75830 NICOLAS BRAVO, NICOLAS BRAVO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, lon: -97.80789706, lat:18.61327036]]	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	-	[etctot1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL-080/SA/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVEVA TREJO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Etufia(s), avance:10.0]]	(2011323/proyecto_P OCESO)	2011323/proyecto_INI CIO,	2011323/proyecto_FINI N,	2011323/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402011331	Proyecto de inversión	34,177.08	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34177.08, modificado:34177.08]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFIAS ECOLOGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO OTTO - 318181	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318181	5	15	13	0	[meta1: [cve_municipio114, localidad1, direccion COLONIA PUEBLA 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA lon: -98.20532768, lat:19.02779427]]	30/11/2021	31/12/2021	34,177.08	34,177.08	34,177.08	-	-	[etctot1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL-080/SA/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVEVA TREJO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Etufia(s), avance:7.0]]	(D011331/proyecto_INI CIO)	2011331/proyecto_FINI N,	2011331/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011347	Proyecto de inversión	122,061.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122061.0, modificado:122061.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO ESTUFIAS ECOLOGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANOA ASENTAMIENTO SANTA MIGUEL CANOA - 318615	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318615	5	52	48	0	[meta1: [cve_municipio114, localidad211, direccion COLONIA SAN MIGUEL CANOA, 72041 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, lon:-98.09709886, lat:19.15163023]]	30/11/2021	31/12/2021	122,061.00	122,061.00	122,061.00	-	-	[etctot1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL-080/SA/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVEVA TREJO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Etufia(s), avance:25.0]]	(D011347/proyecto_INI CIO)	2011347/proyecto_FINI N,	2011347/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011357	Proyecto de inversión	146,473.20	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146473.2, modificado:146473.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFIAS ECOLOGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SANTA MARIA XONACATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARIA XONACATEPEC - 318701	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318701	5	62	58	0	[meta1: [cve_municipio114, localidad218, direccion COLONIA SANTA MARIA XONACATEPEC, 72229 SANTA MARIA XONACATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XONACATEPEC, lon: -98.10056366, lat:19.08611386]]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[etctot1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DBAS/GE/SAL-080/SA/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVEVA TREJO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Etufia(s), avance:30.0]]	(D011357/proyecto_FINI N,	2011357/proyecto_PR OCESO,	2011357/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2021	4	PUE21040201364	Proyecto de inversión	255,362.40	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:253362.4, modificado:253362.40	EQUIPAMIENTO DE SEIS ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS - 318761	0003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318761	5	14	10	0	[meta1: [unidad_medida] eaaa, meta:6.0, meta_modificada:6.0]	[geol: [cve_municipio]138, localidad:1, direccion:COLOMIA SAN NICOLAS LOS RANCHOS, 74100 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.4812164, lat:19.06488744]	30/11/2021	31/12/2021	255,362.40	255,362.40	255,362.40	-	[etno1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:0485/GESAL-113/58/132/2021, contratista:CIROCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753667, importe_modificado:6.54301667]	[meta1: [unidad_medida:Pezas, avance:6.0]			2011364/proyecto_INICIO, 2011364/proyecto_FI N, 2011364/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUE21040201396	Proyecto de inversión	297,922.80	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:297922.8, modificado:297922.80	EQUIPAMIENTO DE SIETE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SANTO MARIATLAN LOCALIDAD SANTO MARIATLAN ASENTAMIENTO SANTO MARIATLAN - 319880	0003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	319880	5	16	12	0	[meta1: [unidad_medida] eaaa, meta:7.0, meta_modificada:7.0]	[geol: [cve_municipio]149, localidad:1, direccion:COLOMIA SANTO MARIATLAN, 75820 SANTO MARIATLAN, SANTO MARIATLAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.4403336, lat:18.53050817]	30/11/2021	31/12/2021	297,922.80	297,922.80	297,922.80	-	[etno1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:0485/GESAL-113/58/132/2021, contratista:CIROCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753667, importe_modificado:6.54301667]	[meta1: [unidad_medida:Pezas, avance:7.0]			2011396/proyecto_INICIO, 2011396/proyecto_FI N, 2011396/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUE21040201406	Proyecto de inversión	42,560.40	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:42560.4, modificado:42560.40	EQUIPAMIENTO DE UNA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN TETULAN LOCALIDAD ATOLUCA ASENTAMIENTO ATOLUCA - 320222	0003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320222	5	3	1	0	[meta1: [unidad_medida] eaaa, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geol: [cve_municipio]174, localidad:4, direccion:COLOMIA ATOLUCA, 73967 ATOLUCA, TETULAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN ATOLUCA, lon:-97.8537789, lat:19.85224096]	30/11/2021	31/12/2021	42,560.40	42,560.40	42,560.40	-	[etno1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:0485/GESAL-113/58/099/2021, contratista:CIROCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753667, importe_modificado:6.54301667]	[meta1: [unidad_medida:Pezas, avance:1.0]			2011406/proyecto_P, 2011406/proyecto_FI N, 2011406/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUE21040201409	Proyecto de inversión	14,647.32	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:14647.32, modificado:14647.320	EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN MARTIN TEXMELUCAN LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA TICALTINGO ASENTAMIENTO SAN BUENAVENTURA TICALTINGO - 320391	0003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320391	5	6	6	0	[meta1: [unidad_medida] estufa, meta:3.0, meta_modificada:3.0]	[geol: [cve_municipio]132, localidad:4, direccion:COLOMIA SAN BUENAVENTURA TICALTINGO, 74120 SAN BUENAVENTURA TICALTINGO, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TICALTINGO, lon:-98.4812464, lat:19.24606189]	30/11/2021	31/12/2021	14,647.32	14,647.32	14,647.32	-	[etno1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:0485/GESAL-080/58/099/2021, contratista:IESUS CLEMENTE OLIVERA TRELLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244915467, importe_modificado:3.38938984867]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:3.0]			2011409/proyecto_INICIO, 2011409/proyecto_FI N, 2011409/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUE21040201430	Proyecto de inversión	85,120.80	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:85120.8, modificado:85120.80	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN TETULAN LOCALIDAD OCOTLAN DE BETANCOURT ASENTAMIENTO OCOTLAN DE BETANCOURT - 320625	0003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320625	5	5	3	0	[meta1: [unidad_medida] eaaa, meta:2.0, meta_modificada:2.0]	[geol: [cve_municipio]186, localidad:24, direccion:COLOMIA OCOTLAN DE BETANCOURT, 73907 OCOTLAN DE BETANCOURT, ATLATZALTEPEC PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN OCOTLAN DE BETANCOURT, lon:-97.44071146, lat:19.78755231]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	[etno1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:0485/GESAL-113/58/132/2021, contratista:CIROCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753667, importe_modificado:6.54301667]	[meta1: [unidad_medida:Pezas, avance:2.0]			2011430/proyecto_INICIO, 2011430/proyecto_FI N, 2011430/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUE21040201501	Proyecto de inversión	14,647.32	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:14647.32, modificado:14647.320	EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COPAN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COPAN - 324038	0003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	324038	5	6	6	0	[meta1: [unidad_medida] estufa, meta:3.0, meta_modificada:3.0]	[geol: [cve_municipio]140, localidad:7, direccion:COLOMIA SAN FRANCISCO COPAN, 72700 SAN FRANCISCO COPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COPAN, lon:98.3895863, lat:19.08676653]	30/11/2021	31/12/2021	14,647.32	14,647.32	14,647.32	-	[etno1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:0485/GESAL-080/58/099/2021, contratista:IESUS CLEMENTE OLIVERA TRELLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244915467, importe_modificado:3.38938984867]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:3.0]			2011501/proyecto_P ROCESO, 2011501/proyecto_INICIO, 2011501/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUE21040201508	Proyecto de inversión	24,412.20	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:24412.2, modificado:24412.20	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC ASENTAMIENTO SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 324097	0003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	324097	5	10	10	0	[meta1: [unidad_medida] estufa, meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[geol: [cve_municipio]140, localidad:20, direccion:COLOMIA SANTA MARIA ACUEXCOMAC, 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, lon:98.3895863, lat:19.08676653]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	[etno1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:0485/GESAL-080/58/099/2021, contratista:IESUS CLEMENTE OLIVERA TRELLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244915467, importe_modificado:3.38938984867]	[meta1: [unidad_medida:Pezas, avance:5.0]			2011508/proyecto_P ROCESO, 2011508/proyecto_INICIO, 2011508/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUE21040201640	Proyecto de inversión	2,696,736.80	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2696736.8, modificado:2697384.541	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON IMPERMEADO DE CALLE SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE TRESCIENTOS CUARENTA METROS HACIA EL CAMINO AHUALTLA EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCION MUNICIPIO DE COYOAMEPAN PUEBLA - 328432	0003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	328432	5	247	217	0	[meta1: [unidad_medida] Metro, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0]	[geol: [cve_municipio]36, localidad:1, direccion:INTERIOR EN CIUDAD SEGUINDA SECCION, 75900 SANTA MARIA COYOAMEPAN, COYOAMEPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DEL CAMINO AHUALTLA, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE 340 METROS HACIA EL CAMINO, lon:-96.9646378, lat:18.2751531]	01/11/2021	31/12/2021	2,667,384.54	2,667,384.54	110,374.53	110,374.53	110,374.53	-	[etno1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/AD0808/RS/2021/071, contratista:SERBES RACES, CONSULTORIA, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2667384.54, importe_modificado:2667384.541]	[meta1: [unidad_medida:metros Cuadrados, avance:0.0]			2011640/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	4	FUE21040201701	Proyecto de inversión	48,824.40	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prm_prc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE DEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZACATLAN LOCALIDAD ATZINGO LA CUMBRE - 129763	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	239763	5	21	19	0	[meta1: [unidad_medida: estudios], meta:110.0, meta_modificada: 10.0]	[geo1: [cve_municipio:208, localidad:4, direccion:COLOMIA ATZINGO (LA CUMBRE), 7313 ATZINGO (LA CUMBRE), ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y S RESERVA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO LA CUMBRE, lat:19.9761782, lon:99.97549917]	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	-	-	[ciclo: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DMS/IGESAL/08034009/2021,contrato:IGESAL CLEMENTE OLIVERA TREGO, CONVOCATORIA BIENIO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.4024491547, importe_modificado:3.3893848487]	[meta1: [unidad_medida:Etufas], avance:10.0]	2011701/proyecto_IN COCISA 2011701/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402055395	Proyecto de inversión	283,999.66	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prm_prc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283999.66, modificado:283999.66]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO MAGDORE CLAVE 21ETU03AX, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENANQUITO, MUNICIPIO DE ZIHUAHUATLA PUEBLA EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	Puebla	Zihuateutla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210477	N	0	0	41	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geo1: [cve_municipio:213, localidad:16, direccion:Zihuateutla, Pue., México, lon: 97.8871273, lat:20.2551769]	01/11/2021	30/11/2021	282,910.53	282,910.53	282,910.53	84,873.16	84,873.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.53]		En Ejecución	Registrado avances	
2021	4	FUE210402055532	Proyecto de inversión	1,922,927.30	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prm_prc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922927.3, modificado:1900669.61]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210558	N	0	0	154232	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta:513.13, meta_modificada: 513.13]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro de la ciudad de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon: 98.19748057, lat:19.04399071]	23/11/2021	22/12/2021	1,900,669.60	1,900,669.60	78,648.40	78,648.40	78,648.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.0]		En Ejecución	Registrado avances	
2021	4	FUE210402055593	Proyecto de inversión	5,862,443.93	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prm_prc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5862443.93, modificado:5978464.64]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	ATENCIÓN EMERGENTE DEBIDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LUVIA SEVERA) DEL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LOS CAMINOS DE LA REGIÓN 1 XICOTEPEC, 1 CAMINO DE LA REGIÓN 2 HUALAHUANGUO Y CAMINO EN LA CIUDAD DE ZACATLAN, 5 CARRETERAS DE LA REGIÓN 1 XICOTEPEC Y 1 CARRETERA EN LA REGIÓN 3 ZACATLAN, EN LOS MUNICIPIOS DE: PANTEPEC, PAXHUATLA, TLACHOTEPEC, XICOTEPEC, HONEY, HUALAHUANGUO, HEMENEGILLO CALANA, JALAPAN Y ZACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Xicotepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210817	N	0	0	129589	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta:175.0, meta_modificada: 175.0]	[geo1: [cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Por de la Constitución 346, Cd. Xicotepec, 72000 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon: 97.95813024, lat:20.27606595]	26/11/2021	25/12/2021	5,978,464.64	5,978,464.64	5,659,002.22	5,659,002.22	5,659,002.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210402055683	Proyecto de inversión	7,054,471.97	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prm_prc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7054471.97, modificado:6752351.42]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210875	S	47398	41916	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta:435600.0, meta_modificada: 435600.0]	[geo1: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:5 S Sur 116, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon: 98.4386211, lat:18.90848390]	16/12/2021	31/12/2021	6,752,351.42	6,752,351.42	279,407.65	279,407.65	279,407.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.0]		En Ejecución	Registrado avances	
2021	4	FUE210402055815	Proyecto de inversión	1,176,473.02	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prm_prc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176473.02, modificado:1143572.78]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES PORfirio DIAZ ENTRE CALLE ALLENDEY CALLE TURIBURDE DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUESCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHULIUA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San Pedro Chuluba		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210900	S	2524	2293	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta:930.0, meta_modificada: 930.0]	[geo1: [cve_municipio:140, localidad:20, direccion:C. Porfirio Diaz 2425, Santa María Acuescomac, Pue., México, lon: 98.3883673, lat:18.04001515]	17/12/2021	31/12/2021	1,124,572.78	1,124,572.78	46,534.05	46,534.05	46,534.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210402055883	Proyecto de inversión	1,958,125.79	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prm_prc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958125.79, modificado:1859534.52]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	BACHO AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DE CHULIUA DE BUVADAVIA, SAN GREGORIO ZACACHOYAN, SAN JUAN TAUILLA, SANTA MARIA ACUESCOMAC, SANTIAGO MOMOXAN, SAN FRANCISCO COAPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHULIUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San Pedro Chuluba		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210906	S	71173	65645	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta:300.0, meta_modificada: 300.0]	[geo1: [cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Av. Chuluba 172, Santiago Momoxan, 72760 Chuluba, Pue., México, lon: 98.27452808, lat:19.06910963]	17/12/2021	31/12/2021	1,859,534.52	1,859,534.52	76,946.26	76,946.26	76,946.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210402055885	Proyecto de inversión	14,603,856.82	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prm_prc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460385682.7, modificado:1416868406.07]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	(PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CHULIUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABEO TLACALCANANGO MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHULIUA, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 05 HUASTLINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.)	Puebla	San Andrés Chuluba		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210816	S	51932	47804	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta:11281.0, meta_modificada: 31281.0]	[geo1: [cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Tlacalcanang, Pue., México, lon: 98.2771196, lat:19.02738148]	07/12/2021	31/12/2021	14,166,840.67	14,166,840.67	586,214.10	586,214.10	586,214.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210402056003	Proyecto de inversión	358,234.59	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prm_prc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358234.59, modificado:357076.32]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA PABLO NERUDA CLAVE 21D7VD39SA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZIHUAHUATLA MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	Puebla	Xicotepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210478	N	0	0	33	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geo1: [cve_municipio:197, localidad:6, direccion:Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon: 97.864257, lat:20.37864143]	01/11/2021	30/11/2021	357,076.32	357,076.32	357,076.32	107,122.89	107,122.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.53]		En Ejecución	Registrado avances	
2021	4	FUE2104020560613	Proyecto de inversión	295,273.99	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prm_prc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295273.99, modificado:294905.96]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GEBERNA JUAN AVANDE CLAVE 21JPMR62SS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TILAPANALÁ, MUNICIPIO DE TLACIUA, PUEBLA EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	Puebla	Tlaciua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210479	N	0	0	147	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geo1: [cve_municipio:183, localidad:20, direccion:73230 Tilapanalá, Pue., México, lon: 97.927222, lat:20.1724999]	01/11/2021	30/11/2021	294,005.96	294,005.96	294,005.96	88,201.79	88,201.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.98]		En Ejecución	Registrado avances	
2021	4	FUE210402056299	Proyecto de inversión	245,810.29	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prm_prc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245810.29, modificado:244470.74]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 21E9R039T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUASTIUA, PUEBLA EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	Puebla	Huastitua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210507	N	0	0	397	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geo1: [cve_municipio:172, localidad:1, direccion:Huastitua, Pue., México, lon: 97.6251774, lat:20.1047333]	01/11/2021	30/11/2021	244,470.74	244,470.74	244,470.74	73,341.22	73,341.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:1.0]		En Ejecución	Registrado avances	
2021	4	FUE210402056367	Proyecto de inversión	1,070,536.19	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prm_prc12_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070536.19, modificado:1021277.81]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO CLAVE 21E9R0167P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HIEDO DE JALPAN (LA ZONA), MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	Jalpan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210236	N	0	0	90	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geo1: [cve_municipio:86, localidad:12, direccion:Av. Ejido de Jalpan, Puebla, México, lon: 97.9378349, lat:20.4618029]	15/10/2021	12/12/2021	1,022,177.81	1,022,177.81	1,022,177.81	306,653.34	306,653.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.3]		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE200401873451	Proyecto de inversión	1,980,769.23	[FTE: ciclo_recurso2017_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto2980769.23_modificado2780369.64]	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2109R137U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2109R137U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA.	Puebla	Coatzaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-008	N	0	0	92	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:31, localidad:21, direccion:CALE OBREGON 1 PUELO, SAN VICENTE, COATZACO, PUEBLA, lon: -98.180019, lat:18.6132340)]	14/08/2020	12/12/2020	2,780,869.64	2,780,869.64	834,110.89	834,110.89	834,110.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.48)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873468	Proyecto de inversión	1,019,130.77	[FTE: ciclo_recurso2018_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto1019130.77_modificado1593139.02]	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MARÍA MONTESSORI CLAVE 21ETV050U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA KONACATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MARÍA MONTESSORI CLAVE 21ETV050U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA KONACATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-039	N	0	0	184	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:14, localidad:218, direccion:AVENIDA 22 NOVEMBRE S/N CALLE GUADALUPA (KONACATEPEC), HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.117412, lat:19.0795340)]	12/09/2020	10/01/2021	1,939,139.02	1,939,139.02	912,713.00	912,713.00	912,713.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873470	Proyecto de inversión	961,538.46	[FTE: ciclo_recurso2018_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto961538.46_modificado89397.19]	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JUAN DOMINGUEZ MARTINEZ CLAVE 2105S08Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TERCERA SECCIÓN DE XAVACATLÁN DE BRAVO, MUNICIPIO DE XAVACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JUAN DOMINGUEZ MARTINEZ CLAVE 2105S08Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TERCERA SECCIÓN DE XAVACATLÁN DE BRAVO, MUNICIPIO DE XAVACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA.	Puebla	Xavacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-041	N	0	0	117	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:196, localidad:11, direccion:CALE 1 DE MAYO DE 1878 S/N, XAVACATLÁN DE BRAVO, XAVACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA, lon: -97.97583, lat:18.2366677)]	12/09/2020	11/11/2020	893,977.19	893,977.19	843,983.43	843,983.43	843,983.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873472	Proyecto de inversión	730,769.23	[FTE: ciclo_recurso2017_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto730769.23_modificado690477.87]	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MIGUEL F. MARTINEZ CLAVE 21D0M037U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE ATIZHUALCÁN, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MIGUEL F. MARTINEZ CLAVE 21D0M037U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE ATIZHUALCÁN, PUEBLA.	Puebla	Atizhualcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-043	N	0	0	26	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:22, localidad:7, direccion:CALE PAZA CENTRAL 1 S/N, SAN VICENTE (KONACATEPEC, ATIZHUALCÁN, PUEBLA, lon: -98.06389, lat:18.7952788)]	28/10/2020	27/12/2020	690,477.87	690,477.87	503,301.93	503,301.93	503,301.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873507	Proyecto de inversión	1,547,788.46	[FTE: ciclo_recurso2018_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto1547788.46_modificado1477251.96]	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA NARCISO MENONDO CLAVE 21E0S098U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA NARCISO MENONDO CLAVE 21E0S098U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-078	N	0	0	365	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE 22 DE FEBRERO S/N CHOLULA DE BRYADANA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.295982, lat:19.067928)]	28/10/2020	26/01/2021	1,477,251.96	1,477,251.96	595,014.10	595,014.10	595,014.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.88)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873512	Proyecto de inversión	830,865.38	[FTE: ciclo_recurso2018_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto830865.38_modificado776724.13]	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TRES CAMABLAS CLAVE 21D0M027U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TRES CAMABLAS CLAVE 21D0M027U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-083	N	0	0	46	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALE TIEYAC S/N, TEXCALAPA DE JUÁREZ, PETALCINGO, PUEBLA, lon: -97.889722, lat:18.0696948)]	28/10/2020	27/12/2020	776,724.13	776,724.13	591,496.64	591,496.64	591,496.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873528	Proyecto de inversión	823,609.63	[FTE: ciclo_recurso2016_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto823609.63_modificado78711.46]	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO ARNALTEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO ARNALTEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-099	N	0	0	54	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:10, localidad:52, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N AJALTEPEC, AJALPAN, PUEBLA, lon: -97.07474, lat:18.4318888)]	24/10/2020	23/12/2020	769,711.46	769,711.46	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873530	Proyecto de inversión	1,250,000.00	[FTE: ciclo_recurso2018_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto1250000.00_modificado118150.41]	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CRISTÓBAL COLÓN CLAVE 21D0C038U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAXATLÁN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CRISTÓBAL COLÓN CLAVE 21D0C038U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAXATLÁN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-101	N	0	0	68	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:10, localidad:11, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, MAXATLAN (HUIC, AJALPAN, PUEBLA, lon: -97.078611, lat:18.4366677)]	24/10/2020	22/01/2021	1,168,150.40	1,168,150.40	350,445.12	350,445.12	350,445.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.53)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873550	Proyecto de inversión	2,692,307.69	[FTE: ciclo_recurso2018_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto2692307.69_modificado2511587.18]	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21ETV051U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BANCOS CABRÉS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21ETV051U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BANCOS CABRÉS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-122	N	0	0	43	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:156, localidad:2, direccion:AVENIDA NACIONAL S/N, BANCOS CABRES (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.244597, lat:18.29251)]	07/11/2020	07/03/2021	2,515,387.18	2,515,387.18	754,616.15	754,616.15	754,616.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873552	Proyecto de inversión	1,688,653.85	[FTE: ciclo_recurso2018_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto1688653.85_modificado1578035.08]	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR MANUEL VALDERAMA CLAVE 21DPR043Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR MANUEL VALDERAMA CLAVE 21DPR043Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-124	N	0	0	470	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANKELIN S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.387674, lat:18.4697853)]	05/11/2020	03/02/2021	1,578,035.08	1,578,035.08	473,410.52	473,410.52	473,410.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.94)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873558	Proyecto de inversión	1,793,750.00	[FTE: ciclo_recurso2018_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto1793750.00_modificado1729112.72]	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE SECCIÓN SESTA GUANAJUPE, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE SECCIÓN SESTA GUANAJUPE, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-130	N	0	0	60	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:112, localidad:26, direccion:CALE RICARDO FLORES MAGÓN S/N, SECCIÓN SESTA GUANAJUPE, PETALCINGO, PUEBLA, lon: -97.878883, lat:18.0330568)]	01/11/2020	30/01/2021	1,729,112.72	1,729,112.72	1,563,326.28	1,563,326.28	1,563,326.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873559	Proyecto de inversión	288,461.54	[FTE: ciclo_recurso2018_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto288461.54_modificado370054.83]	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CELEBRINO CANO PALACIOS CLAVE 21D0M111U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CELEBRINO CANO PALACIOS CLAVE 21D0M111U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-131	N	0	0	64	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DEPORTIVA S/N MANZANILLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.164435, lat:19.0737140)]	01/11/2020	31/12/2020	270,054.83	270,054.83	145,101.24	145,101.24	145,101.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873564	Proyecto de inversión	480,769.23	[FTE: ciclo_recurso2018_ramo33_modaliad1_prog_pres7_tipo_recursoFIFRECIMISOS_monto480769.23_modificado448626.75]	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ MURDO MACUL CLAVE 21DPR047Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ MURDO MACUL CLAVE 21DPR047Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-136	N	0	0	391	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA LAUREL SIN BOSQUES DE MANZANILLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.14795, lat:19.0636868)]	07/11/2020	06/01/2021	449,605.75	449,605.75	134,881.72	134,881.72	134,881.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE200401873568	Proyecto de inversión	670,192.31	[F]:([ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERALESCOMOS, monto395738.46, modificado670192.31])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSÉ ROMERO FLORES CLAVE 21080885, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANCIANO, PUEBLA.	Puebla	San Pablo Anciano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-140	N	0	0	42	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta1.0, meta_modificada1.0]	[lign1]: [cve_municipio139, localidad1, direccionCERRADA GUERRERO S/N, SAN PABLO ANCIANO, SAN PABLO ANCIANO, PUEBLA, lon:-98.084167, lat:18.125566]	01/11/2020	31/12/2020	650,584.67	650,584.67	599,711.06	599,711.06	599,711.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance1.0]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873569	Proyecto de inversión	228,461.54	[F]:([ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERALESCOMOS, monto228461.54, modificado272731.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN E HERNÁNDEZ Y VALDES CLAVE 21090293, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUXTINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuxtingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-141	N	0	0	30	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta1.0, meta_modificada1.0]	[lign1]: [cve_municipio157, localidad1, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO S/N, SANTA CRUZ TEALAPA, TEHUXTINGO, PUEBLA, lon:-98.360278, lat:18.360833]	15/11/2020	14/01/2021	272,731.28	272,731.28	212,301.76	212,301.76	212,301.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance1.0]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873604	Proyecto de inversión	3,957,788.46	[F]:([ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERALESCOMOS, monto3957788.46, modificado3624459.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LAZARO CÁDRENO CLAVE 21090293, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANCIANO, PUEBLA.	Puebla	San Pablo Anciano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-177	N	0	0	39	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta1.0, meta_modificada1.0]	[lign1]: [cve_municipio139, localidad1, direccionCERRADA GUERRERO S/N, SAN PABLO ANCIANO, SAN PABLO ANCIANO, PUEBLA, lon:-98.084167, lat:18.125566]	18/11/2020	18/03/2021	3,624,459.47	3,624,459.47	1,738,423.78	1,738,423.78	1,738,423.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.73]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873623	Proyecto de inversión	4,903,846.15	[F]:([ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERALESCOMOS, monto4903846.15, modificado4903846.15])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LÓRNZO PHILU CLAVE 21020383, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TACOTEPEC, MUNICIPIO DE TACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-196	N	0	0	387	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta1.0, meta_modificada1.0]	[lign1]: [cve_municipio177, localidad16, direccion: CALLE S/NORTE S/N, SAN MARCOS TACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.65006, lat:18.676738]	18/11/2020	17/04/2021	4,617,556.75	4,617,556.75	1,385,267.02	1,385,267.02	1,385,267.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.87]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873632	Proyecto de inversión	961,538.46	[F]:([ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERALESCOMOS, monto961538.46, modificado931613.79])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21090293, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ZACAPALTA, PUEBLA.	Puebla	Zacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-205	N	0	0	14	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta1.0, meta_modificada1.0]	[lign1]: [cve_municipio87, localidad6, direccion: CALLE BENITO JUÁREZ S/N RANCHERA EL SALADO, ZACAPALTA, PUEBLA, lon:-98.957925, lat:18.336956]	05/12/2020	03/02/2021	931,638.83	931,638.83	644,845.22	644,845.22	644,845.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance1.0]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873640	Proyecto de inversión	1,657,403.85	[F]:([ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERALESCOMOS, monto1657403.85, modificado1576006.11])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE VENECIANO MUGILA ALBAEM CLAVE 21AC0402, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-214	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta1.0, meta_modificada1.0]	[lign1]: [cve_municipio140, localidad2, direccion Av 5 yra. 302, Barrio de Santa Maria Xilita, Cholula de Matamoros, San Pedro Cholula, Puebla, lon:-98.311702, lat:18.06218498]	05/12/2020	05/03/2021	1,576,006.11	1,576,006.11	913,914.89	913,914.89	913,914.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance1.0]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401873646	Proyecto de inversión	480,769.23	[F]:([ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERALESCOMOS, monto480769.23, modificado480769.23])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAVATA CLAVE 21090294, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-220	N	0	0	430	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta1.0, meta_modificada1.0]	[lign1]: [cve_municipio114, localidad1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE S/N RESURRECCION, HERRERA PUEBLA DE ZARAGOZA PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.334011, lat:18.0674998]	09/12/2020	07/02/2021	465,304.00	465,304.00	423,539.90	423,539.90	423,539.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance1.0]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE200401876042	Proyecto de inversión	961,538.46	[F]:([ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERALESCOMOS, monto961538.46, modificado931613.79])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ABRAHAM OZA CLAVE 21020607, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATEZCUILA, MUNICIPIO DE ZACAPALTA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaalta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-019	N	0	0	69	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta1.0, meta_modificada1.0]	[lign1]: [cve_municipio207, localidad18, direccion: CALLE HIDALGO S/N, TATEZCUILA, ZACAPALTA, PUEBLA, lon:-97.53722, lat:18.869444]	03/12/2020	31/01/2021	931,613.79	931,613.79	710,549.28	710,549.28	710,549.28	[ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE 007/2020/FED1, contratas:GER BUILDING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto931613.79, importe_modificado:931613.79]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance1.0]	(187604)/proyecto_M ID0)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE201001887346	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[F]:([ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERALESCOMOS, monto1923076.92, modificado1576006.11])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCON CLAVE 21080885, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-260	N	0	0	188	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta1.0, meta_modificada1.0]	[lign1]: [cve_municipio65, localidad28, direccion: Calle EneMa, Primera Secc. San Juan Raboso, Pue, México, lon:-98.498925, lat:18.5735796]	20/01/2021	20/04/2021	1,825,548.49	1,825,548.49	547,664.55	547,664.55	547,664.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.3]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201941596	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[F]:([ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto2000000.0, modificado1996107.25])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021. RESTAURACION DE "PALACIO MUNICIPAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLICO, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA	PHR-2021-210109	N	0	0	86690	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta285.0, meta_modificada285.0]	[lign1]: [cve_municipio159, localidad1, direccion:De Armas Constitución 1, Centro, 7420 ATLICO, Pue., México, lon:-98.4339439, lat:18.90914878]	01/09/2021	30/11/2021	1,996,107.25	1,996,107.25	1,996,107.25	1,996,107.25	1,996,107.25	[ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PHR-2021-210109, contratas:CONSTRUCION GOMRAC S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA, monto:1996107.25, importe_modificado:1996107.25]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance285.0]	1941596/proyecto_N ID0), 1941596/proyecto_FI N), 1941596/proyecto_PR OCESO, 1941596/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201941671	Proyecto de inversión	400,000.00	[F]:([ciclo_recurso2021, ramo48, modalidad1, prog_pnc281, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto400000.0, modificado394449.08])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021. RESTAURACION DE "SALA DE CULTURA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLICO, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA	PHR-2021-210107	N	0	0	86690	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta220.0, meta_modificada220.0]	[lign1]: [cve_municipio159, localidad1, direccion:Av de la 52, Ej Carrén, 7430 ATLICO, Pue., México, lon:-98.4446404, lat:18.90242945]	09/08/2021	29/10/2021	394,449.08	394,449.08	394,449.08	394,449.08	394,449.08	[ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PHR-2021-210107, contratas:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE OBRAS S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA, monto:394449.08, importe_modificado:394449.08]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance220.0]	1941671/proyecto_FI N), 1941671/proyecto_PR OCESO, 1941671/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201941900	Proyecto de inversión	12,801,093.28	[F]:([ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto12801093.28, modificado115962167])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACION DE INMUEBLE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL "JOSUAHN PAREDES COLN" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUE.	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210055	5	155300	138525	0	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta1108.05, meta_modificada1108.05]	[lign1]: [cve_municipio156, localidad1, direccion:C 1 No 234, Centro de la Ciudad, 71700 TEHUACAN, Pue., México, lon:-97.39309072, lat:18.46660921]	19/05/2021	31/12/2021	11,906,219.00	11,906,219.00	7,827,243.32	7,827,243.32	7,827,243.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.32]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTURA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2021	4	PUE210301957055	Proyecto de inversión	236,973.21	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5243.3, modificado:55243.3}, f2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:MUNICIPIO, monto:5243.3}, f3: {ciclo_recurso:2021, modalidad:5, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11486.61, modificado:11486.61}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA REFORMA REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y DOMINGO ARENAS MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS - 128138	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	128138	5	16	14	0	[meta: {unidad_medida: Metro lineal, meta:119.43, meta_modificada: 119.43}]	[geol: {cve_municipio:60, localidad:12, direccion: 00000 DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y DOMINGO DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y REFORMA ORIENTE, lon: -97.43745661, lat:19.13598117}]	30/06/2021	27/10/2021	236,973.21	225,239.36	225,236.98	225,236.98	225,236.98	[Etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM-04/CEASPUE-DAU/210037, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONARUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:225239.36, importe_modificado:225239.36}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1319.43}]	[1957055/proyecto_INICIO], [1957055/proyecto_PR OCESO], [1957055/proyecto_FIN]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957062	Proyecto de inversión	235,844.41	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11792.22, modificado:11792.22}, f2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:MUNICIPIO, monto:11792.22}, f3: {ciclo_recurso:2021, modalidad:5, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21259.97, modificado:21259.97}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANCO MUNICIPIO DE HUERTAMANCO PUEBLA - 128518	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	128518	5	8	7	0	[meta: {unidad_medida: metros cuadrados, meta:4.0, meta_modificada: 4.0}]	[geol: {cve_municipio:76, localidad:114, direccion: 0000 ZOMPANCO, HUERTAMANCO PUEBLA ENTRE Y, PROPIEDAD DEL BENEFICARIO, lon: -97.34613774, lat:20.00407369}]	30/06/2021	27/10/2021	235,844.41	224,690.48	99,384.44	99,384.44	99,384.44	[Etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM-04/CEASPUE-DAU/210038, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONARUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:224690.48, importe_modificado:224690.48}]	[meta: {unidad_medida:Sanitario(s) avance:4.0}]	[1957062/proyecto_PROCESO], [1957062/proyecto_INICIO], [1957062/proyecto_FIN]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957071	Proyecto de inversión	861,877.92	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43093.88, modificado:43093.88}, f2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:MUNICIPIO, monto:43093.88}, f3: {ciclo_recurso:2021, modalidad:5, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77690.13, modificado:77690.13}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE QUINCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUARTERA MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA - 129057	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	129057	5	26	24	0	[meta: {unidad_medida: s, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}]	[geol: {cve_municipio:187, localidad:9, direccion: 0000 CUARTERA, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y, PROPIEDAD DEL BENEFICARIO, lon: -98.0721857, lat:20.37283365}]	30/06/2021	26/11/2021	824,934.07	820,829.20	246,248.76	246,248.76	246,248.76	[Etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM-04/CEASPUE-DAU/210039, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONARUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:820829.20, importe_modificado:820829.20}]	[meta: {unidad_medida:Sanitario(s) avance:13.5}]	[1957071/proyecto_PROCESO], [1957071/proyecto_INICIO]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957089	Proyecto de inversión	1,301,104.94	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323301.23, modificado:323301.23}, f2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:MUNICIPIO, monto:323301.24}, f3: {ciclo_recurso:2021, modalidad:5, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650502.47, modificado:650502.47}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE URLAPAN MUNICIPIO DE AYOTZOTEC DE GUERRERO PUEBLA - 129317	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	129317	5	52	55	0	[meta: {unidad_medida: Metro lineal, meta:1241.07, meta_modificada: 1241.07}]	[geol: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion: 0000 URLAPAN, AYOTZOTEC DE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y, VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -97.4201838, lat:20.10647806}]	30/06/2021	26/12/2021	1,301,204.94	1,253,793.63	806,373.17	806,373.17	806,373.17	[Etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM-04/CEASPUE-DAU/210033, contratista:CONSTRUCCION, ASOSIA Y OBRERO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1253793.63, importe_modificado:1253793.63}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1213.15}]	[1957089/proyecto_INICIO], [1957089/proyecto_PR OCESO]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959232	Proyecto de inversión	3,755,213.50	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375213.5, modificado:375213.5}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN AHUAZOTEPPEC - 188711	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	188711	5	103	97	0	[meta: {unidad_medida: unidades, meta:50.0, meta_modificada: 50.0}]	[geol: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS, PUEBLA AHUAZOTEPPEC, 73100 AHUAZOTEPPEC, AHUAZOTEPPEC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO VIVANTO SUR Y CALLE CLAU, CALLE CUARENTENCOS SUR CENTRO DE AHUAZOTEPPEC, lon: -98.16303842, lat:20.04500394}]	15/09/2021	31/12/2021	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	2,758,766.54	[Etto1: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:0485/GESAL/182/18/240/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SANV S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.3697885238}]	[meta: {unidad_medida:Cuartos, avance:50.0}]	[1959232/proyecto_INICIO], [1959232/proyecto_PR OCESO], [1959232/proyecto_FIN]		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959303	Proyecto de inversión	3,004,170.80	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004170.8, modificado:3004170.8}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAOLA - 190768	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	190768	5	83	77	0	[meta: {unidad_medida: unidades, meta:40.0, meta_modificada: 40.0}]	[geol: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE DE MANDI PUEBLA TLAOLA, 73220 TLAOLA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MANDI TLAOLA PUEBLA, lon: -97.92429027, lat:20.13719423}]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[Etto1: {tipo_obra:Servicio, numero_contrato:0485/GESAL/182/18/240/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SANV S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3697885238, importe_modificado:1.3697885238}]	[meta: {unidad_medida:Cuartos, avance:40.0}]	[1959303/proyecto_INICIO], [1959303/proyecto_PR OCESO], [1959303/proyecto_FIN]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2021	4	PUE210301959407	Proyecto de inversión	5,632,820.25	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:5632820.25, modificado:5632820.25]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUACHINANGO- 193174	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	193174	5	159	141	0	[F001: [cve_municipio71_localidad1_direccion:CALE SANFAEL CRAVITO CUIDAD HUACHINANGO, 13175 [meta1: [unidad_medida:Cuadratos, meta:75.0, meta_modificada: 75.0] [cve_municipio71_localidad1_direccion:CALE SANFAEL CRAVITO CUIDAD HUACHINANGO, 13175 [meta1: [unidad_medida:Cuadratos, meta:75.0, meta_modificada: 75.0] [cve_municipio71_localidad1_direccion:CALE SANFAEL CRAVITO CUIDAD HUACHINANGO, 13175 [meta1: [unidad_medida:Cuadratos, meta:75.0, meta_modificada: 75.0]	15/09/2021	31/12/2021	4,963,000.50	4,963,000.50	4,963,000.50	4,963,000.50	4,138,149.82	[c0101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratacion:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V., comenciamos GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.307885238 importe_modificado:1.36978813888]	[meta1: [unidad_medida:Cuadratos], avance:75.0]	[1959407/proyecto_P_R00000]	[1959407/proyecto_INICIO]	[1959407/proyecto_FI_N]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210301959414	Proyecto de inversión	2,955,615.00	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2955615.0, modificado:3269986.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN HUETLIAN EL CHICO- 193738	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	193738	5	102	98	0	[F001: [cve_municipio72_localidad1_direccion:CALE HERONIA PUEBLO HUETLIAN EL CHICO, 74720 HUETLIAN EL CHICO, HUETLIAN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE VICTORIA, CALLE NOCHE TRISTE A DOS CALLES DE PLAZA DE TOROS LA MONUMENTAL, SOBRE CALLE VICTORIA, lon: -98.680645, lat:18.37424073]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	2,191,871.62	[c0101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 239 2021, contratacion:CONINCA S.A. DE C.V., comenciamos GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.95137521187 importe_modificado:5.951374979577]	[meta1: [unidad_medida:Cuadratos], avance:50.0]	[1959414/proyecto_INICIO]	[1959414/proyecto_FI_N]	[1959414/proyecto_PR_O0000]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210301959431	Proyecto de inversión	2,955,615.00	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2955615.0, modificado:3269986.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN IZUCAR DE MATAMOROS- 194485	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	194485	5	104	96	0	[F001: [cve_municipio85_localidad1_direccion:CALE DE LA CONSTITUCION CUIDAD IZUCAR DE MATAMOROS CEDRERO, 2440 IZUCAR DE MATAMOROS, IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE DE LA CONSTITUCION Y CALLE DE LA CONSTITUCION, CALLE DE LA CONSTITUCION IZUCAR DE MATAMOROS, IZUCAR, lon: -98.680645, lat:18.60244959]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	2,191,871.62	[c0101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 239 2021, contratacion:CONINCA S.A. DE C.V., comenciamos GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.95137521187 importe_modificado:5.951374979577]	[meta1: [unidad_medida:Cuadratos], avance:50.0]	[1959431/proyecto_P_R00000]	[1959431/proyecto_FI_N]	[1959431/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210301959542	Proyecto de inversión	938,674.10	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:938674.1, modificado:938674.1]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PRISO FIRME EN TEPFYHUAJALCO- 195659	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	195659	5	143	137	0	[F001: [cve_municipio170_localidad1_direccion:CALE PRIMERA DE GUERRERO PUEBLO TEPFYHUAJALCO, 73990 TEPFYHUAJALCO, TEPFYHUAJALCO PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERA DE LA PAZ Y CALLE PRIMERA DE GUERRERO CARMONA, CALLE PRIMERA DE GUERRERO TEPFYHUAJALCO TEPFYHUAJALCO PUEBLA, lon: -97.4933107, lat:19.48984235]	15/09/2021	31/12/2021	924,819.00	924,819.00	924,819.00	924,819.00	751,197.99	[c0101: [tipo_obra-Servicios, numero_contrato:DABS GESAL 179 SB 236/2021, contratacion:BBISA ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V., comenciamos GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.9537768687 importe_modificado:2.9537768687]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:70.0]	[1959542/proyecto_P_R00000]	[1959542/proyecto_FI_N]	[1959542/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210301959866	Proyecto de inversión	1,231,710.50	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1231710.5, modificado:2197620.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE CINCUENTA DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN TENAMPULCO LOCALIDAD TENAMPULCO ASENTAMIENTO TENAMPULCO- 205614	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205614	5	104	96	0	[F001: [cve_municipio158_localidad1_direccion:COLOMIA TENAMPULCO, 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO TENAMPULCO LOCALIDAD TENAMPULCO, lon: -97.40487396, lat:20.17037788]	18/10/2021	31/12/2021	2,197,620.00	2,197,620.00	2,197,620.00	-	2,197,620.00	[c0101: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DABS GESAL 198 SB 260/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA FOS A DE C.V., comenciamos GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.461188887 importe_modificado:4.461188887]	[meta1: [unidad_medida:Otros], avance:50.0]	[1958866/proyecto_INICIO]	[1958866/proyecto_FI_N]	[1958866/proyecto_PR_O0000]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210301959870	Proyecto de inversión	1,339,026.30	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1339026.3, modificado:1318712.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN JOLUPAN LOCALIDAD JOLUPAN ASENTAMIENTO JOLUPAN- 205630	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205630	5	62	58	0	[F001: [cve_municipio87_localidad1_direccion:COLOMIA SANTA ANA ACHAPAN, 74710 JOLUPAN, JOLUPAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE JOLUPAN EN LA LOCALIDAD DE JOLUPAN, lon: -98.84587194, lat:18.32375558]	18/10/2021	31/12/2021	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	[c0101: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DABS GESAL 198 SB 260/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA FOS A DE C.V., comenciamos GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.461188887 importe_modificado:4.461188887]	[meta1: [unidad_medida:Otros], avance:70.0]	[1958870/proyecto_INICIO]	[1958870/proyecto_FI_N]	[1958870/proyecto_PR_O0000]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210301959878	Proyecto de inversión	1,785,368.40	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1785368.4, modificado:1758026.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN XICOTEPIC LOCALIDAD XICOTEPIC DE JUAREZ ASENTAMIENTO XICOTEPIC DE JUAREZ- 205691	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205691	5	83	77	0	[F001: [cve_municipio197_localidad1_direccion:COLOMIA XICOTEPIC DE JUAREZ CENTRO, 70800 XICOTEPIC DE JUAREZ, XICOTEPIC PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO XICOTEPIC LOCALIDAD XICOTEPIC DE JUAREZ, lon: -97.9590544, lat:20.27960911]	18/10/2021	31/12/2021	1,758,096.00	1,758,096.00	1,758,096.00	1,758,096.00	1,758,096.00	[c0101: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DABS GESAL 198 SB 266/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA FOS A DE C.V., comenciamos GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.461188887 importe_modificado:4.461188887]	[meta1: [unidad_medida:Otros], avance:40.0]	[1958878/proyecto_INICIO]	[1958878/proyecto_FI_N]	[1958878/proyecto_PR_O0000]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE2103020002018	Proyecto de inversión	36,342,285.51	[F1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:36422855.57, modificado:36422855.57]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFF-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO MUNICIPAL HERMANOS SERBAN EN LA LOCALIDAD DE HUJOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE HUJOTZINGO, PUEBLA	Puebla	Huajotzingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210437	N	0	0	29613	[F001: [cve_municipio74_localidad1_direccion:Prinicipal 164, Cuadras, meta:8241.5, meta_modificada: 8241.5] [cve_municipio74_localidad1_direccion:Prinicipal 164, Cuadras, meta:8241.5, meta_modificada: 8241.5]	23/09/2021	21/12/2021	33,426,687.67	33,426,687.67	20,761,943.13	20,761,943.13	20,761,943.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:4984.46]	[1959278/proyecto_INICIO]	[1959278/proyecto_FI_N]	[1959278/proyecto_PR_O0000]	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE210402010407	Proyecto de inversión	5,996,144.26	[FTE: {ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:5996144.26, modificado:5750970.93]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA EL ADOCUANAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, UBICADO ENTRE CALLE MATAHORNOS Y REFORMA ORIENTE Y LA CALLE MATAHORNOS UBICADO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS ESTADO DE PUEBLA - 304411	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	304411	5	3444	3108	0	[meta1: {unidad_medida: Metro cuadrados de construcción, meta:5460.0, meta_modificada: 5460.0}]	{ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:5996144.26, modificado:5750970.93	01/11/2021	31/12/2021	5,750,970.93	5,750,970.93	237,971.21	237,971.21	237,971.21	[Eto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/19116/16/SA/SI-20210770, contratacion:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5750970.93, importe_modificado:5750970.93}]	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	D010407/proyecto_IN (CID)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402010447	Proyecto de inversión	3,142,969.62	[FTE: {ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:3142969.62, modificado:3020114.21]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION CON ADQUANAMIENTO DE LA CALLE TRINTE PONIENTE UBICADA ENTRE AVENIDA DOS SUR Y CALLE CHICO SUR EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTTA MUNICIPIO DE AMOZOC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 304865	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	304865	5	48884	46438	0	[meta1: {unidad_medida: Metro cuadrados de construcción, meta:2989.62, meta_modificada: 2989.62}]	{ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:3142969.62, modificado:3020114.21	01/11/2021	31/12/2021	3,020,194.21	3,020,194.21	-	-	-	[Eto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/19116/16/SA/SI-20210770, contratacion:CONSTRUCCIONES TRULCOY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3020114.21, importe_modificado:3020114.21}]	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	D010447/proyecto_IN (CID)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402010504	Proyecto de inversión	5,845,883.21	[FTE: {ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:5845883.21, modificado:5593958.16]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOCUANAMIENTO DE LA CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE SUR ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADAMA Y EN LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE SUR Y CALLE CHICO DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIHUALTLAN MUNICIPIO DE SANTIAGO MIHUALTLAN PUEBLA - 305669	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	305669	5	8512	7914	0	[meta1: {unidad_medida: Metro cuadrados de construcción, meta:4771.32, meta_modificada: 4771.32}]	{ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:5845883.21, modificado:5593958.16	11/11/2021	31/12/2021	5,593,958.16	5,593,958.16	231,474.13	231,474.13	231,474.13	[Eto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/19116/16/SA/SI-20210616, contratacion:BEROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5593958.16, importe_modificado:5593958.16}]	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	D010504/proyecto_IN (CID)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402010507	Proyecto de inversión	2,475,002.67	[FTE: {ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:2475002.67, modificado:2359524.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOCUANAMIENTO DE LA CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y HUGUEL HIDALGO Y CENTRO OCARENTA METROS DEL CAMINO QUE VA A LA CARRETERA CHAUHTLA DE TAPIA, ICMAMIPA INCIANDO EN LA CALLE BENTO JUAREZ EN LA LOCALIDAD EL PLATANAR SAN JOSE EL PLATANAR MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA - 305684	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	305684	5	104	114	0	[meta1: {unidad_medida: Metro cuadrados de construcción, meta:2105.3, meta_modificada: 2105.3}]	{ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:2475002.67, modificado:2359524.87	11/11/2021	31/12/2021	2,359,524.87	2,359,524.87	97,655.51	97,655.51	97,655.51	[Eto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/19116/16/SA/SI-20210620, contratacion:"MUNIPRES", S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2359524.87, importe_modificado:2359524.87}]	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	D010507/proyecto_IN (CID)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402010519	Proyecto de inversión	48,824.40	[FTE: {ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:48824.40, modificado:48824.40]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN AMOZOC LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 312671	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312671	5	21	19	0	[meta1: {unidad_medida: estufa, meta:10.0, meta_modificada: 10.0}]	{ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:48824.40, modificado:48824.40	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	-	[Eto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-080/58/099/2021, contratacion:IESUS CEMENTE OLIVERA TRIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244915467, importe_modificado:3.38938984867}]	[meta1: {unidad_medida:Estufa, avance:10.0}]	D011019/proyecto_IN (CID)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402010665	Proyecto de inversión	146,473.20	[FTE: {ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:146473.20, modificado:146473.20]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN CAÑADA MORELOS LOCALIDAD MORELOS CAÑADA ASENTAMIENTO MORELOS CAÑADA - 313293	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313293	5	62	58	0	[meta1: {unidad_medida: estufa, meta:30.0, meta_modificada: 30.0}]	{ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:146473.20, modificado:146473.20	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[Eto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-080/58/099/2021, contratacion:IESUS CEMENTE OLIVERA TRIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244915467, importe_modificado:3.38938984867}]	[meta1: {unidad_medida:Estufa, avance:30.0}]	D011065/proyecto_P RCESLO, D011065/proyecto_FI N, D011065/proyecto_IN (CID)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201083	Proyecto de inversión	170,821.60	[FTE: {ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:170821.60, modificado:170821.60]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANTONIO CAÑADA LOCALIDAD SAN ANTONIO CAÑADA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CAÑADA - 313565	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313565	5	42	38	0	[meta1: {unidad_medida: calentador, meta:20.0, meta_modificada: 20.0}]	{ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_prec3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:170821.60, modificado:170821.60	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	[Eto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/38/107/2021, contratacion:INFRAESTRUCTURA SAGGEEZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.858761267, importe_modificado:5.8184464277}]	[meta1: {unidad_medida:Calentador, avance:20.0}]	D011083/proyecto_P RCESLO, D011083/proyecto_IN (CID), D011083/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	FUE21040201086	Proyecto de inversión	42,705.40	IFE: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTIN TEMELLECAN LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA TECALTINGO- 313619	Puebla	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313619	5	11	9	0	(meta1: (cve_municipio133, localidad4, direccion:COLOMIA SAN BUENAVENTURA TECALTINGO, 74129 SAN BUENAVENTURA TECALTINGO, SAN MARTIN TEMELLECAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN LAS ACCIONES EN SAN BUENA VENTURA TECALTINGO, lon:-98.4400791, lat:19.24482481))	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	(ciclo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:08MS/GESEAL/090/58/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.8318494424E7))	(meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0))	2011086/proyecto_INICIO, 2011086/proyecto_PR OCESO, 2011086/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	FUE21040201156	Proyecto de inversión	85,410.80	IFE: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85410.8, modificado:85410.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN TEHUACÁN LOCALIDAD TEHUACÁN ASENTAMIENTO TEHUACÁN CENTRO- 314636	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	314636	5	21	19	0	(meta1: (cve_municipio156, localidad1, direccion:COLOMIA TEHUACÁN CENTRO, 75700 TEHUACAN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN ACCIONES EN CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACAN, lon:-97.3798032, lat:18.43817233))	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	-	(ciclo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:08MS/GESEAL/090/58/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.8318494424E7))	(meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0))	2011156/proyecto_INICIO, 2011156/proyecto_FI N, 2011156/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	FUE21040201124	Proyecto de inversión	170,821.60	IFE: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN ZARAGOZA LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO ZARAGOZA- 315904	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315904	5	42	38	0	(meta1: (cve_municipio211, localidad1, direccion:COLOMIA ZARAGOZA, 73700 ZARAGOZA, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN ACCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.5584109, lat:19.76828423))	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	(ciclo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:08MS/GESEAL/090/58/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.8318494424E7))	(meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0))	2011234/proyecto_INICIO, 2011234/proyecto_PR OCESO, 2011234/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	FUE21040201261	Proyecto de inversión	48,824.40	IFE: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN CUETZALAN DEL PROGRESO LOCALIDAD CUETZALAN EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN EN LA LOCALIDAD DE CUADRO DE CUETZALAN, lon:-97.5261796, lat:20.02071518)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	316398	5	21	19	0	(meta1: (cve_municipio43, localidad1, direccion:COLOMIA CIUDAD DE CUETZALAN, 73560 CIUDAD DE CUETZALAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CUADRO DE CUETZALAN, lon:-97.5261796, lat:20.02071518))	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	(ciclo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:08MS/GESEAL/080/58/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TIELO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824915427, importe_modificado:3.389389848E7))	(meta1: (unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0))	2011261/proyecto_INICIO, 2011261/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	FUE21040201271	Proyecto de inversión	24,412.20	IFE: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.2, modificado:24412.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN HUAUCHINGANGO LOCALIDAD HUAUCHINGANGO ASENTAMIENTO HUAUCHINGANGO- 316872	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	316872	5	10	10	0	(meta1: (cve_municipio71, localidad1, direccion:COLOMIA HUAUCHINGANGO, 93178 HUAUCHINGANGO, HUAUCHINGANGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINGANGO EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINGANGO, lon:-98.3023184, lat:20.17541148))	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	(ciclo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:08MS/GESEAL/080/58/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TIELO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824915427, importe_modificado:3.389389848E7))	(meta1: (unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0))	2011271/proyecto_INICIO, 2011271/proyecto_FI N, 2011271/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	FUE21040201158	Proyecto de inversión	255,362.40	IFE: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255362.4, modificado:255362.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE SEIS ELECTRICACION NO CONVENCIONAL EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC ASENTAMIENTO PANTEPEC- 318711	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318711	5	14	10	0	(meta1: (cve_municipio111, localidad1, direccion:COLOMIA PANTEPEC, 73800 PANTEPEC, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN ACCIONES EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.9922123, lat:20.5189983))	30/11/2021	31/12/2021	255,362.40	255,362.40	255,362.40	-	(ciclo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:08MS/GESEAL/113/58/132/2021, contrato:CIROLOS CONDEALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6.464753867, importe_modificado:6.5543016E7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0))	2011358/proyecto_P ROCESO, 2011358/proyecto_INICIO, 2011358/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	FUE21040201363	Proyecto de inversión	170,885.40	IFE: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170885.4, modificado:170885.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHAULTLA ASENTAMIENTO SANTO TOMAS CHAULTLA IXCOWENTA- 318752	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318752	5	73	67	0	(meta1: (cve_municipio114, localidad221, direccion:COLOMIA SANTO TOMAS CHAULTLA IXCOWENTA, 72095 SANTO TOMAS CHAULTLA, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAULTLA, lon:-98.15619305, lat:18.96419305))	30/11/2021	31/12/2021	170,885.40	170,885.40	170,885.40	-	(ciclo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:08MS/GESEAL/080/58/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TIELO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824915427, importe_modificado:3.389389848E7))	(meta1: (unidad_medida:Estufa(s), avance:35.0))	2011363/proyecto_INICIO, 2011363/proyecto_FI N, 2011363/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	FUE21040201400	Proyecto de inversión	255,362.40	IFE: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255362.4, modificado:255362.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE SEIS ELECTRICACION NO CONVENCIONAL EN TEHUACÁN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TEPETOPAN ASENTAMIENTO SAN CRISTOBAL TEPETOPAN- 320011	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320011	5	14	10	0	(meta1: (cve_municipio156, localidad14, direccion:COLOMIA SAN CRISTOBA TEPETOPAN, 75833 SAN CRISTOBAL TEPETOPAN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN ACCIONES EN SAN CRISTOBAL TEPETOPAN, lon:-97.49641457, lat:18.56029399))	30/11/2021	31/12/2021	255,362.40	255,362.40	255,362.40	-	(ciclo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:08MS/GESEAL/113/58/132/2021, contrato:CIROLOS CONDEALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6.464753867, importe_modificado:6.5543016E7))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0))	2011400/proyecto_P ROCESO, 2011400/proyecto_INICIO, 2011400/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO					
2021	4	PUJ210402011553	Proyecto de inversión	85,120.80	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85120.8, modificado:85120.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ZACAPONTLA LOCALIDAD LA LIBERTAD ASENTAMIENTO LA LIBERTAD - 125200	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325200	5	5	3	0	[meta1: [unidad_medida: estufas, meta:2.0, meta_modificada: 2.0]]	[cve_municipio:207, localidad:1, direccion:COLONIA LA LIBERTAD, 7909 LA LIBERTAD, ZACAPONTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN LA LIBERTAD, lon: -97.40118425, lat:19.74614939]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0483/CEASU-113/08/2021, contratista:CIROCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753867, importe_modificado:6.55430167]]	[meta1: [unidad_medida:Placas, avance:2.0]]	[unidad_medida:Procesos]	2011553/proyecto_IN (CICLO)	2011553/proyecto_FI (N)	2011553/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUJ210402011555	Proyecto de inversión	9,764.88	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9764.88, modificado:9764.88]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEPEACA LOCALIDAD TEPEACA ASENTAMIENTO TEPEACA CENTRO - 325266	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325266	5	2	2	0	[meta1: [unidad_medida: estufas, meta:2.0, meta_modificada: 2.0]]	[cve_municipio:164, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEACA CENTRO, 7520 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, lon: -97.89150533, lat:18.97947150]	30/11/2021	31/12/2021	9,764.88	9,764.88	9,764.88	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0483/CEASU-080/08/09/2021, contratista:IESUS CLEMENTE OLIVERA TRUJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824845467, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufas, avance:2.0]]	[unidad_medida:Placas, avance:3.0]]	2011555/proyecto_P (OCESO)	2011555/proyecto_FI (N)	2011555/proyecto_IN (CICLO)	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUJ210402011583	Proyecto de inversión	127,681.20	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127681.2, modificado:127681.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ZACAPONTLA LOCALIDAD ACATEPEC SAN ANTONIO ACATEPEC - 325673	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325673	5	7	5	0	[meta1: [unidad_medida: estufas, meta:3.0, meta_modificada: 3.0]]	[cve_municipio:217, localidad:2, direccion:COLONIA ACATEPEC, 7994 ACATEPEC SAN ANTONIO, ZACAPONTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN ACATEPEC SAN ANTONIO, lon: -97.03623948, lat:18.37304847]]	30/11/2021	31/12/2021	127,681.20	127,681.20	127,681.20	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0483/CEASU-113/08/2021, contratista:CIROCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753867, importe_modificado:6.55430167]]	[meta1: [unidad_medida:Placas, avance:3.0]]	[unidad_medida:Placas, avance:3.0]]	2011583/proyecto_IN (CICLO)	2011583/proyecto_FI (N)	2011583/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUJ210402011629	Proyecto de inversión	2,623,423.13	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_pnc74, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810261.96, modificado:1810261.96], IF2: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813261.17, modificado:813261.17]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE CUARENTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TILTEPEC MUNICIPIO DE TLACOTEPEC PUEBLA - 328004	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	328004	5	58	66	0	[meta1: [unidad_medida: anhidrido, meta:40.0, meta_modificada: 40.0]]	[cve_municipio:178, localidad:27, direccion:0000 TILTEPEC, TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y, PHREDIDAD DEL BENEFICIARIO, lon: -98.01147454, lat:20.4212137]]	02/11/2021	31/12/2021	2,623,423.13	2,584,316.52	775,294.96	775,294.96	775,294.96	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/IF3-00M/CEASPUJ2102/2021, contratista:CONSULTORIA Y ASSESORA CONARUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2584316.52, importe_modificado:2584316.52]]	[meta1: [unidad_medida:Sanitarios, avance:3.6]]	[unidad_medida:Sanitarios, avance:3.6]]	2011629/proyecto_IN (CICLO)	2011629/proyecto_FI (N)	2011629/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210402011655	Proyecto de inversión	2,066,987.31	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066987.31, modificado:2066987.31]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ PUEBLA - 329062	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	329062	5	4076	3733	0	[meta1: [unidad_medida: metros lineales, meta:1373.58, meta_modificada: 1373.58]]	[cve_municipio:177, localidad:19, direccion:0000 SANTA MARIA ALTA, TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ PUEBLA ENTRE Y, VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -97.66029613, lat:18.59794796]	07/12/2021	31/12/2021	2,066,987.31	2,051,995.57	-	-	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE-097/CEASPUJ2102/2021, contratista:BIENESTAR Y CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2051995.57, importe_modificado:2051995.57]]	[meta1: [unidad_medida:Metricos lineales, avance:0.0]]	[unidad_medida:Metricos lineales, avance:0.0]]	2011655/proyecto_IN (CICLO)	2011655/proyecto_FI (N)	2011655/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUJ210402011690	Proyecto de inversión	2,351,717.03	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3351717.03, modificado:2257952.81]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CABRIL DEL PAPAOLAPAN EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA - 329642	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	329642	5	810	753	0	[meta1: [unidad_medida: metros cúbicos, meta:1800.0, meta_modificada: 1800.0]]	[cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ HAYON CIUDAD TEPEYAHUALCO, 0000 TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ HAYON Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CALLE CABRIL DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ, lon: -97.495051, lat:19.486941]]	04/11/2021	31/12/2021	2,257,652.81	2,257,652.81	93,420.12	93,420.12	93,420.12	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE/016/FA/SI-20210769, contratista:INTEGRADIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:227762.85, importe_modificado:227762.85]]	[meta1: [unidad_medida:Metricos cúbicos, avance:0.0]]	[unidad_medida:Metricos cúbicos, avance:0.0]]	2011690/proyecto_IN (CICLO)	2011690/proyecto_FI (N)	2011690/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210402011704	Proyecto de inversión	146,473.20	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146473.2, modificado:146473.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ZARAGOZA LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO ZARAGOZA - 129809	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	329809	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida: estufas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0]]	[cve_municipio:211, localidad:1, direccion:COLONIA ZARAGOZA, 7130 PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, lon: -97.5557774, lat:19.77197244]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0483/CEASU-080/08/09/2021, contratista:IESUS CLEMENTE OLIVERA TRUJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824845467, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufas, avance:30.0]]	[unidad_medida:Metricos cúbicos, avance:30.0]]	2011704/proyecto_P (OCESO)	2011704/proyecto_FI (N)	2011704/proyecto_IN (CICLO)	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUJ210402011734	Proyecto de inversión	1,830,075.72	IF1: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830075.72, modificado:1737017.83]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ANDRÉS LANDA QUE INICIA EN CALLE ANAÑO NERVO CON UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS SESENTA METROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA - 331187	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	331187	5	2349	2077	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada: 1560.0]]	[cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES LANDA CIUDAD SANTA INES AHUATEMPAN, 7425 SANTA INES AHUATEMPAN, SANTA CUADRADA, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, CALLE ANAÑO NERVO, CALLE JOSE MANA MORELOS ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ANDRES LANDA QUE INI, lon: -98.023781, lat:18.41742]]	01/11/2021	31/12/2021	1,737,017.83	1,737,017.83	71,876.60	71,876.60	71,876.60	-	-	[ctto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/IF11-1545-20210775, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA GESTION Y ARQUITECTURA ISA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1737017.83, importe_modificado:1737017.83]]	[meta1: [unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:0.0]]	[unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:0.0]]	2011734/proyecto_IN (CICLO)	2011734/proyecto_FI (N)	2011734/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	FUE210402011924	Proyecto de inversión	3,080,528.31	[f]([: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080528.31, modificado:2920303.72])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE TRES CALLES CALLE NIÑO PERDIDO UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CON UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y CINCO METROS Y CALLE CONSTRUCCIÓN UBICADA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN CALLE NIÑO PERDIDO CON UNA LONGITUD DE SETENTA Y SEIS PUNTO DIECIOCHO METROS, EN LA LOCALIDAD DE CHICHÓN MUNICIPIO DE CHICHÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 337455	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	337455	5	1053	926	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:2702.16, meta_modificada: 2702.16]]	[geot1: [cve_municipio:33, localid:4, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO INTERIOR DE CIUDAD LOS REYES TELCLO, 74520 LOS REYES TELCLO, COXTEPEQUE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE ZAPATA, CALLE CONSTRUCCIÓN, PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE TRES CALLES, lon: -98.8975466, lat:18.73753782]]	01/11/2021	31/12/2021	2,020,033.72	2,020,033.72	120,828.98	120,828.98	120,828.98	[etot1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/16119/SA/51-2021080, contrato:MAC CONSTRUCTORA S DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:320033.72, importe_modificado:2920303.72]]	[meta1: [unidad_medida:Cuadrados de construcción, avance:0.0]]	[D011924/proyecto_M (C)]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402011930	Proyecto de inversión	2,793,088.63	[f]([: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793088.63, modificado:2668092.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION CON ADOQUIN DE TRES CALLES FRANCISCO MADRERO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE DOS PONIENTE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE CINCO DE MAYO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZAUTLA MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA - 337476	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	337476	5	347	285	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada: 632.0]]	[geot1: [cve_municipio:212, localid:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADRERO CIUDAD ZAUTLA, 73740 SANTIAGO ZAUTLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE CIPRES - CALLE 2 PONIENTE REHABILITACION CON ADOQUIN DE TRES CALLES FRANCISCO MADRERO ENTRE CALLE CIPRES, lon:97.673154, lat:19.715469]]	01/11/2021	31/12/2021	2,668,092.88	2,668,092.88	110,403.84	110,403.84	110,403.84	[etot1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/16119/SA/51-2021094, contrato:MAC CORPORATIVO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2668092.88, importe_modificado:2668092.88]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	[D011930/proyecto_M (C)]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	FUE210402054511	Adquisición	1,252,408.77	[f]([: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252408.77, modificado:1252408.77])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL ÁREA DE SOLADORA, MÓDULO QUE FORTALECERÁ LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA MECATRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BENIGNO HERRERA SUSTENTABLE DE PUEBLA CON CLAVE 216U70005, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHAPA PUEBLA.	Puebla	San José Chapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BENIGNO HERRERA SUSTENTABLE DE PUEBLA	210470	5	95	158	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:156.0, meta_modificada: 156.0]]	[geot1: [cve_municipio:128, localid:1, direccion:ESTRIP San José Chapa, Pue., México, lon: 97.775695, lat:19.2134263]]	01/12/2021	31/12/2021	1,252,408.77	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	FUE210402055437	Proyecto de inversión	24,645,418.81	[f]([: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24645418.81, modificado:2417458427])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	PROYECTO URBANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO EN LA ZONA HISTÓRICA DE LOS FUENTES, CALLE PUEBLA EN LA LOCALIDAD HERDOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210613	5	806262	739970	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7750.19, meta_modificada: 7750.19]]	[geot1: [cve_municipio:114, localid:1, direccion:Carla Puebla, Cd. de los Fuertes, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.1855892, lat:19.056166]]	07/12/2021	31/12/2021	24,174,584.27	24,174,584.27	1,000,327.62	1,000,327.62	1,000,327.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	FUE210402055624	Proyecto de inversión	3,053,478.52	[f]([: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3053478.52, modificado:3020311.34])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, ACANTARILLADO SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE A ORIENTE Y 2 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210870	5	155300	13825	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2224.04, meta_modificada: 2224.04]]	[geot1: [cve_municipio:156, localid:1, direccion:C 5 No. 200, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon:97.3883248, lat:18.4648436], geo2: [cve_municipio:156, meta_modificada: 2224.04]]	16/12/2021	31/12/2021	3,020,531.34	3,020,531.34	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	FUE210402055801	Proyecto de inversión	1,129,955.10	[f]([: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229955.1, modificado:2539870.35])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 2 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE VIA ANTIGUA Y LA CALLE TESTERUAL, EN LA LOCALIDAD DE CHOLLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210895	5	53186	66454	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada: 1800.0]]	[geot1: [cve_municipio:140, localid:1, direccion:Via Antigua, San Matías Chollula, 72787 Cholula, Pue., México, lon:-98.3050078, lat:19.082905]]	16/12/2021	31/12/2021	2,039,870.35	2,039,870.35	84,408.43	84,408.43	84,408.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	FUE210402056056	Proyecto de inversión	15,071,167.92	[f]([: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15071167.92, modificado:149629627807])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASTIDO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HERDOSA, EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICHOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchichomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210939	5	11886	11886	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2158.0, meta_modificada: 2158.0]]	[geot1: [cve_municipio:45, localid:1, direccion:Car San José, Pue., México, lon:97.664926, lat:18.9844003]]	17/12/2021	31/12/2021	14,962,562.78	14,962,562.78	619,140.53	619,140.53	619,140.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	FUE210402056258	Proyecto de inversión	309,194.44	[f]([: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309194.44, modificado:307975.01])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA MÓDULO CLAVE 210P045V, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE HUAYAPAN, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (EL ULIVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	Puebla	Huayapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210493	N	0	0	540	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot1: [cve_municipio:75, localid:1, direccion:Av Miguel Hidalgo, Barrio Alto, Huayapan, Pue., México, lon: -97.446818, lat:19.879539]]	01/11/2021	30/11/2021	307,975.01	307,975.01	307,975.01	92,393.50	92,393.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	FUE210402056613	Proyecto de inversión	1,325,470.37	[f]([: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325470.37, modificado:1323796.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE MUÑO DE CONTENCIÓN, EN LA TELESCOPIDARIA MANUEL GÓNEZ FORRERA CLAVE 210T026P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICHÓN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUILTEPEC, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (EL ULIVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	Puebla	Tlatlaquilepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210511	N	0	0	27	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot1: [cve_municipio:186, localid:1, direccion:73005 Chichón, Pue., México, lon:97.407222, lat:19.9441665]]	01/11/2021	30/12/2021	1,323,795.76	1,323,795.76	1,323,795.76	397,138.73	397,138.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	FUE210402056626	Proyecto de inversión	3,221,461.69	[f]([: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221461.69, modificado:3203988.9])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BARRIO LINDO DEL DORADO 2005000 MURRIETA CLAVE 21E8M02705, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE AGUIJILLA, PUEBLA	Puebla	Aguijilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210922	N	0	0	150	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot1: [cve_municipio:161, localid:1, direccion:Aguijilla, Pue., México, lon: 97.9337844, lat:19.796202]]	17/12/2021	31/12/2021	3,203,984.90	3,203,984.90	3,203,984.90	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	FUE210402056632	Proyecto de inversión	3,256,101.07	[f]([: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3256101.07, modificado:3239270.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BARRIO LINDO DEL DORADO 2005000 TEPEKLOTILLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEKLOTILLA, MUNICIPIO DE ZOQUILÁN, PUEBLA	Puebla	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210924	N	0	0	150	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot1: [cve_municipio:217, localid:8, direccion:Zoquitlán, Pue., México, lon: 97.002599, lat:18.3363189]]	17/12/2021	31/12/2021	3,238,270.67	3,238,270.67	3,238,270.67	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES/FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2021	4	PUE21040205634	Proyecto de inversión	2,511,077.39	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:251077.39, modificado:38533.61]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFE	CONSTRUCCIÓN DE TECADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA FERNANDEZ SERÓN CLAVE 210PR93149, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANAHUAN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEMELHUICAN, PUEBLA	Puebla	San Martín Temelhuicán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210925	N	0	0	375	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geol: [cve_municipio:132, localidad:13, direccion:San Rafael Tlanahuicán, Pue., México, lon: -98.455095, lat:19.29022851]	17/12/2021	31/12/2021	2,485,518.61	2,485,518.61	2,485,518.61	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402056382	Proyecto de inversión	297,084.48	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:297084.48, modificado:297084.48]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVÉ 210ND0259W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZACOINGO, PUEBLA	Puebla	Coatzacoingó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210344	N	0	0	46	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geol: [cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Coatzacoingó, Pue., México, lon: -98.177221, lat:18.848697]	18/10/2021	16/11/2021	297,084.48	297,084.48	297,084.48	80,125.34	89,125.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402056399	Proyecto de inversión	937,780.59	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:937780.59, modificado:899326.26]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRILLU DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PARTENDO DE LA CALLE EMILIANO ZAVATA CON UNA LONGITUD DE 64.00 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABEO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210890	5	51932	47804	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada: 640.0]	[geol: [cve_municipio:139, localidad:13, direccion:Calle Emiliano Zavata 1117, San Bernabé Tlaxcalancingo, Pue., México, lon: -98.2928327, lat:19.01817826]	17/12/2021	31/12/2021	899,326.26	899,326.26	37,213.50	37,213.50	37,213.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402056403	Proyecto de inversión	1,237,826.86	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1237826.86, modificado:1188933.86]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MEXICANO PARTIENDO DE LOS LÍMITES DE LAS VÍAS DE FERROCARRIL CON UNA LONGITUD DE 134.5 METROS, UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAVATA EN LA LOCALIDAD DE XOOMHUIJAHUAN, EN LA LOCALIDAD DE HERIQUA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210896	5	806262	735970	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1043.6, meta_modificada: 1043.6]	[geol: [cve_municipio:134, localidad:14, direccion:Mexicano 27, Zona de Regeneración de Nombre de Col 1, Puebla, Pue., México, lon: -98.20489114, lat:19.0984119]	17/12/2021	31/12/2021	1,188,933.86	1,188,933.86	49,197.26	49,197.26	49,197.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402056413	Proyecto de inversión	9,362,939.99	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:9362939.99, modificado:9035234.41]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN EL CENTRO CÍVICO CEVENIMAR DEL 3 DE MAYO, UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAVATA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210943	5	806262	735970	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta_modificada: 1.0]	[geol: [cve_municipio:134, localidad:14, direccion:Autoreta de la Reforma, Cajas 5 de Matamoros, Puebla, Pue., México, lon: -98.18257213, lat:19.02502741]	17/12/2021	31/12/2021	9,035,234.40	9,035,234.40	373,871.77	373,871.77	373,871.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402056859	Proyecto de inversión	5,599,972.74	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:5599972.74, modificado:5147839.11]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFE	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 1M X 0.500 AL 1M X 1+100 Y DEL 1M X 2+000 AL 1M X 2+100 Y REHABILITACIÓN DE 1M X 1+100 AL 1M X 2+000 DE LA CABRETERA AMARCA Y OZULAN DE MATAMOROS (EDUCAR, BARRANCA DEL MUERTO) LÍMITE DE ESTADOS, EN LA LOCALIDAD DE IZCAC DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE IZCAC DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	IzCAC de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210951	N	0	0	49578	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:13074.6, meta_modificada: 13074.6]	[geol: [cve_municipio:85, localidad:5, direccion:Hercuriano Sánchez 106, Centro, 7400 IzCAC de Matamoros, Pue., México, lon: -98.4681156, lat:18.59784959]	21/12/2021	31/12/2021	5,347,839.11	5,347,839.11	221,289.89	221,289.89	221,289.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402056903	Proyecto de inversión	23,993,540.37	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:2399354037, modificado:2380309957]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFE	/PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE DESCANSO PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS POBRES DEL ESTADO DE PUEBLA SUSISTE, EN LA LOCALIDAD DE HERIQUA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210931	5	24	23	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1675.3, meta_modificada: 1675.3]	[geol: [cve_municipio:114, localidad:11, direccion:San Juan Cuautlanhuicán, Pue., México, lon: -98.202727, lat:19.24143881]	17/12/2021	31/12/2021	23,803,609.90	23,803,609.90	984,976.96	984,976.96	984,976.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402056919	Proyecto de inversión	16,226,252.50	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:16226252507, modificado:138249747177]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFE	/PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ EL DIP MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANHUICÁN, MUNICIPIO DE CUAUTLANHUICÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Cuatlanhuicango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210935	5	18819	17801	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:2108.32, meta_modificada: 2108.32]	[geol: [cve_municipio:41, localidad:11, direccion:San Juan Cuautlanhuicán, Pue., México, lon: -98.2668451, lat:19.0839687]	16/12/2021	31/12/2021	15,824,974.71	15,824,974.71	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402057151	Proyecto de inversión	440,079.50	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:440079.5, modificado:440079.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR OSCAR LUISO GONZALEZ MARINEZ CLAVE 210N1501W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR 1 COLONIA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	Puebla	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210366	N	0	0	14	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geol: [cve_municipio:71, localidad:8, direccion:Huauchinango, Pue., México, lon: -98.902882, lat:20.1757001]	15/10/2021	13/11/2021	440,079.50	440,079.50	440,079.50	132,023.85	132,023.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.53]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402057192	Proyecto de inversión	547,489.98	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:547489.98, modificado:547489.98]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR PRIMAVERA CAVE 210ND2271, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	Puebla	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210368	N	0	0	48	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geol: [cve_municipio:71, localidad:8, direccion:Huauchinango, Pue., México, lon: -98.902882, lat:20.1757001]	15/10/2021	13/12/2021	547,489.98	547,489.98	547,489.98	164,246.99	164,246.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.53]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402057195	Proyecto de inversión	8,500,000.00	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:8500000.0, modificado:8155977.78]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA CEGUERA Y VISIBILIDAD VISUAL (CCD), EN LA LOCALIDAD DE HERIQUA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210612	N	0	0	142222	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geol: [cve_municipio:114, localidad:11, direccion:Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 54, Centro Histórico de Puebla, Puebla, Pue., México, lon: -98.19746912, lat:19.04455919]	29/11/2021	28/12/2021	8,159,577.78	8,159,577.78	337,637.70	337,637.70	337,637.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402057199	Proyecto de inversión	501,120.74	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:501120.74, modificado:501120.74]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P978W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HONEY, PUEBLA	Puebla	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210370	N	0	0	107	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geol: [cve_municipio:57, localidad:11, direccion:713 29 Honey, Pue., México, lon: -98.211738, lat:20.2382729]	15/10/2021	13/12/2021	501,120.74	501,120.74	501,120.74	150,336.22	150,336.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.023]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402057210	Proyecto de inversión	266,186.86	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:266186.86, modificado:266186.86]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P902AC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMPAQUO, MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA	Puebla	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210372	N	0	0	57	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geol: [cve_municipio:57, localidad:11, direccion:733 20 honey, Pue., México, lon: -98.211738, lat:20.2382729]	15/10/2021	13/11/2021	266,186.86	266,186.86	266,186.86	79,656.06	79,656.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.023]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402057252	Proyecto de inversión	1,074,416.08	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1074416.08, modificado:1074416.08]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFE	"REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO AFECTADO POR EL FENÓMENO NARANCA CATEGORÍA 2 "IRAC" (ELUVIA SEVERAL) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPETEC DE JUAREZ, XICOTEPETEC, PUEBLA"	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210835	5	106	94	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geol: [cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Reforma Sur 105, Col Centro, Xicotepetec de Juárez, Pue., México, lon: -97.65677841, lat:20.27573887]	15/12/2021	31/12/2021	1,074,416.08	1,074,416.08	322,234.82	322,234.82	322,234.82	322,234.82	322,234.82	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	PUE210402057364	Proyecto de inversión	142,043.03	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:142043.03, modificado:142043.03]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESELECNABARRA JOSÉ VASCÓNCELLOS CAVE 210N0270W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATONILCO, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210392	N	0	0	28	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geol: [cve_municipio:208, localidad:3, direccion:Zacatlán, Pue., México, lon: -97.9611534, lat:19.9350819]	15/10/2021	13/11/2021	142,043.03	142,043.03	142,043.03	42,612.91	42,612.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	4	PUE210402057404	Proyecto de inversión	634,015.50	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc12 tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:634015.5, modificado:634015.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 210P9226C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE AQUILTA, PUEBLA	Puebla	Aguilta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210398	N	0	0	30	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geol: [cve_municipio:161, localidad:13, direccion:Aguilta, Pue., México, lon: -97.9337844, lat:19.7962193]	18/10/2021	16/12/2021	634,015.50	634,015.50	634,015.50	190,204.65	190,204.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.123]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES/FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE210402057452	Proyecto de inversión	394,230.72	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc12_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:394230.72, modificado:394230.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0122-FAFEF	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EFECTIVA POR EL FENÓMENO SUBSÍDIO CATEGORÍA 2 "GRACE" (ELUVA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE JOPALA, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA."	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210842	5	774	705	0	[meta1: [unidad_medida: metros_cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:38, localid:1, direccion:Jopala Centro de Domínguez 555, Parangá, 72600 Jopala, Pue., México, lon: 97.6880742, lat:20.1626434]]	15/12/2021	31/12/2021	394,230.72	394,230.72	118,269.22	118,269.22	118,269.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	PUE210402057518	Proyecto de inversión	11,300,002.75	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc12_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:11300002757, modificado:1129546427(7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SERVIDO A LOS DÓNOS OCACIONADOS POR LA OCURENCIA DE LAS CATEGORÍAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2																										

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES / FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE10402058001	Proyecto de inversión	246,384.68	[F1] (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERATIVOS, monto246384.68, modificado246384.68)	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA ISMAKO CIMONFORT CLAVE 21090325, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCUANITA, MUNICIPIO DE ZHUATULA, PUEBLA	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA ISMAKO CIMONFORT CLAVE 21090325, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCUANITA, MUNICIPIO DE ZHUATULA, PUEBLA	Puebla	Zhuatula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210551	N	0	0	20	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0) [goal]: (geol: (cve_municipio13, localidad133, direccion:21zhuatula, Pue., Méico, lon: 97.871273, lat:20.251176))	22/11/2021	21/12/2021	246,384.68	246,384.68	246,384.68	73,915.41	73,915.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058215	Proyecto de inversión	1,320,552.30	[F1] (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERATIVOS, monto1320552.3, modificado1320552.3)	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL DE INVENTOS MAMORADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUJOTZINGO, PUEBLA	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL DE INVENTOS MAMORADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUJOTZINGO, PUEBLA	Puebla	Hujotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210580	N	0	0	1100	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0) [goal]: (geol: (cve_municipio74, localidad74, direccion:Hujotzingo, Pue., México, lon: 98.404748, lat:19.159493))	22/11/2021	21/12/2021	1,520,552.30	1,520,552.30	1,320,552.30	456,165.69	456,165.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058218	Proyecto de inversión	1,509,532.65	[F1] (ciclo_recurso2021, ramo23, modalidad, prog_pnc93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1509532.65, modificado1509447.58)	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD EL LINDONIA, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades Federativas y municipios productores de Hidrocarburos	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210946	S	98	96	0	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1542.0) [goal]: (geol: (cve_municipio11, localidad18, direccion:70200 Pantepec, Pue., México, lon: 97.738556, lat:20.520063))	22/12/2021	31/12/2021	1,494,457.58	1,494,457.58	61,839.62	61,839.62	61,839.62	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	1001 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD/04/SA/05-20210946, contratista:CONTRUCTORA TORREONS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1494457.58, importe_modificado:1494457.58]	D058218/proyecto_M (CIC)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058225	Proyecto de inversión	683,974.77	[F1] (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERATIVOS, monto683974.77, modificado683974.77)	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA MARIORITA NUÑEZ DE VILLA CAMACHO CLAVE 21090307, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN GALINDO, PUEBLA	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA MARIORITA NUÑEZ DE VILLA CAMACHO CLAVE 21090307, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN GALINDO, PUEBLA	Puebla	Juan Galindo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210597	N	0	0	495	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0) [goal]: (cve_municipio91, localidad91, direccion:Juan Galindo, Pue., México, lon: 98.0004816, lat:20.2098691))	22/11/2021	21/12/2021	683,974.77	683,974.77	683,974.77	205,192.43	205,192.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058347	Proyecto de inversión	758,983.41	[F1] (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERATIVOS, monto758983.41, modificado738821.08)	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 2109P11310, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 2109P11310, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210278	N	0	0	41	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0) [goal]: (cve_municipio76, localidad73, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon: 97.395463, lat:19.9401027))	27/09/2021	25/11/2021	736,821.08	736,821.08	736,821.08	221,046.33	221,046.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058460	Proyecto de inversión	1,149,815.54	[F1] (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad, prog_pnc8, tipo_recursoFEDERATIVOS, monto1149815.54, modificado1147735.13)	CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIOR, EN LA SELECCIONARIAN JUAN ECUTIA CAVE 21070004, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE ATEMPIAN, PUEBLA, EN ATENCION A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 20RACE (LUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIOR, EN LA SELECCIONARIAN JUAN ECUTIA CAVE 21070004, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE ATEMPIAN, PUEBLA, EN ATENCION A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 20RACE (LUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	Puebla	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210517	N	0	0	51	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0) [goal]: (cve_municipio17, localidad12, direccion:Atempan, Pue., México, lon: 97.456449, lat:19.8379586))	01/11/2021	30/12/2021	1,147,735.12	1,147,735.12	1,147,735.12	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058526	Proyecto de inversión	583,990.68	[F1] (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad, prog_pnc8, tipo_recursoFEDERATIVOS, monto583990.68, modificado578148.38)	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO MARTINES DEL 68 CLAVE 21090304, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMISTAN, PUEBLA	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO MARTINES DEL 68 CLAVE 21090304, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMISTAN, PUEBLA	Puebla	Quimistán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210586	N	0	0	170	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0) [goal]: (cve_municipio116, localidad11, direccion:75800 Quimista, Pue., México, lon: 97.1380236, lat:19.2517791))	22/11/2021	21/12/2021	578,148.58	578,148.58	578,148.58	173,444.57	173,444.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.53)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058534	Proyecto de inversión	458,105.51	[F1] (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad, prog_pnc8, tipo_recursoFEDERATIVOS, monto458105.51, modificado453699.03)	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO DIEGO RUBEN CLAVE 21090307, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ITZOTPAN, MUNICIPIO DE TETZUTLAN, PUEBLA	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO DIEGO RUBEN CLAVE 21090307, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ITZOTPAN, MUNICIPIO DE TETZUTLAN, PUEBLA	Puebla	Tetzutlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210589	N	0	0	65	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0) [goal]: (cve_municipio174, localidad12, direccion:Tetzutlan, Pue., México, lon: 97.370576, lat:19.8300068))	29/11/2021	28/12/2021	453,699.63	453,699.63	453,699.63	136,109.89	136,109.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058558	Proyecto de inversión	950,502.63	[F1] (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc8, tipo_recursoFEDERATIVOS, monto950502.63, modificado935800.37)	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO GENERAL LUCIAL HECTOR ADAM CLAVE 21090304, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COYULA, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO GENERAL LUCIAL HECTOR ADAM CLAVE 21090304, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COYULA, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210155	N	0	0	107	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0) [goal]: (cve_municipio159, localidad65, direccion:74363 San JeronimoCoyula, Pue., México, lon: 98.5197646, lat:18.8949471))	08/09/2021	06/11/2021	935,800.37	935,800.37	935,800.37	538,804.54	538,804.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.63)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058671	Proyecto de inversión	1,321,231.09	[F1] (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recursoFEDERATIVOS, monto1321231.09, modificado1318070.34)	REHABILITACION GENERAL EN LA SECUNDARIA IGNACIO OCHOA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA SECUNDARIA IGNACIO OCHOA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210588	N	0	0	257	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0) [goal]: (cve_municipio87, localidad1, direccion:Guadalupe Victoria, Pue., México, lon: 97.3435539, lat:19.787238)	22/11/2021	31/12/2021	1,318,070.34	1,318,070.34	1,318,070.34	395,421.10	395,421.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE10402058676	Proyecto de inversión	278,094.80	[F1] (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc8, tipo_recursoFEDERATIVOS, monto278094.8, modificado273879.05)	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO JOSE IGNACIO OROZQUIO COMONFORT CLAVE 21090301, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MADRERO, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO JOSE IGNACIO OROZQUIO COMONFORT CLAVE 21090301, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MADRERO, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA	Puebla	Chilchotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210592	N	0	0	91	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0) [goal]: (cve_municipio58, localidad7, direccion:70200 Chilchotla, Pue., México, lon: 97.6154785, lat:19.2511376))	22/11/2021	21/12/2021	273,879.05	273,879.05	273,879.05	82,163.71	82,163.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE1415020059705	Adquisición	159,384.49	[F1] (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estad_mun:MUNICIPAL, monto209884.49, modificado69884.49), [F2] (ciclo_recurso2012, ramo23, modalidad11, prog_pnc65), tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto30000.0, modificado30000.0)	15-Medio Ambiente y Recursos Naturales	0074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE ACATEÑO PUEBLA	Puebla	Acateño	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACATEÑO	210688	N	0	0	1200	[meta]: (unidad_medida: m3, meta1.0, meta_modificada: 1.0) [goal]: (geol: (cve_municipio2, localidad1, direccion:75500 San José Acateño, Pue., México, lon: 97.2082026, lat:20.1304056))	15/01/2022	15/01/2022	159,984.49	159,984.49	90,000.00	90,000.00	90,000.00	[ctto]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/HIDROCARBUR0202105, contratista:ING. PIERRE FERDINAND BARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEÑO PUEBLA, monto:159984.49, importe_modificado:159984.49]	[meta]: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)	D059705/proyecto_M (CIC), 2059705/proyecto_FI N, 2059705/proyecto_PR (CESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE14150200515320	Adquisición	580,151.53	[F1] (ciclo_recurso2014, ramo33, modalidad, prog_pnc12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto580151.53, modificado580151.53)	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholutla, Puebla	0121-FAFF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholutla, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEMAFI/Secretaría General de Gobierno	20150424	N	0	0	1	[meta]: (unidad_medida: m3, meta1.0, meta_modificada: 1.0) [goal]: (geol: (cve_municipio119, localidad33, direccion:75500 San José Acateño, Pue., México, lon: 98.300656, lat:19.059944))	29/04/2015	01/12/2015	580,151.53	580,151.53	576,543.20	576,543.20	576,543.20	[ctto]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SG6/541/2015 FIDELCROSSO 2132, contratista:NETWORKS CONSULTING S. DE RL. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:576936.0, importe_modificado:7162536.0], [ctto]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SG6/541/2015 FIDELCROSSO 2132, contratista:NETWORKS CONSULTING S. DE RL. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:576936.0, importe_modificado:7162536.0], [ctto]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DM66/778/2015, contratista: TEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501344.6, importe_modificado:1501344.6]	[meta]: (unidad_medida:Equipo, avance:1.0)	(534881)/proyecto_IN (CIC), 534881/proyecto_PRO (CESO), 534881/proyecto_FNI	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE16170401047138	Proyecto de inversión	24,038,461.54	[F1] (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad, prog_pnc12, tipo_recursoFEDERATIVOS, monto24038461547, modificado0.0)	Ampliación De La Unidad Regional De San José Chapa	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ampliación De La Unidad Regional De San José Chapa	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-297	N	0	0	150	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 0.0) [goal]: (cve_municipio128, localidad1, direccion: lon: 97.77, lat:19.243888))	05/06/2017	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		Cancelado	Validado	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE200401873538	Proyecto de inversión	5,769,230.77	[FTE: ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto5769230.77, modificado5503495.48]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CARLOS GARCÍA ARRAGA CLAVE 21E03055, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-109	N	0	0	244	[meta1: [cve_municipio114, localidad1, direccion CALLE 141 PONIENTE 2802 HACIENDA SANTA CLARA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: 98.193495, utm19.043999]	24/10/2020	23/03/2021	5,503,493.48	5,503,493.48	4,233,800.62	4,233,800.62	4,233,800.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.95]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873540	Proyecto de inversión	2,692,307.69	[FTE: ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto2692307.69, modificado2568326.51]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CARLOS F. PETERSEN COLUMBRES CLAVE 21D091006A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-111	N	0	0	427	[meta1: [cve_municipio114, localidad1, direccion CALLE NATAJON S/N UNIDAD INDUSTRIAL MEXICO 68, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: 98.164309, utm19.052907]	24/10/2020	21/02/2021	2,568,326.51	2,568,326.51	2,241,125.28	2,241,125.28	2,241,125.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.99]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873542	Proyecto de inversión	8,173,076.92	[FTE: ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto8173076.92, modificado4217841.76]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 21D092100, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-113	N	0	0	420	[meta1: [cve_municipio114, localidad1, direccion CALLE FRANCISCO VILLA S/N, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: 98.151495, utm19.072420]	24/10/2020	22/04/2021	4,217,841.76	4,217,841.76	2,958,774.76	2,958,774.76	2,958,774.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873544	Proyecto de inversión	1,442,307.69	[FTE: ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1442307.69, modificado1154470.05]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL ÁVILA CAMACÓN CLAVE 21E037129, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATEÑO, MUNICIPIO DE ZEYTLUÁN, PUEBLA.	Puebla	Zeytluán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-115	N	0	0	0	[meta1: [cve_municipio174, localidad1, direccion:10 de Julio 8, Primero, San Juan Acateño, PUEBLA, lon: 97.50736023, utm19.87634731]	28/10/2020	26/01/2021	1,341,470.05	1,341,470.05	1,249,320.45	1,249,320.45	1,249,320.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873573	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FTE: ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1923076.92, modificado1804184.96]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CARMEN CALDRÓN CORDOVA CLAVE 21D09090H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILAPA, PUEBLA.	Puebla	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-145	N	0	0	105	[meta1: [cve_municipio176, localidad1, direccion CALLE AMIGOS S/N, TILAPA, TILAPA, PUEBLA, lon: 98.558078, utm19.991213]	14/11/2020	12/02/2021	1,804,184.96	1,804,184.96	1,543,725.42	1,543,725.42	1,543,725.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.92]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873576	Proyecto de inversión	288,461.54	[FTE: ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto288461.54, modificado274243.21]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FEDERICO SUAREZ CLAVE 21D09090I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA CHICA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-148	N	0	0	0	[meta1: [cve_municipio3, localidad20, direccion JUAN ESCUTA NO EN LA NORIA CHICA, ACATLAN, PUEBLA, lon: 98.153056, utm19.195278]	15/11/2020	14/01/2021	274,243.21	274,243.21	244,142.01	244,142.01	244,142.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873579	Proyecto de inversión	3,680,961.54	[FTE: ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto3680961.54, modificado3680961.54]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 252 CLAVE 21E030209, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	Puebla	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-151	N	0	0	568	[meta1: [cve_municipio143, localidad1, direccion PRODCINCAO N. JAMES NUNO 30 SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, lon: 98.311488, utm19.155597]	15/11/2020	15/03/2021						Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873588	Proyecto de inversión	961,518.46	[FTE: ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto961518.46, modificado86697.27]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO TELPOCALLI CLAVE 21E07050N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTOPAN, PUEBLA.	Puebla	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-161	N	0	0	54	[meta1: [cve_municipio5, localidad1, direccion CALLE PLAZA DE LA CONSTRUCCION S/N, ACTOPAN, ACTOPAN, PUEBLA, lon: 98.715831, utm19.767222]	18/11/2020	17/01/2021	896,697.27	896,697.27	882,565.59	882,565.59	882,565.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873598	Proyecto de inversión	1,161,057.69	[FTE: ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1161057.69, modificado1103767.06]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CLAVE 21D09090J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-171	N	0	0	619	[meta1: [cve_municipio115, localidad1, direccion CALLE EMILIANO ZAVILA S/N, AMOZOC DE MOTTA, AMOZOC, PUEBLA, lon: 98.244009, utm19.060803]	18/11/2020	16/02/2021	1,103,767.06	1,103,767.06	968,529.69	968,529.69	968,529.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873618	Proyecto de inversión	4,230,769.23	[FTE: ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto4230769.23, modificado4230769.23]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21D09090K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-191	N	0	0	493	[meta1: [cve_municipio114, localidad1, direccion CALLE MIRADOR ES S/N SOMA BONTA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: 98.218964, utm19.106667]	18/11/2020	17/04/2021	4,103,417.38	4,103,417.38	1,547,748.72	1,547,748.72	1,547,748.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.6]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873621	Proyecto de inversión	3,846,153.85	[FTE: ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto3846153.85, modificado3846153.85]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 21D09090L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-194	N	0	0	403	[meta1: [cve_municipio114, localidad1, direccion AVENIDA 3, NOITE 2 BUNIA NETA SAN FRANCISCO BUNIAWISTA, TIANGUISMANALCO, PUEBLA, lon: 98.42333, utm19.961944]	18/11/2020	18/03/2021	3,732,913.33	3,732,913.33	2,082,605.76	2,082,605.76	2,082,605.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE200401873626	Proyecto de inversión	1,442,307.69	[FTE: ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1442307.69, modificado1360924.27]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EMPERADOR CUAUHTIMOC CLAVE 21D09090M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-199	N	0	0	26	[meta1: [cve_municipio175, localidad2, direccion AVENIDA 3, NOITE 2 BUNIA NETA SAN FRANCISCO BUNIAWISTA, TIANGUISMANALCO, PUEBLA, lon: 98.42333, utm19.961944]	05/12/2020	05/03/2021	1,360,324.27	1,360,324.27	408,097.28	408,097.28	408,097.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0]		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES / FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE210201942596	Proyecto de inversión	680,000.00	IFI: [sic] recurso 2021, ramo 48, modalidad 1, prog. prev. 281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.00, modificado:673657.62]	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	AUDITORIO Y OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210101	N	0	0	41091	[meta: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:403.63, meta_modificada: 590.00]	[geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carre 5 de Mayo 14, Ignacio Zaragoza, Puebla, Pue., Mexico, lat:19.1801139, lon:98.1275507]]	01/07/2021	31/12/2021	673,657.62	673,657.62	673,657.62	673,657.62	673,657.62	[Ettos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPN/03/CEASPUE-2021-7028], contratista:BOYER CONSULTORIA E INGENIERIA INTERNAEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:673657.62, importe_modificado:673657.62]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.00]]	[1942596/proyecto_INICIO], [1942596/proyecto_FIN], [1942596/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957044	Proyecto de inversión	577,312.21	IFI: [sic] recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. prev. 3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28865.61, modificado:28865.61, FI: [sic] recurso 2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog. estatal_mun:MUNICIPIO, monto:28865.61, FI: [sic] recurso 2021, ramo 16, modalidad 5, prog. prev. 74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519580.99, modificado:519580.99]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE DIEZ SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA MUNICIPIO DE HUETAMALCO PUEBLA - 127721	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE PUEBLA	127721	5	21	21	0	[meta: [unidad_medida: s, anterior(s), meta:15.0, meta_modificada: 10.0]]	[geol: [cve_municipio:76, localidad:38, direccion: DONDOLLA GARITA, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DE BENEFICIARIO, lon: 97.3201918, lat:19.3625805]]	30/06/2021	26/11/2021	552,371.42	549,600.22	377,803.72	377,803.72	377,803.72	[Ettos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPN/043/CEASPUE-DAU/21006], contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONARUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:549600.22, importe_modificado:549600.22)]	[meta: [unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0]]	[1957044/proyecto_P ROCESO], [1957044/proyecto_INICIO], [1957044/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957067	Proyecto de inversión	2,853,953.66	IFI: [sic] recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. prev. 3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142697.88, modificado:142697.88, FI: [sic] recurso 2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog. estatal_mun:MUNICIPIO, monto:142697.88, FI: [sic] recurso 2021, ramo 16, modalidad 5, prog. prev. 74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256858.29, modificado:256858.29]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CINCUENTA BAÑOS DIGNOS Y CIN BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LOTEPPEC DEL MUNICIPIO DE AQUILA PUEBLA - 128812	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	128812	5	84	95	0	[meta: [unidad_medida: s, anterior(s), meta:50.0, meta_modificada: 50.0]]	[geol: [cve_municipio:16, localidad:12, direccion: DONDOLLOTEPEC, AQUILA PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DE BENEFICIARIO, lon: 97.8679769, lat:19.7653977]]	30/06/2021	26/11/2021	2,725,649.33	2,711,993.29	1,552,172.08	1,552,172.08	1,552,172.08	[Ettos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPN/046/CEASPUE-DAU/21006], contratista:CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2711993.29, importe_modificado:2711993.29)]	[meta: [unidad_medida:Sanitario(s), avance:26.0]]	[1957067/proyecto_INICIO], [1957067/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957068	Proyecto de inversión	292,717.07	IFI: [sic] recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. prev. 3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14335.85, modificado:14335.85, FI: [sic] recurso 2021, ramo 16, modalidad 5, prog. prev. 74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263445.37, modificado:263445.37]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CINCO SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE TLAXICO PUEBLA - 128946	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	128946	5	12	8	0	[meta: [unidad_medida: s, anterior(s), meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geol: [cve_municipio:187, localidad:4, direccion: 00000 ALTAMIRA, TLAXICO PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DE BENEFICIARIO, lon: 98.0819373, lat:20.3965167]]	30/06/2021	27/10/2021	292,717.07	278,825.46	87,905.53	87,905.53	87,905.53	[Ettos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPN/040/CEASPUE-DAU/21006], contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONARUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:278825.46, importe_modificado:278825.46)]	[meta: [unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0]]	[1957068/proyecto_INICIO], [1957068/proyecto_PR OCESO], [1957068/proyecto_FIN], [1957068/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957075	Proyecto de inversión	691,159.18	IFI: [sic] recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. prev. 3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34557.85, modificado:34557.85, FI: [sic] recurso 2021, ramo 16, modalidad 5, prog. prev. 74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622043.27, modificado:622043.27]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE DOCE SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO PINTO MUNICIPIO DE TLACUILTEPEC - 129119	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	129119	5	23	25	0	[meta: [unidad_medida: s, anterior(s), meta:12.0, meta_modificada: 12.0]]	[geol: [cve_municipio:178, localidad:4, direccion: 00000 CERRO PINTO, TLACUILTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DE BENEFICIARIO, lon: 98.0531469, lat:20.30093487]]	30/06/2021	26/11/2021	691,159.18	658,323.55	197,469.77	197,469.77	197,469.77	[Ettos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPN/041/CEASPUE-DAU/21008], contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONARUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:658323.55, importe_modificado:658323.55)]	[meta: [unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.8]]	[1957075/proyecto_INICIO], [1957075/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301957085	Proyecto de inversión	1,089,567.80	IFI: [sic] recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. prev. 3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34478.39, modificado:34478.39, FI: [sic] recurso 2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog. estatal_mun:MUNICIPIO, monto:34478.39, FI: [sic] recurso 2021, ramo 16, modalidad 5, prog. prev. 74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980611.02, modificado:980611.02]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECINUEVE SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CERRO PINTO MUNICIPIO DE HUETAMALCO PUEBLA - 129264	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	129264	5	41	36	0	[meta: [unidad_medida: s, anterior(s), meta:15.0, meta_modificada: 15.0]]	[geol: [cve_municipio:76, localidad:30, direccion: DONDOL TACOTALPA, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DE BENEFICIARIO, lon: 97.294552, lat:19.93825648]]	30/06/2021	26/11/2021	1,042,833.71	1,037,841.03	382,235.03	382,235.03	382,235.03	[Ettos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPN/044/CEASPUE-DAU/21008], contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONARUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1037841.03, importe_modificado:1037841.03)]	[meta: [unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.29]]	[1957085/proyecto_INICIO], [1957085/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959307	Proyecto de inversión	3,004,170.80	IFI: [sic] recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. prev. 3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004170.8, modificado:3004170.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS REYES DE JUAREZ - 190948	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	190948	5	82	78	0	[meta: [unidad_medida: s, anterior(s), meta:40.0, meta_modificada: 40.0]]	[geol: [cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PONIENTE PUEBLA LOS REYES DE JUAREZ, 75400 LOS REYES DE JUAREZ, LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA ENTRE AVENIDA PROGRESIVA Y AVENIDA MEXICO, CALLE GUADALUPE Y 4 CALLE DE LA CARRETERA XALAPA PUEBLA SOBRE LA AVENIDA, lon: 97.81724888, lat:19.95082979]]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[Ettos: [tipo_obra:Servicio, numero_contrato:OMG/ESAL/182/58/240/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTA CONVOCANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.397989328, importe_modificado:1.397989328]]	[meta: [unidad_medida:Cuartos(s), avance:40.0]]	[1959307/proyecto_P ROCESO], [1959307/proyecto_FIN], [1959307/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE210301959314	Proyecto de inversión	3,755,213.50	IFSI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3] [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375213.5, modificado:375213.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUAPAN - 191093	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	191093	5	102	98	0	[meta:1] [unidades_medidas:0] [meta:50.0, meta_modificada:30.0]	[cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA RITA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE XOLAIALE, CALLE XOLAIALE SANTA RITA TLAHUAPAN TLAHUAPAN PUEBLA, lon: -98.58877325, lat:19.3366511]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	2,191,871.62	[ciclo: [Ejeto_ObraServicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 239 2021, contratista:CONICSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5,951,972,116.7 importe_modificado:5,951,972,116.7]	[meta:1] [unidad_medida:Cuartoles], [avance:50.0]	[1959314/proyecto_INICIO], [1959314/proyecto_FI N], [1959314/proyecto_PR OCECO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959315	Proyecto de inversión	2,253,128.10	IFSI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3] [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253128.1, modificado:2253128.1]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NAUPAN - 191119	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	191119	5	64	56	0	[meta:1] [unidades_medidas:0] [meta:30.0, meta_modificada:30.0]	[cve_municipio:100, localidad:1, direccion:PROLONGADO A VICENTE GUERRERO PUEBLO NAUPAN, 73140 NAUPAN NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, PROLONGACION VICENTE GUERRERO JUNTO A FARMACIA SAN GABRIEL, lon: 98.10822371, lat:20.21130736]	15/09/2021	31/12/2021	1,085,200.20	1,085,200.20	1,085,200.20	1,085,200.20	1,655,259.93	[ciclo: [Ejeto_ObraServicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAN V. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,369,785,528, importe_modificado:1,369,785,13883]	[meta:1] [unidad_medida:Cuartoles], [avance:30.0]	[1959315/proyecto_PROCECO], [1959315/proyecto_FI N], [1959315/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959333	Proyecto de inversión	2,955,615.00	IFSI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3] [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955615.0, modificado:3269986.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TLAHUAPAN - 192006	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192006	5	102	98	0	[meta:1] [unidades_medidas:0] [meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA RITA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE XOLAIALE, CALLE XOLAIALE SANTA RITA TLAHUAPAN TLAHUAPAN PUEBLA, lon: -98.5887325, lat:19.33663086]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	2,191,871.62	[ciclo: [Ejeto_ObraServicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 239 2021, contratista:CONICSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5,951,972,116.7 importe_modificado:5,951,972,9977]	[meta:1] [unidad_medida:Cuartoles], [avance:50.0]	[1959333/proyecto_FI N], [1959333/proyecto_PR OCECO], [1959333/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959340	Proyecto de inversión	1,773,369.00	IFSI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3] [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773369.0, modificado:1386200.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NAUPAN - 192078	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	192078	5	64	56	0	[meta:1] [unidades_medidas:0] [meta:30.0, meta_modificada:30.0]	[cve_municipio:100, localidad:1, direccion:PROLONGADO A VICENTE GUERRERO PUEBLO NAUPAN, 73140 NAUPAN NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, PROLONGACION VICENTE GUERRERO JUNTO A FARMACIA SAN GABRIEL, lon: 98.10822371, lat:20.21130736]	15/09/2021	31/12/2021	1,085,200.20	1,085,200.20	1,085,200.20	1,085,200.20	1,655,259.93	[ciclo: [Ejeto_ObraServicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAN V. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,369,785,528, importe_modificado:1,369,785,13883]	[meta:1] [unidad_medida:Cuartoles], [avance:30.0]	[1959340/proyecto_PROCECO], [1959340/proyecto_FI N], [1959340/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959419	Proyecto de inversión	2,955,615.00	IFSI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3] [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955615.0, modificado:3308667.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN IXTACAMANTITLÁN - 194025	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	194025	5	101	99	0	[meta:1] [unidades_medidas:0] [meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALE LAJEZ PUEBLO IXTACAMANTITLÁN, 73720 IXTACAMANTITLÁN, IXTACAMANTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LA REVOLUCION, CALLE LA PULCA IXTACAMANTITLÁN IXTACAMANTITLÁN PUEBLA, lon: -97.81506381, lat:19.62887018]	15/09/2021	31/12/2021	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	3,308,667.00	2,758,766.54	[ciclo: [Ejeto_ObraServicios, numero_contrato:DABS GESAL 182 SB 240 2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAN V. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,953,778,867, importe_modificado:1,369,785,13883]	[meta:1] [unidad_medida:Cuartoles], [avance:50.0]	[1959419/proyecto_FI N], [1959419/proyecto_PR OCECO], [1959419/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959487	Proyecto de inversión	938,674.10	IFSI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3] [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938674.1, modificado:938674.1]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMOQUAUTLA - 195786	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	195786	5	141	139	0	[meta:1] [unidades_medidas:0] [meta:70.0, meta_modificada:70.0]	[cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LANDR0 VALLE PUEBLO CAMOQUAUTLA, 71420 CAMOQUAUTLA, CAMOQUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE LAZAR0 CABREÑA Y CAMOQUAUTLA CAMOQUAUTLA PUEBLA, lon: -97.757855, lat:20.03742739]	15/09/2021	31/12/2021	924,819.00	924,819.00	924,819.00	924,819.00	751,137.99	[ciclo: [Ejeto_ObraServicios, numero_contrato:DABS(GESAL) 178/SB/23/2021, contratista:BFESA ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,953,778,867, importe_modificado:2,953,778,867]	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]	[1959487/proyecto_INICIO], [1959487/proyecto_FI N], [1959487/proyecto_PR OCECO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959500	Proyecto de inversión	3,352,407.50	IFSI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3] [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352407.5, modificado:352407.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CUETZALAN DEL PROGRESO - 195911	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	195911	5	516	484	0	[meta:1] [unidades_medidas:0] [meta:250.0, meta_modificada:250.0]	[cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD DE CUETZALAN, 73500 CIUDAD DE CUETZALAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE BRAVO, CIUDAD DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, lon: -97.52438071, lat:20.01928007]	15/09/2021	31/12/2021	3,302,925.00	3,302,925.00	3,302,925.00	3,302,925.00	2,682,635.62	[ciclo: [Ejeto_ObraServicios, numero_contrato:DABS(GESAL) 178/SB/23/2021, contratista:BFESA ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,953,778,867, importe_modificado:2,953,778,867]	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0]	[1959500/proyecto_PROCECO], [1959500/proyecto_FI N], [1959500/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE210301959538	Proyecto de inversión	1,609,155.60	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prg_pnc3] tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609155.6, modificado:1609155.63	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HUITILAN DE SERDAN - 198537	1003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	198537	5	236	244	0	[meta1: [cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALE LLAN DE BONILLA PUEBLO HUITILAN, 73450 HUITILAN, PUEBLA DE SERDAN PUEBLA ENTRE CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ HUITILAN HUITILAN DE SERDAN PUEBLA, lon:-97.084398, lat:19.969493]]	15/09/2021	31/12/2021	1,585,404.00	1,585,404.00	1,585,404.00	1,585,404.00	1,287,665.13	[cctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GE/SAL/178/58/236/2021, contrato:SERBISA ARRENDAMIENTOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.953776867, importe_modificado:2.953776867]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.20.0]]	(1595938/proyecto_P_R02CS2)	1959538/proyecto_FI_N_OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959567	Proyecto de inversión	1,143,249.60	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prg_pnc3] tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143249.6, modificado:1143249.63	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN YAONAHUAC - 197844	1003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	197844	5	128	112	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0]]	15/09/2021	31/12/2021	1,125,825.60	1,125,825.60	1,125,825.60	1,125,825.60	925,541.23	[cctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GE/SAL/178/58/236/2021, contrato:SERBISA ARRENDAMIENTOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.953776867, importe_modificado:2.953776867]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]]	(1595957/proyecto_P_R02CS2)	1959557/proyecto_FI_N_OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959861	Proyecto de inversión	1,115,855.25	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prg_pnc3] tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115855.25, modificado:1098810.63	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC ASENTAMIENTO PANTEPEC 205659	1003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205659	5	52	48	0	[meta1: [unidad_medida:0 (litro) o color(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0]]	18/10/2021	31/12/2021	1,098,810.00	1,098,810.00	1,098,810.00	1,098,810.00	1,098,810.00	[cctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/198/58/216/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA FOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.46118867, importe_modificado:4.46118867]]	[meta1: [unidad_medida:0(litro) o color(es), avance:25.0]]	(1959861/proyecto_IN_OCI)	1959861/proyecto_FI_N_OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959868	Proyecto de inversión	2,454,881.55	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prg_pnc3] tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454881.55, modificado:2417382.93	CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN JALPAN LOCALIDAD JALPAN ASENTAMIENTO JALPAN - 205624	1003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205624	5	114	106	0	[meta1: [unidad_medida:0 (litro) o color(es), meta:55.0, meta_modificada:55.0]]	18/10/2021	31/12/2021	2,417,382.00	2,417,382.00	2,417,382.00	2,417,382.00	2,417,382.00	[cctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/198/58/252/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA FOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.46118867, importe_modificado:4.46118867]]	[meta1: [unidad_medida:0(litro) o color(es), avance:55.0]]	(1959868/proyecto_IN_OCI)	1959868/proyecto_FI_N_OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959869	Proyecto de inversión	1,562,197.35	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prg_pnc3] tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562197.35, modificado:1538334.03	CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN TIZAMAPAN DE GALEANA LOCALIDAD TIZAMAPAN DE GALEANA ASENTAMIENTO TIZAMAPAN DE GALEANA - 205627	1003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205627	5	73	67	0	[meta1: [unidad_medida:0 (litro) o color(es), meta:35.0, meta_modificada:35.0]]	18/10/2021	31/12/2021	1,538,334.00	1,538,334.00	1,538,334.00	1,538,334.00	1,538,334.00	[cctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/198/58/216/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA FOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.46118867, importe_modificado:4.46118867]]	[meta1: [unidad_medida:0(litro) o color(es), avance:35.0]]	(1959869/proyecto_IN_OCI)	1959869/proyecto_FI_N_OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959875	Proyecto de inversión	1,562,197.35	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prg_pnc3] tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562197.35, modificado:1538334.03	CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN NAUZOITLA LOCALIDAD NAUZOITLA ASENTAMIENTO NAUZOITLA - 205653	1003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205653	5	73	67	0	[meta1: [unidad_medida:0 (litro) o color(es), meta:35.0, meta_modificada:35.0]]	18/10/2021	31/12/2021	1,538,334.00	1,538,334.00	1,538,334.00	1,538,334.00	1,538,334.00	[cctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/198/58/216/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA FOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.46118867, importe_modificado:4.46118867]]	[meta1: [unidad_medida:0(litro) o color(es), avance:35.0]]	(1959875/proyecto_IN_OCI)	1959875/proyecto_FI_N_OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959885	Proyecto de inversión	1,339,026.30	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prg_pnc3] tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339026.3, modificado:1318692.03	CONSTRUCCION DE TREINTA DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN YAONAHUAC LOCALIDAD YAONAHUAC ASENTAMIENTO YAONAHUAC - 205738	1003-FAS Entidades		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205738	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida:0 (litro) o color(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0]]	18/10/2021	31/12/2021	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	[cctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/198/58/216/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA FOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.46118867, importe_modificado:4.46118867]]	[meta1: [unidad_medida:0(litro) o color(es), avance:30.0]]	(1959885/proyecto_IN_OCI)	1959885/proyecto_FI_N_OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210302001783	Proyecto de inversión	5,937,860.96	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo15_modalidad1_prg_pnc100] tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5937860.96, modificado:5239115.053	CONSTRUCCION, ADECUACION Y ADAPTACION DE INMUEBLES PARA LOS CENTROS DE CONCILIACION EN LAS LOCALIDADES DE SERICCA PUEBLA DE ZARAGOZA Y TEHUACAN, MUNICIPIOS DE PUEBLA Y TEHUACAN (PROYECTO PARA LA CREACION DE LOS CENTROS DE CONCILIACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN EL ESTADO DE PUEBLA)	U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210023	5	253072	230200	0	[meta1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacan, Pue., México, bto:Merco-cuadrados 97-400380], [meta2: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:98.202727, lat:19.048498]]]	30/07/2021	28/08/2021	5,239,115.05	5,239,115.05	5,239,115.05	5,239,115.05	5,239,115.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.285.14]]	(1959883/proyecto_IN_OCI)	1959883/proyecto_FI_N_OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210302001840	Proyecto de inversión	5,943,486.78	IFE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prg_pnc12] tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5943486.78, modificado:5942480.793	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEBIDO A LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA OCURRENCIA DE HURICAN CATEGORIA 2 "CHAC" (LUVIA SIENA) DEL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CARRETERA ZACATLAN - LA CUMBRE, TRAMO ZACATLAN - ZAPOTITLAN (CARRETERA INTERSEBRANA EN EL CASERAMIENTO 79-500 Y EN LA CARRETERA ZACATLAN - LA CUMBRE, TRAMO ZAPOTITLAN - LA CUMBRE, INTERSEBRANA EN EL CASERAMIENTO 79-500, EN LAS LOCALIDADES DE AHUACATLAN Y HUITILAN EN LOS MUNICIPIOS DE AHUACATLAN Y HUITILAN DE SERDAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA -	1012-FAFEF		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210464	5	3007	2961	0	[meta1: [unidad_medida:0 (m) o color(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0]]	21/09/2021	08/10/2021	5,942,480.79	5,942,480.79	5,873,533.52	5,873,533.52	5,873,533.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Pasaj, avance:1.98]]	(1959981/proyecto_IN_OCI)	1959981/proyecto_FI_N_OCESO	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTURA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE21040201030	Proyecto de inversión	146,473.20	[ft01: [ciclo_recurso2021, ramo30, modalidad, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 146473.2, modificado 146473.2]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFIAS ECOLÓGICAS EN AQUILTA LOCALIDAD AQUILTA ASENTAMIENTO AQUILTA - 312783	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312783	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida_c (litros), meta.30.0, meta_modificada 30.0]]	[ge01: [cve_municipio16, localidad1, direccion COLOMA AQUILTA 7320 AQUILTA, AGUILTA, AGUILTA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE AQUILTA EN LA LOCALIDAD DE AQUILTA, lon: 97.93611894, lat:19.79499166]]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[ft01: [tipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485(GESAL-0803A/09/2021), contraista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TIEDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.62449154E7, importe_modificado:3.889389848E7]]	[meta1: [unidad_medidaEtu(m²), avance:30.0]]	[2011030/proyecto_FI N, 2011030/proyecto_PR OCESO, 2011030/proyecto_NI CIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201070	Proyecto de inversión	170,821.60	[ft01: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 170821.6, modificado 170821.6]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN QUECHOLAC LOCALIDAD QUECHOLAC ASENTAMIENTO QUECHOLAC - 313327	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313327	5	42	38	0	[meta1: [unidad_medida_c (alembroses), meta.20.0, meta_modificada 20.0]]	[ge01: [cve_municipio115, localidad1, direccion COLOMA QUECHOLAC 7540 QUECHOLAC, QUECHOLAC, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN LA CARRERA DEL MUNICIPIO, lon: 97.6208025, lat:18.95758703]]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	[ft01: [tipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485(GESAL-0903B/10/2021), contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEEZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta1: [unidad_medida Calentador(es), avance:20.0]]	[2011070/proyecto_FI N, 2011070/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201098	Proyecto de inversión	85,410.80	[ft01: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85410.8, modificado 85410.8]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTAGO MOMODOPAN ASIENTAMIENTO SANTAGO MOMODOPAN - 313802	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313802	5	21	19	0	[meta1: [unidad_medida_c (alembroses), meta.10.0, meta_modificada 10.0]]	[ge01: [cve_municipio140, localidad1A, direccion COLOMA SANTAGO MOMODOPAN, 2275 SANTAGO MOMODOPAN, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN SANTAGO MOMODOPAN, lon: 98.3075762, lat:19.07339543]]	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	-	-	[ft01: [tipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485(GESAL-0903B/10/2021), contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEEZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta1: [unidad_medida Calentador(es), avance:10.0]]	[2011098/proyecto_P R OCESO, 2011098/proyecto_FI N, 2011098/proyecto_NI CIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201164	Proyecto de inversión	85,410.80	[ft01: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85410.8, modificado 85410.8]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN TETIULÁN LOCALIDAD MAGDALENA CUAUJCATPEC ASENTAMIENTO MAGDALENA CUAUJCATPEC - 314684	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	314684	5	21	19	0	[meta1: [unidad_medida_c (alembroses), meta.10.0, meta_modificada 10.0]]	[ge01: [cve_municipio156, localidad9, direccion COLOMA MAGDALENA CUAUJCATPEC, 3563 MAGDALENA CUAUJCATPEC, TETIULÁN, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA CUAUJCATPEC, lon: 97.49093509, lat:18.54866213]]	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	-	-	[ft01: [tipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485(GESAL-0903B/10/2021), contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEEZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta1: [unidad_medida Calentador(es), avance:10.0]]	[2011164/proyecto_FI N, 2011164/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201189	Proyecto de inversión	42,705.40	[ft01: [ciclo_recurso2021, ramo30, modalidad, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 42705.4, modificado 42705.4]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TETIULÁN LOCALIDAD SAN JUAN ACATENO ASENTAMIENTO SAN JUAN ACATENO - 315239	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315239	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida_c (alembroses), meta.5.0, meta_modificada 5.0]]	[ge01: [cve_municipio174, localidad16, direccion COLOMA SAN JUAN ACATENO, 7385 SAN JUAN ACATENO, TETIULÁN, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN SAN JUAN ACATENO, lon: 97.38839276, lat:19.87238362]]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	-	[ft01: [tipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485(GESAL-0903B/10/2021), contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEEZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta1: [unidad_medida Calentador(es), avance:5.0]]	[2011189/proyecto_FI N, 2011189/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201122	Proyecto de inversión	42,705.40	[ft01: [ciclo_recurso2021, ramo30, modalidad, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 42705.4, modificado 42705.4]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN ZACATLÁN LOCALIDAD ZACATLÁN ASENTAMIENTO EL PROGRESO - 315783	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315783	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida_c (alembroses), meta.5.0, meta_modificada 5.0]]	[ge01: [cve_municipio208, localidad1, direccion COLOMA EL PROGRESO, 7310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CABERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, lon: 97.94897502, lat:19.94005794]]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	-	[ft01: [tipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485(GESAL-0903B/10/2021), contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEEZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta1: [unidad_medida Calentador(es), avance:5.0]]	[2011222/proyecto_FI N, 2011222/proyecto_PR OCESO, 2011222/proyecto_NI CIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201227	Proyecto de inversión	42,705.40	[ft01: [ciclo_recurso2021, ramo30, modalidad, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 42705.4, modificado 42705.4]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN ZACATLÁN LOCALIDAD ATZINGO LA CUMBRE - 315824	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315824	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida_c (alembroses), meta.5.0, meta_modificada 5.0]]	[ge01: [cve_municipio208, localidad4, direccion COLOMA ATZINGO (LA CUMBRE), 73131 ATZINGO (LA CUMBRE), ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN ATZINGO LA CUMBRE, lon: 97.96707273, lat:19.98137914]]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	-	[ft01: [tipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485(GESAL-0903B/10/2021), contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEEZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta1: [unidad_medida Calentador(es), avance:5.0]]	[2011227/proyecto_FI N, 2011227/proyecto_PR OCESO, 2011227/proyecto_NI CIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201143	Proyecto de inversión	170,821.60	[ft01: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 170821.6, modificado 170821.6]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN ZINACATEPEC ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC - 316010	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	316010	5	42	38	0	[meta1: [unidad_medida_c (alembroses), meta.20.0, meta_modificada 20.0]]	[ge01: [cve_municipio214, localidad1, direccion COLOMA SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, 75080 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN CIEBCHA MUNICIPAL, lon: 97.24333119, lat:18.33830294]]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	-	-	[ft01: [tipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485(GESAL-0903B/10/2021), contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEEZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987432E7, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta1: [unidad_medida Calentador(es), avance:20.0]]	[2011243/proyecto_FI N, 2011243/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201250	Proyecto de inversión	9,764.88	[ft01: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9764.88, modificado 9764.88]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFIAS ECOLÓGICAS EN CUAUTLANCHINGO LOCALIDAD SAN JUAN CUAUTLANCHINGO ASENTAMIENTO CUAUTLANCHINGO - 316238	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	316238	5	4	4	0	[meta1: [unidad_medida_c (alembroses), meta.2.0, meta_modificada 2.0]]	[ge01: [cve_municipio41, localidad1, direccion COLOMA CUAUTLANCHINGO, 72703 SAN JUAN CUAUTLANCHINGO CUAUTLANCHINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCHINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCHINGO, lon: 98.27506905, lat:19.09570251]]	30/11/2021	31/12/2021	9,764.88	9,764.88	9,764.88	-	-	[ft01: [tipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485(GESAL-0803A/09/2021), contraista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TIEDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.889389848E7]]	[meta1: [unidad_medidaEtu(m²), avance:2.0]]	[2011250/proyecto_FI N, 2011250/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE21040201397	Proyecto de inversión	85,120.80	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85120.8, modificado85120.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN TEHUACAN LOCALIDAD TEHUACAN ASENTAMIENTO EL RIEGO - 319396	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	319396	5	5	3	0	[meta1: [unidad_medida5, meta1.0, meta_modificada2.0]]	[ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85120.8, modificado85120.8]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	[ciclo_obra_Adquisiciones, numero_contrato/DAB5/GESAL/113/58/132/2021, contrato/CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:6.543016E7]	[meta1: [unidad_medida5, avance2.0]]	[2011397/proyecto_P ROCESO, 2011397/proyecto_INICIO, 2011397/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE21040201416	Proyecto de inversión	24,412.20	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 24412.2, modificado24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN MARTIN TEXMELUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO TERPEAC - 320473	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320473	5	10	10	0	[meta1: [unidad_medida5, meta1.0, meta_modificada5.0]]	[ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 24412.2, modificado24412.2]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	[ciclo_obra_Adquisiciones, numero_contrato/DAB5/GESAL/080/58/099/2021, contrato/IESUS CLEMENTE OLIVERA TRESO, convocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: [unidad_medida5, avance5.0]]	[2011416/proyecto_INICIO, 2011416/proyecto_FIN, 2011416/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011945	Proyecto de inversión	146,473.20	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 146473.2, modificado146473.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN TECAMACHALCO LOCALIDAD TECAMACHALCO ASENTAMIENTO TECAMACHALCO CENTRO - 325040	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325040	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida5, meta1.0, meta_modificada30.0]]	[ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 146473.2, modificado146473.2]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	[ciclo_obra_Adquisiciones, numero_contrato/DAB5/GESAL/080/58/099/2021, contrato/IESUS CLEMENTE OLIVERA TRESO, convocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: [unidad_medida5, avance30.0]]	[2011545/proyecto_FINICIO, 2011545/proyecto_PROCESO, 2011545/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011971	Proyecto de inversión	127,681.20	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 127681.2, modificado127681.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRES ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN AGUANIL LOCALIDAD ATZINGO LA CUMBRE ASENTAMIENTO ATZINGO LA CUMBRE - 325450	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325450	5	7	5	0	[meta1: [unidad_medida5, meta1.0, meta_modificada3.0]]	[ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 127681.2, modificado127681.2]	30/11/2021	31/12/2021	127,681.20	127,681.20	127,681.20	-	[ciclo_obra_Adquisiciones, numero_contrato/DAB5/GESAL/113/58/132/2021, contrato/CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6.4647536E7, importe_modificado:6.543016E7]	[meta1: [unidad_medida5, avance3.0]]	[2011571/proyecto_INICIO, 2011571/proyecto_PROCESO, 2011571/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011612	Proyecto de inversión	24,412.20	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 24412.2, modificado24412.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEPEACA LOCALIDAD SANTIAGO ACATLAN AGENTAMIENTO SANTIAGO ACATLAN - 327333	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	327333	5	10	10	0	[meta1: [unidad_medida5, meta1.0, meta_modificada5.0]]	[ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 24412.2, modificado24412.2]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	[ciclo_obra_Adquisiciones, numero_contrato/DAB5/GESAL/080/58/099/2021, contrato/IESUS CLEMENTE OLIVERA TRESO, convocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: [unidad_medida5, avance5.0]]	[2011612/proyecto_PROCESO, 2011612/proyecto_FINICIO, 2011612/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2021	4	PUE210402011625	Proyecto de inversión	5,532,046.80	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5522046.8, modificado5522046.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CINCO SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE XICHUALTLA Y AGUA FRIA MUNICIPIO DE ANHUACATLAN PUEBLA - 327818	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	327818	5	175	157	0	[meta1: [unidad_medida5, meta1.0, meta_modificada85.0]]	[ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5522046.8, modificado5522046.8]	07/12/2021	31/12/2021	5,532,046.80	5,400,233.10	1,647,066.92	1,647,066.92	1,647,066.92	[ciclo_obra_Obras, numero_contrato/OP/PE-09/C/CAOPUE-042/21/20, contrato/TERRACERAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., convocante/COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:549023.1, importe_modificado:549023.1]	[meta1: [unidad_medida5, avance8.0]]	[2011625/proyecto_INICIO, 2011625/proyecto_PROCESO, 2011625/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402011678	Proyecto de inversión	8,738,238.21	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad1, prog_pres7A, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4369141.61, modificado4369141.61], IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4369141.6, modificado4369141.6]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	507A-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE POZO PROFUNDO QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE EL CUATRO Y TIANHUICO DEL MUNICIPIO DE ATAMPAN PUEBLA - 329407	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	329407	5	871	895	0	[meta1: [unidad_medida5, meta1.0, meta_modificada13146.56]]	[ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad1, prog_pres7A, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4369141.61, modificado4369141.61], [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4369141.6, modificado4369141.6]	09/09/2021	31/12/2021	8,400,668.37	8,400,668.37	4,462,748.63	4,462,748.63	4,462,748.63	[ciclo_obra_Obras, numero_contrato/OP/PA-05/CE/PAUE-042/20/20, contrato/INTI AP SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante/COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:80068.37, importe_modificado:840068.37]	[meta1: [unidad_medida5, avance8.0]]	[2011678/proyecto_INICIO, 2011678/proyecto_PROCESO, 2011678/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210402011684	Proyecto de inversión	4,393,293.26	IFI: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4393293.26, modificado4393293.26]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACION CON ADICION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE POPIRHO DIAZ Y CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO MUNICIPIO DE PETALCINGO PUEBLA - 329557	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	329557	5	1451	1249	0	[meta1: [unidad_medida5, meta1.0, meta_modificada3850.0]]	[ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4393293.26, modificado4393293.26]	01/11/2021	31/12/2021	4,192,504.03	4,192,504.03	173,482.93	173,482.93	173,482.93	[ciclo_obra_Obras, numero_contrato/OP/PI-01/51/5A/SI-20210783, contrato/INFRAEMENET BEET, S.A. DE C.V., convocante/GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4192504.03, importe_modificado:4192504.03]	[meta1: [unidad_medida5, avance8.0]]	[2011684/proyecto_INICIO, 2011684/proyecto_PROCESO, 2011684/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO				
2021	4	PUE21040201685	Proyecto de inversión	9,764.88	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:9764.88, modificado:9764.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEZUTILAN LOCALIDAD TEZUTILAN ASENTAMIENTO TEZUTILAN CENTRO - 329630	Puebla	Gobierno de la Entidad		Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	329630	5	4	4	0	[meta1: [unidad_medida: estufa], meta:2.0, meta_modificada: 2.0]	[cve_municipio:174, localidad:4, direccion:COLOMIA TEZUTILAN CENTRO, 73800 TEZUTILAN, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEZUTILAN EN LA LOCALIDAD DE TEZUTILAN, lon:-97.1807778, lat:19.8107117]	30/11/2021	31/12/2021	9,764.88	9,764.88	9,764.88	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB5/GESAL-080/SA/099/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:2.0]	D011685/proyecto_M (CIC)	2011685/proyecto_FI (N)	2011685/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2021	4	PUE21040201687	Proyecto de inversión	14,647.32	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:14647.32, modificado:14647.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEZUTILAN LOCALIDAD ATOLUCA AGENTAMIENTO ATOLUCA - 329621	Puebla	Gobierno de la Entidad		Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	329621	5	6	6	0	[meta1: [unidad_medida: estufa], meta:3.0, meta_modificada: 3.0]	[cve_municipio:174, localidad:4, direccion:COLOMIA ATOLUCA, 73967 PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEZUTILAN EN LA LOCALIDAD DE ATOLUCA, lon:-97.3554315, lat:19.8511947]	30/11/2021	31/12/2021	14,647.32	14,647.32	14,647.32	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB5/GESAL-080/SA/099/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:3.0]	(2011687/proyecto_P (OCESO), 2011687/proyecto_M (CIC), 2011687/proyecto_FI (N))	2011687/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances			
2021	4	PUE21040201689	Proyecto de inversión	24,412.20	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:24412.2, modificado:24412.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEZUTILAN LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIAN - 329641	Puebla	Gobierno de la Entidad		Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	329641	5	10	10	0	[meta1: [unidad_medida: estufa], meta:5.0, meta_modificada: 5.0]	[cve_municipio:174, localidad:4, direccion:COLOMIA SAN SEBASTIAN, 73967 SAN SEBASTIAN, TEZUTILAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEZUTILAN EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, lon:-97.38754036, lat:19.85970238]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB5/GESAL-080/SA/099/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:5.0]	D011689/proyecto_M (CIC), 2011689/proyecto_FI (N), 2011689/proyecto_PR (OCESO)	2011689/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances			
2021	4	PUE21040201703	Proyecto de inversión	146,473.20	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:146473.2, modificado:146473.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZAPOTITLAN LOCALIDAD ZAPOTITLAN SALINAS ASENTAMIENTO ZAPOTITLAN SALINAS - 329799	Puebla	Gobierno de la Entidad		Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	329799	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida: estufa], meta:30.0, meta_modificada: 30.0]	[cve_municipio:209, localidad:1, direccion:COLOMIA ZAPOTITLAN SALINAS, 8200 ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, lon:-97.4816464, lat:18.32914686]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB5/GESAL-080/SA/099/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:30.0]	D011703/proyecto_M (CIC), 2011703/proyecto_FI (N), 2011703/proyecto_PR (OCESO)	2011703/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances			
2021	4	PUE21040201705	Proyecto de inversión	146,473.20	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:146473.2, modificado:146473.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZAUTLA LOCALIDAD SANTIAGO ZAUTLA ASENTAMIENTO SANTIAGO ZAUTLA - 329811	Puebla	Gobierno de la Entidad		Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	329811	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida: estufa], meta:30.0, meta_modificada: 30.0]	[cve_municipio:212, localidad:1, direccion:COLOMIA SANTIAGO ZAUTLA, 73740 SANTIAGO ZAUTLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ZAUTLA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZAUTLA, lon:-97.67449531, lat:18.71239831]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB5/GESAL-080/SA/099/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:30.0]	D011705/proyecto_M (CIC), 2011705/proyecto_FI (N), 2011705/proyecto_PR (OCESO)	2011705/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances			
2021	4	PUE21040201778	Proyecto de inversión	4,326,822.54	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4326822.54, modificado:4326822.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPERADO DE TRES CALLES (CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE LIBICADA ENTRE CALLE MORELOS Y CABRETERA A LA MANZANILLA CABRETERA A LA MANZANILLA LIBICADA ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO A LA TIERRA Y CAMINO A LA TIERRA LIBICADA ENTRE CABRETERA A LA MANZANILLA CON UNA LONGITUD DE CIENTO VEINTE METROS EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE XOCHAPULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 331035	Puebla	Gobierno de la Entidad		Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	331035	5	543	461	0	[meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados], meta:2099.9, meta_modificada: 2099.9]	[cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE 20 NOVIEMBRE INTERIOR SN CIUDAD CINCO DE MAYO, 7365 CINCO DE MAYO, XOCHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y CALLE MORELOS, CABRETERA A LA MANZANILLA PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPERADO DE TRES CALL, lon:-97.65665282, lat:19.82056077]	01/11/2021	31/12/2021	4,323,916.44	4,323,916.44	178,920.68	178,920.68	178,920.68	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPV191132A/01-2021/015, contraista:EMPRESA DE CONSTRUCCION CUMIDA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4323916.44, importe_modificado:4323916.44)]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0]	D011778/proyecto_M (CIC)	2011778/proyecto_FI (N)	2011778/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201779	Proyecto de inversión	1,850,112.28	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1850112.28, modificado:1776073.95]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOSQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE INICIANDO EN LA TELESECUNDARIA MENOS HEROES CON UNA LONGITUD DE NOVIENTAY CUATRO PUNTO SETENTA Y SEIS METROS Y PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA AXULIAR CON UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS SES PUNTO SETENTAY SIETE METROS EN LA LOCALIDAD DE MAZATONGO DE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC ESTADO DE PUEBLA - 331501	Puebla	Gobierno de la Entidad		Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	331501	5	2349	2077	0	[meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1298.5, meta_modificada: 1298.5]	[cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO CIUDAD SANTA INES AHUATEMPAN, 74820 SANTA INES AHUATEMPAN, SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE ANDRÉS QUINTANA RODO ADDICIONAMIENTO DE LA CALLE CINCO DE MA, lon:-98.021667, lat:18.408666]	01/11/2021	31/12/2021	1,776,073.95	1,776,073.95	73,492.72	73,492.72	73,492.72	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPV191132A/01-2021/068, contraista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1776073.95, importe_modificado:1776073.95)]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0]	D011779/proyecto_M (CIC)	2011779/proyecto_FI (N)	2011779/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201746	Proyecto de inversión	2,729,844.09	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2729844.09, modificado:2603859.18]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOSQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE INICIANDO EN LA TELESECUNDARIA MENOS HEROES CON UNA LONGITUD DE NOVIENTAY CUATRO PUNTO SETENTA Y SEIS METROS Y PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA AXULIAR CON UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS SES PUNTO SETENTAY SIETE METROS EN LA LOCALIDAD DE MAZATONGO DE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC ESTADO DE PUEBLA - 331501	Puebla	Gobierno de la Entidad		Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	331501	5	360	336	0	[meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1808.5, meta_modificada: 1808.5]	[cve_municipio:145, localidad:7, direccion:CALLE A LA SECUNDARIA INTERIOR SN CIUDAD MAZATONGO DE GUERRERO, 75047 MAZATONGO DE GUERRERO, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE A LA SECUNDARIA Y CALLE A LA PRESIDENCIA, PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE, lon:-98.840852, lat:18.26683966]	01/11/2021	31/12/2021	2,603,859.18	2,603,859.18	107,745.90	107,745.90	107,745.90	-	-	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPV191132A/01-2021/068, contraista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2603859.18, importe_modificado:2603859.18)]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0]	D011746/proyecto_M (CIC)	2011746/proyecto_FI (N)	2011746/proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES/ FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2021	4	PUJ210301957072	Proyecto de inversión	2,341,669.15	[ft]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto117083.45, modificado117083.45], [f2]: [ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estado_mun_MUNICIPIO, monto117083.46, modificado117083.46], [f3]: [ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_prev74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2107502.24, modificado2107502.24]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN BAÑOS DONOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLACHAPPA DEL MUNICIPIO DE AQUINTLA PUEBLA - 129077	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	129077	5	71	76	0	[meta: [unidad_medida5 anteriores], meta41.0, meta_modificada41.0]]	[g01: [ove_municipio16, localidad18, direccion: (MADON TLACHAPPA, AQUINTLA PUEBLA ENTRE Y PROPIEDAD DEL BENEFICARIO), lon: 97.94471518, lat:19.2262921]]	30/06/2021	26/12/2021	2,236,389.29	2,224,691.53	1,220,755.91	1,220,755.91	1,220,755.91	[Etto1: [tipo_obraObras, numero_contrato07/JP/04/CEAPUE-DAU/210067, contratistaCOMARCO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocanteCOMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2224691.53]]	[meta: [unidad_medidaSanitario(s), avance23.00]]	1957072/proyecto_INICIO, 1957072/proyecto_PR OCESO		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301957076	Proyecto de inversión	1,089,567.80	[ft]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto54478.39, modificado54478.39], [f2]: [ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estado_mun_MUNICIPIO, monto54478.39, modificado54478.39], [f3]: [ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_prev74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto980611.02, modificado980611.02]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECINUEVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR MADON TLACHAPPA MUNICIPIO DE HUETAMACCO PUEBLA - 129144	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	129144	5	39	38	0	[meta: [unidad_medida5 anteriores], meta19.0, meta_modificada19.0]]	[g01: [ove_municipio76, localidad56, direccion: (MIRADOR TLACHAPPA, HUETAMACCO PUEBLA ENTRE Y PROPIEDAD DEL BENEFICARIO), lon: 97.34296947, lat:20.91810253]]	30/06/2021	26/12/2021	1,042,833.71	1,037,641.03	371,686.56	371,686.56	371,686.56	[Etto1: [tipo_obraObras, numero_contrato07/JP/04/CEAPUE-DAU/210068, contratistaCONSULTORIA Y ASESORIA CONARUP, S.A. DE C.V., convocanteCOMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto1037641.03]]	[meta: [unidad_medidaSanitario(s), avance11.99]]	1957076/proyecto_INICIO, 1957076/proyecto_PR OCESO		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301957078	Proyecto de inversión	748,030.95	[ft]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto37401.53, modificado37401.53], [f2]: [ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estado_mun_MUNICIPIO, monto37401.55, modificado37401.55], [f3]: [ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_prev74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto73227.85, modificado73227.85]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE HUETAMACCO PUEBLA - 129170	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	129170	5	27	31	0	[meta: [unidad_medida5 anteriores], meta13.0, meta_modificada13.0]]	[g01: [ove_municipio76, localidad84, direccion: (BOSQUE SAN LUCAS, HUETAMACCO PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICARIO), lon: 97.25180831, lat:19.98781333]]	30/06/2021	26/12/2021	715,993.26	712,433.52	262,574.25	262,574.25	262,574.25	[Etto1: [tipo_obraObras, numero_contrato07/JP/04/CEAPUE-DAU/210069, contratistaCONSULTORIA Y ASESORIA CONARUP, S.A. DE C.V., convocanteCOMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto712433.52]]	[meta: [unidad_medidaSanitario(s), avance13.0]]	1957078/proyecto_INICIO, 1957078/proyecto_PR OCESO		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301959106	Proyecto de inversión	2,955,615.00	[ft]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2955615.0, modificado2955615.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ACATE - 186107	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	186107	5	104	96	0	[meta: [unidad_medidaCuartolo], meta50.0, meta_modificada50.0]]	[g01: [ove_municipio1, localidad1, direccion:CALLE 6 PONIENTE PUELO ACATE, 75110 ACATE, ACATE PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE REFORMA, CALLE 8 ORIENTE AL NORTE DE LA VÍA FERREA, lon: 97.95830365, lat:19.11120311]]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	2,191,871.62	[Etto1: [tipo_obraServicios, numero_contratoDABS GSEAL 182 SB 239 2021, contratistaCONCA S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto5,95137521167]]	[meta: [unidad_medidaCuartolo], avance50.0]]	1959106/proyecto_INICIO, 1959106/proyecto_FI N, 1959106/proyecto_PR OCESO		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301959348	Proyecto de inversión	3,004,170.80	[ft]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3004170.8, modificado3004170.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OXHENAUTLA - 193265	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	193265	5	83	77	0	[meta: [unidad_medidaCuartolo], meta40.0, meta_modificada40.0]]	[g01: [ove_municipio54, localidad1, direccion:CALLE HIDALGO PUELO OXHENAUTLA, 73950 OXHENAUTLA, 73950 OXHENAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UNA CALLE AL SUR DEL PARQUE, lon: 97.38926717, lat:19.8130191]]	15/09/2021	31/12/2021	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,646,933.60	2,207,013.24	[Etto1: [tipo_obraServicios, numero_contratoDABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratistaCONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SANV, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto3,369785528, importe_modificado1.3697881388]]	[meta: [unidad_medidaCuartolo], avance40.0]]	1959348/proyecto_INICIO, 1959348/proyecto_FI N, 1959348/proyecto_PR OCESO		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301959405	Proyecto de inversión	2,955,615.00	[ft]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2955615.0, modificado2955615.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE - 193331	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	193331	5	107	93	0	[meta: [unidad_medidaCuartolo], meta50.0, meta_modificada50.0]]	[g01: [ove_municipio66, localidad1, direccion:CALLE GUADALUPE PUELO GUADALUPE, 74890 GUADALUPE, ENTRE CALLE TELEFERO CALLE EMIGUEL HIDALGO, CALLE RONICO ALLENDE GUADALUPE GUADALUPE PUEBLA, lon: 98.12040049, lat:18.09161195]]	15/09/2021	31/12/2021	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	3,269,986.00	2,191,871.62	[Etto1: [tipo_obraServicios, numero_contratoDABS GSEAL 182 SB 239 2021, contratistaCONCA S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto5,95137521167]]	[meta: [unidad_medidaCuartolo], avance50.0]]	1959405/proyecto_INICIO, 1959405/proyecto_FI N, 1959405/proyecto_PR OCESO		En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUJ210301959418	Proyecto de inversión	1,773,369.00	[ft]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1773369.0, modificado1773369.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN JALPAN - 193888	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	193888	5	63	57	0	[meta: [unidad_medidaCuartolo], meta30.0, meta_modificada30.0]]	[g01: [ove_municipio86, localidad1, direccion:CALLE HIDALGO PUELO JALPAN, 73950 JALPAN, ENTRE CALLE TECALOTLA Y CALLE A GODO DE JALPAN, A BAO DE RANCHO LOS CENOBIS, lon: 97.84526761, lat:20.47580748]]	15/09/2021	31/12/2021	1,985,200.20	1,985,200.20	1,985,200.20	1,985,200.20	1,655,259.93	[Etto1: [tipo_obraServicios, numero_contratoDABS GSEAL 182 SB 240 2021, contratistaCONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SANV, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto3,369785528, importe_modificado1.3697881388]]	[meta: [unidad_medidaCuartolo], avance30.0]]	1959418/proyecto_INICIO, 1959418/proyecto_FI N, 1959418/proyecto_PR OCESO		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE210301959532	Proyecto de inversión	571,624.80	[ftr: {ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571624.8, modificado:571624.8}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JONDTLA-196445	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	196445	5	62	58	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada: 30.0}]	[loc1: {cve_municipio:88, localidat1, direccion:CALE CLAUSTRIFICACION CUIDAD JONDTLA 7330 PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROMANOS Y CALLE JUAN CRISOSTOMO BONILLA, CALLE NIÑOS HEROES, A DOS CALLES DEL ZOCALO POR CALLE GUARANTENTEC, lon: -97.5753985, lat:20.03122868}]	15/09/2021	31/12/2021	562,912.80	562,912.80	562,912.80	562,912.80	462,770.61	[ctot1: {fipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABSGESAL-178/58/238/2021, contrato:BERSA ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.953778867, importe_modificado:2.953778867}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}]	[1959532/proyecto_P ROCESO, 1959532/proyecto_FI N, 1959532/proyecto_INI CIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959561	Proyecto de inversión	1,143,249.60	[ftr: {ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143249.6, modificado:1143249.6}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TERPANGO DE RODRIGUEZ-197548	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	197548	5	129	111	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada: 60.0}]	[loc1: {cve_municipio:162, localidat1, direccion:CALE MATEO BARRAGAN PEREZ CUIDAD TERPANGO DE RODRIGUEZ 7370 TERPANGO DE RODRIGUEZ, PUEBLA ENTRE CALLE PRIMA Y CALLE VENTURANO CARRANZA, CALLE MATEO BARRAGAN PEREZ A 3 CALLES DEL MUNICIPIO DE TERPANGO, lon: -97.7863373, lat:20.0429476}]	15/09/2021	31/12/2021	1,125,825.60	1,125,825.60	1,125,825.60	1,125,825.60	925,541.23	[ctot1: {fipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABSGESAL-178/58/238/2021, contrato:BERSA ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.953778867, importe_modificado:2.953778867}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}]	[1959561/proyecto_INICIO, 1959561/proyecto_FI N, 1959561/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959571	Proyecto de inversión	938,674.10	[ftr: {ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938674.1, modificado:938674.1}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	DE PISO FIRME EN ZONGOZTLA-198014	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	198014	5	143	137	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada: 70.0}]	[loc1: {cve_municipio:215, localidat1, direccion:CALE BENITO JUAREZ PUEBLA ZONGOZTLA 73580 ZONGOZTLA PUEBLA ENTRE Y ZONGOZTLA ZONGOZTLA PUEBLA, lon: -97.7269986, lat:19.9787321}]	15/09/2021	31/12/2021	924,819.00	924,819.00	924,819.00	924,819.00	751,137.99	[ctot1: {fipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABSGESAL-178/58/238/2021, contrato:BERSA ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.953778867, importe_modificado:2.953778867}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}]	[1959571/proyecto_P ROCESO, 1959571/proyecto_FI N, 1959571/proyecto_INI CIO, 1959571/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959580	Proyecto de inversión	2,115,011.76	[ftr: {ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115011.76, modificado:2115011.76}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHAULTA-198445	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO	198445	5	236	218	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada: 111.0}]	[loc1: {cve_municipio:47, localidat1, direccion:CALE NULIVE PONIENTE CIUDAD CHAULTA DE TAPIA, 7479 CIUDAD DE CHAULTA DE TAPIA, CHAULTA PUEBLA ENTRE CALLE DOS SUR Y CALLE OCS SUR, CALLE OCS PONIENTE CENTRO DE LA CIUDAD, lon: -98.6045282, lat:18.29728401}]	15/09/2021	31/12/2021	2,082,777.36	2,082,777.36	2,082,777.36	2,082,777.36	1,712,251.17	[ctot1: {fipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABSGESAL-178/58/238/2021, contrato:BERSA ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.953778867, importe_modificado:2.953778867}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}]	[1959580/proyecto_INICIO, 1959580/proyecto_FI N, 1959580/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959880	Proyecto de inversión	1,339,026.30	[ftr: {ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339026.3, modificado:1339026.3}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CHILA DE LA SAL LOCALIDAD CHILA DE LA SAL, ASENTAMIENTO CHILA DE LA SAL.-205711	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205711	5	62	58	0	[meta: {unidad_medida: (litro) o colectores, meta:30.0, meta_modificada: 30.0}]	[loc1: {cve_municipio:56, localidat1, direccion:COLONIA CHILA DE LA SAL, 7470 CHILA DE LA SAL, CHILA DE LA SAL, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL EN CABECERA, lon: -98.4624511, lat:18.10774884}]	18/10/2021	31/12/2021	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	[ctot1: {fipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABSGESAL-198/58/265/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA FO S A DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.461168867, importe_modificado:4.461168867}]	[meta: {unidad_medida:litros) o colectores(ton), avance:30.0}]	[1958880/proyecto_INICIO, 1958880/proyecto_FI N, 1958880/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959881	Proyecto de inversión	1,562,197.35	[ftr: {ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562197.35, modificado:1538334.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VICOTEPIC LOCALIDAD VILLA AVILA CAMACHO LA CEBA ASENTAMIENTO VILLA AVILA CAMACHO LA CEBA.-205715	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205715	5	73	67	0	[meta: {unidad_medida: (litro) o colectores, meta:35.0, meta_modificada: 35.0}]	[loc1: {cve_municipio:197, localidat1, direccion:COLONIA VILLA AVILA CAMACHO LA CEBA, 7500 VILLA AVILA CAMACHO LA CEBA, VICOTEPIC PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE LOCALIDAD VILLA AVILA CAMACHO, lon: -97.8794744, lat:20.38704388}]	18/10/2021	31/12/2021	1,538,334.00	1,538,334.00	1,538,334.00	1,538,334.00	1,538,334.00	[ctot1: {fipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABSGESAL-198/58/265/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA FO S A DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.461168867, importe_modificado:4.461168867}]	[meta: {unidad_medida:litros) o colectores(ton), avance:35.0}]	[1958881/proyecto_INICIO, 1958881/proyecto_FI N, 1958881/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210301959882	Proyecto de inversión	2,231,710.50	[ftr: {ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231710.5, modificado:1318572.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE CINCUENTA SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN ZACAPAXTLA LOCALIDAD ZACAPAXTLA ASENTAMIENTO ZACAPAXTLA CENTRO.-205716	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	205716	5	104	96	0	[meta: {unidad_medida: (litro) o colectores, meta:50.0, meta_modificada: 50.0}]	[loc1: {cve_municipio:207, localidat1, direccion:COLONIA ZACAPAXTLA CENTRO, 73580 ZACAPAXTLA, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPAXTLA, lon: -97.5807981, lat:19.87533082}]	18/10/2021	31/12/2021	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	1,318,572.00	[ctot1: {fipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABSGESAL-198/58/265/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA FO S A DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.461168867, importe_modificado:4.461168867}]	[meta: {unidad_medida:litros) o colectores(ton), avance:50.0}]	[1958882/proyecto_INICIO, 1958882/proyecto_FI N, 1958882/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE21040201090	Proyecto de inversión	42,705.40	IFD: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_ramo33_modadad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 42 705.4, modificado 42 705.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTIN TENEXELCAN LOCALIDAD SAN JUAN TUJCO ASENTAMIENTO SAN JUAN TUJCO - 313688	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313688	5	11	9	0	[cve_municipio:132, localidad:10, direccion:COLOMIA SAN JUAN TUJCO, 7425 SAN JUAN TUJCO, SAN MARTIN TENEXELCAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN SAN JUAN TUJCO, lon: -86.4519186, lat:18.3618883]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	-	[tctot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABSGESAL-090/98/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.80974327], importe_modificado:5.831849424E7]	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0)]	[D011090/proyecto_IN IDO], [2011090/proyecto_FI N], [2011090/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201176	Proyecto de inversión	17,082.16	IFD: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_ramo33_modadad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 17 082.16, modificado 17 082.16)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS CALENTADORES SOLARES EN TERESACA LOCALIDAD TERESACA ASENTAMIENTO TERESACA CENTRO - 314954	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	314954	5	5	3	0	[cve_municipio:164, localidad:1, direccion:COLOMIA TERESACA CENTRO, 75203 TERESACA TERESACA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN EL CABECERA MUNICIPAL DE TERESACA, lon: -97.19382994, lat:18.96200208]	30/11/2021	31/12/2021	17,082.16	17,082.16	17,082.16	-	-	[tctot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABSGESAL-090/98/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.80974327], importe_modificado:5.831849424E7]	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0)]	[D011176/proyecto_IN IDO], [2011176/proyecto_FI N], [2011176/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201181	Proyecto de inversión	42,705.40	IFD: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_ramo33_modadad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 42 705.4, modificado 42 705.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TERESACA LOCALIDAD SAN PABLO ACTIPAN ASENTAMIENTO SAN PABLO ACTIPAN - 315084	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315084	5	11	9	0	[cve_municipio:164, localidad:20, direccion:COLOMIA SAN PABLO ACTIPAN, 75219 SAN PABLO ACTIPAN, TERESACA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN SAN PABLO ACTIPAN, lon: -97.0012127, lat:18.9735551]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	-	-	[tctot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABSGESAL-090/98/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.80974327], importe_modificado:5.831849424E7]	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0)]	[2011181/proyecto_P ROCESO], [2011181/proyecto_FI N], [2011181/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201187	Proyecto de inversión	25,623.24	IFD: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_ramo33_modadad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 25 623.24, modificado 25 623.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TEZILFUM LOCALIDAD ATOLUCA ASENTAMIENTO ATOLUCA - 315199	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315199	5	7	5	0	[cve_municipio:174, localidad:4, direccion:COLOMIA ATOLUCA, 73967 ATOLUCA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN ATOLUCA, lon: -97.34848739, lat:19.8935294]	30/11/2021	31/12/2021	25,623.24	25,623.24	25,623.24	-	-	[tctot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABSGESAL-090/98/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.80974327], importe_modificado:5.831849424E7]	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0)]	[D011187/proyecto_IN IDO], [2011187/proyecto_FI N], [2011187/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201232	Proyecto de inversión	85,410.80	IFD: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_ramo33_modadad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 85 410.8, modificado 85 410.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN ZACATLAN LOCALIDAD JICOLAPA ASENTAMIENTO JICOLAPA - 315877	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315877	5	21	19	0	[cve_municipio:208, localidad:15, direccion:COLOMIA JICOLAPA, 73155 JICOLAPA ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN JICOLAPA, lon: -97.9673285, lat:19.9597211]	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	-	-	[tctot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABSGESAL-090/98/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.80974327], importe_modificado:5.831849424E7]	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0)]	[D01232/proyecto_IN IDO], [201232/proyecto_FI N], [201232/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201237	Proyecto de inversión	146,473.20	IFD: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_ramo33_modadad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 146 473.2, modificado 146 473.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUAS ECOLOGICAS EN COXCATLAN LOCALIDAD COXCATLAN ASENTAMIENTO COXCATLAN - 315912	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	315912	5	62	58	0	[cve_municipio:265, localidad:1, direccion:COLOMIA COXCATLAN, 75980 COXCATLAN, COXCATLAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN EN LA LOCALIDAD DE COXCATLAN, lon: -97.5420954, lat:18.2683718]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[tctot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABSGESAL-080/08/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLIVERA TRUJILLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244951467, importe_modificado:3.809389848E7]	[meta: [unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0)]	[201237/proyecto_P ROCESO], [201237/proyecto_FI N], [201237/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201252	Proyecto de inversión	14,647.32	IFD: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_ramo33_modadad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 14 647.32, modificado 14 647.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUAS ECOLOGICAS EN CHAUTLENCO LOCALIDAD LA TRINIDAD CHAUTLENCO ASENTAMIENTO CHAUTLENCO - 316266	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	316266	5	6	6	0	[cve_municipio:41, localidad:4, direccion:COLOMIA CHAUTLENCO, 72750 LA TRINIDAD CHAUTLENCO CHAUTLENCO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE CHAUTLENCO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CHAUTLENCO, lon: -88.25517689, lat:19.08933686]	30/11/2021	31/12/2021	14,647.32	14,647.32	14,647.32	-	-	[tctot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABSGESAL-080/08/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLIVERA TRUJILLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244951467, importe_modificado:3.809389848E7]	[meta: [unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0)]	[D01252/proyecto_IN IDO], [201252/proyecto_FI N], [201252/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201360	Proyecto de inversión	425,604.00	IFD: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_ramo33_modadad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 425 604.0, modificado 425 604.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ELECTRICACION NO CONVENCIONAL EN PUEBLA LOCALIDAD HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO SANTA BARBARA - 318724	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318724	5	21	19	0	[cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLOMIA SANTA BARBARA, 2013 HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL CABECERA MUNICIPAL, lon: -98.2018296, lat:18.07817597]	30/11/2021	31/12/2021	425,604.00	425,604.00	425,604.00	-	-	[tctot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABSGESAL-113/08/132/2021, contrato:CIERLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753867, importe_modificado:5.543016E7]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0)]	[D01360/proyecto_IN IDO], [201360/proyecto_FI N], [201360/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201398	Proyecto de inversión	85,120.80	IFD: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_ramo33_modadad1_prog_pne3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 85 120.8, modificado 85 120.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRICACION NO CONVENCIONAL EN TRUJILCAN LOCALIDAD MAGDALENA CUAUQUATEPEC ASENTAMIENTO MAGDALENA CUAUQUATEPEC - 319977	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	319977	5	5	3	0	[cve_municipio:156, localidad:9, direccion:COLOMIA CUAUQUATEPEC, 7383 MAGDALENA CUAUQUATEPEC, TRUJILCAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN LA MAGDALENA CUAUQUATEPEC, lon: -97.5001896, lat:18.55666012]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	-	[tctot1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABSGESAL-113/08/132/2021, contrato:CIERLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753867, importe_modificado:5.543016E7]	[meta: [unidad_medida:Electricidad, avance:2.0)]	[201398/proyecto_P ROCESO], [201398/proyecto_FI N], [201398/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE21040201403	Proyecto de inversión	9,764.88	[FTE: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:9764.88, modificado:9764.88]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN MARTIN TEXMELUCAN LOCALIDAD SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA ASIENTAMIENTO CENTRO - 320125	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320125	5	4	4	0	[meta1: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 74000 SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, lon:-98.4416042, lat:19.2888737]]	30/11/2021	31/12/2021	9,764.88	9,764.88	9,764.88	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DMBS/GESAL-080/58/09/2021, contrasta:IEJUS CLEMENTE OLVERA TRELLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:EstuRef(s), avance:2.0]]	2011403/proyecto_IN IDO, 2011403/proyecto_FI N, 2011403/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201428	Proyecto de inversión	24,412.20	[FTE: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:24412.2, modificado:24412.2]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN MARTIN TEXMELUCAN LOCALIDAD SAN JUAN TUXCO ASIENTAMIENTO SAN JUAN TUXCO - 320600	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	320600	5	10	10	0	[meta1: [cve_municipio:132, localidad:10, direccion:COLONIA SAN JUAN TUXCO, 74258 SAN JUAN TUXCO, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TUXCO, lon:-98.4533088, lat:19.3187204]]	30/11/2021	31/12/2021	24,412.20	24,412.20	24,412.20	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DMBS/GESAL-080/58/09/2021, contrasta:IEJUS CLEMENTE OLVERA TRELLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:EstuRef(s), avance:5.0]]	2011428/proyecto_IN IDO, 2011428/proyecto_FI N, 2011428/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201486	Proyecto de inversión	146,473.20	[FTE: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:146473.2, modificado:146473.2]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS ASENTAMIENTO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS - 323774	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	323774	5	62	58	0	[meta1: [cve_municipio:138, localidad:1, direccion:COLONIA SAN NICOLAS LOS RANCHOS, 74300 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon:-98.4871089, lat:19.0713393]]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DMBS/GESAL-080/58/09/2021, contrasta:IEJUS CLEMENTE OLVERA TRELLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:EstuRef(s), avance:30.0]]	D011486/proyecto_IN IDO, 2011486/proyecto_FI N, 2011486/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201516	Proyecto de inversión	48,824.40	[FTE: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:48824.4, modificado:48824.4]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN TECALI DE HERBERA LOCALIDAD TECALI DE HERBERA ASENTAMIENTO TECALI DE HERBERA - 324793	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	324793	5	21	19	0	[meta1: [cve_municipio:153, localidad:1, direccion:COLONIA TECALI DE HERBERA, 75240 TECALI DE HERBERA, TECALI DE HERBERA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERBERA EN LA LOCALIDAD DE TECALI DE HERBERA, lon:-97.9776236, lat:18.8956460]]	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DMBS/GESAL-080/58/09/2021, contrasta:IEJUS CLEMENTE OLVERA TRELLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:EstuRef(s), avance:10.0]]	D011536/proyecto_IN IDO, 2011536/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201548	Proyecto de inversión	48,824.40	[FTE: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:48824.4, modificado:48824.4]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN TERIACAN LOCALIDAD MAGDALENA CUAUQUATEPEC ASENTAMIENTO MAGDALENA CUAUQUATEPEC - 325090	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325090	5	21	19	0	[meta1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA MAGDALENA CUAUQUATEPEC, 75883 MAGDALENA CUAUQUATEPEC, TERIACAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TERIACAN EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAUQUATEPEC, lon:-97.4966875, lat:18.5556837]]	30/11/2021	31/12/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DMBS/GESAL-080/58/09/2021, contrasta:IEJUS CLEMENTE OLVERA TRELLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:EstuRef(s), avance:10.0]]	D011548/proyecto_IN IDO, 2011548/proyecto_FI N, 2011548/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201554	Proyecto de inversión	85,120.80	[FTE: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:85120.8, modificado:85120.8]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRICACION NO CONVENCIONAL EN ZACAPANTLA LOCALIDAD LAS LOMAS ASENTAMIENTO LAS LOMAS - 325260	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325260	5	5	3	0	[meta1: [cve_municipio:207, localidad:12, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 73681 LAS LOMAS, ZACAPANTLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN LAS LOMAS, lon:-97.618389, lat:19.822011]]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DMBS/GESAL-113/58/12/2021, contrasta:CIROCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S A DE C V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.46475136E7, importe_modificado:6.5430166E7]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]]	2011554/proyecto_IN IDO, 2011554/proyecto_FI N, 2011554/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201558	Proyecto de inversión	14,647.32	[FTE: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:14647.32, modificado:14647.32]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLOGICAS EN XOCCHITLANCO ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO XOCCHITLANCO - 325303	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325303	5	6	6	0	[meta1: [cve_municipio:164, localidad:12, direccion:COLONIA SAN HIPOLITO XOCCHITLANCO, 75219 SAN HIPOLITO XOCCHITLANCO, TEPACA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO XOCCHITLANCO, lon:-97.8739706, lat:18.94009541]]	30/11/2021	31/12/2021	14,647.32	14,647.32	14,647.32	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DMBS/GESAL-080/58/09/2021, contrasta:IEJUS CLEMENTE OLVERA TRELLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:EstuRef(s), avance:3.0]]	D011558/proyecto_IN IDO, 2011558/proyecto_FI N, 2011558/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE21040201585	Proyecto de inversión	212,802.00	[FTE: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:212802.0, modificado:212802.0]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ELECTRICACION NO CONVENCIONAL EN XOQUILAN LOCALIDAD XITLAMA ASENTAMIENTO XITLAMA - 325714	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	325714	5	11	9	0	[meta1: [cve_municipio:217, localidad:10, direccion:COLONIA XITLAMA, 75930 XITLAMA, XOQUILAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN XITLAMA, lon:-97.0191598, lat:18.2976839]]	30/11/2021	31/12/2021	212,802.00	212,802.00	212,802.00	-	-	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DMBS/GESAL-113/58/12/2021, contrasta:CIROCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S A DE C V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.46475136E7, importe_modificado:6.5430166E7]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:5.0]]	D011585/proyecto_P R OCESO, 2011585/proyecto_IN IDO, 2011585/proyecto_FI N, 2011585/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES / FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	4	FUE210402011613	Proyecto de inversión	3,255,891.89	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255891.89, modificado:3255891.89}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE OCNENTA SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUETLALPAN LA GOBERNANZA EL CRUCERO XANALIL LA CRUZ DE CHACA Y CHILILX MUNICIPIO DE HUETLALPAN PUEBLA - 327336	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	327336	5	111	111	0	[meta1: {unidad_medida: anterior0, meta:50.0, meta_modificada: 50.0}]	[geol: {cve_municipio:77, localidad:0000 CHILILX, direccion:00000 EL AGUACATE, ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:97.278195, lat:20.041732513}]	01/12/2021	31/12/2021	3,255,891.89	3,239,742.04	971,922.61	971,922.61	971,922.61	[Etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/094/CEAS/PUE/DA/210797, contratista:GRUPO FAGRO, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3239742.04, importe_modificado:3239742.04}]	[meta1: {unidad_medida:Sanitario(s) avance:0.00}]	D011613/proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402011622	Proyecto de inversión	1,340,830.70	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240830.7, modificado:1240830.7}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE DIECINUEVE SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 327711	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	327711	5	29	29	0	[meta1: {unidad_medida: anterior0, meta:19.0, meta_modificada: 19.0}]	[geol: {cve_municipio:111, localidad:0000 EL AGUACATE, direccion:00000 EL AGUACATE, ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:97.2902513, lat:20.55141157}]	07/12/2021	31/12/2021	1,340,830.70	1,236,603.66	370,981.10	370,981.10	370,981.10	[Etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/094/CEAS/PUE/DA/210857, contratista:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3236603.66, importe_modificado:3236603.66}]	[meta1: {unidad_medida:Sanitario(s) avance:0.00}]	D011622/proyeta_M (CO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402011634	Proyecto de inversión	3,098,239.19	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154911.96, modificado:154911.96}, f2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL (ENTRADA, MANTENIMIENTO), monto:154911.96, modificado:154911.96}, f3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad: prog_aeuv:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788415.27, modificado:2788415.27}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE OCNENTA SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUATEPEC MUNICIPIO DE TLAPACUYA PUEBLA - 328080	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	328080	5	90	101	0	[meta1: {unidad_medida: anterior0, meta:50.0, meta_modificada: 50.0}]	[geol: {cve_municipio:184, localidad:0, direccion:00000 CUATEPEC/PALTA TLAPACUYA PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:97.86157028, lat:20.11351346}]	09/09/2021	31/12/2021	3,092,587.64	3,092,587.64	927,776.29	927,776.29	927,776.29	[Etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/031/CEAS/PUE/DA/210335, contratista:484 IDENTIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3092587.64, importe_modificado:3092587.64}]	[meta1: {unidad_medida:Sanitario(s) avance:19.00}]	D011634/proyecto_M (CO), 2016164/proyecto_PR (CESO), 2016164/proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402011660	Proyecto de inversión	2,684,761.81	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684761.81, modificado:2684761.81}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA EL EMPEDRADO DE LA CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE CALLE MAZATEMANA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN EN LA LOCALIDAD DE YAOMAHUAC MUNICIPIO DE YAOMAHUAC ESTADO DE PUEBLA - 329150	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	329150	5	2101	1867	0	[meta1: {unidad_medida: Metro cuadrados de construcción, meta:1890.00, meta_modificada: 1890.00}]	[geol: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO INTERIOR SN CIUDAD YAOMAHUAC CENTRO, 73910 YAOMAHUAC, YAOMAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA EL EMPEDRADO DE LA CALL, lon:97.46077043, lat:19.88317996}]	01/11/2021	31/12/2021	2,575,814.57	2,575,814.57	106,585.43	106,585.43	106,585.43	[Etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/103/SA/SI-20210786, contratista:CAZIBACONST, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2575814.57, importe_modificado:2575814.57}]	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.00}]	D011660/proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402011673	Proyecto de inversión	3,047,519.10	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047519.1, modificado:3047519.1}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PABLO SOÑAR ENTRE CALLE ZARAGOZA CON UNA DISTANCIA DE DOSCIENTOS TREINTA METROS Y CALLE GARCONE DE MARZO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO ESTADO DE PUEBLA - 329366	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	329366	5	3435	3209	0	[meta1: {unidad_medida: Metro cuadrados de construcción, meta:2217.30, meta_modificada: 2217.30}]	[geol: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE SABLONSIDAR INTERIOR SN CIUDAD TEHUITZINGO, 73800 TEHUITZINGO, TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE CALLE PABLO SOÑAR Y CALLE GARCONE DE MARZO, CALLE EMILIANO ZAPAT PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CA, lon:98.27228919, lat:18.33300721}]	01/11/2021	31/12/2021	2,905,171.77	2,905,171.77	120,214.00	120,214.00	120,214.00	[Etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/110/SA/SI-20210802, contratista:INFRAEMENET SBT, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2905171.77, importe_modificado:2905171.77}]	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.00}]	D011673/proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402011683	Proyecto de inversión	1,702,335.58	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702335.58, modificado:1702335.58}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	CONSTRUCCION DE DIECINUEVE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A NIVEL VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 329513	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	329513	5	29	29	0	[meta1: {unidad_medida: color(s), meta:19.0, meta_modificada: 19.0}]	[geol: {cve_municipio:111, localidad:113, direccion:00000 EL AGUACATE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:97.0936249, lat:20.549402513}]	07/12/2021	31/12/2021	1,702,335.58	1,630,771.08	489,231.32	489,231.32	489,231.32	[Etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/094/CEAS/PUE/DA/210856, contratista:CAZIBACONST, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1630771.08, importe_modificado:1630771.08}]	[meta1: {unidad_medida:Obra(s) o color(s) avance:0.00}]	D011683/proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402011706	Proyecto de inversión	146,473.20	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146473.2, modificado:146473.2}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZINACATEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, ASTHANTAMENTO SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC - 329839	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	329839	5	62	58	0	[meta1: {unidad_medida: estufas, meta:30.00, meta_modificada: 30.00}]	[geol: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:COLONIA SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, 72960 SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, lon:97.24569841, lat:18.214793988}]	30/11/2021	31/12/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	-	-	[Etio1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAB5/GESAL/080/88/09/2021, contratista:ESTUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82249815467, importe_modificado:3.39393984867}]	[meta1: {unidad_medida:Estufas, avance:30.00}]	D011706/proyecto_M (CO), 2011706/proyecto_PR (CESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	4	FUE210402011764	Proyecto de inversión	1,530,816.77	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530816.77, modificado:1530816.77}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE DOS CALLES CALLE SIN NOMBRE UNICADA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CINCO DE MAYO UNICADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE TREINTAYTRES PUNTO OCHENTAYTRES METROS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TEOCLO MUNICIPIO DE COHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 331887	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	331887	5	563	512	0	[meta1: {unidad_medida: Metro cuadrados de construcción, meta:1333.56, meta_modificada: 1333.56}]	[geol: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD LOS REYES TEOCLO, 74520 LOS REYES TEOCLO, COHUACAN PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CINCO DE MAYO, PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE DOS CALLES CALLE SIN NO, lon:98.69232919, lat:18.74540781}]	11/11/2021	31/12/2021	1,450,665.16	1,450,665.16	60,027.52	60,027.52	60,027.52	[Etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/112/SA/SI-20210857, contratista:MBCC CONSTRUCCIONES Y S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:130887.56, importe_modificado:130887.56}]	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.00}]	D011764/proyecto_M (CO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE210301958542	Proyecto de inversión	732,366.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 732366.0, modificado:732366.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTOCUARENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN ALTEPEXI LOCALIDAD ALTEPEXI ASENTAMIENTO ALTEPEXI - 173726	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	173726	5	312	288	0	[meta: [unidad_medida: estufa], meta:150.0, meta_modificada:150.0)]	[cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA ALTEPEXI, 75950 ALTEPEXI, ALTEPEXI PUEBLA ENTRE Y V. SE 25/06/2021 MUNICIPIO DE ALTEPEXI EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI, lon:97.35042312, lat:18.37570881)]	25/06/2021	30/11/2021	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/SR/09/2021, contratista:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.809389848E7)]	[meta: [unidad_medida:Estufa], avance:150.0)]	(1958542/proyecto_IN IDO, 1958542/proyecto_PR OCESO, 1958542/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958561	Proyecto de inversión	170,821.60	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 170821.6, modificado:170821.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN ATLILCO LOCALIDAD ATLILCO ASENTAMIENTO ATLILCO - 173951	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	173951	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida: calentador], meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	[cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA ATLILCO CENTRO, 74200 ATLILCO, ATLILCO PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO ATLILCO LOCALIDAD ATLILCO, lon:98.4231666, lat:18.91892344)]	07/07/2021	30/11/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SR/07/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987452E7, importe_modificado:5.831849424E7)]	[meta: [unidad_medida:Calentador], avance:20.0)]	(1958561/proyecto_IN IDO, 1958561/proyecto_PR OCESO, 1958561/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958563	Proyecto de inversión	213,527.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 213527.0, modificado:213527.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO CALENTADORES SOLARES EN ATLILCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO COYULA ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO COYULA - 173966	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	173966	5	52	48	0	[meta: [unidad_medida: calentador], meta:25.0, meta_modificada:25.0)]	[cve_municipio:19, localidades, direccion:COLONIA SAN JERÓNIMO COYULA, 74363 SAN JERÓNIMO COYULA, ATLILCO PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO DE ATLILCO LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COYULA, lon:98.5171996, lat:18.8032044)]	07/07/2021	30/11/2021	213,527.00	213,527.00	213,527.00	213,527.00	213,527.00	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SR/07/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987452E7, importe_modificado:5.831849424E7)]	[meta: [unidad_medida:Calentador], avance:25.0)]	(1958563/proyecto_IN IDO, 1958563/proyecto_PR OCESO, 1958563/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958731	Proyecto de inversión	170,821.60	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 170821.6, modificado:170821.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTÍN TEMELILCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEYCAC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEYCAC - 178155	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	178155	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida: calentador], meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	[cve_municipio:132, localidades, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO TEPEYCAC, 74129 SAN FRANCISCO TEPEYCAC, SAN MARTIN TEMELILCAN PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEMELILCAN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEYCAC, lon:98.4374423, lat:19.24624315)]	07/07/2021	30/11/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SR/07/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987452E7, importe_modificado:5.831849424E7)]	[meta: [unidad_medida:Calentador], avance:20.0)]	(1958731/proyecto_IN IDO, 1958731/proyecto_PR OCESO, 1958731/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958760	Proyecto de inversión	427,054.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 427054.0, modificado:427054.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULLA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUECOMAC ASENTAMIENTO SANTA MARIA ACUECOMAC - 178852	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	178852	5	104	96	0	[meta: [unidad_medida: calentador], meta:50.0, meta_modificada:50.0)]	[cve_municipio:140, localidades, direccion:COLONIA SANTA MARIA ACUECOMAC, 77700 SANTA MARIA ACUECOMAC, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUECOMAC, lon:98.3878969, lat:19.03483402)]	07/07/2021	30/11/2021	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SR/07/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987452E7, importe_modificado:5.831849424E7)]	[meta: [unidad_medida:Calentador], avance:50.0)]	(1958760/proyecto_IN IDO, 1958760/proyecto_PR OCESO, 1958760/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958761	Proyecto de inversión	512,464.80	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 512464.8, modificado:512464.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SESENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULLA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPICHPAN ASENTAMIENTO SAN GREGORIO ZACAPICHPAN - 178882	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	178882	5	125	115	0	[meta: [unidad_medida: calentador], meta:60.0, meta_modificada:60.0)]	[cve_municipio:140, localidad:27, direccion:COLONIA SAN GREGORIO ZACAPICHPAN, 77760 SAN GREGORIO ZACAPICHPAN, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPICHPAN, lon:98.3540594, lat:19.05245490)]	07/07/2021	30/11/2021	512,464.80	512,464.80	512,464.80	512,464.80	512,464.80	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SR/07/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987452E7, importe_modificado:5.831849424E7)]	[meta: [unidad_medida:Calentador], avance:60.0)]	(1958761/proyecto_P R OCESO, 1958761/proyecto_IN IDO, 1958761/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958773	Proyecto de inversión	854,108.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 854108.0, modificado:854108.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEN CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO MIAHUATLAN ASENTAMIENTO SANTIAGO MIAHUATLAN - 179333	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	179333	5	208	192	0	[meta: [unidad_medida: calentador], meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[cve_municipio:149, localidad:1, direccion:COLONIA SANTIAGO MIAHUATLAN, 75820 SANTIAGO MIAHUATLAN PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO SANTIAGO MIAHUATLAN LOCALIDAD SANTIAGO MIAHUATLAN, lon:97.4215383, lat:18.54889115)]	07/07/2021	30/11/2021	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SR/07/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85987452E7, importe_modificado:5.831849424E7)]	[meta: [unidad_medida:Calentador], avance:100.0)]	(1958773/proyecto_P R OCESO, 1958773/proyecto_IN IDO, 1958773/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958884	Proyecto de inversión	2,128,020.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 2128020.0, modificado:2128020.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN AUAIPAN LOCALIDAD CIUDAD DE AUAIPAN ASENTAMIENTO CIUDAD DE AUAIPAN - 183976	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	183976	5	104	96	0	[meta: [unidad_medida: cas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)]	[cve_municipio:10, localidades, direccion:COLONIA AUAIPAN, 75910 CIUDAD DE AUAIPAN, AUAIPAN PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO AUAIPAN LOCALIDAD CIUDAD DE AUAIPAN, lon:97.2572044, lat:18.37587058)]	11/08/2021	30/11/2021	2,128,020.00	2,128,020.00	2,128,020.00	2,128,020.00	2,128,020.00	[ctmot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-113/SR/13/2021, contratista:CIRCULOS CONCRETAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6.5543016E7, importe_modificado:6.5543016E7)]	[meta: [unidad_medida:Casas, avance:50.0)]	(1958884/proyecto_IN IDO, 1958884/proyecto_PR OCESO, 1958884/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE21030195013	Proyecto de inversión	1,702,416.00	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702416.0, modificado:1702416.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CLARIENTA DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN CUAUTEMPAN LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN AGENTAMIENTO SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN - 184467	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	184467	5	83	77	0	[meta: [unidad_medida: metros, meta:40.0, meta_modificada: 40.0]]	[geol: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, 7900 SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, lon:47.79838304, lat:19.31432329]]	11/08/2021	30/11/2021	1,702,416.00	1,702,416.00	1,702,416.00	1,702,416.00	1,702,416.00	[t]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/DABS/GESAL-11378/12/2021, contrato:CIERCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753667, importe_modificado:6.544301667])	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:40.0]]	[1959013/proyecto_P RCESES, 1959013/proyecto_INI CIO, 1959013/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21030195083	Proyecto de inversión	732,366.00	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732366.0, modificado:732366.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZOQUITLAN LOCALIDAD ZOQUITLAN AGENTAMIENTO ZOQUITLAN - 185675	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	185675	5	312	288	0	[meta: [unidad_medida: etapas, meta:150.0, meta_modificada: 150.0]]	[geol: [cve_municipio:217, localidad:1, direccion:COLONIA ZOQUITLAN, 75930 ZOQUITLAN, ZOQUITLAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ZAQUITLAN LOCA. ZAPO, lon:47.0203805, lat:18.3209117]]	25/06/2021	30/11/2021	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	[t]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/DABS/GESAL-080/58/09/2021, contrato:IAIESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:3.380988848E7, importe_modificado:3.380988848E7])	[meta: [unidad_medida:Etapa(s), avance:150.0]]	[1959083/proyecto_INI CIO, 1959083/proyecto_PR OCES, 1959083/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21030195911	Proyecto de inversión	425,604.00	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425604.0, modificado:425604.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN TEZUITLAN LOCALIDAD SAN SEBASTIAN AGENTAMIENTO SAN SEBASTIAN - 186177	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186177	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: etapas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0]]	[geol: [cve_municipio:174, localidad:18, direccion:COLONIA SAN SEBASTIAN, 73967 SAN SEBASTIAN, TEZUITLAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN EL MUNICIPIO TEZUITLAN LOCALIDAD SAN SEBASTIAN, lon:97.36978269, lat:19.85509860]]	11/08/2021	30/11/2021	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	[t]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/DABS/GESAL-11378/12/2021, contrato:CIERCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753667, importe_modificado:6.544301667])	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	[1959113/proyecto_INI CIO, 1959113/proyecto_PR OCES, 1959113/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21040201038	Proyecto de inversión	170,821.60	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN EPATLAN LOCALIDAD SAN JUAN EPATLAN AGENTAMIENTO SAN JUAN EPATLAN - 311621	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311621	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida: calentadores, meta:20.0, meta_modificada: 20.0]]	[geol: [cve_municipio:82, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN EPATLAN, 76600 SAN JUAN EPATLAN, EPATLAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN CABECERA, lon:98.3083548, lat:18.64277286]]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[t]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/DABS/GESAL-090/58/10/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874521, importe_modificado:5.83184944E7])	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0]]	[2010938/proyecto_FI N, 2010938/proyecto_INI CIO, 2010938/proyecto_PR OCES]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21040201045	Proyecto de inversión	42,705.40	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN HUAJCHINGO LOCALIDAD CUACUILA-AGENTAMIENTO CUACUILA - 116176	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311676	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida: calentadores, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geol: [cve_municipio:71, localidad:5, direccion:COLONIA CUACUILA, 73733 CUACUILA, HUAJCHINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, lon:98.03187196, lat:20.16945481]]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[t]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/DABS/GESAL-090/58/10/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, importe_modificado:5.83184944E7])	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0]]	[2010945/proyecto_INI CIO, 2010945/proyecto_FI N, 2010945/proyecto_PR OCES]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21040201050	Proyecto de inversión	42,705.40	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN HUAJCHINGO LOCALIDAD TENANGO DE LAS FLORES AGENTAMIENTO TENANGO DE LAS FLORES - 311729	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311729	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida: calentadores, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geol: [cve_municipio:71, localidad:27, direccion:COLONIA FLORES, 73163 TENANGO DE LAS FLORES, 73163 HUAJCHINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN TENANGO DE LAS FLORES, lon:97.79483885, lat:20.2028564]]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[t]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/DABS/GESAL-090/58/10/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874521, importe_modificado:5.83184944E7])	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0]]	[2010950/proyecto_FI N, 2010950/proyecto_PR OCES, 2010950/proyecto_INI CIO]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011013	Proyecto de inversión	42,705.40	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN HUELOTZINGO LOCALIDAD SANTA MARIA NEPOHUALCO AGENTAMIENTO SANTA MARIA NEPOHUALCO - 312975	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312975	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida: calentadores, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geol: [cve_municipio:74, localidad:13, direccion:COLONIA SANTA MARIA NEPOHUALCO, 74160 SANTA MARIA NEPOHUALCO, HUELOTZINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES (EN SANTA MARIA NEPOHUALCO, lon:98.49980516, lat:19.15183479)]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[t]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/DABS/GESAL-090/58/10/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874521, importe_modificado:5.83184944E7])	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0]]	[2011013/proyecto_FI N, 2011013/proyecto_PR OCES, 2011013/proyecto_INI CIO]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011026	Proyecto de inversión	170,821.60	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN ORIENTAL LOCALIDAD AGENTAMIENTO ORIENTAL - 312726	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312726	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida: calentadores, meta:20.0, meta_modificada: 20.0]]	[geol: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:COLONIA ORIENTAL, 75200 ORIENTAL ORIENTAL PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN ACCIONES EN LA CD DE ORIENTAL, lon:97.60991217, lat:19.38055493]]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[t]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/DABS/GESAL-090/58/10/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874521, importe_modificado:5.83184944E7])	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0]]	[2011026/proyecto_INI CIO, 2011026/proyecto_FI N, 2011026/proyecto_PR OCES]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011259	Proyecto de inversión	383,043.60	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383043.6, modificado:383043.6])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE NUEVE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ACAETE LOCALIDAD ACAETE - 316383	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	316383	5	20	16	0	[meta: [unidad_medida: etapas, meta:9.0, meta_modificada: 9.0]]	[geol: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 7510 ACAETE, ACAETE PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN CABECERA MUNICIPAL, lon:97.0683454, lat:19.10968054]]	30/11/2021	31/12/2021	383,043.60	383,043.60	383,043.60	383,043.60	383,043.60	[t]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/DABS/GESAL-11378/12/2021, contrato:CIERCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464753667, importe_modificado:6.544301667])	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0]]	[2011259/proyecto_INI CIO, 2011259/proyecto_PR OCES]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE210201840668	Proyecto de inversión	2,423,771.48	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423771.48, modificado:3186079.29]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1021-FAFEE	ATENCIÓN EMERGENTE PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS DAÑADAS EN DISTINTOS INHUEBLES Y MONUMENTOS UBICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE JARAMAZO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y Turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210013	N	0	0	154232	[meta1: [cve_municipio114, localidad1, direccion:Don Juan de Palafuy y Méndez s/n, Centro Histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., Méxic., lon: 98.19746912, lat:19.04399071]]	28/04/2021	31/12/2021	3,186,079.29	3,186,079.29	3,186,079.29	3,186,079.29	3,186,079.29	3,186,079.29	3,186,079.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:1865.95]]		Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958777	Proyecto de inversión	854,108.00	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854108.0, modificado:854108.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN CALENTADORES SOLARES EN TECAU DE HERRERA LOCALIDAD TECAU DE HERRERA, ASENTAMIENTO TECAU DE HERRERA, 179357	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	179357	5	208	192	0	[meta1: [cve_municipio153, localidad1, direccion:COLONIA TECAU DE HERRERA, 75240 TECAU DE HERRERA, PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO TECAU DE HERRERA LOCALIDAD TECAU DE HERRERA, lon: 97.98227951, lat:18.90107444]]	07/07/2021	30/11/2021	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:DABS/GESAL/090/SA/207/2021, direccion:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta1: [unidad_medida:Calentador eq., avance:100.0]]	1958777/proyecto_PR OCESO 1958777/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958890	Proyecto de inversión	854,108.00	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854108.0, modificado:854108.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN CALENTADORES SOLARES EN ZINACATEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC ASENTAMIENTO SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC - 181941	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	181941	5	208	192	0	[meta1: [cve_municipio214, localidad1, direccion:COLONIA SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, 75260 SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, lon: 97.24078848, lat:18.9435264]]	07/07/2021	30/11/2021	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:DABS/GESAL/090/SA/207/2021, direccion:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta1: [unidad_medida:Calentador eq., avance:100.0]]	1958890/proyecto_P R OCESO 1958890/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210301958994	Proyecto de inversión	244,122.00	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244122.0, modificado:244122.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEHUACAN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TEPEOTIPAN ASENTAMIENTO SAN CRISTOBAL TEPEOTIPAN - 184139	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	184139	5	104	96	0	[meta1: [cve_municipio156, localidad14, direccion:COLONIA SAN CRISTOBAL TEPEOTIPAN, 75853 SAN CRISTOBAL TEPEOTIPAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOTIPAN EN AGESES PRIORITARIAS, lon: 97.5488572, lat:18.52264842]]	25/06/2021	30/11/2021	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:DABS/GESAL/080/SA/099/2021, direccion:CIERCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa eq., avance:50.0]]	1958994/proyecto_PR OCESO 1958994/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210301959007	Proyecto de inversión	2,128,020.00	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128020.0, modificado:2128020.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN CALTEPEC LOCALIDAD CALTEPEC ASENTAMIENTO CALTEPEC - 184395	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	184395	5	104	96	0	[meta1: [cve_municipio27, localidad1, direccion:COLONIA CALTEPEC, 75800 CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO CALTEPEC LOCALIDAD CALTEPEC, lon: 97.47917376, lat:18.1822747]]	11/08/2021	30/11/2021	2,128,020.00	2,128,020.00	2,128,020.00	2,128,020.00	2,128,020.00	2,128,020.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:DABS/GESAL/113/SA/132/2021, direccion:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6.548753867, importe_modificado:6.548753867]]	[meta1: [unidad_medida:Phase, avance:50.0]]	1959007/proyecto_PR OCESO 1959007/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210301959014	Proyecto de inversión	146,473.20	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146473.2, modificado:146473.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEHUACAN LOCALIDAD SAN PABLO ACTIPAN ASENTAMIENTO SAN PABLO ACTIPAN - 184480	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	184480	5	62	58	0	[meta1: [cve_municipio164, localidad20, direccion:COLONIA SAN PABLO ACTIPAN, 75219 SAN PABLO ACTIPAN, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN EN AGESES PRIORITARIAS, lon: 97.90384795, lat:18.9331007]]	25/06/2021	30/11/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	[ctto1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:DABS/GESAL/080/SA/099/2021, direccion:CIERCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa eq., avance:30.0]]	1959014/proyecto_PR OCESO 1959014/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210301959015	Proyecto de inversión	146,473.20	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146473.2, modificado:146473.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEHUACAN LOCALIDAD SANTIAGO ACATLAN ASENTAMIENTO SANTIAGO ACATLAN - 184507	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	184507	5	62	58	0	[meta1: [cve_municipio164, localidad24, direccion:COLONIA SANTIAGO ACATLAN, 75205 SANTIAGO ACATLAN, TEHUACAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLAN EN AGESES PRIORITARIAS, lon: 97.94026588, lat:18.9933860]]	25/06/2021	30/11/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	[ctto1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:DABS/GESAL/080/SA/099/2021, direccion:CIERCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa eq., avance:30.0]]	1959015/proyecto_PR OCESO 1959015/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210301959079	Proyecto de inversión	488,244.00	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488244.0, modificado:488244.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CEN ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANOA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CANOA - 185665	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	185665	5	208	192	0	[meta1: [cve_municipio114, localidad211, direccion:COLONIA SAN MIGUEL CANOA, 7000 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, lon: 98.15466575]]	25/06/2021	30/11/2021	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:DABS/GESAL/080/SA/099/2021, direccion:CIERCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa eq., avance:100.0]]	1959079/proyecto_PR OCESO 1959079/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210301959141	Proyecto de inversión	122,061.00	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pre3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122061.0, modificado:122061.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN ANTONES CHOLULA LOCALIDAD SAN LUIS TEHUILOVCAN ASENTAMIENTO SAN LUIS TEHUILOVCAN - 187027	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187027	5	52	48	0	[meta1: [cve_municipio119, localidad9, direccion:COLONIA SAN LUIS TEHUILOVCAN, 7284 SAN LUIS TEHUILOVCAN, SAN ANTONES CHOLULA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONES CHOLULA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOVCAN, lon: 98.3409547, lat:19.03887303]]	25/06/2021	30/11/2021	122,061.00	122,061.00	122,061.00	122,061.00	122,061.00	122,061.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:DABS/GESAL/080/SA/099/2021, direccion:CIERCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta1: [unidad_medida:Estufa eq., avance:25.0]]	1959141/proyecto_PR OCESO 1959141/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	4	FUE210301959194	Proyecto de inversión	425,604.00	[fjs: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425604.0, modificado:425604.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZACAPONTLA LOCALIDAD COMALTEPEASENTAMIENTO COMALTEPEC-187878	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187878	5	21	19	0	[meta1: [unidad_medida:PI esas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	[loc1: [cve_municipio:207, localidad:5, direccion:COLUMNA COMATEPEC, 73880 COMALTEPEC, ZACAPONTLA LOCALIDAD LOCALIDAD COMALTEPEC, s/n-974007379, lat:18.861801873]	11/08/2021	30/11/2021	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL/113/98/132/2021, contraista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:5464753867]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	(1591919/proyecto_P BOCESO, 1959194/proyecto_IN CIO, 1959194/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	FUE210301959196	Proyecto de inversión	212,802.00	[fjs: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212802.0, modificado:212802.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZACAPONTLA LOCALIDAD LAS LOMAS-187894	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187894	5	10	10	0	[meta1: [unidad_medida:PI esas, meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[loc1: [cve_municipio:207, localidad:12, direccion:COLUMNA LAS LOMAS, 73881 LAS LOMAS, ZACAPONTLA PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO ZACAPONTLA LOCALIDAD LAS LOMAS, s/n-976163307, lat:19.197746127]	11/08/2021	30/11/2021	212,802.00	212,802.00	212,802.00	212,802.00	212,802.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL/113/98/132/2021, contraista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:5464753867]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:5.0]	(1591919/proyecto_IN CIO, 1959196/proyecto_PR OCESO, 1959196/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	FUE210301959199	Proyecto de inversión	638,406.00	[fjs: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638406.0, modificado:638406.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE QUINCE DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZACATLÁN LOCALIDAD ZACATLÁN ASENTAMIENTO ZACATLÁN-187911	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187911	5	31	29	0	[meta1: [unidad_medida:PI esas, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	[loc1: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:COLUMNA ZACATLAN CENTRO, 73130 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO ZACATLÁN LOCALIDAD ZACATLÁN, s/n-978564149, lat:19.940212777]	11/08/2021	30/11/2021	638,406.00	638,406.00	638,406.00	638,406.00	638,406.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL/113/98/132/2021, contraista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:5464753867]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]	(1591919/proyecto_IN CIO, 1959199/proyecto_PR OCESO, 1959199/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	FUE210301959204	Proyecto de inversión	638,406.00	[fjs: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638406.0, modificado:638406.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE QUINCE DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZOOQUITLÁN LOCALIDAD ZOOQUITLÁN ASENTAMIENTO ZOOQUITLÁN-187951	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187951	5	31	29	0	[meta1: [unidad_medida:PI esas, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	[loc1: [cve_municipio:217, localidad:1, direccion:COLUMNA ZOOQUITLAN, 75933 ZOOQUITLAN ZOOQUITLAN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO ZOOQUITLAN LOCALIDAD ZOOQUITLAN, s/n-970180475, lat:18.333949217]	11/08/2021	30/11/2021	638,406.00	638,406.00	638,406.00	638,406.00	638,406.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL/113/98/132/2021, contraista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:5464753867]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]	(1959204/proyecto_IN CIO, 1959204/proyecto_PR OCESO, 1959204/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	FUE210402010316	Proyecto de inversión	341,643.20	[fjs: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341643.2, modificado:341643.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA CALENTADORES SOLARES EN AALPAN LOCALIDAD CIUDAD DE AALPAN ASENTAMIENTO AALPAN-302366	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	302366	5	83	77	0	[meta1: [unidad_medida: calentadores], meta:40.0, meta_modificada:40.0]	[loc1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLUMNA AALPAN, 75910 CIUDAD DE AALPAN, AALPAN PUEBLA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, s/n-972567585, lat:18.370393434]	30/12/2021	31/12/2021	341,643.20	341,643.20	341,643.20	341,643.20	341,643.20	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL/990/98/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4859874527, importe_modificado:5.8318494427]	[meta1: [unidad_medida:Calentador/es], avance:40.0]	(2010316/proyecto_P OCESO, 2010316/proyecto_IN CIO, 2010316/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	FUE210402010511	Proyecto de inversión	42,705.40	[fjs: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN JERÓNIMO COYULA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO COYULA-305793	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	305793	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida: calentadores], meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[loc1: [cve_municipio:19, localidad:85, direccion:COLUMNA SAN JERONIMO COYULA, 74933 SAN JERONIMO COYULA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COYULA EN CAP LIBRENA, s/n-985189964, lat:18.892734431]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL/990/98/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4859874527, importe_modificado:5.8318494427]	[meta1: [unidad_medida:Calentador/es], avance:5.0]	(2010511/proyecto_P OCESO, 2010511/proyecto_IN CIO, 2010511/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	FUE210402010784	Proyecto de inversión	42,705.40	[fjs: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN ATLIXCO LOCALIDAD SANTA CRUZ TEHUHPAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TEHUHPAN-309254	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	309254	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida: calentadores], meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[loc1: [cve_municipio:19, localidad:88, direccion:COLUMNA SANTA CRUZ TEHUHPAN, 74367 SANTA CRUZ TEHUHPAN, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARA EN SANTA CRUZ TEHUHPAN, s/n-984005048, lat:18.945815563]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL/990/98/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4859874527, importe_modificado:5.8318494427]	[meta1: [unidad_medida:Calentador/es], avance:5.0]	(2010784/proyecto_P OCESO, 2010784/proyecto_IN CIO, 2010784/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	FUE210402010903	Proyecto de inversión	170,821.60	[fjs: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN COCATLÁN LOCALIDAD COCATLÁN ASENTAMIENTO COCATLÁN-111139	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	111139	5	42	38	0	[meta1: [unidad_medida: calentadores], meta:20.0, meta_modificada:20.0]	[loc1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLUMNA COCATLAN, 75980 COCATLÁN, COCATLAN PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE COCATLÁN, s/n-974456237, lat:18.269159774]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL/990/98/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4859874527, importe_modificado:5.8318494427]	[meta1: [unidad_medida:Calentador/es], avance:20.0]	(D010903/proyecto_IN CIO, 2010903/proyecto_PR OCESO, 2010903/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	FUE210402011020	Proyecto de inversión	170,821.60	[fjs: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN LIBRES LOCALIDAD CIUDAD DE LIBRES ASENTAMIENTO LIBRES CENTRO-312673	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312673	5	42	38	0	[meta1: [unidad_medida: calentadores], meta:20.0, meta_modificada:20.0]	[loc1: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:COLUMNA LIBRES CENTRO, 71780 CIUDAD DE LIBRES, LIBRES PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA CD DE LIBRES, s/n-974995164, lat:18.461794131]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL/990/98/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4859874527, importe_modificado:5.8318494427]	[meta1: [unidad_medida:Calentador/es], avance:20.0]	(D011020/proyecto_IN CIO, 2011020/proyecto_PR OCESO, 2011020/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	FUE210402011327	Proyecto de inversión	212,802.00	[fjs: ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212802.0, modificado:212802.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN CUITZANAN DEL PROGRESO LOCALIDAD TINACAPAN ASENTAMIENTO TINACAPAN-318125	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318125	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida:PI esas, meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[loc1: [cve_municipio:43, localidad:27, direccion:COLUMNA TINACAPAN, 73666 TINACAPAN, CUITZANAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN TINACAPAN, s/n-975419709, lat:20.027713121]	30/11/2021	31/12/2021	212,802.00	212,802.00	212,802.00	212,802.00	212,802.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL/113/98/132/2021, contraista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:5464753867]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:5.0]	(D011327/proyecto_IN CIO, 2011327/proyecto_FI N, 2011327/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE210301958847	Proyecto de inversión	341,643.20	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_prej3 tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341643.2, modificado:341643.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA CALENTADORES SOLARES EN ZACATLÁN LOCALIDAD JOCOLAPA ASENTAMIENTO JOCOLAPA - 181145	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	181145	5	83	77	0	[meta: [unidad_medida: [diámetro], meta:40.0, meta_modificada:40.0]]	[cve_municipio:208, localidad:15, direccion:COLONIA JOCOLAPA, 73315 JOCOLAPA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO ZACATLÁN LOCALIDAD JOCOLAPA, (lon:97.9712305, lat:19.9671813)]	07/07/2021	30/11/2021	341,643.20	341,643.20	341,643.20	341,643.20	341,643.20	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL/09050/107/2021, [meta: [unidad_medida:Calentadores], avance:40.0]]] [ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL/09050/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGEEZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.80983221, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta: [unidad_medida:Calentadores], avance:40.0]]	1958847/proyecto_INICIO, 1958847/proyecto_PR OCESO, 1958847/proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959003	Proyecto de inversión	48,824.40	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_prej3 tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEPEACA LOCALIDAD TEPEACA ASENTAMIENTO TEPEACA CENTRO - 184294	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	184294	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: [estufas], meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	[cve_municipio:164, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEACA CENTRO, 75203 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA EN ACCES PRIORITARIA, (lon:97.89847062, lat:18.99073159)]	25/06/2021	30/11/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	48,824.40	48,824.40	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL/08050/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], avance:10.0]]	1959003/proyecto_PR OCESO, 1959003/proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959008	Proyecto de inversión	48,824.40	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_prej3 tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEPEACA LOCALIDAD SAN HIPOLITO XOXCHILTENANGO ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO XOXCHILTENANGO - 184398	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	184398	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: [estufas], meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	[cve_municipio:164, localidad:2, direccion:COLONIA SAN HIPOLITO XOXCHILTENANGO, 75219 SAN HIPOLITO XOXCHILTENANGO, TEPEACA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA LOC. SAN JOPOLITO XOXCHILTENANGO EN ACCES PRIORITARIAS, (lon:97.8788446, lat:18.9368913)]	25/06/2021	30/11/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	48,824.40	48,824.40	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL/08050/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], avance:10.0]]	1959008/proyecto_INICIO, 1959008/proyecto_PR OCESO, 1959008/proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959042	Proyecto de inversión	1,702,416.00	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_prej3 tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702416.0, modificado:1702416.0]]	32-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN HUEHUETLA LOCALIDAD HUEHUETLA ASENTAMIENTO HUEHUETLA - 185302	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	185302	5	83	77	0	[meta: [unidad_medida: [casas, meta:40.0, meta_modificada:40.0]]	[cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA HUEHUETLA, 73070 HUEHUETLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO HUEHUETLA LOCALIDAD HUEHUETLA, (lon:97.62479827, lat:18.1054416)]	11/08/2021	30/11/2021	1,702,416.00	1,702,416.00	1,702,416.00	1,702,416.00	1,702,416.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL/11378/132/2021, contrato:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647538E7, importe_modificado:6.5483016E7]]	[meta: [unidad_medida:Piezas], avance:40.0]]	1959042/proyecto_INICIO, 1959042/proyecto_PR OCESO, 1959042/proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959092	Proyecto de inversión	1,489,514.00	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_prej3 tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489514.0, modificado:1489514.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CINCO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SANTIAGO MIHUATLÁN LOCALIDAD SANTIAGO MIHUATLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO MIHUATLÁN - 185823	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	185823	5	73	67	0	[meta: [unidad_medida: [casas, meta:35.0, meta_modificada:35.0]]	[cve_municipio:149, localidad:1, direccion:COLONIA SANTIAGO MIHUATLÁN, 75820 SANTIAGO MIHUATLÁN, SANTIAGO MIHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO SANTIAGO MIHUATLÁN LOCALIDAD SANTIAGO MIHUATLÁN, (lon:97.478692, lat:18.5530895)]	11/08/2021	30/11/2021	1,489,514.00	1,489,514.00	1,489,514.00	1,489,514.00	1,489,514.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL/11378/132/2021, contrato:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647538E7, importe_modificado:6.5483016E7]]	[meta: [unidad_medida:Casas], avance:35.0]]	1959092/proyecto_INICIO, 1959092/proyecto_PR OCESO, 1959092/proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959109	Proyecto de inversión	425,604.00	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_prej3 tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425604.0, modificado:425604.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN TEZUTLÁN LOCALIDAD SAN JUAN ACATINDO ASENTAMIENTO SAN JUAN ACATINDO - 186158	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	186158	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: [casas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	[cve_municipio:174, localidad:16, direccion:COLONIA SAN JUAN ACATINDO, 71965 SAN JUAN ACATINDO, TEZUTLÁN PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO TEZUTLÁN LOCALIDAD SAN JUAN ACATINDO, (lon:97.3706585, lat:19.87599578)]	11/08/2021	30/11/2021	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL/11378/132/2021, contrato:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647538E7, importe_modificado:6.5483016E7]]	[meta: [unidad_medida:Piezas], avance:10.0]]	1959109/proyecto_INICIO, 1959109/proyecto_PR OCESO, 1959109/proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959132	Proyecto de inversión	683,541.60	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_prej3 tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683541.6, modificado:683541.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CUARENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN PUERLA LOCALIDAD SANTO TOMÁS CHAUTLA ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS CHAUTLA (OCORCUBTA) - 186652	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186652	5	291	269	0	[meta: [unidad_medida: [estufas], meta:140.0, meta_modificada:140.0]]	[cve_municipio:114, localidad:221, direccion:COLONIA SANTO TOMAS CHAUTLA (OCORCUBTA), 72395 SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, (lon:98.15190083, lat:18.96715326)]	25/06/2021	30/11/2021	683,541.60	683,541.60	683,541.60	683,541.60	683,541.60	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL/08050/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], avance:140.0]]	1959132/proyecto_INICIO, 1959132/proyecto_PR OCESO, 1959132/proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959158	Proyecto de inversión	48,824.40	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_prej3 tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN MARTÍN TEXMEHUÉCAN LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA TECALZINGO ASENTAMIENTO SAN BUENAVENTURA TECALZINGO - 187335	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187335	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: [estufas], meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	[cve_municipio:132, localidad:4, direccion:COLONIA SAN BUENAVENTURA TECALZINGO, 74129 SAN BUENAVENTURA TECALZINGO, SAN MARTIN TEXMEHUÉCAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEHUÉCAN EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALZINGO, (lon:98.4639105, lat:19.24596772)]	25/06/2021	30/11/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	48,824.40	48,824.40	[ctto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL/08050/099/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufas], avance:10.0]]	1959158/proyecto_INICIO, 1959158/proyecto_PR OCESO, 1959158/proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	4	PUE210301959160	Proyecto de inversión	97,648.80	[f]t: [c]iclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc3. tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:97448.8, modificado:97448.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ESTUJAS ECOLOGICAS EN SAN MARTIN TEMELICAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPYECAC, ASENTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEPYECAC - 187359	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187359	5	42	38	0	[meta1: [c]w_municipio132, localidad8, direccion COLONIA SAN FRANCISCO TEPYECAC, 74129 SAN FRANCISCO TEPYECAC, SAN MARTIN TEMELICAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEMELICAN Y EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPYECAC, lon: -98.43686811, lat:19.24792871]	25/06/2021	30/11/2021	97,648.80	97,648.80	97,648.80	97,648.80	97,648.80	[t]t01: [t]ipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/58/099/2021, contrato:IESJUS CLEMENTE OLIVERA TREGIO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: [unidad_medida:Etufu], avance:30.00]	[meta1: [unidad_medida:Etufu], avance:30.00]	1959160/proyecto_IN IDO, 1959160/proyecto_PR OCESO, 1959160/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959193	Proyecto de inversión	146,473.20	[f]t: [c]iclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc3. tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:146473.20]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUJAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULLA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPACHAN ASENTAMIENTO SAN GREGORIO ZACAPACHAN - 187872	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187872	5	62	58	0	[meta1: [c]w_municipio140, localidad27, direccion COLONIA SAN GREGORIO ZACAPACHAN, 72760 SAN GREGORIO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPACHAN, lon: -98.348849, lat:19.05140434]	25/06/2021	30/11/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	[t]t01: [t]ipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/58/099/2021, contrato:IESJUS CLEMENTE OLIVERA TREGIO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: [unidad_medida:Etufu], avance:30.00]	[meta1: [unidad_medida:Etufu], avance:30.00]	1959193/proyecto_IN IDO, 1959193/proyecto_PR OCESO, 1959193/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959195	Proyecto de inversión	425,604.00	[f]t: [c]iclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc3. tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:425604.0, modificado:425604.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZACAPANOTLA LOCALIDAD LA LIBERTAD ASENTAMIENTO LA LIBERTAD - 187890	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187890	5	21	19	0	[meta1: [c]w_municipio207, localidad11, direccion COLONIA LA LIBERTAD, 7369 LA ZACAPANOTLA PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO ZACAPANOTLA LOCALIDAD LA LIBERTAD, lon: -97.6088351, lat:19.75395903]	11/08/2021	30/11/2021	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	[t]t01: [t]ipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-113/58/122/2021, contrato:CIROJULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647538E7, importe_modificado:6.5483016E7]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.00]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.00]	1959195/proyecto_IN IDO, 1959195/proyecto_PR OCESO, 1959195/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959200	Proyecto de inversión	244,122.00	[f]t: [c]iclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc3. tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:244122.0, modificado:244122.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUJAS ECOLOGICAS EN TEICAU DE HERRERA LOCALIDAD AHUATPEC ASENTAMIENTO AHUATPEC - 187818	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187818	5	104	96	0	[meta1: [c]w_municipio153, localidad2, direccion COLONIA AHUATPEC, 72759 AHUATPEC, TEICAU DE HERRERA PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE TEICAU DE HERRERA EN LA LOCALIDAD DE AHUATPEC, lon: -97.5020742, lat:18.85813148]	25/06/2021	30/11/2021	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	[t]t01: [t]ipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/58/099/2021, contrato:IESJUS CLEMENTE OLIVERA TREGIO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: [unidad_medida:Etufu], avance:50.00]	[meta1: [unidad_medida:Etufu], avance:50.00]	1959200/proyecto_IN IDO, 1959200/proyecto_PR OCESO, 1959200/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210302001900	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[f]t: [c]iclo_recurso2021_ramo48_modidad1_prg_pnc291. tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0]	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021 REHABILITACION DE LA CHACRINDA DE SAN PEDRO AZCONA Y UBERADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AZCONA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Yehualtepec		Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	210097	N	0	0	56	[meta1: [c]w_municipio205, localidad8, direccion Lineametro Cuadros, Boad, 755/Pu, México, lon: 97.706921, lat:18.79076333]	23/07/2021	01/10/2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	[t]t01: [t]ipo_obra Obras, numero_contrato:MP/TEHU/21007/PNR-2021, contrato:ARELIA SEDANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:2493328.08, importe_modificado:2500000.00]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.93]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.93]]	2001900/proyecto_IN IDO, 2001900/proyecto_PR OCESO, 2001900/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402010934	Proyecto de inversión	170,821.60	[f]t: [c]iclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc3. tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SANTO TOMAS ELKONCHITLAN ASENTAMIENTO SAN ISRAEL ELKONCHITLAN - 311609	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311609	5	21	19	0	[meta1: [c]w_municipio61, localidad1, direccion COLONIA SAN MIGUEL ELKONCHITLAN, 79020 ELKONCHITLAN, ELKONCHITLAN PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN CABECERA, lon: -98.953524, lat:18.48873914]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[t]t01: [t]ipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/58/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.8587742E7, importe_modificado:5.81849424E7]	[meta1: [unidad_medida:Calentador es], avance:20.00]	[meta1: [unidad_medida:Calentador es], avance:20.00]	2010934/proyecto_IN IDO, 2010934/proyecto_FI N, 2010934/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011067	Proyecto de inversión	427,054.00	[f]t: [c]iclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc3. tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:427054.0, modificado:427054.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SANTO TOMAS CHAUTLA ASENTAMIENTO SANTO TOMAS CHAUTLA OCCIDENTAL - 313298	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313298	5	104	96	0	[meta1: [c]w_municipio114, localidad221, direccion COLONIA SANTO TOMAS CHAUTLA OCCIDENTAL, 72595 SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZARAN ACCIONES EN SANTO TOMAS CHAUTLA, lon: -98.15224684, lat:18.96624865]	30/11/2021	31/12/2021	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	[t]t01: [t]ipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/58/107/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.8587742E7, importe_modificado:5.81849424E7]	[meta1: [unidad_medida:Calentador es], avance:50.00]	[meta1: [unidad_medida:Calentador es], avance:50.00]	2011067/proyecto_IN IDO, 2011067/proyecto_FI N, 2011067/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011281	Proyecto de inversión	85,120.80	[f]t: [c]iclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc3. tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:85120.8, modificado:85120.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SAN PEDRO BENTO JUAREZ ASENTAMIENTO SAN PEDRO BENTO JUAREZ - 317202	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	317202	5	5	3	0	[meta1: [c]w_municipio19, localidad76, direccion COLONIA SAN PEDRO BENTO JUAREZ, 7493 SAN PEDRO BENTO JUAREZ, ATILCO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN SAN PEDRO BENTO JUAREZ, lon: -98.55047734, lat:18.95102033]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	85,120.80	85,120.80	[t]t01: [t]ipo_obra Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-113/58/132/2021, contrato:CIROJULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647538E7, importe_modificado:6.5483016E7]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:2.00]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:2.00]	2011281/proyecto_P ROCESO, 2011281/proyecto_IN IDO, 2011281/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402055487	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[f]t: [c]iclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prg_pnc8. tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTECCION Y OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 21EUTODAE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL PUEBLA	Puebla	Oriental		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL	210520	5	268	316	0	[meta1: [c]w_municipio108, localidad1, direccion 390QHV Oriental, Puebla, México, lon: 97.62129387, lat:19.38965598]	01/12/2021	31/12/2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:10.00]	[meta1: [unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:10.00]	Terminado	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES Y FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PU200401879036	Proyecto de inversión	2,013,723.70	(f): [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pnes7, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2053773.7, modificado:1515090.11]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERIA, LIMPIARLAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HORMIGONAR EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRAS EXTERNAS EN LA PINHARIL TENOCIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21PR0332M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200319	N	0	0	250	[meta1: (unidad_medida: Metro, meta:227.0, meta_modificada: 227.0), [meta2: (unidad_medida: Cuadrados, meta:690.11, meta_modificada: 690.11)]	l: [cve_municipio10, localidad1, direccion:CALLE HIDALGO SUR 967 S/N, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: 97.257474, lat:18.367733]	17/11/2020	31/12/2020	1,915,090.11	1,915,090.11	1,915,090.11	1,915,090.11	1,915,090.11	(ttot): [ciclo_obra, numero_contrato:006/006/2020-V, contraista:CONARCIO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE CV., convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2053773.7, importe_modificado:1515090.11]	[meta1: (unidad_medida:Metro, avance:207.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.11)]	(1879036/proyecto_Fi N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PU200401879075	Proyecto de inversión	2,052,480.50	(f): [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pnes8, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2052480.5, modificado:1996768.54]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH030B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200058	N	0	0	59	[meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada: 697.56)]	l: [cve_municipio10, localidad38, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: 97.255804, lat:18.375373]	17/11/2020	31/12/2020	1,996,768.54	1,996,768.54	1,996,768.54	1,996,768.54	1,996,768.54	(ttot): [ciclo_obra, numero_contrato:006/006/2020-V, contraista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AREDO, S.A. DE CV., convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2052480.5, importe_modificado:204287.14]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.56)]	(1996768/proyecto_Fi N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PU201010188560	Proyecto de inversión	4,438,450.68	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes12, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4438450.68, modificado:4438450.68]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFF	CONSERVACIÓN DE CARRETERA TEHUACÁN - LA "Y" DE CHILAC (CARRETERA TEHUACÁN - TOTTULÁN LÍMITES DE ESTADOS, PUEBLA - OAXACA, CON UNA LONGITUD DE 8 DE 15 KILOMETROS, DEL KÍLOMETRO 9300 AL KÍLOMETRO 9153, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUACÁN, SAN PABLO TEPETZINGO, SAN MIGUEL, SANTA CRUZ AGUA, COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.)	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200196	N	0	0	51066	[meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:33471.0), meta_modificada: 33471.0)]	l: [cve_municipio56, localidad1, direccion:carretera 141, Loma Bonta, 75720 Tehuacan, Pue., México, lon: -97.3879716, lat:18.4940827]	08/09/2020	07/04/2021	4,438,450.68	4,438,450.68	4,438,450.68	4,438,450.68	4,438,450.68	(ttot): [ciclo_obra, numero_contrato:OP/PIROB/2020/196, contraista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CURDA, S.A. DE CV., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.736834867, importe_modificado:2.1756844867]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33471.0)]	(1885060/proyecto_Fi N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PU210301958687	Proyecto de inversión	1,281,162.00	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes1, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1281162.0, modificado:1281162.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO ONCEENTA CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANDA ANOASEMAYO SAN MIGUEL CANDA - 17710	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	177210	5	312	288	0	[meta1: (unidad_medida: M2, meta:150.0, meta_modificada: 150.0)]	l: [cve_municipio114, localidad211, direccion:COLONIA SAN MIGUEL CANDA, 72900 SAN MIGUEL CANDA, PUEBLA PUEBLA, ENTRE Y, MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANDA, lon: -98.1028796, lat:19.14792767]	07/07/2021	30/11/2021	1,281,162.00	1,281,162.00	1,281,162.00	1,281,162.00	1,281,162.00	(ttot): [ciclo_obra, numero_contrato:DABSGESAL/09/58/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEEZA S.A. DE CV., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, importe_modificado:5.831848424E7]	[meta1: (unidad_medida:Calentador es), avance:150.0]	(1958687/proyecto_IN I/O), (1958687/proyecto_PR OCESO), (1958687/proyecto_Fi N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PU210301958733	Proyecto de inversión	341,643.20	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes1, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:341643.2, modificado:341643.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTÍN TEXMELICAN LOCALIDAD SAN JUAN TUJCO ASENTAMIENTO SAN JUAN TUJCO - 17830	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	178308	5	83	77	0	[meta1: (unidad_medida: M2, meta:40.0, meta_modificada: 40.0)]	l: [cve_municipio132, localidad10, direccion:COLONIA SAN JUAN TUJCO, 7429 SAN JUAN TUJCO, SAN MARTIN TEXMELICAN LOCALIDAD SAN JUAN TUJCO, ENTRE Y, MUNICIPIO SAN MARTIN TEXMELICAN LOCALIDAD SAN JUAN TUJCO, lon: -98.484343, lat:19.2650202]	07/07/2021	30/11/2021	341,643.20	341,643.20	341,643.20	341,643.20	341,643.20	(ttot): [ciclo_obra, numero_contrato:DABSGESAL/09/58/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEEZA S.A. DE CV., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874217, importe_modificado:5.831848424E7]	[meta1: (unidad_medida:Calentador es), avance:40.0]	(1958733/proyecto_IN I/O), (1958733/proyecto_PR OCESO), (1958733/proyecto_Fi N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PU210301958844	Proyecto de inversión	256,232.40	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes1, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:256232.4, modificado:256232.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA CALENTADORES SOLARES EN ZACATLÁN LOCALIDAD ZACATLAN ASENTAMIENTO ZACATLAN - 81154	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	81154	5	62	58	0	[meta1: (unidad_medida: M2, meta:30.0, meta_modificada: 30.0)]	l: [cve_municipio208, localidad1, direccion:COLONIA ZACATLAN CENTRO, 7333 ZACATLAN ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y, MUNICIPIO ZACATLAN LOCALIDAD ZACATLAN, lon: -97.96769406, lat:19.34038405]	07/07/2021	30/11/2021	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	(ttot): [ciclo_obra, numero_contrato:DABSGESAL/09/58/07/2021, contraista:INFRAESTRUCTURA SAGGEEZA S.A. DE CV., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874217, importe_modificado:5.831848424E7]	[meta1: (unidad_medida:Calentador es), avance:30.0]	(1958844/proyecto_P R OCESO), (1958844/proyecto_IN I/O), (1958844/proyecto_Fi N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PU210301958980	Proyecto de inversión	244,122.00	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes1, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:244122.0, modificado:244122.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEHUACÁN LOCALIDAD MAGDALENA CUQUACATEPEC ASENTAMIENTO MAGDALENA CUQUACATEPEC - 38485	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	384858	5	104	96	0	[meta1: (unidad_medida: M2, meta:50.0, meta_modificada: 50.0)]	l: [cve_municipio156, localidad89, direccion:COLONIA MAGDALENA CUQUACATEPEC, 3583 MAGDALENA CUQUACATEPEC, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA CUQUACATEPEC EN ASES PRIORITARIA, lon: 97.4800541, lat:18.55110393]	25/06/2021	30/11/2021	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	(ttot): [ciclo_obra, numero_contrato:DABSGESAL/08/58/09/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLIVERA TREGIO, convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:3.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0]	(1958980/proyecto_P R OCESO), (1958980/proyecto_IN I/O), (1958980/proyecto_Fi N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PU210301959053	Proyecto de inversión	488,244.00	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes1, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:488244.0, modificado:488244.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ESTUFAS ECOLOGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SAN ANDRES AZUMIATLA ASENTAMIENTO SAN ANDRES AZUMIATLA - 185390	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	185390	5	208	192	0	[meta1: (unidad_medida: M2, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)]	l: [cve_municipio114, localidad133, direccion:COLONIA SAN ANDRES AZUMIATLA, 7290 SAN ANDRES AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, lon: 98.2554895, lat:18.89913369]	25/06/2021	30/11/2021	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	(ttot): [ciclo_obra, numero_contrato:DABSGESAL/08/58/09/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLIVERA TREGIO, convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:3.2649154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: (unidad_medida:Estufas), avance:100.0]	(1959053/proyecto_IN I/O), (1959053/proyecto_PR OCESO), (1959053/proyecto_Fi N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PU210301959063	Proyecto de inversión	488,244.00	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnes1, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:488244.0, modificado:488244.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ESTUFAS ECOLOGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE APARICO - 185470	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	185470	5	208	192	0	[meta1: (unidad_medida: M2, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)]	l: [cve_municipio114, localidad184, direccion:COLONIA SAN SEBASTIAN DE APARICO, 72239 SAN SEBASTIAN DE APARICO, PUEBLA ENTRE Y, SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN APARICO, lon: 98.1613288, lat:19.10176211]	25/06/2021	30/11/2021	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	(ttot): [ciclo_obra, numero_contrato:DABSGESAL/08/58/09/2021, contraista:IESUS CLEMENTE OLIVERA TREGIO, convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:3.2649154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: (unidad_medida:Estufas), avance:100.0]	(1959063/proyecto_IN I/O), (1959063/proyecto_PR OCESO), (1959063/proyecto_Fi N)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2021	4	PUE210301959120	Proyecto de inversión	1,276,812.00	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1276812.0, modificado:1276812.0	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA DE ELECTRICACION NO CONVENCIONAL EN TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ ASENTAMIENTO TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ - 186388	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186388	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida: estufa], meta:25.0, meta_modificada: 20.0]	[ge01: [cve_municipio:177, localidad:1, direccion:COLOMIA TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, 7688] TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, lon:-97.6572863, lat:18.6899785]	11/08/2021	30/11/2021	1,276,812.00	1,276,812.00	1,276,812.00	1,276,812.00	1,276,812.00	[ct01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-11338/132/2021, contrato:CIERCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.447523667, importe_modificado:5.447523667]	[meta1: [unidad_medida:Placas, avance:30.0]]		1959120/proyecto_INICIO, 1959120/proyecto_PR OCESO, 1959120/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959144	Proyecto de inversión	122,061.00	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:122061.0, modificado:122061.0	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN ANDRÉS CHOLILLA LOCALIDAD SAN BERNARDINO TLACALANCOG SAN ANDRÉS CHOLILLA TLACALANCOG ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO TLACALANCOG - 187047	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187047	5	52	48	0	[meta1: [unidad_medida: estufa], meta:25.0, meta_modificada: 25.0]	[ge01: [cve_municipio:119, localidad:13, direccion:COLOMIA SAN BERNARDINO TLACALANCOG, 72820 SAN BERNARDINO TLACALANCOG SAN ANDRÉS CHOLILLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLACALANCOG, lon:-98.2755246, lat:19.02125405]	25/06/2021	30/11/2021	122,061.00	122,061.00	122,061.00	122,061.00	122,061.00	[ct01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244915447, importe_modificado:3.389389848E77]	[meta1: [unidad_medida:Estufa(s), avance:25.0]]		1959144/proyecto_INICIO, 1959144/proyecto_PR OCESO, 1959144/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959156	Proyecto de inversión	48,824.40	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:48824.4, modificado:48824.4	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN MARTIN TEXMELUCAN LOCALIDAD SAN MARTIN TEXMELUCAN SAN BERNARDINO ASENTAMIENTO SAN MARTIN TEXMELUCAN - 187308	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187308	5	21	19	0	[meta1: [unidad_medida: estufa(s)], meta:10.0, meta_modificada: 10.0]	[ge01: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:COLOMIA SAN MARTIN TEXMELUCAN, 74000 SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTOSA, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.4364489, lat:19.28411102]	25/06/2021	30/11/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	48,824.40	48,824.40	[ct01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244915447, importe_modificado:3.389389848E77]	[meta1: [unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0]]		1959156/proyecto_INICIO, 1959156/proyecto_PR OCESO, 1959156/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959165	Proyecto de inversión	146,473.20	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:146473.2, modificado:146473.2	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN MARTIN TEXMELUCAN LOCALIDAD SAN JUAN TUCCO ASENTAMIENTO SAN JUAN TUCCO - 187400	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187400	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida: estufa(s)], meta:30.0, meta_modificada: 30.0]	[ge01: [cve_municipio:132, localidad:10, direccion:COLOMIA SAN JUAN TUCCO, 74129 SAN JUAN TUCCO, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUCCO, lon:-98.4523763, lat:19.26143794]	25/06/2021	30/11/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	[ct01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244915447, importe_modificado:3.389389848E77]	[meta1: [unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0]]		1959165/proyecto_INICIO, 1959165/proyecto_PR OCESO, 1959165/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959169	Proyecto de inversión	146,473.20	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:146473.2, modificado:146473.2	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN MARTIN TEXMELUCAN LOCALIDAD SAN RAFAEL TLAMALAPAN ASENTAMIENTO SAN RAFAEL TLAMALAPAN - 187472	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187472	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida: estufa(s)], meta:30.0, meta_modificada: 30.0]	[ge01: [cve_municipio:132, localidad:13, direccion:COLOMIA SAN RAFAEL TLAMALAPAN, 74122 SAN RAFAEL TLAMALAPAN, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLAMALAPAN, lon:-98.47103786, lat:19.28732455]	25/06/2021	30/11/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	[ct01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244915447, importe_modificado:3.389389848E77]	[meta1: [unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0]]		1959169/proyecto_INICIO, 1959169/proyecto_PR OCESO, 1959169/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959171	Proyecto de inversión	146,473.20	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:146473.2, modificado:146473.2	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN MARTIN TEXMELUCAN LOCALIDAD SANTA MARIA MOYOTZINGO ASENTAMIENTO SANTA MARIA MOYOTZINGO - 187525	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187525	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida: estufa(s)], meta:30.0, meta_modificada: 30.0]	[ge01: [cve_municipio:132, localidad:15, direccion:COLOMIA SANTA MARIA MOYOTZINGO, 74129 SANTA MARIA MOYOTZINGO, SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOYOTZINGO, lon:-98.4553669, lat:19.25557551]	25/06/2021	30/11/2021	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	146,473.20	[ct01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244915447, importe_modificado:3.389389848E77]	[meta1: [unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0]]		1959171/proyecto_INICIO, 1959171/proyecto_PR OCESO, 1959171/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959190	Proyecto de inversión	97,648.80	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:97648.8, modificado:97648.8	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLILLA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC ASENTAMIENTO SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 187857	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187857	5	42	38	0	[meta1: [unidad_medida: estufa(s)], meta:20.0, meta_modificada: 20.0]	[ge01: [cve_municipio:140, localidad:20, direccion:COLOMIA SANTA MARIA ACUEXCOMAC, 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLILLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, lon:-98.38667186, lat:19.09733736]	25/06/2021	30/11/2021	97,648.80	97,648.80	97,648.80	97,648.80	97,648.80	[ct01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/58/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244915447, importe_modificado:3.389389848E77]	[meta1: [unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0]]		1959190/proyecto_INICIO, 1959190/proyecto_PR OCESO, 1959190/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE21040201932	Proyecto de inversión	42,705.40	IF1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN AMOCC LOCALIDAD CONCEPCION CAPULAC LA EX HACIENDA ASENTAMIENTO CONCEPCION CAPULAC- 302789	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	302789	5	11	9	0	[meta: (unidad_medida:alembor(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	[lge01: (cve_municipio:15, localidad:4, direccion:COLONIA CONCEPCION CAPULAC, 72980 CONCEPCION CAPULAC LA EX HACIENDA, AMOCC, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN CONCEPCION CAPULAC LA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE AMOCC, lon:-98.05773121, lat:19.09560477)]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[lct01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/07/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.831849424E77)]	[meta: (unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0)]	(2010332/proyecto_PR OCESO, 2010332/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21040201927	Proyecto de inversión	170,821.60	IF1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN CALPAN LOCALIDAD SAN ANDRES CALPAN ASENTAMIENTO SAN ANDRES CALPAN- 310119	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	310119	5	42	38	0	[meta: (unidad_medida:alembor(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	[lge01: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRES CALPAN, 74180 SAN ANDRES CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN DOS AGRES DE SAN ANDRES CALPAN CAJECERA, lon:-98.45173121, lat:19.09925077)]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[lct01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/07/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.831849424E77)]	[meta: (unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0)]	(2010827/proyecto_P ROCESO, 2010827/proyecto_INI CIO, 2010827/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21040201911	Proyecto de inversión	170,821.60	IF1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN COYOMEAPAN LOCALIDAD SANTA MARIA COYOMEAPAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA COYOMEAPAN- 311269	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311269	5	42	38	0	[meta: (unidad_medida:alembor(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	[lge01: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA COYOMEAPAN, 75990 SANTA MARIA COYOMEAPAN, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN ACCIONES EN CAJECERA, lon:-96.9885511, lat:18.27889992)]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[lct01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/07/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.831849424E77)]	[meta: (unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0)]	(2010911/proyecto_P ROCESO, 2010911/proyecto_INI CIO, 2010911/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21040201913	Proyecto de inversión	42,705.40	IF1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN CUAUTLANCINGO LOCALIDAD SAN JUAN CUAUTLANCINGO ASENTAMIENTO SAN JUAN CUAUTLANCINGO- 311304	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311304	5	11	9	0	[meta: (unidad_medida:alembor(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	[lge01: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN CUAUTLANCINGO, 72702 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, CUAUTLANCINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN CAJECERA DEL MUNICIPIO, lon:-98.26102519, lat:19.09530651)]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[lct01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/07/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.831849424E77)]	[meta: (unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0)]	(2010913/proyecto_FI N, 2010913/proyecto_PR OCESO, 2010913/proyecto_INI CIO)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21040201916	Proyecto de inversión	42,705.40	IF1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN CUAUTLANCINGO LOCALIDAD LA TRINIDAD CHAUHTENCO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CHAUHTENCO- 311342	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311342	5	11	9	0	[meta: (unidad_medida:alembor(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	[lge01: (cve_municipio:41, localidad:4, direccion:COLONIA CHAUHTENCO, 72750 LA TRINIDAD CHAUHTENCO, CHAUHTENCO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DE LA LOCALIDAD CHAUHTENCO, lon:-98.5020043, lat:19.08621128)]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[lct01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/07/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.831849424E77)]	[meta: (unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0)]	(2010916/proyecto_PR OCESO, 2010916/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21040201943	Proyecto de inversión	42,705.40	IF1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN HUACHIHANGO LOCALIDAD LAS COLONIAS DE HUALGO ASENTAMIENTO LAS COLONIAS DE HUALGO- 311665	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311665	5	11	9	0	[meta: (unidad_medida:alembor(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	[lge01: (cve_municipio:41, localidad:8, direccion:COLONIA LAS COLONIAS DE HUALGO, 73160 LAS COLONIAS DE HUALGO, HUACHIHANGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN ACCIONES EN LAS COLONIAS DE HUALGO, lon:-97.97506394, lat:20.19713869)]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[lct01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/07/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.831849424E77)]	[meta: (unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0)]	(2010943/proyecto_P ROCESO, 2010943/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21040201018	Proyecto de inversión	170,821.60	IF1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN IZCANG DE MATAMOROS LOCALIDAD IZCANG DE MATAMOROS ASENTAMIENTO IZCANG DE MATAMOROS CENTRO- 312643	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312643	5	42	38	0	[meta: (unidad_medida:alembor(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	[lge01: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:COLONIA IZCANG DE MATAMOROS CENTRO, 7440 IZCANG DE MATAMOROS, IZCANG DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN ACCIONES EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-98.4832034, lat:18.59783204)]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[lct01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/07/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.831849424E77)]	[meta: (unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0)]	(2011018/proyecto_P ROCESO, 2011018/proyecto_INI CIO, 2011018/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21040201048	Proyecto de inversión	170,821.60	IF1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD LA RESURRECCION ASENTAMIENTO LA RESURRECCION- 313105	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313105	5	42	38	0	[meta: (unidad_medida:alembor(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	[lge01: (cve_municipio:114, localidad:190, direccion:COLONIA LA RESURRECCION, 72227 LA RESURRECCION, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN ACCIONES EN LA RESURRECCION, lon:-98.1194513, lat:18.10190907)]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[lct01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/07/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.831849424E77)]	[meta: (unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0)]	(2011048/proyecto_P ROCESO, 2011048/proyecto_INI CIO, 2011048/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES/ FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE200401879050	Proyecto de inversión	1,135,129.45	(F): (ciclo_recurso_2020_ramo33_modadid1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135129.45, modificado:1198488.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Nivel Superior y Superior	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL COLEJO DE BACHILLERES PLANTEL 137 CLAVE 2350988E, UBICADO EN LA CALZADERA MUNICIPAL DE ATEMAPAN, PUEBLA.	Puebla	Atemapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200335	N	0	0	60	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7)	(loc: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA TEMEXUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1198488.72, importe_modificado:1198488.72)	17/11/2020	31/12/2020	1,984,488.72	1,984,488.72	1,984,488.72	1,984,488.72	1,984,488.72	1,984,488.72	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7))		Terminado	Validado avances
2021	4	PUE200401879063	Proyecto de inversión	4,561,182.03	(F): (ciclo_recurso_2020_ramo33_modadid1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4561182.03, modificado:4236181.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCCIONAL EN ESTRUCTURA LIC. TECHADO DE PLAZA CIVICA, OBRAS EXTERIOR Y REHABILITACION DE CANCHOS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA SECCIONA GENERAL, ESPACIO ZARAGOZA CLAVE 211830988E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200349	N	0	0	744	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.58, meta_modificada:1462.58)	(cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Kicotepec de Juárez, Pue., México, lon: 97.864237, lat:20.2766413)	17/11/2020	28/12/2020	4,236,181.14	4,236,181.14	4,236,181.14	4,236,181.14	4,236,181.14	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.58))		Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210101880087	Proyecto de inversión	1,478,723.10	(F): (ciclo_recurso_2021_ramo23_modadid1, prog_pne33, tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478723.1, modificado:1478723.11	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL PRIMARIA DEL KM 0+13.200 AL KM 0+197.22, ENTRE LA CALLE DANTE CRESPO Y CALLE HERMANOS SERDÁN, LA CALLE HERMANOS SERDÁN DEL KM 0+176.00 AL KM 0+255.62 ENTRE LA CALLE GENERAL PRIMARIA Y LA CALLE FRANCISCO MADRUGA 206 AL KM 0+206.00 ENTRE LA CALLE HERMANOS SERDÁN Y LA CALLE FULPE ANGELES, DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	8	N	0	0	348	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.241, meta_modificada:1527.241)	(cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Urbanización Real, Puebla, México, lon: 97.7022214, lat:20.53598156)	08/07/2021	09/07/2021	1,478,723.10	1,478,723.10	1,478,723.10	1,478,723.10	1,478,723.10	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.24))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.24))		Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210201941533	Proyecto de inversión	4,300,108.31	(F): (ciclo_recurso_2021_ramo33_modadid1, prog_pne32, tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300108.31, modificado:5037964.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFF	RESTAURACION DEL INMUEBLE DIVIDIMADO "CASA DE AGUIRY", UBICADO EN LA AVENIDA 14 ORIENTE NO. 1204, BARRIO DEL ALTO DE LA LOCALIDAD HIDRICA PUEBLA SE 2 ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5	52	47	0	(meta: (unidad_medida:Cuadrados, meta:2731.381, meta_modificada:2731.381)	(cve_municipio:114, localidad:1, direccion:14 Ora 1204, Barrio del Alto, 72260 Puebla, Pue., México, lon: 98.1891509, lat:18.0454098)	29/06/2021	31/12/2021	5,019,764.32	5,019,764.32	5,019,764.32	5,019,764.32	5,019,764.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2731.38))		Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210301958701	Proyecto de inversión	2,135,270.00	(F): (ciclo_recurso_2021_ramo33_modadid1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135270.0, modificado:2135270.0	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SANTO TOMÁS CHAUTLA, ASANTAMIENTO SANTO TOMÁS CHAUTLA - 17456	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	177456	5	520	480	0	(meta: (unidad_medida:cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0)	(cve_municipio:114, localidad:221, direccion:COLOMIA SANTO TOMAS CHAUTLA (MORONTAL), 72595 SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO PUEBLA LOCALIDAD SANTO TOMÁS CHAUTLA, lon: 98.15054795, lat:18.96680616)	07/07/2021	30/11/2021	2,135,270.00	2,135,270.00	2,135,270.00	2,135,270.00	2,135,270.00	(meta: (unidad_medida:Cuadrados) eq, avance:250.0)	(meta: (unidad_medida:Cuadrados) eq, avance:250.0))		Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958702	Proyecto de inversión	854,108.00	(F): (ciclo_recurso_2021_ramo33_modadid1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854108.0, modificado:854108.0	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHOCIENTOS CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD QUECHELAC ASENTAMIENTO QUECHELAC 177480	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	177480	5	208	192	0	(meta: (unidad_medida:cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)	(cve_municipio:115, localidad:1, direccion:COLOMIA QUECHELAC, 75960 QUECHELAC QUECHELAC PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO QUECHELAC LOCALIDAD QUECHELAC, lon: 97.86312015, lat:18.9570411)	07/07/2021	30/11/2021	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	(meta: (unidad_medida:Cuadrados) eq, avance:100.0)	(meta: (unidad_medida:Cuadrados) eq, avance:100.0))		Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958781	Proyecto de inversión	427,054.00	(F): (ciclo_recurso_2021_ramo33_modadid1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427054.0, modificado:427054.0	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN TEHUACÁN LOCALIDAD TEHUACÁN ASANTAMIENTO TEHUACÁN - 179395	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	179395	5	104	96	0	(meta: (unidad_medida:cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0)	(cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLOMIA CENTRO DE LA CIUDAD, 75700 TEHUACAN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO TEHUACÁN LOCALIDAD TEHUACAN, lon: 97.39789863, lat:18.46524644)	07/07/2021	30/11/2021	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	(meta: (unidad_medida:Cuadrados) eq, avance:50.0))	(meta: (unidad_medida:Cuadrados) eq, avance:50.0))		Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958786	Proyecto de inversión	854,108.00	(F): (ciclo_recurso_2021_ramo33_modadid1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854108.0, modificado:854108.0	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHOCIENTOS CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN TEHUACÁN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TERPETOPAN - 179461	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	179461	5	208	192	0	(meta: (unidad_medida:cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)	(cve_municipio:156, localidad:14, direccion:COLOMIA SAN CRISTOBAL TERPETOPAN, 75853 SAN CRISTOBAL TERPETOPAN, PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO TEHUACÁN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL TERPETOPAN, lon: 97.5238776, lat:18.52786461)	07/07/2021	30/11/2021	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	(meta: (unidad_medida:Cuadrados) eq, avance:100.0)	(meta: (unidad_medida:Cuadrados) eq, avance:100.0))		Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958838	Proyecto de inversión	427,054.00	(F): (ciclo_recurso_2021_ramo33_modadid1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427054.0, modificado:427054.0	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN XICOTEPEC LOCALIDAD XICOTEPEC DE JUÁREZ ASENTAMIENTO XICOTEPEC DE JUÁREZ - 181113	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	181113	5	104	96	0	(meta: (unidad_medida:cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0)	(cve_municipio:197, localidad:1, direccion:COLOMIA XICOTEPEC DE JUAREZ CENTRO 73800 XICOTEPEC DE JUAREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO XICOTEPEC LOCALIDAD XICOTEPEC DE JUAREZ, lon: 97.9988276, lat:20.28242637)	07/07/2021	30/11/2021	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	(meta: (unidad_medida:Cuadrados) eq, avance:50.0))	(meta: (unidad_medida:Cuadrados) eq, avance:50.0))		Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958879	Proyecto de inversión	854,108.00	(F): (ciclo_recurso_2021_ramo33_modadid1, prog_pne3, tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854108.0, modificado:854108.0	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHOCIENTOS CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN ZAPOTITLÁN LOCALIDAD ZAPOTITLÁN SALINAS MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LOCALIDAD ZAPOTITLÁN SALINAS, lon:97.475952, lat:18.33205625	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	181874	5	208	192	0	(meta: (unidad_medida:cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)	(cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLOMIA ZAPOTITLAN SALINAS, 75870 ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LOCALIDAD ZAPOTITLAN SALINAS, lon:97.475952, lat:18.33205625)	07/07/2021	30/11/2021	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	(meta: (unidad_medida:Cuadrados) eq, avance:100.0)	(meta: (unidad_medida:Cuadrados) eq, avance:100.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE210301959012	Proyecto de inversión	97,648.80	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97648.8, modificado:97648.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEPACA LOCALIDAD SAN NICOLAS ZOVAPETLAYUCA ASENTAMIENTO SAN NICOLAS ZOVAPETLAYUCA - 184447	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	184447	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida=estufa], meta:20.0, meta_modificada: 20.0]	[ciclo: [cve_municipio:164, localidad:19, direccion:COLONIA SAN NICOLAS ZOVAPETLAYUCA, 75215 SAN NICOLAS ZOVAPETLAYUCA, TEPACA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEPACA LOCALIDAD SAN NICOLAS ZOVAPETLAYUCA, lon:-97.87941664, lat:18.91943399]]	25/06/2021	30/11/2021	97,648.80	97,648.80	97,648.80	97,648.80	97,648.80	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-080/SA/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida=Estufa(s), avance:20.0]]	1959012/proyecto_INICIO, 1959012/proyecto_PR OCESO, 1959012/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959048	Proyecto de inversión	170,885.40	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170885.4, modificado:170885.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CINCO ESTUFAS ECOLOGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA - 185367	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	185367	5	73	67	0	[meta: [unidad_medida=estufa], meta:35.0, meta_modificada: 35.0]	[ciclo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLONIA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.2338478, lat:19.05329752]]	25/06/2021	30/11/2021	170,885.40	170,885.40	170,885.40	170,885.40	170,885.40	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-080/SA/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida=Estufa(s), avance:35.0]]	1959048/proyecto_INICIO, 1959048/proyecto_PR OCESO, 1959048/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959072	Proyecto de inversión	732,366.00	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732366.0, modificado:732366.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZINACATEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC ASENTAMIENTO SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC - 185594	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	185594	5	312	288	0	[meta: [unidad_medida=estufa], meta:150.0, meta_modificada: 150.0]	[ciclo: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:COLONIA SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, 75960 SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC-LOC. SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC EN AGRES PROHIBITARIO, lon:-97.24807023, lat:18.33715615]]	25/06/2021	30/11/2021	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-080/SA/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida=Estufa(s), avance:150.0]]	1959072/proyecto_INICIO, 1959072/proyecto_PR OCESO, 1959072/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959108	Proyecto de inversión	212,802.00	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212802.0, modificado:212802.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN TEZUTLAN LOCALIDAD ATOLUCA ASENTAMIENTO ATOLUCA - 186145	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186145	5	10	10	0	[meta: [unidad_medida=plata, meta:5.0], meta_modificada: 5.0]	[ciclo: [cve_municipio:174, localidad:4, direccion:COLONIA ATOLUCA, 73967 ATOLUCA, TEZUTLAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEZUTLAN LOCALIDAD ATOLUCA, lon:97.34826964, lat:19.85369954]]	11/08/2021	30/11/2021	212,802.00	212,802.00	212,802.00	212,802.00	212,802.00	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-113/SA/12/2021, contrato:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464791367, importe_modificado:6.5543016E7]]	[meta: [unidad_medida=Plata(s), avance:5.0]]	1959108/proyecto_INICIO, 1959108/proyecto_PR OCESO, 1959108/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959123	Proyecto de inversión	488,244.00	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488244.0, modificado:488244.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEEN ESTUFAS ECOLOGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SANTA MARIA XONACATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARIA XONACATEPEC - 186364	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186364	5	208	192	0	[meta: [unidad_medida=estufa], meta:100.0, meta_modificada: 100.0]	[ciclo: [cve_municipio:114, localidad:218, direccion:COLONIA SANTA MARIA XONACATEPEC, 72229 SANTA MARIA XONACATEPEC, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XONACATEPEC, lon:98.10330756, lat:19.08855894]]	25/06/2021	30/11/2021	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-080/SA/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida=Estufa(s), avance:100.0]]	1959123/proyecto_INICIO, 1959123/proyecto_PR OCESO, 1959123/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959139	Proyecto de inversión	244,122.00	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244122.0, modificado:244122.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN ANDRES CHOLLULA LOCALIDAD SAN ANDRES CHOLLULA ASENTAMIENTO SAN ANDRES CHOLLULA - 186947	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186947	5	104	96	0	[meta: [unidad_medida=estufa], meta:50.0, meta_modificada: 50.0]	[ciclo: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRES CHOLLULA, 72010 SAN ANDRES CHOLLULA, SAN ANDRES CHOLLULA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLLULA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHOLLULA, lon:98.31294104, lat:19.03460188]]	25/06/2021	30/11/2021	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-080/SA/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida=Estufa(s), avance:50.0]]	1959139/proyecto_INICIO, 1959139/proyecto_PR OCESO, 1959139/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959148	Proyecto de inversión	732,366.00	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732366.0, modificado:732366.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN ANTONIO CAÑADA LOCALIDAD SAN ANTONIO CAÑADA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CAÑADA - 187073	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187073	5	312	288	0	[meta: [unidad_medida=estufa], meta:150.0, meta_modificada: 150.0]	[ciclo: [cve_municipio:130, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANTONIO CAÑADA, 75860 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA, lon:97.28913514, lat:18.90527393]]	25/06/2021	30/11/2021	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-080/SA/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida=Estufa(s), avance:150.0]]	1959148/proyecto_INICIO, 1959148/proyecto_PR OCESO, 1959148/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959185	Proyecto de inversión	97,648.80	IFD: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97648.8, modificado:97648.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLLULA LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLLULA MONDOPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO MONDOPAN - 187818	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187818	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida=estufa], meta:20.0, meta_modificada: 20.0]	[ciclo: [cve_municipio:140, localidad:14, direccion:COLONIA SANTIAGO MONDOPAN, 72775 SANTIAGO MONDOPAN, SAN PEDRO CHOLLULA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MONDOPAN, lon:-98.2800731, lat:19.07841869]]	25/06/2021	30/11/2021	97,648.80	97,648.80	97,648.80	97,648.80	97,648.80	[tctot: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-080/SA/09/2021, contrato:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.824491547, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida=Estufa(s), avance:20.0]]	1959185/proyecto_INICIO, 1959185/proyecto_PR OCESO, 1959185/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOHO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE210301959205	Proyecto de inversión	638,406.00	[f1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3. tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638406.0], modificado:638406.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE QUINCE DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN XOQUITLÁN LOCALIDAD ACATEPEC SAN ANTONIO ASENTAMIENTO ACATEPEC SAN ANTONIO - 187954	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187954	5	31	29	0	[meta: [unidad_medida:PI (asas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)]]	[geo1: [cve_municipio:217, localidad:2, direccion:COLOMIA ACATEPEC 75934 ACATEPEC (SANTO ANTONIO), XOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO XOQUITLÁN LOCALIDAD ACATEPEC, lon: -97.0436999, lat: 18.3078009]]]	11/08/2021	30/11/2021	638,406.00	638,406.00	638,406.00	638,406.00	638,406.00	[t1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-113/98/132/2021, contratista:CIERCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.64753867, importe_modificado:5.64753867]]]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]]]	[1950205/proyecto_INICIO], [1950205/proyecto_PR OCESO], [1950205/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959206	Proyecto de inversión	851,208.00	[f1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3. tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851208.0], modificado:851208.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN XOQUITLÁN LOCALIDAD XITLAMA ASENTAMIENTO XITLAMA - 187959	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187959	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida:PI (asas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)]]	[geo1: [cve_municipio:217, localidad:2, direccion:COLOMIA XITLAMA 75930 XITLAMA XOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO XOQUITLÁN LOCALIDAD XITLAMA, lon: -97.02676965, lat: 18.30378122]]]	11/08/2021	30/11/2021	851,208.00	851,208.00	851,208.00	851,208.00	851,208.00	[t1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-113/98/132/2021, contratista:CIERCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.64753867, importe_modificado:5.64753867]]]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:20.0]]]	[1950206/proyecto_INICIO], [1950206/proyecto_PR OCESO], [1950206/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210302002981	Adquisición	1,500,000.00	[f1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3. tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0], modificado:1500000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE LUMINARIAS POR LEDS Y SANTIAGO POR TIPO ANILABRIONES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21MSU10919, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XAMMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA	Puebla	Huejotzingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO	210979	5	1481	1956	0	[meta: [unidad_medida:PI (asas, meta:278.0, meta_modificada: 278.0)]]	[geo1: [cve_municipio:74, localidad:87, direccion:Carre. Rta a San Mateo y Santa Ana Xamamillico, Pue., México, lon: -98.3944043, lat: 19.20833211]]]	01/10/2021	31/12/2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:278.0]]]	[2002981/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210302005792	Proyecto de inversión	5,127,342.87	[f1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3. tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5127342.87, modificado:5127342.87]]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAM-Infraestructura Educativa Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, INSTITUTO DE FÍSICA E INSTITUTO DE CIENCIAS QUÍMICA), UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	210222	N	0	0	7532	[meta: [unidad_medida:PI (asas, meta:2178.0, meta_modificada: 2178.0)]]	[geo1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carre 24 Hte No. 2001, Puebla, Pue., México, lon: -98.17892713, lat: 19.04923311]]]	27/09/2021	16/10/2021	5,127,342.87	5,127,342.87	5,127,342.87	5,127,342.87	5,127,342.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34148.79]]]	[2005792/proyecto_INICIO], [2005792/proyecto_PR OCESO], [2005792/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210402010783	Proyecto de inversión	42,705.40	[f1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3. tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4]]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN ATILCO LOCALIDAD SAN PEDRO BENTO JUÁREZ ASENTAMIENTO TOLCAMELA DE BENTO JUÁREZ - 309219	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	309219	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida:C (calentadores), meta:5.0, meta_modificada: 5.0)]]	[geo1: [cve_municipio:19, localidad:76, direccion:COLOMIA TOLCAMELA DE BENTO JUÁREZ 74837 SAN PEDRO BENTO JUÁREZ ATILCO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN SAN PEDRO BENTO JUÁREZ, lon: -98.5390348, lat: 18.95040490]]]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[t1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/107/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.818494247]]]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:5.0]]]	[2010783/proyecto_INICIO], [2010783/proyecto_PR OCESO], [2010783/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402010900	Proyecto de inversión	170,821.60	[f1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3. tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170821.6, modificado:170821.6]]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN CHENAHUAPAN LOCALIDAD XITLALHUACA BARRIO ASENTAMIENTO XITLALHUACA - 311111	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311111	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida:C (calentadores), meta:20.0, meta_modificada: 20.0)]]	[geo1: [cve_municipio:53, localidad:92, direccion:COLOMIA XITLALHUACA 73100 XITLALHUACA BARRIO CHENAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN EN BARRIO DE XITLALHUACA, lon: -98.08292524, lat: 18.84762200]]]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[t1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/107/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.818494247]]]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:20.0]]]	[2010900/proyecto_INICIO], [2010900/proyecto_PR OCESO], [2010900/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402010919	Proyecto de inversión	85,410.80	[f1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3. tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85410.8, modificado:85410.8]]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN CHANTUNICHINGO LOCALIDAD SANCTORUM ASENTAMIENTO SANCTORUM - 311398	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311398	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida:C (calentadores), meta:10.0, meta_modificada: 10.0)]]	[geo1: [cve_municipio:41, localidad:8, direccion:COLOMIA SANCTORUM 72730 SANCTORUM CIANTUNICHINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN LOCALIDAD DE SANCTORUM, lon: -98.24627934, lat: 18.09473862]]]	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	[t1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/107/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.818494247]]]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:10.0]]]	[2010919/proyecto_INICIO], [2010919/proyecto_PR OCESO], [2010919/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402010941	Proyecto de inversión	42,705.40	[f1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3. tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4]]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN HUAUCHINGANGO LOCALIDAD HUAUCHINGANGO ASENTAMIENTO HUAUCHINGANGO - 311635	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311635	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida:C (calentadores), meta:5.0, meta_modificada: 5.0)]]	[geo1: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:COLOMIA HUAUCHINGANGO CENTRO 73170 HUAUCHINGANGO HUAUCHINGANGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZAN EN LA ZONA CENTRO, lon: -98.03901981, lat: 30.17699060]]]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[t1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/107/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.818494247]]]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:5.0]]]	[2010941/proyecto_INICIO], [2010941/proyecto_PR OCESO], [2010941/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402010985	Proyecto de inversión	42,705.40	[f1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3. tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4]]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN HUEJOTZINGO LOCALIDAD HUEJOTZINGO ASENTAMIENTO HUEJOTZINGO CENTRO - 312194	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312194	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida:C (calentadores), meta:5.0, meta_modificada: 5.0)]]	[geo1: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLOMIA HUEJOTZINGO CENTRO 74100 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN CABECERA, lon: -98.41552083, lat: 19.15802881]]]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[t1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/107/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.818494247]]]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:5.0]]]	[2010985/proyecto_INICIO], [2010985/proyecto_PR OCESO], [2010985/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011015	Proyecto de inversión	42,705.40	[f1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3. tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42705.4, modificado:42705.4]]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0033-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN XAMMILILCO LOCALIDAD SANTA ANA XAMMILILCO ASENTAMIENTO SANTA ANA XAMMILILCO - 312608	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312608	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida:C (calentadores), meta:5.0, meta_modificada: 5.0)]]	[geo1: [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:COLOMIA SANTA ANA XAMMILILCO 74109 XAMMILILCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN SANTA ANA XAMMILILCO, lon: -98.38126489, lat: 19.20434911]]]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[t1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESAL-090/98/107/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGDEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.85874527, importe_modificado:5.818494247]]]	[meta: [unidad_medida:Calentador es], avance:5.0]]]	[2011015/proyecto_INICIO], [2011015/proyecto_FI N], [2011015/proyecto_PR OCESO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE210402011055	Proyecto de inversión	256,232.40	IF01: [ciclo_recurso2021, ramo:20, modalidad: A, pr0g_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256232.4, modificado:256232.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAG-Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SANTA MARIA TETELA ASENTAMIENTO SAN BALTAZAR TETELA - 313194	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313194	5	62	58	0	[meta1: [cve_municipio:114, localidad:195, direccion:COLOMA SAN BALTAZAR TETELA 72960 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN SAN BALTAZAR TETELA. lon: 98.17401177, lat:18.31200968]]	31/11/2021	31/12/2021	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL-090/98/07/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.89963267, importe_modificado:5.83184944E7]]	[meta1: [unidad_medida:Calentador eléctrico, avance:20.0]]	[2011055/proyecto_FI N, 2011055/proyecto_PR OCESO, 2011055/proyecto_INI CIO]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011063	Proyecto de inversión	341,643.20	IF01: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad: A, pr0g_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341643.2, modificado:341643.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAG-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SANTA MARIA XONACATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARIA XONACATEPEC - 313260	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313260	5	83	77	0	[meta1: [cve_municipio:114, localidad:218, direccion:COLOMA SANTA MARIA XONACATEPEC, 72229 SANTA MARIA XONACATEPEC, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN SANTA MARIA XONACATEPEC. lon: 98.09901871, lat:19.08968277]]	30/11/2021	31/12/2021	341,643.20	341,643.20	341,643.20	341,643.20	341,643.20	341,643.20	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL-090/98/07/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.89963267, importe_modificado:5.83184944E7]]	[meta1: [unidad_medida:Calentador eléctrico, avance:40.0]]	[2011063/proyecto_INI CIO, 2011063/proyecto_PR OCESO, 2011063/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011279	Proyecto de inversión	85,120.80	IF01: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad: A, pr0g_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85120.8, modificado:85120.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAG-Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRICIFICACION NO CONVENCIONAL EN EL RUMBO CALLE SAN JERONIMO COYLLA ASENTAMIENTO SAN JERONIMO COYLLA - 317158	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	317158	5	5	3	0	[meta1: [cve_municipio:19, localidad:5, direccion:COLOMA SAN JERONIMO COYLLA, 74910 SAN JERONIMO COYLLA, ATLIHOCA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN SAN JERONIMO COYLLA. lon: 98.51762048, lat:18.80795824]]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	85,120.80	85,120.80	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL-113/08/232/2021, contralista:CIRCULOS CONSERVALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.64753867, importe_modificado:6.543016E7]]	[meta1: [unidad_medida:Pezas, avance:2.0]]	[2011279/proyecto_INI CIO, 2011279/proyecto_PR OCESO, 2011279/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210402011345	Proyecto de inversión	85,120.80	IF01: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad: A, pr0g_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85120.8, modificado:85120.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAG-Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRICIFICACION NO CONVENCIONAL EN EL RUMBO CALLE LOCALIDAD TENANGO DE LAS FLORES ASENTAMIENTO TENANGO DE LAS FLORES - 318799	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318799	5	5	3	0	[meta1: [cve_municipio:71, localidad:27, direccion:COLOMA TENANGO DE LAS FLORES, 73165, TENANGO DE LAS FLORES, HUALQUIMANGO ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN TENANGO DE LAS FLORES. lon: 97.972148, lat:20.20759811]]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	85,120.80	85,120.80	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL-113/08/232/2021, contralista:CIRCULOS CONSERVALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.64753867, importe_modificado:6.543016E7]]	[meta1: [unidad_medida:Pezas, avance:2.0]]	[2011345/proyecto_INI CIO, 2011345/proyecto_PR OCESO]	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE200101701240	Proyecto de inversión	5,052,665.66	IF01: [ciclo_recurso2020, ramo:33, modalidad: A, pr0g_pne:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052665.66, modificado:514582.94]	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS, AULA DE COMPTO, BIBLIOTECA, ROBOTICA E INTERACCION EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21PR08008R, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PBOIANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200308	N	0	0	128	[meta1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. BARRIBAN SUR, HERCUBA, NOROESTE EN SANTA BARBARA SUR, HERCUBA, PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARAN ACCIONES EN TENANGO DE LAS FLORES. lon: 98.173417, lat:19.038382]]	16/04/2020	13/09/2020	4,744,582.94	4,744,582.94	4,744,582.94	4,744,582.94	4,744,582.94	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPCE-083/2020/A, contralista:GRUPO SAVATORES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PBOIANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4744582.94, importe_modificado:4744582.94]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1511.26]]	[1701240/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE20030114903	Proyecto de inversión	1,614,058.78	IF01: [ciclo_recurso2019, ramo:33, modalidad: A, pr0g_pne:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614058.78, modificado:3494885.75]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL, CY REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICOS C, D, E, Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR CLAUDIO MINOZZI CLAVE 21D0801A, UBICADO EN LA CABEERA MUNICIPAL DE TETELAS DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetelas de Avila Castillo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PBOIANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200175	N	0	0	188	[meta1: [cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Av. Maximino Avila Carriacho 63 Centro, Tetelas de Avila Castillo, Pue., Mexico, lon: 97.455747, lat:19.857137]]	12/08/2020	10/11/2020	1,494,885.75	1,494,885.75	1,494,885.75	1,494,885.75	1,494,885.75	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPCE-004/2020-H, contralista:IMPRESORINA TEMALUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PBOIANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1494885.75, importe_modificado:3494885.75]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.84]]	[1714903/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE200301787715	Proyecto de inversión	3,655,089.09	IF01: [ciclo_recurso2019, ramo:33, modalidad: A, pr0g_pne:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365089.09, modificado:365089.8]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS, SALON DE USOS MULTIPLES, DIRECCION, BIBLIOTECA, ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2Y CALLE EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VALLA CLAVE 21PR08008R, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PBOIANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200272	N	0	0	442	[meta1: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Periferico Diaz 822, Primera Secc, 79060 San Sebastián Zinacatepec, Pue., Mexico, lon: 97.238168, lat:18.334424]]	04/10/2020	01/02/2021	3,456,649.80	3,456,649.80	3,456,649.80	3,456,649.80	3,456,649.80	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPCE-006/2020-D, contralista:CONSTRUCIONES E INMOBILIARIA ARDIO, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PBOIANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3464921.84, importe_modificado:3464921.84]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.36, meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.19]]]	[1877073/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE200401879073	Proyecto de inversión	1,408,572.79	IF01: [ciclo_recurso2020, ramo:33, modalidad: A, pr0g_pne:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140872.79, modificado:134809.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCION DE MALLA Y CONSTRUCCION DE MURO BARRA EN LA TELESELINDARRIA FAUSTO RODRIGUEZ LEON CLAVE 21ETV08BRL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCACAO, MUNICIPIO DE TETELAS DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetelas de Avila Castillo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PBOIANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200357	N	0	0	28	[meta1: [cve_municipio:173, localidad:2, direccion:NINGUNO S/N, COACALCO, TETELAS DE AVILA CASTILLO, PUEBLA lon: 97.426667, lat:19.858333]]	17/11/2020	31/12/2020	1,304,809.40	1,304,809.40	1,304,809.40	1,304,809.40	1,304,809.40	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPCE-006/2020-L, contralista:IMPRESORINA TEMALUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PBOIANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1304809.4, importe_modificado:1304809.4]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.21]]	[1879073/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210201940913	Proyecto de inversión	5,497,774.97	IF01: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad: A, pr0g_pne:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497774.97, modificado:6001632.93]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFE	RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES MANUEL AVILA CANOCHO, UBICADA ENTRE CARRETERA AMOZOC-TETUTITAN Y CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO, CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO, UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO PLAZA JUAREZ Y CRISTOBAL COLOM, CALLE MIGUEL HIDALGO PLAZA JUAREZ, UBICADA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO AVILA LOBATO Y FRANCISCO AVILA LOBATO Y CALLE CRISTOBAL COLOM, UBICADA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO AVILA LOBATO Y CORTEZ, EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Yaonahuaac		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210021	5	2101	1867	0	[meta1: [cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Carretera Hidalgo L Centro, 79109 Yaonahuaac, Pue., Mexico, lon: 97.8646796, lat:19.8708927]]	26/04/2021	30/07/2021	6,001,632.93	6,001,632.93	6,001,632.93	6,001,632.93	6,001,632.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14186.96]]	[14186.96]	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUE21030195834	Proyecto de inversión	732,366.00	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo20_modalidad1_prag_pme3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 732366.0, modificado 732366.0	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTOCUARENTA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN AMALPAN LOCALIDAD CIUDAD DE AMALPAN ASIENTAMIENTO AMALPAN - 173441	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	173441	5	312	288	0	[meta: [unidad_medida_cantidad], meta 150.0, meta_modificada 150.0]	lg01: [cve_municipio10, localidad1, direccion COLONIA AMALPAN, 7593 CIUDAD DE AMALPAN, AMALPAN PUEBLA ENTRE Y , SE RDOLIVIA EN AMALPAN LOCALIDAD DE CIUDAD DE AMALPAN, lon: -97.2382491, lat:18.38046697]	25/06/2021	30/11/2021	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	[tct01: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/SA/09/2021, contrato:JEJUS CLEMENTE OLIVERA TRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244915417, importe_modificado:3.80938048877]	[meta: [unidad_medida_cantidad], avance 100.0]	1958534/proyecto_INICIO, 1958334/proyecto_PR OCESO, 1958334/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21030195858	Proyecto de inversión	256,232.40	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prag_pme3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 256232.4, modificado 256232.4	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA CALENTADORES SOLARES EN ATUCCO LOCALIDAD SANTA CRUZ TEHUIPANGO ASIENTAMIENTO SANTA CRUZ TEHUIPANGO - 174007	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	174007	5	62	58	0	[meta: [unidad_medida_cantidad], meta 30.0, meta_modificada 30.0]	lg01: [cve_municipio10, localidad88, direccion COLONIA SANTA CRUZ TEHUIPANGO, 74367 SANTA CRUZ TEHUIPANGO, ATUCCO PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO DE ATUCCO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUIPANGO, lon: -98.40324608, lat:18.34035718]	07/07/2021	30/11/2021	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	[tct01: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SA/07/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.83184942477]	[meta: [unidad_medida_Calentador(es), avance 100.0]	1958568/proyecto_P ROCESO, 1958734/proyecto_INICIO, 1958568/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21030195870	Proyecto de inversión	512,464.80	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prag_pme3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 512464.8, modificado 512464.8	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE SESENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CHOLLILA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHOLLILA ASIENTAMIENTO SAN ANDRÉS CHOLLILA - 177502	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	177502	5	125	115	0	[meta: [unidad_medida_cantidad], meta 60.0, meta_modificada 60.0]	lg01: [cve_municipio119, localidad1, direccion COLONIA SAN ANDRÉS CHOLLILA, 77812 SAN ANDRÉS CHOLLILA SAN ANDRÉS CHOLLILA ENTRE Y , MUNICIPIO SAN ANDRÉS CHOLLILA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHOLLILA, lon: -98.323809, lat:19.03471524]	07/07/2021	30/11/2021	512,464.80	512,464.80	512,464.80	512,464.80	512,464.80	[tct01: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SA/07/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.83184942477]	[meta: [unidad_medida_Calentador(es), avance 60.0]	1958703/proyecto_P ROCESO, 1958703/proyecto_INICIO, 1958703/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21030195871	Proyecto de inversión	597,875.60	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prag_pme3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 597875.6, modificado 597875.6	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CHOLLILA LOCALIDAD SAN LUIS TEHUICYOCAN ASIENTAMIENTO SAN LUIS TEHUICYOCAN - 177954	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	177954	5	146	134	0	[meta: [unidad_medida_cantidad], meta 70.0, meta_modificada 70.0]	lg01: [cve_municipio119, localidad9, direccion COLONIA SAN LUIS TEHUICYOCAN, 77948 SAN LUIS TEHUICYOCAN, SAN ANDRÉS CHOLLILA PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO SAN ANDRÉS CHOLLILA LOCALIDAD SAN LUIS TEHUICYOCAN, lon: -98.33733908, lat:19.04223074]	07/07/2021	30/11/2021	597,875.60	597,875.60	597,875.60	597,875.60	597,875.60	[tct01: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SA/07/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.83184942477]	[meta: [unidad_medida_Calentador(es), avance 70.0]	1958712/proyecto_INICIO, 1958712/proyecto_PR OCESO, 1958712/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21030195877	Proyecto de inversión	597,875.60	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prag_pme3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 597875.6, modificado 597875.6	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE SETENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS CHOLLILA LOCALIDAD SAN BERNARDINO TLACALANCIÑO ASIENTAMIENTO SAN BERNARDINO TLACALANCIÑO - 178008	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	178008	5	146	134	0	[meta: [unidad_medida_cantidad], meta 70.0, meta_modificada 70.0]	lg01: [cve_municipio119, localidad12, direccion COLONIA SAN BERNARDINO TLACALANCIÑO, 77820 SAN BERNARDINO TLACALANCIÑO SAN ANDRÉS CHOLLILA ENTRE Y , MUNICIPIO SAN ANDRÉS CHOLLILA LOCALIDAD SAN BERNARDINO TLACALANCIÑO, lon: -98.2980097, lat:19.01869433]	07/07/2021	30/11/2021	597,875.60	597,875.60	597,875.60	597,875.60	597,875.60	[tct01: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SA/07/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.83184942477]	[meta: [unidad_medida_Calentador(es), avance 70.0]	1958717/proyecto_P ROCESO, 1958717/proyecto_INICIO, 1958717/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21030195872	Proyecto de inversión	85,410.80	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prag_pme3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 85410.8, modificado 85410.8	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTÍN TEMELUCCAN LOCALIDAD SAN MARTÍN TEMELUCCAN DE LABASTIDA ASIENTAMIENTO SAN MARTÍN TEMELUCCAN DE LABASTIDA - 178099	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	178099	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida_cantidad], meta 10.0, meta_modificada 10.0]	lg01: [cve_municipio132, localidad1, direccion COLONIA CENTRO, 74000 SAN MARTÍN TEMELUCCAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEMELUCCAN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO SAN MARTÍN TEMELUCCAN LOCALIDAD SAN MARTÍN TEMELUCCAN DE LABASTIDA, lon: -98.43254488, lat:19.28529772]	07/07/2021	30/11/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	[tct01: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SA/07/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.83184942477]	[meta: [unidad_medida_Calentador(es), avance 10.0]	1958722/proyecto_INICIO, 1958722/proyecto_PR OCESO, 1958722/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21030195874	Proyecto de inversión	341,643.20	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prag_pme3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 341643.2, modificado 341643.2	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN MARTÍN TEMELUCCAN LOCALIDAD SAN RAFAEL TLAMALAPAN ASIENTAMIENTO SAN RAFAEL TLAMALAPAN - 178337	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	178337	5	83	77	0	[meta: [unidad_medida_cantidad], meta 40.0, meta_modificada 40.0]	lg01: [cve_municipio132, localidad1, direccion COLONIA SAN RAFAEL TLAMALAPAN, 74122 SAN RAFAEL TLAMALAPAN, SAN MARTÍN TEMELUCCAN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO SAN MARTÍN TEMELUCCAN LOCALIDAD SAN RAFAEL TLAMALAPAN, lon: -98.4732893, lat:19.29677123]	07/07/2021	30/11/2021	341,643.20	341,643.20	341,643.20	341,643.20	341,643.20	[tct01: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SA/07/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.83184942477]	[meta: [unidad_medida_Calentador(es), avance 40.0]	1958734/proyecto_P ROCESO, 1958734/proyecto_INICIO, 1958734/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE21030195880	Proyecto de inversión	854,108.00	IF1: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prag_pme3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 854108.0, modificado 854108.0	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN CALENTADORES SOLARES EN TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ ASIENTAMIENTO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ - 181025	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	181025	5	208	192	0	[meta: [unidad_medida_cantidad], meta 100.0, meta_modificada 100.0]	lg01: [cve_municipio177, localidad1, direccion COLONIA TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, lon: -97.6830727, lat:18.68317067]	07/07/2021	30/11/2021	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	[tct01: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-090/SA/07/2021, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.83184942477]	[meta: [unidad_medida_Calentador(es), avance 100.0]	1958830/proyecto_INICIO, 1958830/proyecto_PR OCESO, 1958830/proyecto_FI NI	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	4	PUE210301958840	Proyecto de inversión	427,054.00	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:427054.0, modificado:427054.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN XICOTEPÉ LOCALIDAD VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA. ASENTAMIENTO VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA. 181120	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	181120	5	104	96	0	[meta1: [unidad_medida: alternados], meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[lco: municipio:197, localidad:29, direccion:COLONIA VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA, 7306 VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA, XICOTEPÉ PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO XICOTEPÉ LOCALIDAD VILLA AVILA CAMACHO, lon:-97.874635, lat:20.38847194]	07/07/2021	30/11/2021	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	[t]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL-090/58/107/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4858840.0, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta1: [unidad_medida:Calentador(es), avance:50.0]]	(195884)/proyecto_P_R/CECSO, 1958840/proyecto_IN/CI0, 1958840/proyecto_FI/N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301958876	Proyecto de inversión	854,108.00	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:854108.0, modificado:854108.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN ZAUTLA LOCALIDAD SANTAGO ZAUTLA ASENTAMIENTO SANTAGO ZAUTLA. 181851	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	181851	5	208	192	0	[meta1: [unidad_medida: alternados], meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[lco: municipio:212, localidad:1, direccion:COLONIA SANTIAGO ZAUTLA, 73740 SANTIAGO ZAUTLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO ZAUTLA LOCALIDAD SANTIAGO ZAUTLA, lon:-97.67295573, lat:19.71439435]	07/07/2021	30/11/2021	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	[t]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL-090/58/107/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4858840.0, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta1: [unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0]]	(195876)/proyecto_IN/CI0, 1958876/proyecto_PR/CECSO, 1958876/proyecto_FI/N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959068	Proyecto de inversión	1,276,812.00	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1276812.0, modificado:1276812.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE TRINTA DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN PANTEPEU LOCALIDAD PANTEPEU ASENTAMIENTO PANTEPEU. 185552	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	185552	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida: personas, meta:30.0, meta_modificada:30.0]	[lco: municipio:111, localidad:1, direccion:COLONIA PANTEPEU, 73020 PANTEPEU, PANTEPEU PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO PANTEPEU LOCALIDAD PANTEPEU, lon:-97.939115, lat:20.51966085]	11/08/2021	30/11/2021	1,276,812.00	1,276,812.00	1,276,812.00	1,276,812.00	1,276,812.00	[t]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL-113/08/132/2021, contralista:CIERCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:544753867, importe_modificado:6.514301617]	[meta1: [unidad_medida:Personas, avance:30.0]]	(195906)/proyecto_IN/CI0, 1959066/proyecto_PR/CECSO, 1959066/proyecto_FI/N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959088	Proyecto de inversión	1,064,010.00	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1064010.0, modificado:1064010.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC LOCALIDAD TLACOTEPEC DE POPOHUIO DIAZ ASENTAMIENTO TLACOTEPEC DE POPOHUIO DIAZ. 185733	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	185733	5	52	48	0	[meta1: [unidad_medida: personas, meta:25.0, meta_modificada:25.0]	[lco: municipio:145, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPEC DE POPOHUIO DIAZ, 72940 TLACOTEPEC DE POPOHUIO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC LOCALIDAD TLACOTEPEC DE POPOHUIO DIAZ, lon:-96.84867294, lat:18.40286577]	11/08/2021	30/11/2021	1,064,010.00	1,064,010.00	1,064,010.00	1,064,010.00	1,064,010.00	[t]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL-113/08/132/2021, contralista:CIERCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:544753867, importe_modificado:6.514301617]	[meta1: [unidad_medida:Personas, avance:25.0]]	(195908)/proyecto_IN/CI0, 1959086/proyecto_PR/CECSO, 1959086/proyecto_FI/N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959161	Proyecto de inversión	97,648.80	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:97648.8, modificado:97648.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ESTUFIAS ECOLÓGICAS EN SAN MARTÍN TERMECUAL LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO. 187371	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	187371	5	42	38	0	[meta1: [unidad_medida: stufios], meta:20.0, meta_modificada:20.0]	[lco: municipio:332, localidad:9, direccion:COLONIA SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO, 74128 SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO, SAN MARTÍN TERMECUAL PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO SAN MARTÍN TERMECUAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO, lon:-88.4226035, lat:19.24227428]	25/06/2021	30/11/2021	97,648.80	97,648.80	97,648.80	97,648.80	97,648.80	[t]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL-080/58/099/2021, contralista:IESUS CLEMENTE LOPEZ TRILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:23249451467, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: [unidad_medida:Estufias], avance:20.0]]	(195916)/proyecto_IN/CI0, 1959161/proyecto_PR/CECSO, 1959161/proyecto_FI/N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959192	Proyecto de inversión	425,604.00	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:425604.0, modificado:425604.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZACAPAXTLA LOCALIDAD ZACAPAXTLA ASENTAMIENTO ZACAPAXTLA. 187867	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	187867	5	21	19	0	[meta1: [unidad_medida: personas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	[lco: municipio:207, localidad:1, direccion:COLONIA ZACAPAXTLA CENTRO, 73880 ZACAPAXTLA, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO ZACAPAXTLA LOCALIDAD ZACAPAXTLA, lon:-97.5804688, lat:19.87199042]	11/08/2021	30/11/2021	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	[t]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL-113/08/132/2021, contralista:CIERCLOS COMERCIALES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:544753867, importe_modificado:6.514301617]	[meta1: [unidad_medida:Personas, avance:10.0]]	(195919)/proyecto_P_R/CECSO, 1959192/proyecto_IN/CI0, 1959192/proyecto_FI/N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959571	Proyecto de inversión	2,180,076.00	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2180076.0, modificado:2180076.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Nivel Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE ESCUELAS PREPARATORIAS ALFONSO CALDERÓN MORENO, BENTO JUÁREZ GARCÍA, 2 DE OCTUBRE DE 1968, LÁZARO CARDENAS DEL RÍO, ENRIQUE CABRERA BARRIOS, UBICADAS EN PUEBLA, PUEBLA, BACHILLERATO INTERNACIONAL 1 DE MAYO UBICADO EN CHAUTLA, PUEBLA, PREPARATORIA REGIONAL SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN ZICGAR DE MATAMOROS, PUEBLA, PREPARATORIA REGIONAL SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN CHAUTLA, PUEBLA, Y PREPARATORIA REGIONAL UBICADA EN SAN MARTÍN TERMECUAL, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	210455	N	0	0	10989	[meta1: [unidad_medida: Cuadros], meta:20570.8, meta_modificada:20570.8, lat:19.01701517]	[lco: municipio:114, localidad:0, direccion:Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, C/O Juan Pablo II, Jardines de San Martín, 73570 Puebla, Pue., México, lon:-98.2022545, lat:19.01701517]	01/07/2021	18/12/2021	2,180,076.00	2,180,076.00	2,180,076.00	2,180,076.00	2,180,076.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Cuadros, avance:20570.8]]	2005731/proyecto_IN/CI0, 2005731/proyecto_FI/N, 2005731/proyecto_PR/CECSO	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402010345	Proyecto de inversión	42,705.40	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:42705.4, modificado:42705.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN ATILCO LOCALIDAD ATILCO ASENTAMIENTO ATILCO CENTRO. 302989	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	302989	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida: alternados], meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[lco: municipio:119, localidad:1, direccion:COLONIA ATILCO CENTRO, 74200 ATILCO, TLILCO PUEBLA ENTRE Y EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE ATILCO, lon:-88.43321279, lat:18.90238025]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[t]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL-090/58/107/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4858840.0, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta1: [unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0]]	(201034)/proyecto_P_R/CECSO, 2010345/proyecto_IN/CI0, 2010345/proyecto_FI/N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402010896	Proyecto de inversión	170,821.60	[f]: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN CHIGMAMAJAPAN LOCALIDAD CIUDAD DE CHIGMAMAJAPAN ASENTAMIENTO CHIGMAMAJAPAN. 311009	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR	311009	5	42	38	0	[meta1: [unidad_medida: alternados], meta:20.0, meta_modificada:20.0]	[lco: municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA CHIGMAMAJAPAN, 73300 CIUDAD DE CHIGMAMAJAPAN, CHIGMAMAJAPAN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN AGE EN CABECERA, lon:-98.02550805, lat:19.84412200]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[t]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESEAL-090/58/107/2021, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4858840.0, importe_modificado:5.831849424E7]	[meta1: [unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0]]	(201089)/proyecto_P_R/CECSO, 2010896/proyecto_PR/CECSO, 2010896/proyecto_FI/N	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUE210402010924	Proyecto de Inversión	85,410.80	[fms: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaliad1_prog_prec3_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4510.8, modificado:85410.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	SOLARES EN CUATLILMANCINO CALIENTADORES PARA ASIENTAMIENTO VILLAS SAN JACINTO- 311459	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311459	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: alternados], meta:10.0, meta_modificada: 10.0]	[fms: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaliad1_prog_prec3_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4510.8, modificado:85410.8]	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GE5AL-090/30/107/2021, contralistado:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E77]	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0]	D010934/proyecto_IN CIO, 2010924/proyecto_PR CCESO, 2010924/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210402011008	Proyecto de Inversión	42,705.40	[fms: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaliad1_prog_prec3_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:42705.4, modificado:42705.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALIENTADORES SOLARES EN HUEJOTZINGO LOCALIDAD SANTA MARIA ATECAC, ASIENTAMIENTO SANTA MARIA ATECAC- 312528	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312528	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida: alternados], meta:5.0, meta_modificada: 5.0]	[fms: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaliad1_prog_prec3_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:42705.4, modificado:42705.4]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GE5AL-090/30/107/2021, contralistado:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E77]	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0]	D011008/proyecto_IN CIO, 2011008/proyecto_PR CCESO, 2011008/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210402011024	Proyecto de Inversión	170,821.60	[fms: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaliad1_prog_prec3_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALIENTADORES SOLARES EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASIENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO 312697	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312697	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida: alternados], meta:20.0, meta_modificada: 20.0]	[fms: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaliad1_prog_prec3_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:170821.6, modificado:170821.6]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GE5AL-090/30/107/2021, contralistado:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E77]	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0]	D011024/proyecto_IN CIO, 2011024/proyecto_PR CCESO, 2011024/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210402011032	Proyecto de Inversión	85,410.80	[fms: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaliad1_prog_prec3_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4510.8, modificado:85410.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALIENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO OTRO- 312831	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312831	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: alternados], meta:10.0, meta_modificada: 10.0]	[fms: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaliad1_prog_prec3_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4510.8, modificado:85410.8]	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GE5AL-090/30/107/2021, contralistado:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E77]	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0]	D011032/proyecto_FI N, 2011032/proyecto_PR CCESO, 2011032/proyecto_IN CIO	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210402011035	Proyecto de Inversión	153,739.44	[fms: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaliad1_prog_prec3_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:153739.44, modificado:153739.44]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIECIOCHO CALIENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SAN ANDRÉS AZUMIATA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS AZUMIATA- 312884	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	312884	5	37	35	0	[meta: [unidad_medida: alternados], meta:18.0, meta_modificada: 18.0]	[fms: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaliad1_prog_prec3_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:153739.44, modificado:153739.44]	30/11/2021	31/12/2021	153,739.44	153,739.44	153,739.44	153,739.44	153,739.44	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GE5AL-090/30/107/2021, contralistado:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E77]	[meta: [unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0]	D011035/proyecto_IN CIO, 2011035/proyecto_PR CCESO, 2011035/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210402011129	Proyecto de Inversión	425,604.00	[fms: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaliad1_prog_prec3_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:425604.0, modificado:425604.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL E EN ECOMODULAN LOCALIDAD ELOKOCHTLAN ASIENTAMIENTO SAN MIGUEL ELOKOCHTLAN- 318157	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318157	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida: alternados], meta:10.0, meta_modificada: 10.0]	[fms: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaliad1_prog_prec3_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:425604.0, modificado:425604.0]	30/11/2021	31/12/2021	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	[ttotal: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GE5AL-113/30/112/2021, contralistado:CIROLOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.464755367, importe_modificado:6.545016677]	[meta: [unidad_medida:Presas, avance:10.0]	D011035/proyecto_P CCESO, 2011035/proyecto_IN CIO, 2011035/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE200101701217	Proyecto de Inversión	5,453,481.04	[fms: [ciclo_recurso2020_ramo33_modaliad1_prog_prec7_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:5453481.04, modificado:5286092.11]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLECION Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE EDIFICIO A Y B Y REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCELERIA, LUMINARIAS E INSTALACION ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS C Y D. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 31 CALVE 210070361, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUQUITLA, PUEBLA.	Puebla	Nauquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200015	N	0	0	145	0	[meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1017.4, meta_modificada: 1017.4)]	[fms: [ciclo_recurso2020_ramo33_modaliad1_prog_prec7_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:5453481.04, modificado:5286092.11]	09/09/2020	06/09/2020	5,286,092.10	5,286,092.10	5,286,092.10	5,286,092.10	5,286,092.10	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPECE-003/2020-D, contralistado:CECOSA S.A DE CV., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5286092.11, importe_modificado:5286092.11]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.4)]	[1701217/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE200301714977	Proyecto de Inversión	754,929.16	[fms: [ciclo_recurso2020_ramo33_modaliad1_prog_prec7_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:754929.16, modificado:704371.63]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SUSTITUCION DE PISOS, LUMINARIAS, CANCELERIA, EL ECOMODULO D Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO CALVE 210980127, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TETZETLAN, MUNICIPIO DE CUXTLAN DEL PROGRESO, PUEBLA.	Puebla	Cuxtalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200209	N	0	0	73	0	[meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:743.74, meta_modificada: 743.74]	[fms: [ciclo_recurso2020_ramo33_modaliad1_prog_prec7_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:754929.16, modificado:704371.63]	04/09/2020	03/11/2020	704,371.63	704,371.63	704,371.63	704,371.63	704,371.63	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPECE-008/2020-A, contralistado:COMPROMISIVO CONSTRUCTOR CUBISA S.A DE CV., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:704371.63, importe_modificado:704371.63]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.74]	[1714977/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210401879086	Proyecto de Inversión	3,161,649.85	[fms: [ciclo_recurso2020_ramo33_modaliad1_prog_prec7_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3161649.85, modificado:3126333.76]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, AULA DE MEDIOS Y DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL, C OBRAS EXTERIORES REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A B QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCELLETA, LUMINARIAS, REVISION Y REPARACION DE CABLES, ELECTRICA E HIDROALIMENTACION Y REHABILITACION DE SANTANDER EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CALVE 21EPR01900, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200425	N	0	0	400	0	[meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:765.86, meta_modificada: 765.86]	[fms: [ciclo_recurso2020_ramo33_modaliad1_prog_prec7_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3161649.85, modificado:3126333.76]	21/12/2020	31/12/2020	3,126,333.76	3,126,333.76	3,126,333.76	3,126,333.76	3,126,333.76	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPECE-008/2020-V, contralistado:GRUPO MEXICANO INMBARRA S.A DE CV., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3126333.76, importe_modificado:3126333.76]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.86]	[1879086/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE200401879091	Proyecto de Inversión	1,042,080.86	[fms: [ciclo_recurso2020_ramo33_modaliad1_prog_prec7_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1042080.86, modificado:969134.51]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA AUBADO DIRECCION CALVE 21DPR3349, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200430	N	0	0	90	0	[meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:391.64, meta_modificada: 391.64)]	[fms: [ciclo_recurso2020_ramo33_modaliad1_prog_prec7_tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1042080.86, modificado:969134.51]	21/12/2020	31/12/2020	969,134.50	969,134.50	969,134.50	969,134.50	969,134.50	[ttotal: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAPECE-008/2020-Q, contralistado:GRUPO MEXICANO INMBARRA S.A DE CV., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:969134.51, importe_modificado:969134.51]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.64]	[1879091/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUJ21030195835	Proyecto de inversión	1,708,216.00	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708216.0, modificado:1708216.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHO CIENTOS CALENTADORES SOLARES EN AJALPAN LOCALIDAD CIUDAD DE AJALPAN ASEMENTAMIENTO CIUDAD DE AJALPAN - 173497	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	173497	5	416	384	0	[meta: [unidad_medida: alambicados, meta:200.0, meta_modificada: 200.0]]	[geo1: [cve_municipio:10, localidat, direccion:COLOMIA AJALPAN, 75930 CIUDAD DE AJALPAN, LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, localidad:18.37125955]]	07/07/2021	30/11/2021	1,708,216.00	1,708,216.00	1,708,216.00	1,708,216.00	1,708,216.00	[ttm01: [Riso_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/090/98/107/2021, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., comente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874327, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta: [unidad_medida:Calentador/es, avance:200.0]]	[195835/proyecto_P RD/CSO, 195833/proyecto_IN C/O, 195835/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUJ21030195879	Proyecto de inversión	854,108.00	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854108.0, modificado:854108.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEN CALENTADORES SOLARES EN SAN ANTONIO CÁBANA LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁBANA ASEMENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁBANA - 178031	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	178031	5	208	192	0	[meta: [unidad_medida: alambicados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0]]	[geo1: [cve_municipio:130, localidat, direccion:COLOMIA SAN ANTONIO CÁBANA, 75860 SAN ANTONIO CÁBANA, SAN ANTONIO CÁBANA PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO SAN ANTONIO CÁBANA LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁBANA, bono:97.29071578, lat:18.50010519]]	07/07/2021	30/11/2021	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	[ttm01: [Riso_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/090/98/107/2021, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., comente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874327, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta: [unidad_medida:Calentador/es, avance:100.0]]	[195879/proyecto_P RD/CSO, 195879/proyecto_IN C/O, 195879/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUJ21030195876	Proyecto de inversión	854,108.00	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854108.0, modificado:854108.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEN CALENTADORES SOLARES EN SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC LOCALIDAD TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ - 179286	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	179286	5	208	192	0	[meta: [unidad_medida: orobos, meta:100.0, meta_modificada: 100.0]]	[geo1: [cve_municipio:145, localidat, direccion:COLOMIA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, 75940 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC LOCALIDAD TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, bono:96.8909947, lat:18.40441824]]	07/07/2021	30/11/2021	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	[ttm01: [Riso_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/090/98/107/2021, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., comente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874327, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta: [unidad_medida:borbot/es, avance:100.0]]	[195876/proyecto_IN C/O, 195876/proyecto_PR C/CSO, 195876/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUJ21030195878	Proyecto de inversión	427,054.00	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427054.0, modificado:427054.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN TEHUACÁN LOCALIDAD MAGDALENA CLAVIATEPEC ASEMENTAMIENTO MAGDALENA CLAVIATEPEC - 179435	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	179435	5	104	96	0	[meta: [unidad_medida: alambicados, meta:50.0, meta_modificada: 50.0]]	[geo1: [cve_municipio:156, localidat, direccion:COLOMIA MAGDALENA CLAVIATEPEC, 75833 MAGDALENA CLAVIATEPEC, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO TEHUACÁN LOCALIDAD MAGDALENA CLAVIATEPEC, bono:97.48988475, lat:18.53265134]]	07/07/2021	30/11/2021	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	[ttm01: [Riso_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/090/98/107/2021, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., comente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874327, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta: [unidad_medida:Calentador/es, avance:50.0]]	[195878/proyecto_IN C/O, 195878/proyecto_PR C/CSO, 195878/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUJ21030195879	Proyecto de inversión	854,108.00	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854108.0, modificado:854108.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEN CALENTADORES SOLARES EN TEPANCO DE LÓPEZ LOCALIDAD TEPANCO DE LÓPEZ ASEMENTAMIENTO TEPANCO DE LÓPEZ - 179710	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	179710	5	208	192	0	[meta: [unidad_medida: alambicados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0]]	[geo1: [cve_municipio:161, localidat, direccion:COLOMIA TEPANCO DE LÓPEZ, 75800 TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ ENTRE Y LOCALIDAD TEPANCO DE LÓPEZ, bono:97.54009192, lat:18.55685009]]	07/07/2021	30/11/2021	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	854,108.00	[ttm01: [Riso_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/090/98/107/2021, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE CV., comente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874327, importe_modificado:5.831849424E7]]	[meta: [unidad_medida:Calentador/es, avance:100.0]]	[195879/proyecto_P RD/CSO, 195879/proyecto_IN C/O, 195879/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUJ21030195880	Proyecto de inversión	244,122.00	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244122.0, modificado:244122.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TEHUACÁN LOCALIDAD TEHUACÁN - 183912	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	183912	5	104	96	0	[meta: [unidad_medida: stufas, meta:50.0, meta_modificada: 50.0]]	[geo1: [cve_municipio:156, localidat, direccion:COLOMIA CENTRO DE LA CIUDAD, 75700 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN AGES DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA, bono:97.3636125, lat:18.44714754]]	25/06/2021	30/11/2021	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	[ttm01: [Riso_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/080/58/099/2021, contratas:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, comente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0]]	[195880/proyecto_IN C/O, 195880/proyecto_PR C/CSO, 195880/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUJ21030195909	Proyecto de inversión	488,244.00	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488244.0, modificado:488244.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASEMENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 182527	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	182527	5	208	192	0	[meta: [unidad_medida: stufas, meta:100.0, meta_modificada: 100.0]]	[geo1: [cve_municipio:103, localidat, direccion:COLOMIA NICOLÁS BRAVO, 75830 NICOLÁS BRAVO, ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS BRAVO, bono:97.30916237, lat:18.61946511]]	25/06/2021	30/11/2021	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	[ttm01: [Riso_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/080/58/099/2021, contratas:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, comente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufa(s), avance:100.0]]	[195909/proyecto_IN C/O, 195909/proyecto_PR C/CSO, 195909/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUJ21030195906	Proyecto de inversión	732,366.00	IFM: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pnc3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732366.0, modificado:732366.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN ZAPOTTILÁN LOCALIDAD ZAPOTTILÁN SALINAS ASEMENTAMIENTO ZAPOTTILÁN SALINAS - 183930	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	183930	5	312	288	0	[meta: [unidad_medida: stufas, meta:150.0, meta_modificada: 150.0]]	[geo1: [cve_municipio:209, localidat, direccion:COLOMIA ZAPOTTILÁN SALINAS, 75870 ZAPOTTILÁN SALINAS, ZAPOTTILÁN PUEBLA ENTRE Y SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTTILÁN LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, bono:97.30916237, lat:18.33102971]]	25/06/2021	30/11/2021	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	[ttm01: [Riso_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/080/58/099/2021, contratas:IESUS CLEMENTE OLVERA TREGO, comente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]]	[meta: [unidad_medida:Estufa(s), avance:150.0]]	[195906/proyecto_P RD/CSO, 195904/proyecto_IN C/O, 195904/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	4	PUF210301959075	Proyecto de inversión	2,128,020.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaldad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128020.0, modificado:2128020.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN PUEBLA LOCALIDAD HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA ASIENTAMIENTO HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA- 185608	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	185608	5	104	96	0	[meta: [unidad_medida] eas, meta:50.0, meta_modificada: 50.0]	[geo1: [cve_municipio]114, localidad:1, direccion:COLOMIA CENTRO, 7200 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO PUEBLA LOCALIDAD HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:48.20091318, lat:19.0780661]	11/08/2021	30/11/2021	2,128,020.00	2,128,020.00	2,128,020.00	2,128,020.00	2,128,020.00	[ctto1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-113/58/132/2021, contrataciones: CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:6.543016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:50.0]	[1959075/proyecto_IN IDO, 1959075/proyecto_PR OCESO, 1959075/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUF210301959080	Proyecto de inversión	1,702,416.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaldad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702416.0, modificado:1702416.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SAN JOSE MAHUALTLAN LOCALIDAD SAN JOSE MAHUALTLAN ASIENTAMIENTO SAN JOSE MAHUALTLAN- 185666	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	185666	5	83	77	0	[meta: [unidad_medida] eas, meta:40.0, meta_modificada: 40.0]	[geo1: [cve_municipio]126, localidad:1, direccion:COLOMIA SAN JOSE MAHUALTLAN, 7570 SAN JOSE MAHUALTLAN SAN JOSE MAHUALTLAN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO SAN JOSE MAHUALTLAN LOCALIDAD SAN JOSE MAHUALTLAN, lon:97.3886223, lat:18.28737095]	11/08/2021	30/11/2021	1,702,416.00	1,702,416.00	1,702,416.00	1,702,416.00	1,702,416.00	[ctto1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-113/58/132/2021, contrataciones: CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:6.543016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:40.0]	[1959080/proyecto_IN IDO, 1959080/proyecto_PR OCESO, 1959080/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUF210301959105	Proyecto de inversión	212,802.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaldad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212802.0, modificado:212802.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL EN TEZUTLÁN LOCALIDAD TEZUTLÁN ASIENTAMIENTO TEZUTLÁN- 186200	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186200	5	10	10	0	[meta: [unidad_medida] eas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]	[geo1: [cve_municipio]174, localidad:1, direccion:COLOMIA TEZUTLÁN CENTRO, 7180 TEZUTLÁN TEZUTLÁN ENTRE Y , MUNICIPIO TEZUTLÁN LOCALIDAD TEZUTLÁN, lon:97.553548, lat:19.81781478]	11/08/2021	30/11/2021	212,802.00	212,802.00	212,802.00	212,802.00	212,802.00	[ctto1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-113/58/132/2021, contrataciones: CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:6.543016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:5.0]	[1959105/proyecto_IN IDO, 1959105/proyecto_PR OCESO, 1959105/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUF210301959112	Proyecto de inversión	425,604.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaldad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425604.0, modificado:425604.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN TEZUTLÁN LOCALIDAD XOLOTENO ASIENTAMIENTO XOLOTENO- 186210	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186210	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida]P eas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0]	[geo1: [cve_municipio]174, localidad:2, direccion:COLOMIA XOLOTENO, 7387 XOLOTENO, TEZUTLÁN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO DE TEZUTLÁN LOCALIDAD XOLOTENO, lon:97.3708212, lat:19.82481476]	11/08/2021	30/11/2021	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	[ctto1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-113/58/132/2021, contrataciones: CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:6.543016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:10.0]	[1959112/proyecto_P ROCESO, 1959112/proyecto_IN IDO, 1959112/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUF210301959121	Proyecto de inversión	425,604.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaldad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425604.0, modificado:425604.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC ASIENTAMIENTO CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC- 186352	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186352	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida]P eas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0]	[geo1: [cve_municipio]186, localidad:1, direccion:COLOMIA TLATLAUQUITEPEC, 7390 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, lon:97.4082544, lat:19.85422999]	11/08/2021	30/11/2021	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	[ctto1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-113/58/132/2021, contrataciones: CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:6.543016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:10.0]	[1959121/proyecto_P ROCESO, 1959121/proyecto_IN IDO, 1959121/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUF210301959125	Proyecto de inversión	851,208.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaldad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851208.0, modificado:851208.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN XICOTEPEC LOCALIDAD XICOTEPEC DE JUÁREZ ASIENTAMIENTO XICOTEPEC DE JUÁREZ- 186378	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186378	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida]P eas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0]	[geo1: [cve_municipio]197, localidad:1, direccion:COLOMIA XICOTEPEC DE JUÁREZ CENTRO, 7380 XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO XICOTEPEC LOCALIDAD XICOTEPEC DE JUÁREZ, lon:97.95713254, lat:20.3254777]	11/08/2021	30/11/2021	851,208.00	851,208.00	851,208.00	851,208.00	851,208.00	[ctto1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-113/58/132/2021, contrataciones: CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:6.543016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:20.0]	[1959125/proyecto_IN IDO, 1959125/proyecto_PR OCESO, 1959125/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUF210301959126	Proyecto de inversión	851,208.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaldad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851208.0, modificado:851208.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN XICOTEPEC LOCALIDAD VILLA AVILA CAMACHO LA CIBEA ASIENTAMIENTO VILLA AVILA CAMACHO LA CIBEA- 186381	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186381	5	42	38	0	[meta: [unidad_medida]P eas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0]	[geo1: [cve_municipio]197, localidad:2, direccion:COLOMIA VILLA AVILA CAMACHO LA CIBEA, 7390 VILLA AVILA CAMACHO LA CIBEA, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO XICOTEPEC LOCALIDAD VILLA AVILA CAMACHO LA CIBEA, lon:97.8808048, lat:20.38570321]	11/08/2021	30/11/2021	851,208.00	851,208.00	851,208.00	851,208.00	851,208.00	[ctto1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-113/58/132/2021, contrataciones: CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:6.543016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:20.0]	[1959126/proyecto_IN IDO, 1959126/proyecto_PR OCESO, 1959126/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUF210301959176	Proyecto de inversión	48,824.40	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaldad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48824.4, modificado:48824.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ ETAPAS ECOLÓGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAWA ASIENTAMIENTO CHOLULA DE RIVADAWA- 187091	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187091	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida]P eas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0]	[geo1: [cve_municipio]140, localidad:1, direccion:COLOMIA SAN PEDRO CHOLULA, 7270 CHOLULA DE RIVADAWA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA, lon:98.3168368, lat:19.97619798]	25/06/2021	30/11/2021	48,824.40	48,824.40	48,824.40	48,824.40	48,824.40	[ctto1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-08058/099/2021, contrataciones:ESTILS CLEMENTE OLIVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta: [unidad_medida]Ecu(m), avance:10.0]	[1959176/proyecto_IN IDO, 1959176/proyecto_PR OCESO, 1959176/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances
2021	4	PUF210301959201	Proyecto de inversión	638,406.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modaldad1_prog_pres3_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638406.0, modificado:638406.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE QUINCE DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZACATLÁN LOCALIDAD ATENGO LA CUMBRE ASIENTAMIENTO ATENGO LA CUMBRE- 187920	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187920	5	31	29	0	[meta: [unidad_medida]P eas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0]	[geo1: [cve_municipio]208, localidad:4, direccion:COLOMIA ATENGO LA CUMBRE, 7313 ATENGO LA CUMBRE, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO ZACATLÁN LOCALIDAD ATENGO LA CUMBRE, lon:97.96919373, lat:19.97965094]	11/08/2021	30/11/2021	638,406.00	638,406.00	638,406.00	638,406.00	638,406.00	[ctto1: [tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DA85/GESAL-113/58/132/2021, contrataciones: CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5464753867, importe_modificado:6.543016E7]	[meta: [unidad_medida]Pezas, avance:15.0]	[1959201/proyecto_IN IDO, 1959201/proyecto_PR OCESO, 1959201/proyecto_FI N]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2021	4	PUE210301959202	Proyecto de inversión	732,366.00	[f]t: [c]iclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:732366.0, modificado:7123166.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENCIOCUENTA ESTUFAS ECOLOGICA EN TECAMACHALCO LOCALIDAD TECAMACHALCO ASENTAMIENTO TECAMACHALCO CENTRO- 187939	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187939	5	312	288	0	[f]met1: [unidad_medida: stuf(4)], meta:150.0, meta_modificada: 150.0]	[f]met1: [c]ve_municipio:54, localidad:1, direccion:COLONIA TECAMACHALCO CENTRO, 75480 TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y Y, SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, lon:-97.74623472, lat:18.8847564]	25/06/2021	30/11/2021	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	732,366.00	[f]tmet1: [f]ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/080/58/09/2021, contratista:ELIUS CLEMENTE LIVERA TREGO, convocacion:OBRO/BIENESTAR/ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.8244911447, importe_modificado:3.38338948477]	[f]met1: [unidad_medida:Etura(H), avance:150.0]	1959202/proyecto_INICIO	1959202/proyecto_PR OCESO	1959202/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959303	Proyecto de inversión	851,208.00	[f]t: [c]iclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:851208.0, modificado:851208.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN CACALUTAN LOCALIDAD JICOLAPA ASENTAMIENTO JICOLAPA- 158742	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187942	5	42	38	0	[f]met1: [unidad_medida:PI eazs, meta:1.0, meta_modificada: 20.0]	[f]met1: [c]ve_municipio:208, localidad:15, direccion:COLONIA JICOLAPA, 73315 JICOLAPA, 23021 LANQUILA PUEBLA ENTRE Y Y, MUNICIPIO CACALUTAN LOCALIDAD JICOLAPA, lon:-97.96894861, lat:19.96144213]	11/08/2021	30/11/2021	851,208.00	851,208.00	851,208.00	851,208.00	851,208.00	[f]tmet1: [f]ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/113/58/232/2021, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647533667, importe_modificado:6.554301667]	[f]met1: [unidad_medida:Piezas, avance:20.0]	1959203/proyecto_INICIO	1959203/proyecto_PR OCESO	1959203/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210302005781	Proyecto de inversión	7,120,318.90	[f]t: [c]iclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:7120318.9, modificado:7120318.9]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (IAS) INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE LA BIENEFITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, PAFM 7, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION, FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA Y FACULTAD DE INGENIERIA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Educación	Sin identificar		210221	N	0	0	15988	[f]met1: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:54407.9, meta_modificada: 54407.0]	[f]met1: [c]ve_municipio:114, localidad:5, direccion:Av San Claudio 1401, C5 Cuadrados, metros, 54407.9, Puebla, Pue., México, lon:-98.2042461, lat:19.00570151]	24/09/2021	18/10/2021	7,120,318.90	7,120,318.90	7,120,318.90	7,120,318.90	7,120,318.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[f]met1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54407.9]	D005781/proyecto_INICIO	2005781/proyecto_PR OCESO	2005781/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2021	4	PUE210402010932	Proyecto de inversión	170,821.60	[f]t: [c]iclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN DOMINGO ARENAS LOCALIDAD DOMINGO ARENAS ASENTAMIENTO DOMINGO ARENAS- 311600	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311600	5	42	38	0	[f]met1: [unidad_medida: calentadores], meta:20.0, meta_modificada: 20.0]	[f]met1: [c]ve_municipio:80, localidad:1, direccion:COLONIA DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE Y Y, SE REALIZAN ACCIONES EN CABECERA, lon:-98.44883396, lat:19.14353635]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[f]tmet1: [f]ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/090/58/207/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E7]	[f]met1: [unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0]	D1010932/proyecto_INICIO	2010932/proyecto_PR OCESO	2010932/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011060	Proyecto de inversión	256,232.40	[f]t: [c]iclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:256232.4, modificado:256232.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANOA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CANOA- 313229	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	313229	5	62	58	0	[f]met1: [unidad_medida: calentadores], meta:30.0, meta_modificada: 30.0]	[f]met1: [c]ve_municipio:114, localidad:211, direccion:COLONIA SAN MIGUEL CANOA, 70900 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y Y, SE REALIZAN ACCIONES EN SAN MIGUEL CANOA, lon:-98.10333607, lat:19.14704904]	30/11/2021	31/12/2021	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	256,232.40	[f]tmet1: [f]ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/090/58/207/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.859874527, importe_modificado:5.831849424E7]	[f]met1: [unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0]	D11060/proyecto_INICIO	2011060/proyecto_PR OCESO	2011060/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011314	Proyecto de inversión	42,560.40	[f]t: [c]iclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:42560.4, modificado:42560.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE UNA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN HUAJUCHINGANO LOCALIDAD ASENTAMIENTO LAS COLONIAS DE HIDALGO- 318224	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318224	5	3	1	0	[f]met1: [unidad_medida:PI eazs, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[f]met1: [c]ve_municipio:71, localidad:8, direccion:COLONIA LAS COLONIAS DE HIDALGO, 71140 LAS COLONIAS DE HIDALGO, HUAJUCHINGANO PUEBLA ENTRE Y Y, SE REALIZAN ACCIONES EN LAS COLONIAS DE HIDALGO, lon:-97.977208, lat:20.18392744]	30/11/2021	31/12/2021	42,560.40	42,560.40	42,560.40	42,560.40	42,560.40	[f]tmet1: [f]ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/113/58/232/2021, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647533667, importe_modificado:6.554301667]	[f]met1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]	D111394/proyecto_PROCESO	2011394/proyecto_PR OCESO	2011394/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011339	Proyecto de inversión	42,560.40	[f]t: [c]iclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:42560.4, modificado:42560.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE UNA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN HUAJUCHINGANO LOCALIDAD CUACUILA ASENTAMIENTO CUACUILA- 318384	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318384	5	3	1	0	[f]met1: [unidad_medida:PI eazs, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[f]met1: [c]ve_municipio:71, localidad:9, direccion:COLONIA CUACUILA, 73173 CUACUILA, HUAJUCHINGANO PUEBLA ENTRE Y Y, SE REALIZAN ACCIONES EN CUACUILA, lon:-98.03208664, lat:20.18703803]	30/11/2021	31/12/2021	42,560.40	42,560.40	42,560.40	42,560.40	42,560.40	[f]tmet1: [f]ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/113/58/232/2021, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE BIENESTAR, monto:5.4647533667, importe_modificado:6.554301667]	[f]met1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]	D011339/proyecto_INICIO	2011339/proyecto_PR OCESO	2011339/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011354	Proyecto de inversión	255,362.40	[f]t: [c]iclo_recurso_2021, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:255362.4, modificado:255362.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE SEIS ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD PALMAR DE BRAVO ASENTAMIENTO PALMAR DE BRAVO- 318882	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	318882	5	14	10	0	[f]met1: [unidad_medida:PI eazs, meta:6.0, meta_modificada: 6.0]	[f]met1: [c]ve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA PALMAR DE BRAVO, 75500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y Y, SE REALIZAN ACCIONES EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.55257716, lat:18.88816481]	30/11/2021	31/12/2021	255,362.40	255,362.40	255,362.40	255,362.40	255,362.40	[f]tmet1: [f]ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GE/SAL/113/58/232/2021, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocacion:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1279444.72, importe_modificado:1279444.72]	[f]met1: [unidad_medida:Piezas, avance:6.0]	D011354/proyecto_INICIO	2011354/proyecto_PR OCESO	2011354/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402053330	Proyecto de inversión	1,279,444.72	[f]t: [c]iclo_recurso_2021, ramo:23, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1279444.72, modificado:1279444.72]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U083-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0+000 JO A KM 0+140.00, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	Puebla	Venustiano Carranza	Municipio de Venustiano Carranza	Urbanización	Sin identificar		12122	N	0	0	348	[f]met1: [unidad_medida: Metro cuadrado, meta:852.0, meta_modificada: 852.0]	[f]met1: [c]ve_municipio:184, localidad:15, direccion:16 DE SEPTIEMBRE, 97.669383, lat:20.5049333]	06/12/2021	31/01/2022	1,279,444.72	1,279,444.72	1,279,444.72	1,279,444.72	1,279,444.72	[f]tmet1: [f]ipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-01-12122-21, contratista:DIJHE 90, convocacion:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1279444.72, importe_modificado:1279444.72]	[f]met1: [unidad_medida:Metros, avance:852.0]	D053330/proyecto_PROCESO	2053330/proyecto_FIN	2053330/proyecto_INICIO	Terminado	Validado / Registrado avances	
2021	4	PUE210402058415	Proyecto de inversión	85,395.57	[f]t: [c]iclo_recurso_2021, ramo:23, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:85395.57, modificado:85395.57]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U083-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BOMBAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS LOCALIDADES DE LA REFORMA Y BENITO GUAREZ, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	Jalpan		Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-CARB-202101	5	544	468	0	[f]met1: [unidad_medida:PI eazs, meta:2.0, meta_modificada: 2.0]	[f]met1: [c]ve_municipio:86, localidad:31, direccion:F4463M, 73058 Oca, Tto Nermisidos, Pue., México, lon: -97.7886663, lat:20.45242939, [f]met2: [c]ve_municipio:86, localidad:53, direccion:F5421Q, Benito Juárez, Puebla, México, lon: -97.84805775, lat:20.45654916]	29/11/2021	23/12/2021	85,395.57	85,395.57	85,395.57	85,395.57	85,395.57	[f]tmet1: [f]ipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-CARB-202101, contratista:MANA FERRNANDA RODRIGUEZ MALDONADO, convocacion:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:85395.57, importe_modificado:85395.57]	[f]met1: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]	D058415/proyecto_INICIO	2058415/proyecto_PR OCESO	2058415/proyecto_FIN	Terminado	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2021	4	PUZ210301959045	Proyecto de inversión	244,122.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 244122.0, modificado 244122.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN NICANAS BRAVO LOCALIDAD AZUMBILLA ASENTAMIENTO AZUMBILLA-185351	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	185351	5	104	96	0	[meta1: [unidad_medida: estufa], meta: 50.0, meta_modificada: 50.0]	[geo1: [cve_municipio:103, localidad:3, direccion:COLONIA AZUMBILLA, 7835 AZUMBILLA NICANAS BRAVO PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE NICANAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA, lon: 97.39996325, lat:18.44234647]	25/06/2021	30/11/2021	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	244,122.00	[ctm01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/SA/09/2021, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:50.0]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:50.0]	1959045/proyecto_IN IDO, 1959045/proyecto_PR OCESO, 1959045/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUZ210301959061	Proyecto de inversión	1,276,812.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 1276812.0, modificado 1276812.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE TREINTA DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD PALMAR DE BRAVO ASENTAMIENTO PALMAR DE BRAVO-185455	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	185455	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida: estufa], meta: 30.0, meta_modificada: 30.0]	[geo1: [cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA PALMAR DE BRAVO, 7550 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO LOCALIDAD PALMAR DE BRAVO, lon: 97.551456, lat:18.83902754]	11/08/2021	30/11/2021	1,276,812.00	1,276,812.00	1,276,812.00	1,276,812.00	1,276,812.00	[ctm01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-113/58/13/2021, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647538E7, importe_modificado:6.5143016E7]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:30.0]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:30.0]	1959061/proyecto_IN IDO, 1959061/proyecto_PR OCESO, 1959061/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUZ210301959071	Proyecto de inversión	488,244.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 488244.0, modificado 488244.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIN ESTUFAS ECOLOGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD LA RESURRECCION A LA RESURRECCION-185753	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	185753	5	208	192	0	[meta1: [unidad_medida: estufa], meta: 100.0, meta_modificada: 100.0]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:100, direccion:COLONIA LA RESURRECCION, 7227 LA RESURRECCION, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION, lon: 98.12919093, lat:19.10849431]	25/06/2021	30/11/2021	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	[ctm01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/SA/09/2021, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:100.0]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:100.0]	1959071/proyecto_IN IDO, 1959071/proyecto_PR OCESO, 1959071/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUZ210301959116	Proyecto de inversión	537,068.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 537068.4, modificado 537068.4)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIENTO DIEZ ESTUFAS ECOLOGICAS EN PUEBLA LOCALIDAD SAN BALTAZAR TETELA ASENTAMIENTO SAN BALTAZAR TETELA-186272	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186272	5	229	211	0	[meta1: [unidad_medida: estufa], meta: 110.0, meta_modificada: 110.0]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:195, direccion:COLONIA SAN BALTAZAR TETELA, 72960 SAN BALTAZAR TETELA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TETELA, lon: 98.1744402, lat:18.91040627]	25/06/2021	30/11/2021	537,068.00	537,068.00	537,068.00	537,068.00	537,068.00	[ctm01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/SA/09/2021, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:110.0]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:110.0]	1959116/proyecto_IN IDO, 1959116/proyecto_PR OCESO, 1959116/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUZ210301959122	Proyecto de inversión	425,604.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 425604.0, modificado 425604.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD OCOTLAN DE BETANCOURT ASENTAMIENTO OCOTLAN DE BETANCOURT-186363	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186363	5	21	19	0	[meta1: [unidad_medida:PI estufa], meta: 10.0, meta_modificada: 10.0]	[geo1: [cve_municipio:186, localidad:24, direccion:COLONIA OCOTLAN DE BETANCOURT, 78907 OCOTLAN DE BETANCOURT DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT, lon: 97.5335332, lat:19.8084966]	11/08/2021	30/11/2021	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	[ctm01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-113/58/13/2021, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647538E7, importe_modificado:6.5143016E7]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	1959122/proyecto_IN IDO, 1959122/proyecto_PR OCESO, 1959122/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUZ210301959124	Proyecto de inversión	425,604.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 425604.0, modificado 425604.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD OYAMELES ASENTAMIENTO OYAMELES-186371	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	186371	5	21	19	0	[meta1: [unidad_medida:PI estufa], meta: 10.0, meta_modificada: 10.0]	[geo1: [cve_municipio:186, localidad:25, direccion:COLONIA OYAMELES, 7909 OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD OYAMELES, lon: 97.53302824, lat:19.69923869]	11/08/2021	30/11/2021	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	425,604.00	[ctm01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-113/58/13/2021, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5.4647538E7, importe_modificado:6.5143016E7]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	1959124/proyecto_IN IDO, 1959124/proyecto_PR OCESO, 1959124/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUZ210301959179	Proyecto de inversión	97,648.80	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 97648.8, modificado 97648.8)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COPAN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COPAN-187738	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187738	5	42	38	0	[meta1: [unidad_medida:PI estufa], meta: 20.0, meta_modificada: 20.0]	[geo1: [cve_municipio:40, localidad:7, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO COPAN, 72760 SAN FRANCISCO COPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COPAN, lon: 98.36390243, lat:19.06834187]	25/06/2021	30/11/2021	97,648.80	97,648.80	97,648.80	97,648.80	97,648.80	[ctm01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-080/SA/09/2021, contratista:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2.82449154E7, importe_modificado:3.389389848E7]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:20.0]	[meta1: [unidad_medida:Estufa], avance:20.0]	1959179/proyecto_IN IDO, 1959179/proyecto_PR OCESO, 1959179/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2021	4	PUZ210301959191	Proyecto de inversión	1,702,416.00	IFI: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 1702416.0, modificado 1702416.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ LOCALIDAD XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ ASENTAMIENTO XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ-187958	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187958	5	83	77	0	[meta1: [unidad_medida:PI estufa], meta: 40.0, meta_modificada: 40.0]	[geo1: [cve_municipio:202, localidad:1, direccion:COLONIA XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 7940 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ LOCALIDAD XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, lon: 97.62181737, lat:18.90993143]	11/08/2021	30/11/2021	1,702,416.00	1,702,416.00	1,702,416.00	1,702,416.00	1,702,416.00	[ctm01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0485/GESAL-113/58/13/2021, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:6.4647538E7, importe_modificado:6.5143016E7]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:40.0]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:40.0]	1959191/proyecto_IN IDO, 1959191/proyecto_PR OCESO, 1959191/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTIVA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	4	PUE210301959197	Proyecto de inversión	488,244.00	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 488244.0, modificado:488244.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CIEN ESTUFAS ECOLOGICAS EN TECALI DE HERRERA LOCALIDAD TECALI DE HERRERA ASENTAMIENTO TECALI DE HERRERA-18796	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	18796	5	208	192	0	[meta: (unidad_medida: s, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)]	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 488244.0, modificado:488244.0]	25/06/2021	30/11/2021	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	488,244.00	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 488244.0, modificado:488244.0]	[meta: (unidad_medida: s, avance:100.0)]		1959197/proyecto_P_RCESO	1959197/proyecto_NI_CIO	1959197/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210301959198	Proyecto de inversión	212,802.00	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 212802.0, modificado:212802.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ZACAPAXTLA LOCALIDAD TATOKCAC ASENTAMIENTO TATOKCAC-18796	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	187904	5	10	10	0	[meta: (unidad_medida: s, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)]	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 212802.0, modificado:212802.0]	11/08/2021	30/11/2021	212,802.00	212,802.00	212,802.00	212,802.00	212,802.00	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 212802.0, modificado:212802.0]	[meta: (unidad_medida: s, avance:5.0)]		1959198/proyecto_IN_CIO	1959198/proyecto_PR_OCESO	1959198/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402010124	Proyecto de inversión	170,821.60	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN ALTEPEX LOCALIDAD ALTEPEX ASENTAMIENTO ALTEPEX-302534	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	302534	5	38	42	0	[meta: (unidad_medida: s, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)]	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 170821.6, modificado:170821.6]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 170821.6, modificado:170821.6]	[meta: (unidad_medida: s, avance:20.0)]		2010324/proyecto_IN_CIO	2010324/proyecto_NI_CIO	2010324/proyecto_PR_OCESO	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402010127	Proyecto de inversión	42,705.40	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 42705.4, modificado:42705.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN AMOZOC LOCALIDAD AMOZOC DE MOTASANTAMIENTO AMOZOC CENTRO-302647	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	302647	5	11	9	0	[meta: (unidad_medida: s, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)]	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 42705.4, modificado:42705.4]	30/11/2021	31/12/2021	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	42,705.40	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 42705.4, modificado:42705.4]	[meta: (unidad_medida: s, avance:5.0)]		2010327/proyecto_P_RCESO	2010327/proyecto_NI_CIO	2010327/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402010130	Proyecto de inversión	85,410.80	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85410.8, modificado:85410.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN AMOZOC LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA-302944	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	302944	5	21	19	0	[meta: (unidad_medida: s, meta:10.0, meta_modificada: 10.0)]	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85410.8, modificado:85410.8]	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85410.8, modificado:85410.8]	[meta: (unidad_medida: s, avance:10.0)]		2010340/proyecto_P_RCESO	2010340/proyecto_FI_N	2010340/proyecto_NI_CIO	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402010121	Proyecto de inversión	85,410.80	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85410.8, modificado:85410.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN CUATLANCINGO LOCALIDAD SAN LORENZO ALMECATLA ASENTAMIENTO SAN LORENZO ALMECATLA-311424	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311424	5	21	19	0	[meta: (unidad_medida: s, meta:10.0, meta_modificada: 10.0)]	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85410.8, modificado:85410.8]	30/11/2021	31/12/2021	85,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85410.8, modificado:85410.8]	[meta: (unidad_medida: s, avance:10.0)]		2010921/proyecto_P_RCESO	2010921/proyecto_NI_CIO	2010921/proyecto_FI_N	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011051	Proyecto de inversión	170,821.60	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 170821.6, modificado:170821.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN PUEBLA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE APARICIO ASENTAMIENTO OTRO-311444	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	311444	5	42	38	0	[meta: (unidad_medida: s, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)]	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 170821.6, modificado:170821.6]	30/11/2021	31/12/2021	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	170,821.60	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 170821.6, modificado:170821.6]	[meta: (unidad_medida: s, avance:20.0)]		2011051/proyecto_IN_CIO	2011051/proyecto_FI_N	2011051/proyecto_PR_OCESO	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011275	Proyecto de inversión	85,120.80	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85120.8, modificado:85120.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE DOS DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN ATILCO LOCALIDAD ATILCO ASENTAMIENTO LOMAS DE ANCOAPAN-317043	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	317043	5	5	3	0	[meta: (unidad_medida: s, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)]	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85120.8, modificado:85120.8]	30/11/2021	31/12/2021	85,120.80	85,120.80	85,120.80	85,120.80	85,120.80	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85120.8, modificado:85120.8]	[meta: (unidad_medida: s, avance:2.0)]		2011275/proyecto_IN_CIO	2011275/proyecto_FI_N	2011275/proyecto_PR_OCESO	Terminado	Validado avances
2021	4	PUE210402011312	Proyecto de inversión	340,483.20	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 340483.2, modificado:340483.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE OCHO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN CUATTEMPLAN LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUATTEMPLAN ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN CUATTEMPLAN-317942	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	317942	5	18	14	0	[meta: (unidad_medida: s, meta:8.0, meta_modificada: 8.0)]	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 340483.2, modificado:340483.2]	30/11/2021	31/12/2021	340,483.20	340,483.20	340,483.20	340,483.20	340,483.20	[f]([ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnes3_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 340483.2, modificado:340483.2]	[meta: (unidad_medida: s, avance:8.0)]		2011312/proyecto_IN_CIO	2011312/proyecto_FI_N	2011312/proyecto_PR_OCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	4	FUE210402059454	Adquisición	1,300,000.00	[F]: [ciclo_recurso2021_ramo4_modalidad_u_prog_govc], tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0]	4-Gobernación	U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS AÉREOS Y OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (DRON AEREO Y DRON ACUÁTICO)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla- Secretaría de Gobernación	2021A0022	5	3423163	3160115	0	[meta1: [unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta 2.0, meta_modificada: 2.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av de la Reforma 703, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lat:98.203659, lon:19.0466899]]	09/12/2021	22/12/2021	1,300,000.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:2.0]]	D059454/proyecto_INICIO, 2059454/proyecto_FIN, 2059454/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	4	FUE210402059475	Adquisición	5,240,000.00	[F]: [ciclo_recurso2021_ramo4_modalidad_u_prog_govc], tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5240000.0, modificado:5240000.0]	4-Gobernación	U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FÁBRICA DE SOFTWARE QUE PERMITA LA ADQUISICIÓN DEL CÓDIGO FUENTE DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN FACIL; MÁSCARAS CORPORALES; LICENCIA DE ANÁLISIS INTEGRAL DE GEOLOCALIZACIÓN; LICENCIA DEL SISTEMA PHONE LOG; Y SISTEMA BTS TRACKER	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla- Secretaría de Gobernación	2021A0023	5	3423163	3160115	0	[meta1: [unidad_medida: LICENCIAS], meta 3.0, meta_modificada: 3.0], [meta2: [unidad_medida: otros, meta 1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av de la Reforma 403, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lat:98.203659, lon:19.0466899]]	09/12/2021	16/12/2021	5,240,000.00	5,237,400.00	5,237,400.00	5,237,400.00	5,237,400.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:LICENCIAS], avance:1.0], [meta2: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	D059475/proyecto_INICIO, 2059475/proyecto_FIN, 2059475/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	FUE210402059167	Adquisición	565,000.00	[F]: [ciclo_recurso2021_ramo4_modalidad_u_prog_govc], tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.0, modificado:565000.0]	4-Gobernación	U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TERRESTRE, DESTINADO A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (CAMIONETA VAN)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla- Secretaría de Gobernación	2021A0025412	5	3423163	3160115	0	[meta1: [unidad_medida: Vehículo, meta 1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 De 1421, Zona Sin Ahilón, Puebla, Pue., México, lon:98.1913461, lat:19.0356936]]	30/07/2021	14/09/2021	565,000.00	559,506.00	559,506.00	559,506.00	559,506.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0]]	D059167/proyecto_INICIO, 2059167/proyecto_FIN, 2059167/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	FUE210402059260	Adquisición	3,900,000.00	[F]: [ciclo_recurso2021_ramo4_modalidad_u_prog_govc], tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0]	4-Gobernación	U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADO A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (GAMONETAS PICT-UP)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla- Secretaría de Gobernación	2021A0025415	5	3423163	3160115	0	[meta1: [unidad_medida: Vehículos, meta 5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 De 1421, Zona Sin Ahilón, Puebla, Pue., México, lon:98.1913461, lat:19.0356936]]	06/12/2021	27/12/2021	3,900,000.00	3,899,978.00	3,899,978.00	3,899,978.00	3,899,978.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Vehiculos, avance:5.0]]	D059260/proyecto_INICIO, 2059260/proyecto_PROCESO, 2059260/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	4	FUE210402059393	Adquisición	180,000.00	[F]: [ciclo_recurso2021_ramo4_modalidad_u_prog_govc], tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0]	4-Gobernación	U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN (MÓDULOS PORTÁTELES) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla- Secretaría de Gobernación	2021A0025651	5	3423163	3160115	0	[meta1: [unidad_medida: Otros, meta 20.0, meta_modificada: 20.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av de la Reforma 703, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lat:98.203659, lon:19.0466899]]	06/12/2021	20/12/2021	180,000.00	179,985.60	179,985.60	179,985.60	179,985.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:20.0]]	D059393/proyecto_INICIO, 2059393/proyecto_PROCESO, 2059393/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado / Registrado avances	