

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2020	2	PUE200201707704	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN PANTEÓN AUXILIAR MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	La Huerta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	OPA/2020/015			550	Metros	679.44	01-04-2020	15-05-2020	1394446.27	1394446.27	1394446.27	1394446.27	1394446.27	1394446.27	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201709300	33	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN REGIONAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA.	Puebla	3	Acatlán	Acatlán De Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Seguridad	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	DE 20200056			0	Metros Cuadrados	79.34	43964	44166	1175207.47	1175207.47	0	0	0	0	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200101701488	33	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ACATLAN, PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Acatlán De Osorio	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	OPA/2020/006			800	Metros Cuadrados	565.6	01-01-2020	30-01-2020	223061.01	223061.01	223061.01	223061.01	223061.01	223061.01	Validado avances
2020	2	PUE200101701525	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NORMAL PROFESOR DARIO RODRIGUEZ CRUZ, CLAVE CCT:21DN00040, EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA.	Puebla	3	Acatlán	Acatlán De Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	OPA/2020/009			130	Metros Cuadrados	48	43915	43947	804610.42	804610.42	804610.42	804610.42	804610.42	804610.42	Validado avances
2020	2	PUE200201707080	33	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatlán	Tonalapa (Santa Bárbara)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE AHUACATLAN	DE 20201			0	Metros Cuadrados	216.68	16-03-2020	14-06-2020	1004243.55	1004243.55	1004243.55	1004243.55	1004243.55	1004243.55	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707039	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitlán (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE AHUACATLAN	DE 20205			0	Metros Cuadrados	234.15	43972	44062	767041.76	767041.76	767041.76	230112.53	230112.53	230112.53	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707037	33	1005 FORTAMUN	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLA PARA PASO PEATONAL DEL CALDENAMIENTO 04000 AL D039 EN LA LOCALIDAD DE COALTEPEC MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatlán	Coaltepec (San Jerónimo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE AHUACATLAN	DE 20202			0	Metros	35	43944	44033	1047253.13	1047253.13	1047253.13	654562.02	654562.02	654562.02	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200101702217	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALICA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejalica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA	72001		1037	Metros Cuadrados	615.48	03-03-2020	03-05-2020	1210521.65	503098.32	1210521.65	503098.32	503098.32	503098.32	503098.32	Validado avances
2020	2	PUE200201709954	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BASE DE OPERACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYOTLA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Seguridad	MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC	DE 20006			2531	Metros Cuadrados	358	43991	44081	1285020.42	242000	242000	242000	242000	242000	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201709941	33	1005 FORTAMUN	REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC	DE 20005			2351	Metros Cuadrados	416.41	43920	43983	664280.2	664280.2	664280.2	664280.2	664280.2	664280.2	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201709187	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE MORELOS PONIENTE E INDUSTRIA PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI	DE 20012	25	18		Metros Cuadrados	382.45	43945	43969	328988.34	328988.34	328988.34	328988.34	328988.34	328988.34	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201709181	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS ENTRE CALLE DE LA SALUD Y JUAN SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI	DE 20008	115	100		Metros Cuadrados	1376.45	43927	43986	1502485.28	1502485.28	1502485.28	1502485.28	1502485.28	1502485.28	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201709637	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE COLOSIO NORTE ENTRE CALLE COLOSIO NORTE Y MORELOS ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI	DE 20013	35	30		Metros Cuadrados	395.26	43945	43969	338988.34	338988.34	338988.34	338988.34	338988.34	338988.34	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2020	2	PUE200201709657	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA FERROCARRILES ENTRE CALLE MORELOS PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ALTEPEXI	DE 20015	35	50		Metros Cuadrados	864.36	43978	44034	1598678.24	1598678.24	1598648.24	479603.47	479603.47	479603.47	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707944	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO AMOZOC DE MOTA	DE 012/2020			6500	Metros Cuadrados	612	29-04-2020	27-06-2020	833974.4	833974.4	833974.4	833974.4	833974.4	583782.08	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707928	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO AMOZOC DE MOTA	DE 011/2020			380	Metros lineales	667.85	43942	44002	760606.33	760606.33	760606.33	760606.33	760606.33	532424.43	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707899	33	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO (DESASOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO AMOZOC DE MOTA, PUEBLA	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Otros Programas de Inversión	Agua saneamiento	MUNICIPIO AMOZOC DE MOTA	DE 008/2020			15000	Metros lineales	5979	43927	43986	980144.64	980144.64	980144.64	980144.64	980144.64	588086.78	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707905	33	1005 FORTAMUN	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION DE LA CALLE OXACA, ENTRE BRECHA Y BARRANCA, BARRIO TEPALCAYUCA DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO AMOZOC DE MOTA	DE 009/2020			350	Metros lineales	709.2	44019	44019	1232585.72	1232585.72	1232585.72	1232585.72	1232585.72	862810	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707952	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TEC No. 147, CLAVE 21050024E, UBICADO EN EL BARRIO DE TEPALCAYUCA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO AMOZOC DE MOTA	DE 013/2020			1200	Metros Cuadrados	502.92	43950	44009	753661.2	753661.2	753661.2	753661.2	753661.2	527562.84	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201709735	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICACTLA, EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Puebla	16	Aquixtla	Chichicactla	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Seguridad	MUNICIPIO AQUIXTLA	DE MAP-R33-FORTA-2020-005	1900	6400		Metros Cuadrados	120	43906	43997	995650.59	672868.79	672868.79	672868.79	672868.79	672868.79	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201709236	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANDA EN LA CANCHA PUBLICA	Puebla	80	Atlixquayán	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.	DE 802010			1106	Metros Cuadrados	66.24	43915	43944	76893.8	76893.8	76893.8	76893.8	76893.8	76893.8	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707595	33	1005 FORTAMUN	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PRIMERA ETAPA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión Mantenimiento	Transportes vialidades	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-007			86690	Metros Cuadrados	2620	20-04-2020	20-07-2020	1594303.54	1594303.54	1594303.54	1081613.24	1081613.24	1081613.24	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707672	33	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE SANITARIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN, C.C.T.21DPR3519X	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión Mantenimiento	Educación	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-011			184	Metros Cuadrados	233.98	43962	44022	1144005.48	1144005.48	1144005.48	297494.57	297494.57	297494.57	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707656	33	1005 FORTAMUN	CONTRATO DE PRESTACIONES PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO (PPS), SEXTA ETAPA.	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-PPS			86690	Estudio de preinversión	12	43864	44253	17287076.04	17287076.04	17287076.04	7202948.35	7202948.35	7202948.35	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707652	33	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión Adquisiciones	Comunicaciones	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-009			86690	Metros lineales	3949	43935	43955	973899.01	973899.01	973899.01	973899.01	973899.01	973899.01	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707679	33	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR "XALPATLICO" MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión Mantenimiento	Transportes vialidades	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-012			534	Metros Cuadrados	187	43976	44036	1881685.72	1881685.72	1881685.72	1353104.27	1353104.27	1353104.27	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707585	33	1005 FORTAMUN	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EQUIPO PARA BACHEO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión Adquisiciones	Transportes vialidades	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-005			86690	Metros cúbicos	260	43925	44196	954585.38	954585.38	954585.38	286375.61	286375.61	286375.61	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201711331	33	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE COMEDORES ESCOLARES EN PRIMARIAS Y JARDINES DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN	Puebla	20	Atoyatepan	Atoyatepan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO ATOYATEMPAN, PUEBLA	DE 20007			1000	Metros Cuadrados	809.59	27-04-2020	26-05-2020	211923.08	211923.08	211923.08	211923.08	211923.08	211923.08	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2020	2	PUE200201711283	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN JARDÍN DE NIÑOS ATOYATEMPAN CLAVE 21DIN0325Z	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	2003			261	Metros Cuadrados	809.59	43941	44001	330975.7	330975.7	330975.7	330975.7	330975.7	330975.7	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201707604	33	1005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACAN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN				120	Metros Cuadrados	1382.39	43928	44017	1335280.69	1335280.69	1335280.69	1335280.69	1335280.69	1335280.69	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200101702421	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN	20016			3450	Metros Cuadrados	4050	20-02-2020	20-05-2020	938743.4	938743.4	938743.4	938743.4	938743.4	938743.4	Validado avances
2020	2	PUE200201711578	33	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE PRODUCTORES DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Programa de Inversión Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	20006			1000	Piezas	150	43923	43950	1575000	1575000	1575000	1575000	1575000	1575000	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201709323	33	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	25	Ayototxo Guerrero	de Ayototxo Guerrero	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO	MAG2020/009			2911	Piezas	150	44021	44021	344868.82	344868.82	344868.82	172434.41	172434.41	172434.41	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201709327	33	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUE. CUARTA ETAPA	Puebla	25	Ayototxo Guerrero	de Ayototxo Guerrero	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO	MAG2020/011			2911	Metros Cuadrados	200	44022	44022	1195756.32	1195756.32	1195756.32	717453.79	717453.79	717453.79	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201709298	33	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUE. SEGUNDA ETAPA	Puebla	25	Ayototxo Guerrero	de Gachupinate (Rancho Nuevo)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO	MAG2020/005			765	Metros Cuadrados	1111	43864	43988	1017745.26	1017745.26	1017745.26	1017745.26	1017745.26	1017745.26	Validado Registrado avances
2020	2	PUE200201708255	33	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO PARA 4 UNIDADES TIPO PATRULLA NISSAN NP300 DOBLE CABINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CALPAN, PUE.	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Programa de Inversión Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	FTM-007/2020			13319	Piezas	4	43974	43993	433586.11	433586.11	433586.11	433586.11	433586.11	433586.11	Validado Registrado avances