

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401879699	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE EXPLANADA CIVICA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE APANGO DE ZARAGOZA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Apango De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Educación Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-016-2020			756	Metros Cuadrados	872.6	24/08/2020	21/11/2020	652,869.58	652,869.58	652,869.58	652,869.58	652,869.58	652,869.58	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879661	33	I005 FORTAMUN	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIAS LED EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, SAN JUAN TEPULCO, APANGO DE ZARAGOZA, TLACAMILCO Y SAN ANTONIO TLACAMILCO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-012-2020			6863	Luminaria	636	04/03/2020	15/05/2020	1,950,881.61	1,950,881.61	1,950,881.61	1,950,881.61	1,950,881.61	1,950,881.61	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879688	33	I005 FORTAMUN	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIAS LED EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN AGUSTIN TLAXCO, SANTA MARIA NENETZINTLA Y SAN JERONIMO OCOITILAN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-015-2020			9563	Luminaria	590	11/05/2020	08/08/2020	1,949,466.44	1,949,466.44	1,949,466.44	1,949,466.44	1,949,466.44	1,949,466.44	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879670	33	I005 FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 17 CON CLAVE 21EBH0970L, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Educación Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-013-2020			258	Metros Cuadrados	403.65	27/04/2020	06/06/2020	318,164.86	318,164.86	318,164.86	318,164.86	318,164.86	318,164.86	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879707	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS, ELECTRICOS Y MANTENIMIENTO EN POZO "LA FLORESTA" UBICADO EN LA CARRETERA ACAJETE-TEZIUTLAN	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Agua saneamiento Social		y H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-017-2020			60063	Equipamiento	1	24/11/2020	23/12/2020	287,705.52	287,705.52	287,705.52	287,705.52	287,705.52	287,705.52	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401845501	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR Y PANTEON DE LA LOCALIDAD, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 223920	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes vialidades Social		y H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	223920	4326	3906		Metros Cuadrados	2203.04	17/03/2020	13/06/2020	2,181,270.52	2,689,071.39	2,689,071.39	2,689,071.39	2,689,071.39	2,689,071.39	Validado avances	
2020	4	PUE200401854039	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL CERRADO, ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 248779	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Agua saneamiento Social		y H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	248779	3056	2732		Otros	336	09/11/2020	31/12/2020	1,687,461.73	1,687,461.73	1,687,461.73	1,687,461.73	1,687,461.73	1,687,461.73	Validado avances	
2020	4	PUE200401846126	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE, ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 225590	Puebla	1	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes vialidades Social		y H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	225590	998	822		Metros Cuadrados	954	19/05/2020	15/08/2020	951,876.91	951,876.91	951,876.91	951,876.91	951,876.91	951,876.91	Validado avances	
2020	4	PUE200401847148	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 228127	Puebla	1	Acajete	Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes vialidades Social		y H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	228127	1493	1396		Metros Cuadrados	1813.2	16/06/2020	12/09/2020	1,597,962.21	1,597,962.21	1,597,962.21	1,597,962.21	1,597,962.21	1,597,962.21	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	4	PUE200401847337	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE INMUEBLE PÚBLICO (PRESIDENCIA AUXILIAR, UBICADA EN LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE, PUE. - 228736	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	228736	3956	2465		Otros	144.83	06/07/2020	03/10/2020	454,157.19	454,157.19	454,157.19	454,157.19	454,157.19	454,157.19	Validado avances
2020	4	PUE200401847486	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION Y BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 8 PONIENTE, ENTRE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC TEZIUTLAN Y CALLE REFORMA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 229306	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	229306	3207	2956		Metros Cuadrados	2512	27/07/2020	24/10/2020	782,024.08	782,024.08	782,024.08	782,024.08	782,024.08	782,024.08	Validado avances
2020	4	PUE200401848023	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC-TEZIUTLAN TIPO BOULEVARD, TRAMO: ACAJETE DEL KM 13-954.73 AL KM 14-400.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 230944	Puebla	1	Acajete	Santa Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	230944	5024	4696		Metros Cuadrados	6813	05/10/2020	31/12/2020	5,558,836.37	5,558,836.37	5,558,836.37	5,558,836.37	5,558,836.37	5,558,836.37	Validado avances
2020	4	PUE200401847275	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE PROLONGACION 5 SUR Y AV. REFORMA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO OCOITILAN, ACAJETE, PUE. - 228562	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	228562	2413	2396		Metros Cuadrados	1130.4	30/06/2020	26/09/2020	1,088,245.76	1,088,245.76	1,088,245.76	1,088,245.76	1,088,245.76	1,088,245.76	Validado avances
2020	4	PUE200401847435	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y 7 NORTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 229128	Puebla	1	Acajete	Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	229128	1423	1396		Metros Cuadrados	784.52	13/07/2020	10/10/2020	701,367.75	701,367.75	701,367.75	701,367.75	701,367.75	701,367.75	Validado avances
2020	4	PUE200401864385	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CAMINO A SANTA JULIA, ENTRE CALLE JESÚS MARÍA Y HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO EL PINAL, EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA. - 253325	Puebla	1	Acajete	San Bartolo Pinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	253325	157	155		Metros lineales	1368	01/12/2020	31/12/2020	1,575,031.73	1,575,031.73	1,575,031.73	1,575,031.73	472,509.52	472,509.52	Validado avances
2020	4	PUE200401847206	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO CON TECHUMBRE METALICA, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE, PUE. - 228310	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	228310	3225	3196		Metros Cuadrados	1295	16/06/2020	12/09/2020	1,975,367.84	1,975,367.84	1,975,367.84	1,975,367.84	1,975,367.84	1,975,367.84	Validado avances
2020	4	PUE200401847688	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLES 8 Y 10 SUR EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA SAN ANTONIO TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 229816	Puebla	1	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	229816	956	864		Metros Cuadrados	714.03	20/07/2020	17/10/2020	716,680.33	716,680.33	716,680.33	716,680.33	716,680.33	716,680.33	Validado avances
2020	4	PUE200401880545	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA.	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Programa de Inversión de Adquisiciones		MUNICIPIO DE ACATENO	01720			1800	Lote	1	17/10/2020	31/12/2020	387,342.79	387,342.79	387,342.79	387,342.79	387,342.79	387,342.79	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401874652	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON MUNICIPAL DE TETELcingo, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Tetelcingo	Programa de Inversión de Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	OPA/2020/052			16306	Metros Cuadrados	8443	30/12/2020	31/12/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401874649	33	I005 FORTAMUN	"ADQUISICION DE CAMIÓN USADO MARCA: INTERNACIONAL MODELO: 2012 TIPO: RABON SERIE 3HAMMAAR3CL661985 MOTOR: NAVISTAR 466HM2N80101200 EQUIPADO CON CONTENEDOR DE BASURA"	Puebla	3	Acatlán	Acatlán De Osorio	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	DE OPA/2020/004			16307	Vehiculos	1	30/12/2020	31/12/2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875619	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO AL PANTEON ENTRE CAMINO A LA HACIENDA SAN PEDRO OVANDO Y PARQUE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MORELOS DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Guadalupe Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	MA-FORT-2020/131			200	Piezas	4	19/11/2020	18/12/2020	307,579.07	307,579.07	307,579.07	307,579.07	307,579.07	307,579.07	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875375	33	I005 FORTAMUN	REMODELACION Y REHABILITACION DE EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura	de Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	MA-FORT-2020/142			52078	Lote	1	28/12/2020	25/02/2021	3,389,889.39	3,389,889.39	3,389,889.39	1,016,966.82	1,016,966.82	1,016,966.82	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873227	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	MA-FORT-2020/146			350	Metros Cuadrados	603.82	28/12/2020	25/02/2021	661,561.24	661,561.24	661,561.24	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876223	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	De Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	MA-FORT-2020/132			30	Equipo de seguridad	1	21/12/2020	31/12/2020	727,968.44	727,968.44	727,968.44	727,968.44	727,968.44	727,968.44	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875523	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	De Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	MA-FORT-2020/137			30	Vehiculos	1	21/12/2020	31/12/2020	699,900.00	699,900.00	699,900.00	699,900.00	699,900.00	699,900.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875753	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO QUE ALBERGARA EL TEATRO MUNICIPAL UBICADO EN EL JARDIN DE LOS INSURGENTES No. 1, EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	MA-FORT-2020/143			52078	Lote	1	28/12/2020	27/03/2021	9,387,875.85	9,387,875.85	9,387,875.85	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875803	33	I005 FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA SUBTERRANEA, EN EL EDIFICIO PUBLICO QUE ALBERGARA LA NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO, DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	MA-FORT-2020/129			100	Piezas	1	21/12/2020	31/01/2021	810,185.04	810,185.04	810,185.04	810,185.04	810,185.04	810,185.04	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876749	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	De Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	MA-FORT-2020/147			30	Equipo de seguridad	1	21/12/2020	31/12/2020	99,922.40	99,922.40	99,922.40	99,922.40	99,922.40	99,922.40	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881639	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE TERRENO PARA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Nicolás Bravo	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Deporte	H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	MA-FORT-2020/138			1000	Metros Cuadrados	15216.75	10/12/2020	30/01/2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401875709	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO PUE.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Agua saneamiento		y H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	DE MA-PROSFORT-2020/139			52078	Metros		910	28/12/2020	25/02/2021	1,521,297.14	1,521,297.14	1,521,297.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875498	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA EL MUNICIPIO DE ACATZINGO	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Programa de Inversión de Adquisiciones de Salud		H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	DE MA-FORT-2020/087			52000	Vehiculos		1	06/06/2020	19/06/2020	2,222,556.57	2,222,556.57	2,222,556.57	2,222,556.57	2,222,556.57	2,222,556.57	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875430	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO PUBLICO QUE ALBERGARA LA NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO, DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	DE MA-FORT-2020/126			52078	Lote		1	09/11/2020	26/12/2020	2,499,618.59	2,499,618.59	2,499,618.59	2,499,618.59	2,499,618.59	2,499,618.59	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876205	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE	DE MA-FORT-2020/133			30	Equipo de seguridad	de 1	1	21/12/2020	31/12/2020	1,515,629.32	1,515,629.32	1,515,629.32	1,515,629.32	1,515,629.32	1,515,629.32	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401871117	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 269211	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Asistencia Social Social		MUNICIPIO DE ACATZINGO PUE	DE 269211	31247	20831		Otros		1	01/10/2020	30/12/2020	2,270,553.21	2,231,200.43	2,231,200.43	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401893980	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (CONCRETO HIDRAULICO) PROLONGACION COLON EN ACTEOPAN LOCALIDAD ACTEOPAN ASENTAMIENTO ACTEOPAN - 205477	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes vialidades Social		y MUNICIPIO ACTEOPAN	DE 205477	460	400		Metros Cuadrados		1440	21/09/2020	19/12/2020	1,849,819.13	1,849,819.13	1,849,819.13	1,849,819.13	1,849,819.13	1,849,819.13	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876052	33	I005 FORTAMUN	RENTA DE PIPA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANITIZACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Agua saneamiento Social		y MUNICIPIO AHUACATLÁN	DE 20210			3065	Lote		1	01/05/2020	30/09/2020	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876057	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Económica		MUNICIPIO AHUACATLÁN	DE 20213			1113	Metros Cuadrados		378	26/10/2020	10/12/2020	697,305.16	697,305.16	697,305.16	697,305.16	697,305.16	697,305.16	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876054	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN AGUA FRIA EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL	Puebla	6	Ahuacatlán	Pochácatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Deporte Social		MUNICIPIO AHUACATLÁN	DE 20211			0	Metros Cuadrados		457.6	20/10/2020	15/12/2020	923,940.57	923,940.57	923,940.57	923,940.57	923,940.57	923,940.57	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876056	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CALLE BOULEVAR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PORFIRIO DÍAZ, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Social		MUNICIPIO AHUACATLÁN	DE 20212			1139	Metros lineales		162	26/10/2020	10/12/2020	430,221.40	430,221.40	430,221.40	430,221.40	430,221.40	430,221.40	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876058	33	I005 FORTAMUN	REMODELACION DE PARQUE (JUEGOS INFANTILES) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		MUNICIPIO DE AHUACATLAN	20214			6129	Piezas		18	01/10/2020	30/12/2020	139,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879933	33	I005 FORTAMUN	DOTACION DE EQUIPO PARA SISTEMA DE TELEFONIA CELULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Comunicaciones		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	72016			1350	Equipamiento		1	20/11/2020	20/12/2020	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879952	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLEJON 2 PONIENTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE ROLDAN EN LA LOCALIDAD DE EL AHUATLAN, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	72017			75	Metros Cuadrados		160.95	10/11/2020	31/12/2020	106,580.35	106,580.35	106,580.35	106,580.35	106,580.35	106,580.35	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879970	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PATLANOAYA	Puebla	7	Ahuatlán	Patlanoaya (San Salvador Patlanoaya)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN				750	Metros Cuadrados		401.86	12/11/2020	31/12/2020	183,261.19	183,261.19	183,261.19	183,261.19	183,261.19	183,261.19	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200101702217	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA	72001			1037	Metros Cuadrados		615.48	03/03/2020	03/05/2020	1,210,521.65	1,210,521.65	1,210,521.65	1,210,521.65	1,210,521.65	1,210,521.65	Validado avances	
2020	4	PUE200401874345	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC (EL CUAL CONSISTE EN SUSTITUIR LAS LUMINARIAS OV-15, EXISTENTES, POR LUMINARIAS SUBURBANAS DE LEDS)	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Programa de Inversión de Urbanización Mantenimiento		DIRECCION DE OBRAS PUBLIAS MUNICIPAL	20011			3403	Piezas		220	24/09/2020	23/12/2020	698,824.37	698,824.37	698,824.37	698,824.37	698,824.37	698,824.37	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201709954	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BASE DE OPERACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYOTLA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental de Seguridad		MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC	20006			2531	Metros Cuadrados		358	09/06/2020	07/09/2020	1,285,020.42	1,285,020.42	1,285,020.42	1,285,020.42	1,285,020.42	1,285,020.42	Validado avances	
2020	4	PUE200401877744	33	I005 FORTAMUN	Rehabilitacion de Caminos en el Municipio con Maquinaria en el Municipio de Ahuehuetitla, Puebla Ubicada en la Localidad de Ahuehuetitla perteneciente al Municipio de Ahuehuetitla, Pue.	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Comunicaciones		H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA PUEBLA	MAP.R33.008.2020			856	Metros Cuadrados		5323.67	17/11/2020	17/12/2020	188,271.16	188,271.16	188,271.16	188,271.16	188,271.16	188,271.16	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301794028	33	I005 FORTAMUN	Adoquinamiento de Pasillos en Preescolar Joaquín Fernández de Lizardi con C.C.T. 21DJN0260F de la localidad de Ahuehuetitla Municipio de Ahuehuetitla, Puebla	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		h. ayuntamiento de ahuehuetitla pueblo	MAP.R33.002.2020			1210	Metros Cuadrados		322.52	02/03/2020	02/06/2020	193,568.97	193,568.97	193,568.97	193,568.97	193,568.97	193,568.97	Validado avances	
2020	4	PUE200401878558	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE OCOTEMPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ocotempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	20047			80	Metros Cuadrados		130	12/05/2020	08/09/2020	1,396,774.28	1,408,199.45	1,408,199.45	1,408,199.45	1,408,199.45	1,408,199.45	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401878602	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE COMULCO, MUNICIPIO DE AJALPAN	Puebla	10	Ajalpan	Comulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	20049			90	Metros cúbicos	128	12/05/2020	10/07/2020	372,390.09	371,189.44	371,189.44	371,189.44	371,189.44	371,189.44	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878824	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BAHIA DE ACCESO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LIBRAMIENTO ALCOMUNGA , COXOLICO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TEPELCA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	San Sebastián Alcomunga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	20082			90	Metros cúbicos	326	23/10/2020	21/12/2020	986,108.12	982,503.34	982,503.34	982,503.34	982,503.34	982,503.34	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878377	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Cuaxuxpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	20019			90	Metros Cuadrados	1010	23/04/2020	19/10/2020	5,823,249.69	5,698,495.88	5,698,495.88	5,698,495.88	5,698,495.88	5,698,495.88	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878786	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE INSPECTORÍA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE MOYOTEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. 1RA ETAPA	Puebla	10	Ajalpan	Moyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	20079			90	Metros Cuadrados	127	30/10/2020	28/12/2020	1,203,382.67	1,201,749.56	1,201,749.56	1,201,749.56	1,201,749.56	1,201,749.56	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877759	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTOCHINTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Mexcaltochintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	20012			100	Metros Cuadrados	293	31/03/2020	26/09/2020	6,982,003.24	6,982,003.24	6,982,003.24	6,982,003.24	6,982,003.24	6,982,003.24	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878857	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN ACCESO AL BARRIO DE COSALINCA DEL CADENAMIENTO 0+149.00 AL 0+250.00 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Vista Hermosa Zayulapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	20077			90	Metros Cuadrados	606	13/01/2021	13/01/2021	828,965.81	828,081.08	828,081.08	828,081.08	828,081.08	828,081.08	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878715	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. (1RA. ETAPA)	Puebla	10	Ajalpan	Boca Del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	20070			90	Metros Cuadrados	250	02/07/2020	29/10/2020	1,844,119.59	1,840,003.72	1,840,003.72	1,840,003.72	1,840,003.72	1,840,003.72	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE20040187656	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Coxólíco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	20011			73	Metros Cuadrados	332	31/03/2020	26/09/2020	2,791,683.00	2,791,683.00	2,791,683.00	2,791,683.00	2,791,683.00	2,791,683.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878426	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Cinco De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	20023			90	Metros Cuadrados	2650	23/04/2020	23/09/2020	3,998,496.23	3,991,445.16	3,991,445.16	3,991,445.16	3,991,445.16	3,991,445.16	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878841	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Playa Vicente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	20014			90	Metros Cuadrados	635	21/03/2020	18/07/2020	1,696,570.40	1,693,792.33	1,693,792.33	1,693,792.33	1,693,792.33	1,693,792.33	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401878525	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TETZIQUILA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	20026			90	Metros Cuadrados	75	31/03/2020	28/07/2020	1,948,475.20	2,148,474.27	2,148,474.27	2,148,474.27	2,148,474.27	2,148,474.27	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301790802	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Tierra Blanca	Otros Programas de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO DE AJALPAN	20017			256	Metros Cuadrados	647.75	15/04/2020	12/08/2020	1,630,030.26	1,667,035.93	1,667,035.93	1,667,035.93	1,667,035.93	1,667,035.93	Validado avances	
2020	4	PUE200401877585	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACAXTLAHUACAN 2020	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán Albino Zertuche	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE	FORTAMUN-06-2020	927	780		Luminaria	97	12/10/2020	23/10/2020	114,997.76	114,997.76	114,997.76	114,997.76	114,997.76	114,997.76	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877589	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REFORESTACION DEL PARQUE CENTRAL EN ACAXTLAHUACAN	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán Albino Zertuche	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE	FORTAMUN-07-2020	929	780		Metros Cuadrados	1505.03	23/11/2020	16/12/2020	327,487.79	327,487.79	327,487.79	327,487.79	327,487.79	327,487.79	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874304	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ALIOJUCA.	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión Infraestructura Gubernamental	de Seguridad	MUNICIPIO DE ALIOJUCA	ALIOJUCA-FO-18-20	3452	3547		Lote	1	01/06/2020	15/12/2020	871,133.71	871,133.71	871,133.71	871,133.71	871,133.71	871,133.71	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874319	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE DEL DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALIOJUCA, PUEBLA	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión Inmuebles	de Urbanización	MUNICIPIO DE ALIOJUCA		235	124		Metros Cuadrados	1948.4	28/09/2020	05/11/2020	273,194.98	273,194.98	273,194.98	273,194.98	273,194.98	273,194.98	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874401	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA TIPO "D" ALIOJUCA-JALAPASCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALIOJUCA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	12	Aljojuca	San Antonio Jalapasco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALIOJUCA	ALIOJUCA-FI-29-20			521	Metros cúbicos	915.23	26/10/2020	22/12/2020	461,686.50	461,686.50	461,686.50	461,686.50	461,686.50	461,686.50	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879643	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE SEMAFOROS PARA LAS CALLES OBREGON NORTE ESQUINA CINCO DE MAYO Y NACIONAL ESQUINA INSURGENTES PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI,PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Programa de Inversión Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	20019			21100	Piezas	5	20/07/2020	03/08/2020	262,160.00	262,160.00	262,160.00	262,160.00	262,160.00	262,160.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879724	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON LAUREANO TOMAS ENTRE CALLE NACIONAL Y AMADO NERVO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	20030	70	60		Metros Cuadrados	574.47	19/11/2020	28/12/2020	472,574.87	472,574.87	472,574.87	472,574.87	472,574.87	472,574.87	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879672	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROLONGACION DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA SUR ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y AVENIDA DE LOS DOCTORES PONIENTE COL. HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	20027	85	79		Metros Cuadrados	1129.31	14/10/2020	12/12/2020	1,846,991.99	2,013,701.43	2,013,701.43	2,013,701.43	2,013,701.43	2,013,701.43	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879868	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LETRAS MONUMENTALES EN EL PARQUE LA PAZ UBICADO SOBRE CARRETERA ESTATAL TEHUACAN-TEOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Cultura y turismo	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	20029	11100	10000		Metros Cuadrados	182.31	19/11/2020	28/12/2020	572,854.30	572,854.30	572,854.30	572,854.30	572,854.30	572,854.30	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200301793569	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI	20021	250	197		Metros Cuadrados	1913.52	10/08/2020	18/10/2020	1,899,975.60	2,141,915.94	2,141,915.94	2,141,915.94	2,141,915.94	2,141,915.94	Validado avances	
2020	4	PUE200401880157	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA.	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	MAP-OP/2019-27	2438	2562		Metros Cuadrados	560.04	01/01/2020	01/03/2020	538,161.11	538,161.11	538,161.11	538,161.11	538,161.11	538,161.11	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880442	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN		67	56		Piezas	80	23/11/2020	23/12/2020	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880262	33	I005 FORTAMUN	PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA CON EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE BLOCK 2020	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	MAP-OP/2020-19	67	56		Vivienda	720	01/08/2020	01/10/2020	902,016.00	902,016.00	902,016.00	902,016.00	902,016.00	902,016.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880436	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE CUAUTOTOLA	Puebla	14	Amixtlán	Cuautotola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	MAP-OP/2020-21	67	56		Metros Cuadrados	482.63	05/10/2020	05/11/2020	270,801.42	270,801.42	270,801.42	270,801.42	270,801.42	270,801.42	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201707944	33	I005 FORTAMUN	CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	012/2020			6500	Metros Cuadrados	612	29/04/2020	27/06/2020	833,974.40	833,974.40	833,974.40	833,974.40	833,974.40	833,974.40	Validado avances	
2020	4	PUE200201707928	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	011/2020			380	Metros lineales	667.85	21/04/2020	20/06/2020	760,606.33	760,606.33	760,606.33	760,606.33	760,606.33	760,606.33	Validado avances	
2020	4	PUE200401872395	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DEL ANCHO DE LA ALCANTARILLA DEL RIO ATEMPANAPAN, CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 6 INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	Puebla	17	Atempán	Atempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/111			6457	Metros Cuadrados	210	05/10/2020	03/12/2020	553,886.58	553,886.58	553,886.58	553,886.58	553,886.58	553,886.58	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872461	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULLICO DE CALLE 21 DE MARZO DEL KM 0+190.00 AL KM 0+392.00 EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempán	Cala Norte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/049			200	Metros Cuadrados	1212	05/10/2020	19/12/2020	21,973.00	21,973.00	21,973.00	21,973.00	21,973.00	21,973.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872460	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN SALON DE USOS MULTILES DE LA LOCALIDAD DE ANIMAZCO, MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA.	Puebla	17	Atempán	San Nicolás Animazco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/126			705	Metros Cuadrados	87.08	05/11/2020	19/12/2020	162,326.61	162,326.61	162,326.61	162,326.61	162,326.61	162,326.61	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872411	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL EN PREESCOLAR INDIGENA NANAHUATZIN CLAVE:21DCC00605 EN LA LOCALIDAD DE TEZOMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA.	Puebla	17	Atempán	Tezompan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/114			30	Metros lineales	51	12/10/2020	10/12/2020	466,819.07	466,819.07	466,819.07	466,819.07	466,819.07	466,819.07	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872447	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN PREESCOLAR ROQUE CHINO PALOMO CON CLAVE: 21DCC11001 EN LA LOCALIDAD DE SAN AMBROSIO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempán	San Ambrosio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/119			60	Metros Cuadrados	224	19/10/2020	17/12/2020	480,080.95	480,080.95	480,080.95	480,080.95	480,080.95	480,080.95	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401872417	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE FACHADA Y BARDEADO EN TELESECUNDARIA CARLOS CAMACHO ESPIRITU CLAVE: 21DTV0517D EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Cala Norte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/116			61	Metros lineales		152.85	14/10/2020	12/12/2020	714,845.19	714,845.19	714,845.19	714,845.19	714,845.19	714,845.19	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872452	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE FACHADA EN PANTEON DE LA LOCALIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/121			1700	Metros lineales		5.4	26/10/2020	03/12/2020	133,818.06	133,818.06	133,818.06	133,818.06	133,818.06	133,818.06	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872402	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOMA BONITA DEL KM 0 + 000.00 AL 0 + 200.00 EN LA LOCALIDAD DE TANHUICCO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tanhuiuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/112			160	Metros Cuadrados		1200	05/10/2020	03/12/2020	1,348,100.81	1,348,100.81	1,348,100.81	1,348,100.81	1,348,100.81	1,348,100.81	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872422	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN UNIDAD HABITACIONAL LOS NOGALES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/117			650	Metros lineales		130.78	16/10/2020	14/12/2020	1,057,436.44	1,057,436.44	1,057,436.44	1,057,436.44	1,057,436.44	1,057,436.44	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872385	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 70, C.T. 21DST0086R (SEGUNDA ETAPA), DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/102 270	279			Metros Cuadrados		495.52	01/04/2020	30/05/2020	370,495.22	370,495.22	370,495.22	370,495.22	370,495.22	370,495.22	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872407	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 2 ORIENTE (COL. FATIMA) SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/113			150	Metros lineales		126	21/09/2020	20/10/2020	217,703.28	217,703.28	217,703.28	217,703.28	217,703.28	217,703.28	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872454	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LAS TORRES ENTRE CALLE ALVARADO Y CAMINO ALIMENTADOR (AUTOPISTA VIRREYES-TEZUTLÁN) EN LA LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tezhuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/122			50	Metros lineales		162.5	05/11/2020	19/12/2020	167,506.82	167,506.82	167,506.82	167,506.82	167,506.82	167,506.82	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872389	33	I005 FORTAMUN	IMAGEN URBANA COLOCACION DE BOLARDOS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 3 ORIENTE Y 7 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/109			7662	Piezas		173	23/07/2020	05/09/2020	545,000.78	545,000.78	545,000.78	545,000.78	545,000.78	545,000.78	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872450	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE FACHADA EN PANTEON DE LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	El Cuatro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/120			474	Metros lineales		16.7	26/10/2020	03/12/2020	122,555.39	122,555.39	122,555.39	122,555.39	122,555.39	122,555.39	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872413	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA	Puebla	17	Atempan	Las Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/115			150	Metros lineales		35	14/10/2020	12/12/2020	175,448.94	175,448.94	175,448.94	175,448.94	175,448.94	175,448.94	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401872459	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE BASQUET BOL INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE APATAYUAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempán	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/125			1700	Metros lineales		18	05/11/2020	19/12/2020	127,648.47	127,648.47	127,648.47	127,648.47	127,648.47	127,648.47	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872424	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS (ANIMAZCO), MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	Puebla	17	Atempán	San Nicolás (Animazco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/118			705	Metros Cuadrados		450	19/10/2020	17/12/2020	440,001.69	440,001.69	440,001.69	440,001.69	440,001.69	440,001.69	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872458	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE MONUMENTO HISTORICO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempán	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172020/124			4248	Metros lineales		154.48	19/10/2020	17/12/2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879176	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 130 TINACOS PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUCAS TETELETITLAN Y COLONIA SOLIDARIDAD, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	18	Atexcal	San Teteletitlán	Programa de Inversión de Agua de saneamiento		y H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	2010			130	Piezas		130	02/10/2020	07/10/2020	169,000.05	169,000.05	169,000.05	169,000.05	169,000.05	169,000.05	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879167	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 170 TINACOS PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEXCAL, ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	18	Atexcal	San Martín Atecal	Programa de Inversión de Agua de saneamiento		y H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	2008			170	Piezas		170	30/09/2020	05/10/2020	221,000.07	221,000.07	221,000.07	221,000.07	221,000.07	221,000.07	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879155	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 160 TINACOS PARA LAS LOCALIDADES DE SANTO TOMAS OTLALTEPEC, SANTA CATARINA TEHUIXTLA Y SAN FRANCISCO, RESURGIMIENTO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	18	Atexcal	Santo Otlaltepec	Programa de Inversión de Agua de saneamiento		y H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	2007			160	Piezas		160	29/09/2020	03/10/2020	208,000.06	208,000.06	208,000.06	208,000.06	208,000.06	208,000.06	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879171	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 140 TINACOS PARA LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLAS TEPOXTITLAN (NEPOXTITLAN), SANTIAGO NOPALA, LAS CUMBRES DE CHICOMETEPEC Y AGUA EL GABRIEL, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	18	Atexcal	Santiago Nopala	Programa de Inversión de Agua de saneamiento		y H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	2009			140	Piezas		140	01/10/2020	06/10/2020	182,000.06	182,000.06	182,000.06	182,000.06	182,000.06	182,000.06	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875620	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Seguridad		MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2020-027			86690	Vehiculos		6	28/12/2020	26/01/2021	832,006.50	832,006.50	832,006.50	832,006.50	832,006.50	832,006.50	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875469	33	I005 FORTAMUN	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EQUIPO PARA BACHEO, SEGUNDA ETAPA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Urbanización		MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2020-020			86690	Metros cúbicos		500	18/09/2020	16/11/2020	1,530,669.43	1,530,669.43	1,530,669.43	1,530,669.43	1,530,669.43	1,530,669.43	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875572	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARRA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO INTEGRAL FAMILIAR	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2020-024			86690	Metros Cuadrados		225	14/12/2020	19/02/2021	1,689,584.72	1,689,584.72	1,689,584.72	1,689,584.72	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875643	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD MUNICIPALES	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Seguridad		MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2020-028			86690	Piezas		100	01/09/2020	31/12/2020	2,908,482.75	2,908,482.75	2,908,482.75	2,908,482.75	2,908,482.75	2,908,482.75	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875452	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION Y AMPUJACION DE PERRERA MUNICIPAL	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Urbanización		MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2020-018			82690	Metros Cuadrados		47	14/09/2020	13/10/2020	416,947.25	416,947.25	416,947.25	416,947.25	416,947.25	416,947.25	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401875604	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULOS JETTA CON EQUIPAMIENTO TIPO PATRULLA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	FORTA2020-026			86690	Vehiculos		4	14/12/2020	12/01/2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875591	33	I005 FORTAMUN	SISTEMA INTEGRAL DE ALERTAMIENTO TEMPRANO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ATlixco	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	FORTA2020-025			86690	Equipamiento		55	08/12/2020	07/01/2021	3,484,313.60	3,484,313.60	3,484,313.60	3,484,313.60	1,290,372.00	1,290,372.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301714590	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION EN CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	FORTA2020-014	52	129		Metros Cuadrados		2372.9	29/06/2020	27/08/2020	2,765,880.54	2,530,464.88	2,530,464.88	2,530,464.88	2,530,464.88	2,530,464.88	Validado avances	
2020	4	PUE200301714702	33	I005 FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA OPERACION EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Inmuebles		MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	FORTA2020-019			86690	Maquinaria y equipo		10	02/04/2020	28/12/2020	1,183,200.00	1,183,200.00	1,183,200.00	1,183,200.00	946,560.00	946,560.00	Validado avances	
2020	4	PUE200201707656	33	I005 FORTAMUN	CONTRATO DE PRESTACIONES PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO (PPS), SEXTA ETAPA.	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	FORTA2020-PPS			86690	Estudio de preinversión		12	03/02/2020	26/02/2021	17,287,076.04	17,287,076.04	17,287,076.04	17,287,076.04	15,846,486.37	15,846,486.37	Validado avances	
2020	4	PUE200401878556	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Programa de Inversión de Adquisiciones de Deporte		MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	20015			3000	Metros Cuadrados		18480	15/02/2020	14/03/2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301760335	33	I005 FORTAMUN	REMODELACION DE CALLE 8 ORIENTE ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 10 NORTE 1ER. ETAPA - 92967	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE ATTOYATEMPAN, PUEBLA	92967			0	Metros Cuadrados		1530	04/05/2020	03/08/2020	1,863,419.59	1,863,416.59	1,863,419.59	1,863,419.59	1,863,419.59	1,863,419.59	Validado avances	
2020	4	PUE200401882307	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO AYUTLA-ATZALA, ATZALA, PUEBLA	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		H. AYUNTAMIENTO DE ATZALA, PUEBLA	21044			100	Metros lineales		380	03/11/2020	29/12/2020	395,709.90	395,709.90	395,709.90	395,709.90	395,709.90	395,709.90	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875566	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Programa de Estudios de Preinversión de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	20040			3590	Metros Cuadrados		2152.88	05/10/2020	31/12/2020	625,585.32	625,585.32	625,585.32	625,585.32	625,585.32	625,585.32	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873372	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO A SAN FELIPE TOCTLA, SAN MATEO COATEPEC, ATZITZIHUACAN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Mateo Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	20037			574	Metros lineales		1174	05/10/2020	31/12/2020	627,790.78	627,120.00	627,120.00	627,120.00	627,120.00	627,120.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873342	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO CLAVE 21DJN0066B EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACAN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	20036			150	Metros lineales		40	01/09/2020	30/11/2020	354,809.59	354,809.59	354,809.59	354,809.59	354,809.59	354,809.59	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875528	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO TIPO NORIA EN LA COLONIA AGRARISTA EMILIANO ZAPATA, ATZITZIHUACAN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	Agrarista Emiliano Zapata	Programa de Estudios de Preinversión de Agua saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	20038			306	Piezas		1	05/10/2020	31/12/2020	72,123.53	72,123.53	72,123.53	72,123.53	72,123.53	72,123.53	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873389	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA INSPECTORIA RANCHO EL POTRERO, ATZITZIHUACAN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	El Potrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	20039			39	Metros Cuadrados		1944	05/10/2020	31/12/2020	121,209.35	121,209.35	121,209.35	121,209.35	121,209.35	121,209.35	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301715098	33	I005 FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	20034			11016	Kilómetro		10.63	03/08/2020	03/12/2020	1,238,650.26	1,238,650.26	1,238,650.26	1,238,650.26	1,238,650.26	1,238,650.26	Validado avances	
2020	4	PUE200401877730	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	Puebla	23	Atzitzintla	San Manuel De La Sierra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	20021			4678	Metros cúbicos		7313.01	03/12/2020	26/12/2020	558,544.51	558,544.51	558,544.51	558,544.51	558,544.51	558,544.51	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401877734	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ATZITZINTLA, SANTA CRUZ CUYACHAPA, LOS CHÁVEZ, PASO CARRETAS, PLAN DE CAPULÍN, SAN ANTONIO EL ALTO, SAN JOSE DESPACHO EL ASERRADERO, SAN JUAN HUILOAPAN, SAN JUANER, SAN MANUEL DE LA SIERRA, SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, TOLUCA Y GUADALUPE XOCHILOMA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	20014			9344	Luminaria	603	10/11/2020	24/12/2020	2,518,044.07	2,518,044.07	2,518,044.07	2,518,044.07	2,518,044.07	2,518,044.07	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877709	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	20018			100	Metros Cuadrados	565.67	20/11/2020	31/12/2020	711,074.26	711,074.26	711,074.26	711,074.26	711,074.26	711,074.26	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879301	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADOS EN CAMINO HUEHUEPIAXTLA TLAXIXINCA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA	Puebla	24	Axutla	Huehuepiaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Otros Proyectos	MUNICIPIO DE AXUTLA	20200006			7	Piezas	7	25/11/2020	14/12/2020	218,160.04	218,160.04	218,160.04	218,160.04	218,160.04	218,160.04	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877742	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DEL CAMINO AGUA BONITA - CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC "TLACUILOSTOC", MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Ayotoxco Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	DIRECCION DE OBRAS Y MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO	MAG2020/018			7883	Metros Cuadrados	300	05/10/2020	31/12/2020	823,208.13	823,208.13	823,208.13	823,208.13	823,208.13	823,208.13	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877746	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2020	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Ayotoxco Guerrero	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO	DE MAG2020/016			7883	Piezas	6	09/09/2020	30/09/2020	206,033.76	206,033.76	206,033.76	206,033.76	206,033.76	206,033.76	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877743	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE BRECHA SACACOSECHAS EN EL EJIDO BUENA VISTA, LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Ayotoxco Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO	MAG2020/021			7883	Kilómetro	2.55	09/11/2020	31/12/2020	1,072,146.87	1,072,146.87	1,072,146.87	1,072,146.87	1,072,146.87	1,072,146.87	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880264	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	FTM-011/2020			214	Kilómetro lineal	739.89	20/11/2020	21/12/2020	339,867.08	339,867.08	339,867.08	339,867.08	339,867.08	339,867.08	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201708390	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE 4 CAMIONETAS TIPO PATRULLA, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CALPAN, PUE.	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	FTM-005/2020			13319	Piezas	4	12/05/2020	10/07/2020	1,366,400.00	1,366,400.00	1,366,400.00	1,366,400.00	1,366,400.00	1,366,400.00	Validado avances	
2020	4	PUE200401880156	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADOI EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATEPEC MUNICIPIO DE CALTEPEC,PUEBLA.	Puebla	27	Caltepec	Acatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE CALTEPEC	DE 20015			300	Metros Cuadrados	73.13	18/12/2020	15/02/2021	156,542.46	156,542.46	156,542.46	156,542.46	156,542.46	156,542.46	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
2020	4	PUE200401880194	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NACIONAL PTE.DE LA LOCALIDAD DE ATOLITITLAN DEL MUNICIPIO DE CALTEPEC,PUEBLA.	Puebla	27	Caltepec	Caltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE CALTEPEC	20018			55	Metros Cuadrados	506.08	21/12/2020	29/01/2021	619,104.51	619,104.51	619,104.51	619,104.51	619,104.51	619,104.51	Validado Registrado avances	/	
2020	4	PUE200401879398	33	I005 FORTAMUN	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL JUNTO AL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CAMOCUAUTLA DEL KM 1+000.00 AL 1+350.00, EN LA LOCALIDAD DE CAMOCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		H AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA		250	150		Estudio de preinversión	1	01/11/2020	01/12/2020	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879658	33	I005 FORTAMUN	PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA CON EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE BLOK	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		H AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	MCP-OP/2020-06	250	150		Vivienda	280	01/01/2020	01/10/2020	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879435	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CARRETERA XOCHITLAN TODOS SANTOS - SANTA CLARA HUITZILTEPEC DEL KM 3+560.00 AL KM 6+003.13, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALFARO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		Y CAMOCUAUTLA	MCP-OP/2020-21	250	150		Metros lineales	32	23/11/2020	23/12/2020	60,072.73	60,072.73	60,072.73	60,072.73	60,072.73	60,072.73	60,072.73	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880894	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, 1RA. ETAPA	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	FORT-2020/307			3756	Luminaria	108	03/04/2020	08/12/2020	768,959.88	768,959.88	768,959.88	768,959.88	768,959.88	768,959.88	768,959.88	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880909	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, 2DA. ETAPA	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	FORT-2020/311			3756	Luminaria	38	29/12/2020	29/12/2020	270,197.18	270,197.18	270,197.18	270,197.18	270,197.18	270,197.18	270,197.18	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876632	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CUAUHTEMOC Y CALLE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE COATZINGO	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Programa de Inversión de Transportes Mantenimiento		Y H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO, PUEBLA	OPCOATZIN/17-2020			500	Metros Cuadrados	800	01/10/2020	30/12/2020	2,367,371.04	2,367,371.04	2,367,371.04	2,367,371.04	2,367,371.04	2,367,371.04	2,367,371.04	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876804	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN VICENTE	Puebla	31	Coatzingo	San Vicente	Programa de Inversión de Urbanización Mantenimiento		H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO, PUEBLA	OPCFISMFOR-18/20			500	Metros lineales	50	12/01/2021	12/01/2021	230,746.80	230,746.80	230,746.80	230,746.80	230,746.80	230,746.80	230,746.80	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880965	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A ZEPATLA 0+000 AL 0+105, EN LA LOCALIDAD DE ZEPATLA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA	Puebla	32	Cohetzala	Zepatia (Santa Cruz Zepatia)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	2020-007			200	Metros Cuadrados	540	27/10/2020	25/11/2020	455,902.67	455,902.67	455,902.67	455,902.67	455,902.67	455,902.67	455,902.67	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401874054	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO, MUNICIPIO DE COHUECÁN, PUEBLA.	Puebla	33	Cohuecan	San Francisco Tepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	20208			40	Metros cúbicos		7735.83	04/12/2020	23/12/2020	168,126.98	168,126.98	168,126.98	168,126.98	168,126.98	168,126.98	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872810	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y AREAS DE LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, C.C.T. 21D1V0367N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, MUNICIPIO DE COHUECÁN, PUEBLA.	Puebla	33	Cohuecan	San Felipe Cuapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AUNTAMIENTO DE COHUECAN	20206	70	80		Metros Cuadrados		19.41	19/11/2020	18/12/2020	262,686.04	262,686.04	262,686.04	262,686.04	262,686.04	262,686.04	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872818	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "JOSÉ DE LOS REYES MARTÍNEZ" C.C.T. 21D1N0597Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	Puebla	33	Cohuecan	San Francisco Tepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	20207	38	42		Metros Cuadrados		196	23/11/2020	22/12/2020	552,984.42	552,984.42	552,984.42	552,984.42	552,984.42	552,984.42	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301713668	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN CORONANGO, PUEBLA	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	20204	17838	16758		Metros Cuadrados		1959	01/09/2020	31/12/2020	26,532,623.94	26,532,623.94	26,532,623.94	26,532,623.94	26,532,623.94	26,532,623.94	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876079	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES; LA COYOTERA ENTRE CALLE ISAURO BRAVO IZQUIERDO Y CALLE INSURGENTES, CALLES NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EVODIO CORTÉS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN, PUEBLA	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	20018	58	54		Metros cúbicos		1332.47	11/01/2021	11/01/2021	597,615.96	596,004.75	596,004.75	596,004.75	596,004.75	596,004.75	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876879	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO COXCATLÁN-TEQUEXPALCO DEL KM 0+000 AL 12+407.37, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA	Puebla	35	Coxcatlán	Tequexpalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	20021	152	227		Kilómetro		12.4	09/11/2020	08/12/2020	857,895.55	856,042.25	856,042.25	856,042.25	856,042.25	856,042.25	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880014	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO JUQUILITA, EN LA LOCALIDAD COXCATLAN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	20035	870	803		Piezas		23	04/11/2020	18/11/2020	285,589.20	285,336.42	285,336.42	285,336.42	285,336.42	285,336.42	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401867168	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 259949	Puebla	35	Coxcatlán	San José Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN	259949	322	250		Metros Cuadrados		706.12	16/11/2020	15/12/2020	1,081,829.33	1,151,424.88	1,151,424.88	1,151,424.88	1,151,424.88	1,151,424.88	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874655	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO DE SERVICIOS Y MANO DE OBRA PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Puebla	36	Coyomeapan	Santa María Coyomeapan	Programa de Inversión de Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN, PUEBLA	20200007			350	Lote		4	01/02/2020	30/11/2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874659	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL 2DA. ETAPA	Puebla	36	Coyomeapan	Santa María Coyomeapan	Proyecto de Inversión de Inmuebles		H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN, PUEBLA	20200019			2000	Metros Cuadrados		300	30/03/2020	11/12/2020	878,380.18	878,380.18	878,380.18	878,380.18	878,380.18	878,380.18	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401874656	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SEGUNDA ETAPA EN CALLE NACIONAL A UN COSTADO DE LA UBR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COYOMEAPAN, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	36	Coyomeapan	Santa Coyomeapan	Proyecto de Inversión Inmuebles	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN, PUEBLA	20200015			1000	Metros Cuadrados	458.36	27/03/2020	03/11/2020	1,185,682.50	1,185,682.50	1,185,682.50	1,185,682.50	1,185,682.50	1,185,682.50	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874658	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PRESIDENCIA AUXILIAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLA 1RA ETAPA	Puebla	36	Coyomeapan	San Juan Cuautla	Proyecto de Inversión Inmuebles	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN, PUEBLA	20200016			1000	Metros Cuadrados	240.97	20/01/2020	10/12/2020	1,416,044.00	1,416,044.00	1,416,044.00	1,416,044.00	1,416,044.00	1,416,044.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880164	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA SIN NOMBRE EN EL PARQUE EL CALVARIO ENTRE CALLE 6 SUR Y CADENAMIENTO 0+055.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	37	Coyotepec	San Coyotepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	MC-R33/2020-010	698	598		Metros Cuadrados	253.35	02/12/2020	28/12/2020	300,512.98	300,512.98	300,512.98	300,512.98	300,512.98	300,512.98	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875422	33	I005 FORTAMUN	Construcción de camellón en Avenida Principal en el Municipio de Cuapiaxtla de Madero, Puebla	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Cuapiaxtla de Madero, CUAPI2020-21				8709	Metros lineales	300.6	01/12/2020	30/01/2021	436,532.64	436,532.64	436,532.64	436,532.64	160,000.00	160,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875408	33	I005 FORTAMUN	Construcción de adoquinamiento en las Privadas Jardin de Romero Palacios, 5 de Mayo, el Callejon y Palacio Centeno, en la Junta Auxiliar de Miguel Negrete en el Municipio de Cuapiaxtla de Madero, Puebla	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Miguel Negrete	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Hueyapan, Puebla	CUAPI2020-20			1800	Metros Cuadrados	932.31	01/12/2020	25/01/2021	1,059,297.99	1,059,297.99	1,059,297.99	1,059,297.99	160,000.00	160,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201707025	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	DE CUAPI2020-10			1412	Luminaria	353	16/04/2020	21/12/2020	1,743,918.00	1,743,918.00	1,743,918.00	1,743,918.00	1,743,918.00	1,743,918.00	Validado avances	/
2020	4	PUE200401879733	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA	Puebla	39	Cuautempan	San José Río Bravo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	FORTAMUN-2020-005			250	Metros Cuadrados	71.76	15/07/2020	12/10/2020	637,481.10	637,481.10	637,481.10	637,481.10	637,481.10	637,481.10	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879787	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ EN LA LOCALIDAD DE TECAPAGCO	Puebla	39	Cuautempan	Tecapagco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	FORTAMUN-2020-006			100	Kilómetro cuadrado	96	18/12/2020	15/02/2021	981,452.10	981,452.10	981,452.10	294,435.63	294,435.63	294,435.63	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201711382	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE 2 TANQUES DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ZOPILOTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN SEGUNDA SECCION EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Puebla	39	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	FORTAMUN-2020-003			41	Metros lineales	700	04/05/2020	02/07/2020	1,357,336.60	1,357,336.60	1,357,336.60	1,357,336.60	1,357,336.60	1,357,336.60	Validado avances	/
2020	4	PUE200401876308	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	172020			3000	Metros	1200	09/11/2020	23/12/2020	952,851.62	1,123,957.39	1,123,957.39	1,123,957.39	1,123,957.39	1,123,957.39	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873143	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuautlancingo	San Cuautlancingo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Cuautlancingo	FORTA-20-07			2500	Metros Cuadrados	1372.76	05/11/2020	02/02/2021	2,172,454.59	2,172,454.59	2,172,454.59	2,172,454.59	2,172,454.59	873,187.76	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401873679	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA PRIV. GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y FONDO DE LA MISMA	Puebla	41	Cuatlaningo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-10			2500	Metros Cuadrados	344.52	04/12/2020	04/01/2021	975,848.32	975,848.32	975,848.32	975,848.32	975,848.32	403,267.85	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873418	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 2 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANINGO, PUEBLA	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-08			2500	Metros Cuadrados	119.12	05/11/2020	02/02/2021	1,238,312.13	1,238,312.13	1,238,312.13	1,238,312.13	1,238,312.13	371,493.64	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873700	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALA ENTRE LA CARRETERA ESTATAL A CORONANGO Y CALLE REFORMA, DE LA LOCALIDAD DEL BARRIO NUEVO LEÓN, MUNICIPIO DE CUAUTLANINGO, PUEBLA	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-14			3000	Metros Cuadrados	1193.82	12/11/2020	09/02/2021	11,276,620.72	11,276,620.72	11,276,620.72	11,276,620.72	11,276,620.72	3,382,986.22	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873721	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORAL UNO ENTRE CALLE QUOTO Y CALLE DEL SOL	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-15			5000	Metros Cuadrados	176	16/11/2020	25/01/2021	1,156,868.80	1,156,868.80	1,156,868.80	1,156,868.80	1,156,868.80	347,060.64	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873856	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CUAUTLANINGO, PUEBLA	Puebla	41	Cuatlaningo	San Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-22			3500	Metros Cuadrados	456.14	21/12/2020	18/02/2021	3,660,791.80	3,660,791.80	3,660,791.80	3,660,791.80	3,660,791.80	1,098,237.54	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873427	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-09			25000	Metros Cuadrados	113.77	05/11/2020	02/02/2021	1,816,175.14	1,816,175.14	1,816,175.14	1,816,175.14	1,816,175.14	544,852.55	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873777	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMIMITL ENTRE CALLE MAYAHUETL Y FONDO DE LA CALLE AMIMITL	Puebla	41	Cuatlaningo	La Trinidad Chautenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-17			5000	Metros Cuadrados	82.2	09/11/2020	23/12/2020	556,682.91	556,682.91	556,682.91	556,682.91	556,682.91	556,682.91	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873914	33	I005 FORTAMUN	¿REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO ¿ALCANFORES¿ EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANINGO	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-25			112225	Piezas	1	08/12/2020	21/01/2021	2,237,045.58	2,237,045.58	2,237,045.58	2,237,045.58	2,237,045.58	1,760,310.75	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873920	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE KIELL ENTRE CALLE MUNICH Y CALLE HAMBURGO	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-26			500	Metros Cuadrados	205.61	04/12/2020	04/01/2021	937,869.26	937,869.26	937,869.26	937,869.26	937,869.26	281,360.78	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401873824	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TICAL ENTRE CALLE CORAL Y FONDO DE LA CALLE TICAL.	Puebla	41	Cuatlaningo	La Chautenco	Trinidad Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-19			5000	Metros Cuadrados		119.43	16/11/2020	04/01/2021	961,921.40	961,921.40	961,921.40	961,921.40	961,921.40	288,576.42	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873864	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO DE AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE SANCTORUM UBICADA SOBRE LA AVENIDA MÉXICO DE LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlaningo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-23			3500	Metros Cuadrados		1	21/12/2020	18/02/2021	6,933,371.64	6,933,371.64	6,933,371.64	6,933,371.64	6,933,371.64	2,080,011.49	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873832	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALVARIO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE ALDAMA, DE LA COMUNIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlaningo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-20			5000	Metros Cuadrados		745.6	30/11/2020	28/01/2021	5,032,467.88	5,032,467.88	5,032,467.88	5,032,467.88	5,032,467.88	3,262,443.11	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873908	33	I005 FORTAMUN	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN.	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-24			112223	Piezas		751588	16/12/2020	08/01/2021	2,492,770.40	2,492,770.40	2,492,770.40	2,492,770.40	2,492,770.40	747,831.12	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873927	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE MUNICH Y AVENIDA 28 DE NOVIEMBRE	Puebla	41	Cuatlaningo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-28			499	Metros Cuadrados		909.75	07/01/2021	07/01/2021	801,940.67	801,940.67	801,940.67	801,940.67	801,940.67	200,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873691	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 10 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO CB190R TRICOLOR 2020 CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-12			82	Piezas		10	11/11/2020	30/11/2020	1,028,900.00	1,028,900.00	1,028,900.00	1,028,900.00	1,028,900.00	1,028,900.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873745	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYAHUETL ENTRE CALLE CORAL UNO Y FONDO DE LA CALLE MAYAHUETL.	Puebla	41	Cuatlaningo	La Chautenco	Trinidad Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-16			5000	Metros Cuadrados		171.32	16/11/2020	14/01/2021	1,116,674.85	1,116,674.85	1,116,674.85	1,116,674.85	1,116,674.85	335,002.46	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873812	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AHUETEOTL ENTRE CALLE MAYAHUETL Y CALLE CORAL UNO.	Puebla	41	Cuatlaningo	La Chautenco	Trinidad Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio Cuatlaningo	de FORTA-20-18			5000	Metros Cuadrados		58.73	09/11/2020	23/12/2020	371,707.77	371,707.77	371,707.77	371,707.77	371,707.77	371,707.77	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876339	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MUCIO P. MARTINEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE CALVARIO Y PLAZA PRINCIPAL	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA ANDRADE	DE 422010			175	Metros Cuadrados		160.56	29/11/2020	31/12/2020	175,740.20	175,740.20	175,740.20	175,740.20	175,740.20	175,740.20	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876366	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO AL SAUCE, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de El Sauce	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA ANDRADE	DE			55	Metros Cuadrados		15	29/11/2020	31/12/2020	40,350.32	40,350.32	40,350.32	40,350.32	40,350.32	40,350.32	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876400	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA ANDRADE	DE 422012			1350	Luminaria		340	22/05/2020	31/12/2020	136,242.00	136,242.00	136,242.00	136,242.00	136,242.00	136,242.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876331	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO A REYESHOGPAN DEL 0+000.00 AL 0+137.00	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tepetitán Reyeshogpan Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CUETZALAN DE PROGRESO PUEBLA	DE OP-043/169			1309	Metros Cuadrados		458.45	05/12/2020	04/03/2021	920,652.20	920,652.20	920,652.20	276,195.66	276,195.66	276,195.66	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876631	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARADERO DE TRANSPORTE URBANO EN EL HOSPITAL GENERAL	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad De Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CUETZALAN DE PROGRESO PUEBLA	DE OP-043/171			47433	Metros Cuadrados		348.7	12/01/2021	12/01/2021	1,670,256.40	1,670,256.40	1,670,256.40	501,076.92	501,076.92	501,076.92	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876107	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE EMPEDRADO A CAUSA DE SOCAVON EN CALLE LA SOLEDAD DEL CADENAMIENTO 0+104.00 AL 0+140.00	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad De Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CUETZALAN DE PROGRESO PUEBLA	DE OP-043/162			250	Metros Cuadrados		216	14/11/2020	22/01/2021	942,156.20	942,156.20	942,156.20	282,646.86	282,646.86	282,646.86	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876746	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO REAL CHICHICAZAPAN-CUICHAT DEL KM 0+000.00 AL 0+150.00.	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Chichicazapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CUETZALAN DE PROGRESO PUEBLA	DE OP-043/177			154	Metros Cuadrados		726.82	25/10/2020	22/12/2020	1,086,772.10	1,086,772.10	1,086,772.10	1,086,772.10	1,086,772.10	1,086,772.10	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876395	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA TERRAPLEN	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CUETZALAN DE PROGRESO PUEBLA	DE OP-043/170			307	Metros lineales		59	05/12/2020	04/03/2021	2,348,230.00	2,348,230.00	2,348,230.00	704,469.00	704,469.00	704,469.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876095	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CANINO PARA LOS K9 DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad De Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	MUNICIPIO CUETZALAN DE PROGRESO PUEBLA	DE OP-043/141			5957	Metros Cuadrados		35.4	26/09/2020	04/12/2020	323,864.00	323,864.00	323,864.00	323,864.00	323,864.00	323,864.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876123	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA CALLE ABASOLO	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Cahuayogco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CUETZALAN DE PROGRESO PUEBLA	DE OP-043/165	171	176		Metros Cuadrados		32.4	14/11/2020	22/01/2021	372,315.00	372,315.00	372,315.00	204,843.01	204,843.01	204,843.01	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876144	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PRIMERA ETAPA	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tajkuilol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO CUETZALAN DE PROGRESO PUEBLA	DE OP-043/160	100	107		Metros Cuadrados		840	11/12/2020	27/02/2021	321,065.54	321,065.54	321,065.54	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876283	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE TECHADO, ACCESO PRINCIPAL Y DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL DIF MUNICIPAL	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad De Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO CUETZALAN DE PROGRESO PUEBLA	DE OP-043/168			47433	Metros Cuadrados		617.47	14/11/2020	11/02/2021	1,985,210.50	1,985,210.50	1,985,210.50	999,632.29	999,632.29	999,632.29	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876687	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE XALAPA, KM 0+134.00	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Xaltzinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CUETZALAN DE PROGRESO PUEBLA	DE OP-043/172			481	Metros lineales		46	17/10/2020	25/12/2020	1,038,752.10	1,038,752.10	1,038,752.10	1,038,752.10	1,038,752.10	1,038,752.10	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301714658	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE K9 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad De Cuetzalan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/116			47433	Equipo de seguridad	de 3		08/08/2020	31/12/2020	619,068.80	619,068.80	619,068.80	619,068.80	619,068.80	619,068.80	Validado avances	/
2020	4	PUE200201711410	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PALACIO DE GOBIERNO) (2DA ETAPA)	Puebla	45	Chalchicomula Sesma	de Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA SESMA	DE FO20601			23882	Metros Cuadrados		615.75	27/04/2020	25/09/2020	5,436,224.44	6,600,022.95	6,600,022.95	6,600,022.95	6,600,022.95	6,600,022.95	Validado avances	/
2020	4	PUE200401875804	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2020.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO CHAPULCO	DE 318-46/2020	3649	3343		Equipamiento	8		11/01/2021	11/01/2021	662,195.28	662,195.28	662,195.28	662,195.28	662,195.28	662,195.28	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875848	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION Y REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	MUNICIPIO CHAPULCO	DE 321-46/2020	3649	3343		Metros Cuadrados		231.77	16/11/2020	15/01/2021	794,304.78	908,559.79	908,559.79	604,243.18	604,243.18	604,243.18	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873096	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES 5 ORIENTE Y 7 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA	Puebla	47	Chiautla	Ciudad De Chiautla De Tapia	Otros Programas de Inversión	Agua saneamiento	y MUNICIPIO CHIAUTLA	DE 20012			300	Metros lineales		86	07/09/2020	06/10/2020	312,047.22	330,268.29	330,268.29	330,268.29	330,268.29	330,268.29	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401873195	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZOS TIPO PROFUNDO Y NORIA EN SAN JUAN DE LOS RIOS	Puebla	47	Chiautla	San Juan De Los Rios (San Juan Del Rio)	Otros Programas de Inversión	Agua saneamiento	MUNICIPIO CHIAUTLA	DE 20019			10000	Equipamiento	3	17/03/2020	15/04/2020	380,198.34	380,198.34	380,198.34	380,198.34	380,198.34	380,198.34	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877740	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE 4a DE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE CHAPULTEPEC Y LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20020	4362	3895		Metros Cuadrados	939.6	17/09/2020	05/11/2020	892,105.90	892,105.90	892,105.90	892,105.90	892,105.90	892,105.90	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878315	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO EN LA TELESECUNDARIA PROF. JOSÉ ISAAC HUERTA CON CLAVE 21ETV0580E UBICADO EN LA CALLE TERCERA SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO DEL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20028	98	72		Metros Cuadrados	417.75	03/11/2020	30/12/2020	1,239,932.64	1,239,932.64	1,239,932.64	1,239,932.64	1,239,932.64	1,239,932.64	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877739	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON 70 LÁMPARAS LED DE 60 WATTS ALIMENTADAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATZOMPA, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20016	1158	1035		Luminaria	70	14/08/2020	12/09/2020	418,071.19	418,071.19	418,071.19	418,071.19	418,071.19	418,071.19	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878287	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO EN EL JARDÍN DE NIÑOS YOLILITZLI UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA No. 445 C.C.T. 21DJN0466Y EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATZOMPA, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO DEL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20027	37	36		Metros Cuadrados	417.75	03/11/2020	31/12/2020	1,385,828.66	1,385,828.66	1,385,828.66	1,385,828.66	1,385,828.66	1,385,828.66	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878347	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION, REPARACION Y REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20032	4362	3895		Metros Cuadrados	388.34	03/11/2020	22/12/2020	498,996.24	498,996.24	498,996.24	498,996.24	498,996.24	498,996.24	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879138	33	I005 FORTAMUN	PROYECTO DE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20029			22	Metros	4400	03/11/2020	31/12/2020	432,722.42	432,722.42	432,722.42	432,722.42	432,722.42	432,722.42	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877736	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 129 CON CLAVE 21DST0140V, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20006	125	122		Metros Cuadrados	429	23/11/2020	30/12/2020	1,035,543.67	1,035,543.67	1,035,543.67	1,035,543.67	1,035,543.67	1,035,543.67	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401878526	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA BACHEO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATZOMPA, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20025	1158	1035		Metros Cuadrados	845.35	02/10/2020	16/10/2020	438,397.58	438,397.58	438,397.58	438,397.58	438,397.58	438,397.58	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879182	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20031	10804	9637		Piezas	12	03/12/2020	17/12/2020	495,452.24	495,452.24	495,452.24	495,452.24	495,452.24	495,452.24	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877738	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON 45 CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATZOMPA, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20015			45	Piezas	45	14/07/2020	11/09/2020	499,205.61	499,205.61	499,205.61	499,205.61	499,205.61	499,205.61	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401851116	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO TETEZONTLA UBICADO EN LA CALLE PRIMAVERA PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 240379	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 240379	4362	3895		Metros Cuadrados	1193.4	03/11/2020	31/12/2020	2,043,104.09	2,043,104.09	2,043,104.09	2,043,104.09	2,043,104.09	2,043,104.09	Validado avances	
2020	4	PUE200401876997	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES RURALES EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO Y TOXTLA	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Programa de Inversión de Mantenimiento de Transportes vialidades		MUNICIPIO CHICONCUAUTLA, PUEBLA	DE 20057			3000	Metros cúbicos	2223	17/12/2020	16/02/2021	1,000,535.33	1,000,535.33	1,000,535.33	1,000,535.33	1,000,535.33	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876159	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE OCTUBRE, EL CUAL SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CUETZALINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO CHICONCUAUTLA	Puebla	49	Chiconcuautla	Cuetzalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		MUNICIPIO CHICONCUAUTLA	DE 20042		639	Metros Cuadrados	210	10/11/2020	09/02/2021	446,964.96	446,964.96	446,964.96	446,964.96	446,964.96	396,481.86	Validado Registrado avances	/	
2020	4	PUE200401876190	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TLALHUAPAN	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlalhuapan	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		MUNICIPIO CHICONCUAUTLA, PUEBLA	DE 20047			1352	Metros Cuadrados	584.91	25/11/2020	24/02/2021	662,033.65	662,033.65	662,033.65	662,033.65	662,033.65	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874301	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA TERRAPLEN	Puebla	50	Chichiquila	Xopanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		MUNICIPIO CHICHICUILA	DE 33043		781	Metros cúbicos	555	08/01/2021	08/01/2021	1,561,267.63	1,561,267.63	1,561,267.63	1,561,267.63	1,561,267.63	1,561,267.63	1,561,267.63	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301746864	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE 19 DE MARZO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y SAN JOSE SUR	Puebla	50	Chichiquila	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		MUNICIPIO CHICHICUILA	DE 33022		135	Metros cúbicos	132.5	20/07/2020	17/09/2020	716,762.02	716,762.02	716,762.02	716,762.02	716,762.02	716,762.02	716,762.02	Validado avances	
2020	4	PUE200301787152	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE URUAPAN DEL TRAMO 0+000 AL 0+360.00	Puebla	50	Chichiquila	Colonia Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		MUNICIPIO CHICHICUILA	DE 33041		471	Metros Cuadrados	2016	01/09/2020	29/12/2020	3,152,253.15	3,147,064.76	3,147,064.76	3,147,064.76	3,147,064.76	3,147,064.76	3,147,064.76	Validado avances	
2020	4	PUE200301787151	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 AL 0+100 Y DEL 0+120 AL 0+220	Puebla	50	Chichiquila	El Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		MUNICIPIO CHICHICUILA	DE 33040		597	Metros Cuadrados	1000	01/09/2020	29/11/2020	1,333,831.54	1,333,831.54	1,333,831.54	1,333,831.54	1,333,831.54	1,333,831.54	1,333,831.54	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	4	PUE200201710116	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA	Puebla	50	Chichiquila	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Comunicaciones		MUNICIPIO CHICHQUIULA	DE 33009			350	Metros Cuadrados		527.3	12/07/2020	12/07/2020	2,206,293.48	2,206,293.48	2,206,293.48	2,206,293.48	2,206,293.48	2,206,293.48	Validado avances
2020	4	PUE200301771456	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+070 AL 0+280	Puebla	50	Chichiquila	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		y MUNICIPIO CHICHQUIULA	DE 33037			170	Metros Cuadrados		1124	12/08/2020	09/11/2020	1,249,121.45	1,249,121.45	1,249,121.45	1,249,121.45	1,249,121.45	1,249,121.45	Validado avances
2020	4	PUE200301714380	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE REFORMA TRAMO 0+000 AL 0+300	Puebla	50	Chichiquila	Acalocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		y H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA	DE 33012			561	Metros Cuadrados		1800	29/06/2020	26/09/2020	2,142,469.02	2,142,469.02	2,142,469.02	2,142,469.02	2,142,469.02	2,142,469.02	Validado avances
2020	4	PUE200301734500	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y JUZGADO SEGUNDA ETAPA	Puebla	50	Chichiquila	El Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		MUNICIPIO CHICHQUIULA	DE 33021			597	Metros cúbicos		119	09/07/2020	06/10/2020	595,429.07	595,429.07	595,429.07	595,429.07	595,429.07	595,429.07	Validado avances
2020	4	PUE200301714379	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE IGLESIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL TRAMO 0+120 AL 0+437	Puebla	50	Chichiquila	El Triunfo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		y MUNICIPIO CHICHQUIULA	DE 33020			794	Metros Cuadrados		1744	09/07/2020	06/10/2020	2,451,716.98	2,451,716.98	2,451,716.98	2,451,716.98	2,451,716.98	2,451,716.98	Validado avances
2020	4	PUE200401827290	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN TELESECUNDARIA HEROES DEL 5 DE MAYO C.C.T. 21ETV0395I EN LA LOCALIDAD DE CHIGMECATITLAN, MUNICIPIO DE CHIGMECATITLAN, PUE. - 165914	Puebla	52	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN	DE 165914	70	50		Metros Cuadrados		137	06/10/2020	19/12/2020	950,574.49	950,574.49	950,574.49	950,574.49	950,574.49	950,574.49	Validado avances
2020	4	PUE200401879366	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO MICHAC - LIBRAMIENTO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Michac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	DE 20063			150	Kilómetro		0.58	18/12/2020	30/12/2020	86,717.13	86,717.13	86,717.13	86,717.13	86,717.13	86,717.13	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401878696	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO C.C.T. 21DSN0026S EN EL BARRIO DE TOLTEMPAN DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Toltepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	DE 20061			115	Metros		232	18/12/2020	28/12/2020	943,332.46	943,332.46	943,332.46	943,332.46	943,332.46	943,332.46	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401878616	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO AL CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE TZITLA, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Tzitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	DE 20060			500	Kilómetro		3.54	14/12/2020	21/12/2020	950,324.56	950,324.56	950,324.56	950,324.56	950,324.56	950,324.56	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401878498	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Pueblo (Peñuelas)	Nuevo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	DE 20058			319	Kilómetro		5.47	12/11/2020	07/12/2020	1,029,698.49	1,029,698.49	1,029,698.49	1,029,698.49	1,029,698.49	1,029,698.49	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401878599	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Pueblo (Peñuelas)	Nuevo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	DE 20059			250	Kilómetro		3.97	13/11/2020	08/12/2020	969,304.22	969,304.22	969,304.22	969,304.22	969,304.22	969,304.22	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200301791548	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CENTRO CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	DE 20040			19608	Metros Cuadrados		1048.14	16/07/2020	12/11/2020	9,912,100.38	9,912,100.38	9,912,100.38	9,912,100.38	9,912,100.38	9,912,100.38	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	4	PUE200201709632	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA				19608	Metros Cuadrados	1754.68	07/05/2020	03/09/2020	8,125,676.32	8,125,676.32	8,125,676.32	8,125,676.32	8,125,676.32	8,125,676.32	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401873818	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	OP-054/077			11096	Metros Cuadrados	590.96	19/12/2020	18/03/2021	190,330.47	190,330.47	190,330.47	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances /
2020	4	PUE200401873797	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE BENEFICIARA A LA SECCION QUINTA	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA				11096	Metros Cuadrados	31.6	19/12/2020	18/03/2021	55,962.47	55,962.47	55,962.47	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances /
2020	4	PUE200401873783	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE UBR (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION)	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Salud	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA				30254	Metros Cuadrados	363	24/10/2020	21/01/2021	1,676,429.26	1,676,429.26	1,676,429.26	1,287,519.02	1,287,519.02	1,287,519.02	Validado Registrado avances /
2020	4	PUE200401873827	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL PLANTA BAJA, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS VANDALICOS, PRIMERA ETAPA	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	OP-054/076			11096	Metros Cuadrados	563.67	19/12/2020	18/03/2021	2,236,882.60	2,236,882.60	2,236,882.60	671,064.78	671,064.78	671,064.78	Validado Registrado avances /
2020	4	PUE200301714234	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-054/054			11096	Equipo de seguridad	28	04/07/2020	01/09/2020	2,233,805.69	2,233,805.69	2,233,805.69	2,233,805.69	2,233,805.69	2,233,805.69	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200301714569	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-054/055	14669	15585		Metros Cuadrados	590.96	18/07/2020	14/11/2020	4,581,970.10	4,581,970.10	4,581,970.10	4,581,970.10	4,581,970.10	4,581,970.10	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401875738	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE BORDOS, PRESAS Y NIVELACION DE TIERRAS, PARA APOYO AL AGRICULTOR 2DA ETAPA DEL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Puebla	56	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	FO-202004			467	Lote	20	11/09/2020	10/10/2020	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	Validado Registrado avances /
2020	4	PUE200401875769	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila De La Sal	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	FO-202006			350	Luminaria	130	07/12/2020	26/12/2020	42,240.79	42,240.79	42,240.79	42,240.79	42,240.79	42,240.79	Validado Registrado avances /
2020	4	PUE200401875789	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. ZARAGOZA, ENTRE SALIDA A XICOTLAN Y CAPILLA DE LA ASUNCION, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila De La Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	FI-202003	205	175		Metros Cuadrados	90	12/10/2020	25/11/2020	77,140.95	77,140.95	77,140.95	77,140.95	77,140.95	77,140.95	Validado Registrado avances /
2020	4	PUE200401875874	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REALIZAR LA OBRA, CON NUMERO DE OBRA 20302, DENOMINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO 20 EN LAS LOCALIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE HONEY	Puebla	57	Honey	Honey	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	20302			7463	Luminaria	250	09/03/2020	08/04/2020	481,980.00	481,980.00	481,980.00	481,980.00	481,980.00	481,980.00	Validado Registrado avances /
2020	4	PUE200401874627	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE HONEY	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	20308			1134	Metros Cuadrados	1131	17/11/2020	31/12/2020	644,974.76	644,974.76	644,974.76	644,974.76	644,974.76	644,974.76	Validado Registrado avances /
2020	4	PUE200401876774	33	I005 FORTAMUN	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO PARA MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HONEY, POR CONTINGENCIA DEL COVID-19	Puebla	57	Honey	Honey	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	20303			7463	Lote	1	15/04/2020	11/09/2020	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	Validado Registrado avances /

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401874624	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL DE TERRENO PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETILLA	Puebla	57	Honey	Huehuetilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	20307			684	Metros Cuadrados		147	17/11/2020	17/12/2020	389,088.26	389,088.26	389,088.26	389,088.26	389,088.26	389,088.26	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301791250	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE CHILA CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS TIPO COLONIAL.	Puebla	57	Honey	Rincón De Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	y H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	20306			279	Piezas		27	03/08/2020	03/12/2020	797,757.28	797,757.28	797,757.28	797,757.28	797,757.28	797,757.28	Validado avances	
2020	4	PUE200401879311	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL DE VICENTE GUERRERO A CARRETERA ESTATAL LA ERMITA - OCOATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+275 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO	Puebla	58	Chilchotla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA	20034			722	Metros Cuadrados		1878.76	29/10/2020	27/12/2020	2,935,324.84	2,935,324.84	2,935,324.84	2,935,324.84	2,935,324.84	2,935,324.84	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879312	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA (1RA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MANZANITOS	Puebla	58	Chilchotla	San José Manzanitos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA	20042			1088	Metros Cuadrados		525.44	23/11/2020	27/12/2020	209,145.87	209,145.87	209,145.87	209,145.87	209,145.87	209,145.87	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201709840	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA.	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA	20008			19000	Luminaria		445	01/06/2020	30/07/2020	1,790,645.57	1,790,645.57	1,790,645.57	1,790,645.57	1,790,645.57	1,790,645.57	Validado avances	
2020	4	PUE200401877674	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE TUBERIA PARA REPARACION DE FUGAS, EN EL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS.	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	532020			150	Metros lineales		516	16/12/2020	22/12/2020	75,639.06	75,639.06	75,639.06	75,639.06	75,639.06	75,639.06	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877695	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS.	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y DOMINGO ARENAS	502020			275	Lote		1	23/11/2020	22/12/2020	332,815.31	332,815.31	332,815.31	332,815.31	332,815.31	332,815.31	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877703	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	DOMINGO ARENAS				5864	Piezas		29	16/12/2020	30/12/2020	2,007,420.94	2,007,420.94	2,007,420.94	2,007,420.94	2,007,420.94	2,007,420.94	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401850986	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, DEL KM 0+000 AL KM 0+200, ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS - 240033	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	240033	32	28		Metros Cuadrados		1200	23/11/2020	22/12/2020	1,040,976.88	1,040,976.88	1,040,976.88	1,040,976.88	1,040,976.88	1,040,976.88	Validado avances	
2020	4	PUE200401881492	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE CHIAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	61	Eloxochitlán	Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	20030			808	Metros		173.76	18/09/2020	28/12/2020	2,824,319.33	2,834,551.37	2,834,551.37	2,834,551.37	2,834,551.37	2,834,551.37	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401881606	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS Y TECHADO EN AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	61	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	20027			1823	Metros	381.06	21/07/2020	28/09/2020	1,076,984.31	1,076,984.31	1,076,984.31	1,076,984.31	1,076,984.31	1,076,984.31	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881742	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	Puebla	61	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN	20015			12575	Vehiculos	2	24/04/2020	30/04/2020	794,200.00	794,200.00	794,200.00	794,200.00	794,200.00	794,200.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880389	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA CON CONCRETO ESTAMPADO, EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ESPERANZA		3658	4785		Metros Cuadrados	234.01	03/12/2020	07/01/2021	695,312.10	695,312.10	695,312.10	695,312.10	695,312.10	695,312.10	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880323	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE BARRANCA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ESPERANZA		1254	1435		Metros cúbicos	156.4	03/12/2020	07/01/2021	376,219.20	376,219.20	376,219.20	376,219.20	376,219.20	376,219.20	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880376	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TERRAPLEN EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ESPERANZA		1245	1352		Metros cúbicos	55.99	04/12/2020	25/01/2021	681,934.57	681,934.57	681,934.57	681,934.57	681,934.57	681,934.57	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880600	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE 1 CAMIONETA TIPO PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	FOR017-2020			3394	Vehiculos	1	29/12/2020	29/12/2020	416,900.00	416,900.00	416,900.00	416,900.00	416,900.00	416,900.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880614	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUITZILAC	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	FOR016-2020			1188	Metros cúbicos	684.86	27/11/2020	26/12/2020	317,714.69	317,714.69	317,714.69	317,714.69	317,714.69	317,714.69	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880594	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 1 CAMIONETA TIPO PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	FOR018-2020			3394	Equipamiento	1	29/12/2020	29/12/2020	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301791401	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y EMBALASTRADO DEL CAMINO LA MEZA-EL OJITAL, QUE PRESENTA EROSION SUPERFICIAL, BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD EL OJITAL.	Puebla	64	Francisco Z. Mena	El Ojital	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	FOR014-2020			220	Metros cúbicos	1260	02/09/2020	02/12/2020	696,277.65	696,277.65	696,277.65	696,277.65	696,277.65	696,277.65	Validado avances	/
2020	4	PUE200301791385	33	I005 FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	FOR012-2020			3394	Maquinaria y equipo	1	19/08/2020	17/10/2020	1,500,966.85	1,500,966.85	1,500,966.85	1,500,966.85	1,500,966.85	1,500,966.85	Validado avances	/
2020	4	PUE200401880094	33	I005 FORTAMUN	DESAZOLVE Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ÚRSULA CHICONQUIAC DEL MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES	Puebla	65	General Ángeles	Felipe Santa Úrsula Chiconquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES	20032	2998	2753		Metros lineales	4210	15/12/2020	28/12/2020	175,867.15	175,867.15	175,867.15	175,867.15	175,867.15	175,867.15	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879993	33	I005 FORTAMUN	CONSERVACION DEL CAMINO ENTRE ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-JALAPA Y PANTEÓN DE SAN ANTONIO PORTEZUELO	Puebla	65	General Ángeles	Felipe San Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES	20031	1839	1676		Metros Cuadrados	4794.63	02/12/2020	28/12/2020	1,523,256.30	1,523,256.30	1,523,256.30	1,523,256.30	1,523,256.30	1,523,256.30	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	4	PUE200101702563	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA RESERVA TERRITORIAL EL BOSQUE EN LA COMUNIDAD DE CANDELARIA PORTEZUELO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Puebla	65	General Ángeles	Felipe Candelaria Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		H GENERAL FELIPE ANGELES	AYUNTAMIENTO FELIPE 20015	495	462		Metros Cuadrados		7455	01/04/2020	15/05/2020	2,022,231.93	2,022,231.93	2,022,231.93	2,022,231.93	2,022,231.93	2,022,231.93	Validado avances
2020	4	PUE200401871521	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 2 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS TUNAS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES - 270004	Puebla	65	General Ángeles	Felipe San Pablo De Las Tunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H GENERAL FELIPE ANGELES	AYUNTAMIENTO FELIPE 270004	23	17		Otros		250	21/12/2020	31/12/2020	215,000.00	196,806.19	196,806.19	196,806.19	196,806.19	196,806.19	Validado avances
2020	4	PUE200401874573	33	I005 FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	Puebla	66	Guadalupe	El Limón Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		y MUNICIPIO GUADALUPE	DE 20209			215	Piezas		1	14/10/2020	07/11/2020	80,458.76	80,458.76	80,458.76	80,458.76	80,458.76	80,458.76	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401874572	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO GUADALUPE	DE 20208			2195	Metros Cuadrados		292.77	12/09/2020	03/10/2020	71,152.16	71,152.16	71,152.16	71,152.16	71,152.16	71,152.16	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401874574	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	Puebla	66	Guadalupe	La Angostura Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		y MUNICIPIO GUADALUPE	DE 20210			155	Metros Cuadrados		34172.7	23/11/2020	18/12/2020	417,028.55	417,028.55	417,028.55	417,028.55	417,028.55	417,028.55	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200301790925	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC Y BARRIO SAN FRANCISCO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	Puebla	66	Guadalupe	Mixquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	DE 20207			938	Luminaria		50	12/08/2020	05/10/2020	118,611.16	118,611.16	118,611.16	118,611.16	118,611.16	118,611.16	Validado avances
2020	4	PUE200401880210	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 4 Y 6 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	20016			10085	Metros Cuadrados		932	09/06/2020	05/11/2020	775,743.75	775,743.75	775,743.75	775,743.75	775,743.75	775,743.75	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401880206	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE AULA EN EL PREESCOLAR "LUIS RODRIGUEZ ALCONEDO" CON C.C.T. 21DJN0716N, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	67	Guadalupe Victoria	San Luis Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	20012			456	Metros Cuadrados		36	07/05/2020	05/07/2020	152,455.00	152,455.00	152,455.00	152,455.00	152,455.00	152,455.00	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401880202	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	20007			16551	Metros Cuadrados		306	07/02/2020	05/06/2020	791,745.26	791,745.26	791,745.26	791,745.26	791,745.26	791,745.26	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401880213	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD, OFICINA DEL JUEZ DE PAZ, OFICINA DE SERVICIOS DIGITALES, PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL AGUILA), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro El Águila)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA, 20025 PUEBLA				1247	Metros Cuadrados	1759	19/11/2020	18/12/2020	666,978.60	666,978.60	666,978.60	666,978.60	666,978.60	666,978.60	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876644	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN AUDITORIO Y ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CACALOXCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		MUNICIPIO DE HUAQUECHULA 20021				3006	Metros Cuadrados	1228.5	12/10/2020	30/11/2020	1,984,186.80	1,984,186.80	1,984,186.80	1,984,186.80	1,984,186.80	1,984,186.80	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879494	33	I005 FORTAMUN	SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		MUNICIPIO DE HUAQUECHULA 20020				25425	Piezas	17	12/09/2020	12/10/2020	1,998,500.00	1,998,500.00	1,998,500.00	1,998,500.00	1,998,500.00	1,998,500.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879612	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS PARA PATRULLA CON EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		MUNICIPIO DE HUAQUECHULA PUEBLA 20035				25425	Vehiculos	2	16/12/2020	26/12/2020	955,000.00	955,000.00	955,000.00	955,000.00	955,000.00	955,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878335	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		MUNICIPIO DE HUAQUECHULA 20036				1982	Metros Cuadrados	42.58	07/12/2020	28/12/2020	323,539.79	323,539.79	323,539.79	323,539.79	323,539.79	323,539.79	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876657	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CAMPOS CULTIVO, EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		MUNICIPIO DE HUAQUECHULA PUEBLA 20038				238	Metros Cuadrados	948.3	14/12/2020	30/12/2020	915,548.90	915,548.90	915,548.90	915,548.90	915,548.90	915,548.90	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879200	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CARRETERA MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	70	Huatlatlauca	Quetzalapa (San Baltazar Quetzalapa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA 203003	209	189		Metros Cuadrados	1296	24/12/2020	28/02/2021	1,579,994.34	1,579,994.34	1,579,994.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879217	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COACUACÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	70	Huatlatlauca	Santa María Coahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA 203002	156	128		Metros Cuadrados	1916.24	23/12/2020	28/02/2021	1,332,187.26	707,575.05	707,575.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876802	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE 292 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS FTSE, PETROLERA II, ZAPATA, ELECTRICISTAS, BENITO JUAREZ, VIMA, PALPA DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20186	1800	1200		Piezas		292	24/10/2020	22/12/2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876348	33	I005 FORTAMUN	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20077	66	40		Equipamiento		1	27/08/2020	25/09/2020	1,085,849.60	1,085,849.60	1,085,849.60	1,085,849.60	1,085,849.60	1,085,849.60	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876651	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CUNETAS EN LOS ANDADORES DEL RECINTO FERIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20102	300	200		Metros		401.3	26/11/2020	22/12/2020	185,679.12	185,679.12	185,679.12	185,679.12	185,679.12	185,679.12	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876372	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ACCESOS VIALES CALLE ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20074	600	400		Metros Cuadrados		6781.38	13/08/2020	11/09/2020	1,417,678.41	1,417,678.41	1,417,678.41	1,417,678.41	1,417,678.41	1,417,678.41	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876673	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA NUEVO MILENIO, HUAUCHINANGO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20185	160	90		Metros Cuadrados		616.26	15/10/2020	16/11/2020	695,299.50	695,299.50	695,299.50	695,299.50	625,769.55	625,769.55	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876391	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ACCESOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES AL PARQUE ESCENICO, SOBRE CALLE GREGORIO A. SALAS EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20092	300	200		Metros Cuadrados		173.01	26/11/2020	19/12/2020	526,561.13	526,561.13	526,561.13	526,561.13	526,561.13	526,561.13	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881039	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD DE HUILACAPITLA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	Puebla	71	Huauchinango	Huilacapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 200189	90	60		Metros Cuadrados		2400	15/01/2021	15/01/2021	2,416,868.29	2,416,868.29	2,416,868.29	2,416,868.29	2,416,868.29	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876320	33	I005 FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA EL GAMITO DE LA LOCALIDAD DE CUATLITA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Cuatlita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20054	240	160		Metros Cuadrados		4970	23/07/2020	21/08/2020	320,625.15	320,625.15	320,625.15	320,625.15	320,625.15	320,625.15	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876705	33	I005 FORTAMUN	REMODELACION DEL RECINTO FERIAL UBICADO EN LA CALLE ART. 115 CONSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20085	600	400		Metros Cuadrados		2413	20/11/2020	19/12/2020	1,287,759.75	1,287,759.75	1,287,759.75	1,287,759.75	1,287,759.75	1,287,759.75	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880942	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES EN LA COLONIA LA AURORA EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUE	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20188	168	112		Metros Cuadrados		1080	11/12/2020	08/02/2021	1,123,792.28	1,123,792.28	1,123,792.28	1,123,792.28	1,123,792.28	0.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200301791792	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL CANAL AVOBEDADO UBICADO EN LA CALLE MINA ESQ. GUILLERMO LEDEZMA Y MANJARREZ EN EL CENTRO HISTÓRICO DE HUAUCHINANGO	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	DE 20072			3000	Metros Cuadrados	183.6	09/07/2020	06/10/2020	2,472,528.39	2,472,528.39	2,472,528.39	2,472,528.39	2,472,528.39	2,472,528.39	Validado Registrado avances	
2020	4	PUE200401873141	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	DE F-20058	939	825		Metros Cuadrados	56.31	11/12/2020	25/01/2021	480,702.42	480,702.42	480,702.42	480,702.42	480,702.42	144,210.73	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873135	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DEL ACCESO AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OZELONACAXTLA EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	DE F-20055	667	659		Metros Cuadrados	315.74	22/12/2020	25/01/2021	450,567.08	450,567.08	450,567.08	135,170.12	135,170.12	135,170.12	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873881	33	I005 FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE AULA DIGITAL DE MEDIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" C.C.T. 21EPRO139T EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	DE F-20048	179	173		Piezas	30	15/12/2020	29/12/2020	457,467.60	457,467.60	457,467.60	457,467.60	457,467.60	457,467.60	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873132	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	DE F-20054	1071	1029		Metros Cuadrados	865.2	14/12/2020	27/01/2021	953,943.50	953,943.50	953,943.50	286,183.05	286,183.05	286,183.05	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873131	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CON CLAVE 21EPRO138U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA), DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Putlunichuchut (Vista Hermosa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEHUETLA	DE F-20041	80	72		Metros Cuadrados	512	06/01/2021	06/01/2021	1,251,161.57	1,251,161.57	1,251,161.57	1,251,161.57	1,251,161.57	1,251,161.57	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873884	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL BACHILLERATO	Puebla	72	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	DE F-20046	31	34		Metros Cuadrados	407.16	20/11/2020	31/12/2020	960,663.31	960,663.31	960,663.31	960,663.31	960,663.31	960,663.31	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301714356	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAREZ SUR, CALLE DE LOS DEPORTES Y PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	DE F-20037	939	825		Metros	1200	14/08/2020	12/10/2020	419,313.29	419,313.29	419,313.29	419,313.29	419,313.29	419,313.29	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301714351	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANDADOR VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	DE F-20026	939	825		Metros lineales	101.2	09/06/2020	07/08/2020	349,188.22	349,188.22	349,188.22	349,188.22	349,188.22	349,188.22	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880786	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AYOXUXTLA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Ayoxuxtla (Ayoxuxtla Zapata)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	DE EL 2020-023			1500	Kilómetro lineal	5	21/10/2020	21/12/2020	544,449.79	544,449.79	544,449.79	544,449.79	544,449.79	544,449.79	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880798	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AYOXUXTLA DE ZAPATA SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Ayoxuxtla (Ayoxuxtla Zapata)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	DE EL 2020-024			1500	Kilómetro lineal	2.4	09/11/2020	08/12/2020	298,449.00	298,449.00	298,449.00	298,449.00	298,449.00	298,449.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876367	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL AL BASURERO EN HUEHUETLÁN EL CHICO EN LA LOCALIDAD DE TZICATLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Tzicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN EL CHICO	EL 2020-020			1200	Kilómetro lineal	4	31/08/2020	08/11/2020	622,822.00	622,822.00	622,822.00	622,822.00	622,822.00	622,822.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872351	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA Y USOS MULTIPLES EN EL BACHILLERATO HEROES DEL 5 DE MAYO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO			63457	Metros Cuadrados	827.54	09/10/2020	27/11/2020	2,339,992.69	2,339,992.69	2,339,992.69	2,339,992.69	2,339,992.69	2,339,992.69	Validado Registrado avances	/	
2020	4	PUE200401872343	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CARRIL DE AGUA SANTA ENTRE AVENIDA XTACUIXTLA NORTE Y LÍMITE	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Xalmimilulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33129			16125	Metros Cuadrados	5700	29/10/2020	22/12/2020	7,572,681.20	7,572,681.20	7,572,681.20	7,572,681.20	7,572,681.20	7,572,681.20	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872448	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PREDIO CON MAQUINARIA DE 3068 M2 PARA INSTALACIÓN TEMPORAL DEL MERCADO MUNICIPAL HERMANOS SERDAN	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33158			63457	Metros Cuadrados	3068	26/10/2020	30/11/2020	909,335.60	909,335.60	909,335.60	909,335.60	909,335.60	909,335.60	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872342	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN FISICA Y USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33128			63457	Metros Cuadrados	790.5	29/09/2020	27/11/2020	1,947,173.04	1,947,173.04	1,947,173.04	1,947,173.04	1,947,173.04	1,947,173.04	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872446	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE PREDIO CON MAQUINARIA DE 4,720 M2 PARA INSTALACION TEMPORAL DEL MERCADO MUNICIPAL HERMANOS SERDAN	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33157			63457	Metros Cuadrados	4720	14/09/2020	13/11/2020	1,324,557.60	1,324,557.60	1,324,557.60	1,324,557.60	1,324,557.60	1,324,557.60	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872344	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL MORAL SEGUNDA ETAPA	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33130			1600	Metros Cuadrados	927	29/09/2020	27/11/2020	1,357,179.47	1,357,179.47	1,357,179.47	1,357,179.47	1,357,179.47	1,357,179.47	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872345	33	I005 FORTAMUN	BACHEO EN VARIAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO				63457	Metros Cuadrados	1467	24/10/2020	12/11/2020	934,428.62	934,428.62	934,428.62	934,428.62	934,428.62	934,428.62	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872802	33	I005 FORTAMUN	BACHEO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33124			63457	Metros Cuadrados	480	14/07/2020	12/08/2020	362,188.34	362,188.34	362,188.34	362,188.34	362,188.34	362,188.34	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872494	33	I005 FORTAMUN	APORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33160			63457	Equipo de seguridad	1	21/09/2020	31/12/2020	542,762.55	542,762.55	542,762.55	542,762.55	542,762.55	542,762.55	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301714246	33	I005 FORTAMUN	PROYECTO EJECUTIVO REMODELACION DEL MERCADO HERMANOS SERDAN EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33126			63457	Metros Cuadrados	9865	01/09/2020	15/09/2020	1,009,200.00	1,009,200.00	1,009,200.00	1,009,200.00	1,009,200.00	1,009,200.00	Validado avances	
2020	4	PUE200201707681	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE ANTENAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33120			63457	Piezas	2	09/06/2020	31/07/2020	392,242.40	274,569.68	274,569.68	274,569.68	274,569.68	274,569.68	Validado avances	
2020	4	PUE200201705285	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CARRETERA FEDERAL TRAMO ENTRONQUE AEROPUERTO- HUEJOTZINGO-SAN MATEO CAPULTLTLAN	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33110			63457	Metros lineales	33200	20/03/2020	18/05/2020	1,882,583.22	1,882,583.22	1,882,583.22	1,882,583.22	1,882,583.22	1,882,583.22	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401874158	33	I005 FORTAMUN	Rehabilitación, restauración del salón de usos múltiples (Palacio Municipal) en la Localidad de Hueyapan, en el Municipio de Hueyapan, Puebla	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueyapan, Puebla	20030			11868	Metros Cuadrados	342.64	27/10/2020	26/12/2020	1,871,139.76	1,871,139.76	1,871,139.76	1,871,139.76	1,871,139.76	1,871,139.76	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874129	33	I005 FORTAMUN	Pavimentación con concreto hidráulico y adoquinamiento del acceso principal de la Privada	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueyapan, Puebla	20-027			6387	Metros cúbicos	240	28/10/2020	07/12/2020	1,051,634.52	1,051,634.52	1,051,634.52	1,051,634.52	1,051,634.52	1,051,634.52	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874172	33	I005 FORTAMUN	Ampliación de red de energía eléctrica en las calles de las Cruces y San Miguel, Localidad de Atmoloni, Perteneciente al Municipio de Hueyapan, Puebla.	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Hueyapan, Puebla	20-034			300	Poste	5	12/12/2020	27/12/2020	391,232.99	391,232.99	391,232.99	391,232.99	391,232.99	391,232.99	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874137	33	I005 FORTAMUN	Construcción de andador peatonal de la calle Ocampo entre las calles Guadalupe Victoria y Mazatlan en la Localidad de Hueyapan, en el Municipio de Hueyapan, Puebla.	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueyapan, Puebla	20-028			6387	Metros lineales	933	02/11/2020	11/12/2020	634,245.64	634,245.64	634,245.64	634,245.64	634,245.64	634,245.64	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873948	33	I005 FORTAMUN	Adquisición de uniformes y equipamiento para elemento de seguridad pública, en el Municipio de Hueyapan, Puebla	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Hueyapan, Puebla	20010			13	Equipo de seguridad	13	17/12/2020	23/12/2020	356,806.55	356,806.55	356,806.55	356,806.55	356,806.55	356,806.55	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301787315	33	I005 FORTAMUN	Construcción de andador peatonal en la carretera estatal Hueyapan-Aire Libre del cad. 0+000,00 al 0+589,39, en la Localidad de Nexpan, en el Municipio de Hueyapan, Puebla	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyapan, Puebla	20018			950	Metros	589.39	26/08/2020	14/10/2020	762,320.90	762,320.90	762,320.90	762,320.90	762,320.90	762,320.90	Validado avances	/
2020	4	PUE200401879856	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL	Puebla	76	Hueytamalco	Tepactipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	R33/FISM/20-28			125	Piezas	59	04/11/2020	30/12/2020	100,068.91	100,068.91	100,068.91	100,068.91	100,068.91	100,068.91	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879178	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	R33/FISM/20-33			5535	Metros Cuadrados	85.94	23/11/2020	30/12/2020	285,219.80	285,219.80	285,219.80	285,219.80	285,219.80	285,219.80	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879792	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN TIPO REGIONAL	Puebla	76	Hueytamalco	Ejido Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	R33/FISM/20-39			30	Metros Cuadrados	90	14/12/2020	13/02/2021	66,976.28	66,976.28	66,976.28	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880010	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2020	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO				5535	Piezas	2	21/12/2020	28/12/2020	1,044,227.36	1,044,227.36	1,044,227.36	1,044,227.36	1,044,227.36	1,044,227.36	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879830	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN TIPO REGIONAL EN EL PREESCOLAR CASTELLANOS CLAVE: 21DJN2365N	Puebla	76	Hueytamalco	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	R33/FISM/20-40			35	Metros Cuadrados	90	14/12/2020	13/02/2021	76,085.45	76,085.45	76,085.45	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880005	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNIDAD MEDICA DE TRASLADOS BASICOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	R33/FORTAMUN/20-15			5535	Piezas	1	07/09/2020	30/09/2020	935,118.92	935,118.92	935,118.92	935,118.92	935,118.92	935,118.92	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879949	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN CIUDADANA	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	R33/FORTAMUN/20-04			5535	Piezas	82	21/03/2020	21/04/2020	298,060.00	298,060.00	298,060.00	298,060.00	298,060.00	298,060.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879120	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	R33/FISM/20-18			508	Piezas	44	14/10/2020	28/12/2020	46,802.53	46,802.53	46,802.53	46,802.53	46,802.53	46,802.53	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	4	PUE200401880895	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE LAMINA EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN 2020	Puebla	77	Hueytalpan	Hueytalpan	Programa de Inversión de Vivienda Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO				1600	Piezas		9500	01/09/2020	30/10/2020	1,873,400.00	1,873,400.00	1,873,400.00	1,873,400.00	1,873,400.00	873,400.00	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401880934	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE TINACOS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN PUEBLA	Puebla	77	Hueytalpan	Hueytalpan	Programa de Inversión de Vivienda Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE FORTAMUN-HUEYTAMALCO	2020/003			1200	Piezas		300	01/09/2020	30/09/2020	354,960.00	354,960.00	354,960.00	354,960.00	354,960.00	354,960.00	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401880952	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE TINACOS PARA LA JUNTA AUXILIAR DE ZITLALA EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUE	Puebla	77	Hueytalpan	Zitlala	Programa de Inversión de Vivienda Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE FORTAMUN-HUEYTAMALCO	2020/005			700	Piezas		133	01/12/2020	30/12/2020	169,512.20	170,973.64	170,973.64	170,973.64	170,973.64	170,973.64	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200201712505	33	I005 FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA.	Puebla	78	Huitzilán Serdán	de Huitzilán	Programa de Inversión de Transportes y Mantenimiento		MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	20307			9000	Kilómetro		45	01/01/2020	30/12/2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401873068	33	I005 FORTAMUN	DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA PARA APOYO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA	MH015-2020			5259	Piezas		19	30/11/2020	28/12/2020	705,696.24	705,696.24	705,696.24	705,696.24	705,696.24	705,696.24	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401875801	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TALLER-DIRECCIÓN EN BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH0254A (ADQUISICIÓN DE MATERIALES) DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Programa de Inversión de Educación		H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA	MH021-2020			86	Metros Cuadrados		38.64	15/12/2020	29/12/2020	122,152.77	122,152.77	122,152.77	122,152.77	122,152.77	122,152.77	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401873058	33	I005 FORTAMUN	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EXPLANADA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA.	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Programa de Inversión de Mantenimiento		MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA	MH018-2020			2709	Metros Cuadrados		960	26/10/2020	24/11/2020	474,076.72	474,076.72	474,076.72	474,076.72	474,076.72	474,076.72	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401852334	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE AVENIDA REFORMA ENTRE CALLE NUEVE NORTE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COAPAN MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA - 243942	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Ana Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA	243942	40	35		Otros		42	27/11/2020	28/12/2020	772,842.56	772,842.56	772,842.56	772,842.56	772,842.56	772,842.56	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401874281	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL FRANCISCO JAVIER MINA	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	802016			120	Metros Cuadrados		56.22	16/10/2020	29/12/2020	268,878.19	268,878.19	268,878.19	268,878.19	268,878.19	268,878.19	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200301714714	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDADORES ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	802011			1456	Metros Cuadrados		123.04	28/05/2020	25/08/2020	268,790.46	268,790.46	268,790.46	268,790.46	268,790.46	268,790.46	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401876619	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	de Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE IXCAMILPA GUERRERO	DE FORT042020			3500	Lote		1	19/08/2020	19/09/2020	261,250.56	261,250.56	261,250.56	261,250.56	261,250.56	261,250.56	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401876643	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2da. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	de Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE IXCAMILPA GUERRERO	DE			3500	Lote		1	19/11/2020	19/12/2020	261,567.53	261,567.53	261,567.53	261,567.53	261,567.53	261,567.53	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200201708745	33	I005 FORTAMUN	REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXCACQUIXTLA, PUE.	Puebla	82	Ixcacquixtla	San Juan Ixcacquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE IXCACQUIXTLA, PUEBLA	2020.30.07			8065	Metros Cuadrados		487.17	02/03/2020	17/09/2020	2,497,146.80	3,081,193.52	3,081,193.52	3,081,193.52	1,921,256.38	1,921,256.38	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876933	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN, DE LA LOCALIDAD DE TLAJOMULCO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tlajomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	2020-029			300	Metros lineales	172	24/08/2020	07/10/2020	377,369.24	377,369.24	377,369.24	377,369.24	377,369.24	377,369.24	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301788280	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN, DE LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Mexcaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	2020-035			418	Metros Cuadrados	299.88	09/07/2020	30/09/2020	1,091,582.60	1,091,582.60	1,091,582.60	1,091,582.60	1,091,582.60	1,091,582.60	Validado avances	
2020	4	PUE200401879698	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20200307			2061	Metros Cuadrados	166.76	01/07/2020	30/09/2020	513,152.06	513,152.06	513,152.06	513,152.06	513,152.06	513,152.06	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301791992	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: CALLE SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA Y DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE EL KM 0+000.00 Y EL KM 0+040.75 Y DEL KM 0+161.85 Y EL KM 0+185.92 EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	86	Jalpan	Villa Hermosa (Vista Hermosa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20200309			560	Metros lineales	139	06/07/2020	05/10/2020	1,144,323.17	1,144,323.17	1,144,323.17	1,144,323.17	1,144,323.17	1,144,323.17	Validado avances	
2020	4	PUE200301791977	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20200308			2061	Metros lineales	14.5	01/07/2020	30/09/2020	1,354,766.09	1,354,766.09	1,354,766.09	1,354,766.09	1,354,766.09	1,354,766.09	Validado avances	
2020	4	PUE200301791995	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE LINDORO HERNÁNDEZ Y EL KM 0+066.00 EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	86	Jalpan	Piedras Negras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20200310			600	Metros Cuadrados	382.8	06/07/2020	05/10/2020	346,393.89	346,393.89	346,393.89	346,393.89	346,393.89	346,393.89	Validado avances	
2020	4	PUE200401880811	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE	87105			3000	Luminaria	100	04/11/2020	26/12/2020	399,212.39	399,212.39	399,212.39	399,212.39	399,212.39	399,212.39	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880818	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN TIERRA BLANCA, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE				150	Metros Cuadrados	600	04/11/2020	26/12/2020	2,405,755.50	2,405,755.50	2,405,755.50	2,405,755.50	2,405,755.50	2,405,755.50	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880783	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 24 DE FEBRERO DEL KM. 0+000.00 AL KM 0+080.00 Y CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE		20	20		Metros	80	11/08/2020	11/09/2020	57,727.05	57,727.05	57,727.05	57,727.05	57,727.05	57,727.05	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	4	PUE200401853549	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO A LA COMUNIDAD INDÍGENA TONAKÚ DE ECATLÁN DEL KM 0+000 AL KM 3+016 EN EL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA TERRACERIAS) - 247203	Puebla	88	Jonotla	Ecatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONOTLA	DE 247203	376	334		Metros lineales	21112	04/11/2020	15/12/2020	1,002,895.58	1,002,895.58	1,002,895.58	1,002,895.58	1,002,895.58	1,002,895.58	Validado avances
2020	4	PUE200401867615	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XILOXÓCHITL PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE JONOTLA PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 261049	Puebla	88	Jonotla	Xiloxóchitl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONOTLA	DE 261049	111	117		Metros Cuadrados	1906	12/10/2020	14/12/2020	2,301,694.58	2,277,815.09	2,277,815.09	2,277,815.09	2,277,815.09	2,277,815.09	Validado avances
2020	4	PUE200401873907	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN, CON ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE BUGAMBILIAS, PERTENECIENTE AL MPIO. DE JOPALA, PUE.	Puebla	89	Jopala	Bugambilias Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA	20317			523	Metros lineales	127	14/08/2020	13/10/2020	766,392.40	766,392.40	766,392.40	766,392.40	766,392.40	766,392.40	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200301764386	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN GALINDO PUEBLA - 103731	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	103731	5250	3250		Metros lineales	2418	28/08/2020	31/12/2020	3,500,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	Validado avances
2020	4	PUE200401874523	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA TELESECUNDARIA PABLO CASALS C.C.T. 21ETV0185D, EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA.	Puebla	92	Juan N. Méndez	Atenayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ	20020			0	Metros Cuadrados	261	04/11/2020	19/12/2020	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200201709703	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PREESCOLAR "FRANCISCO GABILONDO SOLER" C.C.T.21DCC0312F DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZOYATITLANAPAN, JUAN N. MENDEZ, PUEBLA.	Puebla	92	Juan N. Méndez	San Jerónimo Zoyatitlanapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ	20010			0	Metros Cuadrados	180	16/06/2020	15/08/2020	566,261.26	633,977.48	633,977.48	633,977.48	633,977.48	633,977.48	Validado avances
2020	4	PUE200401879779	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. GUADALUPE VICTORIA-TLACHICHUCA -CUAUHTEMOC DEL KM 0+000.00 AL 3+240.00, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	Puebla	93	Lafragua	Francisco I. Madero (El Sabinal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	DE 20033			1500	Metros cúbicos	164.74	02/12/2020	22/12/2020	793,331.57	793,331.57	793,331.57	793,331.57	793,331.57	793,331.57	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401880656	33	I005 FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, 4A. ETAPA	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	DE 20034			1200	Maquinaria y equipo	1	02/12/2020	22/12/2020	140,000.01	140,000.01	140,000.01	140,000.01	140,000.01	140,000.01	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401875742	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	94	Libres	Ciudad De Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	R33047/2020	8142	7394		Metros Cuadrados	5904.76	25/11/2020	24/12/2020	989,394.26	989,394.26	989,394.26	989,394.26	989,394.26	989,394.26	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401875668	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	94	Libres	La Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	R33046/2020	544	529		Metros Cuadrados	389.52	06/11/2020	20/12/2020	1,265,380.52	1,265,380.52	1,265,380.52	1,265,380.52	1,265,380.52	1,265,380.52	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401865340	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON BALASTRE EN EL CAMINO TRAMO PEDERNALES-TIMIMILCO, EN LA LOCALIDAD DE TIMIMILCO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 255518	Puebla	94	Libres	Timimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES	255518	38	40		Otros	2912.2	11/12/2020	31/12/2020	2,479,082.50	2,479,082.50	2,479,082.50	2,479,082.50	2,479,082.50	2,479,082.50	Validado avances	
2020	4	PUE200401840252	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE PIE DE NIÑO Y CALLE JUAN ESCUTIA. - 208095	Puebla	95	La Magdalena Tlatlauquitepec	La Magdalena Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE Y LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	208095	80	80		Metros Cuadrados	357	03/11/2020	05/12/2020	556,048.74	556,048.74	556,048.74	556,048.74	556,048.74	556,048.74	Validado avances	
2020	4	PUE200401876073	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON COATEPEC, MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA.	Puebla	97	Mixtla	San Simón Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA, PUEBLA.	MMP/RAMO33-006/2020			356	Metros Cuadrados	648	21/12/2020	21/02/2021	511,543.18	511,543.18	511,543.18	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878063	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE ARMAMENTO DE LOS MUNICIPIOS 2020 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO DE LOS MUNICIPIOS 2020 A TRAVES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA	001/2020			2216	Lote	1	22/09/2020	31/12/2020	198,378.13	198,378.13	198,378.13	198,378.13	198,378.13	198,378.13	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872487	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO 2020 DE LAS LOCALIDADES (MOLCAXAC, SANTA CRUZ HUITZILTEPEC) DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUE	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Seguridad	MUNICIPIO MOLCAXAC	DE 20030	1200	900		Luminaria	150	01/12/2020	21/12/2020	331,454.06	331,454.06	331,454.06	331,454.06	331,454.06	331,454.06	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872477	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE TRES CAMIONETAS CON EQUIPAMIENTO TIPO PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE MOLCAXAC	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO MOLCAXAC	DE 20023	3316	2902		Vehículos	3	30/10/2020	03/12/2020	1,491,134.76	1,491,134.76	1,491,134.76	1,491,134.76	1,491,134.76	1,491,134.76	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872485	33	I005 FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE COLOMBIA Y ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Puebla	98	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO MOLCAXAC	DE 20029	600	400		Metros Cuadrados	2048	01/12/2020	21/12/2020	225,243.59	225,243.59	225,243.59	225,243.59	225,243.59	225,243.59	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401844064	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PLAZA PRINCIPAL KM 0+000.00 AL KM 0+109.07 ENTRE CARRETERA MOLCAXAC TEPEXI Y CALLE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA - 219510	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO MOLCAXAC	DE 219510	65	60		Metros Cuadrados	876	05/11/2020	25/12/2020	943,932.37	943,932.37	943,932.37	943,932.37	943,932.37	943,932.37	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401879729	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR NIÑOS HEROES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MEXTLA ARRIBA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPIO NAUPAN	DEL 2020/21/05- DE FORTAMUN-DF			9707	Metros Cuadrados	328.06	25/10/2020	23/12/2020	473,150.34	473,150.34	473,150.34	473,150.34	473,150.34	473,150.34	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879785	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRA Y PUBLICAS MUNICIPIO NAUPAN PUEBLA	DEL 2020/21/06- DE FORTAMUN-DF			9707	Metros Cuadrados	1095.54	27/10/2020	25/12/2020	1,560,839.87	1,560,839.87	1,560,839.87	1,560,839.87	1,560,839.87	1,560,839.87	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879705	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE CUAHUIHUITZOTITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	Puebla	100	Naupan	Cuahuihuitzotitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRA Y PUBLICAS MUNICIPIO NAUPAN PUEBLA	DEL 20004 DE			9707	Kilómetro cuadrado	1656.16	27/10/2020	27/11/2020	1,907,747.67	1,907,747.67	1,907,747.67	1,907,747.67	1,907,747.67	1,907,747.67	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401847054	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HOMBRES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE ICZOTITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA - 227888	Puebla	100	Naupan	Icztotitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	y MUNICIPIO NAUPAN PUEBLA	DE 227888	698	671		Metros Cuadrados	1002	01/10/2020	30/12/2020	1,385,816.88	1,385,816.88	1,385,816.88	1,385,816.88	1,385,816.88	1,385,816.88	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877575	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA PARA EL MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	DE 2020-09			12500	Vehiculos	1	16/07/2020	30/07/2020	1,208,000.00	1,208,000.00	1,208,000.00	1,208,000.00	1,208,000.00	1,208,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401870340	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LAS CALLES 10 PONIENTE Y CALLE 9 NORTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y KM. 0+183.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN - 267614	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	y AYUNTAMIENTO NEALTICAN	DE 267614	68	66		Metros Cuadrados	1205.8	30/11/2020	28/12/2020	982,459.30	982,538.34	982,538.34	982,538.34	982,538.34	982,538.34	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880030	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CALLE JUAN BRAVO ENTRE CALLE LA LUZ Y BARRANCA DEL CAPULIN EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO, PUEBLA	Puebla	103	Nicolás Bravo	Santa Ana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	y MUNICIPIO NICOLÁS BRAVO	DE 20019	180	80		Metros Cuadrados	1200	25/11/2020	25/12/2020	90,862.35	90,862.35	90,862.35	90,862.35	90,862.35	90,862.35	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879897	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN ENTRADA DE PRIVADA SANTA ANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA.	Puebla	103	Nicolás Bravo	Santa Ana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	y MUNICIPIO NICOLÁS BRAVO	DE 20013	240	200		Metros Cuadrados	390	01/06/2020	15/06/2020	385,278.89	385,278.89	385,278.89	385,278.89	385,278.89	385,278.89	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301714562	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21DTV0114K DE LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA, MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA	Puebla	103	Nicolás Bravo	Azumbilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO NICOLÁS BRAVO	DE 20003	122	147		Metros Cuadrados	1490.96	01/02/2020	17/05/2020	454,527.56	454,527.56	454,527.56	454,527.56	454,527.56	454,527.56	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876061	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE AV. 5 DE MAYO TERRENO DE CULTIVO DE LA LOCALIDAD SAN JUAN SOSA MUNICIPIO DE NOPALUCAN	Puebla	104	Nopalucan	San Juan Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO NOPALUCAN	DE 20029			741	Metros Cuadrados	722.16	28/11/2020	26/12/2020	934,411.15	934,411.15	934,411.15	934,411.15	934,411.15	934,411.15	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878010	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan Granja	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		MUNICIPIO NOPALUCAN	DE 20034			27792	Equipo de seguridad	1	18/12/2020	24/12/2020	2,246,428.16	2,246,428.16	2,246,428.16	2,246,428.16	2,246,428.16	2,246,428.16	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878080	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE LUMINARIAS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NOPALUCAN SEGUNDA ETAPA	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan Granja	Programa de Inversión de Adquisiciones de Urbanización		MUNICIPIO NOPALUCAN	DE 20031			27292	Piezas	369	25/11/2020	30/11/2020	315,670.80	315,670.80	315,670.80	315,670.80	315,670.80	315,670.80	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876068	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN PARCELA 826 DEL MUNICIPIO DE NOPALUCAN, PUEBLA.	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		y MUNICIPIO NOPALUCAN	DE 20035			6789	Equipamiento	1	18/12/2020	31/01/2021	1,246,744.94	1,246,744.94	1,246,744.94	1,246,744.94	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876377	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA PRIVADA BRAZIL	Puebla	105	Ocoteppec	Ocoteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		y MUNICIPIO OCOTEPEC PUEBLA	DE 332008			150	Metros Cuadrados	804.39	03/07/2020	05/10/2020	711,543.88	711,543.88	711,543.88	711,543.88	711,543.88	711,543.88	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876954	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA LA CRUZ EN OCOTEPEC	Puebla	105	Ocoteppec	Ocoteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Agua saneamiento		y MUNICIPIO OCOTEPEC PUEBLA	DE 332021			4735	Piezas	6	14/08/2020	30/10/2020	107,944.96	107,944.96	107,944.96	107,944.96	107,944.96	107,944.96	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876985	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO MENOR Y DEZASOLVE DE CUNETAS EN DIFERENTES CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA MANTENIMIENTO	Puebla	105	Ocoteppec	Ocoteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		y MUNICIPIO OCOTEPEC PUEBLA	DE 332021			4735	Metros cúbicos	562.5	15/12/2020	20/12/2020	71,301.99	71,301.99	71,301.99	71,301.99	71,301.99	71,301.99	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876930	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A PANTEON MUNICIPAL	Puebla	105	Ocoteppec	Ocoteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Seguridad		MUNICIPIO OCOTEPEC	DE 332015			100	Luminaria	24	09/07/2020	11/09/2020	698,527.33	698,527.33	698,527.33	698,527.33	698,527.33	698,527.33	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876978	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE CAMINO A SAN MARTIN-XOCHITONAL	Puebla	105	Ocoteppec	Xochitonal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		y MUNICIPIO OCOTEPEC PUEBLA	DE 332017			200	Metros cúbicos	2739.76	04/09/2020	07/12/2020	410,222.10	410,222.10	410,222.10	410,222.10	410,222.10	410,222.10	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201712436	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL NUEVO TERRENO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE OLINTLA	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		MUNICIPIO OLINTLA PUEBLA	DE 004-2020			11641	Metros cúbicos	4848.67	01/04/2020	28/08/2020	2,498,293.40	2,498,293.40	2,498,293.40	2,498,293.40	2,498,293.40	2,498,293.40	Validado avances	/
2020	4	PUE200401878613	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE 2 VEHICULOS EQUIPADOS TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ORIENTAL	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Seguridad		DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO ORIENTAL	DEL DE FR2021			19350	Vehiculos	2	09/10/2020	08/12/2020	782,920.20	782,920.20	782,920.20	782,920.20	782,920.20	782,920.20	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878592	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MORENO VALLE Y AQUILES SERDAN DE LA LOCALIDAD DE MIRAVALLERES, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		y PUBLICA MUNICIPIO ORIENTAL	DEL DE FR2019			48	Metros Cuadrados	700	06/10/2020	03/11/2020	652,087.13	652,087.13	652,087.13	652,087.13	652,087.13	652,087.13	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401851019	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MAGDALENA, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA. - 240125	Puebla	108	Oriental	Santa Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		y MUNICIPIO ORIENTAL PUEBLA	DE 240125	352	352		Metros Cuadrados	775.6	15/11/2020	30/12/2020	645,817.40	645,817.40	645,817.40	645,817.40	645,817.40	645,817.40	Validado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	4	PUE200401879131	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Programa de Inversión de Seguridad		H. AYUNTAMIENTO	20045-A			792	Lote		1	31/01/2020	31/12/2020	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401879140	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Programa de Inversión de Seguridad		H. AYUNTAMIENTO	20045			500	Lote		1	01/02/2020	31/12/2020	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401879153	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALIDA A SANTA CATARINA DEL KM 0+000 AL KM 0+220, EN LA LOCALIDAD DE AHILA DEL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN	Puebla	109	Pahuatlán	Ahila	Programa de Inversión de Transportes y Mantenimiento		H. AYUNTAMIENTO	20042			500	Metros Cuadrados		1100	13/01/2021	13/01/2021	948,565.45	948,565.45	948,565.45	948,565.45	948,565.45	948,565.45	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401878283	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA ETAPA DE PAHUATLAN, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO	20043			500	Metros Cuadrados		874	01/06/2020	17/12/2020	4,087,509.64	4,087,509.64	4,087,509.64	4,087,509.64	4,087,509.64	4,087,509.64	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401878150	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	Puebla	109	Pahuatlán	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO	20048			500	Metros Cuadrados		600	15/06/2020	15/09/2020	1,702,852.13	1,702,852.13	1,702,852.13	1,702,852.13	1,702,852.13	1,702,852.13	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401879735	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Programa de Inversión de Asistencia Social		H. AYUNTAMIENTO	20049			70	Lote		1	31/01/2020	31/12/2020	226,316.00	226,316.00	226,316.00	226,316.00	226,316.00	226,316.00	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401878205	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 1ERA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán	Atlantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO	20046			600	Metros Cuadrados		1500	10/07/2020	06/10/2020	1,486,941.06	1,486,941.06	1,486,941.06	1,486,941.06	1,486,941.06	1,486,941.06	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200201709837	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE 2 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Programa de Inversión de Seguridad		Municipio de Pahuatlán	20040			250	Equipo de seguridad		2	06/06/2020	06/11/2020	930,000.00	830,844.76	830,844.76	830,844.76	830,844.76	830,844.76	Validado avances
2020	4	PUE200201709844	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TIROLESA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Pahuatlán	20044			500	Metros lineales		695	06/06/2020	06/08/2020	1,998,720.40	1,998,720.40	1,998,720.40	1,998,720.40	1,998,720.40	1,998,720.40	Validado avances
2020	4	PUE200401879195	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA RECIBIR PAVIMENTO DE LA CALLE 3 NORTE, DEL TRAMO TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS A CAMINO NACIONAL, DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMADE BRAVO, PUEBLA	Puebla	110	Palmar de Bravo	La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PALMAR DE BRAVO	20051			3612	Metros cúbicos		1872.29	03/09/2020	03/10/2020	1,576,661.86	1,576,661.86	1,576,661.86	1,576,661.86	1,576,661.86	1,576,661.86	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401879208	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO EN CALLE 8 SUR ENTRE CALLE 5 DE FABRERO Y 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PALMAR DE BRAVO	20062			1675	Metros Cuadrados		2975	29/09/2020	26/12/2020	2,491,158.58	2,491,158.58	2,491,158.58	2,491,158.58	2,491,158.58	2,491,158.58	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401879201	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, KIOSKO, BARRA, SISTEMA DE RIEGO Y MOBILIARIO URBANO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Puebla	110	Palmar de Bravo	Bellavista Victoria (San José Bellavista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PALMAR DE BRAVO	20052			3856	Metros Cuadrados		770	19/10/2020	18/11/2020	1,648,480.95	1,648,480.95	1,648,480.95	1,648,480.95	1,648,480.95	1,648,480.95	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200301793080	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 SUR DEL TRAMO DE LA AV MANUEL AVILA CAMACHO A CARRTERA TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PALMAR DE BRAVO	20045			5767	Metros Cuadrados		4008	03/09/2020	02/12/2020	3,601,475.94	3,601,475.94	3,601,475.94	3,601,475.94	3,601,475.94	3,601,475.94	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200301793582	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE QUIOSCOS EN PARQUE, ANDADORES PEATONALES EN CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión de Inmuebles	de Cultura y turismo	PALMAR DE BRAVO	20047			4684	Metros Cuadrados	1237	22/09/2020	21/10/2020	2,496,444.47	2,496,444.47	2,496,444.47	2,496,444.47	2,496,444.47	2,496,444.47	Validado avances	
2020	4	PUE200401882739	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE 8 FOSAS SÉPTICAS (DESCARGA DOMICILIARIA) EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA.	Puebla	111	Pantepec	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO PANTEPEC	DE 20058			89	Piezas	8	03/11/2020	27/12/2020	759,417.92	759,417.92	759,417.92	759,417.92	759,417.92	759,417.92	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882707	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	Puebla	111	Pantepec	Ixtololoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	MUNICIPIO PANTEPEC	DE 20053			710	Metros Cuadrados	418.66	12/10/2020	25/11/2020	543,315.17	543,315.17	543,315.17	543,315.17	543,315.17	543,315.17	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877727	33	I005 FORTAMUN	Construcción de Techado en Área de Usos Múltiples en la Colonia San Isidro de la Localidad de Progreso Municipio de Piaxtla Puebla Ubicada en la Localidad de Progreso perteneciente al Municipio de Piaxtla, Pue.	Puebla	113	Piaxtla	Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA	MPP.R33.016.2020	649	473		Metros Cuadrados	595	28/09/2020	28/11/2020	1,238,245.97	1,238,245.97	1,238,245.97	1,238,245.97	1,238,245.97	1,238,245.97	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877729	33	I005 FORTAMUN	Rehabilitación de Caminos en el Municipio con Maquinaria en el Municipio de Piaxtla, Puebla Ubicada en la Localidad de Piaxtla perteneciente al Municipio de Piaxtla, Pue.	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla (Segunda Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA	MPP.R33.019.2020			1121	Metros Cuadrados	7929.35	23/11/2020	23/12/2020	280,420.23	280,420.23	280,420.23	280,420.23	280,420.23	280,420.23	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873080	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 44 NORTE-ALBERT EINSTEIN ENTRE AVENIDA 14 ORIENTE Y AVENIDA 18 DE NOVIEMBRE EN LAS COLONIAS EL PORVENIR, SAN LUIS GONZAGA Y JOAQUÍN COLOMBRES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50317			11377	Metros Cuadrados	11726.53	19/10/2020	15/11/2020	1,938,708.85	1,938,708.85	1,938,708.85	1,713,026.51	1,713,026.51	1,713,026.51	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873216	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN NORTE Y BOULEVARD CARMEN SERDÁN COLONIA SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50321			9759	Metros Cuadrados	7270.25	20/11/2020	31/12/2020	11,207,713.06	11,207,713.06	11,207,713.06	3,728,374.54	3,728,374.54	3,728,374.54	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873077	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE ALBERT EINSTEIN ENTRE 18 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 14 ORIENTE EN LAS COLONIAS SAN LUIS GONZAGA Y UNIDAD SATELITE MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50316			8248	Metros Cuadrados	9922.9	29/10/2020	25/11/2020	1,536,116.01	1,536,116.01	1,536,116.01	1,383,880.00	1,383,880.00	1,383,880.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401873083	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA DE LA 14 SUR ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES O MUNICIPIO LIBRE Y PERIFÉRICO ECOLÓGICO, EN LAS COLONIAS LA MORA, INFONAVIT SAN JORGE, GRANJAS SAN ISIDRO Y SAN JOSÉ CHAPULCO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE Y SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50320			22573	Metros Cuadrados	33315.33	09/11/2020	31/12/2020	16,228,209.41	16,228,209.41	16,228,209.41	11,193,007.39	11,193,007.39	11,193,007.39	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873219	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA DE LA 14 SUR ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE 18 A SUR EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ CHAPULCO, FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES Y SAN MIGUEL GUADALUPE, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,	Puebla	114	Puebla	Heroica Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50322			23331	Metros Cuadrados	43605.16	04/12/2020	31/12/2020	17,172,545.27	17,172,545.27	17,172,545.27	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873081	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CAMINO NACIONAL-HOMBRES ILUSTRES ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA O AVENIDA FORJADORES DE PUEBLA Y VÍA DE FERROCARRIL EN LAS COLONIAS IGNACIO ROMERO VARGAS, MIGUEL ABED, LÁZARO CÁRDENAS Y SAN JOSÉ GUADALUPE, JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50318			17964	Metros Cuadrados	18292.07	19/10/2020	31/12/2020	27,968,667.94	27,968,667.94	27,968,667.94	27,366,734.17	27,366,734.17	27,366,734.17	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873222	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 141 PONIENTE - SAN MARCOS, ubicada ENTRE CALLE 27 SUR Y CALLE 11 SUR DE LAS COLONIAS SAN BERNABÉ TEMOXITLA, SAN ISIDRO CASTILLOTLA Y NUEVA JERUSALÉN EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50323			21791	Metros Cuadrados	22686.7	04/12/2020	31/12/2020	19,711,726.73	19,711,726.73	19,711,726.73	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873074	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 36 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE EN LA COLONIA NUEVA AURORA, JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50314			4819	Metros Cuadrados	3205.66	08/09/2020	07/10/2020	1,523,490.08	1,523,490.08	1,523,490.08	1,523,490.08	1,523,490.08	1,523,490.08	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873226	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE 6 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y AVENIDA DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA Y BARRIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE,	Puebla	114	Puebla	Heroica Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50324			21081	Metros Cuadrados	1037.55	04/12/2020	31/12/2020	12,436,593.23	12,436,593.23	12,436,593.23	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401873082	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE DIAGONAL 19 PONIENTE Y FRESNOS ENTRE CALLE 23 PONIENTE Y BOULEVARD ATLIXCO COLONIA SANTA CRUZ LOS ÁNGELES Y FRACCIONAMIENTO LAS ÁNIMAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	114	Puebla	Heroica Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	y 50319			1539819	Metros Cuadrados	18816.44	06/11/2020	05/12/2020	6,594,784.53	6,594,784.53	6,594,784.53	5,102,009.01	5,102,009.01	5,102,009.01	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200101699868	33	I005 FORTAMUN	CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO E IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PARQUE LUMÍNICO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Zaragoza	De Comunicaciones	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DE SISPMP/LPN-071-2019-0011			1576259	Luminaria	47400	01/01/2020	31/12/2020	156,562,188.12	156,562,188.12	156,562,188.12	143,515,339.11	143,515,339.11	143,515,339.11	Validado avances		
2020	4	PUE200301714895	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 34 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE EN LA COLONIA NUEVA AURORA, JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	y 50313			4819	Metros Cuadrados	2811.09	14/09/2020	11/10/2020	1,272,939.71	1,271,439.81	1,271,439.81	1,144,185.27	1,144,185.27	1,144,185.27	Validado avances	
2020	4	PUE200201707569	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA 15 DE MAYO UBICADA ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y BOULEVARD NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	y 50311			13293	Metros Cuadrados	14248.56	01/06/2020	30/07/2020	6,313,761.59	5,744,732.41	5,744,732.41	5,744,732.41	5,744,732.41	5,744,732.41	Validado avances	
2020	4	PUE200301714900	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CALLE 35 NORTE ENTRE AVENIDA DE LA PEDRERA Y CALLE 26 A PONIENTE EN LAS COLONIAS SAN BERNARDO, JORGE MURAD, LA PEDRERA UNIDAD AQUILES SERDAN, NUEVA AURORA Y VALLE DORADO, JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	y 50315			8631	Metros Cuadrados	9126.06	10/09/2020	08/12/2020	13,831,076.75	12,725,094.92	12,725,094.92	8,297,524.46	8,297,524.46	8,297,524.46	Validado avances	
2020	4	PUE200301714892	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA JOSÉ MARÍA LAFRAGUA O AVENIDA DE LAS TORRES	Puebla	114	Puebla	Heroica Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	y 50312			6151	Metros Cuadrados	28705.75	22/06/2020	18/11/2020	21,504,059.24	21,113,928.69	21,113,928.69	21,113,928.69	21,113,928.69	21,113,928.69	Validado avances	
2020	4	PUE200401881633	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 4 Y 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO	MQP/200325			200	Metros Cuadrados	336	23/11/2020	26/12/2020	285,548.64	285,548.64	285,548.64	285,548.64	285,548.64	285,548.64	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881646	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON BALASTRO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y LIMITE PREDIAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y LIMITE PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN DE BRAVO, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	San Simón De Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO	MQP/200326			400	Metros cúbicos	748	23/11/2020	22/12/2020	384,167.66	384,167.66	384,167.66	384,167.66	384,167.66	384,167.66	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401881587	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 8 ORIENTE ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE 4 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DE BRAVO, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	San Simón De Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		Y H. AYUNTAMIENTO	MQP/200321			200	Metros Cuadrados	958.2	13/11/2020	26/12/2020	869,448.51	869,448.51	869,448.51	869,448.51	869,448.51	869,448.51	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881237	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CARRETERA TECAMACHALCO-CUACNOPALAN, EN LOCALIDAD DE FROYLAN C. MANJARREZ, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Froylán C. Manjarrez	Programa de Inversión de Transportes Mantenimiento de vialidades		Y H. AYUNTAMIENTO	MQP/200316			200	Metros cúbicos	972.5	10/11/2020	24/12/2020	1,107,267.27	1,107,267.27	1,107,267.27	1,107,267.27	1,107,267.27	1,107,267.27	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881675	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 8 Y 10 PONIENTE, LOCALIDAD DE QUECHOLAC, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		Y H. AYUNTAMIENTO	MQP/200327			200	Metros	275	23/11/2020	26/12/2020	770,751.22	770,751.22	770,751.22	770,751.22	770,751.22	770,751.22	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881226	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION CON BALASTRO EN CAMINO REAL ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE 6 SUR; CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y LIMITE PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA DE JESUS, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	La Compañía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Comunicaciones		H. AYUNTAMIENTO	MQP/200313			400	Metros cúbicos	1243	16/10/2020	14/11/2020	667,947.30	667,947.30	667,947.30	667,947.30	667,947.30	667,947.30	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881212	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION CON BALASTRO EN PROLONGACION DE CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 15 Y 21 SUR EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Programa de Inversión de Transportes Mantenimiento de vialidades		Y H. AYUNTAMIENTO	MQP/200312			240	Metros cúbicos	696	02/10/2020	21/10/2020	282,848.48	282,848.48	282,848.48	282,848.48	282,848.48	282,848.48	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881471	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION CON BALASTRO EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CARRETERA TECAMACHALCO-CUACNOPALAN; CALLE 16 SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CARRETERA TECAMACHALCO-CUACNOPALAN, CAMINO NACIONAL ENTRE CALLES 8 Y 14 SUR EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Programa de Inversión de Transportes Mantenimiento de vialidades		Y H. AYUNTAMIENTO	MQP/200317			70	Metros cúbicos	1396	10/11/2020	24/12/2020	830,112.27	830,112.27	830,112.27	830,112.27	830,112.27	830,112.27	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881538	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Programa de Inversión de Transportes Mantenimiento de vialidades		Y H. AYUNTAMIENTO	MQP/200318			70	Metros	144	10/11/2020	24/12/2020	1,281,709.75	1,281,709.75	1,281,709.75	1,281,709.75	1,281,709.75	1,281,709.75	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881575	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE FROYLAN C. MANJARREZ, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Froylán C. Manjarrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		Y H. AYUNTAMIENTO	MQP/200320			200	Metros Cuadrados	1890	13/11/2020	26/12/2020	1,622,997.38	1,622,997.38	1,622,997.38	1,622,997.38	1,622,997.38	1,622,997.38	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401881547	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y LIMITE PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE FROYLAN C. MANJARREZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Froylán C. Manjarrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	Y H. AYUNTAMIENTO	MQP/200319			200	Metros		2030	12/11/2020	26/12/2020	1,532,295.47	1,532,295.47	1,532,295.47	1,532,295.47	1,532,295.47	1,532,295.47	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881605	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 11 PONIENTE ENTRE AV. 11 SUR Y LIMITE PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	Y H. AYUNTAMIENTO	MQP/200324			100	Metros		1958.65	11/11/2020	26/12/2020	1,493,510.68	1,493,510.68	1,493,510.68	1,493,510.68	1,493,510.68	1,493,510.68	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880255	33	I005 FORTAMUN	Construcción de Muro de Contención en el Centro de la Localidad de Analco	Puebla	116	Quimixtlán	Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	200963	140	133		Metros lineales		24.76	29/09/2020	27/11/2020	300,770.11	300,770.11	300,770.11	300,770.11	300,770.11	300,770.11	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880271	33	I005 FORTAMUN	Rehabilitación de Camino del Tramo Canoajapan (San José) Limontitla de la localidad de Limontitla	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes vialidades	Y H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	201069	103	104		Metros lineales		3700	21/10/2020	19/12/2020	1,118,470.86	1,118,470.86	1,118,470.86	1,118,470.86	1,118,470.86	1,118,470.86	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880324	33	I005 FORTAMUN	Construcción de Parque en centro de la localidad de Conhuiztla	Puebla	116	Quimixtlán	Conhuiztla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura y turismo	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	201070	101	101		Metros Cuadrados		849.83	14/01/2021	14/01/2021	1,268,563.82	1,263,422.89	1,263,422.89	1,263,422.89	1,263,422.89	1,263,422.89	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301793162	33	I005 FORTAMUN	Construcción del Techado en el Area de Imparticion de Educación Física en la Primaria	Puebla	116	Quimixtlán	Alta Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	200858			195	Metros Cuadrados		480	14/09/2020	12/11/2020	1,376,616.23	1,376,616.23	1,376,616.23	1,376,616.23	1,376,616.23	1,376,616.23	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875063	33	I005 FORTAMUN	Mejoramiento de Alumbrado Publico del Municipio y Junta Auxiliar. (Adquisicion de Luminaria de Led) Segunda Etapa	Puebla	117	Rafael Grajales	Lara Máximo Serdán	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	20012			3250	Luminaria		350	26/11/2020	11/12/2020	1,665,354.00	1,665,354.00	1,665,354.00	1,665,354.00	1,665,354.00	1,665,354.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875066	33	I005 FORTAMUN	"ADQUISICIÓN DE CALENTADOR SOLAR MARCA INOXSOL O SIMILAR, DE 12 TUBOS, CON UNA CAPACIDAD DE TANQUE DE 120 LITROS, CAPACIDAD TOTAL DEL SISTEMA 150 LITROS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE"	Puebla	117	Rafael Grajales	Lara Ciudad De Rafael Lara Grajales	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	20009			525	Piezas		105	04/01/2021	05/02/2021	590,000.00	590,000.00	590,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877154	33	I005 FORTAMUN	Construcción de techado metalico para imparticion de educación física en la escuela Secundaria Ruben Osorio Espinoza C.C.T 21DES0132U	Puebla	117	Rafael Grajales	Lara Ciudad De Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	20016			270	Metros Cuadrados		595	04/01/2021	31/03/2021	2,426,938.33	2,426,938.33	2,426,938.33	666,329.54	666,329.54	666,329.54	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872196	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SAN MAURICIO A DRENAJE EXISTENTE Y CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE A. SERDÁN Y CALLE XOCHIMILCO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes Juárez	de Los Reyes De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-031-20			16683	Metros		583	17/09/2020	16/10/2020	597,574.23	597,574.23	597,574.23	597,574.23	597,574.23	597,574.23	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401875485	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES BARTOLOME DE LAS CASAS Y SEGUNDO CHAPULTEPEC ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUAREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-050-20			200	Metros Cuadrados	1814.12	01/12/2020	29/01/2021	1,573,637.36	472,091.21	472,091.21	472,091.21	472,091.21	472,091.21	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874424	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-048-20			3751	Metros Cuadrados	996.32	19/12/2020	23/12/2020	503,387.52	503,387.52	503,387.52	503,387.52	503,387.52	503,387.52	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878312	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE ARMAMENTO DE LOS MUNICIPIOS 2020 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE ARMAMENTO DE LOS MUNICIPIOS 2020 A TRAVES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-034-20			25553	Piezas	14	22/09/2020	31/12/2020	379,933.79	379,933.79	379,933.79	379,933.79	379,933.79	379,933.79	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301714014	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-020-20			500	Metros Cuadrados	167.12	21/08/2020	19/11/2020	2,207,408.60	2,207,408.60	2,207,408.60	2,207,408.60	2,207,408.60	2,207,408.60	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877712	33	I005 FORTAMUN	PROYECTO DE VIDEO VIGILANCIA URBANA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	A6			179	Lote	1	08/05/2020	15/10/2020	42,964,711.87	42,964,711.87	42,964,711.87	42,964,711.87	40,374,353.90	40,374,353.90	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875731	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SEGURA (REDUCTOR DE VELOCIDAD VIAL DE CONCRETO HIDRAULICO Y PASO PEATONAL) EN AV. LA LUNA, ACCESO A CIUDAD JUDICIAL	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	20404			200	Piezas	4	03/12/2020	09/12/2020	389,877.66	389,877.66	389,877.66	389,877.66	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875654	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	20403			1500	Metros Cuadrados	1240.01	21/10/2020	19/11/2020	1,792,250.25	1,792,250.25	1,792,250.25	1,792,250.25	1,792,250.25	1,792,250.25	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201706792	33	I005 FORTAMUN	REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INSPECTORIA AUXILIAR DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE DEL NOGAL NUM. 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, SAN ANDRES CHOLULA	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	20400			2000	Metros Cuadrados	272.04	18/03/2020	16/05/2020	3,749,272.76	3,749,272.76	3,749,272.76	3,749,272.76	3,749,272.76	3,749,272.76	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882234	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO CAÑADA,PUEBLA.	Puebla	120	San Cañada	San Antonio Cañada	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	20-2039			2242	Metros Cuadrados	1228.67	09/07/2020	16/10/2020	490,701.93	490,701.93	490,701.93	490,701.93	490,701.93	490,701.93	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401882397	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL QUE CONDUCE AL TANQUE DE AGUA, EN COLONIA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA.	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Antonio Cañada	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	20-3041			192	Metros Cuadrados	199.14	02/12/2020	31/12/2020	425,953.81	425,953.81	425,953.81	425,953.81	425,953.81	425,953.81	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882421	33	I005 FORTAMUN	COMPRA CONSOLIDADA DE ARMAMENTO Y MUNICIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Antonio Cañada	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	20-3041			5110	Piezas	6	21/09/2020	31/12/2020	180,958.77	180,958.77	180,958.77	180,958.77	180,958.77	180,958.77	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401837751	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOBERA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA. - 200821	Puebla	120	San Cañada	Antonio Colonia La Lobera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	200821	195	175		Metros Cuadrados	390	16/11/2020	30/12/2020	604,621.24	604,621.24	604,621.24	604,621.24	604,621.24	604,621.24	Validado avances	
2020	4	PUE200401877069	33	I005 FORTAMUN	¿ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO.¿	Puebla	122	San Teotlalingo	Felipe San Teotlalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	20-11CSFT			1000	Metros Cuadrados	594.02	15/07/2020	05/09/2020	962,842.87	962,842.87	962,842.87	962,842.87	962,842.87	962,842.87	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877091	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MATÍAS ATZALA, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUE.	Puebla	122	San Teotlalingo	Felipe San Matías Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	20-13CSFT			1200	Luminaria	45	16/10/2020	16/11/2020	301,224.10	301,224.10	301,224.10	301,224.10	301,224.10	301,224.10	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877118	33	I005 FORTAMUN	"ADOQUINAMIENTO DE CALLE REFORMA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDUSTRIA, DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA."	Puebla	122	San Teotlalingo	Felipe San Matías Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SNA FELIPE TEOTLALCINGO	20-17CSFT			1200	Metros Cuadrados	1517	10/10/2020	15/12/2020	1,871,513.05	1,871,513.05	1,871,513.05	1,871,513.05	1,871,513.05	1,871,513.05	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882254	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES, ANDADOR SAN MARTIN DEL PROGRESO CADENAMIENTO 0+000 AL 0+180, ANDADOR ALTICA CADENAMIENTO 0+000 AL 0+315.80, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN.	Puebla	123	San Tapatlán	Felipe San Felipe Tapatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN	MSFT/06-2020			380	Metros Cuadrados	945.7	14/10/2020	12/12/2020	855,149.08	855,149.08	855,149.08	855,149.08	855,149.08	855,149.08	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880494	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ACCESO PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Seguridad	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	1242021			14454	Metros Cuadrados	45.45	09/11/2020	06/02/2021	2,181,152.34	2,181,152.34	2,181,152.34	654,345.70	654,345.70	654,345.70	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880525	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ACCESO NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Seguridad	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	1242022			14454	Metros Cuadrados	36.3	09/11/2020	06/02/2021	1,924,583.03	1,924,583.03	1,924,583.03	577,374.91	577,374.91	577,374.91	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880562	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE TABASCO ENTRE KM 0+000 AL 0+137.85, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA.	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	1242006			200	Metros Cuadrados	1236.93	22/06/2020	31/07/2020	1,034,340.02	1,034,340.02	1,034,340.02	1,034,340.02	1,034,340.02	1,034,340.02	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878866	33	I005 FORTAMUN	BACHEO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA	Puebla	125	San Atzompa	Gregorio San Atzompa	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	SGA20011			4378	Metros cúbicos	48	12/10/2020	19/10/2020	120,878.98	120,878.98	120,878.98	120,878.98	120,878.98	120,878.98	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	4	PUE200301791799	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 PONIENTE ENTRE AV. 5 DE MAYO Y LIMITE PREDIAL, EN LA LOCALIDAD DE CHIPIO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. (TERCERA ETAPA)	Puebla	125	San Atzompa	Gregorio Chipilo De Francisco Javier Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO SG20010				3493	Metros Cuadrados	1165.3	13/07/2020	09/11/2020	2,387,926.27	2,508,585.82	2,508,585.82	2,508,585.82	2,508,585.82	2,508,585.82	Validado avances
2020	4	PUE200401867245	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 SUR Y 17 PONIENTE, ENTRE LA CALLE 15 PONIENTE Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHIPIO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA. - 260114	Puebla	125	San Atzompa	Gregorio Chipilo De Francisco Javier Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO 260114	150	150		Metros Cuadrados	1505.73	17/11/2020	28/12/2020	1,703,588.90	1,703,588.90	1,703,588.90	1,703,588.90	1,703,588.90	1,703,588.90	Validado avances	
2020	4	PUE200401879222	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAILES ENTRE CAMINO REAL (CARRETERA A SAN JUAN TIANGUISMANALCO) Y MISMA CALLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, PUE.	Puebla	126	San Tecuanipan	Jerónimo San Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO 2020-023			250	Metros lineales	224	13/10/2020	16/11/2020	91,072.82	91,072.82	91,072.82	91,072.82	91,072.82	91,072.82	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401880108	33	I005 FORTAMUN	COMPRA CONSOLIDADA DE ARMAMENTO Y MUNICIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020	Puebla	126	San Tecuanipan	Jerónimo San Tecuanipan	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO 2020-016			1500	Piezas	1	21/09/2020	31/12/2020	116,208.15	116,208.15	116,208.15	116,208.15	116,208.15	116,208.15	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401879232	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, 2020	Puebla	126	San Tecuanipan	Jerónimo San Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO 2020-031			1500	Metros Cuadrados	425.94	12/11/2020	26/12/2020	259,345.09	259,345.09	259,345.09	259,345.09	259,345.09	259,345.09	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401879229	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Puebla	126	San Tecuanipan	Jerónimo San Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO 2020-030			500	Metros Cuadrados	76.82	02/11/2020	16/12/2020	91,014.37	91,014.37	91,014.37	91,014.37	91,014.37	91,014.37	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401879220	33	I005 FORTAMUN	ESCARIFICADO, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN Y JUNTAS AUXILIARES 2ª ETAPA 2020	Puebla	126	San Tecuanipan	Jerónimo San Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO 2020-017			1500	Piezas	47	15/09/2020	18/11/2020	218,080.00	218,080.00	218,080.00	218,080.00	218,080.00	218,080.00	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200201708245	33	I005 FORTAMUN	Pavimentacion con adoquin en la calle privada mariano matamoros entre calle mariano matamoros y misma privada, en la localidad de san miguel papaxtia	Puebla	126	San Tecuanipan	Jerónimo San Miguel Papaxtia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		h. ayuntamiento de san jeronimo 2020-019 tecuanipan			2500	Metros Cuadrados	687.92	08/05/2020	20/06/2020	636,788.90	636,788.90	636,788.90	636,788.90	636,788.90	636,788.90	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	4	PUE200301714250	33	I005 FORTAMUN	RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA PORTADA PRINCIPAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN 2020	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	2020-006			1500	Metros Cuadrados	22.9	07/07/2020	10/09/2020	346,125.47	346,125.47	346,125.47	346,125.47	346,125.47	346,125.47	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401875704	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUE.	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	20-12CSJX			3777	Metros Cuadrados	144	02/09/2020	05/12/2020	569,489.39	569,489.39	569,489.39	569,489.39	569,489.39	569,489.39	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401876969	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA	2020/FORTAMUN 128014			0	Lote	1	30/09/2020	31/12/2020	536,950.43	539,640.99	539,640.99	539,640.99	539,640.99	539,640.99	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401882371	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE MOTO PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	129	San Miahuatlán	José San José Miahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MSJIMP-DOP/2020-12			11883	Vehiculos	3	01/12/2020	15/12/2020	398,142.94	398,142.94	398,142.94	398,142.94	398,142.94	398,142.94	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401882395	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DEL CALLEJON NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE MORELOS Y LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	129	San Miahuatlán	José San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MSJIMP-DOP/2020-20			50	Metros Cuadrados	357.94	15/01/2021	15/01/2021	354,402.89	354,402.89	354,402.89	354,402.89	354,402.89	354,402.89	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401882250	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHÍCULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	129	San Miahuatlán	José San José Miahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MSJIMP-DOP/2020-10			11883	Vehiculos	1	03/08/2020	07/08/2020	594,035.65	594,035.65	594,035.65	594,035.65	594,035.65	594,035.65	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401882505	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.T. 21EPR0377U DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	129	San Miahuatlán	José San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MSJIMP-DOP/2020-18			446	Metros Cuadrados	57.6	02/12/2020	22/01/2021	855,335.59	855,335.59	855,335.59	855,335.59	855,335.59	855,335.59	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401882435	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GALEANA ENTRE JUAREZ E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLACOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	129	San Miahuatlán	José San Mateo Tlaxcoxcasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MSJIMP-DOP/2020-19			765	Metros Cuadrados	1555.79	15/01/2021	15/01/2021	1,984,286.02	1,984,286.02	1,984,286.02	1,984,286.02	1,984,286.02	1,984,286.02	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401872009	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO PUEBLA. - 271032	Puebla	130	San Juan Atenco	Tres Cruces Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN ATENCO	271032	95	85		Metros Cuadrados	100	04/12/2020	29/12/2020	579,912.58	579,912.58	579,912.58	579,912.58	579,912.58	579,912.58	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401875394	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CAPILLA Y PROLONGACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA.	Puebla	131	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA	20-04CSJA			700	Metros Cuadrados	291.27	10/11/2020	22/12/2020	226,519.64	226,519.64	226,519.64	226,519.64	226,519.64	226,519.64	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401881664	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASETAS DE SEGURIDAD EN CALLE INDUSTRIAL QUETZALCOATL ENTRE CAMINO A MOYOTZINGO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	Puebla	132	San Texmelucan	San Baltazar (La Ciénega)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	20355			1800	Metros Cuadrados	95.02	02/12/2020	16/12/2020	428,493.37	428,493.37	428,493.37	428,493.37	428,493.37	428,493.37	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401825892	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE MORELOS ORIENTE Y CARRETERA A EL MORAL - 162757	Puebla	132	San Texmelucan	San Martín De Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	162757	78	72		Metros Cuadrados	1451	19/10/2020	18/12/2020	2,353,057.25	2,353,057.25	2,353,057.25	2,353,057.25	2,353,057.25	2,353,057.25	Validado avances	
2020	4	PUE200401838512	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ISMAEL RONDEROS ENTRE PRIVADA ISMAEL RONDEROS Y CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA - 203057	Puebla	132	San Texmelucan	San Martín De Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	203057	282	306		Metros Cuadrados	4538	20/11/2020	31/12/2020	6,067,864.04	6,067,864.04	6,067,864.04	2,861,935.67	2,861,935.67	2,861,935.67	Validado avances	
2020	4	PUE200301788541	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Puebla	132	San Texmelucan	San Martín De Labastida	Proyecto de Inversión de Inmuebles		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	20334			7000	Metros Cuadrados	20.47	08/09/2020	22/09/2020	285,123.30	285,123.30	285,123.30	285,123.30	285,123.30	285,123.30	Validado avances	
2020	4	PUE200401880126	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DEL TERCER CALLEJON DE LA CALLE SAN MATIAS ENTRE CALLE SAN MATIAS Y MISMO CALLEJON	Puebla	134	San Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Otros proyectos de Inversión		H AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS SMAT-069/2020 TLALANCALECA				122	Metros Cuadrados	585	11/11/2020	09/01/2021	440,318.63	440,318.63	440,318.63	440,318.63	440,318.63	440,318.63	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301793585	33	I005 FORTAMUN	Pavimentacion con adoquin de la calle Niños Heroes de Chapultepec entre puentes peatonales y misma calle	Puebla	134	San Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. Ayuntamiento de San Matias SMAT-055/2020 Tlalancaleca				350	Metros Cuadrados	1431	10/09/2020	30/11/2020	1,055,016.97	1,055,016.97	1,055,016.97	1,055,016.97	1,055,016.97	1,055,016.97	Validado avances	
2020	4	PUE200301793601	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DEL CUARTO CALLEJON DE LA CALLE SAN MATIAS ENTRE CALLE SAN MATIAS Y MISMO CALLEJON	Puebla	134	San Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS SMAT-054/2020 TLALANCALECA				125	Metros Cuadrados	435	14/09/2020	12/11/2020	285,210.96	285,210.96	285,210.96	285,210.96	285,210.96	285,210.96	Validado avances	
2020	4	PUE200401879224	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA AQUILES SERDÁN, ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDÁN Y CARMEN SERDÁN, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		DIRECCION DE OBRAS Y PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	20009			10664	Metros	240	24/11/2020	31/12/2020	965,588.90	965,588.90	965,588.90	965,588.90	965,588.90	965,588.90	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879234	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE LAS CALLES VICENTE SUAREZ (ADOQUIN EXISTENTE) Y CALLE BICENTENARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		DIRECCION DE OBRAS Y PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	20012			10664	Metros	469	01/10/2020	27/11/2020	1,897,867.31	1,897,867.31	1,897,867.31	1,897,867.31	1,897,867.31	1,897,867.31	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879265	33	I005 FORTAMUN	Bacheo con carpeta asfáltica en la localidad de San Miguel Xoxtla, Segunda etapa 2020	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	20013			10664	Metros	94.8	02/12/2020	28/12/2020	463,700.21	463,700.21	463,700.21	463,700.21	463,700.21	463,700.21	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879268	33	I005 FORTAMUN	Sustitución de lámparas de alumbrado público en calles del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla. 2020	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	20014			10664	Luminaria	250	03/12/2020	29/12/2020	291,000.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200301791943	33	I005 FORTAMUN	BACHEO EN PAVIMENTO CON ADOQUÍN, CARPETA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA PUE	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	SAN MIGUEL XOXTLA	20007			11269	Metros cúbicos	120	11/09/2020	27/09/2020	586,910.73	586,910.73	586,910.73	586,910.73	586,910.73	586,910.73	Validado avances	
2020	4	PUE200301791946	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA (PAVIGI) Y VICENTE SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA.	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	SAN MIGUEL XOXTLA	20008			11269	Metros	200	22/09/2020	23/11/2020	895,844.70	807,684.38	807,684.38	807,684.38	807,684.38	807,684.38	Validado avances	
2020	4	PUE200401852630	33	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES JESUS CARRANZA (ESCUELA AQUILES SERDAN) Y CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA - 244611	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	244611	800	700		Metros Cuadrados	2140.43	28/10/2020	23/12/2020	1,852,991.22	1,852,991.22	1,852,991.22	1,852,991.22	1,852,991.22	1,852,991.22	Validado avances	
2020	4	PUE200401880793	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás De Los Ranchos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	R33-07-2020	3	11		Equipamiento	14	16/12/2020	21/12/2020	137,228.00	137,228.00	137,228.00	137,228.00	137,228.00	137,228.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882085	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EL CIPRÉS EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás De Los Ranchos	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	R33-19-2020			1500	Metros Cuadrados	9600	24/12/2020	03/02/2021	216,247.66	216,247.66	216,247.66	216,247.66	216,247.66	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876085	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE MARCELINO ESPINOZA, DEL CADENAMIENTO 0+180.00 AL 0+310.00 ENTRE TRAMO DE CALLE ADOQUINADA Y CAMINO TULAPA - BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA.	Puebla	139	San Pablo Anicano	Nueva Rosita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA	FORTA/DOP/04/2020			60	Metros Cuadrados	646.5	21/11/2020	22/12/2020	558,580.40	558,580.40	558,580.40	558,580.40	558,580.40	558,580.40	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875793	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES SECCIONES DE LA AV. CENTRAL GUERRERO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA.	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	FORTA/DOP/03/2020			1685	Metros Cuadrados	787.5	17/08/2020	15/09/2020	694,912.86	694,912.86	694,912.86	694,912.86	694,912.86	694,912.86	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401880383	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DESIGNADO PARA JUZGADOS, SALAS ORALES, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSORÍA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Seguridad Gubernamental		MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19116			120459	Metros Cuadrados	1194.2	28/12/2019	04/09/2020	796,143.87	796,143.87	796,143.87	796,143.87	796,143.87	796,143.87	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880889	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETAS ELECTRICAS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	20056			120459	Vehiculos	20	16/12/2020	31/12/2020	696,738.80	696,738.80	696,738.80	696,738.80	696,738.80	696,738.80	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880858	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE LICENCIA DE USO DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO ALTERNATIVO TEMPRANO, PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	20054			120459	Piezas	1	17/12/2020	22/12/2020	736,000.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200101703123	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, Y/O INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 2020	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y vialidades		y MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19016-2020			120459	Lote	12	01/01/2020	31/12/2020	16,168,359.80	16,168,359.80	16,168,359.80	16,168,359.80	16,168,359.80	16,168,359.80	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE20020171875	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA DIF XITTLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, 20008				1500	Metros Cuadrados	431.24	15/07/2020	28/08/2020	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880296	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE DE ACCESO EN SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	FORTAMUN-007-2020			1150	Metros cúbicos	300	15/11/2020	11/12/2020	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879846	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	FORTAMUN-005-2020			1150	Luminaria	100	14/11/2020	11/12/2020	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875358	33	I005 FORTAMUN	Adquisición de Calentadores Solares de Acero Inoxidable para el Programa de Calidez Sustentable para el Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-014-2020			800	Piezas	161	01/12/2020	30/12/2020	593,250.00	593,250.00	593,250.00	593,250.00	593,250.00	593,250.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872705	33	I005 FORTAMUN	Construcción de Barda Perimetral de Panteón Municipal de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-017-2020			30298	Metros Cuadrados	1230.86	03/11/2020	11/12/2020	2,317,795.63	2,317,795.63	2,317,795.63	2,317,795.63	2,317,795.63	2,317,795.63	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872721	33	I005 FORTAMUN	Mejoramiento de terracerías de panteón municipal de la Localidad de San Salvador el Seco, Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-016-2020			30303	Metros Cuadrados	851.4	15/10/2020	24/11/2020	2,397,158.39	2,397,158.39	2,397,158.39	2,397,158.39	2,397,158.39	2,397,158.39	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875385	33	I005 FORTAMUN	Adquisición de Tinacos Tricapa con Accesorios para el Programa de Calidez Sustentable para el Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-015-2020			2700	Piezas	543	01/12/2020	30/12/2020	720,500.00	720,500.00	720,500.00	720,500.00	720,500.00	720,500.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401872730	33	I005 FORTAMUN	Construcción de cuneta y mejoramiento de superficie de rodamiento en camino Abasolo en la Localidad de Puebla Santa María Coatepec, Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador Seco	el Santa Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, FORTA-019-2020				2200	Metros Cuadrados	1038.4	03/09/2020	23/10/2020	1,269,867.63	1,269,867.63	1,269,867.63	1,269,867.63	1,269,867.63	1,269,867.63	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875766	33	I005 FORTAMUN	Ampliación de electrificación en calle 3 Oriente entre calle San Juan y calle 18 Sur (Aportación a C.F.E) en la Localidad de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador Seco	el San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, FISM-36-2020				100	Metros lineales	235	12/11/2020	31/12/2020	14,773.58	14,773.58	14,773.58	14,773.58	14,773.58	14,773.58	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872680	33	I005 FORTAMUN	Construcción de Andador Vehicular de Concreto Hidráulico en el Panteón de la Localidad de Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador Seco	el Santa Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, FORTA-013-2020				5242	Metros Cuadrados	3155.28	03/09/2020	09/11/2020	2,439,005.71	2,439,005.71	2,439,005.71	2,439,005.71	2,439,005.71	2,439,005.71	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878364	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA DEL PANTEÓN SAN LORENZO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE	Puebla	143	San Salvador Verde	el San Salvador Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	036-2020			2768	Metros Cuadrados	182	01/12/2020	28/12/2020	756,536.55	755,485.90	755,485.90	755,485.90	755,485.90	755,485.90	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878402	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL PARA CANCHA MULTI DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE	Puebla	143	San Salvador Verde	el San Salvador Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	038-2020			2768	Metros Cuadrados	146.4	15/12/2020	30/12/2020	123,181.10	121,734.25	121,734.25	121,734.25	121,734.25	121,734.25	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877834	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PROGRESO ENTRE CARRETERA SAN MARTIN - EL VERDE A PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ	Puebla	143	San Salvador Verde	el Tlacotepec De Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	026-2020			2403	Metros Cuadrados	2488	13/10/2020	20/11/2020	2,209,242.24	2,207,359.34	2,207,359.34	2,207,359.34	2,207,359.34	2,207,359.34	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877847	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE POZO DE RIEGO (SOCIEDAD LA ATARJE) DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE	Puebla	143	San Salvador Verde	el San Salvador Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	030-2020			350	Lote	1	10/11/2020	20/11/2020	442,991.92	440,480.10	440,480.10	440,480.10	440,480.10	440,480.10	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878463	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	Puebla	143	San Salvador Verde	el San Hueyacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	035-2020			4529	Metros Cuadrados	358.4	01/12/2020	24/12/2020	359,833.02	359,833.02	359,833.02	359,833.02	359,833.02	359,833.02	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878321	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE LINDA VISTA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUEYACATITLA	Puebla	143	San Salvador Verde	el San Hueyacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	032-2020			4529	Metros Cuadrados	2282.7	24/11/2020	24/12/2020	2,487,127.50	2,485,949.66	2,485,949.66	2,485,949.66	2,485,949.66	2,485,949.66	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878389	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Puebla	143	San Salvador Verde	el San Salvador Verde	El Otros Programas de Inversión	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	037-2020			17	Lote	1	15/12/2020	28/12/2020	737,676.91	736,066.84	736,066.84	736,066.84	736,066.84	736,066.84	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301790269	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE DENOMINADO EL VENTUDERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO AZTOTOACAN	Puebla	143	San Salvador Verde	el San Aztotoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	025-2020			385	Poste	13	01/09/2020	10/10/2020	995,177.60	994,332.51	994,332.51	994,332.51	994,332.51	994,332.51	Validado avances	
2020	4	PUE200301790260	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA EN TELESECUNDARIA FEDERAL FILEMON SORIA LOZADA	Puebla	143	San Salvador Verde	el Tlacotepec De Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	020-2020			166	Metros Cuadrados	589	11/08/2020	16/10/2020	1,544,273.72	1,542,183.54	1,542,183.54	1,542,183.54	1,542,183.54	1,542,183.54	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401880185	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO A EL CARPINTERO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+540.00 Y DEL KM 1+340.00 AL 1+944.85 EN LA LOCALIDAD DE EL CARPINTERO	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	El Carpintero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 20024 TLACOTEPEC				179	Metros lineales		1145	21/09/2020	09/11/2020	1,303,708.27	1,303,708.27	1,303,708.27	1,303,708.27	1,303,708.27	1,303,708.27	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880274	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAUHTÉMOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Buena Vista Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 20028 TLACOTEPEC			89	Piezas			16	04/11/2020	18/12/2020	572,915.66	572,915.66	572,915.66	572,915.66	572,915.66	572,915.66	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880287	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEATONAL 1 EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Naranjastitla Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 20039 TLACOTEPEC			418	Metros Cuadrados			431	27/11/2020	26/12/2020	881,892.83	881,892.83	881,892.83	881,892.83	881,892.83	881,892.83	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880175	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO A TEPEXILOTLA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+580.00 Y DEL KM 2+400.00 AL 2+926.31 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tepeixilotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 20023 TLACOTEPEC			287	Metros lineales			1106	21/09/2020	09/11/2020	1,195,572.44	1,195,572.44	1,195,572.44	1,195,572.44	1,195,572.44	1,195,572.44	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880311	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Porfirio Díaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 20042 TLACOTEPEC			1659	Vehiculos			2	01/12/2020	31/12/2020	1,070,704.00	1,070,704.00	1,070,704.00	1,070,704.00	1,070,704.00	1,070,704.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880303	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASO AZIHUATL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Paso Azihuatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 20041 TLACOTEPEC			70	Metros Cuadrados			720	17/11/2020	31/12/2020	1,536,317.72	1,536,317.72	1,536,317.72	1,536,317.72	1,536,317.72	1,536,317.72	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201708694	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PETLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	San José Petlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	20011			297	Metros Cuadrados		108.99	09/07/2020	09/07/2020	1,077,050.18	1,077,050.18	1,077,050.18	1,077,050.18	1,077,050.18	1,077,050.18	Validado avances	/
2020	4	PUE200201707633	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEPETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tepetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	20008			264	Metros Cuadrados		137.07	01/05/2020	09/07/2020	499,650.00	499,650.00	499,650.00	499,650.00	499,650.00	499,650.00	Validado avances	/
2020	4	PUE200401878349	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ESPACIOS DE PLAZA DE USOS MÚLTIPLES CAUSADOS POR TEMBLOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA.	Puebla	146	Santa Tlaltempan	Catarina Santa Catarina	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN	DOP/FORT/CATARINA/0012020	198	124		Lote		1	04/02/2020	27/03/2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876837	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA TIPO PATRULLA CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	147	Santa Ahuatempan	Inés Santa Ahuatempan	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	1821-2026			4105	Piezas		1	22/12/2020	20/01/2021	575,320.00	575,320.00	575,320.00	575,320.00	529,152.00	529,152.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	4	PUE200301792296	33	I005 FORTAMUN	Equipamiento para centro de emergencia y respuesta inmediata de Seguridad Publica Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla.	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula	046			9122	Piezas	48	07/09/2020	18/11/2020	1,178,822.48	1,178,822.48	1,178,822.48	1,178,822.48	1,178,822.48	1,178,822.48	Validado avances
2020	4	PUE200401873388	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA BENITO JUÁREZ C.C.T. 21DPR0055M EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	El Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN	30073			18	Metros Cuadrados	421.6	02/11/2020	01/12/2020	873,982.02	873,982.02	873,982.02	873,982.02	873,982.02	873,982.02	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401873408	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE 8 NORTE Y 10 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUE. PRIMERA ETAPA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	30090			110	Metros lineales	81.4	05/11/2020	04/12/2020	212,380.64	161,109.99	161,109.99	161,109.99	161,109.99	161,109.99	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401873273	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN MERCADO MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	30070			13909	Metros Cuadrados	28.12	07/01/2021	07/01/2021	481,224.63	597,843.65	597,843.65	597,843.65	597,843.65	597,843.65	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401873345	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEGURIDAD Y RESPUESTA INMEDIATA EN EL BARRIO SAN MIGUEL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN	30072			13909	Metros Cuadrados	79.85	11/11/2020	08/02/2021	1,368,734.78	1,368,734.78	1,368,734.78	1,368,734.78	714,865.58	714,865.58	Validado Registrado avances
2020	4	PUE200401851865	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLE VILLA FLORES, VILLA HERMOSA, VILLA BONITA, VILLA DEL SOL Y BUGAMBILIAS DE LA TERCERA SECCIÓN DE VILLA ALEGRÍA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN. - 242731	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Villa Alegría	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLAN	242731	120	85		Otros	591	01/12/2020	31/12/2020	291,599.69	290,148.25	290,148.25	290,148.25	87,044.48	87,044.48	Validado avances
2020	4	PUE200301714708	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN CALLE AVENIDA NACIONAL, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	30086			13909	Metros Cuadrados	576	26/06/2020	08/10/2020	1,785,265.22	2,069,279.85	2,069,279.85	2,069,279.85	2,069,279.85	2,069,279.85	Validado avances
2020	4	PUE200401875994	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HUAJUAPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el San Nicolás Huajuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	MHG-FORTAMUN-2020-006	269	179		Metros Cuadrados	504	01/09/2020	31/10/2020	1,099,874.17	1,099,874.17	1,099,874.17	1,099,874.17	1,099,874.17	1,099,874.17	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIOS_RES_PONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876006	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA DE LA CALLE REFORMA ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CARRETERA A HUEHUETLAN DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+160, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el San Miguel Atlapulco	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	MHG-FORTAMUN-2020-007	834	556		Metros Cuadrados	610	05/10/2020	05/12/2020	914,192.00	914,192.00	914,192.00	914,192.00	914,192.00	914,192.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200101700950	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, ESTADO DE PUEBLA, TERCERA ETAPA".	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Santo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura y turismo	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	MHG-FORTAMUN-2020-002	2700	2500		Metros Cuadrados	179.47	03/02/2020	17/07/2020	2,108,646.41	2,108,646.41	2,108,646.41	2,108,646.41	2,108,646.41	2,108,646.41	Validado avances	
2020	4	PUE200401879309	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE 21 ORIENTE DEL KM 0+000 AL KM 0+238.39 ENTRE CARRETERA PUEBLA A IXCAQUIXTLA Y CALLE 6 SUR Y EN CALLE 6 SUR DEL KM 1+140.00 AL KM 1+182.14 ENTRE BARRANCA EL AGUILA Y CALLE 21 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA	Puebla	151	Santo Hueyotlipan	Tomás San Miguel Zacaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	Y MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	20016			0	Metros	280	06/10/2020	31/12/2020	542,392.59	542,392.59	542,392.59	542,392.59	542,392.59	542,392.59	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201711413	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE POZO 1 UBICADO EN CALLE 2 PONIENTE ENTRE 9 Y 11 NORTE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA.	Puebla	151	Santo Hueyotlipan	Tomás Santo Hueyotlipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H. AYUNTAMIENTO	20010		5954	Metros lineales	20	25/05/2020	31/07/2020	183,687.05	183,687.05	183,687.05	183,687.05	183,687.05	183,687.05	183,687.05	Validado avances	
2020	4	PUE200201711250	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA	Puebla	151	Santo Hueyotlipan	Tomás Santo Hueyotlipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO	2009		7511	Piezas	472	27/04/2020	31/07/2020	894,264.07	894,264.07	894,264.07	894,264.07	894,264.07	894,264.07	894,264.07	Validado avances	
2020	4	PUE200401873713	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL ALEMÁN EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	Puebla	152	Soltepec	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	025/2020		53	Metros Cuadrados	1776.92	16/11/2020	29/12/2020	2,121,442.73	2,121,442.73	2,121,442.73	2,121,442.73	2,121,442.73	2,121,442.73	2,121,442.73	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873433	33	I005 FORTAMUN	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC, SOLTEPEC, PUEBLA	Puebla	152	Soltepec	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	017/2020		12226	Piezas	1	09/09/2020	10/10/2020	431,132.97	431,132.97	431,132.97	431,132.97	431,132.97	431,132.97	431,132.97	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873753	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE UBICADA ENTRE LA CALLE JUAREZ Y CALLE MAZATLAN DE LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	Puebla	152	Soltepec	Colonia Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	028/2020		720	Metros Cuadrados	443.52	23/11/2020	28/12/2020	671,036.87	671,036.87	671,036.87	671,036.87	671,036.87	671,036.87	671,036.87	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401873727	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MAZATLAN, DE LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	Puebla	152	Soltepec	Colonia Juárez	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	027/2020			720	Metros Cuadrados	645.12	23/11/2020	28/12/2020	861,818.96	868,566.45	868,566.45	868,566.45	868,566.45	868,566.45	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874437	33	I005 FORTAMUN	VIDEO VIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Tecali De Herrera	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	20034-2	10497	9770		Lote	5	22/12/2020	11/02/2021	1,126,648.39	1,126,648.39	1,126,648.39	1,126,648.39	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873194	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE AVENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Tecali De Herrera	Programa de Inversión de Urbanización Mantenimiento	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	20023			5156	Metros Cuadrados	286	02/10/2020	09/10/2020	125,272.67	125,272.67	125,272.67	125,272.67	125,272.67	125,272.67	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873365	33	I005 FORTAMUN	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	153	Tecali de Herrera	La Cuaxixtla	Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	20022			6889	Luminaria	134	06/10/2020	04/11/2020	649,080.13	649,080.13	649,080.13	649,080.13	649,080.13	649,080.13	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873375	33	I005 FORTAMUN	PROGRAMA MANTENIMIENTO EN LOS PRINCIPALES ACCESOS VIALES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Tecali De Herrera	Programa de Inversión de Urbanización Mantenimiento	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	20028			5156	Metros Cuadrados	280	10/12/2020	14/12/2020	251,608.95	251,608.95	251,608.95	251,608.95	251,608.95	251,608.95	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873383	33	I005 FORTAMUN	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS Y RANCHERIAS DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	153	Tecali de Herrera	La Esperanza	La Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	20029			1227	Luminaria	100	02/12/2020	16/12/2020	484,388.16	484,388.16	484,388.16	484,388.16	484,388.16	484,388.16	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878106	33	I005 FORTAMUN	REFORZAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 2 EN TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30078			28679	Metros	2095.51	13/01/2021	13/01/2021	806,120.00	806,120.00	806,120.00	428,599.50	428,599.50	428,599.50	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878169	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO PARA FUTBOLITO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Francisco Villa	Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO				3784	Metros Cuadrados	706.56	28/12/2020	15/02/2021	605,729.95	605,729.95	605,729.95	181,718.99	181,718.99	181,718.99	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878066	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE 3 CASETAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADAS EN PRINCIPALES VIALIDADES DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Seguridad Gubernamental	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30076			28679	Metros Cuadrados	354.38	01/12/2020	28/12/2020	478,328.61	478,328.61	478,328.61	478,328.61	478,328.61	478,328.61	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877810	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE DRONES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA, PARA VIDEO VIGILANCIA AEREA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30068			71571	Piezas	6	16/12/2020	18/12/2020	1,721,996.80	1,721,996.80	1,721,996.80	1,721,996.80	1,721,996.80	1,721,996.80	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877933	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30072			28679	Metros Cuadrados	650.21	20/11/2020	21/12/2020	313,373.99	313,373.99	313,373.99	313,373.99	313,373.99	313,373.99	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401877971	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO INFANTIL Y COMPLEMENTOS PARA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES XOCHIMILCO, SAN ANTONIO, SAN JUAN, SAN ANTONIO LA PORTILLA, JONETLAN, SAN MARTIN DE PORRES, VALLE DEL SOL, LA VILLITA, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE, LA PROVIDENCIA, INFONAVIT LOS ARCOS, LA SOLEDAD, FRANCISCO VILLA Y TECOLCO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30074			5154	Piezas		52	27/11/2020	16/12/2020	2,297,784.20	2,297,784.20	2,297,784.20	2,297,784.20	2,297,784.20	2,297,784.20	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877061	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO PARA FUTBOLITO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30044			2300	Metros Cuadrados		706.56	28/12/2020	15/02/2021	637,727.96	637,727.96	637,727.96	191,318.39	191,318.39	191,318.39	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877886	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CASA DE CULTURA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30071			28679	Metros Cuadrados		10535.47	23/11/2020	22/12/2020	324,936.28	324,936.28	324,936.28	324,936.28	324,936.28	324,936.28	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877083	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PREFABRICADA DE TABLACEMIENTO EN BODEGA DE CENTRO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30066			28679	Metros Cuadrados		417.43	06/10/2020	04/11/2020	478,413.00	478,413.00	478,413.00	478,413.00	478,413.00	478,413.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878013	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA-COSECHAS CON BALASTRO EN CAMINO REAL ENTRE AV. JUAREZ Y CAMINO A LA SOLEDAD -RUBEN JARAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	La Soledad	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30075			2784	Metros Cuadrados		1026.56	03/12/2020	22/12/2020	818,110.44	818,110.44	818,110.44	818,110.44	818,110.44	818,110.44	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877838	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ESPACIO (DEMOLICIÓN) PARA CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30069			28679	Metros Cuadrados		10535.47	25/11/2020	15/12/2020	2,295,438.82	2,295,438.82	2,295,438.82	2,295,438.82	2,295,438.82	2,295,438.82	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877868	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON BALASTRO EN (BARRIO VALLE DEL SOL) EN AV. PRIMAVERA Y CALLE VERANO LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30070			1454	Metros cúbicos		1277.04	06/11/2020	26/11/2020	951,191.61	951,191.61	951,191.61	951,191.61	951,191.61	951,191.61	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879738	33	I005 FORTAMUN	6 PIEZAS DE CHALECOS H87 46181502 CHALECOS BALISTICOS NIVEL IIIA CON PAR DE PLACAS NIVEL IV CERTIFICADOS NIJ0101.06 Y POLIZA POR DE RC 20 MILLONES DE DOLARES	Puebla	155	Tecomatlán	Tecomatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	20301-2			5420	Piezas		6	26/10/2020	25/11/2020	111,728.89	111,728.89	111,728.89	111,728.89	111,728.89	111,728.89	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401879514	33	I005 FORTAMUN	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA MODELO 2021 HILUX DOBLE CABINA, BASE CUATRO PUERTAS, CUATRO CILINDROS CON CAPACIDAD DE CARGA 820 KG	Puebla	155	Tecomatlán	Tecomatlán	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN, PUEBLA	20301			5420	Piezas	1	19/10/2020	23/11/2020	532,915.99	532,915.99	532,915.99	532,915.99	532,915.99	532,915.99	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875154	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA HUIZACHERA EN AVENIDA DE LOS DEPORTES SIN NÚMERO, COLONIA LA HUIZACHERA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20007			2216	Metros Cuadrados	2452.44	22/09/2020	20/11/2020	4,182,282.00	4,180,807.38	4,180,807.38	1,254,242.00	1,254,242.00	1,254,242.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875309	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA COLONIA RANCHO VIEJO, ENTRE LA CALLE PASTOR RUIAIX Y CALLE PUEBLA OAXACA, TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20095			2132	Metros Cuadrados	2460.64	08/10/2020	05/01/2021	4,024,958.84	4,021,852.51	4,021,852.51	1,206,556.00	1,206,556.00	1,206,556.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875168	33	I005 FORTAMUN	BACHEO DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20018			30000	Metros Cuadrados	6000.3	20/10/2020	18/11/2020	2,378,196.15	2,376,666.28	2,376,666.28	712,999.00	712,999.00	712,999.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875194	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA SAN ALEJANDRO ENTRE CALLE ALLENDE PONIENTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20055	67	52		Metros Cuadrados	601.04	12/11/2020	09/01/2021	823,858.72	821,760.26	821,760.26	351,940.00	351,940.00	351,940.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875138	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BARRIO PERIMETRAL DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20003			319375	Metros Cuadrados	99.36	12/11/2020	11/03/2021	2,295,563.96	2,292,730.45	2,292,730.45	687,819.00	687,819.00	687,819.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875189	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA SAN AGUSTIN ENTRE CALLE NACIONAL NORTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20048	26	15		Metros Cuadrados	240	12/11/2020	12/01/2021	242,727.49	240,802.76	240,802.76	72,241.00	72,241.00	72,241.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877624	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 9 SUR ENTRE CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE INGENIERO PASTOR ROUAIX, COLONIA EL CALVARIO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20119			2140	Metros Cuadrados	3032.36	02/11/2020	30/01/2021	4,535,017.00	4,530,507.52	4,530,507.52	1,359,152.00	1,359,152.00	1,359,152.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877668	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 28 SUR DE LA COLONIA PUEBLA, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20145	48	32		Metros Cuadrados	674.41	12/11/2020	31/12/2020	486,353.69	485,393.53	485,393.53	453,825.00	453,825.00	453,825.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875143	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO EN CORRECTIVO DE DORMITORIOS B Y C Y TORRES DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20004			319375	Metros Cuadrados	31.36	22/09/2020	20/11/2020	375,272.06	373,939.63	373,939.63	254,370.91	254,370.91	254,370.91	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401875196	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JUAN DIEGO ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE 38 PONIENTE EN LA COLONIA TEPEYAC DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLAS TETIZINTLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20061	82	66		Metros Cuadrados	1065.09	20/10/2020	18/11/2020	1,199,334.70	1,197,344.85	1,197,344.85	1,137,133.28	1,137,133.28	1,137,133.28	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874668	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA SAN JUAN ENTRE CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO ORIENTE Y CALLE ALATRISTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20057	53	52		Metros Cuadrados	535.19	22/09/2020	15/11/2020	422,782.50	421,670.63	421,670.63	126,501.00	126,501.00	126,501.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874670	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA INSPECTORIA DE PLAN DE FIERRO JUNTA AUXILIAR DE SANTA ANA TELOXTOC.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20063	27	18		Metros Cuadrados	618.24	22/09/2020	16/10/2020	413,883.94	413,117.76	413,117.76	123,935.00	123,935.00	123,935.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875202	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y AV. INDEPENDENCIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20076	312	288		Metros Cuadrados	412.93	08/10/2020	05/01/2021	2,889,305.04	2,880,814.15	2,880,814.15	864,244.00	864,244.00	864,244.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875247	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SEDESOL ENTRE CALLE 18 DE MAYO Y CALLE MANUEL BARTLET DIAZ DE LA COLONIA JUAN PABLO II.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20088	765	707		Metros Cuadrados	3020.4	08/10/2020	06/12/2020	2,778,086.10	2,769,727.67	2,769,727.67	1,438,016.00	1,438,016.00	1,438,016.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875195	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE ENRIQUE S. MONT Y CALLE REFORMA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20056	61	48		Metros Cuadrados	380.08	22/09/2020	20/11/2020	402,354.22	401,078.42	401,078.42	120,323.00	120,323.00	120,323.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875344	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE TERCERA PRIVADA ALVARO OBREGON Y EN CALLE PRIMERA PRIVADA ALVARO OBREGON ENTRE CALLE 28 ORIENTE Y CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20112	358	330		Metros Cuadrados	1153.03	12/11/2020	09/02/2021	1,299,632.16	1,297,931.10	1,297,931.10	389,379.00	389,379.00	389,379.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401875133	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 55 ORIENTE ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 43 SUR, CALLE CÁNDIDO AVILÉS Y CALLE JOSÉ ÁLVAREZ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y VÍA DEL TREN, CALLE 43 SUR ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 55 ORIENTE, COLONIA MUNICIPIO LIBRE DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20173	94	86		Metros Cuadrados		2477.85	14/12/2020	01/02/2021	2,357,854.44	2,355,773.98	2,355,773.98	706,732.00	706,732.00	706,732.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875200	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ANDADOR A-4 ESQUINA CON CALLE 27 ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20073	312	288		Metros Cuadrados		307.36	22/09/2020	20/12/2020	502,600.02	500,186.94	500,186.94	150,056.00	150,056.00	150,056.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877663	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ANDADOR 7 ENTRE CALLE RANCHO FIGUEROA Y CALLE RANCHO LA PURISIMA, EN EL FRACCIONAMIENTO RANCHO VIEJO	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20138	119	110		Metros Cuadrados		515.71	12/11/2020	10/01/2021	428,270.23	426,032.76	426,032.76	405,073.00	405,073.00	405,073.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872842	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	2020-031			5406	Piezas		200	27/10/2020	26/11/2020	440,800.00	440,800.00	440,800.00	440,800.00	440,800.00	440,800.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401849741	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TEJALPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 236419	Puebla	157	Tehuiztingo	Santa Cruz Tejalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	236419	935	630		Otros		38	01/11/2020	29/12/2020	2,162,345.73	2,162,345.73	2,162,345.73	2,162,345.73	2,162,345.73	2,162,345.73	Validado avances	
2020	4	PUE200401873885	33	I005 FORTAMUN	APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, RAYA DE CRUCE PEATONAL, LINEA BLANCA AL CENTRO Y FLECHAS INDICANDO EL SENTIDO DEL TRAFICO EN LA CABECERA MUNICIPAL LA LIMA, LA NUEVA JUNTA ARROYO ZARCO EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	158	Tenampulco	La Lima	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	MUNICIPIO DE TENAMPULCO	TP 050			2004	Metros		11251.4	10/12/2020	18/12/2020	512,819.59	512,819.59	512,819.59	512,819.59	512,819.59	512,819.59	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873877	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTO EN EL CAMINO, ENTRONQUE CAMINO A LA SABANA PORVENIR, CERRO DE CARACOLES, NARANJAL, EL ENCANTO, LOS PARRA, EL CERRO COLONIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	158	Tenampulco	El Porvenir	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE TENAMPULCO	TP 048			239	Metros cúbicos		5916	10/12/2020	21/12/2020	2,090,141.71	2,090,141.71	2,090,141.71	2,090,141.71	2,090,141.71	2,090,141.71	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401873882	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CALLE (BACHEO) EN LA CARRETERA A TEZIUTLAN, CABECERA MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE TOPES CON ASFALTO, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	158	Tenampulco	Tenampulco	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		MUNICIPIO DE TENAMPULCO	TP 049			1108	Metros cúbicos		38.07	10/12/2020	18/12/2020	270,451.59	270,451.59	270,451.59	270,451.59	270,451.59	270,451.59	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880198	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA SERVICIO DE LA CLINICA DE TEOPANTLAN	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Programa de Inversión de Adquisiciones de Asistencia Social		MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	1592010			4000	Vehiculos		1	01/06/2020	10/09/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401835859	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LOCALIDAD TEOPANTLAN ASENTAMIENTO TEOPANTLAN - 194809	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		Y H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	194809	1289	1012		Otros		35	20/11/2020	20/12/2020	456,346.16	526,999.99	526,999.99	526,999.99	526,999.99	526,999.99	Validado avances	
2020	4	PUE200401816135	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TENANGO ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TENANGO - 143702	Puebla	159	Teopantlán	San Sebastián Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Y H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	143702	250	230		Metros lineales		567	27/01/2020	08/04/2020	1,982,568.48	1,982,568.48	1,982,568.48	1,982,568.48	1,982,568.48	1,982,568.48	Validado avances	
2020	4	PUE200401834858	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS IRA ETPA EN LOCALIDAD SAN FRANCISCO JALAPEXCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO JALAPEXCO - 191648	Puebla	159	Teopantlán	San Jalapexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		Y H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	191648	124	100		Metros Cuadrados		1538	03/08/2020	21/12/2020	1,753,205.52	1,753,205.52	1,753,205.52	1,753,205.52	1,753,205.52	1,753,205.52	Validado avances	
2020	4	PUE200401876970	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, ESTADO PUEBLA	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Programa de Inversión de Mantenimiento de Agua saneamiento		Y H AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO, PUEBLA	20204			1058	Lote		1	14/10/2020	03/11/2020	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877055	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS DE LAS LOCALIDADES DE LAS MARAVILLAS Y SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA	Puebla	160	Teotlalco	Las Maravillas	Programa de Inversión de Mantenimiento de Agua saneamiento		Y H AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO, PUEBLA	20205			3000	Lote		1	02/12/2020	22/12/2020	49,523.18	49,523.18	49,523.18	49,523.18	49,523.18	49,523.18	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877067	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL PANTEON ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTLALCO, PUEBLA	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Programa de Inversión de Mantenimiento de Agua saneamiento		Y H AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO, PUEBLA	20206			50	Metros lineales		120	11/12/2020	31/12/2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880635	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LAS CALLES: 5 PONIENTE, 8 SUR Y 3 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	161	Tepanco de López	San Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE LOPEZ	20018			410	Metros lineales		2745	22/06/2020	03/08/2020	77,940.94	77,940.94	77,940.94	77,940.94	77,940.94	77,940.94	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880485	33	I005 FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE CANAL PRINCIPAL Y JAGÜEY DEL BARRIO PRIMERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO TEPANCO DE LÓPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA" SEGUNDA ETAPA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Bartolo Teonatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE LOPEZ	20006			232	Metros lineales		389.93	29/02/2020	20/03/2020	125,570.77	125,570.77	125,570.77	125,570.77	125,570.77	125,570.77	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401880561	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	Tepanco De López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE LOPEZ	20008			640	Metros Cuadrados		2477.92	05/04/2020	03/06/2020	1,992,190.89	1,992,190.89	1,992,190.89	1,992,190.89	1,992,190.89	1,992,190.89	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880627	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	161	Tepanco de López	San Temalacayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE LOPEZ	20023			340	Metros lineales		2680	23/07/2020	01/09/2020	939,241.71	939,241.71	939,241.71	939,241.71	939,241.71	939,241.71	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880648	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE Y BOCA CALLE EN 1 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LÓPEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	Tepanco De López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE LOPEZ	20028			2220	Metros Cuadrados		1329.61	31/10/2020	21/12/2020	1,103,503.17	1,103,503.17	1,103,503.17	1,103,503.17	1,103,503.17	1,103,503.17	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880621	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LÓPEZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	161	Tepanco de López	Tepanco De López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE LOPEZ	20010			2220	Metros lineales		5063.92	26/03/2020	24/05/2020	1,773,704.59	1,773,704.59	1,773,704.59	1,773,704.59	1,773,704.59	1,773,704.59	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880452	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Temalacayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE LOPEZ	20005			324	Metros Cuadrados		335.26	05/03/2020	03/04/2020	398,365.27	398,365.27	398,365.27	398,365.27	398,365.27	398,365.27	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201708145	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LÓPEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	Tepanco De López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	TEPANGO DE LOPEZ				342	Metros Cuadrados		1675.52	22/05/2020	18/08/2020	1,376,007.37	1,376,007.37	1,376,007.37	1,376,007.37	1,376,007.37	1,376,007.37	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876792	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	De Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	MTR-FOR/04 2020	2	7		Equipo de seguridad	de 9		02/10/2020	02/10/2020	87,883.92	87,883.92	87,883.92	87,883.92	87,883.92	87,883.92	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882236	33	I005 FORTAMUN	INSTALACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD DE ANALISIS Y CONTROL (CENTRAL DE MONITOREO), TEPANGO DE RODRIGUEZ	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	De Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	MTR-FOR/05 2020	2310	1890		Equipamiento	15		15/12/2020	15/01/2021	557,136.40	557,136.40	557,136.40	557,136.40	400,000.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882285	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE PAQUETE DE MUEBLES SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL RAMOS ARIZPE CLAVE CCT21DCC1188D	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	De Programa de Inversión de Adquisiciones	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	MTR-FOR/06 2020	132	108		Piezas	3		15/12/2020	31/12/2020	5,017.30	5,017.30	5,017.30	5,017.30	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401877115	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS EN VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	de Tepatlaxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	y h. ayuntamiento de tepatlaxco de hidalgo	017/TE/FORTAMUN/2020			2496	Piezas	15	14/09/2020	14/10/2020	191,526.14	191,526.14	191,526.14	191,526.14	191,526.14	191,526.14	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877127	33	I005 FORTAMUN	ADOCRETO DEL CALLEJON DE LA 3 NORTE ENTRE CARRETERA Y 6 PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	de Tepatlaxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	018/TE/FORTAMUN/2020			150	Metros Cuadrados	205	01/12/2020	12/12/2020	55,987.00	55,987.00	55,987.00	55,987.00	55,987.00	55,987.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876390	33	I005 FORTAMUN	BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO ETAPA 2	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	de Tepatlaxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA	016/TE/FORTAMUN/2020			550	Metros cúbicos	33.25	05/10/2020	05/11/2020	198,756.00	198,756.00	198,756.00	198,756.00	198,756.00	198,756.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873200	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 ORIENTE Y 4 SUR "SOCAVON" DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	de Tepatlaxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	005/TE/FORTAMUN/2020			259	Metros Cuadrados	173	01/07/2020	25/07/2020	117,129.00	117,129.00	117,129.00	117,129.00	117,129.00	117,129.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876368	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO. PRIMERA ETAPA	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	de Tepatlaxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	014/TE/FORTAMUN/2020			4500	Metros Cuadrados	1500	28/10/2020	31/12/2020	2,893,477.92	2,893,477.92	2,893,477.92	2,893,477.92	2,893,477.92	2,893,477.92	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876630	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	de Tepatlaxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	020/TE/FORTAMUN/2020			450	Metros Cuadrados	1983.35	01/10/2020	11/11/2020	298,541.19	298,541.19	298,541.19	298,541.19	298,541.19	298,541.19	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876688	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACION DE LA 16 DE SEPTIEMBRE	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	de Tepatlaxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO				650	Metros Cuadrados	464.22	01/12/2020	31/12/2020	561,343.36	561,343.36	561,343.36	561,343.36	561,343.36	561,343.36	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882422	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	Santiago Acatlán	Otros proyectos de Inversión	Deporte	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2020048			3500	Hectárea	0.29	08/12/2020	21/01/2021	2,492,408.60	2,492,408.60	2,492,408.60	747,722.58	747,722.58	747,722.58	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882414	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES A TRAVÉS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA, 1RA ETAPA 2020; EN LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	164	Tepeaca		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2020031			545	Metros Cuadrados	1280.73	26/05/2020	24/06/2020	621,405.46	621,405.46	621,405.46	621,405.46	621,405.46	621,405.46	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882434	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES A TRAVÉS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA, 2DA ETAPA 2020; EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2020058			2560	Metros cúbicos	168.02	08/12/2020	24/12/2020	996,368.27	996,368.27	996,368.27	996,368.27	996,368.27	996,368.27	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201709802	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SAN HIPÓLITO, UBICADO EN EL KILÓMETRO 0+111.25 DEL CAMINO: TEPEACA - SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, EN LA CALLE MÉXICO ORIENTE ENTRE LA PRIVADA MÉXICO Y CALLE CAMPECHE; EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA	2020025			2500	Metros Cuadrados	2090.32	26/05/2020	22/10/2020	7,715,565.74	8,900,596.75	8,900,596.75	8,900,596.75	8,900,596.75	8,900,596.75	Validado avances	
2020	4	PUE200201709801	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BOULEVARD CHAUHTEMOC ENTRE CALLE 2 NORTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA	2020009			85200	Metros lineales	4682.49	10/04/2020	08/07/2020	9,198,283.68	9,198,130.67	9,198,130.67	9,198,130.67	9,198,130.67	9,198,130.67	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876677	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+572.60 DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLA, DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	Puebla	167	Tepetzintla	Tenantitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		y H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	32052	250	200		Metros lineales		572.6	06/11/2020	21/12/2020	582,247.60	582,247.60	582,247.60	582,247.60	582,247.60	582,247.60	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875098	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EIDO EL MILAGRO, DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	Puebla	167	Tepetzintla	Ejido El Milagro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	32025	80	68		Metros Cuadrados		15.86	03/10/2020	27/10/2020	118,576.92	118,576.92	118,576.92	118,576.92	118,576.92	118,576.92	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876670	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EIDO EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	Puebla	167	Tepetzintla	Ejido El Milagro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		y H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	32051	80	68		Metros Cuadrados		38.85	03/11/2020	21/12/2020	217,731.39	217,731.39	217,731.39	217,731.39	217,731.39	217,731.39	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876655	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 6+600 DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN (CHICOMETEPEC) A LA LOCALIDAD DE TLAMANCA DE HERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	Puebla	167	Tepetzintla	Chicometepec (San Simón)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	32049-A	250	230		Metros lineales		6600	15/10/2020	14/12/2020	926,082.53	926,082.53	926,082.53	926,082.53	926,082.53	926,082.53	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882098	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE TEPEXCO	Puebla	168	Tepexico	Tepexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Vivienda		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA	TEPEXCO-R33-17-20	89	67		Metros Cuadrados		40	30/10/2020	30/12/2020	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881867	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE SERVICIO ELECTRICO DE POZO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEPEXCO	Puebla	168	Tepexico	Tepexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Agua saneamiento		y H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA	TEPEXCO-R33-15-20	450	433		Lote		1	01/09/2020	01/11/2020	284,999.97	284,999.97	284,999.97	284,999.97	284,999.97	284,999.97	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881813	33	I005 FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE LOS ACCESOS A LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA	Puebla	168	Tepexico	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Seguridad		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA	TEPEXCO-R33-14-20	2540	3221		Piezas		16	26/05/2020	30/06/2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881787	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PASEO ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y CAMPO DEPORTIVO, DE LA LOCALIDAD DE CALMECA DEL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	Puebla	168	Tepexico	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA	TEPEXCO-R33-13-20	287	246		Metros Cuadrados		1266.4	05/09/2020	05/12/2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881899	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA	Puebla	168	Tepexico	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		y H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA	TEPEXCO-R33-16-20	345	328		Metros cúbicos		173.47	01/10/2020	23/12/2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882118	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE TEPEXCO Y LA LOCALIDAD DE CALMECA.	Puebla	168	Tepexico	Tepexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Seguridad		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA	TEPEXCO-R33-11-20	789	678		Lote		1	19/03/2020	02/04/2020	298,664.27	298,664.27	298,664.27	298,664.27	298,664.27	298,664.27	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881747	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO E INSURGENTES, DE LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	Puebla	168	Tepexico	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		y H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA	TEPEXCO-R33-10-20	185	146		Metros Cuadrados		1810.58	01/04/2020	01/08/2020	1,411,298.88	1,411,298.88	1,411,298.88	1,411,298.88	1,411,298.88	1,411,298.88	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401881960	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y RIO DE LA LOCALIDAD DE MICHAPA, DEL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA	Puebla	168	Tepeco	Michapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA	TEPEXCO-R33-18-20	60	54		Metros Cuadrados	807.77	02/11/2020	30/12/2020	234,924.06	234,924.06	234,924.06	234,924.06	234,924.06	234,924.06	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880526	33	I005 FORTAMUN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi De Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Agua saneamiento		H YUNTAMIENTO DE TEPEXI RODRIGUEZ	DE MTR-2020-55F			2200	Metros lineales	180	01/01/2020	31/12/2020	153,266.04	153,266.04	153,266.04	153,266.04	153,266.04	153,266.04	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873403	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201, CLAVE 21DP0510L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SARABIA EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Puebla	170	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. Ayuntamiento de Tepeyahualco	170 2020 113			257	Metros Cuadrados	478.8	08/10/2020	22/12/2020	1,083,695.86	1,083,695.86	1,083,695.86	1,083,695.86	1,083,695.86	1,083,695.86	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301790664	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL ÁREA DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TETIPANA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	170	Tepeyahualco	Tetipanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		H. Ayuntamiento de Tepeyahualco	170 2020 117	438	451		Metros lineales	56.48	24/08/2020	23/10/2020	266,554.35	305,611.05	305,611.05	305,611.05	305,611.05	305,611.05	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301790613	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TETIPANAPA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	170	Tepeyahualco	Tetipanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		H. Ayuntamiento de Tepeyahualco	170 2020 115	438	451		Metros Cuadrados	172.1	11/08/2020	10/10/2020	471,289.78	593,837.10	593,837.10	593,837.10	593,837.10	593,837.10	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879302	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN C.C.T. 21EPR0439Q, EN LA CALLE 8 NORTE, ENTRE CALLE 10 NORTE Y BARRANCA "EL AGUILA"	Puebla	171	Tepeyahualco Cuauhtémoc	de Tepeyahualco Cuauhtémoc	Programa de Inversión de Educación de Mantenimiento		H. AYUNTAMIENTO	2033013			120	Metros cúbicos	186.2	09/11/2020	23/12/2020	508,187.04	508,187.04	508,187.04	508,187.04	508,187.04	508,187.04	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200101702093	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	Puebla	171	Tepeyahualco Cuauhtémoc	de Tepeyahualco Cuauhtémoc	Programa de Inversión de Seguridad de Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO	2033002			3365	Piezas	33	03/03/2020	30/04/2020	326,233.05	331,449.05	331,449.05	331,449.05	331,449.05	331,449.05	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301772705	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL TEPEYAC, PRIVADA DEL TEPEYAC Y CALLE ONCE SUR, DE LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE TEPEYAHUALCO DE TEPEYAHUALCO DE TEPEYAHUALCO DEL ESTADO DE PUEBLA - 126582	Puebla	171	Tepeyahualco Cuauhtémoc	de Tepeyahualco Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		H AYUNTAMIENTO	126582	5	10		Metros Cuadrados	1284.15	30/06/2020	30/09/2020	1,731,648.35	2,072,305.42	2,072,305.42	2,072,305.42	2,072,305.42	2,072,305.42	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874341	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ZOYATITLA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Zoyatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03446			280	Metros Cuadrados	824	08/10/2020	08/12/2020	1,178,859.76	1,178,859.76	1,178,859.76	1,178,859.76	1,178,859.76	1,178,859.76	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874384	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21DP80039U EN LA LOCALIDAD DE ZACALOMA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Zacaloma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03453			200	Metros Cuadrados	512	11/11/2020	18/12/2020	1,558,606.66	1,558,606.66	1,558,606.66	1,558,606.66	1,558,606.66	1,558,606.66	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876707	33	I005 FORTAMUN	AQUISICIÓN DE TERRENO COMUNITARIO PARA EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	Puebla	172	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Programa de Inversión de Asistencia Social	de Adquisiciones	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03418			429	Metros Cuadrados	2163	03/10/2020	31/10/2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876999	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE BUTACAS PARA EL NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR JORGE MURAD MACLUF	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Puente Seco	Programa de Inversión de Educación	de Adquisiciones	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03448			100	Piezas	100	20/11/2020	26/11/2020	74,675.00	74,675.00	74,675.00	74,675.00	74,675.00	74,675.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876926	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2020	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad De Tetela De Ocampo	Programa de Inversión de Seguridad	de Adquisiciones	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03433			24	Piezas	24	07/12/2020	11/12/2020	239,580.00	239,580.00	239,580.00	239,580.00	239,580.00	239,580.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301792743	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EXPLANADA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE JALACINGO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Jalacingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03439			320	Metros Cuadrados	190	24/09/2020	05/12/2020	1,337,450.85	1,337,450.85	1,337,450.85	1,337,450.85	1,337,450.85	1,337,450.85	Validado avances	/
2020	4	PUE200301792612	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERAGCCO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Carreragcco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03416			227	Metros Cuadrados	513.21	19/08/2020	02/10/2020	754,611.34	754,611.34	754,611.34	754,611.34	754,611.34	754,611.34	Validado avances	/
2020	4	PUE200301792626	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE MATIXCO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Matixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03417			293	Metros Cuadrados	51.03	02/09/2020	03/11/2020	439,132.18	439,132.18	439,132.18	439,132.18	439,132.18	439,132.18	Validado avances	/
2020	4	PUE200301792701	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO SOBRE CARRETERA FEDERAL CHIGNAHUAPAN - TETELA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN EL LLANO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	172	Tetela de Ocampo	San Martín (El Llano)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03424			453	Metros Cuadrados	501.05	30/08/2020	28/10/2020	874,022.98	874,022.98	874,022.98	874,022.98	874,022.98	874,022.98	Validado avances	/
2020	4	PUE200301792736	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE TECUICUILCO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tecuicuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03430			100	Metros Cuadrados	764.84	02/09/2020	02/11/2020	901,401.64	901,401.64	901,401.64	901,401.64	901,401.64	901,401.64	Validado avances	/
2020	4	PUE200401879778	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MANUEL CASTILLO GONZALEZ ENTRE CALLE PORFIRIO VALERA Y CALLE SOLEDAD CASTILLO, EN LA COLONIA, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA	Puebla	173	Teteles de Avila Castillo	Teteles De Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO	202033017			40	Metros Cuadrados	935	25/11/2020	25/12/2020	99,059.14	99,059.14	99,059.14	99,059.14	99,059.14	99,059.14	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301793396	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA	Puebla	173	Teteles de Avila Castillo	Teteles De Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA	202033014			4471	Metros lineales	115.16	24/08/2020	21/11/2020	1,066,696.02	1,066,696.02	1,066,696.02	1,066,696.02	1,066,696.02	1,066,696.02	Validado avances	/
2020	4	PUE200401875598	33	I005 FORTAMUN	ACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Aire Libre (La Mina)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/052			2100	Metros Cuadrados	294	09/11/2020	08/12/2020	323,280.08	323,280.08	323,280.08	323,280.08	323,280.08	323,280.08	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875639	33	I005 FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO CON ASFALTO 2020	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/054			28699	Metros Cuadrados	655.14	09/11/2020	23/12/2020	507,443.68	507,443.68	507,443.68	507,443.68	507,443.68	507,443.68	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875512	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEZIUTLAN	Puebla	174	Teziutlán	Aire Libre (La Mina)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/049			2100	Metros Cuadrados	1386	12/10/2020	10/12/2020	1,314,055.62	1,314,055.62	1,314,055.62	1,314,055.62	1,314,055.62	1,314,055.62	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875403	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN	Puebla	174	Teziutlán	San Sebastián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/041			2560	Metros Cuadrados	342.1	04/09/2020	02/11/2020	1,438,626.54	1,438,626.54	1,438,626.54	1,438,626.54	1,438,626.54	1,438,626.54	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875679	33	I005 FORTAMUN	COLOCACION DE PORTONES EN UNIDADES HABITACIONALES DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN SEGUNDA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/055			29699	Piezas	25	09/11/2020	08/12/2020	700,792.77	700,792.77	700,792.77	700,792.77	700,792.77	700,792.77	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401875437	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO DEL FRESNILLO, BARRIO DE CHIGNAULINGO Y RECINTO FERIAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/045			16456	Metros Cuadrados	2682	08/09/2020	06/11/2020	1,210,641.03	1,210,641.03	1,210,641.03	1,210,641.03	1,210,641.03	1,210,641.03	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875812	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN AYOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/057			940	Metros Cuadrados	747.8	09/11/2020	08/12/2020	567,985.79	567,985.79	567,985.79	567,985.79	567,985.79	567,985.79	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875420	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN XOLOCO	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Seguridad		H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/042			58699	Metros Cuadrados	467.03	04/09/2020	02/11/2020	1,098,685.03	1,098,685.03	1,098,685.03	1,098,685.03	1,098,685.03	1,098,685.03	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875492	33	I005 FORTAMUN	URBANIZACION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO EN LA CALLE XOLAPA EN SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA (EL RANCHITO)	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/047			250	Metros Cuadrados	2201.95	12/10/2020	10/12/2020	2,482,557.35	2,482,557.35	2,482,557.35	2,482,557.35	2,482,557.35	2,482,557.35	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875550	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE XOLAPA EN SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	San Sebastián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/051			862	Metros Cuadrados	2431.89	23/10/2020	06/12/2020	239,415.72	239,415.72	239,415.72	239,415.72	239,415.72	239,415.72	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879986	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS ESTAQUITAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Programa de Inversión de Gastos Indirectos de Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA	R33/2020/012			58699	Vehiculos	2	06/03/2020	12/03/2020	611,600.00	611,600.00	611,600.00	611,600.00	611,600.00	611,600.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875712	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN CORDERO ENTRE LA CALLE CLAVIERO Y PROLONGACION DE MINA DEL KM 0+000.00 AL 0+136.00, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. ATUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/056			58699	Metros Cuadrados	1060.62	09/11/2020	08/12/2020	1,269,796.58	1,269,796.58	1,269,796.58	1,269,796.58	1,269,796.58	1,269,796.58	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301793138	33	I005 FORTAMUN	MODERNIZACION Y AMPLIACION EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN	Puebla	174	Teziutlán	San Sebastián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/038			3942	Metros Cuadrados	2103.59	24/08/2020	07/10/2020	2,062,888.18	2,026,888.18	2,026,888.18	2,026,888.18	2,026,888.18	2,026,888.18	Validado avances	/
2020	4	PUE200301793131	33	I005 FORTAMUN	MODERNIZACION Y AMPLIACION EN LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA	R33/2020/036			3500	Metros Cuadrados	1123.05	03/08/2020	01/10/2020	2,361,403.09	2,361,403.09	2,361,403.09	2,361,403.09	2,361,403.09	2,361,403.09	Validado avances	/
2020	4	PUE200401880037	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE LA RED AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR ATLIMEYAYA	Puebla	175	Tianguismanalco	San Baltazar Atlimeyaya	Otros Programas de Inversión de Agua saneamiento		y H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO	2033021			1000	Metros lineales	874	01/12/2020	21/12/2020	431,262.61	431,262.61	431,262.61	431,262.61	431,262.61	431,262.61	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880017	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLAPALA	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		y H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO	2033020			850	Metros Cuadrados	52	01/12/2020	21/12/2020	98,892.64	98,892.64	98,892.64	98,892.64	98,892.64	98,892.64	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880082	33	I005 FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Otros Programas de Inversión de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO	2033023			2000	Luminaria	120	08/12/2020	28/12/2020	723,501.74	723,501.74	723,501.74	723,501.74	723,501.74	723,501.74	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401864620	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREATIVO EN TIANGUISMANALCO LOCALIDAD SAN BALTAZAR ATLIMEYAYA - 253808	Puebla	175	Tianguismanalco	San Baltazar Atlimeyaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO	253808	573	531		Metros Cuadrados	1666.28	19/06/2020	15/12/2020	5,642,176.04	6,468,886.89	6,468,886.89	6,468,886.89	6,468,886.89	6,468,886.89	Validado avances	/
2020	4	PUE200401876315	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ DEL 0+000 AL 0+160 EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA	Puebla	176	Tilapa	Agua Dulce	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE TILAPA	2020-005			500	Metros Cuadrados	1120	16/06/2020	14/08/2020	1,297,846.09	1,297,846.09	1,297,846.09	1,297,846.09	1,297,846.09	1,297,846.09	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876334	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CALLE MORELOS DEL 0+000 AL 0+139 Y CALLE ALLENDE DEL 0+000 AL 0+125 EN LA COMUNIDAD DE CUEXPALA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA	Puebla	176	Tilapa	Cuexpala (San Bartolo Cuexpala)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TILAPA	2020-007			150	Metros Cuadrados	1404.16	08/09/2020	07/10/2020	349,160.00	349,160.00	349,160.00	349,160.00	349,160.00	349,160.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876653	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TILAPA	MTP-2020-015			90	Poste	2	20/04/2020	20/06/2020	34,316.05	34,316.05	34,316.05	34,316.05	34,316.05	34,316.05	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876357	33	I005 FORTAMUN	REHABILIACION DE CAMINOS	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TILAPA	MTP-2020-010			3000	Kilómetro	14.35	12/01/2021	12/01/2021	282,856.85	282,856.85	282,856.85	282,856.85	282,856.85	282,856.85	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401846525	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 1ERA ETAPA EN LA COLONIA SAN PEDRO, COMUNIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA. - 226642	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	226642	115	85		Metros Cuadrados	106	23/06/2020	20/09/2020	717,346.13	717,346.13	717,346.13	717,346.13	717,346.13	717,346.13	Validado avances	/
2020	4	PUE200401847322	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE (ADOQUIN) EMILIANO ZAPATA ENTRE HERMENEGILDO GALEANA E IGNACION ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE TILAPA LOCALIDAD ZOLONQUIAPA - 228701	Puebla	176	Tilapa	Zolonquiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE TILAPA	228701	51	48		Metros Cuadrados	710	30/11/2020	23/12/2020	1,004,368.33	1,067,368.33	1,067,368.33	1,067,368.33	1,067,368.33	1,067,368.33	Validado avances	/
2020	4	PUE200401875767	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec	de Benito Juárez Pericotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	20052	801	678		Metros lineales	567	03/12/2020	10/02/2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	150,000.01	150,000.01	150,000.01	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875867	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIMERA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE RINCÓN SOMPANTLE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec	de Benito Juárez Rincón Sompantle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	20056	48	51		Metros Cuadrados	593.54	08/12/2020	07/03/2021	1,299,428.65	1,299,428.65	1,299,428.65	389,828.60	389,828.60	389,828.60	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875905	33	I005 FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE POZO No. 2 DE AGUA POTABLE EN SAN MARCOS TLACOYALCO.	Puebla	177	Tlacotepec	de San Tlacoyalco Marcos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	20046	5100	4781		Equipamiento	1	06/11/2020	05/12/2020	661,486.15	661,486.15	661,486.15	661,486.15	661,486.15	661,486.15	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875474	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA JOSÉ HUERTA.	Puebla	177	Tlacotepec	de Benito Juárez José Huerta (Sección 17) [Colonia]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	20032	154	140		Metros Cuadrados	1416.4	06/11/2020	04/01/2021	621,792.55	621,792.55	621,792.55	186,537.77	186,537.77	186,537.77	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875660	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPAZOLCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec	de Benito Juárez Tepazolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	20044	831	762		Metros Cuadrados	3500	29/10/2020	26/01/2021	1,996,824.20	1,996,824.20	1,996,824.20	599,047.26	599,047.26	599,047.26	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875316	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN GUADALUPE PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TECALTZINGO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ.	Puebla	177	Tlacotepec	de Benito Juárez Tecaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	20049	423	398		Metros Cuadrados	535.1	01/12/2020	29/01/2021	904,818.14	904,818.14	904,818.14	271,445.44	271,445.44	271,445.44	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401875726	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	DE 20047	21	7		Metros Cuadrados	959.28	10/11/2020	08/01/2021	850,325.60	850,325.60	850,325.60	255,097.68	255,097.68	255,097.68	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875577	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PRIMERA ETAPA EN LA EXPLANADA DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, PRIMERA ETAPA.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	DE 20050	1785	1615		Metros Cuadrados	3417.48	03/12/2020	02/03/2021	1,664,795.26	1,664,795.26	1,664,795.26	499,438.58	499,438.58	499,438.58	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875520	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ESPÍRITU SANTO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN TLACUITLAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacuitlapan Estación Y Carrasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	(La Los)	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	DE 20054	110	100		Metros Cuadrados	64.58	06/12/2020	05/03/2021	773,054.94	773,054.94	773,054.94	231,916.48	231,916.48	231,916.48	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301787209	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CARRETERA ARANZASU EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	DE 20027	74	58		Metros lineales	1195.27	04/09/2020	02/11/2020	1,493,615.95	1,732,674.79	1,732,674.79	1,220,773.28	1,220,773.28	1,220,773.28	Validado avances	
2020	4	PUE200401878860	33	I005 FORTAMUN	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Principal y Andadores en la Localidad de Palo Blanco	Puebla	178	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE			82	Metros Cuadrados	94	19/10/2020	15/12/2020	604,195.26	604,195.26	604,195.26	604,195.26	604,195.26	604,195.26	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878884	33	I005 FORTAMUN	Construcción de Andador con Concreto Hidráulico de la calle El Pozo en la Localidad de El Rincón, Primera Etapa	Puebla	178	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE			45	Metros Cuadrados	45	19/10/2020	19/11/2020	67,492.88	67,492.88	67,492.88	67,492.88	67,492.88	67,492.88	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878850	33	I005 FORTAMUN	Construcción de Andador con Concreto Hidráulico de la Calle La Iglesia en la Localidad de Agua Blanca	Puebla	178	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE			65	Metros Cuadrados	180	16/11/2020	08/12/2020	264,473.40	264,473.40	264,473.40	264,473.40	264,473.40	264,473.40	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201708670	33	I005 FORTAMUN	Construcción de Techado y Obras Complementarias en Cancha de Usos Múltiples existentes en la Localidad de San Antonio Acatlán	Puebla	178	Tlacuilotepec	San Antonio Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 20231			243	Metros Cuadrados	576	11/05/2020	10/08/2020	1,432,807.13	1,432,807.13	1,432,807.13	1,432,807.13	1,432,807.13	1,432,807.13	Validado avances	
2020	4	PUE200201708647	33	I005 FORTAMUN	Construcción de Techado en Cancha Comunitaria de Usos Múltiples en la Localidad de Hula	Puebla	178	Tlacuilotepec	Hula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 20229			352	Metros Cuadrados	608	08/05/2020	02/07/2020	759,734.07	759,734.07	759,734.07	759,734.07	759,734.07	759,734.07	Validado avances	
2020	4	PUE200201708638	33	I005 FORTAMUN	Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples en la Localidad de San Pedro Petlacotia	Puebla	178	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 20228			850	Metros Cuadrados	487	08/05/2020	02/08/2020	1,255,122.18	1,255,122.18	1,255,122.18	1,255,122.18	1,255,122.18	1,255,122.18	Validado avances	
2020	4	PUE200401878252	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA RAFAEL AVILA CAMACHO, DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	Puebla	179	Tlachichuca	Rafael Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA PUEBLA		230	125		Metros Cuadrados	615.67	24/11/2020	07/12/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878211	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES VARELA LA LUZ, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	Santa Inés Varela La Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA PUEBLA		90	70		Metros Cuadrados	510	03/12/2020	28/12/2020	2,719,747.63	2,719,747.63	2,719,747.63	2,719,747.63	2,719,747.63	2,719,747.63	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401878153	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE 2 NORTE Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LLANO GRANDE (MAQUINA VIEJA) DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	San José Llano Grande (Máquina Vieja)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA PUEBLA		90	75		Metros Cuadrados	1232.7	20/10/2020	20/11/2020	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878474	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS TEPETITLAN , DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	Álamos Tepetitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA PUEBLA		170	125		Metros Cuadrados	395.77	01/12/2020	25/12/2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878328	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO EN BOULEVARD 5 DE MAYO EN LA COLONIA RAFAEL AVILA CAMACHO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA , PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	Rafael Avila Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA PUEBLA		190	175		Metros Cuadrados	738.39	24/11/2020	24/12/2020	808,483.55	808,483.55	808,483.55	808,483.55	808,483.55	808,483.55	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880681	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, CUARTA ETAPA DEL EJERCICIO 2020	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2020-45			215	Luminaria	26	11/12/2020	30/12/2020	20,216.63	20,216.63	20,216.63	20,216.63	20,216.63	20,216.63	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878611	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NIÑOS HEROES DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+260.00	Puebla	180	Tlahuapan	La Preciosita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2020-24			714	Metros Cuadrados	1560	13/01/2021	13/01/2021	1,593,177.92	1,593,177.92	1,593,177.92	1,593,177.92	1,593,177.92	1,593,177.92	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878711	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS	Puebla	180	Tlahuapan	San Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2020-28			1961	Metros Cuadrados	4270.99	08/12/2020	31/12/2020	4,228,472.40	4,228,472.40	4,228,472.40	4,228,472.40	4,228,472.40	4,228,472.40	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878888	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA	Puebla	180	Tlahuapan	Santiago Coltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2020-37			1121	Metros Cuadrados	3375.5	08/12/2020	31/12/2020	3,524,764.17	3,524,764.17	3,524,764.17	3,524,764.17	3,524,764.17	3,524,764.17	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878871	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 5 DE MAYO	Puebla	180	Tlahuapan	Ignacio Altamirano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2020-30			1406	Metros Cuadrados	1410.06	21/10/2020	09/12/2020	1,400,245.40	1,400,245.40	1,400,245.40	1,400,245.40	1,400,245.40	1,400,245.40	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878880	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTINITO	Puebla	180	Tlahuapan	San Martinito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2020-19			767	Metros Cuadrados	4239	06/11/2020	21/12/2020	1,844,036.02	1,844,036.02	1,844,036.02	1,844,036.02	1,844,036.02	1,844,036.02	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878897	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	180	Tlahuapan	Ignacio Altamirano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2020-43			1406	Metros Cuadrados	2070	23/11/2020	23/12/2020	2,063,609.36	2,063,609.36	2,063,609.36	2,063,609.36	2,063,609.36	2,063,609.36	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878682	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALAMOS	Puebla	180	Tlahuapan	Nuevo Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2020-27			183	Metros Cuadrados	1370	19/10/2020	17/12/2020	1,391,135.51	1,391,135.51	1,391,135.51	1,391,135.51	1,391,135.51	1,391,135.51	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874672	33	I005 FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO 2020 EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, SEGUNDA ETAPA	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	y MUNICIPIO TLALTENANGO	DE 20015	3563	3562		Metros cúbicos	38.6	21/12/2020	30/12/2020	189,619.64	189,619.64	189,619.64	189,619.64	189,619.64	189,619.64	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874667	33	I005 FORTAMUN	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA Y CALLE LA FRONTERA DEL 0+000 AL 1+140, EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO, MUNICIPIO DE TLALTENANGO, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	y MUNICIPIO TLALTENANGO	DE 20014	3563	3562		Metros Cuadrados	7980	29/11/2020	29/12/2020	2,288,317.05	2,288,317.05	2,288,317.05	2,288,317.05	2,288,317.05	2,288,317.05	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876994	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETEN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA.	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA PUEBLA	MTP/004/2020			152	Metros Cuadrados	945	21/12/2020	21/02/2021	788,837.38	788,837.38	788,837.38	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401877601	33	I005 FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA	MTP/006/2020			4707	Piezas	6	17/08/2020	17/11/2020	934,844.80	934,844.80	934,844.80	934,844.80	934,844.80	934,844.80	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875155	33	I005 FORTAMUN	Construcción de muros de contención en el camino de Tzitzicazapa a San José	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		MUNICIPIO DE TLAOLA	20022			73	Metros	23	10/01/2021	10/01/2021	956,995.41	956,995.41	956,995.41	956,995.41	956,995.41	956,995.41	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875172	33	I005 FORTAMUN	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hidalgo en la localidad de Tlatlapanala, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Tlatlapanala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		MUNICIPIO DE TLAOLA	20043	354	363		Metros Cuadrados	225	06/11/2020	05/12/2020	301,192.49	301,192.49	301,192.49	301,192.49	301,192.49	301,192.49	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875169	33	I005 FORTAMUN	Revestimiento del camino rural Caxapotta - Nuevo Hidalgo del km. 0+000 al km. 1+800	Puebla	183	Tlaola	Caxapotta	Programa de Inversión de Comunicaciones		MUNICIPIO DE TLAOLA	20041			377	Metros lineales	1800	12/10/2020	05/12/2020	979,373.13	979,373.13	979,373.13	979,373.13	979,373.13	979,373.13	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875178	33	I005 FORTAMUN	Apertura de camino rural Tlapacoya-Cocolongo	Puebla	183	Tlaola	Cocolongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		MUNICIPIO DE TLAOLA	20048	57	50		Metros	2338.37	10/01/2021	10/01/2021	1,108,936.58	1,108,936.58	1,108,936.58	1,108,936.58	1,108,936.58	1,108,936.58	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875164	33	I005 FORTAMUN	Adquisición de predio para el bachillerato en la localidad de Cutzontipa	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Programa de Inversión de Educación		MUNICIPIO DE TLAOLA	20031	468	461		Metros Cuadrados	4391.81	08/10/2020	25/11/2020	1,650,500.00	1,650,500.00	1,650,500.00	1,650,500.00	1,650,500.00	1,650,500.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875160	33	I005 FORTAMUN	Revestimiento de diversas calles en la localidad de Plan Cuamila	Puebla	183	Tlaola	Plan De Cuamila	Programa de Inversión de Transportes vialidades		MUNICIPIO DE TLAOLA	20024	540	482		Metros	600	01/08/2020	30/08/2020	312,780.89	312,780.89	312,780.89	312,780.89	312,780.89	312,780.89	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874285	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DEL TECHADO METALICO, CANCHA Y PASILLOS EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA.	Puebla	184	Tlapacoya	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	FFMADQ/MTP2020-06			750	Metros Cuadrados	821.5	24/11/2020	22/12/2020	1,325,057.55	1,325,057.55	1,325,057.55	1,325,057.55	1,325,057.55	1,325,057.55	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874511	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION EN ESTRUCTURA DE TECHOS DIENOS CON MONTENES, RECTANGULARES Y LAMINA GALVANIZADA EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA.	Puebla	184	Tlapacoya	Tlapacoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	FFMTP/MTP2020-04			245	Vivienda	245	18/11/2020	20/12/2020	2,463,357.67	2,463,357.67	2,463,357.67	2,463,357.67	2,463,357.67	2,463,357.67	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882493	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMIONETA CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE TLAP-FORTAMUN-TLAPANALA	023-2020			8400	Vehiculos	1	12/11/2020	01/12/2020	353,400.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882469	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE TLAP-FORTAMUN-TLAPANALA	022-2020		3		Piezas	3	02/12/2020	31/12/2020	225,646.68	225,646.68	225,646.68	225,646.68	225,646.68	225,646.68	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882511	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMIONETA CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE TLAP-FORTAMUN-TLAPANALA	023-2020			8400	Equipamiento	1	01/12/2020	26/12/2020	120,547.20	120,547.20	120,547.20	120,547.20	120,547.20	120,547.20	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401869429	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO NORTE ENTRE CARRETERA TLAPANALA Y CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE TEPAPAYECA, TLAPAN, PUEBLA - 265671	Puebla	185	Tlapanalá	Tepapayeca	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades		H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	265671			0	Metros Cuadrados	1101.8	07/12/2020	24/12/2020	1,266,119.25	1,266,119.25	1,266,119.25	1,266,119.25	1,266,119.25	1,266,119.25	Validado avances	/
2020	4	PUE200401872767	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA COLONIA SAN JOSE	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad De Tlatlauquitepec	Programa de Inversión de Asistencia Social		H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec	186/20074			135	Metros Cuadrados	3161.79	01/12/2020	31/12/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872753	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION Y COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad De Tlatlauquitepec	Programa de Inversión de Urbanización		H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec	186/20042			9047	Vehiculos	1	13/11/2020	28/11/2020	951,200.00	951,200.00	951,200.00	951,200.00	951,200.00	951,200.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876964	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE TEPETZINTLA	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Ciudad Tlaltlauquitepec	De Programa de Inversión de Adquisiciones	de Asistencia Social	H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec	de 186/20073			191	Metros Cuadrados	22093	01/12/2020	31/12/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877142	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHILICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO DE MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Ciudad Tlaltlauquitepec	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	y H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec	de 186/20085			400	Metros cúbicos	796.47	22/12/2020	27/02/2021	49,935.88	49,935.88	49,935.88	49,935.88	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881228	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Ciudad Tlaltlauquitepec	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec	de 186/20048			393	Metros Cuadrados	177.86	28/07/2020	24/11/2020	875,894.06	875,894.06	875,894.06	875,894.06	875,894.06	875,894.06	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872718	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Ocotlán Betancourt	De Programa de Inversión de Adquisiciones	de Educación	H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec	de 186/20028			2806	Metros	20003.94	11/06/2020	30/06/2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877167	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHILICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COMUNIDAD DE TOCHIMPA, DEL CAD 0+000 AL CAD 0+290 EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMPA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Ciudad Tlaltlauquitepec	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	y H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec	de 186/20086			687	Metros Cuadrados	440	21/12/2020	27/02/2021	534,839.15	534,839.15	534,839.15	534,839.15	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872760	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE XALTETA	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Ciudad Tlaltlauquitepec	De Programa de Inversión de Adquisiciones	de Asistencia Social	H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec	de 186/20072			321	Metros Cuadrados	5126.45	01/12/2020	31/12/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201709240	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE CONCRETOS Y DE TOPOGRAFÍA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC (PRIMERA ETAPA)	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Almoloni	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	DE 186/20027			600	Mobiliario y equipo	17	16/06/2020	14/09/2020	2,398,876.52	2,398,876.52	2,398,876.52	2,398,876.52	2,398,876.52	2,398,876.52	Validado avances	/
2020	4	PUE200401876783	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 25 KMS DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Comunicaciones	MUNICIPIO TLAXCO, PUEBLA	DE 2020107			5716	Kilómetro lineal	25	01/10/2020	29/12/2020	1,345,749.33	1,345,749.33	1,345,749.33	1,345,749.33	1,345,749.33	1,345,749.33	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880624	33	I005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1RA. DE ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE CUAXTLA, TLAXCO, PUEBLA	Puebla	187	Tlaxco	Cuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	y MUNICIPIO TLAXCO, PUEBLA	DE 2020108	440	435		Metros Cuadrados	126.67	07/12/2020	26/12/2020	215,363.36	215,363.36	215,363.36	215,363.36	215,363.36	215,363.36	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882366	33	I005 FORTAMUN	APOYO CON CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO TOCHIMILCO	DE TCH/FORTA-2020/012			125	Piezas	1320	10/11/2020	21/12/2020	195,025.00	195,025.00	195,025.00	195,025.00	195,025.00	195,025.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882330	33	I005 FORTAMUN	APERTURA DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TEPANAPA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	188	Tochimilco	Santa Catalina Tepanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	y MUNICIPIO TOCHIMILCO	DE TCH/FORTA-2020/008			2500	Kilómetro lineal	2	17/11/2020	28/12/2020	496,038.45	496,038.45	496,038.45	496,038.45	496,038.45	496,038.45	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882357	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TOCHIMILCO	DE TCH/FORTA-2020/011			100	Luminaria	100	11/11/2020	22/12/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882347	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TOCHIMILCO	DE TCH/FORTA-2020/009			150	Luminaria	150	17/11/2020	28/12/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401882276	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALA DE CABILDOS Y BAÑOS PUBLICOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	MTCH/FORTA-20/010			2400	Metros Cuadrados	233.28	10/07/2020	30/09/2020	2,495,972.43	2,495,972.43	2,495,972.43	2,495,972.43	2,495,972.43	2,495,972.43	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875986	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIPILTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	Chipiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	189-FO-202033			300	Metros Cuadrados	1062.96	20/10/2020	23/12/2020	955,086.05	955,086.05	955,086.05	955,086.05	955,086.05	955,086.05	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875943	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	189-FO-202034			100	Metros Cuadrados	997.29	05/11/2020	18/12/2020	838,328.96	838,328.96	838,328.96	838,328.96	838,328.96	838,328.96	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875666	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO GENERAL "SOLIDARIDAD" CON CLAVE 21EBH0101X DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	189-FO-202016			200	Metros Cuadrados	690	30/09/2020	28/11/2020	1,211,434.14	1,211,434.14	1,211,434.14	1,211,434.14	1,211,434.14	1,211,434.14	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875480	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CORREDOR EXTERIOR DE LIENZO CHARRO EN EL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	189-FO-202035			200	Metros Cuadrados	414.13	01/10/2020	14/12/2020	476,997.43	476,997.43	476,997.43	476,997.43	476,997.43	476,997.43	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875787	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BALONCESTO EN EXPLANADA DEL PARQUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	189-FO-202032			650	Metros Cuadrados	784.81	11/01/2021	11/01/2021	655,598.46	655,598.46	655,598.46	655,598.46	655,598.46	655,598.46	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401844355	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 220374	Puebla	189	Tochtepec	San Martín Caltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	220374	2600	2400		Metros Cuadrados	1039.22	02/11/2020	10/12/2020	2,266,369.21	2,266,369.21	2,266,369.21	2,266,369.21	2,266,369.21	2,266,369.21	Validado avances	/
2020	4	PUE200401875951	33	I005 FORTAMUN	¿REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUEVO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.¿	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	de Totoltepec Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC GUERRERO	DE 20-08CTDG			650	Metros Cuadrados	159	31/10/2020	15/12/2020	620,513.90	620,513.90	620,513.90	620,513.90	620,513.90	620,513.90	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878452	33	I005 FORTAMUN	Construcción de Techo Plano con Estructura Metálica en la Localidad de Zaragoza de la Luz, Municipio de Tulcingo, Puebla	Puebla	191	Tulcingo	Zaragoza De La Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO TULCINGO	DE MTP-FO-012-2020	290	200		Metros Cuadrados	696.23	26/11/2020	29/12/2020	901,088.82	901,088.82	901,088.82	901,088.82	901,088.82	901,088.82	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878482	33	I005 FORTAMUN	Rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples del Parque Recreativo Los Ángeles del Municipio de Tulcingo de Valle, Puebla	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO TULCINGO	DE MTP-FO-013-PROMIP-2020	4650	4500		Metros Cuadrados	314.56	23/11/2020	07/12/2020	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	233,333.33	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401878510	33	I005 FORTAMUN	Adquisición de Material Eléctrico Para Alumbrado Público en el Municipio de Tulcingo, Puebla	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO TULCINGO	DE MTP-FO-015-2020	4650	4500		Piezas	150	13/01/2021	13/01/2021	212,607.62	212,607.62	212,607.62	212,607.62	212,607.62	212,607.62	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201710603	33	I005 FORTAMUN	Mantenimiento de Alumbrado Público en el municipio de Tulcingo, Puebla.	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO TULCINGO	DE 003 FORTAMUN	4696	4500		Piezas	612	06/04/2020	04/06/2020	396,500.00	487,693.02	487,693.02	487,693.02	487,693.02	487,693.02	Validado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401875055	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	192	Tuzamapan Galeana	de Tuzamapan Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TUZAMAPAN GALEANA	DE R33/2020-013	886	816		Metros Cuadrados		1126	06/11/2020	31/12/2020	1,900,259.98	1,900,259.98	1,900,259.98	1,900,259.98	1,900,259.98	1,900,259.98	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875056	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	192	Tuzamapan Galeana	de Reyes De Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO TUZAMAPAN GALEANA	DE R33/2020-015			200	Metros lineales		961.43	11/11/2020	31/12/2020	30,657.02	30,657.02	30,657.02	30,657.02	30,657.02	30,657.02	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879694	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TETELES, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Martin Teteles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO TZICATLACOYAN	DE 20022			90	Piezas		1	01/12/2020	28/12/2020	229,529.88	229,529.88	229,529.88	229,529.88	229,529.88	229,529.88	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879673	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA PILA DE LA LOCALIDAD DE TZICATLACOYAN, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO TZICATLACOYAN	DE 20006			450	Metros Cuadrados		51.76	04/11/2020	04/12/2020	504,311.90	504,311.90	504,311.90	504,311.90	504,311.90	504,311.90	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200201709191	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 21 SUR, ENTRE AVENIDA 3 PONIENTE Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUE.	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TZICATLACOYAN	DE 20004			100	Metros Cuadrados		979.6	02/03/2020	30/04/2020	1,789,970.90	1,789,970.90	1,789,970.90	1,789,970.90	1,789,970.90	1,789,970.90	Validado avances	
2020	4	PUE200401870819	33	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO NORTE Y CALLE LA CRUZ ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 268577	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN	DE 268577	622	563		Metros Cuadrados		325.69	16/11/2020	07/12/2020	279,043.20	279,043.20	279,043.20	279,043.20	279,043.20	279,043.20	Validado avances	
2020	4	PUE200401865087	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA DEL COMPLEJO REGIONAL NORTE CON CLAVE DEL CT 21UBH0020D EN EDIFICIO A QUE CONSISTE EN 9 AULAS DIDÁCTICAS, 1 BIBLIOTECA, DIRECCIÓN, Y MÓDULOS DE SANITARIOS; ASÍ COMO PLAZA CÍVICA, EN LA CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.1RA ETAPA - 254847	Puebla	194	Venustiano Carranza	Ciudad De Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	DE 254847	14416	13474		Otros		9	02/11/2020	31/12/2020	5,826,259.92	1,625,080.52	1,625,080.52	1,625,080.52	1,625,080.52	1,625,080.52	Validado avances	
2020	4	PUE200301790662	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR	Puebla	194	Venustiano Carranza	Coronel Hernández (María Andrea)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	DE 22004	1271	1161		Metros Cuadrados		1654	15/01/2020	15/05/2020	3,254,913.91	3,254,913.91	3,254,913.91	3,254,913.91	3,254,913.91	3,254,913.91	Validado avances	
2020	4	PUE200401876137	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "CUAUHTEMOC" C.C.T. 21EBH07039 (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Vicente Guerrero	20008			274	Metros cúbicos		188.22	06/04/2020	06/05/2020	1,041,628.10	1,041,628.10	1,041,628.10	1,041,628.10	1,041,628.10	1,041,628.10	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876198	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de Vicente Guerrero	20026			180	Metros	454.43	02/12/2020	29/12/2020	1,352,130.57	1,352,130.57	1,352,130.57	1,352,130.57	405,639.17	405,639.17	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301791635	33	I005 FORTAMUN	Construcción de Salón de Usos Múltiples	Puebla	195	Vicente Guerrero	Campo Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		Municipio de Vicente Guerrero	20014			284	Metros Cuadrados	238.22	21/04/2020	18/08/2020	1,811,246.17	1,811,246.17	1,811,246.17	1,811,246.17	1,811,246.17	1,811,246.17	Validado Registrado avances	
2020	4	PUE200301791653	33	I005 FORTAMUN	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en acceso a la Inspectoría	Puebla	195	Vicente Guerrero	Campo Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Vicente Guerrero	20023			284	Metros Cuadrados	1847.68	15/05/2020	14/08/2020	3,625,824.26	3,625,824.26	3,625,824.26	3,625,824.26	3,212,890.40	3,212,890.40	Validado Registrado avances	
2020	4	PUE200401882169	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL SENDERO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	Puebla	197	Xicoteppec	Xicoteppec De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	2020315			37027	Metros lineales	750	01/11/2020	30/12/2020	684,050.00	684,050.00	684,050.00	684,050.00	684,050.00	684,050.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882223	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CON CLAVE: 21DJN01415, EN LA COLONIA SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	Puebla	197	Xicoteppec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	2020322			320	Metros Cuadrados	336	30/12/2020	29/03/2021	928,748.20	928,748.20	928,748.20	278,624.46	278,624.46	278,624.46	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882161	33	I005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (C2) DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	Puebla	197	Xicoteppec	Xicoteppec De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Seguridad Gubernamental		MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	2020314			35027	Metros Cuadrados	124.44	01/10/2020	29/11/2020	383,980.11	383,980.11	383,980.11	383,980.11	383,980.11	383,980.11	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301791822	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS, C.C.T. 21DPR0750K, LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLAN	Puebla	198	Xicotián	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Educación		H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA	XICO-FISM-20-04			58	Metros Cuadrados	124.75	03/08/2020	10/11/2020	387,370.39	387,370.39	387,370.39	387,370.39	387,370.39	387,370.39	Validado Registrado avances	
2020	4	PUE200401877593	33	I005 FORTAMUN	SUMINISTRO DE CISTERNAS PREFABRICADAS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADAS DE COZCOYUCAN DEL MNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Vivienda Adquisiciones		DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE XIUTETELCO	DEL R33FO-20063/2020			34575	Piezas	17	16/12/2020	11/01/2021	204,000.05	204,000.05	204,000.05	102,000.02	102,000.02	102,000.02	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877066	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA CASA BLANCA Y PRIVADA CORONA, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE XIUTETELCO	DEL DE			34575	Metros Cuadrados	2000	22/12/2020	27/02/2021	1,373,252.91	1,373,252.91	1,373,252.91	411,975.87	411,975.87	411,975.87	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876869	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE XIUTETELCO	DEL DE 20017			34575	Vehiculos	12	27/11/2020	15/01/2021	1,312,656.00	1,312,656.00	1,312,656.00	1,312,656.00	1,312,656.00	1,312,656.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877586	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AQUILES SERDAN, de la Localidad de San Juan Sección Segunda, XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE XIUTETELCO	DEL R33FO-20072/2020			34575	Metros Cuadrados	115.3	23/12/2020	22/01/2021	154,388.64	154,388.64	154,388.64	46,316.59	46,316.59	46,316.59	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401876949	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO XIUTETELCO	DEL DE 20019			34572	Piezas	11	21/12/2020	20/02/2021	1,691,277.49	1,691,277.49	1,691,277.49	845,638.75	845,638.75	845,638.75	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401871791	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE XIUTETELCO PUEBLA - 270535	Puebla	199	Xiutetelco	Sección Segunda Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO XIUTETELCO PUEBLA	DE 270535	19584	18326		Metros Cuadrados	7499	22/12/2020	31/12/2020	12,312,909.90	12,158,521.26	12,158,521.26	3,647,556.38	3,647,556.38	3,647,556.38	Validado avances	
2020	4	PUE200301788140	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULO TIPO AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO XIUTETELCO	DE R33FO-20010/2020			37910	Equipamiento	1	02/06/2020	30/07/2020	337,560.00	337,560.00	337,560.00	337,560.00	337,560.00	337,560.00	Validado avances	
2020	4	PUE200301790233	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	XIUTETELCO	R33FO-20020/2020			37910	Luminaria	210	15/07/2020	22/09/2020	2,492,973.17	2,492,973.17	2,492,973.17	2,492,973.17	2,492,973.17	2,492,973.17	Validado avances	
2020	4	PUE200401882055	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION EN SU SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.(RENDIMIENTOS FINZANZAS Y BANCO)	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Asistencia Social	MUNICIPIO XOCHIAPULCO	DE OBPUX-FORTAMUN08-2020.	568	498		Metros Cuadrados	12.42	01/12/2020	28/12/2020	138,814.87	138,814.87	138,814.87	138,814.87	138,814.87	138,814.87	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301793741	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	R33MXCO-07			275	Metros Cuadrados	43.84	17/06/2020	09/09/2020	529,299.61	529,299.61	529,299.61	529,299.61	529,299.61	529,299.61	Validado avances	
2020	4	PUE200401876171	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAD.D+316.80 EN LA LOCALIDAD COLONIA ALTAVISTA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA.	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC	MXOCH-19/2020			500	Metros Cuadrados	1827.94	03/11/2020	21/12/2020	1,350,186.75	1,350,186.75	1,350,186.75	1,350,186.75	1,350,186.75	1,350,186.75	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876155	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC	MXOCH-14/2020			500	Luminaria	20	01/10/2020	03/11/2020	160,799.20	160,799.20	160,799.20	160,799.20	160,799.20	160,799.20	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872914	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SALON COMUNITARIO EN LA COLONIA MARAVILLAS, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ.	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Xochitlán De Vicente Suárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUÁREZ	DE 202021041			2721	Lote	1	20/11/2020	26/11/2020	139,999.94	139,999.94	139,999.94	139,999.94	139,999.94	139,999.94	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872884	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION Y AMPLIACION DE BAÑOS COMUNITARIOS EN JUZGADO DE PAZ, DE LA LOCALIDAD DE AMATITAN.	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Xochitlán De Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUÁREZ	DE 202021033			282	Metros Cuadrados	21.35	11/11/2020	19/12/2020	346,188.22	346,188.22	346,188.22	346,188.22	346,188.22	346,188.22	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872892	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SALON COMUNITARIO EN LA COLONIA APOLICAN, DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN.	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Zoatecpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUÁREZ	DE 202021039			2556	Lote	1	19/11/2020	25/11/2020	220,000.15	220,000.15	220,000.15	220,000.15	220,000.15	220,000.15	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872871	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE RADIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ.	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Xochitlán De Vicente Suárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUÁREZ	DE 202021029			2721	Piezas	9	25/09/2020	02/10/2020	110,065.44	110,065.44	110,065.44	110,065.44	110,065.44	110,065.44	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401872922	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SALON COMUNITARIO DE LA COLONIA PLAN DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ.	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Xochitlán De Vicente Suárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	DE 202021042			2721	Lote	1	20/11/2020	26/11/2020	74,988.81	74,988.81	74,988.81	74,988.81	74,988.81	74,988.81	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872925	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE HUAHUAXTLA.	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Huahuaxtla	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	DE 202021047			2471	Metros Cuadrados	678.97	02/12/2020	31/12/2020	1,155,675.88	1,155,675.88	1,155,675.88	1,155,675.88	1,155,675.88	1,155,675.88	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401872902	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SALON COMUNITARIO EN LA COLONIA IZTAYOCAN, EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA.	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Huahuaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	DE 202021040			2471	Lote	1	19/11/2020	25/11/2020	97,548.05	97,548.05	97,548.05	97,548.05	97,548.05	97,548.05	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301714002	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE TECHUMBRE DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA.	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Urbanización	MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	DE 202021017			2471	Metros Cuadrados	828.15	12/08/2020	10/11/2020	1,154,361.18	1,154,361.18	1,154,361.18	1,154,361.18	1,154,361.18	1,154,361.18	Validado avances	/
2020	4	PUE200401876956	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION DE LA AV. 2 PONIENTE ENTRE AV. 7 NORTE Y AV. 9 NORTE, PRIVADA DE LA CALLE TRES CORONAS ENTRE CALLE TRES CORONAS, PRIVADA DE LA 8 NORTE NO 2 ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA	Puebla	203	Xochitlán Santos	Todos Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Gastos Indirectos	XOCHITLAN SANTOS	TODOS 20028	67	74		Metros	516.12	20/10/2020	23/12/2020	362,731.41	362,731.41	362,731.41	362,731.41	362,731.41	362,731.41	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401877099	33	I005 FORTAMUN	REVESTIMIENTO CON BALASTO DE VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA.	Puebla	203	Xochitlán Santos	Todos Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Gastos Indirectos	XOCHITLAN SANTOS	TODOS 20029	67	74		Metros Cuadrados	3959.42	16/11/2020	28/12/2020	363,768.74	363,768.74	363,768.74	363,768.74	363,768.74	363,768.74	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881997	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DE LA CANCHA DEPORTIVA CON NOMBRE "TIZACO", PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE YAONÁHUAC, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC PUEBLA	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO YAONAHUAC	DE 20020			7000	Kilómetro lineal	351	08/10/2020	12/10/2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882045	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL Y CALVARIO DEL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA.	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO YAONAHUAC	DE 20025			7000	Lote	3	28/10/2020	26/01/2021	454,007.59	454,007.59	454,007.59	454,007.59	454,007.59	454,007.59	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882083	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIAS PARA REHABILITAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, SEGUNDA ETAPA	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO YAONAHUAC	DE 20027			7000	Piezas	200	02/11/2020	17/12/2020	101,316.26	101,316.26	101,316.26	101,316.26	101,316.26	101,316.26	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881978	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE MAZATONAL, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO YAONAHUAC	DE 20009			7000	Metros Cuadrados	252.58	12/10/2020	26/11/2020	170,444.72	170,444.72	170,444.72	170,444.72	170,444.72	170,444.72	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401882057	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIAS PARA REHABILITAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PRIMERA ETAPA	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC	20026			7007	Piezas	40	28/02/2020	14/04/2020	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874378	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	20048			200	Metros Cuadrados	858.2	04/01/2021	05/03/2021	495,051.19	495,051.19	495,051.19	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873992	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y C.A.I ANALCO EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	20046			250	Metros Cuadrados	250	04/01/2021	05/03/2021	1,447,926.42	1,447,926.42	1,447,926.42	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874075	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC.	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	20047			250	Metros Cuadrados	928.24	04/01/2021	05/03/2021	592,101.07	592,101.07	592,101.07	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401865538	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE ZARAGOZA Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC.	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	256110	3753	3150		Otros	450	01/12/2020	31/12/2020	4,730,694.51	4,388,012.97	4,388,012.97	0.00	0.00	0.00	Validado avances	/
2020	4	PUE200401874015	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO ZACAPALA	DE 20207			1071	Metros Cuadrados	1330.74	10/10/2020	10/12/2020	511,236.18	511,236.18	511,236.18	511,236.18	511,236.18	511,236.18	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401874042	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEIÓN BARRANCA TENIENTE ENTRE CALLE AIDAMA Y BARRANCA TENIENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO XOCHITIOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA	Puebla	206	Zacapala	El Rosario Xochitiopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO ZACAPALA	DE 20208			30	Metros Cuadrados	175.74	26/11/2020	26/12/2020	276,088.86	276,088.86	276,088.86	276,088.86	276,088.86	276,088.86	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873694	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES PRIVADA MORELOS, PRIVADA REFORMA Y PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Carlos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	20072	235	342		Metros Cuadrados	189.61	17/12/2020	15/01/2021	110,898.83	110,898.83	110,898.83	110,898.83	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873445	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS MANANTIALES EN LA LOCALIDAD DE COHUATZALPAN	Puebla	207	Zacapoaxtla	Cohuatzalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	DE 20071	300	300		Metros	403	21/12/2020	18/02/2021	2,236,044.14	2,236,044.14	2,236,044.14	2,236,044.14	670,813.24	670,813.24	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401873714	33	I005 FORTAMUN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO DE LAS LOCALIDADES DE CALCAHUALCO, EL PROGRESO Y LOS CRISTALES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Los Talican	Programa de Inversión de Urbanización y Mantenimiento		H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	20061	1550	1150		Metros	3	19/10/2020	12/12/2020	526,142.36	526,142.36	526,142.36	526,142.36	526,142.36	526,142.36	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880954	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS SEPAROS DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA C-5	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20067	17995	15741		Metros Cuadrados	205	25/09/2020	24/12/2020	734,480.09	734,480.09	734,480.09	734,480.09	734,480.09	734,480.09	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880997	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO LAS LAJAS - CAMOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	Puebla	208	Zacatlán	Camotepec	Otros proyectos de Inversión	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20071	282	285		Metros cúbicos	2121.62	27/10/2020	31/12/2020	5,845,881.02	5,845,881.02	5,845,881.02	5,845,881.02	5,845,881.02	5,845,881.02	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880803	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE HUNDIDO 2DA ETAPA	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20027	17995	15741		Metros Cuadrados	680.68	27/04/2020	26/07/2020	1,315,295.27	1,315,295.27	1,315,295.27	1,315,295.27	1,315,295.27	1,315,295.27	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880854	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS JAULAS PARA LOS K9 DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA C-5	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		17995	15741		Metros Cuadrados	175.35	21/09/2020	21/10/2020	559,763.20	559,763.20	559,763.20	559,763.20	559,763.20	559,763.20	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880967	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA	Puebla	208	Zacatlán	Cuacuila	Otros proyectos de Inversión	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20068	182	173		Metros cúbicos	341.39	25/09/2020	24/12/2020	1,204,993.30	1,204,993.30	1,204,993.30	1,204,993.30	1,204,993.30	1,204,993.30	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880890	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA C-5	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20064	17995	15741		Metros Cuadrados	71.53	23/09/2020	22/12/2020	222,491.09	222,491.09	222,491.09	222,491.09	222,491.09	222,491.09	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880879	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA PRIVADA MÁXIMO SERDÁN, EN ZACATLÁN	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20063	17995	15741		Metros Cuadrados	244	23/09/2020	22/11/2020	317,297.58	317,297.58	317,297.58	317,297.58	317,297.58	317,297.58	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879712	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ARTESANAL PARA EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN 2DA ETAPA	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20024	17995	15741		Metros Cuadrados	603.6	27/04/2020	25/08/2020	8,404,285.35	8,404,285.35	8,404,285.35	8,404,285.35	8,404,285.35	8,404,285.35	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880914	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ANDADOR DE LIBERTAD, EN ZACATLÁN	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20065	17995	15741		Metros cúbicos	71.8	23/09/2020	22/12/2020	1,971,725.83	1,971,725.83	1,971,725.83	1,971,725.83	1,971,725.83	1,971,725.83	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879632	33	I005 FORTAMUN	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		17995	15741		Metros cúbicos	4430	20/03/2020	31/12/2020	2,489,229.58	2,489,229.58	2,489,229.58	2,489,229.58	2,489,229.58	2,489,229.58	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401881043	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20074	17995	15741		Metros lineales	1050	27/10/2020	31/12/2020	1,217,335.77	1,217,335.77	1,217,335.77	1,217,335.77	1,217,335.77	1,217,335.77	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880835	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COLONIAL EN EL PALACIO MUNICIPAL 2DA ETAPA	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20058	17995	15743		Metros Cuadrados	765.4	26/08/2020	24/11/2020	674,500.14	674,500.14	674,500.14	674,500.14	674,500.14	674,500.14	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880815	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR JUAN N MÉNDEZ C.C.T. 21EBH0030T	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20050	64	40		Metros cúbicos	63.16	20/08/2020	18/11/2020	394,103.21	394,103.21	394,103.21	394,103.21	394,103.21	394,103.21	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401880870	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CALLE EL MONTESITO, EN ZACATLÁN	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20062	17995	15741		Metros Cuadrados	405.15	21/09/2020	20/12/2020	786,862.38	786,862.38	786,862.38	786,862.38	786,862.38	786,862.38	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880941	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA PRIVADA DANIEL CABRERA, EN ZACATLÁN	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Otros proyectos de Inversión	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20066	17995	15741		Metros Cuadrados	354.75	23/09/2020	22/11/2020	473,388.51	473,388.51	473,388.51	473,388.51	473,388.51	473,388.51	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880742	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1ra ETAPA.	Puebla	209	Zapotitlán	Guadalupe La Meza	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Urbanización	Municipio de Zapotitlan, Puebla	MZP-2020-31			80	Metros Cuadrados	162.27	28/10/2020	26/12/2020	302,720.60	302,720.60	302,720.60	302,720.60	302,720.60	302,720.60	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880745	33	I005 FORTAMUN	REVESTIMIENTO DEL CAMINO E.C. TEHUACAN-HUAJUAPAN-LOS REYES METZONTLA DEL KM 0+000 AL KM 9+100.00, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1ra ETAPA DEL KM 7+795.00 AL KM 9+100.00.	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Comunicaciones	Municipio de Zapotitlan, Puebla	MZP-2020-33			1000	Metros cúbicos	1243.98	04/11/2020	31/12/2020	792,848.43	792,848.43	792,848.43	792,848.43	792,848.43	792,848.43	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882526	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA LA VENTAS, ZAPOTITLAN,PUE. 1Ra ETAPA	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Cultura y turismo	Municipio de Zapotitlan, Puebla	MZP-2020-27			4000	Metros Cuadrados	355.51	25/09/2020	22/01/2021	606,549.41	606,549.41	606,549.41	606,549.41	606,549.41	606,549.41	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880743	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE COL. EL MANANTIAL, SAN PEDRO ATZUMBA, ZAPOTITLAN, PUE.	Puebla	209	Zapotitlán	El Manantial	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Urbanización	Municipio de Zapotitlan, Puebla	MZP-2020-32			90	Metros Cuadrados	664.62	02/11/2020	31/12/2020	290,798.78	290,798.78	290,798.78	290,798.78	290,798.78	290,798.78	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880733	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA PLAYITA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión	de Agua saneamiento	y Municipio de zapotitlan, Puebla	MZP-2020-24			3105	Equipamiento	1	15/01/2021	15/01/2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880737	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXCALA, ZAPOTITLAN, PUE.	Puebla	209	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Urbanización	Municipio de Zapotitlan, Puebla	MZP-2020-30			100	Metros lineales	231.74	26/10/2020	24/12/2020	102,186.82	102,186.82	102,186.82	102,186.82	102,186.82	102,186.82	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873390	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. DEL BOSQUE, ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAJETE-TEZIUTLAN, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA				300	Metros Cuadrados	355.75	09/12/2020	28/12/2020	658,956.96	658,956.96	658,956.96	658,956.96	658,956.96	658,956.96	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873705	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA				1423	Metros Cuadrados	1096	07/01/2021	07/01/2021	1,119,742.65	1,346,993.11	1,346,993.11	1,346,993.11	1,346,993.11	1,346,993.11	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401873743	33	I005 FORTAMUN	COMPRA CONSOLIDADA DE ARMAMENTO Y MUNICIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Programa de Inversión	de Seguridad Adquisiciones	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA				27	Lote	1	21/09/2020	21/09/2020	289,511.26	289,511.26	289,511.26	289,511.26	289,511.26	289,511.26	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200401873405	33	I005 FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NIÑO PERDIDO, COLONIA PRIMERA SECCION, LOCALIDAD COLONIA MORELOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,PUEBLA	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA				50	Poste		8	23/12/2020	31/12/2020	564,896.71	564,896.71	564,896.71	564,896.71	564,896.71	564,896.71	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882046	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR A UN COSTADO DE CARRETERA SAN MIGUEL TENEXTATLOYAN - ZAUTLA, LADO DERECHO DEL CADENAMIENTO 0+000+00 AL 0+423.10 Y LADO IZQUIERDO DEL 0+722.49 AL 0+849.28, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATLOYAN, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.	Puebla	212	Zautla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	20019	102	114		Metros Cuadrados		2129.83	15/09/2020	03/12/2020	1,359,219.62	1,359,219.62	1,359,219.62	1,359,219.62	1,359,219.62	1,359,219.62	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882123	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 13 DE JUNIO, CALLE 3 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Puebla	212	Zautla	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	20033	39	42		Metros cúbicos		1201.35	22/12/2020	28/12/2020	434,695.56	434,695.56	434,695.56	434,695.56	434,695.56	434,695.56	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882089	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A LA SECUNDARIA KONEMEK C.C.T. 21DTV05640 EN LA LOCALIDAD DE TAGCOTEPEC MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.	Puebla	212	Zautla	Tagcotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	20028	235	219		Metros Cuadrados		1265.5	04/11/2020	13/12/2020	1,275,737.25	1,275,737.25	1,275,737.25	1,275,737.25	1,275,737.25	1,275,737.25	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301714540	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+233.90 Y DEL CADENAMIENTO 0+433.90 AL 0+513.90, EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE XOPANACO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.	Puebla	212	Zautla	Xopanaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	20014	128	111		Metros Cuadrados		1787.4	13/08/2020	31/10/2020	2,272,832.35	2,272,832.35	2,272,832.35	2,272,832.35	2,272,832.35	2,272,832.35	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200301793334	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA LIC. MIGUEL ANGEL MORALES MORALES, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Puebla	213	Zihuautla	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	2020026	271	274		Metros Cuadrados		551	01/09/2020	29/11/2020	1,373,154.45	1,373,154.45	1,373,154.45	1,373,154.45	1,373,154.45	1,373,154.45	Validado avances	/
2020	4	PUE200301793324	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE LOS MISTERIOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Puebla	213	Zihuautla	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	2020018	845	777		Metros cúbicos		291.62	17/08/2020	08/11/2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Validado avances	/
2020	4	PUE200401880692	33	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE PATRULLA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	Municipio de zinacatepec, Puebla	202030			15	Vehiculos		1	21/12/2020	30/12/2020	529,667.99	529,667.99	529,667.99	529,667.99	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401880685	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	Municipio de zinacatepec, Puebla	202023			200	Metros Cuadrados		1445.1	23/11/2020	22/12/2020	1,844,847.34	1,844,847.34	1,844,847.34	1,844,847.34	1,472,810.76	1,472,810.76	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	4	PUE200301790923	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NUEVA ESPAÑA ENTRE CALLE JOSE DOROTEO ARANGO ARAMBULA Y CALLE VIRREINATO DE LA COLONIA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		Municipio de zinacatepec, puebla	202015			120	Metros Cuadrados	488.25	28/08/2020	01/10/2020	355,598.14	355,598.14	355,598.14	355,598.14	355,598.14	355,598.14	Validado avances	
2020	4	PUE200401868191	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL PARQUE SKATE DE LA COLONIA ZENTLAPATL DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 262923	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	262923	501	463		Metros Cuadrados	392.58	19/11/2020	18/12/2020	2,352,879.23	2,352,879.23	2,352,879.23	2,352,879.23	545,540.92	545,540.92	Validado avances	
2020	4	PUE200401875157	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA.	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		AYUNTAMIENTO ZONGOZOTLA	MZONG-COP/003/FISM-2020	2341	2258		Metros Cuadrados	1345	02/03/2020	03/08/2020	214,557.68	214,557.68	214,557.68	214,557.68	214,557.68	214,557.68	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875139	33	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN CALLE KAAPA KM 0+000.00 AL KM 0+671.50 EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		AYUNTAMIENTO ZONGOZOTLA	008/OPZ-FORTAMUN/2020	900	700		Kilómetro	672	30/11/2020	21/12/2020	548,061.07	548,061.07	548,061.07	548,061.07	548,061.07	548,061.07	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401876904	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CRISTO REY, EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA,PUEBLA.	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		AYUNTAMIENTO ZONGOZOTLA	010/OPZ-FORTAMUN/2020	250	400		Metros Cuadrados	134.76	07/07/2020	31/08/2020	256,102.25	256,102.25	256,102.25	256,102.25	256,102.25	256,102.25	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401875145	33	I005 FORTAMUN	CONTRUCCION DE MUROS DE CONTECION EN ANDADORES COLONIA INMACULADA	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		AYUNTAMIENTO ZONGOZOTLA	012/OPZ-FORTAMUN/2020	100	80		Metros Cuadrados	29.88	01/12/2020	31/12/2020	85,315.04	85,315.04	85,315.04	85,315.04	85,315.04	85,315.04	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882260	33	I005 FORTAMUN	Mantenimiento de la calle Miguel de la Madrid Hurtado en la localidad de Amatlán, Puebla perteneciente al municipio de Zoquiapan.	Puebla	216	Zoquiapan	Amatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento		Y MUNICIPIO	21216-2020-13			70	Metros Cuadrados	3600	20/11/2020	18/12/2020	146,773.44	146,773.44	146,773.44	146,773.44	146,773.44	146,773.44	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882287	33	I005 FORTAMUN	Adquisición de paquete de materiales para la construcción de cancha de usos múltiples en el Bachillerato Digital 235 C.C.T. 21EBH12111, en la localidad de Amatlán, perteneciente al municipio de Zoquiapan.	Puebla	216	Zoquiapan	Amatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones		MUNICIPIO	21216-2020-16			50	Metros Cuadrados	512	24/11/2020	04/12/2020	193,480.58	193,480.58	193,480.58	193,480.58	193,480.58	193,480.58	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401882270	33	I005 FORTAMUN	Rehabilitación del Centro de Salud en la localidad de Zoquiapan, perteneciente al municipio de Zoquiapan	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO	21216-2020-15			500	Metros Cuadrados	325.08	20/11/2020	18/12/2020	345,046.05	345,046.05	345,046.05	345,046.05	345,046.05	345,046.05	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879597	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE PIEDRA EN PASO PEATONAL SIN NOMBRE DE LA CARRETERA PRINCIPAL AL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	20050	84	66		Metros lineales	178	16/12/2020	12/02/2021	304,963.48	302,280.17	302,280.17	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2020	4	PUE200401879626	33	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD DE QUETZALTOTOC MUNICIPIO DE ZOQUITLAN,PUEBLA.	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Programa de Inversión de Mantenimiento		MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA.	20051			5132	Metros Cuadrados	64	15/12/2020	12/02/2021	225,019.11	225,019.11	225,019.11	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	4	PUE200201710317	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Tepepa De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Asistencia Social Gubernamental		MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	20026	202	226		Metros Cuadrados	164.91	13/07/2020	13/07/2020	1,033,827.94	1,033,113.16	1,033,113.16	1,033,113.16	1,033,113.16	1,033,113.16	Validado avances
2020	4	PUE200301792173	33	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA BANDERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Asistencia Social Gubernamental		MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	20033	89	71		Metros Cuadrados	98	23/07/2020	20/10/2020	874,846.90	977,897.82	977,897.82	977,897.82	977,897.82	977,897.82	Validado avances