

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2021	1	PUE210101885069	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL ANDADOR PRINCIPAL RANCHO NUEVO-CENTRO IXQUIHUACAN (SAN FRANCISCO) DEL KM 0+400.00 AL KM 0+800.00, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatlán	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AHUACATLAN	20201	0	0	0	Metros lineales	400	01/03/2021	30/04/2021	720,525.17	720,525.17	720,525.17	216,157.55	216,157.55	216,157.55	Validado Registrado avances	
2021	1	PUE210101886903	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	21006	0	0	4000	Piezas	220	02/03/2021	30/06/2021	699,248.00	308,304.80	308,304.80	308,304.80	308,304.80	308,304.80	Validado Registrado avances	
2021	1	PUE210101886261	33	I005-FORTAMUN	ELABORACIÓN DE ZAPATAS PARA RETENIDAS DE ANTENA DE COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TILCOMULCO AQUIXTLA, PUEBLA	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Comunicaciones	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	FORTA-2021-001	3699	3687	0	Metros cúbicos	1.5	09/04/2021	09/04/2021	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Validado Registrado avances	
2021	1	PUE210101887171	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Mateo Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	21011	0	0	11016	Metros cúbicos	15522.79	08/02/2021	08/05/2021	1,305,415.62	1,305,415.62	1,305,415.62	1,305,415.62	391,624.69	391,624.69	Validado Registrado avances	
2021	1	PUE210101888382	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA A BASE DE MOLINOS (DESINTEGRADOR/PICADORA) PARA LOS GANADEROS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	21005	0	0	410	Piezas	82	09/03/2021	06/04/2021	1,410,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Validado Registrado avances	
2021	1	PUE210101885198	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE CAMINO AGUA BONITA - CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC "TLACUILOSTOC", MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA. ETAPA 2	Puebla	25	Ayotxco Guerrero	de	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO	MAG2021/004	0	0	266	Metros Cuadrados	631.18	16/02/2021	16/04/2021	622,102.21	622,102.21	622,102.21	311,051.11	311,051.11	311,051.11	Validado Registrado avances	
2021	1	PUE210101885854	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	21-004	0	0	7161	Metros cúbicos	349.27	25/02/2021	26/05/2021	1,263,092.34	378,962.87	1,263,092.34	378,962.87	378,962.87	378,962.87	Validado Registrado avances	
2021	1	PUE210101886031	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORONANGO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, PUE. (SEGUNDA ETAPA).	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21202	0	0	16797	Metros Cuadrados	208.84	10/02/2021	26/03/2021	1,476,173.10	925,015.32	1,476,173.10	925,015.32	925,015.32	925,015.32	Validado Registrado avances	
2021	1	PUE210101886225	33	I005-FORTAMUN	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21200	0	0	16797	Metros Cuadrados	2874.21	09/04/2021	09/04/2021	1,427,754.62	0.00	1,427,754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886177	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, PUE.	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21201	0	0	16797	Metros Cuadrados	261.71	15/02/2021	16/03/2021	241,379.38	0.00	241,379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2021	1	PUE210101886929	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. COXCATLÁN- ZOQUITLÁN A LA COMUNIDAD DE XACALCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+798 , MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA	Puebla	35	Coxcatlán	Xacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Comunicaciones		AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	21016	285	260	0	Metros cúbicos	2522	17/02/2021	09/04/2021	996,836.94	1,037,192.33	1,037,192.33	1,037,192.33	1,037,192.33	1,037,192.33	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101885554	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR EN EL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	Puebla	40	Cuaautinchán	Cuaautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	032021	0	0	2454	Metros cuadrados de construcción	803.89	01/03/2021	30/03/2021	654,327.90	196,298.37	196,298.37	196,298.37	196,298.37	196,298.37	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101887176	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 2DA ETAPA)	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Cultura y turismo		H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA SESMA	F021801	0	0	23824	Metros Cuadrados	2125.37	08/02/2021	30/04/2021	4,347,296.11	4,347,296.11	4,347,296.11	4,347,296.11	1,304,188.83	1,304,188.83	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101887839	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PRIMERA ETAPA), DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Otros proyectos de Inversión de Vivienda		H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA SESMA	F021803	0	0	715	Piezas	220	01/03/2021	05/03/2021	1,466,124.00	1,466,124.00	1,466,124.00	1,466,124.00	1,466,124.00	1,466,124.00	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101886474	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Chiautzingo	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	21007	0	0	22039	Vehiculos	1	10/02/2021	20/03/2021	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101886778	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	El Paredón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21014	0	0	348	Piezas	87	09/02/2021	10/03/2021	655,980.00	655,980.00	655,980.00	655,980.00	655,980.00	655,980.00	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101886784	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ACOCUILCO (ALAMEDILLA) DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Acocuilco (Alamedilla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21015	0	0	988	Piezas	247	10/02/2021	22/03/2021	1,862,380.00	1,862,380.00	1,862,380.00	1,862,380.00	1,862,380.00	1,862,380.00	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101886764	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PREDON DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	El Paredón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21013	0	0	464	Piezas	116	09/02/2021	10/03/2021	874,640.00	874,640.00	874,640.00	874,640.00	874,640.00	874,640.00	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101887378	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN BARRANCA GRANDE, LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila De La Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	FO-202102	0	0	762	Piezas	3	01/03/2021	26/03/2021	92,023.96	92,023.96	92,023.96	92,023.96	92,023.96	92,023.96	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101887671	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO UNO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	61	Eloxochitlán	Campo Nuevo Uno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	21011	0	0	265	Metros Cuadrados	440.92	08/03/2021	05/07/2021	2,104,937.36	2,104,937.36	2,104,937.36	2,104,937.36	631,481.21	631,481.21	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101888920	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE METLALTOYUCA.	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metlaltoyuca	Programa de Inversión de Adquisiciones de Agua saneamiento		MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	FOR002-2021	0	0	3934	Piezas	1	09/02/2021	11/02/2021	145,464.00	145,464.00	145,464.00	145,464.00	145,464.00	145,464.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2021	1	PUE210101888926	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA PAHUA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	La Pahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	FOR003-2021	0	0	659	Metros cúbicos	743	03/02/2021	23/02/2021	431,414.44	431,414.44	431,414.44	431,414.44	431,414.44	431,414.44	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101885406	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL CANAL ABOVEDADO UBICADO EN LA CALLE MINA ESQ. GUILLERMO LEDEZMA Y MANJARREZ EN EL CENTRO HISTORICO DE HUAUCHINANGO	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura y turismo	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	21001	1800	1200	0	Metros Cuadrados	183.6	22/01/2021	20/02/2021	2,665,133.33	2,665,133.33	2,665,133.33	2,665,133.33	2,665,133.33	2,665,133.33	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101884307	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA, TRAMOS; DEL KM. 0+000 AL KM. 0+346.27 EN LA COLONIA BARRANCA SECA 1 Y TRAMO, DEL KM. 0+200 AL KM. 0+534.49 EN LA COLONIA LAS PALMAS	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	F-21015	1071	1029	0	Metros Cuadrados	961.14	16/03/2021	14/05/2021	1,156,214.87	346,864.46	346,864.46	346,864.46	346,864.46	346,864.46	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101884305	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN COMUNIDAD KUVUIK CHUCHUT, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	F-21012	385	369	0	Metros	395	26/03/2021	26/03/2021	1,031,819.37	309,545.81	309,545.81	309,545.81	309,545.81	309,545.81	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101888904	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA EL SERVICIO DE LIMPIA PARA EL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	FOR-21-004	0	0	8000	Vehículos	1	15/02/2021	15/05/2021	1,542,800.00	1,000,000.00	1,542,800.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101888469	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BELLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Puebla	110	Palmar de Bravo	Loma Bella (Loma Del Pato)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Salud	PALMAR DE BRAVO	21010	0	0	1638	Metros cuadrados de construcción	450.9	15/01/2021	14/02/2021	746,335.37	746,335.37	746,335.37	746,335.37	746,335.37	746,335.37	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101885334	33	I005-FORTAMUN	CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO E IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PARQUE LUMÍNICO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	SISPMP/LPN-071-2019-0011	805467	734352	0	Luminaria	60393	01/02/2019	14/10/2021	123,501,472.76	123,501,472.76	123,501,472.76	26,093,698.02	26,093,698.02	26,093,698.02	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101885582	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 23 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y BOULEVARD ÁTLIXCO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA,	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50330	0	0	1539819	Metros Cuadrados	37655.99	08/04/2021	08/04/2021	15,437,152.97	15,437,152.97	14,696,437.61	4,408,931.28	4,408,931.28	4,408,931.28	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101885546	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN EN CALLE 5 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50325	0	0	22750	Metros Cuadrados	18794.1	08/04/2021	08/04/2021	6,925,667.77	6,925,667.77	6,637,685.88	4,641,874.23	4,641,874.23	4,641,874.23	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	1	PUE210101885569	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	Y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50328	0	0	1576529	Metros cúbicos	1803.73	17/02/2021	16/06/2021	25,506,306.75	25,506,306.75	24,972,117.94	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101885555	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN EN CALLE 4 SUR ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 31 ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	Y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50326	0	0	566	Metros Cuadrados	8191.73	15/02/2021	14/03/2021	3,274,104.77	3,274,104.77	3,154,776.65	2,521,772.38	2,521,772.38	2,521,772.38	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101885565	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	Y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50327	0	0	1576759	Metros cúbicos	1445.3	17/02/2021	16/06/2021	19,276,723.32	19,276,723.32	18,158,667.79	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101885574	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA EJÉRCITO DE ORIENTE ENTRE CALLE GUAYACÁN Y CALLE ARROYO DE XONACA O 50 NORTE, EN LAS COLONIAS ARBOLEDAS DE GUADALUPE, LOMAS DE LORETO Y PLAZAS DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	Y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50329	0	0	1539819	Metros Cuadrados	13867.68	08/03/2021	21/04/2021	4,534,572.50	4,534,572.50	4,307,980.86	1,292,394.26	1,292,394.26	1,292,394.26	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101887348	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de caminos sacacosechas en Barrio San Juan en la localidad de Palmarito Tochapán, municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Comunicaciones		MUNICIPIO QUECHOLAC	DE MQP/210303	0	0	100	Metros cúbicos	1127	08/03/2021	21/04/2021	424,048.86	424,048.86	424,048.86	424,048.86	424,048.86	424,048.86	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101887547	33	I005-FORTAMUN	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Ahuatla	Puebla	116	Quimixtlán	Ahuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Cultura y turismo	H	Ayuntamiento de Quimixtlán Puebla	de 210311	236	219	0	Metros Cuadrados	1905.38	19/03/2021	17/05/2021	1,778,171.59	1,778,171.59	1,778,171.59	1,778,171.59	533,451.48	533,451.48	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101885451	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de señalética en diferentes vialidades del Municipio de Quimixtlán	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlán	Programa de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades y Mantenimiento	Y H	Ayuntamiento de Quimixtlán Puebla	de 210202	5286	5351	0	Metros lineales	45400	10/02/2021	24/02/2021	500,308.00	500,308.00	500,308.00	500,308.00	500,308.00	500,308.00	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101887926	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UNA ANTENA DE TELEFONIA CELULAR PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN COLONIA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA	Puebla	120	San Cañada	San Antonio Cañada	Programa de Inversión de Comunicaciones Adquisiciones	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	DE 20-3054	0	0	5110	Equipamiento	1	15/02/2021	05/04/2021	530,000.00	530,000.00	530,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	Validado Registrado avances	
2021	1	PUE210101885428	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL Y VEHICULAR EN CANAL PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TLANECHICOLPAN	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanechicolpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	H	AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	DE 2021-027	0	0	1500	Metros Cuadrados	1148.44	09/02/2021	15/03/2021	158,897.16	158,897.16	158,897.16	158,897.16	140,000.00	140,000.00	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101888857	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización	MUNICIPIO DE JOSE CHIAPA	DE SAN 2021/FORTAMUN 128-01	0	0	0	Metros Cuadrados	380	01/03/2021	01/03/2021	411,428.56	411,428.56	411,428.56	411,428.56	411,428.56	411,428.56	Validado Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	1	PUE210101888505	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLACOXCALCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	Puebla	129	San Miahuatlán	José San Tlacoxcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MSJMP-DOP/2021-22	0	0	240	Metros cuadrados de construcción	911.78	03/03/2021	16/05/2021	1,065,630.62	319,689.19	319,689.19	319,689.19	319,689.19	319,689.19	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886107	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	Puebla	132	San Texmelucan	Martín San Jerónimo Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN EXMELUCAN	21308	0	0	15000	Metros	1261.98	29/03/2021	28/05/2021	1,625,420.18	1,625,420.18	1,625,420.18	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886115	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	Puebla	132	San Texmelucan	Martín San Juan Tuxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	21309	0	0	15000	Metros	940.5	29/03/2021	28/05/2021	1,229,332.84	1,229,332.84	1,229,332.84	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101888030	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, Y INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		y Municipio de San Pedro Cholula	19016-2021	0	0	120459	Lote	9	01/01/2021	30/09/2021	16,168,151.94	3,592,681.54	16,168,151.94	3,592,681.54	3,592,681.54	3,592,681.54	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101885562	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, EJERCICIO 2021	Puebla	143	San Salvador Verde	el San Salvador Verde	Programa de Inversión de Mantenimiento de Transportes vialidades		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	EL 001-2021	0	0	32529	Kilómetro	126.5	19/01/2021	03/02/2021	1,164,671.32	1,163,131.25	1,163,131.25	1,163,131.25	1,163,131.25	1,163,131.25	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101885575	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, EJERCICIO 2021	Puebla	143	San Salvador Verde	el San Salvador Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	EL 009-2021	0	0	35264	Luminaria	330	06/03/2021	02/04/2021	1,913,664.06	1,911,579.97	1,911,579.97	1,911,579.97	1,911,579.97	1,911,579.97	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101888940	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC	Puebla	145	San Tlacoatepec	Sebastián Porfirio Díaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	21002	0	0	1659	Metros Cuadrados	625	15/04/2021	15/04/2021	1,730,301.53	1,730,301.53	1,730,301.53	1,730,301.53	519,090.46	519,090.46	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101888945	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PETLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC. (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	145	San Tlacoatepec	Sebastián Porfirio Díaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	21016	0	0	297	Metros Cuadrados	672	27/03/2021	24/07/2021	2,526,144.22	2,526,144.22	2,526,144.22	2,526,144.22	757,843.27	757,843.27	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886329	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de pavimento asfáltico de la calle Reforma entre carretera federal Puebla a Atlixco a calle Hidalgo del 1+000 a 2+012.26 en San Pablo Ahuatempan y Santa Isabel Cholula, Puebla.	Puebla	148	Santa Cholula	Isabel Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		municipio de santa isabel cholula	059	0	0	1899	Metros Cuadrados	6384.53	22/02/2021	30/04/2021	1,987,645.33	1,987,645.33	1,987,645.33	698,124.25	698,124.25	698,124.25	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2021	1	PUE210101884990	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OTILIO MONTAÑO, C.C.T. 21ETV0177V EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	30094	0	0	371	Metros Cuadrados	148.72	23/03/2021	05/06/2021	848,545.58	848,545.58	848,545.58	848,545.58	254,563.67	254,563.67	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101885033	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ALARMAS DE PANICO EN PUNTOS ESTRATEGICOS, PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA.	Puebla	152	Soltepec	Soltepec	Programa de Inversión de Adquisiciones		MUNICIPIO DE SOLTEPEC	003/2021	6004	5702	0	Piezas	42	09/02/2021	15/06/2021	1,748,168.94	679,104.86	1,748,168.94	679,104.86	679,104.86	679,104.86	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101885135	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA RAFAEL CORTES Y 2 PONIENTE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	21014	11494	12131	0	Metros Cuadrados	842.84	08/03/2021	06/04/2021	921,885.26	921,885.26	921,885.26	921,885.26	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101885141	33	I005-FORTAMUN	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL ALJIBE Y TEATRO MUNICIPAL PARA COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Programa de Estudios de Preinversión		MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	21022	0	0	23625	Estudio de preinversión	1	22/02/2021	23/03/2021	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	116,000.00	116,000.00	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101886748	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR EN CAMINO A SANTA ROSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santa Rosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		y H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30084	0	0	4500	Metros cúbicos	17996.52	23/02/2021	09/07/2021	2,871,997.99	2,871,997.99	2,871,997.99	861,599.40	861,599.40	861,599.40	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101886741	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOCALIZADO EN LA CALLE 3 PONIENTE Y 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santa Rosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30081	0	0	20	Poste	1	01/02/2021	31/03/2021	49,913.41	49,913.41	49,913.41	49,913.41	49,913.41	49,913.41	Validado Registrado avances	/
2021	1	PUE210101886829	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTO EN EL CAMINO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL A EL SALTILLO, EN EL CAMINO DE LA MANCHICUEPA 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE Y DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DEL SOL A LA CONSENTIDA EN LA LOCALIDAD DE TENEXAPA DE ALLENDE	Puebla	158	Tenamulco	Tenamulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		y MUNICIPIO DE TENAMPULCO	TP 057	0	0	1527	Kilómetro	4.55	17/03/2021	14/07/2021	1,394,409.42	472,059.35	1,394,409.42	209,161.41	209,161.41	209,161.41	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	1	PUE210101888308	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES SUR Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes vialidades Económica	Y	TEPANCO DE LOPEZ	21004	0	0	320	Metros Cuadrados	1862.09	27/02/2021	01/04/2021	1,491,981.55	1,491,981.55	1,491,981.55	1,491,981.55	1,030,509.41	1,030,509.41	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101888318	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE SAN BARTOLOME Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes vialidades Económica	Y	TEPANCO DE LOPEZ	21006	0	0	580	Metros Cuadrados	2910.16	25/02/2021	25/04/2021	1,980,722.97	1,980,722.97	1,980,722.97	1,980,722.97	1,097,693.31	1,097,693.31	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886520	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA Y TROTAPISTA EN CANCHA DE FUTBOL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlaxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	003/TE/FORTAMUN/2021	0	0	5200	Metros lineales	520	27/01/2021	03/03/2021	877,305.90	877,305.90	877,305.90	877,305.90	877,305.90	877,305.90	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101885134	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM. 2018-2021	32111	5296	4944	0	Metros Cuadrados	600	23/02/2021	08/04/2021	425,275.33	425,275.33	425,275.33	425,275.33	290,934.90	290,934.90	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101887666	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LA PAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad De Tetela De Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03507	0	0	1500	Metros Cuadrados	580	10/02/2021	12/03/2021	460,339.26	460,339.26	460,339.26	460,339.26	460,339.26	460,339.26	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101884993	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATITLA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Zoyatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	Y	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03506	0	0	280	Metros Cuadrados	213.4	08/02/2021	12/03/2021	333,257.77	333,257.77	333,257.77	333,257.77	333,257.77	333,257.77	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101887407	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE TIRSO MARTAGON Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ, ENTRE CALLE JOAQUIN DIAZ ORTEGA Y CALLE CARLOS GONZALEZ MAZA, EN EL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA	Puebla	173	Teteles de Castillo	Avila Teteles De Castillo	Otros proyectos de Inversión de Urbanización		MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, 2133003 PUEBLA	2133003	0	0	4471	Metros Cuadrados	1661.84	04/02/2021	05/03/2021	199,104.89	192,000.00	199,104.89	199,104.89	192,000.00	192,000.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	1	PUE210101886485	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE DE LA SECCION TERCERA A TRES CRUCES EN LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA DEL KM 0+000.00 AL 0+380.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/013	0	0	3450	Metros Cuadrados	2280	10/02/2021	09/06/2021	2,220,875.50	2,220,875.50	2,220,875.50	710,680.16	710,680.16	710,680.16	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886484	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE MEXCALCUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Mexcalcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/012	0	0	850	Metros Cuadrados	7150	10/02/2021	09/06/2021	2,415,572.11	2,415,572.11	2,415,572.11	625,204.47	625,204.47	625,204.47	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886481	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN CIRCUITO BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/008	0	0	3580	Metros Cuadrados	939.84	08/02/2021	07/06/2021	2,007,624.75	2,007,624.75	2,007,624.75	602,287.43	602,287.43	602,287.43	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886480	33	I005-FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO JUAN PABLO SEGUNDO Y EN EL TRAMO XOLOATENO A JUAN PABLO SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA	R33/2021/007	0	0	2500	Metros Cuadrados	1827.35	08/02/2021	07/06/2021	2,029,960.93	2,029,960.93	2,029,960.93	597,123.13	597,123.13	597,123.13	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886483	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DE INFONAVIT MINERA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/011	0	0	1800	Metros Cuadrados	148.82	10/02/2021	10/05/2021	474,184.89	474,184.89	474,184.89	185,550.50	185,550.50	185,550.50	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886477	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN ACATENO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	San Juan Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA	R33/2021/004	0	0	1200	Metros Cuadrados	590	08/02/2021	07/06/2021	2,563,297.26	2,563,297.26	2,563,297.26	1,512,345.39	1,512,345.39	1,512,345.39	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886478	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GRADAS, MODULO DE BAÑOS, VESTIDORES Y TECHADO DE LA CANCHA DE LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA	R33/2021/005	0	0	1200	Metros Cuadrados	758.68	08/02/2021	07/06/2021	2,318,079.73	2,318,079.73	2,318,079.73	1,327,801.15	1,327,801.15	1,327,801.15	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886479	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCOS DE SEGURIDAD EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA	R33/2021/006	0	0	58699	Metros Cuadrados	337.92	08/02/2021	07/06/2021	1,196,563.85	1,196,563.85	1,196,563.85	801,697.78	801,697.78	801,697.78	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886482	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EDIFICIOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL DEL FRESNILLO, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA PRIMERA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/009	0	0	1250	Metros Cuadrados	4598.33	08/02/2021	07/06/2021	2,164,478.22	2,164,478.22	2,164,478.22	1,341,976.50	1,341,976.50	1,341,976.50	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101888577	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA PANTEÓN MUNICIPAL	Puebla	180	Tlahuapán	Santa Tlahuapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2021-03	0	0	8412	Metros Cuadrados	8434.67	12/03/2021	08/06/2021	6,214,152.31	2,137,297.63	6,214,152.31	2,137,297.63	2,137,297.63	2,137,297.63	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101888624	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ FACHADA	Puebla	180	Tlahuapán	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2021-06	0	0	3258	Metros Cuadrados	110	26/01/2021	01/03/2021	524,182.62	524,182.62	524,182.62	524,182.62	524,182.62	524,182.62	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	1	PUE210101888336	33	I005-FORTAMUN	REMODELACION DE ACCESO A PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Gubernamental		H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA, PUEBLA	MTP/OP-RAMO33/FORTAMUN-001/2021	0	0	4833	Metros Cuadrados	52.98	25/01/2021	25/04/2021	423,189.12	212,956.54	212,956.54	212,956.54	212,956.54	212,956.54	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886123	33	I005-FORTAMUN	Adquisición de predio para el Panteón Municipal de Tlaola	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Programa de Inversión de Asistencia Social Adquisiciones		MUNICIPIO DE TLAOLA	21010	10154	9672	0	Metros Cuadrados	13356.4	01/03/2021	04/03/2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101887043	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS LOCALIDADES DE (TEPETZINGO Y AYOTLICHA), MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA	Puebla	185	Tlapanalá	Rancho Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Económica		H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	FORTAMUN-TLAP-05/2021	0	0	356	Metros Cuadrados	23875.95	04/02/2021	04/05/2021	725,000.00	720,000.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886430	33	I005-FORTAMUN	{REHABILITACIÓN DE TECHOS (SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA), EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC. (SEGUNDA ETAPA)}.	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	186/21013	0	0	580	Piezas	11559	16/02/2021	02/04/2021	2,589,836.01	2,589,836.01	2,589,836.01	2,589,836.01	2,589,836.01	2,589,836.01	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101886432	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO DOMESTICO EN LA VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	186/21012	0	0	1000	Piezas	1000	23/02/2021	25/03/2021	2,349,997.60	2,349,997.60	2,349,997.60	2,349,997.60	2,349,997.60	2,349,997.60	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101887217	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	2021306	20864	18939	0	Metros Cuadrados	655	01/04/2021	29/06/2021	2,316,818.92	2,316,818.92	695,045.68	695,045.68	695,045.68	695,045.68	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101888843	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Programa de Inversión de Urbanización Mantenimiento		H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA		0	0	706	Luminaria	64	22/01/2021	21/04/2021	122,640.46	89,984.00	89,984.00	89,984.00	89,984.00	89,984.00	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101885517	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BARRA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA "JOSE MONTESINOS", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV01260, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEIXCO	Puebla	208	Zacatlán	Tepeixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA	21011	656	556	0	Metros cúbicos	253.5	25/02/2021	26/05/2021	840,975.84	840,975.84	840,975.84	252,292.75	252,292.75	252,292.75	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101885469	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD EN LA LOCALIDAD DE XOXONACATLA	Puebla	208	Zacatlán	Xoxonacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	21005	1788	1548	0	Metros	74.7	19/02/2021	20/04/2021	191,138.66	191,138.66	191,138.66	57,341.60	57,341.60	57,341.60	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101887747	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD EN LA COLONIA EL FRESNO	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN PUEBLA	21012	17995	15741	0	Metros Cuadrados	233.55	25/02/2021	26/05/2021	2,399,809.83	2,399,809.83	2,399,809.83	719,942.95	719,942.95	719,942.95	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101885759	33	I005-FORTAMUN	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE ZACATLÁN	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	21015	17995	15741	0	Metros cúbicos	5527.85	25/02/2021	30/09/2021	2,486,270.73	2,486,270.73	2,486,270.73	745,881.72	745,881.72	745,881.72	Validado Registrado avances
2021	1	PUE210101887065	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO REGIONAL ZACATLÁN - CHIGNAHUAPAN	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN PUEBLA	21019	17995	15741	0	Metros Cuadrados	18.41	26/02/2021	27/04/2021	178,644.95	178,644.95	178,644.95	53,593.49	53,593.49	53,593.49	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	1	PUE210101885295	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CALLE CERRADA MARIANO ESCOBEDO	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	21003	17995	15741	0	Metros Cuadrados	302.29	19/02/2021	20/04/2021	551,810.58	551,810.58	551,810.58	165,543.17	165,543.17	165,543.17	Validado Registrado avances /
2021	1	PUE210101885480	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL MAESTRO JUBILADO EN ZACATLÁN	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	21006	17995	15741	0	Metros cuadrados de construcción	184.13	23/02/2021	24/05/2021	1,307,127.09	1,307,127.09	1,307,127.09	392,138.13	392,138.13	392,138.13	Validado Registrado avances /
2021	1	PUE210101885766	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINO RURAL EN SAN JOAQUIN TOMATLAN	Puebla	208	Zacatlán	San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN PUEBLA	21017	531	480	0	Metros cúbicos	1980	26/02/2021	27/04/2021	1,477,913.32	1,477,913.32	1,477,913.32	1,477,913.32	1,477,913.32	1,477,913.32	Validado Registrado avances /
2021	1	PUE210101888508	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 2Da ETAPA.	Puebla	209	Zapotitlán	Guadalupe La Meza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Inmuebles	Urbanización	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN	MZP-2021-04	0	0	120	Metros cuadrados de construcción	107.51	15/04/2021	15/04/2021	379,700.71	379,700.71	379,700.71	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances /
2021	1	PUE210101888523	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN RAYA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1ra ETAPA.	Puebla	209	Zapotitlán	San Juan Raya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN	MZP-2021-05	0	0	160	Metros Cuadrados	618.24	10/02/2021	10/05/2021	710,000.00	700,047.33	700,047.33	368,095.83	368,095.83	368,095.83	Validado Registrado avances /
2021	1	PUE210101888535	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO EL POZO - TELOLOTLA DEL KM 0+000 AL 4+000 EN LA LOCALIDAD DE TELOLOTLA ZIHUATEUTLA PUEBLA	Puebla	213	Zihuateutla	Telolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	2021002	0	0	928	Kilómetro	4	21/01/2021	22/04/2021	1,276,262.31	1,276,262.31	1,276,262.31	1,276,262.31	796,389.68	796,389.68	Validado Registrado avances /
2021	1	PUE210101886567	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE IZHUAPA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA.	Puebla	217	Zoquitlán	Ízhuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	21006	194	187	0	Metros Cuadrados	357.02	02/03/2021	30/04/2021	1,263,819.11	1,262,977.86	1,262,977.86	500,209.75	500,209.75	500,209.75	Validado Registrado avances /
2021	1	PUE210101886549	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA.	Puebla	217	Zoquitlán	Tepepa De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	21001	202	226	0	Metros Cuadrados	164.91	11/03/2021	08/06/2021	1,734,164.03	1,729,683.78	1,729,683.78	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances /