

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301791569	203	I005 FORTAMUN	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL ACAJETE Y LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPEZALA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-007-2020			60923	Piezas	637	23/01/2020	04/04/2020	1950349.94	1950349.94	1950349.94	1950349.94	1950349.94	1950349.94	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791592	263	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CARRETERA NACIONAL, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPEZALA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Santa Tepezala	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-010-2020			9720	Metros lineales	587.2	17/02/2020	16/05/2020	636918.24	636918.24	636918.24	636918.24	636918.24	636918.24	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791586	455	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN DIEGO ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-008-2020			6163	Metros Cuadrados	858	31/01/2020	30/04/2020	871927.08	871927.08	871927.08	871927.08	871927.08	871927.08	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792722	267	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN EN EQUIPAMIENTO DE 5 CONTENEDORES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ACATENO, MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA.	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Programa de Inversión Adquisiciones	Urbanización	ACATENO PUEBLA	0720			3040	Piezas	5	01/04/2020	01/05/2020	107083.2	107083.2	107083.2	107083.2	107083.2	107083.2	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791628	153	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 21DTV04615" EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TOCTLA, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUE."	Puebla	5	Acteopan	San Felipe Toctla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO ACTEOPAN	DE DOP/003/2020			150	Metros Cuadrados	1158.08	18/04/2020	04/05/2020	108497.4	108497.4	108497.4	108497.4	108497.4	108497.4	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714378	142	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, 2DA ETAPA, INCLIVE GRADAS, MÓDULO SANITARIO Y JUEGOS INFANTILES, EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatlán	Xochicuautla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO AHUACATLÁN	DE 20208			1464	Metros Cuadrados	150.1	17/05/2020	16/07/2020	893233.44	893233.44	893233.44	893233.44	893233.44	893233.44	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201707039	193	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitlán Marcos	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO AHUACATLÁN	DE 20205			0	Metros Cuadrados	234.15	21/05/2020	19/08/2020	767041.76	767041.76	767041.76	767041.76	767041.76	767041.76	Validado avances	
2020	3	PUE200201707037	210	I005 FORTAMUN	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLA PARA PASO PEATONAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+039 EN LA LOCALIDAD DE COALTEPEC MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatlán	Coaltepec Jerónimo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO AHUACATLÁN	DE 20202			0	Metros	35	23/04/2020	21/07/2020	1047253.13	1171748.01	1171748.01	1171748.01	1171748.01	1171748.01	Validado avances	
2020	3	PUE200101702217	241	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA	DE 72001			1037	Metros Cuadrados	615.48	03/03/2020	03/05/2020	1210521.65	1110521.65	1210521.65	1110521.65	1110521.65	110521.65	Validado avances	
2020	3	PUE200201709954	384	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BASE DE OPERACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYOTLA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Gubernamental	Seguridad	MUNICIPIO AHUAZOTEPEC	DE 20006			2531	Metros Cuadrados	358	09/06/2020	07/09/2020	1285020.42	776521.4	776521.4	776521.4	776521.4	776521.4	Validado avances	
2020	3	PUE200301794028	103	I005 FORTAMUN	Adoquinamiento de Pasillos en Preescolar Joaquín Fernández de Lizardi con C.C.T. 21DINO260F de la localidad de Ahuehuetitla Municipio de Ahuehuetitla, Puebla	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Educación	h. ayuntamiento de ahuehuetitla Puebla	MAP.R33.002.2020			1210	Metros Cuadrados	322.52	02/03/2020	02/06/2020	193568.97	193568.97	193568.97	163592.99	163592.99	163592.99	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301790802	71	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Tierra Blanca	Otros Programas de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO AJALPAN	DE 20017			256	Metros Cuadrados	647.75	15/04/2020	12/08/2020	1630030.26	1617556	1617556	1385760.23	1385760.23	1385760.23	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790821	92	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE COMULCO, MUNICIPIO DE AJALPAN.	Puebla	10	Ajalpan	Comulco	Otros Programas de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO AJALPAN	DE 20049			296	Metros Cuadrados	66	12/05/2020	10/07/2020	372390.09	371189.44	371189.44	371189.44	371189.44	371189.44	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790795	124	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Playa Vicente	Otros Programas de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO AJALPAN	DE 20014			203	Metros Cuadrados	647.75	21/03/2020	18/07/2020	1696570.4	1693792.33	1693792.33	1693792.33	1693792.33	1693792.33	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790814	259	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE OCOTEMPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ocotempa	Otros Programas de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO AJALPAN	DE 20047			132	Metros Cuadrados	56	12/05/2020	08/09/2020	1396774.28	1408199.45	1408199.45	1408199.45	1408199.45	1408199.45	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790786	324	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE COXÓLICO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Otros Programas de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO AJALPAN	DE 20011			156	Metros Cuadrados	98	12/10/2020	12/10/2020	2793444.85	2791683	2791683	2791683	2791683	2791683	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790808	325	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Cinco De Mayo	Otros Programas de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO AJALPAN	DE 20023			392	Metros Cuadrados	2650	12/10/2020	12/10/2020	3998496.23	3991445.16	3991445.16	3991445.16	3991445.16	3991445.16	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790826	354	1005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EQUIPAMIENTO DE 14 AULAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Otros Programas de Inversión	Educación	MUNICIPIO AJALPAN	DE 20065			210	Piezas	210	11/08/2020	29/08/2020	127347.12	127347.12	127347.12	127347.12	127347.12	127347.12	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790812	398	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TETZIQUILA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Otros Programas de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO AJALPAN	DE 20026			198	Metros Cuadrados	386	31/03/2020	28/07/2020	1948475.2	2148474.27	2148474.27	2148474.27	2148474.27	2148474.27	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714422	221	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALIJOJUCA, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión Inmuebles	de Urbanización	MUNICIPIO ALIJOJUCA	DE ALIJOJUCA-FO-08-20			3485	Metros Cuadrados	288.06	01/04/2020	09/06/2020	491365.33	491365.33	491365.33	491365.33	491365.33	491365.33	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793569	190	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO ALTEPEXI	DE 20021	250	197		Metros Cuadrados	1913.52	10/08/2020	18/10/2020	1899975.6	1899975.6	1899975.6	686856.24	686856.24	686856.24	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201709657	412	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA FERROCARRILES ENTRE CALLE MORELOS PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO ALTEPEXI	DE 20015	35	50		Metros Cuadrados	864.36	27/05/2020	22/07/2020	1598678.24	1598678.24	1598678.24	1598678.24	1598678.24	1598678.24	Validado avances	/
2020	3	PUE200301792642	53	1005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Programa de Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO AMIXTLAN	DE MAP-OP/2020-18			4832	Lote	1	01/03/2020	31/03/2020	52388.4	52388.4	52388.4	52388.4	52388.4	52388.4	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792624	99	1005 FORTAMUN	REHABILITACION EN DISTINTAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA.	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO AMIXTLAN	DE MAP-OP/2019-27			4832	Metros Cuadrados	560.04	01/01/2020	01/03/2020	538161.11	538161.11	538161.11	538161.11	538161.11	538161.11	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301794159	240	1005 FORTAMUN	PRIMERA ETAPA DE ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y ALARMAS DE PANICO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE AMOZOC Y JUNTAS AUXILIARES	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Programa de Inversión Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	DE 018/2020			80000	Piezas	45	15/07/2020	12/10/2020	5866074.76	5866074.76	5866074.76	5866074.76	5866074.76	5866074.76	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301794156	439	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MODULA SANITARIO, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, ALTAR AL AIRE LIBRE Y EXPLANADA EN EL PATIO DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO, UBICADO EN CALLE 4 NORTE, ENTRE 10 Y 13 ORIENTE, EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Cultura y turismo	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	015/2020			2500	Metros Cuadrados	3473.15	05/06/2020	02/09/2020	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201707944	81	1005 FORTAMUN	CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Deporte	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	012/2020			6500	Metros Cuadrados	612	29/04/2020	27/06/2020	833974.4	833947.4	833947.4	833947.4	833947.4	833947.4	Validado avances	
2020	3	PUE200201707905	211	1005 FORTAMUN	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION DE LA CALLE OAXACA, ENTRE BRECHA Y BARRANCA, BARRIO DE TEPALCAUYCA DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	009/2020			350	Metros lineales	709.2	07/07/2020	07/07/2020	1232585.72	1232585.72	1232585.72	1232585.72	1232585.72	1232585.72	Validado avances	
2020	3	PUE200201707952	212	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TEC No. 147, CLAVE Z1DST0024E, UBICADO EN EL BARRIO DE TEPALCAUYCA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	013/2020			1200	Metros Cuadrados	502.92	29/04/2020	27/06/2020	753661.2	753661.2	753661.2	753661.2	753661.2	753661.2	Validado avances	
2020	3	PUE200201707899	278	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO (DESASOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CARCERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Otros Programas de Inversión	Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	008/2020			15000	Metros lineales	5979	06/04/2020	04/06/2020	980144.64	980144.64	980144.64	980144.64	980144.64	980144.64	Validado avances	
2020	3	PUE200201707928	279	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	011/2020			380	Metros lineales	667.85	21/04/2020	20/06/2020	760606.33	760606.33	760606.33	760606.33	760606.33	760606.33	Validado avances	
2020	3	PUE200301790855	399	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE ANTENA REPETIDORA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	16	Aquixtla	Chichicaxtla	Programa de Inversión Adquisiciones	de Comunicaciones	AYUNTAMIENTO DE AQUIXTLA	DE MAP-R33-FORTA-2020-008	1900	6400		Equipamiento	1	29/06/2020	31/07/2020	50000	50000	50000	50000	50000	50000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201709735	282	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	16	Aquixtla	Chichicaxtla	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Seguridad	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	DE MAP-R33-FORTA-2020-005	1900	6400		Metros Cuadrados	120	16/03/2020	15/06/2020	995650.59	995650.59	995650.59	995650.59	995650.59	995650.59	Validado avances	
2020	3	PUE200301714702	64	1005 FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA OPERACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión Inmuebles	de Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-019			86690	Maquinaria y equipo	10	02/04/2020	28/12/2020	1183200	1183200	1183200	709920	709920	709920	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714619	176	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA FAMILIAR	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión Mantenimiento	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-015			86690	Metros Cuadrados	375.82	29/06/2020	25/09/2020	2296406.77	2296406.77	2296406.77	2296406.77	2296406.77	2296406.77	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714585	222	1005 FORTAMUN	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, SEGUNDA ETAPA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión Mantenimiento	de Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-013			89638	Metros Cuadrados	1750	17/06/2020	16/09/2020	1074479	1074479	1074479	1074479	1074479	1074479	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714590	249	1005 FORTAMUN	PAVIMENTACION EN CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-014	52	129		Metros Cuadrados	2372.9	29/06/2020	27/08/2020	2765880.54	2765880.54	2765880.54	1488962.88	1488692.88	1488692.88	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714693	364	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE RELOJ FLORAL	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión Mantenimiento	de Cultura y turismo	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-017			86690	Equipamiento	1	21/08/2020	23/09/2020	65000	65000	65000	65000	65000	65000	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200201707679	243	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR "XALPATLACO", MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Transportes	Mantenimiento de vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-012			534	Metros Cuadrados	187	25/05/2020	24/07/2020	1881685.72	2064692.14	2064692.14	2064692.14	2064692.14	2064692.14	Validado avances
2020	3	PUE200201707585	275	1005 FORTAMUN	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EQUIPO PARA BACHEO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Transportes	Adquisiciones de vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-005			86690	Metros cúbicos	260	04/04/2020	31/12/2020	954585.38	954585.38	954585.38	954585.38	954585.38	954585.38	Validado avances
2020	3	PUE200201707656	276	1005 FORTAMUN	CONTRATO DE PRESTACIONES PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO (PPS), SEXTA ETAPA.	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-PPS			86690	Estudio de preinversión	12	03/02/2020	26/02/2021	17287076.04	17287076.04	17287076.04	8643538.02	8643538.02	8643538.02	Validado avances
2020	3	PUE200201707595	339	1005 FORTAMUN	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PRIMERA ETAPA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Transportes	Mantenimiento de vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-007			86690	Metros Cuadrados	2620	20/04/2020	20/07/2020	1594303.54	1594303.54	1594303.54	1594303.54	1594303.54	1594303.54	Validado avances
2020	3	PUE200201707672	362	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE SANITARIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN, C.C.T.21DRR3519X	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Educación	Mantenimiento	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2020-011			184	Metros Cuadrados	233.98	11/05/2020	10/07/2020	1144005.48	1144005.48	1144005.48	1144005.48	1144005.48	1144005.48	Validado avances
2020	3	PUE200301715095	86	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACAN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	DE 20026			3956	Metros	654	02/06/2020	02/08/2020	551723.47	551723.47	551723.47	551723.47	551723.47	551723.47	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301715098	309	1005 FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	DE 20034			11016	Kilómetro	10.63	03/08/2020	03/12/2020	1238650.26	1238650.26	1238650.26	1238650.26	841911.42	841911.42	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200201709327	194	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUE. CUARTA ETAPA	Puebla	25	Ayototxo Guerrero	de Ayototxo Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO AYOTOXCO GUERRERO	DE DE MAG2020/011			2911	Metros Cuadrados	200	10/07/2020	10/07/2020	1195756.32	1195756.32	1195756.32	1195756.32	1195756.32	1195756.32	Validado avances
2020	3	PUE200201709323	214	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	25	Ayototxo Guerrero	de Ayototxo Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO AYOTOXCO GUERRERO	DE DE MAG2020/009			2911	Piezas	150	09/07/2020	09/07/2020	344868.82	344868.82	344868.82	344868.82	344868.82	344868.82	Validado avances
2020	3	PUE200301793305	162	1005 FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 4+180.00 AL KM 4+330.00	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO CAMOCUAUTLA	DE MCP-OP/2020-13			102	Metros lineales	150	05/05/2020	05/07/2020	235500	235500	235500	235500	235500	235500	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301793319	269	1005 FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ACCESO PRINIPAL Y CAMINO DEL MUNICIPIO	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Otros Programas de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO CAMOCUAUTLA	DE MCP-OP/2020-16			252	Metros cúbicos	200	01/09/2020	30/09/2020	162400	162400	162400	162400	162400	162400	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301793316	371	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ANDADORES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO CAMOCUAUTLA	DE MCP-OP/2020-15			155	Metros Cuadrados	56.88	06/05/2020	06/07/2020	115295.96	115295.96	115295.96	115295.96	115295.96	115295.96	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301793163	297	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA	Puebla	32	Cohetzala	Santa Maria Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	DE 2020-004			1500	Luminaria	125	03/07/2020	05/08/2020	216049.33	216049.33	216049.33	216049.33	216049.33	216049.33	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200201709854	340	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	DE 20202			1856	Metros Cuadrados	1120.05	01/04/2020	02/07/2020	208198.35	208198.35	208198.35	208198.35	208198.35	208198.35	Validado avances
2020	3	PUE200101704057	408	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREESCOLAR 21 DE MARZO, C.C.T.; 21DCC0321N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUATELCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	Puebla	33	Cohuecan	San Ahuatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	DE 20200			496	Metros Cuadrados	292.95	25/02/2020	24/05/2020	431242.57	431242.57	431242.57	431242.57	431242.57	431242.57	Validado avances
2020	3	PUE200101704053	441	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE AULAS DE USOS MÚLTIPLES EN BACHILLERATO HERMANOS SERDÁN CON CLAVE: 21EBH0424E DE LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	DE 20201			1856	Metros Cuadrados	45.56	29/02/2020	25/04/2020	199447.09	199447.09	199447.09	199447.09	199447.09	199447.09	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301713668	172	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN CORONANGO, PUEBLA	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión Infraestructura Gubernamental	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	20204	17838	16758		Metros Cuadrados	1959	01/09/2020	31/12/2020	26532623.94	15884853.38	26532623.94	11332850.99	0	0	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201706806	33	1005 FORTAMUN	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Programa de Inversión Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	20202			11636	Metros Cuadrados	2269	28/05/2020	30/06/2020	1129592.61	1129592.61	1129592.61	1129592.61	1129592.61	1129592.61	Validado avances	
2020	3	PUE200301793618	77	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO COXCATLÁN-COBATEPEC DEL KM 0+000 AL 14+210.50 POR AFECTACIONES DE DERRUMBES Y DESLAVES DEL EVENTO 5 DE MAYO	Puebla	35	Coxcatlán	Cobatepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20026	950	850		Kilómetro	14.21	15/10/2020	15/10/2020	1480191.56	1478398.8	1478398.8	1478398.8	1478398.8	1478398.8	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792241	130	1005 FORTAMUN	Mantenimiento de alumbrado publico (reflectores) en exterior de la Presidencia Municipal de Cuapiaxtla de Madero, Puebla	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	De Programa Inversión Adquisiciones	de Asistencia Social	Municipio Hueyapan, Puebla	de 20007			10101	Piezas	32	10/02/2020	18/02/2020	62299.15	62299.15	62299.15	62299.15	62299.15	62299.15	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792250	402	1005 FORTAMUN	Adquisición de compactador para camión recolector de basura, en el Municipio de Cuapiaxtla de Madero, Puebla	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	De Programa Inversión Adquisiciones	de Asistencia Social	Municipio Hueyapan, Puebla	de 20009			10101	Vehiculos	1	13/04/2020	22/04/2020	420000	420000	420000	420000	420000	420000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201707025	443	1005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	De Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA MADERO	DE CUAPIA2020-10			1412	Luminaria	353	16/04/2020	21/12/2020	1743918	1743918	1743918	1743918	696579.14	696579.14	Validado avances	
2020	3	PUE200301790372	231	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CENTRO MONITOREO DEL CCTV DE CUAUTEMPAN	Puebla	39	Cuauteopan	San Esteban Cuautempan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	FORTAMUN-2020-004			1095	Piezas	12	19/06/2020	16/09/2020	843521.88	843521.88	843521.88	843521.88	843521.88	843521.88	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201711382	170	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE 2 TANQUES DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ZOPILOTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN SEGUNDA SECCION EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Puebla	39	Cuauteopan	San Esteban Cuautempan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	FORTAMUN-2020-003			41	Metros lineales	700	04/05/2020	02/07/2020	1357336.6	681776.85	1357336.6	681776.85	681776.85	681776.85	Validado avances	
2020	3	PUE200101700043	272	1005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO EN CALLE 13 SUR, ENTRE AV. GONZALO BAUTISTA Y AV. 7 PTE	Puebla	40	Cuauteochán	Cuauteochán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	032020			2454	Metros Cuadrados	3240.69	03/03/2020	30/06/2020	2249120.6	2488183.21	2488183.21	2488183.21	2488183.21	2488183.21	Validado avances	
2020	3	PUE200301714674	36	1005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 2 PATRULLAS TIPO FORD F-150 V6 CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (ETAPA 1)	Puebla	41	Cuautealancingo	San Juan Cuautalancingo	Programa de Inversión Adquisiciones	de Seguridad	Municipio Cuautalancingo	de FORTA-20-04			55456	Piezas	2	17/07/2020	23/07/2020	1450340	1450340	1450340	1450340	1450340	1450340	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714684	346	1005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 2 PATRULLAS TIPO FORD F-150 V8 CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (ETAPA 2)	Puebla	41	Cuautealancingo	San Juan Cuautalancingo	Programa de Inversión Adquisiciones	de Seguridad	Municipio Cuautalancingo	de FORTA-20-05			55456	Piezas	2	24/07/2020	30/07/2020	1730000	1730000	1730000	1730000	1730000	1730000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301715006	37	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RELLENO SANITARIO	Puebla	43	Cuetezalan Progreso	del Ciudad De Cuetezalan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/104			5957	Metros lineales	360	06/06/2020	20/07/2020	380975.02	380975.02	380975.02	380975.02	380975.02	380975.02	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714340	63	1005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 3 PATRULLAS CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	43	Cuetezalan Progreso	del Ciudad De Cuetezalan	Programa de Inversión Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/103			5957	Vehiculos	3	17/05/2020	26/05/2020	1594588.23	1594588.23	1594588.23	1594588.23	1594588.23	1594588.23	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714993	145	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA	Puebla	43	Cuetezalan Progreso	del Ciudad De Cuetezalan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/102			5957	Metros Cuadrados	197.34	15/02/2020	14/04/2020	562460.25	562460.25	562460.25	562460.25	562460.25	562460.25	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714658	195	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE K9 PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	43	Cuetezalan Progreso	del Ciudad De Cuetezalan	Programa de Inversión Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/116			47433	Equipo de seguridad	3	08/08/2020	31/12/2020	619068.8	619068.8	619068.8	488592	488592	488592	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201711410	415	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PALACIO DE GOBIERNO) (2DA ETAPA)	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	de Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA SESMA	DE FO20601			23882	Metros Cuadrados	615.75	27/04/2020	25/09/2020	5436224.44	5436224.44	5436224.44	5436224.44	5095085.2	5095085.2	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301788646	87	1005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMION TIPO RECOLECTOR PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Programa de Inversión Adquisiciones	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	317-46/2020			6492	Maquinaria y equipo	1	21/09/2020	21/09/2020	650000	650000	650000	650000	650000	650000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301788631	257	1005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2020.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Programa de Inversión Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	316-46/2020	15	15		Piezas	10	18/09/2020	18/09/2020	34220	34220	34220	34220	34220	34220	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790249	319	1005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA 2020 PRIMERA ETAPA.	Puebla	46	Chapulco	Puente Colorado	Programa de Inversión Adquisiciones	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	303-46/2020			6492	Celdas solares	147	24/03/2020	25/03/2020	92089.36	92089.36	92089.36	92089.36	92089.36	92089.36	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301788656	367	1005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TIPO PIPA PARA EL REPARTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Programa de Inversión Adquisiciones	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	315-46/2020			6492	Maquinaria y equipo	1	04/09/2020	04/09/2020	649600	649600	649600	649600	649600	649600	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714244	247	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES 7 PONIENTE Y 10PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA	Puebla	47	Chiautla	Ciudad De Chiautla De Tapia	Programa de Inversión Mantenimiento	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO CHIAUTLA	DE 20034			1033	Metros lineales	260	03/08/2020	02/09/2020	477037.23	477037.23	477037.23	477037.23	477037.23	477037.23	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301787233	348	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 6 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA	Puebla	47	Chiautla	Ciudad De Chiautla De Tapia	Programa de Inversión Mantenimiento	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO CHIAUTLA	DE 200010			47	Metros lineales	233	01/09/2020	01/10/2020	313372.97	313372.97	313372.97	313372.97	313372.97	313372.97	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301788116	147	1005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON 70 LÁMPARAS LED DE 60 WATTS ALIMENTADAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATZOMPA, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20016	1049	937		Piezas	70	14/08/2020	12/09/2020	418071.19	418071.19	418071.19	418071.19	418071.19	418071.19	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301788114	392	1005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON 45 CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATZOMPA, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20015	20	25		Piezas	45	14/07/2020	11/09/2020	499205.61	499205.61	499205.61	499205.61	499205.61	499205.61	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201708597	445	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE LAS CALLES MORELOS E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATZOMPA, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Agustín Atzompa	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 20008	86	94		Metros Cuadrados	2448	26/06/2020	24/08/2020	2242914.95	2242914.95	2242914.95	2242914.95	2242914.95	2242914.95	Validado avances	/
2020	3	PUE200301746864	65	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE 19 DE MARZO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y SAN JOSE SUR	Puebla	50	Chichiquila	San José	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO CHICHICUILA	DE 33022			135	Metros cúbicos	132.5	20/07/2020	17/09/2020	716762.02	300000	716762.02	702426.8	215028.61	215028.61	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301787151	146	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 AL 0+100 Y DEL 0+120 AL 0+220	Puebla	50	Chichiquila	El Rosario	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO CHICHICUILA	DE 33040			597	Metros Cuadrados	1000	01/09/2020	29/11/2020	1333831.54	669304	1333831.54	533532.6	400149.46	400149.46	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301771456	253	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+070 AL 0+280	Puebla	50	Chichiquila	San Antonio	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO CHICHICUILA	DE 33037			170	Metros Cuadrados	1124	12/08/2020	09/11/2020	1249121.45	500000	1249121.45	499648.6	374736.44	374736.44	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301734500	311	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y JUZGADO SEGUNDA ETAPA	Puebla	50	Chichiquila	El Rosario	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO CHICHICUILA	DE 33021			597	Metros cúbicos	119	09/07/2020	06/10/2020	595429.07	400000	595429.07	535886.2	341100.13	341100.13	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301714379	344	1005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE IGLESIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL TRAMO 0+120 AL 0+437	Puebla	50	Chichiquila	El Triunfo	Proyecto de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	MUNICIPIO CHICHQUIULA	DE 33020			794	Metros Cuadrados	1744	09/07/2020	06/10/2020	2451716.98	2200000	2451716.98	2402682.6	2143333.27	2143333.27	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714380	388	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE REFORMA TRAMO 0+000 AL 0+300	Puebla	50	Chichiquila	Acalocotla	Proyecto de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA	DE 33012			561	Metros Cuadrados	1800	29/06/2020	26/09/2020	2142469.02	2100000	2142469.02	2099619.6	2001779.08	2001779.08	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301787152	422	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE URUAPAN DEL TRAMO 0+000 AL 0+360.00	Puebla	50	Chichiquila	Colonia Guadalupe	Proyecto de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	MUNICIPIO CHICHQUIULA	DE 33041			471	Metros Cuadrados	2016	01/09/2020	29/12/2020	3152253.15	1600000	3147066.74	1321767.2	944119.43	944119.43	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201710116	341	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA	Puebla	50	Chichiquila	Vista Hermosa	Proyecto de Infraestructura Social	de Comunicaciones	MUNICIPIO CHICHQUIULA	DE 33009			350	Metros Cuadrados	527	12/07/2020	12/07/2020	2206293.48	1500000	2206293.48	2140104.7	2140104.7	1181207.09	Validado avances	/
2020	3	PUE200301791548	293	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CENTRO CONVENCION EN EL MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	DE 20040			19608	Metros Cuadrados	1048.14	16/07/2020	12/11/2020	9912100.38	4956050.19	4956050.19	1202282.72	1202282.72	1202282.72	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792021	295	1005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLES DE LAZARO CARDENAS (TZITLA), MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Lázaro (Tzitla)	Proyecto de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	DE 20045			300	Kilómetro	3.1	06/08/2020	26/08/2020	471203.65	471203.65	471203.65	471203.65	471203.65	471203.65	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792008	458	1005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO A SAN ISIDRO PEDERNALES Y SAN MIGUEL PEDERNALES, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	San Pedernales	Proyecto de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	DE			400	Kilómetro	11.72	05/08/2020	24/08/2020	2148685.42	2148685.42	2148685.42	2148685.42	2148685.42	2148685.42	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201709632	381	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	DE			19608	Metros Cuadrados	1754.68	07/05/2020	03/09/2020	8125676.32	5912785.23	5912785.23	5912785.23	5912785.23	5912785.23	Validado avances	/
2020	3	PUE200301714569	85	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Infraestructura Económica	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-054/055	14669	15585		Metros Cuadrados	590.96	18/07/2020	14/11/2020	4581970.1	4581970.1	4581970.1	3907638.81	3907638.81	3907638.81	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714234	218	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Programa de Inversión Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-054/054			11096	Equipo de seguridad	28	04/07/2020	01/09/2020	2233805.69	2233805.69	2233805.69	893522.27	893522.27	893522.27	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201707215	337	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE BORDOS, PRESAS Y NIVELACIÓN DE TIERRAS, PARA APOYO AL AGRICULTOR DEL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila De La Sal	Programa de Inversión Mantenimiento	de Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA-CHILA DE LA SAL, FORTAMUN-20/02				1237	Lote	60	02/03/2020	30/06/2020	307400	307400	307400	307400	307400	307400	Validado avances	/
2020	3	PUE200301791250	430	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE CHILA CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS TIPO COLONIAL.	Puebla	57	Honey	Rincón De Chila	Proyecto de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	DE 20306			279	Piezas	27	03/08/2020	03/12/2020	797757.28	797757.28	797757.28	797757.28	731434.97	731434.97	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201712185	304	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE LA MAGDALENA, TONALIXCO Y CHILA DE JUAREZ.	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	DE 20301			541	Metros Cuadrados	2662.3	26/02/2020	26/08/2020	1403474.83	1398625.56	1398625.56	1398625.56	1398625.56	1398625.56	Validado avances	/
2020	3	PUE200301714734	115	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CAMINO A COZALAPA (2DA. ETAPA)	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO CHILCHOTLA PUEBLA	DE TC20023/2020			4869	Metros cúbicos	13.04	05/10/2020	05/10/2020	1081154.24	1081154.24	1081154.24	1081154.24	1081154.24	1081154.24	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201709840	383	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA.	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO CHILCHOTLA, PUEBLA	DE 20008			19000	Luminaria	445	01/06/2020	30/07/2020	1790645.57	1790645.57	1790645.57	1790645.57	1790645.57	1253855.92	Validado avances	/
2020	3	PUE200201713183	62	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	Puebla	61	Eloxochitlán	Laguna Secca		Deporte	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 20013			150	Metros Cuadrados	622.08	09/04/2020	07/07/2020	1720382.34	1720382.34	1720382.34	1720382.34	1720382.34	1720382.34	Validado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200201713180	171	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO DOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	61	Eloxochitlán	Campo Nuevo Dos		Asistencia Social	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	2008			207	Metros Cuadrados	116.7	20/03/2020	16/08/2020	1710801.06	1710801.06	1710801.06	1710801.06	1710801.06	1710801.06	Validado avances
2020	3	PUE200301791401	94	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y EMBALASTRADO DEL CAMINO LA MEZA-EL OJITAL, QUE PRESENTA EROSION SUPERFICIAL, BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD EL OJITAL.	Puebla	64	Francisco Z. Mena	El Ojital	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO FRANCISCO Z. MENA	DE FOR014-2020			220	Metros cúbicos	1260	02/09/2020	02/12/2020	696277.65	620482.06	696277.65	145803.05	145803.05	145803.05	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301791030	179	1005 FORTAMUN	REVESTIMIENTO DEL CAMINO CERRO ALTAMIRANO, QUE PRESENTA EROSION SUPERFICIAL, BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CERRO ALTAMIRANO	Puebla	64	Francisco Z. Mena	El Cerro Altamirano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO FRANCISCO Z. MENA	DE FOR009-2020			269	Metros cúbicos	2500.88	01/07/2020	30/08/2020	1319507.48	1319507.48	1319507.48	1319507.48	1319507.48	1319507.48	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301791288	199	1005 FORTAMUN	REVESTIMIENTO DEL CAMINO JALTOCAN, QUE PRESENTA EROSION SUPERFICIAL BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE JALTOCAN.	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Jaltocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO FRANCISCO Z. MENA	DE FOR010-2020			1026	Metros cúbicos	405.41	07/07/2020	20/08/2020	213901.53	213901.53	213901.53	213901.53	213901.53	213901.53	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301791308	261	1005 FORTAMUN	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA EN EL BACHILLERATO DAVID ALFARO SIQUEIROS EN LA LOCALIDAD DE JALTOCAN	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Jaltocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO FRANCISCO Z. MENA	DE FOR011-2020			60	Piezas	14	18/08/2020	17/09/2020	140717.5	140717.5	140717.5	140717.5	140717.5	140717.5	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301791385	262	1005 FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO FRANCISCO Z. MENA	DE FOR012-2020			3394	Maquinaria y equipo	1	19/08/2020	17/10/2020	1500966.85	1500966.85	1500966.85	535485.52	535485.52	535485.52	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301790925	429	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC Y BARRIO SAN FRANCISCO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	Puebla	66	Guadalupe	Mixquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	DE 20207			938	Luminaria	50	12/08/2020	05/10/2020	118611.16	118611.16	118611.16	91226.4	91226.4	91226.4	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301791227	454	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA JAL EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO GUADALUPE	DE 20206			195	Metros Cuadrados	319.5	09/06/2020	30/07/2020	379542.19	379542.19	379542.19	379542.19	379542.19	379542.19	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200201710128	138	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC (SEGUNDA SECCIÓN), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	Puebla	66	Guadalupe	Mixquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO GUADALUPE	DE 20204			938	Lote	1	21/04/2020	05/05/2020	100684	100684	100684	100684	100684	100684	Validado avances
2020	3	PUE200201710129	413	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DEL RIO TIZAAC Y DEL PUENTE VEHICULAR DE BARRANCA DEL BESO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO GUADALUPE	DE 20205			2195	Metros Cuadrados	736.65	01/05/2020	05/06/2020	170235.18	170235.18	170235.18	170235.18	170235.18	170235.18	Validado avances
2020	3	PUE200301790514	44	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE VENTA GRANDE MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Venta Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio Huauchinango	de 20002	771	758		Metros Cuadrados	345.67	20/02/2020	19/04/2020	289019.02	289019.02	289019.02	289019.02	289019.02	289019.02	Validado Registrado avances
2020	3	PUE2003017901623	49	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE LA LOCALIDAD DE NOPALA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	Puebla	71	Huauchinango	Nopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20036			84	Metros Cuadrados	137.44	28/05/2020	26/07/2020	206304.42	206304.42	206304.42	206304.42	206304.42	206304.42	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301790466	69	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE VENTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio Huauchinango	de 20001	771	757		Metros Cuadrados	696.06	20/02/2020	19/04/2020	782636.62	782636.62	782636.62	782636.62	782636.62	782636.62	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301790629	91	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA CASETA DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PATOLTECOYA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Patoltecoya	Proyecto de Inversión Inmuebles	de Urbanización	Municipio Huauchinango	DE 20004	470	493		Metros Cuadrados	60	20/02/2020	19/04/2020	534647.42	534647.42	534647.42	534647.42	534647.42	534647.42	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791673	96	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CANINO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA CATALINA HUAUCHINANGO DEGOLLADO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20060		200		Metros Cuadrados	309.13	09/07/2020	06/09/2020	568907.33	568907.33	568907.33	568907.33	568907.33	568907.33	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790909	125	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLITA, HUAUCHINANGO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Cuatlita	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20023	407	402		Metros Cuadrados	1343	14/05/2020	12/07/2020	2066673.49	1957729.17	1957729.17	1957729.17	1957729.17	1957729.17	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791366	126	1005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL DE LA COLONIA LÓPEZ MATEOS 2a ETAPA DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO DEL MUNICIPIO HUAUCHINANGO, PUE	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20024		800		Metros Cuadrados	1444.14	21/05/2020	19/07/2020	1659336.69	1659336.69	1659336.69	1659336.69	1659336.69	1659336.69	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791438	151	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE SEPAROS DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL HUAUCHINANGO, PUE	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Seguridad	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20025		3000		Metros Cuadrados	475.36	03/06/2020	01/08/2020	1466453.13	1466453.13	1466453.13	1466453.13	1466453.13	1466453.13	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791476	152	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ALSESECA DEL MUNICIPIO HUAUCHINANGO,PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Alseseca	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Cultura y turismo	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20026	143	141		Metros Cuadrados	160	07/05/2020	05/06/2020	362660.98	362660.98	362660.98	362660.98	362660.98	362660.98	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791639	154	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE ACCESO AL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLITA DEL MUNICIPIO HUAUCHINANGO, PUEBLA	Puebla	71	Huauchinango	Cuatlita	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20038		400		Metros Cuadrados	377	30/07/2020	28/08/2020	323289.03	323289.03	323289.03	323289.03	323289.03	323289.03	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791759	156	1005 FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE VENTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO,PUEBLA	Puebla	71	Huauchinango	Venta Grande	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20037	771	757		Metros Cuadrados	18384	30/07/2020	28/08/2020	1741909.02	1741909.02	1741909.02	1741909.02	1741909.02	1741909.02	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791552	181	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE CAMINO A NAUJAN ENTRE LA FSTSE Y LA COLONIA LAS FLORES	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20029		1500		Metros Cuadrados	308.42	13/10/2020	13/10/2020	363837.62	363837.62	363837.62	363837.62	363837.62	363837.62	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791513	234	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CALLE LINDA VISTA DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DEGOLLADO, PUE	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20027		250		Metros Cuadrados	106.41	17/06/2020	15/08/2020	1000311.07	1000311.09	1000311.09	1000311.09	1000311.09	1000311.09	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791792	264	1005 FORTAMUN	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL CANAL AVORBEDADO UBICADO EN LA CALLE MINA ESQ. GUILLERMO LEDEZMA Y MANJARREZ EN EL CENTRO HISTÓRICO DE HUAUCHINANGO	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Cultura y turismo	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20072		3000		Metros Cuadrados	183.6	09/07/2020	06/10/2020	2472528.39	2472528.39	2472528.39	2472528.39	1236264.2	1236264.2	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790890	292	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE CUAUTLITA DEL MUNICIPIO HUAUCHINANGO,PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Cuatlita	Proyecto de Inversión Inmuebles	de Cultura y turismo	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE	407	405		Metros Cuadrados	89.24	12/10/2020	12/10/2020	991920	991920	991920	991920	991920	991920	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791601	326	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL HUAUCHINANGO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20030		120		Metros Cuadrados	107.23	25/06/2020	23/08/2020	491633.54	491633.54	491633.54	491633.54	491633.54	491633.54	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790574	368	1005 FORTAMUN	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE AHUACATLÁN- IXTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Ixhuacatlá	Programa de Inversión Mantenimiento	de Urbanización	Municipio Huauchinango	de 20003	987	873		Metros Cuadrados	2047	20/02/2020	19/04/2020	924670.64	924670.64	924670.64	924670.64	924670.64	924670.64	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791661	369	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE EDIFICIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DEGOLLADO, PUEBLA	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20043		300		Metros Cuadrados	3325	11/06/2020	09/08/2020	1501266.6	1501266.6	1501266.6	1501266.6	1501266.6	1501266.6	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301791687	432	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARRA DE PROTECCION PERIMETRAL UBICADO EN LA COLONIA ADOLOFO LOPEZ MATEOS, DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20069			150	Metros Cuadrados	224.2	13/08/2020	11/09/2020	331174.44	331174.44	331174.44	331174.44	331174.44	331174.44	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791780	433	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MIRADOR CULTURAL " LA CÚPULA" EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura y turismo	MUNICIPIO HUAUCHINANGO	DE 20035			3000	Metros Cuadrados	83.22	02/07/2020	29/11/2020	2494580.58	2494580.58	2494580.58	2494580.58	748374.17	748374.17	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714278	113	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE 1 VEHICULO CON EQUIPAMIENTO Y 4 MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO MOTOPATRUILLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Programa de Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO HUEHUETLA	DE F-20002	939	825		Vehiculos	5	17/03/2020	15/04/2020	899765.53	899765.53	899765.53	899765.53	899765.53	899765.53	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714356	175	1005 FORTAMUN	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAREZ SUR, CALLE DE LOS DEPORTES Y PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	AYUNTAMIENTO HUEHUETLA	DE F-20037	939	825		Metros	1200	14/08/2020	12/10/2020	419313.29	125793.99	125793.99	125793.99	125793.99	125793.99	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714351	220	1005 FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANDADOR VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	AYUNTAMIENTO HUEHUETLA	DE F-20026	939	825		Metros lineales	101.2	09/06/2020	07/08/2020	349188.22	104756.47	104756.47	104756.47	104756.47	104756.47	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301707203	135	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE 42 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO HUEHUETLA	DE F-20015	939	825		Metros Cuadrados	1512	06/04/2020	20/05/2020	584857.71	584857.71	584857.71	584857.71	584857.71	584857.71	Validado avances	/
2020	3	PUE200301793125	333	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Huehuetlán El Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	2020-013			3500	Metros Cuadrados	980	11/05/2020	07/10/2020	1227940.33	1227940.33	1227940.33	1227940.33	1227940.33	1227940.33	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201710810	246	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, SEGUNDA ETAPA.	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Huehuetlán El Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	2020-004			3800	Metros Cuadrados	41.24	24/01/2020	10/07/2020	1254650.5	1254650.5	1254650.5	1254650.5	1254650.5	1254650.5	Validado avances	/
2020	3	PUE200301714246	248	1005 FORTAMUN	PROYECTO EJECUTIVO REMODELACION DEL MERCADO HERMANOS SERDAN EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33126			63457	Metros Cuadrados	9865	01/09/2020	15/09/2020	1009200	302760	302760	302760	302760	302760	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201707681	277	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE ANTENAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33120			63457	Piezas	2	09/06/2020	31/07/2020	392242.4	274569.68	274569.68	274569.68	274569.68	274569.68	Validado avances	/
2020	3	PUE200201705285	361	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CARRETERA FEDERAL TRAMO ENTRONQUE AEROPUERTO HUEJOTZINGO-SAN MATEO CAPULTITLAN	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33110			63457	Metros lineales	33200	20/03/2020	18/05/2020	1882583.22	274569.68	274569.68	274569.68	274569.68	274569.68	Validado avances	/
2020	3	PUE200301787315	366	1005 FORTAMUN	Construcción de andador peatonal en la carretera estatal Hueyapan-Aire Libre del cad. 0+000,00 al 0+589,39, en la Localidad de Nexpan, en el Municipio de Hueyapan, Puebla	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio Hueyapan, Puebla	de 20018			950	Metros	589.39	26/08/2020	14/10/2020	762320.9	762320.9	762320.9	0	0	0	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201712505	306	1005 FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA.	Puebla	78	Huitzilán Serdán	de Huitzilán	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO HUITZILAN DE SERDAN	DE 20307			9000	Kilómetro	45	01/01/2020	30/12/2020	1200000	1200000	1200000	795934	795934	795934	Validado avances	/
2020	3	PUE200301714854	250	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL OTILIO MONTAÑO C.C.T. 21DPR1785G	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA				115	Metros Cuadrados	1048.94	15/06/2020	14/07/2020	140222.75	140222.75	140222.75	140222.75	140222.75	140222.75	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714714	420	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOS ANDADORES ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	802011			1456	Metros Cuadrados	123.04	28/05/2020	25/08/2020	268790.46	153500	268790.46	153500	153500	153500	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200201708745	244	1005 FORTAMUN	REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE Ixcaquixtla PUE.	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla, PUEBLA	2020.30.07			8065	Metros Cuadrados	487.17	02/03/2020	17/09/2020	2497146.8	2497146.8	2497146.8	1421255.13	1421255.13	1421255.13	Validado avances
2020	3	PUE200301790425	43	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PANTEÓN, DE LA LOCALIDAD DE TEXOCUIXPAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Texocuixpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	HA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTACAMAXITLÁN PUEBLA	DE FORTAMUN2020-034			753	Metros Cuadrados	309.15	27/06/2020	25/08/2020	974159.23	974159.23	974159.23	974159.23	974159.23	974159.23	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301788280	256	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PATEÓN, DE LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Mexcaltepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTACAMAXITLÁN PUEBLA	DE FORTAMUN2020-035			418	Metros Cuadrados	299.88	09/07/2020	30/09/2020	1091582.6	1091582.6	1091582.6	78453.09	78453.09	78453.09	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301790427	289	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PANTEÓN, DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA DE MORELOS, MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Vista Hermosa Morelos	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTACAMAXITLÁN PUEBLA	DE FORTAMUN2020-036			73	Metros Cuadrados	162.35	29/06/2020	27/08/2020	495985.2	495985.2	495985.2	495985.2	495985.2	495985.2	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200201707590	167	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO, EN LA LOCALIDAD DE CUAHUIGTIC EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Cuahuigtic	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTACAMAXITLÁN PUEBLA	DE FORTAMUN2020-023			292	Metros Cuadrados	1063.59	13/04/2020	30/06/2020	1400762.64	1400762.64	1400762.64	1400762.64	1400762.64	1400762.64	Validado avances
2020	3	PUE200301793308	298	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ACCESO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN EL ACCESO AL MUNICIPIO DE IXTAPEC PUEBLA Y DESVIACION A LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN	Puebla	84	Ixtepc	San Martín	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	IXTEPEC MUNICIPAL	FOR/005/2020			187	Metros Cuadrados	208	01/06/2020	29/08/2020	363606.06	363606.06	363606.06	363606.06	363606.06	363606.06	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301793288	405	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DEL ACCESO AL MUNICIPIO DE IXTAPEC TRAMO IXTAPEC-ZITLILA DEL KM 0+000 AL 1+780 EN EL MUNICIPIO DE IXTAPEC.	Puebla	84	Ixtepc	Ixtepc	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	IXTEPEC MUNICIPAL				250	Kilómetro	1.78	20/04/2020	18/06/2020	787708.43	787708.43	787708.43	787708.43	787708.43	787708.43	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301714573	35	1005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES MACUILCOATL Y LOPEZ MATEOS, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CALANTLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de San Pedro Calantla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	20R33012			180	Metros Cuadrados	971.69	29/07/2020	17/09/2020	1100166.81	1098517.39	1098517.39	1098517.39	1098517.39	1098517.39	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301714579	114	1005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CALANTLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de San Pedro Calantla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	20R33013			150	Metros Cuadrados	492.39	20/07/2020	17/09/2020	646227.15	645645.35	645645.35	645645.35	645645.35	645645.35	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301714614	143	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE SEXTA DE VICTORIA ENTRE PRIMERA PRIVADA DE ANZURES, CALLE DE NACOZARI Y EJE PONIENTE, COL. SANTA CRUZ TECOXCO, IZUCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar De Matamoros	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	20R33033			220	Metros lineales	245.07	27/07/2020	25/08/2020	375293.7	374163.94	374163.94	374163.94	374163.94	374163.94	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301714595	345	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZUCENAS ENTRE CALLES AMAPOLAS Y VIOLETAS, COLONIA LAS VIOLETAS, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar De Matamoros	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	20R33025			160	Metros Cuadrados	1848.91	31/08/2020	29/10/2020	2482365.51	2479831.9	2479831.9	0	0	0	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301714656	363	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UNION ENTRE CALLEJON DEL RIO Y CALLE LIMONES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TATETLA MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de La Galarza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes viabilidades	y MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	20R33035			800	Metros lineales	46	20/07/2020	17/10/2020	1918319.13	1916317.6	1916317.6	0	0	0	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301791992	182	1005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: CALLE SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA Y DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE EL KM 0+000.00 Y EL KM 0+040.75 Y DEL KM 0+161.85 Y EL KM 0+185.92 EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	86	Jalpan	Villa Hermosa (Vista Hermosa)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20200309			560	Metros lineales	139	06/07/2020	05/10/2020	1144323.17	1144323.17	1144323.17	1144323.17	572090.74	572090.74	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791962	356	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE DRENAJE EN EL KM 158+050 EN LA CARRETERA FEDERAL PACHUCA-TUXPAN, CONSTRUCCION DE MURO GAVION PARA PROTECCION DE LA ALCANTARILLA	Puebla	86	Jalpan	Nuevo Zoquiapan	Programa de Inversión Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20200306			326	Metros lineales	52	01/07/2020	28/09/2020	665964.82	665964.82	665964.82	665964.82	665964.82	665964.82	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791977	357	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Programa de Inversión Mantenimiento	de Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20200308			2061	Metros lineales	14.5	01/07/2020	30/09/2020	1354766.09	1354766.09	1354766.09	1354766.09	703237.4	703237.4	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791995	457	1005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE LINDORO HERNÁNDEZ Y EL KM 0+066.00 EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	86	Jalpan	Piedras Negras	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20200310			600	Metros Cuadrados	382.8	06/07/2020	05/10/2020	346393.89	346393.89	346393.89	346393.89	0	0	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714175	141	1005 FORTAMUN	construccion de la 1A. etapa, del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de cuamaxalco, perteneciente al municipio de Jopala, Puebla.	Puebla	89	Jopala	Cuamaxalco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	MJP/FISMDF/FOR TAMUN/20227			301	Metros lineales	1511.06	30/09/2020	30/09/2020	1152255.81	1152255.81	1152255.81	1152255.81	1152255.81	1152255.81	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301713938	217	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA CALLE PEDRO CALDERON DE LA BARCA QUE SIVE DE ACCESO A LA TESEC EN LA LOCALIDAD DE SATASKAHUATL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	Sataskauat	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	MIP/FORT/20314			490	Metros Cuadrados	1171	01/02/2020	01/05/2020	976215.34	976215.34	976215.34	976215.34	976215.34	976215.34	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301713935	417	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DEL TERRENO TUTONTANI, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUGAMBILIAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ GARCÍA, CAMPUS JOPALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA	Puebla	89	Jopala	Bugambilias Cruz	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA	20314			2312	Metros cúbicos	26844.89	01/02/2020	01/05/2020	1946315.54	1946315.54	1946315.54	1946315.54	1946315.54	1946315.54	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790414	42	1005 FORTAMUN	REPARACION DE DRENAJE SANTARIO EN CRUCE DE RIO METLAPANAPA Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALA, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	Y JUAN C. BONILLA	209008			125	Metros lineales	12	04/05/2020	16/05/2020	139200	139200	139200	139200	139200	139200	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301764386	347	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN GALINDO PUEBLA - 103731	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	103731	5250	3250		Metros lineales	2418	28/08/2020	31/12/2020	3500000	1350000	1350000	1350000	1350000	1350000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301787589	391	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE LA PRESA ZLOMATELZ EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA	Puebla	92	Juan N. Méndez	Atenayuca	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ	20011			0	Metros	40	07/10/2020	07/10/2020	250000	250000	250000	250000	250000	250000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301745076	117	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ - 41326	Puebla	92	Juan N. Méndez	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ	41326	430	427		Metros lineales	2200	18/02/2020	18/05/2020	1113180.36	1113180.36	1113180.36	1113180.36	1113180.36	1113180.36	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200201709703	169	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PREESCOLAR "FRANCISCO GABILONDO SOLER" C.C.T.21DCC0312F DE LA LOCALIDAD DE JERONIMO ZOYATITLANAPAN, JUAN N. MENDEZ,PUEBLA.	Puebla	92	Juan N. Méndez	San Jerónimo Zoyatitlanapan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social		MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ	20010			0	Metros Cuadrados	180	16/06/2020	15/08/2020	566261.26	633977.48	633977.48	424650	424650	424650	Validado avances
2020	3	PUE200301793507	335	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 3A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO LA FRAGUA, PUEBLA	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión Infraestructura Gubernamental		H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	20022A			7000	Metros Cuadrados	79.76	02/07/2020	22/07/2020	195282.62	195282.62	195282.62	195282.62	195282.62	195282.62	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301714562	419	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORITVO EN LA ESCUELA TELESSECUNDARIA LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21DTV0114K DE LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA, MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA	Puebla	103	Nicolás Bravo	Azumbilla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social		MUNICIPIO NICOLAS BRAVO	DE 20003	122	147		Metros Cuadrados	1490.96	01/02/2020	17/05/2020	454527.56	150000	150000	150000	150000	150000	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301793724	191	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LOS POZOS: SAN JUAN, LA NORIA DE NOPALUCAN Y EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA IXTYUCAN	Puebla	104	Nopalucan	Santa lxtiyucan	Programa de Inversión Adquisiciones		y MUNICIPIO NOPALUCAN	DE 20002	3728	3570		Equipamiento	1	08/02/2020	13/02/2020	322448.68	322448.68	322448.68	322448.68	322448.68	322448.68	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301793739	299	1005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE LUMINARIAS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NOPALUCAN Y SUS COMUNIDADES.	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan Granja	Programa de Inversión Adquisiciones		MUNICIPIO NOPALUCAN	DE 20006	14033	13529		Piezas	1090	25/03/2020	03/04/2020	381512.4	381512.4	381512.4	381512.4	381512.4	381512.4	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301793748	376	1005 FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR CON CAPACIDAD DE 440 VOTS PARA POZO DE AGUA POTABLE	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan Granja	Proyecto de Inversión Infraestructura Social		y MUNICIPIO NOPALUCAN	DE 20023	3316	3473		Piezas	1	11/09/2020	16/09/2020	58000	58000	58000	58000	58000	58000	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200201712401	61	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC	Puebla	105	Ocotepec	Ocotepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Gubernamental		MUNICIPIO OCOTEPEC PUEBLA	DE 332003			4735	Metros Cuadrados	54	17/01/2020	17/06/2020	459985.17	459985.17	459985.17	459985.17	459985.17	459985.17	Validado avances
2020	3	PUE200201712436	305	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL NUEVO TERRENO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE OLINTLA	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica		MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	004-2020			11641	Metros cúbicos	4848.67	01/04/2020	28/08/2020	2498293.4	2498293.4	2498293.4	1737633.55	1737633.55	1737633.55	Validado avances
2020	3	PUE200201709844	108	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TIROLESA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Proyecto de Inversión Infraestructura Social		Municipio de Pahuatlán	20044			500	Metros lineales	695	06/06/2020	06/08/2020	1998720.4	999360.2	999360.2	999360.2	999360.2	999360.2	Validado avances
2020	3	PUE200201709837	215	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE 2 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Programa de Inversión Adquisiciones		Municipio de Pahuatlán	20040			250	Equipo de seguridad	1	06/06/2020	06/11/2020	930000	614550	614550	614550	614550	614550	Validado avances
2020	3	PUE200301793604	56	1005 FORTAMUN	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE RINCHO DE VERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar De Bravo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social		PALMAR DE BRAVO	20007			2387	Metros Cuadrados	399.84	19/02/2020	20/03/2020	506602.75	506602.75	506602.75	506602.75	506602.75	506602.75	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301793582	75	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE QUIOSCOS EN PARQUE, ANDADORES PEATONALES EN CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión Inmuebles		PALMAR DE BRAVO	20047			4684	Metros Cuadrados	1237	22/09/2020	21/10/2020	2496444.47	748933.34	748933.34	748933.34	748933.34	748933.34	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301793695	78	1005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social		PALMAR DE BRAVO	20015			7345	Lote	1	19/03/2020	17/04/2020	2337159.98	2337159.98	2337159.98	2337159.98	2337159.98	2337159.98	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301793032	187	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL, MOBILIARIO URBANO Y OBRAS DE URBANIZACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Monterrosas	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	PALMAR DE BRAVO	20034			1272	Metros Cuadrados	387.75	13/06/2020	02/07/2020	1045570.32	1045570.32	1045570.32	1045570.32	1045570.32	1045570.32	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793068	206	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Cultura y turismo	PALMAR DE BRAVO	20041			4723	Metros Cuadrados	1508	28/07/2020	26/09/2020	2258602.55	2258602.55	2258602.55	2258602.55	2258602.55	2258602.55	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793043	331	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA DE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. "REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA DE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA"	Puebla	110	Palmar de Bravo	Bellavista De Victoria (San José Bellavista)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Cultura y turismo	PALMAR DE BRAVO	20037			3656	Metros Cuadrados	1870	26/06/2020	23/08/2020	2430619.04	2430619.04	2430619.04	2430619.04	2430619.04	2430619.04	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793080	332	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 SUR DEL TRAMO DE LA AV MANUEL AVILA CAMACHO A CARRETERA TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	PALMAR DE BRAVO	20045			5767	Metros Cuadrados	4008	03/09/2020	02/12/2020	3601475.94	1210428.32	1210428.32	1210428.32	1210428.32	1210428.32	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793686	374	I005 FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSION, OBRAS PARA APROBACION DE CONEXIÓN DE CEE Y EQUIPO DE SEGURIDAD DEL POZO DE CUACNOPALAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	PALMAR DE BRAVO	20014			2783	Lote	1	18/03/2020	17/04/2020	1344290.58	1344290.58	1344290.58	1344290.58	1344290.58	1344290.58	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793731	375	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CERCA Y PINTURA PARA POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar De Bravo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	PALMAR DE BRAVO	20027			3429	Metros Cuadrados	371.5	12/05/2020	27/05/2020	428666.85	428666.85	428666.85	428666.85	428666.85	428666.85	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793596	462	I005 FORTAMUN	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Monterrosas	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Cultura y turismo	PALMAR DE BRAVO	20003			2671	Lote	1	14/01/2020	28/02/2020	1061512.8	1061512.8	1061512.8	1061512.8	1061512.8	1061512.8	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791519	202	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES (2a. ETAPA) EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC,PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Agua Linda	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO PANTEPEC	DE 20045			773	Metros Cuadrados	159.99	05/06/2020	08/08/2020	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714895	116	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 34 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE EN LA COLONIA NUEVA AURORA, JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50313			4819	Metros Cuadrados	2811.09	14/09/2020	11/10/2020	1272939.71	1271439.81	1271439.81	381431.94	381431.94	381431.94	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714892	251	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA JOSÉ MARÍA LAFRAGUA O AVENIDA DE LAS TORRES	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50312			6151	Metros Cuadrados	28705.75	22/06/2020	18/11/2020	21504059.24	20213213.87	20213213.87	14659799.47	14659799.47	14659799.47	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301714900	307	1005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CALLE 35 NORTE ENTRE AVENIDA DE LA PEDRERA Y CALLE 26 A PONIENTE EN LAS COLONIAS SAN BERNARDO, JORGE MURAD, LA PEDRERA UNIDAD AQUILES SERDAN, NUEVA AURORA Y VALLE DORADO, JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLUPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50315			8631	Metros Cuadrados	9126.06	10/09/2020	08/12/2020	13831076.75	12725094.92	12725094.92	3817528.48	3817528.48	3817528.48	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201707565	105	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA CARMEN MILLAN-EL TREBOL-(ATLAC)	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50309			19229	Metros Cuadrados	18677.6	29/04/2020	09/06/2020	6483971.83	6046550.91	6046550.91	6046550.91	6046550.91	6046550.91	Validado avances	
2020	3	PUE200201707567	166	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 2 SUR	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50310			1331	Metros Cuadrados	2569.02	13/04/2020	10/05/2020	845017.09	844324.58	844324.58	844324.58	844324.58	844324.58	Validado avances	
2020	3	PUE200201707569	338	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA 15 DE MAYO UBICADA ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y BOULEVARD NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	de y 50311			13293	Metros Cuadrados	14248.56	01/06/2020	30/07/2020	6313761.59	5744732.41	5744732.41	5246585.14	5246585.14	5246585.14	Validado avances	
2020	3	PUE200101699868	440	1005 FORTAMUN	CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO E IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PARQUE LUMINICO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	De Comunicaciones		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	DE Y SISPM/LPN-071-2019-0011			1576259	Luminaria	47400	01/01/2020	31/12/2020	156562188.1	156562188.1	156562188.1	104374792.1	104374792.1	104374792.1	Validado avances	
2020	3	PUE200301746248	365	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUECHOLAC - 47196	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 47196	22595	22590		Otros	1000	01/06/2020	30/06/2020	5010968	5010968	5010968	5010968	5010968	5010968	Validado avances	
2020	3	PUE200301712356	416	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 4 Y 8 NORTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHIPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Quecholac	de MQP/200310			420	Metros Cuadrados	2100	12/06/2020	10/08/2020	1999544.41	1999544.41	1999544.41	1999544.41	1999544.41	1999544.41	Validado avances	
2020	3	PUE200301793159	133	1005 FORTAMUN	Construcción de Techado en Plaza Comunitaria, en la Localidad de Jesús María Comalapa, Municipio de Quimixtlán, Puebla	Puebla	116	Quimixtlán	Jesús María Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	200639	334	324		Metros Cuadrados	600	01/07/2020	14/08/2020	2026489.56	2026489.56	2026489.56	2026489.56	2026489.56	2026489.56	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793162	437	1005 FORTAMUN	Construcción del Techado en el Área de Impartición de Educación Física en la Primaria	Puebla	116	Quimixtlán	Alta Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	200858			195	Metros Cuadrados	480	14/09/2020	12/11/2020	1376616.23	1376616.23	1376616.23	699517.98	699517.98	699517.98	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793166	461	1005 FORTAMUN	Adquisición y Equipamiento de 2 Camionetas tipo Patrulla para Seguridad Pública Municipal	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	200202			11	Vehiculos	2	07/08/2020	05/10/2020	1063774.52	1063774.52	1063774.52	1063774.52	1063774.52	1063774.52	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301788136	424	1005 FORTAMUN	Adquisición de Vehículo Equipado, para los Elementos de Seguridad Pública Municipal.	Puebla	117	Rafael Grajales	Lara Ciudad De Rafael Lara Grajales	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	20008			10054	Vehiculos	1	24/08/2020	24/09/2020	593545.28	593545.28	593545.28	593545.28	593545.28	593545.28	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301712484	84	1005 FORTAMUN	Construcción de Adoquinamiento de la calle Manuel Avila Camacho, entre calle 16 de septiembre y calle Camino Nacional, en la Colonia Ignacio Zaragoza	Puebla	117	Rafael Grajales	Lara Ciudad De Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	20010			389	Metros Cuadrados	1001.13	08/06/2020	22/07/2020	1168076.59	431242.57	1168076.59	1168076.59	1168076.59	1168076.59	Validado avances	
2020	3	PUE200301714014	174	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes Juárez	de Los Reyes De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-020-20			500	Metros Cuadrados	167.12	21/08/2020	19/11/2020	2207408.6	519667.98	519667.98	519667.98	519667.98	519667.98	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301715016	308	1005 FORTAMUN	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR, MODELO 420F, No. DE SERIE CAT0420FCHWC01988, PARA EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Programa de Inversión Adquisiciones	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-019-20			2553	Equipamiento	1	10/07/2020	14/07/2020	1550000	1550000	1550000	1550000	1550000	1550000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201706897	274	1005 FORTAMUN	REMODELACION DEL PRIMER NIVEL Y AMPLIACION DEL SEGUNDO NIVEL EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATEPEC, CALLE ATLCCO NO. 2, COL. LA PURISIMA, SAN FRANCISCO ACATEPEC	Puebla	119	San Cholula	Andrés Acatepec [Fraccionamiento]	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLLULA	20401			10000	Metros Cuadrados	733.37	18/03/2020	18/05/2020	4485632.03	4485632.03	4485632.03	4485632.03	4485632.03	4485632.03	Validado avances	
2020	3	PUE200201706792	442	1005 FORTAMUN	REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INSPECTORIA AUXILIAR DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE DEL INDGAL NUM. 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, SAN ANDRES CHOLLULA	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLLULA	20400			2000	Metros Cuadrados	272.04	18/03/2020	16/05/2020	3749272.76	3749272.76	3749272.76	2019136.98	2019136.98	2019136.98	Validado avances	
2020	3	PUE200301792984	435	1005 FORTAMUN	TECHADO DE PLAZA CIVICA DEL CENTRO CULTURAL INDGNA	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimilzingo	San Bartolomé Chimalhuacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	20008			200	Piezas	1	19/05/2020	18/08/2020	202234.14	202234.14	202234.14	202234.14	202234.14	202234.14	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301750053	451	1005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE VARIAS CALLES (CALLE DOMINGO ARENAS ORIENTE E INDUSTRIA ORIENTE) EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUE. - 58443	Puebla	122	San Teotlalcingo	Felipe San Teotlalcingo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SNA TEOTLALCINGO	58443	230	170		Metros Cuadrados	1322	01/04/2020	08/06/2020	1590941.3	1590941.3	1590941.3	1590941.3	1590941.3	1590941.3	Validado avances	
2020	3	PUE200301767917	452	1005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE CORREGIDORA ORIENTE ENTRE IGNACIO ZARAGOZA NORTE Y CERRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO. - 113312	Puebla	122	San Teotlalcingo	Felipe San Teotlalcingo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	113312	255	245		Metros Cuadrados	1184.9	04/05/2020	04/07/2020	1411880.65	1411880.65	1411880.65	1411880.65	1411880.65	1411880.65	Validado avances	
2020	3	PUE200301791051	260	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA.	Puebla	123	San Tepatlán	Felipe San Felipe Tepatlán	Programa de Inversión Mantenimiento	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN	MSF1/01-2020	400	500		Metros Cuadrados	229.49	20/04/2020	03/07/2020	1171774.41	1171774.41	1171774.41	1171774.41	1171774.41	1171774.41	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791808	204	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE TABASCO ENTRE KM 0+000 AL 0+137.85, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA.	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Guadalupe	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	1242007	60	40		Metros Cuadrados	1236.93	22/06/2020	31/07/2020	1036101.39	1034340.02	1034340.02	1034340.02	1034340.02	1034340.02	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301791799	327	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 PONIENTE ENTRE AV. 5 DE MAYO Y LIMITE PREDIAL, EN LA LOCALIDAD DE CHIPILLO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. (TERCERA ETAPA)	Puebla	125	San Atzompa	Gregorio Chipilo De Francisco Javier Mina	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	SGA20010			3493	Metros Cuadrados	1163.9	13/07/2020	09/11/2020	2387926.27	1720730.91	1720730.91	1720730.91	1720730.91	1720730.91	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301746643	312	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GALEANA; CALLE GALEANA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LIMITE PREDIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. -48252	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	48252	2189	2189		Metros Cuadrados	857	02/03/2020	02/04/2020	932060.18	932060.18	932060.18	932060.18	932060.18	932060.18	932060.18	Validado avances
2020	3	PUE200301714250	112	1005 FORTAMUN	RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA PORTADA PRINCIPAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN 2020	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	2020-006			1500	Metros Cuadrados	22.9	07/07/2020	10/09/2020	346125.47	346125.47	346125.47	346125.47	105769.5	105769.5	Validado Registrado avances	
2020	3	PUE200201708217	137	1005 FORTAMUN	Reencarpetamiento con mezcla asfáltica en calle Ignacio Zaragoza entre calle morelos y camino real en la cabecera municipal de san jeronimo tecuanipan	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	h. ayuntamiento de san jeronimo tecuanipan	2020-011			1500	Metros Cuadrados	1540	15/04/2020	29/05/2020	594475.95	594475.95	594475.95	594475.95	594475.95	594475.95	Validado avances	
2020	3	PUE200201708245	280	1005 FORTAMUN	Pavimentación con adoquín en la calle privada mariano matamoros entre calle mariano matamoros y misma privada, en la localidad de san miguel papaxtla	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	h. ayuntamiento de san jeronimo tecuanipan	2020-019			2500	Metros Cuadrados	687.92	08/05/2020	20/06/2020	636788.9	636788.9	636788.9	636788.9	615182.48	615182.48	Validado avances	
2020	3	PUE200201712877	110	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	129	San Miahuatlán	José San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MSJMP-DOP/2020-16			8026	Metros lineales	489.27	22/06/2020	20/08/2020	296280.62	296280.62	296280.62	296280.62	296280.62	296280.62	Validado avances	
2020	3	PUE200201712766	385	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA, (BACHEO)	Puebla	129	San Miahuatlán	José San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MSJMP-DOP/2020-14			8026	Metros Cuadrados	1084.26	13/04/2020	11/06/2020	462799.75	462799.75	462799.75	462799.75	462799.75	462799.75	Validado avances	
2020	3	PUE200301788541	67	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Puebla	132	San Texmelucan	Martin Texmelucan Labastida	Proyecto de Inversión de Inmuebles	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	20334			7000	Metros Cuadrados	20.47	08/09/2020	22/09/2020	285123.3	285123.3	285123.3	0	0	0	Validado Registrado avances	
2020	3	PUE200301793585	76	1005 FORTAMUN	Pavimentación con adoquín de la calle Niños Heroes de Chapultepec entre puentes peatonales y misma calle	Puebla	134	San Tlalancaleca	Matias San Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. Ayuntamiento de San Matias Tlalancaleca	SMAT-055/2020			350	Metros Cuadrados	1431	10/09/2020	30/11/2020	1055016.97	1055016.97	1055016.97	1055016.97	316505.09	316505.09	Validado Registrado avances	
2020	3	PUE200301793601	163	1005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DEL CUARTO CALLEJON DE LA CALLE SAN MATIAS ENTRE CALLE SAN MATIAS Y MISMO CALLEJON	Puebla	134	San Tlalancaleca	Matias San Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLANCALECA	SMAT-054/2020			125	Metros Cuadrados	435	14/09/2020	12/11/2020	285210.96	285210.96	285210.96	285210.96	85563.28	85563.28	Validado Registrado avances	
2020	3	PUE200301791946	50	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA (PAVIGI) Y VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA.	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	SAN MIGUEL XOXTLA	20008			11269	Metros	200	22/09/2020	23/11/2020	895844.7	895844.7	895844.7	268753.41	268753.41	268753.41	Validado Registrado avances	
2020	3	PUE200301791935	328	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN PABLO II ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y CORREGIDORA DEL TRAMO 0+150 AL+335.80 KM EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUE	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE XOXTLA	20006			11269	Metros	185.8	02/07/2020	18/08/2020	1775065.4	1775065.4	1775065.4	1775065.4	1775065.4	1775065.4	Validado Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301791943	401	1005 FORTAMUN	BACHEO EN PAVIMENTO CON ADOQUIN, CARPETA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA PUE	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	SAN MIGUEL XOXTLA	20007			11269	Metros cúbicos	120	11/09/2020	27/09/2020	586910.73	586910.73	586910.73	0	0	0	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301783144	390	1005 FORTAMUN	RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES JUAN PABLO II Y CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA - 141821	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	141821	800	700		Metros Cuadrados	2005.6	10/09/2020	29/11/2020	1960391.07	1960391.07	1960391.07	0	0	0	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793487	373	1005 FORTAMUN	RENTA DE EQUIPO VACTOR PARA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires		Transportes vialidades	SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	20-019			500	Lote	1	08/09/2020	11/09/2020	56378.98	56378.98	56378.98	56378.98	56378.98	56378.98	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301788175	287	1005 FORTAMUN	EQUIPAMIENTO (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON EQUIPAMIENTO (PATRULLAS) PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás De Los Ranchos	Programa de Inversión Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	R33-06-2020	3	10		Vehiculos	2	01/06/2020	15/06/2020	1467478.21	1467478.21	1467478.21	1467478.21	1467478.21	1467478.21	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201711875	34	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA DIF XIXTLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	20008			1500	Metros Cuadrados	431.24	15/07/2020	28/08/2020	3400000	650847	3400000	650847	650847	650847	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE20101703123	104	1005 FORTAMUN	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, Y INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 2020	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19016-2020			120459	Lote	12	01/01/2020	31/12/2020	16168359.8	10777545.71	10777545.71	10777545.71	10777545.71	10777545.71	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201711870	285	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE LA ESCUELA DE BALLET DE SAN PEDRO CHOLULA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Cultura y turismo	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	20010			250	Metros Cuadrados	1234.39	30/04/2020	01/06/2020	637596.54	637596.54	637596.54	637596.54	637596.54	637596.54	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790939	46	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	004/2020			550	Metros lineales	350	02/09/2020	25/09/2020	145400	145400	145400	145400	145400	145400	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790751	323	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA				1350	Metros Cuadrados	1150	23/07/2020	08/08/2020	181423	181423	181423	181423	181423	181423	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301787697	39	1005 FORTAMUN	Construcción de Cuneta en camino Sacacoscha entre calle Abasolo y coordenadas Lat-Long: 19.097515,-97.591655 en la Localidad de Santa María Coatepec en del Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa Coatepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	FORTA-006-2020			2200	Metros Cuadrados	1700.95	14/04/2020	03/06/2020	1390630.18	1390630.18	1390630.18	1390630.18	1390630.18	1390630.18	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301787780	226	1005 FORTAMUN	Rehabilitación Zona Unauder (segunda etapa) en la Localidad de San Salvador el Seco, Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Seguridad	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	FORTA-009-2020			17263	Metros Cuadrados	524.46	10/06/2020	24/07/2020	846540.19	846540.19	846540.19	846540.19	846540.19	846540.19	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301787829	314	1005 FORTAMUN	Construcción de Guarniciones y Fuentes en el Pantén de la Localidad de Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa Coatepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco				5242	Metros Cuadrados	999.61	24/06/2020	31/07/2020	590388.54	590388.54	590388.54	590388.54	590388.54	590388.54	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301787768	349	1005 FORTAMUN	Rehabilitación de Barda Perimetral en Pantón del Barrio de Jilotepec del Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco				1800	Metros Cuadrados	46.04	03/08/2020	01/09/2020	139455.22	139455.22	139455.22	139455.22	139455.22	139455.22	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301787795	423	1005 FORTAMUN	Rehabilitación de DIF Municipal en la Localidad de San Salvador el Seco, Municipio de San Salvador el Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco				27496	Metros Cuadrados	402	11/08/2020	09/09/2020	281200.1	281200.1	281200.1	281200.1	281200.1	281200.1	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790255	88	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL TREN DE DESCARGA EN EL POZO RIEGO DE LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO AZTOTOACAN	Puebla	143	San Salvador Verde	San Gregorio Aztotoacan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	018-2020			45	Piezas	1	11/08/2020	20/08/2020	202746.11	202258.79	202258.79	202258.79	202258.79	202258.79	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790269	89	1005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE DENOMINADO EL VENTUDERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO AZTOTOACAN	Puebla	143	San Salvador Verde	San Gregorio Aztotoacan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	025-2020			385	Poste	13	01/09/2020	10/10/2020	995177.6	994332.51	994332.51	795466	795466	795466	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790239	178	1005 FORTAMUN	ADOCUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE ABASOLO	Puebla	143	San Salvador Verde	San Salvador Verde	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	014-2020			2542	Metros Cuadrados	61.2	09/10/2020	09/10/2020	627409.95	626615.69	626615.69	626615.69	626615.69	626615.69	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790256	229	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	Puebla	143	San Salvador Verde	San Salvador Verde	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	019-2020			692	Metros	162	11/08/2020	11/09/2020	141683.36	141295.01	141295.01	141295.01	141295.01	141295.01	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790260	230	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA EN TELESECUNDARIA FEDERAL FILEMON SORIA LOZADA	Puebla	143	San Salvador Verde	Tlacotepec De José Manzo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	020-2020			166	Metros Cuadrados	589	11/08/2020	16/10/2020	1544273.72	1233747	1233747	1233747	1233747	1233747	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790246	318	1005 FORTAMUN	ADOCUINAMIENTO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE ALLENDE	Puebla	143	San Salvador Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	015-2020			2542	Metros Cuadrados	1070.73	17/07/2020	31/08/2020	1136368.74	1135046.49	1135046.49	1135046.49	1135046.49	1135046.49	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790252	394	1005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACIÓN ITURBIDE (PARAJE AL POTRERO) EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO AZTOTOACAN	Puebla	143	San Salvador Verde	San Gregorio Aztotoacan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	016-2020			453	Poste	19	17/07/2020	31/08/2020	1031702.38	1029626.74	1029626.74	1029626.74	1029626.74	1029626.74	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790267	395	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE	Puebla	143	San Salvador Verde	San Lucas El Grande	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	023-2020			8546	Metros Cuadrados	656.64	09/10/2020	09/10/2020	883249.04	882242.91	882242.91	882242.91	882242.91	882242.91	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790262	425	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ATZITZINTLA	Puebla	143	San Salvador Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	022-2020			3404	Metros Cuadrados	542.55	15/08/2020	14/09/2020	580622.84	579937.15	579937.15	579937.15	579937.15	579937.15	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790258	41	1005 FORTAMUN	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA	Puebla	144	San Huixcolotla	San Huixcolotla	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	DOPH20-07			150	Metros lineales	85	07/05/2020	05/06/2020	154518.5	154518.5	154518.5	154518.5	154518.5	154518.5	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792236	97	1005 FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO SUR, ENTRE CADENAMIENTO 0+620.00 AL CADENAMIENTO 0+790.20, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA	Puebla	144	San Huixcolotla	San Huixcolotla	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	DOPH20-05			14500	Metros cúbicos	425.5	28/04/2020	11/06/2020	2121679.98	2121679.98	2121679.98	2121679.98	2121679.98	2121679.98	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792428	236	1005 FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE ABASOLO SUR Y CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA	Puebla	144	San Huixcolotla	San Huixcolotla	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	DOPH20-08			150	Metros lineales	106	07/05/2020	05/06/2020	70276.42	70276.42	70276.42	70276.42	70276.42	70276.42	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793083	207	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE 2da ETAPA DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA	Puebla	145	San Sebastián Tlacotepec	La Cumbre	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	20010			356	Metros Cuadrados	264	26/05/2020	23/08/2020	964253.49	964253.49	964253.49	964253.49	964253.49	964253.49	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200201708694	106	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PETLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	San José Petlapa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	20011			297	Metros Cuadrados	108.99	09/07/2020	09/07/2020	1077050.18	1077050.18	1077050.18	1077050.18	738866.1	738866.1	Validado avances
2020	3	PUE200201707633	242	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEPETLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tepetla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	20008			264	Metros Cuadrados	137.07	01/05/2020	09/07/2020	499650	499650	499650	499650	394500.46	394500.46	Validado avances
2020	3	PUE200301792288	131	I005 FORTAMUN	Instalación de lámparas de alumbrado público en la cabecera municipal y juntas auxiliares del municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla	Puebla	148	Santa Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula	044			9192	Piezas	203	01/09/2020	30/09/2020	592800	628560.8	628560.8	628560.8	628560.8	628560.8	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301792296	359	I005 FORTAMUN	Equipamiento para centro de emergencia y respuesta inmediata de Seguridad Pública Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla.	Puebla	148	Santa Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Seguridad	H. Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula	046			9122	Piezas	48	07/09/2020	18/11/2020	1178822.48	164423.71	164423.71	164423.71	164423.71	164423.71	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200201707680	380	I005 FORTAMUN	Rehabilitación de pavimento asfáltico de la calle Reforma entre carretera federal Puebla a Atlixco a calle Hidalgo del 0+000.00 al 1+000.00 en San Pablo Ahuatempan y Santa Isabel Cholula, Puebla	Puebla	148	Santa Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula	040			4369	Metros Cuadrados	6280.83	12/05/2020	12/06/2020	1965140.64	1965140.64	1965140.64	1965140.64	1965140.64	1965140.64	Validado avances
2020	3	PUE200301714735	286	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE DOS PATRULLAS EQUIPADAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Programa de Inversión Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	30084			33	Vehiculos	2	05/05/2020	01/07/2020	976491.8	976491.8	976491.8	976491.8	976491.8	976491.8	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301714708	448	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN CALLE AVENIDA NACIONAL EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	30086			13909	Metros Cuadrados	576	26/06/2020	08/10/2020	1785265.22	1785265.22	1785265.22	705568.23	705568.23	705568.23	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200201711250	284	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA	Puebla	151	Santo Hueyotlipan	Santo Hueyotlipan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO	2009			7511	Piezas	472	27/04/2020	31/07/2020	894264.07	444301.15	444301.15	444301.15	444301.15	444301.15	Validado avances
2020	3	PUE200201711413	446	I005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE POZO 1 UBICADO EN CALLE 2 PONIENTE ENTRE 9 Y 11 NORTE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA.	Puebla	151	Santo Hueyotlipan	Santo Hueyotlipan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H. AYUNTAMIENTO	20010			5954	Metros lineales	20	25/05/2020	31/07/2020	183687.05	83522.34	83522.34	83522.34	83522.34	83522.34	Validado avances
2020	3	PUE200201708211	136	I005 FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE AVENIDA 25 DE AGOSTO Y CALLE 3 NORTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	20013			5156	Metros Cuadrados	1190	13/04/2020	12/06/2020	1300707.68	1300707.68	1300707.68	1300707.68	1300707.68	1300707.68	Validado avances
2020	3	PUE200301791417	47	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CAMIONES O RECOLECTORES DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión Adquisiciones	de Transportes vialidades	Y H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30063			76069	Piezas	2	29/07/2020	27/08/2020	1826420	1826420	1826420	1826420	1826420	1826420	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301791454	95	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO INFANTIL Y COMPLEMENTOS PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión Adquisiciones	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30064			5452	Piezas	37	14/08/2020	02/09/2020	1817294.02	1817294.02	1817294.02	1817294.02	1817294.02	1817294.02	Validado Registrado avances
2020	3	PUE200301791393	355	I005 FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO A BASE DE ADOQUINES, EN CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30061			28679	Metros Cuadrados	658.86	10/08/2020	08/09/2020	700000	700000	700000	700000	700000	700000	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301788687	119	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CALLES CAMINO REAL, NIÑO PERDIDO Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Programa de Inversión y Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	2020-029			250	Metros	83	28/08/2020	18/09/2020	212634.94	212634.94	212634.94	212634.94	212634.94	212634.94	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301788639	288	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO (TERCERA SECCIÓN) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	2020-005			150	Metros Cuadrados	190	26/08/2020	25/09/2020	582764.4	582764.4	582764.4	582764.4	582764.4	582764.4	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301788655	453	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO (TERCERA SECCIÓN) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	2020-012			350	Metros Cuadrados	561	07/07/2020	06/08/2020	704294.58	704294.58	704294.58	704294.58	704294.58	704294.58	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301794086	165	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE CANAL PRINCIPAL Y JAGÜEY DEL BARRIO PRIMERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO TEPANCO DE LÓPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA" SEGUNDA ETAPA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Bartolo Teon-tepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	TEPANCO DE LOPEZ	20006			583	Metros lineales	389.93	27/02/2020	29/03/2020	125570.77	125570.77	125570.77	125570.77	125570.77	125570.77	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301794097	271	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	161	Tepanco de López	Tepanco De López	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	TEPANCO DE LOPEZ	20010			1697	Metros lineales	5063.92	24/03/2020	24/05/2020	1773704.59	1773704.59	1773704.59	1773704.59	1773704.59	1773704.59	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301794092	300	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	Tepanco De López	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	TEPANCO DE LOPEZ	20008			2649	Metros Cuadrados	2477.92	10/03/2020	11/05/2020	1992190.89	1992190.89	1992190.89	1992190.89	1992190.89	1992190.89	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301794126	336	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LAS CALLES: 5 PONIENTE, 8 SUR Y 3 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	161	Tepanco de López	San Cacaloapan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	TEPANCO DE LOPEZ	20018			673	Metros lineales	2745	19/06/2020	20/08/2020	77940.94	77940.94	77940.94	77940.94	77940.94	77940.94	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301794049	378	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Temalacayuca	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	TEPANCO DE LOPEZZ	20005			556	Metros Cuadrados	335.26	06/03/2020	03/04/2020	398365.27	398365.27	398365.27	398365.27	398365.27	398365.27	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301794105	379	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	161	Tepanco de López	San Temalacayuca	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	TEPANCO DE LOPEZ	20023			1754	Metros lineales	2680	21/07/2020	20/09/2020	939241.71	939241.71	939241.71	939241.71	939241.71	939241.71	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301794100	465	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LÓPEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	Tepanco De López	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	TEPANCO DE LOPEZ	20017			2498	Metros Cuadrados	1675.52	20/05/2020	20/08/2020	1376007.37	1376007.37	1376007.37	1376007.37	1376007.37	1376007.37	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301790474	90	1005 FORTAMUN	BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Puebla	163	Tepatlxaco Hidalgo	de Tepatlaxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	h. ayuntamiento de tepatlaxco de hidalgo	010/TE/FORTAMUN/2020			2800	Metros Cuadrados	173.5	01/08/2020	21/08/2020	60741.86	60741.86	60741.86	60741.86	60741.86	60741.86	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790500	320	1005 FORTAMUN	REHABILITACION, DELIMITACION Y APERTURA DE VARIAS CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Puebla	163	Tepatlxaco Hidalgo	de Tepatlaxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	h. ayuntamiento de tepatlaxco de hidalgo	009/TE/FORTAMUN/2020			1500	Metros Cuadrados	14004.61	01/07/2020	10/08/2020	411990.73	411990.73	411990.73	411990.73	411990.73	411990.73	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201709798	107	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA REFORMA PONIENTE Y PRIVADA ALLENDE, Y PRIVADA ALLENDE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HERMANOS SERDÁN; EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OXTOTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Santa María Oxtotipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA	2020012			4420	Metros Cuadrados	1305.54	06/04/2020	14/06/2020	1335825.1	1335825.1	1335825.1	1335825.1	1335825.1	1335825.1	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201709802	302	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SAN HIPÓLITO, UBICADO EN EL KILÓMETRO 0+111.25 DEL CAMINO: TEPEACA - SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, EN LA CALLE MÉXICO ORIENTE ENTRE LA PRIVADA MÉXICO Y CALLE CAMPECHE; EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	San Hipólito Xochilttenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA	2020025			2500	Metros Cuadrados	25.6	26/05/2020	22/10/2020	7715565.74	7715565.74	7715565.74	4551441.53	4551441.53	4551441.53	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201709801	382	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BOULEVARD CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 2 NORTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACAN; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA	2020009			85200	Metros lineales	4682.49	10/04/2020	08/07/2020	9198283.68	9198283.68	9198283.68	6470230.59	6470230.59	6470230.59	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790369	121	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE BAÑOS Y AULAS EN BACHILLERATO GENERAL VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EBH0827 EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA DE HERNANDEZ.	Puebla	167	Tepetzintla	Tlamanca Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	32032	65	55		Metros Cuadrados	164.33	13/07/2020	11/08/2020	168724.42	168724.42	168724.42	168724.42	168724.42	168724.42	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201710811	83	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO DE CUACULICO EN LA LOCALIDAD DE XICALAHUATLA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA.	Puebla	167	Tepetzintla	Xicalahuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	32029	81	70		Metros Cuadrados	600	09/06/2020	17/08/2020	633149.7	633149.7	633149.7	633149.7	633149.7	633149.7	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201710813	303	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAQUIMPA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	Puebla	167	Tepetzintla	Tlaquimpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	32030	77	73		Metros Cuadrados	421.55	05/06/2020	14/07/2020	638146.02	638146.02	638146.02	638146.02	638146.02	638146.02	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790613	70	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TETIPANAPA MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	170	Tepeyahualco	Tetipanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento de Tepeyahualco	170 2020 115	438	451		Metros Cuadrados	172.1	11/08/2020	10/10/2020	471289.78	471289.78	471289.78	471289.78	141386.93	141386.93	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790582	122	1005 FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	170	Tepeyahualco	San Roque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y H. Ayuntamiento de Tepeyahualco	170 2020 112	11	26		Metros lineales	237	08/06/2020	08/07/2020	87251.43	87251.43	87251.43	87251.43	87251.43	87251.43	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790723	198	1005 FORTAMUN	SEGUNDA ETAPA DEL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES PARA MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE ITZOTENO DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	170	Tepeyahualco	Itzoteno (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	H. Ayuntamiento de Tepeyahualco	170 2020 111	673	674		Metros Cuadrados	142.8	21/04/2020	20/06/2020	517069.94	517069.94	517069.94	517069.94	517069.94	517069.94	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301790489	290	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	170	Tepeyahualco	Tezontepec	Programa de Inversión de Agua y saneamiento		H. Ayuntamiento de Tepeyahualco	170 2020 110			159638	Piezas	1	24/06/2020	09/07/2020	159638.67	159638.67	159638.67	159638.67	159638.67	159638.67	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790515	321	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TECHACHALCO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	170	Tepeyahualco	Techachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. ayuntamiento de Tepeyahualco	170 2020 112	465	462		Metros Cuadrados	65.94	06/08/2020	05/10/2020	285520.16	285520.16	285520.16	285520.16	285520.16	285520.16	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790664	322	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL ÁREA DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TETIPANA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	170	Tepeyahualco	Tetipanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. Ayuntamiento de Tepeyahualco	170 2020 117	438	451		Metros lineales	56.48	24/08/2020	23/10/2020	266554.35	266554.35	266554.35	266554.35	79966.3	79966.3	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200101702093	301	1005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	Puebla	171	Tepeyahualco Cuauhtémoc	de Tepeyahualco Cuauhtémoc	De Programa de Inversión de Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO	2033002			3365	Piezas	33	03/03/2020	30/04/2020	326233.05	295000	326233.05	295000	295000	295000	Validado avances	
2020	3	PUE200301772705	313	1005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL TEPEYAC, PRIVADA DEL TEPEYAC Y CALLE ONCE SUR, DE LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC DEL ESTADO DE PUEBLA - 126582	Puebla	171	Tepeyahualco Cuauhtémoc	de Tepeyahualco Cuauhtémoc	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Y H AYUNTAMIENTO	126582	5	10		Metros Cuadrados	1168.8	30/06/2020	30/09/2020	1731648.35	1485546.7	1735883.64	1485546.7	1485546.7	1485546.7	Validado avances	
2020	3	PUE200301792626	132	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE MATIXCO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Matixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03417			293	Metros Cuadrados	51.03	02/09/2020	03/11/2020	439132.18	439132.18	439132.18	0	0	0	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792701	238	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO SOBRE CARRETERA FEDERAL CHIGNAHUAPAN - TETELA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN EL LLANO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	172	Tetela de Ocampo	San Martín (El Llano)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03424			453	Metros Cuadrados	501.05	30/08/2020	28/10/2020	874022.98	874022.98	874022.98	0	0	0	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792612	329	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERAGCO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Carreragco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03416			227	Metros Cuadrados	513.21	19/08/2020	02/10/2020	754611.34	754611.34	754611.34	392397.39	392397.39	392397.39	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792736	330	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE TECUICUILCO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tecuicuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		Y H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03430			100	Metros Cuadrados	764.84	02/09/2020	02/11/2020	901401.64	901401.64	901401.64	0	0	0	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792743	459	1005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXPLANADA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE JALACINGO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Jalacingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03439			320	Metros Cuadrados	190	24/09/2020	05/11/2020	1337450.85	1337450.85	1337450.85	0	0	0	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793396	208	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA	Puebla	173	Teteles de Avila Castillo	De Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA	202033014			4471	Metros lineales	115.16	24/08/2020	21/11/2020	1066696.02	210231.88	210231.88	210231.88	210231.88	210231.88	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793365	372	1005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	173	Teteles de Avila Castillo	De Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO	202033009			4471	Piezas	10	27/07/2020	05/08/2020	550000	550000	550000	550000	550000	550000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793118	73	1005 FORTAMUN	REMODELACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutián	Teziutián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/034			58699	Metros Cuadrados	793.89	22/06/2020	05/08/2020	989179.34	989179.34	989179.34	989179.34	989179.34	989179.34	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793140	74	1005 FORTAMUN	BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutián	Teziutián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/039			58699	Metros Cuadrados	763.45	27/08/2020	25/09/2020	1200002.55	1200002.55	1200002.55	1200002.55	1200002.55	1200002.55	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793138	100	1005 FORTAMUN	MODERNIZACION Y AMPLIACION EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN	Puebla	174	Teziutián	San Sebastián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/038			3942	Metros Cuadrados	2103.59	24/08/2020	07/10/2020	2062888.18	2062888.18	2062888.18	992930.08	992930.08	992930.08	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792994	205	1005 FORTAMUN	COLOCACION DE PORTONES EN UNIDADES HABITACIONALES DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Puebla	174	Teziutián	Teziutián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN	R33/2020/024			58699	Piezas	221	18/05/2020	15/06/2020	1097176.56	1097176.56	1097176.56	1097176.56	1097176.56	1097176.56	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301793111	296	1005 FORTAMUN	REMODELACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/033			58699	Metros Cuadrados	343.81	23/06/2020	05/08/2020	532458.75	532458.75	532458.75	532458.75	532458.75	532458.75	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793028	404	1005 FORTAMUN	INSTALACION DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/032			58699	Metros Cuadrados	6936	15/06/2020	13/08/2020	1292536.44	1292536.44	1292536.44	1292536.44	1292536.44	1292536.44	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793131	436	1005 FORTAMUN	MODERNIZACION Y AMPLIACION EN LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/036			3500	Metros Cuadrados	1123.05	03/08/2020	01/10/2020	2361403.09	2361403.09	2361403.09	1208968.94	1208968.94	1208968.94	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793020	460	1005 FORTAMUN	REMODELACION DE EXPLANADA EN EL RECINTO FERIAL SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/031			58699	Metros Cuadrados	3429.7	15/06/2020	14/07/2020	1520538.59	1520538.59	1520538.59	1520538.59	1520538.59	1520538.59	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201709095	82	1005 FORTAMUN	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE POLIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/023			3800	Metros Cuadrados	170	11/05/2020	24/06/2020	924555.43	924555.43	924555.43	924555.43	924555.43	924555.43	Validado avances	/
2020	3	PUE200101702379	273	1005 FORTAMUN	REMODELACION DEL ESTADIO MUNICIPAL	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/001			15830	Metros Cuadrados	3500	14/02/2020	13/05/2020	8938020.02	8938020.02	8938020.02	8938020.02	8938020.02	8938020.02	Validado avances	/
2020	3	PUE200201709068	281	1005 FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/020			6800	Metros Cuadrados	10022.75	23/04/2020	21/06/2020	2458249.19	2458249.19	2458249.19	2458249.19	2458249.19	2458249.19	Validado avances	/
2020	3	PUE200101702386	407	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A NAUTLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ENTRADA A AYOTZINGO.	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2020/002			14550	Metros Cuadrados	8760	14/02/2020	12/06/2020	16581506.01	12790693.84	12790693.84	12790693.84	12790693.84	12790693.84	Validado avances	/
2020	3	PUE200301793164	239	1005 FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUÁREZ DEL 0+000 AL 0+160 EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	2020-005			120	Metros Cuadrados	1120	16/06/2020	14/08/2020	1297846.09	1297846.09	1297846.09	1297846.09	1297846.09	1297846.09	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301787209	118	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CARRETERA ARANZASU EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TACOATEPEC BENITO JUÁREZ	DE 20027	74	58		Metros lineales	1282.5	04/09/2020	02/11/2020	1493615.95	1493615.95	1493615.95	448084.79	448084.79	448084.79	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201707750	80	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES, PARQUE DEL NIÑO.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TACOATEPEC BENITO JUÁREZ	DE 20010	416	369		Metros Cuadrados	897.6	02/05/2020	30/06/2020	2420177.99	2910790.98	2910790.98	2910790.98	2910790.98	2910790.98	Validado avances	/
2020	3	PUE200101704314	409	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COMUNITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD TEMAXCALAPA	Puebla	178	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO TLAUILOTEPEC	DE 20209			200	Metros Cuadrados	291.6	05/02/2020	20/03/2020	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	Validado avances	/
2020	3	PUE200301793332	438	1005 FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LAZARO CARDENAS-SANTA MARIA OYAMECALCO (LOS RANCHOS) DEL KM 0+000 AL KM 2+400 EN EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y TLACHICHUCA	R33FO-2008			6583	Kilómetro	2.4	10/07/2020	27/07/2020	568590.79	568590.79	568590.79	568590.79	568590.79	568590.79	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793616	463	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE TRES EQUIPAMIENTOS PARA TRES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Programa de Inversión Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	DE 2020-13			33831	Equipamiento	3	27/05/2020	11/06/2020	287100	287100	287100	287100	287100	287100	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790756	123	1005 FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO 2020 EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO TLALTENANGO	DE 20010	2563	3562		Metros cúbicos	80.76	03/08/2020	14/08/2020	394973.81	394973.81	394973.81	394973.81	394973.81	394973.81	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301787349	254	1005 FORTAMUN	Revestimiento del camino rural Cuamila - nuevo Hidalgo en la localidad de Nuevo Hidalgo, perteneciente al municipio de Tlaola	Puebla	183	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO TLAOLA	DE 20018	189	193		Metros	1320	09/06/2020	08/07/2020	1186227.85	1186227.85	1186227.85	1186227.85	1186227.85	1186227.85	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301715153	310	1005 FORTAMUN	Revestimiento de las principales calles de la localidad de la Gallera	Puebla	183	Tlaola	La Gallera	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO TLAOLA	DE 20016			276	Metros	1300	08/07/2020	04/08/2020	1059689.16	1059689.16	1059689.16	1059689.16	1059689.16	1059689.16	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301715157	450	I005 FORTAMUN	Revestimiento del camino principal Tlacocugtla - Tlattepango, 1er etapa en la localidad de Tlacocugtla, perteneciente al municipio de Tlaola	Puebla	183	Tlaola	Tlacocugtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO TLAOLA	DE 20017			111	Metros	1500	08/07/2020	04/08/2020	1175724.41	1175724.41	1175724.41	1175724.41	1175724.41	1175724.41	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301788629	40	I005 FORTAMUN	DQUISICIÓN DE TERRENO PARA PREEESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE ZONTLAPAL , TLAPACOYA, PUEBLA.	Puebla	184	Tlapacoya	Zintalpal	Programa de Inversión Adquisiciones	de Educación	MUNICIPIO TLAPACOYA, PUEBLA.	DE FFMADQ/MP2020-02	60	50		Metros Cuadrados	298	01/07/2020	21/10/2020	200000	200000	200000	200000	200000	200000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201708504	57	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE CHICUACO A LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DEL KM 0 + 000 AL KM 1 + 091, DEL 0 + 000 AL KM 0 + 070 DE LA LOCALIDAD DE CHICUACO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Chicuaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	DE 186/20009			600	Metros Cuadrados	930	03/03/2020	03/07/2020	1147495.87	1147495.87	1147495.87	1147495.87	1147495.87	1147495.87	Validado avances	/
2020	3	PUE200101701080	209	I005 FORTAMUN	"PAVIMENTACIÓN DE LA 3ª CERRADA - JARDÍN DE NIÑOS Y 4ª CERRADA - 12 DE DICIEMBRE" DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	DE 186-20005			150	Metros Cuadrados	309.88	22/02/2020	22/04/2020	386748.27	386748.27	386748.27	386748.27	386748.27	386748.27	Validado avances	/
2020	3	PUE200201709240	411	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE CONCRETOS Y DE TOPOGRAFÍA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC (PRIMERA ETAPA)	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Almoloni	Programa de Inversión Adquisiciones	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	DE 186/20027			600	Mobiliario y equipo	17	16/06/2020	14/09/2020	2398876.52	2398876.52	2398876.52	1199438.26	1199438.26	1199438.26	Validado avances	/
2020	3	PUE200201709864	109	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE ATLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA.	Puebla	187	Tlaxco	Atlalpan	Programa de Inversión Mantenimiento	de Urbanización	MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	DE 2020105			382	Metros lineales	191.75	16/05/2020	13/08/2020	410669.72	410669.72	410669.72	410669.72	410669.72	410669.72	Validado avances	/
2020	3	PUE200301715031	421	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE SEMILLA HIBRIDA DE MAIZ PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Programa de Inversión Adquisiciones	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	DE			109	Piezas	200	23/07/2020	24/07/2020	743000	743000	743000	743000	743000	743000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301715107	449	I005 FORTAMUN	SUSTITUCION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	DE			1420	Luminaria	450	29/07/2020	29/08/2020	902561.66	902561.66	902561.66	902561.66	902561.66	902561.66	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201708355	444	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	DE			20	Metros Cuadrados	22.49	21/02/2020	30/04/2020	221845.78	221845.78	221845.78	221845.78	221845.78	221845.78	Validado avances	/
2020	3	PUE200301792623	184	I005 FORTAMUN	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Carretera Palomas-Tlapa entre Barranca Las Anonas y El Pochote y Entre 4 y 6 poniente, en la Localidad de Zaragoza de la Luz, Municipio de Tulcingo, Puebla	Puebla	191	Tulcingo	Zaragoza De La Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	AYUNTAMIENTO TULCINGO	DE MTP/FO-009/2020	290	200		Metros Cuadrados	411	12/08/2020	18/11/2020	104280.38	104280.38	104280.38	104280.38	104280.38	104280.38	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201710603	283	I005 FORTAMUN	Mantenimiento de Alumbrado Público en el municipio de Tulcingo, Puebla.	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Programa de Inversión Mantenimiento	de Urbanización	MUNICIPIO TULCINGO	DE 003 FORTAMUN	4696	4500		Piezas	612	06/04/2020	04/06/2020	396500	237770.28	237770.28	237770.28	237770.28	237770.28	Validado avances	/
2020	3	PUE200201710609	414	I005 FORTAMUN	Adquisición de terreno para ampliación de Panteón Municipal en la localidad de Tulcingo de Valle, municipio de Tulcingo, Puebla	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión Inmuebles	de Asistencia Social	MUNICIPIO TULCINGO	DE 001_FORTAMUN	575	575		Metros Cuadrados	2705.94	24/06/2020	24/07/2020	268000	268000	268000	268000	268000	268000	Validado avances	/
2020	3	PUE200301714271	219	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES Y POZO DE ABSORCIÓN EN LOCALIDAD DEL ZORRILLO, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA	Puebla	192	Tuzamapan Galeana	de El Zorrillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO TUZAMAPAN GALEANA	DE DE R33/2020-011			213	Piezas	2	29/06/2020	27/08/2020	73597.04	73597.04	73597.04	73597.04	73597.04	73597.04	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301777063	38	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA 3 PONIENTE, ENTRE LA CALLE 17 SUR Y CALLE 21 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC MUNICIPIO TZICATLACOYAN. - 135323	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Miguel Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO TZICATLACOYAN	DE 135323	493	420		Metros Cuadrados	1794.1	02/03/2020	30/04/2020	2492205.1	2492205.1	2492205.1	2492205.1	2492205.1	2492205.1	Validado avances
2020	3	PUE20020179191	410	I005 FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 21 SUR, ENTRE AVENIDA 3 PONIENTE Y AVENIDA AVUNTAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUE.	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TZICATLACOYAN	DE 20004			100	Metros Cuadrados	979.6	02/03/2020	30/04/2020	1789970.9	1789970.9	1789970.9	1789970.9	1789970.9	860352.27	Validado avances
2020	3	PUE200301790662	291	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR	Puebla	194	Venustiano Carranza	Coronel Hernández Andrea	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	DE 22004	1271	1161		Metros Cuadrados	1654	15/01/2020	15/05/2020	3254913.91	2854913.91	3254913.91	2854913.91	2854913.91	2854913.91	Validado Registrado avances /
2020	3	PUE200301791653	155	I005 FORTAMUN	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en acceso a la Inspectoría	Puebla	195	Vicente Guerrero	Campo Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	20023			284	Metros Cuadrados	1847.68	15/05/2020	14/08/2020	3625824.26	3625824.26	3625824.26	2161132.19	2161132.19	2161132.19	Validado Registrado avances /
2020	3	PUE200301791635	294	I005 FORTAMUN	Construcción de Salón de Usos Múltiples	Puebla	195	Vicente Guerrero	Campo Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Vicente Guerrero	20014			284	Metros Cuadrados	238.22	21/04/2020	18/08/2020	1811246.17	1811246.17	1811246.17	919685.73	919685.73	919685.73	Validado Registrado avances /
2020	3	PUE200301791805	157	I005 FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE TINACOS DE 1,200 LTS. TRICAPA PARA EL APOYO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Agua saneamiento	Y H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA	DE XICO-FORTAMUN-20-06			500	Piezas	100	07/08/2020	04/09/2020	71791.75	71791.75	71791.75	71791.75	71791.75	71791.75	Validado Registrado avances /
2020	3	PUE200301791822	456	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS, C.C.T. 21DPR0750K, LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLAN	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA	DE XICO-FISM-20-04			58	Metros Cuadrados	124.75	03/08/2020	10/11/2020	387370.39	111743.39	111743.39	21500	21500	21500	Validado Registrado avances /
2020	3	PUE200201707395	79	I005 FORTAMUN	CONEXIÓN LINEA MEDIA TENSIÓN RURAL 3 FASES Y MEDIDOR DE MT PARA EQUIPO COMPACTO DE MEDICIÓN PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA	DE XICO-FORTAMUN-20-04			706	Equipamiento	1	08/06/2020	08/08/2020	17136.78	17136.78	17136.78	17136.78	17136.78	17136.78	Validado avances
2020	3	PUE200301790233	68	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	XIUTETELCO	R33FO-20020/2020			37910	Luminaria	210	15/07/2020	22/09/2020	2492973.17	2492973.17	2492973.17	1246486.59	1246486.59	1246486.59	Validado Registrado avances /
2020	3	PUE200301790207	196	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	XIUTETELCO	R33FO-20014/2020			8251	Piezas	300	22/01/2020	30/06/2020	97440	97440	97440	97440	97440	97440	Validado Registrado avances /
2020	3	PUE200301788140	227	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULO TIPO AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO XIUTETELCO	DE R33FO-20010/2020			37910	Equipamiento	1	02/06/2020	30/07/2020	337560	337560	337560	236292	236292	236292	Validado Registrado avances /
2020	3	PUE200301788681	228	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Urbanización	XIUTETELCO	R33FO-20008/2020			8251	Piezas	300	30/01/2020	30/06/2020	135040.24	135040.24	135040.24	135040.24	135040.24	135040.24	Validado Registrado avances /
2020	3	PUE200301793752	134	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco De Mayo	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	DE OBPUX-FORTAMUN04/			5	Piezas	5	20/07/2020	28/07/2020	35380	35380	35380	35380	35380	35380	Validado Registrado avances /
2020	3	PUE200301793741	270	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	DE R33MXCO-07			275	Metros Cuadrados	43.84	17/06/2020	09/09/2020	529299.61	529299.61	529299.61	281171.8	281171.8	281171.8	Validado Registrado avances /

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301793231	55	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULOS CON EQUIPAMIENTO TIPO MOTOPATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Programa de Inversión Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC	MXOCH-05/2020			1500	Vehiculos	2	15/10/2020	15/10/2020	160384	160384	160384	160384	160384	160384	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714001	111	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE TZONTECOMATÁN.	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Tzontecomata (Cuauchapán)	Programa de Inversión Adquisiciones	de Urbanización	MUNICIPIO XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	DE 202021013			404	Lote	1	22/05/2020	05/06/2020	350000	350000	350000	350000	350000	350000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714003	173	I005 FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Xochitlán De Vicente Suárez	Programa de Inversión Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	DE 202021019			2721	Equipo de seguridad	32	12/08/2020	21/08/2020	77005.44	77005.44	77005.44	77005.44	77005.44	77005.44	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714002	387	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE TECHUMBRE DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA.	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Huahuaxtla	Proyecto de Inversión Infraestructura Gubernamental	de Urbanización	MUNICIPIO XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	DE 202021017			2471	Metros Cuadrados	828.15	12/08/2020	10/11/2020	1154361.18	1154361.18	1154361.18	346308.35	346308.35	346308.35	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790257	352	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO DEL PUNTO DENOMINADO "TZACOC" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA.	Puebla	204	Yaonahuac	Yaonahuac	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	YAONAHUAC	20013			7514	Metros Cuadrados	1295	29/01/2020	30/06/2020	387229.48	387229.48	387229.48	387229.48	387229.48	387229.48	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714896	144	I005 FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YEHALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Programa de Inversión Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE YEHALTEPEC	20020			499	Metros cúbicos	13506.3	01/07/2020	10/07/2020	221111.39	221111.39	221111.39	221111.39	221111.39	221111.39	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790438	150	I005 FORTAMUN	ADQUISICION DE RECOLECTOR COMBUSTADOR PARA CAMION DE BASURA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Programa de Inversión Adquisiciones	de Salud	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	20008	27761	25532		Vehiculos	1	03/04/2020	03/05/2020	616000	616000	616000	616000	616000	616000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790468	197	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE ATACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Atacapan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	20010	815	695		Lote	1	20/04/2020	18/08/2020	5551259.73	5551259.73	5551259.73	5551259.73	5551259.73	5551259.73	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301788270	316	I005 FORTAMUN	Mejoramiento de espacios educativos en la Primaria General	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xilitla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	2006	78	104		Metros Cuadrados	728	17/02/2020	18/03/2020	145240.2	145240.2	145240.2	145240.2	145240.2	145240.2	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790481	353	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	20013	1675	1561		Metros Cuadrados	262.51	03/03/2020	01/05/2020	2100011.95	2100011.95	2100011.95	2100011.95	2100011.95	2100011.95	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790564	396	I005 FORTAMUN	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA OITIMAXAL, DE LA LOCALIDAD DE TATOXCAC DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUE	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	20032	2230	2067		Metros Cuadrados	119.62	24/08/2020	22/09/2020	355415.56	355415.56	355415.56	355415.56	355415.56	355415.56	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790497	427	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	20018	815	725		Metros Cuadrados	958.16	29/05/2020	25/08/2020	4033530.4	4033530.4	4033530.4	3024856.55	3024856.55	3024856.55	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201712661	140	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUE.	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Deporte	municipio de zapotitlan	M2P-2020-11			2500	Metros Cuadrados	880	23/03/2020	20/06/2020	1060302.56	1060302.56	1060302.56	1060302.56	1060302.56	1060302.56	Validado avances	
2020	3	PUE200201712651	343	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA ZARAGOZA, ZAPOTITLÁN, PUE. 2da ETAPA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	municipio de zapotitlan	M2P-2020-09			350	Metros Cuadrados	190.9	16/03/2020	14/05/2020	337555.41	343355.41	343355.41	343355.41	343355.41	343355.41	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301788207	350	1005 FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES CHIAPAS, NUEVO LEON Y PUEBLA, UBICADAS, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CAMINO A LOS CHORRITOS, COLONIA OCNAMACOYAN, LOCALIDAD OCNAMACOYAN, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA				48	Poste	1	18/08/2020	31/08/2020	196971.05	196971.05	196971.05	196971.05	196971.05	196971.05	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301714540	418	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+233.90 Y DEL CADENAMIENTO 0+433.90 AL 0+513.90, EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE XOPANACO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.	Puebla	212	Zautla	Xopanaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	20014	128	111		Metros Cuadrados	1787.4	13/08/2020	31/10/2020	2272832.35	2272832.35	2272832.35	2272832.35	832544.75	832544.75	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793324	188	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE LOS MISTERIOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Puebla	213	Zihuateutla	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	2020018	845	777		Metros cúbicos	291.62	17/08/2020	08/11/2020	1000000	1000000	1000000	1000000	600000	600000	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301793334	189	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA LIC. MIGUEL ANGEL MORALES MORALES, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Puebla	213	Zihuateutla	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	2020026	271	274		Metros Cuadrados	551	01/09/2020	29/11/2020	1373154.45	1373154.45	1373154.45	1373154.45	315825.52	315825.52	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790923	400	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NUEVA ESPAÑA ENTRE CALLE JOSE DOROTEO ARANCO ARAMBULA Y CALLE VIRREINATO DE LA COLONIA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	Municipio de zinacatepec, Puebla	202015			120	Metros Cuadrados	488.25	28/08/2020	01/10/2020	355598.14	355598.14	355598.14	106679.44	106679.44	106679.44	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301790917	428	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones	de Seguridad	Municipio de Zinacatepec Puebla	202007			15	Piezas	15	12/08/2020	19/08/2020	138156	138156	138156	138156	138156	138156	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301787678	225	1005 FORTAMUN	ADQUISICION DE LAMPARAS Y FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA SEGUNDA ETAPA	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	005/OPZ-FORTAMUN/2020	1000	800		Piezas	220	13/03/2020	13/04/2020	219488	219488	219488	219488	219488	219488	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301787698	255	1005 FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE DE CUNETAS CARRETERA HUITZILAN ZONGOZOTLA, Y BRECHA SACACOSECHAS TRAMO SANTA HELENA.	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y viabilidades	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	009-OPZ-FORTAMUN-2020	2563	200		Kilómetro	6	01/04/2020	28/05/2020	335560	335560	335560	335560	335560	335560	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200301792173	129	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA BANDERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	20033	89	71		Metros Cuadrados	98	23/07/2020	20/10/2020	874846.9	874846.9	874846.9	0	0	0	Validado Registrado avances	/
2020	3	PUE200201710241	60	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CACALOC, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA.	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	20011	398	367		Metros Cuadrados	623.34	13/07/2020	13/07/2020	502782.85	558804.24	558804.24	558804.24	558804.24	558804.24	Validado avances	/
2020	3	PUE200201710291	139	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALTOTOC, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	20013	124	156		Metros Cuadrados	125.81	13/04/2020	10/08/2020	1146010.76	1074271.05	1074271.05	1074271.05	1074271.05	1074271.05	Validado avances	/
2020	3	PUE200201710209	216	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA.	20004	1529	1336		Metros Cuadrados	213.93	12/03/2020	09/06/2020	1775169.01	2019608.72	2019608.72	2019608.72	2019608.72	2019608.72	Validado avances	/
2020	3	PUE200201710046	245	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPANADA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE POZOTITLA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	20003	119	130		Metros Cuadrados	618.24	21/04/2020	31/07/2020	1569207.13	1569207.13	1569207.13	1569207.13	1569207.13	1569207.13	Validado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200201710317	342	1005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Tepepa De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	20026	202	226		Metros Cuadrados	164.91	13/07/2020	13/07/2020	1033827.94	1033827.94	1033827.94	407505.65	407505.65	407505.65	Validado avances