

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE18180201132352	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Área Recreativa En La Localidad De Santa Isabel Tepezalá, Municipio De Acajete, Pue.	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepezalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	LP-04-2018	0	0	20000	Metros Cuadros	6864.93	43203	43221	5582260.72	5570625.4	5570625.4	5570625.4	5570625.4	5570625.4	Validado avances	
2018	5	PUE18180201132354	33	I005-FORTAMUN	Ampliación De Adoquinamiento En Calle Juan Escutia Entre Calle 3 A Oriente Y Calle Francisco I. Madero	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepezalá	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	2018-026	0	0	300	Metros Cuadros	1113.92	43192	43221	834771.75	790077.35	790077.35	790077.35	790077.35	790077.35	Validado avances	
2018	5	PUE18180201132348	33	I005-FORTAMUN	Suministro Y Colocacion De Dos Semaforos Inteligentes, Sobre La Carretera Federal Acajete-Teziutlan (Mercado Municipal Y Primaria Miguel Hidalgo)	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	2018-022	0	0	60000	Piezas	2	43178	43221	369460	369460	369460	369460	369460	369460	Validado avances	
2018	5	PUE180301384551	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLES 9 SUR Y 21 PONIENTE	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	2018-043	0	0	250	Metros Cuadros	1271.2	43280	43319	782919.29	782919.29	782919.29	782919.29	782919.29	782919.29	Validado avances	
2018	5	PUE18180201132355	33	I005-FORTAMUN	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 7 Sur Entre Diagonal Poniente Y 9 Poniente	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	2018-028	0	0	250	Metros Cuadros	1227.3	43206	43221	793231.16	793231.16	793231.16	793231.16	793231.16	793231.16	Validado avances	
2018	5	PUE18180201132356	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Adoquín En La Calle 3 Oriente, Entre La Calle 8 Sur Y La Calle Santa Cruz, En La Localidad De San Antonio Tlacamilco, Acajete, Puebla	Puebla	1	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	LP-02-2018	0	0	500	Metros Cuadros	3134.4	43195	43221	2765396	2762649.35	2762649.35	2762649.35	2762649.35	2762649.35	Validado avances	
2018	5	PUE180401498592	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLES 4 Y 6 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MA-FAFOM-005-2018	0	0	182	Equipa miento	1151.91	43413	43454	1283197.35	1283197.35	1283197.35	1283197.35	1283197.35	1283197.35	Validado avances	
2018	5	PUE180401498153	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUE. 1ERA. ETAPA	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	MA-FAFOM-001-2018	0	0	1850	Equipa miento	1	43409	43448	950498.71	779470.57	779470.57	779470.57	779470.57	779470.57	Validado avances	
2018	5	PUE180401498268	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MA-FAFOM-006-2018	0	0	150	Equipa miento	1330	43413	43454	1056044.43	1056044.43	1056044.43	1056044.43	1056044.43	1056044.43	Validado avances	
2018	5	PUE18180201132321	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De Calle Mariano Matamoros Entre Calle Mineros Y Calle 5 De Mayo	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepezalá	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	2018-009	0	0	150	Metros Cuadros	452.3	43155	43160	486853.35	486853.18	486853.18	486853.18	486853.18	486853.18	Validado avances	
2018	5	PUE18180201132350	33	I005-FORTAMUN	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 11 Norte Entre Calle 10 Y 12 Poniente	Puebla	1	Acajete	Tlacamilco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	2018-024	0	0	300	Metros Cuadros	1628	43206	43252	1068431.41	1068431.41	1068431.41	1068431.41	1068431.41	1068431.41	Validado avances	
2018	5	PUE180301384582	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PARQUE EJIDAL DE SAN AGUSTIN TLAXCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	2018-049	0	0	500	Metros lineales	358.3	43304	43333	359476.04	359476.04	359476.04	359476.04	359476.04	359476.04	359476.04	Validado avances
2018	5	PUE180301384564	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION EN EXPLANADA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	2018-048	0	0	100	Metros Cuadros	3445.29	43313	43362	2041897.6	2041897.6	2041897.6	2041897.6	2041897.6	2041897.6	Validado avances	
2018	5	PUE180401498367	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepezalá	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MA-FAFOM-002-2018	0	0	150	Equipa miento	1180	43410	43480	1057716.48	1057716.48	1057716.48	1057716.48	1057716.48	1057716.48	Validado avances	
2018	5	PUE180301384508	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 NORTE, ENTRE 4 PONIENTE Y BARRANCA	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	2018-039	0	0	300	Metros Cuadros	1204.73	43321	43350	765299.97	765299.97	765299.97	765299.97	765299.97	765299.97	Validado avances	
2018	5	PUE180301384625	33	I005-FORTAMUN	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA U-1C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS PEREYRA CON CALVE DE TRABAJO 21EES0353D EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPETZALA	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepezalá	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	2018-053	0	0	258	Metros Cuadros	78	43333	43374	566498.73	566498.73	566498.73	566498.73	566498.73	566498.73	Validado avances	
2018	5	PUE18180201132312	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Explanada En San Agustín Tlaxco, En El Municipio De Acajete, Puebla	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	LP-03-2018	0	0	6163	Metros Cuadros	3677.72	43201	43221	3618948.31	3615629.66	3615629.66	3615629.66	3615629.66	3615629.66	Validado avances	
2018	5	PUE180401498499	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepezalá	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MA-FAFOM-003-2018	0	0	7163	Equipa miento	2222.04	43412	43452	1704949.79	1704949.79	1704949.79	1704949.79	1704949.79	1704949.79	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401498540	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DIAGONAL ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 7 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetztintla	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MA-FAFOM-004-2018	0	0	4024	Equipamiento	607.36	43412	43453	685774.62	685774.62	685774.62	685774.62	685774.62	685774.62	Validado avances
2018	5	PUE180301384004	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE: 21DPR3462M DE LA COMUNIDAD DE ARROYO BLANCO	Puebla	2	Acateno	Arroyo Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	00418	0	0	40	Metros Cuadros	811.44	43235	43328	1211137.47	1211137.47	1211137.47	1211137.47	1211137.47	1211137.47	Validado avances
2018	5	PUE18180201142605	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Techado Metálico En La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" Con Clave: 21epr0005d De La Comunidad De Palo Gacho.	Puebla	2	Acateno	Ejido Palo Gacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	318	0	0	500	Metros Cuadros	506.34	43234	43313	939720.11	939720.11	939720.11	939720.11	939720.11	939720.11	Validado avances
2018	5	PUE180301384114	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL UVERO.	Puebla	2	Acateno	El Uvero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01818	0	0	120	Otros	1	43284	43465	585068.72	585068.72	585068.72	585068.72	585068.72	585068.72	Validado avances
2018	5	PUE180401496580	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE LAMINAS PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ELOXOCHITLAN	Puebla	6	Ahuacatlán	San Marcos Eloxochitlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vivienda		558	55	0	Otros	55	43420	43483	162690	160138	160138	160138	160138	160138	Validado avances
2018	5	PUE180401496565	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL, TABLEROS MOVIBLES, INCLUYE JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE EJERCICIO E ILUMINACION, CENTRO DE AHUACATLAN PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		584	550	0	Otros	1	43432	43494	1845150.16	1845150.16	1845150.16	1845150.16	1845150.16	1845150.16	Validado avances
2018	5	PUE180401496587	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE BLOCK PARA VIVIENDAS (EN LA LOCALIDAD DE ANALCO Y POCHALCATL)	Puebla	6	Ahuacatlán	Analco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vivienda	18206	203	434	0	Otros	450	43267	43326	1120055.4	1120055.4	1120055.4	1120055.4	1120055.4	1120055.4	Validado avances
2018	5	PUE180401496553	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE CORONEL IGNACIO SOSA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización		589	550	0	Metros Cuadros	299.95	43432	43493	175689.38	175689.38	175689.38	175689.38	175689.38	175689.38	Validado avances
2018	5	PUE180401496590	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE TERRENO EN LA LOCALIDAD DE COALTEPEC	Puebla	6	Ahuacatlán	San Jerónimo Coaltepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	18205	736	702	0	Otros	1	43174	43343	600000	600000	600000	600000	600000	600000	Validado avances
2018	5	PUE180401496571	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION DE LA CALLE LA LOMA EN SAN MARCOS	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18601	584	550	0	Metros Cuadros	469.42	43420	43483	442125.2	442125.2	442125.2	442125.2	442125.2	442125.2	Validado avances
2018	5	PUE180401497095	33	I005-FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18006	14517	13514	0	Metros Cuadros	178.72	43420	43420	159910	159910	159910	159910	159910	159910	Validado avances
2018	5	PUE180401497074	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	18001	31283	29275	0	Otros	26	43458	43465	145164.86	145164.86	145164.86	145164.86	145164.86	145164.86	Validado avances
2018	5	PUE180401497114	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL).	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	18010	31283	29266	0	Metros Cuadros	125.5	43421	43460	2196642.1	2196642.1	2196642.1	2196642.1	2196642.1	2196642.1	Validado avances
2018	5	PUE180401497125	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA RAFAEL AVAILA CAMACHO.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18013	14517	13514	0	Luminaria	31	43421	43440	284158.8	284158.8	284158.8	284158.8	284158.8	284158.8	Validado avances
2018	5	PUE180401497083	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE TRES UNIDADES CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PATRULLAS).	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	18002	31283	29275	0	Vehículos	3	43454	43464	1495527	1495527	1495527	1495527	1495527	1495527	Validado avances
2018	5	PUE180301328868	33	I005-FORTAMUN	LETRINAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE XOCHICONTLA - 269292	Puebla	11	Albino Zertuche	Xochicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	269292	0	0	45	Piezas	11	43374	43465	473438.56	307961.9	307961.9	307961.9	307961.9	307961.9	Validado avances
2018	5	PUE180501558229	33	I005-FORTAMUN	LETRINAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE XOCHICONTLA	Puebla	11	Albino Zertuche	Xochicontla		Vivienda	FISM_FORTAMUN_12_018	42	23	0	Vivienda	11	43444	43460	151790.82	151790.82	151790.82	151790.82	151790.82	151790.82	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301379142	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE DINAMICO EN SAN MIGUEL	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTAMUN-11-018	292	158	0	Metros	466.25	43360	43374	269991.93	269991.93	269991.93	269991.93	269991.93	269991.93	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE180301385366	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18-020	0	0	21100	Metros	6394	43294	43373	3173349.29	3360349	3360349	3360349	3360349	3360349	Validado avances	
2018	5	PUE180401498422	33	I005-FORTAMUN	CONTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO NORTE Y CALLE SEGUNDA LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18001	80	90	0	Metros Cuadros	1485.82	43413	43452	1177594.66	1219550.23	1219550.23	1219550.23	1219550.23	1219550.23	Validado avances	
2018	5	PUE180401499921	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIANTE EQUIPO DE DESASOLVE; EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUE. (QUINTA ETAPA)	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	18-004	300	297	0	Otros	160	43159	43373	358579.2	358579.2	358579.2	358579.2	358579.2	358579.2	Validado avances	
2018	5	PUE180401499062	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SEGUNDA PRIVADA DE ALLENDE ENTRE AV. CHILAC SUR E INSURGENTES DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Hidalgo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	18029	8	10	0	Poste	1	43343	43371	101209.91	101209.91	101209.91	101209.91	101209.91	101209.91	Validado avances	
2018	5	PUE180401498650	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE Y PRIVADA FRANCISCO VILLA, COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18004	60	75	0	Metros Cuadros	1274.37	43421	43455	1191565.81	1191565.81	1191565.81	1191565.81	1191565.81	1191565.81	Validado avances	
2018	5	PUE180301385200	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	18-019	0	0	21100	Metros Cuadros	5000	43269	43312	3502114	3502114	3502114	3502114	3502114	3502114	Validado avances	
2018	5	PUE180501558661	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALLE GUADALUPE Y PROPIEDAD PRIVADA, EN LA COLONIA LAS VEGAS	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	121-2018	0	0	250	Metros Cuadros	401.36	43353	43382	347739.73	347739.73	347739.73	347739.73	347739.73	347739.43	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE18180201134646	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Avenida Las Torres Entre Carril De San Bartolo Y Calle Nacional Norte	Puebla	15	Amozoc	Casa Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	034-2018	0	0	660	Metros Cuadros	19332.16	43241	43313	12683574.01	12683574.01	12683574.01	12683574.01	12683574.01	12683574.01	Validado avances	
2018	5	PUE00180201135286	33	I005-FORTAMUN	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Violetas (Con Construccion De Guarniciones Y Banquetas), Entre Avenida Nacional (15 Oriente) Y Barranca, En La Inspección De San Mateo Mendizabal	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	2328-2018	0	0	1000	Metros Cuadros	1636.8	43272	43313	1141587	1141587	1141587	1141587	1141587	1141587	Validado avances	
2018	5	PUE18180201138384	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle 6 Oriente Y Callejon 6 Oriente	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	096-2018	0	0	150	Metros Cuadros	924.12	43248	43282	1070990.07	1070990.07	1070990.07	1070990.07	1070990.07	1070990.07	Validado avances	
2018	5	PUE18180201138470	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Privada 3 De Mayo	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	109-2018	0	0	150	Metros Cuadros	719.7	43262	43282	707182.84	707182.84	707182.84	707182.84	707182.84	707182.84	Validado avances	
2018	5	PUE18180201138303	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle Benito Juarez Y Cerrada De La Nacional (Con Construccion De Guarniciones Y Banquetas), Entre Carretera A Tehuacán Sur Federal Y Límite, En La Colonia Casa Blanca.	Puebla	15	Amozoc	Casa Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	2352-2018	0	0	200	Metros Cuadros	1648.36	43245	43313	1220110	1220110	1287781	1287781	1287781	1287781	Validado avances	
2018	5	PUE180401496648	33	I005-FORTAMUN	DOTACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	014-2018	0	0	76000	Lote	1	43419	43462	700000	700000	700000	700000	700000	700000	Validado avances	
2018	5	PUE180501558353	33	I005-FORTAMUN	"MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC Y JUNTAS AUXILIARES"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	011-2018	0	0	10000	Metros cúbicos	3988.41	43642	43642	2000050.72	2000050.72	2000050.72	2000050.72	2000050.72	2000050.72	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE180401496538	33	I005-FORTAMUN	DOTACIÓN DE MOBILIARIO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	017-2018	0	0	76000	Lote	1	43419	43462	619351.28	619351.28	619351.28	619351.28	619351.28	619351.28	619351.28	Validado avances
2018	5	PUE180401496798	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MADERO NORTE, ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE SUAREZ, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA EXHACIENDA CONCEPCION CAPULAC	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	008-2018	0	0	2514	Metros Cuadros	853.53	43420	43462	989054.93	989054.93	989054.93	989054.93	989054.93	989054.93	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401497994	33	I005-FORTAMUN	"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAUCE Y CALLE LOS MIRTO, ENTRE ADOQUIN EXISTENTE DE SAUCE Y KINDER, SOBRE CALLE LOS MIRTO"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	010-2018	0	0	7000	Metros Cuadrados	1028.52	43419	43462	923536.81	923536.81	923536.81	923536.81	923536.81	923536.81	Validado avances
2018	5	PUE180401501967	33	I005-FORTAMUN	"MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESCUELAS EN EL MUNICIPIO"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	016-2018	0	0	18000	Lote	1	43419	43462	840000	840000	840000	840000	840000	840000	Validado avances
2018	5	PUE180501558679	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento de la Privada Limones entre calle Ciruelos y Barranca, en la Colonia El Arenal	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	122-2018	0	0	550	Metros Cuadrados	831.6	43353	43382	572442.74	572442.74	572442.74	572442.74	572442.74	572442.74	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201135265	33	I005-FORTAMUN	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Febrero, Entre Calle 16 De Mayo Y Francisco I Madero	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	2283-2018	0	0	100	Metros Cuadrados	1743	43234	43282	773771	772771	773771	773771	773771	773771	Validado avances
2018	5	PUE18180201138231	33	I005-FORTAMUN	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle 9 Sur (Con Construcción De Guarniciones Y Banquetas), Entre Calle 11 Poniente Y Calle 15 Poniente, En La Colonia Las Cruces	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	2309-2018	0	0	200	Metros Cuadrados	1710.83	43252	43313	932203	932203	932203	932203	932203	932203	Validado avances
2018	5	PUE180301387174	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) EN VIALIDADES DE LA CABECERA Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	102-2018	0	0	120000	Metros cúbicos	118.5	43356	43370	451702.7	451702.7	451702.7	451702.7	451702.7	451702.7	Validado avances
2018	5	PUE180401498047	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LIRIOS ENTRE CALLE MARGARITA Y GIRASOLES LATERAL AL PERIFERICO DE LA INSPECTORIA CASA BLANCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMOZOC	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	013-2018	0	0	6500	Metros Cuadrados	1724.18	43419	43462	1307250.2	1307250.2	1307250.2	1307250.2	1307250.2	1307250.2	Validado avances
2018	5	PUE180501558349	33	I005-FORTAMUN	BACHEO EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC Y JUNTAS AUXILIARES	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	012/2018	0	0	15000	Metros cúbicos	183.88	43642	43642	890000	890000	890000	890000	890000	890000	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401499831	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS GUARNICIONES DE LAS PRINCIPALES CALLES	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MAP-DOP-2018-006	0	0	7848	Lote	1	43452	43464	78201.89	78201.89	78201.89	78201.89	78201.89	78201.89	Validado avances
2018	5	PUE180301297628	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE CCT21EPR00332	Puebla	16	Aquixtla	El Terrero	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	PMA-018/18	30	35	0	Metros Cuadrados	480	43333	43378	430907.08	430907.08	430907.08	430907.08	430907.08	430907.08	Validado avances
2018	5	PUE180401499810	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE ASTA BANDERA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE AQUIXTLA PUEBLA	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla	Otros proyectos de Inversión	Cultura y turismo	MAP-DOP-2018-002	0	0	7848	Otros	1	43410	43434	755973.99	755973.99	755973.99	755973.99	755973.99	755973.99	Validado avances
2018	5	PUE18180101073732	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento Del Relleno Sanitario	Puebla	16	Aquixtla	Cuautolanico	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	818	0	0	7848	Metros Cuadrados	1556.65	43169	43191	147132.61	147132.61	147132.61	147132.61	147132.61	147132.61	Validado avances
2018	5	PUE180401499836	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	MAP-DOP-2018-007	0	0	784	Lote	1	43452	43464	77516.53	77516.53	77516.53	77516.53	77516.53	77516.53	Validado avances
2018	5	PUE180401499815	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA (PINTURA)	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	MAP-DOP-2018-005	0	0	784	Lote	1	43451	43451	75223	75223	75223	75223	75223	75223	Validado avances
2018	5	PUE180401486615	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	R33/0172018/106	0	0	378.5	Metros lineales	378.5	43412	43458	568800.61	568800.61	568800.61	568800.61	568800.61	568800.61	Validado avances
2018	5	PUE180401486622	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO (RECARGAS DE BALASTREO) EN CALLES DE LAS COMUNIDADES DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tezhuatepec	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	R33/0172018/109	0	0	6584	Metros Cuadrados	535.82	43413	43458	529052.11	529052.11	529052.11	529052.11	529052.11	529052.11	Validado avances
2018	5	PUE180401486598	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA 10 DE MAYO, LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	R33/0172018/102	0	0	135	Metros lineales	120.79	43413	43458	268131.85	268131.85	268131.85	268131.85	268131.85	268131.85	Validado avances
2018	5	PUE180401486610	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	R33/0172018/104	0	0	156	Metros lineales	279.05	43413	43458	551220.72	551220.72	551220.72	551220.72	551220.72	551220.72	Validado avances
2018	5	PUE18180101067426	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pista De Atletismo Y Juegos Infantiles Para El Área Deportiva De Las Escuelas Primarias 1o. De Enero Y Raúl Isidro Burgos, Colonia Centro Del Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Educación	172018105	0	0	6457	Metros Cuadrados	700	43129	43191	1411625.39	1411625.39	1411625.39	1411625.39	1411625.39	1411625.39	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401486594	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) Y PINTURA DE TRAFICO EN TOPE DE LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	R33/0172018/101	0	0	6584	Metros lineales	1764	43413	43458	662822.09	662822.09	662822.09	662822.09	662822.09	662822.09	Validado avances
2018	5	PUE18180201132740	33	I005-FORTAMUN	Mejoramiento De Las Casas De Salud De Las Comunidades De Las Canoas, Las Delicias, Huexoteno, San Ambrosio, Tanhuicco, Tezompan, Potrero Nuevo Y El Cuatro Del Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Salud	172018106	0	0	5073	Metros Cuadros	911.95	43237	43252	466733.25	466733.25	466733.25	466733.25	466733.25	466733.25	Validado avances
2018	5	PUE180301386286	33	I005-FORTAMUN	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS PROGRAMA FORTAMUN 2018, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	0172018107	0	0	2560	Piezas	138	43316	43377	1175561.53	1175561.53	1175561.53	1175561.53	1175561.53	1175561.53	Validado avances
2018	5	PUE180401486606	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA LA PERLA, LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	R33/0172018/103	0	0	35	Metros lineales	135.35	43413	43458	180343.95	180343.95	180343.95	180343.95	180343.95	180343.95	Validado avances
2018	5	PUE180401486618	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA LOS VEGAS, LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	R33/0172018/107	0	0	35	Metros lineales	108.73	43413	43458	188334.09	188334.09	188334.09	188334.09	188334.09	188334.09	Validado avances
2018	5	PUE18180101067436	33	I005-FORTAMUN	Construcción Del Bardeado Perimetral Del Panteón De Tezhuatpec, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	17	Atempan	Tezhuatpec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	172018108	0	0	1829	Metros Cuadros	314.1	43181	43252	1617345.02	1704889.64	1704889.64	1704889.64	1704889.64	1704889.64	Validado avances
2018	5	PUE18180201132760	33	I005-FORTAMUN	Señalización Urbana 2018 En La Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	17	Atempan	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	172018110	0	0	6554	Otros	5	43173	43191	267117.42	267117.42	267117.42	267117.42	267117.42	267117.42	Validado avances
2018	5	PUE180401486612	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FATIMA, LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	R33/0172018/105	0	0	284	Metros lineales	81.5	43413	43458	308140.37	308140.37	308140.37	308140.37	308140.37	308140.37	Validado avances
2018	5	PUE18180101067405	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Fuente Ornamental, Luminarias Y Mobiliario Urbano En El Parque De La Unidad Administrativa De La Junta Auxiliar De Tacopan, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	172018104	0	0	4248	Piezas	2	43129	43160	184258.88	184258.88	184258.88	184258.88	184258.88	184258.88	Validado avances
2018	5	PUE18180201132784	33	I005-FORTAMUN	Techado En La Casa De Salud Del Carmen, Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Pue.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Salud	172018114	0	0	1500	Metros Cuadros	102	43250	43252	145127.98	145127.98	145127.98	145127.98	145127.98	145127.98	Validado avances
2018	5	PUE180301386295	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN EN LOS PORTALES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	Puebla	17	Atempan	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	0172018116	0	0	2560	Metros Cuadros	519.48	43313	43374	245125.4	245125.4	245125.4	245125.4	245125.4	245125.4	Validado avances
2018	5	PUE180401486621	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA 10 DE MAYO, LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tezhuatpec	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	R33/0172018/108	0	0	85	Metros lineales	299.27	43412	43458	420814.78	420814.78	420814.78	420814.78	420814.78	420814.78	Validado avances
2018	5	PUE18180201132749	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento De Oficinas Administrativas Del Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	17	Atempan	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	172018109	0	0	6554	Metros Cuadros	1411.17	43236	43266	400198.58	400198.58	400198.58	400198.58	400198.58	400198.58	Validado avances
2018	5	PUE18180201132772	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Losas De Rodamiento En La Privada 2 Oriente, De La Localidad De Animazco, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	17	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	172018111	0	0	585	Metros Cuadros	356	43250	43252	210089.44	210089.44	210089.44	210089.44	210089.44	210089.44	Validado avances
2018	5	PUE180301386292	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUE.	Puebla	17	Atempan	Atzálan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	0172018113	0	0	225	Metros Cuadros	2400	43281	43341	2132223.5	2132223.5	2132223.5	2132223.5	2132223.5	2132223.5	Validado avances
2018	5	PUE18180201137041	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Techado En La Plaza Civica De La Esc. Telesecundaria Ignacio Lopez Rayon	Puebla	18	Atexcal	San Lucas Teteletitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	HAA-2018-013	0	0	64	Metros Cuadros	600	43204	43282	490246.51	490246.51	490246.51	490246.51	490246.51	490246.51	Validado avances
2018	5	PUE00180101075444	33	I005-FORTAMUN	Reconstruccion De Cancha En Prescolar Juan Crisostomo Bonilla C.C.T. 21dcc0494e	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	81703	0	0	60	Metros Cuadros	189.42	43145	43160	130371.05	130371.05	130371.05	130371.05	130371.05	130371.05	Validado avances
2018	5	PUE180401498135	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	801801	0	0	2729	Piezas	1	43479	43479	389154.71	389154.71	389154.71	389154.71	389154.71	389154.71	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401498086	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	FFM/8018-05	0	0	1500	Metros Cuadros	361.81	43325	43381	449334.09	449334.09	449334.09	449334.09	449334.09	449334.09	Validado avances
2018	5	PUE18180201133946	33	I005-FORTAMUN	Suministro De Mezcla Asfaltica Para Bacheo	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA18/SF-041	0	0	0	Metros Cuadros	460	43281		1098324.89	1093522.49	1093522.49	1093522.49	1093522.49	1093522.49	Validado avances
2018	5	PUE18180201133959	33	I005-FORTAMUN	Bacheo Con Mezcla Asfaltica	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA18/SF-042	0	0	0	Metros Cuadros	225	43266		1083764.82	1081184.66	1081184.66	1081184.66	1081184.66	1081184.66	Validado avances
2018	5	PUE18180201133698	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento En Calle Venustiano Carranza	Puebla	19	Atlixco	San Juan Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA18/SF-018	0	0	180	Metros Cuadros	1252.16	43216	43252	1477826.65	1443878.95	1443878.95	1443878.95	1443878.95	1443878.95	Validado avances
2018	5	PUE18180201133923	33	I005-FORTAMUN	Colocacion De Transformador Y Trabajos Complementarios En Plazuela Del Productor	Puebla	19	Atlixco	Axocopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA18/UM-039	0	0	300	Lote	1	43281		1821829.59	1636889.58	1636889.58	1636889.58	1636889.58	1636889.58	Validado avances
2018	5	PUE18180201134019	33	I005-FORTAMUN	Ampliacion De Electrificacion En Plazuela Del Productor	Puebla	19	Atlixco	Axocopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA18/SG-077	0	0	0	Lote	1	43296		92481.28	92481.28	92481.28	92481.28	92481.28	92481.28	Cancelación validada
2018	5	PUE18180201134071	33	I005-FORTAMUN	Trabajos De Mantenimiento Del Jardin De Niños El Volcan C.C.T. 21ejn0282q, Col. El Popo	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	FORTA18/SI-036	0	0	0	Metros Cuadros	610.28	43296		216299.78	215991.79	215991.79	215991.79	215991.79	215991.79	Validado avances
2018	5	PUE18180201134050	33	I005-FORTAMUN	Cancha De Futbol Rapido Y Gimnasio Al Aire Libre En Colonia El Leon	Puebla	19	Atlixco	El León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	FORTA18/SE-023	0	0	0	Metros Cuadros	301.6	43257		1788562	1787240.16	1787240.16	1787240.16	1787240.16	1787240.16	Validado avances
2018	5	PUE18180201134036	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Jose Manzo Y Jaramillo C.C.T. 21djr1102x	Puebla	19	Atlixco	San Juan Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	FORTA18/SI-019	0	0	0	Metros Cuadros	105.4	43120		623436.41	619963.59	619963.59	619963.59	619963.59	619963.59	Validado avances
2018	5	PUE18180201134077	33	I005-FORTAMUN	Trabajos De Mantenimiento En Sanitarios De La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez Clave C.C.T. 21dpr1330h, Col. Francisco I. Madero	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	FORTA18/SI-037	0	0	0	Metros Cuadros	47.94	43297		291529.38	289698.98	289698.98	289698.98	289698.98	289698.98	Validado avances
2018	5	PUE180501561842	33	I005-FORTAMUN	APORTACION PARA UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, SEGUNDA ETAPA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Otros Proyectos		FORTA18/SO-012	0	0	1250	Vehiculos	1	43168	43182	606442.57	606442.57	606442.57	606442.57	606442.57	606442.57	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401497076	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE RIO APULCO Y CALLE RIO TAMESI (RIO APULCO ENTRE RIO BRAVO Y RIO LERMA, RIO TAMESI ENTRE RIO BRAVO Y RIO LERMA) PRIMERA ETAPA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA18/SF-116	0	0	825	Metros Cuadros	1248.72	43430	43459	1510084.55	1510084.55	1510084.55	1510084.55	1510084.55	1510084.55	Validado avances
2018	5	PUE18180201133699	33	I005-FORTAMUN	Trabajos Complementarios Del Blvd. Emiliano Zapata	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA18/SF-027	0	0	0	Metros Cuadros	252.83	43242	43252	1553613.07	1553613.07	1553613.07	1553613.07	1553613.07	1553613.07	Validado avances
2018	5	PUE180501561828	33	I005-FORTAMUN	APORTACION PARA UNA UNIDAD MOVIL DE SALUD, SEGUNDA ETAPA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Otros Proyectos		FORTA18/SO-011	0	0	1250	Vehiculos	1	43175	43189	433464.67	433464.67	433464.67	433464.67	433464.67	433464.67	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE17170300956442	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento En Calle 3 Poniente Entre Calle 5 Sur Y Av. Emiliano Zapata Y Av. Emiliano Zapata Y Calle 2 Sur	Puebla	19	Atlixco	Juan Uvera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA17/SF-0091	0	0	248	Metros Cuadros	2281.19	43027		1309983.94	1309938.94	1309983.94	1309983.94	1309983.94	1309983.94	Validado avances
2018	5	PUE18180201133697	33	I005-FORTAMUN	Sustitucion De Tuberia De Drenaje En Boveda De Metepec	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	FORTA18/SE-016	0	0	0	Metros Cuadros	206.37	43195	43221	562318.65	559844.3	559844.3	559844.3	559844.3	559844.3	Validado avances
2018	5	PUE18180201133903	33	I005-FORTAMUN	Modulo De Juegos Y Gimnasio Al Aire Libre En Las Nieves	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA18/SE-038	0	0	0	Metros Cuadros	451.3	43281		529133.42	561461.03	561461.03	561461.03	561461.03	561461.03	Validado avances
2018	5	PUE18180201133935	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento De Fachadas Y Piso Del Centro De Convenciones	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA18/SS-040	0	0	0	Metros Cuadros	4628.62	43266		618004.41	638518.93	638518.93	638518.93	638518.93	638518.93	Validado avances
2018	5	PUE18180201134010	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento En Calle 3 Oriente, Entre Calle 2 Sur Y Calle 6 Sur	Puebla	19	Atlixco	Juan Uvera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA18/SF-056	0	0	0	Metros Cuadros	2281.19	43296		1646509.52	1779329.38	1779329.38	1779329.38	1779329.38	1779329.38	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401496688	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO EN CALLE JAZMIN Y CALLE GERANIO (C. JAZMIN ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS HASTA BARRANCA Y C. GERANIO ENTRE CALLE GARDENIA HASTA CALLE CAMELIA)	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA18/SF-102	0	0	1850	Metros Cuadrados	1947.58	43427	43460	1774578.37	1774578.37	1774578.37	1774578.37	1774578.37	1774578.37	Validado avances
2018	5	PUE180401496700	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MULTIAULAS BASE DE MUROS Y TECHUMBRE DE PANEL METALICO (MULTYPANEL)EN TECNOLOGICO DE ATLIXCO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTA18/SJ-112	0	0	825	Metros Cuadrados	290.16	43427	43460	1850992.93	1850992.93	1850992.93	1850992.93	1850992.93	1850992.93	Validado avances
2018	5	PUE180401493775	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO A LA SECUNDARIA 1RA. ETAPA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Tejupa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18004	0	0	2493	Metros Cuadrados	468	43413	43465	522681.39	522681.39	522681.39	522681.39	522681.39	522681.39	Validado avances
2018	5	PUE180401494294	33	I005-FORTAMUN	TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DEL BACHILLERATO HECTOR AZAR CON CLAVE 21EBH0677H	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Tejupa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	03-2018	0	0	130	Metros Cuadrados	481.96	43175	43264	1908893.01	1908893.01	1908893.01	1908893.01	1908893.01	1908893.01	Validado avances
2018	5	PUE180401489428	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18002	0	0	11016	Kilómetro	18.13	43474	43474	695855.42	803924.02	803924.02	803924.02	803924.02	803924.02	Validado avances
2018	5	PUE180401493954	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO A LA SECUNDARIA 1RA. ETAPA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Tejupa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18004	0	0	2493	Metros Cuadrados	468	43413	43465	522681.39	522681.39	522681.39	522681.39	522681.39	522681.39	Validado avances
2018	5	PUE180401493968	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO A LA SECUNDARIA 1RA. ETAPA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Tejupa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18004	0	0	2493	Metros Cuadrados	468	43413	43465	522681.39	522681.39	522681.39	522681.39	522681.39	522681.39	Validado avances
2018	5	PUE18180201135087	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación Y Ampliación De Las Instalaciones Del Ayuntamiento De Atzitzintla, Pue.	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MA-016/18	0	0	8452	Metros Cuadrados	250	43252	43344	2135066.73	2135066.73	2135066.73	2135066.73	2135066.73	2135066.73	Validado avances
2018	5	PUE180501565114	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN EN ÁREAS DE RECAUDACIÓN LOCAL DEL PALACIO MUNICIPAL	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social		0	0	8408	Lote	1	43461	43465	216556.66	216556.66	216556.66	216556.66	216556.66	216556.66	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565191	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION LOCAL EN EL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA.	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	18029	0	0	8408	Vehículos	1	43412	43425	317000	317000	317000	317000	317000	317000	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201134874	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En Las Localidades De San Manuel Y Texmalaquilla En El Municipio De Atzitzintla, Pue.	Puebla	23	Atzitzintla	San Manuel de la Sierra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MA-013/18	0	0	1247	Metros Cuadrados	2026	43231	43252	488334.63	488334.63	488334.63	488334.63	488334.63	488334.63	Validado avances
2018	5	PUE180501563699	33	I005-FORTAMUN	BACHEO EN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades		0	0	8408	Metros cúbicos	35.04	43430	43448	175983.18	175983.18	175983.18	175983.18	175983.18	175983.18	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401499781	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	Puebla	24	Axutla	Axutla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	INV3-02/18	294	267	0	Luminares	80	43437	43456	182686.84	182682.43	182682.43	182682.43	182682.43	182682.43	Validado avances
2018	5	PUE180401499797	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AXUTLA.	Puebla	24	Axutla	Axutla	Otros proyectos de Inversión	Vivienda	AD-03/18	297	235	0	Metros Cuadrados	292.25	43439	43454	408.64	408.64	408.64	408.64	408.64	408.64	Validado avances
2018	5	PUE180401486807	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 4, AYOTOXCO DE GRO., PUE.	Puebla	25	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MAG2018/002-1	0	0	3000	Metros Cuadrados	1050	43423	43465	1473254.06	1473254.06	1473254.06	1473254.06	1473254.06	1473254.06	Validado avances
2018	5	PUE180301379923	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE BRECHAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES DE LA LAGUNILLA, CUAUHTEMOC Y LA MANIGUA, CON MATERIAL DE BANCO.	Puebla	25	Ayototxo de Guerrero	La Manigua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MAG2018/010	0	0	937	Metros lineales	3143	43325	43354	1022550.6	1022550.6	1022550.6	1022550.6	1022550.6	1022550.6	Validado avances
2018	5	PUE180301379870	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE CALLES MEDIANTE BACHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. HIDALGO Y CALZADA INDEPENDENCIA, AYOTOXCO DE GRO. PUE.	Puebla	25	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MAG2018/008	0	0	5160	Metros Cuadrados	1642	43262	43320	1184665.27	1184665.27	1184665.27	1184665.27	1184665.27	1184665.27	Validado avances
2018	5	PUE180301384628	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DOLORES ENTRE CARRETERA Y CALLE DEL TRIANGULO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOLORES DE MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MCP-PART-2018-001	0	0	100	Metros Cuadrados	1925	43313	43373	1550167.21	753124.86	753124.86	625016.33	625016.33	625016.33	Validado avances
2018	5	PUE00180201141565	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MCP-R33-2018-002	0	0	0	Otros	1474	43158	43221	978005.78	978005.78	978005.78	978005.78	978005.78	978005.78	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180301384618	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GUADALUPE HIDALGO	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MCP-RF-2018-017	0	0	7161	Metros Cuadros	1534.5	43248	43339	975380.68	975380.68	975380.68	975380.68	975380.68	975380.68	Validado avances
2018	5	PUE180301384638	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE BARRA PERMITRAL Y FACHADA DE PANTEON MUNICIPAL DE SAN ANDRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MCP-R33-2018-001	0	0	7161	Metros cúbicos	300	43141	43179	1211525.55	1211525.55	1211525.55	1211525.55	1211525.55	1211525.55	Validado avances
2018	5	PUE180401497676	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA.	Puebla	26	Calpan	San Mateo Ozolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	FTM-001/18	0	0	216	Metros Cuadros	714.28	43417	43460	1221370.41	1221370.41	1221370.41	1221370.41	1221370.41	1221370.41	Validado avances
2018	5	PUE180401487082	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE CIRCUITOS DEL TRAMO 0+000 AL 0+157.50 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CERRADA CIRCUITO	Puebla	50	Chichiquila	San Martín Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	33007	0	0	350	Metros Cuadros	748.65	43425	43454	990287.39	990287.39	990287.39	990287.39	990287.39	990287.39	Validado avances
2018	5	PUE180501558260	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	33241	0	0	3500	Kilómetro	6.74	43143	43234	1584393.31	1584393.31	1584393.31	1584393.31	1584393.31	1584393.31	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401487089	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO DEL TRAMO 0+000 AL 0+045.00	Puebla	50	Chichiquila	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	33009	0	0	150	Metros Cuadros	238.5	43427	43456	349100.78	349100.78	349100.78	349100.78	349100.78	349100.78	Validado avances
2018	5	PUE180501558160	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA PRINCIPAL	Puebla	50	Chichiquila	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	33231	0	0	850	Metros Cuadros	481.43	43224	43317	2081929.84	2081929.84	2081929.84	2081929.84	2081929.84	2081929.84	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558156	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL INCLUYE, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO DEL KM. 0+000 AL 0+074.75	Puebla	50	Chichiquila	Amaxochitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	33210	0	0	225	Metros Cuadros	1225	43074	43165	2198906.75	2198906.75	2198906.75	2198906.75	2198906.75	2198906.75	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401487061	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TECHADO COMUNITARIO	Puebla	50	Chichiquila	Jesús María Acata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	33006	0	0	1500	Metros Cuadros	679.92	43424	43453	803097.45	803097.45	803097.45	803097.45	803097.45	803097.45	Validado avances
2018	5	PUE180501558154	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 21DCC0591G	Puebla	50	Chichiquila	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	33209	0	0	112	Kilómetro lineal	224.21	43077	43140	403843.61	403843.61	403843.61	403843.61	403843.61	403843.61	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201137915	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Calle Principal Incluye, Construcción De Huellas De Concreto Hidráulico Y Empedrado	Puebla	50	Chichiquila	Colonia Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	33149	0	0	471	Metros Cuadros	2100	43068	43132	2989262.87	2989262.87	2989262.87	2989262.87	2989262.87	2989262.87	Validado avances
2018	5	PUE180401487096	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO DEL TRAMO 0+000 AL 0+106 ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE 1, PRIMERA ETAPA	Puebla	50	Chichiquila	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	33010	0	0	247	Metros cúbicos	96	43430	43459	292522.58	292522.58	292522.58	292522.58	292522.58	292522.58	Validado avances
2018	5	PUE180401487043	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+145.00	Puebla	50	Chichiquila	El Palmar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	33001	0	0	350	Metros Cuadros	775.73	43411	43455	1494379.72	1494379.72	1494379.72	1494379.72	1494379.72	1494379.72	Validado avances
2018	5	PUE180501558155	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION CON CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA C.C.T. 21EBH0876G	Puebla	50	Chichiquila	El Triunfo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	33195	0	0	114	Metros lineales	230.67	43021	43082	151282.64	151282.64	151282.64	151282.64	151282.64	151282.64	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558261	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO 2018	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	33219	0	0	2847	Lote	1	43160	43190	151282.64	151282.64	151282.64	151282.64	151282.64	151282.64	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401499686	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	18008	0	0	15	Vehículos	3	43435	43465	1061784.27	1061784.27	1061784.27	1061784.27	1061784.27	1061784.27	Validado avances
2018	5	PUE180401502780	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TLALHUAPAN	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlalhuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Salud	18005	0	0	120	Lote	3	43467	43511	207232.35	207232.35	207232.35	207232.35	207232.35	207232.35	Validado avances
2018	5	PUE180401502786	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE SANITARIOS DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	18006	0	0	200	Metros Cuadros	150	43467	43554	599986.44	599986.44	599986.44	599986.44	599986.44	599986.44	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPON SABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBA L_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE180401499710	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO DE ZEMPOALA-ZACATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	18002	0	0	125	Metros cúbicos	215	43479	43479	156712	156712.2	156712.2	156712.2	156712.2	156712.2	Validado avances	
2018	5	PUE180401502812	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO TLALHUAPAN-ENTRONQUE CUETZALINGO, EN LA LOCALIDAD DE TLALHUAPAN, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlalhuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	18007	0	0	225	Metros cúbicos	310	43467	43496	210537.01	210537.01	210537.01	210537.01	210537.01	210537.01	Validado avances	
2018	5	PUE180401502763	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA PUEBLA	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	18004	0	0	110	Piezas	300	43467	43511	1137983.17	1137983.17	1137983.17	1137983.17	1137983.17	1137983.17	Validado avances	
2018	5	PUE180301387910	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES (IGLESIA DE SAN ISIDRO LA SABIJA)	Puebla	51	Chietla	San Isidro la Sábila	Otros proyectos de inversión	Asistencia Social	18002	0	0	650	Metros Cuadros	300	43231	43292	2150654.46	2150654.46	2150654.46	2150654.46	2150654.46	2150654.46	Validado avances	
2018	5	PUE180301387883	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO CON SECCIÓN TRAPEZIAL DE CONCRETO SIMPLE DEL CANAL DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+165.00 DE LA UNIDAD DE RIEGO LAGUNILLAS DE RAYÓN	Puebla	51	Chietla	Lagunillas de Rayón (Alchichica)	Otros proyectos de inversión	Asistencia Social	51271	0	0	585	Metros lineales	500	43231	43292	318177.67	318177.67	318177.67	318177.67	318177.67	318177.67	Validado avances	
2018	5	PUE18180101068604	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Techado En La Cancha Comunitaria Del Barrio De Tenextla	Puebla	53	Chignahuapan	Tenextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18019	0	0	625	Metros Cuadros	714	43176	43252	981126.64	981126.64	981126.64	981126.64	981126.64	981126.64	Validado avances	
2018	5	PUE180301387339	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS DEL TRAMO LOS ARCOS - LAS MESAS - LAS CABRAS - TENANCINGO	Puebla	53	Chignahuapan	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18047	0	0	364	Kilómetro	14.6	43299	43374	1745272.76	1745272.76	1745272.76	1745272.76	1745272.76	1745272.76	1745272.76	Validado avances
2018	5	PUE180301387259	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS JONUCO PEDERNALES - CRUZ COLORADA	Puebla	53	Chignahuapan	Cruz Colorada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18059	0	0	478	Kilómetro cuadrado	5.02	43305	43374	600086.94	600086.94	600086.94	600086.94	600086.94	600086.94	600086.94	Validado avances
2018	5	PUE180301387274	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATLAHUACALES	Puebla	53	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18058	0	0	1066	Metros Cuadros	714	43305	43374	994912.67	994912.67	994912.67	994912.67	994912.67	994912.67	994912.67	Validado avances
2018	5	PUE18180101068191	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento De Infraestructura De Caminos En Cruz Colorada	Puebla	53	Chignahuapan	Cruz Colorada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18006	0	0	478	Kilómetro	13.8	43152	43191	1031794.99	1031794.99	1031794.99	1031794.99	1031794.99	1031794.99	1031794.99	Validado avances
2018	5	PUE180401498292	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL EJIDO DE ACOCULCO KM 0+000 AL KM 1+600	Puebla	53	Chignahuapan	Acoculco (Alamedilla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	18077	0	0	1735	Metros	1600	43431	43452	519690.37	489121.54	489121.54	489121.54	489121.54	489121.54	Validado avances	
2018	5	PUE180401498313	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO DE ATLAMAXACAC KM 0+000 AL KMS+700 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAXAC, CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Atlamaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	18078	0	0	338	Kilómetro	5.7	43431	43452	1866459.5	1866459.5	1866459.5	1866459.5	1866459.5	1866459.5	1866459.5	Validado avances
2018	5	PUE18180101068304	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento De Infraestructura De Caminos En Calapa	Puebla	53	Chignahuapan	Calapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18007	0	0	219	Kilómetro	14.15	43152	43191	1057963.77	1057963.77	1057963.77	1057963.77	1057963.77	1057963.77	1057963.77	Validado avances
2018	5	PUE18180101068580	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento De Infraestructura Del Sistema Electrico Del Mercado Municipal De Chignahuapan	Puebla	53	Chignahuapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18014	0	0	51536	Metros	2045	43156	43221	1275210.81	1275210.81	1275210.81	1275210.81	1275210.81	1275210.81	1275210.81	Validado avances
2018	5	PUE180301387223	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO ACOLIHUJA -TESMOLAR- TECOLOQUILLO	Puebla	53	Chignahuapan	Tecoloquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18069	0	0	262	Kilómetro lineal	11.8	43309	43374	1315893.79	1315893.79	1315893.79	1315893.79	1315893.79	1315893.79	1315893.79	Validado avances
2018	5	PUE180401498353	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO DE LLANO VERDE KM 0+000 AL KM 5+700 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE, CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Llano Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	18079	0	0	539	Kilómetro	5.7	43431	43452	1866459.5	1866459.5	1866459.5	1866459.5	1866459.5	1866459.5	1866459.5	Validado avances
2018	5	PUE180401498389	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO NUEVO SAN CLAUDIO DEL KM 0+000 AL KM 5+700 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN CLAUDIO (CARRETERO) CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Nuevo San Claudio (Carretero)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	18080	0	0	220	Kilómetro	5.7	43431	43452	1866459.5	1866459.5	1866459.5	1866459.5	1866459.5	1866459.5	1866459.5	Validado avances
2018	5	PUE18180101068628	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento De Infraestructura Del Alumbrado Publico Del Municipio 2018	Puebla	53	Chignahuapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18018	0	0	51536	Piezas	1995	43174	43313	10758910.19	10758910.19	10758910.19	10758910.19	10758910.19	10758910.19	10758910.19	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401498243	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE ACOLIHUIA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 5+700	Puebla	53	Chignahuapan	Acolihua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	18070	0	0	505	Kilómetro	5,7	43479	43479	1668889.02	1668889.02	1668889.02	1668889.02	1668889.02	1668889.02	Validado avances
2018	5	PUE180401498439	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+700 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC, CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Villa Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	18071	0	0	1193	Kilómetro	5,7	43411	43446	1668889.02	1668889.02	1668889.02	1668889.02	1668889.02	1668889.02	Validado avances
2018	5	PUE180301387338	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS DEL TRAMO SAN JOSÉ CORRAL BLANCO- EL MANZANITO- BARRANCA DE CRISTO	Puebla	53	Chignahuapan	El Manzanito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18055	0	0	119	Kilómetro	7,55	43305	43374	553214.07	553214.07	553214.07	553214.07	553214.07	553214.07	Validado avances
2018	5	PUE18180101074567	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Carranza (2da Etapa)	Puebla	54	Chignautla	Coahuixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	541833014	0	0	2566	Metros Cuadrados	1	43143	43221	5845481.33	5845481.33	5845481.33	5845481.33	5845481.33	5845481.33	Validado avances
2018	5	PUE180401489054	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OP-054/004	0	0	3530	Metros Cuadrados	1974	43421	43460	2639512.87	2639512.87	2639512.87	2639512.87	2639512.87	2639512.87	Validado avances
2018	5	PUE180301384605	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ANDADOR LA COSTEÑA DE LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	541833009	0	0	200	Metros cúbicos	109.81	43122	43179	277118.18	277118.18	277118.18	277118.18	277118.18	277118.18	Validado avances
2018	5	PUE18180101074197	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico Por Socavon En Calle Hidalgo Norte	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	541833004	0	0	2683	Metros Cuadrados	1	43108	43132	1278835.46	1278835.46	1278835.46	1278835.46	1278835.46	1278835.46	Validado avances
2018	5	PUE18180101074354	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Muro De Contención En Calle Juárez En El Municipio De Chignautla	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	541833008	0	0	11096	Metros Cuadrados	684.38	43143	43221	1700697.83	1700697.83	1700697.83	1700697.83	1700697.83	1700697.83	Validado avances
2018	5	PUE00180201140243	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo Entre Calle Revolución Y Calle Emiliano Zapata	Puebla	54	Chignautla	Tezohuatepec (Tezotepec)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	541833001	0	0	520	Metros Cuadrados	618	43115	43132	1008861.35	1008861.35	1008861.35	1008861.35	1008861.35	1008861.35	Validado avances
2018	5	PUE180401489065	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OP-054/008	0	0	11096	Luminares	90	43442	43461	282169.72	282169.72	282169.72	282169.72	282169.72	282169.72	Validado avances
2018	5	PUE18180101074188	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Reforma (Segunda Etapa)	Puebla	54	Chignautla	Coahuixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	541833003	0	0	2566	Metros Cuadrados	474	43136	43221	1228248.82	1228248.82	1228248.82	1228248.82	1228248.82	1228248.82	Validado avances
2018	5	PUE180401499935	33	I005-FORTAMUN	MATENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS DEL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	CHILA-FORTAMUN-004/18	0	0	1237	Metros Cuadrados	2136	43409	43454	105748.64	105748.64	105748.64	105748.64	105748.64	105748.64	Validado avances
2018	5	PUE180401499896	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRANCA GRANDE DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	30013	0	0	180	Metros cúbicos	107.52	43344	43370	66588.45	66588.45	66588.45	66588.45	66588.45	66588.45	Validado avances
2018	5	PUE180401499926	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLAN.	Puebla	56	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	CHILA-FORTAMUN-003/18	0	0	250	Luminares	50	43410	43434	27525	27525	27525	27525	27525	27525	Validado avances
2018	5	PUE180401499877	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AVENIDA ZARAGOZA ENTRE PUENTE VEHICULAR Y VADO EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	50002	0	0	180	Metros Cuadrados	170.9	43313	43372	101591.23	101591.23	101591.23	101591.23	101591.23	101591.23	Validado avances
2018	5	PUE180401499912	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL.	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	CHILA-FORTAMUN-002/18	0	0	500	Luminares	100	43437	43462	43420	43420	43420	43420	43420	43420	Validado avances
2018	5	PUE180401503049	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 8 PONIENTE, Y EN LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE 7 SUR Y CALLE 17 SUR	Puebla	58	Chilchotla	Barrio de Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2005	0	0	150	Metros Cuadrados	1174.06	43430	43465	663504.61	663504.41	663504.61	663504.61	663504.61	663504.61	Validado avances
2018	5	PUE180401502219	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA	Puebla	32	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018-2-002	0	0	1283	Luminares	100	43431	43461	209471.76	209471.76	209471.76	209471.76	209471.76	209471.76	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401499594	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MAYA CLAVE 21DJN0369W	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	2018-08	0	0	156	Metros Cuadros	407	43439	43460	176508.91	176508.91	176508.91	176508.91	176508.91	176508.91	Validado avances
2018	5	PUE180401502807	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CARRETERA TLACOTEPEC-TEPANGO	Puebla	33	Cohuecan	San Francisco Tepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	2018-05	0	0	350	Metros Cuadros	1781	43430	43465	1332656.79	1332656.79	1332656.79	1332656.79	1332656.79	1332656.79	Validado avances
2018	5	PUE180301322850	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLES HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 241739	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	241739	0	0	45	Metros Cuadros	1287	43290	43383	1381271.73	1381271.73	1381271.73	1381271.73	1381271.73	1381271.73	Validado avances
2018	5	PUE00180201143220	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Del Centro De La Localidad De Coxcatlán	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18008	0	0	0	Otros	223	43206	43252	1401139.3	1401139.29	1401139.29	1401139.29	1401139.29	1401139.29	Validado avances
2018	5	PUE00180201143218	33	I005-FORTAMUN	Mejoramiento Y Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Plaza Cívica Nspectoría Barranca Vigas Municipio De Coxcatlan	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18005	0	0	150	Metros Cuadros	621	43199	43252	577214.74	657855.4	657855.4	657855.4	657855.4	657855.4	Validado avances
2018	5	PUE180401503212	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO ARTÍSTICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLAN DE SAN LUIS C.C.T.21DES0024M	Puebla	35	Coxcatlán	Calipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18023	0	0	300	Metros Cuadros	54	43282	43313	114592.89	114592.89	114592.89	114592.89	114592.89	114592.89	Validado avances
2018	5	PUE00180101078236	33	I005-FORTAMUN	Modernización Del Parque Lineal Cuna Del Maíz En La Colonia Emiliano Zapata De La Localidad De Coxcatlan, Puebla	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18002	0	0	6300	Metros Cuadros	16	43131	43160	862912.32	862912.32	862912.32	862912.32	862912.32	862912.32	Validado avances
2018	5	PUE180401503237	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA, DEL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA.	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social		0	0	300	Metros Cuadros	624.49	43252	43310	824846.84	663605.21	663605.21	663605.21	663605.21	663605.21	Validado avances
2018	5	PUE180401494743	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN; DE LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN, PRIMERA ETAPA	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	18028	250	330	0	Metros Cuadros	975.42	43423	43457	1418483.99	1417925.98	1417925.98	1417925.98	1417925.98	1417925.98	Validado avances
2018	5	PUE180401503095	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO TIPO	Puebla	35	Coxcatlán	Potrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	18027	0	0	2000	Metros Cuadros	8007	43300	43466	1302825.22	1302825.22	1302825.22	1302825.22	1302825.22	1302825.22	Validado avances
2018	5	PUE180401494769	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROL. DE LA CALLE IGNACIO RAYON ENTRE CALLE 5 DE MAYO. COL. GUADALUPE; DE LA LOCALIDAD DE COXCATLAN. PRIMERA ETAPA	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18030	150	100	0	Metros Cuadros	1020.16	43475	43475	436866.62	473791.52	473791.52	473791.52	473791.52	473791.52	Validado avances
2018	5	PUE180401503183	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18022	0	0	300	Metros Cuadros	188.86	43282	43466	363922.63	363922.63	363922.63	363922.63	363922.63	363922.63	Validado avances
2018	5	PUE00180201143212	33	I005-FORTAMUN	Mejoramiento Y Construcción De Techado En Salón De Usos Múltiples En La Colonia 20 De Noviembre En La Localidad De Coxcatlán, Puebla	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	18003	0	0	500	Metros Cuadros	195	43192	43221	1022573.87	1022573.87	1022573.87	1022573.87	1022573.87	1022573.87	Validado avances
2018	5	PUE18180201141024	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Muro De Contension En Carretera A Pino Suarez En San Mateo Zoyamazalco	Puebla	37	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MC-R33-2018-014	0	0	210	Metros Cuadros	55.77	43202	43282	347502.53	249244.14	249244.14	249244.14	249244.14	249244.14	Validado avances
2018	5	PUE18180201141019	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle 5 Oriente Entre Calle 6 Sur Y Carretera A Ixcaquixtla, Nativitas Cuautempan	Puebla	37	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MC-R33-2018-006	0	0	125	Metros Cuadros	100	43248	43282	142116.09	142116.09	142116.09	142116.09	142116.09	142116.09	Validado avances
2018	5	PUE18180201141032	33	I005-FORTAMUN	Construccion De 2 Aulas Tipo Regional Para Telebachillerato Comunitario Numero 17	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MC-R33-2018-007	0	0	95	Metros Cuadros	48	43253	43313	126918.86	126918.86	126918.86	126918.86	126918.86	126918.86	Validado avances
2018	5	PUE180501559236	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CADENAMIENTO 0+96.50 DE LA LOCALIDAD DE COYOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Agua y saneamiento	MC-R33/2018-032	0	0	80	Metros lineales	96.5	43435	43465	118804.87	118804.87	118804.87	118804.87	118804.87	118804.87	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE18180101073484	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Caminos Ejidales De La Cabecera Municipal; Cuapiaxtla De Madero; Pue.	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vivienda	MCM135	0	0	3600	Metros Cuadrados	25152.64	43148	43160	472143.2	472143.2	472143.2	472143.2	472143.2	472143.2	Validado avances	
2018	5	PUE180501558444	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULO PARA SEGURIDAD PÚBLICA DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MCM2018-06	0	0	10101	Vehículos	1	43417	43455	220000	220000	220000	220000	220000	220000	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE18180201134267	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Muro Perimetral En El Jardín De Niños Escritor Francisco Zarco Clave: 21djn0324z	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MCM148	0	0	340	Metros	268.5	43266	43313	711392.31	711392.31	711392.31	711392.31	711392.31	711392.31	Validado avances	
2018	5	PUE180501558442	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MCM2018-08	0	0	10101	Piezas	57	43437	43462	39966.1	39966.1	39966.1	39966.1	39966.1	39966.1	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE18180201134644	33	I005-FORTAMUN	Suministro Adoquin De Calles Varias En La Junta Auxiliar Miguel Negrete Del Municipio De Cuapiaxtla De Madero, Puebla	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MCM142	0	0	180	Metros Cuadrados	4033.06	43235	43221	855593.5	855593.5	855593.5	855593.5	855593.5	855593.5	Validado avances	
2018	5	PUE180501558437	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CAMELLÓN EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN A LA ALTURA DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MCM2018-04	0	0	10101	Metros lineales	6250.4	43409	43448	776656.93	776656.93	776656.93	776656.93	776656.93	776656.93	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE180501558448	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULO PARA SEGURIDAD PÚBLICA DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MCM2018-06	0	0	10099	Equipamiento	1	43437	43462	65571.5	65571.5	65571.5	65571.5	65571.5	65571.5	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE180301379062	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE IXTOLCO DE MORELOS 3RA. ETAPA (PAQUETE DE MATERIALES)	Puebla	39	Cuautempan	Ixtolco de Morelos	Asistencia Social	R33-2018-032	0	0	1056	Metros Cuadrados	697	43367	43381	162925.78	162925.77	162925.77	162925.77	162925.77	162925.77	162925.77	Validado avances	
2018	5	PUE180301379011	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DE TLAPACHOLOYA 3RA. ETAPA (PAQUETE DE MATERIALES)	Puebla	39	Cuautempan	Tlapacholoya	Asistencia Social	R33-2018-028	0	0	537	Metros Cuadrados	456.67	43343	43357	107105.05	107105.05	107105.05	107105.05	107105.05	107105.05	107105.05	Validado avances	
2018	5	PUE180301378976	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DE TOTOCUAUTLA, 3RA. ETAPA (PAQUETE DE MATERIALES)	Puebla	39	Cuautempan	Totocuautla	Asistencia Social	R33-2018-025	0	0	236	Metros Cuadrados	493.58	43339	43353	60354.68	60354.68	60354.68	60354.68	60354.68	60354.68	60354.68	Validado avances	
2018	5	PUE180301379028	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (SUMINISTRO DE MATERIALES)	Puebla	39	Cuautempan	Tlapacholoya	Asistencia Social	R33-2018-030	0	0	60	Metros lineales	700	43347	43361	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	Validado avances	
2018	5	PUE18180101073562	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Diferentes Centros De Desarrollo Comunitario Y Salones De Usos Múltiples (Paquetes De Materiales)	Puebla	39	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	R33-2018-005	0	0	9212	Metros Cuadrados	1	43153	43249	148527.11	148527.11	148527.11	148527.11	148527.11	148527.11	148527.11	Validado avances
2018	5	PUE18180101073564	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Acceso Y Muro De Contención En Calle Venustiano Carranza (Paquete De Materiales)	Puebla	39	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	R33-2018-010	0	0	9212	Metros Cuadrados	1	43167	43249	53213.63	53213.63	53213.63	53213.63	53213.63	53213.63	53213.63	Validado avances
2018	5	PUE180301378890	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DE TOTOMOXTLA-TEPIZILA-HUEYENTAN (LAGUNA SECA)-CERRO VERDE-TLAPACHOLOYA-TOTOCUAUTLA-TALTZONTIPAN (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA).	Puebla	39	Cuautempan	Tlapacholoya	Transportes y vialidades	R33-2018-003	0	0	7500	Kilómetros	97.5	43151	43270	1409830.59	1409830.59	1409830.59	1409830.59	1409830.59	1409830.59	1409830.59	1409830.59	Validado avances
2018	5	PUE180301379017	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DE PAPALOTLA 3RA. ETAPA (PAQUETE DE MATERIALES)	Puebla	39	Cuautempan	Papalotla	Asistencia Social	R33-2018-031	0	0	385	Metros Cuadrados	322.28	43344	43358	117545.97	117545.97	117545.97	117545.97	117545.97	117545.97	117545.97	Validado avances	
2018	5	PUE180301379046	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE TEPIZILA (1RA. SECCION) 3RA. ETAPA (PAQUETE DE MATERIALES)	Puebla	39	Cuautempan	Tepizila (Primera Sección)	Asistencia Social	R33-2018-031	0	0	439	Metros Cuadrados	471.49	43353	43367	130248.63	130248.63	130248.63	130248.63	130248.63	130248.63	130248.63	Validado avances	
2018	5	PUE180301378973	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DE SAN JOSE RIO BRAVO, 3RA. ETAPA (PAQUETE DE MATERIALES)	Puebla	39	Cuautempan	San José Río Bravo	Asistencia Social	R33-2018-024	0	0	340	Metros Cuadrados	316.47	43337	43351	53995.51	53995.51	53995.51	53995.51	53995.51	53995.51	53995.51	Validado avances	
2018	5	PUE180301378999	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN (PAQUETE DE MATERIALES)	Puebla	39	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Asistencia Social	R33-2018-027	0	0	9012	Metros Cuadrados	2888.3	43342	43356	50221.95	50221.95	50221.95	50221.95	50221.95	50221.95	50221.95	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180301384178	33	1005-FORTAMUN	mantenimiento de alumbrado publico	Puebla	40	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	172018	0	0	7000	Equipo miento	281	43314	43358	475469.09	475469.09	475469.09	475469.09	475469.09	475469.09	Validado avances
2018	5	PUE180401497934	33	1005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE PUENTE, UBICADO EN AV. GONZALO BAUTISTA Y ESQUINA 7 NORTE	Puebla	40	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	322018	0	0	1500	Metros Cuadros	41.58	43430	43461	168000	168000	168000	168000	168000	168000	Validado avances
2018	5	PUE180501567243	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO EN CALLE 13 NORTE ENTRE AV. GONZALO BAUTISTA Y Z PONIENTE	Puebla	40	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	312018	0	0	800	Metros Cuadros	1511.9	43432	43462	1112500.27	1112500.27	1112500.27	1112500.27	1112500.27	1112500.27	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301384253	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE VICENTE GUERRERO Y AQUILES SERDAN	Puebla	40	Cuatutinchán	Concepción Pardiñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	202018	0	0	480	Metros Cuadros	818.4	43347	43372	630201.4	630201.4	630201.4	630201.4	630201.4	630201.4	Validado avances
2018	5	PUE180301384274	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE VALSEQUILLO Y CALLE AMEYAL	Puebla	40	Cuatutinchán	Torija (San Baltazar Torija)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	282018	0	0	350	Metros lineales	362	43361	43375	137341.55	137341.55	137341.55	137341.55	137341.55	137341.55	Validado avances
2018	5	PUE18180201133709	33	1005-FORTAMUN	Techado De La Plaza Cívica De La Telesecundaria José María Morelos Y Pavon	Puebla	40	Cuatutinchán	Concepción Pardiñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	62018	0	0	300	Metros Cuadros	387.11	43178	43221	1188106.81	1188106.81	1188106.81	1188106.81	1188106.81	1188106.81	Validado avances
2018	5	PUE18180201134274	33	1005-FORTAMUN	Adoquinamiento De Calle 5 Oriente Entre 16 Sur Y 18 Sur	Puebla	40	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	102018	0	0	800	Metros Cuadros	750.4	43215	43221	625224.71	625224.71	625224.71	625224.71	625224.71	625224.71	Validado avances
2018	5	PUE180401501724	33	1005-FORTAMUN	Construcción de concreto hidráulico de la calle evenercer entre calle reforma y calle pirules 0+240 al 0+360	Puebla	41	Cuatutlancingo	Barrio de Nuevo León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	FORTA-18-43	0	0	3000	Metros	960	43426	43458	1593344.53	1506241.4	1506241.4	1506241.4	1506241.4	1506241.4	Validado avances
2018	5	PUE18180101075085	33	1005-FORTAMUN	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Munich Y Calle Hamburgo	Puebla	41	Cuatutlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-02	0	0	200	Metros Cuadros	1601.54	43146	43175	1225493.04	1225493.04	1225493.04	1225493.04	1225493.04	1225493.04	Validado avances
2018	5	PUE180301379807	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la calle Uranga entre Av. México-Puebla y calle San Lorenzo ubicada en Cuautlancingo	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-15	0	0	4560	Metros Cuadros	4621	43224	43283	4229148.31	4229148.31	4229148.31	4229148.31	4229148.31	4229148.31	Validado avances
2018	5	PUE180301384931	33	1005-FORTAMUN	Adoquinamiento de la Privada Vicente Suarez entre calle Vicente Suarez y misma privada	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-25	0	0	70	Metros Cuadros	600	43299	43328	411571.36	411571.36	411571.36	411571.36	411571.36	411571.36	Validado avances
2018	5	PUE180301384972	33	1005-FORTAMUN	Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle Díaz Ordaz y Tehuantepec entre Av. Díaz Ordaz y calle Guadalupe Victoria	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-27	0	0	455	Metros Cuadros	2444.18	43319	43348	1552848.18	1552848.18	1552848.18	1552848.18	1552848.18	1552848.18	Validado avances
2018	5	PUE180401497150	33	1005-FORTAMUN	Construcción de pavimento de adocreto de la calle Rio Balsas entre calle Diaz Ordaz y calle camino real	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	FORTA-18-36	0	0	230	Metros	1159.62	43427	43462	1059531.84	1059531.84	1059531.84	1059531.84	1059531.84	1059531.84	Validado avances
2018	5	PUE180401497174	33	1005-FORTAMUN	Adquisición de Uniformes con Equipamiento para Elementos de Seguridad Pública Municipal	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Juan Cuautlancingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	FORTA-18-40	0	0	66	Piezas	132	43452	43465	868271.6	868271.6	868271.6	868271.6	868271.6	868271.6	Validado avances
2018	5	PUE18180101075080	33	1005-FORTAMUN	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica De La Primaria Vicente Guerrero	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	FORTA-18-06	0	0	488	Metros Cuadros	520	43146	43175	1493249.26	1493249.26	1493249.26	1493249.26	1493249.26	1493249.26	Validado avances
2018	5	PUE18180201134235	33	1005-FORTAMUN	Construcción De Carpeta Asfáltica De La Calle San Isidro Entre Calle Tlaxcala Y Calle Benito Juárez	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-01	0	0	455	Metros Cuadros	4476.39	43185	43191	2850864.63	2850864.63	2850864.63	2850864.63	2850864.63	2850864.63	Validado avances
2018	5	PUE18180201134239	33	1005-FORTAMUN	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Constitución Entre Calle Independencia Y Calle América	Puebla	41	Cuatutlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-03	0	0	356	Metros Cuadros	3071.87	43173	43191	1819310.61	1819310.61	1819310.61	1819310.61	1819310.61	1819310.61	Validado avances
2018	5	PUE18180201134270	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Av. México-Puebla Entre Calle Manzanares Y Calle Xalatlá (Carril Derecho)	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-18	0	0	30000	Metros Cuadros	1218	43230	43252	1155026.72	1155026.72	1155026.72	1155026.72	1155026.72	1155026.72	Validado avances
2018	5	PUE180301379421	33	1005-FORTAMUN	Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle Rio Frio entre Av. Diaz Ordaz y Camino Real en San Lorenzo Almecatla	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-13	0	0	650	Metros Cuadros	4455	43224	43283	2760748.54	2760748.54	2760748.54	2760748.54	2760748.54	2760748.54	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
2018	5	PUE180301384658	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle Francisco Villa y calle Benito Juárez entre calle Leandro Valle y calles Emiliano Zapata y Adolfo López Mateos	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuautlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-20	0	0	200	Metros Cuadros	2872.2	43259	43318	2189580.89	2189580.89	2189580.89	2189580.89	2189580.89	2189580.89	Validado avances		
2018	5	PUE180301385194	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Calle Ayuntamiento entre Calle Morelos y Calle San Juan	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuautlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-29	0	0	3000	Metros Cuadros	1862.6	43334	43363	1714268.03	1714268.03	1714268.03	1714268.03	1714268.03	1714268.03	1714268.03	Validado avances	
2018	5	PUE180301385204	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle República de Alemania entre calle República de Canadá y calle Grecia	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuautlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-30	0	0	455	Metros Cuadros	984	43320	43349	642257.56	642257.56	642257.56	642257.56	642257.56	642257.56	642257.56	Validado avances	
2018	5	PUE180401496677	33	I005-FORTAMUN	Construcción de pavimento de adoquero de la calle Ramírez entre calle Pirules y fondo de la misma	Puebla	41	Cuatlaningo	Barrio de Nuevo León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	FORTA-18-32	0	0	3000	Metros Cuadros	651.2	43431	43454	629791.61	629791.61	629791.61	629791.61	629791.61	629791.61	629791.61	Validado avances	
2018	5	PUE180401497181	33	I005-FORTAMUN	Construcción de concreto hidráulico de la calle evenecer entre calle reforma y calle pirules del 0+000 al 0+120	Puebla	41	Cuatlaningo	Barrio de Nuevo León	Otros Programas de Inversión	Vivienda	FORTA-18-41	0	0	3000	Metros Cuadros	960	43426	43458	1617959.02	1617959.02	1617959.02	1617959.02	1617959.02	1617959.02	1617959.02	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075068	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Privada Tepeyac Entre Calle Tepeyac Y Misma Privada	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuautlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-04	0	0	200	Metros Cuadros	1226.39	43139	43168	973671.25	973671.25	973671.25	973671.25	973671.25	973671.25	973671.25	Validado avances	
2018	5	PUE180301384663	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento de las calles Manzanos y calle Naranjos entre calle el Capulín y Barranca	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuautlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-23	0	0	300	Metros Cuadros	1573.96	43257	43301	1066018.34	1066018.34	1066018.34	1066018.34	1066018.34	1066018.34	1066018.34	Validado avances	
2018	5	PUE180401496692	33	I005-FORTAMUN	Construcción de pavimento de adoquero de la calle Azcatepetzi de calle Azcatepetzi y privada Azcatepetzi	Puebla	41	Cuatlaningo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	FORTA-18-34	0	0	120	Metros Cuadros	937.02	43426	43462	961175.13	961175.13	961175.13	961175.13	961175.13	961175.13	961175.13	Validado avances	
2018	5	PUE180401497165	33	I005-FORTAMUN	Construcción de pavimento de adoquero de la calle 2da Evenecer entre calle Evenecer y fondo de la misma	Puebla	41	Cuatlaningo	Barrio de Nuevo León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	FORTA-18-39	0	0	90	Metros Cuadros	874.1	43431	43454	917251.1	917251.1	917251.1	917251.1	917251.1	917251.1	917251.1	Validado avances	
2018	5	PUE180401501772	33	I005-FORTAMUN	Construcción de concreto hidráulico de la calle evenecer entre calle reforma y calle pirules 0+360 al 0+499.38	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuautlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	FORTA-18-44	0	0	3000	Metros Cuadros	1115.04	43413	43443	1983503.18	1983503.18	1983503.18	1983503.18	1983503.18	1983503.18	1983503.18	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075088	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle Guadalupe Victoria Entre Calle 2 De Abril Y Lateral De La Autopista México-Puebla	Puebla	41	Cuatlaningo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-05	0	0	300	Metros Cuadros	1281	43146	43175	962353.86	962353.86	962353.86	962353.86	962353.86	962353.86	962353.86	Validado avances	
2018	5	PUE180301384875	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la calle 16 de Septiembre entre Av. 16 de Septiembre y calle Primero de Mayo	Puebla	41	Cuatlaningo	La Trinidad Chautenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-24	0	0	680	Metros Cuadros	545	43257	43301	494436.23	494436.23	494436.23	494436.23	494436.23	494436.23	494436.23	494436.23	Validado avances
2018	5	PUE180301385210	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la calle Felipe de Jesús y Xicoténcatl entre Av. México-Puebla y Centro de Salud	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuautlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-31	0	0	2500	Metros Cuadros	2307.67	43335	43364	2186705.91	2186705.91	2186705.91	2186705.91	2186705.91	2186705.91	2186705.91	Validado avances	
2018	5	PUE180401500589	33	I005-FORTAMUN	Construcción de concreto hidráulico de la calle evenecer entre calle reforma y calle pirules del 0+120 al 0+240	Puebla	41	Cuatlaningo	Barrio de Nuevo León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	FORTA-18-42	0	0	3000	Metros Cuadros	960	43426	43458	1584869.96	1584869.96	1584869.96	1584869.96	1584869.96	1584869.96	1584869.96	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134250	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Privada San Isidro Entre Calle San Isidro Y Misma Privada	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuautlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-09	0	0	100	Metros Cuadros	540.25	43188	43294	407494.59	407494.59	407494.59	407494.59	407494.59	407494.59	407494.59	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134257	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Potrero Entre Calle Cañada Y Calle Del Ferrocarril	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuautlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-12	0	0	455	Metros Cuadros	4218.44	43224	43252	2573491.88	2573491.88	2573491.88	2573491.88	2573491.88	2573491.88	2573491.88	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134269	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle 2 De Abril Entre Calle Guadalupe Victoria Y Lateral De La Autopista México-Puebla	Puebla	41	Cuatlaningo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-17	0	0	400	Metros Cuadros	1492.4	43216	43221	934080.72	934080.72	934080.72	934080.72	934080.72	934080.72	934080.72	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134271	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle Xalatlá Entre Ave. México-Puebla Y Fraccionamiento La Joya	Puebla	41	Cuatlaningo	La Trinidad Chautenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-19	0	0	890	Metros Cuadros	1673.12	43221	43221	1245579.31	1245579.31	1245579.31	1245579.31	1245579.31	1245579.31	1245579.31	Validado avances	
2018	5	PUE180301379170	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación con Adoquinamiento de la calle Uranga entre calle San Isidro y calle Torres Bodet	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuautlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-10	0	0	300	Metros Cuadros	4998	43224	43283	3368386.92	3368386.92	3368386.92	3368386.92	3368386.92	3368386.92	3368386.92	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
2018	5	PUE180301379435	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle Reforma entre Tanque de agua y calle 7 de Diciembre	Puebla	41	Cuatlaningo	Barrio de Nuevo León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-14	0	0	890	Metros Cuadros	3990	43224	43283	2271738.12	2271738.12	2271738.12	2271738.12	2271738.12	2271738.12	Validado avances		
2018	5	PUE180301383980	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ERMITA UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANCTO - 298685	Puebla	41	Cuatlaningo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	298685	0	0	0	Metros lineales	994	43328	43372	6147149.02	6147149.02	6147149.02	6147149.02	6147149.02	6147149.02	6147149.02	Validado avances	
2018	5	PUE180401500559	33	I005-FORTAMUN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle Pino Suárez entre calle Cholula y calle Independencia	Puebla	41	Cuatlaningo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	FORTA-18-38	0	0	3000	Metros	1163.54	43431	43461	2083161.38	2083161.38	2083161.38	2083161.38	2083161.38	2083161.38	2083161.38	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134254	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica Del Jardín De Niños Carmen Serdán	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-11	0	0	488	Metros Cuadros	360	43181	43191	1058597.53	1058597.53	1058597.53	1058597.53	1058597.53	1058597.53	1058597.53	Validado avances	
2018	5	PUE180401500338	33	I005-FORTAMUN	Construcción de pavimento de adocreto de la calle solares entre calle Vicente Suarez y calle progreso	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	FORTA-18-33	0	0	250	Metros	1468.09	43427	43462	1374178.06	1374178.06	1374178.06	1374178.06	1374178.06	1374178.06	1374178.06	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134246	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De 8 Privadas (Privada Morelos, Privada Moctezuma, Priv. Insurgentes, Ira. Priv. 2 De Abril, 2da. Priv. 2 De Abril, Priv. 20 De Noviembre, Priv. Porfirio Díaz, Priv. Zaragoza) En San Ju	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-08	0	0	455	Metros Cuadros	2725.87	43145	43160	1752631.59	1752631.59	1752631.59	1752631.59	1752631.59	1752631.59	1752631.59	Validado avances	
2018	5	PUE18180201143028	33	I005-FORTAMUN	Adquisición De Cuatro Patrullas Tipo Sedan Con Equipamiento Para Seguridad Pública Municipal	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	FORTA-18-21	0	0	55456	Vehiculos	4	43267	43282	1466700	1466700	1466700	1466700	1466700	1466700	1466700	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075089	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica De La Telesecundaria Francisco Alatorre	Puebla	41	Cuatlaningo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	FORTA-18-07	0	0	488	Metros Cuadros	364	43140	43169	1072113.82	1072113.82	1072113.82	1072113.82	1072113.82	1072113.82	1072113.82	Validado avances	
2018	5	PUE180301384852	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación con concreto Asfáltico de la calle San José entre calle San Joaquín y calle Uranga	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-22	0	0	356	Metros Cuadros	2439.17	43257	43286	1506553.28	1506553.28	1506553.28	1506553.28	1506553.28	1506553.28	1506553.28	Validado avances	
2018	5	PUE180301385015	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle 5 de Mayo entre calle Xalatlá y calle Estación	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA-18-28	0	0	455	Metros Cuadros	2371.85	43319	43348	1621627.77	1621627.77	1621627.77	1621627.77	1621627.77	1621627.77	1621627.77	Validado avances	
2018	5	PUE180401496698	33	I005-FORTAMUN	Construcción de pavimento de adocreto de la calle Oriente entre calle Matamoros y calle Cuauhtémoc	Puebla	41	Cuatlaningo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	FORTA-18-35	0	0	210	Metros	1267.56	43427	43462	1501484.16	1501484.16	1501484.16	1501484.16	1501484.16	1501484.16	1501484.16	Validado avances	
2018	5	PUE180401497162	33	I005-FORTAMUN	Construcción de pavimento de adocreto de la calle Aldama entre calle Allende y calle Nueva York	Puebla	41	Cuatlaningo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	FORTA-18-37	0	0	95	Metros	1068.86	43431	43454	959693.06	959693.06	959693.06	959693.06	959693.06	959693.06	959693.06	959693.06	Validado avances
2018	5	PUE180301384550	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRADE	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18202	0	0	2500	Metros Cuadros	56.58	43340	43375	332713.68	332613.68	332613.68	332613.68	332613.68	332613.68	332613.68	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075425	33	I005-FORTAMUN	Construcción De La 2a Etapa Del Albergue En La Localidad De San Pedro Cuayuca	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18201	0	0	550	Metros Cuadros	89.54	43123	43282	1111032.73	1108676.82	1108676.82	1108676.82	1108676.82	1108676.82	1108676.82	Validado avances	
2018	5	PUE180401470765	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO CUAYUCA TLACOTEPEC CAÑADA CHICA MICHAPA ORGANAL - 416586	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	Santa Cruz Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	416586	0	0	0	Metros lineales	32921	43413	43465	371612.25	371612.25	371612.25	371612.25	371612.25	371612.25	371612.25	Validado avances	
2018	5	PUE180301385022	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPA	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuitlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización		0	0	1041	Metros cúbicos	372.7	43319	43373	1153185.68	1153185.68	1153185.68	1153185.68	1153185.68	1153185.68	1153185.68	Validado avances	
2018	5	PUE180501561421	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA SR 2019 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos indirectos	R33FOR2018-096	0	0	5957	Vehiculos	1	43448	43456	386000	386000	386000	386000	386000	386000	386000	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE18180201137564	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Pinahuista (Acceso Principal A Xocota)	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Pinahuista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-042	0	0	2939	Metros Cuadros	1000	43222	43313	996299.98	996299.98	996299.98	996299.98	996299.98	996299.98	996299.98	Validado avances	
2018	5	PUE180301385037	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO CUAHXUITITAN DE LA LOCALIDAD DE TECOLTEPEC	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tecoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-071	0	0	429	Metros cúbicos	3990.65	43349	43381	290622.15	290622.15	290622.15	290622.15	290622.15	290622.15	290622.15	Validado avances	

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMI NO	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE18180201136902	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Techoado Metalico En La Localidad De Tepetzingo.	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-024	0	0	2500	Metros Cuadros	357.77	43217	43313	891004.28	891004.28	891004.28	891004.28	891004.28	891004.28	Validado avances	
2018	5	PUE18180201137583	33	I005-FORTAMUN	Aplicación De Pintura Para La Rehabilitación Y Preservación Del Centro Histórico De Cuetzalan Del Progreso	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-043	0	0	47433	Metros Cuadros	8461.84	43227	43282	741924.89	741924.89	741924.89	741924.89	741924.89	741924.89	741924.89	Validado avances
2018	5	PUE180301384939	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUAMONO	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Cuamono	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-047	0	0	206	Metros Cuadros	1520	43228	43347	957879.49	957879.49	957879.49	957879.49	957879.49	957879.49	957879.49	Validado avances
2018	5	PUE180301385043	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE TECHADO CON LAMINA GALVATEJA Y REHABILITACION DE PLAFON DEL PALACIO MUNICIPAL	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	R332018-073	0	0	5957	Metros Cuadros	5957	43346	43381	798135.77	798135.77	798135.77	798135.77	798135.77	798135.77	798135.77	Validado avances
2018	5	PUE180401501588	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tzicuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MCP-R33FOR2018-082	0	0	550	Metros Cuadros	1425.2	43418	43465	2190851.4	2190851.4	2190851.4	2190851.4	2190851.4	2190851.4	2190851.4	Validado avances
2018	5	PUE00180201137519	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle "Venustiano Carranza" De La Localidad De Xiloxochico De Rafael Ávila Camacho (Segunda Etapa)	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-039	0	0	0	Otros	420	43242	43344	419739.37	419739.37	419739.37	419739.37	419739.37	419739.37	419739.37	Validado avances
2018	5	PUE18180201138785	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento Integral De Camino Rural En La Localidad De Tzoncomala Cuetzalan Del Progreso	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tzoncomala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-041	0	0	182	Metros Cuadros	10950	43241	43344	2114465.28	2114465.28	2114465.28	2114465.28	2114465.28	2114465.28	2114465.28	Validado avances
2018	5	PUE18180201138769	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio De Cuamayta De La Localidad De Pinahuista	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Pinahuista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-040	0	0	290	Metros Cuadros	777	43243	43344	786105.54	786105.54	786105.54	786105.54	786105.54	786105.54	786105.54	Validado avances
2018	5	PUE180501561429	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CUATRO CUATRIMOTOS EQUIPADAS COMO MOTOPATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	R33FOR2018-093-A	0	0	5957	Vehiculos	4	43655	43655	938742.85	938742.85	938742.85	938742.85	938742.85	938742.85	938742.85	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201136883	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio Huactitan De La Localidad De Tzinacapan	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-021	0	0	750	Metros Cuadros	915.75	43187	43282	888631.18	888631.18	888631.18	888631.18	888631.18	888631.18	888631.18	Validado avances
2018	5	PUE18180201137022	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino Al Barrio De San Pablo En La Localidad De Tepetzalan	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-037	0	0	550	Metros Cuadros	656.38	43207	43313	677504.68	677504.68	677504.68	677504.68	677504.68	677504.68	677504.68	Validado avances
2018	5	PUE18180201137507	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Empedrado En La Calle Zaragoza De La Localidad De Yohualichan	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-038	0	0	450	Metros Cuadros	614.04	43241	43344	662060.59	662060.59	662060.59	662060.59	662060.59	662060.59	662060.59	Validado avances
2018	5	PUE180301384988	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE KAPOLA	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Cuamono	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-058	0	0	4569	Metros Cuadros	353	43315	43373	899869.28	899869.28	899869.28	899869.28	899869.28	899869.28	899869.28	Validado avances
2018	5	PUE180301385004	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO DE TALZINTAN DE LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-059	0	0	465	Metros cúbicos	137.48	43318	43373	374969.92	374969.92	374969.92	374969.92	374969.92	374969.92	374969.92	Validado avances
2018	5	PUE180301385052	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEPETZALAN (TZOQUITA)	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan (Tzoquita)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R332018-074	0	0	322	Metros Cuadros	7260	43354	43381	1276724.56	1276724.56	1276724.56	1276724.56	1276724.56	1276724.56	1276724.56	Validado avances
2018	5	PUE180401501526	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+257.00, SOBRE CAMINO A TETSITSILÍN	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tetsitsilín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MCP-R33FIS2018-086	0	0	894	Metros Cuadros	1542	43480	43480	174465.51	174465.51	174465.51	174465.51	174465.51	174465.51	174465.51	Validado avances
2018	5	PUE180501561428	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE 2 PATRULLAS PICK-UP FORD F150 DOBLE CABINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	R33FOR2018-094	0	0	5957	Vehiculos	2	43448	43456	1553129.34	1553129.34	1553129.34	1553129.34	1553129.34	1553129.34	1553129.34	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301379877	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE SALONES EN PRIMARIA CUAUHTEMOC (APORTACION)	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Otros proyectos de Inversión	Educación	1252018	0	0	790	Aula	100	43378	43378	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	Validado avances
2018	5	PUE180301379904	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICTORIANO HUERTA (ACCESO A CASA DE CULTURA)	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización		0	0	30	Metros Cuadros	100	43344	43373	848082.36	848082.36	848082.36	848082.36	848082.36	848082.36	848082.36	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180301379899	33	I005-FORTAMUN	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1272018	0	0	534	Metros Cuadrados	100	43279	43286	213777.9	213777.9	213777.9	213777.9	213777.9	213777.9	Validado avances
2018	5	PUE18180101066279	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Tlaltitsec Frente A Telesecundaria	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1232018	0	0	200	Metros Cuadrados	100	43165	43191	772060.82	772060.82	772060.82	772060.82	772060.82	772060.82	Validado avances
2018	5	PUE18180201132044	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Muro De Contención En Esc. Tv Sec. Ignacio Lopez Rayon (Colapsada Por Sismo)	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	1262018	0	0	394	Metros Cuadrados	100	43252	43282	523975.6	523975.6	523975.6	523975.6	523975.6	523975.6	Validado avances
2018	5	PUE180501566150	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MDA-R33-2018-004	0	0	5864	Piezas	139	43427	43462	1123566.76	1123566.76	1123566.76	1123566.76	1123566.76	1123566.76	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201140738	33	I005-FORTAMUN	Construcción De La Unidad De Servicios Administrativos De La Localidad De Tetziquitla, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	Puebla	61	Eloxochitlán	Tetziquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18015	0	0	301	Metros Cuadrados	1	43208	43282	1108849.51	1108849.51	1108849.51	1108849.51	1108849.51	1108849.51	Validado avances
2018	5	PUE180501562183	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO II, ELOXOCHITLAN.	Puebla	61	Eloxochitlán	Campo Nuevo Dos		Asistencia Social		0	0	150	Metros Cuadrados	414	43360	43419	470625.89	470625.89	470625.89	470625.89	470625.89	470625.89	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201140805	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Techado En La Inspectoria De Buena Vista Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla"" Segunda Etapa	Puebla	61	Eloxochitlán	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18019	0	0	150	Metros Cuadrados	1	43204	43282	518090.9	518090.9	518090.9	518090.9	518090.9	518090.9	Validado avances
2018	5	PUE18180201140800	33	I005-FORTAMUN	Construcción De La Unidad De Servicios Administrativos De La Localidad De El Mirador, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	Puebla	61	Eloxochitlán	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18016	0	0	374	Metros Cuadrados	1	43208	43313	1728361.98	1728361.98	1728361.98	1728361.98	1728361.98	1728361.98	Validado avances
2018	5	PUE180501562175	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE TUXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	Puebla	61	Eloxochitlán	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	18041	0	0	211	Lote	1	43358	43447	1920423.43	1920423.43	1920423.43	1920423.43	1920423.43	1920423.43	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501559717	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA FEDERAL HERMENEGILDO GALEANA CON CLAVE: 21DPR1156R, EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	61	Eloxochitlán	Papaloapan		Educación	18018	0	0	120	Lote	1	43185	43214	435933.8	435933.8	435933.8	435933.8	435933.8	435933.8	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501562187	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO II, ELOXOCHITLAN.	Puebla	61	Eloxochitlán	Campo Nuevo Dos	Sin tipo de proyecto o programa	Educación		0	0	150	Metros cúbicos	93.44	43383	43412	278249.36	278249.36	278249.36	278249.36	278249.36	278249.36	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501562190	33	I005-FORTAMUN	NIVELACION DE TIERRAS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	Puebla	61	Eloxochitlán	Ojo de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18045	0	0	321	Metros Cuadrados	476	43383	43452	623359.47	623359.47	623359.47	623359.47	623359.47	623359.47	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201140810	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Inspectoria En La Localidad De Buena Vista, Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	Puebla	61	Eloxochitlán	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18028	0	0	150	Metros Cuadrados	1	43237	43252	529596.07	529596.07	529596.07	529596.07	529596.07	529596.07	Validado avances
2018	5	PUE18180201137415	33	I005-FORTAMUN	Aportacion Del Veinte Por Ciento Para La Obra Adoquinamiento En La Calle 13 Norte Y Prolongacion 2 Poniente De La Colonia El Maestro En Esperanza Puebla	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18015	0	0	7833	Otros	1	43174	43313	500666.83	500666.83	500666.83	500666.83	500666.83	500666.83	Validado avances
2018	5	PUE180301384033	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHUCULAR DE ACCESO A CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS Y MAQUILADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESPERANZA, PUEBLA	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18019	0	0	200	Metros lineales	15.64	43298	43357	293040.46	293040.46	293040.46	293040.46	293040.46	293040.46	Validado avances
2018	5	PUE180401501140	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MEP-007/18	0	0	7833	Luminaria	21	43448	43466	469121.89	469121.89	469121.89	469121.89	469121.89	469121.89	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE18180101076315	33	I005-FORTAMUN	Revestimiento De Calles Principales De La Comunidad De Boca Del Monte	Puebla	63	Esperanza	Boca del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18012	0	0	200	Metros Cuadrados	408.28	43171	43191	580663.28	580663.28	580663.28	580663.28	580663.28	580663.28	Validado avances
2018	5	PUE180401500896	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 4 SUR, ENTRE LA 5 ORIENTE HASTA BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUE.	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Sin tipo de proyecto o programa	Urbanización	MEP-002/18	0	0	220	Metros lineales	119.38	43402	43425	325235.23	325235.23	325235.23	325235.23	325235.23	325235.23	Validado avances
2018	5	PUE180401501003	33	I005-FORTAMUN	LIMPIEZA DE ANDADORES Y PINTURA DE GUARNICIONES DESDE LAS VIAS HASTA LA AV. AVILA CAMACHO, DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA.	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MEP-003/18	0	0	7833	Metros	2705.41	43413	43432	235694.09	235694.09	235694.09	235694.09	235694.09	235694.09	Validado avances
2018	5	PUE18180201137424	33	I005-FORTAMUN	Aportacion Del Diez Por Ciento Para La Obra Adoquinamiento De Las Calles 15,17,Y 19 Norte De La Colonia Del Maestro, Municipio De Esperanza Puebla	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18016	0	0	7833	Otros	1	43174	43313	396563.51	396563.51	396563.51	396563.51	396563.51	396563.51	Validado avances
2018	5	PUE18180201137433	33	I005-FORTAMUN	Revestimiento Del Camino Hidalgo Entre Centro Integral De Servicios Y Camino A Guadalupe Potreros En La Comunidad De San Cuyachapa	Puebla	63	Esperanza	San José Cuyachapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18018	0	0	1129	Metros Cuadrados	1837	43253	43282	186068.32	186068.32	186068.32	186068.32	186068.32	186068.32	Validado avances
2018	5	PUE180301384137	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle Prolongación 2 Poniente entre calle el Pino y Puente Vehicular en la Colonia el Maestro en la Localidad de Esperanza	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización		0	0	400	Metros Cuadrados	192.89	43346	43372	132028.6	132028.6	132028.6	132028.6	132028.6	132028.6	Validado avances
2018	5	PUE18180101076267	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Av 16 De Septiembre Entre 20 De Noviembre Y Av Reforma En La Localidad De Otilio Montaño	Puebla	63	Esperanza	Otilio Montaño	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18007	0	0	918	Metros Cuadrados	1242	43108	43191	118231.93	118231.93	118231.93	118231.93	118231.93	118231.93	Validado avances
2018	5	PUE180301384075	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Red de Agua Potable en calle 13 Poniente entre Av. Revolución y 7 sur, y calles transversales 5 Sur y Francisco I. Madero	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	18022	0	0	210	Metros lineales	298.7	43305	43350	142084.33	142084.33	142084.33	142084.33	142084.33	142084.33	Validado avances
2018	5	PUE180301384148	33	I005-FORTAMUN	Construcción de Cancha Insurgentes de Futbol 5 en la Colona Independencia	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18029	0	0	7833	Metros Cuadrados	655.69	43344	43372	723977.61	723977.61	723977.61	723977.61	723977.61	723977.61	Validado avances
2018	5	PUE180401501033	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LAS LOCALIDADES DE BENITO JUAREZ (CHICALOTE) Y BOCA DEL MONTE; DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUE	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MEP-004/18	0	0	300	Metros	3485	43437	43455	229735.1	229735.1	229735.1	229735.1	229735.1	229735.1	Validado avances
2018	5	PUE180401499834	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO UBICADO ENTRE ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-XALAPA Y PANTEON DE SAN ANTONIO PORTEZUELO	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18001	0	0	3515	Metros Cuadrados	5110	43432	43455	869408.21	869408.21	869408.21	869408.21	869408.21	869408.21	Validado avances
2018	5	PUE180301379453	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA URSULA CHICONQUIAC 2DA ETAPA	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	FO.005.2018	0	0	5751	Metros Cuadrados	606.72	43147	43267	2507621.63	2507621.63	2507621.63	2507621.63	2507621.63	2507621.63	Validado avances
2018	5	PUE180301379649	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN CANDELARIA PORTEZUELO	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Candelaria Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	FO.007.2018	0	0	1013	Metros Cuadrados	220.05	43175	43235	330093.15	330093.15	330093.15	330093.15	330093.15	330093.15	Validado avances
2018	5	PUE180301379451	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO PORTEZUELO 3ER ETAPA	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FO.004.2018	0	0	3515	Metros Cuadrados	1478.83	43147	43267	3069907.07	3069907.07	3069907.07	3069907.07	3069907.07	3069907.07	Validado avances
2018	5	PUE180401499852	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN CABECERA MUNICIPAL GRAL. FELIPE ANGELES	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	18028	0	0	3162	Metros Cuadrados	1281.64	43424	43460	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	Validado avances
2018	5	PUE180301379428	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN ANTONIO PORTEZUELO (PRODIM 2018)	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODIM	FI-FO.016.2018	0	0	3515	Metros Cuadrados	139.68	43290	43350	350271.25	350271.25	350271.25	350271.25	350271.25	350271.25	Validado avances
2018	5	PUE180501561734	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Buenavista (El Tecolote)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18027	0	0	1563	Metros Cuadrados	11700	43438	43446	195035.67	195035.67	195035.67	195035.67	195035.67	195035.67	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE18180101075470	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento De Casa De Salud En La Localidad De El Progreso	Puebla	67	Guadalupe Victoria	El Progreso	Otros proyectos de Inversión	Salud	FORT-01-2018	0	0	751	Metros Cuadros	114.75	43116	43132	115280.37	115280.37	115280.37	115280.37	115280.37	115280.37	115280.37	Validado avances
2018	5	PUE180501561720	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18026	0	0	1236	Metros Cuadros	6000	43423	43431	245059.67	245059.67	245059.67	245059.67	245059.67	245059.67	245059.67	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567447	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN AV. JUVENTUD ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE Y CALLE 4 SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	18110	0	0	25425	Metros	200	43491	43519	982016.92	982016.92	982016.92	982016.92	982016.92	982016.92	982016.92	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567456	33	I005-FORTAMUN	AQUISICION DE 2 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad		0	0	25425	Vehiculos	2	43399	43406	736000	736000	736000	736000	736000	736000	736000	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567434	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	18100	0	0	25425	Vehiculos	1	43398	43404	869450.16	869450.16	869450.16	869450.16	869450.16	869450.16	869450.16	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558124	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLE GUERRERO Y QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD HUATLATLAUCA	Puebla	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	183001	456	400	0	Metros Cuadros	95.6	43640	43640	92958.6	92958.6	92958.6	92958.6	92958.6	92958.6	92958.6	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301386294	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA MORELOS DEL CADENAMIENTO 0+145 AL CADENAMIENTO 0+195 EN LA LOCALIDAD DE TOCHMATZINTLA	Puebla	70	Huatlatlauca	Tochmatzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18008	0	0	150	Metros Cuadros	321	43185	43214	253126.5	253126.5	253126.5	253126.5	253126.5	253126.5	253126.5	Validado avances
2018	5	PUE180301386306	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DEL CAMINO TLATENCO DE TEPETZITZINTLA A HUEHUETLAN EL GRANDE	Puebla	70	Huatlatlauca	Tepetzitintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18023	0	0	450	Metros Cuadros	2275	43353	43386	139132.97	139132.97	139132.97	139132.97	139132.97	139132.97	139132.97	Validado avances
2018	5	PUE180301386287	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBERTAD DEL CADENAMIENTO 0+145 AL 0+195 EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Puebla	70	Huatlatlauca	Tepetzitintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18007	0	0	200	Metros Cuadros	321	43175	43206	385054.46	385054.46	385054.46	385054.46	385054.46	385054.46	385054.46	Validado avances
2018	5	PUE180301386303	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 2018	Puebla	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18022	0	0	6000	Luminaria	500	43343	43386	553731.8	553731.8	553731.8	553731.8	553731.8	553731.8	553731.8	Validado avances
2018	5	PUE180301384698	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 21DPR2123G	Puebla	71	Huauchinango	Las Colonias de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18003	0	0	155	Metros Cuadros	82.4	43222	43314	345410.45	345410.45	345410.45	345410.45	345410.45	345410.45	345410.45	Validado avances
2018	5	PUE180301384700	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE FORO CULTURAL EN LA COLONIA S DE MAYO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 2DA ETAPA	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18092	0	0	4000	Metros Cuadros	2157.73	43282	43344	1814842.81	1814842.81	1814842.81	1814842.81	1814842.81	1814842.81	1814842.81	Validado avances
2018	5	PUE18180201138573	33	I005-FORTAMUN	Revestimiento De Camino A Cacamotla	Puebla	71	Huauchinango	Cacamotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18005	0	0	105	Kilómetro	1.27	43169	43252	624306.13	624306.13	624306.13	624306.13	624306.13	624306.13	624306.13	Validado avances
2018	5	PUE180301384162	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE AULAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21DPR1754N	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18001	0	0	250	Metros Cuadros	161.42	43282	43374	1027797.98	1027797.98	1027797.98	1027797.98	1027797.98	1027797.98	1027797.98	Validado avances
2018	5	PUE18180201138584	33	I005-FORTAMUN	Construccion Del Edificio Administrativo Y Usos Multiples ""A"" 1ra Etapa	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18006	0	0	365	Piezas	8	43178	43282	2608380.96	2608380.96	2608380.96	2608380.96	2608380.96	2608380.96	2608380.96	Validado avances
2018	5	PUE180301384176	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE	Puebla	71	Huauchinango	Cuatlitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18074	0	0	800	Metros Cuadros	637.69	43304	43366	552616.91	552616.91	552616.91	552616.91	552616.91	552616.91	552616.91	Validado avances
2018	5	PUE18180201138116	33	I005-FORTAMUN	Revestimiento De Camino De Tepetzintla A Ozomatlan	Puebla	71	Huauchinango	Ozomatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18004	0	0	723	Kilómetro	2.76	43169	43252	1404987.55	1404987.55	1404987.55	1404987.55	1404987.55	1404987.55	1404987.55	Validado avances
2018	5	PUE180301384321	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO	Puebla	71	Huauchinango	Las Colonias de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18076	0	0	500	Metros Cuadros	800	43235	43296	649690.22	649690.22	649690.22	649690.22	649690.22	649690.22	649690.22	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE18180201138605	33	I005-FORTAMUN	Revestimiento Del Camino De Tzahuinco	Puebla	71	Huauchinango	Tenango de las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18009	0	0	3000	Kilómetro	2.1	43172	43252	987511.85	987511.85	987511.85	987511.85	987511.85	987511.85	Validado avances
2018	5	PUE18180201138609	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación Y Revestimiento De Camino De Acceso A La Localidad De Tepehuaquila	Puebla	71	Huauchinango	Tepehuaquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18011	0	0	104	Kilómetro	2.1	43172	43252	823824.33	823824.33	823824.33	823824.33	823824.33	823824.33	Validado avances
2018	5	PUE180301384343	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA SAN JUAN 2DA ETAPA	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18079	0	0	277	Metros Cuadros	981.67	43221	43282	180727.27	180727.27	180727.27	180727.27	180727.27	180727.27	Validado avances
2018	5	PUE180401500485	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL MERCADO 5 DE MAYO	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18012	0	0	165	Metros Cuadros	66.78	43346	43407	936036.45	936036.45	936036.45	936036.45	936036.45	936036.45	Validado avances
2018	5	PUE18180201138615	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Techado De La Explanada Del Mercado 5 De Mayo En La Localidad De Huauhinango 2da Etapa	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18013	0	0	1000	Metros Cuadros	2376	43178	43252	3193309.12	3193309.12	3193309.12	3193309.12	3193309.12	3193309.12	Validado avances
2018	5	PUE180301384175	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE AULAS DE MEDIOS EN PREESCOLARES DEL MUNICIPIO	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18010	0	0	4000	Metros Cuadros	552	43164	43256	782350.2	782350.2	782350.2	782350.2	782350.2	782350.2	Validado avances
2018	5	PUE18180201138591	33	I005-FORTAMUN	Reconstrucción De Losas En La Escuela Primaria Justo Sierra Con Clave 21dpr2875F En La Localidad De Tenango De Las Flores	Puebla	71	Huauchinango	Tenango de las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18008	0	0	167	Piezas	7	43220	43252	1674977.81	1674977.81	1674977.81	1674977.81	1674977.81	1674977.81	Validado avances
2018	5	PUE18180201138698	33	I005-FORTAMUN	Reconstrucción Con Concreto Hidraulico De La Calle Camino A Naupan, En El Tramo Colonia Vima A La Palpa, Localidad Zacamilá 3ra Etapa	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18057	0	0	22540	Metros Cuadros	1290.18	43248	43313	1889915.05	1889915.05	1889915.05	1889915.05	1889915.05	1889915.05	Validado avances
2018	5	PUE180301384309	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE SAN AGUSTIN 1RA ETAPA	Puebla	71	Huauchinango	Totolapa (El Sifón)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18075	0	0	400	Metros Cuadros	475.41	43276	43368	611910.43	611910.43	611910.43	611910.43	611910.43	611910.43	Validado avances
2018	5	PUE180401500952	33	I005-FORTAMUN	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO HUEHUETLAN-EL TERRERO/CAMINO COMUNAL EN TZICITLÁN	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Tzicitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	2018-011-FOR	0	0	500	Kilómetro lineal	15.9	43397	43458	735050	735050	735050	735050	735050	735050	Validado avances
2018	5	PUE180301389051	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA DE PONIENTE ENTRE CALLE PONIENTE Y TERRENOS DE CULTIVO, HUEHUETLAN EL CHICO	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	FORT18-07	0	0	310	Metros Cuadros	210	43266	43286	491403.99	491403.99	491403.99	491403.99	491403.99	491403.99	Validado avances
2018	5	PUE180401501615	33	I005-FORTAMUN	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO HUEHUETLAN - LA PALMA / CAMINO A PLANTA DE TRATAMIENTO	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	2018-012-FOR	32	30	0	Kilómetro lineal	3.6	43397	43458	580400	580400	580400	580400	580400	580400	Validado avances
2018	5	PUE18180201141509	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Sanitarios En Edificio Comunitario De La Localidad De Tzicitlan	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Tzicitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	FOR18-06	0	0	3000	Otros	1	43213	43221	195115.48	195115.48	195115.48	195115.48	195115.48	195115.48	Validado avances
2018	5	PUE180401501656	33	I005-FORTAMUN	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO HUEHUETLAN - CHAPULCO	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	2018-013-FOR	17	20	0	Kilómetro lineal	2.7	43423	43453	328678	328678	328678	328678	328678	328678	Validado avances
2018	5	PUE180301389053	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2018	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización		0	0	102	Lote	1	43283	43286	52000	52000	52000	52000	52000	52000	Validado avances
2018	5	PUE00180101077264	33	I005-FORTAMUN	Pago De Alumbrado Publico En El Municipio De Huehuetlan El Grande	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1	0	0	0	Otros	1	42737	43070	736389	0	0	0	0	0	Cancelación validada
2018	5	PUE00180101077319	33	I005-FORTAMUN	Reconstrucción De Puente Vehicular En La Salida A Otzoltepec En La Localidad De Santo Domingo Huehuetlan	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	15	0	0	0	Otros	1	42905	42979	316940	0	0	0	0	0	Cancelación validada
2018	5	PUE00180101078452	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Del Zorrillo Entre Calle Matamoros Y Calle De La Tripa En El Municipio De Huehuetlan El Grande	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2	0	0	0	Otros	1	42635	42705	1300408.84	0	0	0	0	0	Cancelación validada
2018	5	PUE00180101077235	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Huehuetlan El Grande	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	4	0	0	0	Otros	1	42823	42849	736500	0	0	0	0	0	Cancelación validada

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBA L_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE00180101077327	33	I005-FORTAMUN	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo Entre Puente Y Cerro En La Localidad De San Agustin Ahuehuetla	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	San Agustin Ahuehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	10	0	0	0	Otros	1	42912	42979	509344.11	0	0	0	0	0	CANCELACIÓN VALIDADA	
2018	5	PUE00180101078451	33	I005-FORTAMUN	Pago De Alumbrado Publico	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1	0	0	0	Otros	1	42583	42705	360000	0	0	0	0	0	CANCELACIÓN VALIDADA	
2018	5	PUE00180101077331	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion Del Mercado Municipal	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	6	0	0	0	Otros	1	42800	42856	222417.15	0	0	0	0	0	CANCELACIÓN VALIDADA	
2018	5	PUE180501560702	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SOBRE RIO TOLA EN SAN MIGUEL ATLAPULCO.	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MHG-FORTAMUN-2018-010	700	691	0	Metros Cuadras	24	43144	43241	631519.24	631519.24	631519.24	631519.24	631519.24	631519.24	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	
2018	5	PUE180501560701	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SOBRE BARRANCA A PRESIDENCIA AUXILIAR EN SAN MIGUEL ATLAPULCO	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MHG-FORTAMUN-2018-009	700	691	0	Metros Cuadras	48	43144	43235	633951.17	633951.17	633951.17	633951.17	633951.17	633951.17	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	
2018	5	PUE180501560704	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN BARRANCA EL AMATE Y CALLE PRINCIPALEN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MHG-FORTAMUN-2018-008	700	691	0	Metros Cuadras	91.35	43194	43259	430645	430645	430645	430645	430645	430645	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	
2018	5	PUE180501560707	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BALCAZAR ENTRE CION. DE LA GALLERA Y CONCRETO EXISTENTE	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MHG-FORTAMUN-2018-023	1057	1000	0	Metros Cuadras	922.14	43437	43465	780814.32	780814.32	780814.32	780814.32	780814.32	780814.32	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	
2018	5	PUE180501560708	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO (CALLE PROGRESO, CALLE LAS PALMAS, CALLE DEL DEPORTE) EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MHG-FORTAMUN-2018-024	275	225	0	Piezas	40	43440	43460	63511.1	63511.1	63511.1	63511.1	63511.1	63511.1	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	
2018	5	PUE180501560706	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE BEISBOL HUEHUETLAN EL GRANDE	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	MHG-FORTAMUN-2018-018	1277	1200	0	Metros Cuadras	10000	43333	43381	368263.79	368263.79	368263.79	368263.79	368263.79	368263.79	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	
2018	5	PUE18180201142179	33	I005-FORTAMUN	Obras Complementarias De La Rehabilitación Del Mercado Municipal Hermanos Serdan Primera Etapa	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	97603	0	0	187	Metros Cuadras	217	43234	43252	979379.06	979379.06	979379.06	979379.06	979379.06	973379.06	VALIDADO AVANCES	
2018	5	PUE180401494049	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS AHORRADORAS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO PUEBLA	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	R33012	0	0	25000	Lumina ria	400	43427	43461	1208961.17	1208961.17	1208961.17	1208961.17	1208961.17	120891.17	VALIDADO AVANCES	
2018	5	PUE18180201142191	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Varias Calles Mediante Bacheo Asfaltico En El Municipio De Huejotzingo 2018	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	97610	0	0	148	Metros Cuadras	251.45	43123	43160	999985.06	999985.06	999985.06	999985.06	999985.06	999985.06	999985.06	VALIDADO AVANCES
2018	5	PUE18180201142195	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Banquetas De Concreto Hidráulico En Calle Antiguo Camino Del Ejido De Mexlia	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	97623	0	0	123	Metros Cuadras	594	43185	43191	520376.88	546233.87	546233.87	546233.87	546233.87	546233.87	546233.87	VALIDADO AVANCES
2018	5	PUE180301384156	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y TERRENO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	97709	0	0	1000	Metros Cuadras	594	43320	43349	546233.87	546233.87	546233.87	546233.87	546233.87	546233.87	546233.87	VALIDADO AVANCES
2018	5	PUE180301384172	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SAN ESTEBAN Y CALLEION	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	97676	0	0	1000	Metros Cuadras	2087.1	43299	43328	2040790.38	2040790.38	2040790.38	2040790.38	2040790.38	2040790.38	2040790.38	VALIDADO AVANCES
2018	5	PUE18180201142176	33	I005-FORTAMUN	Construccion Del Edificio A Cuatro Aulas Y Plaza Civica En Estructura Regional C De La Primaria Fray Juan De Alameda Clave 21epr1608b	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	97602	0	0	147	Metros Cuadras	192	43175	43252	2169542.84	2195309.54	2195309.54	2195309.54	2195309.54	2195309.54	2195309.54	VALIDADO AVANCES
2018	5	PUE18180201142184	33	I005-FORTAMUN	Construccion Del Edificio B Dos Aulas, Direccion, Sanitarios, Cercado Perimetral En Estructura Regional C De La Primaria Fray Juan De Alameda Clave 21epr1608b	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	97630	0	0	156	Metros Cuadras	144	43175	43252	2627675.73	2740221.63	2740221.63	2740221.63	2740221.63	2740221.63	2740221.63	VALIDADO AVANCES
2018	5	PUE180301384151	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA GUADALUPE	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Tlanguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	97614	0	0	1000	Otros	128	43380	43380	2118769.08	2118769.08	2118769.08	2118769.08	2118769.08	2118769.08	2118769.08	VALIDADO AVANCES

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMI NO	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401487280	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO PUEBLA	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Otros proyectos de Inversión	Vivienda	R33009	0	0	3000	Metros Cuadrados	862.39	43425	43464	1092159.13	1092159.13	1092159.13	1092159.13	1092159.13	1092159.13	Validado avances
2018	5	PUE180401489389	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA ANA XALMIMILULCO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	R33011	0	0	5000	Luminares	350	43426	43460	763917.12	763917.12	763917.12	763917.12	763917.12	763917.12	Validado avances
2018	5	PUE180401493953	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE TRES CAMIONETAS PARA PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	R33003	0	0	31	Piezas	3	43435	43465	1473908.76	1473908.76	1473908.76	1473908.76	1473908.76	1473908.76	Validado avances
2018	5	PUE180301384107	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLEJON MUCIO MARTINEZ ENTRE CALLE MUCIO MARTINEZ Y PREDIOS PARTICULARES	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	97730	0	0	1000	Metros lineales	57.91	43350	43364	172879.65	172879.65	172879.65	172879.65	172879.65	172879.65	Validado avances
2018	5	PUE180401486753	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	R33005	0	0	300	Lote	1	43416	43455	395624	395624	395624	395624	395624	395624	Validado avances
2018	5	PUE18180201142199	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Area Deportiva En El Centro De La Localidad De San Luis Coyotzingo Perteneciente Al Municipio De Huejotzingo, Puebla.	Puebla	74	Huejotzingo	San Luis Coyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	97626	0	0	163	Metros Cuadrados	830.41	43233	43282	1111286.53	1111286.53	1111286.53	1111286.53	1111286.53	1111286.53	Validado avances
2018	5	PUE18180201142220	33	I005-FORTAMUN	Trabajos Complementarios De La Rehabilitación De La Plaza Civica De Santa Ana Xalmimilulco	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	96677	0	0	152	Metros Cuadrados	1	43259	43282	534236.76	534236.76	534236.76	534236.76	534236.76	534236.76	Validado avances
2018	5	PUE180301384104	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PRIVADA SAN JOSÉ ENTRE CALLE AYALA Y PREDIO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	97717	0	0	1000	Metros lineales	164.84	43342	43358	894498.4	894498.4	894498.4	894498.4	894498.4	894498.4	Validado avances
2018	5	PUE180401489084	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	R33006	0	0	25000	Luminares	1354	43420	43460	1166385.87	1166385.87	1166385.87	1166385.87	1166385.87	1166385.87	Validado avances
2018	5	PUE18180201142204	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Barda Perimetral En Ampliación De Panteón Camino Real Atlixco	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	97629	0	0	158	Metros Cuadrados	229.62	43166	43221	698215.5	738311.3	738311.3	738311.3	738311.3	738311.3	Validado avances
2018	5	PUE180401486780	33	I005-FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	R33007	0	0	3000	Metros Cuadrados	758.1	43418	43453	390156.71	390156.71	390156.71	390156.71	390156.71	390156.71	Validado avances
2018	5	PUE180401487345	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (JUZGADOS) EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	R33008	0	0	10000	Metros Cuadrados	355	43417	43426	744399.19	744399.19	744399.19	744399.19	744399.19	744399.19	Validado avances
2018	5	PUE180301384065	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de la supervisión escolar No. 605 de educación indígena en la Colonia Centro del Municipio de Hueyapan, Puebla	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18031	0	0	60	Metros Cuadrados	884.25	43336	43378	219669.12	219669.11	219669.11	219669.11	219669.11	219669.11	Validado avances
2018	5	PUE18180101068079	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De La Escuela Universidad Pedagógica Nacional En El Municipio De Hueyapan, Puebla	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18006	0	0	6227	Metros Cuadrados	1	43125	43191	1548592.55	1548592.55	1548592.55	1548592.55	1548592.55	1548592.55	Validado avances
2018	5	PUE180301384062	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad		0	0	13	Equipamiento	13	43308	43315	107102.8	107102.8	107102.8	107102.8	107102.8	107102.8	Validado avances
2018	5	PUE180301384066	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación y embalsastrado de camino en las Calles Mazatlan y Tozampoc, de 0.65 kms de longitud en la Localidad de Hueyapan, perteneciente al Municipio de Hueyapan, Puebla	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18032	0	0	150	Metros lineales	650	43362	43392	1286238.37	1286238.37	1286238.37	1286238.37	1286238.37	1286238.37	Validado avances
2018	5	PUE180401494781	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación del camino tramo: Paso Real-La Aurora-Las Gardienas, en tramos criticos perteneciente al Municipio de Hueyapan, Puebla	Puebla	75	Hueyapan	Paso Real	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18039	69	87	0	Metros Cuadrados	5490	43413	43462	506267.75	506267.75	506267.75	506267.75	506267.75	506267.75	Validado avances
2018	5	PUE180301379927	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de la Escuela Primaria Federal General	Puebla	75	Hueyapan	Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18023	0	0	154	Metros Cuadrados	1857.12	43328	43378	271977.73	271977.73	271977.73	271977.73	271977.73	271977.73	Validado avances
2018	5	PUE180301384064	33	I005-FORTAMUN	Construcción de cercado perimetral en el Preescolar Fray Bartolome de las Casas con Clave 21DDC0026L del Municipio de Hueyapan, Puebla	Puebla	75	Hueyapan	Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18027	0	0	70	Metros	187.54	43302	43353	554621.53	554621.53	554621.53	554621.53	554621.53	554621.53	Validado avances
2018	5	PUE00180201136982	33	I005-FORTAMUN	Pago De Alumbrado Publico 2018 --2	Puebla	76	Hueyatalcalco	Hueyatalcalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	R3318001	0	0	0	Otros	1	43101	43435	3300000	0	0	0	0	0	CANCELACIÓN VALIDADA

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401503275	33	I005-FORTAMUN	Capacitación a elementos de policia municipal de Hueytamalco	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	R33/300/2018-05	0	0	29762	Otros	51	43424	43465	58200	58200	58200	58200	58200	58200	Cancelación validada
2018	5	PUE00180101066297	33	I005-FORTAMUN	Pago De Alumbrado Publico 2018	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	R3318001	0	0	0	Otros	1	43101	43435	3450000	0	0	0	0	0	Cancelación validada
2018	5	PUE00180101066304	33	I005-FORTAMUN	Aportación Al Cerezo De Teziutlan 2018	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	R3318002	0	0	0	Otros	1	43160	43374	236792.7	0	0	0	0	0	Cancelación validada
2018	5	PUE00180201136905	33	I005-FORTAMUN	Pago De La Deuda Contraida Por La Aportacion De La Carretera Hueytamalco- Ayotoxco	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	R3318004	0	0	0	Otros	1	43101	43221	2016793	0	0	0	0	0	Cancelación validada
2018	5	PUE00180201136876	33	I005-FORTAMUN	Evaluacion De Fondos Del Ejercicio Fiscal 2018	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	R3318021	0	0	0	Otros	1	43101	43435	500000	500000	500000	500000	500000	500000	Cancelación validada
2018	5	PUE00180201136971	33	I005-FORTAMUN	Aportacion Al Cerezo De Teziutlan 2018	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	R3318002	0	0	0	Otros	1	43101	43435	789309	0	0	0	0	0	Cancelación validada
2018	5	PUE180401503177	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento de Unidades de seguridad Publica Municipal	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	R33/300/2018-04	0	0	1	Vehiculos	4	43398	43465	346868.01	346868.01	346868.01	346868.01	346868.01	346868.01	Validado avances
2018	5	PUE180301389870	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL FRANCISCO SARABIA ZAP URBANA 0068 (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco		Urbanización	R3318015	0	0	5500	Metros cúbicos	209.8	43227	43316	2945772.47	2945772.47	2945772.47	2945772.47	2945772.47	2945772.47	Validado avances
2018	5	PUE180401503271	33	I005-FORTAMUN	Adquisición de radios para seguridad Publica municipal Equipamiento para Seguridad publica municipal	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	R33/300/2018-01	0	0	29762	Equipo de seguridad	83	43397	43465	370200.23	370200.23	370200.23	370200.23	370200.23	370200.23	Validado avances
2018	5	PUE00180201136864	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Jose Maria Morelos En La Zap 0068 En La Localidad De Hueytamalco	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R3318022	0	0	115	Metros	180	43237	43252	249168	249168.1	249168.1	249168.1	249168.1	249168.1	Validado avances
2018	5	PUE180401503281	33	I005-FORTAMUN	Equipamiento de equipos de computo para seguridad publica municipal de Hueytamalco	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	R33/300/2018-07	0	0	29762	Computadoras	5	43424	43465	158454	158454	158454	158454	158454	158454	Validado avances
2018	5	PUE180401503284	33	I005-FORTAMUN	Pavimento con concreto Hidraulico en la privada 1 de 5 de mayo	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	R33/300/2018-09	0	0	272	Metros Cuadras	287	43410	43465	372270.88	372270.88	372270.88	372270.88	372270.88	372270.88	Validado avances
2018	5	PUE00180201136891	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal Francisco Sarabia Zap Urbana 0068 (Segunda Etapa)	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R3318015	0	0	0	Otros	3383.35	43191	43313	2945772	2945772.47	2945772.47	2945772.47	2945772.47	2945772.47	Validado avances
2018	5	PUE180401503264	33	I005-FORTAMUN	Equipamiento para Seguridad publica municipal	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	R33/300/2018-02	0	0	50	Equipa miento	50	43398	43465	687005.44	687005.44	687005.44	687005.44	687005.44	687005.44	Validado avances
2018	5	PUE180501565980	33	I005-FORTAMUN	CONSEWRVACION DEL CAMINO LA GARZA-ENTRONQUE A IXTEPEC (DEL KM 0+000 AL KM 2+000) EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA	Puebla	77	Hueytalpan	La Garza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	2018-03	0	0	120	Metros Cuadras	10000	43435	43465	102735.71	102735.71	102735.71	102735.71	102735.71	102735.71	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301297584	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN	Puebla	77	Hueytalpan	Hueytalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MHP-FAFOM-006-2018	0	0	101	Metros Cuadras	210	43326	43371	579336	579336	579336	579336	579336	579336	Validado avances
2018	5	PUE180501565975	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Puente El Arenal	Puebla	77	Hueytalpan	El Arenal	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	2018-02	0	0	285	Metros Cuadras	62.4	43396	43465	453289.6	453289.6	453289.6	453289.6	453289.6	453289.6	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565970	33	I005-FORTAMUN	Conservacion del Camino Cuatro Caminos - Hueytalpan (del Km 0+000 al Km. 6+200) en la cabecera municipal	Puebla	77	Hueytalpan	Hueytalpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	2018-01	0	0	800	Metros Cuadras	31000	43396	43455	537192.71	200000	200000	200000	200000	200000	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401500264	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 PONIENTE, ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	004	0	0	50	Metros lineales	119.5	43452	43465	118367.22	118367.22	118367.22	118367.22	118367.22	118367.22	Validado avances
2018	5	PUE180401500286	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUE. PRIMERA ETAPA ADOQUINAMIENTO DE CALLE 6 NORTE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y CALLE 2 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	005	0	0	170	Lumina ria	84	43452	43465	306205.67	306205.67	306205.67	306205.67	306205.67	306205.67	Validado avances
2018	5	PUE180401486783	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LIBRAMIENTO IXCAQUIXTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	821815	0	0	30	Metros Cuadras	674.65	43282	43371	467924.83	467924.83	467924.83	467924.83	467924.83	467924.83	Validado avances
2018	5	PUE180401486762	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LIBRAMIENTO IXCAQUIXTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	821815	0	0	30	Metros Cuadras	770	43282	43371	706235.54	706235.54	706235.54	706235.54	706235.54	706235.54	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE18180201137862	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Gradas En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De El Mirador	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTAMUN009-2018	0	0	1195	Metros Cuadrados	128	43185	43221	474592.52	474592.52	474592.52	474592.52	474592.52	474592.52	Validado avances
2018	5	PUE18180201137741	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación Del Camino Analco- Texcucixpan Del Km 0.000.00 Al 03.750.00 Con Una Longitud De 3.750 Km De La Localidad De Texcucixpan, Analco, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Analco (Chancuagco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	FISMFORTAMUN001-2018	0	0	244	Kilómetros	3.75	43185	43252	7571184.5	7571184.5	7571184.5	7571184.5	7571184.5	7571184.5	Validado avances
2018	5	PUE180401486767	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Lagunilla Pedernales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	FORTAMUN2018-001	0	0	611	Metros Cuadrados	486.48	43424	43453	2194997.53	2194997.53	2194997.53	2194997.53	2194997.53	2194997.53	Validado avances
2018	5	PUE180501559090	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA DE 12.00 M DE LONGITUD EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	La Vega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	FISM032-2018	0	0	59	Piezas	1	43252	43327	74753.56	74753.56	74753.56	74753.56	74753.56	74753.56	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201137816	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples En Iliapan Localidad De Tepeoxuca Del Municipio De Ixtacamaxtitlán Puebla	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tepeoxuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FORTAMUN001-2018	0	0	535	Metros Cuadrados	336.1	43192	43252	1104123.04	1104123.04	1104123.04	1104123.04	1104123.04	1104123.04	Validado avances
2018	5	PUE180401486777	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN VARIAS COMUNIDADES DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	La Mesa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	FORTAMUN2018-003	0	0	1750	Piezas	3	43424	43453	658210.12	658210.12	658210.12	658210.12	658210.12	658210.12	Validado avances
2018	5	PUE180401486985	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HEROES	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Lomas de Alchichica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18R330018	0	0	100	Metros Cuadrados	560	43418	43463	897526.43	897526.43	897526.43	897526.43	897526.43	897526.43	Validado avances
2018	5	PUE180401487065	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NIÑO PERDIDO	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Matzaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18R330017	0	0	200	Metros Cuadrados	1193.47	43418	43433	1214815.17	1214815.17	1214815.17	1214815.17	1214815.17	1214815.17	Validado avances
2018	5	PUE180401488897	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	San Miguel las Minas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18R330002	0	0	1283	Kilómetros	61.2	43418	43463	1012343.47	1012343.47	1012343.47	1012343.47	1012343.47	1012343.47	Validado avances
2018	5	PUE180401487022	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	18R330003	0	0	72799	Vehículos	3	43451	43465	1623300.01	1623300.01	1623300.01	1623300.01	1623300.01	1623300.01	Validado avances
2018	5	PUE180401487053	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	18R330007	0	0	78799	Lote	1	43430	43465	247348.02	247348.02	247348.02	247348.02	247348.02	247348.02	Validado avances
2018	5	PUE18180201141889	33	I005-FORTAMUN	Adquisicion De Terreno Para Panteon Municipal	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	1802010	0	0	500	Metros	20000	43252	43252	16200000	16200000	16200000	16200000	16200000	16200000	Validado avances
2018	5	PUE180301387879	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ACCESO AL LIBRAMIENTO UNIVERSIDAD ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - IZUCAR DE MATAMOROS Y RIO NEXAPA	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización		0	0	200	Metros	1490.09	43313	43342	1837175.78	1837175.78	1837175.78	1837175.78	1837175.78	1837175.78	Validado avances
2018	5	PUE180401487036	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18R330006	0	0	110	Metros Cuadrados	899.85	43418	43463	889956.01	889956.01	889956.01	889956.01	889956.01	889956.01	Validado avances
2018	5	PUE180401487003	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18R330008	0	0	3162	Metros Cuadrados	434	43418	43463	1098858.34	1098858.34	1098858.34	1098858.34	1098858.34	1098858.34	Validado avances
2018	5	PUE180501558112	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	18R330019	0	0	2000	Lote	1	43462	43482	199792.37	199792.37	199792.37	199792.37	199792.37	199792.37	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201141887	33	I005-FORTAMUN	Aportacion Para Unidad Movil De Salud 2018	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	1802007	0	0	500	Otros	1	43160	43160	501906.46	501906.46	501906.46	501906.46	501906.46	501906.46	Validado avances
2018	5	PUE180401498897	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS	Puebla	86	Jalpan	Piedras Negras	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	OP-20180302	444	352	0	Piezas	1	43451	43480	35987.79	35987.79	35987.79	35987.79	35987.79	35987.79	Validado avances
2018	5	PUE180501566902	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO CON TANQUES PARA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL GIMENEZ CON C.C.T 21DPR2493Z EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA.	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	1805	0	0	100	Equipamiento	1	43454	43585	106516.1	106516.1	106516.1	106516.1	106516.1	106516.1	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401486551	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ERA. ETAPA	Puebla	86	Jalpan	Apantilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	OP-20180303	0	0	60	Metros Cuadros	154.32	43444	43534	648317.19	648317.19	648317.19	648317.19	648317.19	648317.19	Validado avances
2018	5	PUE180401486573	33	I005-FORTAMUN	MEJORA DE RED ELÉCTRICA EN CERRADA DE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Puebla	86	Jalpan	Piedras Negras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OP-20180301	0	0	60	Poste	2	43449	43464	231443.2	231443.2	231443.2	231443.2	231443.2	231443.2	Validado avances
2018	5	PUE180501566879	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO VISTA HERMOSA-EJIDO DE JALPAN	Puebla	86	Jalpan	Vista Hermosa	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	1805	0	0	510	Kilómetro	2.68	43345	43386	1019437.45	1019437.45	1019437.45	1019437.45	1019437.45	1019437.45	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401486477	33	I005-FORTAMUN	MEJORA DE RED ELÉCTRICA EN CERRADA DE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Puebla	86	Jalpan	Piedras Negras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OP-20180301	0	0	60	Poste	2	43449	43465	231443.2	231443.2	231443.2	231443.2	231443.2	231443.2	Validado avances
2018	5	PUE180501567076	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	92	Juan N. Méndez	Atenayuca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización		0	0	1000	Lumina	250	43457	43465	135635.05	135635.05	135635.05	135635.05	135635.05	135635.05	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401489492	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y TELESECUNDARIA 18 DE NOVIEMBRE DE 1910	Puebla	95	La Magdalena	La Magdalena Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	112018	130	120	0	Metros Cuadros	79.86	43445	43462	72830.29	71488.04	71488.04	71488.04	71488.04	71488.04	Validado avances
2018	5	PUE18180201135238	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle Venustiano Carranza Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Ignacio Allende	Puebla	95	La Magdalena	La Magdalena Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	12018	0	0	250	Metros Cuadros	609.88	43171	43221	213725.25	213725.25	213725.25	213725.25	213725.25	213725.25	Validado avances
2018	5	PUE180401502021	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO LA FRAGUA, PUEBLA	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18030	0	0	2500	Metros Cuadros	317	43412	43461	505568.93	505568.93	505568.93	505568.93	505568.93	505568.93	Validado avances
2018	5	PUE18180201132610	33	I005-FORTAMUN	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Colonia San Rafael (Segunda Etapa)	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	18006	0	0	550	Metros Cuadros	2727	43209	43252	552035.32	552035.32	552035.32	552035.32	552035.32	552035.32	Validado avances
2018	5	PUE180301379111	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion de la cerca perimetral de la cancha de usos multiples del DIF Municipal	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18025	0	0	380	Metros Cuadros	41.2	43336	43365	196660.47	196660.47	196660.47	196660.47	196660.47	196660.47	Validado avances
2018	5	PUE180301379126	33	I005-FORTAMUN	Construccion de barda perimetral y muro de contencion del Bachillerato General Oficial Vicente Suarez Ferrer, Clave: 21EBH0566C (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	93	Lafragua	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18027	0	0	95	Metros Cuadros	978.22	43340	43369	425313.9	425313.9	425313.9	425313.9	425313.9	425313.9	Validado avances
2018	5	PUE180501558244	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE CALLE BENITO JUÁREZ DESDE DONDE TERMINA EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HASTA EL CADENAMIENTO 0+257	Puebla	94	Libres	La Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	R33010	0	0	1073	Metros Cuadros	1233.6	43431	43461	915163.1	915163.1	915163.1	915163.1	915163.1	915163.1	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201141739	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion Con Concreto Estampado De La Calle Calle 5 De Mayo Entre Calle Morelos Y Calle Alatríste	Puebla	94	Libres		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FOR18-SF022	0	0	11523	Metros Cuadros	1280.5	43220	43282	671826.07	671826.07	671826.07	671826.07	671826.07	671826.07	Validado avances
2018	5	PUE180301385041	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JALISCO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE ZACATECAS	Puebla	94	Libres	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	FOR18/SF059	0	0	713	Metros Cuadros	878.81	43276	43303	334706.04	334706.04	334706.04	334706.04	334706.04	334706.04	Validado avances
2018	5	PUE180301384831	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES 5 DE MAYO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO DE TERRACERIA Y DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE GONZALO BAUTISTA Y CALLE 5 DE MAYO	Puebla	94	Libres	Ayehualaco (San Martín)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización		0	0	15532	Metros Cuadros	1256.53	43276	43310	476804.12	476804.12	476804.12	476804.12	476804.12	476804.12	Validado avances
2018	5	PUE180501558242	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 5 DE MAYO, DESDE DONDE TERMINA PAVIMENTO EXISTENTE, HASTA LA CASA DEL SR. BULMARO MUNGUÍA VÁZQUEZ	Puebla	94	Libres	La Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	R33009	0	0	1073	Metros Cuadros	1730.93	43431	43461	1266176.28	1266176.28	1266176.28	1266176.28	1266176.28	1266176.28	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558247	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON ADOQUINAMIENTO DE CALLE 18 PONIENTE, DESDE DONDE TERMINA EL ADOQUIN EXISTENTE HACIA LA ROTONDA.	Puebla	94	Libres	Cuauhtzocolo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	R33011	0	0	501	Metros Cuadros	376.32	43442	43455	160382.25	160382.25	160382.25	160382.25	160382.25	160382.25	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE00180201135135	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Progreso, Entre Calle La Amistad Y Laloma De La Localidad De San Juan Acozac	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	LRJ18-011	0	0	5000	Metros Cuadros	13720	43175	43221	5525435	5525435	5525435	5525435	5525435	5525435	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE180401487282	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE AV. HIDALGO Y A. MERINO FERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MRI-DOP-R33-010-18	0	0	150	Metros Cuadros	1422.2	43428	43462	1593795.2	1593795.2	1593795.2	1593795.2	1593795.2	1593795.2	Validado avances	
2018	5	PUE180401489406	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE 6 SUR Y 5 DE MAYO EN BUENAVISTA DE JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MRI-DOP-R33-011-18	0	0	200	Metros lineales	273	43431	43465	373218.04	373218.04	373218.04	373218.04	373218.04	373218.04	Validado avances	
2018	5	PUE180301384010	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA AMPLIACION DE LA CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA 3RA ETAPA	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MM-FORT/2018-006	0	0	35	Metros Cuadros	800.53	43321	43371	1028362.03	1028362.03	1028362.03	1028362.03	1028362.03	873912.03	Validado avances	
2018	5	PUE180301384080	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y LINDERO	Puebla	98	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MM-FISM/2018-002	0	0	142	Metros Cuadros	1497	43213	43288	121177.8	121177.8	121177.8	121177.8	121177.8	121177.8	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134907	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Tejado En Área De Impartición De Educación Física En Bachillerato General Oficial Emiliano Zapata Con C.C.T. 21ebh0184w	Puebla	98	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MM-FISM-FORT/2018-006	0	0	0	Metros Cuadros	329	43230	43282	125251.67	125251.67	125251.67	125251.67	125251.67	125251.67	Validado avances	
2018	5	PUE180401486831	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL KIOSCO DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18004	3100	2619	0	Metros Cuadros	477	43423	43452	483485.47	483485.47	483485.47	483485.47	483485.47	483485.47	Validado avances	
2018	5	PUE180301401048	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES DEL MUNICIPIO DE NAUPAN (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	25701	0	0	100	Lumina ria	19	43334	43383	494000	494000	494000	494000	494000	494000	494000	Validado avances
2018	5	PUE180301401013	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES DEL MUNICIPIO DE NAUPAN	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	25625	0	0	100	Lumina ria	40	43215	43304	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	Validado avances
2018	5	PUE180301401067	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUAHUEYATLA-TENEXTITLA	Puebla	100	Naupan	Tenextitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	25664	0	0	1000	Metros Cuadros	10500	43278	43337	828059.38	828059.38	828059.38	828059.38	828059.38	828059.38	828059.38	Validado avances
2018	5	PUE180301401057	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMOS CRITICOS DEL CAMINO CUEYATLA-TENEXTITLA	Puebla	100	Naupan	Tenextitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	25666	0	0	1000	Metros Cuadros	810	43343	43387	734659.16	733854.26	733854.26	733854.26	733854.26	733854.26	733854.26	Validado avances
2018	5	PUE180301401080	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE TLAXPANALOYA A XIAGTLA, DEL KM 1+060 al 1+163.83	Puebla	100	Naupan	Tlaxpanaloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	25700	0	0	1000	Metros Cuadros	726.8	43343	43387	913136.66	913136.66	913136.66	913136.66	913136.66	913136.66	913136.66	Validado avances
2018	5	PUE180401501535	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE XIAGTLA-TLAXPANALOYA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades		0	0	1500	Metros Cuadros	1072.75	43402	43480	1478332.49	1478332.49	1478332.49	1478332.49	1478332.49	1478332.49	1478332.49	Validado avances
2018	5	PUE180301384639	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	F18006	0	0	3600	Otros	1	43171	43210	41855.65	41855.65	41855.65	41855.65	41855.65	41855.65	41855.65	Validado avances
2018	5	PUE18180101075207	33	I005-FORTAMUN	Paquete De Materiales Para La Vivienda 2018 (Adquisicion De Block)	Puebla	101	Nauzontla	Cobertura municipal	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vivienda	F18003	0	0	480	Piezas	48000	43132	43191	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	Validado avances
2018	5	PUE180401489400	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Seguridad		F18013	1834	1609	0	Otros	1	43435	43464	136547.8	136547.8	136547.8	136547.8	136547.8	136547.8	136547.8	Validado avances
2018	5	PUE180401489667	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 2018	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Seguridad		F18014	1834	1609	0	Otros	1	43435	43464	56586.64	56586.64	56586.64	56586.64	56586.64	56586.64	56586.64	Validado avances
2018	5	PUE180501560575	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE GRADAS Y VESTIDORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 1RA ETAPA	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	2018-09	0	0	12000	Metros Cuadros	627	43463	43498	45700	45700	45700	45700	45700	45700	45700	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401498381	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NEALTICAN "PRIVADA 5 DE MAYO, CALLE 17 SUR A Y BUGAMBILIAS	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	18018	359	248	0	Metros lineales	399	43351	43381	109523.51	109523.51	109523.51	109523.51	109523.51	109523.51	109523.51	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401503232	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNAUOLA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPB0654G	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	2018-07	0	0	250	Metros Cuadros	74.88	43438	43472	104666.8	104666.8	104666.8	104666.8	104666.8	104666.8	Validado avances
2018	5	PUE180401498471	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle 4 Sur Entre Calle Benito Juarez Y Continuacion De La Calle 4 Sur	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18002	396	259	0	Metros Cuadros	1269.75	43132	43176	824540.96	824540.96	824540.96	824540.96	824540.96	824540.96	Validado avances
2018	5	PUE180501565683	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN EL ACCESO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	Puebla	103	Nicolás Bravo	Azumbilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	18007	0	0	1412	Metros Cuadros	484.18	43419	43458	315043.19	315043.19	315043.19	315043.19	315043.19	315043.19	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565783	33	I005-FORTAMUN	Pavimentacion con concreto hidráulico en la calle Hermanos Serdan, 1ra etapa.	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	30058	0	0	853	Metros Cuadros	940	43297	43337	430509.57	430509.57	430509.57	430509.57	430509.57	430509.57	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565681	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA	Puebla	103	Nicolás Bravo	Azumbilla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18006	0	0	3914	Luminares	340	43448	43454	91571.51	91571.51	91571.51	91571.51	91571.51	91571.51	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565687	33	I005-FORTAMUN	Construcción de muro de contención en la explanada Municipal a un costado de la presidencia municipal.	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	30053	0	0	1349	Metros lineales	60	43132	43373	902059.18	902059.18	902059.18	902059.18	902059.18	902059.18	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565782	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento del alumbrado público 2018	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	30057	0	0	4970	Luminares	250	43101	43373	88975.38	88975.38	88975.38	88975.38	88975.38	88975.38	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201140594	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación Del Mercado Y Mejoras De Espacios Públicos En La Cabecera Municipal	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	017-2018	0	0	11641	Metros Cuadros	861	43245	43313	1816973.28	1816973.28	1816973.28	1816973.28	1816973.28	1816973.28	Validado avances
2018	5	PUE180301388877	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	026-2018	0	0	391	Metros lineales	12.5	43356	43385	319507.98	319507.98	319507.98	319507.98	319507.98	319507.98	Validado avances
2018	5	PUE180401496175	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE TECHADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE IGNACIO ZARAGOZA	Puebla	107	Olintla	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	R33-006-2018	0	0	391	Metros Cuadros	164.8	43421	43465	208230.7	208230.7	208230.7	208230.7	208230.7	208230.7	Validado avances
2018	5	PUE180401501186	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ERA ETAPA	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	R33-007-2018	0	0	11641	Metros Cuadros	7200	43402	43491	797488.82	797488.82	797488.82	797488.82	797488.82	797488.82	Validado avances
2018	5	PUE18180201140524	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Muro De Contención Y Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Narciso Mendoza	Puebla	107	Olintla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	001-2018	0	0	342	Metros Cuadros	322.07	43208	43282	1196842.66	1196842.66	1196842.66	1196842.66	1196842.66	1196842.66	Validado avances
2018	5	PUE180401501418	33	I005-FORTAMUN	FOMENTO A LA MICROEMPRESA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA BLOQUERA EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	R33-008-2018	0	0	25	Otros	1	43435	43465	500000	302759.56	302759.56	302759.56	302759.56	302759.56	Validado avances
2018	5	PUE18180101075322	33	I005-FORTAMUN	Adquisición Y Suministro De Lamina Galvanizada 3.05 Zinc-Alum R-72 Cal-32 Aym Primera Etapa	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	002-2018	0	0	1073	Piezas	5365	43160	43160	874495	874495	874495	874495	874495	874495	Validado avances
2018	5	PUE180401489070	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 NORTE ENTRE 22 Y 38 ORIENTE (PRIMERA ETAPA), EN LA COLONIA LA COCO, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA	Puebla	108	Oriental	La Coco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	FR18029	0	0	347	Metros Cuadros	891	43430	43452	574433.53	574433.53	574433.53	574433.53	574433.53	574433.53	Validado avances
2018	5	PUE18180201134938	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle 6 Oriente Entre La Calle 8 Norte Y 5 Norte De La Localidad De Santa Cruz Magdalena	Puebla	108	Oriental	Santa Cruz Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FR18015	0	0	550	Metros Cuadros	2045.65	43259	43313	1697482.29	1697482.29	1697482.29	1697482.29	1697482.29	1697482.29	Validado avances
2018	5	PUE18180201135092	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle 14 Poniente Entre 5 De Mayo Y 5 Norte, En La Localidad De Oriental	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FR18016	0	0	250	Metros Cuadros	512.72	43234	43252	488966.59	488966.59	488966.59	488966.59	488966.59	488966.59	Validado avances
2018	5	PUE18180101077405	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle 6 Poniente Entre 27 Norte Y 33 Norte De La Cabecera Municipal De Oriental	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FR18007	0	0	250	Metros Cuadros	964.47	43178	43221	804864	804864	804864	804864	804864	804864	Validado avances
2018	5	PUE180501558370	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE 3 MODULOS DE VIGILANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	FR18026	0	0	1239	Piezas	3	43401	43452	1235784.24	1235784.24	1235784.24	1235784.24	1235784.24	1235784.24	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMI NO	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
2018	5	PUE180401489403	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, LUMINARIAS Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DE PALMAR DE BRAVO	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	18084	2500	2300	0	Lote	1	43418	43465	1222213.27	1222213.27	1222213.27	1222213.27	1222213.27	1222213.27	Validado avances		
2018	5	PUE180401489390	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y JARDINES DEL PARQUE MUNICIPAL DE PALMAR DE BRAVO	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	18082	2500	2300	0	Metros Cuadrad os	2208	43418	43465	2118235.16	2118235.16	2118235.16	2118235.16	2118235.16	2118235.16	2118235.16	Validado avances	
2018	5	PUE180401489035	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	18075	62	88	0	Metros cúbicos	2022	43405	43425	284610.79	284610.79	284610.79	284610.79	284610.79	284610.79	284610.79	Validado avances	
2018	5	PUE180401489071	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEON DE XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	18077	0	0	8870	Metros lineales	310	43402	43465	1655677.37	1655677.37	1655677.37	1655677.37	1655677.37	1655677.37	1655677.37	Validado avances	
2018	5	PUE18180201137412	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Andador Niños Héroes, Acceso A Preescolar Pablo Galeana, Perpendicular A Calle 5 De Mayo En La Cabecera Municipal De Pantepec Puebla	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18020	0	0	300	Metros Cuadrad os	1	43208	43221	123818.69	123818.69	123818.69	123818.69	123818.69	123818.69	123818.69	Validado avances	
2018	5	PUE180301384174	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO CON 20 COMPUTADORAS EN BACHILLERATO GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 21EBH07040 LOCALIDAD DE LA CEIBA CHICA, PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	La Ceiba Chica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	18047	0	0	40	Comput adoras	20	43341	43355	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000	Validado avances	
2018	5	PUE18180101074674	33	I005-FORTAMUN	Construcción Escenario Y Sanitarios En Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Ejido Carrizal Viejo, Municipio De Pantepec Puebla	Puebla	111	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18010	0	0	180	Metros Cuadrad os	1	43168	43221	767118.24	767118.24	767118.24	767118.24	767118.24	767118.24	767118.24	Validado avances	
2018	5	PUE180301388964	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO CON 10 COMPUTADORAS BACHILLERATO GENERAL PUBLICO EN PANTEPEC, PUEBLA CCT 21EBH02142 EN LA JUNTA AUXILIAR DE MECAPALAPA MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA.	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	18053	0	0	20	Comput adoras	10	43369	43383	62002	62002	62002	62002	62002	62002	62002	Validado avances	
2018	5	PUE180301388969	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO CON 150 TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ALLENDE (RANCHO NUEVO) MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Progreso de Allende (Rancho Nuevo)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vivienda	18055	0	0	150	Piezas	150	43369	43381	348000	348000	348000	348000	348000	348000	348000	348000	Validado avances
2018	5	PUE180301388957	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO CON 20 COMPUTADORAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE EMILIANO ZAPATA CCT 21DP90428K EN LA JUNTA AUXILIAR DE MECAPALAPA MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	18053	0	0	40	Comput adoras	20	43368	43382	124004	124004	124004	124004	124004	124004	124004	124004	Validado avances
2018	5	PUE180301388976	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO CON 15 TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Buena Vista	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vivienda	18056	0	0	15	Piezas	15	43387	43387	34800	34800	34800	34800	34800	34800	34800	34800	Validado avances
2018	5	PUE18180201137417	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación Estructural De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Ixtololoya, Municipio De Pantepec, Puebla.	Puebla	111	Pantepec	Ixtololoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18028	0	0	710	Metros Cuadrad os	278.42	43225	43282	868822.81	868822.81	868822.81	868822.81	868822.81	868822.81	868822.81	868822.81	Validado avances
2018	5	PUE180301388982	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO CON 15 TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD NUEVO JARDIN MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Jardin	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vivienda	18057	0	0	15	Piezas	15	43373	43382	34800	34800	34800	34800	34800	34800	34800	34800	Validado avances
2018	5	PUE18180201137502	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ameluca Desde E C Ameluca Ejido Del Tablón Al Techado De Salón De Usos Múltiples En La Local	Puebla	111	Pantepec	Ameluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18006	0	0	1126	Metros Cuadrad os	1	43156	43221	196433.37	196433.37	196433.37	196433.37	196433.37	196433.37	196433.37	196433.37	Validado avances
2018	5	PUE180301384173	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO CON 20 COMPUTADORAS EN BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUM. 74 CCT 21EBH1082F EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ALLENDE (RANCHO NUEVO), PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Progreso de Allende (Rancho Nuevo)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	18046	0	0	40	Comput adoras	20	43339	43353	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000	Validado avances
2018	5	PUE18180201132603	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas Y Obras Complementarias En La Ciudad De Puebla	Puebla	114	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	50276	0	0	4670	Metros	367.12	43270	43282	2000000	1961548.83	1961548.83	1961548.83	1961548.83	1961548.83	1961548.83	1961548.83	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE18180201132708	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diferentes Calles Del Municipio De Puebla	Puebla	114	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	50275	0	0	4052	Piezas	66	43223		2289608.64	1996525.81	1996525.81	1996525.81	1996525.81	1996525.81	Validado avances	
2018	5	PUE18180201132713	33	I005-FORTAMUN	Reconstrucción Del Pavimento Asfáltico En Camino Real A Cholula	Puebla	114	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	40454	0	0	0	Metros Cuadrados	7474.04	43223		5000000	4874707.08	4874707.08	4874707.08	4874707.08	4874707.08	Validado avances	
2018	5	PUE180401494024	33	I005-FORTAMUN	Mejora, actualización, modernización, mantenimiento, instalación y renovación de luminarias y/o Servicio de Alumbrado Público	Puebla	114	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Comunicaciones	SISPM/AD-01-2018-098	0	0	1538819	Luminaria	1	43417	43465	18000000	17983766.19	17983766.19	17983766.19	17983766.19	17983766.19	Validado avances	
2018	5	PUE180301378891	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación y obras complementarias en camino rural a la comunidad de Rosario la Huerta	Puebla	114	Puebla	El Rosario la Huerta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	50277	0	0	280	Metros cúbicos	392	43307	43336	1000000	969143.59	969143.59	969143.59	969143.59	969143.59	Validado avances	
2018	5	PUE18180101067408	33	I005-FORTAMUN	Servicio Para La Modernización Complementación Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Publico	Puebla	114	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	15010	0	0	1538919	Luminaria	1	41821	43374	114000000	114000000	114000000	114000000	114000000	114000000	Validado avances	
2018	5	PUE180401486526	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA 15 DE MAYO	Puebla	114	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	50278	3607	3610	0	Metros Cuadrados	13710.4	43445	43465	7807178.32	7413965.71	7413965.71	7413965.71	7413965.71	7413965.71	Validado avances	
2018	5	PUE180301379412	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PROLONGACIÓN DE CALLE 14 NORTE ENTRE CALLES 16 Y 20 NORTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	30118	0	0	240	Metros Cuadrados	1925	43377	43377	1512484.71	1512484.71	1512484.71	1512484.71	1512484.71	1512484.71	Validado avances	
2018	5	PUE180401489959	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 20 NORTE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y PROLONGACIÓN DE CALLE 18 NORTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Agua y saneamiento	80303	0	0	240	Metros	2762	43426	43454	2197166.94	2197166.94	2197166.94	2197166.94	2197166.94	2197166.94	Validado avances	
2018	5	PUE180501564444	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA AUNTA AUXILIAR DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	30111	0	0	2220	Hectárea	1	43132	43220	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE180401489954	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PROLONGACION DE CALLE 14 NORTE ENTRE CALLE 20 NORTE Y ESCUELA PRIMARIA "RAUL ISIDRO BURGOS", EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Agua y saneamiento	80302	0	0	240	Metros	2879	43426	43455	2161995.22	1911995.22	1911995.22	1911995.22	1911995.22	1911995.22	1911995.22	Validado avances
2018	5	PUE180501564199	33	I005-FORTAMUN	BACHEO EN CARRETERA PALMARITO TOCHAPAN-GUADALUPE ENRIQUEZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	180304	140	100	0	Metros cúbicos	73.05	43444	43458	329331.62	329331.62	329331.62	329331.62	329331.62	329331.62	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE180401489500	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 15 SUR ENTRE CALLES 5 Y 9 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	30120	0	0	240	Metros	1984.68	43343	43384	2577855.12	2577855.12	2577855.12	2577855.12	2577855.12	2577855.12	Validado avances	
2018	5	PUE18180201138164	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Cancha De Pasto Sintetico 2da Etapa, En La Localidad De Quecholac	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	30114	0	0	10216	Hectárea	6834	43171	43221	6550320.7	6550320.7	6550320.7	6550320.7	6550320.7	6550320.7	Validado avances	
2018	5	PUE180301379738	33	I005-FORTAMUN	BACHEO EN CARRETERA "LA COMPAÑÍA DE JESUS-PALMARITO TOCHAPAN" MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	La Compañía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	30119	0	0	240	Metros Cuadrados	1163.12	43343	43363	485558.59	485558.59	485558.59	485558.59	485558.59	485558.59	485558.59	Validado avances
2018	5	PUE18180101078541	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Parque Recreativo En La Comunidad De Tlamanca	Puebla	116	Quimixtlán	Tlamanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18003	0	0	0	Metros Cuadrados	1515.14	43145	43252	4295289.48	4282548.39	4282548.39	4282548.39	4282548.39	4282548.39	Validado avances	
2018	5	PUE180401486241	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación del camino Tlamanca-Quillayo-Rincon de Patlanalán	Puebla	116	Quimixtlán	Quillayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	181131	197	151	0	Metros Cuadrados	22000	43426	43455	1091007.71	1091007.71	1091007.71	1091007.71	1091007.71	1091007.71	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE18180101078534	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Techado De Plaza Civica En La Localidad De Nexquexcan	Puebla	116	Quimixtlán	Nexquexcan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18002	0	0	0	Metros Cuadrados	748.65	43145	43191	3302389.66	3302389.66	3302389.66	3302389.66	3302389.66	3302389.66	Validado avances
2018	5	PUE180401487258	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion del Camino Patlanalan - Chimaltecan	Puebla	116	Quimixtlán	Chimaltecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	181135	58	58	0	Metros Cuadrados	11250	43473	43473	583851.26	688944.47	688944.47	688944.47	688944.47	688944.47	Validado avances
2018	5	PUE180401487377	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion del Camino Santa Cruz Caballito entre entronque del Triunfo y la Virgen en la Localidad de Santa Cruz Caballito	Puebla	116	Quimixtlán	Santa Cruz Caballito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	181136	68	83	0	Metros Cuadrados	5500	43433	43462	274701.61	274701.61	274701.61	274701.61	274701.61	274701.61	Validado avances
2018	5	PUE180501565546	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN PROLONGACION 3 NORTE ENTRE CALLE OAXACA Y CARRETERA ACAJETE - TEZUTLAN	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	2018-58	0	0	350	Metros Cuadrados	714.05	43282	43311	479447.74	479447.74	479447.74	479447.74	479447.74	479447.74	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565554	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GABINO VÁZQUEZ ENTRE 27 CONSTITUCIONAL E ISABEL LA CATOLICA	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	2018-62	0	0	350	Metros Cuadrados	600	43374	43404	412581.12	412581.12	412581.12	412581.12	412581.12	412581.12	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565614	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE 5 Y 7 PONIENTE	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	2018-65	0	0	698	Metros lineales	300	43383	43414	455787.61	455787.61	455787.61	455787.61	455787.61	455787.61	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401496033	33	I005-FORTAMUN	Construccion de campo de futbol San Marcos, Programa Rescate a espacios Publicos (SEDATU)	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	1821-18002	0	0	2520	Metros Cuadrados	5984.03	43425	43454	1497630.45	1497630.45	1497630.45	1497630.45	1497630.45	1497630.45	Validado avances
2018	5	PUE180501565543	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MAXIMO SERDAN	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	2018-57	0	0	250	Lote	1	43138	43145	35000	35000	35000	35000	35000	35000	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565616	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018-66	0	0	3500	Luminaria	700	43115	43388	794462.5	794462.5	794462.5	794462.5	794462.5	794462.5	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565550	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	2018-61	0	0	40	Aula	1	43357	43408	450000	450000	450000	450000	450000	450000	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565513	33	I005-FORTAMUN	APORTACION PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	2018-54	0	0	850	Metros Cuadrados	4200	43241	43322	2041615.5	2041615.5	2041615.5	2041615.5	2041615.5	2041615.5	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565612	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	2018-63	0	0	789	Metros lineales	500	43378	43434	972166.8	972166.8	972166.8	972166.8	972166.8	972166.8	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565515	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE CALLE 11 SUR ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ANDADOR DEL FERROCARRIL	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	2018-55	0	0	250	Metros Cuadrados	181.97	43143	43171	328526.27	328526.27	328526.27	328526.27	328526.27	328526.27	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565533	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION CANAL OAXACA	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	2018-56	0	0	648	Metros lineales	410	43273	43333	485000	485000	485000	485000	485000	485000	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180101075120	33	I005-FORTAMUN	Modificacion De Linea Aeres En Media Tension De 13.2kv En Av. 5 De Mayo Entre Ruta Quetzalcoatl Y Calle 14 Ote-Pte	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18403	0	0	100439	Metros	1495.42	43209	43252	21476968.82	15218387.99	15218387.99	15218387.99	15218387.99	15218387.99	Validado avances
2018	5	PUE18180201137195	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Casiopea Entre Boulevard Gustavo Diaz Ordaz Y Periferico Ecologico En La Reserva Territorial Atlixcayotl	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18404	0	0	3000	Metros Cuadrados	4490.58	43230	43252	3898909.15	2496115.06	2496115.06	2496115.06	2496115.06	2496115.06	Validado avances
2018	5	PUE18180101075122	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Concreto Asfaltico En Avenida De Los Duques Entre Gasa E Incorporacion A La Lateral Del Periferico Ecologico Y Cadenamiento 1 Mas 116.52	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18406	0	0	3450	Metros Cuadrados	8247.43	43209	43221	2472722.46	2023714.63	2023714.63	2023714.63	2023714.63	2023714.63	Validado avances
2018	5	PUE18180101075250	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Concreto Asfaltico En Avenida 5 De Mayo	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Luis Tehulloyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18410	0	0	8000	Metros Cuadrados	4787.08	43207	43221	1857587.51	1777943.77	1777943.77	1777943.77	1777943.77	1777943.77	Validado avances
2018	5	PUE18180101075258	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Adoquinamiento En Avenida Revolucion	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18415	0	0	3000	Metros Cuadrados	1452.95	43220	43252	1409641.05	1935191.36	1935191.36	1935191.36	1935191.36	1935191.36	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180501563445	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CALLES CON ASFALTO (BACHEO 1ERA. ETAPA)	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18424	0	0	2719	Metros cúbicos	343.5	43465	43487	1350556.22	1350556.22	1350556.22	1350556.22	1350556.22	1350556.22	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401496695	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE RADIAL A ZAPATA Y CADENAMIENTO	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18423	0	0	4365	Metros Cuadros	3202.62	43465	43554	3658362.19	3658362.19	3658362.19	3658362.19	3658362.19	3658362.19	Validado avances
2018	5	PUE180501563522	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE GENERAL JUAN IXCOATL ENTRE CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18425	0	0	732	Metros Cuadros	470.31	43461	43494	423136.6	423136.6	423136.6	423136.6	423136.6	423136.6	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501563613	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE OBSERVATORIO	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilooyacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	18426	0	0	1621	Metros Cuadros	6180.6	43459	43496	1672633.11	1672633.11	1672633.11	1672633.11	1672633.11	1672633.11	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201137245	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Av. Carmen Serdan Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Trigo En La Colonia Concepcion La Cruz	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18414	0	0	7000	Metros Cuadros	475.09	43213	43252	1260549.26	1260549.26	1260549.26	1260549.26	1260549.26	1260549.26	Validado avances
2018	5	PUE180301379448	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. 5 DE MAYO ENTRE RUTA QUETZALCOATL Y CALLE 14 PONIENTE-ORIENTE Y CALLE 14 PONIENTE ENTRE AV. 5 DE MAYO Y 3 NORTE	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18402	0	0	1974	Metros Cuadros	5614.6	43263	43322	4441581.89	2636961.37	2636961.37	2636961.37	2636961.37	2636961.37	Validado avances
2018	5	PUE180501563316	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. 24 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO KM 9.00 Y AV. 27 DE FEBRERO	Puebla	119	San Andrés Cholula	Cacalotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18420	0	0	19000	Metros Cuadros	1082	43406	43463	4318685.31	4318685.31	4318685.31	4318685.31	4318685.31	4318685.31	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180101075313	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Concreto Asfaltico En Antiguo Camino Real A Cholula Entre Calzada Zavaleta Y Calle Constitucion En San Andres Cholula	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	17427	0	0	19000	Metros Cuadros	12768.17	43101	43132	3733117.46	3733117.46	3733117.46	3733117.46	3733117.46	3733117.46	Validado avances
2018	5	PUE18180101075247	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Concreto Asfaltico En Avenida Orion Norte	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18408	0	0	3000	Metros Cuadros	38914.18	43214	43282	10551285.68	10539090.32	10539090.32	10539090.32	10539090.32	10539090.32	Validado avances
2018	5	PUE180301384028	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN PROLONGACION DE LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE LA MESA Y CALLE LA MESA ENTRE PROLONGACION DE LA CALLE 4 ORIENTE Y CALLE ATZALA EN SAN ANDRES CHOLLULA	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18405	0	0	1186	Metros Cuadros	4526.81	43284	43313	6674567.44	6674566.63	6674566.63	6674566.63	6674566.63	6674566.63	Validado avances
2018	5	PUE180301384039	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18417	0	0	1191	Metros Cuadros	626.2	43379	43379	1298179.32	1298179.32	1298179.32	1298179.32	1298179.32	1298179.32	Validado avances
2018	5	PUE180401489854	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHICULO OFICIAL	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos 18-3005		0	0	5610	Vehiculos	1	43455	43457	387500	387500	387500	387500	387500	387500	Validado avances
2018	5	PUE180501560366	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL COMUNITARIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada Primera Sección	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos 2018-35		0	0	200	Metros Cuadros	60	43140	43229	435703.91	494711.13	494711.13	494711.13	494711.13	494711.13	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401496416	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (OBRAS PUBLICAS Y TESORERÍA)	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos 18-3003		0	0	5643	Equipamiento	1	43453	43458	155500	155500	155500	155500	155500	155500	Validado avances
2018	5	PUE180501559945	33	I005-FORTAMUN	2da ETAPA DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA RETENCIÓN DE MATERIAL SUELTO FRENTE A OFICINAS DEL COMISARIADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUE.	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Otros proyectos de Inversión	Urbanización 2018-77		0	0	280	Metros cúbicos	153.07	43650	43650	568000	568000	568000	568000	568000	568000	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501560012	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE HERRAMIENTA COMO APOYO AL CAMPO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos 2018-38		0	0	200	Lote	200	43171	43200	335066	335066	335066	335066	335066	335066	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501560015	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y RASTREO DE BARRANCAS EN LA CABECERA DE SAN ANTONIO CAÑADA PUE.	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos		0	0	5600	Lote	1	43191	43373	360111.14	360111.14	360111.14	360111.14	360111.14	360111.14	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501564061	33	I005-FORTAMUN	¿REHABILITACION DE LOS POZOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BARRANCA DEL RIO BLANCO Y BARRANCA DE SAN DIEGO	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Tochimilzingo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	18002	0	0	1100	Piezas	2	43412	43446	48640.26	48640.26	48640.26	48640.26	48640.26	48640.26	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMI NO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE00180201140988	33	I005-FORTAMUN	Pago De Sueldos Y Aguinaldo Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimitzingo		Otros proyectos de Inversión	Seguridad	01/03/2018	0	0	1132	Otros	1	43101	43435	208078	374326	374326	374326	374326	374326	374326	Validado avances
2018	5	PUE00180201140932	33	I005-FORTAMUN	Adquisicion De Equipo Y Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimitzingo		Otros proyectos de Inversión	Seguridad	01/04/2018	0	0	1132	Equipa miento	1	43160	43252	69078	69078	69078	69078	69078	69078	69078	Validado avances
2018	5	PUE18040148852	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JOJUPANGO	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	Jojupango (San Miguel Jojupango)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MSFT/02-2018	49	49	0	Metros Cuadrad os	167	43431	43461	541655.75	541655.75	541655.75	541655.75	541655.75	541655.75	541655.75	Validado avances
2018	5	PUE18180101075847	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Carranza	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	África	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1231801	0	0	643	Metros Cuadrad os	450	43117	43221	781030.33	781030.33	781030.33	781030.33	781030.33	781030.33	781030.33	Validado avances
2018	5	PUE180301384061	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR ÁVILA CAMACHO SEGUNDA ETAPA	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	África	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1231806	0	0	643	Metros lineales	450	43203	43322	676258.77	676258.77	676258.77	676258.77	676258.77	676258.77	676258.77	Validado avances
2018	5	PUE18180201138570	33	I005-FORTAMUN	Reencarpamiento De Calle 5 Poniente Entre 7 Sur Y Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Chipilo De Francisco Javier Mina Segunda Etapa	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18005-18	0	0	250	Metros Cuadrad os	2661.93	43130	43191	343367.45	313367.46	313367.46	313367.46	313367.46	313367.46	313367.46	Validado avances
2018	5	PUE180401502642	33	I005-FORTAMUN	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SGA18002	0	0	8000	Metros cúbicos	54	43444	43461	258618.12	258618.12	258618.12	258618.12	258618.12	258618.12	258618.12	Validado avances
2018	5	PUE180401502687	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE SEGUNDA DE MORELOS Y CAMION A LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	18011-18	0	0	8000	Metros Cuadrad os	5310.55	43322	43350	682084.74	682084.74	682084.74	682084.74	682084.74	682084.74	682084.74	Validado avances
2018	5	PUE180401502505	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SGA18004	0	0	8000	Poste	160	43441	43455	401890.79	401890.79	401890.79	401890.79	401890.79	401890.79	401890.79	Validado avances
2018	5	PUE180401502605	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE OFICINAS PARA ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SGA18003	0	0	8000	Metros Cuadrad os	1000	43444	43455	365249.02	365249.02	365249.02	365249.02	365249.02	365249.02	365249.02	Validado avances
2018	5	PUE180401503078	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18020-18	0	0	8000	Otros	1	43374	43378	155417.03	155417.03	155417.03	155417.03	155417.03	155417.03	155417.03	Validado avances
2018	5	PUE18180201135256	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Callejon Mijares En San Jose Miahuatlan, Puebla.	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MSIM-R33-009/2018	0	0	80	Metros Cuadrad os	479.73	43262	43282	405676.43	405676.43	405676.43	405676.43	405676.43	405676.43	405676.43	Validado avances
2018	5	PUE180301388462	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA CALLE CALIPANOJTLI ENTRE LA CARRETERA A SAN JERONIMO AXOCHITLA Y CARRETERA A SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC", EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA.	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	18020	0	0	104	Metros Cuadrad os	5773.02	43318	43372	716092.6	655103.16	655103.16	655103.16	655103.16	655103.16	655103.16	Validado avances
2018	5	PUE180301388473	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA CALIPANOJTLI Y CAMINO A SAN JERONIMO EN SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA.	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	18019	0	0	100	Metros Cuadrad os	3166.3	43315	43369	182731.93	182731.93	182731.93	182731.93	182731.93	182731.93	182731.93	Validado avances
2018	5	PUE18180201135259	33	I005-FORTAMUN	Adquisicion De Equipo De Video Vigilancia Para Seguridad Publica Municipal	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MSIM-LAD002-2018	0	0	8016	Piezas	10	43255	43282	900331.79	900331.8	900331.8	900331.8	900331.8	900331.8	900331.8	Validado avances
2018	5	PUE18180201135239	33	I005-FORTAMUN	Remodelacion De Parque Central En La Localidad De San Jeronimo Axochitlan Del Municipio De San Jose Miahuatlan, Estado De Puebla.	Puebla	129	San José Miahuatlán	San Jerónimo Axochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MSIM-R33-0052018	0	0	1121	Metros Cuadrad os	2235.49	43216	43282	1659823.14	1809011.01	1809011.01	1809011.01	1809011.01	1809011.01	1809011.01	Validado avances
2018	5	PUE180501558741	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION GENERAL DE PLACIO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	MSIMP-DOP/2018-03	0	0	8016	Metros Cuadrad os	3383.57	43405	43449	1258890.02	1258890.02	1258890.02	1258890.02	1258890.02	1258890.02	1258890.02	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE00180201136742	33	I005-FORTAMUN	Adquisicion E Instalacion Del Sistema De Vedovigilancia Para Seguridad Publica Municipal Del Municipio De San Juan Atenco	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	18008	0	0	3416	Otros	12	43252	43252	614397.74	614397.74	614397.74	614397.74	614397.74	614397.74	614397.74	Validado avances
2018	5	PUE180401486970	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE LAMPARAS LED PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	18023	0	0	3362	Piezas	26	43454	43459	64090	64090	64090	64090	64090	64090	64090	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180301393111	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación del Parque Municipal de San Juan Atenco	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18014	0	0	3416	Metros Cuadros	582.52	43325	43349	592236.33	592236.33	592236.33	592236.33	592236.33	592236.33	Validado avances
2018	5	PUE180301393178	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Explanada y Juzgado de la Localidad de Santa Cruz Coyotepec, Municipio de San Juan Atenco, Puebla	Puebla	130	San Juan Atenco	Santa Cruz Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización		0	0	520	Metros Cuadros	487.5	43357	43371	199934.51	199934.51	199934.51	199934.51	199934.51	199934.51	Validado avances
2018	5	PUE180501561027	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANTA CRUZ COYOTEPEC	Puebla	130	San Juan Atenco	Santa Cruz Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	18017	7	8	0	Metros Cuadros	198.25	43357	43371	625.96	625.96	625.96	625.96	625.96	625.96	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401502558	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE AJUSCO Y CALLE POPOCATEPETL	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización		0	0	525	Metros Cuadros	2355.76	43451	43511	2125018.67	0	0	0	0	0	Cancelación validada
2018	5	PUE180401480619	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS ÁNIMAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN DAMIÁN - 426503	Puebla	132	San Martín Texmelucan	La Loma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	426503	416	369	0	Metros Cuadros	1523.05	43451	43465	7665399.63	7525220.75	7525220.75	7525220.75	7525220.75	7525220.75	Validado avances
2018	5	PUE180401502517	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle Las Animas entre calle Emiliano Zapata y Calle San Damian	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18361	0	0	781	Metros Cuadros	6796.95	43451	43540	6269067.64	0	0	0	0	0	Cancelación validada
2018	5	PUE180401482735	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALLE AJUSCO Y CALLE POPOCATÉPETL - 428590	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	428590	278	247	0	Metros Cuadros	596.62	43451	43465	2769607.86	2663206.45	2663206.45	2663206.45	2663206.45	2663206.45	Validado avances
2018	5	PUE18180201135522	33	I005-FORTAMUN	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Veracruz Y Carril A San Francisco Entre Calle Veracruz Y Misma Calle	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	18305	0	0	260	Metros Cuadros	1375.55	43220	43252	1411235.44	1411235.44	1411235.44	1411235.44	1411235.44	1411235.44	Validado avances
2018	5	PUE180401502533	33	I005-FORTAMUN	Pavimentacion con Concreto Hidraulico de la Privada Ajusco, Col. La Cienega	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18337	0	0	150	Metros Cuadros	180.44	43441	43480	168174.4	168174.4	168174.4	168174.4	168174.4	168174.4	Validado avances
2018	5	PUE18180201135503	33	I005-FORTAMUN	Adquisicion De Modulo De Escaneo Compatible Con Plotter Surecolor T7270	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	FORTAMUN-016-2018	0	0	20	Piezas	1	43222	43221	166517.48	166517.48	166517.48	166517.48	166517.48	166517.48	Validado avances
2018	5	PUE180301387382	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOYOTZINGO	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	18341	0	0	300	Metros lineales	1381	43314	43371	179748.46	179748.46	179748.46	179748.46	179748.46	179748.46	Validado avances
2018	5	PUE18180201135510	33	I005-FORTAMUN	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Labastida Entre Calle Comercio Y Boulevard Benito Juarez	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	18307	0	0	711	Metros Cuadros	8485.16	43223	43282	10694272.42	10694272.42	10694272.42	10694272.42	10694272.42	10694272.42	Validado avances
2018	5	PUE180301387398	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES INSURGENTES Y TLAHUICOLE ETRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO VILLA	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización		0	0	525	Metros Cuadros	1794.4	43305	43364	1778753.77	1778753.77	1778753.77	1778753.77	1778753.77	1778753.77	Validado avances
2018	5	PUE180301387431	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PUENTE CANAL (SOCAVON CALLE INDEPENDENCIA NORTE PROLONGACION)	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18336	0	0	150	Metros Cuadros	254.4	43305	43349	921816.79	921816.79	921816.79	921816.79	921816.79	921816.79	Validado avances
2018	5	PUE180301387364	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE RIVAPALACIOS Y CALLE ZARAGOZA	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	18356	0	0	500	Metros lineales	485	43343	43372	51665.24	51665.24	51665.24	51665.24	51665.24	51665.24	Validado avances
2018	5	PUE180301387447	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA PRIVADA AJUSCO COL. LA CIENEGA	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18357	0	0	30	Metros lineales	93.2	43357	43373	41408.06	41408.06	41408.06	41408.06	41408.06	41408.06	Validado avances
2018	5	PUE180301387725	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE SEMAFOROS EN DIFERENTES SITIOS	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18335	0	0	76633	Piezas	8	43335	43346	654586.85	654586.85	654586.85	654586.85	654586.85	654586.85	Validado avances
2018	5	PUE180301387410	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIV. LARDIZAVAL ENTRE CALLE MIGUEL LARDIZAVAL ORIENTE Y CALLE VICTOR LEON	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18334	0	0	525	Metros Cuadros	1514.7	43305	43364	1697214.25	1697214.25	1697214.25	1697214.25	1697214.25	1697214.25	Validado avances
2018	5	PUE180401502466	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	18367	0	0	55	Piezas	55	43421	43465	1009200	1009200	1009200	1009200	1009200	1009200	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE18180201135496	33	I005-FORTAMUN	Adquisicion De Gps Para La Localizacion Del Parque Vehicular De La Comisaria De Seguridad Publica, Transito Y Vialidad Del Municipio De San Martin Texmelucan	Puebla	132	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	FORTAMUN-009-2018	0	0	20	Piezas	20	43210	43221	41094.45	41094.45	41094.45	41094.45	41094.45	41094.45	Validado avances
2018	5	PUE18180101074962	33	I005-FORTAMUN	Adquisicion De Motos Para La Comisaria De Seguridad Publica, Transito Y Vialidad Del Municipio De San Martin Texmelucan	Puebla	132	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	FORTAMUN-004-2018	0	0	20	Piezas	20	43173	43160	1859799.93	1859799.93	1859799.93	1859799.93	1859799.93	1859799.93	Validado avances
2018	5	PUE18180101074976	33	I005-FORTAMUN	Adquisicion De Equipamiento Para Las Motos De La Comisaria De Seguridad Publica, Transito Y Vialidad Del Municipio De San Martin Texmelucan.	Puebla	132	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Otros Programas de Inversión	Seguridad	FORTAMUN-007-2018	0	0	20	Lote	20	43173	43160	816640	816640	816640	816640	816640	816640	Validado avances
2018	5	PUE180301387421	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL CON MALLA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOS PINOS	Puebla	132	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18336	0	0	200	Metros lineales	130	43325	43339	86748.56	86748.56	86748.56	86748.56	86748.56	86748.56	Validado avances
2018	5	PUE180301387722	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "BARRANQUILLA" COL. EL BARRIO (SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO)	Puebla	132	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18346	0	0	1000	Metros Cuadros	1560	43315	43371	2182887.15	2182887.15	2182887.15	2182887.15	2182887.15	2182887.15	Validado avances
2018	5	PUE180401480926	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA LUZ ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y MISMA CALLE - 426752	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	426752	79	71	0	Metros Cuadros	689.32	43454	43465	1204737.34	760009.71	760009.71	760009.71	760009.71	760009.71	Validado avances
2018	5	PUE180301385192	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PRIVADA SAN ALEJANDRO INCLUYE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CON UNA LONGITUD DE 227.30 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	SMT2018-009	0	0	110	Metros lineales	227.3	43269	43282	132317.14	132317.14	132317.14	132317.14	132317.14	132317.14	Validado avances
2018	5	PUE180301385148	33	I005-FORTAMUN	rehabilitacion de cancha de usos multiples en escuela primaria gragorio torres quintero con clave: 21dpr07521 en la localidad de san matias tlalancaleca	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	SMT2018-025	0	0	250	Metros Cuadros	385.5	43346	43367	269708.76	269708.76	269708.76	269708.76	269708.76	269708.76	Validado avances
2018	5	PUE180301385176	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA PRIVADA AVIACION ENTRE CALLE AVIACION Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	SMT2018-027	0	0	111	Metros Cuadros	1060.94	43269	43282	608447.2	608447.2	608447.2	608447.2	608447.2	608447.2	Validado avances
2018	5	PUE180301386385	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Sin tipo de proyecto o programa	Seguridad	SMT2018-010	0	0	7	Equipa miento	14	43344	43373	147278.94	147278.94	147278.94	147278.94	147278.94	147278.94	Validado avances
2018	5	PUE180301385158	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE INCLUYE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA MOLINO DE GUADALUPE (SAN FELIX) DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	Ex-Hacienda Molino de Guadalupe (San Félix)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	SMT2018-026	0	0	495	Metros Cuadros	385.5	43344	43367	349215.48	349215.48	349215.48	349215.48	349215.48	349215.48	Validado avances
2018	5	PUE180301386216	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	SMT2018-011	0	0	19000	Piezas	10	43368	43373	1411980.01	1411980.01	1411980.01	1411980.01	1411980.01	1411980.01	Validado avances
2018	5	PUE180301384794	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL SABINO DIAS INCLUYE: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA, Del Municipio de SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	SMT2018-023	0	0	11076	Metros Cuadros	26.4	43346	43367	373173.9	373173.9	373173.9	373173.9	373173.9	373173.9	Validado avances
2018	5	PUE180501558683	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA LUZ ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y MISMA CALLE	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SMAT-004/2018	0	0	180	Metros Cuadros	427.38	43453	43511	452022.93	452022.93	452022.93	452022.93	452022.93	452022.93	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301385212	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE BANQUETAS EN PRIVADA REFORMA, PRIVADA LA SANTISIMA, PRIVADA SAN PEDRO 1, PRIVADA SAN PEDRO 2, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	SMT2018-024	0	0	165	Metros Cuadros	922.85	43346	43367	365512.24	365512.24	365512.24	365512.24	365512.24	365512.24	Validado avances
2018	5	PUE180301385794	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MAXIMO SERDAN ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y PRIVADA HERMANOS SERDAN	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	36508	0	0	145	Metros Cuadros	1469.6	43308	43364	1311317.93	1311317.93	1311317.93	1311317.93	1311317.93	1311317.93	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE180301385902	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA 3RA PRIVADA DE BERRIOZABAL, ENTRE CALLES BERRIOZABAL Y AGUSTIN DE ITURBIDE, SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	36512	0	0	164	Metros Cuadrados	360.52	43332	43364	418227.79	418227.79	418227.79	418227.79	418227.79	418227.79	Validado avances	
2018	5	PUE180301385697	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE PRIVADA BERRIOZABAL Y PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	36501	0	0	110	Metros Cuadrados	2099.58	43173	43234	1817705.93	1817705.93	1817705.93	1817705.93	1817705.93	1817705.93	Validado avances	
2018	5	PUE180301385713	33	I005-FORTAMUN	BACHEO DE VARIAS CALLES DE SAN MIGUEL XOXTLA 2018	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	36502	0	0	320	Metros Cuadrados	2000	43227	43257	483891.63	483891.63	483891.63	483891.63	483891.63	483891.63	Validado avances	
2018	5	PUE180501566971	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y PRIVADA HIDALGO (PAVIMENTO EXISTENTE)	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	36803	0	0	1300	Metros Cuadrados	1300	43427	43465	1333485.16	1333485.16	1333485.16	1333485.16	1333485.16	1333485.16	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE180501567005	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA 1RA PRIVADA DE VICENTE SUÁREZ, ENTRE LAS CALLES VICENTE SUÁREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	36803	0	0	500	Metros Cuadrados	700	43425	43465	654701.73	654701.73	654701.73	654701.73	654701.73	654701.73	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE180301385770	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES BERRIOZABAL Y AGUSTIN DE ITURBIDE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	36503	0	0	123	Metros Cuadrados	233.69	43250	43277	181655.5	181655.5	181655.5	181655.5	181655.5	181655.5	Validado avances	
2018	5	PUE180401503320	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	18006	0	0	100	Piezas	10	43406	43434	44800	44800	44800	44800	44800	44800	Validado avances	
2018	5	PUE180401503318	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTENARIO	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18003	0	0	100	Metros Cuadrados	854.1	43413	43444	470491.39	470491.39	470491.39	470491.39	470491.39	470491.39	Validado avances	
2018	5	PUE180401503324	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LETRAS TURISTICAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18011	0	0	100	Lote	1	43430	43458	300303.5	300303.5	300303.5	300303.5	300303.5	300303.5	Validado avances	
2018	5	PUE180401503322	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES (SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES)	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18010	0	0	995	Metros	3100	43410	43445	93855.6	93855.6	93855.6	93855.6	93855.6	93855.6	93855.6	Validado avances
2018	5	PUE180401503326	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (LUMINARIAS TIPO LED) EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18014	0	0	100	Piezas	17	43432	43461	60091.77	60091.77	60091.77	60091.77	60091.77	60091.77	60091.77	Validado avances
2018	5	PUE18180101073660	33	I005-FORTAMUN	Ampliación De La Red De Energia Elctrica En El Municipio De San Nicolas De Los Ranchos, 2018	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	18005	0	0	500	Piezas	1	43139	43169	290208.8	290208.8	290208.8	290208.8	290208.8	290208.8	290208.8	Validado avances
2018	5	PUE180501560953	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE CRUCE DE RIO CON PUENTE ALCANTARILLA EN EL PARAJE LA TOTOLA	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18017	0	0	200	Metros Cuadrados	45.69	43255	43314	400373.95	400373.95	400373.95	400373.95	400373.95	400373.95	400373.95	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401489409	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18025	0	0	150	Piezas	35	43430	43448	350001.07	350001.07	350001.07	350001.07	350001.07	350001.07	350001.07	Validado avances
2018	5	PUE180501560917	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA BASURA PARA EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	18026	0	0	10000	Vehículos	1	43469	43469	584378.91	584378.91	584378.91	584378.91	584378.91	584378.91	584378.91	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501561072	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE REPARO CON EMPEDRADO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE MERINO	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18022	0	0	200	Metros Cuadrados	600	43346	43405	650317.33	650317.33	650317.33	650317.33	650317.33	650317.33	650317.33	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201138699	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Alumbrado Público	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	18009	0	0	1000	Luminaria	100	43269	43282	499042.18	499042.18	499042.18	499042.18	499042.18	499042.18	499042.18	Validado avances
2018	5	PUE180401495851	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	04/2018	0	0	3554	Kilómetro lineal	14.77	43419	43449	317116.5	317116.5	317116.5	317116.5	317116.5	317116.5	317116.5	Validado avances
2018	5	PUE180301386508	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18006	0	0	3554	Piezas	295	43101	43373	300001.19	300001.19	300001.19	300001.19	300001.19	300001.19	300001.19	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180301386971	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	18005	0	0	508	Metros	780	43101	43373	300000.03	300000.03	300000.03	300000.03	300000.03	300000.03	Validado avances
2018	5	PUE18180201136700	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo De La Familia Cholulteca 1ra. Etapa	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	18015	0	0	1118	Metros Cuadros	3037.9	43151	43221	1499946.47	1499946.45	1499946.45	1499946.45	1499946.45	1499946.45	Validado avances
2018	5	PUE180301386891	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD CHOLULUA-HUEJOTZINGO Y C. 9 ORIENTE-PONIENTE	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18074-HABITAT	0	0	100	Metros Cuadros	3890.8	43308	43327	2920308	1460154	1460154	1460154	1460154	1460154	Validado avances
2018	5	PUE18180201139350	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Banqueta Exterior Del Auditorio Del Complejo Cultural Cholulteca	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18028	0	0	800	Metros Cuadros	187.43	43161	43160	328432.13	328432.13	328432.13	328432.13	328432.13	328432.13	Validado avances
2018	5	PUE180301386609	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CALLE INDUSTRIA Y VÍA ANTIGUA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18076-HABITAT	0	0	100	Metros Cuadros	2025.3	43308	43327	1835960	539846	539846	539846	539846	539846	Validado avances
2018	5	PUE18180201139311	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario Manantiales Clave 21ejn0668t	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18025	0	0	120	Metros Cuadros	85.09	43182	43191	109438.63	109438.63	109438.63	109438.63	109438.63	109438.63	Validado avances
2018	5	PUE18180201136659	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento A Inmuebles Del H. Ayuntamiento De San Pedro Cholula	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	18009	0	0	2200	Metros Cuadros	2272.92	43153	43191	1342261.68	1342261.68	1342261.68	1342261.68	1342261.68	1342261.68	Validado avances
2018	5	PUE18180201138271	33	I005-FORTAMUN	Adquisición De Ambulancia Ram 2500 Modelo 2017 Super Chief Con Equipamiento Para El Departamento De Protección Civil Del H. Ayuntamiento De San Pedro Cholula.	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	18013	0	0	120459	Vehiculos	1	43132	43160	1306250.48	1306250.48	1306250.48	1306250.48	1306250.48	1306250.48	Validado avances
2018	5	PUE18180201139296	33	I005-FORTAMUN	Trabajos Preliminares En La Presidencia Auxiliar De San Diego Cuachayotla	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	18023	0	0	1500	Metros Cuadros	1	43179	43191	316987.17	316987.17	316987.17	316987.17	316987.17	316987.17	Validado avances
2018	5	PUE18180201139370	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Entre Carretera Paso De Cortes Y Calle Hidalgo	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18032	0	0	1200	Metros Cuadros	1022.07	43171	43191	637126.03	637126.03	637126.03	637126.03	637126.03	637126.03	Validado avances
2018	5	PUE180301386325	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE DEL PASEO Y KM. 0+280	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18072	0	0	5068	Metros Cuadros	1350	43288	43327	1600328	800164	800164	800164	800164	800164	Validado avances
2018	5	PUE180401496054	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA EN VIALIDAD UBICADA EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-XALAPA ESQUINA CON AVENIDA REFORMA.	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	555-08-2018	0	0	27622	Piezas	3	43421	43450	230911.71	230911.71	230911.71	230911.71	230911.71	230911.71	Validado avances
2018	5	PUE00180201139984	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Banquetas En Calle Reforma Entre 15 Norte Y Limite, En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01/06/2018	0	0	120	Metros Cuadros	373	43202	43221	254698.27	254698.27	254698.27	254698.27	254698.27	254698.27	Validado avances
2018	5	PUE180401497993	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Obra Exterior en Deportivo la Vía en la Localidad de Paso Puente Santa Ana	Puebla	142	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	0042-2018	0	0	17000	Metros Cuadros	501.14	43301	43363	1262206.44	1262206.44	1262206.44	1262206.44	1262206.44	1262206.44	Validado avances
2018	5	PUE180401475140	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN VARIAS CALLES DE SAN SALVADOR ELSECO - 421331	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	421331	148	145	0	Metros lineales	2244	43292	43367	1656385.04	1656385.04	1656385.04	1656385.04	1656385.04	1656385.04	Validado avances
2018	5	PUE180401496059	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION CHASSIS CABINA HINO RERIE 500 VERSION 1524J MODELO 2019, (PARA RECOLECCION DE BASURA)	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	555-09-2018	0	0	27622	Vehiculos	1	43458	43460	1028645	1028645	1028645	1028645	1028645	1028645	Validado avances
2018	5	PUE180401497213	33	I005-FORTAMUN	Construcción de obra exterior en deportivo San Juan en la Localidad de San Salvador el Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	0027-2018	0	0	2496	Luminaria	7	43294	43325	551934.7	551934.7	551934.7	551934.7	551934.7	551934.7	Validado avances
2018	5	PUE180401497630	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle Aljibes en la Localidad de Aljibes, San Salvador el Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Francisco Aljibes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	0039-2018	0	0	150	Metros Cuadros	630.38	43301	43351	535471.2	535471.2	535471.2	535471.2	535471.2	535471.2	Validado avances
2018	5	PUE180401497673	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Red d Agua Potable 3ra Etapa en Varias calles San Salvador el Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0040-2018	0	0	293	Metros lineales	2244	43302	43364	1656385.04	1656385.04	1656385.04	1656385.04	1656385.04	1656385.04	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401499679	33	I005-FORTAMUN	Construccion de Banquetas en 14 Poniente entre 5 Norte y 5 de Mayo en la Localidad de San Salvador el Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	0044-2018	0	0	220	Metros Cuadros	273.8	43322	43353	277444.86	277444.86	277444.86	277444.86	277444.86	277444.86	Validado avances
2018	5	PUE180501567032	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle 13 Oriente entre calle Morelos y Limite en la Localidad de San Salvador el Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización		0	0	500	Metros Cuadros	667.86	43299	43346	579083.53	579083.53	579083.53	579083.53	579083.53	579083.53	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE00180201139969	33	I005-FORTAMUN	Construccion Alumbrado Publico Del Parque Del Barrio De Tecoaac En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01/05/2018	0	0	0	Metros Cuadros	372	43202	43216	195000.06	195000.06	195000.06	195000.06	195000.06	195000.06	Validado avances
2018	5	PUE00180201140026	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Bodega En Estructura Regional ""C"" En Preescolar Francisco Gonzalez Bocanegra	Puebla	142	San Salvador el Seco	San José Barroso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	0014-2018	0	0	45	Metros Cuadros	1	43208	43252	123328.37	123328.37	123328.37	123328.37	123328.37	123328.37	Validado avances
2018	5	PUE180401497222	33	I005-FORTAMUN	Construccion de Obra Exterior en Area Recreativa Barroso en la Localidad de San Jose Barroso	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	0028-2018	0	0	850	Metros Cuadros	54	43295	43326	430161.07	430161.07	430161.07	430161.07	430161.07	430161.07	Validado avances
2018	5	PUE00180201140003	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial Para Pista De Tartan Y Cancha De Fut Bol Soccer En Deportivo Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01/12/2018	0	0	108	Metros Cuadros	296.5	43208	43221	240500.61	240500.61	240500.61	240500.61	240500.61	240500.61	Validado avances
2018	5	PUE180401496062	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Otros Proyectos		SSS-010-2018	0	0	27622	Piezas	1	43458	43460	570000	570000	570000	570000	570000	570000	Validado avances
2018	5	PUE180401497262	33	I005-FORTAMUN	Construccion de Alumbrado en Deportivo la Mora en 1a Localidad de Santa Maria Coatepec	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	20180037	0	0	4200	Luminares	11	43299	43346	636354.07	738170.72	738170.72	738170.72	738170.72	738170.72	Validado avances
2018	5	PUE180401499654	33	I005-FORTAMUN	Construccion de Iconografía turística en la Localidad de San Salvador el Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	0043-2018	0	0	17500	Piezas	17	43309	43371	526061.36	526061.36	526061.36	526061.36	526061.36	526061.36	Validado avances
2018	5	PUE180401497894	33	I005-FORTAMUN	Construcción de Banquetas en AV Ayuntamiento entre 18 Norte y 20 Norte en la Localidad de San Salvador el Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	0041-2018	0	0	185	Metros Cuadros	101.7	43302	43364	83533.91	83533.91	83533.91	83533.91	83533.91	83533.91	Validado avances
2018	5	PUE180401499911	33	I005-FORTAMUN	Construccion de Archivo de Obras Publicas, Departamento y Archivo de Tesoreria Municipal de Presidencia Municipal de San Salvador el Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	0045-2018	0	0	70	Metros Cuadros	95.55	43340	43371	360168.4	360168.4	360168.4	360168.4	360168.4	360168.4	Validado avances
2018	5	PUE180401499946	33	I005-FORTAMUN	Construcción de Cercado Perimetral para la Escuela Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, en la Localidad de San Salvador el Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	0046-2018	0	0	200	Metros lineales	127.3	43341	43372	460748.57	460748.57	460748.57	460748.57	460748.57	460748.57	Validado avances
2018	5	PUE180401497198	33	I005-FORTAMUN	Renivelacion de terreno de Deportivo los Álamos en la Localidad de San Salvador el Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	0026-2018	0	0	2700	Metros Cuadros	7151.13	43294	43325	456222.48	456222.48	456222.48	456222.48	456222.48	456222.48	Validado avances
2018	5	PUE180401497229	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion de Salon de Usos Multiples en la Localidad de San Francisco Algibes	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	0029-2018	0	0	250	Metros Cuadros	59.94	43295	43295	111971.08	111971.08	111971.08	111971.08	111971.08	111971.08	Validado avances
2018	5	PUE18180201140842	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Salon De Usos Multiples En La Localidad De Cuaxuchpa (Barrio La Guadalupe)	Puebla	145	San Sebastián Tlaxcoatepec	Cuaxuchpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	33-156	0	0	120	Metros Cuadros	192.53	43216	43282	737353.62	716453.87	716453.87	716453.87	716453.87	716453.87	Validado avances
2018	5	PUE180501558801	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PISO PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA	Puebla	145	San Sebastián Tlaxcoatepec	Lomas de Guadalupe	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	18014	0	0	152	Metros Cuadros	202	43435	43464	173841.93	173841.93	173841.93	173841.93	173841.93	173841.93	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201140863	33	I005-FORTAMUN	Ampliacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Tentziantla	Puebla	145	San Sebastián Tlaxcoatepec	Tentziantla (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	33-151	0	0	1600	Luminares	1	43201	43215	99389.32	99389.32	99389.32	99389.32	99389.32	99389.32	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE18180201140890	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion Del Camino Tipo ""E"" En Tramos Aislados De Las Localidades De: Lomas De Guadalupe-El Mirador Y Cuauxcpa-San Martin Mazateopan Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlaxcoyotepec	Puebla	145	San Sebastián Tlaxcoyotepec	Lomas de Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	33-145	0	0	3500	Kilómetro	5.4	43167	43252	3075539.09	3075539.09	3075539.09	3075539.09	3075539.09	3075539.09	Validado avances
2018	5	PUE180501559277	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TIPO	Puebla	145	San Sebastián Tlaxcoyotepec	Villa del Río	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	18010	0	0	806	Kilómetro	1.5	43435	43465	1374785.01	1374785.01	1374785.01	1374785.01	1374785.01	1374785.01	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401503836	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO TIPO"E" EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA	Puebla	145	San Sebastián Tlaxcoyotepec	Zacatlilhuc	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	18009	203	233	0	Kilómetro lineal	2	43435	43464	1321272.24	1321272.24	1321272.24	1321272.24	1321272.24	1321272.24	Validado avances
2018	5	PUE18180101056092	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples En El Barrio Guadalupe Perteneciente A La Cabecera Municipal	Puebla	145	San Sebastián Tlaxcoyotepec	Tlaxcoyotepec de Porfirio Díaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	33-146	0	0	350	Metros Cuadros	721.91	43164	43191	888265.07	888265.07	888265.07	888265.07	888265.07	888265.07	Validado avances
2018	5	PUE180301391957	33	I005-FORTAMUN	construccion con pavimento asfaltico de la calle zaragoza de la comisaria ejidal	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	103	0	0	450	Metros Cuadros	605.66	43222	43241	258058.02	171596.22	171596.22	171596.22	171596.22	171596.22	Validado avances
2018	5	PUE180301391976	33	I005-FORTAMUN	construccion de cerca perimetral (panteon municipal)	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Colonia Tlaxmapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	102	0	0	850	Metros Cuadros	203.7	43227	43318	1127668.96	894461.52	894461.52	894461.52	894461.52	894461.52	Validado avances
2018	5	PUE180301392004	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PORTICO ACCESO AL MUNICIPIO	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	097	0	0	1725	Metros Cuadros	40.5	43200	43305	844463.35	844463.35	844463.35	844463.35	844463.35	844463.35	Validado avances
2018	5	PUE00180201142453	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pórtico Acceso Al Municipio	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	96	0	0	0	Otros	468	43222	43282	844463.35	844463.35	844463.35	844463.35	844463.35	844463.35	Validado avances
2018	5	PUE18180101075886	33	I005-FORTAMUN	Reconstruccion De Barda En Panteon Municipal	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	95	0	0	0	Metros Cuadros	57.37	43157	43160	269692.48	269692.48	269692.48	269692.48	269692.48	269692.48	Validado avances
2018	5	PUE180301388247	33	I005-FORTAMUN	SEGUNDA ETAPA DEL TECHADO DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18009	0	0	349	Piezas	1	43160	43239	995220.1	995220.1	995220.1	995220.1	995220.1	995220.1	Validado avances
2018	5	PUE180401501079	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADO Y MOBILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	30009	0	0	21993	Mobiliario y equipo	6	43456	43463	118750	118750	118750	118750	118750	118750	Validado avances
2018	5	PUE180401497283	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 12 ORIENTE ENTRE CALLE 4 Y 6 NORTE.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	30006	0	0	821	Metros cúbicos	97.12	43458	43517	526509.02	526509.02	526509.02	526509.02	526509.02	526509.02	Validado avances
2018	5	PUE180401500557	33	I005-FORTAMUN	GASTOS INDIRECTOS: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	30007	0	0	21993	Computadoras	5	43455	43462	90272.5	90272.5	90272.5	90272.5	90272.5	90272.5	Validado avances
2018	5	PUE180401500833	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA EQUIPADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	30003	0	0	21993	Vehículos	1	43449	43463	433500	433500	433500	433500	433500	433500	Validado avances
2018	5	PUE180301325974	33	I005-FORTAMUN	SEGUNDA ETAPA DEL TECHADO DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA - 255174	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	255174	0	0	220	Metros Cuadros	450	43192	43280	1293863.94	298643.84	298643.84	298643.84	298643.84	298643.84	Validado avances
2018	5	PUE180501558237	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LIBERTAD Y AV DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN SAN JOSÉ LAS MINAS	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José las Minas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18003	0	0	443	Metros Cuadros	1617	43160	43251	570416	570416	570416	570416	570416	570416	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201142483	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Techado De La Escuela Primaria Braulio Rodríguez	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José las Minas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18010	0	0	300	Equipamiento	1	43231	43252	1649175.25	1647120.6	1647120.6	1647120.6	1647120.6	1647120.6	Validado avances
2018	5	PUE180401498468	33	I005-FORTAMUN	ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA, EJERCICIO 2018	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	30008	0	0	21993	Otros	12	43434	43464	161400	161400	161400	161400	161400	161400	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401501179	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO OFICIAL PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	30010	0	0	21993	Vehiculos	1	43455	43462	334900	334900	334900	334900	334900	334900	Validado avances
2018	5	PUE180501558037	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CAUCHO GRANULADO Y ARENA SILICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	18006	10497	9770	0	Metros	337	43160	43164	189892	189892	189892	189892	189892	189892	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558039	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	18009	10497	9770	0	Piezas	112	43174	43179	120719.81	120719.81	120719.81	120719.81	120719.81	120719.81	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558202	33	I005-FORTAMUN	CONVENIO DE COLABORACIÓN MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Ahuatepec		Vivienda	18034	0	0	356	Metros Cuadrados	7000	43396	43416	294000	294000	294000	294000	294000	294000	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558145	33	I005-FORTAMUN	ADECUACION DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA.	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	18039	2630	2526	0	Metros Cuadrados	144.25	43440	43462	371799.6	371799.6	371799.6	371799.6	371799.6	371799.6	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558093	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS GALVANIZADAS CALIBRE 32 ZINTRO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES DAÑADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AJAJALPAN, DENTRO DE LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Santa Cruz Ajajalpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	18012	0	0	124	Piezas	1500	43235	43237	544498.2	544498.2	544498.2	544498.2	544498.2	544498.2	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558129	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOPRETO EN LA CALLE 5 NORTE ENTRE 2 Y 4 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE ENTRE 5 Y 7 NORTE EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	18033	0	0	1443	Metros Cuadrados	1076.93	43640	43640	647261.94	647261.94	647261.94	647261.94	647261.94	647261.94	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558125	33	I005-FORTAMUN	REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA MODELO KOR10R300-15 DE 30 H.P., PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TECALI DE HERRERA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUE.	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	18032	2630	2526	0	Piezas	1	43360	43378	71787.04	71787.04	71787.04	71787.04	71787.04	71787.04	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558088	33	I005-FORTAMUN	REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA MODELO KOR4.SR75-12 DE 7.5 H.P., PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUE.	Puebla	153	Tecali de Herrera	Aquiles Serdán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	18010	0	0	275	Piezas	1	43206	43210	45377.17	45377.17	45377.17	45377.17	45377.17	45377.17	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558151	33	I005-FORTAMUN	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	18041	2630	2526	0	Piezas	170	43451	43462	844621.4	844621.4	844621.4	844621.4	844621.4	844621.4	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558152	33	I005-FORTAMUN	PROGRAMA MUNICIPAL DE BACHEO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18040	10497	9770	0	Metros cúbicos	60	43451	43461	289144.15	289144.15	289144.15	289144.15	289144.15	289144.15	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201134347	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle 3 Norte Entre Calle 2 Poniente Y Av. 5 De Mayo En La Localidad De San Mateo Tlaxpan.	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaxpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	2018003	0	0	32	Metros Cuadrados	537	43160	43160	27695.24	27695.24	24695.24	24695.24	24695.24	24695.24	Validado avances
2018	5	PUE18180201134297	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle 2 Norte Entre Calle 2 Oriente Y Av. Josefa Ortiz De Dominguez, En La Colonia Cuauhtémoc.	Puebla	154	Tecamachalco	Colonia Cuauhtémoc	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18027	0	0	57	Metros Cuadrados	795.44	43248	43282	453429.02	453429.02	453429.02	453429.02	453429.02	453429.02	Validado avances
2018	5	PUE180301379080	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TERRENO DE USOS MÚLTIPLES EN BARRIO LA VILLA.	Puebla	154	Tecamachalco	La Villa	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	18039	0	0	1575	Metros Cuadrados	540	43276	43335	940664.57	940664.57	940664.57	940664.57	940664.57	940664.57	Validado avances
2018	5	PUE180401487153	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE REALIZARA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	30002	0	0	77061	Luminaria	2140	43447	43506	1717380	1717380	1717380	1717380	1717380	1717380	Validado avances
2018	5	PUE180401487227	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA PARA EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	30003	0	0	71571	Vehiculos	1	43473	43473	1984122	1984122	1984122	1984122	1984122	1984122	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE180401495532	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO REAL ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	30009	0	0	240	Metros Cuadrados	2013.06	43462	43537	1775058.43	1775058.43	1775058.43	1775058.43	1775058.43	1775058.43	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134155	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle Del Rosal Entre Calle Francisco I. Madero Y Privada 16 De Septiembre En La Localidad De Lomas De Santa Cruz.	Puebla	154	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18013	0	0	37	Metros Cuadrados	1372.5	43221	43252	766127.01	766127.01	766127.01	766127.01	766127.01	766127.01	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134263	33	I005-FORTAMUN	Aplicación De Pintura Para Puentes Peatonales En El Municipio De Tecamachalco.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18016	0	0	300	Piezas	3	43222	43252	240000.01	240000.01	240000.01	240000.01	240000.01	240000.01	Validado avances	
2018	5	PUE180301379175	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 12 Y 16 NORTEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN.	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18052	0	0	20	Metros Cuadrados	743.87	43292	43336	711819.44	711819.44	711819.44	711819.44	711819.44	711819.44	Validado avances	
2018	5	PUE180301380001	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ALARMAS VECINALES PARA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TECAMACHALCO.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	18009	0	0	71571	Piezas	30	43378	43378	306588.3	306588.3	306588.3	306588.3	306588.3	306588.3	Validado avances	
2018	5	PUE180401495267	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE PORTA TONELES PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	30007	0	0	77061	Lote	12	43448	43458	125280	125280	125280	125280	125280	125280	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134248	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle Del Rosal Entre Privada Del Rosal Y Calle Francisco I. Madero En La Localidad De Lomas De Santa Cruz, Perteneciente Al Municipio De Tecamachalco, Pue.	Puebla	154	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18015	0	0	52	Metros Cuadrados	1171.2	43221	43252	654761.7	654761.7	654761.7	654761.7	654761.7	654761.7	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134293	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero Entre Calles Benito Juárez Y 5 De Mayo, En La Localidad De Francisco Villa.	Puebla	154	Tecamachalco	Francisco Villa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18023	0	0	31	Metros Cuadrados	592.8	43231	43252	348964	348964	348964	348964	348964	348964	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134345	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De La Calle 11 Oriente Entre Av. Juárez Y 6 Sur, En Barrio San Nicolás.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18035	0	0	299	Metros Cuadrados	3084.5	43264	43313	1853454.16	1853454.16	1853454.16	1853454.16	1853454.16	1853454.16	Validado avances	
2018	5	PUE180301380003	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE BARREDORA MECÁNICA PARA EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	18031	0	0	71571	Maquinaria y equipo	1	43267	43281	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	Validado avances
2018	5	PUE18180201134298	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle 3 Norte Entre Calle 3 Poniente Y Sor Juana Inés De La Cruz, En La Colonia Cuauhtémoc.	Puebla	154	Tecamachalco	Colonia Cuauhtémoc	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18028	0	0	150	Metros Cuadrados	820.64	43249	43282	434697.94	434697.94	434697.94	434697.94	434697.94	434697.94	Validado avances	
2018	5	PUE180301379132	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN BACHILLERATO GENERAL VASCO DE QUIROGA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TECOLCO.	Puebla	154	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Otros proyectos de Inversión	Educación	18040	32	39	0	Metros lineales	598.9	43288	43332	852765.4	852765.4	852765.4	852765.4	852765.4	852765.4	Validado avances	
2018	5	PUE180301379144	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN.	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Otros proyectos de Inversión	Educación	18042	314	303	0	Metros lineales	100.28	43288	43332	401848.35	401848.35	401848.35	401848.35	401848.35	401848.35	Validado avances	
2018	5	PUE180301379183	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 17 PONIENTE ENTRE CALLES 9 Y 11 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN.	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18081	0	0	52	Metros Cuadrados	725	43376	43376	392500.07	392500.07	392500.07	392500.07	392500.07	392500.07	Validado avances	
2018	5	PUE180401487378	33	I005-FORTAMUN	"ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL".	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	30004	0	0	71571	Vehículos	3	43447	43449	1727736.34	1727736.34	1727736.34	1727736.34	1727736.34	1727736.34	Validado avances	
2018	5	PUE18180101068721	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Guarniciones En Las Calles Jacarandas, Tlalomite, Piñon Cactus, Hucache, Laureles, Pirul Y Calle Barranca El Aguilá, En Colonia Capula.	Puebla	154	Tecamachalco	Capula	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18003	0	0	50	Metros Cuadrados	1943.67	43171	43191	434021.03	434021.03	434021.03	434021.03	434021.03	434021.03	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134295	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Centro De La Localidad José María Pino Suárez.	Puebla	154	Tecamachalco	José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18024	0	0	748	Metros Cuadrados	736	43252	43282	455948.75	455948.75	455948.75	455948.75	455948.75	455948.75	Validado avances	

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180301379168	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO A TOCHTEPEC ENTRE AVENIDA 9 PONIENTE Y VIA FERREA EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUE.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18048	0	0	18	Metros Cuadras	1540	43300	43343	1080706.34	1080706.34	1080706.34	1080706.34	1080706.34	1080706.34	Validado avances
2018	5	PUE180301379186	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE CALLES 3 Y 13 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN.	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18082	0	0	150	Metros Cuadras	3303	43347	43381	1664865.43	1664865.43	1664865.43	1664865.43	1664865.43	1664865.43	Validado avances
2018	5	PUE180401495442	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE VERACRUCCITO, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUCCITO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUE.	Puebla	154	Tecamachalco	Veracruzito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	30008	0	0	850	Metros cúbicos	2730	43440	43460	538990.51	538990.51	538990.51	538990.51	538990.51	538990.51	Validado avances
2018	5	PUE18180201134290	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Prisciliano Ruiz Y Calle Del Rosal, En La Localidad De Lomas De Santa Cruz.	Puebla	154	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18020	0	0	15	Metros Cuadras	756.6	43229	43282	423405.05	423405.05	423405.05	423405.05	423405.05	423405.05	Validado avances
2018	5	PUE180301379178	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 14 ORIENTE ENTRE CADENAMIENTO 0+000 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN.	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18054	0	0	63	Metros Cuadras	1504	43304	43348	863833.56	863833.56	863833.56	863833.56	863833.56	863833.56	Validado avances
2018	5	PUE18180201134268	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle 2 Poniente Entre Calle 5 Norte Y Calle 9 Norte, En La Localidad De San Antonio La Portilla.	Puebla	154	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18019	0	0	129	Metros Cuadras	1272.5	43228	43282	710747.4	710747.4	710747.4	710747.4	710747.4	710747.4	Validado avances
2018	5	PUE18180201134292	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Av. Juárez Y 3 Oriente, En La Localidad De Santa Rosa.	Puebla	154	Tecamachalco	Santa Rosa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18021	0	0	17	Metros Cuadras	1346	43243	43282	599797.4	749597.4	749597.4	749597.4	749597.4	749597.4	Validado avances
2018	5	PUE18180201134344	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Avenida Madero Poniente Entre Avenida Zapata Sur Y Avenida Aldama Sur, En La Localidad De Rubén Jaramillo.	Puebla	154	Tecamachalco	Rubén Jaramillo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18030	0	0	55	Metros Cuadras	1743	43269	43313	967541.86	967541.86	967541.86	967541.86	967541.86	967541.86	Validado avances
2018	5	PUE180301379152	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 ORIENTE Y ACCESO AL BARRIO JALACINGO Y SAN MATEO TLAIXPAN.	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18044	0	0	240	Metros Cuadras	5465	43291	43350	2185353.95	2185353.95	2185353.95	2185353.95	2185353.95	2185353.95	Validado avances
2018	5	PUE180301379159	33	I005-FORTAMUN	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN CALLE 8 OTE. ENTRE 10 Y 12 NORTE EN BARRIO DEL NACIMIENTO.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18045	0	0	43	Metros lineales	70	43293	43352	839743.26	839743.26	839743.26	839743.26	839743.26	839743.26	Validado avances
2018	5	PUE18180201134121	33	I005-FORTAMUN	Rehubicación De Puente Peatonal Existente Ubicado En La Calle 19 Sur Hacia La Calle 21 Sur, Frente A La Preparatoria Enrique Cabrera Barroso, En El Barrio De San Antonio.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18011	0	0	300	Lote	1	43208	43221	398440.95	398440.95	398440.95	398440.95	398440.95	398440.95	Validado avances
2018	5	PUE18180201134296	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En El Barrio De San Martín De Porres.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18026	0	0	66	Metros Cuadras	758.64	43252	43282	718078.83	718078.83	718078.83	718078.83	718078.83	718078.83	Validado avances
2018	5	PUE18180201134343	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De San Antonio Tecolco.	Puebla	154	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18033	0	0	1984	Metros Cuadras	64.75	43257	43282	458427.22	458427.22	458427.22	458427.22	458427.22	458427.22	Validado avances
2018	5	PUE180301379162	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN.	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	18047	0	0	10500	Lumina ria	450	43299	43328	783000	783000	783000	783000	783000	783000	Validado avances
2018	5	PUE18180201135515	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento En Varias Calles De La Colonia Mazateca.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18063	0	0	2452	Metros Cuadras	5010.6	43174	43282	4622648.46	4622585.54	4622585.54	4622585.54	4622585.54	4622585.54	Validado avances
2018	5	PUE18180201135492	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 3 Norte Entre Calle 1 Poniente Y Barranca, Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxtoc.	Puebla	156	Tehuacán	Santa Ana Teloxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18113	0	0	450	Metros Cuadras	1	43270	43282	1312239.88	1312239.88	1312239.88	1312239.88	1312239.88	1312239.88	Cancelación validada
2018	5	PUE18180201135316	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento En Calle 14 Norte Entre Calle 5 De Mayo Y Avenida Independencia Poniente, Colonia Aquiles Serdán	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18030	0	0	1052	Metros Cuadras	2323.25	43192	43221	1981484.58	1975406.66	1975406.66	1975406.66	1975406.66	1975406.66	Validado avances
2018	5	PUE18180201135537	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento En Calle 23 Norte Entre Calle 10 Oriente Y Calle Nicolas Bravo, Colonia Del Valle.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18083	0	0	150	Metros Cuadras	1	43255	43344	2410044	2336373.98	2336373.98	2336373.98	2336373.98	2336373.98	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMI NO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE18180201135347	33	I005-FORTAMUN	Equipamiento Eléctrico De Locales En Mercado Lic. Benito Juárez García, En El Municipio De Tehuacan.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18057	0	0	1184	Otros	215	43217	43282	2225326.11	2001322.44	2001322.44	2001322.44	2001322.44	2001322.44	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135541	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle 25 Norte Entre Calle 10 Oriente Y Propiedad Privada, Calle Sin Nombre Entre Calle 25 Norte Y Propiedad Privada, Colonia Del Valle.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18077	0	0	150	Metros Cuadrad os	1	43255	43282	2290615.92	2290573.06	2290573.06	2290573.06	2290573.06	2290573.06	2290573.06	Validado avances
2018	5	PUE18180201135296	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle 2 Poniente Entre Calle 3 Norte Y Calle 17 De Marzo, Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxtoc.	Puebla	156	Tehuacán	Santa Ana Teloxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18021	0	0	1336	Metros Cuadrad os	2116.07	43174	43252	2780730.86	2780679.93	2780679.93	2780679.93	2780679.93	2780679.93	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135502	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle 26 Norte Entre Calle 6 Poniente Y Calle 10 Poniente, Colonia San Rafael.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18108	0	0	0	Metros Cuadrad os	727.43	43259	43282	772435.04	747878.75	747878.75	747878.75	747878.75	747878.75	Validado avances	
2018	5	PUE18180201137132	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Pavimento Asfáltico En Calle 10 Entre Calle 2 Y Calle 8 Entre Avenida Cristobal Colon Y Calle 10, Fraccionamiento Santa Maria.	Puebla	156	Tehuacán	Santa María Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18081	0	0	75	Metros Cuadrad os	1652.7	43270	43282	1138321.08	1020415.56	1020415.56	1020415.56	1020415.56	1020415.56	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135331	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento En Calle 15 Sur Entre Camino Viejo A San Diego Y Calle 15 Oriente, Colonia Los Pinos	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18039	0	0	150	Metros Cuadrad os	1261.57	43192	43221	1107065.6	1073924.98	1073924.98	1073924.98	1073924.98	1073924.98	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135523	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle Colegio Militar Entre Calle 21 Norte Y Calle 25 Norte, Calle 23 Norte Entre Calle 2 Oriente Y Calle Colegio Militar.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18066	0	0	728	Metros Cuadrad os	1750.59	43222	43252	1368415.62	1355116.28	1355116.28	1355116.28	1355116.28	1355116.28	Validado avances	
2018	5	PUE18180101068331	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle Gladiola Entre Calle Acacias Y Calle Jacarandas, Calle Gardenias Entre Calle Gladiola Y Calle Compasuchil, Calle Orquideas Entre Calle Gladiola Y Calle Geranios	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18012	0	0	2108	Metros Cuadrad os	4949.64	43154	43191	3974553.4	4021367.62	4021367.62	4021367.62	4021367.62	4021367.62	4021367.62	Validado avances
2018	5	PUE18180101068341	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Pavimento Hidráulico En Calle 42 Oriente Entre Calzada Del Panteon Y Calle 7 Norte, Colonia Santa Cruz.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18019	0	0	728	Metros Cuadrad os	148.33	43150	43191	1372732.22	1372732.24	1372732.24	1372732.24	1372732.24	1372732.24	Validado avances	
2018	5	PUE18180101068350	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle 18 De Marzo Entre Calle Morelos Y Boulevard Héroes De Nacoazari, 1ra. Privada 18 De Marzo, Entre Prolongacion 8 Poniente Y Propiedad Privada, 2da Privada 18 De M	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18028	0	0	500	Metros Cuadrad os	1257.51	43174	43221	935893.94	935893.94	935893.94	935893.94	935893.94	935893.94	935893.94	Validado avances
2018	5	PUE18180201135508	33	I005-FORTAMUN	Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional Para Obras Publicas En El Municipio De Tehuacan	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	18058	0	0	500	Otros	1	43179	43282	763594.62	763594.62	763594.62	763594.62	763594.62	763594.62	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135526	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Boulevard Puebla De Los Angeles Entre Andador Cedros Y Propiedad Privada, Unidad 15 De Mayo	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18067	0	0	150	Metros Cuadrad os	627.17	43222	43252	418733.58	418733.58	418733.58	418733.58	418733.58	418733.58	418733.58	Validado avances
2018	5	PUE18180201135531	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle Carrillo Puerto Entre Calle 38 Poniente Y Avenida Batallon De San Patricio, Colonia Tepeyac.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18075	0	0	816	Metros Cuadrad os	1944.45	43235	43252	1581593.28	1581593.28	1581593.28	1581593.28	1581593.28	1581593.28	1581593.28	Validado avances
2018	5	PUE18180201135534	33	I005-FORTAMUN	Renovacion, Mantenimiento Y Ampliacion De Alumbrado Publico En Varias Calles Del Municipio De Tehuacan	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18076	0	0	480	Lumina lia	1	43217	43282	15483566.83	15483566.83	15483566.83	15483566.83	15483566.83	15483566.83	15483566.83	Validado avances
2018	5	PUE180401499540	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROL. 5 DE MAYO ENTRE RAMON CABALLERO Y LUIS DONALDO COLOSIO.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	18217	0	0	475	Metros Cuadrad os	1213.41	43439	43462	1410532.09	1410532.09	1410532.09	1410532.09	1410532.09	1410532.09	1410532.09	Validado avances
2018	5	PUE180401499559	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DANIEL GONZALEZ Y ENTRE CALLE DANIEL GONZALEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA INSPECTORIA DE SAN VICENTE FERRER.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	18218	0	0	600	Metros Cuadrad os	2606.14	43437	43460	2196028.75	2348401.17	2348401.17	2348401.17	2348401.17	2348401.17	2348401.17	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBA L_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE180401499642	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE SEDAN PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	18204	0	0	430	Veiculos	10	43465	43465	2560000	2560000	2560000	2560000	2560000	2560000	Validado avances	
2018	5	PUE180401499906	33	I005-FORTAMUN	ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CIUDAD DE TEHUACAN.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Programa de Estudios de Preinversión	Urbanización	18199	0	0	10000	Estudio de preinver sión	1	43420	43434	118320	118320	118320	118320	118320	118320	Validado avances	
2018	5	PUE180401499928	33	I005-FORTAMUN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AVENIDA SOCORRO ROMERO Y AVENIDA JOSE GARCÍ-CRESPO ENTRE CALLE CAMINO AL CARNERO Y CALZADA LAS PALMAS; CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 20 PONIENTE ENTRE VIA PUEBLA Y AVENIDA JOSE GARCÍ-CRESPO; CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE 2 PONIENTE-ORIENTE ENTRE BLVD. HEROE DE NACOZARI Y CALLE 17 NORTE Y CALLE 17 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE, VARIAS COLONIAS	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	18219	0	0	15687	Estudio de preinver sión	1	43437	43460	1800000	1797640.4	1797640.4	1797640.4	1797640.4	1797640.4	1797640.4	Validado avances
2018	5	PUE18180101068338	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle Omega Entre Calle Nicolás Copérnico Y Av. Ing. Pastor Rouaix Entre Av. De La Constitución Y Calzada Rancho Viejo, Colonia Estrella Del Sur.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18015	0	0	284	Metros Cuadrad os	1176.05	43133	43191	1066716.88	1066716.88	1066716.88	1066716.88	1066716.88	1066716.88	1066716.88	Validado avances
2018	5	PUE18180101068339	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Carpeta Asfáltica En Vialidades En El Municipio De Tehuacan 2018	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18016	0	0	4000	Metros Cuadrad os	271.18	43150	43191	1526599.04	1526599.04	1526599.04	1526599.04	1526599.04	1526599.04	1526599.04	Validado avances
2018	5	PUE18180101068626	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle Perseo Entre Calle Nicolas Copernico Y Calle Ing. Pastor Rouaix, Colonia Estrella Del Sur.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18009	0	0	204	Metros Cuadrad os	572.62	43150	43160	379406.26	379406.26	379406.26	379406.26	379406.26	379406.26	379406.26	Validado avances
2018	5	PUE18180201135545	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Mactozuma, Privada Atzalan, Privada Cuahutemoc Y Privada Texcoco, Colonia.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18078	0	0	140	Metros Cuadrad os	629.98	43241	43252	443082.58	443082.58	443082.58	443082.58	443082.58	443082.58	443082.58	Validado avances
2018	5	PUE18180201135278	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Asfáltico En Varias Calles Del Fraccionamiento Rancho Viejo.	Puebla	156	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18013	0	0	3456	Metros Cuadrad os	663.12	43154	43252	6514558.42	8132070.81	8132070.81	8132070.81	8132070.81	8132070.81	8132070.81	Validado avances
2018	5	PUE18180201135308	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle 5 Norte Entre Calle 22 Oriente Y Calle 24 Oriente, Calle 22 Oriente Entre Calle Alvaro Obregon Y Calle Las Flores, Colonia Lomas De La Soledad.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18025	0	0	972	Metros Cuadrad os	1701.17	43174	43221	1831462.78	2170065.04	2170065.04	2170065.04	2170065.04	2170065.04	2170065.04	Validado avances
2018	5	PUE18180201135310	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Privada 8 Norte Entre Calle 12 Poniente Y Calle 10 Poniente, Colonia Constituyentes.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18026	0	0	180	Metros Cuadrad os	490	43174	43191	337863.36	337863.36	337863.36	337863.36	337863.36	337863.36	337863.36	Validado avances
2018	5	PUE18180201135338	33	I005-FORTAMUN	Reubicación De Subestación Eléctrica Del Alumbrado De La Unidad Deportiva Norte ¿La Huizachera¿	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	18044	0	0	236	Piezas	1	43192	43191	443568.08	443568.08	443568.08	443568.08	443568.08	443568.08	443568.08	Validado avances
2018	5	PUE18180201135268	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento En Calle Vicente Guerrero Entre Calle 36 Poniente Y Calle 38 Poniente, Colonia Tepeyac.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18010	0	0	564	Metros Cuadrad os	1640.44	43133	43191	1056193.71	1056193.71	1056193.71	1056193.71	1056193.71	1056193.71	1056193.71	Validado avances
2018	5	PUE18180201135530	33	I005-FORTAMUN	Parque Santa Maria Coapan	Puebla	156	Tehuacán	Santa María Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18068	0	0	1450	Otros	1	43192	43282	5126539.64	5339418.82	5339418.82	5339418.82	5339418.82	5339418.82	5339418.82	Validado avances
2018	5	PUE18180101068151	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle El Temporal Entre Calle Pino Suarez Y Propiedad Privada, Colonia Tepeyac.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18006	0	0	312	Metros Cuadrad os	648.59	43133	43160	587202.46	587202.46	587202.46	587202.46	587202.46	587202.46	587202.46	Validado avances
2018	5	PUE18180101068353	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Varias Calles De La Colonia Lomas De La Soledad.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18031	0	0	4748	Metros Cuadrad os	10738.26	43154	43252	8954931.2	8954931.2	8954931.2	8954931.2	8954931.2	8954931.2	8954931.2	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE18180201135283	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Privada 5 De Mayo Entre Calle Benito Juarez Y Calle Emiliano Zapata, Colonia Poblado El Riego.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18017	0	0	252	Metros Cuadrad os	455.68	43150	43160	470323.54	470323.54	470323.54	470323.54	470323.54	470323.54	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135294	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento En Calle República De Brasil Entre Calle 27 Poniente Y Calle República De Canadá, Colonia América	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18020	0	0	296	Metros Cuadrad os	620.47	43150	43160	553553.9	553553.9	553553.9	553553.9	553553.9	553553.9	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135321	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Asfáltico En Varias Calles Del Fraccionamiento Reforma	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18035	0	0	1488	Metros Cuadrad os	6206.49	43154	43191	2805652.28	2805652.28	2805652.28	2805652.28	2805652.28	2805652.28	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135335	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento En Calle 15 Oriente Entre Calle 17 Sur Y Av. México, Privada 15 Oriente Entre Calle 15 Oriente Y Propiedad Privada, Colonia Los Pinos	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18042	0	0	724	Metros Cuadrad os	1460.4	43199	43252	1361145.72	1361145.72	1361145.72	1361145.72	1361145.72	1361145.72	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135513	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle Alvaro Obregon Entre Calle Independencia Y Calle Miguel Hidalgo, Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec.	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18061	0	0	140	Metros Cuadrad os	433.48	43213	43221	477724.24	477724.24	477724.24	477724.24	477724.24	477724.24	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135519	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle 17 De Febrero Entre Calle Solidaridad Y Tecuate, Colonia Juan Pablo II.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18064	0	0	440	Metros Cuadrad os	915.5	43227	43252	826636.72	826636.72	826636.72	826636.72	826636.72	826636.72	Validado avances	
2018	5	PUE180401499655	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULOS PICK-UP PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	18205	0	0	430	Vehicul os	30	43465	43465	18288000	18288000	18288000	18288000	18288000	18288000	Validado avances	
2018	5	PUE18180101068297	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle 18 Poniente, Calle De Las Moras, Calle Constituyentes, Calle Pico De Orizaba, Calle Popocatepetl Y Iztacchihualt, Colonia Constituyentes.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18011	0	0	2108	Metros Cuadrad os	10677.91	43154	43252	9441654.17	11142278.15	11142278.15	11142278.15	11142278.15	11142278.15	11142278.15	Validado avances
2018	5	PUE18180101068345	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle Benito Juarez, Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Guadalupe Victoria, Inspectoria De San Vicente Ferrer.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18024	0	0	1088	Metros Cuadrad os	3070.06	43166	43221	2050991.06	1125348.02	1125348.02	1125348.02	1125348.02	1125348.02	1125348.02	Validado avances
2018	5	PUE18180101068347	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Manuel Avila Camacho Y Calle 40 Oriente, Colonia Luis Donaldo Colosio.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18027	0	0	692	Metros Cuadrad os	1340.92	43172	43221	1306229.62	1306229.62	1306229.62	1306229.62	1306229.62	1306229.62	Validado avances	
2018	5	PUE18180101068616	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Callejon 24 De Febrero Entre Av. Independencia Oriente Y Calle 2 Oriente, Colonia Electricistas.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18007	0	0	268	Metros Cuadrad os	597.85	43133	43160	504105.52	521272.31	521272.31	521272.31	521272.31	521272.31	521272.31	Validado avances
2018	5	PUE18180201135344	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle Peñafiel Entre Calle Independencia Y Guadalupe Victoria, Colonia Aeropuerto	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18047	0	0	612	Metros Cuadrad os	1267.04	43175	43252	1151494.72	1151494.72	1151494.72	1151494.72	1151494.72	1151494.72	1151494.72	Validado avances
2018	5	PUE18180201135550	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Fraccionamiento Rancho Las Flores II.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	18079	0	0	103	Otros	1	43235	43252	699679.66	715620.7	715620.7	715620.7	715620.7	715620.7	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135556	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento En Calle Puerto Vallarta Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Pipila, Colonia Aeropuerto.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18084	0	0	564	Metros Cuadrad os	1028.65	43247	43282	868699.2	868699.2	868699.2	868699.2	868699.2	868699.2	868699.2	Validado avances
2018	5	PUE180401499056	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE JOSE MA. IGLESIAS Y CALLE IGNACIO RAMIREZ	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	18215	0	0	100	Metros Cuadrad os	737.69	43439	43462	369938.36	369938.36	369938.36	369938.36	369938.36	369938.36	Validado avances	

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
2018	5	PUE180401499922	33	I005-FORTAMUN	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DENOMINADOS: "CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN AVENIDA JOSÉ GARCÍ-CRESPO ENTRE CALZADA LAS PALMAS Y AVENIDA CUAUHTÉMOC; AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE CALZADA LAS PALMAS Y AVENIDA JOSÉ GARCÍ-CRESPO, JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA"; "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, COLONIA FRANCISCO SARABIA", Y "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALLE 14 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 21 NORTE, VARIAS COLONIAS", EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	18200	0	0	15690	Estudio de preinversión	1	43480	43480	240120.03	238019.92	238019.92	238019.92	238019.92	238019.92	238019.92	Validado avances	
2018	5	PUE18180101068112	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle San Sebastian Entre Calle 1 Poniente Y Calle 3 Poniente De La Colonia Arcadia.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18005	0	0	1109	Metros Cuadrad os	731.38	43133	43160	697814.96	697814.96	697814.96	697814.96	697814.96	697814.96	697814.96	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135306	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento En Privada Houston Entre Calle Central Park Y Calle 15 Poniente, Colonia Ira Seccion Poblado El Riego.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18023	0	0	292	Metros Cuadrad os	593.63	43150	43160	550722.63	550722.63	550722.63	550722.63	550722.63	550722.63	550722.63	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135324	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle 20 Poniente Entre Avenida Via Puebla Y Calle 20 Poniente Colonia. Constituyentes	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18037	0	0	376	Metros Cuadrad os	970.5	43204	43221	748787.28	748787.28	748787.28	748787.28	748787.28	748787.28	748787.28	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135573	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento En Calle Roble Entre Calle Franboyanes Y Calle Granados, Colonia Loma Bonita.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18095	0	0	564	Metros Cuadrad os	1	43249	43282	964762.46	964762.46	964762.46	964762.46	964762.46	964762.46	964762.46	Validado avances	
2018	5	PUE180401498257	33	I005-FORTAMUN	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA Y ADOQUIN EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD Y SUS JUNTAS AUXILIARES	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	18207	0	0	3215	Metros Cuadrad os	6734.47	43438	43461	2191117.04	2266146.42	2266146.42	2266146.42	2266146.42	2266146.42	2266146.42	Validado avances	
2018	5	PUE180401499673	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	18206	0	0	473	Equipa miento	40	43479	43479	4779000	4779000	4779000	4779000	4779000	4779000	4779000	4779000	Validado avances
2018	5	PUE18180101068284	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle Andador A2 Entre Calle 19 Oriente Y Calle 21 Oriente, Colonia Nicolas Bravo.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18008	0	0	52	Metros Cuadrad os	220.81	43147	43160	193767.58	193767.58	193767.58	193767.58	193767.58	193767.58	193767.58	193767.58	Validado avances
2018	5	PUE18180201135289	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle Jose Maria Morelos, Entre Calle San Gabriel Y Calle San Angel, Inspectoria De San Vicente Ferrer	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18018	0	0	244	Metros Cuadrad os	539.94	43147	43160	457608.7	484463.2	484463.2	484463.2	484463.2	484463.2	484463.2	484463.2	Validado avances
2018	5	PUE18180201135303	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento En Calle Privada Rafael Ayala, Entre Calle 15 Poniente Y Propiedad Privada, Colonia 1ra. Seccion Poblado El Riego.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18022	0	0	140	Metros Cuadrad os	326.41	43150	43160	266207.79	266207.79	266207.79	266207.79	266207.79	266207.79	266207.79	266207.79	Validado avances
2018	5	PUE18180201135314	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento En Privada 28 Norte Entre Calle 30 Norte Y Calle 28 Norte, Colonia San Rafael	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18029	0	0	136	Metros Cuadrad os	340.05	43174	43191	249766.24	249766.24	249766.24	249766.24	249766.24	249766.24	249766.24	249766.24	Validado avances
2018	5	PUE18180201135319	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento En Calle 4ta Avenida Entre Calle 8 Sur Y Calle 10 Sur, Unidad Habitacional Venustiano Carranza.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18033	0	0	412	Metros Cuadrad os	1101.29	43192	43252	776625.94	776625.94	776625.94	776625.94	776625.94	776625.94	776625.94	776625.94	Validado avances
2018	5	PUE180401498312	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA 1 NORTE Y PRIVADA DE LA 6 ORIENTE ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 6 ORIENTE	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Otros Programas de Inversión	Urbanización	18213	0	0	200	Metros Cuadrad os	1261.09	43439	43462	721867.32	721867.32	721867.32	721867.32	721867.32	721867.32	721867.32	721867.32	Validado avances
2018	5	PUE180401499076	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y 9 NORTE DE LA COLONIA QUINTA GUADALUPE	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	18216	0	0	351	Metros Cuadrad os	2250.06	43439	43462	2197906.35	2660587.01	2660587.01	2660587.01	2660587.01	2660587.01	2660587.01	2660587.01	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPON SABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMI NO	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
2018	5	PUE180401501476	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABINO BERRERA FRENTE AL PANTEON DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MTP-FISM-001/2018	40	60	0	Metros Cuadras	1950.55	43416	43455	564870.92	564870.92	564870.92	564870.92	564870.92	564870.92	564870.92	Validado avances	
2018	5	PUE00180201111368	33	I005-FORTAMUN	Reconstruccion De Losas En Seis Aulas Tipo Regional C En La Escuela Primaria El Pensador Mexicano - 129862	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	129862	0	0	167	Otros	6	43248	43357	1162675.96	665311.32	665311.32	665311.32	665311.32	665311.32	665311.32	Validado avances	
2018	5	PUE180501558568	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO CONSERVACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN (1RA ETAPA)	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	1591801	0	0	1200	Kilómetro	35	43411	43452	415829.43	415829.43	415829.43	415829.43	415829.43	415829.43	415829.43	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE18180201140363	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento En Calle Mina Entre Calle Puebla Y Calle Centenario	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	06-FORTA-2018	0	0	167	Metros Cuadras	210	43199	43221	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	Validado avances	
2018	5	PUE180301399822	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE LOSAS EN 6 AULAS TIPO REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA EL "PENSADOR MEXICANO" CLAVE: 21EPRO4240	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		80	87	0	Aula	6	43248	43265	385073.31	385073.31	385073.31	385073.31	385073.31	385073.31	385073.31	385073.31	Validado avances
2018	5	PUE180401494492	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEOTLALCO	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	18068	0	0	550	Lote	1	43462	43462	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	Validado avances
2018	5	PUE180301387316	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN BARRANCA DE SANTA CRUZ	Puebla	160	Teotlalco	Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18067	0	0	189	Metros Cuadras	110	43315	43376	159363.23	159363.23	159363.23	159363.23	159363.23	159363.23	159363.23	159363.23	Validado avances
2018	5	PUE180401494508	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE HERRAJES PARA REPARAR LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEOTLALCO	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	18069	0	0	350	Lote	1	43463	43463	50965.02	50965.02	50965.02	50965.02	50965.02	50965.02	50965.02	50965.02	Validado avances
2018	5	PUE180501559164	33	I005-FORTAMUN	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBA PARA EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEOTLALCO	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco		Agua y saneamiento		0	0	3000	Lote	1	43418	43420	12760	12760	12760	12760	12760	12760	12760	12760	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301387312	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE TLAYECHUALCO	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18063	0	0	125	Metros Cuadras	360	43166	43257	463454.02	463454.02	463454.02	463454.02	463454.02	463454.02	463454.02	463454.02	Validado avances
2018	5	PUE180301387314	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON SIN NOMBRE	Puebla	160	Teotlalco	Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización		0	0	210	Metros Cuadras	480.89	43266	43330	562666.28	562666.28	562666.28	562666.28	562666.28	562666.28	562666.28	562666.28	Validado avances
2018	5	PUE18180101075712	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De La Calle Benito Juarez (1ra Etapa)	Puebla	162	Tepango de Rodríguez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MTR-15-2018	0	0	800	Metros Cuadras	225	43178	43221	577979.85	577979.85	577979.85	577979.85	577979.85	577979.85	577979.85	577979.85	Validado avances
2018	5	PUE18180101075731	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Canchas En La Calle 12 De Diciembre (2da Etapa)	Puebla	162	Tepango de Rodríguez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MTR-16-2018	0	0	300	Metros Cuadras	100	43171	43191	259448.27	259448.27	259448.27	259448.27	259448.27	259448.27	259448.27	259448.27	Validado avances
2018	5	PUE180401499819	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion de local de usos multiples	Puebla	162	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MTR-FOR/022018	0	0	100	Metros Cuadras	1164	43437	43465	422429.63	422429.63	422429.63	422429.63	422429.63	422429.63	422429.63	422429.63	Validado avances
2018	5	PUE00180201137073	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Boulevard Tepatlaxco 2ª Etapa En El Municipio De Tepatlaxco De Hidalgo	Puebla	163	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MT-FAFOM-001-2018	0	0	16000	Metros Cuadras	3794.06	43162	43252	5053000.36	6073468.18	6073468.18	6073468.18	6073468.18	6073468.18	6073468.18	6073468.18	Validado avances
2018	5	PUE180301383998	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE BOVAS EN CALLES	Puebla	163	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MT-FAFOM-004-18	0	0	16000	Piezas	575	43348	43363	120348.81	120348.81	120348.81	120348.81	120348.81	120348.81	120348.81	120348.81	Validado avances
2018	5	PUE180401499766	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	Puebla	163	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	81887.88	0	0	16000	Piezas	1	43420	43434	81887.88	81887.88	81887.88	81887.88	81887.88	81887.88	81887.88	81887.88	Validado avances
2018	5	PUE180401499779	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA FEDERAL AMOZOC-ACAJETE Y 5 PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO ETAPA 1	Puebla	163	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	004/TE/FORTAMUN/2018	0	0	16000	Metros lineales	700	43434	43465	982539.31	982539.31	982539.31	982539.31	982539.31	982539.31	982539.31	982539.31	Validado avances
2018	5	PUE180301379678	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DESCARGA DE DRENAJE DE LA CALLE 3 SUR CAMINO A SANTA MARIA	Puebla	163	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	MT-FAFOM-003-18	0	0	500	Metros lineales	175	43320	43350	853912.46	853912.46	853912.46	853912.46	853912.46	853912.46	853912.46	853912.46	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMI NO	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE18180201135264	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Santa María Oxtotipán.	Puebla	164	Tepeaca	Santa María Oxtotipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP828	0	0	1000	Metros Cuadros	608	43230	43282	567690.2	567410.53	567410.53	567410.53	567410.53	567410.53	Validado avances
2018	5	PUE18180201135271	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Techado Metalico En Area De Imparticion De Educacion Fisca En El Jardin De Niños "Juana De Arco" Cct 21djn2067o	Puebla	164	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP829	0	0	1000	Metros Cuadros	307	43224	43252	634372.48	555934.35	555934.35	555934.35	555934.35	555934.35	Validado avances
2018	5	PUE18180201135391	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Techado Metalico En Cancha De Usos Múltiples, Ubicado En La Colonia Hermosa Provincia.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP860	0	0	1000	Otros	1098.91	43279	43313	2185511.24	2181214.47	2181214.47	2181214.47	2181214.47	2181214.47	Validado avances
2018	5	PUE18180201109969	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas Con Revestimiento De Arenilla En El Ejido De San Hipólito Xochilténango Municipio De Tepeaca - 131779	Puebla	164	Tepeaca	San Hipólito Xochilténango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	131779	0	0	461	Metros Cuadros	16600	43207	43236	1988818.6	674858	674858	674858	674858	674858	Validado avances
2018	5	PUE18180201135282	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Barda Perimetral Del Predio Ubicado En El Paraje El Paraíso De La Comunidad De San Pablo Actipán.	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP842	0	0	1000	Metros Cuadros	55.87	43249	43282	649635.81	628115.42	628115.42	628115.42	628115.42	628115.42	Validado avances
2018	5	PUE18180201135399	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Pavimentacion Con Adocreto En La Calle 4 Poniente Entre Adoquin Existente Y Calle 7 Norte.	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP865	0	0	1000	Otros	280	43279	43313	199138.19	195023.13	195023.13	195023.13	195023.13	195023.13	Validado avances
2018	5	PUE18180201135186	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Segunda Etapa En La Comunidad De Santiago Acatlán.	Puebla	164	Tepeaca	Santiago Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP821	0	0	1000	Metros Cuadros	1478	43212	43221	1577141.09	1513112.65	1513112.65	1513112.65	1513112.65	1513112.65	Validado avances
2018	5	PUE18180201135267	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Muro De Contención En El Camino Al Tepenene Ubicado En Lugar Denominado El Rancho.	Puebla	164	Tepeaca	Santiago Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP834	0	0	1000	Metros Cuadros	198	43225	43252	1134471.2	1127751.47	1127751.47	1127751.47	1127751.47	1127751.47	Validado avances
2018	5	PUE18180201135177	33	I005-FORTAMUN	Mejoramiento De Diferentes Calles Con Asfalto (Bacheo 1er Etapa), Cabecera Municipal.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP819	0	0	1000	Metros Cuadros	1828	43207	43221	596011.16	596011.16	596011.16	596011.16	596011.16	596011.16	Validado avances
2018	5	PUE18180201135274	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Futbol 5 De Pasto Sintetico En La Comunidad De San Nicolas Zoyapetlayoca.	Puebla	164	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP838	0	0	1000	Metros Cuadros	1258.72	43238	43282	1836229.61	1855074.97	1855074.97	1855074.97	1855074.97	1855074.97	Validado avances
2018	5	PUE18180201135287	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Espacios Publicos Segunda Etapa (Lienzo)	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP843	0	0	1000	Otros	1270.6	43256	43282	1551338.2	1551338.2	1551338.2	1551338.2	1551338.2	1551338.2	Validado avances
2018	5	PUE18180201135291	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Pavimento Con Adocreto En El Camino Acatzingo Entre La Iglesia Y Terrenos De Cultivo Del Km 0 000 Al 0 132 En La Localidad De San Jose Zahuatlán.	Puebla	164	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP853	0	0	1000	Otros	932.82	43266	43313	566676.83	617501.9	617501.9	617501.9	617501.9	617501.9	Validado avances
2018	5	PUE18180201135188	33	I005-FORTAMUN	Mejoramiento De Alumbrado Público Primera Etapa En Cabecera Municipal, Juntas Auxiliares E Inspectorías.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP825	0	0	1000	Otros	1633	43211	43191	1257715.57	1257715.57	1257715.57	1257715.57	1257715.57	1257715.57	Validado avances
2018	5	PUE18180201135280	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Pavimento Con Adocreto En La Calle Independencia Entre Calle Revolucion Y Calle Matamoros; Calle Matamoros Entre Calle Independencia Y Calle Chapultepec.	Puebla	164	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP840	0	0	1000	Metros Cuadros	1408	43240	43282	794400.98	831043.73	831043.73	831043.73	831043.73	831043.73	Validado avances
2018	5	PUE18180201135386	33	I005-FORTAMUN	Reconstruccion De Pavimento Asfaltico De La Carretera Alvaro Obregon Hueyapan Del Km 0 534 Al Km 0 840.	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP854	0	0	1000	Otros	817.5	43266	43313	466381.41	557324.96	557324.96	557324.96	557324.96	557324.96	Validado avances
2018	5	PUE18180201135396	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Camino Sacacosechas Con Revestimiento De Balasto Y Arenilla En El Camino A Acatzingo Entre Adoquin Existente Y Panteón.	Puebla	164	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TP863	0	0	1000	Otros	3579.08	43279	43313	549840.23	556599.09	556599.09	556599.09	556599.09	556599.09	Validado avances
2018	5	PUE180301383975	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA - 294837	Puebla	164	Tepeaca	Tlayoatla Joya de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	294837	0	0	279	Metros Cuadros	1316.9	43302	43343	1494626.34	864779.69	864779.69	864779.69	864779.69	864779.69	Validado avances
2018	5	PUE180401499768	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	31840	0	0	1000	Metros Cuadros	900	43192	43220	60000	60000	60000	60000	60000	60000	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE00180201133299	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Techado En Salón De Usos Múltiples	Puebla	167	Tepetzintla	Tempextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	31808	0	0	139	Metros Cuadrados	200	43101	43191	368100	300600	300600	300600	300600	300600	Validado avances	
2018	5	PUE180401497071	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	31911	27	23	0	Metros Cuadrados	188.04	43425	43461	182326.76	182326.76	182326.76	182326.76	182326.76	182326.76	Validado avances	
2018	5	PUE180401499774	33	I005-FORTAMUN	COMPRA DE TERRENOS	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	31848	0	0	400	Piezas	4	43164	43385	997000	997000	997000	997000	997000	997000	Validado avances	
2018	5	PUE180401487408	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	Puebla	167	Tepetzintla	Tempextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	31808	80	85	0	Metros Cuadrados	200	43132	43220	300600	300600	300600	300600	300600	300600	Validado avances	
2018	5	PUE180401497046	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAXCO	Puebla	167	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	31908	42	38	0	Metros Cuadrados	99.78	43430	43460	112033.32	112033.32	112033.32	112033.32	112033.32	112033.32	112033.32	Validado avances
2018	5	PUE180401497054	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	31909	302	233	0	Luminaria	37	43422	43453	110000	110000	110000	110000	110000	110000	Validado avances	
2018	5	PUE180401497034	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE TLAQUIMPA	Puebla	167	Tepetzintla	Tlaquimpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	31905	339	365	0	Metros lineales	210.9	43439	43462	249792.32	249792.32	249792.32	249792.32	249792.32	249792.32	249792.32	Validado avances
2018	5	PUE180401497041	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAQUIMPA	Puebla	167	Tepetzintla	Tlaquimpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	31904	55	45	0	Metros lineales	66	43437	43462	159939.4	159939.4	159939.4	159939.4	159939.4	159939.4	159939.4	Validado avances
2018	5	PUE180401497059	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN CHICOMETEPEC	Puebla	167	Tepetzintla	Chicometepec (San Simón)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	31910	32	28	0	Metros Cuadrados	144	43425	43461	135715.95	135715.95	135715.95	135715.95	135715.95	135715.95	135715.95	Validado avances
2018	5	PUE180301384002	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN CALLE ALLENDE SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ALCHICHICA	Puebla	170	Tepeyahualco	San José Alchichica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	2018035	0	0	75	Metros Cuadrados	1550	43276	43306	1056628.61	1056628.61	1056628.61	1056628.61	1056628.61	1056628.61	1056628.61	Validado avances
2018	5	PUE180301384005	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO (LA JAROCHA ZONA C).	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	2018036	0	0	50	Piezas	10	43252	43372	619872.36	619872.36	619872.36	619872.36	619872.36	619872.36	619872.36	Validado avances
2018	5	PUE180401502722	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CON MOBILIARIO URBANO EN EL MUNICIPIO (CONTENEDORES DE BASURA)	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18302	0	0	1406	Piezas	4	43419	43465	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	Validado avances
2018	5	PUE18180201134193	33	I005-FORTAMUN	Ampliacion De Calle 2 De Abril En La Localidad De Tepeyahualco	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018028	0	0	200	Metros Cuadrados	1000	43227	43252	320912.96	320912.96	320912.96	320912.96	320912.96	320912.96	320912.96	Validado avances
2018	5	PUE180301384006	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DIRECCION ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO GENERAL ESTATAL "FRIDA KAHLO " CLAVE "21EBH00808/" DE LA LOCALIDAD DE ITZOTENO	Puebla	170	Tepeyahualco	Itzoteno (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	2018037	0	0	200	Metros Cuadrados	64	43297	43358	463896.91	463896.91	463896.91	463896.91	463896.91	463896.91	463896.91	Validado avances
2018	5	PUE180401501891	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE PARQUES CON BOTES DE BASURA PARA EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18301	0	0	1406	Piezas	16	43419	43465	100088	100088	100088	100088	100088	100088	100088	Validado avances
2018	5	PUE18180201134184	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion En Varias Escuelas Del Municipio De Tepeyahulco	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	2018026	0	0	300	Metros Cuadrados	100	43192	43221	288000	288000	288000	288000	288000	288000	288000	Validado avances
2018	5	PUE180401502735	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE ITZOTENO	Puebla	170	Tepeyahualco	Itzoteno (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18303	0	0	1347	Metros Cuadrados	60.9	43420	43465	354096.86	354096.86	354096.86	354096.86	354096.86	354096.86	354096.86	Validado avances
2018	5	PUE180401502747	33	I005-FORTAMUN	EDIFICACION DE CASETAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18304	0	0	16400	Metros Cuadrados	22.75	43425	43465	297600.13	297600.13	297600.13	297600.13	297600.13	297600.13	297600.13	Validado avances
2018	5	PUE180401495739	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SANITARIOS Y OFICINA PRIMERA ETAPA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Zacatepec (Los Nogales)	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	03006	0	0	315	Metros Cuadrados	477.52	43413	43453	2070612.27	2070612.27	2070612.27	2070612.27	2070612.27	2070612.27	2070612.27	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE18180101074311	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Hacia Nanahuacingo	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Nanahuacingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	3371	0	0	317	Metros Cuadrados	1270.75	43174	43221	1216750.08	1216750.08	1216750.08	1216750.08	1216750.08	1216750.08	Validado avances
2018	5	PUE18180201137331	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Cancha Deportiva En La Localidad De Buena Vista Tetela De Ocampo	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	3380	0	0	345	Metros Cuadrados	16.2	43200	43221	442304.23	442304.23	442304.23	442304.23	442304.23	442304.23	Validado avances
2018	5	PUE18180201137149	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Paso Vecinal En La Localidad De Carreragco	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Carreragco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	3377	0	0	293	Metros Cuadrados	14.65	43222	43282	2998200.1	2998200.1	2998200.1	2998200.1	2998200.1	2998200.1	Validado avances
2018	5	PUE18180201137352	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Chalahuico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	3382	0	0	341	Metros Cuadrados	593.23	43203	43252	801268.21	801268.21	801268.21	801268.21	801268.21	801268.21	Validado avances
2018	5	PUE18180201137773	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Talcozamán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	3383	0	0	850	Metros Cuadrados	715	43217	43276	906890.04	906890.04	906890.04	906890.04	906890.04	906890.04	Validado avances
2018	5	PUE180301385499	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Las Chapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	03394	0	0	229	Metros Cuadrados	79.7	43299	43343	399955.81	399955.81	399955.81	399955.81	399955.81	399955.81	Validado avances
2018	5	PUE18180101075922	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Barda Perimetral En Terreno Comunitario Primera Etapa	Puebla	172	Tetela de Ocampo	El Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	3340	0	0	175	Metros Cuadrados	283.81	43161	43191	681022.88	681022.88	681022.88	681022.88	681022.88	681022.88	Validado avances
2018	5	PUE18180201137367	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Andador Peatonal Tramo Puente Seco-Centro Escolar 0000.00 Al Km 0620.00	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Puente Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	3384	0	0	256	Metros Cuadrados	1725.59	43243	43282	731114.38	731114.38	731114.38	731114.38	731114.38	731114.38	Validado avances
2018	5	PUE180401495417	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA IGLESIA HACIA AL PANTEÓN	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tecuicuilco	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	03005	0	0	203	Metros Cuadrados	1113	43412	43454	1248673.97	1248673.97	1248673.97	1248673.97	1248673.97	1248673.97	Validado avances
2018	5	PUE18180101077335	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Alvaresco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	3368	0	0	250	Metros Cuadrados	650	43160	43191	583614.47	583614.47	583614.47	583614.47	583614.47	583614.47	Validado avances
2018	5	PUE180501567144	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ACCESOS A CARRETERA FEDERAL ENTRE CALLE ROSARIO DIAZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO (PRIMERA ETAPA)	Puebla	173	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1731833003	0	0	5556	Metros Cuadrados	235.1	43434	43463	232228.22	232228.22	232228.22	232228.22	232228.22	232228.22	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567218	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO	Puebla	173	Teteles de Avila Castillo	La Colonia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	21816	0	0	400	Luminares	51	43283	43337	204139.53	204139.53	204139.53	204139.53	204139.53	204139.53	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567201	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUIXTA ENTRE CALLE LA LAJA Y CALLE TIRSO MARTAGON	Puebla	173	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	20184	0	0	4468	Metros lineales	201	43332	43381	274951.11	274951.11	274951.11	274951.11	274951.11	274951.11	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567175	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MEXICO, DEL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA	Puebla	173	Teteles de Avila Castillo	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	1731833002	0	0	450	Metros cúbicos	327	43433	43462	169193.45	169193.45	169193.45	169193.45	169193.45	169193.45	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201142488	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Fundación 1552, En La Localidad De Mexcalcuautla	Puebla	174	Teziutlán	Mexcalcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	R33/300/2018-05	0	0	1000	Metros Cuadrados	6522	43216	43282	7024414.1	7024414.1	7024414.1	7024414.1	7024414.1	7024414.1	Validado avances
2018	5	PUE18180201142559	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo De La Junta Auxiliár De San Sebastián Del Km. 0 000 Al 0 980.00	Puebla	174	Teziutlán	San Sebastián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R33/300/2018-07	0	0	1250	Metros Cuadrados	5880	43233	43313	5302621.85	4679429.93	4679429.93	4679429.93	4679429.93	4679429.93	Validado avances
2018	5	PUE18180101077759	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Carretera Teziutlán - San Juan Acateno Tramo La Misma Idea - La Estación	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	R33/300/2018-02	0	0	92246	Otros	1	43145	43160	26626976.72	7988093.02	7988093.02	7988093.02	7988093.02	7988093.02	Validado avances
2018	5	PUE18180201142545	33	I005-FORTAMUN	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado San Carlos-Coyopol (Del Km. 0 000 Al Km. 1 076.65)	Puebla	174	Teziutlán	Coyopol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	R33/300/2018-06	0	0	700	Kilómetro	6459.9	43239	43313	7487935.97	7466183.1	7466183.1	7466183.1	7466183.1	7466183.1	Validado avances
2018	5	PUE180301385504	33	I005-FORTAMUN	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la carretera Teziutlán - San Juan Acateno tramo La misma idea - La Estación	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	R33/300/2018-02	0	0	92246	Otros	1	43157	43159	26626976.72	26626976.72	26626976.72	26626976.72	26626976.72	26626976.72	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
2018	5	PUE18180201142468	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación De La Calle 21 De Marzo Del Barrio De Maxtaco	Puebla	174	Teziutlán	Maxtaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	R33/300/2018-04	0	0	1000	Metros Cuadrados	2361.75	43193	43221	2175340.11	2175340.11	2175340.11	2175340.11	2175340.11	2175340.11	Validado avances		
2018	5	PUE18180101077761	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Hidráulico En El Barrio De Xoloateno, Calle Antigua En El Municipio De Teziutlán Puebla.	Puebla	174	Teziutlán	Xoloateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	R33/300/2018-03	0	0	3022	Metros Cuadrados	9046.7	43146	43191	9717987.27	9717987.27	9717987.27	9717987.27	9717987.27	9717987.27	9717987.27	Validado avances	
2018	5	PUE180301385722	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA	Puebla	176	Tilapa	Casa Blanca (Cuyotlapa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	2018-006	0	0	1000	Metros Cuadrados	31.5	43325	43384	436212.35	436212.35	436212.35	436212.35	436212.35	436212.35	436212.35	Validado avances	
2018	5	PUE180401502022	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE TILAPA	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018-02-004	0	0	2500	Metros Cuadrados	57.65	43432	43463	219850.41	219850.41	219850.41	219850.41	219850.41	219850.41	219850.41	Validado avances	
2018	5	PUE00180201142763	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc En La Comunidad De Derramadero, Tilapa	Puebla	176	Tilapa	Derramadero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	2018-004	0	0	500	Metros Cuadrados	569.56	43161	43221	417600	417600	417600	417600	417600	417600	417600	Validado avances	
2018	5	PUE180301385694	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA Y ANEXO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE TILAPA	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	2018-003	0	0	2500	Metros Cuadrados	78.91	43271	43360	963519.92	963519.92	963519.92	963519.92	963519.92	963519.92	963519.92	Validado avances	
2018	5	PUE180401502062	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES (BACHEO) EN LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TILAPA	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	2018-02-005	0	0	2500	Metros Cuadrados	549.98	43434	43463	257700.26	257700.26	257700.26	257700.26	257700.26	257700.26	257700.26	257700.26	Validado avances
2018	5	PUE180301385774	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TILAPA 2DA ETAPA	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	2018-009	0	0	6000	Metros Cuadrados	201.9	43285	43344	377544.33	377544.33	377544.33	377544.33	377544.33	377544.33	377544.33	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075921	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Parque "Los Carrascos"	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatlapan (La Estación y los Carrascos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18009	0	0	1124	Metros	2621.74	43174	43221	2195641.64	2195641.64	2195641.64	2195641.64	2195641.64	2195641.64	2195641.64	Validado avances	
2018	5	PUE180301379447	33	I005-FORTAMUN	Construcción de adoquinamiento en calle 7 sur entre calle 3 poniente y Gómez Peña	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18045	170	130	0	Metros	1953.13	43377	43377	1789888.15	1789888.15	1789888.15	1789888.15	1789888.15	1789888.15	1789888.15	Validado avances	
2018	5	PUE180501558798	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR-COMPACTADOR DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	MT-FORT-006-2018	0	0	8908	Vehículos	1	43454	43461	1971450.16	1971450.16	1971450.16	1971450.16	1971450.16	1971450.16	1971450.16	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE18180101075912	33	I005-FORTAMUN	Remodelación De Parque En El Centro De La Localidad De Santa María La Alta (Segunda Etapa)	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18012	0	0	6626	Metros	1801.38	43172	43252	1596712.24	1596712.24	1596712.24	1596712.24	1596712.24	1596712.24	1596712.24	Validado avances	
2018	5	PUE180301379737	33	I005-FORTAMUN	Construcción de adoquinamiento en calle 8 sur entre calle 7 oriente y calle madero	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18043	82	58	0	Metros	2369.33	43300	43359	2244441.29	2244441.29	2244441.29	2244441.29	2244441.29	2244441.29	2244441.29	Validado avances	
2018	5	PUE180301379810	33	I005-FORTAMUN	Construcción de explanada cívica en presidencia municipal	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18042	0	0	48268	Metros	776.09	43283	43312	1604550.74	1614848.55	1614848.55	1614848.55	1614848.55	1614848.55	1614848.55	Validado avances	
2018	5	PUE180401487332	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLATAFORMA PARA BASE DE OPERACIONES DE LA POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN GENDARMERÍA EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tecaltzingo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	MT-FORT-002-2018	0	0	8908	Metros Cuadrados	5267.24	43425	43434	907725.78	907725.78	907725.78	907725.78	907725.78	907725.78	907725.78	Validado avances	
2018	5	PUE180301379744	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento en la calle 3 sur entre 5 poniente y panteón romero	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18044	107	93	0	Metros	2320.01	43305	43357	2126286.96	2126286.96	2126286.96	2126286.96	2126286.96	2126286.96	2126286.96	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134063	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Peatonal Del Centro De Tlacoatepec De Benito Juárez Puebla	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18005	0	0	48268	Metros Cuadrados	1098.4	43175	43282	2660789.94	2660789.94	2660789.94	2660789.94	2660789.94	2660789.94	2660789.94	Validado avances	
2018	5	PUE18180201135252	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Hidráulico Frente A La Unidad Deportiva	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18014	0	0	48268	Metros Cuadrados	1342	43185	43221	1782949.22	1782949.22	1782949.22	1782949.22	1782949.22	1782949.22	1782949.22	Validado avances	

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401488998	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BASE DE OPERACIONES DE LA POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN GENDARMERÍA EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tecaltzingo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	MT-FORT-003-2018	0	0	8908	Otros	1	43474	43474	435584.64	435584.64	435584.64	435584.64	435584.64	435584.64	Validado avances
2018	5	PUE180501558794	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE PATRULLA EQUIPADADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MT-FORT-005-2018	0	0	48268	Vehiculos	1	43454	43461	630106.2	630106.2	630106.2	630106.2	630106.2	630106.2	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558885	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA COMUNITARIA PARA EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	MT-FORT-007-2018	0	0	48268	Vehiculos	1	43454	43461	869450.16	869450.16	869450.16	869450.16	869450.16	869450.16	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201137063	33	I005-FORTAMUN	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Av. Reforma Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Francisco I. Madero.	Puebla	180	Tliahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TLAH-32218	0	0	1961	Metros Cuadros	2829.6	43213	43282	2487900.96	2487900.96	2487900.96	2487900.96	2487900.96	2487900.96	Validado avances
2018	5	PUE18180201137116	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Miguel Hidalgo Y Cadenamiento 0 726.00	Puebla	180	Tliahuapan	Santa Rita Tliahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TLAH-33518	0	0	3155	Metros Cuadros	5062	43218	43252	3662013.84	3662013.84	3662013.84	3662013.84	3662013.84	3662013.84	Validado avances
2018	5	PUE180301384669	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación con adoquín de la calle 5 de mayo entre calle Reforma y calle Mérida.	Puebla	180	Tliahuapan	Guadalupe Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TLAH-37218	0	0	150	Metros Cuadros	375.08	43353	43383	618784.25	618784.25	618784.25	618784.25	618784.25	618784.25	Validado avances
2018	5	PUE180401502025	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL DE H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA; INCLUYE 5 AUTOMOVILES MARCA NISSAN VERSA VERSION DRIVE MODELO 2019, CAMIONETA NISSAN NP300 PICK UP SIN AIRE MODELO 2019 Y CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACAS CON AIRE MODELO 2019	Puebla	180	Tliahuapan	Santa Rita Tliahuapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	TLAH-34019	0	0	1000	Vehiculos	7	43460	43490	1429304	1429304	1429304	1429304	1429304	1429304	Validado avances
2018	5	PUE18180201137935	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Adoquín De La Bugambillas Entre Calle Colorines Hasta Quinta Cerrada.	Puebla	180	Tliahuapan	Santa Rita Tliahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TLAH-33918	0	0	140	Metros Cuadros	847.8	43262	43344	735706.74	735706.74	735706.74	735706.74	735706.74	735706.74	Validado avances
2018	5	PUE18180201137863	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Puebla Y Misma Calle.	Puebla	180	Tliahuapan	San Martinito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TLAH-33818	0	0	85	Metros Cuadros	745.15	43258	43344	581824.12	581824.12	581824.12	581824.12	581824.12	581824.12	Validado avances
2018	5	PUE18180201138137	33	I005-FORTAMUN	Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Calle Buenos Aires Del Cadenamiento 0 300.00 Hasta La Cantera	Puebla	180	Tliahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TLAH-34218	0	0	264	Metros Cuadros	1700	43258	43344	1064200.55	1064200.55	1064200.55	1064200.55	1064200.55	1064200.55	Validado avances
2018	5	PUE180401501994	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	180	Tliahuapan	Santa Rita Tliahuapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	TLAH-34018	0	0	50	Equipamiento	50	43232	43250	212860	212860	212860	212860	212860	212860	Validado avances
2018	5	PUE180401502075	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES MARCA ISUZU FORWARD 1100 L MOD. 2018, CAPACIDAD DE CARGA 10 TONELADAS CON COMPACTADORES DE BASURA MARCA INPAK.	Puebla	180	Tliahuapan	Santa Rita Tliahuapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	TLAH-34021	0	0	1000	Vehiculos	2	43460	43490	3576000	3576000	3576000	3576000	3576000	3576000	Validado avances
2018	5	PUE180401502143	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA	Puebla	180	Tliahuapan	Santa Rita Tliahuapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	TLAH-34022	0	0	1000	Equipamiento	1	43476	43507	278400	278400	278400	278400	278400	278400	Validado avances
2018	5	PUE18180201135637	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Guadalupe Victoria Y Nicolás Bravo Entre Calle Ing. Sandoval Y Carretera Estatal Al Verde.	Puebla	180	Tliahuapan	San Miguel Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TLAH-32118	0	0	260	Metros Cuadros	1758.08	43201	43282	1316060.19	1316060.19	1316060.19	1316060.19	1316060.19	1316060.19	Validado avances
2018	5	PUE180401502046	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TRES CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MOTOR 2.7 L 4 CILINDROS AÑO 2019	Puebla	180	Tliahuapan	Santa Rita Tliahuapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	TLAH-34020	0	0	1000	Vehiculos	3	43460	43490	1053000	1053000	1053000	1053000	1053000	1053000	Validado avances
2018	5	PUE18180201136603	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Adoquín De Las Calles Domingo Arenas Y Guadalupe Victoria Hasta Calle José María Morelos.	Puebla	180	Tliahuapan	Ignacio Manuel Altamirano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TLAH-33018	0	0	250	Metros Cuadros	2415.5	43218	43313	1804422.9	1804422.9	1804422.9	1804422.9	1804422.9	1804422.9	Validado avances
2018	5	PUE18180201134703	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Benito Juárez Y Sinaloa Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle La Paz	Puebla	180	Tliahuapan	Guadalupe Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TLAH-31918	0	0	272	Metros Cuadros	2515.8	43193	43252	1876283.64	1876283.64	1876283.64	1876283.64	1876283.64	1876283.64	Validado avances
2018	5	PUE18180201137089	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Allende Y Miguel Hidalgo Entre Calle Abelardo Rodríguez Y Calle Carrillo Puerto	Puebla	180	Tliahuapan	Santiago Coltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TLAH-33118	0	0	138	Metros Cuadros	1326	43232	43313	1011953.33	1011953.33	1011953.33	1011953.33	1011953.33	1011953.33	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401502771	33	1005-FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES MEDIANTE BACHEO ASFÁLTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL"	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018-29	325	311	0	Metros Cuadrados	28.5	43437	43447	69633.25	69633.25	69633.25	69633.25	69633.25	69633.25	Validado avances
2018	5	PUE180401502798	33	1005-FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO"	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018-30	354	311	0	Luminarias	73	43444	43460	478369.22	478369.22	478369.22	478369.22	478369.22	478369.22	Validado avances
2018	5	PUE180501567566	33	1005-FORTAMUN	"AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE LICEAGA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LA FRONTERA"	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	2018-16	0	0	79	Metros Cuadrados	1386	43662	43662	482582.14	482582.14	482582.14	482582.14	482582.14	482582.14	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301324159	33	1005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUAXTLA - 246939	Puebla	183	Tlaola	Chichahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	246939	0	0	141	Otros	21	43313	43373	957768.21	870789	870789	870789	870789	870789	Validado avances
2018	5	PUE180401467092	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TREINTA DE ABRIL Y CALLE BENITO JUÁREZ - 412715	Puebla	183	Tlaola	Xaltepuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	412715	184	150	0	Metros Cuadrados	619.51	43435	43463	345388.65	90000	90000	90000	90000	90000	Validado avances
2018	5	PUE180301384711	33	1005-FORTAMUN	Conservación de camino rural Tlatapanala - Xochinacatlan	Puebla	183	Tlaola	Xochinacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18013	1189	1176	0	Metros lineales	2560	43186	43235	1679110.94	1679110.94	1679110.94	1679110.94	1679110.94	1679110.94	Validado avances
2018	5	PUE180301384713	33	1005-FORTAMUN	Construcción de salón de usos múltiples	Puebla	183	Tlaola	Plan de Cuamila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18018	78	68	0	Metros Cuadrados	369.91	43229	43318	1013917.78	1013917.78	1013917.78	1013917.78	1013917.78	1013917.78	Validado avances
2018	5	PUE180501517854	33	1005-FORTAMUN	Adquisición de predio para la escuela primaria Ignacio Zaragoza	Puebla	183	Tlaola	Chichahuaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	18065	158	155	0	Metros Cuadrados	901	43383	43419	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301384702	33	1005-FORTAMUN	Construcción de servicios sanitarios en la escuela primaria Federal Ignacio Zaragoza clave: 21DPR0657E	Puebla	183	Tlaola	Tlattepanango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18003	87	85	0	Metros Cuadrados	48	43152	43271	1062301.82	1062301.82	1062301.82	1062301.82	1062301.82	1062301.82	Validado avances
2018	5	PUE180301384714	33	1005-FORTAMUN	Conservación de camino rural Cuamila - Nuevo Hidalgo	Puebla	183	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18027	193	189	0	Metros lineales	840	43237	43296	843146.92	843146.92	843146.92	843146.92	843146.92	843146.92	Validado avances
2018	5	PUE180401499625	33	1005-FORTAMUN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle que conduce a la finca de los pinos en Tlattepanango	Puebla	183	Tlaola	Tlattepanango		Urbanización	18058	0	0	313	Metros Cuadrados	600	43349	43378	404632.17	404632.17	404632.17	404632.17	404632.17	404632.17	Validado avances
2018	5	PUE180301384710	33	1005-FORTAMUN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle de los mangos	Puebla	183	Tlaola	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18009	107	103	0	Metros Cuadrados	1040	43196	43255	1493810.57	1493810.57	1493810.57	1493810.57	1493810.57	1493810.57	Validado avances
2018	5	PUE180301384712	33	1005-FORTAMUN	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Barrio de Tlalxco	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18015	125	120	0	Metros Cuadrados	1000	43216	43285	1344273.68	1344273.68	1344273.68	1344273.68	1344273.68	1344273.68	Validado avances
2018	5	PUE180301384797	33	1005-FORTAMUN	Adquisición de predio para el preescolar	Puebla	183	Tlaola	Atequexquitla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	18008	57	55	0	Metros Cuadrados	200	43193	43220	200000	200000	200000	200000	200000	200000	Validado avances
2018	5	PUE180401499847	33	1005-FORTAMUN	Construcción de guarniciones y banquetas en la calle 30 de abril y calle Benito Juárez	Puebla	183	Tlaola	Xaltepuxtla		Urbanización	18067	0	0	299	Metros lineales	619.51	43440	43456	255388.65	255388.65	255388.65	255388.65	255388.65	255388.65	Validado avances
2018	5	PUE180401499600	33	1005-FORTAMUN	Ampliación de electrificación en la localidad de Chichahuaxtla	Puebla	183	Tlaola	Chichahuaxtla		Urbanización	18053	0	0	305	Poste	21	43307	43366	86979.21	86979.21	86979.21	86979.21	86979.21	86979.21	Validado avances
2018	5	PUE180401499855	33	1005-FORTAMUN	Conservación de camino rural Plan Cuamila - Cuamila	Puebla	183	Tlaola	Cuamila		Urbanización	18086	0	0	1107	Metros lineales	960	43425	43454	1179974.23	1179974.23	1179974.23	1179974.23	1179974.23	1179974.23	Validado avances
2018	5	PUE180301384716	33	1005-FORTAMUN	Construcción de cancha de usos múltiples en la escuela telesecundaria Vicente Suarez Ferrer Clave: 21DTV0521Q	Puebla	183	Tlaola	Nexapa Ahila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18045	45	42	0	Metros Cuadrados	512	43252	43301	370565.08	370565.08	370565.08	370565.08	370565.08	370565.08	Validado avances
2018	5	PUE180401485501	33	1005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES REFORMA, CALLE ELIZABETH CALLE ZARAGOZA Y LA GALARZA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO EN EL MUNICIPIO - 434228	Puebla	185	Tlapanalá	Rancho de Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	434228	80	38	0	Metros lineales	232.92	43419	43454	599877.56	347670.43	347670.43	347670.43	347670.43	347670.43	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMI NO	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180501567107	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS (CAMINO COSTILLA Y CAMINO REAL A MATAMOROS.	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	FORTA-TLAP002/2018	0	0	800	Metros Cuadros	9275	43444	43459	700331.56	700331.56	700331.56	700331.56	700331.56	700331.56	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE00180201138547	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo, Entre Las Calles Independencia Y Emiliano Zapata, En La Localidad De Tepapayeca	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	TLAP-FORTAMUN-004-18	0	0	0	Metros Cuadros	729.27	43175	43252	892931.06	892931.06	892931.06	892931.06	892931.06	892931.06	Validado avances
2018	5	PUE180301384068	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA REFORMA, ENTRE CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHALMA	Puebla	185	Tlapanalá	San Luis Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	TLAP-FISM-014/18	0	0	150	Metros Cuadros	275.66	43292	43371	247076.9	247076.9	247076.9	247076.9	247076.9	247076.9	Validado avances
2018	5	PUE180501566054	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TIPO SUBURBANAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAPANALA. (TLAPANALA, TEPAPAYECA Y SANTA CATARINA COATEPEC)	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización		0	0	2000	Piezas	540	43402	43413	292927.04	292927.04	292927.04	292927.04	292927.04	292927.04	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE00180201138538	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo, Entre La Calle Matamoros Y Calle Del Panteon	Puebla	185	Tlapanalá	San Luis Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	TLAP-FORTAMUN-010-17	0	0	0	Metros Cuadros	358.11	43061	43132	314739.19	314739.19	314739.19	314739.19	314739.19	314739.19	Validado avances
2018	5	PUE180301384067	33	I005-FORTAMUN	BACHEO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE AZTLA-TLAPANALA	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	TLAP-FORTAMUN-005-18	0	0	2727	Metros Cuadros	579.06	43342	43371	274276.77	274276.77	274276.77	274276.77	274276.77	274276.77	Validado avances
2018	5	PUE18180201135205	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Desiderio Mendez Y Privadas Guadalupe Lopez Y Niños Heroes	Puebla	186	Tlaxiahuatl	Xonocuautila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OP-186-334	0	0	2644	Metros Cuadros	1	43148	43191	1604064.59	1604064.59	1604064.59	1604064.59	1604064.59	1604064.59	Validado avances
2018	5	PUE180401493588	33	I005-FORTAMUN	Construccion de pavimento de concreto hidraulico en Calle a Iglesia Ocotlan, en la Comunidad de la Union del CAN. 0-000 al CAD. 0+583.01, del Municipio de Tlaxiahuatl, Puebla (Primera Etapa)	Puebla	186	Tlaxiahuatl	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	186-18005	90	90	0	Metros lineales	238	43409	43459	1308925.31	1308925.31	1308925.31	1308925.31	1308925.31	1308925.31	Validado avances
2018	5	PUE180401493598	33	I005-FORTAMUN	Pavimentacion con concreto hidraulico en la Calle Lazaro Cardenas en la Comunidad de Gomez Poniente, perteneciente al Municipio de Tlaxiahuatl, Puebla	Puebla	186	Tlaxiahuatl	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	186-18011	55	69	0	Metros lineales	128	43418	43459	975366.88	975366.88	975366.88	975366.88	975366.88	975366.88	Validado avances
2018	5	PUE18180201134685	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Portes Gil	Puebla	186	Tlaxiahuatl	Oyameles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OP-186-333	0	0	2854	Metros Cuadros	4660	43215	43282	1744505.26	1744505.26	1744505.26	1744505.26	1744505.26	1744505.26	Validado avances
2018	5	PUE18180201134713	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Rafael Molina Betancourt	Puebla	186	Tlaxiahuatl	Ocotlán de Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OP-186-360	0	0	150	Metros Cuadros	252	43239	43313	242861.73	242861.73	242861.73	242861.73	242861.73	242861.73	Validado avances
2018	5	PUE180301384636	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA TUNEL DOS-COATECTZIN CENTRO CON UNA LONGITUD DE 2,530.00 ML.	Puebla	186	Tlaxiahuatl	Túnel Dos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OP-186/383	0	0	600	Metros lineales	2530	43309	43338	990694.86	990694.86	990694.86	990694.86	990694.86	990694.86	Validado avances
2018	5	PUE18180201134651	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Empedrado En Calle Acocogta-Tepantzoil Cad. 0 580 - 0 797.67	Puebla	186	Tlaxiahuatl	Acocogta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OP-186-329	0	0	557	Metros Cuadros	1	43134	43191	457003.18	457003.18	457003.18	457003.18	457003.18	457003.18	Validado avances
2018	5	PUE180401493599	33	I005-FORTAMUN	Construccion con concreto hidraulico de la Calle Lazaro Cardenas entre carretera federal y Calle 5 de Mayo, Tlaxiahuatl, Puebla	Puebla	186	Tlaxiahuatl	Ocotlán de Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	186-18008	125	150	0	Metros lineales	360	43406	43459	1685970.37	1685970.37	1685970.37	1685970.37	1685970.37	1685970.37	Validado avances
2018	5	PUE180301384640	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESC. TELESEC. ELVIRA CABAÑEZ DE FLORES	Puebla	186	Tlaxiahuatl	Ciudad de Tlaxiahuatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OP-186/361	0	0	600	Metros Cuadros	465.65	43253	43282	657322.61	657322.61	657322.61	657322.61	657322.61	657322.61	Validado avances
2018	5	PUE18180201135180	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples En Unidad Habitacional Doña Mary	Puebla	186	Tlaxiahuatl	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	OP-186-338	0	0	2590	Metros Cuadros	756	43197	43252	1377255.64	1377255.64	1377255.64	1377255.64	1377255.64	1377255.64	Validado avances
2018	5	PUE180301340944	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA TUNEL DOS COATECTZIN CENTRO - 293810	Puebla	186	Tlaxiahuatl	Túnel Dos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	293810	0	0	349	Metros lineales	2530	43309	43338	1000740.67	1000740.67	1000740.67	1000740.67	1000740.67	1000740.67	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180301384644	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ILUMINACION, PINTA DE FACHADAS DE PRESIDENCIA, IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON Y COLOCACION DE ESCULTURA MARIA TERESA LARA EN EL PARQUE MUNICIPAL	Puebla	186	Tlatlauiquitepec	Ciudad de Tlatlauiquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OP-186/384	0	0	9047	Metros Cuadrados	10080	43316	43365	1728545	1728545	1728545	1728545	1728545	1728545	Validado avances
2018	5	PUE180301384653	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO	Puebla	186	Tlatlauiquitepec	Ciudad de Tlatlauiquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OP-186/385	0	0	9047	Kilómetro	1.35	43323	43367	1105316.98	1105316.98	1105316.98	1105316.98	1105316.98	1105316.98	Validado avances
2018	5	PUE180401494613	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación y embalsastro de camino que conduce a la Localidad de Gomez Sur en el Municipio de Tlatlauiquitepec, Puebla	Puebla	186	Tlatlauiquitepec	Gómez Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	186-18012	40	70	0	Metros cúbicos	2465.83	43405	43459	867188.6	867188.6	867188.6	867188.6	867188.6	867188.6	Validado avances
2018	5	PUE180401493585	33	I005-FORTAMUN	Pavimentacion con concreto hidraulico de la Calle Francisco Montes de Oca, en la Junta Auxiliar de Mazatepec, del Municipio de Tlatlauiquitepec, Puebla	Puebla	186	Tlatlauiquitepec	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	186-18003	56	70	0	Metros lineales	108	43412	43465	960966.59	960966.59	960966.59	960966.59	960966.59	960966.59	Validado avances
2018	5	PUE18180201134761	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Edificio Municipal Para La Unidad De Administracion Educativa	Puebla	186	Tlatlauiquitepec	Ciudad de Tlatlauiquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OP-186-322	0	0	1500	Metros Cuadrados	1610	43176	43252	2130755.25	2199728.94	2199728.94	2199728.94	2199728.94	2199728.94	Validado avances
2018	5	PUE18180201142524	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Norte, Entre Calle Josefa Ortiz De Domínguez Y Camino Real A La Victoria, En La Comunidad De Cuaxtla, En El Municipio De Tlaxco	Puebla	187	Tlaxco	Cuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	18301	0	0	580	Metros Cuadrados	360	43288	43374	393830.13	393830.13	393830.13	393830.13	393830.13	393830.13	Validado avances
2018	5	PUE18180201142529	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación Del Camino Rural Entronque El Cucharal - Peña Blanca Del Km 0 000 Al Km 4 000, En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla	Puebla	187	Tlaxco	Peña Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	18302	0	0	1000	Kilómetro	4	43293	43374	772976.05	772976.05	772976.05	772976.05	772976.05	772976.05	Validado avances
2018	5	PUE180401502476	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LA SECCIÓN LA CONCHA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO.	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	18306	669	603	0	Metros lineales	100	43456	43486	296995.17	296995.17	296995.17	296995.17	296995.17	296995.17	Validado avances
2018	5	PUE180401502259	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA DE TLAXCO, PUEBLA	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	18305	669	603	0	Metros Cuadrados	227	43480	43480	541129.44	617872.28	617872.28	617872.28	617872.28	617872.28	Validado avances
2018	5	PUE180401498924	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	TCH-R33-2018-002	0	0	1497	Luminaria	291	43441	43465	951367.68	951367.68	951367.68	951367.68	951367.68	951367.68	Validado avances
2018	5	PUE180401498948	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL AMERICA DE LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	TCH-R33-2018-003	0	0	180	Aula	6	43441	43465	741756.48	741756.48	741756.48	741756.48	741756.48	741756.48	Validado avances
2018	5	PUE180301387344	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUILANGO	Puebla	188	Tochimilco	San Francisco Huilango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	FORT18/URB008	0	0	1500	Otros	1	43231	43272	2659485.65	2659485.65	2659485.65	2659485.65	2659485.65	2659485.65	Validado avances
2018	5	PUE180301384407	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA CON CLAVE 21EJN1153C DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CALTENCO	Puebla	189	Tochtepec	San Martín Caltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MTP-DOP-R33-008/18	0	0	40	Aula	1	43347	43381	421087.95	421087.95	421087.95	421087.95	421087.95	421087.95	Validado avances
2018	5	PUE180501566847	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA	Puebla	189	Tochtepec	Santa Cecilia	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización		0	0	320	Luminaria	33	43448	43458	33520	33520	33520	33520	33520	33520	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301385942	33	I005-FORTAMUN	ADQUINAMIENTO DE LA PRIVADA HIDALGO EN TOCHTEPEC MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MTP-DOP-R33-018/18	0	0	250	Metros Cuadrados	679.15	43348	43382	550025.98	550025.98	550025.98	550025.98	550025.98	550025.98	Validado avances
2018	5	PUE180501566876	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL PARQUE PRINCIPAL TOCHTEPEC	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización		0	0	3000	Luminaria	82	43448	43460	61433.6	61433.6	61433.6	61433.6	61433.6	61433.6	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301379176	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR RAMÓN LÓPEZ VELARDE CLAVE: 21DJN0328W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHTEPEC, PUEBLA (APORTACION CAPCEE 80-20 2018)	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Educación	MTP-DOP-R33-017/18	22	18	0	Mobiliario y equipo	40	43229	43294	53406.4	53406.4	53406.4	53406.4	53406.4	53406.4	53406.4	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180301384515	33	I005-FORTAMUN	2DA. ETAPA DEL TECHADO DEL KÍNDER YOLOTSI CON CLAVE CCT21EIN11548 DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MTP-DOP-R33-019/18	0	0	88	Metros Cuadros	389.08	43348	43382	329876.5	329876.5	329876.5	329876.5	329876.5	329876.5	Validado avances
2018	5	PUE18180201143198	33	I005-FORTAMUN	Adquisición De Mobiliario Ejercitador Al Aire Libre En La Localidad De Tulcingo De Valle Perteneciente Al Municipio De Tulcingo Puebla	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo	Otros proyectos de Inversión	Salud	30036	0	0	870	Otros	1	43146	43132	120000	120000	120000	120000	120000	120000	Cancelación validada
2018	5	PUE180301387294	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO DE VALLE, PUEBLA	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	30039	0	0	200	Metros	682	43265	43368	2099460.82	2099460.82	2099460.82	2099460.82	2099460.82	2099460.82	Validado avances
2018	5	PUE180301387293	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MOBILIARIO EJERCITADOR AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Programa de Inversión de Adquisiciones	Deporte	30036	0	0	80	Piezas	8	43145	43159	240000	240000	240000	240000	240000	240000	Validado avances
2018	5	PUE180501562917	33	I005-FORTAMUN	CONVENIO DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TULCINGO (AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS)	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	30035_MTP-FO003/18	4630	4250	0	Vehículos	1	43388	43465	546022.76	546022.76	546022.76	546022.76	546022.76	546022.76	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201143031	33	I005-FORTAMUN	Ampliación De Electrificación De Energía Renovable Solar En La Junta Auxiliar De Guadalupe Victoria Perteneciente Almunicipio De Tulcingo Puebla	Puebla	191	Tulcingo	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	30037	0	0	980	Otros	10	43122	43132	240000	240000	240000	240000	240000	240000	Validado avances
2018	5	PUE180501562924	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MTP-FO005/18	4630	4520	0	Luminares	350	43447	43465	226298.85	226298.85	226298.85	226298.85	226298.85	226298.85	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501562922	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL ATZOMPA-GUADALUPE VICTORIA	Puebla	191	Tulcingo	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MTP-FO004/18	650	550	0	Kilómetros	7	43444	43465	208000	208000	208000	208000	208000	208000	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501562920	33	I005-FORTAMUN	CONVENIO DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TULCINGO (AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS)	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	MTP-FO003/18	4630	4520	0	Vehículos	1	43388	43465	127672.12	127672.12	127672.12	127672.12	127672.12	127672.12	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401496855	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PARQUE SAN JOSÉ	Puebla	191	Tulcingo		Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	30038	0	0	1200	Equipamiento	1	43194	43220	87000	87000	87000	87000	87000	87000	Validado avances
2018	5	PUE180401498510	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADOS PARA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	48017	70	79	0	Metros Cuadros	912	43367	43384	106906.35	106906.35	106906.35	106906.35	106906.35	106906.35	Validado avances
2018	5	PUE180401498567	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO EN EL CAMINO HUITZILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	48015	214	199	0	Metros Cuadros	1416	43334	43372	578100.55	578100.55	578100.55	578100.55	578100.55	578100.55	Validado avances
2018	5	PUE18180201139072	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Cercado Perimetral Y Estacionamiento En Las Instalaciones De La Siperpción Escolar De La Cabecera Municipal (Segunda Etapa)	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	48008	0	0	250	Metros Cuadros	176.2	43229	43282	621927.97	621927.97	621927.97	621927.97	621927.97	621927.97	Validado avances
2018	5	PUE180401496842	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	R33/2018-009	199	214	0	Metros Cuadros	7020	43427	43465	567988.97	567988.97	567988.97	567988.97	567988.97	567988.97	Validado avances
2018	5	PUE180401496925	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRULICO EN LA PRIVADA 4 PONIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE EN ELMUNICIPIO DE TUZAMPAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	48018	886	816	0	Metros Cuadros	120	43367	43384	289998.58	289998.58	289998.58	289998.58	289998.58	289998.58	Validado avances
2018	5	PUE180401502806	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	18022	0	0	100	Vehículos	1	43449	43465	449887.2	449887.2	449887.2	449887.2	449887.2	449887.2	Validado avances
2018	5	PUE180401502860	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO SAN ANTONIO JUAREZ - SAN JUAN TZICATLACOYAN	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18023	0	0	100	Metros Cuadros	700	43449	43465	335857.48	335857.48	335857.48	335857.48	335857.48	335857.48	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180401487278	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS	Puebla	194	Venustiano Carranza	Las Palmitas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	11827	0	0	254	Kilómetro	2.7	43318	43410	1489326.47	1489326.47	1489326.47	1489326.47	1489326.47	1489326.47	Validado avances
2018	5	PUE180401487219	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CALLES INTERNAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE	Puebla	194	Venustiano Carranza	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	11811	0	0	850	Kilómetro	3	43127	43217	1287927.19	1287927.19	1287927.19	1287927.19	1287927.19	1287927.19	Validado avances
2018	5	PUE180401487232	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE	Puebla	194	Venustiano Carranza	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	11812	0	0	850	Kilómetro	2	43129	43219	1303219.33	1303219.33	1303219.33	1303219.33	1303219.33	1303219.33	Validado avances
2018	5	PUE180401487245	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL OJITE	Puebla	194	Venustiano Carranza	El Ojite	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	11818	0	0	270	Metros lineales	20	43129	43219	441156.46	441156.46	441156.46	441156.46	441156.46	441156.46	Validado avances
2018	5	PUE180401487308	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DEL VILLA DE GUADALUPE	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa de Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	11831	0	0	215	Metros Cuadros	380	43318	43410	1171783.63	1171783.63	1171783.63	1171783.63	1171783.63	1171783.63	Validado avances
2018	5	PUE18180101073788	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Tejado En Auditorio De San Bernardino Lagunas	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18009	0	0	1282	Metros Cuadros	1282	43151	43221	1394230.22	1027175.55	1027175.55	1027175.55	1027175.55	1027175.55	Validado avances
2018	5	PUE18180201137751	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Un Tejado De Usos Múltiples En La Localidad De Telpatlán	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18029	0	0	350	Metros Cuadros	243.93	43178	43252	50680.08	72834.01	72834.01	72834.01	72834.01	72834.01	Validado avances
2018	5	PUE180501558682	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 21DPR0726K EN LA LOCALIDAD DE ANTIGUO CAPORALCO	Puebla	195	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	18088	0	0	300	Metros Cuadros	222	43334	43378	269033.87	269033.87	269033.87	269033.87	269033.87	269033.87	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401500533	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO TRES CERRITOS	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18091	900	798	0	Metros	1200.55	43419	43449	1096657.21	1096657.21	1096657.21	1096657.21	1096657.21	1096657.21	Validado avances
2018	5	PUE180501558631	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL BARRIO LAGUNILLA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18054	0	0	354	Metros	354.33	43644	43644	1738530.3	1738530.3	1738530.3	1738530.3	1738530.3	1738530.3	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201138033	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Unidad De Servicios Administrativos Segunda Etapa En Localidad De Rancho Nuevo	Puebla	195	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18030	0	0	1395	Metros Cuadros	298.9	43193	43252	1395235.99	1393349	1393349	1393349	1393349	1393349	Validado avances
2018	5	PUE18180101073709	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De San Pedro Ahuatlampa	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Pedro Ahuatlampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18003	0	0	200	Metros Cuadros	267.3	43150	43221	702203.97	702203.97	702203.97	702203.97	702203.97	702203.97	Validado avances
2018	5	PUE18180101075147	33	I005-FORTAMUN	Bacheo En Diferentes Calles De La Localidad De Xicotepec De Juárez	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	18306	0	0	37025	Metros Cuadros	1	43172	43220	1203852.29	1203852.29	1203852.29	1203852.29	1203852.29	1203852.29	Validado avances
2018	5	PUE180401494220	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO ZOQUITAL AL SENDERO (REVESTIMIENTO)	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	2018304	0	0	35027	Metros lineales	1900	43427	43456	387162.55	387162.55	387162.55	387162.55	387162.55	387162.55	Validado avances
2018	5	PUE180401495994	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES 3RA ETAPA	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18223	0	0	2218	Celdas solares	493	43371	43385	4124370.58	4124370.58	4124370.58	4124370.58	4124370.58	4124370.58	Validado avances
2018	5	PUE180401494282	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE 5 DE MAYO Y PORTAL SUR DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018309	0	0	37025	Metros Cuadros	1294.4	43458	43547	651209.96	651209.96	651209.96	651209.96	651209.96	651209.96	Validado avances
2018	5	PUE180401495983	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18314	0	0	3124	Metros lineales	750	43257	43286	792572.58	792572.58	792572.58	792572.58	792572.58	792572.58	Validado avances
2018	5	PUE180401494156	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE COLONIA LOS PERALES Y COLONIA EL TABACAL DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	2018301	0	0	35027	Metros Cuadros	600	43407	43434	329326.25	329326.25	329326.25	329326.25	329326.25	329326.25	Validado avances
2018	5	PUE180401495988	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MECATLAN DE LAS FLORES (REVESTIMIENTO)	Puebla	197	Xicotepec	Mecatlán de las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18315	0	0	823	Metros lineales	1753.89	43257	43286	1523445.87	1523445.87	1523445.87	1523445.87	1523445.87	1523445.87	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBA L APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE18180101075145	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación Y Ampliación De Salon De Usos Múltiples General Rafael Moreno Valle, Ubicado En Calle Zaragoza De La Localidad De Xicoteppec De Juárez 2da Etapa	Puebla	197	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	18305	0	0	37027	Metros Cuadrados	2785	43172	43220	1705521.82	1705521.82	1705521.82	1705521.82	1705521.82	1705521.82	Validado avances	
2018	5	PUE180401495958	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTPEC 2018	Puebla	197	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	18307	0	0	15012	Kilómetros lineal	16.37	43202	43261	1356908.81	1356908.81	1356908.81	1356908.81	1356908.81	1356908.81	Validado avances	
2018	5	PUE18180201138620	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Alumbrado En Campo Deportivo, En Xicotlan, Xicotlan	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	XICOTLAN-R33-11-18	0	0	0	Luminaria	16	43262	43282	70000	60593.34	60593.34	60593.34	60593.34	60593.34	60593.34	Validado avances
2018	5	PUE18180201138616	33	I005-FORTAMUN	Adquisición De Mobiliario Escolar Para Primaria Rafael Avila Camacho, En Xicotlan, Xicotlan	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	XICOTLAN-R33-09-18	0	0	0	Piezas	60	43273	43282	32364	32364	32364	32364	32364	32364	32364	Validado avances
2018	5	PUE180301384081	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PLAZA HIDALGO, ENTRE CALLE JUAN ESPAÑA E IGLESIA, EN XICOTLAN, XICOTLAN	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	XICOTLAN-R33-05-18	0	0	706	Metros Cuadrados	83	43227	43358	55750	55750	55750	55750	55750	55750	55750	Validado avances
2018	5	PUE18180201138614	33	I005-FORTAMUN	Adquisición De Mobiliario De Sala De Computo Para Bachiller Plantel Xicotlan (Iedep)	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	XICOTLAN-R33-08-18	0	0	0	Piezas	10	43273	43282	11542	11542	11542	11542	11542	11542	11542	Validado avances
2018	5	PUE180401497348	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	XICOTLAN-R33-15-18	0	0	250	Luminaria	25	43430	43459	50455	50455	50455	50455	50455	50455	50455	Validado avances
2018	5	PUE18180201138619	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	XICOTLAN-R33-10-18	0	0	0	Luminaria	75	43237	43282	150945	150945	150945	150945	150945	150945	150945	Validado avances
2018	5	PUE180301384082	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR LOS GRILLITOS CLAVE 21EJND105M, EN XICOTLAN	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	XICOTLAN-R33-12-18	0	0	60	Metros Cuadrados	3.5	43291	43383	28297.39	28297.39	28297.39	28297.39	28297.39	28297.39	28297.39	Validado avances
2018	5	PUE180301391532	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE CENTRO RECREATIVO "LAS PILAS"	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	18020	0	0	1050	Lote	1	43206	43296	1665968.99	1665968.99	1665968.99	1665968.99	1665968.99	1665968.99	1665968.99	Validado avances
2018	5	PUE180301389886	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVA ESPERANZA DEL CADENAMIENTO 0+120.50 AL 0+320.50	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18002	0	0	180	Metros Cuadrados	1280	43181	43271	1167835.12	1167835.12	1167835.12	1167835.12	1167835.12	1167835.12	1167835.12	Validado avances
2018	5	PUE180301391511	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL PIRUL	Puebla	199	Xiutetelco	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18014	0	0	200	Metros Cuadrados	1149.49	43195	43286	1054944.05	1054944.05	1054944.05	1054944.05	1054944.05	1054944.05	1054944.05	Validado avances
2018	5	PUE180301391595	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA	Puebla	199	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18058	0	0	280	Metros Cuadrados	870	43283	43344	1690621.31	1690621.31	1690621.31	1690621.31	1690621.31	1690621.31	1690621.31	Validado avances
2018	5	PUE180301391575	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+300.00	Puebla	199	Xiutetelco	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18024	0	0	250	Metros Cuadrados	1050	43208	43299	2075161.06	2075161.06	2075161.06	2075161.06	2075161.06	2075161.06	2075161.06	Validado avances
2018	5	PUE18180201135582	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Independencia Del Cadenamiento 0 000 Al 0 100.00	Puebla	199	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18005	0	0	0	Metros Cuadrados	762.6	43180	43252	724525.32	724525.32	724525.32	724525.32	724525.32	724525.32	724525.32	Validado avances
2018	5	PUE18180201135670	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma Del Cadenamiento 0 000 Al 0 100.00	Puebla	199	Xiutetelco	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18010	0	0	0	Metros Cuadrados	584.06	43194	43285	651525.46	651525.46	651525.46	651525.46	651525.46	651525.46	651525.46	Validado avances
2018	5	PUE180301390150	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLORES MAGÓN ENTRE CAMINO A SAN FRANCISCO Y 21 DE MARZO	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18009	0	0	250	Metros Cuadrados	540	43187	43278	463201.35	463201.35	463201.35	463201.35	463201.35	463201.35	463201.35	Validado avances
2018	5	PUE180301390230	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE SAN ISIDRO	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18011	0	0	250	Metros Cuadrados	1326.08	43194	43285	1094139.93	1094139.93	1094139.93	1094139.93	1094139.93	1094139.93	1094139.93	Validado avances
2018	5	PUE180401503052	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	R33FO-18060/2018	400	300	0	Piezas	114	43402	43430	1876504.91	1876504.91	1876504.91	1876504.91	1876504.91	1876504.91	1876504.91	Validado avances
2018	5	PUE18180201135615	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 24 De Junio, Entre Calle 21 De Marzo Y Calle 5 De Febrero	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18008	0	0	0	Metros Cuadrados	1035.33	43187	43252	857231.82	857231.82	857231.82	857231.82	857231.82	857231.82	857231.82	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE18180201139192	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Privada No. 1	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18023	0	0	0	Metros Cuadrados	474.6	43207	43282	564772.18	564772.18	564772.18	564772.18	564772.18	564772.18	Validado avances	
2018	5	PUE180301391489	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANTONIO JULIÁN ZAPATA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SAN ISIDRO	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18013	0	0	180	Metros Cuadrados	896	43195	43286	799463.07	799463.07	799463.07	799463.07	799463.07	799463.07	Validado avances	
2018	5	PUE180301390266	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00	Puebla	199	Xiutetelco	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18012	0	0	150	Metros Cuadrados	640	43195	43286	617561.97	617561.97	617561.97	617561.97	617561.97	617561.97	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075769	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Hermenegildo Galeana	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18001	0	0	0	Metros Cuadrados	1306.3	43173	43252	1333135.16	1333135.16	1333135.16	1333135.16	1333135.16	1333135.16	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075778	33	I005-FORTAMUN	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo Del Cadenamiento 0 000 Al 0 150.00	Puebla	199	Xiutetelco	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18003	0	0	0	Metros Cuadrados	935.25	43181	43252	998493.3	998493.3	998493.3	998493.3	998493.3	998493.3	Validado avances	
2018	5	PUE180301389933	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL	Puebla	199	Xiutetelco	Maxtaloja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18006	0	0	180	Metros Cuadrados	1802	43183	43275	1486511.19	1486511.19	1486511.19	1486511.19	1486511.19	1486511.19	Validado avances	
2018	5	PUE180401503092	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE XIUTETELCO	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	R33FO-18059/2018	400	300	0	Piezas	120	43432	43462	1977725.8	1977725.8	1977725.8	1977725.8	1977725.8	1977725.8	Validado avances	
2018	5	PUE180401496390	33	I005-FORTAMUN	RREHABILITACION DE BANQUETAS DE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	F180602	0	0	1066	Metros lineales	120.06	43265	43294	119992.01	119992.01	119992.01	119992.01	119992.01	119992.01	119992.01	Cancelación validada
2018	5	PUE180301386975	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA XOCOYOTZIN CLAVE 21DCC487V	Puebla	200	Xochiapulco		Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	F003	0	0	50	Metros Cuadrados	40.34	43236	43325	334717.64	334717.64	334717.64	334717.64	334717.64	334717.64	Validado avances	
2018	5	PUE180301387017	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. ALTAMIRANO	Puebla	200	Xochiapulco	Ixehuaco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	F001	0	0	50	Metros Cuadrados	538.72	43207	43297	375328.8	375328.8	375328.8	375328.8	375328.8	375328.8	Validado avances	
2018	5	PUE180301387033	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE BANQUETAS DE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	F002	0	0	200	Metros Cuadrados	126.24	43265	43294	119992.01	119992.01	119992.01	119992.01	119992.01	119992.01	119992.01	Validado avances
2018	5	PUE180401496398	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA XOCOYOTZIN CLAVE: 21DCC0487V	Puebla	200	Xochiapulco	Yautetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	F180503	0	0	100	Piezas	4	43236	43325	334717.64	334717.64	334717.64	334717.64	334717.64	334717.64	334717.64	Validado avances
2018	5	PUE180401496406	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA CINCO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHIPULCO (PRIMERA ETAPA)	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	F181104	0	0	1066	Piezas	1	43423	43465	151689.8	151689.8	151689.8	151689.8	151689.8	151689.8	151689.8	Validado avances
2018	5	PUE180501565721	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PUEBLA, MORELOS, PRIVADA MORELOS E INSURGENTES EN LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL AYOTLA MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MXCOCH-2018/01	0	0	500	Poste	11	43410	43456	38488.81	38488.81	38488.81	38488.81	38488.81	38488.81	38488.81	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565725	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO Y JUNTAS AUXILIARES	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MXCOCH-2018/02	0	0	500	Luminaria	116	43435	43464	186372.85	186372.85	186372.85	186372.85	186372.85	186372.85	186372.85	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE00180201142584	33	I005-FORTAMUN	Subestación Electrica Para Alumbrado Publico En Entrada A La Localidad De Huahuaxtla, Perteneciente Al Municipio De Xochitlan De Vicente Suárez, Puebla.	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	XVS-R33-2018-021	0	0	1500	Piezas	1	43209	43252	169805.66	169805.66	169805.66	169805.66	169805.66	169805.66	169805.66	Validado avances
2018	5	PUE180301384136	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ANDADOR CALLE JUAN ESCUTIA	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	XVS-R33-2018-033	0	0	125	Metros Cuadrados	393.39	43256	43315	306199.24	306199.24	306199.24	306199.24	306199.24	306199.24	306199.24	Validado avances
2018	5	PUE180401496618	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO TERRESTRE Y SU EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EJERCICIO 2018	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad		0	0	25	Vehiculos	1	43454	43454	538472	538472	538472	538472	538472	538472	538472	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE180301384131	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	XVS-R33-2018-024	0	0	309	Metros Cuadros	4189.16	43236	43297	1497739.28	1497739.28	1497739.28	1497739.28	1497739.28	1497739.28	1497739.28	Validado avances
2018	5	PUE180401496634	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PLANTAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento		0	0	85	Metros Cuadros	205.88	43419	43449	464797.18	464797.18	464797.18	464797.18	464797.18	464797.18	464797.18	Validado avances
2018	5	PUE180501567210	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ANDADOR CALLE TATZALANTENO	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	FORTA/2018-2	0	0	11744	Metros Cuadros	1	43375	43462	324477.75	324477.75	324477.75	324477.75	324477.75	324477.75	324477.75	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401496610	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS, TESORERIA, SECRETARIA, SEGURIDAD PUBLICA.	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos		0	0	12	Equipamiento	1	43454	43454	169330	169330	169330	169330	169330	169330	169330	Validado avances
2018	5	PUE180401496624	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos		0	0	4	Vehículos	1	43454	43454	512800	512800	512800	512800	512800	512800	512800	Validado avances
2018	5	PUE180301384135	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ANDADOR GUADALUPANA	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	XVS-R33-2018-032	0	0	122	Metros Cuadros	450	43256	43315	303838.15	303838.15	303838.15	303838.15	303838.15	303838.15	303838.15	Validado avances
2018	5	PUE180501567203	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TANIPA-PALEGAGCO	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	FORTAMUN-2018-1	0	0	11744	Metros Cuadros	1	43347	43428	212920.93	212920.93	212920.93	212920.93	212920.93	212920.93	212920.93	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401496603	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD C.C.T.:21DCC1196M EN BONILLAGCO	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillagco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación		0	0	25	Metros Cuadros	30	43412	43456	225204.55	225204.55	225204.55	225204.55	225204.55	225204.55	225204.55	Validado avances
2018	5	PUE180301379257	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoateopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	XVS-R33-2018-015	0	0	114	Kilómetros lineal	114.8	43169	43229	595023.33	595023.33	595023.33	595023.33	595023.33	595023.33	595023.33	Validado avances
2018	5	PUE18180201134279	33	I005-FORTAMUN	Ampliación De Red Elctrica En La Calle 12 De Diciembre Localidad De Ahuehuetes	Puebla	204	Yaonáhuac		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	18009	0	0	20	Piezas	1	43201	43252	145695.5	145695.5	145695.5	145695.5	145695.5	145695.5	145695.5	Validado avances
2018	5	PUE18180201134328	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal Y Carias Localidades	Puebla	204	Yaonáhuac		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18002	0	0	5000	Piezas	500	43160	43191	328002.7	328002.7	328002.7	328002.7	328002.7	328002.7	328002.7	Validado avances
2018	5	PUE180301386381	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 5 DE OCTUBRE LOC. DE YAONAHUAC.	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	18008	0	0	20	Metros	50	43252	43266	38840.91	38840.91	38840.91	38840.91	38840.91	38840.91	38840.91	Validado avances
2018	5	PUE18180201134282	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Las Calles Miguel Hidalgo, Francisco Avila Lobato, 5 De Mayo Y Abasolo,	Puebla	204	Yaonáhuac		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	18006	0	0	1000	Luminaria	18	43235	43282	542394.77	542394.77	542394.77	542394.77	542394.77	542394.77	542394.77	Validado avances
2018	5	PUE180401502736	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS CALLES 3 DE MAYO Y 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES LOS PINOS, PRIVADA LOES ENCINOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE TALCOZAMAN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA.	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades		0	0	500	Kilómetro	1035.33	43416	43458	559807.38	559807.38	559807.38	559807.38	559807.38	559807.38	559807.38	Validado avances
2018	5	PUE180301386382	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NUEVA REFORMA	Puebla	204	Yaonáhuac	Talcozámán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	18025	0	0	20	Metros	30	43297	43356	146040.26	146040.26	146040.26	146040.26	146040.26	146040.26	146040.26	Validado avances
2018	5	PUE180301386344	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE YAONAHUAC.	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	18003	0	0	7514	Piezas	7	43368	43378	999106.84	999106.84	999106.84	999106.84	999106.84	999106.84	999106.84	Validado avances
2018	5	PUE00180201133554	33	I005-FORTAMUN	Aplanados De Salón De Usos Múltiples De La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan Municipio De Yehualtepec	Puebla	205	Yehualtepec		Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	18004	0	0	10000	Metros Cuadros	1916.2	43143	43202	829266.79	829266.79	829266.79	829266.79	829266.79	829266.79	829266.79	Validado avances
2018	5	PUE00180201134941	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 3 Sur Entre Calle 7 Poniente Y 13 Poniente En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	18023	0	0	100	Metros Cuadros	1307.7	43229	43282	913250.8	913250.8	913250.8	913250.8	913250.8	913250.8	913250.8	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE00180201134846	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento De La Calle 8 Sur Entre Benito Juarez E Insurgentes En La Localidad De Rancho Chico Municipio De Yehualtepec. 2a Etapa	Puebla	205	Yehualtepec	Ejido de Rancho Chico	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	18020	0	0	150	Metros Cuadrados	1287	43213	43252	724236	724236	724236	724236	724236	724236	Validado avances
2018	5	PUE180501564512	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA EN SAN GABRIEL TETZOYOCAN	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzooyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	18043	0	0	200	Metros Cuadrados	728	43318	43364	143908.62	143908	143908	143908	143908	143908	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565192	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANCAS PARA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN GABRIEL TETZOYOCAN	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzooyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	18042	0	0	200	Piezas	2	43348	43370	6690	6690	6690	6690	6690	6690	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401498721	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18004-A	0	0	347	Metros lineales	846.56	43444	43460	573402.37	575029.58	575029.58	575029.58	575029.58	575029.58	Validado avances
2018	5	PUE180501564391	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE INSURGENTES Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL ZORRILLAL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	El Zorrillal (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	18022	0	0	58	Metros Cuadrados	536	43160	43223	293550.8	293550.8	293550.8	293550.8	293550.8	293550.8	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180401487354	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODIM	18003-A	0	0	20000	Luminarias	1096	43435	43460	1788269.63	1788269.63	1788269.63	1788269.63	1788269.63	1788269.63	Validado avances
2018	5	PUE180501563065	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON YEHUALTEPEC (1a PARTE)	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	030	0	0	500	Metros Cuadrados	800	43657	43657	641776.44	641776.44	641776.44	641776.44	641776.44	641776.44	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE00180201135097	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Piso En Salon De Usos Múltiples De La Localidad De San Gabriel Tetzooyocan	Puebla	205	Yehualtepec		Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	18025	0	0	5000	Metros Cuadrados	1534.54	43223	43313	995320.1	851411.48	851411.48	851411.48	851411.48	851411.48	Validado avances
2018	5	PUE18180101075830	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Camino De Acceso	Puebla	206	Zacapala	El Pitahayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	2061807	0	0	45	Kilómetro	5.87	43128	43132	39682.28	39682.28	39682.28	39682.28	39682.28	39682.28	Validado avances
2018	5	PUE18180101075835	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion De Camino De Acceso	Puebla	206	Zacapala	El Negrito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	2061806	0	0	112	Kilómetro	2.58	43128	43132	17338.78	17338.78	17338.78	17338.78	17338.78	17338.78	Validado avances
2018	5	PUE18180201141200	33	I005-FORTAMUN	Adquoinamiento De Calle Niños Heroes Entre Calle Av. Del Deporte Y Calle Abasolo	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	2061816	0	0	180	Metros Cuadrados	1165.24	43231	43313	609828.99	609828.99	609828.99	609828.99	609828.99	609828.99	Validado avances
2018	5	PUE18180201141212	33	I005-FORTAMUN	Dotacion De Transformador Y Herrajes Para Sistema De Bombeo De Agua Potable	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	2061810	0	0	1103	Equipamiento	1	43185	43191	73126.4	73126.4	73126.4	73126.4	73126.4	73126.4	Validado avances
2018	5	PUE180401503749	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN AV. REFORMA ENTRE CARRETERA Y CALLE CAMINO AL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO XOCHITOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA	Puebla	206	Zacapala	El Rosario Xochitopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	18202	0	0	2500	Metros lineales	497	43421	43463	370820	370820	370820	370820	370820	370820	Validado avances
2018	5	PUE18180201141219	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento De Jardineras En Parque Municipal	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	2061814	0	0	1103	Metros Cuadrados	501.16	43249	43252	140147.25	140147.25	140147.25	140147.25	140147.25	140147.25	Validado avances
2018	5	PUE180301393140	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE BARDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN GOMEZ CAMACHO	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación		0	0	111	Metros lineales	128.7	43272	43373	274708.16	274708.16	274708.16	274708.16	274708.16	274708.16	Validado avances
2018	5	PUE180301393282	33	I005-FORTAMUN	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	2061819	0	0	1100	Equipamiento	1	43368	43373	41760	41760	41760	41760	41760	41760	Validado avances
2018	5	PUE180301393301	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA BAÑO	Puebla	206	Zacapala	El Negrito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Vivienda	2061812	0	0	48	Vivienda	8	43265	43326	18750.02	18750.02	18750.02	18750.02	18750.02	18750.02	Validado avances
2018	5	PUE180301393123	33	I005-FORTAMUN	ELABORACION DE PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO XOCHITOPAN	Puebla	206	Zacapala	El Rosario Xochitopan	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	2061818	0	0	735	Estudio de preinversión	1	43126	43159	132638.01	132638.01	132638.01	132638.01	132638.01	132638.01	Validado avances
2018	5	PUE180401503788	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZACAPALA	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	18201	0	0	2500	Vehículos	1	43407	43432	315500	315500	315500	315500	315500	315500	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE18180101075825	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación De Camino De Acceso	Puebla	206	Zacapala	San Agustín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	2061805	0	0	112	Kilómetro	2.58	43128	43132	20242.38	20242.38	20242.38	20242.38	20242.38	20242.38	Validado avances	
2018	5	PUE180301393162	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE EL OLVIDO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CENTENARIO	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización		0	0	75	Metros Cuadros	322.29	43290	43373	84876.07	84876.07	84876.07	84876.07	84876.07	84876.07	84876.07	Validado avances
2018	5	PUE180501564038	33	I005-FORTAMUN	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN ZONA DE REZAGO SOCIAL MEDIO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Xoxonacatia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	2018093	2178	4571	0	Kilómetro	5.12	43433	43461	1208547.47	1208547.47	1208547.47	1208547.47	1208547.47	1207547.47	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE18180101068710	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Techado En La Buap, Campus Zacatlán, Puebla Segunda Etapa.	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	2018030	0	0	517	Metros Cuadros	848.78	43153	43191	1151207.97	1151207.97	1151207.97	1151207.97	1151207.97	1151207.97	1151207.97	Validado avances
2018	5	PUE18180201132590	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Aceso Sur Del Centro De Zacatlan.	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	212081ME001	0	0	33736	Metros Cuadros	1490.16	43241	43313	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	Validado avances
2018	5	PUE180501564175	33	I005-FORTAMUN	CONSERVACION DEL LIBRAMIENTO DEL KM 0+000 AL 0+800 EN ZACATLAN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	2018085	17995	15741	0	Metros Cuadros	5600	43426	43461	2999593.26	2999593.26	2999593.26	2999593.26	2999593.26	2999593.26	2999593.26	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501564212	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA PRIVADA DE ZARAGOZA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DLE MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	2018083	48	42	0	Metros Cuadros	737.5	43421	43461	1050096.8	1050096.8	1050096.8	1050096.8	1050096.8	1050096.8	1050096.8	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501564480	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA EL CONFINAMIENTO	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	2018094	17995	15741	0	Metros lineales	488	43433	43461	910228.63	910228.63	910228.63	910228.63	910228.63	910228.63	910228.63	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180101068421	33	I005-FORTAMUN	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018015	0	0	1125	Kilómetro	5.32	43151	43221	1109795.5	1109795.5	1109795.5	1109795.5	1109795.5	1109795.5	1109795.5	Validado avances
2018	5	PUE18180201132683	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle El Montesito	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	212081ME002	0	0	33736	Metros Cuadros	1214.71	43250	43313	750000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	Validado avances
2018	5	PUE180301308035	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E TOMATLAN TULIMAN DE TRES KM CON OCHENTA Y CINCO MTS DE LONGITUD - 176673	Puebla	208	Zacatlán	Tulimán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	176673	0	0	2157	Metros lineales	960	43209	43299	2192075.08	2192075.08	2192075.08	2192075.08	2192075.08	2192075.08	2192075.08	Validado avances
2018	5	PUE180501564095	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA CUAUHTEMOC ACCESO AL KINDER EN LA COLONIA CUAUTLILCO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	2018084	17995	15741	0	Metros Cuadros	215	43426	43461	334234.2	334234.2	334234.2	334234.2	334234.2	334234.2	334234.2	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180101068236	33	I005-FORTAMUN	Adquisición Y Servicio De Equipo Para La Implementación De Videowall Para Seguridad Pública Municipal	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	2018012	0	0	76296	Piezas	9	43179	43191	796224	796224	796224	796224	796224	796224	796224	Validado avances
2018	5	PUE18180201134643	33	I005-FORTAMUN	Trabajos Complementarios Para El Complejo Municipal De Seguridad Pública, Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	2018042	0	0	76296	Metros Cuadros	647.74	43178	43221	301447.97	301447.97	301447.97	301447.97	301447.97	301447.97	301447.97	Validado avances
2018	5	PUE180501564324	33	I005-FORTAMUN	CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES CONURBADAS A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA ATZINGO HUEYAPAN JICOLAPA, JICOLAPA EJIDO	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	2018081	0	0	6395	Kilómetro	8	43421	43461	2148669.37	2148669.37	2148669.37	2148669.37	2148669.37	2148669.37	2148669.37	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180101068459	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leona Vicario, Colonia La Guadalupeana En La Comunidad De Eloxochitlan Del Municipio De Zacatlán, Puebla.	Puebla	208	Zacatlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018018	0	0	1500	Metros Cuadros	1445.4	43145	43252	2135956.74	2135956.74	2135956.74	2135956.74	2135956.74	2135956.74	2135956.74	Validado avances
2018	5	PUE00180201132665	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle El Montesito	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	212081ME002	0	0	33736	Metros Cuadros	1214.71	43250	43313	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE18180101068258	33	I005-FORTAMUN	Ampliación De Camino Rural Tipo "E" En La Comunidad De San Isidro Atonilco Municipio De Zacatlan, Puebla.	Puebla	208	Zacatlán	San Isidro Atonilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018010	0	0	166	Kilómetro	4.5	43146	43221	1476007.34	1476007.34	1476007.34	1476007.34	1476007.34	1476007.34	Validado avances	
2018	5	PUE18180101067575	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Banquetas Y Suministro Y Colocacion De Luminarias De La Calle Real Santa Elena Al Libramiento, Colonia Eloxochitlán, Municipio De Zacatlan, Puebla.	Puebla	208	Zacatlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018009	0	0	227	Metros Cuadros	1040.24	43146	43221	2037714.05	2037714.05	2037714.05	2037714.05	2037714.05	2037714.05	Validado avances	
2018	5	PUE18180101068572	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018022	0	0	1140	Kilómetro	5.9	43167	43252	1230580.5	1230580.5	1230580.5	1230580.5	1230580.5	1230580.5	Validado avances	
2018	5	PUE00180201132490	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Aceso Sur Del Centro De Zacatlan.	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	212081ME001	0	0	33736	Metros Cuadros	1490.16	43241	43313	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	Validado avances	
2018	5	PUE180501564254	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE JICOLAPA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Puebla	208	Zacatlán	Jicolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	2018082	1639	1509	0	Metros Cuadros	1200	43421	43461	2197636.36	2197636.36	2197636.36	2197636.36	2197636.36	2197636.36	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE180501564497	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	2018095	17995	15741	0	Piezas	130	43433	43461	682520.84	682520.84	682520.84	682520.84	682520.84	682520.84	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE18180101067512	33	I005-FORTAMUN	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Banquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlán Etapa 2017	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2017078	0	0	1000	Luminaria	56	43070	43101	804727.38	390312.15	390312.15	390312.15	390312.15	390312.15	Validado avances	
2018	5	PUE18180101068644	33	I005-FORTAMUN	Instalación Y Mejoramiento De Infraestructura Para La Calle Jose Dolores Perez.	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018034	0	0	33736	Metros Cuadros	404	43161	43191	1264512.33	1264512.33	1264512.33	1264512.33	1264512.33	1264512.33	Validado avances	
2018	5	PUE180301384059	33	I005-FORTAMUN	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CALLE LIBERTAD (ANDADOR LOS JILGUEROS) DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018044	0	0	275	Metros lineales	175	43285	43346	1210991.67	1210991.67	1210991.67	1210991.67	1210991.67	1210991.67	1210991.67	Validado avances
2018	5	PUE18180101068213	33	I005-FORTAMUN	Adquisición De Mobiliario Para El Complejo Municipal De Seguridad Publica	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	2018011	0	0	76296	Piezas	327	43179	43191	1605641.77	1605641.77	1605641.77	1605641.77	1605641.77	1605641.77	Validado avances	
2018	5	PUE18180201134684	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Banquetas , Guarniciones Y Suministro De Luminarias Para La Calle 10 De Mayo, Colonia La Guadalupana, Municipio De Zacatlán, Puebla.	Puebla	208	Zacatlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2018043	0	0	1500	Metros Cuadros	1445.4	43202	43252	704323.61	704323.61	704323.61	704323.61	704323.61	704323.61	Validado avances	
2018	5	PUE180501558733	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA MUNICIPIO DE ZAPOTTITLAN, PUEBLA.	Puebla	209	Zapotitlán	San Pedro Atzumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MZP-2018-25	0	0	200	Metros lineales	105	43645	43645	358200	358200	358200	358200	358200	358200	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE18180101076414	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Adoquinamiento Y Obra Complementaria En La Calle San Martín En La Cabecera Municipal	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MZP-2018-10	0	0	0	Metros Cuadros	377.94	43164	43221	52964.07	575351.81	575351.81	575351.81	575351.81	575351.81	Validado avances	
2018	5	PUE18180201141888	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Bachillerato General Digital No 128 Clave 21ebh1030z, En La Localidad De Estanzuela.	Puebla	209	Zapotitlán	Estanzuela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MZP-2018-14	0	0	0	Metros Cuadros	618.24	43208	43252	533725.35	533725.35	533725.35	533725.35	533725.35	533725.35	Validado avances	
2018	5	PUE180501558800	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTTITLAN, PUEBLA, 1Ra ETAPA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MZP-2018-32	0	0	4200	Piezas	20	43424	43464	926130.1	926130.1	926130.1	926130.1	926130.1	926130.1	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE18180101076403	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Acceso De Adoquín En El Bachillerato Aquiles Serdan En La Localidad De San Pedro Atzumba Municipio De Zapotitlan Puebla	Puebla	209	Zapotitlán	San Pedro Atzumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MZP-2018-07	0	0	80	Metros Cuadros	165	43158	43191	334919.7	334925.16	334925.16	334925.16	334925.16	334925.16	Validado avances	
2018	5	PUE180301379250	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL (SERVICIOS)	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	2018005	0	0	2500	Metros	280.76	43221	43281	722697.5	0	0	0	0	0	Validado avances	
2018	5	PUE180301379234	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CENTRAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	2018004	0	0	5608	Metros	107.46	43084	43204	680684.37	300000	300000	300000	300000	300000	Validado avances	

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180501564989	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS 2018 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUE.	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	2018202	581	249	0	Piezas	166	43402	43432	104577.5	104577.5	104577.5	104577.5	104577.5	104577.5	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501560078	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL (SERVICIOS)	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	2018106	0	0	1745	Metros Cuadros	265.73	43255	43342	993396.23	993396.23	993396.23	993396.23	993396.23	993396.23	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180101075688	33	I005-FORTAMUN	Gastos indirectos: Adquisición De Copiadora Multifuncional Mca. Rico Mp. 2555 Y Tablet Mca. Lenovo Ip MI5 , Para La Dirección De Obras Públicas Del Municipio De Zinacatepec, Puebla.	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	30153	0	0	1500	Otros	1	43157	43132	85000	85000	85000	85000	85000	85000	Validado avances
2018	5	PUE18180201140198	33	I005-FORTAMUN	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional ""C"" En El Bachillerato ""Luis Donaldo Colosio Murrieta"" Con Clave De Centro De Trabajo 21ebh0773k, Ubicado En La Localidad De San Sebastian Zinacatepec	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	20146	0	0	145	Otros	137.28	43154	43221	1110945.06	1109282.72	1109282.72	1109282.72	1109282.72	1109282.72	Validado avances
2018	5	PUE180501558210	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE DINORIN ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PRIVADA DINORIN EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MZP-DOP/2018-02	0	0	288	Metros Cuadros	612.7	43449	43465	546349.77	546349.77	546349.77	546349.77	546349.77	546349.77	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558638	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VIRREINATO ENTRE CALLE MANUEL BARTLETT DIAZ Y CALLE NUEVA ESPAÑA EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	MZP-DOP/2018-03	0	0	280	Metros lineales	708.8	43449	43465	400218.48	400218.48	400218.48	400218.48	400218.48	400218.48	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201140185	33	I005-FORTAMUN	Revestimiento De Varias Calles De La Colonia ""El Carmen"" De Zinacatepec, Puebla	Puebla	214	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	10161	0	0	500	Metros Cuadros	1355.15	43200	43221	309385.28	199999.84	199999.84	199999.84	199999.84	199999.84	Validado avances
2018	5	PUE18180201140225	33	I005-FORTAMUN	Elaboración De Proyectos Para El Municipio De Zinacatepec, Puebla, Ejercicio 2018.	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	30157	0	0	15690	Otros	7	43169	43191	166035.11	164785.96	164785.96	164785.96	164785.96	164785.96	Validado avances
2018	5	PUE180501558187	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE REVOLUCIÓN EN EL CENTRO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	30160	0	0	5690	Metros Cuadros	525.9	43241	43302	1601498.85	1601498.85	1601498.85	1601498.85	1601498.85	1601498.85	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301379653	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR YANWIK TANESIK EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN ZOQUIAPAN PUEBLA	Puebla	216	Zoquiapan	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación		0	0	450	Metros Cuadros	302.4	43263	43323	347627.73	347627.73	347627.73	347627.73	347627.73	347627.73	Validado avances
2018	5	PUE180301379658	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN SEGUNDA ETAPA EL ARENAL	Puebla	216	Zoquiapan	El Arenal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	201811C	0	0	18	Metros Cuadros	124	43353	43372	64043.57	64043.57	64043.57	64043.57	64043.57	64043.57	Validado avances
2018	5	PUE180301379660	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZACATILIHUIC ENTRE LIBRAMIENTO Y TEPEHICAN	Puebla	216	Zoquiapan	Zacatilhuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	212161ME002A	0	0	250	Metros lineales	351.5	43312	43371	114138.7	114138.7	114138.7	114138.7	114138.7	114138.7	Validado avances
2018	5	PUE18180201143052	33	I005-FORTAMUN	Obras Complementarias Para El Modulo De Seguridad Publica Municipal Ubicada En La Localidad De Quetzaltotoc Municipio De Zoquitlan, Puebla (Segunda Etapa)	Puebla	217	Zoquitlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	MZP-DOP-2018-22	0	0	20529	Metros Cuadros	472.98	43238	43282	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	Validado avances
2018	5	PUE180501560881	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Cacaloc	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	MZP-DOP/2018-50	54	46	0	Equipamiento	2	43232	43251	107193.28	107193.28	107193.28	107193.28	107193.28	107193.28	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301386290	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE MEDICION DE MEDIA TENSION PARA EL BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO AMOLTEPEC DE LA LOCALIDAD DE CACALOC MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Cacaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MZP-DOP/2018-21	0	0	72	Equipamiento	1	43339	43368	353834.6	353834.6	353834.6	353834.6	353834.6	353834.6	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYEC TO	MUJERES	HOMB RES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_I NICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE180301386302	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ALLENDE CCT 21DPT0895F DE LA LOCALIDAD DE COYOLAPA	Puebla	217	Zoquitlán	Coyolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		0	0	138	Metros Cuadros	592	43311	43340	393660.49	393660.49	393660.49	393660.49	393660.49	393660.49	Validado avances	
2018	5	PUE180401488845	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Gastos Indirectos	18011	0	0	110	Equipo	2	43451	43455	305701.76	305701.76	305701.76	305701.76	305701.76	305701.76	305701.76	Validado avances
2018	5	PUE180401488842	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE PIEDRA EN PASO PEATONAL SIN NOMBRE AL HOSPITAL INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	18003	0	0	215	Metros Cuadros	228.2	43446	43505	251268.89	310739.46	310739.46	310739.46	310739.46	310739.46	310739.46	Validado avances
2018	5	PUE180401488843	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	18004	0	0	230	Metros Cuadros	753.95	43445	43502	1072956.62	1111895.44	1111895.44	1111895.44	1111895.44	1111895.44	1111895.44	Validado avances
2018	5	PUE18180201143042	33	I005-FORTAMUN	Construccion De Barda Perimetral Del Panteon De La Junta Auxiliar De Xitlana Del Municipio De Zoquitlan, Puebla	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MZP-DOP-2018-11	0	0	3198	Metros	334.22	43136	43191	991279.72	991279.72	991279.72	991279.72	991279.72	991279.72	991279.72	Validado avances
2018	5	PUE180401488839	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	18002	0	0	125	Metros Cuadros	201.3	43443	43512	752462.41	758841.96	758841.96	758841.96	758841.96	758841.96	758841.96	Validado avances
2018	5	PUE180501560974	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DIGITAL PARA EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL FRIDA KAHLO CLAVE 21EBH0892Y DE LA LOCALIDAD DE CACALOC	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	MZP-DOP/2018-49	0	0	45	Computadoras	25	43232	43251	601547.07	601547.07	601547.07	601547.07	601547.07	601547.07	601547.07	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180301386278	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MZP-DOP/2018-33	0	0	2865	Metros Cuadros	567.93	43297	43371	182175.22	182175.22	182175.22	182175.22	182175.22	182175.22	182175.22	Validado avances