

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210301992746	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, ENTRE CALLE 8 NORTE Y ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MACUILXÓCHTLI PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 201106	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	201106	4236	4106		Metros cuadrados de construcción	2307.8	17/05/2021	14/08/2021	2,050,876.21	2,050,876.21	2,050,876.21	2,050,876.21	2,050,876.21	2,050,876.21	Validado avances
2021	3	PUE210301993989	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC TEZIUTLAN TIPO BOULEVARD, TRAMO: ACAJETE DEL KM 14+560.00 AL KM 14+722.08 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 205533	Puebla	1	Acajete	Santa Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	205533	10633	10125		Metros cuadrados de construcción	2479.94	07/06/2021	04/09/2021	2,084,275.95	2,084,275.95	2,084,275.95	2,084,275.95	2,084,275.95	2,084,275.95	Validado avances
2021	3	PUE210301998075	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 ORIENTE, ENTRE CALLE 8 NORTE Y CAMINO A SANTA MARIA NENETZINTLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 219802	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	219802	1803	1905		Metros Cuadrados	1897	12/07/2021	02/10/2021	2,069,609.29	2,069,609.29	2,069,609.29	2,069,609.29	2,069,609.29	2,069,609.29	Validado avances
2021	3	PUE210302000220	33	FORTAMUN	SUMINISTRO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-010-2021			60923	Piezas	570	19/04/2021	22/05/2021	997,521.70	997,521.70	997,521.70	997,521.70	997,521.70	997,521.70	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301993656	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, ENTRE CALLE 8 NORTE Y ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MACUILXÓCHTLI SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 204481	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	204481	4365	4236		Metros cuadrados de construcción	1425.7	28/06/2021	25/09/2021	1,234,633.41	1,234,633.41	1,234,633.41	1,234,633.41	1,234,633.41	1,234,633.41	Validado avances
2021	3	PUE210301995612	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 SUR, ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 211169	Puebla	1	Acajete	Santa Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	211169	2165	2236		Metros cuadrados de construcción	546.36	12/07/2021	11/09/2021	538,064.32	538,064.32	538,064.32	538,064.32	538,064.32	538,064.32	Validado avances
2021	3	PUE210302000225	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE REBOMBEO "LA VIA" UBICADO EN LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE DOS PONIENTE EN EL BARRIO DE SANTO ENTIERRO, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-012-2021			60063	Maquinaria y equipo	1	14/06/2021	13/07/2021	496,544.66	496,544.66	496,544.66	496,544.66	496,544.66	496,544.66	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301965638	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA, ENTRE TERRENOS Y CALLE JESUS MARIA, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 82044	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	82044	119	122		Metros Cuadrados	2426	01/03/2021	30/04/2021	2,144,738.62	2,144,738.62	2,144,738.62	2,144,738.62	2,144,738.62	2,144,738.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210301992846	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CARRIL CHIQUIYUCA, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE, PUE. - 201516	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	201516	3245	3265		Metros cuadrados de construcción	1925	31/05/2021	28/08/2021	1,738,452.75	1,738,452.75	1,738,452.75	1,738,452.75	1,738,452.75	1,738,452.75	Validado avances
2021	3	PUE210301992645	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRINCIPAL ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, SAN JERONIMO OCOTITLAN, ACAJETE, PUE. - 200778	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	200778	2486	2365		Metros Cuadrados	1229.7	03/05/2021	28/08/2021	1,461,682.58	1,461,682.58	1,461,682.58	1,461,682.58	1,461,682.58	1,461,682.58	Validado avances
2021	3	PUE210302000222	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTRE AV. REFORMA Y CALLE 2 PONIENTE TRAMO COMPLEMENTARIO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE APANGO DE ZARAGOZA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Apango De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-011-2021			2500	Metros Cuadrados	905.46	28/06/2021	25/09/2021	927,652.26	927,652.26	927,652.26	927,652.26	927,652.26	927,652.26	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000229	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS EN EL POZO "LA FLORESTA" UBICADO EN LA CARRETERA ACAJETE-TEZIUTLAN	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-016-2021			60923	Pozo(s)	1	16/08/2021	04/09/2021	563,733.54	563,733.54	563,733.54	563,733.54	563,733.54	563,733.54	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301995471	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 ORIENTE, ENTRE CALLE 8 SUR Y TERRENOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 210784	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	210784	2365	2253		Metros cuadrados de construcción	978.74	12/07/2021	11/09/2021	958,455.10	958,455.10	958,455.10	958,455.10	958,455.10	958,455.10	Validado avances
2021	3	PUE210302000202	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	0821			1500	Metros lineales	60.55	20/05/2021	20/07/2021	255,617.03	255,617.03	255,617.03	255,617.03	255,617.03	255,617.03	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999967	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON AUXILIAR MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TETELCINGO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Tetelcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	OPA/2021/014			1029	Metros Cuadrados	679.44	11/05/2021	24/06/2021	1,646,121.12	1,646,121.12	1,646,121.12	1,646,121.12	1,646,121.12	1,646,121.12	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000368	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MICHACAN ENTRE JOSEFA ORTIZ Y ABASOLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ACATZINGO	MA-FORT-2021/194			600	Metros Cuadrados	739.26	30/07/2021	30/09/2021	662,955.29	662,955.29	662,955.29	662,955.29	662,955.29	662,955.29	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000632	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Actipan De Morelos (Santa María Actipan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ACATZINGO	MA-FORT-2021/208			45	Poste	2	01/09/2021	30/09/2021	190,757.62	190,757.62	190,757.62	190,757.62	190,757.62	190,757.62	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201942003	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTANCIA DE DIA " SOLEDAD BRIONES " DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	MUNICIPIO ACATZINGO	MA-FORT-2021/172			52078	Albergue(s)	1	07/07/2021	05/08/2021	1,188,826.13	1,188,826.13	1,188,826.13	1,188,826.13	1,188,826.13	1,188,826.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000334	33	FORTAMUN	SEMAFORIZACION DE LOS CRUCEROS DE LAS CALLES: RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y 5 SUR, 3 PONIENTE Y 5 SUR, BOULEVARD 3 ORIENTE Y 4 SUR Y BOULEVARD 3 ORIENTE Y 6 SUR EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ACATZINGO	DE DOP-IR3-FORT189/21			52000	Piezas	4	16/08/2021	24/12/2021	1,261,828.28	1,261,828.28	1,261,828.28	344,416.99	344,416.99	344,416.99	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000601	33	FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AVENIDA IGNACIO ROMERO VARGAS, ENTRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ACATZINGO	DE MA-FORT-2021/202			25500	Luminaria	7	01/09/2021	30/09/2021	460,345.74	460,345.74	460,345.74	460,345.74	460,345.74	460,345.74	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000629	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 18 ORIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ACATZINGO	DE MA-FORT-2021/207			45	Poste	5	01/09/2021	30/09/2021	308,590.33	308,590.33	308,590.33	308,590.33	308,590.33	308,590.33	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000324	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ACATZINGO	DE MA-FORT-2021/165			52078	Lote	1	15/07/2021	22/09/2021	2,536,200.26	2,536,200.26	2,536,200.26	2,536,200.26	2,536,200.26	2,536,200.26	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000622	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA DE LA 2 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ACATZINGO	DE MA-FORT-2021/203			7144	Metros Cuadrados	332.5	01/09/2021	30/09/2021	313,391.83	313,391.83	313,391.83	313,391.83	313,391.83	313,391.83	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000624	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE YUCATAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ACATZINGO	DE MA-FORT-2021/205			800	Metros Cuadrados	1095	01/09/2021	30/09/2021	948,294.65	948,294.65	948,294.65	948,294.65	948,294.65	948,294.65	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000626	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ARTICULO 123 ENTRE AV. REFORMA Y AV. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE.	Puebla	4	Acatzingo	Actipan De Morelos (Santa María Actipan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO ACATZINGO	DE MA-FORT-2021/206			810	Metros lineales	576.69	01/09/2021	30/09/2021	236,826.70	236,826.70	236,826.70	236,826.70	236,826.70	236,826.70	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210301995175	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE RUPERTO SANCHEZ TABOADA Y CALLE CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 209365	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	MUNICIPIO ACATZINGO	DE 209365	480	320		Metros Cuadrados	1553.1	02/08/2021	30/09/2021	1,311,117.46	1,311,117.46	1,311,117.46	1,311,117.46	1,311,117.46	1,311,117.46	Validado avances
2021	3	PUE210302000647	33	FORTAMUN	INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA EXPLANADA DEL KIOSKO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO ACATZINGO	DE MA-FORT-2021/209			25500	Luminaria	8	21/09/2021	05/10/2021	297,318.59	297,318.59	297,318.59	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999862	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PUEBLA ENTRE ALDAMA Y PRIVADA DE SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO ACATZINGO	DE MA-FORT-2021/192			800	Metros cuadrados de construcción	313.67	30/07/2021	31/08/2021	245,984.61	245,984.61	245,984.61	245,984.61	245,984.61	245,984.61	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000623	33	FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN: AVENIDA DIAGONAL 3 ORIENTE ENTRE LAS CALLES 2 Y 4 NORTE, AV. RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE 3 Y 5 NORTE Y BLVD. 3 ORIENTE Y 10 NORTE; EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO ACATZINGO	DE MA-FORT-2021/204			25550	Luminaria	11	01/09/2021	30/09/2021	336,530.42	336,530.42	336,530.42	336,530.42	336,530.42	336,530.42	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101885069	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL ANDADOR PRINCIPAL RANCHO NUEVO-CENTRO IXQUIHUACAN (SAN FRANCISCO) DEL KM 0+400.00 AL KM 0+800.00, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatlán	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO AHUACATLAN	DE 20201			0	Metros lineales	400	01/03/2021	30/04/2021	720,525.17	720,525.17	720,525.17	720,525.17	720,525.17	720,525.17	Validado avances
2021	3	PUE210302002251	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE ADEME EN POZO NORIA EN BARRANCA MIMILULCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA	72118			1130	Metros Cuadrados	20.72	25/04/2021	25/06/2021	110,680.35	110,680.35	110,680.35	110,680.35	110,680.35	110,680.35	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002254	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE LA LOCALIDAD DE MIMILULCO, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San Isidro Mimilulco (Mimilulco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA	72123			230	Noria(s)	1	15/08/2021	30/09/2021	278,837.08	278,837.08	278,837.08	278,837.08	278,837.08	278,837.08	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002252	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA	72121			1330	Equipamiento	1	13/08/2021	13/09/2021	135,807.87	135,807.87	135,807.87	135,807.87	135,807.87	135,807.87	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302002253	33	FORTAMUN	DOTACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatán	San José El Rodeo (El Rodeo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA	72122			175	Equipamiento	1	13/08/2021	13/09/2021	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101886903	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	21006			4000	Piezas	220	02/03/2021	30/06/2021	699,248.00	699,248.00	699,248.00	699,248.00	699,248.00	699,248.00	Validado avances
2021	3	PUE210201938477	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE BARRERA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE TENEAQUE	Puebla	8	Ahuazotepec	Tenejaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	21007			483	Metros lineales	400	03/03/2021	30/06/2021	782,692.48	695,758.32	695,758.32	695,758.32	695,758.32	695,758.32	Validado avances
2021	3	PUE210201939209	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC	Puebla	8	Ahuazotepec	San Miguel Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	21010			182	Metros	2446.23	24/04/2021	21/08/2021	638,287.71	252,277.59	252,277.59	252,277.59	252,277.59	252,277.59	Validado avances
2021	3	PUE210302001619	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	10	Ajalpan	Cuaxuxpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN, PUEBLA	21032			361	Metros Cuadrados	953.48	25/03/2021	23/05/2021	543,905.61	543,905.61	543,905.61	543,905.61	543,905.61	543,905.61	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002180	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Cinco Señores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	21042			347	Metros Cuadrados	567	01/06/2021	29/08/2021	2,927,205.97	2,927,205.97	2,927,205.97	2,927,205.97	2,927,205.97	2,927,205.97	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001658	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN, PUEBLA	21041			412	Metros Cuadrados	1620	27/04/2021	23/08/2021	2,264,919.51	2,264,919.51	2,264,919.51	2,264,919.51	2,264,919.51	2,264,919.51	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001610	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA	Puebla	10	Ajalpan	Boca Del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN, PUEBLA	21027			326	Metros Cuadrados	1422.38	09/04/2021	07/07/2021	1,346,712.44	1,346,712.44	1,346,712.44	1,346,712.44	1,346,712.44	1,346,712.44	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001637	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Coxdlico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENO DE AJALPAN, PUEBLA	21036			378	Metros Cuadrados	585.3	28/04/2021	26/07/2021	3,190,974.08	3,190,974.08	3,190,974.08	3,190,974.08	3,190,974.08	3,190,974.08	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001667	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+080.00 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Rancho Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN, PUEBLA	21074			453	Metros Cuadrados	400	07/07/2021	20/08/2021	545,707.15	540,947.71	540,947.71	540,947.71	540,947.71	540,947.71	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302001614	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE JUÁREZ PONIENTE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SAN MIGUEL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN, PUEBLA	21029			356	Metros Cuadrados	148	24/03/2021	21/06/2021	1,332,887.41	1,332,887.41	1,332,887.41	1,332,887.41	1,332,887.41	1,332,887.41	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002174	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y ÁREAS RECREATIVAS EN LA LOCALIDAD DE PANTZINGO DE MORELOS, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Pantzingo Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	21010			436	Metros Cuadrados	3543	22/03/2021	18/08/2021	4,320,854.84	4,320,854.84	4,320,854.84	4,320,854.84	4,320,854.84	4,320,854.84	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999933	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE KIOSCO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	21019	11000	13000		Metros Cuadrados	84	09/08/2021	02/10/2021	700,248.86	700,248.86	700,248.86	700,248.86	700,248.86	700,248.86	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999927	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE DIECISIETE PIZARRONES INTERACTIVOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ING. ANTONIO GARCIA CUBAS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DES0112G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	21017	350	383		Piezas	17	28/07/2021	07/09/2021	525,307.00	525,307.00	525,307.00	525,307.00	525,307.00	525,307.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999926	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PROLONGACION DE CALLE ALLENDE ORIENTE ENTRE CALLE AMERICA SUR Y CALLE JACINTO AQUINO SUR COLONIA CHAPISTEPEOTL EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	21016	75	50		Metros Cuadrados	3299.2	26/07/2021	18/09/2021	2,072,843.46	2,210,066.99	2,210,066.99	2,210,066.99	2,210,066.99	2,210,066.99	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201941240	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROLONGACION DE CALLE DANIEL GONZALEZ ORIENTE ENTRE CALLE JACINTO AQUINO COLONIA ACOLOLCO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	21010	300	250		Metros Cuadrados	1493.77	03/05/2021	01/07/2021	1,998,986.98	2,080,128.55	2,080,128.55	2,080,128.55	2,080,128.55	2,080,128.55	Validado avances
2021	3	PUE210301999931	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO "EMILIANO ZAPATA", CON CLAVE 21EBH00760, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	21018	430	350		Metros Cuadrados	137.28	02/08/2021	27/09/2021	1,201,458.85	1,284,425.49	1,284,425.49	1,284,425.49	1,284,425.49	1,284,425.49	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302004277	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO AMIXTLAN-CUAUTOTOLA DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00 CON MATERIAL PARA REVESTIMIENTO Y BACHEO.	Puebla	14	Amixtlán	Cuautotola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMIXTLAN	DE MAP-OP/2021-21			148	Metros Cuadrados	1800	08/09/2021	08/10/2021	261,540.10	261,540.10	261,540.10	261,540.10	261,540.10	261,540.10	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302004269	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL TRAMO DENOMINADO CAMINO A LOS RANCHOS DEL KM 0+000.00 AL 1+500.00 CON MATERIAL PARA REVESTIMIENTO Y BACHEO.	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMIXTLAN	MAP-OP/2021-17			371	Metros Cuadrados	1125	10/07/2021	10/09/2021	769,597.65	769,597.65	769,597.65	769,597.65	769,597.65	769,597.65	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003930	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, EN LA CALLE 8 PTE Y AV. 5 DE MAYO, ENTRE AV. 10 PTE. Y CALLE 10 PTE.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	045/2021			304	Metros lineales	527	07/06/2021	21/07/2021	285,612.56	285,612.56	285,612.56	285,612.56	285,612.56	285,612.56	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302005030	33	FORTAMUN	SEGUNDA ETAPA DE ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y ALARMAS DE PANICO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE AMOZOC Y JUNTAS AUXILIARES	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	008/2021			50000	CAMARA(S)	45	05/02/2021	01/03/2021	1,873,074.04	1,873,074.04	1,873,074.04	1,873,074.04	1,873,074.04	1,873,074.04	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003926	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA SANTA LUCIA, EN PRIVADAS STA. OFELIA Y STA. LUCIA, ENTRE PROLONGACION DE LA 16 DE SEPTIEMBRE Y BARRANCA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	044/2021			225	Metros lineales	660	11/05/2021	24/06/2021	352,714.39	352,714.39	352,714.39	352,714.39	352,714.39	352,714.39	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302004972	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CALLES CON ASFALTO (BACHEO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	033/2021			1500	Metros Cuadrados	2841	10/05/2021	08/06/2021	801,309.32	801,309.32	801,309.32	801,309.32	801,309.32	801,309.32	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302005000	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMIONES PARA SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	023-2021			15000	Vehiculos	1	26/04/2021	10/05/2021	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003946	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA SAN JUAN, EN PRIVADA CAPULINES, ENTRE CARRETERA FEDERAL A ORIENTAL Y LIMITE DE PRIVADA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	046/2021			225	Metros lineales	170	07/06/2021	21/07/2021	62,178.00	62,178.00	62,178.00	62,178.00	62,178.00	62,178.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302004982	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMIONES PARA SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	022-2021			25000	Vehiculos	1	12/04/2021	26/04/2021	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003871	33	FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA Y APLICACION DE PINTURA INTERIOR PARA LA "PREPARATORIA AMOZOC, COMPLEJO REGIONAL CENTRO BUAP	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	053/2021			4500	Kilómetro cuadrado	5495.79	12/07/2021	10/08/2021	1,020,522.56	1,020,522.56	1,020,522.56	1,020,522.56	1,020,522.56	1,020,522.56	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302005016	33	FORTAMUN	ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y CAMARAS DE LECTOR DE PLACAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	017-2021			50000	Piezas	16	06/04/2021	04/07/2021	5,038,267.90	5,038,267.90	5,038,267.90	5,038,267.90	5,038,267.90	5,038,267.90	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002309	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE UN PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COMANDANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Puebla	16	Aquixtla	El Terrero	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	12/2021			330	Metros	854.11	09/10/2021	09/10/2021	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999680	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 7 SUR, PRIVADA 7 SUR B, PRIVADA 7 SUR C Y PRIVADA 7 SUR D EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172021/107			250	Metros lineales	583	28/09/2021	28/09/2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999708	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOSAS DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DEL KM 0+000.00 AL KM 0+150.00, EN LA LOCALIDAD DE TEZOMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tezompan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172021/109			75	Metros lineales	150	30/06/2021	30/08/2021	191,472.92	191,472.92	191,472.92	191,472.92	191,472.92	191,472.92	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999710	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOSAS DE RODAMIENTO EN CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+000.00 AL KM 0+250.00 EN LA LOCALIDAD DE TEZOMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tezompan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172021/110			165	Metros lineales	250	02/07/2021	02/09/2021	293,506.66	293,506.66	293,506.66	293,506.66	293,506.66	293,506.66	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999706	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESPACIO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tezhuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172021/108			1829	Metros Cuadrados	368	30/06/2021	15/08/2021	769,184.70	769,184.70	769,184.70	769,184.70	769,184.70	769,184.70	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000183	33	FORTAMUN	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN DEPARTAMENTO DE BOMBEROS Y OFICINAS DE SUBDIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Puebla	19	Atlixco		Programa de Inversión de Mantenimiento	de Seguridad	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2021-009			86690	Metros Cuadrados	423.17	29/03/2021	30/04/2021	348,039.34	348,039.34	348,039.34	348,039.34	348,039.34	348,039.34	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000191	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PARQUE DE LA COLONIA HOGAR DEL OBRERO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2021-017			1220	Metros Cuadrados	500.68	28/06/2021	27/09/2021	1,096,182.43	1,096,182.43	1,096,182.43	1,096,182.43	1,096,182.43	1,096,182.43	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000188	33	FORTAMUN	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2021-014			1641	Metros Cuadrados	1715.48	14/04/2021	10/07/2021	986,027.04	986,027.04	986,027.04	986,027.04	986,027.04	986,027.04	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000193	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUAUHTEMOC	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2021-018			1656	Metros Cuadrados	1251.98	12/07/2021	09/09/2021	1,555,930.56	1,555,930.56	1,555,930.56	1,555,930.56	1,555,930.56	1,555,930.56	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000189	33	FORTAMUN	ADECUACION VIAL DEL BOULEVARD FERROCARRILES	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2021-015			89314	Metros lineales	3000	28/06/2021	28/07/2021	502,257.44	502,257.44	502,257.44	502,257.44	502,257.44	502,257.44	Validado Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000190	33	FORTAMUN	SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2021-016			477	Piezas	1	19/07/2021	02/08/2021	48,907.85	48,907.85	48,907.85	48,907.85	48,907.85	48,907.85	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000198	33	FORTAMUN	SUSTITUCION DE TUBERIA NEGRA CEDULA 40 DE 6" DE DIAMETRO ENTRE MANANTIAL AGUITZO Y CALLE SIN NOMBRE PARA LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COYULA, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Agua saneamiento	Agua saneamiento	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2021-019			8442	Metros lineales	146	12/07/2021	10/08/2021	459,817.14	459,817.14	459,817.14	459,817.14	459,817.14	459,817.14	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000186	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CALLE 5 NORTE	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2021-010			1560	Metros Cuadrados	65.8	12/04/2021	12/07/2021	329,681.02	329,681.02	329,681.02	329,681.02	329,681.02	329,681.02	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302004099	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+200.00 ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, ATZALA, PUEBLA	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ATZALA	21052			150	Metros Cuadrados	200	01/09/2021	30/09/2021	618,824.57	256,148.00	256,148.00	256,148.00	256,148.00	256,148.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201938490	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN PLAZA UBICADA EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	21007			11690	Metros Cuadrados	1286.96	15/04/2021	15/08/2021	2,750,686.32	2,216,326.87	2,216,326.87	2,216,326.87	2,216,326.87	2,216,326.87	Validado avances
2021	3	PUE210302003801	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE DOS TRACTORES PARA EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	21021			3647	Maquinaria equipo	2	10/09/2021	19/09/2021	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003795	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA A BASE DE MOLINOS (DESINTEGRADOR/PICADORA) PARA LOS GANADEROS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	21005			410	Maquinaria equipo	82	03/03/2021	17/05/2021	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003799	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA LOS PRODUCTORES DEL CAMPO DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	21008			500	Piezas	2900	16/04/2021	25/04/2021	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003811	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	21020			9344	Metros Cuadrados	705.03	07/09/2021	06/10/2021	383,785.20	383,785.20	383,785.20	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003807	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	Puebla	23	Atzitzintla	San Manuel De La Sierra	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	21012			9344	Metros cúbicos	5163.91	02/06/2021	01/07/2021	322,735.50	322,735.50	322,735.50	322,735.50	322,735.50	322,735.50	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201941430	33	FORTAMUN	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, LOC. AYOTOXCO DE GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	25	Ayototxo Guerrero	Ayototxo Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA DEL MUNICIPIO AYOTOXCO GUERRERO	DE MAG2021/016			99	Poste	2	09/06/2021	07/08/2021	217,016.20	217,016.20	217,016.20	217,016.20	217,016.20	217,016.20	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210201941429	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADORA, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA	Puebla	25	Ayototxo Guerrero	de La Quebradora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO	MAG2021/013			90	Kilómetro cuadrado	728.9	24/04/2021	05/08/2021	941,424.09	941,424.09	941,424.09	941,424.09	941,424.09	941,424.09	Validado avances
2021	3	PUE210302000635	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO NANACATEPEC - LA LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE NANACATEPEC, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	25	Ayototxo Guerrero	de Nanacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	dirección de obras del municipio de ayototxo de guerrero	MAG2021/0018			238	Metros lineales	1125	01/07/2021	08/09/2021	851,928.36	851,928.36	851,928.36	851,928.36	400,000.00	400,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003710	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA.	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	21-030			7161	Metros Cuadrados	7185.45	12/10/2021	12/10/2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101885854	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	21-004			7161	Metros cúbicos	362.18	25/02/2021	26/05/2021	1,263,092.34	791,729.13	1,263,092.34	791,729.13	791,729.13	791,729.13	Validado avances
2021	3	PUE210302001217	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE BARRANCA Y CERRO EN LA LOCALIDAD DE CALTEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA.	Puebla	27	Caltepec	Caltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CALTEPEC PUEBLA	21015			150	Metros Cuadrados	138.8	02/08/2021	31/08/2021	187,392.05	187,392.05	187,392.05	187,392.05	187,392.05	187,392.05	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999754	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL DE CAMOCUAUTLA	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	CAMOCUAUTLA	MCP-OP/2021-05			120	Metros lineales	90.95	11/02/2021	11/04/2021	559,083.60	559,083.60	559,083.60	559,083.60	559,083.60	559,083.60	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003954	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA SEGUNDA SECCION DE TAPAYULA	Puebla	28	Camocuautla	Tapayula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA	MCP-OP/2021-13			0	Metros cúbicos	90.58	08/06/2021	08/07/2021	116,784.07	116,784.07	116,784.07	116,784.07	116,784.07	116,784.07	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302004555	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, PRIMERA ETAPA	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL PART-MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA	2021/102			3791	Metros Cuadrados	630	14/10/2021	14/10/2021	1,416,348.56	1,416,348.56	1,416,348.56	1,416,348.56	1,416,348.56	1,416,348.56	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301996268	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION EN CONCRETO DE LA CALLE HIDALGO 2DA ETAPA ENTRE ITURBIDE Y PLAZA PRINCIPAL - 213090	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	213090	70	50		Metros Cuadrados	540	01/09/2021	30/09/2021	497,248.75	0.00	498,955.18	498,955.18	0.00	0.00	Validado avances
2021	3	PUE210302002526	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE GUERRERO Y CALLEJÓN	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO, PUEBLA	FI072021			500	Metros lineales	291	01/09/2021	30/09/2021	321,699.22	321,699.22	321,699.22	321,699.22	321,699.22	321,699.22	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000013	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA	Puebla	32	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	2021-002			500	Luminaria	50	28/01/2021	26/02/2021	398,330.16	398,330.16	398,330.16	398,330.16	398,330.16	398,330.16	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000014	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA DEL CADENAMIENTO 0+060 AL 0+140, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA	Puebla	32	Cohetzala	Santa Mónica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	2021-004			350	Metros Cuadrados	330	04/05/2021	02/07/2021	529,953.74	529,953.74	529,953.74	529,953.74	529,953.74	529,953.74	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000146	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE GUERRERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUATELCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	Puebla	33	Cohuecan	San Ahuatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	21204-C			40	Metros lineales	130	06/07/2021	04/08/2021	241,825.58	241,825.58	241,825.58	241,825.58	241,825.58	241,825.58	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000142	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (SEGUNDA ETAPA) PARA LA CLÍNICA DE COHUECAN.	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Salud	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	21203-C			300	Piezas	3	15/07/2021	30/07/2021	92,568.36	92,568.36	92,568.36	92,568.36	92,568.36	92,568.36	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000156	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	21205-C			40	Metros cúbicos	15621	08/07/2021	06/08/2021	360,085.29	360,085.29	360,085.29	360,085.29	360,085.29	360,085.29	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000132	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA CLÍNICA DE COHUECAN.	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Salud	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	21202-C			300	Piezas	8	01/07/2021	08/07/2021	83,276.40	83,276.40	83,276.40	83,276.40	83,276.40	83,276.40	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000163	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANAYA Y CALLE MINA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TEOLCO, EN EL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	Puebla	33	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	21109-C			80	Metros lineales	624	28/08/2021	11/10/2021	1,149,955.46	460,382.23	1,149,955.46	400,768.53	400,768.53	400,768.53	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201942874	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE AVENIDA MEXICO-PUEBLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	Puebla	34	Coronango	Santa Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21207			128	Metros Cuadrados	1194.19	03/05/2021	27/05/2021	1,187,352.89	1,187,352.89	1,187,352.89	1,187,352.89	1,187,352.89	1,187,352.89	Validado avances
2021	3	PUE210101886225	33	FORTAMUN	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	Puebla	34	Coronango	Santa Coronango	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21200			16797	Metros Cuadrados	2874.21	09/04/2021	09/04/2021	1,427,754.62	0.00	1,427,754.62	1,427,754.62	0.00	0.00	Validado avances
2021	3	PUE210201942909	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	Puebla	34	Coronango	Santa Coronango	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21204			14859	Metros Cuadrados	100000	05/04/2021	03/06/2021	2,489,070.00	2,489,070.00	2,489,070.00	2,489,070.00	2,489,070.00	2,489,070.00	Validado avances
2021	3	PUE210301999796	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	Puebla	34	Coronango	Santa Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21208			14859	Metros Cuadrados	540	26/07/2021	08/09/2021	1,843,968.06	0.00	1,843,968.06	1,843,968.06	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101886177	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, PUE.	Puebla	34	Coronango	Santa Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21201			16797	Metros Cuadrados	261.71	15/02/2021	16/03/2021	241,379.38	241,379.38	241,379.38	241,379.38	241,379.38	241,379.38	Validado avances
2021	3	PUE210101886031	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORONANGO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, PUE. (SEGUNDA ETAPA).	Puebla	34	Coronango	Santa Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21202			16797	Metros Cuadrados	208.84	10/02/2021	26/03/2021	1,476,173.10	1,476,173.10	1,476,173.10	1,476,173.10	1,178,615.32	1,178,615.32	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210301999776	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y AV. MÉXICO PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21206			14859	Metros Cuadrados	1687.28	26/07/2021	08/09/2021	2,092,042.84	627,612.85	2,092,042.84	2,092,042.84	627,612.85	627,612.85	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001122	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	21022	77	71		Metros Cuadrados	30	06/10/2021	06/10/2021	276,991.69	340,058.83	340,058.83	340,058.83	340,058.83	340,058.83	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002267	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A TECOLTEPEC Y CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE TECOLTEPEC, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	35	Coxcatlán	Tecoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	21028	347	321		Metros Cuadrados	461.18	16/08/2021	29/09/2021	70,731.15	70,731.15	70,731.15	70,731.15	70,731.15	70,731.15	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002072	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE LA BARRANCA ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CALIPAN; COXCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	35	Coxcatlán	Calipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	21025	137	127		Metros cúbicos	123.17	08/10/2021	08/10/2021	495,420.07	538,468.69	538,468.69	538,468.69	538,468.69	538,468.69	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002117	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS, ATENDIENDO DESLAVES PROVOCADOS POR LLUVIAS TORRENCIALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	21027	1400	1327		Metros cúbicos	2663.85	18/08/2021	21/09/2021	1,276,727.73	1,279,727.73	1,279,727.73	1,279,727.73	1,279,727.73	1,279,727.73	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201943491	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	CUAPI2021-08			10101	Piezas	154	19/03/2021	18/06/2021	593,084.80	593,084.80	593,084.80	388,971.20	388,971.20	388,971.20	Validado avances
2021	3	PUE210201943533	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL NEGRETE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	CUAPI2021-12			800	Metros Cuadrados	715	30/04/2021	26/06/2021	973,715.38	765,911.71	765,911.71	765,911.71	765,911.71	765,911.71	Validado avances
2021	3	PUE210302000031	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO PUE.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	CUAPI2021-17			800	Metros Cuadrados	1390.49	03/05/2021	17/07/2021	1,037,926.00	556,859.16	1,037,926.00	556,859.16	556,859.16	556,859.16	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000039	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO,PUE.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	CUAPI2021-16			800	Metros Cuadrados	1855.7	03/05/2021	17/07/2021	1,126,106.61	1,032,209.39	1,126,071.80	731,374.61	731,374.61	731,374.61	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210201938751	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA	Puebla	39	Cuatempam	San José Río Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	FORTAMUN-2021-004			501	Metros Cuadrados	59.56	23/06/2021	21/08/2021	748,910.46	748,910.46	748,910.46	748,910.46	748,910.46	748,910.46	Validado avances
2021	3	PUE210302005220	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA AV. MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE 4 Y 6 ORIENTE PONIENTE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	40	Cuatintchán	Cuatintchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	122021			50	Metros Cuadrados	733.45	05/07/2021	13/08/2021	575,523.66	575,523.66	575,523.66	575,523.66	575,523.66	575,523.66	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302005144	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AVENIDA SAN DANIEL, PRIVADA AL TANQUE REGULADOR, CALLE EL CARRIL Y PRIVADA EL CARRIL, UBICADAS EN SAN BALTAZAR TORIJA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	40	Cuatintchán	Torija (San Baltazar Torija)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	092021			60	Metros lineales	390	09/05/2021	16/08/2021	566,880.12	566,880.12	566,880.12	566,880.12	566,880.12	566,880.12	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000153	33	FORTAMUN	: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZTECA NORTE ENTRE AVENIDA ZAPOTECAS Y CALLE MIXTECA DE LA LOCALIDAD DE CHAUTENCO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	Ampliación Fuerte De Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-07			3500	Metros	2382.28	30/06/2021	28/08/2021	2,416,051.33	2,351,057.54	2,351,057.54	2,351,057.54	2,351,057.54	2,351,057.54	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000162	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MEXICO ¿ PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MANZANARES.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-12			12215	Metros	4805.64	23/07/2021	20/09/2021	6,561,602.01	5,954,954.75	5,954,954.75	5,954,954.75	5,954,954.75	5,954,954.75	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000308	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BICENTENARIO ENTRE LA CALLE REVOLUCION Y FONDO DE LA MISMA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Almecatla Lorenzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-20			1500	Metros	10130.02	21/07/2021	18/09/2021	1,173,501.51	1,173,501.51	1,173,501.51	1,173,501.51	1,173,501.51	1,173,501.51	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000319	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO EN EL NIVEL BACHILLER CLAVE: 21EBH0891Z	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-21			267	Metros	717.5	05/10/2021	05/10/2021	2,479,106.27	3,091,852.48	3,091,852.48	3,091,852.48	3,091,852.48	3,091,852.48	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000160	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN CON ASFALTO DE LA DIAGONAL SAN LORENZO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y AVENIDA TLAXCALA	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-11			2000	Metros	3944.94	04/10/2021	04/10/2021	2,569,010.52	2,920,577.53	2,920,577.53	2,920,577.53	2,920,577.53	2,920,577.53	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000157	33	FORTAMUN	CONTINUACIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ALLENDE	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-08			12215	Metros	2193.04	30/06/2021	28/08/2021	1,689,532.45	1,689,532.45	1,689,532.45	1,689,532.45	1,689,532.45	1,689,532.45	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000339	33	FORTAMUN	BARDEADO DEL PANTEON SAN JUAN, CUAUTLANCINGO.	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-23			25104	Metros	731.28	16/08/2021	04/10/2021	1,990,882.65	1,990,882.65	1,990,882.65	1,990,882.65	1,990,882.65	1,990,882.65	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210201939984	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL PARQUE MUNICIPAL.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	FORTA-21-05			25000	Metros	1339.48	10/06/2021	08/08/2021	3,278,928.51	3,964,154.26	3,964,154.26	3,964,154.26	3,964,154.26	3,964,154.26	Validado avances
2021	3	PUE210302000168	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARBOLEDAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y FONDO DE LA MISMA	Puebla	41	Cuatlancingo	La Chautenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-13			5000	Metros	5480.67	23/07/2021	20/09/2021	7,181,103.57	7,438,861.28	7,438,861.28	7,438,861.28	7,438,861.28	7,438,861.28	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201939974	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	Puebla	41	Cuatlancingo	San Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	MCP-DOP/FORTA-21-02			13217	Metros	1118.75	28/04/2021	26/06/2021	1,099,467.50	1,295,342.78	1,295,342.78	1,295,342.78	1,295,342.78	1,295,342.78	Validado avances
2021	3	PUE210201939808	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CONTINUACION DE LA MISMA.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-03			13217	Metros cúbicos	744.16	04/05/2021	17/06/2021	721,653.59	707,910.15	707,910.15	707,910.15	707,910.15	707,910.15	Validado avances
2021	3	PUE210201939971	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AUDITORIO ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE NUEVA YORK Y ESTACIONAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANCTORUM	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-04			5000	Metros	701.4	04/05/2021	17/06/2021	1,952,733.10	2,182,156.56	2,182,156.56	2,182,156.56	2,182,156.56	2,182,156.56	Validado avances
2021	3	PUE210302000280	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA REVOLUCIÓN ENTRE PRIVADA REVOLUCIÓN Y CALLE CALVARIO ¿ MOJONERA	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-17			1200	Metros	1665.44	02/08/2021	15/09/2021	1,482,684.81	1,482,684.81	1,482,684.81	1,482,684.81	1,482,684.81	1,482,684.81	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000151	33	FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle Guadalupe entre avenida Reforma y calle Emiliano Zapata	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-06			1000	Metros	852.23	26/06/2021	23/07/2021	728,791.51	728,791.51	728,791.51	728,791.51	728,791.51	728,791.51	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000159	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA CAMINO REAL ENTRE CALLE CAMINO REAL Y FONDO DE LA MISMA	Puebla	41	Cuatlancingo	San Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-10			1000	Metros	3842.56	23/07/2021	20/09/2021	3,035,396.70	3,653,885.54	3,653,885.54	3,653,885.54	3,653,885.54	3,653,885.54	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000294	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 20 DE ENERO Y CONTINUACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC	Puebla	41	Cuatlancingo	San Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-19			1500	Metros	2054.7	04/08/2021	02/10/2021	2,162,111.00	2,497,732.74	2,497,732.74	2,497,732.74	2,497,732.74	2,497,732.74	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000342	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ALCANFORES ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE URANGA.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-24			2500	Metros	4219.44	26/08/2021	07/10/2021	2,575,699.14	2,807,664.00	2,807,664.00	2,807,664.00	2,807,664.00	2,807,664.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000158	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE 28 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 28 DE NOVIEMBRE.	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-09			5500	Metros	943.46	26/06/2021	09/08/2021	867,451.24	867,451.24	867,451.24	867,451.24	867,451.24	867,451.24	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000269	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VICTORIA	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-14			1221	Metros	1409.18	05/07/2021	18/08/2021	1,099,792.49	1,113,921.45	1,113,921.45	1,113,921.45	1,113,921.45	1,113,921.45	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000287	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAÑADA ENTRE PROGRESO Y FONDO DE LA MISMA.	Puebla	41	Cuatlancingo	La Chautenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-21-18			5500	Metros	2326.78	05/10/2021	05/10/2021	2,275,501.66	2,275,501.66	2,275,501.66	2,275,501.66	2,275,501.66	2,275,501.66	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210201941386	33	FORTAMUN	MECANIZACION DE TIERRAS PARA CULTIVO (BARBECHOS) EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA ANDRADE PUEBLA	422109			550	Hectárea	370	29/05/2021	29/07/2021	401,317.86	401,317.86	401,317.86	401,317.86	401,317.86	401,317.86	Validado avances
2021	3	PUE210201940745	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO COMUNITARIO	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Las Hamacas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	OP-043/225			245	Metros Cuadrados	600	24/04/2021	22/07/2021	2,343,160.48	2,343,160.48	2,343,160.48	2,343,160.48	2,343,160.48	2,343,160.48	Validado avances
2021	3	PUE210201940746	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO COMUNITARIO	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Xalpanzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	OP-043/235			801	Metros Cuadrados	536.3	22/05/2021	19/08/2021	2,297,961.69	2,297,961.69	2,297,961.69	2,297,961.69	2,297,961.69	2,297,961.69	Validado avances
2021	3	PUE210302000056	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES) MANTENIMIENTO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	45	Chalchicomula Sesma	de Ciudad Serdán	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA SESMA	FO21809			1513	Metros Cuadrados	12965.75	05/07/2021	27/09/2021	598,280.60	598,280.60	598,280.60	598,280.60	598,280.60	598,280.60	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000073	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 2DA ETAPA)	Puebla	45	Chalchicomula Sesma	de Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA SESMA	FO21811			43882	Lote	1	20/09/2021	30/09/2021	1,156,636.96	1,156,636.96	1,156,636.96	1,156,636.96	1,156,636.96	1,156,636.96	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000092	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE DESARROLLO COMUNITARIO (AUDITORIO) "LIC. MANUEL LOPEZ OBRADOR"	Puebla	45	Chalchicomula Sesma	de El Veladero (Santa Cruz Veladero)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA SESMA	FO21724			1186	Metros Cuadrados	675.59	02/08/2021	27/09/2021	823,671.34	823,671.34	823,671.34	823,671.34	823,671.34	823,671.34	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999915	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	313-46/2021			6492	Hectárea	0.54	21/05/2021	28/08/2021	2,184,390.58	1,818,646.92	1,818,646.92	1,818,646.92	1,818,646.92	1,818,646.92	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002311	33	FORTAMUN	REHABILITACION (BACHEO) DE LA CARRETERA AXOCHIAPAN - CHIAUTLA DE TAPIA, EN EL TRAMO SANTA ANA TECOLAPA - CHIAUTLA DE TAPIA, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA	Puebla	47	Chiautla	Ciudad De Chiautla De Tapia	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	y MUNICIPIO CHIAUTLA	DE	5300	5020		Metros cúbicos	70.02	05/04/2021	04/05/2021	593,767.74	593,767.74	593,767.74	593,767.74	593,767.74	593,767.74	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002314	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ACCESO Y PLAZA DE LA CONCHITA EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA	Puebla	47	Chiautla	Ciudad De Chiautla De Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y MUNICIPIO CHIAUTLA	DE	5300	5020		Metros Cuadrados	61.09	05/04/2021	04/05/2021	968,934.46	968,934.46	968,934.46	968,934.46	968,934.46	968,934.46	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000671	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE TERRACERIA, EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE LA AVENIDA NACIONAL Y LA CALLE REFORMA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE	21025	4828	4369	Metros Cuadrados	1760	17/08/2021	30/09/2021	861,840.90	861,840.90	861,840.90	861,840.90	861,840.90	861,840.90	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000667	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE TERRACERIA, EN EL LIBRAMIENTO DEL BOULEVARD NEMORIO GUTIERREZ ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y EL BOULEVARD NEMORIO GUTIERREZ, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE	21024	4828	4369	Metros Cuadrados	2654.4	01/09/2021	08/10/2021	960,990.70	960,990.70	960,990.70	186,983.96	186,983.96	186,983.96	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210301994838	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS G. SALOMA CON CLAVE 21ETV0546Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZECALACOAYAN, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 208467	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 208467	51	48		Metros Cuadrados	417.75	01/07/2021	08/09/2021	1,386,804.93	1,386,804.93	1,386,804.93	1,386,804.93	1,386,804.93	1,386,804.93	Validado avances
2021	3	PUE210302000669	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES, REPARACIÓN DE REGISTRO SANITARIO, REHABILITACION DE REJILLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 21018	4828	4369		Metros Cuadrados	826.28	02/08/2021	22/09/2021	692,478.68	692,478.68	692,478.68	692,478.68	692,478.68	692,478.68	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000670	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE TERRACERIA, EN CALLE REFORMA Y CALLE PRIVADA CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 21023	4828	4369		Metros Cuadrados	2945.51	09/07/2021	27/08/2021	380,844.98	380,844.98	380,844.98	380,844.98	380,844.98	380,844.98	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000672	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE KIOSKO TIPO COLONIAL OCTAGONAL DE 6 MTS. DE DIÁMETRO, PARA EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Programa de Inversión de Adquisiciones de Urbanización		MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 21026	11543	10496		Piezas	1	26/08/2021	14/10/2021	313,988.80	313,988.80	313,988.80	313,988.80	313,988.80	313,988.80	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201942736	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (JUZGADO DE PAZ)	Puebla	50	Chichiquila	Las Trincheras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		MUNICIPIO CHICHIQUILA	DE 33033			263	Metros Cuadrados	163	03/06/2021	31/08/2021	1,620,591.15	1,408,496.64	1,618,591.15	1,618,591.15	1,408,496.64	1,408,496.64	Validado avances
2021	3	PUE210201942705	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (JUZGADO DE PAZ)	Puebla	50	Chichiquila	Cinco De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		MUNICIPIO CHICHIQUILA	DE 33017			652	Metros Cuadrados	184	26/04/2021	23/08/2021	1,428,931.05	1,234,238.00	1,426,931.05	1,426,931.05	1,234,238.00	1,234,238.00	Validado avances
2021	3	PUE210201942730	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA	Puebla	50	Chichiquila	Xopanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		MUNICIPIO CHICHIQUILA	DE 33032			781	Metros Cuadrados	546	02/06/2021	30/08/2021	3,283,516.56	2,714,725.73	3,280,432.07	3,280,432.07	2,714,725.73	2,714,725.73	Validado avances
2021	3	PUE210201942721	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA	Puebla	50	Chichiquila	Xochihuixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		MUNICIPIO CHICHIQUILA	DE 33024			223	Metros Cuadrados	589	12/05/2021	10/08/2021	2,406,765.78	2,114,251.56	2,404,723.96	2,404,723.96	2,114,251.56	2,114,251.56	Validado avances
2021	3	PUE210201942713	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DEL TRAMO 0+000 AL 0+092.53	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes y vialidades		MUNICIPIO CHICHIQUILA	DE 33026			2812	Metros Cuadrados	262	14/04/2021	11/08/2021	746,137.09	745,344.96	745,344.96	745,344.96	745,344.96	745,344.96	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210301999980	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DEL CAMINO A VIBORILLAS A NIVEL TERRACERIA ENTRE CAMINO A COFRADIA Y CARRETERA A CHIETLA EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS DE HIDALGO	Puebla	51	Chietla	Viborillas De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	51121	100	100		Metros Cuadrados	1308	15/06/2021	15/07/2021	359,480.23	359,480.23	359,480.23	359,480.23	359,480.23	359,480.23	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999981	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, PUEBLA	Puebla	51	Chietla	Chietla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	51138	60	60		Equipamiento	1	22/06/2021	20/07/2021	321,975.95	321,975.95	321,975.95	321,975.95	321,975.95	321,975.95	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999978	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Puebla	51	Chietla	Atencingo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	51128	50	50		Piezas	150	01/05/2021	01/06/2021	351,734.12	351,734.12	351,734.12	351,734.12	351,734.12	351,734.12	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999982	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A TEMAXCALAPA CON CARPETA ASFALTICO ENTRE KILOMETRO 0+586 AL KILOMETRO 1+593, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	51139	35	35		Metros Cuadrados	6042	23/07/2021	23/08/2021	2,101,391.90	2,101,391.90	2,101,391.90	2,101,391.90	2,101,391.90	2,101,391.90	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999983	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A TEMAXCALAPA CON CARPETA ASFALTICO ENTRE CARRETERA CHIETLA-IZUCAR DE MATAMOROS Y KILOMETRO 1+007, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	51140	35	35		Metros Cuadrados	6042	23/08/2021	23/09/2021	2,104,069.41	2,104,069.41	2,104,069.41	2,104,069.41	2,104,069.41	2,104,069.41	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999979	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Puebla	51	Chietla	Escape De Lagunillas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	51129	100	100		Piezas	80	01/05/2021	01/06/2021	234,482.75	234,482.75	234,482.75	234,482.75	234,482.75	234,482.75	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999984	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO PLANTA BAJA Y ALTA TERCER MODULO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, PUEBLA	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	51141	100	100		Metros Cuadrados	4646	03/08/2021	30/09/2021	920,606.77	920,606.77	920,606.77	920,606.77	920,606.77	920,606.77	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000335	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA (ENTRE CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MARIANO MATAMOROS),EN LA LOCALIDAD DE CHIGMECATITLAN, PUEBLA.	Puebla	52	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGMECATITLAN	FORTAMUN/01/2021			406	Metros Cuadrados	2073.09	30/08/2021	25/09/2021	445,049.39	445,049.39	445,049.39	445,049.39	445,049.39	445,049.39	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000338	33	FORTAMUN	REHABILITACION PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN CHIGMECATITLAN.	Puebla	52	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGMECATITLAN	FORTAMUN/02/2021			450	Lote	1	03/09/2021	05/10/2021	151,424.43	151,424.43	151,424.43	151,424.43	151,424.43	151,424.43	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000131	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION PLUVIAL EN LA JUNTA AUXILIAR DE EL PAREDÓN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	El Paredón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21048			450	Metros cúbicos	26294.08	03/08/2021	27/08/2021	1,653,069.09	1,653,069.09	1,653,069.09	1,653,069.09	1,653,069.09	1,653,069.09	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000137	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TECOLOQUILLO, MUNIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Tecoloquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21049			250	Metros cúbicos	14592.9	03/08/2021	27/08/2021	944,628.41	944,628.41	944,628.41	944,628.41	944,628.41	944,628.41	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000141	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD DE COZAPA (EL POLVORIN), MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Cozapa (El Polvorin)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21057			220	Kilómetro	1.74	04/10/2021	04/10/2021	397,915.53	397,915.53	397,915.53	397,915.53	397,915.53	397,915.53	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000106	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES Y ACCESOS DEL BARRIO DE TENEXTLA, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Tecoloquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21041			1000	Kilómetro	4.4	08/06/2021	13/07/2021	1,008,756.43	1,008,756.43	1,008,756.43	1,008,756.43	1,008,756.43	1,008,756.43	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000127	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LASTIRI, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	San Miguel Lastiri	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21047			200	Kilómetro	4	02/08/2021	25/08/2021	728,154.09	728,154.09	728,154.09	728,154.09	728,154.09	728,154.09	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000307	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS (TZITLA), MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Lázaro Cárdenas (Tzitla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA				450	Kilómetro	9.29	06/09/2021	08/10/2021	2,130,645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000248	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES EN IXTLAHUACA(PALANCINGO) Y COACOYUNGA, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ixtlahuaca (Palancingo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21029			920	Kilómetro	11.5	04/05/2021	17/05/2021	2,463,970.28	2,463,970.28	2,463,970.28	2,463,970.28	2,463,970.28	2,463,970.28	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000120	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE RELOJ MONUMENTAL Y PARQUE LINEAL DE LA LAGUNA, MUNIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21046			1500	Metros Cuadrados	121	02/08/2021	15/09/2021	2,096,672.02	2,096,672.02	2,096,672.02	2,096,672.02	2,096,672.02	2,096,672.02	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000288	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE ANDADORES EN EL PARQUE LINEAL DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21064			1500	Metros Cuadrados	2760.04	03/09/2021	08/10/2021	2,004,954.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201938118	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Seguridad	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	OP-054/090			30254	Metros Cuadrados	263.24	02/07/2021	02/07/2021	5,449,911.26	1,634,973.38	1,634,973.38	1,634,973.38	1,634,973.38	1,634,973.38	Validado avances
2021	3	PUE210201938066	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL TERCERA ETAPA	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	OP-054/089			30254	Metros Cuadrados	313.64	29/05/2021	05/09/2021	5,817,333.68	5,817,333.68	5,817,333.68	5,817,333.68	5,817,333.68	5,817,333.68	Validado avances
2021	3	PUE210201938148	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE UBR (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) SEGUNDA ETAPA	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	OP-054/092			30254	Metros Cuadrados	363	20/03/2021	17/06/2021	1,506,643.73	1,506,643.73	1,506,643.73	1,506,643.73	1,506,643.73	1,506,643.73	Validado avances
2021	3	PUE210302000040	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. JUAREZ, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y SALIDA A CHIAUTLA DE TAPIA, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila De La Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	FI-202102			762	Metros Cuadrados	353.4	19/04/2021	27/07/2021	399,164.49	287,408.79	287,408.79	287,408.79	287,408.79	287,408.79	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003265	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CALLE DE ACCESO AL BARRIO CHINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE TONALIXCO.	Puebla	57	Honey	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	21305			1550	Metros Cuadrados	338	10/08/2021	30/09/2021	454,114.28	454,114.28	454,114.28	454,114.28	454,114.28	414,114.28	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003268	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO EMERGENTE DE CAMINOS PRINCIPALES POR EL HURACAN GRACE	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	21306			1200	Kilómetro	1.35	26/08/2021	30/09/2021	565,620.94	565,620.94	565,620.94	565,620.94	565,620.94	565,620.94	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210201940789	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Programa de Inversión de Seguridad		MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA	21018			2434.5	Luminaria	443	26/04/2021	24/07/2021	1,784,854.43	1,784,854.43	1,784,854.43	1,784,854.43	1,784,854.43	1,784,854.43	Validado avances
2021	3	PUE210302000219	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE 2 SUR Y AVENIDA 6 SUR EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA	MCP-FORTAMUN-21025/2021			1500	Metros cúbicos	67.15	02/08/2021	30/09/2021	2,579,630.89	2,192,426.83	2,579,630.89	2,192,426.83	2,192,426.83	2,192,426.83	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000228	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE 2 SUR Y AVENIDA 6 SUR EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA	MCP-FORTAMUN-21033/2021			1000	Metros lineales	206.5	02/08/2021	31/08/2021	646,721.34	646,721.34	646,721.34	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000628	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000 AL KM 2+428 EN LA LOCALIDAD DE COZALAPA	Puebla	58	Chilchotla	Cozalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA	MCP-FORTAMUN-21034/2021			150	Metros	2428	02/09/2021	01/10/2021	680,124.58	680,124.58	680,124.58	680,124.58	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000530	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO DE SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENENGO MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Puebla	65	General Ángeles	Felipe Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES	21022	2917	2747		Metros Cuadrados	646.8	02/08/2021	01/09/2021	669,471.47	669,471.47	669,471.47	669,471.47	669,471.47	669,471.47	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201944126	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA EJERCICIO 2021	Puebla	65	General Ángeles	San Pablo De Las Tunas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES	21006			19040	Luminaria	398	26/02/2021	11/05/2021	1,298,196.60	1,502,646.60	1,502,646.60	1,502,646.60	1,502,646.60	1,502,646.60	Validado avances
2021	3	PUE210302000653	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ABELINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	Puebla	66	Guadalupe	San Antonio Chiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	21203			788	Metros Cuadrados	1031.65	18/05/2021	16/08/2021	525,145.17	525,145.17	525,145.17	525,145.17	525,145.17	525,145.17	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000314	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21014			10085	Metros Cuadrados	920	10/05/2021	08/08/2021	565,697.80	565,697.80	565,697.80	565,697.80	565,697.80	565,697.80	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000655	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO EL ORGANAL UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	San Diego El Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE HUAQUECHULA	21036			2316	Metros cuadrados de construcción	404.18	30/08/2021	30/09/2021	1,483,876.27	1,483,876.27	1,483,876.27	1,483,876.27	1,483,876.27	1,483,876.27	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000658	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 0+000 Y CADENAMIENTO 0+114.61 Y CAMPOS DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	Soledad Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAQUECHULA	21037			652	Metros Cuadrados	695.91	10/08/2021	10/09/2021	670,977.06	670,977.06	670,977.06	670,977.06	670,977.06	670,977.06	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000660	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN LA EXPLANADA DE LA INSPECTORIA DE LA LOCALIDAD DE MARTIR CUAUHTEMOC UBICADA EN CALLE ALVARO OBREGON S/N, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	69	Huaquechula	Mártir Cuauhtémoc (San Cuauhtémoc)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Huaquechula	21038			1806	Metros cuadrados de construcción	476	30/08/2021	30/09/2021	854,578.76	854,578.76	854,578.76	854,578.76	854,578.76	854,578.76	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000659	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA A MOLCAXAC-HUATLATLAUCA Y CAMINO QUE CONDUCE AL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ATLALPAN, PERTECENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	70	Huatlatlauca	San Nicolás Atlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	213003	89	76		Metros Cuadrados	535.8	24/07/2021	21/09/2021	822,303.38	746,037.30	746,037.30	290,883.62	290,883.62	290,883.62	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000650	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES NAYARIT Y SINALOA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	70	Huatlatlauca	San Tolentino Nicolás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	213002	135	105		Metros Cuadrados	717.3	24/07/2021	21/09/2021	714,236.50	714,236.50	714,236.50	441,836.01	441,836.01	441,836.01	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999995	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA COLOCACION DE ESTATUAS, EN LOS ACCESOS PRINCIPALES A LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, PUEBLA (PSFM 616)	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	21101	400	250		Piezas	3	24/06/2021	23/07/2021	437,787.63	437,787.63	437,787.63	437,787.63	437,787.63	437,787.63	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999997	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, UBICADO EN LA COL. EL POTRO, HUAUCHINANGO, PUEBLA 2DA ETAPA	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	21103	70	201		Metros Cuadrados	8805.6	03/06/2021	01/08/2021	2,360,220.38	2,360,220.38	2,360,220.38	2,360,220.38	2,360,220.38	2,360,220.38	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999993	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL LADO SUR DEL RECINTO FERIAL UBICADO EN LA COL. EL POTRO EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	21083	720	480		Metros Cuadrados	465	27/05/2021	25/06/2021	258,113.32	258,113.32	258,113.32	258,113.32	258,113.32	258,113.32	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999996	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA COLONIA SECCION 39 EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	21084	167	580		Metros cuadrados de construcción	157.5	27/05/2021	25/06/2021	272,236.44	272,236.44	272,236.44	272,236.44	272,236.44	272,236.44	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999998	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL PISO EN EL INTERIOR DEL RECINTO FERIAL UBICADO EN LA COL. EL POTRO, HUAUCHINANGO, PUEBLA (PSFM 629)	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	21104	240	360		Metros Cuadrados	2260.97	03/06/2021	01/08/2021	2,407,974.40	2,407,974.40	2,407,974.40	2,407,974.40	2,407,974.40	2,407,974.40	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999990	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA AVENIDA NAUPAN EN LA COLONIA ZACAMILA, UBICADA EN HUAUCHINANGO, PUEBLA	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	21006	1800	1200		Metros Cuadrados	210	04/02/2021	25/03/2021	317,780.13	317,780.13	317,780.13	317,780.13	317,780.13	317,780.13	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE21030199977	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+620.00 EN CALLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO HUEHUETLA	F-21009	778	706		Metros Cuadrados	3100	08/04/2021	06/06/2021	3,447,138.74	3,447,138.74	3,447,138.74	3,447,138.74	3,447,138.74	3,447,138.74	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101884307	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA, TRAMOS: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+346.27 EN LA COLONIA BARRANCA SECA 1 Y TRAMO, DEL KM. 0+200 AL KM. 0+534.49 EN LA COLONIA LAS PALMAS	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	F-21015	1071	1029		Metros Cuadrados	961.14	16/03/2021	14/05/2021	1,156,214.87	1,156,214.87	1,156,214.87	1,156,214.87	1,156,214.87	1,156,214.87	Validado avances
2021	3	PUE210302000007	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO HUEHUETLAN - LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán El Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	EL 2021-013F			1500	Kilómetro lineal	8.64	02/03/2021	31/07/2021	964,274.77	964,274.77	964,274.77	964,274.77	964,274.77	964,274.77	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000005	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán El Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	EL 2021-007			3500	Metros Cuadrados	692.96	23/01/2021	22/05/2021	699,750.00	699,750.00	699,750.00	699,750.00	699,750.00	699,750.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999752	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE REFORMA ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE ANAYA EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO HUEJOTZINGO	DE R33192			63457	Metros lineales	447.02	02/08/2021	30/09/2021	2,300,407.44	2,300,407.44	2,300,407.44	2,300,407.44	2,300,407.44	2,300,407.44	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999924	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE ARMAS FRAY JUAN DE ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO HUEJOTZINGO	DE R33198			63457	Luminaria	20	12/07/2021	10/08/2021	601,700.17	601,700.17	601,700.17	601,700.17	601,700.17	601,700.17	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999770	33	FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOCA CALLE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ABASOLO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO HUEJOTZINGO	DE R33195			63457	Metros Cuadrados	221.86	27/05/2021	25/06/2021	349,560.57	349,560.57	349,560.57	349,560.57	349,560.57	349,560.57	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999797	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO HUEJOTZINGO	DE R33196			63457	Metros Cuadrados	265	27/05/2021	05/07/2021	346,992.52	346,992.52	346,992.52	346,992.52	346,992.52	346,992.52	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999750	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PASO SANTA MARIA ATEXCAC-POPOCATEPETL	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO HUEJOTZINGO	DE R33163			2978	Metros Cuadrados	2011.92	28/05/2021	06/07/2021	2,364,155.05	2,364,155.05	2,364,155.05	2,364,155.05	2,364,155.05	2,364,155.05	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999800	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIAGUIZOLCO	Puebla	74	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO HUEJOTZINGO	DE R33197			2364	Metros Cuadrados	440	27/05/2021	30/06/2021	285,205.14	285,205.14	285,205.14	285,205.14	285,205.14	285,205.14	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999804	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TAMALUPAS ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE SANTA TERESA	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO HUEJOTZINGO	DE			3183	Metros Cuadrados	556.4	06/08/2021	06/09/2021	735,179.00	735,179.00	735,179.00	735,179.00	735,179.00	735,179.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000268	33	FORTAMUN	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Hueyapan Puebla, localidad de Hueyapan en la calle Ignacio Allende entre las calles Isaac Ochotorena y José María Morelos del cadenamiento 0+000.00 al 0+124.17	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Hueyapan, Puebla	21029			800	Metros lineales	124	27/08/2021	06/10/2021	819,495.48	819,495.48	819,495.48	819,495.48	819,495.48	819,495.48	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000205	33	FORTAMUN	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el Municipio de Hueyapan, Puebla, localidad de Nexpan en la Calle 21 de Marzo, entre las Calles Francisco Villa y Miguel Hidalgo del cadenamiento 0+000.00 al 0+092.27	Puebla	75	Hueyapan	Nexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Hueyapan, Puebla	21026			600	Kilómetro lineal	92.97	16/07/2021	21/08/2021	618,325.51	618,325.51	618,325.51	618,325.51	618,325.51	618,325.51	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000275	33	FORTAMUN	Construcción de losas de rodamiento en la localidad de Hueyapan, en el Municipio de Hueyapan, Puebla	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio Hueyapan, Puebla	21037			500	Kilómetro cuadrado	139	02/09/2021	06/10/2021	280,320.09	280,320.09	280,320.09	280,320.09	280,320.09	280,320.09	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999968	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMONOS BRECHAS SACACOSECHAS DE JAVALINCO-SAN IGNACIO	Puebla	76	Hueyatalco	San Ignacio (San Ignacio Del Progreso)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	MHP-FORTAMUN-21/28			181	Metros Cuadrados	13972.5	01/09/2021	24/09/2021	1,341,671.30	1,341,671.30	1,341,671.30	1,341,671.30	1,341,671.30	1,341,671.30	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000993	33	FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA.	Puebla	78	Huitzilan Serdán	San Miguel Acatenó	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN	21308			13892	Kilómetro cuadrado	120	05/02/2021	04/12/2021	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000865	33	FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA.	Puebla	78	Huitzilan Serdán	Huitzilan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN				13892	Kilómetro cuadrado	35	04/01/2021	04/02/2021	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201938149	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA	MH004-2021			300	Metros Cuadrados	11603.16	17/03/2021	15/05/2021	1,310,161.14	1,310,161.14	1,310,161.14	1,310,161.14	1,310,161.14	1,310,161.14	Validado avances
2021	3	PUE210302000586	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN PARA LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA	MH017-2021			2700	Metros Cuadrados	561.75	11/09/2021	30/09/2021	95,372.57	95,372.57	95,372.57	95,372.57	95,372.57	95,372.57	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301983703	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON ADOQUIN ENTRE AV INSURGENTES Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DE LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA - 164879	Puebla	79	Huitziltepec	Dolores Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA	164879	70	55		Metros Cuadrados	2187.5	02/08/2021	20/09/2021	1,701,335.10	1,701,335.10	1,701,335.10	1,701,335.10	1,701,335.10	1,701,335.10	Validado avances
2021	3	PUE210301999838	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEL DOMO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA	MH008-2021			300	Metros Cuadrados	42.24	28/06/2021	11/08/2021	215,741.58	215,741.58	215,741.58	215,741.58	215,741.58	215,741.58	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210301981830	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA 156553	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	156553	27	28		Metros Cuadrados	1614	27/04/2021	23/09/2021	694,319.90	552,266.92	694,319.90	418,831.93	418,831.93	418,831.93	Validado avances
2021	3	PUE210301999824	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ZAPATA; MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	Buenavista Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO IXCAMILPA GUERRERO	FISM112021			100	Metros lineales	573	06/08/2021	06/10/2021	60,677.00	60,677.00	60,677.00	60,677.00	60,677.00	60,677.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301945097	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO IXCAMILPA GUERRERO	FORTAMUN05 2021			3000	Piezas	150	07/06/2021	10/07/2021	396,285.00	396,285.00	396,285.00	396,285.00	396,285.00	396,285.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201938829	33	FORTAMUN	REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (2DA ETAPA), DEL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUE.	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA	2021.30.05			8065	Metros cuadrados de construcción	487.17	22/03/2021	30/09/2021	2,586,838.58	2,590,707.74	3,232,823.65	2,586,485.52	2,586,485.52	2,586,485.52	Validado avances
2021	3	PUE210302001221	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA	FORTAMUN20 21-016			150	Metros Cuadrados	623.28	17/08/2021	30/09/2021	1,033,190.09	1,033,190.09	1,033,190.09	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001222	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EMPEDRADO Y MIRADOR EN CAMINO PRINCIPAL DE TENAMIGTIC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tenamigtic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA	FISM-FORTAMUN20 21-010			25000	Metros Cuadrados	1800	01/04/2021	29/06/2021	2,598,300.44	2,598,300.44	2,598,300.44	2,598,300.44	2,598,300.44	2,598,300.44	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201941378	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA	FORTAMUN20 21-024			243	Metros Cuadrados	655.15	16/06/2021	13/09/2021	1,005,616.79	1,005,616.79	1,005,616.79	1,005,616.79	1,005,616.79	1,005,616.79	Validado avances
2021	3	PUE210302000226	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CARRETERA COLUCAN-SAN CARLOS Y CALLE REFORMA MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN LUCAS COLUCAN ASENTAMIENTO SAN LUCAS COLUCAN	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Lucas Colucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21R33006-1005			208	Metros Cuadrados	784.86	14/06/2021	13/07/2021	1,105,221.80	1,105,221.80	1,105,221.80	1,105,221.80	1,105,221.80	1,105,221.80	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000286	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE) DE MERCADO PÚBLICO	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33075-1005			43000	Metros Cuadrados	2001.01	30/08/2021	18/09/2021	845,550.30	845,550.30	845,550.30	845,550.30	845,550.30	845,550.30	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000298	33	FORTAMUN	BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA A SAN LUCAS COLUCAN, CARRETERA A SAN CARLOS, BARRIO DE LOS REYES Y CALLE GUERRERO COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Lucas Colucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33076-1005			4000	Metros cúbicos	48.05	30/08/2021	23/09/2021	321,594.87	321,594.87	321,594.87	321,594.87	321,594.87	321,594.87	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000305	33	FORTAMUN	BACHEO EMERGENTE EN TRAMOS AISLADOS POR DETERIORO Y AFECTACIONES DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33082-1005			43000	Metros Cuadrados	249.23	04/10/2021	08/10/2021	229,659.64	229,659.64	229,659.64	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302002236	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, LOCALIDAD LA IZÚCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar Matamoros	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33025-005			43000	Luminaria	181	30/08/2021	30/09/2021	2,000,042.61	2,000,042.61	2,000,042.61	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000270	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA PERIMETRAL EN LA CLÍNICA DE SALUD MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD MATZACO ASENTAMIENTO MATZACO	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Matzaco	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21R33039-005			400	Metros Cuadrados	220.32	24/05/2021	22/06/2021	524,320.43	524,320.43	524,320.43	524,320.43	524,320.43	524,320.43	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000303	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) RETORNO HIGOS ENTRE CALLE HIGOS Y CALLE GRANADOS, MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS, LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS, ASENTAMIENTO RANCHO JUANITOS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar Matamoros	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	21R33081-005			200	Metros Cuadrados	249.23	16/08/2021	30/09/2021	227,776.09	227,776.09	227,776.09	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000258	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar Matamoros	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21R33008-005			80	Metros Cuadrados	330.53	28/06/2021	22/07/2021	2,378,556.32	2,378,556.32	2,378,556.32	2,378,556.32	2,378,556.32	2,378,556.32	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000263	33	FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CENTRO IZUCAR DE MATAMORMOS, PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar Matamoros	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21R33017-005			80	Metros Cuadrados	810.05	16/08/2021	14/09/2021	1,735,260.25	1,735,260.25	1,735,260.25	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000276	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LATERAL CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE CALLE MORELOS Y UNIDAD HABITACIONAL MAGISTERIAL MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS, LOCALIDAD SAN MARTIN ALCHICHICA ASENTAMIENTO SAN MARTIN ALCHICHICA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar Matamoros	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33041-005			50	Metros lineales	148.8	03/05/2021	01/06/2021	210,840.12	210,840.12	210,840.12	210,840.12	210,840.12	210,840.12	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002242	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SANTA MARIA XUCHAPA ASENTAMIENTO SANTA MARIA XUCHAPA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Santa María Xuchapa	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33064-005			1278	Metros lineales	444.6	30/08/2021	28/09/2021	825,415.57	825,415.57	825,415.57	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000278	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO CALVARIO 1A SECCIÓN	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar Matamoros	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33047-005			605	Metros Cuadrados	87.13	09/08/2021	30/09/2021	879,595.46	879,595.46	879,595.46	469,196.71	469,196.71	469,196.71	Validado Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000282	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (CONCRETO) LATERAL CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE CALLE MORELOS Y UNIDAD HABITACIONAL MAGISTERIAL MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS, LOCALIDAD SAN MARTIN ALCHICHICA ASENTAMIENTO SAN MARTIN ALCHICHICA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	21R33068-1005			50	Metros Cuadrados	2015.43	28/06/2021	11/08/2021	2,402,143.29	2,402,143.29	2,402,143.29	2,402,143.29	2,402,143.29	2,402,143.29	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201939932	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) HIGOS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE LIMONES MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO RANCHO JUANITOS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	21R33044-1005			260	Metros Cuadrados	2433.43	31/05/2021	29/07/2021	2,249,694.38	2,249,694.38	2,249,694.38	1,529,883.65	1,529,883.65	1,529,883.65	Validado avances
2021	3	PUE210302000267	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CALLE (CONCRETO) 8 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y PRIVADA 2 SUR B MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO FOVISSSTE	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21R33036-1005			208	Metros Cuadrados	1065.2	17/05/2021	15/07/2021	1,874,688.19	1,874,688.19	1,874,688.19	1,874,688.19	1,874,688.19	1,874,688.19	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999852	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA.	Puebla	86	Jalpan	Nuevo Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20210305			265	Metros Cuadrados	42	02/08/2021	10/10/2021	868,153.54	868,153.54	868,153.54	868,153.54	359,526.83	359,526.83	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301997205	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 217062	Puebla	86	Jalpan	Techalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	217062	30	24		Cuarto(s)	9	02/08/2021	14/10/2021	793,762.92	793,762.92	793,762.92	793,762.92	204,407.16	204,407.16	Validado avances
2021	3	PUE210301999860	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL JARDIN CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN ESTADO DE PUEBLA	Puebla	86	Jalpan	Piedras Negras	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20210307			420	Luminaria	12	01/09/2021	10/10/2021	169,830.55	169,830.55	169,830.55	169,830.55	169,830.55	169,830.55	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201940707	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: LOS MANGUITOS, CERRADA DE LIMA, Y PRIVADA 8, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	86	Jalpan	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20210304			490	Metros Cuadrados	756	07/06/2021	04/09/2021	900,049.59	900,049.59	900,049.59	900,049.59	900,049.59	900,049.59	Validado avances
2021	3	PUE210301999922	33	FORTAMUN	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	86	Jalpan	La Garza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20210308			117	Kilómetro	1.02	01/09/2021	10/10/2021	422,421.06	422,421.06	422,421.06	422,421.06	422,421.06	422,421.06	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001225	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA FRONTAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, LOCALIDAD DE CUAJINICUILA, MUNICIPIO DE JOLALPAN	Puebla	87	Jolalpan	CuajinicUILa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE	87133			350	Metros lineales	60	03/08/2021	15/09/2021	122,345.48	122,345.48	122,345.48	122,345.48	122,345.48	122,345.48	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302001289	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ORIENTE ENTRE CAMINO A LA MINA Y CALLE ITURBIDE, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE	87153			200	Metros lineales	122.81	04/08/2021	21/08/2021	392,303.56	392,303.56	392,303.56	392,303.56	392,303.56	392,303.56	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001226	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLEJON SAN AMBROSIO ENTRE CALLE SAN AMBROSIO Y CARRETERA AXOCHIAPAN-HUACHINANTLA, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE	87142			45	Metros Cuadrados	30	03/08/2021	30/09/2021	779,950.58	779,950.58	779,950.58	779,950.58	779,950.58	779,950.58	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001295	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ORIENTE ENTRE CALLE CAMINO A LA MINA KM. 0+000.00 AL KM. 0+047.35, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE	87152			280	Metros Cuadrados	260.01	20/08/2021	21/09/2021	353,595.23	353,595.23	353,595.23	353,595.23	353,595.23	353,595.23	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001227	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA ORIENTE DEL KM 0.000 AL 0.036.69, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE	87143			250	Metros Cuadrados	200	04/08/2021	21/09/2021	199,584.45	199,584.45	199,584.45	199,584.45	199,584.45	199,584.45	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001228	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TIERRA BLANCA 2DA. ETAPA, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE	87149			400	Metros Cuadrados	1317.42	30/07/2021	30/09/2021	1,200,805.72	1,200,805.72	1,200,805.72	1,200,805.72	1,200,805.72	1,200,805.72	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002924	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES 2021, LOCALIDAD JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE	87154			40	Cuarto(s)	8	03/08/2021	30/09/2021	996,802.27	996,802.27	996,802.27	996,802.27	996,802.27	996,802.27	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003285	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CUAMAXALCO MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	Cuamaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA	21331			301	Metros lineales	1699.9	22/07/2021	14/10/2021	283,590.73	283,590.73	283,590.73	283,590.73	283,590.73	283,590.73	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003236	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE LA CALLE DEL ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO (PARTE BAJA) DE LA LOCALIDAD DE CHICONTLA, MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	Chicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA	21327			3305	Metros Cuadrados	561	20/05/2021	20/07/2021	660,294.22	660,294.22	660,294.22	660,294.22	660,294.22	660,294.22	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003229	33	FORTAMUN	ACONDICIONAMIENTO DE LA TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA JUAN ESCUTIA CCT 21DP80620Q DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA	21321			412	Metros Cuadrados	512	01/02/2021	01/04/2021	582,462.52	582,462.52	582,462.52	582,462.52	582,462.52	582,462.52	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003279	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE PATLA, MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA	Puebla	89	Jopala	Patla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA	21329			1060	Metros lineales	220	17/07/2021	17/09/2021	386,452.14	386,452.14	386,452.14	386,452.14	386,452.14	386,452.14	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302003230	33	FORTAMUN	ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. TELESEC. GUADALUPE VICTORIA CCT 21ETV0705W DE LA LOCALIDAD DE TLAOLANTONGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA	21322			1004	Metros Cuadrados	561	04/02/2021	04/04/2021	627,861.24	627,861.24	627,861.24	627,861.24	627,861.24	627,861.24	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003235	33	FORTAMUN	ACONDICIONAMIENTO DEL TECHO DE CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA TELESEC. GUADALUPE VICTORIA CCT 21EPR0175Y DE LA LOCALIDAD DE CUAMAXALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	Cuamخالco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA	21325			301	Metros Cuadrados	512	26/04/2021	26/06/2021	592,462.52	592,462.52	592,462.52	592,462.52	592,462.52	592,462.52	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003237	33	FORTAMUN	ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO CCT 21EPR0175Y DE LA LOCALIDAD DE JOPALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA	21328			21328	Metros Cuadrados	392	20/05/2021	20/07/2021	389,462.18	289,462.18	389,462.18	389,462.18	389,462.18	389,462.18	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003282	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE 1.250 KM DEL CAMINO RANCHO NUEVO LOMA BONITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA	21330			412	Metros lineales	1250	17/07/2021	17/09/2021	788,345.48	788,345.48	788,345.48	788,345.48	788,345.48	788,345.48	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003232	33	FORTAMUN	ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EMSAD CCT 21EMS0035Z DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLAOLANTONGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA	21323			1004	Metros Cuadrados	512	04/02/2021	04/04/2021	412,380.90	412,380.90	412,380.90	412,380.90	412,380.90	412,380.90	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003018	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE CUATRO CAMINOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	219018			200	Metros Cuadrados	315.08	28/06/2021	31/07/2021	377,388.82	377,388.82	377,388.82	377,388.82	377,388.82	377,388.82	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003022	33	FORTAMUN	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	219019			200	Metros cúbicos	92.02	07/09/2021	07/10/2021	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003031	33	FORTAMUN	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	219021			200	Metros cúbicos	54.8	02/09/2021	20/09/2021	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003025	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	219020			200	Metros Cuadrados	2123.94	13/08/2021	21/09/2021	2,961,451.92	2,961,451.92	2,961,451.92	2,961,451.92	2,961,451.92	2,961,451.92	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302003006	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.-36 , UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA EN EL KM 95, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO	219014			200	Metros Cuadrados	137.28	16/08/2021	30/09/2021	1,041,882.29	1,041,882.29	1,041,882.29	1,041,882.29	1,041,882.29	1,041,882.29	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201938050	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA C.C.T. 21ETV0766J, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA.	Puebla	92	Juan N. Méndez	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ	21009			0	Metros Cuadrados	27.63	05/04/2021	05/07/2021	450,476.02	450,476.02	450,476.02	450,476.02	450,476.02	450,476.02	Validado avances
2021	3	PUE210301999798	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZOYATITLANAPAN, MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, PUEBLA	Puebla	92	Juan N. Méndez	San Jerónimo Zoyatitlanapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ	21015			0	Metros Cuadrados	5490	03/08/2021	03/09/2021	349,452.00	349,452.00	349,452.00	349,452.00	349,452.00	349,452.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001220	33	FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA DEL CAMINO E.C. GUADALUPE VICTORIA-TLACHICHUCA-FRANCISCO I.MADERO (EL SABINAL)KM 2+544.00 EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	Puebla	93	Lafragua	Francisco I. Madero (El Sabinal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	21022			2229	Metros cúbicos	41.98	03/09/2021	15/09/2021	205,756.74	205,756.74	205,756.74	205,756.74	205,756.74	205,756.74	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301970221	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ - 111046	Puebla	95	La Magdalena Tlatlauquitepec	La Magdalena Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	111046	67	63		Metros cuadrados de construcción	492	08/06/2021	10/07/2021	552,999.02	552,999.02	552,999.02	552,999.02	552,999.02	552,999.02	Validado avances
2021	3	PUE210201943813	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 2 Y 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA.	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA	MMP/R33-FORTAMUN-002/2021			250	Metros Cuadrados	875	07/06/2021	07/09/2021	766,488.99	766,488.99	766,488.99	766,488.99	766,488.99	766,488.99	Validado avances
2021	3	PUE210301980693	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA SAN JOSE ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y 2 SUR EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA - 152859	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	152859	30	30		Metros Cuadrados	1046	18/08/2021	30/09/2021	997,803.00	997,803.00	997,803.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	3	PUE210302000171	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PONIENTE DEL 0+000 AL 0+127.10 EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	21023	150	80		Metros Cuadrados	613.94	01/09/2021	04/10/2021	577,116.26	577,116.26	577,116.26	419,693.47	419,693.47	419,693.47	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201938653	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	21016			600	Metros Cuadrados	1000	01/06/2021	01/08/2021	1,269,948.44	1,269,948.44	1,269,948.44	1,269,948.44	1,269,948.44	1,269,948.44	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302001219	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MADERO NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUEYATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA.	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO NAUPAN	2021/21/09-FISM-DF			567	Metros Cuadrados	1478	03/05/2021	03/08/2021	1,833,384.59	1,833,384.59	1,833,384.59	1,833,384.59	1,325,645.01	1,325,645.01	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201942856	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE-ALCANTARILLA 16 DE SEPTIEMBRE (KM 0+019.81), QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE NAUPAN Y TLAXPANALOYA, EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA.	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DORECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA	2021/21/02-FORTAMUN-DF			800	Metros Cuadrados	93.73	14/07/2021	14/07/2021	1,128,478.95	1,128,478.95	1,128,478.95	1,128,478.95	1,128,478.95	1,128,478.95	Validado avances
2021	3	PUE210201942863	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE COPILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA.	Puebla	100	Naupan	Copila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO NAUPAN, PUEBLA	2021/21/03-FORTAMUN-DF			12446	Metros Cuadrados	331.68	14/07/2021	14/07/2021	1,303,148.93	1,303,148.93	1,303,148.93	1,303,148.93	1,303,148.93	1,303,148.93	Validado avances
2021	3	PUE210301993222	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 9 NORTE ENTRE CARRETERA PASO DE CORTES Y CALLE 10 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN, PUEBLA. - 202637	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	202637	70	80		Metros cuadrados de construcción	2285	14/07/2021	30/09/2021	1,836,346.28	1,836,346.28	1,836,346.28	1,836,346.28	1,836,346.28	1,836,346.28	Validado avances
2021	3	PUE210302000003	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LLANOS DE APAN EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO, PUEBLA	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO	21013	200	300		Kilómetro	0.87	14/05/2021	15/06/2021	326,296.67	326,296.67	326,296.67	326,296.67	326,296.67	326,296.67	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000004	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN LECHUGA EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA	Puebla	103	Nicolás Bravo	Azumbilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO	21016	100	150		Metros Cuadrados	280	28/08/2021	27/09/2021	295,696.84	295,696.84	295,696.84	295,696.84	295,696.84	295,696.84	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201941467	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASQUETBOL, EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA DEL MUNICIPIO ORIENTAL	FR21011			490	Metros Cuadrados	1006.57	12/07/2021	12/07/2021	1,717,356.15	1,793,518.20	1,793,518.20	1,793,518.20	1,793,518.20	1,793,518.20	Validado avances
2021	3	PUE210301981129	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 NORTE Y SUR (PRIMERA ETAPA), DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MAGDALENA, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 154372	Puebla	108	Oriental	Santa Magdalena Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA	154372	69	62		Metros Cuadrados	1592	14/07/2021	11/09/2021	1,261,962.03	1,261,962.03	1,261,962.03	1,261,962.03	1,261,962.03	1,261,962.03	Validado avances
2021	3	PUE210301992442	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 SUR ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 15 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA. - 200109	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA	200109	224	124		Metros Cuadrados	2199	18/08/2021	01/10/2021	1,745,241.08	1,745,241.08	1,745,241.08	1,745,241.08	1,745,241.08	1,745,241.08	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2021	3	PUE210301990172	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VIA CORTA A XOLOTLA DEL KM 0+000 AL KM 0+750, EN EL BARRIO DE QUETZALA MUNICIPIO DE PAHUATLÁN PUEBLA. - 190511	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	190511	6980	6800		Metros Cuadrados	2439.38	14/06/2021	28/08/2021	4,910,070.38	4,910,070.38	4,910,070.38	4,910,070.38	4,910,070.38	4,910,070.38	Validado avances	
2021	3	PUE210301992419	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EN LA LOCALIDAD DE ATLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 200034	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	200034	1585	1500		Metros cuadrados de construcción	3000	02/08/2021	25/09/2021	3,198,014.28	3,198,014.28	3,198,014.28	3,198,014.28	3,198,014.28	3,198,014.28	Validado avances	
2021	3	PUE210302002186	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	109	Pahuatlán	Atlantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21009			200	Metros Cuadrados	180	24/05/2021	11/08/2021	1,537,790.10	1,537,790.10	1,537,790.10	1,537,790.10	1,537,790.10	1,537,790.10	Validado Registrado avances	
2021	3	PUE210302002206	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRIO UNIDO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21041			200	Metros Cuadrados	820	17/05/2021	19/07/2021	678,267.42	678,267.42	678,267.42	678,267.42	678,267.42	678,267.42	Validado Registrado avances	
2021	3	PUE210302002224	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE PAHUATLÁN 3ERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21043			200	Metros Cuadrados	890	02/08/2021	25/09/2021	1,398,728.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	
2021	3	PUE210302001878	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, ESTADO DE PUEBLA CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar De Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar de Bravo	21038			2116	Metros Cuadrados	640	02/07/2021	31/08/2021	2,540,875.06	2,540,875.06	2,540,875.06	2,540,875.06	2,540,875.06	2,540,875.06	Validado Registrado avances	
2021	3	PUE210302001898	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, DESDE CAMINO NACIONAL HASTA CARRETERA TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA ADOQUINAMIENTO DE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, DESDE CAMINO NACIONAL HASTA CARRETERA TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar De Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	21048			678	Metros Cuadrados	1108	10/08/2021	10/09/2021	1,444,926.95	1,444,926.95	1,444,926.95	1,444,926.95	1,444,926.95	1,444,926.95	1,444,926.95	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000379	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DE LOS MÁRTIRES Y BARRANCA, COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50335			620	Metros Cuadrados	1668.81	27/07/2021	24/09/2021	2,135,949.64	2,112,106.85	2,112,106.85	633,632.06	633,632.06	633,632.06	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101885334	33	FORTAMUN	CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO E IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PARQUE LUMÍNICO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	SISPMP/LPN-071-2019-0011	805467	734352		Luminaria	60393	01/02/2019	14/10/2021	123,501,472.76	123,501,472.76	123,501,472.76	104,374,792.08	104,374,792.08	104,374,792.08	Validado avances
2021	3	PUE210201938382	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA BATALLONES DE ZACAPOAXTLA- JACARANDA ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA EJÉRCITOS DE ORIENTE EN LA COLONIA LOMAS DE LORETO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50331			9908	Metros Cuadrados	10610.24	05/07/2021	05/07/2021	3,582,228.85	3,370,875.95	3,370,875.95	3,370,875.95	3,370,875.95	3,370,875.95	Validado avances
2021	3	PUE210201938404	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 9 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA 24 SUR COLONIAS BARRIO DE ANALCO, EL COLORÍN Y AZCÁRATE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50333			1539819	Metros Cuadrados	9239.72	17/05/2021	13/06/2021	3,047,244.82	2,998,601.54	2,998,601.54	2,998,601.54	2,998,601.54	2,998,601.54	Validado avances
2021	3	PUE210302000413	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN EN CALLE 6 PONIENTE ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN Y CALLE 43 NORTE COLONIA AMOR Y COLONIA AQUILES SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50337			871	Metros Cuadrados	8706.2	16/08/2021	14/10/2021	6,541,009.48	6,325,938.49	6,325,938.49	6,105,873.71	6,105,873.71	6,105,873.71	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101885546	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN EN CALLE 5 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50325			22750	Metros Cuadrados	18794.1	08/04/2021	08/04/2021	6,925,667.77	6,637,685.88	6,637,685.88	6,637,685.88	6,637,685.88	6,637,685.88	Validado avances
2021	3	PUE210201938411	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN UBICADA ENTRE AVENIDA 24 SUR-RÍO PAPAGAYO Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU EN LAS COLONIAS LA HACIENDA, CORONEL MIGUEL AUZA Y JARDINES DE SAN MANUEL DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50334			1539819	Metros Cuadrados	25094.34	18/05/2021	15/08/2021	24,014,485.52	22,815,282.28	22,815,282.28	21,637,188.18	21,637,188.18	21,637,188.18	Validado avances
2021	3	PUE210101885565	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50327			1576759	Metros cúbicos	1445.3	17/02/2021	16/06/2021	19,276,723.32	18,158,667.79	18,158,667.79	5,447,600.34	5,447,600.34	5,447,600.34	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210101885569	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50328			1576529	Metros cúbicos	1803.73	17/02/2021	16/06/2021	25,506,306.75	24,972,117.94	24,972,117.94	7,491,635.38	7,491,635.38	7,491,635.38	Validado avances
2021	3	PUE210101885582	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 23 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y BOULEVARD ATLIXCO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA,	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50330			1539819	Metros Cuadrados	37655.99	08/04/2021	08/04/2021	15,437,152.97	15,437,097.60	15,437,097.60	15,437,097.60	15,437,097.60	15,437,097.60	Validado avances
2021	3	PUE210201938392	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 85 PONIENTE-CALLE DE LAS FLORES NORTE ENTRE CALLE DE LA 19 SUR Y CALLE DALIAS U. HAB. MATEO DE REGIL RODRÍGUEZ, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50332			1850	Metros Cuadrados	5679.88	15/04/2021	13/06/2021	2,825,466.25	2,824,945.55	2,824,945.55	2,824,945.55	2,824,945.55	2,824,945.55	Validado avances
2021	3	PUE210302000394	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 3 SUR EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50336			15587	Kilómetro cuadrado	14645.88	22/07/2021	19/10/2021	18,351,531.93	17,489,928.41	17,489,928.41	5,246,978.52	5,246,978.52	5,246,978.52	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001199	33	FORTAMUN	Construcción de adoquinamiento en diagonal de calle 4 sur entre camino nacional y calle 4 sur en la localidad de San José Tzuapan, Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	San José Tzuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	MQP/210319			250	Metros Cuadrados	2225	14/07/2021	11/09/2021	2,091,465.82	1,290,321.70	1,290,321.70	1,290,321.70	1,290,321.70	1,290,321.70	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001207	33	FORTAMUN	Rehabilitación de caminos sacacosechas con balastro en caminos a paraje el jazmín, en la localidad de Palmarito Tochapán, Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	MQP/210322			180	Metros Cuadrados	736	20/09/2021	14/10/2021	956,820.70	287,046.21	287,046.21	287,046.21	287,046.21	287,046.21	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201941470	33	FORTAMUN	Construcción de adoquinamiento en calle 9 norte entre Av. Hidalgo y límite predial en localidad de la Compañía de Jesús, municipio de Quecholac.	Puebla	115	Quecholac	La Compañía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	MQP/210315			200	Metros Cuadrados	1110	26/04/2021	24/06/2021	881,688.59	881,688.59	881,688.59	881,688.59	881,688.59	881,688.59	Validado avances
2021	3	PUE210302001203	33	FORTAMUN	Rehabilitación mediante bacheo con carpeta asfáltica en caliente en carretera Palmarito Tochapán-San José Tzuapan; Palmarito Tochapán - Guadalupe Enríquez, Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	San José Tzuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	MQP/210320			180	Metros Cuadrados	575	30/08/2021	28/09/2021	665,065.17	199,519.55	199,519.55	199,519.55	199,519.55	199,519.55	Validado Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302001195	33	FORTAMUN	Construcción de adoquinamiento en calle 13 sur entre Av. Morelos y calle 5 poniente del Kilometro 0+000.00 al 0+300.00 en la localidad de Palmarito Tochapán, Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	MQP/210311			150	Metros Cuadrados	2550	12/06/2021	10/08/2021	2,372,260.89	2,372,260.89	2,372,260.89	2,372,260.89	2,372,260.89	2,372,260.89	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001206	33	FORTAMUN	Rehabilitación mediante bacheo con carpeta asfáltica en caliente en carretera Quecholac-la Compañía de Jesús, Quecholac-francisco I. madero y Quecholac - Palmarito Tochapán Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	La Compañía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	MQP/210321			180	Metros Cuadrados	520	30/08/2021	28/09/2021	545,836.48	163,750.94	163,750.94	163,750.94	163,750.94	163,750.94	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201941452	33	FORTAMUN	Construcción de adoquinamiento en privada de calle 9 sur entre calles 5 y 7 poniente en la localidad de Palmarito Tochapán, municipio de quecholac, puebla.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	MQP/210312			200	Metros Cuadrados	525	19/04/2021	16/06/2021	515,699.22	515,699.22	515,699.22	515,699.22	515,699.22	515,699.22	Validado avances
2021	3	PUE210201941451	33	FORTAMUN	Construcción de adoquinamiento en privada de calle 7 sur entre calles 3 y 5 poniente en la localidad de quecholac, municipio de quecholac, puebla.	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	MQP/210310			200	Metros Cuadrados	473	15/04/2021	16/06/2021	415,766.48	415,766.48	415,766.48	415,766.48	415,766.48	415,766.48	Validado avances
2021	3	PUE210302001223	33	FORTAMUN	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Chimaltecan	Puebla	116	Quimixtlán	Chimaltecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H Ayuntamiento de Quimixtlán Puebla	210645	58	58		Metros Cuadrados	575.21	07/10/2021	07/10/2021	425,755.44	425,755.44	425,755.44	425,755.44	425,755.44	425,755.44	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001224	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples en el centro de la Localidad de Xacaxomulco	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H Ayuntamiento de Quimixtlán Puebla	210746	521	501		Metros Cuadrados	1371	15/07/2021	23/08/2021	1,391,514.78	1,391,514.78	1,391,514.78	1,391,514.78	1,391,514.78	1,391,514.78	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201943827	33	FORTAMUN	Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlanepantla	Puebla	116	Quimixtlán	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H Ayuntamiento de Quimixtlán Puebla	210437	659	634		Metros cuadrados de construcción	226	04/05/2021	17/07/2021	1,653,526.86	1,653,526.86	1,653,526.86	1,653,526.86	1,653,526.86	1,653,526.86	Validado avances
2021	3	PUE210201941426	33	FORTAMUN	Construcción de Adoquinamiento de la calle Benito Juárez, entre calle Nicolás Bravo y calle Camino Nacional, del Km 0+000 al Km 0+208, en la Colonia Ignacio Zaragoza, Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla	Puebla	117	Rafael Grajales	Ciudad De Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	21007			181	Metros Cuadrados	1280	02/06/2021	20/07/2021	1,650,508.81	1,650,508.81	1,650,508.81	1,650,508.81	1,650,508.81	1,650,508.81	Validado avances
2021	3	PUE210302003845	33	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE 11 SUR, ENTRE CALLES 9 Y 7 PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA"	Puebla	117	Rafael Grajales	Ciudad De Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	21017			181	Metros Cuadrados	971	08/09/2021	06/10/2021	1,124,071.75	252,068.77	1,124,071.75	1,124,071.75	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302004495	33	FORTAMUN	Construcción de Pavimento de Adocreto en la Calle Ejido Entre Avenida Juárez y Avenida Lázaro Cárdenas, del Km 0+000 al Km 0+096.15, en la Localidad de Máximo Serdán, Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla.	Puebla	117	Rafael Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	21013			181	Metros Cuadrados	624.98	07/07/2021	05/08/2021	855,119.23	855,119.23	855,119.23	855,119.23	855,119.23	855,119.23	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302004500	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE LA CALLE ZDA CERRADA DE LA Z PONIENTE, ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y AV. SAN MARCOS, DEL KM 0+000+272.15, EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA	Puebla	117	Rafael Lara Grajalés	Ciudad De Rafael Lara Grajalés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	21018			100	Metros Cuadrados	1745	13/10/2021	13/10/2021	2,064,557.39	2,064,557.39	2,064,557.39	1,548,418.04	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000442	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA 2021	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-044-21			25553	Vehículos	1	25/08/2021	01/09/2021	440,900.00	440,900.00	440,900.00	440,900.00	440,900.00	440,900.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999799	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-006-21			2775	Metros Cuadrados	177.12	02/08/2021	05/10/2021	2,588,176.06	2,588,176.06	2,588,176.06	1,644,394.59	1,644,394.59	1,644,394.59	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999691	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUAREZ MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-007-21			16683	Metros Cuadrados	160.72	22/04/2021	08/10/2021	2,498,282.43	2,498,282.43	2,498,282.43	2,142,872.25	2,142,872.25	2,142,872.25	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302004487	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO Y CALLE NAYARIT, EN LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRALNORTE Y LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO Y PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	Puebla	119	San Cholula	San Andrés Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	21401			99736	Metros Cuadrados	6877.65	17/09/2021	15/12/2021	7,667,671.37	7,667,671.37	7,667,671.37	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302004493	33	FORTAMUN	REMODELACION DE PARQUE PUBLICO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUIS TEHUILYOYOCAN	Puebla	119	San Cholula	San Andrés Luis Tehuilloyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	21402			8000	Kilómetro cuadrado	4389.96	01/10/2021	29/12/2021	8,098,297.25	8,098,297.25	8,098,297.25	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302004482	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO, EN LA COLONIA GOBERNADORES.	Puebla	119	San Cholula	San Andrés Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	21400			19000	Lote	1	17/08/2021	30/09/2021	2,715,915.97	2,715,915.97	2,715,915.97	2,715,915.97	2,715,915.97	2,715,915.97	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101887926	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE UNA ANTENA DE TELEFONIA CELULAR PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN COLONIA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA	Puebla	120	San Cañada	San Antonio Cañada	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	20-3054			5110	Equipamiento	1	15/02/2021	05/04/2021	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	Validado avances
2021	3	PUE210302000321	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM 1+340 DEL CAMINO SAN ANTONIO CAÑADA - MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA - SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA.	Puebla	120	San Cañada	San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	21-2058			5110	Metros Cuadrados	89.44	03/05/2021	19/09/2021	441,131.34	441,131.34	441,131.34	441,131.34	441,131.34	441,131.34	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210301970114	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO - 110679	Puebla	122	San Felipe Teotlalingo	San Felipe Teotlalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	110679	3214	2952		Metros Cuadrados	16100	02/02/2021	17/02/2021	1,238,557.44	1,238,557.44	1,238,557.44	1,238,557.44	1,238,557.44	1,238,557.44	Validado avances
2021	3	PUE210301971853	33	FORTAMUN	¿ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRAILE ENTRE CALLE AGUA SANTA Y CALLE DOMINGO ARENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA¿ - 116947	Puebla	122	San Felipe Teotlalingo	San Felipe Teotlalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	116947	3214	2952		Metros Cuadrados	938	15/04/2021	04/06/2021	1,212,967.54	1,206,647.52	1,206,647.52	1,206,647.52	1,206,647.52	1,206,647.52	Validado avances
2021	3	PUE210201941047	33	FORTAMUN	¿2DA. ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA¿	Puebla	122	San Felipe Teotlalingo	San Felipe Teotlalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	21-07CSFT			200	Metros Cuadrados	350	05/04/2021	11/05/2021	454,980.42	450,202.60	450,202.60	450,202.60	450,202.60	450,202.60	Validado avances
2021	3	PUE210302000201	33	FORTAMUN	¿AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES (CALLE 6 DE ENERO, CALLE DURAZNOS, PRIVADA CONTRERAS, PRIVADA CLAIXCO) DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ATZALA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA¿	Puebla	122	San Felipe Teotlalingo	San Matías Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	21-09CSFT			200	Metros lineales	588	28/05/2021	09/07/2021	1,295,949.40	1,289,218.27	1,289,218.27	1,289,218.27	1,289,218.27	1,289,218.27	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003192	33	FORTAMUN	¿AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES (CALLE 6 DE ENERO, CALLE DURAZNOS, PRIVADA CONTRERAS, PRIVADA CLAIXCO) DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ATZALA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA¿	Puebla	122	San Felipe Teotlalingo	San Matías Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	21-12CSFT			200	Metros lineales	697	19/07/2021	19/08/2021	1,108,247.07	0.00	1,108,247.07	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301997055	33	FORTAMUN	¿ADOQUINAMIENTO DE CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA¿ - 216442	Puebla	122	San Felipe Teotlalingo	San Juan Tlale	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	216442	354	350		Metros Cuadrados	1716	10/06/2021	10/08/2021	2,353,002.60	2,353,002.60	2,353,002.60	2,353,002.60	2,353,002.60	2,353,002.60	Validado avances
2021	3	PUE210301997698	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN ATZINGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA - 218482	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	218482	636	564		Metros cuadrados de construcción	283.78	23/08/2021	21/09/2021	1,274,448.52	1,271,262.40	1,271,262.40	1,271,262.40	1,271,262.40	1,271,262.40	Validado avances
2021	3	PUE210301997712	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLEION AMADO NERVO Y PRIVADA NEZAHUALCOYOLT, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA - 218512	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	218512	65	57		Metros Cuadrados	877.45	14/08/2021	27/09/2021	1,684,035.54	1,679,657.06	1,679,657.06	1,679,657.06	1,679,657.06	1,679,657.06	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302002333	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	1242123			280	Metros Cuadrados	64.15	23/08/2021	06/10/2021	436,310.04	428,310.80	428,310.80	428,310.80	428,310.80	428,310.80	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002335	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS ANA MARIA CHILACATLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	1242109			320	Metros Cuadrados	1980.58	26/07/2021	13/09/2021	923,283.50	1,004,812.16	1,004,812.16	1,004,812.16	1,004,812.16	1,004,812.16	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000619	33	FORTAMUN	SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE GRADAS METALICAS EN CANCHAS DEPORTIVAS DE LOS REYES TLANECHICOLPAN Y CABECERA MUNICIPAL	Puebla	126	San Jerónimo Tecuaniapan	San Jerónimo Tecuaniapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	2021-017			1500	Lote	1	13/04/2021	11/10/2021	410,027.35	410,027.35	410,027.35	410,027.35	410,027.35	407,992.14	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000614	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2021	Puebla	126	San Jerónimo Tecuaniapan	San Jerónimo Tecuaniapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	2021-010-AD			2500	Piezas	1	06/07/2021	26/07/2021	460,900.00	460,900.00	460,900.00	460,900.00	460,900.00	460,900.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000608	33	FORTAMUN	LIMPIA, ACARREO, RELLENO Y CONFORMACION DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TLANECHICOLPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Puebla	126	San Jerónimo Tecuaniapan	Los Reyes Tlanechicolpan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	2021-005			1500	Lote	1	23/02/2021	17/04/2021	93,264.00	93,264.00	93,264.00	93,264.00	93,264.00	93,264.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000609	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOPRETO DE LA CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE PROLONGACION CARRL Y CALLE CHOLULA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Puebla	126	San Jerónimo Tecuaniapan	San Miguel Papaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	2021-015			1700	Metros Cuadrados	449.56	16/07/2021	18/09/2021	515,699.80	515,699.80	515,699.80	253,504.83	253,504.83	253,504.83	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000616	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE UNA CAMIONETA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2021	Puebla	126	San Jerónimo Tecuaniapan	San Jerónimo Tecuaniapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	2021-010			2500	Lote	1	06/07/2021	26/07/2021	108,460.00	108,460.00	108,460.00	108,460.00	108,460.00	108,460.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000612	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	Puebla	126	San Jerónimo Tecuaniapan	San Jerónimo Tecuaniapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	2021-008			2500	Lote	1	19/07/2021	07/08/2021	52,240.60	52,240.60	52,240.60	52,240.60	52,240.60	52,240.60	Validado Registrado avances
2021	3	PUE2103020005028	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TETITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	129	San Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MSJMP-DOP/2021-23			300	Metros cuadrados de construcción	131.04	16/08/2021	09/09/2021	630,438.49	630,438.49	630,438.49	630,438.49	630,438.49	630,438.49	Validado Registrado avances
2021	3	PUE2103020005267	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	129	San Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MSJMP-DOP/2021-25			100	Metros Cuadrados	80.16	13/08/2021	17/09/2021	198,471.95	198,471.95	198,471.95	198,471.95	198,471.95	198,471.95	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302005243	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BORDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	129	San Miahuatlan	San José Miahuatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MSJMP-DOP/2021-28			8016	Metros lineales	27.86	14/06/2021	14/07/2021	93,623.97	93,623.97	93,623.97	93,623.97	93,623.97	93,623.97	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201944709	33	FORTAMUN	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN, PUEBLA.	Puebla	129	San Miahuatlan	San José Miahuatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	MSJMP-DOP/2021-24			1500	Metros Cuadrados	58.6	10/05/2021	08/07/2021	698,900.88	698,900.88	698,900.88	698,900.88	698,900.88	698,900.88	Validado avances
2021	3	PUE210302003233	33	FORTAMUN	¿REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	Puebla	131	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA	21-04CSJA			872	Piezas	73	01/09/2021	30/09/2021	395,728.03	223,617.01	273,500.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101886107	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	Puebla	132	San Jerónimo Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN EXMELUCAN	21308			15000	Metros	1261.98	29/03/2021	28/05/2021	1,625,420.18	1,625,420.18	1,625,420.18	1,625,420.18	1,625,420.18	1,625,420.18	Validado avances
2021	3	PUE210101886115	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	Puebla	132	San Jerónimo Texmelucan	San Juan Tuxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	21309			15000	Metros	940.5	29/03/2021	28/05/2021	1,229,332.84	1,229,332.84	1,229,332.84	1,229,332.84	1,229,332.84	1,229,332.84	Validado avances
2021	3	PUE210302000320	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL MEXICO - PUEBLA	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	SMAT-093/2021			95	Metros Cuadrados	1081.5	05/08/2021	30/09/2021	939,098.61	939,098.61	939,098.61	939,098.61	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201936581	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL - 96580	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	96580	37	35		Metros Cuadrados	734.15	12/06/2021	16/08/2021	955,194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	3	PUE210302000312	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLEJONES EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	SMAT-098/2021			60	Metros Cuadrados	809.53	07/08/2021	30/09/2021	438,979.82	438,979.82	438,979.82	438,979.82	438,979.82	438,979.82	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000618	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	SMAT-102/2021			120	Metros lineales	408	10/09/2021	10/10/2021	173,499.59	173,499.59	173,499.59	173,499.59	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000677	33	FORTAMUN	Construcción de pavimento con adoquín en la calle vista hermosa entre calle Emiliano Zapata y calle Vicente Suarez en la localidad San Miguel Xoxtla en el municipio de San Miguel Xoxtla.	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO	21006			1200	Metros Cuadrados	1382	27/08/2021	30/09/2021	1,346,841.20	1,346,841.20	1,346,841.20	1,346,841.20	1,346,841.20	1,346,841.20	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001028	33	FORTAMUN	BACHÉO CON CARPETA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUE. 2021	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	21010			600	Metros cúbicos	72.49	05/08/2021	10/09/2021	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210201941663	33	FORTAMUN	Reconstrucción con pavimento de concreto hidráulico de la calle Hidalgo entre calles Benito Juárez y Arboledas de Río Prieto, en la localidad de San Miguel Xoxtla, en el Municipio de San Miguel Xoxtla	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	21009			1000	Metros Cuadrados	1280	29/06/2021	30/09/2021	227,596.10	320,593.80	320,593.80	320,593.80	320,593.80	320,593.80	Validado avances
2021	3	PUE210302001043	33	FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO CON ADOQUÍN, DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y DOMINGO ARENAS EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOXTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA.	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	21015			250	Metros Cuadrados	1646.5	16/08/2021	30/09/2021	2,248,197.07	2,248,197.07	2,248,197.07	2,248,197.07	728,483.02	728,483.02	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002369	33	FORTAMUN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN NICOLAS BUENOS AIRES - TLACHICHUCA Y DE LA CARRETERA SAN NICOLAS BUENOS AIRES- VENUSTIANO CARRANZA (BACHEO CON CARPETA ASFALTICA) DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21-020			350	Metros cúbicos	50.76	20/09/2021	04/10/2021	315,038.22	315,038.22	315,038.22	315,038.22	315,038.22	315,038.22	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301989886	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA SEGUNDA ETAPA - 189371	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	189371	2000	1000		Metros cuadrados de construcción	662.89	30/08/2021	30/09/2021	1,244,299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	3	PUE210302000008	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL VERDE, (AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás De Los Ranchos	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	R33-06-2021			80	Metros Cuadrados	547.99	02/07/2021	31/07/2021	386,752.62	386,752.62	386,752.62	386,752.62	334,589.82	334,589.82	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101888030	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, Y INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	19016-2021			120459	Lote	9	01/01/2021	30/09/2021	16,168,151.94	8,983,560.66	16,168,151.94	14,374,331.46	8,983,560.66	8,983,560.66	Validado avances
2021	3	PUE210201941220	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21046			5068	Metros Cuadrados	283.04	30/03/2021	07/08/2021	2,583,438.03	1,751,803.52	2,633,327.74	1,751,803.52	1,751,803.52	1,751,803.52	Validado avances
2021	3	PUE210302002587	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DESIGNADO PARA JUZGADOS, SALAS ORALES, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSORÍA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19116-2021			850	Metros Cuadrados	1256.55	28/12/2019	03/03/2021	2,249,486.75	2,249,486.75	2,249,486.75	2,249,486.75	2,249,486.75	2,249,486.75	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302003020	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA GUARDERÍA DEL DIF MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	21056			130	Piezas	19	14/05/2021	16/08/2021	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003276	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA DIF XIXITLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	20008-2021			1500	Metros cuadrados de construcción	1078.4	25/02/2020	02/03/2021	3,541,610.00	3,541,610.00	3,541,610.00	3,541,610.00	3,541,610.00	3,541,610.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002322	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Juan Llano Grande	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	012/2021			350	Luminaria	81	07/06/2021	23/06/2021	85,400.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002320	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (PRESIDENCIA MUNICIPAL), UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	2021/009			1130	Metros cuadrados de construcción	1369.41	06/05/2021	27/05/2021	138,540.00	138,540.00	138,540.00	138,540.00	138,540.00	138,540.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002319	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	013/2021			1110	Luminaria	20	16/04/2021	07/05/2021	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999972	33	FORTAMUN	Construcción de andadores secundarios de panteón municipal de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-010-2021			7254	Metros Cuadrados	18002.09	22/07/2021	10/09/2021	2,152,641.65	2,152,641.65	2,152,641.65	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999973	33	FORTAMUN	Construcción de Acceso Principal y Fachada del Panteón Municipal de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-011-2021			27300	Metros cúbicos	634.29	08/07/2021	16/08/2021	2,532,723.33	2,532,723.33	2,532,723.33	2,532,723.33	2,532,723.33	2,532,723.33	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000154	33	FORTAMUN	Construcción de Adoquinamiento de la calle 30 de Abril entre calle Ávila Camacho y Álvaro Obregón en la Localidad de Santa María Coatepec, Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA				150	Metros Cuadrados	1437.05	28/06/2021	30/09/2021	455,970.03	455,970.03	455,970.03	455,970.03	455,970.03	455,970.03	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000175	33	FORTAMUN	Construcción de canal pluvial en calle 6 norte, entre calle 12 oriente y prolongación de la 8 norte, en el municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-012-2021			150	Metros Cuadrados	212	19/08/2021	20/09/2021	742,702.76	741,210.15	741,210.15	424,678.75	424,678.75	424,678.75	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001080	33	FORTAMUN	Construcción de Adoquinamiento de la calle 3 Sur entre Av. Reforma y 3 Poniente en la Localidad de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla		1000	1000		Metros Cuadrados	894.97	30/08/2021	08/10/2021	565,764.83	565,764.83	565,764.83	283,566.69	283,566.69	283,566.69	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999971	33	FORTAMUN	Construcción de vialidad primaria de Panteón Municipal 2da etapa en el Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-009-2021			1250	Metros Cuadrados	492.11	16/06/2021	16/07/2021	670,394.91	670,394.91	670,394.91	670,394.91	670,394.91	670,394.91	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999970	33	FORTAMUN	Construcción de Plataforma (Compactación terreno) en acceso a la Localidad de Santa María Coatepec Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades y	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla				5630	Metros cúbicos	634.29	26/05/2021	25/06/2021	457,302.91	457,302.91	457,302.91	457,302.91	457,302.91	457,302.91	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302001093	33	FORTAMUN	Cercado perimetral del Bachillerato oficial 12 de Octubre de la cabecera Municipal	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-013-2021			480	Metros lineales	86.58	01/09/2021	30/09/2021	135,988.09	135,988.09	135,988.09	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001162	33	FORTAMUN	Cercado perimetral de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de San José Barroso	Puebla	142	San Salvador el Seco	San José Barroso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-014-2021			611	Metros lineales	278.32	27/08/2021	30/09/2021	210,039.88	210,039.88	210,039.88	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201943624	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE DOLORES MATAMOROS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Puebla	143	San Salvador Verde	Tlacotepec De José Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	014-2021			2403	Metros Cuadrados	707.5	11/05/2021	24/06/2021	798,734.88	798,734.88	798,734.88	798,734.88	798,734.88	798,734.88	Validado avances
2021	3	PUE210201943633	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CADENAMIENTO 0+300.00	Puebla	143	San Salvador Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	016-2021			3404	Metros Cuadrados	1800	11/05/2021	14/07/2021	1,909,396.20	1,909,396.20	1,909,396.20	1,909,396.20	1,909,396.20	1,909,396.20	Validado avances
2021	3	PUE210302000651	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO	Puebla	143	San Salvador Verde	Tlacotepec De José Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	027-2021			142	Metros Cuadrados	600	10/09/2021	08/11/2021	1,823,801.84	1,823,801.84	1,823,801.84	547,140.55	547,140.55	547,140.55	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201943616	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA BONILLA	Puebla	143	San Salvador Verde	Tlacotepec De José Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	012-2021			287	Metros Cuadrados	507	23/04/2021	26/06/2021	1,501,961.20	1,501,961.20	1,501,961.20	1,501,961.20	1,501,961.20	1,501,961.20	Validado avances
2021	3	PUE210201943649	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE POZO DE RIEGO CON DESARENADOR Y SEPARADOR CENTRIFUGO DE ARENAS (SOCIEDAD LA ATARJEJA) DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE	Puebla	143	San Salvador Verde	San Salvador El Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	017-2021			352	Pozo(s)	1	15/05/2021	11/06/2021	424,025.80	424,025.80	424,025.80	424,025.80	424,025.80	424,025.80	Validado avances
2021	3	PUE210201943670	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA	Puebla	143	San Salvador Verde	San Salvador El Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Seguridad		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	022-2021			32529	Piezas	7	25/06/2021	09/08/2021	1,969,965.65	1,969,065.65	1,969,965.65	1,969,965.65	1,969,965.65	1,969,965.65	Validado avances
2021	3	PUE210302000654	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA AVENIDA NORTE ENTRE AVENIDA NORTE Y MISMA PRIVADA	Puebla	143	San Salvador Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	028-2021			3404	Metros Cuadrados	494.32	10/09/2021	09/10/2021	499,319.44	499,319.44	499,319.44	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101888945	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PETLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC. (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	145	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec De Porfirio Díaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	21016			297	Metros Cuadrados	672	27/03/2021	24/07/2021	2,526,144.22	2,526,144.22	2,526,144.22	2,526,144.22	1,931,990.83	1,931,990.83	Validado avances
2021	3	PUE210302004255	33	FORTAMUN	Rehabilitación de pavimento asfáltico de la calle Constitución entre carretera federal Puebla a Atlixco a calle Álvaro Obregón del 0+000.00 a 0+508.45 en San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Pue.	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		municipio de santa isabel cholula	073			3204	Metros cuadrados de construcción	3318.32	12/07/2021	12/09/2021	1,528,788.05	1,528,788.05	1,528,788.05	1,528,788.05	1,528,788.05	1,528,788.05	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201941242	33	FORTAMUN	Equipamiento para el centro de emergencia y respuesta inmediata para seguridad pública municipal Santa Isabel Cholula, Puebla (Segunda etapa)	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Seguridad		municipio de santa isabel cholula	066			11498	Mobiliario y equipo	3	28/06/2021	30/09/2021	671,145.85	671,145.85	671,145.85	671,145.85	671,145.85	671,145.85	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000024	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 12 SUR Y 14 SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatán	Santiago Miahuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	30115			110	Metros Cuadrados	1367.6	09/07/2021	06/09/2021	1,167,975.52	1,167,975.52	1,167,975.52	1,167,975.52	868,213.24	868,213.24	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000027	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 9 NORTE, BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatán	Santiago Miahuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	30122			150	Metros Cuadrados	1273.77	06/08/2021	04/09/2021	1,035,778.05	1,035,778.05	1,035,778.05	1,035,778.05	740,195.57	740,195.57	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000021	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 8 ORIENTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 4 NORTE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatán	Santiago Miahuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	30112			250	Metros lineales	524.27	02/07/2021	21/07/2021	582,464.79	582,464.79	582,464.79	582,464.79	582,464.79	582,464.79	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101884990	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OTILIO MONTAÑO, C.C.T. 21ETV0177V EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatán	Santiago Miahuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	30094			371	Metros Cuadrados	148.72	23/03/2021	05/06/2021	848,545.58	848,545.58	848,545.58	848,545.58	848,545.58	848,545.58	Validado avances
2021	3	PUE210302000028	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 9 NORTE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatán	Santiago Miahuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	30124			550	Metros Cuadrados	1641.06	13/08/2021	11/09/2021	1,641,689.92	1,641,689.92	1,641,689.92	1,641,689.92	480,507.09	480,507.09	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201939671	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatán	Santiago Miahuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	30109			21993	Metros lineales	187.33	10/05/2021	23/07/2021	1,013,614.66	1,124,681.98	1,124,681.98	1,124,681.98	1,124,681.98	1,124,681.98	Validado avances
2021	3	PUE210301992521	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 8 ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 8 NORTE, COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA. - 200342	Puebla	149	Santiago Miahuatán	Santiago Miahuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	200342	150	100		Metros Cuadrados	1594.62	22/07/2021	25/08/2021	1,608,190.73	1,647,767.16	1,647,767.16	1,647,767.16	459,822.96	459,822.96	Validado avances
2021	3	PUE210201940256	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL PROGRESO ENTRE LA CALLE BALCAZAR Y CALLE DE LA ESTACION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Santo Domingo Huehuetlán	Programa de Inversión de Agua saneamiento y Mantenimiento		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE.	MHG-FORTAMUN-DF-2021-003	1486	990		Metros Cuadrados	573	03/05/2021	31/07/2021	724,991.89	724,991.89	724,991.89	724,991.89	724,991.89	724,991.89	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210201940564	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: Z1EPRO0407Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	150	Huehuetlán Grande	San Miguel Atlapulco	Proyecto de Inversión Inmuebles	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE.	MGH-FORTAMUN-DF-2021-006	835	557		Metros Cuadrados	78.64	12/04/2021	26/06/2021	237,039.77	237,039.77	237,038.77	237,038.77	237,038.77	237,038.77	Validado avances
2021	3	PUE210301999713	33	FORTAMUN	REHABILITACION 3ERA ETAPA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	21010			0	Piezas	150	03/08/2021	17/09/2021	549,852.15	549,852.15	549,852.15	549,852.15	549,852.15	549,852.15	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999976	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 3 SUR A ENTRE 23 PONIENTE Y CARRETERA CUAPIAXTLA-ACATLAN DE OSORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA.	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Miguel Zacaola	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	21011	1388	1272		Metros	410	17/08/2021	21/09/2021	348,265.94	348,265.94	348,265.94	348,265.94	348,265.94	348,265.94	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201943084	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CARRETERA CUAPIAXTLA-ACATLAN DE OSORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA.	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Miguel Zacaola	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE SANO TOMÁS HUEYOTLIPAN	21004			0	Metros Cuadrados	476	05/04/2021	09/06/2021	288,048.43	288,048.43	288,048.43	288,048.43	288,048.43	288,048.43	Validado avances
2021	3	PUE210301999975	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE - CARRETERA A TLANEPANTLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA.	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	21008	4516	3500		Metros Cuadrados	489.75	01/07/2021	07/09/2021	257,842.76	257,842.76	257,842.76	257,842.76	257,842.76	257,842.76	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000055	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. 2021 SEGUNDA ETAPA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Programa de Inversión Mantenimiento	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	21028	11494	12131		Metros Cuadrados	320	15/07/2021	30/07/2021	174,700.34	174,700.34	174,700.34	174,700.34	174,700.34	174,700.34	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000060	33	FORTAMUN	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE SANTIAGOTZINGO PARA LA CONTRIBUCION AL DEPORTE Y DISMINUCION DE INDICES DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Seguridad	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	21030			99	Metros Cuadrados	618.24	02/07/2021	30/08/2021	705,654.51	705,654.51	705,654.51	705,654.51	705,654.51	705,654.51	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000047	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE AUTOBUS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL SOBRE CARRETERA TECALI-PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	Puebla	153	Tecali de Herrera	La Trinidad Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	21007			1942	Piezas	1	13/08/2021	27/08/2021	110,054.05	110,054.05	110,054.05	110,054.05	110,054.05	110,054.05	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999963	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE PARADEROS DE TRANSPORTE URBANO, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30099			28679	Piezas	15	18/08/2021	08/09/2021	346,420.43	346,420.43	346,420.43	346,420.43	346,420.43	346,420.43	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999964	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS CON BALASTRO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30100			500	Metros cúbicos	287.27	11/08/2021	20/08/2021	227,472.98	227,472.98	227,472.98	227,472.98	227,472.98	227,472.98	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999965	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santa Rosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30101			240	Metros	1336.33	13/08/2021	11/10/2021	1,997,802.97	1,997,802.97	1,997,802.97	1,997,802.97	1,997,802.97	1,997,802.97	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999962	33	FORTAMUN	PROYECTO DE VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO (VIDEO VIGILANCIA)	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO				71571	CAMARA(5)	40	13/07/2021	02/08/2021	1,229,368.00	1,229,368.00	1,229,368.00	1,229,368.00	1,229,368.00	1,229,368.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999966	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL ECOPARQUE TECHACHALES, EN EL CERRO DE TECHACHALES SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30102			76089	Metros Cuadrados	767.05	15/09/2021	05/10/2021	834,029.49	834,029.49	834,029.49	834,029.49	834,029.49	834,029.49	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002259	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA EQUIPADA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	155	Tecomatlán	Tecomatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	21302			6830	Vehiculos	1	04/05/2021	24/05/2021	534,892.00	534,892.00	534,892.00	534,892.00	534,892.00	534,892.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201942488	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DENOMINADO CASA DE LA CULTURA UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Santa María Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21070	580	536		Metros Cuadrados	89.62	24/05/2021	22/06/2021	2,109,060.94	2,104,798.77	2,104,798.77	2,104,798.77	2,104,798.77	2,104,798.77	Validado avances
2021	3	PUE210301945214	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA EL NOGAL ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 21 PONIENTE, EN LA COLONIA ARBOLEDAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21101	42	38		Metros Cuadrados	944.85	26/07/2021	08/09/2021	953,262.90	949,787.12	949,787.12	304,943.16	304,943.16	304,943.16	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210301945228	33	FORTAMUN	ADECUACION DE INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE RESGUARDO, UBICADO EN CALLE 8 SUR Y PROLONGACION DE LA 15 PONIENTE, COLONIA LA CONCORDIA, DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21118	142952	131956		Metros Cuadrados	354.2	01/06/2021	30/06/2021	428,867.35	507,952.16	507,952.16	507,952.16	507,952.16	507,952.16	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301945230	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 30 DE MAYO Y 30 PONIENTE, CALLE 30 PONIENTE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SOLIDARIDAD; EN LA COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21134	208	192		Metros Cuadrados	2607.27	24/09/2021	24/09/2021	2,325,914.54	2,321,155.78	2,321,155.78	934,220.43	934,220.43	934,220.43	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201942452	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUE.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21111	4380	4044		Metros Cuadrados	18867.54	13/07/2021	13/07/2021	6,989,970.22	6,984,212.82	6,984,212.82	4,630,118.59	4,630,118.59	4,630,118.59	Validado avances
2021	3	PUE210201942476	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE PANTEÓN Y CAMINO VIEJO A AJALPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO TEPETZINGO ETAPA II	Puebla	156	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21104	94	86		Metros Cuadrados	2351.64	27/05/2021	24/08/2021	2,492,135.43	2,484,176.82	2,484,176.82	1,555,718.95	1,555,718.95	1,555,718.95	Validado avances
2021	3	PUE210201942832	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21053	2064	1906		Metros Cuadrados	2619.17	11/03/2021	08/07/2021	5,526,530.51	5,704,799.41	5,704,799.41	5,704,799.41	5,704,799.41	5,704,799.41	Validado avances
2021	3	PUE210201942836	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL A TEOTITLAN S/N; EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARCOS NECOXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	San Marcos Necoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21059			2837	Metros Cuadrados	429.04	01/04/2021	31/07/2021	3,285,867.85	3,275,315.31	3,275,315.31	3,275,315.31	3,275,315.31	3,275,315.31	Validado avances
2021	3	PUE210301945172	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 28 ORIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE LAS FLORES EN LA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21006	196	180		Metros Cuadrados	622.99	05/07/2021	02/09/2021	709,684.83	707,533.18	707,533.18	212,259.96	212,259.96	212,259.96	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210301945212	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE GUILLERMO JIMENEZ MORALES ENTRE CALLE DON CARLOS; EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ACOQUIACO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21089	94	86		Metros Cuadrados	865.26	26/07/2021	08/09/2021	1,079,862.27	182,592.63	182,592.63	182,592.63	182,592.63	182,592.63	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301945227	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL, EN LA COLONIA INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21112	156	144		Metros Cuadrados	5577	27/05/2021	17/09/2021	6,969,792.87	6,963,686.78	6,963,686.78	3,018,468.81	3,018,468.81	3,018,468.81	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301945231	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 36 PONIENTE ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TEPEYAC; EN LA COLONIA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21141	94	86		Metros Cuadrados	1856.76	24/09/2021	24/09/2021	1,683,540.40	1,678,766.24	1,678,766.24	503,629.87	503,629.87	503,629.87	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201942686	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	municipio de Tehuacán Puebla	21031			5190	Metros Cuadrados	3802.83	29/04/2021	29/06/2021	5,234,988.10	5,442,110.96	5,442,110.96	5,442,110.96	5,442,110.96	5,442,110.96	Validado avances
2021	3	PUE210301945173	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN MIGUEL ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 28 ORIENTE, COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21058	123	82		Metros Cuadrados	1039.71	01/06/2021	30/07/2021	1,166,759.99	1,161,943.28	1,161,943.28	683,874.69	683,874.69	683,874.69	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301945175	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO MARQUEZ AMBAS CALLES UBICADAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21083	60	50		Metros Cuadrados	1537.45	01/06/2021	29/08/2021	2,516,089.47	2,511,618.38	2,511,618.38	754,826.84	754,826.84	754,826.84	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301945209	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ ACAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21086	455	420		Metros Cuadrados	360.62	24/09/2021	24/09/2021	2,537,074.14	2,582,873.68	2,582,873.68	725,213.40	725,213.40	725,213.40	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210201942531	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21081	21	19		Metros Cuadrados	1095.33	27/05/2021	25/07/2021	1,240,735.39	1,237,252.06	1,237,252.06	845,579.09	845,579.09	845,579.09	Validado avances
2021	3	PUE210201942820	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 19 PONIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 2 SUR EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	municipio de tehuacan puebla	21051	1044	964		Metros Cuadrados	6912.64	01/04/2021	29/06/2021	3,786,761.80	3,831,769.06	3,831,769.06	3,831,769.06	3,831,769.06	3,831,769.06	Validado avances
2021	3	PUE210301945211	33	FORTAMUN	COSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	San Diego Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21087	1258	1160		Metros Cuadrados	360.62	24/09/2021	24/09/2021	2,588,527.55	867,541.03	867,541.03	867,541.03	867,541.03	867,541.03	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301945223	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL ACCESO A LA COLONIA EL PROGRESO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21110	288	312		Metros Cuadrados	2660	01/06/2021	20/07/2021	2,580,683.58	2,575,430.96	2,575,430.96	1,357,390.70	1,357,390.70	1,357,390.70	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301945229	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 46 ORIENTE, ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA LOMA BONITA , DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21122	21	19		Metros Cuadrados	768.38	24/09/2021	24/09/2021	739,441.29	612,718.73	612,718.73	612,718.73	612,718.73	612,718.73	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999846	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y BARRANCA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	2021-018			5646	Metros Cuadrados	920.87	11/08/2021	08/10/2021	1,579,640.54	407,147.90	1,579,640.54	1,579,640.54	407,147.90	407,147.90	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000474	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTO EN EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A ARROYO SECO, DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ AL CADENAMIENTO 0+775 EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	158	Tenampulco	La Florida	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Tenampulco	TP 073			1500	Metros Cuadrados	7435	01/10/2021	10/10/2021	648,992.69	194,697.81	648,992.69	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301990776	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO DE ANALCO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALAPEXCO, MUNICIPIO DE TEOPANTLAN;PUEBLA. - 192395	Puebla	159	Teopantlán	San Francisco Jalapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPANTLAN	192395	334	298		Metros Cuadrados	491.86	25/01/2021	08/05/2021	746,343.01	746,343.01	746,343.01	746,343.01	746,343.01	746,343.01	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210301990798	33	FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO SAN MARTIN TOTOLTEPEC-TEOPANTLAN, DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 192460	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPANTLAN	192460	1589	1678		Kilómetro lineal	5	08/03/2021	07/07/2021	2,590,500.01	2,590,500.01	2,590,500.01	2,590,500.01	2,590,500.01	2,590,500.01	Validado avances
2021	3	PUE210301990848	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION DE CALLE VICTORIA ENTRE CALLE UNION Y CALLE PRIMAVERA - 192643	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPANTLAN	192643	234	200		Metros Cuadrados	703.21	07/08/2021	07/10/2021	514,630.72	514,630.72	514,630.72	514,630.72	514,630.72	514,630.72	Validado avances
2021	3	PUE210302002560	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DEL BACHILLER EN EL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO, PUEBLA	202105			10	Metros lineales	90	23/09/2021	08/10/2021	105,485.32	0.00	105,485.32	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002576	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLAUCINGO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA	Puebla	160	Teotlalco	Tlaucingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO, PUEBLA	202111			10	Metros lineales	330	14/09/2021	08/10/2021	483,514.68	114,632.83	483,514.68	114,632.83	114,632.83	114,632.83	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003227	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES SUR Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	21004			459	Metros Cuadrados	1862.09	27/02/2021	01/04/2021	1,491,981.55	1,491,981.55	1,491,981.55	1,491,981.55	1,491,981.55	1,491,981.55	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002959	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA AVENIDA JUÁREZ PONIENTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	21011			524	Metros Cuadrados	1118.03	14/04/2021	12/06/2021	1,205,434.08	1,205,434.08	1,205,434.08	1,205,434.08	1,205,434.08	1,205,434.08	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002939	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 21 DE ENERO, ENTRE AV. NACIONAL Y CALLE 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepanco de Lopez	21008			345	Metros Cuadrados	1029.52	22/03/2021	20/05/2021	773,298.69	773,298.69	773,298.69	773,298.69	773,298.69	773,298.69	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302002977	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y 4 ORIENTE, CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	21015			487	Metros Cuadrados	2104.07	14/04/2021	12/06/2021	1,502,684.15	1,502,684.15	1,502,684.15	1,502,684.15	1,502,684.15	1,502,684.15	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101888318	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE SAN BARTOLOME Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Teonatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y TEPANGO DE LOPEZ	21006			580	Metros Cuadrados	2910.16	25/02/2021	25/04/2021	1,980,722.97	1,980,722.97	1,980,722.97	1,980,722.97	1,980,722.97	1,980,722.97	Validado avances
2021	3	PUE210302002800	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 5 DE MAYO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Teonatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	21017			386	Metros Cuadrados	1132.5	22/03/2021	20/05/2021	775,714.85	775,714.85	775,714.85	775,714.85	775,714.85	775,714.85	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999988	33	FORTAMUN	ETAPA 2, AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y MONITOREO URBANO RED HIBRIDA: FIBRA OPTICA/RADIO ENLACES 2a ETAPA	Puebla	162	Tepango de Rodríguez	Tepango Rodríguez	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	h. ayuntamiento de tepango de rodriguez	MTR-FOR/03 2021	2310	1890		Equipamiento	15	01/06/2021	31/08/2021	1,128,719.21	1,025,520.42	1,128,719.21	1,025,520.42	1,025,520.42	1,025,520.42	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999989	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DENOMINADO KAMBUTILL CHUCHUT, CAMBIANDO TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO	Puebla	162	Tepango Rodríguez	Tepango Rodríguez	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Agua saneamiento	y h. ayuntamiento de tepango de rodriguez	MTR-FOR/04 2021	1375	1125		Metros lineales	200	01/09/2021	30/09/2021	123,268.30	0.00	123,268.30	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000152	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA DE LA 3 SUR DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO ETAPA 2	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	Tepatlxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO HIDALGO	DE 010/TE/FORTAMUN/2021			4500	Metros Cuadrados	685.75	17/07/2021	17/09/2021	880,903.12	880,903.12	880,903.12	880,903.12	880,903.12	880,903.12	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000006	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 PONIENTE	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	Tepatlxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE TEPATLAXCO HIDALGO	DE 006/TE/FORTAMUN/2021			8900	Metros Cuadrados	1235.2	19/06/2021	19/08/2021	1,543,908.68	1,543,908.68	1,543,908.68	1,543,908.68	1,543,908.68	1,543,908.68	Validado Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000149	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DEL CALLEJON FLORES MAGON DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO TEPATLAXCO HIDALGO	DE DE			1200	Metros Cuadrados	410	17/07/2021	17/09/2021	565,651.84	565,651.84	565,651.84	565,651.84	565,651.84	565,651.84	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000155	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE AREAS DE UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO TEPATLAXCO HIDALGO	DE DE	005/TE/FORTAMUN/2021		8900	Metros Cuadrados	5400	01/09/2021	01/10/2021	529,319.51	529,319.51	529,319.51	529,319.51	529,319.51	529,319.51	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201941715	33	FORTAMUN	DIGNIFICACIÓN INTEGRAL DEL DIF MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021042			74708	Metros Cuadrados	1780.99	12/04/2021	10/07/2021	2,475,149.56	2,475,149.56	2,475,149.56	2,475,149.56	2,475,149.56	2,475,149.56	Validado avances
2021	3	PUE210302000645	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y BANQUETAS EN AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 2 ORIENTE Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CARRETERA FEDERAL TEHUACAN-PUEBLA Y CALLE 2 NORTE CONSISTENTE EN DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	2021064			15000	Metros Cuadrados	1110.66	06/08/2021	04/10/2021	2,580,077.15	2,580,077.15	2,580,077.15	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000144	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES A TRAVÉS DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA, 1ER ETAPA 2021; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión Inmuebles	Transportes y vialidades	MUNICIPIO	2021055			14942	Metros Cuadrados	1522.91	06/08/2021	04/09/2021	979,104.06	979,104.06	979,104.06	979,104.06	979,104.06	979,104.06	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000011	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Santiago Acatlán	Proyecto de Inversión Inmuebles	Deporte	MUNICIPIO	2021057			7601	Metros Cuadrados	72.21	06/08/2021	19/09/2021	2,481,079.37	2,481,079.37	2,481,079.37	2,481,079.37	2,481,079.37	2,481,079.37	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000009	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA; EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO	2021045			1641	Metros Cuadrados	326.53	16/07/2021	14/08/2021	589,997.40	589,997.40	589,997.40	589,997.40	589,997.40	589,997.40	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201941606	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES; EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	San Pedro La Joya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021019			1708	Metros Cuadrados	138.92	04/06/2021	02/07/2021	998,928.83	906,153.03	906,153.03	906,153.03	906,153.03	906,153.03	Validado avances
2021	3	PUE210302000652	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO - SACACOSECHAS TRAMO "SAN AGUSTÍN PETACAS - SANTA MARÍA EL RODEO, DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA	Puebla	166	Tepeojuma	El Rodeo (Santa María El Rodeo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	C-TEP-FOR-R33-08-2021	140	111		Metros cúbicos	1154.5	10/08/2021	08/09/2021	566,451.98	566,451.98	566,451.98	566,451.98	566,451.98	566,451.98	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000657	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA.	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	C-TEP-FOR-R33-07-2021	89	71		Metros lineales	538.42	16/03/2021	14/04/2021	236,060.00	236,060.00	236,060.00	236,060.00	236,060.00	236,060.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000398	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y ACCESO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE TLANMANCA DE HERNANDEZ, DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	Puebla	167	Tepetzintla	Tlanmanca Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2018-2021	32129	994	943		Kilómetro lineal	360	16/06/2021	23/09/2021	712,123.29	712,123.29	712,123.29	712,123.29	712,123.29	712,123.29	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201940834	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Puebla	170	Tepeyahualco	El Fuerte De La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento de Tepeyahualco		1184	1172		Piezas	1	28/04/2021	30/06/2021	1,169,705.05	1,169,705.05	1,169,705.05	1,169,705.05	1,169,705.05	1,169,705.05	Validado avances
2021	3	PUE210201940824	33	FORTAMUN	PROGRAMA 2021 DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. Ayuntamiento de Tepeyahualco				150	Metros Cuadrados	715	12/04/2021	10/08/2021	604,125.87	491,355.70	491,355.70	491,355.70	491,355.70	491,355.70	Validado avances
2021	3	PUE210301961959	33	FORTAMUN	PROGRAMA 2021 DE TINACOS PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 43430	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	43430	654	654		Tanque(s)	875	22/07/2021	20/09/2021	1,899,713.34	1,266,379.19	1,266,379.19	1,266,379.19	1,266,379.19	1,266,379.19	Validado avances
2021	3	PUE210301991558	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE CALLE HIDALGO Y CANAL DE RIEGO, CALLE OAXACA DEL KM 0+000 AL KM 0+080 DE LA LOCALIDAD DE HUACALTZINGO - 195199	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Huacaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC	195199	26	14		Metros Cuadrados	1150.43	27/09/2021	27/11/2021	1,143,734.62	9,233.16	1,143,734.62	9,233.16	9,233.16	9,233.16	Validado avances
2021	3	PUE210201936695	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE OAXACA ENTRE CALLE 2 SUR Y CAMINO A TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACALTZINGO - 96976	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Huacaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC	96976	54	30		Metros Cuadrados	1969.52	08/04/2021	22/07/2021	1,856,005.25	1,856,005.25	1,856,005.25	1,856,005.25	1,856,005.25	1,856,005.25	Validado avances
2021	3	PUE210201940716	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	San Vicente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03514			308	Metros Cuadrados	165.02	07/05/2021	04/08/2021	1,014,698.55	842,684.20	1,014,698.55	1,014,698.55	654,148.90	654,148.90	Validado avances
2021	3	PUE210201940916	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA BARRIOS, EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tonalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03538			573	Metros Cuadrados	756	02/06/2021	01/07/2021	640,013.21	640,013.21	640,013.21	640,013.21	640,013.21	640,013.21	Validado avances
2021	3	PUE210201941008	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE OCOYOHUALULCO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ocoyohualulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03537			207	Metros Cuadrados	802.09	08/06/2021	06/08/2021	1,704,182.32	1,245,695.31	1,704,182.32	1,704,182.32	1,057,160.01	1,057,160.01	Validado avances
2021	3	PUE210201940868	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA SECCIÓN LA ISLA, LOCALIDAD TAMUANCO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tamuanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03532			1500	Metros Cuadrados	604.53	10/05/2021	09/08/2021	1,381,058.65	650,691.16	1,381,058.65	1,381,058.65	462,155.85	462,155.85	Validado avances
2021	3	PUE210201940945	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TERRENO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXACATL DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tepeyacatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03531			220	Metros Cuadrados	576	03/06/2021	02/08/2021	1,830,602.60	1,830,602.60	1,830,602.60	1,830,602.60	1,830,602.60	1,830,602.60	Validado avances
2021	3	PUE210302003317	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2021	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles De Ávila Castillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO	2133014			4471	CAMARA(S)	6	02/08/2021	02/09/2021	304,944.33	304,944.33	304,944.33	304,944.33	304,944.33	304,944.33	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210101886483	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DE INFONAVIT MINERA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/011			1800	Metros Cuadrados	148.82	10/02/2021	10/05/2021	474,184.89	474,184.89	474,184.89	474,184.89	474,184.89	474,184.89	Validado avances
2021	3	PUE210201940760	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y SOCAVON EN LA CARRETERA TEZIUTLAN AIRE LIBRE EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE AMILA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Amila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/023			320	Metros Cuadrados	1896.85	22/03/2021	20/05/2021	2,398,598.56	2,398,598.56	2,398,598.56	2,398,598.56	2,398,598.56	2,398,598.56	Validado avances
2021	3	PUE210302000059	33	FORTAMUN	REMODELACION DE FACHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EULOGIO AVILA CAMACHO EN EL BARRIO DE XOLOCO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/050			350	Metros Cuadrados	317.25	02/08/2021	31/08/2021	164,230.78	164,230.78	164,230.78	164,230.78	164,230.78	164,230.78	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000020	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DESCANSOS EN PANTEONES DE ATOLUCA Y SAN JUAN TEZONGO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/042			950	Metros cuadrados de construcción	677	21/06/2021	04/08/2021	929,344.64	929,344.64	929,344.64	929,344.64	929,344.64	929,344.64	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000113	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXTICPAN EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	174	Teziutlán	Ixticpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/054			725	Metros Cuadrados	848.58	02/08/2021	31/08/2021	2,396,047.95	2,396,047.95	2,396,047.95	2,396,047.95	2,396,047.95	2,396,047.95	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101886484	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE MEXCALCUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Mexcalcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/012			850	Metros Cuadrados	7150	10/02/2021	09/06/2021	2,415,572.11	2,415,572.11	2,415,572.11	2,415,572.11	2,415,572.11	2,415,572.11	Validado avances
2021	3	PUE210201940773	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	San Diego	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/028			980	Metros Cuadrados	230.97	29/03/2021	26/07/2021	948,210.56	948,210.56	948,210.56	948,210.56	948,210.56	948,210.56	Validado avances
2021	3	PUE210201940785	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ACCESO, SANITARIOS Y PASTO SINTETICO EN AUDITORIO EN CIRCUITO BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/038			24345	Metros Cuadrados	450	30/03/2021	27/06/2021	640,095.49	640,095.49	640,095.49	640,095.49	640,095.49	640,095.49	Validado avances
2021	3	PUE210302000103	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN SAN JUAN TEZONGO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	174	Teziutlán	San Juan Tezongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/053			772	Metros cuadrados de construcción	537.6	02/08/2021	31/08/2021	1,121,279.92	1,121,279.92	1,121,279.92	1,121,279.92	1,121,279.92	1,121,279.92	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000128	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANDRES DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+202.00 EN EL BARRIO DE SAN ANDRES EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/055			850	Metros cuadrados de construcción	1111	02/08/2021	31/08/2021	843,230.20	843,230.20	843,230.20	843,230.20	843,230.20	843,230.20	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201940780	33	FORTAMUN	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ARCO ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/036			24345	Metros Cuadrados	1195	30/03/2021	27/06/2021	1,902,778.42	1,902,778.42	1,902,778.42	1,902,778.42	1,902,778.42	1,902,778.42	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE21030200089	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COL. VALLE DEL SOL Y EN LA CALLE DE LOS MAESTROS EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/051			630	Metros Cuadrados	160	04/10/2021	04/10/2021	350,085.32	350,085.32	350,085.32	350,085.32	350,085.32	350,085.32	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101886485	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE DE LA SECCION TERCERA A TRES CRUCES EN LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA DEL KM 0+000.00 AL 0+380.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/013			3450	Metros Cuadrados	2280	10/02/2021	09/06/2021	2,220,875.50	2,220,875.50	2,220,875.50	2,220,875.50	2,220,875.50	2,220,875.50	Validado avances
2021	3	PUE210201940748	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXTICPAN EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	174	Teziutlán	Ixticpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/021			1120	Metros Cuadrados	1285.51	08/07/2021	08/07/2021	1,154,925.76	1,154,925.76	1,154,925.76	1,154,925.76	1,154,925.76	1,154,925.76	Validado avances
2021	3	PUE210201940753	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN SAN JUAN TEZONGO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	174	Teziutlán	San Juan Tezongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/022			744	Kilómetro cuadrado	4000	22/03/2021	20/05/2021	1,676,122.02	1,676,122.02	1,676,122.02	1,676,122.02	1,676,122.02	1,676,122.02	Validado avances
2021	3	PUE210302000030	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TOPES PREVENTIVOS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/044			58699	Metros cúbicos	118.85	21/06/2021	04/08/2021	542,503.93	542,503.93	542,503.93	542,503.93	542,503.93	542,503.93	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101886479	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCOS DE SEGURIDAD EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA	R33/2021/006			58699	Metros Cuadrados	226.41	08/02/2021	07/06/2021	1,196,563.85	801,697.78	801,697.78	801,697.78	801,697.78	801,697.78	Validado avances
2021	3	PUE210302000049	33	FORTAMUN	COLOCACION DE PORTONES HABITACIONALES DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/045			28399	Metros Cuadrados	567.35	21/06/2021	04/08/2021	966,843.58	966,843.58	966,843.58	966,843.58	966,843.58	966,843.58	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000096	33	FORTAMUN	EMBALASTRADO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DE TEZIUTLAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/052			850	Metros cúbicos	851	02/08/2021	31/08/2021	351,875.45	351,875.45	351,875.45	351,875.45	351,875.45	351,875.45	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301976047	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CALLES (ADOQUIN) SANTIAGO NAVARRETE-JUAN LIMA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FELIPE ANGELES EN EL MUNICIPIO DE TILAPA LOCALIDAD CASA BLANCA CUYOTLIAPA - 131636	Puebla	176	Tilapa	Casa Blanca (Cuyotliapa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	131636	85	75		Metros Cuadrados	1631.98	10/03/2021	08/06/2021	2,339,262.32	2,339,262.32	2,339,262.32	2,339,262.32	2,339,262.32	2,339,262.32	Validado avances
2021	3	PUE210301999760	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA OFICINA	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TILAPA	MTP-2021-011			4000	Lote	1	19/07/2021	27/08/2021	782,813.50	782,813.50	782,813.50	782,813.50	782,813.50	782,813.50	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999757	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TILAPA	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TILAPA	MTP-2021-008			4000	Lote	1	15/03/2021	12/04/2021	347,560.84	347,560.84	347,560.84	347,560.84	347,560.84	347,560.84	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301988863	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GUERRERO) EN EL MUNICIPIO DE TILAPA LOCALIDAD ZOLONQUIAPA - 184696	Puebla	176	Tilapa	Zolonquiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE TILAPA	184696	23	22		Metros lineales	133.81	25/06/2021	09/08/2021	853,759.32	753,759.32	753,759.32	753,759.32	753,759.32	753,759.32	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210201941226	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO SEGUNDA ETAPA EN LA EXPLANADA DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec De Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	21021	1785	1615		Metros Cuadrados	2969.76	11/05/2021	08/08/2021	11,072,021.41	7,881,310.44	7,881,310.44	7,416,630.48	7,416,630.48	7,416,630.48	Validado avances
2021	3	PUE210301987691	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO CON DEPÓSITOS INDIVIDUALES DE AGUA PARA EL ACCESO AL SERVICIO BÁSICO DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ITZATLÁN, EL ZACATAL, TLAPEHUALITA Y PALO BLANCO - 180006	Puebla	178	Tlacuiloatepec	Tlapehualita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL TLAUILOTEPEC	180006	188	179		Piezas	92	12/02/2021	26/02/2021	213,624.00	213,624.00	213,624.00	213,624.00	213,624.00	213,624.00	Validado avances
2021	3	PUE210301987704	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO CON DEPÓSITOS INDIVIDUALES DE AGUA PARA EL ACCESO AL SERVICIO BÁSICO DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ITZATLÁN, EL ZACATAL, TLAPEHUALITA Y PALO BLANCO - 180103	Puebla	178	Tlacuiloatepec	Palo Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL TLAUILOTEPEC	180103	145	144		Piezas	72	12/02/2021	26/02/2021	168,184.00	168,184.00	168,184.00	168,184.00	168,184.00	168,184.00	Validado avances
2021	3	PUE210301987670	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO CON DEPÓSITOS INDIVIDUALES DE AGUA PARA EL ACCESO AL SERVICIO BÁSICO DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ITZATLÁN, EL ZACATAL, TLAPEHUALITA Y PALO BLANCO - 179905	Puebla	178	Tlacuiloatepec	El Zacatal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL TLAUILOTEPEC	179905	389	379		Piezas	173	12/02/2021	26/02/2021	401,706.00	401,706.00	401,706.00	401,706.00	401,706.00	401,706.00	Validado avances
2021	3	PUE210301987594	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO CON DEPÓSITOS INDIVIDUALES DE AGUA PARA EL ACCESO AL SERVICIO BÁSICO DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ITZATLÁN, EL ZACATAL, TLAPEHUALITA Y PALO BLANCO - 179399	Puebla	178	Tlacuiloatepec	Itzatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL TLAUILOTEPEC	179399	460	473		Piezas	213	12/02/2021	26/02/2021	494,586.00	494,586.00	494,586.00	494,586.00	494,586.00	494,586.00	Validado avances
2021	3	PUE210302000126	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA,PUEBLA		736	679		Metros Cuadrados	277.94	05/08/2021	10/09/2021	2,757,014.03	2,757,014.03	2,757,014.03	2,757,014.03	2,757,014.03	2,757,014.03	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000109	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA CAPILLA MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA.	Puebla	179	Tlachichuca	San José La Capilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA,PUEBLA	R33FO-2109	359	402		Metros Cuadrados	1466	03/05/2021	15/07/2021	1,503,128.60	1,503,128.60	1,503,128.60	1,503,128.60	1,503,128.60	1,503,128.60	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000071	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA TLACHICHUCA-GUADALUPE VICTORIA KM 3+900, TLACHICHUCA PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	Lázaro Cárdenas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA,PUEBLA	R33M1-2132	517	650		Metros cúbicos	1220	17/09/2021	01/10/2021	685,893.60	690,508.37	690,508.37	690,508.37	690,508.37	690,508.37	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201943801	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CARRIL NACIONAL.	Puebla	180	Tlahuapan	San Rafael Ixtapalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2021-15			8133	Metros Cuadrados	1856	03/05/2021	07/07/2021	2,584,362.18	2,584,362.18	2,584,362.18	2,584,362.18	2,584,362.18	2,584,362.18	Validado avances
2021	3	PUE210301998872	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE XICHTENCANTL ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DEL ESTADO DE PUEBLA. - 222998	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	222998	51	45		Metros Cuadrados	420	06/09/2021	30/09/2021	486,782.12	409,532.54	409,532.54	409,532.54	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000204	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DEL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALTENANGO	21011	30	25		Metros Cuadrados	1065.42	04/10/2021	04/10/2021	1,196,787.18	0.00	1,196,787.18	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101888336	33	FORTAMUN	REMEDIACION DE ACCESO A PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA, PUEBLA	MTP/OP-RAMO33/FORTAMUN-001/2021			4833	Metros Cuadrados	52.98	25/01/2021	25/04/2021	423,189.12	423,189.12	423,189.12	423,189.12	423,189.12	423,189.12	Validado avances
2021	3	PUE210302000668	33	FORTAMUN	Revestimiento del camino rural la Gallera - Tlatlapanala, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	La Gallera	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	MUNICIPIO DE TLAOLA	21032			276	Metros lineales	2319	25/08/2021	05/10/2021	1,238,070.13	1,238,070.13	1,238,070.13	1,238,070.13	1,238,070.13	1,238,070.13	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001018	33	FORTAMUN	Desasolve del río Tlaola, (para protección de las viviendas aledañas en caso de desbordamiento)segunda etapa en la localidad de Tlaola, municipio de Tlaola, Puebla.	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLAOLA	21011			1406	Metros cúbicos	670	06/03/2021	04/04/2021	639,452.40	639,452.40	639,452.40	639,452.40	639,452.40	639,452.40	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000665	33	FORTAMUN	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle acceso a la localidad de Nuevo Hidalgo, localidad Nuevo Hidalgo, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLAOLA	21029			382	Metros Cuadrados	486.35	02/07/2021	01/08/2021	493,829.51	493,829.51	493,829.51	493,829.51	493,829.51	493,829.51	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000666	33	FORTAMUN	Revestimiento del camino rural La Gallera - Cuamila, del km. 0+000 al km. 3+600, en la localidad de Cuamila, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Cuamila	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	MUNICIPIO DE TLAOLA	21030			1107	Metros lineales	2090	28/07/2021	05/09/2021	1,032,829.20	1,032,829.20	1,032,829.20	1,032,829.20	1,032,829.20	1,032,829.20	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000664	33	FORTAMUN	Revestimiento del camino tipo "E" - Tlatlapanala - Xochinanacatlan, en la localidad de Xochinanacatlan, municipio de Tlaola, Puebla	Puebla	183	Tlaola	Xochinanacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	MUNICIPIO DE TLAOLA	21027			2365	Metros lineales	2600	14/07/2021	10/08/2021	1,267,479.61	1,267,479.61	1,267,479.61	1,267,479.61	1,267,479.61	1,267,479.61	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000663	33	FORTAMUN	Revestimiento del camino rural Caxapotla - Nuevo Hidalgo del km. 0+000 al km. 1+640, en la localidad de Nuevo Hidalgo, municipio de Tlaola, Puebla.	Puebla	183	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	MUNICIPIO DE TLAOLA	21023			382	Metros lineales	1300	02/05/2021	10/06/2021	967,159.57	967,159.57	967,159.57	967,159.57	967,159.57	967,159.57	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000661	33	FORTAMUN	Revestimiento de camino en la localidad de Tlapizalapa, municipio de Tlaola, Puebla.	Puebla	183	Tlaola	Tlapizalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	MUNICIPIO DE TLAOLA	21015			438	Metros lineales	1300	05/10/2021	05/10/2021	974,027.98	974,027.98	974,027.98	974,027.98	974,027.98	974,027.98	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000662	33	FORTAMUN	Construcción de puente peatonal en el barrio de Atenco en la localidad Xaltapuxtlá, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Xaltapuxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLAOLA	21020			3761	Metros lineales	17.4	01/05/2021	30/05/2021	466,491.65	466,491.65	466,491.65	466,491.65	466,491.65	466,491.65	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002361	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN LA LOCALIDAD DE ZINTLAPAL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA.	Puebla	184	Tlapacoya	Zintlapal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	FFMMTP/2021-01			250	Piezas	1	12/07/2021	04/10/2021	1,197,099.79	1,197,099.79	1,197,099.79	1,197,099.79	1,197,099.79	1,197,099.79	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302002338	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CERRADA MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CERRADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHALMA	Puebla	185	Tlapanalá	San Luis Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA	TLAP-FORTAMUN-15/2021			109	Metros Cuadrados	95.94	22/06/2021	06/07/2021	104,913.50	104,913.50	104,913.50	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002337	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE JAGUEY EN SANTA CATARINA COATEPEC, (PRIMERA ETAPA)	Puebla	185	Tlapanalá	Santa Catarina Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA	FORTAMUN-TLAP-13/2021			1393	Metros Cuadrados	11361	30/07/2021	10/09/2021	1,466,776.23	944,998.54	944,998.54	944,998.54	944,998.54	944,998.54	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000597	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN LA COLONIA 85 DE LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad De Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	186/21047			640	Metros Cuadrados	115.2	13/07/2021	11/09/2021	742,725.81	742,725.81	742,725.81	539,747.27	539,747.27	539,747.27	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000613	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DEL CAD. 0+160.00 AL CAD. 0+326.00 2DA ETAPA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad De Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	186/21062			120	Metros Cuadrados	996	06/09/2021	14/10/2021	139,458.30	139,458.30	139,458.30	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000603	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad De Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	186/21050			66	Metros Cuadrados	511.28	05/10/2021	05/10/2021	1,984,621.69	1,984,621.69	1,984,621.69	1,589,226.89	1,589,226.89	1,589,226.89	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000475	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TERRENO (OBRAS DE DOMINIO PUBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE PABLOGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad De Tlatlauquitepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	186/21034			577	Metros Cuadrados	4037	01/07/2021	31/07/2021	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201942658	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHIPOTLA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	Puebla	187	Tlaxco	Chipotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	2021104	127	127		Metros Cuadrados	527	19/05/2021	16/08/2021	1,674,544.74	1,450,723.38	1,674,544.74	1,674,544.74	1,674,544.74	0.00	Validado avances
2021	3	PUE210301999808	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ANEXOS SANITARIOS EN LA PLAZA TOREO DEL LIENZO CHARRO ROMARICO CASTRO, DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	189-FO-202128			200	Equipamiento	2	29/09/2021	29/09/2021	471,835.94	0.00	471,835.94	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999786	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE SOMBRA EN LA PLAZA TOREO DEL LIENZO CHARRO ROMARICO CASTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	189-FO-202109			200	Metros Cuadrados	724.62	19/04/2021	09/06/2021	2,187,197.77	1,715,361.84	1,715,361.84	1,715,361.84	1,715,361.84	1,715,361.84	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301999803	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIPILTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	189	Tochtepec	Chipiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	189-FO-202116			300	Metros Cuadrados	1217.53	28/04/2021	11/06/2021	902,465.63	329,545.14	329,545.14	329,545.14	329,545.14	329,545.14	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210301999806	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAUREL DEL KM 0+000 AL KM 0+350 E.C. CALTENCO-PRONASE, UNIDAD DEPORTIVA SAN MARTIN CALTENCO DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	Puebla	189	Tochtepec	San Martin Caltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	189-FO-202121			200	Metros Cuadrados	2896.05	29/09/2021	29/09/2021	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000170	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE TERRENOS PARA ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CAMINO TOCHTEPEC-SAN MARTIN CALTENCO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	Puebla	189	Tochtepec	San Martin Caltenco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	189-FO-202127			200	Kilómetro lineal	3	15/09/2021	29/10/2021	191,734.60	0.00	191,734.60	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301982304	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO. - 157928	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	Totoltepec Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA	157928	498	413		Metros Cuadrados	1095	02/08/2021	17/09/2021	1,245,628.14	0.00	1,245,628.14	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	3	PUE210302002363	33	FORTAMUN	Desazolve de Barranca Principal del Cadenamiento 0+000 al 0+320, en la Localidad de Tulcingo de Valle, Municipio de Tulcingo, Puebla	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	MUNICIPIO TULCINGO	MTP/FO-010/2021	4650	4500		Metros	320	21/08/2021	08/10/2021	559,431.89	559,431.89	559,431.89	559,431.89	559,431.89	559,431.89	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002364	33	FORTAMUN	Rehabilitación del Camino Sacacosechas Barranca Chastipac-Barrio Santa Cruz, del km 0+000 al 2+500, en la Localidad de Tulcingo, de Valle, Municipio de Tulcingo, Puebla	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	MUNICIPIO TULCINGO	MTP/FO-011/2021	123	127		Metros	2500	10/10/2021	10/10/2021	319,954.63	319,954.63	319,954.63	319,954.63	319,954.63	319,954.63	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002365	33	FORTAMUN	Mantenimiento de Alumbrado (Adquisición de Material Eléctrico) en el Municipio de Tulcingo, Puebla	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO TULCINGO	MTP/FO-012/2021	4650	4500		Lote	1	08/09/2021	14/09/2021	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002367	33	FORTAMUN	Mantenimiento de sistema de agua potable (Adquisición de Materiales) en la Localidad de Tulcingo de Valle, Municipio de Tulcingo, Puebla	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua saneamiento	MUNICIPIO TULCINGO	MTP/FO-014/2021	4650	4500		Lote	1	14/09/2021	30/09/2021	149,134.97	0.00	149,134.97	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002366	33	FORTAMUN	Mantenimiento de Alumbrado de espacios públicos (Adquisición de Material y para Lámparas Solares) en la Localidad de Tulcingo de Valle, Municipio de Tulcingo, Puebla	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO TULCINGO	MTP/FO-013/2021	4650	4500		Lote	1	10/09/2021	13/09/2021	179,423.00	179,423.00	179,423.00	179,423.00	179,423.00	179,423.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301963978	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA DEL COMPLEJO REGIONAL NORTE CON CLAVE DEL CT 21UBH00200 EN EDIFICIO A QUE CONSISTE EN 9 AULAS DIDACTICAS, 2DA ETAPA - 67207	Puebla	194	Venustiano Carranza	Ciudad De Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	67207	15610	15853		Aula	9	03/03/2021	03/07/2021	6,015,533.23	6,015,533.21	6,015,533.21	6,015,533.21	6,015,533.21	6,015,533.21	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210201942693	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS LOCALIDADES DE EL LINDERO, VILLA DE GUADALUPE, LA MORENA, VICENTE GUERRERO, TUMBADERO, NUEVO CABELLAL, SAN BARTOLO, EL AEJINGIBRE, JESUS GARCIA, CD. LÁZARO CARDENAS, VENUSTIANO CARRANZA, ZARAGOZA, EL OJITE, CORONEL TITO HERNANDEZ	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	32116			27000	Luminaria	300	26/05/2021	26/08/2021	1,158,895.84	1,158,895.84	1,158,895.84	1,158,895.84	1,158,895.84	1,158,895.84	Validado avances
2021	3	PUE210302000145	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+122.35, DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	municipio de venustiano carranza	32115			350	Metros Cuadrados	639.78	24/05/2021	24/08/2021	929,959.90	929,959.90	929,959.90	929,959.90	929,959.90	929,959.90	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201940159	33	FORTAMUN	Revestimiento de Camino a la Localidad de Ahuatlampa del km. 0+000 al 4+000.00	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Ahuatlampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	21018			103	Metros	4000	03/05/2021	04/07/2021	2,522,033.44	2,522,033.44	2,522,033.44	2,522,033.44	756,610.03	756,610.03	Validado avances
2021	3	PUE210201940555	33	FORTAMUN	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Miguel Hidalgo del Cadenamiento 0+000.00 al 0+220.00	Puebla	195	Vicente Guerrero	Yahualtzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	21022			150	Metros Cuadrados	1179.22	10/05/2021	10/08/2021	1,641,673.30	1,641,673.30	1,641,673.30	1,641,673.30	1,641,673.30	1,641,673.30	Validado avances
2021	3	PUE210302002305	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OCOTLAMANIC	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	20035			400	Metros Cuadrados	1500	01/07/2021	28/09/2021	2,485,265.35	2,485,265.35	2,485,265.35	2,485,265.35	1,191,428.90	1,191,428.90	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101887217	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Puebla	197	Xicoteppec	Xicoteppec De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	2021306	20864	18939		Metros Cuadrados	655	01/04/2021	29/06/2021	2,316,818.92	2,316,818.92	2,316,818.92	2,316,818.92	2,316,818.92	2,316,818.92	Validado avances
2021	3	PUE210302002273	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EN DIFERENTES CALLES	Puebla	197	Xicoteppec	Xicoteppec De Juárez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	2021308			39803	Metros Cuadrados	18915.15	03/05/2021	31/07/2021	1,936,600.63	1,936,600.63	1,936,600.63	1,936,600.63	1,936,600.63	1,936,600.63	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000169	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA PINO, ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PINO, LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA	XICO-FIS-21-07			176	Metros Cuadrados	89.89	23/08/2021	06/10/2021	148,365.93	77,430.09	77,430.09	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000015	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA BASURA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE XIUTETELCO	R33FO-21011/2021			4900	Piezas	30	23/02/2021	03/05/2021	767,400.00	767,400.00	767,400.00	767,400.00	767,400.00	767,400.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000016	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE XIUTETELCO	R33FO-21049/2021			4991	Metros Cuadrados	9523.92	03/09/2021	08/10/2021	2,515,773.52	2,531,851.39	2,531,851.39	2,531,851.39	2,531,851.39	2,531,851.39	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201942702	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE XIUTETELCO	R33FO-21037/2021			12503	Metros cuadrados de construcción	7499	30/06/2021	11/09/2021	8,557,050.40	5,270,218.23	5,270,218.23	5,270,218.23	5,270,218.23	5,270,218.23	Validado avances
2021	3	PUE210302000435	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ANDADOR LOS ANGELES, EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	202121038			5997	Metros lineales	71.85	10/09/2021	08/10/2021	301,135.06	120,454.02	301,135.06	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000218	33	FORTAMUN	COMPLEMENTO DE REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE HUAHUAXTLA	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	202121033			5977	Metros Cuadrados	678.97	09/07/2021	08/08/2021	354,451.84	354,451.84	354,451.84	354,451.84	354,451.84	354,451.84	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000217	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TZONTECOMATA	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Tzontecomata (Cuaxuchpan)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	MUNICIPIO DE XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	202121031			366	Piezas	1	02/07/2021	12/07/2021	191,033.83	191,033.83	191,033.83	191,033.83	191,033.83	191,033.83	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000463	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BRECHA SACA COSECHAS SAN DIEGO - ATENCHIPECO, EN LA LOCALIDAD DE AMATITAN.	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	202121039			262	Metros lineales	1000	10/09/2021	08/10/2021	678,935.80	149,272.26	678,935.80	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002306	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO CON BALASTRO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA.	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	21020			367	Metros cúbicos	936	08/09/2021	08/10/2021	498,852.81	498,852.81	498,852.81	498,852.81	498,852.81	498,852.81	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003381	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD IEDEP (INSTITUTO DE EDUCACION DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA) EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	202111			6500	Lote	1	30/03/2021	30/03/2021	985,000.00	300,000.00	985,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302002307	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPALA, PUEBLA	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	ZP-21202			1071	Metros cuadrados de construcción	484.69	08/02/2021	06/09/2021	2,044,964.64	1,308,029.55	2,044,964.64	1,308,029.55	1,308,029.55	1,308,029.55	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000444	33	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN SAN JUAN A PARTIR DE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN", MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Nexticapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	21042	600	602		Metros Cuadrados	1209	09/08/2021	07/10/2021	1,107,361.29	1,107,361.29	1,107,361.29	1,107,361.29	935,497.36	935,497.36	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000425	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE SAN JUAN ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE PROLONGACION SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Nexticapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	21038	600	590		Metros Cuadrados	1701.54	20/07/2021	17/09/2021	1,612,152.28	1,612,152.28	1,612,152.28	1,612,152.28	1,066,583.45	1,066,583.45	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000589	33	FORTAMUN	"AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 5 DE MAYO ORIENTE, ENTRE CALLE FERNANDO MARÍA ORTEGA Y CARRETERA ZACAPOAXTLA-XOCHIAPULCO EN LA JUNTA AUXILIAR DE COMALTEPEC", EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	21044			280	Metros lineales	582	12/08/2021	10/10/2021	1,063,230.06	1,063,230.06	1,063,230.06	1,063,230.06	834,920.71	834,920.71	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000646	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA DEL 0+000 AL 0+364.35 KM, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEXOCOYOHUAC, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUE	Puebla	207	Zacapoaxtla	Texcoyohuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	21049			1040	Metros Cuadrados	2332	16/08/2021	14/10/2021	2,297,536.10	2,297,536.10	2,297,536.10	2,297,536.10	689,260.83	689,260.83	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000438	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOPRETO EN PRIVADA PLAZA PRINCIPAL Y PRIVADA EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE CALCAHUALCO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Calcahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	21039	150	178		Metros Cuadrados	740.23	26/07/2021	23/09/2021	692,667.08	692,667.08	692,667.08	692,667.08	692,667.08	692,667.08	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000644	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 21 DE MARZO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO A YANHUICAPAN, EN LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN	Puebla	207	Zacapoaxtla	Nexxicapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA				1119	Metros Cuadrados	1035	13/08/2021	11/10/2021	1,017,420.48	1,017,420.48	1,017,420.48	1,017,420.48	752,657.11	752,657.11	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003300	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE 8 TONELADAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA,PUE.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	21027			58800	Vehiculos	1	11/06/2021	25/06/2021	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000642	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN BUSTILLO ENTRE PRIVADA 3 DE MAYO Y SALIDA A CARRETERA ESTATAL A ZARAGOZA-ZACAPOAXTLA EN LA LOCALIDAD EL MOLINO	Puebla	207	Zacapoaxtla	El Molino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA				1456	Metros Cuadrados	1800	06/08/2021	04/10/2021	1,589,639.61	1,589,639.61	1,589,639.61	1,589,639.61	1,041,804.78	1,041,804.78	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000649	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS REYES DEL CAD. 0+000.00 AL 0+135.00, EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUE.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA				535	Metros Cuadrados	675	31/08/2021	14/10/2021	650,096.12	650,096.12	650,096.12	650,096.12	195,028.84	195,028.84	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101888523	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN RAYA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1ra ETAPA.	Puebla	209	Zapotitlán	San Juan Raya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	MUNICIPIO ZAPOTITLAN	MZP-2021-05			160	Metros Cuadrados	618.24	10/02/2021	10/05/2021	710,000.00	700,047.33	700,047.33	700,047.33	700,047.33	700,047.33	Validado avances
2021	3	PUE210302004392	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS CON NUEVAS TECNOLOGÍAS ACORDES CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA DIFERENTES LOCALIDADES DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	MZP2021-09			550	Luminaria	10	20/05/2021	18/06/2021	146,103.16	146,103.16	146,103.16	146,103.16	146,103.16	146,103.16	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302004404	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO PARA EL PARQUE PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LAS VENTAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Puebla	209	Zapotitlán	Las Ventas	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	MZP2021-12			200	Lote	1	07/07/2021	21/07/2021	195,324.50	195,324.50	195,324.50	195,324.50	195,324.50	195,324.50	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302004416	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	MZP2021-15			300	Metros Cuadrados	444.12	07/07/2021	19/09/2021	766,328.16	766,328.16	766,328.16	583,300.00	583,300.00	583,300.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101888508	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 2da ETAPA.	Puebla	209	Zapotitlán	Guadalupe La Meza	Proyecto de Inversión Inmuebles	Urbanización	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN	MZP-2021-04			120	Metros cuadrados de construcción	107.51	15/04/2021	15/04/2021	379,700.71	399,975.84	399,975.84	399,975.84	399,975.84	399,975.84	Validado avances
2021	3	PUE210201941281	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD EL PUERTO (REFORMA), MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Puebla	212	Zautla	El Puerto (Reforma)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA	21011	73	70		Metros cuadrados de construcción	544	22/04/2021	20/07/2021	2,424,319.60	2,424,319.60	2,424,319.60	2,424,319.60	2,424,319.60	2,424,319.60	Validado avances
2021	3	PUE210201941291	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO LA MESA DEL CRUCERO - AZCATLAN DEL KM 0+000 AL 5+000 EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO ZIHUATEUTLA PUEBLA	Puebla	213	Zihuateutla	La Mesa Del Crucero (La Mesita)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	2021024			1000	Kilómetro	5	17/05/2021	15/08/2021	1,220,673.45	1,220,673.45	1,220,673.45	1,220,673.45	1,220,673.45	1,220,673.45	Validado avances
2021	3	PUE210302000362	33	FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO TIPO PATRULLA PARA VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	213	Zihuateutla	La Unión	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	2021031			15000	Vehiculos	1	01/09/2021	13/10/2021	654,008.13	654,008.13	654,008.13	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302003556	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	202124			100	Metros Cuadrados	697	20/08/2021	18/09/2021	753,589.96	753,589.96	753,589.96	753,589.96	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210301994367	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 206797	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	206797	95	85		Metros Cuadrados	1149	14/07/2021	11/09/2021	1,302,014.08	1,302,014.08	1,302,014.08	1,302,014.08	672,985.50	672,985.50	Validado avances
2021	3	PUE210302003561	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PROLONGACION MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CASA DE LA COLONIA ERMITA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	202125			200	Metros Cuadrados	463	20/08/2021	18/09/2021	508,371.38	508,371.38	508,371.38	508,371.38	508,371.38	508,371.38	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE21030200057	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR (HIDALGO) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MEXICO, PRIMERA SECCION, LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA.	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	OPZ-006/FISM/2021	860	650		Metros Cuadrados	256	19/07/2021	30/09/2021	581,868.00	581,868.00	581,868.00	581,868.00	581,868.00	581,868.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001091	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Biblioteca municipal en la localidad de Zoquiapan, perteneciente al municipio de Zoquiapan.	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21216-2021-10			200	Metros Cuadrados	307.91	01/09/2021	30/09/2021	262,500.10	221,204.10	221,204.10	221,204.10	221,204.10	221,204.10	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001095	33	FORTAMUN	Rehabilitación de muro de contención en el Bachillerato General Oficial Mariano Abasolo Clave: 21EBHO161L, mediante la adquisición de paquete de materiales, en la localidad de Zoquiapan, perteneciente al municipio de Zoquiapan.	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21216-2021-14			200	Metros cúbicos	317	27/09/2021	07/10/2021	32,555.13	32,555.13	32,555.13	32,555.13	32,555.13	32,555.13	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302001094	33	FORTAMUN	Rehabilitación de red de distribución de agua potable mediante la adquisición de paquete de materiales en la localidad de San Antonio Buenavista.	Puebla	216	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21216-2021-13			200	Piezas	40	20/09/2021	30/09/2021	94,166.48	94,166.48	94,166.48	94,166.48	94,166.48	94,166.48	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210302000199	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TIPO E DEL KM 0+000 AL 3+315.38 EN EL BARRIO DE ANALCO, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	21049			573	Kilómetro	1.55	14/06/2021	11/09/2021	600,000.00	788,742.74	788,742.74	648,588.30	648,588.30	648,588.30	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210101886549	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA.	Puebla	217	Zoquitlán	Tepepa De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	21001	202	226		Metros Cuadrados	164.91	11/03/2021	08/06/2021	1,734,164.03	1,798,651.57	1,798,651.57	1,798,651.57	1,798,651.57	1,798,651.57	Validado avances
2021	3	PUE210302000187	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE PAPALOTZI EN LA LOCALIDAD DE IZHUAPA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	21049			145	Metros Cuadrados	72	28/06/2021	20/09/2021	747,453.08	747,453.08	747,453.08	348,426.79	348,426.79	348,426.79	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201940810	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN BARRIO 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	21041	11	17		Metros Cuadrados	129.47	18/06/2021	15/09/2021	1,069,302.22	1,133,050.16	1,133,050.16	590,411.29	590,411.29	590,411.29	Validado avances
2021	3	PUE210302000185	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE PIEDRA EN ANDADOR PEATONAL ENTRE CARRETERA A ZOQUITLAN Y CAMINO AL PANTEON, EN EL BARRIO DE TLACAXIPA EN LA LOCALIDAD ZOQUITLAN.	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	21055	79	71		Metros Cuadrados	405.24	04/10/2021	04/10/2021	778,665.13	776,371.59	776,371.59	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	3	PUE210201939566	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	21008	133	114		Metros Cuadrados	198.64	21/04/2021	19/07/2021	1,896,937.05	1,982,391.83	1,982,391.83	1,982,391.83	1,982,391.83	1,982,391.83	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	3	PUE210302000184	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE PIEDRA EN ANDADOR PEATONAL DEL CALVARIO A LA ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN.	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	21043	77	73		Metros Cuadrados	142.83	13/07/2021	10/09/2021	275,910.43	274,400.89	274,400.89	274,400.89	274,400.89	274,400.89	Validado Registrado avances