

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402054707	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ARRANCADOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA "LA ESTACION" PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-019-2021			60603	Piezas	25	06/09/2021	02/10/2021	123,167.94	123,167.94	123,167.94	123,167.94	123,167.94	123,167.94	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054722	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 11 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA NENETZINTLA, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	FAFOM2021-009			5980	Metros Cuadrados	1393.11	22/11/2021	31/12/2021	1,359,227.41	1,359,227.41	1,359,227.41	1,359,227.41	1,359,227.41	1,359,227.41	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054725	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	FAFOM2021-011			60603	Pozo(s)	1	13/12/2021	18/12/2021	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402044657	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 2 SUR ENTRE CARRETERA AMOZOC-TEZUTLAN Y CALLE 7 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 320136	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	320136	10804	10119		Metros lineales	278.8	23/11/2021	30/12/2021	569,674.89	569,674.89	569,674.89	569,674.89	569,674.89	569,674.89	Validado avances
2021	4	PUE210402040458	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO ORIENTE Y CALLE 5 DE MAYO NORTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 304699	Puebla	1	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	304699	2365	2263		Metros cuadrados de construcción	1365	05/07/2021	02/10/2021	1,460,264.52	1,460,264.52	1,460,264.52	1,460,264.52	1,460,264.52	1,460,264.52	Validado avances
2021	4	PUE210402054719	33	FORTAMUN	RECONDICIONAMIENTO EN POZO LA ESTACION PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ACAJETE PUE. PARA REGULARIZACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	FAFOM2021-008			60603	Pozo(s)	1	29/11/2021	04/12/2021	103,266.20	103,266.20	103,266.20	103,266.20	103,266.20	103,266.20	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054694	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CAMINO AL MONTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-017-2021			1282	Metros Cuadrados	2280	02/08/2021	02/10/2021	2,570,108.26	2,570,108.26	2,570,108.26	2,570,108.26	2,570,108.26	2,570,108.26	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054716	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	FAFOM2021-007			60603	Metros Cuadrados	658.92	22/11/2021	31/12/2021	659,570.98	659,570.98	659,570.98	659,570.98	659,570.98	659,570.98	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054702	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HERNÁN CORTEZ, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-018-2021			1453	Metros Cuadrados	1378.94	09/08/2021	09/10/2021	1,275,424.62	1,275,424.62	1,275,424.62	1,275,424.62	1,275,424.62	1,275,424.62	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402044158	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIO PUBLICO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAJETE UBICADA EN AVENIDA AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 318603	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	318603	30500	29863		Metros Cuadrados	2512.9	16/11/2021	30/12/2021	642,270.97	642,270.97	642,270.97	642,270.97	642,270.97	642,270.97	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402044490	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC-TEZIUTLAN, TRAMO: ACAJETE DEL KM 11+697.00 AL KM 12+147.00 EN LA LOCALIDAD ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 319611	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	319611	10804	10119		Metros Cuadrados	5117.6	08/11/2021	24/12/2021	2,582,317.11	2,582,317.11	2,582,317.11	2,582,317.11	2,582,317.11	2,582,317.11	Validado avances
2021	4	PUE210402052665	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO Y CALLES QUE CONDUCE DE COPAL GRANDE A LA NUEVA ESPERANZA.	Puebla	2	Acateno	La Nueva Esperanza (Plácido Ríos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	FORTAMUN21/004			470	Kilómetro	1.9	05/01/2022	05/01/2022	519,984.92	519,984.92	519,984.92	519,984.92	519,984.92	519,984.92	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402045258	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE DE JULIAPAN A MONTE LIMPIO. - 322480	Puebla	2	Acateno	Monte Limpio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	322480	172	409		Kilómetro lineal	4	24/11/2021	31/12/2021	434,955.65	435,438.11	435,438.11	435,438.11	435,438.11	435,438.11	Validado avances
2021	4	PUE210402052666	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DEL UVERO - HURACHE - MONTE LIMPIO.	Puebla	2	Acateno	El Uvero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO ACATENO	FORTAMUN21/005			470	Kilómetro	6.53	25/11/2021	16/12/2021	649,565.03	649,565.03	649,565.03	649,565.03	649,565.03	649,565.03	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053175	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL BASURERO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	Puebla	3	Acatlán	San Cristóbal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21009	18320	15545		Metros Cuadrados	1253	06/01/2022	06/01/2022	564,500.00	564,500.00	564,500.00	564,500.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053174	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACATLAN PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21008	10302	9039		Metros Cuadrados	710	17/11/2021	27/12/2021	672,598.80	672,598.80	672,598.80	672,598.80	672,598.80	672,598.80	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056322	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AVENIDA INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y ESC. SEC. FEDERAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21005	586	611		Metros lineales	299	12/01/2022	12/01/2022	1,076,848.66	1,076,848.66	1,076,848.66	1,076,848.66	1,076,848.66	1,076,848.66	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055599	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN Y BARRIO DE SAN LUIS, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21007	1505	1232		Metros Cuadrados	1478	23/11/2021	27/12/2021	454,428.77	454,428.77	454,428.77	454,428.77	454,428.77	454,428.77	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058204	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CERESO MUNICIPAL (PINTURA) DE ACATLAN PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21010			536	Metros Cuadrados	626	04/01/2022	15/01/2022	103,010.57	103,010.57	103,010.57	103,010.57	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053045	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE ILAMACINGO, SAN BERNARDO, RANCHO DE LIMA, RANCHO ÁVILA, LA NORIA CHICA, NUEVOS HORIZONTES, SAN VICENTE BOQUERÓN, GARZONES, HERMENEGILDO GALEANA Y EL MAGUEY PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	3	Acatlán	San Bernardo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21006	2991	3655		Kilómetro lineal	55	17/11/2021	27/12/2021	543,900.51	543,900.51	543,900.51	543,900.51	543,900.51	543,900.51	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000324	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ACATZINGO	MA-FORT-2021/165			52078	Lote	1	15/07/2021	22/09/2021	2,536,200.26	2,536,200.26	2,536,200.26	2,536,200.26	2,536,200.26	2,536,200.26	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210302000647	33	FORTAMUN	INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA EXPLANADA DEL KIOSKO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACATZINGO	MA-FORT-2021/209			25500	Luminaria		8	21/09/2021	05/10/2021	297,318.59	297,318.59	297,318.59	297,318.59	297,318.59	297,318.59	Validado avances
2021	4	PUE210402054617	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN ACATZINGO DE HIDALGO, PUEBLA EJERCICIO 2021	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	MAP-FTM-017/2021			20000	Piezas		5	06/12/2021	30/12/2021	227,216.88	227,216.88	227,216.88	227,216.88	227,216.88	227,216.88	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402050110	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS ENTRE LIBRAMIENTO TECAMACHALCO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA - 340421	Puebla	4	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUEBLA	340421	3641	3503		Metros Cuadrados		4326.46	10/12/2021	30/12/2021	2,413,605.20	1,570,929.27	1,570,929.27	1,570,929.27	1,570,929.27	1,570,929.27	Validado avances
2021	4	PUE210402054488	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	MAP-FTM-014/2021			1500	Metros		7362.52	05/12/2021	22/12/2021	381,893.05	381,893.05	381,893.05	381,893.05	381,893.05	381,893.05	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000334	33	FORTAMUN	SEMAFORIZACION DE LOS CRUCEROS DE LAS CALLES: RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y 5 SUR, 3 PONIENTE Y 5 SUR, BOULEVARD 3 ORIENTE Y 4 SUR Y BOULEVARD 3 ORIENTE Y 6 SUR EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACATZINGO	DOP-IR3-FORT189/21			52000	Piezas		4	16/08/2021	24/12/2021	1,261,828.28	1,261,828.28	1,261,828.28	1,261,828.28	1,261,828.28	1,261,828.28	Validado avances
2021	4	PUE210402053687	33	FORTAMUN	REPARACIONES A CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	FO.005.2021	200	300		Kilómetro		6	29/11/2021	29/12/2021	175,560.00	175,560.00	175,560.00	175,560.00	175,560.00	175,560.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053688	33	FORTAMUN	REPARACIONES A CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA	Puebla	5	Acteopan	San Felipe Toctla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	FO.005.2021	200	300		Kilómetro		2.34	29/11/2021	29/12/2021	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402043519	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAYON ENTRE CALLES NOCHE TRISTE Y HERMANOS SERDAN EN ACTEOPAN PUEBLA - 316385	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACTEOPAN	316385	300	500		Metros Cuadrados		2437.4	07/07/2021	04/10/2021	2,147,955.97	2,147,955.97	2,147,955.97	2,147,955.97	2,147,955.97	2,147,955.97	Validado avances
2021	4	PUE210402052436	33	FORTAMUN	DOTACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA				1150	Equipamiento		1	01/12/2021	30/12/2021	68,999.70	68,999.70	68,999.70	68,999.70	68,999.70	68,999.70	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052403	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA	72125			1150	Metros cuadrados de construcción		4.28	25/10/2021	25/11/2021	96,008.64	96,008.64	96,008.64	96,008.64	96,008.64	96,008.64	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052442	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE LA LOCALIDAD DE MIMILILCO, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San Isidro Mimilulco (Mimilulco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA	72123			255	Noria(s)		1	13/11/2021	31/12/2021	168,375.60	168,375.60	168,375.60	168,375.60	168,375.60	168,375.60	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402052404	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE SACOCECHAS TRAMO DE LA LOCALIDAD DE AHUATLAN-SABILA-GUADALUPE-LAGUNILLAS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA	72124			650	Kilómetro lineal	16	25/10/2021	25/12/2021	315,843.97	315,843.97	315,843.97	315,843.97	315,843.97	315,843.97	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056294	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	21016			240	Kilómetro cuadrado	400	15/11/2021	20/12/2021	1,817,142.33	1,817,142.33	1,817,142.33	1,817,142.33	1,817,142.33	1,817,142.33	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055467	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS), EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA.	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Vivienda	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA	AHUEHUETITLA-R33-01-21	255	180		Piezas	45	16/12/2021	31/12/2021	179,440.28	179,440.28	179,440.28	179,440.28	179,440.28	179,440.28	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053582	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL PREESCOLAR LIC. MELQUIADES MORALES FLORES C.C.T. 21EJN1176N, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO AJALPAN	211012			154	Metros Cuadrados	440	07/12/2021	26/12/2021	1,424,187.74	1,424,187.74	1,424,187.74	1,424,187.74	1,424,187.74	1,424,187.74	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053580	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE; CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUTÉMOC SUR EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO AJALPAN	211011			241	Metros Cuadrados	1227.45	20/11/2021	24/12/2021	2,448,646.32	2,448,646.32	2,448,646.32	2,448,646.32	2,448,646.32	2,448,646.32	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053577	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	MUNICIPIO AJALPAN	211010			0	Metros Cuadrados	9664.38	20/11/2021	24/12/2021	2,115,622.30	2,115,622.30	2,115,622.30	2,115,622.30	2,115,622.30	2,115,622.30	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053584	33	FORTAMUN	BACHEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO AJALPAN	211015			187	Metros Cuadrados	228.27	10/12/2021	24/12/2021	237,743.17	237,743.17	237,743.17	237,743.17	237,743.17	237,743.17	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053586	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.(PRIMERA ETAPA)	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	MUNICIPIO AJALPAN	211017			210	Metros Cuadrados	200.79	20/11/2021	24/12/2021	742,195.53	742,195.53	742,195.53	742,195.53	742,195.53	742,195.53	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402048486	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE ALBINO ZERTUCHE - 334199	Puebla	11	Albino Zertuche	Acatlahuacán Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE	334199	885	865		Metros Cuadrados	95	06/12/2021	30/12/2021	199,431.85	194,668.15	194,668.15	194,668.15	194,668.15	194,668.15	Validado avances
2021	4	PUE210402055391	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	Puebla	11	Albino Zertuche	Acatlahuacán Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALBINO FORTAMUN-04-2021		1151	767		Luminaria	49	20/08/2021	02/10/2021	56,214.90	56,214.90	56,214.90	56,214.90	56,214.90	56,214.90	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402055353	33	FORTAMUN	"REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 21DPR2355X EN LA LOCALIDAD DE JALAPASCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALOJUCA, PUEBLA."	Puebla	12	Aljojuca	San Jalapasco Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	H. AYUNTAMIENTO ALOJUCA		117	134		Kilómetro cuadrado	22.97	11/12/2021	30/12/2021	244,884.43	244,884.43	244,884.43	244,884.43	244,884.43	244,884.43	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059268	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE AV. TEHUACAN NORTE Y HÉROES DE NACOZARI, EN LA COLONIA SAN FELIPE, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI		312	288		Metros Cuadrados	847	15/11/2021	29/12/2021	1,131,379.85	1,128,461.64	1,128,461.64	1,128,461.64	1,128,461.64	1,128,461.64	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059210	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA EMILIO CARRANZA ENTRE EMILIO CARRANZA ORIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA; MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	21505	114	106		Metros Cuadrados	278	15/01/2022	15/01/2022	418,416.76	417,916.76	417,916.76	417,916.76	417,916.76	417,916.76	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056806	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN, PUEBLA.	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN, PUEBLA.		650	450		Lote	1	01/11/2021	31/12/2021	58,717.46	58,717.46	58,717.46	58,717.46	58,717.46	58,717.46	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056783	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA.	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN, PUEBLA.	MAP-OP/2021-026	2500	2100		Luminaria	120	01/10/2021	30/11/2021	200,000.01	200,000.01	200,000.01	200,000.01	200,000.01	200,000.01	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056776	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA.	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN, PUEBLA.	MAP-OP/2021-025			500	Equipo	5	01/11/2021	01/01/2022	46,600.01	46,600.01	46,600.01	46,600.01	46,600.01	46,600.01	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056815	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL EN EL BARRIO DE TEPANGO DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA.	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN, PUEBLA.	MAP-OP/2021-027	650	500		Metros Cuadrados	1150	14/10/2021	23/12/2021	344,015.76	344,015.76	344,015.76	344,015.76	344,015.76	344,015.76	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057658	33	FORTAMUN	"MANTENIMIENTO EN CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN LA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA	063-2021			600	Metros Cuadrados	2964.74	04/11/2021	11/11/2021	1,205,660.93	1,205,660.93	1,205,660.93	1,205,660.93	1,205,660.93	1,205,660.93	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057762	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO DE SANTIAGO, EN AVENIDA 3 ORIENTE-PONIENTE UBICADA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 5 SUR	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO AMOZOC	065-2021			600	Metros	333.57	04/11/2021	11/11/2021	398,797.98	398,797.98	398,797.98	398,797.98	398,797.98	398,797.98	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402057930	33	FORTAMUN	¿PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA LA OCOTERA EN LA CALLE 7-B PONIENTE ENTRE CALLE 13-B SUR Y CALLE 11 PONIENTE¿	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA	076-2021			450	Metros		827.77	10/12/2021	10/01/2022	478,523.50	478,523.50	478,523.50	478,523.50	478,523.50	478,523.50	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057914	33	FORTAMUN	¿SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL Y CERCADO PERIMETRAL PARA LA PREPARATORIA BUAP CAMPUS AMOZOC, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA¿	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA	072-2021			400	Metros		230	23/11/2021	07/12/2021	339,031.54	339,031.54	339,031.54	339,031.54	339,031.54	339,031.54	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057917	33	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL CASTULO ALATRISTE CASTRO" CON CLAVE 21EPR16011, UBICADA EN EL BARRIO SAN NICOLÁS DE LA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA	073-2021			361	Aula		1	23/11/2021	22/12/2021	590,215.61	590,215.61	590,215.61	590,215.61	590,215.61	590,215.61	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057922	33	FORTAMUN	¿AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD DE SAN JACINTO, EN CALLE SAN ÁNGEL UBICADA ENTRE CALLE CARRIL SAN JACINTO Y LÍMITE DE CALLE¿	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA	074-2021			95	Metros		214.58	23/11/2021	22/12/2021	257,056.99	257,056.99	257,056.99	257,056.99	257,056.99	257,056.99	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057767	33	FORTAMUN	¿REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SANTO ÁNGEL EN; CALLE 12 SUR, PRIVADA 9 ORIENTE, PRIVADA 12 SUR, UBICADAS ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN Y AVENIDA 7 ORIENTE¿	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO AMOZOC	066-2021			600	Metros		353	08/11/2021	22/12/2021	955,168.16	955,168.16	955,168.16	955,168.16	955,168.16	955,168.16	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057774	33	FORTAMUN	¿REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, BARRIO DE SANTIAGO, EN AVENIDA 3 ORIENTE-PONIENTE UBICADO ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 5 SUR¿	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO AMOZOC	067-2021			600	Metros		337.31	08/11/2021	25/11/2021	949,129.78	949,129.78	949,129.78	949,129.78	949,129.78	949,129.78	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057912	33	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA EXTENSIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO VILLA" CON CLAVE 21DTV0193N, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA	071-2021			361	Piezas		1	22/11/2021	30/12/2021	699,079.75	699,079.75	699,079.75	699,079.75	699,079.75	699,079.75	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402057788	33	FORTAMUN	¿SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA PREPARATORIA BUAP-AMOZOC, COMPLEJO REGIONAL CENTRO BUAP¿	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE AMOZOC	069-2021			400	Metros Cuadrados		2289	08/11/2021	22/12/2021	2,044,360.87	2,044,360.87	2,044,360.87	2,044,360.87	2,044,360.87	2,044,360.87	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052709	33	FORTAMUN	MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA QUE CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE LAS CALLES 2 SUR,, CALLE 5 ORIENTE Y ACOTAMIENTOS SOBRE CARRETERA FEDERAL AMOZOC - TEZIUTLÁN, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172021/010			2554	Metros lineales		1965.35	05/01/2022	05/01/2022	300,705.66	836,379.64	836,379.64	836,379.64	836,379.64	836,379.64	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052705	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Cala Norte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172021/112			424	Metros Cuadrados		84	22/07/2021	04/09/2021	300,705.66	300,705.66	300,705.66	300,705.66	300,705.66	300,705.66	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052695	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE MONUMENTO HISTORICO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172021/106			4248	Metros Cuadrados		337.5	15/10/2021	31/12/2021	2,563,588.99	2,563,588.99	2,563,588.99	2,563,588.99	2,563,588.99	2,563,588.99	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052712	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA SOBRE LA CARRETERA NO 129 AMOZOC-TEZIUTLÁN DEL KM 142+840.00 AL KM 143+660, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Las Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/0172021/FISM/03			6524	Metros lineales		820	15/10/2021	31/12/2021	1,867,994.00	1,867,994.00	1,867,994.00	1,867,994.00	1,867,994.00	1,867,994.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054157	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE 200 TINACOS PARA EL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. (EJERCICIO 2021).	Puebla	18	Atexcal	San Martín Atexcal	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua saneamiento y	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	2115			400	Piezas		200	02/10/2021	11/10/2021	277,999.96	277,999.96	277,999.96	277,999.96	277,999.96	277,999.96	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055566	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA COYULA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2021-021			80	Metros Cuadrados		1361.93	23/09/2021	22/11/2021	1,282,246.01	1,282,246.01	1,282,246.01	1,282,246.01	1,282,246.01	1,282,246.01	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056098	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL EL LEÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2021-037			2700	Metros Cuadrados		9288.06	04/12/2021	31/12/2021	1,041,114.38	1,041,114.38	1,041,114.38	1,041,114.38	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055712	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y MISMA CALLE	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2021-022			60	Metros Cuadrados		840.78	20/09/2021	18/11/2021	1,159,764.95	1,159,764.95	1,159,764.95	1,159,764.95	1,159,764.95	1,159,764.95	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055988	33	FORTAMUN	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2021-033			60100	Metros Cuadrados		2500	25/11/2021	29/12/2021	1,521,021.00	1,521,021.00	1,521,021.00	1,521,021.00	1,521,021.00	1,521,021.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055789	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN SECTOR 3	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2021-027			9229	Metros Cuadrados		75669.5	25/11/2021	29/12/2021	850,555.44	850,555.44	850,555.44	850,555.44	850,555.44	850,555.44	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055915	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 4	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2021-031			280	Metros Cuadrados		1120	26/11/2021	29/12/2021	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055775	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN SECTOR 2	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2021-026			2851	Metros Cuadrados		21690	25/11/2021	29/12/2021	243,301.07	243,301.07	243,301.07	243,301.07	243,301.07	243,301.07	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402056083	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA ALCANTARILLA DE BÓVEDA QUE CRUZA LA BARRANCA LA LEONA Y EL CAMINO A SAN JUAN TEJALUCA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2021-036			5005	Metros Cuadrados	238.93	04/12/2021	31/12/2021	605,863.21	605,863.21	605,863.21	605,863.21	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055535	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CANAL Y CAMINO A SAN ISIDRO AXOCOPAN	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2021-020			180	Metros Cuadrados	1278.3	23/09/2021	22/11/2021	1,183,393.88	1,183,393.88	1,183,393.88	1,183,393.88	1,183,393.88	1,183,393.88	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056005	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2021-034			1320	Metros Cuadrados	1699.4	25/11/2021	29/12/2021	1,715,591.80	1,715,591.80	1,715,591.80	1,715,591.80	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055805	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN SECTOR 4	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2021-028			5917	Metros Cuadrados	63918	25/11/2021	29/12/2021	718,463.89	718,463.89	718,463.89	718,463.89	718,463.89	718,463.89	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055876	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 2	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2021-029			196	Metros Cuadrados	784	26/11/2021	29/12/2021	493,823.87	493,823.87	493,823.87	493,823.87	493,823.87	493,823.87	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055731	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN SECTOR 1	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2021-025			2738	Metros Cuadrados	186598.5	12/01/2022	12/01/2022	2,080,125.43	2,080,125.43	2,080,125.43	2,080,125.43	2,080,125.43	2,080,125.43	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056015	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN BLVD. EMILIANO ZAPATA EN COL. RICARDO FLORES MAGÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2021-035			25980	Metros	1635.16	04/12/2021	31/12/2021	1,176,943.37	1,176,943.37	1,176,943.37	1,176,943.37	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056111	33	FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2021-038			81986	Metros cúbicos	75.6	04/12/2021	31/12/2021	206,085.60	206,085.60	206,085.60	206,085.60	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055893	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 3	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO ATLIXCO, PUEBLA	DE FORTA2021-030			84	Metros Cuadrados	336	26/11/2021	29/12/2021	211,500.97	211,500.97	211,500.97	211,500.97	211,500.97	211,500.97	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055312	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) CON CLAVE: 21EML0014U, EN EL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	H. AYUNTAMIENTO	21015	40	20		Lote	1	01/12/2021	31/12/2021	513,211.29	513,211.29	513,211.29	513,211.29	513,211.29	513,211.29	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053706	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE ATZALA	21-02ATZ			356	Metros lineales	239	01/12/2021	23/12/2021	247,380.00	247,380.00	247,380.00	247,380.00	247,380.00	247,380.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302004099	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+200.00 ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, ATZALA, PUEBLA	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ATZALA	21052			150	Metros Cuadrados	200	01/09/2021	30/09/2021	618,824.57	618,824.57	618,824.57	618,824.57	618,824.57	618,824.57	Validado avances
2021	4	PUE210201938490	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN PLAZA UBICADA EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	21007			11690	Metros Cuadrados	1286.96	15/04/2021	15/08/2021	2,750,686.32	2,750,686.33	2,750,686.33	2,750,686.33	2,750,686.33	2,750,686.33	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210302003811	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	21020			9344	Metros Cuadrados	705.03	07/09/2021	06/10/2021	383,785.20	383,785.20	383,785.20	383,785.20	383,785.20	383,785.20	Validado avances
2021	4	PUE210402057254	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	21028			50	Maquinaria y equipo	1	21/12/2021	30/12/2021	998,517.02	998,517.02	998,517.02	998,517.02	998,517.02	998,517.02	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402048344	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PASO CARRETAS - PLAN DE CAPULIN DEL KM 0+300 A KM 0+376 Y CALLE ARCOS DE LA LOCALIDAD DE PASO CARRETAS, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA. - 333783	Puebla	23	Atzitzintla	Paso Carretas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	333783	20	20		Metros lineales	260	08/12/2021	23/12/2021	295,862.67	296,828.49	296,828.49	296,828.49	296,828.49	296,828.49	Validado avances
2021	4	PUE210402048811	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA. - 335392	Puebla	24	Axutla	Huehuepiaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	335392	250	250		Metros cuadrados de construcción	932.55	15/12/2021	31/12/2021	489,686.82	557,416.98	557,416.98	557,416.98	0.00	0.00	Validado avances
2021	4	PUE210402055416	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN EXPLANADA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AXUTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Salud	MUNICIPIO DE AXUTLA	20210004			200	Metros Cuadrados	41.47	19/08/2021	22/10/2021	509,070.94	509,070.94	509,070.94	509,070.94	509,070.94	509,070.94	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000635	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO NANACATEPEC - LA LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE NANACATEPEC, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Nanacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y dirección de obras del municipio de ayotoxco de guerrero	MAG2021/0018			238	Metros lineales	1125	01/07/2021	08/09/2021	851,928.36	851,928.36	851,928.36	851,928.36	851,928.36	851,928.36	Validado avances
2021	4	PUE210402054620	33	FORTAMUN	RASTREO DE CAMINOS SACA COSECHA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE CALPAN	212603			345	Kilómetro	57	01/12/2021	30/12/2021	1,018,580.05	1,018,580.05	1,018,580.05	1,018,580.05	1,018,580.05	1,018,580.05	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053994	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. NACIONAL Y ACCESO A IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE CALTEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA.	Puebla	27	Caltepec	Caltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE CALTEPEC	21019	229	186		Metros Cuadrados	542	17/12/2021	14/02/2022	210,734.90	210,734.90	210,734.90	210,734.90	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053489	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN AVENIDA NACIONAL NORTE Y SUR, ENTRE AVENIDA REFORMA Y SIMÓN BOLÍVAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALTEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA	Puebla	27	Caltepec	Caltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE CALTEPEC	21020			391	Metros lineales	1236	14/12/2021	28/12/2021	112,116.71	111,273.00	111,273.00	111,273.00	111,273.00	111,273.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056327	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, IMPERMEABILIZACIÓN EN AULA Y CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL DE ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE DE LA LOCALIDAD DE TAPAYULA, CAMOCUAUTLA, PUEBLA.	Puebla	28	Camocuautila	Tapayula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA	21003			214	Metros Cuadrados	36	12/01/2022	12/01/2022	86,663.19	86,663.19	86,663.19	86,663.19	86,663.19	86,663.19	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402047853	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A TAPAYULA - 331881	Puebla	28	Camocuautila	Tapayula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	331881	319	329		Metros cuadrados de construcción	725.7	26/11/2021	31/12/2021	826,038.31	826,038.31	826,038.31	826,038.31	826,038.31	826,038.31	Validado avances
2021	4	PUE210402055401	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TAPAYULA COLINDANTE CON TERRENO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE TAPAYULA MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA	Puebla	28	Camocuautila	Tapayula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA	21002			648	Metros cúbicos	33.6	19/11/2021	31/12/2021	138,211.53	138,211.53	138,211.53	138,211.53	138,211.53	138,211.53	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054044	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE GUERRERO Y CALLEJON	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO, PUEBLA	FI072021	300	200		Metros lineales	291	01/06/2021	31/07/2021	321,669.22	321,669.22	321,669.22	321,669.22	321,669.22	321,669.22	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054050	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA, PRESA DERIVADORA DE COATZINGO A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO, PUEBLA	FORTFISMO22021			3602	Metros lineales	75	07/12/2021	27/12/2021	273,158.28	273,158.28	273,158.28	273,158.28	273,158.28	273,158.28	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210301996268	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION EN CONCRETO DE LA CALLE HIDALGO 2DA ETAPA ENTRE ITURBIDE Y PLAZA PRINCIPAL - 213090	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	213090	70	50		Metros Cuadrados	540	01/09/2021	30/09/2021	497,248.75	498,955.18	498,955.18	498,955.18	498,955.18	49,895.18	Validado avances
2021	4	PUE210402046846	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA. - 328166	Puebla	32	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COHETZALA	328166	150	150		Metros Cuadrados	392	01/11/2021	31/12/2021	514,005.50	514,005.50	514,005.50	514,005.50	514,005.50	514,005.50	Validado avances
2021	4	PUE210402055808	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 80.00 METROS DEL PASO INFERIOR VEHICULAR MIHUACAN (CALLE LA JUNTA), EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio coronango Puebla	21505			350	Metros Cuadrados	665.94	03/12/2021	31/01/2022	963,664.50	439,501.07	439,501.07	439,501.07	439,501.07	439,501.07	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210301999796	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21208			14859	Metros Cuadrados	540	26/07/2021	08/09/2021	1,843,968.06	1,696,023.33	1,696,023.33	1,696,023.33	1,696,023.33	1,696,023.33	Validado avances
2021	4	PUE210402055874	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Coronango Puebla	21504			528	Metros Cuadrados	1066.8	30/11/2021	31/01/2022	1,224,559.60	1,103,206.68	1,103,206.68	1,103,206.68	1,103,206.68	1,103,206.68	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210301999776	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y AV. MÉXICO PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21206			14859	Metros Cuadrados	1687.28	26/07/2021	08/09/2021	2,092,042.84	2,092,042.84	2,092,042.84	2,092,042.84	2,092,042.84	2,092,042.84	Validado avances
2021	4	PUE210101886225	33	FORTAMUN	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21200			16797	Metros Cuadrados	2874.21	09/04/2021	09/04/2021	1,427,754.62	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	Validado avances
2021	4	PUE210101886031	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORONANGO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, PUE. (SEGUNDA ETAPA).	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21202			16797	Metros Cuadrados	208.84	10/02/2021	26/03/2021	1,476,173.10	1,371,845.28	1,371,845.28	1,371,845.28	1,371,845.28	1,371,845.28	Validado avances
2021	4	PUE210402056423	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO CAUPAN-OCOTLAMANIC, COXCATLAN, PUEBLA.	Puebla	35	Coxcatlán	Ocotlamanic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	352105			1112	Metros cúbicos	2791.92	22/11/2021	21/12/2021	835,972.35	835,972.35	835,972.35	835,972.35	835,972.35	835,972.35	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402050006	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y FCO. JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA - 340047	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	340047	29	27		Metros Cuadrados	402.42	23/11/2021	31/12/2021	551,818.31	520,086.85	520,086.85	520,086.85	520,086.85	520,086.85	Validado avances
2021	4	PUE210402056421	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	352103			456	Metros cúbicos	4545	22/11/2021	13/12/2021	1,360,888.46	1,360,888.46	1,360,888.46	1,360,888.46	1,360,888.46	1,360,888.46	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052768	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS (ADQUISICIÓN DE MATERIALES) Y PAGO DE MANO DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Puebla	36	Coyomeapan	Santa María Coyomeapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	20210006			1000	Lote	3	11/01/2021	09/10/2021	1,848,760.98	1,848,760.98	1,848,760.98	1,848,760.98	1,848,760.98	1,848,760.98	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052619	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PRESIDENCIA AUXILIAR 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLA, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA	Puebla	36	Coyomeapan	San Juan Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	20210005			500	Metros Cuadrados	240.9	04/01/2021	08/10/2021	2,004,449.60	2,004,449.60	2,004,449.60	2,004,449.60	2,004,449.60	2,004,449.60	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053126	33	FORTAMUN	Rehabilitación de camino acceso a la localidad de Huitzilatl	Puebla	36	Coyomeapan	Huitzilatl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	20210032-04			100	Kilómetro	3	15/11/2021	31/12/2021	838,966.50	838,966.50	838,966.50	838,966.50	838,966.50	838,966.50	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052618	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCIÓN	Puebla	36	Coyomeapan	Santa María Coyomeapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	20210003			300	Metros Cuadrados	94	01/02/2021	19/03/2021	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053526	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 NORTE CON ADOQUIN EN BARRIO LA CANDELARIA MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA	MCP/FISM-FFM/21-01	1160	1100		Metros cuadrados de construcción	907.68	20/12/2021	14/02/2022	400,346.45	400,344.21	400,344.21	400,344.21	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402045064	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 NORTE CON ADOQUIN EN BARRIO LA CANDELARIA MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 321506	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE COYOTEPEC PUEBLA	321506	60	40		Metros Cuadrados	908	01/12/2021	31/12/2021	771,582.62	500,713.92	500,713.92	500,713.92	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402059130	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	de Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21101			500	Metros Cuadrados	250.11	24/12/2021	21/02/2022	888,601.08	887,460.29	887,460.29	887,460.29	887,460.29	266,238.09	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000039	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUE.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	de Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA MADERO	DE CUAPI2021-16			800	Metros Cuadrados	1855.7	03/05/2021	17/07/2021	1,126,106.61	1,126,072.00	1,126,072.00	1,126,072.00	1,126,072.00	1,126,072.00	Validado avances
2021	4	PUE210302000031	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO PUE.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	de Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA MADERO	DE CUAPI2021-17			800	Metros Cuadrados	1390.49	03/05/2021	17/07/2021	1,037,926.00	1,037,926.00	1,037,926.00	1,037,926.00	1,037,926.00	1,037,926.00	Validado avances
2021	4	PUE210402059131	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	de Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21103			500	Metros lineales	2200	24/12/2021	21/02/2022	362,771.69	362,771.69	362,771.69	108,831.51	108,831.51	108,831.51	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201943491	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	de Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA MADERO	DE CUAPI2021-08			10101	Piezas	154	19/03/2021	18/06/2021	593,084.80	593,084.80	593,084.80	593,084.80	593,084.80	593,084.80	Validado avances
2021	4	PUE210101885554	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR EN EL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	032021			2454	Metros cuadrados de construcción	803.89	01/03/2021	30/03/2021	654,327.90	654,327.90	654,327.90	654,327.90	654,327.90	654,327.90	Validado avances
2021	4	PUE210402059650	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO EN UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA.	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	232021			200	Metros Cuadrados	3627.34	02/12/2021	30/01/2022	932,283.71	932,283.71	932,283.71	932,283.71	932,283.71	920,307.89	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053166	33	FORTAMUN	¿Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en calle los Pinos entre calle Torrecillas y calle de los Alamos.¿	Puebla	41	Cuautlancingo	San Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	municipio de cuautlancingo	de FORTA-21-27			250	Metros	689.95	06/01/2022	06/01/2022	1,654,270.79	1,654,270.79	1,654,270.79	1,654,270.79	1,654,270.79	1,654,270.79	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053169	33	FORTAMUN	¿CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA EDIFICACIÓN DEL DIF CUAUTLANCINGO¿	Puebla	41	Cuautlancingo	San Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	DE FORTA-21-29			20000	Metros	84.37	17/11/2021	17/12/2021	740,637.01	740,637.01	740,637.01	740,637.01	740,637.01	740,637.01	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053163	33	FORTAMUN	¿Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tierra y Libertad entre camino Real a Vías del Tren.¿	Puebla	41	Cuautlancingo	San Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	municipio de cuautlancingo	de FORTA-21-26			211	Metros	1368	23/11/2021	22/12/2021	1,841,684.23	1,841,684.23	1,841,684.23	1,841,684.23	1,841,684.23	1,841,684.23	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402045438	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DESDE CONCRETO EXISTENTE HASTA AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 323021	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA ANDRADE	DE 323021	250	250		Metros cuadrados de construcción	859.56	29/11/2021	31/12/2021	781,104.20	844,310.01	844,310.01	844,310.01	844,310.01	658,584.56	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402054097	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES TIPO MOTOCARRO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad de Cuetzalan	Programa de Inversión de Salud Adquisiciones		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUETZALAN PROGRESO	DE DEL OP-043/024			5957	Vehiculos		2	11/12/2021	31/12/2021	152,580.00	152,580.00	152,580.00	152,580.00	152,580.00	152,580.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054076	33	FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE 2 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad de Cuetzalan	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUETZALAN PROGRESO	DE DEL OP-043/012			48	Vehiculos		2	11/12/2021	31/12/2021	1,267,199.73	1,267,199.73	1,267,199.73	1,267,199.73	1,267,199.73	1,267,199.73	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054104	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE UNIDAD PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad de Cuetzalan	Programa de Inversión de Asistencia Social Adquisiciones		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUETZALAN PROGRESO	DE DEL OP-043/023			5957	Vehiculos		1	10/01/2022	10/01/2022	220,000.00	172,176.11	172,176.11	172,176.11	172,176.11	172,176.11	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054084	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA SITEMA DIF MUNICIPAL	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad de Cuetzalan	Programa de Inversión de Asistencia Social Adquisiciones		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUETZALAN PROGRESO	DE DEL OP-043/019			5957	Vehiculos		1	11/12/2021	31/12/2021	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054051	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TEPETITAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+400.00 (PRIMERA ETAPA)	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tepetitán Reyeshogpan de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUETZALAN PROGRESO	DE DEL OP-043/005			320	Metros Cuadrados		320	11/12/2021	18/02/2022	450,902.26	450,902.26	450,902.26	450,902.26	450,902.26	450,902.26	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054092	33	FORTAMUN	DIGNIFICACION DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA EN FACHADAS) PRIMERA ETAPA	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUETZALAN PROGRESO	DE DEL OP-043/025			5957	Metros Cuadrados		11201.13	18/12/2021	15/02/2022	947,753.06	947,753.06	947,753.06	284,325.92	284,325.92	284,325.92	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054061	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO COMUNITARIO	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Yohualichan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUETZALAN PROGRESO	DE DEL OP-043/008			574	Metros Cuadrados		540.65	11/12/2021	28/02/2022	2,424,395.31	2,424,395.31	2,424,395.31	727,318.60	727,318.60	727,318.60	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054079	33	FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA TIPO LED PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUETZALAN PROGRESO	DE DEL OP-043/017			5957	Luminaria		300	18/12/2021	15/02/2022	903,261.77	903,261.77	903,261.77	270,978.53	270,978.53	270,978.53	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055520	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA CALLE "GRAL. FRANCISCO DE LA MADRID", ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO CUYOACO	DEL DE FR21007			760	Metros cubicos		450.89	09/12/2021	28/12/2021	498,366.25	498,366.25	498,366.25	498,366.25	498,366.25	498,366.25	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058962	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y TIERRAS DE LABOR EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL CAMINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	del Ahuatepec Camino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA	DE DEL 2021-013	68	54		Metros Cuadrados		657.87	24/12/2021	14/03/2022	2,566,017.57	2,566,017.57	2,566,017.57	2,566,017.57	2,566,017.57	2,566,017.57	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058932	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	del Ciudad Serdán	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA	DE DEL 2021-007	650	750		Luminaria		250	23/10/2021	02/12/2021	1,555,869.50	1,555,869.50	1,555,869.50	1,555,869.50	1,555,869.50	1,555,869.50	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058942	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RETENES EN LA CALLE 9 SUR, ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y PUENTE DE SAN CAYETANO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	del Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA	DE DEL 2021-008	120	136		Metros Cuadrados		478.65	22/11/2021	14/12/2021	665,382.18	665,382.18	665,382.18	665,382.18	665,382.18	665,382.18	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402058951	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA CALLE 2 ORIENTE, ENTRE TIERRAS DE LABOR Y CALLE 2 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL CAMINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ahuatepec Camino	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Agua y saneamiento Social		MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	2021-010	125	134		Metros lineales	187.63	17/11/2021	16/12/2021	400,269.66	400,269.66	400,269.66	400,269.66	400,269.66	400,269.66	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052537	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA SAN PEDRO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Programa de Inversión de Mantenimiento de Transportes vialidades		MUNICIPIO DE CHAPULCO	2102	163	108		Metros Cuadrados	694.81	23/12/2021	20/02/2022	698,383.54	698,383.54	698,383.54	698,383.54	209,515.06	209,515.06	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054052	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 7 NORTE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 6	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	21034			10320	Metros Cuadrados	1188.96	06/11/2021	27/12/2021	1,456,666.39	1,456,666.39	1,456,666.39	1,456,666.39	1,456,666.39	1,456,666.39	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054058	33	FORTAMUN	EMPEDRADO EN CALLE LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE TLANCUALPICAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA	Puebla	47	Chiautla	Las Palmillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	21036			4024	Kilómetro cuadrado	832.06	26/11/2021	26/12/2021	830,893.31	830,893.31	830,893.31	830,893.31	830,893.31	830,893.31	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053809	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Chiautzingo	Programa de Inversión de Adquisiciones de Asistencia Social		MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO PUEBLA.	21035	4828	4369		Computadoras	3	27/12/2021	31/12/2021	95,025.67	95,025.67	95,025.67	95,025.67	95,025.67	95,025.67	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000667	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE TERRACERIA, EN EL LIBRAMIENTO DEL BOULEVARD NEMORIO GUTIERREZ ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y EL BOULEVARD NEMORIO GUTIERREZ, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	21024	4828	4369		Metros Cuadrados	2654.4	01/09/2021	08/10/2021	960,990.70	960,990.70	960,990.70	960,990.70	960,990.70	960,990.70	Validado avances
2021	4	PUE210402053447	33	FORTAMUN	COMPUTADORAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Programa de Inversión de Adquisiciones de Educación		MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	21030	123	127		Computadoras	20	22/12/2021	31/12/2021	286,733.00	286,733.00	286,733.00	286,733.00	286,733.00	286,733.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053210	33	FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZECALACOAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	21036	1358	1217		Metros Cuadrados	99.38	20/12/2021	27/12/2021	51,504.00	51,504.00	51,504.00	51,504.00	51,504.00	51,504.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402053130	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUE. PRIMERA ETAPA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Agustín Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	21029	821	747		Metros Cuadrados	1412.06	04/11/2021	31/12/2021	1,336,610.99	1,336,610.99	1,336,610.99	1,336,610.99	1,336,610.99	1,336,610.99	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053432	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES PARA LA SUPERVISION ESCOLAR ZONA 306 EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	21062			350	Metros Cuadrados	149.63	09/08/2021	09/10/2021	956,322.00	956,322.00	956,322.00	956,322.00	956,322.00	956,322.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201942730	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA	Puebla	50	Chichiquila	Xopanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHICHIQUILA	33032			781	Metros Cuadrados	546	02/06/2021	30/08/2021	3,283,516.56	3,280,432.07	3,280,432.07	3,280,432.07	3,280,432.07	3,280,432.07	Validado avances
2021	4	PUE210201942721	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA	Puebla	50	Chichiquila	Xochihuitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHICHIQUILA	33024			223	Metros Cuadrados	589	12/05/2021	10/08/2021	2,406,765.78	2,404,723.96	2,404,723.96	2,404,723.96	2,404,723.96	2,404,723.96	Validado avances
2021	4	PUE210402054639	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BACHILLERATO DIGITAL No. 57 DEL TRAMO 0+377.70 AL 0+594	Puebla	50	Chichiquila	Acalocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	OP33009			561	Metros Cuadrados	786	11/01/2022	11/01/2022	1,051,952.98	1,051,952.98	1,051,952.98	1,051,952.98	869,040.18	869,040.18	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054690	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMPO SANTO ENTRE CALLE TULA Y CAMINO AL BACHILLERATO JOSE GALVEZ DEL TRAMO 0+000 AL 0+255.80	Puebla	50	Chichiquila	Xopanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	OP33006			781	Metros Cuadrados	1279	15/11/2021	24/12/2021	1,948,790.02	1,948,790.02	1,948,790.02	1,948,790.02	1,594,409.37	1,594,409.37	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054665	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE SANTUARIO ENTRE CARRETERA ESTATAL A HUAXCALECA Y VIVIENDAS DEL TRAMO 0+000 AL 0+100	Puebla	50	Chichiquila	Huaxcaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	OP33008			1064	Metros Cuadrados	500	16/11/2021	25/12/2021	706,472.55	706,472.55	706,472.55	706,472.55	606,255.60	606,255.60	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201942705	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (JUZGADO DE PAZ)	Puebla	50	Chichiquila	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHICHIQUILA	33017			652	Metros Cuadrados	184	26/04/2021	23/08/2021	1,428,931.05	1,426,931.05	1,426,931.05	1,426,931.05	1,426,931.05	1,426,931.05	Validado avances
2021	4	PUE210201942736	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (JUZGADO DE PAZ)	Puebla	50	Chichiquila	Las Trincheras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHICHIQUILA	33033			263	Metros Cuadrados	163	03/06/2021	31/08/2021	1,620,591.15	1,618,591.15	1,618,591.15	1,618,591.15	1,618,591.15	1,618,591.15	Validado avances
2021	4	PUE210402055389	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS SUBURBANAS PARA LAS JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS DEL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	51	Chietla	Escape de Lagunillas	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	010/2021			5321	Lote	1	08/12/2021	30/12/2021	352,073.34	352,073.34	352,073.34	352,073.34	352,073.34	352,073.34	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056438	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL QUIOSCO DEL PARQUE DEL CENTRO Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE CHIGMECATITLAN, PUEBLA	Puebla	52	ChigmeCATitlán	ChigmeCATitlán	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE CHIGMECATITLAN	CGIG/101/2021			1200	Metros Cuadrados	580	02/12/2021	22/12/2021	88,178.34	88,178.34	88,178.34	88,178.34	88,178.34	88,178.34	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210302000288	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE ANDADORES EN EL PARQUE LINEAL DE LA LAGUNA, MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21064			1500	Metros Cuadrados	2760.04	03/09/2021	08/10/2021	2,004,954.96	2,004,954.96	2,004,954.96	2,004,954.96	2,004,954.96	2,004,954.96	Validado avances
2021	4	PUE210402057935	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	Puebla	53	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA				147	Kilómetro lineal	4.49	10/11/2021	30/12/2021	1,184,095.80	1,184,095.80	1,184,095.80	1,184,095.80	1,184,095.80	1,184,095.80	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057920	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATLAHUACALES	Puebla	53	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21074			1394	Kilómetro	3.55	20/12/2021	31/01/2022	1,336,141.79	1,336,141.79	1,336,141.79	1,336,141.79	1,336,141.79	1,336,141.79	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057953	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL	Puebla	53	Chignahuapan	Río Blanco (Sebastopol)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21069			1037	Kilómetro	6.68	05/11/2021	30/12/2021	1,653,683.65	1,653,683.65	1,653,683.65	1,653,683.65	1,653,683.65	1,653,683.65	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000307	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS (TZITLA), MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Lázaro Cárdenas (Tzitla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA				450	Kilómetro	9.29	06/09/2021	08/10/2021	2,130,645.09	2,130,645.09	2,130,645.09	2,130,645.09	2,130,645.09	2,130,645.09	Validado avances
2021	4	PUE210402057939	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA (PINTURA EN GUARNICIONES)	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21068			22901	Metros	41805.47	05/11/2021	30/12/2021	2,415,065.35	2,415,065.35	2,415,065.35	2,415,065.35	2,415,065.35	2,415,065.35	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057943	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACOLIHUIA	Puebla	53	Chignahuapan	Acolihuiá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA				596	Kilómetro	6.91	05/11/2021	30/12/2021	2,412,494.79	2,412,494.79	2,412,494.79	2,412,494.79	2,412,494.79	2,412,494.79	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052576	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAUTLA, PUEBLA.	R33/FORTAM UN2021/103			1500	Luminaria	56	23/11/2021	27/11/2021	173,367.33	173,367.33	173,367.33	173,367.33	173,367.33	173,367.33	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052971	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LIMPIA PUBLICA DE MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAUTLA, PUEBLA.	R33/FORTAM UN2021/101			10554	Vehiculos	1	15/11/2021	15/12/2021	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052585	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN ANDADOR MANANTIALES CHIGNAUTLA, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAUTLA, PUEBLA.	R33/FORTAM UN2021/106			2350	Metros Cuadrados	902.41	20/11/2021	20/12/2021	575,821.21	575,821.21	575,821.21	575,821.21	575,821.21	575,821.21	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052979	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA VEHICULO DE LIMPIA PUBLICA DE CHIGNAUTLA, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAUTLA, PUEBLA.	4R33/FORTAM UN2021/104			10524	Piezas	1	15/11/2021	15/12/2021	829,000.00	829,000.00	829,000.00	829,000.00	829,000.00	829,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053828	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO PARA OBRAS PUBLICAS	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHIGNAUTLA, PUEBLA.	OP-054/001			5445	Vehículos	1	15/04/2021	15/05/2021	376,400.00	376,400.00	376,400.00	376,400.00	376,400.00	376,400.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052586	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CONCRETO(BACHEO) HIDRAULICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHIGNAUTLA, PUEBLA.	R33/FORTAM UN2021/107			2358	Metros Cuadrados	1200	29/11/2021	30/12/2021	916,939.17	916,939.17	916,939.17	916,939.17	916,939.17	916,939.17	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058393	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS LOCALIDADES DE CHILA DE SAL Y SAN PEDRO OCOTLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA.	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE SAL	222001	666	576		Luminaria	105	01/12/2021	31/12/2021	85,147.00	85,147.00	85,147.00	85,147.00	85,147.00	85,147.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210302000040	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. JUAREZ, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y SALIDA A CHIAUTLA DE TAPIA, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	Fi-202102			762	Metros Cuadrados		353.4	19/04/2021	27/07/2021	399,164.49	315,364.58	315,364.58	315,364.58	315,364.58	315,364.58	Validado avances
2021	4	PUE210402052755	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE AL COSTADO NORTE DEL KIOSKO LOCAL, ENTRE CALLE A TONALIXCO Y TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	Puebla	57	Honey	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	311-2021			1208	Metros Cuadrados		280	01/12/2021	04/01/2022	209,198.08	209,198.08	209,198.08	209,198.08	209,198.08	209,198.08	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052749	33	FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO A CAMINOS SACA COSECHAS Y DE ACCESO A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY	Puebla	57	Honey	Buena Vista	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	309-2021			6687	Maquinaria y equipo	2		06/11/2021	07/12/2021	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052760	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE ACCESO AL BARRIO DE EL BOYE EN TRAMO DE DIFÍCIL TRÁNSITO, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUÁREZ	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	223-2021			150	Metros Cuadrados		240	06/12/2021	31/12/2021	115,891.73	115,891.73	115,891.73	115,891.73	115,891.73	115,891.73	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052728	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE DE SALIDA A LA MAGDALENA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EL PEJAY	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	307-2021			1122	Metros Cuadrados		195.11	05/11/2021	10/12/2021	94,519.11	94,519.11	94,519.11	94,519.11	94,519.11	94,519.11	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058343	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO I. MADERO, VICENTE GUERRERO Y SAN JOSÉ MANZANITOS, DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	Puebla	58	Chilchotla	Acomotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	R332110			40	Vivienda	8		20/12/2021	28/01/2022	1,219,670.32	1,219,670.32	1,219,670.32	1,219,670.32	365,901.10	365,901.10	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402044671	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETERA A CALPAN Y CADENAMIENTO 0-320 EN LA LOCALIDAD DE CHIAHUAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS - 320205	Puebla	60	Domingo Arenas	Cháhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS	320205	350	250		Metros Cuadrados		1940	08/12/2021	31/12/2021	1,847,972.16	1,847,972.16	1,847,972.16	1,847,972.16	554,391.65	554,391.65	Validado avances
2021	4	PUE210402053806	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	61	Eloxochitlán	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	21021			3044	Metros Cuadrados		101.76	23/06/2021	19/11/2021	1,980,787.06	2,318,665.66	2,318,665.66	2,318,665.66	2,318,665.66	2,318,665.66	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053840	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO TIPO	Puebla	61	Eloxochitlán	Atecapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN	21018	419	354		Metros lineales		997.28	25/05/2021	21/09/2021	1,388,891.37	1,388,891.37	1,388,891.37	1,388,891.37	1,388,891.37	1,388,891.37	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053816	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CAMINO TIPO	Puebla	61	Eloxochitlán	Tetzquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	21010	314	337		Kilómetro lineal		1.26	21/03/2021	20/08/2021	263,120.88	263,120.88	263,120.88	263,120.88	263,120.88	263,120.88	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210101887671	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO UNO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	61	Eloxochitlán	Campo Nuevo Uno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	21011			265	Metros Cuadrados	440.92	08/03/2021	05/07/2021	2,104,937.36	2,104,937.36	2,104,937.36	2,104,937.36	2,104,937.36	2,104,937.36	Validado avances
2021	4	PUE210402053788	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE ATLALAQUIA, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	61	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	21016			150	Metros Cuadrados	744	27/05/2021	24/08/2021	2,356,860.51	2,356,860.51	2,356,860.51	2,356,860.51	2,356,860.51	2,356,860.51	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402050844	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES IERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 342921	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EPATLAN	342921	1500	1500		Metros Cuadrados	254	01/09/2021	31/12/2021	872,378.10	872,378.10	872,378.10	872,378.10	872,378.10	872,378.10	Validado avances
2021	4	PUE210402053870	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO SANTA ANA NECOXTLA - COL ZAPATA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+540.00 LOCALIDAD DE SANTA ANA NECOXTLA, EPATLAN, PUEBLA	Puebla	62	Epatlán	Santa Ana Necoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	2021008			2500	Metros Cuadrados	3780	13/07/2021	31/08/2021	2,253,363.60	2,253,363.60	2,253,363.60	2,253,363.60	2,253,363.60	2,253,363.60	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053678	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y CAMINOS PAVIMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA, PUEBLA	21006	4000	3833		Metros Cuadrados	590	02/11/2021	25/11/2021	321,169.00	321,169.00	321,169.00	321,169.00	321,169.00	321,169.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053684	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CUYACHAPA, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA	Puebla	63	Esperanza	San José Cuyachapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA, PUEBLA	21008			2800	Metros cubicos	602	09/01/2022	09/01/2022	404,553.36	404,553.36	404,553.36	404,553.36	404,553.36	404,553.36	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059515	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA PANTEON AUXILIAR MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ÚRSULA CHICONQUIAC PRIMERA ETAPA EJERCICIO 2021	Puebla	65	General Ángeles	Felipe Santa Úrsula Chiconquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21020			200	Metros cuadrados de construcción	30	05/07/2021	22/09/2021	2,430,525.68	2,430,525.68	2,430,525.68	2,430,525.68	2,430,525.68	2,430,525.68	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059509	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES EJERCICIO 2021	Puebla	65	General Ángeles	Felipe San Pablo de las Tunas	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21009			200	Vehiculos	1	16/04/2021	04/05/2021	2,400,000.01	2,400,000.01	2,400,000.01	2,400,000.01	2,400,000.01	2,400,000.01	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059532	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS (CARRETERA A VILLANUEVA), EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Puebla	65	General Ángeles	Felipe Santiago Tenango	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21041			200	Metros Cuadrados	936.89	13/12/2021	10/02/2022	1,260,043.61	1,260,043.61	1,260,043.61	1,260,043.61	1,260,043.61	379,469.66	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059538	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA.	Puebla	65	General Ángeles	Felipe San Pablo de las Tunas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21044			200	Metros Cuadrados	4829.17	24/11/2021	23/12/2021	163,121.93	163,121.93	163,121.93	163,121.93	163,121.93	163,121.93	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402048559	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ANALCO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. - 334455	Puebla	65	General Angeles	Felipe Guadalupe Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	334455	41	34		Metros Cuadrados		2813	29/11/2021	31/12/2021	2,440,276.21	2,441,075.06	2,441,075.06	2,441,075.06	2,441,075.06	1,723,810.37	Validado avances
2021	4	PUE210402059529	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA (BACHEO)	Puebla	65	General Angeles	Felipe San Pablo de las Tunas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21040			200	Metros cúbicos		58.44	13/12/2021	22/12/2021	345,551.87	345,551.87	345,551.87	345,551.87	345,551.87	345,551.87	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402046704	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA AV. REFORMA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+300, (PRIMER ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 327620	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	MUNICIPIO DE GUADALUPE	327620	91	92		Metros Cuadrados		2100	02/11/2021	02/12/2021	1,401,260.80	1,404,589.29	1,404,589.29	1,404,589.29	1,404,589.29	1,404,589.29	Validado avances
2021	4	PUE210402053129	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	21109			2059	Metros Cuadrados		2200	23/11/2021	23/12/2021	707,229.64	707,229.64	707,229.64	707,229.64	707,229.64	707,229.64	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058315	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA				10885	Metros lineales		185	16/12/2021	22/12/2021	469,386.67	469,386.67	469,386.67	469,386.67	469,386.67	469,386.67	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058272	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 13 Y 15 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA				10085	Metros lineales		60	07/09/2021	11/09/2021	198,235.35	198,235.35	198,235.35	198,235.35	198,235.35	198,235.35	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058307	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE LA CALLE CARLOS B. ZETINA Y LA CALLE 5 NORTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21021			10085	Metros lineales		150	08/09/2021	06/11/2021	478,107.22	478,107.22	478,107.22	478,107.22	478,107.22	478,107.22	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000659	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA A MOLCAXAC-HUATLATLAUCA Y CAMINO QUE CONDUCE AL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ATLALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	70	Huatlatlauca	San Nicolás Atlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	213003	89	76		Metros Cuadrados		535.8	24/07/2021	21/09/2021	822,303.38	822,303.38	822,303.38	822,303.38	822,303.38	822,303.38	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402053441	33	FORTAMUN	PERFORACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	70	Huatlatlauca	Tepetzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Agua saneamiento		MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	21/FORTAMUN/02	700	800		Pozo(s)	1	05/11/2021	20/12/2021	603,678.16	603,678.16	603,678.16	603,678.16	603,678.16	603,678.16	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000650	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES NAYARIT Y SINALOA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	70	Huatlatlauca	San Nicolás Tolentino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	213002	135	105		Metros Cuadrados	717.3	24/07/2021	21/09/2021	714,236.50	714,236.50	714,236.50	714,236.50	714,236.50	714,236.50	Validado avances
2021	4	PUE210402053506	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE SALUD DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Tepehuaquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	7121162			1800	Centro(s) de salud	8	06/12/2021	05/03/2022	1,522,224.82	1,522,224.82	1,522,224.82	1,522,224.82	456,667.45	456,667.45	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052719	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE HIDALGO ENTRE LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Tenango de las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	7121158			1300	Metros Cuadrados	639.1	29/11/2021	26/02/2022	1,188,909.67	1,188,909.67	1,188,909.67	1,188,909.67	356,672.90	356,672.90	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053549	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS AFECTADOS POR EL HURACAN GRACE EN LAS LOCALIDADES DE AHUACATLAN, NOPALA Y HUILACAPITLA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	Puebla	71	Huauchinango	Huilacapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	21147			4078	Metros Cuadrados	2147	30/08/2021	30/09/2021	1,159,181.00	1,159,181.00	1,159,181.00	1,159,181.00	1,159,181.00	1,159,181.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052837	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZONA COMERCIAL ENTRE CALLE LICENCIADO ALBERTO JIMENEZ Y CAMINO A XALTEPUXTLA, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Las Colonias Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	7121151			1800	Metros Cuadrados	684.96	15/11/2021	12/02/2022	1,146,530.54	1,146,530.54	1,146,530.54	1,146,530.54	343,959.16	343,959.16	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052806	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRETERA HUAUCHINANGO-NECAXA, ENTRE CALLE 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLITA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Cuautlita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	7121157			168	Metros Cuadrados	192.73	29/11/2021	02/02/2022	428,325.36	428,325.36	428,325.36	428,325.36	128,497.61	128,497.61	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053790	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA PARA LA TRANSFERENCIA DE DESECHOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Programa de Inversión de Transportes vialidades Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	7121166			10440	Vehiculos	1	01/12/2021	15/01/2022	2,282,200.01	2,282,200.01	2,282,200.01	2,282,200.01	2,282,200.01	2,282,200.01	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402051259	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA UBICADA EN LA COLONIA NUEVO MILENIO, CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 344688	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	344688	210	140		Metros cuadrados de construcción	364	06/12/2021	31/12/2021	494,873.32	494,873.32	494,873.32	494,873.32	107,637.88	107,637.88	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402053834	33	FORTAMUN	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN GURNICIONES EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	7121165			10440	Metros Cuadrados	20033	13/12/2021	10/02/2022	510,346.69	1,310,525.66	1,310,525.66	1,310,525.66	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053502	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE SALUD DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Tlalmaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	7121161			1300	Centro(s) de salud	5	06/12/2021	05/03/2022	1,182,641.58	1,182,641.58	1,182,641.58	1,182,641.58	354,792.47	354,792.47	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052823	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Tenango de las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	7121152			1800	Metros Cuadrados	470.33	15/11/2021	12/02/2022	833,085.25	833,085.25	833,085.25	833,085.25	249,925.58	249,925.58	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053302	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE LA CALLE LEONA VICARIO Y LA CALLE JUAN GALINDO EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO				95	Metros Cuadrados	559.2	29/11/2021	26/02/2022	847,263.78	847,263.78	847,263.78	847,263.78	254,179.13	254,179.13	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053324	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA UBICADA EN LA COLONIA VIMA, CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	7121163			300	Metros Cuadrados	450	06/12/2021	05/03/2022	576,387.11	576,387.11	576,387.11	576,387.11	172,916.13	172,916.13	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053555	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO Y PUENTE TLALCOYUNGA AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACAN GRACE, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE.	Puebla	71	Huauchinango	Tlalcoyunga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	21148			114	Metros Cuadrados	1200	30/08/2021	30/09/2021	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402006676	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA COLONIA LOS GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes y vialidades		MUNICIPIO DE HUEHUETLA	F-21045	350	314		Metros Cuadrados	400	21/12/2021	21/12/2021	390,191.16	390,191.16	390,191.16	390,191.16	390,191.16	390,191.16	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053327	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	2021-015			3000	Piezas	310	31/10/2021	30/11/2021	326,350.00	326,350.00	326,350.00	326,350.00	326,350.00	326,350.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053343	33	FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	2021-017			1500	Lote	1	19/11/2021	22/12/2021	524,499.05	524,499.05	524,499.05	524,499.05	524,499.05	524,499.05	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052303	33	FORTAMUN	BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R33201			63457	Metros Cuadrados	2356	03/06/2021	30/09/2021	1,493,535.57	1,493,535.57	1,493,535.57	1,493,535.57	1,493,535.57	1,493,535.57	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402052318	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R3310721			16125	Lote		1	30/10/2021	08/11/2021	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052323	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CUNETA EN LA CARRETERA A NEPOPUALCO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R3311321			3183	Metros Cuadrados		419.75	27/11/2021	21/12/2021	352,507.09	352,507.09	352,507.09	352,507.09	352,507.09	352,507.09	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052549	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R3311021			90794	Vehiculos		1	01/12/2021	31/12/2021	849,999.98	849,999.98	849,999.98	849,999.98	849,999.98	849,999.98	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052322	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R3311221			63457	Metros Cuadrados		160	27/11/2021	21/12/2021	276,187.67	276,187.67	276,187.67	276,187.67	276,187.67	276,187.67	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052316	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE LUMINARIAS TIPO LEDS DE CITI O SIMILAR, PARA ALUMBRADO VIAL	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R3310821			63457	Luminaria		400	30/10/2021	18/11/2021	2,575,200.00	2,575,200.00	2,575,200.00	2,575,200.00	2,575,200.00	2,575,200.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052319	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R3310321			25000	Metros Cuadrados		134564.7	30/10/2021	20/12/2021	2,395,185.62	2,395,185.62	2,395,185.62	2,395,185.62	2,395,185.62	2,395,185.62	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052321	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PISO EMPEDRADO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TIANGUISTENCO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R3311121			710	Metros Cuadrados		650.04	13/11/2021	21/12/2021	628,172.20	628,172.20	628,172.20	628,172.20	628,172.20	628,172.20	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054069	33	FORTAMUN	CONSERVACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS (BACHEO AISLADO) EN LA CARRETERA HUEYAPAN-AIRE LIBRE, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	075-009			5787	Metros Cuadrados		556.92	28/12/2021	26/02/2022	445,849.80	445,849.80	445,849.80	445,849.80	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053875	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EN EL CAMINO GARDENIAS-PASO REAL, EN LA LOCALIDAD DE GARDENIAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	75	Hueyapan	Gardenias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN	075-008			192	Metros lineales		1500	28/12/2021	26/02/2022	893,903.59	893,903.59	893,903.59	893,903.59	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052997	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL CADENAMIENTO 1+557 DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE DOS CERROS, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	76	Hueytamalco	Dos Cerros	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	076 2021 105			69	Piezas		1	12/11/2021	15/12/2021	107,106.70	107,106.70	107,106.70	107,106.70	107,106.70	107,106.70	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052579	33	FORTAMUN	PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA 12 DE NOVIEMBRE ENTRE EL CAMINO A TACUBA Y LA CARRETERA HUEYTAMALCO-AYOTOXCO EN LA LOCALIDAD EL EDEN MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUE.	Puebla	76	Hueytamalco	El Edén	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	076 2021 103			186	Metros Cuadrados		1215.66	09/11/2021	11/12/2021	1,141,589.47	1,141,589.47	1,141,589.47	1,141,589.47	1,141,589.47	1,141,589.47	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052577	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE LA LLAVE, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	La Llave	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	076 2021 104			781	Metros Cuadrados		2421.78	10/11/2021	26/12/2021	2,588,901.60	2,588,901.60	2,588,901.60	2,588,901.60	2,588,901.60	2,588,901.60	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058276	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	MH004/2021			5373	Luminaria		50	15/10/2021	31/12/2021	46,862.05	46,862.05	46,862.05	46,862.05	0.00	0.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402055764	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE LA CALLE 5 PONIENTE Y PRIVADA (PRIMERA ETAPA); EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA	Puebla	79	Huitziltepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades	Y	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	2021002			300	Metros Cuadrados	570	10/12/2021	27/12/2021	530,370.22	530,370.22	530,370.22	530,370.22	530,370.22	530,370.22	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054122	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ALLENDE	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social	Y	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA				1175	Metros Cuadrados	379.15	11/11/2021	28/12/2021	325,660.29	325,660.29	325,660.29	325,660.29	325,660.29	325,660.29	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210301981830	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 156553	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Y	MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	156553	27	28		Metros Cuadrados	1614.04	27/04/2021	23/09/2021	694,319.90	694,319.90	694,319.90	694,319.90	694,319.90	694,319.90	Validado avances
2021	4	PUE210402058864	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA CON BOMBA PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	de Ixcamilpa	Programa de Inversión de Adquisiciones de Agua saneamiento	Y	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA GUERRRO, PUEBLA	IXGFORT/01-2021			1415	Lote	1	07/12/2021	17/12/2021	119,016.00	119,016.00	119,016.00	119,016.00	119,016.00	119,016.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058874	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	de Ixcamilpa	Programa de Inversión de Adquisiciones de Urbanización	Y	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	IXGFORT/02-2021			3554	Piezas	315	07/12/2021	24/12/2021	167,198.51	167,198.51	167,198.51	167,198.51	167,198.51	167,198.51	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053144	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización	Y	MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA	21004	2623	2299		Piezas	16	06/12/2021	30/12/2021	91,991.78	91,991.78	91,991.78	91,991.78	91,991.78	91,991.78	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201938829	33	FORTAMUN	REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (2DA ETAPA), DEL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUE.	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Y	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA	2021.30.05			8065	Metros cuadrados de construcción	487.17	22/03/2021	30/09/2021	2,586,838.58	3,070,760.29	3,070,760.29	3,070,760.29	3,070,760.29	3,070,760.29	Validado avances
2021	4	PUE210402049323	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL MEZQUITE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 337448	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	Y	H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA	337448	2623	2299		Metros cuadrados de construcción	1800	14/12/2021	31/12/2021	1,750,438.32	1,742,452.62	1,742,452.62	522,735.78	522,735.78	522,735.78	Validado avances
2021	4	PUE210402054242	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CON GUARNICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 5 PONIENTE, ENTRE CARRETERA ATEZQUILLA Y CALLE 3 NORTE, DEL KM 0+000 AL KM 0+117.90, DE LA LOCALIDAD DE CALPANNERIA ATEZQUILLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Calpanería Atezquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización	Y	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA	FORTAMUN2021-032			1032	Metros Cuadrados	773.22	09/11/2021	14/12/2021	1,701,505.24	1,701,505.24	1,701,505.24	1,701,505.24	1,701,505.24	1,701,505.24	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302001221	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social	Y	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA	FORTAMUN2021-016			150	Metros Cuadrados	623.28	17/08/2021	30/09/2021	1,033,190.09	1,033,190.09	1,033,190.09	1,033,190.09	1,033,190.09	1,033,190.09	Validado avances
2021	4	PUE210402054251	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN AUDITORIO DE COMUNIDAD, DE LA LOCALIDAD DE XOCOXIUTLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Xocoxiutla	Programa de Inversión de Mantenimiento de Asistencia Social	Y	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA	FORTAMUN2021-033			258	Kilómetro cuadrado	39.74	03/11/2021	08/12/2021	494,385.28	494,385.28	494,385.28	494,385.28	494,385.28	494,385.28	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402054259	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE TATENO XOCO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tateno Xoco	Programa de Inversión de Mantenimiento de Asistencia Social		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	FORTAMUN2021-034			291	Metros Cuadrados	749.16	01/11/2021	15/12/2021	1,368,137.96	1,368,137.96	1,368,137.96	1,368,137.96	1,368,137.96	1,368,137.96	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053483	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CUATRO CAMINOS A LA ANTENA DEL KM 0+000 AL 1+150 DE LA COMUNIDAD DE IXTEPEC MUNICIPIO DE IXTEPEC	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	FOR/010/2021			3276	Metros lineales	1171.35	22/08/2021	22/09/2021	299,745.46	299,745.46	299,745.46	299,745.46	299,745.46	299,745.46	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053510	33	FORTAMUN	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	FOR/001/2021			3500	Estudio de preinversión	6	01/04/2021	30/04/2021	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402043718	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PARA LA ESCUELA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA NIVEL MEDIO SUPERIOR (PREPARATORIA) - 317009	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		MUNICIPIO DE IXTEPEC OUEBLA	317009	200	200		Metros Cuadrados	556.51	19/05/2021	14/10/2021	11,686,012.96	11,686,012.96	11,686,012.96	11,686,012.96	11,686,012.96	11,686,012.96	Validado avances
2021	4	PUE210402044268	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTEPEC, PUEBLA. (TRAMO DEL KM. 0+000.00 AL KM. 5+600.00) - 318953	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA	318953	1695	1535		Kilómetro lineal	5.6	09/11/2021	31/12/2021	2,576,906.42	2,576,906.42	2,576,906.42	2,576,906.42	2,576,906.42	2,576,906.42	Validado avances
2021	4	PUE210402053499	33	FORTAMUN	APORTACION A LA "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PARA LA ESCUELA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA NIVEL MEDIO SUPERIOR (PREPARATORIA)" PARA EL SISTEMA ELECTRICO	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	FOR/009/2021			400	Piezas	338	06/08/2021	10/09/2021	753,095.57	753,095.57	753,095.57	753,095.57	753,095.57	753,095.57	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053505	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE UNA UNIDAD VEHICULAR PARA OBRAS PÚBLICAS	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Programa de Inversión de Adquisiciones de Asistencia Social		H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	FOR/004/2021			6500	Vehiculos	1	28/04/2021	29/04/2021	214,700.00	214,700.00	214,700.00	214,700.00	214,700.00	214,700.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053472	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS MODELO SUBURBANA COMPLETA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Programa de Inversión de Adquisiciones de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	842104			3230	Luminaria	40	28/12/2021	29/12/2021	69,183.56	69,183.56	69,183.56	69,183.56	69,183.56	69,183.56	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000278	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO CALVARIO 1A SECCIÓN	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental de Asistencia Social		MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33047-1005			605	Metros Cuadrados	87.13	09/08/2021	30/09/2021	879,595.46	879,595.46	879,595.46	879,595.46	879,595.46	879,595.46	Validado avances
2021	4	PUE210402053453	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE SEXTA PRIVADA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLES 5 DE FEBRERO Y FERNANDO MONTES DE OCA MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33091-1005			30	Metros lineales	83.96	15/11/2021	31/12/2021	680,177.53	680,177.53	680,177.53	680,177.53	680,177.53	680,177.53	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402054007	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CALLE (CONCRETO) AQUILES SERDÁN ENTRE BLVD. EJE PONIENTE Y CALLE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS, LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS, ASENTAMIENTO IZÚCAR DE MATAMOROS CENTRO	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33094-1005			130	Metros Cuadrados	970.71	15/11/2021	31/12/2021	1,788,395.15	1,788,395.15	1,788,395.15	1,788,395.15	1,788,395.15	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201939932	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) HIGOS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE LIMONES MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO RANCHO JUANITOS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	21R33044-1005			260	Metros Cuadrados	2433.43	31/05/2021	29/07/2021	2,249,694.38	2,249,694.38	2,249,694.38	2,249,694.38	2,249,694.38	2,249,694.38	Validado avances
2021	4	PUE210302002236	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, LOCALIDAD LA IZÚCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33025-1005			43000	Luminaria	181	30/08/2021	30/09/2021	2,000,042.61	2,000,042.61	2,000,042.61	2,000,042.61	2,000,042.61	2,000,042.61	Validado avances
2021	4	PUE210402053066	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES RUTAS DE LA ZONA ESTESUDESTE DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Abelardo Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	21R33084-1005			800	Kilómetro	42	15/11/2021	31/12/2021	1,095,308.96	1,095,308.96	1,095,308.96	1,095,308.96	1,095,308.96	1,095,308.96	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053989	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE SEXTA DE VICTORIA ENTRE BLVD. EJE PONIENTE Y CALLE EL FAROLITO MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TECOXCO	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33090-1005			115	Metros lineales	200.13	15/11/2021	31/12/2021	1,551,537.55	1,551,537.55	1,551,537.55	1,551,537.55	1,551,537.55	775,768.78	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054002	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CALLE (CONCRETO) REFORMA ENTRE CARRETERA A EPATLAN Y LIBRAMIENTO ICATEP-UTIM, MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS, LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS, ASENTAMIENTO SANTIAGO MIHUACAN	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33093-1005			140	Metros Cuadrados	1596.7	15/11/2021	31/12/2021	2,531,022.11	2,531,022.11	2,531,022.11	2,531,022.11	2,531,022.11	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000263	33	FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CENTRO IZUCAR DE MATAMORMOS, PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21R33017-1005			80	Metros Cuadrados	810.05	16/08/2021	14/09/2021	1,735,260.25	1,735,260.25	1,735,260.25	1,735,260.25	1,735,260.25	1,735,260.25	Validado avances
2021	4	PUE210402053050	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	21R33061-1005			43000	Piezas	5	29/11/2021	31/12/2021	417,537.01	417,537.01	417,537.01	417,537.01	169,500.01	169,500.01	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210302000303	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) RETORNO HIGOS ENTRE CALLE HIGOS Y CALLE GRANADOS, MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS, LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS, ASENTAMIENTO RANCHO JUANITOS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar Matamoros	de Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	21R33081-1005			200	Metros Cuadrados	249.23	16/08/2021	30/09/2021	227,776.09	227,776.09	227,776.09	227,776.09	227,776.09	227,776.09	Validado avances
2021	4	PUE210402053972	33	FORTAMUN	BACHEO EMERGENTE EN TRAMOS AISLADOS POR DETERIORO, DESPRENDIMIENTO, DESGASTE Y AFECTACIONES POR CIRCULACIÓN VEHICULAR EN DIFERENTES VIALIDADES, LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar Matamoros	de Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33089-1005			350	Metros Cuadrados	307.76	15/11/2021	31/12/2021	288,194.54	288,194.54	288,194.54	288,194.54	288,194.54	160,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302002242	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SANTA MARIA XUCHAPA ASENTAMIENTO SANTA MARIA XUCHAPA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Santa María Xuchapa	de Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33064-1005			1278	Metros lineales	444.6	30/08/2021	28/09/2021	825,415.57	825,415.57	825,415.57	825,415.57	825,415.57	825,415.57	Validado avances
2021	4	PUE210402053993	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE BLVD. EJE PONIENTE Y CALLE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS, LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS, ASENTAMIENTO IZÚCAR DE MATAMOROS CENTRO	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar Matamoros	de Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33092-1005			130	Metros lineales	171.1	15/11/2021	31/12/2021	1,325,756.66	1,325,756.66	1,325,756.66	1,325,756.66	1,325,756.66	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054048	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (CONCRETO) ENTRE CALLES MARIANO MATAMOROS Y MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS, LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS, ASENTAMIENTO LOMAS DE GUADALUPE	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar Matamoros	de Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33095-1005			302	Metros Cuadrados	1330	15/11/2021	31/12/2021	1,935,603.60	1,935,603.60	1,935,603.60	1,935,603.60	1,935,603.60	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000305	33	FORTAMUN	BACHEO EMERGENTE EN TRAMOS AISLADOS POR DETERIORO Y AFECTACIONES DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar Matamoros	de Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	21R33082-1005			43000	Metros Cuadrados	249.23	04/10/2021	08/10/2021	229,659.64	229,659.64	229,659.64	229,659.64	229,659.64	229,659.64	Validado avances
2021	4	PUE210402053063	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES RUTAS DE LA ZONA SURSUDOESTE DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de San Buenavista Carlos	de Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	21R33083-1005			1200	Kilómetro	69.5	15/11/2021	31/12/2021	1,270,898.29	1,270,898.29	1,270,898.29	1,270,898.29	1,270,898.29	1,270,898.29	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402051920	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO LOS NARANJOS, TRAMO LA GALERA - ARROYO GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 347402	Puebla	86	Jalpan	Agua Dulce	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	347402	56	48		Metros cúbicos		748.8	25/11/2021	24/12/2021	360,273.08	360,273.08	360,273.08	360,273.08	360,273.08	360,273.08	Validado avances
2021	4	PUE210402054005	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE CON C.C.T. 21ETV0647W, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO AMERICA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	86	Jalpan	Pueblo América	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20210310	22	15		Metros		176.51	24/11/2021	23/12/2021	657,171.00	657,171.00	657,171.00	657,171.00	657,171.00	657,171.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053797	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS - JALPAN CON CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	86	Jalpan	Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20210309	250	221		Metros cúbicos		58.5	29/11/2021	28/12/2021	479,507.78	479,507.78	479,507.78	479,507.78	479,507.78	479,507.78	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053345	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO PRIMERA ETAPA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y 13 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA	Puebla	87	Jolalpan	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN PUEBLA	FORT027-2021			100	Metros Cuadrados		600.8	18/11/2021	18/12/2021	810,784.92	810,784.92	810,784.92	810,784.92	810,784.92	810,784.92	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053336	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE JOLALPAN	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	FORT023-2021			5000	Piezas		300	09/11/2021	09/12/2021	896,912.82	896,912.82	896,912.82	896,912.82	896,912.82	896,912.82	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052575	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO RAYÓN-TECPANZINGO-XILOXÓCHITL DEL KM 0+000 AL KM 6+527.59, EN EL MUNICIPIO DE JONOTLA (SUBRASANTE 1RA ETAPA).	Puebla	88	Jonotla	Xiloxóchit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE JONOTLA	8006			245	Metros Cuadrados		9691.62	26/11/2021	23/12/2021	695,468.10	695,468.10	695,468.10	695,468.10	695,468.10	695,468.10	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054068	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CHICONTLA - SAN MARTIN - RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL 4+500 EN LOCALIDAD DE CHICONTLA MUNICIPIO DE JÓPALA PUEBLA	Puebla	89	Jopala	Chicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA	2124004	2700	2500		Kilómetro		4.5	15/11/2021	31/12/2021	1,081,329.61	1,081,329.61	1,081,329.61	1,081,329.61	1,081,329.61	1,081,329.61	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054060	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO BUENOS AIRES ¿ EL PUENTE DEL KM 0+000 AL 2+800 EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE JÓPALA, PUEBLA	Puebla	89	Jopala	Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA	2124005	1200	1100		Kilómetro		2.8	01/11/2021	31/12/2021	626,217.92	626,217.92	626,217.92	626,217.92	626,217.92	626,217.92	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056909	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE LAZARO CARDENAS	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO JUNA C. BONILLA	JCBO-008/21			108	Metros Cuadrados		977.8	30/12/2021	28/03/2022	1,030,980.71	1,030,980.71	1,030,980.71	309,294.21	309,294.21	309,294.21	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052392	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y STA. CRUZ ANALCO	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	JCBO-007/21			108	Metros Cuadrados		780	30/12/2021	28/03/2022	839,132.39	839,132.39	839,132.39	251,739.71	251,739.71	251,739.71	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402056736	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE OBREGON ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Puebla	90	Juan C. Bonilla	San Gabriel Ometotxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO JUAN C. BONILLA	JCBO-009/21			108	Metros Cuadrados	635	30/12/2021	28/03/2022	723,147.63	723,147.63	723,147.63	216,944.28	216,944.28	216,944.28	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056831	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. HIFALGO, AV. NIÑOS HEROES Y PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALA	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO JUAN C. BONILLA	JCBO-012/21			5728	Piezas	137	08/12/2021	31/12/2021	528,264.77	528,264.77	528,264.77	528,264.77	528,264.77	528,264.77	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402049743	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 10 DE MAYO, ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA. - 339199	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	339199	4396	3807		Metros lineales	12	01/12/2021	31/12/2021	316,911.87	316,911.87	316,911.87	316,911.87	316,911.87	316,911.87	Validado avances
2021	4	PUE210402057531	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE ZARAGOZA SUR, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ENTRE CALLE CORONEL JUAN GALINDO Y 2DA DE LAS TORRE, EN LA LOCALIDAD DE NECAXA.	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	21302	4396	3807		Metros Cuadrados	323.41	01/12/2021	31/12/2021	664,877.50	664,877.50	664,877.50	664,877.50	664,877.50	664,877.50	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402048585	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL PREESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ C.T. 21DC0652D EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (SABINAL), MUNICIPIO DE LAFRAGUA - 334538	Puebla	93	Lafragua	Francisco I. Madero (El Sabiná)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	334538	35	33		Aula	3	25/11/2021	21/12/2021	658,455.70	658,455.70	658,455.70	658,455.70	658,455.70	658,455.70	Validado avances
2021	4	PUE210402058656	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO E.C. GUADALUPE VICTORIA - EL SABINAL(FRANCISCO I. MADERO) DEL KM 0+000.00 AL 2+240.00	Puebla	93	Lafragua	Francisco I. Madero (El Sabiná)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AHUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	21031			2229	Metros Cuadrados	16181.25	02/12/2021	21/12/2021	766,436.97	766,436.97	766,436.97	766,436.97	766,436.97	766,436.97	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052841	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FERROCARRIL ENTRE LA CALLE CAMINO REAL Y CALLE 8 ORIENTE (PRIMERA ETAPA) BARRIO DE GUADALUPE EN LA CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	21010			780	Metros Cuadrados	619.04	28/11/2021	28/12/2021	650,000.01	650,000.01	650,000.01	650,000.01	650,000.01	650,000.01	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053149	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	Puebla	94	Libres	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	direccion de obras publicas del municipio	R33025			500	Metros Cuadrados	1720	08/09/2021	30/09/2021	1,337,777.26	1,337,777.26	1,337,777.26	1,337,777.26	1,337,777.26	1,337,777.26	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052842	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TEHUATZINGO ¿ RANCHO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	94	Libres	Rancho Viejo	Programa de Inversión Mantenimiento	Transportes vialidades	DIRECCION DE OBRAS	21011			800	Metros Cuadrados	5453.78	14/12/2021	28/12/2021	954,697.21	954,697.21	954,697.21	954,697.21	954,697.21	954,697.21	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052843	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Programa de Inversión Mantenimiento	Transportes vialidades	DIRECCION DE OBRAS	21005			780	Metros Cuadrados	2377.45	29/11/2021	28/12/2021	2,496,324.38	2,496,324.38	2,496,324.38	2,496,324.38	2,496,324.38	2,496,324.38	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402044516	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO IEDEP LA MAGDALENA C. C. T. 21EBH0369B PRIMERA ETAPA 319657	Puebla	95	La Magdalena Tlatlauquitepec	La Magdalena Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	319657	30	32		Metros Cuadrados	169	22/11/2021	31/12/2021	803,876.86	803,876.86	803,876.86	803,876.86	803,876.86	803,876.86	Validado avances
2021	4	PUE210402058414	33	FORTAMUN	Ampliación de drenaje sanitario en la calle 12 Poniente y Calle 13 Norte, entre calle 10 Poniente y Panteon Municipal, en la localidad de San Francisco Mixtla, perteneciente al Municipio de Mixtla, Puebla	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Municipal de Mixtla	2021/001			398	Metros lineales	229.3	13/12/2021	28/12/2021	349,688.45	349,688.45	349,688.45	349,688.45	349,688.45	349,688.45	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059101	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Municipal de Mixtla	FORTAMUN-002/2021			250	Metros Cuadrados	875	07/06/2021	07/09/2021	766,488.99	766,488.99	766,488.99	766,488.99	766,488.99	766,488.99	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000171	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PONIENTE DEL 0+000 AL 0+127.10 EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	21023	150	80		Metros Cuadrados	613.94	01/09/2021	04/10/2021	577,116.26	577,116.26	577,116.26	577,116.26	577,116.26	577,116.26	Validado avances
2021	4	PUE210402057707	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE GRACIA, SAN ANDRES MIMIAHUAPAN, Y PRIMERA ETAPA EN SAN LUIS TEHUIZOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	Puebla	98	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MOLCAXAC	MM-R33-2021-030			699	Piezas	282	24/11/2021	23/12/2021	647,923.31	647,923.31	647,923.31	647,923.31	647,923.31	647,923.31	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210301980693	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA SAN JOSE ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y 2 SUR EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA - 152859	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	152859	30	30		Metros Cuadrados	1046	18/08/2021	30/09/2021	997,803.00	997,803.00	997,803.00	997,803.00	997,803.00	997,803.00	Validado avances
2021	4	PUE210402057724	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO MOLCAXAC	MM-R33-2021-031			1613	Metros	141.14	02/12/2021	23/12/2021	184,398.05	184,398.05	184,398.05	184,398.05	184,398.05	184,398.05	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302001219	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MADERO NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUEYATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA.	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO NAUPAN	2021/21/09-FISM-DF			567	Metros Cuadrados	1478	03/05/2021	03/08/2021	1,833,384.59	1,833,384.59	1,833,384.59	1,833,384.59	1,833,384.59	1,833,384.59	Validado avances
2021	4	PUE210402006456	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO AUTOMOTOR PARA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Puebla	100	Naupan	Naupan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN ,PUEBLA	FORTAMUN-DF-21003			1691	Vehiculos	1	10/11/2021	25/11/2021	227,900.00	227,900.00	227,900.00	227,900.00	227,900.00	227,900.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402006586	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRAMIENTO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN ("EL CUAL CONSISTE EN SUSTITUIR LAS LUMINARIAS OV-15,EXISTENTES ,POR LUMINARIAS SUBURBANAS DE LEDS")	Puebla	100	Naupan	Icztotitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO NAUPAN,PUEBLA	FORTAMUN-DF-21003			4000	Piezas	297	29/11/2021	31/12/2021	1,014,104.96	1,018,057.17	1,018,057.17	1,018,057.17	1,018,057.17	1,018,057.17	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402006585	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	Puebla	100	Naupan	Naupan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN ,PUEBLA	FORTAMUN-DF-21002			2432	Equipamiento	7	17/11/2021	29/11/2021	278,876.03	278,876.03	278,876.03	278,876.03	278,876.03	278,876.03	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402006709	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN ISIDRO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NAUZONTLA, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA	R33/0172021/002			1024	Metros Cuadrados	353.22	12/11/2021	11/12/2021	24,265.40	24,265.40	24,265.40	24,265.40	24,265.40	24,265.40	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059668	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON PINTURA EN INMUEBLES PÚBLICOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	2021-05N			1500	Metros Cuadrados	713.11	29/11/2021	28/12/2021	412,120.00	412,120.00	412,120.00	412,120.00	412,120.00	412,120.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059543	33	FORTAMUN	Rehabilitación de la red de agua potable en la comunidad de Nicolás Bravo	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla	2130003	450	375		Metros lineales	120	29/11/2021	23/12/2021	101,193.93	101,193.93	101,193.93	101,193.93	101,193.93	101,193.93	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402044550	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, 3RA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 319767	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO	319767	200	150		Metros Cuadrados	840	22/11/2021	26/12/2021	1,483,559.23	1,483,559.23	1,483,559.23	1,483,559.23	1,483,559.23	1,483,559.23	Validado avances
2021	4	PUE210402055522	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACION MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	Puebla	104	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO NOPALUCAN	DE 21034			100	Metros Cuadrados	690.42	10/11/2021	30/12/2021	658,882.70	658,882.70	658,882.70	658,882.70	658,882.70	658,882.70	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055537	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y BARRANCA	Puebla	104	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO NOPALUCAN	DE 21035			100	Metros Cuadrados	1257.36	10/11/2021	30/12/2021	1,178,767.10	1,178,767.10	1,178,767.10	1,178,767.10	1,178,767.10	1,178,767.10	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055550	33	FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCOS LED PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO NOPALUCAN	DE			3000	Luminaria	3000	10/11/2021	30/12/2021	1,199,040.64	1,199,040.64	1,199,040.64	1,199,040.64	1,199,040.64	1,199,040.64	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201943817	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA EN EL POZO UNO DE OCOTEPEC.	Puebla	105	Ocotepec	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	MUNICIPIO OCOTEPEC	DE 332111			8000	Lote	2	26/05/2021	25/06/2021	185,150.00	185,150.00	185,150.00	185,150.00	185,150.00	185,150.00	Validado avances
2021	4	PUE210402057520	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE SEÑALÉTICAS VIALES EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	105	Ocotepec	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	332114			3568	Piezas	467	05/08/2021	05/10/2021	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054128	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN OCOTEPEC	Puebla	105	Ocotepec	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	332106			70	Metros Cuadrados	350	19/01/2021	20/03/2021	429,388.40	429,388.40	429,388.40	429,388.40	429,388.40	429,388.40	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053538	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS CIS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO OCOYUCAN	DE DOP-2021-0026-N1			120	Metros cuadrados de construcción	293.84	23/11/2021	05/02/2022	1,709,727.40	1,709,727.00	1,709,727.40	1,021,534.38	1,021,534.38	1,021,534.38	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402059169	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA CRISTO REY ENTRE CALLE CRISTO REY Y CERRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNANDINO CHALCHIHUAPAN	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO OCOYUCAN	2021-001-2			120	Metros Cuadrados	1321.27	03/06/2021	31/08/2021	1,467,505.80	1,467,505.80	1,467,505.80	1,467,505.80	1,467,505.80	1,467,505.80	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059171	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TOMOHIOC ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATUXCO Y CADENAMIENTO 0+260, DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXITLA	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Otros Programas de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO OCOYUCAN	2021-002-2			160	Metros Cuadrados	1902.26	19/07/2021	11/10/2021	2,440,715.89	2,252,127.72	2,252,127.72	2,252,127.72	2,252,127.72	2,252,127.72	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054729	33	FORTAMUN	SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2021	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL PUEBLA	FORTA-2021-02			9957	Luminaria	414	19/11/2021	19/12/2021	1,200,484.74	1,200,484.74	1,200,484.74	1,200,484.74	1,200,484.74	1,200,484.74	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055313	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ORIENTAL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2021	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL PUEBLA	FORTA-2021-01			9957	Metros Cuadrados	10640.34	01/11/2021	29/11/2021	147,825.10	147,825.10	147,825.10	147,825.10	147,825.10	147,825.10	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059110	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE 28 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO PAHUATLÁN, PUEBLA	2021101			3523	Metros cuadrados de construcción	1100	29/11/2021	27/01/2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059576	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PASO PEATONAL EN EL KM 1+650 DEL CAMINO REAL PAHUATLÁN DE VALLE - XOLOTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO PAHUATLÁN, PUEBLA	2021102			3523	Metros cuadrados de construcción	105	02/12/2021	30/01/2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059073	33	FORTAMUN	Construcción de terracerías para el panteón municipal de la localidad de Cuacnopalan, municipio de Palmar de Bravo, Pue.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO PALMAR DE BRAVO	21075			8516	Metros cúbicos	3097.25	01/11/2021	30/12/2021	2,840,507.71	2,840,507.71	2,840,507.71	2,840,507.71	2,840,507.71	2,840,507.71	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201942074	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PILETAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Francisco Piletas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PALMAR DE BRAVO	21028			1698	Metros Cuadrados	2090	30/04/2021	13/07/2021	2,551,255.91	2,551,255.91	2,551,255.91	2,551,255.91	2,551,255.91	2,551,255.91	Validado avances
2021	4	PUE210402059053	33	FORTAMUN	Construcción de parque de la localidad de Contreras, perteneciente al municipio de Palmar de Bravo	Puebla	110	Palmar de Bravo	Contreras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO PALMAR DE BRAVO	21012			207	Metros Cuadrados	1680	14/01/2022	14/01/2022	1,901,860.01	1,901,860.01	1,901,860.01	1,901,860.01	1,901,860.01	1,901,860.01	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059067	33	FORTAMUN	Construcción de cercado del panteón municipal en la localidad de Cuacnopalan, municipio de Palmar de Bravo, Pue.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO PALMAR DE BRAVO	21076			8516	Metros Cuadrados	602.8	14/01/2022	14/01/2022	2,733,588.00	2,733,588.00	2,733,588.00	2,733,588.00	2,733,588.00	2,733,588.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402042742	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE NUEVO JARDIN, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 313402	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Jardín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC	313402	57	36		Metros Cuadrados	816.58	11/11/2021	30/12/2021	1,570,051.10	1,570,051.10	1,570,051.10	651,516.51	651,516.51	651,516.51	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402053999	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+870 EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	El Terrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	GOBIERNO MUNICIPAL DE PANTEPEC	21062			390	Kilómetro lineal	1.87	07/09/2021	11/10/2021	924,090.79	924,090.79	924,090.79	924,090.79	924,090.79	924,090.79	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054121	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA.	2021011			75	Metros lineales	80	15/12/2021	28/12/2021	250,654.15	250,654.15	250,654.15	250,654.15	250,654.15	250,654.15	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054120	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA.	2021010	366	323		Metros lineales	306.69	28/12/2021	10/02/2022	390,220.45	0.00	390,220.45	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054113	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEJERÍA	Puebla	111	Pantepec	Tejería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA.	2021004	207	182		Metros Cuadrados	173.34	17/11/2021	11/01/2022	846,007.93	836,536.80	995,764.03	836,536.80	836,536.80	836,536.80	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210101885565	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50327			1576759	Metros cubicos	109.12	17/02/2021	16/06/2021	19,276,723.32	5,447,600.34	5,447,600.34	5,447,600.34	5,447,600.34	5,447,600.34	Validado avances
2021	4	PUE210302000379	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DE LOS MÁRTIRES Y BARRANCA, COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50335			620	Metros Cuadrados	1668.81	27/07/2021	24/09/2021	2,135,949.64	2,112,106.85	2,112,106.85	2,112,106.85	1,475,163.13	1,475,163.13	Validado avances
2021	4	PUE210201938411	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN UBICADA ENTRE AVENIDA 24 SUR-RÍO PAPAGAYO Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU EN LAS COLONIAS LA HACIENDA, CORONEL MIGUEL AUZA Y JARDINES DE SAN MANUEL DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50334			1539819	Metros Cuadrados	25094.34	18/05/2021	15/08/2021	24,014,485.52	23,828,245.77	23,828,245.77	23,828,245.77	23,828,245.77	23,828,245.77	Validado avances
2021	4	PUE210302000394	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 3 SUR EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50336			15587	Kilómetro cuadrado	14645.88	22/07/2021	19/10/2021	18,351,531.93	18,351,531.93	18,351,531.93	18,351,531.93	17,469,758.95	17,469,758.95	Validado avances
2021	4	PUE210302000413	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN EN CALLE 6 PONIENTE ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN Y CALLE 43 NORTE COLONIA AMOR Y COLONIA AQUILES SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50337			871	Metros Cuadrados	8706.2	16/08/2021	14/10/2021	6,541,009.48	6,541,009.48	6,541,009.48	6,541,009.48	6,541,009.48	6,541,009.48	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402053455	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CAMINO REAL A CHOLLULA ENTRE CALZADA ZAVALA Y BOULEVARD ATUXCO COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes vialidades y	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	50340			15000	Metros Cuadrados	11496.28	13/12/2021	27/12/2021	12,843,135.40	12,843,135.40	12,843,135.40	12,843,135.40	3,759,095.51	3,759,095.51	Validado Registrado avances	
2021	4	PUE210402053452	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL DE ABASTO, ENTRE LATERAL DE AUTOPISTA PUEBLA-VERACRUZ Y ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO COLONIA ZONA INDUSTRIAL NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes vialidades y	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	50339			1240	Metros Cuadrados	7139.3	22/12/2021	30/12/2021	7,580,009.82	7,580,009.82	7,580,009.82	7,580,009.82	0.00	0.00	Validado Registrado avances	
2021	4	PUE210101885569	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes vialidades y	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50328			1576529	Metros cúbicos	206.99	17/02/2021	16/06/2021	25,506,306.75	2,865,733.92	2,865,733.92	2,865,733.92	2,865,733.92	2,865,733.92	Validado avances	
2021	4	PUE210402053450	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLETARIAS DE LAS CALLES SOBERANIA NACIONAL ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE IDENTIDAD NACIONAL, CALLE IDENTIDAD NACIONAL ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO SUR, CALLE 5 DE FEBRERO SUR ENTRE CALLE IDENTIDAD NACIONAL Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO SUR Y CARRETERA VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN, EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD Y GUADALUPE DEL CONDE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes vialidades y	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	50338			1576259	Metros Cuadrados	11826.26	20/12/2021	29/12/2021	13,415,388.31	13,415,388.31	13,415,388.31	13,415,388.31	0.00	0.00	Validado Registrado avances	
2021	4	PUE210302001199	33	FORTAMUN	Construcción de adoquinamiento en diagonal de calle 4 sur entre camino nacional y calle 4 sur en la localidad de San José Tzuuapan, Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	San José Tzuuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes vialidades y	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	MQP/210319			250	Metros Cuadrados	2225	14/07/2021	11/09/2021	2,091,465.82	2,091,465.82	2,091,465.82	2,091,465.82	2,091,465.82	2,091,465.82	Validado avances	
2021	4	PUE210302001207	33	FORTAMUN	Rehabilitación de caminos sacacosechas con balastro en caminos a paraje el jazmín, en la localidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Comunicaciones y	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	MQP/210322			180	Metros Cuadrados	736	20/09/2021	14/10/2021	956,820.70	956,820.70	956,820.70	956,820.70	956,820.70	956,820.70	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402053485	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 ORIENTE ENTRE AV. GUERRERO Y CALLE 4 SUR DEL KM 0+000.00 A 0+324.26 EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN,	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	MQP21FT004			100	Metros Cuadrados	2594.08	19/11/2021	31/12/2021	2,128,686.44	2,128,686.44	2,128,686.44	2,128,686.44	2,128,686.44	2,128,686.44	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053801	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AV. ZARAGOZA; EN LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLES 3 Y 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ	Puebla	115	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	BLANCA NELLY ZAMORA MONTIEL				250	Metros Cuadrados	2643.96	23/11/2021	31/12/2021	1,895,506.94	1,895,506.94	1,895,506.94	1,895,506.94	1,895,506.94	1,895,506.94	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302001203	33	FORTAMUN	Rehabilitación mediante bacheo con carpeta asfáltica en caliente en carretera Palmarito Tochapán-San José Tzuapan; Palmarito Tochapán - Guadalupe Enriquez, Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	San José Tzuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	MQP/210320			180	Metros Cuadrados	575	30/08/2021	28/09/2021	665,065.17	665,065.17	665,065.17	665,065.17	665,065.17	665,065.17	Validado avances
2021	4	PUE210402053479	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 18 NORTE, ENTRE AV.2 ORIENTE Y AV. 3 ORIENTE DEL KM 0+000.00 A 0+157.49 EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	MQP21FT003			100	Metros Cuadrados	1102.43	19/11/2021	31/12/2021	1,022,609.04	1,022,609.04	1,022,609.04	1,022,609.04	1,022,609.04	1,022,609.04	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302001206	33	FORTAMUN	Rehabilitación mediante bacheo con carpeta asfáltica en caliente en carretera Quecholac-la Compañía de Jesús, Quecholac-francisco I. madero y Quecholac - Palmarito Tochapán Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	La Compañía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	MQP/210321			180	Metros Cuadrados	520	30/08/2021	28/09/2021	545,836.48	545,836.48	545,836.48	545,836.48	545,836.48	545,836.48	Validado avances
2021	4	PUE210402053764	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 12 NORTE, ENTRE CALLE4 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA ORIZABA DEL KM 0+000.00 AL 0+316.00 EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	MQP21FT005			750	Metros Cuadrados	2370	22/11/2021	31/12/2021	2,154,852.51	2,154,852.51	2,154,852.51	2,154,852.51	2,154,852.51	2,154,852.51	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052634	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Pavimento Hidraulico en Calle Prolongacion 5 de Mayo entre Carretera Quimixtlan-Chichiquila y Camino Sacacosechas Capulinar Barrio de Maquixtlan de la Cabecera Municipal de Quimixtlan	Puebla	116	Quimixtlan	Quimixtlan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. Ayuntamiento de Quimixtlan	211160	163	154		Metros Cuadrados	1756.66	04/01/2022	04/01/2022	2,558,221.94	2,558,221.94	2,558,221.94	2,558,221.94	2,558,221.94	2,558,221.94	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052639	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Peña Blanca Y Cerro De Cristo Rey En La Localidad De Tlanepantla (TRAMO DEL 0+000.00 AL 0+940.00)	Puebla	116	Quimixtlan	Tlanepantla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. Ayuntamiento de Quimixtlan	211162	317	331		Metros Cuadrados	4700	08/12/2021	27/12/2021	419,435.68	419,435.68	419,435.68	419,435.68	419,435.68	419,435.68	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059436	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAXIMO SERDAN, MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Puebla	117	Rafael Lara Grajalas	Máximo Serdán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	005-2021			200	Metros Cuadrados	3099.39	01/12/2021	20/12/2021	225,558.13	225,558.13	225,558.13	225,558.13	225,558.13	225,558.13	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402059420	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONUMATICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA.	Puebla	117	Rafael Grajales	Lara Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	003-2021			200	Metros	9150	15/01/2022	15/01/2022	793,673.23	793,673.23	793,673.23	793,673.23	793,673.23	793,673.23	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059440	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 7 PONIENTE ENTRE 5 Y 7 PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA.	Puebla	117	Rafael Grajales	Lara Ciudad de Rafael Lara Grajales	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	004-2021			200	Metros Cuadrados	575.85	18/12/2021	31/12/2021	505,171.89	505,171.89	505,171.89	505,171.89	505,171.89	505,171.89	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302003845	33	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADocreto EN LA CALLE 11 SUR, ENTRE CALLES 9 Y 7 PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA"	Puebla	117	Rafael Grajales	Lara Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	21017			181	Metros Cuadrados	971	08/09/2021	06/10/2021	1,124,071.75	1,124,071.75	1,124,071.75	1,124,071.75	1,124,071.75	1,124,071.75	Validado avances
2021	4	PUE210302004500	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADocreto DE LA CALLE 2DA CERRADA DE LA 2 PONIENTE, ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y AV. SAN MARCOS, DEL KM 0+000+272.15, EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA	Puebla	117	Rafael Grajales	Lara Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	21018			100	Metros Cuadrados	1308.75	13/10/2021	13/10/2021	2,064,557.39	1,959,267.64	1,959,267.64	1,959,267.64	1,959,267.64	1,959,267.64	Validado avances
2021	4	PUE210402052779	33	FORTAMUN	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL KIOSCO CENTRAL DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-045-21			16488	Metros Cuadrados	82.32	27/09/2021	15/11/2021	681,739.56	681,739.56	681,739.56	681,739.56	681,739.56	681,739.56	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210301999691	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUAREZ MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-007-21			16683	Metros Cuadrados	160.72	22/04/2021	08/10/2021	2,498,282.43	2,498,282.43	2,498,282.43	2,498,282.43	2,498,282.43	2,498,282.43	Validado avances
2021	4	PUE210402053000	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-R33-009-21			30021	Vehiculos	1	22/11/2021	29/11/2021	522,900.00	517,671.00	517,671.00	517,671.00	517,671.00	517,671.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210301999799	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-006-21			2775	Metros Cuadrados	177.12	02/08/2021	05/10/2021	2,588,176.06	2,588,176.06	2,588,176.06	2,588,176.06	2,588,176.06	2,588,176.06	Validado avances
2021	4	PUE210402052690	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE DE LOS OLIVOS Y CASA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-DOP-R33-018-21	32	28		Metros Cuadrados	535	27/08/2021	30/09/2021	497,871.58	497,871.58	497,871.58	497,871.58	497,871.58	497,871.58	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054484	33	FORTAMUN	CONVERSIÓN DE UNIDAD MARCA NISSAN TIPO URBAN NV-350 EN AMBULANCIA DE TRASLADO NIVEL II	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	IR3-R33-MRJ-014-21			30021	Equipamiento	1	11/12/2021	30/12/2021	491,369.06	491,369.06	491,369.06	491,369.06	491,369.06	491,369.06	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054638	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 143H, SUBMODELO AÑO 2006 PARA EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	MRJ-R33-004-21			30021	Maquinaria y equipo	1	19/11/2021	26/11/2021	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210302004487	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO Y CALLE NAYARIT; EN LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRALNORTE Y LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO Y PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	21401			99736	Metros Cuadrados	6877.65	17/09/2021	15/12/2021	7,667,671.37	7,752,431.14	7,752,431.14	7,752,431.14	0.00	0.00	Validado avances
2021	4	PUE210302004493	33	FORTAMUN	REMODELACION DE PARQUE PUBLICO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUIS TEHULOYOCAN	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Tehuilo yocan Luis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	21402			8000	Kilómetro cuadrado	4389.96	01/10/2021	29/12/2021	8,098,297.25	7,836,089.31	7,836,089.31	7,836,089.31	0.00	0.00	Validado avances
2021	4	PUE210402055826	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EVALUACION Y EGUMIENTO (OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA)	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Antonio Cañada	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	21-3071			5110	Equipamiento	1	21/11/2021	10/12/2021	186,450.00	186,450.00	186,450.00	186,450.00	186,450.00	186,450.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055705	33	FORTAMUN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL DESASOLVE DE BARRANCAS Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Antonio Cañada	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	21-3072			5610	Maquinaria y equipo	1	01/11/2021	30/11/2021	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054700	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TOTLALCINGO, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA.	Puebla	122	San Teotlalcingo	Felipe San Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	MTFOR/21-002			9426	Piezas	200	17/12/2021	17/01/2022	642,993.44	642,993.44	642,993.44	642,993.44	642,993.44	642,993.44	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054711	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE IZTACCHUATL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ATZALA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA.	Puebla	122	San Teotlalcingo	Felipe San Matías Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	MTFOR/21-003			125	Metros Cuadrados	600	29/12/2021	11/02/2022	790,483.94	790,483.94	790,483.94	790,483.94	237,145.18	237,145.18	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302003192	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES (CALLE 6 DE ENERO, CALLE DURAZNOS, PRIVADA CONTRERAS, PRIVADA CLAIXCO) DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ATZALA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA.	Puebla	122	San Teotlalcingo	Felipe San Matías Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	21-12CSFT			200	Metros lineales	697	19/07/2021	19/08/2021	1,108,247.07	1,108,247.07	1,108,247.07	1,108,247.07	1,108,247.07	1,108,247.07	Validado avances
2021	4	PUE210402044177	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN SAN JUAN ATZINGO - 318673	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC	318673	1019	904	Metros cuadrados de construcción	622.77	01/11/2021	31/12/2021	3,379,605.50	3,224,146.43	3,224,146.43	967,243.93	967,243.93	967,243.93	967,243.93	Validado avances
2021	4	PUE210402052650	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA	2021005	45	55	Metros	1791.39	31/12/2021	21/03/2022	1,224,083.28	1,224,083.28	1,224,083.28	367,224.99	367,224.99	367,224.99	367,224.99	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402056324	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE MORELOS Y LÍMITE PREDIAL Y CALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y LÍMITE PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	SGA21011			4378	Metros	480	27/09/2021	22/10/2021	588,254.56	529,381.21	529,381.21	529,381.21	529,381.21	529,381.21	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056311	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BUGAMBILIAS, ENTRE LA CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DEL KM 0+000 AL KM 0+288.10, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	SGA21010			4378	Metros Cuadrados	1728.6	19/11/2021	29/12/2021	2,144,082.69	2,144,082.69	2,144,082.69	2,144,082.69	2,144,082.69	2,144,082.69	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056357	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA.	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	SGA21016			4378	Metros Cuadrados	200	22/11/2021	22/12/2021	59,859.01	59,859.01	59,859.01	59,859.01	59,859.01	59,859.01	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056329	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 2 SUR Y PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA.	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	SGA21013			4378	Metros Cuadrados	380.59	19/11/2021	20/12/2021	529,381.21	529,381.21	529,381.21	529,381.21	529,381.21	529,381.21	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000619	33	FORTAMUN	SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE GRADAS METALICAS EN CANCHAS DEPORTIVAS DE LOS REYES TLANECHICOLPAN Y CABECERA MUNICIPAL	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	2021-017			1500	Lote	1	13/04/2021	11/10/2021	410,027.35	410,780.81	410,780.81	410,780.81	410,780.81	410,780.81	Validado avances
2021	4	PUE210402053439	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PROGRESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	2021-008 OCT-DIC			1700	Metros lineales	80	15/11/2021	22/12/2021	178,005.65	178,005.65	178,005.65	178,005.65	178,005.65	178,005.65	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000609	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE PROLONGACION CARRL Y CALLE CHOLULA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	2021-015			1700	Metros Cuadrados	449.56	16/07/2021	18/09/2021	515,699.80	515,699.80	515,699.80	515,699.80	515,699.80	515,699.80	Validado avances
2021	4	PUE210402053371	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	2021-003 OCT-DIC			1706	Metros Cuadrados	290.25	01/11/2021	15/12/2021	451,324.56	451,324.56	451,324.56	451,324.56	451,324.56	451,324.56	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402053212	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO DE SAN PEDRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	21-13CSJX			1163	Luminaria	64	06/12/2021	27/12/2021	393,034.90	393,034.90	393,034.90	393,034.90	393,034.90	393,034.90	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053204	33	FORTAMUN	¿CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUE.	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMINETO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	21-11CSJX			1163	Metros cuadrados de construcción	175	01/07/2021	24/09/2021	446,018.31	446,018.31	446,018.31	446,018.31	446,018.31	446,018.31	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056356	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE 2 ORIENTE Y 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OZUMBA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA	Puebla	128	San José Chiapa	Ex-Hacienda Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	2021/FORTAMUN128-13			1264	Piezas	9	12/01/2022	12/01/2022	459,940.00	459,940.00	459,940.00	459,940.00	459,940.00	459,940.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056278	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SUBCOMANDACIA) DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OZUMBA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA.	Puebla	128	San José Chiapa	Ex-Hacienda Ozumba	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	2021/FORTAMUN128-09			879	Metros Cuadrados	200	26/10/2021	29/11/2021	60,641.02	60,641.02	60,641.02	60,641.02	60,641.02	60,641.02	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056335	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHAIPOA, PUEBLA	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	2021/FORTAMUN128-11			1250	Piezas	1	27/10/2021	18/11/2021	13,138.88	13,138.88	13,138.88	13,138.88	13,138.88	13,138.88	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056342	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE (HIPOCLORITO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHAIPA, PUEBLA	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	2021/FORTAMUN128-12			675	Metros Cuadrados	46	25/10/2021	25/11/2021	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057860	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO PARA PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE AN JOSÉ MIAHUATLÁN , PUEBLA.	Puebla	129	San Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIAHUATLAN	CMSJMP-DOP/2021/06	5000	7699		Piezas	1	15/11/2021	30/12/2021	1,268,410.13	1,268,410.13	1,268,410.13	1,268,410.13	1,268,410.13	1,268,410.13	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054644	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ COYOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA.	Puebla	130	San Juan Atenco	Santa Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	ATENCO-001-FO-21	24	21		Metros lineales	100	12/11/2021	22/12/2021	332,345.84	332,345.84	332,345.84	332,345.84	332,345.84	332,345.84	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402048698	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA - 335041	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	335041	21	18		Metros Cuadrados	593	24/11/2021	29/12/2021	720,211.89	720,211.89	720,211.89	720,211.89	720,211.89	720,211.89	Validado avances
2021	4	PUE210402019833	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESCUNDARIA FAUSTO M. ORTEGA CLAVE 21ETV0325N, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO - 221343	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	221343	80	85		Metros cuadrados de construcción	540	24/08/2021	05/10/2021	586,305.89	586,305.89	586,305.89	586,305.89	586,305.89	586,305.89	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE21040204409	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRETERA ATZOMPA HUATLATLAUCA ENTRE CALLE REFORMA Y FINAL DE LA POBLACION, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA - 319328	Puebla	131	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA	319328	50	40		Metros lineales		196.6	29/11/2021	28/12/2021	320,665.88	320,739.92	320,739.92	320,739.92	320,739.92	320,739.92	Validado avances
2021	4	PUE21030200323	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	Puebla	131	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA	21-04CSJA			872	Piezas		73	01/09/2021	30/09/2021	395,728.03	273,500.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00	Validado avances
2021	4	PUE210402053374	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO 1ERA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Buenaventura Tecaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN				700	Metros Cuadrados		2553.94	29/12/2021	16/02/2022	1,162,634.91	1,162,634.91	1,162,634.91	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055424	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BODEGA EN PANTEON MUNICIPAL DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	MSMT-11/2021			670	Metros Cuadrados		16.32	30/10/2021	24/12/2021	132,990.38	132,990.38	132,990.38	132,990.38	132,990.38	132,990.38	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058655	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SAN MATIAS TLALANCALECA - SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS Y POZO DE RIEGO DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	21004			139115	Metros Cuadrados		6195.78	25/12/2021	21/01/2022	1,910,018.10	1,910,018.10	1,910,018.10	1,910,018.10	573,005.43	573,005.43	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000618	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	SMAT-102/2021			120	Metros lineales		408	10/09/2021	10/10/2021	173,499.59	173,499.59	173,499.59	173,499.59	173,499.59	173,499.59	Validado avances
2021	4	PUE210402058957	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	SMAT-091/2021			4	Metros Cuadrados		170	18/06/2021	30/07/2021	179,907.21	179,907.21	179,907.21	179,907.21	179,907.21	179,907.21	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000320	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	SMAT-093/2021			95	Metros Cuadrados		1081.5	05/08/2021	30/09/2021	939,098.61	939,098.61	939,098.61	939,098.61	939,098.61	939,098.61	Validado avances
2021	4	PUE210402052286	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	013-21			10077	Luminaria		20	20/10/2021	10/12/2021	684,526.78	684,526.78	684,526.78	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052288	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD UBICADO EN AV. LAS TORRES Y CAMINO A SANTA ÁGUEDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Programa de Inversión de Mantenimiento de Seguridad		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	016-21			13437	Metros cuadrados de construcción		42	15/01/2022	28/02/2022	109,806.06	109,806.06	109,806.06	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052287	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD UBICADO EN LA AV BENITO JUÁREZ Y CALLE CORREGIDORA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Programa de Inversión de Mantenimiento de Seguridad		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	015-21			13437	Metros cuadrados de construcción		40	15/01/2022	28/02/2022	145,968.29	145,968.29	145,968.29	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402059194	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y CABLE SUMERGIBLE PARA LA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Emilio Portes Gil	Programa de Inversión de Agua Adquisiciones	y	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	001-2021			200	Piezas	1	10/11/2021	15/11/2021	239,888.00	239,888.00	239,888.00	239,888.00	239,888.00	239,888.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059205	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DEL CAMINO VENUSTIANO CARRANZA-ZACATEPEC, DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	004-2021			200	Metros cúbicos	6104.37	20/12/2021	17/02/2022	1,785,263.67	1,785,263.67	1,785,263.67	535,579.10	535,579.10	535,579.10	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057619	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL Y JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO YANCUITLAPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Programa de Inversión de Transportes Mantenimiento	de	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	MSN/R33/005/2021	6043	5737		Metros Cuadrados	380	22/10/2021	16/12/2021	213,007.89	213,007.89	213,007.89	213,007.89	213,007.89	213,007.89	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052664	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CANCHA DE BEISBOL, EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO, LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	FORTA/DOP/05/2021			3554	Hectárea	1.05	04/01/2022	04/01/2022	802,870.75	802,870.75	802,870.75	802,870.75	802,870.75	802,870.75	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057291	33	FORTAMUN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA DE LA CARRETERA ESTATAL PUEBLA-CORONANGO DE LA CALLE TLAXCALA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA A EL CENTRO DE SANTA MARÍA CORONANGO UBICADA DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	21054			120459	Estudio de preinversión	1	20/05/2021	30/09/2021	833,518.19	833,518.19	833,518.19	833,518.19	833,518.19	833,518.19	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210101888030	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Municipio de San Pedro Cholula	19016-2021			120459	Lote	9	01/01/2021	30/09/2021	16,168,151.94	16,168,151.94	16,168,151.94	16,168,151.94	16,168,151.94	16,168,151.94	Validado avances
2021	4	PUE210201941220	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21046			5068	Metros Cuadrados	283.04	30/03/2021	07/08/2021	2,583,438.03	2,633,327.74	2,633,327.74	2,633,327.74	2,633,327.74	2,633,327.74	Validado avances
2021	4	PUE210302001093	33	FORTAMUN	Cercado perimetral del Bachillerato oficial 12 de Octubre de la cabecera Municipal	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-013-2021			480	Metros lineales	86.58	01/09/2021	30/09/2021	135,988.09	135,988.09	135,988.09	135,988.09	135,988.09	135,988.09	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402059318	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y REHABILITACION DE REACTORES ANAEROBIOS DE FLUJO ASCENDENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PROGRAMA (POSANEAR) 2021	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H.AYUNTAMIENTO SAN SALVADOR EL SECO	347192	11700	7800		Planta(s)	1	13/12/2021	31/12/2021	41,942.70	41,942.70	41,942.70	41,942.70	41,942.70	41,942.70	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302001162	33	FORTAMUN	Cercado perimetral de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de San José Barroso	Puebla	142	San Salvador el Seco	San José Barroso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-014-2021			611	Metros lineales	278.32	27/08/2021	30/09/2021	210,039.88	210,039.88	210,039.88	210,039.88	210,039.88	210,039.88	Validado avances
2021	4	PUE210302000175	33	FORTAMUN	Construcción de canal pluvial en calle 6 norte, entre calle 12 oriente y prolongación de la 8 norte, en el municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-012-2021			150	Metros Cuadrados	212	19/08/2021	20/09/2021	742,702.76	741,210.15	741,210.15	741,210.15	741,210.15	741,210.15	Validado avances
2021	4	PUE210301999972	33	FORTAMUN	Construcción de andadores secundarios de panteón municipal de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	FORTA-010-2021			7254	Metros Cuadrados	18002.09	22/07/2021	10/09/2021	2,152,641.65	2,152,641.65	2,152,641.65	2,152,641.65	2,152,641.65	2,152,641.65	Validado avances
2021	4	PUE210302001080	33	FORTAMUN	Construcción de adoquinamiento de la calle 3 Sur entre Av. Reforma y 3 Poniente en la Localidad de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla		1000	1000		Metros Cuadrados	894.97	30/08/2021	08/10/2021	565,764.83	565,764.83	565,764.83	565,764.83	565,764.83	565,764.83	Validado avances
2021	4	PUE210402059335	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL SECO, LOCALIDAD DE SAN SANVADOR EL SECO, PUEBLA	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Asistencia Social	H.AYUNTAMIENTO SAN SALVADOR EL SECO	FORTA21-24-009	1400	1300		Lote	1	01/12/2021	30/12/2021	2,359,588.41	2,359,588.41	2,359,588.41	2,359,588.41	2,359,588.41	2,359,588.41	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056127	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	Puebla	143	San Salvador Verde	San Salvador el Verde	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	FTM-001/2021			600	Vehículos	3	29/12/2021	29/12/2021	1,663,600.00	1,663,600.00	1,663,600.00	1,663,600.00	1,663,600.00	1,663,600.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000654	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA AVENIDA NORTE ENTRE AVENIDA NORTE Y MISMA PRIVADA	Puebla	143	San Salvador Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	028-2021			3404	Metros Cuadrados	494.32	10/09/2021	09/10/2021	499,319.44	499,319.44	499,319.44	499,319.44	499,319.44	499,319.44	Validado avances
2021	4	PUE210302000656	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE PANTEÓN SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE JOSÉ MANZO (CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y CAPILLA)	Puebla	143	San Salvador Verde	Tlacotepec de José Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	029-2021			2435	Metros Cuadrados	43.4	21/09/2021	12/11/2021	660,083.94	660,083.94	660,083.94	660,083.94	660,083.94	660,083.94	Validado avances
2021	4	PUE210402056139	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO EQUIPADO TIPO VAN, PARA REALIZAR LOS TRASLADOS DE LAS UNIDADES MEDICAS RURALES, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA	Puebla	143	San Salvador Verde	San Salvador el Verde	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	FTM-004/2021			1200	Vehículos	1	09/12/2021	09/12/2021	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000651	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO	Puebla	143	San Salvador Verde	Tlacotepec de José Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	027-2021			142	Metros Cuadrados	600	10/09/2021	08/11/2021	1,823,801.84	1,823,801.84	1,823,801.84	1,823,801.84	1,823,801.84	1,823,801.84	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402056181	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ATZITZINTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Agua saneamiento y		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	FTM-005/2021			800	Equipamiento	1	29/11/2021	29/12/2021	540,168.29	540,168.29	540,168.29	540,168.29	540,168.29	540,168.29	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052617	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PROGRESO, ENTRE LA CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE M. AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA.	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	MSSH-FORT2021-003	4287	2857		Metros Cuadrados	2256.6	03/12/2021	23/02/2022	1,907,490.38	1,907,490.38	1,907,490.38	1,907,490.38	1,907,490.38	1,907,490.38	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056252	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NACIONAL ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA	2021-02	106	94		Metros Cuadrados	500	29/11/2021	23/12/2021	1,036,039.89	1,036,039.89	1,036,039.89	1,036,039.89	1,036,039.89	1,036,039.89	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402043819	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA ENTRE PUENTE Y ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 317374	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tentziantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades y		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	317374	159	141		Metros Cuadrados	545	29/11/2021	23/12/2021	1,065,382.08	1,184,372.25	1,184,372.25	1,184,372.25	1,184,372.25	1,184,372.25	Validado avances
2021	4	PUE210402052905	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Agua saneamiento y		AYUNTAMIENTO DE SANTA AHUATEMPAN, PUEBLA		1945	1935		Pozo(s)	1	19/11/2021	14/01/2022	93,078.56	93,078.56	93,078.56	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059317	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHOLLULA; DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLLULA	Puebla	148	Santa Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	004/2021			200	Metros lineales	4500	08/12/2021	14/12/2021	317,352.15	317,352.15	317,352.15	317,352.15	317,352.15	317,352.15	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059307	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLLULA	Puebla	148	Santa Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	AD-FORTA-007/2021			70	Metros Cuadrados	155	30/11/2021	31/01/2022	193,211.33	193,211.33	193,211.33	193,211.33	193,211.33	193,211.33	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059313	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLLULA PUEBLA	Puebla	148	Santa Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	AD-FORTA-005/2021			200	Piezas	60	27/11/2021	26/12/2021	254,269.33	254,269.33	254,269.33	254,269.33	254,269.33	254,269.33	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402048615	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLLULA, PUEBLA - 334646	Puebla	148	Santa Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLLULA	334646	202	135		Metros lineales		12177.62	09/11/2021	08/12/2021	376,828.12	375,554.35	375,554.35	375,554.35	375,554.35	375,554.35	Validado avances
2021	4	PUE210402053691	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN EL BOULEVARD DE AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE 8 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	La Purísima	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	2021-006			30309	Metros		1363.75	03/12/2021	30/12/2021	621,461.38	621,461.38	621,461.38	621,461.38	621,461.38	621,461.38	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056054	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE NACIONAL SUR Y CALLE 3 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán		Urbanización	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	2021-012			13909	Metros Cuadrados		777.75	27/12/2021	24/02/2022	935,956.82	935,956.82	935,956.82	935,956.82	450,000.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053882	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ANEXOS SANITARIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán		Asistencia Social	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	2021-007	90	70		Metros Cuadrados		43.16	03/12/2021	22/12/2021	383,549.85	383,549.85	383,549.85	383,549.85	383,549.85	383,549.85	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054426	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	2021-011			13909	Luminaria		70	11/12/2021	30/12/2021	273,459.44	273,459.44	273,459.44	273,459.44	273,459.44	273,459.44	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056259	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO DE LA IGLESIA HACIA ALCANTARILLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+060 PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJALPAN, PERTECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	Puebla	150	Huehuetlán Grande	San Pedro Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	EL 01			350	Metros Cuadrados		360	19/07/2021	30/09/2021	458,736.93	458,736.93	458,736.93	458,736.93	458,736.93	458,736.93	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056269	33	FORTAMUN	IMAGEN URBANA EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO (NOMBRE DEL MUNICIPIO)	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	EL 4			10000	Lote		1	10/11/2021	24/11/2021	130,600.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201940564	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 21EPR0407Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	150	Huehuetlán Grande	San Miguel Atlapulco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. MGH-FORTAMUN-DF-2021-006	EL 006	835	557		Metros Cuadrados		78.64	12/04/2021	26/06/2021	237,039.77	237,039.77	237,039.77	237,039.77	237,039.77	237,039.77	Validado avances
2021	4	PUE210402056266	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA DEPORTIVA (LIBRAMIENTO) PRIMERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	EL 3			600	Kilómetro cuadrado		330	12/01/2022	12/01/2022	409,507.24	409,507.24	409,507.24	409,507.24	409,507.24	409,507.24	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402056265	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN GRANDE, PUEBLA.	EL 2			250	Luminaria		30	09/09/2021	30/10/2021	337,239.54	337,239.54	337,239.54	337,239.54	337,239.54	337,239.54	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056272	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS PARA LA ATENCION SOCIAL BASICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE.	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN GRANDE, PUEBLA.	EL 5			750	Metros Cuadrados		22.08	10/11/2021	09/12/2021	285,174.14	285,174.14	285,174.14	285,174.14	285,174.14	285,174.14	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056463	33	FORTAMUN	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA PLANTEL 31 CON CLAVE 21ECB0042C EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, PUEBLA	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Miguel Zacaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	21002			230	Metros lineales		175	07/01/2022	07/03/2022	715,500.15	715,500.15	715,500.15	715,500.15	214,650.04	214,650.04	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057379	33	FORTAMUN	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS CALLES DE SAN MIGUEL ZACAOLA Y SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Miguel Zacaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	21003			376	Luminaria		75	13/01/2022	13/01/2022	415,192.03	415,192.03	415,192.03	415,192.03	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052544	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	Puebla	152	Soltepec	Soltepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC PUEBLA	MSOLO31-2021			1070	Luminaria		107	29/11/2021	23/12/2021	406,652.04	406,652.04	406,652.04	406,652.04	406,652.04	406,652.04	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052645	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VERGEL ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ZACATIUTLA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Puebla	152	Soltepec	San Zacatiutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Vivienda	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC PUEBLA	025/2021			20	Metros lineales		55	09/09/2021	02/10/2021	42,620.07	42,620.07	42,620.07	42,620.07	42,620.07	42,620.07	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402043107	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL PROGRESO MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 315049	Puebla	152	Soltepec	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA	315049	125	100		Metros Cuadrados		2545	01/12/2021	30/12/2021	1,804,232.02	1,804,232.02	1,804,232.02	1,804,232.02	1,804,232.02	1,804,232.02	Validado avances
2021	4	PUE210402052570	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ACCESOS VIALES (BACHEO DE CALLES) DE LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Puebla	152	Soltepec	Soltepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC PUEBLA	MSOLO30-2021			6547	Metros Cuadrados		337.95	24/11/2021	13/12/2021	248,761.54	248,761.54	248,761.54	248,761.54	248,761.54	248,761.54	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053602	33	FORTAMUN	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	21202			99	Luminaria		83	09/12/2021	27/12/2021	477,566.76	477,566.76	477,566.76	477,566.76	477,566.76	477,566.76	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054446	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO (GASTOS INDIRECTOS).	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	210306	3	11		Piezas		1	18/11/2021	17/12/2021	116,913.24	116,913.24	116,913.24	116,913.24	116,913.24	116,913.24	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402054304	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 SUR ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 3 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	210305	28	19		Metros Cuadrados		584.5	12/11/2021	26/12/2021	702,899.80	702,899.80	702,899.80	702,899.80	702,899.80	702,899.80	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054207	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLES 5 Y 9 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	210302	73	59		Metros Cuadrados		1330	11/11/2021	25/12/2021	1,186,767.09	1,186,767.09	1,186,767.09	1,186,767.09	1,186,767.09	1,186,767.09	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054185	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santa Rosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	210301	56	44		Metros Cuadrados		1431.8	10/11/2021	24/12/2021	1,189,881.62	1,189,881.62	1,189,881.62	1,189,881.62	1,189,881.62	1,189,881.62	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054593	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	210311			82654	Metros Cuadrados		241.76	20/12/2021	31/12/2021	136,935.35	136,835.35	136,935.35	136,935.35	136,935.35	136,935.35	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210101886748	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR EN CAMINO A SANTA ROSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santa Rosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30084			4500	Metros cúbicos		17996.52	23/02/2021	09/07/2021	2,871,997.99	3,113,104.86	3,113,104.86	3,113,104.86	3,113,104.86	3,113,104.86	Validado avances
2021	4	PUE210402054240	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 19 PONIENTE ENTRE CALLE 9 SUR Y CARRETERA TECAMACHALCO-TEHUACÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	210303	25	17		Metros Cuadrados		833	11/11/2021	25/12/2021	767,607.96	767,607.96	767,607.96	767,607.96	767,607.96	767,607.96	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054269	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLES 9 Y 13 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	210304	78	62		Metros Cuadrados		1032.5	12/11/2021	26/12/2021	968,977.58	968,977.58	968,977.58	968,977.58	968,977.58	968,977.58	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402028611	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, ENTRE CAMINO A ATEMPA Y ARCO DE ENTRADA EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 257966	Puebla	155	Tecomatlán	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA	257966	1835	1871		Metros Cuadrados		423.56	08/10/2021	06/12/2021	648,641.14	648,641.14	648,641.14	648,641.14	648,641.14	648,641.14	Validado avances
2021	4	PUE210201942452	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUE.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21111	4380	4044		Metros Cuadrados		18867.54	13/07/2021	13/07/2021	6,989,970.22	6,984,212.82	6,984,212.82	4,630,118.59	4,630,118.59	4,630,118.59	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402056362	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	2021012			1200	Metros Cuadrados	55.24	28/12/2021	25/02/2022	237,339.34	237,339.34	237,339.34	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056365	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE COLONIA FRANCISCO SARABIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	2021013			1045	Metros Cuadrados	2037.19	28/12/2021	25/02/2022	1,965,535.62	1,965,535.62	1,965,535.62	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056723	33	FORTAMUN	BACHEO EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	21033			342751	Metros Cuadrados	1049.79	06/09/2021	30/09/2021	497,781.38	497,781.38	497,781.38	497,781.38	497,781.38	497,481.38	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210301945214	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA EL NOGAL ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 21 PONIENTE, EN LA COLONIA ARBOLEDAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21101	42	38		Metros Cuadrados	838.07	26/07/2021	08/09/2021	953,262.90	910,990.51	910,990.51	910,990.51	910,990.51	910,990.51	Validado avances
2021	4	PUE210402056358	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 15 NORTE, ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO, ACOQUIACO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	2021009			10000	Metros Cuadrados	567.52	28/12/2021	25/02/2022	1,185,775.78	1,185,775.78	1,185,775.78	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057921	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL ACCESO A LA COLONIA EL PROGRESO CADENAMIENTO 1+000.00 AL 1+400.00 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepeteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	21014			600	Metros Cuadrados	2425.66	06/09/2021	30/09/2021	1,796,472.88	1,796,472.88	1,796,472.88	1,796,472.88	1,796,472.88	1,796,472.88	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201942476	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE PANTEÓN Y CAMINO VIEJO A AJALPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO TEPETZINGO ETAPA II	Puebla	156	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21104	94	86		Metros Cuadrados	2443.72	27/05/2021	24/08/2021	2,492,135.43	2,484,176.82	2,484,176.82	2,484,176.82	2,484,176.82	2,484,176.82	Validado avances
2021	4	PUE210301945172	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 28 ORIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE LAS FLORES EN LA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21006	196	180		Metros Cuadrados	618.67	05/07/2021	02/09/2021	709,684.83	733,245.91	733,245.91	733,245.91	733,245.91	733,245.91	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402057924	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE; COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	21034			40	Metros Cuadrados	1842.41	01/06/2021	30/07/2021	2,273,721.74	2,273,721.74	2,273,721.74	2,273,721.74	2,273,721.74	2,273,721.74	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210301945211	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	San Diego Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21087	1258	1160		Metros Cuadrados	360.62	24/09/2021	24/09/2021	2,588,527.55	2,583,765.32	2,583,765.32	1,964,318.87	1,961,152.81	1,961,152.81	Validado avances
2021	4	PUE210201942531	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21081	21	19		Metros Cuadrados	1079.79	27/05/2021	25/07/2021	1,240,735.39	1,237,252.06	1,237,252.06	1,237,252.06	1,237,252.06	1,237,252.06	Validado avances
2021	4	PUE210301945223	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL ACCESO A LA COLONIA EL PROGRESO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepeteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21110	288	312		Metros Cuadrados	2660	01/06/2021	20/07/2021	2,580,683.58	3,204,860.90	3,204,860.90	3,204,860.90	1,722,802.78	1,722,802.78	Validado avances
2021	4	PUE210301945230	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 30 DE MAYO Y 30 PONIENTE, CALLE 30 PONIENTE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SOLIDARIDAD; EN LA COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21134	208	192		Metros Cuadrados	2680.63	24/09/2021	24/09/2021	2,325,914.54	2,321,155.78	2,321,155.78	2,321,155.78	2,321,155.78	2,321,155.78	Validado avances
2021	4	PUE210301945209	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ ACAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21086	455	420		Metros Cuadrados	360.62	24/09/2021	24/09/2021	2,537,074.14	2,582,873.68	2,582,873.68	1,328,753.28	1,328,753.28	1,328,753.28	Validado avances
2021	4	PUE210402057633	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CLLE 1 ORIENTE ENTRE PRIMERA DE AGUSTIN A. CACHO Y CALLE 3 SUR, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	21042			252	Metros Cuadrados	1392.92	06/09/2021	30/09/2021	778,067.52	778,067.52	778,067.52	778,067.52	778,067.52	778,067.52	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402057648	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE BOULEVARD SOCORRO ROMERO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE PUERTO ESCONDIDO ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y PRIVADA GRANADOS Y CALLE PRIVADA GRANADOS ENTRE PUERTO ESCONDIDO Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA SANTA CATALINA DE SIENA, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	21088			520	Metros Cuadrados	2052.52	01/06/2021	08/09/2021	2,213,962.94	2,213,962.94	2,213,962.94	2,213,962.94	2,213,962.94	2,213,962.94	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057659	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE JUQUILITA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	San Diego Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	21136			180	Metros Cuadrados	823.17	01/06/2021	08/09/2021	742,844.44	742,844.44	742,844.44	742,844.44	742,844.44	742,844.44	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056384	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 4 ORIENTE ENTRE LA CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	2021016			800	Metros Cuadrados	1611.71	28/12/2021	25/02/2022	1,864,258.34	1,864,258.34	1,864,258.34	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056395	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ORION ENTRE CALLE OBSERVATORIO Y CALLE VIA LACTEA, EN LA COLONIA ESTRELLA DEL SUR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	2021019			250	Metros Cuadrados	719.34	28/12/2021	25/02/2022	919,562.88	919,562.88	919,562.88	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057934	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 13 ORIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 19 SUR, COLONIA LA PURISIMA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	21137			83	Metros Cuadrados	329.78	01/06/2021	29/08/2021	815,410.63	815,410.63	815,410.63	815,410.63	815,410.63	815,410.63	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057994	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE SABINO; EN LA COLONIA SEGUNDA SECCION DEL VALLE, DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	21082			352	Metros Cuadrados	1155.68	05/07/2021	02/09/2021	1,993,638.91	1,395,547.24	1,395,547.24	802,527.73	802,527.73	802,527.73	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210301945175	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO MARQUEZ AMBAS CALLES UBICADAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21083	60	50		Metros Cuadrados	1537.45	01/06/2021	29/08/2021	2,516,089.47	2,511,618.34	2,511,618.38	1,109,899.19	1,109,889.19	1,109,889.19	Validado avances
2021	4	PUE210301945227	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL, EN LA COLONIA INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21112	156	144		Metros Cuadrados	5577	27/05/2021	17/09/2021	6,969,792.87	6,963,686.78	6,963,686.78	4,202,034.20	4,202,034.20	4,202,034.20	Validado avances
2021	4	PUE210402057966	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA JOSÉ GARCÍ CRÉSPOL, ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 38 PONIENTE, CARRETERA FEDERAL ORIZABA TEHUACÁN ENTRE CALLE 38 PONIENTE Y SOCORRO ROMERO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	21135			327312	Metros Cuadrados	17428.39	05/07/2021	02/09/2021	6,366,664.91	6,366,664.91	6,366,664.91	6,366,664.91	6,366,664.91	6,366,664.91	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210301945212	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE GUILLERMO JIMENEZ MORALES ENTRE CALLE DON CARLOS; EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ACOQUIACO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21089	94	86		Metros Cuadrados	865.26	26/07/2021	08/09/2021	1,079,862.27	765,564.59	765,564.59	765,564.59	765,564.59	765,564.59	Validado avances
2021	4	PUE210301945173	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN MIGUEL ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 28 ORIENTE, COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21058	123	82		Metros Cuadrados	938.24	01/06/2021	30/07/2021	1,166,759.99	1,105,413.37	1,105,413.37	1,105,413.37	1,105,413.37	1,105,413.37	Validado avances
2021	4	PUE210301945231	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 36 PONIENTE ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TEPEYAC; EN LA COLONIA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN	21141	94	86		Metros Cuadrados	1675.18	24/09/2021	24/09/2021	1,683,540.40	1,678,766.24	1,678,766.24	1,678,766.24	1,678,766.24	1,678,766.24	Validado avances
2021	4	PUE210402056390	33	FORTAMUN	CONSTRCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE 17 NORTE Y 25 NORTE, COLONIA GUADALUPE, SAN PEDRO ACOQUIACO, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	2021018			1632	Metros Cuadrados	1665.75	28/12/2021	25/02/2022	2,252,155.10	2,252,155.10	2,252,155.10	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402054365	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE UN CAMION USADO MARCA: FREIGHTLINER 35K, MODELO: 2009, TIPO: CHASIS CABINA, Nº DE SERIE: 3ALACYS99DAG0776, Nº DE MOTOR: 90697800748027 EQUIPADO CON UN COMPACTADOR DE BASURA MARCA CEMSA CON CAPACIDAD DE 20 YDS3	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	TEH-2021-004			5456	Vehiculos	1	08/12/2021	08/12/2021	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402043074	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y BARRANCA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 314861	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	314861	2879	2641		Metros Cuadrados	920.87	11/08/2021	08/10/2021	1,579,640.54	1,579,640.54	1,579,640.54	1,579,640.54	1,579,640.54	1,579,640.54	Validado avances
2021	4	PUE210402054089	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO - OAXACA Y LA CALLE ADELFA EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	TEH-2021-004			245	Luminaria	11	01/12/2021	16/12/2021	290,460.71	290,460.71	290,460.71	290,460.71	290,460.71	290,460.71	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000474	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTO EN EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A ARROYO SECO, DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ AL CADENAMIENTO 0+775 EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	158	Tenampulco	La Florida	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes y vialidades	Municipio de Tenampulco	TP 073			1500	Metros Cuadrados	7435	01/10/2021	10/10/2021	648,992.69	648,992.69	648,992.69	648,992.69	648,992.69	648,992.69	Validado avances
2021	4	PUE210402048885	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 335602	Puebla	158	Tenampulco	La Lima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TENAMPULCO	335602	312	300		Metros Cuadrados	98	29/10/2021	30/11/2021	621,326.25	621,356.25	621,356.25	621,356.25	621,356.25	621,356.25	Validado avances
2021	4	PUE210302002560	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DEL BACHILLER EN EL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO, PUEBLA	202105			10	Metros lineales	90	23/09/2021	08/10/2021	105,485.32	105,485.32	105,485.32	105,485.32	105,485.32	105,485.32	Validado avances
2021	4	PUE210302002576	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLAUCINGO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA	Puebla	160	Teotlalco	Tlaucingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO, PUEBLA	202111			10	Metros lineales	330	14/09/2021	08/10/2021	483,514.68	483,514.68	483,514.68	483,514.68	483,514.68	483,514.68	Validado avances
2021	4	PUE210402059105	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LAMPARAS EN ALUMBRADO PUBLICO EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE TEOTLALCO PUEBLA	202106/FORTAMUN/2021-MTP			3000	Lote	1	10/11/2021	15/12/2021	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402053785	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y AV. NACIONAL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	212003			100	Metros Cuadrados	980.08	17/11/2021	27/12/2021	877,467.27	877,467.27	877,467.27	877,467.27	601,045.78	601,045.78	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053795	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JAIME TORRES BODET ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE 5 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA	202106			6238	Metros Cuadrados	1200.39	29/11/2021	28/12/2021	1,182,061.84	1,182,061.84	1,182,061.84	1,182,061.84	798,896.17	798,896.17	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053771	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 NORTE ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE TEODORO CASTILLO DE LA LUZ, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA	202002			150	Metros Cuadrados	389.26	15/11/2021	28/12/2021	142,787.90	142,787.90	142,787.90	142,787.90	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210301999988	33	FORTAMUN	ETAPA 2, AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y MONITOREO URBANO RED HIBRIDA: FIBRA OPTICA/RADIO ENLACES 2a ETAPA	Puebla	162	Tepango Rodríguez	Tepango Rodríguez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	h. ayuntamiento de tepango de rodriguez	MTR-FOR/03 2021	2310	1890		Equipamiento	15	01/06/2021	31/08/2021	1,128,719.21	1,128,719.21	1,128,719.21	1,128,719.21	1,128,719.21	1,128,719.21	Validado avances
2021	4	PUE210301999989	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DENOMINADO KAMBUTILL CHUCHUT, CAMBIANDO TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO	Puebla	162	Tepango Rodríguez	Tepango Rodríguez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	h. ayuntamiento de tepango de rodriguez	MTR-FOR/04 2021	1375	1125		Metros lineales	200	01/09/2021	30/09/2021	123,268.30	123,268.30	123,268.30	123,268.30	123,268.30	123,268.30	Validado avances
2021	4	PUE210402059604	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA PARA RECINTO FERIAL Y AMPLIACIÓN DEL CARRIL DE CARRERAS EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO, EN EL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	162	Tepango Rodríguez	Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE TEPANGO RODRIGUEZ	MTP-OP/2021-06			5643	Metros Cuadrados	2961.11	15/11/2021	15/12/2021	312,258.96	312,258.96	312,258.96	312,258.96	312,258.96	312,258.96	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054142	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE 2DA PROVIDENCIA Y CARRETERA FEDERAL ACAJETE AMOZOC DE MOTA 1RA ETAPA	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	Tepatlxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO HIDALGO	MTH-FORTAMUN/OC/2021-001			650	Metros Cuadrados	2567.6	25/11/2021	31/12/2021	1,966,480.71	1,966,480.71	1,966,480.71	1,966,480.71	589,944.21	589,944.21	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052631	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN PABLO ACTIPAN, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN FELIPE TENEXTTEPEC, VICENTE GUERRERO, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA Y CABECERA MUNICIPAL; DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021067			18644	Piezas	223	06/08/2021	19/09/2021	783,306.74	783,306.74	783,306.74	783,306.74	783,306.74	783,306.74	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210302000645	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y BANQUETAS EN AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 2 ORIENTE Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CARRETERA FEDERAL TEHUACAN-PUEBLA Y CALLE 2 NORTE CONSISTENTE EN DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	2021064			15000	Metros Cuadrados	1110.66	06/08/2021	04/10/2021	2,580,077.15	2,761,330.54	2,761,330.54	2,761,330.54	2,761,330.54	2,761,330.54	Validado avances
2021	4	PUE210201941606	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES; EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	San Pedro la Joya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021019			1708	Metros Cuadrados	138.92	04/06/2021	02/07/2021	998,928.83	998,928.83	998,928.83	998,928.83	998,928.83	998,928.83	Validado avances
2021	4	PUE210402052691	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN CALLE 9 PONIENTE - ORIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 4 SUR Y EN CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y AVENIDA CUAUHTEMOC; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021079			2476	Metros	2874.4	09/12/2021	25/03/2022	1,763,803.22	1,763,803.22	1,763,803.22	529,140.97	529,140.97	529,140.97	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052948	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO DE HIDRONEUMÁTICO EN VARIAS CALLES EN CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021087			1300	Metros	3362	26/11/2021	23/12/2021	450,382.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058077	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ATENCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021086			10000	Metros Cuadrados	135.61	16/12/2021	18/03/2022	2,554,557.86	2,554,557.86	2,554,557.86	2,554,557.86	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052686	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES A TRAVÉS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA, 3RA ETAPA 2021; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021084			2500	Metros cubicos	60.39	26/11/2021	23/12/2021	464,149.08	464,149.08	464,149.08	464,149.08	464,149.08	464,149.08	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052715	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE FCO I. MADERO ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021082			150	Metros Cuadrados	1566.27	09/12/2021	08/03/2022	2,572,356.67	2,572,356.67	2,572,356.67	771,707.00	771,707.00	771,707.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052968	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 3 NORTE; EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Santiago Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021088			60	Metros Cuadrados	407.99	16/12/2021	28/01/2022	485,441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402052628	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 11 SUR, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021022			216	Metros		610.9	06/08/2021	14/09/2021	477,789.91	477,789.91	477,789.91	477,789.91	477,789.91	477,789.91	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052682	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO TEPEACA- SAN FELIPE TENEXTEPEC, DEL KM 7.8 AL KM 8.117, A LA ALTURA DE SAN FELIPE TENEXTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	San Felipe Tenex-tepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021080			1200	Metros Cuadrados		2503.27	26/11/2021	23/12/2021	1,225,260.03	1,225,260.03	1,225,260.03	1,225,260.03	1,225,260.03	1,225,260.03	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053467	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN PREDIO PASO PULQUERO; EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2021070			560	Metros		760	15/10/2021	30/11/2021	568,185.78	568,185.78	568,185.78	568,185.78	568,185.78	568,185.78	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055407	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	municipio de tepeojuma	MTP-2021-005			4000	Luminaria		125	06/12/2021	29/12/2021	236,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402048695	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD TEPEOJUMA, MUNICIPIO TEPEOJUMA, PUEBLA. - 335020	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEOJUMA	335020	500	300		Metros Cuadrados		1127	06/12/2021	29/12/2021	1,383,910.40	1,390,964.35	1,390,964.35	1,390,964.35	1,390,964.35	1,390,964.35	Validado avances
2021	4	PUE210402055406	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE GUAMUCHIL ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, LOCALIDAD TEPEOJUMA, MUNICIPIO TEPEOJUMA, PUEBLA.	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	municipio de tepeojuma	MTP-2021-002			45	Metros Cuadrados		486	06/12/2021	29/12/2021	600,484.25	600,484.25	600,484.25	600,484.25	600,484.25	600,484.25	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053690	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEPETZINTLA - TLAMANCA, TRAMO IZQUIERDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON CHICOMETEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	Puebla	167	Tepezintla	Tepezintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	21303	994	943		Metros lineales		15	10/11/2021	09/12/2021	42,316.07	42,316.07	42,316.07	42,316.07	42,316.07	42,316.07	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055428	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO	Puebla	168	Tepepxco	Tepepxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO, PUEBLA	TPXCOFORT-10/21			3000	Lote		1	01/12/2021	30/12/2021	216,723.61	216,723.61	216,723.61	216,723.61	216,723.61	216,723.61	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055427	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y TECHADO EN LA COL. CALVARIO ENTRE CORREGIDORA Y CALVARIO TEPEXCO	Puebla	168	Tepepxco	Tepepxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO, PUEBLA	TXCOCORT-03/21			30000	Metros Cuadrados		50	01/11/2021	30/11/2021	125,685.97	125,685.97	125,685.97	125,685.97	125,685.97	125,685.97	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054445	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VICENTE RAMOS Y CALLE AMERICA Y CARRERERA LA COLORADA-COYOTEPEC ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BARRANCA EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Puebla	169	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	MTR-2021-23F			2500	Metros lineales		283.7	01/12/2021	30/12/2021	368,615.03	368,615.03	368,615.03	368,615.03	368,615.03	368,615.03	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402054431	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y PUENTE MOCTEZUMA Y CALLE VICENTE RAMOS ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y GALEANA EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ,PUEBLA	Puebla	169	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	MTR-2021-22F			3500	Metros lineales		342	09/09/2021	08/10/2021	143,784.44	143,784.44	143,784.44	143,784.44	143,784.44	143,784.44	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056456	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, ASENTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA.	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		DIRECCION DE OBRAS PUBLICA TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC	2021-DOP-0040			190	Metros Cuadrados		5725	13/12/2021	31/12/2021	615,232.29	615,232.29	615,232.29	615,232.29	615,232.29	615,232.29	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201941008	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE OCOYOHUALILCO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ocoyahualilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03537			207	Metros Cuadrados		802.09	08/06/2021	06/08/2021	1,704,182.32	1,704,182.32	1,704,182.32	1,704,182.32	1,704,182.32	1,704,182.32	Validado avances
2021	4	PUE210402055328	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES Y GUARNICIONES(BACHEOS Y PINTURA EN CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUE	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	03103	2585	3027		Metros lineales		10092	19/11/2021	22/12/2021	1,192,808.21	1,192,808.21	1,192,808.21	1,192,808.21	1,192,808.21	1,192,808.21	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201940716	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	San Vicente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03514			308	Metros Cuadrados		165.02	07/05/2021	04/08/2021	1,014,698.55	1,014,698.55	1,014,698.55	1,014,698.55	1,014,698.55	1,014,698.55	Validado avances
2021	4	PUE210201940868	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA SECCIÓN LA ISLA, LOCALIDAD TAMUANCO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tamuanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03532			1500	Metros Cuadrados		604.53	10/05/2021	09/08/2021	1,381,058.65	1,381,058.65	1,381,058.65	1,381,058.65	1,381,058.65	1,381,058.65	Validado avances
2021	4	PUE210402055335	33	FORTAMUN	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA TETELA DE OCAMPO-SAN MARTIN DEL KM 0+000.00 AL KM 13+1999.91(PINTURA,ALUMBRADO PUBLICO Y DESENVOLVE DE CUNETAS)	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tonalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	03105	240	261		Metros lineales		13199.91	29/11/2021	30/12/2021	2,239,048.47	2,239,048.47	2,239,048.47	2,239,048.47	2,239,048.47	2,239,048.47	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058945	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE LAMPARAS TIPO STEET LED DE 65 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TAXCO, TZONTECOMAPAN, ZACALOMA Y OMETEPETL DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUE	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Cuapancingo	Programa de Inversión de Adquisiciones de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	03110			1760	Piezas		220	27/12/2021	10/03/2022	310,918.71	310,918.71	310,918.71	310,918.71	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058623	33	FORTAMUN	EMBALASTRADO EN CALLE TIRSO MARTAGON ENTRE CALLE CARLOS GONZALEZ MAZA Y CALLE LA OMEGA , EN EL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CAASTILLO, PUEBLA	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles de Ávila Castillo	Programa de Inversión de Mantenimiento de Transportes vialidades		MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO	2133017			586	Metros Cuadrados		2111.07	27/10/2021	26/11/2021	236,630.07	236,630.07	236,630.07	236,630.07	236,630.07	236,630.07	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402058589	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE QUE ALIMENTA AL TANQUE DE LA SOLEDAD , EN LA LOCALIDAD DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	La Colonia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO	2133010			200	Metros lineales		365.68	14/06/2021	13/08/2021	252,748.79	252,748.79	252,748.79	252,748.79	252,748.79	252,748.79	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402054059	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO (PAVIMENTO Y OBRAS ADICIONALES) EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/210			7213	Kilómetro cuadrado	1188.98	01/11/2021	15/12/2021	2,515,429.82	2,515,429.82	2,515,429.82	2,515,429.82	2,515,429.82	2,515,429.82	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053960	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO (TERRACERIAS) EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	San Diego	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/205			7213	Metros Cuadrados	1586.23	28/10/2021	11/12/2021	2,579,791.57	2,579,791.57	2,579,791.57	2,579,791.57	2,579,791.57	2,579,791.57	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053977	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, LINEA DE CONDUCCION Y CERCADO DEL POZO PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA COFRADÍA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/501			650	Pozo(s)	1	27/10/2021	25/11/2021	129,144.01	129,144.01	129,144.01	129,144.01	129,144.01	129,144.01	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054071	33	FORTAMUN	BACHEO CON ASFALTO EN VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/211			58699	Metros Cuadrados	243.15	01/11/2021	15/12/2021	618,466.58	618,466.58	618,466.58	618,466.58	618,466.58	618,466.58	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053923	33	FORTAMUN	APERTURA Y PAVIMENTACION DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	AtolUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/203			7213	Metros Cuadrados	844.25	28/10/2021	26/11/2021	2,586,423.28	2,586,423.28	2,586,423.28	2,586,423.28	2,586,423.28	2,586,423.28	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053938	33	FORTAMUN	COLOCACION DE PASTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DEPORTIVA EN SAN JUAN TEZONGO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	San Juan Tezongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/204			672	Metros Cuadrados	2100	25/10/2021	08/12/2021	1,327,777.68	1,327,777.68	1,327,777.68	1,327,777.68	1,327,777.68	1,327,777.68	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054047	33	FORTAMUN	OBRAS POR AFECTACIONES EN ARCO ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/209			430	Metros cúbicos	1604.4	01/11/2021	15/12/2021	1,699,922.37	1,699,922.37	1,699,922.37	1,699,922.37	1,699,922.37	1,699,922.37	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053886	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARROPE EN TALUD DE ACCESO A VIALIDAD ARCO ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/201			250	Metros cuadrados de construcción	2001.5	25/10/2021	08/11/2021	727,433.36	727,433.36	727,433.36	727,433.36	727,433.36	727,433.36	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402053903	33	FORTAMUN	EMBALASTADO DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/202			29952	Metros cúbicos	4125	25/10/2021	08/12/2021	1,822,291.71	1,822,291.71	1,822,291.71	1,822,291.71	1,822,291.71	1,822,291.71	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054041	33	FORTAMUN	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CALLE QUE VA DE CIPRECES A CHIGNAULINGO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	AtolUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2021/208			750	Metros cúbicos	726	01/11/2021	30/11/2021	169,750.07	169,750.07	169,750.07	169,750.07	169,750.07	169,750.07	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059671	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA	MTP.R33.008.2021	180	140		Piezas	24	22/11/2021	09/12/2021	40,666.35	40,666.35	40,666.35	40,666.35	40,666.35	40,666.35	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402059681	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA EL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA	MTP.R33.006.2021	650	480		Piezas	1	04/12/2021	09/12/2021	1,113,550.00	1,113,550.00	1,113,550.00	1,113,550.00	1,113,550.00	1,113,550.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059692	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE POZOS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA	MTP.R33.007.2021	80	60		Piezas	3	22/11/2021	22/12/2021	345,517.30	345,517.30	345,517.30	345,517.30	345,517.30	345,517.30	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059662	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO ENTRE PROLONGACION DE LA 20 DE NOVIEMBRE Y LINDEROS DE SAN BALTAZAR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR ATLIMEYAYA DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO	Puebla	175	Tianguismanalco	San Baltazar Atlimeyaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA	MTP.R33.002.2021	150	102		Metros Cuadrados	1027.34	15/11/2021	23/12/2021	87,313.22	87,313.22	87,313.22	87,313.22	87,313.22	87,313.22	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059700	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Comunicaciones	MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA	MTP.R33.009.2021	200	160		Metros Cuadrados	680	05/12/2021	19/12/2021	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055704	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CARRETEADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE TILAPA, EN EL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	21013			4052	Metros Cuadrados	613.99	01/12/2021	28/12/2021	914,377.79	914,377.79	914,377.79	914,377.79	914,377.79	914,377.79	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052578	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. (DEL KM 1+340 AL KM 2+100 CUERPO DERECHO SEGUNDA ETAPA).	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	21061	286	274		Metros cuadrados de construcción	5540.9	23/12/2021	21/01/2022	2,554,566.80	2,554,566.80	2,554,566.80	766,370.04	766,370.04	766,370.04	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402050600	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 342083	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	342083	87	65		Metros Cuadrados	1440	10/12/2021	31/12/2021	2,550,000.00	1,699,276.38	1,699,276.38	509,782.91	509,782.91	509,782.91	Validado avances
2021	4	PUE210402052554	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA (CUERPO IZQUIERDO ENTRE CALLE 21 NORTE Y CALLE 11 NORTE Y CUERPO DERECHO ENTRE CALLE CALIFORNIA Y AVENIDA BENITO JUAREZ).	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	21060	78	72		Metros cuadrados de construcción	5904.2	04/12/2021	01/02/2022	2,551,475.65	2,551,475.65	2,551,475.65	2,499,354.17	2,499,354.17	2,499,354.17	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402052697	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL TRAMO 1+080 AL 1+100 DE LA CARRETERA TLACHICHUCA-MANUEL E. AVALOS AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA.	FO/2021/006			1000	Metros cúbicos	167.75	02/11/2021	10/12/2021	525,159.12	525,159.12	525,159.12	525,159.12	525,159.12	525,159.12	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402052710	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA ZONA DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - SAN FRANCISCO - QUETZALAPA EN EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA	FO/2021/003			3000	Metros cúbicos		75.92	01/11/2021	16/11/2021	398,324.91	398,324.91	398,324.91	398,324.91	398,324.91	398,324.91	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054612	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO (CARRETERA) Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	Puebla	179	Tlachichuca	San Francisco Independencia (Santa María Aserradero)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA	FO/2021/012			486	Metros Cuadrados		843.24	30/11/2021	30/12/2021	828,416.82	828,416.82	828,416.82	828,416.82	828,416.82	828,416.82	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054596	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE PRINCIPAL PONIENTE Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL E AVALOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	Puebla	179	Tlachichuca	Manuel Edgardo Ávalos (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA	FO/2021/009			128	Metros Cuadrados		3987	29/11/2021	30/12/2021	2,590,496.53	2,590,496.53	2,590,496.53	2,590,496.53	2,590,496.53	2,590,496.53	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059328	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPITO LAS DALIAS, LA PRECIOSITA Y SAN JUAN CUAUHTEMOC PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	20216			300	Luminaria		300	29/11/2021	30/12/2021	2,585,868.85	2,585,868.85	2,585,868.85	2,585,868.85	2,585,868.85	2,585,868.85	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059334	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LOS MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE TLAHUAPAN, GUADALUPE ZARAGOZA, APAPASCO, SANTIAGO COLTZINGO Y SAN CAYETANO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	20217			1000	Otros		5	29/11/2021	30/12/2021	414,436.61	414,436.61	414,436.61	414,436.61	414,436.61	414,436.61	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402059342	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	20219			300	Luminaria		300	29/11/2021	30/12/2021	2,585,868.85	2,585,868.85	2,585,868.85	2,585,868.85	2,585,868.85	2,585,868.85	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000204	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DEL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE TLALTENANGO	21011	30	25		Metros Cuadrados		1065.42	04/10/2021	04/10/2021	1,196,787.18	0.00	1,196,787.18	1,196,787.18	1,196,787.18	1,196,787.18	Validado avances
2021	4	PUE210402053562	33	FORTAMUN	1RA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE CALLE JUAN N. MENDEZ ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	MTP21001	200	150		Metros cuadrados de construcción		1418.33	17/11/2021	21/12/2021	709,538.87	709,538.87	709,538.87	709,538.87	709,538.87	709,538.87	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402050354	33	FORTAMUN	1RA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE CALLE JUAN N. MENDEZ ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	341290	170	230		Metros Cuadrados		1418.33	17/11/2021	31/12/2021	1,515,810.57	1,515,810.57	1,515,810.57	1,515,810.57	1,515,810.57	1,515,810.57	Validado avances
2021	4	PUE210301998872	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE XICHTENCANTL ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DEL ESTADO DE PUEBLA. - 222998	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	222998	51	45		Metros Cuadrados		420	06/09/2021	30/09/2021	486,782.12	3,344.50	3,344.50	3,344.50	3,344.50	3,344.50	Validado avances
2021	4	PUE210402054139	33	FORTAMUN	Revestimiento del camino principal Tlacocugtla - Tlaltepango 2da.etapa en la localidad de Tlacocugtla, perteneciente al municipio de Tlaola, Puebla.	Puebla	183	Tlaola	Tlaltepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Comunicaciones	MUNICIPIO DE TLAOLA	21046			1756	Metros lineales		980	30/10/2021	20/12/2021	853,208.80	853,208.80	853,208.80	853,208.80	853,208.80	853,208.80	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054129	33	FORTAMUN	Construcción de la 3era. Etapa del centro cultural de la localidad de Tlaltepango, municipio de Tlaola, Puebla.	Puebla	183	Tlaola	Tlaltepango	Proyecto de Inversión de Inmuebles	de Cultura y turismo	MUNICIPIO DE TLAOLA	21040			1756	Metros Cuadrados		1756	30/10/2021	20/12/2021	2,489,855.73	2,489,855.73	2,489,855.73	2,489,855.73	2,489,855.73	2,489,855.73	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055357	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA PEÑA (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TLAPACOYA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA.	Puebla	184	Tlapacoya	Tlapacoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	21001/184/FO RTAMUN-DF/2021			800	Metros Cuadrados		200	30/12/2021	25/02/2022	833,472.32	833,472.32	833,472.32	833,472.32	833,472.32	250,041.70	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302002338	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CERRADA MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CERRADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHALMA	Puebla	185	Tlapanalá	San Luis Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA	TLAP-FORTAMUN-15/2021			109	Metros Cuadrados		95.94	22/06/2021	06/07/2021	104,913.50	104,913.50	104,913.50	104,913.50	104,913.50	104,913.50	Validado avances
2021	4	PUE210302002337	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE JAGUEY EN SANTA CATARINA COATEPEC, (PRIMERA ETAPA)	Puebla	185	Tlapanalá	Santa Catarina Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	Y H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA	FORTAMUN-TLAP-13/2021			1393	Metros Cuadrados		11361	30/07/2021	10/09/2021	1,466,776.23	1,466,776.23	1,466,776.23	1,466,776.23	1,466,776.23	1,466,776.23	Validado avances
2021	4	PUE210402055343	33	FORTAMUN	"MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES Y CALLES DEL MUNICIPIO TLAPANALA, PUEBLA."	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	21-03TLAP			911	Luminaria		98	22/11/2021	18/12/2021	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402055326	33	FORTAMUN	¿MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA (TLAPANALÁ, AZTLA Y OTRAS LOCALIDADES)¿	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA	21-01TLAP			8404	Metros Cuadrados		16279	06/12/2021	27/12/2021	818,531.27	818,531.27	818,531.27	818,531.27	818,531.27	818,531.27	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000603	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	186/21050			66	Metros Cuadrados		511.28	05/10/2021	05/10/2021	1,984,621.69	1,984,621.69	1,984,621.69	1,984,621.69	1,984,621.69	1,984,621.69	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402056245	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE EDUARDO GUERRA Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL CENTRO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	MTP-21-2124/015			9047	Luminaria		110	12/01/2022	12/01/2022	291,500.00	291,500.00	291,500.00	291,500.00	291,500.00	291,500.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056253	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA)	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	MTP-21-2124/016			9047	Luminaria		400	27/12/2021	31/01/2022	131,884.97	131,884.97	131,884.97	131,884.97	131,884.97	131,884.97	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056075	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "INMUEBLE DE SAN LUIS GONZAGA, UBICADO EN LA CALLE VICENTE FOX SIN NÚMERO, CP. 73906, LOCALIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	186/21065			500	Metros Cuadrados		837.71	02/09/2021	12/10/2021	1,328,501.58	1,328,501.58	1,328,501.58	1,328,501.58	1,328,501.58	1,328,501.58	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056107	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO INMUEBLE DE SAN LUIS GONZAGA, UBICADO EN LA CALLE VICENTE FOX SIN NÚMERO, CP. 73906, LOCALIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	186/21066			400	Metros Cuadrados		214.96	02/09/2021	13/10/2021	1,484,288.66	1,484,288.66	1,484,288.66	1,484,288.66	1,484,288.66	1,484,288.66	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056212	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	MTP-21-2124/011			9047	Vehiculos		2	27/12/2021	27/01/2022	989,600.01	989,600.01	989,600.01	989,600.01	989,600.01	989,600.01	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000597	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN LA COLONIA 85 DE LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	186/21047			640	Metros Cuadrados		115.2	13/07/2021	11/09/2021	742,725.81	742,725.81	742,725.81	742,725.81	742,725.81	742,725.81	Validado avances
2021	4	PUE210402056195	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	MTP-21-2124/010			60000	Metros Cuadrados		2879.81	03/12/2021	01/02/2022	2,212,860.15	2,212,860.15	2,212,860.15	2,212,860.15	633,858.05	633,858.05	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000613	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DEL CAD. 0+160.00 AL CAD. 0+326.00 2DA ETAPA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	186/21062			120	Metros Cuadrados		996	06/09/2021	14/10/2021	139,458.30	139,458.30	139,458.30	139,458.30	139,458.30	139,458.30	Validado avances
2021	4	PUE210402056229	33	FORTAMUN	CONVERSIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	MTP-21-2124/012			39	Vehiculos		1	27/12/2021	07/01/2022	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	36,000.00	36,000.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402051202	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. - 344503	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	344503	250	190		Metros Cuadrados		13200	06/12/2021	31/12/2021	1,879,299.87	1,879,299.87	1,879,299.87	1,879,299.87	1,197,502.56	1,197,502.56	Validado avances
2021	4	PUE210402057562	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TERRENO (OBRAS DE DOMINIO PUBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE TATAZOQUICO, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA DE AGUA; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	MTP-21-2124/014			1970	Metros Cuadrados		1017.86	27/12/2021	31/12/2021	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054141	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA C.C.T. 21ETV0768H, EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	Puebla	187	Tlaxco	El Álamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLAXCO				150	Metros Cuadrados		40.3	25/11/2021	30/12/2021	256,559.72	256,559.72	256,559.72	256,559.72	256,559.72	256,559.72	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402054144	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA C.C.T. 21ETV0768H, EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLAXCO	2021108			650	Metros Cuadrados		161.89	09/12/2021	13/01/2022	396,809.14	396,809.14	396,809.14	396,809.14	396,809.14	396,809.14	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201942658	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHIPOTLA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	Puebla	187	Tlaxco	Chipotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	2021104	127	127		Metros Cuadrados		527	19/05/2021	16/08/2021	1,674,544.74	1,674,544.74	1,674,544.74	1,674,544.74	1,674,544.74	1,674,544.74	Validado avances
2021	4	PUE210402056282	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	TCH/FORTA-2021/006			500	Metros Cuadrados		31	23/12/2021	31/12/2021	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056284	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	TCH/FORTA-2021/007			3500	Luminaria		115	23/12/2021	31/12/2021	764,630.69	764,630.69	764,630.69	764,630.69	764,630.69	764,630.69	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210301999808	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ANEXOS SANITARIOS EN LA PLAZA TOREO DEL LIENZO CHARRO ROMARICO CASTRO, DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	189-FO-202128			200	Equipamiento		2	29/09/2021	29/09/2021	471,835.94	471,835.94	471,835.94	471,835.94	471,835.94	471,835.94	Validado avances
2021	4	PUE210402057545	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 9 SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	MUNICIPIOS DE TOCHTEPEC	TOCHT-21-003	104	81		Metros Cuadrados		686.8	13/01/2022	13/01/2022	897,026.31	897,026.31	897,026.31	897,026.31	897,026.31	897,026.31	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210302000170	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE TERRENOS PARA ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CAMINO TOCHTEPEC-SAN MARTIN CALTENCO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	Puebla	189	Tochtepec	San Martin Caltenco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	189-FO-202127			200	Kilómetro lineal		3	15/09/2021	29/10/2021	191,734.60	191,734.60	191,734.60	191,734.60	191,734.60	191,734.60	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402057570	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE TOCHTEPEC	TOCHT-21-004	1435	1256		Luminaria	63	07/12/2021	17/12/2021	249,112.91	249,112.91	249,112.91	249,112.91	249,112.91	249,112.91	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402050879	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 343036	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	343036	1235	935		Metros lineales	8695.2	12/11/2021	08/12/2021	528,873.00	528,873.00	528,873.00	528,873.00	528,873.00	528,873.00	Validado avances
2021	4	PUE210402057519	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NORTE Y ENTRADA AL BACHILLERATO "CARLOS MONSIVAIS", EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlcaltechco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		MUNICIPIO DE TOCHTEPEC	TOCHT-21-002	118	102		Kilómetro cuadrado	1077.38	23/11/2021	27/12/2021	1,509,905.38	1,509,905.38	1,509,905.38	1,509,905.38	1,509,905.38	1,509,905.38	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210301982304	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO. - 157928	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	Totoltepec Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA	157928	498	413		Metros Cuadrados	1095	02/08/2021	17/09/2021	1,245,628.14	1,245,628.14	1,245,628.14	1,245,628.14	1,245,628.14	1,245,628.14	Validado avances
2021	4	PUE210402053843	33	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA BARRANCA "EL ZAPOTE" EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA"	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	Totoltepec Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	MTDG-2021-02			315	Olla(s) colcolector(es)	1	02/12/2021	31/01/2022	193,955.89	193,955.89	193,955.89	193,955.89	58,186.76	58,186.76	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402057808	33	FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS AHORRADORAS EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA.	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		MUNICIPIO DE TULCINGO	FAFOM/2021/002	4650	4500		Piezas	35	16/12/2021	30/12/2021	381,526.20	381,526.20	381,526.20	381,526.20	381,526.20	381,526.20	Validado Registrado avances