

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	5	PUE210201931039	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES 11 PONIENTE ENTRE CALLE 11 SUR Y BARRANCA, Y CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 72427	Puebla	1	Acajete	Santa Maria Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	72427	2038	1986	0	Metros cuadrados de construcción	2486.7	02/02/2021	30/04/2021	2,415,377.82	2,415,377.82	2,415,377.82	2,415,377.82	2,415,377.82	2,415,377.82	Validado avances
2021	5	PUE210301998075	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 ORIENTE, ENTRE CALLE 8 NORTE Y CAMINO A SANTA MARIA NENETZINTLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 219802	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	219802	1803	1905	0	Metros Cuadrados	1897	12/07/2021	02/10/2021	2,069,609.29	2,069,609.29	2,069,609.29	2,069,609.29	2,069,609.29	2,069,609.29	Validado avances
2021	5	PUE210302000229	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS EN EL POZO "LA FLORESTA" UBICADO EN LA CARRETERA ACAJETE-TEZIUTLAN	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-016-2021	0	0	60923	Pozo(s)	1	16/08/2021	04/09/2021	563,733.54	563,733.54	563,733.54	563,733.54	563,733.54	563,733.54	Validado avances
2021	5	PUE210201931675	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PONIENTE, ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 75259	Puebla	1	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	75259	1554	1265	0	Metros cuadrados de construcción	954	01/03/2021	29/05/2021	958,775.33	958,775.33	958,775.33	958,775.33	958,775.33	958,775.33	Validado avances
2021	5	PUE210301992846	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CARRIL CHIQUIYUCA, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE, PUE. - 201516	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	201516	3245	3265	0	Metros cuadrados de construcción	1925	31/05/2021	28/08/2021	1,738,452.75	1,738,452.75	1,738,452.75	1,738,452.75	1,738,452.75	1,738,452.75	Validado avances
2021	5	PUE210301993656	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, ENTRE CALLE 8 NORTE Y ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MACILXÓCHITL SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 204481	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	204481	4365	4236	0	Metros cuadrados de construcción	1425.7	28/06/2021	25/09/2021	1,234,633.41	1,234,633.41	1,234,633.41	1,234,633.41	1,234,633.41	1,234,633.41	Validado avances
2021	5	PUE210302000222	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTRE AV. REFORMA Y CALLE 2 PONIENTE TRAMO COMPLEMENTARIO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE APANGO DE ZARAGOZA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Apango de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-011-2021	0	0	2500	Metros Cuadrados	905.46	28/06/2021	25/09/2021	927,652.26	927,652.26	927,652.26	927,652.26	927,652.26	927,652.26	Validado avances
2021	5	PUE210302000225	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE REBOMBEO "LA VIA" UBICADO EN LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE DOS PONIENTE EN EL BARRIO DE SANTO ENTIERRO, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-012-2021	0	0	60063	Maquinaria y equipo	1	14/06/2021	13/07/2021	496,544.66	496,544.66	496,544.66	496,544.66	496,544.66	496,544.66	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	5	PUE210402044158	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIO PUBLICO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAJETE UBICADA EN AVENIDA AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 318603	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	318603	30500	29863	0	Metros Cuadrados	2512.9	16/11/2021	30/12/2021	642,270.97	642,270.97	642,270.97	642,270.97	642,270.97	642,270.97	Validado avances
2021	5	PUE210402044657	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 2 SUR ENTRE CARRETERA AMOZOC-TEZIUTLAN Y CALLE 7 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 320136	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	320136	10804	10119	0	Metros lineales	278.8	23/11/2021	30/12/2021	569,674.89	569,674.89	569,674.89	569,674.89	569,674.89	569,674.89	Validado avances
2021	5	PUE210402054694	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CAMINO AL MONTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-017-2021	0	0	1282	Metros Cuadrados	2280	02/08/2021	02/10/2021	2,570,108.26	2,570,108.26	2,570,108.26	2,570,108.26	2,570,108.26	2,570,108.26	Validado avances
2021	5	PUE210201931070	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC-TEZIUTLAN TIPO BOULEVARD, TRAMO: ACAJETE DEL KM 14+400.00 AL KM 14+560.00 PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 72532	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	72532	11037	9886	0	Metros Cuadrados	2448	02/02/2021	30/04/2021	2,062,326.09	2,062,326.09	2,062,326.09	2,062,326.09	2,062,326.09	2,062,326.09	Validado avances
2021	5	PUE210201931733	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE LAS FLORES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 75478	Puebla	1	Acajete	Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	75478	1566	1256	0	Metros Cuadrados	1820	01/03/2021	29/05/2021	1,660,898.31	1,660,898.31	1,660,898.31	1,660,898.31	1,660,898.31	1,660,898.31	Validado avances
2021	5	PUE210301993989	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC-TEZIUTLAN TIPO BOULEVARD, TRAMO: ACAJETE DEL KM 14+560.00 AL KM 14+722.08 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 205533	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	205533	10633	10125	0	Metros cuadrados de construcción	2479.94	07/06/2021	04/09/2021	2,084,275.95	2,084,275.95	2,084,275.95	2,084,275.95	2,084,275.95	2,084,275.95	Validado avances
2021	5	PUE210302000220	33	FORTAMUN	SUMINISTRO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-010-2021	0	0	60923	Piezas	570	19/04/2021	22/05/2021	997,521.70	997,521.70	997,521.70	997,521.70	997,521.70	997,521.70	Validado avances
2021	5	PUE210402044490	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC-TEZIUTLAN, TRAMO: ACAJETE DEL KM 11+697.00 AL KM 12+147.00 EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 319611	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	319611	10804	10119	0	Metros Cuadrados	5117.6	08/11/2021	24/12/2021	2,582,317.11	2,582,317.11	2,582,317.11	2,582,317.11	2,582,317.11	2,582,317.11	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	5	PUE210402054702	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HERNÁN CORTEZ, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-018-2021	0	0	1453	Metros Cuadrados	1378.94	09/08/2021	09/10/2021	1,275,424.62	1,275,424.62	1,275,424.62	1,275,424.62	1,275,424.62	1,275,424.62	Validado avances
2021	5	PUE210402054707	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ARRANCADOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA "LA ESTACION" PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-019-2021	0	0	60603	Piezas	25	06/09/2021	02/10/2021	123,167.94	123,167.94	123,167.94	123,167.94	123,167.94	123,167.94	Validado avances
2021	5	PUE210402054719	33	FORTAMUN	REACONDICIONAMIENTO EN POZO LA ESTACIÓN PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ACAJETE PUE. PARA REGULARIZACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	FAFOM2021-008	0	0	60603	Pozo(s)	1	29/11/2021	04/12/2021	103,266.20	103,266.20	103,266.20	103,266.20	103,266.20	103,266.20	Validado avances
2021	5	PUE210301995471	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 ORIENTE, ENTRE CALLE 8 SUR Y TERRENOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 210784	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	210784	2365	2253	0	Metros cuadrados de construcción	978.74	12/07/2021	11/09/2021	958,455.10	958,455.10	958,455.10	958,455.10	958,455.10	958,455.10	Validado avances
2021	5	PUE210402054716	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	FAFOM2021-007	0	0	60603	Metros Cuadrados	658.92	22/11/2021	31/12/2021	659,570.98	659,570.98	659,570.98	659,570.98	659,570.98	659,570.98	Validado avances
2021	5	PUE210301992645	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRINCIPAL ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, SAN JERONIMO OCOTITLAN, ACAJETE, PUE. - 200778	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	200778	2486	2365	0	Metros Cuadrados	1229.7	03/05/2021	28/08/2021	1,461,682.58	1,461,682.58	1,461,682.58	1,461,682.58	1,461,682.58	1,461,682.58	Validado avances
2021	5	PUE210201930674	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 21 PONIENTE, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 7 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, SAN JERONIMO OCOTITLA, ACAJETE, PUE. - 70821	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	70821	2556	2253	0	Metros cuadrados de construcción	2216	02/02/2021	30/04/2021	2,053,494.09	2,053,494.09	2,053,494.09	2,053,494.09	2,053,494.09	2,053,494.09	Validado avances
2021	5	PUE210301995612	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 SUR, ENTRÉ CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 211169	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	211169	2165	2236	0	Metros cuadrados de construcción	546.36	12/07/2021	11/09/2021	538,064.32	538,064.32	538,064.32	538,064.32	538,064.32	538,064.32	Validado avances
2021	5	PUE210402054722	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 11 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA NENETZINTLA, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	FAFOM2021-009	0	0	5980	Metros Cuadrados	1393.11	22/11/2021	31/12/2021	1,359,227.41	1,359,227.41	1,359,227.41	1,359,227.41	1,359,227.41	1,359,227.41	Validado avances
2021	5	PUE210201943493	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTRE AV. REFORMA Y CALLE 2 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE APANGO DE ZARAGOZA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Apango de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FISM-007-2021	0	0	2365	Metros Cuadrados	1560	14/07/2021	14/07/2021	732,095.41	732,095.41	732,095.41	732,095.41	732,095.41	732,095.41	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	5	PUE210301965638	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA, ENTRE TERRENOS Y CALLE JESUS MARIA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 82044	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	82044	119	122	0	Metros Cuadrados	2426	01/03/2021	30/04/2021	2,144,738.62	2,144,738.62	2,144,738.62	2,144,738.62	2,144,738.62	2,144,738.62	Validado avances
2021	5	PUE210402040458	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO ORIENTE Y CALLE 5 DE MAYO NORTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 304699	Puebla	1	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	304699	2365	2263	0	Metros cuadrados de construcción	1365	05/07/2021	02/10/2021	1,460,264.52	1,460,264.52	1,460,264.52	1,460,264.52	1,460,264.52	1,460,264.52	Validado avances
2021	5	PUE210201932547	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 ORIENTE, ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 78720	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	78720	2023	1995	0	Metros Cuadrados	867.26	01/03/2021	30/04/2021	755,414.06	755,414.06	755,414.06	755,414.06	755,414.06	755,414.06	Validado avances
2021	5	PUE210301992746	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, ENTRE CALLE 8 NORTE Y ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MACULIXOCHITL PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 201106	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	201106	4236	4106	0	Metros cuadrados de construcción	2307.8	17/05/2021	14/08/2021	2,050,876.21	2,050,876.21	2,050,876.21	2,050,876.21	2,050,876.21	2,050,876.21	Validado avances
2021	5	PUE210402054725	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	FAFOM2021-011	0	0	60603	Pozo(s)	1	13/12/2021	18/12/2021	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	Validado avances
2021	5	PUE210402052666	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DEL UVERO - HURACHE - MONTE LIMPIO.	Puebla	2	Acateno	El Uvero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO ACATENO	FORTAMUN21/005	0	0	470	Kilómetro	6.53	25/11/2021	16/12/2021	649,565.03	649,565.03	649,565.03	649,565.03	649,565.03	649,565.03	Validado avances
2021	5	PUE210402045258	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE DE JULAPAN A MONTE LIMPIO. - 322480	Puebla	2	Acateno	Monte Limpio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	322480	172	409	0	Kilómetro lineal	4	24/11/2021	31/12/2021	434,955.65	435,438.11	435,438.11	435,438.11	435,438.11	435,438.11	Validado avances
2021	5	PUE210402052665	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO Y CALLES QUE CONDUCE DE COAPAL GRANDE A LA NUEVA ESPERANZA.	Puebla	2	Acateno	La Nueva Esperanza (Plácido Ríos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	FORTAMUN21/004	0	0	470	Kilómetro	1.9	05/01/2022	05/01/2022	519,984.92	519,984.92	519,984.92	519,984.92	519,984.92	519,984.92	Validado avances
2021	5	PUE210302000202	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	0821	0	0	1500	Metros lineales	60.55	20/05/2021	20/07/2021	255,617.03	255,617.03	255,617.03	255,617.03	255,617.03	255,617.03	Validado avances
2021	5	PUE210402056322	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AVENIDA INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y ESC. SEC. FEDERAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21005	586	611	0	Metros lineales	299	12/01/2022	12/01/2022	1,076,848.66	1,076,848.66	1,076,848.66	1,076,848.66	1,076,848.66	1,076,848.66	Validado avances
2021	5	PUE210402058204	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CERESO MUNICIPAL (PINTURA) DE ACATLAN PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21010	0	0	536	Metros Cuadrados	626	04/01/2022	15/01/2022	103,010.57	103,010.57	103,010.57	103,010.57	103,010.57	103,010.57	Validado avances
2021	5	PUE210402053175	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL BASURERO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	Puebla	3	Acatlán	San Cristóbal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21009	18320	15545	0	Metros Cuadrados	1253	06/01/2022	06/01/2022	564,500.00	564,500.00	564,500.00	564,500.00	564,500.00	564,500.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	5	PUE210402055599	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN Y BARRIO DE SAN LUIS MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Programa de Inversión de Mantenimiento de Deporte		H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21007	1505	1232	0	Metros Cuadrados	1478	23/11/2021	27/12/2021	454,428.77	454,428.77	454,428.77	454,428.77	454,428.77	454,428.77	Validado avances
2021	5	PUE210402053045	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE ILAMACINGO, SAN BERNARDO, RANCHO DE LIMA, RANCHO ÁVILA, LA NORIA CHICA, NUEVOS HORIZONTES, SAN VICENTE BOQUERÓN, GARZONES, HERMENEGLDO GALEANA Y EL MAGUEY PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA.	Puebla	3	Acatlán	San Bernardo	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21006	2991	3655	0	Kilómetro lineal	55	17/11/2021	27/12/2021	543,900.51	543,900.51	543,900.51	543,900.51	543,900.51	543,900.51	Validado avances
2021	5	PUE210301999967	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON AUXILIAR MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TETELCINGO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Tetelcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	OPA/2021/014	0	0	1029	Metros Cuadrados	679.44	11/05/2021	24/06/2021	1,646,121.12	1,646,121.12	1,646,121.12	1,646,121.12	1,646,121.12	1,646,121.12	Validado avances
2021	5	PUE210402053174	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACATLAN PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Programa de Inversión de Mantenimiento de Cultura y turismo		H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21008	10302	9039	0	Metros Cuadrados	710	17/11/2021	27/12/2021	672,598.80	672,598.80	672,598.80	672,598.80	672,598.80	672,598.80	Validado avances
2021	5	PUE210502085823	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	MAP-FTM-011/2021	0	0	850	Metros Cuadrados	149.54	12/11/2021	07/12/2021	975,483.03	975,483.03	975,483.03	975,483.03	975,483.03	975,483.03	Validado Registrado avances
2021	5	PUE210502066637	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE 148 TECHOS DE LAMINA EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA	Puebla	5	Acteopan	Acteopan		Vivienda	MUNICIPIO ACTEOPAN	DOPAF/004/2021	335	257	0	Vivienda	148	22/02/2021	22/06/2021	670,395.73	670,395.73	670,395.73	670,395.73	670,395.73	670,395.73	Validado Registrado avances
2021	5	PUE210402053687	33	FORTAMUN	REPARACIONES A CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		MUNICIPIO ACTEOPAN PUEBLA	FO.005.2021	200	300	0	Kilómetro	6	29/11/2021	29/12/2021	175,560.00	175,560.00	175,560.00	175,560.00	175,560.00	175,560.00	Validado avances
2021	5	PUE210402043519	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAYON ENTRE CALLES NOCHE TRISTE Y HERMANOS SERDAN EN ACTEOPAN PUEBLA - 316385	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		H. AYUNTAMIENTO DE ACTEOPAN	316385	300	500	0	Metros Cuadrados	2437.4	07/07/2021	04/10/2021	2,147,955.97	2,147,955.97	2,147,955.97	2,147,955.97	2,147,955.97	2,147,955.97	Validado avances
2021	5	PUE210402053688	33	FORTAMUN	REPARACIONES A CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA	Puebla	5	Acteopan	San Felipe Toctla	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		MUNICIPIO ACTEOPAN PUEBLA	FO.005.2021	200	300	0	Kilómetro	2.34	29/11/2021	29/12/2021	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	Validado avances
2021	5	PUE210302002251	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE ADEME EN POZO NORIA EN BARRANCA MIMILULCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA	72118	0	0	1130	Metros Cuadrados	20.72	25/04/2021	25/06/2021	110,680.35	110,680.35	110,680.35	110,680.35	110,680.35	110,680.35	Validado avances
2021	5	PUE210302002253	33	FORTAMUN	DOTACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL RODEO MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San José el Rodeo (El Rodeo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA	72122	0	0	175	Equipamiento	1	13/08/2021	13/09/2021	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	5	PUE210201939356	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MIMILULCO, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San Isidro Mimilulco (Mimilulco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA	72115	0	0	350	Metros Cuadrados	420	15/03/2021	30/04/2021	217,553.97	217,553.97	217,553.97	217,553.97	217,553.97	217,553.97	Validado avances
2021	5	PUE210402052403	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA	72125	0	0	1150	Metros cuadrados de construcción	4.28	25/10/2021	25/11/2021	96,008.64	96,008.64	96,008.64	96,008.64	96,008.64	96,008.64	Validado avances
2021	5	PUE210302002252	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA	72121	0	0	1330	Equipamiento	1	13/08/2021	13/09/2021	135,807.87	135,807.87	135,807.87	135,807.87	135,807.87	135,807.87	Validado avances
2021	5	PUE210402052442	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE POZONORIA DE LA LOCALIDAD DE MIMILULCO, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San Isidro Mimilulco (Mimilulco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN, PUEBLA	72123	0	0	255	Noria(s)	1	13/11/2021	31/12/2021	168,375.60	168,375.60	168,375.60	168,375.60	168,375.60	168,375.60	Validado avances
2021	5	PUE210402052436	33	FORTAMUN	DOTACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA		0	0	1150	Equipamiento	1	01/12/2021	30/12/2021	68,999.70	68,999.70	68,999.70	68,999.70	68,999.70	68,999.70	Validado avances
2021	5	PUE210402052404	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACOCECHAS TRAMO DE LA LOCALIDAD DE AHUATLAN-SABILA-GUADALUPE-LAGUNILLAS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA	72124	0	0	650	Kilómetro lineal	16	25/10/2021	25/12/2021	315,843.97	315,843.97	315,843.97	315,843.97	315,843.97	315,843.97	Validado avances
2021	5	PUE210201939336	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BARRANCA Y CAMINO AL CARRIZO DE LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA	72117	0	0	30	Metros Cuadrados	210	25/04/2021	25/06/2021	161,715.67	161,715.67	161,715.67	161,715.67	161,715.67	161,715.67	Validado avances
2021	5	PUE210201938477	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE BANDA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE TENEJAQUE	Puebla	8	Ahuazotepec	Tenejaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	21007	0	0	483	Metros lineales	400	03/03/2021	30/06/2021	782,692.48	782,692.48	782,692.48	782,692.48	782,692.48	782,692.48	Validado avances
2021	5	PUE210201939209	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC	Puebla	8	Ahuazotepec	San Miguel Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	21010	0	0	182	Metros	2446.23	24/04/2021	21/08/2021	638,287.71	638,287.71	638,287.71	638,287.71	638,287.71	638,287.71	Validado avances
2021	5	PUE210101886903	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2A ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	21006	0	0	4000	Piezas	220	02/03/2021	30/06/2021	699,248.00	699,248.00	699,248.00	699,248.00	699,248.00	699,248.00	Validado avances
2021	5	PUE210402056294	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	21016	0	0	240	Kilómetro cuadrado	400	15/11/2021	20/12/2021	1,817,142.33	1,817,142.33	1,817,142.33	1,817,142.33	1,817,142.33	1,817,142.33	Validado avances
2021	5	PUE210402055467	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS), EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA.	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Programa de Inversión de Mantenimiento de Vivienda		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA	AHUEHUETITLA-R33-01-21	255	180	0	Piezas	45	16/12/2021	31/12/2021	179,440.28	179,440.28	179,440.28	179,440.28	179,440.28	179,440.28	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	5	PUE210302001658	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN, PUEBLA	21041	0	0	412	Metros Cuadrados	1620	27/04/2021	23/08/2021	2,264,919.51	2,264,919.51	2,264,919.51	2,264,919.51	2,264,919.51	2,264,919.51	Validado avances
2021	5	PUE210402053580	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE; CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUTÉMOC SUR EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AJALPAN	211011	0	0	241	Metros Cuadrados	1227.45	20/11/2021	24/12/2021	2,448,646.32	2,448,646.32	2,448,646.32	2,448,646.32	2,448,646.32	2,448,646.32	Validado avances
2021	5	PUE210302001604	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTOCHINTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA	Puebla	10	Ajalpan	Mexcaltochintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	21014	0	0	430	Metros Cuadrados	607.17	02/04/2021	30/06/2021	2,736,827.46	2,736,827.46	2,736,827.46	2,736,827.46	2,736,827.46	2,736,827.46	Validado avances
2021	5	PUE210302001637	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE COXÓLICO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN, PUEBLA	21036	0	0	378	Metros Cuadrados	585.3	28/04/2021	26/07/2021	3,190,974.08	3,190,974.08	3,190,974.08	3,190,974.08	3,190,974.08	3,190,974.08	Validado avances
2021	5	PUE210302001647	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Tepantitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN, PUEBLA	21037	0	0	387	Metros Cuadrados	138	09/04/2021	06/08/2021	2,040,384.32	2,040,384.32	2,040,384.32	2,040,384.32	2,040,384.32	2,040,384.32	Validado avances
2021	5	PUE210302002187	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE UNA AULA EN ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA ¿NICOLAS BRAVO	Puebla	10	Ajalpan	Peña Horeb	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	21078	0	0	0	Piezas	28	21/09/2021	30/09/2021	14,919.92	14,919.92	14,919.92	14,919.92	14,919.92	14,919.92	Validado avances
2021	5	PUE210402053577	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	MUNICIPIO DE AJALPAN	211010	0	0	0	Metros Cuadrados	9664.38	20/11/2021	24/12/2021	2,115,622.30	2,115,622.30	2,115,622.30	2,115,622.30	2,115,622.30	2,115,622.30	Validado avances
2021	5	PUE210302001607	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE INSPECTORIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE MOYOTEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA	Puebla	10	Ajalpan	Moyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	21026	0	0	321	Metros Cuadrados	120.12	08/04/2021	06/07/2021	1,238,903.78	1,238,903.78	1,238,903.78	1,238,903.78	1,238,903.78	1,238,903.78	Validado avances