

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	1	PUE220102063685	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE FACHADA INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL, Y PINTURA EN OFICINAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN. MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUE.	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN, PUEBLA	MAP/FORTAMUN/2022-003	350	220	0	Metros Cuadrados	280	01/02/2022	31/03/2022	121,030.50	121,030.50	121,030.50	60,230.50	60,230.50	60,230.50	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102065617	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, EN LA CALLE SIN NOMBRE DESTINADA PARA ACCESO AL HOSPITAL IMSS, UBICADA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN Y CALLE A MOJONERA	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	024-2022	0	0	1245	Metros Cuadrados	909.05	08/04/2022	06/07/2022	1,180,414.28	354,123.97	354,123.97	354,123.97	354,123.97	354,123.97	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102065645	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA EN; AVENIDA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE 2 NORTE, UBICADAS ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA 8 ORIENTE	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	025-2022	0	0	2000	Metros lineales	617.61	08/04/2022	06/06/2022	598,500.90	598,500.90	598,500.90	598,500.90	598,500.90	598,500.90	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102065575	33	FORTAMUN	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE 13 PTE ENTRE 11 SUR Y 15 SUR, COLONIA LAS CRUCES, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	010-2022	0	0	1200	Metros Cuadrados	2408.6	10/03/2022	07/06/2022	2,558,179.32	1,167,248.60	1,167,248.60	1,167,248.60	1,167,248.60	1,167,248.60	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102065548	33	FORTAMUN	"EQUIPAMIENTO DE CAMIÓN DE BASURA PARA SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	018-2022	0	0	150000	Equipamiento	1	07/03/2022	14/03/2022	533,600.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102065564	33	FORTAMUN	"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	017-2022	0	0	15000	Vehículos	1	24/02/2022	10/03/2022	1,734,200.00	1,734,200.00	1,734,200.00	1,734,200.00	1,734,200.00	1,734,200.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102065581	33	FORTAMUN	"2a ETAPA DE LA PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO "SAN MIGUEL", UBICADO EN CALLE 15 NORTE ESQUINA CON AV. 10 PONIENTE EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	019-2022	0	0	40000	Pozo(s)	1	25/02/2022	11/03/2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102062943	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC) EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempán	Atempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	R33/017/300/2022-103	0	0	9	Metros Cuadrados	600	18/01/2022	28/02/2022	1,220,624.43	1,220,624.43	1,220,624.43	1,220,624.43	1,220,624.43	1,220,624.43	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	1	PUE220102064503	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H.AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	20004	0	0	11016	Kilómetro	18.13	07/02/2022	07/06/2022	1,339,615.28	1,339,615.28	1,339,615.28	1,339,615.28	401,884.58	401,884.51	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064490	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR PARA SERVICIO DE LIMPIA PARA EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	H.AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	22009	0	0	11016	Vehículos	1	01/03/2022	01/06/2022	2,434,555.00	2,434,555.00	2,434,555.00	2,434,555.00	1,608,903.71	1,608,903.71	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102065574	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CAXHAUCAN, MUNICIPIO DE CAXHAUCAN, PUEBLA	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CAXHUACAN	MCP-R33-FORTA-2022-004	1899	1219	0	Metros Cuadrados	421.8	01/03/2022	08/04/2022	402,829.00	402,829.00	402,829.00	402,829.00	402,829.00	402,829.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102065677	33	FORTAMUN	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA ETAPA DEL EJERCICIO 2022	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio Coronango Puebla	22001	0	0	34598	Metros Cuadrados	2875	10/02/2022	26/03/2022	1,498,315.45	1,209,992.66	1,209,992.66	1,209,992.66	1,209,992.66	1,209,992.66	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064100	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE CAÑADA ENTRE CONTINUACIÓN DE CALLE CAÑADA Y CALLE CONQUISTA Y PRIVADA TLAXCALA ENTRE CONTINUACIÓN DE PRIVADA TLAXCALA Y CALLE CAÑADA.	Puebla	41	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	FORTA-22-01	0	0	1450	Metros	2107.49	23/02/2022	23/04/2022	2,217,041.32	2,217,041.32	2,217,041.32	1,372,394.15	1,372,394.15	1,372,394.15	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064128	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE VERACRUZ Y RÍO ATOYAC.	Puebla	41	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	FORTA-22-02	0	0	1680	Metros	1680	01/03/2022	29/05/2022	2,028,391.94	2,028,391.94	2,028,391.94	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064133	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PRIVADA XALATLA ENTRE CALLE XALATLA Y CALLE LOS PINOS.	Puebla	41	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	FORTA-22-03	0	0	2800	Metros	1124.33	01/03/2022	29/05/2022	1,379,466.93	1,379,466.93	1,379,466.93	413,840.08	413,840.08	413,840.08	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064606	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO COMUNITARIO	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	OP-043/031	0	0	1084	Metros Cuadrados	397.5	11/04/2022	11/04/2022	2,427,716.30	2,427,716.30	2,427,716.30	964,127.09	964,127.09	964,127.09	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064329	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO 2 DE TRASLADO EN UNIDAD HIACE MOD 2022	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	22006	11151	10581	0	Vehículos	1	22/03/2022	09/04/2022	1,042,057.00	833,645.60	833,645.60	833,645.60	833,645.60	833,645.60	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064356	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUE. SEGUNDA ETAPA	Puebla	48	Chiautzingo	San Agustín Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	22005	1077	997	0	Metros Cuadrados	491.4	04/03/2022	31/03/2022	678,139.87	678,139.87	678,139.87	678,139.87	678,139.87	678,139.87	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064844	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE MUNICIPAL	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIILA	OP33015	0	0	2812	Luminaria	32	09/03/2022	23/03/2022	681,415.93	681,415.93	681,415.93	681,415.93	681,415.93	681,415.93	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064901	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	22003	12086	10818	0	Metros cúbicos	274.91	21/02/2022	22/05/2022	2,647,757.47	2,647,757.47	2,647,757.47	1,248,186.47	1,248,186.47	1,248,186.47	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102065178	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PARADEROS DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Puebla	53	Chignahuapan	Río Blanco (Sebastopol)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	22007	12086	10818	0	Metros Cuadrados	842.88	23/02/2022	24/05/2022	1,248,895.66	1,248,895.66	1,248,895.66	1,248,895.66	374,668.47	374,668.47	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102062975	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2022 EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA.	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	R33/0542022-101	0	0	5600	Luminaria	500	25/01/2022	28/02/2022	1,344,900.52	1,344,900.52	1,344,900.52	1,344,900.52	1,344,900.52	1,344,900.52	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	1	PUE220102063428	33	FORTAMUN	REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PASOS VEHICULARES POR PASO DE HURACÁN ¿GRACE¿ EN CAMINO DE LIBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA.	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. Ayuntamiento de Honey	303-2021	0	0	1208	Metros Cuadrados	241	04/03/2022	07/06/2022	377,113.47	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102063414	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE CAMINO SACA COSECHA Y DE ACCESO A LAS LOCALIDADES, MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE HONEY	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. Ayuntamiento de Honey	301-2022	0	0	6687	Maquinaria y equipo	2	01/03/2022	05/05/2022	510,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102063986	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA PLATAFORMA DEL BANCO BIENESTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	61	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN	22007	848	885	0	Metros cúbicos	48	15/02/2022	16/03/2022	748,352.23	748,352.23	748,352.23	748,352.23	748,352.23	748,352.23	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102065958	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASERA SEMINUEVO PARA SERVICIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Municipio de Esperanza	22009	0	0	14760	Piezas	1	21/02/2022	11/06/2022	1,392,000.00	500,000.00	1,392,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064364	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE AMBULANCIA SEMINUEVA PARA SERVICIO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA.	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	22008	0	0	14760	Piezas	1	15/02/2022	10/03/2022	475,600.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102063710	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Puebla	65	General Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de General Felipe Angeles	22010	2917	2747	0	Metros Cuadrados	222.78	06/04/2022	06/04/2022	875,391.60	875,391.60	875,391.60	875,391.60	875,391.60	875,391.60	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102063912	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 2+200 AL 2+696.80 DEL TRAMO DEL LIBRAMIENTO DE HUEHUETLA DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEHUETLA		939	825	0	Metros Cuadrados	2217	03/03/2022	01/05/2022	1,999,301.85	599,790.56	599,790.56	599,790.56	599,790.56	599,790.56	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102060441	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NEPOPUALCO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R3310322	0	0	300	Metros Cuadrados	1500	24/01/2022	18/03/2022	2,662,252.85	2,662,252.85	2,662,252.85	1,331,126.42	1,331,126.42	1,331,126.42	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102062857	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R3310522	0	0	200	Metros Cuadrados	114320.7	24/01/2022	19/04/2022	1,767,453.94	1,767,453.94	1,767,453.94	883,726.97	883,726.97	883,726.97	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102060449	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PRIMER BARRIO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R3310222	0	0	200	Kilómetro cuadrado	415.95	31/01/2022	24/02/2022	243,428.13	243,428.13	243,428.13	243,428.13	243,428.13	243,428.13	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102062906	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR U HOMOLOGO (AULA) CAPEP C.C.T. 21DJN2296H MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO RANCHO JUANITOS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	1005-22R33009	0	0	15	Luminaria	105	31/03/2022	31/03/2022	642,024.97	642,024.97	642,024.97	192,607.49	192,607.49	192,607.49	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	1	PUE220102064347	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ARROYO HONDO - EL ENCINAL DEL KM 0+000 AL 3+000 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO DEL MUNICIPIO DE JÓPALA PUEBLA	Puebla	89	Jopala	El Encinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA	2022005	450	400	0	Kilómetro lineal	3	28/02/2022	28/05/2022	720,888.67	720,888.67	720,888.67	720,888.67	720,888.67	720,888.67	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102066037	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NOPALUCAN UBICADO EN ZONA INDUSTRIAL	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA	22010	0	0	8236	Pozo(s)	1	31/01/2022	18/02/2022	286,520.00	286,520.00	286,520.00	286,520.00	286,520.00	286,520.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE2201020663125	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE, EN EL POZO 1 DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	Puebla	105	Ocotepec	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	MOP/FRT/22/001	1615	1615	0	Lote	1	14/02/2022	17/02/2022	72,851.25	72,851.25	72,851.25	72,851.25	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064055	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TOMOHOIC DEL CADENAMIENTO 0+243.5 AL CADENAMIENTO 0+280 DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOYUCAN	2021-0025-N1	0	0	20	Metros Cuadrados	293	04/01/2022	22/02/2022	1,044,335.59	1,044,335.59	1,044,335.59	1,044,335.59	1,044,335.59	1,044,335.59	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102066539	33	FORTAMUN	Rehabilitación de la casa de cultura, en la localidad de Palmar de Bravo, municipio de Palmar de Bravo, Pue.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	22001	0	0	4870	Metros Cuadrados	1596.46	22/01/2022	10/02/2022	504,985.93	504,985.93	504,985.93	504,985.93	504,985.93	504,985.93	Validado Registrado avances
2022	1	PUE2201020665246	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE DEL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	2022004	0	0	431	Metros Cuadrados	36.25	15/01/2022	14/02/2022	150,362.56	150,362.56	150,362.56	150,362.56	150,362.56	150,362.56	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102066531	33	FORTAMUN	ADECUACIONES DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARA CONSTRUCCION DEL BANCO DEL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	MUNICIPIO DE PIAXTLA	OPX2022-001	0	0	4627	Metros Cuadrados	555	01/02/2022	02/03/2022	243,410.33	243,410.33	243,410.33	243,410.33	243,410.33	243,410.33	Validado Registrado avances
2022	1	PUE2201020663134	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 13 SUR ENTRE CARRETERA QUECHOLAC-PALMARITO Y CALLE 5 PONIENTE, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	MQP22FT006	0	0	4181	Metros Cuadrados	1898.39	23/02/2022	23/04/2022	1,855,789.99	1,855,789.99	1,855,789.99	1,182,512.43	1,182,512.43	1,182,512.43	Validado Registrado avances
2022	1	PUE2201020663653	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000.00-0+242.50; ENTRE CAMINO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME COSCOMAYA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	San Bartolomé Coscomaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	MQP22FT010	0	0	265	Metros Cuadrados	1852.24	11/03/2022	09/05/2022	1,868,010.83	1,868,010.83	1,868,010.83	1,868,010.83	560,403.25	560,403.25	Validado Registrado avances
2022	1	PUE2201020663623	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE 14 SUR EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	MQP22FT007	0	0	2330	Metros cuadrados de construcción	2242.16	23/02/2022	23/04/2022	2,125,500.42	2,125,500.42	2,125,500.42	1,329,268.68	1,329,268.68	1,329,268.68	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	1	PUE220102063632	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO NACIONAL; ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ORIZABA Y CARRETERA PALMARITO-QUECHOLAC, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE PALMARITO TOCHAPA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	MQP22FT009	0	0	255	Metros Cuadrados	2577.1	11/03/2022	09/05/2022	2,522,409.40	2,522,409.40	2,522,409.40	2,522,409.40	756,722.82	756,722.82	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102063679	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLES 4 Y 6 PONIENTE, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TUZUAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	MQP22FT011	0	0	181	Metros Cuadrados	2544.32	22/03/2022	20/05/2022	2,297,769.93	2,297,769.93	2,297,769.93	2,297,769.93	689,330.98	689,330.98	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102063892	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE FRONTON DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2022	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipán	San Jerónimo Tecuanipán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	2022-005	0	0	5000	Metros Cuadrados	304	10/01/2022	08/04/2022	240,443.74	240,443.74	240,443.74	240,443.74	240,443.74	240,443.74	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102065408	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PORTADA EN ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN EN EL KILOMETRO 1+860, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLÁN PUEBLA.	Puebla	129	San Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	CMSIMP-DOP/2022-06	0	0	150	Piezas	1	25/02/2022	02/04/2022	781,212.92	686,654.43	781,212.92	520,400.20	520,400.20	520,400.20	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102065406	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA.	Puebla	129	San Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	CMSIMP-DOP/2022-05	0	0	150	Metros Cuadrados	3241.77	20/01/2022	08/02/2022	220,400.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064326	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BODEGA SEGUNDA ETAPA EN PANTEON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	MSMT-02/2022	0	0	692	Metros Cuadrados	16.32	12/03/2022	15/04/2022	85,660.52	85,660.52	85,660.52	85,660.52	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064845	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE 535.7 M DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SAN MATIAS TLALANCALECA - SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA SAN FRANCISCO TLALOC Y POZO DE RIEGO DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA	22008	0	0	1602	Metros Cuadrados	3309.31	25/02/2022	11/03/2022	1,110,662.14	1,110,662.14	1,110,662.14	1,110,662.14	1,110,662.14	1,110,662.14	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064288	33	FORTAMUN	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SAN NICOLÁS BUENOS AIRES - SAN MIGUEL TECUITLAPA Y DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL (BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA) DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	005-2022	0	0	200	Metros cúbicos	23.32	14/03/2022	26/03/2022	13,208.83	13,208.83	13,208.83	13,208.83	13,208.83	13,208.83	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064602	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	22002	0	0	9315	Equipamiento	1	09/03/2022	23/03/2022	99,109.44	99,109.44	99,109.44	99,109.44	99,109.44	99,109.44	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	1	PUE220102064599	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Programa de Inversión de Seguridad Adquisiciones		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPÁN	22001	0	0	9315	Vehiculos	1	24/02/2022	15/03/2022	467,900.00	467,900.00	467,900.00	467,900.00	467,900.00	467,900.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064399	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLES 10 Y 12 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	220306	58	47	0	Metros Cuadrados	643.2	01/03/2022	29/04/2022	677,846.22	677,846.22	677,846.22	203,353.87	203,353.87	203,353.87	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064458	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	220305	4	10	0	Metros Cuadrados	309.6	28/02/2022	29/03/2022	325,411.19	325,411.19	325,411.19	97,623.36	97,623.36	97,623.36	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064410	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE REFORMA SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	La Purísima Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	220307	66	54	0	Metros Cuadrados	1435.64	03/03/2022	01/05/2022	1,343,149.02	1,343,149.02	1,343,149.02	402,944.71	402,944.71	402,944.71	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064741	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUE.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	220303	41990	38781	0	Luminaria	1128	01/03/2022	14/05/2022	6,126,697.76	6,126,697.76	6,126,697.76	556,972.52	556,972.52	556,972.52	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064605	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 NORTE ENTRE CALLES 12 Y 14 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	220308	25	15	0	Metros Cuadrados	632	03/03/2022	01/05/2022	606,653.27	606,653.27	606,653.27	181,995.98	181,995.98	181,995.98	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064004	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTLALCO, PUEBLA	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO, PUEBLA	202204F	0	0	50	Lote	1	22/03/2022	11/04/2022	350,000.00	146,867.36	350,000.00	350,000.00	146,867.36	146,867.36	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064003	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ESQUINA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTLALCO, PUEBLA	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO, PUEBLA	202203F	0	0	50	Metros Cuadrados	144	20/01/2022	19/02/2022	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102063595	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE JALAPASCO DE BARRIENTOS, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Puebla	170	Tepeyahualco	Jalapasco Barrientos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	R33014/2022	0	0	1380	Metros Cuadrados	743.17	24/03/2022	07/05/2022	414,295.52	124,288.66	414,295.52	124,288.66	124,288.66	124,288.66	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064726	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03208	0	0	27216	Vehiculos	1	19/03/2022	30/03/2022	468,500.00	468,500.00	468,500.00	468,500.00	468,500.00	468,500.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064349	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN PEDRO XOLOCO (PRIMERA ETAPA)	Puebla	174	Teziutlán	San Pedro Xoloco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/001	0	0	540	Metros Cuadrados	1500	17/01/2022	02/03/2022	2,458,367.24	2,458,367.24	2,458,367.24	1,753,422.24	1,753,422.24	1,753,422.24	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	1	PUE220102064353	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A COYOPOL DEL KM 1+450.00 AL 2+900.00	Puebla	174	Teziutlán	Coyopol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/019	0	0	680	Metros Cuadrados	2625	28/02/2022	28/04/2022	2,078,196.76	2,078,196.76	2,078,196.76	1,018,316.41	1,018,316.41	1,018,316.41	Validado Registrado avances	/
2022	1	PUE220102064351	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JUAN ACATENO	Puebla	174	Teziutlán	San Juan Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/007	0	0	730	Metros Cuadrados	925	07/02/2022	07/04/2022	997,077.84	997,077.84	997,077.84	687,894.23	687,894.23	687,894.23	Validado Registrado avances	/
2022	1	PUE220102064409	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DEL KM 0+340.00 AL 0+671.00	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/017	0	0	19450	Metros Cuadrados	2067.7	28/02/2022	13/04/2022	1,588,964.95	1,588,964.95	1,588,964.95	1,271,171.96	1,271,171.96	1,271,171.96	Validado Registrado avances	/
2022	1	PUE220102064400	33	FORTAMUN	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CARRETERA FEDERAL EN EL TRAMO DEL ENTRONQUE ARCO SUR A EL LIBRAMIENTO A IXCTICPAN	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/009	0	0	680	Metros cúbicos	848.1	28/01/2022	11/02/2022	149,782.55	149,782.55	149,782.55	149,782.55	149,782.55	149,782.55	Validado Registrado avances	/
2022	1	PUE220102064350	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DEL KM 0+000.00 AL 0+340.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/005	0	0	19345	Metros Cuadrados	2030	28/01/2022	28/03/2022	1,662,348.06	1,662,348.06	1,662,348.06	1,662,348.06	1,662,348.06	1,662,348.06	Validado Registrado avances	/
2022	1	PUE220102064352	33	FORTAMUN	PROGRAMA DE SEMAFORIZACION EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/015	0	0	58699	Piezas	19	07/02/2022	08/03/2022	2,078,099.19	2,078,099.19	2,078,099.19	2,078,099.19	2,078,099.19	2,078,099.19	Validado Registrado avances	/
2022	1	PUE220102065390	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Mantenimiento	MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA	MTP.R33.003.2022	0	0	1250	Metros Cuadrados	7811.36	14/02/2022	21/02/2022	493,954.10	493,954.10	493,954.10	493,954.10	493,954.10	493,954.10	Validado Registrado avances	/
2022	1	PUE220102065327	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. (DEL KM 2+113.92 AL KM 2+349.00 CUERPO DERECHO TERCERA ETAPA)	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	22006	286	274	0	Metros Cuadrados	1693.6	23/03/2022	21/04/2022	784,179.69	784,179.69	784,179.69	235,253.91	235,253.91	235,253.91	Validado Registrado avances	/
2022	1	PUE220102065498	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, EN PLAZA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA.	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE TLALTENANGO PUEBLA	MTP22008	3791	3634	0	Piezas	6	02/02/2022	16/02/2022	285,600.00	285,600.00	285,600.00	285,600.00	285,600.00	285,600.00	Validado Registrado avances	/
2022	1	PUE220102065524	33	FORTAMUN	BACHEO 2022 EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO PUEBLA	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TLALTENANGO PUEBLA	MTP22009	3791	3634	0	Metros cúbicos	68.52	22/02/2022	08/03/2022	359,206.05	359,206.05	359,206.05	359,206.05	359,206.05	359,206.05	Validado Registrado avances	/
2022	1	PUE220102064778	33	FORTAMUN	Adquisición de predio para el preescolar en la localidad de Tzitzicazapa	Puebla	183	Tlaola	Tzitzicazapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	MUNICIPIO DE TLAOLA	22004	79	65	0	Metros Cuadrados	1794.12	11/04/2022	11/04/2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Validado Registrado avances	/
2022	1	PUE220102065187	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+350 EN EL TRAMO ANTIGUO CAPORALCO AHUATLAMANCA, EN LA LOCALIDAD DE ANTIGUO CAPORALCO	Puebla	195	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	22006	0	0	662	Kilómetro lineal	1.35	28/02/2022	28/04/2022	1,502,310.06	1,502,310.06	1,502,310.06	960,348.79	960,348.79	960,348.79	Validado Registrado avances	/
2022	1	PUE220102063296	33	FORTAMUN	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE TILCA, LAS CHAPAS Y RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	Rancho Nuevo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22011	395	380	0	Metros Cuadrados	78350	14/03/2022	27/04/2022	2,378,000.00	2,378,000.00	2,378,000.00	2,378,000.00	1,552,429.21	1,552,429.21	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	1	PUE220102063251	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA "DOCTOR SANTIAGO LEVI ALGAZI" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0345B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22002	68	54	0	Metros Cuadrados	27.18	18/02/2022	18/05/2022	511,054.07	511,054.07	511,054.07	511,054.07	286,532.46	286,532.46	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102063291	33	FORTAMUN	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22005	180	190	0	Metros Cuadrados	36950	27/01/2022	10/02/2022	803,880.00	803,880.00	803,880.00	803,880.00	803,880.00	803,880.00	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064814	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE FACHADA EN EL JUZGADO DE PAZ, COMANDANCIA Y AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE AMATITAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	MUNICIPIO DE XOCHITLAN VICENTE SUAREZ	FORTAMUN/2022/001	0	0	245	Metros	100	05/02/2022	07/03/2022	400,037.42	400,037.42	400,037.42	400,037.42	400,037.42	400,037.42	Validado Registrado avances
2022	1	PUE220102064348	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN RAYA EN ZAPOTITLAN 2DA. ETAPA	Puebla	209	Zapotitlán	San Juan Raya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	MZP-2022-05	0	0	310	Metros Cuadrados	639.5	16/02/2022	18/04/2022	713,003.20	684,200.50	713,003.20	589,557.09	589,557.09	589,557.09	Validado Registrado avances