

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	2	PUE220202087892	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 ORIENTE, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO TLACAMILCO, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	FAFOM2022-013	0	0	2179	Metros Cuadrados	1160.01	16/05/2022	16/07/2022	1,315,654.58	1,315,654.58	1,315,654.58	1,315,654.58	394,696.37	394,696.37	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202086902	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOTECZIUTLAN, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	FAFOM2022-012	0	0	11507	Metros Cuadrados	1902.4	06/07/2022	06/07/2022	1,870,809.38	1,870,809.38	1,870,809.38	1,870,809.38	913,789.56	913,789.56	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202087903	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN DIEGO, ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	FAFOM2022-014	0	0	6995	Metros Cuadrados	1422	16/05/2022	16/07/2022	1,563,421.41	1,563,421.41	1,563,421.41	1,563,421.41	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202088106	33	FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA, 1ERA ETAPA	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Programa de Inversión de Transportes y Mantenimiento	vialidades	MUNICIPIO DE ACTEOPAN	22006	456	395	0	Metros cúbicos	45	25/04/2022	05/05/2022	228,806.50	228,806.50	228,806.50	228,806.50	228,806.50	228,806.50	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202099927	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	22001	0	0	450	Kilómetro	3.4	31/01/2022	17/02/2022	565,965.04	565,965.04	565,965.04	565,965.04	565,965.04	565,965.04	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202099937	33	FORTAMUN	PROLONGACION DE CALLE VIAS DE FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	22004	0	0	50	Metros Cuadrados	0.74	07/02/2022	28/03/2022	741,636.29	741,636.29	741,636.29	741,636.29	741,636.29	741,636.29	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202088726	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL UBICADO EN CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA	\$1,472,045.45	0	0	6733	Metros Cuadrados	464.6	19/05/2022	16/08/2022	1,472,045.45	1,472,045.45	1,472,045.45	1,472,045.45	1,472,045.45	1,472,045.45	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202088725	33	FORTAMUN	REUBICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. SEGUNDA ETAPA	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA		0	0	65748	Metros Cuadrados	200.79	19/05/2022	16/08/2022	2,600,367.28	1,592,265.49	1,592,265.49	1,592,265.49	1,592,265.49	1,592,265.49	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202094021	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE PREDIO DE 2 HECTAREAS PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE AJALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan Puebla	22020	0	0	3244	Hectárea	2	13/01/2022	15/06/2022	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202088542	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO DEL ACCESO A LA LAGUNA DE ALIJOJUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALIJOJUCA PUEBLA	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALIJOJUCA PUEBLA	22003	3098	3493	0	Metros Cuadrados	885.25	08/07/2022	08/07/2022	730,235.94	730,235.94	730,235.94	730,235.94	730,235.94	730,235.94	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202099482	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DEL COPLAMAR, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE ALTEPEXI.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	22026	722	666	0	Metros Cuadrados	1675.73	24/06/2022	24/09/2022	2,622,280.27	2,621,139.75	2,621,139.75	2,621,139.75	786,341.93	786,341.93	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	2	PUE220202098453	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA LA PROVIDENCIA ENTRE CALLE LA PROVIDENCIA Y PROPIEDAD PRIVADA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	22013	185	171	0	Metros Cuadrados	476.76	13/07/2022	13/07/2022	672,887.13	775,916.53	775,916.53	775,916.53	775,916.53	775,916.53	Validado Registrado avances /
2022	2	PUE220102063685	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE FACHADA INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL, Y PINTURA EN OFICINAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN. MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUE.	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN, PUEBLA	MAP/FORTAMUN/2022-003	350	220	0	Metros Cuadrados	280	01/02/2022	31/03/2022	121,030.50	121,030.50	121,030.50	121,030.50	121,030.50	121,030.50	Validado avances
2022	2	PUE220102065575	33	FORTAMUN	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE 13 PTE ENTRE 11 SUR Y 15 SUR, COLONIA LAS CRUCES, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	010-2022	0	0	1200	Metros Cuadrados	2408.6	10/03/2022	07/06/2022	2,558,179.32	2,558,179.32	2,558,179.32	2,558,179.32	2,558,179.32	2,558,179.32	Validado avances
2022	2	PUE220202099854	33	FORTAMUN	"INSTALACIONES ESPECIALES (VOS Y DATOS, INTERNET Y SISTEMAS DE SEGURIDAD), EN LA PREPARATORIA BUAP CAMPUS AMOZOC, UBICADA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	027/2022	0	0	100000	Metros	5987	21/04/2022	19/07/2022	2,375,899.99	2,375,899.99	2,375,899.99	2,375,899.99	2,375,899.99	2,375,899.99	Validado Registrado avances /
2022	2	PUE220102065617	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, EN LA CALLE SIN NOMBRE DESTINADA PARA ACCESO AL HOSPITAL IMSS, UBICADA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN Y CALLE A MOJONERA	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	024-2022	0	0	1245	Metros Cuadrados	909.05	08/04/2022	06/07/2022	1,180,414.28	1,180,414.28	1,180,414.28	1,180,414.28	1,180,414.28	1,180,414.28	Validado avances
2022	2	PUE220202099871	33	FORTAMUN	"INSTALACIÓN ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN (ALIMENTACIÓN Y ACOMETIDA) EN LA PREPARATORIA BUAP CAMPUS AMOZOC, UBICADA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	028/2022	0	0	100000	Piezas	1	21/04/2022	19/07/2022	2,490,943.81	2,490,943.81	2,490,943.81	2,490,943.81	2,490,943.81	2,490,943.81	Validado Registrado avances /
2022	2	PUE220202099839	33	FORTAMUN	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERIA, CANCELERIA E INSTALACIÓN ELECTRICA EN LA PREPARATORIA BUAP CAMPUS AMOZOC, UBICADA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	040/2022	0	0	100000	Piezas	42	17/05/2022	15/07/2022	2,663,554.85	2,663,554.85	2,663,554.85	2,663,554.85	2,663,554.85	2,663,554.85	Validado Registrado avances /

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	2	PUE220102065645	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA EN; AVENIDA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE 2 NORTE, UBICADAS ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA 8 ORIENTE	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	025-2022	0	0	2000	Metros lineales	617.61	08/04/2022	06/06/2022	598,500.90	598,500.90	598,500.90	598,500.90	598,500.90	598,500.90	Validado avances
2022	2	PUE220202099828	33	FORTAMUN	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA PREPARATORIA BUAP CAMPUS AMOZOC, UBICADA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	039/2022	0	0	100000	Piezas	29	13/05/2022	11/07/2022	2,551,795.85	2,551,795.85	2,551,795.85	2,551,795.85	2,551,795.85	2,551,795.85	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202066650	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE TEZOMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempán	Tezompan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	R33/017/300/2022-104	0	0	381	Hectárea	0.54	12/03/2022	10/05/2022	1,078,429.89	1,078,429.89	1,078,429.89	1,078,429.89	1,078,429.89	1,078,429.89	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202066649	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL Y BARDEADO EN EL PREESCOLAR NUEVO AMANECEER CLAVE 21KJN1627K EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempán	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	R33/017/300/2022-101	0	0	17	Metros lineales	102	23/02/2022	08/04/2022	754,380.79	754,380.79	754,380.79	754,380.79	754,380.79	754,380.79	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202098653	33	FORTAMUN	TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2022-007	0	0	141793	Metros Cuadrados	569.11	21/05/2022	19/06/2022	588,425.35	588,425.35	588,425.35	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202098801	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CAMINO A SAN JUAN LA SABANA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	19	Atlixco	La Sabana (San Juan la Sabana)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2022-006	0	0	932	Metros Cuadrados	1633.92	30/04/2022	28/06/2022	1,110,832.44	1,110,832.44	1,110,832.44	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202080711	33	FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO ATOYATEMPAN SANTA ANA TEPEYAHUALCO EN EL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 84403	Puebla	20	Atoyatempán	Atoyatempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Atoyatempán	84403	120	100	0	Metros cúbicos	78	03/03/2022	28/03/2022	592,000.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00	Validado avances
2022	2	PUE220102064503	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H.AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	20004	0	0	11016	Kilómetro	18.13	07/02/2022	07/06/2022	1,339,615.28	1,339,615.28	1,339,615.28	1,339,615.28	1,339,615.28	1,339,615.28	Validado avances
2022	2	PUE220102064490	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR PARA SERVICIO DE LIMPIA PARA EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Programa de Inversión de Adquisiciones		H.AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	22009	0	0	11016	Vehículos	1	01/03/2022	01/06/2022	2,434,555.00	2,434,555.00	2,434,555.00	2,434,555.00	2,434,555.00	2,434,555.00	Validado avances
2022	2	PUE220202099124	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL CAPULÍN, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	Puebla	23	Atzitzintla	Plan del Capulín	Programa de Inversión de Mantenimiento		MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	22013	0	0	50	Metros Cuadrados	1362.5	13/05/2022	05/08/2022	2,624,556.76	2,082,326.00	2,624,556.76	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	2	PUE220202088319	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA	22005	0	0	2476	Metros Cuadrados	4661.31	27/04/2022	26/07/2022	930,111.01	930,111.01	930,111.01	930,111.01	400,000.00	400,000.00	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202088977	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.	Puebla	32	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	2022-002	0	0	150	Luminaria	150	24/01/2022	14/03/2022	220,550.51	220,550.51	220,550.51	220,550.51	220,550.51	220,550.51	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202098594	33	FORTAMUN	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEGUNDA ETAPA DEL EJERCICIO 2022	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA	22012	0	0	12488	Metros Cuadrados	4306.13	01/06/2022	16/07/2022	2,565,189.20	769,556.76	769,556.76	769,556.76	769,556.76	769,556.76	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220102065677	33	FORTAMUN	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA ETAPA DEL EJERCICIO 2022	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		Municipio Coronango Puebla	22001	0	0	34598	Metros Cuadrados	3382.69	10/02/2022	26/03/2022	1,498,315.45	1,762,899.72	1,762,899.72	1,762,899.72	1,762,899.72	1,762,899.72	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202098582	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN PEDRO, DEL KM 0+000 AL KM 0+069.00	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA	22003	0	0	213	Metros Cuadrados	344.95	23/03/2022	06/05/2022	644,845.43	644,845.43	644,845.43	644,845.43	644,845.43	644,845.43	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202088719	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22011	0	0	200	Metros Cuadrados	182.39	05/05/2022	03/07/2022	298,049.39	298,049.39	298,049.39	298,049.39	298,049.39	298,049.39	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202088718	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22007	0	0	200	Pozo(s)	1	04/05/2022	15/05/2022	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202086293	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO ATOYAC ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ	Puebla	41	Cuatlaningo	San Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio Cuatlaningo	FORTA-22-05	0	0	211	Metros Cuadrados	3156	29/04/2022	27/07/2022	4,739,088.68	4,739,088.68	4,739,088.68	1,421,726.60	1,421,726.60	1,421,726.60	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220202086296	33	FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle pinos entre calle Ayuntamiento y calle Robles	Puebla	41	Cuatlaningo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		Municipio Cuatlaningo	FORTA-22-07	0	0	1000	Metros Cuadrados	3629.68	18/07/2022	15/09/2022	3,670,038.57	3,670,038.57	3,670,038.57	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	2	PUE220102064133	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PRIVADA XALATLA ENTRE CALLE XALATLA Y CALLE LOS PINOS.	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		MUNICIPIO DE CUAUTLANINGO	FORTA-22-03	0	0	2800	Metros	1124.33	01/03/2022	29/05/2022	1,379,466.93	1,379,466.93	1,379,466.93	1,379,466.93	1,379,466.93	1,379,466.93	Validado avances
2022	2	PUE220102064128	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE VERACRUZ Y RIO ATOYAC.	Puebla	41	Cuatlaningo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		MUNICIPIO DE CUAUTLANINGO	FORTA-22-02	0	0	1680	Metros	1680	01/03/2022	29/05/2022	2,028,391.94	2,028,391.94	2,028,391.94	2,028,391.94	2,028,391.94	2,028,391.94	Validado avances
2022	2	PUE220102064100	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE CAÑADA ENTRE CONTINUACIÓN DE CALLE CAÑADA Y CALLE CONQUISTA Y PRIVADA TLAXCALA ENTRE CONTINUACIÓN DE PRIVADA TLAXCALA Y CALLE CAÑADA.	Puebla	41	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		MUNICIPIO DE CUAUTLANINGO	FORTA-22-01	0	0	1450	Metros	2107.49	23/02/2022	23/04/2022	2,217,041.32	2,217,041.32	2,217,041.32	2,217,041.32	2,217,041.32	2,217,041.32	Validado avances