

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202087892	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 ORIENTE, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO TLACAMILCO, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	FAFOM2022-013	0	0	2179	Metros Cuadrados	1160.01	16/05/2022	16/07/2022	1,315,654.58	1,315,654.58	1,315,654.58	1,315,654.58	1,315,654.58	1,315,654.58	Validado avances
2022	3	PUE220202087903	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN DIEGO, ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	FAFOM2022-014	0	0	6995	Metros Cuadrados	1422	16/05/2022	16/07/2022	1,563,421.41	1,563,421.41	1,563,421.41	1,563,421.41	1,563,421.41	1,563,421.41	Validado avances
2022	3	PUE220302135703	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO OCOTITLAN, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acajete	FAFOM2022-019	0	0	92	Metros Cuadrados	518.68	27/06/2022	13/08/2022	622,655.93	622,655.93	622,655.93	622,655.93	622,655.93	622,655.93	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302135645	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acajete	FAFOM2022-016	0	0	72	Metros cuadrados de construcción	632.3	06/06/2022	06/08/2022	621,816.56	621,816.56	621,816.56	621,816.56	621,816.56	621,816.56	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302135656	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO OCOTITLAN, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acajete	FAFOM2022-018	0	0	83	Metros cuadrados de construcción	772.9	27/06/2022	27/08/2022	820,954.48	820,954.48	820,954.48	820,954.48	820,954.48	820,954.48	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202086902	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE LEDNA VICARIO Y CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC-TEZIUTLAN, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	FAFOM2022-012	0	0	11507	Metros Cuadrados	1902.4	06/07/2022	06/07/2022	1,870,809.38	1,870,809.38	1,870,809.38	1,870,809.38	1,870,809.38	1,870,809.38	Validado avances
2022	3	PUE220302137079	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL	Puebla	2	Acateno	PalmarTEPEC (Cerro de PalmarTEPEC)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Acateno	FISM-FORTAMUN22/013	0	0	23	Metros Cuadrados	147.92	12/09/2022	07/12/2022	1,562,257.57	1,562,257.57	1,562,257.57	468,677.27	468,677.27	468,677.27	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138468	33	FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCA ¿TEXAHUAPAN¿ EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatzingo	MAP-FTM-015/2022	0	0	33599	Metros cúbicos	14340	09/03/2022	23/03/2022	1,103,684.76	1,103,684.76	1,103,684.76	1,103,684.76	1,103,684.76	1,103,684.76	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302135729	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO DE ACTEOPAN (primera etapa), PUEBLA	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Municipio de Acteopan	22011	1632	1500	0	Metros Cuadrados	77.5	01/08/2022	11/11/2022	1,079,798.97	255,911.25	1,079,798.97	255,911.25	255,911.25	255,911.25	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202088725	33	FORTAMUN	REUBICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA		0	0	65748	Metros Cuadrados	200.79	19/05/2022	16/08/2022	2,600,367.28	2,600,367.28	2,600,367.28	2,600,367.28	2,177,013.72	2,177,013.72	Validado avances
2022	3	PUE220202088726	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL UBICADO EN CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA	\$1,472,045.45	0	0	6733	Metros Cuadrados	464.6	19/05/2022	16/08/2022	1,472,045.45	1,472,045.00	1,472,045.45	1,472,045.45	1,472,045.45	1,472,045.45	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302136886	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALLENDE ORIENTE ENTRE CALLE NACIONAL SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Altepexi	22025	651	601	0	Kilómetro cuadrado	1538.15	13/07/2022	10/10/2022	2,362,748.66	2,359,098.42	2,359,098.42	2,359,098.42	1,204,275.03	1,204,275.03	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202099482	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DEL COPLAMAR, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE ALTEPEXI.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	22026	722	666	0	Metros Cuadrados	1675.73	24/06/2022	24/09/2022	2,622,280.27	2,621,139.75	2,621,139.75	2,621,139.75	2,148,269.85	2,148,269.85	Validado avances
2022	3	PUE220302136895	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN EL MANANTIAL "LA TASA", MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Altepexi	22035	71	65	0	Metros Cuadrados	12.3	27/08/2022	15/09/2022	255,731.77	249,500.00	249,500.00	249,500.00	249,500.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138372	33	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SANTO ÁNGEL, EN AVENIDA JUAREZ UBICADA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	062/2022	0	0	270	Metros	207.04	09/09/2022	07/11/2022	469,119.58	469,119.58	469,119.58	294,605.18	294,605.18	294,605.18	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138403	33	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SAN ANTONIO, EN CALLE 3 NORTE-SUR UBICADA ENTRE AVENIDA 4 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	063-2022	0	0	610	Metros	452.77	09/09/2022	07/11/2022	975,544.42	975,544.42	975,544.42	562,865.38	562,865.38	562,865.38	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138323	33	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA ORQUÍDEAS DE CASA BLANCA, CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE AMOZOC DE MOTA Y EL CAMPO DEPORTIVO DE LA COLONIA LA CALERA CONCEPCIÓN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Casa Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Amozoc	054/2022	0	0	2500	Metros cúbicos	2103.8	11/07/2022	09/08/2022	770,826.40	770,826.40	770,826.40	770,826.40	770,826.40	770,826.40	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138190	33	FORTAMUN	"INSTALACIONES ESPECIALES (AIRE COMPRIMIDO, AIRE VACIO, SISTEMA DE CCTV Y EQUIPO DE DETECCIÓN DE HUMO Y CABLEADO) PARA LA PREPARATORIA BUAP CAMPUS AMOZOC, UBICADA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Amozoc	050-2022	0	0	10000	Piezas	197	07/07/2022	20/08/2022	2,661,170.13	2,661,170.13	2,661,170.13	2,661,170.13	2,661,170.13	2,661,170.13	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302130369	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL JUZGADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ATEMPLAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atempan	R33/017/300/2022-108	0	0	7491	Metros Cuadrados	174.6	01/08/2022	30/12/2022	1,791,122.58	537,336.77	1,791,122.58	537,336.77	537,336.77	537,336.77	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302130362	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE TACOPAN, CALA NORTE, CALA SUR Y HUEXOTENO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	Puebla	17	Atempán	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempán	R33/017/300/2022-106	0	0	2281	Metros cúbicos	350	13/04/2022	27/05/2022	1,486,350.48	445,905.14	1,486,350.48	445,905.14	445,905.14	445,905.14	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302130358	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempán	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atempán	R33/017/300/2022-105	0	0	2281	Metros Cuadrados	75	05/04/2022	19/05/2022	268,035.49	268,035.49	268,035.49	268,035.49	268,035.49	268,035.49	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140381	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO ¿ SACA COSECHAS TRAMO (LAS CUMBRES DE CHICOMETEPEC - DESVIACION AGUA EL GABRIEL), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. (EJERCICIO 2022)."	Puebla	18	Atexcal	Las Cumbres de Chicometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atexcal	2209	0	0	65	Metros cuadrados de construcción	6400	23/09/2022	22/10/2022	710,812.93	710,812.93	710,812.93	212,711.26	212,711.26	212,711.26	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138262	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN AGUSTÍN LOS MOLINOS, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	19	Atlixco	San Agustín los Molinos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Municipio de Atlixco	FORTA2022-012	0	0	1628	Metros Cuadrados	608	13/07/2022	10/09/2022	918,611.61	918,611.61	918,611.61	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202098801	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CAMINO A SAN JUAN LA SABANA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	19	Atlixco	La Sabana (San Juan la Sabana)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2022-006	0	0	932	Metros Cuadrados	1633.92	30/04/2022	28/06/2022	1,110,832.44	1,110,829.48	1,110,829.48	1,110,829.48	1,110,829.48	1,110,829.48	Validado avances
2022	3	PUE220202098653	33	FORTAMUN	TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Salud	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA2022-007	0	0	141793	Metros Cuadrados	569.11	21/05/2022	19/06/2022	588,425.35	588,425.35	588,425.35	588,425.35	588,425.35	588,425.35	Validado avances
2022	3	PUE220302136427	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) CON CLAVE: 21EML0014U, EN EL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	Puebla	20	Atoyatempán	Atoyatempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atoyatempán	22007	0	0	130	Aula	3	11/05/2022	12/09/2022	441,940.71	441,940.71	441,940.71	441,940.71	441,940.71	441,940.71	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302135951	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGRICOLA PARA APOYAR EL CAMPO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Municipio de Atzitzihuacán	22018	0	0	17	Equipamiento	17	13/06/2022	13/08/2022	71,220.00	71,220.00	71,220.00	71,220.00	71,220.00	71,220.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202099124	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL CAPULÍN, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	Puebla	23	Atzitzintla	Plan del Capulín	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	22013	0	0	50	Metros Cuadrados	1362.5	13/05/2022	05/08/2022	2,624,556.76	1,892,239.37	1,892,239.37	1,892,239.37	1,892,239.37	1,892,239.37	Validado avances
2022	3	PUE220202088319	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA	22005	0	0	2476	Metros Cuadrados	4661.31	27/04/2022	26/07/2022	930,111.01	930,111.01	930,111.01	930,111.01	930,111.01	930,111.01	Validado avances
2022	3	PUE220302136859	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COATEPEC, PUEBLA.	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Coatepec	202224009	0	0	200	Metros Cuadrados	31.64	18/08/2022	16/09/2022	153,333.89	153,333.89	153,333.89	153,333.89	153,333.89	153,333.89	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138222	33	FORTAMUN	ONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.	Puebla	32	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Cohetzala	2022-008	0	0	500	Kilómetro lineal	10.8	11/05/2022	09/07/2022	422,891.50	422,891.50	422,891.50	422,891.50	422,891.50	422,891.50	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302136263	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL ACCESO PRINCIPAL UNO (KM. 42 DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI) 1a ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cohuecan	DOP-FORTAMUN-014/2022	0	0	15000	Metros Cuadrados	567	14/07/2022	14/09/2022	555,385.57	555,385.57	555,385.57	555,385.57	555,385.57	555,385.57	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202098594	33	FORTAMUN	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEGUNDA ETAPA DEL EJERCICIO 2022	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA	22012	0	0	12488	Metros Cuadrados	4306.13	01/06/2022	16/07/2022	2,565,189.20	2,682,683.81	2,682,683.81	2,682,683.81	2,682,683.81	2,682,683.81	Validado avances
2022	3	PUE220302138728	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO CALIPAN-OCOTLAMANIC, COXCATLÁN, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	35	Coxcatlán	Ocotlamanic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	352206	0	0	1112	Metros cúbicos	4068	04/04/2022	02/06/2022	1,443,105.78	1,443,105.78	1,443,105.78	1,443,105.78	1,443,105.78	1,443,105.78	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202088719	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22011	0	0	200	Metros Cuadrados	182.39	05/05/2022	03/07/2022	298,049.39	299,211.94	299,211.94	299,211.94	299,211.94	299,211.94	Validado avances
2022	3	PUE220302131445	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL A BASE DE REJACERO DEL PANTEON DE IXTOLCO, DE LA LOCALIDAD DE IXTOLCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA	Puebla	39	Cauatempan	Ixtolco de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cauatempan	MCP-FORTAMUN-2022-002	0	0	300	Kilómetro lineal	212.17	01/06/2022	29/08/2022	972,444.33	970,956.27	970,956.27	970,956.27	970,956.27	970,956.27	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131433	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 12 DE OCTUBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+099, 21 DE MARZO DEL KM 0+000 AL KM 0+083 Y CDA 05 DE FEBRERO DEL KM 0+000 AL 0+073, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA (TENEPANIGIA), DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN	Puebla	39	Cauatempan	Tenepanigia (Santa Elena)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cauatempan	MCP-FORTAMUN-2022-001	0	0	399	Metros cuadrados de construcción	958.6	16/02/2022	16/05/2022	1,518,856.87	1,516,410.22	1,516,410.22	1,516,410.22	1,516,410.22	1,516,410.22	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137585	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PARDIÑAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA	Puebla	40	Cuatintchán	Concepción Pardiñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatintchán	22016	0	0	150	Metros Cuadrados	2096.81	16/05/2022	13/08/2022	2,426,215.59	2,426,215.59	2,426,215.59	2,426,215.59	1,795,487.62	1,795,487.62	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202086296	33	FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle pinos entre calle Ayuntamiento y calle Robles	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-07	0	0	1000	Metros Cuadrados	3629.68	18/07/2022	15/09/2022	3,670,038.57	3,670,038.57	3,670,038.57	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302136761	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANSINGO	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-16	0	0	137435	Metros	180	06/09/2022	04/11/2022	2,658,794.31	2,658,794.31	2,658,794.31	797,638.29	797,638.29	797,638.29	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136681	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA INSPECTORIA DEL BARRIO DE NUEVO LEON EN CUAUTLANSINGO	Puebla	41	Cuatlancingo	Barrio de Nuevo León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-11	0	0	3000	Metros	209	30/06/2022	28/08/2022	2,623,955.89	2,623,955.89	2,623,955.89	2,623,955.89	2,623,955.89	2,623,955.89	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202086293	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO ATOYAC ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ	Puebla	41	Cuatlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-05	0	0	211	Metros Cuadrados	3156	29/04/2022	27/07/2022	4,739,088.68	4,739,088.68	4,739,088.68	4,739,088.68	4,739,088.68	4,739,088.68	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302136724	33	FORTAMUN	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANCINGO	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Cuautlancingo	FORTA-22-15	0	0	137435	Metros	468.67	20/07/2022	30/09/2022	1,948,809.98	1,948,809.98	1,948,809.98	1,948,809.98	1,948,809.98	1,948,809.98	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202086901	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CUETZALAN PROGRESO	OP-043/056	0	0	6402	Metros Cuadrados	114.74	14/05/2022	12/07/2022	945,298.45	945,298.45	945,298.45	945,298.45	945,298.45	945,298.45	Validado avances
2022	3	PUE220202086905	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE CUETZALAN PROGRESO	OP-043/049	0	0	6402	Metros Cuadrados	771.61	26/03/2022	13/06/2022	969,510.04	1,215,050.71	1,215,050.71	1,215,050.71	1,215,050.71	1,215,050.71	Validado avances
2022	3	PUE220202086898	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET BOL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CUETZALAN PROGRESO	OP-043/038	0	0	6402	Metros Cuadrados	724.9	12/03/2022	09/06/2022	1,019,107.82	1,273,833.82	1,273,833.82	1,273,833.82	1,273,833.82	1,273,833.82	Validado avances
2022	3	PUE220202087939	33	FORTAMUN	DIGNIFICACION DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA EN FACHADAS) SEGUNDA ETAPA	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE CUETZALAN PROGRESO	OP-043/042	0	0	6402	Metros Cuadrados	20032.58	26/02/2022	04/07/2022	2,665,184.78	3,316,077.18	3,316,077.18	3,316,077.18	3,316,077.18	3,316,077.18	Validado avances
2022	3	PUE220302135671	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE SUBESTACION PARTICULAR TIPO PEDESTAL EN CASA DE JOVENES EN PROGRESO	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Cuetzalan del Progreso	OP-043/079	0	0	200	Piezas	1	23/07/2022	26/08/2022	150,684.49	150,684.49	150,684.49	150,684.49	150,684.49	150,684.49	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137685	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA	Puebla	44	Cuyoaco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Cuyoaco	FR22013	0	0	150	Metros Cuadrados	1148.06	27/06/2022	17/07/2022	708,842.85	708,842.85	708,842.85	708,842.85	708,842.85	708,842.85	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136257	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA PRIVADA DE LA 6 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2022-039	0	0	32	Metros Cuadrados	121.51	05/08/2022	05/09/2022	286,999.68	286,999.68	286,999.68	286,999.68	286,999.68	286,999.68	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136254	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 7 PONIENTE, ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 5 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2022-032	0	0	254	Metros Cuadrados	4352.91	08/07/2022	21/08/2022	1,702,352.87	1,702,352.87	1,702,352.87	1,702,352.87	1,702,352.87	1,702,352.87	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202098595	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	MUNICIPIO DE CHAPULCO	A-0122/33	0	0	8193	Vehiculos	1	20/05/2022	20/06/2022	1,250,114.87	1,250,114.87	1,250,114.87	1,250,114.87	1,250,114.87	1,250,114.87	Validado avances
2022	3	PUE220302140368	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 12 DE FEBRERO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	22015	0	0	358	Metros Cuadrados	1086.24	20/07/2022	16/09/2022	1,146,788.44	1,146,788.44	1,146,788.44	1,146,788.44	1,136,788.43	1,136,788.43	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302140366	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 20 DE FEBRERO ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PRIMERA ETAPA DEL KM 0+233.75 AL KM 0+424.08, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	22013	0	0	258	Metros Cuadrados	1021.65	13/07/2022	31/08/2022	1,087,501.29	1,087,501.29	1,087,501.29	1,087,501.29	1,075,782.51	1,075,782.51	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202100196	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE CUAUHTEMOC DEL KM 0+000.00 AL 0+407.02 PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLE AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE IZTACCHHUATL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATZOMPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Agustín Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	22012	0	0	1250	Metros Cuadrados	2153.26	06/07/2022	08/08/2022	2,291,870.02	2,291,870.02	2,291,870.02	2,291,870.02	2,291,870.02	2,291,870.02	Validado avances
2022	3	PUE220302140362	33	FORTAMUN	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Programa de Estudios de Preinversión	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	22006	11543	10496	0	Otros	1	11/04/2022	19/09/2022	627,560.00	627,560.00	627,560.00	627,560.00	627,560.00	627,560.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302130512	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ENRIQUE ALDANA EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chiconcuautla	22032	0	0	200	Metros lineales	108.4	08/07/2022	07/08/2022	123,502.80	123,502.80	123,502.80	123,502.80	123,502.80	123,502.80	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302135735	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE HATEOPAN ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y VIVIENDAS DEL TRAMO 0+199 AL 0+294	Puebla	50	Chichiquila	Huaxcaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	OP33035	0	0	90	Metros Cuadrados	495	07/07/2022	04/10/2022	679,656.15	679,656.15	679,656.15	463,370.89	463,370.89	463,370.89	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302135733	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CAMINO A EL MIRADOR Y HUAXCALECA DEL TRAMO 0+000 AL 0+250	Puebla	50	Chichiquila	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	OP33034	0	0	681	Metros Cuadrados	1350	06/07/2022	03/10/2022	1,877,334.48	1,500,000.00	1,877,334.48	1,095,359.41	1,095,359.41	1,095,359.41	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302135742	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE 3 DE MAYO DEL TRAMO 0+000 AL 0+147	Puebla	50	Chichiquila	Ermita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	OP33037	0	0	60	Metros Cuadrados	735	20/07/2022	18/09/2022	1,087,575.78	1,087,575.78	1,087,575.78	554,737.57	554,737.57	554,737.57	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202099017	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 ENTRE PREESCOLAR CASA DE SALUD DEL TRAMO 0+000 AL 0+180	Puebla	50	Chichiquila	San Diego del Palmar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE CHICHICUILA	OP33027	0	0	298	Metros Cuadrados	1017	13/05/2022	10/08/2022	1,466,617.28	1,466,617.28	1,466,617.28	1,466,617.28	1,466,617.28	1,466,617.28	Validado avances
2022	3	PUE220302137243	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CHIGNAHUAPAN	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Chignahuapan	22017	0	0	22904	Metros Cuadrados	13246.16	28/04/2022	31/12/2022	14,931,295.54	7,552,940.08	7,552,940.08	7,552,940.08	7,552,940.08	7,552,940.08	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137224	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLIDEPORTIVO DE CHIGNAHUAPAN	Puebla	53	Chignahuapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Chignahuapan	22015	0	0	22904	Metros Cuadrados	3467.8	23/03/2022	31/10/2022	5,497,480.46	4,278,420.55	4,278,420.55	4,278,420.55	4,278,420.55	4,278,420.55	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302130393	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARADERO PARA SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL PUNTO DENOMINADO EL PUERTO EN LA CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN-ACAJETE ENTRE EL KM 0+147.00 AL 0+148.00 EN LA LOCALIDAD DE COAHUICO, DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	Puebla	54	Chignautia	Coahuico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautia	R33/0542022-114	0	0	780	Metros Cuadrados	39.83	13/07/2022	22/08/2022	145,581.48	145,581.48	145,581.48	145,581.48	145,581.48	145,581.48	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202099259	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHICULO MARCA FORD MODELO 2000 MOTOR 5.4 DE 8 CILINDROS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA.	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Programa de Inversión de Transportes y Adquisiciones	vialidades	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	302004	666	576	0	Vehiculos	1	04/04/2022	04/05/2022	238,260.00	238,260.00	238,260.00	238,260.00	238,260.00	238,260.00	Validado avances
2022	3	PUE220202086055	33	FORTAMUN	TERMINACIÓN DE TERRAPLÉN Y CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA CANCHA DEPORTIVA EN PREDIO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE HUEHUTLILLA	Puebla	57	Honey	Huehutililla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento de Honey	304-2022	0	0	111	Metros cúbicos	145.57	18/04/2022	23/07/2022	601,138.74	518,298.21	518,298.21	518,298.21	518,298.21	518,298.21	Validado avances
2022	3	PUE220102063428	33	FORTAMUN	REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PASOS VEHICULARES POR PASO DE HURACÁN GRACEZ EN CAMINO DE LIBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA.	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. Ayuntamiento de Honey	303-2021	0	0	1208	Metros Cuadrados	241	04/03/2022	07/06/2022	377,113.47	376,497.67	376,497.67	376,497.67	376,497.67	376,497.67	Validado avances
2022	3	PUE220102063414	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE CAMINO SACA COSECHA Y DE ACCESO A LAS LOCALIDADES MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE HONEY	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. Ayuntamiento de Honey	301-2022	0	0	6687	Maquinaria y equipo	2	01/03/2022	05/05/2022	510,400.00	505,761.16	505,761.16	505,761.16	505,761.16	505,761.16	Validado avances
2022	3	PUE220302137488	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL (EXTRACCION DE DERRUMBES) TRAMO TETZIQUITLA ¿ATLALAOQUIA EN EL KM 0+020.00AL KM 0+052.00 EN LA LOCALIDAD DE TETZIQUITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Puebla	61	Eloxochitlán	Tetziquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	22019	162	169	0	Metros cúbicos	3073	07/06/2022	06/07/2022	709,009.56	709,009.56	709,009.56	709,009.56	709,009.56	709,009.56	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137485	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO AL AUDITORIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN ENTRE AUDITORIO Y CARRETERA AZUMBILLA ¿ TLACOTEPEC DE DIAZ, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	Puebla	61	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	22017	848	885	0	Metros Cuadrados	184	07/05/2022	25/06/2022	955,939.12	1,189,527.65	1,189,527.65	1,189,527.65	1,189,527.65	1,189,527.65	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137702	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA.	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Epatán	2022-007	0	0	200	Luminaria	200	31/05/2022	17/06/2022	242,325.16	242,325.16	242,325.16	242,325.16	242,325.16	242,325.16	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302137306	33	FORTAMUN	SEGUNDA ETAPA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Esperanza	22022	0	0	6321	Piezas	465	04/08/2022	24/08/2022	330,608.76	330,608.76	330,608.76	330,608.76	330,608.76	330,608.76	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139669	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CASA DE CULTURA EN METLATIYUCA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Francisco Z Mena	220204	0	0	17824	Metros Cuadrados	970.12	19/04/2022	01/07/2022	1,524,953.23	1,524,953.23	1,524,953.23	1,524,953.23	1,524,953.23	1,524,953.23	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139671	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE FACHADA DE CASA DE CULTURA CON MURALES TEMATICOS EN METLATIYUCA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Francisco Z Mena		0	0	17824	Metros Cuadrados	250	19/08/2022	19/09/2022	228,214.71	228,214.71	228,214.71	68,464.41	68,464.41	68,464.41	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139676	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CALLES INTERNAS EN LA LOCALIDAD DE JALTOCAN	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Jaltocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Francisco Z Mena	220210	0	0	1039	Metros Cuadrados	920	25/07/2022	22/10/2022	569,070.54	569,070.54	569,070.54	569,070.54	569,070.54	569,070.54	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131710	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINALOA, EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE: SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA Y SAN MATEO SOLTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CON UNA LONGITUD DE 1,233.00 METROS, EN LAS LOCALIDADES SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA EN LOS MUNICIPIOS DE SOLTEPEC Y ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. CONVENIO DE APORTACION	Puebla	65	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Ingeles	22022	0	0	22693	Metros lineales	6374.05	15/10/2022	31/12/2022	1,259,801.36	1,259,801.36	1,259,801.36	1,259,801.36	1,259,801.36	1,259,801.36	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140746	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CASAS DE SALUD DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	Puebla	66	Guadalupe	La Providencia	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Municipio de Guadalupe	22010	0	0	120	Metros Cuadrados	2776.62	28/07/2022	18/08/2022	407,702.75	407,702.75	407,702.75	407,702.75	407,702.75	407,702.75	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302129976	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA AV. 5 DE MAYO, ENTRE AV. NACIONAL Y AV. JUAN HERRERA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 208534	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe	208534	30	30	0	Metros cuadrados de construcción	4095	01/07/2022	26/07/2022	2,446,309.57	2,446,309.57	2,446,309.57	2,446,309.57	2,446,309.57	2,446,309.57	Validado avances
2022	3	PUE220302138584	33	FORTAMUN	COMPLEMENTO LATERAL DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL BACHILLERATO NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+400.00	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	MHG-OP/2022-15	0	0	345	Metros Cuadrados	300	16/07/2022	16/08/2022	353,301.48	353,301.48	353,301.48	353,301.48	353,301.48	353,301.48	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139186	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA INSPECTORIA EN LA LOCALIDAD DE TLAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	69	Huaquechula	Tlapetlahuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huaquechula	2022-125	0	0	500	Metros Cuadrados	70	05/08/2022	30/09/2022	668,310.70	668,310.70	668,310.70	668,310.70	668,310.70	668,310.70	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302139174	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	69	Huaquechula	Tezonteopan Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Huaquechula	2022-124	0	0	500	Metros Cuadrados	280.16	15/07/2022	21/10/2022	2,587,805.23	2,587,805.23	2,587,805.23	2,587,805.23	2,587,805.23	2,587,805.23	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139226	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE INSPECTORIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	La Libertad (San Lorenzo Tajonar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Huaquechula	2022-131	0	0	500	Metros Cuadrados	143.86	13/10/2022	13/10/2022	211,253.51	211,273.51	211,273.51	211,273.51	211,273.51	211,273.51	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139208	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Huaquechula	2022-127	0	0	500	Piezas	1200	12/08/2022	17/08/2022	257,140.11	257,140.11	257,140.11	257,140.11	257,140.11	257,140.11	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131125	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA	Puebla	70	Huatlatlauca	Álvaro Obregón (Barranca Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Huatlatlauca	22/FORTAMUN/05	0	0	119	Metros cuadrados de construcción	198	10/08/2022	10/09/2022	144,168.88	144,168.88	144,168.88	144,168.88	144,168.88	144,168.88	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131124	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DEL DOSCIENTOS AL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DE LA LOCALIDAD DE TOCHMATZINTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA	Puebla	70	Huatlatlauca	Tochmatzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Huatlatlauca	22/FORTAMUN/04	0	0	196	Metros cuadrados de construcción	302	27/06/2022	27/07/2022	263,011.78	263,011.78	263,011.78	263,011.78	263,011.78	263,011.78	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202087918	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Cuacuila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	7122018	0	0	2988	Metros Cuadrados	2273	03/03/2022	31/05/2022	2,362,904.37	2,362,904.37	2,362,904.37	2,362,904.37	1,875,132.54	1,875,132.54	Validado avances
2022	3	PUE220302131513	33	FORTAMUN	Adquisición de terrenos para Universidad Pedagógica Nacional, Instalaciones de la base de la Guardia Nacional, Terminal de Autobuses, Panteón de la comunidad de Putaxcat y Lipuntahuaca, subestación eléctrica.	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Programa de Inversión de Adquisiciones de Educación		Municipio de Huehuetla	F-22037	939	825	0	Metros Cuadrados	100095.9	01/08/2022	31/12/2022	1,458,333.33	291,666.66	1,458,333.33	291,666.66	291,666.66	291,666.66	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131148	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		Municipio de Huehuetlán el Chico	2022-022	0	0	10000	Piezas	1200	12/08/2022	12/09/2022	795,995.28	795,995.28	795,995.28	795,995.28	795,995.28	795,995.28	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131109	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Huejotzingo	R3312022	0	0	40000	Vehiculos	1	12/05/2022	24/11/2022	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131117	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE DOS CAJAS COMPACTADORAS PARA CAMION DE BASURA	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Huejotzingo	R3312222	0	0	20000	Piezas	2	23/07/2022	29/11/2022	960,000.00	960,000.00	960,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302130413	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN AJAL QUE CRUZA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Huejotzingo		0	0	30000	Metros Cuadrados	6372	04/07/2022	31/10/2022	6,640,275.30	6,640,275.30	6,640,275.30	2,289,750.10	2,289,750.10	2,289,750.10	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302130414	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Huejotzingo	R3312522	0	0	20000	Metros Cuadrados	347.87	26/07/2022	24/08/2022	416,249.96	416,249.96	416,249.96	416,249.96	416,249.96	416,249.96	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302130592	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITÁN CHICO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	Limontitán Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hueytamalco	076 2022 109	236	228	0	Metros Cuadrados	2396.1	15/07/2022	13/09/2022	2,467,302.44	2,467,302.44	2,467,302.44	2,467,302.44	2,467,302.44	2,467,302.44	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302130536	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ZANZONTLA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	76	Hueytamalco	Zanzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Hueytamalco	076 2022 103	53	48	0	Otros	1	11/07/2022	09/10/2022	1,350,639.45	1,350,639.45	1,350,639.45	1,350,639.45	370,351.52	370,351.52	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131131	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 17 DE JULIO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+433 DE LA LOCALIDAD DE MONTECELLI, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hueytamalco	076 2022 106	267	274	0	Metros Cuadrados	2400	11/05/2022	09/08/2022	2,601,893.66	2,601,893.66	2,601,893.66	2,601,893.66	2,601,893.66	2,601,893.66	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302130534	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL KM 1+800 AL KM 2+050 EN LA LOCALIDAD DE TETEAHUALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hueytamalco	076 2022 107	223	234	0	Metros Cuadrados	1500	22/07/2022	20/09/2022	1,416,025.66	1,416,025.66	1,416,025.66	1,416,025.66	1,416,025.66	1,416,025.66	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202066497	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 2+247 AL KM 2+497 EN LA LOCALIDAD DE TETEAHUALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	076 2022 111	1035	764	0	Metros Cuadrados	1500	30/05/2022	29/07/2022	1,412,356.89	1,412,356.89	1,412,356.89	1,412,356.89	1,412,356.89	1,412,356.89	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202066496	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL MOHÓN, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	76	Hueytamalco	El Mohón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	076 2022 104	14003	13597	0	Otros	1	30/05/2022	28/08/2022	734,527.12	734,527.12	734,527.12	734,527.12	734,527.12	734,527.12	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137276	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO	Puebla	78	Huitzil Serdán	de Pahuatitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzil de Serdán	223011	0	0	201	Metros Cuadrados	51	03/08/2022	03/10/2022	123,499.98	123,499.98	123,499.98	37,049.99	37,049.99	37,049.99	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137289	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA SECCIÓN	Puebla	78	Huitzil Serdán	de Huitzil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzil de Serdán	223015	0	0	633	Metros Cuadrados	166.32	03/10/2022	01/11/2022	298,500.00	298,500.00	298,500.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137299	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO	Puebla	78	Huitzil Serdán	de Xinchapan Allende de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzil de Serdán	223016	0	0	633	Metros Cuadrados	192	03/10/2022	01/11/2022	293,200.00	293,200.00	293,200.00	87,690.00	87,690.00	87,690.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140551	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE EN LA LOCALIDAD SANTA ANA COAPAN, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA.	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Ana Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitziltepec	009-2022	0	0	28	Metros Cuadrados	911.55	08/09/2022	07/10/2022	1,079,198.46	1,079,198.46	1,079,198.46	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137275	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR EN LA PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Atlequizayan	802210	0	0	45	Metros Cuadrados	71.79	20/06/2022	12/09/2022	313,931.87	313,931.87	313,931.87	313,931.87	313,931.87	313,931.87	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302137158	33	FORTAMUN	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA RED DE DRENAJE DE LAS LOCALIDADES DE IXCAMILPA Y TOLTECAMILA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	Ixcamilpa		Urbanización	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	FORT022022	0	0	3500	Lote	1	14/07/2022	12/08/2022	470,989.00	470,989.00	470,989.00	470,989.00	470,989.00	470,989.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202089550	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARDA Y FACHADA PARA EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAYAS	Puebla	82	Ixcaquixtla	Alta Luz Cuatro Rayas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE Ixcaquixtla, PUEBLA	22003	880	842	0	Metros lineales	69.8	16/05/2022	15/07/2022	306,633.76	365,694.56	365,694.56	365,694.56	365,694.56	365,694.56	Validado avances
2022	3	PUE220302136604	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Ahuateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxitlán	FORTAMUN2022-008	0	0	196	Metros Cuadrados	753.93	01/07/2022	15/09/2022	1,631,361.26	1,631,361.26	1,631,361.26	652,544.50	652,544.50	652,544.50	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137049	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACAYUCAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Acayucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxitlán	FORTAMUN2022-012	0	0	49	Metros Cuadrados	368.41	01/09/2022	30/11/2022	1,210,230.08	1,210,230.08	1,210,230.08	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202086796	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Ixtacamaxitlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	FISM2022-005	0	0	25288	Vehiculos	1	06/07/2022	06/07/2022	2,551,400.00	2,551,400.00	2,551,400.00	2,551,400.00	2,551,400.00	2,551,400.00	Validado avances
2022	3	PUE220302136062	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TAGCOTEPEC DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Tagcotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxitlán	FORTAMUN2022-009	0	0	83	Metros Cuadrados	541.1	04/07/2022	01/09/2022	1,075,800.94	1,075,800.94	1,075,800.94	1,075,800.94	1,075,800.94	1,075,800.94	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131703	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE FOCOS LED DE 40 WATTS Y DE FOTOCÉLDAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	Puebla	84	Iztepec	Iztepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Iztepec	842212	1695	1535	0	Piezas	175	25/07/2022	26/07/2022	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131694	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Puebla	84	Iztepec	Iztepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Municipio de Iztepec	842210	1695	1535	0	Piezas	1	28/06/2022	29/06/2022	481,900.00	481,900.00	481,900.00	481,900.00	481,900.00	481,900.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131697	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y TOPES EN LAS CALLES MANUEL NEGRETE, REFORMA, MATAMOROS BENITO JUÁREZ, NIÑO PERDIDO, MORELOS, CHAPULTEPEC Y PASCUAL OROZCO	Puebla	84	Iztepec	Iztepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Iztepec	842211	1695	1535	0	Metros lineales	13120	30/06/2022	28/08/2022	1,225,789.50	1,225,789.50	1,225,789.50	1,225,789.50	1,225,789.50	1,225,789.50	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136028	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD EL AGUACATE ASENTAMIENTO EL AGUACATE	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de El Aguacate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	1005-22R33039	0	0	348	Metros lineales	789	07/10/2022	07/10/2022	1,397,045.69	1,397,045.69	1,397,045.69	419,113.71	419,113.71	419,113.71	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136025	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA COQUIXTLAN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTIAGO MAZATLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	1005-22R33021	0	0	143	Metros Cuadrados	1586.89	11/07/2022	08/09/2022	2,289,946.80	2,289,946.80	2,289,946.80	1,428,880.95	1,428,880.95	1,428,880.95	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302131177	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD HUACHINANTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOLALPAN, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	87	Jolalpan	Huachinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jolalpan	FORTAMUN03 2022	0	0	1369	Metros cuadrados de construcción	1159.52	21/03/2022	19/05/2022	1,750,947.16	1,750,947.16	1,750,947.16	1,750,947.16	1,750,947.16	1,750,947.16	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131187	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE MITEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOLALPAN, ESTADO DE PUEBLA. DEL KM 0+00 AL KM 0+240 (PRIMERA ETAPA)	Puebla	87	Jolalpan	Santiago Mitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jolalpan	FORTAMUN04 2022	0	0	1178	Metros cuadrados de construcción	1350	06/06/2022	14/08/2022	2,667,208.93	2,667,208.93	2,667,208.93	2,667,208.93	2,667,208.93	2,667,208.93	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139001	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO JOPALA - FILOMENO MATA DEL KM 0+000 AL 2+000 EN LA LOCALIDAD DE JOPALA, MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Municipio de Jopala	2022026	924	865	0	Kilómetro lineal	2	04/07/2022	02/09/2022	610,047.06	610,047.06	610,047.06	610,047.06	610,047.06	610,047.06	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202098444	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA, 1A ETAPA.	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	22305	5269	4559	0	Piezas	130	10/05/2022	07/08/2022	1,326,961.19	1,326,961.19	1,326,961.19	1,326,961.19	1,326,961.19	1,326,961.19	Validado avances
2022	3	PUE220202099295	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. GUADALUPE VICTORIA - TLACHIHUCA-CUAUHTEMOC DEL KM 2+100.00 AL 3+240.00. TRAMO G. VICTORIA -EL SABINAL, LAFRAGUA	Puebla	93	Lafragua	Francisco I. Madero (El Sabinol)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	22022	0	0	2229	Metros Cuadrados	8014.2	07/06/2022	06/07/2022	380,479.72	380,479.72	380,479.72	380,479.72	380,479.72	380,479.72	Validado avances
2022	3	PUE220202099215	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	MUNICIPIO DE LAFRAGUA	22021	0	0	7700	Metros Cuadrados	175.52	07/06/2022	06/08/2022	393,446.45	393,446.45	393,446.45	393,446.45	393,446.45	393,446.45	Validado avances
2022	3	PUE220202087994	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA	22012	0	0	233	Sanitario(s)	2	26/05/2022	27/07/2022	694,337.29	694,337.29	694,337.29	694,337.29	694,337.29	694,337.29	Validado avances
2022	3	PUE220302135732	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Libres	22017	0	0	15000	Piezas	300	25/07/2022	23/08/2022	614,072.39	614,072.39	614,072.39	614,072.39	614,072.39	614,072.39	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202086187	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL TEHUATZINGO ¿ RANCHO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	94	Libres	Rancho Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	direccion de obras publicas del municipio de libres puebla	22010	0	0	233	Metros Cuadrados	2179.74	03/05/2022	10/08/2022	2,402,051.79	2,402,051.79	2,402,051.79	2,402,051.79	2,402,051.79	2,402,051.79	Validado avances
2022	3	PUE220302136419	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	Puebla	98	Molcaxac	Santa Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Molcaxac	MM-R33-2022-017	0	0	1510	Piezas	272	22/09/2022	21/10/2022	620,132.47	620,132.47	620,132.47	186,039.74	186,039.74	186,039.74	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136074	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE MOLCAXAC Y ZDA ETAPA EN SAN LUIS TEHUIZOTLA, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Molcaxac	MM-R33-2022-013	0	0	1613	Piezas	311	01/07/2022	01/08/2022	675,761.20	675,761.20	675,761.20	675,761.20	675,761.20	675,761.20	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302131115	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN, EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naupan	MNP-FORTA-DF-05/22	0	0	120	Metros Cuadrados	993.9	13/06/2022	13/08/2022	1,123,611.55	1,123,611.55	1,123,611.55	1,123,611.55	1,123,611.55	1,123,611.55	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202099551	33	FORTAMUN	Construcción de plaza cívica, en la escuela primaria Vasco de Quiroga clave No 21EPR1600, en la comunidad de Azumbilla.	Puebla	103	Nicolás Bravo	Azumbilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla	2230013	95	60	0	Kilómetro cuadrado	608	01/06/2022	15/07/2022	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302136345	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA TLACAELEL, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	2022-002-B	0	0	900	Planta(s)	1	03/06/2022	03/09/2022	2,602,132.34	2,602,132.34	2,602,132.34	1,073,047.80	1,073,047.80	1,073,047.80	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136483	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 DE MARZO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CADENAMIENTO 0+120.36 EN LA COLONIA CRISTINA ROSAS ILLESCAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	2022-004-B	0	0	50	Metros Cuadrados	1351.8	10/08/2022	08/10/2022	541,665.51	541,665.51	541,665.51	134,040.03	134,040.03	134,040.03	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136398	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AGUSTÍN JUÁREZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	2022-003-B	0	0	100	Metros Cuadrados	2043.9	21/07/2022	18/09/2022	2,516,419.25	2,516,419.25	2,516,419.25	1,406,414.60	1,406,414.60	1,406,414.60	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202085909	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Parque con Gimnasios al Aire Libre del Municipio de Oriental Puebla 2022	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL PUEBLA	FORTADF-2022-12	0	0	3018	Metros Cuadrados	499.6	26/04/2022	26/06/2022	1,825,510.50	1,825,510.50	1,825,510.50	1,796,489.91	1,796,489.91	1,796,489.91	Validado avances
2022	3	PUE220302140374	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE 28 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Pahuatlán	2022111	0	0	3523	Metros Cuadrados	1242.9	02/09/2022	30/11/2022	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202098412	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CALLES DE LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán, Puebla	2022106	1847	1676	0	Metros Cuadrados	525.69	23/04/2022	21/07/2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302140371	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PASO - PEATONAL PRINCIPAL DE ACCESO AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, META 105.07 M, EN LA LOCALIDAD DE XILEPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Xilepa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	2022110	89	96	0	Metros Cuadrados	346.73	13/07/2022	10/09/2022	504,434.58	504,434.58	504,434.58	504,434.58	504,434.58	504,434.58	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139115	33	FORTAMUN	Adquisición de camión recolector de basura, para el municipio de Palmar de Bravo, Pue.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Municipio de Palmar de Bravo	22021	0	0	5024	Vehiculos	1	15/09/2022	15/09/2022	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202099087	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BORDO (DIQUE) EN RIO PANTEPEC, PARA EVITAR INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CARRIZAL VIEJO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO PANTEPEC, PUEBLA	DE 2022035	0	0	611	Metros cúbicos	31176.8	20/05/2022	18/07/2022	2,536,399.77	1,193,507.54	1,193,507.54	1,193,507.54	1,193,507.54	1,193,507.54	Validado avances
2022	3	PUE220202099053	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BORDO (DIQUE) EN RIO PANTEPEC, PARA EVITAR INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO PANTEPEC, PUEBLA	DE 2022027	0	0	692	Metros cúbicos	17544.7	11/04/2022	09/06/2022	1,392,756.95	526,954.58	526,954.58	526,954.58	526,954.58	526,954.58	Validado avances
2022	3	PUE220302138783	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIMER PRIVADA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE 9 Y 7 SUR EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUE	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Quecholac	de MQP22FT017	0	0	120	Metros Cuadrados	390.91	26/09/2022	24/11/2022	490,299.24	490,299.24	490,299.24	490,299.24	147,089.77	147,089.77	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138511	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 15 NORTE, ENTRE AV. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Quecholac	de MQP22FT016	0	0	250	Metros Cuadrados	2163	26/09/2022	24/11/2022	2,364,336.77	2,364,336.77	2,364,336.77	2,364,336.77	709,301.33	709,301.33	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138794	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA No 3 DE LA CALLE 13 NORTE, ENTRE AV. MORELOS Y CALLE 4 PONIENTE PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Quecholac	de MQP22FT018	0	0	145	Metros Cuadrados	1344	26/09/2022	24/11/2022	1,144,545.24	1,144,545.24	1,144,545.24	1,144,545.24	343,363.57	343,363.57	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138495	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 SUR, ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CARRETERA TECAMACHALCOCAÑADA, EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Quecholac	de MQP22FT015	0	0	4181	Metros Cuadrados	2400	19/08/2022	17/10/2022	2,359,532.12	2,359,532.12	2,359,532.12	2,359,532.12	1,546,525.66	1,546,525.66	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138802	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 6 Y 8 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Quecholac	de MQP22FT019	0	0	48	Metros Cuadrados	693.75	28/09/2022	26/11/2022	566,314.98	566,314.98	566,314.98	566,314.98	169,894.49	169,894.49	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202086666	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 24 SUR, ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE 13 ORIENTE, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE MQP22FT013	0	0	189	Metros Cuadrados	2070.72	27/05/2022	25/07/2022	1,792,587.65	1,792,587.65	1,792,587.65	1,792,587.65	1,792,587.65	1,792,587.65	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202086682	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 ORIENTE, ENTRE PRIVADA LAS FLORES Y CAMINO NACIONAL, PRIVADA LAS FLORES, ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y PRIVADA 1 DE CAMINO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	MQP22FT014	0	0	99	Metros Cuadrados	2894	20/06/2022	18/08/2022	2,377,026.37	2,472,299.65	2,472,299.65	2,472,299.65	2,472,299.65	2,472,299.65	Validado avances
2022	3	PUE220202099092	33	FORTAMUN	Construcción de Casa de Cultura San Juan Bautista 1er Etapa En La Cabecera Municipal De Quimixtlán	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. Ayuntamiento de Quimixtlán	220423	935	836	0	Metros Cuadrados de construcción	296.08	14/07/2022	14/07/2022	2,445,958.41	2,445,958.41	2,445,958.41	733,787.52	733,787.52	733,787.52	Validado avances
2022	3	PUE220202099147	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Camino en el tramo La Colonia Tozhuic - Villa Hermosa (San José) de la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Puebla	116	Quimixtlán	Villa Hermosa (San José)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. Ayuntamiento de Quimixtlán	220424	344	332	0	Kilómetro lineal	2.22	18/05/2022	06/06/2022	1,072,158.77	1,072,158.77	1,072,158.77	1,072,158.77	1,072,158.77	1,072,158.77	Validado avances
2022	3	PUE220302136708	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes Juárez	San Juan Acozac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-032-22	0	0	1139	Metros Cuadrados	179.1	26/09/2022	14/12/2022	1,361,799.70	1,361,799.70	1,361,799.70	408,539.91	408,539.91	408,539.91	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136541	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA DE AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes Juárez	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-006-22	0	0	2186	Metros Cuadrados	186	10/08/2022	13/10/2022	2,664,107.55	799,232.27	799,232.27	799,232.27	799,232.27	799,232.27	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136377	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-019-22	0	0	16488	Metros Cuadrados	1061.85	07/07/2022	05/08/2022	407,433.45	407,433.45	407,433.45	407,433.45	407,433.45	407,433.45	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136476	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON ADOQUÍN EN EL PANTEÓN MUNICIPAL NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-025-22	0	0	16488	Metros Cuadrados	846.06	04/07/2022	02/08/2022	620,984.16	620,984.16	620,984.16	620,984.16	620,984.16	620,984.16	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136595	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y FACHADA PRINCIPAL DEL PANTEÓN NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-015-22	0	0	16488	Metros lineales	164.35	12/07/2022	10/08/2022	309,010.29	309,010.29	309,010.29	309,010.29	309,010.29	309,010.29	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136325	33	FORTAMUN	REMODELACIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-020-22	0	0	150	Metros Cuadrados	142.11	04/07/2022	02/08/2022	542,292.70	542,292.70	542,292.70	542,292.70	542,292.70	542,292.70	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137484	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA SEGURIDAD PUBLICA 2022 DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes Juárez	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-008-22	0	0	30021	Vehículos	1	04/07/2022	18/07/2022	290,300.00	290,300.00	290,300.00	290,300.00	290,300.00	290,300.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302131502	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLES AVENIDA MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE 14 ORIENTE	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	22400	0	0	3864	Kilómetro cuadrado	6073.19	26/08/2022	05/10/2022	1,613,224.44	1,613,224.44	1,613,224.44	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances /
2022	3	PUE220302140259	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRANCA POZO SAN ESTEBAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA.	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Esteban Necoxcalco	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Municipio de San Antonio Cañada	22-3016	0	0	2077	Lote	1	30/06/2022	05/07/2022	79,303.01	79,303.01	79,303.01	79,303.01	79,303.01	79,303.01	Validado Registrado avances /
2022	3	PUE220302137086	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CALLE MARQUEZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 0+150	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	África	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Felipe Tepatlán	22001	0	0	502	Metros Cuadrados	990	11/10/2022	11/10/2022	979,643.85	979,643.85	979,643.85	979,643.85	979,643.85	979,643.85	Validado Registrado avances /
2022	3	PUE220202089194	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON BALASTRO EN CALLE 12 RONIENTE, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO DEL KM. 0+000 AL 0+282, EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA.	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	SGA22011	0	0	120	Metros Cuadrados	1546.42	07/06/2022	28/06/2022	175,840.32	175,840.32	175,840.32	175,840.32	175,840.32	175,840.32	Validado avances
2022	3	PUE220202089117	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON BALASTRO EN CALLE 1ERA PRIVADA DOSSETTI, ENTRE CALLE REFORMA Y LIMITE PREDIAL DEL KM. 0+000 AL 0+217, EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA.	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	SGA22010	0	0	120	Metros Cuadrados	1038.43	07/06/2022	28/06/2022	126,885.55	126,885.55	126,885.55	126,885.55	126,885.55	126,885.55	Validado avances
2022	3	PUE220302136875	33	FORTAMUN	BACHEO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Gregorio Atzompa	SGA22013	4989	4682	0	Metros cúbicos	63.25	02/08/2022	18/08/2022	389,436.22	389,436.22	389,436.22	389,436.22	389,436.22	389,436.22	Validado Registrado avances /
2022	3	PUE220302136869	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA.	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión Inmuebles	Otros Proyectos	Municipio de San Gregorio Atzompa	SGA22012	4989	4682	0	Otros	1	23/06/2022	22/07/2022	590,257.06	590,257.06	590,257.06	590,257.06	590,257.06	590,257.06	Validado Registrado avances /
2022	3	PUE220302138293	33	FORTAMUN	DE UN TRACTOR AGRICOLA, 1 RASTRA DE LEVANTE DE 20 DISCOS DE 24	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	2022-009	0	0	2500	Maquinaria y equipo	1	19/05/2022	30/09/2022	943,452.63	943,452.63	943,452.63	943,452.63	766,294.74	766,294.74	Validado Registrado avances /
2022	3	PUE220302138176	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS, SALA DE COMPUTO, BODEGA, BARDAS Y DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE C.C.T. 21DIN1085X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TLANECHICOLPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanechicolpan	Proyecto de Inversión Inmuebles	Educación	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	2022-019	0	0	500	Metros Cuadrados	909.38	28/06/2022	11/10/2022	410,285.96	410,285.96	410,285.96	410,285.96	252,338.08	252,338.08	Validado Registrado avances /
2022	3	PUE220302140300	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MORELOS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA	Puebla	128	San José Chiapa	San José Morelos (Los Ocotés)	Programa de Inversión de Agua saneamiento	Agua saneamiento	Municipio de San José Chiapa	2021/FORTAM UN128-08	0	0	0	Pozo(s)	1	22/08/2022	25/11/2022	289,050.18	289,050.18	289,050.18	47,735.58	47,735.58	47,735.58	Validado Registrado avances /
2022	3	PUE220302140297	33	FORTAMUN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PARQUE DEPORTIVO	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Estudios Preinversión	Gastos Indirectos	Municipio de San José Chiapa	2021/FORTAM UN128-07	0	0	0	Estudio de preinversión	1	01/06/2022	29/07/2022	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Validado Registrado avances /

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302140305	33	FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDAS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José Chiapa	2021/FORTAMUN128-10	0	0	0	Piezas	4	22/08/2022	25/11/2022	20,330.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140307	33	FORTAMUN	REVISION Y REPARACION DE BOMBA DE BOMBA DE POZO NO. 1	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Municipio de San José Chiapa	2021/FORTAMUN128-11	0	0	0	Pozo(s)	1	01/09/2022	30/09/2022	6,935.80	6,935.80	6,935.80	6,935.80	6,935.80	6,935.80	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140318	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Salud	Municipio de San José Chiapa	2022/FORTAMUN128-12	0	0	0	Lote	1	06/05/2022	29/09/2022	37,095.80	37,095.80	37,095.80	37,095.80	37,095.80	37,095.80	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140246	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, Y LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AXUSCO, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA.	Puebla	129	San Miahuatlán	San José Axuxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San José Miahuatlán	FR0722	0	0	80	Metros Cuadrados	1000.17	17/08/2022	15/10/2022	803,765.28	803,765.28	803,765.28	241,129.58	241,129.58	241,129.58	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302130636	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 SE SEPTIEMBRE (TRAMO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALTAMIRANO)	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Martín Texmelucan		0	0	15000	Metros lineales	471.9	13/09/2022	11/12/2022	2,538,054.39	2,538,054.39	2,538,054.39	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302130638	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE LETRAS MONUMENTALES EN EL ZOCALO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín de Labastida	Proyecto de Inversión de Inmuebles	de Cultura y turismo	Municipio de San Martín Texmelucan	22346	0	0	141112	Metros Cuadrados	24.75	12/09/2022	11/10/2022	240,053.58	240,053.58	240,053.58	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302130632	33	FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RIO ACOTZALA TRAMO PARQUE EL CHAMIZAL	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Martín Texmelucan	22335	0	0	700	Metros Cuadrados	270	13/07/2022	29/07/2022	141,409.76	141,409.76	141,409.76	141,409.76	141,409.76	141,409.76	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202086893	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SALON DE PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	22325	0	0	150	Metros Cuadrados	69.65	10/05/2022	08/07/2022	940,238.07	940,238.07	940,238.07	940,238.07	940,238.07	940,238.07	Validado avances
2022	3	PUE220302130506	33	FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOPRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLES JESÚS CARRANZA Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de San Miguel Xoxtla	2022012	0	0	12467	Metros Cuadrados	1600	08/08/2022	13/10/2022	2,135,428.29	2,135,428.29	2,135,428.29	926,995.15	926,995.15	926,995.15	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139190	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE LA MATA, DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Francisco Mata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	008-2022	0	0	200	Metros Cuadrados	787.89	22/04/2022	24/05/2022	586,511.44	586,511.44	586,511.44	586,511.44	586,511.44	586,511.44	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139162	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LA MATA, DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Francisco Mata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	006-2022	0	0	200	Metros Cuadrados	1856.23	22/04/2022	04/06/2022	1,530,696.41	1,530,696.41	1,530,696.41	1,530,696.41	1,530,696.41	1,530,696.41	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202098455	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	MSN.R33.008.2022	6043	5737	0	Piezas	325	23/05/2022	29/07/2022	1,041,899.40	1,041,899.40	1,041,899.40	1,041,899.40	1,041,899.40	1,041,899.40	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302136065	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA	Puebla	139	San Pablo Anicano	Nueva Rosita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pablo Anicano	FORTA/DOP/02/2022	29	31	0	Metros Cuadrados	540	29/06/2022	30/07/2022	305,420.00	426,651.84	426,651.84	426,651.84	426,651.84	426,651.84	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202100250	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	140	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	22003	30039	27682	0	Metros Cuadrados	137.07	13/05/2022	11/08/2022	2,362,821.19	2,362,821.19	2,362,821.19	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202100136	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	140	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	21001	71891	66542	0	Metros cúbicos	200	02/05/2022	31/05/2022	1,337,606.63	1,337,606.63	1,337,606.63	1,337,606.63	1,337,606.63	1,337,606.63	Validado avances
2022	3	PUE220302135985	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA RED DE DISTRIBUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE ALAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San José Álamo	Programa de Inversión Adquisiciones	Agua saneamiento	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	MSPY-R33-05-22	0	0	30	Metros lineales	1500	07/10/2022	07/10/2022	243,647.80	243,647.80	243,647.80	243,647.80	243,647.80	243,647.80	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202088705	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL SECO SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA.	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO		10052	9596	0	Metros Cuadrados	1944.77	15/02/2022	15/04/2022	815,045.35	938,076.78	938,076.78	531,627.15	531,627.15	531,627.15	Validado avances
2022	3	PUE220302136851	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA TENSION BESANA IXTLA SAN GREGORIO AZTODACAN SAN SALVADOR EL VERDE	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Gregorio Aztotoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	FTM-004/22	0	0	50	Poste	23	20/07/2022	29/08/2022	1,016,674.99	1,016,674.99	1,016,674.99	1,016,674.99	1,016,674.99	1,016,674.99	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136847	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE MUBICPIO SAN SALVADOR EL VERDE.	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Salvador el Verde	FTM-22/011-012	0	0	150	Metros lineales	624	28/07/2022	28/09/2022	1,329,363.14	1,329,363.14	1,329,363.14	1,329,363.14	1,329,363.14	1,329,363.14	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136849	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y TERCERA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ANALCO DE PONCIANO EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Puebla	143	San Salvador el Verde	Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Salvador el Verde	FTM-22/13	0	0	40	Metros lineales	42.49	06/09/2022	13/09/2022	87,056.04	87,056.04	87,056.04	87,056.04	87,056.04	87,056.04	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302130640	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE SEXTA PRIVADA SUR DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN HIDALGO SUR, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador Huixcolotla	MSSH-FORT2022-013	240	160	0	Metros Cuadrados	2266.64	02/09/2022	05/11/2022	2,243,186.42	2,243,186.42	2,243,186.42	672,955.93	672,955.93	672,955.93	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302121306	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN ENTRE CLÍNICA DE LA LOCALIDAD Y PREESCOLAR PRIMAVERA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA - 167500	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	San Martín Mazateopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	167500	106	94	0	Metros cuadrados de construcción	975	10/08/2022	08/09/2022	1,390,827.47	1,128,424.09	1,128,424.09	1,128,424.09	1,128,424.09	1,128,424.09	Validado avances
2022	3	PUE220302140773	33	FORTAMUN	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Zacatepec de Bravo	Proyecto de Inversión Inmuebles	Otros Proyectos	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	202239	250	300	0	Metros Cuadrados	200	12/08/2022	20/09/2022	1,733,769.09	1,733,769.09	1,733,769.09	1,733,769.09	1,733,769.09	1,733,769.09	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140375	33	FORTAMUN	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	La Cumbre	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec		250	300	0	Metros lineales	50	21/07/2022	08/09/2022	1,183,871.79	1,183,871.79	1,183,871.79	1,183,871.79	1,183,871.79	1,183,871.79	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140762	33	FORTAMUN	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN ENTRE CLÍNICA DE LA LOCALIDAD Y PREESCOLAR PRIMAVERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	San Martín Mazateopan	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	202237	250	300	0	Metros lineales	300	10/08/2022	08/09/2022	1,128,424.09	1,128,424.09	1,128,424.09	1,128,424.09	1,128,424.09	1,128,424.09	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138729	33	FORTAMUN	BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Programa de Inversión Mantenimiento	transportes y vialidades	Municipio de Santa Isabel Cholula	102022	0	0	8596	Metros Cuadrados	900	03/06/2022	03/07/2022	621,596.38	621,596.38	621,596.38	388,497.75	388,497.75	388,497.75	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138730	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Programa de Inversión Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Isabel Cholula	112022	0	0	5963	Metros Cuadrados	24000	04/07/2022	04/08/2022	247,444.07	247,444.07	247,444.07	247,444.07	247,444.07	247,444.07	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302137082	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LAS CALLES OAXACA Y EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN; CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 0+186 EN LA INSPECTORIA DE SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	2022-020	0	0	1338	Metros cuadrados de construcción	2911.5	27/06/2022	27/09/2022	2,525,383.36	1,362,771.57	2,525,383.36	1,362,771.57	1,362,771.57	1,362,771.57	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140260	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CALLES Y ACCESOS PRINCIPALES POR RETIRO DE DERRUMBES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	22019	0	0	2405	Metros cúbicos	3507.5	12/07/2022	10/08/2022	423,136.78	423,136.78	423,136.78	423,136.78	423,136.78	423,136.78	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137319	33	FORTAMUN	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS CALLES DE SAN MIGUEL ZACAOLA Y SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Miguel Zacaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	22005	0	0	4220	Luminaria	100	11/10/2022	11/10/2022	533,606.92	533,606.92	533,606.92	533,606.92	533,606.92	533,606.92	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302106879	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE CALLE MONTERREY CON ADOQUIN ENTRE CALLES CINCO DE MAYO Y ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 76584	Puebla	152	Soltepec	Libertad Obregón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Soltepec	76584	110	90	0	Metros Cuadrados	2271.2	09/05/2022	06/08/2022	2,130,709.65	2,130,709.65	2,130,709.65	2,130,709.65	2,130,709.65	2,130,709.65	Validado avances
2022	3	PUE220302136890	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO CON ASFALTO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	22212	0	0	23625	Metros Cuadrados	302.2	02/08/2022	31/08/2022	119,238.13	119,238.13	119,238.13	119,238.13	119,238.13	119,238.13	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136887	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL E IMAGEN URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	22223	0	0	23625	Metros	8686.4	22/07/2022	18/08/2022	895,336.09	895,336.09	895,336.09	895,336.09	895,336.09	895,336.09	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136881	33	FORTAMUN	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	22211	0	0	1217	Luminaria	35	13/04/2022	07/05/2022	414,816.81	414,816.81	414,816.81	414,816.81	414,816.81	414,816.81	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136811	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ESQUINA DE CALLE HIDALGO CALLE 6 SUR EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Tecamachalco	220327	41990	38781	0	Metros Cuadrados	202.03	31/08/2022	14/10/2022	2,212,090.22	2,212,090.22	2,212,090.22	1,414,546.56	1,414,546.56	1,414,546.56	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220102064410	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE REFORMA SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	La Purísima Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	220307	66	54	0	Metros Cuadrados	1424.52	03/03/2022	01/05/2022	1,343,149.02	1,331,486.40	1,331,486.40	1,331,486.40	1,331,486.40	1,331,486.40	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220102064741	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUE.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	220303	41990	38781	0	Luminaria	1128	01/03/2022	14/05/2022	6,126,697.76	6,126,697.76	6,126,697.76	3,898,807.64	3,898,807.64	3,898,807.64	Validado avances
2022	3	PUE220302136780	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMELONES EN CALLE 16 NORTE-SUR ENTRE AV. 9 ORIENTE Y ENTRONQUE EL SALADO EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecamachalco	220323	41990	38781	0	Metros Cuadrados	2647.99	27/06/2022	26/07/2022	1,297,286.94	1,297,286.94	1,297,286.94	1,297,286.94	1,297,286.94	1,297,286.94	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136753	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (OFICINA DE CONTRALORÍA, OFICINA DE COMUNICACIÓN, OFICINA DE GOBERNACIÓN, OFICINA DE ARCHIVO Y OFICINA DE VIALIDAD) EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Tecamachalco	220320	20	22	0	Metros Cuadrados	196.37	10/06/2022	24/07/2022	583,190.06	583,190.06	583,190.06	583,190.06	583,190.06	583,190.06	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202098604	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ATENCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	220319	0	0	91	Computadoras	91	11/05/2022	09/06/2022	1,674,342.84	1,674,342.84	1,674,342.84	1,674,342.84	1,674,342.84	1,674,342.84	Validado avances
2022	3	PUE220302136793	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMELONES EN CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLES 20 SUR Y CALLE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecamachalco	220324	41990	38781	0	Metros Cuadrados	2018	21/07/2022	03/09/2022	579,429.54	579,429.54	579,429.54	579,429.54	579,429.54	579,429.54	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202098859	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA 9 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE, COLONIA LA PURÍSIMA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	22004	692	606	0	Metros Cuadrados	1366.46	12/03/2022	13/05/2022	1,617,648.73	1,614,048.30	1,614,048.30	1,452,643.47	1,452,643.47	484,214.49	Validado avances
2022	3	PUE220202098865	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA DE LA 7 SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	22017	601	519	0	Metros Cuadrados	450	11/04/2022	10/06/2022	1,293,759.10	1,136,706.20	1,136,706.20	1,136,706.20	1,136,706.20	1,136,706.20	Validado avances
2022	3	PUE220302136950	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PANADERÍA DE CECADE (CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO) EN AVENIDA DEL MAESTRO ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE PUERTO DE VERACRUZ EN TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tehuacán	22015	0	0	1210	Metros Cuadrados	168.12	01/06/2022	30/08/2022	3,276,781.47	3,241,380.62	3,241,380.62	1,880,000.76	1,880,000.76	972,414.19	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202099015	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 27 NORTE ENTRE CALLE DANIEL GONZÁLEZ Y CALLE 2 ORIENTE DEL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	22031	667	583	0	Metros Cuadrados	1153.12	14/07/2022	14/07/2022	2,114,288.92	2,103,543.15	2,103,543.15	1,201,001.96	1,201,001.96	1,201,001.96	Validado avances
2022	3	PUE220302137089	33	FORTAMUN	REMODELACIÓN DE MODULO SANITARIO EN MERCADO LA PURISIMA, UBICADO EN CALLE 7 ORIENTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tehuacán	22012	5333	4667	0	Metros Cuadrados	94.89	18/05/2022	11/06/2022	559,011.90	557,022.29	557,022.29	452,548.12	452,548.12	0.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137177	33	FORTAMUN	REMODELACIÓN DE MODULO SANITARIO EN LAS CANCHAS XOCHIPIILLI, MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tehuacán	22014	0	0	1250	Sanitario(s)	4	11/10/2022	11/10/2022	659,126.49	655,194.19	655,194.19	473,430.87	473,430.87	0.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202099006	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 36 ORIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 13 NORTE Y CALLE 38 ORIENTE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE 13 NORTE, COLONIA SANTIAGO TULA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	22030	963	788	0	Metros Cuadrados	1947.17	14/07/2022	14/07/2022	2,612,122.10	2,604,282.24	2,604,282.24	1,520,470.34	1,520,470.34	1,520,470.34	Validado avances
2022	3	PUE220202098852	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE REFORMA NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	22003	161604	132221	0	Metros Cuadrados	2009	13/07/2022	13/07/2022	2,370,897.58	2,310,375.44	2,310,375.44	2,310,375.44	2,310,375.44	2,310,375.44	Validado avances
2022	3	PUE220302137150	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA DEL MERCADO "16 DE MARZO", MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tehuacán	22013	0	0	900	Sanitario(s)	4	11/10/2022	11/10/2022	1,556,047.25	1,546,295.01	1,546,295.01	1,376,202.56	1,376,202.56	410,183.55	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137207	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA ORIZABA-TEHUACÁN, ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y JOSÉ GARCÍ-CRESPO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuacán	22016	258	225	0	Metros Cuadrados	4513.09	11/10/2022	11/10/2022	5,722,012.53	5,697,057.05	5,697,057.05	3,978,079.59	3,978,079.59	3,978,079.59	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137026	33	FORTAMUN	REMODELACIÓN DE MODULO SANITARIO EN MERCADO LA PURISIMA, UBICADO EN CALLE 5 ORIENTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tehuacán	22010	4800	4200	0	Metros Cuadrados	137.13	11/10/2022	11/10/2022	624,699.38	552,211.04	552,211.04	552,211.04	552,211.04	552,211.04	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137072	33	FORTAMUN	REMODELACIÓN DE MODULO SANITARIO EN MERCADO LA PURISIMA, UBICADO EN CALLE INSURGENTES, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tehuacán	22011	4800	4200	0	Metros Cuadrados	117.72	06/05/2022	25/05/2022	656,163.54	681,166.57	681,166.57	681,166.57	681,166.57	681,166.57	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302131167	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO (SECCION CUARTA), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Programa de Inversión de Agua saneamiento y Mantenimiento		Municipio de Tehuiztingo	TEH-2022-015	0	0	5456	Pozo(s)	1	02/08/2022	17/08/2022	236,531.06	236,531.06	236,531.06	236,531.06	236,531.06	236,531.06	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139840	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD Y CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS EN LA LOCALIDAD EL CHACAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	Puebla	158	Tenampulco	El Chacal	Programa de Inversión de Salud y Mantenimiento		Municipio de Tenampulco	FISM-22/05	0	0	612	Metros Cuadrados	1531.82	18/08/2022	16/10/2022	856,621.21	856,621.21	856,621.21	700,138.20	700,138.20	700,138.20	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138326	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 2 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepanco de López	202221	0	0	300	Metros Cuadrados	1341.02	26/07/2022	23/10/2022	1,749,809.90	549,882.40	549,882.40	549,882.40	549,882.40	549,882.40	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138286	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 2 PONIENTE, ENTRE LA CALLE 10 SUR Y PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepanco de López	202217	0	0	200	Metros Cuadrados	2215.74	12/10/2022	12/10/2022	2,012,595.51	2,012,595.51	2,012,595.51	703,462.27	703,462.27	703,462.27	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138311	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALOAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. 1RA ETAPA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepanco de López	202220	0	0	3263	Metros Cuadrados	279.7	12/10/2022	12/10/2022	1,498,610.68	751,408.46	751,408.46	751,408.46	751,408.46	751,408.46	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202088194	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA (6 SUR) ENTRE AVENIDA JUAREZ PONIENTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	202214	0	0	150	Metros Cuadrados	1076.75	22/04/2022	20/06/2022	896,301.89	896,301.89	896,301.89	896,301.89	896,301.89	896,301.89	Validado avances
2022	3	PUE220202088230	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO VERACRUZ Y CALLE CUATRO PONIENTE DE LA INSPECTORIA DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA	Puebla	161	Tepanco de López	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	202215	0	0	250	Metros Cuadrados	1238.57	09/05/2022	07/07/2022	978,683.01	978,683.01	978,683.01	978,683.01	978,683.01	978,683.01	Validado avances
2022	3	PUE220302138272	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 PONIENTE, ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 10 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepanco de López	202216	0	0	150	Metros Cuadrados	925.57	12/10/2022	12/10/2022	1,239,534.83	838,321.63	838,321.63	838,321.63	838,321.63	838,321.63	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE22030213765	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y 4 SUR	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	Tepatlxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlxco de Hidalgo	MTH-FORT/2022-007	64	76	0	Metros Cuadrados	1016.83	06/07/2022	01/10/2022	1,121,384.88	1,213,972.63	1,213,972.63	1,050,637.71	1,050,637.71	1,050,637.71	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137628	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 SUR ENTRE 9 ORIENTE Y 11 PONIENTE	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	Tepatlxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlxco de Hidalgo	MTH-FORT/2022-008	0	0	450	Metros Cuadrados	1504	25/07/2022	07/10/2022	1,339,713.46	1,339,713.46	1,339,713.46	1,052,821.67	1,052,821.67	1,052,821.67	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202088708	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LA 3RA PRIVADA DE LA 10 NORTE, UBICADA ENTRE LA CALLE 10 NORTE, CALLE 4 ORIENTE Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	Tepatlxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlxco de Hidalgo, Puebla	MTH-FORT/2022-006	0	0	285	Metros lineales	732	10/06/2022	25/07/2022	880,569.07	880,569.07	880,569.07	880,569.07	880,569.07	880,569.07	Validado avances
2022	3	PUE220202088707	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO (LAMPARAS)	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	Tepatlxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlxco de Hidalgo, Puebla	MTH-FORT/2022-005	0	0	1447	Piezas	200	31/05/2022	20/06/2022	381,399.56	381,399.56	381,399.56	381,399.56	381,399.56	381,399.56	Validado avances
2022	3	PUE220302137641	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (camioneta) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	Tepatlxco Hidalgo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Tepatlxco de Hidalgo	MTH-FORT/2022-010	0	0	5	Piezas	1	05/08/2022	05/08/2022	625,257.72	625,257.72	625,257.72	625,257.72	625,257.72	625,257.72	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137638	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 TRANSPORTES TERRESTRES TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (motopatruillas) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	Puebla	163	Tepatlxco Hidalgo	Tepatlxco Hidalgo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Tepatlxco de Hidalgo	MTH-FORT/2022-009	0	0	5	Piezas	2	03/08/2022	03/08/2022	406,631.50	406,631.50	406,631.50	406,631.50	406,631.50	406,631.50	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202088223	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Pavimento con Adocreto en calle Francisco I. Madero entre alle 6 Norte y calle 10 Norte; en la Localidad de Tepeaca, Municipio de Tepeaca, Puebla.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2022004	624	576	0	Metros Cuadrados	3047.71	22/04/2022	20/07/2022	2,658,270.52	2,658,270.52	2,658,270.52	2,658,270.52	2,304,809.86	2,304,809.86	Validado avances
2022	3	PUE220302139106	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EXPLANADA DE PRESIDENCIA AUXILIAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeaca	2022035	1861	1718	0	Metros Cuadrados	587	08/08/2022	06/10/2022	2,498,700.64	2,498,700.64	2,498,700.64	2,498,700.64	749,610.19	749,610.19	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139084	33	FORTAMUN	DIGNIFICACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN; EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeaca		972	897	0	Metros Cuadrados	3705.12	29/07/2022	26/09/2022	2,657,540.12	2,657,540.12	2,657,540.12	2,657,540.12	1,832,872.24	1,832,872.24	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202088239	33	FORTAMUN	Construcción de Adoquinamiento en Avenida Progreso entre Calle Sin Nombre y Camino Real; en la Localidad de San Cistónal los Nava, Municipio de Tepeaca, Puebla.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2022005	78	72	0	Metros Cuadrados	2837.5	22/04/2022	20/07/2022	2,200,012.18	2,200,012.18	2,200,012.18	2,200,012.18	2,200,012.18	2,200,012.18	Validado avances
2022	3	PUE220302131298	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ILUSIÓN A LA NOPALERA EN CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO	Puebla	168	Tepecco	Tepecco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepecco	TPXCOFORT-02/22	0	0	100	Metros	3300	17/01/2022	30/01/2022	204,577.62	204,577.62	204,577.62	204,577.62	204,577.62	204,577.62	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302131299	33	FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS CON COBERTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA	Puebla	168	Tepecco	Tepecco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepecco	TPXCOFORT-11/22	0	0	4669	Lote	1	02/05/2022	30/06/2022	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131300	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO 2022	Puebla	168	Tepecco	Tepecco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepecco	TPXCOFORT-14/22	0	0	1598	Luminaria	300	01/06/2022	31/07/2022	738,875.00	738,875.00	738,875.00	738,875.00	738,875.00	738,875.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202098441	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	PROHYDRA CONSTRUCCIONES DE R.L. DE C.V.	MTR-DOP-R33-2022-10F	0	0	5486	Lote	1	08/02/2022	08/04/2022	220,815.30	220,815.30	220,815.30	220,815.30	220,815.30	220,815.30	Validado avances
2022	3	PUE220302131784	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CAMINO XALTIPANAPA A MANCUERNAS Y EL RETORNO FRANCISCO VILLA, DE LA LOCALIDAD DE XALTIPANAPA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Puebla	170	Tepeyahualco	Xaltipanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeyahualco	R33020/2022	0	0	702	Metros Cuadrados	2590	14/06/2022	11/10/2022	2,480,719.62	2,480,719.62	2,480,719.62	2,004,578.15	2,004,578.15	2,004,578.15	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302135771	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEZONTEPEC, JUAN SARABIA PIZARRO Y GUADALUPE SARABIA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Puebla	170	Tepeyahualco	Juan Sarabia Pizarro (San Nicolás)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tepeyahualco	R33015/2022	0	0	2949	Metros cúbicos	6860.1	22/04/2022	20/06/2022	947,152.18	947,152.18	947,152.18	947,152.18	947,152.18	947,152.18	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140181	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULO PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles de Ávila Castillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Municipio de Teteles de Ávila Castillo	22312	0	0	6653	Vehículos	1	25/04/2022	30/11/2022	1,350,000.00	744,226.29	1,350,000.00	744,226.29	744,226.29	744,226.29	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140199	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CALLE CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE TEXCALACO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Texcalaco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes vialidades	Municipio de Teteles de Ávila Castillo	223311	0	0	4471	Metros lineales	173	01/10/2022	30/10/2022	144,768.00	90,828.00	144,768.00	90,828.00	90,828.00	90,828.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140163	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE DOS MOTO PATRULLAS EQUIPADAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2022	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles de Ávila Castillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Teteles de Ávila Castillo	223309	0	0	4471	Vehiculos	2	01/09/2022	30/09/2022	181,107.20	181,107.20	181,107.20	181,107.20	181,107.20	181,107.20	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140248	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE MONITOREO PARA INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles de Ávila Castillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Teteles de Ávila Castillo	223310	0	0	4471	Piezas	12	01/09/2022	30/09/2022	45,140.73	45,140.73	45,140.73	45,140.73	45,140.73	45,140.73	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139531	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN AV. MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/049	0	0	58699	Metros	1860	21/09/2022	19/12/2022	2,541,101.29	2,541,101.29	2,541,101.29	762,330.39	762,330.39	762,330.39	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302139522	33	FORTAMUN	REMODELACIÓN DE LA FACHADA Y ACCESO A LA CRUZ ROJA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Teziutlán	R33/2022/047	0	0	29399	Metros Cuadrados	281.48	08/09/2022	08/10/2022	781,693.16	781,693.16	781,693.16	234,507.95	234,507.95	234,507.95	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137486	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE AULAS, BAÑOS Y DIRECCIÓN PARA LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO	Puebla	174	Teziutlán	San Diego	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teziutlán	R33/2022/027	0	0	1013	Metros Cuadrados	286.73	19/05/2022	28/08/2022	1,791,011.06	1,791,011.06	1,791,011.06	1,791,011.06	1,791,011.06	1,791,011.06	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302138663	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR, MINERA AUTLAN	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/028	0	0	58699	Metros Cuadrados	4456.18	16/05/2022	13/08/2022	1,253,206.51	1,253,206.51	1,253,206.51	1,253,206.51	1,253,206.51	1,253,206.51	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138677	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO "PLAZA DEL VENADO" PRIMERA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Teziutlán	R33/2022/033	0	0	58699	Metros Cuadrados	771.9	20/06/2022	03/08/2022	2,676,302.56	2,676,302.56	2,676,302.56	2,676,302.56	2,676,302.56	2,676,302.56	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138691	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN LA AVENIDA HIDALGO (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/039	0	0	58699	Metros Cuadrados	6599.95	05/08/2022	18/09/2022	2,335,508.02	2,335,508.02	2,335,508.02	2,335,508.02	2,335,508.02	2,335,508.02	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138674	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN AV. MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/031	0	0	58699	Metros Cuadrados	600	13/06/2022	26/08/2022	2,623,047.40	2,623,047.40	2,623,047.40	2,623,047.40	2,623,047.40	2,623,047.40	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138684	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES Y OBRA EXTERIOR EN CANCHA SAN PEDRO	Puebla	174	Teziutlán	San Pedro Xoloco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Teziutlán	R33/2022/038	0	0	1230	Metros Cuadrados	194.61	19/07/2022	02/08/2022	974,289.15	974,289.15	974,289.15	974,289.15	974,289.15	974,289.15	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138668	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN LA AVENIDA HIDALGO (PRIMERA ETAPA)	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/030	0	0	58699	Metros Cuadrados	9403.51	01/06/2022	15/07/2022	2,460,658.69	2,460,658.69	2,460,658.69	2,460,658.69	2,460,658.69	2,460,658.69	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138680	33	FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO MIXTO Y REPARACIÓN DE BANQUETAS	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/037	0	0	29399	Metros Cuadrados	258.73	19/07/2022	02/08/2022	321,797.63	321,797.63	321,797.63	321,797.63	321,797.63	321,797.63	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140370	33	FORTAMUN	Bacheo de diferentes calles del Municipio de Tianguismanalco ubicada en el Municipio de Tianguismanalco, Puebla	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguismanalco	MTP.R33.010.2022	0	0	3562	Metros Cuadrados	858	04/07/2022	04/08/2022	592,588.55	592,588.55	592,588.55	592,588.55	592,588.55	592,588.55	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202099751	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE ZOLONQUIAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA	Puebla	176	Tilapa	Zolonquiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22014	0	0	200	Metros Cuadrados	878	06/06/2022	15/08/2022	1,537,393.83	1,589,283.37	1,589,283.37	1,589,283.37	1,589,283.37	1,589,283.37	Validado avances
2022	3	PUE220302136069	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS PARA LA LOCALIDAD DE ZOLONQUIAPA	Puebla	176	Tilapa	Zolonquiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tilapa	22013	0	0	465	Metros Cuadrados	31.14	02/08/2022	15/09/2022	366,751.62	366,751.62	366,751.62	366,751.62	366,751.62	366,751.62	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131210	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CAMINO A SANTA LUCIA, ENTRE AV. SAN FÉLIX Y AV YUCATÁN DEL BARRIO LA COLUMNA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	22051	43	29	0	Metros cúbicos	1600.8	02/07/2022	15/08/2022	1,434,776.98	1,434,776.98	1,434,776.98	715,628.87	715,628.87	715,628.87	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202086467	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PALMILLAS, ENTRE CALLE DREN CACALOAPAN Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	22026	54	36	0	Metros Cuadrados	1957.69	23/05/2022	21/07/2022	2,048,091.00	2,048,091.00	2,048,091.00	1,745,074.90	1,745,074.90	1,745,074.90	Validado avances
2022	3	PUE220302130658	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE A XOCHITLÁN, DEL KM 0+360.00 AL 0+747.36 BARRIO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	22040	956	637	0	Metros Cuadrados	2711.52	09/06/2022	07/08/2022	2,671,149.75	2,671,149.75	2,671,149.75	2,162,850.36	2,162,850.36	2,162,850.36	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302130594	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ANCHO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO ASFALTICO, EN HOMBRE DERECHO Y HOMBRO IZQUIERDO DEL KM 0+000 AL 0+420, BARRIO LA COLUMNA EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	22033	42	38	0	Metros Cuadrados	1071.6	13/06/2022	12/07/2022	869,179.62	869,179.62	869,179.62	869,179.62	869,179.62	869,179.62	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302131116	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEPETLACOLCO, DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tepetlacocho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	22047	52	48	0	Metros lineales	1100	23/06/2022	22/07/2022	321,687.00	321,687.00	321,687.00	321,687.00	321,687.00	321,687.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302130674	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CARRETERA A XOCHITLÁN Y CALLE NARANJOS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	22045	93	67	0	Metros Cuadrados	2080	13/06/2022	12/07/2022	1,999,710.43	1,999,710.43	1,999,710.43	1,999,710.43	1,999,710.43	1,999,710.43	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138164	33	FORTAMUN	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico del Camino Rural de Acceso a la Comunidad de Apoxtia y Obras Complementarias	Puebla	178	Tlacuilotepec	Apoxtia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	22244	0	0	35	Metros lineales	150	23/08/2022	18/11/2022	630,348.80	189,104.64	189,104.64	189,104.64	189,104.64	189,104.64	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138224	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Techo con Lámina Galvanizada para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda en diversas localidades del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla	Puebla	178	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilotepec	22214	0	0	560	Piezas	2225	03/06/2022	13/06/2022	784,750.00	784,750.00	784,750.00	784,750.00	784,750.00	784,750.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136064	33	FORTAMUN	Pavimentación con adoquín de la calle 22 de mayo entre calle Miguel Hidalgo y calle Emiliano Zapata en la localidad de Santa Rita Tlahuapan, municipio de Tlahuapan, Puebla	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlahuapan	TLAH-001/2022	0	0	412	Metros Cuadrados	2504.81	03/08/2022	17/09/2022	3,599,342.05	3,599,342.05	3,599,342.05	3,599,342.05	1,079,802.62	1,079,802.62	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302140325	33	FORTAMUN	Adquisición de equipo de computo para el bachillerato general estatal Fernando Monte de Oca clave 21EBH0245T del municipio de Tlaltenango	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Municipio de Tlaltenango	MTP22018	0	0	130	Lote	1	07/07/2022	12/07/2022	67,642.40	67,642.40	67,642.40	67,642.40	67,642.40	67,642.40	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138672	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE LEONA VICARIO, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA LA PAZ	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlanepantla	FOR/032022	50	41	0	Metros Cuadrados	1031.33	19/08/2022	18/10/2022	1,090,914.96	685,922.95	1,090,914.96	685,922.95	685,922.95	685,922.95	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138687	33	FORTAMUN	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlanepantla	FOR/022022	2640	2160	0	Luminaria	143	22/04/2022	21/05/2022	740,805.24	740,805.24	740,805.24	740,805.24	740,805.24	740,805.24	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302138898	33	FORTAMUN	Revestimiento del camino rural Tlaltepango - Tlacocugtla, en la localidad de Tlacocugtla, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Tlacocugtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	22017	0	0	523	Kilómetro	2.2	26/05/2022	29/06/2022	1,447,812.78	1,447,812.78	1,447,812.78	1,447,812.78	1,447,812.78	1,447,812.78	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138599	33	FORTAMUN	Revestimiento del camino rural Caxapotla - Nuevo Hidalgo, en la localidad de Nuevo Hidalgo, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	22016	0	0	308	Kilómetro	1.8	17/04/2022	05/06/2022	886,196.53	886,196.53	886,196.53	886,196.53	886,196.53	886,196.53	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202099157	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TLAMAYA CHICO DEL MUNICIPIO DE TLAPACOYA.	Puebla	184	Tlapacoya	Tlamaya Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2022/184/04-FORTAMUN-DF	0	0	1112	Metros Cuadrados	347.49	20/06/2022	18/08/2022	1,409,374.34	1,409,374.34	1,409,374.34	1,409,374.34	1,409,374.34	1,409,374.34	Validado avances
2022	3	PUE220302131700	33	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLAPANALÁ, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA."	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlapanalá	22-10TLAP	0	0	3163	Metros Cuadrados	108	02/05/2022	15/06/2022	502,968.20	502,968.20	502,968.20	502,968.20	502,968.20	502,968.20	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202088628	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA) EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Plan de Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	MTP-22-2124/038	0	0	197	Metros Cuadrados	5910	08/07/2022	08/07/2022	1,937,529.67	1,937,529.67	1,937,529.67	1,937,529.67	1,550,023.74	1,550,023.74	Validado avances
2022	3	PUE220302140404	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TEZIUTANAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+415.16, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA". (PRIMERA ETAPA)	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Teziutanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/043	0	0	300	Metros Cuadrados	1170	15/10/2022	15/10/2022	1,098,826.08	1,098,826.08	1,098,826.08	1,098,826.08	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202086423	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y COMPACTADOR PARA RECOLECCIÓN DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	MTP-22-2124/023	0	0	9047	Vehiculos	1	04/07/2022	04/07/2022	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302138535	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRESIDENCIA AUXILIAR DE TOCHIMIZOLCO, TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	188	Tochimilco	Santiago Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	FORTA2022-001	0	0	800	Metros cuadrados de construcción	35.15	28/01/2022	10/03/2022	649,617.66	649,617.66	649,617.66	649,617.66	649,617.66	649,617.66	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202098623	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFÁLTICO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE TOCHTEPEC	TOCHT-22-13	13532	9022	0	Metros Cuadrados	585	30/05/2022	09/07/2022	760,633.67	760,633.67	760,633.67	760,633.67	760,633.67	760,633.67	Validado avances
2022	3	PUE220302138186	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochtepec	TOCHT-22-10	4466	2977	0	Luminaria	69	18/04/2022	27/04/2022	255,202.91	255,202.91	255,202.91	255,202.91	255,202.91	255,202.91	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138242	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	San José Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochtepec	TOCHT-22-17	123	82	0	Metros Cuadrados	329.4	28/07/2022	25/09/2022	1,117,613.50	1,117,613.50	1,117,613.50	1,117,613.50	1,117,613.50	1,117,613.50	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302138196	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlcaltechco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochtepec	TCHT-22-12	1370	913	0	Luminaria	180	20/05/2022	08/06/2022	685,859.98	685,859.98	685,859.98	685,859.98	685,859.98	685,859.98	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138183	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ SUR ENTRE CALLE ALIBES Y CALLE HIDALGO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlcaltechco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Tochtepec	TCHT-22-009	30	20	0	Metros Cuadrados	1128.23	12/04/2022	26/05/2022	1,060,789.57	1,060,789.57	1,060,789.57	1,060,789.57	1,060,789.57	1,060,789.57	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138905	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRE EL TANQUE DE AGUA DE LA PRESA "LA COFRADIA" Y CADENAMIENTO 1+852.41, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	Totoltepec Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Totoltepec de Guerrero	MTDG-2022-03F	0	0	220	Metros Cuadrados	9262.05	14/06/2022	13/07/2022	134,201.13	134,201.13	134,201.13	134,201.13	134,201.13	134,201.13	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137197	33	FORTAMUN	Suministro e instalación de lámparas ahorradoras en la localidad de Tulcingo de valle, municipio de Tulcingo, Puebla.	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	FAFOM/2022/007	4650	4650	0	Luminaria	77	22/07/2022	22/07/2022	488,115.27	488,115.27	488,115.27	488,115.27	488,115.27	488,115.27	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137043	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCOTLAMANIC 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZIZINTLA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepetzizintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	22027	0	0	333	Metros Cuadrados	1015.5	05/07/2022	02/10/2022	2,294,727.76	2,095,991.67	2,294,727.76	2,095,991.67	2,095,991.67	2,095,991.67	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137662	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	22028	0	0	241	Metros Cuadrados	867.24	04/07/2022	02/10/2022	2,347,139.12	2,347,139.12	2,347,139.12	1,302,340.57	1,302,340.57	1,302,340.57	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202099271	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 0+200 AL KM 0+320 DEL BARRIO RESOLANA EN LA LOCALIDAD DE ALHUACA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	22026	67	52	0	Metros Cuadrados	695	09/06/2022	06/09/2022	1,616,379.82	1,616,379.82	1,616,379.82	1,363,820.50	1,363,820.50	1,363,820.50	Validado avances
2022	3	PUE220102065187	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+350 EN EL TRAMO ANTIGUO CAPORALCO AHUATLAMANCA, EN LA LOCALIDAD DE ANTIGUO CAPORALCO	Puebla	195	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	22006	0	0	662	Kilómetro lineal	1.35	28/02/2022	28/04/2022	1,502,310.06	1,502,310.06	1,502,310.06	1,502,310.06	1,502,310.06	1,502,310.06	Validado avances
2022	3	PUE220202086111	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA.	Puebla	197	Xicotepec	Jalapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	2022315	299	295	0	Kilómetro lineal	1.5	15/07/2022	31/12/2022	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302135975	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y GIMNASIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	Municipio de Xiutetelco	22048	0	0	9490	Metros Cuadrados	2244.5	07/10/2022	07/10/2022	2,237,396.38	2,237,396.38	2,237,396.38	2,237,396.38	671,218.91	671,218.91	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202086565	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN LA PRIMARIA "XIUTETELCO", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR3490I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	Sección Segunda Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22022	0	0	175	Aula	1	04/05/2022	01/08/2022	876,853.85	876,853.85	876,853.85	876,853.85	876,853.85	876,853.85	Validado avances
2022	3	PUE220202086571	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE REJILLA PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22021	0	0	4940	Lote	1	29/04/2022	28/05/2022	336,162.05	336,162.05	336,162.05	336,162.05	336,162.05	336,162.05	Validado avances
2022	3	PUE220202086551	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA PRIMARIA "TRES GARANTÍAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0753H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22018	0	0	2785	Metros Cuadrados	113	05/05/2022	02/08/2022	949,711.56	949,711.56	949,711.56	949,711.56	949,711.56	949,711.56	Validado avances
2022	3	PUE220302136063	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN DEL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	FORTAMUN/2022/009	0	0	300	Metros Cuadrados	510	21/07/2022	02/09/2022	590,557.16	590,557.16	590,557.16	590,557.16	590,557.16	590,557.16	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202098452	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AHUATA, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA	Puebla	204	Yaonáhuac	Ahuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	22010	0	0	870	Metros Cuadrados	126.5	26/04/2022	09/06/2022	596,998.20	596,998.20	596,998.20	596,998.20	596,998.20	596,998.20	Validado avances
2022	3	PUE220302137748	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ACAPULCO EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yehualtepec	202224	0	0	250	Metros Cuadrados	803.71	14/09/2022	28/10/2022	650,824.97	384,840.68	384,840.68	384,840.68	384,840.68	384,840.68	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138401	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yehualtepec	202228	0	0	250	Metros lineales	433	29/09/2022	30/11/2022	735,490.40	220,647.12	220,647.12	220,647.12	220,647.12	220,647.12	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138198	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLACOMULCO EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	San Mateo Tlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Yehualtepec	202225	0	0	550	Cancha(s)	1	14/09/2022	28/10/2022	559,037.67	167,711.30	167,711.30	167,711.30	167,711.30	167,711.30	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137735	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BRASIL, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	Ocotlán de Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yehualtepec	202223	0	0	200	Metros Cuadrados	865.48	08/09/2022	12/10/2022	606,633.46	312,865.70	312,865.70	312,865.70	312,865.70	312,865.70	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302138158	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ZOZUTLA MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yehualtepec	202229	0	0	250	Metros lineales	510	29/09/2022	28/10/2022	281,586.16	84,470.45	84,470.45	84,470.45	84,470.45	84,470.45	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302137709	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 11 NORTE, ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE TEPEACA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC.	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzooyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yehualtepec	202217	0	0	200	Metros Cuadrados	2068.12	12/10/2022	12/10/2022	1,361,454.46	1,361,454.46	1,361,454.46	1,361,454.46	1,361,454.46	1,361,454.46	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302138212	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADOS TIPO PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC PUEBLA, EJERCICIO FISCAL 2022	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Yehualtepec	202222	0	0	50	Vehiculos	2	22/08/2022	22/08/2022	2,375,111.60	2,375,111.60	2,375,111.60	2,375,111.60	2,375,111.60	2,375,111.60	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202089075	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y LIMITES DE LA LOCALIDAD DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+120.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC.	Puebla	205	Yehualtepec	San Mateo Tlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	202216	0	0	200	Metros Cuadrados	840	03/06/2022	17/07/2022	568,149.24	568,149.24	568,149.24	568,149.24	568,149.24	568,149.24	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136070	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIMIAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA	Puebla	206	Zacapala	San Mateo Mimiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zacapala	2062206	0	0	255	Metros Cuadrados de construcción	276	12/07/2022	12/09/2022	1,373,150.76	1,373,150.76	1,373,150.76	904,914.77	904,914.77	904,914.77	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136431	33	FORTAMUN	Remodelación y ampliación de la Unidad deportiva en San Francisco Zacapexpan, en el Municipio de Zacapoaxtla, Puebla	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Francisco Zacapexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/10	0	0	53295	Metros Cuadrados	562	18/08/2022	30/09/2022	1,111,547.80	1,111,547.80	1,111,547.80	658,528.18	658,528.18	658,528.18	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136408	33	FORTAMUN	Rehabilitación de pintura del Palacio Municipal del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/09	0	0	53295	Metros Cuadrados	3873.39	01/04/2022	18/05/2022	611,776.46	611,776.46	611,776.46	611,776.46	611,776.46	611,776.46	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136061	33	FORTAMUN	Construcción de concreto hidráulico en acceso a Universidad Pedagógica Nacional (UPN) entre Ave. Revolución y Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la Localidad de Comaltepec, Zacapoaxtla, Puebla	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/07	0	0	500	Metros Cuadrados	555.74	17/03/2022	29/04/2022	1,014,077.03	1,014,077.03	1,014,077.03	1,014,077.03	1,014,077.03	1,014,077.03	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136651	33	FORTAMUN	Rehabilitación del salon de usos múltiples ubicado en la Junta Auxiliar de Tatocac, del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatocac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/17	0	0	4297	Metros Cuadrados	1097.21	23/08/2022	21/09/2022	991,579.10	991,579.10	991,579.10	991,579.10	991,579.10	991,579.10	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136581	33	FORTAMUN	Rehabilitación de tres canchas de baloncesto en la Unidad Deportiva Los Manzano en la Localidad Los Manzano, en el Municipio de Zacapoaxtla, Puebla	Puebla	207	Zacapoaxtla	Los Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/11	0	0	53295	Metros Cuadrados	2287.37	21/06/2022	21/07/2022	517,595.97	517,595.97	517,595.97	517,595.97	517,595.97	517,595.97	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302136776	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Asistencia Social	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/14	0	0	53295	Vehiculos	1	25/08/2022	14/09/2022	1,647,200.00	1,647,200.00	1,647,200.00	1,647,200.00	1,647,200.00	1,647,200.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136592	33	FORTAMUN	Rehabilitación del Complejo Deportivo de la Juventud en la Colonia Texipilo, del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/12	0	0	53295	Metros Cuadrados	9129	21/06/2022	30/07/2022	769,851.67	769,851.67	769,851.67	769,851.67	769,851.67	769,851.67	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136784	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA Y ALREDEDORES, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Salud	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/15	0	0	53295	Vehiculos	1	25/08/2022	14/09/2022	939,600.00	939,600.00	939,600.00	939,600.00	939,600.00	939,600.00	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136260	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DEL VALLE, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.1ra ETAPA.	Puebla	209	Zapotitlán	San Martín del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Asistencia Social	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-18	0	0	200	Metros Cuadrados	106.34	09/10/2022	09/10/2022	388,336.36	388,336.36	388,336.36	256,420.01	256,420.01	256,420.01	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136262	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE OAXACA, ENTRE BARRANCA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAGOZA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-21	0	0	714	Metros lineales	520	29/07/2022	29/09/2022	401,116.78	401,116.78	401,116.78	262,598.11	262,598.11	262,598.11	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302136258	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE IDENTIDAD, EN ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 2Da ETAPA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-23	0	0	300	Metros Cuadrados	525.33	10/08/2022	09/11/2022	755,560.40	755,560.40	755,560.40	500,984.67	500,984.67	500,984.67	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220202098468	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA, 3ra ETAPA.	Puebla	209	Zapotitlán	Guadalupe la Mesa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUE.	MZP-2022-08	0	0	80	Metros Cuadrados	122.83	05/04/2022	05/07/2022	353,333.27	353,333.27	353,333.27	353,333.27	353,333.27	353,333.27	Validado avances
2022	3	PUE220302128900	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEADO PARA LA SOCIEDAD POZO PROFUNDO LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA - 203967	Puebla	214	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Zinacatepec	203967	475	399	0	Metros lineales	1500	12/07/2022	09/09/2022	1,295,065.16	1,294,011.90	1,294,011.90	1,294,011.90	1,294,011.90	650,056.11	Validado avances
2022	3	PUE220302100423	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE JUAREZ ENTRE REFORMA Y AV. GUERRERO Y AV. GUERRERO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE REFORMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Vivienda	Municipio de Zinacatepec	22007	0	0	3000	Metros Cuadrados	20000	13/04/2022	27/05/2022	1,291,084.06	1,291,084.06	1,291,084.06	1,291,084.06	1,291,084.06	1,291,084.06	Validado Registrado avances
2022	3	PUE220302100456	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE UN CAMION DE BOMBEROS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	Municipio de Zinacatepec	22009	0	0	18000	Vehiculos	1	29/04/2022	09/05/2022	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302137728	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE QUETZALTOTOC, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Quetzaltotoc	Programa de Inversión de Mantenimiento de Seguridad		Municipio de Zoquitlán	MZP-DOP/2022-21	0	0	7133	Metros Cuadrados	225	12/09/2022	10/11/2022	1,197,000.00	359,100.00	359,100.00	359,100.00	359,100.00	359,100.00	Validado Registrado avances /
2022	3	PUE220302137580	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE QUETZALTOTOC, DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Programa de Inversión de Mantenimiento de Cultura y turismo		Municipio de Zoquitlán	MZP-DOP/2022-11	0	0	7133	Metros Cuadrados	396.74	15/02/2022	29/07/2022	1,998,219.80	1,998,219.80	1,998,219.80	1,998,219.80	1,998,219.80	1,998,219.80	Validado Registrado avances /