

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402201714	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO SAN JUAN, UBICADO ENTRE CALLE 12 NORTE Y BARRANCA XALATLA, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acajete	FAFOM2022-034	0	0	13922	Metros Cuadrados	980.32	20/12/2022	11/03/2023	1,431,943.03	1,431,943.03	1,431,943.03	1,431,943.03	429,582.90	429,582.90	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201679	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acajete	FAFOM2022-030	0	0	13922	Metros Cuadrados	643.75	12/12/2022	04/03/2023	1,782,952.70	1,782,952.70	1,782,952.70	1,782,952.70	534,885.81	534,885.81	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201720	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE 7 ORIENTE Y TERRENOS, CALLE 14 ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y CAMINO A LA MALINCHE, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acajete	FAFOM2022-035	0	0	13922	Metros	409.95	20/12/2022	21/01/2023	147,416.35	147,416.35	147,416.35	147,416.35	44,224.91	44,224.91	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201702	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acajete	FAFOM2022-032	0	0	11507	Metros Cuadrados	160	12/12/2022	04/03/2023	466,700.97	466,700.97	466,700.97	466,700.97	140,010.29	140,010.29	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402187524	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA EL GAVIERO, ENTRE CALLE 3 NORTE Y AVENIDA SOLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 359851	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	359851	63	52	0	Metros Cuadrados	1653.03	26/09/2022	26/11/2022	1,667,846.61	1,667,846.61	1,667,846.61	1,667,846.61	1,667,846.61	1,667,846.61	Validado avances
2022	4	PUE220402182644	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 PONIENTE, ENTRE ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL Y VIAS DE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. PRIMERA ETAPA. - 344779	Puebla	1	Acajete	San Javier	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	344779	153	114	0	Metros Cuadrados	2849.33	27/06/2022	24/09/2022	2,654,218.26	2,654,218.26	2,654,218.26	2,654,218.26	2,654,218.26	2,654,218.26	Validado avances
2022	4	PUE220402184171	33	FORTAMUN	COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 349551	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acajete	349551	36529	36365	0	Piezas	1000	20/06/2022	31/07/2022	1,375,006.00	1,375,006.00	1,375,006.00	1,375,006.00	1,375,006.00	1,375,006.00	Validado avances
2022	4	PUE220402201658	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acajete	FAFOM2022-028	0	0	21621	Metros cúbicos	35	07/11/2022	03/12/2022	280,667.09	280,667.09	280,667.09	280,667.09	280,667.09	280,667.09	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201692	33	FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN TEPULCO Y ACAJETE, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acajete	FAFOM2022-031	0	0	24210	Luminaria	200	05/12/2022	17/12/2022	279,232.88	279,232.88	279,232.88	279,232.88	279,232.88	279,232.88	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201369	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE COMPONENTES MECANICOS (BOMBA) EN EL POZO "LA FLORESTA" UBICADO EN LA CARRETERA ACAJETE-TEZIUTLAN	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acajete	FAFOM2022-020	0	0	13922	Pozo(s)	1	12/01/2023	12/01/2023	256,505.00	256,505.00	256,505.00	256,505.00	256,505.00	256,505.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183260	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21EPRI597F, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE PUE. - 346582	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	346582	166	139	0	Metros Cuadrados	887.74	27/06/2022	24/09/2022	2,523,016.00	2,523,016.00	2,523,016.00	2,523,016.00	2,523,016.00	2,523,016.00	Validado avances
2022	4	PUE220402183118	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE CAMINO A TEPATLAXCO DE HIDALGO Y TERRENOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 346174	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acajete	346174	5287	5001	0	Metros Cuadrados	1531.69	27/06/2022	24/09/2022	1,728,848.91	1,728,848.91	1,728,848.91	1,728,848.91	1,728,848.91	1,728,848.91	Validado avances
2022	4	PUE220402201392	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acajete	FAFOM2022-021	0	0	10288	Pozo(s)	1	20/06/2022	26/06/2022	125,681.79	125,681.79	125,681.79	125,681.79	125,681.79	125,681.79	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201412	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acajete	FAFOM2022-022	0	0	6995	Pozo(s)	1	20/06/2022	26/06/2022	224,980.93	224,980.93	224,980.93	224,980.93	224,980.93	224,980.93	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203174	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA PALMA-COPALLILLO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA	Puebla	2	Acateno	Copalillo (Topila Palo Gacho) [Ejido]	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acateno	FORTAMUN22/016	0	0	120	Metros cúbicos	1705.77	22/09/2022	08/11/2022	703,517.81	703,517.81	703,517.81	703,517.81	703,517.81	703,517.81	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137079	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL	Puebla	2	Acateno	Palmartepec (Cerro de Palmartepec)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Acateno	FISM-FORTAMUN22/013	0	0	23	Metros Cuadrados	147.92	12/09/2022	07/12/2022	1,562,257.57	1,562,257.57	1,562,257.57	1,562,257.57	1,562,257.57	1,562,257.57	Validado avances
2022	4	PUE220402205641	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOTOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Acatlán	22008	0	0	37955	Vehiculos	6	01/12/2022	15/01/2023	853,748.40	853,748.40	853,748.40	853,748.40	853,748.40	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205633	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA.	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Municipio de Acatlán	22043	0	0	37955	Vehiculos	1	31/12/2022	31/01/2023	2,560,108.40	2,560,108.40	2,560,108.40	2,560,108.40	1,280,054.20	1,280,054.20	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205660	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARBOLEDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVOS HORIZONTES EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Nuevos Horizontes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	22039	0	0	393	Metros Cuadrados	677.99	15/01/2023	15/01/2023	1,178,686.43	1,178,686.43	1,178,686.43	1,178,686.43	707,081.92	707,081.92	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205555	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA SECCIÓN TERCERA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	San Vicente Boquerón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acatlán	22044	0	0	724	Metros Cuadrados	350	22/12/2022	17/02/2023	2,166,598.55	2,166,598.55	2,166,598.55	2,166,598.55	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402196384	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA PRIMERA ETAPA - 385781	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatzingo	385781	4225	4062	0	Metros lineales	3400	08/08/2022	30/12/2022	2,157,190.00	1,078,595.00	1,078,595.00	1,078,595.00	1,078,595.00	1,078,595.00	Validado avances
2022	4	PUE220302135729	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO DE ACTEOPAN (primera etapa), PUEBLA	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Municipio de Acteopan	22011	1632	1500	0	Metros Cuadrados	77.5	01/08/2022	11/11/2022	1,079,798.97	595,641.76	595,641.76	595,641.76	595,641.76	595,641.76	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402198428	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZIZINTLA, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA. 1RA ETAPA	Puebla	5	Acteopan	Santa María Atzizintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Acteopan	22016	168	135	0	Metros Cuadrados	90	31/10/2022	14/12/2022	435,574.71	435,574.71	435,574.71	435,574.71	435,574.71	435,574.71	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199076	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SECCION PUSKAN DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN,PUEBLA	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitlán (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Ahuacatlán	22207	0	0	458	Metros lineales	518.52	12/12/2022	10/02/2023	674,003.06	674,003.06	674,003.06	674,003.06	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199096	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO NAK STACHUCHUT ( PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitlán (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuacatlán	22208	0	0	1300	Metros lineales	1100	15/12/2022	09/03/2023	2,307,583.03	2,307,583.03	2,307,583.03	2,307,583.03	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198777	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS, PARA ATENCIÓN CIUDADANA, DEL BIEN PÚBLICO DENOMINADO PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Ahuacatlán		7850	7423	0	Metros cuadrados de construcción	544	28/10/2022	27/01/2023	2,314,186.39	2,314,186.39	2,314,186.39	2,314,186.39	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199119	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA	Puebla	6	Ahuacatlán	Xochicuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	22209	0	0	1400	Kilómetro	10.4	19/12/2022	03/03/2023	2,458,527.01	2,458,527.01	2,458,527.01	2,458,527.01	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199041	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL TECHADO PARA EL BIEN PÚBLICO DENOMINADO PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Ahuacatlán	22201	0	0	14000	Metros Cuadrados	298	11/08/2022	28/09/2022	803,133.85	803,133.85	803,133.85	803,133.85	803,133.85	803,133.85	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204839	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES AHUATLAN-PATLANOAYA, AHUATLAN-CARRIZO-SAVILA-GUADALUPE-LAGUNILLAS, ANTENA TEJALUCA, AHUATLAN-RODEO Y CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUE	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuatlán	FORTAMUN-03-2022	0	0	2020	Kilómetro	13.91	15/10/2022	15/12/2022	525,002.99	525,002.99	525,002.99	525,002.99	525,002.99	525,002.99	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205243	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE EXPLANADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, AHUATLAN, PUE.	Puebla	7	Ahuatlán	Lagunilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ahuatlán	FORTAMUN-05-2022	0	0	51	Metros Cuadrados	349.96	16/11/2022	20/12/2022	302,347.72	302,347.72	302,347.72	302,347.72	302,347.72	302,347.72	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204844	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 PONIENTE SEGUNDA ETAPA EN BARRIO DE ESPAÑA ENTRE CARRETERA Y CALLE 9 NORTE, AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuatlán	FORTAMUN-04-2022	0	0	3140	Metros Cuadrados	893.2	15/11/2022	17/12/2022	714,534.35	714,534.35	714,534.35	714,534.35	714,534.35	714,534.35	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205880	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO DE LA ESTACION A TEJAMANILES, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	8	Ahuazotepec	Tejamaniles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuazotepec	22014	0	0	650	Metros	2800	25/07/2022	29/08/2022	795,722.37	795,722.37	795,722.37	795,722.37	795,722.37	795,722.37	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402205907	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE AHUACATLA, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuazotepec	22026	0	0	300	Metros Cuadrados	1760	03/11/2022	30/12/2022	1,289,301.23	1,289,301.23	1,289,301.23	1,289,301.23	1,289,301.23	1,289,301.23	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205870	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Municipio de Ahuazotepec	22013	0	0	606	Lote	709.15	20/07/2022	22/09/2022	851,731.62	851,731.62	851,731.62	851,731.62	851,731.62	851,731.62	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205901	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA SAN ANTONIO BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	8	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	22022	0	0	605	Metros Cuadrados	1012.5	12/10/2022	09/12/2022	1,239,626.55	1,239,626.55	1,239,626.55	1,239,626.55	1,239,626.55	1,239,626.55	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402188604	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CORREDOR EDUCATIVO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 363214	Puebla	8	Ahuazotepec	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuazotepec	363214	80	70	0	Metros Cuadrados	934.68	25/09/2022	23/10/2022	586,572.27	586,572.27	586,572.27	586,572.27	586,572.27	586,572.27	Validado avances
2022	4	PUE220402205893	33	FORTAMUN	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	22017	0	0	2000	Metros Cuadrados	1016.67	02/08/2022	10/10/2022	916,662.16	916,662.16	916,662.16	916,662.16	916,662.16	916,662.16	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205887	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO DE BERISTAIN A TEJAMANILES EN LA LOCALIDAD DE TEJAMANILES, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	8	Ahuazotepec	Beristáin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuazotepec	22016	0	0	450	Kilómetro	3.5	01/08/2022	22/08/2022	554,717.85	554,717.85	554,717.85	554,717.85	554,717.85	554,717.85	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205981	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA.	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuehuetitla	AHUEHUETITLA-R33-11-23	0	0	2207	Metros Cuadrados	700	15/01/2023	15/01/2023	641,236.10	641,236.10	641,236.10	641,236.10	641,236.10	641,236.10	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205988	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE LAMPARAS SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA.	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ahuehuetitla	AHUEHUETITLA-R33-13-22	0	0	134	Luminaria	29	08/08/2022	07/10/2022	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206071	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+200.00, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ajalpan	22060	0	0	450	Metros Cuadrados	1133.53	17/09/2022	15/12/2022	2,586,220.15	2,586,220.15	2,586,220.15	2,586,220.15	2,586,220.15	2,586,220.15	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206057	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICALE SIN NOMBRE ENTRE EL CENTRO EL MIRADOR Y EL BARRIO CRUCERO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	Puebla	10	Ajalpan	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ajalpan	22059	0	0	347	Metros Cuadrados	1012.68	06/09/2022	19/11/2022	1,514,935.93	1,514,935.93	1,514,935.93	1,514,935.93	1,514,935.93	1,514,935.93	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402206010	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL 0+000.00 AL 0+200.00 , EN LA LOCALIDAD DE MOYOTEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ajalpan	22056	0	0	285	Metros Cuadrados	805.6	12/09/2022	10/11/2022	1,278,816.44	1,278,816.44	1,278,816.44	1,278,816.44	1,278,816.44	1,278,816.44	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206082	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATIANQUIXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Mazatlanquixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ajalpan	22074	0	0	352	Metros Cuadrados	824.46	27/10/2022	10/12/2022	1,892,322.02	1,892,322.02	1,892,322.02	1,892,322.02	1,892,322.02	1,892,322.02	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202088725	33	FORTAMUN	REUBICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. SEGUNDA ETAPA	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA		0	0	65748	Metros Cuadrados	200.79	19/05/2022	16/08/2022	2,600,367.28	3,250,306.60	3,250,306.60	3,250,306.60	3,250,306.60	3,250,306.60	Validado avances
2022	4	PUE220402205968	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL UBICADO EN CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ajalpan	22022	0	0	258	Metros Cuadrados	464.6	19/05/2022	16/08/2022	1,433,876.09	1,433,876.09	1,433,876.09	1,433,876.09	1,433,876.09	1,433,876.09	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206032	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE EL EDIFICIO DE LA INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL Y CAMINO PRINCIPAL , EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA , MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA."	Puebla	10	Ajalpan	Tepepa de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ajalpan	22058	0	0	368	Metros Cuadrados	683.48	12/09/2022	10/11/2022	1,257,810.48	1,257,810.48	1,257,810.48	1,257,810.48	1,257,810.48	1,257,810.48	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200212	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, ENTRE BARRANQUILLA COACHILATLACO Y PRIVADA DE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA.	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Albino Zertuche	MAZ/FORTAMUN/06/2022	0	0	156	Metros Cuadrados	98	08/12/2022	27/12/2022	109,340.00	109,340.00	109,340.00	109,340.00	109,340.00	109,340.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200203	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Albino Zertuche	MAZ/FORTAMUN/05/2022	0	0	1885	Piezas	53	21/09/2022	15/10/2022	175,039.65	175,039.65	175,039.65	175,039.65	175,039.65	175,039.65	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200218	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES ALDAMA, MORELOS, LA MATARATERA, PROLONGACIÓN ALLENDE Y BARRANCA XILODAPAN, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Albino Zertuche	MAZ/FORTAMUN/07/2022	0	0	628	Kilómetro	1.8	12/12/2022	21/12/2022	116,939.56	116,939.56	116,939.56	116,939.56	116,939.56	116,939.56	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206076	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALJOJUCA, PUEBLA	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Aljojuca		0	0	6591	Lote	1	19/09/2022	21/10/2022	787,065.12	787,065.12	787,065.12	787,065.12	787,065.12	787,065.12	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402206080	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA PONIENTE ENTRE CALZADA REFORMA SUR Y AV. AQUILES SERDAN SUR EN LA LOCALIDAD DE ALIJOJUCA	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Aljojuca		0	0	6591	Metros Cuadrados	955.89	25/11/2022	27/12/2022	1,067,072.48	1,067,072.48	1,067,072.48	1,067,072.48	1,067,072.48	1,067,072.48	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136895	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MANANTIAL "LA TASA", MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Altepexi	22035	71	65	0	Metros Cuadrados	27.5	27/08/2022	15/09/2022	255,731.77	249,500.00	249,500.00	249,500.00	249,500.00	249,500.00	Validado avances
2022	4	PUE220202099482	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DE COPLAMAR, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE ALTEPEXI.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	22026	722	666	0	Metros Cuadrados	1937.34	24/06/2022	24/09/2022	2,622,280.27	2,933,393.55	2,933,393.55	2,933,393.55	2,933,393.55	2,933,393.55	Validado avances
2022	4	PUE220302136886	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALLENDE ORIENTE ENTRE CALLE NACIONAL SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Altepexi	22025	651	601	0	Kilómetro cuadrado	1527.6	13/07/2022	10/10/2022	2,362,748.66	2,439,098.44	2,439,098.44	2,439,098.44	2,439,098.44	2,439,098.44	Validado avances
2022	4	PUE220402196388	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE 571.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA 2DA. SECCIÓN VALLARTITO, EN CALLE PRINCIPAL, PRIVADA CHAVACANO, PRIVADA DURAZNOS Y PROLG. BENITO JUAREZ. - 385790	Puebla	15	Amozoc	La Providencia 2da. Sección Vallartito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	385790	460	340	0	Metros lineales	571	23/12/2022	31/12/2022	1,435,773.19	1,219,592.00	1,219,592.00	365,877.60	365,877.60	365,877.60	Validado avances
2022	4	PUE220402204748	33	FORTAMUN	"AMPLIACIÓN DE 571.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 10 DE DIÁMETRO Y 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA 2DA. SECCIÓN VALLARTITO, EN CALLE PRINCIPAL, PRIVADA CHAVACANO, PRIVADA DURAZNOS Y PROLG. BENITO JUAREZ"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	074/2022	0	0	3500	Metros lineales	571	23/12/2022	20/02/2023	100,988.81	100,988.81	100,988.81	30,296.64	30,296.64	30,296.64	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204678	33	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DEL CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	060/2022	0	0	800	Metros lineales	579.51	11/08/2022	09/09/2022	863,007.76	863,007.76	863,007.76	863,007.76	863,007.76	863,007.76	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402204683	33	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MENORES DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc		Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Amozoc	064/2022	0	0	500	Metros Cuadrados	32.9	21/04/2022	06/05/2022	138,248.81	138,248.81	138,248.81	138,248.81	138,248.81	138,248.81	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204685	33	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DESAZOLVE) EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	065/2022	0	0	8000	Metros lineales	14795	14/09/2022	13/10/2022	1,703,902.88	1,703,902.88	1,703,902.88	1,703,902.88	1,703,902.88	1,703,902.88	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204696	33	FORTAMUN	"AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, EN LA CALLE 16 PTE., ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amozoc	072/2022	0	0	49	Metros lineales	150	09/12/2022	31/12/2022	92,627.09	92,627.09	92,627.09	92,627.09	92,627.09	92,627.09	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204756	33	FORTAMUN	"AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA, COLONIA SAN MATÍAS BUENAVISTA EN LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, UBICADA ENTRE LA PROLONGACIÓN 2 SUR Y PRIVADA SAN MANUEL"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	079/2022	0	0	1500	Metros lineales	234.2	17/11/2022	16/12/2022	395,681.99	395,681.99	395,681.99	395,681.99	395,681.99	395,681.99	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204769	33	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL TANQUE AL SECTOR VALLARTITO EN LA COLONIA VALLARTITO, MUNICIPIO AMOZOC PUEBLA, PRIMERA ETAPA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc		0	0	2500	Metros lineales	203	06/12/2022	03/02/2023	1,263,372.09	1,263,372.09	1,263,372.09	1,263,372.09	1,263,372.09	1,263,372.09	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204793	33	FORTAMUN	"AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA SAN DIEGO ICATEPEC, EN LA CALLE OCOTE, CALLE JACARANDA, CALLE EUCALIPTO UBICADAS ENTRE LA CALLE JACARANDA Y CALLE ENCINO."	Puebla	15	Amozoc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	084/2022	0	0	280	Metros lineales	228.33	24/11/2022	23/12/2022	1,485,985.29	1,485,985.29	1,485,985.29	1,485,985.29	1,485,985.29	1,485,985.29	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204745	33	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO LA SAGRADA FAMILIA EN PRIVADA 9 ORIENTE, UBICADA ENTRE CALLE 12 SUR Y CALLE 14 SUR Y CALLE 12 ORIENTE UBICADA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 12 SUR"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	073/2022	0	0	820	Metros lineales	130	17/10/2022	15/11/2022	239,065.57	239,065.57	239,065.57	239,065.57	239,065.57	239,065.57	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302138403	33	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SAN ANTONIO, EN CALLE 3 NORTE-SUR UBICADA ENTRE AVENIDA 4 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	063-2022	0	0	610	Metros		452.77	09/09/2022	07/11/2022	975,544.42	975,544.42	975,544.42	975,544.42	975,544.42	975,544.42	Validado avances
2022	4	PUE220402204775	33	FORTAMUN	"INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE HIDROSANITARIOS EN LABORATORIOS, EQUIPO DE DETECCIÓN DE HUMO, VOZ Y DATOS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AULA 11, AULA 10, CUBICULOS, EXTERIOR E INTERIOR DE LA PREPA BUAP CAMPUS AMOZOC, UBICADA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Amozoc	082/2022	0	0	800	Metros Cuadrados		2990.35	11/11/2022	09/01/2023	1,541,367.20	1,541,367.20	1,541,367.20	1,541,367.20	1,541,367.20	1,541,367.20	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302138372	33	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SANTO ÁNGEL, EN AVENIDA JUÁREZ UBICADA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	062/2022	0	0	270	Metros		207.04	09/09/2022	07/11/2022	469,119.58	469,119.58	469,119.58	469,119.58	469,119.58	469,119.58	Validado avances
2022	4	PUE220402204676	33	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN (RASTREO) DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC PERTENCIENTES AL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	Municipio de Amozoc	037/2022	0	0	2500	Metros Cuadrados		21519.48	22/09/2022	21/10/2022	1,186,497.24	1,186,497.24	1,186,497.24	1,186,497.24	1,186,497.24	1,186,497.24	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204750	33	FORTAMUN	"MANTENIMIENTO EN CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA 2022 (BACHEO) EN CALLES PRINCIPALES DE AMOZOC Y CHACHAPA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	Municipio de Amozoc	078/2022	0	0	5500	Metros cúbicos		122.37	01/11/2022	30/11/2022	743,994.00	743,994.00	743,994.00	743,994.00	743,994.00	743,994.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204746	33	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SAGRADA FAMILIA EN PRIVADA 9 ORIENTE UBICADA ENTRE CALLE 12 SUR Y CALLE 14 SUR"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Amozoc	074/2022	0	0	480	Metros Cuadrados		782.13	17/10/2022	15/11/2022	622,876.22	622,876.22	622,876.22	622,876.22	622,876.22	622,876.22	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204804	33	FORTAMUN	"AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA SIGNORET, EN TERCERA PRIVADA 10 NORTE, ENTRE CALLE 10 NORTE Y LÍMITE DE PRIVADA.2	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	085/2022	0	0	540	Metros lineales		141	23/11/2022	22/12/2022	239,918.21	239,918.21	239,918.21	239,918.21	239,918.21	239,918.21	Validado Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402204812	33	FORTAMUN	"MANTEMINIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE MONITOREO, PATRULLAS Y REFUERZO PARA POSTES DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Mantenimiento de Seguridad		Municipio de Amozoc	087/2022	0	0	7800	Piezas	26	29/11/2022	28/12/2022	1,244,300.00	1,244,300.00	1,244,300.00	1,244,300.00	1,244,300.00	1,244,300.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204787	33	FORTAMUN	¿AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA LAS CRUCES, EN CALLE ENCINOS Y PRIVADA LAS CRUCES, ENTRE CALLE 2 SUR Y LÍMITE DE CALLE.¿	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Amozoc	083/2022	0	0	180	Metros lineales	319.88	24/11/2022	23/12/2022	550,976.21	550,976.21	550,976.21	550,976.21	550,976.21	550,976.21	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402196782	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA EN AVENIDA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE 2 NORTE, UBICADAS ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA 8 ORIENTE - 386797	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Amozoc	386797	384	216	0	Metros lineales	617.61	08/04/2022	06/06/2022	1,995,003.01	1,995,003.01	1,995,003.01	1,995,003.01	1,995,003.01	1,995,003.01	Validado avances
2022	4	PUE220402204687	33	FORTAMUN	¿REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SAN ANTONIO, EN CALLE 3 NORTE-SUR UBICADA ENTRE AVENIDA 4 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN¿	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Amozoc	068/2022	0	0	2500	Metros lineales	439.72	20/09/2022	19/10/2022	464,935.88	464,935.88	464,935.88	464,935.88	464,935.88	464,935.88	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204690	33	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS PRELIMINARES EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA SAN JUAN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Amozoc	069/2022	0	0	4500	Metros Cuadrados	1412.02	28/09/2022	27/10/2022	821,354.70	821,354.70	821,354.70	821,354.70	821,354.70	821,354.70	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200627	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE AYOCUANTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Puebla	16	Aquixtla	Ayocuantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Aquixtla	AQX-FISM/FORTAMUN-2022-001	0	0	600	Metros lineales	1005.93	27/12/2022	28/02/2023	166,915.88	166,915.88	166,915.88	166,915.88	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198160	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CARMEN, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		Municipio de Atempan	R33/017/300/2022-111	0	0	7491	Metros Cuadrados	1048.95	10/08/2022	08/10/2022	2,647,621.60	2,647,621.60	2,647,621.60	794,286.48	794,286.48	794,286.48	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198184	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		Municipio de Atempan	R33/017/300/2022-112	0	0	200	Metros lineales	500	30/11/2022	31/12/2022	750,826.36	750,826.36	750,826.36	225,247.91	225,247.91	225,247.91	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402198186	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PINTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ATEMPAN PUEBLA	Puebla	17	Atempán	Atempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atempán	R33/017/300/2022-113	0	0	29742	Metros Cuadrados	6419.05	30/11/2022	31/12/2022	1,223,216.55	1,223,216.55	1,223,216.55	366,964.97	366,964.97	366,964.97	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302130362	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE TACOPAN, CALA NORTE, CALA SUR Y HUEXOTENO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	Puebla	17	Atempán	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempán	R33/017/300/2022-106	0	0	2281	Metros cúbicos	350	13/04/2022	27/05/2022	1,486,350.48	1,486,350.48	1,486,350.48	1,486,350.48	1,486,350.48	1,486,350.48	Validado avances
2022	4	PUE220302130369	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL JUZGADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempán	Atempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atempán	R33/017/300/2022-108	0	0	7491	Metros Cuadrados	174.6	01/08/2022	30/12/2022	1,791,122.58	1,791,122.58	1,791,122.58	1,791,122.58	1,791,122.58	1,791,122.58	Validado avances
2022	4	PUE220302140381	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO ¿ SACA COSECHAS TRAMO (LAS CUMBRES DE CHICOMETEPEC - DESVIACION AGUA EL GABRIEL), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. (EJERCICIO 2022)."	Puebla	18	Atexcal	Las Cumbres de Chicometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atexcal	2209	0	0	65	Metros cuadrados de construcción	6676	23/09/2022	22/10/2022	710,812.93	710,812.93	710,812.93	710,812.93	710,812.93	710,812.93	Validado avances
2022	4	PUE220402192894	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO, EN SAN MARTÍN ATEXCAL, ATEXCAL, PUEBLA - 375974	Puebla	18	Atexcal	San Martín Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atexcal	375974	50	40	0	Metros lineales	1024	25/11/2022	19/12/2022	1,110,751.28	1,138,803.89	1,138,803.89	1,138,803.89	1,138,803.89	1,138,803.89	Validado avances
2022	4	PUE220402202491	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN COLBENITO JUÁREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Atlixco	FORTA2022-020	0	0	2190	Metros Cuadrados	1383.26	19/11/2022	11/01/2023	2,171,104.62	2,171,104.62	2,171,104.62	2,171,104.62	651,331.39	651,331.39	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302138262	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN AGUSTÍN LOS MOLINOS, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco	Puebla	19	Atlixco	San Agustín los Molinos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Municipio de Atlixco	FORTA2022-012	0	0	1628	Metros Cuadrados	608	13/07/2022	10/09/2022	918,611.61	906,338.37	906,338.37	906,338.37	906,338.37	906,338.37	Validado avances
2022	4	PUE220402199065	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES 11 SUR, CALZADA DEL CARMEN Y AV. DEL TRABAJO, ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y 1A CALLE DE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ATlixco, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 371364	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	371364	5051	3367	0	Metros Cuadrados	8190.1	27/11/2022	31/12/2022	9,059,748.33	9,054,060.27	9,054,060.27	9,054,060.27	2,716,218.08	2,716,218.08	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402186870	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA DEL PRADO ENTRE CALLE PERAS Y CARRETERA FEDERAL 190 PUEBLA HUAJUAPAN DE LEÓN Y CALLE LIMONES, CALLE NARANJAS, CALLE FRESAS, CALLE PIÑAS, CALLE CEREZAS, CALLE MORAS, CALLE CIRUELAS, CALLE MANZANAS, CALLE DURAZNOS Y CALLE PERAS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE REAL POLIGONO 3 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUXPANGO, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco. - 357817	Puebla	19	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	357817	921	614	0	Metros Cuadrados	7360.7	27/11/2022	31/12/2022	5,191,857.56	5,186,446.07	5,186,446.07	5,186,446.07	1,555,933.82	1,555,933.82	Validado avances
2022	4	PUE220402202685	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DEL CEDRO ENTRE CALLE DEL TULE Y CALLE DEL ROBLE EN EL FRACCIONAMIENTO VALLERREAL POLIGONO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUXPANGO, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco	Puebla	19	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Atlixco	FORTA2022-026	0	0	1535	Metros Cuadrados	1486.98	30/11/2022	31/01/2023	1,191,119.49	1,191,119.49	1,191,119.49	1,191,119.49	357,335.85	357,335.85	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199068	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PARQUE DE LA REVOLUCIÓN Y CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA REVOLUCIÓN, DEL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 374271	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	374271	1766	1494	0	Metros Cuadrados	2040.1	19/11/2022	31/12/2022	2,066,892.70	2,066,892.70	2,066,892.70	2,066,892.70	620,067.81	620,067.81	Validado avances
2022	4	PUE220402202380	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 PUEBLA-HUAJUAPAN DE LEÓN Y CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco	Puebla	19	Atlixco	Emiliano Zapata los Molinos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Atlixco	FORTA2022-016	0	0	643	Metros Cuadrados	883.4	13/09/2022	11/11/2022	666,828.27	666,698.52	666,698.52	666,698.52	666,698.52	666,698.52	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201903	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA LOMAS DE TEMAXCALAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Atlixco	FORTA2022-015	0	0	492	Metros Cuadrados	33.97	16/09/2022	14/11/2022	560,006.66	560,006.66	560,006.66	560,006.66	560,006.66	560,006.66	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202640	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA SANTA CECILIA AXOCOPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA AXOCOPAN, MUNICIPIO DE ATlixco	Puebla	19	Atlixco	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Atlixco	FORTA2022-022	0	0	650	Metros Cuadrados	544	19/11/2022	17/01/2023	942,659.64	942,659.64	942,659.64	942,659.64	942,659.64	942,659.64	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402194220	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE KM CERO Y KM CERO MAS TRESCIENTOS CINCUENTA EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 379279	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atoyatempan	379279	210	200	0	Metros Cuadrados	2210	18/07/2022	09/11/2022	2,720,031.53	2,430,731.50	2,430,731.50	2,430,731.50	2,430,731.50	2,430,731.50	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402198112	33	FORTAMUN	PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 11 NORTE EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atoyatempan	22023	0	0	500	Metros Cuadrados	1210	22/11/2022	31/12/2022	1,327,434.37	1,327,434.37	1,327,434.37	1,327,434.37	1,327,434.37	1,327,434.37	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197900	33	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA".	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Atzala	22-08ATZ	0	0	1512	Metros Cuadrados	4985	15/11/2022	22/12/2022	411,972.68	411,972.68	411,972.68	411,972.68	411,972.68	411,972.68	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198912	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzitzihuacán	22027	0	0	2200	Piezas	500	23/08/2022	23/11/2022	1,252,289.60	1,252,289.60	1,252,289.60	1,252,289.60	1,252,289.60	1,252,289.60	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202627	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LAS LOCALIDADES DEL CAPULIN Y TOLUCA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	Puebla	23	Atzitzintla	Plan del Capulín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzitzintla	22023	0	0	1074	Metros Cuadrados	638.39	12/01/2023	12/01/2023	2,006,912.95	1,959,814.54	1,959,814.54	1,959,814.54	1,959,814.54	1,959,814.54	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197638	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PREESCOLAR	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	Gachupinate (Rancho Nuevo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ayotoxco de Guerrero		0	0	45	Metros Cuadrados	399.6	02/12/2022	23/12/2022	496,992.50	496,992.15	496,992.15	496,992.15	496,992.15	496,992.15	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197646	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL ANDADOR Y ESCALINATAS	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	Ayotoxco Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ayotoxco de Guerrero	MAG-FORTA-22/05	0	0	200	Metros Cuadrados	283.34	05/09/2022	05/10/2022	994,931.12	994,931.12	994,931.12	994,931.12	994,931.12	994,931.12	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205932	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL EN AUDITORIO Y EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CALPAN, PUE.	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Municipio de Calpan	222628	0	0	250	Metros Cuadrados	1108	04/07/2022	03/08/2022	386,961.79	386,961.79	386,961.79	386,961.79	386,961.79	386,961.79	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205919	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II DE URGENCIAS BASICAS DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA.	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Municipio de Calpan	222607	0	0	150	Vehículos	1	06/07/2022	23/07/2022	1,299,500.00	1,299,500.00	1,299,500.00	1,299,500.00	1,299,500.00	1,299,500.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204264	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE CALTEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA.	Puebla	27	Caltepec	Caltepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Caltepec	22020	227	164	0	Metros Cuadrados	2300	17/11/2022	16/12/2022	492,911.23	492,911.23	492,911.23	492,911.23	492,911.23	492,911.23	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203362	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES, PARQUE MUNICIPAL Y REPARACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Caxhuacan	MCP-R33-FORTA-2022-004	0	0	3811	Metros Cuadrados	678.31	01/03/2022	08/04/2022	402,829.60	402,829.60	402,829.60	402,829.60	402,829.60	402,829.60	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203448	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DE PIEDRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO ALCANTARILLA Y TRAMO CAJA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Caxhuacan	MCP-R33-FORTA-2022-007	0	0	3811	Metros cúbicos	45.84	01/08/2022	23/08/2022	434,234.40	434,234.40	434,234.40	434,234.40	434,234.40	434,234.40	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203426	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PRIVADA CAJAKAN, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Caxhuacan	MCP-R33-FORTA-2022-006	0	0	3811	Metros Cuadrados	215	22/08/2022	30/09/2022	730,399.13	730,399.13	730,399.13	730,399.13	730,399.13	730,399.13	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402203464	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA PAVIMENTACION EN EL ANDADOR PRIVADA SAN FRANCISCO CAJACAN Y PRIVADA MIRADOR, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Caxhuacan	MCP-R33-FORTA-2022-009	0	0	3811	Metros lineales	67.3	21/11/2022	30/12/2022	610,325.12	610,325.12	610,325.12	610,325.12	610,325.12	610,325.12	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202692	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO DEL CALLEJON ITURBIDE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ITURBIDE LOCALIDAD DE COATZINGO MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatzingo	FORT022022	0	0	300	Metros	348.19	03/10/2022	16/12/2022	375,807.18	375,807.18	375,807.18	375,807.18	375,807.18	375,807.18	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199775	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN GABINO BARREDA ENTRE CARRETERA AYOXUXTLA DE ZAPATA - SANTA MÓNICA Y CALLE MATAMOROS NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA	Puebla	32	Cohetzala	Santa Mónica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cohetzala	2022-011	0	0	100	Metros Cuadrados	330	14/10/2022	07/12/2022	388,547.34	388,547.34	388,547.34	388,547.34	388,547.34	388,547.34	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199418	33	FORTAMUN	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE ADOQUÍN EXISTENTE Y TERRENOS DE CULTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUATELCO, COHUECAN, PUEBLA.	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cohuecan	DOP-FISM-015/2022	0	0	20	Metros Cuadrados	1419.74	01/09/2022	30/11/2022	1,209,355.24	1,209,355.24	1,209,355.24	1,209,355.24	1,209,355.24	1,209,355.24	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199404	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUE.	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Municipio de Cohuecan	DOP-PART-FORTAMUN-003/2022	0	0	20	Piezas	10	01/04/2022	30/06/2022	819,215.06	819,215.06	819,215.06	819,215.06	819,215.06	819,215.06	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199536	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL PARAJE LA VENTA-PARAJE EL BARRIAL, TRAMO EL BARRIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, EN EL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUE	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cohuecan	DOP-FISM-FORTAMUN-031/2022	0	0	15	Kilómetro	0.23	13/12/2022	28/12/2022	60,691.13	60,691.13	60,691.13	60,691.13	60,691.13	60,691.13	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206066	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CONSTITUCION EN SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coronango	22008	0	0	232	Metros Cuadrados	1167	25/10/2022	08/12/2022	1,763,908.01	1,763,908.01	1,763,908.01	1,763,908.01	409,145.39	409,145.39	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206125	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CAMINO NACIONAL, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coronango	22028	0	0	116	Metros	176	29/12/2022	27/01/2023	1,093,754.26	1,093,754.26	1,093,754.26	1,093,754.26	328,126.28	328,126.28	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402206146	33	FORTAMUN	FORTECIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA URBANA 2022 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		Municipio de Coronango	22036	0	0	46460	CAMARA(S)	72	08/12/2022	06/02/2023	10,186,154.88	10,186,154.88	10,186,154.88	10,186,154.88	5,093,077.44	5,093,077.44	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206115	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE PRIVADA ALEJANDRA Y ESTACION CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Coronango	22028	0	0	431	Metros Cuadrados	3268	05/12/2022	17/02/2023	4,424,700.39	4,397,983.01	4,397,983.01	4,397,983.01	1,319,394.90	1,319,394.90	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206105	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Coronango	22025	0	0	246	Metros Cuadrados	3642	15/01/2023	15/01/2023	5,961,026.92	5,941,415.61	5,941,415.61	5,941,415.61	1,782,424.68	1,782,424.68	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206085	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		Municipio de Coronango	22024	0	0	46286	Vehículos	4	12/10/2022	26/11/2022	4,853,922.56	4,849,554.06	4,849,554.06	4,849,554.06	4,849,554.06	4,849,554.06	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199949	33	FORTAMUN	Construcción de 2 Cancha de usos multiples en la localidad de Segunda Sección	Puebla	36	Coyomeapan	Segunda Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Coyomeapan	20220018	0	0	100	Metros Cuadrados	1140	01/07/2022	15/10/2022	1,539,871.76	1,539,871.76	1,539,871.76	1,539,871.76	1,539,871.76	1,539,871.76	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199930	33	FORTAMUN	Construcción de Terraplen para construcción de Bachillerato en la Localidad de Tepepa de Zaragoza	Puebla	36	Coyomeapan	Tepepa de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Coyomeapan	20220013	0	0	100	Metros Cuadrados	2500	27/06/2022	24/11/2022	2,510,220.88	2,510,220.88	2,510,220.88	2,510,220.88	2,510,220.88	2,510,220.88	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199942	33	FORTAMUN	Construcción de cuartos dormitorio en la localidad de Xocotla	Puebla	36	Coyomeapan	Xocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Coyomeapan	20220016	0	0	25	Cuarto(s)	25	01/11/2022	31/12/2022	2,107,708.10	2,107,708.10	2,107,708.10	2,107,708.10	2,107,708.10	2,107,708.10	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199555	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION DE LA CALLE 6 NORTE CON ADOQUIN ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y PRIV. 4 NORTE BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Coyotepec	FFM-PART/MCP-22/01	0	0	20	Metros Cuadrados	623.74	08/11/2022	30/12/2022	543,993.00	543,993.00	543,993.00	370,268.24	370,268.24	370,268.24	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202673	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO A LAZARO CÁRDENAS DEL KM 0+000 AL KM 0+651.77 DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Agua saneamiento		Municipio de Cuapiaxtla de Madero	22032	0	0	200	Metros lineales	651.77	11/10/2022	09/12/2022	1,381,027.92	1,381,027.92	1,381,027.92	1,381,027.92	1,381,027.92	1,381,027.92	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402202703	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE LOS PINOS ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN Y KM. 0+400, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. CON UNA LONGITUD TOTAL DE 800.00 METROS.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	22036	0	0	200	Metros lineales	800	24/11/2022	23/12/2022	259,554.92	259,554.92	259,554.92	259,554.92	259,554.92	259,554.92	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202694	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA; EJERCICIO FISCAL 2022	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	22033	0	0	200	Piezas	2	17/11/2022	16/12/2022	1,157,800.00	1,157,800.00	1,157,800.00	1,157,800.00	1,157,800.00	1,157,800.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202709	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	22037	0	0	200	Metros lineales	800	24/11/2022	23/12/2022	285,334.15	285,334.15	285,334.15	285,334.15	285,334.15	285,334.15	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202663	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA NORTE Y CALLE ALVARO OBREGON NORTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA NORTE ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN Y CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	22006	0	0	200	Otros	10	01/11/2022	15/11/2022	172,809.64	172,809.64	172,809.64	172,809.64	172,809.64	172,809.64	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199712	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA CLINICA DEL IMSS EN LA LOCALIDAD DE IXTOLCO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA	Puebla	39	Cuautempan	Ixtolco de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Cuautempan	MCP-FORTAMUN-2022-007	0	0	500	Metros lineales	92.11	21/11/2022	19/01/2023	520,674.10	520,674.10	520,674.10	520,674.10	520,674.10	520,674.10	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137585	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PARDIÑAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA	Puebla	40	Cuautinchan	Concepción Pardiñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautinchan	22016	0	0	150	Metros Cuadrados	2096.81	16/05/2022	13/08/2022	2,426,215.59	2,863,039.63	2,863,039.63	2,863,039.63	2,863,039.63	2,863,039.63	Validado avances
2022	4	PUE220402199382	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALCANFORES ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE TLAXCALA CUAUTLANCINGO	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-28	0	0	211	Metros	3672.5	26/11/2022	24/01/2023	4,509,675.44	4,509,675.44	4,509,675.44	4,509,675.44	1,352,902.63	1,352,902.63	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199790	33	FORTAMUN	UNIDAD DE SALUD MODELO 254 M2 CON CENTRO DE ATENCION RURAL AL ADOLESCENTE (CARA), DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-30	0	0	543	Metros	1	07/12/2022	06/03/2023	9,182,780.14	9,182,780.14	9,182,780.14	9,182,780.14	2,754,834.04	2,754,834.04	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199706	33	FORTAMUN	Rehabilitación de las Instalaciones del Edificio de Seguridad Pública del Municipio de Cuatlancingo, Pue.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-18	0	0	137435	Metros	1651.73	23/12/2022	20/02/2023	905,140.60	905,140.60	905,140.60	905,140.60	271,542.18	271,542.18	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402199831	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN JOAQUÍN Y CALLE TLAXCALA CUAUTLANCINGO	Puebla	41	Cuatlancingo	San Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-33	0	0	211	Metros	2215.55	09/11/2022	07/01/2023	2,510,841.62	2,510,841.62	2,510,841.62	2,510,841.62	1,750,909.62	1,750,909.62	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136761	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANCINGO	Puebla	41	Cuatlancingo	San Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-16	0	0	137435	Metros	180	06/09/2022	04/11/2022	2,658,794.31	2,658,369.67	2,658,369.67	2,658,369.67	2,658,369.67	2,658,369.67	Validado avances
2022	4	PUE220402199360	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO CUAUTLANCINGO.	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-26	0	0	79000	Metros	1821.56	25/10/2022	23/02/2023	12,432,902.41	12,432,902.41	12,432,902.41	7,016,246.43	7,016,246.43	7,016,246.43	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199372	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN JOAQUÍN ENTRE PRIVADA SAN ISIDRO Y CALLE SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCINGO	Puebla	41	Cuatlancingo	San Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-27	0	0	5000	Metros	5740	26/11/2022	24/01/2023	7,138,068.21	7,262,658.31	7,262,658.31	7,262,658.31	4,771,102.78	4,771,102.78	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199872	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMÉRICA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM	Puebla	41	Cuatlancingo	San Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-35	0	0	300	Metros	2931.04	13/12/2022	10/02/2023	4,100,287.47	4,100,287.47	4,100,287.47	4,100,287.47	1,230,086.24	1,230,086.24	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199933	33	FORTAMUN	PRIMERA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA DIAGONAL ZAPATA ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-37	0	0	300	Metros	1694.9	30/11/2022	28/01/2023	1,689,758.24	1,689,758.24	1,689,758.24	1,689,758.24	506,927.47	506,927.47	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199392	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN MORELOS ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y UNIDAD HABITACIONAL LAS AMERICAS	Puebla	41	Cuatlancingo	San Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-29	0	0	1500	Metros	3240	26/11/2022	24/01/2023	3,598,855.93	3,598,855.93	3,598,855.93	3,598,855.93	1,079,656.78	1,079,656.78	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199854	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN JOAQUÍN Y CALLE TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Puebla	41	Cuatlancingo	San Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-34	0	0	300	Metros	2931.04	13/12/2022	10/02/2023	3,037,772.54	3,037,772.54	3,037,772.54	3,037,772.54	911,331.76	911,331.76	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199345	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD CUAUTLANCINGO ENTRE CALLE SAN JOAQUÍN CUAUTLANCINGO	Puebla	41	Cuatlancingo	San Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-24	0	0	211	Metros	1981.95	18/11/2022	17/12/2022	2,136,049.12	2,136,049.12	2,136,049.12	2,136,049.12	2,136,049.12	2,136,049.12	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199355	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL BACHILLERATO 5 DE MAYO	Puebla	41	Cuatlancingo	San Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-25	0	0	625	Metros	193.51	17/10/2022	30/11/2022	1,320,737.15	1,320,737.15	1,320,737.15	1,320,737.15	1,320,737.15	1,320,737.15	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202086296	33	FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle pinos entre calle Ayuntamiento y calle Robles	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-07	0	0	1000	Metros Cuadrados	3629.68	18/07/2022	15/09/2022	3,670,038.57	3,670,038.57	3,670,038.57	3,670,038.57	3,670,038.57	3,670,038.57	Validado avances
2022	4	PUE220402199332	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VEGINAL ENTRE CALLE CALVARIO A PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-23	0	0	211	Metros	1339.68	18/11/2022	17/12/2022	1,579,860.55	1,579,860.55	1,579,860.55	1,579,860.55	1,579,860.55	1,579,860.55	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199816	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE EL CARMEN A FONDO DE LA PRIVADA	Puebla	41	Cuatlancingo	San Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-32	0	0	220	Metros	912	23/11/2022	22/12/2022	1,601,850.39	1,601,850.39	1,601,850.39	1,601,850.39	1,601,850.39	1,601,850.39	Validado Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402199905	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LLANURA ENTRE CALLE TARASCA Y CALLE SIERRA, RESERVA TERRITORIAL, QUETZALCOATL, CUAUTLANCINGO PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	La Trinidad Chautenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-36	0	0	1000	Metros	1267.94	18/11/2022	17/12/2022	1,288,884.63	1,288,884.63	1,288,884.63	1,288,884.63	1,288,884.63	1,288,884.63	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199806	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN CARLOS ENTRE CALLE URANGA PAVIMENTACIÓN EXISTENTE	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		Municipio de Cuatlancingo	FORTA-22-31	0	0	2800	Metros	1468.5	11/11/2022	19/12/2022	1,493,698.45	1,493,698.45	1,493,698.45	1,493,698.45	1,493,698.45	1,493,698.45	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402181292	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO C.C.T. 21DTV0083H EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA - 340509	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Cuayuca de Andrade	340509	30	30	0	Metros Cuadrados	540.7	12/12/2022	31/12/2022	528,218.49	684,344.37	684,344.37	684,344.37	520,284.15	520,284.15	Validado avances
2022	4	PUE220402202954	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE DEBORA CARRIZAL Y TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA	Puebla	42	Cuayuca Andrade	Debora Carrizal	Programa de Inversión de Urbanización de Mantenimiento		Municipio de Cuayuca de Andrade	R33-18-2022	0	0	145	Luminaria	40	15/12/2022	15/02/2023	144,808.02	144,808.02	144,808.02	144,808.02	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202936	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Pedro Cuayuca	Programa de Inversión de Urbanización de Mantenimiento		Municipio de Cuayuca de Andrade	R33-17-2022	0	0	300	Luminaria	150	15/12/2022	30/01/2023	785,134.10	785,134.10	785,134.10	785,134.10	785,134.10	785,134.10	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199990	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN SUPERVISION ESCOLAR	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Cuetzalan del Progreso		0	0	150	Metros Cuadrados	30	10/01/2023	10/01/2023	220,980.00	220,980.00	220,980.00	66,294.00	66,294.00	66,294.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199961	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE JUZGADO INDIGENA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Asistencia Social		Municipio de Cuetzalan del Progreso	OP-043/121	0	0	47433	Metros Cuadrados	186.79	17/12/2022	06/03/2023	349,478.81	349,478.81	349,478.81	104,843.64	104,843.64	104,843.64	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402162241	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE HERMANOS SERDAN EN EL KM 0 MAS 278.00 AL 0 MAS 495.00 EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 253043	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		Municipio de Cuetzalan del Progreso	253043	1773	1644	0	Metros Cuadrados	896.33	01/10/2022	19/12/2022	1,544,586.75	1,782,047.40	1,782,047.40	1,166,546.10	1,166,546.10	1,166,546.10	Validado avances
2022	4	PUE220402199916	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC C.C.T. 21DPR2177K	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Zacatipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Cuetzalan del Progreso	OP-043/120	0	0	40	Metros Cuadrados	74.88	17/12/2022	06/03/2023	70,709.68	70,709.68	70,709.68	70,709.68	70,709.68	70,709.68	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199883	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SAN PEDRO DEL KM 0+320.00 AL 0+570.00	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Atalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Cuetzalan del Progreso	OP-043/093	0	0	34	Metros Cuadrados	1000	01/10/2022	19/12/2022	65,561.36	65,561.36	65,561.36	65,561.36	65,561.36	65,561.36	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199977	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN TEPANGO	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		Municipio de Cuetzalan del Progreso	OP-043/122	0	0	80	Metros Cuadrados	4326.3	08/10/2022	26/12/2022	1,578,814.81	1,578,814.81	1,578,814.81	1,578,814.81	1,578,814.81	1,578,814.81	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205105	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.	Puebla	44	Cuyoaco	Santiago Xonacatlán	Programa de Inversión de Transportes vialidades de Mantenimiento		Municipio de Cuyoaco	FR22018	0	0	400	Metros Cuadrados	980	01/09/2022	28/09/2022	957,609.24	957,609.24	957,609.24	957,609.24	957,609.24	957,609.24	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402205119	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE RAMPAS DE ACCESO AL PUENTE EN LA CALLE QUE CONDUCE A TEXCALXONACATLAN, DEL CADENAMIENTO 0+300.00 AL 0+564.89 KM. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.	Puebla	44	Cuyoaco	Santiago Xonacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Cuyoaco	22024	0	0	290	Metros Cuadrados	1888.03	15/11/2022	27/12/2022	859,338.63	859,338.63	859,338.63	859,338.63	859,338.63	859,338.63	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205124	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS Y PRIVADA MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.	Puebla	44	Cuyoaco	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Cuyoaco	22026	0	0	340	Metros lineales	152	23/11/2022	22/12/2022	638,810.58	638,810.58	638,810.58	638,810.58	638,810.58	638,810.58	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205111	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+220.00 KM. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.	Puebla	44	Cuyoaco	Santiago Xonacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Cuyoaco		0	0	300	Metros Cuadrados	2496.86	14/11/2022	27/12/2022	2,675,362.26	2,675,362.26	2,675,362.26	2,675,362.26	2,675,362.26	2,675,362.26	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198206	33	FORTAMUN	DESAZOLVE DE LA BARRANCA (VENTANA) PROLONGACION DE LA CALLE REVOLUCION HASTA LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalchicomula de Sesma		0	0	1254	Metros Cuadrados	18475.65	12/09/2022	11/10/2022	553,506.47	553,506.47	553,506.47	553,506.47	553,506.47	553,506.47	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198265	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA LUZ ESPARZA CON CLAVE: 21EPRO530Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2022-048	0	0	457	Metros lineales	154.63	18/11/2022	19/12/2022	770,593.94	770,593.94	770,593.94	770,593.94	770,593.94	770,593.94	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198167	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE Y CALLE UNION Y CALLE CAMINO A SAN ISIDRO CANOAS ALTAS ENTRE CALLE LAS ANIMAS Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CUAUTLANCINGO (EL BARRIO) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlancingo (El Barrio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalchicomula de Sesma		0	0	245	Metros lineales	275	23/11/2022	22/12/2022	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198215	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV REVOLUCIÓN ENTRE CARRETERA EL SECO ESPERANZA Y CALLE CARLOS B. ZETINA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2022-028	0	0	654	Metros Cuadrados	4124.68	30/06/2022	14/07/2022	1,682,317.17	1,682,317.17	1,682,317.17	1,682,317.17	1,682,317.17	1,682,317.17	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402203540	33	FORTAMUN	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022 RURAL.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Chalchicomula Sesma	2022-029-A	0	0	265	Lote	1	04/05/2022	04/05/2022	244,037.12	244,037.12	244,037.12	244,037.12	244,037.12	244,037.12	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198234	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CARRERETA LA ERMITA-E.C. SERDAN SANTA CATARINA LOS REYES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Álvaro Obregón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Chalchicomula Sesma	2022-065	0	0	1453	Metros Cuadrados	8167.98	09/11/2022	07/12/2022	2,352,481.69	2,352,481.69	2,352,481.69	2,352,481.69	2,352,481.69	2,352,481.69	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198249	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 322 ¿CIUDAD SERDAN ¿ TLACHIHUCAZ DEL KM 2+400.00 AL KM 6+400.00. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ahuatepec Camino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Chalchicomula Sesma	2022-LEP-003	0	0	1547	Metros Cuadrados	11457.68	07/06/2022	19/09/2022	5,492,002.18	5,492,002.18	5,492,002.18	5,492,002.18	5,492,002.18	5,492,002.18	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203091	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA JUNTA AUXILIAR DE PUENTE COLORADO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	Puebla	46	Chapulco	Puente Colorado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Chapulco	0-0722/33	0	0	589	Metros Cuadrados	1100.53	08/12/2022	05/02/2023	825,317.45	823,612.04	823,612.04	823,612.04	823,612.04	247,083.61	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203337	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS, JUNTA AUXILIAR Y CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Chapulco	0-1022/33	0	0	1350	Piezas	159	22/12/2022	20/01/2023	656,178.50	656,178.50	656,178.50	656,178.50	656,178.50	196,853.55	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202881	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ DEL KM 0+000 AL KM 0+462.08 ENTRE CALLE TERCERA SUR Y PRIMERA SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 0+340.00	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Chiautzingo	22017	0	0	358	Metros Cuadrados	2148.28	04/10/2022	02/12/2022	2,622,760.70	2,622,760.70	2,622,760.70	2,622,760.70	2,622,760.70	1,814,242.18	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204595	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA), LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Chiautzingo	22025	0	0	350	Metros lineales	107.05	13/01/2023	13/01/2023	810,055.29	808,302.23	808,302.23	808,302.23	808,302.23	404,675.24	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302140368	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 12 DE FEBRERO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Chiautzingo	22015	0	0	358	Metros Cuadrados	1086.24	20/07/2022	16/09/2022	1,146,788.44	1,146,788.44	1,146,788.44	1,146,788.44	1,146,788.44	1,146,788.44	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402202935	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VISTA HERMOSA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+518.47, ENTRE ADOQUIN EXISTENTE DE LA CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZECALACOAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO,PUEBLA, PRIMERA ETAPA DEL 0+000 AL 0+320.00. CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VISTA HERMOSA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+518.47, ENTRE ADOQUIN EXISTENTE DE LA CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZECALACOAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO,PUEBLA, PRIMERA ETAPA DEL 0+000 AL 0+320.00.	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	22019	0	0	1187	Metros Cuadrados	1826.25	24/10/2022	12/12/2022	2,047,661.70	2,047,661.70	2,047,661.70	2,047,661.70	2,047,661.70	2,047,661.70	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202891	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ DEL KM 0+000 AL KM 0+462.08 ENTRE CALLE TERCERA SUR Y PRIMERA SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 0+340.00.	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	22017	0	0	358	Metros Cuadrados	2148.28	04/10/2022	02/12/2022	2,622,760.70	2,622,760.70	2,622,760.70	2,622,760.70	2,622,760.70	2,622,760.70	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204612	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 20 DE FEBRERO ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PRIMERA ETAPA DEL KM 0+233.75 AL KM 0+424.08, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	22013	0	0	258	Metros Cuadrados	1021.65	12/07/2022	31/08/2022	1,087,501.29	1,087,501.29	1,087,501.29	1,087,501.29	1,087,501.29	1,087,501.29	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197759	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS DE LA CALLE BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE XTACZOQUITLA DEL KM 0+000 AL 0+900	Puebla	49	Chiconcuautla	xtaczoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	22080	127	119	0	Metros lineales	900	28/11/2022	27/12/2022	282,841.11	282,841.11	282,841.11	282,841.11	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197761	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS DEL CAMINO TOXTLA CHICONCUAUTLA DEL KM 0+400 AL 2+300	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	22088	127	119	0	Kilómetro	1.9	06/12/2022	26/12/2022	325,762.25	325,762.25	325,762.25	325,762.25	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197724	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AULAS ATÍPICAS DE ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA IGNACIO ALLENDE C.C.T. 21DPB04302, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLACUATLA	Puebla	49	Chiconcuautla	Huixtlacuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	22079	0	0	94	Metros Cuadrados	166.28	28/11/2022	27/12/2022	141,501.23	141,501.23	141,501.23	141,501.23	0.00	0.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197728	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS DEL CAMINO CHICONCUAUTLA ZAHUINCO DEL KM 0+000 AL 5+000	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	22078	0	0	4075	Kilómetro	5	25/11/2022	24/12/2022	450,000.01	450,000.01	450,000.01	450,000.01	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197726	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BAÑOS ATÍPICOS DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 21DPR2084V EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Chiconcuautla	22081	0	0	53	Metros Cuadrados	79.66	28/12/2022	28/12/2022	54,800.81	54,800.81	54,800.81	54,800.81	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197757	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AULAS DE PREESCOLAR COMUNITARIO C.C.T. 21KJN1407Z Y PRIMARIA COMUNITARIA RURAL C.C.T. 21KPR0245N EN LA LOCALIDAD DE ACALAMA	Puebla	49	Chiconcuautla	Acalama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	22077	44	50	0	Metros Cuadrados	533.34	25/11/2022	24/12/2022	179,082.66	179,082.66	179,082.66	179,082.66	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197723	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOXTLA	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chiconcuautla	22047	0	0	1897	Metros Cuadrados	249.99	28/09/2022	26/12/2022	899,073.44	899,073.44	899,073.44	899,073.44	359,186.14	359,186.14	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302135733	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CAMINO A EL MIRADOR Y HUAXCALECA DEL TRAMO 0+000 AL 0+250	Puebla	50	Chichiquila	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Chichiquila	OP33034	0	0	681	Metros Cuadrados	1350	06/07/2022	03/10/2022	1,877,334.48	1,877,334.48	1,877,334.48	1,877,334.48	1,877,334.48	1,877,334.48	Validado avances
2022	4	PUE220302135742	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE DE MAYO DEL TRAMO 0+000 AL 0+147	Puebla	50	Chichiquila	Ermita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Chichiquila	OP33037	0	0	60	Metros Cuadrados	735	20/07/2022	18/09/2022	1,087,575.78	1,087,575.78	1,087,575.78	1,087,575.78	1,087,575.78	1,087,575.78	Validado avances
2022	4	PUE220402200260	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA COMUNITARIA	Puebla	50	Chichiquila	Pueblo Nuevo la Candelaria (El Plan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chichiquila	OP33044	0	0	184	Metros Cuadrados	600	05/10/2022	18/12/2022	3,157,580.20	3,157,580.20	3,157,580.20	3,157,580.20	3,157,580.20	3,157,580.20	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200264	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EL TRIUNFO A LA PROVIDENCIA TRAMO 0+000 AL 4+330	Puebla	50	Chichiquila	La Providencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Chichiquila	OP33048	0	0	1083	Metros Cuadrados	19485	15/10/2022	15/11/2022	1,083,891.87	1,083,891.87	1,083,891.87	1,083,891.87	1,083,891.87	1,083,891.87	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302135735	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE HATEOPAN ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y VIVIENDAS DEL TRAMO 0+199 AL 0+294	Puebla	50	Chichiquila	Huaxcaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Chichiquila	OP33035	0	0	90	Metros Cuadrados	495	07/07/2022	04/10/2022	679,656.15	679,656.15	679,656.15	679,656.15	679,656.15	679,656.15	Validado avances
2022	4	PUE220402200262	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA FUTBOL RAPIDO	Puebla	50	Chichiquila	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Chichiquila	OP33046	0	0	907	Metros Cuadrados	262	14/10/2022	27/12/2022	1,743,022.06	1,743,022.06	1,743,022.06	1,743,022.06	1,743,022.06	1,743,022.06	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200266	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA COMUNITARIA	Puebla	50	Chichiquila	Ojo de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chichiquila	OP33049	0	0	998	Metros Cuadrados	553	09/11/2022	28/12/2022	3,220,952.30	3,220,952.30	3,220,952.30	3,220,952.30	3,220,952.30	3,220,952.30	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204589	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE AOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ALDAMA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	51	Chietla	Pueblo Nuevo de Porfirio Diaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chietla	046/2022	58	40	0	Metros Cuadrados	395	15/12/2022	02/02/2023	438,230.70	438,230.70	438,230.70	438,230.70	0.00	0.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402204585	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Chietla	045/2022	0	0	184	Metros lineales	287	13/12/2022	31/01/2023	562,618.22	562,618.22	562,618.22	562,618.22	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204552	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL DE PANTEON MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	51	Chietla	San Miguel la Toma	Programa de Inversión de Urbanización y Mantenimiento		Municipio de Chietla	032/2022	0	0	7580	Metros Cuadrados	113	22/09/2022	30/11/2022	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204569	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	51	Chietla	Cofradia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chietla	040/2022	65	45	0	Metros Cuadrados	611	03/10/2022	09/12/2022	718,020.87	718,020.87	718,020.87	718,020.87	718,020.87	718,020.87	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204576	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE MARTIR DE CHINAMECA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	51	Chietla	San Isidro el Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chietla	042/2022	34	30	0	Metros Cuadrados	1254	24/11/2022	23/12/2022	1,339,296.86	1,339,296.86	1,339,296.86	1,339,296.86	1,339,296.86	1,339,296.86	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204508	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE VIBORILLAS DE HIDALGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	51	Chietla	Viborillas de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chietla	028/2022	0	0	60	Metros Cuadrados	1284	15/09/2022	11/11/2022	1,287,715.55	1,287,715.55	1,287,715.55	1,287,715.55	1,287,715.55	1,287,715.55	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204525	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA CHIETLA - TLANCUALPICAN Y CALLE ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	51	Chietla	La Palma (El Trinquete)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chietla	029/2022	19	15	0	Metros Cuadrados	845	15/09/2022	11/11/2022	998,540.30	998,540.30	998,540.30	998,540.30	998,540.30	998,540.30	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204548	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE OCCIDENTE DE LA COMUNIDAD DE DON ROQUE, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	51	Chietla	Don Roque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chietla	031/2022	50	30	0	Metros Cuadrados	1097	22/09/2022	30/11/2022	1,224,117.07	1,224,117.07	1,224,117.07	1,224,117.07	1,224,117.07	1,224,117.07	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204559	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	51	Chietla	Chietla	Programa de Inversión de Urbanización y Mantenimiento		Municipio de Chietla	039/2022	0	0	5443	Metros Cuadrados	1300	03/10/2022	16/12/2022	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402204582	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION PEDREGAI DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	51	Chietla	Pueblo Nuevo de Porfirio Diaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chietla	043/2022	30	24	0	Metros lineales	60	24/11/2022	23/12/2022	393,609.19	393,609.19	393,609.19	393,609.19	393,609.19	393,609.19	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201181	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CUAUTELOLULCO A LA CSMPANA	Puebla	53	Chignahuapan	Cuatelolulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	22045	0	0	688	Kilómetro lineal	5.61	20/12/2022	31/12/2022	1,764,833.47	1,764,833.47	1,764,833.47	1,764,833.47	1,764,833.47	1,764,833.47	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201170	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE COACOUNGA	Puebla	53	Chignahuapan	Coacoyunga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	22044	0	0	759	Kilómetro lineal	5.2	20/12/2022	31/12/2022	1,586,206.45	1,586,206.45	1,586,206.45	1,586,206.45	1,586,206.45	1,586,206.45	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137243	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CHIGNAHUAPAN	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Chignahuapan	22017	0	0	22904	Metros Cuadrados	13246.16	28/04/2022	31/12/2022	14,931,295.54	14,931,295.54	14,931,295.54	14,931,295.54	14,931,295.54	14,931,295.54	Validado avances
2022	4	PUE220402201149	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CALAPA A LLANO VERDE	Puebla	53	Chignahuapan	Calapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	22036	0	0	249	Kilómetro	2.1	21/09/2022	20/12/2022	403,991.43	403,991.43	403,991.43	403,991.43	403,991.43	403,991.43	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201150	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN CLAUDIO A TECOLOQUILLO	Puebla	53	Chignahuapan	Nuevo San Claudio (Carretero)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	22037	0	0	228	Kilómetro lineal	5.34	20/09/2022	20/12/2022	1,607,168.92	1,607,168.92	1,607,168.92	1,607,168.92	1,607,168.92	1,607,168.92	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137224	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLIDEPORTIVO DE CHIGNAHUAPAN	Puebla	53	Chignahuapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Chignahuapan	22015	0	0	22904	Metros Cuadrados	3467.8	23/03/2022	31/10/2022	5,497,480.46	5,497,480.46	5,497,480.46	5,497,480.46	5,497,480.46	5,497,480.46	Validado avances
2022	4	PUE220402198290	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO EN EL CENTROEDUCATIVO PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL CON C.C.T.21DCC02418 EN LA LOCALIDAD DE YOPI SECCION CUARTA, PERTENECIENTE DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	Puebla	54	Chignautla	Yopi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chignautla	R33/0542022-123	0	0	70	Metros Cuadrados	263.37	30/11/2022	31/12/2022	492,532.80	492,532.80	492,532.80	147,759.84	147,759.84	147,759.84	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198286	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN A 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, SECCIÓN SEPTIMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chignautla	R33/0542022-122	0	0	80	Metros lineales	161	30/11/2022	31/12/2022	352,909.00	352,909.00	352,909.00	105,872.70	105,872.70	105,872.70	Validado avances
2022	4	PUE220402198292	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE FACHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON C.C.T.21DPR1216P EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA.	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chignautla	R33/0542022-124	0	0	700	Metros Cuadrados	237.47	30/11/2022	31/12/2022	455,460.35	455,460.35	455,460.35	136,638.11	136,638.11	136,638.11	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198298	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL IMSS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, SECCION SEGUNDA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	Puebla	54	Chignautla	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Chignautla	R33/054-FORTAMUN2022-125	0	0	2280	Metros Cuadrados	57.75	30/11/2022	31/12/2022	237,742.26	237,742.26	237,742.26	71,322.68	71,322.68	71,322.68	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402198281	33	FORTAMUN	REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMEROS SECCION SEPTIMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	Puebla	54	Chignautla	Los Humeros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignautla	R33/0542022-113	0	0	416	Metros Cuadrados	300	08/06/2022	12/07/2022	345,658.77	345,658.77	345,658.77	345,658.77	345,658.77	345,658.77	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198277	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ESPACIOS RECREATIVOS 9 MANANTIALES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	R33/0542022-112	0	0	11096	Metros Cuadrados	2202.08	20/06/2022	07/08/2022	2,261,805.26	2,261,805.26	2,261,805.26	2,261,805.26	2,261,805.26	2,261,805.26	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198282	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ESPACIOS RECREATIVOS LOS 9 MANANTIALES TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	R33/0542022-115	0	0	11096	Metros Cuadrados	322.55	30/11/2022	31/12/2022	2,261,805.26	2,261,805.26	2,261,805.26	2,261,805.26	2,261,805.26	2,261,805.26	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198272	33	FORTAMUN	"CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y MUROS DE CONTECION EN LAS LOCALIDADES DE COAHUIXCO, SECCION QUINTA Y TEQUIMILA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA."	Puebla	54	Chignautla	Coahuixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	R33/0542022-106	0	0	3747	Metros lineales	218.6	08/03/2022	16/05/2022	1,296,925.82	1,296,925.82	1,296,925.82	1,296,925.82	1,296,925.82	1,296,925.82	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200418	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZTECA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO IBARRA RAMOS, CHILA, PUEBLA	Puebla	55	Chila	Francisco Ibarra Ramos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chila	FISM/FORTAMUN/CH/08/2022	28	26	0	Metros lineales	116	07/11/2022	06/12/2022	198,707.68	198,707.68	198,707.68	198,707.68	198,707.68	198,707.68	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202086055	33	FORTAMUN	TERMINACIÓN DE TERRAPLÉN Y CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA CANCHA DEPORTIVA EN PREDIO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE HUEHUTILLA	Puebla	57	Honey	Huehuetilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento de Honey	304-2022	0	0	111	Metros cúbicos	145.57	18/04/2022	23/07/2022	601,138.74	678,163.79	678,163.79	678,163.79	678,163.79	678,163.79	Validado avances
2022	4	PUE220402140959	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL BACHILLERATO MANUEL PAINO Y FLORES, DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE HONEY	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Honey	309-2022	0	0	58	Metros Cuadrados	148.5	10/09/2022	18/11/2022	94,012.75	94,012.75	94,012.75	94,012.75	94,012.75	94,012.75	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402140961	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE TECHOS DE VIVIENDA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL 32 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY	Puebla	57	Honey	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Honey	310-2022	0	0	100	Metros Cuadrados	360	10/10/2022	24/12/2022	82,515.67	82,515.67	82,515.67	82,515.67	82,515.67	82,515.67	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402140962	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMOS CORTOS DE CALLES ALEDAÑAS AL KIOSKO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Honey	311-2022	0	0	1208	Metros Cuadrados	599.25	24/10/2022	31/12/2022	586,359.33	586,259.33	586,359.33	586,359.33	586,359.33	586,359.33	Validado Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185455	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES PARA CRUCE PEATONALES Y VEHICULARES EN VARIOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES, DE TONALIXCO AMAPOLOA, BUENA VISTAY LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE HONEY - 353191	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Honey	353191	1650	1554	0	Metros lineales	60	10/11/2022	31/12/2022	285,920.45	297,969.89	297,969.89	297,969.89	297,969.89	297,969.89	Validado avances
2022	4	PUE220402205709	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	Puebla	58	Chilchotla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Chilchotla	R332240	0	0	782	Puente(s)	1	31/10/2022	29/12/2022	726,546.57	726,546.57	726,546.57	726,546.57	726,546.57	726,546.57	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205669	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA C.E.P.I. LAZARO CARDENAS C.C.T. 21DCC0647S (IMPERMEABILIZANTE), EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Programa de Inversión de Mantenimiento		Municipio de Chilchotla	R332231	48	42	0	Aula	2	15/01/2023	15/01/2023	116,431.39	163,462.20	163,462.20	163,462.20	163,462.20	163,462.20	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205687	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chilchotla	R332232	0	0	1500	Sanitario(s)	2	15/01/2023	15/01/2023	2,674,522.10	2,913,783.83	2,913,783.83	2,913,783.83	2,913,783.83	2,913,783.83	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205653	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Programa de Inversión de Mantenimiento	Y	Municipio de Chilchotla	R332220	0	0	21000	Kilómetro	15	17/03/2022	25/05/2022	1,367,079.82	1,367,079.82	1,367,079.82	1,367,079.82	1,367,079.82	1,367,079.82	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201383	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CADENAMIENTO 0+320 Y CAMINO CLEMAMANIA	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Domingo Arenas	DA-015/22	0	0	200	Metros Cuadrados	480	06/09/2022	04/11/2022	1,192,835.19	1,192,835.19	1,192,835.19	1,192,835.19	1,192,835.19	1,192,835.19	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201409	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA PLATAFORMA DEL BANCO BIENESTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN.	Puebla	61	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Eloxochitlán	de 22007	848	885	0	Metros cúbicos	456.01	15/02/2022	16/03/2022	748,352.23	748,352.23	748,352.23	748,352.23	748,352.23	748,352.23	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201694	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EL MIRADOR - CHIAPA EN LOS: (KM 0+320.00 AL KM 0+400.00, KM 0+560.00 AL KM 0+720.00 Y KM 0+900.00 AL 1+080.00) EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).	Puebla	61	Eloxochitlán	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Eloxochitlán	de 22021	262	230	0	Metros cúbicos	173.7	10/08/2022	07/11/2022	1,560,242.92	1,560,242.92	1,560,242.92	1,560,242.92	1,560,242.92	1,560,242.92	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402201710	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EL MIRADOR - CHIAPA EN LOS: (KM 0+320.00 AL KM 0+400.00, KM 0+560.00 AL KM 0+720.00 Y KM 0+900.00 AL 1+080.00) EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA).	Puebla	61	Eloxochitlán	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Eloxochitlán	22027	262	230	0	Metros cúbicos	73.84	06/09/2022	10/10/2022	665,739.20	665,739.20	665,739.20	665,739.20	665,739.20	665,739.20	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201886	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO	Puebla	61	Eloxochitlán	Tepepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	22029	336	334	0	Metros lineales	1000	05/11/2022	24/12/2022	2,515,889.61	2,521,949.63	2,521,949.63	2,521,949.63	2,521,949.63	2,521,949.63	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201897	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO ¿E¿ AL BARRIO DE TEPETLAMPÁ DE LA COMUNIDAD DE ZACACOAPAN DEL KM 0+384.02 AL KM 0+451.02, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Puebla	61	Eloxochitlán	Zacacoapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	22030	255	217	0	Metros cúbicos	2839.46	12/01/2023	12/01/2023	655,117.32	655,117.32	655,117.32	655,117.32	655,117.32	655,117.32	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199152	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN ZONA ALTA DE LA LOCALIDAD TRES CRUCES MANTENIMIENTO DE POZO, EN EL MUNICIPIO DE EPATLAN ESTADO DE PUEBLA	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Epatán	2022-015	0	0	500	Metros lineales	739	07/11/2022	21/12/2022	539,003.14	539,003.14	539,003.14	539,003.14	539,003.14	539,003.14	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199156	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA C.C.T 21DJN0149K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA.	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Epatán	2022-016	0	0	100	Metros cuadrados de construcción	25.33	08/10/2022	07/11/2022	148,074.75	148,074.75	148,074.75	148,074.75	148,074.75	148,074.75	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202951	33	FORTAMUN	REHABILITACION EN RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE POTREROS, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA.	Puebla	63	Esperanza	Guadalupe Potreros	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Esperanza	22024	0	0	120	Metros lineales	985	12/01/2023	12/01/2023	225,176.91	225,176.91	225,176.91	225,176.91	225,176.91	225,176.91	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202958	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ESPACIOS PARA INSTALACION DE MOLINOS NIXTAMAL COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE BOCA DEL MONTE Y BENITO JUAREZ (CHICALOTE), MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA	Puebla	63	Esperanza	Benito Juárez (Chicalote)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Esperanza	22019	0	0	1500	Metros Cuadrados	40	10/06/2022	20/07/2022	334,824.65	334,824.65	334,824.65	334,824.65	334,824.65	334,824.65	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202928	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA.	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Esperanza	22026	0	0	8445	Metros lineales	159.6	15/11/2022	26/12/2022	1,215,078.81	1,215,078.81	1,215,078.81	1,215,078.81	1,215,078.81	1,215,078.81	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202942	33	FORTAMUN	REHABILITACION EN LAGUNA DE OXIDACION PARA DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA	Puebla	63	Esperanza	San José Esperanza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	Municipio de Esperanza	22025	0	0	656	Lote	1	12/01/2023	12/01/2023	1,396,015.30	1,396,015.30	1,396,015.30	1,396,015.30	1,396,015.30	1,396,015.30	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	4	PUE220402205577	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Cultura y turismo		Municipio de Francisco Z Mena	C14-FORTAMUN2022-MFZM-220216	0	0	12253	Metros Cuadrados	1351	26/09/2022	11/11/2022	1,620,217.00	1,620,217.00	1,620,217.00	486,065.10	486,065.10	486,065.10	Validado Registrado avances	
2022	4	PUE220402205562	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE HUITZILAC	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Seguridad		Municipio de Francisco Z Mena	C12-FORTAMUN2022-MFZM-220214	0	0	1188	Metros Cuadrados	75.87	13/10/2022	12/01/2023	1,321,446.58	1,321,446.58	1,321,446.58	1,321,446.58	1,321,446.58	1,321,446.58	Validado Registrado avances	
2022	4	PUE220402205567	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CASETA CON ACCESO AL POZO DE AGUA EN LA COLONIA EL ENCINAL EN LA LOCALIDAD DE METLATUYUCA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		Municipio de Francisco Z Mena	C11-FORTAMUN2022-MFZM-220213	0	0	5700	Metros lineales	2700	03/10/2022	18/11/2022	698,587.25	698,587.25	698,587.25	698,587.25	698,587.25	698,587.25	Validado Registrado avances	
2022	4	PUE220302139671	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE FACHADA DE CASA DE CULTURA CON 3 MURALES TEMATICOS EN METLATUYUCA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Cultura y turismo		Municipio de Francisco Z Mena		0	0	17824	Metros Cuadrados	250	19/08/2022	19/09/2022	228,214.71	228,214.71	228,214.71	228,214.71	228,214.71	228,214.71	Validado avances	
2022	4	PUE220402205556	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CASETA DE VIGILANCIA EN CRUCERO LA METLATUYUCA, EN LA LOCALIDAD DE METLATUYUCA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Programa de Inversión de Mantenimiento de Seguridad		Municipio de Francisco Z Mena	C08-FORTAMUN2022-MFZM-220208	0	0	15200	Otros	1	11/10/2022	11/11/2022	1,166,905.68	1,166,905.68	1,166,905.68	1,166,905.68	1,166,905.68	1,166,905.68	Validado Registrado avances	
2022	4	PUE220302139669	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CASA DE CULTURA EN METLATUYUCA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Francisco Z Mena	220204	0	0	17824	Metros Cuadrados	970.12	19/04/2022	01/07/2022	1,524,953.23	1,524,953.23	1,524,953.23	1,524,953.23	1,524,953.23	1,524,953.23	Validado avances	
2022	4	PUE220402205590	33	FORTAMUN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS QUE CONDUCEN A LAS DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca		Comunicaciones	Municipio de Francisco Z Mena	C13-FORTAMUN2022-MFZM-220215	0	0	2290	Metros lineales	1500	26/09/2022	10/11/2022	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	Validado Registrado avances	
2022	4	PUE220302131710	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE RODOLFO SÁNCHEZ TABODA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINALOA, EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE: SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA Y SAN MATEO SOLTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CON UNA LONGITUD DE 1,233.00 METROS, EN LAS LOCALIDADES SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA EN LOS MUNICIPIOS DE SOLTEPEC Y ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. CONVENIO DE APORTACION	Puebla	65	General Angeles	Felipe Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		Municipio de General Felipe ingeles	22022	0	0	22693	Metros lineales	6374.05	15/10/2022	31/12/2022	1,259,801.36	1,259,801.36	1,259,801.36	1,259,801.36	1,259,801.36	1,259,801.36	1,259,801.36	Validado avances
2022	4	PUE220402201087	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASFALTO (BACHEO) EN LAS VIAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES PUEBLA.	Puebla	65	General Angeles	Felipe Santa Úrsula Chiconquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes vialidades		Municipio de General Felipe ingeles	22029	0	0	22694	Metros cúbicos	44	06/10/2022	20/10/2022	297,209.49	297,209.49	297,209.49	297,209.49	297,209.49	297,209.49	Validado Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402201075	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CENTRO SOCIAL POPULAR UBICADO EN LA CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-XALAPA, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA PORTEZUELO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA.2	Puebla	65	General Ángeles	Felipe Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de General Felipe Ingeles	22025	0	0	1013	Metros Cuadrados	299.56	24/10/2022	07/12/2022	1,406,321.92	1,406,321.92	1,406,321.92	1,406,321.92	1,406,321.92	1,406,321.92	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201072	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESTANCIA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA	Puebla	65	General Ángeles	San Pablo de las Tunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de General Felipe Ingeles	22023	0	0	5664	Metros Cuadrados	209.5	04/10/2022	17/12/2022	1,523,385.25	1,523,385.25	1,523,385.25	1,523,385.25	1,523,385.25	1,523,385.25	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201079	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE MODULO DEPORTIVO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA	Puebla	65	General Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de General Felipe Ingeles	22026	0	0	5664	Metros Cuadrados	560.23	06/10/2022	09/12/2022	2,009,906.24	2,009,906.24	2,009,906.24	2,009,906.24	2,009,906.24	2,009,906.24	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205634	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE JAGÜEYES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	Puebla	66	Guadalupe	La Angostura (San Miguel)	Programa de Inversión de Agua Mantenimiento	Agua saneamiento	Municipio de Guadalupe	22023	0	0	350	Metros Cuadrados	37500	01/12/2022	28/12/2022	421,379.88	421,379.88	421,379.88	421,379.88	421,379.88	421,379.88	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402173723	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO JEHUITAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 312285	Puebla	66	Guadalupe	San Isidro Jehuital	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Guadalupe	312285	25	35	0	Metros Cuadrados	879.92	15/09/2022	14/10/2022	945,778.21	945,778.21	945,778.21	945,778.21	945,778.21	945,778.21	Validado avances
2022	4	PUE220402202669	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Guadalupe Victoria	22020	0	0	10585	Metros lineales	180	28/12/2022	11/01/2023	281,052.32	281,052.32	281,052.32	281,052.32	84,315.70	84,315.70	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202649	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA LAGUNA DE OXIDACION DE LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Maravillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Guadalupe Victoria	22010	0	0	2230	Metros Cuadrados	400	03/05/2022	09/05/2022	228,690.11	228,690.11	228,690.11	228,690.11	228,690.11	228,690.11	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202661	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CON C.C.T. 21EPRO30B, EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC (SANTA CRUZ), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Quechulac (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Guadalupe Victoria	22015	0	0	1985	Metros Cuadrados	107.74	09/05/2022	07/06/2022	221,346.24	221,346.24	221,346.24	221,346.24	221,346.24	221,346.24	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402202658	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe Victoria	22014	0	0	10585	Metros Cuadrados	931.94	16/06/2022	13/10/2022	636,539.76	636,539.76	636,539.76	636,539.76	636,539.76	636,539.76	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204575	33	FORTAMUN	Adquisición de unidad para uso oficial coyay	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Coyay	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Hermenegildo Galeana	MHG-OP/2022-33	0	0	5	Vehículos	1	15/12/2022	25/12/2022	332,800.00	332,800.00	332,800.00	99,840.00	99,840.00	99,840.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204528	33	FORTAMUN	Complemento pavimentación con concreto camino bachillerato	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	MHG-OP/2022-15	0	0	300	Metros Cuadrados	300	16/07/2022	16/08/2022	353,301.48	353,301.48	353,301.48	353,301.48	353,301.48	353,301.48	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204579	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL DE IGNACIO RAMIREZ CON UN MURO DE CONTENCIÓN	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Ignacio Ramírez	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Hermenegildo Galeana	MHG-OP/2022-37	0	0	50	Metros cúbicos	33.66	28/11/2022	28/11/2022	207,320.22	207,320.22	207,320.22	207,320.22	207,320.22	207,320.22	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204561	33	FORTAMUN	Rehabilitación de dormitorios 1a etapa	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Hermenegildo Galeana	MHG-OP/2022-31	0	0	50	Metros Cuadrados	421.48	08/11/2022	08/12/2022	852,057.03	852,057.03	852,057.03	852,057.03	852,057.03	852,057.03	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202924	33	FORTAMUN	REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huaquechula	2022-142	0	0	29233	Metros Cuadrados	969	08/11/2022	28/11/2022	342,250.11	342,250.11	342,250.11	342,250.11	342,250.11	342,250.11	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202904	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huaquechula	2022-136	0	0	700	Luminaria	727	13/09/2022	17/10/2022	694,845.08	694,845.08	694,845.08	694,845.08	694,845.08	694,845.08	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202932	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 PONIENTE Y 3 SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	69	Huaquechula	Teacalco de Dorantes (San José Teacalco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huaquechula	2022-143	0	0	1467	Metros Cuadrados	718.33	11/10/2022	23/12/2022	817,139.99	817,139.99	817,139.99	817,139.99	817,139.99	817,139.99	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202939	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huaquechula	2022-144	0	0	238	Metros Cuadrados	922.42	16/11/2022	13/12/2022	443,753.44	443,753.44	443,753.44	443,753.44	443,753.44	443,753.44	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202940	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LA CAPILLA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y FINAL DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	Santiago Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huaquechula	2022-145	0	0	702	Metros Cuadrados	1516.7	10/11/2022	26/11/2022	1,637,454.21	1,637,454.21	1,637,454.21	1,637,454.21	1,637,454.21	1,637,454.21	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202900	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA ETAPA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huaquechula	2022-135	0	0	40	Luminaria	40	30/11/2022	28/12/2022	294,581.39	294,581.39	294,581.39	294,581.39	294,581.39	294,581.39	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202916	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE EL CIRUELO Y CALLE EL LIMÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	69	Huaquechula	Santa Yancuitlalpan Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huaquechula	2022-143	0	0	193	Metros Cuadrados	969.86	13/10/2022	02/12/2022	1,365,802.10	1,365,802.10	1,365,802.10	1,365,802.10	1,365,802.10	1,365,802.10	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197915	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA	Puebla	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huatlatlauca	22/FORTAMUN/06	0	0	600	Metros Cuadrados	708	30/11/2022	28/12/2022	566,174.58	566,174.58	566,174.58	566,174.58	566,174.58	566,174.58	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202087918	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, DEL MUNICIPIO HUAUCHINANGO PUEBLA.	Puebla	71	Huauchinango	Cuacuilá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	7122018	0	0	2988	Metros Cuadrados	2273	03/03/2022	31/05/2022	2,362,904.37	2,362,904.37	2,362,904.37	2,362,904.37	2,362,904.37	2,362,904.37	Validado avances
2022	4	PUE220402198900	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Huehuetla	F-22058	939	825	0	Metros Cuadrados	394.82	04/11/2022	03/12/2022	82,277.39	82,277.39	82,277.39	82,277.39	82,277.39	82,277.39	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198896	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA TIERRA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 0+400, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	F-22050	765	735	0	Metros Cuadrados	2200	23/11/2022	21/01/2023	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199088	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO.	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Chico	2022-027	0	0	2500	Metros lineales	290.6	29/11/2022	28/12/2022	617,135.53	617,135.53	617,135.53	617,135.53	617,135.53	617,135.53	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199146	33	FORTAMUN	RENDADEMAQUINARIAPARAEL MANTENIMIENTODELCAMINO DELALOCALIDADAYOXUTLADE ZAPATA,MUNICIPIODEHUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Ayoxutla (Ayoxutla de Zapata)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Chico	2022-026	0	0	562	Otros	16	24/10/2022	09/11/2022	852,368.00	852,368.00	852,368.00	852,368.00	852,368.00	852,368.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197841	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NEPOPUALCO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	R3313422	0	0	250	Metros Cuadrados	150	08/11/2022	12/12/2022	1,700,124.98	1,700,124.98	1,700,124.98	1,700,124.98	1,700,124.98	1,700,124.98	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198147	33	FORTAMUN	BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	R3314222	0	0	1500	Metros Cuadrados	2380	08/11/2022	12/12/2022	1,453,999.35	1,453,999.35	1,453,999.35	1,453,999.35	1,453,999.35	1,453,999.35	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302130413	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN AJAL QUE CRUZA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo		0	0	30000	Metros Cuadrados	6372	04/07/2022	31/10/2022	6,640,275.30	6,640,275.30	6,640,275.30	6,640,275.30	6,640,275.30	6,640,275.30	Validado avances
2022	4	PUE220402197840	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION CON COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huejotzingo	R3312222	0	0	300000	Vehículos	1	01/06/2022	30/06/2022	2,677,921.40	2,677,921.40	2,677,921.40	2,677,921.40	2,677,921.40	2,677,921.40	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198134	33	FORTAMUN	BACHEO EN VIALIDADES DE DIFERENTES LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	R3313722	0	0	1200	Metros Cuadrados	2777	04/01/2023	04/01/2023	2,299,516.94	2,299,516.94	2,299,516.94	2,299,516.94	2,299,516.94	2,299,516.94	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197839	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION CON COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huejotzingo	R3312022	0	0	30000	Vehículos	1	17/09/2022	15/12/2022	2,637,321.40	2,637,321.40	2,637,321.40	2,637,321.40	2,637,321.40	2,637,321.40	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402198151	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	R3312322	0	0	1000	Metros Cuadrados	94043	08/11/2022	12/12/2022	2,006,048.75	2,006,048.75	2,006,048.75	2,006,048.75	2,006,048.75	2,006,048.75	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302130592	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE S DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITAN CHICO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	Limontitán Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	076 2022 109	236	228	0	Metros Cuadrados	2396.1	15/07/2022	13/09/2022	2,467,302.44	2,467,302.44	2,467,302.44	2,467,302.44	2,467,302.44	2,467,302.44	Validado avances
2022	4	PUE220402197896	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOSAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE DOS RÍOS, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	Dos Ríos Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	076 2022 108	0	0	45	Metros Cuadrados	1665	20/10/2022	19/12/2022	1,846,168.99	1,846,168.99	1,846,168.99	1,846,168.99	1,846,168.99	1,846,168.99	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198225	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 2+247 AL KM 2+497 EN LA LOCALIDAD DE TETEHUALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	76	Hueytamalco	Tetehualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	076 2022 111	0	0	100	Metros cuadrados de construcción	1500	30/05/2022	29/07/2022	1,453,469.61	1,453,469.61	1,453,469.61	1,453,469.61	1,453,469.61	1,453,469.61	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198247	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 1+800 AL KM 2+050 EN LA LOCALIDAD DE TETEHUALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	76	Hueytamalco	Tetehualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	076 2022 107	0	0	70	Metros Cuadrados	1500	22/07/2022	20/09/2022	1,416,025.66	1,416,025.66	1,416,025.66	1,416,025.66	1,416,025.66	1,416,025.66	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302130536	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ZANZONTLA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	76	Hueytamalco	Zanzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Hueytamalco	076 2022 103	53	48	0	Otros	1	11/07/2022	09/10/2022	1,350,639.45	1,350,639.45	1,350,639.45	1,350,639.45	1,350,639.45	1,350,639.45	Validado avances
2022	4	PUE220402198201	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LIMONATENO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	Limontitán Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	076 2022 112	0	0	35	Metros Cuadrados	998.33	26/09/2022	25/11/2022	1,049,776.14	1,049,776.14	1,049,776.14	1,049,776.14	1,049,776.14	1,049,776.14	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198236	33	FORTAMUN	PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	Tonalmeyoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	076 2022 110	0	0	100	Metros lineales	625.6	14/11/2022	14/12/2022	490,002.01	490,002.01	490,002.01	490,002.01	490,002.01	490,002.01	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198755	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL MOHÓN, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	El Mohón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	076 2022 104	0	0	200	Piezas	1	30/05/2022	28/08/2022	734,527.12	734,527.12	734,527.12	734,527.12	734,527.12	734,527.12	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197867	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRANADAS EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO HUEYTAMALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	Ejido Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	076 2022 113	0	0	20	Metros Cuadrados	1713.09	19/10/2022	18/12/2022	1,727,924.79	1,727,924.79	1,727,924.79	1,727,924.79	1,727,924.79	1,727,924.79	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197869	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL MILLÓN EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO HUEYTAMALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	Ejido Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	076 2022 114	0	0	35	Metros Cuadrados	909.35	02/11/2022	17/12/2022	910,604.81	910,604.81	910,604.81	910,604.81	910,604.81	910,604.81	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402198240	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITÁN CHICO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	Limontitán Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	076 2022 109	0	0	35	Metros Cuadrados		2396.1	15/07/2022	13/09/2022	2,467,302.44	2,467,302.44	2,467,302.44	2,467,302.44	2,467,302.44	2,467,302.44	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198253	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 17 DE JULIO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+433 DE LA LOCALIDAD DE MONTECELLI, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	Montecelli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	076 2022 106	0	0	100	Metros Cuadrados		2400	11/05/2022	09/08/2022	2,601,893.66	2,601,893.66	2,601,893.66	2,601,893.66	2,601,893.66	2,601,893.66	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202933	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA 4TA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytlalpan	FORTAMUN/2022/002	0	0	80	Metros Cuadrados		30	22/08/2022	20/10/2022	526,694.90	526,694.90	526,694.90	526,694.90	526,694.90	526,694.90	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202950	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE LA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 0+489.17	Puebla	77	Hueytlalpan	La Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytlalpan	FORTAMUN/2022/004	0	0	120	Metros lineales		489.17	26/09/2022	24/11/2022	420,777.90	420,777.90	420,777.90	420,777.90	420,777.90	420,777.90	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137276	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	Pahuatitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223011	0	0	201	Metros Cuadrados		51	03/08/2022	03/10/2022	123,499.98	123,499.98	123,499.98	123,499.98	123,499.98	123,499.98	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201045	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	Xoloango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223018	0	0	191	Metros Cuadrados		700.13	19/10/2022	02/12/2022	223,570.00	223,570.00	223,570.00	223,570.00	223,570.00	223,570.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137289	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA SECCIÓN	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223015	0	0	633	Metros Cuadrados		166.32	03/10/2022	01/11/2022	298,500.00	298,500.00	298,500.00	298,500.00	298,500.00	298,500.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203237	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA CLÍNICA	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	San Antonio Taltzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223026	0	0	702	Metros Cuadrados		98.5	01/12/2022	30/12/2022	501,146.99	501,146.99	501,146.99	501,146.99	501,146.99	501,146.99	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137299	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	Xinachapan de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223016	0	0	633	Metros Cuadrados		192	03/10/2022	01/11/2022	293,200.00	293,200.00	293,200.00	293,200.00	293,200.00	293,200.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203282	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE ACATENO	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	San Miguel Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223021	0	0	370	Metros Cuadrados		75	30/11/2022	29/12/2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202511	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	San Martín Coahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223020	0	0	110	Metros Cuadrados		420	10/11/2022	09/12/2022	127,066.00	127,066.00	127,066.00	127,066.00	127,066.00	127,066.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202525	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223025	0	0	217	Metros Cuadrados		187.2	30/11/2022	29/12/2022	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203251	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE ZAPATA	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	Chagchaloyan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223022	0	0	286	Metros Cuadrados		125	30/11/2022	29/12/2022	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201028	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA TERCERA SECCIÓN	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223014	0	0	39	Metros Cuadrados		186	06/09/2022	05/11/2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202518	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA CLINICA	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	San Antonio Taltzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223023	0	0	720	Metros Cuadrados		322.25	01/12/2022	30/12/2022	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203297	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR QUE CONDUCE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TOTUTLA	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	Totutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223024	0	0	423	Metros Cuadrados		27	28/11/2022	27/12/2022	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Validado Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402201037	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	Acuitapilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223017	0	0	238	Metros Cuadrados	55	17/10/2022	30/11/2022	420,300.00	420,300.00	420,300.00	420,300.00	420,300.00	420,300.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201050	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIMERA SECCIÓN	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	223019	0	0	3069	Metros Cuadrados	120	27/10/2022	25/11/2022	297,250.00	297,250.00	297,250.00	297,250.00	297,250.00	297,250.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202486	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE QUIOSCO OCTAGONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COAPAN, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Ana Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huitziltepec	017-2022	0	0	200	Piezas	1	23/11/2022	22/12/2022	388,250.62	388,250.62	388,250.62	388,250.62	388,250.62	388,250.62	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402176641	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA - 324925	Puebla	79	Huitziltepec	Dolores Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huitziltepec	324925	120	80	0	Metros Cuadrados	1950	22/08/2022	20/10/2022	1,613,245.43	1,613,245.43	1,613,245.43	1,613,245.43	1,613,245.43	1,613,245.43	Validado avances
2022	4	PUE220302140551	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE EN LA LOCALIDAD SANTA ANA COAPAN, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA.	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Ana Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitziltepec	009-2022	0	0	28	Metros Cuadrados	911.55	08/09/2022	07/10/2022	1,079,198.46	1,079,198.46	1,079,198.46	1,079,198.46	1,079,198.46	1,079,198.46	Validado avances
2022	4	PUE220402201208	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y TERRENOS DE CULTIVO, EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, HUITZILTEPEC, PUE.	Puebla	79	Huitziltepec	Dolores Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Huitziltepec	2022001	0	0	350	Metros Cuadrados	4253.22	23/02/2022	09/03/2022	349,787.64	349,787.64	349,787.64	349,787.64	349,787.64	349,787.64	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402176167	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINO A IXTEPEC - 323261	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlequizayan	323261	558	476	0	Metros Cuadrados	164.29	18/08/2022	18/11/2022	1,235,843.43	1,235,843.43	1,235,843.43	1,235,843.43	1,235,843.43	1,235,843.43	Validado avances
2022	4	PUE220402201850	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN AL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	Ixcamilpa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	FORT042022	0	0	3500	Metros cúbicos	61457.81	10/10/2022	23/12/2022	491,398.04	491,398.04	491,398.04	491,398.04	491,398.04	491,398.04	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199023	33	FORTAMUN	Rehabilitación de unidad de servicios administrativos en la localidad de Barrio del Carmen	Puebla	82	Ixcaquixtla	Barrio del Carmen	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	Municipio de Ixcaquixtla		0	0	250	Metros Cuadrados	190.18	05/10/2022	02/01/2023	1,596,791.39	1,596,791.39	1,596,791.39	1,207,814.98	1,207,814.98	1,207,814.98	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199042	33	FORTAMUN	Remodelación de la presidencia municipal (3ra etapa) en la Localidad de San Juan Ixcaquixtla, Municipio de Ixcaquixtla, Puebla.	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	Municipio de Ixcaquixtla	22016	4611	4193	0	Metros Cuadrados	720	12/09/2022	10/12/2022	1,992,595.00	1,992,595.00	1,992,595.00	1,992,595.00	1,992,595.00	1,992,595.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402165097	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 268165	Puebla	82	Ixcaquixtla	La Soledad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixcaquixtla	268165	99	108	0	Metros Cuadrados	1274.33	26/06/2022	24/09/2022	1,804,549.71	1,804,549.71	1,804,549.71	1,804,549.71	1,804,549.71	1,804,549.71	Validado avances
2022	4	PUE220402199248	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLAN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Tonalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxitlán	FORTAMUN2022-013	0	0	505	Metros Cuadrados	1547.88	17/09/2022	15/12/2022	1,952,876.54	1,952,876.54	1,952,876.54	1,952,876.54	1,952,876.54	1,952,876.54	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302136604	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Ahuateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxitlán	FORTAMUN22-008	0	0	196	Metros Cuadrados	753.93	01/07/2022	15/09/2022	1,631,361.26	1,631,361.26	1,631,361.26	1,631,361.26	1,631,361.26	1,631,361.26	Validado avances
2022	4	PUE220302137049	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACAYUCAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Acayucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxitlán	FORTAMUN22-012	0	0	49	Metros Cuadrados	368.41	01/09/2022	30/11/2022	1,210,230.08	1,210,230.08	1,210,230.08	1,210,230.08	1,210,230.08	1,210,230.08	Validado avances
2022	4	PUE220402199297	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Ixtacamaxitlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxitlán	FORTAMUN22-016	0	0	160	Vehiculos	1	01/11/2022	17/11/2022	353,570.21	353,570.21	353,570.21	353,570.21	353,570.21	353,570.21	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199287	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR PARA LA COMUNIDAD DE CUATEXMOLA (XONACATITLA) EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Cuatexmola (Xonacatitla)	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxitlán	FORTAMUN22-014	0	0	727	Metros Cuadrados	318	18/10/2022	16/12/2022	1,610,978.66	1,610,978.66	1,610,978.66	1,610,978.66	1,610,978.66	1,610,978.66	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402171377	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR TLANKAPUSKAN - 299913	Puebla	84	Ixtepec	Escatachuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtepec	299913	293	307	0	Metros Cuadrados	414.23	13/10/2022	26/12/2022	1,905,586.88	1,905,586.88	1,905,586.88	1,905,586.88	1,905,586.88	1,905,586.88	Validado avances
2022	4	PUE220402199734	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLEION DE LA PAZ EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TECOXCO	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33073	0	0	1357	Metros lineales	162.17	14/11/2022	28/12/2022	2,064,947.69	2,064,947.69	2,064,947.69	2,064,947.69	2,064,947.69	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199292	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 3 PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADAS COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33056	0	0	18	Vehiculos	3	26/12/2022	30/12/2022	2,158,919.89	2,158,919.89	2,158,919.89	2,158,919.89	2,158,919.89	1,955,459.94	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199685	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) DEL CAMPESINO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA ASENTAMIENTO AGUA ESCONDIDA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Agua Escondida (Santa Cruz Agua Escondida)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33068	0	0	100	Metros Cuadrados	839.4	28/11/2022	27/12/2022	905,195.64	905,195.64	905,195.64	905,195.64	905,195.64	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199389	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Manuel la Parota	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33062	0	0	1350	Kilómetro	111.2	14/11/2022	28/12/2022	2,492,523.33	2,492,523.33	2,492,523.33	2,492,523.33	2,492,523.33	1,664,328.32	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199402	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33067	0	0	20	Vehiculos	5	26/12/2022	30/12/2022	923,655.80	923,655.80	923,655.80	923,655.80	923,655.80	805,552.90	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402199689	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) REFORMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL MAIZ MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JOSE LAS BOCAS ASENTAMIENTO SAN JOSE LAS BOCAS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de San José las Bocas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33069	0	0	80	Metros Cuadrados	756.07	14/11/2022	28/12/2022	901,432.30	901,432.30	901,432.30	901,432.30	901,432.30	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199709	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SANTA MARÍA XUCHAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA XUCHAPA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Santa María Xuchapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33071	0	0	35	Metros Cuadrados	452.14	21/11/2022	30/12/2022	496,093.70	496,093.70	496,093.70	496,093.70	496,093.70	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199719	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PRIVADA (ADOQUIN) IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SANTA MARÍA XUCHAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA XUCHAPA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Santa María Xuchapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33072	0	0	15	Metros Cuadrados	251.04	21/11/2022	30/12/2022	292,458.96	292,458.96	292,458.96	292,458.96	292,458.96	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199240	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANAL PARA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MATEO MATZACO ASENTAMIENTO SAN MATEO MATZACO	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Matzaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33052	0	0	553	Metros lineales	405.5	14/11/2022	28/12/2022	2,511,676.49	2,511,676.49	2,511,676.49	2,511,676.49	2,511,676.49	1,255,838.25	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199362	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (CONCRETO) NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO VILLA MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOMAS DE ALCHICHICA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33060	0	0	185	Metros Cuadrados	717.95	31/10/2022	29/12/2022	2,557,690.96	2,557,690.96	2,557,690.96	2,557,690.96	2,557,690.96	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199698	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) 5 DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SANTA MARÍA XUCHAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA XUCHAPA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Santa María Xuchapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33070	0	0	45	Metros Cuadrados	497.05	21/11/2022	30/12/2022	600,545.29	600,545.29	600,545.29	600,545.29	600,545.29	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199736	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLEJÓN DE LA PAZ EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TECOXCO	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33074	0	0	1350	Metros lineales	174.1	28/11/2022	27/12/2022	1,799,808.14	1,799,808.14	1,799,808.14	1,799,808.14	1,799,808.14	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199749	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO CALVARIO 1A SECCION	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33075	0	0	500	Luminaria	71	14/11/2022	28/12/2022	977,447.77	977,447.77	977,447.77	977,447.77	977,447.77	0.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402199130	33	FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE EN TRAMOS AISLADOS POR DETERIORO, DESPRENDIMIENTO, DESGASTE Y AFECTACIONES POR CIRCULACION VEHICULAR, LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Transportes y Mantenimiento	vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33037	0	0	43000	Metros Cuadrados	953.55	09/01/2023	09/01/2023	596,728.35	596,728.35	596,728.35	596,728.35	596,728.35	596,728.35	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199155	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA ARTESANÍA DEL BARRO POLICROMADO DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de cultura y turismo	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33042	0	0	274	Metros Cuadrados	406	28/11/2022	27/12/2022	438,598.52	438,598.52	438,598.52	438,598.52	438,598.52	438,598.52	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199233	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de El Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33049	0	0	50	Metros lineales	85	10/10/2022	08/11/2022	310,905.82	310,905.82	310,905.82	310,905.82	310,905.82	310,905.82	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136025	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA COQUIXTLAN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTIAGO MAZATLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33021	0	0	143	Metros Cuadrados	1586.89	11/07/2022	08/09/2022	2,289,946.80	2,380,771.61	2,380,771.61	2,380,771.61	2,380,771.61	2,380,771.61	Validado avances
2022	4	PUE220402199223	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (CONCRETO) PUENTE FERNANDO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE MANANTIALES MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IZÚCAR	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33045	0	0	550	Metros Cuadrados	313.4	24/10/2022	07/12/2022	516,299.31	516,299.31	516,299.31	516,299.31	516,299.31	516,299.31	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199302	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PRIVADA (ADOQUIN) BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JOSÉ ESPINOZA Y PRIVADA BENITO JUAREZ EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOS ARCOS (LA JOYA)	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33057	0	0	135	Metros Cuadrados	1059.19	10/10/2022	08/12/2022	2,488,462.91	2,488,462.91	2,488,462.91	2,488,462.91	2,488,462.91	2,488,462.91	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136028	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD EL AGUACATE ASENTAMIENTO EL AGUACATE	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de El Aguacate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33039	0	0	348	Metros lineales	789	07/10/2022	07/10/2022	1,397,045.69	1,397,045.69	1,397,045.69	1,397,045.69	1,397,045.69	1,397,045.69	Validado avances
2022	4	PUE220402199376	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CALLE (CONCRETO) MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO EL EMPLEADO	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33061	0	0	120	Metros Cuadrados	468.3	10/10/2022	08/12/2022	1,363,931.84	1,363,931.84	1,363,931.84	1,363,931.84	1,363,931.84	1,363,931.84	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402199145	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (CONCRETO) CHAPULTEPEC ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CAÑON DE LOBOS MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO CRUZ VERDE	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33040	0	0	185	Metros Cuadrados	2041.2	03/10/2022	01/12/2022	2,647,033.20	2,647,033.20	2,647,033.20	2,647,033.20	2,647,033.20	2,647,033.20	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199247	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BUGAMBILIAS MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LA MAGDALENA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33053	0	0	175	Metros lineales	30	03/10/2022	01/11/2022	1,129,851.18	1,129,851.18	1,129,851.18	1,129,851.18	1,129,851.18	1,129,851.18	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198764	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33031	0	0	1340	Luminaria	123	07/11/2022	06/12/2022	1,714,556.27	1,714,556.27	1,714,556.27	1,714,556.27	1,714,556.27	1,714,556.27	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199159	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJÓN (ADOQUÍN) DEL RAYO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO VILLA MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO EL CALVARIO 2A SECCIÓN	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33043	0	0	60	Metros Cuadrados	254.15	03/10/2022	01/11/2022	541,119.38	541,119.38	541,119.38	541,119.38	541,119.38	541,119.38	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199258	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MANUEL LA PAROTA ASENTAMIENTO SAN MANUEL LA PAROTA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Manuel la Parota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-22R33055	0	0	439	Metros Cuadrados	484.79	24/10/2022	22/12/2022	2,339,658.97	2,339,658.97	2,339,658.97	2,339,658.97	2,339,658.97	2,339,658.97	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200299	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NIÑOS HEROES, CON CLAVE 21DPB0704Y, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA.	Puebla	86	Jalpan	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Jalpan	MJP-FORT-202209	110	90	0	Metros	43.4	22/11/2022	31/12/2022	358,535.20	358,535.20	358,535.20	358,535.20	358,535.20	358,535.20	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199747	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE JALPAN, PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	86	Jalpan	Los Pinos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	MJP-FORT-202205	140	111	0	Metros cúbicos	174.93	27/07/2022	09/09/2022	1,464,470.50	1,464,470.50	1,464,470.50	1,464,470.50	1,464,470.50	1,464,470.50	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402187225	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE CALLE NORTE Y CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 358863	Puebla	86	Jalpan	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	358863	75	60	0	Metros cúbicos	202.91	28/07/2022	10/09/2022	1,987,950.20	1,987,950.20	1,987,950.20	1,987,950.20	1,987,950.20	1,987,950.20	Validado avances
2022	4	PUE220402199924	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRULES Y LA CALLE LAURELES, A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA, MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	86	Jalpan	La Gloria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan		70	50	0	Metros Cuadrados	1068.8	04/11/2022	23/12/2022	1,384,563.20	1,384,563.20	1,384,563.20	1,384,563.20	1,384,563.20	1,384,563.20	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199947	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION SOBRE CALLE ZARAGOZA, ENTRE CARRETERA HUACHINANTLA-AXOCHIAPAN Y BOULEDAR, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA.	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jolalpan	FORTAMUN05 2022	0	0	6341	Metros cúbicos	218.11	29/08/2022	12/11/2022	1,102,886.23	1,102,886.23	1,102,886.23	1,102,886.23	1,102,886.23	1,102,886.23	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200351	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA.	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jolalpan	FORTAMUN07 2022	0	0	1500	Metros cúbicos	345	28/11/2022	26/12/2022	181,648.17	181,648.17	181,648.17	181,648.17	181,648.17	181,648.17	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200487	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA.	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jolalpan	FORTAMUN06 2022	0	0	6341	Metros Cuadrados	234.03	25/10/2022	23/12/2022	1,777,369.25	1,777,369.25	1,777,369.25	1,777,369.25	1,777,369.25	1,777,369.25	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200177	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	2022040	1900	1850	0	Kilómetro lineal	8	07/11/2022	31/12/2022	1,844,727.72	1,844,727.72	1,844,727.72	1,844,727.72	1,844,727.72	1,844,727.72	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200119	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL 2+500 DEL TRAMO RANCHO NUEVO - CHICONTLA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	2022035	4500	4200	0	Kilómetro lineal	2.5	05/09/2022	20/10/2022	986,592.86	986,592.86	986,592.86	986,592.86	986,592.86	986,592.86	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200109	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PATLA - EL ENCINAL DEL KM 0+000 AL 6+200 EN LA LOCALIDAD DE PATLA, MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	El Encinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Municipio de Jopala	2022030	850	840	0	Kilómetro lineal	5.5	04/07/2022	04/10/2022	1,198,913.50	1,198,913.50	1,198,913.50	1,198,913.50	1,198,913.50	1,198,913.50	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200136	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DEL KM 0000 AL KM 0102.00 EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA, MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	Puebla	89	Jopala	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jopala		150	120	0	Metros Cuadrados	612	07/11/2022	31/12/2022	763,805.09	763,805.09	763,805.09	763,805.09	763,805.09	763,805.09	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202689	33	FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE NECAXA	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan Galindo	22309	4200	4003	0	Metros Cuadrados	470.6	01/12/2022	28/02/2023	711,789.27	711,789.27	711,789.27	711,789.27	213,536.78	213,536.78	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402202711	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan Galindo	22310	4200	4003	0	Metros Cuadrados	284.89	07/11/2022	31/12/2022	308,124.76	308,124.76	308,124.76	308,124.76	308,124.76	308,124.76	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202648	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan Galindo	22307	4200	4003	0	Metros Cuadrados	542.3	10/10/2022	23/12/2022	969,251.22	969,251.22	969,251.22	969,251.22	969,251.22	969,251.22	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202665	33	FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE NECAXA	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan Galindo	22308	4200	4003	0	Metros Cuadrados	416.36	10/10/2022	23/12/2022	582,632.36	582,632.36	582,632.36	582,632.36	582,632.36	582,632.36	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206006	33	FORTAMUN	RENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS Y CALLES VARIAS EN LAS LOCALIDADES DE ATENAYUCA, ANIMAS GUADALUPE, SAN JERONIMO ZOYATITLANAPAN Y ZAMARILLA DE ALVARO OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA	Puebla	92	Juan N. Méndez	Atenayuca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Juan N Méndez	22013	0	0	456	Lote	28	18/11/2022	20/12/2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205995	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE AVENIDA IXCAQUITLA Y AVENIDA 7 NORTE Y DIAGONAL AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 4 PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	92	Juan N. Méndez	Atenayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan N Méndez	22002	0	0	450	Metros Cuadrados	1450	05/07/2022	02/09/2022	1,012,976.50	1,012,976.50	1,012,976.50	1,012,976.50	1,012,976.50	1,012,976.50	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206001	33	FORTAMUN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS Y CALLES VARIAS EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE GUADALUPE VICTORIA, JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA ALQUIZAPAN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. RABAJO EFECTIVO, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MARZO DE 2022 AL 21 DE ABRIL DE 2022)	Puebla	92	Juan N. Méndez	Atenayuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Juan N Méndez	22006	0	0	569	Lote	21	28/03/2022	21/04/2022	147,743.40	147,743.40	147,743.40	147,743.40	147,743.40	147,743.40	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205888	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Lafragua	22041	0	0	7700	Metros Cuadrados	278	01/12/2022	22/12/2022	213,411.88	213,411.88	213,411.88	213,411.88	213,411.88	213,411.88	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205913	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, LAFRAGUA	Puebla	93	Lafragua	Cuahtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lafragua	22042	0	0	16	Luminaria	16	02/12/2022	22/12/2022	259,672.61	259,672.61	259,672.61	259,672.61	259,672.61	259,672.61	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402202527	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) DEL CAMINO LIBRES-NUOVO MEXICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MEXICO (EL SABINAL), MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA	Puebla	94	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Libres	22034	0	0	1300	Metros Cuadrados	197.12	22/12/2022	04/01/2023	1,225,454.59	1,225,454.59	1,225,454.59	1,225,454.59	1,225,454.59	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202535	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, PINTURA EN GUARNICIONES, PINTURA EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y RENOVACIÓN DE ADOCRETO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Libres	22035	0	0	120	Metros Cuadrados	120	12/01/2023	12/01/2023	333,819.81	333,819.81	333,819.81	333,819.81	333,819.81	333,819.81	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202512	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Libres	22025	0	0	1300	Metros Cuadrados	1075.09	03/10/2022	16/12/2022	1,993,116.80	1,993,116.80	1,993,116.80	1,993,116.80	1,993,116.80	1,993,116.80	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197780	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	Municipio de Mixtla	2022/011	0	0	1807	Metros cúbicos	240	29/09/2022	18/10/2022	395,578.39	395,578.39	395,578.39	395,578.39	395,578.39	395,578.39	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197781	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 9 NORTE, ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA	Puebla	97	Mixtla	San Simón Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Mixtla	2022/003	0	0	30	Metros lineales	97.6	25/05/2022	13/06/2022	119,700.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402176302	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE, ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA - 323646	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Mixtla	323646	30	24	0	Metros cuadrados de construcción	938	10/10/2022	08/12/2022	838,364.86	838,364.86	838,364.86	838,364.86	838,364.86	838,364.86	Validado avances
2022	4	PUE220402151408	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 PONIENTE Y 13 NORTE, ENTRE CALLE 15 NORTE Y PANTEON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA - 148237	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Mixtla	148237	25	35	0	Metros Cuadrados	2133.6	16/02/2022	16/04/2022	1,785,880.34	1,785,880.34	1,785,880.34	1,785,880.34	1,785,880.34	1,785,880.34	Validado avances
2022	4	PUE220302136419	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	Puebla	98	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Molcaxac	MM-R33-2022-017	0	0	1510	Piezas	272	22/09/2022	21/10/2022	620,132.47	620,132.47	620,132.47	620,132.47	620,132.47	620,132.47	Validado avances
2022	4	PUE220402199405	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR DEL KM 0+000.00 AL KM 0+083.94 DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Molcaxac	MM-R33-2022-023	0	0	900	Metros Cuadrados	556	01/12/2022	27/12/2022	752,774.52	752,774.52	752,774.52	752,774.52	752,774.52	752,774.52	Validado Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202066468	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	FORTAMUN-DF-22004	55	65	0	Metros Cuadrados	1238.7	09/05/2022	09/07/2022	1,332,629.29	1,332,629.29	1,332,629.29	1,332,629.29	1,332,629.29	1,332,629.29	Validado avances
2022	4	PUE220202066473	33	FORTAMUN	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALENTINES EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA	FORTAMUN-DF-22003	110	90	0	Metros Cuadrados	345	19/04/2022	19/06/2022	654,855.07	654,855.07	654,855.07	654,855.07	654,855.07	654,855.07	Validado avances
2022	4	PUE220402198202	33	FORTAMUN	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE COZOLAPA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	100	Naupan	Cozolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naupan	FORTA-DF-22007	0	0	120	Metros Cuadrados	864.55	28/10/2022	28/12/2022	922,875.33	922,875.33	922,875.33	922,875.33	922,875.33	922,875.33	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206137	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NEALTICAN: PRIVADA CAMINO REAL, CALLE 11 ORIENTE, PRIVADA 10 SUR "B", PRIMERA PRIVADA DE LA 12 SUR, CALLE MATAMOROS, CALLE 18 DE NOVIEMBRE, 19 ORIENTE, 21 ORIENTE, CALLEJON HUELAZINTLA, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de Nealtican	2022-19N	0	0	350	Metros lineales	1008	01/12/2022	28/12/2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402177780	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS LAGUNA SECA EL CARRIL CON VERACRUZ - 329546	Puebla	103	Nicolás Bravo	Laguna Seca (Loma de los Pulqueros)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	329546	55	40	0	Metros cúbicos	1902	02/05/2022	15/06/2022	643,371.53	143,840.00	143,840.00	143,840.00	143,840.00	143,840.00	Validado avances
2022	4	PUE220402202869	33	FORTAMUN	Rehabilitación de camino rural denominado	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Municipio de Nicolás Bravo	2230019	375	332	0	Kilómetro lineal	3	14/11/2022	04/12/2022	661,352.91	661,352.91	661,352.91	661,352.91	661,352.91	661,352.91	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136345	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA TLACAELEL, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	2022-002-B	0	0	900	Planta(s)	1	03/06/2022	03/09/2022	2,602,132.34	1,073,047.80	1,073,047.80	1,073,047.80	1,073,047.80	1,073,047.80	Validado avances
2022	4	PUE220402199926	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PROLONGACION DE LA CALLE RINCONADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CADENAMIENTO 0+090.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDONO CHALCHIHUAPAN MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	2022-001-BC	0	0	85	Metros Cuadrados	503.82	10/01/2023	10/01/2023	500,237.88	500,237.88	500,237.88	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136398	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AGUSTÍN PÉREZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	2022-003-B	0	0	100	Metros Cuadrados	2043.9	21/07/2022	18/09/2022	2,516,419.25	2,836,165.46	2,836,165.46	2,836,165.46	2,836,165.46	2,836,165.46	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302136483	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 DE MARZO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CADENAMIENTO 0+120.36 EN LA COLONIA CRISTINA ROSAS ILLESCAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Ocoyucan	2022-004-B	0	0	50	Metros Cuadrados	1351.8	10/08/2022	08/10/2022	541,665.51	541,665.51	541,665.51	541,665.51	541,665.51	541,665.51	Validado avances
2022	4	PUE220402202639	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DIMAS LÓPEZ DE ESTE MUNICIPIO DE OLIINTLA, PUEBLA	Puebla	107	Olintla	Dimas López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		Municipio de Olintla	2022-25	0	0	663	Metros Cuadrados	442.1	19/12/2022	18/03/2023	1,533,847.80	1,533,847.80	1,533,847.80	1,533,847.80	460,154.34	460,154.34	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202563	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE MATERIAL BALASTRO DE LOS CAMINOS VICENTE GUERRERO-LA LOMA LACAPAN CAMALLAGNE-DIMAS LOPEZ	Puebla	107	Olintla	Lacapan Camallagne	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		Municipio de Olintla	2022-19	0	0	1006	Metros cúbicos	3537.27	13/10/2022	11/12/2022	1,633,262.88	1,633,262.88	1,633,262.88	1,633,262.88	1,633,262.88	1,633,262.88	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202085909	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Parque con Gimnasios al Aire Libre del Municipio de Oriental Puebla 2022	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL PUEBLA	FORTADF-2022-12	0	0	3018	Metros Cuadrados	499.6	26/04/2022	26/06/2022	1,825,510.50	1,825,510.50	1,825,510.50	1,825,510.50	1,825,510.50	1,825,510.50	Validado avances	
2022	4	PUE220402202762	33	FORTAMUN	Rehabilitación de calles de adoquín (Bacheo) en cabecera municipal de Oriental, Puebla 2022	Puebla	108	Oriental	Oriental	Programa de Inversión de Urbanización de Mantenimiento		Municipio de Oriental	FORTADF-2022-37	0	0	8807	Metros Cuadrados	708	17/12/2022	31/12/2022	203,832.91	203,832.91	203,832.91	203,832.91	203,832.91	203,832.91	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202691	33	FORTAMUN	Rehabilitación de pintura y acabados en auditorio municipal de Oriental Puebla 2022	Puebla	108	Oriental	Oriental	Programa de Inversión de Asistencia Social de Mantenimiento		Municipio de Oriental	FORTADF-2022-34	0	0	20000	Metros Cuadrados	1762.86	02/12/2022	31/12/2022	612,380.81	612,380.81	612,380.81	612,380.81	612,380.81	612,380.81	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202747	33	FORTAMUN	Conservación y mantenimiento de caminos rurales en el Municipio de Orietal Puebla 2022	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Asistencia Social		Municipio de Oriental	FORTADF-2022-36	0	0	2657	Metros cúbicos	11682.44	15/12/2022	29/12/2022	184,171.74	184,171.74	184,171.74	184,171.74	184,171.74	184,171.74	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202666	33	FORTAMUN	PROYECTO DEVIDEOVIGILANCIA URBANA 2022 PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ORIENTAL	Puebla	108	Oriental	Oriental	Programa de Inversión de Seguridad de Adquisiciones		Municipio de Oriental	FORTADF-2022-22	0	0	20000	Lote	1	01/09/2022	01/12/2022	2,184,430.68	2,184,430.68	2,184,430.68	2,184,430.68	2,184,430.68	2,184,430.68	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202704	33	FORTAMUN	Adquisición de equipos de computo para las áreas administrativas y operativas del Municipio de Oriental Puebla	Puebla	108	Oriental	Oriental	Programa de Inversión de Asistencia Social de Adquisiciones		Municipio de Oriental	FORTADF-2022-27	0	0	74	Piezas	16	07/12/2022	15/12/2022	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202725	33	FORTAMUN	Construcción de Techos Dignos para el mejoramiento de las viviendas en el Municipio de Oriental Puebla 2022	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Oriental	FORTADF-2022-35	0	0	30	Metros Cuadrados	559.98	05/12/2022	31/12/2022	418,809.36	418,809.36	418,809.36	418,809.36	418,809.36	418,809.36	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206141	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA Y CASA DE CULTURA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Cultura y turismo		Municipio de Pahuatlán	2022114	0	0	2350	Metros Cuadrados	200	02/10/2022	30/12/2022	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302140374	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE 28 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		Municipio de Pahuatlán	2022111	0	0	3523	Metros Cuadrados	1242.9	02/09/2022	30/11/2022	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,661,814.19	Validado avances
2022	4	PUE220402206152	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE BALASTOS, FOCOS, FOTOCELDAS, ACRÍLICOS Y RECEPTÁCULOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Programa de Inversión de Urbanización de Adquisiciones		Municipio de Pahuatlán	2022115	0	0	3500	Luminaria	200	03/11/2022	31/12/2022	553,441.80	553,441.80	553,441.80	387,498.00	387,498.00	387,498.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	4	PUE220402206130	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE XILEPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Xilepa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Pahuatlán	2022113	0	0	185	Metros Cuadrados	207.74	11/09/2022	09/11/2022	672,917.10	672,917.10	672,917.10	672,917.10	672,917.10	672,917.10	Validado Registrado avances	
2022	4	PUE220402206121	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN PRINCIPAL "BENITO JUÁREZ" DE LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	2022112	1847	1676	0	Metros Cuadrados	600	09/09/2022	07/12/2022	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	1,424,472.54	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402196184	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO ESQUINA CON AVENIDA CAMINO NACIONAL, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 385191	Puebla	110	Palmar de Bravo	Adolfo López Mateos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	385191	103	93	0	Metros Cuadrados	364.32	15/10/2022	15/12/2022	1,463,955.23	1,382,315.79	1,382,315.79	1,382,315.79	1,382,315.79	1,382,315.79	Validado avances	
2022	4	PUE220402194578	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, ENTRE AVENIDA HIDALGO SUR Y CALLE LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 380185	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Monterrosas Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	380185	79	75	0	Metros Cuadrados	771.35	15/10/2022	15/12/2022	1,690,957.07	1,690,957.07	1,690,957.07	1,690,957.07	1,690,957.07	1,690,957.07	Validado avances	
2022	4	PUE220402204409	33	FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle San Antonio esquina con avenida camino Nacional, en la Colonia Adolfo López Mateos, municipio de Palmar de Bravo, Pue.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Adolfo López Mateos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	22057	0	0	138	Metros Cuadrados	1169.75	01/11/2022	15/12/2022	159,874.69	159,874.69	159,874.69	159,874.69	159,874.69	159,874.69	Validado Registrado avances	
2022	4	PUE220402204326	33	FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle Reforma entre la calle 3 pte y la av 5 nte, en la localidad de Jesús Nazareno, municipio de Palmar de Bravo, Puebla	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	22025	0	0	2821	Metros Cuadrados	928.49	02/09/2022	11/10/2022	1,150,199.80	1,150,199.80	1,150,199.80	1,150,199.80	1,150,199.80	1,150,199.80	Validado Registrado avances	
2022	4	PUE220402204380	33	FORTAMUN	Rehabilitación de salón de usos múltiples en la localidad de Palmar de Bravo, municipio de Palmar de Bravo, Pue.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Palmar de Bravo	22043	0	0	2887	Metros Cuadrados	539.32	11/10/2022	09/12/2022	1,152,595.88	1,152,595.88	1,152,595.88	1,152,595.88	1,152,595.88	1,152,595.88	Validado Registrado avances	
2022	4	PUE220402204309	33	FORTAMUN	Adoquinamiento de la 1er etapa de la calle 5 sur entre la calle Reforma y el Camino Nacional en la localidad de Jesús Nazareno, municipio de Palmar de Bravo, Puebla	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	22024	0	0	2821	Metros Cuadrados	1608.64	02/08/2022	11/10/2022	2,336,032.23	2,336,032.23	2,336,032.23	2,336,032.23	2,336,032.23	2,336,032.23	Validado Registrado avances	
2022	4	PUE220402204360	33	FORTAMUN	Rehabilitación de estancia de día 2da. Etapa en la localidad de Cuacnopalan, municipio de Palmar de Bravo, Pue.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Palmar de Bravo	22029	0	0	9758	Metros Cuadrados	248.82	14/07/2022	12/08/2022	295,618.02	295,618.02	295,618.02	295,618.02	295,618.02	295,618.02	Validado Registrado avances	
2022	4	PUE220402204390	33	FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle S/N, entre calle 3 sur y avenida 5 de Mayo, en la localidad de Cuesta Blanca, municipio de Palmar de Bravo, Pue.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	22049	0	0	4824	Metros Cuadrados	1125.9	01/11/2022	15/12/2022	510,167.64	510,167.64	510,167.64	510,167.64	510,167.64	510,167.64	Validado Registrado avances	
2022	4	PUE220402204294	33	FORTAMUN	Construcción de puente en barranca S/N sobre la calle 16 de septiembre entre calle Corregidora y centro en la localidad de Bellavista de Victoria, municipio de Palmar de Bravo, Pue	Puebla	110	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	22022	0	0	3160	Metros lineales	980	13/01/2023	13/01/2023	2,547,016.08	2,547,016.08	2,547,016.08	2,547,016.08	2,547,016.08	2,547,016.08	Validado Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402204340	33	FORTAMUN	Adoquinamiento del acceso principal del acceso a la localidad de La Trinidad El Arenal, municipio de Palmar de Bravo, Pue	Puebla	110	Palmar de Bravo	La Trinidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	22026	0	0	98	Metros Cuadrados	1380.67	02/09/2022	11/10/2022	2,169,219.89	2,169,219.89	2,169,219.89	2,169,219.89	2,169,219.89	2,169,219.89	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204395	33	FORTAMUN	Adoquinamiento de la avenida 6 norte, calle 8 oriente y calle 10 oriente, en la localidad de San Miguel Xaltepec, municipio de Palmar de Bravo, Pue.	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	22050	0	0	10470	Metros Cuadrados	1120	01/11/2022	15/12/2022	1,455,692.40	1,455,692.40	1,455,692.40	1,455,692.40	1,455,692.40	1,455,692.40	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204400	33	FORTAMUN	Adoquinamiento de la calle 6 norte entre calle 6 oriente y 8 oriente, en la localidad de Cuacnopalan, municipio de Palmar de Bravo, Pue.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	22053	0	0	9758	Metros Cuadrados	788.59	01/11/2022	15/12/2022	1,094,765.87	1,094,765.87	1,094,765.87	1,094,765.87	1,094,765.87	1,094,765.87	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204350	33	FORTAMUN	Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público en el municipio de Palmar de Bravo, Pue	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	22027	0	0	2887	Piezas	1000	02/09/2022	11/10/2022	2,145,478.00	2,145,478.00	2,145,478.00	2,145,478.00	2,145,478.00	2,145,478.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204374	33	FORTAMUN	Adquisición de luminarias para el municipio de Palmar de Bravo, Pue.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	22033	0	0	2887	Piezas	1130	08/09/2022	07/10/2022	5,001,593.34	5,001,593.34	5,001,593.34	5,001,593.34	5,001,593.34	5,001,593.34	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202099053	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BORDO (DIQUE) EN RIO PANTEPEC, PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	2022027	0	0	692	Metros cúbicos	17544.7	11/04/2022	09/06/2022	1,392,756.95	1,392,756.95	1,392,756.95	1,392,756.95	1,392,756.95	1,392,756.95	Validado avances
2022	4	PUE220202099087	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BORDO (DIQUE) EN RIO PANTEPEC, PARA EVITAR INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CARRIZAL VIEJO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	2022035	0	0	611	Metros cúbicos	31176.8	20/05/2022	18/07/2022	2,536,399.77	2,536,399.77	2,536,399.77	2,536,399.77	2,536,399.77	2,536,399.77	Validado avances
2022	4	PUE220402196980	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 387302	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Piaxtla	387302	295	290	0	Metros Cuadrados	2632.1	15/11/2022	30/12/2022	354,871.33	447,901.98	447,901.98	447,901.98	289,765.65	289,765.65	Validado avances
2022	4	PUE220402202982	33	FORTAMUN	AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INOPILCO DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA (CONSTRUCCION)	Puebla	113	Piaxtla	Inopilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Piaxtla	OPX2022-012	0	0	96	Metros	437.24	14/11/2022	30/12/2022	144,057.13	144,057.13	144,057.13	144,057.13	43,217.14	43,217.14	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202985	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ Y PARQUE MUNICIPAL Y MERCADO	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Piaxtla	OPX2022-014	0	0	4627	Metros	118.47	14/11/2022	30/12/2022	257,858.74	257,858.74	257,858.74	257,858.74	77,357.62	77,357.62	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202986	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS DE LA CABECERA Y DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA	Puebla	113	Piaxtla	Inopilco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	Municipio de Piaxtla	OPX2022-016	0	0	2313	Kilómetro	3949.6	07/11/2022	07/12/2022	192,856.30	192,856.30	192,856.30	192,856.30	192,856.30	192,856.30	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200696	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Puebla		0	0	1692181	Vehículos	67	27/09/2022	31/12/2022	50,360,704.00	44,275,808.00	50,360,704.00	50,360,704.00	44,275,808.00	44,275,808.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402200394	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		Municipio de Puebla	CMA-SECATI-ERP-499/2022	0	0	1692181	Vehículos	2	22/11/2022	29/12/2022	859,800.00	859,800.00	859,800.00	859,800.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200683	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO BLINDADO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		Municipio de Puebla		0	0	1692181	Vehículos	1	08/06/2022	09/06/2022	2,803,194.67	2,803,194.67	2,803,194.67	2,803,194.67	2,803,194.67	2,803,194.67	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200659	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		Municipio de Puebla		0	0	1692181	Vehículos	230	16/06/2022	31/08/2022	125,179,950.00	125,179,950.00	125,179,950.00	125,179,950.00	125,179,950.00	125,179,950.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302138783	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIMER PRIVADA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE 9 Y 7 SUR EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUE	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Quecholac	MQP22FT017	0	0	120	Metros Cuadrados	390.91	26/09/2022	24/11/2022	490,299.24	490,299.24	490,299.24	490,299.24	490,299.24	490,299.24	Validado avances
2022	4	PUE220302138802	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 6 Y 8 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Quecholac	MQP22FT019	0	0	48	Metros Cuadrados	693.75	28/09/2022	26/11/2022	566,314.98	566,314.98	566,314.98	566,314.98	566,314.98	566,314.98	Validado avances
2022	4	PUE220402203346	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE: QUECHOLAC, FROYLAN C. MANJARREZ, GUADALUPE ENRIQUEZ, PALMARITO TOCHAPAN, SAN BARTOLOME COSCOMAYA, SAN JOSE TUZUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Quecholac	MQP22FT023	0	0	2496	Piezas	624	01/12/2022	30/12/2022	2,498,142.64	2,498,142.64	2,498,142.64	2,498,142.64	2,498,142.64	2,498,142.64	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302138495	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 SUR, ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CARRETERA TECAMACHALCO-CANADA, EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Quecholac	MQP22FT015	0	0	4181	Metros Cuadrados	2400	19/08/2022	17/10/2022	2,359,532.12	2,359,532.12	2,359,532.12	2,359,532.12	2,359,532.12	2,359,532.12	Validado avances
2022	4	PUE220302138511	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 15 NORTE; ENTRE AV. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Quecholac	MQP22FT016	0	0	250	Metros Cuadrados	2163	26/09/2022	24/11/2022	2,364,336.77	2,364,336.77	2,364,336.77	2,364,336.77	2,364,336.77	2,364,336.77	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302138794	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUIMANIENTO EN PRIVADA No 3 DE LA CALLE 13 NORTE; ENTRE AV. MORELOS Y CALLE 4 PONIENTE PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP22FT018	0	0	145	Metros Cuadrados		1344	26/09/2022	24/11/2022	1,144,545.24	1,144,545.24	1,144,545.24	1,144,545.24	1,144,545.24	1,144,545.24	Validado avances
2022	4	PUE220402202943	33	FORTAMUN	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal de la Localidad de Malacahuacan	Puebla	116	Quimixtlán	Malacahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	221147	98	110	0	Metros Cuadrados		1299.7	28/11/2022	27/12/2022	1,171,237.86	1,171,237.86	1,171,237.86	1,171,237.86	351,371.36	351,371.36	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202957	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de San Martín Caballito a la Localidad El Magueyal	Puebla	116	Quimixtlán	Santa Cruz Caballito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	221149	187	184	0	Kilómetro lineal		4.36	30/11/2022	24/12/2022	996,822.08	996,822.08	996,822.08	996,822.08	996,822.08	996,822.08	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202964	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Villa Hermosa a la Localidad Buena Vista	Puebla	116	Quimixtlán	Villa Hermosa (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	221150	660	626	0	Kilómetro lineal		0.9	13/12/2022	11/01/2023	529,633.10	529,633.10	529,633.10	529,633.10	529,633.10	529,633.10	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202099092	33	FORTAMUN	Construcción de Casa de Cultura San Juan Bautista 1er Etapa En La Cabecera Municipal De Quimixtlán	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. Ayuntamiento de Quimixtlán	220423	935	836	0	Metros cuadrados de construcción		296.08	14/07/2022	14/07/2022	2,445,958.41	2,523,686.53	2,523,686.53	2,523,686.53	2,523,686.53	2,523,686.53	Validado avances
2022	4	PUE220402202910	33	FORTAMUN	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Principal de la Localidad de Tototzin 3er Etapa	Puebla	116	Quimixtlán	Tototzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	221146	122	81	0	Metros Cuadrados		1431.62	25/11/2022	29/12/2022	1,842,737.01	1,842,737.01	1,842,737.01	1,842,737.01	1,842,737.01	1,842,737.01	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202854	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Camino en el Tramo Jesús María Comalapa Duraznillo de la Localidad de Jesús María Comalapa	Puebla	116	Quimixtlán	Jesús María Comalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	220632	345	300	0	Kilómetro lineal		1.7	21/07/2022	15/08/2022	995,873.20	995,873.20	995,873.20	995,873.20	995,873.20	995,873.20	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202872	33	FORTAMUN	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle del tanque entre Avenida Independencia Y Tanque de Agua en la Localidad de Jesús María Comalapa	Puebla	116	Quimixtlán	Jesús María Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	221038	58	52	0	Metros Cuadrados		1273.52	12/01/2023	12/01/2023	1,900,889.65	1,900,889.65	1,900,889.65	1,900,889.65	1,900,889.65	1,900,889.65	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202885	33	FORTAMUN	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico En Privada Juan Diego Entre Calle Ayuntamiento Y Cadenamiento 0+115.58	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	221145	48	41	0	Metros Cuadrados		579.5	25/11/2022	29/12/2022	1,079,845.33	1,079,845.33	1,079,845.33	1,079,845.33	1,079,845.33	1,079,845.33	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202825	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Peña Blanca Y Cerro de Cristo Rey en la Localidad de Tlanepantla (Tramo Del 0+940.00 Al 1+840.00)	Puebla	116	Quimixtlán	Tlanepantla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	220528	241	234	0	Kilómetro		0.9	17/06/2022	18/07/2022	641,420.42	641,420.42	641,420.42	641,420.42	641,420.42	641,420.42	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205088	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Rafael Lara Grajales	012-2022	0	0	200	Metros Cuadrados		528.06	14/11/2022	13/12/2022	461,508.12	461,508.12	461,508.12	461,508.12	461,508.12	461,508.12	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205094	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Rafael Lara Grajales	013-2022	0	0	200	Metros Cuadrados		510.48	11/11/2022	11/12/2022	487,498.79	487,498.79	487,498.79	487,498.79	487,498.79	487,498.79	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205121	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE IGNACIO ZARAGOZA PRIMERA ETAPA	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Rafael Lara Grajales	017-2022	0	0	200	Metros Cuadrados		1123	24/10/2022	26/12/2022	1,462,536.02	1,462,536.02	1,462,536.02	1,462,536.02	1,462,536.02	1,462,536.02	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402205110	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 1RA PRIVADA DE LA 2 PONIENTE ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Puebla	117	Rafael Lara Grajalas	Ciudad de Rafael Lara Grajalas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Rafael Lara Grajalas	015-2022	0	0	200	Kilómetro cuadrado	9968.72	22/11/2022	21/12/2022	2,017,909.29	2,017,909.29	2,017,909.29	2,017,909.29	2,017,909.29	2,017,909.29	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205113	33	FORTAMUN	CALLE PRIVADA DE LA 4 PONIENTE ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA	Puebla	117	Rafael Lara Grajalas	Ciudad de Rafael Lara Grajalas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Rafael Lara Grajalas	016-2022	0	0	200	Metros Cuadrados	8487.72	25/11/2022	25/12/2022	1,757,229.50	1,757,229.50	1,757,229.50	1,757,229.50	1,757,229.50	1,757,229.50	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205103	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE AV. GABINO VAZQUEZ DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN	Puebla	117	Rafael Lara Grajalas	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Rafael Lara Grajalas	014-2022	0	0	200	Metros Cuadrados	3609.54	23/11/2022	23/12/2022	190,977.22	190,977.22	190,977.22	190,977.22	190,977.22	190,977.22	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199768	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PORTADA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ EN BOULEVARD HIDALGO PONIENTE ENTRE CARRETERA FEDERAL ACATZINGO-ORIZABA Y EL EMPALME EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-038-22	0	0	16488	Metros Cuadrados	219.05	16/12/2022	24/01/2023	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199879	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-037-22	0	0	50	Metros Cuadrados	886.4	08/11/2022	12/12/2022	742,026.86	742,026.86	742,026.86	742,026.86	742,026.86	742,026.86	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136708	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-032-22	0	0	1139	Metros Cuadrados	179.1	26/09/2022	14/12/2022	1,361,799.70	1,361,799.70	1,361,799.70	1,361,799.70	1,361,799.70	1,361,799.70	Validado avances
2022	4	PUE220402199928	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 3 SUR EN LA LOCALIDAD DE VIRREYES, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-017-22	0	0	60	Metros Cuadrados	2039.24	22/11/2022	21/12/2022	1,849,262.84	1,849,262.84	1,849,262.84	1,849,262.84	1,849,262.84	1,849,262.84	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199753	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Segunda Sección de San Juan Acozac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-039-22	0	0	500	Metros Cuadrados	854.92	16/11/2022	27/12/2022	1,308,506.00	1,308,506.00	1,308,506.00	1,308,506.00	1,308,506.00	1,308,506.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136541	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA DE AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-006-22	0	0	2186	Metros Cuadrados	186	10/08/2022	13/10/2022	2,664,107.55	2,664,107.55	2,664,107.55	2,664,107.55	2,664,107.55	2,664,107.55	Validado avances
2022	4	PUE220402200763	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA ESCALINATA DEL POCITO GRAN PIRAMIDE DE CHOLULA	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Municipio de San Andrés Cholula	22402	0	0	41169	Metros Cuadrados	173.07	17/11/2022	31/12/2022	3,777,830.32	3,777,830.32	3,777,830.32	3,777,830.32	1,987,368.40	1,987,368.40	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402200366	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA EN CORREDOR TURISTICO ACTIPAN-COMAC-TONANTZINTLA-ACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANTZINTLA	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Pedro Tonantzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	Municipio de San Andrés Cholula	22401	0	0	687	Metros Cuadrados	899	23/09/2022	31/12/2022	15,865,063.90	15,865,063.90	15,865,063.90	15,865,063.90	13,099,512.67	13,099,512.67	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302131502	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLES AVENIDA MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE 14 ORIENTE	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	22400	0	0	3864	Kilómetro cuadrado	6073.19	26/08/2022	05/10/2022	1,613,224.44	1,364,854.36	1,364,854.36	1,364,854.36	1,364,854.36	1,364,854.36	Validado avances
2022	4	PUE220402201212	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	Municipio de San Andrés Cholula	A13-22	0	0	22	Vehículos	11	30/11/2022	31/12/2022	9,821,200.00	9,741,680.00	9,741,680.00	9,741,680.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202554	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA.	Puebla	120	San Cañada Antonio		Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de San Antonio Cañada	22-3018	0	0	5938	Maquinaria y equipo	1	07/10/2022	18/10/2022	2,159,280.00	2,159,280.00	2,159,280.00	2,159,280.00	2,159,280.00	2,159,280.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202352	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE TERRACERIA SAN ANTONIO CAÑADA COLONIA CUITLAXTEPEC DEL KM 2.060 AL KM 2.480, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	120	San Cañada Antonio	San Antonio Cañada	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de San Antonio Cañada	22-2017	0	0	423	Metros Cuadrados	2912	10/10/2022	23/12/2022	290,460.29	292,913.49	292,913.49	292,913.49	292,913.49	292,913.49	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200926	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE 200 TINACOS PARA SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, TRICAPA DE 1,200 LITROS COLOR NEGRO INCLUYE: ACCESORIOS.	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Tochimilzingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vivienda	Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo	1212214	0	0	400	Piezas	200	30/09/2022	14/10/2022	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200917	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AMOLOCAYAN MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO.	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Tochimilzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo	1212209	0	0	145	Kilómetro	1.2	01/03/2022	29/03/2022	139,664.00	139,664.00	139,664.00	139,664.00	139,664.00	139,664.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402189622	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0140H EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA 366225	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Matias Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	366225	122	113	0	Metros Cuadrados	544	08/11/2022	20/12/2022	1,898,355.28	1,825,950.33	1,825,950.33	566,510.52	566,510.52	566,510.52	Validado avances
2022	4	PUE220402205593	33	FORTAMUN	Pavimentación con adoquín de la calle Álvaro Obregón entre calle Benito Juárez é Sur al cadenamamiento 0+255 del municipio de San Felipe Teotlalcingo, Puebla	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	MTFOR/22-010	0	0	180	Metros Cuadrados	2269.5	30/11/2022	28/01/2023	2,260,580.71	2,260,580.71	2,260,580.71	2,260,580.71	678,174.21	678,174.21	Validado Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192851	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ EN SAN FELIPE TEOTLALCINGO - 375822	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	375822	96	84	0	Metros Cuadrados	2625	10/08/2022	10/10/2022	2,547,845.88	2,547,845.88	2,547,845.88	764,353.97	764,353.97	764,353.97	Validado avances
2022	4	PUE220402205598	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0140H. EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Matias Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	MTFI-FOR/22-013	0	0	150	Metros Cuadrados	600	20/12/2022	02/02/2023	1,898,355.28	1,898,355.28	1,898,355.25	1,898,355.25	569,506.58	569,506.58	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205609	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA.	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	MTFOR/22-011	0	0	200	Metros lineales	361.02	14/11/2022	29/01/2023	102,850.98	102,850.98	102,850.98	102,850.98	102,850.98	102,850.98	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201832	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA SUR Y RIO ZAPOTITLÁN Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE C. JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ Y AV. MARIANO MATAMOROS PTE.; EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA.	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de San Gabriel Chilac	2022026	0	0	120	Metros lineales	1150	29/12/2022	27/03/2023	901,570.77	901,570.77	901,570.77	270,471.23	270,471.23	270,471.23	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201873	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA FRANCISCO JAVIER MINA SUR; CALLEJÓN NETZAHUALCOYOTL CON PRIVADA JUÁREZ, CARRETERA TEHUACÁN CHILAC ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de San Gabriel Chilac	2022027	0	0	250	Metros lineales	1046.5	30/12/2022	27/03/2023	1,282,597.53	1,282,597.53	1,282,597.53	384,779.26	384,779.26	384,779.26	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202373	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA PARQUE DE LA INSPECTORIA DE LA COL. VISTA HERMOSA	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San Gabriel Chilac	2022025	0	0	150	Metros Cuadrados	79.98	01/09/2022	31/12/2022	496,853.61	496,853.61	496,853.61	496,853.61	496,853.61	496,853.61	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201778	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON BALASTRO EN CALLE 12 PONIENTE, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO DEL KM. 04000 AL 0+282, EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA.	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Gregorio Atzompa	SGA22011	0	0	137	Metros Cuadrados	1546.42	07/06/2022	28/06/2022	175,840.32	175,840.32	175,840.32	175,840.32	175,840.32	175,840.32	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402191388	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 PONIENTE, ENTRE LA CALLE PROLONGACION DE LA 5 PONIENTE Y CALLE MORELOS, TRAMO DEL KM. 0 000 AL 0 280, EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. -371372	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Gregorio Atzompa	371372	208	199	0	Metros Cuadrados	1852.4	04/11/2022	26/12/2022	2,608,433.63	2,929,093.23	2,929,093.23	2,929,093.23	2,929,093.23	2,929,093.23	Validado avances
2022	4	PUE220402201716	33	FORTAMUN	REHABILITACION CON BALASTRO EN CALLE 1ERA PRIVADA DOSSETTI ENTRE CALLE REFORMA Y LIMITE PREDIAL DEL KM 0+000 AL 0+217, EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA.	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Gregorio Atzompa	SGA22010	68	52	0	Metros Cuadrados	1038.43	07/06/2022	28/06/2022	126,885.55	126,885.55	126,885.55	126,885.55	126,885.55	126,885.55	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201843	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE OFICINAS PARA ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA.	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Gregorio Atzompa	SGA22012	4989	4682	0	Otros	1	23/06/2022	22/07/2022	590,257.06	590,257.06	590,257.06	590,257.06	590,257.06	590,257.06	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201874	33	FORTAMUN	BACHEO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA.	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Gregorio Atzompa	SGA22013	0	0	4378	Metros cúbicos	63.25	02/08/2022	18/08/2022	389,436.22	389,436.22	389,436.22	389,436.22	389,436.22	389,436.22	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202513	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE PRIV. 5 DE MAYO Y CALLE 6 PTE. DEL KM. 0+000 AL 0+390 L.D., RAMAL PASO POR CHIPILO, PERTENECIENTE A LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA ¿ HUAJUAPAN DE LEON, EN EL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA.	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Gregorio Atzompa	SGA22017	0	0	3493	Metros Cuadrados	794.63	28/11/2022	27/12/2022	864,785.41	864,785.41	864,785.41	864,785.41	864,785.41	864,785.41	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202378	33	FORTAMUN	AMPLIACION, RELLENO, ENMALLADO Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DE BEISBOL DE LOS REYES TLANECHICOLPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2022	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanechicolpan	Programa de Inversión de Mantenimiento de Deporte		Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	2022-027	0	0	200	Metros Cuadrados	340	08/11/2022	12/12/2022	265,518.36	265,518.36	265,518.36	265,518.36	265,518.36	265,518.36	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201899	33	FORTAMUN	SUMINISTRO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP, REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP, UBICADA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, INCLUYE MANIOBRAS Y MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Programa de Inversión de Mantenimiento de Agua saneamiento		Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	2022-025	0	0	300	Lote	1	19/10/2022	08/12/2022	190,814.20	190,814.20	190,814.20	190,814.20	190,814.20	190,814.20	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402202367	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO Y RASTREO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN Y SUS LOCALIDADES, SEGUNDA ETAPA 2022	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	2022-024	0	0	450	Metros cúbicos	1620	18/10/2022	06/12/2022	514,590.72	514,590.72	514,590.72	514,590.72	514,590.72	514,590.72	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302138176	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS, SALA DE COMPUTO, BODEGA, BARRA Y DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE C.C.T. 21DJN1085X UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TLANECHICOLPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanechicolpan	Proyecto de Inversión Inmuebles	de Educación	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	2022-019	0	0	500	Metros Cuadrados	909.38	28/06/2022	11/10/2022	410,285.96	410,285.96	410,285.96	410,285.96	410,285.96	410,285.96	Validado avances
2022	4	PUE220402202401	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE DRENAIE SANITARIO EN LA CALLE PROLONG. AV. PUEBLA EN LA COLONIA LOS PINOS ENTRE CARRETERA A SANTA ISABEL CHOLULA Y AVENIDA PUEBLA	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	2022-026	0	0	250	Metros lineales	10.3	19/11/2022	28/12/2022	69,436.31	69,436.31	69,436.31	69,436.31	69,436.31	69,436.31	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202439	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE L CAMION COMPACTADOR DE BASURA, DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2022	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Agua saneamiento	y	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	2022-012	0	0	750	Piezas	1	09/08/2022	12/09/2022	192,750.50	192,750.50	192,750.50	192,750.50	192,750.50	192,750.50	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302138293	33	FORTAMUN	DE UN TRACTOR AGRICOLA, 1 RASTRA DE LEVANTE DE 20 DISCOS DE 24	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Programa de Inversión Adquisiciones	de Otros Proyectos	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	2022-009	0	0	2500	Maquinaria y equipo	1	19/05/2022	30/09/2022	943,452.63	943,452.63	943,452.63	943,452.63	943,452.63	943,452.63	Validado avances
2022	4	PUE220402202450	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE TRACTO-PODADORA DE GASOLINA	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Programa de Inversión Adquisiciones	de Urbanización	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	2022-021	0	0	500	Piezas	1	27/06/2022	11/07/2022	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197916	33	FORTAMUN	¿REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DEL CUAJILOTE A LA TEPACHERA Y DE TONAHUXTLA A LÍMITES DE PETLALCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA¿	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	El Cuajilote	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	22-125JX	0	0	1229	Metros Cuadrados	14190.7	01/11/2022	20/12/2022	1,175,231.48	1,175,231.48	1,175,231.48	1,175,231.48	1,175,231.48	1,175,231.48	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302140300	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MORELOS, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA	Puebla	128	San José Chiapa	San José Morelos (Los Ocotes)	Programa de Inversión Mantenimiento	de Agua saneamiento	Municipio de San José Chiapa	2021/FORTAM UN128-08	0	0	0	Pozo(s)	1	22/08/2022	25/11/2022	289,050.18	289,050.18	289,050.18	289,050.18	289,050.18	289,050.18	Validado avances
2022	4	PUE220402204455	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DRENAIE PLUVIAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENCIO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA	Puebla	128	San José Chiapa	Nuevo Vicencio	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de San José Chiapa	2021/FORTAM UN128-16	0	0	748	Metros lineales	92.17	26/09/2022	16/12/2022	412,044.95	412,044.95	412,044.95	412,044.95	412,044.95	412,044.95	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204487	33	FORTAMUN	ELABORACION Y ESTUDIO DE UVIE PARA CONCENTRADO DE MEDIDORES DEL MERCADO MUNICIPAL PRIMERA PLANTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Estudios Preinversión	de Gastos Indirectos	Municipio de San José Chiapa	2021/FORTAM UN128-18	0	0	10443	Estudio de preinversión	1	25/11/2022	23/12/2022	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204436	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO OFICINAS GUBERNAMENTALES	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Inversión Adquisiciones	de Gastos Indirectos	Municipio de San José Chiapa	2021/FORTAM UN128-14	0	0	10443	Equipamiento	1	06/06/2022	28/07/2022	3,356.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402204273	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO: 2012, COMPACTADOR MARCA: MCNEILUS 20YD	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Programa de Inversión de Salud		Municipio de San José Miahuatlán	FR0622	0	0	8786	Vehiculos	1	26/09/2022	10/10/2022	1,633,000.00	1,633,000.00	1,633,000.00	1,633,000.00	1,633,000.00	1,633,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200811	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE NACIONAL Y 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLACOXCALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	129	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacoacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San José Miahuatlán	FISMFR00422	46	41	0	Metros Cuadrados	467.42	11/01/2023	11/01/2023	469,109.23	456,522.65	456,522.65	456,522.65	456,522.65	456,522.65	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302140246	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, Y LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AXUSCO, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA.	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Axuxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San José Miahuatlán	FR0722	0	0	80	Metros Cuadrados	999.48	17/08/2022	15/10/2022	803,765.28	803,765.28	803,765.28	803,765.28	803,765.28	803,765.28	Validado avances
2022	4	PUE220402204430	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS CON RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán		Transportes y vialidades	Municipio de San José Miahuatlán	FR0822	0	0	878	Metros	1200	28/11/2022	16/12/2022	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200211	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y MISMA CALLE NIÑOS HÉROES Y MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AXUSCO, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA.	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Axuxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San José Miahuatlán	FR0522	39	32	0	Metros Cuadrados	931.23	04/10/2022	16/12/2022	1,293,808.33	1,291,508.33	1,291,508.33	1,291,508.33	1,291,508.33	1,291,508.33	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402190895	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TLACOPALO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y POPOCATEPETL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA - 370018	Puebla	131	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Juan Atzompa	370018	25	20	0	Metros lineales	400	14/11/2022	29/12/2022	497,491.74	497,491.74	497,491.74	497,491.74	497,491.74	497,491.74	Validado avances
2022	4	PUE220402200283	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XOCHIMALTZIN ENTRE AVENIDA AQUILES SERDAN Y CALLE FRANCISCO XAVIER MINA	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Martín Texmelucan	22345	0	0	600	Metros Cuadrados	2910.67	02/01/2023	17/03/2023	6,875,156.51	6,875,156.51	6,875,156.51	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302130636	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 SE SEPTIEMBRE (TRAMO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALTAMIRANO)	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Martín Texmelucan		0	0	15000	Metros lineales	471.9	13/09/2022	11/12/2022	2,538,054.39	2,538,054.39	2,538,054.39	2,112,502.15	2,112,502.15	2,112,502.15	Validado avances
2022	4	PUE220302130638	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE LETRAS MONUMENTALES EN EL ZOCALO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín de Labastida	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	Municipio de San Martín Texmelucan	22346	0	0	141112	Metros Cuadrados	24.75	12/09/2022	11/10/2022	240,053.58	240,053.58	240,053.58	240,053.58	240,053.58	240,053.58	Validado avances
2022	4	PUE220402200320	33	FORTAMUN	REMODELACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Martín Totoltepec	MSMT-10/2022	0	0	500	Metros Cuadrados	120	01/11/2022	23/12/2022	406,045.23	406,045.23	406,045.23	406,045.23	406,045.23	406,045.23	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402205397	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DENTRO DE ZONA ZAP DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Matías Tlalancaleca	22016	0	0	11	Metros Cuadrados	328.09	14/12/2022	01/02/2023	340,202.65	340,202.65	340,202.65	340,202.65	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205390	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EDUARDO RAYON Y A OBREGON ENTRE ARROLLO LOS CAPULINES Y BRECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALOC DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Francisco Tlalóc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Matías Tlalancaleca	20023	0	0	50	Metros Cuadrados	476.8	20/12/2022	17/02/2023	252,428.92	252,428.92	252,428.92	252,428.92	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205366	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE OCHO MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA-2022	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Programa de Inversión de Adquisiciones		Municipio de San Matías Tlalancaleca	22027	0	0	8	Equipamiento	8	31/12/2022	05/01/2023	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205351	33	FORTAMUN	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUE.	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Programa de Inversión de Adquisiciones		Municipio de San Matías Tlalancaleca	22013	0	0	11571	Equipamiento	21	08/12/2022	25/02/2023	4,000,000.00	4,799,612.63	4,799,612.63	4,799,612.63	2,000,000.00	2,000,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205401	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS FUERA DE ZONA ZAP DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Matías Tlalancaleca	22017	0	0	5	Metros Cuadrados	126.95	14/12/2022	22/01/2023	131,836.40	131,836.40	131,836.40	131,836.40	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205380	33	FORTAMUN	AMPLIACIONES DE REDES ELECTRICAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO TLALOC Y SAN MATIAS TLALANCALECA DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Matías Tlalancaleca	22020	0	0	10	Metros lineales	90.76	17/12/2022	30/01/2023	171,874.06	171,874.06	171,874.06	171,874.06	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205384	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO NORIA DEL RIO SALADO CON EQUIPAMIENTO DE BOMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		Municipio de San Miguel Ixitlán	MSMI-202207	0	0	324	Pozo(s)	1	29/11/2022	28/12/2022	79,600.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202930	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE PASTO SINTETICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		Municipio de San Nicolás Buenos Aires	023-2022	0	0	200	Metros Cuadrados	97	14/12/2022	21/01/2023	587,917.81	587,917.81	587,917.81	587,917.81	587,917.81	587,917.81	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202920	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LA MATA, DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Francisco la Mata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		Municipio de San Nicolás Buenos Aires	006-2022	0	0	200	Metros Cuadrados	1856.23	22/04/2022	04/06/2022	1,530,696.41	1,530,696.41	1,530,696.41	1,530,696.41	1,530,696.41	1,530,696.41	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199545	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Programa de Inversión de Mantenimiento		Municipio de San Pablo Anicano	FORTA/DOP/04/2022	1857	1686	0	Kilómetro	19.3	12/11/2022	12/12/2022	367,765.16	367,765.16	367,765.16	367,765.16	367,765.16	367,765.16	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402199737	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRANCA LAS FLORES ENTRE LA CALLE LEONA VICARIO Y LA CALLE JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Pablo Anicano	FORTA/DOP/03/2022	30	26	0	Metros Cuadrados	530	10/01/2023	10/01/2023	610,511.58	610,511.58	610,511.58	610,511.58	610,511.58	610,511.58	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202100250	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	140	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	22003	30039	27682	0	Metros Cuadrados	137.07	13/05/2022	11/08/2022	2,362,821.19	1,856,886.21	1,856,886.21	1,856,886.21	0.00	0.00	Validado avances
2022	4	PUE220402200073	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE POSTES Y LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CARRIL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Programa de Inversión Adquisiciones	Seguridad	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	MSPY-R33-15	0	0	40	Luminaria	6	04/01/2023	15/02/2023	103,855.15	103,855.15	103,855.15	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200090	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA CON SISTEMA SOLAR DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA Cruz Verde \$162,752.31 Cruz Verde \$162,752.31 Cruz Verde \$162,752.31	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	Cruz Verde (Tercera Sección Cruz Verde)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	356434	0	0	200	Pozo(s)	1	15/12/2022	15/02/2023	293,235.18	162,752.31	162,752.31	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202827	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Programa de Inversión Adquisiciones	Asistencia Social	Municipio de San Salvador el Seco	FORTAMUN-2022-17	0	0	100	Piezas	4	12/10/2022	13/10/2022	173,727.80	173,727.80	173,727.80	173,727.80	173,727.80	173,727.80	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202690	33	FORTAMUN	NIVELACION DE AREA EXTERIO Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIAL EN EL PRE ESCOLAR	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de San Salvador el Seco		2903	2667	0	Metros Cuadrados	750	13/11/2022	20/12/2022	101,878.05	101,878.05	101,878.05	101,878.05	101,878.05	101,878.05	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202817	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Programa de Inversión Adquisiciones	Asistencia Social	Municipio de San Salvador el Seco	FORTAMUN-2022-08	0	0	100	Vehículos	1	21/07/2022	21/07/2022	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202534	33	FORTAMUN	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Programa de Inversión Adquisiciones	Seguridad	Municipio de San Salvador el Seco	FORTAMUN-2022-15	10052	9596	0	Piezas	8	07/10/2022	05/11/2022	2,054,630.28	2,054,630.28	2,054,630.28	2,054,630.28	2,054,630.28	2,054,630.28	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202660	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA	Puebla	142	San Salvador el Seco	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de San Salvador el Seco	MSS-2124/FORTA/18	634	644	0	Metros Cuadrados	122.75	14/11/2022	20/12/2022	905,912.36	905,912.36	905,912.36	905,912.36	905,912.36	905,912.36	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402202652	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de San Salvador el Seco	MSS-2124/FORTA/16	10052	9596	0	Metros Cuadrados	425.38	05/09/2022	05/11/2022	1,069,788.14	1,069,788.14	1,069,788.14	1,069,788.14	1,069,788.14	1,069,788.14	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202821	33	FORTAMUN	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA PRODUCCION RURAL (ADQUISICION DE SEMILLAS) PARA EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO AÑO 2022	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Municipio de San Salvador el Seco	FORTAMUN-2022-14	0	0	1000	Piezas	215	02/07/2022	02/07/2022	451,200.00	451,200.00	451,200.00	451,200.00	451,200.00	451,200.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202088705	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL SECO SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA.	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO		10052	9596	0	Metros Cuadrados	1944.77	15/02/2022	15/04/2022	815,045.35	938,076.78	938,076.78	938,076.78	938,076.78	938,076.78	Validado avances
2022	4	PUE220402202678	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA.	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Salvador el Seco		2903	2667	0	Piezas	11	14/11/2022	20/12/2022	364,231.53	364,231.53	364,231.53	364,231.53	364,231.53	364,231.53	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198821	33	FORTAMUN	BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Salvador el Verde	FTM-22/016	0	0	800	Metros cúbicos	20	13/12/2022	26/12/2022	101,569.67	101,569.67	101,569.67	101,569.67	101,569.67	101,569.67	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198822	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	FTM-22/018	0	0	900	Metros lineales	202	22/11/2022	08/12/2022	204,838.03	204,838.03	204,838.03	204,838.03	204,838.03	204,838.03	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205690	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE DE SAN SALVADOR EL VERDE, SAN ANDRES HUEVACATITLA, SAN LUCAS EL GRANDE, SAN GREGORIO AZOTOACAN, TLACOTEPEC DE JOSE MANZO, SAN SIMON ATZIZINTLA Y ANLACO DE PONCIANO ARRIAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Verde	FTM-22/017	0	0	500	Luminaria	1200	10/09/2022	10/12/2022	622,138.21	622,138.21	622,138.21	622,138.21	622,138.21	622,138.21	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198820	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	FTM-22/014	0	0	800	Pozo(s)	1	21/11/2022	26/11/2022	195,976.59	195,976.59	195,976.59	195,976.59	195,976.59	195,976.59	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198824	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JAIME NUNO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUE.	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	FTM-22/020	0	0	200	Metros lineales	70	21/11/2022	10/12/2022	395,256.24	395,256.24	395,256.24	395,256.24	395,256.24	395,256.24	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193717	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DEL BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ANALCO DE PONCIANO ARRAGA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA. - 378044	Puebla	143	San Salvador el Verde	Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Verde	378044	1550	1477	0	Metros Cuadrados	480	25/11/2022	25/12/2022	1,789,300.28	1,789,300.28	1,789,300.28	1,789,300.28	1,789,300.28	1,789,300.28	Validado avances
2022	4	PUE220402198816	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COMPUBORDADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ATZITZINTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde		0	0	300	Metros lineales	435	22/12/2022	29/12/2022	133,091.62	133,091.62	133,091.62	133,091.62	133,091.62	133,091.62	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198823	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A TLAMAYA Y CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUEYACATITLA, SAN SALVADOR EL VERDE, PUE.	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	FTM-22/019	0	0	400	Metros lineales	175	31/10/2022	30/11/2022	269,281.33	269,281.33	269,281.33	269,281.33	269,281.33	269,281.33	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198818	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO A CONTLA DESDE CRUCE DEL CAMINO A LAS TROJES A KM 0+420 EN DIRECCION A LA CAPILLA, LOCALIDAD LA ENCINERA MUNICIPIO SAN SALVADOR EL VERDE, PUE.	Puebla	143	San Salvador el Verde	Guadalupe Encinera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Salvador el Verde	FTM-22/010	0	0	800	Metros Cuadrados	1680	28/11/2022	20/12/2022	1,399,495.34	1,399,495.34	1,399,495.34	1,399,495.34	1,399,495.34	1,399,495.34	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198825	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO OFICIAL GENERAL GABINO BARRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. CLAVE DE TRABAJO 21EBH0136M.	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Municipio de San Salvador el Verde	FTM-22/015	0	0	200	Metros Cuadrados	519	01/11/2022	30/11/2022	1,667,034.60	1,667,034.60	1,667,034.60	1,667,034.60	1,667,034.60	1,667,034.60	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201884	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de San Salvador Huixcolotla	MSSH-FORT2022-020	10074	6716	0	Metros Cuadrados	425.79	16/12/2022	28/02/2023	2,654,418.25	2,661,540.77	2,661,540.77	2,661,540.77	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302130640	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENT DE CALLE SEXTA PRIVADA SUR DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN HIDALGO SUR, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador Huixcolotla	MSSH-FORT2022-013	240	160	0	Metros Cuadrados	2266.64	02/09/2022	05/11/2022	2,243,186.42	2,243,186.42	2,243,186.42	2,243,186.42	2,243,186.42	2,243,186.42	Validado avances
2022	4	PUE220402177557	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 328506	Puebla	145	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Díaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de San Sebastián Tlacotepec	328506	945	838	0	Metros Cuadrados	840	14/11/2022	23/12/2022	4,292,139.48	4,292,139.48	4,292,139.48	4,292,139.48	4,292,139.48	4,292,139.48	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402177517	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 328397	Puebla	145	San Sebastián Tlacotepec	Tlaxitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de San Sebastián Tlacotepec	328397	156	138	0	Metros Cuadrados	576	19/10/2022	17/12/2022	2,176,420.50	2,176,420.50	2,176,420.50	2,176,420.50	2,176,420.50	2,176,420.50	Validado avances
2022	4	PUE220402196885	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA. - 387025	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	387025	377	372	0	Cancha(s)	1	24/10/2022	27/12/2022	1,228,691.29	1,227,654.20	1,227,654.20	1,227,654.20	1,227,654.20	1,227,654.20	Validado avances
2022	4	PUE220402206037	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	147	Santa Ahuatempan	Santa Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	22016	0	0	84	Metros cuadrados de construcción	269.4	24/10/2022	22/12/2022	525,811.60	525,811.60	525,811.60	525,811.60	157,743.48	157,743.48	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402206024	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE.	Puebla	147	Santa Ahuatempan	Santa Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Santa Inés Ahuatempan		0	0	6341	Metros Cuadrados	114	21/09/2022	04/12/2022	573,947.21	573,947.21	573,947.21	573,947.21	172,184.16	172,184.16	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204036	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS PARA LA ATENCION AL PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHOLULA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Puebla	148	Santa Cholula	Santa Isabel Cholula	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Santa Isabel Cholula	252022	0	0	985	Metros cuadrados de construcción	47.08	07/11/2022	07/01/2023	703,562.35	703,562.35	703,562.35	703,562.35	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205050	33	FORTAMUN	Rehabilitacion y Acondicionamiento de Áreas para la Atención al Público ubicada en la localidad de Santa Isabel Cholula perteneciente al Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla.	Puebla	148	Santa Cholula	Santa Isabel Cholula	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Santa Isabel Cholula	252022	0	0	965	Metros Cuadrados	47.08	07/11/2022	07/01/2023	703,562.35	703,562.35	703,562.35	703,562.35	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205217	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Campo Deportivo ubicada en la localidad de San Martín Tlaxiapa perteneciente al Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla.	Puebla	148	Santa Cholula	San Martín Tlaxiapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Municipio de Santa Isabel Cholula	262022	0	0	985	Cancha(s)	1	07/11/2022	07/01/2023	604,347.64	604,347.64	604,347.64	604,347.64	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203840	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Instalaciones de Centro Cultural ubicada en la localidad de Santa Isabel Cholula perteneciente al Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla.	Puebla	148	Santa Cholula	Santa Isabel Cholula	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Municipio de Santa Isabel Cholula	242022	0	0	1856	Metros cuadrados de construcción	95.21	07/11/2022	07/01/2023	500,030.00	500,030.00	500,030.00	500,030.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203101	33	FORTAMUN	Construcción de Techado en plaza de usos múltiples en la cabecera municipal perteneciente al Municipio de Santa Isabel Cholula Pue.	Puebla	148	Santa Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Santa Isabel Cholula	MSICH-R33018/2022	0	0	1880	Metros Cuadrados	600	03/10/2022	03/12/2022	1,762,997.68	1,762,997.68	1,762,997.68	1,762,997.68	1,762,997.68	1,762,997.68	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302138729	33	FORTAMUN	BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Puebla	148	Santa Cholula	Santa Isabel Cholula	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Isabel Cholula	102022	0	0	8596	Metros Cuadrados	933.75	03/06/2022	03/07/2022	621,596.38	644,906.35	644,906.35	644,906.35	644,906.35	644,906.35	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302137082	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LAS CALLES OAXACA Y EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN; CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 0+186 EN LA INSPECTORIA DE SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	2022-020	0	0	1338	Metros cuadrados de construcción	2911.5	27/06/2022	27/09/2022	2,525,383.36	2,485,926.57	2,485,926.57	2,485,926.57	2,485,926.57	2,485,926.57	Validado avances
2022	4	PUE220402199324	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIAGONAL 7 SUR, ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE; CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE DEL BARRIO CRISTO REY, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	2022-022	0	0	333	Metros	364.89	30/08/2022	28/10/2022	627,949.27	627,949.27	627,949.27	627,949.27	627,949.27	627,949.27	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200074	33	FORTAMUN	SERVICIO DE DESAZOLVE EN LA CALLE 10 SUR ENTRE 3 Y 5 ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL; CALLE 3 SUR ENTRE LA 7 Y 11 SUR COLONIA CRISTO REY; AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE 9 Y 11 SUR BARRIO LA PURÍSIMA; DIAGONAL MIGUEL HIDALGO Y 15 SUR BARRIO LA PURÍSIMA; PARQUE INDUSTRIAL, PRIMARIA DIEGO RIVERA DE LA COLONIA TEOTLÁN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA INSPECTORIA DE SAN JOSÉ LAS MINAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	2022-029	0	0	79	Metros cúbicos	57.58	20/08/2022	03/10/2022	149,830.24	149,830.24	149,830.24	149,830.24	149,830.24	149,830.24	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200116	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO; CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DE LAS AMÉRICAS; CALLE DE LAS AMÉRICAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO DE LA INSPECTORIA DE SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	2022-030	0	0	209	Kilómetro lineal	516	20/11/2022	29/01/2023	394,971.79	394,971.79	394,971.79	394,971.79	394,971.79	394,971.79	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402199347	33	FORTAMUN	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ASFÁLTICO AISLADO EN CALLE 11 PONIENTE ENTRE CESSA Y AVENIDA NACIONAL SUR; Y RENOVACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	2022-28	0	0	253	Metros Cuadrados	903.43	10/10/2022	28/11/2022	476,780.78	476,780.78	476,780.78	476,780.78	476,780.78	476,780.78	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200305	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR 2 PARA LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COLONIAS LA PRIMAVERA, CHILTEPINTLA, TEOTLÁN Y LA TRINIDAD DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	2022-035	0	0	882	Kilómetro	1	07/11/2022	26/12/2022	1,346,289.78	1,346,289.78	1,346,289.78	1,346,289.78	1,346,289.78	1,346,289.78	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203756	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES 2 LA CANTERA) 2 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	22026	0	0	2405	Metros Cuadrados	821.75	19/10/2022	31/03/2023	5,746,993.93	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202909	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REAL DE LA COSTA SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	150	Huehuetlán Grande	San Pedro Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	22029	0	0	40	Metros Cuadrados	511.8	11/11/2022	23/12/2022	717,417.35	717,417.35	717,417.35	717,417.35	717,417.35	717,417.35	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205929	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN PUEBLA	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	22014	0	0	9315	Luminaria	72	28/11/2022	28/12/2022	669,972.27	669,972.27	669,972.27	669,972.27	669,972.27	669,972.27	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402168187	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINALOA EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA Y SAN MATEO SOLTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LAS LOCALIDADES SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIAN VILLANUEVA EN LOS MUNICIPIOS DE SOLTEPEC Y ACATZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA APORTACION POR CONVENIO - 284196	Puebla	152	Soltepec	San Mateo Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Soltepec	284196	784	738	0	Metros lineales	6375	07/11/2022	31/12/2022	13,437,881.26	13,437,881.26	13,437,881.26	13,437,881.26	13,437,881.26	13,437,881.26	Validado avances
2022	4	PUE220402197835	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE CALLE COUMA CON ADOQUÍN, ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	Puebla	152	Soltepec	Libertad Álvaro Obregón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Soltepec	MSOLO17-2022	0	0	125	Metros Cuadrados	1238.81	21/09/2022	04/11/2022	1,066,329.22	1,066,329.22	1,066,329.22	1,066,329.22	1,066,329.22	1,066,329.22	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197847	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS, ENTRE CALLES 4 ORIENTE Y MIGUEL ALEMÁN DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	Puebla	152	Soltepec	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Soltepec	MSOLO28-2022	0	0	100	Metros Cuadrados	948	24/11/2022	23/12/2022	1,019,448.98	1,019,448.98	1,019,448.98	1,019,448.98	1,019,448.98	1,019,448.98	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201029	33	FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 2 PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecali de Herrera	22229	2971	3133	0	Metros Cuadrados	1855	30/11/2022	13/01/2023	2,031,942.77	2,031,942.77	2,031,942.77	1,591,388.86	1,591,388.86	1,591,388.86	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201818	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 5 Y 9 PONIENTE EN EL BARRIO DE ANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecali de Herrera	22437	0	0	5156	Metros Cuadrados	1618.54	30/12/2022	15/02/2023	1,317,372.58	1,317,372.58	1,317,372.58	583,941.12	583,941.12	583,941.12	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204241	33	FORTAMUN	ADQUISICION DEL	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Tecali de Herrera	SN	0	0	23625	Lote	1	09/12/2022	29/12/2022	1,395,856.25	1,395,856.24	1,395,856.24	697,928.12	697,928.12	697,928.12	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201707	33	FORTAMUN	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN EL PARQUE PUBLICO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BUENAVENTURA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	153	Tecali de Herrera	San Buenaventura Tetlananca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Tecali de Herrera	22233	549	366	0	Piezas	17	30/11/2022	12/12/2022	570,823.86	570,823.86	570,823.86	570,823.86	570,823.86	570,823.86	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199741	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santa Rosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tecamachalco	220343	2034	1908	0	Metros lineales	7300	11/11/2022	10/12/2022	427,295.28	427,295.28	427,295.28	427,295.28	427,295.28	427,295.28	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200044	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSÉSACA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Santiago Alsesea	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tecamachalco	220346	4659	4460	0	Metros lineales	6190	21/11/2022	20/12/2022	363,974.48	363,974.48	363,974.48	363,974.48	363,974.48	363,974.48	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302136811	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ESQUINA DE CALLE HIDALGO Y CALLE 6 SUR EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Tecamachalco	220327	4190	38781	0	Metros Cuadrados	202.03	31/08/2022	14/10/2022	2,212,090.22	2,212,090.22	2,212,090.22	2,212,090.22	2,212,090.22	2,212,090.22	Validado avances
2022	4	PUE220402199576	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecamachalco	220333	36	22	0	Metros Cuadrados	923.4	03/10/2022	01/12/2022	800,311.96	800,311.96	800,311.96	800,311.96	800,311.96	800,311.96	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220102064741	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUE.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	220303	4190	38781	0	Luminaria	1128	01/03/2022	14/05/2022	6,126,697.76	6,126,697.76	6,126,697.76	6,126,697.76	6,126,697.76	6,126,697.76	Validado avances
2022	4	PUE220402199293	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 11 ORIENTE ENTRE CALLES 8 Y 10 SUR EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecamachalco	220332	23	12	0	Metros Cuadrados	426.51	28/09/2022	26/11/2022	499,677.39	499,677.39	499,677.39	499,677.39	499,677.39	499,677.39	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199583	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS CON BALASTRO EN CAMINO HACIA RANCHO LOS SILVA ENTRE RANCHO LOS SILVA Y CAMINO A LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecamachalco	220339	716	660	0	Metros cúbicos	1227.6	28/10/2022	11/12/2022	1,199,413.85	1,199,413.85	1,199,413.85	1,199,413.85	1,199,413.85	1,199,413.85	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200029	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA PORTILLA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tecamachalco	220345	1201	1094	0	Metros lineales	5040	21/11/2022	20/12/2022	297,640.22	297,640.22	297,640.22	297,640.22	297,640.22	297,640.22	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199242	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (OFICINA DE BIENESTAR, OFICINA DE SINDICATURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL) EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Tecamachalco	220331	6	6	0	Metros Cuadrados	579.74	10/08/2022	23/09/2022	899,076.73	899,076.73	899,076.73	899,076.73	899,076.73	899,076.73	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199579	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO EN BOULEVARD 16 NORTE-SUR ENTRE ENTRONQUE DEL SALADO Y AV. 9 ORIENTE; AV. 9 ORIENTE-PONIENTE ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y CAMINO A TOCHTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecamachalco	220335	16320	14995	0	Metros cúbicos	40.21	10/10/2022	24/10/2022	249,400.53	249,400.53	249,400.53	249,400.53	249,400.53	249,400.53	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402199582	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA AURELIO LÓPEZ RÍOS EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión Inmuebles de Deporte		Municipio de Tecamachalco	220337	16320	14995	0	Metros Cuadrados	302.91	19/09/2022	18/10/2022	309,977.01	309,977.01	309,977.01	309,977.01	309,977.01	309,977.01	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199711	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA INTERINSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Proyecto de Inversión Inmuebles de Seguridad		Municipio de Tecamachalco	220336	41990	38781	0	Metros Cuadrados	406.47	13/10/2022	31/12/2022	1,594,079.40	1,594,079.40	1,594,079.40	1,594,079.40	1,594,079.40	1,594,079.40	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202733	33	FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN ESQUINA DE LA CALLE HIDALGO Y CALLE 6 SUR EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión Adquisiciones de Asistencia Social		Municipio de Tecamachalco	220334	0	0	5	Equipamiento	1	03/10/2022	10/10/2022	349,097.36	349,097.36	349,097.36	349,097.36	349,097.36	349,097.36	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202098859	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA 9 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE, COLONIA LA PURÍSIMA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Urbanización		AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	22004	692	606	0	Metros Cuadrados	1332.63	12/03/2022	13/05/2022	1,617,648.73	1,558,206.53	1,558,206.53	1,558,206.53	1,558,206.53	1,558,206.53	Validado avances
2022	4	PUE220402205973	33	FORTAMUN	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN VIAJADES PRINCIPALES Y CALLES DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN 2022.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tehuacán	22071	46590	41558	0	Metros cúbicos	1305.28	06/10/2022	04/11/2022	8,099,111.73	7,996,968.29	7,996,968.29	7,996,968.29	4,930,322.87	4,930,322.87	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205925	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN PREESCOLAR BENITO JUÁREZ CLAVE 21DCC0881X EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Rancho Cabras (San Salvador Otzotepec)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Educación		Municipio de Tehuacán	22049	16	15	0	Aula	1	05/12/2022	02/02/2023	795,724.01	783,640.78	783,640.78	783,640.78	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137089	33	FORTAMUN	REMODELACIÓN DE MODULO SANITARIO EN MERCADO LA PURÍSIMA, UBICADO EN CALLE 7 ORIENTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Asistencia Social		Municipio de Tehuacán	22012	5333	4667	0	Metros Cuadrados	142.23	18/05/2022	11/06/2022	559,011.90	452,663.52	452,663.52	452,663.52	452,663.52	452,663.52	Validado avances
2022	4	PUE220402205991	33	FORTAMUN	Construcción de un aula didáctica en estructura U-1C en el Telebachillerato Comunitario Número 44 con clave de centro de trabajo 21ETK0044Z ubicado en la localidad de Santa Catarina Otzotepec.	Puebla	156	Tehuacán	Santa Catarina Otzotepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Educación		Municipio de Tehuacán	22082	72	72	0	Aula	1	05/12/2022	02/02/2023	935,982.26	922,150.03	922,150.03	922,150.03	276,645.01	276,645.01	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205895	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PITÁGORAS ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE 17 DE MARZO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ANA TELXTOC, TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tehuacán	22036	752	658	0	Metros Cuadrados	2156.93	15/01/2023	15/01/2023	2,849,377.75	2,858,554.01	2,858,554.01	2,858,554.01	2,858,554.01	2,858,554.01	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199074	33	FORTAMUN	ADECUACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLE (BANCO DE BIENESTAR) EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Asistencia Social		Municipio de Tehuiztingo	TEH-2022-016	0	0	5796	Metros Cuadrados	535.04	27/09/2022	27/10/2022	412,497.94	412,497.94	412,497.94	412,497.94	412,497.94	412,497.94	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402199129	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	Puebla	157	Tehuiztingo		Programa de Inversión de Mantenimiento de Transportes vialidades		Municipio de Tehuiztingo	TEH-2022-023	0	0	350	Metros Cuadrados		24000	12/10/2022	11/11/2022	255,161.60	255,161.60	255,161.60	255,161.60	255,161.60	255,161.60	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302139840	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD Y CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS EN LA LOCALIDAD EL CHACAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	Puebla	158	Tenampulco	El Chacal	Programa de Inversión de Salud de Mantenimiento		Municipio de Tenampulco	FISM-22/05	0	0	612	Metros Cuadrados		1531.82	18/08/2022	16/10/2022	856,621.21	856,621.21	856,621.21	856,621.21	856,621.21	856,621.21	Validado avances
2022	4	PUE220402200312	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN 2022	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Teopantlán	1592207	0	0	350	Luminaria		50	14/02/2022	09/03/2022	266,662.44	266,662.44	266,662.44	266,662.44	266,662.44	266,662.44	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200881	33	FORTAMUN	REUBICACION Y CONSTRUCCION DE MIRADOR EN CERRO LA CRUZ	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Teopantlán	1592215	0	0	998	Metros Cuadrados		96.44	08/06/2022	08/07/2022	332,432.34	332,432.34	332,432.34	332,432.34	332,432.34	332,432.34	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302138311	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. 1RA ETAPA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		Municipio de Tepanco de López	202220	0	0	3263	Metros Cuadrados		223.76	12/10/2022	12/10/2022	1,498,610.68	1,498,610.37	1,498,610.37	1,498,610.37	1,498,610.37	1,498,610.37	Validado avances
2022	4	PUE220302138326	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 2 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tepanco de López	202221	0	0	300	Metros Cuadrados		1341.02	26/07/2022	23/10/2022	1,749,809.90	1,749,809.90	1,749,809.90	1,749,809.90	1,749,809.90	1,749,809.90	Validado avances
2022	4	PUE220302138286	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 2 PONIENTE, ENTRE LA CALLE 10 SUR Y PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tepanco de López	202217	0	0	200	Metros Cuadrados		2226.85	12/10/2022	12/10/2022	2,012,595.51	2,012,595.51	2,012,595.51	2,012,595.51	2,012,595.51	2,012,595.51	Validado avances
2022	4	PUE220402203795	33	FORTAMUN	Adquisición de equipo de computo	Puebla	162	Tepango Rodríguez	Tepango Rodríguez	Programa de Inversión de Adquisiciones de Gastos Indirectos		Municipio de Tepango Rodríguez	MTR-OP/2022-31	0	0	9	Computadoras	5		07/12/2022	28/12/2022	175,799.97	175,799.97	175,799.97	175,799.97	175,799.97	175,799.97	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201085	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	MTH-FISM-FORT/2022-012	7731	7135	0	Metros Cuadrados		1842.1	07/11/2022	04/02/2023	305,626.05	305,626.05	305,626.05	305,626.05	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201098	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PROLONGACION 13 ORIENTE UBICADA ENTRE LA CALLE 10 SUR Y PROLONGACION 11 ORIENTE	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	MTH-FORT/2022-019	86	75	0	Metros lineales		170	28/11/2022	28/12/2022	313,576.76	313,576.76	313,576.76	313,576.76	94,073.03	94,073.03	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201092	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO EN LA PROLONGACION 3 SUR ENTRE CALLE 3 SUR Y CERRADA DE LA PROLONGACION 3 SUR PRIMERA ETAPA	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	MTH-FORT/2022-018	295	350	0	Metros Cuadrados		3040	25/11/2022	27/02/2023	2,740,816.11	2,740,816.11	2,740,816.11	2,740,816.11	771,451.17	771,451.17	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402201106	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 7 NORTE EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	MTH-FORT/2022-020	25	16	0	Metros Cuadrados	350	28/11/2022	28/12/2022	339,545.19	339,545.19	339,545.19	339,545.19	178,573.86	178,573.86	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200886	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 11 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y LINDERO, EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	MTH-FORT/2022-014	64	76	0	Metros Cuadrados	450.72	04/11/2022	03/12/2022	463,646.51	463,646.51	463,646.51	463,646.51	463,646.51	463,646.51	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202516	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION DE LA CALLE 7 PONIENTE Y PROLONGACION 9 SUR UBICADA ENTRE LA CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE(APORTACION)	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	MTH-FORT/2022-011	72	100	0	Lote	1	31/08/2022	31/08/2022	100,233.94	100,233.94	100,233.94	100,233.94	100,233.94	100,233.94	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202528	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION DE LA PRIVADA REFORMA UBICADA ENTRE LA CALLE 5 NORTE Y PROLONGACION 5 NORTE(APORTACION)	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	MTH-FORT/2022-013	70	95	0	Lote	1	30/08/2022	30/08/2022	50,911.40	50,911.40	50,911.40	50,911.40	50,911.40	50,911.40	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137565	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y 4 SUR	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	MTH-FORT/2022-007	64	76	0	Metros Cuadrados	913.39	06/07/2022	01/10/2022	1,121,384.88	1,213,972.63	1,213,972.63	1,213,972.63	1,213,972.63	1,213,972.63	Validado avances
2022	4	PUE220302137628	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 SUR ENTRE 9 ORIENTE Y 11 PONIENTE	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	MTH-FORT/2022-008	0	0	450	Metros Cuadrados	1504	25/07/2022	07/10/2022	1,339,713.46	1,339,713.46	1,339,713.46	1,339,713.46	1,339,713.46	1,339,713.46	Validado avances
2022	4	PUE220402202463	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION DE LA CALLE 11 PONIENTE UBICADA ENTRE LA CALLE 4 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL AMOZOCIL ACAJETE(APORTACION)	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo		60	80	0	Lote	1	31/08/2022	31/08/2022	96,553.63	96,553.63	96,553.63	96,553.63	96,553.63	96,553.63	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204263	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeaca	2022067	15144	13979	0	Luminaria	72	20/12/2022	18/01/2023	415,878.82	415,878.82	415,878.82	415,878.82	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204161	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y PRIVADA 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeaca	2022059	169	156	0	Metros Cuadrados	2529.6	07/11/2022	20/01/2023	2,373,066.38	2,373,066.38	2,373,066.38	2,373,066.38	726,903.14	726,903.14	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204060	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS TIPO U2-C, EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, SEDE TEPEACA LICENCIATURAS CON C.C.T. 21USU0031D (CAMPUSUNIVERSITARIO), DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Tepeaca	2022055	208	192	0	Metros Cuadrados	544.6	28/12/2022	28/03/2023	10,494,368.62	10,494,368.62	10,494,368.62	10,494,368.62	3,148,310.59	3,148,310.59	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204230	33	FORTAMUN	DESMONTAJE DE TECHUMBRE METÁLICA, EN EL INMUEBLE CONOCIDO COMO "EL ALIBÉ", Y HABILITADO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO "LOS NIÑEROS" Y EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO, AMBOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	San José Carpinteros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeaca	2022065	1511	1394	0	Metros Cuadrados	2848.93	05/09/2022	02/01/2023	3,630,117.02	3,630,117.02	3,630,117.02	3,630,117.02	1,685,282.56	1,685,282.56	Validado Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402204055	33	FORTAMUN	DIGNIFICACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA PURIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Candelaria Purificación	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeaca	2022043	39	36	0	Metros cuadrados de construcción	197.81	05/09/2022	19/10/2022	821,596.55	821,596.55	821,596.55	821,596.55	763,940.02	763,940.02	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204156	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE REFORMA ORIENTE ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TLAXCALA; EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	San Hipólito Xochilténango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeaca	2022058	62	58	0	Metros Cuadrados	1379.84	20/12/2022	02/02/2023	1,557,953.34	1,557,953.34	1,557,953.34	1,557,953.34	467,386.00	467,386.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204238	33	FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUÁREZ; EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA PURIFICACIÓN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Candelaria Purificación	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeaca	2022066	1500	1350	0	Metros cuadrados de construcción	70.78	16/11/2022	15/12/2022	683,822.60	683,822.60	683,822.60	683,822.60	683,822.60	683,822.60	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202088223	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Pavimento con Adocreto en calle Francisco I. Madero entre alle 6 Norte y calle 10 Norte; en la Localidad de Tepeaca, Municipio de Tepeaca, Puebla.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2022004	624	576	0	Metros Cuadrados	3047.71	22/04/2022	20/07/2022	2,658,270.52	3,398,090.96	3,398,090.96	3,398,090.96	3,398,090.96	3,398,090.96	Validado avances
2022	4	PUE220302139084	33	FORTAMUN	DIGNIFICACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN; EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeaca		972	897	0	Metros Cuadrados	3705.12	29/07/2022	26/09/2022	2,657,540.12	3,178,278.83	3,178,278.83	3,178,278.83	3,178,278.83	3,178,278.83	Validado avances
2022	4	PUE220402204089	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OXTOTIPAN; EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Santa María Oxtotipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeaca	2022057	86	79	0	Metros Cuadrados	387.66	24/11/2022	23/12/2022	427,195.38	427,195.38	427,195.38	427,195.38	427,195.38	427,195.38	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302139106	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EXPLANADA DE PRESIDENCIA AUXILIAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeaca	2022035	1861	1718	0	Metros Cuadrados	587.76	08/08/2022	06/10/2022	2,498,700.64	2,783,195.61	2,783,195.61	2,783,195.61	2,783,195.61	2,783,195.61	Validado avances
2022	4	PUE220402203989	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LOS PARQUES DEL BARRIO DE EL DIVINO SALVADOR, SAN SEBASTIAN, TEPEYACATL Y EL CALVARIO; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACAMUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeaca	2022024	910	840	0	Metros Cuadrados	6279.23	22/06/2022	20/08/2022	1,408,759.24	1,408,759.24	1,408,759.24	1,408,759.24	1,408,759.24	1,408,759.24	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204048	33	FORTAMUN	DIGNIFICACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS JESÚS MERINO NIETO CON CLAVE 21DUN0507H; EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA PURIFICACIÓN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Candelaria Purificación	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Tepeaca	2022041	62	58	0	Metros Cuadrados	137.81	14/09/2022	28/10/2022	665,618.74	665,618.74	665,618.74	665,618.74	665,618.74	665,618.74	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197902	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS SAN MIGUEL XICOTZINGO - EJIDO SAN PEDRO CONTLA	Puebla	165	Tepeaxalco	San Miguel Xicotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeaxalco	MTP-DOP-11/2022	0	0	20	Kilómetro	2.47	21/11/2022	05/12/2022	203,546.94	203,546.94	203,546.94	203,546.94	203,546.94	203,546.94	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199305	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CALLE EL VIGILANTE ENTRE CALLE EL VIGILANTE Y VIGILANTE SUR EN LA LOCALIDAD DE XOYALTA	Puebla	166	Tepeojuma	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeojuma	MTP-2022-024	0	0	452	Metros Cuadrados	486	31/10/2022	30/11/2022	581,301.03	581,301.03	581,301.03	581,301.03	581,301.03	581,301.03	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199312	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO CAÑAVEALES, TEPEOJUMA PUEBLA	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeojuma	MTP-2022-026	0	0	200	Metros	755	28/11/2022	28/12/2022	528,426.00	528,426.00	528,426.00	528,426.00	528,426.00	528,426.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199318	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeojuma	MTP-2022-027	0	0	210	Piezas	200	01/12/2022	28/12/2022	511,050.00	511,050.00	511,050.00	511,050.00	511,050.00	511,050.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199335	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE GUAMUCHIL ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE RAYON LOCALIDAD TEPEOJUMA, MUNICIPIO TEPEOJUMA, PUEBLA.	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeojuma	MTP-2022-028	0	0	125	Metros Cuadrados	702.3	21/10/2022	20/12/2022	868,540.12	868,540.12	868,540.12	868,540.12	868,540.12	868,540.12	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198210	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Tepetzintla	22210	0	0	10240	Piezas	501	11/11/2022	31/12/2022	1,252,987.34	1,252,987.34	1,252,987.34	1,252,987.34	1,252,987.34	1,252,987.34	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197943	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL BARRIO DE HUEYATLAKO DE LA LOCALIDAD DE TLANMANCA DE HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	Puebla	167	Tepetzintla	Tecpa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Tepetzintla	22205	100	100	0	Metros Cuadrados	24400.6	17/10/2022	20/12/2022	737,172.24	737,172.24	737,172.24	737,172.24	737,172.24	737,172.24	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402191721	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS AGRARIOS DE LAS DOS LOCALIDADES, TEPEXCO Y CALMECA. - 372605	Puebla	168	Tepexico	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepexico	372605	75	400	0	Kilómetro lineal	2	01/11/2022	30/12/2022	494,366.19	494,366.19	494,366.19	494,366.19	494,366.19	494,366.19	Validado avances
2022	4	PUE220402203993	33	FORTAMUN	Acabados y pintura fachada presidencia municipal del municipio de Tepexi en el Estado de Puebla	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tepexi de Rodríguez	MTR-2022-19F	0	0	600	Lote	1	01/09/2022	30/11/2022	126,440.00	126,440.00	126,440.00	126,440.00	126,440.00	126,440.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204217	33	FORTAMUN	Construcción de sanitarios en Centro Servicios Administrativos	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tepexi de Rodríguez	MTR-2022-18F	0	0	150	Lote	2	01/10/2022	30/11/2022	40,001.00	40,001.00	40,001.00	40,001.00	40,001.00	40,001.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202098441	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	PROHYDRA CONSTRUCCIONES DE R.L. DE C.V.	MTR-DOP-R33-2022-10F	0	0	5486	Lote	1	08/02/2022	08/04/2022	220,815.30	228,815.30	228,815.30	228,815.30	228,815.30	228,815.30	Validado avances
2022	4	PUE220302131784	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CAMINO XALTIPANAPA A MANCUERNAS Y EL RETORNO FRANCISCO VILLA, DE LA LOCALIDAD DE XALTIPANAPA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Puebla	170	Tepeyahualco	Xaltipanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepeyahualco	R33020/2022	0	0	702	Metros Cuadrados	2590	14/06/2022	11/10/2022	2,480,719.62	2,480,719.62	2,480,719.62	2,480,719.62	2,480,719.62	2,480,719.62	Validado avances
2022	4	PUE220402201376	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC PRIMERA ETAPA	Puebla	171	Tepeyahualco Cuauhtémoc	de Tepeyahualco Cuauhtémoc	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Tepeyahualco Cuauhtémoc	2022DOP-052	0	0	2587	Metros Cuadrados	176.71	16/12/2022	31/12/2022	362,756.54	362,756.54	362,756.54	362,756.54	362,756.54	362,756.54	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402200516	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE ZITLALCUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Zitlalcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tetela de Ocampo	03253	0	0	600	Metros Cuadrados	106.05	15/11/2022	30/12/2022	1,417,786.86	1,417,786.86	1,417,786.86	1,417,786.86	1,417,786.86	1,417,786.86	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200849	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS VEHÍCULOS TIPO CUATRIMOTOS MODELO CFORCE 520L PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Tetela de Ocampo	03219	0	0	4	Vehiculos	2	06/10/2022	11/10/2022	468,063.38	468,063.38	468,063.38	468,063.38	468,063.38	468,063.38	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302140181	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULO PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles de Ávila Castillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Municipio de Teteles de Ávila Castillo	22312	0	0	6653	Vehiculos	1	25/04/2022	30/11/2022	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	Validado avances
2022	4	PUE220302140199	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CALLE CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE TEXCALACO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Texcalaco	Programa de Inversión de Adquisiciones	transportes y vialidades	Municipio de Teteles de Ávila Castillo	223311	0	0	4471	Metros lineales	173	01/10/2022	30/10/2022	144,768.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00	Validado avances
2022	4	PUE220202088935	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE FACHADAS EN LA AVENIDA HIDALGO (PRIMERA ETAPA)	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2022/030	0	0	29345	Metros Cuadrados	9403.5	01/06/2022	15/07/2022	2,460,658.69	2,460,658.69	2,460,658.69	2,460,658.69	2,460,658.69	2,460,658.69	Validado avances
2022	4	PUE220302139522	33	FORTAMUN	REMODELACIÓN DE LA FACHADA Y ACCESO A LA CRUZ ROJA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Teziutlán	R33/2022/047	0	0	29399	Metros Cuadrados	281.48	08/09/2022	08/10/2022	781,693.16	781,693.16	781,693.16	781,693.16	781,693.16	781,693.16	Validado avances
2022	4	PUE220402200646	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA HACIA AIRE LIBRE EN EL TRAMO DEL SOCAVON	Puebla	174	Teziutlán	Amila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/051	0	0	1350	Metros Cuadrados	2520	21/09/2022	20/10/2022	2,361,339.15	2,361,339.15	2,361,339.15	2,361,339.15	2,361,339.15	2,361,339.15	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200699	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	San Diego	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/054	0	0	1500	Metros Cuadrados	610	21/09/2022	19/11/2022	701,362.17	701,362.17	701,362.17	701,362.17	701,362.17	701,362.17	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302139531	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN AV. MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/049	0	0	58699	Metros	1860	21/09/2022	19/12/2022	2,541,101.29	2,541,101.29	2,541,101.29	2,541,101.29	2,541,101.29	2,541,101.29	Validado avances
2022	4	PUE220402200731	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MERCADO "PLAZA DEL VENADO" TERCERA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Teziutlán	R33/2022/057	0	0	58699	Metros Cuadrados	2642.49	14/10/2022	12/11/2022	2,659,468.25	2,659,468.25	2,659,468.25	2,659,468.25	2,659,468.25	2,659,468.25	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200792	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE DE LA SECCION TERCERA A TRES CRUCES EN LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA DEL KM 0+365.00 AL 0+725.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/062	0	0	2300	Metros Cuadrados	2880	17/11/2022	16/12/2022	1,495,167.41	1,495,167.41	1,495,167.41	1,495,167.41	1,495,167.41	1,495,167.41	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200871	33	FORTAMUN	REMODELACION DE PANTEONES MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE HUEHUEYMICO, SECC. 23 E IXTICPAN	Puebla	174	Teziutlán	Ixticpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Teziutlán	R33/2022/065	0	0	3200	Metros Cuadrados	458.65	17/11/2022	16/12/2022	1,142,077.68	1,142,077.68	1,142,077.68	1,142,077.68	1,142,077.68	1,142,077.68	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200900	33	FORTAMUN	BACHEO EN LA LOCALIDADES DE IXTICPAN Y AMILA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Amila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/069	0	0	1850	Metros Cuadrados	2700	17/11/2022	06/12/2022	515,508.00	515,508.00	515,508.00	515,508.00	515,508.00	515,508.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402201158	33	FORTAMUN	EMBALASTRADO DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE AYOTZINGO Y SAN SEBASTIAN	Puebla	174	Teziutlán	Sección 23	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/071	0	0	6500	Metros Cuadrados	2170	17/11/2022	06/12/2022	372,223.69	372,223.69	372,223.69	372,223.69	372,223.69	372,223.69	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200807	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MERCADO "PLAZA DEL VENADO" CUARTA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Teziutlán	R33/2022/063	0	0	58699	Metros Cuadrados	781.04	17/11/2022	16/12/2022	2,667,055.90	2,667,055.90	2,667,055.90	2,667,055.90	2,667,055.90	2,667,055.90	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200342	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Teziutlán	R33/2022/024	0	0	29399	Metros Cuadrados	1315.13	25/04/2022	24/05/2022	969,809.24	969,809.24	969,809.24	969,809.24	969,809.24	969,809.24	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200769	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL CLAVE 21DES0020Q EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO	Puebla	174	Teziutlán	San Diego	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teziutlán	R33/2022/059	0	0	180	Metros Cuadrados	620.08	24/10/2022	07/11/2022	681,298.63	681,298.63	681,298.63	681,298.63	681,298.63	681,298.63	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200894	33	FORTAMUN	CANALIZACION SUBTERRANEA DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MINA Y CALLE M. RODRIGUEZ	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/066	0	0	58699	Metros	799.16	17/11/2022	16/12/2022	353,181.07	353,181.07	353,181.07	353,181.07	353,181.07	353,181.07	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200834	33	FORTAMUN	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN LA JUNTA AUXILIAR DE MEXCALCUAUTLA	Puebla	174	Teziutlán	Mexcalcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Teziutlán	R33/2022/064	0	0	1400	Metros Cuadrados	887.11	17/11/2022	16/12/2022	1,898,440.67	1,898,440.67	1,898,440.67	1,898,440.67	1,898,440.67	1,898,440.67	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200355	33	FORTAMUN	ESTABILIZACION DE TALUDES CON MATERIAL DE BANCO EN VIALIDAD ARCO UNION	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/046	0	0	2300	Metros cúbicos	2983.85	20/08/2022	20/09/2022	537,304.55	537,304.55	537,304.55	537,304.55	537,304.55	537,304.55	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200370	33	FORTAMUN	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE TEZIUTLAN	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/050	0	0	58699	Metros Cuadrados	200	11/01/2023	11/01/2023	592,192.45	592,192.45	592,192.45	592,192.45	592,192.45	592,192.45	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200511	33	FORTAMUN	BACHEO CON ASFALTO EN VARIAS CALLES DE TEZIUTLAN	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2022/051	0	0	29399	Metros cúbicos	135.38	21/09/2022	05/10/2022	280,202.77	280,202.77	280,202.77	280,202.77	280,202.77	280,202.77	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200660	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE TEATRO VICTORIA EN TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Teziutlán	R33/2022/053	0	0	58699	Metros Cuadrados	511	21/09/2022	20/10/2022	347,955.21	347,955.21	347,955.21	347,955.21	347,955.21	347,955.21	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201151	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA BANCO DE BIENESTAR	Puebla	174	Teziutlán	San Diego	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Teziutlán	R33/2022/070	0	0	1750	Metros Cuadrados	395.86	17/11/2022	06/12/2022	828,753.57	828,753.57	828,753.57	828,753.57	828,753.57	828,753.57	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205624	33	FORTAMUN	Adoquinamiento de la Calle Privada Morelos entre Calle Morelos y Calle Atlxco ubicada en la Localidad de San Pedro Atlxco del Municipio de Tianguismanalco, Puebla	Puebla	175	Tianguismanalco	San Pedro Atlxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguismanalco	MTP.R33.024.2022	0	0	956	Metros Cuadrados	256.14	17/11/2022	17/12/2022	336,833.87	336,833.87	336,833.87	336,833.87	336,833.87	336,833.87	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205578	33	FORTAMUN	Rehabilitacion de Caminos en el Municipio de Tianguismanalco	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguismanalco	MTP.R33.003.2022	0	0	953	Metros Cuadrados	7811.36	14/02/2022	21/02/2022	493,954.10	493,954.10	493,954.10	493,954.10	493,954.10	493,954.10	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205606	33	FORTAMUN	Bacheo de diferentes calles del Municipio de Tianguismanalco	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguismanalco	MTP.R33.014.2022	0	0	1256	Metros Cuadrados	858	04/07/2022	04/08/2022	592,588.55	592,588.55	592,588.55	592,588.55	592,588.55	592,588.55	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205610	33	FORTAMUN	Mantenimiento de pozo de Agua Potable en la localidad de San Pedro Atlxco ubicada en la Localidad de San Pedro Atlxco del Municipio de Tianguismanalco, Puebla	Puebla	175	Tianguismanalco	San Pedro Atlxco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	Municipio de Tianguismanalco	MTP.R33.025.2022	0	0	856	Pozo(s)	1	17/10/2022	17/12/2022	226,325.12	226,325.12	226,325.12	226,325.12	226,325.12	226,325.12	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205614	33	FORTAMUN	Rehabilitacion de Pozos Agrícolas	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	Municipio de Tianguismanalco	MTP.R33.027.2022	0	0	850	Pozo(s)	6	10/10/2022	10/12/2022	708,660.00	708,660.00	708,660.00	708,660.00	708,660.00	708,660.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402205619	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Carreteras San Pedro Atlixco - San Juan Tianguismanalco y San Juan Tianguismanalco - San Jeronimo Tecuaniapan	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Programa de Inversión de Transportes y Mantenimiento de vialidades	y	Municipio de Tianguismanalco	MTP.R33.027.2022	0	0	1652	Metros lineales		240	20/10/2022	20/12/2022	932,448.93	932,448.93	932,448.93	932,448.93	932,448.93	932,448.93	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201122	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, CALLE MIRADOR A 5 DE MAYO DE LA COLONIA SAN MIGUEL Y CALLE AARON MERINO FERNANDEZ DE LA COLONIA SAN PEDRO	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes y vialidades Económica	y	Municipio de Tilapa	22011	0	0	200	Metros		493.17	14/11/2022	13/12/2022	183,020.40	183,020.40	183,020.40	183,020.40	183,020.40	183,020.40	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201116	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO, MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA	Puebla	176	Tilapa	Derramadero	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes y vialidades Económica	y	Municipio de Tilapa	22006	0	0	200	Metros Cuadrados		1515.68	01/11/2022	20/12/2022	1,188,583.00	1,188,583.00	1,188,583.00	1,188,583.00	1,188,583.00	1,188,583.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201118	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX RÍO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA	Puebla	176	Tilapa	San Félix Ríjo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes y vialidades Económica	y	Municipio de Tilapa	22009	0	0	200	Metros Cuadrados		601.6	14/06/2022	22/08/2022	421,818.65	421,818.65	421,818.65	421,818.65	421,818.65	421,818.65	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202714	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA ROMAN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEION EN LA LOCALIDAD DE TECALTZINGO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tecalzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Económica		Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	22079	536	460	0	Metros Cuadrados		897.02	14/12/2022	27/01/2023	1,027,711.77	1,027,711.77	1,027,711.77	308,313.53	308,313.53	308,313.53	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202631	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VALENCIA SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CADENAMIENTO 0+330.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPETLACOLCO	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tepetlacolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Económica		Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	22044	23	22	0	Metros Cuadrados		2640	18/06/2022	15/09/2023	1,995,394.20	2,087,026.46	2,087,026.46	2,087,026.46	2,087,026.46	2,087,026.46	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302130658	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE A XOCHITLÁN, DEL KM 0+360.00 AL 0+747.36 BARRIO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Social		Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	22040	956	637	0	Metros Cuadrados		2711.52	09/06/2022	07/08/2022	2,671,149.75	2,820,947.20	2,820,947.20	2,820,947.20	2,820,947.20	2,820,947.20	Validado avances
2022	4	PUE220402187212	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CARRETERA BLANCA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO DE CARROZA DE LA LOCALIDAD LOS MARIAS, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 358831	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Los Marías	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes y vialidades Social	y	Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	358831	58	38	0	Metros cuadrados de construcción		2600	19/07/2022	16/09/2022	1,520,117.26	1,520,117.75	1,520,117.75	1,520,117.75	1,520,117.75	1,520,117.75	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402202686	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ENTRE CARRETERA A XOCHITLÁN Y CALLE NARANJOS, SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	22078	93	67	0	Metros Cuadrados	416	01/12/2022	20/12/2022	476,805.34	476,805.34	476,805.34	476,805.34	476,805.34	476,805.34	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202662	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TOPE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVAR JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	22077	4722	4187	0	Metros Cuadrados	159.77	30/11/2022	19/12/2022	268,189.33	268,189.33	268,189.33	268,189.33	268,189.33	268,189.33	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220202086467	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PALMILLAS, ENTRE CALLE DREN CACALOAPAN Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	22026	54	36	0	Metros Cuadrados	1957.69	23/05/2022	21/07/2022	2,048,091.00	2,048,091.00	2,048,091.00	2,048,091.00	2,048,091.00	2,048,091.00	Validado avances
2022	4	PUE220302131210	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CAMINO A SANTA LUCIA, ENTRE AV. SAN FÉLIX Y AV. YUCATÁN DEL BARRIO LA COLUMNA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	22051	43	29	0	Metros cúbicos	1600.8	02/07/2022	15/08/2022	1,434,776.98	1,434,776.98	1,434,776.98	1,434,776.98	1,434,776.98	1,434,776.98	Validado avances
2022	4	PUE220402202654	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE OBREGÓN ENTRE BARRANCA Y CADENAMIENTO 0+040.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VALSEQUILLO SECCIÓN TERCERA	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	San José Valsequillo Sección Tercera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	22070	25	23	0	Metros Cuadrados	277.6	12/01/2023	12/01/2023	238,944.24	238,944.24	238,944.24	238,944.24	238,944.24	238,944.24	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201074	33	FORTAMUN	Construcción de Muros de Contención en diversas localidades por deslaves en Temporada de Lluvia	Puebla	178	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	22239	0	0	350	Metros cúbicos	110	08/08/2022	07/09/2022	215,640.13	215,640.13	215,640.13	215,640.13	215,640.13	215,640.13	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201101	33	FORTAMUN	Rehabilitación del Camino Rural de Acceso a la Cabecera Municipal tramo La Silleta, Tlacuilotepec, Puebla	Puebla	178	Tlacuilotepec	La Silleta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	22230	0	0	1200	Kilómetro lineal	10	26/07/2022	22/08/2022	940,860.00	940,860.00	940,860.00	940,860.00	940,860.00	940,860.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201103	33	FORTAMUN	Rehabilitación del Parque Público de la Cabecera Municipal de Tlacuilotepec, Puebla, Primera Etapa	Puebla	178	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Tlacuilotepec	22254	0	0	2300	Kilómetro cuadrado	900	10/10/2022	15/12/2022	1,364,994.43	1,364,994.43	1,364,994.43	1,364,994.43	1,364,994.43	1,364,994.43	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201094	33	FORTAMUN	Construcción de Diferentes Cuartos, para Cocina, Vivienda y Construcción de Techos Firmes de Concreto Armado para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda, ubicados en diferentes domicilios de la Localidad de San Andrés.	Puebla	178	Tlacuilotepec	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilotepec	22250	0	0	280	Metros Cuadrados	1069.1	02/10/2022	26/12/2022	1,914,489.00	1,914,489.00	1,914,489.00	1,914,489.00	1,914,489.00	1,914,489.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402201080	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Techo con Lámina Galvanizada para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda en diversas localidades del Municipio de Tlacuilopec, Puebla, Segunda Etapa	Puebla	178	Tlacuilopec	Tlacuilopec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	22247	0	0	120	Piezas	1000	07/09/2022	22/09/2022	226,954.59	226,954.59	226,954.59	226,954.59	226,954.59	226,954.59	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402187131	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DIFERENTES CUARTOS, PARA COCINA, VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 358614	Puebla	178	Tlacuilopec	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	358614	14	13	0	Metros Cuadrados	338	02/10/2022	26/12/2022	2,379,123.98	2,379,120.98	2,379,120.98	2,379,120.98	2,379,120.98	2,379,120.98	Validado avances
2022	4	PUE220402201086	33	FORTAMUN	Rehabilitación de Techo con Lámina Galvanizada para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda en diversas localidades del Municipio de Tlacuilopec, Puebla, Tercera Etapa	Puebla	178	Tlacuilopec	Tlacuilopec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	22258	0	0	75	Piezas	1500	07/09/2022	22/09/2022	361,752.46	361,752.46	361,752.46	361,752.46	361,752.46	361,752.46	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302138164	33	FORTAMUN	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico del Camino Rural de Acceso a la Comunidad de Apoxtla y Obras Complementarias	Puebla	178	Tlacuilopec	Apoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilopec	22244	0	0	35	Metros lineales	150	23/08/2022	18/11/2022	630,348.80	150,000.00	630,348.80	630,348.80	630,348.80	630,348.80	Validado avances
2022	4	PUE220402198259	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 5 NORTE-SUR ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y BARRANCA EN EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	FO/2022/012	3600	3581	0	Metros lineales	2000	11/06/2022	14/07/2022	954,749.25	954,749.25	954,749.25	954,749.25	954,749.25	954,749.25	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198164	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 2+700 DE LA CARRETERA TLACHICHUCA ¿ JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	FOPAR/LPN/2022/031	14500	14068	0	Metros cúbicos	19400.5	25/07/2022	24/09/2022	7,443,031.29	7,443,031.29	7,443,031.29	7,443,031.29	7,443,031.29	7,443,031.29	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198229	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	Puebla	179	Tlachichuca	Rafael Ávila Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	FO/2022/051	150	105	0	Metros lineales	639.2	17/10/2022	02/12/2022	1,408,747.99	1,408,747.99	1,408,747.99	1,408,747.99	1,408,747.99	1,408,747.99	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198237	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	Puebla	179	Tlachichuca	Rafael Ávila Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	FO/2022/052	150	105	0	Metros cuadrados de construcción	2886.91	24/10/2022	15/12/2022	2,401,378.76	2,401,378.76	2,401,378.76	2,401,378.76	2,401,378.76	2,401,378.76	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402202552	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	180	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlahuapan	TLAH-016/2022	0	0	390	Metros Cuadrados	1879.65	24/12/2022	25/03/2023	2,956,636.72	2,956,636.72	2,956,636.72	2,956,636.72	886,991.01	886,991.01	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202643	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Tlahuapan	TLAH-007/2022	0	0	41475	Metros cuadrados de construcción	360	24/12/2022	21/02/2023	3,465,369.38	3,465,369.38	3,465,369.38	3,465,369.38	1,039,610.81	1,039,610.81	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202536	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DEL QUINTO CALLEJÓN DE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE NUEVA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	180	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlahuapan	TLAH-003/2022	0	0	75	Metros Cuadrados	398.06	30/11/2022	15/01/2023	1,035,526.99	1,035,526.99	1,035,526.99	1,035,526.99	310,658.10	310,658.10	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200393	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	180	Tlahuapan	San Rafael Ixtapalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tlahuapan	TLAH-014/2022	0	0	4379	Metros Cuadrados	5376	24/12/2022	23/02/2023	3,876,862.25	3,876,862.25	3,876,862.25	3,876,862.25	1,163,058.67	1,163,058.67	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136064	33	FORTAMUN	Pavimentación con adoquín de la calle 22 de mayo entre calle Miguel Hidalgo y calle Emiliano Zapata en la localidad de Santa Rita Tlahuapan, municipio de Tlahuapan, Puebla	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlahuapan	TLAH-001/2022	0	0	412	Metros Cuadrados	2504.81	03/08/2022	17/09/2022	3,599,342.05	3,599,342.05	3,599,342.05	3,599,342.05	3,599,342.05	3,599,342.05	Validado avances
2022	4	PUE220402190588	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GABINO BARRERA ENTRE LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y DOMINGO ARENAS MUNICIPIO DE TLALTENANGO - 369010	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaltenango	369010	150	150	0	Metros Cuadrados	2567.2	01/10/2022	10/12/2022	2,269,207.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	4	PUE220402206030	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GABINO BARRERA ENTRE LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y DOMINGO ARENAS MUNICIPIO DE TLALTENANGO	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaltenango	MTP22025	0	0	400	Metros Cuadrados	2567.27	01/10/2022	10/12/2022	182,043.82	182,043.82	182,043.82	182,043.82	182,043.82	182,043.82	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203992	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUE.	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaltenango	MTP22027	0	0	7425	Piezas	65	06/12/2022	21/12/2022	388,308.68	388,308.68	388,308.68	388,308.68	388,308.68	388,308.68	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204013	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIRAFLORES ENTRE CALLE XICOTÉNCATL Y CALLE DOMINGO ARENAS; Y DE LA CALLE GABINO BARRERA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE DOMINGO ARENAS EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaltenango	MTP22026	0	0	300	Metros lineales	551.48	19/10/2022	03/11/2022	138,672.46	138,672.46	138,672.46	138,672.46	138,672.46	138,672.46	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302138672	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE LEONA VICARIO, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA LA PAZ	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlanepantla	FOR/032022	50	41	0	Metros Cuadrados	1067.5	19/08/2022	18/10/2022	1,090,914.96	916,520.25	916,520.25	916,520.25	916,520.25	916,520.25	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402205173	33	FORTAMUN	Revestimiento del camino rural Cuamila - Nuevo Hidalgo, en la localidad de Nuevo Hidalgo, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Programa de Inversión de Transportes vialidades	Y	Municipio de Tlaola	22024	0	0	309	Metros lineales	1490	12/08/2022	10/09/2022	1,299,510.95	1,299,510.95	1,299,510.95	1,299,510.95	1,299,510.95	1,299,510.95	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205224	33	FORTAMUN	Rehabilitación de calles en la localidad de Nexapa Ahila, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Nexapa Ahila	Programa de Inversión de Transportes vialidades	Y	Municipio de Tlaola	22042	0	0	56	Metros lineales	950	01/11/2022	15/12/2022	1,159,386.42	1,159,386.42	1,159,386.42	1,159,386.42	1,159,386.42	1,159,386.42	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205216	33	FORTAMUN	Adquisición de predio para la entrada de las escuelas en la localidad de Nuevo Huixtla, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Huixtla	Programa de Inversión de Adquisiciones		Municipio de Tlaola		0	0	423	Metros Cuadrados	186.24	24/05/2022	15/12/2022	276,925.00	276,925.00	276,925.00	276,925.00	276,925.00	276,925.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205232	33	FORTAMUN	Construcción de alcantarilla en el camino real Tlaola - Cuamila en la localidad de Tlaola, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento	Y	Municipio de Tlaola	22043	0	0	9826	Metros lineales	8.5	01/11/2022	15/12/2022	634,740.68	634,740.68	634,740.68	634,740.68	634,740.68	634,740.68	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205204	33	FORTAMUN	Pavimentación con concreto hidráulico del tramo 1 del acceso a la localidad de Atequexquiltla, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Atequexquiltla	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y	Municipio de Tlaola	22030	0	0	128	Metros Cuadrados	472	01/09/2022	05/10/2022	996,037.79	996,037.79	996,037.79	996,037.79	996,037.79	996,037.79	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205149	33	FORTAMUN	Construcción de la 2da. Etapa de la unidad deportiva en la localidad de Tlaola, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Deporte		Municipio de Tlaola	22023	0	0	9826	Metros Cuadrados	1050	02/06/2022	31/07/2022	637,955.05	637,955.05	637,955.05	637,955.05	637,955.05	637,955.05	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205196	33	FORTAMUN	Construcción de muro de contención en el acceso principal a la localidad de Tlatlapana, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Tlatlapana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		Municipio de Tlaola	22029	0	0	985	Metros cúbicos	269.41	02/09/2022	10/11/2022	1,509,280.12	1,509,280.12	1,509,280.12	1,509,280.12	1,509,280.12	1,509,280.12	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205210	33	FORTAMUN	Revestimiento del camino rural La Gallera - Cuamila, en la localidad de La Gallera, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	La Gallera	Programa de Inversión de Transportes vialidades	Y	Municipio de Tlaola	22036	0	0	276	Metros lineales	3600	03/08/2022	01/10/2022	1,360,070.78	1,360,070.78	1,360,070.78	1,360,070.78	1,360,070.78	1,360,070.78	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205179	33	FORTAMUN	Construcción de muro de contención en la localidad de Tzitzicazapa, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Tzitzicazapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		Municipio de Tlaola	22025	0	0	736	Metros cúbicos	149.43	22/07/2022	04/09/2022	1,281,696.84	1,281,696.84	1,281,696.84	1,281,696.84	1,281,696.84	1,281,696.84	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205188	33	FORTAMUN	Adquisición de predio para el agua potable de Yetla, en la localidad de Yetla, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Yetla	Programa de Inversión de Agua saneamiento	Y	Municipio de Tlaola	22027	0	0	9826	Metros Cuadrados	400	15/05/2022	30/08/2022	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402163026	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ELEAZAR CAMARILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUE. - 256889	Puebla	185	Tlapanalá	Rancho de Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y	Municipio de Tlapanalá	256889	67	53	0	Metros Cuadrados	1451	20/08/2022	20/10/2022	1,674,318.24	1,674,318.24	1,674,318.24	1,674,318.24	1,674,318.24	1,674,318.24	Validado avances
2022	4	PUE220402197885	33	FORTAMUN	"ADQUISICION DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA, PARA EL MUNICIPIO DE TLAPANALA."	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Programa de Inversión de Asistencia Social		Municipio de Tlapanalá	22-16TLAP	0	0	10344	Vehiculos	1	04/07/2022	09/07/2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198217	33	FORTAMUN	"PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAPANALA, MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA"	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento	Y	Municipio de Tlapanalá	22-21TLAP	0	0	150	Pozo(s)	1	10/10/2022	10/12/2022	1,898,043.15	1,898,043.15	1,898,043.15	1,898,043.15	1,898,043.15	1,898,043.15	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402201892	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 13+947.00 KM., EN LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES DE HIDALGO, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Oyameles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/092	0	0	3158	Metros cúbicos	6324	27/12/2022	26/01/2023	695,370.90	695,370.90	695,370.90	695,370.90	695,370.90	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201628	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE ZPORFIRIO LOEZA AGUILAR EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/079	0	0	1375	Metros Cuadrados	3093.16	12/01/2023	15/02/2023	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	624,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201855	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TERRENO (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN TEPETENO DE ITURBIDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tepeteno de Iturbide	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/089	0	0	100	Metros Cuadrados	5013.63	15/08/2022	30/11/2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	200,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201772	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERCULTURAL COMUNITARIO "ERNESTO DE LA TORRE VILLAR", EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/081	0	0	15000	Metros Cuadrados	557	27/12/2022	07/03/2023	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201825	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL OYAMELES - SAN ANTONIO DEL KM. 0+000.00 AL KM. 2+980.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Oyameles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/088	0	0	173	Metros cúbicos	6728.4	19/12/2022	03/01/2023	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201338	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+257.00, DE LA LOCALIDAD DE ILITA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA) 130 M	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ilita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/076	0	0	855	Metros lineales	130	17/10/2022	01/12/2022	819,000.00	819,000.00	819,000.00	819,000.00	819,000.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201684	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/078	0	0	782	Metros lineales	254.19	27/12/2022	25/02/2023	1,420,767.93	1,420,767.93	1,420,767.93	1,420,767.93	1,420,767.93	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302140404	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TEZIUTANAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+415.16, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Teziutanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/043	0	0	300	Metros Cuadrados	1170	15/10/2022	15/10/2022	1,098,826.08	1,098,826.08	1,098,826.08	1,098,826.08	1,098,826.08	1,098,826.08	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202088628	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA) EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Plan de Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		H. AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	MTP-22-2124/038	0	0	197	Metros Cuadrados	5910	08/07/2022	08/07/2022	1,937,529.67	1,937,529.67	1,937,529.67	1,937,529.67	1,937,529.67	1,937,529.67	Validado avances
2022	4	PUE220402201308	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 1 PATRULLA EQUIPADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/053	0	0	2805	Vehiculos	1	07/11/2022	07/12/2022	757,573.96	757,573.96	757,573.96	757,573.96	757,573.96	757,573.96	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200111	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADOPARA LOS SALONES DE USOS MULTIPLES DE LAS LOCALIDADES DE EL ARROYO Y EL MOGOTE EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA.	Puebla	187	Tlaxco	El Arroyo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tlaxco	2022109	71	76	0	Metros Cuadrados	111.84	16/10/2022	29/11/2022	226,682.11	226,682.11	226,682.11	226,682.11	226,682.11	226,682.11	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200797	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOVILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA.	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Programa de Inversión de Adquisiciones de Asistencia Social		Municipio de Tlaxco	2022107	2418	1612	0	Computadoras	16	15/07/2022	15/08/2022	413,240.71	413,240.71	413,240.71	413,240.71	413,240.71	413,240.71	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200890	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE PREDIO URBANO PARA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESORI DE LA LOCALIDAD DE ATLALPAN, TLAXCO, PUEBLA.	Puebla	187	Tlaxco	Atlalpan	Programa de Inversión de Adquisiciones de Educación		Municipio de Tlaxco	2022110	36	34	0	Metros Cuadrados	414	02/05/2022	31/05/2022	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200094	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE AULAS DE LAS ESCUELAS DE BACHILLERATO DE TLAXCO, ATLALPAN Y CUAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	187	Tlaxco	Cuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Tlaxco	2022105	178	165	0	Metros Cuadrados	901.02	04/10/2022	29/11/2022	707,316.34	707,316.34	707,316.34	707,316.34	707,316.34	707,316.34	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200135	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO CON APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMIABILIZANTE EN AULAS DE LAS ESCUELAS TELESECUNDARIAS, PREESCOLARES Y PRIMARIAS DE LAS LOCALIDADES DE EL ALAMO Y ATLALPAN, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	187	Tlaxco	El Álamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Tlaxco	2022112	187	194	0	Metros Cuadrados	3433.22	15/11/2022	15/12/2022	613,625.01	613,625.01	613,625.01	613,625.01	613,625.01	613,625.01	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200783	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOVILIARIO PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	Puebla	187	Tlaxco	Acalman	Programa de Inversión de Adquisiciones de Educación		Municipio de Tlaxco	2022111	149	121	0	Computadoras	27	03/10/2022	31/10/2022	373,779.95	373,779.95	373,779.95	373,779.95	373,779.95	373,779.95	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204410	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO.	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tochimilco	FORTA2022-008	0	0	500	Luminaria	556	02/08/2022	15/09/2022	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204464	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA.	Puebla	188	Tochimilco	Santa Cruz Cuautomatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Tochimilco	FORTA2022-017	0	0	800	Kilómetro lineal	9	14/11/2022	28/12/2022	1,101,305.43	1,101,305.43	1,101,305.43	1,101,305.43	1,101,305.43	1,101,305.43	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204417	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UBR (UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		Municipio de Tochimilco	FORTA2022-009	0	0	1500	Metros Cuadrados	385.89	31/08/2022	29/09/2022	650,329.43	650,329.43	650,329.43	650,329.43	650,329.43	650,329.43	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402204456	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUANIPA,MUNICIPIO DE TOCHIMILCO,PUEBLA.(SEGUNDA ETAPA)	Puebla	188	Tochimilco	Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tochimilco	FORTA2022-015	0	0	650	Metros lineales	1850	09/11/2022	09/12/2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204427	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMIZOLCO,MUNICIPIO DE TOCHIMILCO,PUEBLA.	Puebla	188	Tochimilco	Santiago Tochimizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tochimilco	FORTA2022-010	0	0	600	Kilómetro lineal	2.5	25/08/2022	23/09/2022	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204460	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL BARRIO DE SAN JUAN,MUNICIPIO DE TOCHIMILCO,PUEBLA.	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tochimilco	FORTA2022-016	0	0	500	Metros lineales	1356	24/11/2022	23/12/2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204449	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO.	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	FORTA2022-014	0	0	500	Luminaria	542	10/10/2022	10/11/2022	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204432	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN EL BARRIO DE XANXINCO.	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tochimilco	FORTA2022-013	0	0	1500	Metros lineales	2301	02/09/2022	21/10/2022	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199313	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 4 Y 10 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 2 Y 4 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC,MUNICIPIO DE TOCHTEPEC,PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tochtepec	TCHT-22-26	133	119	0	Metros Cuadrados	3987	01/11/2022	15/12/2022	2,257,921.99	2,257,921.99	2,257,921.99	2,257,921.99	2,257,921.99	2,257,921.99	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198870	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUEVO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Totoltepec de Guerrero	MTDG-2022-10F	0	0	125	Metros Cuadrados	148	02/12/2022	30/01/2023	177,564.41	178,937.98	178,937.98	178,937.98	91,038.98	91,038.98	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402176674	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CADENAMIENTO 60.00, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 325048	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	Totoltepec Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Totoltepec de Guerrero	325048	22	19	0	Metros Cuadrados	490	05/09/2022	05/12/2022	623,326.24	623,326.24	623,326.24	623,326.24	623,326.24	623,326.24	Validado avances
2022	4	PUE220402203191	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM. 0+000 AL 0+029.45 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ATZOMPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tulcingo	FAFOM/2022/008	0	0	279	Metros Cuadrados	147.25	16/11/2022	15/12/2022	239,617.22	239,617.22	239,617.22	239,617.22	239,617.22	239,617.22	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203211	33	FORTAMUN	INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Tulcingo	FAFOM/2022/010	0	0	9871	Piezas	8	07/12/2022	21/12/2022	404,182.21	404,182.21	404,182.21	404,182.21	404,182.21	404,182.21	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402203183	33	FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS AHORRADORAS EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Tulcingo	FAFOM/2022/007	0	0	9871	Piezas	77	22/06/2022	22/07/2022	488,115.27	488,115.27	488,115.27	488,115.27	488,115.27	488,115.27	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203202	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL 2DA SECCION, LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tulcingo	FAFOM/2022/009	0	0	9871	Metros Cuadrados	207.35	17/11/2022	16/12/2022	376,369.95	376,369.95	376,369.95	376,369.95	376,369.95	376,369.95	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203225	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL QUE COMPRENDE LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE TULCINGO-GUADALUPE VICTORIA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 6+800, EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento	transportes vialidades	Municipio de Tulcingo	FAFOM/2022/010	0	0	614	Metros lineales	6800	02/12/2022	31/12/2022	482,812.25	482,812.25	482,812.25	482,812.25	482,812.25	482,812.25	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198524	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL TUTI, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	192	Tuzamapan Galeana	de El Tuti	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tuzamapan de Galeana	R33/2022-012	182	122	0	Metros Cuadrados	817.69	01/08/2022	29/10/2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198550	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARA A LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LAS CALLES 2 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y NICOLÁS BRAVO; 2 PONIENTE ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE 2 NORTE; CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 2 PONIENTE, PERTENECIENTES A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	192	Tuzamapan Galeana	de Tuzamapan Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	Municipio de Tuzamapan de Galeana		138	92	0	Conexione(s)	43	04/11/2022	31/12/2022	622,899.70	622,899.70	622,899.70	622,899.70	622,899.70	622,899.70	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202427	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TZICATLACOYAN, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA	Puebla	193	Tzicatlayocan	Tzicatlayocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tzicatlayocan		0	0	150	Metros lineales	3000	07/11/2022	26/11/2022	683,819.95	683,819.95	683,819.95	683,819.95	683,819.95	683,819.95	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402178788	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE REFORMA Y KM, 0 MAS 160 EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 333077	Puebla	193	Tzicatlayocan	San Bernardino Tepenene	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tzicatlayocan	333077	31	26	0	Metros Cuadrados	960	10/10/2022	25/11/2022	1,066,055.08	1,066,055.08	1,066,055.08	1,066,055.08	1,066,055.08	1,066,055.08	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195258	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE Y CALLE AARON MERINO FERNANDEZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE Y CALLE LA LOMA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TZICATLACOYAN, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 382458	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	382458	33	24	0	Metros Cuadrados	1322	28/11/2022	27/12/2022	815,876.54	1,121,320.48	1,121,320.48	1,121,320.48	1,121,320.48	1,121,320.48	Validado avances
2022	4	PUE220402200654	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Municipio de Venustiano Carranza	MVCAD-001-12206-22	0	0	500	FOTOCOPIADORA(S)	2	08/02/2022	08/03/2022	329,008.02	329,008.02	329,008.02	329,008.02	329,008.02	329,008.02	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199950	33	FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOLAR EN DIFERENTES LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	Puebla	194	Venustiano Carranza	San Bartolo del Escobal	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Venustiano Carranza	MVCAD-020-12235-22	0	0	10000	Piezas	275	26/09/2022	10/11/2022	1,300,001.56	1,300,001.56	1,300,001.56	1,300,001.56	1,300,001.56	1,300,001.56	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199851	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Venustiano Carranza	MVC-002-12207-22	0	0	5000	Metros Cuadrados	3652	07/02/2022	27/04/2022	2,098,664.14	2,098,664.14	2,098,664.14	2,098,664.14	2,098,664.14	2,098,664.14	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199868	33	FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE AUDITORIO CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CORONEL TITO HERNANDEZ, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	194	Venustiano Carranza	Coronel Tito Hernández (María Andrea)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Venustiano Carranza	MVC-005-12219-22	0	0	3000	Metros Cuadrados	620.5	04/04/2022	02/07/2022	1,840,860.65	1,840,860.65	1,840,860.65	1,840,860.65	1,840,860.65	1,840,860.65	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199927	33	FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOLAR EN DIFERENTES LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	Puebla	194	Venustiano Carranza	El Ojite	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Venustiano Carranza	MVC-016-12234-22	0	0	10000	Piezas	275	29/08/2022	06/10/2022	1,300,001.56	1,300,001.56	1,300,001.56	1,300,001.56	1,300,001.56	1,300,001.56	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200033	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS, PRIMERA ETAPA	Puebla	194	Venustiano Carranza	Ciudad de Lázaro Cárdenas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Venustiano Carranza	MVC-022-12223-22	0	0	2000	Metros	180	19/09/2022	19/10/2022	349,661.58	349,661.58	349,661.58	349,661.58	349,661.58	349,661.58	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200667	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	MVCAD-003-12205-2022	0	0	500	Vehículos	1	08/02/2022	08/03/2022	256,900.00	256,900.00	256,900.00	256,900.00	256,900.00	256,900.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402199906	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Venustiano Carranza	MVC-012-12233-22	0	0	5000	Metros Cuadrados	380.73	04/07/2022	02/09/2022	1,401,343.83	1,401,343.83	1,401,343.83	1,401,343.83	1,401,343.83	1,401,343.83	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137043	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCOTLAMANIC 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZIZINTLA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	22027	0	0	333	Metros Cuadrados	1059.27	05/07/2022	02/10/2022	2,294,727.76	2,294,727.76	2,294,727.76	2,294,727.76	2,294,727.76	2,294,727.76	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402199958	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ACCESO PRINCIPAL A SANTA MARIA DEL MONTE (CARRETERA FEDERAL AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DIAZ) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	22025	0	0	368	Metros Cuadrados	790.65	10/01/2023	10/01/2023	3,851,825.19	3,418,368.85	3,418,368.85	3,418,368.85	3,418,368.85	3,418,368.85	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137662	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	22028	0	0	241	Metros Cuadrados	816.83	04/07/2022	02/10/2022	2,347,139.12	2,347,139.12	2,347,139.12	2,347,139.12	2,347,139.12	2,347,139.12	Validado avances
2022	4	PUE220202099271	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 0+200 AL KM 0+320 DEL BARRIO RESOLANA EN LA LOCALIDAD DE ALHUACA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	22026	67	52	0	Metros Cuadrados	705	09/06/2022	06/09/2022	1,616,379.82	1,616,379.82	1,616,379.82	1,616,379.82	1,616,379.82	1,616,379.82	Validado avances
2022	4	PUE220402204453	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS DE ENERGIA SOLAR, EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Xayacatlán de Bravo	2022015	0	0	1586	Luminaria	48	30/11/2022	30/12/2022	184,553.93	184,553.93	184,553.93	184,553.93	184,553.93	184,553.93	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201259	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EL ZOQUITAL ¿ EL CAJÓN EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON	Puebla	197	Xicotepec	El Cajón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	2022316	130	127	0	Metros lineales	4179.57	26/12/2022	25/03/2023	2,365,929.27	2,365,929.27	2,365,929.27	2,365,929.27	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201292	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xicotepec	2022245	21994	19461	0	Planta(s)	1	31/12/2022	28/03/2023	5,012,025.02	5,012,025.02	5,012,025.02	5,012,025.02	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402172812	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO XICOTEPEC SAN PEDRO ITZTLA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA - 307302	Puebla	197	Xicotepec	San Pedro Itztla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	307302	656	631	0	Metros Cuadrados	8754.6	24/10/2022	31/12/2022	10,607,840.38	10,607,840.38	10,607,840.38	10,607,840.38	3,182,352.11	3,182,352.11	Validado avances
2022	4	PUE220402201269	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EL CAJÓN ¿ LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	2022317	205	209	0	Metros lineales	4130	26/12/2022	25/03/2023	2,474,974.25	2,474,974.25	2,474,974.25	2,474,974.25	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201282	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA LA COSECHA DE LA MAGDALENA-TRANCA DE FIERRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	Puebla	197	Xicotepec	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	2022318	10	20	0	Metros lineales	2688.46	29/12/2022	28/03/2023	1,345,407.00	1,345,407.00	1,345,407.00	1,345,407.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402201314	33	FORTAMUN	SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA EN EL RUBRO DE URBANIZACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	2022254	21994	19461	0	Otros	30	01/03/2022	30/12/2022	1,036,688.62	1,036,688.62	1,036,688.62	1,036,688.62	1,036,688.62	1,036,688.62	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202797	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS ARROYOS - EL HIGUERO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYOS	Puebla	197	Xicotepec	Los Arroyos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	2022314	51	48	0	Metros lineales	3451	10/10/2022	08/11/2022	1,417,899.22	1,417,899.22	1,417,899.22	1,417,899.22	1,417,899.22	1,417,899.22	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197668	33	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Xicotlán	FIS-202208	0	0	216	Metros Cuadrados	0.5	31/10/2022	29/12/2022	1,031.54	1,031.54	1,031.54	1,031.54	1,031.54	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197664	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLÁN	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Xicotlán	FOR-202203	0	0	519	Luminaria	18	06/10/2022	04/11/2022	167,688.85	167,688.85	167,688.85	167,688.85	167,688.85	167,688.85	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402197666	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE BORDOS Y PRESAS, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Xicotlán	FOR-202204	0	0	24	Lote	6	21/11/2022	02/12/2022	45,936.00	45,936.00	45,936.00	45,936.00	45,936.00	45,936.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302135975	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y GIMNASIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	Municipio de Xiutetelco	22048	0	0	9490	Metros Cuadrados	2244.5	07/10/2022	07/10/2022	2,237,396.38	1,387,702.25	1,387,702.25	1,387,702.25	671,218.91	671,218.91	Validado avances
2022	4	PUE220402183790	33	FORTAMUN	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 240.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 348401	Puebla	199	Xiuteteico	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	348401	65	43	0	Metros Cuadrados	1536	28/11/2022	31/12/2022	1,499,875.60	1,499,875.60	1,499,875.60	1,499,875.60	1,499,875.60	1,499,875.60	Validado avances
2022	4	PUE220402200179	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PÓRICO DE ACCESO MONUMENTAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SECCIÓN PRIMERA, XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	22059	0	0	9490	Metros cuadrados de construcción	227.04	24/10/2022	22/12/2022	1,979,427.09	1,979,427.09	1,979,427.09	1,979,427.09	1,979,427.09	1,979,427.09	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200613	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CANCHA DE FUTBOL, DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiuteteico	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Xiutetelco	22058	0	0	100	Metros cúbicos	122.91	06/10/2022	04/12/2022	377,334.88	377,334.88	377,334.88	377,334.88	377,334.88	377,334.88	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200186	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE BRECHA SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	Las Chapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	22070	0	0	340	Metros cúbicos	1229.25	02/12/2022	21/12/2022	847,975.14	847,975.14	847,975.14	847,975.14	847,975.14	847,975.14	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200171	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE, EL MIRADOR Y CAMINO VIEJO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	Sección Segunda Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	22060	0	0	519	Metros Cuadrados	5750	05/10/2022	24/10/2022	431,951.97	431,951.97	431,951.97	431,951.97	431,951.97	431,951.97	Validado Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402200161	33	FORTAMUN	ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN EL TIANGUIS ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	Sección Segunda Xiutetelco	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	22052	0	0	400	Luminaria	9	21/09/2022	19/11/2022	452,642.49	452,642.49	452,642.49	452,642.49	452,642.49	452,642.49	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200191	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Xiutetelco	22062	0	0	8099	Metros Cuadrados	1315.1	31/10/2022	29/11/2022	401,297.78	401,297.78	401,297.78	401,297.78	401,297.78	401,297.78	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201789	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA	Puebla	201	Xochiltepec	Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochiltepec	MXOCH-09/2022	0	0	150	Metros Cuadrados	120	01/11/2022	16/12/2022	361,649.04	361,649.04	361,649.04	361,649.04	361,649.04	361,649.04	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204497	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA	Puebla	201	Xochiltepec	Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochiltepec	MXOCH-05/2022	0	0	150	Metros Cuadrados	680	09/07/2022	24/08/2022	804,847.96	804,847.96	804,847.96	804,847.96	804,847.96	804,847.96	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402200415	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA MARIANO ABASOLO C.C.T. 21DCC0248V. EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ.	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	FORTAMUN/2022-011	0	0	42	Metros lineales	36	07/09/2022	04/11/2022	350,016.73	350,016.73	350,016.73	350,016.73	350,016.73	350,016.73	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402140806	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CARRETERA XOCHITLAN -TECAMACHALCO ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CENTRO DE SALUD Y REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO PUBLICO DEL MISMO TRAMO DEL MUNICIPIO XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA.	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán Todos Santos	2022/017	0	0	1500	Metros Cuadrados	624.49	24/09/2022	15/11/2022	527,705.95	527,705.95	527,705.95	527,705.95	527,705.95	527,705.95	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402140812	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS 5 SUR ENTRE 3 Y 5 PONIENTE Y PRIV. 8 NORTE ENTRE 2 Y 4 ORIENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA.	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Programa de Inversión de Agua saneamiento	Mantenimiento	Municipio de Xochitlán Todos Santos	2022/023	0	0	100	Metros lineales	122.2	07/11/2022	21/11/2022	161,440.15	161,440.15	161,440.15	161,440.15	161,440.15	161,440.15	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198547	33	FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (CAÑADA 1) UBICADO EN XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Programa de Inversión de Agua saneamiento	Mantenimiento	Municipio de Xochitlán Todos Santos	2022/022	0	0	4700	Pozo(s)	1	09/11/2022	23/12/2022	195,413.49	195,413.49	195,413.49	195,413.49	195,413.49	195,413.49	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137735	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BRASIL, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	Ocotlán de Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yehualtepec	de 202223	0	0	200	Metros Cuadrados	865.48	08/09/2022	12/10/2022	606,633.46	606,633.46	606,633.46	606,633.46	606,633.46	606,633.46	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302138158	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ZOZUTLA MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yehualtepec	202229	0	0	250	Metros lineales	510	29/09/2022	28/10/2022	281,586.16	281,586.16	281,586.16	281,586.16	281,586.16	281,586.16	Validado avances
2022	4	PUE220302138401	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yehualtepec	202228	0	0	250	Metros lineales	433	29/09/2022	30/11/2022	735,490.40	735,490.40	735,490.40	735,490.40	735,490.40	735,490.40	Validado avances
2022	4	PUE220402199632	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE INSURGENTES EL CARRIL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	Rancho Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yehualtepec	202232	0	0	200	Metros Cuadrados	1015	16/11/2022	31/12/2022	723,263.20	723,263.20	723,263.20	723,263.20	723,263.20	723,263.20	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137748	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ACAPULCO EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yehualtepec	202224	0	0	250	Metros Cuadrados	803.71	14/09/2022	28/10/2022	650,824.97	650,824.97	650,824.97	650,824.97	650,824.97	650,824.97	Validado avances
2022	4	PUE220302138198	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLACOMULCO EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	San Mateo Tlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Yehualtepec	202225	0	0	550	Cancha(s)	1	14/09/2022	28/10/2022	559,037.67	559,037.67	559,037.67	559,037.67	559,037.67	559,037.67	Validado avances
2022	4	PUE220302136070	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIMIAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA	Puebla	206	Zacapala	San Mateo Mimiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zacapala	2062206	0	0	255	Metros cuadrados de construcción	276	12/07/2022	12/09/2022	1,373,150.76	1,426,827.47	1,426,827.47	1,426,827.47	1,426,827.47	1,426,827.47	Validado avances
2022	4	PUE220402193352	33	FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SOR JUANAS DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 377108	Puebla	206	Zacapala	La Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapala	377108	67	100	0	Metros Cuadrados	1207.3	20/10/2022	31/12/2022	865,668.75	870,782.93	870,782.93	870,782.93	870,782.93	870,782.93	Validado avances
2022	4	PUE220402197836	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE AREA DE JUEGO DEL JARDIN DE NIÑOS ITZAMINA DE LA LOCALIDAD DE ZACAPALA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapala	2062223	0	0	55	Metros Cuadrados	114.66	22/11/2022	22/12/2022	133,899.87	133,899.87	133,899.87	133,899.87	133,899.87	133,899.87	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202945	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/26	0	0	57800	Metros lineales	15700	11/11/2022	26/12/2022	909,231.92	909,231.92	909,231.92	909,231.92	909,231.92	909,231.92	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202926	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA JUNTA AUXILIAR DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/21	0	0	4200	Metros Cuadrados	1200	04/11/2022	23/12/2022	1,462,824.26	1,462,824.26	1,462,824.26	1,462,824.26	1,462,824.26	1,462,824.26	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202937	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. SEC. GRAL VESP.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/23	0	0	350	Metros Cuadrados	226	07/11/2022	16/12/2022	308,859.08	308,859.08	308,859.08	308,859.08	308,859.08	308,859.08	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402202949	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO TEXOCOYOHUAC-IXTACAPAN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE IXTACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Ixtacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/27	0	0	500	Metros Cuadrados		2000	27/10/2022	26/12/2022	2,291,304.14	2,291,304.14	2,291,304.14	2,291,304.14	2,291,304.14	2,291,304.14	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202919	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE TERRENO COMUNITARIO PARA USOS MÚLTIPLES DE LA JUNTA AUXILIAR DE ATACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Atacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/20	0	0	1700	Metros cúbicos		183	21/10/2022	09/12/2022	1,540,386.56	1,540,386.56	1,540,386.56	1,540,386.56	1,540,386.56	1,540,386.56	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202941	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES GRAL. JUAN FRANCISCO LUCAS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/24	0	0	600	Metros Cuadrados		426	07/11/2022	26/12/2022	932,225.64	932,225.64	932,225.64	932,225.64	932,225.64	932,225.64	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202931	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/22	0	0	300	Metros Cuadrados		232	07/11/2022	16/12/2022	309,884.59	309,884.59	309,884.59	309,884.59	309,884.59	309,884.59	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202905	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA AYOCO DE LA JUNTA AUXILIAR DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/18	0	0	4600	Metros Cuadrados		1202	04/10/2022	22/12/2022	2,489,918.33	2,489,918.33	2,489,918.33	2,489,918.33	2,489,918.33	2,489,918.33	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402202917	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/19	0	0	1100	Kilómetro lineal		3000	11/11/2022	29/11/2022	1,665,855.68	1,665,855.68	1,665,855.68	1,665,855.68	1,665,855.68	1,665,855.68	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136431	33	FORTAMUN	Remodelacion y ampliacion de la Unidad deportiva en San Francisco Zacapexpan, en el Municipio de Zacapoaxtla, Puebla	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Francisco Zacapexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zacapoaxtla	FORT-DF/22/10	0	0	53295	Metros Cuadrados		562	18/08/2022	30/09/2022	1,111,547.80	1,111,547.80	1,111,547.80	1,111,547.80	1,111,547.80	1,111,547.80	Validado avances
2022	4	PUE220402203433	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE TLATEMPA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Tlatempa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Zacatlán	ZAC-22045	1247	1117	0	Kilómetro		5	14/06/2022	13/07/2022	2,599,238.32	2,599,238.32	2,599,238.32	2,599,238.32	2,599,238.32	2,599,238.32	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204316	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON C.C.T. 21DPR085D EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS SEGUNDA SECCION PERTENECIENTEAL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Las Lajas (Segunda Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Municipio de Zacatlán	ZAC-22075	583	530	0	Metros Cuadrados		1251	04/11/2022	04/12/2022	656,692.91	656,692.91	656,692.91	656,692.91	656,692.91	656,692.91	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203301	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ¿REVOLUCIÓN¿ (PRIMERA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	ZAC-22026	20881	18322	0	Metros cuadrados de construcción		1500	25/05/2022	26/06/2022	1,510,887.15	1,510,887.15	1,510,887.15	1,510,887.15	1,510,887.15	1,510,887.15	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402204057	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CUACUILA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	CuacUILa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zacatlán	ZAC-22059	191	183	0	Metros Cuadrados		565	10/10/2022	23/11/2022	1,763,378.02	1,763,378.02	1,763,378.02	1,763,378.02	1,763,378.02	1,763,378.02	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204093	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OTLATLÁN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Otlatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zacatlán	ZAC-22060	161	181	0	Metros Cuadrados		456	12/10/2022	10/12/2022	1,454,829.53	1,454,829.53	1,454,829.53	1,454,829.53	1,454,829.53	1,454,829.53	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204242	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ DOLORES PÉREZ C.C.T. 21DPR0846X EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATMATLA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Zacatlán	ZAC-22062	1125	1028	0	Metros Cuadrados		425	09/09/2022	10/10/2022	408,927.05	408,927.05	408,927.05	408,927.05	408,927.05	408,927.05	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204342	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Jicolapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Zacatlán	ZAC-22078	2424	2190	0	Kilómetro		2.15	18/11/2022	19/12/2022	1,005,052.44	1,005,052.44	1,005,052.44	1,005,052.44	1,005,052.44	1,005,052.44	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204033	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Municipio de Zacatlán	ZAC-22058	576	562	0	Metros Cuadrados		652	04/10/2022	17/11/2022	2,325,429.74	2,325,429.74	2,325,429.74	2,325,429.74	2,325,429.74	2,325,429.74	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204303	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Zacatlán	ZAC-22074	20881	18322	0	Luminaria		152	04/10/2022	28/10/2022	995,354.61	995,354.61	995,354.61	995,354.61	995,354.61	995,354.61	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203465	33	FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD CUAUTLULCO BARRIO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Municipio de Zacatlán	ZAC-22048	2183	1824	0	Metros cuadrados de construcción		456	01/08/2022	29/10/2022	1,634,113.18	1,634,113.18	1,634,113.18	1,634,113.18	1,634,113.18	1,634,113.18	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204283	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON C.C.T. 21DPR0828H EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Zacatlán	ZAC-22068	2239	1987	0	Metros Cuadrados		180	05/10/2022	18/11/2022	568,346.31	568,346.31	568,346.31	568,346.31	568,346.31	568,346.31	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204221	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA BACHILLERATO BENITO JUAREZ CON C.T.T 21EBH0725A (GALVA TEJA)DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Zacatlán	ZAC-22061	458	435	0	Metros Cuadrados		1110	13/10/2022	11/11/2022	678,896.64	678,896.64	678,896.64	678,896.64	678,896.64	678,896.64	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203509	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LAS COMUNIDADES DE TLALIXTLIPA Y XOXONACATLA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Tlalixtlipa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Vivienda	Municipio de Zacatlán	ZAC-22049	256	232	0	Kilómetro lineal		4	04/07/2022	01/09/2022	1,716,692.49	1,716,692.49	1,716,692.49	1,716,692.49	1,716,692.49	1,716,692.49	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203822	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO TOMATLÁN EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Tomatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Zacatlán	ZAC-22053	634	619	0	Kilómetro		4	16/08/2022	14/10/2022	1,419,524.02	1,419,524.02	1,419,524.02	1,419,524.02	1,419,524.02	1,419,524.02	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402203843	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Maquixtla	Programa de Inversión de Salud		Municipio de Zacatlán	ZAC-22055	20881	18322	0	Metros cuadrados de construcción	475	24/08/2022	22/09/2022	226,792.93	226,792.93	226,792.93	226,792.93	226,792.93	226,792.93	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204004	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 21DP80067Q EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		Municipio de Zacatlán	ZAC-22056	576	562	0	Metros Cuadrados	320	23/08/2022	22/10/2022	641,395.22	641,395.22	641,395.22	641,395.22	641,395.22	641,395.22	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402204384	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES EN LA ZONA ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE XOCONACATLA MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Xoxonacatla	Programa de Inversión de Urbanización		Municipio de Zacatlán	ZAC-22079	1180	1102	0	Kilómetro	0.35	18/11/2022	16/12/2022	160,773.93	160,773.93	160,773.93	160,773.93	160,773.93	160,773.93	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402201104	33	FORTAMUN	REVESTIMIENTO DEL CAMINO E.C. TEHUACAN-HUAJUAPAN-LOS REYES METZONTLA DEL KM 7+095 AL KM 7+795.00, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA	Puebla	209	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Y	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-31	0	0	700	Kilómetro lineal	0.7	09/12/2022	11/01/2023	463,963.03	463,963.03	463,963.03	463,963.03	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136260	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, ZAPOTITLAN, PUEBLA. 1ra ETAPA.	Puebla	209	Zapotitlán	San Martín del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-18	0	0	200	Metros Cuadrados	106.34	09/10/2022	09/10/2022	388,336.36	388,336.36	388,336.36	388,336.36	388,336.36	388,336.36	Validado avances
2022	4	PUE220402201099	33	FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRASLADO TIPO AMBULANCIA, PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Programa de Inversión de Salud		Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-30	0	0	8400	Vehículos	1	12/12/2022	27/12/2022	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136262	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE OAXACA, ENTRE BARRANCA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAGOZA, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-21	0	0	714	Metros lineales	520	29/07/2022	29/09/2022	401,116.78	401,116.78	401,116.78	401,116.78	401,116.78	401,116.78	Validado avances
2022	4	PUE220402201097	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE CRUZ BLANCA Y CALLE CUAHUTEMOC, ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-25	0	0	300	Metros Cuadrados	410.47	26/08/2022	08/10/2022	272,835.33	272,835.33	272,835.33	272,835.33	272,835.33	272,835.33	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302136258	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE IDENTIDAD, EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. 2da ETAPA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-23	0	0	300	Metros Cuadrados	525.33	10/08/2022	09/11/2022	755,560.40	755,560.40	755,560.40	755,560.40	755,560.40	755,560.40	Validado avances
2022	4	PUE220402198257	33	FORTAMUN	COONSTRUCCION DE ADOQUIN EN PRIVADAS	Puebla	211	Zaragoza	El Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zaragoza		0	0	250	Metros Cuadrados	516.6	23/11/2022	21/12/2022	572,310.02	572,310.02	572,310.02	572,310.02	572,310.02	572,310.02	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198279	33	FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. DEL BOSQUE Y KM 0+120.00, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	211	Zaragoza	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Y	Municipio de Zaragoza		0	0	1000	Metros lineales	116	23/11/2022	21/12/2022	273,294.18	273,294.18	273,294.18	273,294.18	273,294.18	273,294.18	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402198559	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	211	Zaragoza	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zaragoza		0	0	600	Metros Cuadrados	650	23/11/2022	30/12/2022	1,182,723.61	1,182,723.61	1,182,723.61	1,182,723.61	1,182,723.61	1,182,723.61	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402198199	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CAMINO AGRICOLA SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	211	Zaragoza	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zaragoza		0	0	150	Metros Cuadrados	6789.75	23/11/2022	21/12/2022	1,237,830.17	1,237,830.17	1,237,830.17	1,237,830.17	1,237,830.17	1,237,830.17	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205548	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO SANTIAGO ZAUTLA - CUACULCINGO DEL 0+000.00 AL 1+820.00, META 2022 0.160 KM. DEL 0+000.00 AL 0+160.00, (PRIMERA ETAPA)	Puebla	212	Zautla	Cuaculcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	202262	0	0	172	Metros Cuadrados	983	26/11/2022	23/02/2023	842,570.14	842,570.14	842,570.14	842,570.14	562,849.85	562,849.85	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205539	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	Puebla	212	Zautla	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	202247	0	0	193	Metros Cuadrados	748	18/12/2022	27/12/2022	1,079,566.85	1,079,566.85	1,079,566.85	1,079,566.85	792,722.65	79,222.65	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205531	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS CAMINOS; TERCERA SECCIÓN DE ZAYOLAPAN - ENTRONQUE CON CAMINO ROSA DE CASTILLA - ZAYOLAPAN Y PRIMERA SECCIÓN DE ZAYOLAPAN - ENTRONQUE CON CAMINO ROSA DE CASTILLA - ZAYOLAPAN, DE LA LOCALIDAD DE ZAYOLAPAN, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.	Puebla	212	Zautla	Zayolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	202245	0	0	245	Metros Cuadrados	1007	01/11/2022	30/12/2022	1,238,242.55	1,238,242.55	1,238,242.55	1,238,242.55	773,616.71	773,616.71	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205542	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO DEL CAMINO APANTZINGO - OXPANTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+123	Puebla	212	Zautla	Apantzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	202250	0	0	71	Metros Cuadrados	1131	26/10/2022	24/12/2022	903,053.64	903,053.64	903,053.64	903,053.64	653,434.06	653,434.06	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205519	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL	Puebla	212	Zautla	Santiago Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	202240	0	0	632	Metros Cuadrados	2797.7	20/10/2022	19/11/2022	172,091.44	172,091.44	172,091.44	172,091.44	172,091.44	172,091.44	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205511	33	FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL	Puebla	212	Zautla	Santiago Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	202233	0	0	632	Piezas	213	19/10/2022	28/10/2022	1,069,182.76	1,069,182.76	1,069,182.76	1,069,182.76	1,069,182.76	1,069,182.76	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205517	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL MODULO DEPORTIVO	Puebla	212	Zautla	Santiago Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla		0	0	632	Metros Cuadrados	969.66	10/08/2022	21/10/2022	484,093.75	484,093.75	484,093.75	484,093.75	484,093.75	484,093.75	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205523	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES	Puebla	212	Zautla	Santiago Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	202251	0	0	632	Metros Cuadrados	807	21/10/2022	05/12/2022	519,177.34	519,177.34	519,177.34	519,177.34	519,177.34	519,177.34	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402205544	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO PARAJE LA CUMBRE TAGCOTEPEC; META 2022: 200 M. DEL CADENAMIENTO 4+578 AL 4+678 Y DEL 8+615 AL 8+715	Puebla	212	Zautla	Tagcotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	202252	0	0	576	Metros Cuadrados	1280	25/10/2022	23/12/2022	1,087,954.95	1,087,954.95	1,087,954.95	1,087,954.95	1,087,954.95	1,087,954.95	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402200220	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A CUATECHALOTLA DEL KM 0+000 AL 0+100 Y DEL 0+220 AL 0+290 EN LA LOCALIDAD DE CUATECHALOTLA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Puebla	213	Zihuateutla	Cuatechalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zihuateutla	2224029	0	0	151	Metros Cuadrados	850	17/10/2022	30/12/2022	647,147.97	647,147.97	647,147.97	647,147.97	647,147.97	647,147.97	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402181051	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO EN PARAJE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 339699	Puebla	214	Zinacatepec	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zinacatepec	339699	72	60	0	Metros lineales	1860	12/07/2022	09/09/2022	1,294,011.90	1,294,011.90	1,294,011.90	1,294,011.90	1,294,011.90	1,294,011.90	Validado avances
2022	4	PUE220402203723	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN ANTONIO BUENAVISTA A XOCHITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA	Puebla	216	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Zoquiapan	202224021	0	0	200	Metros cúbicos	114.55	30/11/2022	14/01/2023	463,342.72	463,342.72	463,342.72	463,342.72	463,342.72	463,342.72	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203678	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Zoquiapan	20224005	0	0	200	Vehículos	1	25/03/2022	05/04/2022	262,400.00	262,400.00	262,400.00	262,400.00	262,400.00	262,400.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203691	33	FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL DE ZOQUIAPAN, PUEBLA.	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Municipio de Zoquiapan	202224018	0	0	200	Metros Cuadrados	756.15	11/11/2022	01/12/2022	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402203712	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA.	Puebla	216	Zoquiapan	El Arenal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Zoquiapan	202224019	0	0	200	Metros lineales	1344	25/11/2022	15/12/2022	457,927.81	457,927.81	457,927.81	457,927.81	457,927.81	457,927.81	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220402150735	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA CON CLAVE 21DP80802Z EN LA LOCALIDAD DE TEPEQUEXPA, ZOQUITLAN, PUE. - 132779	Puebla	217	Zoquitlán	Tepequexpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	132779	19	17	0	Metros cuadrados de construcción	70.75	07/06/2022	04/09/2022	971,068.99	870,797.43	870,797.43	870,797.43	870,797.43	870,797.43	Validado avances
2022	4	PUE220402204314	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ANEXO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ZOQUITLÁN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Zoquitlán	MZP-DOP/2022-64	0	0	23500	Metros Cuadrados	56.64	07/11/2022	15/12/2022	654,000.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	Validado Registrado avances
2022	4	PUE220302137728	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE QUETZALTOTOC, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Quetzaltotoc	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Zoquitlán	MZP-DOP/2022-21	0	0	7133	Metros Cuadrados	270.2	12/09/2022	10/11/2022	1,197,000.00	1,446,516.60	1,446,516.60	1,446,516.60	1,446,516.60	1,446,516.60	Validado avances
2022	4	PUE220402206136	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EN LA CALLE DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	MZP-DOP/2022-38	0	0	3500	Metros Cuadrados	64	15/01/2023	15/01/2023	999,264.25	999,264.25	999,264.25	999,264.25	999,264.25	999,264.25	Validado Registrado avances