

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	1	PUE230102210764	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Municipio de Acteopan	23004	1632	1500	0	Metros Cuadrados	72	11/01/2023	16/05/2023	647,694.30	269,501.64	647,694.30	269,501.64	269,501.64	269,501.64	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102212956	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO ENRIQUE VALENCIA MURATALLA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec		0	0	300	Metros Cuadrados	7514.04	02/02/2023	17/02/2023	646,406.24	646,406.24	646,406.24	646,406.24	646,406.24	646,406.24	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102212958	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuazotepec		0	0	100	Kilómetro	3.4	09/02/2023	15/03/2023	860,196.29	860,196.29	860,196.29	860,196.29	860,196.29	860,196.29	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102212500	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS EN LIBRAMIENTO INSURGENTES, DEL K.M 0+000.00 AL K.M 0+800.00 EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA.	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Amixtlán		0	0	1600	Kilómetro lineal	2	01/02/2023	20/04/2023	437,540.50	437,540.50	437,540.50	198,770.25	198,770.25	198,770.25	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102211463	33	I005-FORTAMUN	"AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA VALLARTITO, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE SIN NOMBRE, UBICADO ENTRE CALLE A TEPATLAXCO DE HIDALGO Y LIMITE DE CALLE"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	MAMP-DOP-003/2023	0	0	1100	Metros lineales	664.14	03/02/2023	03/04/2023	1,788,206.34	1,788,206.34	1,788,206.34	1,788,206.34	1,788,206.34	1,788,206.24	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102211472	33	I005-FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, EN CALLE JUAREZ NORTE UBICADA ENTRE LAS CALLES 8 NORTE Y REFORMA NORTE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVADOR CHACHAPA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amozoc	MAMP-DOP-017/2023	0	0	7500	Metros Cuadrados	3966.23	03/04/2023	01/06/2023	5,885,935.07	5,885,935.07	5,885,935.07	1,765,780.52	1,765,780.52	1,765,780.52	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102211470	33	I005-FORTAMUN	"AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE PINOS Y CALLE DURAZNO, UBICADAS ENTRE CALLE LIBERTAD NORTE Y CALLE CAMINO VIEJO"	Puebla	15	Amozoc	San Jacinto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	MAMP-DOP-011/2023	0	0	420	Metros lineales	390	15/02/2023	16/03/2023	720,661.88	720,651.88	720,651.88	720,651.88	720,651.88	720,651.88	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102211467	33	I005-FORTAMUN	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, COLONIA SAN MARTIN, CHACHAPA, EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE MORELOS Y LÍMITE DE CALLE"	Puebla	15	Amozoc	Agua Santa II	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amozoc	006/2023	0	0	250	Metros lineales	210	14/03/2023	04/04/2023	174,882.18	174,882.18	174,882.18	174,882.18	174,882.18	174,882.18	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102211471	33	I005-FORTAMUN	"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, UBICADA ENTRE CALLE A SANTA CRUZ ALPUYECA Y PARAJE UNIDAD DEPORTIVA"	Puebla	15	Amozoc	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	MAMP-DOP-012/2023	0	0	10500	Metros	210	31/01/2023	06/03/2023	2,885,915.19	2,885,915.19	2,885,915.19	2,885,915.19	2,885,915.19	2,885,915.19	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	1	PUE230102211465	33	I005-FORTAMUN	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL CHACHAPA, UBICADA EN LA PRIVADA LIMÓN ENTRE BARRANCA Y CALLE CAPULÍN, Y PRIVADA GRANADA ENTRE CALLE MARÍN Y PRIVADA LIMÓN"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amozoc	005/2023	0	0	250	Metros lineales		150	14/03/2023	04/04/2023	113,567.18	113,567.18	113,567.18	113,567.18	113,567.18	113,567.18	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210859	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMBIO DE VÁLVULAS Y TUBERÍA EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Atoyatempan	23008	0	0	200	Metros lineales		421	10/03/2023	10/04/2023	463,897.71	463,897.71	463,897.71	310,824.10	310,824.10	310,824.10	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210848	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Atoyatempan	23003	0	0	50	Metros lineales		185.49	30/01/2023	15/02/2023	252,393.95	252,393.95	252,393.95	252,393.95	252,393.95	252,393.95	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210945	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO CON UNA LONGITUD DE 3 KM; EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Atzitzihuacán	23004	0	0	4973	Kilómetro		3	07/12/2022	31/03/2023	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210953	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzitzihuacán	23005	0	0	12857	Piezas		550	01/02/2023	30/04/2023	1,258,730.42	1,258,730.42	1,258,730.42	818,174.78	818,174.78	817,174.78	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102211905	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA	Puebla	32	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cohetzala	2023-004	0	0	400	Luminaria		65	30/01/2023	13/02/2023	151,705.94	151,705.94	151,705.94	151,705.94	151,705.94	151,705.94	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210133	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE A LA LOCALIDAD DE TOTOCUAUTLA DEL CADENAMIENTO 0+780.00 AL 0+830.00 PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA	Puebla	39	Cuautempan	Totocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Cuautempan	R33-FORTAMUN-2023-001	0	0	248	Metros Cuadrados		200	20/02/2023	20/04/2023	342,987.14	342,987.14	342,987.14	342,987.14	342,987.14	342,987.14	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102212077	33	I005-FORTAMUN	Construcción de banquetas en calle san Joaquín, entre calle san isidro y calle San Rafael, en el Municipio de Cuautlancingo	Puebla	41	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio Cuautlancingo	FORTA-23-02	0	0	1000	Metros		1438.2	31/03/2023	29/04/2023	1,322,103.64	1,322,103.64	1,322,103.64	1,322,103.64	396,631.09	396,631.09	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102211776	33	I005-FORTAMUN	DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE DOLORES BUEN PAÍS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Dolores Buenpaís	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio Chalchicomula Sesma	2023-014	0	0	245	Metros lineales		280.12	16/02/2023	07/03/2023	286,563.57	286,563.57	286,563.57	286,563.57	286,563.57	286,563.57	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102211636	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA SEGUNDA PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2023-17	0	0	87	Metros Cuadrados	125	23/02/2023	08/04/2023	596,093.68	596,093.68	596,093.68	596,093.68	596,093.68	596,093.68	Validado Registrado avances /
2023	1	PUE230102211671	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVINTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 ORIENTE Y PARTE DE LA PRV. 2 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE , EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2023-006	0	0	124	Metros Cuadrados	675.54	06/01/2023	06/02/2023	2,008,342.79	2,008,342.79	2,008,342.79	2,008,342.79	2,008,342.79	2,008,342.79	Validado Registrado avances /
2023	1	PUE230102211753	33	I005-FORTAMUN	DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIABA A LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Maravillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chalchicomula de Sesma		0	0	352	Metros lineales	267.35	16/02/2023	07/03/2023	252,725.15	252,725.15	252,725.15	252,725.15	252,725.15	252,725.15	Validado Registrado avances /
2023	1	PUE230102211725	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE LA RED DE LUMBRADO PUBLICO SOBRE LA CARRETERA CIUDAD SERDAN-TLACHICHUCA ENTRE LA CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL CAMINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCH 1 COMULA DE SESMA, PUE.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ahuatepec del Camino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2023-003	0	0	125	Piezas	12	27/12/2022	25/01/2023	319,378.23	319,378.23	319,378.23	319,378.23	319,378.23	319,378.23	Validado Registrado avances /
2023	1	PUE230102211145	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA POZO IXHUATLÁN, XOCHITL, EN LA LOCALIDAD CHIAUTLA DE TAPIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO CHIAUTLA, PUEBLA	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	Municipio de Chiautla	LOP/MCP/FORTAMUN/23003-2023	6077	5699	0	Piezas	2	07/02/2023	09/03/2023	193,250.33	193,250.33	193,250.33	154,600.26	154,600.26	154,600.26	Validado Registrado avances /
2023	1	PUE230102211004	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE LA PROVIDENCIA A SAN MARTIN TRAMO DEL 0+000 AL 3+400	Puebla	50	Chichiquila	San Martín Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	OP33002	0	0	823	Metros Cuadrados	15300	01/03/2023	30/03/2023	1,113,427.29	1,113,427.29	1,113,427.29	1,113,427.29	1,113,427.29	1,113,427.29	Validado Registrado avances /
2023	1	PUE230102211002	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE PANTEN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEXQUITLA,MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA	Puebla	70	Huatlatlauca	Tempexquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Huatlatlauca	23/FORTAMUN/01	0	0	200	Metros cúbicos	243	13/02/2023	30/04/2023	990,000.00	990,000.00	990,000.00	632,500.00	632,500.00	632,500.00	Validado Registrado avances /
2023	1	PUE230102208699	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	R3310523	0	0	1500	Metros Cuadrados	136068	19/01/2023	22/02/2023	2,867,626.38	2,867,626.38	2,867,626.38	2,867,626.38	2,867,626.38	2,867,626.38	Validado Registrado avances /

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	1	PUE230102211460	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC. MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC. (PRIMERA ETAPA)	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitziltepec	HUIT006-2023	0	0	2900	Metros Cuadrados	424.75	22/02/2023	21/04/2023	1,175,004.98	509,383.30	1,175,004.98	509,383.30	509,383.30	509,383.30	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210807	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) DEL CAMINO LIBRES- NUEVO MÉXICO, (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MÉXICO (EL SABINAL), MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA.	Puebla	94	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Programa de Inversión de Transportes y Mantenimiento	vialidades	Municipio de Libres	23006	0	0	330	Metros Cuadrados	1403.78	06/02/2023	22/03/2023	814,135.88	1,017,612.31	1,017,612.31	1,017,612.31	1,017,612.31	1,017,612.31	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102212599	33	I005-FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RÍOS Y ARROYOS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Pahuatlán	2023105	0	0	3523	Metros cúbicos	4387.5	16/03/2023	14/04/2023	748,562.93	748,562.93	748,562.93	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210808	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento del Alumbrado Público del Parque municipal en la localidad de Palmar de Bravo, municipio de Palmar de Bravo, Pue.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	23004	586	542	0	Piezas	154	27/01/2023	25/02/2023	464,794.60	464,794.60	464,794.60	464,794.60	464,794.60	464,794.60	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102213020	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC	Puebla	111	Pantepec	Ixtololoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODIM	Municipio de Pantepec	2023008	0	0	710	Metros cuadrados de construcción	395.25	22/01/2023	23/04/2023	1,215,210.30	1,215,210.30	1,215,210.30	912,971.90	912,971.90	912,971.90	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102213022	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA RENIVELAR TERRAPLEN, PARA LA INSTALACIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	2023314	0	0	129	Metros cuadrados de construcción	240.45	22/01/2023	07/03/2023	728,603.56	728,603.56	728,603.56	728,603.56	728,603.56	728,603.56	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102212223	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Chimalcan hacia carretera Quimixtlán - Xalapa	Puebla	116	Quimixtlán	Chimalcan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	230207	70	75	0	Kilómetro lineal	2.08	17/03/2023	15/04/2023	1,258,908.64	1,258,908.64	1,258,908.64	377,672.59	377,672.59	377,672.59	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102212218	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitacion de Camino Principal entre la Localidad de Tlamoaloxtla hacia la localidad de Chimalcan	Puebla	116	Quimixtlán	Tlamoaloxtla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	230202	226	248	0	Kilómetro lineal	1.51	15/03/2023	13/04/2023	965,828.64	965,828.64	965,828.64	289,748.59	289,748.59	289,748.59	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210141	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAJA COMPACTADOR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 26,500 LIBRAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Salud	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-003-23	0	0	30021	Equipamiento	1	21/03/2023	04/05/2023	770,000.00	770,000.00	770,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210139	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TRACTO CAMIÓN MARCA KENWORTH AÑO 2014 PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Salud	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRI-DOP-R33-002-23	0	0	30021	Vehículos	1	13/03/2023	17/03/2023	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	Validado Registrado avances	/

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	1	PUE230102211631	33	I005-FORTAMUN	SEGUNDA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DOLORES MATAMOROS ENTRE NICOLAS BRAVO Y BENITO JUAREZ EN KM 090.00 AL 0+217.44 EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE JOSE MANZO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA	Puebla	143	San Salvador el Verde	Tlacotepec de José Manzo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Salvador el Verde	FORTAMUN-23/001	0	0	200	Metros Cuadrados	721	18/02/2023	20/03/2023	1,278,175.67	1,278,175.67	1,278,175.67	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2023	1	PUE230102211843	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA	Puebla	145	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Porfirio Díaz	Programa de inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Municipio de San Sebastián Tlacotepec	2023-03	0	0	1783	Piezas	12	08/03/2023	13/03/2023	205,590.54	205,590.54	205,590.54	205,590.54	205,590.54	205,590.54	Validado Registrado avances
2023	1	PUE230102211356	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 16 NORTE-SUR ENTRE PUENTE ATIRANTADO Y ENTRONQUE EL SALADO, BOULEVARD 9 ORIENTE-PONIENTE ENTRE PLANTA BACHOCO Y ENTRONQUE A LA UTT EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Tecamachalco	230306	16318	14995	0	Piezas	85	22/02/2023	23/03/2023	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	Validado Registrado avances
2023	1	PUE230102211518	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNO SUR Y CALLE DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA	Puebla	161	Tepanco de López	Tepanco de López	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepanco de López	202302	1587	1796	0	Metros Cuadrados	1000.9	15/02/2023	31/03/2023	1,304,238.48	1,304,238.48	1,304,238.48	1,000,000.00	780,580.63	780,580.63	Validado Registrado avances
2023	1	PUE230102211521	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALZADA NUEVA, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepanco de López	202305	106	94	0	Metros Cuadrados	1245.54	02/03/2023	30/04/2023	1,239,732.52	1,239,732.52	1,239,732.52	1,239,732.52	609,271.17	609,271.17	Validado Registrado avances
2023	1	PUE2301022110823	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR PUEBLA Y ACCESO A LUDOTECA SECCION XOCOLLITIK, DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAXCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	Puebla	167	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepetzintla	23205	771	541	0	Metros Cuadrados	300	05/04/2023	13/06/2023	715,621.63	715,621.63	715,621.63	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances
2023	1	PUE230102211109	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MERCADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN (PRIMERA ETAPA)	Puebla	174	Teziutlán	San Sebastián	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Teziutlán	R33/2023/019	0	0	2500	Metros Cuadrados	2289.8	23/03/2023	21/05/2023	2,801,416.07	2,801,416.07	2,801,416.07	840,424.82	840,424.82	840,424.82	Validado Registrado avances
2023	1	PUE230102211103	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTATAL LICURGO CLAVE: 21ETV0466M EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN	Puebla	174	Teziutlán	San Sebastián	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teziutlán	R33/2023/018	0	0	1000	Metros Cuadrados	690.11	23/03/2023	21/04/2023	729,012.17	729,012.17	729,012.17	218,703.65	218,703.65	218,703.65	Validado Registrado avances
2023	1	PUE230102211029	33	I005-FORTAMUN	CANALIZACION SUBTERRANEA EN AV. JUAREZ TRAMO DE CALLE MINA A CALLE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2023/008	0	0	1800	Metros	3640	20/01/2023	20/03/2023	1,470,080.21	1,470,080.21	1,470,080.21	470,425.67	470,425.67	470,425.67	Validado Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	1	PUE230102211089	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ANDADORES EN PANTON DE LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Teziutlán	R33/2023/017	0	0	2100	Metros Cuadrados		1293.1	23/02/2023	24/03/2023	1,283,651.77	1,283,651.77	1,283,651.77	385,095.53	385,095.53	385,095.53	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210957	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO ATOLUCA DEL KM 0.00 AL 400 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2023/001	0	0	2550	Metros Cuadrados		3360	13/01/2023	13/03/2023	2,876,939.55	2,876,939.55	2,876,939.55	2,876,939.55	2,876,939.55	2,876,939.55	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102211020	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO ATOLUCA DEL KM 400.00 AL 800.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2023/004	0	0	2500	Metros Cuadrados		3360	13/01/2023	13/03/2023	2,889,190.37	2,889,190.37	2,889,190.37	2,889,190.37	2,889,190.37	2,889,190.37	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210966	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAREZ TRAMO DE CALLE MINA A CALLE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2023/002	0	0	3200	Metros Cuadrados		1800	13/01/2023	13/03/2023	2,400,783.37	2,400,783.37	2,400,783.37	2,400,783.37	2,400,783.37	2,400,783.37	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102211347	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AARÓN MERINO FERNANDEZ, ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tilapa	23009	0	0	200	Metros Cuadrados		751.49	02/03/2023	11/04/2023	830,034.89	546,447.27	546,447.27	546,447.27	546,447.27	546,447.27	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102211177	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de camino rural Zintlapa - Cocolongo, en la localidad de Cocolongo, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Cocolongo	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaola	23003	44	56	0	Kilómetro		2.87	16/02/2023	01/04/2023	1,986,438.84	595,931.65	1,986,438.84	595,931.65	595,931.65	595,931.65	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210826	33	I005-FORTAMUN	"PROGRAMA DE BACHEO 2023 EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TLAPANALÁ"	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Tlapanalá	23-02TLAP	0	0	7127	Metros Cuadrados		586.57	10/01/2023	09/02/2023	415,452.84	415,452.84	415,452.84	415,452.84	415,452.84	415,452.84	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102211925	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS AHORRADORAS PARA ESPACIOS PUBLICOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Tulcingo	FAFOM/2022/003	5000	4871	0	Piezas		52	08/03/2023	14/03/2023	332,343.21	332,343.21	332,343.21	332,343.21	332,343.21	332,343.21	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102212863	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA 2DA. ETAPA	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Venustiano Carranza	22321	500	500	0	Metros Cuadrados		1080	06/06/2023	30/09/2023	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102212728	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS	Puebla	194	Venustiano Carranza	Ciudad de Lázaro Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Venustiano Carranza	22311	500	500	0	Metros cúbicos		76.8	27/04/2023	24/06/2023	2,582,753.41	2,582,753.41	2,582,753.41	774,826.02	774,826.02	774,826.02	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102210852	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO AL BARRIO LA CASETA DEL KM 0+000 AL M 0+545.43, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA (TERCERA ETAPA)	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepetzitziñtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	23014	0	0	299	Metros Cuadrados		1296.5	16/03/2023	13/06/2023	3,121,837.09	936,551.13	3,121,837.09	936,551.13	936,551.13	936,551.13	Validado Registrado avances	/
2023	1	PUE230102212082	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA MAGDALENA-TRANCA DE FIERRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	Puebla	197	Xicotepec	La Magdalena	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	2023301	0	0	178	Metros lineales		2688.46	01/06/2023	30/06/2023	1,954,002.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado Registrado avances	/

