

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102350664	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL Y BANDA PERIMETRAL CIUDAD DE AJALPAN MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	24012	0	0	3250	Metros cuadrados de construcción	2357.87	01/03/2024	28/07/2024	7,826,088.06	7,822,871.79	7,822,871.79	7,822,871.79	2,346,861.54	2,346,861.54	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350170	33	I005-FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA CANTERA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA EN; LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN Y CALLE CIRCUITO UNIVERSIDADES UBICADAS ENTRE AVENIDA SAN JOSÉ DE LA FLORES Y CALLE CIRCUITO UNIVERSIDADES"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	003/2024	0	0	1249	Metros lineales	888.63	14/02/2024	14/03/2024	1,315,150.51	1,315,150.51	1,315,150.51	1,315,150.51	1,315,150.51	1,315,150.51	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350177	33	I005-FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE BARRANQUILLA, DE LA COLONIA SAN MATEO MENDIZÁBAL, LOCALIDAD AMOZOC MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, A LADO DE LA CALLE REAL A SAN JACINTO UBICADA ENTRE LA CALLE 20 ORIENTE Y PRIVADA 10 ORIENTE"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	009/2024	0	0	4500	Metros cúbicos	2373.62	21/02/2024	21/03/2024	436,201.01	436,201.01	436,201.01	436,201.01	436,201.01	436,201.01	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350169	33	I005-FORTAMUN	"AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CANTERA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA EN; LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN Y CALLE CIRCUITO UNIVERSIDADES UBICADAS ENTRE AVENIDA SAN JOSÉ DE LA FLORES Y CALLE CIRCUITO UNIVERSIDADES"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	001-2021	0	0	1250	Metros lineales	1391.59	08/02/2024	08/03/2024	1,189,040.32	1,189,040.32	1,189,040.32	1,189,040.32	1,189,040.32	1,189,040.32	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350173	33	I005-FORTAMUN	"DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA, EJERCICIO 2024"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	004/2024	0	0	45000	Metros lineales	11840	15/02/2024	30/03/2024	1,505,478.54	1,505,478.54	1,505,478.54	1,505,478.54	1,505,478.54	1,505,478.54	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350175	33	I005-FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRI), UBICADA EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN KM 18.5 BARRIO TEPALCAYUCA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Asistencia Social	Municipio de Amozoc	005/2024	0	0	15000	Metros Cuadrados	786.7	01/02/2024	01/03/2024	2,995,257.08	2,995,257.08	2,995,257.08	2,995,257.08	2,995,257.08	2,995,257.08	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348861	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL 0+000 AL 0+316, ENTRE LA CALLE 11 NORTE Y PRIVADA LOS LAURELES LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Atoyatempan		0	0	200	Metros lineales	316	11/03/2024	15/04/2024	335,343.50	335,343.50	335,343.50	335,343.50	216,696.90	216,696.90	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348049	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO CON UNA LONGITUD DE 3 KM; EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Transportes y vialidades	Municipio de Atzitzihuacán	24004	0	0	4995	Kilómetro	3	01/01/2024	31/07/2024	3,854,558.57	3,854,558.57	3,854,558.57	1,552,497.76	1,552,497.76	1,552,497.76	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349818	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA	Puebla	32	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Cohetzala	2024-002	0	0	500	Luminaria	142	26/01/2024	05/03/2024	219,697.24	219,697.24	219,697.24	219,697.24	219,697.24	219,697.24	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348845	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PERIFÉRICO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Coronango	FO-24001	275	225	0	Metros Cuadrados	3825.91	28/02/2024	26/06/2024	6,511,808.69	6,511,808.69	6,511,808.69	1,953,542.61	1,953,542.61	1,953,542.61	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349024	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Asistencia Social	Municipio de Coxcatlán	352404	0	0	25	Vehículos	1	01/02/2024	15/02/2024	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPAL	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102350584	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA REFORMA Y PRIVADA UNION; Y EN PRIVADA UNION ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALMOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA.	Puebla	40	Cuatintchán	San Jerónimo Almoloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatintchán	24010	0	0	90	Metros Cuadrados	1233.49	11/04/2024	09/06/2024	1,674,685.93	1,673,246.04	1,673,246.04	1,673,246.04	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349426	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ALDAMA ENTRE CALLE ALDAMA Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUE.	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-24-08	0	0	1000	Metros Cuadrados	918	21/02/2024	20/04/2024	1,119,946.93	1,119,946.93	1,119,946.93	1,119,946.93	1,119,946.93	1,119,946.93	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349438	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN RAFAEL, ENTRE CALLE SAN JOAQUÍN Y CALLE URANGA, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCINGO.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-24-10	0	0	1000	Metros Cuadrados	3973.17	20/03/2024	18/05/2024	5,066,946.93	5,066,946.93	5,066,946.93	5,066,946.93	1,520,084.08	1,520,084.08	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349415	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE XICOTENCATL Y PRIVADA XICOTENCATL ENTRE CALLE URANGA Y PARQUE EL AMEYAL, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-24-07	0	0	300	Metros Cuadrados	2145.58	08/02/2024	07/05/2024	2,393,977.32	2,393,977.32	2,393,977.32	2,393,977.32	718,193.20	718,193.20	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349304	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD CUAUTLANCINGO ENTRE CALLE CAÑADA Y PROGRESO CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-24-03	0	0	211	Metros Cuadrados	2828.4	04/03/2024	02/05/2024	3,924,182.59	3,924,182.59	3,924,182.59	3,924,182.59	1,177,254.78	1,177,254.78	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349404	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE N. YORK Y FONDO DE LA MISMA, SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-24-06	0	0	1000	Metros Cuadrados	1764	12/02/2024	11/04/2024	2,157,360.25	2,157,360.25	2,157,360.25	2,157,360.25	647,208.08	647,208.08	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349270	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE NUEVO LEÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	Barrio de Nuevo León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-24-02	0	0	5864	Metros Cuadrados	1911	07/02/2024	06/04/2024	2,488,396.79	2,488,396.79	2,488,396.79	2,488,396.79	746,519.04	746,519.04	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349453	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE J.O. DE DOMINGUEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-24-11	0	0	1500	Metros Cuadrados	3746.1	21/03/2024	19/05/2024	5,814,192.79	5,814,192.79	5,814,192.79	5,814,192.79	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349245	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REMEDIOS ENTRE CALLE PROGRESO Y FONDO DE LA MISMA EN LA LOCALIDAD CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-24-01	0	0	5864	Metros Cuadrados	2858	04/03/2024	02/05/2024	3,522,517.98	3,522,517.98	3,522,517.98	3,522,517.98	1,056,755.39	1,056,755.39	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349333	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN, COLONIA LA JOYA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-24-05	0	0	314	Metros Cuadrados	1007.23	22/02/2024	21/04/2024	1,693,065.08	1,693,065.08	1,693,065.08	1,693,065.08	507,919.52	507,919.52	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349429	33	1005-FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN URANGA, ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y AV. REVOLUCIÓN, EN SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.	Puebla	41	Cuatlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-24-09	0	0	2000	Metros Cuadrados	3820.63	20/03/2024	03/05/2024	4,669,638.32	4,669,638.32	4,669,638.32	4,669,638.32	1,400,891.50	1,400,891.50	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349458	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CONQUISTA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuatlancingo	FORTA-24-12	0	0	1000	Metros Cuadrados	1677	28/02/2024	27/04/2024	2,247,256.96	2,247,256.96	2,247,256.96	2,247,256.96	674,177.09	674,177.09	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349515	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN PANTEON EL CARMEN	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Cuetzalan del Progreso	OP-043/232	1773	1644	0	Metros Cuadrados	103.95	03/02/2024	02/05/2024	1,840,456.00	1,287,403.57	1,840,456.00	1,287,403.57	1,287,403.57	1,287,403.57	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349514	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS PRIMERA ETAPA APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ciudad Cuetzalan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Municipio de Cuetzalan del Progreso	OP-043/248	0	0	250	Lote	250	25/02/2024	11/03/2024	475,600.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102351053	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL VICENTE SUAREZ FERRER C.C.T. 21EBH0877F, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA	Puebla	44	Cuyoaco	Santiago Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuyoaco	FR24008	0	0	125	Metros Cuadrados	650.56	05/02/2024	08/03/2024	1,770,594.05	1,770,594.05	1,770,594.05	1,770,594.05	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350321	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS RICARDOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Los Ricardos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2024-011	428	405	0	Metros Cuadrados	333	19/01/2024	03/03/2024	1,914,696.30	1,914,696.30	1,914,696.30	1,914,696.30	1,914,696.30	1,914,696.30	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350330	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (CECADE) EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2024-012	63	27	0	Metros Cuadrados	132.28	10/01/2024	08/02/2024	854,245.14	854,245.14	854,245.14	854,245.14	854,245.14	854,245.14	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351656	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 50 LUMINARIAS TIPO LED 60W, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATZOMPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Agustín Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	24008	1077	997	0	Luminaria	50	24/02/2024	29/03/2024	256,079.86	256,079.86	256,079.86	153,647.92	153,647.92	153,647.92	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348874	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE XOPANAPA A XOCHIMILCO TRAMO DEL 0+000 AL 1+500	Puebla	50	Chichiquila	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Chichiquila	OP33002	0	0	23072	Metros Cuadrados	7500	08/02/2024	22/02/2024	513,953.20	513,953.20	513,953.20	513,953.20	513,953.20	513,953.20	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349711	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO TZITLA - BARRIO DE TOLTEMPAN	Puebla	53	Chignahuapan	Lázaro Cárdenas (Tzitla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	24021	0	0	1040	Kilómetro	5.42	21/02/2024	30/06/2024	1,781,940.75	1,781,940.75	1,781,940.75	534,338.52	534,338.52	534,338.52	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349645	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO TENANCINGO - EL MANZANITO	Puebla	53	Chignahuapan	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	24019	0	0	423	Kilómetro	5.6	21/02/2024	30/04/2024	2,310,976.43	2,310,976.43	2,310,976.43	693,292.92	693,292.92	693,292.92	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349634	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DEL CAMINO LLANO VERDE -ACOLIHUIA	Puebla	53	Chignahuapan	Llano Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	24018	0	0	562	Kilómetro	7.06	21/02/2024	31/03/2024	2,757,462.98	2,757,462.98	2,757,462.98	827,238.89	827,238.89	827,238.89	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349736	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MICHAC	Puebla	53	Chignahuapan	Michac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	24023	0	0	1707	Kilómetro	6.81	21/02/2024	31/07/2024	2,393,113.93	2,393,113.93	2,393,113.93	717,934.18	717,934.18	717,934.18	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349684	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO LAS MESAS - NACAYOLO	Puebla	53	Chignahuapan	Las Mesas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	24020	0	0	177	Kilómetro	6	21/02/2024	30/06/2024	1,947,113.24	1,947,113.24	1,947,113.24	584,133.97	584,133.97	584,133.97	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349725	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CORRAL BLANCO	Puebla	53	Chignahuapan	San José Corral Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	24022	0	0	1339	Kilómetro	6.98	21/02/2024	31/07/2024	2,393,896.77	2,393,896.77	2,393,896.77	718,169.03	718,169.03	718,169.03	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349891	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE EPATLÁN, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Epatlán	2024-002	0	0	1000	Luminaria	450	25/01/2024	04/03/2024	732,437.62	732,437.62	732,437.62	732,437.62	732,437.62	732,437.62	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102342344	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	Puebla	66	Guadalupe	San Rafael la Paz	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Guadalupe	24008	0	0	100	Piezas	430	15/02/2024	09/04/2024	450,563.12	450,563.12	450,563.12	156,263.10	156,263.10	156,263.10	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349801	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE JAGUEY	Puebla	69	Huaquechula	Mártir Cuauhtémoc (San José Cuauhtémoc)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Huaquechula	2024-015	0	0	250	Bordo(s)	2	08/03/2024	06/05/2024	2,839,826.07	2,837,549.28	2,837,549.28	2,837,549.28	851,264.78	851,264.78	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102349056	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES REFORMA Y ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Huatlatlauca	24/FORTAMUN/01	0	0	120	Metros Cuadrados	680	01/02/2024	13/03/2024	568,914.36	568,914.36	568,914.36	568,914.36	568,914.36	568,914.36	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102346668	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PRIVADA LOS SAUCES Y SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	R3311224	0	0	350	Metros lineales	100	04/03/2024	12/04/2024	43,744.92	43,744.92	43,744.92	43,744.92	43,744.92	43,744.92	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102346669	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PANTEON JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	R3311024	0	0	20000	Metros Cuadrados	745	02/02/2024	04/03/2024	972,560.87	972,560.87	972,560.87	972,560.87	972,560.87	972,560.87	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102346649	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Hueytamalco	0762024102	0	0	1113	Metros Cuadrados	655.71	19/03/2024	19/05/2024	3,795,635.92	1,138,690.78	1,138,690.78	1,138,690.78	1,138,690.78	1,138,690.78	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102346650	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO 0+000 AL 0+250 DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Puebla	76	Hueytamalco	El Mirador (Mirador Tenexapa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	0762024106	0	0	327	Metros Cuadrados	1500	24/01/2024	09/03/2024	1,863,736.24	1,863,736.24	1,863,736.24	1,863,736.24	1,863,736.24	1,863,736.24	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349799	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Municipio de Huitziltepec	HUIT001-2024	0	0	300	Metros lineales	518.98	25/01/2024	23/02/2024	496,007.93	496,007.93	496,007.93	496,007.93	496,007.93	496,007.93	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351394	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL DEL BACHILLERATO GENERAL ESTATAL QUETZALCOATL CON C.C.T 21 EBH0842Q EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixcaquixtla		2788	2414	0	Metros Cuadrados	30.36	29/12/2023	17/03/2024	201,829.40	201,829.40	201,829.40	201,829.40	201,829.40	201,829.40	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349243	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CUXAC(SAN ANTONIO), MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Cuxac Antonio (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxitlán	FORTAMUN2024-007	0	0	148	Metros Cuadrados	510	05/02/2024	04/05/2024	2,599,315.82	2,599,315.82	2,599,315.82	1,533,596.33	1,533,596.33	1,533,596.33	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349234	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS, EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CAMPUS IXTACAMAXITLÁN, CON CLAVE: 21MSU1066R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Ixtacamaxitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtacamaxitlán	FORTAMUN2024-004	0	0	250	Metros Cuadrados	17	10/04/2024	10/04/2024	140,383.01	140,383.01	140,383.01	140,383.01	140,383.01	140,383.01	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349296	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Programa de Inversión Adquisiciones	Vivienda	Municipio de Ixtepec	842407	0	0	400	Piezas	6000	13/03/2024	11/04/2024	1,560,000.00	475,618.66	1,560,000.00	475,618.66	475,618.66	475,618.66	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349288	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Programa de Inversión Adquisiciones	Vivienda	Municipio de Ixtepec	842405	0	0	150	Piezas	150	23/02/2024	13/03/2024	354,960.00	354,960.00	354,960.00	354,960.00	354,960.00	354,960.00	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350215	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL LA PAROTA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	San Manuel la Parota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-24R33005	0	0	134	Metros lineales	191	04/03/2024	02/04/2024	315,658.09	315,658.09	315,658.09	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350214	33	I005-FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO NEXAPA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Izúcar de Matamoros	I005-24R33004	0	0	3200	Kilómetro	4.24	04/03/2024	02/04/2024	3,020,662.16	3,020,662.16	3,020,662.16	1,601,629.08	1,601,629.08	1,601,629.08	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351581	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA AMBULANCIA DE TRASLADO TIPO II PARA EL MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA 2024	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Programa de Inversión Adquisiciones	Salud	Municipio de Nealtican	2024-14N	0	0	14075	Vehículos	1	17/01/2024	08/02/2024	865,119.00	865,119.00	865,119.00	865,119.00	865,119.00	865,119.00	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348580	33	I005-FORTAMUN	Construcción de Calentadores Solares para el mejoramiento de viviendas, suministro y colocación en el Municipio de Oriental Puebla 2024	Puebla	108	Oriental	Jesús Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Oriental		0	0	780	Piezas	130	12/03/2024	12/04/2024	1,001,000.00	1,001,000.00	1,001,000.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102348441	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de calles de adoquín (Bacheo) en cabecera municipal de Oriental Puebla 2024	Puebla	108	Oriental	Oriental	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Oriental		0	0	2950	Metros Cuadrados	860.19	19/02/2024	19/03/2024	315,091.66	315,091.66	315,091.66	315,091.66	315,091.66	315,091.66	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348548	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de 3 Modulos de Vigilancia para el Municipio de Oriental Puebla 2024	Puebla	108	Oriental	San Antonio Virreyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Oriental	FO-2024-05	0	0	50	Metros Cuadrados	550	22/01/2024	22/02/2024	94,637.20	94,637.20	94,637.20	94,637.20	94,637.20	94,637.20	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350671	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	2024105	519	497	0	Metros Cuadrados	152.4	23/02/2024	23/03/2024	405,902.13	121,770.64	405,902.13	121,770.64	121,770.64	121,770.64	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351602	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA	Puebla	109	Pahuatlán	Mamiquetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	2024104	0	0	408	Metros Cuadrados	200	23/02/2024	22/04/2024	2,128,600.83	1,562,678.32	2,128,600.83	1,560,346.97	1,560,346.97	1,560,346.97	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350683	33	I005-FORTAMUN	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE RÍOS Y ARROYOS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Xilepa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de Pahuatlán	2024106	0	0	20274	Metros cúbicos	4066	22/02/2024	12/03/2024	732,717.60	732,717.60	732,717.60	732,717.60	732,717.60	732,717.60	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351661	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Cerro Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	2024014	0	0	852	Metros Cuadrados	3900	30/01/2024	09/03/2024	997,542.00	997,542.00	997,542.00	997,542.00	997,542.00	997,542.00	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350298	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO POSTERIOR DEL PANTEON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Piaxtla		0	0	2420	Metros lineales	240	25/01/2024	07/05/2024	984,635.74	984,635.74	984,635.74	442,631.61	442,631.61	442,631.61	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351421	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE LA CALLE 10 SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP24 FT007	0	0	140	Metros cuadrados de construcción	1125.53	21/03/2024	19/05/2024	1,196,254.09	358,876.23	358,876.23	358,876.23	358,876.23	358,876.23	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351388	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE TUZUAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP24 FT004	0	0	250	Metros cuadrados de construcción	2216	26/02/2024	25/04/2024	2,756,253.21	1,887,956.73	1,887,956.73	1,887,956.73	1,887,956.73	1,887,956.73	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351404	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 SUR; ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 4 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME COSCOMAYA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Santa María Coscomaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quecholac	MQP24 FT005	0	0	180	Metros cuadrados de construcción	1314.6	28/03/2024	28/03/2024	1,687,662.15	1,172,004.82	1,172,004.82	1,172,004.82	1,172,004.82	1,172,004.82	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351431	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 17 SUR Y CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 19 SUR Y CALLE 3 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ, C. MANJARREZ, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP24 FT008	0	0	170	Metros cuadrados de construcción	1170	22/03/2024	20/05/2024	1,498,845.02	449,653.51	449,653.51	449,653.51	449,653.51	449,653.51	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351321	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 NORTE Y CALLE 4 ORIENTE; ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 NORTE, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ENRIQUEZ, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP24 FT003	0	0	150	Metros cuadrados de construcción	1980.48	23/02/2024	22/04/2024	2,623,096.49	1,840,594.81	1,840,594.81	1,840,594.81	1,840,594.81	1,840,594.81	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351415	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE QUEBRADA ENTRE CALLE JARDIN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA VILLANUEVA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP24 FT006	0	0	150	Metros cuadrados de construcción	2100	28/02/2024	27/04/2024	2,620,536.40	786,160.92	786,160.92	786,160.92	786,160.92	786,160.92	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348214	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CICLOVIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 14 ORIENTE ENTRE ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO Y AV. 5 DE MAYO	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	24400	0	0	109587	Metros Cuadrados	2277.75	16/02/2024	14/06/2024	12,863,833.50	7,295,538.97	7,295,538.97	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102350487	33	I005-FORTAMUN	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUE.	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	de Mantenimiento	Municipio de San Miguel Xoxtla	2024010	0	0	564	Metros Cuadrados	866	14/02/2024	18/03/2024	508,523.06	508,523.06	508,523.06	508,523.06	254,565.70	254,565.70	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351685	33	I005-FORTAMUN	Construcción de Unidad de Servicios Administrativos en la Localidad de Tepexilotla, perteneciente al Municipio de San Sebastián Tlacotepec, Puebla (Segunda Etapa)	Puebla	145	San Sebastián Tlacotepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Asistencia Social	Municipio de San Sebastián Tlacotepec		0	0	229	Metros	50	21/03/2024	18/06/2024	1,757,321.31	527,196.39	527,196.39	527,196.39	527,196.39	527,196.39	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351684	33	I005-FORTAMUN	Construcción de Unidad de Servicios Administrativos en la localidad de San Martín Mazateopan , perteneciente al Municipio de San Sebastián Tlacotepec, Puebla (Segunda Etapa)	Puebla	145	San Sebastián Tlacotepec	San Martín Mazateopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	de Asistencia Social	Municipio de San Sebastián Tlacotepec	2024-050	0	0	360	Metros	200	18/03/2024	15/06/2024	2,168,496.97	650,549.09	650,549.09	650,549.09	650,549.09	650,549.09	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351448	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	2024-004	0	0	563	Metros Cuadrados	1150.2	01/02/2024	10/04/2024	1,061,781.78	318,534.53	318,534.53	318,534.53	318,534.53	318,534.53	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351467	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE ENTRE CALLE 12 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	2024-014	0	0	513	Metros lineales	1064.14	01/04/2024	10/07/2024	969,150.71	370,462.12	370,462.12	370,462.12	370,462.12	370,462.12	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351460	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE EN EL BARRIO SAN JOSÉ, LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	2024-013	0	0	915	Metros Cuadrados	941.72	01/04/2024	10/07/2024	1,727,159.10	518,147.85	518,147.85	518,147.85	518,147.85	518,147.85	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351454	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 12 NORTE EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	2024-005	0	0	1409	Metros lineales	80.22	15/03/2024	02/07/2024	2,659,241.71	797,772.51	797,772.51	797,772.51	797,772.51	797,772.51	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348213	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LLANO DE MAZAPILA, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XICOTENCO, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Puebla	152	Soltepec	San Antonio Xicotenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Vivienda	Municipio de Soltepec	MSOLO 11-2024	0	0	99	Metros lineales	1350	22/02/2024	22/03/2024	530,770.55	530,770.55	530,770.55	530,770.55	530,770.55	530,770.55	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348867	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE 7 Y 9 NORTE, DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	24011	0	0	75	Metros Cuadrados	959	20/03/2024	19/05/2024	1,163,504.14	1,163,504.14	1,163,504.14	349,051.24	349,051.24	349,051.24	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349768	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tecamachalco	240305	16320	14995	0	Metros cúbicos	276.1	22/02/2024	06/04/2024	1,397,790.15	1,397,790.15	1,397,790.15	558,964.19	558,964.19	558,964.19	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349522	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN BARRIO LA VILLITA EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. (2DA. ETAPA).	Puebla	154	Tecamachalco	La Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Tecamachalco	240304	4659	3169	0	Metros Cuadrados	1050.39	20/02/2024	19/05/2024	1,856,137.48	1,856,137.48	1,856,137.48	556,841.24	556,841.24	556,841.24	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350155	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 25 SUR ENTRE PRIVADA SAN MANUEL Y CALLE SIN NOMBRE Y PRIVADA SAN MANUEL ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 25 SUR EN LA COLONIA LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	Municipio de Tehuacán	24036	120	105	0	Metros Cuadrados	1117.89	22/03/2024	19/06/2024	1,711,011.88	1,687,454.75	1,687,454.75	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102350065	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XOCHIPILLI ENTRE CALLE MIKAUTLIN Y CALLE TEOTIHUACÁN EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE SAN DIEGO CHALMA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Tehuacán	24015	64	56	0	Metros Cuadrados	315.24	20/03/2024	22/04/2024	295,314.98	285,951.48	285,951.48	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350224	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 15 SUR ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 17 SUR ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CONSTITUCION ENTRE 15 Y 17 SUR EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco López	José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepanco López	202406	0	0	1200	Metros Cuadrados	1202.64	09/04/2024	23/05/2024	1,455,942.84	1,455,942.84	1,455,942.84	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350227	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y RUIZ CORTINEZ, EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA	Puebla	161	Tepanco López	San Bartolo Teonatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepanco López	202407	0	0	1500	Metros Cuadrados	2405.94	09/04/2024	23/04/2024	2,139,110.83	2,139,110.83	2,139,110.83	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349854	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - NEZAHUALCÓYOTL CON UNA LONGITUD DE 1,381.22 METROS; INICIANDO EN LA AVENIDA LICENCIADO BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepetzintla	24205	642	550	0	Metros lineales	1381.22	10/02/2024	28/06/2024	1,500,000.00	1,017,400.00	1,017,400.00	617,400.00	617,400.00	617,400.00	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350135	33	1005-FORTAMUN	SUSTITUCION DE LAMPARAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles de Ávila Castillo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Teteles de Avila Castillo	243301	0	0	4471	Luminaria	350	01/02/2024	30/04/2024	1,492,109.26	494,527.66	494,527.66	494,527.66	494,527.66	494,527.66	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351067	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CUBIERTA EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CASTILLO CLAVE: 21DPR0554I EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teziutlán	R33/2024/005	0	0	755	Metros Cuadrados	813.52	15/01/2024	14/03/2024	2,374,016.23	2,374,016.23	2,374,016.23	1,092,047.06	1,092,047.06	1,092,047.06	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351080	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE TEJADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CASTILLO CLAVE: 21DPR0554I EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teziutlán	R33/2024/014	0	0	754	Metros Cuadrados	355	12/02/2024	27/03/2024	1,728,127.94	1,728,127.94	1,728,127.94	933,189.09	933,189.09	933,189.09	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351092	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA TEZIUTLAN-AIRE LIBRE ENTRE LA AV. 5 DE MAYO Y EL LIENZO CHARRO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN Y SAN JUAN ACATENO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Puebla	174	Teziutlán	San Sebastián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2024/015	0	0	28399	Metros cúbicos	1869.75	20/03/2024	17/06/2024	15,002,798.91	15,002,798.91	15,002,798.91	4,500,839.67	4,500,839.67	4,500,839.67	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351065	33	1005-FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MAESTROS MARTIRES DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2024/004	0	0	58699	Metros Cuadrados	2052.36	15/01/2024	28/02/2024	2,896,518.35	2,896,518.35	2,896,518.35	2,896,518.35	2,896,518.35	2,896,518.35	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351182	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO QUE CONDUCE A EJIDO ATOLUCA (SUMINISTRO DE MATERIAL)	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	R33/2024/010	0	0	850	Metros	600	12/02/2024	20/03/2024	1,411,893.36	1,411,893.36	1,411,893.36	1,411,893.36	1,411,893.36	1,411,893.36	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351062	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE EXPLANADA EN CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, CLAVE:21AOS40400 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teziutlán	R33/2024/001	0	0	1248	Metros Cuadrados	381.12	15/01/2024	29/01/2024	762,953.22	762,953.22	762,953.22	762,953.22	762,953.22	762,953.22	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351071	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Teziutlán	R33/2024/013	0	0	58699	Piezas	40	01/02/2024	01/03/2024	2,792,321.24	2,792,321.24	2,792,321.24	2,792,321.24	2,792,321.24	2,792,321.24	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102351156	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PASILLO, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIOS DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, CLAVE 21AOS40400 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teziutlán	R33/2024/009	0	0	1250	Metros Cuadrados	1446	22/01/2024	20/02/2024	987,583.08	987,583.08	987,583.08	987,583.08	987,583.08	987,583.08	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349461	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ATENCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	24013	378	349	0	Metros cuadrados de construcción	219.18	29/02/2024	28/05/2024	2,399,000.66	2,399,000.66	2,399,000.66	919,102.93	919,102.93	919,102.93	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348991	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO INDEPENDENCIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	Puebla	179	Tlachichuca	San Francisco Independencia (Santa María Aserradero)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Tlachichuca	FO/FAISMUN/2024/002	0	0	2100	Metros Cuadrados	6739.65	29/02/2024	08/05/2024	5,000,000.00	2,495,758.34	2,495,758.34	2,495,758.34	2,495,758.34	2,495,758.34	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349550	33	I005-FORTAMUN	Adquisición e instalación de cámaras de videovigilancia y centro de monitoreo para el edificio de seguridad publica en el municipio de Tlahuapan, Puebla.	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Tlahuapan	TLAH-007/2024	0	0	41547	Equipamiento	1	04/03/2024	02/04/2024	3,024,207.14	3,024,207.14	3,024,207.14	3,024,207.14	1,859,077.14	1,859,077.14	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350657	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE DEL MOLINO (SEGUNDA ETAPA), ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUEVO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	190	Totoltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Totoltepec de Guerrero	MTDG-2024-02F	0	0	15	Metros Cuadrados	89.9	04/03/2024	23/03/2024	86,629.66	86,629.66	86,629.66	86,629.66	86,629.66	86,629.66	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348387	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE CUAJCA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Cuajca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	24021	0	0	216	Metros Cuadrados	555.11	19/03/2024	31/05/2024	1,442,383.42	432,715.02	432,715.02	432,715.02	432,715.02	432,715.02	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102351236	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONTROL EN LA LOCALIDAD DE EL ZOQUITAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	Puebla	197	Xicotepec	El Cajón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xicotepec	2024301	0	0	257	Tanque(s)	1	16/04/2024	30/06/2024	783,620.66	783,620.66	783,620.66	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349570	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EX JAGUEY TEPETATE EN LA LOCALIDAD DE YEHALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHALTEPEC.	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yehualtepec	202342	0	0	2500	Metros Cuadrados	686.75	01/01/2024	23/03/2024	1,721,088.78	1,721,088.78	1,721,088.78	1,721,088.78	1,721,088.78	1,721,088.78	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349814	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOCHAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA	Puebla	206	Zacapala	Guadalupe Hidalgo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Zacapala	2062415	0	0	250	Kilómetro	20.85	14/01/2024	14/02/2024	228,100.90	228,100.90	228,100.90	228,100.90	228,100.90	228,100.90	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349816	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN INSPECTORIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA	Puebla	206	Zacapala	Ojo de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Vivienda	Municipio de Zacapala	2062416	0	0	65	Cuarto(s)	1	09/02/2024	09/03/2024	93,250.45	93,250.45	93,250.45	93,250.45	93,250.45	93,250.45	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349815	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE MAMPOSTERIA PARA BARRA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Zacapala		0	0	110	Metros lineales	61.5	11/02/2024	11/03/2024	150,190.78	150,190.78	150,190.78	150,190.78	150,190.78	150,190.78	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348870	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN INMUEBLE	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	Municipio de Zacapoaxtla	FORTAMUN/24/07	0	0	1000	Cancha(s)	1	23/02/2024	11/04/2024	2,817,810.42	2,817,810.42	2,817,810.42	2,817,810.42	845,343.13	845,343.13	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102349897	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA ZONA DE LA BARRANCA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLATEMPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Puebla	208	Zacatlán	Tlatempa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	Municipio de Zacatlán	ZAC-24019	1247	1117	0	Kilómetro	4.3	16/02/2024	21/03/2024	2,443,048.15	2,443,048.15	2,443,048.15	2,443,048.15	2,443,048.15	2,443,048.15	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348631	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CALVARIO EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zapotitlán		0	0	267	Metros Cuadrados	267.24	30/01/2024	29/04/2024	1,698,298.23	825,518.35	1,698,298.23	825,518.35	825,518.35	825,518.35	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102349340	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA DE LA 9 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Urbaniación Gubernamental		Municipio de Zaragoza		0	0	60	Metros Cuadrados	352	29/01/2024	15/02/2024	702,521.45	702,521.45	702,521.45	702,521.45	702,521.45	702,521.45	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348254	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 10 DE MAYO Y CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA DEL CARMEN 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Transportes y vialidades		Municipio de Zinacatepec	32407	0	0	112	Kilómetro cuadrado	1680.27	22/03/2024	19/06/2024	2,088,801.14	2,088,801.14	2,088,801.14	626,640.34	626,640.34	626,640.34	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348148	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Transportes y vialidades		Municipio de Zinacatepec	32406	0	0	64	Metros Cuadrados	588.89	08/03/2024	06/05/2024	660,515.18	660,515.18	660,515.18	198,154.55	198,154.55	198,154.55	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102348295	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE IXTLAHUAC ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE INDIO PIPILA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Transportes y vialidades		Municipio de Zinacatepec	32410	0	0	67	Metros Cuadrados	571.96	18/03/2024	16/05/2024	1,321,314.70	1,321,314.70	1,321,314.70	396,394.41	396,394.41	396,394.41	Validado / Registrado avances
2024	1	PUE240102350306	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ANTIGUO MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLÁN, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Asistencia Social		Municipio de Zoquitlán	MZP-DOP/2024-32	0	0	7133	Metros Cuadrados	1098.28	25/03/2024	23/05/2024	735,348.89	220,604.67	220,604.67	220,604.67	220,604.67	220,604.67	Validado / Registrado avances