

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	1	PUE250102519764	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE VARIOS POZOS DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA	21	1	Acajete	Acajete	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Municipio de Acajete	MACAO-60-2025	0	0	6000	Pozo(s)	6	14/02/2025	06/03/2025	1,914,714.11	1,914,714.11	1,914,714.11	1,914,714.11	1,914,714.11	1,914,714.11	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522264	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO, MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA.	21	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Acateno	ACATENO/FORTAMUN/005/2025	0	0	150	Metros Cuadrados	9120	13/04/2025	13/04/2025	377,606.04	377,606.04	377,606.04	377,606.04	377,606.04	377,606.04	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522260	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA TLAPACOYAN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO A ARROYO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO, MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA.	21	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Municipio de Acateno	ACATENO/FORTAMUN/004/2025	0	0	80	Metros	775	13/04/2025	13/04/2025	450,479.13	450,479.13	450,479.13	450,479.13	450,479.13	450,479.13	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521508	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LA PEÑA, ENTRE CAMINO AL ARENAL Y CARRETERA A TLAPACOYAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO, MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA.	21	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Acateno	ACATENO/FORTAMUN/003/2025	0	0	40	Metros Cuadrados	2727.15	20/02/2025	12/03/2025	486,125.81	486,125.81	486,125.81	486,125.81	486,125.81	486,125.81	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522099	33	I005-FORTAMUN	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFOROS EN LOS PRINCIPALES CRUCES VEHICULARES EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	21	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Acatlán	202501	0	0	16307	Poste	22	21/03/2025	21/04/2025	3,151,041.40	3,151,041.40	3,151,041.40	945,312.42	945,312.42	945,312.42	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522128	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS CALLES PASO DEL GENERAL,CALLE LIBERTADORES Y CALLE BARRANCA GALEANA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO (BARRIO DE LAS NIEVES),MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	3	Acatlán	Las Nieves	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Acatlán	202516	0	0	157	Metros lineales	500	30/01/2025	28/02/2025	975,863.00	975,863.00	975,863.00	975,863.00	975,863.00	975,863.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522107	33	I005-FORTAMUN	ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA INSTALACIÓN DE LA "CASA CARMEN SERDÁN" EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Acatlán	202502	0	0	16307	Vivienda	3	12/02/2025	03/03/2025	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522123	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN VARIAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	21	3	Acatlán	San Cristóbal	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Acatlán		0	0	16307	Celdas solares	650	13/02/2025	25/03/2025	771,000.94	771,000.94	771,000.94	771,000.94	771,000.94	771,000.94	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522125	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE PROFESOR JUAN MADERA GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Acatlán	202512	0	0	153	Metros lineales	165.8	30/01/2025	28/02/2025	298,864.40	298,864.40	298,864.40	298,864.40	298,864.40	298,864.40	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102520095	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN DEL MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA.	21	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Ahuatlán	AHUA-R33-01-2025	0	0	3500	Metros Cuadrados	108.56	17/02/2025	28/04/2025	521,106.54	521,106.54	521,106.54	521,106.54	521,106.54	521,106.54	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522082	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OCAVIO PAZ EN LA H. JUNTA AUXILIAR DE BERISTAIN, AHUAZOTEPEC, PUEBLA	21	8	Ahuazotepec	Beristáin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuazotepec	FM-25003	0	0	83	Metros lineales	728	22/02/2025	05/04/2025	945,000.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522073	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE PROLONGACION DE LEONARDO BRAVO NORTE EN LA LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC	21	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	FM-25002	0	0	43	Metros Cuadrados	442.5	11/02/2025	11/03/2025	840,428.14	840,428.14	840,428.14	840,428.14	840,428.14	840,428.14	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102520908	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación con concreto hidraulico de la calle 24 de Febrero Norte, en la localidad de Ahuazotepec.	21	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	FM-25001	30	28	0	Metros Cuadrados	606.34	18/01/2025	01/02/2025	910,304.80	908,000.00	908,000.00	908,000.00	908,000.00	908,000.00	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	1	PUE250102521853	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DE LA SOLEDAD NORTE ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ORIENTE; CALLE 5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO; Y CALLE DEL MERCADO ENTRE CALLE DE LA SOLEDAD NORTE Y CALLE 5 DE FEBRERO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	21	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Transportes y vialidades Económica		Municipio de Ajalpan	25014	2667	2334	0	Metros Cuadrados	4160.3	10/03/2025	08/05/2025	3,160,123.53	3,154,090.44	3,154,090.44	946,227.13	946,227.13	946,227.13	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521608	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COL. LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE AJALPAN, PUEBLA.	21	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Agua saneamiento Económica		Municipio de Ajalpan	25013	800	1200	0	Metros lineales	1004	10/03/2025	08/05/2025	2,561,844.48	2,557,299.83	2,557,299.83	767,189.95	767,189.95	767,189.95	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521847	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	21	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Social		Municipio de Altepexi		765	547	0	Metros Cuadrados	1143.1	19/03/2025	17/04/2025	1,595,729.13	1,595,729.13	1,595,729.13	478,718.74	478,718.74	478,718.74	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522636	33	I005-FORTAMUN	DESMANTELAMIENTO DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA	21	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Asistencia Social Económica		Municipio de Amixtlán	25204	2541	2271	0	Metros Cuadrados	674.25	01/03/2025	31/03/2025	251,283.68	251,283.68	251,283.68	158,350.05	158,350.05	158,350.05	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522918	33	I005-FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE M. AVILA CAMACHO Y CALLE 2 NORTE, BARRIO LA CONCEPCIÓN, AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	21	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Económica		Municipio de Amozoc	003-2025	0	0	14000	Metros Cuadrados	3604.02	18/02/2025	16/08/2025	10,435,043.05	10,435,043.05	10,435,043.05	3,130,512.92	3,130,512.92	3,130,512.92	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522927	33	I005-FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 9 PONIENTE, ENTRE LA 2DA CERRADA DE SAN JOSE RAMOS Y LA CALLE 3 SUR, DE LA COLONIA SAN MATEO MENDIZABAL 2DA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	21	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Económica		Municipio de Amozoc	004-2025	0	0	35000	Metros Cuadrados	8606.57	18/02/2025	16/08/2025	17,611,935.22	17,611,935.22	17,611,935.22	2,671,857.28	2,671,857.28	2,671,857.28	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522910	33	I005-FORTAMUN	"RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE AMOZOC, PUEBLA"	21	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Mantenimiento de Cultura turismo y		Municipio de Amozoc	002-2025	0	0	10000	Metros Cuadrados	469.78	18/02/2025	15/10/2025	10,192,621.09	10,192,621.09	10,192,621.09	3,057,786.33	3,057,786.33	3,057,786.33	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522938	33	I005-FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE 2 PONIENTE, ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE PRIMERA DEL PIÑOL"	21	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		Municipio de Amozoc	008-2025	0	0	620	Metros Cuadrados	650.81	09/01/2025	09/03/2025	1,575,230.77	1,575,230.77	1,575,230.77	1,575,230.77	1,575,230.77	1,575,230.77	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522932	33	I005-FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE CALLES CON ASFALTO (BACHEO) EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EJERCICIO 2025"	21	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		Municipio de Amozoc	006-2025	0	0	25000	Metros Cuadrados	4299.12	15/04/2025	15/04/2025	1,769,967.76	1,769,967.76	1,769,967.76	1,769,967.76	1,769,967.76	1,769,967.76	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522267	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO DE LA CALLE EL MIRADOR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	22	Atzitzihuacán	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Urbanización Social		Municipio de Atzitzihuacán		35	30	0	Metros Cuadrados	1451.52	04/02/2025	04/06/2025	2,843,080.92	2,843,080.92	2,843,080.92	2,843,080.92	1,398,245.08	1,398,245.08	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522100	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	22	Atzitzihuacán	San Miguel Aguacomulican	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		Municipio de Atzitzihuacán		120	120	0	Metros	7790.7	04/02/2025	04/04/2025	570,235.17	570,235.17	570,235.17	570,235.17	205,340.50	205,340.50	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521355	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, PROYECTOR Y COMPUTO PARA EQUIPAR A LAS ÁREAS QUE BRINDAR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA.	21	28	Camocuautla	Camocuautla	Programa de Inversión de Adquisiciones de Asistencia Social		Municipio de Camocuautla	MCP028/FORTAMUN/2025-003	0	0	110	Piezas	7	10/03/2025	25/03/2025	107,142.27	107,142.27	107,142.27	107,142.27	107,142.27	107,142.27	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	1	PUE250102519693	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERAL BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE DE TRABAJO C.C.T.21DTV0367N EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	21	33	Cohuecan	San Cuapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cohuecan	COH-25001	21	16	0	Metros Cuadrados	63.64	24/01/2025	25/02/2025	394,667.04	394,667.04	394,667.04	394,667.04	394,667.04	394,667.04	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102519711	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	21	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Municipio de Cohuecan	COH-25003	0	0	1979	Metros lineales	18	03/03/2025	14/03/2025	247,248.01	247,248.01	247,248.01	247,248.01	247,248.01	247,248.01	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521445	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A SAN ISIDRO XICALAHUATA DE LA COL. SAN FRANCISCO, LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA	21	44	Cuyoaco	Santiago Xonacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Cuyoaco	FO25003	0	0	646	Kilómetro cuadrado	5600	17/01/2025	31/01/2025	1,125,749.28	1,125,749.28	1,125,749.28	1,125,749.28	1,125,749.28	1,125,749.28	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521453	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TEXALTERA DE LA LOCALIDAD DE CUYOACO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA	21	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Cuyoaco	FO25004	0	0	740	Kilómetro cuadrado	5658	14/02/2025	06/03/2025	1,091,589.86	1,091,589.86	1,091,589.86	1,091,589.86	1,091,589.86	1,091,589.86	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522752	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHICHQUIILA, MUNICIPIO DE CHICHQUIILA, PUE.	21	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chichiquila	R332507	0	0	3163	Metros Cuadrados	1647.2	29/03/2025	05/11/2025	16,188,184.02	16,188,184.02	16,188,184.02	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521943	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA DE LERDO ENTRE QUINTA CALLE DE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LERDO UBICADA EN LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CHIGNAHUAPAN PUE., ubicada en la localidad de BARRIO DE IXTLAHUACA	21	53	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	CMCHIG-2025/06	0	0	3226	Metros Cuadrados	517.5	20/02/2025	21/03/2025	1,304,447.99	1,304,447.99	1,304,447.99	652,223.99	652,223.99	652,223.99	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521949	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALATRISTE ENTRE CALLE JUAN C BONILLA Y QUINTA CALLE DE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CHIGNAHUAPAN PUE.	21	53	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	CMCHIG-2025/07	0	0	3226	Metros Cuadrados	712.95	20/02/2025	21/03/2025	1,639,745.64	1,639,745.64	1,639,745.64	1,639,745.64	1,639,745.64	1,639,745.64	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521001	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA, PUEBLA	21	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión Inmuebles	Urbanización	Municipio de Chignautla	25003	0	0	12666	Metros Cuadrados	222.75	27/02/2025	07/04/2025	1,634,511.64	1,634,511.64	1,634,511.64	1,634,511.64	821,806.53	821,806.53	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522994	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE GPS-19984 GPS/GNSS RTK TOPOGRAFICO FACET, SPARKFUN CON COLECTORA ANDROID SPARKFUN, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN EL MUNICIPIO DE CHILA, PUEBLA	21	55	Chila	Chila	Programa de Inversión Adquisiciones	Otros Proyectos	Municipio de Chila	MCH-R33-AD/FORTAMUN/055-2502	0	0	5082	Piezas	1	13/03/2025	13/03/2025	52,500.00	52,316.00	52,316.00	52,316.00	52,316.00	52,316.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522713	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION A URGENCIAS MEDICAS	21	58	Chilchotla	Rafael J. García	Programa de Inversión Adquisiciones	Salud	Municipio de Chilchotla	25OP/3352	0	0	21000	Vehículos	1	26/03/2025	10/04/2025	2,250,669.47	2,250,669.47	2,250,669.47	2,250,669.47	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523077	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA	21	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Domingo Arenas	25005	0	0	200	Kilómetro	30.97	27/02/2025	14/03/2025	280,170.62	280,170.62	280,170.62	280,170.62	280,170.62	280,170.62	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523043	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA	21	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Programa de Inversión Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Domingo Arenas	25004	0	0	200	Piezas	200	30/01/2025	17/02/2025	420,128.80	420,128.80	420,128.80	420,128.80	420,128.80	420,128.80	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523012	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL PANTEON DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+300.00 EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	21	61	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	25001	0	0	1733	Metros Cuadrados	1382.2	06/02/2025	26/05/2025	3,708,733.22	3,447,141.51	3,707,403.64	1,112,221.36	1,112,221.36	1,112,221.36	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	1	PUE250102521917	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2025 EN EL MUNICIPIO DE EPATLAN;PUEBLA	21	62	Epatlán	San Juan Epatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Epatlán	O622404	0	0	2585	Luminaria	100	10/02/2025	10/03/2025	194,231.26	194,231.26	194,231.26	194,231.26	194,231.26	194,231.26	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522037	33	I005-FORTAMUN	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE BARRANCA ROSA ENTRE PUENTE DE COL BUENA VISTA Y SEGUNDO PUENTE DE COL GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA	21	63	Esperanza	Esperanza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Municipio de Esperanza	25006	0	0	17833	Metros cúbicos	3051.4	11/04/2025	11/04/2025	841,471.26	841,471.26	841,471.26	841,471.26	841,471.26	841,471.26	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522678	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO (DESAZOLVE DE CUNETAS) DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	21	69	Huaquechula	Huaquechula	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Huaquechula	25006	0	0	1200	Metros Cuadrados	30180	03/03/2025	27/03/2025	588,147.84	588,147.84	588,147.84	588,147.84	588,147.84	588,147.84	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521878	33	I005-FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA"	21	70	Huatlatlauca	Quetzalapa (San Baltazar Quetzalapa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Huatlatlauca	04-2025	0	0	900	Metros Cuadrados	612	17/02/2025	03/05/2025	1,255,266.18	450,046.41	1,255,266.18	450,046.41	450,046.41	0.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521882	33	I005-FORTAMUN	"ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO SAN PABLO ZOYATITLANAPAN - COATZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA."	21	70	Huatlatlauca	San Pablo Zoyatitlanapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Huatlatlauca	05-2025	0	0	680	Otros	1	27/01/2025	05/04/2025	235,480.00	235,480.00	235,480.00	235,480.00	235,480.00	235,480.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522183	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN RANCHERIA DE CHAPULCO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA	21	73	Huehuetlán el Chico	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Chico	2025-008	13	13	0	Metros Cuadrados	22500	10/02/2025	11/03/2025	497,856.00	497,856.00	497,856.00	497,856.00	497,856.00	497,856.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521456	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL SOL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	21	76	Hueytamalco	San Antonio del Sol	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	R33/2025-004	62	41	0	Metros Cuadrados	10100	19/02/2025	29/04/2025	1,798,963.35	1,798,963.35	1,798,963.35	1,165,507.29	1,165,507.29	1,165,507.29	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521410	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	21	76	Hueytamalco	Loma Bonita	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	R33/2025-003	70	46	0	Metros Cuadrados	9000	04/02/2025	04/04/2025	1,534,342.00	1,534,342.00	1,534,342.00	1,534,342.00	1,534,342.00	1,534,342.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102520140	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUITZILAN	21	78	Huitzilan de Serdán	Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	253001	0	0	4693	Piezas	54	14/02/2025	15/03/2025	1,160,999.92	1,160,999.92	1,160,999.92	1,160,999.92	1,160,999.92	1,160,999.92	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523164	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA NIÑOS HÉROES	21	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlequizayan	802503	0	0	40	Metros cúbicos	57.62	16/01/2025	07/02/2025	273,859.67	273,859.67	273,859.67	273,859.67	273,859.67	273,859.67	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521400	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL FEDERAL MÉXICO-OAXACA DEL KM. 134+500 AL 138+500 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	25004FO	0	0	82793	Piezas	166	31/01/2025	31/03/2025	2,973,779.68	2,973,779.68	2,973,779.68	2,973,779.68	2,973,779.68	2,973,779.68	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521442	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ LA CASA CARMEN SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE IZÚAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Izúcar de Matamoros	25003FO	0	0	82793	Metros Cuadrados	1063.51	09/04/2025	09/04/2025	652,350.80	652,350.80	652,350.80	652,350.80	652,350.80	652,350.80	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522063	33	I005-FORTAMUN	¿CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN.¿	21	86	Jalpan	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Jalpan	OP-FORT-2025306	0	0	2061	Metros Cuadrados	401	03/04/2025	01/06/2025	3,132,964.19	3,132,964.19	3,132,964.19	3,132,964.19	939,889.26	939,889.26	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523046	33	I005-FORTAMUN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. (CON 10 DIAS DE TRABAJO EFECTIVO)	21	92	Juan N. Méndez	Guadalupe Victoria	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Juan N Méndez	25003	100	80	0	Lote	10	29/01/2025	07/02/2025	153,359.02	153,359.02	153,359.02	153,359.02	153,359.02	153,359.02	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	1	PUE250102523031	33	I005-FORTAMUN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. (CON 17 DIAS DE TRABAJO EFECTIVO)	21	92	Juan Méndez	Guadalupe Victoria	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Juan N Méndez	25001	130	120	0	Lote	17	15/01/2025	31/01/2025	249,998.85	249,998.85	249,998.85	249,998.85	249,998.85	249,998.85	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522413	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES 6 Y 8 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA	21	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Municipio de Mixtla	MIX 2025 - 03	0	0	77	Metros	150	12/02/2025	14/03/2025	366,905.37	366,905.37	366,905.37	366,905.37	366,905.37	366,905.37	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522011	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL PALACIO MUNICIPAL DE MOLCAXAC, PUEBLA.	21	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Molcaxac	MM-DOP- 2025-03	0	0	30	Metros Cuadrados	156.5	18/02/2025	05/03/2025	353,645.44	353,645.44	353,645.44	353,645.44	353,645.44	353,645.44	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522133	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4 NORTE ENTRE CARRETERA LA COLORADA IXCAQUIXTLA Y CALLE 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA.	21	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Municipio de Molcaxac	MM-DOP- 2025-05	0	0	200	Metros lineales	385.6	27/02/2025	20/03/2025	170,019.19	170,019.19	170,019.19	170,019.19	170,019.19	170,019.19	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522005	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO 2025, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	21	98	Molcaxac		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Molcaxac	MM-DOP- 2025-02	0	0	350	Luminaria	133	14/02/2025	21/02/2025	224,369.40	224,369.40	224,369.40	224,369.40	224,369.40	224,369.40	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522536	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE OFICINAS Y RAMPAS DE ACCESO DESTINADOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA	21	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Pahuatlán	202510 4	0	0	50	Metros Cuadrados	328.31	24/01/2025	23/04/2025	2,795,669.62	2,000,000.00	2,795,669.62	1,742,804.69	1,742,804.69	1,742,804.69	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523111	33	I005-FORTAMUN	Construccion de parque infantil, Modulos Sanitarios y urbanizacion en la unidad deportiva de la Localidad de Palmar de Bravo, Municipio de Palmar de Bravo	21	110	Palmar Bravo	Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Municipio de Palmar Bravo	25002	0	0	5382	Metros Cuadrados	2922	29/03/2025	27/04/2025	3,155,330.49	3,155,330.49	3,155,330.49	946,599.15	946,599.15	946,599.15	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522753	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC	21	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	202500 5	0	0	450	Metros Cuadrados	39.39	22/01/2025	12/03/2025	1,384,860.76	1,384,860.76	1,384,860.76	1,384,860.76	1,384,860.76	1,384,860.76	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522142	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Calle Principal de la Localidad de Jesús María Comalapa	21	116	Quimixtlán	Jesús María Comalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	250203	349	300	0	Metros Cuadrados	3013	28/02/2025	28/04/2025	2,975,746.49	2,975,746.49	2,975,746.49	892,723.95	892,723.95	892,723.95	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522143	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples de la Localidad de Barrio de San Juan	21	116	Quimixtlán	Barrio de San Juan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Municipio de Quimixtlán	250205	110	103	0	Metros Cuadrados	578.1	24/03/2025	22/05/2025	2,105,864.27	2,105,864.27	2,105,864.27	631,759.28	631,759.28	631,759.28	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522170	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Camino entre la Localidad de San Martín El Caballito - El Magueyal de Cadenamiento 0+000.00 al 1+939.81 en la Localidad El Magueyal	21	116	Quimixtlán	El Magueyal	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	250202	350	343	0	Metros lineales	1939	19/02/2025	10/03/2025	1,125,023.82	1,125,023.82	1,125,023.82	1,125,023.82	1,125,023.82	1,125,023.82	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521304	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE FLORES MAGON ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y CALLE PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO , PUEBLA	21	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe Teotlalcingo		110	90	0	Metros cuadrados de construcción	810	15/02/2025	31/03/2025	1,144,010.18	1,144,010.18	1,144,010.18	1,144,010.18	1,144,010.18	1,144,010.18	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522018	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS ¿TEHUAAHCAÑOHTLI¿, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	21	129	San Miahuatlán	San Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de San José Miahuatlán	25003	0	0	191	Metros Cuadrados	7593.76	11/04/2025	11/04/2025	1,038,088.30	1,013,605.65	1,013,605.65	311,426.49	311,426.49	311,426.49	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102520878	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES, PUEBLA.	21	137	San Nicolás Buenos Aires	Miguel Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	FORTAMUN/2 025/00 1	0	0	356	Luminaria	21	23/01/2025	01/02/2025	451,803.04	451,803.04	451,803.04	451,803.04	451,803.04	451,803.04	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	1	PUE250102520879	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO ENTRE LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA Y AV. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAMATA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES, PUEBLA	21	137	San Nicolás Buenos Aires	San Francisco Lamata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de San Nicolás Buenos Aires	FORTAMUN/2025/002	0	0	456	Metros lineales	52.8	20/01/2025	06/03/2025	100,065.44	100,065.44	100,065.44	100,065.44	100,065.44	100,065.44	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102520884	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE ENT. KM. 41.8 (SAN HIPÓLITO - XALAPA) - BUENOS AIRES - TLACHICHUCA Y CALLE RAFAEL ALDUCIN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA	21	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de San Nicolás Buenos Aires	FORTAMUN/2025/005	0	0	2354	Luminaria	30	27/02/2025	18/03/2025	485,662.06	485,662.06	485,662.06	485,662.06	485,662.06	485,662.06	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522265	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS (AUDITORIO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YEOIXTLAHUACA) PRIMERA ETAPA	21	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental de Asistencia Social		Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	332513	0	0	3488	Metros cúbicos	20.7	18/01/2025	21/03/2025	446,125.12	446,125.12	446,125.12	446,125.12	446,125.12	446,125.12	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523168	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LAS AMERICAS, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+400.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	21	145	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Porfirio Díaz	Programa de Inversión de Mantenimiento de Transportes y vialidades		Municipio de San Sebastián Tlacotepec	2025-05	0	0	1783	Kilómetro lineal	400	18/02/2025	19/03/2025	387,589.83	387,589.83	387,589.83	387,589.83	387,589.83	387,589.83	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522956	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES: CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE TABERNAculo Y CALLE 2 PONIENTE; CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 1 SUR Y CALLE TABERNAculo, CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE TABERNAculo Y CAPILLA, DE LA INSPECTORIA DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA.	21	149	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Santiago Miahuatlán	2025-008	0	0	856	Metros Cuadrados	289.29	21/02/2025	21/04/2025	1,617,575.97	650,747.88	650,747.88	650,747.88	650,747.88	650,747.88	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521224	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN AVENIDA GENARO VAZQUEZ ROJAS ENTRE CALLE 19 ORIENTE Y 21 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN PUEBLA	21	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Zacaola Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes y vialidades		Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	MSTH01-2025	0	0	500	Puente(s)	2	04/02/2025	20/03/2025	825,294.18	825,294.18	825,294.18	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521229	33	I005-FORTAMUN	BALASTREO DE LA CALLE 8 NORTE DE ACCESO A SEMBRADIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA	21	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Zacaola Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes y vialidades		Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	MSTH03-2025	0	0	300	Metros Cuadrados	3675	11/02/2025	12/03/2025	699,166.38	699,166.38	699,166.38	699,166.38	626,032.29	626,032.29	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102519840	33	I005-FORTAMUN	PRIMERA ETAPA DE BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	21	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera		Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	25009	0	0	23625	Metros Cuadrados	240	13/03/2025	18/03/2025	120,452.16	0.00	120,452.16	120,452.16	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522937	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LIBERTAD NORTE ENTRE CALLE PRIVADA LOS LAURELES Y CANAL PRINCIPAL, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. 2DA ETAPA	21	161	Tepanco López	de San Bartolo Teontepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tepanco López	202502	133	117	0	Metros Cuadrados	2435.25	28/02/2025	28/04/2025	2,360,066.40	2,356,418.75	2,356,418.75	1,444,802.26	1,444,802.26	1,444,802.26	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522967	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN CALLE REVOLUCIÓN NORTE ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE TEODORO CASTILLO DE LA LUZ, CALLE 9 SUR ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA	21	161	Tepanco López	de José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tepanco López	202504	133	117	0	Metros Cuadrados	1412.56	15/04/2025	15/04/2025	1,495,144.09	1,492,766.11	1,492,766.11	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	1	PUE250102521264	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO A PUENTE VIEJO ENTRE ICATEP ENTRE ICATEC Y PUENTE VIEJO DE KM 0+000.00 L 1+887.89 EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	21	169	Tepexi de Rodríguez	San Sebastián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepexi de Rodríguez	TEPEX-FORTA-003-2025	0	0	2122	Metros Cuadrados	15415.16	05/02/2025	04/04/2025	2,529,826.01	2,529,826.01	2,529,826.01	2,529,826.01	1,479,632.55	1,479,632.55	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521509	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, PUEBLA	21	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	25004	2033	1818	0	Piezas	8	25/03/2025	01/04/2025	56,352.80	56,352.80	56,352.80	56,352.80	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522196	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA COMPACTADORA PARA SERVICIO DE LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	21	172	Tetela Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	202504	0	0	25793	Vehículos	1	01/03/2025	30/03/2025	1,273,680.00	1,273,680.00	1,273,680.00	636,840.00	636,840.00	636,840.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522141	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR PORFIRIO PARRA CON CLAVE CCT21DJN0345M EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE Tlachichuca, PUEBLA	21	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlachichuca	FO/2025/009	0	0	200	Metros Cuadrados	304	01/03/2025	31/03/2025	643,400.55	643,400.55	643,400.55	643,400.55	643,400.55	643,400.55	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522140	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA CCT21DJN11485	21	179	Tlachichuca	Rafael Ávila Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlachichuca	FO/2025/008	0	0	150	Metros Cuadrados	168	01/03/2025	31/03/2025	433,986.87	433,986.87	433,986.87	433,986.87	433,986.87	433,986.87	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523061	33	I005-FORTAMUN	COMPRA DE VEHÍCULO TIPO CAMION RECOLECTOR DE BASURA, PARA EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	21	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Municipio de Tlahuapan	TLAH-FV-01-2025	0	0	100	Vehículos	1	04/03/2025	27/05/2025	2,756,419.71	2,756,419.71	2,756,419.71	2,756,419.71	600,000.00	600,000.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522186	33	I005-FORTAMUN	Adquisición de predio para el bachillerato de Nexapa Ahila, en la localidad de Nexapa Ahila, municipio de Tlaola, Pue.	21	183	Tlaola	Nexapa Ahila	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Municipio de Tlaola	25001	0	0	56	Metros Cuadrados	5000	12/02/2025	05/03/2025	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521086	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	21	186	Tlatlauquitepec	Tatauzoquico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	OP-025/002	0	0	2198	Metros Cuadrados	22	08/02/2025	14/03/2025	938,324.00	281,497.20	938,324.00	281,497.20	281,497.20	281,497.20	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521938	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, BARDAS PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO EN EXPLANADA DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	21	188	Tochimilco	La Magdalena Yancuitlaltan	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Municipio de Tochimilco	MT-188002-2025-COP	0	0	1825	Metros Cuadrados	1054	03/02/2025	03/04/2025	1,729,949.57	1,729,949.57	1,729,949.57	1,729,949.57	1,154,282.72	1,154,282.72	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521590	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE MEDICION 2F-3H, 240/120 V, PARA ALIMENTAR LA UBR UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, EN LA CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	21	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tochimilco	MT-188001-2025-COP	0	0	285	Lote	1	27/01/2025	07/02/2025	66,191.56	66,191.56	66,191.56	66,191.56	66,191.56	66,191.56	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522676	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TZICATLACOYAN MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	21	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Municipio de Tzicatlacoyan	25003	0	0	100	Metros	25	13/02/2025	03/03/2025	273,180.70	273,180.70	273,180.70	273,180.70	273,180.70	273,180.70	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523189	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ANTIGUO CAPORALCO EC SANTA MARIA DEL MONTE ALHUACA DEL KM 0+276.00 AL KM 1+311.00 EN LA LOCALIDAD DE ANTIGUO CAPORALCO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA	21	195	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	25014	0	0	325	Kilómetro	0.93	18/02/2025	18/04/2025	786,317.68	785,856.42	785,856.42	707,270.78	707,270.78	707,270.78	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523190	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE DURAZNOTLA A BARRIO LOS TECOJOTES DEL KM 0+000.00 AL KM 1+100.00 EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTLA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA	21	195	Vicente Guerrero	Duraznotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	25015	0	0	398	Kilómetro	0.98	21/02/2025	21/04/2025	1,095,138.84	1,091,162.12	1,091,162.12	971,134.29	971,134.29	971,134.29	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	1	PUE250102523187	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA	21	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Asistencia Social	Municipio de Vicente Guerrero	25005	0	0	215	Metros Cuadrados	3654.14	18/02/2025	03/04/2025	766,651.41	762,848.80	762,848.80	717,007.62	717,007.62	717,007.62	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522139	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN	21	198	Xicotlán	Xicotlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Agua saneamiento y	Municipio de Xicotlán	FORT-202503	0	0	752	Cárcamo(s)	1	17/02/2025	30/04/2025	406,136.56	149,731.13	149,731.13	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522136	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN	21	198	Xicotlán	Xicotlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	Municipio de Xicotlán	FORT-202501	0	0	234	Cancha(s)	1	03/02/2025	04/03/2025	138,661.86	138,661.86	138,661.86	138,661.86	138,661.86	138,661.86	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523108	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS EN RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	21	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Agua saneamiento y	Municipio de Xiutetelco	OPX25010	0	0	350	Metros lineales	1807.7	15/04/2025	15/04/2025	3,152,140.26	2,504,984.21	3,152,140.26	1,572,925.47	1,572,925.47	1,572,925.47	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523133	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE ATECAX EN LA LOCALIDAD DE ATECAX, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	21	199	Xiutetelco	Atecax	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	OPX25023	0	0	1572	Metros Cuadrados	1109.85	27/03/2025	10/05/2025	1,522,858.34	1,522,858.34	1,522,858.34	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102523086	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	21	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Educación	Municipio de Xiutetelco	OPX25009	0	0	5000	Metros Cuadrados	4250.36	15/04/2025	15/04/2025	3,146,500.00	3,146,500.00	3,146,500.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521210	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN CENTRO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	208	Zacatlán	Zacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Asistencia Social	Municipio de Zacatlán	ZAC-2025-005	20881	18322	0	Metros Cuadrados	1526.34	08/04/2025	08/04/2025	1,444,755.02	1,233,361.08	1,233,361.08	1,233,361.08	1,233,361.08	1,233,361.08	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521342	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS	21	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Zapotitlán		0	0	1500	Metros lineales	5978.9	09/04/2025	09/04/2025	308,850.10	308,850.10	308,850.10	308,850.10	308,850.10	308,850.10	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521364	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CÁMARA PRINCIPAL CMOS DE 1	21	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Otros Proyectos	Municipio de Zapotitlán	25004	0	0	2500	CAMARA(S)	1	31/03/2025	31/03/2025	31,099.00	31,099.00	31,099.00	31,099.00	31,099.00	31,099.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521223	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	21	210	Zapotitlán Méndez	de Tuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	2102504	0	0	2645	Metros Cuadrados	600.62	07/02/2025	23/03/2025	443,648.11	443,648.11	443,648.11	316,525.02	316,525.02	316,525.02	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522093	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LOMA BONITA - TENANGUITO, DEL KM 0+000 AL 7+440 EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	21	213	Zihuateutla	Tenanguito	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Transportes y vialidades	Municipio de Zihuateutla	2025001	0	0	697	Metros lineales	7440	03/02/2025	04/05/2025	1,908,437.63	1,908,437.63	1,908,437.63	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102522062	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS EQUIPADA, PARA EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	21	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Salud	Municipio de Zinacatepec	25-3015	136	125	0	Vehículos	1	10/03/2025	05/04/2025	1,972,000.00	1,500,000.00	1,972,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado / Registrado avances
2025	1	PUE250102521219	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLÁN, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA.	21	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura turismo y	Municipio de Zoquitlán	2025-01	1558	1846	0	Piezas	1	08/04/2025	08/04/2025	1,448,452.75	1,448,452.75	1,448,452.75	1,448,452.75	434,535.83	434,535.83	Validado / Registrado avances