

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202546953	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC.	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	FM-25001	0	0	58	Metros Cuadrados	606.34	18/01/2025	01/02/2025	908,000.00	908,000.00	908,000.00	908,000.00	908,000.00	908,000.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546967	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE LEONARDO BRAVO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC.	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	FM-25002	0	0	40	Metros Cuadrados	442.5	11/02/2025	11/03/2025	840,428.14	840,428.14	840,428.14	840,428.14	840,428.14	840,428.14	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546989	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Puebla	8	Ahuazotepec	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	FM-25004	0	0	230	Kilómetro	4.85	30/04/2025	30/05/2025	938,595.78	938,595.78	938,595.78	938,595.78	938,595.78	938,595.78	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545885	33	I005-FORTAMUN	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (REPOSICION DE POZO No 5) EN EL EJIDO SAN ANTONIO PANTZINGO, DE LA LOCALIDAD DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de Ajalpan	25012	13333	11668	0	Metros lineales	200	10/07/2025	10/07/2025	2,962,650.27	2,957,126.43	2,957,126.43	2,957,126.43	1,987,653.73	1,987,653.73	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546590	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES 8 Y 10 ORIENTE; EN LA LOCALIDAD DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ajalpan	25051	64	56	0	Piezas	7	14/07/2025	14/07/2025	918,345.56	913,895.56	913,895.56	913,895.56	274,168.67	274,168.67	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546424	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA EN LA LOCALIDAD DE AMEYALCO; MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ameyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	25028	617	632	0	Metros Cuadrados	85.9	12/05/2025	09/08/2025	2,246,798.61	2,242,356.44	2,242,356.44	672,706.93	672,706.93	672,706.93	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545694	33	I005-FORTAMUN	PROGRAMA ANUAL DE BACHEO 2025 EN VARIAS CALLES DEL CUADRANTE NÚMERO UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	25005	164	143	0	Metros Cuadrados	1021.24	15/04/2025	29/05/2025	1,802,526.93	1,797,496.64	1,797,496.64	1,797,496.64	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102521608	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COL. LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de Ajalpan	25013	800	1200	0	Metros lineales	995.71	10/03/2025	08/05/2025	2,561,844.48	2,664,724.74	2,664,724.74	2,664,724.74	2,664,724.74	2,664,724.74	Validado avances
2025	2	PUE250102521853	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DE LA SOLEDAD NORTE ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ORIENTE; CALLE 5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO; Y CALLE DEL MERCADO ENTRE CALLE DE LA SOLEDAD NORTE Y CALLE 5 DE FEBRERO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	25014	2667	2334	0	Metros Cuadrados	4160.3	10/03/2025	08/05/2025	3,160,123.53	3,004,412.27	3,004,412.27	3,004,412.27	3,004,412.27	3,004,412.27	Validado avances
2025	2	PUE250102521847	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Altepexi		765	547	0	Metros Cuadrados	1143.1	19/03/2025	17/04/2025	1,595,729.13	1,595,729.13	1,595,729.13	1,595,729.13	1,595,729.13	1,595,729.13	Validado avances
2025	2	PUE250202545625	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION (UBR), UBICADA EN LA CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Altepexi		0	0	23266	Piezas	1	15/05/2025	13/06/2025	812,031.63	810,347.58	810,347.58	810,347.58	810,347.58	810,347.58	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102522636	33	I005-FORTAMUN	DESMANTELAMIENTO DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN PUEBLA	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Municipio de Amixtlán	25204	2541	2271	0	Metros Cuadrados	674.25	01/03/2025	31/03/2025	251,283.68	251,283.68	251,283.68	251,283.68	251,283.68	251,283.68	Validado avances
2025	2	PUE250202547445	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA.	Puebla	14	Amixtlán	Cuautotola	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Amixtlán	25206/FORTAMUN/AMIX	0	0	4812	Piezas	150	01/04/2025	21/04/2025	241,680.00	241,680.00	241,680.00	241,680.00	241,680.00	241,680.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547437	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A BASE DE PINTURA EN GUARNICIONES EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMIXTLÁN, PUEBLA	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	Municipio de Amixtlán	25205/FORTAMUN/AMIX	0	0	850	Metros lineales	8190	25/04/2025	24/05/2025	530,217.32	530,217.32	530,217.32	530,217.32	530,217.32	530,217.32	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250102522918	33	I005-FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE M. AVILA CAMACHO Y CALLE 2 NORTE, BARRIO LA CONCEPCIÓN, AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Amozoc	003-2025	0	0	14000	Metros Cuadrados	3604.02	18/02/2025	16/08/2025	10,435,043.05	10,435,043.05	10,435,043.05	5,069,771.75	5,069,771.75	5,069,771.75	Validado avances
2025	2	PUE250202548082	33	I005-FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 9 PONIENTE, ENTRE LA 2DA CERRADA DE SAN JOSE RAMOS Y LA CALLE 3 SUR, DE LA COLONIA SAN MATEO MENDIZABAL 2DA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Amozoc	004-2025	0	0	2500	Metros Cuadrados	8606.57	18/02/2025	16/08/2025	11,950,691.57	11,950,691.57	11,950,691.57	5,664,658.54	5,664,658.54	5,664,658.54	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102522910	33	I005-FORTAMUN	"RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura turismo	Municipio de Amozoc	002-2025	0	0	10000	Metros Cuadrados	469.78	18/02/2025	15/10/2025	10,192,621.09	10,192,621.09	10,192,621.09	4,938,301.25	4,938,301.25	4,938,301.25	Validado avances
2025	2	PUE250202548095	33	I005-FORTAMUN	"ENCOFRADO DE BARRANQUILLA A BASE DE CANAL RECTANGULAR, CON MUROS DE MAMPOSTERÍA, UBICADO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ALCANFORÉS EN LA COLONIA LA PRECIOSA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	021-2025	0	0	3200	Metros cúbicos	500.5	16/04/2025	14/07/2025	3,160,545.95	3,160,545.95	3,160,545.95	2,512,988.27	2,512,988.27	2,512,988.27	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202548146	33	I005-FORTAMUN	¿REHABILITACION DE PUENTES, BARDAS Y GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA Y LA OCOTERA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA¿	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Amozoc	030-2025	0	0	45000	Metros Cuadrados	21213.04	06/06/2025	05/07/2025	2,746,509.59	2,746,509.59	2,746,509.59	823,952.88	823,952.88	823,952.88	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202548156	33	I005-FORTAMUN	"3ERA ETAPA DE REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES MEDIANTE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	Municipio de Amozoc	038-2025	0	0	35000	Metros Cuadrados	3515.04	13/06/2025	12/07/2025	1,840,681.11	1,840,681.11	1,840,681.11	920,030.64	920,030.64	920,030.64	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202548125	33	I005-FORTAMUN	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE AZOLVADAS CON CAMIÓN HIDRONEUMÁTICO DE PRESIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA EJERCICIO 2025"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	026-2025	0	0	25000	Metros lineales	2030.88	21/04/2025	20/05/2025	320,160.00	320,160.00	320,160.00	320,160.00	320,160.00	320,160.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202548113	33	I005-FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE JUAN ESCUTIA UBICADA ENTRE LA CALLE CHAPULTEPEC Y PROLONGACIÓN 12 SUR"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	024/2025	0	0	450	Metros lineales	358	24/04/2025	23/05/2025	280,452.06	280,452.06	280,452.06	280,452.06	280,452.06	280,452.06	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202548106	33	I005-FORTAMUN	"MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRI) UBICADO EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN KM 18.5, BARRIO TEPALCAYUCA, EN LA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Amozoc	023-2025	0	0	2000	Metros Cuadrados	776	24/04/2025	13/05/2025	527,928.10	527,928.10	527,928.10	527,928.10	527,928.10	527,928.10	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202548137	33	I005-FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVADOR CHACHAPA, MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, UBICADO EN LA AV. CARRIL DE SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ANDADOR NORTE Y PRIVADA SIN NOMBRE"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Amozoc	029-2025	0	0	20000	Metros Cuadrados	582	08/05/2025	06/06/2025	614,774.35	614,774.35	614,774.35	614,774.35	614,774.35	614,774.35	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202548118	33	I005-FORTAMUN	"2DA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE INMUEBLE ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y MANUEL AVILA CAMACHO PARA SU USO COMO CUARTEL DE LA MARINA EN EL BARRIO LA PRECIOSA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Amozoc	025-2025	0	0	2500	Metros Cuadrados	435.37	30/01/2025	28/02/2025	1,002,431.70	1,002,431.70	1,002,431.70	1,002,431.70	1,002,431.70	1,002,431.70	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202548153	33	I005-FORTAMUN	"CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION PLUVIAL EN EL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL (CRI), UBICADA EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN KM 18.5 BARRIO TEPALCAYUCA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Amozoc	037-2025	0	0	5000	Metros Cuadrados	656.95	26/05/2025	24/06/2025	123,571.96	123,571.96	123,571.96	123,571.96	123,571.96	123,571.96	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547380	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	Puebla	17	Atempan	Las Delicias	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Atempan	172025116	0	0	915	Metros Cuadrados	3064.32	25/06/2025	25/07/2025	486,844.66	367,666.81	367,666.81	367,666.81	367,666.81	367,666.81	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547348	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempan	Atempan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vivienda	Municipio de Atempan	17202511	0	0	800	Piezas	800	02/06/2025	30/06/2025	1,950,006.40	1,950,006.40	1,950,006.40	1,950,006.40	1,950,006.40	1,950,006.40	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547315	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	Puebla	17	Atempan	Atempan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vivienda	Municipio de Atempan		0	0	400	Calentador(es)	400	13/05/2025	30/05/2025	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202523289	33	I005-FORTAMUN	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATILIXCO, PUEBLA, PRIMERA ETAPA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	FORTA2025-002	10000	15000	0	Metros Cuadrados	1457	31/05/2025	29/07/2025	1,167,698.03	1,163,421.81	1,163,421.81	349,026.54	349,026.54	349,026.54	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546379	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Atoyatempan	MAP-FORTA MUN04/2025	0	0	7704	Metros Cuadrados	156.51	02/05/2025	15/05/2025	321,685.40	321,685.40	321,685.40	321,685.40	321,685.40	321,685.40	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102522100	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Miguel Aguacomulcan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Atzitzihuacán		120	120	0	Metros	7790.7	04/02/2025	04/04/2025	570,235.17	570,235.17	570,235.17	570,235.17	570,235.17	570,235.17	Validado avances
2025	2	PUE250102522267	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO DE LA CALLE EL MIRADOR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzitzihuacán		35	30	0	Metros Cuadrados	1451.52	04/02/2025	04/06/2025	2,843,080.92	2,843,080.92	2,843,080.92	2,843,080.92	2,843,080.92	2,843,080.92	Validado avances
2025	2	PUE250202545512	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UN DRON AGRAS T25 PARA EL APOYO A LA PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Municipio de Atzitzihuacán	25017	25	85	0	Piezas	1	02/06/2025	30/06/2025	372,100.00	372,100.00	372,100.00	372,100.00	372,100.00	372,100.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546278	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO Y ACCESORIOS PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE AXUTLA	Puebla	24	Axutla	Axutla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Municipio de Axutla	03-FORTA MUN-2025	0	0	1800	EQUIPO(S)	1	20/04/2025	05/06/2025	58,565.61	58,565.61	58,565.61	58,565.61	58,565.61	58,565.61	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546020	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE AYOTOXCO DE GUERRERO	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	Ayotoxco de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ayotoxco Guerrero	FORTACONCEJO de 24-25/25-05	0	0	400	Metros Cuadrados	720	14/03/2025	06/05/2025	1,201,080.76	1,201,080.76	1,201,080.76	1,201,080.76	1,201,080.76	1,201,080.76	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546080	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO METZONAPA -NANACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE NANACATEPEC	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	Nanacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Municipio de Ayotoxco Guerrero	FORTACONCEJO de 24-25/25-06	0	0	203	Metros lineales	1370	07/03/2025	18/04/2025	999,246.89	999,246.89	999,246.89	999,246.89	999,246.89	999,246.89	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546377	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA. (COLOCACION)	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Camocuautla	MCP028/FORTAMUN/2025-004	0	0	440	Luminaria	50	21/04/2025	12/05/2025	305,906.50	305,906.50	305,906.50	305,906.50	305,906.50	305,906.50	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202546408	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL CAMINO DE SANTA MÓNICA A CENTEOCALA Y RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	32	Cohetzala	Santa Mónica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cohetzala	FORT-2025-001	0	0	500	Metros cúbicos	4712.94	27/01/2025	27/02/2025	217,398.26	217,398.26	217,398.26	217,398.26	217,398.26	217,398.26	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546411	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZEPATLA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.	Puebla	32	Cohetzala	El Platanar (San José el Platanar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cohetzala	FORT-2025-002	0	0	150	Pozo(s)	1	10/04/2025	30/04/2025	218,493.73	218,493.73	218,493.73	218,493.73	218,493.73	218,493.73	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546856	33	I005-FORTAMUN	REMEDIACIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL JAGUEY PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Cohuecan	COH-25005	0	0	1979	Metros Cuadrados	42.18	05/05/2025	03/07/2025	573,562.85	172,068.86	573,562.85	172,068.86	172,068.86	172,068.86	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547136	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA, DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	SIMYSP-DI/I5-FORTA/25/032	0	0	221	Metros Cuadrados	1067.63	14/07/2025	14/07/2025	1,538,763.71	1,538,709.21	1,538,709.21	461,612.76	461,612.76	461,612.76	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547875	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE NUEVO LEÓN, ENTRE CALLE LAS FLORES Y AV. DEL FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	SIMYSP-DI/I5-FORTA/25/031	0	0	513	Metros Cuadrados	1877	15/05/2025	13/07/2025	3,058,621.46	3,056,043.35	3,056,043.35	916,813.01	916,813.01	916,813.01	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547825	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Cuatlancingo	CMADC-085-2025	0	0	137435	EQUIPO(S)	1	30/05/2025	31/12/2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547901	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DE BOMBEROS PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Cuatlancingo	CMADC-046-2025	0	0	137435	Vehículos	1	18/02/2025	03/10/2025	2,750,012.00	2,750,012.00	2,750,012.00	1,375,006.00	1,375,006.00	1,375,006.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547640	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Cuatlancingo	CMADC-042-2025	0	0	170	Piezas	170	18/02/2025	30/04/2025	1,846,937.72	1,846,937.72	1,846,937.72	1,846,937.72	1,846,937.72	1,846,937.72	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547784	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Cuatlancingo	CMADC-072-2025	0	0	137434	Piezas	1	23/04/2025	29/04/2025	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546440	33	I005-FORTAMUN	REMEDIACIÓN DE CASETAS INFORMATIVAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Cuetzalan Progreso	25017	0	0	34500	Metros Cuadrados	43.46	14/07/2025	14/07/2025	450,531.58	450,531.58	450,531.58	354,628.29	354,628.29	354,628.29	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546445	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL ÁREA DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETITAN REVESHOGPAN DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Salud	Municipio de Cuetzalan Progreso	25021	0	0	450	Metros Cuadrados	553.6	12/05/2025	05/06/2025	686,198.12	686,198.12	686,198.12	686,198.12	686,198.12	686,198.12	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547121	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA EN ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CUYOACO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuyoaco	FO25011	0	0	340	Metros Cuadrados	1055.91	31/03/2025	28/08/2025	1,503,470.33	1,503,470.33	1,503,470.33	1,208,236.75	1,208,236.75	1,208,236.75	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547048	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AUTOSOPORTABLE EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA UNIDAD HABITACIONAL 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2025-001	0	0	300	Metros Cuadrados	603.24	03/01/2025	03/02/2025	2,144,351.45	2,142,207.10	2,142,207.10	2,142,207.10	2,142,207.10	2,142,207.10	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202547068	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA BARRANCA VENTANA ENTRE CALLE MANUEL M. FLORES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SUR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2025-002	0	0	300	Metros cúbicos	378.19	06/01/2025	28/02/2025	1,357,760.43	1,355,044.91	1,355,044.91	1,355,044.91	1,355,044.91	1,355,044.91	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547126	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 13 ENTRE EJES, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR, PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO SEDE CIUDAD SERDÁN DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2025-012	0	0	300	Metros Cuadrados	4616	14/07/2025	14/07/2025	3,150,241.34	3,160,986.76	3,160,986.76	3,160,986.76	3,160,986.76	3,160,986.76	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547082	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE HIDALGO UBICADO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CUAUTLancingo (EL BARRIO), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlancingo (El Barrio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2025-007	0	0	50	Metros Cuadrados	606.23	05/02/2025	26/03/2025	786,955.91	785,835.57	785,835.57	785,835.57	785,835.57	785,835.57	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547120	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CALLEJON DE LA EXPLOSIÓN ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2025-010	0	0	180	Piezas	12	21/02/2025	28/02/2025	229,810.84	228,734.40	228,734.40	228,734.40	228,734.40	228,734.40	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547135	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 SUR ENTRE COLEGIO SERDÁN Y CALLE 7 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chalchicomula de Sesma	2025-018	0	0	300	Metros	272.3	06/03/2025	04/04/2025	615,047.80	575,697.59	575,697.59	575,697.59	575,697.59	575,697.59	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545283	33	I005-FORTAMUN	Construcción de adoquinamiento en calle 9 sur entre 1 oriente y 3 oriente de la colonia Francisco I. Madero, en la localidad de Chapulco, Municipio de Chapulco, Puebla.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Chapulco	25005	109	91	0	Metros Cuadrados	1514.81	25/04/2025	23/07/2025	1,668,644.11	1,668,644.11	1,668,644.11	773,421.55	773,421.55	773,421.55	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545263	33	I005-FORTAMUN	Construcción de guarniciones en calle sin nombre entre calle Moctezuma y calle 5 poniente en la localidad de Chapulco, Municipio de Chapulco, Puebla.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Chapulco	25002	45	35	0	Kilómetro lineal	721.53	25/03/2025	07/06/2025	1,077,656.58	1,077,656.58	1,077,656.58	1,077,656.58	1,077,656.58	1,077,656.58	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547164	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE FRANCISCO I MADERO (CALLEPRINCIPAL) DEL KM 0+000 AL KM 1+004.50 DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	25006	0	0	350	Metros Cuadrados	7293.73	02/06/2025	01/07/2025	2,725,583.47	2,725,583.47	2,725,583.47	946,662.29	946,662.29	946,662.29	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547177	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA CALLE MEMORIO GUTIERREZ ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	25007	0	0	320	Metros Cuadrados	2046.79	02/06/2025	09/08/2025	3,155,540.98	3,155,540.98	3,155,540.98	946,662.29	946,662.29	946,662.29	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102522752	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHICHQUIULA, MUNICIPIO DE CHICHQUIULA, PUE.	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chichiquila	R332507	0	0	3163	Metros Cuadrados	1647.2	29/03/2025	05/11/2025	16,188,184.02	7,057,686.07	16,188,184.02	7,057,686.07	7,057,686.07	7,057,686.07	Validado avances
2025	2	PUE250202545513	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE ATENCINGO COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ SEGUNDA SECCIÓN, SAN MIGUEL LA TOMA, JALTEPEC Y PUEBLO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Puebla	51	Chietla	Atencingo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Chietla	202515	325	285	0	Piezas	428	21/04/2025	20/06/2025	2,933,479.70	2,933,479.70	2,933,479.70	2,933,479.70	2,933,479.70	2,933,479.70	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250102523012	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL PANTEON DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+300.00 EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	Puebla	61	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	25001	0	0	1733	Metros Cuadrados	1382.2	06/02/2025	26/05/2025	3,708,733.22	3,707,403.64	3,707,403.64	2,595,182.28	2,595,182.28	2,595,182.28	Validado avances
2025	2	PUE250202546395	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TUBERIA SUMERGIBLE A POZOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN BOCA DEL MONTE Y OTILIO MONTAÑO, COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUE.	Puebla	63	Esperanza	Otilio Montaño	Programa de Inversión de Agua saneamiento y Mantenimiento		Municipio de Esperanza	25007	674	669	0	Pozo(s)	2	25/04/2025	13/05/2025	285,934.81	285,934.81	285,934.81	285,934.81	285,934.81	285,934.81	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546396	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE TECHADOS EN VARIAS ESCUELAS DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA.	Puebla	63	Esperanza	Benito Juárez (Chicalote)	Programa de Inversión de Educación y Mantenimiento		Municipio de Esperanza	25011	3977	4468	0	Metros Cuadrados	277.57	14/05/2025	18/06/2025	437,743.28	437,743.28	437,743.28	437,743.28	437,743.28	437,743.28	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547159	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE TRES AULAS TIPO C EN EL BACHILLERATO JOSEFINA ESPARZA SORIANO CON C.C.T. 21EBH0813V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA CHICONQUIAC MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiác	Programa de Inversión de Educación y Mantenimiento		Municipio de General Felipe Ingeles	FORTA MUN06 5202507	0	0	200	Metros Cuadrados	148.89	02/06/2025	30/06/2025	182,604.15	182,604.15	182,604.15	182,604.15	182,604.15	182,604.15	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547150	33	I005-FORTAMUN	PRIMERA ETAPA DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA DE CAMINOS Y BRECHAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. EJERCICIO 2025	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Programa de Inversión de Transportes y Mantenimiento		Municipio de General Felipe Ingeles	FORTA MUN06 5202503	0	0	200	Otros	480	01/04/2025	30/04/2025	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547155	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOAQUIN GARCIA ICAZBALCETA CON C.C.T. 21ETV0297H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA CHICONQUIAC, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Programa de Inversión de Educación y Mantenimiento		Municipio de General Felipe Ingeles	FORTA MUN06 5202505	0	0	200	Metros Cuadrados	4538.71	01/05/2025	31/05/2025	756,304.72	756,304.72	756,304.72	756,304.72	756,304.72	756,304.72	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547111	33	I005-FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de General Felipe Ingeles	FORTA MUN06 5202501	0	0	200	Metros	5416.9	14/02/2025	28/02/2025	405,921.12	405,921.12	405,921.12	405,921.12	405,921.12	405,921.12	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547146	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS TUNAS, DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Programa de Inversión de Transportes y Mantenimiento		Municipio de General Felipe Ingeles	FORTA MUN06 5202502	0	0	200	Metros Cuadrados	3600	19/02/2025	20/03/2025	1,001,071.68	1,001,071.68	1,001,071.68	1,001,071.68	1,001,071.68	1,001,071.68	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547152	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODAS LA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA LOCALIDAD: GENERAL FELIPE ANGELES MUNICIPIO: GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA.	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Programa de Inversión de Urbanización y Mantenimiento		Municipio de General Felipe Ingeles	FORTA MUN06 5202504	0	0	200	Piezas	200	03/04/2025	02/05/2025	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547157	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL JARDIN DE NIÑOS SANTA URSULA CHICONQUIA C.C.T. 21DJN0439A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA CHICONQUIAC, DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiác	Programa de Inversión de Educación y Mantenimiento		Municipio de General Felipe Ingeles	FORTA MUN06 5202506	0	0	200	Metros Cuadrados	12.25	07/05/2025	05/06/2025	107,334.29	107,334.29	107,334.29	107,334.29	107,334.29	107,334.29	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546409	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS (AUDITORIO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE) 2DA ETAPA.	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		Municipio de Guadalupe	25006	0	0	4250	Metros Cuadrados	459.44	25/02/2025	01/03/2025	198,817.02	198,817.02	198,817.02	198,817.02	198,817.02	198,817.02	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546410	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LOS INMUEBLES PÚBLICOS MUNICIPALES (SANITARIOS PÚBLICOS), EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		Municipio de Guadalupe	25008	0	0	4250	Piezas	7	03/05/2025	12/05/2025	190,174.41	190,174.41	190,174.41	190,174.41	190,174.41	190,174.41	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546412	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A UN COSTADO DEL CAMINO VISTA HERMOSA ¿ SAN ISIDRO JEHUITAL EN EL KM 2+420.00 EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	Puebla	66	Guadalupe	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Económica		Municipio de Guadalupe	25009	0	0	421	Metros cúbicos	89.57	18/05/2025	16/06/2025	462,777.23	462,777.23	462,777.23	462,777.23	462,777.23	462,777.23	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202545478	33	I005-FORTAMUN	DESASOLVE DE LAS DESCARGAS DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUAALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe Victoria	25011	0	0	10500	Metros cúbicos	594	05/06/2025	09/06/2025	161,953.81	161,953.81	161,953.81	161,953.81	161,953.81	161,953.81	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545467	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Guadalupe Victoria	25005	0	0	18000	Luminaria	100	10/02/2025	10/05/2025	431,764.81	431,764.81	431,764.81	431,764.81	431,764.81	431,764.81	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546431	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Asistencia Social	Municipio de Hermenegildo Galeana	MHG-OP/2025-13	0	0	215	Piezas	2	01/04/2025	22/05/2025	346,118.87	346,118.87	346,118.87	346,118.87	346,118.87	346,118.87	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546355	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS A TLAXCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILICO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Huiluco (Hulluco)	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	Municipio de Huaquechula	2025013	0	0	95	Metros cúbicos	1506.65	12/07/2025	12/07/2025	730,032.34	730,032.34	730,032.34	730,032.34	730,032.34	730,032.34	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546357	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HUAQUECHULA A SANTIAGO TETLA DEL KM 0+000.00 AL KM 1+261.44 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	Santiago Tetla	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	Municipio de Huaquechula	2025015	0	0	734	Metros Cuadrados	8455.94	26/03/2025	24/04/2025	1,571,860.20	1,571,860.20	1,571,860.20	1,571,860.20	1,571,860.20	1,571,860.20	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102521878	33	I005-FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA"	Puebla	70	Huatlatlauca	Quetzalapa (San Baltazar Quetzalapa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	Municipio de Huatlatlauca	04-2025	0	0	900	Metros Cuadrados	612	17/02/2025	03/05/2025	1,255,266.18	1,255,266.18	1,255,266.18	1,255,266.18	1,255,266.18	1,255,266.18	Validado avances
2025	2	PUE250202523351	33	I005-FORTAMUN	"MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS ATILILIHUIAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA"	Puebla	70	Huatlatlauca	Santo Tomás Atililihuian	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	Municipio de Huatlatlauca	07-2025	0	0	400	Metros cúbicos	561	28/04/2025	13/05/2025	208,828.88	208,828.88	208,828.88	208,828.88	208,828.88	208,828.88	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545499	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Chico	2025-015	0	0	63	Metros Cuadrados	694.74	29/05/2025	27/06/2025	719,978.42	719,978.42	719,978.42	215,993.53	215,993.53	215,993.53	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202542318	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS EN LA LOCALIDAD DE HUEIJOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE HUEIJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Huejotzingo	010-HUE-2025	0	0	10200	Piezas	1482	28/06/2025	28/06/2025	9,992,139.50	9,992,139.50	9,992,139.50	6,591,943.18	6,591,943.18	6,591,943.18	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545027	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JUANA DE ASBAJE CCT 21EBH0796V, EN LA LOCALIDAD DEL MOHON, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO,	Puebla	76	Hueytamalco	El Mohón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Hueytamalco	R33/2025-012	310	208	0	Metros cuadrados de construcción	199.68	20/06/2025	18/08/2025	804,482.31	804,482.31	804,482.31	241,344.69	241,344.69	241,344.69	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544983	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA (LA CARAMBADA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Hueytamalco	R33/2025-010	14003	13597	0	Metros cúbicos	169.13	19/05/2025	16/08/2025	2,640,741.30	2,640,741.30	2,640,741.30	1,497,993.71	1,497,993.71	1,497,993.71	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102521456	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL SOL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	76	Hueytamalco	San Antonio del Sol	Programa de Inversión de Mantenimiento	de Urbanización	Municipio de Hueytamalco	R33/2025-004	62	41	0	Metros Cuadrados	10100	19/02/2025	29/04/2025	1,798,963.35	1,798,963.35	1,798,963.35	1,798,963.35	1,798,963.35	1,798,963.35	Validado avances
2025	2	PUE250202543172	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	76	Hueytamalco	Arroyo Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Hueytamalco	R33/2025-006	90	60	0	Metros cúbicos	2250	01/03/2025	09/05/2025	2,493,780.24	2,493,780.24	2,493,780.24	2,493,780.24	2,493,780.24	2,493,780.24	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545673	33	I005-FORTAMUN	DESASOLVE Y MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	Puebla	78	Huitzilan Serdán	Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	253005	0	0	4693	Metros	70001	26/03/2025	30/04/2025	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545714	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHAGCHALOYAN DE ISIDRO BURGOS	Puebla	78	Huitzilan Serdán	Chagchaloyan Isidro Burgos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Huitzilan Serdán	253009	0	0	358	Metros	3600	23/04/2025	21/06/2025	1,641,400.00	1,641,400.00	1,641,400.00	1,641,400.00	1,641,400.00	1,641,400.00	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202545883	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Huitziltepec	MHUIT/R33-25-002	50	50	0	Piezas	56	15/02/2025	15/03/2025	269,349.48	413,920.87	413,920.87	413,920.87	269,349.48	269,349.48	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547165	33	I005-FORTAMUN	DESASOLVE Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ATLEQUIZAYÁN-IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN)-E.C. IXTEPEC	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Atlequizayan	802504	0	0	2633	Kilómetro	4.1	17/02/2025	14/03/2025	175,863.98	175,863.98	175,863.98	175,863.98	175,863.98	175,863.98	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545262	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA VIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A PIXTIOPAN EN EL CADENAMIENTO 0+680.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixcaquixtla	2025.30.03	0	0	243	Metros Cuadrados	10.23	04/04/2025	13/05/2025	977,881.35	977,881.35	977,881.35	977,881.35	399,636.79	399,636.79	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545290	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOCECHAS EN EL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	82	Ixcaquixtla	Barrio del Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixcaquixtla	2025.30.09	0	0	243	Metros Cuadrados	11000	06/05/2025	04/06/2025	1,463,920.65	985,254.62	985,254.62	985,254.62	805,106.14	805,106.14	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544769	33	I005-FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE PROVIDENCIA-LOMA LARGA DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA.	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Loma Larga		Comunicaciones	Municipio de Ixtacamaxtitlán	DOPI/FORTAMUN-001-2025	0	0	2000	Maquinaria y equipo	1	18/04/2025	26/05/2025	1,146,834.00	1,146,834.00	1,146,834.00	1,146,834.00	1,146,834.00	1,146,834.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547220	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2488N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATETLA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Santa María Tatetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Izúcar Matamoros	25035FO	0	0	250	Metros cuadrados de construcción	512.4	27/05/2025	10/06/2025	479,470.15	479,470.15	479,470.15	479,470.15	479,470.15	479,470.15	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547235	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LAS MINAS EN EL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Miguel las Minas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Municipio de Izúcar Matamoros	25027FO	0	0	180	Piezas	1	12/05/2025	05/06/2025	1,159,971.73	1,159,971.73	1,159,971.73	1,159,971.73	1,159,971.73	1,159,971.73	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547275	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Izúcar Matamoros	25010FO	0	0	49578	Lote	1	07/03/2025	05/05/2025	2,106,088.12	2,106,088.12	2,106,088.12	2,106,088.12	2,106,088.12	2,106,088.12	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547330	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN EN LA SUPERFICIE DE LA CARPETA DE RODAMIENTO (BACHEO) PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Municipio de Izúcar Matamoros	25036FO	0	0	82793	Metros cúbicos	133.87	12/05/2025	30/06/2025	1,538,093.23	1,538,093.23	1,538,093.23	1,538,093.23	1,538,093.23	1,538,093.23	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547413	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FLORES MAGÓN, COLONIA CRISTO REY, EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	La Galarza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar Matamoros	25038FO	0	0	380	Metros cúbicos	64.09	17/06/2025	02/07/2025	323,785.64	323,785.64	323,785.64	323,785.64	323,785.64	323,785.64	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546248	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RABOSO-SAN MIGUEL LAS MINAS EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Miguel las Minas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Izúcar Matamoros	25014FO	0	0	43198	Kilómetro	13	19/02/2025	07/04/2025	3,115,239.84	3,115,239.84	3,115,239.84	3,115,239.84	3,115,239.84	3,115,239.84	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546257	33	I005-FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RÍO NEXAPA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Sebastián Puctla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Izúcar Matamoros	25016FO	0	0	43198	Metros cúbicos	20887.95	19/02/2025	07/04/2025	3,158,654.36	3,158,654.36	3,158,654.36	3,158,654.36	3,158,654.36	3,158,654.36	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547394	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Municipio de Izúcar Matamoros	25041FO	0	0	1233	Piezas	1	02/06/2025	01/07/2025	1,159,971.73	1,159,971.73	1,159,971.73	1,159,971.73	1,159,971.73	1,159,971.73	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102522063	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN,¿	Puebla	86	Jalpan	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Jalpan	OP-FORT-2025306	0	0	2061	Metros Cuadrados	401	03/04/2025	01/06/2025	3,132,964.19	1,887,916.16	1,887,916.16	1,887,916.16	1,887,916.16	1,887,916.16	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202546373	33	I005-FORTAMUN	¿INSTALACIÓN DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN.¿	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Jalpan	OP-FORT-2025305	0	0	2061	Piezas	3	31/03/2025	29/05/2025	627,430.08	627,430.08	627,430.08	627,430.08	188,229.02	188,229.02	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546374	33	I005-FORTAMUN	¿REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN.¿	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Jalpan	OP-FORT-2025307	0	0	2061	Piezas	70	01/03/2025	09/04/2025	157,108.25	157,108.25	157,108.25	157,108.25	157,108.25	157,108.25	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545722	33	I005-FORTAMUN	BACHEO CON ASFALTO EN FRIO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes vialidades	Municipio de Juan C. Bonilla	JCB-2025-014	0	0	4399	Metros cúbicos	290.49	02/05/2025	25/06/2025	1,938,527.88	1,938,527.88	1,938,527.88	1,938,527.88	852,952.27	852,952.27	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544668	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL JAGUEY EL GAVILAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZOYATITLANAPAN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, PUEBLA	Puebla	92	Juan Méndez	N. San Jerónimo Zoyatitlanapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	Municipio de Juan N Méndez	25010	211	213	0	Metros cúbicos	3889.53	10/06/2025	09/07/2025	516,236.96	154,871.09	154,871.09	154,871.09	154,871.09	154,871.09	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544599	33	I005-FORTAMUN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZOYATITLANAPAN EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ PUEBLA. (CON 10 DIAS DE TRABAJO EFECTIVO)	Puebla	92	Juan Méndez	N. San Jerónimo Zoyatitlanapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Juan N Méndez	25004	211	213	0	Lote	10	24/03/2025	07/04/2025	149,996.60	149,996.60	149,996.60	149,996.60	149,996.60	149,996.60	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544600	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes vialidades	Municipio de Libres		0	0	37257	Piezas	3	30/05/2025	31/05/2025	12,153,745.04	12,153,745.04	12,153,745.04	12,153,745.04	12,153,745.04	12,153,745.04	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545962	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO DE AGUA EL PUENTE", EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUIZOTLA, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	Puebla	98	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de Molcaxac	MM-DOP-2025-06	0	0	150	Metros lineales	180	21/04/2025	07/05/2025	457,263.18	457,263.18	457,263.18	457,263.18	457,263.18	457,263.18	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545965	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4 SUR ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y DIAGONAL 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DIAGONAL 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y 2DA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de Molcaxac	MM-DOP-2025-07	0	0	344	Metros lineales	649	28/04/2025	23/05/2025	420,591.51	420,591.51	420,591.51	420,591.51	420,591.51	420,591.51	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547933	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL CARCA-MO NO. 2 DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, UBICADO EN EL MUNICI-PIO DE OINTLA, PUEBLA	Puebla	107	Olintla	Chipahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de Olintla	2025-03	0	0	2102	Lote	1	21/01/2025	05/02/2025	252,918.59	252,918.59	252,918.59	252,918.59	252,918.59	252,918.59	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102522536	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE OFICINAS Y RAMPAS DE ACCESO DESTINADOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Pahuatlán	2025104	0	0	50	Metros Cuadrados	328.31	24/01/2025	23/04/2025	2,795,669.62	3,007,883.45	3,007,883.45	3,007,883.45	3,007,883.45	3,007,883.45	Validado avances
2025	2	PUE250202548222	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS COMUNITARIOS EN EL BARRIO "EL CALVARIO" EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO.	Puebla	110	Palmar Bravo	de Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura turismo	Municipio de Palmar Bravo	25005	0	0	4870	Metros cuadrados de construcción	109	15/07/2025	15/07/2025	655,518.88	654,516.47	654,516.47	654,516.47	654,516.47	654,516.47	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102523111	33	I005-FORTAMUN	Construccion de parque infantil, Modulos Sanitarios y urbanizacion en la unidad deportiva de la Localidad de Palmar de Bravo, Municipio de Palmar de Bravo	Puebla	110	Palmar Bravo	de Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura turismo	Municipio de Palmar Bravo	25002	0	0	5382	Metros Cuadrados	2922	29/03/2025	27/04/2025	3,155,330.49	3,886,198.92	3,886,198.92	3,886,198.92	3,886,198.92	3,886,198.92	Validado avances
2025	2	PUE250202547721	33	I005-FORTAMUN	EXTRACCIÓN DE DERRUMBE EN EL ACCESO PRINCIPAL (REHABILITACION DE CAMINO) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC DEDIDO A AFECTACIONES METEREOLOGICAS	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	2025025	0	0	1982	Metros cúbicos	1225.56	23/06/2025	24/06/2025	117,777.78	117,777.78	117,777.78	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544223	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS LED EN VARIAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Piaxtla	202504	0	0	1338	Luminaria	800	26/03/2025	10/04/2025	228,015.78	228,015.78	228,015.78	228,015.78	228,015.78	228,015.78	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202544592	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL A NIVEL DE BANQUETA EN 31 PONIENTE, UBICADO EN 31 PONIENTE Y CALLE 13 SUR COLONIA LOS VOLCANES, CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD, UBICADO EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ENRIQUE VILLAR DE LA COLONIA AHOGADA Y FRACCIONAMIENTO LOS CIPRESES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Puebla	50344	0	0	27138	Metros cúbicos	60.93	05/06/2025	04/07/2025	1,005,143.93	298,690.13	995,633.78	298,690.13	298,690.13	298,690.13	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544518	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE 8 SUR ENTRE PROLONGACIÓN REFORMA Y AVENIDA 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN; CALLE 53 NORTE ENTRE CALLE 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN Y LATERAL DE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN, EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD Y SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Puebla	50342	0	0	2823	Metros cúbicos	966.18	31/03/2025	28/07/2025	31,403,063.61	14,406,143.17	30,972,924.07	14,406,143.17	14,406,143.17	14,406,143.17	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544585	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EQUINOTERAPIA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL (CMERI), UBICADO EN PROLONGACIÓN 11 SUR S/N, INFONAVIT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de Puebla	50343	0	0	9259	Metros	267.06	12/07/2025	09/09/2025	3,515,777.91	1,044,356.29	3,481,187.63	1,044,356.29	1,044,356.29	1,044,356.29	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544615	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 17 B O CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA APULCO E INICIO DE PUENTE, EN LAS COLONIAS BOSQUES DE AMALUCAN Y LA AZTECA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Puebla	50346	0	0	3987	Metros cúbicos	91.24	03/07/2025	30/10/2025	4,007,302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544602	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PALMAS ENTRE AVENIDA RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Puebla	50345	0	0	1727	Metros cúbicos	124.5	19/06/2025	17/08/2025	5,097,941.90	0.00	5,072,956.57	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544481	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE; ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Ejido Palmarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP25 FT010	0	0	64	Metros Cuadrados	2100	16/05/2025	14/07/2025	3,065,691.88	919,707.56	3,065,691.88	919,707.56	919,707.56	919,707.56	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544575	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 11 PONIENTE; ENTRE CALLE 2 SUR Y AVENIDA JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TUZUAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP25 FT008	0	0	95	Metros Cuadrados	2100	28/04/2025	26/06/2025	3,039,569.49	1,924,520.72	3,039,569.49	1,924,520.72	1,924,520.72	1,924,520.72	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544956	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 NORTE Y CALLE 2 ORIENTE; ENTRE CALLE 4 SUR Y AVENIDA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑÍA DE JESUS, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	La Compañía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP25 FT013	0	0	136	Metros Cuadrados	1735	19/05/2025	17/07/2025	2,590,913.88	777,274.16	2,590,913.88	777,274.16	777,274.16	777,274.16	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544710	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 10 SUR; ENTRE CAMINO REAL Y AVENIDA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN DE BRAVO, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	San Simón de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP25 FT012	0	0	96	Metros Cuadrados	2100	19/05/2025	17/07/2025	2,905,127.22	871,538.17	2,905,127.22	871,538.17	871,538.17	871,538.17	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544429	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 11 ORIENTE Y CAMINO NACIONAL; ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 10 SUR, EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP25 FT009	0	0	160	Kilómetro cuadrado	2140.18	16/05/2025	14/07/2025	3,107,001.13	932,100.34	3,107,001.13	932,100.34	932,100.34	932,100.34	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544696	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 SUR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP25 FT011	0	0	140	Metros Cuadrados	1617	19/05/2025	17/07/2025	3,150,364.61	945,109.38	3,150,364.61	945,109.38	945,109.38	945,109.38	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202544277	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 14 NORTE; ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-ORIZABA Y CALLE 14 NORTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP25 FT005	0	0	160	Metros Cuadrados	2380	08/04/2025	06/06/2025	3,120,952.25	3,204,420.18	3,204,420.18	3,204,420.18	3,204,420.18	3,204,420.18	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545153	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ALLENDE; ENTRE AV. HIDALGO Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA VILLANUEVA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP25 FT007	0	0	96	Metros Cuadrados	2640	21/04/2025	19/06/2025	2,885,729.46	2,885,729.46	2,885,729.46	2,885,729.46	2,885,729.46	2,885,729.46	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546176	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO NACIONAL Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ; ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ COSCOMAYA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	San Bartolomé Coscomaya	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quecholac	MQP25 FT004	0	0	120	Metros Cuadrados	2475	07/04/2025	05/06/2025	3,129,240.99	3,129,240.99	3,129,240.99	3,129,240.99	3,129,240.99	3,129,240.99	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102522142	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Calle Principal de la Localidad de Jesús María Comalapa	Puebla	116	Quimixtlán	Jesús María Comalapa	Programa de Inversión Mantenimiento	Transportes vialidades	Municipio de Quimixtlán	250203	349	300	0	Metros Cuadrados	3013	28/02/2025	28/04/2025	2,975,746.49	2,975,746.49	2,975,746.49	2,975,746.49	2,975,746.49	2,975,746.49	Validado avances
2025	2	PUE250102522143	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples de la Localidad de Barrio de San Juan	Puebla	116	Quimixtlán	Barrio de San Juan	Programa de Inversión Mantenimiento	Deporte	Municipio de Quimixtlán	250205	110	103	0	Metros Cuadrados	578.1	24/03/2025	22/05/2025	2,105,864.27	2,105,864.27	2,105,864.27	2,105,864.27	2,105,864.27	2,105,864.27	Validado avances
2025	2	PUE250202544279	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ACCESOS VIALES EN BOULEVARD HIDALGO PONIENTE Y CALLE JUAREZ CON BACHEO Y SEÑALETICA, ENTRE CARRETERA SAN HIPOLITO - XALAPA Y PLAZA JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Los Reyes Juárez	MRJ015-2025	0	0	5000	Metros lineales	2427.79	02/05/2025	21/05/2025	770,224.12	770,224.12	770,224.12	770,224.12	770,224.12	770,224.12	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547518	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y CALLE PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO , PUEBLA	Puebla	122	San Felipe Teotlalcíngo	San Felipe Teotlalcíngo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe Teotlalcíngo		0	0	248	Metros Cuadrados	810	15/02/2025	31/03/2025	1,144,010.18	1,144,010.18	1,144,010.18	1,144,010.18	1,144,010.18	1,144,010.18	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546421	33	I005-FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO DE VARIAS CALLES DEL MPIO. DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUE.	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	FORTA-25-01	0	0	350	Metros Cuadrados	880.04	06/05/2025	12/05/2025	449,602.65	449,602.65	449,602.65	449,602.65	449,602.65	449,602.65	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545976	33	I005-FORTAMUN	REALIZACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA MUNICIPIO DE DSAN JOSE CHIAPA	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de San José Chiapa	03/2025	0	0	10443	PROYECTO(S)	1	20/03/2025	03/04/2025	244,082.56	244,082.56	244,082.56	244,082.56	244,082.56	244,082.56	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102522018	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS ¿TEHUAHCANOHTLÍ¿, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	129	San Miahuatlán	San Miahuatlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de San Miahuatlán	25003	0	0	191	Metros Cuadrados	7593.76	11/04/2025	11/04/2025	1,038,088.30	1,013,605.65	1,013,605.65	1,013,605.65	1,013,605.65	1,013,605.65	Validado avances
2025	2	PUE250202545212	33	I005-FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA.	Puebla	129	San Miahuatlán	San Miahuatlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Miahuatlán	25004	0	0	1183	Kilómetro	4	12/03/2025	25/04/2025	849,410.00	849,410.00	849,410.00	849,410.00	849,410.00	849,410.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547551	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE 5 NORTE Y PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Programa de Inversión Mantenimiento	Agua saneamiento y	Municipio de Juan Atenco	FORTA/2025-001	30	14	0	Metros lineales	156.6	24/02/2025	10/03/2025	167,773.12	167,773.12	167,773.12	167,773.12	167,773.12	167,773.12	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545011	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE GRADAS, PARA CANCHA DE FUTBOL 7 EN POLIDEPORTIVO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deporte	Municipio de San Matías Tlalancaleca	25007	0	0	11571	Metros cuadrados de construcción	81.99	20/05/2025	28/06/2025	700,871.76	700,871.76	700,871.76	700,871.76	700,871.76	0.00	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202545024	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matias Tlalancaleca	25008	0	0	11571	Metros cúbicos	70.08	24/05/2025	22/06/2025	425,082.93	504,235.12	504,235.12	504,235.12	504,235.12	261,696.59	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547078	33	I005-FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL TLAPALA ENTRE CARRETERA XOXTLA - TLAXCALA Y LIMITES CON CORONANGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de San Miguel Xoxtla	FORTA2506	0	0	352	Metros cúbicos	6860	14/04/2025	14/06/2025	1,807,610.72	1,807,610.72	1,807,610.72	1,807,610.72	771,498.72	771,498.72	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545734	33	I005-FORTAMUN	Construcción de Adoquinamiento de la calle Fresnillo entre calle Francisco Villa y calle Morelos en la Localidad de Pozo Guerra perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla.	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Pozo Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	FORTA MUN-2025/005	0	0	532	Metros Cuadrados	699.76	06/03/2025	02/05/2025	1,088,611.44	1,008,611.44	1,008,611.44	1,008,611.44	1,008,611.44	1,008,611.44	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545638	33	I005-FORTAMUN	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN RURAL (ADQUISICIÓN DE SEMILLAS) AÑO 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA.	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Municipio de San Salvador el Seco	FORTA MUN-2025-005	0	0	591	Piezas	591	09/05/2025	29/05/2025	623,700.00	623,700.00	623,700.00	623,700.00	623,700.00	623,700.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547076	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, EJERCICIO 2025	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de San Salvador el Verde	25009	0	0	34000	Piezas	700	26/05/2025	06/06/2025	1,221,538.00	1,221,538.00	1,221,538.00	1,221,538.00	1,221,538.00	1,221,538.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545515	33	I005-FORTAMUN	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA QUE CONSISTE EN LA ADQUISICION DE UNA PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	MSIA-2025-03	0	0	325	Vehiculos	1	15/05/2025	04/06/2025	786,466.01	786,466.01	786,466.01	786,466.01	786,466.01	786,466.01	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546406	33	I005-FORTAMUN	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA DESAZOLVE DE LA PRESA CHICALCOATL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	MSIA-2025-13	0	0	325	Lote	1	10/05/2025	15/06/2025	241,746.80	241,746.80	241,746.80	241,746.80	241,746.80	241,746.80	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545158	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de alumbrado publico con lampara Led en diferentes localidades del Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla ejercicio 2025	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Santa Isabel Cholula	202512	0	0	200	Luminaria	156	10/04/2025	02/05/2025	557,356.80	557,356.80	557,356.80	557,356.80	557,356.80	557,356.80	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545171	33	I005-FORTAMUN	Construcción de Pavimento con adoquin de la privada Hidalgo entre calle Hidalgo y puente Cuaxilo, localidad de Santa Ana Acozautla, municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Isabel Cholula	202513	0	0	200	Metros Cuadrados	1397	02/04/2025	07/05/2025	1,896,728.59	1,896,728.59	1,896,728.59	1,896,728.59	1,896,728.59	1,896,728.59	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546219	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	2025-FORTA MUN-016	0	0	529	Luminaria	500	28/04/2025	26/06/2025	999,108.19	501,514.59	501,514.59	501,514.59	501,514.59	501,514.59	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102522956	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES: CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE TABERNACULO Y CALLE 2 PONIENTE; CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 1 SUR Y CALLE TABERNACULO, CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE TABERNACULO Y CAPILLA, DE LA INSPECTORIA DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	2025-008	0	0	856	Metros Cuadrados	289.29	21/02/2025	21/04/2025	1,617,575.97	1,578,887.21	1,578,887.21	1,578,887.21	1,578,887.21	1,578,887.21	Validado avances
2025	2	PUE250202546214	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 15 NORTE Y CARRETERA DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, BARRIO LA PURÍSIMA DEL KM 0+000 AL KM 0+620, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	2025-FORTA MUN-009	0	0	163	Metros lineales	197.1	26/03/2025	09/04/2025	307,459.21	307,459.21	307,459.21	307,459.21	307,459.21	307,459.21	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202547608	33	I005-FORTAMUN	"SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS ORCINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA"	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Huehuetlán Grande	H006-25R33004	0	0	1350	Piezas	7	19/02/2025	20/03/2025	82,050.00	80,030.00	80,030.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547488	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA, 2DA ETAPA.	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Colonia Agrícola Hidalgo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Grande	H006-25R33009	0	0	1550	Piezas	250	14/04/2025	12/06/2025	1,280,581.44	1,276,000.00	1,276,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547443	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santa Martha Yancuitlalpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Grande	H006-25R33002	0	0	1550	Piezas	125	05/03/2025	03/04/2025	460,230.00	453,792.00	453,792.00	453,792.00	453,792.00	453,792.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102521224	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN AVENIDA GENARO VAZQUEZ ROJAS ENTRE CALLE 19 ORIENTE Y 21 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN PUEBLA	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Zacaola Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	MSTH01-2025	0	0	500	Puente(s)	2	04/02/2025	20/03/2025	825,294.18	1,001,021.86	1,001,021.86	1,001,021.86	1,001,021.86	1,001,021.86	Validado avances
2025	2	PUE250102521229	33	I005-FORTAMUN	BALASTREO DE LA CALLE 8 NORTE DE ACCESO A SEMBRADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Zacaola Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	MSTH03-2025	0	0	300	Metros Cuadrados	3675	11/02/2025	12/03/2025	699,166.38	699,166.38	699,166.38	699,166.38	699,166.38	699,166.38	Validado avances
2025	2	PUE250202547335	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	Puebla	152	Soltepec	San Mateo Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Soltepec	MSOLO5-2025	0	0	853	Metros cuadrados de construcción	120	12/05/2025	11/06/2025	546,059.21	546,059.21	546,059.21	546,059.21	546,059.21	546,059.21	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545275	33	I005-FORTAMUN	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	Puebla	153	Tecali Herrera	Tecali de Herrera	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Tecali Herrera	25020	0	0	6104	Metros Cuadrados	6600	26/03/2025	31/12/2025	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546173	33	I005-FORTAMUN	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	Puebla	153	Tecali Herrera	Tecali de Herrera	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Tecali Herrera	25018	0	0	23625	Piezas	75	16/05/2025	16/05/2026	1,997,031.64	1,997,031.64	1,997,031.64	1,997,031.64	1,662,724.28	1,662,724.28	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102519840	33	I005-FORTAMUN	PRIMERA ETAPA DE BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	153	Tecali Herrera	Tecali de Herrera		Urbanización	Municipio de Tecali Herrera	25009	0	0	23625	Metros Cuadrados	240	13/03/2025	18/03/2025	120,452.16	120,452.16	120,452.16	120,452.16	120,452.16	120,452.16	Validado avances
2025	2	PUE250202536448	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TECALI DE HERRERA, CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	153	Tecali Herrera	Tecali de Herrera	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Municipio de Tecali Herrera	25014	0	0	23625	Metros Cuadrados	1160	30/04/2025	14/05/2025	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545144	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL DE PANTEON	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Municipio de Tecamachalco	25020	56	38	0	Metros Cuadrados	281.94	15/04/2025	14/05/2025	293,823.43	293,823.43	293,823.43	293,823.43	293,823.43	293,823.43	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545482	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS EN EL DIF MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Tecamachalco	25011	0	0	31315	Otros	3	01/04/2025	10/05/2025	392,920.33	392,920.33	392,920.33	392,920.33	392,920.33	392,920.33	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547934	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA QUE COMUNICA ACATLAN DE OSORIO A IZUCAR DE MATAMOROS CON UNA LONGITUD DE 1.50 KM, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	TEH-2025-04	3000	2800	0	Poste	88	02/05/2025	30/06/2025	2,374,905.19	2,005,896.52	2,005,896.52	2,005,896.52	2,005,896.52	2,005,896.52	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547835	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ISMAEL ROMERO ENTRE CALLE MORELOS Y BARRANCA DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO SECCION PRIMERA Y SEGUNDA, DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tehuiztingo	TEH-2025-03	2800	3000	0	Metros Cuadrados	2122.4	30/05/2025	12/08/2025	2,076,469.97	947,361.93	947,361.93	947,361.93	947,361.93	947,361.93	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202547947	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL AREA DE BASURERO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	TEH-2025-05	3000	2800	0	Metros cúbicos	817	02/05/2025	31/05/2025	712,785.18	712,785.18	712,785.18	712,785.18	712,785.18	712,785.18	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544976	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNIDAD MEDICA DE TRASLADOS BASICOS PARA EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	Puebla	158	Tenampulco	Tenampulco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Municipio de Tenampulco	FORTA-25/06	0	0	7000	Piezas	1	08/04/2025	08/05/2025	1,800,000.00	970,000.00	1,800,000.00	970,000.00	970,000.00	970,000.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546329	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE INSURGENTES SUR COL. SANTA CRUZ, SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, ESTADO DE PUEBLA. SEGUNDA ETAPA.	Puebla	161	Tepanco López	de San Bartolo Teon-tepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepanco López	de 202507	0	0	300	Metros Cuadrados	1214.36	25/04/2025	23/06/2025	1,164,373.00	1,164,373.00	1,164,373.00	914,155.60	914,155.60	914,155.60	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102522967	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN CALLE REVOLUCIÓN NORTE ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE TEODORO CASTILLO DE LA LUZ, CALLE 9 SUR ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA	Puebla	161	Tepanco López	de José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepanco López	de 202504	133	117	0	Metros Cuadrados	1412.56	15/04/2025	15/04/2025	1,495,144.09	1,492,766.11	1,492,766.11	1,177,102.75	1,177,102.75	1,177,102.75	Validado avances
2025	2	PUE250102522937	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LIBERTAD NORTE ENTRE CALLE PRIVADA LOS LAURELES Y CANAL PRINCIPAL, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. 2DA ETAPA	Puebla	161	Tepanco López	de San Bartolo Teon-tepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepanco López	de 202502	133	117	0	Metros Cuadrados	2435.25	28/02/2025	28/04/2025	2,360,066.40	2,356,418.75	2,356,418.75	2,356,418.75	2,356,418.75	2,356,418.75	Validado avances
2025	2	PUE250202546156	33	I005-FORTAMUN	MODERNIZACION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	Municipio de Tepatlatxco Hidalgo	de 2025-002-B	0	0	18000	Metros Cuadrados	6016	22/05/2025	04/08/2025	5,841,897.60	5,841,897.60	5,841,897.60	2,098,755.98	2,098,755.98	2,098,755.98	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546394	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA PUEBLA-HUAIJUAPAN DE LEÓN TRAMO TEPEOJUMA - IZÚCAR DE MATAMOROS DE KM 46+400 A 47+500, 49+300 A 49+800, 50+300 A 51+015, 53+500 A 53+800, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA.	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeojuma	de 2025005	0	0	1500	Poste	67	04/06/2025	21/07/2025	1,286,968.60	1,286,968.60	1,286,968.60	1,286,968.60	836,529.59	836,529.59	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546393	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPEOJUMA Y DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, SEGUNDA ETAPA.	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeojuma	de 2025003	0	0	120	Luminaria	150	25/03/2025	18/04/2025	323,911.07	323,911.07	323,911.07	323,911.07	323,911.07	323,911.07	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546392	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPEOJUMA, PRIMERA ETAPA.	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeojuma	de 2025001	0	0	65	Luminaria	65	12/02/2025	26/02/2025	140,190.48	140,190.48	140,190.48	140,190.48	140,190.48	140,190.48	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545938	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Tepexi Rodríguez	de TEPEX-FORTA MUN-04-2025	2189	2054	0	Metros Cuadrados	543.64	06/05/2025	04/07/2025	1,624,327.46	1,624,327.46	1,624,327.46	1,624,327.46	810,302.46	810,302.46	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102521264	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO A PUENTE VIEJO ENTRE ICATEP ENTRE ICATEC Y PUENTE VIEJO DE KM 0+000.00 L 1+887.89 EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de San Sebastián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tepexi Rodríguez	de TEPEX-FORTA-003-2025	0	0	2122	Metros Cuadrados	15415.16	05/02/2025	04/04/2025	2,529,826.01	2,529,826.01	2,529,826.01	2,529,826.01	2,529,826.01	2,529,826.01	Validado avances
2025	2	PUE250202545969	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION COLOCACION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA PUNTOS DE VIDEOVIGIACIA Y RECONFIGURACION DE EQUIPOS EXISTENTES DE SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi Rodríguez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Tepexi Rodríguez	de ADQ/FORTAM UN-2025/001	917	886	0	CAMARA(S)	7	03/03/2025	29/04/2025	428,404.24	428,404.24	428,404.24	428,404.24	428,404.24	428,404.24	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250102521509	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	25004	2033	1818	0	Piezas	8	25/03/2025	01/04/2025	56,352.80	56,352.80	56,352.80	56,352.80	56,352.80	56,352.80	Validado avances
2025	2	PUE250102522196	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA COMPACTADORA PARA SERVICIO DE LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	172	Tetela Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	202504	0	0	25793	Vehículos	1	01/03/2025	30/03/2025	1,273,680.00	1,273,680.00	1,273,680.00	1,273,680.00	1,273,680.00	1,273,680.00	Validado avances
2025	2	PUE250202546995	33	I005-FORTAMUN	Adquisición de vehículos para supervisión de obras públicas , para el municipio de Tetela de Ocampo, Puebla	Puebla	172	Tetela Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	2025018	0	0	5612	Vehículos	3	31/05/2025	29/06/2025	1,991,000.00	1,991,000.00	1,991,000.00	1,991,000.00	1,991,000.00	1,991,000.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546732	33	I005-FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO ASFALTICO EN MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA 2025	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	253306	0	0	25637	Metros cúbicos	50	18/04/2025	17/05/2025	2,206,107.20	2,206,107.20	2,206,107.20	2,206,107.20	2,206,107.20	2,206,107.20	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546823	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA.	Puebla	174	Teziutlán	San Sebastián (Sección Tercera)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	253309	0	0	1850	Metros cúbicos	398.06	05/05/2025	18/06/2025	1,710,432.49	1,710,432.49	1,710,432.49	1,710,432.49	1,710,432.49	1,710,432.49	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546881	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE PROFESOR FLORENCIO VEGA, EN EL BARRIO DE SAN PEDRO XOLOCO, MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	San Pedro Xoloco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	253315	0	0	3580	Metros Cuadrados	186	05/05/2025	03/07/2025	1,042,803.41	1,042,803.41	1,042,803.41	1,042,803.41	1,042,803.41	1,042,803.41	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546737	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, PARA INSTALACION DE CASA CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Teziutlán	253307	0	0	58699	Metros Cuadrados	543.37	21/03/2025	19/05/2025	3,072,834.21	3,072,834.21	3,072,834.21	3,072,834.21	3,072,834.21	3,072,834.21	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546843	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CIRCUITO JUAN PABLO SEGUNDO, EN LAS LOCALIDADES DE XOLOATENY Y TEZIUTLAN, MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA.	Puebla	174	Teziutlán	Xoloatenoy	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	253314	0	0	58699	Metros cúbicos	146.9	14/07/2025	14/07/2025	1,064,213.57	1,064,213.57	1,064,213.57	1,064,213.57	1,064,213.57	1,064,213.57	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545543	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	25004	5000	4000	0	Metros Cuadrados	851.34	08/05/2025	06/06/2025	930,663.55	930,663.55	930,663.55	930,663.55	930,663.55	930,663.55	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545537	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CECADES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MARCOS TLACOYALCO, SAN JOSÉ BUENA VISTA, SANTA MARIA LA ALTA, LA ESTACIÓN Y TEPAZOLCO DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	25002	5634	3554	0	Metros Cuadrados	1833.11	12/03/2025	31/03/2025	474,181.95	474,181.95	474,181.95	474,181.95	474,181.95	474,181.95	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545532	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRITICOS DE CAMINOS RURALES TRAMO 1: OJO DE AGUA A RAMAL DE PISTA MEXICO-TUXPAN, TRAMO 2: DE DOS CAMINOS A SAN PEDRO PETLACOTLA, CON UN TOTAL DE 9.8 KM.	Puebla	178	Tlaciulotepec	El Zacatal	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaciulotepec	L25518	0	0	1580	Metros Cuadrados	29400	11/04/2025	12/05/2025	2,683,653.89	2,683,653.89	2,683,653.89	2,683,653.89	2,683,653.89	2,683,653.89	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102522141	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR PORFIRIO PARRA CON CLAVE CCT21DJN0345M EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlachichuca	FO/2025/009	0	0	200	Metros Cuadrados	304	01/03/2025	31/03/2025	643,400.55	643,400.55	643,400.55	643,400.55	643,400.55	643,400.55	Validado avances
2025	2	PUE250202547167	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL BACHILLERATO GENERAL CARLOS PELLICER CAMARA C.C.T. 21EBH0492B EN LA LOCALIDAD DE EL PASO NACIONAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	Paso Nacional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlachichuca	FORTAMUN/2025/016	0	0	981	Metros Cuadrados	375	07/03/2025	04/04/2025	634,725.71	634,725.71	634,725.71	634,725.71	634,725.71	634,725.71	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547170	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. GUERRERO - AV. INDEPENDENCIA ENTRE AV. NICOLAS BRAVO Y AV. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO INDEPENDENCIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	San Francisco Independencia (Santa María Aserradero)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	FO/2025/019	0	0	1500	Metros Cuadrados	895.02	14/04/2025	09/05/2025	976,304.08	976,304.08	976,304.08	976,304.08	976,304.08	976,304.08	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202547172	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIAHUACAN CON CLAVE DE TRABAJO 21DJN2085D EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA CAPILLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	San José la Capilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	FO/2025/024	0	0	500	Metros Cuadrados	204	12/04/2025	10/05/2025	524,966.27	524,966.27	524,966.27	524,966.27	524,966.27	524,966.27	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547174	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENARO ESTRADA CON CLAVE DE TRABAJO 21ETV0364P EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA CAPILLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	San José la Capilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlachichuca	FO/2025/025	0	0	1000	Metros Cuadrados	360	17/04/2025	12/05/2025	667,303.70	667,303.70	667,303.70	667,303.70	667,303.70	667,303.70	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547176	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ALBAÑALES DE VARIAS LOCALIDADES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	Rafael Camacho Ávila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlachichuca	FO/2025/026	0	0	700	Pozo(s)	64	15/04/2025	12/05/2025	420,855.64	420,855.64	420,855.64	420,855.64	420,855.64	420,855.64	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547179	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	José María Morelos	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	Municipio de Tlachichuca	FO/2025/028	0	0	5031	Metros Cuadrados	75209.85	16/04/2025	14/05/2025	1,211,861.48	1,211,861.48	1,211,861.48	1,211,861.48	1,211,861.48	1,211,861.48	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102523061	33	I005-FORTAMUN	COMPRA DE VEHÍCULO TIPO CAMION RECOLECTOR DE BASURA, PARA EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes vialidades	Municipio de Tlahuapan	TLAH-FV-01-2025	0	0	100	Vehículos	1	04/03/2025	27/05/2025	2,756,419.71	2,756,419.71	2,756,419.71	2,756,419.71	2,756,419.71	2,756,419.71	Validado avances
2025	2	PUE250202546327	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE BUSTAMANTE ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y PRIMERA CALLE DE GALEANA, MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tlaltenango	DOP/25-004	0	0	150	Metros Cuadrados	1447.38	20/02/2025	07/04/2025	1,212,510.18	1,212,510.18	1,212,510.18	1,212,510.18	1,212,510.18	1,212,510.18	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546331	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE MIRAFLORES ENTRE CALLE XICOTENACTLI Y CALLE NARCISO MENDOZA, MUNICIPIO DE TLALTENANGO (PRIMERA ETAPA)	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tlaltenango	DOP/25-008	0	0	540	Metros Cuadrados	1530.3	07/05/2025	06/06/2025	3,013,788.42	3,013,788.42	3,013,788.42	3,013,788.42	3,013,788.42	3,013,788.42	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202548249	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Laureles en la localidad de Plan Cuamila, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Plan de Cuamila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	25008	0	0	133	Metros Cuadrados	795	25/04/2025	24/05/2025	1,274,740.26	1,274,740.26	1,274,740.26	1,274,740.26	1,274,740.26	1,274,740.26	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202548250	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación con concreto hidráulico del acceso principal a la localidad de Yetla, entre la calle Ignacio Zaragoza y Carretera Texcapa-Tlapacoya, en la localidad de Yetla, municipio de Tlaola, Pue.	Puebla	183	Tlaola	Yetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	25009	0	0	410	Metros Cuadrados	2493.6	24/07/2025	24/07/2025	2,975,548.38	2,975,548.38	2,975,548.38	2,975,548.38	2,975,548.38	2,975,548.38	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546382	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLILAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA	Puebla	184	Tlapacoya	San Miguel Tlilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura turismo	Municipio de Tlapacoya	TLAPAC OYA/04-FORTA MUN-2025	0	0	170	Metros Cuadrados	359	02/05/2025	15/07/2025	1,209,916.59	1,209,916.59	1,209,916.59	1,088,924.93	1,088,924.93	1,088,924.93	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202542410	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Tlatlauquitepec	OP-025/005	0	0	1617	Metros Cuadrados	70	22/03/2025	20/05/2025	1,403,020.00	908,379.05	1,403,020.00	908,379.05	908,379.05	908,379.05	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202542442	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xonocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Tlatlauquitepec	OP-025/006	0	0	2916	Metros Cuadrados	80	17/05/2025	15/07/2025	1,024,860.00	612,641.70	1,024,860.00	612,641.70	612,641.70	612,641.70	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102521086	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tatauzoquico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	OP-025/002	0	0	2198	Metros Cuadrados	22	08/02/2025	14/03/2025	938,324.00	938,324.00	938,324.00	938,324.00	938,324.00	938,324.00	Validado avances
2025	2	PUE250202542385	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	OP-025/007	0	0	1647	Metros Cuadrados	549	29/03/2025	07/05/2025	1,396,419.60	1,396,419.60	1,396,419.60	1,396,419.60	1,396,419.60	1,396,419.60	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202548091	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNIDAD PARA PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		Municipio de Tlaxco	2025301	0	0	4934	Vehículos	1	01/04/2025	10/04/2025	569,999.00	569,999.00	569,999.00	569,999.00	569,999.00	569,999.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544096	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Programa de Inversión de Mantenimiento de Asistencia Social		Municipio de Tochimilco	MT-188012-2025-COP	0	0	17028	Metros Cuadrados	177.73	25/04/2025	25/06/2025	1,643,687.94	1,643,687.94	1,643,687.94	1,193,573.77	1,193,573.77	1,193,573.77	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544248	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA MODELO TD904 III GEN CON CABINA, POTENCIA NOMINAL DE 90 HP, MARCA: LOVOL, PARA EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Programa de Inversión de Adquisiciones de Gastos Indirectos		Municipio de Tochimilco	MT-188009-2025-COP	0	0	17028	Maquinaria y equipo	1	28/02/2025	28/11/2025	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	681,600.00	681,600.00	681,600.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102521938	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, BORDA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO EN EXPLANADA DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	188	Tochimilco	La Magdalena Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Inmuebles de Urbanización		Municipio de Tochimilco	MT-188002-2025-COP	0	0	1825	Metros Cuadrados	1054	03/02/2025	03/04/2025	1,729,949.57	1,729,949.57	1,729,949.57	1,729,949.57	1,729,949.57	1,729,949.57	Validado avances
2025	2	PUE250202544045	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA 15 KVA, 13,200-220/127 V, PARA ALIMENTAR AL CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA DE SAN LORENZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	188	Tochimilco	San Lorenzo	Programa de Inversión de Mantenimiento de Agua saneamiento		Municipio de Tochimilco	MT-188010-2025-COP	0	0	520	Lote	1	06/03/2025	25/03/2025	179,892.23	179,892.23	179,892.23	179,892.23	179,892.23	179,892.23	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202544059	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA SUBESTACION ELECTRICA MONOFASICA 15 KVA, 13,200-240/120 V, PARA ALIMENTAR EL CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, EN PARQUE LA CIENEGA, EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Programa de Inversión de Mantenimiento de Agua saneamiento		Municipio de Tochimilco	MT-188019-2025-COP	0	0	712	Lote	1	09/06/2025	30/06/2025	472,527.45	472,527.45	472,527.45	472,527.45	472,527.45	472,527.45	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547880	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ALARMAS VECINALES EN LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Programa de Inversión de Adquisiciones de Seguridad		Municipio de Tochtepec	MTP-DOP-R33-003-25	0	0	200	Piezas	30	26/05/2025	14/06/2025	387,324.00	387,324.00	387,324.00	387,324.00	387,324.00	387,324.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547872	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Urbanización		Municipio de Tochtepec	MTP-DOP-R33-001-25	0	0	200	Piezas	550	19/03/2025	17/04/2025	1,005,736.82	1,005,736.82	1,005,736.82	1,005,736.82	1,005,736.82	1,005,736.82	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547255	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	190	Totoltepec de Guerrero	San Cristóbal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Totoltepec Guerrero	2025-03	0	0	56	Metros Cuadrados	1800	21/04/2025	06/05/2025	184,836.44	184,836.44	184,836.44	184,836.44	184,836.44	184,836.44	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547161	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, DEL MUNICIPIO DE TULINGO, PUEBLA	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento de Urbanización		Municipio de Tulcingo	2025004	0	0	9871	Metros cúbicos	9706	19/05/2025	17/07/2025	1,798,424.38	1,115,327.31	1,115,327.31	1,115,327.31	1,115,327.31	1,115,327.31	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202547607	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS CAMINO AL RIO "LA CANOA" EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN DE GALEANA, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Programa de Inversión de Mantenimiento de Transportes y vialidades		Municipio de Tuzamapan Galeana	FORTA1922025006	0	0	5924	Kilómetro	0.79	14/03/2025	11/04/2025	441,562.50	441,562.50	441,562.50	441,562.50	441,562.50	441,562.50	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546036	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUAMANCO DEL KM. 0+000.00 AL KM. 1+504.17 EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA.	Puebla	195	Vicente Guerrero	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica de Transportes y vialidades		Municipio de Vicente Guerrero	25017	0	0	458	Kilómetro	1.5	23/04/2025	23/06/2025	1,354,476.20	1,350,420.58	1,350,420.58	1,286,399.92	1,286,399.92	1,286,399.92	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250102523190	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE DURAZNOTLA A BARRIO LOS TECOJOTES DEL KM 0+000.00 AL KM 1+100.00 EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTLA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Duraznotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	25015	0	0	398	Kilómetro	1.17	21/02/2025	21/04/2025	1,095,138.84	1,091,162.12	1,091,162.12	971,134.29	971,134.29	971,134.29	Validado avances
2025	2	PUE250102523189	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ANTIGUO CAPORALCO EC SANTA MARIA DEL MONTE ALHUACA DEL KM 0+276.00 AL KM 1+311.00 EN LA LOCALIDAD DE ANTIGUO CAPORALCO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	25014	0	0	325	Kilómetro	1.05	18/02/2025	18/04/2025	786,317.68	784,565.49	784,565.49	784,565.49	784,565.49	784,565.49	Validado avances
2025	2	PUE250102523187	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Municipio de Vicente Guerrero	25005	0	0	215	Metros Cuadrados	4414.25	18/02/2025	03/04/2025	766,651.41	762,520.28	762,520.28	762,520.28	762,520.28	762,520.28	Validado avances
2025	2	PUE250202546085	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE COXCATEPACHAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	195	Vicente Guerrero	Coxcatepachapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	25009	0	0	525	Kilómetro	2	11/07/2025	11/07/2025	1,629,168.87	1,624,957.80	1,624,957.80	1,624,957.80	1,624,957.80	1,624,957.80	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202523453	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTOS PARA ONCE PATRULLAS PICK-UPS CON BALIZAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA DEL EJERCICIO FISCAL 2025	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Xicotepec	2025308-C	42143	38448	0	Equipamiento	11	18/06/2025	18/07/2025	2,488,200.00	2,488,200.00	2,488,200.00	2,488,200.00	1,131,000.00	1,131,000.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202523437	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE ONCE PICK-UPS DOBLE CABINA TIPO PATRULLA (PREVENCIÓN Y REACCIÓN) PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA DEL EJERCICIO FISCAL 2025	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Xicotepec		42143	38448	0	Vehículos	11	18/06/2025	03/07/2025	9,036,500.00	9,036,500.00	9,036,500.00	9,036,500.00	7,782,500.00	7,782,500.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202523447	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE DIEZ CUATRIMOTOS TIPO PATRULLA EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA DEL EJERCICIO FISCAL 2025	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Xicotepec	2025308-B	42143	38448	0	Vehículos	10	18/06/2025	23/06/2025	3,045,900.00	3,045,900.00	3,045,900.00	3,045,900.00	3,045,900.00	3,045,900.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102522139	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	Municipio de Xicotlán	FORT-202503	0	0	752	Cárcamo(s)	1	17/02/2025	30/04/2025	406,136.56	406,136.56	406,136.56	406,136.56	406,136.56	326,234.60	Validado avances
2025	2	PUE250202544218	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO DE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLAN	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Xicotlán	FORT-202504	0	0	132	Luminaria	30	16/06/2025	30/07/2025	144,116.54	29,365.56	29,365.56	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545964	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CAMINOS DE DIFERENTES CAMINOS DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	Puebla	199	Xiutetelco	Atecax	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	25002	0	0	9490	Metros cúbicos	3204	06/06/2025	30/06/2025	3,151,442.49	3,151,442.49	3,151,442.49	3,151,442.49	945,432.75	945,432.75	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250102523086	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Xiutetelco	OPX25009	0	0	5000	Metros Cuadrados	4250.36	15/04/2025	15/04/2025	3,146,500.00	3,146,500.00	3,146,500.00	3,146,500.00	3,146,500.00	3,146,500.00	Validado avances
2025	2	PUE250102523108	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS EN RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua saneamiento	Municipio de Xiutetelco	OPX25010	0	0	350	Metros lineales	1807.7	15/04/2025	15/04/2025	3,152,140.26	3,152,140.26	3,152,140.26	3,152,140.26	3,152,140.26	3,152,140.26	Validado avances
2025	2	PUE250102523133	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE ATECAX EN LA LOCALIDAD DE ATECAX, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	Puebla	199	Xiutetelco	Atecax	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Xiutetelco	OPX25023	0	0	1572	Metros Cuadrados	1109.85	27/03/2025	10/05/2025	1,522,858.34	1,522,858.34	1,522,858.34	1,522,858.34	1,522,858.34	1,522,858.34	Validado avances
2025	2	PUE250202545960	33	I005-FORTAMUN	DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA. SEGUNDA ETAPA.	Puebla	199	Xiutetelco	Sección Segunda Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xiutetelco	OPX25031	0	0	9094	Piezas	7	06/05/2025	20/05/2025	251,777.49	251,777.49	251,777.49	251,777.49	251,777.49	251,777.49	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545954	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES CON BACHEO AISLADO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	OPX25030	0	0	9490	Metros Cuadrados	445.4	19/04/2025	15/05/2025	594,819.75	594,819.75	594,819.75	594,819.75	594,819.75	594,819.75	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	2	PUE250202545898	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	OPX25028	0	0	9490	Metros Cuadrados	1223.48	20/02/2025	18/04/2025	625,833.41	625,833.41	625,833.41	625,833.41	625,833.41	625,833.41	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545498	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de caminos que conducen a la localidad de la Manzanilla, perteneciente al municipio de Xochiapulco, Puebla. (del km 0+703.30 al km 1+442)	Puebla	200	Xochiapulco	La Manzanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Xochiapulco	21200-2025-FORTAMUN-03	141	98	0	Kilómetro	0.74	03/06/2025	03/07/2025	323,774.95	323,774.95	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202546829	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Xochiltepec	XOCHILTEPEC-R33FOR-04-25	0	0	3375	Metros Cuadrados	234	16/04/2025	04/06/2025	565,798.84	565,798.84	565,798.84	565,798.84	565,798.84	565,798.84	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545312	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATOTOCOYAN - TEXUACO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+234.13 ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIVADA LOS CHINOS, EN LA LOCALIDAD DE ATOTOCOYAN, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA	Puebla	204	Yaonáhuac	Atotocoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Yaonáhuac	YAO/25-007	0	0	386	Metros Cuadrados	1487.36	06/05/2025	03/09/2025	2,271,587.10	2,271,587.10	2,271,587.10	825,985.15	825,985.15	825,985.15	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545412	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE AHUEHUETES, TATEMPAN, TALCOZAMAN, ATEMEYA Y LA MOHONERA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA.	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Yaonáhuac	YAO/25-009	0	0	7926	Kilómetro	6.9	09/07/2025	09/07/2025	702,005.18	702,005.18	702,005.18	702,005.18	702,005.18	702,005.18	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545466	33	I005-FORTAMUN	REPARACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CONTZITZINTÁN, CENTRO Y ATEMEYA, UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua saneamiento	Municipio de Yaonáhuac	YAO/25-010	0	0	7926	Maquinaria y equipo	1	25/03/2025	23/06/2025	675,146.44	675,146.44	675,146.44	675,146.44	675,146.44	675,146.44	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545925	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.	Puebla	205	Yehualtepec	Rancho Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yehualtepec	202519	0	0	80	Metros Cuadrados	758.02	12/06/2025	11/07/2025	633,701.56	633,701.56	633,701.56	190,110.47	190,110.47	190,110.47	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545260	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE XALAMEL DE LA LOCALIDAD DE TATZECUALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatzecuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	FORTAMUN-2025/06	0	0	826	Metros cuadrados de construcción	1742	07/05/2025	20/07/2025	2,610,385.76	2,610,385.76	2,610,385.76	2,610,385.76	1,440,510.44	1,440,510.44	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545272	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO XALACAPAN-XOCHITEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 4+100.00 EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	FORTAMUN-2025/08	0	0	6365	Metros Cuadrados	20500	21/05/2025	24/06/2025	1,437,958.38	1,437,958.38	1,437,958.38	1,437,958.38	981,250.37	981,250.37	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545268	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO JILOTEPEC-MADERO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+600.00, MADERO - IXTACAPAN DEL KM 3+600.00 AL KM 6+250.00 EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	FORTAMUN-2025/07	0	0	2943	Metros Cuadrados	31250	21/06/2025	19/07/2025	2,194,904.54	2,194,904.54	2,194,904.54	2,194,904.54	1,665,876.92	1,665,876.92	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545781	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA.	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Zacatlán	ZAC-2025-010	20881	18322	0	Metros Cuadrados	1676.36	07/04/2025	06/06/2025	2,376,212.20	2,371,926.88	2,371,926.88	2,371,926.88	2,371,926.88	2,371,926.88	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545746	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RUEDO DE EQUINOTERAPIA Y CIRCUITO DE MARCHA PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CRI ZACATLÁN PUEBLA.	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	ZAC-2025-009	45856	41505	0	Otros	9545.38	10/04/2025	09/06/2025	3,143,899.19	3,713,368.41	3,713,368.41	3,713,368.41	3,713,368.41	3,713,368.41	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202545264	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE HIDALGO DEL KM 0+131.11 AL 0+300.00 EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlán	25005	150	100	0	Kilómetro cuadrado	1142.16	28/04/2025	26/06/2025	1,532,090.59	1,531,493.55	1,531,493.55	1,263,474.27	1,263,474.27	1,263,474.27	Validado / Registrado avances

[illegible]