

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE0018010107544	Reconstrucción De Cancha En Preescolar Juan Crisostomo Bonilla C.C.T. 21dcd0494e	81703	Puebla	Atlequizayan	Atlequizayan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$130,371							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO. SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180101078110	Equipamiento Para Seguridad Publica Del Municipio De Coronango	1833002	Puebla	Coronango	Cobertura municipal		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,322,437							0.00		Lote	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00180101078115	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle 5 De Febrero Sur	1833005	Puebla	Coronango	Santa Maria Coronango	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,022,500							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00180101078121	Rehabilitacion De Cancha De Pasto Sintetico En La Unidad Deportiva "Tepeyac"	1833006	Puebla	Coronango	Santa Maria Coronango	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,616,710							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180101078236	Modernizacion Del Parque Lineal Cuna Del Maiz En La Colonia Emiliano Zapata De La 18002 Localidad De Coxcatlan, Puebla		Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$862,912							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201133299	Construcción De Techado En Salón De Usos Múltiples	31808	Puebla	Tepezintla	Tempextla	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$368,100							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO
PUE00180201133554	Aplanados De Salón De Usos Múltiples De La Localidad De San Gabriel Tetzooyocan Municipio De Yehualtepec	18004	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$829,267							0.00		Metros cúbicos	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201134244	Apoyo Al Campo (Pertilizantes) Cuapiaxtla De MCM143 Madero; Pue.		Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas del Municipio de Cuapiaxtla de Madero; Pue.	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$133,000							0.00		Piezas	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La adquisición se realizó en tiempo y forma y los materiales se repartieron a los respectivos beneficiarios.
PUE00180201134846	Adoquinamiento De La Calle 8 Sur Entre Benito Juárez 5 Insurgentes En La Localidad De Rancho Chico Municipio De Yehualtepec Za Etapa	18020	Puebla	Yehualtepec	Ejido de Rancho Chico	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$724,236							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201134941	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 3 Sur Entre Calle 7 Poniente Y 13 Poniente En La Localidad De San Gabriel Tetzooyocan	18023	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzooyocan	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$913,251							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201135097	Construccion De Piso En Salon De Usos Múltiples De La Localidad De San Gabriel Tetzooyocan	18025	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$995,320							0.00		Metros cúbicos	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00180201135135	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Progreso, Entre Calle La Amistad Y Laloma De La Localidad De San Juan Acozac	LRJ18-011	Puebla	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	55,525,435							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201135286	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Violetas (Con Construcción De Guarniciones Y Banquetas), Entre Avenida Nacional (15 Oriente) Y Barranca, En La Inspección De San Mateo Mendizábal	2328-2018	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$1,141,587							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201136742	Adquisición E Instalación Del Sistema De Vedovigilancia Para Seguridad Pública Municipal Del Municipio De San Juan Atenco	18008	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Seguridad	En Ejecución	2018	6614,398							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: en espera de validación por entidad federativa
PUE00180201136864	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Privada De José María Morales En La Zap 0068 En La Localidad De Hueytamalco	R3318022	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$249,168							0.00		Metros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201137073	Construcción De Boulevard Tepetlaxco 2ª Etapa En El Municipio De Tepetlaxco De Hidalgo	MT-PAFOM-001-2018	Puebla	Tepetlaxco de Hidalgo	Tepetlaxco de Hidalgo	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,053,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registros: la obra se encuentra en proceso con un avance físico del 75%, se tomaron recursos de este fondo debido a las exigencias de la población por los múltiples accidentes que han ocurrido en esta zona, por esta razón se aplicaron recursos de este fondo para mejorar un servicio a la población y proteger al peatón, es una prioridad para la población. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201137445	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento De Caminos Rurales En Varias Localidades Del Municipio De Ixcamilpa De Guerrero Iera. Etapa	FORT022018	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$187,456							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA, POR SU ATENCIÓN, APOYO Y COMPRENSIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201138538	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo, Entre La Calle Matamoros Y Calle Del Pantecón	TLAP-FORTAMUN-010-17	Puebla	Tlapanelá	San Luis Chalma	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAANELA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$314,739							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 719,742.42 , DE LOS CUALES \$ 405,003.23 SON DE FORTAMUN 2017 Y \$314,739.19 DE FORTAMUN 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201138547	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo, Entre Las Calles Independencia Y Emiliano Zapata, En La Localidad De Tepapeyeca	TLAP-FORTAMUN-004-18	Puebla	Tlapanelá	Tlapanelá	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAANELA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$892,931							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201139717	Adquisición De Material Para Construcción De Casas De Usos Múltiples En San Juan Epatlan, Epatlan	EPA-RAMD35-18-01	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$378,801							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201139910	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle De La Cruz Chiltepec	18305	Puebla	Guadalupe	San Antonio Chiltepec	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$374,250							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE00180201139969	Construcción Alumbrado Público Del Parque Del Barrio De Tecocac En La Localidad De San Salvador El Seco	0005-2018	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$195,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE00180201139984	Construcción De Banquetas En Calle Reforma Entre 15 Norte Y Límite, En La Localidad De San Salvador El Seco	0006-2018	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$254,698							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201140003	Rehabilitación De Drenaje Pluvial Para Pistas De Tartan Y Cancha De Fut Bol Soccer En Deportivo Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco	0012-2018	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$240,501							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE00180201140026	Rehabilitación De Bodega En Estructura Regional "C" En Preescolar Francisco Gonzalez Bocanegra	0014-2018	Puebla	San Salvador el Seco	San José Barroso	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2018	\$123,328							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00180201140243	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo Entre Calle Revolución Y Calle Emiliano Zapata	541833001	Puebla	Chignautla	Tezohuatpec (Tezotepec)	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$1,008,861							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita revisión para validación de folio
PUE00180201140482	Compra De Equipo Para Elementos De Seguridad Publica De San Jose Chiapa	FORTA18007	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$118,001							0.00		Equipamiento	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201140507	Construcción De Cancha Deportiva Multiusos De La Colonia Morelos Del Municipio De San José Chiapa	FORTA18009	Puebla	San José Chiapa	San José Morelos (Los Ocotas)	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2018	\$647,441							0.00		Metros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00180201140519	Construcción De Torre Del Reloj En Parque Municipal De San José Chiapa	FORTA018008	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$253,016							0.00		Piezas	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201140577	Rehabilitación De Auditorio Municipal	FORTA018011	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$409,770							0.00		Metros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00180201140924	Aportación Al Cesero De Izucar De Matamoros	02-2018	Puebla	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Cobertura municipal		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$36,396							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00180201140932	Adquisición De Equipo Y Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	04-2018	Puebla	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Cobertura municipal		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$69,078							0.00		Equipamiento	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00180201140988	Pago De Seldos Y Aguinaldo Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	03-2018	Puebla	San Diego la Mesa	Cobertura municipal		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$208,078							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00180201141001	Pago De Alumbrado Publico Municipal	01-2018	Puebla	San Diego la Mesa	Cobertura municipal		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$414,359							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00180201141954	Cercado Perimetral De La Casa De Cultura Metaltoyuca Segunda Etapa	2018-POR-006	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Educación	En Ejecución	2018	\$965,270							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201142330	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Acceso Al Platánar 4ta Etapa	2018-002	Puebla	Cohetzala	El Platánar (San José el Platánar)	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$520,528							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA ES DE DOS FONDOS, LA OBRA ESTA TERMINADA FISCALMENTE Y NO FINANCIERAMENTE, EL SISTEMA NO PERMITIO CARGAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201142567	Aportación Al Portaseg	R33/300/2018-08	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,000,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201142582	Rehabilitación De Canal Pluvial	XVS-R33-2018-015	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zatecpan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$595,023							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201142584	Subestación Electrica Para Alumbrado Publico En Entrada A La Localidad De Hushuaxtia, Pertenciente Al Municipio De O21 Xochitlan De Vicente Suarez, Puebla.	XVS-R33-2018-	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Hushuaxtia	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$169,806							0.00		Piezas	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201142585	Rehabilitación De Palacio Municipal	XVS-R33-2018-024	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,497,739							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201142763	Construcción De Techumbre En Escuela Telescondaria Cuauhtemoc En La Comunidad De Derramadero, Tlilapa	2018-004	Puebla	Tlilapa	Derramadero	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Educación	En Ejecución	2018	\$417,600							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA ES DE DOS FONDOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201143212	Mejoramiento Y Construcción De Techado En Salón De Usos Múltiples En La Colonia 20 De Noviembre En La Localidad De Coxcatlán, Puebla	18003	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,022,574							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUR00180201143218	Mejoramiento Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Plaza Cívica Napestería Barranca Vigas Municipio De Coxcatlan	18005	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$577,215							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no se eliminó del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no se eliminó del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1170300956442	Adoquinamiento En Calle 3 Poniente Entre Calle 5 Sur Y Av. Emiliano Zapata Y Av. Emiliano Zapata Y Calle 2 Sur	FORM17/SF-0091	Puebla	Atlixco	Juan Uvera	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,927,316	\$1,309,984	\$1,309,984	\$1,309,984	\$1,309,984	\$1,309,984	\$1,309,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se realiza en combinación con recursos del fondo fortamun 2017, los cuales se reportaron en su rubro correspondiente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818010105692	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En El Barrio Guadalupe Perteneciente A La Cabecera Municipal	33-146	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Porfirio Diaz	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$888,265	\$888,265	\$888,265	\$888,265	\$888,265	\$888,265	\$888,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101066279	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Tlatiltepec Frente A Telessecundaria	1232018	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$772,061	\$772,061	\$772,061	\$772,061	\$772,061	\$772,061	\$772,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE SOLICITARON LOS REQ. FINAN. Y SEG. PUB. SEGUN ART.37 LCF. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE18180101067405	Construcción De Fuente Ornamental, Luminarias Y Mobiliario Urbano En El Parque De La Unidad Auxiliar De Tacopan, Municipio De Ateaman, Puebla.	0172018104	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$184,259	\$184,259	\$184,259	\$184,259	\$184,259	\$184,259	\$184,259	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
PUE18180101067408	Modernización Complementación Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público	15010	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Comunicación	En Ejecución	2018	\$114,000,000	\$114,000,000	\$114,000,000	\$114,000,000	\$48,000,000	\$48,000,000	\$48,000,000	42.11	\$0	Luminaria	0.00	42.11	Financiera: / Física: SE REPORTA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS AL SEGUNDO TRIMESTRE, REPORTANDO PAGO DE ABRIL / Registro: SE REPORTA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS AL SEGUNDO TRIMESTRE, REPORTANDO PAGO DE ABRIL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101067426	Construcción De Fuente De Atletismo Y Juegos Infantiles Para El Área Deportiva De Las Escuelas Primarias 10. De Enero Y Raúl Isidro Burgos, Colonia Centro Del Municipio De Ateaman, Puebla.	0172018105	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,411,625	\$1,411,625	\$1,411,625	\$1,411,625	\$1,411,625	\$1,411,625	\$1,411,625	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101067436	Construcción Del Bardeado Perimetral Del Pantón De Texhuastepec, Municipio De Atempan, Puebla.	0172018108	Puebla	Atempan	Texhuastepec	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,617,345	\$1,704,890	\$1,704,890	\$1,704,890	\$1,704,890	\$1,704,890	\$1,704,890	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
PUE18180101067512	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Banquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlán Etapa	2017078	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$804,727	\$390,312	\$390,312	\$390,312	\$390,312	\$390,312	\$390,312	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: se pago \$390,312.15 de fortamun 2018 y \$414,415.23 de fortamun 2017 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101067575	Construcción De Banquetas Y Suministro Y Colocación De Luminarias De La Calle Real Santa Elena Al Libramiento, Colonia Eloxochitlan, Municipio De Zacatlán, Puebla.	2018009	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlan	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,037,714	\$2,037,714	\$2,037,714	\$2,037,714	\$1,161,944	\$1,161,944	\$1,161,944	57.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	57.68	Financiera: la obra esta en ejecución / Física: la obra esta en ejecución / Registro: la obra esta en ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101067852	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Santa María Ixtiyucan En El Municipio De Nopalucan, Puebla.	18004	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2018	\$3,208,768	\$3,208,768	\$2,577,958	\$3,208,768	\$2,577,958	\$2,577,958	\$2,577,958	80.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.34	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACION
PUE18180101067891	Adquisición De Terreno Para Uso Común De La Junta Auxiliar De Santa María Ixtiyucan	18009	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA PAGADO Y FUNCIONANDO / Física: SE PAGO EL TERRENO / ESTA EN FUNCION / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACION ESTE TERRENO SE COMPRO POR ACUERDO EN EL COPLADEMUN, MEDIANTE ACTA DE CABILDO POR MAYORIA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101068079	Rehabilitación De La Escuela Universidad Pedagógica Nacional En El Municipio De Hueyapan, Puebla	18006	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan, Puebla	Educación	En Ejecución	2018	\$1,548,593	\$1,548,953	\$1,548,953	\$1,548,953	\$1,548,953	\$1,548,953	\$1,548,953	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101068112	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle San Sebastian Entre Calle 1 Poniente Y Calle 3 Poniente De La Colonia Arcadia.	18005	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$697,815	\$697,815	\$697,815	\$697,815	\$697,815	\$697,815	\$697,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180101068151	Construcción De Adoquinamiento En Calle El Temporal Entre Calle Pino Suarez Y Propiedad Privada, Colonia Tepesyac.	18006	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$587,202	\$587,202	\$587,202	\$587,202	\$587,202	\$587,202	\$587,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180101068191	Mantenimiento De Infraestructura De Caminos En Cruz Colorada	18006	Puebla	Chignahuapan	Cruz Colorada	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,031,795	\$1,031,795	\$1,031,795	\$1,031,795	\$1,031,795	\$1,031,795	\$1,031,795	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101068213	Adquisición De Mobiliario Para El Complejo Municipal De Seguridad Pública	2018011	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,605,642	\$1,605,642	\$1,605,641	\$1,605,642	\$1,605,641	\$1,605,641	\$1,605,641	100.00	\$0	Piezas	0.00	99.00	Financiera: la obra esta en ejecución / Física: la obra esta en ejecución / Registro: la obra esta en ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101068236	Adquisición Y Servicio De Equipo Para La Implementación De Videowall Para Seguridad Pública Municipal	2018012	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Seguridad	En Ejecución	2018	\$796,224	\$796,224	\$796,224	\$796,224	\$796,224	\$796,224	\$796,224	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100%
PUE18180101068258	Ampliación De Camión Rural Tipo "E" En La Comunidad De San Isidro Atonotilco Municipio De Zacatlán, Puebla.	2018010	Puebla	Zacatlán	San Isidro Atonotilco	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,476,007	\$1,476,007	\$1,131,606	\$1,476,007	\$1,131,606	\$1,131,606	\$1,131,606	76.67	\$0	Kilómetro	0.00	76.67	Financiera: la obra esta en ejecución / Física: la obra esta en ejecución / Registro: la obra esta en ejecución

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE181801068284	Construcción De Adoquinamiento En Calle Andador A2 Entre Calle 19 Oriente Y Calle 21 Oriente, Colonia Nicolas Bravo.	18008	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$193,768	\$193,768	\$193,768	\$193,768	\$193,768	\$193,768	\$193,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181801068297	Construcción De Adoquinamiento En Calle 18 Poniente, Calle De Las Moras, Calle Constituyentes, Calle Pico De Orizaba, Calle Popocatepetl Y Ixtacchihualt, Colonia Constituyentes.	18011	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$9,441,654	\$9,441,654	\$9,441,654	\$9,441,654	\$4,149,282	\$4,149,282	\$4,149,282	43.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE181801068304	Mantenimiento De Infraestructura De Caminos En Calapa	18007	Puebla	Chignahuapan	Calapa	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$1,057,964	\$1,057,964	\$1,057,964	\$1,057,964	\$1,057,964	\$1,057,964	\$1,057,964	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181801068331	Construcción De Adoquinamiento En Calle Gladiola Entre Calle Acacias Y Calle Jacarandas; Calle Gardénias Entre Calle Gladiola Y Calle Cempasuchil, Calle Orquídeas Entre Calle	18012	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$3,974,553	\$4,021,368	\$4,021,368	\$4,021,368	\$4,021,368	\$4,021,368	\$4,021,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE181801068338	Construcción De Adoquinamiento En Calle Omega Entre Calle Nicolas Copérnico Y Av. Ing. Pastor Rouaix	18015	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$1,066,717	\$1,066,717	\$1,066,717	\$1,066,717	\$1,066,717	\$1,066,717	\$1,066,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE181801068339	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades En El Municipio De Tehuacan 2018	18016	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$1,526,599	\$1,526,599	\$1,526,599	\$1,526,599	\$1,526,599	\$1,526,599	\$1,526,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE181801068341	Construcción De Pavimiento Hidráulico En Calle 42 Oriente Entre Calzada Del Hanteco Y Calle 7 Norte, Colonia Santa Cruz.	18019	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$1,372,732	\$1,372,732	\$1,372,732	\$1,372,732	\$1,372,732	\$1,372,732	\$1,372,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE181801068345	Construcción De Adoquinamiento En Calle Benito Juárez, Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Guadalupe Victoria, Inspectoría De San Vicente Ferrer.	18024	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$2,050,991	\$1,125,348	\$1,125,348	\$1,125,348	\$1,125,348	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, EL FINIQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE, SE REDUJERON METAS DEL PROYECTO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE181801068347	Construcción De Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Manuel Avila Camacho Y Calle 40 Oriente, Colonia Luis Donaldo Colosio.	18027	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$1,306,230	\$1,306,230	\$1,306,230	\$1,306,230	\$1,306,230	\$1,306,230	\$1,306,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE181801068350	Construcción De Adoquinamiento En Calle 18 De Marzo Entre Calle Morelos Y Boulevard Heroes De Nacozari, Iza. Privada 18 De Marzo, Entre Prolongación 8 Poniente Y Propiedad Privada, 2da Privada 18 De M	18028	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$935,894	\$935,894	\$935,894	\$935,894	\$453,945	\$453,945	\$453,945	48.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EL FINIQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: EL FINIQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181801068353	Construcción De Adoquinamiento En Varias Calles De La Colonia Lomas De La Soledad.	18031	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$8,954,931	\$8,954,931	\$8,954,931	\$8,954,931	\$5,365,790	\$5,365,790	\$5,365,790	59.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, EL FINIQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE181801068421	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	2018015	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181801068459	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leona Vicario, Colonia La Guadalupana En La Comunidad De Elocochitlan Del Municipio De Zacatlán, Puebla.	2018018	Puebla	Zacatlán	Elocochitlán	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$2,135,957	\$2,135,957	\$1,125,957	\$2,135,957	\$1,125,957	\$1,125,957	\$1,125,957	52.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	52.71	Financiera: la obra esta en ejecución / Física: la obra esta en ejecución / Registro: la obra esta en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE181801068572	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta Del Municipio De Zacatlán, Puebla.	2018022	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$1,230,581	\$1,230,581	\$492,232	\$1,230,581	\$492,232	\$492,232	\$492,232	40.00	\$0	Kilómetro	0.00	42.37	Financiera: la obra esta en ejecución / Física: la obra esta en ejecución / Registro: la obra esta en ejecución - la obra esta en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180101068580	Mantenimiento De Infraestructura Del Sistema Eléctrico Del Mercado Municipal De Chignahuapan	18014	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,275,211	\$1,275,211	\$1,275,211	\$1,275,211	\$1,275,211	\$1,275,211	\$1,275,211	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101068604	Construcción De Techado En La Cancha Comunitaria Del Barrio 18019 De Tenexxtla	18019	Puebla	Chignahuapan	Tenexxtla	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$981,127	\$981,127	\$981,127	\$981,127	\$981,127	\$981,127	\$981,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101068616	Construcción De Adoquimamiento En Callejón 24 De Febrero Entre Av. Independencia Oriente Y Calle 2 Oriente, Colonia Electricistas.	18007	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$504,106	\$521,272	\$521,272	\$521,272	\$521,272	\$521,272	\$521,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180101068626	Construcción De Adoquimamiento En Calle Perseo Entre Calle Nicolás Copernico Y Calle Ing. Pastor Rouaix, Colonia Estrella Del Sur.	18009	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$379,406	\$379,406	\$379,406	\$379,406	\$379,406	\$379,406	\$379,406	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180101068644	Instalación Y Mejoramiento De Infraestructura Para La Calle 2018034 Jose Dolores Ferrer.	2018034	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,264,512	\$1,264,512	\$1,264,512	\$1,264,512	\$1,264,512	\$1,264,512	\$1,264,512	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100%
PUE18180101068710	Construcción De Techado En La Busp, Campus Zacatlán, Puebla Segunda Etapa.	2018030	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,151,208	\$1,151,208	\$609,541	\$1,151,208	\$609,541	\$609,541	\$609,541	52.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.25	Financiera: la obra esta en ejecucion / Física: la obra esta en ejecucion / Registro: la obra esta en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101068721	Construcción De Guarniciones En Las Calles Jacarandas, Tlalcomite, Piñon, Cactus, Huizache, Laureles, Pirul Y Calle Barranca El Águila, En Colonia Capula.	18003	Puebla	Tecamachalco	Capula	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069163	Construcción De Adoquimamiento En Calle Reforma Y Calle Primavera En La Cabecera Municipal De Caltepec	2018005	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$274,801	\$223,103	\$223,103	\$223,103	\$223,103	\$223,103	\$223,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069321	Rehabilitación De Presidencia Del Municipio De Los Reyes De Juárez	LRJ18-009	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$916,688	\$916,688	\$916,688	\$916,688	\$916,688	\$916,688	\$916,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101073484	Rehabilitación De Caminos Ejidales De La Cabecera Municipal Cuapixtla De Madero/ Pue.	MCM135	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Cuapixtla de Madero/ Pue.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$472,143	\$472,143	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	63.54	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: La obra se concluyo en tiempo y forma. / Física: La obra se concluyo en tiempo y forma. / Registro: Se han concluido los trabajos en tiempo y forma, y el municipio se encuentra en espera de reunir los recursos necesarios para finalizar dicha obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101073709	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De San Pedro Ahuatlampa	18003	Puebla	Vicente Guerrero	San Pedro Ahuatlampa	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$702,204	\$702,204	\$702,204	\$702,204	\$702,204	\$702,204	\$702,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101073732	Mantenimiento Del Relleno Sanitario	00818	Puebla	Aquixtla	Cuatolánico	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$147,133	\$147,133	\$147,133	\$147,133	\$147,133	\$147,133	\$147,133	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra financieramente al 100% / Física: La presente obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra financiera y físicamente al 100% por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101073788	Rehabilitación De Techado En Auditorio De San Bernardino Lagunas	18009	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,394,230	\$1,394,230	\$1,394,230	\$1,394,230	\$418,269	\$418,269	\$418,269	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FÍSICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101074209	Rehabilitación De Las Electrificaciones De Beristain Ahuazotepec Y	81801	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$528,600	\$528,600	\$528,600	\$528,600	\$528,600	\$528,600	\$528,600	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074230	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Sexta Etapa	81804	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$551,339	\$551,339	\$551,339	\$551,339	\$551,339	\$551,339	\$551,339	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074254	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Plaza Cívica De Acteopan, Puebla.	2018-06	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$573,266	\$573,266	\$347,987	\$347,987	\$308,866	\$308,866	\$308,866	53.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE18180101074311	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Hacia Nanahuacingo	03371	Puebla	Tetela de Ocampo	Nanahuacingo	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,216,750	\$1,216,750	\$1,216,750	\$1,216,750	\$1,216,750	\$1,216,750	\$1,216,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO EN EL APARATO DE TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE SELECCIONÓ INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCIÓN YA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 23 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180101074436	Construcción De Techumbre En La Iglesia Católica	31801	Puebla	Tepetzintla	Tonalixco	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: UNA VEZ CUBIERTO LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE INFRAESTRUCTURA SE AUTORIZA EN SESIÓN DE CARILDO LA AUTORIZACIÓN DE ESTA OBRA, LLEVANDO UN AVANCE FINANCIERO A ESTE TRIMESTRE DEL \$3,634 Y FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%	
PUE18180101074674	Construcción Escenario Y Sanitarios En Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Ejido Carrizal Viejo, Municipio De Pantepec Puebla	18010	Puebla	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$767,118	\$767,118	\$767,118	\$767,118	\$767,118	\$767,118	\$767,118	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGADA TOTALMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN CONSISTENTE EN MAMPUESTERÍA Y GARATAS, ARMADO DE COLUMNAS, CADERNAS DE DESPLANTE, CASTILLOS DE CONCRETO, MUROS DE BLOCK EN EL ÁREA DE SANITARIOS Y ESCENARIO, ASÍ COMO MURO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, 50.41 M2, DE LOSA PLANA PARA ESCENARIO Y SANITARIOS, AZULEJO EN EL INTERIOR DE SANITARIO, LOSETA PARA PISO DE ESCENARIO, MALLA PARA CERCADO EN EL MURO PERIMETRAL DE LA CANCHA, REPELIDO Y APLICACIÓN DE PINTURA, BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO, CISTERNA DE TABIQUE ROJO PARA 10 MIL LITROS DE CAPACIDAD, MAMPARAS Y PUERTA DE HERRERIA, VENTANAS DE ALUMINIO, 5 WC, 4 LAVABOS OVALIN, 1 MANTONITO DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, BOMBA DE 1/2 HP, Y TINACO ROTOPLAS DE 1100 LT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074937	Reencarpamiento y Mantenimiento (Mantenimiento y Rehabilitación) Con Mezcla Asfáltica En Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle Revolución Y Puente San Agustín En La Localidad De San Matías Atzala San Felipe	R33-03-2018	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Matías Atzala	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,697,317	\$1,697,317	\$1,188,122	\$1,697,317	\$1,188,122	\$1,188,122	\$1,188,122	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON CONVENIO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074962	Adquisición De Motos Para La Comisaría De Seguridad Pública, Transito Y Vialidad Del Municipio De San Martín Texmelucan	FORTAMUN-004-2018	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,859,800	\$1,859,800	\$1,859,800	\$1,859,800	\$1,859,800	\$1,859,800	\$1,859,800	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FÍSICAMENTE CONCLUIDO AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074976	Adquisición De Equipamiento Para Las Motos De La Comisaría De Seguridad Pública, Transito Y Vialidad Del Municipio De San Martín Texmelucan	FORTAMUN-007-2018	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$816,640	\$816,640	\$816,640	\$816,640	\$816,640	\$816,640	\$816,640	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 20.00 EQUIPAMIENTOS FÍSICAMENTE CONCLUIDOS AL 100%. Registro: PROYECTO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075120	Modificación De Línea Aérea En Media Tensión De 13.2kv En Av. 5 De Mayo Entre Ruta Quetzalcóatl Y Calle 14 Ote-Pte	18403	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$21,476,969	\$21,469,795	\$21,469,795	\$21,469,795	\$6,440,938	\$6,440,938	\$6,440,938	30.00	\$0	Metros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra al trimestre se encuentra en proceso y solo se dio el anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075122	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Avenida De Los Duques Entre Gasa E Incorporación A La Lateral Del Periférico Ecologico Y Cadenamiento Urbano 116.53	18406	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,472,722	\$2,469,276	\$2,469,276	\$2,469,276	\$740,783	\$740,783	\$740,783	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075145	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples General Rafael Moreno Valle, Ubicado En Calle Zaragoza De La Localidad De Xicotepec De Juárez, 2da Etapa	18305	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,705,522	\$1,705,522	\$1,705,522	\$1,705,522	\$1,705,522	\$1,705,522	\$1,705,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO LA OBRA TOTALMENTE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: SE REHABILITARON 2,785 M2 DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. FORTAMUN 2018 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075147	Bacheo En Diferentes Calles De La Localidad De Xicotepec De Juárez	18306	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,203,852	\$1,203,852	\$1,203,852	\$1,203,852	\$1,203,852	\$1,203,852	\$1,203,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA TOTALMENTE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: SE BACHEO 1,690.30 M2 DE CALLES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075190	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Nacional Oriente, Entre Calles Emiliano Zapata Y Miguel Hidaigo De La Localidad De José María Pino Suárez, Tepanco De López	31817	Puebla	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$996,129	\$1,094,605	\$1,094,605	\$1,094,605	\$1,094,605	\$1,094,605	\$1,094,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075192	Adoquinamiento En Calle 3 Poniente Entre Calles Vicente Guerrero Y Ocuahitomo; Y Entre Calles Miguel Hidaigo Y José María Morelos, En La Localidad De Francisco I	31816	Puebla	Tepanco de López	Francisco I. Madero	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,866,186	\$1,921,997	\$1,298,410	\$1,921,997	\$1,921,997	\$1,298,410	\$1,298,410	67.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FÍSICAMENTE Y EN PROCESO DE FINQUITO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075207	Paquete De Materiales Para La Vivienda 2018 (Adquisición De F18003 Block)	F18003	Puebla	Nauzontla	Cobertura municipal	n.a.	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$384,000	\$384,000	\$384,000	\$384,000	\$384,000	\$384,000	\$384,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE REALIZO AL 100% / Física: LA ENTREGA ESTA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075247	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Avenida Orion Norte	18408	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$10,551,286	\$10,539,090	\$10,539,090	\$10,539,090	\$10,539,090	\$10,539,090	\$10,539,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075250	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Avenida 5 De Mayo	18410	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloyocan	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,857,588	\$1,777,944	\$1,777,944	\$1,777,944	\$1,777,944	\$1,777,944	\$1,777,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075258	Rehabilitación De Adoquinamiento En Avenida Revolución	18415	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,409,641	\$1,935,191	\$580,557	\$580,557	\$580,557	\$580,557	\$580,557	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075259	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 4 Oriente Entre 4 Y 6 Norte 2da Etapa	MST 2018 001	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$373,305	\$373,305	\$373,305	\$373,305	\$373,305	\$373,305	\$373,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201134290	Adoquinamiento De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Prisciliano Ruiz Y Calle Del Rosal, En La Localidad De Lomas De Santa Cruz.	18020	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$423,405	\$423,405	\$423,405	\$423,405	\$423,405	\$423,405	\$423,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVES DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, YA QUE SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPILADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BASICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA REHABILITACION DE DICHA CALLE A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134292	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Av. Juárez Y 3 Oriente, En La Localidad De Santa Rosa.	18021	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$599,797	\$599,797	\$599,797	\$599,797	\$438,852	\$438,852	\$438,852	73.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVES DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, YA QUE SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPILADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BASICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO ADOQUINAR DICHA CALLE A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134293	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero Entre Calles Benito Juárez Y 5 De Mayo, En La Localidad De Francisco Villa.	18023	Puebla	Tecamachalco	Francisco Villa	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$348,964	\$348,964	\$348,964	\$348,964	\$129,509	\$129,509	\$129,509	37.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	37.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVES DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, YA QUE SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPILADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BASICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO ADOQUINAR DICHA CALLE A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134295	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Centro De La Localidad José María Pino Suárez.	18024	Puebla	Tecamachalco	José María Pino Suárez	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$455,949	\$455,949	\$455,949	\$455,949	\$136,785	\$136,785	\$136,785	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO POR MEDIO DE DIFERENTES SOLICITUDES REALIZADAS POR PARTE DE LA POBLACION Y AUTORIDADES LOCALES, POR LO CUAL SE PRIORIZO EN REUNION DE COPILADEMUN Y FUE AUTORIZADO POR EL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA EJECUCION DE DICHO PROYECTO SE BENEFICIA A TODOS LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, YA QUE CONTARAN CON UN ESPACIO DIGNO PARA REALIZAR SUS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS. TAMBIEN ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CON ESTE TIPO DE PROYECTOS SE IMPULSA TALENTOS DEPORTIVOS SIRVIENDO LAS CANCHAS COMO UN LUGAR DE INSPIRACION PARA LOS JOVENES Y ASI PODER INCENTIVAR A LA JUVENTUD Y NIREZ A QUE PRACTIQUEN ALGUN DEPORTE Y NO INCLINARSE A LA DELINCUENCIA, ALCOHOLISMO, DROGADICCION ETC. PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134296	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En El Barrio De San Martín De Porres.	18026	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$718,079	\$718,079	\$718,079	\$718,079	\$215,424	\$215,424	\$215,424	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO POR MEDIO DE DIFERENTES SOLICITUDES REALIZADAS POR PARTE DE LA POBLACION Y AUTORIDADES LOCALES, POR LO CUAL SE PRIORIZO EN REUNION DE COPILADEMUN Y FUE AUTORIZADO POR EL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA EJECUCION DE DICHO PROYECTO SE BENEFICIA A TODOS LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, YA QUE CONTARAN CON UN ESPACIO DIGNO PARA REALIZAR SUS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS. TAMBIEN ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CON ESTE TIPO DE PROYECTOS SE IMPULSA TALENTOS DEPORTIVOS SIRVIENDO LAS CANCHAS COMO UN LUGAR DE INSPIRACION PARA LOS JOVENES Y ASI PODER INCENTIVAR A LA JUVENTUD Y NIREZ A QUE PRACTIQUEN ALGUN DEPORTE Y NO INCLINARSE A LA DELINCUENCIA, ALCOHOLISMO, DROGADICCION ETC. PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134297	Adoquinamiento De La Calle 2 Norte Entre Calle 2 Oriente Y Av. Josefa Ortiz De Domínguez, En La Colonia Cuauhtémoc.	18027	Puebla	Tecamachalco	Colonia Cuauhtémoc	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$453,429	\$453,429	\$453,429	\$453,429	\$275,439	\$275,439	\$275,439	60.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	61.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVES DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, YA QUE SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPILADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BASICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO ADOQUINAR DICHA CALLE A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201134298	Adoquinamiento De La Calle 3 Norte Entre Calle 3 Poniente Y Sor Juana Inés De La Cruz, En La Colonia Cuauhtémoc.	18028	Puebla	Tecamachalco	Colonia Cuauhtémoc	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$434,698	\$434,698	\$434,698	\$434,698	\$271,310	\$271,310	\$271,310	62.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	63.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, YA QUE SE ENCONTRA EN MUY MALAS CONDICIONES, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO ADOQUINAR DICHA CALLE A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134328	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal Y Carias Localidades	18002	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAONAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$328,003	\$328,003	\$328,003	\$328,003	\$328,003	\$328,003	\$328,003	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134343	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De San Antonio Tecolco.	18033	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.A YUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$458,427	\$458,427	\$458,427	\$458,427	\$366,742	\$366,742	\$366,742	80.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: ESTE PROYECTO SE ESTA EJERCRIENDO CON RECURSO DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE FUE REQUERIDA Y A LA VEZ PRIORIZADA EN LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y POR LOS HABITANTES, SE HACE MENCION QUE DICHO PROYECTO ES DE GRAN NECESIDAD, YA QUE EL SALON DE USOS MÚLTIPLES ES EL ÚNICO ESPACIO EN DONDE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, Y AL REALIZAR DICHO PROYECTO LOS HABITANTES CONTARAN CON UN MEJOR ESPACIO Y EVITARAN EXPONERSE A LAS INCREMENTACIONES DEL TIEMPO COMO SON LA LLUVIA Y EL CALOR, DE LA MISMA MANERA SE FOMENTARA AUN MAS EL DEPORTE ENTRE LA JUVENTUD Y NIÑEZ, EVITANDO QUE SE INCLINEN HACIA EL VANDALISMO, DROGADICCION, DELINCUENCIA, ETC. POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. CABILDO AUTORIZARON LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO. PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134344	Adoquinamiento De La Avenida Madero Poniente Entre Avenida Zapata Sur Y Avenida Aldama Sur, En La Localidad De Rubén Jaramillo.	18030	Puebla	Tecamachalco	Rubén Jaramillo	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$967,542	\$967,542	\$967,542	\$967,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: AL CIERRE DEL 2DO.TRIM.NO SE REALIZO NINGUN PAGO. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, YA QUE SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO ADOQUINAR DICHA CALLE A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134345	Rehabilitación De La Calle 11 Oriente Entre Av. Juárez Y 6 Sur, En Barrio San Nicolás.	18035	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,853,454	\$1,853,454	\$1,853,454	\$1,853,454	\$556,036	\$556,036	\$556,036	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCE CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL DEL BARRIO DE SAN NICOLAS SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, YA QUE SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA REHABILITACION DE DICHA CALLE A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134347	Adoquinamiento De La Calle 3 Norte Entre Calle 2 Poniente Y Av. 5 De Mayo En La Localidad De San Mateo Tlaxtepan.	2018003	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxtepan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$27,695	\$27,695	\$27,695	\$27,695	\$27,695	\$27,695	\$27,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: SE HACE MENCION QUE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTE PROYECTO ES DE DOS FONDOS, DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$ 27,695.24 CORRESPONDE A FORTAMUN 2018, POR LO CUAL SE REPORTA DICHO IMPORTE EN EL AVANCE FINANCIERO. ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTO FINANCIERAMENTE CON RECURSO DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, YA QUE SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO ADOQUINAR DICHA CALLE A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134583	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida Aquiles Serdan Y Calle Comercio Poniente Entre Portales Y Calle Francisco Terrero, Madero.	MAP-R33-18/06	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALJOJUCA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$398,564	\$398,564	\$398,564	\$398,564	\$398,564	\$398,564	\$398,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA SOLICITACION PARA SU REVISION Y VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180201135278	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO VIEJO.	18013	Puebla	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$6,514,558	\$6,514,558	\$6,514,558	\$6,514,558	\$4,787,124	\$4,787,124	\$4,787,124	73.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EL FINIQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE18180201135280	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MATAMOROS/ TP840 CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CHAUQUEPEC.	TP840	Puebla	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$794,401	\$794,401	\$0	\$794,401	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
PUE18180201135282	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL DEL PREDIO UBICADO EN EL PARAJE EL PARAISO DE LA TP842 COMUNIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN.	TP842	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$649,636	\$649,636	\$563,981	\$649,636	\$563,981	\$563,981	\$563,981	86.81	\$0	Metros cúbicos	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135283	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA POBLADO EL RIEGO.	18017	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$470,324	\$470,324	\$470,324	\$470,324	\$470,324	\$470,324	\$470,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE18180201135287	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUNDA ETAPA (LITERO)	TP843	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$1,551,338	\$1,551,338	\$465,401	\$1,551,338	\$465,401	\$465,401	\$465,401	30.00	\$0	Otros	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135289	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SAN ANGEL, INSPECTORIA DE SAN VICENTE PEREZ	18018	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$457,609	\$484,463	\$484,463	\$484,463	\$484,463	\$484,463	\$484,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE18180201135291	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADCRETO EN EL CAMINO ACATZINGO ENTRE LA IGLESIA Y TERRENOS DE CULTIVO DEL KM 0 000 AL 0.132 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SABANILLA.	TP853	Puebla	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San Jose)	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$566,677	\$566,677	\$170,003	\$566,677	\$170,003	\$170,003	\$170,003	30.00	\$0	Otros	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135294	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE REPUBLICA DE BRASIL ENTRE CALLE 27 PONIENTE Y CALLE REPUBLICA DE CANADÁ, COLONIA AMERICA	18020	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$553,554	\$553,554	\$553,554	\$553,554	\$553,554	\$553,554	\$553,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE18180201135296	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 17 DE MARZO, JUNTA AUXILIAR DE SANTA ANA TELIXTOC.	18021	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Telixtoc	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$2,780,731	\$2,780,731	\$2,780,731	\$2,780,731	\$2,780,731	\$834,219	\$834,219	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EL FINIQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE18180201135303	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRIVADA RAFAEL AYALA, ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA IRA. SECCION POBLADO EL RIEGO.	18022	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$266,208	\$266,208	\$266,208	\$266,208	\$266,208	\$266,208	\$266,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE18180201135306	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA HOUSTON ENTRE CALLE CENTRAL PARK Y CALLE 15 PONIENTE, COLONIA IRA SECCION POBLADO EL RIEGO.	18023	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$550,723	\$550,723	\$550,723	\$550,723	\$550,723	\$550,723	\$550,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE18180201135308	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 22 ORIENTE Y CALLE 24 ORIENTE, CALLE 22 ORIENTE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LAS FLORES, COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD.	18025	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$1,831,463	\$1,831,463	\$1,831,463	\$1,831,463	\$1,526,099	\$1,526,099	\$1,526,099	83.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: EL AVANCE FINAL SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE18180201135310	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA 8 NORTE ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, COLONIA CONSTITUYENTES.	18026	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$337,863	\$337,863	\$337,863	\$337,863	\$337,863	\$337,863	\$337,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
PUE18180201135314	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA 28 NORTE ENTRE CALLE 30 NORTE Y CALLE 28 NORTE, COLONIA SAN RAFAEL	18029	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201135316	Construcción De Adoquinamiento En Calle 14 Norte Entre Calle 5 De Mayo Y Avenida Independencia Poniente, Colonia Aquiles Serdán	18030	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$1,981,485	\$1,981,485	\$1,981,485	\$1,981,485	\$1,981,485	\$933,073	\$933,073	47.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, EL FINIQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad publica, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135319	Adoquinamiento En Calle 4ta Avenida Entre Calle 8 Sur Y Calle 10 Sur, Unidad Habitacional Venustiano	18033	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$776,626	\$776,626	\$776,626	\$776,626	\$262,307	\$262,307	\$262,307	33.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, EL FINIQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA EN PROCESO, EL FINIQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:
PUE18180201135321	Construcción De Pavimento Asfáltico En Varias Calles Del Fraccionamiento Reforma	18035	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$2,805,652	\$2,805,652	\$2,805,652	\$2,805,652	\$2,805,652	\$2,805,652	\$2,805,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135324	Construcción De Adoquinamiento En Calle 20 Poniente Entre Avenida Via Puebla Y Calle 20 Poniente Colonia. Constituyentes	18037	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$748,787	\$748,787	\$748,787	\$748,787	\$748,787	\$748,787	\$748,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad publica, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135331	Construcción De Adoquinamiento En Calle 15 Sur Entre Camino Viejo A San Diego Y Calle 15 Oriente, Colonia Los Pinos	18039	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$1,107,066	\$1,107,066	\$1,107,066	\$1,107,066	\$332,120	\$332,120	\$332,120	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO, EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad publica, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135335	Construcción De Adoquinamiento En Calle 15 Oriente Entre Calle 17 Sur Y Av. Mexico, Privada 15 Oriente Entre Calle 15 Oriente Y Propiedad Privada, Colonia Los Pinos	18042	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$1,361,146	\$1,361,146	\$1,361,146	\$1,361,146	\$408,344	\$408,344	\$408,344	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad publica, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135338	Reubicación De Subestación Eléctrica Del Alumbreado De La Unidad Deportiva Norte (La Huiscachera)	18044	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$443,568	\$443,568	\$443,568	\$443,568	\$443,568	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, EL FINIQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad publica, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135344	Construcción De Adoquinamiento En Calle Peñafiel Entre Calle Independencia Y Guadalupe Victoria, Colonia Aeropuerto	18047	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$1,151,495	\$1,151,495	\$1,151,495	\$1,151,495	\$345,448	\$345,448	\$345,448	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE REALIZO EL PAGO DE 30% DEL ANTICIPO / Fisica: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad publica, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135347	Equipoamiento Electrico De Locales En Mercado Lic. Benito Juarez Garcia, En El Municipio De Tehuacan.	18057	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$2,225,326	\$2,225,326	\$2,225,326	\$2,225,326	\$667,598	\$667,598	\$667,598	30.00	\$0	Otros	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE REALIZO EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad publica, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135386	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico De La Carretera Alvaro Obregón-Hueyapan Del Km 0 534 Al Km 0 840	TP854	Puebla	Tepeaca	Alvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$466,381	\$466,381	\$0	\$466,381	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135391	Construcción De Techado Metálico En Cancha De Usos Múltiples, Ubicado En La Colonia Hermosa Provincia.	TP860	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$2,185,511	\$2,185,511	\$655,653	\$2,185,511	\$655,653	\$655,653	\$655,653	30.00	\$0	Otros	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
PUE18180201135396	Rehabilitación De Camino Sacacoches Con Revestimiento De Balasto Y Arenilla En El Camino A Acatingo Entre Adoquín Existente Y Derretón	TP863	Puebla	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$549,840	\$549,840	\$0	\$549,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
PUE18180201135399	Construcción De Pavimentación Con Adocreto En La Calle 4 Poniente Entre Adoquín Existente Y Calle 7 Norte.	TP865	Puebla	Tepeaca	Alvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanizació n	En Ejecución	2018	\$199,138	\$199,138	\$0	\$199,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201135492	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 3 Norte Entre Calle 1 Poniente Y Barranca, Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxto.	18113	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Teloxto.	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$1,312,240	\$1,312,240	\$1,312,240	\$1,312,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135496	Adquisición De Ops Para La Localización Del Parque Vehicular De La Comisaria De Seguridad Pública, Tránsito Y 2018 Vialidad Del Municipio De San Martín Texmelucan.	FORTAMUN-009-	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$41,094	\$41,094	\$41,094	\$41,094	\$41,094	\$41,094	\$41,094	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135502	Construcción De Adoquinamiento En Calle 26 Norte Entre Calle 6 Poniente Y Calle 10 Poniente, Colonia San Rafael.	18108	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$772,435	\$772,435	\$772,435	\$772,435	\$231,731	\$231,731	\$231,731	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135503	Adquisición De Modulo De Escaneo Compatible Con Flotter Surecolor 77270	FORTAMUN-016-2018	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1005 FORTAMUN	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$166,517	\$166,517	\$166,517	\$166,517	\$166,517	\$166,517	\$166,517	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135508	Manifestación De Impacto Ambiental Modalidad Regional Para Obras Publicas En El Municipio De Tehuacan	18058	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$763,595	\$763,595	\$763,595	\$763,595	\$404,930	\$404,930	\$404,930	53.03	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: INFORME EN PROCESO / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135510	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Labastida Entre Calle Comercio Y Boulevard Benito Juárez	18307	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$10,694,272	\$10,694,272	\$10,694,272	\$10,694,272	\$3,208,282	\$3,208,282	\$3,208,282	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: IMPORTE PAGADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO REGISTRADO EN CUENTAS POR COBRAR / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION, OTORGADO EL 30% DE ANTICIPO REGISTRADO EN CUENTAS POR COBRAR DEL MUNICIPIO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135513	Construcción De Adoquinamiento En Calle Alvaro Obregón Entre Calle Independencia Y Calle Miguel Hidalgo, Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec.	18061	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$477,724	\$477,724	\$477,724	\$477,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, EL CONTRATISTA RENUNCIO AL ANTICIPO, EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA EN PROCESO, EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135515	Construcción De Adoquinamiento En Varias Calles De La Colonia Mazateca.	18063	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$4,622,648	\$4,622,648	\$4,622,648	\$4,622,648	\$3,419,021	\$3,419,021	\$3,419,021	73.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO EL FINIQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135519	Construcción De Adoquinamiento En Calle 17 De Febrero Entre Calle Solidaridad Y Tenuto, Colonia Juan Pablo II.	18064	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$826,637	\$826,637	\$826,637	\$826,637	\$247,991	\$247,991	\$247,991	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO / Fisica: EL AVANCE FÍSICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135522	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Veracruz Y Carril A San Francisco Entre Calle Veracruz Y Misma Calle	18305	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$1,411,235	\$1,411,235	\$1,411,235	\$1,411,235	\$423,371	\$423,371	\$423,371	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO REGISTRADO EN CUENTAS POR COBRAR DEL MUNICIPIO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION, OTORGADO EL 30% DE ANTICIPO REGISTRADO EN CUENTAS POR COBRAR DEL MUNICIPIO, SE ENVIA FOLIO PARA SU REVISIÓN Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135523	Construcción De Adoquinamiento En Calle Colegio Militar Entre Calle 21 Norte Y Calle 25 Norte, Calle 23 Norte Entre Calle 2 Oriente Y Calle Colegio Militar.	18066	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanizaci n	En Ejecución	2018	\$1,368,416	\$1,368,416	\$1,368,416	\$1,368,416	\$410,525	\$410,525	\$410,525	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO / Fisica: EL AVANCE FÍSICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201135526	Construcción De Adoquinamiento En Boulevard Puebla De Los Angeles Entre Andador Cedros Y Propiedad Privada, Unidad 15 De Mayo	18067	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$418,734	\$418,734	\$418,734	\$418,734	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL FINIQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Físico: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135530	Parque Santa Maria Coapan	18068	Puebla	Tehuacán	Santa Maria Coapan	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,126,540	\$5,126,540	\$5,126,540	\$5,126,540	\$1,537,962	\$1,537,962	\$1,537,962	30.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO / Físico: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135531	Construcción De Adoquinamiento En Calle Carrillo Puerto Entre Calle 38 Poniente Y Avenida Batallon De San Patricio, Colonia Tepeyac.	18075	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,581,593	\$1,581,593	\$1,581,593	\$1,581,593	\$474,478	\$474,478	\$474,478	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO / Físico: EL AVANCE FÍSICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135534	Renovación, Mantenimiento Y Ampliación De Alumbrado Publico En Varias Calles Del Municipio De Tehuacan	18076	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$15,483,567	\$15,483,567	\$15,483,567	\$15,483,567	\$4,645,070	\$4,645,070	\$4,645,070	30.00	\$0	Luminaria	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO / Físico: EL AVANCE FÍSICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:
PUE18180201135537	Construcción De Adoquinamiento En Calle 23 Norte Entre Calle 10 Oriente Y Calle Nicolas Bravo, Colonia Del Valle.	18083	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,410,044	\$2,410,044	\$2,410,044	\$2,410,044	\$723,013	\$723,013	\$723,013	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO / Físico: EL AVANCE FÍSICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135541	Construcción De Adoquinamiento En Calle 25 Norte Entre Calle 10 Oriente Y Propiedad Privada, Calle Sin Nombre Entre Calle 25 Norte Y Propiedad Privada, Colonia Del Valle.	18077	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,290,616	\$2,290,616	\$2,290,616	\$2,290,616	\$687,185	\$687,185	\$687,185	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO / Físico: EL AVANCE FÍSICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135545	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Mictosuma, Privada Atzalen, Privada Cuahutemoc Y Privada Texcoco, Colonia.	18078	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$443,083	\$443,083	\$443,083	\$443,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Físico: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135550	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Fraccionamiento Rancho Las Flores 11.	18079	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$699,680	\$699,680	\$699,680	\$699,680	\$209,904	\$209,904	\$209,904	30.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO / Físico: EL AVANCE FÍSICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135556	Construcción De Adoquinamiento En Calle Puerto Vallarta Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Pipila, Colonia Aeropuerto.	18084	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$868,699	\$868,699	\$868,699	\$868,699	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Físico: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135573	Construcción De Adoquinamiento En Calle Roble Entre Calle Franboynas Y Calle Granados, Colonia Loma Bonita.	18095	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$964,762	\$964,762	\$964,762	\$964,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: RENUNCIA AL ANTICIPO, EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Físico: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida
PUE18180201135582	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Independencia Del Cadenamiento 0 000 Al 0 100.00	18005	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xiutetelco Puebla	Urbanización	En Ejecución	2018	\$724,525	\$724,525	\$724,525	\$724,525	\$724,525	\$724,525	\$724,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201135615	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 24 De Junio, Entre Calle 21 De Marzo Y Calle 9 De Febrero	18008	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xiutetelco Puebla	Urbanización	En Ejecución	2018	\$857,232	\$857,232	\$857,232	\$857,232	\$857,232	\$857,232	\$857,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Programa Fondo Convenio, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Ministrado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Avance Fisico (Unidad de Medida, Avance Anual, % Avance Acumulado), Observaciones.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201139296	Trabajos Preliminares En La Presidencia Auxiliar De San Diego Cuchumatlan	18023	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$316,987	\$316,987	\$316,987	\$316,987	\$316,987	\$316,987	\$316,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: 18023 - TRABAJOS PRELIMINARES EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUCHUMATLAN. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 316,987.17; FONDO FORTAMUN, AVANCE FINANCIERO AL 100%; AVANCE FISICO DEL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE18180201139311	Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario Manantiales Clave 21ejn0668t	18025	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2018	\$109,439	\$109,439	\$109,439	\$109,439	\$109,439	\$109,439	\$109,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: 18025 - CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO MANANTIALES CLAVE 21EJN0668T. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 109,439.63; FONDO FORTAMUN, AVANCE FINANCIERO AL 100%; AVANCE FISICO DEL 100%
PUE18180201139344	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria Guillermo Gonzalez Camarena C.C.T.21dco042a	0046-2018	Puebla	Zacapoaxtla	Calcahualco	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$534,731	\$534,731	\$160,419	\$534,731	\$160,419	\$160,419	\$160,419	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE TIENE PAGO DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139350	Construcción De Banqueta Exterior Del Auditorio Del Complejo Cultural Cholulteca	18028	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$328,432	\$328,432	\$328,432	\$328,432	\$328,432	\$328,432	\$328,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: 18028 - CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EXTERIOR DEL AUDITORIO DEL COMPLEJO CULTURAL CHOLULTECA. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 328,432.13; FONDO FORTAMUN, AVANCE FINANCIERO AL 100%; AVANCE FISICO DEL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE18180201139370	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Entre Carretera Paso De Cortes Y Calle Hidalgo	18032	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$637,126	\$637,126	\$637,126	\$637,126	\$637,126	\$637,126	\$637,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: 18032 - CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CARRETERA PASO DE CORTES Y CALLE HIDALGO. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 637,126.03; FONDO FORTAMUN, AVANCE FINANCIERO AL 100%; AVANCE FISICO DEL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139389	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Andadores Para La Escuela Primaria Sargento Mariano Xilit C.C.T.21dpr0810i	0018-2018	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$543,661	\$543,661	\$543,661	\$543,661	\$543,661	\$543,661	\$543,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139428	Construcción De Salon De Usos Múltiples Para Jardín De Niños Mariano Xilit C.C.T.21dco0345x	0003-2018	Puebla	Zacapoaxtla	Xilita	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$576,748	\$576,748	\$576,748	\$576,748	\$576,748	\$576,748	\$576,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra terminada físicamente / Registro: obra terminada y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139470	Revisamentación Con Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo, Tramo Xalacapan - Xilita	0040-2018	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,198,750	\$2,198,750	\$659,625	\$2,198,750	\$659,625	\$659,625	\$659,625	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: pago de anticipo / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso solo tiene pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139519	Construcción De Muro De Contención En Escuela Primaria Rafael Flores Gonzalez C.C.T.21dpr367m	0017-2018	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$344,652	\$344,652	\$344,652	\$344,652	\$344,652	\$344,652	\$344,652	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra terminada físicamente / Registro: obra terminada y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139557	Construcción De Muro De Contención Para La Escuela Primaria Miguel Martinez Carcaño C.C.T.21dpr2734g	0020-2018	Puebla	Zacapoaxtla	El Progreso	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$378,027	\$378,027	\$378,027	\$378,027	\$378,027	\$378,027	\$378,027	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139585	Adoquinamiento Del Boulevard Miguel Hidalgo Cuarta Etapa, En El Municipio De Tepemaxalco, Puebla	20180303	Puebla	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$67,559	\$309,652	\$309,652	\$309,652	\$309,652	\$92,896	\$92,896	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTIMACIONES EN SOLVENTACION / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA EL 25 DE ABRIL. SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139591	"Adoquinamiento De La Calle José María Morelos, Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Ignacio Zaragoza"	20180405	Puebla	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$309,652	\$67,559	\$67,559	\$67,559	\$67,559	\$67,559	\$67,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE / Fisica: OBRA CONCLUIDA EL 25 DE ABRIL / Registro: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y CON AVANCE FINANCIERO DE 30%, ESTIMACION EN REVISIÓN. SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139601	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal A Xalacapan	0044-2018	Puebla	Zacapoaxtla	Xilita	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,066,079	\$2,066,079	\$619,824	\$2,066,079	\$619,824	\$619,824	\$619,824	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Fisica: SOLO HAY ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE REGISTRO EL ANTICIPO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139620	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	0049-2018	Puebla	Zacapoaxtla	El Progreso	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,011,239	\$1,011,239	\$303,372	\$1,011,239	\$303,372	\$303,372	\$303,372	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: pago de anticipo / Fisica: obra en proceso de construcción / Registro: obra en espera de construcción se registro el pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139640	Revisamentación Y Construcción De Comedor En Estructura Regional C, En La Escuela Primaria Peiz Leiza Aguirre C.C.T.21dpr0812g	00522018	Puebla	Zacapoaxtla	Xalticpac	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,428,099	\$1,428,099	\$428,430	\$1,428,099	\$428,430	\$428,430	\$428,430	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: pago de anticipo / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139663	Construcción De Parque Público En La Sección Tercera De Piaxtla	18003	Puebla	Piaxtla (Tercera Sección)		Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,283,968	\$1,283,968	\$1,283,968	\$1,283,968	\$385,191	\$385,191	\$385,191	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Fisica: OBRA FISCAMENTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139702	Rehabilitación De Salon De Usos Múltiples De La Localidad De Teteloloya	18795	Puebla	Tlacuilotepec	Teteloloya	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$311,795	\$311,795	\$311,795	\$311,795	\$311,795	\$311,795	\$311,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201139781	Adoquinamiento De La Calle Dieciséis De Septiembre Entre Calle Independencia Y Calle Hidalgo - 40462	40462	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$114,233	\$114,233	\$114,233	\$114,233	\$114,233	\$114,233	\$114,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: AL 100% FISICO / Registro: ADQUINAMIENTO DE 480 M2
PUE18180201139823	Centro "SANTOS" De Telecomunicaciones Para El Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública Y Fortalecimiento Tecnológico	18056	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,293,308	\$2,293,308	\$2,293,308	\$2,293,308	\$748,719	\$748,719	\$748,719	32.65	\$0	Equipo de seguridad	0.00	0.00	Financiera: EL FINIQUITO DE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE18180201140185	Revestimiento De Varias Calles De La Colonia "El Carmen" De Zinacatepec, Puebla	10161	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$309,385	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Esta obra fue financiada con recursos del Fortamun, toda vez que se ha cumplido con lo indicado en el artículo 37 y con fundamento al mismo artículo, que a la letra dice: "En las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciben los municipios a través de las entidades y las Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinara a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas residuales y a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciben con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta Ley." SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201140198	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional "C" En El Bachillerato "Luis Donaldo Coloso Murrisset" Con Clave De Centro De Trabajo 21ehb0773k, Ubicado En La Localidad De San Sebastián Zinacatepec.	20146	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,110,945	\$1,109,283	\$1,109,283	\$1,109,283	\$1,109,283	\$1,109,283	\$1,109,283	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Con esta obra, se logro brindar mejor espacio educativo, pues los alumnos de esta institución educativa cuentan con este comedor que les permitira consumir sus alimentos en un espacio digno.	
PUE18180201140225	Elaboración De Proyectos Para El Municipio De Zinacatepec, Puebla, Ejercicio 2018.	30157	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$166,035	\$164,786	\$164,786	\$164,786	\$164,786	\$164,786	\$164,786	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Servicios terminados / Física: Servicios cumplidos / Registro: con la elaboración de proyectos, el municipio cuenta ya con los expedientes técnicos de las obras, mismas que serán ejecutadas para poder mejorar la calidad de vida de los habitantes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201140325	Construcción Del Parque En La Localidad De Eréndira En El Municipio De Nopalucan, Puebla	18003	Puebla	Nopalucan	Eréndira	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,857,860	\$1,857,860	\$557,358	\$1,857,860	\$557,358	\$557,358	\$557,358	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIO Y VALIDACION	
PUE18180201140363	Adoquinamiento En Calle Mina Entre Calle Puebla Y Calle Centenario	06-PORTA-2018	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201140524	Construcción De Muro De Contención Y Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Narciso Mendoza	001-2018	Puebla	Olintla	Vicente Guerrero	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,196,843	\$1,196,843	\$1,196,843	\$1,196,843	\$1,039,318	\$1,039,318	\$1,039,318	86.84	\$0	Metros cúbicos	0.00	87.00	Financiera: PAGO QUE INCLUYE LA EST 01 Y 02 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201140594	Rehabilitación Del Mercado Y Mejoras De Espacios Públicos En La Cabecera Municipal	017-2018	Puebla	Olintla	Olintla	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,816,973	\$1,816,973	\$1,816,973	\$1,816,973	\$800,000	\$800,000	\$800,000	44.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	44.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA EST 01 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, MISMA QUE SE TERMINAN LOS TRABAJOS EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201140738	Construcción De La Unidad De Servicios Administrativos De La Localidad De Tetiquitla, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	18015	Puebla	Eloxochitlán	Tetiquitla	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,108,850	\$1,108,850	\$1,108,850	\$1,108,850	\$790,113	\$790,113	\$790,113	71.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	71.26	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:	
PUE18180201140800	Construcción De La Unidad De Servicios Administrativos De La Localidad De El Mirador, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	18016	Puebla	Eloxochitlán	El Mirador	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,728,362	\$1,728,362	\$1,728,362	\$1,728,362	\$634,989	\$634,989	\$634,989	36.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	36.74	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201140805	Construcción De Techado En La Inspectoría De Buena Vista Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla" Segunda Etapa.	18019	Puebla	Eloxochitlán	Buena Vista	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$518,091	\$518,091	\$518,091	\$518,091	\$316,164	\$316,164	\$316,164	61.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	61.02	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:	
PUE18180201140810	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Inspectoría De Buena Vista Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	18028	Puebla	Eloxochitlán	Buena Vista	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$529,596	\$529,596	\$529,596	\$529,596	\$529,596	\$529,596	\$529,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:	
PUE18180201140842	Construcción De Salon De Usos Múltiples En La Localidad De Cuaxuchpa (Barrio La Guadalupe)	33-156	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Cuaxuchpa	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOCOATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$737,354	\$737,354	\$737,354	\$737,354	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O	
PUE18180201140863	Ampliación De Alumbrado Publico En La Localidad De Tentziantla	33-151	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tentziantla (San Marcos)	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN TLAOCOATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$99,389	\$99,389	\$99,389	\$99,389	\$99,389	\$99,389	\$99,389	\$99,389	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201140890	Rehabilitación Del Camino Tipo "E" En Tramos Aislados De Las Localidades De: Lomas De Guadalupe-El Mirador Y Cuaxuchpa-San Martín Mazateopan Perteneciente Al Municipio De San Sebastián Tlacoatepec.	33-145	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Lomas de Guadalupe	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN TLAOCOATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,075,539	\$3,075,539	\$3,075,539	\$3,075,539	\$2,223,544	\$2,223,544	\$2,223,544	72.30	\$0	Kilómetro	0.00	72.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201140991	Adoquinamiento De Calle Monseñor Ochoa Entre Calle 5 De Febrero Y Calle Luis B. Palacios.	00037	Puebla	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$518,135	\$518,135	\$345,424	\$518,135	\$345,424	\$345,424	\$345,424	66.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIO Y VALIDACION	
PUE18180201141012	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable En: Líneas De Distribución Sección 17-1 (Las Minas), Líneas De Conducción 2 Y Caja De Captación En La Sección 17-2 De La Localidad De Tlamanca.	18008	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$733,121	\$733,121	\$733,121	\$733,121	\$733,121	\$733,121	\$733,121	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180201141015	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable (Captación, Línea De Conducción, Valvulas Y Tanques De Regularización 1 Y 2) Que Beneficiara A La Localidad De Buena Vista	18019	Puebla	Zautla	Buena Vista	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$311,365	\$311,365	\$311,365	\$311,365	\$93,410	\$93,410	\$93,410	30.00	\$0	Metros	0.00	50.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141019	Adoquinamiento De La Calle 5 Oriente Entre Calle 6 Sur Y Carretera A Ixcaciquitla, Nativitas Cuautempan	MC-R33-2018-006	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$142,116	\$142,116	\$142,116	\$142,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESOS DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESOS DE EJECUCION SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141020	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable (Captación, Línea De Conducción, Distribución Y Tanque De Regularización) Que Beneficiara A La Localidad De	18020	Puebla	Zautla	Emiliano Zapata	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$369,927	\$369,927	\$369,927	\$369,927	\$110,978	\$110,978	\$110,978	30.00	\$0	Metros	0.00	50.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141024	Construcción De Muro De Contención En Carretera A Fina Suarez En San Mateo Zoamatzalco	MC-R33-2018-014	Puebla	Coyotepec	San Mateo Zoamatzalco	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$347,503	\$347,503	\$0	\$347,503	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION EN REVISION
PUE18180201141032	Construcción De 2 Aulas Tipo Regional Para Telebachillerato Comunitario Numero 17	MC-R33-2018-007	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$126,919	\$126,919	\$126,919	\$126,919	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141034	Mantenimiento Del Revestimiento De La Calle Sur Juana Ines De La Cruz Del Km 0 900 Al Km 1 580 De La Localidad De Cuacucilingo	18021	Puebla	Zautla	Cuacucilingo	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$297,382	\$297,382	\$297,382	\$297,382	\$237,325	\$237,325	\$237,325	79.80	\$0	Kilómetro	0.00	70.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141045	Revestimiento De Las Calles: Ignacio Zaragoza Sur Y Acceso Principal De La Localidad De Oxpantla	18028	Puebla	Zautla	Oxpantla	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$389,134	\$389,134	\$389,134	\$389,134	\$116,740	\$116,740	\$116,740	30.00	\$0	Kilómetro	0.00	50.00	Financiera: AVANCE DEL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141058	Mantenimiento Del Camino Rural Tramo El Mirador-Cuscal Del Km 2 100.00 Al Km 3 060.00 En La Localidad De El Mirador, Municipio De Zautla, Puebla	18029	Puebla	Zautla	El Mirador	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,015,855	\$2,015,855	\$2,015,855	\$2,015,855	\$604,757	\$604,757	\$604,757	30.00	\$0	Kilómetro	0.00	50.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141069	Mantenimiento Del Revestimiento Del Camino Rural, Tramo De La Seccion 1 A La Seccion 2 De Rosa De Castilla Del Km 1 830 Al Km 2 030 Y Del Km 2 220 Al Km 2 520 Y En Las Ramas Del Km 0	18030	Puebla	Zautla	Rosa de Castilla	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$742,325	\$742,325	\$742,325	\$742,325	\$222,697	\$222,697	\$222,697	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION
PUE18180201141080	Mantenimiento Del Revestimiento De La Calle Vista Hermosa Del Km 0 000 Al 18034 Km 1 000 De La Localidad De Xiloxochititán	18034	Puebla	Zautla	Xiloxochititán	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$272,612	\$272,612	\$272,612	\$272,612	\$81,784	\$81,784	\$81,784	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141200	Adoquinamiento De Calle Niños Heroes Entre Calle Av.Del Deporte Y Calle Abasco	2061816	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$609,829	\$609,829	\$609,829	\$609,829	\$270,111	\$270,111	\$270,111	44.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: obra en proceso el avance corresponde a la estimación 1 / Física: obra en proceso / Registro: se tienen cubiertas las necesidades de seguridad publica y deuda publica, se aplica el recurso en el mantenimiento de infraestructura municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141212	Dotación De Transformador Y Herrajes Para Sistema De Bombeo De Agua Potable	2061810	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$73,126	\$73,126	\$73,126	\$73,126	\$73,126	\$73,126	\$73,126	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100%, el avance corresponde al equipamiento de equipo electromecánico / Registro: se tienen cubiertas las necesidades en materia de seguridad publica y deuda publica, el recurso se aplica en el mantenimiento de infraestructura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141219	Mantenimiento De Jardineras En Parque Municipal	2061814	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$140,147	\$140,147	\$140,147	\$140,147	\$140,147	\$140,147	\$140,147	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141509	Rehabilitación De Sanitarios En Edificio Comunitario De La FOR18-06 Localidad De Tzicatlan	2061814	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN EL CHICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$195,115	\$195,115	\$195,115	\$195,115	\$195,115	\$195,115	\$195,115	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente ejecutada al 100% / Física: La obra se encuentra financieramente ejecutada al 100% / Registro: La obra se encuentra física y financieramente ejecutada al 100%
PUE18180201141739	Rehabilitación Con Concreto Estampado De La Calle Calle 5 De Mayo Entre Calle Morelos Y Calle Alcatraz	FOR18-SFO22	Puebla	Libres	Cobertura municipal	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO, DE LIBRES, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$671,826	\$671,826	\$671,826	\$671,826	\$671,826	\$671,826	\$671,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA A 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA A 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA A 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141824	Adoquinamientos De Calles Ocho Sur Doce Norte Y Aldama	18011	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,097,284	\$1,097,284	\$1,097,284	\$1,097,284	\$1,097,284	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE REALIZA CON FONDOS FISM- FORTAMUN CON UN MONTO DE C\$ 2,194,126.82, EN ESTA PARTE SOLO CORRESPONDE A FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141826	Rehabilitación De Parque Juárez	18005	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,170,354	\$1,170,354	\$1,170,354	\$1,170,354	\$687,984	\$687,984	\$687,984	58.78	\$0	Otros	0.00	87.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141827	Segunda Etapa De La Rehabilitación De Caminos En El Municipio De Cañada Morelos, Puebla	18005	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$214,757	\$214,757	\$214,757	\$214,757	\$214,757	\$214,757	\$214,757	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE18180201141828	Segunda Etapa De La Construcción De Casas De Cultura Repetitan En El Municipio De Cañada Morelos, En El Estado De Puebla.	18021	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,174,964	\$2,174,964	\$2,174,964	\$2,174,964	\$1,324,309	\$1,324,309	\$1,324,309	60.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 Y 2 / Física: OBRA EN PROCESO, LOSA TOTALMENTE COLOCADA / Registro:
PUE18180201141857	Impermeabilización De Aula En Jardín De Niños Santa Cruz Mirador	DOP-005-R33-2018	Puebla	San Pedro Yeloxitlahuaca	Santa Cruz Mirador	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOXITLAHUACA	Educación	En Ejecución	2018	\$15,950	\$15,950	\$15,950	\$15,950	\$15,950	\$15,950	\$15,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201141887	Aportación Para Unidad Móvil De Salud 2018	1802007	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Salud	En Ejecución	2018	\$501,906	\$501,906	\$501,906	\$501,906	\$501,906	\$501,906	\$501,906	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Terminado Financieramente (APORTACION) / Física: (APORTACION) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201142605	Construcción De Techado Metálico En La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" Con Clave: 21ep005d De La Comunidad De Palo Gacho	0318	Puebla	Acateno	Ejido Palo Gacho	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Educación	En Ejecución	2018	\$939,720	\$939,720	\$939,720	\$939,720	\$939,720	\$939,720	\$939,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201143028	Adquisición De Cuatro Patrullas Tipo Sedan Con Equipamiento Para Seguridad Pública Municipal	FORTA-18-21	Puebla	Cauatlancingo	San Juan Cauatlancingo	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAUATLANCINGO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,466,700	\$1,466,700	\$1,466,700	\$1,466,700	\$1,466,700	\$1,466,700	\$1,466,700	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN PAGADA AL 100% / Fisica: VEHICULOS EQUIPADOS AL 100% / Registro: PATRULLAS EQUIPADAS ADQUIRIDAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201143031	Ampliación De Electrificacion De Energia Renovable Solar En La Junta Auxiliar De Guadalupe Victoria Perteneciente Almunicipio De Totonm. Puebla	30037	Puebla	Tulcingo	Guadalupe Victoria	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tulcingo	Urbanización	En Ejecución	2018	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente ejecutada al 100% / Fisica: La obra se encuentra físicamente ejecutada al 100% / Registro: La obra se encuentra física y financieramente ejecutada al 100%
PUE18180201143042	Construccion De Barda Perimetral Del Pantcon De La Junta Auxiliar De Xitlma Del Municipio De Zoquitlan, Puebla	M2P-DOP-2018-11	Puebla	Zoquitlán	Xitlma	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$991,280	\$991,280	\$991,280	\$991,280	\$991,280	\$991,280	\$991,280	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201143052	Obras Complementarias Para El Modulo De Seguridad Publica Municipal Ubicada En La Localidad De Quetzalotoc Municipio De Zoquitlan, Puebla.(Semana Etana)	M2P-DOP-2018-22	Puebla	Zoquitlán	Cobertura municipal	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO / Fisica: AVANCE FISICO DEL 10% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201143198	Adquisición De Mobiliario Ejecutor Al Aire Libre En La Localidad De Tulcingo De Valle Perteneciente Al Municipio De Tulcingo Puebla	30036	Puebla	Tulcingo	Tulcingo	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Huehuetlan el Chico	Salud	En Ejecución	2018	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: La acción se encuentra financieramente ejecutada al 100% / Fisica: La acción se encuentra físicamente ejecutada al 100% / Registro: La acción se encuentra física y financieramente ejecutada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201143222	Ampliación De 2do Salón De Usos Múltiples En Mirasol	1820305	Puebla	Amixtlán	Mirasol	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,265	\$300,265	\$300,265	\$300,265	\$300,265	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION
PUE18180201143233	Reconstrucción De Andador San Pedro	1820701	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$58,996	\$58,996	\$58,996	\$58,996	\$58,996	\$58,996	\$58,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201143239	Reconstrucción De Parque Municipal	1820901	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$278,611	\$278,611	\$278,611	\$278,611	\$278,611	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION
PUE18180201143245	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples En Cusutotola	1821003	Puebla	Amixtlán	Cusutotola	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$357,169	\$357,169	\$357,169	\$357,169	\$357,169	\$357,169	\$357,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION
PUE18180201143274	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples En Mirasol	1821105	Puebla	Amixtlán	Mirasol	Rural	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION
PUE18180201143289	Construcción De Punte Sobre Andador 5 De Mayo En Santa Cruz	1821201	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$79,928	\$79,928	\$79,928	\$79,928	\$79,928	\$79,928	\$79,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.