



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE07130100100919 | Const. Arco Ote Cd Puebla: 1ra Etapa Del Dist. 8 Carret. Frat. Pue. Tehuacan En Los Mpios De Puebla Y Amozoc | 20080008 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | | K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2007 | \$110,832,071 | \$110,832,071 | \$110,832,071 | \$110,832,071 | \$103,437,236 | \$103,437,236 | \$103,437,236 | 93.33 | \$0 | Kilómetro | 120,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE07130200163377 | Gastos De Supervisión Externa Por Contrato Para 2 Obras De Infraestructura Hidraulica / Drenaje Y Alcantarillado Del Fonden | 20121064 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2007 | \$84,986 | \$46,687 | \$46,687 | \$46,687 | \$46,687 | \$46,687 | \$46,687 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 49,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE07130400236460 | Construcción De Estacionamiento, Guarniciones Y Andadores, Trabajos Complementarios Y Segunda Etapa; En El Centro De Educación A Distancia Del C.E. Lic. Miguel Cástulo De Alariste. Clave 21a0s4050v | 20131465 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2007 | \$254,972 | \$254,972 | \$254,972 | \$254,972 | \$254,972 | \$254,972 | \$254,972 | 100.00 | \$0 | Obra | 712 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100061110 | Mantenimiento De La Carretera Federal A Veracruz: Tramo Del Boulevard Cadete Vicente Suárez- Calle 20 De Noviembre De Lacoloniachapultepec,Conunal ongitudde 3.6kilómetros, Ubicadoenelmun iciondepuella | 20080722 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2008 | \$28,053,732 | \$28,053,732 | \$28,053,732 | \$28,053,732 | \$28,053,732 | \$28,053,732 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1,547,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE08130100061302 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Reja De Acceso Y De Plaza Cívica, En La Telesecundaria | 20120782 | Puebla | San Miguel Xitlán | San Miguel Xitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$155,981 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 637 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100069298 | Construcción De Un Laboratorio De Idiomas En Estructura "U-1c" En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo "Ictcap No. 14" Unidad Atlixco Clave 21a0c0016v | 20090207 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$362,387 | \$362,387 | \$362,387 | \$362,387 | \$315,303 | \$315,303 | \$315,303 | 87.01 | \$0 | Obra | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300221847 | "Adoquinamiento De La Calle Bugambillas Entre Calle Reforma Y Calle El Cedro | 20130676 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,576,526 | \$1,576,526 | \$1,576,526 | \$1,576,526 | \$1,576,526 | \$1,576,526 | \$1,576,526 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: val - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300216861 | Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Hidalgo Y Calle Iturbide | 20130689 | Puebla | Caxhuacan | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAXHUACAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,997,858 | \$1,997,858 | \$1,997,858 | \$1,997,858 | \$1,997,858 | \$1,997,858 | \$1,997,858 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: val - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300184820 | Circuito Infantil (Buap) En Puebla (Construcción) | 20130396 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2013 | \$60,939,000 | \$60,939,000 | \$60,939,000 | \$60,939,000 | \$60,939,000 | \$60,939,000 | \$60,939,000 | 100.00 | \$0 | Metro cuadrado | 1,167 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300184907 | Universidad De Puebla En Puebla, Puebla (Equipamiento Y Rehabilitación De Laboratorios) | 20130397 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2013 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | 100.00 | \$0 | OBRA | 485 | 100.00 | 48.39 | Financiera: / Física: 3 REHABILITACIONES Y 8 EQUIPAMIENTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100069302 | Construcción De Sanitarios En Estructura "U-1c" En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios "Cbts" Num. 86 Clave 21dct0302p, Perteneciente Al Convenio Pliems 2008 | 20091168 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2008 | \$408,807 | \$407,516 | \$407,516 | \$407,516 | \$320,386 | \$320,386 | \$320,386 | 78.62 | \$0 | Obra | 619 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300199965 | Reconstrucción Con Concreto Hidraulico De La Av. Mexico Puebla Entre Periferico Ecologico Y Esc. Sec. Tec. 19 | 20130382 | Puebla | Cuatlancingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cuatlancingo | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$11,988,000 | \$11,988,000 | \$11,988,000 | \$11,988,000 | \$11,988,000 | \$11,988,000 | \$11,988,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,850 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: VAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---|--|---|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100069305 | Equipamiento Para El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios Cetsis No. 17, Clave 21dct0002s | 20121052 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$573,040 | \$573,040 | \$573,040 | \$573,040 | \$573,040 | \$573,040 | \$573,040 | 100.00 | \$0 | Lote | 944 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100069306 | Construcción De Un Laboratorio De Usos Múltiples En Estructura U-1c En El Cocyte (Emsad) Clave 21ems0035z | 20121053 | Puebla | Jopala | San Pedro Tlalantongo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$1,048,557 | \$1,048,557 | \$1,048,557 | \$1,048,557 | \$1,048,557 | \$1,048,557 | \$1,048,557 | 100.00 | \$0 | Obra | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398510 | Viaducto Urbana Nodo Juárez Serdán | 20140597 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$390,014,566 | \$390,014,566 | \$390,014,566 | \$390,014,566 | \$299,333,135 | \$299,333,135 | \$299,333,135 | 76.75 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398531 | Modernización Del Distribuidor Vial Cholula | 20131243 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$146,313,482 | \$146,313,482 | \$146,313,482 | \$146,313,482 | \$146,312,322 | \$146,312,322 | \$146,312,322 | 98.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 99.23 | Financiera: SE PRESENTO ECONOMIA, EL MONTO INCLUYE RETENCION AL FAVOR DE LA ASEPF / Física: / Registro: VAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398736 | Viaducto Elevado En La Avenida 31 Poniente, Del Blvd. Atlixco A La Av. Diagonal Benito Juárez, En El Municipio De Puebla | 20140596 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$212,547,437 | \$221,481,683 | \$221,481,683 | \$221,481,683 | \$188,484,311 | \$188,484,311 | \$188,484,311 | 85.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 95.13 | Financiera: EL MONTO INCLUYE LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR A FAVOR DE LA ASEPF / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402194 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Prolongación Pedrede La Cruz Entre Telesforo García Pajares Y Calle Pedro De La Cruz De La Localidad Del Llano, Municipio De San Jerónimo Xavacatlan, Del Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Viaducto Elevado En La Avenida 31 Poniente, Del Blvd. Atlixco A La Av. Diagonal Benito Juárez, En El Municipio De Puebla. | SN | Puebla | San Jerónimo Xavacatlan | Cobertura municipal | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,771,196 | \$1,771,196 | \$1,771,196 | \$1,771,196 | \$1,771 | \$1,771 | \$1,771 | \$1,771 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: VAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444451 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Viaducto Elevado En La Avenida 31 Poniente, Del Blvd. Atlixco A La Av. Diagonal Benito Juárez, En El Municipio De Puebla. | 20141346 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$221,481,683 | \$3,047,188 | \$3,047,188 | \$3,047,188 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: NO PRESENTA AVANCE FISICO / Registro: validado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444822 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Viaducto Urbana Nodo Juárez Serdán, En El Municipio De Puebla | 20141345 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,976,481 | \$4,976,481 | \$4,976,481 | \$4,976,481 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100069311 | Construcción De Un Laboratorio De Informatica En Estructura U-1c: En El Colegio De Bachilleres (Cobaep 31) Clave 21ecb0042c | 20121055 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | San Miguel Zacaola | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$908,225 | \$908,225 | \$908,225 | \$908,225 | \$908,225 | \$908,225 | \$908,225 | 100.00 | \$0 | Obra | 233 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100069322 | Construcción De Un Laboratorio Multifuncional En Estructura U-1c: En El Colegio De Bachilleres (Cobaep 28) Clave 21ecb0044a | 20121071 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$1,049,298 | \$1,049,289 | \$1,049,289 | \$1,049,289 | \$1,049,289 | \$1,049,289 | \$1,049,289 | 100.00 | \$0 | Obra | 334 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100069324 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica; En El Colegio De Bachilleres (Cobaep 27) Clave 21ecb0032w | 20121093 | Puebla | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$692,288 | \$692,288 | \$692,288 | \$692,288 | \$692,288 | \$692,288 | \$692,288 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|--|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100069330 | Construcción Del Cendi De San Martín Texmelucan (El Nombre De La Obra Se Describe En El Apartado De Información Complementaria) | 20090439 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Miguel Lardizábal (Colonia Altamirano) | Rural | Convenios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2008 | \$9,993,344 | \$9,993,344 | \$9,993,344 | \$9,993,344 | \$8,934,907 | \$8,934,907 | \$8,934,907 | 89.41 | \$0 | Obra | 50 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100069618 | Rep.Grales. En La Rehabilitación De Los Sanit. Sust. Cubierta Edif. B Multipanel, Sum. Y Coloc. De Imper. Y Pint. Edificio A Y Rehab. De La Red Elec. Telesec. Justo Sierra Clave 21erv0289z | 20090807 | Puebla | Chichiquila | Jesús María Acatla | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$8,972 | \$8,972 | \$8,972 | \$8,972 | \$8,972 | \$8,972 | \$8,972 | 100.00 | \$0 | Obra | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100069619 | Reparaciones Generales En La Primaria "Carmen Serdán" Clave 21dqb638p | 20090204 | Puebla | Hermenegildo Galeana | San Antonio Cuauhtexpec | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2008 | \$139,560 | \$139,560 | \$139,560 | \$139,560 | \$5,461 | \$5,461 | \$5,461 | 3.91 | \$0 | Obra | 138 | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100069620 | Reparaciones Generales En La Primaria "Jaime Nuno" Clave 21dqb0672w | 20090247 | Puebla | Hermenegildo Galeana | La Pila | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2008 | \$169,743 | \$169,743 | \$169,743 | \$169,743 | \$6,642 | \$6,642 | \$6,642 | 3.91 | \$0 | Obra | 45 | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100069621 | Reparaciones Generales En La Primaria "Licenciado Benito Juárez" Clave 21dqb0011o | 20090203 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Cacatzala | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2008 | \$148,107 | \$148,107 | \$148,107 | \$148,107 | \$5,795 | \$5,795 | \$5,795 | 3.91 | \$0 | Obra | 113 | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100090023 | Construcción De La Carretera: Acceso Al Tecnológico De Zacapoaxtla, Con Una Longitud De 0.26 Kilómetros, Del Kilómetro 8 480 Al Kilómetro 8 740 | 20090734 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$5,707,163 | \$5,707,163 | \$5,707,163 | \$5,707,163 | \$5,707,163 | \$4,212,625 | \$4,212,625 | 73.81 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 70.00 | Financiera: EL CICLO DE RECURSO ES 2008 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100090075 | Servicios De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Tercera Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Lonatud De 1.65 | 20090851 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,606,948 | \$1,606,948 | \$1,606,948 | \$1,606,948 | \$1,606,948 | \$1,570,786 | \$1,570,786 | 97.75 | \$0 | Kilómetro | 2 | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100090098 | Servicios De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Perif Ecológico 2da Etapa, Del Kilómetro 30 150.00 Al Kilómetro 31 560.00 Con Una Lonatud De 1.41 Km | 20090852 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,606,948 | \$1,606,948 | \$1,606,948 | \$1,606,948 | \$1,606,948 | \$1,601,782 | \$1,601,782 | 99.68 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100090183 | Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Fray Andres De Córdoba Entre Calle Fray Juan De Grijalva Y Calle Fray Tomas De Castillas, Colonia Tres Cruces | 20100794 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$846,718 | \$846,718 | \$846,718 | \$846,718 | \$846,718 | \$615,833 | \$615,833 | 72.73 | \$0 | Metro Cuadrados | 1,682 | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130100090405 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para: El Proyecto Integral Centro Integral De Servicios Y Atención Ciudadana (Primera Etapa) Ubicado En El Municipio De Puebla | 20110266 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$364,108 | \$364,108 | \$364,108 | \$364,108 | \$364,108 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,722 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130200141216 | Construcción De Un Laboratorio De Informática En Estructura "U-1c"; En El Colegio De Bachilleres (Cobaep 35) Clave 21ecb0046z Ubicada En La Cabecera Municipal De Chilchotla, Pue. | 20121054 | Puebla | Chilchotla | Rafael J. García | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$910,340 | \$910,340 | \$910,340 | \$910,340 | \$910,340 | \$910,340 | \$910,340 | 100.00 | \$0 | Obra | 155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130200141219 | Construcción De Un Laboratorio De Turismo En Estructura "U-1c"; En El Cocyte Clave 21etc0014w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Pue. | 20121099 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$1,586,918 | \$1,586,918 | \$1,586,918 | \$1,586,918 | \$1,586,918 | \$1,586,918 | \$1,586,918 | 100.00 | \$0 | Obra | 686 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130200141224 | Construcción De Un Laboratorio De Informática En Estructura "U-1c"; En El Colegio De Bachilleres (Cobaep 37) Clave 21ecb0048x Ubicada En La Cabecera Municipal De Atempan, Pue. | 20121070 | Puebla | Atempan | Atempan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$911,416 | \$911,416 | \$911,416 | \$911,416 | \$911,416 | \$911,416 | \$911,416 | 100.00 | \$0 | Obra | 131 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130200151992 | Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estructura U-1c En El Cbta 079 En La Cabecera Municipal De Zinacatepec | 20080222 | Puebla | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$574,997 | \$574,997 | \$574,997 | \$574,997 | \$574,997 | \$533,152 | \$533,152 | 92.72 | \$0 | Obra | 601 | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130200171811 | Reparaciones Generales En El Jardín De Niños "José María Morelos Y Pavón" Clave 21dccc0455c | 20090177 | Puebla | San Felipe Tepatlán | Cobertura municipal | | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2008 | \$143,499 | \$143,499 | \$143,499 | \$143,499 | \$5,615 | \$5,615 | \$5,615 | 3.91 | \$0 | Obra | 34 | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130300216642 | Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo II En Estructura Especial De Concreto (Ing. Química Y Bloquímica) En El Instituto Tecnológico 36 Tehuacan Clave 21msu0907m | 20100137 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2008 | \$747,358 | \$7,019,964 | \$7,019,964 | \$7,019,964 | \$6,272,606 | \$6,272,606 | \$6,272,606 | 89.35 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130300216687 | Equipamiento Para El Instituto Tecnológico De Tehuacan, Clave 21msu0907m | 20121025 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$2,460 | \$2,460 | \$2,460 | \$2,460 | \$2,460 | \$2,460 | \$2,460 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130300221168 | Construcción De Un Modulo De Sanitarios En Estructura "U-1c" En El Cocyte Clave 21etc0013x | 20121148 | Puebla | Acajete | La Magdalena Tetela Morelos | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$181,619 | \$181,619 | \$181,619 | \$181,619 | \$181,619 | \$181,619 | \$181,619 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 1.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130400236464 | Construcción De Estacionamiento, Guarniciones Y Andadores, Trabajos Complementarios Y Segunda Etapa; En El Centro De Educación A Distancia Del C.E. Lic. Miguel Cástulo De Alariste. Clave 21aos4050v | 20131465 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$122,224 | \$122,224 | \$122,224 | \$122,224 | \$122,224 | \$122,224 | \$122,224 | 100.00 | \$0 | Obra | 712 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130400236487 | Reparaciones Generales, Obra Exterior Y Trabajos Complementarios (Segunda Etapa); En El Centro Escolar Lic. Miguel Cástulo De Alariste, Clave 21aos4050v | 20131466 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$298,492 | \$298,492 | \$298,492 | \$298,492 | \$298,492 | \$298,492 | \$298,492 | 100.00 | \$0 | Obra | 712 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130400240531 | Reparaciones Generales; En El Centro Escolar General Vicente Guerrero, Clave 21aos4046i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Pue. | 20131467 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$67,439 | \$67,439 | \$67,439 | \$67,439 | \$67,439 | \$67,439 | \$67,439 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,002 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Prog. Rama Fondo | Ramo | Titulación Ejec. | Tipo de Proyect. | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08130400240538 | Terminación De Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura De Concreto Especial, En El C.E. General Vicente Guerrero, Clave 21a0s4046i. | 20131470 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2008 | \$457,378 | \$457,378 | \$457,378 | \$457,378 | \$457,378 | \$457,378 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,002 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE08140400424966 | Apertura De Paso Provisional Por Afectaciones De Derrumbes Y Desazolve En Los Caminos: Palzoquitla - Tlaltenango Kilometros 1 100 Al 1 340 Y 1 800 Al 1 850 | 20141905 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2008 | \$5,820,260 | \$5,820,260 | \$5,820,260 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE DIO DE ALTA EN SISTEMA Y SE CAPTURÓ LA SOLICITUD DE LA SFA, NO PRESENTA NINGUN AVANCE FINANCIERO EN LA BASE DE CONTABILIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE08140400429023 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De 2 Núcleos Básicos Más Dental En La Localidad Y Municipio De San Miguel Xoxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 5 Huejotzingo, En El Estado De Puebla | LPE-050-2014 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | Terminado | 2014 | \$7,288,669 | \$7,288,669 | \$7,288,669 | \$6,838,125 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 1,591 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE08140400429268 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Junta Auxiliar Romero Vargas, Jurisdicción Sanitaria N° 6, En El Estado De Puebla. | LPE-033-2014 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2008 | \$29,555,688 | \$29,555,688 | \$29,555,688 | \$27,251,915 | \$25,905,729 | \$25,905,729 | 87.65 | \$0 | Obra | 4,530 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE08140400429299 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De 2 Núcleos Básicos Más Dental En La Localidad De Ciudad De Chiautla De Tapia, Municipio De Chiautla | LPE-032-2014 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2008 | \$6,471,100 | \$6,471,100 | \$6,471,100 | \$6,002,088 | \$2,414,772 | \$2,414,772 | 37.32 | \$0 | Obra | 4,568 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE08140400429366 | Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados, En La Colonia La Huerta, Municipio De San Martín Texmelucan | LPE-031-2014 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2008 | \$30,063,958 | \$27,939,567 | \$27,939,567 | \$27,939,567 | \$27,939,567 | \$27,939,567 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,015 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE08140400429415 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Ciudad De Libres, Municipio De Libres, Jurisdicción Sanitaria N° 4, San Salvador El Seco, Estado De Puebla | LPE-026-2014 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2008 | \$31,410,296 | \$29,874,133 | \$29,874,133 | \$29,874,133 | \$29,874,133 | \$29,874,133 | 100.00 | \$0 | Obra | 8,181 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE08140400429749 | Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Xicotepac -El Cajón-San Lorenzo-Las Pilas-Jalapilla | 20141800 | Puebla | Xicotepac | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,765,865 | \$1,765,865 | \$1,765,865 | \$1,765,865 | \$529,760 | \$529,760 | \$529,760 | 30.00 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: LA OBRA SOLO SE LICITÓ Y CONTRATO DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 PAGO DE ANTICIPO. / Física: LA OBRA NO SE INICIÓ DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014. / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08140400433950 | Sustitución Del Centro De Salud A Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad Y Municipio De San Salvador El Verde | LPE-044-2014 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador el Verde | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2008 | \$6,923,099 | \$6,923,099 | \$6,923,099 | \$6,923,099 | \$6,923,099 | \$6,923,099 | \$6,923,099 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,677 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO COMPLEMENTA AL RECURSO DE CICLO 2013 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CSSA DE SAN SALVADOR EL VERDE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08140400433989 | Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Santa Isabel Tepetzala, Municipio De Acajete. | LPE-048-2014 | Puebla | Acajete | Santa Isabel Tepetzala | Rural | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2008 | \$9,258,551 | \$9,258,551 | \$9,258,551 | \$9,258,551 | \$9,258,551 | \$9,258,551 | \$9,258,551 | 100.00 | \$0 | Obra | 8,412 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO COMPLEMENTARIO AL RECURSO 2009, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CSSA DE SANTA ISABEL TEPETZALA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE08140400435271 | Adquisición De Terreno Y Bienes Distintos A La Tierra Por La Afectación En La Fracción De Terreno Denominado "Xacalco" Ubicado En La Sección Segunda Del Barrio De La Asunción, Por La Construcción De L. | 20100258 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2008 | \$74,499 | \$31,061 | \$31,061 | \$31,061 | \$31,061 | \$31,061 | \$31,061 | 100.00 | \$0 | Predio | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09130100058212 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Provisional, Sanitarios Y Escalera En El Bachillerato Virgilio Uribe Clave 21ebh0347q | 20091039 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2009 | \$0 | \$2,733,919 | \$2,733,919 | \$2,733,919 | \$2,733,919 | \$2,733,919 | \$2,733,919 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09130100058213 | Construcción De Una Unidad Académica Tipo II En Estr. Especial De Concreto (Ing. Química Y Bioquímica) En El Inst. Tec. 36 Clave 21msu0907m | 20100137 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2009 | \$0 | \$7,019,963 | \$7,019,963 | \$7,019,963 | \$6,272,606 | \$6,272,606 | \$6,272,606 | 89.35 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09130100058214 | Construcción De Sanitarios En Estructura U-1c En El Cbtis 86 Clave 21dct0302p De Huauchinango | 20091168 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$0 | \$407,516 | \$407,516 | \$407,516 | \$407,516 | \$320,386 | \$320,386 | 78.62 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 79.00 | Financiera: EL CICLO DE RECURSO ES 2009 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09130100058216 | Reparaciones Generales En La Primaria "Carmenserdán" Clave 21dcb638p | 20090204 | Puebla | Hermenegildo Galeana | San Antonio Cuanixtepec | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$0 | \$134,099 | \$134,099 | \$134,099 | \$134,099 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09130100058217 | Reparaciones Generales En La Primaria "Jaime Nuno" Clave 21dcb0672w | 20090247 | Puebla | Hermenegildo Galeana | La Pila | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$0 | \$163,101 | \$163,101 | \$163,101 | \$163,101 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09130100058218 | Reparaciones Generales En La Primaria "Licenciado Benito Juárez" Clave 21dcb0011o | 20090203 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Cacatzala | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$0 | \$142,311 | \$142,311 | \$142,311 | \$142,311 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130100067502 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura "U-1c" En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario "Cba" 079 Clave 21da0079l Ubicado En La Cabecera Municipal De Zinacatepec. | 20080222 | Puebla | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2007 | \$574,997 | \$574,997 | \$574,997 | \$574,997 | \$533,152 | \$533,152 | \$533,152 | 92.72 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130100072481 | Pavimentación Y Conservación Del Camino San Antonio Juárez-Aquiles Serdán, Del Tramo Km 0 000 Al Km 7 100, En La Localidad De San Antonio Juárez, En El Municipio De Tzicatlacovan. | 20070112 | Puebla | Tzicatlacovan | San Antonio Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,908,095 | \$1,908,095 | \$1,908,095 | \$1,908,095 | \$1,908,095 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 7 | 100.00 | 0.00 | Financiera: EL CICLO DE RECURSOS 2009 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130100072482 | Programa De Infraestructura Básica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas (Pibai) Agua Potable | 20090347 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2009 | \$13,998,359 | \$13,998,359 | \$13,998,359 | \$13,998,359 | \$13,998,359 | \$13,998,359 | \$13,998,359 | 100.00 | \$0 | Obra | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130100072483 | Supervisión A Diversas Obras Realizadas Por La Seduop 2009 | 20090426 | Puebla | Cuatulancingo | San Juan Cuatulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | \$8,404,636 | \$8,404,636 | \$8,404,636 | \$8,404,636 | \$8,404,636 | \$8,404,636 | \$8,404,636 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130100072487 | Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Porfirio Díaz Entre Calle Mariano Piña Olaya Y Barranca, Colonia Tillostoc | 20100909 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,484,053 | \$1,484,053 | \$1,484,053 | \$1,484,053 | \$1,484,053 | \$61,409 | \$61,409 | 4.14 | \$0 | Metro Cuadrado | 3,410 | 100.00 | 0.00 | Financiera: EL CICLO DE RECURSO CORRECTO ES 2009 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130100072488 | Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiautempan, Ubicado En El Municipio De Puebla | 20110067 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2009 | \$92,213 | \$92,213 | \$92,213 | \$92,213 | \$92,213 | \$92,213 | \$92,213 | \$92,213 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09130100072490 | Supervisión Y Control De Calidad De Las Obras Del Programa De Conservación, Reconstrucción De Carreteras Y Puentes Estatales 2011, En El Estado De Puebla | 20110191 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$0 | \$271,073 | \$271,073 | \$271,073 | \$271,073 | \$215,132 | \$215,132 | 79.36 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130100081829 | Construcción Del Cercado Perimetral Con Malla Clonónica; En El Cecyte (Emsad) Clave 21ems0042j | 20121059 | Puebla | Cuatulancingo | Tenepanangia (Santa Elena) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. | Educación | Terminado | 2008 | \$1,318,589 | \$1,318,589 | \$1,318,589 | \$1,318,589 | \$1,318,589 | \$1,318,589 | \$1,318,589 | \$1,318,589 | 100.00 | \$0 | Obra | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09130100121715 | Supervision De Terracerias Y Pavimentos Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecologico Tercera Etapa, Del Kilometro 28 500 Al Kilometro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros | 20090635 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | \$1,250,597 | \$1,250,597 | \$1,250,597 | \$1,250,597 | \$1,250,597 | \$1,250,597 | \$1,250,597 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130100122228 | Gerencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecologico Segunda Etapa Del Kilometro 30 150 Al Kilometro 31 560 Con Una Longitud De 1.41 Kilómetros | 20090625 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,330,116 | \$1,330,116 | \$1,330,116 | \$1,330,116 | \$1,330,116 | \$1,327,363 | \$1,327,363 | 99.79 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130100122255 | Gerencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecologico Tercera Etapa, Del Kilometro 28 500 Al Kilometro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros | 20090626 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,333,463 | \$1,333,463 | \$1,333,463 | \$1,333,463 | \$1,333,463 | \$1,330,702 | \$1,330,702 | 99.79 | \$0 | Proyecto | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130100130162 | Construcción De Un Lab. De Idiomas En Estr. "U-1c" En El "Catop No. 14" Atlitxco Clave 21eic0016y | 20090207 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2009 | \$362,387 | \$362,387 | \$362,387 | \$362,387 | \$315,303 | \$315,303 | \$315,303 | 87.01 | \$0 | Obra | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130200139693 | Reparaciones Generales En El Jardín De Niños "José María Morelos Y Pavón" Clave 21dcc0455c | 20090177 | Puebla | San Felipe Tepatlán | San Felipe Tepatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$137,884 | \$137,884 | \$137,884 | \$137,884 | \$137,884 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 70 | 1.00 | 0.00 | Financiera: EL RECURSO ES 2009 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130200150973 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Primaria "Emiliano Zapata", Clave 21dpp0193n, San Lorenzo Tepeixco,Zacatlán, Pue. | 20120827 | Puebla | Zacatlán | San Lorenzo Tepeixco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$12,065 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 67 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130200173472 | Reconstrucción De La Carretera: Hueytamalco - Ayotxco - Tenampulco, Con Una Longitud De 13.60 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 13 600, En La Localidad De Hueytamalco Y Avotexco | 20110064 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2009 | \$40,346,698 | \$40,346,698 | \$40,346,698 | \$40,346,698 | \$40,346,698 | \$40,346,698 | \$40,346,698 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130300221643 | Construcción Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo | 20100038 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2009 | \$136,323,534 | \$136,323,534 | \$136,323,534 | \$136,323,534 | \$134,240,489 | \$134,240,489 | \$134,240,489 | 98.47 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,500 | 100.00 | 98.47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130400240541 | Reparaciones Generales; En El Centro Escolar General Vicente Guerrero, Clave 21aos4046i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Pue. | 20131467 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2009 | \$665,895 | \$665,895 | \$665,895 | \$665,895 | \$665,895 | \$665,895 | \$665,895 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,002 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130400240561 | Terminación De La Cancha De Fútbol De Pasto Natural; En El Centro Escolar General Vicente Guerrero, Clave 21aos4046i | 20131468 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2009 | \$216,517 | \$216,517 | \$216,517 | \$216,517 | \$216,517 | \$216,517 | \$216,517 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,002 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140300379430 | Suministro De Equipo Para La Dirección Escolar; En La Universidad Tecnológica De Huejotzingo Clave 21msur1091q | 20141014 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$19,555 | \$19,555 | \$19,555 | \$19,442 | \$19,442 | \$19,442 | \$19,442 | 99.42 | \$0 | OBRA | 2,623 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140300379443 | Suministro De Equipo Para La Dirección Escolar; En La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21msur1149z | 20141012 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$93,516 | \$93,516 | \$93,516 | \$93,125 | \$93,125 | \$93,125 | \$93,125 | 99.58 | \$0 | OBRA | 1,497 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140300379452 | Suministro De Equipo Para La Dirección Escolar; En La Universidad Tecnológica De Oriental Clave 21msur1188b | 20141011 | Puebla | Oriental | Oriental | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$58,449 | \$58,449 | \$58,449 | \$58,282 | \$58,282 | \$58,282 | \$58,282 | 99.71 | \$0 | Obra | 178 | 0.00 | 100.00 | Financiera: EL CICLO DE RECURSO ES 2009. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140300379457 | Suministro De Equipo Para La Dirección Escolar; En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu0023m | 20141010 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$43,022 | \$42,801 | \$42,801 | \$42,801 | \$42,801 | \$42,801 | \$42,801 | \$42,801 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,003 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140300388531 | Adquisición Del Predio Denominado "Tenexcolachi" Ubicado En El Barrio De San Lorenzo, Dentro Del Derecho De Via Para La Construcción Del Distribuidor. | 20090871 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2009 | \$4,288,845 | \$4,288,845 | \$4,288,845 | \$4,288,845 | \$4,288,845 | \$4,288,845 | \$4,288,845 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400428714 | Sustitución Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico De La Localidad Huixtla, Por Obra Nueva En La Localidad De La Gallera, Municipio Tlaola, Jurisdicción Sanitaria N° 1, Huauchinango, Estado Puebla | LPE-003-2014 | Puebla | Tlaola | La Gallera | Rural | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2009 | \$5,107,705 | \$10,515,673 | \$10,515,673 | \$4,826,427 | \$4,328,690 | \$4,328,690 | \$4,328,690 | 41.16 | \$0 | Obra | 248 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400428726 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Azumbilla, Municipio De Nicolás Bravo, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán, En El Estado De Puebla | LPE-005-2014 | Puebla | Nicolás Bravo | Azumbilla | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2009 | \$5,181,054 | \$5,652,605 | \$5,652,605 | \$5,652,605 | \$5,652,605 | \$5,652,605 | \$5,652,605 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,006 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400428755 | Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados, En La Localidad Izúcar De Matamoros, Municipio Izúcar De Matamoros, Jurisdicción Sanitaria N° 7, Izúcar De Matamoros, Puebla | LPE-006-2014 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2009 | \$23,634,487 | \$22,279,379 | \$22,279,379 | \$22,279,379 | \$22,279,379 | \$22,279,379 | \$22,279,379 | 100.00 | \$0 | Obra | 10,177 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400428783 | Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados, En La Localidad De Tochtepec, Municipio De Tochtepec, Jurisdicción Sanitaria N° 9, Tepeh de Rodríguez, En El Estado De Puebla | LPE-007-2014 | Puebla | Tochtepec | Tochtepec | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2009 | \$25,522,889 | \$25,522,889 | \$25,522,889 | \$24,297,607 | \$23,803,627 | \$23,803,627 | \$23,803,627 | 93.26 | \$0 | Obra | 4,630 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400428824 | Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Colonia Guadalupe Hidalgo, Municipio De Puebla, Jurisdicción Sanitaria N° 6 Puebla, En El Estado De Puebla | LPE-009-2014 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2009 | \$5,020,796 | \$4,708,305 | \$4,708,305 | \$4,708,305 | \$4,708,305 | \$4,708,305 | \$4,708,305 | 100.00 | \$0 | Obra | 708 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400428858 | Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De San Andrés Las Vegas, Municipio De Amozoc, Jurisdicción Sanitaria N° 9 Tepeh de Rodríguez, En El Estado De Puebla | LPE-008-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2009 | \$4,626,259 | \$4,439,278 | \$4,439,278 | \$4,439,278 | \$4,439,278 | \$4,439,278 | \$4,439,278 | 100.00 | \$0 | Obra | 32 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400429636 | Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Xicotepac-El Cajón-San Lorenzo-Las Pilas-Jalapilla | 20141800 | Puebla | Xicotepac | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$753,534 | \$753,534 | \$753,534 | \$753,534 | \$226,060 | \$226,060 | \$226,060 | 30.00 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SOLO SE LICITO Y CONTRATO LA OBRA AL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: LA OBRA NO INICIO SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2014. / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400430879 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141810 | Puebla | Zautla | San Miguel Tenexatilloyan | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CÓMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,320 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400431102 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141804 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,313 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400431162 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141795 | Puebla | Xicotepec | Tlaxcalantongo | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,602 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400431219 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141817 | Puebla | Vicente Guerrero | Alhuaca | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,067 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400431670 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141805 | Puebla | Tlachichuca | Santa Cecilia Tepetitlán | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,877 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400431693 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141822 | Puebla | Tlachichuca | Santa Cecilia Tepetitlán | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2009 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,877 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400433362 | Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Amixtlán Cuautotola De 6.00863 Kms. De Longitud, Meta 2011: Del Km 0 000 Al Km 1 900, Perteneciente Al Municipio De Amixtlán | 20131055 | Puebla | Amixtlán | Amixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$11,725,898 | \$861,657 | \$861,657 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: EL CICLO DE RECURSO ES 2009 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400433665 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios; Ubicado En La Localidad De San Sebastián Teteles En El Municipio De Acatzingo, Puebla. | 20141802 | Puebla | Acatzingo | San Sebastián Teteles | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,011 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400433744 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141791 | Puebla | Tepango de Rodríguez | Tepango de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,942 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400433759 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141806 | Puebla | Tepango de López | San Bartolo Teontepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 4,754 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400433767 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141801 | Puebla | Tenampulco | El Chacal | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,025 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400434002 | Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Santa Isabel Tepetzala, Municipio De Acajete. | LPE-048-2014 | Puebla | Acajete | Santa Isabel Tepetzala | Rural | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2009 | \$11,741,078 | \$11,741,078 | \$11,741,078 | \$11,213,816 | \$9,952,647 | \$9,952,647 | \$9,952,647 | 84.77 | \$0 | Obra | 8,412 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO COMPLEMENTARIO AL RECURSO 2008, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CSSA DE SANTA ISABEL TEPETZALA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140400434107 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141796 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,027 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400434332 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141807 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | San Juan Arcos Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,323 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400434613 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141794 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepetopan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,314 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400434630 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141799 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$328,993 | \$328,993 | \$328,993 | \$328,993 | \$328,993 | \$328,993 | \$328,993 | \$328,993 | 100.00 | \$0 | Lote | 101,248 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400436644 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141792 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacapachpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 5,915 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400436951 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141826 | Puebla | Quimixtán | Xacaxomulco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 836 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400437014 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141808 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 14,631 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400437026 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141812 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 960 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE09140400437253 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141788 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiata | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,212 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140400437297 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integral De Atención, Prevención Y Participación Ciudadana (San Pablo Xochimehuacan) | 20141798 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | 100.00 | \$0 | Lote | 11,895 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140400437325 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integral De Atención, Prevención Y Participación Ciudadana (Bosques De San Sebastián) | 20141803 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | 100.00 | \$0 | Lote | 11,895 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140400437388 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integral De Atención, Prevención Y Participación Ciudadana (Agua Santa) | 20141814 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | \$54,650 | 100.00 | \$0 | Lote | 11,895 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140400437456 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141827 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 12,634 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140400437471 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141789 | Puebla | General Felipe Angeles | Santa Úrsula Chiconquiuc | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 4,888 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140400437477 | Construcción: 3 Aulas, Dirección Y Sanitarios (Edificio A) Y Taller De Música, Bodega E Intendencia (Edificio B) En Estructura Regional C; En El Preescolar Celerino Cano Palacios Clave 21djn1115a | 20141844 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2009 | \$3,496,773 | \$3,496,773 | \$3,496,773 | \$3,496,773 | \$3,496,773 | \$3,496,773 | \$3,496,773 | 100.00 | \$0 | Obra | 84 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140400438559 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios | 20141790 | Puebla | Mazapiltepec de Juárez | San Martín Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 767 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140400448154 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios; Ubicado En La Localidad De San Sebastián Alcomunga En El Municipio De Atoyac, Puebla. | 20141793 | Puebla | Ajalpan | San Sebastián Alcomunga | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2009 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | \$153,612 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140400448297 | Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios; Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141819 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2009 | \$511,743 | \$511,743 | \$511,743 | \$511,743 | \$511,743 | \$511,743 | \$511,743 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09140400451086 | Construcción De Una Cafetería Escolar En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msu1241g, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepetzingo, Municipio De Tehu | 20141907 | Puebla | Tehuacán | San Pablo Tepetzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$194,056 | \$194,056 | \$194,056 | \$194,056 | \$194,056 | \$194,056 | \$194,056 | \$194,056 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------|---|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE10130100038627 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c En El Bachillerato General Wilfrido Sánchez Sánchez Clave 21ebh0473n | 20110207 | Puebla | Tlahuapán | San Rafael Ixtapalucan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2010 | \$463,033 | \$463,033 | \$463,033 | \$463,033 | \$463,033 | \$463,033 | \$463,033 | 100.00 | \$0 | Obra | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE10130100038636 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0482v | 20110328 | Puebla | Ajalpan | Cinco Señores | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2010 | \$22,875 | \$22,875 | \$22,875 | \$22,875 | \$22,875 | \$22,875 | \$22,875 | 100.00 | \$0 | Lote | 84 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE10130100057012 | Construcción De La Primera Etapa Del Pabellón Deportivo De Usos Múltiples, Ubicado En La Unidad Deportiva Vázquez Raña | 20101055 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2010 | \$17,412,266 | \$17,412,266 | \$17,412,266 | \$17,412,266 | \$17,412,266 | \$17,412,266 | \$17,412,266 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,565,941 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE10130100083334 | Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En La Planta Baja De Estructura U-2c En El Bachillerato General Rafael Ramírez Clave 21ebh0728y | 20110204 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2010 | \$481,984 | \$479,988 | \$479,988 | \$479,988 | \$479,988 | \$479,988 | \$479,988 | 100.00 | \$0 | Obra | 282 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE10130100088302 | Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiauitempan, Ubicado En El Municipio De Puebla. | 20110067 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2010 | \$94,154 | \$94,154 | \$94,154 | \$94,154 | \$94,154 | \$94,154 | \$94,154 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE10130100088303 | Reconstrucción De La Carretera: Tehuacan-Tecuitlan(Límite De Estados,Puebla Oaxaca), Con Una Longitud De 22.3 Kilómetros, Del Kilómetro 30 000 Al Kilómetro 52 300, En Las Localidades De Callipan Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para: La Construcción Y Equipamiento Del Río Atoyac En La Localidad De La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla. | 20110175 | Puebla | Coxcatlán | Calipan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2010 | \$43,831,055 | \$43,831,055 | \$43,831,055 | \$43,831,055 | \$43,831,055 | \$43,831,055 | \$43,831,055 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE10130100088304 | Proyecto Ejecutivo Consistente En La Elaboración Del Cálculo Estructural, Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias, Voz, Datos Y Video, Catálogo De Conceptos, Números Generadores, Análisis, Construcción Del Edif. De Labs. Y Talleres I En Estructura Especial Metálica De Un Nivel En Launiv. Politécnica Metropolitana En H. Puebla De Z, Municipio De Puebla. | 20110267 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | \$66,837 | \$66,838 | \$66,838 | \$66,838 | \$66,838 | \$66,838 | \$66,838 | \$66,838 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10130100088305 | Proyecto Ejecutivo Consistente En La Elaboración Del Cálculo Estructural, Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias, Voz, Datos Y Video, Catálogo De Conceptos, Números Generadores, Análisis, Construcción Del Edif. De Labs. Y Talleres I En Estructura Especial Metálica De Un Nivel En Launiv. Politécnica Metropolitana En H. Puebla De Z, Municipio De Puebla. | 20110590 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | \$23,404 | \$21,505 | \$21,505 | \$21,505 | \$21,505 | \$21,505 | \$21,505 | \$21,505 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10130100108939 | Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Especializado Para Las Aulas, Talleres Y Laboratorios Del Instituto Tecnológico Superior De Teziutlán Clave 21eit0004j | 20101198 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2010 | \$365,997 | \$401,114 | \$401,114 | \$401,114 | \$401,114 | \$401,114 | \$401,114 | \$401,114 | 100.00 | \$0 | Obra | 160 | 100.00 | 3.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10130200151899 | Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Especializado Para Las Aulas, Talleres Y Laboratorios Del Instituto Tecnológico Superior De Teziutlán Clave 21eit0004j | 20100663 | Puebla | Teziutlán | Cobertura municipal | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2010 | \$1,817,094 | \$1,817,094 | \$1,817,094 | \$1,817,094 | \$1,817,094 | \$1,817,094 | \$1,817,094 | \$1,817,094 | 100.00 | \$0 | Lote | 700 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10130300197246 | Pavimentación De La Calle Prolongación De La 3 Norte Entre 94 Y 86 Poniente En La Colonia Revolución Mexicana, En El Municipio De Puebla, Localidad De Puebla. | 20070438 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | \$1,866,965 | \$655,022 | \$655,022 | \$655,022 | \$655,022 | \$655,022 | \$655,022 | \$655,022 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|-----------|--|---|----------------|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10130300221650 | Modernización De La Carretera Federal 190, Del Kilometro 78 266 Con Una Longitud De 2.21 Kilometros | 20101259-1 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2010 | \$76,137,022 | \$76,137,022 | \$76,137,022 | \$76,137,022 | \$76,137,022 | \$76,137,022 | \$76,137,022 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10130300223627 | Construcción De Una Sala De Titulación En Estructura De Concreto Especial: En El "Instituto Tecnológico De Puebla" Clave 21msu0615y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla. PUE. Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Doce Aulas Didácticas, Un Aula De Cómputo, Un Aula Usar Y Dirección; En La Primaria Adolfo López Mateos, Clave 21epr0247a, San Miguel Canoa, Municipio De Puebla. | 20121199 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2010 | \$763,293 | \$763,293 | \$763,293 | \$763,293 | \$763,293 | \$763,293 | \$763,293 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 1.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10130400240181 | Terminación De La Cancha De Fútbol De Pasto Natural: En El Centro Escolar General Vicente Guerrero, Clave 21aos4046i | 20131468 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$970,040 | \$970,040 | \$970,040 | \$970,040 | \$970,040 | \$970,040 | \$970,040 | 100.00 | \$0 | Lote | 408 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10130400240586 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo En La Secundaria Técnica No. 46, Clave 21dst0051b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxcopec De Benito Juárez, Pue. | 20130309 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Tlaxcopec de Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$613,714 | \$613,714 | \$613,714 | \$613,714 | \$613,714 | \$613,714 | \$613,714 | 100.00 | \$0 | Lote | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL CICLO DE RECURSO CORRECTO ES 2010. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10130400240608 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Cómputo En La Telesecundaria "Salvador Díaz Mirón", Clave 21etv0681c | 20130310 | Puebla | Tepeztintla | Omitlán | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$191,388 | \$191,388 | \$191,388 | \$191,388 | \$191,388 | \$191,388 | \$191,388 | 100.00 | \$0 | Lote | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL CICLO DE RECURSO CORRECTO ES 2010. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10130400280488 | Reconstrucción De La Carretera: Coacoyunga - Aquixtla - Tetela De Ocampo, Con Una Longitud De 45.0 Kilometros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 45 000. | 20131171 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales. | | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$43,536,420 | \$42,972,970 | \$42,972,970 | \$42,972,970 | \$42,972,970 | \$42,972,970 | \$42,972,970 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10130400280540 | Conservación De La Carretera: Entronque Carretero (Kilómetro 100 Carretera Federal México-Puebla) - San Andrés Calpan, Con Una Longitud De 13.32 Kilómetros, Que Beneficiará A Los | 20100290 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$746,920 | \$746,920 | \$746,920 | \$746,920 | \$746,920 | \$746,920 | \$746,920 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10140400240515 | Terminación De La Modernización Del Camino Tipo "D" San Antonio Cañada Límites Santa Catarina Ozolotepec De 6.31 Kms De Longitud, Meta 2011 2.70 Kms Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 700 Ubicado | 20141439 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2010 | \$7,448,003 | \$7,448,003 | \$7,448,003 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10140400240515 | Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramos Aislados De La Calle 11 Sur De Av. Margaritas A San Andrés Azumiata, En El Municipio De Puebla | 20141520 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiata | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2010 | \$17,520,238 | \$17,520,238 | \$17,520,238 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 9,943 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE101404002429096 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De 2 Núcleos Básicos Más Dental En La Localidad Y Municipio De Cuapiaxtla De Madero. | LPE-038-2014 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla de Madero | Rural | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2010 | \$6,400,446 | \$6,400,446 | \$6,400,446 | \$6,123,068 | \$3,371,716 | \$3,371,716 | \$3,371,716 | 52.68 | \$0 | Obra | 6,762 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10140400429374 | Construcción De Los Centros De Salud En San Nicolas Buenos Aires Y San Jerónimo Tecuapipán; Sustitución Del Centro De Salud De San Jerónimo Ocotitlán Y Centro De Salud De San Pablo Tenetzinco. | LPE-025-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2010 | \$21,225,798 | \$21,225,798 | \$21,225,798 | \$20,049,995 | \$18,574,020 | \$18,574,020 | 87.51 | \$0 | Obra | 11,345 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE10140400431557 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad Y Municipio De Santiago Miahuatlán, Jurisdicción Sanitaria N° 10, Tehuacán, En El Estado De Puebla. | LPE-030-2014 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2010 | \$27,723,250 | \$26,376,356 | \$26,376,356 | \$26,376,356 | \$26,376,356 | \$26,376,356 | 100.00 | \$0 | Obra | 24,979 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE10140400433903 | Sustituciones Por Obra Nueva De Los Centros De Salud De Dos Niveles Básicos Más Un Dental En La Localidad Y Municipio De Tlaltenango; Y Santa María Coronango, Municipio De Coronango. | LPE-024-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I002 FASSA | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2010 | \$5,732,683 | \$5,732,683 | \$5,732,683 | \$5,732,683 | \$5,732,683 | \$5,732,683 | 100.00 | \$0 | Obra | 16,478 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES COMPLEMENTARIO A LOS RECURSOS 2011 Y 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE10140400444158 | Estabilización Y Revestimiento De Talud En El Polideportivo Huitzilán; En El Centro Integral De Aten Y Partí Ciuda, Ubic En La Cabe Mun De Huitzilán De Serdán, Pue | 20141512 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Huitzilán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Urbanización | En Ejecución | 2010 | \$3,103,994 | \$3,103,994 | \$3,103,994 | \$3,103,994 | \$3,103,994 | \$3,103,994 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100032995 | Construcción De Local De Usos Múltiples En La Localidad De Chinantla | 20110526-2 | Puebla | Chinantla | Chinantla | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$773,253 | \$773,253 | \$773,253 | \$773,253 | \$773,253 | \$773,253 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,900 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100033054 | Adoquinamiento De Calle De Acceso A La Localidad De Rancho Nuevo Los Navarros | 20110526-4 | Puebla | Zacapala | Rancho Nuevo los Navarros | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$1,114,556 | \$1,114,556 | \$1,114,556 | \$1,114,556 | \$1,114,556 | \$1,114,556 | 100.00 | \$0 | Obra | 650 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100033071 | Aportación Para La Fiscalización A Favor Del Organó De Fiscalización Superior Del Estado (Orfis) | 20119012 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$3,265 | \$3,265 | \$3,265 | \$3,265 | \$3,265 | \$3,265 | 100.00 | \$0 | Fiscalización | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100033152 | Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De La Contraloría | 20119013 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$3,265 | \$3,265 | \$3,265 | \$3,265 | \$3,265 | \$3,265 | 100.00 | \$0 | Fiscalización | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100033174 | Supervisión Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes (Sds) | 20110525 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$71,040 | \$71,040 | \$71,040 | \$71,040 | \$71,040 | \$71,040 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100033951 | Construcción De Un Muro De Contención En La Primaria Adolfo López Mateos Clave 21dtp00930, Ubicada En La Localidad De Tepepa De Zaragoza, Municipio De Ajalpan, Pue. | 20121178 | Puebla | Ajalpan | San Sebastián Alcomunga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100033952 | Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios | 20121184 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,136 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100033954 | Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios | 20121188 | Puebla | Acatzingo | San Sebastián Teteles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,956 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100033955 | Construccion De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios | 20121189 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | 100.00 | \$0 | Obra | 15,695 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100033956 | Construccion De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios | 20121190 | Puebla | Mazapiltepec de Juárez | San Martín Rincónada | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | 100.00 | \$0 | Obra | 767 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100033957 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construccion De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios | 20121218 | Puebla | Ajalpan | San Sebastián Alcomunga | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | 100.00 | \$0 | Estudio | 1,841 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100033958 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construccion De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios | 20121237 | Puebla | Mazapiltepec de Juárez | San Martín Rincónada | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | 100.00 | \$0 | Estudio | 767 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100033959 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construccion De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios | 20121238 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$0 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | 100.00 | \$0 | Estudio | 2,502 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100033960 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construccion De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios | 20121239 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | 100.00 | \$0 | Estudio | 15,695 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100033961 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construccion De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios | 20121240 | Puebla | Acatzingo | San Sebastián Teteles | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | 100.00 | \$0 | Estudio | 1,956 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100033962 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construccion De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicio | 20121241 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | 100.00 | \$0 | Estudio | 1,136 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100033964 | Construccion De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial Y Construccion De Cancha De Futbol Y Vestidores. | 20121262 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$7,539,851 | \$7,539,851 | \$7,539,851 | \$7,539,851 | \$7,539,851 | \$7,539,851 | \$7,539,851 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,502 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|--|---|---|--------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100033965 | Construcción De Doce Aulas Didácticas, Un Aula De Computo, Un Aula Usar, Dirección Sanitarios Y Dos Escaleras En Estructura U-2c; En La Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos Clave 21anf0247a | 20121274 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | En Ejecución | 2011 | \$9,558,456 | \$9,558,456 | \$9,558,456 | \$9,558,456 | \$9,558,456 | \$9,558,456 | 100.00 | \$0 | Obra | 405 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100035572 | Construcción, Arranque, Puesta En Marcha Y Estabilización De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa En La Localidad De San Miguel Tianguizolco, Municipio De Huejotzingo | 20110383 | Puebla | Huejotzingo | San Miguel Tianguizolco | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Terminado | 2014 | \$611,662 | \$611,662 | \$611,662 | \$611,662 | \$611,662 | \$611,662 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 1,050 | 100.00 | 100.00 | Financiera: APAZU 2011, EL SISTEMA NO DEJO MODIFICAR EL CICLO DEL RECURSO. / Física: APAZU 2011, EL SISTEMA NO DEJO MODIFICAR EL CICLO DEL RECURSO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100035573 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Colectores En La Localidad De San Buenaventura Tecaltzingo, Municipio De San Martín Texmelucan | 20110278 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Buenaventura Tecaltzingo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Terminado | 2011 | \$742,780 | \$742,780 | \$742,780 | \$742,780 | \$742,780 | \$742,780 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,234 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100035575 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Colectores En La Localidad De Santa Catarina Hueytzacolco, Municipio De San Martín Texmelucan | 20110520 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Terminado | 2011 | \$2,105,789 | \$2,105,789 | \$2,105,789 | \$2,105,789 | \$2,105,789 | \$2,105,789 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100035868 | Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De Camotepec, Municipio De Zacatlán | 20110231 | Puebla | Zacatlán | Camotepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Terminado | 2011 | \$331,095 | \$331,095 | \$331,095 | \$331,095 | \$331,095 | \$331,095 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,295 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100047942 | Construcción De Un Módulo De Sanitarios En Estructura U-1c En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21ebh0115z, | 20121157 | Puebla | Tecamachalco | Cobertura municipal | Convenios | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | Terminado | 2011 | \$113,631 | \$113,631 | \$113,631 | \$113,631 | \$113,631 | \$113,631 | 100.00 | \$0 | Obra | 750 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100047943 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Taller De Computo, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En El Bachillerato De Nueva Creación Clave 21ebh0784q | 20121145 | Puebla | Tepatlatxco de Hidalgo | Tepatlatxco de Hidalgo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | Terminado | 2011 | \$1,828,761 | \$1,828,761 | \$1,828,761 | \$1,828,761 | \$1,828,761 | \$1,828,761 | 100.00 | \$0 | Obra | 206 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100047945 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-1c En El Bachillerato General Loma Alta Clave 21ebh0801q, | 20121150 | Puebla | Chignahuapan | Loma Alta | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | Terminado | 2011 | \$686,041 | \$686,041 | \$686,041 | \$686,041 | \$686,041 | \$686,041 | 100.00 | \$0 | Obra | 69 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100047947 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-1c En El Bachillerato General Sitalkali Clave 21ebh0869x, | 20121154 | Puebla | Cañada Morelos | Morelos Cañada | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | Terminado | 2011 | \$1,502,568 | \$1,502,568 | \$1,502,568 | \$1,502,568 | \$1,502,568 | \$1,502,568 | 100.00 | \$0 | Obra | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100047948 | Equipamiento De Un Taller De Computo En El Bachillerato General Progreso De Las Américas, Clave 21ebh0151e | 20120364 | Puebla | Ocoyucan | Santa Clara Ocoyucan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | Terminado | 2011 | \$289,988 | \$289,988 | \$289,988 | \$289,988 | \$289,988 | \$289,988 | 100.00 | \$0 | Lote | 261 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047949 | Equipamiento De Un Laboratorio De Informática En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Puebla (Cobaep U-1), Clave 21ecb0010k Ubicado En La Localidad De San Francisco Totimehuacan | 20120383 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$1,147,676 | \$1,147,676 | \$1,147,676 | \$1,147,676 | \$1,147,676 | \$1,147,676 | \$1,147,676 | 100.00 | \$0 | Lote | 764 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047950 | Equipamiento De Un Laboratorio De Informática Y Área Administrativa En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Puebla (Cobaep U-21), Clave 21ecb0008w | 20120414 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$1,313,002 | \$1,313,002 | \$1,313,002 | \$1,313,002 | \$1,313,002 | \$1,313,002 | \$1,313,002 | 100.00 | \$0 | Lote | 894 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047951 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Emperador Cuauhtemoc, Clave 21ebh0110e | 20120351 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$288,840 | \$288,840 | \$288,840 | \$288,840 | \$288,840 | \$288,840 | \$288,840 | 100.00 | \$0 | Lote | 407 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047952 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Cadete Juan Escutia, Clave 21ebh0124h | 20120398 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | 100.00 | \$0 | Lote | 599 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047953 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Elena Garro, Clave 21ebh0754w | 20120355 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 224 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047954 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Gregorio De Gante, Clave 21ebh0042y | 20120455 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$287,300 | \$287,300 | \$287,300 | \$287,300 | \$287,300 | \$287,300 | \$287,300 | 100.00 | \$0 | Lote | 571 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047955 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Gregorio De Gante, Clave 21ebh0524d | 20120409 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | 100.00 | \$0 | Lote | 404 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047957 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Octavio Paz, Clave 21ebh0407o | 20120356 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 203 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047958 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Insurgentes, Clave 21ebh0226e | 20120388 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | 100.00 | \$0 | Lote | 531 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047959 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Del C.E. Dr. Alfredo Toxqui Fernández De Lara, Clave 21ebh0496y | 20120396 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$287,300 | \$287,300 | \$287,300 | \$287,300 | \$287,300 | \$287,300 | \$287,300 | 100.00 | \$0 | Lote | 335 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047960 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Blandina Torres De Marin, Clave 21ebh0780u | 20120417 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 269 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047961 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Alfonso Reyes, Clave 21ebh0105t | 20120366 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$289,988 | \$289,988 | \$289,988 | \$289,988 | \$289,988 | \$289,988 | \$289,988 | 100.00 | \$0 | Lote | 260 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047962 | Equipamiento De Un Laboratorio De Informática En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Puebla (Cobaep U-5), Clave 21ecb0015f | 20120354 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$814,559 | \$814,559 | \$814,559 | \$814,559 | \$814,559 | \$814,559 | \$814,559 | 100.00 | \$0 | Lote | 709 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047963 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Ignacio Zaragoza, Clave 21ebh0420i | 20120399 | Puebla | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$289,997 | \$289,997 | \$289,997 | \$289,997 | \$289,997 | \$289,997 | \$289,997 | 100.00 | \$0 | Lote | 210 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047964 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Del C.E. General Miguel Negrete Novoa, Clave 21ebh0321i | 20120386 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$289,258 | \$289,258 | \$289,258 | \$289,258 | \$289,258 | \$289,258 | \$289,258 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047965 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Justo Sierra, Clave 21ebh0083y | 20120353 | Puebla | Tepeaca | Santiago Acatlán | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047966 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Del C.E. Emperador Cuauhtémoc, Clave 21ebh0375m | 20120357 | Puebla | Tepeaxi de Rodríguez | Tepeaxi de Rodríguez | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | \$289,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 364 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047967 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Párrido Manuel Ávila Camacho, Clave 21ebh0032r | 20120418 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 462 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047968 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Eneida Bolanos Rojas, Clave 21ebh0406p | 20120416 | Puebla | Zoquián | Zoquián | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 158 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047970 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Del C.E. Profesor Enrique Martínez Márquez, Clave 21ebh0118x | 20120387 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$289,258 | \$289,258 | \$289,258 | \$289,258 | \$289,258 | \$289,258 | \$289,258 | 100.00 | \$0 | Lote | 601 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100047971 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Del C.E. Profesor Enrique Martínez Márquez, Clave 21ebh0760g | 20120413 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | 100.00 | \$0 | Lote | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055171 | Construcción Del Camino Rural Tipo E Huitzmaloc-Ocotempa De 3.95 Km De Longitud Meta 2011, 3.95 Km Tramo: 0 000 Al Km 3.953.78 Ubicado En El Municipio De Ajalpan | 20110176 | Puebla | Ajalpan | Huitzmaloc | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$4,062,039 | \$4,062,039 | \$4,062,039 | \$4,062,039 | \$4,062,039 | \$4,062,039 | \$4,062,039 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,247 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra finalizada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055172 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tezoquitipac Perteneciente Al Municipio De Ocotepc, Puebla | 20110176 | Puebla | Ocotepc | Tezoquitipac | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2011 | 2011 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 153 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055173 | Construcción Del Sistema Múltiple De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Localidades De San Nicolás Contla Y Buenos Aires, Del Municipio De Ocotepc | 20110176 | Puebla | Ocotepc | Buenos Aires | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2014 | \$3,110,258 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | \$2,422,564 | 100.00 | \$0 | Metros | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055174 | Construcción Del Camino Rural Tipo E Amixtlán Cacochón De 7.06 Kms. De Longitud, Meta 2011: 4.00 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000, Perteneciente Al Municipio De Amixtlán, En El Estado De Puebla | 20110176 | Puebla | Amixtlán | Cacochón | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | 2011 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,459 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055175 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco, Puebla. | 20110176 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2011 | 2011 | \$10,974,209 | \$10,974,209 | \$10,974,209 | \$10,974,209 | \$10,974,209 | \$10,974,209 | \$10,974,209 | \$10,974,209 | 100.00 | \$0 | Metros | 4,024 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055176 | Construcción Del Camino Rural Tipo E Yehuala Tetelancingo (Cuarta Etapa) Meta 2011: 1.57 Km. Del Km 3 | 20110176 | Puebla | Zacatlán | Yehuala | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | 2011 | \$7,360,796 | \$7,360,796 | \$7,360,796 | \$7,360,796 | \$7,360,796 | \$7,360,796 | \$7,360,796 | \$7,360,796 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 262 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055177 | Construcción Del Camino Rural Tipo E Oztopolco - Cruzilla De 10.00 Kms. De Longitud, Meta 2011: 3.44 Kms. Tramo Del Km. 6 560 Al Km. 10 000 Perteneciente Al Municipio De Zoquitlán, En El Estado De Puebla | 20110176 | Puebla | Zoquitlán | Oztopolco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | 2011 | \$6,223,647 | \$6,223,647 | \$6,223,647 | \$6,223,647 | \$6,223,647 | \$6,223,647 | \$6,223,647 | \$6,223,647 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 408 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055178 | Ampliación De Alcantarillado (Red De Tarjeas) Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Canoa, Perteneciente Al Municipio De Puebla | 20110176 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2011 | 2011 | \$50,975 | \$50,975 | \$50,975 | \$50,975 | \$50,975 | \$50,975 | \$50,975 | \$50,975 | 100.00 | \$0 | Red de Distribución | 14,158 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055179 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario (Colectores) Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Canoa, Perteneciente Al Municipio De Puebla | 20110176 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2011 | 2011 | \$8,350,953 | \$8,350,953 | \$8,350,953 | \$8,350,953 | \$8,350,953 | \$8,350,953 | \$8,350,953 | \$8,350,953 | 100.00 | \$0 | Red de Distribución | 14,158 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055180 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De La Resurrección, Perteneciente Al Municipio De Puebla | 20110176 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2011 | 2011 | \$1,095,049 | \$1,095,049 | \$1,095,049 | \$1,095,049 | \$1,095,049 | \$1,095,049 | \$1,095,049 | \$1,095,049 | 100.00 | \$0 | Red de Distribución | 8,529 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055181 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Contla, Perteneciente Al Municipio De Zautla En El Estado De Puebla | 20110176 | Puebla | Zautla | Contla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2011 | 2011 | \$2,429,956 | \$2,429,956 | \$2,429,956 | \$2,429,956 | \$2,429,956 | \$2,429,956 | \$2,429,956 | \$2,429,956 | 100.00 | \$0 | Metros | 706 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055182 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Naupan - Palustán De 16 Km. De Longitud Tramo Del Km. 0 000 Al 3 000, Perteneciente Al Municipio De Naupan | 20110176 | Puebla | Naupan | Naupan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | 2011 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1,614 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------|---------|--------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------------|---------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055183 | Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Tipo D Atlantongo - Xolotla, De 16.0 Kms De Longitud, Meta 2011: 3.00 Kms. Tramo Del Km. 16 000 Al Km. 13 000, Ubicado En El Municipio De Pahuatán | 20110176 | Puebla | Pahuatán | Atlantongo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | \$13,595,036 | \$13,595,036 | \$13,595,036 | \$13,595,036 | \$13,595,036 | \$13,595,036 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,397 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100055184 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D San Antonio Cañada-Límites De Santa Catarina Otzototepec De 6.31 Km Meta 2011: 2.70 Km. Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 700 Perteneciente Al Municipio De Mejorado | 20110176 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada Primera Sección | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | \$9,232,704 | \$9,232,704 | \$9,232,704 | \$9,232,704 | \$9,232,704 | \$9,232,704 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1,016 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100055185 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Amixtlán Cuautotola De 6.00863 Kms. De Longitud, Meta 2011: Del Km 0 000 Al Km 1 900, Perteneciente Al Municipio De Cuautotola | 20110176 | Puebla | Amixtlán | Cuautotola | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | \$4,071,540 | \$4,071,540 | \$4,071,540 | \$4,071,540 | \$4,071,540 | \$4,071,540 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 3,539 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100055186 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Amixtlán-San Felipe Tepatlán De 10.0 Km De Longitud Meta 2011 4.0 Km. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000 Perteneciente Al Municipio De Amixtlán | 20110176 | Puebla | Amixtlán | Amixtlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | \$10,838,567 | \$10,838,567 | \$10,838,567 | \$10,838,567 | \$10,838,567 | \$10,838,567 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,875 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100055187 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado, Tercera Etapa, Tramo: E.C. Tercera Etapa, Tramo: E.C. Tercera Etapa, Tramo: E.C. De 5.500 Al Km. 9 207.57, Del Municipio De Tetela De Ocampo En El Estado | 20110176 | Puebla | Tetela de Ocampo | Puente Seco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2011 | \$7,529,527 | \$7,529,527 | \$7,529,527 | \$7,529,527 | \$7,529,527 | \$7,529,527 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 477 | 100.00 | 99.46 | Financiera: EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100055188 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Papalotlán-Tlaxco De 5.63 Kms De Longitud Meta 2011: 5.63 Kms (Segunda Etapa), Tramo Del Km 5 000 Al Km 10 634.92, Ubicado En Los Municipios De Papalotlán Y Tlaxco | 20110176 | Puebla | Tlaxco | Papalotlán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | \$23,273,212 | \$23,273,212 | \$23,273,212 | \$23,273,212 | \$23,273,212 | \$23,273,212 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 1,684 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100055189 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D La Marimba - San Miguel Tenango De 10.3541 Km. De Longitud, Meta 2011: 0.120 Kms. Tramo: Del Km 8 500 Al Km 8 620 (Sexta Etapa Conclusión Del Derrumbe) | 20110176 | Puebla | Zacatlán | San Miguel Tenango | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | \$2,304,856 | \$2,304,856 | \$2,304,856 | \$2,304,856 | \$2,304,856 | \$2,304,856 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 1,149 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100055190 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D La Libertad-Chilapa, De 8.04 Kms. De Longitud, Meta 2011: 2.00 Kms., Tramo: Del Km. 3 000 Al Km. 5 000, Perteneciente Al Municipio De Chilapa de Vicente Guerrero | 20110176 | Puebla | Zautla | Chilapa de Vicente Guerrero | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2011 | \$2,756,856 | \$2,756,856 | \$2,756,856 | \$2,756,856 | \$2,756,856 | \$2,756,856 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 803 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100055191 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Cacaloc-Cinco Señores De 20.851 Km., Meta 2011: 4.0 Km Del Km 1 200 Al Km 5 200 Perteneciente Al Municipio De Zoquitlán | 20110176 | Puebla | Zoquitlán | Cacaloc | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | \$7,889,909 | \$7,889,909 | \$7,889,909 | \$7,889,909 | \$7,889,909 | \$7,889,909 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1,508 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100055192 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D San Juan Coyomeapan E.C. La Y-Coyomeapan De 3.0 Km De Longitud, Meta 2011: 1.5 Km. Tramo Del Km 1 500 Al Km 3 000 | 20110176 | Puebla | Coyomeapan | San Juan Cuautla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | \$4,680,317 | \$4,680,317 | \$4,680,317 | \$4,680,317 | \$4,680,317 | \$4,680,317 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1,182 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055193 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Xaltepuxtlá-Chiconcuautla Tramo: Amola-Zanhuico Del Km 0 000 Al Km 2 260.67 Ubicado En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado | 20110176 | Puebla | Chiconcuautla | Amola | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | \$12,065,325 | \$12,065,325 | \$12,065,325 | \$12,065,325 | \$12,065,325 | \$12,065,325 | \$12,065,325 | \$12,065,325 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 6,194 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055194 | Modernización Del Camino Tipo D Huehuetla-E.C (Dimas-Lopez) De 4.68 Kms. De Longitud, Meta 2011: 2.3 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 300, Perteneciente Al Municipio De Huehuetla | 20110176 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | \$13,084,607 | \$13,084,607 | \$13,084,607 | \$13,084,607 | \$13,084,607 | \$13,084,607 | \$13,084,607 | \$13,084,607 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,813 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055195 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Ejido Apapanilla - Linda Vista De 15.0 Km. De Longitud, Meta 2011: 6.0 Km Tramo Del Km 9 000 Al Km 15 000, Perteneciente Al Municipio De Jalpan, | 20110176 | Puebla | Jalpan | Apapanilla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | \$5,749,766 | \$5,749,766 | \$5,749,766 | \$5,749,766 | \$5,749,766 | \$5,749,766 | \$5,749,766 | \$5,749,766 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 242 | 100.00 | 50.18 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO / Física: EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 NO SE LLEVO ACABO YA QUE FUE AMORTIZACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100055196 | Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxaltepec-San Agustín De 6.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 3 000, Ubicado En El Municipio De Juan Galindo, En El | 20110176 | Puebla | Juan Galindo | Necaxaltepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2011 | \$7,671,610 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | \$4,350,443 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 729 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra finiquita - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100057023 | Construcción De Polideportivo Parque Ecológico, Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla | 20120132 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2011 | \$74,594,748 | \$74,594,748 | \$74,594,748 | \$74,594,748 | \$74,594,748 | \$74,594,748 | \$74,594,748 | \$74,594,748 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 120,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100057028 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para Los Trabajos De Construcción De Polideportivo Parque Ecológico, Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla | 20120134 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2011 | \$2,375,665 | \$2,375,665 | \$2,375,665 | \$2,375,665 | \$2,375,665 | \$2,375,665 | \$2,375,665 | \$2,375,665 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 120,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100057232 | Modernización Del Entronque Udlu Ubicado En La Vía Quetzalcoatl En San Andrés Cholula, Puebla. | 20110290 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$83,995,100 | \$83,995,100 | \$83,995,100 | \$83,995,100 | \$83,995,100 | \$83,995,100 | \$83,995,100 | \$83,995,100 | \$83,995,100 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA REAL ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100057235 | Rehabilitación, Arranque, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De San Martín Texmelucan (Terminación) | 20110384 | Puebla | San Martín Texmelucan | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$9,349,600 | \$9,349,600 | \$9,349,600 | \$9,349,600 | \$9,349,600 | \$9,349,600 | \$9,349,600 | \$9,349,600 | \$9,349,600 | 100.00 | \$0 | Planta | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100057236 | Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colector De Aguas Residuales Sanitarias, En Las Localidades De San Miguel Xoxtla, San Antonio Mihuacan Y Santa María Coronango, Municipio De San Miguel | 20110385 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$15,154,580 | \$15,154,580 | \$15,154,580 | \$15,154,580 | \$15,154,580 | \$15,154,580 | \$15,154,580 | \$15,154,580 | \$15,154,580 | 100.00 | \$0 | Metros | 5,904 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100057237 | Rehabilitación, Arranque, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huehuetzintla. | 20110386 | Puebla | Huehuetzintla | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$4,835,025 | \$4,835,025 | \$4,835,025 | \$4,835,025 | \$4,835,025 | \$4,835,025 | \$4,835,025 | \$4,835,025 | \$4,835,025 | 100.00 | \$0 | Planta | 15,210 | 100.00 | 78.00 | Financiera: EL CICLO DEL RECURSO ES 2011. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|----------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100057238 | Rehabilitación, Arranque, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huejotzingo, Municipio De Huejotzingo. | 20110387 | Puebla | Huejotzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$17,660,795 | \$17,660,795 | \$17,660,795 | \$17,660,795 | \$17,660,795 | \$17,660,795 | 100.00 | \$0 | Planta | 63,457 | 100.00 | 71.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100075405 | Equipamiento De Personal | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$11,979,754 | \$12,070,494 | \$12,070,494 | \$12,031,656 | \$12,031,656 | \$12,031,656 | 99.68 | \$0 | Pieza | 16,168 | 100.00 | 93.93 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100075633 | Equipamiento De Personal Policia Judicial | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$39,638,441 | \$41,838,497 | \$41,838,497 | \$34,599,426 | \$34,599,426 | \$34,599,426 | 82.70 | \$0 | Pieza | 3,967 | 100.00 | 35.63 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100075734 | Equipamiento De Instalaciones Para La Impartición De Justicia | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$1,500,000 | \$1,499,967 | \$1,499,967 | \$1,499,966 | \$1,499,966 | \$1,499,966 | 100.00 | \$0 | Pieza | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100076169 | Mejoramiento Y Ampliación | 20110600 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$1,161,339 | \$1,161,339 | \$1,161,339 | \$1,161,339 | \$1,161,339 | \$1,161,339 | 100.00 | \$0 | Estudio | 5,779 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100077457 | Evaluación Del Personal | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$3,846,603 | \$2,865,419 | \$2,865,419 | \$2,865,417 | \$2,865,417 | \$2,865,417 | 100.00 | \$0 | Examen | 10,579 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100077517 | Evaluación Del Personal De Secretaría De Seguridad Pública | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$13,896,154 | \$13,872,400 | \$13,872,400 | \$13,872,399 | \$13,872,399 | \$13,872,399 | 100.00 | \$0 | Examen | 30,675 | 100.00 | 89.14 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100077562 | Formación Inicial Del Personal Del Centro De Evaluación | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | 100.00 | \$0 | Examen | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100077605 | Cursos Y Formación Inicial Y Actualización | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$17,994,114 | \$11,182,037 | \$11,182,037 | \$10,714,449 | \$10,714,449 | \$10,714,449 | \$10,714,449 | 95.82 | \$0 | Examen | 1,280 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100077648 | Incremento Del Nivel Escolar | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$379,748 | \$379,748 | \$379,748 | \$379,748 | \$379,748 | \$379,748 | \$379,748 | 100.00 | \$0 | Escuela | 61 | 100.00 | 90.16 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100077780 | Cursos De Formación Especializada En Activo | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$8,488,571 | \$7,423,506 | \$7,423,506 | \$7,405,001 | \$7,405,001 | \$7,405,001 | \$7,405,001 | 99.75 | \$0 | Persona | 2,324 | 100.00 | 96.81 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100081162 | Equipamiento De Personal De Custodia | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$5,592,449 | \$5,388,749 | \$5,388,749 | \$5,388,749 | \$5,388,749 | \$5,388,749 | \$5,388,749 | 100.00 | \$0 | Pieza | 9,200 | 100.00 | 29.27 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100081183 | Mejoramiento O Ampliación | 20110224 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$3,536,022 | \$3,389,858 | \$3,389,858 | \$3,389,854 | \$3,389,854 | \$3,389,854 | \$3,389,854 | 100.00 | \$0 | Obra | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100081313 | Remodelación Y Fabricación De Módulos De Información Turística En Municipios Del Estado De Puebla, Segunda Etapa | 20120302 | Puebla | Chignahuapan | Cobertura municipal | | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | \$966,488 | \$965,351 | \$965,351 | \$965,351 | \$965,351 | \$965,351 | \$965,351 | 100.00 | \$0 | Pieza | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100081314 | Señalización Y Modulos De Información | 20110788 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Sin Identificar | | | - | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$958,952 | \$958,952 | \$958,952 | \$958,952 | \$958,952 | \$958,952 | \$958,952 | 100.00 | \$0 | Módulo | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100081315 | Integración Turística De San Andres Cholula | 20110743 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2011 | \$7,200,386 | \$7,200,386 | \$7,200,386 | \$7,200,386 | \$7,200,386 | \$7,200,386 | \$7,200,386 | 100.00 | \$0 | Metros | 765 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100081316 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Xicotepec De Juárez Y Remozamiento De La Xochipila, En El Estado De Puebla | 20110421 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2011 | \$7,306,608 | \$7,306,608 | \$7,306,608 | \$7,306,608 | \$7,306,608 | \$7,306,608 | \$7,306,608 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 369 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100081317 | Segunda Etapa De La Restauración Del Conjunto Conventual San Francisco En Zacatlán Puebla | 20110423 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2011 | \$1,495,541 | \$1,495,541 | \$1,495,541 | \$1,495,541 | \$1,495,541 | \$1,495,541 | \$1,495,541 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 693 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100081318 | Intervención Urbano-Turística De Calpan | 20110499 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | \$3,260,859 | \$3,260,859 | \$3,260,859 | \$3,260,859 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,797 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100081321 | Restauración Del Conjunto De La Ex-Hacienda De Chautia | 20110524 | Puebla | San Salvador el Verde | San Antonio Chautia | Rural | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2011 | \$3,411,400 | \$3,411,400 | \$3,411,400 | \$3,411,400 | \$3,411,400 | \$3,411,400 | \$3,411,400 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 107 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100081652 | Actualización | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$440,000 | \$439,647 | \$439,647 | \$439,647 | \$439,647 | \$439,647 | \$439,647 | 100.00 | \$0 | Persona | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100081677 | Percepciones Extraordinarias | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$7,404,551 | \$7,399,794 | \$7,399,794 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Persona | 4,036 | 100.00 | 99.36 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100081719 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$72,850,950 | \$79,203,073 | \$79,203,073 | \$77,986,752 | \$77,986,752 | \$77,986,752 | 98.46 | \$0 | Equipo | 241,216 | 100.00 | 65.74 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100081738 | Información Sobre Seguridad Pública | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$8,786,350 | \$8,786,313 | \$8,786,313 | \$8,786,309 | \$8,786,309 | \$8,786,309 | 100.00 | \$0 | Equipo | 219 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100081753 | Registro Público Vehicular | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$1,150,700 | \$1,150,700 | \$1,150,700 | \$1,150,700 | \$1,150,700 | \$1,150,700 | 100.00 | \$0 | Persona | 10 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100075234 | Equipamiento De Personal, Policía Preventiva Estatal | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$56,768,345 | \$63,243,888 | \$63,243,888 | \$62,870,821 | \$62,870,821 | \$62,870,821 | 99.41 | \$0 | Pieza | 12,453 | 100.00 | 46.00 | Financiera: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100075763 | Construcción | 20110224 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$2,495,104 | \$2,493,933 | \$2,493,933 | \$2,493,932 | \$2,493,932 | \$2,493,932 | 100.00 | \$0 | Obra | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130100077418 | Reclutamiento Y Selección | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$183,500 | \$20,763 | \$20,763 | \$20,763 | \$20,763 | \$20,763 | \$20,763 | 100.00 | \$0 | Publicación | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100081768 | Seguimiento Y Evaluacion | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | \$5,931,151 | \$5,798,581 | \$5,798,581 | \$5,798,581 | \$5,798,581 | \$5,798,581 | \$5,798,581 | 100.00 | \$0 | Persona | 317 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100086731 | Reconstrucción De La Carretera: Cuetzalan-Tecauantepec, Con Una Longitud De 14.0 Kilómetros, Del Kilometro 0 000 Al Kilometro 14 000, En La Localidad De Cuetzalan En El Municipio De Cuetzalan | 20110065 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | \$18,904,090 | \$18,904,090 | \$18,904,090 | \$18,904,090 | \$18,904,090 | \$18,904,090 | \$18,904,090 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100086732 | Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiauhtempan, Ubicado En El Municipio De Puebla. | 20110067 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2011 | \$360,718,162 | \$360,718,162 | \$360,718,162 | \$360,718,162 | \$360,718,162 | \$360,718,162 | \$360,718,162 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100086734 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para: La Construcción Y Equipamiento Del Río Atoyac En La Localidad De La Herotica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20110267 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | \$28,894 | \$28,892 | \$28,892 | \$28,892 | \$28,892 | \$28,892 | \$28,892 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100086735 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Proyecto Integral De La Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista México-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiauhtempan | 20110271 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | \$3,170,418 | \$3,170,418 | \$3,170,418 | \$3,170,418 | \$3,170,418 | \$3,170,418 | \$3,170,418 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100086736 | Asesoría Especializada En Calculo Estructural Proyecto Arquitectónico Y Proyecto De Restauración Para La Construcción Y Supervisión Externa De 7 Obras Emblemáticas En El Municipio De Puebla. | 20110272 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | \$1,446,985 | \$1,446,985 | \$1,446,985 | \$1,446,985 | \$1,446,985 | \$1,446,985 | \$1,446,985 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100093849 | Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla-Tlaxotepec De Díaz, Tramo: Eloxochitlán- El Tepeyac, Con Una Longitud De 5.2 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 9 700, Del Kilómetro 5.600 Al Km. Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla - Tlaxotepec De Díaz, Tramo. Alcomunga - Eloxochitlán, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850 | 20110024 | Puebla | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$15,691,830 | \$15,691,830 | \$15,691,830 | \$14,363,527 | \$14,363,527 | \$14,363,527 | \$14,363,527 | 91.54 | \$0 | Kilómetro | 9,556 | 100.00 | 91.16 | Financiera: / Física: / Registro: EST. 8 PAGADA EL 16/04/2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100093850 | Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla - Tlaxotepec De Díaz, Tramo. Alcomunga - Eloxochitlán, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850 | 20110027 | Puebla | Eloxochitlán | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,631,016 | \$1,631,016 | \$1,631,016 | \$1,631,016 | \$1,344,804 | \$1,344,804 | \$1,344,804 | 82.45 | \$0 | Metros | 150 | 100.00 | 81.00 | Financiera: / Física: / Registro: EST. 4 PAGADA EL 20/07/2012 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100093851 | Programa De Infraestructura Básica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas 2011 | 20110176 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$45,245,233 | \$45,245,233 | \$45,245,233 | \$45,245,233 | \$41,520,531 | \$41,520,531 | \$41,520,531 | 91.77 | \$0 | Programa | 0 | 100.00 | 53.00 | Financiera: / Física: / Registro: EST. 5 PAGADA EL 16/04/2013 / Registro: LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, ANTE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTA DEPENDENCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130100093857 | Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De Camotepec, Municipio De Zacatlán | 20110231 | Puebla | Zacatlán | Camotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | \$392,967 | \$392,967 | \$392,967 | \$392,967 | \$70,949 | \$70,949 | \$70,949 | 18.05 | \$0 | Metros | 2,295 | 100.00 | 22.20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200139676 | Equipamiento De Un Taller De Computo En El "Bachillerato General Manuel Espinosa Yglesias", Clave 21ebh0284v Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla. | 20120350 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativo | Educación | Terminado | 2011 | \$288,839 | \$288,840 | \$288,840 | \$288,840 | \$288,840 | \$288,840 | \$288,840 | 100.00 | \$0 | Alumno | 464 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200140694 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El "Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos", Clave 21etc0014w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Pue. | 20120936 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$21,402 | \$21,402 | \$21,402 | \$21,402 | \$21,402 | \$21,402 | \$21,402 | 100.00 | \$0 | Lote | 614 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200140749 | Equipamiento: Taller De Mantenimiento De Sistemas Electrónicos En El "Colegio Nacional De Educación Profesional", Clave 21dpt0010e, Puebla,Pue. | 20120953 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$616,426 | \$616,426 | \$616,426 | \$616,426 | \$616,426 | \$616,426 | \$616,426 | 100.00 | \$0 | Lote | 639 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200140757 | Construcción: 2 Aulas Didacticas En Estructura U-1c En El Bachillerato General "Niños Héroes De Chapultepec" Clave 21ebh0260l, Chapulco, Pue | 20120954 | Puebla | Chapulco | Chapulco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$407,134 | \$407,134 | \$407,134 | \$407,134 | \$407,134 | \$407,134 | \$407,134 | 100.00 | \$0 | Obra | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200140773 | Equipamiento: Aula (Laboratorio De Informática) En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Puebla "Cobaep F-7", Clave 21ecb0003a, Chiautla De Tapia, Pue. | 20121008 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$52,368 | \$52,368 | \$52,368 | \$52,368 | \$52,368 | \$52,368 | \$52,368 | 100.00 | \$0 | Lote | 343 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200140799 | Construcción: 3 Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escalera En Estructura "U-2c" En El Bach. Gral Tierra Y Libertad Clave 21ebh0878e, La Purísima De Hidalgo De Tecamachalco, Pue. | 20121156 | Puebla | Tecamachalco | La Purísima de Hidalgo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$1,909,347 | \$1,907,170 | \$1,907,170 | \$1,907,170 | \$1,907,170 | \$1,907,170 | \$1,907,170 | 100.00 | \$0 | Obra | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200141805 | Construcción De Un Taller-Laboratorio En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Ángel Del Campo" Clave 21etv0356g, Atzala. | 20110281 | Puebla | Atzala | Atzala | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$238,998 | \$238,998 | \$238,998 | \$238,998 | \$238,998 | \$238,998 | \$238,998 | 100.00 | \$0 | Obra | 47 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200142185 | Reparaciones Generales: Rehabilitación De Sanitarios, Red Eléctrica E Hidráulica Y Aplicación De Impermeabilizante Y Pintura De La Sec Gral "Cuautempan" Clave 21des0037l, Cuautempan, Pue. | 20110372 | Puebla | Cuautempan | San Esteban Cuautempan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$351,404 | \$351,404 | \$351,404 | \$351,404 | \$351,404 | \$351,404 | \$351,404 | 100.00 | \$0 | Obra | 255 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200143094 | Reparaciones Generales De Sanitarios, Red Eléctrica E Hidráulica, Y Aplicación De Pintura De La Prim Miquel Hidalgo Clave 21ep0110o, Chila De La Sal, Pue | 20110473 | Puebla | Chila de la Sal | Chila de la Sal | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$256,386 | \$256,386 | \$256,386 | \$256,386 | \$256,386 | \$256,386 | \$256,386 | 100.00 | \$0 | Obra | 71 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200144406 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños "Eufrosina Camacho De Ávila" Clave 21ejn0055v, Ajalpan, Pue | 20110494 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$241,481 | \$241,481 | \$241,481 | \$241,481 | \$241,481 | \$241,481 | \$241,481 | 100.00 | \$0 | Obra | 67 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200144533 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Red Eléctrica, Hidráulica Y Reparación De Sanitarios En La Primaria "21 De Marzo" Clave 21dpr2330o, Ajalpan, Pue. | 20110532 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$439,093 | \$439,093 | \$439,093 | \$439,093 | \$439,093 | \$439,093 | \$439,093 | \$439,093 | 100.00 | \$0 | Obra | 201 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200152906 | Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Nicolás Bravo, Clave 21ebh0618s, | 20120515 | Puebla | Ixtacamaxiltlán | Cuatexmola (Xonacatitla) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$468,540 | \$289,997 | \$289,997 | \$289,997 | \$289,997 | \$289,997 | \$289,997 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153029 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tehuacán, Primera Etapa" | 20110068 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$4,699,205 | \$4,699,205 | \$4,699,205 | \$4,364,708 | \$4,364,708 | \$4,364,708 | \$4,364,708 | 92.88 | \$0 | Metro Cuadrado | 108,119 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153106 | Puebla Ciudad Patrimonio Cultural De La Humanidad: Puebla El Alto | 20110363 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2011 | \$1,957,131 | \$1,957,131 | \$1,957,131 | \$1,957,131 | \$1,957,131 | \$1,957,131 | \$1,957,131 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 10,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153153 | Puebla Ciudad Patrimonio Cultural De La Humanidad: Puebla Barrio La Luz | 20110364 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2011 | \$1,326,252 | \$1,326,252 | \$1,326,252 | \$1,326,252 | \$1,326,252 | \$1,326,252 | \$1,326,252 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 19,599 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153385 | Equipamiento Para Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General "Francisco I. Madero", Clave 21ebh0170t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Pue. | 20120937 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | \$287,700 | 100.00 | \$0 | Lote | 549 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153519 | Equipamiento Para Un Taller De Mantenimiento De Sistemas Electrónicos En El "Colegio Profesional", Clave 21dpt0003v, Ubicado En La Localidad De Santa María Moyotzingo, Municipio. | 20120951 | Puebla | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$616,588 | \$616,588 | \$616,588 | \$616,588 | \$616,588 | \$616,588 | \$616,588 | 100.00 | \$0 | Lote | 766 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153636 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 57" Clave 21ebh1008y | 20121230 | Puebla | Chichiquila | Acalocotla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | 100.00 | \$0 | Lote | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153655 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Cómputo, Dos Aulas Telemáticas Y Una Dirección En El Bachillerato General Digital No.22 Concepción Cuautla Clave 21ebh0975g, Ubicado En La Localidad | 20121006 | Puebla | Tecali de Herrera | Concepción Cuautla | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$1,426,095 | \$1,426,095 | \$1,426,095 | \$1,426,095 | \$1,426,095 | \$1,426,095 | \$1,426,095 | 100.00 | \$0 | Lote | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153661 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 37" Clave 21ebh0977e | 20121231 | Puebla | San José Chiapa | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | 100.00 | \$0 | Lote | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153691 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 95" Clave 21ebh1018e | 20121233 | Puebla | Quecholac | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153719 | Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 37" Clave 21ebh0977e | 20121234 | Puebla | San José Chiapa | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$788,761 | \$788,761 | \$788,761 | \$788,761 | \$788,761 | \$788,761 | \$788,761 | 100.00 | \$0 | Obra | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153772 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 7" Clave 21ebh0960e, Ubicado En La Localidad De San Andrés | 20121225 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | 100.00 | \$0 | Lote | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153773 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital N° 117", Clave 21ebh1025o | 20121242 | Puebla | Tlauhapan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVO | Educación | En Ejecución | 2011 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | 100.00 | \$0 | Lote | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153840 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital N° 119" Clave 21ebh1026n | 20121245 | Puebla | Tlatlauquitepec | Tepehacán | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | 100.00 | \$0 | Lote | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153848 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 73" Clave 21ebh1012k, Ubicado En La Localidad De Tonalixco. | 20121222 | Puebla | Honey | Tonalixco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$797,618 | \$797,618 | \$797,618 | \$797,618 | \$797,618 | \$797,618 | \$797,618 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153858 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 56", Clave 21ebh1105z, Ubicado En La Localidad De Chicuaco, Municipio De Tlatlauquitepec | 20121253 | Puebla | Tlatlauquitepec | Chicuaco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | 100.00 | \$0 | Lote | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153864 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 40" Clave 21ebh0993w | 20121247 | Puebla | Puebla | San José Xacxamayo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | 100.00 | \$0 | Lote | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153881 | Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 61" Clave 21ebh1107y, Ubicado En La Localidad De Ajocotzingo, Municipio De Tlatlauquitepec, Pue | 20121251 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ajocotzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$801,171 | \$801,171 | \$801,171 | \$801,171 | \$801,171 | \$801,171 | \$801,171 | 100.00 | \$0 | Obra | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153883 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 61" Clave 21ebh1107y | 20121248 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ajocotzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | 100.00 | \$0 | Lote | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153894 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática, Dirección Y Tres Aulas Didácticas, En El Centro Integrador De Servicios | 20121208 | Puebla | Acatzingo | San Sebastián Teteles | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,179,590 | \$1,179,590 | \$1,179,590 | \$1,179,590 | \$1,179,590 | \$1,179,590 | \$1,179,590 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130200153899 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Una Dirección Y Un Aula Telemática, En El Centro Integrador De Servicios | 20121211 | Puebla | Ajalpan | San Sebastián Alcomunga | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$1,182,581 | \$1,182,581 | \$1,182,581 | \$1,182,581 | \$1,182,581 | \$1,182,581 | \$1,182,581 | 100.00 | \$0 | Lote | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200153903 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Martín Rincón | 20121206 | Puebla | Mazapiltepec de Juárez | San Martín Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200153915 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De Palmarito Tochap | 20121205 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200153919 | Suministro De Mobiliario Y Equipo En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Cristóbal Tepeteopan, Municipio De Tehuacán, Pue. | 20121204 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200153926 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad D | 20121219 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$1,182,581 | \$1,182,581 | \$1,182,581 | \$1,182,581 | \$1,182,581 | \$1,182,581 | \$1,182,581 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200172290 | Programa De Pavimentación Y Espacios Deportivos Del Municipio De Atlixco | 20110100 | Puebla | Atlixco | San Félix Hidalgo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA | Asistencia Social | Terminado | 2011 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 3,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200173122 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Lazaro Cardenas, Clave 21dtv0364q, Ubicada En La Localidad De Buenavista, Municipio De Quimixtán, Pue. | 20121212 | Puebla | Quimixtán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$27,335 | \$27,335 | \$27,335 | \$27,335 | \$27,335 | \$27,335 | \$27,335 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130200173131 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Telesecundaria "Quetzalcoatl", Clave 21etv0929d, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio Santa Inés Ahuatempan, Pue. | 20121213 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Tierra Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$16,348 | \$16,348 | \$16,348 | \$16,348 | \$16,348 | \$16,348 | \$16,348 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130300184742 | Apoyo Complementario Para La Incorporación Al Sistema Nacional Del Bachillerato 2011 De La Buap | 20130147 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2011 | \$1,373,932 | \$1,373,933 | \$1,373,933 | \$1,373,933 | \$1,373,933 | \$1,373,933 | \$1,373,933 | 100.00 | \$0 | EQUIPA, 3 PREPAS | 2,850 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11130300209543 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios | 20130196 | Puebla | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130300209565 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios | 20130199 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130300209589 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios, | 20130200 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130300209633 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios, | 20130201 | Puebla | Ajalpan | San Sebastián Alcomunga | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130300209657 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios, | 20130202 | Puebla | Mazapiltepec de Juárez | San Martín Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130300209677 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios | 20130205 | Puebla | Acatzingo | San Sebastián Teteles | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130300216356 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Sala Audiovisual En El Instituto Tecnológico Agropecuario No. 32, Clave 21msu0090k | 20121269 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | | 11-Educación Pública | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$406,512 | \$406,512 | \$406,512 | \$406,512 | \$406,512 | \$406,512 | \$406,512 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130300216461 | Construcción De Una Sala Audiovisual En Estructura "U-1c"; En El "Instituto Tecnológico Agropecuario N° 32" Clave 21msu0090k | 20121270 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | | 11-Educación Pública | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$1,798,677 | \$1,798,677 | \$1,798,677 | \$1,798,677 | \$1,798,677 | \$1,798,677 | \$1,798,677 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130300221403 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Bachillerato General "Andrés Díaz González" Clave 21ebh0774j. | 20130543 | Puebla | Molcaxac | San Andrés Mimihauapan | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$327,762 | \$327,435 | \$327,435 | \$327,435 | \$327,435 | \$327,435 | \$327,435 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400233532 | Construcción De Un Taller De Cómputo En Estructura U-1c; En El Bachillerato General Alfonso Nava Martínez, Clave 21ebh0252c | 20131003 | Puebla | Chinantla | Chinantla | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$961,988 | \$961,988 | \$961,988 | \$961,988 | \$961,988 | \$961,988 | \$961,988 | 100.00 | \$0 | Obra | 122 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400235334 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección, Aula De Usos Múltiples, Un Aula Didáctica Y Aula Cocina; En El Preescolar Pedro Vejar Gómez Clave 21djh01071 | 20131321 | Puebla | Atempan | Atempan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$278,072 | \$278,072 | \$278,072 | \$278,072 | \$278,072 | \$278,072 | \$278,072 | 100.00 | \$0 | Lote | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400236337 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.E. Rafael Clavio Pacheco Clave 21aas4031a | 20131328 | Puebla | Huachuclán | Huachuclán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$441,777 | \$441,777 | \$441,777 | \$441,777 | \$441,777 | \$441,777 | \$441,777 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,432 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400236404 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección Y Cooperativa; En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21dpr2504o | 20131337 | Puebla | Ixtacamtitlán | Minillas | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$64,023 | \$64,023 | \$64,023 | \$64,023 | \$64,023 | \$64,023 | \$64,023 | 100.00 | \$0 | Lote | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400236422 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21epr0592k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izucar De Matamoros, Pue. | 20131450 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$278,688 | \$161,046 | \$161,046 | \$161,046 | \$161,046 | \$161,046 | \$161,046 | 100.00 | \$0 | Obra | 730 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400236452 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio Polifuncional; En La Telesecundaria Manuel Ávila Camacho Clave 21dtv0270b | 20131344 | Puebla | Juan N. Méndez | Magdalena Alquizapán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$145,963 | \$145,963 | \$145,963 | \$145,963 | \$145,963 | \$145,963 | \$145,963 | 100.00 | \$0 | Lote | 56 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400238376 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio Polifuncional; En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21dtv0386b | 20131338 | Puebla | Quecholac | San José Tuzupán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$145,963 | \$145,963 | \$145,963 | \$145,963 | \$145,963 | \$145,963 | \$145,963 | 100.00 | \$0 | Lote | 284 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL CICLO DE RECURSO CORRECTO ES 2011 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400240018 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio Polifuncional; En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131323 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$103,240 | \$103,240 | \$103,240 | \$103,240 | \$103,240 | \$103,240 | \$103,240 | 100.00 | \$0 | Lote | 89 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400240068 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Sels Aulas Didácticas, Dirección, Aula Cocina Y Sala De Juntas; En El Preescolar Mariano Escobedo, Clave 21djn0332i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla. | 20131330 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$417,068 | \$417,068 | \$417,068 | \$417,068 | \$417,068 | \$417,068 | \$417,068 | 100.00 | \$0 | Lote | 98 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400240089 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Carmen Millan Clave 21ejn0007i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131343 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$218,653 | \$218,653 | \$218,653 | \$218,653 | \$218,653 | \$218,653 | \$218,653 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400240246 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección Y Cooperativa; En La Primaria Carmen Serdán Clave 21dpb0781c | 20131329 | Puebla | Xochiapulco | Cuatamanis | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$64,023 | \$64,023 | \$64,023 | \$64,023 | \$64,023 | \$64,023 | \$64,023 | 100.00 | \$0 | Lote | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400245053 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cinco Aulas Didácticas, Dirección Y Cooperativa; En La Primaria Carmen Millan Clave 21epr0148a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131324 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$344,258 | \$344,258 | \$344,258 | \$344,258 | \$344,258 | \$344,258 | \$344,258 | 100.00 | \$0 | Lote | 196 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400247569 | Sustitución Del Centro De Salud De Santa María Oxtotipán | CDICETR01 2011 | Puebla | Tepeaca | Santa María Oxtotipán | Rural | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. | Salud | En Ejecución | 2014 | \$2,315,546 | \$2,315,546 | \$2,315,546 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 3,217 | 100.00 | 0.00 | Financiera: YA SE REALIZÓ INFORME A NIVEL FONDO, ESTE RECURSO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE. / Física: / Registro: ESTE RECURSO CORRESPONDE AL CICLO 2011. EL SISTEMA NO ME PERMITE CAMBIAR EL AÑO 2014 A 2011. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400257728 | Suministro De Equipamiento Para Un Laboratorio De Cómputo En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21apr0532w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlachichuca, Pue. | 20131351 | Puebla | Tlachichuca | Tlachichuca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$312,748 | \$312,748 | \$312,748 | \$312,748 | \$312,748 | \$312,748 | \$312,748 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL CICLO DE RECURSO ES 2011 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400257755 | Suministro De Equipamiento Para Un Laboratorio De Cómputo En La Primaria 20 De Noviembre De 1910, Clave 21dpr2861c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlachichuca, Pue. | 20131376 | Puebla | Tlachichuca | Tlachichuca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$312,748 | \$312,748 | \$312,748 | \$312,748 | \$312,748 | \$312,748 | \$312,748 | 100.00 | \$0 | Lote | 357 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL CILO DE RECURSO ES 2011 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400273953 | Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Zona La Merced - El Parral En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130364 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2011 | \$9,745,109 | \$9,745,109 | \$9,745,109 | \$9,745,109 | \$9,745,109 | \$9,745,109 | \$9,745,109 | 100.00 | \$0 | Obra | 6,308 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400273974 | Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Zona Esmeralda En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130366 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2011 | \$9,206,888 | \$9,206,888 | \$9,206,888 | \$9,206,888 | \$9,206,888 | \$9,206,888 | \$9,206,888 | 100.00 | \$0 | Obra | 10,276 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11130400274035 | Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Hidalgo - Moctezuma En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130368 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2011 | \$5,822,572 | \$5,822,572 | \$5,822,572 | \$5,822,572 | \$5,822,572 | \$5,822,572 | \$5,822,572 | 100.00 | \$0 | Obra | 7,416 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140100293888 | Equipamiento De Un Taller De Computo En El Bachillerato General Del C.E. General Rodolfo Sanchez Taboada, Clave 21ebh0571o | 20120415 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$289,997 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | \$287,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 235 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140100293892 | Construccion De Barda, Malla Cíclica Y Cancha De Futbol; En La Bachillerato Digital No. 22 Clave 21ebh0975g | 20121009 | Puebla | Tecali de Herrera | Concepción Cuautla | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$1,488,274 | \$1,488,274 | \$1,488,274 | \$1,488,274 | \$1,488,274 | \$1,488,274 | \$1,488,274 | 100.00 | \$0 | Obra | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140100293897 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital No. 22 Clave 21ebh0975g | 20140009 | Puebla | Tecali de Herrera | Concepción Cuautla | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$514,000 | \$509,405 | \$509,405 | \$509,405 | \$509,405 | \$509,405 | \$509,405 | 100.00 | \$0 | Obra | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140100306322 | Construccion De Una Biblioteca En Estructura U-1c En El Bachillerato General Jose Vasconcelos Clave 21ebh0178l | 20120918 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$567,267 | \$567,267 | \$567,267 | \$567,267 | \$567,267 | \$567,267 | \$567,267 | 100.00 | \$0 | Obra | 218 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140100308947 | Drenos Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla. | 20131123 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | \$6,868,030 | \$2,415,099 | \$2,415,099 | \$2,415,099 | \$2,415,099 | \$2,415,099 | \$2,415,099 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140100312176 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Naupan - Paluán De 16 Km. De Longitud Tramo Del Km. 0 000 Al 3 000, Pertenece Al Municipio De Naupan | 20110176 | Puebla | Naupan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2011 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | \$9,658,775 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 543 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|-----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140200351456 | Construccion: Lab De Computo, 3 Aulas Didacticas, Aula Telematica, Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios | 20121185 | Puebla | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,799 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140200351516 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica Y Direccion En El Centro Integrador De Servicios | 20121203 | Puebla | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | \$1,181,769 | 100.00 | \$0 | Lote | 4,799 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140200351528 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El Bachillerato Digital No. 105, Clave 21ebh1023q | 20121223 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$797,618 | \$797,618 | \$797,618 | \$797,618 | \$797,618 | \$797,618 | \$797,618 | 100.00 | \$0 | Lote | 794 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140200351551 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El Bachillerato Digital No. 49, Clave 21ebh1122q | 20121228 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Huajujuca de Palacios | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | 100.00 | \$0 | Lote | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140200351619 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El Bachillerato Digital No. 51, Clave 21ebh1033x | 20121229 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Agua Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | \$795,339 | 100.00 | \$0 | Lote | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140200352027 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construccion De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios | 20121257 | Puebla | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | \$135,299 | 100.00 | \$0 | Estudio | 4,799 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140200353432 | Construcción De Campo Deportivo Axutla, Ubicado En Cabecera Municipal. | 20110526-1 | Puebla | Axutla | Axutla | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AXULTA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$996,549 | \$996,549 | \$996,549 | \$996,549 | \$996,549 | \$996,549 | \$996,549 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140200354062 | Suministro De Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En El Instituto Tecnológico De Puebla, Clave 21msu0615y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue | 20131464 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$305 | \$305 | \$305 | \$305 | \$305 | \$305 | \$305 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140300399438 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo | 20110526-3 | Puebla | Coatzingo | Coatzingo (San José) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO. | Urbanización | En Ejecución | 2011 | \$276,391 | \$276,391 | \$276,391 | \$276,391 | \$276,391 | \$276,391 | \$276,391 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400426559 | Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramos Aislados De La Calle 11 Sur De Av. Margaritas A San Andrés Azumiata, En El Municipio De Puebla | 20141520 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiata | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2011 | \$1,766,203 | \$1,766,203 | \$1,766,203 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 9,943 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400428689 | Rehabilitación Y Ampliación En El Hospital Comunitario Quimixtán, En La Localidad De Quimixtán, Municipio De Quimixtán, Jurisdicción Sanitaria N° 4, San Salvador El Seco | LPE-002-2014 | Puebla | Quimixtán | Quimixtán | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$14,587,151 | \$17,652,566 | \$17,652,566 | \$16,999,118 | \$15,963,389 | \$15,963,389 | \$15,963,389 | 90.43 | \$0 | Obra | 1,441 | 0.00 | 95.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400428701 | Trabajos De Mantenimiento Y Ampliación En El Centro De Salud De La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Jurisdicción Sanitaria N° 5, Huejotzingo, En El Estado De Puebla | LPE-001-2014 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$2,602,243 | \$2,602,243 | \$2,602,243 | \$2,602,243 | \$2,448,390 | \$2,448,390 | \$2,448,390 | 94.09 | \$0 | Obra | 12,751 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400428903 | Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De Miravalles, Municipio De Oriental, Jurisdicción Sanitaria N° 4 San Salvador El Seco, En El Estado De Puebla | LPE-010-2014 | Puebla | Oriental | Miravalles | Rural | Subsidios | U005 Seguro Popular | | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$5,243,391 | \$5,971,785 | \$5,971,785 | \$5,971,785 | \$5,971,785 | \$5,971,785 | \$5,971,785 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,167 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400428929 | Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad Xaltepuxtlá, Municipio De Tlaola, Jurisdicción Sanitaria N° 1 Huauchinango, En El Estado De Puebla | LPE-012-2014 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtlá | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$5,563,604 | \$5,563,604 | \$5,563,604 | \$5,221,424 | \$5,135,739 | \$5,135,739 | \$5,135,739 | 92.31 | \$0 | Obra | 4,355 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400428959 | Rehabilitación Cs De San Esteban Cuautempan, Mpio Cuautempan, San Juan Atenco, Mpio San Juan Atenco, San B. Nealtican, Mpio Nealtican, San Miguel Zozula, Mpio Yehualtepec Y Coxcolco, Mpio Ainalan | LPE-051-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U005 Seguro Popular | | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$8,804,396 | \$8,804,396 | \$8,804,396 | \$8,368,605 | \$2,386,257 | \$2,386,257 | \$2,386,257 | 27.10 | \$0 | Obra | 21,492 | 0.00 | 65.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400428962 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Dos Núcleos Básicos Más Dental, En La Localidad De San Andrés Calpan, Municipio De Calpan, Jurisdicción Sanitaria N° 5 Huejotzingo, Estado De Puebla | LPE-013-2014 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$6,270,901 | \$5,899,318 | \$5,899,318 | \$5,899,318 | \$5,899,318 | \$5,899,318 | \$5,899,318 | 100.00 | \$0 | Obra | 6,740 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400428990 | Construcción De Unidad Médica En La Localidad De Huitzilán De Serdán, Municipio De Huitzilán De Serdán, Jurisdicción Sanitaria N° 3 Zacapoaxtlá, En El Estado De Puebla | LPE-015-2014 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Huitzilán | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$26,549,058 | \$26,549,058 | \$26,549,058 | \$25,454,874 | \$20,254,378 | \$20,254,378 | \$20,254,378 | 76.29 | \$0 | Obra | 5,754 | 0.00 | 81.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400429083 | Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación De Los Centros De Salud En Las Localidades De Acteopan, San Antonio Chitepec, Buena Vista De Cuauhtémoc Y Zacatepec De Bravo, Cuatro Rayas Y Vinasteneo. | LPE-018-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U005 Seguro Popular | | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$17,857,278 | \$17,857,278 | \$17,857,278 | \$16,969,141 | \$9,371,899 | \$9,371,899 | \$9,371,899 | 52.48 | \$0 | Obra | 7,825 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400429122 | Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación De Los Centros De Salud En Las Localidades De Tzicuilán, El Mohón, Tenexapa De Azueta, Las Trancas, Emilio Carranza (Santa Cruz). | LPE-019-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U005 Seguro Popular | | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$14,148,390 | \$16,769,205 | \$16,769,205 | \$15,724,892 | \$15,656,845 | \$15,656,845 | \$15,656,845 | 93.37 | \$0 | Obra | 9,756 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400429142 | Sustitución Del Centro De Salud De Cañada Morelos Por Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Morelos Cañada, Municipio De Cañada Morelos | LPE-036-2014 | Puebla | Cañada Morelos | Morelos Cañada | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$26,587,827 | \$24,499,930 | \$24,499,930 | \$24,499,930 | \$24,499,930 | \$24,499,930 | \$24,499,930 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,013 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400429184 | Ampliados, En La Localidad De Ciudad De Tlatlauquitepec, Municipio Tlatlauquitepec, Jurisdicción Sanitaria N° 3 Zacapoaxtlá | LPE-020-2014 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ciudad de Tlatlauquitepec | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$27,777,185 | \$26,358,945 | \$26,358,945 | \$26,358,945 | \$26,358,945 | \$26,358,945 | \$26,358,945 | 100.00 | \$0 | Obra | 49,004 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE11140400429220 | Trabajos De Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Hospital Comunitario 12 Camas En La Localidad De San Juan Ixcaquixtla, Municipio De Ixcaquixtla. | LPE-034-2014 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$14,016,258 | \$14,016,258 | \$14,016,258 | \$13,008,829 | \$12,992,107 | \$12,992,107 | \$12,992,107 | 92.69 | \$0 | Obra | 24,302 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11140400429245 | Trabajos De Rehabilitación Del Hospital General 30 Camas En La Localidad Y Municipio De Huauchinango, Jurisdicción Sanitaria N° 1, Huauchinango, En El Estado De Puebla | LPE-022-2014 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$3,770,176 | \$3,519,941 | \$3,519,941 | \$3,519,941 | \$3,519,941 | \$3,519,941 | \$3,519,941 | 100.00 | \$0 | Obra | 325,919 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11140400429279 | Trabajos De Rehabilitación En El Pabellón 1 Del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano En La Localidad Y Municipio De Puebla, Jurisdicción Sanitaria N° 6, En El Estado De Puebla | LPE-023-2014 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$9,924,520 | \$9,253,102 | \$9,253,102 | \$9,253,102 | \$9,253,102 | \$9,253,102 | \$9,253,102 | 100.00 | \$0 | Obra | 351,463 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11140400433921 | Sustituciones Por Obra Nueva De Los Centros De Salud De Dos Núcleos Básicos Más Un Dental En La Localidad Y Municipio De Tlaltenango; Y Santa María Coronango, Municipio De Coronango | LPE-024-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1002 FASSA | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$5,379,418 | \$5,379,418 | \$5,379,418 | \$5,379,418 | \$5,104,244 | \$5,104,244 | \$5,104,244 | 94.88 | \$0 | Obra | 16,478 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES COMPLEMENTARIO A LOS RECURSOS 201 Y 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11140400434672 | Construcción De Una Cafetería Escolar En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msu1241g | 20141907 | Puebla | Tehuacán | San Pablo Tepetzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$2,425,432 | \$2,425,432 | \$2,425,432 | \$2,425,432 | \$2,425,432 | \$2,425,432 | \$2,425,432 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,527 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11140500528369 | Trabajos De Mantenimiento Para La Acreditación En La Red Estatal De Vacunación Y Cámaras Frías Del Estado De Puebla | LPE-053-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$7,443,158 | \$7,443,158 | \$7,443,158 | \$7,025,399 | \$3,214,477 | \$3,214,477 | \$3,214,477 | 43.19 | \$0 | Obra | 5,995,502 | 0.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11140500528755 | Trabajos De Estabilización En El Terraplén Y Construcción De Muro De Contención Para El Mismo, Ubicado En El Predio De La Unidad Médica En La Localidad Y Municipio De Huitzilán, J.S. No. 3 | IE5-002-2014 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Huitzilán | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$1,998,836 | \$1,988,836 | \$1,988,836 | \$1,904,140 | \$1,516,139 | \$1,516,139 | \$1,516,139 | 76.23 | \$0 | Obra | 5,754 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE11140500528966 | Zacanamitla Servicios Relacionados Con La Obra Pública Referentes A Dictámenes, Estudios Y Levantamientos Topográficos Para Diferentes Unidades De Salud En Las 10 Jurisdicciones, En El Estado De Puebla. | IE5-001-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2011 | \$1,790,245 | \$1,688,006 | \$1,688,006 | \$1,688,006 | \$1,688,006 | \$1,688,006 | \$1,688,006 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,995,502 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100023762 | Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Tepango De Rodríguez | 20120049 | Puebla | Tepango de Rodríguez | Tepango de Rodríguez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 650 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100033600 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) Que Beneficiara A Las Localidades De Tezotepac, Sosa, Cruztiztín Y San Isidro, Pertenecientes Al Municipio De Chignautla, Puebla | 20120306 | Puebla | Chignautla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$4,377,809 | \$4,377,809 | \$4,377,809 | \$4,377,809 | \$4,377,809 | \$4,377,809 | \$4,377,809 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 6,297 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100033610 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Atempan-Cala Sur De 6.56 Kms. De Longitud, Meta 2012: 2.500 Kms. (Primera Etapa) Del Km. 0 000 Al Km. 2 500 | 20120125 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$14,223,287 | \$14,223,287 | \$14,223,287 | \$14,223,287 | \$14,223,287 | \$14,223,287 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,235 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100033611 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Tezompan - Apatayán De 1.78 Km. De Longitud. Tramo 0 000 Al Km. 1 780 | 20120163 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$1,766,762 | \$1,766,762 | \$1,766,762 | \$1,766,762 | \$1,766,762 | \$1,766,762 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,090 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100033620 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Xaltepuxtlá-Chiconcuautla De 10.20 Kms. De Longitud, Meta 2012: Paraje Ocotla Km. 0 000 (Km. 7 380) A Chiconcuautla (Km. 2 820 (Km. 10 200) Construcción, Arranque, Estabilización Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Ciudad De Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan | 20120199 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$2,484,147 | \$2,484,147 | \$2,484,147 | \$2,484,147 | \$2,484,147 | \$2,484,147 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,739 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035404 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Ciudad De Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan | 20120499 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$17,823,518 | \$17,823,518 | \$17,823,518 | \$17,823,518 | \$17,823,518 | \$17,823,518 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 19,608 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035405 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco | 20120507 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$18,896,390 | \$18,896,390 | \$18,896,390 | \$18,896,390 | \$18,896,390 | \$18,896,390 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 2,762 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035406 | Proyecto Ejecutivo De La Ampliación De Las Cuatro Macroplantas De Tratamiento De Agua Residual De La Ciudad De Puebla, Puebla, Para Alcanzar Calidad De Descarga 30 Sst/20 Dbo/40 D00 | 20120794 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$14,510,724 | \$14,510,724 | \$14,510,724 | \$14,510,724 | \$14,510,724 | \$14,510,724 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035407 | Sustitución De Equipo Electromecánico De Los Procesos: Bombeo De Agua Cruda, Pretratamiento, Tratamiento Físico-Químico, Sistema De Automatización Y Estación De Bombeo De Las Cuatro | 20120795 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$36,826,808 | \$36,826,808 | \$36,826,808 | \$36,826,808 | \$36,826,808 | \$36,826,808 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 1,097,280 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: EST. 8 FINIQUITO PAGADA EL 29/07/2013 / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035408 | Supervisión Técnica Por Contrato De 2 Obras, 1 Proyecto De Saneamiento Y Una Sustitución De Equipo Electromecánico, Incluidas En El Anexo Técnico Del Anexo De Ejecución Del Programa De Tratamientos De | 20120944 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$2,276,278 | \$2,276,278 | \$2,276,278 | \$2,276,278 | \$2,276,278 | \$2,276,278 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 2,674,303 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035563 | Construcción De La Cancha De Fútbol En La Localidad De Tatocxac, En El Municipio De Zacapoaxtla, Puebla | 20120367 | Puebla | Zacapoaxtla | Tatocxac | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | Educación | Terminado | 2012 | \$2,910,000 | \$2,910,000 | \$2,910,000 | \$2,910,000 | \$2,910,000 | \$2,910,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 4,297 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035713 | Construcción De La Prolongación De Colector Pluvial Entre 53 Y 55 Pte. En La Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20120788 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$2,335,913 | \$2,195,218 | \$2,195,218 | \$2,195,218 | \$2,195,218 | \$2,195,218 | 100.00 | \$0 | Metros | 33,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035714 | Proyectos Ejecutivos De Colectores Marginales De Agua Residual Faltantes Y Reforzamiento De Los Existentes En El Municipio De Puebla | 20120792 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$8,270,102 | \$8,270,102 | \$8,270,102 | \$8,270,102 | \$8,270,102 | \$8,270,102 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 500,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que de la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035715 | Construcción De Colector Pluvial Arroyo Aquiahuac, De Alivio Al Arroyo En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula | 20120724 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$7,861,851 | \$7,861,851 | \$7,861,851 | \$7,861,851 | \$7,861,851 | \$7,861,851 | \$7,861,851 | 100.00 | \$0 | Metros | 3,184 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035716 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cholula De Rivadavia, Municipio De San Pedro Cholula | 20120496 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,859,661 | \$1,859,661 | \$1,859,661 | \$1,859,661 | \$1,859,661 | \$1,859,661 | \$1,859,661 | 100.00 | \$0 | Metros | 87,897 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035717 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Hueyacatitla, Municipio De San Salvador El Verde | 20120607 | Puebla | San Salvador el Verde | San Andrés Hueyacatitla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,672,168 | \$1,672,168 | \$1,672,168 | \$1,672,168 | \$1,672,168 | \$1,672,168 | \$1,672,168 | 100.00 | \$0 | Metros | 776 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035718 | Construcción De Colectores Pluviales Primera Etapa Colector Centro Y Emisor Norte En La Ciudad De Tehuacán, Municipio De Tehuacán | 20120465 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$69,782,282 | \$69,781,410 | \$69,781,410 | \$69,781,410 | \$69,781,410 | \$69,781,410 | \$69,781,410 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 190,462 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035719 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cala Sur, Municipio De Atempan | 20120525 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,703,868 | \$1,703,868 | \$1,703,868 | \$1,703,868 | \$1,703,868 | \$1,703,868 | \$1,703,868 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035720 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coxcatlán, Municipio De Coxcatlán | 20120752 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,064,969 | \$1,053,642 | \$1,053,642 | \$1,053,642 | \$1,053,642 | \$1,053,642 | \$1,053,642 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,943 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035721 | Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De Ciudad Serdán, Municipio De Chalchicomula De Sesma | 20120713 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$2,446,797 | \$2,446,797 | \$2,446,797 | \$2,446,797 | \$2,446,797 | \$2,446,797 | \$2,446,797 | 100.00 | \$0 | Metros | 22,141 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035722 | Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De San Antonio Tlatenco, Municipio De Chiautzingo | 20120722 | Puebla | Chiautzingo | San Antonio Tlatenco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,890,629 | \$1,890,629 | \$1,890,629 | \$1,890,629 | \$1,890,629 | \$1,890,629 | \$1,890,629 | 100.00 | \$0 | Metros | 3,118 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035723 | Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Regularización Para Agua Potable En La Localidad De Chignahuapan (Barrio Teotlalpan), Municipio De Chignahuapan | 20120605 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,226,940 | \$1,162,289 | \$1,162,289 | \$1,162,289 | \$1,162,289 | \$1,162,289 | \$1,162,289 | 100.00 | \$0 | Metros | 5,948 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035724 | Construcción De La Línea De Conducción Y De La Red De Agua Potable Primera Y Cuarta Sección En La Localidad De Esperanza, Municipio De Esperanza | 20120618 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,622,944 | \$1,622,944 | \$1,622,944 | \$1,622,944 | \$1,622,944 | \$1,622,944 | \$1,622,944 | 100.00 | \$0 | Metros | 4,778 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035725 | Proyecto Ejecutivo De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Esperanza, Municipio De Esperanza | 20120233 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$518,622 | \$518,622 | \$518,622 | \$518,622 | \$518,622 | \$518,622 | \$518,622 | \$518,622 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035727 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Francisco Coapa, Municipio De San Pedro Cholula | 20120501 | Puebla | San Pedro Cholula | San Francisco Coapa | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$350,183 | \$350,183 | \$350,183 | \$350,183 | \$350,183 | \$350,183 | \$350,183 | \$350,183 | 100.00 | \$0 | Metros | 545 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035728 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Gregorio Zacapechpan, Municipio De San Pedro Cholula | 20120502 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacapechpan | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$359,067 | \$359,067 | \$359,067 | \$359,067 | \$359,067 | \$359,067 | \$359,067 | \$359,067 | 100.00 | \$0 | Metros | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035729 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Ixcaquixtla, Municipio De Ixcaquixtla | 20120463 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$2,399,560 | \$2,155,101 | \$2,155,101 | \$2,155,101 | \$2,155,101 | \$2,155,101 | \$2,155,101 | \$2,155,101 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,649 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyect. | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035730 | Refuerzo De La Red De Agua Potable En La Localidad De Santa María Acuxcomac, Municipio De San Pedro Cholula | 20120462 | Puebla | San Pedro Cholula | Santa María Acuxcomac | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,390,648 | \$1,390,648 | \$1,390,648 | \$1,390,648 | \$1,390,648 | \$1,390,648 | \$1,390,648 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035731 | Sectorización Y Sustitución De Tubería Para El Fraccionamiento El Cristo En La Zona Sureste De La Ciudad De Atlixco, Municipio De Atlixco | 20120526 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$5,226,464 | \$5,226,464 | \$5,226,464 | \$5,226,464 | \$5,226,464 | \$5,226,464 | \$5,226,464 | 100.00 | \$0 | Metros | 4,637 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035732 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Ciudad De Tlatlaucatepec, Municipio De Tlatlaucatepec | 20120789 | Puebla | Tlatlaucatepec | Ciudad de Tlatlaucatepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$2,067,460 | \$2,067,460 | \$2,067,460 | \$2,067,460 | \$2,067,460 | \$2,067,460 | \$2,067,460 | 100.00 | \$0 | Metros | 8,938 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035733 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ciudad De Tlatlaucatepec, Municipio De Tlatlaucatepec | 20120774 | Puebla | Tlatlaucatepec | Ciudad de Tlatlaucatepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,242,035 | \$1,242,035 | \$1,242,035 | \$1,242,035 | \$1,242,035 | \$1,242,035 | \$1,242,035 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,512 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035734 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tulcingo De Valle, Municipio De Tulcingo | 20120551 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$2,385,501 | \$2,385,501 | \$2,385,501 | \$2,385,501 | \$2,385,501 | \$2,385,501 | \$2,385,501 | 100.00 | \$0 | Metros | 3,606 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035735 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 20 Obras Y 2 Proyectos De Saneamiento, Incluidas En El Anexo Técnico De Ejecución Del Programa Anahí 2012 Supervisión Externa Para La Construcción De Cancha De Fútbol En La Localidad De Tlaxcac, En El Municipio De Zacapoaxtla, Puebla | 20120939 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$3,241,838 | \$3,241,838 | \$3,241,838 | \$3,241,838 | \$3,241,838 | \$3,241,838 | \$3,241,838 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 709,659 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035739 | Construcción De Cancha De Fútbol En La Localidad De Tlaxcac, En El Municipio De Zacapoaxtla, Puebla | 20120368 | Puebla | Zacapoaxtla | Tlaxcac | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | Educación | Terminado | 2012 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 4,297 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035768 | Construcción De Cancha De Basquetbol En La Localidad De Xalacapan, En El Municipio De Zacapoaxtla, Puebla | 20120369 | Puebla | Zacapoaxtla | Xalacapan | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | Educación | Terminado | 2012 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | 100.00 | \$0 | Cancha | 4,398 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035769 | Atención Social Y Participación Comunitaria Para 26 Localidades, Incluidas En El Anexo Técnico Del Anexo De Ejecución Del Programa Prossavos 2012 Atención Social Y Participación Comunitaria Para 38 Localidades, Incluidas En El Anexo Técnico Del Anexo De Ejecución Del Programa Prossavos 2012 | 20120860 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$717,407 | \$717,407 | \$717,407 | \$717,407 | \$717,407 | \$717,407 | \$717,407 | 100.00 | \$0 | Metros | 14,951 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035770 | Atención Social Y Participación Comunitaria Para 38 Localidades, Incluidas En El Anexo Técnico Del Anexo De Ejecución Del Programa Prossavos 2012 Supervisión Técnica Por Contrato Para 16 Obras De Agua Potable Y Saneamiento, Incluidas En El Anexo Técnico De Ejecución Del Programa Prossavos 2012 | 20120861 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$978,516 | \$978,516 | \$978,516 | \$978,516 | \$978,516 | \$978,516 | \$978,516 | 100.00 | \$0 | Metros | 22,930 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035771 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 16 Obras De Agua Potable Y Saneamiento, Incluidas En El Anexo Técnico De Ejecución Del Programa Prossavos 2012 Supervisión Técnica Por Contrato Para 20 Obras De Agua Potable Y Saneamiento, Incluidas En El Anexo Técnico De Ejecución Del Programa Prossavos 2012 | 20120863 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$982,537 | \$982,537 | \$982,537 | \$982,537 | \$982,537 | \$982,537 | \$982,537 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 22,513 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035772 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 20 Obras De Agua Potable Y Saneamiento, Incluidas En El Anexo Técnico De Ejecución Del Programa Prossavos 2012 | 20120879 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$714,254 | \$714,254 | \$714,254 | \$714,254 | \$714,254 | \$714,254 | \$714,254 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 14,981 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035773 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ixtololoya, Municipio De Pantepec | 20120449 | Puebla | Pantepec | Ixtololoya | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,261,940 | \$1,261,940 | \$1,261,940 | \$1,261,940 | \$1,261,940 | \$1,261,940 | \$1,261,940 | 100.00 | \$0 | Metros | 689 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035774 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Ceiba Chica, Municipio De Pantepec | 20120509 | Puebla | Pantepec | La Ceiba Chica | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$2,209,946 | \$2,209,946 | \$2,209,946 | \$2,209,946 | \$2,209,946 | \$2,209,946 | \$2,209,946 | 100.00 | \$0 | Metros | 468 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------------|------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035775 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Tercera Etapa En Las Localidades De Villa Hermosa (San José), Limontilla, Magueyitos, El Rincón De Los Reyes (Rincón), San Isidro Revnosa | 20120460 | Puebla | Quimixtlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$4,356,856 | \$4,356,856 | \$4,356,856 | \$4,356,856 | \$4,356,856 | \$4,356,856 | \$4,356,856 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,294 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035776 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Cruz (Barrio), Municipio De Amixtlán | 20120223 | Puebla | Amixtlán | Santa Cruz | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$469,493 | \$469,493 | \$469,493 | \$469,493 | \$469,493 | \$469,493 | \$469,493 | 100.00 | \$0 | Metros | 372 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035777 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Guadalupe La Encinera, Municipio De San Salvador El Verde | 20120574 | Puebla | San Salvador el Verde | Guadalupe la Encinera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$790,349 | \$790,349 | \$790,349 | \$790,349 | \$790,349 | \$790,349 | \$790,349 | 100.00 | \$0 | Metros | 360 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035779 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlamanca De Hernández, Municipio De Tepetzintla | 20120316 | Puebla | Tepetzintla | Tlamanca de Hernández | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$2,784,730 | \$2,784,730 | \$2,784,730 | \$2,784,730 | \$2,784,730 | \$2,784,730 | \$2,784,730 | 100.00 | \$0 | Metros | 219 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035780 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En Las Localidades De Cala Norte Y Potrero Nuevo, Municipio De Atempan | 20120564 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$4,751,756 | \$4,751,756 | \$4,751,756 | \$4,751,756 | \$4,751,756 | \$4,751,756 | \$4,751,756 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,794 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035781 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Alvaresco (Cuarta Sección), Municipio De Tetela De Ocampo | 20120619 | Puebla | Tetela de Ocampo | Alvaresco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,194,493 | \$1,186,159 | \$1,186,159 | \$1,186,159 | \$1,186,159 | \$1,186,159 | \$1,186,159 | 100.00 | \$0 | Metros | 282 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035782 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Nicolás (Cuarta Sección), Municipio De Tetela De Ocampo | 20120326 | Puebla | Tetela de Ocampo | San Nicolás (Cuarta Sección) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,303,634 | \$1,303,634 | \$1,303,634 | \$1,303,634 | \$1,303,634 | \$1,303,634 | \$1,303,634 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,267 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035783 | Perforación De Pozo Profundo, Equipamiento Y Línea De Conducción Para Agua Potable En La Localidad De Ignacio Zaragoza, Municipio De Tlacopec De Benito Juárez | 20120830 | Puebla | Tlacopec de Benito Juárez | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,356,258 | \$1,356,258 | \$1,356,258 | \$1,356,258 | \$1,356,258 | \$1,356,258 | \$1,356,258 | 100.00 | \$0 | Metros | 211 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035784 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De El Zacatal, Municipio De Tlacoatepec | 20120259 | Puebla | Tlacoatepec | El Zacatal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$803,942 | \$803,942 | \$803,942 | \$803,942 | \$803,942 | \$803,942 | \$803,942 | \$803,942 | 100.00 | \$0 | Metros | 3,463 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035785 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Plan De Ayala, Municipio De Tlacoatepec | 20120248 | Puebla | Tlacoatepec | Plan de Ayala | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$706,135 | \$706,135 | \$706,135 | \$706,135 | \$706,135 | \$706,135 | \$706,135 | \$706,135 | 100.00 | \$0 | Metros | 658 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035786 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Álamo, Municipio De Tlaxco | 20120599 | Puebla | Tlaxco | El Álamo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,001,984 | \$1,001,984 | \$1,001,984 | \$1,001,984 | \$1,001,984 | \$1,001,984 | \$1,001,984 | \$1,001,984 | 100.00 | \$0 | Metros | 761 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035787 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Caleras, Municipio De Atlixco | 20120971 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Caleras | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,850,978 | \$1,850,978 | \$1,850,978 | \$1,850,978 | \$1,850,978 | \$1,850,978 | \$1,850,978 | \$1,850,978 | 100.00 | \$0 | Metros | 432 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|--|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035788 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín Atihuacán, Municipio De Xicotepac | 20120790 | Puebla | Xicotepac | San Agustín Atihuacán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$3,401,728 | \$3,401,728 | \$3,401,728 | \$3,401,728 | \$3,401,728 | \$3,401,728 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,512 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035789 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Andrés Coyotlán, Municipio De Xiutetelco | 20120315 | Puebla | Xiutetelco | San Andrés Coyotlán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,436,013 | \$1,436,013 | \$1,436,013 | \$1,436,013 | \$1,436,013 | \$1,436,013 | 100.00 | \$0 | Metros | 341 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035790 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable En Las Localidades De Alto Lucero, La Posta Y La Reforma, Municipio De Xiutetelco | 20120329 | Puebla | Xiutetelco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$2,781,529 | \$2,781,529 | \$2,781,529 | \$2,781,529 | \$2,781,529 | \$2,781,529 | 100.00 | \$0 | Metros | 785 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035791 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Pahuata, Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez | 20120563 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Pahuata | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,265,738 | \$1,265,738 | \$1,265,738 | \$1,265,738 | \$1,265,738 | \$1,265,738 | 100.00 | \$0 | Metros | 941 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035792 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llano Grande, Municipio De Yehualtepec | 20120801 | Puebla | Yehualtepec | Llano Grande | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$950,396 | \$950,396 | \$950,396 | \$950,396 | \$950,396 | \$950,396 | 100.00 | \$0 | Metros | 193 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035793 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nexticapan, Municipio De Zacapoaxtla | 20120974 | Puebla | Zacapoaxtla | Nexticapan | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$871,962 | \$871,962 | \$871,962 | \$871,962 | \$871,962 | \$871,962 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,119 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035794 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán), Municipio De Zacatlán | 20120543 | Puebla | Zacatlán | San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$3,855,311 | \$3,855,311 | \$3,855,311 | \$3,855,311 | \$3,855,311 | \$3,855,311 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,011 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035795 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Débora Carrizal, Municipio De Cuauyca De Andrade | 20120858 | Puebla | Cuauyca de Andrade | Débora Carrizal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,266,472 | \$1,266,472 | \$1,266,472 | \$1,266,472 | \$1,266,472 | \$1,266,472 | 100.00 | \$0 | Metros | 448 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035796 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Xaltipan Y Almolón, Municipio De Cuetzalán Del Progreso | 20120643 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$3,690,062 | \$3,690,062 | \$3,690,062 | \$3,690,062 | \$3,690,062 | \$3,690,062 | 100.00 | \$0 | Metros | 928 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035797 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Sebastopol, Municipio De Chignahuapan | 20120753 | Puebla | Chignahuapan | Sebastopol | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$684,068 | \$684,068 | \$684,068 | \$684,068 | \$684,068 | \$684,068 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,129 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035798 | Construcción De Obra De Captación Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Chila De La Sal, Municipio De Chila De La Sal | 20120539 | Puebla | Chila de la Sal | Chila de la Sal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$4,782,228 | \$4,782,228 | \$4,782,228 | \$4,782,228 | \$4,782,228 | \$4,782,228 | 100.00 | \$0 | Metros | 762 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035799 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San José Cuyachapa, Municipio De Esperanza | 20120251 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$886,340 | \$886,340 | \$886,340 | \$886,340 | \$886,340 | \$886,340 | \$886,340 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,129 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035800 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cacatzala, Municipio De Hermenegildo Galeana | 20120308 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Cacatzala | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$840,858 | \$840,858 | \$840,858 | \$840,858 | \$840,858 | \$840,858 | \$840,858 | 100.00 | \$0 | Metros | 458 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------------|------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035801 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Caxtlyu, Municipio De Hermenegildo Galeana | 20120310 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Caxtlyu | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$265,130 | \$265,130 | \$265,130 | \$265,130 | \$265,130 | \$265,130 | \$265,130 | 100.00 | \$0 | Metros | 97 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035802 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyoy, Municipio De Hermenegildo Galeana | 20120311 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Coyoy | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$745,052 | \$745,052 | \$745,052 | \$745,052 | \$745,052 | \$745,052 | \$745,052 | 100.00 | \$0 | Metros | 443 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035803 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Zecna, Municipio De Hermenegildo Galeana | 20120309 | Puebla | Hermenegildo Galeana | El Zecna | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$941,145 | \$929,539 | \$929,539 | \$929,539 | \$929,539 | \$929,539 | \$929,539 | 100.00 | \$0 | Metros | 255 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035804 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lacanuy, Municipio De Hermenegildo Galeana | 20120307 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Lacanuy | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,050,799 | \$1,050,799 | \$1,050,799 | \$1,050,799 | \$1,050,799 | \$1,050,799 | \$1,050,799 | 100.00 | \$0 | Metros | 230 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035805 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Primera Etapa En Las Localidades De Hueytalpan (Primera Sección), La Esperanza (Primera Y Segunda Sección), Xanáti, El Crucero | 20120535 | Puebla | Hueytalpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$4,148,961 | \$4,148,961 | \$4,148,961 | \$4,148,961 | \$4,148,961 | \$4,148,961 | \$4,148,961 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035806 | Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Magdalena Alquizapan, Municipio De Juan N. Méndez | 20120411 | Puebla | Juan N. Méndez | Magdalena Alquizapan | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$809,866 | \$805,659 | \$805,659 | \$805,659 | \$805,659 | \$805,659 | \$805,659 | 100.00 | \$0 | Metros | 866 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035807 | Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Zamarrilla De Alvaro Obregón, Municipio De Juan N. Méndez | 20120410 | Puebla | Juan N. Méndez | Zamarrilla de Alvaro Obregón | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$700,761 | \$694,319 | \$694,319 | \$694,319 | \$694,319 | \$694,319 | \$694,319 | 100.00 | \$0 | Metros | 879 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035808 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De San Luis Tehuizotla, Municipio De Molcaxac | 20120238 | Puebla | Molcaxac | San Luis Tehuizotla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$929,063 | \$929,063 | \$929,063 | \$929,063 | \$929,063 | \$929,063 | \$929,063 | 100.00 | \$0 | Metros | 854 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035810 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huacatzingo, Municipio De Tepeyahualco De Cuauhtémoc | 20120719 | Puebla | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Huacatzingo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$626,642 | \$626,642 | \$626,642 | \$626,642 | \$626,642 | \$626,642 | \$626,642 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,580 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035811 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Puente Seco, Municipio De Tetela De Ocampo | 20120323 | Puebla | Tetela de Ocampo | Puente Seco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$868,687 | \$868,687 | \$868,687 | \$868,687 | \$868,687 | \$868,687 | \$868,687 | 100.00 | \$0 | Metros | 389 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035812 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De La Cañada, La Soledad, Benito Juárez, San Nicolás (Tercera Sección) Y Barrio Tamuaco, Municipio De Tetela De Ocampo | 20120254 | Puebla | Tetela de Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$3,224,415 | \$3,224,415 | \$3,224,415 | \$3,224,415 | \$3,224,415 | \$3,224,415 | \$3,224,415 | 100.00 | \$0 | Metros | 3,463 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035813 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio El Mirador, Municipio De Tulcingo | 20120298 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$873,830 | \$873,830 | \$873,830 | \$873,830 | \$873,830 | \$873,830 | \$873,830 | 100.00 | \$0 | Metros | 269 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------|------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------------|-----------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035814 | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Zotolín Y San Juan Acatitán (Parte Alta), Municipio De Caltepec | 20120458 | Puebla | Caltepec | Caltepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,015,502 | \$1,015,502 | \$1,015,502 | \$1,015,502 | \$1,015,502 | \$1,015,502 | 100.00 | \$0 | Metros | 267 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035815 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Torija (San Baltazar Torija), Municipio De Cuautinchán | 20120461 | Puebla | Cuautinchán | Torija (San Baltazar Torija) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$691,432 | \$691,432 | \$691,432 | \$691,432 | \$691,432 | \$691,432 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,076 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035816 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Almoloya (San Jerónimo Almoloya), Municipio De Cuautinchán | 20120452 | Puebla | Cuautinchán | San Jerónimo Almoloya | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,684,269 | \$1,649,508 | \$1,649,508 | \$1,649,508 | \$1,649,508 | \$1,649,508 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,482 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035817 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huilacapixtla, Municipio De Huachinango | 20120691 | Puebla | Huachinango | Huilacapixtla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$5,554,957 | \$5,554,076 | \$5,554,076 | \$5,554,076 | \$5,554,076 | \$5,554,076 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,580 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100035818 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tlaltepexi, Municipio De Tulcingo | 20120285 | Puebla | Tulcingo | San Miguel Tlaltepexi | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,358,756 | \$291,162 | \$291,162 | \$291,162 | \$291,162 | \$291,162 | \$291,162 | 100.00 | \$0 | Metros | 866 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100035831 | Supervisión Externa Para La Construcción De Cancha De Basquetbol En La Localidad De Xalacapan, En El Municipio De Zacapoaxtla, Puebla | 20120370 | Puebla | Zacapoaxtla | Xalacapan | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | Educación | Terminado | 2012 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 4,398 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100036196 | Construcción De Cancha De Fútbol En La Localidad De La Libertad, Del Municipio De Zacapoaxtla, Puebla, En El Limite Con El Municipio De Zautla | 20120371 | Puebla | Zacapoaxtla | La Libertad | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA | Educación | Terminado | 2012 | \$970,000 | \$970,000 | \$970,000 | \$970,000 | \$970,000 | \$970,000 | \$970,000 | 100.00 | \$0 | Cancha | 2,973 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100036368 | Supervision Externa Para La Construcción De Cancha De Fútbol En La Localidad De La Libertad, En El Municipio De Zacapoaxtla, Puebla, En El Limite Con El Municipio De Zautla | 20120372 | Puebla | Zacapoaxtla | La Libertad | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA | Educación | Terminado | 2012 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 2,973 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100042636 | Construcción: Lab Computo, Salon De Usos Múltiples, Dirección, 2 Módulos Sanitarios, Cocina, Enfermería, Lavandería, 2 Módulos De Escalera Y Dormitorios En La Uni De Educacion A Distancia | 20121161 | Puebla | Quimixtán | Quimixtán | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$2,007,543 | \$2,007,543 | \$2,007,543 | \$2,007,543 | \$2,007,543 | \$2,007,543 | \$2,007,543 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100042637 | Construcción De 2 Lab De Computo, 4 Aulas Didácticas, 1 Salon De Usos Múltiples, Dirección, Un Nucleo Sanitario Y 2 Módulos De Escaleras En La Universidad De Educacion A Distancia De Nueva Creacion | 20120998 | Puebla | Tlachichuca | Tlachichuca | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,921,939 | \$1,921,939 | \$1,921,939 | \$1,921,939 | \$1,921,939 | \$1,921,939 | \$1,921,939 | 100.00 | \$0 | Obra | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100042638 | Construcción: 2 Lab Computo, Salon De Usos Múltiples, 4 Aulas Didácticas, Cocina, Lavandería, Enfermería, Dirección, 2 Nucleos Sanitarios, Dormitorios Y 3 Módulos De Escaleras En La Uni De Educacion A Distancia | 20121192 | Puebla | Xicotepéc | Xicotepéc de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$2,511,967 | \$2,511,967 | \$2,511,967 | \$2,511,967 | \$2,511,967 | \$2,511,967 | \$2,511,967 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Reintegración de Me. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043362 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Direccion, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura U-1c En La Primaria Sin Nombre De Nueva Creacion Clave 21epr1607c | 20121031 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,266,549 | \$1,266,549 | \$1,266,549 | \$1,266,549 | \$1,266,549 | \$1,266,549 | \$1,266,549 | 100.00 | \$0 | Obra | 91 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043363 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Direccion, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura U-1c En La Secundaria Sin Nombre De Nueva Creacion Clave 21ees0359v | 20121032 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,266,405 | \$1,266,405 | \$1,266,405 | \$1,266,405 | \$1,266,405 | \$1,266,405 | \$1,266,405 | 100.00 | \$0 | Obra | 197 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043365 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construccion De Tres Aulas Didacticas Direccion, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura U-1c En La Secundaria Sin Nombre De Nueva Creacion Clave 21ees0359v | 20121067 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$40,679 | \$40,679 | \$40,679 | \$40,679 | \$40,679 | \$40,679 | \$40,679 | 100.00 | \$0 | Estudio | 197 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043366 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En El Jardin De Niños Sayil Clave 21ejn1389p | 20120342 | Puebla | Nicolás Bravo | Azumbilla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$302,184 | \$302,184 | \$302,184 | \$302,184 | \$302,184 | \$302,184 | 100.00 | \$0 | Obra | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043367 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C; En El Jardin De Niños Guillermo Alvarez Montiel, Clave 21djn0082t | 20120655 | Puebla | Palmar de Bravo | Palmar de Bravo Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$201,845 | \$201,845 | \$201,845 | \$201,845 | \$201,845 | \$201,845 | 100.00 | \$0 | Obra | 181 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043368 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C; En El Jardin De Niños Itzatteti, Clave 21djp04311 | 20120537 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$200,109 | \$200,109 | \$200,109 | \$200,109 | \$200,109 | \$200,109 | 100.00 | \$0 | Obra | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043369 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C; En El Jardin De Niños Miguel Castulo Alariste, Clave 21djp0556q | 20120593 | Puebla | Palmar de Bravo | La Purísima | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$200,438 | \$200,438 | \$200,438 | \$200,438 | \$200,438 | \$200,438 | 100.00 | \$0 | Obra | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043370 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C Y Reparaciones Generales; Rehabilitación De Sanitarios Y Aplicación De Pintura, En La Primaria General Ignacio Zaragoza, Clave 21enr0232z | 20120577 | Puebla | Pantepec | Pantepec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$1,508,164 | \$1,508,164 | \$1,508,164 | \$1,508,164 | \$1,508,164 | \$1,508,164 | 100.00 | \$0 | Obra | 248 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043371 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En El Jardin De Niños Miguel Bernal Jimenez, Clave 21djp0858l | 20120362 | Puebla | Quecholac | San Simón de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043372 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C; En El Jardin De Niños Jose Vasconcelos, Clave 21dec1191r | 20120512 | Puebla | Quimixtlán | Limontitla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$276,804 | \$276,804 | \$276,804 | \$276,804 | \$276,804 | \$276,804 | 100.00 | \$0 | Obra | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043373 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Kuall Tachalis, Clave 21dcc0978l | 20120549 | Puebla | Quimixtlán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$197,177 | \$197,177 | \$197,177 | \$197,177 | \$197,177 | \$197,177 | 100.00 | \$0 | Obra | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043374 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Niños Heroes De Chapultepec Clave 21djn2315f | 20120548 | Puebla | Quimixtlán | Tozihuilc | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$193,083 | \$193,083 | \$193,083 | \$193,083 | \$193,083 | \$193,083 | 100.00 | \$0 | Obra | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043375 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Alfonso Caso, Clave 21djb0037w | 20120513 | Puebla | Quimixtlán | San Isidro Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$203,787 | \$203,787 | \$203,787 | \$203,787 | \$203,787 | \$203,787 | 100.00 | \$0 | Obra | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043376 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr3013h | 20120559 | Puebla | Quimixtlán | Tepatzin | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$200,188 | \$200,188 | \$200,188 | \$200,188 | \$200,188 | \$200,188 | 100.00 | \$0 | Obra | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043378 | Construcción De Un Aula Cocina En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Remigio De Yarza Clave 21djin1076p | 20120580 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Buenavista de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2012 | \$0 | \$219,544 | \$219,544 | \$219,544 | \$219,544 | \$219,544 | \$219,544 | 100.00 | \$0 | Obra | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043379 | Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C; En La Primaria Republica Argentina Clave 21dpr0275y | 20120598 | Puebla | Los Reyes de Juárez | La Concordia | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$419,742 | \$419,742 | \$419,742 | \$419,742 | \$419,742 | \$419,742 | 100.00 | \$0 | Obra | 357 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043380 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Adolfo Lopez Mateos Clave 21djin2096j | 20120597 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$204,950 | \$204,950 | \$204,950 | \$204,950 | \$204,950 | \$204,950 | \$204,950 | 100.00 | \$0 | Obra | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043381 | Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Yolajilli Clave 21ejn1318v | 20120650 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$183,004 | \$183,004 | \$183,004 | \$183,004 | \$183,004 | \$183,004 | \$183,004 | 100.00 | \$0 | Obra | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043382 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21dpr0276x | 20120595 | Puebla | Los Reyes de Juárez | San Juan Acozac | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$175,665 | \$175,665 | \$175,665 | \$175,665 | \$175,665 | \$175,665 | \$175,665 | 100.00 | \$0 | Obra | 657 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043383 | Construcción De Barde Perimetral; En La Secundaria 24 De Febrero Clave 21dsn0018j, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue. | 20120723 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$237,765 | \$237,765 | \$237,765 | \$237,765 | \$237,765 | \$237,765 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043384 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c En La Secundaria De La Unidad Educativa Blandina Torres De Marín Clave 21ees0339k | 20120349 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$387,835 | \$387,835 | \$387,835 | \$387,835 | \$387,835 | \$387,835 | 100.00 | \$0 | Obra | 344 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------|---|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043385 | Construcción De Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En La Primaria De La Unidad Educativa Blandina Torres De Marin Clave 21epr1577z | 20120348 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$422,212 | \$422,212 | \$422,212 | \$422,212 | \$422,212 | \$422,212 | 100.00 | \$0 | Obra | 490 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043386 | Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C, En La Telesecundaria Alejandro García, Clave 21etv0138t | 20120390 | Puebla | San Andrés Cholula | Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$387,432 | \$387,432 | \$387,432 | \$387,432 | \$387,432 | \$387,432 | 100.00 | \$0 | Obra | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043387 | Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C En La Primaria Cristóbal Colón Clave 21dpr0283g | 20120625 | Puebla | San Andrés Cholula | San Luis Tehuilooyocan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$401,355 | \$401,355 | \$401,355 | \$401,355 | \$401,355 | \$401,355 | 100.00 | \$0 | Obra | 483 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043388 | Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C En La Primaria 24 De Febrero Clave 21dpr1662x | 20120375 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$399,902 | \$399,902 | \$399,902 | \$399,902 | \$399,902 | \$399,902 | 100.00 | \$0 | Obra | 462 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043389 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Fausto Manuel Ortega Clave 21djn0213v | 20120359 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$296,450 | \$296,450 | \$296,450 | \$296,450 | \$296,450 | \$296,450 | 100.00 | \$0 | Obra | 179 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043390 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Tampangontli Clave 21djn0819j | 20120331 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$262,132 | \$262,132 | \$262,132 | \$262,132 | \$262,132 | \$262,132 | 100.00 | \$0 | Obra | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043391 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En La Telesecundaria Maximo Serdan Alatriste Clave 21etv0136v | 20120346 | Puebla | San Andrés Cholula | San Rafael Comac | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$314,763 | \$314,763 | \$314,763 | \$314,763 | \$314,763 | \$314,763 | 100.00 | \$0 | Obra | 266 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043392 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c, En La Secundaria General Luis Enrique Erro, Clave 21ees0317z | 20120361 | Puebla | San Andrés Cholula | Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$252,482 | \$252,482 | \$252,482 | \$252,482 | \$252,482 | \$252,482 | 100.00 | \$0 | Obra | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043393 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Un Aula De Medios Adosadas A Estructura Regional C En La Telesecundaria Otilio Montaña Clave 21etv0641b | 20120589 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$469,778 | \$469,778 | \$469,778 | \$469,778 | \$469,778 | \$469,778 | 100.00 | \$0 | Obra | 143 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043394 | Construcción De Una Cancha De Fútbol Y Vestidores En Estructura U-1c, En El Centro Escolar Dr. Alfredo Toxqui Fernández De Lara Clave 21aas0406i | 20121174 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$2,452,131 | \$2,452,131 | \$2,452,131 | \$2,452,131 | \$2,452,131 | \$2,452,131 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,482 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043395 | Construcción De 1 Lab De Computo 3 Aulas Didácticas Dirección Sanitarios Y Escalera En Estructura De Concreto Esp En El C. De Educación A Distancia Del C.E Dr. Alfredo Toxqui Fdz De Lara Cct.21aas04055a | 20121173 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,633,321 | \$3,633,321 | \$3,633,321 | \$3,633,321 | \$3,633,321 | \$3,633,321 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,482 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043396 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas A Estructura U-2c En La Primaria Benito Juárez Clave 21epr0368m. | 20120542 | Puebla | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2012 | \$0 | \$393,365 | \$393,365 | \$393,365 | \$393,365 | \$393,365 | \$393,365 | 100.00 | \$0 | Obra | 359 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043399 | Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C En La Primaria Rafael Avila Camacho Clave 21epr0235w | 20120405 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 402 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043400 | Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr0625i | 20120466 | Puebla | San José Chiapa | Nuevo Vicencio | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 156 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043401 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Graciela Hidalgo Moreno Clave 21etv0760p | 20120638 | Puebla | San José Chiapa | Nuevo Vicencio | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043402 | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21epr0377u | 20120786 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 615 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043403 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Secundaria Nicolas Bravo, Clave 21ees0349r | 20120524 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043404 | Construcción De Nueve Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c En La Primaria Margarita Maza De Juárez Clave 21dpr1825r | 20120621 | Puebla | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 712 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043405 | Construcción De Bards Perimetral Y Acceso En El Jardín De Niños Hilario Salazar Zeferino, Clave 21djp0005o | 20120600 | Puebla | San Miguel Ixitlán | San Miguel Ixitlán | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043406 | Construcción De Bards Perimetral; En La Secundaria Tecnica No. 12, Clave 21dst0012z | 20120653 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás de los Ranchos | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 359 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043407 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Erasmo Castellanos Quinto, Clave 21djp0455s | 20120796 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás de los Ranchos | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 73 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043408 | Construcción De 3 Aulas Didacticas En Estructura De Concreto Especial, Demolicion De Un Aula Didactica Y Reparaciones Generales En La Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes, Clave 21dtv0028o | 20120658 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás de los Ranchos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 235 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043409 | Construcción De Un Aula Cocina En Estructura Regional C; En La Primaria Ramon Salazar Ramirez, Clave 21dps0867i, | 20120479 | Puebla | Amixtlán | Amixtlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$283,007 | \$283,007 | \$283,007 | \$283,007 | \$283,007 | \$283,007 | \$283,007 | 100.00 | \$0 | Obra | 162 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043410 | Construcción De Un Aula Didactica En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Eduardo Arroyo Cruz Clave 21div0290p | 20120565 | Puebla | Amixtlán | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$173,944 | \$173,944 | \$173,944 | \$173,944 | \$173,944 | \$173,944 | \$173,944 | 100.00 | \$0 | Obra | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043411 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Francisco Javier Clavijero Clave 21djn1217y, | 20120493 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043421 | Construcción De Barda Perimetral En La Telesecundaria Rafael Sanchez De La Vega Clave 21etv0152m | 20120487 | Puebla | San Pedro Cholula | San Francisco Coapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 127 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043422 | Construcción De Cerca Perimetral Y Cisterna En El Jardín De Niños Tiani Xochit Clave 21ejn0111x | 20120561 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 174 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043423 | Construcción De Sanitarios En Estructura U-1c En La Secundaria Rafael Ramirez Castañeda Clave 21des0040d, | 20120485 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 713 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043424 | Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C En La Primaria Netzahuacoyotl Clave 21dpr2626z | 20120545 | Puebla | San Pedro Cholula | San Cristóbal Teponiá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 206 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043425 | Construcción De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Alfredo Toxqui Fernandez De Lara Lopez Clave 21etv0156i | 20120500 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacapecpan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 232 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043426 | Construcción De Tres Aulas Didacticas En Estructura U-1c; En La Secundaria General Jose Vasconcelos Clave 21ees0301y | 20120996 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 260 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043427 | Construccion De Un Aula Telematica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Luis Donald Colosio Murrieta Clave 21dtv0306z | 20120447 | Puebla | Santa Catarina Tlaltempan | Santa Catarina Tlaltempan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043428 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Benito Juárez, Clave 21djn0321c | 20120822 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 81 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043429 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C; En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21djb0642b | 20120799 | Puebla | Santiago Miahuatán | San José Monte Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 433 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043430 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C Y Sanitarios Ecologicos; En La Telesecundaria Jose Vasconcelos Clave 21dtv0558d | 20120809 | Puebla | Santiago Miahuatán | San José Monte Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043431 | Construccion De Direccion, Bodega Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En La Telesecundaria Fray Pedro De Sante Clave 21etv0920m | 20120448 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali de Herrera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$0 | \$3,430,229 | \$468,639 | \$468,639 | \$468,639 | \$468,639 | \$468,639 | 13.66 | \$0 | Obra | 46 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043432 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Direccion Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños Francisco Jose Gavilondo Soler Clave 21ein1280z | 20120943 | Puebla | Tecamachalco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 49 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043433 | Construccion De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Direccion, Sanitarios Y Escalera En Estructura De Concreto Especial; En El Centro Escolar General Vicente Guerrero Clave 21aos4046i | 20121182 | Puebla | Tecamachalco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,002 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043434 | Construccion De Una Cancha De Futbol Y Vestidores En Estructura U-1c; En El Centro Escolar General Vicente Guerrero Clave 21aos4046i, | 20121186 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,002 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043435 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Charles De Gaulle, Clave 21etv0222r | 20120847 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 339 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043436 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Isaac Ochoterena Clave 21etv0211i | 20120819 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 345 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecutoria | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043437 | Construcción De Tres Aulas Didacticas Y Sanitarios En Estructura Regional C, En El Jardín De Niños Diego Rivera Clave 21dcc1193p | 20120604 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2013 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 69 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043438 | Construcción De Tres Aulas Didacticas Y Sanitarios En Estructura Regional C, En La Primaria Jose Maria Calderon Y Tapia Clave 21dpb0900z | 20120677 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043439 | Construcción De Un Muro De Contención En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpb0097k | 20120379 | Puebla | Tepetzintla | Tonalico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 287 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043440 | Construcción De Doce Aulas Didacticas Y Escalera En Estructura U-2c Y Sanitarios En Estructura U-1c En La Primaria Llc. Benito Juarez Clave 21epr0435u | 20120459 | Puebla | Tepechi de Rodriguez | Tepechi de Rodriguez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2013 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 589 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043441 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Secundaria Miguel Salas Anzures, Clave 21ees0107u | 20120616 | Puebla | Tepechi de Rodriguez | Tepechi de Rodriguez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 341 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043442 | Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr0529i | 20120681 | Puebla | Tepeyahualco | Tetipapanapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 141 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043443 | Construcción De Techado De Plaza Civica; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0508x | 20120965 | Puebla | Tepeyahualco | Chichicuautila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 229 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043444 | Construcción Del Techado De La Plaza Civica; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0041i | 20120566 | Puebla | Tepeyahualco | Tepeyahualco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 201 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043445 | Construcción Del Techado De La Plaza Civica; En La Primaria Republica Argentina Clave 21dpr0512j | 20120594 | Puebla | Tepeyahualco | San José Alchichilca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 450 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043446 | Construcción De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Cuauhtemoc Clave 21etv0755d | 20120358 | Puebla | Tilapa | Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043447 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En Estructura De Concreto Especial; En La Secundaria Tecnica No. 20 Clave 21est0020h | 20120624 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoalco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 271 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043448 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Direccion Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Nueva Creacion Clave 21etv0950g | 20120556 | Puebla | Tlaxotepec de Benito Juárez | Santo Nombre | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043449 | Construccion De Un Aula Cocina En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Allende Clave 21dpr0556g | 20120552 | Puebla | Tlaxotepec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 725 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043450 | Construccion De Un Aula Cocina En Estructura Regional C; En La Primaria Francisco I Madero Clave 21dpr0584c | 20120540 | Puebla | Tlaxotepec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043451 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial; En El Jardín De Niños Enrique A. Cervantes, Clave 21djn0945g | 20120679 | Puebla | Tlaxotepec de Benito Juárez | Tlaxotepec de Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 104 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043452 | Construccion De Una Cisterna; En El Jardín De Niños Juan Escuatla Clave 21djn1046v | 20120647 | Puebla | Tlaxotepec de Benito Juárez | Topazolco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043453 | Construccion De Seis Aulas Didacticas, Direccion Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Jose Maria Morelos Clave 21dpr0606y | 20120393 | Puebla | Tlaxotepec de Benito Juárez | Cuauhtepc | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 187 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043454 | Construccion De Un Aula Didactica, Direccion, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Benito Juarez, Clave 21dccc0861j | 20120481 | Puebla | Atexcal | Agua el Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$595,281 | \$595,281 | \$595,281 | \$595,281 | \$595,281 | \$595,281 | \$595,281 | \$595,281 | 100.00 | \$0 | Obra | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043455 | Construccion De Seis Aulas Didacticas Y Escalera En Estructura U-2c En La Primaria Cuauhtemoc Clave 21dpr0642c | 20120763 | Puebla | Tlahuapan | San Juan Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 284 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043456 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Modulo De Sanitarios Y Direccion En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Xochimilco Clave 21djn0198t | 20120949 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 143 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043457 | Construccion De Tres Aulas Didacticas En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Carmen Serdan Clave 21ejn1376l | 20120365 | Puebla | Tlaltenango | Tlaltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043458 | Construccion De Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria Herman Hesse Clave 21etv0084f | 20120675 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 158 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043459 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Josefa Ortiz De Domínguez, Clave 21etv0243d | 20120878 | Puebla | Tochtepec | San Martín Caltenco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 209 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043460 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura U-2c En La Secundaria Técnica No. 104, Clave 21dst0112z | 20120480 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$962,200 | \$962,200 | \$962,200 | \$962,200 | \$962,200 | \$962,200 | \$962,200 | 100.00 | \$0 | Obra | 981 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043461 | Demolición De Edificios, Construcción De 12 Aulas Didácticas, 2 Lab Polifuncionales, Aula Audiovisual Y 2 Escaleras En Estructura U-3c Y Reparaciones Generales En La Sec. Gral Melchor Ocampo Cct 21des0004z | 20120478 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$5,131,721 | \$5,131,721 | \$5,131,721 | \$5,131,721 | \$5,131,721 | \$5,131,721 | 100.00 | \$0 | Obra | 987 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043462 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21div0147b | 20120407 | Puebla | Tulcingo | Xixingo de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043463 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Vasco Núñez De Balboa Clave 21etv0483c | 20120395 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Tuzamapan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043464 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños Francisco Gavilondo Soier Clave 21djn2225n | 20120558 | Puebla | Venustiano Carranza | Villa Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 118 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043465 | Construcción De Un Taller De Computo En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Hermenegildo Galeana, Clave 21dtv0132z | 20120890 | Puebla | Vicente Guerrero | Telpatán | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 265 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043466 | Demolición Del Edificio C Y Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Primaria Hermenegildo Galeana, Clave 21dpr0728i | 20120553 | Puebla | Vicente Guerrero | San Bernardino Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043467 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Enrique Rabasamen Clave 21djp2052m | 20120958 | Puebla | Xicotepec | Tierra Negra | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043468 | Construcción De Una Barda Perimetral En La Primaria Club De Leones Num. 2 Clave 21dpr0865i | 20120994 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043478 | Construccion Del Techado De La Plaza Civica ; En La Primaria Vicente Suarez Ortega Clave 21epr0790k | 20120987 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Romero Rubio (Tatampán) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 113 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043479 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Fidencio Molina Reyes, Clave 21djp0758m | 20120547 | Puebla | Zacapoaxtla | Ixtacapan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043480 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En La Primaria Luis Donald Colosio Clave 21djb0851h | 20120652 | Puebla | Zacapoaxtla | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 93 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043481 | Demolicion Del Edificio Existente Y Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0796f | 20120705 | Puebla | Zacapoaxtla | Atzacpan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 139 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043482 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C ; En El Jardín De Niños Frida Kahlo, Clave 21ejn1234n, | 20120732 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 79 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043483 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C ; En La Telesecundaria Cuauhtemoc, Clave 21dtv0509v, | 20120739 | Puebla | Zacatlán | Yehuala | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043485 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura U-1c En La Secundaria Tecnica N° 29, Clave 21dst0032n | 20120441 | Puebla | Zautla | San Miguel Tenexatliloyan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$287,681 | \$287,681 | \$287,681 | \$287,681 | \$287,681 | \$287,681 | 100.00 | \$0 | Obra | 421 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043486 | Demolicion De Dos Aulas Y Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En La Primaria Gregorio Diaz Clave 21dpr0878p | 20120656 | Puebla | Zautla | San Miguel Tenexatliloyan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$433,579 | \$433,579 | \$433,579 | \$433,579 | \$433,579 | \$433,579 | 100.00 | \$0 | Obra | 395 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043487 | Construccion De Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Jose G Herrera Clave 21dpr0980c | 20120642 | Puebla | Acatlán | Garzones (Santa Gertrudis) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$486,691 | \$486,691 | \$486,691 | \$486,691 | \$486,691 | \$486,691 | \$486,691 | 100.00 | \$0 | Obra | 84 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043489 | Construccion De Barda Perimetral; En La Primaria Aurelia Izquierdo Bravo Clave 21epr0065s | 20120508 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 405 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043490 | Construccion De Barda Perimetral; En La Secundaria Donato Bravo Izquierdo Clave 21des0033u | 20120571 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 409 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043491 | Construccion De Direccion, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C, En La Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21etv0891h | 20120504 | Puebla | Coxcatlán | Tequexpalco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043492 | Construccion De Sanitarios En Estructura Regional C En La Secundaria Plan De San Luis Clave 21des0924m | 20120641 | Puebla | Coxcatlán | Calipan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 225 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043493 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C; En El Centro Escolar Preescolar Indigena Benito Juarez Clave 21dccc447u | 20120544 | Puebla | Coxcatlán | Ocotlamanic | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043494 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional; C En El Centro Escolar Preescolar Indigena Huiztlopochtli Clave 21dccc1058k | 20120506 | Puebla | Coxcatlán | Xacalco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043495 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Miguel Hidalgo Clave 21dtv0214j | 20120503 | Puebla | Coxcatlán | Ocotlamanic | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 101 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043496 | Construccion De Una Direccion Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Izcoatl Clave 21dtv0504z | 20120567 | Puebla | Coxcatlán | Tepeyoloc | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043498 | Construcción De 7 Aulas Didácticas, Salón De Usos Múltiples, Techado De Plaza Cívica Y Reparaciones, Gral En Elic. E. Gral Rodolfo Sánchez Taboada Cct 21aos4063z | 20121175 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$6,059,619 | \$6,059,619 | \$6,059,619 | \$6,059,619 | \$6,059,619 | \$6,059,619 | \$6,059,619 | 100.00 | \$0 | Obra | 866 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043499 | Construccion Lab De Computo Tres Aulas Didacticas Direccion Sanitarios Y Escalera En Estruc De Concreto Esp En El Centro De Educacion A Distancia Del C.E Gral Rodolfo Sanchez Taboada Clave 21aos4063z | 20121197 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$3,635,159 | \$3,635,159 | \$3,635,159 | \$3,635,159 | \$3,635,159 | \$3,635,159 | \$3,635,159 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043500 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Aula De Computo, Direccion, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Jose Revueltas, Clave 21etv0352e, Ubicada En La Colonia Pinolaco | 20120946 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$1,410,083 | \$1,410,083 | \$1,410,083 | \$1,410,083 | \$1,410,083 | \$1,410,083 | 100.00 | \$0 | Obra | 744 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043501 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura De Concreto Especial; En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr2198x | 20120923 | Puebla | Cuyoaco | Temextla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$416,505 | \$416,505 | \$416,505 | \$416,505 | \$416,505 | \$416,505 | 100.00 | \$0 | Obra | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043502 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños Francisco Oronzor Fernandez, Clave 21djr0625w | 20120468 | Puebla | Cuyoaco | Temextla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$249,547 | \$249,547 | \$249,547 | \$249,547 | \$249,547 | \$249,547 | 100.00 | \$0 | Obra | 111 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043503 | Construcción De 3 Aulas, 2 Lab De Computo, Dirección, Cubículo De Profesores, Sanitarios Y Escalera En Estruc De Concreto Esp En El C. De Educación A Distancia Del C.E Pdt Fco. I Madero Cct 21aon4028r | 20121129 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$9,069,370 | \$9,069,370 | \$9,069,370 | \$9,069,370 | \$9,069,370 | \$9,069,370 | \$9,069,370 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,704 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043504 | Construcción De Tres Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c En La Secundaria Tecnica Num. 129 Clave 21dst0140v | 20120385 | Puebla | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,808,336 | \$1,808,336 | \$1,808,336 | \$1,808,336 | \$1,808,336 | \$1,808,336 | \$1,808,336 | 100.00 | \$0 | Obra | 138 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043505 | Construcción De Seis Aulas Didacticas, Un Aula De Computo, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c En La Telesecundaria Juan Sanchez Ascona Clave 21etv0288z | 20120576 | Puebla | Chichiquila | Chichiquila | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,091,536 | \$2,091,536 | \$2,091,536 | \$2,091,536 | \$2,091,536 | \$2,091,536 | \$2,091,536 | 100.00 | \$0 | Obra | 159 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043506 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Gabino Barreda Clave 21dpr1215q. | 20120490 | Puebla | Chignautla | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043507 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Maestro Justo Sierra Clave 21dpr1219m | 20120423 | Puebla | Chignautla | Sosa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | 100.00 | \$0 | Obra | 430 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043508 | Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C En La Telesecundaria Rafael Sanzco Clave 21etv0040i | 20120646 | Puebla | Honey | Tonalixco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$188,471 | \$188,471 | \$188,471 | \$188,471 | \$188,471 | \$188,471 | 100.00 | \$0 | Obra | 59 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043509 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Losa, Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Red Eléctrica; En El Jardín De Niños Miguel Ángel De Guayvedo. Clave 21din0939w | 20120669 | Puebla | Honey | La Cumbre del Manzano | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$252,459 | \$252,459 | \$252,459 | \$252,459 | \$252,459 | \$252,459 | 100.00 | \$0 | Obra | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043511 | Construcción De Cimentación Y Cubierta De Plaza Cívica En El Jardín De Niños Salvador Diaz Miron, Clave 21djr0350y | 20120425 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$295,096 | \$295,096 | \$295,096 | \$295,096 | \$295,096 | \$295,096 | 100.00 | \$0 | Obra | 218 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043512 | Construcción De Cimentación Y Cubierta De Plaza Cívica En La Primaria El Centenario, Clave 21dpr0907u | 20120426 | Puebla | Esperanza | Boca del Monte | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$470,152 | \$470,152 | \$470,152 | \$470,152 | \$470,152 | \$470,152 | 100.00 | \$0 | Obra | 218 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043513 | Construcción De Cimentación Y Cubierta De Plaza Cívica En La Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 21epr0122t | 20120454 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$439,800 | \$439,800 | \$439,800 | \$439,800 | \$439,800 | \$439,800 | \$439,800 | 100.00 | \$0 | Obra | 171 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043514 | Construcción De Cimentación Y Cubierta De Plaza Civica En La Primaria 18 De Marzo, Clave 21dpr2165f | 20120708 | Puebla | Esperanza | San José Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$574,719 | \$574,719 | \$574,719 | \$574,719 | \$574,719 | \$574,719 | 100.00 | \$0 | Obra | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043515 | Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Telesecundaria Insurgentes Pedro Moreno, Clave 21etv0294k | 20120428 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$473,261 | \$473,261 | \$473,261 | \$473,261 | \$473,261 | \$473,261 | 100.00 | \$0 | Obra | 71 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043516 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Balbino Cabrera Tellez Clave 21djn0094y | 20120432 | Puebla | Francisco Z. Mena | Metaltoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$163,398 | \$163,398 | \$163,398 | \$163,398 | \$163,398 | \$163,398 | 100.00 | \$0 | Obra | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043517 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Primaria Gabino Barrera Clave 21epr0123s | 20120569 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$294,557 | \$294,557 | \$294,557 | \$294,557 | \$294,557 | \$294,557 | 100.00 | \$0 | Obra | 471 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043518 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr1109g | 20120637 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$295,638 | \$295,638 | \$295,638 | \$295,638 | \$295,638 | \$295,638 | 100.00 | \$0 | Obra | 582 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043519 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Leandro Valle, Clave 21djn0175i | 20120408 | Puebla | Guadalupe | El Mirador (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$63,263 | \$63,263 | \$63,263 | \$63,263 | \$63,263 | \$63,263 | 100.00 | \$0 | Obra | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043520 | Construcción De Barda Perimetral En La Telesecundaria Aquiles Serdan, Clave 21dtv0167p | 20120397 | Puebla | Guadalupe | San Antonio Chiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$152,618 | \$152,618 | \$152,618 | \$152,618 | \$152,618 | \$152,618 | 100.00 | \$0 | Obra | 46 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043521 | Construcción De Barda Perimetral En La Telesecundaria Niños Heroes, Clave 21etv0769g | 20120444 | Puebla | Guadalupe | El Mirador (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$179,257 | \$179,257 | \$179,257 | \$179,257 | \$179,257 | \$179,257 | 100.00 | \$0 | Obra | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043522 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Secundaria General Miguel Hidalgo, Clave 21ees0288u | 20120446 | Puebla | Guadalupe | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$245,970 | \$245,970 | \$245,970 | \$245,970 | \$245,970 | \$245,970 | 100.00 | \$0 | Obra | 94 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043523 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En La Primaria Gabino Barrera Clave 21epr0127o, Ubicada En La Catequera Municipal De Guadalupe Victoria, Pue. | 20120718 | Puebla | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$358,053 | \$358,053 | \$358,053 | \$358,053 | \$358,053 | \$358,053 | 100.00 | \$0 | Obra | 750 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043524 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños Centro De Educacion Preescolar Indigena Clave 21dcc1224s | 20120435 | Puebla | Huehuetla | Xonalpu | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$238,447 | \$238,447 | \$238,447 | \$238,447 | \$238,447 | \$238,447 | 100.00 | \$0 | Obra | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043525 | Construcción De Un Muro De Contención En El Jardín De Niños Huehuetla Clave 21djn0282r | 20120434 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$293,723 | \$293,723 | \$293,723 | \$293,723 | \$293,723 | \$293,723 | 100.00 | \$0 | Obra | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043528 | Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Rafael Avila Camacho, Clave 21epr0997b | 20120554 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$408,562 | \$408,562 | \$408,562 | \$408,562 | \$408,562 | \$408,562 | 100.00 | \$0 | Obra | 352 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043529 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Niños Heroes Clave 21dcc0373t | 20120613 | Puebla | Hueyapan | Tanamacoyan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$300,705 | \$300,705 | \$300,705 | \$300,705 | \$300,705 | \$300,705 | 100.00 | \$0 | Obra | 142 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043530 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Calmecac Clave 21dcc1103g | 20120687 | Puebla | Hueyapan | Hueyapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$212,359 | \$212,359 | \$212,359 | \$212,359 | \$212,359 | \$212,359 | 100.00 | \$0 | Obra | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043531 | Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Juan Crisostomo Bonilla, Clave 21dcc0494e | 20120674 | Puebla | Attequizayán | Attequizayán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$367,932 | \$367,932 | \$367,932 | \$367,932 | \$367,932 | \$367,932 | \$367,932 | 100.00 | \$0 | Obra | 77 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043532 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Justo Sierra Clave 21epr01571 | 20120394 | Puebla | Ixtacamaxtlán | Santa Antonio de los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$177,963 | \$177,963 | \$177,963 | \$177,963 | \$177,963 | \$177,963 | 100.00 | \$0 | Obra | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043533 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Dr Alfonso Caso Clave 21djb0234x | 20120467 | Puebla | Ixtepec | Escatachuchut | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$231,338 | \$231,338 | \$231,338 | \$231,338 | \$231,338 | \$231,338 | 100.00 | \$0 | Obra | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043534 | Construcción De Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria Azteca Clave 21etv0585z | 20120420 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Santa María Xuchapa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$460,630 | \$460,630 | \$460,630 | \$460,630 | \$460,630 | \$460,630 | 100.00 | \$0 | Obra | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043535 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Juan De La Barrera Clave 21ejn0094x | 20120343 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$502,747 | \$502,747 | \$502,747 | \$502,747 | \$502,747 | \$502,747 | 100.00 | \$0 | Obra | 99 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043536 | Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples En La Secundaria Técnica No. 105 Clave 21dst0113y | 20120942 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$522,572 | \$522,572 | \$522,572 | \$522,572 | \$522,572 | \$522,572 | 100.00 | \$0 | Obra | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043537 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica; En El Jardín De Niños Ernesto Herrera Acevedo Clave 21djn0905f | 20120840 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Lomas de Alchichica | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$295,473 | \$295,473 | \$295,473 | \$295,473 | \$295,473 | \$295,473 | 100.00 | \$0 | Obra | 258 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043538 | Construcción Del Techado De La Plaza Civica; En La Secundaria General Rodolfo Sanchez Taboada Clave 21des0023h | 20120922 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$951,147 | \$951,147 | \$951,147 | \$951,147 | \$951,147 | \$951,147 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,039 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043539 | Demolicion De 4 Aulas Didacticas Y Sanitarios, Construcción De 3 Aulas Didacticas, 1 Aula De Computo Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Prim Niños Heroes De Chapultepec Cct 21enr0640d. | 20120778 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$1,319,302 | \$1,319,302 | \$1,319,302 | \$1,319,302 | \$1,319,302 | \$1,319,302 | 100.00 | \$0 | Obra | 248 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043540 | Construcción De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Felipe Alvarez Lopez Clave 21djn0562a, | 20120494 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$252,337 | \$252,337 | \$252,337 | \$252,337 | \$252,337 | \$252,337 | \$252,337 | 100.00 | \$0 | Obra | 99 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043541 | Construcción De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Xicotencatl, Clave 21etv0195k, | 20120483 | Puebla | Cañada Morelos | Garcias | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$208,665 | \$208,665 | \$208,665 | \$208,665 | \$208,665 | \$208,665 | \$208,665 | 100.00 | \$0 | Obra | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043542 | Construcción De Una Barda Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dpr2436h | 20120823 | Puebla | Cañada Morelos | Guadalupe Fresnal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$398,439 | \$398,439 | \$398,439 | \$398,439 | \$398,439 | \$398,439 | \$398,439 | 100.00 | \$0 | Obra | 107 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043543 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio A; En La Secundaria Técnica No. 19 Clave 21est0019s | 20120744 | Puebla | Palmar de Bravo | Palmar de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$1,219,442 | \$1,219,442 | \$1,219,442 | \$1,219,442 | \$1,219,442 | \$1,219,442 | 100.00 | \$0 | Obra | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043544 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, E, F, G, H, I; En La Secundaria Técnica No. 13 Clave 21dst0013z | 20120825 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuacnopalan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$559,889 | \$559,889 | \$559,889 | \$559,889 | \$559,889 | \$559,889 | 100.00 | \$0 | Obra | 470 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043545 | Demolicion De Edificios C Y D Rep Gral Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Reh De Red Eléctrica Y Sanitaria En Edificio A En El J De N Mariano Escobedo Cct 21djn0332j | 20121265 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,999,072 | \$3,999,072 | \$3,999,072 | \$3,999,072 | \$3,999,072 | \$3,999,072 | 100.00 | \$0 | Obra | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043546 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio A, B, C Y E; En La Primaria Dr. Gonzalo Bautista Castillo Clave 21dpr1663w | 20120877 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$211,381 | \$211,381 | \$211,381 | \$211,381 | \$211,381 | \$211,381 | 100.00 | \$0 | Obra | 650 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043547 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio D; En La Telesecundaria Jesús Reyes Heróles Clave 21etv0557d | 20120767 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$69,725 | \$69,725 | \$69,725 | \$69,725 | \$69,725 | \$69,725 | 100.00 | \$0 | Obra | 321 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043548 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I; En La Primaria Benemérito De La América Clave 21dpr3595c | 20120754 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$544,529 | \$544,529 | \$544,529 | \$544,529 | \$544,529 | \$544,529 | 100.00 | \$0 | Obra | 512 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043549 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Muros Y Limpieza Del Edificio A En El Jardin De Niños Dr. Rafael Serrano Clave 21ejn0047m | 20120859 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$95,621 | \$95,621 | \$95,621 | \$95,621 | \$95,621 | \$95,621 | 100.00 | \$0 | Obra | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043550 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Colocación De Luminarias En Los Edificios A, B Y C De La Primaria Carmen Millan Clave 21epr0148a | 20121084 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$522,473 | \$522,473 | \$522,473 | \$522,473 | \$522,473 | \$522,473 | 100.00 | \$0 | Obra | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043551 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Red Hidráulica; En La Primaria Hacienda De Guelatao Clave 21dpr1665u | 20120758 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$89,320 | \$89,320 | \$89,320 | \$89,320 | \$89,320 | \$89,320 | 100.00 | \$0 | Obra | 720 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043552 | Reparaciones Grat: Aplicación De Pintura, Aplicación De Impermeabilizante, Rehabilitación De Red Eléctrica, Y Rehabilitación De Sanitarios; En La Prim Cadete Juan Escutia Cct 21dnr1909z | 20120755 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$1,675,174 | \$1,675,174 | \$1,675,174 | \$1,675,174 | \$1,675,174 | \$1,675,174 | 100.00 | \$0 | Obra | 587 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043553 | Reparaciones Generales: Sustitución De Losa Del Edificio A, Aplicación De Pintura En El Edificio A, E Y Aplicación De Impermeabilizante En Los Edificios A, E Y G En La Prim Cuautemoc Cct 21dnr0265r | 20120442 | Puebla | Quecholac | San José Tuzupapan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 744 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043554 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C, D, E, F, Y Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr0284f | 20120609 | Puebla | San Andrés Cholula | San Rafael Comac | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$449,018 | \$449,018 | \$449,018 | \$449,018 | \$449,018 | \$449,018 | 100.00 | \$0 | Obra | 284 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043555 | Reparaciones Generales: Rehabilitación De Sanitarios, Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Reparación De La Red Eléctrica E Hidráulica En La Telesecundaria Victor Hugo, Clave 21tv0073a | 20120590 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$303,230 | \$303,230 | \$303,230 | \$303,230 | \$303,230 | \$303,230 | 100.00 | \$0 | Obra | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043556 | Reparaciones Generales: Sustitución De Losa En El Edificio B, Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C Y Rehabilitación De Sanitarios En La Prim Lazaro Cardenas Cct 21dpr0964f | 20120712 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$392,674 | \$392,674 | \$392,674 | \$392,674 | \$392,674 | \$392,674 | 100.00 | \$0 | Obra | 192 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043557 | Reparaciones Grat Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De La Red Eléctrica, Hidráulica Y Sanitaria En El C.E. Dr Alfredo Toxqui Fernandez De Lara Cct 21aos0455q | 20121179 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$2,832,230 | \$2,832,230 | \$2,832,230 | \$2,832,230 | \$2,832,230 | \$2,832,230 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,482 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------------|---|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043558 | Reparaciones Generales:Sustitucion De Losa Del Edificio C,Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C, Y Construcción De Barda Perimetral En El J De N Rafael Ramirez Cct 214in0133i | 20120612 | Puebla | San Andrés Cholula | Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$349,975 | \$349,975 | \$349,975 | \$349,975 | \$349,975 | \$349,975 | 100.00 | \$0 | Obra | 126 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043561 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Barda Perimetral; En La Primaria Mellón Ramirez Valdez Clave 21dpr0291p | 20120764 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$360,322 | \$360,322 | \$360,322 | \$360,322 | \$360,322 | \$360,322 | 100.00 | \$0 | Obra | 486 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043562 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante; En El Jardín De Niños Fuego Nuevo Clave 21djn0371k | 20120477 | Puebla | San Jerónimo Tecuaniapan | San Jerónimo Tecuaniapan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 97 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043563 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Limpieza De Piso; En La Telesecundaria Netzahuacoyotl, Clave 21dtv0366o | 20120476 | Puebla | San Jerónimo Tecuaniapan | San Miguel Papaxtla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 59 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043564 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Impermeabilizante Y Rehabilitación De Red Eléctrica; En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dbr0294m | 20120489 | Puebla | San Jerónimo Tecuaniapan | Los Reyes Tlanchicolpan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 198 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043567 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura; En La Secundaria Águilas De Anáhuac Clave 21des0095g | 20120760 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 131 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043568 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Sanitarios, Aplicación De Pintura En Los Edificios A, C, D, E, Impermeabilizante En Los Edificios A, C | 20120486 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 539 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043569 | Reparaciones Generales: Aplicación De Pintura, Impermeabilizante, Rehabilitación De La Red Eléctrica, Rehabilitación De Sanitarios; En La Sec Tec No. 46.Cct 21dst0051h | 20120746 | Puebla | Tecamachalco | San Antonio la Portilla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 380 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043570 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitucion De Losa Y Aplicación De Pintura En El Edificio A De La Primera Mariano Matamoros Clave 21dpr1881j | 20120851 | Puebla | Tepeojuma | San Agustín las Petacas | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043571 | Rehabilitación De Losa De Azotea De La Primaria Francisco Madero Clave 21dpp0602a | 20120378 | Puebla | Tepezintla | Chicometepec (San Simón) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 168 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043572 | Rehabilitación De Losa De Azotea De La Telesecundaria Enriquetta Camarillo De Pereyra Clave 21etv0059g | 20120451 | Puebla | Tepeztintla | Tlamanca de Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 147 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043573 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Cambio De Loseta Y Rehabilitación De Red Eléctrica; En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21enr0500e. | 20120488 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Mariscala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043574 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F; En La Primaria 18 De Marzo Clave 21dpr0495j | 20120757 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Almolonga (Todos Santos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043575 | Reparaciones Generales: Sustitución De Losa, Rehabilitación De La Red Eléctrica, Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio A; Del Jardín De Niños Melesio Morales Clave 21inr005e. | 20120570 | Puebla | Tepeyahualco | San José Alchichica | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 142 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043578 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0577t | 20120622 | Puebla | Tilapa | Tilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 355 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043579 | Rehabilitación De Modulo Sanitario; En La Primaria Hermínio Beristain, Clave 21epr0445a | 20120785 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | Tlacoatepec de Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 947 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043580 | Reparaciones Generales: Aplicación De Pintura, Aplicación De Impermeabilizante, Rehabilitación De La Red Eléctrica, Rehabilitación De Sanitarios; En La Secundaria Técnica No. 46 Clave 21dst0051b. | 20120745 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | Tlacoatepec de Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 720 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043581 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Piso De La Plaza Cívica; En La Primaria 5 De Mayo Clave 21dpr1032i | 20120587 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | Tecoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 61 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043582 | Reparaciones Generales Que Consisten En El Cambio De Techumbre En El Edificio B; En La Primaria Justo Sierra, Clave 21dpr0706x | 20120880 | Puebla | Tochtepec | Chipiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 166 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043584 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E; En La Secundaria General Antonio Caso Clave 21des0071x | 20120747 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043585 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitucion De Techumbre Y Rehabilitacion De La Red Eléctrica De La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21dor0714f | 20120406 | Puebla | Tulcingo | Xixingo de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 171 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043586 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitucion De Techumbre Y Rehabilitacion De La Red Eléctrica De La Primaria Niño Artillero Clave 21dpr1118o | 20120422 | Puebla | Tulcingo | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 71 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043587 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitacion De Red Eléctrica; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0727j | 20120836 | Puebla | Vicente Guerrero | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 239 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043588 | Reparaciones Grales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Rehabilitacion De La Red Eléctrica Y Desmontaje De La Techumbre De Lamina En Los Edificios A Y B; En La Primaria Progreso, Cct 21dor2844m | 20120602 | Puebla | Vicente Guerrero | Yahualutzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 143 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043589 | Reparaciones Generales: Sustitucion De Techumbre, Rehabilitacion De Sanitarios, Rehabilitacion De Instalaciones Eléctricas; En La Prim Mariano Abasolo Cct 21epr0474w | 20120950 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043590 | Adecuacion Para Un Aula Telemática; En La Telesecundaria Salvador Diaz Miron Clave 21etv0918y | 20120603 | Puebla | Zapotitlán | Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$88,158 | \$88,158 | \$88,158 | \$88,158 | \$88,158 | \$88,158 | 100.00 | \$0 | Obra | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043591 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B; En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21dpr2628x | 20120762 | Puebla | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 684 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043593 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Limpieza De Piso; En La Secundaria Jose Vasconcelos, Clave 21des0038p | 20120993 | Puebla | Caxhuacan | Caxhuacan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$433,969 | \$433,969 | \$433,969 | \$433,969 | \$433,969 | \$433,969 | \$433,969 | 100.00 | \$0 | Obra | 235 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043595 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitacion De Sanitarios, Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio D; En La Primaria Hermanos Serdan Clave 21dpr0767k | 20120882 | Puebla | Coronango | Coronango | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 722 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043596 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitucion De Piso De La Plaza Cívica; En La Primaria Juan De Dios Peza Clave 21dpr2544p | 20120881 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 717 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------|---------|------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recurs. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043597 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Instalaciones Electricas En Los Edificios A, B, C, E, G; En La Secundaria Tecnica No. 59 Clave 21dst0063g | 20120910 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 659 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043598 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Rehabilitación De Sanitarios, Instalaciones Especiales Y De Red Eléctrica; En El Cendi Sin Nombre De Nueva Creacion | 20120853 | Puebla | Cuatulancingo | San Juan Cuatulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$5,030,078 | \$5,030,078 | \$5,030,078 | \$5,030,078 | \$5,030,078 | 100.00 | \$0 | Obra | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043599 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Sanitarios, Plaza Cívica Y Puerta De Acceso; En La Primaria General Emiliano Zanata Clave 21dnr27714f | 20120751 | Puebla | Chietla | Atencingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$528,096 | \$528,096 | \$528,096 | \$528,096 | \$528,096 | \$528,096 | 100.00 | \$0 | Obra | 112 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043600 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Piso Y Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio I En La Secundaria General Miguel Castulo De Alariste Clave 21des0031w | 20120805 | Puebla | Chietla | Chietla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$518,019 | \$518,019 | \$518,019 | \$518,019 | \$518,019 | \$518,019 | 100.00 | \$0 | Obra | 275 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043601 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, W2, W3, W4, W5, X, Y; En La Secundaria Del Centro E | 20120726 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,434,833 | \$1,434,833 | \$1,434,833 | \$1,434,833 | \$1,434,833 | \$1,434,833 | 100.00 | \$0 | Obra | 454 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043602 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Impermeabilizante Y Pintura En El Edificio A Y Colocación De Luminarias En La Telesecundaria Álvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21dtv0257h | 20120688 | Puebla | Chignautla | Coahuixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$107,012 | \$107,012 | \$107,012 | \$107,012 | \$107,012 | \$107,012 | 100.00 | \$0 | Obra | 199 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043603 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Colocación De Malla Cíclica; En La Telesecundaria Juan Ruflo Clave 21dtv0522p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chignautla, Pue. | 20120737 | Puebla | Chignautla | Chignautla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$176,631 | \$176,631 | \$176,631 | \$176,631 | \$176,631 | \$176,631 | 100.00 | \$0 | Obra | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100043604 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F; En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dpr1113t | 20120748 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$389,899 | \$389,899 | \$389,899 | \$389,899 | \$389,899 | \$389,899 | 100.00 | \$0 | Obra | 585 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043605 | Reparaciones Generales Que Consiste En La Reparación De La Red Sanitaria Y Rehabilitación De Pisos De Aulas En La Primaria Vicente Guerrero, Clave 21dpr2871j | 20120969 | Puebla | General Felipe Ángeles | Guadalupe Analco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$506,522 | \$506,522 | \$506,522 | \$506,522 | \$506,522 | \$506,522 | 100.00 | \$0 | Obra | 158 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043606 | Reparaciones Generales: Colocación De Piso De Loseta, Aplicación De Pintura Y Aplicación De Impermeabilizante En Los Edificios C Y D, De La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21enr0128n | 20120464 | Puebla | Guadalupe Victoria | Hacienda Nueva (San Pedro el Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$447,749 | \$447,749 | \$447,749 | \$447,749 | \$447,749 | \$447,749 | 100.00 | \$0 | Obra | 167 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043607 | Adecuación De Un Aula Telemática Y Reparaciones Generales: Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y La Rehabilitación De La Red Eléctrica; En La Tv Sec Vicente Suarez Cct 21dtv0419c | 20120692 | Puebla | Huehuetla | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$708,845 | \$708,845 | \$708,845 | \$708,845 | \$708,845 | \$708,845 | 100.00 | \$0 | Obra | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043608 | Adecuación De Un Aula Telemática Y Reparaciones Generales: Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Rehabilitación De La Red Eléctrica En La Tv Sec Francisco Marquez Panlagua, Clave 21dtv0829a | 20120608 | Puebla | Huehuetla | Putlunichuchut (Vista Hermosa) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$284,520 | \$284,520 | \$284,520 | \$284,520 | \$284,520 | \$284,520 | 100.00 | \$0 | Obra | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043609 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De Sanitarios Y De Red Eléctrica; En El Jardín De Niños Rosaura Zapata, Clave 21djn0086p | 20120682 | Puebla | Ixcaxitlaxtla | San Juan Ixcaxitlaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$178,007 | \$178,007 | \$178,007 | \$178,007 | \$178,007 | \$178,007 | 100.00 | \$0 | Obra | 245 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043610 | Reparaciones Grales: Sustitución De Techumbre Por Lámina Múltiple, Sustitución De Piso, Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Red Eléctrica De La Prim José María Morelos Y Pavón Cct 21djb0316g | 20120742 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Tlacueta | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$334,384 | \$334,384 | \$334,384 | \$334,384 | \$334,384 | \$334,384 | 100.00 | \$0 | Obra | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043611 | Reparaciones Generales: Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De Sanitarios Y Sustitución De Losa De Azotea En El Edificio F De La Primaria Carmen Serdan Clave 21dhr1228u | 20120798 | Puebla | Izúcar de Matamoros | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$696,066 | \$696,066 | \$696,066 | \$696,066 | \$696,066 | \$696,066 | 100.00 | \$0 | Obra | 740 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043612 | Reparaciones Grales: Sustitución De Losa En Los Edificios C Y F, Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio C En La Prim Jesus Merino Cct 21dbr2787i | 20120400 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$479,215 | \$479,215 | \$479,215 | \$479,215 | \$479,215 | \$479,215 | 100.00 | \$0 | Obra | 138 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043613 | Reparaciones Grales: Pintura(Muros, Losa, Puertas, Etc) Cambio De Techumbre Y Cercado, Rehabilitación De Andadores, Sanitarios, Red Eléctrica Y Red Hidráulica En La Prim Obrero Mundial Cct 21dhr2408i | 20120560 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$5,938,640 | \$5,938,640 | \$5,938,640 | \$5,938,640 | \$5,938,640 | \$5,938,640 | 100.00 | \$0 | Obra | 550 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043615 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clave 21dtv0448x | 20120403 | Puebla | Olintla | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$40,291 | \$40,291 | \$40,291 | \$40,291 | \$40,291 | \$40,291 | 100.00 | \$0 | Lote | 261 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043616 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Guillermo Alvarez Montiel, Clave 21djn0082t | 20120683 | Puebla | Palmar de Bravo | Palmar de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | 100.00 | \$0 | Lote | 181 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043617 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Izatlatel, Clave 21djn0431i | 20120665 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | 100.00 | \$0 | Lote | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043618 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Miguel Cástulo Alatrste, Clave 21djn0556q | 20120620 | Puebla | Palmar de Bravo | La Purísima | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | 100.00 | \$0 | Lote | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043619 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didacticas, Un Taller De Computo Y Un Aula Telematica En La Secundaria Tecnica No. 17 Clave 21est0017u. | 20120735 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuacnopalan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$1,143,977 | \$1,143,977 | \$1,143,977 | \$1,143,977 | \$1,143,977 | \$1,143,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043620 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional Y Un Aula Telematica En La Secundaria Tecnica No. 18 Clave 21est0018t. | 20120766 | Puebla | Palmar de Bravo | San Miguel Xaltepec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$519,711 | \$519,711 | \$519,711 | \$519,711 | \$519,711 | \$519,711 | 100.00 | \$0 | Lote | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043621 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didacticas Y Un Aula Telematica En La Secundaria Tecnica No. 19 Clave 21est0019s. | 20120780 | Puebla | Palmar de Bravo | Palmar de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$505,442 | \$505,442 | \$505,442 | \$505,442 | \$505,442 | \$505,442 | 100.00 | \$0 | Lote | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043622 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria General Ignacio Zaragoza, Clave 21epr0232z | 20120578 | Puebla | Pantepec | Pantepec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$24,734 | \$24,734 | \$24,734 | \$24,734 | \$24,734 | \$24,734 | 100.00 | \$0 | Lote | 248 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043623 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Ocho Aulas Didacticas Y Un Aula De Computo En La Secundaria Tecnica N° 118 Clave 21dst0128z | 20120743 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$504,999 | \$504,999 | \$504,999 | \$504,999 | \$504,999 | \$504,999 | 100.00 | \$0 | Lote | 391 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043624 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telematica En La Secundaria Tecnica No. 79, Clave 21dst0087q. | 20120733 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$0 | \$425,006 | \$425,006 | \$425,006 | \$425,006 | \$425,006 | \$425,006 | 100.00 | \$0 | Lote | 807 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL CICLO DE RECURSO CORRECTO ES 2012. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043625 | Suministro De Mobiliario Basico Para Dieciocho Aulas Didacticas En La Primaria Aquiles Serdan, Clave 21dpr0983z | 20120373 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 762 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043626 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín De Niños Miguel Bernal Jimenez, Clave 21djn0858l | 20120419 | Puebla | Quecholac | San Simón de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043631 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Alfonso Caso, Clave 21dpp0037w | 20120706 | Puebla | Quimixtlán | San Isidro Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$24,564 | \$24,564 | \$24,564 | \$24,564 | \$24,564 | \$24,564 | 100.00 | \$0 | Lote | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043632 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Kuali Tachalis, Clave 21dcc0978l. | 20120668 | Puebla | Quimixtlán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|---|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043633 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Niños Heroes De Chapultepec Clave 21djn2315f, Ubicado En La Localidad De Tozhuic, Municipio De Quimixtlan, Pue. | 20120728 | Puebla | Quimixtán | Tozhuic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043634 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr3013h | 20120630 | Puebla | Quimixtán | Tepatzin | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$24,564 | \$24,564 | \$24,564 | \$24,564 | \$24,564 | \$24,564 | 100.00 | \$0 | Lote | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043635 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Cocina En El Jardín De Niños Remigio De Yarza Clave 21djn1076p | 20120756 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Buenavista de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$84,207 | \$84,207 | \$84,207 | \$84,207 | \$84,207 | \$84,207 | 100.00 | \$0 | Lote | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043636 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños Yolojpilli, Clave 21ejn1318v | 20120703 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | 100.00 | \$0 | Lote | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043637 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didacticas En La Secundaria De La Unidad Educativa Blandina Torres De Marin Clave 21ees0339k | 20120384 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$24,426 | \$24,426 | \$24,426 | \$24,426 | \$24,426 | \$24,426 | 100.00 | \$0 | Lote | 344 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043638 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Fausto Manuel Ortega Clave 21djn0213v | 20120360 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$11,925 | \$11,925 | \$11,925 | \$11,925 | \$11,925 | \$11,925 | 100.00 | \$0 | Lote | 179 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043639 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Tempantontli Clave 21djp0819j | 20120376 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$11,873 | \$11,873 | \$11,873 | \$11,873 | \$11,873 | \$11,873 | 100.00 | \$0 | Lote | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043640 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En La Telesecundaria Maximo Serdan Alatrístete Clave 21etv0136v | 20120347 | Puebla | San Andrés Cholula | San Rafael Comac | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$11,925 | \$11,925 | \$11,925 | \$11,925 | \$11,925 | \$11,925 | 100.00 | \$0 | Lote | 266 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043641 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria General Luis Enrique Erro, Clave 21ees0317z | 20120363 | Puebla | San Andrés Cholula | Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$12,213 | \$12,213 | \$12,213 | \$12,213 | \$12,213 | \$12,213 | 100.00 | \$0 | Lote | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043642 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Primaria Cristobal Colon Clave 21dpr0283g | 20120783 | Puebla | San Andrés Cholula | San Luis Tehuiloocan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$153,659 | \$153,659 | \$153,659 | \$153,659 | \$153,659 | \$153,659 | 100.00 | \$0 | Lote | 483 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043643 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Un Aula De Medios En La Telesecundaria Otilio Montañño Clave 21etv0641b | 20120591 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$167,388 | \$167,388 | \$167,388 | \$167,388 | \$167,388 | \$167,388 | 100.00 | \$0 | Lote | 143 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043645 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Didáctica En La Telesecundaria Graciela Hidalgo Moreno Clave 21etv0760p | 20120664 | Puebla | San José Chiapa | Nuevo Vicencio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043646 | Suministro De Mobiliario Basico Para Nueve Aulas Didacticas, Cooperativa Y Direccion En La Primaria Margarita Maza De Juarez Clave 21dpr1825r | 20120626 | Puebla | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 712 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043647 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Telesecundaria Lic. Álvaro Gálvez Y Fuentes, Clave 21dtv0028o | 20120672 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás de los Ranchos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 235 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043648 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La Telesecundaria Eduardo Arroyo Cruz, Clave 21dtv0290p | 20120694 | Puebla | Amixtlán | El Ocotál | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$13,773 | \$13,773 | \$13,773 | \$13,773 | \$13,773 | \$13,773 | \$13,773 | 100.00 | \$0 | Lote | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043649 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Alfredo Toxqui Fernandez De Lara, Clave 21etv0156i | 20120516 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacapecpan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 232 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043650 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Primaria Netzahuacoyotl Clave 21dpr2626z | 20120546 | Puebla | San Pedro Cholula | San Cristóbal Tepontia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 206 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043651 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Direccion En La Telesecundaria Fray Pedro De Gante Clave 21etv0920m | 20120450 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali de Herrera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 46 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043652 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Amado Nervo, Clave 21dpr0406z | 20120701 | Puebla | Tecamachalco | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043653 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Miguel Serrano Daza, Clave 21djn0943i | 20120697 | Puebla | Tecamachalco | La Villita (Kilómetro 59) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043654 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21dpr0401e | 20120700 | Puebla | Tecamachalco | San José la Portilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043655 | Suministro De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas En La Telesecundaria Isaac Ochoterena Clave 21etv0211i | 20120835 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 345 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043656 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Diego Rivera, Clave 21dcc1193p | 20120663 | Puebla | Tepatlatxco de Hidalgo | Tepatlatxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 69 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043657 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria José María Calderón Y Tapia, Clave 21dpb0900z | 20120704 | Puebla | Tepatlatxco de Hidalgo | Tepatlatxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043658 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En La Secundaria Miguel Salas Anzures, Clave 21ees0107u | 20120640 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 341 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043659 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En La Telesecundaria Martín Luis Guzmán Clave 21etv0359d | 20120784 | Puebla | Tepeyahualco | Izoteno (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043660 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21epr0529l | 20120698 | Puebla | Tepeyahualco | Tetipánapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 141 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043661 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Cuauhtemoc Clave 21etv0755d | 20120389 | Puebla | Tilapa | Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043662 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Enrique A. Cervantes, Clave 21djn0945g | 20120714 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | Tlacoatepec de Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 104 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043663 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica No. 20 Clave 21est0020h | 20120759 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 271 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043664 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección En La Telesecundaria Nueva Creación, Clave 21etv0950g, Ubicada En La Localidad De Santo Nombre. | 20120814 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | Tlacoatepec de Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043665 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Antonieta Sandoval Padilla Clave 21djn1047u | 20120772 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | Tecaltzingo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 47 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043666 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección En El Jardín De Niños La Primavera Clave 21dcc0488u | 20120845 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 255 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecutiva | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043667 | Suministro De Mobiliario Para Una Biblioteca En La Primaria Vicente Guerrero, Clave 21dpr0590n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxtepec De Benito Juarez, Pue. | 20120729 | Puebla | Tlaxtepec de Benito Juárez | Tlaxtepec de Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 107 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043668 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula-Cocina En La Primaria Ignacio Allende, Clave 21dpr0556g | 20120709 | Puebla | Tlaxtepec de Benito Juárez | Tlaxtepec de Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 725 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043669 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica Y Una Dirección En El Jardín De Niños Benito Juárez, Clave 21dcc0861j | 20120678 | Puebla | Atexcal | Agua el Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$28,926 | \$28,926 | \$28,926 | \$28,926 | \$28,926 | \$28,926 | \$28,926 | 100.00 | \$0 | Lote | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043670 | Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didacticas En La Primaria Cuauhtemoc Clave 21dpr0642c | 20120781 | Puebla | Tlaxhuapan | San Juan Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 284 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043671 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didacticas En El Jardín De Niños Carmen Serdan Clave 21ejn1376i | 20120439 | Puebla | Tlaltenango | Tlaltenango | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043672 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didacticas En La Telesecundaria Josefa Ortiz De Domínguez, Clave 21etv0243d | 20120886 | Puebla | Tochtepec | San Martín Caltenco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 209 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043673 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez, Clave 21dpr3507s | 20120711 | Puebla | Totoltepec de Guerrero | Totoltepec de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043674 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz Clave 21ejn1229b | 20120412 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043675 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21dtv0147b | 20120427 | Puebla | Tulcingo | Xixingo de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043676 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Vasco Nuñez De Balboa Clave 21etv0483c | 20120440 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Tuzamapan de Galeana | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043677 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Ricardo Flores Magón Clave 21etv0380g | 20120335 | Puebla | Tzicatlacoya | San Antonio Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 97 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043678 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Francisco Gavilondo Soler Clave 21djn2225n | 20120596 | Puebla | Venustiano Carranza | Villa Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 118 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043679 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En La Primaria Hermenegildo Galeana, Clave 21dpr0728i | 20120684 | Puebla | Vicente Guerrero | San Bernardino Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043680 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Xiutetelco Clave 21ejn1387r | 20120287 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043685 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas Y Direccion En La Telesecundaria Cuauhtemocclave 21dtv0555g | 20120250 | Puebla | Xiutetelco | San Martin | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 61 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043686 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Esperanza Iris, Clave 21djn2319b | 20120263 | Puebla | Xiutetelco | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$0 | \$14,115 | \$14,115 | \$14,115 | \$14,115 | \$14,115 | \$14,115 | 100.00 | \$0 | Lote | 84 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL CICLCO DEL RECURSO ES 2012 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043687 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Pascual Diaz Saavedra Clave 21dcc1054o | 20120253 | Puebla | Xiutetelco | Xaltipan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$0 | \$14,115 | \$14,115 | \$14,115 | \$14,115 | \$14,115 | \$14,115 | 100.00 | \$0 | Lote | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043688 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Antonio Julián Zapata, Clave 21dtv0103e | 20120270 | Puebla | Xiutetelco | Xaltipan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 299 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043689 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Niños Heroes Clave 21dtv0547y | 20120265 | Puebla | Xiutetelco | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043690 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Salon De Usos Múltiples En La Primaria Kalmekak Clave 21dpp0807u | 20120247 | Puebla | Xiutetelco | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043691 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0796f, | 20120741 | Puebla | Zacapoaxtla | Atacpan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 139 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043693 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Cuauhtemoc, Clave 21dtv0509v, | 20120738 | Puebla | Zacatlán | Yehuala | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043694 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Fray Servando Teresa De Mier Clave 21etv0249y | 20120844 | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 244 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043695 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria Técnica N° 29, Clave 21dst0032n, | 20120491 | Puebla | Zautla | San Miguel Tenexatloyan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$12,614 | \$12,614 | \$12,614 | \$12,614 | \$12,614 | \$12,614 | 100.00 | \$0 | Lote | 421 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043696 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática Y Un Aula De Computo En La Primaria Seis De Enero, Clave 21dpr1011w | 20120816 | Puebla | Zautla | San Miguel Tenexatloyan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$1,011,618 | \$1,011,618 | \$1,011,618 | \$1,011,618 | \$1,011,618 | \$1,011,618 | 100.00 | \$0 | Lote | 79 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043697 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Miguel Hidalgo Clave 21dtv0214j20120765 | 20120765 | Puebla | Coxcatlán | Ocotlamanic | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 101 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043698 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños Benito Juárez, Clave 21dcc0447u | 20120689 | Puebla | Coxcatlán | Ocotlamanic | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043699 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños Huitzilopochtili, Clave 21dcc1058k | 20120696 | Puebla | Coxcatlán | Xacalco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043700 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano, Clave 21etv0891h | 20120686 | Puebla | Coxcatlán | Tequexpalco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043702 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Juan Aldama Clave 21etv0943x | 20120606 | Puebla | Cuatutínchán | Torija (San Baltazar Torija) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$13,773 | \$13,773 | \$13,773 | \$13,773 | \$13,773 | \$13,773 | 100.00 | \$0 | Lote | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043703 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Francisco Oronzor Fernandez, Clave 21djn0625w | 20120469 | Puebla | Cuyoaco | Temexxtla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$16,018 | \$16,018 | \$16,018 | \$16,018 | \$16,018 | \$16,018 | 100.00 | \$0 | Lote | 111 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043704 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Maestro Justo Sierra Clave 21dpr1219m | 20120424 | Puebla | Chignautla | Sosa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$23,865 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | \$218,571 | 100.00 | \$0 | Lote | 430 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043705 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didacticas En La Telesecundaria Joaquín García Icazbalcoeta Clave 21etv0297h | 20120865 | Puebla | General Felipe Angeles | Santa Úrsula Chicconquiac | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$27,545 | \$27,545 | \$27,545 | \$27,545 | \$27,545 | \$27,545 | 100.00 | \$0 | Lote | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043706 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula De Usos Múltiples En La Primaria Gabino Barrada, Clave 21epr0123s | 20120699 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$11,934 | \$11,934 | \$11,934 | \$11,934 | \$11,934 | \$11,934 | 100.00 | \$0 | Lote | 471 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043707 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La Secundaria General Miguel Hidalgo, Clave 21ees0288u | 20120874 | Puebla | Guadalupe | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$12,614 | \$12,614 | \$12,614 | \$12,614 | \$12,614 | \$12,614 | 100.00 | \$0 | Lote | 94 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043708 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula De Usos Múltiples En La Primaria Gabino Barrada, Clave 21epr0127o, Ubicado En La Cabecera Municipal De Guadalupe Victoria, Pue. | 20120725 | Puebla | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$11,934 | \$11,934 | \$11,934 | \$11,934 | \$11,934 | \$11,934 | 100.00 | \$0 | Lote | 750 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043709 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática En La Telesecundaria Francisco Márquez Paniagua, Clave 21etv0829e | 20120707 | Puebla | Huehuetla | Putlunichuchut (Vista Hermosa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$0 | \$212,115 | \$212,115 | \$212,115 | \$212,115 | \$212,115 | \$212,115 | 100.00 | \$0 | Lote | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043710 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática En La Telesecundaria Vicente Suárez, Clave 21dtv0419c | 20120715 | Puebla | Huehuetla | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$212,115 | \$212,115 | \$212,115 | \$212,115 | \$212,115 | \$212,115 | 100.00 | \$0 | Lote | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043711 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Heroes Clave 21dcc0373t | 20120773 | Puebla | Hueyapan | Tanamacoyan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$11,934 | \$11,934 | \$11,934 | \$11,934 | \$11,934 | \$11,934 | 100.00 | \$0 | Lote | 142 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043712 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños Calmecac, Clave 21dcc1103g | 20120695 | Puebla | Hueyapan | Hueyapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | \$16,697 | 100.00 | \$0 | Lote | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043713 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección En El Jardín De Niños Juan Crisóstomo Bonilla, Clave 21dcc0494e, | 20120710 | Puebla | Attequizayán | Attequizayán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$12,214 | \$12,214 | \$12,214 | \$12,214 | \$12,214 | \$12,214 | \$12,214 | 100.00 | \$0 | Lote | 77 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043714 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Justo Sierra Clave 21epr0157i | 20120433 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | San Antonio de los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$23,865 | \$23,865 | \$23,865 | \$23,865 | \$23,865 | \$23,865 | 100.00 | \$0 | Lote | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043715 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Juan De La Barrera Clave 21ejn0094x | 20120344 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$45,437 | \$45,437 | \$45,437 | \$45,437 | \$45,437 | \$45,437 | 100.00 | \$0 | Lote | 99 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043716 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Telesecundaria Azteca Clave 21etv0585z | 20120421 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Santa María Xuchapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$7,647 | \$7,647 | \$7,647 | \$7,647 | \$7,647 | \$7,647 | 100.00 | \$0 | Lote | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043717 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Quince Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Un Laboratorio De Cómputo En La Primaria Obrero Mundial, Clave 21dpr2408l | 20120779 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$1,333,659 | \$1,333,659 | \$1,333,659 | \$1,333,659 | \$1,333,659 | \$1,333,659 | 100.00 | \$0 | Lote | 550 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043718 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín De Niños Felipe Alvarez Lopez Clave 21djn0562a, | 20120495 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 99 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100043719 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Xicotencatl, Clave 21etv0195k, | 20120484 | Puebla | Cañada Morelos | Garcias | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$13,477 | \$13,477 | \$13,477 | \$13,477 | \$13,477 | \$13,477 | \$13,477 | 100.00 | \$0 | Lote | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100045803 | Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De San Juan Atenco | 20120054 | Puebla | San Juan Atenco | San Juan Atenco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | 100.00 | \$0 | Obra | 375 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100053857 | Construcción De 4 Aulas Didácticas, 2 Lab De Computo, 1 Salon De Usos Múltiples, Dirección, Sanitarios Y 2 Escaleras En Estructura De Concreto Especial En La Uni De Educación A Distancia Xiutetelco | 20120267 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$5,721,202 | \$5,721,202 | \$5,721,202 | \$5,721,202 | \$5,721,202 | \$5,721,202 | \$5,721,202 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100056829 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Rafael Moreno Valle Entre Carretera Federal Y Avenida Adolfo López Mateos En La Localidad De Tulcingo De Valle En El Municipio De Tulcingo | 20120522 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | \$1,002,264 | \$1,002,264 | \$1,002,264 | \$1,002,264 | \$1,002,264 | \$1,002,264 | \$1,002,264 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,901 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100056830 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tehuiztzingo En El Municipio De Tehuiztzingo | 20120518 | Puebla | Tehuiztzingo | Tehuiztzingo | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$3,701,311 | \$3,701,311 | \$3,701,311 | \$3,701,311 | \$3,701,311 | \$3,701,311 | \$3,701,311 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 19,509 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100056831 | Rehabilitación De La Línea De Distribución Y De Alimentación De La Red Hidráulica Y Tanque De Distribución En La Localidad De Huehupixtla En El Municipio De Axutla | 20120517 | Puebla | Axutla | Huehupixtla | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$539,405 | \$539,405 | \$539,405 | \$539,405 | \$539,405 | \$539,405 | \$539,405 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 702 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100056833 | Construcción De Adequamiento De La Calle Tierra Colorada En La Ciudad De San Antonio Texcala En El Municipio De Zapotitlán Salinas | 20120527 | Puebla | Zapotitlán | San Antonio Texcala | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$1,013,678 | \$1,013,678 | \$1,013,678 | \$1,013,678 | \$1,013,678 | \$1,013,678 | \$1,013,678 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,654 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyect | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recurs | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me | Unidad de Med | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057081 | Remodelación Y Adecuación Del Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Puebla, Ubicado En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla. | 20121056 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres | | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$4,957,500 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,445,484 | \$4,445,484 | \$4,445,484 | \$4,445,484 | 88.91 | \$0 | Metros | 5,779,829 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA. LOS RECURSOS NO EJERCIDO NO HAN SIDO REINTEGRADOS A LA FEDERACIÓN / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. LOS RECURSOS NO EJERCIDO NO HAN SIDO REINTEGRADOS A LA FEDERACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057190 | Plan De Regeneración Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno. Iluminación En Arg. Representativa 29 Inmuebles A Iluminar | 20120528 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$66,118,921 | \$66,118,921 | \$66,118,921 | \$66,118,921 | \$66,118,921 | \$66,118,921 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057191 | Plan De Regeneración Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (1a Etapa) Mejoramiento De La Imagen De La Zona Urbana De La Zona Poniente En El Polígono De Intervención | 20120529 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$27,893,918 | \$27,893,918 | \$27,893,918 | \$27,893,918 | \$27,893,918 | \$27,893,918 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL CILO DE RECURSOS ES 2012. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057192 | Plan De Regeneración Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (1a Etapa) Mejoramiento De La Imagen De La Zona Urbana De La Zona Sur En El Polígono De Intervención | 20120531 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$20,662,162 | \$20,662,162 | \$20,662,162 | \$20,662,162 | \$20,662,162 | \$20,662,162 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057193 | Plan De Regeneración Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (1a Etapa) Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Zona Oriente En El Polígono De Intervención | 20120533 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$16,665,126 | \$16,665,126 | \$16,665,126 | \$16,665,126 | \$16,665,126 | \$16,665,126 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057194 | Plan De Regeneración Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (1a Etapa) Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Zona Norte En El Polígono De Intervención | 20120534 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$27,775,209 | \$27,775,209 | \$27,775,209 | \$27,775,209 | \$27,775,209 | \$27,775,209 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057195 | Plan De Regen. Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (1a Etapa) Transición Aérea Subterránea De Líneas De Media Tensión En La Zona Poniente Del Polígono De Intervención | 20120572 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$24,174,730 | \$24,174,730 | \$24,174,730 | \$24,174,730 | \$24,174,730 | \$24,174,730 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057196 | Modernización De Concreto Hidráulico En Carriles Centrales, Laterales En Boulevard 5 De Mayo Entre Fuente De La China Poblana Y El Boulevard Valsequillo | 20120532 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro cúbico | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057197 | Modernización De Concreto Hidráulico En Carriles Centrales En Boulevard Hermanos Sardián Entre Boulevard Norte Y Autopista Mex-Pue. | 20120530 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057345 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clave 21etv0448x | 20120374 | Puebla | Olintla | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$410,350 | \$410,350 | \$410,350 | \$410,350 | \$410,350 | \$410,350 | 100.00 | \$0 | Obra | 261 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|-------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057346 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Emperador Moctezuma, Clave 21dpr0352m | 20121085 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$358,444 | \$358,444 | \$358,444 | \$358,444 | \$358,444 | \$358,444 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057347 | Construcción De Un Aula Didáctica, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c En La Secundaria Técnica 94, Clave 21dst0100u | 20121072 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$1,822,253 | \$1,822,253 | \$1,822,253 | \$1,822,253 | \$1,822,253 | \$1,822,253 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057348 | Construcción De Una Barda Perimetral En La Telesecundaria Guillermo Jimenes Morales Clave 21etv0122s, Ubicada En La Colonia Guadalupe Hidalgo | 20121079 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$378,023 | \$378,023 | \$378,023 | \$378,023 | \$378,023 | \$378,023 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057349 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria De Nueva Creación Clave 21epr1602h | 20120846 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,398,256 | \$1,398,256 | \$1,398,256 | \$1,398,256 | \$1,398,256 | \$1,398,256 | \$1,398,256 | 100.00 | \$0 | Obra | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057350 | Construcción De Diez Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Benito Juárez, Clave 21dpr0341a | 20120919 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$2,581,133 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057351 | Construcción De Una Barda Perimetral En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 21dtv0141h | 20121017 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057352 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Amado Nervo Clave 21dpr0406z | 20120662 | Puebla | Tecamachalco | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$305,621 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057353 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Miguel Serrano Daza Clave 21djn0943i | 20120680 | Puebla | Tecamachalco | La Villa (Kilómetro 59) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$194,522 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057354 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr0401e | 20120666 | Puebla | Tecamachalco | San José la Portilla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$194,522 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057355 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Área Administrativa Y Diagnóstico, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C, En El Centro De Atención Múltiple Cam Tepatlaxco Clave 21eml0015t | 20121098 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057356 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Enrique Romero Fieytal Clave 21djn0779z | 20120568 | Puebla | Tepeyahualco | Chichicuautila | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057357 | Construccion De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En La Telesecundaria Martín Luis Guzman Clave 21etv0359d | 20120623 | Puebla | Tepeyahualco | Izoteno (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$194,597 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057358 | Construccion De Direccion Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial; En El Jardin De Niños La Primavera Clave 21dcc0488u | 20120793 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | Tlacoatepec de Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 255 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057359 | Construccion De Un Aula Didactica En Estructura De Concreto Especial; En El Jardin De Niños Antonieta Sandoval Padilla Clave 21djn1047u | 20120771 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | Tecaltzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$248,460 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057360 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construccion De 12 Aulas Didacticas, 2 Lab Polifuncionales, 1 Aula Audiovisual Y 2 Escaleras En Estructura U-3c En La Sec. Gral Melchor Ocampo, Clave 21des0004z | 20121094 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$137,855 | \$137,855 | \$137,855 | \$137,855 | \$137,855 | \$137,855 | \$137,855 | 100.00 | \$0 | Estudio | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057361 | Construccion De Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria Mexico Clave 21dtv0357g | 20120995 | Puebla | Xicotepec | San Antonio Ocopetlatlán | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057362 | Construccion De Un Aula Didactica, Direccion Y Sanitarios En Estructura Regional C En El Jardin De Niños El Encinal Clave 21djn0884j | 20120984 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057363 | Suministro Y Colocacion De Una Subestacion Eléctrica De 75 Kva En La Secundaria Técnica No. 107 Clave 21dst0115w | 20120962 | Puebla | Xicotepec | Villa Ávila Camacho (La Ceiba) | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$202,171 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057364 | Construccion De Cancha De Usos Múltiples; En La Primaria Narciso Mendoza, Clave 21dpr0775t | 20120929 | Puebla | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057365 | Construccion De Direccion Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21dpp0193n | 20120826 | Puebla | Zacatlán | San Lorenzo Tepeico | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$345,681 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057366 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Fray Servando Teresa De Mier Clave 21etv0249y | 20120841 | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057367 | Construcción De Un Aula Telemática; En La Telesecundaria Jose Revueltas Clave 21etv0252l | 20120808 | Puebla | Zapotitlán | San Antonio Texcala | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$159,618 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057368 | Construcción De Un Muro De Contención; En La Telesecundaria Lazaro Cardenas, Clave 21dtv0197j | 20120627 | Puebla | Atzizihuacán | San Pedro Ixhuatepec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$725,905 | \$725,905 | \$725,905 | \$725,905 | \$725,905 | \$725,905 | \$725,905 | 100.00 | \$0 | Obra | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057369 | Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Primaria Raul Isidro Burgos, Clave 21dpr3675o | 20120909 | Puebla | Atzizihuacán | Atzizihuacan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$73,170 | \$73,170 | \$73,170 | \$73,170 | \$73,170 | \$73,170 | \$73,170 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057370 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Sanitarios; En La Secundaria General Cuautempan Clave 21des0034t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautempan, Pue. | 20120736 | Puebla | Cuautempan | San Esteban Cuautempan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 261 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057371 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En La Telesecundaria Juan Aldama Clave 21etv0943x | 20120583 | Puebla | Cuautinchán | Torija (San Baltazar Torija) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$338,098 | \$338,098 | \$338,098 | \$338,098 | \$338,098 | \$338,098 | \$338,098 | 100.00 | \$0 | Obra | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057373 | Construcción De Dos Áulas Didácticas Y Escalera En Estructura U-2c En La Telesecundaria Joaquin Garcia Icazbalceta Clave 21etv0297h | 20120824 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santa Úrsula Chiconquiaco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$418,884 | \$418,884 | \$418,884 | \$418,884 | \$418,884 | \$418,884 | \$418,884 | 100.00 | \$0 | Obra | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057374 | Construcción De Una Biblioteca Y Sanitarios En Estructura Regional C C En La Primaria Andres Quintana Roo Clave 21dpr3563k | 20120968 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santa Úrsula Chiconquiaco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$1,268,683 | \$1,268,683 | \$1,268,683 | \$1,268,683 | \$1,268,683 | \$1,268,683 | \$1,268,683 | 100.00 | \$0 | Obra | 440 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057375 | Construcción De Un Salon De Usos Múltiples En Estructura U-1c En La Secundaria Plutarco Elias Calles, Clave 21des0037q | 20120957 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$425,651 | \$425,651 | \$425,651 | \$425,651 | \$425,651 | \$425,651 | \$425,651 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057377 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Ignacio Jose De Allende Y Unzaga Clave 21dtv0489y | 20120917 | Puebla | Attequizaayan | Ignacio Allende (Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$312,627 | \$312,627 | \$312,627 | \$312,627 | \$312,627 | \$312,627 | \$312,627 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057378 | Construcción De Dos Aulas Didacticas, Direccion, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria De Nueva Creacion, Clave 21etv0945v | 20120952 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$663,790 | \$663,790 | \$663,790 | \$663,790 | \$663,790 | \$663,790 | 100.00 | \$0 | Obra | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057379 | Adecuacion De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telematicas En La Region I Correspondiente A La Zona De Huachinango 2012 | 20121125 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$2,377,045 | \$2,377,045 | \$2,377,045 | \$2,377,045 | \$2,377,045 | \$2,377,045 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057385 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio A, B, Y C, Rahlbitacion De Snaitarios Y De Red Electrica En El Edificio A; En La Sec Tec No. 18 Clave 21est0018t | 20120842 | Puebla | Palmar de Bravo | San Miguel Xaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$858,317 | \$858,317 | \$858,317 | \$858,317 | \$858,317 | \$858,317 | 100.00 | \$0 | Obra | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057386 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Rehabilitacion De Sanitarios, Instalaciones Especiales Y De Red Electrica; En El Cendi Sin Nombre De Nueva Creacion | 20120869 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$2,642,373 | \$2,642,373 | \$2,642,373 | \$2,642,373 | \$2,642,373 | \$2,642,373 | 100.00 | \$0 | Obra | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057387 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitucion De Piso Del Edificio C De La Primaria Lic Juan De Salmerin Clave 21epr0702z | 20121087 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$392,243 | \$392,243 | \$392,243 | \$392,243 | \$392,243 | \$392,243 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057388 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitucion De Piso Y Aplicación De Impermeabilizante Y Pintura En Los Edificios A Y B Del Jardín De Niños Teotihuacan Clave 21djn0537b | 20121075 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$772,088 | \$772,088 | \$772,088 | \$772,088 | \$772,088 | \$772,088 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057389 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitucion De Piso Y Aplicación De Pintura En El Edificio A De La Telesecundaria Gral Ignacio Zaragoza Clave 21etv0694g | 20121077 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$439,543 | \$439,543 | \$439,543 | \$439,543 | \$439,543 | \$439,543 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057390 | Reparaciones Gral Que Consisten En La Delomilicion Del Enadrillado, Sustitucion De Chalfan De Concreto, Colocacion De Emperabilizante Y Pintura En La Prim Carmen Millan Cct 21epr0148a | 20120829 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$252,482 | \$252,482 | \$252,482 | \$252,482 | \$252,482 | \$252,482 | 100.00 | \$0 | Obra | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057391 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Limpieza De Piso; En El Jardín De Niños María Curie, Clave 21djt1085x | 20120904 | Puebla | San Jerónimo Tecuaniplan | Los Reyes Tlanechicolpan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057392 | Reparaciones Generales: Sustitucion De Piso Y Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio H, Rehabilitación De Sanitarios Y Red Electrica En La Prim Manuel Avila Camacho Cct 21epr0023x | 20120787 | Puebla | Altepeixi | Altepeixi | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,424,481 | \$1,424,481 | \$1,424,481 | \$1,424,481 | \$1,424,481 | \$1,424,481 | \$1,424,481 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057393 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Demolicion De Pisos, Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De La Cerca Erimetral; En La Telesecundaria Emiliano Zapata, Clave 21dttv0026q | 20121023 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057394 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio A De La Secundaria Jose Maria Lafragua Clave 21des0118a | 20121090 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057395 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Puerta De Acceso Y De Barda; En La Primaria Rafael Ramirez Castañeda Clave 21dpr1888c | 20121083 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057396 | Reparaciones Gral: Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I; En La Primaria Mártires De La Enseñanza De 1935 Clave 21dpr2278l | 20120749 | Puebla | Tepango de Rodríguez | Tepango de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057397 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Sanitaria, Aplicación De Pintura En El Edificio A; En La Primaria Luis Casarrubias Ibarra Clave 21dpr2131p | 20120884 | Puebla | Coronango | Coronango | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057398 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Sanitaria, Aplicación De Pintura En El Edificio D; En La Primaria Jose Maria Morelos Clave 21dpr1747d | 20120899 | Puebla | Coronango | San Antonio Mihuacan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$168,327 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057399 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitucion De Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C, D, N; En La Secundaria Tecnica No. 45 Clave 21dst0049n | 20120901 | Puebla | Coronango | Coronango | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057400 | Adecuacion Para Un Aula Telematica Y Reparaciones Generales: Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De Sanitarios Y Limpieza De Piso; En La Tv Sec. Juana De Asbajo Cct 21dtv0143f | 20120815 | Puebla | Chapulco | Puente Colorado | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$246,804 | \$246,804 | \$246,804 | \$246,804 | \$246,804 | \$246,804 | \$246,804 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057401 | Adecuacion Para Un Aula Telematica Y Reparaciones Generales: Aplicación De Pintura, Rehabilitación De Sanitarios Y Limpieza De Piso; En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21dtv0292n | 20120810 | Puebla | Chapulco | Chapulco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$185,945 | \$185,945 | \$185,945 | \$185,945 | \$185,945 | \$185,945 | \$185,945 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057402 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Impermeabilizante Y Pintura En El Edificio A De La Primaria Carmen Serdan Clave 21dpr3459z | 20120964 | Puebla | Chignautla | Chignautla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$156,399 | \$156,399 | \$156,399 | \$156,399 | \$156,399 | \$156,399 | \$156,399 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057403 | Reparaciones Gral Que Consisten En La Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Aplicación De Pintura En El Edificio A Rehabilitación De Sanitarios En El Edificio B En La Prim Miguel Hidalgo Cct 21epr0110o | 20121266 | Puebla | Chila de la Sal | Chila de la Sal | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$158,859 | \$158,859 | \$158,859 | \$158,859 | \$158,859 | \$158,859 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057404 | Reparaciones Gral: Aplicación De Impermeabilizante, Salidas Eléctricas Y Aplicación De Pintura Vinilica En Muros Y Rehabilitación De Sanitarios En La Prim Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr2139h | 20120970 | Puebla | General Felipe Angeles | Santa Úrsula Chiconquiuc | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$727,724 | \$727,724 | \$727,724 | \$727,724 | \$727,724 | \$727,724 | 100.00 | \$0 | Obra | 526 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057405 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Losetas En El Edificio A; En El Jardín De Niños Juan Escutia Clave 21dcc0868c | 20120791 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$408,637 | \$408,637 | \$408,637 | \$408,637 | \$408,637 | \$408,637 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057406 | Adecuacion De Dos Aulas Telematicas; En La Secundaria Jose Luis Cuevas, Clave 21etv0845w | 20120921 | Puebla | Jalpan | Techalotla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$52,840 | \$52,840 | \$52,840 | \$52,840 | \$52,840 | \$52,840 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057407 | Adecuacion De Dos Aulas Telematicas; En La Telesecundaria Emiliano Zapata, Clave 21etv0669h, | 20120930 | Puebla | Jalpan | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$104,551 | \$104,551 | \$104,551 | \$104,551 | \$104,551 | \$104,551 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057408 | Adecuacion De Un Aula Telematica; En La Secundaria Diego Rivera, Clave 21des0109t | 20120887 | Puebla | Ahuehuetlil | Ahuehuetlil | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$26,218 | \$26,218 | \$26,218 | \$26,218 | \$26,218 | \$26,218 | \$26,218 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057413 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula De Medios En La Primaria Republica Argentina Clave 21dpr0275y | 20120873 | Puebla | Los Reyes de Juárez | La Concordia | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057414 | Suministro De Mobiliario Basico Para Tres Aulas Didacticas En La Primaria De Nueva Creacion Clave 21epr1602h | 20120875 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$74,228 | \$74,228 | \$74,228 | \$74,228 | \$74,228 | \$74,228 | \$74,228 | 100.00 | \$0 | Lote | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057415 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula De Medios En La Primaria 24 De Febrero Clave 21dpr1662x | 20120849 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057416 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula De Medios En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr0625l | 20120872 | Puebla | San José Chiapa | Nuevo Vicencio | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057417 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Computo En La Primaria Rafael Avila Camacho Clave 21epr0235w | 20120817 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057418 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática En La Telesecundaria Nicolás Copérnico Clave 21etv02072, Ubicada En La Localidad De San José Axuxco, Municipio De San José Miahuatlán, Pue | 20120667 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Axuxco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$213,066 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Equipo | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057419 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula-Cocina En La Primaria Ramon Salazar Ramirez, Clave 21dpr0867l | 20120893 | Puebla | Amixtlán | Amixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$102,312 | \$102,312 | \$102,312 | \$102,312 | \$102,312 | \$102,312 | \$102,312 | \$102,312 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057420 | Suministro De Mobiliario Basico Para Tres Aulas Didacticas En La Secundaria General Jose Vasconcelos Clave 21ees0301y | 20120997 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057421 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática En La Telesecundaria Luis Donald Colosio Murrieta Clave 21dtv0306z | 20120983 | Puebla | Santa Catarina Tlaltempan | Santa Catarina Tlaltempan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|--|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyect. | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057422 | Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas En La Primaria Licenciado Benito Juárez, Clave 21epr0435u | 20120639 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Tepeji de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$294,763 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057423 | Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas Y Direccion En La Primaria Jose Maria Morelos Clave 21dpr0606y | 20120557 | Puebla | Tlacuilotepec | Cuautepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$159,933 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057424 | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica No. 104, Clave 21dst0112z | 20120628 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$50,324 | \$50,324 | \$50,324 | \$50,324 | \$50,324 | \$50,324 | \$50,324 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057425 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Doce Aulas Didácticas, Dos Laboratorios Polifuncionales, Un Aula Audiovisual En La Secundaria General Melchor Ocampo Clave 21des0004z | 20120932 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$526,077 | \$526,077 | \$526,077 | \$526,077 | \$526,077 | \$526,077 | \$526,077 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057426 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios En La Primaria Gabino Barreda Clave 21dpr0896e | 20120981 | Puebla | Atoyatempan | Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$154,069 | \$154,069 | \$154,069 | \$154,069 | \$154,069 | \$154,069 | \$154,069 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057427 | Equipamiento Para Un Taller-Laboratorio En La Telesecundaria Diego Rivera, Clave 21etv0686y | 20120839 | Puebla | Zacatlán | San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057428 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática En La Telesecundaria Jose Revueltas Clave 21etv0252l | 20120871 | Puebla | Zapotitlán | San Antonio Texcala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057430 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Gregorio Diaz Clave 21dpr0878p | 20120941 | Puebla | Zautla | San Miguel Tenexatilloyan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$49,458 | \$49,458 | \$49,458 | \$49,458 | \$49,458 | \$49,458 | \$49,458 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057431 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Cuatemoc, Clave 21dtv0449x | 20120979 | Puebla | Zautla | Emilio Carranza (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | 100.00 | \$0 | Lote | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057432 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Gilberto Moreno Alvarez, Clave 21dtv0216h | 20120913 | Puebla | Zautla | Jalcomulco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$48,259 | \$48,259 | \$48,259 | \$48,259 | \$48,259 | \$48,259 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057433 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Juan Francisco Lucas, Clave 21etv0711g | 20120947 | Puebla | Zautla | San Andrés Yahualtlan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$102,202 | \$102,202 | \$102,202 | \$102,202 | \$102,202 | \$102,202 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057434 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Los Niños Heroes, Clave 21dtv0215i | 20120978 | Puebla | Zautla | Tenampulco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$66,008 | \$66,008 | \$66,008 | \$66,008 | \$66,008 | \$66,008 | \$66,008 | 100.00 | \$0 | Lote | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057451 | Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Primaria Benito Juarez, Clave 21epr0046d | 20120926 | Puebla | Atiztzihuacán | Atiztzihuacan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$44,523 | \$44,523 | \$44,523 | \$44,523 | \$44,523 | \$44,523 | \$44,523 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057452 | Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21dpr2286r | 20120933 | Puebla | Atiztzihuacán | San Pedro Ixhuatepec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$81,798 | \$81,798 | \$81,798 | \$81,798 | \$81,798 | \$81,798 | \$81,798 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057453 | Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21dpr2374i | 20120907 | Puebla | Atiztzihuacán | San Mateo Coatepec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$89,046 | \$89,046 | \$89,046 | \$89,046 | \$89,046 | \$89,046 | \$89,046 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057455 | Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Secundaria Teniente Jose Azueta, Clave 21est0002s. | 20120980 | Puebla | Atiztzihuacán | Atiztzihuacan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$14,841 | \$14,841 | \$14,841 | \$14,841 | \$14,841 | \$14,841 | \$14,841 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057456 | Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Telesecundaria John Nepper, Clave 21etv0083g | 20120903 | Puebla | Atiztzihuacán | Atiztzihuacan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$89,046 | \$89,046 | \$89,046 | \$89,046 | \$89,046 | \$89,046 | \$89,046 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057458 | Suministro De Mobiliario Basico Para Cinco Aulas Didacticas En La Primaria Luis Casarrubias Ibarra Clave 21dpr2131p | 20120885 | Puebla | Coronango | Coronango | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057459 | Suministro De Mobiliario Basico Para Ocho Aulas Didacticas En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dpr1163a | 20120915 | Puebla | Coxcatlán | Calipan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 313 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057461 | Suministro De Mobiliario Basico Y Equipo Para Dos Aulas Didacticas, Una Direccion Y Un Aula De Computo En La Telesecundaria Jose Revueltas, Clave 21etv0352e | 20120963 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$183,681 | \$183,681 | \$183,681 | \$183,681 | \$183,681 | \$183,681 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057462 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telematica En La Telesecundaria Juana De Asbaje Clave 21dtv0143f | 20120908 | Puebla | Chapulco | Puente Colorado | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$211,967 | \$211,967 | \$211,967 | \$211,967 | \$211,967 | \$211,967 | \$211,967 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057463 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telematica En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21dtv0292n | 20120911 | Puebla | Chapulco | Chapulco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$211,967 | \$211,967 | \$211,967 | \$211,967 | \$211,967 | \$211,967 | \$211,967 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057464 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didacticas Y Un Taller Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Jaime Nuno Clave 21etv0098i | 20120898 | Puebla | Chiautzingo | San Agustín Atzompa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$361,993 | \$361,993 | \$361,993 | \$361,993 | \$361,993 | \$361,993 | \$361,993 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100057465 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didacticas Y Un Taller Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Manuel Luis Bernal Lopez Clave 21etv0102e | 20120914 | Puebla | Chiautzingo | San Antonio Tlatenco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$348,216 | \$348,216 | \$348,216 | \$348,216 | \$348,216 | \$348,216 | \$348,216 | \$348,216 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057466 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Seis Aulas Didacticas, Un Aula De Computo Y Direccion En La Telesecundaria Juan Sanchez Ascona, Clave 21etv0288z | 20120928 | Puebla | Chichiquila | Chichiquila | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$241,697 | \$241,697 | \$241,697 | \$241,697 | \$241,697 | \$241,697 | \$241,697 | \$241,697 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057467 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria Gabino Barreda Clave 21dpr1215q. | 20120498 | Puebla | Chignautla | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$24,743 | \$24,743 | \$24,743 | \$24,743 | \$24,743 | \$24,743 | \$24,743 | \$24,743 | 100.00 | \$0 | Lote | 395 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057468 | Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Telesecundaria Diego Velazquez, Clave 21etv0037v | 20121198 | Puebla | Honey | La Cumbre del Manzano | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | \$145,713 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057469 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Salon De Usos Múltiples En La Secundaria Plutarco Elías Calles, Clave 21des0037q | 20120986 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$11,832 | \$11,832 | \$11,832 | \$11,832 | \$11,832 | \$11,832 | \$11,832 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057470 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria Dr Alfonso Caso Clave 21dps0234x, | 20120497 | Puebla | Ixtepec | Escatachuchut | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$24,734 | \$24,734 | \$24,734 | \$24,734 | \$24,734 | \$24,734 | \$24,734 | 100.00 | \$0 | Lote | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057471 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didacticas Y Un Aula De Computo En La Primaria Niños Heroes De Chapultepec Clave 32epr0640d | 20120977 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$223,899 | \$223,899 | \$223,899 | \$223,899 | \$223,899 | \$223,899 | \$223,899 | 100.00 | \$0 | Lote | 248 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057472 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telematicas En La Secundaria Jose Luis Cuevas, Clave 21etv0845w | 20120945 | Puebla | Jalpan | Techalotla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$424,286 | \$424,286 | \$424,286 | \$424,286 | \$424,286 | \$424,286 | \$424,286 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057473 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telematicas En La Telesecundaria Emiliano Zapata, Clave 21etv0669h | 20120931 | Puebla | Jalpan | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$424,286 | \$424,286 | \$424,286 | \$424,286 | \$424,286 | \$424,286 | \$424,286 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100057474 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telematica En La Secundaria Diego Rivera, Clave 21des0109t | 20120894 | Puebla | Ahuehuetitla | Ahuehuetitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$212,143 | \$212,143 | \$212,143 | \$212,143 | \$212,143 | \$212,143 | \$212,143 | \$212,143 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100063402 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acatepec, Municipio De Caltepec | 20120239 | Puebla | Caltepec | Acatepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$773,522 | \$761,533 | \$761,533 | \$761,533 | \$761,533 | \$761,533 | \$761,533 | \$761,533 | 100.00 | \$0 | Metros | 411 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100063487 | Equipamiento De Pozo Y Línea De Conducción En La Localidad De Ahuatepec De La Presa (Ahuatepec), Municipio De Esperanza | 20120240 | Puebla | Esperanza | Ahuatepec de la Presa (Ahuatepec) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$850,981 | \$850,981 | \$850,981 | \$850,981 | \$850,981 | \$850,981 | \$850,981 | \$850,981 | 100.00 | \$0 | Metros | 249 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100063514 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zaragoza De La Luz, Municipio De Tulcingo | 20120582 | Puebla | Tulcingo | Zaragoza de la Luz | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,403,242 | \$1,403,242 | \$1,403,242 | \$1,403,242 | \$1,403,242 | \$1,403,242 | \$1,403,242 | \$1,403,242 | 100.00 | \$0 | Metros | 490 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100081754 | Supervisión Al Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2012 | 20120538 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE APOYO A MIGRANTES POBLANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$470,194 | \$67,621 | \$67,621 | \$67,621 | \$67,621 | \$67,621 | \$67,621 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 5,735 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082448 | Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C En La Telesecundaria Miguel De Cervantes Saavedra Clave 21etv0317e | 20120588 | Puebla | Quimixtlán | Quimixtlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$208,446 | \$208,446 | \$208,446 | \$208,446 | \$208,446 | \$208,446 | \$208,446 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082486 | Construcción De Un Laboratorio Polifuncional En Estructura U-1c En La Secundaria General Alvaro Obregon, Clave 21ees0320m | 20120654 | Puebla | Cuapixtlá de Madero | Cuapixtlá de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$510,744 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082523 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura; En La Secundaria Técnica No. 34 Clave 21dst0037l | 20120731 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$758,970 | \$758,970 | \$758,970 | \$758,970 | \$758,970 | \$758,970 | \$758,970 | 100.00 | \$0 | Obra | 680 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082726 | Proyecto Integral Viaducto De La Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonal Defensores De La Republica-Avenida Ejercito De Oriente) Ubicado En El Municipio De Puebla. | 20110031 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$8,442,726 | \$8,770,102 | \$8,770,102 | \$8,770,102 | \$8,770,102 | \$8,770,102 | \$8,770,102 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082727 | Proyecto Integral Viaducto De La Calzada Ignacio Zaragoza Con Boulevard Heroes 5 De Mayo, Ubicado En El Municipio De Puebla | 20110044 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$34,835,603 | \$34,835,603 | \$34,835,603 | \$34,835,603 | \$34,835,603 | \$34,835,603 | \$34,835,603 | 100.00 | \$0 | Metros | 803 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082728 | Construcción Y Equipamiento Del Paseo Del Río Atoyac | 20110062 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$29,996,462 | \$29,996,339 | \$29,996,339 | \$29,996,339 | \$29,996,339 | \$29,996,339 | \$29,996,339 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 156,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082729 | Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial Autopista México-Puebla Con Calzada Ignacio Zaragoza, Ubicado En El Municipio De Puebla | 20110142 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$35,639,798 | \$35,639,798 | \$35,639,798 | \$35,639,798 | \$35,639,798 | \$35,639,798 | \$35,639,798 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082730 | Proyecto Integral Del Monumento Emblematico De Los 150 Años De La Batalla Del 5 De Mayo De Puebla | 20110261 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$11,017,627 | \$11,017,627 | \$11,017,627 | \$11,017,627 | \$11,017,627 | \$11,017,627 | \$11,017,627 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 531 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082731 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para: El Proyecto Integral Viaducto De La Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonal Defensores De La República-Avenida Ejército De Oriente) | 20110265 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$4,942,282 | \$4,941,832 | \$4,941,832 | \$4,941,832 | \$4,941,832 | \$4,941,832 | \$4,941,832 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082733 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para: La Construcción Y Equipamiento Del Rio Atoyac En La Localidad De La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20110267 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$742,026 | \$740,261 | \$740,261 | \$740,261 | \$740,261 | \$740,261 | \$740,261 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082734 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Del Proyecto Integral Del Viaducto Calzada Ignacio Zaragoza Con Boulevard Héroos Del 5 De Mayo, Ubicado En El Municipio De Puebla | 20110269 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$926,827 | \$926,827 | \$926,827 | \$926,827 | \$926,827 | \$926,827 | \$926,827 | 100.00 | \$0 | Metros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082735 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Del Proyecto Integral De La Modernización Del Distribuidor Vial Autopista México-Puebla Con Calzada Ignacio Zaragoza, Ubicado En El Municipio De Puebla | 20110270 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$3,870,035 | \$3,870,035 | \$3,870,035 | \$3,870,035 | \$3,870,035 | \$3,870,035 | \$3,870,035 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082736 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Proyecto Integral De La Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista México-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiautempan | 20110271 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$5,359,380 | \$5,359,380 | \$5,359,380 | \$5,359,380 | \$5,359,380 | \$5,359,380 | \$5,359,380 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082737 | Proyecto Integral De Redes Generales Eléctricas Y De Iluminación Del Centro Cívico 5 De Mayo, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla | 20110334 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$13,560,591 | \$13,560,591 | \$13,560,591 | \$13,560,591 | \$13,560,591 | \$13,560,591 | \$13,560,591 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082739 | Proyecto Integral De La Imagen Externa Y Del Entorno Del Centro Del Inah, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla | 20110342 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$10,004,696 | \$10,004,696 | \$10,004,696 | \$10,004,696 | \$10,004,696 | \$10,004,696 | \$10,004,696 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082740 | Proyecto Integral De Reja Y Malla, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla | 20110344 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$1,864,226 | \$1,864,226 | \$1,864,226 | \$1,864,226 | \$1,864,226 | \$1,864,226 | \$1,864,226 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082741 | Proyecto Integral Del Modulo De Informacion Y Vigilancia, Del Acceso Monumental Y De Dos Modulos Sanitarios, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla | 20110345 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$4,448,643 | \$4,448,643 | \$4,448,643 | \$4,448,643 | \$4,448,643 | \$4,448,643 | \$4,448,643 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082742 | Supervisión Y Control De Calidad Externa De 6 Proyectos Integrales: Monumento Emblemático De Los 150 Años, Polígono No. 3, Plaza De Las Américas, Consolidación E Iluminación De Los Fuertes De Loreto | 20110347 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$3,690,238 | \$3,690,238 | \$3,690,238 | \$3,690,238 | \$3,690,238 | \$3,690,238 | \$3,690,238 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082743 | Proyecto Integral De La Plaza Del Agua, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla | 20110348 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$3,799,138 | \$3,799,138 | \$3,799,138 | \$3,799,138 | \$3,799,138 | \$3,799,138 | \$3,799,138 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082744 | Proyecto Integral De La Remodelación Del Planetario, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla. | 20110349 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$2,495,376 | \$2,495,376 | \$2,495,376 | \$2,495,376 | \$2,495,376 | \$2,495,376 | \$2,495,376 | \$2,495,376 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082745 | Supervisión Y Control De Calidad Externa Del Proyecto Integral De Redes Generales Eléctricas Y De Iluminación Del Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla | 20110352 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$406,238 | \$406,238 | \$406,238 | \$406,238 | \$406,238 | \$406,238 | \$406,238 | \$406,238 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082746 | Proyecto Integral Y Puesta En Operación De La Planta De Tratamiento Y Sistema De Riego, Para La Unidad Cívico Cultural 5 De Mayo Ubicada En La Ciudad De Puebla | 20110353 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$11,439,808 | \$11,439,808 | \$11,439,808 | \$11,439,808 | \$11,439,808 | \$11,439,808 | \$11,439,808 | \$11,439,808 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082747 | Supervisión Integral Y Control De Calidad Externa Del Proyecto Integral Y Puesta En Operación De La Planta De Tratamiento Y Sistema De Riego, Para La Unidad | 20110621 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$343,194 | \$343,194 | \$343,194 | \$343,194 | \$343,194 | \$343,194 | \$343,194 | \$343,194 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082748 | Proyecto Integral Para Obras De Vialidades Complementarias En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla | 20110628 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$12,408,687 | \$12,408,687 | \$12,408,687 | \$12,408,687 | \$12,408,687 | \$12,408,687 | \$12,408,687 | \$12,408,687 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,676 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082749 | Supervisión Y Control De Calidad Externa Del Proyecto Integral Para Obras De Vialidades Complementarias En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla | 20110668 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$372,261 | \$372,261 | \$372,261 | \$372,261 | \$372,261 | \$372,261 | \$372,261 | \$372,261 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,676 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082750 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Ciudad De Pahuatlán De Valle, En El Municipio De Pahuatlán (Primera Etapa). | 20110909 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$11,053,596 | \$11,053,596 | \$11,053,596 | \$11,053,596 | \$11,053,596 | \$11,053,596 | \$11,053,596 | \$11,053,596 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,259 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082751 | Restauración Y Consolidación De La Ex Fabrica La Constancia Mexicana, Segunda Etapa, En El Municipio De Puebla | 20110911 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$3,904,526 | \$3,904,526 | \$3,904,526 | \$3,904,526 | \$3,904,526 | \$3,904,526 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082752 | Proyecto Integral Para La Construcción Del Corredor Troncal De Transporte Publico De La Zona Metropolitana De Puebla Segunda Etapa, Consistente En La Construcción Del Centro De Control Y Paraderos | 20120012 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$59,922,448 | \$59,922,448 | \$59,922,448 | \$59,922,448 | \$59,922,448 | \$59,922,448 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082753 | Proyecto Integral Para La Construcción Del Lago De La Concordia, Ubicado En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla | 20120019 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$50,439,212 | \$50,439,212 | \$50,439,212 | \$50,439,212 | \$50,439,212 | \$50,439,212 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 51,723 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082754 | Intervención A La Imagen Urbana Del Centro Histórico De Zacapoaxtla Primera Etapa | 20120076 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$7,522,685 | \$7,522,685 | \$7,522,685 | \$7,522,685 | \$7,522,685 | \$7,522,685 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082756 | Imagen Urbana Primer Cuadro Ciudad Sordán | 20120218 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$8,621,642 | \$8,487,165 | \$8,487,165 | \$8,487,165 | \$8,487,165 | \$8,487,165 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082757 | Remodelación De Parque Hidalgo En La Localidad De Cañada Morelos, Municipio De Cañada Morelos, Puebla | 20120226 | Puebla | Cañada Morelos | Morelos Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$2,292,905 | \$2,356,755 | \$2,356,755 | \$2,356,755 | \$2,356,755 | \$2,356,755 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082759 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acatepec, Municipio De Caltepec | 20120239 | Puebla | Caltepec | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$165,755 | \$163,186 | \$163,186 | \$163,186 | \$163,186 | \$163,186 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 3,235 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082760 | Equipamiento De Pozo Y Línea De Conducción En La Localidad De Ahuatepec De La Presa (Ahuatepec), Municipio De Esperanza | 20120240 | Puebla | Esperanza | Ahuatepec de la Presa (Ahuatepec) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$182,353 | \$182,353 | \$182,353 | \$182,353 | \$182,353 | \$182,353 | \$182,353 | 100.00 | \$0 | Metros | 39 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082761 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Cabecera Municipal De Tetela De Ocampo | 20120268 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$12,370,040 | \$12,370,040 | \$12,370,040 | \$12,370,040 | \$12,370,040 | \$12,370,040 | \$12,370,040 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 16,250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082762 | Construcción De Pista Bmx En El Complejo Deportivo Ubicado En La Localidad De San Juan Cuautlancingo En El Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 20120271 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | Terminado | 2012 | \$7,429,022 | \$7,429,022 | \$7,429,022 | \$7,429,022 | \$7,429,022 | \$7,429,022 | \$7,429,022 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,992 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082763 | Construcción De Vialidades Del Centro Integral De Servicios Y Atención Ciudadana, Ubicado En La Ciudad De Puebla | 20120289 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$119,870,539 | \$117,956,231 | \$117,956,231 | \$117,956,231 | \$117,956,231 | \$117,956,231 | \$117,956,231 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 25,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082764 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio El Mirador, Municipio De Tulcingo | 20120298 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$187,249 | \$187,249 | \$187,249 | \$187,249 | \$187,249 | \$187,249 | \$187,249 | 100.00 | \$0 | Metros | 3,384 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082765 | Remodelación Y Fabricación De Módulos De Información Turística En Municipios Del Estado De Puebla, Segunda Etapa | 20120302 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$967,456 | \$966,414 | \$966,414 | \$966,414 | \$966,414 | \$966,414 | \$966,414 | 100.00 | \$0 | Módulo | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082766 | Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Atlixco | 20120321 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$24,250,000 | \$24,250,000 | \$24,250,000 | \$24,250,000 | \$24,250,000 | \$24,250,000 | \$24,250,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,590 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082767 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Puente Seco, Municipio De Tetela De Ocampo | 20120323 | Puebla | Tetela de Ocampo | Puente Seco | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$186,147 | \$186,147 | \$186,147 | \$186,147 | \$186,147 | \$186,147 | \$186,147 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,019 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082768 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Nicolás (Cuarta Sección), Municipio De Tetela De Ocampo | 20120326 | Puebla | Tetela de Ocampo | San Nicolás (Cuarta Sección) | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$279,350 | \$279,350 | \$279,350 | \$279,350 | \$279,350 | \$279,350 | \$279,350 | \$279,350 | 100.00 | \$0 | Metros | 4,041 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082769 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Centro Histórico De Izúcar De Matamoros, Puebla | 20120327 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$4,849,000 | \$4,849,000 | \$4,849,000 | \$4,849,000 | \$4,849,000 | \$4,849,000 | \$4,849,000 | \$4,849,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 18,098 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082770 | Proyecto Integral Para La Primera Etapa De La Remodelación Del Estadio Cuauhtémoc, Ubicado En La Avenida Zaragoza No.666 Unidad Deportiva Maravillas, C.P. 72220 En El Municipio De Puebla | 20120328 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | Terminado | 2012 | \$19,780,020 | \$19,780,020 | \$19,780,020 | \$19,780,020 | \$19,780,020 | \$19,780,020 | \$19,780,020 | \$19,780,020 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 3,860 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|--|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082771 | Conservación De La Carretera: Ciudad Serdán - San Pedro Temamatla- Maravillas Con Una Longitud De 13.2 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 13 200, En Las Localidades De San Pedro Temamatla Y | 20120338 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$3,901,798 | \$3,901,795 | \$3,901,795 | \$3,901,795 | \$3,901,795 | \$3,901,795 | \$3,901,795 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082772 | Construcción De Obras Complementarias Del Boulevard Héroes Del 5 De Mayo En El Tramo De La Calle 4 Norte A La Calle 5 De Mayo Y De La Calzada Ignacio Zaragoza En El Tramo De La Calle 32 Oriente | 20120339 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$21,951,274 | \$17,533,490 | \$17,533,490 | \$17,533,490 | \$17,533,490 | \$17,533,490 | \$17,533,490 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082773 | Construcción De Alcantarillado Pluvial Y Reordenamiento Sanitario Del Puente Viaducto De La Calzada Ignacio Zaragoza Y Obras De Conducción Sobre Diagonal Defensores De La República | 20120438 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$17,125,050 | \$15,630,375 | \$15,630,375 | \$15,630,375 | \$15,630,375 | \$15,630,375 | \$15,630,375 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,093 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082774 | Alumbrado Público General En El Centro Cívico 5 De Mayo En La Ciudad De Puebla. | 20120456 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$160,767 | \$160,767 | \$160,767 | \$160,767 | \$160,767 | \$160,767 | \$160,767 | 100.00 | \$0 | Pieza | 73 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082775 | Conservación De La Carretera: Ciudad Serdán - Concepción Oviado - Jesús Nazareno Con Una Longitud De 13.5 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 13 500 | 20120482 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Jesús Nazareno (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | \$2,170,317 | \$2,170,316 | \$2,170,316 | \$2,170,316 | \$2,170,316 | \$2,170,316 | \$2,170,316 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082899 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán), Municipio De Zacatlán | 20120543 | Puebla | Zacatlán | San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$826,138 | \$826,138 | \$826,138 | \$826,138 | \$826,138 | \$826,138 | \$826,138 | 100.00 | \$0 | Metros | 8,597 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082900 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zaragoza De La Luz, Municipio De Tulcingo | 20120582 | Puebla | Tulcingo | Zaragoza de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$300,695 | \$300,695 | \$300,695 | \$300,695 | \$300,695 | \$300,695 | \$300,695 | 100.00 | \$0 | Metros | 4,933 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082901 | Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Regularización Para Agua Potable En La Localidad De Chignahuapan (Barrio Teotlapan), Municipio De Chignahuapan. | 20120605 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$408,980 | \$387,430 | \$387,430 | \$387,430 | \$387,430 | \$387,430 | \$387,430 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,739 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082902 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Hueyacatitla, Municipio De San Salvador El Verde | 20120607 | Puebla | San Salvador el Verde | San Andrés Hueyacatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$358,322 | \$358,322 | \$358,322 | \$358,322 | \$358,322 | \$358,322 | \$358,322 | 100.00 | \$0 | Metros | 5,078 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082903 | Construcción De 1a Etapa Red Eléctrica Del Ecoparque Metropolitano Puebla | 20120617 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2012 | \$6,897,265 | \$6,521,560 | \$6,521,560 | \$6,521,560 | \$6,521,560 | \$6,521,560 | 100.00 | \$0 | Metros | 39,455 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082904 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Alvaresco (Cuarta Sección), Municipio De Tetela De Ocampo | 20120619 | Puebla | Tetela de Ocampo | Alvaresco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$255,963 | \$254,177 | \$254,177 | \$254,177 | \$254,177 | \$254,177 | \$254,177 | 100.00 | \$0 | Metros | 4,937 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082905 | Construcción De Sistema De Riego Para El Ecoparque Metropolitano Puebla | 20120634 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$3,255,766 | \$3,235,659 | \$3,235,659 | \$3,235,659 | \$3,235,659 | \$3,235,659 | \$3,235,659 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082906 | Proyecto Integral Para La Construcción De Torre De Acceso, Ubicado En La Autopista Puebla-Orizaba, En El Municipio De Amozoc, Puebla | 20120645 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$10,340,722 | \$9,115,001 | \$9,115,001 | \$9,115,001 | \$9,115,001 | \$9,115,001 | \$9,115,001 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082907 | Construcción Del Colector Pluvial Para Captación De Agua En La Laguna Del Ecoparque Metropolitano Puebla Como Reservorio Para Riego | 20120657 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,392,225 | \$1,389,785 | \$1,389,785 | \$1,389,785 | \$1,389,785 | \$1,389,785 | \$1,389,785 | 100.00 | \$0 | Metros Cúbicos | 1,047 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082908 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Felipe Teotlacingo, Municipio De San Felipe Teotlacingo | 20120676 | Puebla | San Felipe Teotlacingo | San Felipe Teotlacingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$431,478 | \$431,478 | \$431,478 | \$431,478 | \$431,478 | \$431,478 | \$431,478 | 100.00 | \$0 | Metros | 4,423 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082909 | Proyecto Integral Para La Construcción Del Viaducto Boulevard Capitán Carlos Camacho Espiritu Con Boulevard Héroes Del 5 De Mayo, Ubicado En El Municipio De Puebla. | 20120690 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$122,488,409 | \$122,488,409 | \$122,488,409 | \$122,488,409 | \$122,488,409 | \$122,488,409 | \$122,488,409 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082910 | Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De San Antonio Tlatenco, Municipio De Chiantzingo | 20120722 | Puebla | Chiantzingo | San Antonio Tlatenco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$405,135 | \$405,135 | \$405,135 | \$405,135 | \$405,135 | \$405,135 | \$405,135 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082911 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Sebastopol, Municipio De Chignahuapan | 20120753 | Puebla | Chignahuapan | Sebastopol | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$342,034 | \$342,034 | \$342,034 | \$342,034 | \$342,034 | \$342,034 | \$342,034 | 100.00 | \$0 | Metros | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------|---------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082912 | Construcción De La Prolongación De Colector Pluvial Entre 53 Y 55 Pte. En La Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20120788 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,167,957 | \$1,097,609 | \$1,097,609 | \$1,097,609 | \$1,097,609 | \$1,097,609 | \$1,097,609 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 169 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082913 | Construcción De Oficinas En El Estacionamiento De La Secretaría De Finanzas Del Gobierno Del Estado, En La Ciudad De Puebla, Puebla. | 20120797 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$8,865,355 | \$8,865,355 | \$8,865,355 | \$8,865,355 | \$8,865,355 | \$8,865,355 | \$8,865,355 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,625 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082914 | Proyecto Integral Para La Construcción De Torre De Acceso, Ubicado En La Autopista México-Puebla, Municipio De Coronango, Puebla | 20120848 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$689,114 | \$689,114 | \$689,114 | \$689,114 | \$689,114 | \$689,114 | \$689,114 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082916 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tochimilco | 20120982 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$2,999,834 | \$2,310,542 | \$2,310,542 | \$2,310,542 | \$2,310,542 | \$2,310,542 | \$2,310,542 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 18,222 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082917 | Remodelación Del Parque De San Francisco En El Centro Histórico De Puebla. | 20121003 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,351 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082918 | Integración Turística De San Andrés Cholula (2a. Etapa) | 20121005 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$8,659,773 | \$8,659,773 | \$8,659,773 | \$8,659,773 | \$8,659,773 | \$8,659,773 | \$8,659,773 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8,720 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082919 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para Los Trabajos De La Integración Turística De San Andrés Cholula (2a. Etapa) | 20121007 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$131,875 | \$131,875 | \$131,875 | \$131,875 | \$131,875 | \$131,875 | \$131,875 | \$131,875 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082921 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Álvaro Obregón, Municipio De Atlixco | 20121050 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2012 | \$379,785 | \$379,785 | \$379,785 | \$379,785 | \$379,785 | \$379,785 | \$379,785 | \$379,785 | 100.00 | \$0 | Metros | 793 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082922 | Electrificación De La Cerrada 10 Sur, Municipio De San Salvador El Seco | 20121051 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$204,970 | \$204,970 | \$204,970 | \$204,970 | \$204,970 | \$204,970 | \$204,970 | \$204,970 | 100.00 | \$0 | Metros | 554 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082923 | Creación De La Senda Turística-Cultural Del Centro Histórico De Huejotzingo, Segunda Etapa. | 20121057 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$1,725,000 | \$1,725,000 | \$1,725,000 | \$1,725,000 | \$1,725,000 | \$1,725,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,574 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100082924 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Ciudad De Pahuatlán De Valle, En El Municipio De Pahuatlán (2a Etapa). | 20121063 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$2,819,126 | \$2,819,126 | \$2,819,126 | \$2,819,126 | \$2,819,126 | \$2,819,126 | \$2,819,126 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082925 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Construcción Del Mirador Del Cerrito De Tiacuilotepec. | 20121106 | Puebla | Tiacuilotepec | Tiacuilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$1,821,454 | \$1,821,454 | \$1,821,454 | \$1,821,454 | \$1,821,454 | \$1,821,454 | \$1,821,454 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 9,979 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082926 | Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Cuauyca De Andrade, Pue. | 20121111 | Puebla | Cuauyca de Andrade | San Pedro Cuauyca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$747,125 | \$747,125 | \$747,125 | \$747,125 | \$747,125 | \$747,125 | \$747,125 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,510 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082927 | Construcción De Adoquinamiento De Calle 3 Norte Entre Av. Morelos Y C. 2 Poniente En Nativitas Cuautempan. | 20121114 | Puebla | Coyotepec | Nativitas Cuautempan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$87,931 | \$87,931 | \$87,931 | \$87,931 | \$87,931 | \$87,931 | \$87,931 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 475 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082928 | Mejoramiento Y Restauración Del Palacio Municipal En La Localidad De San José Acateno | 20121131 | Puebla | Acateno | San José Acateno | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 551 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082929 | Construcción Del Boulevard Quecholac, Tramo: Del Kilómetro 1 000 Al Kilómetro 2 273.29, En La Localidad De Quecholac, En El Municipio De Quecholac, Ubicado En El Estado De Puebla. | 20121152 | Puebla | Quecholac | Quecholac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$4,810,253 | \$4,810,253 | \$4,810,253 | \$4,810,253 | \$4,810,253 | \$4,810,253 | \$4,810,253 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082930 | Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y La Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla, En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla. | 20121158 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$52,180,505 | \$52,180,505 | \$52,180,505 | \$52,180,505 | \$52,180,505 | \$52,180,505 | \$52,180,505 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,513 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082931 | Imagen Urbana De Tepexi De Rodríguez | 20121160 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 19,163 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082932 | Construcción De Alcantarilla En La Barranca De Nahuapan, Municipio De Tecamatlán | 20121165 | Puebla | Tecamatlán | Tecamatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$4,697,929 | \$4,688,701 | \$4,688,701 | \$4,688,701 | \$4,688,701 | \$4,688,701 | \$4,688,701 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 1,360 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082933 | Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Cabecera Municipal De Xicotepec, Pue. Za Etapa. | 20121167 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$3,447,822 | \$3,447,822 | \$3,447,822 | \$3,447,822 | \$3,447,822 | \$3,447,822 | \$3,447,822 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,268 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082934 | Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepeaca | 20121168 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$1,579,506 | \$1,579,506 | \$1,579,506 | \$1,579,506 | \$1,579,506 | \$1,579,506 | \$1,579,506 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,593 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100082935 | Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Pueblo Mágico | 20121194 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$6,500,000 | \$6,499,902 | \$6,499,902 | \$6,499,902 | \$6,499,902 | \$6,499,902 | \$6,499,902 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,938 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100085028 | Intervención Arquitectónica Del Edificio Denominado El Hospicio, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla | 20120299 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas | | 21-Turismo | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | \$7,684,565 | \$7,684,565 | \$7,684,565 | \$7,681,667 | \$7,681,667 | \$7,681,667 | \$7,681,667 | 99.96 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,539,819 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100085536 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Guerrero Entre Calle Revolución Y Avenida Papaloapan | 20121207 | Puebla | Cuautilancingo | Sanctorum | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$1,483,100 | \$1,483,100 | \$1,483,100 | \$1,483,100 | \$1,483,100 | \$1,483,100 | \$1,483,100 | 100.00 | \$0 | Metros Cubicos | 2,113 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100085537 | Rehabilitación De La Carretera San Andrés Payuca - E.C. Puebla - Teziutlán Del Km 0 000 Al Km 3 500 De 3.500 Kilómetros De Longitud, Ubicada En El Municipio De Cuyoaco En El Estado De Puebla. | 20121259 | Puebla | Cuyoaco | San Andrés Payuca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | \$1,199,991 | \$1,199,991 | \$1,199,991 | \$1,199,991 | \$1,199,991 | \$1,199,991 | \$1,199,991 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100085695 | Proyecto Integral Para La Construcción De Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas, Iluminación, Ampliación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario, Canalización Para Red De Voz Y Datos | 20120471 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$26,424,806 | \$26,424,806 | \$26,424,806 | \$26,424,806 | \$26,424,806 | \$26,424,806 | \$26,424,806 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 63,457 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100088365 | Proyecto Ejecutivo Hidroecológico En La Zona De Atlitxco, Puebla | 20120190 | Puebla | Huaquechula | Santa Ana Coatepec | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$49,950,000 | \$49,950,000 | \$49,950,000 | \$49,950,000 | \$49,950,000 | \$49,950,000 | \$49,950,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 4,153 | 100.00 | 100.00 | Financiera: se captura porque no se le ha dado terminado en el sistema / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100093914 | Intervencion Arquitectonica Del Edificio Denominado El Hospicio, En El Centro Historico Del Municipio De Puebla | 20120299 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$7,689,356 | \$7,689,356 | \$7,689,356 | \$7,689,356 | \$7,689,356 | \$7,689,356 | \$7,689,356 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,779,829 | 100.00 | 100.00 | Financiera: se captura nuevamente ya que no se ha dado terminado en el sistema, el proyecto esta terminado / Física: / Registro: v - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100093915 | Integracion Turistica Del Edificio Denominado El Portallillo, En El Centro Historico Del Municipio De Puebla | 20120303 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$7,324,092 | \$7,324,092 | \$7,324,092 | \$7,324,092 | \$7,324,092 | \$7,324,092 | \$7,324,092 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 105,757 | 100.00 | 100.00 | Financiera: el proyecto se captura nuevamente debido a que no se le ha dado terminado en el sistema / Física: / Registro: v - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100093916 | Adquisición De Terrenos Para Llevar A Cabo La Construcción Del Libramiento Poniente, (Paquete 4) | 20121275 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | \$5,410,000 | \$2,970,131 | \$2,970,131 | \$2,970,131 | \$2,970,131 | \$2,970,131 | \$2,970,131 | \$2,970,131 | 100.00 | \$0 | Metros | 387,463 | 100.00 | 100.00 | Financiera: e realizo el reintegro a la TESOFE por un monto de 2,439,000.00 capital, obra 100% / Física: / Registro: v - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100093917 | Vialidad Acceso A Campus Buap Y Puente Vehicular Cruce Barranca La Leona | 20120807 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$15,194,910 | \$15,194,910 | \$15,194,910 | \$15,194,910 | \$15,194,910 | \$15,194,910 | \$15,194,910 | \$15,194,910 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 8,617 | 100.00 | 100.00 | Financiera: se captura nuevamente debido a que no se ha terminado en el sistema; obra finiquita / Física: / Registro: v - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100093918 | Construcción Del Corredor Gastronómico Artesanal De Tetela de Ocampo | 20120876 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | \$4,704,736 | \$4,704,736 | \$4,704,736 | \$4,704,736 | \$4,704,736 | \$4,704,736 | \$4,704,736 | \$4,704,736 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,383 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: v - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094372 | Programa De Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Yaonahuac | 20120042 | Puebla | Yaonáhuac | Tepantloyan | Rural | Subsidios | U002 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,685 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094429 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorada Atempan-Cala Sur De 6.56 Kms. De Longitud, Meta 2012: 2.500 Kms. (Primera Etapa) Del Km. 0 000 Al Km. 2 500 | 20120125 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$2,370,548 | \$2,370,548 | \$2,370,548 | \$2,370,548 | \$2,370,548 | \$2,370,548 | \$2,370,548 | \$2,370,548 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 2,235 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 5 FINIQUITA PAGADA EL 22/05/2013 FINIQUITA, SOLICITAR LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094431 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D San Bernardo Chalchihuapan - San Hipolito Achilapa De 5.203597 Kms. De Longitud Meta 2012: 5.203597 Kms. De Km. 0 000 Al Km. 5 203.597 | 20120127 | Puebla | Ocoyucan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$2,612,925 | \$2,612,925 | \$2,612,925 | \$2,612,925 | \$2,612,925 | \$2,612,925 | \$2,612,925 | \$2,612,925 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 4,596 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094432 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorada La Pagoda - Las Gardenias - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Maloapan -E.C. De 21.000 Kms. De Long. Meta 2012: 3.026 Kms. (3ra. Etapa) | 20120128 | Puebla | Hueyapan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$2,580,685 | \$2,580,685 | \$2,580,685 | \$2,580,685 | \$2,580,685 | \$2,580,685 | \$2,580,685 | \$2,580,685 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 656 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094433 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado: El Colorado - Buena Vista, De 17 Kms. De Longitud, Meta 2012: 1.50372 Kms. (Segunda Etapa), Del Km. 10 196.28 Al Km. 11 700 | 20120129 | Puebla | Tenampulco | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$887,404 | \$887,404 | \$887,404 | \$887,404 | \$887,404 | \$887,404 | \$887,404 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 159 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094434 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Gómez Oriente - E.C. (Iliita - Ajocotzingo - Pablogco) De 6.96 Kms. De Longitud, Meta 2012: 3.600 Kms. (Primera Etapa), Del Km. 0 000 Al Km. 3 600 | 20120130 | Puebla | Tlatlaauquepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$470,000 | \$470,000 | \$470,000 | \$470,000 | \$470,000 | \$470,000 | \$470,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 1,816 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094435 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Tezompan - Apatauyan De 1.78 Km. De Longitud, Tramo 0 000 Al Km. 1.780, Ubicado En El Municipio De Atempan, En El Estado De Puebla. | 20120163 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$294,460 | \$294,460 | \$294,460 | \$294,460 | \$294,460 | \$294,460 | \$294,460 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 2,090 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / EST. 4 FINIQUITO PAGADA EL 23/05/2013 FINIQUITA, SOLICITAR LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094436 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Xatcomulco-San Andres Tepexoxuca-La Union Mexcaltepec De 2.730 Kms. De Longitud Meta 2012: 1.50 Kms. Tramo: Del Km. 0 807.24 Al Km 3 307.24 | 20120186 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$1,233,958 | \$1,233,958 | \$1,233,958 | \$1,233,958 | \$1,233,958 | \$1,233,958 | \$1,233,958 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 670 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094437 | Construcción Del Puente Vehicular Dos Cerros De 252.48 Metros De Longitud, Ubicado En El Camino Rural Al Mangal - El Zapote, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebla | 20120197 | Puebla | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$10,865,003 | \$10,865,003 | \$10,865,003 | \$10,865,003 | \$10,865,003 | \$10,865,003 | \$10,865,003 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094438 | Aportación Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Xaltepuxtla-Chiconcuautla De 10.20 Kms.De Longitud, Meta 2012: Paraje Ocotitla Km. 0000 (Km.7 380) A Chiconcuautla Km. 2 820 (Km. 10 200) | 20120199 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$414,025 | \$414,025 | \$414,025 | \$414,025 | \$414,025 | \$414,025 | \$414,025 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,820 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094439 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Cuatro Caminos - Tenampulco Viejo, De 3.422 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 422, Perteneciente Al Mpio De Tenampulco En El Edo De Puebla. | 20120204 | Puebla | Tenampulco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$668,411 | \$668,411 | \$668,411 | \$668,411 | \$668,411 | \$668,411 | \$668,411 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 457 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094441 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Cruz (Barrio), Municipio De Amixtlán | 20120223 | Puebla | Amixtlán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$100,606 | \$100,606 | \$100,606 | \$100,606 | \$100,606 | \$100,606 | \$100,606 | 100.00 | \$0 | Metros | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094442 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De San Luis Tehuizotla, Municipio De Molcaxac | 20120238 | Puebla | Molcaxac | San Luis Tehuizotla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$199,085 | \$199,085 | \$199,085 | \$199,085 | \$199,085 | \$199,085 | \$199,085 | 100.00 | \$0 | Metros | 651 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetros | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094443 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Plan De Ayala, Municipio De Tlaxiotepec | 20120248 | Puebla | Tlaxiotepec | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$151,315 | \$151,315 | \$151,315 | \$151,315 | \$151,315 | \$151,315 | \$151,315 | 100.00 | \$0 | Metros | 420 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094444 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San José Cuyachapa, Municipio De Esperanza | 20120251 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$189,930 | \$189,930 | \$189,930 | \$189,930 | \$189,930 | \$189,930 | \$189,930 | 100.00 | \$0 | Metros | 231 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094446 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tlaltepechi, Municipio De Tulcingo | 20120285 | Puebla | Tulcingo | San Miguel Tlaltepechi | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$291,162 | \$1,358,756 | \$1,358,756 | \$1,358,756 | \$1,358,756 | \$1,358,756 | \$1,358,756 | 100.00 | \$0 | Metros | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094447 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Las Águilas - Tepexco De 6.15702 Kms. De Longitud, Meta 2012: (Tercera Etapa), Del Km. 5 000 Al Km. 6 157.02 | 20120295 | Puebla | Zacatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,672,296 | \$1,672,296 | \$1,672,296 | \$1,672,296 | \$1,672,296 | \$1,672,296 | \$1,672,296 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 2,164 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094449 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Xicotepac De Juárez - San Pedro Itzila - Mecatlán De Las Flores - Los Naranjos - Ahuaxintla De 9.96 Kms. De Longitud | 20120297 | Puebla | Xicotepac | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,390,118 | \$1,390,118 | \$1,390,118 | \$1,390,118 | \$1,390,118 | \$1,390,118 | \$1,390,118 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 37,960 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094450 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Papaloapan - La Garita - Las Piedras (San Antonio) - Atepetacco - Pozos De 6.02 Kms. De Longitud, Meta 2012: 2.58 Kms. , Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 580 | 20120300 | Puebla | Hueyamalc | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$495,892 | \$495,892 | \$495,892 | \$495,892 | \$495,892 | \$495,892 | \$495,892 | \$495,892 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 138 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094451 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Villa Lazaro Cardenas (La Uno) - San Bartolo Del Escobal De 4.75 Kms. De Longitud, Meta 2012: Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 370 | 20120305 | Puebla | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,157,050 | \$1,157,050 | \$1,157,050 | \$1,157,050 | \$1,157,050 | \$1,157,050 | \$1,157,050 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 638 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094452 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) Que Beneficiara A Las Localidades De Tezotepac, Soya, Cruzatizín Y San Isidro, Pertenecientes Al Municipio De Chignautla, Puebla | 20120306 | Puebla | Chignautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$729,635 | \$729,635 | \$729,635 | \$729,635 | \$729,635 | \$729,635 | \$729,635 | \$729,635 | 100.00 | \$0 | Metros | 6,297 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094453 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lakanuy, Municipio De Hermenegildo Galeana | 20120307 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Lakanuy | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$225,171 | \$225,171 | \$225,171 | \$225,171 | \$225,171 | \$225,171 | \$225,171 | \$225,171 | 100.00 | \$0 | Metros | 230 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094454 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cacatzala, Municipio De Hermenegildo Galeana | 20120308 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Cacatzala | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$180,184 | \$180,184 | \$180,184 | \$180,184 | \$180,184 | \$180,184 | \$180,184 | 100.00 | \$0 | Metros | 458 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094455 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Zecna, Municipio De Hermenegildo Galeana | 20120309 | Puebla | Hermenegildo Galeana | El Zecna | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$199,187 | \$199,187 | \$199,187 | \$199,187 | \$199,187 | \$199,187 | \$199,187 | 100.00 | \$0 | Metros | 255 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094741 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Caxtiyu, Municipio De Hermenegildo Galeana | 20120310 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Caxtiyu | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$56,814 | \$56,814 | \$56,814 | \$56,814 | \$56,814 | \$56,814 | \$56,814 | 100.00 | \$0 | Metros | 97 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094742 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyoy, Municipio De Hermenegildo Galeana | 20120311 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Coyoy | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$159,654 | \$159,654 | \$159,654 | \$159,654 | \$159,654 | \$159,654 | \$159,654 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,221 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094744 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlamanca De Hernández, Municipio De Tepetzintla | 20120316 | Puebla | Tepetzintla | Tlamanca de Hernández | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$596,728 | \$596,728 | \$596,728 | \$596,728 | \$596,728 | \$596,728 | \$596,728 | 100.00 | \$0 | Metros | 9,514 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094746 | Aportación: Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Tlamanca De Alvaró Obregon, Municipio De Juan N. Méndez | 20120410 | Puebla | Juan N. Méndez | Zamarrilla de Alvaró Obregon | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$148,783 | \$148,783 | \$148,783 | \$148,783 | \$148,783 | \$148,783 | \$148,783 | 100.00 | \$0 | Línea de Conducción | 879 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094747 | Aportación: Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Magdalena Alquizapan, Municipio De Juan N. Méndez | 20120411 | Puebla | Juan N. Méndez | Magdalena Alquizapan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$172,641 | \$172,641 | \$172,641 | \$172,641 | \$172,641 | \$172,641 | \$172,641 | 100.00 | \$0 | Línea de Conducción | 866 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094748 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ixtololoya, Municipio De Pantepec | 20120449 | Puebla | Pantepec | Ixtololoya | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$270,416 | \$270,416 | \$270,416 | \$270,416 | \$270,416 | \$270,416 | \$270,416 | 100.00 | \$0 | Metros | 866 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100094749 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Almoloya (San Jerónimo Almoloya), Municipio De Cuautinchan | 20120452 | Puebla | Cuautinchan | San Jerónimo Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$353,466 | \$353,466 | \$353,466 | \$353,466 | \$353,466 | \$353,466 | \$353,466 | 100.00 | \$0 | Metros | 866 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094750 | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Zotolín Y San Juan Acatitlán (Parte Alta), Municipio De Caltepec | 20120458 | Puebla | Caltepec | Zotolín | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$217,608 | \$217,608 | \$217,608 | \$217,608 | \$217,608 | \$217,608 | \$217,608 | 100.00 | \$0 | Metros | 267 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094751 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Gregorio Zacapecpan, Municipio De San Pedro Cholula | 20120502 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacapecpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$76,943 | \$76,943 | \$76,943 | \$76,943 | \$76,943 | \$76,943 | \$76,943 | 100.00 | \$0 | Metros | 6,959 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094752 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Ceiba Chica, Municipio De Pantepec | 20120509 | Puebla | Pantepec | La Ceiba Chica | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$473,560 | \$473,560 | \$473,560 | \$473,560 | \$473,560 | \$473,560 | \$473,560 | 100.00 | \$0 | Metros | 6,959 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094753 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cala Sur, Municipio De Atempan | 20120525 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$365,114 | \$365,114 | \$365,114 | \$365,114 | \$365,114 | \$365,114 | \$365,114 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,511 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094754 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Primera Etapa En Las Localidades De Hueytalpan | 20120535 | Puebla | Hueytalpan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$889,063 | \$889,063 | \$889,063 | \$889,063 | \$889,063 | \$889,063 | \$889,063 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,511 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094755 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Pahuata, Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez | 20120563 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Pahuata | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$271,230 | \$271,230 | \$271,230 | \$271,230 | \$271,230 | \$271,230 | \$271,230 | 100.00 | \$0 | Metros | 941 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094756 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En Las Localidades De Cala Norte Y Potrero Nuevo, Municipio De Atempan | 20120564 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,018,233 | \$1,018,233 | \$1,018,233 | \$1,018,233 | \$1,018,233 | \$1,018,233 | \$1,018,233 | 100.00 | \$0 | Metros | 941 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094757 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Álamo, Municipio De Tlaxco | 20120599 | Puebla | Tlaxco | El Álamo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$214,711 | \$214,711 | \$214,711 | \$214,711 | \$214,711 | \$214,711 | \$214,711 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / OBRA FINIQUITA SOLICITAR LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094758 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huilacapixtla, Municipio De Huachinango | 20120691 | Puebla | Huachinango | Huilacapixtla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,190,348 | \$1,190,159 | \$1,190,159 | \$1,190,159 | \$1,190,159 | \$1,190,159 | \$1,190,159 | 100.00 | \$0 | Metros | 11,082 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094759 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín Atlihúacán, Municipio De Xicotepec | 20120790 | Puebla | Xicotepec | San Agustín Atlihúacán | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$728,942 | \$728,942 | \$728,942 | \$728,942 | \$728,942 | \$728,942 | \$728,942 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094761 | Perforación De Pozo Profundo, Equipamiento Y Línea De Conducción Para Agua Potable En La Localidad De Ignacio Zaragoza, Municipio De Tlaxcopec De Benito Juárez | 20120830 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$290,627 | \$290,627 | \$290,627 | \$290,627 | \$290,627 | \$290,627 | \$290,627 | 100.00 | \$0 | Metros | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094762 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Débora Carrizal, Municipio De Cuauyuca De Andrade | 20120858 | Puebla | Cuauyuca de Andrade | Débora Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$271,387 | \$271,387 | \$271,387 | \$271,387 | \$271,387 | \$271,387 | \$271,387 | 100.00 | \$0 | Metros | 4,487 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094763 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Caleras, Municipio De Atlxco | 20120971 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Caleras | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$396,638 | \$396,638 | \$396,638 | \$396,638 | \$396,638 | \$396,638 | \$396,638 | 100.00 | \$0 | Metros | 4,051 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094764 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nexitcapan, Municipio De Zacapoxtla | 20120974 | Puebla | Zacapoxtla | Nexitcapan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$186,849 | \$186,849 | \$186,849 | \$186,849 | \$186,849 | \$186,849 | \$186,849 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094765 | Ampliación De Electrificación De La Colonia Aquiles Córdoba Morán, Municipio De Jopala. | 20121104 | Puebla | Jopala | Jopala | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$574,720 | \$574,720 | \$574,720 | \$574,720 | \$574,720 | \$574,720 | \$574,720 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100094767 | Reconstrucción De La Carretera San Martín Texmelucan - San Agustín Atzompa, Con Una Longitud De 2.28 Kilómetros, Del Kilómetro 8 200 Al Kilómetro 10 480 | 20121196 | Puebla | Chiautzingo | San Agustín Atzompa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | \$824,997 | \$824,997 | \$824,997 | \$824,997 | \$824,997 | \$824,997 | \$824,997 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 2,280 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100095299 | Construcción De Un Centro De Salud De 1 Nucleo Basico Mas 1 Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Cristobal Tepetopan Mpo De Tehuacan Edo De Puebla | 20121291 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepetopan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2012 | \$0 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,957 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100095580 | Construcción De Un Centro De Salud De Un Nucleo Basico Mas Un Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Juan Arcos Ojo De Agua, Mpo. Chalchicomula De Sesma Edo De Puebla | 20121288 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | San Juan Arcos Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2012 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,497 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyect | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------------|----------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recurs | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100097363 | Construcción De Un Centro De Salud De Un Núcleo Básico Mas 1 Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Mateo Tlacotepec, Mpo De Ahuacatlan Edo De Puebla | 20121290 | Puebla | Ahuacatlán | Tlacotepec (San Mateo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2012 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | \$5,064,353 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,045 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100098260 | Construcción De Un Centro De Salud De Un Núcleo Básico Mas Dental Para El Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De San Miguel Tenango, Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla | 20120382 | Puebla | Zacatlán | San Miguel Tenango | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2012 | \$4,991,082 | \$4,991,082 | \$4,991,082 | \$4,991,082 | \$4,991,082 | \$4,991,082 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,011 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100102134 | Reubicacion Y Proteccion De Infraestructura Sanitaria Y Estructura Del Colector Atoyac | 20120770 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$2,247,274 | \$2,247,274 | \$2,247,274 | \$2,247,274 | \$2,247,274 | \$2,247,274 | 100.00 | \$0 | Obra | 21,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100102135 | Sustitucion Y Reubicacion De Infraestructura Sanitaria Y Desazolve De Tuberia Del Emisor San Martín Texmelucan | 20120769 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$2,002,006 | \$2,002,006 | \$2,002,006 | \$2,002,006 | \$2,002,006 | \$2,002,006 | 100.00 | \$0 | Obra | 49,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100102136 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Almolonga (Todos Santos) Municipio De Tepexi De Rodríguez | 20121029 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Almolonga (Todos Santos) | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$835,526 | \$835,526 | \$835,526 | \$835,526 | \$835,526 | \$835,526 | 100.00 | \$0 | Obra | 109 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100103640 | Constru Pavimen De Concreto Hidráulico, Guarni, Banquetas Y Obras Complementarias En Camino A Tlattepanco / Autopieta Puebla-Veracruz Lindero Tlaxcala O.U.H. Solidaridad Jta Aux Sn Pablo Xochimehucan | 20121068 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | \$19,980,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 15,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100103641 | Proyecto Tecnológico Para El Crecimiento De La Plataforma De Video Dgilancia En El Mpio Puebla (Suministro Y Colocación 300 Cámaras Video Vigilancia Ámbito Seg Pública 1era Etapa) | 20121151 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$39,960,000 | \$39,960,000 | \$39,960,000 | \$39,960,000 | \$39,960,000 | \$39,960,000 | 100.00 | \$0 | Pieza | 1,485,941 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100108678 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 20120573 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$999,964 | \$999,964 | \$999,964 | \$999,964 | \$999,964 | \$999,964 | 100.00 | \$0 | Obra | 21,515 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100108689 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 20120573 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$1,137,120 | \$1,137,120 | \$1,137,120 | \$1,137,120 | \$1,137,120 | \$1,137,120 | 100.00 | \$0 | Obra | 351,769 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100108744 | Huella Ballística Y Rastreo Computarizado De Armamento | 20120573 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,485,941 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100108774 | Adoquinamiento De Calle Hidalgo Y Calle Camino Nacional | 20120037 | Puebla | Tlanepantla | Santa Isabel Tlanepantla | Rural | Subsidios | U005 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLANEPANTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 135 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100108982 | Construcción: 2 Aulas Didacticas En Estructura U-1c Y Reparaciones Generales En El Centro Escolar General Vicente Guerrero Clave Z1aos4046I | 20121167 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$2,722,214 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100120682 | Programa De Pavimentacion Espacios Deportivos Alumbrado Publico Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para Municipios Y Demarcaciones Territoriales | 20120039 | Puebla | Xiutetelco | San Salvador (Naranjillo) | Rural | Subsidios | U005 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,719 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100129060 | Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Tenampulco | 20120063 | Puebla | Tenampulco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U005 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$2,697,300 | \$2,697,300 | \$2,697,300 | \$2,697,300 | \$2,697,300 | \$2,697,300 | \$2,697,300 | 100.00 | \$0 | Obra | 900 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100130228 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Laboratorio De Computo, Dirección Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial | 20120080 | Puebla | Tlachichuca | San Miguel Zoapan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$4,783,980 | \$4,783,980 | \$4,783,980 | \$4,783,980 | \$4,783,980 | \$4,783,980 | \$4,783,980 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,077 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100130229 | Construcción De Dos Laboratorios De Computo, Cuatro Aulas Didácticas, Un Salon De Usos Múltiples, Dirección, Un Nucleo De Sanitario Y Dos Modulos De Escaleras | 20121022 | Puebla | Vicente Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$6,324,797 | \$6,324,797 | \$6,324,797 | \$6,324,797 | \$6,324,797 | \$6,324,797 | \$6,324,797 | 100.00 | \$0 | Obra | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100130230 | Construcción De Puerta De Acceso, Fuente: Subestacion Electrica Y Jardineria (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios | 20121130 | Puebla | Xicotepec | Tlaxcalantongo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$1,599,776 | \$1,599,776 | \$1,599,776 | \$1,599,776 | \$1,599,776 | \$1,599,776 | \$1,599,776 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100130231 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios | 20121132 | Puebla | Tlachichuca | San Miguel Zoapan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$1,527,178 | \$1,527,178 | \$1,527,178 | \$1,527,178 | \$1,527,178 | \$1,527,178 | \$1,527,178 | 100.00 | \$0 | Estudio | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAJEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100130232 | Construcción De Un Aula Cocina En Estructura De Concreto Especial, Puerta De Acceso Y Jardineria (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios | 20121133 | Puebla | Quimixtlán | Xacaxomulco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$1,599,952 | \$1,599,952 | \$1,599,952 | \$1,599,952 | \$1,599,952 | \$1,599,952 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,022 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100130233 | Construcción De Un Aula Cocina, Puerta De Acceso, Subestación Eléctrica Y Jardineria (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios, En La Localidad De Alhuaca | 20121134 | Puebla | Vicente Guerrero | Alhuaca | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$1,185,835 | \$1,185,835 | \$1,185,835 | \$1,185,835 | \$1,185,835 | \$1,185,835 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100130234 | Terminación De Los Edificios A, C Y D Y Obra Exterior Complementaria; En La Universidad De Desarrollo Del Estado De Puebla Campus Ajalpan Clave 21msur1066r | 20121170 | Puebla | Ajalpan | Boca del Monte | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$3,905,958 | \$3,905,958 | \$3,905,958 | \$3,905,958 | \$3,905,958 | \$3,905,958 | 100.00 | \$0 | Obra | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100130235 | Terminación De Los Edificios A, B, Y C, Puerta De Acceso, Subestación Eléctrica (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios En La Localidad De El Chacal, Municipio De Tenampulco | 20121135 | Puebla | Tenampulco | El Chacal | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$1,481,674 | \$1,481,674 | \$1,481,674 | \$1,481,674 | \$1,481,674 | \$1,481,674 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100131790 | Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Fondo De Pav., Espacios Dep., Alumbrado Púb. Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para Mun. Y Demarcaciones Territoriales | 20129002 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTORIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA ANTES ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$214,518 | \$214,518 | \$214,518 | \$214,518 | \$214,518 | \$214,518 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100131804 | Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Zautla | 20120057 | Puebla | Zautla | Zautla | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAUTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 550 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100131805 | Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Hermenegildo Galeana. | 20120048 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 750 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100132495 | Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El Bachillerato Digital No. 21 Clave 216b9274b, Ubicado En La Localidad De Cala Sur, Municipio De Atempan, Pue | 20121255 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$789,584 | \$789,584 | \$789,584 | \$789,584 | \$789,584 | \$789,584 | \$789,584 | 100.00 | \$0 | Obra | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130100132496 | Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El Bachillerato Digital No 103 | 20121258 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepetopan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$792,993 | \$792,993 | \$792,993 | \$792,993 | \$792,993 | \$792,993 | \$792,993 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100132497 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, 3 Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios | 20121260 | Puebla | Ahuacatlán | Tlacotepec (San Mateo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | 100.00 | \$0 | Estudio | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100132498 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios | 20121261 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | San Juan Arcos Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | 100.00 | \$0 | Estudio | 1,451 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100132499 | Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios | 20121263 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | San Juan Arcos Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | \$6,339,851 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,451 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100132501 | Construcción De Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios | 20121271 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacapachpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$6,338,580 | \$6,338,580 | \$6,338,580 | \$6,338,580 | \$6,338,580 | \$6,338,580 | \$6,338,580 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100132683 | Programa De Pavimentación En El Municipio De San Martín Texmelucan | 20120222 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$14,017,126 | \$14,017,126 | \$14,017,126 | \$14,017,126 | \$14,017,126 | \$14,017,126 | \$14,017,126 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200139367 | Mantenimiento De Las Preparatorias Buap, Programa De Infraestructura Física Del Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam Media Superior Buap) -2012 | 20121217 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2012 | \$5,926,222 | \$5,926,222 | \$5,926,222 | \$5,926,222 | \$5,926,222 | \$5,926,222 | \$5,926,222 | 100.00 | \$0 | MTOS. PREPAS BUAP | 4,450 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200139450 | Construcción De La Ciudad De La Ciencia Y El Conocimiento De La Benemerita Universidad Autonoma De Puebla En La Localidad De San Pedro Zacachimalpa Del Mpo. De Puebla | 20120474 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2012 | \$219,707,379 | \$219,707,379 | \$219,707,379 | \$219,707,379 | \$219,707,379 | \$219,707,379 | \$219,707,379 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,432,460 | 100.00 | 5.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200139702 | Construcción: 2 Laboratorios De Cómputo, 5 Aulas Didácticas, Auditorio, Dirección, Módulo Sanitario Y 2 Módulos De Escalera; En La "Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación", Honey, Pue. | 20121001 | Puebla | Honey | Honey | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,930,673 | \$1,930,673 | \$1,930,673 | \$1,930,673 | \$1,930,673 | \$1,930,673 | \$1,930,673 | 100.00 | \$0 | Obra | 75 | 95.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200140522 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 4 Aulas Didácticas, 2 Lab De Cómputo, Salón De Usos Múltiples Y Dirección En La Universidad De Educación A Distancia Campus Xiutetelco. | 20120768 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$978,750 | \$978,750 | \$978,750 | \$978,750 | \$978,750 | \$978,750 | \$978,750 | \$978,750 | 100.00 | \$0 | Obra | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200140537 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 2 Laboratorios De Computo, 4 Aulas Didácticas, Dirección Y Salón De Usos Múltiples En La Universidad De Educación A Distancia, Tlaxichuca, Pue. | 20120999 | Puebla | Tlaxichuca | Tlaxichuca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$328,061 | \$328,061 | \$328,061 | \$328,061 | \$328,061 | \$328,061 | \$328,061 | 100.00 | \$0 | Lote | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200140548 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 2 Laboratorios De Computo, 5 Aulas Didácticas, Dirección Y Auditorio En La Universidad De Educación A Distancia, Honey, Pue. | 20121000 | Puebla | Honey | Honey | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$377,572 | \$377,572 | \$377,572 | \$377,572 | \$377,572 | \$377,572 | \$377,572 | 100.00 | \$0 | Lote | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200140578 | Construcción: 2 Lab De Computo, 4 Aulas Didácticas, Dirección, 2 Salones De Usos Múltiples, 3 Escalera, Dormitorios, Uni De Educación A Distancia, Huehuetla, Pue. | 20121016 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$8,530,117 | \$8,530,117 | \$8,530,117 | \$8,530,117 | \$8,530,117 | \$8,530,117 | \$8,530,117 | 100.00 | \$0 | Obra | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200140626 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 4 Aulas Didácticas, Dirección, Salón De Usos Múltiples, 2 Lab De Computo, Cocina, Enfermería, Lavandería, Dormitorios En La Uni De Educación A Distancia, Huehuetla | 20121018 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,574,649 | \$1,574,649 | \$1,574,649 | \$1,574,649 | \$1,574,649 | \$1,574,649 | \$1,574,649 | 100.00 | \$0 | Lote | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200140654 | Equipamiento "Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación" Ubicada En La Cabecera Municipal De Xicotepec De Juárez | 20121193 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$473,033 | \$473,033 | \$473,033 | \$473,033 | \$473,033 | \$473,033 | \$473,033 | 100.00 | \$0 | Lote | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200141190 | Construcción De Adoquinamiento De Av. Morelos Entre C. 3 Norte Y C. 5 Norte (Primera Etapa) En Nativitas Cuautempan | 20121115 | Puebla | Coyotepec | Nativitas Cuautempan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$59 | \$59 | \$59 | \$59 | \$59 | \$59 | \$59 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200141351 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región V Correspondiente A La Zona De Puebla 2012 | 20121126 | Puebla | Amozoc | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$891,467 | \$891,468 | \$891,468 | \$891,468 | \$891,468 | \$891,468 | \$891,468 | 100.00 | \$0 | Obra | 615 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200142000 | Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento En Arroyo De La Calle Tizoc Y Calle María Vidal En El Barrio De San Gabriel Del Municipio De Acatlán, Puebla | 20121138 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$155,307 | \$155,305 | \$155,305 | \$155,305 | \$155,305 | \$155,305 | \$155,305 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200144401 | Equipamiento Al Laboratorio De Redes Y Sistemas Distribuidos Del Programa De Ingeniería En Sistemas Computacionales, Equipamiento Al Laboratorio De Microprocesadores Y Equipamiento Al Laboratorio De... | 20130015 | Puebla | San Martín Texmelucan | Cobertura municipal | | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) | | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | Educación | Terminado | 2012 | \$936,811 | \$936,811 | \$936,811 | \$936,811 | \$936,811 | \$936,811 | \$936,811 | 100.00 | \$0 | Lote | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200144584 | Recuperación De La Imagen Urbana "Calzada De Las Almas", Municipio De Chignahuapan | 20120852 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$2,063,234 | \$2,063,234 | \$2,063,234 | \$2,063,234 | \$2,063,234 | \$2,063,234 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200145032 | Ampliación De Drenaje En La Localidad De Pahpatapán En El Municipio De Cuetzalan Del Progreso | 20121164 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Pahpatapán | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$999,177 | \$999,177 | \$999,177 | \$999,177 | \$999,177 | \$999,177 | \$999,177 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200145129 | Construcción Del Centro Cultural De San Juan Xiutetelco, Puebla. | 20121166 | Puebla | Xiutetelco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$876,874 | \$876,218 | \$876,218 | \$876,218 | \$876,218 | \$876,218 | \$876,218 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200145789 | Construcción De Edificios Del Ecoparque Metropolitano Puebla | 20120078 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$16,335,288 | \$16,335,288 | \$16,335,288 | \$16,335,288 | \$16,335,288 | \$16,335,288 | \$16,335,288 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100,439 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200146137 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Ciudad De Cholula De Rivadavia En El Municipio De San Pedro Cholula, (Segunda Etapa) | 20121159 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200148390 | Proyecto Integral Para La Conceptualización, Diseño Y Construcción De Hemiciclo En El Centro Histórico De Tetela De Ocampo, Pue | 20121002 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$580,000 | \$580,000 | \$580,000 | \$580,000 | \$580,000 | \$580,000 | \$580,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200149010 | Modernización Y Ampliación Del Camino "Tipo D" Mejorado Tlacotepec De Fortirio Díaz - Zacatepec De Bravo De 15.00 Kms. De Longitud (Primera Etapa), Meta 2012: 3.000 Kms. Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 | 20120126 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | \$2,116,321 | \$2,116,321 | \$2,116,321 | \$2,116,321 | \$2,116,321 | \$2,116,321 | \$2,116,321 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200149024 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De El Zacatal, Municipio De Tlaxiahuatl | 20120259 | Puebla | Tlaxiahuatl | El Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$172,273 | \$172,273 | \$172,273 | \$172,273 | \$172,273 | \$172,273 | \$172,273 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200149038 | Modernización Y Ampliación Del Camino Cuautempan - Zongozotla De 23.95 Kms. De Longitud, Del Km. 0 000 Al 23 950, Meta 2012: Del Km. 0 000 Al Km. 2 400, Perteneciente A Los Municipios De Zongozotla Y | 20120296 | Puebla | Cuautempan Ahuatlán | | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | \$62,616 | \$62,616 | \$62,616 | \$62,616 | \$62,616 | \$62,616 | \$62,616 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 2,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------|--|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200149059 | Supervisión Técnica Por Administración Para El Programa De Obras Pibai 2012 | 20120392 | Puebla | Atempan | Apatauyan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$975,845 | \$975,845 | \$975,845 | \$975,845 | \$975,845 | \$975,845 | \$975,845 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200149272 | Segunda Etapa De Equipamiento Especializado Para La Primera Etapa De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios En El Inst Tec Sup De Zacapoaxtla, Clave 21ei0009e | 20130001 | Puebla | Zacapoaxtla | Atacpan | Rural | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios. | | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA | Educación | Terminado | 2012 | \$882,540 | \$882,540 | \$882,540 | \$882,540 | \$882,540 | \$882,540 | \$882,540 | 100.00 | \$0 | Laboratorio | 1,131 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200149274 | Rehabilitación De La Carretera Xocoxiutla - Texocuilpan Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 3 500 De 3.50 Kilómetros De Longitud, Ubicada En El Municipio De Ixtacamaxitlán En El Estado De Puebla | 20121123 | Puebla | Ixtacamaxitlán | Xocoxiutla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | \$1,349,992 | \$1,349,992 | \$1,349,992 | \$1,349,992 | \$1,349,992 | \$1,349,992 | \$1,349,992 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 25,326 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200150859 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Frida Kahlo, Clave 21ejn1234n, Ubicada En Lacabecera Municipal De Zacatlán, Pue. | 20120730 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$0 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200150867 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura "U-2c", En La Secundaria Técnica No. 135 Clave 21dst0146p, Santa Cruz Tehuixpango, Atlixco, Pue | 20130004 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,352,614 | \$2,352,614 | \$2,352,614 | \$2,352,614 | \$2,352,614 | \$2,352,614 | \$2,352,614 | 100.00 | \$0 | Obra | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200150923 | Construcción De Un Taller-Laboratorio En Estructura Regional "C"; En La Telesecundaria "Diego Rivera", Clave 21etv0686y, Ubicada En La Localidad De San Joaquín Tomatlán, Municipio De Zacatlán, Pue. | 20120750 | Puebla | Zacatlán | San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$187,468 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Máquina | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200150928 | Construcción: 2 Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios, Biblioteca Virtual Y Escalera En El Centro De Edu A Distancia Para Nivel Básico Del C.E. Pde Venustiano Carranza 21aos4039z | 20130034 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$5,753,595 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 100 | 60.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200151021 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 2 Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Dirección Y Biblioteca Virtual En El Centro De Educación A Distancia C.E. Pde Venustiano Carranza 21aos4039z Tehuacan | 20130035 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,850,000 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200151023 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Allende, Clave 21dpr0765m, Clave 21dpr0765m | 20120581 | Puebla | Xochiltepec | Ayotla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$200,743 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 272 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|-----------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200151213 | Equipamiento De Los Laboratorios De Electrónica Y Robótica Del Programa De Ingeniería Mecatrónica Del Instituto Tecnológico Superior De Teziutlán | 20130142 | Puebla | Teziutlán | Cobertura municipal | Convenios | | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios | | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | Educación | En Ejecución | 2012 | \$985,500 | \$985,500 | \$985,500 | \$985,500 | \$985,500 | \$985,500 | \$985,500 | 100.00 | \$0 | Equipo | 2,040 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200151626 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Piso Y Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio "A" Del Centro De Educación Preescolar Indígena Clave 21dcc0811b | 20120992 | Puebla | San Felipe Tepatlán | Altica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$254,203 | \$254,203 | \$254,203 | \$254,203 | \$254,203 | \$254,203 | \$254,203 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200152302 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De Libres | 20121049 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$3,628,955 | \$3,628,955 | \$3,628,955 | \$3,628,955 | \$3,628,955 | \$3,628,955 | \$3,628,955 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 49,093 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200152506 | Construcción Para La Sustitución Del Hospital General De Cholula De 90 Camas (Segunda Etapa). | 20130923 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal | Subsidios | | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | Terminado | 2012 | \$200,000,000 | \$200,000,000 | \$200,000,000 | \$200,000,000 | \$200,000,000 | \$200,000,000 | \$200,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 320,801 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153120 | Construcción: Lab Computo, Salon De Usos Múltiples, Direccion, 2 Modulos Sanitarios, Cocina, Enfermeria, Lavanderia, 2 Modulos De Escalera Y Dormitorios En La Uni De Educacion A Distancia | 20121161 | Puebla | Quimixtlán | Quimixtlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,753,017 | \$2,753,017 | \$2,753,017 | \$2,753,017 | \$2,753,017 | \$2,753,017 | \$2,753,017 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153378 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Área Administrativa Y Diagnóstico En El Centro De Atención Múltiple "Cam Tepatlaxco", Clave 21em10015t | 20121097 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$465,105 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153382 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Juan Escutia, Clave 21dtv0421r, Rosa De Castilla, Zautla, Pue. | 20120934 | Puebla | Zautla | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$54,640 | \$54,640 | \$54,640 | \$54,640 | \$54,640 | \$54,640 | \$54,640 | \$54,640 | 100.00 | \$0 | Lote | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153425 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Lab De Computo En La Tv Sec Francisco Gonzalez Bocanegra, Clave 21dtv0451l, San Francisco Del Progreso, Zautla | 20120925 | Puebla | Zautla | San Francisco del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$66,704 | \$66,704 | \$66,704 | \$66,704 | \$66,704 | \$66,704 | \$66,704 | \$66,704 | 100.00 | \$0 | Lote | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153438 | Suministro De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr2198x, Temextla, Cuyoaco, Pue. | 20120920 | Puebla | Cuyoaco | Temextla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$49,486 | \$49,486 | \$49,486 | \$49,486 | \$49,486 | \$49,486 | \$49,486 | \$49,486 | 100.00 | \$0 | Lote | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyect. | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153446 | Suministro De Mobiliario Basico Para Tres Aulas Didacticas En El Jardin De Niños Juan De Zumarraga, Clave 21dcc0008w, Ignacio Allende (Concepcion), Atlequizayan | 20120916 | Puebla | Atlequizayana | Ignacio Allende (Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$49,338 | \$49,338 | \$49,338 | \$49,338 | \$49,338 | \$49,338 | \$49,338 | 100.00 | \$0 | Lote | 71 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153465 | Suministro De Mobiliario Basico Para Tres Aulas Didacticas Y Una Direccion En El Jardin De Niños Clave 21djn0198t, Santa Rita Tlahuapan, Tlahuapan, Pue. | 20120912 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$61,402 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 143 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153471 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Lab De Computo En La Tv Sec Alberto Santos Dumont, Clave 21etv0515e, Chilapa De Vicente Guerrero, Zautla | 20120906 | Puebla | Zautla | Chilapa de Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$78,769 | \$78,769 | \$78,769 | \$78,769 | \$78,769 | \$78,769 | \$78,769 | 100.00 | \$0 | Lote | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153480 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Lab De Computo En La Tv Sec Joaquin Gamboa, Clave 21etv0517c, Oxpantla, Zautla, Pue. | 20120905 | Puebla | Zautla | Oxpantla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$48,259 | \$48,259 | \$48,259 | \$48,259 | \$48,259 | \$48,259 | \$48,259 | 100.00 | \$0 | Lote | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153486 | Suministro De Mobiliario Básico Para Diez Aulas Didacticas, Direccion Y Cooperativa En La Primaria "Banito Juárez", Clave 21dpr0341g | 20121103 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$559,649 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 689 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153487 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Fidencio Molina Reyes, Clave 21djn0758m, Ixtacapan, Zacapoaxtla, Pue. | 20120902 | Puebla | Zacapoaxtla | Ixtacapan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$16,446 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153492 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Manuel Doblado, Clave 21etv0518b, Tlamanca, Zautla, Pue. | 20120897 | Puebla | Zautla | Tlamanca | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$84,453 | \$84,453 | \$84,453 | \$84,453 | \$84,453 | \$84,453 | \$84,453 | 100.00 | \$0 | Lote | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153496 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Sec Tec Numero 29, Clave 21dst0032n, San Miguel Tenextatloyan, Zautla, Pue. | 20120896 | Puebla | Zautla | San Miguel Tenextatloyan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$120,648 | \$120,648 | \$120,648 | \$120,648 | \$120,648 | \$120,648 | \$120,648 | 100.00 | \$0 | Lote | 374 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153500 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Computo En La Prim Pde Adolfo Lopez Mateos, Clave 21dpr1929m, San Miguel Tenextatloyan, Zautla, Pue. | 20120895 | Puebla | Zautla | San Miguel Tenextatloyan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | 100.00 | \$0 | Lote | 356 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153508 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Jose Vasconcelos Clave 21atv0558d, San Jose Chiquito, Santiago Miahuatlan, Pue. | 20120891 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San José Monte Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$13,718 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153517 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección En La Primaria "Sin Nombre" De Nueva Creación, Clave 21epr1607c | 20121105 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$86,490 | \$86,490 | \$86,490 | \$86,490 | \$86,490 | \$86,490 | \$86,490 | 100.00 | \$0 | Lote | 155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153522 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín De Niños Jose Joaquin Herrera, Clave 21djn0609e, Totoltepec De Guerrero, Pue. | 20120888 | Puebla | Totoltepec de Guerrero | Totoltepec de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$16,446 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153529 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21djb0642b, San Jose Monte Chiquito, Santiago Miahuatlan, Pue. | 20120883 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San José Monte Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$24,743 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 433 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153536 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria "Nueva Creación", Clave 21etv0945v, Ubicada En La Localidad De Vista Hermosa, Municipio De Izúcar De Matamoros, Pue. | 20120955 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$26,395 | \$26,395 | \$26,395 | \$26,395 | \$26,395 | \$26,395 | \$26,395 | 100.00 | \$0 | Lote | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153540 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula De Usos Múltiples En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr1109g, San Pablo De Las Tunas, General Felipe Angeles | 20120864 | Puebla | General Felipe Angeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 582 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153545 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula De Usos Múltiples En La Primaria Adrian Zepeda Mirafuentes, Clave 21dpr3010k, San Gabriel Chilac, Pue. | 20120862 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 374 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153549 | Reparaciones Generales; En La Escuela Rural Normal "Carmen Serdán" Clave 21dnl0004n | 20121108 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles de Avila Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$2,588,773 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 526 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153551 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Octavio Paz, Clave 21dtv0425n, Contla, Zautla, Pue. | 20120856 | Puebla | Zautla | Contla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$66,008 | \$66,008 | \$66,008 | \$66,008 | \$66,008 | \$66,008 | \$66,008 | 100.00 | \$0 | Lote | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153552 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Enrique Rebsamen", Clave 21djn2052m, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xicotepac, Pue. | 20120959 | Puebla | Xicotepac | Xicotepac de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$16,446 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153553 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Jose Vasconcelos, Clave 21etv0839l, Ocotzingo, Zautla, Pue. | 20120855 | Puebla | Zautla | Ocotzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$36,194 | \$36,194 | \$36,194 | \$36,194 | \$36,194 | \$36,194 | \$36,194 | 100.00 | \$0 | Lote | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153559 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Tv Sec Sor Juana Ines De La Cruz, Clave 21dtv0095m, Santiago Zautla, Zautla, Pue. | 20120854 | Puebla | Zautla | Santiago Zautla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$84,453 | \$84,453 | \$84,453 | \$84,453 | \$84,453 | \$84,453 | \$84,453 | 100.00 | \$0 | Lote | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153564 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Computo En La Primaria Mariano Matamoros, Clave 21dpb0323q, San Isidro, Zautla, Pue. | 20120843 | Puebla | Zautla | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | \$96,518 | 100.00 | \$0 | Lote | 89 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153565 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, Aplicación De Impermeabilizante En El Edificio A; En La Secundaria "Enrique C. Rebsamen" Clave 21est0017u | 20120961 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuacnopalan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$848,998 | \$848,998 | \$848,998 | \$848,998 | \$848,998 | \$848,998 | \$848,998 | 100.00 | \$0 | Obra | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153575 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Benito Juárez, Clave 21djp0321c, Santa Ines Ahuatempan, Pue. | 20120838 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$16,446 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 81 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153581 | Construcción De La Cubierta Para Andadores Para Personas Vulnerables; En La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21esu0051z, Ubicada En La Localidad De Ejido Cuanalá, Municipio De Juan C. Bonilla | 20120967 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Urbano | Subsidios | U015 Atención educativa a grupos en situación vulnerable | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$588,576 | \$588,576 | \$588,576 | \$588,576 | \$588,576 | \$588,576 | \$588,576 | 100.00 | \$0 | Obra | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153587 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Cocina En La Primaria Francisco I Madero Clave 21dpr0584c, Santa María La Alta, Tlaxiaco de Benito Juárez, Pue. | 20120834 | Puebla | Tlaxiaco de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$105,145 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 492 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153588 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Adecuación De Las Instalaciones Existentes Para El Acceso De Personas Con Capacidades Diferentes; En La "Universidad Politécnica De Amozoc" Clave 21msur1202e | 20121128 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres | | 4-Gobernación | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$3,247,052 | \$3,247,052 | \$3,247,052 | \$3,247,052 | \$3,247,052 | \$3,247,052 | \$3,247,052 | 100.00 | \$0 | Obra | 493 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153591 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Luis Donaldo Colosio Clave 21dpb0851h, La Libertad, Zacapoaxtla, Pue. | 20120833 | Puebla | Zacapoaxtla | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$24,743 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 93 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153597 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica Y Una Dirección En El Jardín De Niños "El Encinal", Clave 21djn0884j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xicotepec, Pue. | 20120985 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$28,510 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153602 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En El J De N Enrique Romero Fleytal Clave 21djn0779z, Chichicauautla, Tepeyahualco, Pue. | 20120832 | Puebla | Tepeyahualco | Chichicauautla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$11,847 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153607 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Ignacio Aliende, Clave 21dpr0765m, Ayotla, Xochiltepec, Pue. | 20120818 | Puebla | Xochiltepec | Ayotla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$24,743 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 272 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153611 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Erasmo Castellano Quinto, Clave 21djn0455s, San Nicolas De Los Ranchos, Pue. | 20120802 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás de los Ranchos | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$16,446 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 73 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153630 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica; En El Jardín De Niños Federico Froebel Clave 21dcc0178q, San Jose Miahuatlan, Pue. | 20120727 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$339,322 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 202 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153633 | Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Vicente Suarez, Clave 21dpr3511e, Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, Pue. | 20120649 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$401,877 | \$401,877 | \$401,877 | \$401,877 | \$401,877 | \$401,877 | \$401,877 | 100.00 | \$0 | Obra | 270 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153641 | Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región VI Correspondiente A La Zona De Istécar De Matamoros Del Estado De Puebla. | 20121140 | Puebla | Acatlán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,010 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153645 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Telesecundaria "Izcóatl", Clave 21dtv0504z, Ubicada En La Localidad De Tepeyoloc, Municipio De Coxcatlán, Pue. | 20121004 | Puebla | Coxcatlán | Tepeyoloc | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$8,205 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153653 | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuarenta Aulas Telemáticas En La Región V Correspondiente A La Zona De Puebla Del Estado De Puebla. | 20121141 | Puebla | Acajete | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,018,526 | \$1,018,526 | \$1,018,526 | \$1,018,526 | \$1,018,526 | \$1,018,526 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,010 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153682 | Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura De Concreto Especial; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del "Cent | 20130042 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$3,635,159 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,766 | 64.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153701 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De Sanitarios Y Sustitución De Candelera Y Lámparas; En El "Centro Escolar Pde. Lic. Miguel Alemá | 20130041 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$6,231,508 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,766 | 53.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153722 | Equipamiento Para Un Aula De Cómputo En La Primaria "Adolfo López Mateos", Clave 21dpr3474r, Ubicada En La Localidad De San Juan Tejuapa, Municipio De Atlixhuacán, Pue. | 20121015 | Puebla | Atlixhuacán | San Juan Tejuapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$81,798 | \$81,798 | \$81,798 | \$81,798 | \$81,798 | \$81,798 | 100.00 | \$0 | Lote | 74 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153741 | Suministro De Mobiliario Y Equipamiento Para Cuatro Aulas Didácticas, Dirección, Salón De Usos Múltiples, Dos Laboratorios De Cómputo, En La "Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación", U | 20121019 | Puebla | Vicente Guerrero | Santa María del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$1,092,093 | \$1,092,093 | \$1,092,093 | \$1,092,093 | \$1,092,093 | \$1,092,093 | 100.00 | \$0 | Lote | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153747 | Construcción De Un Aula Didáctica Adosada A Estructura Regional C, En La Telesecundaria Quetzalcoatl, Clave 21sev0929d, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Pu | 20130029 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Tierra Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$389,497 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153754 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Diferentes Áreas, En El Centro De Desarrollo Infantil (Cendi) De Nueva Creación Sin Nombre, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Pue. | 20121021 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$2,532,006 | \$2,532,006 | \$2,532,006 | \$2,532,006 | \$2,532,006 | \$2,532,006 | 100.00 | \$0 | Lote | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153758 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No 21", Clave 21ebh0974h | 20121236 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | 100.00 | \$0 | Lote | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153763 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En Estructura Regional "C" En La Primaria "José María Calderón Y Tapia", Clave 21dpc0900z, Ubicado | 20121034 | Puebla | Tepatlatxco de Hidalgo | Tepatlatxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$26,985 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Estudio | 73 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153774 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Doce Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura U-2c Y Sanitarios En Estructura U-1c En La Primaria "Lic. Benito Juárez" Clave 21epr0435u, Ubicad | 20121035 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$93,417 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Estudio | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153778 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio Polifuncional Y Dirección En La Secundaria Técnica No. 129 Clave 21dst0140v, Chiautzizing | 20121095 | Puebla | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$112,268 | \$112,268 | \$112,268 | \$112,268 | \$112,268 | \$112,268 | \$112,268 | 100.00 | \$0 | Lote | 215 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153785 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas, Aula De Cómputo, Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C; Telesecundaria "José Revueltas", Clave 21etv0952e | 20121036 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$43,783 | \$43,783 | \$43,783 | \$43,783 | \$43,783 | \$43,783 | \$43,783 | 100.00 | \$0 | Estudio | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153786 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios | 20121273 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacapachpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$133,559 | \$133,559 | \$133,559 | \$133,559 | \$133,559 | \$133,559 | \$133,559 | 100.00 | \$0 | Estudio | 6,634 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153797 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cimentación Y Cubierta De Plaza Cívica En El Jardín De Niños "Salvador Díaz Mirón", Clave 21djn0350y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Esperanz | 20121039 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$9,134 | \$9,134 | \$9,134 | \$9,134 | \$9,134 | \$9,134 | \$9,134 | 100.00 | \$0 | Estudio | 218 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153802 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La Secundaria Técnica 94, Clave 21dst0100u, | 20121089 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$24,970 | \$24,970 | \$24,970 | \$24,970 | \$24,970 | \$24,970 | \$24,970 | 100.00 | \$0 | Lote | 776 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153804 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Gregorio Zac | 20121272 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacapachpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$1,183,398 | \$1,183,398 | \$1,183,398 | \$1,183,398 | \$1,183,398 | \$1,183,398 | \$1,183,398 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153807 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños "Diego Rivera" Clave 21dcc1193p, Ubicado En La Cabecera Munic | 20121040 | Puebla | Tepatlatxco de Hidalgo | Tepatlatxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,444 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Estudio | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153811 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La "Primaria Emperador Moctezuma", Clave 21dpr0352m, | 20121086 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$49,284 | \$49,284 | \$49,284 | \$49,284 | \$49,284 | \$49,284 | \$49,284 | 100.00 | \$0 | Lote | 353 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153813 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Un Aula Telemática, Dirección Y Tres Aulas Didácticas, En El Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De San Juan Arco | 20121268 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | San Juan Arcos Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$1,183,398 | \$1,183,398 | \$1,183,398 | \$1,183,398 | \$1,183,398 | \$1,183,398 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,451 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153815 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas Y Dirección En El Centro Escolar "Dr. Alfredo Toxqui Fernández De Lara", Clave 21aos4055q | 20121172 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$734,988 | \$734,988 | \$734,988 | \$734,988 | \$734,988 | \$734,988 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,482 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153816 | Mantenimiento Y Suministro De Cubos De Hule Espuma De Alta Densidad En La Fosa De Gimnasia En La Primaria Del Centro Escolar Niños Heroes De Chapultepec, Clave 21epr0593j. | 20121082 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$868,416 | \$868,416 | \$868,416 | \$868,416 | \$868,416 | \$868,416 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,808 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153818 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cimentación Y Cubierta De Plaza Cívica En La Primaria El Centenario, Clave 21dpr0907u, Ubicado En La Localidad De Boca Del Monte, Municipio De Esp | 20121041 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$14,457 | \$14,457 | \$14,457 | \$14,457 | \$14,457 | \$14,457 | 100.00 | \$0 | Estudio | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153830 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Diez Aulas Didácticas, Dirección Y Un Aula De Usos Múltiples En El Centro Escolar General "Rodolfo Sánchez Taboada", Clave 21aos4063z | 20121176 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$906,878 | \$906,878 | \$906,878 | \$906,878 | \$906,878 | \$906,878 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153833 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria "Gabino Barreda" Clave 21dpr1215q, Ubicada En La Localidad De San Isidro, Municipio | 20121042 | Puebla | Chignautla | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$6,552 | \$6,552 | \$6,552 | \$6,552 | \$6,552 | \$6,552 | 100.00 | \$0 | Estudio | 395 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153841 | Estudios De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura U-1c En El J De N Centro De Educacion Preescolar Clave 21ejh1404r, | 20121066 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$47,739 | \$47,739 | \$47,739 | \$47,739 | \$47,739 | \$47,739 | 100.00 | \$0 | Estudio | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153844 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños "Sayil" Clave 21ejn1389p, Ubicado En La Localidad De Azumbilla, Municipio | 20121043 | Puebla | Nicolás Bravo | Azumbilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$9,087 | \$9,087 | \$9,087 | \$9,087 | \$9,087 | \$9,087 | 100.00 | \$0 | Estudio | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153851 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Cinco Aulas Didácticas Y Una Dirección En El Centro Escolar General "Vicente Guerrero", Clave 21aos4046i | 20121183 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$784,957 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,335 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153853 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cimentación Y Cubierta De Plaza Cívica En La Primaria 18 De Marzo, Clave 21dpr2165f | 20121062 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$16,799 | \$16,799 | \$16,799 | \$16,799 | \$16,799 | \$16,799 | \$16,799 | 100.00 | \$0 | Estudio | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153856 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Seis Aulas Didácticas, Un Aula De Cómputo, Dirección Sanitarias Y Escalera En La Telesecundaria "Juan Sánchez Ascona", Clave 21etv0288z | 20121044 | Puebla | Chichiquila | Chichiquila | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$63,855 | \$63,855 | \$63,855 | \$63,855 | \$63,855 | \$63,855 | \$63,855 | 100.00 | \$0 | Estudio | 159 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153861 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura "U-1c" En La Primaria Sin Nombre De Nueva Creación Clave 21epr1607c. | 20121061 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$40,679 | \$40,679 | \$40,679 | \$40,679 | \$40,679 | \$40,679 | \$40,679 | 100.00 | \$0 | Estudio | 91 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153870 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Nueve Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c En La Primaria Margarita Maza De Juárez Clave 21dpr1825r. | 20121048 | Puebla | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$40,679 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Estudio | 713 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153871 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Diez Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional "C" En La Primaria "Benito Juárez", Clave 21dpr0341g, Ub | 20121045 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$86,806 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Estudio | 736 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200153876 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Las Areas: Administrativa, Servicio Médico, Maternal, Lactantes, Trabajo Social Y Psicoologo, Preescolar, Pedagogía, Nutriología, Vigilancia, Sala De Maestros, La | 20121047 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$2,374,226 | \$2,374,226 | \$2,374,226 | \$2,374,226 | \$2,374,226 | \$2,374,226 | \$2,374,226 | \$2,374,226 | 100.00 | \$0 | Lote | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153878 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-2c En La Primaria Del Centro Escolar "Dr. Alfredo Toxqui Fernández De Lara" Clave 21epr1543i, Ubicada En La C | 20121046 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$11,051 | \$11,051 | \$11,051 | \$11,051 | \$11,051 | \$11,051 | \$11,051 | \$11,051 | 100.00 | \$0 | Estudio | 484 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153898 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No 103", Clave 21ebh102zr | 20121249 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | \$789,312 | 100.00 | \$0 | Lote | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153900 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller-Laboratorio De Cómputo En La Telesecundaria "Hermenegildo Galeana", Clave 21dtv0132z | 20121195 | Puebla | Vicente Guerrero | Santa María del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$306,060 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 309 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------|------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200153922 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor En La Telesecundaria Insurgente Pedro Moreno, Clave 21etv0294k | 20121201 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$86,495 | \$86,495 | \$86,495 | \$86,495 | \$86,495 | \$86,495 | \$86,495 | 100.00 | \$0 | Lote | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200155322 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Ciudad De Pahuatlán De Valle, En El Municipio De Pahuatlán (2a Etapa). | 20121063 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2009 | \$2,721,240 | \$1,676,606 | \$1,676,606 | \$1,676,606 | \$1,676,606 | \$1,676,606 | \$1,676,606 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200165471 | Equipamiento Para Un Auditorio, Un Laboratorio De Idiomas, Un Laboratorio De Sistemas Y Equipo Contra Incendios Del Edificio "M" En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco | 20121100 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRATIVO POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$647,894 | \$647,894 | \$647,894 | \$647,894 | \$647,894 | \$647,894 | \$647,894 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200165690 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños "José Vasconcelos", Clave 21dpc1191r, Ubicado En La Localidad De Limonitita, Municipio De Quimixtlán, Pue. | 20120644 | Puebla | Quimixtlán | Limonitita | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$16,738 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | \$16,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 800 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200165701 | Equipamiento Para Un Aula De Cómputo En La Primaria "Emiliano Zapata", Clave 21dpr2851w, Ubicada En La Localidad De San Miguel Aguacomulcan, Municipio De Atizihuaacán, Pue. | 20120900 | Puebla | Atizihuaacán | San Miguel Aguacomulcan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$51,771 | \$51,771 | \$51,771 | \$51,771 | \$51,771 | \$51,771 | \$51,771 | 100.00 | \$0 | Lote | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200165703 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, Y Sustitución De Luminarias En La Telesecundaria Unidad Nacional Clave 21dvt0305a | 20120575 | Puebla | Acatlán | Garzones (Santa Gertrudis) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$289,561 | \$289,561 | \$289,561 | \$289,561 | \$289,561 | \$289,561 | \$289,561 | 100.00 | \$0 | Obra | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200165707 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Pedro Bravo Martínez Clave 21djp0389j | 20120601 | Puebla | Acatlán | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$188,290 | \$188,290 | \$188,290 | \$188,290 | \$188,290 | \$188,290 | \$188,290 | 100.00 | \$0 | Obra | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200165722 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Pedro Bravo Martínez Clave 21djp0389j | 20120648 | Puebla | Acatlán | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$16,739 | \$16,739 | \$16,739 | \$16,739 | \$16,739 | \$16,739 | \$16,739 | 100.00 | \$0 | Lote | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200165729 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dpr2324d | 20120579 | Puebla | Acatzingo | Progreso de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$787,086 | \$787,086 | \$787,086 | \$787,086 | \$787,086 | \$787,086 | \$787,086 | 100.00 | \$0 | Obra | 411 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200165734 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dpr2324d, Ubicado En La Localidad De Progreso De Juárez, Municipio De Acatzingo, Pue | 20120716 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS | Educación | Terminado | 2012 | \$73,691 | \$73,691 | \$73,691 | \$73,691 | \$73,691 | \$73,691 | \$73,691 | \$73,691 | 100.00 | \$0 | Lote | 458 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200165792 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura U-1c En El Jardín De Niños Centro De Educación Preescolar Clave 21ejn1404r | 20121030 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,537,520 | \$1,537,520 | \$1,537,520 | \$1,537,520 | \$1,537,520 | \$1,537,520 | \$1,537,520 | \$1,537,520 | 100.00 | \$0 | Obra | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200166636 | Restauración Del Templo De San Juan Del Río Ubicada En Calle 12 Norte Entre 20 Y 22 Oriente, Barrio El Alto Del Municipio De Puebla | 70003 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) | | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$695,801 | \$695,801 | \$695,801 | \$695,801 | \$695,801 | 99.40 | \$0 | Metros Cuadrados | 582 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegrado por 4,198.77. / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200170879 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección En El J De N "Centro De Educación Preescolar", Clave 21ejn1404r, Ajalpan, Pue | 20121060 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$61,642 | \$61,642 | \$61,642 | \$61,642 | \$61,642 | \$61,642 | \$61,642 | \$61,642 | 100.00 | \$0 | Lote | 152 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200170904 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De 1 Aula Didáctica En El J De N Centro De Educación Preescolar Indígena" Clave 21dcc1224s Ajalpan | 20121065 | Puebla | Huehuetlán | Xonalpu | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$7,049 | \$7,049 | \$7,049 | \$7,049 | \$7,049 | \$7,049 | \$7,049 | \$7,049 | 100.00 | \$0 | Estudio | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200170982 | Suministro De Mobiliario Básico Para 2 Aulas Didácticas En La Tvasec Ignacio José Allende Y Unzaga Clave 21dtv0489y, Ignacio Allende (Concepción) Attequizayan | 20121074 | Puebla | Attequizayan | Ignacio Allende (Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,335 | \$27,335 | \$27,335 | \$27,335 | \$27,335 | \$27,335 | \$27,335 | \$27,335 | 100.00 | \$0 | Lote | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200171033 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cementación Y Cubierta De Plaza Cívica En La Prim José María Morelos Y Pavón Clave 21epr0122t San José Cuyachapa, Esperanza | 20121091 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$12,258 | \$12,258 | \$12,258 | \$12,258 | \$12,258 | \$12,258 | \$12,258 | \$12,258 | 100.00 | \$0 | Estudio | 171 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200171050 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región Vi Correspondiente A La Zona De Izúcar De Matamoros 2012. | 20121116 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,549,609 | \$1,549,609 | \$1,549,609 | \$1,549,609 | \$1,549,609 | \$1,549,609 | \$1,549,609 | \$1,549,609 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,484 | 99.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200171059 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región Iv Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula 2012 | 20121117 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$795,203 | \$795,203 | \$795,203 | \$795,203 | \$795,203 | \$795,203 | \$795,203 | \$795,203 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,795 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---|---|---|---|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200171089 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región VII Correspondiente A La Zona De Tehuacán 2012 | 20121124 | Puebla | | | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$546,702 | \$546,702 | \$546,702 | \$546,702 | \$546,702 | \$546,702 | \$546,702 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,777 | 99.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200171102 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región II Correspondiente A La Zona De Teztlután 2012 | 20121127 | Puebla | | | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$2,098,691 | \$2,098,691 | \$2,098,691 | \$2,098,691 | \$2,098,691 | \$2,098,691 | \$2,098,691 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,629 | 99.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200171111 | Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región VII Correspondiente A La Zona De Tehuacán Del Estado De Puebla. | 20121139 | Puebla | | | Acatzingo | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,777 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200171189 | Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región II Correspondiente A La Zona De Teztlután Del Estado De Puebla | 20121142 | Puebla | | | Atempan | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,629 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200171216 | Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región IV Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula Del Estado De Puebla | 20121143 | Puebla | | | Calpan | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,795 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200171238 | Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región III Correspondiente A La Zona De Ciudad Serdán Del Estado De Puebla | 20121144 | Puebla | | | Aljojuca | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | 100.00 | \$0 | Lote | 5,170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130200171250 | Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región I Correspondiente A La Zona De Huauchinango Del Estado De Puebla | 20121146 | Puebla | | | | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | \$993,063 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,831 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200171280 | Demolición De Edificio Y Construcción De Aula Didáctica, Salón De Usos Múltiples, Aula Cocina, Dirección, Bodega Y Pórtico En El J De N Pedro Vejar Gómez Clave 21djn01071, Atempan | 20130193 | Puebla | | | Atempan | Atempan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,059,821 | \$1,059,821 | \$1,059,821 | \$1,059,821 | \$1,059,821 | \$1,059,821 | \$1,059,821 | 100.00 | \$0 | Obra | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200171298 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños "Sayil" Clave 21ajn1389p, Azumbilla, Nicolás Bravo, Pue | 20120377 | Puebla | | | Nicolás Bravo | Azumbilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$28,231 | \$28,231 | \$28,231 | \$28,231 | \$28,231 | \$28,231 | \$28,231 | 100.00 | \$0 | Lote | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200171307 | Construcción De Un Aula De Cómputo En Estructura Regional "C"; En La Telesecundaria "Diego Velázquez" Clave 21etv0037v, Cumbre Del Manzano, Honey, Pue. | 20120670 | Puebla | Honey | El Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$237,684 | \$237,684 | \$237,684 | \$237,684 | \$237,684 | \$237,684 | \$237,684 | 100.00 | \$0 | Obra | 49 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130200171319 | Reparaciones Generales Pintura, Impermeabilizante Y Sustitución De Techumbreen La Primaria "Manuel Ávila Camacho" Clave 21epr0023t, Atlixco, Pue. | 20120821 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$896,097 | \$896,097 | \$896,097 | \$896,097 | \$896,097 | \$896,097 | \$896,097 | 100.00 | \$0 | Obra | 927 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300184685 | Programa De Infraestructura Para La Educacion Media Superior De La Benemerita Universidad Autonoma De Puebla 2012, Atencion A Planteles De Educacion Media Superior | 20130132 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2012 | \$2,070,520 | \$2,070,520 | \$2,070,520 | \$2,070,520 | \$2,070,520 | \$2,070,520 | \$2,070,520 | 100.00 | \$0 | EQUIPA. 8 PREPAS | 11,904 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300190127 | Construcción De Salón De Usos Múltiples Colonia 2 De Marzo La Resurrección, Puebla. | 20121149 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2012 | \$746,250 | \$746,250 | \$746,250 | \$746,250 | \$460,534 | \$460,534 | \$460,534 | 61.71 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 62.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: OBRA EN PROCESO / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300199210 | Consolidación De Estadio Municipal En La Av. De La Juventud Sin Número De La Colonia De Humilladero | 20121171 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$886,485 | \$843,105 | \$843,105 | \$843,105 | \$843,105 | \$843,105 | \$843,105 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 238,229 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300199414 | Rehabilitación Del Complejo Denominado "El Calvario" Cuarta Etapa, Ubicado En Calle 3 Sur No. 1313 De La Colonia Guadalupe Hidalgo | 20121169 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$3,052,310 | \$2,172,799 | \$2,172,799 | \$2,172,799 | \$2,172,799 | \$2,172,799 | \$2,172,799 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300201263 | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Sin Nombre, Municipio De Tecomatán | 20121121 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$796,013 | \$796,013 | \$796,013 | \$796,013 | \$796,013 | \$796,013 | \$796,013 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,420 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300203061 | Construcción De Inspectoria, Municipio De Atlixco | 20121153 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$239,795 | \$239,707 | \$239,707 | \$239,707 | \$239,707 | \$239,707 | \$239,707 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300209521 | Reparaciones Generales En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr0606y, Ubicada En La Localidad De Cuauatepec, Municipio De Tlaxiotepec, Pue. | 20130392 | Puebla | Tlaxiotepec | Cuauatepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$215,940 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300209823 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Integrador De Servicios | 20130194 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300209851 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Integrador De Servicios | 20130203 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | San Juan Arcos Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300209867 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Integrador De Servicios, | 20130204 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacapechpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300213884 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlachichuca, Pue. | 20130391 | Puebla | Tlachichuca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$1,199,991 | \$266,865 | \$266,865 | \$266,865 | \$266,865 | \$266,865 | \$266,865 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300213892 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 47, Clave 21ebh1004b | 20130437 | Puebla | Ajalpan | Zacatlamanic | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300213924 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 46, Clave 21ebh1003c | 20130461 | Puebla | Ajalpan | Rancho Nuevo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214035 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 48, Clave 21ebh1005a | 20130467 | Puebla | Ajalpan | Nativitas (Santa Maria) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214066 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 92, Clave 21ebh1038s | 20130621 | Puebla | Ajalpan | Xala | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214121 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 94, Clave 21ebh1037t | 20130623 | Puebla | Ajalpan | Cuatotolapan (San José) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | U012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214208 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 52, Clave 21ebh1006z | 20130444 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214338 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 55, Clave 21ebh1042e | 20130442 | Puebla | Cañada Morelos | Llano Grande Ahuatepec | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214414 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 86, Clave 21ebh1043d | 20130515 | Puebla | Cañada Morelos | Boca Nopal | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214450 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 96, Clave 21ebh1041f | 20130550 | Puebla | Cañada Morelos | Guadalupe Fresnal | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214500 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 57, Clave 21ebh1008y | 20130457 | Puebla | Chichiquila | Acalocotla | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214537 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Techumbre De Cancha Múltiple; En El Bachillerato General José Martí Clave 21ebh0293c | 20130380 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$386,450 | \$385,637 | \$385,637 | \$385,637 | \$385,637 | \$385,637 | \$385,637 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214576 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 100, Clave 21ebh1048z | 20130432 | Puebla | Chignautla | San Isidro | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214623 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 85, Clave 21ebh1047z | 20130466 | Puebla | Chignautla | Los Parajes (Zompanateno) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214699 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 110, Clave 21ebh1121r | 20130534 | Puebla | Zihuateuta | Telolotla | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214759 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 98, Clave 21ebh1046a | 20130536 | Puebla | Chignautla | Yopi | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214795 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 63, Clave 21ebh1051m | 20130435 | Puebla | Coxcatlán | Xacalco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214819 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 43, Clave 21ebh0999q | 20130462 | Puebla | Coxcatlán | Ocotlamanic | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214848 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 104, Clave 21ebh1055i | 20130424 | Puebla | Coyomeapan | Matlahuacata | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214902 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 102, Clave 21ebh1054j | 20130441 | Puebla | Coyomeapan | Chimalhuaca | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214939 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 106, Clave 21ebh1056h | 20130564 | Puebla | Coyomeapan | Tequitlale | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214977 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 80, Clave 21ebh1053k | 20130572 | Puebla | Coyomeapan | Huilulco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300214992 | Construcción De Adoquinamiento De La Calle Agustín Lara En La Cabecera Municipal Del Municipio De Petalcingo | 20121162 | Puebla | Petalcingo | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$850,575 | \$850,575 | \$850,575 | \$850,575 | \$850,575 | \$850,575 | \$850,575 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 9,382 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215009 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 93, Clave 21ebh1052l | 20130622 | Puebla | Coyomeapan | Tepepa de Zaragoza | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215028 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 130, Clave 21ebh1032y | 20130486 | Puebla | Zautla | Rosa de Castilla | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215070 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 140, Clave 21ebh1057g | 20130562 | Puebla | Cuatutinchán | Santa Cruz Alpuyecá | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215123 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 60, Clave 21ebh1059e | 20130558 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tenextepéc | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215168 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 139, Clave 21ebh1058 | 20130559 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Cuauhtamazaco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215206 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 133, Clave 21ebh1060u | 20130421 | Puebla | Eloxochitlán | Loma Bonita | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215324 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 75, Clave 21ebh1061t | 20130434 | Puebla | Francisco Z. Mena | La Máquina | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215413 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 72, Clave 21ebh1011l | 20130659 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Ignacio Ramírez | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215608 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 73, Clave 21ebh1012k | 20130533 | Puebla | Honey | Tonalixco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215640 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 58, Clave 21ebh1063r | 20130443 | Puebla | Huachuichingo | Teopancingo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215700 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 67, Clave 21ebh1064q | 20130445 | Puebla | Huachuclingo | Tepetzintla de Galeana | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215741 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 138, Clave 21ebh1066o | 20130436 | Puebla | Huehuetlán | Francisco I. Madero | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215767 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 77, Clave 21ebh1014i | 20130472 | Puebla | Huehuetlán | Cinco de Mayo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215802 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 50, Clave 21ebh1068m | 20130454 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Agustín Ahuehuetla | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215836 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 66, Clave 21ebh1070a | 20130431 | Puebla | Hueytamalco | Tenexapa de Azueta | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215865 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 137, Clave 21ebh1071z | 20130423 | Puebla | Hueytlalpan | El Arenal | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215901 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 82, Clave 21ebh1015h | 20130463 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Minillas (La Garita) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215920 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 136, Clave 21ebh1072z | 20130571 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Zaragoza | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215947 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 91, Clave 21ebh1073y | 20130573 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Mexcaltepec | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300215981 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 135, Clave 21ebh1077u | 20130459 | Puebla | Jalpan | Techalotla | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300216013 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 89, Clave 21ebh1016g | 20130439 | Puebla | Pahuatlán | Atlantongo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300216034 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 69, Clave 21ebh1081g | 20130428 | Puebla | Pantepec | El Pozo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300216083 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 7, Clave 21ebh0960e | 20130456 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiata | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300216132 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 95, Clave 21ebh1018e | 20130624 | Puebla | Quecholac | Santa Catarina Villanueva | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300216162 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 132, Clave 21ebh1084d | 20130535 | Puebla | San Antonio Cañada | Colonia la Lobera | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300216270 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 68, Clave 21ebh1085c | 20130446 | Puebla | San Miguel Xitlán | San Miguel Xitlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300216302 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 83, Clave 21ebh1088z | 20130464 | Puebla | Santa Catarina Tlaxtepan | Santa Catarina Tlaxtepan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300216417 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 126, Clave 21ebh1028 | 20130494 | Puebla | Zacatlán | Zoquitla | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | U012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300216526 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 103, Clave 21ebh1022r | 20130578 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300217192 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 131, Clave 21ebh1091n | 20130517 | Puebla | Tepeaca | San Pedro la Joya | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300217236 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 125, Clave 21ebh1092m | 20130430 | Puebla | Tepetzintla | Tonalixco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300217321 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 51, Clave 21ebh1033x | 20130426 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Agua Santa Ana | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300217418 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 49, Clave 21ebh1122q | 20130465 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Huajoyuca de Palacios | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300217462 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 105, Clave 21ebh1023q | 20130516 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300219595 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 124, Clave 21ebh1094k | 20130420 | Puebla | Tetela de Ocampo | Tototzinapan | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300219640 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 81, Clave 21ebh1099f | 20130438 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | Guadalupe Victoria | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300219694 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 118, Clave 21ebh1102c | 20130440 | Puebla | Tlaxiotepec | Temaxcalapa | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PIEMS 2012 / Física: PIEMS 2012 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyect. | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300219720 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 116, Clave 21ebh1101d | 20130458 | Puebla | Tlaxiaco | La Lagunilla | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300219754 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 115, Clave 21ebh1100c | 20130460 | Puebla | Tlaxiaco | Tacubaya | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300219801 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 71, Clave 21ebh1103b | 20130518 | Puebla | Tlaxiaco | Tlapehualtlán | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300219873 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 117, Clave 21ebh1025o | 20130425 | Puebla | Tlaxiaco | Santa Cruz Otatlán | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300219932 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Vicente Suárez Clave 21ebh0689m | 20130416 | Puebla | Tlaxiaco | Xochinacatlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$490,368 | \$485,923 | \$485,923 | \$485,923 | \$485,923 | \$485,923 | \$485,923 | \$485,923 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300219965 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 61, Clave 21ebh1107y | 20130419 | Puebla | Tlaxiaco | Ajocotzingo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300220008 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 56, Clave 21ebh1105z | 20130455 | Puebla | Tlaxiaco | Chicuaco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300220095 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 119, Clave 21ebh1026n | 20130493 | Puebla | Tlaxiaco | Tepehican | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300220156 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 113, Clave 21ebh1104a | 20130574 | Puebla | Tlaxiaco | Tzucuilapan | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300220212 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 79, Clave 21ebh1110I | 20130560 | Puebla | Tlaxco | Atlatlan | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300220242 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 78, Clave 21ebh1111k | 20130433 | Puebla | Tzicatlacoyan | San Bernardino Tepenene | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300220282 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 64, Clave 21ebh1112j | 20130561 | Puebla | Xicotepec | San Pedro Itztla | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300220296 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 112, Clave 21ebh1113i | 20130570 | Puebla | Xicotepec | Tlapehuala | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300221407 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 65, Clave 21ebh1117e | 20130447 | Puebla | Zacapoaxtla | Texocoyhuac | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300221439 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 111, Clave 21ebh1118d | 20130583 | Puebla | Zacatlán | Matlahuacata | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130300221450 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 128, Clave 21ebh1030z | 20130422 | Puebla | Zapotitlán | Estanzuela | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE121303002213501 | Suministro De Mobiliario Basico Para Una Direccion En El Jardín De Niños Lazaro Cardenas, Clave 21dcc1000k, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Ines Ahuatempan Pue. | 20121210 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Tierra Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2011 | \$24,143 | \$24,143 | \$24,143 | \$24,143 | \$24,143 | \$24,143 | \$24,143 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400232207 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 17 San Juan Tepulco Clave 21ebh0970l | 20130878 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400232216 | Reparaciones Generales ; En El Bachillerato General Digital No. 17 San Juan Tepulco Clave 21ebh0970l | 20131045 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$406,019 | \$406,019 | \$406,019 | \$406,019 | \$406,019 | \$406,019 | \$406,019 | 100.00 | \$0 | Obra | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400233395 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 21, Clave 21ebh0974h | 20130815 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400233476 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital Núm. 59 Clave 21ebh1009x | 20130859 | Puebla | Chignahuapan | Jonuco Pedernales | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$411,088 | \$411,088 | \$411,088 | \$411,088 | \$411,088 | \$411,088 | \$411,088 | 100.00 | \$0 | Obra | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400233493 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 59 Clave 21ebh1009x | 20130881 | Puebla | Chignahuapan | Jonuco Pedernales | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400233521 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 87, Clave 21ebh1049y | 20130523 | Puebla | Chilichotla | Accocomotla | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400233548 | Reparaciones Generales ; En El Bachillerato General Digital No. 44 Coxcatlán Clave 21ebh1000f | 20130856 | Puebla | Coxcatlán | Chichiltepec | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$322,665 | \$322,665 | \$322,665 | \$322,665 | \$322,665 | \$322,665 | \$322,665 | 100.00 | \$0 | Obra | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400233557 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 44 Coxcatlán Clave 21ebh1000f | 20130871 | Puebla | Coxcatlán | Chichiltepec | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400233603 | Reparaciones Generales ; En El Bachillerato General Digital No. 19 San Jerónimo Almoloya Clave 21ebh0972j | 20130860 | Puebla | Cuatutínchán | San Jerónimo Almoloya | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$423,380 | \$423,380 | \$423,380 | \$423,380 | \$423,380 | \$423,380 | \$423,380 | 100.00 | \$0 | Obra | 56 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400233629 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato Digital No. 19 San Jerónimo Almoloya Clave 21ebh0972j | 20130876 | Puebla | Cuatutínchán | San Jerónimo Almoloya | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400233660 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital Num. 11 Tacuapan Clave 21ebh0964a | 20130796 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tacuapan | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$414,444 | \$414,444 | \$414,444 | \$414,444 | \$414,444 | \$414,444 | \$414,444 | 100.00 | \$0 | Obra | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400233672 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 11 Tacuapan Clave 21ebh0964a | 20130817 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tacuapan | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400233688 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 42 Xocoyolo Clave 21ebh0995u | 20130872 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xocoyolo | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400233699 | Reparaciones Generales ; En El Bachillerato General Digital No. 42 Xocoyolo Clave 21ebh0995u | 20130875 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xocoyolo | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$403,827 | \$403,827 | \$403,827 | \$403,827 | \$403,827 | \$403,827 | \$403,827 | 100.00 | \$0 | Obra | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400235146 | Construcción De Un Modulo Sanitario En Estructura Regional C; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpb0732u | 20130611 | Puebla | Ahuacatán | Tlacotepec (San Mateo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$410,331 | \$410,331 | \$410,331 | \$410,331 | \$410,331 | \$410,331 | \$410,331 | 100.00 | \$0 | Obra | 242 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL CICLO ES 2012 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400235363 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Los Edificios B, C, G Y F; En El Preescolar Pedro Vejar Gómez Clave 21djp01071 | 20131378 | Puebla | Atempan | Atempan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$261,480 | \$261,480 | \$261,480 | \$261,480 | \$261,480 | \$261,480 | \$261,480 | 100.00 | \$0 | Obra | 127 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400235665 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Luis Donaldo Colosio Clave 21dpb0887w | 20131335 | Puebla | Chignautla | Cruzitizin | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | 100.00 | \$0 | Lote | 79 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400236291 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Área Administrativa; En La Primaria Gabino Barrada Clave 21epr0123s | 20131353 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$144,826 | \$144,826 | \$144,826 | \$144,826 | \$144,826 | \$144,826 | \$144,826 | 100.00 | \$0 | Lote | 469 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400236671 | Reparaciones Generales; En La Primaria Rafael Ramírez Clave 21dpr0889v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacatepec, Pue. | 20130848 | Puebla | Zinacatepec | Zinacatepec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$115,437 | \$115,437 | \$115,437 | \$115,437 | \$115,437 | \$115,437 | \$115,437 | 100.00 | \$0 | Obra | 574 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400236823 | Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Núm. 129, Clave 21ebh1031z, Ubicado En La Localidad De Emilio Carranza (Santa Cruz), Municipio De Zautla, Pue. | 20130792 | Puebla | Zautla | Emilio Carranza (Santa Cruz) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400237250 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital No. 41 El Progreso Clave 21ebh0994v, Ubicado En La Localidad De El Progreso, Municipio De Zacapoaxtla, Pue. | 20130814 | Puebla | Zacapoaxtla | El Progreso | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$410,765 | \$410,765 | \$410,765 | \$410,765 | \$410,765 | \$410,765 | \$410,765 | 100.00 | \$0 | Obra | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400237751 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dtv0021v | 20131064 | Puebla | Zacapoaxtla | Los Cristales (Talicán) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$559,180 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 310 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400238328 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Lic. Benito Juárez Clave 21dtv0021v | 20131322 | Puebla | Zacapoaxtla | Los Cristales (Talicán) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$78,277 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 310 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400239311 | Terminación De Cubierta De Plaza Cívica; En La Primaria Vicente Suárez Ortega Clave 21epr0790k | 20131460 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$125,532 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400240218 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Rehabilitación De Las ; En La Primaria Carmen Millan Clave 21epr0148a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131333 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$868,267 | \$868,267 | \$868,267 | \$868,267 | \$868,267 | \$868,267 | \$868,267 | 100.00 | \$0 | Obra | 192 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400240221 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Lab De Cómputo, 3 Aulas Didácticas Y Dirección En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.E. Pde. Lic. Miguel Alemán Clave 21aos4038z | 20130499 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$734,754 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400240255 | Construcción De Barda Perimetral; En La Primaria Benito Juárez Club De Leones Num. 4 Clave 21dpr1496p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131375 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$510,215 | \$510,215 | \$510,215 | \$510,215 | \$510,215 | \$510,215 | \$510,215 | 100.00 | \$0 | Obra | 177 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400240578 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios | 20130810 | Puebla | Tlachichuca | Santa Cecilia Topetitán | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400240603 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Jardín De Niños La Primavera Clave 21dcc0488u | 20131386 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$83,891 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 358 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400241739 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Bachillerato Vicente Suárez, Clave 21ebh0689m | 20130762 | Puebla | Tlaola | Xochinacatán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$24,737 | \$24,737 | \$24,737 | \$24,737 | \$24,737 | \$24,737 | \$24,737 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 108 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400241756 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Bachillerato Leonardo Da Vinci, Clave 21ebh0687o | 20131305 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtlá | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$12,598 | \$12,598 | \$12,598 | \$12,598 | \$12,598 | \$12,598 | \$12,598 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 133 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400241766 | Reparaciones Generales En El Edificio A Y B, Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Bachillerato General Leonardo Da Vinci Clave 21ebh0687o | 20131308 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtlá | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$598,921 | \$598,921 | \$598,921 | \$598,921 | \$598,921 | \$598,921 | \$598,921 | 100.00 | \$0 | Obra | 133 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400245433 | Construcción De Losa Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Margarita Moran Veliz Clave 21djp2177u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131363 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$118,593 | \$118,593 | \$118,593 | \$118,593 | \$118,593 | \$118,593 | \$118,593 | 100.00 | \$0 | Obra | 126 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400248872 | Construcción Segunda Etapa; En El C.E. General Rodolfo Sánchez Taboada Clave 21aos4063z | 20131364 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,561,034 | \$1,561,034 | \$1,561,034 | \$1,561,034 | \$1,561,034 | \$1,561,034 | \$1,561,034 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400249148 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telematica En La Telesecundaria Salvador Diaz Miron, Clave 21etv0918y, Ubicada En La Localidad De Estanzuela, Municipio De Zapotitlan, Pue. | 20120820 | Puebla | Zapotitlán | Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$212,143 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400249219 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura; En La Secundaria Técnica No. 20 Clave 21dst0020l, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla, Pue. | 20120720 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$394,606 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 792 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400251168 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial; En La Telesecundaria Frida Kahlo Clave 21etv0926g, Ubicada En La Localidad De Cuatro Caminos, Municipio De Vicente Guerrero, Pue. | 20130947 | Puebla | Vicente Guerrero | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$331,331 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 81 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400251312 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Frida Kahlo Clave 21etv0926g, Ubicado En La Localidad De Cuatro Caminos, Municipio De Vicente Guerrero, Pue. | 20131326 | Puebla | Vicente Guerrero | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$39,138 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 81 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400251385 | Terminación De La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Área Administrativa Y Diagnóstico, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Centro De Atención Múltiple (Cam) Clave 21em0015t. | 20131372 | Puebla | Tepatlxco de Hidalgo | Tepatlxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comité administrador poblano para la construcción de espacios educativos | Educación | Terminado | 2013 | \$355,126 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400257629 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21dgb0102f, Ubicada En La Localidad De Huixtla, Municipio De Tlaola, Pue. | 20131339 | Puebla | Tlaola | Huixtla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$6,701 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Lote | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400264533 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación Ubicada En La Cabecera Municipal De Vicente Guerrero, Pue. | 20130429 | Puebla | Vicente Guerrero | Santa María del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$279,015 | \$279,015 | \$279,015 | \$279,015 | \$279,015 | \$279,015 | \$279,015 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400264696 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Bachillerato Vicente Suárez, Clave 21ebh0689m | 20130762 | Puebla | Tlaola | Xochinacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$24,737 | \$24,737 | \$24,737 | \$24,737 | \$24,737 | \$24,737 | \$24,737 | 100.00 | \$0 | Lote | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400264792 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Bachillerato Leonardo Da Vinci, Clave 21ebh0687o | 20131305 | Puebla | Tlaola | Xaltexutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$12,598 | \$12,598 | \$12,598 | \$12,598 | \$12,598 | \$12,598 | \$12,598 | 100.00 | \$0 | Lote | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400265008 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 36 Tepazolco Clave 21ebh0988k | 20130988 | Puebla | Tlaxotepec de Benito Juárez | Tepazolco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400265292 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Real Almazán En El Municipio De Atlixco | 20130844 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$20,130,844 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 127,062 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400270593 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital No. 14 San Mateo Tlaxpan Clave 21ebh0967y | 20130992 | Puebla | Tecamachalco | San Mateo Tlaxpan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$426,338 | \$426,338 | \$426,338 | \$426,338 | \$426,338 | \$426,338 | \$426,338 | 100.00 | \$0 | Obra | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400271190 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 76, Clave 21ebh1013] | 20130727 | Puebla | Huehuetla | Putlunichuchut (Vista Hermosa) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400271270 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia Para El Bachillerato General Digital Núm. 90, Clave 21ebh1017f, Ubicado En La Localidad De Tlalcruz De Libres, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20130524 | Puebla | Pahuatlán | Tlalcruz de Libres | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400271533 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 14 San Mateo Tlaxpan Clave 21ebh0967y | 20130877 | Puebla | Tecamachalco | San Mateo Tlaxpan | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400271579 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital No. 14 San Mateo Tlaxpan Clave 21ebh0967y | 20130992 | Puebla | Tecamachalco | San Mateo Tlaxpan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$426,338 | \$426,338 | \$426,338 | \$426,338 | \$426,338 | \$426,338 | \$426,338 | 100.00 | \$0 | Obra | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400271996 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital No. 33 San Francisco Jalapexco Clave 21ebh0985n, Ubicado En La Localidad De San Francisco Jalapexco, Municipio De Teopantlán, Pue. | 20130865 | Puebla | Teopantlán | San Francisco Jalapexco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$428,977 | \$348,967 | \$348,967 | \$348,967 | \$348,967 | \$348,967 | \$348,967 | 100.00 | \$0 | Obra | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400272083 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 33 San Francisco Jalapexco Clave 21ebh0985n | 20131001 | Puebla | Teopantlán | San Francisco Jalapexco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400272110 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 36 Tepazolco Clave 21ebh0988k, Ubicado En La Localidad De Tepazolco | 20130988 | Puebla | Tlaxcoapan | Benito Juárez Tepazolco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400272150 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 41 El Progreso Clave | 20130851 | Puebla | Zacapoaxtla | El Progreso | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400273192 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llano Grande, Municipio De Yehualtepec | 20120801 | Puebla | Yehualtepec | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$203,656 | \$203,656 | \$203,656 | \$203,656 | \$203,656 | \$203,656 | \$203,656 | 100.00 | \$0 | Metros | 193 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400275093 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Felipe Teotlacingo, Municipio De San Felipe Teotlacingo | 20120676 | Puebla | San Felipe Teotlacingo | San Felipe Teotlacingo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$2,013,564 | \$2,013,564 | \$2,013,564 | \$2,013,564 | \$2,013,564 | \$2,013,564 | \$2,013,564 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400275755 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Cuatro Aulas Didácticas, Dos Laboratorios De Cómputo, Salón De Usos Múltiples Y Dirección; En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación | 20131432 | Puebla | Quimixtlán | Quimixtlán | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$300,702 | \$300,702 | \$300,702 | \$300,702 | \$300,702 | \$300,702 | \$300,702 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400279618 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 53, Clave 21ebh1007z | 20130427 | Puebla | Ayotxoc de Guerrero | San Antonio Metzónapa | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400279645 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 122, Clave 21ebh1027m | 20130526 | Puebla | Zacapala | El Rosario Xochtiopan | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400280108 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Cubierta Del Edificio "A", Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De La Red Eléctrica; En La Primaria "Benito Juárez" Clave 21dpr0288b | 20120541 | Puebla | San Felipe Teotlacingo | San Juan Tlale | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$207,942 | \$207,942 | \$207,942 | \$207,942 | \$207,942 | \$207,942 | \$207,942 | 100.00 | \$0 | Obra | 86 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400280145 | Construcción De Sanitarios En Estructura Regional "C"; En La Primaria "Lic. Alfredo V. Bonfil" Clave 21dpr1906b, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Felipe Teotlacingo | 20120586 | Puebla | San Felipe Teotlacingo | San Felipe Teotlacingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$404,821 | \$404,821 | \$404,821 | \$404,821 | \$404,821 | \$404,821 | \$404,821 | 100.00 | \$0 | Obra | 452 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400280155 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional "C"; En La Primaria "Adrián Zepeda Mirafuentes", Clave 21dpr3010k, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac | 20120659 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$338,968 | \$338,968 | \$338,968 | \$338,968 | \$338,968 | \$338,968 | \$338,968 | 100.00 | \$0 | Obra | 374 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12130400280166 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria "Benito Juárez", Clave 21dpr066m, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Felipe Teotlacingo, Pue. | 20120673 | Puebla | San Felipe Teotlacingo | San Felipe Teotlacingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$49,468 | \$49,468 | \$49,468 | \$49,468 | \$49,468 | \$49,468 | \$49,468 | 100.00 | \$0 | Lote | 359 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12140100295868 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Instituto Tecnológico De Puebla, Clave 21msu0615y | 20131464 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$276,868 | \$47,770 | \$47,770 | \$47,770 | \$47,770 | \$47,770 | \$47,770 | 100.00 | \$0 | Lote | 5,380 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12140100300739 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio A; En El Bachillerato Tepecatl Clave 21ebh0185v | 20130335 | Puebla | Palmar de Bravo | San Miguel Xaltepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$71,964 | \$71,964 | \$71,964 | \$71,964 | \$71,964 | \$71,964 | \$71,964 | 100.00 | \$0 | Obra | 184 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140100300966 | Aportación Al Convenio De Coordinación Para La Transición Aérea Subterránea Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tochimilco | 20131160 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2012 | \$689,292 | \$689,292 | \$689,292 | \$689,292 | \$689,292 | \$689,292 | \$689,292 | 100.00 | \$0 | Instalación | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140100301345 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 20 Libertad Álvaro Obregón Clave 21ebh0973i, | 20130816 | Puebla | Soltepec | Libertad Álvaro Obregón | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140100301904 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital Núm. 20 Libertad Álvaro Obregón Clave 21ebh0973i, | 20130864 | Puebla | Soltepec | Libertad Álvaro Obregón | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$420,037 | \$420,037 | \$420,037 | \$420,037 | \$420,037 | \$420,037 | \$420,037 | 100.00 | \$0 | Obra | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140100302288 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital Núm. 36 Tepazolco Clave 21ebh0988k, | 20130990 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tepazolco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$425,693 | \$425,693 | \$425,693 | \$425,693 | \$425,693 | \$425,693 | \$425,693 | 100.00 | \$0 | Obra | 50 | 25.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140100305649 | Perforación, Equipamiento Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Ajajalpan, Municipio De Tecali De Herrera | 20120510 | Puebla | Tecali de Herrera | Santa Cruz Ajajalpan | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | \$1,406,967 | \$1,406,967 | \$1,406,967 | \$1,406,967 | \$1,406,967 | \$1,406,967 | \$1,406,967 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140100310322 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Juan Nepomuceno, Municipio De Santa Inés Ahuatempan. | 20120721 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | San Juan Nepomuceno | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | si | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$1,000 | \$1,230,191 | \$1,230,191 | \$1,230,191 | \$1,230,191 | \$1,230,191 | \$1,230,191 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 1.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140100310777 | Integración Turística Del Edificio Denominado El Portallillo, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla | 20120303 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas | | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | \$7,316,767 | \$7,323,770 | \$7,323,770 | \$7,316,767 | \$7,316,767 | \$7,316,767 | \$7,316,767 | 99.90 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,539,819 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140100312550 | Pavimentación De Acceso A Colonia Emiliano Zapata En La Localidad Emiliano Zapata En El Municipio De Epatán | 20120523 | Puebla | Epatán | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | \$1,599,842 | \$1,599,842 | \$1,599,842 | \$1,599,842 | \$1,599,842 | \$1,599,842 | \$1,599,842 | 100.00 | \$0 | Obra | 6,664 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12140200346618 | Construcción De Pórtico De Acceso, Andadores Y Guarniciones; En La Universidad Tecnológica De Puebla Clave 21e00001h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20140609 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$1,205,868 | \$1,197,633 | \$1,197,633 | \$1,197,633 | \$1,197,633 | \$1,197,633 | \$1,197,633 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,687 | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140200350066 | Drenes Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla. | 20131123 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$9,314,496 | \$8,597,155 | \$8,597,155 | \$8,597,155 | \$8,597,155 | \$8,597,155 | \$8,597,155 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140200351724 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Ocomantla - Zihuateutla De 3.000 Kms. De Longitud, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Municipio De Zihuateutla | 20120207 | Puebla | Zihuateutla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$1,097,214 | \$1,097,214 | \$1,097,214 | \$1,097,214 | \$1,097,214 | \$1,097,214 | \$1,097,214 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140200353424 | Construcción Del Puente "Acoxotla" Con Una Longitud De 30.66 Metros, Ubicado En El Kilómetro 0 056.70 Del Camino Cerro Verde - La Florida, En La Localidad De Cerro Verde, Municipio De Zihuateutla | 20120266 | Puebla | Zihuateutla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$2,142,928 | \$2,142,928 | \$2,142,928 | \$2,142,928 | \$2,142,928 | \$2,142,928 | \$2,142,928 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 21.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140200353455 | Aportación Del Uno Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De La Contraloría Del Estado De Puebla, Corresponsable Al Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2012 | 20129014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA. | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$9,796 | \$9,796 | \$9,796 | \$9,796 | \$9,796 | \$9,796 | \$9,796 | 100.00 | \$0 | Fiscalización | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140300384910 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para: La Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla | 20130334 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2012 | \$887,503 | \$887,503 | \$887,503 | \$887,503 | \$887,503 | \$887,503 | \$887,503 | \$887,503 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12140300399457 | Aportación Del Uno Al Millar Para La Fiscalización A Favor Del Órgano De Fiscalización Superior Del Estado De Puebla, Corresponsable Al Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2012 | 20129013 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$9,796 | \$9,796 | \$9,796 | \$9,796 | \$9,796 | \$9,796 | \$9,796 | 100.00 | \$0 | Fiscalización | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140400426600 | Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramos Aislados De La Calle 11 Sur De Av. Margaritas A San Andrés Azumiatla, En El Municipio De Puebla | 20141520 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | \$9,856,018 | \$9,856,018 | \$9,856,018 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 9,943 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140400429422 | Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Xicotepc -El Cajón-San Lorenzo-Las Pilas-Jalapilla | 20141800 | Puebla | Xicotepc | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,353,613 | \$1,353,613 | \$1,353,613 | \$1,353,613 | \$406,084 | \$406,084 | \$406,084 | \$406,084 | 30.00 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: LA OBRA SOLO FUÉ LICITADA Y CONTRATADA PARA EL EJERCICIO 2014 Y SE PAGO EL ANTICIPO. / Física: LA EJECUCIÓN NO INICIO DURANTE ESTE EJERCICIO / |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE12140400429457 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Ciudad De Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan, Jurisdicción Sanitaria N° 2, Chignahuapan, En El Estado De | LPE-027-2014 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2012 | \$27,171,573 | \$27,171,573 | \$27,171,573 | \$25,901,503 | \$23,511,659 | \$23,511,659 | \$23,511,659 | 86.53 | \$0 | Obra | 11,243 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140400429490 | Sustitución Por Obra Nueva Del Hospital Comunitario Xicotepc De Juárez 24 Camas En La Localidad De Xicotepc De Juárez, Municipio De Xicotepc, Jurisdicción Sanitaria N° 1, Huauchinango, Puebla | LPE-028-2014 | Puebla | Xicotepc | Xicotepc de Juárez | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2012 | \$109,703,533 | \$109,703,533 | \$109,703,533 | \$104,127,264 | \$72,158,733 | \$72,158,733 | \$72,158,733 | 65.78 | \$0 | Obra | 23,441 | 0.00 | 82.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140400434695 | Construcción De Una Cafetería Escolar En Estructura Especial De Concreto, En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msur1241g | 20141907 | Puebla | Tehuacán | San Pablo Tepetzingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2012 | \$360,492 | \$360,492 | \$360,492 | \$360,492 | \$360,492 | \$360,492 | \$360,492 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,527 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12140500521713 | Sustitución Por Obra Nueva Del Hospital De El "León" A Hg De 45 Camas ; Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados; Construcción De La Uneme De Capa Y Posada Ame | LPE-035-2014 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Convenios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2012 | \$59,791,845 | \$59,791,845 | \$59,791,845 | \$59,791,845 | \$59,791,845 | \$59,791,845 | \$59,791,845 | 100.00 | \$0 | Obra | 22,756 | 0.00 | 72.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES COMPLEMENTARIO AL RECURSO 2014, PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130100096864 | Construcción De Oficinas En El Estacionamiento De La Secretaría De Finanzas Del Gobierno Del Estado, En La Ciudad De Puebla, Puebla. | 20120797 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | \$8,864,645 | \$15,431,095 | \$15,431,095 | \$15,431,095 | \$15,431,095 | \$15,431,095 | \$15,431,095 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,625 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130100097002 | Recuperación De La Imagen Urbana Calzada De Las Almas, Municipio De Chignahuapan. | 20120852 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$2,975,751 | \$8,020,990 | \$8,020,990 | \$8,020,990 | \$8,020,990 | \$8,020,990 | \$8,020,990 | \$8,020,990 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 16,867 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130100097176 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Guerrero Entre Calle Revolución Y Avenida Papaloapan | 20121207 | Puebla | Cuauhtlaningo | Sanctorum | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$3,411,130 | \$3,411,130 | \$3,411,130 | \$3,411,130 | \$3,411,130 | \$3,411,130 | \$3,411,130 | 100.00 | \$0 | Metro cúbico | 2,113 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130100097503 | Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepeaca | 20121168 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$3,640,762 | \$3,640,086 | \$3,640,086 | \$3,640,086 | \$3,640,086 | \$3,640,086 | \$3,640,086 | \$3,640,086 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,593 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130100097604 | Integración Turística De San Andrés Cholula (2a. Etapa) | 20121005 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$20,206,137 | \$18,602,417 | \$18,602,417 | \$18,602,417 | \$18,602,417 | \$18,602,417 | \$18,602,417 | \$18,602,417 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8,720 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130100097736 | Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante El Banco Interacciones S.A. Por El Gobierno Del Estado | 20089020 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | \$134,796,656 | \$199,717,450 | \$199,717,450 | \$199,717,450 | \$199,717,450 | \$199,717,450 | 100.00 | \$0 | Pago | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130100097781 | Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante Bbva Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado | 20109007 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | \$89,720,056 | \$133,084,292 | \$133,084,292 | \$133,084,292 | \$133,084,292 | \$133,084,292 | 100.00 | \$0 | Pago | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130100098132 | Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y La Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla, En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla. | 20121158 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | \$159,602,032 | \$159,602,031 | \$159,602,031 | \$159,602,031 | \$159,602,031 | \$159,602,031 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,513 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130100108465 | Construcción De Dos Laboratorios De Computo, 5 Aulas Didacticas, Un Auditorio, Una Direccion, Modulo Sanitario Y Dos Modulos De Escaleras En La Universidad De Educacion A Distancia De Nueva Creacion | 20121001 | Puebla | Honey | Honey | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$4,504,737 | \$4,504,737 | \$4,504,737 | \$4,504,737 | \$4,504,737 | \$4,504,737 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130100108927 | Rehabilitación De La Carretera Xocoxiutla - Texocuilpan Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 3 500 De 3.5 Kilómetros De Longitud, Ubicada En El Municipio De Itzacamaxtitlan En El Estado De Puebla | 20121123 | Puebla | Itzacamaxtitlán | Xocoxiutla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$3,082,481 | \$3,082,481 | \$3,082,481 | \$3,082,481 | \$3,082,481 | \$3,082,481 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 25,326 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200136080 | Adoquinamiento De Privada Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Principal En La Localidad De Texmalaquilla | 20130080-1 | Puebla | Atzitzintla | Santa Cruz Texmalaquilla | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA, PUE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$439,080 | \$439,080 | \$439,080 | \$439,080 | \$439,080 | \$439,080 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200136421 | Inicio De Brecha Taxcantla-Zacaloma En La Localidad De Taxcantla En El Municipio De Tetela De Ocampo, Pue | 20130020 | Puebla | Tetela de Ocampo | Taxcantla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$935,745 | \$935,745 | \$935,745 | \$935,745 | \$935,745 | \$935,745 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 25,513 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200136814 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) Que Beneficiará A Las Localidades De Tezotepac, Soza, Cruzitzin, Y San Isidro, Pertenecientes Al Municipio De Chignautla, Puebla | 20130048 | Puebla | Chignautla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$520,117 | \$520,117 | \$520,117 | \$520,117 | \$520,117 | \$520,117 | \$520,117 | 100.00 | \$0 | Metros | 7,121 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200137437 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 5 De Mayo Entre Casa Del Sr. Lucas Abad Hasta 150 Ml En La Localidad De Toluca | 20130080-2 | Puebla | Atzitzintla | Toluca | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA, PUE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$667,268 | \$667,268 | \$667,268 | \$667,268 | \$667,268 | \$667,268 | \$667,268 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------|------------------------------|--------|------------------------|--|---|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200137507 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Adolfo Ruiz Cortínez Entre Adolfo Lopez Mateos Y Jose Maria Morelos En La Localidad De Plan De Capulin | 20130080-3 | Puebla | Atzitzintla | Plan del Capulin | Rural | Subsidios | Uso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA, PUE. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$944,916 | \$944,916 | \$944,916 | \$944,916 | \$944,916 | \$944,916 | \$944,916 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 222 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200137509 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Prolongacion Agua De Las Palomas Entre Casa Del Sr. Simon Nieto Tejada Hasta 220 M En La Localidad De Huiloapan | 20130080-4 | Puebla | Atzitzintla | San Juan Huiloapan | Rural | Subsidios | Uso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA, PUE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$774,939 | \$774,939 | \$774,939 | \$774,939 | \$774,939 | \$774,939 | \$774,939 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200137511 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles Sin Nombre Entre Calle Principal Y Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero En La Localidad De Texmalaquilla | 20130080-5 | Puebla | Atzitzintla | Santa Cruz Texmalaquilla | Rural | Subsidios | Uso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA, PUE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$1,059,420 | \$1,059,420 | \$1,059,420 | \$1,059,420 | \$1,059,420 | \$1,059,420 | \$1,059,420 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 410 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200137553 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre Entre Calle Pueblo Nuevo Y La Vereda En La Localidad De Guadalupe Xochiloma | 20130080-6 | Puebla | Atzitzintla | Guadalupe Xochiloma | Rural | Subsidios | Uso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA, PUE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$962,524 | \$962,524 | \$962,524 | \$962,524 | \$962,524 | \$962,524 | \$962,524 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 190 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200139688 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 2 Laboratorios De Computo, 4 Aulas Didacticas, Dirección Y Salón De Usos Múltiples En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Tlachichuca, Pue. | 20120999 | Puebla | Tlachichuca | Tlachichuca | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$764,031 | \$764,031 | \$764,031 | \$764,031 | \$764,031 | \$764,031 | \$764,031 | 100.00 | \$0 | Lote | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200139993 | Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Avenida Del Bosque Entre Jerusalem Y Calle Morales En El Barrio De San Bartolo En Zacatlan, Pue. | 20130108-01 | Puebla | Zacatlán | San Bartolo | Rural | Subsidios | Uso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATLÁN | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,100,162 | \$1,100,162 | \$1,100,162 | \$1,100,162 | \$1,100,162 | \$1,100,162 | \$1,100,162 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 4,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200140073 | Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Aldama Entre Calle Vicente Y Carretera A Tlatempa En El Barrio De Cuautlulco De Zacatlan, Pue. | 20130108-02 | Puebla | Zacatlán | Cuautlulco Ejido (El Vivero) | Rural | Subsidios | Uso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATLAN | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$2,788,878 | \$2,788,878 | \$2,788,878 | \$2,788,878 | \$2,788,878 | \$2,788,878 | \$2,788,878 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200140154 | Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 1ero De Mayo Entre Calle Jose Luis Vazquez Martinez Y Carretera Interserrana En La Localidad De Jicolapa En Zacatlan, Pue. | 20130108-03 | Puebla | Zacatlán | Jicolapa | Urbano | Subsidios | Uso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATLÁN | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$2,128,767 | \$2,128,767 | \$2,128,767 | \$2,128,767 | \$2,128,767 | \$2,128,767 | \$2,128,767 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200140201 | Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Porfirio Diaz Entre Calle Ignacio Aldama Y Calle Jesus Gonzalez Ortega En La Colonia Lindavista De Zacatlan, Pue. | 20130108-04 | Puebla | Zacatlán | Cuautlulco Ejido (El Vivero) | Rural | Subsidios | Uso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATLÁN | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,037,572 | \$1,037,572 | \$1,037,572 | \$1,037,572 | \$1,037,572 | \$1,037,572 | \$1,037,572 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200140244 | Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion De Porfirio Diaz Entre Calle Morelos Y Calle 6ta Privada De Emiliano Zapata En La Localidad De Ayehualulco En Zacatlan, Pue. | 20130108-05 | Puebla | Zacatlán | Ayehualulco | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATLÁN. | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$3,933,621 | \$3,933,621 | \$3,933,621 | \$3,933,621 | \$3,933,621 | \$3,933,621 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200141635 | Construcción Del Corredor Gastronómico Artesanal De Tetela De Ocampo | 20120876 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | \$3,322,860 | \$4,592,193 | \$4,592,193 | \$4,592,193 | \$4,592,193 | \$4,592,193 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200143527 | Reconstrucción De La Carretera San Martín Texmelucan - San Agustín Atzompa, Con Una Longitud De 2.28 Kilómetros, Del Kilómetro 8 200 Al Kilómetro 10 480, En La Localidad De San Agustín Atzompa | 20121196 | Puebla | Chiautzingo | San Agustín Atzompa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$1,883,742 | \$1,883,742 | \$1,883,742 | \$1,883,742 | \$1,883,742 | \$1,883,742 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,280 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200145186 | Reparaciones Generales En La Secundaria General "Diego Rivera" Clave 21des0109t, Ahuehuetitla, Puebla | 20110661 | Puebla | Ahuehuetitla | Ahuehuetitla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2011 | \$246,721 | \$246,721 | \$246,721 | \$246,721 | \$246,721 | \$246,721 | 100.00 | \$0 | Obra | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200145969 | Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas Entre Camino Viejo A Tlatlauquitepec Y Carretera Federal Oriental-Nautla | 20130112-01 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ocotlán de Betancourt | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,263,380 | \$1,263,380 | \$1,263,380 | \$1,263,380 | \$1,263,380 | \$1,263,380 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 222 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200146779 | Adoquinamiento De La Calle Benito Juarez Sur Entre Carril A San Antonio Y Calle Portes Gil 4a. Etapa | 20130112-03 | Puebla | Tlatlauquitepec | Oyameles | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,311,646 | \$1,311,646 | \$1,311,646 | \$1,311,646 | \$1,311,646 | \$1,311,646 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 3,906 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200146864 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido Con Pasto Sintetico | 20130112-04 | Puebla | Tlatlauquitepec | Oyameles | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | Educación | Terminado | 2013 | \$1,567,500 | \$1,567,500 | \$1,567,500 | \$1,567,500 | \$1,567,500 | \$1,567,500 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,854 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200146948 | Pavimentacion De La Calle Angela Vazquez Entre Carretera Interserrana A Zacapoaxtla Y Puente San Cristobal | 20130112-05 | Puebla | Tlatlauquitepec | Tatazoquico | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,647,819 | \$1,647,819 | \$1,647,819 | \$1,647,819 | \$1,647,819 | \$1,647,819 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 4,719 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200147145 | Supervision Para Control De Calidad De Siete Obras Del Municipio De Tlatlauquitepec | 20130112-08 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ciudad de Tlatlauquitepec | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Obra | 14,161 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyect. | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200147532 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Camino Principal Entre Techumbre De Esc. Prim. Y Cad. | 20130112-06 | Puebla | Tlatlauquitepec | Teztlutana | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,612,755 | \$1,612,755 | \$1,612,755 | \$1,612,755 | \$1,612,755 | \$1,612,755 | \$1,612,755 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 754 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200147639 | Programa De Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa Del Municipio De Atlixco 2013 | 20130105 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | \$6,493,500 | 100.00 | \$0 | Obra | 7,391 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200149726 | Fondo De Pavimentacion Espacios Deportivos Alumbrado Publico Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa Del Municipio De Puebla 2013 | 20130122 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$40,459,500 | \$40,396,593 | \$40,396,593 | \$40,396,593 | \$40,396,593 | \$40,396,593 | \$40,396,593 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 350,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegrado por \$62,906.68. / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200151258 | Construcción: Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.E. Lic. Miguel Cástulo De Alariste 21a0s4050v | 20130138 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$2,406,475 | \$3,634,585 | \$3,634,585 | \$3,634,585 | \$3,634,585 | \$3,634,585 | \$3,634,585 | 100.00 | \$0 | Obra | 504 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200151341 | Construcción: Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Aula Telemática, Cocina, Dirección Y Sanitarios, En El Cis. San Miguel Canoa, Puebla, Pue. | 20130134 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$5,886,530 | \$5,886,530 | \$5,886,530 | \$5,886,530 | \$5,886,530 | \$5,886,530 | \$5,886,530 | 100.00 | \$0 | Obra | 180 | 95.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200151343 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Manuel Avila Camacho Entre La Calle 16 De Septiembre Y Calle Esteban Avendaño En La Localidad De Chiconcuautla | 20130077-2 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$2,311,301 | \$2,311,301 | \$2,311,301 | \$2,311,301 | \$2,311,301 | \$2,311,301 | \$2,311,301 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 1,200 | 40.05 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200151433 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ruiz Cortinez Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Benito Juarez En La Localidad De Chiconcuautla | 20130077-3 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,555,173 | \$1,555,173 | \$1,555,173 | \$1,555,173 | \$1,555,173 | \$1,555,173 | \$1,555,173 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 980 | 40.05 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200151467 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 10 De Octubre Entre La Calle Principal Y Calle Cerrada Sin Nombre En La Localidad De San Lorenzo | 20130077-1 | Puebla | Chiconcuautla | San Lorenzo Tlaxipehuala | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,810,014 | \$1,810,014 | \$1,810,014 | \$1,810,014 | \$1,810,014 | \$1,810,014 | \$1,810,014 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 900 | 31.22 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200151596 | Rehabilitación Al Alumbrado Público De La Calle Carretera Palomas Tlapa Entre Cbta No 110 Y Calle Santos Degollado Y Calle Fraternidad Entre Calle Libertad Y Calle Carretera Palomas Tlapa | 20130119 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOMATÁN | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$968,031 | \$968,031 | \$968,031 | \$968,031 | \$968,031 | \$968,031 | \$968,031 | 100.00 | \$0 | Poste | 1,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|---------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200153505 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La Primaria "Melchor Ocampo", Clave 21drt276x, Ubicada En La Localidad De San Juan Acozac, Municipio De Los Reyes De Juárez, Pue. | 20120948 | Puebla | Los Reyes de Juárez | San Juan Acozac | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$24,743 | \$24,743 | \$24,743 | \$24,743 | \$24,743 | \$24,743 | \$24,743 | 100.00 | \$0 | Lote | 657 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200153512 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Adolfo Lopez Mateos Clave 21djn2096j, Los Reyes De Juárez, Pu | 20120889 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | \$11,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200153620 | Construcción De Tres Aulas Telemáticas, Dirección, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura "U-2c"; En El Bachillerato General Digital Núm. 129 Clave 21ebh1031z, Ubicado En La Localidad De Emilio | 20130149 | Puebla | Zautla | Emilio Carranza (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,113,275 | \$1,386,220 | \$1,386,220 | \$1,386,220 | \$1,386,220 | \$1,386,220 | \$1,386,220 | 100.00 | \$0 | Obra | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200153659 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Cocina Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Miguel | 20130135 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,601,597 | \$1,601,565 | \$1,601,565 | \$1,601,565 | \$1,601,565 | \$1,601,565 | \$1,601,565 | 100.00 | \$0 | Lote | 180 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155047 | "Rescate E Integración Del Conjunto De La Ex Hacienda De Chautla", 3a. Etapa, Municipio De San Salvador El Verde | 20130388 | Puebla | San Salvador el Verde | San Antonio Chautla | Rural | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$29,302,736 | \$14,651,368 | \$14,651,368 | \$14,651,368 | \$14,651,368 | \$14,651,368 | \$14,651,368 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 28,419 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155524 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Alumbrado En La Calle 1 Norte Entre Calle 2 Oriente Y Calle 4 Oriente De La Colonia Centro. | 20130114-14 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$3,522,895 | \$3,752,939 | \$3,752,939 | \$3,752,939 | \$3,752,939 | \$3,752,939 | \$3,752,939 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,302 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155646 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Ayoxuxtla (Ayoxuxtla De Zapata), Municipio De Huehuetlán El Chico. | 20130901 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Ayoxuxtla (Ayoxuxtla de Zapata) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$2,608,703 | \$2,608,703 | \$2,608,703 | \$2,608,703 | \$2,608,703 | \$2,608,703 | \$2,608,703 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 551 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROSSAPYS 2013, EL SISTEMA NO DEJO MODIFICAR EL CICLO DEL RECURSO 2013. / Física: OBRA FINIQUITA, PROSSAPYS 2013, EL SISTEMA NO DEJO |
| PUE13130200155796 | Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Tepeaca-Tecali, Tramo Vía De Ferrocarril - Cctis 151 De Tepeaca, Meta: 1,508 Kms. Del Km 0 000 Al Km 1 508, En El Municipio De Tepeaca, Puebla | 20130650 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$11,880,000 | \$11,168,357 | \$11,168,357 | \$11,168,357 | \$11,168,357 | \$11,168,357 | \$11,168,357 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155801 | Arranque, Estabilización Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tianguizolco, Municipio De Huehuetzingo | 20130926 | Puebla | Huehuetzingo | San Miguel Tianguizolco | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,465,643 | \$1,025,950 | \$1,025,950 | \$1,025,950 | \$1,025,950 | \$1,025,950 | \$1,025,950 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 2,133 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155803 | Modernización Del Camino Tochtepec - San Gabriel Tetzooyocan, Tramo Tochtepec Metra: 2.00 Kms. Del Km. 0 000 Al Km. 2 000, En El Municipio De Tochtepec, Puebla. | 20130637 | Puebla | Tochtepec | Tochtepec | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$5,940,000 | \$5,851,929 | \$5,710,008 | \$5,710,008 | \$5,710,008 | \$5,710,008 | \$5,710,008 | \$5,710,008 | 97.57 | \$0 | Kilómetro | 0 | 2.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155812 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tenango Santa Ursula E.C. Federal Puebla - Perote, Meta 2013: 0.45 Kms., Del Km. 0 000 Al Km. 0 450 | 20130997 | Puebla | General Felipe Angeles | Cobertura municipal | | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$5,817,948 | \$5,817,948 | \$5,817,948 | \$5,817,948 | \$5,817,948 | \$5,817,948 | \$5,817,948 | \$5,817,948 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155826 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "C" Acceso A San Miguel Cosahuatla, Meta: 1.31 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 310. En El Municipio De Huatlatlauca, Puebla. | 20130737 | Puebla | Huatlatlauca | San Miguel Cosahuatla | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$5,724,030 | \$5,724,030 | \$5,724,030 | \$5,724,030 | \$5,712,668 | \$5,712,668 | \$5,712,668 | \$5,712,668 | 99.80 | \$0 | Kilómetro | 421 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155841 | Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Santo Tomás Atlaltepec - San Martín Atexcal Del Kilómetro 13 266 Al Kilómetro 11 966, Del Municipio De San Martín Atexcal, En El Estado De Puebla. Meta 2013 | 20130409 | Puebla | Atexcal | San Martín Atexcal | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$100 | \$7,145,270 | \$7,145,270 | \$7,145,270 | \$7,145,270 | \$7,145,270 | \$7,145,270 | \$7,145,270 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155860 | Modernización De Camino Santa Cruz Entre Camino Viejo - San Miguel Espejo Del Km 0 000 Al Km 1 500, Meta 2013: 1.50 Km En El Municipio De Puebla | 20130668 | Puebla | Puebla | San Miguel Espejo | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$4,950,000 | \$4,631,953 | \$4,631,953 | \$4,631,953 | \$4,631,953 | \$4,631,953 | \$4,631,953 | \$4,631,953 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155874 | Reconstrucción De La Carretera Llano Verde - Rinconada De 2.50 Kms. De Longitud Del Km. 14 000 Al Km. 16 500, Ubicada En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla | 20130505 | Puebla | Chignahuapan | Llano Verde | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$7,425,000 | \$7,384,760 | \$7,384,760 | \$7,384,760 | \$7,384,760 | \$7,384,760 | \$7,384,760 | \$7,384,760 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 2.50 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155896 | Construcción Del Puente Vehicular Las Agüitas - Tepeixco Ubicado En El Km 3 500 Del Camino Xoxonacatla - Tepeixco, El Municipio De Zacatlán, Puebla | 20130652 | Puebla | Zacatlán | Xoxonacatla | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$8,415,000 | \$8,246,701 | \$8,246,392 | \$8,246,392 | \$8,246,392 | \$8,246,392 | \$8,246,392 | \$8,246,392 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155901 | Construcción De E.C. (Municipio De Nealtican Camino 15 Sur)-Carretera Paso De Cortes Met: 0.50 Kms. Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 600, En El Municipio De Nealtican, Puebla | 20130647 | Puebla | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,970,000 | \$2,926,491 | \$2,926,491 | \$2,926,491 | \$2,926,491 | \$2,926,491 | \$2,926,491 | \$2,926,491 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 12,011 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155905 | Modernización Del Camino Tipo "C": Huehuetlán El Chico - El Tecocoyuco, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000, Ubicado En El Municipio De Huehuetlán El Chico En El Estado De Puebla | 20130508 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$3,881,613 | \$3,881,613 | \$3,881,613 | \$3,881,613 | \$3,876,669 | \$3,876,669 | \$3,876,669 | \$3,876,669 | 99.87 | \$0 | Kilómetro | 8,679 | 1.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155926 | Construcción Del Libramiento Tecamachalco De 3 Entronques, En El Km. 0 000, Km. 6 400, Km. 11 760 Y Una Estructura 6 400, Con Una Longitud De 1.5 Kms Ubicado En El Municipio De Tecamachalco | 20130633 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$19,800,000 | \$18,741,961 | \$18,741,961 | \$18,741,961 | \$15,072,985 | \$15,072,985 | \$15,072,985 | 80.42 | \$0 | Kilómetro | 71,571 | 1.50 | 79.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155935 | Ampliación Y Modernización Del Camino San Juan Atenco - San José Guerrero, Meta: 10.00 Km, Kel Km. 0 400 Al Km. 10 400, En El Municipio De San Juan Atenco, En El Estado De Puebla | 20130667 | Puebla | San Juan Atenco | Cobertura municipal | | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$19,800,000 | \$17,849,221 | \$17,849,221 | \$17,849,221 | \$17,849,221 | \$17,849,221 | \$17,849,221 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200155940 | Modernización Del Camino E.C. (Hueytamalco - Ayotoxco) - Paso Real Atehuetzin, Meta 2013: 3.75097 Kms. Del Km. 0 000 Al Km. 3 092.47 Y Del Km. 5 800 Al Km. 6 458.50, En El Municipio De Hueytamalco, En | 20130666 | Puebla | Hueytamalco | Atehuetzin | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$22,176,000 | \$19,640,894 | \$19,640,894 | \$19,640,894 | \$19,640,894 | \$19,640,894 | \$19,640,894 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 26,689 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200156110 | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Miguel Tanguistenco, Municipio De Tlaxiahuacan | 20130329 | Puebla | Tlaxiahuacan | San Miguel Tanguistenco | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$235,900 | \$228,579 | \$228,579 | \$228,579 | \$37,207 | \$37,207 | \$37,207 | 16.28 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 15.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200156123 | Modernización Del Camino Tipo C Tepexi-Mariscala De 1.13 Km De Longitud Del Km 0 000 Al Km 1 132, En El Municipio De Tepexi De Rodríguez, Estado De Puebla | 20130506 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Mariscala | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$3,960,000 | \$3,878,264 | \$3,878,264 | \$3,878,264 | \$3,878,264 | \$3,878,264 | \$3,878,264 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 1.13 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200156544 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Buenos Aires, Municipio De Jopala | 20130833 | Puebla | Jopala | Buenos Aires | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$5,337,001 | \$5,286,468 | \$5,286,468 | \$5,286,468 | \$5,286,468 | \$5,286,468 | \$5,286,468 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,739 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200156560 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Cuautla, Municipio De Coyomeapan | 20130831 | Puebla | Coyomeapan | San Juan Cuautla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$2,452,676 | \$2,452,676 | \$2,452,676 | \$2,452,676 | \$2,452,676 | \$2,452,676 | \$2,452,676 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,244 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200156608 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Puente Colorado, Municipio De Chapulco | 20130657 | Puebla | Chapulco | Puente Colorado | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$2,314,988 | \$2,272,745 | \$2,272,745 | \$2,272,745 | \$2,159,589 | \$2,159,589 | \$2,159,589 | 95.02 | \$0 | Metros | 100 | 100.00 | 94.80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200156806 | Sustitución De Colector Sanitario De La 11 Sur, En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130351 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$12,824,553 | \$12,824,545 | \$12,824,545 | \$12,824,545 | \$12,824,545 | \$12,824,545 | \$12,824,545 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integrado de Mes | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200156839 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Concepción Pardiñas, Municipio De Cuautinchán | 20130407 | Puebla | Cuautinchán | Concepción Pardiñas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,114,045 | \$1,080,610 | \$1,080,610 | \$1,080,610 | \$1,080,610 | \$1,080,610 | \$1,080,610 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200158684 | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Rafael Ixtapalucan, Municipio De Tlaxiahuacan | 20130294 | Puebla | Tlaxiahuacan | San Rafael Ixtapalucan | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$312,200 | \$308,618 | \$308,618 | \$308,618 | \$261,581 | \$261,581 | \$261,581 | 84.76 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200160709 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Puente Del Toro | 20130090-02 | Puebla | Xicotepc | San Isidro | Rural | Subsidios | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,022,794 | \$1,022,794 | \$1,022,794 | \$1,022,794 | \$1,022,794 | \$1,022,794 | \$1,022,794 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200161081 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rosas | 20130090-03 | Puebla | Xicotepc | Xicotepc de Juárez | Urbano | Subsidios | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$511,101 | \$511,101 | \$511,101 | \$511,101 | \$511,101 | \$511,101 | \$511,101 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200161142 | Mantenimiento Del Alumbrado Publico | 20130090-01 | Puebla | Xicotepc | Xicotepc de Juárez | Urbano | Subsidios | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$200,878 | \$200,878 | \$200,878 | \$200,878 | \$200,878 | \$200,878 | \$200,878 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200162015 | Construcion De Cancha De Futbol Rapido En La Localidad De Loma Alta | 20130092-1 | Puebla | Chignahuapan | Loma Alta | Rural | Subsidios | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$519,538 | \$519,538 | \$519,538 | \$519,538 | \$519,538 | \$519,538 | \$519,538 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,226 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200162063 | Construcion De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Tenextla | 20130092-2 | Puebla | Chignahuapan | Tenextla | Rural | Subsidios | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$479,462 | \$479,462 | \$479,462 | \$479,462 | \$479,462 | \$479,462 | \$479,462 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 750 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200163503 | Programa De Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico Y Infraestructura Educativa Del Municipio De Tulcingo 2013 | 20130130 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Subsidios | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200164718 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Zaragoza (0 000 Al 0 066.00), Entre Calle Allende Y Calle 16 De Septiembre, En La Localidad De Cinco De Mayo. | 20130081-1 | Puebla | Xochiapulco | Cinco de Mayo | Urbano | Subsidios | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$427,541 | \$427,541 | \$427,541 | \$427,541 | \$427,541 | \$427,541 | \$427,541 | 100.00 | \$0 | Obra | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200164901 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Allende (0 000 Al 0 103.50), Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Raúl Isidro Burgos Poniente, En La Localidad De Cinco De Mayo | 20130081-2 | Puebla | Xochiapulco | Cinco de Mayo | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$571,459 | \$571,459 | \$571,459 | \$571,459 | \$571,459 | \$571,459 | \$571,459 | 100.00 | \$0 | Obra | 257 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165661 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal De Acceso Al Pozo En La Localidad Telolotla | 20130086 | Puebla | Zihuateutla | Telolotla | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,467,572 | \$1,467,572 | \$1,467,572 | \$1,467,572 | \$1,467,572 | \$1,467,572 | \$1,467,572 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165683 | Pavimentación De Calle Libertad Entre Barranca Peña Azul Y Niños Héroes En La Localidad De Acatlán De Osorio | 20130121 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ACATLÁN | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,248,750 | \$1,248,750 | \$1,248,750 | \$1,248,750 | \$1,248,750 | \$1,248,750 | \$1,248,750 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165695 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo En La Telesecundaria "Melchor Covarrubias", Clave 21etv0516d, Ubicada En La Localidad De Ixtactenango, Municipio De Zautla, Pue. | 20130022 | Puebla | Zautla | Ixtactenango | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$60,324 | \$60,314 | \$60,314 | \$60,314 | \$60,314 | \$60,314 | \$60,314 | 100.00 | \$0 | Lote | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165771 | Terminación De La Construcción Del Camino Rural Tipo "E" Amixtlán-Cacochón De 7.06 Kms. De Longitud, Meta 2011: 4.00 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km 4 000 Perteneciente Al Municipio De Amixtlán En El E | 20130009 | Puebla | Amixtlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$1,295,772 | \$1,295,772 | \$1,295,772 | \$1,295,772 | \$1,295,772 | \$1,295,772 | \$1,295,772 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165798 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Calle Libertad, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla. | 20130171 | Puebla | Puebla | La Resurrección Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$37,840 | \$37,840 | \$37,840 | \$37,840 | \$37,840 | \$37,840 | \$37,840 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165819 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Miguel Canoa, Colonia San Miguelito, Calle Manzana, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla | 20130172 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$22,380 | \$22,380 | \$22,380 | \$22,380 | \$22,380 | \$22,380 | \$22,380 | \$22,380 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200165829 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Calle Las Torres, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla | 20130173 | Puebla | Puebla | La Resurrección Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$12,770 | \$12,770 | \$12,770 | \$12,770 | \$12,770 | \$12,770 | \$12,770 | \$12,770 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200165834 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Calle 24 De Febrero, Reforma Sur, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla. | 20130178 | Puebla | Puebla | La Resurrección Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$50,181 | \$50,181 | \$50,181 | \$50,181 | \$50,181 | \$50,181 | \$50,181 | \$50,181 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165840 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Miguel Canoa, Colonia Tapacoyan, Calle 20 De Abril, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla. | 20130179 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$15,136 | \$15,136 | \$15,136 | \$15,136 | \$15,136 | \$15,136 | \$15,136 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165845 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Miguel Canoa, Calle Benito Juárez, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla. | 20130180 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$19,528 | \$19,528 | \$19,528 | \$19,528 | \$19,528 | \$19,528 | \$19,528 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165873 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tepepa De Zaragoza, En El Municipio De Ajalpan, Del Estado De Puebla | 20130169 | Puebla | Ajalpan | Tepepa de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$67,504 | \$67,504 | \$67,504 | \$67,504 | \$67,504 | \$67,504 | \$67,504 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165875 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Amixtlán, Barrio De Tepango Y Barrio De Santa Cruz, En El Municipio De Amixtlán, Del Estado De Puebla | 20130177 | Puebla | Amixtlán | Amixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$165,383 | \$165,383 | \$165,383 | \$165,383 | \$165,383 | \$165,383 | \$165,383 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165886 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Cala Sur Sección 7a Meyuco, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla. | 20130159 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$75,423 | \$75,423 | \$75,423 | \$75,423 | \$75,423 | \$75,423 | \$75,423 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165887 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Ambrosio, Calle 16 De Septiembre Y 20 De Noviembre En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla. | 20130161 | Puebla | Atempan | San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$60,937 | \$60,937 | \$60,937 | \$60,937 | \$60,937 | \$60,937 | \$60,937 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165890 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tezhuatpec, Calle Santa Isabel, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla. | 20130170 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$60,141 | \$60,141 | \$60,141 | \$60,141 | \$60,141 | \$60,141 | \$60,141 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165895 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Las Localidades De Attequizayan E Ignacio Allende, Primera Etapa, Del Municipio De Attequizayan, En El Estado De Puebla | 20130060 | Puebla | Attequizayan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,500,882 | \$1,500,882 | \$1,500,882 | \$1,500,882 | \$1,500,882 | \$1,500,882 | \$1,500,882 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200165905 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Benito Juárez Perteneciente Al Municipio De Atlixco, En El Estado De Puebla, Segunda Etapa | 20130069 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,228,813 | \$1,195,709 | \$1,195,709 | \$1,195,709 | \$1,195,709 | \$1,195,709 | \$1,195,709 | \$1,195,709 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200165908 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Calle Alameda Paraje Hueytlal, En El Municipio De Atlixco, Del Estado De Puebla | 20130174 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$54,094 | \$54,094 | \$54,094 | \$54,094 | \$54,094 | \$54,094 | \$54,094 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200166406 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Toxtla, Calle Jerusalén, Flores Magón, En El Municipio De Chiconcuautla, Del Estado De Puebla. | 20130167 | Puebla | Chiconcuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$42,477 | \$42,477 | \$42,477 | \$42,477 | \$42,477 | \$42,477 | \$42,477 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200166598 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Lorenzo Tlaxipehuala, Calle Bugambillas, Niño Perdido, 10 De Agosto En El Municipio De Chiconcuautla, Del Estado De Puebla. | 20130181 | Puebla | Chiconcuautla | San Lorenzo Tlaxipehuala | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$63,802 | \$63,802 | \$63,802 | \$63,802 | \$63,802 | \$63,802 | \$63,802 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200166921 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Oztopolulco, Barrio Cozabocitla, En El Municipio De Zoquitlán, En El Estado De Puebla | 20130158 | Puebla | Zoquitlán | Oztopolulco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$100,166 | \$100,166 | \$100,166 | \$100,166 | \$100,166 | \$100,166 | \$100,166 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200166935 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Acatepec (San Antonio) 3ra. Sección, En El Municipio De Zoquitlán, Del Estado De Puebla. | 20130157 | Puebla | Zoquitlán | Acatepec (San Antonio) | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$206,907 | \$206,907 | \$206,907 | \$206,907 | \$206,907 | \$206,907 | \$206,907 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200167174 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Gómez Oriente - E.C. (Itla - Ajocotzingo-Pablogco) De 6.96 Kms. De Longitud, Meta 2013: 2.740 Kms. (Segunda Etapa), Del Km. 0 860 Al Km. 3 600 | 20130053 | Puebla | Tlatlauquitepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$2,003,979 | \$2,003,979 | \$2,003,979 | \$2,003,979 | \$2,003,979 | \$2,003,979 | \$2,003,979 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200167197 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "C" E.C. (Tlacoatepec - Tehuacán) Pazoltepec - San José Buena Vista De 9.50 Kms. De Longitud, Etapa 1 Del Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 831.61 | 20130065 | Puebla | Tlacoatepec de Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$945,970 | \$945,970 | \$945,970 | \$945,970 | \$945,970 | \$945,970 | \$945,970 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200167350 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada Colonia El Mirador, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla. | 20130176 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$31,544 | \$31,544 | \$31,544 | \$31,544 | \$31,544 | \$31,544 | \$31,544 | 100.00 | \$0 | Pieza | 5,110 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200167410 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada Benito Juárez En La Localidad De Huauchinango | 20130097 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Subsidios | | 0087 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$99,900 | \$99,900 | \$99,900 | \$99,900 | \$99,900 | \$99,900 | \$99,900 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200167412 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada, Colonia Nueva, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla. | 20130175 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$16,932 | \$16,932 | \$16,932 | \$16,932 | \$16,932 | \$16,932 | \$16,932 | 100.00 | \$0 | Pieza | 5,110 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200167440 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal Del Cadenamiento 0 400 Al 0 740 En La Localidad Zoyotla, Municipio De Huitzilán De Serdán. | 20130078-01 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Zoyotla | Rural | Subsidios | | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,415,232 | \$1,415,232 | \$1,415,232 | \$1,415,232 | \$1,415,232 | \$1,415,232 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200167458 | Pavimentación De Andador En San Miguel Del Progreso, Entre La Calle Acceso A La Esc. Prim. Benito Juárez A Peraltago Segunda Sección, En La Localidad De San Miguel Del Progreso | 20130078-02 | Puebla | Huitzilán de Serdán | San Miguel del Progreso | Rural | Subsidios | | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,162,525 | \$1,415,232 | \$1,415,232 | \$1,415,232 | \$1,415,232 | \$1,415,232 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130200167472 | Pavimentación De Andador En Totutla, Entre Calle Benito Juárez Y Caja De Agua En La Localidad De Totutla, Municipio De Huitzilán De Serdán, Pue. | 20130078-03 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Totutla | Rural | Subsidios | | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$419,244 | \$419,244 | \$419,244 | \$419,244 | \$419,244 | \$419,244 | \$419,244 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200167549 | Adoquinamiento De La Calle Mina, Entre Calle Hidalgo Y Calle 20 De Noviembre En La Localidad De Mazapiltepec De Juárez, Municipio De Mazapiltepec De Juárez. | 20130098 | Puebla | Mazapiltepec de Juárez | Mazapiltepec de Juárez | Urbano | Subsidios | | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$299,700 | \$299,700 | \$299,700 | \$299,700 | \$299,700 | \$299,700 | \$299,700 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200167638 | Pavimento Con Adoquin En Av. Lerma Norte-Sur, Entre Av. Lago De Patzcuaro Oriente Y Av. Texcoco Oriente, Santiago Momoxpan Col. Rafael Ávila Camacho. | 20130082 | Puebla | San Pedro Cholula | Cobertura municipal | | Subsidios | | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$899,100 | \$899,100 | \$899,100 | \$899,100 | \$899,100 | \$899,100 | \$899,100 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200167778 | Pavimentación De Calle Las Palmas Entre Calle 5 De Mayo Y Carretera Internacional En La Localidad De Tehuiztzingo, Municipio De Tehuiztzingo. | 20130125 | Puebla | Tehuiztzingo | Tehuiztzingo | Urbano | Subsidios | | Úsoo Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEHUIZTINGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$473,171 | \$473,171 | \$473,171 | \$473,171 | \$473,171 | \$473,171 | \$473,171 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200167812 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Cuabtlajapa, En El Municipio De Eloxochitlán, Del Estado De Puebla. | 20130166 | Puebla | Eloxochitlán | Cuabtlajapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$48,034 | \$48,034 | \$48,034 | \$48,034 | \$48,034 | \$48,034 | \$48,034 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200167946 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Agua Zarca. | 20130071 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$566,092 | \$566,092 | \$566,092 | \$566,092 | \$566,092 | \$566,092 | \$566,092 | 100.00 | \$0 | Metros | 586 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200168024 | Adoquinamiento De La Calle Nicolas Bravo Entre Av. 22 De Junio Y Av. Zaragoza | 20130123 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Máximo Serdán | Urbano | Subsidios | | Uso Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones. | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200168100 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Chilcoyoc Del Carmen, Col. Pachiquila, En El Municipio De Huehuetla, Del Estado De Puebla | 20130160 | Puebla | Huehuetla | Chilcoyoc del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$152,720 | \$152,720 | \$152,720 | \$152,720 | \$152,720 | \$152,720 | \$152,720 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 889 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200168206 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Cinco De Mayo, Col. Barranca Seca, En El Municipio De Huehuetla, Del Estado De Puebla. | 20130182 | Puebla | Huehuetla | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$83,134 | \$83,134 | \$83,134 | \$83,134 | \$83,134 | \$83,134 | \$83,134 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1,588 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200168323 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado La Pagoda - Las Gardenas - Paso Real - La Aurora | 20130054 | Puebla | Hueyapan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$2,593,706 | \$2,593,706 | \$2,593,706 | \$2,593,706 | \$2,593,706 | \$2,593,706 | \$2,593,706 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200168986 | Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Ixcaquixtla 2013 | 20130089 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Urbano | Subsidios | | Uso Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones. | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$3,017,979 | \$3,017,979 | \$3,017,979 | \$3,017,979 | \$3,017,979 | \$3,017,979 | \$3,017,979 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 4,977 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200169236 | Adoquinamiento De Calle Principal Entre Carretera A Ahuatempan Y Barranca En La Localidad De Cerro Gordo Municipio De Cuauyuca De Andrade | 20130140 | Puebla | Cuauyuca de Andrade | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$421,387 | \$421,387 | \$421,387 | \$421,387 | \$421,387 | \$421,387 | \$421,387 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200169348 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Miguel Del Progreso, En El Municipio De Huitzilán De Serdán, Del Estado De Puebla. | 20130185 | Puebla | Huitzilán de Serdán | San Miguel del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$234,647 | \$234,647 | \$234,647 | \$234,647 | \$234,647 | \$234,647 | \$234,647 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1,960 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200169404 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Cuarta Sección, En El Municipio De Huitzilán De Serdán, Del Estado De Puebla. | 20130186 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Cuarta Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$74,607 | \$74,607 | \$74,607 | \$74,607 | \$74,607 | \$74,607 | \$74,607 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 419 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200169447 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Xatcomulco-San Andrés Tepeoxuca - La Unión Mexcattepec De 7.80492 Kms. De Longitud, Meta 2013: 1.50 Kms. Tramo: Del Km. 1 807.24 Al Km. 3 307.24 Ubicado | 20130066 | Puebla | Ixtacamaxitlán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$884,407 | \$884,407 | \$884,407 | \$884,407 | \$884,407 | \$884,407 | \$884,407 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200170105 | Ampliación De La Red De Electrificación De La Localidad De San Antonio Cañada, Calle Principal, Estación Y Casa De Salud En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla. | 20130165 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$27,422 | \$27,422 | \$27,422 | \$27,422 | \$27,422 | \$27,422 | \$27,422 | 100.00 | \$0 | Pieza | 5,110 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200170860 | Suministro De Mobiliario Básico Para 3 Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa En La Sec "Sin Nombre" De Nueva Creación, Clave 21es0359, Ajalpan, Pue | 20121033 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$64,880 | \$64,880 | \$64,880 | \$64,880 | \$64,880 | \$64,880 | \$64,880 | 100.00 | \$0 | Lote | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200171209 | Programa De Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Tlaxcopec De Benito Juarez 2013 | 20130128 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | San Marcos Tlaxcoyalco | Urbano | Subsidios | Uso Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,163 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200171327 | Construcción De Dos Laboratorios De Computo, Cuatro Aulas Didácticas, Un Salón De Usos Múltiples, Dirección, Un Núcleo Sanitario Y Dos Módulos De Escaleras En La "Universidad | 20120998 | Puebla | Tlaxichuca | Tlaxichuca | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$4,453,728 | \$4,453,728 | \$4,453,728 | \$4,453,728 | \$4,453,728 | \$4,453,728 | \$4,453,728 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 1.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200171335 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Ignacio Zaragoza Entre Calle A La Comunidad Y Panteon | 20130127 | Puebla | Tlaxiotepec | Itzatlán | Rural | Subsidios | Uso Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$3,067,770 | \$3,067,770 | \$3,067,770 | \$3,067,770 | \$3,067,770 | \$3,067,770 | \$3,067,770 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200171350 | Adoquinamiento Av. Mariano Jimenez Entre 27 Constitucional Y Av. Hidalgo | 20120053-4 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Máximo Serdán | Urbano | Subsidios | Uso Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$680,503 | \$680,503 | \$680,503 | \$680,503 | \$680,503 | \$680,503 | \$680,503 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,379 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200171400 | Adoquinamiento Av. Juarez Entre C. Insurgentes Y Carretera Serdán | 20120053-1 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Máximo Serdán | Urbano | Subsidios | Uso Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$430,921 | \$430,921 | \$430,921 | \$430,921 | \$430,921 | \$430,921 | \$430,921 | 100.00 | \$0 | Obra | 857 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200171434 | Adoquinamiento Calle 16 De Septiembre Entre 22 De Junio Y Calle Veracruz | 20120053-3 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Máximo Serdán | Urbano | Subsidios | Uso Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$317,079 | \$317,079 | \$317,079 | \$317,079 | \$317,079 | \$317,079 | \$317,079 | 100.00 | \$0 | Obra | 647 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200171475 | Adoquinamiento Av. 27 Constitucional Entre Veracruz Y Av. Hidalgo | 20120053-2 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Máximo Serdán | Urbano | Subsidios | Uso Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO ED RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$40,027 | \$40,027 | \$40,027 | \$40,027 | \$40,027 | \$40,027 | \$40,027 | 100.00 | \$0 | Obra | 550 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200171502 | Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Jalpan 2013 | 20130099 | Puebla | Jalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$359,640 | \$359,640 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Luminaria | 5,255 | 100.00 | 0.00 | Financiera: EL RECURSO YA SE REINTEGRO A LA TESOFE / Física: EL RECURSO YA SE REINTEGRO A LA TESOFE / Registro: EL RECURSO YA SE REINTEGRO A LA TESOFE |
| PUE13130200171509 | Gastos Indirectos (Pago De Supervision) | 20120053-5 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Máximo Serdán | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$29,970 | \$29,970 | \$29,970 | \$29,970 | \$29,970 | \$29,970 | \$29,970 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200172196 | Construcción De Adoquinamiento De La Obra Denominada Calle Antigua A Atlaco Entre Carretera Federal Y Telesecundaria Joaquin Roa, En La Localidad De Santa Ana Acozautla Primera Etapa | 20130117 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Ana Acozautla | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200172282 | Pavimentación Del Camino E.C. (Puebla Tehuacán) San Bartolome Hueyapan Del Tramo 0,000 Al 2,722.26, En La Localidad De San Bartolome Hueyapan | 20130106-01 | Puebla | Tepeaca | San Bartolomé Hueyapan | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEACA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$7,418,440 | \$7,418,440 | \$7,418,440 | \$7,418,440 | \$7,418,440 | \$7,418,440 | \$7,418,440 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200172302 | Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Av. 3 De Mayo, Miguel Negrete Y Calle Cuahutemoc, Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Miguel Hidalgo, En La Localidad De Vicente Guerrero. | 20130106-02 | Puebla | Tepeaca | Vicente Guerrero | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEACA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,610,745 | \$1,610,745 | \$1,610,745 | \$1,610,745 | \$1,610,745 | \$1,610,745 | \$1,610,745 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200172317 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 8 Poniente Entre Calle Morelos Norte Y Calle Hidalgo, En La Localidad De Tepeaca. | 20130106-03 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEACA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$767,831 | \$767,831 | \$767,831 | \$767,831 | \$767,831 | \$767,831 | \$767,831 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200172334 | Servicios De Supervision Externa Para Tres Obras De Pavimentación Del Programa Fopedep 2013 Para El Municipio De Tepeaca. | 20130106-04 | Puebla | Tepeaca | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$192,984 | \$192,984 | \$192,984 | \$192,984 | \$192,984 | \$192,984 | \$192,984 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200172351 | Adoquinamiento De La Calle 32 Oriente Entre Avenida 5 De Mayo Y Calle 28 Norte En La Localidad De Oriental. | 20130107 | Puebla | Oriental | Oriental | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ORIENTAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130200172364 | Adoquinamiento De La Calle P. Montes Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Francisco I. Madero En La Localidad Del Rincón Citlaltépetl, Municipio De Nopalucan | 20130100 | Puebla | Nopalucan | El Rincón Citlaltépetl | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NOPALUCAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300184497 | Construccion Del Edificio De Aulas Para Atencion De Nuevo Ingreso En El Bachillerato 5 De Mayo De La Benemerita Universidad Autonoma De Puebla, Ubicada En El Cabecera Municipal De Cuautlancingo | 20130614 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2014 | \$8,323,973 | \$8,323,973 | \$8,323,973 | \$8,323,973 | \$8,323,973 | \$8,323,973 | 100.00 | \$0 | Obra | 79,134 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL CILCO DE RECURSOS ES 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300184573 | Mantenimientos De Las Preparatorias Lázaro Cardenas Del Río, Alfonso Calderon Moreno Y Simon Bolívar De La Buap | 20130619 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2013 | \$4,142,914 | \$4,142,914 | \$4,142,914 | \$4,142,914 | \$4,142,914 | \$4,142,914 | 100.00 | \$0 | MTOS. PREPAS BUAP | 4,516 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300186994 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico Del Camino Tipo "C" Denominado San Jerónimo Tecuanipán - San Buenaventura Nealticán Del Km. 1 332 Al 2 032 De 1.032 Km. De Longitud | 20130333 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipán | San Jerónimo Tecuanipán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$3,596,400 | \$3,596,400 | \$3,596,400 | \$3,596,400 | \$3,596,400 | \$3,596,400 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 4,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300187629 | Pavimentación Del Camino Tipo "C" E.C Federal San Salvador El Seco-Zacatepec-San José Barroso Del Km0 000 Al 2 300," En La Localidad De San José Barroso | 20130710 | Puebla | San Salvador el Seco | San José Barroso | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300187679 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle Privada Venustiano Carranza Entre Calle V.Carranza Y Terreno En La Localidad De Santa María Coatepec | 20130711 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$339,660 | \$339,660 | \$339,660 | \$339,660 | \$339,660 | \$339,660 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300187731 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle 5 De Mayo Entre La Calle Morelos Y Camino Sin Nombre, En La Localidad De Santa María Coatepec | 20130866 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$926,150 | \$926,150 | \$926,150 | \$926,150 | \$926,150 | \$926,150 | \$926,150 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300187819 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle José María Morelos Entre La Calle 5 De Mayo Y Camino Sin Nombre, En La Localidad De Santa María Coatepec | 20130715 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$857,669 | \$857,669 | \$857,669 | \$857,669 | \$857,669 | \$857,669 | \$857,669 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300187852 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 14 Sur Entre Calle Ayuntamiento Y 7 Oriente, En La Localidad De San Salvador El Seco En El Municipio De San Salvador El Seco, Pue. | 20130360 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$1,103,198 | \$1,103,198 | \$1,103,198 | \$1,103,198 | \$1,103,198 | \$1,103,198 | \$1,103,198 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300187891 | Adoquinamiento De La Calle 18 Sur, Entre La 9 Y 13 Oriente. | 20130381 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$763,907 | \$763,907 | \$763,907 | \$763,907 | \$763,907 | \$763,907 | \$763,907 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300187916 | Adoquinamiento De La Calle 10 Sur, Entre 17 Y 19 Oriente. | 20130290 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$1,034,293 | \$1,034,293 | \$1,034,293 | \$1,034,293 | \$1,034,293 | \$1,034,293 | \$1,034,293 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300188005 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle Aidama Entre Calle Zaragoza Y Camino Sin Nombre, En La Localidad De Santa María Coatepec En El Municipio De San Salvador El Seco, Pue. | 20130868 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$561,866 | \$561,866 | \$561,866 | \$561,866 | \$561,866 | \$561,866 | \$561,866 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300189658 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre | 20130091-2 | Puebla | Zacapoaxtla | El Progreso | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$899,069 | \$899,069 | \$899,069 | \$899,069 | \$899,069 | \$899,069 | \$899,069 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,036 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300190179 | Modernización De Concreto Hidráulico En Carriles Centrales, Laterales En Boulevard 5 De Mayo Entre Fuente De La China Poblana Y El Boulevard Valsequillo | 20120532 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$4,303,823 | \$4,303,820 | \$4,303,820 | \$4,303,820 | \$4,303,820 | \$4,303,820 | \$4,303,820 | 100.00 | \$0 | Metros Cúbicos | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300190239 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jerico Hacia El Molino | 20130091-4 | Puebla | Zacapoaxtla | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,082,560 | \$1,082,560 | \$1,082,560 | \$1,082,560 | \$1,082,560 | \$1,082,560 | \$1,082,560 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 945 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300190355 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ahuatepec | 20130091-3 | Puebla | Zacapoaxtla | Ahuacatán | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$923,671 | \$923,671 | \$923,671 | \$923,671 | \$923,671 | \$923,671 | \$923,671 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,540 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300190413 | Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado, E.C. Puente Seco-La Lagunilla, De 3.71 Km. De Longitud (Tercera Etapa) | 20130038 | Puebla | Tetela de Ocampo | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,260,851 | \$2,260,851 | \$2,260,851 | \$2,260,851 | \$2,260,851 | \$2,260,851 | \$2,260,851 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300190505 | Trabajos Para El Desmontaje Y Demolicion En El Edificio De La Procuraduria General De Justicia Del Estado De Puebla | 20121113 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | \$162,938 | \$162,938 | \$162,938 | \$162,938 | \$162,938 | \$162,938 | \$162,938 | \$162,938 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300190898 | Rehabilitación De La Plaza De La Victoria, Ubicada En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla | 20130300 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$7,727,473 | \$6,954,726 | \$6,954,726 | \$6,954,726 | \$6,954,726 | \$6,954,726 | \$6,954,726 | \$6,954,726 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300190951 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Hidalgo Hacia El Puente Zoquitlan | 20130091-7 | Puebla | Zacapoaxtla | Santa Cruz Xaltetela | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$782,974 | \$782,974 | \$782,974 | \$782,974 | \$782,974 | \$782,974 | \$782,974 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,535 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300191262 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Francisco - Nexpanateno | 20130091-8 | Puebla | Zacapoaxtla | Nexpanateno | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$747,875 | \$747,875 | \$747,875 | \$747,875 | \$747,875 | \$747,875 | \$747,875 | 100.00 | \$0 | Obra | 301 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300191547 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Que Va De La Casa De Salud De El Puerto Camino A Alvarasco, Tetela De Ocampo, Puebla.(Primera Etapa) | 20131118 | Puebla | Tetela de Ocampo | Alvarasco | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$939,418 | \$939,418 | \$939,418 | \$939,418 | \$939,418 | \$939,418 | \$939,418 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300191689 | Proyecto Integral Para La Conceptualización, Diseño Y Construcción De Hemiciclo En El Centro Histórico De Tetela De Ocampo, Pue. | 20121002 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$580,000 | \$580,000 | \$580,000 | \$580,000 | \$580,000 | \$580,000 | \$580,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300191847 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Xoloateno-La Estación Municipio De Teziutlan, Puebla. | 20131112 | Puebla | Teziutlán | Xoloateno | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$9,922,184 | \$9,082,322 | \$9,082,322 | \$9,082,322 | \$9,082,322 | \$9,082,322 | \$9,082,322 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300192322 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Tiapahuallita, Municipio De Tiacuilotepec | 20130519 | Puebla | Tiacuilotepec | Tiapahuallita | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$566,666 | \$497,229 | \$497,229 | \$497,229 | \$497,229 | \$497,229 | \$497,229 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300192356 | Remodelación Y Fabricación De Módulos De Información Turística En Municipios Del Estado De Puebla, Tercera Etapa. | 20130302 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | \$1,000,000 | \$904,051 | \$904,051 | \$904,051 | \$904,051 | \$904,051 | \$904,051 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 837,177 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300192363 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Tiapahuallita, Municipio De Tiacuilotepec | 20130519 | Puebla | Tiacuilotepec | Tiapahuallita | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$121,010 | \$121,010 | \$121,010 | \$106,549 | \$106,549 | \$106,549 | \$106,549 | \$106,549 | 88.05 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 8 FINIQUITO PAGADA EL 03/07/2014 FINIQUITA, SOLICITAR LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300192380 | Equipamiento De Pozo, Línea De Conducción Y Tanque De Regularización En La Localidad De Plan De Ayala, Municipio De Tiacuilotepec | 20130520 | Puebla | Tiacuilotepec | Plan de Ayala | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$822,311 | \$822,311 | \$822,311 | \$822,311 | \$821,177 | \$821,177 | \$821,177 | 99.86 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300192392 | Equipamiento De Pozo, Línea De Conducción Y Tanque De Regularización En La Localidad De Plan De Ayala, Municipio De Tlaxiotepec | 20130520 | Puebla | Tlaxiotepec | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$176,209 | \$176,209 | \$176,209 | \$176,209 | \$175,967 | \$175,967 | \$175,967 | 99.86 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 10 FINQUITO PAGADA EL 03/07/2014 FINIQUITA. SOLICITAR LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300192410 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Zacatal, Municipio De Tlaxiotepec | 20130521 | Puebla | Tlaxiotepec | El Zacatal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,005,064 | \$2,997,360 | \$2,997,360 | \$2,997,360 | \$2,997,360 | \$2,997,360 | \$2,997,360 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300192440 | Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Construcción Del Centro De Capacitación Y Entrenamiento (Segunda Etapa), Ubicado En El Municipio De San José Chiapa | 20130604 | Puebla | San José Chiapa | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2013 | \$226,050,051 | \$267,057,022 | \$267,057,022 | \$261,449,544 | \$258,479,787 | \$258,479,787 | \$258,479,787 | 96.79 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 98.89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300192446 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Zacatal, Municipio De Tlaxiotepec | 20130521 | Puebla | Tlaxiotepec | El Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$642,291 | \$642,291 | \$642,291 | \$642,291 | \$642,291 | \$642,291 | \$642,291 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 10 FINQUITO PAGADA EL 03/07/2014 FINIQUITA. SOLICITAR TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300192466 | Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Ciudad De Ajalpan, Municipio De Ajalpan | 20130298 | Puebla | Ajalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$610,260 | \$610,260 | \$610,260 | \$610,260 | \$610,260 | \$610,260 | \$610,260 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300192515 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vista Hermosa Zayulapa, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla | 20130047 | Puebla | Ajalpan | Vista Hermosa Zayulapa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$498,203 | \$498,203 | \$498,203 | \$498,203 | \$498,203 | \$498,203 | \$498,203 | \$498,203 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300192563 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Cinco Señores, | 20130050 | Puebla | Ajalpan | Cinco Señores | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$696,000 | \$664,062 | \$664,062 | \$664,062 | \$664,062 | \$664,062 | \$664,062 | \$664,062 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300192608 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Acceso Al Coyulito (San Bernardo, Mpio De Acatlán De Osorio) | 20131017 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,699,656 | \$2,699,656 | \$2,699,656 | \$2,699,656 | \$2,699,656 | \$2,699,656 | \$2,699,656 | \$2,699,656 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300192683 | Pavimentación De Calle Esfuerzo, Barrio Tlatilolpa Xochinacatlan, En El Municipio De Tlaxiotepec, En El Estado De Puebla. | 20131103 | Puebla | Tlaxiotepec | Xochinacatlan | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$623,351 | \$622,854 | \$622,854 | \$622,854 | \$622,854 | \$622,854 | \$622,854 | \$622,854 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300192687 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles En La Localidad De Tlaltepango 1er Etapa, En El Municipio De Tlaoila En El Estado De Puebla. | 20131113 | Puebla | Tlaoila | Tlaltepango | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$4,662,373 | \$4,637,328 | \$4,637,328 | \$4,637,328 | \$4,637,328 | \$4,637,328 | \$4,637,328 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300192702 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles En La Localidad De Xaltepuxtla 1 Er Etapa, En El Municipio De Tlaoila En El Estado De Puebla. | 20131130 | Puebla | Tlaoila | Xaltepuxtla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$8,610,554 | \$8,088,909 | \$8,088,909 | \$8,088,909 | \$8,088,909 | \$8,088,909 | \$8,088,909 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300192720 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Venustiano Carranza En Chicahuaxtla 450.00 Ml, En El Municipio De Tlaoila En El Estado De Puebla. | 20131104 | Puebla | Tlaoila | Chicahuaxtla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,818,463 | \$2,814,919 | \$2,814,919 | \$2,814,919 | \$2,814,919 | \$2,814,919 | \$2,814,919 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300193570 | Terminación De La Construcción Del Camino Rural Tipo "E" Huitzmaloc - Ocotempa De 3.95 Km De Longitud Meta 2011 3.95378 Km, | 20130012 | Puebla | Ajalpan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$2,161,352 | \$2,161,352 | \$2,161,352 | \$2,161,352 | \$2,161,352 | \$2,161,352 | \$2,161,352 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300193773 | Renovación Y Modernización De Imagen Urbana En El Sistema De Semaforización Del Centro Historico De La Ciudad | 20130701 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$2,970,743 | \$2,970,743 | \$2,970,743 | \$2,970,743 | \$2,970,743 | \$2,970,743 | \$2,970,743 | 100.00 | \$0 | Semáforos | 260,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300193901 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle 5 De Sur Entre 5 Pte. Y Libramiento Via Jalapa Y Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle 10 Nte. Entre 2 Y 8 Ote. | 20130450 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Acatzingo | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 590 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300194112 | Construcción De Patios Cívicos En El Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza Clave 21aos4039z, Ubicado En La Calle 6 Poniente Entre Calle 2 Norte Y Calle 4 Norte De La Colonia Villa Granada. | 20130696 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | Educación | Terminado | 2014 | \$2,076,917 | \$2,076,917 | \$2,076,917 | \$2,076,917 | \$2,076,917 | \$2,076,917 | \$2,076,917 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300194256 | Pavimentacion Con Concreto Estampado De Calle Vicente Guerrero (Barrio Las Flores, Mpio De Tulcingo De Valle) | 20131107 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$2,058,371 | \$2,058,371 | \$2,058,371 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300194398 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Camino A Buenavista Del Km 0000 Al Km 0400 Primera Etapa Municipio De Atlixco | 20130389 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,689 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300194475 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Metepec Col. Antorcha Popular Del Km 0000 Al Km 2 Municipio De Atlixco | 20130390 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$5,492,559 | \$5,492,559 | \$5,492,559 | \$5,492,559 | \$5,492,559 | \$5,492,559 | \$5,492,559 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,560 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300194876 | Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable | 20130235 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$689,114 | \$689,114 | \$689,114 | \$689,114 | \$544,019 | \$544,019 | \$544,019 | 78.94 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 78.95 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300194878 | Pavimentacion Con Concreto Estampado De Calle Venustiano Carranza (Cuayuca De Andrade) | 20131024 | Puebla | Cuayuca de Andrade | San Pedro Cuayuca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,290,415 | \$2,290,415 | \$2,290,415 | \$2,290,415 | \$2,290,415 | \$2,290,415 | \$2,290,415 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,226 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300194918 | Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable Para Las Localidades De Actopan, Tepoxtlá, Tetziantla (San Marcos) Y Santa María Xoyatla | 20130236 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$694,860 | \$530,329 | \$530,329 | \$530,329 | \$530,329 | \$530,329 | \$530,329 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 76.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300194973 | Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Tzacuilán, Nectepac Y Pumcachocochuchut, Municipios De Cuetzalan Del Progreso Y Olinthá | 20130238 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$521,171 | \$521,171 | \$521,171 | \$521,171 | \$521,171 | \$521,171 | \$521,171 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300195038 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Palzoquitla, San José Corral Blanco, Jaltocan, Xonotla I Chicometepac (San Simón) | 20130239 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$871,276 | \$871,276 | \$871,276 | \$871,276 | \$871,276 | \$871,276 | \$871,276 | \$871,276 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300195085 | Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable Para Las Localidades De El Tecamate, Huiztlac, Jaltocan Y El Chacal, Municipios De Francisco Z. Mena Y Tenampulco | 20130240 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$629,969 | \$629,969 | \$629,969 | \$629,969 | \$629,969 | \$629,969 | \$629,969 | \$629,969 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300195197 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica Y Gradero De La Colonia Benito Juárez Del Municipio De Amozoc, Pue. | 20131114 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | Terminado | 2013 | \$1,034,276 | \$1,034,275 | \$1,034,275 | \$1,034,275 | \$1,034,275 | \$1,034,275 | \$1,034,275 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 60,517 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300195259 | Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Santa Cruz Cuautomaritla, Santa Cruz Taxmalaaquilita Y San José Llano Grande (Máquina Vieja) | 20130241 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$458,930 | \$458,930 | \$458,930 | \$458,930 | \$458,930 | \$458,930 | \$458,930 | \$458,930 | 100.00 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. MEDIDA ES ERRÓNEO , LO CORRECTO ES LOTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------|---|--|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300195299 | Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable Para Las Localidades De Bugambillas (La Cruz), Lacapan Camallagne, Pumacachocochuchut Y Mazacoatlán | 20130330 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$682,411 | \$682,411 | \$682,411 | \$682,411 | \$682,411 | \$682,411 | \$682,411 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300195358 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Tepango-Necteppec Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla | 20131108 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepango | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$6,455,840 | \$7,365,544 | \$7,365,544 | \$7,365,544 | \$913,944 | \$913,944 | \$913,944 | 12.41 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 26.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300195420 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Chilapa De Vicente Guerrero, San Andrés Yahualtlapan, Nuevo Centro De Población Tiachichuca | 20130336 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$859,834 | \$721,559 | \$721,559 | \$721,559 | \$721,559 | \$721,559 | \$721,559 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 83.91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES INCORRECTA, DEBE SER LOTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300195437 | Pavimentación De Diversas Calles En Colonias De La Ciudad De Puebla En Puebla (Calazad Zavaleta Desde La Recta A Cholula Hasta El Boulevard Atlitxco). | 20130372 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$47,265,142 | \$47,263,819 | \$47,263,819 | \$47,263,819 | \$47,263,819 | \$47,263,819 | \$47,263,819 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 154,162 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$1,322.12 / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300195582 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta Tratamiento De Aguas Residuales Para Las Localidades De Cala Norte Y Potrero Nuevo, | 20130046 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$313,728 | \$313,728 | \$313,728 | \$313,728 | \$313,728 | \$313,728 | \$313,728 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300195675 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlamanca De Hernández, Municipio De Tepetzintla | 20130449 | Puebla | Tepetzintla | Tempextla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$227,640 | \$227,640 | \$227,640 | \$227,640 | \$227,640 | \$227,640 | \$227,640 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300195689 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Tezompan - Apatayan De 1.78 Km. De Long. (Segunda Etapa) Meta 2013: 1.78 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 780, | 20130052 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$9,593,916 | \$9,085,896 | \$9,085,896 | \$9,085,896 | \$9,085,896 | \$9,085,896 | \$9,085,896 | \$9,085,896 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 28,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300195810 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochitlaxco (San Baltazar), Municipio De Tepetzintla | 20130448 | Puebla | Tepetzintla | Xochitlaxco (San Baltazar) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$628,231 | \$628,231 | \$628,231 | \$628,231 | \$628,231 | \$628,231 | \$628,231 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300196665 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tempextla, Municipio De Tepetzintla | 20130449 | Puebla | Tepetzintla | Tempextla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,103,207 | \$1,062,322 | \$1,062,322 | \$1,062,322 | \$1,062,322 | \$1,062,322 | \$1,062,322 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196677 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable En Las Localidades De Ahuatepec, San Mateo Tlatxpan, Santiago Alseseca, San Hipólito Xochitlenango Y Yehualtepec | 20130344 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$880,000 | \$858,596 | \$858,596 | \$858,596 | \$11,843 | \$11,843 | \$11,843 | 1.38 | \$0 | Lote | 38,525 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196684 | Elaboración De 6 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Localidades De Chignautla, Coahuixco | 20130345 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,056,000 | \$1,028,403 | \$1,028,403 | \$1,028,403 | \$1,028,403 | \$1,028,403 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300196693 | Elaboración De 6 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Localidades De Tzinacapan, Xonocauitla | 20130347 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,056,000 | \$1,036,869 | \$1,036,869 | \$1,036,869 | \$1,036,869 | \$1,036,869 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300196704 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable En Las Localidades De Huauchinango, Tenango De Las Flores, Xaltepec, Villa Lázaro Cárdenas (La Uno) | 20130348 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$880,000 | \$874,480 | \$874,480 | \$874,480 | \$874,480 | \$874,480 | \$874,480 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196711 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable En Las Localidades De San Lucas Colucan, Chipilo De Francisco Javier Mina (Chipilo), San Andrés Cholula | 20130349 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,008,000 | \$987,273 | \$987,273 | \$987,273 | \$987,273 | \$987,273 | \$987,273 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196750 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable En Las Localidades De San Antonio Mihuacán, San Francisco Ocotlán (Ocotlán), San Juan Cuautlancingo | 20130352 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$880,000 | \$858,540 | \$858,540 | \$858,540 | \$11,842 | \$11,842 | \$11,842 | 1.38 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196757 | Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable En Las Localidades De Cuernalá, Cholula De Rivadavia, Santiago Momoxpan | 20130353 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$704,000 | \$687,273 | \$687,273 | \$687,273 | \$9,480 | \$9,480 | \$9,480 | 1.38 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196762 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochitlaxco (San Baltazar), Municipio De Tepetzintla | 20130448 | Puebla | Tepetzintla | Xochitlaxco (San Baltazar) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,020,176 | \$2,931,743 | \$2,931,743 | \$2,931,743 | \$2,931,743 | \$2,931,743 | \$2,931,743 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196764 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable En Las Localidades De Apango De Zaragoza, Tepetzintla, Acatepec (San Antonio) | 20130354 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$880,000 | \$858,567 | \$858,567 | \$858,567 | \$858,567 | \$858,567 | \$858,567 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196770 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable En Las Localidades De San Agustín Tlaxco, Tlaxcopec (San Mateo), Huitzilán, Zoatepecan Y San Juan Tahitic | 20130356 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$880,000 | \$858,596 | \$858,596 | \$858,596 | \$11,843 | \$11,843 | \$11,843 | 1.38 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196776 | Construcción De Captación Y Línea De Conducción Del Sistema Múltiple De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tejupa, Municipio De Atlixhuacán | 20130492 | Puebla | Atlixhuacán | San Juan Tejupa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,411,359 | \$3,308,955 | \$3,308,955 | \$3,308,955 | \$3,308,955 | \$3,308,955 | \$3,308,955 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196812 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Localidades De San José Ixtapa, San Cristóbal Tepeteopan, Telpatlán | 20130361 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$880,000 | \$861,054 | \$861,054 | \$861,054 | \$861,054 | \$861,054 | \$861,054 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196818 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Localidades De La Galarza, San Bernabé Temoxtitla, Santa María Malacatepec | 20130363 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$904,000 | \$892,368 | \$892,368 | \$892,368 | \$12,309 | \$12,309 | \$12,309 | 1.38 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196821 | Elaboración De 6 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Localidades De La Purísima, Palmarito Tochapán, Santa María Coatepec, San Mateo Tlaxpan | 20130369 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,056,000 | \$987,060 | \$987,060 | \$987,060 | \$781,576 | \$781,576 | \$781,576 | 79.18 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 80.82 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196828 | Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Localidades De Tlaxcopec (San Mateo), Villa Lázaro Cárdenas (La Uno) | 20130371 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$848,000 | \$836,001 | \$836,001 | \$836,001 | \$11,531 | \$11,531 | \$11,531 | 1.38 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN RESISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196917 | Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Tacopan, Municipio De Atempan | 20130289 | Puebla | Atempan | Tacopan | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$315,000 | \$304,842 | \$304,842 | \$304,842 | \$24,703 | \$24,703 | \$24,703 | 8.10 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 6.82 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196957 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Tezompan - Apatayán De 1.78 Km. De Long. (Segunda Etapa) Meta 2013: 1.78 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 780, | 20130052 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,135,737 | \$1,135,737 | \$1,135,737 | \$1,135,737 | \$1,135,737 | \$1,135,737 | \$1,135,737 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300196991 | Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Auditoría Superior Del Edo. De Puebla, Corresponsable Al Fondo De Apoyo A Migrantes 2013 (Programas, Proy. Y Obras De Infraestructura) | 20139012 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$4,817 | \$4,817 | \$4,817 | \$4,817 | \$4,817 | \$4,817 | \$4,817 | 100.00 | \$0 | Fiscalización | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300197023 | Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Sría. De La Controría Del Edo. De Puebla, Correspondiente Al Fondo De Apoyo A Migrantes 2013 (Prog., Proy. Y Obras De Infraestructura) | 20139011 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$4,817 | \$4,817 | \$4,817 | \$4,817 | \$4,817 | \$4,817 | \$4,817 | 100.00 | \$0 | Fiscalización | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300197206 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa Catarina Los Reyes, Municipio De Esperanza | 20130491 | Puebla | Esperanza | Santa Catarina los Reyes | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,349,848 | \$3,268,757 | \$3,268,757 | \$3,268,757 | \$3,268,757 | \$3,268,757 | \$3,268,757 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300197291 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San José Cuyachapa, Municipio De Esperanza | 20130228 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$289,663 | \$268,314 | \$268,314 | \$268,314 | \$268,314 | \$268,314 | \$268,314 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300197301 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San José Cuyachapa, Municipio De Esperanza | 20130228 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$60,234 | \$57,496 | \$57,496 | \$57,496 | \$57,496 | \$57,496 | \$57,496 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / EST. 3 FINIQUITO PAGADA EL 18/02/2014 FINIQUITA SOLICITAR LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198042 | Rehabilitación Del Camino Pavimentado De Santa Catarina Villanueva Con Una Longitud De 1.1 Km. Del Km 0 000 Al Km 1 100, Ubicado En La Localidad De Santa Catarina Villanueva | 20130231 | Puebla | Quecholac | Santa Catarina Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,247,543 | \$2,247,543 | \$2,247,543 | \$2,247,543 | \$2,247,543 | \$2,247,543 | \$2,247,543 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198083 | Construcción De Carpeta Asfáltica De San Miguel El Ejido / Chiautla Del Km 0 000 Al 10 000 Municipio De Chiautla | 20130253 | Puebla | Chiautla | San Miguel Ejido | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$27,972,000 | \$27,972,000 | \$27,972,000 | \$27,972,000 | \$27,972,000 | \$27,972,000 | \$27,972,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 4,694 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198098 | Construcción De Preparatoria 2 De Octubre De 1968 Extensión Tepeaca De La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla, Clave 21ubh0001p (Primera Etapa) | 20130057 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | Terminado | 2013 | \$8,694,253 | \$8,615,427 | \$8,615,427 | \$8,615,427 | \$8,615,427 | \$8,615,427 | \$8,615,427 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198121 | Construcción Del Boulevard Quecholac, Tramo: Del Kilómetro 1 000 Al Kilómetro 2 273.29, En La Localidad De Quecholac, En El Municipio De Quecholac, Ubicado En El Estado De Puebla. | 20121152 | Puebla | Quecholac | Quecholac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$3,566,022 | \$3,566,022 | \$3,566,022 | \$3,566,022 | \$3,566,022 | \$3,566,022 | \$3,566,022 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198151 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Los Pinos | 20130091-1 | Puebla | Zacapoaxtla | Cohuatzalpan | Rural | Subsidios | U028 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,108,163 | \$1,108,163 | \$1,108,163 | \$1,108,163 | \$1,108,163 | \$1,108,163 | \$1,108,163 | 100.00 | \$0 | Obra | 589 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198185 | Construcción De Drenaje Sanitario 4ta Etapa En La Localidad De Tlayoatla Proyecto: Joya De Rodríguez, Municipio De Tepeaca | 20130342 | Puebla | Tepeaca | Tlayoatla Joya de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$360,360 | \$360,360 | \$360,360 | \$360,360 | \$360,360 | \$360,360 | \$360,360 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198197 | Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Tozihuic, Xacacomulco, Colonia La Concepción Y San Isidro Reynosa, Municipio De Quimixtlan | 20130243 | Puebla | Quimixtlan | Cobertura municipal | Subsidios | | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$700,000 | \$686,125 | \$686,125 | \$686,125 | \$686,125 | \$686,125 | \$686,125 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198370 | Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula | 20130288 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$665,000 | \$627,164 | \$627,164 | \$627,164 | \$627,164 | \$627,164 | \$627,164 | 100.00 | \$0 | Lote | 38,541 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198381 | Construcción De Drenaje Sanitario 4ta Etapa En La Localidad De Tlayoatla Proyecto: Joya De Rodríguez, Municipio De Tepeaca | 20130342 | Puebla | Tepeaca | Tlayoatla Joya de Rodríguez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,784,384 | \$1,681,682 | \$1,681,682 | \$1,681,682 | \$1,681,682 | \$1,681,682 | \$1,681,682 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198400 | Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula | 20130296 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$665,000 | \$657,720 | \$657,720 | \$657,720 | \$9,072 | \$9,072 | \$9,072 | 1.38 | \$0 | Lote | 100,439 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198412 | Construcción Del Boulevard Benito Juárez Del Km 116 100,000 Al Km 118 921 De La Localidad De Xicotepec | 20110630 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$18,335,087 | \$18,335,087 | \$18,335,087 | \$18,335,087 | \$18,335,087 | \$18,335,087 | \$18,335,087 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198434 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 6 De Enero Y 12 De Octubre | 20130091-5 | Puebla | Zacapoaxtla | La Libertad | Urbano | Subsidios | Uso de fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones. | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,299,556 | \$1,299,556 | \$1,299,556 | \$1,299,556 | \$1,299,556 | \$1,299,556 | \$1,299,556 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,973 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198437 | Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Luis Tehuiloocan, Municipio De San Andrés Cholula | 20130324 | Puebla | San Andrés Cholula | San Luis Tehuiloocan | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$315,000 | \$305,233 | \$305,233 | \$305,233 | \$34,871 | \$34,871 | \$34,871 | 11.42 | \$0 | Lote | 4,384 | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300198486 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino A La Universidad, Col. Ayoco | 20130091-6 | Puebla | Zacapoaxtla | Santa Cruz Xaltetela | Rural | Subsidios | Uso de fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones. | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$988,292 | \$988,292 | \$988,292 | \$988,292 | \$988,292 | \$988,292 | \$988,292 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,973 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300198952 | Construcción Del Centro Recreativo De Integración Familiar En La Localidad De San Miguel Zozutla, Municipio De Yehualtepec. | 20130039 | Puebla | Yehualtepec | San Miguel Zozutla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$2,640,356 | \$2,914,289 | \$2,914,289 | \$2,914,289 | \$2,914,289 | \$2,914,289 | \$2,914,289 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300199042 | Construcción De Techado En Local De Usos Múltiples En La Localidad De La Victoria, Municipio De Zacapala. | 20130018 | Puebla | Zacapala | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | Terminado | 2014 | \$299,110 | \$299,110 | \$299,110 | \$299,110 | \$299,110 | \$299,110 | \$299,110 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300199093 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Las Calles Aldama Y Allende Entre Callejón De Los Pozos Y Calle Emiliano Zapata, Del Municipio De Tehuiztzingo, Pue | 20130490 | Puebla | Tehuiztzingo | Tehuiztzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,420,541 | \$1,420,541 | \$1,420,541 | \$1,420,541 | \$1,420,541 | \$1,420,541 | \$1,420,541 | 100.00 | \$0 | Metros | 11,328 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300199342 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Amolocayan Municipio De San Diego La Mesa Tochimiltzingo | 20130386 | Puebla | San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Guadalupe Amolocayan | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,511,618 | \$1,464,762 | \$1,464,762 | \$1,464,762 | \$1,464,762 | \$1,464,762 | \$1,464,762 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300199380 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Amolocayan Municipio De San Diego La Mesa Tochimiltzingo | 20130386 | Puebla | San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Guadalupe Amolocayan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$313,878 | \$313,878 | \$313,878 | \$313,878 | \$313,878 | \$313,878 | \$313,878 | \$313,878 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300199490 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista-Tezocoyahuac, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 20131110 | Puebla | Zacapoaxtla | San José Buena Vista | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$9,262,691 | \$9,262,691 | \$9,262,691 | \$9,262,691 | \$5,713,028 | \$5,713,028 | \$5,713,028 | 61.68 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 60.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300199536 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Comaltepec, Municipio De Zacapoaxtla | 20130618 | Puebla | Zacapoaxtla | Comaltepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,365,745 | \$1,325,230 | \$1,325,230 | \$1,325,230 | \$1,325,230 | \$1,325,230 | \$1,325,230 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300199692 | Rehabilitación Del Complejo Denominado "El Calvario" Cuarta Etapa, Ubicado En Calle 3 Sur No. 1313 De La Colonia Guadalupe Hidalgo | 20121169 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | \$7,122,056 | \$5,069,856 | \$5,069,856 | \$5,069,856 | \$5,069,856 | \$5,069,856 | \$5,069,856 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300199795 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Tehuacán (Junta Auxiliar De Santa María Coapan), Municipio De Tehuacán | 20130343 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$347,124 | \$324,865 | \$324,865 | \$324,865 | \$324,865 | \$324,865 | \$324,865 | 100.00 | \$0 | Metros | 10,193 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300200051 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Plan De San Miguel, Municipio De Caltepec | 20130305 | Puebla | Caltepec | Plan de San Miguel | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$308,009 | \$298,188 | \$298,188 | \$298,188 | \$298,188 | \$298,188 | \$298,188 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300200054 | Pavimentación Con Adoquín En Priv. Manzanas-20 De Noviembre | 20130116 | Puebla | Cuatlaningo | Cobertura municipal | | Subsidios | Uso de fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones. | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cuatlancingo | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300200109 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Santiago Coatepec, Municipio De Caltepec. | 20130311 | Puebla | Caltepec | Coatepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$528,506 | \$527,167 | \$527,167 | \$527,167 | \$527,167 | \$527,167 | \$527,167 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300200125 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Delfino Mejía Martínez (Barranca Salada, Mpio De San Jerónimo Xayacatlán) | 20131009 | Puebla | San Jerónimo Xayacatlán | Barranca Salada | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$7,666,524 | \$7,666,524 | \$7,666,524 | \$7,666,524 | \$7,666,524 | \$7,666,524 | \$7,666,524 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300200206 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Miguel Papaxtla, Municipio De San Jerónimo Tecuánipan | 20130387 | Puebla | San Jerónimo Tecuánipan | San Miguel Papaxtla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$2,405,617 | \$2,336,181 | \$2,336,181 | \$2,336,181 | \$2,336,181 | \$2,336,181 | \$2,336,181 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300200222 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Miguel Papaxtla, Municipio De San Jerónimo Tecuánipan | 20130387 | Puebla | San Jerónimo Tecuánipan | San Miguel Papaxtla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$500,610 | \$500,610 | \$500,610 | \$500,610 | \$500,610 | \$500,610 | \$500,610 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300200286 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción) En La Localidad De Coatepec, Municipio De Caltepec | 20130311 | Puebla | Caltepec | Coatepec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$112,964 | \$112,964 | \$112,964 | \$112,964 | \$112,964 | \$112,964 | \$112,964 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300200293 | Construcción De Cancha De Fútbol 7, En El Municipio De Cuapixtla De Madero Puebla | 20130603 | Puebla | Cuapixtla de Madero | Cobertura municipal | | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO | Educación | Terminado | 2013 | \$1,746,000 | \$1,746,000 | \$1,746,000 | \$1,746,000 | \$1,746,000 | \$1,746,000 | \$1,746,000 | 100.00 | \$0 | Cancha | 8,709 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300200331 | Rehabilitación De Obra De Captación Y Equipamiento Electromecánico Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Boca Nopal Municipio De Cañada Morelos. | 20130323 | Puebla | Cañada Morelos | Boca Nopal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$782,576 | \$759,128 | \$759,128 | \$759,128 | \$759,128 | \$759,128 | \$759,128 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300200387 | Supervisión Externa Para La Construcción De Cancha De Fútbol 7 En El Municipio De Cuapiaxtla De Madero Puebla | 20130602 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Cobertura municipal | | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | OBRA PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CUAPIAXTLA | Educación | Terminado | 2013 | \$54,000 | \$54,000 | \$54,000 | \$54,000 | \$54,000 | \$54,000 | \$54,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 8,709 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300200511 | Construcción De Centro Acuático Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla | 20130471 | Puebla | Puebla | Bosques de Amalucan Segunda Sección | Rural | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | \$22,795,000 | \$22,795,000 | \$22,795,000 | \$22,795,000 | \$22,795,000 | \$22,795,000 | \$22,795,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 46,800 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300200559 | Supervisión Externa Para La Construcción De Centro Acuático Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla | 20130470 | Puebla | Puebla | Bosques de Amalucan Segunda Sección | Rural | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 46,800 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300200603 | Terminación, Estabilización, Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán | 20130576 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$9,800,000 | \$9,773,888 | \$9,773,888 | \$9,773,888 | \$9,773,888 | \$9,773,888 | \$9,773,888 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 26,796 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300200661 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San José Ixtapa, Municipio De Cañada Morelos | 20130655 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,632,268 | \$2,133,923 | \$2,133,923 | \$2,133,923 | \$2,133,923 | \$2,133,923 | \$2,133,923 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300200735 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Ixtapa, Municipio De Cañada Morelos | 20130655 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,600,443 | \$1,600,443 | \$1,600,443 | \$1,600,443 | \$1,600,443 | \$1,600,443 | \$1,600,443 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 6 FINIQUITO PAGADA EL 03/07/2014 FINIQUITA. SOLICITAR LA TERMINACIÓN DE LE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300200751 | Adquisición De Equipo Hidroneumático De Alta Presión Para Limpieza Y Desazolve En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán | 20130546 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,166,800 | \$2,958,000 | \$2,958,000 | \$2,958,000 | \$2,958,000 | \$2,958,000 | \$2,958,000 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300200802 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Morelos Cañada, Municipio De Cañada Morelos | 20130634 | Puebla | Cañada Morelos | Morelos Cañada | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$913,542 | \$893,001 | \$893,001 | \$893,001 | \$893,001 | \$893,001 | \$893,001 | \$893,001 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201094 | Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Magdalena Cuayucatepec, Municipio De Tehuacán | 20130327 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$385,000 | \$375,059 | \$375,059 | \$375,059 | \$375,059 | \$375,059 | \$375,059 | \$375,059 | 100.00 | \$0 | Lote | 238,229 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurs. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201109 | Construcción De La Estación De Policía Y Bomberos, En El Municipio De San José Chiapa | 20130268 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$31,945,214 | \$31,366,824 | \$31,366,824 | \$31,366,824 | \$31,366,824 | \$31,366,824 | \$31,366,824 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300201186 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Antonio Soledad - Barrio Guadalupe - Tezuapan, Tramo San Antonio Soledad - Barrio Guadalupe Del Km 0 000 Al Km 2 241.80 | 20131132 | Puebla | Cañada Morelos | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$6,905,954 | \$6,905,954 | \$6,905,954 | \$6,905,954 | \$6,905,954 | \$6,905,954 | \$6,905,954 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300201261 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De La Estación De Policía Y Bomberos, En El Municipio De San José Chiapa. | 20130267 | Puebla | San José Chiapa | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$662,424 | \$653,391 | \$653,391 | \$653,391 | \$653,391 | \$653,391 | \$653,391 | \$653,391 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201296 | Construcción Del Centro De Capacitación Y Entrenamiento (Primera Etapa: Plataforma, Cimentación Y Estructura) Ubicado En El Municipio De San José Chiapa, Puebla. | 20130062 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$111,036,067 | \$111,036,067 | \$111,036,067 | \$111,036,067 | \$111,036,067 | \$111,036,067 | \$111,036,067 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300201332 | Ampliación Del Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Antonio Rayón, Perteneciente Al Municipio De Jonotla, En El Estado De Puebla, Segunda Etapa | 20130059 | Puebla | Jonotla | San Antonio Rayón | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$383,639 | \$351,838 | \$351,838 | \$351,838 | \$351,838 | \$351,838 | \$351,838 | \$351,838 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201339 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Ozumba, Municipio De San Jose Chiapa | 20130277 | Puebla | San José Chiapa | San José Ozumba | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$5,485,853 | \$5,146,846 | \$5,146,846 | \$5,146,846 | \$5,146,846 | \$5,146,846 | \$5,146,846 | \$5,146,846 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201350 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Ozumba, Municipio De San Jose Chiapa | 20130277 | Puebla | San José Chiapa | San José Ozumba | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,102,896 | \$1,102,896 | \$1,102,896 | \$1,102,896 | \$1,102,896 | \$1,102,896 | \$1,102,896 | \$1,102,896 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201375 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria En Acateno, Puebla. | 20131028 | Puebla | Acateno | San José Acateno | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$1,811,671 | \$1,811,575 | \$1,811,575 | \$1,811,575 | \$1,811,575 | \$1,811,575 | \$1,811,575 | \$1,811,575 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201446 | Adoquinamiento De Las Calles De La Unidad Habitacional "Moises Saba" En La Cabecera De Tecamachalco, Pue. | 20131023 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,203,082 | \$2,200,155 | \$2,200,155 | \$2,200,155 | \$2,200,155 | \$2,200,155 | \$2,200,155 | \$2,200,155 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondu | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201474 | Sistema Integral De Agua Potable De La Colonia Libertad Antorchista. En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Pue. | 20131155 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$14,782,492 | \$14,762,572 | \$14,762,572 | \$14,762,572 | \$9,727,245 | \$9,727,245 | \$9,727,245 | \$9,727,245 | 65.89 | \$0 | Metros Cubicos | 0 | 100.00 | 64.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201525 | Construcción De Colector Y Emisor Pluvial De La Localidad San Jerónimo Tianguismanalco, Municipio De San Martín Texmelucan | 20130501 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Jerónimo Tianguismanalco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$12,230,123 | \$11,039,835 | \$11,039,835 | \$11,039,835 | \$11,039,835 | \$11,039,835 | \$11,039,835 | \$11,039,835 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201555 | Construccion De Unidad Deportiva Segunda Etapa, En El Municipio De Cuyoaco, Puebla | 20130625 | Puebla | Cuyoaco | Cuyoaco | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | Terminado | 2013 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 15,367 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201578 | Supervision Externa Para La Construccion De Unidad Deportiva Segunda Etapa, En El Municipio De Cuyoaco, Puebla | 20130626 | Puebla | Cuyoaco | Cuyoaco | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | Terminado | 2013 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 15,367 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201581 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Las Localidades De Attequizayan E Ignacio Allende, Primera Etapa, Del Municipio De Attequizayan, En El Estado De Puebla | 20130060 | Puebla | Attequizayan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$12,756,214 | \$12,007,058 | \$12,007,058 | \$12,007,058 | \$12,007,058 | \$12,007,058 | \$12,007,058 | \$12,007,058 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201584 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Del Camino Boulevard Ixcaquixtla, Tramo Del Km 0 000 Al 0 880, Ubicado En El Municipio De San Juan Ixcaquixtla, En El Estado De Puebla. | 20130261 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE Ixcaquixtla | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$6,883,057 | \$6,883,057 | \$6,883,057 | \$6,883,057 | \$6,883,057 | \$6,883,057 | \$6,883,057 | \$6,883,057 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 8,093 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE REPORTA EL NIVEL FINANCIERO SIENDO ESTE EL INFORME DEFINITIVO Y ENCONTRANDOSE AL 100% / Física: SE REPORTA EL NIVEL FINANCIERO SIENDO ESTE EL INFORME DEFINITIVO Y ENCONTRANDOSE AL 100% |
| PUE13130300201608 | Rehabilitación De La Carretera : Cuetzalan - San Antonio Rayón - Tecuantepec En Los Kilómetros 17 700 Y 20 900 En La Localidad De San Antonio Rayón, Mpio Jonotla | 20130532 | Puebla | Jonotla | San Antonio Rayón | Rural | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$5,165,925 | \$5,150,850 | \$5,150,850 | \$5,150,850 | \$5,150,850 | \$5,150,850 | \$5,150,850 | \$5,150,850 | 100.00 | \$0 | Metros | 857 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201623 | Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Carlos Merino (3 Oriente A La 5 Poniente Y Privada Carlos Merino), Ubicado En La Localidad De San Juan Ixcaquixtla | 20130279 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE Ixcaquixtla | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$1,706,029 | \$1,706,029 | \$1,706,029 | \$1,706,029 | \$1,706,029 | \$1,706,029 | \$1,706,029 | \$1,706,029 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 8,093 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE REPORTA EL NIVEL FINANCIERO SIENDO ESTE EL INFORME DEFINITIVO Y ENCONTRANDOSE AL 100% / Física: SE REPORTA EL NIVEL FINANCIERO SIENDO ESTE EL INFORME DEFINITIVO Y ENCONTRANDOSE AL 100% |
| PUE13130300201631 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De La Calavera Y Villa Alegría Del Municipio De Santiago Miahuatlán | 20130417 | Puebla | Santiago Miahuatlán | La Calavera | Rural | Aportaciones Federales | 0003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$631,482 | \$631,482 | \$631,482 | \$631,482 | \$631,482 | \$631,482 | \$631,482 | \$631,482 | 100.00 | \$0 | Metros | 21,993 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecutiva | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201642 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Tres Calles (5 Sur, 7 Poniente, 9 Poniente), Ubicado En La Localidad De Cuatro Rayas En El Municipio De Ixcaquixtla, Puebla | 20130284 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE Ixcaquixtla | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$2,907,868 | \$2,907,868 | \$2,907,868 | \$2,907,868 | \$2,907,868 | \$2,907,868 | \$2,907,868 | \$2,907,868 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1,459 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE REPORTA EL AVANCE FINANCIERO SIENDO EL INFORME DEFINITIVO ENCONTRANDSE AL 100% / Física: SE REPORTA EL AVANCE FINANCIERO SIENDO EL INFORME DEFINITIVO ENCONTRANDSE AL 100% |
| PUE13130300201646 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Pedro Benito Juárez - San Juan Ocotepec - Colonia Agrícola De Ocotepec | 20130068 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$948,015 | \$897,148 | \$897,148 | \$897,148 | \$897,148 | \$897,148 | \$897,148 | \$897,148 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201661 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Benito Juárez Perteneciente Al Municipio De Atlixco, En El Estado De Puebla, Segunda Etapa | 20130069 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$10,709,662 | \$9,830,503 | \$9,830,503 | \$9,830,503 | \$9,830,503 | \$9,830,503 | \$9,830,503 | \$9,830,503 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201664 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De La Calavera Y Villa Alegría Del Municipio De Santiago Miahuatlán | 20130417 | Puebla | Santiago Miahuatlán | La Calavera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,008,737 | \$2,946,916 | \$2,946,916 | \$2,946,916 | \$2,946,916 | \$2,946,916 | \$2,946,916 | \$2,946,916 | 100.00 | \$0 | Metros | 21,993 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201904 | Construcción Para Puesto De Monitoreo De La Policía Federal "Carretera Siglo 21" En El Km. 6 800, En El Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla | 20130208 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de infraestructura | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | \$5,744,939 | \$5,687,818 | \$5,687,818 | \$5,687,818 | \$5,687,818 | \$5,687,818 | \$5,687,818 | \$5,687,818 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300201999 | Servicios De Supervision Externa Para Las 8 Obras Del Programa Fopadem 2013 | 20130091-9 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Subsidios | U005 Programa de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$159,840 | \$159,840 | \$159,840 | \$159,840 | \$159,840 | \$159,840 | \$159,840 | \$159,840 | 100.00 | \$0 | Lote | 53,295 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300202036 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Zona Oriente En La Localidad De Santa María Coatepec, Municipio De San Salvador El Seco | 20130616 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1 | \$4,312,053 | \$4,312,053 | \$4,312,053 | \$4,312,053 | \$4,312,053 | \$4,312,053 | \$4,312,053 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300202057 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Zona Oriente) En La Localidad De Santa María Coatepec, Municipio De San Salvador El Seco | 20130616 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$995,132 | \$924,011 | \$924,011 | \$924,011 | \$924,011 | \$924,011 | \$924,011 | \$924,011 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300202821 | Trabajos Construcción De Guarniciones De Concreto Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De La Noria Hidalgo Del Municipio De Tehuiztzingo, Puebla. | 20121147 | Puebla | Tehuiztzingo | La Noria Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$478,500 | \$478,500 | \$478,500 | \$478,500 | \$478,500 | \$478,500 | \$478,500 | \$478,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 977 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300202835 | Pavimentacion Con Concreto Estampado De Calle Independencia (Guadalupe Allende, Mpio De Tehuiztzingo) | 20131012 | Puebla | Tehuiztzingo | Guadalupe Allende (El Pitayo) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,856,756 | \$2,856,749 | \$2,856,749 | \$2,856,749 | \$2,856,749 | \$2,856,749 | \$2,856,749 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300202913 | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Lucas El Grande, Municipio De San Salvador El Verde | 20130295 | Puebla | San Salvador el Verde | San Lucas el Grande | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$609,000 | \$592,364 | \$592,364 | \$592,364 | \$526,504 | \$526,504 | \$526,504 | 88.88 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 89.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300202967 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Hueyacatitla, Municipio De San Salvador El Verde | 20130418 | Puebla | San Salvador el Verde | San Andrés Hueyacatitla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$694,246 | \$673,451 | \$673,451 | \$673,451 | \$673,451 | \$673,451 | \$673,451 | 100.00 | \$0 | Metros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300202986 | Rescate E Integración Del Conjunto De La Ex Hacienda De Chautla, 3a Etapa, Municipio De San Salvador El Verde. | 20130388 | Puebla | San Salvador el Verde | San Antonio Chautla | Rural | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | \$29,302,736 | \$6,982,368 | \$6,982,368 | \$6,982,368 | \$6,982,368 | \$6,982,368 | \$6,982,368 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 28,419 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300203088 | Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Acapulco Norte En La Localidad De Xochiltepec En El Municipio De Xochiltepec | 20130839 | Puebla | Xochiltepec | Xochiltepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,426,723 | \$1,426,723 | \$1,426,723 | \$1,426,723 | \$1,426,723 | \$1,426,723 | \$1,426,723 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300203119 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Adolfo López Mateos Y Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De Barrio Santa Cruz En El Municipio De Coatzingo | 20130845 | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$761,432 | \$738,883 | \$738,883 | \$738,883 | \$738,883 | \$738,883 | \$738,883 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300203133 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En San Miguel Tlaltepechi Del Municipio De Tulcingo De Valle | 20130837 | Puebla | Tulcingo | San Miguel Tlaltepechi | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$633,651 | \$633,651 | \$633,651 | \$633,651 | \$633,651 | \$633,651 | \$633,651 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300203192 | Adoquinamiento De Calles Paralelas A La Plaza Principal Segunda Etapa En La Localidad De Atopolitlan En El Municipio De Tehuiztzingo | 20130829 | Puebla | Tehuiztzingo | Atopolitlán (Santa Cruz Atopolitlán) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$784,471 | \$711,763 | \$711,763 | \$711,763 | \$711,763 | \$711,763 | \$711,763 | \$711,763 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300204389 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cuautinchan, Municipio De Cuautinchan | 20130350 | Puebla | Cuautinchan | Cuautinchan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,550,110 | \$1,494,756 | \$1,494,756 | \$1,494,756 | \$1,494,756 | \$1,494,756 | \$1,494,756 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300204396 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Xochimilco, Nenehuaca, El Progreso, Atlaxco Y Tizapa Municipio De Chichiquila | 20130237 | Puebla | Chichiquila | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$875,000 | \$819,799 | \$819,799 | \$674,251 | \$674,251 | \$674,251 | \$674,251 | 82.25 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 82.24 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300204407 | Modernización Y Ampliación Del Camino Cuautempan - Zongozotla De 23.95 Kms. De Longitud (Segunda Etapa), Meta 2013: 1.520 Kms. Del Km. 22 100 Al Km. 23 620 Perteneciente A Los Municipios De Zongozotla | 20130055 | Puebla | Cuautempan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$1,411,977 | \$1,411,977 | \$1,411,977 | \$1,411,977 | \$1,411,977 | \$1,411,977 | \$1,411,977 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300204408 | Modernización Y Ampliación Del Camino Cuautempan - Zongozotla De 23.95 Kms. De Longitud (Segunda Etapa), Meta 2013: 1.520 Kms. Del Km. 22 100 Al Km. 23 620 Perteneciente A Los Municipios De Zongozotla | 20130055 | Puebla | Cuautempan | Cobertura municipal | | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$11,928,378 | \$11,295,812 | \$11,295,812 | \$11,295,812 | \$11,295,812 | \$11,295,812 | \$11,295,812 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300204993 | Construcción De Colectores Pluviales En La Colonia Ignacio Romero Vargas En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130821 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$7,954,325 | \$15,526,864 | \$15,526,864 | \$15,526,864 | \$15,526,864 | \$15,526,864 | \$15,526,864 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205001 | Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa) (Aportación) | 20130197 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$38,677,258 | \$38,677,258 | \$38,677,258 | \$38,677,258 | \$38,677,258 | \$38,677,258 | \$38,677,258 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205005 | Construcción De Pavimento En La Calle La Merced Entre Calle De Las Torres Y Zona Arqueológica De La Colonia Noche Buena, De La Junta Auxillar La Resurrección Del Municipio De Puebla, Pue. | 20131016 | Puebla | Puebla | La Resurrección Rural | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$1,187,802 | \$1,169,352 | \$1,169,352 | \$1,169,352 | \$1,169,352 | \$1,169,352 | \$1,169,352 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205008 | Construcción De Pavimento En Calle Benito Juárez Entre Calle Vado Y Río Atoyac En La Colonia Unión Antorchista Del Municipio De Puebla, Pue. | 20131027 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,749,802 | \$2,749,802 | \$2,749,802 | \$2,749,802 | \$2,749,802 | \$2,749,802 | \$2,749,802 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205017 | Construcción De Pavimento En Priv. Santa Rita Entre Calle Del Márquez Sur Y De Las Margaritas De La Colonia San José Los Cerritos, Del Municipio De Puebla. | 20131025 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$206,703 | \$206,703 | \$206,703 | \$206,703 | \$206,703 | \$206,703 | \$206,703 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205021 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Horacio De Quiroga Entre 2da. Privada De Juan De Dios Peza Y Barranca, Col. Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla. | 20131011 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$2,699,743 | \$2,546,167 | \$2,546,167 | \$2,546,167 | \$2,546,167 | \$2,546,167 | \$2,546,167 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205024 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Laureles Entre Calle Juan Luna Gobierno Y Calle Sin Nombre De La Colonia Los Encinos, De La Junta Auxiliar La Resurrección Del Municipio De Puebla, Pue. | 20131066 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$1,051,525 | \$1,051,525 | \$1,051,525 | \$1,051,525 | \$1,051,525 | \$1,051,525 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300205029 | Construcción De Pavimento En Calle 24 A Poniente Entre Niños Héroes De Chapultepec Y 4 Sur, De La Colonia Vista Del Valle Del Municipio De Puebla. | 20131007 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$709,004 | \$709,004 | \$709,004 | \$709,004 | \$709,004 | \$709,004 | \$709,004 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205169 | Construcción Con Concreto Hidráulico De La Carretera San Juan Amecac/Huoyapan De 2 Km De Longitud Primera Etapa Municipio De Atzizihuacan. | 20130291 | Puebla | Atzizihuacán | San Juan Amecac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 3,684 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205198 | Adoquinamiento De La Calle Moctezuma Entre Venustiano Carranza Y Cuithahuac 4, Hacienda Escudra Con Venustiano Carranza | 20130682 | Puebla | Atzizihuacán | San Juan Amecac (La Zanja) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$2,014,924 | \$2,014,924 | \$2,014,924 | \$2,014,924 | \$2,014,924 | \$2,014,924 | \$2,014,924 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 420 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205221 | Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Temazcalco - Ixtaxochitla Del Km. 0 000 Al 7 877.11, Perteneciente Al Municipio De Coyomeapan, En El Estado De Puebla. (Primera Etapa) | 20131121 | Puebla | Coyomeapan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$9,795,601 | \$9,795,601 | \$9,795,601 | \$9,795,601 | \$9,795,601 | \$9,795,601 | \$9,795,601 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 360 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205233 | Modernización Y Ampliación Del Camino Palzoquitla-Tlaltenango, 1er Etapa, En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado De Puebla. | 20131122 | Puebla | Chiconcuautla | Palzoquitla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$8,135,626 | \$14,609,153 | \$14,609,153 | \$14,609,153 | \$8,133,786 | \$8,133,786 | \$8,133,786 | 55.68 | \$0 | Kilómetros | 1,572 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205237 | Modernización Y Ampliación Del Camino Interserrano Tramo Chiconcuautla-Toxtla, En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado De Puebla. | 20131131 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$8,248,024 | \$8,248,024 | \$8,248,024 | \$8,248,024 | \$8,248,024 | \$8,248,024 | \$8,248,024 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 4,064 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205389 | Construcción De Colector De Aguas Negras En La Colonia Azteca, En El Municipio De Puebla. | 20131129 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$404,969 | \$404,969 | \$404,969 | \$404,969 | \$16,757 | \$16,757 | \$16,757 | 4.14 | \$0 | Metros Cúbicos | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205391 | Construcción Del Auditorio En La Colonia Esperanza, En El Municipio De Puebla. | 20131119 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$7,124,607 | \$7,124,607 | \$7,124,607 | \$7,124,607 | \$7,124,607 | \$7,124,607 | \$7,124,607 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetros | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300205393 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. José Martí, Col. Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla. | 20131083 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$2,224,300 | \$1,499,380 | \$1,499,380 | \$1,499,380 | \$1,499,380 | \$1,499,380 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300205394 | Construcción De Pavimento Calle Edgardo Entre Fin De La Calle Edgardo Y Barranca De La Colonia Elsa Córdoba Del Municipio De Puebla. | 20131115 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,975,618 | \$2,975,618 | \$2,975,618 | \$2,975,618 | \$2,975,618 | \$2,975,618 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300205396 | Construcción De Pavimento En Calle 4 Entre Calle Sor Juana Inés De La Cruz Entre Calle Mario Benedetti Y Barranca De La Colonia Fraternidad Del Municipio De Puebla | 20131014 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$2,135,114 | \$1,969,988 | \$1,969,988 | \$1,969,988 | \$1,969,988 | \$1,969,988 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300206318 | Rehabilitación De La Cancha No. 2 En La Comunidad De Tlatempa, En El Municipio De Zacatlán, Puebla | 20130631 | Puebla | Zacatlán | Tlatempa | Rural | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN | Deporte | Terminado | 2013 | \$15,520,000 | \$15,471,532 | \$15,471,532 | \$15,471,532 | \$15,471,532 | \$15,471,532 | 100.00 | \$0 | Cancha | 1,728,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300206329 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Para Las Localidades De Las Cabras, Nacayolo Y El Sifón, Municipio De Chignahuapan | 20130385 | Puebla | Chignahuapan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$315,000 | \$297,019 | \$297,019 | \$297,019 | \$297,019 | \$297,019 | \$297,019 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300206416 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Para Las Localidades De Las Cabras, Nacayolo Y El Sifón, Municipio De Chignahuapan | 20130385 | Puebla | Chignahuapan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$63,647 | \$63,647 | \$63,647 | \$63,647 | \$63,647 | \$63,647 | \$63,647 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300206499 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) Que Beneficiará A Las Localidades De Tezotepac, Sosa, Cruztizán, Y San Isidro, Pertenecientes Al Municipio De Chignautla, Puebla. | 20130048 | Puebla | Chignautla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$4,160,935 | \$4,160,934 | \$4,160,934 | \$4,160,934 | \$4,160,934 | \$4,160,934 | \$4,160,934 | 100.00 | \$0 | Metros | 7,121 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300206793 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Venustiano Carranza (San José Chapultepec, Mpio De Chila) | 20131040 | Puebla | Chila | San José Chapultepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$2,237,678 | \$2,237,678 | \$2,237,678 | \$2,237,678 | \$2,237,678 | \$2,237,678 | 100.00 | \$0 | Metros | 266 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300206805 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Estudiante (San Pedro Ocotlán, Mpio De Chila De La Sal) | 20131006 | Puebla | Chila de la Sal | San Pedro Ocotlán | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,243,123 | \$2,243,121 | \$2,243,121 | \$2,243,121 | \$2,243,121 | \$2,243,121 | 100.00 | \$0 | Metros | 455 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300207100 | Supervisión Externa Para La Rehabilitación De La Cancha No. 2 En La Comunidad De Tlatempa, En El Municipio De Zacatán, Puebla | 20130632 | Puebla | Zacatán | Tlatempa | Rural | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Deporte | Terminado | 2013 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 1,728,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300207562 | Construcción De Pavimento En Calle Cusuhiémoc Entre Calle Tlacaélel Y Barranca De La Colonia Azteca, Del Municipio De Puebla, Pue. | 20131106 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$644,332 | \$638,219 | \$638,219 | \$638,219 | \$638,219 | \$638,219 | \$638,219 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300207578 | Construcción De Pavimento En Calle Querétaro Entre Calle Yesenia Valdés Flores Y Av. López Mateos Nte., De La Colonia Jorge Obispo, Del Municipio De Puebla | 20131013 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$568,577 | \$568,577 | \$568,577 | \$568,577 | \$568,577 | \$568,577 | \$568,577 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300207607 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Margarita Morán Colonia 2 De Marzo, En El Municipio De Puebla. | 20131010 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$1,297,321 | \$1,297,321 | \$1,297,321 | \$1,297,321 | \$1,297,321 | \$1,297,321 | \$1,297,321 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300207625 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Emiliano Zapata, Col. Unión Antorchista, En El Municipio De Puebla. | 20131008 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$4,991,765 | \$4,337,639 | \$4,337,639 | \$4,337,639 | \$4,337,639 | \$4,337,639 | \$4,337,639 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300207641 | Construcción De La Casa De Cultura En La Colonia Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla. | 20131116 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$9,084,165 | \$9,084,165 | \$9,084,165 | \$9,084,165 | \$8,127,883 | \$8,127,883 | \$8,127,883 | 89.47 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300207677 | Modernización De Pavimento Con Concreto Hidráulico Ubicada En Avenida 25 Poniente - Oriente, Entre Boulevard Esteban De Antuñano Hasta La Avenida 24 Sur Del Municipio De Puebla | 20130993 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$75,594,145 | \$75,594,145 | \$75,594,145 | \$75,594,145 | \$75,594,145 | \$75,594,145 | \$75,594,145 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 98.70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300207690 | Modernización De Pavimento Con Concreto Hidráulico Ubicada En 31 Poniente - Oriente, Desde El Boulevard Esteban De Antuñano Hasta La Avenida 24 Sur Del Municipio De Puebla | 20130994 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$111,017,897 | \$111,017,897 | \$111,017,897 | \$111,017,897 | \$111,017,897 | \$111,017,897 | \$111,017,897 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300207717 | Sustitución De Colector Sanitario De La 11 Sur, En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130351 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$17,873,293 | \$17,099,391 | \$17,099,391 | \$17,099,391 | \$17,099,391 | \$17,099,391 | \$17,099,391 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1,399,519 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|-----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300207862 | Construcción De Colector Pluvial Chinguiñoso 1ra. Etapa En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130617 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$6,550,683 | \$5,849,992 | \$5,849,992 | \$5,849,992 | \$5,849,992 | \$5,849,992 | \$5,849,992 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,399,519 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300208235 | Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" La Libertad - Chilapa De Vicente Guerrero, De 8.04 Km. De Longitud, Tramo: Del Km 3 000 Al Km 5 000, Perteneciente Al Mpio De Zautla | 20130219 | Puebla | Zautla | Chilapa de Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$16,191,489 | \$16,191,489 | \$16,191,489 | \$16,191,489 | \$16,191,489 | \$16,191,489 | \$16,191,489 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300208907 | Reparaciones Generales En El "Centro Escolar Lic. Miguel Cástulo De Alatríste" Clave 21aos4050v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Pue. | 20130137 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$6,347,267 | \$4,229,830 | \$4,229,830 | \$4,229,830 | \$4,229,830 | \$4,229,830 | \$4,229,830 | 100.00 | \$0 | Obra | 504 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300208945 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Una Dirección En El Centro Preescolar Indígena, Clave 21dec1227p | 20130190 | Puebla | Atiztihuacán | San Juan Amecac | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$92,816 | \$51,798 | \$51,798 | \$51,798 | \$51,798 | \$51,798 | \$51,798 | 100.00 | \$0 | Lote | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300208991 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar Lic. Miguel Cástulo De Alatríste, Clave 21aos4050v | 20130209 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$280,000 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 504 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209024 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar Pde. Miguel Alemán Clave 21aos4038z | 20130210 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$280,000 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,766 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209077 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza Clave 21aos4039z | 20130211 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$280,000 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209124 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar General Rodolfo Sánchez Taboada, Clave 21aos4063z | 20130212 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$280,000 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 866 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209152 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle De La Tijera Entre Calle Calvario Y Calle Juan Álvarez De La Localidad De Tecomatlan, Municipio De Tecomatlan | 20130244 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$3,579,425 | \$3,579,425 | \$3,579,425 | \$3,579,425 | \$3,579,425 | \$3,579,425 | \$3,579,425 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,624 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209193 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar Dr. Alfredo Toxqui Fernández De Lara Clave 21aos4055q | 20130213 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$280,000 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,482 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209220 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar General Vicente Guerrero, Clave 21aos4046i | 20130214 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$280,000 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,002 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209260 | Construcción De Una Cancha De Futbol; En El "Centro Escolar Lic. Miguel Cástulo De Alatríste" Clave 21aos4050v | 20130216 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,999,995 | \$1,332,323 | \$1,332,323 | \$1,332,323 | \$1,332,323 | \$1,332,323 | \$1,332,323 | 100.00 | \$0 | Obra | 504 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209284 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas Y Dirección En El Centro Escolar Lic. Miguel Cástulo De Alatríste, Clave 21aos4050v | 20130217 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,102,512 | \$734,936 | \$734,936 | \$734,936 | \$734,936 | \$734,936 | \$734,936 | 100.00 | \$0 | Lote | 504 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209303 | Construcción De Seis Aulas Didácticas Y Módulo De Escaleras En Estructura "U-2c"; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr2139h | 20130232 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santa Úrsula Chiconquiuc | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$3,101,272 | \$1,453,541 | \$1,453,541 | \$1,453,541 | \$1,453,541 | \$1,453,541 | \$1,453,541 | 100.00 | \$0 | Obra | 556 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209322 | Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas; En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr2139h | 20130234 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santa Úrsula Chiconquiuc | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$271,162 | \$134,297 | \$134,297 | \$134,297 | \$134,297 | \$134,297 | \$134,297 | 100.00 | \$0 | Lote | 556 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209389 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Lateral De La Carretera Palomas Tlapa De La Localidad De Tecomatlan | 20130249 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOMATLÁN PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$4,474,281 | \$4,474,281 | \$4,474,281 | \$4,474,281 | \$4,474,281 | \$4,474,281 | \$4,474,281 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 536 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209426 | Reparaciones Generales En La Primaria Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21epr0593j | 20130395 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$2,163,247 | \$2,161,843 | \$2,161,843 | \$2,161,843 | \$2,161,843 | \$2,161,843 | \$2,161,843 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,876 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209481 | Reparaciones Generales En La Primaria Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21epr0593j, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130410 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,149,061 | \$2,148,315 | \$2,148,315 | \$2,148,315 | \$2,148,315 | \$2,148,315 | \$2,148,315 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,876 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------------|--|--------|------------------------|---------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300209608 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Principal De Tierra Nueva | 20130692 | Puebla | Acateno | Tierra Nueva (Ejido de San José Acateno) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ACATENO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$18,655,534 | \$1,865,554 | \$1,865,554 | \$1,865,554 | \$1,865,554 | \$1,865,554 | \$1,865,554 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300209696 | Construcción De La Unidad Deportiva Wenceslao Victoria Soto Primera Etapa De Tecomatlan | 20130247 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOMATLÁN PUEBLA | Educación | Terminado | 2013 | \$12,661,238 | \$12,661,238 | \$12,661,238 | \$12,661,238 | \$12,661,238 | \$12,661,238 | \$12,661,238 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 20,102 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300209808 | Construcción De Adoquinamiento De Las Calles En El Perimetro Del Parque Municipal, En El Municipio De Zinacatepec, En El Estado De Puebla. | 20131035 | Puebla | Zinacatepec | Zinacatepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$3,397,367 | \$3,350,951 | \$3,350,951 | \$3,350,951 | \$3,350,951 | \$3,350,951 | \$3,350,951 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 26,555 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300209819 | Construcción De Adoquinamiento De La Calle José Ma. Morelos, En El Municipio De Nicolás Bravo, Pue. | 20130800 | Puebla | Nicolás Bravo | Azumbilla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Pue. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$2,203,087 | \$2,203,087 | \$2,203,087 | \$2,203,087 | \$2,203,087 | \$2,203,087 | \$2,203,087 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300209875 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Principal De Jilapan | 20130684 | Puebla | Acateno | Jilapan | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ACATENO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,401,818 | \$1,401,818 | \$1,401,818 | \$1,401,818 | \$1,401,818 | \$1,401,818 | \$1,401,818 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300209884 | Restauración Y Mantenimiento De La Iglesia De San Pedro Tecomatán | 20130255 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOMATLÁN PUEBLA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$21,064,377 | \$21,064,377 | \$21,064,377 | \$21,064,377 | \$21,064,377 | \$21,064,377 | \$21,064,377 | 100.00 | \$0 | Inmueble | 2,624 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300209888 | Construcción De Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios Ubicado | 20130256 | Puebla | Tepango de Rodríguez | Tepango de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$8,046,782 | \$8,046,782 | \$8,046,782 | \$8,046,782 | \$8,046,782 | \$8,046,782 | \$8,046,782 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300209910 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios, | 20130266 | Puebla | Tepango de Rodríguez | Tepango de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | \$279,017 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300209920 | Pavimentación De Las Calles Madero Y Zaragoza Entre Calle Zaragoza Y Camino A San Diego | 20130713 | Puebla | San Diego la Mesa Tochimiltzingo | La Soledad Tepehuaxtitlango | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$356,461 | \$356,461 | \$356,461 | \$356,461 | \$356,461 | \$356,461 | \$356,461 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 174 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------------|--|--------|------------------------|---------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300209934 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Principal Tierra Nueva-Nuevo Amacer | 20130708 | Puebla | Acateno | Tierra Nueva (Ejido de San José Acateno) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ACATENO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,818,268 | \$1,818,269 | \$1,818,269 | \$1,818,269 | \$1,818,269 | \$1,818,269 | \$1,818,269 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300209988 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Acceso A La Escuela Primaria | 20130709 | Puebla | Acateno | Ejido Palo Gacho | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ACATENO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$908,359 | \$908,359 | \$908,359 | \$908,359 | \$908,359 | \$908,359 | \$908,359 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300210000 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Techumbre De Cancha Múltiple; En El Bachillerato General José Martí Clave 21ebh0293c | 20130380 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$385,637 | \$385,637 | \$385,637 | \$385,637 | \$385,637 | \$385,637 | \$385,637 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300210118 | Construccion De Adocreto Calle Hidalgo Oriente, En El Municipio De Zapotitlan Salinas, Pue | 20130653 | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de zapotitlan | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$1,277,057 | \$1,277,057 | \$1,277,057 | \$1,277,057 | \$1,277,057 | \$1,277,057 | \$1,277,057 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300210410 | Supervisión Para La Construcción De Un Laboratorio Polifuncional En Estructura "U-1c" En El Bachillerato General Antonio Caso, Clave 21ebh0183x | 20130630 | Puebla | Mixtla | San Francisco Mixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$22,828 | \$11,414 | \$11,414 | \$11,414 | \$11,414 | \$11,414 | \$11,414 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300210528 | Construcción Del Techado De Plaza Cívica; En El Bachillerato Sara María Basave De Toxqui Clave 21ebh0100y | 20130563 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$978,904 | \$487,658 | \$487,658 | \$487,658 | \$487,658 | \$487,658 | \$487,658 | \$487,658 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300210731 | Imagen Urbana En La Localidad De Tenango De Las Flores, Municipio De Huachinango | 20130606 | Puebla | Huachinango | Tenango de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$8,572,952 | \$8,572,288 | \$8,572,288 | \$8,572,288 | \$8,572,288 | \$8,572,288 | \$8,572,288 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 6,936 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300211120 | Pavimentacion De La Calle Hurbide, Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Benito Juarez | 20130705 | Puebla | San Diego la Mesa Tochimiltzín | Guadalupe Amolocayan | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$983,516 | \$983,516 | \$983,516 | \$983,516 | \$983,516 | \$983,516 | \$983,516 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 218 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300211663 | Pavimentacion De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Zaragoza | 20130685 | Puebla | San Diego la Mesa Tochimiltzín | San Bartolomé Chimalhuacán | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$649,032 | \$649,032 | \$649,032 | \$649,032 | \$649,032 | \$649,032 | \$649,032 | \$649,032 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 234 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300212030 | Ampliacion Y Modernizacion Del Camino Tipo D San Pedro Nettlan Estanzuela De 2.5 Km De Longitud, Tramo: Km 0 Al Km 2500, En El Municipio De Zapotitlan Salinas (Primera Etapa) | 20130651 | Puebla | Zapotitán | Zapotitán Salinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300212043 | Pavimentacion De Calle Las Cruces, En El Municipio De Zapotitlan Salinas | 20130654 | Puebla | Zapotitán | Zapotitán Salinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$686,101 | \$686,101 | \$686,101 | \$686,101 | \$686,101 | \$686,101 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300212052 | Construccion De Pavimento De Adocreto De La Calle Ambar, En El Municipio De Zapotitlan Salinas, Pue. | 20130248 | Puebla | Zapotitán | Zapotitán Salinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$1,441,188 | \$1,441,188 | \$1,441,188 | \$1,441,188 | \$1,441,188 | \$1,441,188 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300212070 | Construccion De Pavimento De Adocreto De La Calle 5 De Mayo Norte Entre Las Calles Peru Poniente, De La Huerta Y Cruz Verde (Segunda Etapa En El Municipio De Zapotitlan Salinas, Pue. | 20130254 | Puebla | Zapotitán | Zapotitán Salinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$636,932 | \$636,932 | \$636,932 | \$636,932 | \$636,932 | \$636,932 | \$636,932 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300212089 | Construccion De Pavimento De Adocreto De La Calle Calvario Entre Las Calles 20 De Noviembre Y Las Cruces, En El Municipio De Zapotitlan Salinas, Pue. | 20130250 | Puebla | Zapotitán | Zapotitán Salinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$555,962 | \$555,962 | \$555,962 | \$555,962 | \$555,962 | \$555,962 | \$555,962 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300212103 | Construccion De Pavimento De Adocreto De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Las Calles Independencia E Hidalgo Oriente En El Municipio De Zapotitlan Salinas, Pue. | 20130242 | Puebla | Zapotitán | Zapotitán Salinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$309,560 | \$309,560 | \$309,560 | \$309,560 | \$309,560 | \$309,560 | \$309,560 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300212117 | Construccion De Adoquinamiento En Las Calle: Emiliano Zapata, Benito Juarez Y Aquiles Serdan En La Localidad De San Pedro Atzumba, Zapotitlan Salinas, Puebla | 20130251 | Puebla | Zapotitán | Zapotitán Salinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$1,885,569 | \$1,885,569 | \$1,885,569 | \$1,885,569 | \$1,885,569 | \$1,885,569 | \$1,885,569 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300212633 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico El Eden - Tacuba Hueytamalco, Puebla. | 20131109 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$1,634,791 | \$1,634,470 | \$1,634,470 | \$1,634,470 | \$1,634,470 | \$1,634,470 | \$1,634,470 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300212636 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Y Plana De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Ayoxuxtlá (Ayoxuxtlá De Zapata), Municipio De Huehuetlán El Chico. | 20130901 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$143,781 | \$143,781 | \$143,781 | \$143,781 | \$143,781 | \$143,781 | \$143,781 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 551 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300214128 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino Tipo "C" De 7.18 Km De La Comunidad De Altepexi A San José Miahuatlán, Municipio De Altepexi Del Estado De Puebla. | 20130269 | Puebla | Altepexi | Altepexi | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 18,271 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300214159 | Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla | 20130341 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$385,000 | \$374,598 | \$374,598 | \$374,598 | \$102,600 | \$102,600 | \$102,600 | 27.39 | \$0 | Lote | 14,158 | 100.00 | 27.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300214184 | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Pedro Zacachimalpa, Municipio De Puebla | 20130318 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$277,200 | \$268,268 | \$268,268 | \$268,268 | \$77,407 | \$77,407 | \$77,407 | 28.85 | \$0 | Lote | 3,498 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300214252 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Reforma (Totecamilla, Mpio De Ixcamilpa De Guerrero) | 20131026 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Totecamilla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$3,869,597 | \$3,863,604 | \$3,863,604 | \$3,863,604 | \$3,863,604 | \$3,863,604 | 100.00 | \$0 | Metros | 696 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300214757 | Ampliación Y Modernización Del Camino La Garza-Pozo Del Tigre 1er Etapa, En El Municipio De Jalpan, En El Estado De Puebla. | 20131117 | Puebla | Jalpan | La Garza | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$7,324,448 | \$7,324,448 | \$7,324,448 | \$7,324,448 | \$7,324,448 | \$7,324,448 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 422 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300214820 | Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Apantilla, En El Municipio De Jalpan. | 20131172 | Puebla | Jalpan | Apantilla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,129 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300214924 | Construcción De Puente Vehicular En Buenos Aires-Monte De Chila, En El Municipio De Jopala, En El Estado De Puebla. | 20131161 | Puebla | Jopala | Buenos Aires | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$8,882,338 | \$10,128,126 | \$10,128,126 | \$10,128,126 | \$10,128,126 | \$10,128,126 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,971 | 100.00 | 95.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300215145 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Abasolo (El Idolo, Mpio De Petalcingo) | 20131015 | Puebla | Petalcingo | El Idolo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$3,856,893 | \$3,856,893 | \$3,856,893 | \$3,856,893 | \$3,856,893 | \$3,856,893 | 100.00 | \$0 | Metros | 452 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300215217 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Pablito, Municipio De Pahuatlán | 20130670 | Puebla | Pahuatlán | San Pablito | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,699,790 | \$3,563,448 | \$3,563,448 | \$3,563,448 | \$3,563,448 | \$3,563,448 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,851 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300215257 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Pablito, Municipio De Pahuatlán | 20130670 | Puebla | Pahuatlán | San Pablito | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$763,596 | \$763,596 | \$763,596 | \$763,596 | \$763,596 | \$763,596 | \$763,596 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,851 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300215298 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Zoyatla De Guerrero, Municipio De Pahuatlán | 20130280 | Puebla | Pahuatlán | Zoyatla de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$420,878 | \$420,878 | \$420,878 | \$420,878 | \$420,878 | \$420,878 | \$420,878 | 100.00 | \$0 | Metros | 915 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300215352 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Zoyatla De Guerrero, Municipio De Pahuatlán | 20130280 | Puebla | Pahuatlán | Zoyatla de Guerrero | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$2,007,054 | \$1,964,095 | \$1,964,095 | \$1,964,095 | \$1,964,095 | \$1,964,095 | \$1,964,095 | 100.00 | \$0 | Metros | 915 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300215403 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles En La Colonia La Libertad, Olintla, Puebla. | 20131111 | Puebla | Olintla | La Libertad | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,189,775 | \$2,189,775 | \$2,189,775 | \$2,189,775 | \$2,174,888 | \$2,174,888 | \$2,174,888 | 99.32 | \$0 | Metros | 360 | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300215586 | Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Naupan-Pahuatlán De 16.0 Km. De Long. Tramo: Del Km 0 000 Al Km. 3 000 Mpio De Naupan | 20130011 | Puebla | Naupan | Naupan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,404,471 | \$2,404,471 | \$2,404,471 | \$2,404,471 | \$2,404,471 | \$2,404,471 | \$2,404,471 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300216010 | Construcción De Unidad Deportiva De Tepexi De Rodríguez (Primera Etapa) | 20130357 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA | Educación | Terminado | 2013 | \$5,820,000 | \$5,820,000 | \$5,820,000 | \$5,820,000 | \$5,820,000 | \$5,820,000 | \$5,820,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 4,933 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300216040 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Huitzilán-Pahuata Municipio De Huitzilán De Serdán, Puebla. (Primera Etapa) | 20130322 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Huitzilán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAN DE SERDÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$10,611,536 | \$10,611,536 | \$10,611,536 | \$10,611,536 | \$10,611,536 | \$10,611,536 | \$10,611,536 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300216116 | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Totutla-Pahuata Municipio De Huitzilán De Serdán, Puebla. | 20130321 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Totutla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAN DE SERDÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$13,941,242 | \$13,941,242 | \$13,941,242 | \$13,941,242 | \$13,941,242 | \$13,941,242 | \$13,941,242 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 3,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300216175 | Primera Etapa De Encauzamiento De La Barranca Del Centro De Huitzilá De Serdán, Pue. | 20130320 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Huitzilán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAN DE SERDÁN | Salud | Terminado | 2014 | \$5,929,669 | \$5,929,669 | \$5,929,669 | \$5,929,669 | \$5,929,669 | \$5,929,669 | \$5,929,669 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 7,800 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300216220 | Construcción De La Casa De La Cultura "Hueycatonahueyonemilis" (Primera Etapa) En Huitzilán De Serdán, Puebla. | 20130720 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Huitzilán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILÁN DE SERDÁN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$0 | \$9,582,172 | \$9,582,172 | \$9,582,172 | \$9,582,172 | \$9,582,172 | \$9,582,172 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 16,900 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300216287 | Construcción De Pavimento De Adocreto En Varias Calles De La Unidad Habitacional El Mirador | 20130729 | Puebla | Atzitzintla | Atzitzintla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 990 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300216321 | Supervisión Externa Para La Construcción De Unidad Deportiva De Tepexi De Rodríguez (Primera Etapa) | 20130358 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA | Educación | Terminado | 2013 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 4,933 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA CONADE 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300217941 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle 16 Septiembre Del Km 0.000 Al 0.396.762 En La Localidad De Tepexi De Rodríguez | 20130263 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$2,246,629 | \$2,246,629 | \$2,246,629 | \$2,246,629 | \$2,246,629 | \$2,246,629 | \$2,246,629 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 4,933 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300218069 | Pavimentación Al Acceso De Ipattepec En La Localidad De San Miguel Ipattepec En El Municipio De Tepexi De Rodríguez Pue | 20130260 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | San Miguel Ipattepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$2,805,083 | \$2,805,083 | \$2,805,083 | \$2,805,083 | \$2,805,083 | \$2,805,083 | \$2,805,083 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300218107 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Rio Verde En La Localidad De Tula En El Municipio De Tepexi De Rodríguez | 20130257 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tula | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$2,996,756 | \$2,996,756 | \$2,996,756 | \$2,996,756 | \$2,996,756 | \$2,996,756 | \$2,996,756 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1,059 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300218242 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Emperador Cuauhtemoc Entre Carretera Ahuatempan Y Privada De La Localidad De Cañada Coyote En El Municipio De Tepexi De Rodríguez Pue | 20130258 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Cañada Coyote | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$1,695,486 | \$1,695,486 | \$1,695,486 | \$1,695,486 | \$1,695,486 | \$1,695,486 | \$1,695,486 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 20,478 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300219232 | Adoquinamiento De Calle Al Panteón Municipal Entre Prolongación 5 Poniente Y Calle S/N, En El Municipio De Huitziltepec, En El Estado De Puebla. | 20130282 | Puebla | Huitziltepec | Santa Ana Coapan | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILTEPEC | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$1,123,622 | \$1,123,622 | \$1,123,622 | \$1,123,622 | \$1,123,622 | \$1,123,622 | \$1,123,622 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 3,838 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300219888 | Construcción De Adoquinamiento De La Obra Denominada Calle Antigua A Atlixco, Entre Carretera Federal Y Telesecundaria Joaquin Rea En La Localidad De Santa Ana Acozautla 1 Etapa | 20130453 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Ana Acozautla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 2,192 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------------|------------|-----------|---------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Superficie | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300220429 | Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla | 20130299 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$315,000 | \$305,234 | \$305,234 | \$305,234 | \$32,544 | \$32,544 | \$32,544 | 10.66 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300220722 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Camino Tzompahuacan/San Antonio Coayuca Km. 0 000 Al K 4 000 Primera Etapa Municipio De Chietla | 20130855 | Puebla | Chietla | Chietla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300220780 | Reconstrucción Del Camino Tepexi Agua Santa Ana Tramo Carretera Morallillo Agua Santa Ana Ubicada En El Municipio De Tepexi De Rodriguez Puebla | 20130716 | Puebla | Tepexi de Rodriguez | Agua Santa Ana | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$10,989,000 | \$10,989,000 | \$10,989,000 | \$10,989,000 | \$10,989,000 | \$10,989,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300220811 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles De La Colonia Jorge Obispo, 1er Etapa, En La Localidad De Acatlán En El Municipio De Huachinango Del Estado De Puebla. | 20131102 | Puebla | Huachinango | Acatlán | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$8,724,292 | \$8,724,292 | \$8,724,292 | \$8,724,292 | \$8,724,292 | \$8,724,292 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 61 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300221337 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle San Martín | 20130674 | Puebla | San Felipe Tepatlán | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,756,059 | \$1,756,059 | \$1,756,059 | \$1,756,059 | \$1,756,059 | \$1,756,059 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 10,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300221364 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Africa | 20130673 | Puebla | San Felipe Tepatlán | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$2,362,378 | \$2,362,378 | \$2,362,378 | \$2,362,378 | \$2,362,378 | \$2,362,378 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300221386 | Pavimentación De Accesos A La Guadalupeana | 20130691 | Puebla | San Felipe Tepatlán | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,891,528 | \$1,891,528 | \$1,891,528 | \$1,891,528 | \$1,891,528 | \$1,891,528 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 10,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300221544 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Tepango De Rodriguez - Tlamanca De Hernandez De 7.55 Kms. De Longitud, Meta 2013: 2.54 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 540. | 20130600 | Puebla | Tepango de Rodriguez | Cobertura municipal | | Convenios | K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$10 | \$11,207,559 | \$11,207,559 | \$11,207,559 | \$11,207,559 | \$11,207,559 | \$11,207,559 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300221565 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Tetelcingo, Municipio De Acatlán | 20130346 | Puebla | Acatlán | Tetelcingo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$137,515 | \$137,496 | \$137,496 | \$137,496 | \$137,496 | \$137,496 | \$137,496 | 100.00 | \$0 | Lote | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300221574 | Pavimentación Con Hidráulico De La Calle Principal Rumbo A San Lorenzo Entre Calle Insurgentes Al Camino A San Lorenzo Localidad De Xaltepuxtla | 20130111 | Puebla | Tlaola | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tlaola | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$2,329,107 | \$2,329,107 | \$2,329,107 | \$2,329,107 | \$2,329,107 | \$2,329,107 | \$2,329,107 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300221582 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Bernardino Chachihuisapan - San Hipólito Achiapa De 5.203597 Kms. De Longitud, Meta 2013: 1.203597 Kms. Del Km. 4 000 Al Km. 5 203.597, | 20130056 | Puebla | Ocoyucan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$648,130 | \$645,947 | \$645,947 | \$645,947 | \$645,947 | \$645,947 | \$645,947 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300221601 | Adoquinamiento De La Calle Nicolas Bravo Entre Avenida Independencia Y Canal De La Localidad De Chipiltepec Del Municipio De Tochtepec | 20130115 | Puebla | Tochtepec | Chipiltepec | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 165 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300221678 | Construcción De Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Carretera Y Av. Nacional Norte En El Municipio De Nicolás Bravo, Pue. | 20130308 | Puebla | Nicolás Bravo | Nicolás Bravo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$2,015,115 | \$2,015,115 | \$2,015,115 | \$2,015,115 | \$2,015,115 | \$2,015,115 | \$2,015,115 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300221687 | Pavimentación En La Calle Abasolo Del Barrio Cruz Verde, En La Localidad De Cruz Verde Del Municipio De Nicolás Bravo, Pue. | 20130304 | Puebla | Nicolás Bravo | Cruz Verde | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$6,124,174 | \$6,124,174 | \$6,124,174 | \$6,124,174 | \$6,124,174 | \$6,124,174 | \$6,124,174 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300221694 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Acceso A La Escuela Nezahualcoyotl, En El Municipio De Nicolás Bravo, Pue. | 20130303 | Puebla | Nicolás Bravo | Nicolás Bravo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$1,628,246 | \$1,628,246 | \$1,628,246 | \$1,628,246 | \$1,628,246 | \$1,628,246 | \$1,628,246 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300221729 | Construcción De Andador En Cuautotola | 20130697 | Puebla | Amixtlán | Cuautotola | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Amixtlán | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$450,818 | \$450,818 | \$450,818 | \$450,818 | \$450,818 | \$450,818 | \$450,818 | 100.00 | \$0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300221761 | Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle 3 De Mayo, Ubicada En El Barrio Santa Cruz Del Mismo Municipio | 20130700 | Puebla | Amixtlán | Amixtlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,547,182 | \$1,547,182 | \$1,547,182 | \$1,547,182 | \$1,547,182 | \$1,547,182 | \$1,547,182 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300221770 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle 2 Norte Entre 2 Oriente Y 4 Oriente. | 20130683 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,011,353 | \$1,011,353 | \$1,011,353 | \$1,011,353 | \$1,011,353 | \$1,011,353 | \$1,011,353 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 2,778 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300221785 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle 2 Poniente Entre 3 Norte Y Avenida Revolución | 20130680 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,179,571 | \$1,179,571 | \$1,179,571 | \$1,179,571 | \$1,179,571 | \$1,179,571 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 2,778 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300221798 | Ampliación Y Modernización Del Camino San José Miahuatán- San Vicente Ferrer, Meta: 3.00 Km, Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Municipio De Santiago Miahuatán, En El Estado De Puebla. | 20130719 | Puebla | Santiago Miahuatán | Cobertura municipal | Convenios | | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$11,212,088 | \$11,212,088 | \$11,212,088 | \$11,212,088 | \$11,212,088 | \$11,212,088 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 21,993 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300221843 | Adoquinamiento De La Calle Barranquillas | 20130681 | Puebla | Tlanepantla | Tlanepantla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$2,047,223 | \$2,047,223 | \$2,047,223 | \$2,047,223 | \$2,047,223 | \$2,047,223 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300221872 | Construccion De Boulevard E.C. (El Empalme-Acatzingo) Los Reyes De Juárez | 20130900 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$21,298,680 | \$21,298,680 | \$21,298,680 | \$21,298,680 | \$21,298,680 | \$21,298,680 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300221882 | "Adoquinamiento De La Calle Vista Hermosa Entre Calle El Cedro Y Calle Loma Bonita" | 20130712 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$998,139 | \$998,139 | \$998,139 | \$998,139 | \$998,139 | \$998,139 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300221888 | "Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre" | 20130679 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,998,516 | \$1,998,516 | \$1,998,516 | \$1,998,516 | \$1,998,516 | \$1,998,516 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300221900 | "Pavimentación A Base De Adoquin De La Calle Miguel Hidalgo Del Municipio De San Martín Totoltepec" | 20130704 | Puebla | San Martín Totoltepec | San Martín Totoltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,998,962 | \$1,998,962 | \$1,998,962 | \$1,998,962 | \$1,998,962 | \$1,998,962 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300222018 | Adoquinamiento De Las Calles: Marcelino Rosas; 2 Norte; 3 Norte Y Avenida Cuauhtemoc Poniente Que Delimitan El Zocalo De La Cabecera Municipal | 20130103 | Puebla | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | uso propio de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,686,657 | \$1,686,657 | \$1,686,657 | \$1,686,657 | \$1,686,657 | \$1,686,657 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400223281 | Rehabilitacion Del Campo I Del Modulo Deportivo La Alfonsina, En El Municipio De Atlixco, Puebla | 20131144 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | Terminado | 2013 | \$3,880,000 | \$3,880,000 | \$3,880,000 | \$3,880,000 | \$3,880,000 | \$3,880,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 73,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400232395 | Supervisión Externa Para La Rehabilitación Del Campo I Del Modulo Deportivo La Alfonsina, En El Municipio De Atlixco, Puebla | 20131145 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | Terminado | 2013 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 73,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400232415 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 17 San Juan Tepulco Clave 21ebh0970l | 20130878 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400233872 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Aguacatlitán Del Municipio De Tulcingo Del Valle | 20130838 | Puebla | Tulcingo | Aguacatlitán | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$457,955 | \$457,955 | \$457,955 | \$457,955 | \$457,955 | \$457,955 | \$457,955 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 299 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400233889 | Adoquinamiento De La Calle Zaragoza Entre Calle Cárdenas Y Calle Emiliano Zapata En La Localidad De San Miguel Ayotla En El Municipio De Xochiltepec | 20130836 | Puebla | Xochiltepec | Ayotla | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$731,834 | \$731,834 | \$731,834 | \$731,834 | \$731,834 | \$731,834 | \$731,834 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,316 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400233952 | Construcción De La Segunda Etapa Que Consiste En Acceso, Muro Escénico E Instalación De Subestación Eléctrica De 30 Kva; En El Centro Integrador De Servicios | 20131301 | Puebla | Acatzingo | San Sebastián Teteles | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,183,455 | \$1,183,455 | \$1,183,455 | \$1,183,455 | \$1,183,455 | \$1,183,455 | \$1,183,455 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400234005 | Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios De Ajalpan Que Consiste En La Construcción De Estacionamiento Y Trabajos Complementarios; En El Centro Integrador De Servicios | 20131263 | Puebla | Ajalpan | San Sebastián Alcomunga | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$849,600 | \$849,600 | \$849,600 | \$849,600 | \$849,600 | \$849,600 | \$849,600 | 100.00 | \$0 | Obra | 572 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400234029 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Limpieza Y Sustitución De Piso; En La Universidad A Distancia | 20131309 | Puebla | Ajalpan | Boca del Monte | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$133,428 | \$133,428 | \$133,428 | \$133,428 | \$133,428 | \$133,428 | \$133,428 | 100.00 | \$0 | Obra | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400234100 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo, Un Aula Telemática Y Una Dirección; En El Centro Integrador De Servicios | 20130738 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400234106 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios | 20131098 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400234109 | Supervisión Para La Construcción De 3 Aulas Didácticas, Labde Computo, Aula Telemática, Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios | 20131153 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400234114 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción: 3 Aulas Didácticas, Lab De Cómputo, Aula Telemática, Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios | 20131199 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | 100.00 | \$0 | Estudio | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400234119 | Suministro E Instalación De Planta De Luz; En El Centro Integrador De Servicios | 20131388 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400234125 | Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios De Chalchicomula De Sesma Que Consiste En La Construcción De Puerta De Acceso Y Trabajos Complementarios; En El Centro Integrador De Servicios | 20131350 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | San Juan Arcos Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,028,984 | \$1,028,984 | \$1,028,984 | \$1,028,984 | \$1,028,984 | \$1,028,984 | \$1,028,984 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400234150 | Construcción De Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable Para Las Comunidades De Guadalupe Xochiloma Y San Antonio El Alto, Pertenecientes Al Municipio De Atzizintla, Puebla | 20131400 | Puebla | Atzizintla | Guadalupe Xochiloma | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATZIZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$7,634,053 | \$7,634,053 | \$7,634,053 | \$7,634,053 | \$7,634,053 | \$7,634,053 | \$7,634,053 | 100.00 | \$0 | Obra | 990 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400234177 | Construcción De Laboratorio Pesado De Textil Y Moda En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Tecnológica De Huejotzingo Clave 21msu1091q | 20131000 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$12,719,049 | \$12,719,049 | \$12,719,049 | \$12,719,049 | \$12,719,049 | \$12,719,049 | \$12,719,049 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,589 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400234915 | Suministro De Equipamiento Didáctico Que Consiste En 15,000 Globos Terraqueos Para Escuelas De Nivel Básico, En El Estado De Puebla. | 20130694 | Puebla | Acajete | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$8,891,400 | \$8,891,400 | \$8,891,400 | \$8,891,400 | \$8,891,400 | \$8,891,400 | \$8,891,400 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400234932 | Suministro De Equipamiento Didáctico Que Consiste En 13,500 Libros Extendidos Con Láminas Murales Educativas Para Escuelas De Nivel Básico, En El Estado De Puebla. | 20130718 | Puebla | Acajete | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$11,677,500 | \$11,677,500 | \$11,677,500 | \$11,677,500 | \$11,677,500 | \$11,677,500 | \$11,677,500 | 100.00 | \$0 | Lote | 585,916 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400234979 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas A Estructura U-2c; En La Primaria Del Centro Escolar Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0501c | 20130723 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$425,276 | \$425,276 | \$425,276 | \$425,276 | \$425,276 | \$425,276 | \$425,276 | \$425,276 | 100.00 | \$0 | Obra | 639 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235012 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Del Centro Escolar Presidente Licancláido Benito Juárez Clave 21epr0501c | 20131092 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$425,276 | \$22,597 | \$22,597 | \$22,597 | \$22,597 | \$22,597 | \$22,597 | 100.00 | \$0 | Obra | 639 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235058 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región VI Correspondiente A La Zona De Izucar De Matamoros 2013. | 20131180 | Puebla | Acatlán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$322,387 | \$322,387 | \$322,387 | \$322,387 | \$322,387 | \$322,387 | \$322,387 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,387 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235092 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En La Primaria Narciso Mendoza Clave 21dpr2269a | 20130773 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$256,182 | \$256,182 | \$256,182 | \$256,182 | \$256,182 | \$256,182 | \$256,182 | 100.00 | \$0 | Obra | 391 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235129 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Narciso Mendoza Clave 21dpr2269a | 20130887 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,559 | \$26,559 | \$26,559 | \$26,559 | \$26,559 | \$26,559 | \$26,559 | 100.00 | \$0 | Lote | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235191 | Suministro De Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Manuel Ávila Camacho Clave 21etv0700a | 20130383 | Puebla | Amixtlán | Cuatutotola | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | 100.00 | \$0 | Lote | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235209 | Suministro De Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Álvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21dtv0291o | 20130384 | Puebla | Amixtlán | Mirasol | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | 100.00 | \$0 | Lote | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235305 | Suministro De Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Eduardo Arroyo Cruz Clave 21dtv0290p | 20130403 | Puebla | Amixtlán | El Ocotál | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$37,701 | \$37,701 | \$37,701 | \$37,701 | \$37,701 | \$37,701 | \$37,701 | 100.00 | \$0 | Lote | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235318 | Suministro De Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Fray Vasco De Quiroga Clave 21etv0003e | 20130412 | Puebla | Amixtlán | Amixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | \$12,567 | 100.00 | \$0 | Lote | 156 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235374 | Reparaciones Generales ; En El Albergue Vicente Guerrero Clave 21tai0707d | 20131231 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,222,978 | \$2,222,978 | \$2,222,978 | \$2,222,978 | \$2,222,978 | \$2,222,978 | \$2,222,978 | 100.00 | \$0 | Obra | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235387 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región II Correspondiente A La Zona De Tezuitlan 2013. | 20131268 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$545,206 | \$545,206 | \$545,206 | \$545,206 | \$545,206 | \$545,206 | \$545,206 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,161 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235432 | Construcción De Seis Aulas Didácticas, Sala De Lectura, Laboratorio De Cómputo Y Escalera En Estructura U-3c; En La Secundaria General Melchor Ocampo Clave 21des0004z | 20130778 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,299,635 | \$2,299,635 | \$2,299,635 | \$2,299,635 | \$2,299,635 | \$2,299,635 | \$2,299,635 | 100.00 | \$0 | Obra | 656 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235448 | Suministro De Mobiliario Básico Para Once Aulas Didácticas; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z | 20130891 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$148,220 | \$148,220 | \$148,220 | \$148,220 | \$148,220 | \$148,220 | \$148,220 | 100.00 | \$0 | Lote | 656 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235464 | Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Preescolar Quetzalcoatl, Clave 21dcc0550g | 20131209 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,199,504 | \$1,199,504 | \$1,199,504 | \$1,199,504 | \$1,199,504 | \$1,199,504 | \$1,199,504 | 100.00 | \$0 | Obra | 134 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235477 | Equipamiento Para La Primaria Gabino Barreda, Clave 21dpr0896e | 20130557 | Puebla | Atoyatempan | Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$108,750 | \$108,750 | \$108,750 | \$108,750 | \$108,750 | \$108,750 | \$108,750 | 100.00 | \$0 | Lote | 550 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235486 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región VII Correspondiente A La Zona De Tehuacan 2013. | 20131177 | Puebla | Atoyatempan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$756,137 | \$756,137 | \$756,137 | \$756,137 | \$756,137 | \$756,137 | \$756,137 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,381 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235516 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De 3 Núcleos Básicos Más Dental En El Centro Integrador De Servicios En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez, Municipio De Xochitlan De V.S | 20130931 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$9,696,618 | \$8,798,121 | \$8,798,121 | \$8,798,121 | \$8,798,121 | \$8,798,121 | \$8,798,121 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,327 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235528 | Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección, Sanitarios En Estructura Regional "C"; En El Centro De Preescolar Indígena, Clave 21dcci227p | 20130189 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Amecac | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$552,893 | \$552,893 | \$552,893 | \$552,893 | \$552,893 | \$552,893 | \$552,893 | 100.00 | \$0 | Obra | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235557 | Construcción De Un Taller De Computo En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Símbolos Patrios Clave 21etv0709s | 20130828 | Puebla | Calpan | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$386,703 | \$386,703 | \$386,703 | \$386,703 | \$386,703 | \$386,703 | \$386,703 | 100.00 | \$0 | Obra | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235573 | Reparaciones Generales; En El Albergue Licenciado Benito Juárez Clave 21da100360 | 20131260 | Puebla | Camocuautla | Camocuautla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$2,606,448 | \$2,606,448 | \$2,606,448 | \$2,606,448 | \$2,606,448 | \$2,606,448 | \$2,606,448 | 100.00 | \$0 | Obra | 270 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235676 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática; En La Telesecundaria José Ortega Y Gasset, Clave 21etv0363q | 20130642 | Puebla | Cohetzala | Santa María Cohetzala | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$129,067 | \$129,067 | \$129,067 | \$129,067 | \$129,067 | \$129,067 | \$129,067 | 100.00 | \$0 | Lote | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235688 | Construcción De Un Aula Didáctica Adosada A Estructura Regional C; En La Primaria El Pensador Mexicano Clave 21dpr1290x | 20130579 | Puebla | Coxcatlán | Xacalco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$197,338 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 254 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235722 | Construcción De Barda Perimetral; En El Preescolar Cipactli Clave 21djr0017t | 20130580 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$91,419 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 122 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235731 | Suministro De Equipamiento; Para La Telesecundaria Ignacio Zaragoza, Clave 21dtv04650 | 20130582 | Puebla | Coxcatlán | Chichiltepec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$38,454 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 59 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235945 | Talleres De Artesanías Regionales (Dulces Típicos) En Santo Tomás Chautla, La Resurrección, Guadalupe Hidalgo, S.N.T.E., San Pablo Xochimehuacan Y Miguel Hidalgo | 19266 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | 66.67 | \$0 | Lote | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$90,000.00 / Física: Informe Definitivo. La unidad de medida consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400235996 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria El Pensador Mexicano, Clave 21dpr1290x | 20130671 | Puebla | Coxcatlán | Xacalco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,533 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236008 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica; En La Secundaria Técnica Num. 95 Clave 21dst0103r | 20130724 | Puebla | Coxcatlán | San José Tilapa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,325,707 | \$20,130,724 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 0.26 | \$0 | Obra | 133 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236038 | Construcción De Barda Perimetral; En La Primaria Ricardo Flores Magón Clave 21dpr1165z | 20130725 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$693,142 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 402 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236041 | Talleres De Artesanías Regionales (Pintura En Tela) En Santo Tomás Chautla, San Ramón, Guadalupe Hidalgo, S.N.T.E. Y San Pablo Xochimehuacan | 19326 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$110,000 | \$110,000 | \$110,000 | \$110,000 | 55.00 | \$0 | Lote | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro de \$90.00 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236054 | Construcción De Barda Perimetral; En La Primaria Vanguardia Clave 21dpr1169v | 20130728 | Puebla | Coxcatlán | Pala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$304,468 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236096 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21ejn1391d | 20130743 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$927,078 | \$927,078 | \$927,078 | \$927,078 | \$927,078 | \$927,078 | \$927,078 | 100.00 | \$0 | Obra | 56 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236104 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección; En El Preescolar Carmen Serdan Clave 21ejn1391d | 20131056 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$88,354 | \$88,354 | \$88,354 | \$88,354 | \$88,354 | \$88,354 | \$88,354 | 100.00 | \$0 | Lote | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236114 | Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Preescolar Xocoyol Clave 21djn0279d | 20130770 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xocoyolo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$909,615 | \$909,615 | \$909,615 | \$909,615 | \$909,615 | \$909,615 | \$909,615 | 100.00 | \$0 | Obra | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236123 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica Y Dirección; En El Preescolar Xocoyol Clave 21djn0279d | 20130885 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xocoyolo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$20,924 | \$20,924 | \$20,924 | \$20,924 | \$20,924 | \$20,924 | \$20,924 | 100.00 | \$0 | Lote | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236142 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21dpr1254s | 20130906 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepango | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 177 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236149 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Cadete Francisco Márquez Clave 21djb0514g | 20131161 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Cuahutamanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | 100.00 | \$0 | Obra | 178 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236162 | Reparaciones Generales ; En La Telesecundaria Tetsijtsilin Clave 21dtv0110o | 20131194 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | 100.00 | \$0 | Obra | 251 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236179 | Reparaciones Generales; En La Primaria Profesor Raúl Isidro Burgos, Clave 21dpr1285l | 20131276 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | 100.00 | \$0 | Obra | 317 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236190 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Temáticas Y Un Aula De Usos Múltiples; En La Telesecundaria Enrique Gómez Haro Clave 21etv0420r | 20131295 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xocoyoilo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$426,726 | \$426,726 | \$426,726 | \$426,726 | \$426,726 | \$426,726 | \$426,726 | 100.00 | \$0 | Lote | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236203 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Ricardo Flores Magon, Clave 21des0135r | 20131248 | Puebla | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | 100.00 | \$0 | Obra | 214 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236213 | Equipamiento Para El Fortalecimiento Del Hospital General De La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla | 20130893 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$50,683,149 | \$50,683,149 | \$50,683,149 | \$50,683,149 | \$50,683,149 | \$50,683,149 | \$50,683,149 | 100.00 | \$0 | Equipo | 265,978 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236217 | Reparaciones Generales; En La Primaria Xicotencatl, Clave 21dpr0647x, Ubicada En La Cabecera Municipal De Eloxochitlan, Pue. | 20131277 | Puebla | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | 100.00 | \$0 | Obra | 319 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236220 | Reparaciones Generales; En La Primaria Hermanos Flores Magón, Clave 21dpr1807b, Ubicada En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Eloxochitlan, Pue. | 20131312 | Puebla | Eloxochitlán | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | \$995,349 | 100.00 | \$0 | Obra | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236230 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr1213s | 20130401 | Puebla | Esperanza | Santa Catarina los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$513,730 | \$513,730 | \$513,730 | \$513,730 | \$513,730 | \$513,730 | \$513,730 | 100.00 | \$0 | Obra | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236247 | Construcción De Un Comedor En Estructura Regional "C"; En La Secundaria Emilio Carranza Clave 21ees0186x, Ubicada En La Cabecera Municipal De Esperanza, Pue. | 20130478 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$422,785 | \$422,785 | \$422,785 | \$422,785 | \$422,785 | \$422,785 | \$422,785 | 100.00 | \$0 | Obra | 713 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236256 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor; En La Secundaria Emilio Carranza Clave 21ees0186x, Ubicada En La Cabecera Municipal De Esperanza, Pue. | 20130479 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$103,542 | \$103,542 | \$103,542 | \$103,542 | \$103,542 | \$103,542 | \$103,542 | 100.00 | \$0 | Lote | 713 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236272 | Reparaciones Generales ;En La Telesecundaria Cadete Juan Escutia Clave 21etv0774s, Ubicada En La Localidad De La Máquina, Municipio De Francisco Z. Mena, Pue. | 20131255 | Puebla | Francisco Z. Mena | La Máquina | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$730,062 | \$730,062 | \$730,062 | \$730,062 | \$730,062 | \$730,062 | \$730,062 | 100.00 | \$0 | Obra | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236277 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas, Una Dirección Y Un Laboratorio De Ciencias; En La Telesecundaria Cadete Juan Escutia, Clave 21etv0774s | 20131345 | Puebla | Francisco Z. Mena | La Máquina | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$275,149 | \$275,149 | \$275,149 | \$275,149 | \$275,149 | \$275,149 | \$275,149 | 100.00 | \$0 | Lote | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236303 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr2136k | 20131157 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santiago Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$746,785 | \$746,785 | \$746,785 | \$746,785 | \$746,785 | \$746,785 | \$746,785 | 100.00 | \$0 | Obra | 402 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236307 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Biblioteca; En La Primaria Andrés Quintana Roo, Clave 21dpr3563k | 20131165 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santa Úrsula Chiconquiác | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$144,826 | \$144,826 | \$144,826 | \$144,826 | \$144,826 | \$144,826 | \$144,826 | 100.00 | \$0 | Lote | 440 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236312 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Felipe Ángeles Clave 21etv0296i | 20131382 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$211,520 | \$211,520 | \$211,520 | \$211,520 | \$211,520 | \$211,520 | \$211,520 | 100.00 | \$0 | Obra | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236319 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región III Correspondiente A La Zona De Ciudad Sardan 2013 (Segunda Etapa). | 20131265 | Puebla | Guadalupe Victoria | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$432,080 | \$432,080 | \$432,080 | \$432,080 | \$432,080 | \$432,080 | \$432,080 | 100.00 | \$0 | Obra | 891 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236323 | Reparaciones Generales; En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Clave 21dpr2276k, Ubicada En La Localidad De Buena Vista, Municipio De Honey, Pue. | 20131253 | Puebla | Honey | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,412 | \$995,412 | \$995,412 | \$995,412 | \$995,412 | \$995,412 | \$995,412 | 100.00 | \$0 | Obra | 198 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236331 | Construcción De Un Aula En Estructura Regional C, Reparaciones Generales ; En La Telesecundaria Guillermo Gonzalez Camarena, Clave 21etv0523n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huatlatlauca, Pue. | 20131178 | Puebla | Huatlatlauca | Huatlatlauca | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | 100.00 | \$0 | Obra | 123 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236333 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Ignacio Allende, Clave 21dpr1572e, Ubicada En La Localidad De Tepetzintla, Municipio De Huatlatlauca, Pue. | 20131186 | Puebla | Huatlatlauca | Tepetzintla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | 100.00 | \$0 | Obra | 169 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236335 | Reparaciones Generales ; En El Preescolar Ignacio Zaragoza, Clave 21dco0531s, Ubicado En La Localidad De Tepetzitintla, Municipio De Huautlaula, Pue. | 20131254 | Puebla | Huautlaula | Tepetzitintla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | 100.00 | \$0 | Obra | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236339 | Reparaciones Generales ; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del "Centro Escolar Rafael Cravioto Pacheco" Clave 21aos4031g | 20130593 | Puebla | Huauhinango | Huauhinango | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$5,086,454 | \$5,086,454 | \$5,086,454 | \$5,086,454 | \$5,086,454 | \$5,086,454 | \$5,086,454 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,432 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236342 | Construcción: Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.E. Rafael Cravioto Pacheco Clave 21aos4031g | 20130732 | Puebla | Huauhinango | Huauhinango | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$3,587,167 | \$3,587,167 | \$3,587,167 | \$3,587,167 | \$3,587,167 | \$3,587,167 | \$3,587,167 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,432 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236352 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región I Correspondiente A La Zona De Huauhinango 2013. | 20131182 | Puebla | Huauhinango | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$436,163 | \$436,163 | \$436,163 | \$436,163 | \$436,163 | \$436,163 | \$436,163 | 100.00 | \$0 | Obra | 995 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236359 | Reparaciones Generales En La Secundaria Técnica Siglo Xxi, Clave 21es0011z, Ubicada En La Localidad De Xaltepec, Municipio De Huauhinango, Pue. | 20131193 | Puebla | Huauhinango | Xaltepec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$994,410 | \$994,410 | \$994,410 | \$994,410 | \$994,410 | \$994,410 | \$994,410 | 100.00 | \$0 | Obra | 216 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236362 | Reparaciones Generales ; En La Secundaria Licenciado Benito Juárez, Clave 21des0012h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauhinango, Pue. | 20131270 | Puebla | Huauhinango | Huauhinango | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,408 | \$995,408 | \$995,408 | \$995,408 | \$995,408 | \$995,408 | \$995,408 | 100.00 | \$0 | Obra | 620 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236365 | Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples Y Reparaciones Generales ; En El Albergue Valentín Gomez Farias Clave 21dai0055c, Ubicado En La Localidad De Xilocuautla, Municipio De Huauhinango, Pue. | 20131289 | Puebla | Huauhinango | Xilocuautla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,032,382 | \$1,032,382 | \$1,032,382 | \$1,032,382 | \$1,032,382 | \$1,032,382 | \$1,032,382 | 100.00 | \$0 | Obra | 272 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236369 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región I Correspondiente A La Zona De Huauhinango 2013 (Segunda Etapa). | 20131424 | Puebla | Huauhinango | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$3,420,841 | \$3,420,841 | \$3,420,841 | \$3,420,841 | \$3,420,841 | \$3,420,841 | \$3,420,841 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,233 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236377 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Rafael Moreno Valle, Clave 21djp001s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huehuetlan El Chico, Pue. | 20131166 | Puebla | Huehuetlan el Chico | Huehuetlan el Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,306,301 | \$1,306,301 | \$1,306,301 | \$1,306,301 | \$1,306,301 | \$1,306,301 | \$1,306,301 | 100.00 | \$0 | Obra | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236381 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática; En La Telesecundaria Ivan Pavlov Clave 21etv0427k | 20131070 | Puebla | Hueyapan | Tanamacoyan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$104,241 | \$104,241 | \$104,241 | \$104,241 | \$104,241 | \$104,241 | \$104,241 | 100.00 | \$0 | Lote | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236386 | Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C Y Reparaciones Generales; En La Tv Sec Guillermo González Camarena Clave 21etv0869f | 20131223 | Puebla | Hueyapan | Nexpan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$960,294 | \$960,294 | \$960,294 | \$960,294 | \$960,294 | \$960,294 | \$960,294 | 100.00 | \$0 | Obra | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236389 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Niños Héroes Clave 21epr0246b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huitzilán De Serdán, Pue. | 20131195 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Huitzilán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | 100.00 | \$0 | Obra | 352 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236394 | Reparaciones Generales ; En El Albergue Ignacio Allende Clave 21dai0019y, | 20131259 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Totutla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,562,579 | \$1,562,579 | \$1,562,579 | \$1,562,579 | \$1,562,579 | \$1,562,579 | \$1,562,579 | 100.00 | \$0 | Obra | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236395 | Reparaciones Generales; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 100 Clave 21dst0107n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huitzilán De Serdán, Pue. | 20131262 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Huitzilán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,562,579 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | 100.00 | \$0 | Obra | 285 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236401 | Construcción De Plaza Cívica, Muro De Contención Y Reparaciones Generales ; En El Albergue Licenciado Benito Juárez Clave 21dai0018z | 20131371 | Puebla | Huitzilán de Serdán | San Miguel del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,518,637 | \$1,518,637 | \$1,518,637 | \$1,518,637 | \$1,518,637 | \$1,518,637 | \$1,518,637 | 100.00 | \$0 | Obra | 459 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236403 | Talleres De Artesanías Regionales (Pintura En Tela) En Los Polígonos 21086, 21105, 21076, 21064 Y 21099 | 19395 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$110,000 | \$110,000 | \$110,000 | \$110,000 | 55.00 | \$0 | Lote | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$90.00 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236409 | Reparaciones Generales; En La Primaria Juan Crisostomo Bonilla Clave 21epr0527k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ixtacamaxtitlán, Pue. | 20130777 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Ixtacamaxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$676,031 | \$676,031 | \$676,031 | \$676,031 | \$676,031 | \$676,031 | \$676,031 | 100.00 | \$0 | Obra | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236410 | Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Allende Clave 21dpr2509j, Ubicada En La Localidad De Tateno, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Pue. | 20131245 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Tateno | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | 100.00 | \$0 | Obra | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236417 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Adolescentes Y Jovenes Poligonos 21076 21064 | 19653 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$265,680 | \$265,680 | \$265,680 | \$250,180 | \$250,180 | \$250,180 | \$250,180 | 94.17 | \$0 | Estudio | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$15,501 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236423 | Construcción De Barda Perimetral; En La Telesecundaria Miguel Aleman Valdez Clave 21etv0586z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izucar De Matamoros, Pue. | 20130662 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$177,227 | \$177,227 | \$177,227 | \$177,227 | \$177,227 | \$177,227 | \$177,227 | 100.00 | \$0 | Obra | 121 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236427 | Construcción De Una Escalera; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 26 Clave 21ds0028a, Ubicada En La Localidad De San Juan Raboso, Municipio De Izucar De Matamoros, Pue. | 20130663 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Juan Raboso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$154,258 | \$154,258 | \$154,258 | \$154,258 | \$154,258 | \$154,258 | \$154,258 | 100.00 | \$0 | Obra | 246 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236430 | Reparaciones Generales ; En El Preescolar Frida Kahlo Clave 21djn0644k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izucar De Matamoros, Pue. | 20131074 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$632,926 | \$632,926 | \$632,926 | \$632,926 | \$632,926 | \$632,926 | \$632,926 | 100.00 | \$0 | Obra | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236431 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Agustín Cortes Clave 21dpr2483s, Ubicada En La Localidad De Santa María Xuchapa, Municipio De Izucar De Matamoros, Pue. | 20131233 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Santa María Xuchapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,092,012 | \$1,092,012 | \$1,092,012 | \$1,092,012 | \$1,092,012 | \$1,092,012 | \$1,092,012 | 100.00 | \$0 | Obra | 188 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236435 | Construcción De Un Aula Didáctica, Sanitarios Y Dirección En Estructura Regional C; En El Preescolar Melchor Ocampo Clave 21djn2232x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izucar De Matamoros, Pue. | 20131266 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | \$959,541 | 100.00 | \$0 | Obra | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236437 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región VI Correspondiente A La Zona De Izucar De Matamoros 2013 (Segunda Etapa). | 20131361 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,213,685 | \$1,213,685 | \$1,213,685 | \$1,213,685 | \$1,213,685 | \$1,213,685 | \$1,213,685 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,209 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236440 | Taller De Prevención De Enfermedades En Adolescentes Y Jovenes Poligono 21096, 2101 | 19621 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$265,680 | \$265,680 | \$265,680 | \$250,176 | \$250,176 | \$250,176 | \$250,176 | 94.16 | \$0 | Estudio | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$15,504.05 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236441 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Francisco Mendoza Clave 21dpr2489m, Ubicada En La Localidad De San Isidro, Municipio De Izucar De Matamoros, Pue. | 20131366 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$176,033 | \$176,033 | \$176,033 | \$176,033 | \$176,033 | \$176,033 | \$176,033 | 100.00 | \$0 | Obra | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236445 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Adolescentes Y Jovenes Poligonos 21061, 21072 | 19638 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$265,680 | \$285,318 | \$285,318 | \$250,176 | \$250,176 | \$250,176 | \$250,176 | 87.68 | \$0 | Estudio | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$15,504.05 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236446 | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 21epr0799b, Ubicada En La Localidad De Chicontla, Municipio De Jopala, Pue. | 20131368 | Puebla | Jopala | Chicontla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$213,069 | \$213,069 | \$213,069 | \$213,069 | \$213,069 | \$213,069 | \$213,069 | 100.00 | \$0 | Lote | 89 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236448 | Demolición Y Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0799b | 20131373 | Puebla | Jopala | Chicontla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236454 | Taller De Prevención De Enfermedades En Adolescentes Y Jovenes Poligonos 21086,21105 | 19651 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$265,680 | \$265,680 | \$265,680 | \$250,176 | \$250,176 | \$250,176 | \$250,176 | 94.16 | \$0 | Estudio | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$15,504.05 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236481 | Construcción De Estacionamiento, Guarniciones Y Andadores, Trabajos Complementarios (Segunda Etapa); En El Centro De Educación A Distancia Del C.E. Lic. Miguel Cástulo De Alatríste, Clave 21aos4050v | 20131465 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,255,840 | \$1,255,840 | \$1,255,840 | \$1,255,840 | \$1,255,840 | \$1,255,840 | \$1,255,840 | 100.00 | \$0 | Obra | 712 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236489 | Taller De Prevención De Enfermedades En Adolescentes Y Jovenes Poligono 21099 | 20352 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$132,840 | \$132,840 | \$132,840 | \$125,976 | \$125,976 | \$125,976 | \$125,976 | 94.83 | \$0 | Estudio | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$6,864.00 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236490 | Reparaciones Generales, Obra Exterior Y Trabajos Complementarios (Segunda Etapa); En El Centro Escolar Lic. Miguel Cástulo De Alatríste, Clave 21aos4050v | 20131466 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$993,801 | \$993,801 | \$993,801 | \$993,801 | \$993,801 | \$993,801 | \$993,801 | \$993,801 | 100.00 | \$0 | Obra | 712 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236496 | Taller De Prevención De Enfermedades En Adultos Poligonos 21072, 21086, 21105, 21076, 21064 | 20455 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$253,380 | \$253,380 | \$253,380 | \$240,555 | \$240,555 | \$240,555 | \$240,555 | \$240,555 | 94.94 | \$0 | Estudio | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$12,825.00 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236497 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura U-1c; En La Secundaria Juan De La Granja Clave 21ees0273s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Nopalucan, Pue. | 20130904 | Puebla | Nopalucan | Nopalucan de la Granja | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$691,315 | \$691,315 | \$691,315 | \$691,315 | \$691,315 | \$691,315 | \$691,315 | \$691,315 | 100.00 | \$0 | Obra | 291 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236501 | Taller De Prevención De Enfermedades En Adultos Poligonos 21099 | 20470 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$50,676 | \$50,676 | \$50,676 | \$48,197 | \$48,197 | \$48,197 | \$48,197 | 95.11 | \$0 | Taller | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$2,479.00 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236504 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria Juan De La Granja, Clave 21ees0273s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Nopalucan, Pue. | 20130907 | Puebla | Nopalucan | Nopalucan de la Granja | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$40,424 | \$40,424 | \$40,424 | \$40,424 | \$40,424 | \$40,424 | \$40,424 | 100.00 | \$0 | Lote | 280 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236513 | Talleer De Prevencion De Enfermedades Poligonos 21096, 2111, Y 21063 | 20714 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$264,024 | \$264,024 | \$264,024 | \$262,020 | \$262,020 | \$262,020 | \$262,020 | 99.24 | \$0 | Estudio | 315 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$2,004.00 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236514 | Construcción De Área Administrativa Y Diagnóstico, Tres Aulas Didácticas, Bodega Y Modulo Sanitario; En El Centro De Atención Múltiple (Cam) Jose Vasconcelos Clave 21em10008j | 20130507 | Puebla | Pahuatán | Ciudad de Pahuatán de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236517 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Mujeres Poligonos 21058, 21061, 21072 | 20721 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$264,024 | \$264,024 | \$264,024 | \$262,020 | \$262,020 | \$262,020 | \$262,020 | 99.24 | \$0 | Estudio | 315 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$2,004.00 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236518 | Suministro De Mobiliario Básico; Para La Primaria Vicente Guerrero, Clave 21dpr1218n, | 20130565 | Puebla | Pahuatán | Zoyatla de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | 100.00 | \$0 | Lote | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236519 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Mujeres Poligonos 21086, 21105 Y 21076 | 20724 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$264,024 | \$264,024 | \$264,024 | \$262,020 | \$262,020 | \$262,020 | \$262,020 | 99.24 | \$0 | Estudio | 315 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$2,004.00 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236526 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21096 | 21816 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$177,228 | \$88,614 | \$88,614 | \$84,088 | \$84,088 | \$84,088 | \$84,088 | 94.89 | \$0 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$4,526.00 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236530 | Taller De Prevención De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Tes Poligono 22101 | 21902 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$0 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$9,052.00 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecutiva | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236535 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21058 | 21917 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$176,960 | \$176,960 | \$176,960 | 99.85 | \$0 | Taller | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$268.00 / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236537 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21061 | 21930 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$0 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$9,052.00 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236544 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21086 | 22280 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$0 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$9,052.00 / Física: Informe Definitivo. La meta consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236545 | Taller De Prevención De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21072 | 22300 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$0 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. La Unidad de medida consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236546 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21076 | 22310 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$0 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$9,052.00 / Física: Informe Definitivo. La unidad de medida consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236548 | Taller De Prevencion De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21064 | 22315 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$0 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$9,052.00 / Física: Informe Definitivo. La unidad de medida consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236549 | Taller De Prevención De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21105 | 22307 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$0 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$9,052.00 / Física: Informe Definitivo. La unidad de medida es Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236550 | Taller De Prevención De Enfermedades En Niños Y Adolescentes Poligono 21099 | 22320 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$177,228 | \$177,228 | \$177,228 | \$168,176 | \$168,176 | \$168,176 | 94.89 | \$0 | Estudio | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$9,052.00 / Física: Informe Definitivo. La unidad de medida consiste en Taller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400236707 | Suministro De Mobiliario Básico; Para La Primaria Netzahuacóyotl, Clave 21dcb0903x, Ubicada En La Localidad De Xolotla, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20130567 | Puebla | Pahuatlán | Xolotla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | 100.00 | \$0 | Lote | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------|--|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236708 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Telemáticas Y Una Dirección En El Bachillerato General Digital Num. 129, Clave 21ebh1031z | 20130400 | Puebla | Zautla | Emilio Carranza (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$580,637 | \$580,637 | \$580,637 | \$580,637 | \$580,637 | \$580,637 | \$580,637 | 100.00 | \$0 | Lote | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236757 | Supervisión Para La Construcción De Tres Aulas Telemáticas, Dirección, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c En El Bachillerato General Núm. 129 Clave 21ebh1031z | 20130610 | Puebla | Zautla | Emilio Carranza (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$29,700 | \$29,700 | \$29,700 | \$29,700 | \$29,700 | \$29,700 | \$29,700 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236768 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C, En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 21dtv0173z | 20130883 | Puebla | Palmar de Bravo | Bellavista de Victoria (San José Bellavista) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$210,636 | \$210,636 | \$210,636 | \$210,636 | \$210,636 | \$210,636 | \$210,636 | 100.00 | \$0 | Obra | 153 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236783 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 3 Las Didácticas, Área Administrativa, Área De Diagnóstico Y Bodega; En El Cam José Vasconcelos, Clave 21eml0008j | 20130568 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$454,913 | \$454,913 | \$454,913 | \$454,913 | \$454,913 | \$454,913 | \$454,913 | 100.00 | \$0 | Lote | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236870 | Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Gregorio Torres Quintero, Clave 21dpr0331z | 20130569 | Puebla | Pahuatlán | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | 100.00 | \$0 | Lote | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236887 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Mexico, En El Municipio De Tlaxiahuatlán, Puebla | 20130780 | Puebla | Tlaxiahuatlán | Ciudad de Tlaxiahuatlán | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2013 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | 100.00 | \$0 | Unidad | 51,495 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA CONADE 2013 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236911 | Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Francisco Villa, Clave 21dpr2670m | 20130584 | Puebla | Pahuatlán | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | 100.00 | \$0 | Lote | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236927 | Supervisión Externa Para La Rehabilitación De La Unidad Deportiva Mexico, En El Municipio De Tlaxiahuatlán, Puebla | 20130782 | Puebla | Tlaxiahuatlán | Ciudad de Tlaxiahuatlán | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | \$75,000 | \$75,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Supervisión | 51,495 | 100.00 | 0.00 | Financiera: EL RECURSO NO FUE APLICADO Y SE HIZO EL REINTEGRO A LA TESOFERÍA / Física: NO SE REALIZÓ EL PAGO YA QUE NO SE CONTRATO Y EL RECURSO SE |
| PUE13130400236931 | Suministro De Mobiliario Básico Para La Telesecundaria Juan García Rulfo, Clave 21ev0025q, Ubicada En La Localidad De Atla, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20130586 | Puebla | Pahuatlán | Atla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$16,600 | \$16,600 | \$16,600 | \$16,600 | \$16,600 | \$16,600 | \$16,600 | 100.00 | \$0 | Lote | 146 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------|--|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236972 | Suministro De Mobiliario Básico Para La Telesecundaria De Nueva Creación, Clave 21etv0948, Ubicada En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20130587 | Puebla | Pahuatlán | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$16,600 | \$16,600 | \$16,600 | \$16,600 | \$16,600 | \$16,600 | \$16,600 | 100.00 | \$0 | Lote | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400236987 | Reparaciones Generales; En La Primaria Estados Unidos Mexicanos Clave 21dpr1092x | 20130884 | Puebla | Palmar de Bravo | Bellavista de Victoria (San José Bellavista) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$760,436 | \$760,436 | \$760,436 | \$760,436 | \$760,436 | \$760,436 | \$760,436 | 100.00 | \$0 | Obra | 485 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400237005 | Suministro De Mobiliario Básico; Para La Primaria Francisco Sarabia, Clave 21dpr0651k, Ubicada En La Localidad De Xilepa, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20130588 | Puebla | Pahuatlán | Xilepa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | 100.00 | \$0 | Lote | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400237019 | Reparaciones Generales; En La Primaria Benito Juárez, Clave 21dpr2737d, Ubicada En La Localidad De Tlamanca, Municipio De Zautla, Pue. | 20131212 | Puebla | Zautla | Tlamanca | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,390 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 184 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400237038 | Suministro De Mobiliario Básico; Para La Primaria Benito Juárez, Clave 21dpr0654h, Ubicada En La Localidad De Acalapa, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20130589 | Puebla | Pahuatlán | Acalapa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | 100.00 | \$0 | Lote | 39 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400237055 | Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Minerva, Clave 21dpr1062c, Ubicada En La Localidad De Tlalcruz De Libres, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20130590 | Puebla | Pahuatlán | Tlalcruz de Libres | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | 100.00 | \$0 | Lote | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400237072 | Suministro De Mobiliario Básico; Para La Primaria Hermenegildo Galeana, Clave 21dpr0892l | 20130591 | Puebla | Pahuatlán | Cuauneutla de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | 100.00 | \$0 | Lote | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400237083 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 21dtv0173z | 20130922 | Puebla | Palmar de Bravo | Bellavista de Victoria (San José Bellavista) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$19,222 | \$19,222 | \$19,222 | \$19,222 | \$19,222 | \$19,222 | \$19,222 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 153 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400237086 | Suministro De Mobiliario Básico; Para La Primaria Carmen Serdán, Clave 21dpr0891j, Ubicada En La Localidad De Montellano, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20130592 | Puebla | Pahuatlán | Montellano | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | 100.00 | \$0 | Lote | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400237100 | Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Francisco I. Madero, Clave 21dpr0717c, Ubicada En La Localidad De Xolotla, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20130597 | Puebla | Pahuatlán | Xolotla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | 100.00 | \$0 | Lote | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400237112 | Suministro De Mobiliario Básico; Para La Primaria Niños Héroes, Clave 21dpr3530t, Ubicada En La Localidad De Acalapa, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20130627 | Puebla | Pahuatlán | Acalapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | \$16,714 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400237136 | Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria José María Morelos, Clave 21dpr0951h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Pahuatlán, Pue. | 20130628 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400237140 | Renovación De Póliza De Seguro De Desastres Naturales | SN | Puebla | | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | \$39,576,925 | \$39,576,925 | \$39,576,925 | \$39,576,925 | \$39,576,925 | \$39,576,925 | \$39,576,925 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400237168 | Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr0653l, Ubicada En La Localidad De San Pablito, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20130717 | Puebla | Pahuatlán | San Pablito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | \$17,199 | 100.00 | \$0 | Lote | 415 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400237173 | Reparaciones Generales; En El Jardín De Niños Pablo Galeana Clave 21djn0304m | 20130811 | Puebla | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$862,385 | \$862,385 | \$862,385 | \$862,385 | \$862,385 | \$862,385 | \$862,385 | \$862,385 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400237219 | Seguro De Desastres Naturales | SN | Puebla | | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | \$62,202,819 | \$62,202,819 | \$62,202,819 | \$62,202,819 | \$62,202,819 | \$62,202,819 | \$62,202,819 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400237614 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Computo; En El Bachillerato General Digital No. 41 El Progreso Clave 21ebh0994v | 20130851 | Puebla | Zacapoaxtla | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400237701 | Ampliación Y Modernización Del Camino Xicotepc - San Pedro Ahuaxintilla, Meta De 2.007 Kms. Tramo Del Km. 2 600 Al Km. 4 607, En El Municipio De Xicotepc, Estado De Puebla. | 20130779 | Puebla | Xicotepc | Xicotepc de Juárez | Urbano | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$11,286,265 | \$11,286,265 | \$11,286,265 | \$11,286,265 | \$11,286,265 | \$11,286,265 | \$11,286,265 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 37,026 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400237706 | Equipamiento Para La Sustitución Del Hospital General De La Cabecera Municipal De Acatlán, Puebla | 20130894 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$40,834,850 | \$40,864,850 | \$40,864,850 | \$40,864,850 | \$40,864,850 | \$40,864,850 | \$40,864,850 | 100.00 | \$0 | Equipo | 60,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238157 | Suministro De Mobiliario Básico Para El Preescolar Sitalcali, Clave 21dco0148w, Ubicado En La Localidad De Atla, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20131093 | Puebla | Pahuatlán | Atla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$15,080 | \$15,080 | \$15,080 | \$15,080 | \$15,080 | \$15,080 | \$15,080 | 100.00 | \$0 | Lote | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238169 | Dignificación, Conservación Y Mantenimiento Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del Dif Estatal. | 20131477 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. | Salud | En Ejecución | 2013 | \$13,333,456 | \$13,333,456 | \$13,333,456 | \$13,333,456 | \$13,333,456 | \$13,333,456 | \$13,333,456 | 100.00 | \$0 | Obra | 287,851 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238195 | Suministro De Mobiliario Básico; Para La Primaria Rafael Ramirez Castañeda, Clave 21dpr1945d, Ubicada En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20131099 | Puebla | Pahuatlán | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$16,774 | \$16,774 | \$16,774 | \$16,774 | \$16,774 | \$16,774 | \$16,774 | 100.00 | \$0 | Lote | 138 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238256 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 21dpr0175z | 20130812 | Puebla | Pantepec | Agua Linda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$955,773 | \$955,773 | \$955,773 | \$955,773 | \$955,773 | \$955,773 | \$955,773 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238268 | Construcción De Farmacia Y Ampliación Del Área De Lactantes De La Casa De La Niñez Poblana Del Dif Estatal; Ubicado En El Kilometro 4-5 De La Carretera Federal Atlxco, Col Emiliano Zapata. | 20131476 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,779,730 | \$2,779,730 | \$2,779,730 | \$2,779,730 | \$2,779,730 | \$2,779,730 | \$2,779,730 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,450,533 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238276 | Reparaciones Generales ; En La Secundaria 28 De Enero, Clave 21ees0237n | 20131225 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,390 | \$995,390 | \$995,390 | \$995,390 | \$995,390 | \$995,390 | \$995,390 | 100.00 | \$0 | Obra | 178 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238309 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Comaltepec, Municipio De Zacapaxtla | 20130618 | Puebla | Zacapaxtla | Comaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$993,923 | \$993,923 | \$993,923 | \$993,923 | \$993,923 | \$993,923 | \$993,923 | 100.00 | \$0 | Metros | 3,029 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238321 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Rafael Ramirez Castañeda, Clave 21dpr1945d, Ubicada En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20131275 | Puebla | Pahuatlán | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,401 | \$995,401 | \$995,401 | \$995,401 | \$995,401 | \$995,401 | \$995,401 | 100.00 | \$0 | Obra | 138 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238344 | Reparaciones Generales; En La Telesecundaria Josefa Ortiz De Domínguez, Clave 21etv0200b, Ubicada En La Localidad De Xolotla, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20131284 | Puebla | Pahuatlán | Xolotla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,412 | \$995,412 | \$995,412 | \$995,412 | \$995,412 | \$995,412 | \$995,412 | 100.00 | \$0 | Obra | 173 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238459 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" (Edificio D), Reparaciones Generales; En El Preescolar Melchor Ocampo Clave 21dcc0092k | 20131175 | Puebla | Quimixtlán | Tlanepantla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | 100.00 | \$0 | Obra | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238487 | Reparaciones Generales; En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas, Clave 21dtv0364q, Ubicada En La Localidad De Buenavista, Municipio De Quimixtlán, Pue. | 20131252 | Puebla | Quimixtlán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | 100.00 | \$0 | Obra | 198 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238530 | Reparaciones Generales; En La Telesecundaria Diego Rivera Clave 21dtv0249z, Ubicada En La Localidad De San Juan Tahitic, Municipio De Zacapoaxtla, Pue. | 20131198 | Puebla | Zacapoaxtla | San Juan Tahitic | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$959,541 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 166 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238551 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" (Edificio D), Reparaciones Generales; En La Primaria José María Morelos Clave 21epr0364q | 20131448 | Puebla | Quimixtlán | Tlanepantla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | \$995,409 | 100.00 | \$0 | Obra | 434 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238557 | Suministro De Equipamiento Para La Telesecundaria Carmen Velez, Clave 21etv0906t | 20130819 | Puebla | Pantepec | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$38,454 | \$38,454 | \$38,454 | \$38,454 | \$38,454 | \$38,454 | \$38,454 | 100.00 | \$0 | Obra | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238594 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática Y Una Dirección; En El Centro Integrador De Servicios | 20130721 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238661 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Los Reyes De Juárez, Municipio De Los Reyes De Juárez | 20131472 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$4,500,000 | \$4,359,620 | \$4,359,620 | \$4,359,620 | \$4,359,620 | \$4,359,620 | \$4,359,620 | 100.00 | \$0 | Obra | 15,015 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TIENE UN EJERCIDO Y PAGADO DE \$4,348,315.58 CON UN REINTEGRO DE \$11,304.65 / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238669 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples Y Reparaciones Generales; En El Preescolar Del Centro Escolar Doctor Alfredo Toxqui Fernández De Lara Clave 21ejn1134o | 20130480 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$377,457 | \$377,457 | \$377,457 | \$377,457 | \$377,457 | \$377,457 | \$377,457 | 100.00 | \$0 | Obra | 232 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238755 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios | 20131133 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238946 | Supervisión Para La Construcción De 3 Aulas Didácticas, Lab De Computo, Aula Telemática, Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial ; En El Centro Integrador De Servicios | 20131163 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$76,000 | \$76,000 | \$76,000 | \$76,000 | \$76,000 | \$76,000 | \$76,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238962 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr0282h | 20130482 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2012 | \$286,189 | \$286,189 | \$286,189 | \$286,189 | \$286,189 | \$286,189 | \$286,189 | 100.00 | \$0 | Obra | 468 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238975 | Suministro De Equipamiento Para La Telesecundaria Carlos González Pena, Clave 21etv0043f | 20130870 | Puebla | Pantepec | Progreso de Allende (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$38,454 | \$38,454 | \$38,454 | \$38,454 | \$38,454 | \$38,454 | \$38,454 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400238979 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Miguel Martínez Carcaño Clave 21dpr2734g | 20131207 | Puebla | Zacapoaxtla | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$959,541 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239017 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0285e, Ubicado En La Localidad De San Pedro Tonantzintla, Municipio De San Andrés Cholula, Pue. | 20130483 | Puebla | San Andrés Cholula | San Pedro Tonantzintla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$286,189 | \$340,140 | \$340,140 | \$340,140 | \$340,140 | \$340,140 | \$340,140 | 100.00 | \$0 | Obra | 193 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239042 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c; En La Secundaria De La Unidad Educativa Blandina Torres De Marín Clave 21ees0339k | 20130484 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,195,089 | \$1,195,089 | \$1,195,089 | \$1,195,089 | \$1,195,089 | \$1,195,089 | \$1,195,089 | 100.00 | \$0 | Obra | 533 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239063 | Estudio De Mecánica De Suelos Para Construcción De 3 Aulas Didácticas, Lab De Computo, Aula Telemática, Aula Cocina Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial En El Cis | 20131183 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | 100.00 | \$0 | Estudio | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239069 | Reparaciones Generales; En La Primaria Venustiano Carranza, Clave 21dpo0091q | 20131281 | Puebla | Pantepec | Ejido Carrizal Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,201 | \$995,201 | \$995,201 | \$995,201 | \$995,201 | \$995,201 | \$995,201 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239109 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Juan Ruflo Clave 21djp0689g, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue. | 20130509 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$684,297 | \$684,297 | \$684,297 | \$684,297 | \$684,297 | \$684,297 | \$684,297 | 100.00 | \$0 | Obra | 221 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239175 | Línea De Condución De Agua Necaxaltepetl | 20131242 | Puebla | Juan Galindo | Necaxaltepetl | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$9,237,499 | \$9,237,499 | \$9,237,499 | \$9,237,499 | \$9,237,499 | \$9,237,499 | \$9,237,499 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 980 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239232 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Xicotencatl Clave 21dco0246x, Ubicado En La Localidad De San Juan Tahitic, Municipio De Zacapoaxtla, Pue. | 20131294 | Puebla | Zacapoaxtla | San Juan Tahitic | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$959,541 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 78 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239238 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De 3 Aulas Didácticas, Un Lab De Computo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Cts | 20131387 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | 100.00 | \$0 | Estudio | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239240 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Profesora Paz Montasio Clave 21dpr0367n, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue. | 20130510 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$794,026 | \$794,026 | \$794,026 | \$794,026 | \$794,026 | \$794,026 | \$794,026 | 100.00 | \$0 | Obra | 573 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239252 | Reparaciones Generales; En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21dpr1054u | 20131283 | Puebla | Pantepec | Ejido Carrizal Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$994,410 | \$994,410 | \$994,410 | \$994,410 | \$994,410 | \$994,410 | \$994,410 | 100.00 | \$0 | Obra | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239303 | Reparaciones Generales; En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21dpr0280j, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue. | 20130511 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$352,437 | \$352,437 | \$352,437 | \$352,437 | \$352,437 | \$352,437 | \$352,437 | 100.00 | \$0 | Obra | 649 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239314 | Sumnistro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Enrique C. Rebsamen, Clave 21dpr0175z | 20131004 | Puebla | Pantepec | Agua Linda | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,534 | \$106,534 | \$106,534 | \$106,534 | \$106,534 | \$106,534 | \$106,534 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239329 | Reparaciones Generales ; En El Preescolar Francisco Márquez Clave 21djp0236f, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue. | 20130512 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$685,222 | \$685,222 | \$685,222 | \$685,222 | \$685,222 | \$685,222 | \$685,222 | 100.00 | \$0 | Obra | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239407 | Reparaciones Generales; En La Telesecundaria Jaime Torres Bodet Clave 21dtv0269m | 20131179 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,147 | \$995,147 | \$995,147 | \$995,147 | \$995,147 | \$995,147 | \$995,147 | 100.00 | \$0 | Obra | 183 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239411 | Demolición Y Sustitución De Losa En Dos Aulas Didácticas En El Edificio I, Construcción De Aula Didáctica En Estructura U-1c Y Barda Perimetral; En La Sec Adolfo López Mateos Clave 21des0093i | 20130549 | Puebla | San Andrés Cholula | San Luis Tehuilooyocan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,132,925 | \$2,132,925 | \$2,132,925 | \$2,132,925 | \$2,132,925 | \$2,132,925 | \$2,132,925 | 100.00 | \$0 | Obra | 368 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239487 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Centro De Educación Primaria, Clave 21epr1586g | 20130595 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$90,046 | \$90,046 | \$90,046 | \$90,046 | \$90,046 | \$90,046 | \$90,046 | 100.00 | \$0 | Lote | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239495 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante; En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21dpb0167p | 20131196 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,386 | \$995,386 | \$995,386 | \$995,386 | \$995,386 | \$995,386 | \$995,386 | 100.00 | \$0 | Obra | 352 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239504 | Construcción; En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Cabecera Municipal De Xochitlán De Vicente Suárez, Pue. | 20130664 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$9,200,000 | \$9,200,000 | \$9,200,000 | \$9,200,000 | \$9,200,000 | \$9,200,000 | \$9,200,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239506 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas A Estructura U-2c; En La Primaria Centro De Educación Primaria Clave 21epr1586g | 20130613 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$399,596 | \$399,596 | \$399,596 | \$399,596 | \$399,596 | \$399,596 | \$399,596 | 100.00 | \$0 | Obra | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239520 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Kokomito Clave 21ejr1187i | 20130640 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$335,300 | \$335,300 | \$335,300 | \$335,300 | \$335,300 | \$335,300 | \$335,300 | 100.00 | \$0 | Obra | 123 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239523 | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 84 Clave 21dst0092b | 20130735 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$859,770 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239536 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples Adosada A Estructura Regional C; En El Preescolar Mostlati Clave 21djn054ej | 20130656 | Puebla | San Andrés Cholula | San Rafael Comac | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$314,270 | \$314,270 | \$314,270 | \$314,270 | \$314,270 | \$314,270 | \$314,270 | 100.00 | \$0 | Obra | 116 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239543 | Reparaciones Generales: En El Preescolar Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21dco0175t | 20131220 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,400 | \$995,400 | \$995,400 | \$995,400 | \$995,400 | \$995,400 | \$995,400 | 100.00 | \$0 | Obra | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239550 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección; En El Jardín De Niños Fernando Orozco Y Berra, Clave 21djn2313h, | 20130801 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$25,388 | \$25,388 | \$25,388 | \$25,388 | \$25,388 | \$25,388 | \$25,388 | 100.00 | \$0 | Lote | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239618 | Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Manuel M. Flores Clave 21etv0143e | 20130730 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$329,958 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239649 | Construcción De Dirección Y Modulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Preescolar Fernando Orozco Y Berra Clave 21djn2313h | 20130802 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$398,288 | \$398,288 | \$398,288 | \$398,288 | \$398,288 | \$398,288 | \$398,288 | 100.00 | \$0 | Obra | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239661 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Tonanzin Clave 21djn2211k | 20130826 | Puebla | San Andrés Cholula | San Pedro Tonanzintla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$351,414 | \$351,414 | \$351,414 | \$351,414 | \$351,414 | \$351,414 | \$351,414 | 100.00 | \$0 | Obra | 46 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239675 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Computo; En La Primaria Justo Sierra, Clave 21dpr0936p | 20130880 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$246,665 | \$246,665 | \$246,665 | \$246,665 | \$246,665 | \$246,665 | \$246,665 | 100.00 | \$0 | Lote | 740 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239689 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Jardín De Niños Tonanzin, Clave 21djn2211k | 20130882 | Puebla | San Andrés Cholula | San Pedro Tonanzintla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239748 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria Adolfo López Mateos, Clave 21des0093i | 20131084 | Puebla | San Andrés Cholula | San Luis Tehuilooyocan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | 100.00 | \$0 | Lote | 179 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239750 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 61 Clave 21dst0067c | 20130731 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$503,335 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 314 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239781 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En La Primaria Bandera Nacional Clave 21dpr03121 | 20130739 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$454,340 | \$454,340 | \$454,340 | \$454,340 | \$454,340 | \$454,340 | \$454,340 | 100.00 | \$0 | Obra | 733 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239783 | Terminación, Estabilización Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco | 20131473 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$2,551,331 | \$2,455,149 | \$2,455,149 | \$2,455,149 | \$2,455,149 | \$2,455,149 | \$2,455,149 | 100.00 | \$0 | Obra | 17,263 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TIENE UN EJERCIDO Y PAGADO DE \$2,437,537.35 CON UN REINTEGRO DE \$17,611.42 / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239799 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Los Reyes De Juárez, Municipio De Los Reyes De Juárez | 20131472 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$21,000,000 | \$20,344,894 | \$20,344,894 | \$20,344,894 | \$20,344,894 | \$20,344,894 | \$20,344,894 | 100.00 | \$0 | Obra | 15,015 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TIENE UN EJERCIDO Y PAGADO POR \$20,292,139.41 CON UN REINTEGRO DE \$52,754.99 / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239812 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria De La Unidad Educativa Blandina Torres De Marín Clave 21epr1577z | 20131088 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | 100.00 | \$0 | Lote | 533 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239817 | Terminación, Estabilización Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco | 20131473 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$546,714 | \$526,103 | \$526,103 | \$526,103 | \$526,103 | \$526,103 | \$526,103 | 100.00 | \$0 | Obra | 17,263 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TIENE UN EJERCIDO Y UN PAGADO DE \$52,329.43 CON UN REINTEGRO DE \$3,773.88 / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239833 | Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples; En La Primaria Mariano Matamoros Clave 21dpr0314j | 20130745 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Jerónimo Tianguismanalco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$644,617 | \$644,617 | \$644,617 | \$644,617 | \$644,617 | \$644,617 | \$644,617 | 100.00 | \$0 | Obra | 641 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239836 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Cristobal Colon, Clave 21dpr0283g, Ubicada En La Localidad De San Luis Tehuilooyocan, Municipio De San Andrés Cholula, Pue. | 20131189 | Puebla | San Andrés Cholula | San Luis Tehuilooyocan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$982,369 | \$982,369 | \$982,369 | \$982,369 | \$982,369 | \$982,369 | \$982,369 | 100.00 | \$0 | Obra | 504 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239841 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Domingo Arenas, Municipio De Domingo Arenas | 20131478 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,236,209 | \$3,180,549 | \$3,180,549 | \$3,180,549 | \$3,180,549 | \$3,180,549 | \$3,180,549 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,864 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239844 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoas, Municipio De Puebla, Pue. | 20130287 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$279,015 | \$279,015 | \$279,015 | \$279,015 | \$279,015 | \$279,015 | \$279,015 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239846 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Sustitución De Cacertería En Los Edificios A, B, C Y D; En La Primaria Lázaro Cárdenas, Clave 21dpr2910v | 20131218 | Puebla | San Andrés Cholula | Tonantzintla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$503,896 | \$503,896 | \$503,896 | \$503,896 | \$503,896 | \$503,896 | \$503,896 | 100.00 | \$0 | Obra | 640 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239855 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Domingo Arenas, Municipio De Domingo Arenas | 20131478 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,078,736 | \$1,060,183 | \$1,060,183 | \$1,060,183 | \$1,060,183 | \$1,060,183 | \$1,060,183 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,864 | 100.00 | 57.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239861 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Aquiles Serdan, Clave 21dpr0281i, Ubicada En La Localidad De Cacalotepec, Municipio De San Andres Cholula, Pue. | 20131221 | Puebla | San Andrés Cholula | Cacalotepec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$976,950 | \$976,950 | \$976,950 | \$976,950 | \$976,950 | \$976,950 | \$976,950 | 100.00 | \$0 | Obra | 769 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239871 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Lorenzo Chiautzingo, Municipio De Chiautzingo | 20131479 | Puebla | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,263,263 | \$3,206,155 | \$3,206,155 | \$3,206,155 | \$3,206,155 | \$3,206,155 | \$3,206,155 | 100.00 | \$0 | Obra | 7,477 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239885 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Lorenzo Chiautzingo, Municipio De Chiautzingo | 20131479 | Puebla | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,087,754 | \$1,068,718 | \$1,068,718 | \$1,068,718 | \$1,068,718 | \$1,068,718 | \$1,068,718 | 100.00 | \$0 | Obra | 7,477 | 100.00 | 50.00 | Financiera: EL CICLO DEL RECURSO ES 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239892 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Secundaria Doctor Alfonso Briseño Rios Clave 21des0010j | 20130752 | Puebla | San Martin Texmelucan | San Martin Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$337,939 | \$337,939 | \$337,939 | \$337,939 | \$337,939 | \$337,939 | \$337,939 | 100.00 | \$0 | Obra | 378 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239898 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Simón Atzitzintla, Municipio De San Salvador El Verde | 20131480 | Puebla | San Salvador el Verde | San Simón Atzitzintla | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,240,195 | \$3,184,466 | \$3,184,466 | \$3,184,466 | \$3,184,466 | \$3,184,466 | \$3,184,466 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,404 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239909 | Reparaciones Generales: En La Primaria Justo Sierra, Clave 21dpr0936p, Ubicada En La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andres Cholula, Pue. | 20131241 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$976,950 | \$887,752 | \$887,752 | \$887,752 | \$887,752 | \$887,752 | \$887,752 | 100.00 | \$0 | Obra | 732 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400239918 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Simón Atzitzintla, Municipio De San Salvador El Verde | 20131480 | Puebla | San Salvador el Verde | San Simón Atzitzintla | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,080,065 | \$1,061,489 | \$1,061,489 | \$1,061,489 | \$1,061,489 | \$1,061,489 | \$1,061,489 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,404 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400239930 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo | 20131482 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$5,906,868 | \$5,805,276 | \$5,805,276 | \$5,805,276 | \$5,805,276 | \$5,805,276 | \$5,805,276 | 100.00 | \$0 | Obra | 16,125 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400239953 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-1c; En La Secundaria General Vicente Guerrero Clave 21es0269f, Ubicada En La Localidad De El Moral, Municipio De San Martín Texmelucan, Pue. | 20130768 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$504,066 | \$504,066 | \$504,066 | \$504,066 | \$504,066 | \$504,066 | \$504,066 | 100.00 | \$0 | Obra | 191 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400239954 | Reparaciones Generales ; En El Preescolar Tonanzintla, Clave 21ejn0856m, Ubicado En La Localidad De Tonanzintla, Municipio De San Andres Cholula, Pue. | 20131282 | Puebla | San Andrés Cholula | Tonanzintla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$312,780 | \$312,780 | \$312,780 | \$312,780 | \$312,780 | \$312,780 | \$312,780 | 100.00 | \$0 | Obra | 88 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400239982 | Comision Estatal De Agua Y Saneamiento De Puebla | 20131492 | Puebla | Atoyatempan | Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$2,661,473 | \$2,583,954 | \$2,583,954 | \$2,583,954 | \$2,583,954 | \$2,583,954 | \$2,583,954 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,539 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400239983 | Terminación De Una Cancha De Fútbol Y Vestidores En Estructura "U-1c"; En El Centro Escolar Dr. Alfredo Toxqui Fernández De Lara, Clave 21aos4055q | 20131456 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$279,180 | \$277,095 | \$277,095 | \$277,095 | \$277,095 | \$277,095 | \$277,095 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,482 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400239992 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Hermanos Serdan Clave 21dpr3514b | 20130769 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$219,609 | \$219,609 | \$219,609 | \$219,609 | \$219,609 | \$219,609 | \$219,609 | \$219,609 | 100.00 | \$0 | Obra | 405 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240014 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa María Texmelucan, Municipio De Tlhuapan. | 20131493 | Puebla | Tlhuapan | Santa María Texmelucan | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$2,931,575 | \$2,881,154 | \$2,881,154 | \$2,881,154 | \$2,881,154 | \$2,881,154 | \$2,881,154 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,754 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240029 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa María Texmelucan, Municipio De Tlhuapan. | 20131493 | Puebla | Tlhuapan | Santa María Texmelucan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,954,383 | \$1,920,770 | \$1,920,770 | \$1,920,770 | \$1,920,770 | \$1,920,770 | \$1,920,770 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,754 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240030 | Terminación Del Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.E. Dr. Alfredo Toxqui Fernández De Lara, Clave 21aos4055q | 20131459 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$585,097 | \$584,125 | \$584,125 | \$584,125 | \$584,125 | \$584,125 | \$584,125 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,482 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240036 | Colector Pluvial Chapulco En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza (Chapulco), Municipio De Puebla | 20131288 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$8,514,414 | \$6,482,165 | \$6,482,165 | \$6,482,165 | \$6,482,165 | \$6,482,165 | \$6,482,165 | \$6,482,165 | 100.00 | \$0 | Obra | 16,886 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TIENE UN MONTO EJERCIDO Y PAGADO DE \$6,482,164.89 Y UN REINTEGRO DE \$1,662,704.91 / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240058 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santiago Coltzingo, Municipio De Tlahuapan | 20131494 | Puebla | Tlahuapan | Santiago Coltzingo | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$2,290,221 | \$2,223,516 | \$2,223,516 | \$2,223,516 | \$2,223,516 | \$2,223,516 | \$2,223,516 | \$2,223,516 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240066 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santiago Coltzingo, Municipio De Tlahuapan | 20131494 | Puebla | Tlahuapan | Santiago Coltzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,526,814 | \$1,482,344 | \$1,482,344 | \$1,482,344 | \$1,482,344 | \$1,482,344 | \$1,482,344 | \$1,482,344 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240073 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa Rita Tlahuapan, Municipio De Tlahuapan. | 20131495 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,285,552 | \$3,161,687 | \$3,161,687 | \$3,161,687 | \$3,161,687 | \$3,161,687 | \$3,161,687 | \$3,161,687 | 100.00 | \$0 | Obra | 8,412 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240081 | Eficiencia Física, Hidráulica Y Energética Para La Operación De Los Sistemas De Agua Potable, Primera Etapa En La Ciudad De Atlixco, Municipio De Atlixco | 20130406 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$9,161,412 | \$8,934,600 | \$8,934,600 | \$8,934,600 | \$8,934,600 | \$8,934,600 | \$8,934,600 | \$8,934,600 | 100.00 | \$0 | Obra | 20,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TIENE UN EJERCIDO Y PAGADO POR \$8,918,273.06 CON UN REINTEGRO DE \$16,326.94 / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240082 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa Rita Tlahuapan, Municipio De Tlahuapan. | 20131495 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$2,190,368 | \$2,107,791 | \$2,107,791 | \$2,107,791 | \$2,107,791 | \$2,107,791 | \$2,107,791 | \$2,107,791 | 100.00 | \$0 | Obra | 8,412 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240087 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Nicolas Buenos Aires, Municipio De San Nicolas Buenos Aires | 20131496 | Puebla | San Nicolás Buenos Aires | San Nicolás Buenos Aires | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,251,471 | \$3,156,768 | \$3,156,768 | \$3,156,768 | \$3,156,768 | \$3,156,768 | \$3,156,768 | \$3,156,768 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,870 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240102 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Nicolas Buenos Aires, Municipio De San Nicolas Buenos Aires | 20131496 | Puebla | San Nicolás Buenos Aires | San Nicolás Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$2,167,647 | \$2,104,512 | \$2,104,512 | \$2,104,512 | \$2,104,512 | \$2,104,512 | \$2,104,512 | \$2,104,512 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,870 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240106 | Colector Pluvial Chapulco En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza (Chapulco), Municipio De Puebla | 20131288 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLECTOR PLUVIAL CHAPULCO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA (CHAPULCO), MUNICIPIO DE | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$4,257,207 | \$4,072,435 | \$4,072,435 | \$4,072,435 | \$4,072,435 | \$4,072,435 | \$4,072,435 | \$4,072,435 | \$4,072,435 | 100.00 | \$0 | Obra | 16,886 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TIENE UN MONTO EJERCIDO Y PAGADO DE \$3,241,082.44 Y UN REINTEGRO DE \$831,352.45 / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240114 | Reparaciones Generales: En El C.E. Dr. Alfredo Toxqui Fernández De Lara' Clave 21a0s4055q Ubicado En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue. (Segunda Etapa). | 20131469 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$233,333 | \$231,743 | \$231,743 | \$231,743 | \$231,743 | \$231,743 | \$231,743 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,482 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240115 | Supervisión Técnica Por Administración Para 01 Obra De Colector Pluvial Chapulco, Incluida En El Anexo Tecnico Modificadorio De Ejecución Del Programa Apazu 2013. | 20131474 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$200,000 | \$46,076 | \$46,076 | \$46,076 | \$46,076 | \$46,076 | \$46,076 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240150 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Guillermo Prieto Clave 21djp0024c | 20130771 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Rafael Tlanalapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$203,290 | \$203,290 | \$203,290 | \$203,290 | \$203,290 | \$203,290 | \$203,290 | 100.00 | \$0 | Obra | 263 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240156 | Suministro De Equipamiento Para Un Aula Telemática; En La Telesecundaria José Mijares Palencia, Clave 21etv0414g | 20130890 | Puebla | San Miguel Ixitlán | San Miguel Ixitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$14,413 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240165 | Construcción De Siete Aulas Didácticas, Sanitarios, Portico Y Escalera En Estructura U-3c; En La Primaria José María Lafragua, Clave 21epr1567s | 20131461 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,535,423 | \$2,315,451 | \$2,315,451 | \$2,315,451 | \$2,315,451 | \$2,315,451 | \$2,315,451 | 100.00 | \$0 | Obra | 333 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240179 | Construcción Del Techado De Plaza Cívica; En El Preescolar Carlos Chávez Clave 21djp0239c; Ubicado En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Pue. | 20131154 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás de los Ranchos | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$700,000 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 139 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240184 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Profesor Leonardo Vargas Machado Clave 21dtv0047c | 20130783 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$811,519 | \$811,519 | \$811,519 | \$811,519 | \$811,519 | \$811,519 | \$811,519 | 100.00 | \$0 | Obra | 573 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240239 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Dr. Alfonso Briseño Ríos, Clave 21des0010j | 20130803 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,593 | \$26,593 | \$26,593 | \$26,593 | \$26,593 | \$26,593 | \$26,593 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 839 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240251 | Construcción De Barda Perimetral; En La Telesecundaria Marco De Gante Clave 21div0054m, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Pue. | 20130734 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$449,734 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 234 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|------------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240264 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas Y Equipamiento; Para La Primaria Ignacio Allende, Clave 21dpr0939m | 20130744 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$190,194 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 561 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240266 | Reparaciones Generales; En El Jardín De Niños Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21ejn0065b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130393 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,967,697 | \$2,967,697 | \$2,967,697 | \$2,967,697 | \$2,967,697 | \$2,967,697 | \$2,967,697 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240277 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Num. 61, Clave 21dst0067c | 20130804 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,593 | \$26,593 | \$26,593 | \$26,593 | \$26,593 | \$26,593 | \$26,593 | \$26,593 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 306 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240279 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21ees0109s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130405 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,593,640 | \$1,593,640 | \$1,593,640 | \$1,593,640 | \$1,593,640 | \$1,593,640 | \$1,593,640 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,081 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240289 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Escuela Secundaria Técnica Clave 21dst0153z | 20130646 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador el Verde | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,551,779 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240292 | Reparaciones Generales; En La Primaria Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21epr0593j, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130408 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,081,344 | \$2,081,344 | \$2,081,344 | \$2,081,344 | \$2,081,344 | \$2,081,344 | \$2,081,344 | \$2,081,344 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,876 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240301 | Construcción De Un Modulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Jesus Silva Herzog Clave 21djn0811r | 20130747 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$405,855 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 97 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240305 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telesecundaria En La Telesecundaria Carmen Serdan Clave | 20130895 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$354,792 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240308 | Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños El Pequeño Sembrador Clave 21ejn0284o | 20130750 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$138,693 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240317 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo | 20131482 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,968,956 | \$1,935,092 | \$1,935,092 | \$1,935,092 | \$1,935,092 | \$1,935,092 | \$1,935,092 | 100.00 | \$0 | Obra | 16,125 | 100.00 | 18.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240333 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Escuela Secundaria Técnica, Clave 21dst0153z | 20130736 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador el Verde | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$128,069 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Equipo | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240334 | Construcción De Plaza Cívica; En La Telesecundaria Profesor Jesús Leonardo García Clave 21etv0154k, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Pue. | 20130754 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$134,823 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 169 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240343 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21ees0109s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,462,876 | \$2,462,876 | \$2,462,876 | \$2,462,876 | \$2,462,876 | \$2,462,876 | \$2,462,876 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,081 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240357 | Suministro Y Colocación De Una Subestación Eléctrica De 75 Kva En La Secundaria Jose Maria Lafragua Clave 21des0118a | 20130757 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$245,590 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 630 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240358 | Construcción De Barda Perimetral; En La Secundaria Técnica Rafaela Caamaño García Clave 21est0013y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130474 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$167,609 | \$167,609 | \$167,609 | \$167,609 | \$167,609 | \$167,609 | \$167,609 | 100.00 | \$0 | Obra | 512 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240361 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21dpr3514b | 20130892 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Rafael Tlanalapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,559 | \$26,559 | \$26,559 | \$26,559 | \$26,559 | \$26,559 | \$26,559 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 401 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240363 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telesecundaria; En La Telesecundaria Ignacio López Rayón Clave 21etv0715c | 20131303 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$223,709 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240365 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Jardín De Niños El Pequeño Sembrador, Clave 21ejn0284o | 20130758 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$20,871 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240373 | Demolición Y Construcción De Losa En El Edificio C; En El Preescolar Tlani Xochitl Clave 21ejn0111x | 20130759 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$366,373 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 164 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240374 | Demolición Del Edificio "F" Y Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria José María Morelos Y Pavón Clave 21dpr0357h | 20131188 | Puebla | San Salvador el Verde | San Lucas el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,200,030 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 670 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240380 | Reparaciones Generales; En La Primaria Defensores De Puebla De 1863 Clave 21dpr2849h, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Pue. | 20130765 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$141,405 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 189 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240384 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21ees0109s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130475 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,439,233 | \$2,439,233 | \$2,439,233 | \$2,439,233 | \$2,439,233 | \$2,439,233 | \$2,439,233 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,081 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240392 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Acabados En Los Edificios A, B Y C; En La Telesecundaria Juan Aldama Clave 21dtv0011o | 20131201 | Puebla | San Salvador el Verde | San Lucas el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$848,794 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 153 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240400 | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Defensores De Puebla De 1863, Clave 21dpr2849h | 20130767 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$90,387 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240408 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Jardín De Niños Tlani Xochitl, Clave 21ejn0111x | 20130772 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$90,387 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 164 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240414 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Bandera Nacional, Clave 21dpr0312l | 20130897 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 749 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240417 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Impermeabilizante En Los Edificios A Y B; En El Preescolar Margarita Guarnero Calderón Clave 21djo457q | 20130809 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$90,294 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 114 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240420 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria 20 De Noviembre, Clave 21des0102z | 20130818 | Puebla | San Pedro Cholula | Santa María Acuexcomac | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,593 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 297 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240431 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Narciso Mendoza, Clave 21ees0298a, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Pue | 20130914 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,949 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 365 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240432 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Jose María Morelos Y Pavon, Clave 21djn2071a, Ubicado En La Localidad De El Progreso, Municipio De Xiutetelco, Pue. | 20131216 | Puebla | Xiutetelco | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,364 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 82 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240433 | Construcción De Modulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños San Juan Tlaudia Clave 21ejn0669s | 20130915 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$193,416 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 94 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240434 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0317g | 20131018 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Rafael Tlanalapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$228,390 | \$228,390 | \$228,390 | \$228,390 | \$228,390 | \$228,390 | \$228,390 | 100.00 | \$0 | Obra | 644 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240438 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Laboratorios De Cómputo, Un Salón De Usos Múltiples, Cuatro Aulas Didácticas Y Dirección En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación | 20130468 | Puebla | San Sebastián Tlaxcopec | Tlaxcopec de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$855,907 | \$855,907 | \$855,907 | \$855,907 | \$855,907 | \$855,907 | \$855,907 | 100.00 | \$0 | Lote | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240440 | Suministro De Mobiliario Básico Para Biblioteca Y Mobiliario Básico; Para La Primaria Ricardo Flores Magón, Clave 21dpr0343e | 20130938 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$165,491 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 255 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240452 | Reparaciones Generales; En La Primaria Benito Juárez, Clave 21dpr0338t, Ubicada En La Localidad De San Francisco Coapa, Municipio De San Pedro Cholula, Pue. | 20131224 | Puebla | San Pedro Cholula | San Francisco Coapa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$990,697 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 304 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240454 | Construcción De 2 Laboratorios De Cómputo, 1 Salón De Usos Múltiples, 4 Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios Y 2 Módulos De Escaleras En Estructura De Concreto Especial; En La Unides | 20130469 | Puebla | San Sebastián Tlaxcopec | Tlaxcopec de Díaz | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$6,447,212 | \$6,447,212 | \$6,447,212 | \$6,447,212 | \$6,447,212 | \$6,447,212 | \$6,447,212 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|--------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240459 | Reparaciones Generales; En El Preescolar José Vasconcelos, Clave 21djn0419n, Ubicado En La Localidad De San Gregorio Zacatechpan, Municipio De San Pedro Cholula, Pue. | 20131226 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacatechpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$732,653 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 152 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240465 | Construcción De Barda Perimetral; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 111, Clave 21dst0120h | 20131232 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacatechpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$994,975 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 193 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240472 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Mexico, Clave 21ejn0081t, Ubicado En La Localidad De San Francisco Coapa, Municipio De San Pedro Cholula, Pue. | 20131247 | Puebla | San Pedro Cholula | San Francisco Coapa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$949,113 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240474 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Guillermo Prieto Clave 21djn0024c | 20131059 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Rafael Tlanalapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$20,973 | \$20,973 | \$20,973 | \$20,973 | \$20,973 | \$20,973 | \$20,973 | \$20,973 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 282 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240481 | Construcción De Techado De Plaza Cívica Y Reparaciones Generales; En La Telesecundaria Alfredo Toxqui Fernandez De Lara, Clave 21etv0156i | 20131251 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacatechpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,177,658 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 231 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240483 | Supervisión Para La Construcción De Lab De Computo, Un Salón De Usos Múltiples, 4 Aulas Didácticas, Dir Y Sanitarios Y 2 Módulos De Escaleras En Estructura De Concreto Especial; En La Unides | 20130495 | Puebla | San Sebastián Tlaxotepec | Tlaxotepec de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$131,530 | \$131,530 | \$131,530 | \$131,530 | \$131,530 | \$131,530 | \$131,530 | \$131,530 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240485 | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Primaria Emperador Cuauhtemoc, Clave 21dpr1896i, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Pue. | 20131256 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,025,323 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 703 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240486 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C, Reparaciones Generales; En La Primaria Ignacio Allende, Clave 21dpc0729g | 20131244 | Puebla | Xiutetelco | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,276 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240492 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Teleáticas En La Región Iv Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula 2013 (Segunda Etapa). | 20131292 | Puebla | San Pedro Cholula | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,122,743 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,620 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240498 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria General Vicente Guerrero Clave 21ees0269f | 20131384 | Puebla | San Martín Texmelucan | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 191 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240500 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples; En El Preescolar Margarita Guarnero Calderón, Clave 21djn0457q | 20131300 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$13,224 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 114 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240506 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región Iv Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula 2013 (Tercera Etapa). | 20131381 | Puebla | San Pedro Cholula | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,674,029 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,983 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240513 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Telesecundaria Profesor Leonardo Vargas Machado, Clave 21dtv0047c | 20131449 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$58,708 | \$58,525 | \$58,525 | \$58,525 | \$58,525 | \$58,525 | \$58,525 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 573 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240515 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Modesto Vidal Clave 21etv0645y | 20130513 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | San Juan Nepomuceno | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$214,615 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240521 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Carmen Serdan, Clave 21etv0872f, Ubicada En La Localidad De La Palma, Municipio De Xilotetelco, Pue. | 20131374 | Puebla | Xilotetelco | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$994,963 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240522 | Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En Estructura U-2c; En La Telesecundaria Seneca Clave 21etv0178u | 20130215 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | Santo Tomás Hueyotlipan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$616,140 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 116 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240542 | Reparaciones Generales; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 16 Clave 21dst0016w | 20131296 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,435,345 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 219 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240551 | Equipamiento De 15 Unidades De Enfriamiento Para Un Transformador; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 16 Clave 21dst0016w | 20131348 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,435,345 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Equipo | 219 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240574 | Reparaciones Generales ; En El Centro Escolar General Vicente Guerrero, Clave 21aos4046i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Pue | 20131467 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,466,667 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,002 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240579 | Suministro De Equipamiento; Para La Primaria Basilio Badillo, Clave 21dpr1801h, | 20130528 | Puebla | San Sebastián Tlaxcopec | Tlaxcopec de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$35,988 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240580 | Terminación De La Cancha De Futbol De Pasto Natural; En El Centro Escolar General Vicente Guerrero, Clave 21aos4046i | 20131468 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$600,000 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,002 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240582 | Terminación De Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura De Concreto Especial; En El C.E. Gral Vicente Guerrero, Clave 21aos4046i | 20131470 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$914,755 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,002 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240585 | Suministro De Equipamiento; Para La Telesecundaria Mario Benedetti, Clave 21etv0881a | 20130530 | Puebla | San Sebastián Tlaxcopec | Tlaxcopec de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$35,988 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240590 | Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios | 20130598 | Puebla | Tlaxchichuca | Santa Cecilia Tepetitán | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$9,235,546 | \$9,235,546 | \$9,235,546 | \$9,235,546 | \$9,235,546 | \$9,235,546 | \$9,235,546 | \$9,235,546 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240600 | Suministro De Equipamiento; Para La Primaria Lázaro Cárdenas, Clave 21dpb0697e, . | 20130537 | Puebla | San Sebastián Tlaxcopec | Tlaxcopec de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$35,988 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240609 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dirección; En El Centro Integrador De Servicios | 20130599 | Puebla | Tlaxchichuca | Santa Cecilia Tepetitán | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,136,280 | \$1,136,280 | \$1,136,280 | \$1,136,280 | \$1,136,280 | \$1,136,280 | \$1,136,280 | \$1,136,280 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240613 | Suministro De Equipamiento; Para La Primaria General Ignacio Zaragoza, Clave 21dpb0078w | 20130538 | Puebla | San Sebastián Tlaxcopec | Tlaxcopec de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$35,988 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400240622 | Supervisión Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios;En El Centro Integrador De Servicios | 20131127 | Puebla | Tlachichuca | Santa Cecilia Tepetitán | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$184,755 | \$184,755 | \$184,755 | \$184,755 | \$184,755 | \$184,755 | \$184,755 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400240624 | Suministro De Equipamiento; Para La Primaria 5 De Mayo, Clave 21dpr0166q | 20130539 | Puebla | San Sebastián Tlacoatepec | Tlacoatepec de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM | Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$35,988 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400241645 | Reparaciones Generales ; En La Telesecundaria Luis Donald Coloso Murrieta, Clave 21dvo0339; Ubicada En La Localidad De San Juan Tihuacán, Municipio De Tlacoatepec, Pue. | 20131279 | Puebla | Tlacoatepec | San Juan Tihuacán | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM | Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$994,410 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400241717 | Reparaciones Generales; En La Primaria Doctor Y General Rafael Moreno Valle, Clave 21epr0450m, Ubicado En La Localidad De San Francisco La Unión (San Vicente), Municipio De Tlahuapan, Pue. | 20131152 | Puebla | Tlahuapan | San Francisco la Unión (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM | Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$618,290 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 41 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400241720 | Reparaciones Generales; En La Primaria Juan Crisóstomo Bonilla Clave 21dpr0649w, Ubicada En La Localidad De Santa María Texmelucan, Municipio De Tlahuapan, Pue. | 20131204 | Puebla | Tlahuapan | Santa María Texmelucan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM | Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,410 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 495 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400241725 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De Red Eléctrica E Hidrosanitaria En El Edificio A; En El Bachillerato General Vicente Suarez Clave | 20130416 | Puebla | Tlaxiaco | Xochinacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$485,923 | \$485,923 | \$485,923 | \$485,923 | \$485,923 | \$485,923 | \$485,923 | 100.00 | \$0 | Obra | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400241726 | Reparaciones Generales; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 62 Clave 21ds0066d, Ubicada En La Localidad De Santa María Texmelucan, Municipio De Tlahuapan, Pue. | 20131230 | Puebla | Tlahuapan | Santa María Texmelucan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM | Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,410 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 540 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400241734 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr0648x, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Otatla, Municipio De Tlahuapan, Pue. | 20131349 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM | Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,410 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 141 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400241737 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Unión Y Progreso, Clave 21dpr3535o, Ubicada En La Localidad De Xonocuahta, Municipio De Tlataquiquepec, Pue. | 20131184 | Puebla | Tlataquiquepec | Ciudad de Tlataquiquepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM | Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,230,376 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 310 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241741 | Reparaciones Generales; En La Primaria Ottilio Montaño, Clave 21dpr2900, Ubicada En La Localidad De Tzicullapan, Municipio De Tlatlaucatepec, Pue. | 20131185 | Puebla | Tlatlaucatepec | Tzicullapan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$629,201 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 67 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241744 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21da0049s, Ubicada En La Localidad De Gomez Oriente, Municipio De Tlatlaucatepec, Pue. | 20131187 | Puebla | Tlatlaucatepec | Gómez Oriente | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,241,442 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 251 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241749 | Reparaciones Generales ; En La Telesecundaria Licenciado Alvaro Galvez Y Fuentes, Clave 21dv0049g, Ubicada En La Localidad De Xonocuatla, Municipio De Tlatlaucatepec, Pue. | 20131190 | Puebla | Tlatlaucatepec | Xonocuatla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$993,199 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241753 | Reparaciones Generales ; En El Preescolar Alfonso Caso, Clave 21dcc0371v, Ubicado En La Localidad De Gomez Poniente, Municipio De Tlatlaucatepec, Pue. | 20131234 | Puebla | Tlatlaucatepec | Gómez Oriente | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$881,436 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 122 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241755 | Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C; En La Primaria Tierra Y Libertad Clave 21dpr3529d, Ubicado En La Localidad De San Antonio Alpanocan, Municipio De Tochimilco, Pue. | 20130776 | Puebla | Tochimilco | San Antonio Alpanocan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$405,867 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 174 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241758 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Computo; En La Primaria Tierra Y Libertad, Clave 21dpr3529d, Ubicada En La Localidad San Antonio Alpanocan, Municipio De Tochimilco, Pue. | 20130813 | Puebla | Tochimilco | San Antonio Alpanocan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$246,665 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241761 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática; En La Telesecundaria José Vasconcelos Clave 21etv0693h, Ubicada En La Localidad De San Martín Zacatempa, Municipio De Tochimilco, Pue. | 20130824 | Puebla | Tochimilco | San Martín Zacatempa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$369,612 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 46 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241763 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática; En La Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón Clave 21etv0530x, Ubicada En La Localidad San Francisco Huilango, Municipio De Tochimilco, Pue. | 20130869 | Puebla | Tochimilco | San Francisco Huilango | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$369,612 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241765 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática; En La Telesecundaria Emiliano Zapata Clave 21etv0529h, Ubicada En La Localidad De San Miguel Tecuaniipa, Municipio De Tochimilco, Pue. | 20130874 | Puebla | Tochimilco | Tecuaniipa (San Miguel Tecuaniipa) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$369,612 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241768 | Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C; En La Primaria Froylan C. Manjarrez Clave 21epr0461s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochimilco, Pue. | 20131030 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$398,521 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 369 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241769 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática; En La Telesecundaria Emiliano Zapata Clave 21dtv0244d, Ubicada En La Localidad Santa Cruz Cuautomatitla, Municipio De Tochimilco, Pue. | 20131080 | Puebla | Tochimilco | Santa Cruz Cuautomatitla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$113,937 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241772 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Lic. Luis Echeverría Álvarez, Clave 21dtp0010p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tuzamapan De Galeana, Pue. | 20130553 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Tuzamapan de Galeana | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,533 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 137 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241773 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Ignacio Ramírez, Clave 21dpr2989h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tuzamapan De Galeana, Pue. | 20130554 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Tuzamapan de Galeana | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,533 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 91 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241776 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Juan Francisco Lucas, Clave 21dpr0718b, Ubicada En La Localidad De Tetelilla De Islas, Municipio De Tuzamapan De Galeana, Pue. | 20130555 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Tetelilla de Islas | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,533 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 198 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241778 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Agustín Melgar, Clave 21dpr2035m, Ubicada En La Localidad De El Tuti, Municipio De Tuzamapan De Galeana, Pue. | 20130556 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | El Tuti | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,533 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241780 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Roberto Owen Clave 21djn0545k | 20130500 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$376,378 | \$376,378 | \$376,378 | \$376,378 | \$376,378 | \$376,378 | \$376,378 | \$376,378 | 100.00 | \$0 | Obra | 122 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241789 | Reparaciones Generales (Segunda Etapa); En La Secundaria Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21ees0109s | 20131463 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$747,447 | \$745,986 | \$745,986 | \$745,986 | \$745,986 | \$745,986 | \$745,986 | \$745,986 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,081 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241796 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 121, Clave 21dst0132m | 20131455 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$81,293 | \$80,952 | \$80,952 | \$80,952 | \$80,952 | \$80,952 | \$80,952 | \$80,952 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400241804 | Estudios De Mecánica De Suelo Para La Construcción De Treinta Obras De Infraestructura Educativa De Nivel Básico Pertenecientes Al Programa Peso A Peso 2013 (Segunda Etapa) | 20131391 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$970,644 | \$970,644 | \$970,644 | \$970,644 | \$970,644 | \$970,644 | \$970,644 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 712 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400243334 | Arranque, Estabilización Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Acajete, Municipio De Acajete | 20130902 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,535,000 | \$3,533,044 | \$3,533,044 | \$3,533,044 | \$3,533,044 | \$3,533,044 | \$3,533,044 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 18,253 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400243387 | Arranque, Estabilización Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Acajete, Municipio De Acajete | 20130902 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$757,500 | \$757,081 | \$757,081 | \$757,081 | \$757,081 | \$757,081 | \$757,081 | 100.00 | \$0 | Planta | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400244657 | Construcción De Campo De Fútbol En La Localidad De Santa María Coyomeapan, En El Municipio De Coyomeapan, Puebla. | 20131431 | Puebla | Coyomeapan | Santa María Coyomeapan | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE COYOMEAPAN PUEBLA | Educación | Terminado | 2014 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400244691 | Supervisión Externa De La Obra Construcción De Campo De Fútbol En La Localidad De Santa María Coyomeapan, En El Municipio De Coyomeapan, Puebla. | 20131433 | Puebla | Coyomeapan | Santa María Coyomeapan | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE COYOMEAPAN PUEBLA | Educación | Terminado | 2014 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400245674 | Rehabilitación Y Ampliación De Gimnasio Municipal En El Municipio De Tenampulco, Puebla | 20130806 | Puebla | Tenampulco | Cobertura municipal | | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | Educación | Terminado | 2013 | \$4,850,000 | \$4,850,000 | \$4,850,000 | \$4,850,000 | \$4,850,000 | \$4,850,000 | \$4,850,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400245713 | Supervisión Externa Para La Rehabilitación Y Ampliación De Gimnasio Municipal, En El Municipio De Tenampulco, Puebla | 20130807 | Puebla | Tenampulco | Cobertura municipal | | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | Educación | Terminado | 2013 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400245729 | Reparaciones Generales ; En La Dirección General Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave: 21aos4037a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130394 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,132,497 | \$2,132,497 | \$2,132,497 | \$2,132,497 | \$2,132,497 | \$2,132,497 | \$2,132,497 | 100.00 | \$0 | Obra | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400245775 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección; En La Primaria Progreso Clave 21dpr1558l, | 20131380 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$48,388 | \$48,388 | \$48,388 | \$48,388 | \$48,388 | \$48,388 | \$48,388 | 100.00 | \$0 | Lote | 122 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400245966 | Estudios De Mecánicas De Suelos Para La Construcción De 32 Obras De Infraestructura Educativa De Nivel Básico Pertenecientes Al Programa Peso A Peso 2013 (Primera Etapa). | 20131377 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$590,646 | \$590,646 | \$590,646 | \$590,646 | \$590,646 | \$590,646 | \$590,646 | 100.00 | \$0 | Estudio | 11,059 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400246005 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Xochiquetzal, Clave 21ejn1230r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130959 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,081,344 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 124 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400246038 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 116, Clave 21ds0129z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130960 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | 100.00 | \$0 | Lote | 340 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400246074 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Narciso Mendoza Clave 21dpr0829g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Pue. | 20130840 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,559 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 476 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400246140 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria General, Clave 21oes0351f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130962 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | 100.00 | \$0 | Lote | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400246180 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dpr0245d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130963 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,237 | \$106,237 | \$106,237 | \$106,237 | \$106,237 | \$106,237 | \$106,237 | \$106,237 | 100.00 | \$0 | Lote | 638 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400246182 | Construcción De Cancha De Fútbol Soccer, En El Municipio De San José Miahuatlán, Puebla. | 20131029 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN | Educación | Terminado | 2013 | \$3,880,000 | \$3,880,000 | \$3,880,000 | \$3,880,000 | \$3,880,000 | \$3,880,000 | \$3,880,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Cancha | 12,699 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA CONADE 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400246276 | Construcción De 3 Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 121 Clave 21dst0132m, | 20131360 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$3,168,707 | \$3,168,707 | \$3,168,707 | \$3,168,707 | \$3,168,707 | \$3,168,707 | \$3,168,707 | \$3,168,707 | 100.00 | \$0 | Obra | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400246286 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 42, Clave 21dst0047p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130961 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | 100.00 | \$0 | Lote | 476 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|-----------|--|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400246352 | Supervisión Externa Para La Construcción De Cancha De Fútbol Soccer, En El Municipio De San José Miahuatlán, Puebla. | 20131031 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN | Educación | Terminado | 2014 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 12,699 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL CICLO DE RECURSO CORRESPONDE A CONADE 2013, TODA VEZ QUE EL SISTEMA |
| PUE13130400246467 | Construcción De Dirección, Sanitarios En Estructura Regional C En El Edificio F, Reparaciones Generales En La Primaria Progreso Clave 21dpr1558l, | 20131357 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$2,701,612 | \$2,701,612 | \$2,701,612 | \$2,701,612 | \$2,701,612 | \$2,701,612 | \$2,701,612 | 100.00 | \$0 | Obra | 408 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400246474 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria Vicente Guerrero, Clave 21dpr0249z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130965 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$159,356 | \$159,356 | \$159,356 | \$159,356 | \$159,356 | \$159,356 | \$159,356 | 100.00 | \$0 | Lote | 569 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400247220 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 18 Proyectos Ejecutivos Para La Adecuación Y Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales | 20130903 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$104,056 | \$102,757 | \$102,757 | \$102,757 | \$60,919 | \$60,919 | \$60,919 | 59.28 | \$0 | Metros | 212,037 | 100.00 | 59.28 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400247340 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Louis Pasteur, Clave 21djp0045p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130968 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400247369 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria Jesús Romero Flores, Clave 21des0067k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130969 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | 100.00 | \$0 | Lote | 591 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400248457 | Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para 3 Aulas Didácticas Y Dirección; En El Centro De Educación Primaria, Clave 21dpr3728c, | 20131347 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$208,190 | \$208,190 | \$208,190 | \$208,190 | \$208,190 | \$208,190 | \$208,190 | 100.00 | \$0 | Lote | 408 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400249033 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pint; En La Telesecundaria José María Morelos Clave 21dtv0213k, Ubicada En La Localidad De Acatepec (San Antonio), Municipio De Zoquitlan, Pue. | 20131203 | Puebla | Zoquitlán | Acatepec (San Antonio) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,349 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 181 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400249085 | Construcción Del Camino Acoocul - Tres Cabezas Con Una Longitud, De 11.51859 Kilometros Meta 2013: 1.80 Kilometros | 20131148 | Puebla | Chignahuapan | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$8,415,000 | \$8,204,392 | \$8,204,392 | \$8,204,392 | \$8,204,392 | \$8,204,392 | \$8,204,392 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 25,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400249158 | Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla. | 20131434 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$262,500 | \$262,500 | \$262,500 | \$262,500 | \$262,500 | \$262,500 | \$262,500 | 100.00 | \$0 | Metros | 16,867 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400249197 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Jardín De Niños Frida Kahlo Clave Z1ejn1234n, Ubicado En La Cabeceza Municipal De Zacatlán, Pue. | 20130788 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$20,871 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 79 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400249255 | Suministro De Equipamiento; Para La Primaria Benito Juárez, Clave Z1dpr1797l, Ubicada En La Localidad De Tlaxitla, Municipio De San Sebastián Tlaxcopec, Pue. | 20130566 | Puebla | San Sebastián Tlaxcopec | Tlaxitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$35,988 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400249264 | Suministro De Equipamiento Para Un Aula De Computo; En La Primaria Carlos A. Carrillo Clave Z1dpr0776s, Ubicada En La Localidad San Jerónimo Alfaro, Municipio De Xochitlán Todos Santos, Pue. | 20130842 | Puebla | Xochitlán Todos Santos | San Jerónimo Alfaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$58,000 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 79 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400249783 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Benito Juárez Entre Calle Salinas De Gortari Y Barranca De La Colonia San Miguel Xoncatepec | 40375 | Puebla | Puebla | San Miguel | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,636,539 | \$1,636,539 | \$1,636,539 | \$1,636,394 | \$1,636,394 | \$1,636,394 | 99.99 | \$0 | Metro Cuadrado | 242 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$145.44. / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400249792 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Plutarco Elías Calles Entre Calle Miguel Alemán Y Torres De Alta Tensión Cte (Ánvaro Obregón) De La Colonia San Miguel Xoncatepec | 40376 | Puebla | Puebla | San Miguel | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,985,052 | \$1,985,052 | \$1,985,052 | \$1,985,052 | \$1,985,052 | \$1,985,052 | \$1,985,052 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 294 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$1,450.63 / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400249804 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Portillo Entre Avenida San Gabriel Y Calle Nicolás Bravo De La Colonia Villa Reyes | 40378 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,953,410 | \$1,953,410 | \$1,953,410 | \$1,785,486 | \$1,785,486 | \$1,785,486 | \$1,785,486 | 91.40 | \$0 | Metro Cuadrado | 366 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$167,923.60. / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400249813 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 10 De Mayo Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Arboledas De La Colonia San Antonio Abad | 40380 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,332,018 | \$1,332,018 | \$1,332,018 | \$1,330,311 | \$1,330,311 | \$1,330,311 | \$1,330,311 | 99.87 | \$0 | Metro Cuadrado | 214 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$1,706.52. / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400249824 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Artículo 6 Entre Calle 3 Sur Y Avenida Constituyentes De La Colonia Constitución Mexicana | 40382 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,825,880 | \$1,825,880 | \$1,825,880 | \$1,823,045 | \$1,823,045 | \$1,823,045 | \$1,823,045 | 99.84 | \$0 | Metro Cuadrado | 295 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$2,835.31. / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400249839 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En C. Cerro Del Pinal, Cerro Del Cubilete Y 3 Norte De La Colonia San José El Cerrito | 40383 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$2,671,810 | \$2,671,810 | \$2,671,810 | \$2,671,065 | \$2,671,065 | \$2,671,065 | \$2,671,065 | 99.97 | \$0 | Metro Cuadrado | 372 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$745.44. / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400249854 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Melchor Ocampo Entre Calle Alamos Y Calle Fundadores De La Colonia Ignacio Romero Vargas | 40385 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$2,695,977 | \$2,695,977 | \$2,695,977 | \$2,692,757 | \$2,692,757 | \$2,692,757 | \$2,692,757 | 99.88 | \$0 | Metro Cuadrado | 339 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$483,736.66. / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400249871 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Gardenias Entre Calle Anturios Y Cerrada De La Colonia San Ramón Castillota 3a Sección | 40387 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$3,445,443 | \$3,445,443 | \$3,445,443 | \$3,443,227 | \$3,443,227 | \$3,443,227 | \$3,443,227 | 99.94 | \$0 | Metro Cuadrado | 387 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$2,215.99. El ciclo de recurso es 2013. / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400249967 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C, Reparaciones Generales; En La Primaria Profesor Raul Isidro Burgos, Clave 21dpr1129u | 20131249 | Puebla | Tenampulco | Salsipuedes (Cerro de la Campana) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,276 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400249971 | Estudio De Impacto Ambiental Para La Construcción De 7 Aulas Didácticas, Cocina, Taller De Cómputo Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial; En El Cis De Nueva Creación | 20131414 | Puebla | Teotlalco | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400249974 | Suministro E Instalación De Planta De Luz; En El Centro Integrador De Servicios De Nueva Creación, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teotlalco, Pue. | 20131416 | Puebla | Teotlalco | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400249975 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 100 Oriente Entre Calle Albert Einstein Itzacchuatl Y Calle Galileo Galilei De La Colonia El Pinal | 40349 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$2,310,073 | \$2,310,073 | \$2,310,073 | \$2,309,069 | \$2,309,069 | \$2,309,069 | \$2,309,069 | 99.96 | \$0 | Metro Cuadrado | 213 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$1,003.85. / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400249976 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios De Nueva Creación, | 20131417 | Puebla | Teotlalco | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400249979 | Estudio De Mécanica De Suelos Para La Construcción De 7 Aulas Didácticas, Cocina, Taller De Cómputo Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial; En El Cis De Nueva Creación | 20131427 | Puebla | Teotlalco | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$160,000 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Estudio | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400250001 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 110 A Oriente Entre Calle 46 Norte Y Carretera A La Resurrección De La Colonia Bosques De Santa Anita | 40351 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$2,719,558 | \$2,719,558 | \$2,719,558 | \$2,323,912 | \$2,323,912 | \$2,323,912 | 85.45 | \$0 | Metro Cuadrado | 387 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Se realizo un reintegro por \$395,645.73. El ciclo de recurso 2013 / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400250040 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Carmen Serdán Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle División Del Norte De La Colonia Miguel Hidalgo | 40353 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,421,383 | \$1,421,383 | \$1,421,383 | \$1,409,114 | \$1,409,114 | \$1,409,114 | 99.14 | \$0 | Metro Cuadrado | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$12,269.13 / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400250089 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Oyameles Y Privada Azucenas Entre C. Azucenas Y Privada Azucenas Y Priv Acacias Y Fin De La Calle En La Colonia San Ramón 4ta Sección | 40359 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,278,431 | \$1,278,431 | \$1,278,431 | \$1,262,550 | \$1,262,550 | \$1,262,550 | 98.76 | \$0 | Metro Cuadrado | 155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$7,941.00 / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400250107 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 13 'A' Sur Entre Calle 145 Poniente Y Calle 141 Poniente Colonia San Bernabé Temoxtitla Primera Sección | 40361 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$3,111,682 | \$3,111,682 | \$3,111,682 | \$3,031,001 | \$3,031,001 | \$3,031,001 | 97.41 | \$0 | Metro Cuadrado | 431 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por \$80,681.12 / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400250113 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Pino Suárez Entre Calle Benito Juárez Y Calle Galeana De La Colonia Guadalupe Hidalgo | 40362 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$7,610,486 | \$7,610,486 | \$7,610,486 | \$7,605,507 | \$7,605,507 | \$7,605,507 | 99.93 | \$0 | Metro Cuadrado | 969 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por 4,978.70 / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400250126 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Cutliáhuac Entre Calle Serdán Y Calle Cuauhtemoc De La Colonia Santa María Xonacatepec | 40365 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,396,810 | \$1,396,810 | \$1,396,810 | \$1,353,658 | \$1,353,658 | \$1,353,658 | 96.91 | \$0 | Metro Cuadrado | 258 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por 38,000.71 / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400250140 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 25 De Febrero Entre Calle 16 De Septiembre Y Avenida División Del Norte De La Colonia San Antonio Abad | 40368 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,556,472 | \$1,556,472 | \$1,556,472 | \$1,521,441 | \$1,521,441 | \$1,521,441 | 97.75 | \$0 | Metro Cuadrado | 261 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo. Reintegro por 35,030.81 / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400250760 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Cuautla, Municipio De Coyomeapan | 20130831 | Puebla | Coyomeapan | San Juan Cuautla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$525,573 | \$525,573 | \$525,573 | \$525,573 | \$525,573 | \$525,573 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,244 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400251001 | Construcción De Obra Exterior Y Trabajos Complementarios; En El Preescolar Enrique Rebsamen Clave 21 djn2052m, Ubicado En La Localidad De Tierra Negra, Municipio De Xicotepc, Pue. | 20131457 | Puebla | Xicotepc | Tierra Negra | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$114,598 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400252104 | Reparaciones Generales En La Primaria Emilio Carranza, Clave 21dpr0478t, Ubicada En La Localidad De San Mateo Parra, Municipio De Tepeaca, Pue. | 20131191 | Puebla | Tepeaca | San Mateo Parra Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comité administrador poblano para la construcción de espacios educativos | Educación | Terminado | 2013 | \$995,410 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400252266 | Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Num. 75, Clave 21dst0079h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Pue. | 20131219 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comité administrador poblano para la construcción de espacios educativos | Educación | Terminado | 2013 | \$995,410 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 843 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400253058 | Rehabilitación De Camino Tramo Cuajilote-Sauce En El Municipio De Cuayuca De Andrade | 20130822 | Puebla | Cuayuca de Andrade | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 214 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400253483 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable En Las Localidades De Cuamayata, Limonco, Texochico Y Taltzintán, Municipio De Cuetzalan Del Progreso | 20130996 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$4,189,365 | \$4,189,365 | \$4,189,365 | \$4,189,365 | \$4,071,929 | \$4,071,929 | \$4,071,929 | \$4,071,929 | 97.20 | \$0 | Metros | 943 | 100.00 | 97.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400253714 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable En Las Localidades De Cuamayata, Limonco, Texochico Y Taltzintán, Municipio De Cuetzalan Del Progreso | 20130996 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$897,721 | \$897,721 | \$897,721 | \$897,721 | \$872,556 | \$872,556 | \$872,556 | \$872,556 | 97.20 | \$0 | Metros | 943 | 100.00 | 97.07 | Financiera: / Física: EST. 3 PAGADA EL 01/07/2014 PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400253875 | Construcción Del Camino Xonacatlán ¿ Guadalupe Victoria ¿ Buena Vista De Guerrero Con Una Longitud, De 8.296 Kilometros | 20130991 | Puebla | Cuyoaco | Cobertura municipal | | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$11,880,000 | \$10,679,578 | \$10,679,578 | \$10,679,578 | \$10,679,578 | \$10,679,578 | \$10,679,578 | \$10,679,578 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 897 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400255942 | Reparaciones Generales; En La Telesecundaria Rafael Moreno Valle, Clave 21etv0058h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Pue. | 20131151 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,902,740 | \$1,902,740 | \$1,902,740 | \$1,902,740 | \$1,902,740 | \$1,902,740 | \$1,902,740 | \$1,902,740 | 100.00 | \$0 | Obra | 187 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256248 | Suministro De Mobiliario Básico Para La Secundaria Oficial Profesor Nicolás Reyes Alegre, Clave 21ees0260o, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130502 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$63,742 | \$63,742 | \$63,742 | \$63,742 | \$63,742 | \$63,742 | \$63,742 | \$63,742 | 100.00 | \$0 | Lote | 264 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256405 | Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura "U-12"; En La Secundaria Técnica Num. 94 José Vasconcelos Clave 21dst0100u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130522 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$247,230 | \$247,230 | \$247,230 | \$247,230 | \$247,230 | \$247,230 | \$247,230 | \$247,230 | 100.00 | \$0 | Obra | 776 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256424 | Reparaciones Generales, Rehabilitación Eléctrica E Hidrosanitarias; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0491m | 20131197 | Puebla | Zoquilitán | Xitlala | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,396 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 466 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256434 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz Clave 21ees0111g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130540 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$25,825 | \$25,825 | \$25,825 | \$25,825 | \$25,825 | \$25,825 | \$25,825 | 100.00 | \$0 | Obra | 587 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256510 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Los Edificios C, D, F Y G; En La Primaria Benito Juárez Clave 21epr0490n | 20131206 | Puebla | Zoquilitán | Zoquilitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$994,366 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 437 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256521 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Carmen Serdán, Clave 21dcc0694c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130943 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 253 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256552 | Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura De Concreto Especial; En La Primaria De La Unidad Educativa Blandina Torres De Marín Clave 21epr1577z | 20130609 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$382,222 | \$382,222 | \$382,222 | \$382,222 | \$382,222 | \$382,222 | \$382,222 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256577 | Demolición Del Edificio F Y Construcción De 3 Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Prim Vicente Guerrero Clave 21dpr0249z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130944 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,121,117 | \$1,121,117 | \$1,121,117 | \$1,121,117 | \$1,121,117 | \$1,121,117 | \$1,121,117 | 100.00 | \$0 | Obra | 569 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256614 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Carmen Alam Clave 21dpr1864v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130945 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$733,909 | \$733,909 | \$733,909 | \$733,909 | \$733,909 | \$733,909 | \$733,909 | 100.00 | \$0 | Obra | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256616 | Construcción De Muro De Contención, Cerca Perimetral Y Andadores; En El Albergue Escolar 646 Clave 21tal0646g | 20131236 | Puebla | Zoquilitán | Coyolapa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,676,211 | \$1,676,211 | \$1,676,211 | \$1,676,211 | \$1,676,211 | \$1,676,211 | \$1,676,211 | 100.00 | \$0 | Obra | 44 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256630 | Suministro De Mobiliario Básico Para El Área De Diagnóstico; En El Centro De Atención Múltiple (Cam) Héctor Manuel Delgado Romero, Clave 21eml0013v | 20131134 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$71,114 | \$71,114 | \$71,114 | \$71,114 | \$71,114 | \$71,114 | \$71,114 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256643 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0245d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130946 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$640,615 | \$640,615 | \$640,615 | \$640,615 | \$640,615 | \$640,615 | \$640,615 | 100.00 | \$0 | Obra | 638 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256653 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar José María La Fragua, Clave 21ejn0242p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130949 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 87 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256673 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Salvador Allende, Clave 21dpr1908z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130950 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 247 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256690 | Suministro De Mobiliario De Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Lic. Alfredo V. Bonfil, Clave 21dpr1906b | 20130365 | Puebla | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$180,092 | \$180,092 | \$180,092 | \$180,092 | \$180,092 | \$180,092 | \$180,092 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256708 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Agustín Melgar, Clave 21epr1510r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130951 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 492 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256729 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Iztaccihuatl, Clave 21dph0877p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130952 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256769 | Suministro De Mobiliario De Cinco Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21dtv0018h | 20130399 | Puebla | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$193,047 | \$193,047 | \$193,047 | \$193,047 | \$193,047 | \$193,047 | \$193,047 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 357 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256790 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Sustitución De Piso Y Muro En El Edificio B Y Construcción De Muro De Contención; En El Albergue Vicente Guerrero Clave 21dal0025i | 20131258 | Puebla | Zoquián | Acatepec (San Antonio) | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$438,906 | \$438,906 | \$438,906 | \$438,906 | \$438,906 | \$438,906 | \$438,906 | 100.00 | \$0 | Obra | 275 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256885 | Terminación Del Edificio A, Terminación Del Edificio B, Construcción Del Edificio C Y Reparaciones Generales En Los Edificios D Y E; En La Primaria Miguel Ávila Camacho Clave 21epr0216h | 20131208 | Puebla | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$10,000,000 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 605 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256887 | Reparaciones Generales; En La Primaria Sebastián Lerdo De Tejada Clave 21epr0482e | 20130649 | Puebla | Zacatlán | San Miguel Tenango | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$325,993 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | \$3,430,229 | 100.00 | \$0 | Obra | 207 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256905 | Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0294m | 20130545 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | Los Reyes Tlanechicolpan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$639,552 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256947 | Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional C; En El Jardín De Niños Frida Khalo Clave 21epr1234n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Pue. | 20130740 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$255,444 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 93 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256970 | Construcción Del Techado De Plaza Cívica; En El Preescolar Chichen-Itza Clave 21dpr0318p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xochitlán Todos Santos, Pue. | 20130832 | Puebla | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$862,193 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 144 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256981 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino Zamarrilla - Atenayuca, Tipo "D" Mejorado, Tramo Del Km 0 000 Al 1 500, Ubicado En El Municipio De Juan N.Méndez, Estado De Puebla. | 20130276 | Puebla | Juan N. Méndez | Zamarrilla de Álvaro Obregón | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N. MÉNDEZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$4,219,497 | \$4,219,497 | \$4,219,497 | \$4,219,497 | \$4,219,497 | \$4,219,497 | \$4,219,497 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400256989 | Suministro De Equipamiento Para Un Aula De Computo; En La Secundaria Jesús Merino Nieto Clave 21des0083b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlán Todos Santos, Pue. | 20130841 | Puebla | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$290,000 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 362 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257009 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Narciso Mendoza Clave 21dpr0829g | 20130827 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$173,824 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 443 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257023 | Suministro De Equipamiento Para Un Aula De Computo; En La Primaria Narciso Mendoza Clave 21dpr0775t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlán Todos Santos, Pue. | 20130843 | Puebla | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$145,000 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 507 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257080 | Demolición De Edificio Existente; En El Albergue Escolar Rural Num. 52 Clave 21tar0052e | 20131278 | Puebla | Xicotepec | Villa Ávila Camacho (La Ceiba) | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$4,936,996 | \$4,936,996 | \$4,936,996 | \$4,936,996 | \$4,936,996 | \$4,936,996 | \$4,936,996 | 100.00 | \$0 | Obra | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257127 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Huitzililli, Clave 21djn0535d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130953 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 137 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257139 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria Técnica Rafaela Caamaño García, Clave 21est0013y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130954 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | 100.00 | \$0 | Lote | 512 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257152 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Tecilli, Clave 21djn0718l, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130955 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 204 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257165 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria De La Unidad Educativa General Juan Crisóstomo Bonilla, Clave 21ees0266i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130956 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | 100.00 | \$0 | Lote | 131 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257166 | Construcción Del Techado De Plaza Cívica; En La Telesecundaria Martín Luther King Clave 21etv0205a | 20130496 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$516,713 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 203 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257177 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dormitorios, Comed; En El Albergue Escolar Rural Num. 52 Clave 21tar0052e, Ubicado En La Localidad De Villa Ávila Camacho, Municipio De Xicotepc De Juárez, Pue. | 20131286 | Puebla | Xicotepc | Villa Ávila Camacho (La Ceiba) | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$767,337 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257178 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Jovito Silva, Clave 21djn0117s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130957 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 145 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257186 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Licenciado Benito Juárez, Clave 21dpr0021w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130958 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 152 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257213 | Construcción Del Techado De Plaza Cívica; En La Primaria Emperador Cuauhtémoc Clave 21dpp0687y | 20130497 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$516,530 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 583 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257243 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Álvaro Gálvez Y Fuentes, Clave 21epr1579x, Ubicada En La Localidad De Santo Tomas Chautla, Municipio De Puebla, Pue. | 20130964 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 179 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257299 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Héroes De Puebla, C, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130966 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 179 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257307 | Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Octavio Paz, Clave 21etv0815b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130967 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$38,433 | \$38,433 | \$38,433 | \$38,433 | \$38,433 | \$38,433 | \$38,433 | 100.00 | \$0 | Lote | 311 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257316 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Centenario 5 De Mayo, Clave 21dpr1264z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130970 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 188 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257323 | Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria José Vasconcelos, Clave 21etv0655e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130971 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$38,433 | \$38,433 | \$38,433 | \$38,433 | \$38,433 | \$38,433 | \$38,433 | 100.00 | \$0 | Lote | 361 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257335 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 80, Clave 21dst0089o, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130972 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | 100.00 | \$0 | Lote | 719 | 1.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257340 | Reparaciones Generales; En La Telesecundaria Hermenegildo Galeana Clave 21dtv0132z | 20131176 | Puebla | Vicente Guerrero | Telpatán | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,386 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 309 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257343 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria Técnica Francisco I. Madero, Clave 21dst0002t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130973 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | 100.00 | \$0 | Lote | 863 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257367 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21epr0651j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130974 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 746 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257376 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Juan José Martínez Amaro, Clave 21dpr3650f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130975 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 844 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257382 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias, Clave 21epr1501j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130976 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 742 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257399 | Reparaciones Generales; En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21etv0244c | 20131202 | Puebla | Vicente Guerrero | Santa María del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,382 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 216 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257401 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Licenciado Francisco S. Carvajal, Clave 21djn0353v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130977 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 104 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257414 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Justo Sierra, Clave 21dpr0040b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130979 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257450 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 74, Clave 21dst0078i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130981 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | \$26,949 | 100.00 | \$0 | Lote | 680 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257463 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Presidente Adolfo López Mateos, Clave 21dpr1014t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130983 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 137 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257475 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Cadete Juan Escutia, Clave 21dpr1909z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130984 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 555 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257480 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Carmen Alam, Clave 21dpr1664v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130985 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,534 | \$106,534 | \$106,534 | \$106,534 | \$106,534 | \$106,534 | \$106,534 | \$106,534 | 100.00 | \$0 | Lote | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257524 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dpr0246a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130998 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | \$53,267 | 100.00 | \$0 | Lote | 165 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257537 | Reparaciones Generales ; En El Preescolar Pablo Juárez Ruiz Clave 21djn0030n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131049 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$719,308 | \$719,308 | \$719,308 | \$719,308 | \$719,308 | \$719,308 | \$719,308 | 100.00 | \$0 | Obra | 155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257548 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria Venustiano Carranza, Clave 21ees0091j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131095 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | 100.00 | \$0 | Lote | 507 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257553 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar El Castillo, Clave 21djn2058g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131096 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$41,946 | \$41,946 | \$41,946 | \$41,946 | \$41,946 | \$41,946 | \$41,946 | 100.00 | \$0 | Lote | 87 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257559 | Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Clave 21dpr0660s, Ubicada En La Localidad De Xaltepuxtla, Municipio De Tlaola, Pue. | 20131264 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,408 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 440 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257561 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Escuela Secundaria Técnica, Clave 21ds0152z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131142 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | \$27,098 | 100.00 | \$0 | Lote | 56 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257570 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr3598z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131174 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,127,133 | \$1,127,133 | \$1,127,133 | \$1,127,133 | \$1,127,133 | \$1,127,133 | \$1,127,133 | 100.00 | \$0 | Obra | 699 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257572 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Techumbre; En El Albergue Frasco I, Madero Clave 21da0021m | 20131228 | Puebla | Vicente Guerrero | Telpatán | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$302,463 | \$302,463 | \$302,463 | \$302,463 | \$302,463 | \$302,463 | \$302,463 | 100.00 | \$0 | Obra | 507 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257575 | Reparaciones Generales ; En La Primaria Carlos F. Petersen Colombres Clave 21dpr1064a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131215 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | 100.00 | \$0 | Obra | 475 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257582 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Secundaria Técnica Num. 108 Clave 21dst0116v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131217 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | \$995,410 | 100.00 | \$0 | Obra | 318 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257585 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante; En La Primaria Lázaro Cárdenas, Clave 21dpb0101g, Ubicada En La Localidad De La Gallera, Municipio De Tlaola, Pue. | 20131274 | Puebla | Tlaola | La Gallera | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$994,344 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257587 | Reparaciones Generales ; En El Albergue Julian Hinojosa Clave 21dpr1249g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131229 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$982,781 | \$982,781 | \$982,781 | \$982,781 | \$982,781 | \$982,781 | \$982,781 | 100.00 | \$0 | Obra | 304 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257595 | Construcción De Pórtico De Acceso, Caseta De Vigilancia, Bahía, Velarias, Andadores, Guarniciones Jardinería Y Trabajos Complementarios; En El C.E. Niños Héroes De Chapultepec Clave 21aos4037a | 20131250 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$6,749,864 | \$6,749,864 | \$6,749,864 | \$6,749,864 | \$6,749,864 | \$6,749,864 | \$6,749,864 | 100.00 | \$0 | Obra | 7,675 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257598 | Reparaciones Generales; En El Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21aos4037a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131319 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$642,824 | \$642,824 | \$642,824 | \$642,824 | \$642,824 | \$642,824 | \$642,824 | 100.00 | \$0 | Obra | 7,675 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257599 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Yoloxochitl, Clave 21dco0582z, Ubicado En La Localidad De Huixtla, Municipio De Tlaola, Pue. | 20131401 | Puebla | Tlaola | Huixtla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$30,130 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257600 | Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0316h | 20130669 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Lucas Atoyatenco (Los Ranchitos) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$595,306 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 536 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257606 | Reparaciones Generales; En El Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21aos4037a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131340 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$354,834 | \$354,834 | \$354,834 | \$354,834 | \$354,834 | \$354,834 | \$354,834 | 100.00 | \$0 | Obra | 7,675 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257612 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región V Correspondiente A La Zona De Puebla 2013 (Segunda Etapa). | 20131367 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$2,008,834 | \$2,008,834 | \$2,008,834 | \$2,008,834 | \$2,008,834 | \$2,008,834 | \$2,008,834 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,799 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------|--|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257638 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Rehabilitación De Cancelería En Los Edificios A, B Y C; En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dpr0345c | 20131214 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacapecpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$994,156 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257645 | Construcción De Dirección Y Sanitarios, Reparaciones Generales, Clave 21dtv0031b | 20131205 | Puebla | Tlachichuca | Colonia Agrícola Bella Vista (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$980,204 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 422 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257676 | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región II Correspondiente A La Zona De Teziutlán 2013 (Segunda Etapa). | 20131412 | Puebla | Teziutlán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$684,168 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 594 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257688 | Suministro De Equipamiento; Para La Telesecundaria Tepecoapac, Clave 21dtv0482e | 20130541 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$30,487 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257699 | Construcción De Techado De Plaza Cívica Y Reparaciones Generales; En El Preescolar Manuel González, Clave 21djr0558o | 20131267 | Puebla | Tlachichuca | Santa Inés Varela la Luz | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$914,012 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 61 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257711 | Suministro De Equipamiento; Para La Telesecundaria Diego Rivera, Clave 21dtv0540e | 20130542 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | Tecolotepec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$30,487 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257722 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria 18 De Marzo, Clave 21dpr2694w, Ubicada En La Localidad De Xaltipanapa, Municipio De Tepeyahualco, Pue. | 20130791 | Puebla | Tepeyahualco | Xaltipanapa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,534 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 121 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257752 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21epr0041i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeyahualco, Pue. | 20130795 | Puebla | Tepeyahualco | Tepeyahualco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,534 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 222 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257773 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria General Lázaro Cárdenas, Clave 21dpr2939z, Ubicada En La Localidad De Mancuernas (El Triunfo), Municipio De Tepeyahualco, Pue. | 20130797 | Puebla | Tepeyahualco | Mancuernas (El Triunfo) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,534 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------|--|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257787 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática; En La Telesecundaria Pericles Clave 21etv0453i | 20130888 | Puebla | Tehuiztzingo | Atopolititán (Santa Cruz Atopolititán) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$58,853 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257795 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dpr0513i, Ubicada En La Localidad De Techachalco, Municipio De Tepeyahualco, Pue. | 20130798 | Puebla | Tepeyahualco | Techachalco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,534 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 149 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257797 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática; En La Telesecundaria Miguel Cástulo De Alariste Clave 21dtv0332y | 20131057 | Puebla | Tehuiztzingo | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$58,853 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257806 | Reparaciones Generales; En El Jardín De Niños 24 De Febrero Clave 21djn0643i | 20130641 | Puebla | Tepecco | Calmecca (San Juan Calmecca) | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$348,485 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 171 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257814 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Rehabilitación De Instalación Eléctrica En El Edificio A; En La Primaria Club Rotario Clave 21dpr0426n | 20130525 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$555,051 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 450 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257818 | Reparaciones Generales, Demolicion Y Construccion De Aula Didactica En Estructura Regional C; En La Primaria Jaime Torres Bodet, Clave 21dtpb0805w | 20131313 | Puebla | Tenampulco | Caracoles | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,963 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257822 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21ep0438r, Ubicada En La Localidad De Tezontepec, Municipio De Tepeyahualco, Pue. | 20130799 | Puebla | Tepeyahualco | Tezontepec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,534 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 41 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257825 | Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C Y Reparaciones Generales; En La Telesecundaria Homero, Clave 21etv0450i, Ubicada En La Localidad De El Chacal, Municipio De Tenampulco, Pue. | 20131359 | Puebla | Tenampulco | El Chacal | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,103 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 91 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257840 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Maximino Ávila Camacho, Clave 21ep0436t, Ubicada En La Localidad Jalapasco De Barrientos, Municipio De Tepeyahualco, Pue. | 20130823 | Puebla | Tepeyahualco | Jalapasco de Barrientos | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,237 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 199 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257853 | Construcción De Siete Aulas Didácticas, Cocina, Taller De Cómputo Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial; En El Cis De Nueva Creación | 20131415 | Puebla | Teotlalco | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$7,691,176 | \$7,691,176 | \$7,691,176 | \$7,691,176 | \$7,691,176 | \$7,691,176 | \$7,691,176 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257864 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Siete Aulas Didácticas, Un Taller De Cómputo Y Dirección; En El Cis De Nueva Creación, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teotlalco, Pue. | 20131429 | Puebla | Teotlalco | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$838,376 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257866 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21ep0529i, Ubicada En La Localidad De Tetipanapa, Municipio De Tepeyahualco, Pue. | 20130853 | Puebla | Tepeyahualco | Tetipanapa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,237 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 199 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257871 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Dirección Y Biblioteca En Estructura Regional C; En La Primaria Maximino Ávila Camacho Clave 21dpr0459e | 20130775 | Puebla | Tepanco de López | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$563,518 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 283 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257877 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En La Secundaria Técnica Num. 17 Clave 21dst0017v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepanco De López, Pue. | 20130784 | Puebla | Tepanco de López | Tepanco de López | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$316,881 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 528 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257886 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas, Dirección Y Biblioteca; En La Primaria Maximino Ávila Camacho, Clave 21dpr0459e | 20130785 | Puebla | Tepanco de López | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$178,944 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 278 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257890 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Demolición Y Sustitución De La Losa De Azotea En El Edificio C; En La Secundaria Mártires De Cananea Clave 21des0127i | 20130527 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$433,877 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 646 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257892 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Técnica Núm. 9 Clave 21dst0099m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeyahualco, Pue. | 20130873 | Puebla | Tepeyahualco | Tepeyahualco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$310,016 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 193 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257897 | Reparaciones Generales; En El Edificio B; En La Primaria Profesor Jesús N. Merino Clave 21dpr0467n | 20131235 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$483,069 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 742 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257903 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria Técnica Num. 17, Clave 21dst0017v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepanco De López, Pue. | 20130790 | Puebla | Tepanco de López | Tepanco de López | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$13,297 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 532 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257907 | Suministro De Equipamiento Para Un Aula Telemática; En La Telesecundaria Ignacio Romero Vargas, Clave 21etv0355h, Ubicada En La Localidad De El Fuerte De La Unión, Municipio De Tepeyahualco, Pue. | 20130939 | Puebla | Tepeyahualco | El Fuerte de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$74,531 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257910 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica; En La Secundaria Juan De La Barrera Clave 21des0044z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco De Hidalgo, Pue. | 20130488 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,174,133 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 834 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257918 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios Y Equipamiento Para La Primaria Rafael Ramirez, Clave 21dpr2983n | 20130766 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$319,127 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257920 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Benito Juárez, Clave 21dpr0509w, Ubicada En La Localidad El Fuerte De La Unión, Municipio De Tepeyahualco, Pue. | 20130980 | Puebla | Tepeyahualco | El Fuerte de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,237 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 387 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257923 | Construcción De Dos Aulas Didacticas Adosadas En Estructura U-2c; En La Secundaria Héroes De La Independencia Clave 21ees0246v | 20131192 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$833,431 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 708 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257924 | Reparaciones Generales; En La Primaria Benito Juárez, Clave 21dpr0479s | 20131271 | Puebla | Tepeaca | San Nicolás Zoyapatlayoca | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$995,410 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 532 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257929 | Rehabilitación ; En El Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza, Clave 21aos4039z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Pue. | 20131272 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$7,000,000 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257933 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Escuadrón 201, Clave 21dpr0510l, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Sarabia, Municipio De Tepeyahualco, Pue. | 20131067 | Puebla | Tepeyahualco | Guadalupe Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,534 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257939 | Reparaciones Generales ; En El Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza, Clave 21a0s403z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Pue. | 20131269 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$3,324,179 | \$3,324,179 | \$3,324,179 | \$3,324,179 | \$3,324,179 | \$3,324,179 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257946 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Las Instalaciones Eléctricas E Hidrosanitarias, Sustitución De Pisos Y Losas En Los Edificios A Y B; En El Albergue | 20131261 | Puebla | Tehuacán | Santa Ana Teloxtoc | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,961,995 | \$1,961,995 | \$1,961,995 | \$1,961,995 | \$1,961,995 | \$1,961,995 | 100.00 | \$0 | Obra | 118 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400257947 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Veinte De Noviembre, Clave 21dpr0511k, Ubicada En La Localidad De Itzoteno (San Miguel), Municipio De Tepeyahualco, Pue. | 20131068 | Puebla | Tepeyahualco | Itzoteno (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$106,534 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 174 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257948 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Jesús Merino Nieto Clave 21djn0507h, Ubicado En La Localidad De San Hipólito Xochitlenango, Municipio De Tepeaca, Pue. | 20131285 | Puebla | Tepeaca | San Hipólito Xochitlenango | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$959,898 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400257991 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21dtv0018h, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Felipe Teotlalcingo, Pue. | 20130264 | Puebla | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$878,384 | \$878,384 | \$878,384 | \$878,384 | \$878,384 | \$878,384 | \$878,384 | 100.00 | \$0 | Obra | 357 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400260025 | Gastos Administrativos Para La Ejecución Del Programa De Construcción Y Modernización De Caminos Rurales Y Alimentadores De Las 27 Obras Del Anexo 34.1 | 20130910 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$2,133,000 | \$1,889,631 | \$1,889,631 | \$1,889,631 | \$1,645,832 | \$1,645,832 | \$1,645,832 | 87.10 | \$0 | Kilómetro | 1,000,000 | 100.00 | 84.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400260296 | Contraloría Social Por Administración Para 7 Obras | 20131441 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$63,414 | \$18,171 | \$18,171 | \$18,171 | \$18,171 | \$18,171 | \$18,171 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400260320 | Contraloría Social Por Administración Para 4 Obras De Captación Y Línea De Conducción Del Sistema Múltiple De Agua Potable, Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 20131440 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$63,251 | \$19,108 | \$19,108 | \$19,108 | \$19,108 | \$19,108 | \$19,108 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA DE ADQUISICION DE MATERIALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400260357 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 7 Obras De Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario | 20131435 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$897,792 | \$858,453 | \$858,453 | \$858,453 | \$858,453 | \$858,453 | \$858,453 | 100.00 | \$0 | Obra | 100,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES INCORRECTA DEBE SER METROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35.927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400260376 | Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos Para Ampliación | 20130936 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$509,057 | \$509,057 | \$509,057 | \$509,057 | \$236,385 | \$236,385 | \$236,385 | \$236,385 | 46.44 | \$0 | Obra | 1,000,000 | 100.00 | 46.30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400260400 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 13 Paquetes De Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Un Colector Sanitario | 20130905 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$165,142 | \$165,142 | \$165,142 | \$165,142 | \$145,625 | \$145,625 | \$145,625 | \$145,625 | 88.18 | \$0 | Obra | 1,000,000 | 100.00 | 88.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400260431 | Atención Social Y Participación Comunitaria Por Contrato Para 6 Obras De Sistema Múltiple De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 20131316 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$551,878 | \$550,168 | \$550,168 | \$550,168 | \$550,168 | \$550,168 | \$550,168 | \$550,168 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: UTILIZA DIVERSAS UNIDADES DE MEDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400260466 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 6 Obras De Sistema Múltiple De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 20131311 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$551,878 | \$544,555 | \$544,555 | \$544,555 | \$544,555 | \$544,555 | \$544,555 | \$544,555 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE USA OBRA YA QUE TIENE DIVERSAS UNIDADES DE MEDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400260497 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 4 Obras De Construcción, Arranque, Estabilización Y Terminación De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales | 20131046 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$532,812 | \$530,946 | \$530,946 | \$530,946 | \$530,946 | \$530,946 | \$530,946 | \$530,946 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400260516 | Contraloría Social Por Administración Para 4 Obras De Construcción, Arranque, Estabilización Y Terminación De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales | 20131047 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$27,184 | \$11,271 | \$11,271 | \$11,271 | \$11,271 | \$11,271 | \$11,271 | \$11,271 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE ADQUISICION DE MATERIALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400260534 | Atención Y Contraloría Social Por Administración Para 18 Obras De Sistema De Agua Potable, Rehabilitación, Alcantarillado Sanitario, Planta De Tratamiento | 20131036 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,026,903 | \$1,020,355 | \$1,020,355 | \$1,020,355 | \$1,020,355 | \$1,020,355 | \$1,020,355 | \$1,020,355 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJA COMO OBRA, YA QUE TIENE DIVERSAS UNIDADES DE MEDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400260548 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 18 Obras De Sistema De Agua Potable, Rehabilitación, Alcantarillado Sanitario, Planta De Tratamiento Y 2 Equipamiento De Pozo | 20131038 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,026,903 | \$1,025,833 | \$1,025,833 | \$1,025,833 | \$1,025,833 | \$1,025,833 | \$1,025,833 | \$1,025,833 | 100.00 | \$0 | Obra | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE USA UNIDAD DE MEDIDA OBRA, YA QUE EL USUARIAS VARIAS UNIDADES DE MEDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400261356 | Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas Programas Regionales (Estat) 2013 | 20139010 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$224,260 | \$224,260 | \$224,260 | \$224,260 | \$224,260 | \$224,260 | \$224,260 | \$224,260 | 100.00 | \$0 | Pago | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400262604 | Empastado Del Campo De Futbol En La Unidad Deportiva Bonifacio Valle, En El Municipio De Tulcingo; Puebla | 20131032 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | Educación | Terminado | 2013 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | \$2,425,000 | 100.00 | \$0 | Cancha | 4,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA CONADE 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400262693 | Supervisión Externa Del Empastado Del Campo De Futbol En La Unidad Deportiva Bonifacio Valle, En El Municipio De Tulcingo; Puebla | 20131033 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | Educación | Terminado | 2013 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 450 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA CONADE 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400262702 | Adoquinamiento De La Calle Venustiano Carranza Entre La Calle Heroes Del 47 Y Calle 24 De Febrero | 20130112-07 | Puebla | Tlaxiahuac | Ocotlán de Betancourt | Urbano | Subsidios | uso normal de pavimentación, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones. | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$952,975 | \$952,975 | \$952,975 | \$952,975 | \$952,975 | \$952,975 | \$952,975 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 2,806 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400263850 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 110, Clave 21ebh1121r | 20130534 | Puebla | Zihuateutla | Telolotla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400263880 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 130, Clave 21ebh1032y | 20130486 | Puebla | Zautla | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400263905 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 129, Clave 21ebh1031z | 20130792 | Puebla | Zautla | Emilio Carranza (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400263970 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 126, Clave 21ebh1028l | 20130494 | Puebla | Zacatlán | Zoquilita | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264009 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 111, Clave 21ebh1118d | 20130583 | Puebla | Zacatlán | Matlahuacala | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264121 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 65, Clave 21ebh1117e | 20130447 | Puebla | Zacapoaxtla | Texcocyhuac | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264158 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital No. 41 El Progreso Clave 21ebh0994v, Ubicado En La Localidad De El Progreso, Municipio De Zacapoaxtla, Pue. | 20130814 | Puebla | Zacapoaxtla | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$410,765 | \$410,765 | \$410,765 | \$410,765 | \$410,765 | \$410,765 | \$410,765 | \$410,765 | 100.00 | \$0 | Obra | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264208 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 128, Clave 21ebh1030z | 20130422 | Puebla | Zapotitlán | Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264409 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 122, Clave 21ebh1027m | 20130526 | Puebla | Zacapala | El Rosario Xochitliopan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264414 | Modernización Y Ampliación Del Camino Ahuazotepec ¿ Laguna Seca, Meta 2013: 0.82 Kms., Del Km. 4 500 Al Km. 5 320 Ubicado En El Municipio De Ahuazotepec, En El Estado De Puebla. | 20131062 | Puebla | Ahuazotepec | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$3,465,000 | \$3,360,713 | \$3,360,713 | \$3,360,713 | \$3,360,713 | \$3,360,713 | \$3,360,713 | \$3,360,713 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 3,030 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264442 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 64, Clave 21ebh1112j | 20130561 | Puebla | Xicotepéc | San Pedro Itztla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264464 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 112, Clave 21ebh1113i | 20130570 | Puebla | Xicotepéc | Tlapehuala | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264550 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 78, Clave 21ebh1111k | 20130433 | Puebla | Tzicatlacoyan | San Bernardino Tepenene | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264596 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 79, Clave 21ebh1110l | 20130560 | Puebla | Tlaxco | Atlatlan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264622 | Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Amixtlan Cuautotla De 6,00863 Kms. De Longitud, Meta 2011: Del Km 0 000 Al Km 1 900, Perteneciente Al Municipio De Amixtlan | 20131055 | Puebla | Amixtlan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$10,573,873 | \$10,323,801 | \$10,323,801 | \$10,323,801 | \$10,311,724 | \$10,311,724 | \$10,311,724 | \$10,311,724 | 99.88 | \$0 | Kilómetro | 3,475 | 100.00 | 99.88 | Financiera: / Física: / EST.9 PAGADA EL 17/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Superficie de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264665 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 61, Clave 21ebh1107y | 20130419 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ajocotzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264700 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 56, Clave 21ebh1105z | 20130455 | Puebla | Tlatlauquitepec | Chicuaco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264748 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 119, Clave 21ebh1026n | 20130493 | Puebla | Tlatlauquitepec | Tepehacán | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264878 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Leonardo Da Vinci Clave 21ebh0687o | 20131308 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtlá | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$598,921 | \$598,921 | \$598,921 | \$598,921 | \$598,921 | \$598,921 | \$598,921 | 100.00 | \$0 | Lote | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264879 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 113, Clave 21ebh1104a | 20130574 | Puebla | Tlatlauquitepec | Tzicuilapan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264883 | Modernización De Concreto Hidráulico Avenida 11 Norte-Sur (1a Etapa) | 20130064 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$181,592,991 | \$170,848,502 | \$170,848,502 | \$170,848,502 | \$170,848,502 | \$170,848,502 | \$170,848,502 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264915 | Museo De Tesoros De La Catedral, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131484 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$15,484,500 | \$15,500,000 | \$15,500,000 | \$15,500,000 | \$15,500,000 | \$15,500,000 | \$15,500,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,434,062 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264922 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 117, Clave 21ebh1025o | 20130425 | Puebla | Tliahupán | Santa Cruz Otatla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264940 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización De Concreto Hidráulico Avenida 11 Norte-Sur (1a Etapa) | 20130192 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$3,513,640 | \$3,448,995 | \$3,448,995 | \$3,448,995 | \$3,448,995 | \$3,448,995 | \$3,448,995 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|-----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264972 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 81, Clave 21ebh1099f | 20130438 | Puebla | Tlaxiaco | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400264984 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 118, Clave 21ebh1102c | 20130440 | Puebla | Tlaxiaco | Temaxcalapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265052 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 115, Clave 21ebh1100c | 20130460 | Puebla | Tlaxiaco | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265067 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 124, Clave 21ebh1094k | 20130420 | Puebla | Tetela de Ocampo | Tototzinapan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265095 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 51, Clave 21ebh1033x | 20130426 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Agua Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265112 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 49, Clave 21ebh1122q | 20130465 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265131 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 105, Clave 21ebh1023q | 20130516 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265155 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 71, Clave 21ebh1103b | 20130518 | Puebla | Tlaxiaco | Tlaxiaco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265176 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 125, Clave 21ebh1092m | 20130430 | Puebla | Tepeztintla | Tonalixco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400265213 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 131, Clave 21ebh1091n | 20130517 | Puebla | Tepeaca | San Pedro la Joya | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400265342 | Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De San Bartolo Teontepec, Municipio De Tepanco De López, Pue. | 20131327 | Puebla | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400265356 | Trabajos De Obra Civil E Instalaciones Electromecánicas Para La Transición Aérea Subterránea En La Cabecera Municipal De Atlixco, Pue. | 20131050 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,085,479 | \$1,085,479 | \$1,085,479 | \$1,085,479 | \$1,085,479 | \$1,085,479 | \$1,085,479 | 100.00 | \$0 | Metros | 127,062 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400265367 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Cabecera | 20130271 | Puebla | Tepango de Rodríguez | Tepango de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,145,161 | \$1,145,161 | \$1,145,161 | \$1,145,161 | \$1,145,161 | \$1,145,161 | \$1,145,161 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400265396 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital No. 33 San Francisco Jalapexco Clave 21ebh0985n, Ubicado En La Localidad De San Francisco Jalapexco, Municipio De Teopantlán, Pue. | 20130865 | Puebla | Teopantlán | San Francisco Jalapexco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$348,967 | \$348,967 | \$348,967 | \$348,967 | \$348,967 | \$348,967 | \$348,967 | 100.00 | \$0 | Obra | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400265403 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 4 Obras De Captación Y Línea De Conducción Del Sistema Multiple De Agua Potable, Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 20130930 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,032,252 | \$1,030,696 | \$1,030,696 | \$1,030,696 | \$1,030,696 | \$1,030,696 | \$1,030,696 | \$1,030,696 | \$1,030,696 | 100.00 | \$0 | Obra | 10,000,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265426 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 33 San Francisco Jalapexco Clave 21ebh0985n | 20131001 | Puebla | Teopantlán | San Francisco Jalapexco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400265446 | Supervisión Para La Construcción; En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Cabecera | 20130415 | Puebla | Tepango de Rodríguez | Tepango de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$160,968 | \$160,968 | \$160,968 | \$160,968 | \$160,968 | \$160,968 | \$160,968 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400265481 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria No. 315 "Jesús Alonso Flores", En La Localidad De San Juan Tejuapa, Municipio De Atzizhuacán, Pue. | 20130764 | Puebla | Atzizhuacán | San Juan Tejuapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2013 | \$797,000 | \$797,000 | \$797,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 1,000 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: LA OBRA NO SE HA CONTRATADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265603 | Construcción De Arco De Acceso Y Pavimentación Asfáltica De La Calle Insurgentes De La Localidad De San Juan Tejuapa En El Municipio De Atzizihuacán | 20130863 | Puebla | Atzizihuacán | San Juan Tejuapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,225,000 | \$1,225,000 | \$1,225,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265627 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia Para El Bachillerato General Digital Núm. 48, Clave 21ebh1005a | 20130467 | Puebla | Ajalpan | Nativitas (Santa Maria) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265634 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 103, Clave 21ebh1022r | 20130578 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265651 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia Para El Bachillerato General Digital Núm. 92, Clave 21ebh1038s, Ubicado En La Localidad De Xala, Municipio De Ajalpan, Pue. | 20130621 | Puebla | Ajalpan | Xala | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265652 | Aportación Al Convenio De Coordinación Para El Servicio De Energía Eléctrica | 20130847 | Puebla | Atzizintla | Paso Carretas | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$197,860 | \$197,860 | \$197,860 | \$197,860 | \$197,860 | \$197,860 | \$197,860 | 100.00 | \$0 | Pago | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265683 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 47, Clave 21ebh1004b | 20130437 | Puebla | Ajalpan | Zacatlamanic | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265699 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia Para El Bachillerato General Digital Núm. 94, Clave 21ebh1037t, Ubicado En La Localidad De Cuautotolapan (San José), Municipio De Ajalpan, Pue. | 20130623 | Puebla | Ajalpan | Cuautotolapan (San José) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265711 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 46, Clave 21ebh1003c | 20130461 | Puebla | Ajalpan | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400265760 | Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios De Tehuacán: En El Centro Integrador De Servicios, En La Localidad De San Cristóbal Tepeteopan, En El Municipio De Tehuacán, Pue. | 20131331 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400265846 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 52, Clave 21ebh1006z | 20130444 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400265869 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 21, Clave 21ebh0974h | 20130815 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400266205 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 53, Clave 21ebh1007z | 20130427 | Puebla | Ayotxco de Guerrero | San Antonio Metzónapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400266227 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 55, Clave 21ebh1042e | 20130442 | Puebla | Cañada Morelos | Llano Grande Ahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400266261 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 86, Clave 21ebh1043d | 20130515 | Puebla | Cañada Morelos | Boca Nopal | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400266271 | Modernización Con Pavimento De Concreto Hidráulico Ubicada En Circuito Juan Pablo II Entre Blvd. Atlxco Y Boulevard Vicente Suárez Del Municipio De Puebla | 20131238 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$103,119,283 | \$105,064,012 | \$105,064,012 | \$105,064,012 | \$102,011,359 | \$102,011,359 | \$102,011,359 | 97.09 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 97.09 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400266293 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 96, Clave 21ebh1041f | 20130550 | Puebla | Cañada Morelos | Guadalupe Fresnal | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400266324 | Construcción De 3 Aulas Didácticas, Lab De Computo, Aula Telemática, Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Cis | 20130678 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$8,731,403 | \$8,731,403 | \$8,731,403 | \$8,731,403 | \$8,731,403 | \$8,731,403 | \$8,731,403 | \$8,731,403 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266350 | Modernización De Pavimento Con Concreto Hidráulico Ubicada En Boulevard Norte Desde Av. 6 Poniente Al Blvd. Carmen Serdán Del Municipio De Puebla | 20131237 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$79,951,596 | \$79,152,080 | \$79,152,080 | \$79,152,080 | \$72,000,536 | \$72,000,536 | \$72,000,536 | 90.96 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 90.57 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266390 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 57, Clave 21ebh1008y | 20130457 | Puebla | Chichiquila | Acalocotla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266510 | Reparaciones Generales ; En El Bachillerato General Digital Núm. 59 Clave 21ebh1009x, Ubicado En La Localidad De Jonuco Pedernales, Municipio De Chignahuapan, Pue. | 20130859 | Puebla | Chignahuapan | Jonuco Pedernales | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$411,088 | \$411,088 | \$411,088 | \$411,088 | \$411,088 | \$411,088 | \$411,088 | 100.00 | \$0 | Obra | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266537 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Computo; En El Bachillerato General Digital No. 59 Clave 21ebh1009x | 20130881 | Puebla | Chignahuapan | Jonuco Pedernales | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266560 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 100, Clave 21ebh1048z | 20130432 | Puebla | Chignautla | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266568 | Casa De Cultura Balcones Del Sur | 20131399 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$4,995,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,950,050 | \$4,950,050 | \$4,950,050 | \$4,950,050 | 99.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 99.86 | Financiera: USRA EN PROCESO. SE INCLUYE LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR EN LOS / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266569 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 85, Clave 21ebh1047z | 20130466 | Puebla | Chignautla | Los Parajes (Zompanateno) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266589 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 98, Clave 21ebh1046a | 20130536 | Puebla | Chignautla | Yopi | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266631 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 87, Clave 21ebh1049y | 20130523 | Puebla | Chilchotla | Acocomotla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266682 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 63, Clave 21ebh1051m | 20130435 | Puebla | Coxcatlán | Xacalco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266708 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 43, Clave 21ebh0999q | 20130462 | Puebla | Coxcatlán | Ocotlamanic | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266726 | Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital No. 44 Coxcatlán Clave 21ebh1000f, Ubicado En La Localidad De Chichiltepec, Municipio De Coxcatlán, Pue. | 20130856 | Puebla | Coxcatlán | Chichiltepec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$322,665 | \$322,665 | \$322,665 | \$322,665 | \$322,665 | \$322,665 | \$322,665 | 100.00 | \$0 | Obra | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266743 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Computo: En El Bachillerato General Digital No. 44 Coxcatlán Clave 21ebh1000f | 20130871 | Puebla | Coxcatlán | Chichiltepec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266824 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 104, Clave 21ebh10551 | 20130424 | Puebla | Coyomeapan | Matahuacata | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266855 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 102, Clave 21ebh1054j | 20130441 | Puebla | Coyomeapan | Chimalhuaca | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266874 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 106, Clave 21ebh1056h | 20130564 | Puebla | Coyomeapan | Tequitlale | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266886 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 80, Clave 21ebh1053k | 20130572 | Puebla | Coyomeapan | Huilulco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266922 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 93, Clave 21ebh1052l | 20130622 | Puebla | Coyomeapan | Tepepa de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266952 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 140, Clave 21ebh1057g | 20130562 | Puebla | Cuatutínchán | Santa Cruz Alpuyecá | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400266977 | Reparaciones Generales : En El Bachillerato General Digital No. 19 San Jerónimo Almoloya Clave 21ebh0972], Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Almoloya, Municipio De Cuautinchan, Pue. | 20130860 | Puebla | Cuautinchan | San Jerónimo Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$423,380 | \$423,380 | \$423,380 | \$423,380 | \$423,380 | \$423,380 | \$423,380 | 100.00 | \$0 | Obra | 56 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400267002 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato Digital No. 19 San Jerónimo Almoloya Clave 21ebh0972] | 20130876 | Puebla | Cuautinchan | San Jerónimo Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400267605 | Adoquinamiento De La Calle Mariano Escobedo, Entre Calle Cristóbal Colón Y Miguel Hidalgo En La Localidad De Huitzilzilapan,Zautla,Puebla. | 20131485 | Puebla | Zautla | Huitzilzilapan | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,003,868 | \$1,003,868 | \$1,003,868 | \$1,003,868 | \$1,003,868 | \$1,003,868 | \$1,003,868 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 501 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400267679 | Adoquinamiento De La Calle Principal,Entre Carretera Federal A San Miguel E Iglesia En La Localidad De Huitzilzilapan,Zautla,Puebla. | 20131488 | Puebla | Zautla | Huitzilzilapan | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,168,533 | \$1,168,533 | \$1,168,533 | \$1,168,533 | \$1,168,533 | \$1,168,533 | \$1,168,533 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 501 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400267746 | Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez Entre Calle Principal A Cruz Blanca Y Francisco Montes De Oca En La Localidad De San Miguel Tenextatiloyan. | 20131489 | Puebla | Zautla | San Miguel Tenextatiloyan | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$4,011,346 | \$4,011,346 | \$4,011,346 | \$4,011,346 | \$4,011,346 | \$4,011,346 | \$4,011,346 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 4,209 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400267769 | Adoquinamiento De La Calle Morelos Y Prolongación Benito Juárez En La Localidad De Dan Isidro | 20131490 | Puebla | Zautla | San Isidro | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,768,504 | \$1,768,504 | \$1,768,504 | \$1,768,504 | \$1,768,504 | \$1,768,504 | \$1,768,504 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 868 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400267781 | Adoquinamiento De La Calle 6 De Enero, Entre Calle Francisco I Madero Y Terrenos De Cultivo | 20131491 | Puebla | Zautla | El Tepeyac | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$2,037,748 | \$2,037,748 | \$2,037,748 | \$2,037,748 | \$2,037,748 | \$2,037,748 | \$2,037,748 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 495 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400268876 | Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Eljio Apapanilla-Linda Vista De 15.50 Kms De Longitud | 20130929 | Puebla | Jalpan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$4,849,000 | \$4,274,587 | \$4,274,587 | \$4,274,587 | \$4,274,587 | \$4,274,587 | \$4,274,587 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 242 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400268968 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Buenos Aires, Municipio De Jopala | 20130833 | Puebla | Jopala | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,132,815 | \$1,132,815 | \$1,132,815 | \$1,132,815 | \$1,132,815 | \$1,132,815 | \$1,132,815 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,739 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400269036 | Modernización Y Ampliación Del Camino Libres - Nuevo México, Meta 2013: 0.80 Kms., Del Km. 4 100 Al Km. 4 900 Ubicado En El Municipio De Libres, En El Estado De Puebla. | 20131227 | Puebla | Libres | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$694,319 | \$2,430,000 | \$2,430,000 | \$2,430,000 | \$2,430,000 | \$2,430,000 | \$2,430,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 15,604 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400269153 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tlacaehel, En El Municipio De Santa Clara Ocoyucan. | 20131120 | Puebla | Ocoyucan | Santa Clara Ocoyucan | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$10,752,043 | \$9,566,504 | \$9,566,504 | \$9,566,504 | \$9,565,344 | \$9,565,344 | \$9,565,344 | 99.99 | \$0 | Metros Cúbicos | 24,458 | 100.00 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400269583 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 60, Clave 21ebh1059e | 20130558 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tenextepec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400269637 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 139, Clave 21ebh1058f | 20130559 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Cuauhtamazaco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400269695 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital Núm. 11 Tacuapan Clave 21ebh0964a, Ubicado En La Localidad De Tacuapan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | 20130796 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tacuapan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$414,444 | \$414,444 | \$414,444 | \$414,444 | \$414,444 | \$414,444 | \$414,444 | 100.00 | \$0 | Obra | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400269748 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 42 Xocoyolo Clave 21ebh0995u | 20130872 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xocoyolo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400269771 | Reparaciones Generales ; En El Bachillerato General Digital No. 42 Xocoyolo Clave 21ebh0995u, Ubicado En La Localidad De Xocoyolo, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | 20130875 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xocoyolo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$403,827 | \$403,827 | \$403,827 | \$403,827 | \$403,827 | \$403,827 | \$403,827 | 100.00 | \$0 | Obra | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400269817 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 133, Clave 21ebh1060u | 20130421 | Puebla | Eloxochiltán | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400269835 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 75, Clave 21ebh1061t | 20130434 | Puebla | Francisco Z. Mena | La Máquina | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetros | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400269868 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 72, Clave 21ebh10111 | 20130659 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Ignacio Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400269875 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Real A Alpozonga Hasta Barranca De Pesos, Libertad Antorchista, Meta 2013: 1.3 Kms., Tramo: Del Km. 0.360.00 Al Km. 1.671.80 Ubicado En El Municipio De | 20131150 | Puebla | San Martín Texmelucan | Vista Hermosa | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$7,425,000 | \$7,219,771 | \$7,219,771 | \$7,219,771 | \$7,219,771 | \$7,219,771 | \$7,219,771 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400269886 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 73, Clave 21ebh1012k | 20130533 | Puebla | Honey | Tonalixco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400269914 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 58, Clave 21ebh1063r | 20130443 | Puebla | Huachuclanango | Teopancingo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400269929 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 67, Clave 21ebh1064q | 20130445 | Puebla | Huachuclanango | Tapetzintla de Galeana | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400269941 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 138, Clave 21ebh1066o | 20130436 | Puebla | Huehuetla | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400269943 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Carretera Federal México ¿ Puebla) ¿ Blvd. Jalisco Con Concreto Hidráulico, Meta 2013: 0.80 Kms., Del Km. 0.000 Al Km. 0.800 Ubicado En El Municipio De San | 20130995 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$7,029,000 | \$6,824,066 | \$6,824,066 | \$6,824,066 | \$6,824,066 | \$6,824,066 | \$6,824,066 | \$6,824,066 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400269957 | Adoquinamiento De La Calle Nicolas Bravo Entre Av. Independencia Y Canal De Valsequillo | 18919 | Puebla | Tochtepec | Chipiltepec | Rural | Subsidios | uso propio de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400269975 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 77, Clave 21ebh1014i | 20130472 | Puebla | Huehuetla | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400269998 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 76, Clave 21ebh1013] | 20130727 | Puebla | Huehuetla | Putlunichuchut (Vista Hermosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400270017 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Huejotzingo y San Martín Texmelucan) y Camino A Veracruz San Juan Tuxco, Meta 2013: 1.20 Kms., Del Km. 0.000 Al Km. 1.200, Ubicado En El Municipio De San Ma | 20130989 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Juan Tuxco | Urbano | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$6,930,000 | \$6,899,165 | \$6,899,165 | \$6,899,165 | \$6,899,165 | \$6,899,165 | \$6,899,165 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400270022 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación Ubicada En La Cabecera Municipal De Huehuetla, Pue. | 20131365 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400270126 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 50, Clave 21ebh1068m | 20130454 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Agustín Ahuehuetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400270128 | Universidad Autonoma De Puebla; (Fafef) | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2013 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | 100.00 | \$0 | Trabajador | 3,724 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400270194 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 66, Clave 21ebh1070a | 20130431 | Puebla | Hueytamalco | Tenexapa de Azueta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400270239 | Construcción Del Centro Integral De Atención Y Participación Ciudadana, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huitzilán De Serdan, Pue. | 20131362 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Huitzilán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,679 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS POR PARTE DEL MUNICIPIO Y CAPEE NO HA PODIDO TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400270398 | Suministro Del Centro Integral De Atención Y Participación Ciudadana, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huitzilán De Serdan, Pue | 20131418 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Huitzilán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,610,380 | \$1,610,380 | \$1,610,380 | \$1,610,380 | \$1,610,380 | \$1,610,380 | \$1,610,380 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400270510 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 14 San Mateo Tlaxpan Clave 21ebh0967y | 20130877 | Puebla | Tecamachalco | San Mateo Tlaxpan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271067 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 82, Clave 21ebh1015h | 20130463 | Puebla | Ixtacamatlán | Minillas (La Garita) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271080 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 91, Clave 21ebh1073y | 20130573 | Puebla | Ixtacamatlán | Mexcaltepec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271100 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 135, Clave 21ebh1077u | 20130459 | Puebla | Jalpan | Techalotla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271315 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 89, Clave 21ebh1016g | 20130439 | Puebla | Pahuatlán | Atlantongo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271325 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 90, Clave 21ebh1017f | 20130524 | Puebla | Pahuatlán | Tlacruz de Libres | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271391 | Drenes Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla. | 20131123 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$36,973,236 | \$83,152,669 | \$83,152,669 | \$83,152,669 | \$83,152,669 | \$83,152,669 | \$83,152,669 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271457 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 83, Clave 21ebh1088z | 20130464 | Puebla | Santa Catarina Tlaltetpan | Santa Catarina Tlaltetpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Obra | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271465 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 68, Clave 21ebh1085c | 20130446 | Puebla | San Miguel Xitlán | San Miguel Xitlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271495 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 95, Clave 21ebh1018e | 20130624 | Puebla | Quecholac | Santa Catarina Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271511 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia, Para El Bachillerato General Digital Núm. 132, Clave 21ebh1084d, Ubicado En La Localidad De Colonia La Lobera, Municipio De San Antonio Cañada, Pue. | 20130535 | Puebla | San Antonio Cañada | Colonia la Lobera | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271542 | Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios De Quecholac | 20131346 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,088,380 | \$1,088,380 | \$1,088,380 | \$1,088,380 | \$1,088,380 | \$1,088,380 | \$1,088,380 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271561 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 69, Clave 21ebh1081g | 20130428 | Puebla | Pantepec | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271709 | Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción De Plataformas E Infraestructura Básica Para El Conjunto Habitacional (134 Viviendas) Municipio De Tlaola | 20131257 | Puebla | Tlaola | Caputitla | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$3,000,000 | \$2,992,738 | \$2,992,738 | \$2,992,738 | \$2,992,738 | \$2,992,738 | \$2,992,738 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271716 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Núm. 7, Clave 21ebh0960e | 20130456 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400271723 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Del Camino De Acceso De La Zona Industrial De San José Chiapa. | 20131126 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$14,115,172 | \$13,046,533 | \$13,046,533 | \$13,046,533 | \$13,046,533 | \$13,046,533 | \$13,046,533 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 79.51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400272976 | Construcción Del Camino De Acceso De La Zona Industrial De San José Chiapa. | 20131125 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$728,045,702 | \$729,114,341 | \$729,114,341 | \$729,114,341 | \$520,453,314 | \$520,453,314 | \$520,453,314 | 71.38 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 70.80 | Financiera: EN PROCESO / Física: obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400273008 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Del Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En La Zona De San José Chiapa, Puebla. | 20131086 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$3,135,000 | \$3,072,300 | \$3,072,300 | \$3,072,300 | \$2,265,294 | \$2,265,294 | \$2,265,294 | 73.73 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 80.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400273082 | Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En La Zona De San José Chiapa, Puebla. | 20131087 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$161,700,000 | \$161,762,700 | \$161,762,700 | \$161,762,700 | \$132,754,968 | \$132,754,968 | \$132,754,968 | 82.07 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 82.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400273116 | Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Construcción Y Equipamiento De Las Líneas De Alta Tensión Y De La Subestación De Switchco, En El Municipio De San José Ch | 20130849 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | \$142,255,509 | \$142,255,509 | \$142,255,509 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400273197 | Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Del Centro De Capacitación Y Entrenamiento (Segunda E | 20130605 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$4,382,603 | \$3,964,147 | \$3,964,147 | \$3,964,147 | \$3,964,147 | \$3,964,147 | \$3,964,147 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 94.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400273238 | Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Del Camino Perimetral, Ubicado En El Municipio De San José Chiapa. | 20131124 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$3,741,837 | \$3,659,416 | \$3,659,416 | \$3,659,416 | \$3,659,416 | \$3,659,416 | \$3,659,416 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 96.68 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400273346 | Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Camino Perimetral, Ubicado En El Municipio De San José Chiapa. | 20131085 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$193,000,000 | \$152,493,906 | \$152,493,906 | \$122,002,335 | \$122,002,335 | \$122,002,335 | \$122,002,335 | 80.00 | \$0 | Metros | 5,000 | 100.00 | 80.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400273405 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cumbre, Municipio De San Sebastián Tlaxotepec | 20130978 | Puebla | San Sebastián Tlaxotepec | La Cumbre | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,265,797 | \$1,265,797 | \$1,265,797 | \$1,265,797 | \$1,265,797 | \$1,265,797 | \$1,265,797 | 100.00 | \$0 | Metros | 310 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400273441 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable De San Cristóbal Tepeteopan, Municipio De Tehuacán | 20130937 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$170,337 | \$170,337 | \$170,337 | \$170,337 | \$170,337 | \$170,337 | \$170,337 | \$170,337 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,502 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400273657 | Reubicación De Pista, Cerca E Instalaciones Eléctricas, En Paseo Río Atoyac, En Zona De Río Atoyac A Partir De 100 Metros Del Blvd. Municipio Libre Y Demolición De Tramo Existente | 20131063 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$654,207 | \$654,207 | \$654,207 | \$654,207 | \$654,207 | \$654,207 | \$654,207 | \$654,207 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400273749 | Modernización Del Distribuidor Vial Cholula | 20131243 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$38,677,258 | \$49,486,392 | \$49,486,392 | \$49,486,392 | \$49,486,392 | \$49,486,392 | \$49,486,392 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400273808 | Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Modernización De La Carretera Federal No. 150 Puebla - Tehuacán, Tramo: Tepeaca - Tehuacán Del Kilometro 35 300 Al Kilometro 121 300 En El Estado De Puebla. | 20120633 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$12,840,105 | \$12,840,105 | \$12,840,105 | \$12,840,105 | \$12,840,105 | \$12,840,105 | \$12,840,105 | \$12,840,105 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400273845 | Remodelación Del Parque Público En La Localidad De Santo Tomás Hueyotlipan, Municipio De Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla. | 20130648 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | Santo Tomás Hueyotlipan | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,892,209 | \$1,892,209 | \$1,892,209 | \$1,892,209 | \$1,892,209 | \$1,892,209 | \$1,892,209 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400273930 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cumbre, Municipio De San Sebastián Tlaxcoatepec | 20130978 | Puebla | San Sebastián Tlaxcoatepec | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$271,242 | \$271,242 | \$271,242 | \$271,242 | \$271,242 | \$271,242 | \$271,242 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400273993 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Rescate E Integración Del Conjunto De La Ex Hacienda De Chautla, 3ra Etapa, Municipio De San Salvador El Verde | 20131446 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador el Verde | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$240,000 | \$225,777 | \$225,777 | \$225,777 | \$225,777 | \$225,777 | \$225,777 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400274113 | Asignación De Recursos Para El Fondo Mixto (Fomix) | SN | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400274136 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Varias Colonias En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130830 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$5,606,943 | \$5,606,943 | \$5,606,943 | \$5,606,943 | \$5,606,943 | \$5,606,943 | \$5,606,943 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,568 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400274168 | Construcción De Colector Pluvial Chinguiñoso 1ra. Etapa En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Construcción De Colector Pluvial Chinguiñoso 1ra. Etapa En La Localidad | 20130617 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$2,924,996 | \$2,924,996 | \$2,924,996 | \$2,924,996 | \$2,924,996 | \$2,924,996 | \$2,924,996 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400274206 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Primer Cuadro De La Junta Auxiliar De San Francisco Totimehuacán, Del Municipio De Puebla | 20130912 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,000,000 | \$974,071 | \$974,071 | \$974,071 | \$974,071 | \$974,071 | \$974,071 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400274221 | Construcción De Fuentes Urbanas Interactivas En El Centro Integral De Servicios (Cis) Puebla | 20131352 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$9,600,000 | \$9,600,000 | \$9,600,000 | \$9,600,000 | \$9,600,000 | \$9,600,000 | \$9,600,000 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400274235 | Mantenimiento Menor Por Administración En Las Sigüientes Vialidades: Periférico Ecológico Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 38 500, Vía Quetzalcoatl Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 7 200 | 20130917 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,560,320 | \$1,558,745 | \$1,558,745 | \$1,558,745 | \$1,558,745 | \$1,558,745 | \$1,558,745 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondu | Ramo | Situación Ejecu | Tipo de Proyect | Estatus | Ciclo Recurs | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me | Unidad de Med | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulad | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400274250 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Vialidad Con Concreto Hidráulico Que Dará Acceso De La Calzada Ignacio Zaragoza Al Heliporto Del Estadio Cuauhtémoc En El Municipio De Puebla. | 20131341 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400274260 | Ampliación De Local De Usos Múltiples Y Plaza Cívica De La Colonia Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla, Pue., Prolongación De La 3 Sur Esquina Calle Del Jardín. | 20130999 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$512,229 | \$512,229 | \$512,229 | \$512,229 | \$512,229 | \$512,229 | \$512,229 | \$512,229 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400274284 | Protección Con Pintura Anti Grafiti En Paramentos De Imagen Urbana Y Puentes De La Zona Metropolitana De Puebla. | 20131061 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | \$2,432,089 | \$2,281,190 | \$2,281,190 | \$2,281,190 | \$2,281,190 | \$2,281,190 | \$2,281,190 | \$2,281,190 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400274286 | Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Dignificación Del Cauce Del Canal El Conde, Ubicado En La Escuela De Música Promesa Azteca Y El Museo De La Música En La Exfábrica La Constancia | 20131037 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$12,000,000 | \$11,432,662 | \$11,432,662 | \$11,432,662 | \$11,432,662 | \$11,432,662 | \$11,432,662 | \$11,432,662 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400274293 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia Para El Bachillerato General Digital Núm. 116, Clave 21ebh1101d, Ubicado En La Localidad De La Lagunilla, Municipio De Tlacuilopec, Pue. | 20130458 | Puebla | Tlacuilopec | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400274897 | Supervisión, Verificación, Control De Obra Y Aseguramiento Para La Modernización Con Pavimento De Concreto Hidráulico Ubicada En Circuito Juan Pablo II | 20131452 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura del estado de puebla | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$1,999,251 | \$1,979,259 | \$1,979,259 | \$1,979,259 | \$1,862,141 | \$1,862,141 | \$1,862,141 | \$1,862,141 | 94.08 | \$0 | Supervisión | 5,000 | 20.00 | 94.08 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275025 | Construcción De La Obra Civil E Instalación Electromecánica De La Subestación Eléctrica De 230 Kv, En El Municipio De San José Chiapa. | 20131147 | Puebla | San José Chiapa | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$162,133,926 | \$164,886,737 | \$162,174,658 | \$162,174,658 | \$162,174,658 | \$162,174,658 | \$162,174,658 | \$162,174,658 | 98.36 | \$0 | Pieza | 5,000 | 20.00 | 100.00 | Financiera: / Física: obra finiquita / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275138 | Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Apantilla, En El Municipio De Jalpan. | 20131172 | Puebla | Jalpan | Apantilla | Rural | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$4,995,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,129 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275146 | Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Av. Constitución Y 16 Pte. | 20131487 | Puebla | San José Chiapa | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de San Jose Chiapa | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,185,488 | \$3,185,488 | \$3,185,488 | \$3,185,488 | \$3,185,488 | \$3,185,488 | \$3,185,488 | \$3,185,488 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------|---|---|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fon | Ramo | Situación Ejecu | Tipo de Proyect | Estatus | Ciclo Recur | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me | Unidad de Med | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulad |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275445 | Adoquinamiento Del Primer Cuadro De Acatzingo De Hidalgo | 20131486 | Puebla | Acatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H Ayuntamiento del municipio de Acatzingo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400275588 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario Segunda Etapa En La Localidad San Miguel Zacaola, Municipio De Santo Tomás Hueyotlipan | 20130338 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | San Miguel Zacaola | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$551,143 | \$523,037 | \$523,037 | \$523,037 | \$523,037 | \$523,037 | \$523,037 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275591 | Rehabilitación De Vialidad Con Muro De Contención En La Localidad De Ixticpan En El Municipio De Teziutlán, Pue. | 20130031 | Puebla | Teziutlán | Ixticpan | Rural | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$2,156,270 | \$2,156,270 | \$2,156,270 | \$2,156,270 | \$2,156,270 | \$2,156,270 | \$2,156,270 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275643 | Reconstrucción De La Carretera: Coacoconganga - Aquixtla - Tetela De Ocampo, Con Una Longitud De 45.0 Kilómetros | 20131171 | Puebla | | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$151,885 | \$149,919 | \$149,919 | \$149,919 | \$149,919 | \$149,919 | \$149,919 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 150,000,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275682 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación Ubicada En La Cabecera Municipal De Honey, Pue. | 20131369 | Puebla | Honey | Honey | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275686 | Suministro Y Colocación De Transformador De 30 Kva, Obra Exterior Y Trabajos Complementarios (Segunda Etapa); En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación | 20131370 | Puebla | Honey | Honey | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275690 | Construcción De Dos Laboratorios De Computo, Un Salón De Usos Múltiples, Cuatro Aulas Didácticas, Cocina, Lavandería, Enfermería; En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación | 20130152 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$8,610,956 | \$8,610,956 | \$8,610,956 | \$8,610,956 | \$8,610,956 | \$8,610,956 | \$8,610,956 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275716 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21ebh0028e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131042 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,410,851 | \$2,410,851 | \$2,410,851 | \$2,410,851 | \$2,410,851 | \$2,410,851 | \$2,410,851 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,685 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275728 | Reparaciones Generales; En El Bachillerato Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21ebh0028e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20131168 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,589,149 | \$2,589,149 | \$2,589,149 | \$2,589,149 | \$2,589,149 | \$2,589,149 | \$2,589,149 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,685 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275762 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Bodega Y Escaleras En Estructura De Concreto Especial (Segunda Etapa); En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación | 20131395 | Puebla | Quimixtlán | Quimixtlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$1,919,749 | \$1,919,749 | \$1,919,749 | \$1,919,749 | \$1,919,749 | \$1,919,749 | \$1,919,749 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400275768 | Construcción De La Tercera Etapa Que Consiste En Obra Exterior Y Trabajos Complementarios; En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación | 20131409 | Puebla | Quimixtlán | Quimixtlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,004,093 | \$2,004,093 | \$2,004,093 | \$2,004,093 | \$2,004,093 | \$2,004,093 | \$2,004,093 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400276003 | Arranque, Estabilización Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Miguel Tianguizolco | 20130926 | Puebla | Huejotzingo | San Miguel Tianguizolco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$219,846 | \$219,846 | \$219,846 | \$219,846 | \$219,846 | \$219,846 | \$219,846 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400279781 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Cuatro Aulas Didácticas, Dos Laboratorios De Cómputo, Salón De Usos Múltiples Y Dirección; En La Universidad De Educación A Distancia | 20131432 | Puebla | Quimixtlán | Quimixtlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$623,869 | \$623,869 | \$623,869 | \$623,869 | \$623,869 | \$623,869 | \$623,869 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400280393 | Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla Construcción Y Equipamiento De Las Líneas De Alta Tensión Y De La Subestación De Switcheo | 20130849 | Puebla | San José Chiapa | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$6,174,597 | \$6,174,597 | \$6,174,597 | \$6,174,597 | \$6,174,597 | \$6,174,597 | \$6,174,597 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130400280477 | Reconstrucción De La Carretera: Teteles - Hueyapan - Aire Libre, Con Una Longitud De 14.20 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 14 200, | 20131170 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$28,054,921 | \$28,054,921 | \$28,054,921 | \$28,054,921 | \$28,054,921 | \$28,054,921 | \$28,054,921 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285086 | Sustitución De Centro De Salud: Teziutlán, Teziutlán. | 20140091 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$23,590,612 | \$23,590,612 | \$23,590,612 | \$23,590,612 | \$23,590,612 | \$23,590,612 | \$23,590,612 | 100.00 | \$0 | Obra | 19,611 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285094 | Construcción De Modulo De Medicina Tradicional Tlaola, Tlaola. | 20140128 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 25,269 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285097 | Construcción De Modulo De Medicina Tradicional, Mecapalapa, Pantepec. | 20140088 | Puebla | Pantepec | Mecapalapa | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 51,006 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | U012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285105 | Construccion De Modulo De Medicina Tradicional, Ahuacatlan, Ahuacatlan | 20140084 | Puebla | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 44,198 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285109 | Construccion De Modulo De Medicina Tradicional, Zacapoaxtla, Zacapoaxtla. | 20140085 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 24,150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285116 | Construccion De Modulo De Medicina Tradicional, Zoquitlán, Zoquitlán | 20140133 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 29,389 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285142 | Construccion De Modulo De Medicina Tradicional Atlixco, Atlixco. | 20140124 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 87,222 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285161 | Construccion De Posada Para La Atencion De La Mujer Embarazada, Huauchinango, Huauchinango. | 20140082 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 325,919 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285180 | Construccion De Posada Para La Atencion De La Mujer Embarazada, Zacapoaxtla, Zacapoaxtla. | 20140131 | Puebla | Zacapoaxtla | Xalacapan | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 24,150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285215 | Construccion De Posada Para La Atencion De La Mujer Embarazada, Zacatlan, Zacatlan. | 20140092 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 94,204 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285222 | Construccion De Posada Para La Atencion De La Mujer Embarazada, Huejotzingo, Huejotzingo | 20140095 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 208,020 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285226 | Construccion De Posada Para La Atencion De La Mujer Embarazada, Atlixco, Atlixco. | 20140094 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 87,222 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140100285230 | Construcion De Posada Para La Atencion De La Mujer Embarazada San Martin Texmelucan, San Martin Texmelucan. | 20140112 | Puebla | San Martin Texmelucan | San Martin Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 101,333 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140100285237 | Construcion De Posada Para La Atencion De La Mujer Embarazada, Tecamachalco, Tecamachalco. | 20140106 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 294,341 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140100285243 | Construcion De Posada Para La Atencion De La Mujer Embarazada, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros. | 20140110 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 79,787 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140100285246 | Construcion De Posada Para La Atencion De La Mujer Embarazada, Tehuacan, Tehuacan. | 20140083 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 443,702 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140100285251 | Dignificación De Posada Para La Atencion De La Mujer Embarazada (Ame) En El Hospital General Del Norte, Puebla, Puebla. | 20140117 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$8,100,000 | \$8,100,000 | \$8,100,000 | \$8,100,000 | \$8,100,000 | \$8,100,000 | \$8,100,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 193,261 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140100285650 | Dignificación Del Hospital Comunitario Del Municipio De Zoquitlan, Puebla. | 20140130 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$10,714,286 | \$10,714,286 | \$10,714,286 | \$10,714,286 | \$10,714,286 | \$10,714,286 | \$10,714,286 | 100.00 | \$0 | Obra | 29,389 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140100285707 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Os Centro De Salud En La Localidad De Santa Ana Yancuitalpan (Chilhuacan) Municipio De Atlixco. | 20140099 | Puebla | Atlixco | Santa Ana Yancuitalpan (Chilhuacán) | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,467 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285757 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Cuauhtamazaco, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No.3 | 20140125 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Cuauhtamazaco | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,128 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285788 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Pinahuista, Municipio De Cuetzalan, Jurisdicción Sanitaria No.3 Zacapoxtla | 20140127 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Pinahuista | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,386 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyect. | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285808 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Tepetzintán, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 3 | 20140135 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepetzintán | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | 100.00 | \$0 | Obra | 915 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285828 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Tzinacapan, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla | 20140123 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,347 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285845 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Ahuacatlán, Municipio De Huauchinango, Jurisdicción Sanitaria No.1 Huauchinango | 20140086 | Puebla | Huauchinango | Ahuacatlán | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,017 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285861 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Cuahueyatlá, Mpio De Huauchinango, Jurisdicción Sanitaria No. 1 Huauchinango | 20140132 | Puebla | Huauchinango | Cuahueyatlá | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | 100.00 | \$0 | Obra | 720 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285874 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De La Cañada, Mpio De Libres, Jurisdicción Sanitaria No. 4 San Salvador El Seco | 20140097 | Puebla | Libres | La Cañada | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,812 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285892 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De Sr. José Morelos, Mpio De Libres Jurisdicción Sanitaria No.4 San Salvador El Seco | 20140105 | Puebla | Libres | San José Morelos | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,045 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285933 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Tatocac, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla | 20140114 | Puebla | Zacapoaxtla | Tatocac | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | 100.00 | \$0 | Obra | 511 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285950 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Xalacapan, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla | 20140115 | Puebla | Zacapoaxtla | Xalacapan | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,132 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100285976 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San Jerónimo Tianguismanalco, Jurisdicción Sanitaria No. 5 Huejotzingo | 20140109 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Jerónimo Tianguismanalco | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,137,188 | \$2,137,188 | \$2,137,188 | \$2,137,188 | \$2,137,188 | \$2,137,188 | \$2,137,188 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,871 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100286001 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San Juan Tejupa, Jurisdicción Sanitaria No. 5 Huejotzingo | 20140093 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Tejupa | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,213 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100286191 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Tres Núcleos Básicos, En La Localidad De San Juan Tuxco, Municipio De San Martín Texmelucan. | 20140089 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Juan Tuxco | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,486 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100286201 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Dos Núcleos Básicos, En La Localidad De San Francisco Tepeyacac, Jurisdicción Sanitaria No. 5 Huejotzingo | 20140107 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Francisco Tepeyacac | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | 100.00 | \$0 | Obra | 884 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100286218 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud En La Localidad De San Nicolas Tolentino, Municipio De Izucar De Matamoros. | 20140103 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Nicolás Tolentino | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | 100.00 | \$0 | Obra | 631 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100286228 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De El Molino, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla | 20140108 | Puebla | Zacapoaxtla | El Molino | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,508 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100286239 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud En La Localidad De San Sebastian, Municipio De Teziutlan. | 20140100 | Puebla | Teziutlán | San Sebastián | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,320 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100287106 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Tres Núcleos Básicos, En La Localidad De Comaltepec, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla | 20140126 | Puebla | Zacapoaxtla | Comaltepec | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,137,188 | \$2,137,188 | \$2,137,188 | \$2,137,188 | \$2,137,188 | \$2,137,188 | \$2,137,188 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,570 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100287121 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San Juan Tahitic, Mpio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla | 20140134 | Puebla | Zacapoaxtla | San Juan Tahitic | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,682 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100287201 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Las Lomas, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla | 20140111 | Puebla | Zacapoaxtla | Las Lomas | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,807,813 | \$1,807,813 | \$1,807,813 | \$1,807,813 | \$1,807,813 | \$1,807,813 | \$1,807,813 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,194 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyect. | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100287209 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Xochitepec, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla | 20140087 | Puebla | Zacapoaxtla | Xochitepec | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | \$1,842,832 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,125 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100287224 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Chichicapa, Municipio De Ajalpan, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán | 20140122 | Puebla | Ajalpan | Chichicapa | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,483 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100287234 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Cruz Ajajalpan, Municipio De Tecali De Herrera. | 20140101 | Puebla | Tecali de Herrera | Santa Cruz Ajajalpan | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,316 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100287242 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San José Tilapa, Municipio De Coxcatlán, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán | 20140121 | Puebla | Coxcatlán | San José Tilapa | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | \$2,024,308 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,228 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100287249 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Cuautotolapan (San José), Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán | 20140113 | Puebla | Ajalpan | Cuautotolapan (San José) | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,009 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100287253 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Mazatlanquico, Municipio De Ajalpan, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán | 20140098 | Puebla | Ajalpan | Mazatlanquico | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | 100.00 | \$0 | Obra | 655 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100287258 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Cuaxuxpa, Municipio De Ajalpan, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán | 20140090 | Puebla | Ajalpan | Cuaxuxpa | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,938 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100287271 | Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Tepetlampa, Municipio De Ajalpan, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán | 20140104 | Puebla | Ajalpan | Tepetlampa | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | \$1,739,249 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,064 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100295920 | Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Num. 137, Clave 21ebh1071z | 20130423 | Puebla | Hueytlalpan | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | \$27,753 | 100.00 | \$0 | Lote | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100300810 | Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán, Puebla | 20140137 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 19,611 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCLUIRA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO. / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE |
| PUE13140100300992 | Aportación Al Convenio De Coordinación Para La Transición Aérea Subterránea Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tochimilco | 20131160 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$1,457,038 | \$1,457,038 | \$1,457,038 | \$1,457,038 | \$1,457,038 | \$1,457,038 | \$1,457,038 | 100.00 | \$0 | Instalación | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100303285 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio A; En El Bachillerato Tepecatl Clave 21ebh0185v, | 20130335 | Puebla | Palmar de Bravo | San Miguel Xaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$71,964 | \$71,964 | \$71,964 | \$71,964 | \$71,964 | \$71,964 | \$71,964 | 100.00 | \$0 | Obra | 184 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100303500 | Construcción De Colector Principal De Aguas Negras En La Localidad De Tepeojuma, Municipio De Tepeojuma | 20130834 | Puebla | Tepeojuma | Tepeojuma | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$301,680 | \$301,680 | \$301,680 | \$301,680 | \$301,680 | \$301,680 | \$301,680 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100303530 | Construcción De Colector Principal De Aguas Negras En La Localidad De Tepeojuma, Municipio De Tepeojuma | 20130834 | Puebla | Tepeojuma | Tepeojuma | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,407,838 | \$1,407,838 | \$1,407,838 | \$1,407,838 | \$1,407,838 | \$1,407,838 | \$1,407,838 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100303792 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 20 Libertad Álvaro Obregón Clave 21ebh0973i, | 20130816 | Puebla | Soltepec | Libertad Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100303826 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 11 Tacuapan Clave 21ebh0964a, | 20130817 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tacuapan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | \$428,977 | 100.00 | \$0 | Lote | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100303994 | Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para Municipios Y Dema | 20139002 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | U003 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$241,760 | \$241,760 | \$241,760 | \$241,760 | \$241,760 | \$241,760 | \$241,760 | 100.00 | \$0 | Fiscalización | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100304023 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios | 20131048 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santa Úrsula Chiconquiac | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$9,066,894 | \$9,066,894 | \$9,066,894 | \$9,066,894 | \$9,066,894 | \$9,066,894 | \$9,066,894 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|--|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100304077 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática Y Una Dirección; | 20131081 | Puebla | General Felipe Angeles | Santa Úrsula Chiconquiatic | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | \$1,214,497 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100304151 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De Santa Úrsula Chiconquiatic, Municipio De General Felipe Angeles, Pue. | 20131156 | Puebla | General Felipe Angeles | Santa Úrsula Chiconquiatic | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | \$479,928 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100304174 | Constr Del Puente Cuatrecornos Intermunicipal Cohuecan Ateopan, Long De 0.04 Km, Ubicado En Km 1 024.5 De La Carr San Marcos Ateopan-San Bartolo Cohuecan, Loc De Cohuecan, Mpio De Cohuecan | 20130575 | Puebla | Cohuecan | Cohuecan | Rural | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$5,794,148 | \$5,794,148 | \$5,794,148 | \$5,794,148 | \$5,794,148 | \$5,794,148 | \$5,794,148 | 100.00 | \$0 | Metros | 223 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100304977 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De La Libertad, Municipio De Zacapaxtla, Pue. | 20140638 | Puebla | Zacapaxtla | La Libertad | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$3,205,198 | \$1,901,966 | \$1,901,966 | \$1,901,966 | \$1,532,423 | \$1,532,423 | \$1,532,423 | 80.57 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 79.96 | Financiera: / Física: / OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100305724 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Cis | 20131159 | Puebla | General Felipe Angeles | Santa Úrsula Chiconquiatic | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 30.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100305777 | Supervisión Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial ; En El Cis | 20131162 | Puebla | General Felipe Angeles | Santa Úrsula Chiconquiatic | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 20,131,162 | 30.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100305933 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Modulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En El Bachillerato Rafael Moreno Valle, Clave 21ebh0922b, | 20131200 | Puebla | Palmar de Bravo | Bellavista de Victoria (San José Bellavista) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$3,235,744 | \$3,235,744 | \$3,235,744 | \$3,235,744 | \$3,235,744 | \$3,235,744 | \$3,235,744 | 100.00 | \$0 | Obra | 49 | 5.00 | 81.00 | Financiera: / Física: / SUSPENDIDA POR PROTECCION CIVIL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100306366 | Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios De Mazapiltepec Que Consiste En La Construcción De Subestación Eléctrica Y Trabajos Complementarios; En El Centro Integrador De Servicios | 20131273 | Puebla | Mazapiltepec de Juárez | San Martín Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$631,346 | \$631,346 | \$631,346 | \$631,346 | \$631,346 | \$631,346 | \$631,346 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 40.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100306571 | Suministro E Instalación De Planta De Luz; En El Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De Santa Úrsula Chiconquiatic | 20131354 | Puebla | General Felipe Angeles | Santa Úrsula Chiconquiatic | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|--|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100306587 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Cuahueyatla, Municipio De Huachinango, Puebla | 20140151 | Puebla | Huachinango | Cuahueyatla | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,017 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR GASTO REAL Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100306688 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud En La Localidad De Tzinacapan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla | 20140175 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,347 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100306727 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Bachillerato Rafael Moreno Valle, Clave 21ebh0922b | 20131385 | Puebla | Palmar de Bravo | Bellavista de Victoria (San José Bellavista) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$129,681 | \$129,681 | \$129,681 | \$129,681 | \$129,681 | \$129,681 | \$129,681 | 100.00 | \$0 | Lote | 191 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100306792 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud En La Localidad De Comaltepec, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 20140176 | Puebla | Zacapoaxtla | Comaltepec | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,570 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100306903 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Teziutlan, Puebla | 20140178 | Puebla | Teziutlán | San Sebastián | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,320 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100307037 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud En La Localidad De Las Lomas, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 20140179 | Puebla | Zacapoaxtla | Las Lomas | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,194 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100307090 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San José Morelos, Municipio De Libres, Puebla | 20140189 | Puebla | Libres | San José Morelos | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 4,045 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100307150 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San Jerónimo Tianguismanalco, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla. | 20140188 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Jerónimo Tianguismanalco | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 4,871 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100307189 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Cuaxuxpa, Municipio De Ajalpan, Puebla. | 20140187 | Puebla | Ajalpan | Cuaxuxpa | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,938 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel. |
| PUE13140100307255 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Santa Ana Yancuitlalpan, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20140190 | Puebla | Atlixco | Santa Ana Yancuitlalpan (Chilhuacán) | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,467 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Fisica: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100307281 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De El Molino, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 20140183 | Puebla | Zacapoaxtla | El Molino | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,508 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Fisica: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100307324 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Chichicapa, Municipio De Ajalpan, Puebla. | 20140184 | Puebla | Ajalpan | Chichicapa | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,483 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Fisica: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100307359 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Tepetampa, Municipio De Ajalpan, Puebla. | 20140185 | Puebla | Ajalpan | Tepetampa | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,064 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Fisica: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100307398 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San José Tilapa, Municipio De Coxcatlán, Puebla. | 20140174 | Puebla | Coxcatlán | San José Tilapa | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,228 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Fisica: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100307499 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San Francisco Tepeyecac, Municipio De San Martín Texmelucan | 20140167 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Francisco Tepeyecac | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 884 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Fisica: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100307549 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Santa Cruz Ajajalpan, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 20140172 | Puebla | Tecali de Herrera | Santa Cruz Ajajalpan | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,316 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Fisica: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100307596 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San Nicolás Tolentino, Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 20140171 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Nicolás Tolentino | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 631 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Fisica: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100307668 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud En La Localidad De La Cañada, Municipio De Libres, Puebla. | 20140168 | Puebla | Libres | La Cañada | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,812 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Fisica: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100308547 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Tatoxcac, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 20140169 | Puebla | Zacapoaxtla | Tatoxcac | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 511 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE / CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON / |
| PUE13140100308594 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Xochitepec, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla | 20140170 | Puebla | Zacapoaxtla | Xochitepec | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,125 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE / CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON / |
| PUE13140100308634 | Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Huauchinango, Municipio De Huauchinango, Puebla | 20140145 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 720 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE / CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON / |
| PUE13140100308663 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Tepetzintán Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 20140150 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepetzintán | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 915 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE / CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON / |
| PUE13140100308687 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San Juan Tuxco, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla | 20140154 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Juan Tuxco | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,486 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE / CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON / |
| PUE13140100308690 | Construcción De Campo De Beisbol, En El Municipio De Acatzingo, Puebla. | 20131019 | Puebla | Acatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | Educación | Terminado | 2013 | \$2,785,958 | \$2,785,958 | \$2,785,958 | \$2,785,958 | \$2,785,958 | \$2,785,958 | \$2,785,958 | 100.00 | \$0 | Obra | 800 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100308713 | Supervisión Externa Para La Construcción De Campo De Beisbol, En El Municipio De Acatzingo, Puebla. | 20131020 | Puebla | Acatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | Educación | Terminado | 2013 | \$86,164 | \$86,164 | \$86,164 | \$86,164 | \$86,164 | \$86,164 | \$86,164 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 800 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100308736 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud En La Localidad De San Juan Tahitic, Municipio De Zacapoaxtla. | 20140152 | Puebla | Zacapoaxtla | San Juan Tahitic | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,682 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE / CONCLILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON / |
| PUE13140100308761 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Segunda Etapa Ubicada En La Localidad De San Juan Atzompa, Pue. | 20131411 | Puebla | San Juan Atzompa | San Juan Atzompa | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA | Educación | Terminado | 2013 | \$1,940,000 | \$2,144,206 | \$2,144,206 | \$2,144,206 | \$2,144,206 | \$2,144,206 | \$2,144,206 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: CONADE 2013 OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100308781 | Supervisión Externa Para La Obra Rehabilitación De Unidad Deportiva Segunda Etapa Ubicada En La Localidad De San Juan Atzompa, Pue. | 20131413 | Puebla | San Juan Atzompa | San Juan Atzompa | Urbano | Subsidios | S205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA | Educación | Terminado | 2013 | \$60,000 | \$66,316 | \$66,316 | \$66,316 | \$66,316 | \$66,316 | \$66,316 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: CONADE 2013 OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100308828 | Equipamiento De Módulo De Medicina Tradicional En La Localidad De Mecapalapa, Municipio De Pantepec, Puebla | 20140173 | Puebla | Pantepec | Mecapalapa | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | 100.00 | \$0 | Lote | 51,006 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100309048 | Equipamiento De Módulo De Medicina Tradicional En La Localidad De Tlaola, Municipio De Tlaola, Puebla | 20140177 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | 100.00 | \$0 | Lote | 25,269 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100309075 | Equipamiento De Módulo De Medicina Tradicional En La Localidad De Zoquitlán, Municipio De Zoquitlán, Puebla | 20140186 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | 100.00 | \$0 | Lote | 29,389 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100309105 | Equipamiento De Módulo De Medicina Tradicional, En La Localidad De Ahuacatlán, Municipio De Ahuacatlán, Puebla | 20140155 | Puebla | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | 100.00 | \$0 | Lote | 44,198 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100309135 | Equipamiento De Módulo De Medicina Tradicional, En La Localidad De Atlixco, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20140153 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | 100.00 | \$0 | Lote | 87,222 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100309153 | Construcción De Cubierta En El Área De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva La Huizachera | 20130672 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | Educación | Terminado | 2014 | \$1,816,599 | \$1,816,599 | \$1,816,599 | \$1,816,599 | \$1,816,599 | \$1,816,599 | \$1,816,599 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100309167 | Equipamiento De Módulo De Medicina Tradicional, En La Localidad De Xalacapan, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 20140143 | Puebla | Zacapoaxtla | Xalacapan | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | \$1,091,049 | 100.00 | \$0 | Lote | 24,150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100309180 | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Avenida Batallon De San Patricio Entre Carretera Federal México - Veracruz Y Avenida Cuauhtemoc De La Colonia Luis Donald Colosio Murrieta | 20130675 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$878,699 | \$878,699 | \$878,699 | \$878,699 | \$878,699 | \$878,699 | \$878,699 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,510 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | U012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |
| PUE13140100309205 | Equipamiento Para La Dignificación Del Hospital Comunitario De La Localidad De Zoquiátlán, Municipio De Zoquiátlán, Puebla. | 20140144 | Puebla | Zoquiátlán | Zoquiátlán | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 29,389 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCLUIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. |
| PUE13140100309230 | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Justo Sierra Entre Calle Benito Juárez Y Calle Heriberto Jara; Calle Heriberto Jara Entre Avenida Independencia Y Calle Juan Alvarez; | 20130677 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$2,136,588 | \$2,136,588 | \$2,136,588 | \$2,136,588 | \$2,136,588 | \$2,136,588 | \$2,136,588 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 3,694 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. |
| PUE13140100309255 | Construcción De Adoquinamiento En La Diagonal De La 4 Norte Entre La Calle 4 Norte Y La Calle Manuel Pereyra Mejía De La Colonia Cerritos | 20130687 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$493,452 | \$493,452 | \$493,452 | \$493,452 | \$493,452 | \$493,452 | \$493,452 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 560 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. |
| PUE13140100309266 | Equipamiento De Posada Para La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Huejotzingo, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 20140182 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 208,020 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCLUIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENS Y SE ENTREGARON / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. |
| PUE13140100309297 | Equipamiento Para La Dignificación De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En El Hospital General Del Norte, Puebla. | 20140138 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 193,261 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCLUIA CON FINANCIEROS PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENS Y SE ENTREGARON / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. |
| PUE13140100309317 | Construcción De Adoquinamiento En La Calle Jose María Iglesias Entre Carretera Federal Tehuacan ¿ Orizaba Y Calle Miguel Lerdo De Tejada | 20130688 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$2,033,038 | \$2,033,038 | \$2,033,038 | \$2,033,038 | \$2,033,038 | \$2,033,038 | \$2,033,038 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 3,191 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. |
| PUE13140100309357 | Construcción De Adoquinamiento En La Calle Juvenino Rosas Entre La Avenida De La Juventud Y La Avenida Cultural Del Fraccionamiento Cultural | 20130690 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,212,832 | \$1,212,832 | \$1,212,832 | \$1,212,832 | \$1,212,832 | \$1,212,832 | \$1,212,832 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,814 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. |
| PUE13140100309382 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En El Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza Clave 21aos4039z, En La Calle 6 Poniente Entre Calle 2 Norte | 20130774 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$8,236,938 | \$8,236,938 | \$8,236,938 | \$8,236,938 | \$8,236,938 | \$8,236,938 | \$8,236,938 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: metros cuadrados 279.94 totales obra terminada / Registro: va - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. |
| PUE13140100309407 | Construcción De Adoquinamiento En La Calle 4 Poniente Entre Calle 14 Norte Y Via Puebla De La Colonia Aquiles Serdan | 20130707 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$1,283,635 | \$1,283,635 | \$1,283,635 | \$1,283,635 | \$1,283,635 | \$1,283,635 | \$1,283,635 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,238 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100309438 | Construcción De Adoquinamiento En La Calle Ignacio Allende Entre Calle 15 Norte Y Calle 17 Norte De La Junta Auxiliar San Pedro Acoquiaco | 20130698 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$538,127 | \$538,127 | \$538,127 | \$538,127 | \$538,127 | \$538,127 | \$538,127 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140100309484 | Adoquinamiento De La Calle Javier Mina Entre Calle Barranca Y Calle Josefa Ortiz De Dominguez. Del Municipio De Piaxtla | 20130686 | Puebla | Piaxtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$369,062 | \$369,062 | \$369,062 | \$369,062 | \$369,062 | \$369,062 | \$369,062 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140100309526 | Adoquinamiento De La Calle Del Centro Entre Calle Leonora Vicario Y Calle Francisco I. Madero | 20130695 | Puebla | Piaxtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$2,044,719 | \$2,044,719 | \$2,044,719 | \$2,044,719 | \$2,044,719 | \$2,044,719 | \$2,044,719 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140100309536 | Construcción De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión Ubicada En La 14 Oriente Entre Calle 5 De Mayo Y Periférico, Municipio De San Andrés Cholula Estado De Puebla. | 20131383 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2013 | \$5,500,000 | \$5,499,807 | \$5,499,807 | \$5,499,807 | \$5,499,807 | \$5,499,807 | \$5,499,807 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140100309553 | Adoquinamiento De La Calle Mariano Matamoros Entre Callejon Sin Nombre Y Barranca Del Muerto De La Localidad De Progreso Del Municipio De Piaxtla | 20130699 | Puebla | Piaxtla | Progreso | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,216,560 | \$1,216,560 | \$1,216,560 | \$1,216,560 | \$1,216,560 | \$1,216,560 | \$1,216,560 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140100309587 | Adoquinamiento De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Barranca Del Municipio De Piaxtla | 20130702 | Puebla | Piaxtla | San José Tetla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$369,062 | \$369,062 | \$369,062 | \$369,062 | \$369,062 | \$369,062 | \$369,062 | \$369,062 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100309618 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza Entre Carretera Internacional Y Calle Abasolo El Municipio De Tepeojuma, Puebla | 20130693 | Puebla | Tepeojuma | Tepeojuma | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,989,551 | \$1,989,551 | \$1,989,551 | \$1,989,551 | \$1,989,551 | \$1,989,551 | \$1,989,551 | \$1,989,551 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100309682 | Construcción De Pavimento Hidráulico De La Avenida Hueytlalpan-Zitlala | 20130703 | Puebla | Hueytlalpan | Hueytlalpan | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$5,970,610 | \$5,970,610 | \$5,970,610 | \$5,970,610 | \$5,970,610 | \$5,970,610 | \$5,970,610 | \$5,970,610 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100309713 | Construcción De Pavimento De Concreto Hídrico A Acceso Al Salto | 20130714 | Puebla | Juan Galindo | El Salto | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,172,401 | \$2,172,401 | \$2,172,401 | \$2,172,401 | \$2,172,401 | \$2,172,401 | \$2,172,401 | \$2,172,401 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100309958 | Adoquinamiento Y Guarniciones De La Calle La Melga Entre 8 Poniente Y El Jagüey, Camino Al Bachillerato En La Comunidad De Santa Úrsula Chiconquiác, Del Municipio General Felipe Angeles | 20130113 | Puebla | General Felipe Angeles | Santa Úrsula Chiconquiác | Urbano | Subsidios | | | Uso de Fajas de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades. | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$1,498,500 | \$1,497,943 | \$1,497,943 | \$1,497,943 | \$1,497,943 | \$1,497,943 | \$1,497,943 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 19,040 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100310011 | Aportación Al Convenio De Coordinación Para La Ampliación De Electrificación Nueva Rosita, C. Tehuixtle, En La Localidad De Nueva Rosita, Municipio De San Pablo Anicano | 20131483 | Puebla | San Pablo Anicano | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | \$238,762 | \$238,762 | \$238,762 | \$238,762 | \$238,762 | \$238,762 | \$238,762 | \$238,762 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100310261 | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa), Para Las Localidades De Tepeacatzingo, Xayultepec, Calhuaya, Santa Ana Necoxtla, San Mateo Oxtotla Y Col. Emiliano Zapata Del Municipio De Epatlá | 20130514 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Pedro Calantla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | sinfra | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$10,000 | \$1,201,597 | \$1,201,597 | \$1,201,597 | \$1,201,597 | \$1,201,597 | \$1,201,597 | \$1,201,597 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100311985 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Mazatlanquico, Municipio De Ajalpan, Puebla. | 20140252 | Puebla | Ajalpan | Mazatlanquico | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 655 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100311989 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Cuautotolapan (San José), Municipio De Ajalpan, Puebla. | 20140253 | Puebla | Ajalpan | Cuautotolapan (San José) | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,009 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100311996 | Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De El León, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20140149 | Puebla | Atlixco | El León | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 87,222 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100312004 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San Juan Tejupa, Municipio De Atzitzihuacán, Puebla. | 20140248 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Tejupa | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,213 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100312011 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Pinahuista, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 20140245 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Pinahuista | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,386 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140100312014 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Cuauhtamazaco, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 20140247 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Cuauhtamazaco | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,128 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyect. | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------|------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100312023 | Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Izúcar De Matamoros, Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 20140146 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 16,175 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLUIRA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE |
| PUE13140100312032 | Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla | 20140148 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 98,318 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLUIRA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE |
| PUE13140100312039 | Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Tecamachalco, Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 20140136 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 294,341 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: REALIZÓ PROCESO LICITATORIO DE FORMA GLOBAL POR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGÓ A PROVEEDORES |
| PUE13140100312046 | Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Tehuacán, Municipio De Tehuacán, Puebla. | 20140147 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 443,702 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLUIRA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE |
| PUE13140100312057 | Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Xalacapan, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 20140246 | Puebla | Zacapoaxtla | Xalacapan | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | \$248,549 | 100.00 | \$0 | Lote | 19,018 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLUIRA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE |
| PUE13140100312063 | Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Xalacapan, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 20140249 | Puebla | Zacapoaxtla | Xalacapan | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 5,132 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE: CONCLUIRA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE |
| PUE13140100312552 | Adoquinamiento De La Calle Niño Perdido Entre Adoquín Existente Y Huilulco En La Localidad De Xoyatla En El Municipio De Tepeojuma | 20130835 | Puebla | Tepeojuma | Santa María Xoyatla | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$705,530 | \$705,530 | \$705,530 | \$705,530 | \$705,530 | \$705,530 | \$705,530 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140100312613 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Guadalupe Victoria Clave 21dpo216h | 20130896 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepetitán Zacatipán | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | \$53,119 | 100.00 | \$0 | Lote | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200330109 | Restauración Del Exconvento De Santo Domingo De Guzmán | 20140628 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal | | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$4,995,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,950,798 | \$4,950,798 | \$4,950,798 | \$4,950,798 | 99.02 | \$0 | Metro Cuadrado | 72,799 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Reintegración de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200346811 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática; En La Telesecundaria Antonio Nava Castillo, Clave 21etv0181h | 20140651 | Puebla | Ixcaquixtla | Cuatro Rayas | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$111,949 | \$111,949 | \$111,949 | \$111,949 | \$111,949 | \$111,949 | \$111,949 | \$111,949 | 100.00 | \$0 | Lote | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200346987 | Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Manuel Espinosa Y Iglesias Clave 21ees0303w | 20140017 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$318,040 | \$284,207 | \$284,207 | \$284,207 | \$284,207 | \$284,207 | \$284,207 | \$284,207 | 100.00 | \$0 | Obra | 575 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347019 | Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Diaz Clave 21ees0293f | 20140018 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$368,419 | \$350,035 | \$350,035 | \$350,035 | \$350,035 | \$350,035 | \$350,035 | \$350,035 | 100.00 | \$0 | Obra | 646 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347027 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Diaz Clave 21ejn0874b | 20140019 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$222,375 | \$213,493 | \$213,493 | \$213,493 | \$213,493 | \$213,493 | \$213,493 | \$213,493 | 100.00 | \$0 | Obra | 299 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347037 | Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aos4060b | 20140020 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$727,503 | \$727,503 | \$727,503 | \$727,503 | \$727,503 | \$727,503 | \$727,503 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347042 | Reparaciones Generales En El C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aos4034d | 20140021 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$280,261 | \$223,688 | \$223,688 | \$223,688 | \$223,688 | \$223,688 | \$223,688 | \$223,688 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,489 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347047 | Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. Manuel Espinosa Y Iglesias Clave 21ejn1025h | 20140022 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$206,845 | \$206,770 | \$206,770 | \$206,770 | \$206,770 | \$206,770 | \$206,770 | \$206,770 | 100.00 | \$0 | Obra | 269 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347052 | Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aos4034d | 20140023 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$750,000 | \$673,540 | \$673,540 | \$673,540 | \$673,540 | \$673,540 | \$673,540 | \$673,540 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347055 | Reparaciones Generales: En La Secundaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21ees0242z | 20140024 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$282,051 | \$272,322 | \$272,322 | \$272,322 | \$272,322 | \$272,322 | \$272,322 | \$272,322 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,018 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347060 | Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Diaz Clave 21epr0752h | 20140025 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$454,968 | \$432,293 | \$432,293 | \$432,293 | \$432,293 | \$432,293 | \$432,293 | \$432,293 | 100.00 | \$0 | Obra | 790 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347065 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c (Edificio D) Y Reparaciones Generales ; En El C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aos4060b | 20140026 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$470,347 | \$456,239 | \$456,239 | \$456,239 | \$456,239 | \$456,239 | \$456,239 | \$456,239 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,409 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347069 | Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21epr0615e | 20140027 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$215,218 | \$208,367 | \$208,367 | \$208,367 | \$208,367 | \$208,367 | \$208,367 | \$208,367 | 100.00 | \$0 | Obra | 874 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347073 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c (Edificio D) Y Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21epr1546f | 20140028 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$531,700 | \$515,742 | \$515,742 | \$515,742 | \$515,742 | \$515,742 | \$515,742 | \$515,742 | 100.00 | \$0 | Obra | 586 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347078 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21ees0200z | 20140029 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$501,047 | \$420,848 | \$420,848 | \$420,848 | \$420,848 | \$420,848 | \$420,848 | \$420,848 | 100.00 | \$0 | Obra | 667 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347082 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21ejn0470j | 20140030 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$229,606 | \$220,409 | \$220,409 | \$220,409 | \$220,409 | \$220,409 | \$220,409 | \$220,409 | 100.00 | \$0 | Obra | 385 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347087 | Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21epr0642b | 20140031 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$591,816 | \$536,179 | \$536,179 | \$536,179 | \$536,179 | \$536,179 | \$536,179 | \$536,179 | 100.00 | \$0 | Obra | 667 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347098 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21ejn0001r | 20140032 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$201,462 | \$194,494 | \$194,494 | \$194,494 | \$194,494 | \$194,494 | \$194,494 | \$194,494 | 100.00 | \$0 | Obra | 667 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347103 | Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21aos5218r | 20140033 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$750,000 | \$682,309 | \$682,309 | \$682,309 | \$682,309 | \$682,309 | \$682,309 | \$682,309 | 100.00 | \$0 | Obra | 570 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347110 | Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Edu. A Distancia Del C. E. Comunitario Del Sur Lic Manuel Bartlett Diaz Clave 21aas4036b | 20140034 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$750,000 | \$712,557 | \$712,557 | \$712,557 | \$712,557 | \$712,557 | \$712,557 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347119 | Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21epr0261u | 20140035 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$269,727 | \$260,070 | \$260,070 | \$260,070 | \$260,070 | \$260,070 | \$260,070 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,148 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347128 | Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Pdtte Gustavo Diaz Ordaz Clave 21aas4033e | 20140036 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$750,000 | \$719,898 | \$719,898 | \$719,898 | \$719,898 | \$719,898 | \$719,898 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347131 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21ees0254d | 20140037 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$378,140 | \$363,005 | \$363,005 | \$363,005 | \$363,005 | \$363,005 | \$363,005 | 100.00 | \$0 | Obra | 615 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347136 | Reparaciones Generales; En El C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Diaz Clave 21aas4036b | 20140038 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$213,288 | \$202,540 | \$202,540 | \$202,540 | \$202,540 | \$202,540 | \$202,540 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,181 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347148 | Construcción: Tres Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21aas4035c | 20140039 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$750,000 | \$663,885 | \$663,885 | \$663,885 | \$663,885 | \$663,885 | \$663,885 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347152 | Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Manuel Espinosa Y Iglesias Clave 21epr1501j | 20140040 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$537,770 | \$494,094 | \$494,094 | \$494,094 | \$494,094 | \$494,094 | \$494,094 | 100.00 | \$0 | Obra | 742 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347161 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21ees0324i | 20140041 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$133,941 | \$133,937 | \$133,937 | \$133,937 | \$133,937 | \$133,937 | \$133,937 | 100.00 | \$0 | Obra | 378 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347167 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21epr1175o | 20140042 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$95,449 | \$95,284 | \$95,284 | \$95,284 | \$95,284 | \$95,284 | \$95,284 | 100.00 | \$0 | Obra | 299 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347173 | Reparaciones Generales; En El Gimnasio Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aos4034d | 20140043 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$119,597 | \$119,344 | \$119,344 | \$119,344 | \$119,344 | \$119,344 | \$119,344 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,489 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347178 | Reparaciones Generales; En La Dirección General Administrativa Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aos4034d | 20140044 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$111,904 | \$111,584 | \$111,584 | \$111,584 | \$111,584 | \$111,584 | \$111,584 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,489 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347183 | Reparaciones Generales; En El C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21aos4035c | 20140045 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$175,959 | \$175,705 | \$175,705 | \$175,705 | \$175,705 | \$175,705 | \$175,705 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,073 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347188 | Reparaciones Generales; En El C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21aos5218r | 20140046 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$153,355 | \$153,242 | \$153,242 | \$153,242 | \$153,242 | \$153,242 | \$153,242 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,823 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347196 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21aos5218r | 20140047 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$84,854 | \$84,570 | \$84,570 | \$84,570 | \$84,570 | \$84,570 | \$84,570 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,823 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347607 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21ejn006m | 20140049 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$146,851 | \$146,555 | \$146,555 | \$146,555 | \$146,555 | \$146,555 | \$146,555 | 100.00 | \$0 | Obra | 286 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200347649 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Centro De Educación Primaria Clave 21dpr3728c | 20140508 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$798,147 | \$798,147 | \$798,147 | \$798,147 | \$798,147 | \$798,147 | \$798,147 | 100.00 | \$0 | Obra | 215 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200348158 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21aos4033e | 20140048 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$84,854 | \$84,836 | \$84,836 | \$84,836 | \$84,836 | \$84,836 | \$84,836 | 100.00 | \$0 | Lote | 4,663 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200348566 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c Y Reparaciones Generales; En El C.E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21aos4045j | 20140056 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$3,133,865 | \$1,774,010 | \$1,774,010 | \$1,774,010 | \$1,774,010 | \$1,774,010 | \$1,774,010 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,395 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200348734 | Supervisión Técnica Por Administración Para El Programa De Obras Pibai 2013 | 20130638 | Puebla | Ajalpan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$557,280 | \$366,155 | \$366,155 | \$291,122 | \$291,122 | \$291,122 | \$291,122 | 79.51 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200348954 | Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21epr15161 | 20140058 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$130,047 | \$129,689 | \$129,689 | \$129,689 | \$129,689 | \$129,689 | \$129,689 | 100.00 | \$0 | Obra | 127 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200348988 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21epr10621 | 20140059 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$160,846 | \$160,500 | \$160,500 | \$160,500 | \$160,500 | \$160,500 | \$160,500 | 100.00 | \$0 | Obra | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200349351 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Martín Texmelucan - San Salvador El Verde) - Camino Vista Hermosa Con Concreto Hidráulico, San Rafael Tlanalapa, Meta 2013: 0.35 Kms., Del Km. 0 000 Al | 20131210 | Puebla | San Martín Texmelucan | Cobertura municipal | | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$2,970,000 | \$2,890,354 | \$2,890,354 | \$2,869,478 | \$2,869,478 | \$2,869,478 | \$2,869,478 | 99.28 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140200350934 | Equipamiento Para La Sustitución De Un Centro De Salud, En La Localidad De Teziutlán, Municipio De Teziutlán. | 20140396 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$6,948,840 | \$6,948,840 | \$6,948,840 | \$6,948,840 | \$6,948,840 | \$6,948,840 | \$6,948,840 | 100.00 | \$0 | Lote | 19,611 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140200351063 | Equipamiento Para La Dignificación Del Centro De Salud En La Localidad De Ahuacatlán, Municipio De Huauchinango, Puebla. | 20140395 | Puebla | Huauchinango | Ahuacatlán | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | \$259,086 | 100.00 | \$0 | Lote | 44,118 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140200351292 | Equipamiento Para La Cámara De Estimulación Multisensorial Para El Centro De Rehabilitación Integral Infantil Del Dif. | 20140403 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$849,026 | \$849,026 | \$849,026 | \$849,026 | \$849,026 | \$849,026 | \$849,026 | 100.00 | \$0 | Lote | 18,560 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140200351352 | Equipamiento Para La Casa Del Adolescente Del Dif Estatal. | 20140402 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$2,198,790 | \$2,196,790 | \$2,196,790 | \$2,196,790 | \$2,196,790 | \$2,196,790 | \$2,196,790 | 100.00 | \$0 | Lote | 13,125 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |
| PUE13140200351386 | Equipamiento Del Área De Lactantes De La Casa De La Niñez Poblana Del Dif Estatal. | 20140401 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 4,620 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIARA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|-----------------|---------|-------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140200352049 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Jerónimo Xayacatlán J. Gabino Barreda, Meta 2013: 3.70 Kms., Tramos Del Km. 0 000 Al Km. 1 500, Del Km. 3 400 Al Km. 4 500 Y Del Km. 7 500 Al Km. 8 600 Ubicado | 20131169 | Puebla | San Jerónimo Xayacatlán | Cobertura municipal | | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$11,236,879 | \$11,236,879 | \$11,236,879 | \$11,236,879 | \$3,710,425 | \$3,710,425 | \$3,710,425 | 33.02 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 30.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140300379383 | Construcción De Un Edificio De Docencia Dos En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msur1202e | 20140684 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$21,499,621 | \$19,779,226 | \$19,779,226 | \$19,779,226 | \$19,779,226 | \$19,779,226 | \$19,779,226 | 100.00 | \$0 | Obra | 492 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140300379389 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Edificio De Docencia Dos En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msur1202e | 20140685 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$500,379 | \$496,342 | \$496,342 | \$496,342 | \$496,342 | \$496,342 | \$496,342 | 100.00 | \$0 | 100 | 492 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140300379393 | Suministro De Equipamiento Especial Para Un Edificio De Docencia; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msur1202e | 20140722 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$7,000,000 | \$6,965,184 | \$6,965,184 | \$6,965,184 | \$6,965,184 | \$6,965,184 | \$6,965,184 | 100.00 | \$0 | Obra | 492 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140300379400 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Edificio De Docencia Dos; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msur1202e | 20140723 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,999,998 | \$1,984,860 | \$1,984,860 | \$1,984,860 | \$1,984,860 | \$1,984,860 | \$1,984,860 | 100.00 | \$0 | OBRA | 492 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140300384356 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para: La Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla. | 20130334 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2013 | \$2,090,090 | \$2,090,090 | \$2,090,090 | \$2,090,090 | \$2,090,090 | \$2,090,090 | \$2,090,090 | \$2,090,090 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140300389733 | Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Línea De Conducción En La Localidad De Atoyatempa, Municipio De Atoyatempa | 20130373 | Puebla | Atoyatempa | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$2,249,304 | \$2,247,743 | \$2,247,743 | \$2,247,743 | \$2,247,743 | \$2,247,743 | \$2,247,743 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140300393224 | Equipamiento Y Rehabilitación Del Complejo Cultural Texmeluense (Galerías, Techado, Foro Y Escenario) | 20141943 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: LOS MONTOS MODIFICADO Y MINISTRADO INCLUYEN LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140300393230 | Rehabilitación Y Equipamiento De La Biblioteca Municipal Texmeluense | CONACULT A13-02 | Puebla | San Martín Texmelucan | Cobertura municipal | | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO FIRMADO / Física: / Registro: OBRA EN CONVENIO FIRMADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140300393242 | Rehabilitación De Salon De Ballet Clásico Folklorico Y Polinesios | CONACULT A13-03 | Puebla | San Martin Texmelucan | Cobertura municipal | | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO FIRMADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140300393372 | Rep. Grales Consisten En La Aplic De Pint E Imperme Y Reta De La Inst Eléctrica, Hidra Y Sanitaria; En El Bachi Gra Digital No. 36 Tepazolco Clave 21ebh0988k Loc. De Tepazolco | 20130990 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tepazolco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPEE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$425,693 | \$425,693 | \$425,693 | \$425,693 | \$425,693 | \$425,693 | \$425,693 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140300394799 | Equipamiento De Un Nuevo Hospital Que Sustituya Y Amplía A 90 Camas El Hospital General De Cholula, Puebla. | 20140858 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal | | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$109,791,519 | \$109,791,519 | \$93,546,657 | \$93,546,657 | \$93,546,657 | \$93,546,657 | \$93,546,657 | 85.20 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SE CONCILIA CON FINANCIEROS PARA DETERMINAR PAGOS REALES Y PROBABLE REINTEGRO / Física: SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y SE ENTREGARON |
| PUE13140300399278 | Supervisión Al Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2013 (Obra) | 20130854 | Puebla | | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE APOYO A MIGRANTES POBLANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$240,863 | \$240,863 | \$240,863 | \$66,695 | \$66,695 | \$66,695 | \$66,695 | 27.69 | \$0 | Supervisión | 0 | 0.00 | 27.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140300401720 | Rep Grales Cons La Aplic De Pint E Imper Y Reh De La Inst Eléctrica, Hidra Y San En El Bachi Gra Dig No. 20 Liber Álv Obreg Clave 21ebh0973i, Ubi En La Loc De Lib Álv Obre Mun De Sol | 20130864 | Puebla | Soltepec | Libertad Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | Educación | En Ejecución | 2013 | \$420,037 | \$420,037 | \$420,037 | \$420,037 | \$420,037 | \$420,037 | \$420,037 | 100.00 | \$0 | Obra | 28 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140300401733 | Rep Gra Que Cons En La Apli De Pin E Imper Y Reh De La Inst Eléc, Hidr Y San; En El Bach Gra Dig No. 17 San Juan Tepulco Clave 21ebh0970i, Ubi En La Loc De San Juan Tepulco, Mun De Acajete | 20131045 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | Educación | En Ejecución | 2013 | \$406,019 | \$406,019 | \$406,019 | \$406,019 | \$406,019 | \$406,019 | \$406,019 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140400419319 | Construcción Del Camino De Acceso Al Nuevo Centro De Salud Tramo Del Km 10 400 Al 10 640 En El Municipio De Huitzilán De Serdán, Puebla. | 20141954 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Huitzilán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$3,546,623 | \$2,717,198 | \$2,717,198 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: INTERESES \$31,424.63 LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140400428074 | Aportación Al Convenio De Coordinación Gobierno Del Estado - Municipio - Cfe - 001/2014 | 20141225 | Puebla | | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2013 | \$1,888,154 | \$1,888,154 | \$1,888,154 | \$1,888,154 | \$1,888,154 | \$1,888,154 | \$1,888,154 | 100.00 | \$0 | Instalación | 1,006 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140400428139 | Programa De Sanitarios Con Biodigestores Para Viviendas En El Estado De Puebla | 20141230 | Puebla | | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$70,159,767 | \$70,159,767 | \$70,159,767 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 7,258 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140400428991 | Programa De Mantenimiento Preventivo A Escuelas Publicas Del Nivel Básico (Segunda Etapa) | 20141214 | Puebla | | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$78,888,000 | \$78,888,000 | \$78,888,000 | \$78,888,000 | \$78,888,000 | \$78,888,000 | \$78,888,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140400429071 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De 2 Núcleos Básicos Más Dental En La Localidad De Xochitlán, Municipio De Xochitlán Todos Santos. | LPE-045-2014 | Puebla | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$6,365,684 | \$6,365,684 | \$6,365,684 | \$6,045,132 | \$5,877,789 | \$5,877,789 | \$5,877,789 | 92.34 | \$0 | Obra | 5,566 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140400429206 | Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Junta Auxiliar De San Felipe Hueyotlilpan, Jurisdicción Sanitaria N° 6, En El Estado De Puebla | LPE-021-2014 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$25,202,633 | \$25,202,633 | \$25,202,633 | \$25,202,633 | \$25,202,633 | \$25,202,633 | \$25,202,633 | 100.00 | \$0 | Obra | 10,447 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES COMPLEMENTARIO AL RECURSO 2014 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CSSA DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN - PUEBLA. SOLO FUÉ LICITADA Y CONTRADA DURANTE EL EJERCICIO 2014, Y SE REGISTRA EL PAGO DE ANTICIPO, / Física: NO SE INICIO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL |
| PUE13140400429314 | Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Xicotepac -El Cajón-San Lorenzo-Las Pilas-Jalapilla | 20141800 | Puebla | Xicotepac | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,579,021 | \$1,579,021 | \$1,579,021 | \$1,579,021 | \$473,706 | \$473,706 | \$473,706 | 30.00 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140400429477 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad Y Municipio De Tepeaca | LPE-029-2014 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$26,151,853 | \$26,151,853 | \$26,151,853 | \$25,354,111 | \$24,503,174 | \$24,503,174 | \$24,503,174 | 93.70 | \$0 | Obra | 20,350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140400433966 | Sustitución Del Centro De Salud A Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad Y Municipio De San Salvador El Verde | LPE-044-2014 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador el Verde | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$17,147,490 | \$17,147,490 | \$17,147,490 | \$15,672,844 | \$13,835,198 | \$13,835,198 | \$13,835,198 | 80.68 | \$0 | Obra | 4,677 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES COMPLEMENTARIO AL DEL AÑO 2008, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN SALVADOR EL VERDE. |
| PUE13140400434298 | Aportación Al Convenio Especifico De Colaboración Para La Ejecución De La Obra Denominada Proyecto Integral Para El Diseño Y Construcción De La Torre Médica De Especialidades. | 20141962 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2013 | \$21,535,014 | \$16,861,026 | \$16,861,026 | \$16,861,026 | \$16,861,026 | \$16,861,026 | \$16,861,026 | 100.00 | \$0 | 9974.37 M2 | 23,400 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140400439558 | Construcción Del Laboratorio De Ingeniería Civil En Estructura U-1c; En El Instituto Tecnológico De Tehuacán Clave 21msu0907m, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Pue. | 20140812 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$2,195,856 | \$2,195,856 | \$2,195,856 | \$2,195,856 | \$2,195,856 | \$2,195,856 | \$2,195,856 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Laboratorio | 160 | 0.00 | 45.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140400440746 | Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Un Laboratorio De Ingeniería Civil; En El Instituto Tecnológico De Tehuacán Clave 21msu0907m, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Pue. | 20141024 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$922,836 | \$856,223 | \$856,223 | \$856,223 | \$856,223 | \$856,223 | \$856,223 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140400448792 | Construcción De La Primera Etapa De Un Edificio De Docencia Dos, Que Consiste En Diecinueve Aulas Didácticas, Un Aula Audiovisual, Dos Laboratorios De Idiomas, Sanitarios Y Escalera En Estructura Espe | 20131390 | Puebla | Amozoc | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$21,700,000 | \$21,700,000 | \$21,700,000 | \$21,700,000 | \$21,700,000 | \$21,700,000 | \$21,700,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140400448874 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Especializado Para Un Laboratorio Pesado De Textil Y Moda; En La Universidad Tecnológica De Huejotzingo Clave 21msu1091q, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Xalimimi | 20141679 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalimimulico | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2013 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140400452660 | Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Chula Vista-El Carmen En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130362 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$8,106,521 | \$8,106,521 | \$8,106,521 | \$8,106,521 | \$8,106,521 | \$8,106,521 | \$8,106,521 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE.01 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140400452943 | Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Zona La Merced - El Parral En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130364 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$6,496,740 | \$6,496,740 | \$6,496,740 | \$6,496,740 | \$6,496,740 | \$6,496,740 | \$6,496,740 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140400453014 | Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Zona Esmeralda En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130366 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$6,137,925 | \$6,137,925 | \$6,137,925 | \$6,137,925 | \$6,137,925 | \$6,137,925 | \$6,137,925 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE.01 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140400453128 | Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Piedad-Santiago En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130367 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$5,519,512 | \$5,519,512 | \$5,519,512 | \$5,519,512 | \$5,519,512 | \$5,519,512 | \$5,519,512 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140400453181 | Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Hidalgo - Moctezuma En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130368 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$4,841,049 | \$4,841,049 | \$4,841,049 | \$4,841,049 | \$4,841,049 | \$4,841,049 | \$4,841,049 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE.01 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140400453348 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Varias Colonias En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130830 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,737,962 | \$3,737,962 | \$3,737,962 | \$3,737,962 | \$3,737,962 | \$3,737,962 | \$3,737,962 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140400453469 | Supervisión Técnica Por Administración Para 5 Obras De Sustitución De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Y 1 Ampliación De Red De Alcantarillado, Incluidas En El Anexo Técnico De Ejecución Del | 20131090 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,057,811 | \$383,308 | \$383,308 | \$383,308 | \$383,308 | \$383,308 | \$383,308 | \$383,308 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|------------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140400453619 | Contraloría Social Por Administración Para 5 Obras De Sustitución De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Y 1 Ampliación De Red De Alcantarillado, Incluidas En El Anexo Técnico De Ejecución Del P | 20131091 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$188,895 | \$79,528 | \$79,528 | \$79,528 | \$79,528 | \$79,528 | \$79,528 | \$79,528 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 109,366.68 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140400455025 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-10, En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 121 Clave 21dst0132m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141888 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,235,608 | \$3,235,608 | \$3,235,608 | \$3,235,608 | \$3,235,608 | \$3,235,608 | \$3,235,608 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13140500518411 | Sustituciones Por Obra Nueva De Los Centros De Salud De Dos Núcleos Básicos Más Un Dental En La Localidad Y Municipio De Tlaltenango; Y Santa María Coronango, Municipio De Coronango | LPE-024-2014 | Puebla | | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$1,620,582 | \$1,620,582 | \$1,620,582 | \$748,827 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 16,478 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES COMPLEMENTARIO A LOS RECURSOS 2010 Y 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13140500528989 | Construcción Del Hospital De Traumatología Y Ortopedia, Unidad De Medicina Física Y Rehabilitación Y Centro Regulador De Urgencias Medicas (Primera Etapa) | LPE-049-2014 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2013 | \$111,781,693 | \$111,781,693 | \$111,781,693 | \$111,781,693 | \$111,781,693 | \$111,781,693 | \$111,781,693 | \$111,781,693 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,108,778 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES COMPLEMENTARIO AL RECURSO DEL AÑO 2014 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y |
| PUE14130200136635 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez | 20140276 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Cobertura municipal | | Subsidios | U005 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$235,623,081 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | 100.00 | \$0 | -1 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130200148953 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 16 De Septiembre | 20140351 | Puebla | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | | Subsidios | U005 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$227,898 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 941 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130200151956 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia | 20140267 | Puebla | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | | Subsidios | U005 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$4,030,080 | \$1,398,600 | \$1,398,600 | \$1,398,600 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130200152287 | Adoquinamiento De La Calle 3 Poniente Y Calle 6 Sur En La Localidad San Miguel Acuexcomac | 20140377 | Puebla | Tzicatlacoayan | San Miguel Acuexcomac | Rural | Subsidios | U005 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,040,714 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130200158917 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De Tlapacoya | 20140317 | Puebla | Tlapacoya | Tlamaya Chico | Rural | Subsidios | U005 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoya | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$0 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130200158928 | Construcción De Cancha De Futbol 7 Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Interior Del Parque Municipal, Col. Centro | 20140387 | Puebla | Tochtepec | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Deporte | Terminado | 2014 | \$200,000 | \$1,134,183 | \$1,134,183 | \$1,134,183 | \$1,134,183 | \$1,134,183 | \$1,134,183 | 100.00 | \$0 | -1 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130200158934 | Adoquinamiento De La Calle 2 Sur Entre Avenida Juárez Y Calle 13 Oriente Y De La Avenida Juárez Entre Calle 6 Sur Y Calle 2 Sur De La Localidad De San Miguel Acuexcomac | 20140330 | Puebla | Tzicatlacoayán | San Miguel Acuexcomac | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOAYAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130200158961 | Pavimentación De La Calle De Acceso A Chipotla Casitas | 20140284 | Puebla | Tlaxco | Chipotla | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$200,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$996,944 | \$996,944 | \$996,944 | \$996,944 | 99.79 | \$0 | -1 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130200158966 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Guadalupe | 20140334 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$1,448,550 | \$1,448,550 | \$1,448,550 | \$1,018,337 | \$1,018,337 | \$1,018,337 | 70.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130200158976 | Construcción De Adoquinamiento En Calle Querétaro En La Comunidad De Atlimeyaya, Pue. | 20140275 | Puebla | Tianguismanalco | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130200168652 | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Netzahualcóyotl Entre Calle Aquiles Serrán Y Barranca, En La Localidad De Huejónapan | 20140383 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Huejónapan (San Antonio) | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$30,458,188 | \$999,000 | \$999,000 | \$997,821 | \$997,821 | \$997,821 | \$997,821 | 99.88 | \$0 | Metros Lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA E INTERESES POR \$574.18 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130300200195 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Plan De San Miguel, Municipio De Caltepec | 20130305 | Puebla | Caltepec | Plan de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$63,897 | \$63,897 | \$63,897 | \$63,897 | \$63,897 | \$63,897 | \$63,897 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130300201369 | Mobiliario Para Equipamiento Del Inmueble Para El Centro Integral Proyecto: De Servicios Del Municipio De Tecamachalco | 20130221 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,813,917 | \$1,813,917 | \$1,813,917 | \$1,813,917 | \$1,813,917 | \$1,813,917 | \$1,813,917 | 100.00 | \$0 | Pieza | 71,571 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130300201396 | Rehabilitación Y Adecuación De Inmueble Para El Centro Integral De Servicios Tecamachalco | 20130218 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$4,060,338 | \$4,060,338 | \$4,060,338 | \$4,060,338 | \$4,060,338 | \$4,060,338 | \$4,060,338 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300206374 | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Guillermo Prieto En La Localidad De Huejónapan | 20140382 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Huejónapan (San Antonio) | Rural | Subsidios | Úso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DE RODRIGUEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$6,832,804 | \$699,300 | \$699,300 | \$699,300 | \$699,300 | \$699,300 | \$699,300 | \$699,300 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SE EJERCIERON \$3,014.50 DE REMANENTES PARA AMPLIACIÓN DE METAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300216125 | Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo, Colonia El Rodeo | 20140367 | Puebla | Tepeojuma | El Rodeo (Santa María el Rodeo) | Rural | Subsidios | Úso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$500 | \$1,798,200 | \$1,798,200 | \$1,798,200 | \$1,798,200 | \$1,798,200 | \$1,798,200 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130300216329 | Adoquinamiento De La Calle Venustiano Carranza | 20140371 | Puebla | Tepeojuma | Tepeojuma | Urbano | Subsidios | Úso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$10 | \$899,100 | \$899,100 | \$899,100 | \$899,100 | \$899,100 | \$899,100 | \$899,100 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300216396 | Construcción De Techado Escuela Ignacio Zaragoza | 20140290 | Puebla | Tepemaxalco | San Felipe Tepemaxalco | Urbano | Subsidios | Úso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300216491 | Adoquinamiento De Calle Nicolás Bravo Y Emiliano Zapata Localidad San Juan Catzoc | 20140296 | Puebla | Tepemaxalco | San Juan Catzoc | Rural | Subsidios | Úso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$699,300 | \$699,300 | \$699,300 | \$699,300 | \$699,300 | \$699,300 | \$699,300 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300216556 | Pavimentación Con Adoquín De La Calle 5 De Mayo Y Calle Zaragoza En La Localidad De Todos Santos Almolonga | 20140390 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Almolonga (Todos Santos) | Rural | Subsidios | Úso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DE RODRIGUEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$1,497,000 | \$1,497,000 | \$1,497,000 | \$1,497,000 | \$1,497,000 | \$1,497,000 | \$1,497,000 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300216595 | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Ignacio Zaragoza (2a. Etapa) Entre Calle Nicolás Bravo Y Barranca, Barrio De San Vicente | 20140392 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Tepeji de Rodríguez | Rural | Subsidios | Úso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DE RODRIGUEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$1,798,200 | \$1,798,200 | \$1,795,962 | \$1,795,962 | \$1,795,962 | \$1,795,962 | \$1,795,962 | 99.88 | \$0 | Metros Lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA E INTERESES POR \$1,035.04 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300216637 | Adoquinamiento De La Calle Pina Olaya | 20140368 | Puebla | Tepeojuma | Tepeojuma | Urbano | Subsidios | Úso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300216682 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Jesus Nazareno (Rancho Nuevo) | 20140285 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Jesús Nazareno (Rancho Nuevo) | Rural | Subsidios | Úso Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondu | Ramo | Situación Ejecu | Tipo de Proyect | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me | Unidad de Med | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulad | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300216745 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 5 Norte, Colonia Centro. | 20140320 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapla | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$999,000 | \$999,000 | \$998,004 | \$998,004 | \$998,004 | \$998,004 | 99.90 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130300216826 | Pavimentación Con Asfalto En Calle Primera De Matamoros Entre Calle Xalapa Y Calle Tamauilpas | 20140350 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130300216897 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Santa María Techachalco | 20140282 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Santa María Techachalco | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130300216963 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De San Felipe Tepatlán | 20140305 | Puebla | San Felipe Tepatlán | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$100 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | 100.00 | \$0 | Accidente | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130300216993 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Cabecera Municipal. | 14015 | Puebla | San Juan Atenco | San Juan Atenco | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO | Deporte | Terminado | 2014 | \$100 | \$125,792 | \$125,792 | \$125,792 | \$125,792 | \$125,792 | \$125,792 | 100.00 | \$0 | Accidente | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130300217025 | Adoquinamiento De La Calle Manuel Ávila Camacho Entre Calle Progreso Y Calle Moral, En La Comunidad De San Salvador Huixcolotla | 20140311 | Puebla | San Salvador Huixcolotla | San Salvador Huixcolotla | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$100 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | 100.00 | \$0 | Accidente | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130300221533 | Adoquinamiento De Calles Principales En La Localidad De San Antonio De Abajo | 20140372 | Puebla | Esperanza | San Antonio de Abajo | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$350,350 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | 100.00 | \$0 | Alcantarilla | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130300221569 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Santa Catarina Los Reyes | 20140288 | Puebla | Esperanza | Santa Catarina los Reyes | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA | Deporte | Terminado | 2014 | \$11,286,265 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130300221585 | Adoquinamiento En Calle C. Bartolomé Entre Calle Fco. I. Madero Y Calle Zaragoza | 20140384 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES JUAREZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$6,930,000 | \$1,487,933 | \$1,487,933 | \$1,487,933 | \$1,487,933 | \$1,487,933 | \$1,487,933 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Ramo | Titulación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300221600 | Adoquinamiento De La Calle 30 Oriente Entre Boulevard 5 De Mayo Y 24 Norte En La Localidad De La Coco. | 20140308 | Puebla | Oriental | La Coco | Rural | Subsidios | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$11,212,088 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300221607 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle El Jaguey Entre Casa Del Señor Jose Liciano Romero Y Casa Del Señor Antonio Lozano Luna | 20130094 | Puebla | Libres | San Martin | Rural | Subsidios | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1,570.00 MEROS CUADRADOS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$799,200 | \$799,200 | \$799,200 | \$799,200 | \$799,200 | \$799,200 | \$799,200 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300221646 | Adoquinamiento De La Calle Gálvez Entre Calle Cerrada Y Calle Miguel Hidalgo, Calle Vicente Guerrero Entre Calle José Gálvez Y Calle José María Morelos, Colonia Centro. | 20140299 | Puebla | Nopalucan | Cobertura municipal | | Subsidios | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$353,094 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300221698 | Adoquinamiento En Av. Niños Héroes Entre Calle Reforma Y Calle Max. Ávila Camacho, Entre Av. Niños Héroes Y Calle Hidalgo | 20140303 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Cobertura municipal | | Subsidios | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$75,303 | \$1,749,374 | \$1,749,374 | \$1,749,374 | \$1,749,374 | \$1,749,374 | \$1,749,374 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 1.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300221738 | Adoquinamiento De La Privada La Loma Entre Calle Francisco Sarabia Y Bomba De Agua | 20140289 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Cobertura municipal | | Subsidios | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ | Urbanización | Terminado | 2014 | \$75,303 | \$758,694 | \$758,694 | \$758,694 | \$758,694 | \$758,694 | \$758,694 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 1.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300221801 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Las Canchas Guadalupe Pertencientes | 20140346 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Cobertura municipal | | Subsidios | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300221809 | Adoquinamiento En Calle Camino A Totecamilla Entre Calle Alchicu Y Calle La Cruz, Colonia Totecamilla. | 20140348 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Ixcamilpa | Urbano | Subsidios | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300221867 | Construcción De Canchas De Usos Múltiples En Bachillerato General Oficial Octavio Paz, Clave 216bh0254a, Localidad Santa Clara | 20140385 | Puebla | Huitziltepec | Santa Clara Huitziltepec | Urbano | Subsidios | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILTEPEC | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,000 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300221917 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Estampado Con Pintura, Banquetas Y Dos Puentes Alcantarilla De La Calle Primero De Mayo En La Comunidad De Cuapazota. | 20140309 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Cobertura municipal | | Subsidios | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTACAMAXTITLAN | Urbanización | Terminado | 2014 | \$1 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | 100.00 | \$0 | Accidente | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130300221929 | Adoquinamiento De Calle 6 Norte Entre 2 Y 4 Oriente | 20140394 | Puebla | Huitziltepec | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,000 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400233828 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Jose Cuyachapa | 20140292 | Puebla | Esperanza | San José Cuyachapa | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA | Deporte | Terminado | 2014 | \$406,011 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400239974 | Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Atoyatempan, Municipio De Atoyatempan | 20131492 | Puebla | Atoyatempan | Atoyatempan | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$3,992,209 | \$3,875,931 | \$3,875,931 | \$3,875,931 | \$3,875,931 | \$3,875,931 | \$3,875,931 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,539 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400240216 | Techado De La Plaza Cívica Del Bachillerato Texopolcalt | 20140270 | Puebla | Acteopan | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$5,751,316 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 14,645 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400240304 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Salón De Usos Múltiples; En La Telesecundaria Manuel M. Flores, Clave 21etv0143e | 20130886 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$13,165 | \$13,165 | \$13,165 | \$13,165 | \$13,165 | \$13,165 | \$13,165 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 257 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400240354 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Ocotenco | 20140259 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$14,680,621 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Obra | 25,084 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400240376 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Jose Ixtapa | 20140375 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$10,166,167 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 60,391 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400240484 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Cabecera Municipal | 20140373 | Puebla | Cañada Morelos | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,478,494 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 3,449,596 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400240508 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Parque Barrio De San Juan | 20140297 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,839,702 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 636,963 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|---|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondu | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400240517 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Pedro Temamatla | 20140354 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | San Pedro Temamatla | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$466,821 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,599,114 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400246075 | Construcción Y Rehabilitación Del Camino Alpuyeca-Cuatutinchán | 20140362 | Puebla | Cuatutinchán | Santa Cruz Alpuyeca | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,008,834 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,799 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400246242 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Veladero | 20140283 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$16,228,512 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,751 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400247189 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Colonia La Gloria | 20140319 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,034,326 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 165,232 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400247243 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Concepción Oviedo (Rancho Viejo) | 20140321 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Concepción Oviedo (Rancho Viejo) | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$878,896 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400247421 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Comunidad De San Francisco Cuautlancingo | 20140316 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | San Francisco Cuautlancingo (El Barrio) | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,194,990 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 328,563 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400248089 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De Atempan | 20140304 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN | Urbanización | Terminado | 2014 | \$20,988,598 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 25,630 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400248116 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Ahuatepec | 20140349 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ahuatepec del Camino | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$9,278,028 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 13,560 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400248132 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Cabecera Municipal. | 20140286 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA | Deporte | Terminado | 2014 | \$13,314,655 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Obra | 10,185 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130400248152 | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Principal De La Comunidad De Alcomunga (Primera Etapa). | 20140364 | Puebla | Ajalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | Uso de Fondos de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades. | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$6,861,708 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 18,051 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130400256450 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Álvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21epr1579x, Ubicada En La Localidad De Santo Tomás Chautla, Municipio De Puebla, Pue. | 20130941 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$593,675 | \$593,675 | \$593,675 | \$593,675 | \$593,675 | \$593,675 | \$593,675 | 100.00 | \$0 | Obra | 179 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130400256475 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Manuel Rivera Anaya, Clave 21eipj0241q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20130942 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | \$41,847 | 100.00 | \$0 | Lote | 223 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130400273896 | Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Chula Vista - El Carmen En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130362 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$12,159,782 | \$12,159,782 | \$12,159,782 | \$12,159,782 | \$12,159,782 | \$12,159,782 | \$12,159,782 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,248 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130400274010 | Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Piedad - Santiago En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20130367 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$8,279,269 | \$8,279,269 | \$8,279,269 | \$8,279,269 | \$8,279,269 | \$8,279,269 | \$8,279,269 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,864 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130400274346 | Impermeabilización De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En La Ciudad De Puebla 2013 | 20131211 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$5,276,021 | \$5,276,021 | \$5,276,021 | \$5,276,021 | \$5,276,021 | \$5,276,021 | \$5,276,021 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14130400274370 | Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Colonias De La Ciudad De Puebla 2013 | 20131213 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOAPAP | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | \$1,837,088 | \$1,837,088 | \$1,837,088 | \$1,837,088 | \$1,837,088 | \$1,837,088 | \$1,837,088 | \$1,837,088 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14130400274412 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Boca Nopal, Municipio De Cañada Morelos | 20130323 | Puebla | Cañada Morelos | Boca Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$163,340 | \$163,340 | \$163,340 | \$162,670 | \$162,670 | \$162,670 | \$162,670 | 99.59 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 6 FINIQUITO PAGADA EL 02/07/2014 FINIQUITA, SOLICITAR LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100284452 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Pavimentado, Cuatexmola - La Garita De 3.90 Kms. De Longitud | 20140235 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Cuatexmola (Xonacattila) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$11,264,292 | \$11,264,292 | \$10,476,750 | \$10,476,750 | \$6,354,232 | \$6,354,232 | \$6,354,232 | 56.41 | \$0 | Kilómetro | 867 | 100.00 | 59.01 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100284480 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Paraje Tepentzintla De La Localidad De Cala Sur Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140236 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,109,816 | \$1,109,816 | \$861,875 | \$861,875 | \$777,230 | \$777,230 | \$777,230 | 70.03 | \$0 | Metros | 2,235 | 100.00 | 70.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100284521 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Paraje Tepentzintla De La Localidad De Cala Sur Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140236 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$138,727 | \$136,373 | \$136,373 | \$136,373 | \$97,154 | \$97,154 | \$97,154 | 71.24 | \$0 | Metros | 2,235 | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 11/11/2014 PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100284526 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Paraje Tezcalteno De La Localidad De Tezhuatpec Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140237 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,411,519 | \$1,411,519 | \$1,382,472 | \$1,382,472 | \$1,275,698 | \$1,275,698 | \$1,275,698 | 90.38 | \$0 | Metros | 1,625 | 100.00 | 91.94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100284528 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Paraje Tepezila De La Localidad De Tezhuatpec Perteneciente Al Municipio De Atempan, Pue. | 20140237 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$176,440 | \$172,809 | \$172,809 | \$172,809 | \$159,462 | \$159,462 | \$159,462 | 92.28 | \$0 | Metros | 1,625 | 100.00 | 91.94 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 15/12/2014 PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100284533 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Paraje Tepezila De La Localidad De Tezhuatpec Perteneciente Al Municipio De Atempan, Pue. | 20140238 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$486,590 | \$486,590 | \$477,667 | \$477,667 | \$460,679 | \$460,679 | \$460,679 | 94.68 | \$0 | Metros | 1,625 | 100.00 | 96.29 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100284539 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Paraje Tepezila De La Localidad De Tezhuatpec Perteneciente Al Municipio De Atempan, Pue. | 20140238 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$60,824 | \$59,708 | \$59,708 | \$59,708 | \$57,585 | \$57,585 | \$57,585 | 96.44 | \$0 | Metros | 1,625 | 100.00 | 96.29 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 22/10/2014 / PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100284561 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xinachapan De Allende, Perteneciente Al Municipio De Huitzilán De Serdán, En El Estado De Puebla | 20140239 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Xinachapan de Allende | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,081,690 | \$4,081,690 | \$3,989,457 | \$3,989,457 | \$3,213,379 | \$3,213,379 | \$3,213,379 | 78.73 | \$0 | Metros | 376 | 100.00 | 80.78 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100284567 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cozotepec, Perteneciente Al Municipio De Huitzilán De Serdán, En El Estado De Puebla | 20140211 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Cozotepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,807,265 | \$1,807,265 | \$1,761,958 | \$1,761,958 | \$1,209,383 | \$1,209,383 | \$1,209,383 | 66.92 | \$0 | Metros | 376 | 100.00 | 72.61 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100284578 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Xalcomulco - San Andrés Tepexouca - La Unión Mexcaltepec De 7.80492 Kms. De Longitud, Meta 2014: 3.52371 Kms. | 20140240 | Puebla | Ixtacamaxitlán | Xalcomulco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$30,107,792 | \$30,107,792 | \$28,298,326 | \$28,298,326 | \$17,820,167 | \$17,820,167 | \$17,820,167 | 59.19 | \$0 | Kilómetro | 207 | 100.00 | 62.27 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100284583 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Xalcomulco - San Andrés Tepexoxuca - La Unión Mexcaltepec De 7.80492 Kms. De Longitud, Meta 2014: 3.52371 Kms. | APORTFISM 2014-002 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Xalcomulco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,763,474 | \$3,763,474 | \$3,763,474 | \$3,763,474 | \$3,763,474 | \$3,763,474 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 207 | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: TERMINADA FISCAMENTE / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014. | |
| PUE14140100284604 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaximolotl Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla | 20140241 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Tlaximolotl | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,653,781 | \$1,653,781 | \$1,570,754 | \$1,570,754 | \$1,181,365 | \$1,181,365 | \$1,181,365 | 71.43 | \$0 | Metros | 285 | 100.00 | 75.01 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100284617 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaximolotl Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla | 20140241 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Tlaximolotl | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$206,723 | \$206,723 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 285 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA AUTORIZADA CON ESTE RECURSO. TRANSFERENCIA A FISE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100284656 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Colonia Los Garcia De La Localidad De Francisco I. Madero Perteneciente Al Municipio De Huehuetla Estado De Puebla | 20140242 | Puebla | Huehuetla | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,652,567 | \$1,652,567 | \$1,621,545 | \$1,621,545 | \$859,595 | \$859,595 | \$859,595 | 52.02 | \$0 | Metros | 623 | 100.00 | 55.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100285252 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles Santa Isabel Y Ampliación 16 De Septiembre De La Localidad De Tezhuatpec Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140251 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$262,241 | \$262,241 | \$256,657 | \$256,657 | \$256,657 | \$256,657 | \$256,657 | 97.87 | \$0 | Metros | 1,625 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100285256 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles Santa Isabel Y Ampliación 16 De Septiembre De La Localidad De Tezhuatpec Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140251 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$32,780 | \$32,082 | \$32,082 | \$32,082 | \$32,082 | \$32,082 | \$32,082 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,625 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 2 FINIQUITO TRAMITADA EL 18/12/2014 FINIQUITA, SOLICITAR TERMINACION DE PROYECTO - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100286796 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vista Hermosa Zayulapa, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla. | 20140400 | Puebla | Ajalpan | Vista Hermosa Zayulapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$174,276 | \$171,580 | \$171,580 | \$171,580 | \$135,395 | \$135,395 | \$135,395 | 78.91 | \$0 | Metros | 852 | 0.00 | 78.00 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 3-11-2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100286800 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Calle Ignacio Zaragoza De La Localidad De Apatayuan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140201 | Puebla | Atempan | Apatayuan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$351,665 | \$351,665 | \$286,867 | \$286,867 | \$286,867 | \$286,867 | \$286,867 | 81.57 | \$0 | Metros | 1,662 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100286802 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Calle Ignacio Zaragoza De La Localidad De Apatayuan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140201 | Puebla | Atempan | Apatayuan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$43,958 | \$35,858 | \$35,858 | \$35,858 | \$35,858 | \$35,858 | \$35,858 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,662 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 2 FINIQUITO TRAMITADA. FINIQUITA, SOLICITAR TERMINACION DE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|--|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100290705 | Rehabilitación De Monumento Histórico (Iglesia) En La Localidad De Huapalegcan | 20140269 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Huapalegcan | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 560 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA, SE APLICARON LOS INTERESES AUTORIZADOS / Física: OBRA TERMINADA, SE APLICARON LOS INTERESES AUTORIZADOS. | |
| PUE14140100293525 | Pavimentación Del Entronque Carretero, Izúcar De Matamoros-Atlixco-Icatep, Barrio Santiago Mihuacán. | 20140388 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | Uso de fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones. | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$5,000,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 43,006 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100293553 | Construcción De Foro Cultural | 20140287 | Puebla | Ocoyucan | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,996,751 | \$1,996,751 | \$1,996,751 | \$1,996,751 | 99.94 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,198 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA, SE APLICARON LOS INTERESES AUTORIZADOS / Física: OBRA TERMINADA, SE APLICARON LOS INTERESES AUTORIZADOS. | |
| PUE14140100293952 | Trabajos Complementarios En Los Edificios A, B Y C. Suministro Y Colocación De Transformador Eléctrico Y Obra Exterior (Segunda Etapa); En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación | 20140081 | Puebla | Xicotepetec | Xicotepetec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$4,150,000 | \$4,150,000 | \$4,150,000 | \$4,150,000 | \$4,150,000 | \$4,150,000 | \$4,150,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100295054 | Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Municipio De Tepeojuma | 20140370 | Puebla | Tepeojuma | Tepeojuma | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$1,217,609 | \$1,217,609 | \$1,217,609 | \$1,217,609 | \$1,217,609 | \$1,217,609 | \$1,217,609 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. | |
| PUE14140100295056 | Construcción Del Campo De Béisbol En La Localidad De La Magdalena Tetela, En El Municipio De Acajete Puebla | 20140313 | Puebla | Acajete | La Magdalena Tetela Morelos | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE | Deporte | Terminado | 2014 | \$7,000,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,421 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. |
| PUE14140100295254 | Rehabilitación Del Estadio De Béisbol Mariano De Matamoros | 20140257 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$5,128,571 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 40,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. |
| PUE14140100295330 | Restauración Y Adecuación De La Antigua Casa Colorada En Izúcar De Matamoros | 20140262 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Matamoros | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$5,100,000 | \$5,094,900 | \$5,094,900 | \$5,094,900 | \$5,094,900 | \$5,094,900 | \$5,094,900 | \$5,094,900 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 75,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. |
| PUE14140100295340 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De Olintla | 20140374 | Puebla | Olintla | Olintla | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | Uso de fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones. | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,496,109 | \$1,496,109 | \$1,496,109 | \$1,496,109 | 99.84 | \$0 | Metro Cuadrado | 11,641 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PAGO QUE INCLUYE 30% DE ANTICIPO, EST. 01, EST. 02 FINIQUITO Y MAS LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integración de Mes | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295348 | Restauración Del Ex Convento De Santo Domingo De Guzmán 3a Etapa | 20140261 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal | | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$4,242,142 | \$4,237,900 | \$4,237,900 | \$4,230,940 | \$3,431,549 | \$3,431,549 | \$3,431,549 | 80.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 75,000 | 100.00 | 80.00 | Financiera: La obra dio inicio durante el 4to. trimestre / Física: calendario de 3era. etapa se prolongo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295457 | Construcción De La Casa De Cultura En La Localidad De Vicente Guerrero | 20140333 | Puebla | Olintla | Vicente Guerrero | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,497,050 | \$1,147,934 | \$1,147,934 | \$1,147,934 | 76.61 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 100.00 | 95.00 | Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 30%, EST. 01 Y MAS LA RETENCION 1 AL MILLAR / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295492 | Rehabilitación De Casa De Cultura En La Cabecera Municipal | 20140344 | Puebla | Olintla | Olintla | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$499,500 | \$499,500 | \$498,549 | \$498,549 | \$498,549 | \$498,549 | 99.81 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,500 | 100.00 | 95.00 | Financiera: EL MONTO INC. RETENCION DEL 1 AL MILLAR, PAGO DE ANTICIPO Y EST. 1 FINIQUITO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295658 | Adoquinamiento De Calle Benito Juárez Entre Independencia Y Panteón | 20140272 | Puebla | Atoyatempa n | Atoyatempa n | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295713 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Calle El Pedregal De La Localidad De Apatayuan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140203 | Puebla | Atempan | Apatayuan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$759,372 | \$759,372 | \$742,676 | \$742,676 | \$742,676 | \$742,676 | \$742,676 | 97.80 | \$0 | Metros | 1,662 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295720 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Calle El Pedregal De La Localidad De Apatayuan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140203 | Puebla | Atempan | Apatayuan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$94,922 | \$92,834 | \$92,834 | \$92,834 | \$92,834 | \$92,834 | \$92,834 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,662 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 4 TRÁMITADA EL 19/12/2014 FINIQUITA, SOLICITAR LA TERMINACIÓN DE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295750 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Que Beneficiará Al Barrio Ocotá De La Localidad De Apatayuan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140205 | Puebla | Atempan | Apatayuan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$72,085 | \$70,599 | \$70,599 | \$70,599 | \$67,147 | \$67,147 | \$67,147 | 95.11 | \$0 | Kilómetro | 1,662 | 100.00 | 44.94 | Financiera: / Física: EST.3 TRÁMITADA EL 19-12-2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295753 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Huexoteno, En El Municipio De Atempan, Puebla | 20140207 | Puebla | Atempan | Huexoteno | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$54,423 | \$53,081 | \$53,081 | \$53,081 | \$50,089 | \$50,089 | \$50,089 | 94.36 | \$0 | Metros | 1,662 | 100.00 | 94.12 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 07/11/2014 PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295756 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Las Delicias, Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140209 | Puebla | Atempan | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$46,291 | \$45,291 | \$45,291 | \$45,291 | \$36,734 | \$36,734 | \$36,734 | 81.11 | \$0 | Metros | 659 | 100.00 | 80.29 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 07/11/2014 PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295759 | Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable Sección 8a. En La Localidad De Huexoteno Ubicada En El Municipio De Atempan, Puebla | 20140204 | Puebla | Atempan | Huexoteno | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,157,711 | \$2,157,711 | \$2,090,049 | \$2,090,049 | \$1,063,498 | \$1,063,498 | \$1,063,498 | \$1,063,498 | 49.29 | \$0 | Metro Cuadrado | 409 | 100.00 | 50.14 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295764 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Que Beneficiará Al Barrio Ocotá De La Localidad De Apatayán Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140205 | Puebla | Atempan | Apatayán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$576,679 | \$576,679 | \$559,124 | \$559,124 | \$537,174 | \$537,174 | \$537,174 | \$537,174 | 93.15 | \$0 | Kilómetro | 1,662 | 100.00 | 94.90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295769 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Huexoteno, En El Municipio De Atempan, Puebla | 20140207 | Puebla | Atempan | Huexoteno | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$435,386 | \$435,386 | \$409,075 | \$409,075 | \$400,714 | \$400,714 | \$400,714 | \$400,714 | 92.04 | \$0 | Metros | 425 | 100.00 | 94.12 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295772 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Las Delicias, Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140209 | Puebla | Atempan | Las Delicias | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$370,326 | \$370,326 | \$312,338 | \$312,338 | \$293,869 | \$293,869 | \$293,869 | \$293,869 | 79.35 | \$0 | Metros | 659 | 100.00 | 80.29 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295776 | Construcción De Línea De Conducción Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Las Delicias, Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140210 | Puebla | Atempan | Las Delicias | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,355,477 | \$2,355,477 | \$1,797,180 | \$1,797,180 | \$1,077,552 | \$1,077,552 | \$1,077,552 | \$1,077,552 | 45.75 | \$0 | Metros | 659 | 100.00 | 45.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295779 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Tepetzintán, Localidad De Tezhuatpec En El Municipio De Atempan, Puebla. | 20140224 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$598,442 | \$598,442 | \$564,174 | \$564,174 | \$365,917 | \$365,917 | \$365,917 | \$365,917 | 61.14 | \$0 | Metros | 1,829 | 100.00 | 60.99 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100295842 | Trabajos De Obra Civil E Instalaciones Electromecánicas Para La Transición Aérea Subterránea En La Cabecera Municipal De Atlixco, Pue. | 20131050 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$2,514,694 | \$2,514,694 | \$2,514,694 | \$2,514,694 | \$2,514,694 | \$2,514,694 | \$2,514,694 | \$2,514,694 | 100.00 | \$0 | Metros | 127,062 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296234 | Construcción Con Concreto Hidráulico De Andador Tierra Y Libertad | 20140264 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Subsidios | uso fondo de pavimentación, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$262,110 | \$261,848 | \$261,848 | \$261,848 | \$261,848 | \$261,848 | \$261,848 | \$261,848 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 240 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296319 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero | 20140314 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Subsidios | uso fondo de pavimentación, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,369,105 | \$1,367,736 | \$1,367,736 | \$1,367,736 | \$1,367,736 | \$1,367,736 | \$1,367,736 | \$1,367,736 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 800 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296345 | Construcción Centro Cívico Cultural | 20140273 | Puebla | Zacatlán | Maquixtla | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$28,026,426 | \$27,998,400 | \$27,998,400 | \$21,836,125 | \$11,851,267 | \$11,851,267 | \$11,851,267 | 42.33 | \$0 | Metros Cuadrados | 60,000 | 100.00 | 38.50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296349 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Pedro Benito Juárez - San Juan Ocoatepec - Colonia Agrícola De Ocoatepec. De 2.775 Km De Longitud | 20140219 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$16,020,904 | \$16,020,904 | \$15,008,511 | \$15,008,511 | \$11,452,204 | \$11,452,204 | \$11,452,204 | 71.48 | \$0 | Kilómetro | 3,153 | 100.00 | 75.85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296356 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Andador 16 De Septiembre, Norte Y Sur | 20140310 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$792,116 | \$791,324 | \$791,324 | \$791,324 | \$791,324 | \$791,324 | \$791,324 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 285 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296468 | Rehabilitación De La Cancha No. 3, En La Comunidad De Tlatempa | 20140258 | Puebla | Zacatlán | Tlatempa | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$5,128,571 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$4,789,418 | \$2,489,257 | \$2,489,257 | \$2,489,257 | 48.59 | \$0 | Metros Cuadrados | 60,000 | 0.00 | 74.50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296498 | Construcción De Unidad Deportiva En Benito Juárez | 20140356 | Puebla | Jalpan | Apantilla | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$2,500,000 | \$2,497,500 | \$2,497,500 | \$2,496,585 | \$750,726 | \$750,726 | \$750,726 | 30.06 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,143 | 100.00 | 30.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO. CONTRATADA POR 2,494,085.20 Y SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO. CONTRATADA POR 2,494,085.20 Y SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: TRANSFERIERON 114.91 DE INTERESES, LOS CUALES SE EJERCIERON EN DICHO PROYECTO. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: TRANSFERIERON 114.91 DE INTERESES, LOS CUALES SE EJERCIERON EN DICHO PROYECTO. / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296543 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Mateo Tlaxpan | 20140324 | Puebla | Tecamachalco | San Mateo Tlaxpan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Lote | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296566 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador Benito Juárez, Entre Calles 16 De Septiembre Y Aldama | 20140329 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$165,070 | \$164,905 | \$164,905 | \$164,905 | \$164,905 | \$164,905 | \$164,905 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296614 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Naranjal | 20140322 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$935,500 | \$934,565 | \$934,565 | \$934,565 | \$934,565 | \$934,565 | \$934,565 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 326 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE DATOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296635 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Purísima De Hidalgo | 20140298 | Puebla | Tecamachalco | La Purísima de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Lote | 970 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE DATOS - SISTEMA: TRANSFERIERON 114.91 DE INTERESES, LOS CUALES SE EJERCIERON EN DICHO PROYECTO. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296654 | Construcción De Unidad Deportiva | 20140337 | Puebla | Tetela de Ocampo | San Nicolás (Tercera Sección) | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,100,030 | \$5,100,030 | \$5,100,030 | \$5,100,030 | 99.54 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% INCLUYE RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100296667 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En El Barrio De San Juan | 20140323 | Puebla | Tecamachalco | Barrio de San Juan | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Lote | 425 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TRANSFERIERON 114.91 DE INTERESES, LOS CUALES SE EJERCIERON EN DICHO PROYECTO. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE | |
| PUE14140100296691 | Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En El Barrio De San José | 20140325 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | \$199,800 | 100.00 | \$0 | Lote | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TRANSFERIERON 114.91 DE INTERESES, LOS CUALES SE EJERCIERON EN DICHO PROYECTO. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE | |
| PUE14140100296695 | Construcción Con Concreto Hidráulico De Andador Juan Galindo, Entre Av. Juárez Y Av. Ignacio Zaragoza | 20140312 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$779,598 | \$778,818 | \$778,818 | \$778,818 | \$778,818 | \$778,818 | \$778,818 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 345 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE | |
| PUE14140100296727 | Construcción Con Concreto Hidráulico De Andador Prolongación De Allende | 20140255 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$311,060 | \$310,749 | \$310,749 | \$310,749 | \$310,749 | \$310,749 | \$310,749 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 234 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE | |
| PUE14140100296759 | Remodelación Del Centro Histórico Y Cultural De Acatzingo De Hidalgo, Puebla | 20140254 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$9,342,142 | \$9,332,800 | \$9,332,800 | \$9,332,800 | \$9,332,800 | \$9,332,800 | \$9,332,800 | \$9,332,800 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 52,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. SE GENERARON INTERESES POR LA CANTIDAD DE 13855.51 / Física: EL AVANCE FISICO ES DEL 100% / Registro: SE |
| PUE14140100296770 | Construcción Con Concreto Hidráulico De Andador Galeana | 20140265 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Educativa para municipios y | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$385,438 | \$385,053 | \$385,053 | \$385,053 | \$385,053 | \$385,053 | \$385,053 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 450 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE | |
| PUE14140100296853 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Izuapa, Perteneciente Al Municipio De Zoquiátlán En El Estado De Puebla | 20140208 | Puebla | Zoquiátlán | Izuapa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,954,112 | \$1,954,112 | \$1,950,447 | \$1,950,447 | \$1,015,578 | \$1,015,578 | \$1,015,578 | \$1,015,578 | 51.97 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 50.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296863 | Construcción De Unidad Deportiva 2da Etapa | 20140357 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN | Educación | Terminado | 2014 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE ÚNICAMENTE QUEDA PENDIENTE EL PAGO DEL 5 AL MILLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296884 | Rehabilitación Del Palacio Municipal Y Jardín Central Para Usos De La Casa De La Cultura Del Municipio De Juan Galindo | 20140280 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | \$2,817,362 | \$2,814,545 | \$2,814,545 | \$2,814,545 | \$2,814,545 | \$2,814,545 | \$2,814,545 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 450 | 0.00 | 100.00 | Financiera: EL MONTO INC. RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100296931 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad | 20140369 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | \$8,891,100 | \$8,891,100 | \$8,891,100 | \$8,891,100 | \$8,891,100 | \$8,891,100 | \$8,891,100 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,200,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100296950 | Concreto Hidráulico Del Boulevard Norte, En El Municipio De Puebla, Puebla | 20140378 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$17,482,500 | \$17,482,500 | \$17,482,500 | \$17,042,424 | \$17,042,424 | \$17,042,424 | \$17,042,424 | 97.48 | \$0 | Metro Cuadrado | 606 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100296951 | Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria Rafael Moreno Valle | 20140353 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | \$599,400 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 204 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100296970 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Santa María Xonacatepec, Puente De La Colonia Primero De Mayo. | 20140376 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$5,394,600 | \$5,394,600 | \$5,394,600 | \$5,275,197 | \$5,275,197 | \$5,275,197 | \$5,275,197 | 97.79 | \$0 | Metro Cuadrado | 600 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100296991 | Construcción De Techado En Escuela Prim. Fed. Braulio Rodríguez | 20140355 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$499,500 | \$499,500 | \$485,399 | \$485,399 | \$485,399 | \$485,399 | \$485,399 | 97.18 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REINTEGRO DE \$13,601.11 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100296992 | Pavimentación Del Circuito Chapultepec En La Colonia Camuanco | 20140295 | Puebla | Tetela de Ocampo | Tamuanco | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 1,372 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100297003 | Construcción De La Unidad Deportiva De La Colonia 6 De Junio Resurrección En El Municipio De Puebla | 20140397 | Puebla | Puebla | 6 de Junio | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$3,587,479 | \$3,587,479 | \$3,587,479 | \$3,584,293 | \$3,584,293 | \$3,584,293 | \$3,584,293 | 99.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100297023 | Gimnasio Puebla Sur | 20140381 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$17,482,500 | \$17,482,500 | \$17,482,500 | \$16,800,890 | \$7,828,472 | \$7,828,472 | \$7,828,472 | 44.78 | \$0 | Metros Cuadrados | 182,000 | 100.00 | 49.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100297044 | Segunda Etapa Del Complejo Multideportivo De Puebla | 20140380 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$9,490,500 | \$9,490,500 | \$9,490,500 | \$9,367,247 | \$9,367,247 | \$9,367,247 | \$9,367,247 | 98.70 | \$0 | Metros Cuadrados | 355,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100297073 | Pavimentacion En El Tramo Calazol-Ayotzinapan En La Localidad De Calazolin | 20140268 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ayotzinapan | Rural | Subsidios | | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$996,204 | \$998,000 | \$996,204 | \$996,204 | \$996,204 | \$996,204 | \$996,204 | 99.82 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: LAS METAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA LA DIFERENCIA QUE FALTA POR COMPROBAR ES UN AHORRO PRESUPUESTAL, YA QUE RECIBIO MAS DE LO QUE COSTO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100297079 | 2a Etapa Complejo Multideportivo De Puebla | 20140379 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,122,665 | \$5,122,665 | \$5,122,665 | \$5,122,665 | 99.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 355,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100297135 | Pavimentación Acceso A Icatép, Colonia Eloxochitlán. | 20140331 | Puebla | Zacatlán | Eloxochitlán | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 30,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100297170 | Pavimentación Acceso Libramiento- Armas Trejo Colonia Maquixtla | 20140281 | Puebla | Zacatlán | Maquixtla | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 30,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100297271 | Continuación De La Pavimentación Del Acceso A La Preparatoria De La Buap, Colonia Maquixtla | 20140291 | Puebla | Zacatlán | Maquixtla | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,500,000 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 30,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100297477 | Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata, De La Calle Cuauhtémoc A La Calle 16 De Septiembre; Col. Guadalupe Zaragoza, Tlahuapan, Puebla | 20140352 | Puebla | Tlahuapan | Guadalupe Zaragoza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento del Municipio de Tlahuapan. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,400,000 | \$1,398,600 | \$1,398,600 | \$1,398,600 | \$1,398,600 | \$1,398,600 | \$1,398,600 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,820 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100297594 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De San Andrés Yahuitlalpan, Municipio De Zautla | 20140218 | Puebla | Zautla | San Andrés Yahuitlalpan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$283,336 | \$256,994 | \$256,994 | \$256,994 | \$256,994 | \$256,994 | \$256,994 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100297613 | Adoquinamiento De La Calle Domingo Arenas, De La Calle 16 De Septiembre A La Calle Violeta, Col. Guadalupe Zaragoza, Tlahuapan, Puebla | 20140336 | Puebla | Tlahuapan | Guadalupe Zaragoza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Tlahuapan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,400,000 | \$1,398,600 | \$1,398,600 | \$1,398,600 | \$956,537 | \$956,537 | \$956,537 | 68.39 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,820 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|--------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100297854 | Rehabilitación Casa De Cultura Albergada En Presidencia Municipal | 20140366 | Puebla | Honey | Cobertura municipal | | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,997,625 | \$1,953,261 | \$1,953,261 | \$1,953,261 | 97.76 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100297890 | Pavimentación De Las Calles Del Primer Cuadro Entre Escuela Primaria Y Calle Principal, En La Localidad De Aquiles Serdán. | 20140327 | Puebla | Chignahuapan | Matahuacales de Aquiles Serdán | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 689 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100297923 | Pavimentación De Las Calles Del Primer Cuadro De La Localidad De Acolihua | 20140345 | Puebla | Chignahuapan | Acolihua | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | 100.00 | \$0 | Obra | 689 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100297951 | Pavimentación De Las Calles Del Primer Cuadro De La Localidad Del Paredón | 20140326 | Puebla | Chignahuapan | El Paredón | Rural | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUE. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,495,366 | \$1,495,366 | \$1,495,366 | \$1,495,366 | 99.79 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,088 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100297959 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Avenida Reforma | 20140361 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100297965 | Pavimentación De Calle A La Ex Hacienda De Atlamaxac | 20140328 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$5,000,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 19,507 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100298043 | Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante El Banco Interacciones S.A. Por El Gobierno Del Estado. | 20089020 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$91,525,602 | \$176,931,138 | \$176,931,138 | \$176,931,138 | \$176,931,138 | \$176,931,138 | \$176,931,138 | 100.00 | \$0 | Pago | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100298056 | Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante Bbva Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado. | 20109007 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$65,813,002 | \$133,074,797 | \$133,074,797 | \$133,074,797 | \$133,074,797 | \$133,074,797 | \$133,074,797 | 100.00 | \$0 | Pago | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100298373 | Adoquinamiento De La Calle 2 Sur Entre La Calle 9 Poniente Y Carretera A San Simón, En La Localidad De San Pablo Las Tunas | 20140301 | Puebla | General Felipe Angeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Subsidios | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES | Urbanización | Terminado | 2014 | \$1,000,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$991,456 | \$991,456 | \$991,456 | \$991,456 | 99.24 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 19,040 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyect | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100298920 | Rehabilitación De Campo Deportivo Con La Construcción De La Red Hidráulica | 20140393 | Puebla | Cohuecan | Cohuecan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA. | Deporte | Terminado | 2014 | \$1,457,142 | \$1,455,685 | \$1,455,685 | \$1,455,685 | \$1,455,685 | \$1,455,685 | \$1,455,685 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: EL MONTO INCLUYE LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física: LA OBRA ESTA REALIZADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100299096 | Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla. | 20131434 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$582,792 | \$582,792 | \$582,792 | \$582,792 | \$582,792 | \$582,792 | \$582,792 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100299211 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tzinacapan Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 20140202 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$3,390,166 | \$3,390,166 | \$3,154,094 | \$3,154,094 | \$1,867,374 | \$1,867,374 | \$1,867,374 | 55.08 | \$0 | Metros | 500 | 100.00 | 85.53 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100299214 | Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tzojaco Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 20140212 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzojaco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,985,392 | \$1,985,392 | \$1,940,739 | \$1,940,739 | \$1,838,974 | \$1,838,974 | \$1,838,974 | 92.63 | \$0 | Metros | 100 | 100.00 | 94.53 | Financiera: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100299242 | Construcción De Casa De Cultura "Balcones Del Sur" Segunda Etapa | 20140854 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$9,342,142 | \$9,332,800 | \$9,332,800 | \$9,194,117 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CUENTA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN MONTO DE \$13663.30. LOS MONTO INCLUYEN EL 1 AL MILLAR / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100299289 | Construcción De Casa De Cultura En Metlatoyuca, Primera Etapa | 20140263 | Puebla | Francisco Z. Mena | Metlatoyuca | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z.MENA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$7,000,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,990,592 | \$6,990,592 | \$6,990,592 | \$6,990,592 | 99.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100299292 | Construcción De Unidad Deportiva Segunda Etapa En La Localidad De Metlatoyuca | 20140340 | Puebla | Francisco Z. Mena | Metlatoyuca | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z.MENA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$7,000,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$5,427,434 | \$5,427,434 | \$5,427,434 | 77.61 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100299293 | Construcción De Unidad Deportiva Tercera Etapa En La Localidad De Metlatoyuca. | 20140341 | Puebla | Francisco Z. Mena | Metlatoyuca | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z.MENA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$7,000,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$3,314,040 | \$3,314,040 | \$3,314,040 | 47.39 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100299297 | Construcción De La Extensión Del Conservatorio De Música Del Estado De Puebla | 20140342 | Puebla | Huachuclanango | Cobertura municipal | | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$4,520,255 | \$4,520,255 | \$4,520,255 | \$4,520,255 | \$2,262,390 | \$2,262,390 | \$2,262,390 | 50.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: MONTO INC. RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100299298 | Construcción De La Unidad Deportiva De Quecholac | 20140277 | Puebla | Quecholac | Quecholac | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$5,128,571 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$3,743,049 | \$3,743,049 | \$3,743,049 | 73.06 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,216 | 0.00 | 73.00 | Financiera: monto inc. retención del 1 al millar / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasas al siguiente nivel. |
| PUE14140100299299 | 1a Etapa De La Construcción De La Unidad Deportiva "Tecalí". Domicilio: Avenida 25 De Agosto Sur S/N, Col. Centro, Cabecera Municipal, C.P. 75240 | 20140279 | Puebla | Tecalí de Herrera | Cobertura municipal | | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE TECALÍ DE HERRERA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$5,128,571 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 20,267 | 0.00 | 100.00 | Financiera: EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA FUE DE \$5,120,577.59, EL CUAL INCLUYE INTERESES GENERADOS. / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: LA SFA TRANSFIRIÓ AL MUNICIPIO \$3,137.29 DE INTERESES GENERADOS DE LOS CUALES, EL MUNICIPIO SÓLO EJERCIO LA CANTIDAD DE \$2,263.73, POR LO QUE EL MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO FUE DE \$5,120,577.59. - SISTEMA: Pasas al siguiente nivel. Financiera: SE COMPLETO LA OBRA EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE / Física: SE COMPLETO LA OBRA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasas al siguiente nivel. |
| PUE14140100299301 | Remodelación Y Equipamiento De Unidad Deportiva De Villa Ávila Camacho (La Ceiba) | 20140318 | Puebla | Xicotepéc | Villa Ávila Camacho (La Ceiba) | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$2,625,942 | \$2,625,942 | \$2,625,942 | \$2,625,942 | \$2,625,942 | \$2,625,942 | \$2,625,942 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN DICIEMBRE FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasas al siguiente nivel. |
| PUE14140100301378 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Doroteo Arango, De La Calle Cofre De Perote A La Calle General Felipe Angeles, Col. Ojo De Agua | 20140294 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,429,401 | \$1,427,972 | \$1,427,972 | \$1,427,972 | \$1,427,972 | \$1,427,972 | \$1,427,972 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR. / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN DICIEMBRE DE 2014 FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasas al siguiente nivel. |
| PUE14140100301411 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ensenada, De La Calle Cofre De Perote A Terrenos Baldíos (Camino A Tlanalapan), Col. Ojo De Agua | 20140302 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,046,737 | \$1,045,690 | \$1,045,690 | \$1,045,690 | \$1,045,690 | \$1,045,690 | \$1,045,690 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR. / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN DICIEMBRE DE 2014 FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasas al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100301447 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Genovevo De La O. De La Calle Cofre De Perote A La Calle Tecate, Col. Ojo De Agua | 20140391 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$582,637 | \$582,054 | \$582,054 | \$582,054 | \$582,054 | \$582,054 | \$582,054 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EN IMPORTE REGISTRADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO EN DICIEMBRE DE 2014 FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100301464 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tecate. De La Calle Tijuana A La Calle General Felipe Ángeles, Col. Ojo De Agua | 20140332 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$721,238 | \$720,517 | \$720,517 | \$720,517 | \$720,517 | \$720,517 | \$720,517 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO EN DICIEMBRE DE 2014 FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100301483 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Carranza. De La Calle Lindavista De La Calle Leona Vicario A La Privada Sin Nombre, Col. Centro. Localidad Moyotzingo, Puebla | 20140315 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO EN DICIEMBRE DE 2014 FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100301508 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lindavista De La Calle Leona Vicario A La Privada Sin Nombre, Col. Centro. Localidad Moyotzingo, Puebla | 20140389 | Puebla | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | Urbano | Subsidios | | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$784,668 | \$783,883 | \$783,883 | \$783,883 | \$783,883 | \$783,883 | \$783,883 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO EN DICIEMBRE DE 2014 FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100301532 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tabasco Entre Calle Chihuahua Y Calle Sonora, En La Localidad De San Rafael Tlanalapan. | 20140386 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Rafael Tlanalapan | Urbano | Subsidios | | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,600,000 | \$2,597,400 | \$2,597,400 | \$2,597,400 | \$2,597,400 | \$2,597,400 | \$2,597,400 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN DICIEMBRE DE 2014 FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100301566 | Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción De Plataformas E Infraestructura Básica Para El Conjunto Habitacional (134 Viviendas) Municipio De Tlaola | 20131257 | Puebla | Tlaola | Capultitla | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$2,985,511 | \$2,978,283 | \$2,978,283 | \$2,978,283 | \$2,978,283 | \$2,978,283 | \$2,978,283 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100301766 | Construcción De Techado Y Gradas De La Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Libertad Antorchista Del Municipio De San Martín Texmelucan | 20140398 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,537,501 | \$1,535,964 | \$1,535,964 | \$1,535,964 | \$1,535,964 | \$1,535,964 | \$1,535,964 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 76,633 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL MONTO INC. RETENCION DEL 1 AL MILLAR. OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100302117 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Junta Auxiliar De La Resurrección, Municipio De Puebla | 20140206 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Subsidios | | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$13,910,556 | \$13,910,556 | \$13,005,600 | \$13,005,600 | \$12,063,979 | \$12,063,979 | \$12,063,979 | 86.73 | \$0 | Metros | 100 | 100.00 | 92.68 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100302128 | Rehabilitación Del Complejo Cultural Progreso | 20140274 | Puebla | Piaxtla | Progreso | Rural | Subsidios | | U091 Fondo de Cultura | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100302145 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De San Isidro Reynosa, Municipio De Quimixtlán | 20140216 | Puebla | Quimixtlán | San Isidro Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | | 1003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$216,413 | \$201,723 | \$201,723 | \$201,723 | \$201,723 | \$201,723 | \$201,723 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,010 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100302175 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xacaxomulco, En El Municipio De Quimixtlán | 20140217 | Puebla | Quimixtlán | Xacaxomulco | Rural | Aportaciones Federales | | 1003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$96,354 | \$86,837 | \$86,837 | \$86,837 | \$86,837 | \$86,837 | \$86,837 | 100.00 | \$0 | Metros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100302228 | Adoquinamiento En Calle Ignacio Allende | 20140300 | Puebla | Teopantlán | Teopantlán | Urbano | Subsidios | | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$400,000 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100302428 | Adoquinamiento En Calle Nacional (Entre Av. Morelos Y Barranca) | 20140306 | Puebla | Teopantlán | Teopantlán | Urbano | Subsidios | | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN, PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$400,000 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | \$399,600 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303100 | Construcción De Unidad Hidráulica En San Miguel, Ubicada En Huejotzingo, Puebla. | 20140260 | Puebla | Huejotzingo | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | Deporte | Terminado | 2014 | \$5,128,571 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$3,733,659 | \$3,733,659 | \$3,733,659 | 72.87 | \$0 | Metros Cuadrados | 64,230 | 100.00 | 73.00 | Financiera: LOS MONTO INC. LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303292 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21aos4033a | 20140048 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2013 | \$763,687 | \$480,739 | \$480,739 | \$480,739 | \$480,739 | \$480,739 | \$480,739 | 100.00 | \$0 | Lote | 4,663 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303305 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aos4034d | 20140050 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$763,687 | \$480,739 | \$480,739 | \$480,739 | \$480,739 | \$480,739 | \$480,739 | 100.00 | \$0 | Lote | 4,489 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303316 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Callejón Del Municipio De Zacapoaxtla | 20140307 | Puebla | Zacapoaxtla | El Molino | Rural | Subsidios | U088 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,071 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra concluida / Registro: obra concluida y finiquitada, monto incluye retención al millar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303348 | Construcción: 3 Aulas Didácticas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios Y Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C.E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21aos4045i | 20140055 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$6,750,000 | \$3,848,491 | \$3,848,491 | \$3,848,491 | \$3,848,491 | \$3,848,491 | \$3,848,491 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,395 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303352 | Acondicionamiento De Canchas De Basquetbol En El Polideportivo Zacapoaxtla, Santa Cruz Xaltetela | 20140278 | Puebla | Zacapoaxtla | Santa Cruz Xaltetela | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$5,128,571 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,535 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA, INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303356 | Reparaciones Generales En El Edificio C; En La Primaria Del C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21epr1516i | 20140058 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$4,156,766 | \$758,757 | \$758,757 | \$758,757 | \$758,757 | \$758,757 | \$758,757 | 100.00 | \$0 | Obra | 127 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303361 | Reparaciones Generales En Los Edificios A Y B; En El Preescolar Del C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21ejn1062i | 20140059 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$911,460 | \$909,499 | \$909,499 | \$909,499 | \$909,499 | \$909,499 | \$909,499 | 100.00 | \$0 | Obra | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303365 | Reparaciones Generales En Los Edificios C Y D; En La Secundaria Del C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21ees0307s | 20140060 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,929,292 | \$1,894,708 | \$1,894,708 | \$1,894,708 | \$1,894,708 | \$1,894,708 | \$1,894,708 | 100.00 | \$0 | Obra | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303669 | Reparaciones Generales En Los Edificios A, B Y C; En El C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21aos4047h | 20140062 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,131,174 | \$2,023,934 | \$2,023,934 | \$2,023,934 | \$2,023,934 | \$2,023,934 | \$2,023,934 | 100.00 | \$0 | Obra | 347 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|------------------------------|-----------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303684 | Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, Y C; En La Primaria Del C. E. Presidente Manuel Avila Camacho Clave 21apr0499e | 20140063 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$6,956,922 | \$6,268,676 | \$6,268,676 | \$6,268,676 | \$6,268,676 | \$6,268,676 | \$6,268,676 | 100.00 | \$0 | Obra | 561 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303760 | Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, C, D, E Y F; En El Preescolar Del C. E. Presidente Manuel Avila Camacho Clave 21ejn0069y | 20140065 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,165,304 | \$1,973,127 | \$1,973,127 | \$1,973,127 | \$1,973,127 | \$1,973,127 | \$1,973,127 | 100.00 | \$0 | Obra | 225 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303762 | Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21ans4047h | 20140066 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$4,250,000 | \$3,868,608 | \$3,868,608 | \$3,868,608 | \$3,868,608 | \$3,868,608 | \$3,868,608 | 100.00 | \$0 | Obra | 573 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303767 | Construcción De 2 Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c Y Reparaciones Generales En Los Edificios A, C, D Y F; En La Primaria Del C.E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ennr1514n | 20140067 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,695,122 | \$1,517,705 | \$1,517,705 | \$1,517,705 | \$1,517,705 | \$1,517,705 | \$1,517,705 | 100.00 | \$0 | Obra | 514 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303770 | Reparaciones Generales En El Edificio C; En La Secundaria Del C. E. Presidente Manuel Avila Camacho Clave 21ees0012g | 20140068 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$570,158 | \$569,471 | \$569,471 | \$569,471 | \$569,471 | \$569,471 | \$569,471 | 100.00 | \$0 | Obra | 253 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303777 | Construcción: 3 Aulas, Taller De Herrería Y Forja, Taller De Carpintería, Escalera En U-2c; Construcción: 1 Aula En Concreto Especial; En El C.E. Presidente Licenciado Miguel Aleman Clave 21aos4038z | 20140070 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$3,357,926 | \$3,268,145 | \$3,268,145 | \$3,268,145 | \$3,268,145 | \$3,268,145 | \$3,268,145 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,781 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303811 | Rehabilitación Del Campo Deportivo Con La Construcción De La Red Hidráulica De La Localidad De Calmecca. | 20140360 | Puebla | Tepecco | Calmecca (San Juan Calmecca) | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$800,000 | \$799,200 | \$799,200 | \$799,200 | \$799,200 | \$799,200 | \$799,200 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303820 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 20140581 | Puebla | Acajete | Apango de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,274,891 | \$1,260,866 | \$1,260,866 | \$1,260,866 | \$1,260,866 | \$1,260,866 | \$1,260,866 | 100.00 | \$0 | Metros | 60,353 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303912 | Reparaciones Generales En Los Edificios F Y G; En El Gimnasio Del C. E. Presidente Manuel Avila Camacho Clave 21aos4040o | 20140075 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,894,568 | \$1,892,418 | \$1,892,418 | \$1,892,418 | \$1,892,418 | \$1,892,418 | \$1,892,418 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,587 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303923 | Reparaciones Generales En Los Edificios K, L, M, N, O Y P; En El Preescolar Del C. E. Presidente Lazaro Cardenas Clave 21ejn0067z | 20140076 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,232,463 | \$1,232,339 | \$1,232,339 | \$1,232,339 | \$1,232,339 | \$1,232,339 | \$1,232,339 | 100.00 | \$0 | Obra | 349 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100303956 | Proyecto De Desarrollo Turístico Ferroviario Museo Del Ferrocarril-Cholula En Puebla. Puebla | 20141872 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$99,999,509 | \$99,999,509 | \$99,999,509 | \$99,999,509 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA NO CUENTA CON LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTA OBRA AL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------|-----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100303980 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San José Ixtapa En El Municipio De Cañada Morelos | 20140502 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,749,336 | \$1,693,949 | \$1,693,949 | \$1,693,949 | \$1,306,517 | \$1,306,517 | \$1,306,517 | 77.13 | \$0 | Proyecto | 1,539,819 | 100.00 | 76.14 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100304007 | Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Presidente Guadalupe Victoria Clave 21aos4030h | 20140078 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$9,256,159 | \$4,072,798 | \$4,072,798 | \$4,072,798 | \$4,072,798 | \$4,072,798 | \$4,072,798 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100304037 | Construcción: Direcciones, Vestibulo, Servicio Médico, Aula De Psicopedagogía, Prefectura, Sanitarios Y Escaleras; En El C. E. Doctor Alfredo Toxqui Fernandez De Lara Clave 21aos4055a | 20140079 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$6,451,768 | \$3,917,251 | \$3,917,251 | \$3,917,251 | \$3,917,251 | \$3,917,251 | \$3,917,251 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,482 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100304129 | Construcción De Taller De Computo En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Clave 21dst0131n | 20140139 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,668,369 | \$1,661,021 | \$1,661,021 | \$1,661,021 | \$1,661,021 | \$1,661,021 | \$1,661,021 | 100.00 | \$0 | Obra | 89 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100304199 | Reparaciones Generales En El Edificio "A"; En La Primaria "Carlos Ismael Betancourt" Clave 21epr0519b | 20140158 | Puebla | Huachuclingo | Huachuclingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,000,000 | \$3,363,863 | \$3,363,863 | \$3,363,863 | \$3,363,863 | \$3,363,863 | \$3,363,863 | 100.00 | \$0 | Obra | 994 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100304212 | Reparaciones Generales En Los Edificios A, B Y C; En La Secundaria Del C. E. Profesor Enrique Martínez Márquez Clave 21ees0313c | 20140159 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,054,585 | \$1,209,736 | \$1,209,736 | \$1,209,736 | \$1,209,736 | \$1,209,736 | \$1,209,736 | 100.00 | \$0 | Obra | 365 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100304223 | Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Presidente Juan N. Mendez Clave 21aos4041n | 20140161 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$4,491,389 | \$4,491,389 | \$4,491,389 | \$4,491,389 | \$4,491,389 | \$4,491,389 | \$4,491,389 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100304236 | Construcción De Edificio Administrativo En Estructura U-1c; En El C. E. General Emiliano Zapata Clave 21aos4029s | 20140162 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,764,111 | \$1,789,105 | \$1,789,105 | \$1,789,105 | \$1,789,105 | \$1,789,105 | \$1,789,105 | \$1,789,105 | 100.00 | \$0 | Obra | 691 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304251 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Edificio Administrativo; En El C. E. General Emiliano Zapata Clave 21aos4029s | 20140165 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$930,930 | \$618,260 | \$618,260 | \$618,260 | \$618,260 | \$618,260 | \$618,260 | \$618,260 | 100.00 | \$0 | Lote | 691 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304286 | Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo (Butacas Y Computo); En La Telesecundaria Herman Hesse Clave 21etv0084f | 20140180 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$224,622 | \$224,228 | \$224,228 | \$224,228 | \$224,228 | \$224,228 | \$224,228 | \$224,228 | 100.00 | \$0 | Localidad | 144 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304293 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Computo; En La Secundaria Técnica, Clave 21dst0131n | 20140191 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$467,113 | \$466,202 | \$466,202 | \$466,202 | \$466,202 | \$466,202 | \$466,202 | \$466,202 | 100.00 | \$0 | Lote | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304322 | Construcción: 4 Aulas, 4 Lab De Computo, 2 Bibliotecas, 6 Cubículos, Aula Telemática, 3 Prodi. De Sanitarios, Etc. En El C. De Edu. A Distancia Del C. E. Pde Manuel Ávila Camacho Clave 21aos4040o | 20140223 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$13,194,850 | \$11,756,848 | \$11,756,848 | \$11,756,848 | \$11,756,848 | \$11,756,848 | \$11,756,848 | 100.00 | \$0 | Obra | 160 | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100304330 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Juan N. Mendez Clave 21aos4041n | 20140227 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,149,400 | \$764,266 | \$764,266 | \$764,266 | \$764,266 | \$764,266 | \$764,266 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100304334 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21aos4047h | 20140228 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,149,400 | \$763,650 | \$763,650 | \$763,650 | \$763,650 | \$763,650 | \$763,650 | 100.00 | \$0 | Lote | 573 | 100.00 | 74.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100304365 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Taller De Herrería Y Forja, Taller De Carpintería; En El C. E. Presidente Licenciado Miguel Aleman Clave 21aos4038z | 20140234 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,593,588 | \$1,585,755 | \$1,585,755 | \$1,585,755 | \$1,585,755 | \$1,585,755 | \$1,585,755 | \$1,585,755 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,781 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304628 | Construcción De Miniestadio De Béisbol En Chapulco, Puebla | 20141671 | Puebla | Chapulco | Puente Colorado | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H Ayuntamiento de Chapulco | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$457,681 | \$457,681 | \$457,681 | \$457,681 | 45.77 | \$0 | Metro Cuadrado | 606 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304813 | Pavimentación De Diversas Calles En Tochtepec, Estado De Puebla. | 00015 | Puebla | Tochtepec | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100304912 | Contraloría Social Por Administración Para 17 Obras, 5 De Ampliación De Agua Potable, 1 De Rehabilitación De Agua Potable Y 1 De Sustitución De La Red Agua Potable Y 7 De Ampliación De Alcantarillado | 20141973 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$21,079 | \$21,079 | \$21,079 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304937 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Zoquitlán, Municipio Del Mismo Nombre, Pue. | 20140642 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,040,849 | \$1,026,524 | \$1,026,524 | \$1,026,524 | \$806,046 | \$806,046 | \$806,046 | \$806,046 | 78.52 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 75.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304944 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acaatepec (San Antonio), Municipio De Zoquitlán | 20140587 | Puebla | Zoquitlán | Acaatepec (San Antonio) | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$763,766 | \$754,537 | \$754,537 | \$754,537 | \$754,537 | \$754,537 | \$754,537 | \$754,537 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304954 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Zoquitlán, Municipio De Zoquitlán, Pue. | 20140522 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$3,181,401 | \$3,100,881 | \$3,100,881 | \$3,100,881 | \$2,373,510 | \$2,373,510 | \$2,373,510 | \$2,373,510 | 76.54 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 75.86 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304960 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xitlala, Municipio De Zoquitlán | 20140583 | Puebla | Zoquitlán | Xitlala | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,351,493 | \$1,335,258 | \$1,335,258 | \$1,335,258 | \$1,335,258 | \$1,335,258 | \$1,335,258 | \$1,335,258 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304991 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Telpatlán, Municipio De Vicente Guerrero, Pue. | 20140417 | Puebla | Vicente Guerrero | Telpatlán | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$2,601,339 | \$2,524,476 | \$2,524,476 | \$2,524,476 | \$1,957,172 | \$1,957,172 | \$1,957,172 | \$1,957,172 | 77.53 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 77.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304994 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tepetzintla, Municipio De Vicente Guerrero | 20140524 | Puebla | Vicente Guerrero | Tepetzintla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$616,961 | \$599,994 | \$599,994 | \$599,994 | \$496,690 | \$496,690 | \$496,690 | \$496,690 | 82.78 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 82.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304995 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetzintita, Municipio De Vicente Guerrero, Pue. | 20140584 | Puebla | Vicente Guerrero | Tepetzintita | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,136,347 | \$1,122,659 | \$1,122,659 | \$1,122,659 | \$1,122,659 | \$1,122,659 | \$1,122,659 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100304996 | Supervisión Para Obras Del Programa Apazu 2014 | APA2U 106 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$0 | \$1,682,362 | \$1,682,362 | \$1,682,362 | \$1,436,343 | \$1,436,343 | \$1,436,343 | 85.38 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 01/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305013 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Sebastián, Municipio De Teziutlán, Pue. | 20140582 | Puebla | Teziutlán | San Sebastián | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,493,315 | \$1,493,315 | \$1,493,315 | \$1,493,315 | \$1,482,729 | \$1,482,729 | \$1,482,729 | 99.29 | \$0 | Metros | 92,246 | 0.00 | 99.26 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 30/10/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305031 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable | 20141507 | Puebla | Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$320,000 | \$320,000 | \$320,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 274,906 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305035 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De San Antonio Mihucán, Municipio De Coronango | 20140632 | Puebla | Coronango | San Antonio Mihucán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,486,052 | \$1,486,052 | \$1,486,052 | \$1,486,052 | \$999,168 | \$999,168 | \$999,168 | 67.24 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 0.00 | 67.24 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 17/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305036 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Cristóbal Tepeteopan, Municipio De Tehuacán | 20140586 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$0 | \$405,402 | \$405,402 | \$405,402 | \$405,402 | \$405,402 | \$405,402 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 2 FINIQUITO PAGADA EL 21/11/2014 / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305063 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cholula De Rivadavia | 20140689 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$6,863,411 | \$6,863,411 | \$6,863,411 | \$6,863,411 | \$2,082,551 | \$2,082,551 | \$2,082,551 | 30.34 | \$0 | Metros | 120,459 | 0.00 | 31.43 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 22/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305091 | Alcantarillado Pluvial En La Colonia 3ra. Sección De San Ramón (Calle Heliotropos) En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20140415 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,618,323 | \$1,601,650 | \$1,601,650 | \$1,601,650 | \$1,601,650 | \$1,601,650 | \$1,601,650 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 4 FINIQUITO PAGADA EL 20/11/2014 / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305100 | Colector Pluvial En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza (Chinguñoso 2a Etapa) | 20141496 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$11,191,772 | \$11,191,772 | \$11,191,772 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305102 | Construcción De Colector Pluvial 105 Pte. 2da. Etapa En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20140463 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$4,120,825 | \$4,012,593 | \$4,012,593 | \$4,012,593 | \$4,012,593 | \$4,012,593 | \$4,012,593 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 5 FINIQUITO PAGADA EL 21/11/2014 / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS, FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305104 | Construcción Del Colector Pluvial En La Colonia Francisco I. Madero En La Ciudad De Puebla, Municipio De Puebla. | 20140593 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$23,728,769 | \$23,728,769 | \$23,728,769 | \$23,728,769 | \$14,868,797 | \$14,868,797 | \$14,868,797 | 62.66 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 0.00 | 62.48 | Financiera: / Física: EST. 4 PAGADA EL 24/11/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305106 | Ampliación De Red De Alcantarillado Pluvial En La Colonia La Hacienda En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20140416 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$5,293,205 | \$5,293,205 | \$5,293,205 | \$5,293,205 | \$1,051,534 | \$1,051,534 | \$1,051,534 | 19.87 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 0.00 | 21.30 | Financiera: / Física: EST. 3 PAGADA EL 21/10/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305110 | Construcción De Colector Poniente En La Localidad De San Andrés Azumiatla, Municipio De Puebla | 20140459 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$2,134,760 | \$2,019,989 | \$2,019,989 | \$2,019,989 | \$2,019,989 | \$2,019,989 | \$2,019,989 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 4 FINIQUITO PAGADA EL 19/11/2014 / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305118 | Ampliación Y Adecuación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Junta Auxiliar Santa María Xoncatepec, Del Municipio De Puebla. Que Beneficiará A La Localidad De Santa María Xoncatepec, Municipio | 20140612 | Puebla | Puebla | Santa María Xoncatepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$7,779,014 | \$7,335,374 | \$7,335,374 | \$7,335,374 | \$7,297,664 | \$7,297,664 | \$7,297,664 | 99.49 | \$0 | Proyecto | 1,539,819 | 100.00 | 99.49 | Financiera: / Física: EST. 5 PAGADA EL 19/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305119 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Santo Tomás Chautla, Municipio De Puebla, Pue. | 20140611 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$5,784,596 | \$5,784,596 | \$5,784,596 | \$5,784,596 | \$5,693,800 | \$5,693,800 | \$5,693,800 | 98.43 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 0.00 | 98.43 | Financiera: / Física: EST. 6 PAGADA EL 22/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305121 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, 1ra Etapa En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla | 20140590 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$7,417,781 | \$7,417,781 | \$7,417,781 | \$7,417,781 | \$5,844,238 | \$5,844,238 | \$5,844,238 | 78.79 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 0.00 | 77.85 | Financiera: / Física: EST. 4 PAGADA EL 22/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305142 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Colucan | 20141525 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Lucas Colucan | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,420,894 | \$2,420,894 | \$2,420,894 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 72,799 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA. Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305152 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acteopan, Municipio De Acteopan. | 20140592 | Puebla | Acteopan | Acteopan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$3,491,120 | \$3,211,821 | \$3,211,821 | \$3,211,821 | \$3,211,821 | \$3,211,821 | \$3,211,821 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305359 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nenehuaca, Municipio De Chichiquila | 20140225 | Puebla | Chichiquila | Nenehuaca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,348,060 | \$4,348,060 | \$4,348,060 | \$4,348,060 | \$4,293,539 | \$4,293,539 | \$4,293,539 | 98.75 | \$0 | Metros | 123 | 0.00 | 98.67 | Financiera: / Física: EST. 5 PAGADA EL 08/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305482 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tecamate, Municipio De Francisco Z.Mena. | 20140501 | Puebla | Francisco Z. Mena | El Tecamate | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,143,417 | \$2,143,417 | \$2,143,417 | \$2,143,417 | \$1,703,580 | \$1,703,580 | \$1,703,580 | 79.48 | \$0 | Metros | 16,270 | 0.00 | 78.97 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 25/11/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305541 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huitzilac, Municipio De Francisco Z. Mena | 20140414 | Puebla | Francisco Z. Mena | Huitzilac | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,688,288 | \$2,688,288 | \$2,688,288 | \$2,688,288 | \$2,332,940 | \$2,332,940 | \$2,332,940 | 86.78 | \$0 | Metros | 16,270 | 0.00 | 86.63 | Financiera: / Física: EST. 3 PAGADA EL 02/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305554 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jaltocan, Municipio De Francisco Z. Mena | 20140506 | Puebla | Francisco Z. Mena | Jaltocan | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,629,711 | \$2,629,711 | \$2,629,711 | \$2,629,711 | \$2,048,880 | \$2,048,880 | \$2,048,880 | 77.91 | \$0 | Metros | 16,270 | 0.00 | 77.89 | Financiera: / Física: EST. 3 PAGADA EL 25/11/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--|---|--|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100305565 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bugambillas (La Cruz), Municipio De Jopala | 20140526 | Puebla | Jopala | Bugambillas (La Cruz) | Rural | Subsidios | | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$0 | \$4,844,182 | \$4,844,182 | \$4,844,182 | \$4,844,182 | \$4,844,182 | \$4,844,182 | 100.00 | \$0 | Metros | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 4 FINIQUITO PAGADA EL 19/12/2014 / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100305578 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tozihuc, Municipio De Quimixtlán. | 20140215 | Puebla | Quimixtlán | Tozihuc | Rural | Subsidios | | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$0 | \$4,354,315 | \$4,354,315 | \$4,354,315 | \$4,317,091 | \$4,317,091 | \$4,317,091 | 99.15 | \$0 | Metros | 12 | 100.00 | 99.12 | Financiera: / Física: EST. 4 PAGADA EL 15/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100305685 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Colonia La Concepción, Municipio De Quimixtlán | 20140507 | Puebla | Quimixtlán | La Concepción | Rural | Subsidios | | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$0 | \$1,607,566 | \$1,607,566 | \$1,607,566 | \$1,607,566 | \$1,607,566 | \$1,607,566 | 100.00 | \$0 | Metros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 3 FINIQUITO PAGADA EL 18/12/2014 / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100305707 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De San Isidro Reynosa, Municipio De Quimixtlán | 20140216 | Puebla | Quimixtlán | San Isidro Reynosa | Rural | Subsidios | | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,731,306 | \$1,613,783 | \$1,613,783 | \$1,613,783 | \$1,613,783 | \$1,613,783 | \$1,613,783 | 100.00 | \$0 | Metros | 345 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 3 FINIQUITO PAGADA EL 19/12/2014 / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100305820 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xacacomulco, En El Municipio De Quimixtlán | 20140217 | Puebla | Quimixtlán | Xacacomulco | Rural | Subsidios | | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$770,834 | \$694,693 | \$694,693 | \$694,693 | \$694,693 | \$694,693 | \$694,693 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 3 FINIQUITO PAGADA EL 19/12/2014 / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100305851 | Remodelación De La Presidencia Auxiliar De Zoateopan | 20140266 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoateopan | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | \$499,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,556 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA Y APLICARON LOS INTERESES AUTORIZADOS / Física: OBRA TERMINADA Y APLICARON LOS INTERESES AUTORIZADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100306077 | Construcción De Casa De Cultura Y Taller De Música | 20140271 | Puebla | Chigmecatitlán | Chigmecatitlán | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLÁN | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | \$8,123,314 | \$8,115,191 | \$8,115,191 | \$8,115,191 | \$8,115,191 | \$8,115,191 | \$8,115,191 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,600 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL MONTO INC. RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100306115 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Chacal, Municipio De Tenampulco | 20140585 | Puebla | Tenampulco | El Chacal | Rural | Subsidios | | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,774,352 | \$2,774,352 | \$2,774,352 | \$2,774,352 | \$1,363,594 | \$1,363,594 | \$1,363,594 | 49.15 | \$0 | Metros | 6,772 | 0.00 | 46.96 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 23/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100306227 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Llano Grande (Máquina Vieja), Municipio De Tlachichucataro | 20140525 | Puebla | Tlachichuca | San José Llano Grande (Máquina Vieja) | Rural | Subsidios | | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$0 | \$2,644,707 | \$2,644,707 | \$2,644,707 | \$2,644,707 | \$2,644,707 | \$2,644,707 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|---------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100306265 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De San Andrés Yahualtlan, Municipio De Zautla | 20140218 | Puebla | Zautla | San Andrés Yahualtlan | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$2,266,685 | \$2,055,952 | \$2,055,952 | \$2,055,952 | \$2,055,952 | \$2,055,952 | \$2,055,952 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100306298 | Supervisión Para Obras Del Programa Prossapys 2014 | PROSSAPY S 23 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$0 | \$408,245 | \$408,245 | \$408,245 | \$408,245 | \$408,245 | \$408,245 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100306329 | Construcción De Adoquinamiento En Calle Morelos Entre Vicente Guerrero E Independencia, Colonia Centro. | 20140365 | Puebla | Chietla | Chietla | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$1,197,600 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,726 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100307124 | Ampliación De Local De Usos Múltiples Y Plaza Cívica De La Colonia Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla, Pue., Prolongación De La 3 Sur Esquina Calle Del Jardín. | 20130999 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$512,229 | \$512,229 | \$512,229 | \$512,229 | \$512,229 | \$512,229 | \$512,229 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100307660 | Construcción Del Centro Deportivo Comunitario San Felipe Otlattepec, En El Municipio De Tepexi De Rodriguez (1ra Etapa) | 20140256 | Puebla | Tepexi de Rodriguez | San Felipe Otlattepec | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA | Deporte | Terminado | 2014 | \$5,128,571 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EXISTE UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL POR 3,137.29 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100309041 | Drenas Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla. | 20131123 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$14,059,176 | \$14,059,176 | \$14,059,176 | \$14,059,176 | \$14,059,176 | \$14,059,176 | \$14,059,176 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100309071 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad De Los Drenas Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla. | 20131143 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,651,347 | \$2,651,347 | \$2,651,347 | \$2,651,347 | \$2,651,347 | \$2,651,347 | \$2,651,347 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100309161 | Rehabilitación Del Campo De Futbol (Suministro Y Colocación De Pasto Sintético) | 20140343 | Puebla | Zacapala | Zacapala | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | Deporte | Terminado | 2014 | \$2,871,429 | \$2,865,686 | \$2,865,686 | \$2,865,686 | \$2,865,686 | \$2,865,686 | \$2,865,686 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,850 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100309465 | Reubicación De Pista, Cerca E Instalaciones Eléctricas, En Paseo Río Atoyac, En Zona De Río Atoyac A Partir De 100 Metros Del Blvd. Municipio Libre Y Demolición De Tramo Existente | 20131063 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,477,417 | \$1,477,417 | \$1,477,417 | \$1,477,417 | \$1,477,417 | \$1,477,417 | \$1,477,417 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100309509 | Construcción De Módulo De Acceso Sur Al Museo Internacional Del Barroco En El Municipio De San Andrés Cholula | 20140054 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$1,972,803 | \$1,972,803 | \$1,972,803 | \$1,972,803 | \$1,972,803 | \$1,972,803 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100309547 | Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxaltepec, San Agustín De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Mpio De Juan Galindo, En El Estado De Puebla | 20130481 | Puebla | Juan Galindo | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$26,978,659 | \$26,978,659 | \$26,978,659 | \$26,978,659 | \$26,937,205 | \$26,937,205 | \$26,937,205 | 99.85 | \$0 | Kilómetro | 10,213 | 0.00 | 99.83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|-----------|---|---|----------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100309559 | Terminación De Trabajos En La Autopista Cuapixtla-Cuacnopalan Del Km 0 000 Al Km 11 000. | 20140220 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$40,653,407 | \$40,653,407 | \$40,653,407 | \$40,653,407 | \$40,653,407 | \$40,653,407 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100309638 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Vialidad Con Concreto Hidráulico Que Dará Acceso De La Calzada Ignacio Zaragoza Al Heliporto Del Estadio Cuauhtémoc En El Municipio De Puebla. | 20131341 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$2,277,000 | \$2,277,000 | \$2,277,000 | \$2,277,000 | \$2,277,000 | \$2,277,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100309744 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Primer Cuadro De La Junta Auxiliar De San Francisco Totimehuacán; Del Municipio De Puebla. | 20130912 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$2,922,212 | \$2,922,212 | \$2,922,212 | \$2,922,212 | \$2,922,212 | \$2,922,212 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100309796 | Remodelación De Unidad Deportiva En Chiautla De Tapia | 20140335 | Puebla | Chiautla | Cobertura municipal | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. MUNICIPIO DE CHIAUTLA DE TAPIA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$5,128,571 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$5,123,442 | \$1,535,494 | \$1,535,494 | \$1,535,494 | 29.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,000 | 100.00 | 29.97 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO SOLO SE REALIZO EL PAGO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310028 | Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tlaxiapa, Calle 16 De Septiembre, En El Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Del Estado De Puebla. | 20130168 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Cobertura municipal | Subsidios | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | \$79,335 | \$79,335 | \$79,335 | \$79,335 | \$79,335 | \$79,335 | \$79,335 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310073 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepulco, Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla. | 20140470 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$512,263 | \$125,640 | \$125,640 | \$125,640 | 20.94 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 20.72 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310132 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Juan Tepulco, Calle 11 Sur, 9 Sur Y 7 Poniente En El Municipio De Acajete Del Estado De Puebla | 20140599 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$405,818 | \$405,818 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310213 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Juan Tepulco Privada 4 Norte En El Municipio De Acajete Del Estado De Puebla | 20140659 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$68,145 | \$68,145 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310233 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Oztopolco, Perteneciente Al Municipio De Zoquitán En El Estado De Puebla. | 20140444 | Puebla | Zoquitán | Oztopolco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$491,641 | \$491,641 | \$482,927 | \$482,927 | \$482,927 | 80.49 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 82.65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310235 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vista Hermosa Zayulapa, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla. | 20140400 | Puebla | Ajalpan | Vista Hermosa Zayulapa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,394,210 | \$1,394,210 | \$1,372,644 | \$1,372,644 | \$1,083,158 | \$1,083,158 | \$1,083,158 | 77.69 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 78.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310262 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Cinco Señores, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla. | 20140518 | Puebla | Ajalpan | Cinco Señores | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$2,713,730 | \$2,713,730 | \$2,641,637 | \$2,641,637 | \$1,887,466 | \$1,887,466 | \$1,887,466 | \$1,887,466 | 69.55 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 70.25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310278 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio De Atzompa De La Localidad De Coyolapa En El Municipio De Zoquiltán En El Estado De Puebla. | 20140515 | Puebla | Zoquiltán | Zoquiltán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$934,739 | \$934,739 | \$870,296 | \$870,296 | \$867,403 | \$867,403 | \$867,403 | \$867,403 | 92.80 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 99.67 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310280 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Acomunga, Del Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla. | 20140474 | Puebla | Ajalpan | San Sebastián Acomunga | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$542,891 | \$542,891 | \$514,521 | \$514,521 | \$514,521 | \$514,521 | 85.75 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 81.89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310318 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Izhuaapa, Perteneciente Al Municipio De Zoquiltán, En El Estado De Puebla. | 20140208 | Puebla | Zoquiltán | Izhuaapa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$244,264 | \$243,806 | \$243,806 | \$243,806 | \$126,947 | \$126,947 | \$126,947 | \$126,947 | 52.07 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 65.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310321 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Atempan-Cala Sur De 6.56 Km De Longitud, Meta 2014: 2.24 (Segunda Etapa) Del Km 2 500 Al Km 4 740, Perteneciente Al Municipio De Atempan. | 20140404 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$18,374,284 | \$18,374,284 | \$17,160,350 | \$17,160,350 | \$10,021,806 | \$10,021,806 | \$10,021,806 | \$10,021,806 | 54.54 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 56.61 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310348 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable En Las Localidades De Tepexioltla, Xocotla Y Dos Caminos, Pertenecientes Al Municipio De Zoquiltán, En El Estado De Puebla. | 20140517 | Puebla | Zoquiltán | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$2,074,909 | \$2,074,909 | \$2,043,280 | \$2,043,280 | \$1,595,481 | \$1,595,481 | \$1,595,481 | \$1,595,481 | 76.89 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 77.90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310350 | Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable Sección 8a, En La Localidad De Huexoteno Ubicada En El Municipio De Atempan, Puebla. | 20140204 | Puebla | Atempan | Huexoteno | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$269,714 | \$264,253 | \$264,253 | \$264,253 | \$132,937 | \$132,937 | \$132,937 | \$132,937 | 50.31 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.14 | Financiera: / Física: EST. 3 TRAMITADA EL 19-12-2014 PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310405 | Protección Con Pintura Anti Grafiti En Paramentos De Imagen Urbana Y Fuentes De La Zona Metropolitana De Puebla. | 20131061 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | Terminado | 2014 | \$5,674,874 | \$5,322,777 | \$5,322,777 | \$5,322,777 | \$5,322,777 | \$5,322,777 | \$5,322,777 | \$5,322,777 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310415 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles Los Perales, Los Encinos Y Mirador De La Localidad De Cala Sur, Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla. | 20140407 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$930,377 | \$930,377 | \$808,280 | \$808,280 | \$773,246 | \$773,246 | \$773,246 | \$773,246 | 83.11 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 85.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310427 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles Constitución Y 3 De Mayo, De La Localidad De Tacopan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla. | 20140405 | Puebla | Atempan | Tacopan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$564,367 | \$564,367 | \$540,461 | \$540,461 | \$540,461 | \$540,461 | \$540,461 | \$540,461 | 95.76 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310450 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable En Las Localidades | PROI13 | Puebla | Zoquiapan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310455 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Tepetzintán, Localidad De Tezhuatpec En El Municipio De Atempan, Puebla. | 20140224 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | En Ejecución | 2014 | \$74,805 | \$73,503 | \$73,503 | \$73,503 | \$73,503 | \$45,740 | \$45,740 | \$45,740 | \$45,740 | 62.23 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 60.99 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 07/11/2014 PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310512 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Del Arenal, Perteneciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla. | 20140443 | Puebla | Zoquiapan | Zoquiapan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$572,864 | \$572,864 | \$483,767 | \$483,767 | \$483,767 | 80.63 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 84.23 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310546 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles 4 De Octubre Y Las Torres De La Localidad De Tanhuico Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla. | 20140399 | Puebla | Atempan | Tanhuico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$490,673 | \$490,673 | \$469,645 | \$469,645 | \$199,518 | \$199,518 | \$199,518 | 40.66 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 3.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310553 | Construcción De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión Ubicada En La 14 Oriente Entre Calle 5 De Mayo Y Periférico, Municipio De San Andres Cholula Estado De Puebla. | 20131383 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$12,815,000 | \$12,814,550 | \$12,814,550 | \$12,814,550 | \$12,814,550 | \$12,814,550 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 1.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310561 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Del Arenal, Perteneciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla. | 20140443 | Puebla | Zoquiapan | Zoquiapan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$572,864 | \$572,864 | \$483,767 | \$483,767 | \$483,767 | 80.63 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 84.23 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310626 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Calle De Venustiano Carranza De La Localidad De Atzalán Perteneciente Al Municipio De Atempan, Estado De Puebla. | 20140461 | Puebla | Atempan | Atzalán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$845,647 | \$845,647 | \$821,764 | \$821,764 | \$742,988 | \$742,988 | \$742,988 | 87.86 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 90.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310633 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Xalipanapa-Amatán, Ubicado En El Municipio De Zoquiapan, Estado De Puebla. | 20140409 | Puebla | Zoquiapan | Amatán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$7,050,812 | \$7,050,812 | \$6,894,718 | \$6,894,718 | \$6,246,807 | \$6,246,807 | \$6,246,807 | 88.60 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 90.20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310645 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Privada Ahuateno De La Localidad De Tacopan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Estado De Puebla. | 20140460 | Puebla | Atempan | Tacopan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$235,196 | \$235,196 | \$225,466 | \$225,466 | \$203,853 | \$203,853 | \$203,853 | 86.67 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 3.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310652 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Privada 4 De Octubre De La Localidad De Tacopan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Estado De Puebla. | 20140478 | Puebla | Atempan | Tacopan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$232,680 | \$232,680 | \$222,777 | \$222,777 | \$222,777 | \$222,777 | \$222,777 | 95.74 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310663 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tanhuico Perteneciente Al Municipio De Atempan Del Estado De Puebla. | 20140440 | Puebla | Atempan | Tanhuico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$599,139 | \$599,139 | \$435,007 | \$435,007 | \$435,007 | 72.50 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 72.22 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310671 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Drenaje Sanitario En La Localidad De Apatayuan Perteneciente Al Municipio De Atempan En El Estado De Puebla. | 20140431 | Puebla | Atempan | Apatayuan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$598,556 | \$598,556 | \$508,054 | \$508,054 | \$508,054 | 84.68 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 84.67 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310684 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Méndez. | 20140487 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Tuxtla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$432,044 | \$432,044 | \$418,271 | \$418,271 | \$418,271 | 69.71 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 72.25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310692 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A Las Localidades De Atempan | 20140481 | Puebla | Atempan | Coertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$598,787 | \$598,787 | \$556,609 | \$556,609 | \$556,609 | 92.77 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 92.86 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310698 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Atzálan Parte Oriente Calle Y Privada 12 De Octubre En El Municipio De Atempan Del Estado De Puebla | 20140548 | Puebla | Atempan | Atzálan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$72,470 | \$72,470 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310701 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Atzálan Parte Oriente Calle Mina En El Municipio De Atempan Del Estado De Puebla | 20140541 | Puebla | Atempan | Atzálan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$169,258 | \$169,258 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310707 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Atzálan Parte Oriente Avenida 20 De Noviembre Y Privada Sin Nombre En El Municipio De Atempan Del Estado De Puebla | 20140560 | Puebla | Atempan | Atzálan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$104,123 | \$104,123 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310719 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tezhuatpec Sección 2da. Santa Isabel Privada Las Azucenas En El Municipio De Atempan Del Estado De Puebla | 20140531 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$185,038 | \$185,038 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310722 | Construcción De Elementos Urbanos Interactivos En La Explanada Adjunta Al Centro Integral De Servicios (Cis) Puebla | 20131352 | Puebla | Puebla | Coertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$22,129,624 | \$22,129,624 | \$22,129,624 | \$22,129,624 | \$22,129,624 | \$22,129,624 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310728 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tezhuatpec Sección 2da. Texcalteno Privada 12 De Diciembre Y Texcalteno En El Municipio De Atempan Del Estado De Puebla | 20140551 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$308,696 | \$308,696 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310734 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitán De Méndez, En El Estado De Puebla. | 20140492 | Puebla | Zapotitán de Méndez | Tuxtla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$432,711 | \$432,711 | \$419,446 | \$419,446 | \$419,446 | 69.91 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 73.97 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310736 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Atequizayan Calle Guadalupe Victoria En El Municipio De Atequizayan Del Estado De Puebla | 20140540 | Puebla | Atequizayan | Atequizayan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$165,659 | \$165,659 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310743 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Ignacio Allende En El Municipio De Atequizayan Del Estado De Puebla | 20140543 | Puebla | Atequizayan | Ignacio Allende (Concepción) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$401,977 | \$401,977 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310763 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla. | 20140452 | Puebla | Zacatlán | San Cristóbal Xochimilpa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$446,922 | \$446,922 | \$432,652 | \$432,652 | \$432,652 | 72.11 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 72.64 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310771 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Ignacio Allende Camino Real A Ixtepec En El Municipio De Atlixquayan Del Estado De Puebla | 20140543 | Puebla | Atlixquayan | Ignacio Allende (Concepción) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$145,452 | \$145,452 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310786 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Pedro Benito Juárez - San Juan Ocotepéc - Colonia Agrícola De Ocotepéc, De 2,775 Km De Longitud, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2,775 | 20140219 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$2,002,613 | \$2,002,613 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310793 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepeixco, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla. | 20140433 | Puebla | Zacatlán | Tepeixco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$446,370 | \$446,370 | \$265,324 | \$265,324 | \$265,324 | 44.22 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 46.40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310796 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Pedro Benito Juárez Paraje Hueyitlall (Calle Morales Y Zelanda) En El Municipio De Atlixco Del Estado De Puebla | 20140620 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$135,867 | \$135,867 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310806 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará Las Localidades De Huaxcaleca Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento | 20140442 | Puebla | Chichiquila | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$582,656 | \$582,656 | \$475,249 | \$475,249 | \$475,249 | 79.21 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 81.83 | Financiera: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310850 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento | 20140432 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$512,290 | \$512,290 | \$508,279 | \$508,279 | \$508,279 | 84.71 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 91.60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310851 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huehuetla, Cinco De Mayo, Chilcoyco Guadalupe, Chilcoyco Del Carmen Y Leacamán | 20140516 | Puebla | Huehuetla | Cobertura municipal | | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$5,182,564 | \$5,182,564 | \$5,058,541 | \$5,058,541 | \$2,769,563 | \$2,769,563 | \$2,769,563 | 53.44 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 57.51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310856 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da. Etapa Que Beneficiará A La Colonia Las Cabañas De La Localidad De Huehuetla Pertenece Al Municipio De Huehuetla Estado De Puebla | 20140413 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,453,793 | \$1,453,793 | \$1,420,204 | \$1,420,204 | \$733,458 | \$733,458 | \$733,458 | 50.45 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 50.65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310858 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeixco, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla | 20140454 | Puebla | Zacatlán | Tepeixco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$536,661 | \$536,661 | \$49,214 | \$49,214 | \$49,214 | 8.20 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 8.21 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310860 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cuetzalingo | 20140437 | Puebla | Chiconcuautla | Cuetzalingo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$514,458 | \$514,458 | \$510,471 | \$510,471 | \$510,471 | 85.08 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 91.69 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310862 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Colonia | 20140410 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,263,687 | \$1,263,687 | \$1,236,701 | \$1,236,701 | \$904,516 | \$904,516 | \$904,516 | 71.58 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 71.98 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310863 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Olintla | 20140484 | Puebla | Olintla | Olintla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$418,054 | \$418,054 | \$404,644 | \$404,644 | \$404,644 | 67.44 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 72.54 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310868 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlilhuapan, Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Colonia Barranca Seca 2 De La Localidad De Xonahuap Pertenciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla | 20140423 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$508,323 | \$508,323 | \$504,153 | \$504,153 | \$504,153 | 84.03 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 91.23 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310877 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Xonahuap Pertenciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla | 20140496 | Puebla | Huehuetla | Xonahuap | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$809,221 | \$809,221 | \$786,893 | \$786,893 | \$644,249 | \$644,249 | \$644,249 | 79.61 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 81.10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310883 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Xonahuap Pertenciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla | 20140447 | Puebla | Chiconcuautla | Toxtla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$557,896 | \$557,896 | \$517,766 | \$517,766 | \$517,766 | 86.29 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 92.70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310888 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Zempoala En El Municipio De Chiconcuautla Del Estado De Puebla | 20140550 | Puebla | Chiconcuautla | Zempoala | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$607,075 | \$607,075 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310891 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tlilhuapan En El Municipio De Chiconcuautla Del Estado De Puebla | 20140549 | Puebla | Chiconcuautla | Tlilhuapan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$301,214 | \$301,214 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310892 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochimilco Pertenciente Al Municipio De Pahuatlán En El Estado De Puebla | 20140451 | Puebla | Pahuatlán | Xochimilco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$530,014 | \$530,014 | \$475,953 | \$475,953 | \$475,953 | 79.33 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 85.70 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310894 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Palzoquitla En El Municipio De Chiconcuautla Del Estado De Puebla | 20140530 | Puebla | Chiconcuautla | Palzoquitla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$519,985 | \$519,985 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310895 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Miguel Tenango. | 20140456 | Puebla | Zacatlán | San Miguel Tenango | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$441,981 | \$441,981 | \$427,309 | \$427,309 | \$427,309 | 71.22 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 74.48 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310901 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Ocotlamanic En El Municipio De Coxcatlán Del Estado De Puebla | 20140534 | Puebla | Coxcatlán | Ocotlamanic | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$290,641 | \$290,641 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310904 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Pablito Calle Principal En El Municipio De Pahuatlán Del Estado De Puebla | 20140554 | Puebla | Pahuatlán | San Pablito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$442,407 | \$442,407 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310905 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxco (Santiago Tlaxco). | 20140446 | Puebla | Chiconcuautla | Tlaxco (Santiago Tlaxco) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$509,946 | \$509,946 | \$505,748 | \$505,748 | \$505,748 | 84.29 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 91.23 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310906 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tecoltepec En El Municipio De Coxcatlan Del Estado De Puebla | 20140539 | Puebla | Coxcatlán | Tecoltepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$570,268 | \$570,268 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310913 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nectepc, Municipio De Cuetzalan Del Progreso | 20140523 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Nectepc | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$3,136,467 | \$2,909,713 | \$2,909,713 | \$2,909,713 | \$2,909,713 | \$2,909,713 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: EST. 4 FINIQUITO PAGADA EL 22/12/2014 / Registro: FINIQUITO, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310914 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Pablito Ira. Sección En El Municipio De Pahuatán Del Estado De Puebla | 20140532 | Puebla | Pahuatán | San Pablito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$295,586 | \$295,586 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310916 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tepeixco En El Municipio De Zacatlán Del Estado De Puebla | 20140564 | Puebla | Zacatlán | Tepeixco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,810,311 | \$3,810,311 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310917 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xacalco En El Municipio De Coxcatlan Del Estado De Puebla | 20140537 | Puebla | Coxcatlán | Xacalco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,747,195 | \$2,747,195 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310918 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Xochical Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla | 20140514 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xochical | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,547,221 | \$2,547,221 | \$2,495,297 | \$2,495,297 | \$1,751,534 | \$1,751,534 | \$1,751,534 | 68.76 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 69.28 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310923 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Pantepec. | 20140453 | Puebla | Pantepec | Pantepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310933 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Pantepec, (Colonias El Coyol Y Colonia Nueva) | 20140462 | Puebla | Pantepec | Pantepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$535,651 | \$535,651 | \$228,649 | \$228,649 | \$228,649 | 38.11 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 40.01 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310934 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xonotla En El Municipio De Zacatlán Del Estado De Puebla | 20140547 | Puebla | Zacatlán | Xonotla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,455,099 | \$1,455,099 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310938 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andres Tzicuilan | 20140425 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzicuilan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$59,892 | \$59,892 | \$59,892 | \$8,261 | \$8,261 | \$8,261 | 13.79 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310939 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santiago Yancuitalpan. | 20140475 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Santiago Yancuitalpan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$599,001 | \$599,001 | \$556,577 | \$556,577 | \$556,577 | 92.76 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 92.82 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310943 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Acalmancillo. | 20140445 | Puebla | Pantepec | Acalmancillo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$550,541 | \$550,541 | \$545,882 | \$545,882 | \$545,882 | 90.98 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 92.14 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310944 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Miguel Tenango Varias Calles En El Municipio De Zacatán Del Estado De Puebla | 20140561 | Puebla | Zacatán | San Miguel Tenango | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,461,281 | \$2,461,281 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310946 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Eloxochitlán Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan En El Estado De Puebla | PROII 3 | Puebla | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$7,508,982 | \$7,508,982 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORA AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO CONVENIDO EN RAZÓN DE QUE LA OBRA AÚN NO HA SIDO AUTORIZADA, POR LO QUE SU DIVULGACIÓN AFECTARÍA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310957 | Supervisión Técnica De Obras Proii 2014 | PROII 11 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$7,866,201 | \$7,866,201 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SE CAPTURA A SOLICITUD DE SFA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310963 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Pahuata, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla | 20140477 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Pahuata | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$432,712 | \$432,712 | \$263,541 | \$263,541 | \$263,541 | 43.92 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 16.66 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310972 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez, | 20140485 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$273,091 | \$273,091 | \$244,092 | \$244,092 | \$244,092 | 40.68 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 41.57 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310974 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Mecapalapa. | 20140476 | Puebla | Pantepec | Mecapalapa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$547,133 | \$547,133 | \$542,148 | \$542,148 | \$542,148 | 90.36 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 90.74 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310976 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Lipuntahuaca Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla | 20140511 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,852,056 | \$1,852,056 | \$1,807,498 | \$1,807,498 | \$912,023 | \$912,023 | \$912,023 | 49.24 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 49.73 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100310979 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Centro De La Localidad De Huehuetla, Del Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla | 20140495 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$555,788 | \$555,788 | \$555,050 | \$555,050 | \$494,236 | \$494,236 | \$494,236 | 88.93 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 88.89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310981 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zoateopan, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla | 20140455 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoateopan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$432,712 | \$432,712 | \$263,541 | \$263,541 | \$263,541 | 43.92 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 44.92 | Financiera: obra en proceso / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310982 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tenexco. | 20140498 | Puebla | Pantepec | Tenexco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$542,106 | \$542,106 | \$536,639 | \$536,639 | \$536,639 | 89.44 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 90.03 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310983 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Tipo Multiple, Que Beneficiará A Las Localidades De Atocuabtitla, El Mirador. | 20140509 | Puebla | Eloxochitlán | Atocuabtitla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$595,823 | \$595,823 | \$243,260 | \$243,260 | \$243,260 | 40.54 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 40.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310985 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorador La Fagoda - Las | 20140503 | Puebla | Hueyapan | Gardenias | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$11,924,338 | \$11,924,338 | \$11,040,886 | \$11,040,886 | \$10,406,115 | \$10,406,115 | \$10,406,115 | 87.27 | \$0 | Kilómetros | 0 | 100.00 | 94.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310989 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huahuaxtla, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla | 20140424 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Huahuaxtla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$432,712 | \$432,712 | \$263,541 | \$263,541 | \$263,541 | 43.92 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 44.92 | Financiera: obra en proceso / Física: la unidad de medida es lotes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310990 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zacacoapan | 20140408 | Puebla | Eloxochitlán | Zacacoapan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$6,188,755 | \$6,188,755 | \$6,139,049 | \$6,139,049 | \$4,304,688 | \$4,304,688 | \$4,304,688 | 69.56 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 64.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310993 | Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Ceiba Chica | 20140490 | Puebla | Pantepec | La Ceiba Chica | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$536,333 | \$536,333 | \$530,314 | \$530,314 | \$530,314 | 88.39 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 89.51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100310998 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tulimán | 20140430 | Puebla | Vicente Guerrero | Tulimán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$582,525 | \$582,525 | \$498,800 | \$498,800 | \$498,800 | 83.13 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 85.43 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100311001 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas | 20140486 | Puebla | Pantepec | Las Palmas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$533,363 | \$533,363 | \$527,059 | \$527,059 | \$527,059 | 87.84 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 89.51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100311008 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepetzintla Del Municipio De Vicente Guerrero, En El Estado De Puebla | 20140512 | Puebla | Vicente Guerrero | Tepetzintla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$5,634,791 | \$5,634,791 | \$5,553,042 | \$5,553,042 | \$4,062,529 | \$4,062,529 | \$4,062,529 | 72.10 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 72.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: la unidad de medida es metros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100311009 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Zaragoza Los Ranchitos En El Municipio De Ixtacamaxtitlan Del Estado De Puebla | 20140545 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Zaragoza | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$419,860 | \$419,860 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311012 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xalcomulco En El Municipio De Ixtacamaxtitlan Del Estado De Puebla | 20140556 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Xalcomulco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$434,136 | \$434,136 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|-----------|---|---|---|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|----------|-------------------|----------------|-----------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311016 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Oyamatepec Seccion San Pedro El Centro Y Tlamesa En El Municipio De Ixtacamaxtitlan Del Estado De Puebla | 20140613 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Oyamatepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$1,284,658 | \$1,284,658 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311018 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Ricardo Flores Magón Calle Miguel De La Madrid En El Municipio De Tuzamapan De Galeana | 20140544 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Ricardo Flores Magón | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$148,850 | \$148,850 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311019 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Jopala, Perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla | 20140428 | Puebla | Jopala | Jopala | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$460,436 | \$460,436 | \$449,671 | \$449,671 | \$449,671 | 74.95 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 78.20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311021 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bucambillas.Y | 20140458 | Puebla | Jopala | Jopala | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$531,467 | \$531,467 | \$228,568 | \$228,568 | \$228,568 | 38.09 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 40.32 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311025 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Iztiquimpan Perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla. | 20140438 | Puebla | Jopala | Iztiquimpan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$532,817 | \$532,817 | \$230,050 | \$230,050 | \$230,050 | 38.34 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 40.48 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311027 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Huitziltepec Calle Camino A Reyes De Vallarta En El Municipio De Tuzamapan De Galeana Del Estado De Puebla | PROII 71 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Huitziltepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$108,079 | \$108,079 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311028 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable De San Andres Azumiatla, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla. | 20140411 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$10,077,511 | \$10,077,511 | \$9,612,776 | \$9,612,776 | \$4,300,192 | \$4,300,192 | \$4,300,192 | 42.67 | \$0 | Litro por segundo | 0 | 100.00 | 42.79 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311036 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Junta Poza Larga Calle Sin Nombre En El Municipio De Tuzamapan De Galeana Del Estado De Puebla | 20140557 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | La Junta Poza Larga | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$115,904 | \$115,904 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311572 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Olinthá. | 20140480 | Puebla | Olinthá | Cobertura municipal | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,070,697 | \$1,070,697 | \$461,905 | \$461,905 | \$461,905 | 38.49 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 31.36 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140100311599 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta Calle 3 Sur Y Privada 3 Sur En El Municipio De Tlaxcopec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | PROII 45 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$67,628 | \$67,628 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SE CAPTURA A PETICION DE SFA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311705 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta Calle 1a. Buena Vista En El Municipio De Tlaxcopec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | 20140555 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$89,038 | \$89,038 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311735 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Marcos Tlacoyalco Calle 14 Sur En El Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | 20140546 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$112,147 | \$112,147 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311754 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | 20140439 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$266,695 | \$266,695 | \$266,695 | \$234,848 | \$234,848 | \$234,848 | 88.06 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 42.25 | Financiera: obra en proceso / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311779 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepuxtlá, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | 20140434 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtlá | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$514,416 | \$514,416 | \$514,416 | \$46,284 | \$46,284 | \$46,284 | 9.00 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 7.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311785 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | 20140435 | Puebla | Tlaola | Xochinacatlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$519,163 | \$519,163 | \$519,163 | \$511,978 | \$511,978 | \$511,978 | 98.62 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 90.70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311797 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tlaola (Cabecera Municipal) En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140569 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$722,664 | \$722,664 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311802 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xaltepuxtlá En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140574 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtlá | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,223,998 | \$1,223,998 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311806 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tlaola Unidad Habitacional En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140570 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$282,050 | \$282,050 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311814 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Cutzontipa En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140575 | Puebla | Tlaola | Cutzontipa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$679,186 | \$679,186 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311817 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xaltepuxtlá Colonia Linda Vista En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140568 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtlá | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$164,465 | \$164,465 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311823 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xaltepuxtlá Colonia La Presa En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140571 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtlá | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$162,581 | \$162,581 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311831 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tlatapanalá Colonia Aquiles Córdoba Morán En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140573 | Puebla | Tlaola | Tlatapanalá | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$128,097 | \$128,097 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311837 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tlaltepango Colonia Everardo Villalobos Tlaltepán Calle Loma En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140579 | Puebla | Tlaola | Tlaltepango | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$178,469 | \$178,469 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO |
| PUE14140100311839 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tlaltepango Calle Acala En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140580 | Puebla | Tlaola | Tlaltepango | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$74,935 | \$74,935 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO |
| PUE14140100311844 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Cuamila Carretera A Cuamila Y Cerrada Bravo En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140577 | Puebla | Tlaola | Cuamila | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$131,731 | \$131,731 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO |
| PUE14140100311846 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xaltepuxtla Colonia Progreso De Antorcha En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140578 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$212,546 | \$212,546 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO |
| PUE14140100311853 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Cuamila Calle Francisco I. Madero Y Hidalgo En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140567 | Puebla | Tlaola | Cuamila | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$815,685 | \$815,685 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO |
| PUE14140100311858 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochinacatlán Barrio De Ocotitla En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140576 | Puebla | Tlaola | Xochinacatlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$819,914 | \$819,914 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO |
| PUE14140100311868 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xaltepuxtla Calle Morelos Y Vicente Guerrero En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140572 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$411,632 | \$411,632 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO |
| PUE14140100311873 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tlaola Calle Niños Heroes Y Camino A Cuamila En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140588 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$81,104 | \$81,104 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO |
| PUE14140100311885 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Gómez Oriente - E.C. (Ititla-Ajocotzingo - Plablogco) De 6.96 Kms. De Longitud, Meta 2014: 3.36 Kms. | 20140406 | Puebla | Tlatlaauquitepec | Cobertura municipal | | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$18,694,128 | \$18,694,128 | \$17,635,218 | \$17,635,218 | \$11,597,545 | \$11,597,545 | \$11,597,545 | 62.04 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 64.62 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDAS KILOMETROS / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311889 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Ajocotzingo Del Municipio De Tlatlaauquitepec, En El Estado De Puebla. | 20140418 | Puebla | Tlatlaauquitepec | Ajocotzingo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,252,290 | \$1,252,290 | \$1,249,336 | \$1,249,336 | \$1,249,336 | \$1,249,336 | \$1,249,336 | 99.76 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311896 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Gómez Oriente En El Municipio De Tlatlaauquitepec Del Estado De Puebla | 20140535 | Puebla | Tlatlaauquitepec | Gómez Oriente | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,139,989 | \$2,139,989 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311899 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Acocogta Privada 16 De Septiembre Calle Las Flores E. I. Zaragoza En El Municipio De Tlatlaquitepec Del Estado De Puebla | 20140559 | Puebla | Tlatlaquitepec | Acocogta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$929,698 | \$929,698 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311904 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Cuautlamingo En El Municipio De Tlatlaquitepec Del Estado De Puebla | 20140562 | Puebla | Tlatlaquitepec | Cuautlamingo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$233,031 | \$233,031 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311912 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Colector Sanitario De San Miguel Espejo Para Su Interconexión Al Colector Oriente De Xonacatenec. | 20140426 | Puebla | Puebla | San Miguel | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$564,836 | \$564,836 | \$496,748 | \$496,748 | \$496,748 | 82.79 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 82.92 | Financiera: obra en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311915 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Primero De Septiembre En El Municipio De Tlatlaquitepec Del Estado De Puebla | 20140533 | Puebla | Tlatlaquitepec | Primero de Septiembre | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$193,472 | \$193,472 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311919 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tzinacantepec Sección 12 En El Municipio De Tlatlaquitepec Del Estado De Puebla | 20140553 | Puebla | Tlatlaquitepec | Tzinacantepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$143,265 | \$143,265 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311921 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xonocuautila Colonia Centro Norte Calle Pedro Cordova En El Municipio De Tlatlaquitepec Del Estado De Puebla | PROI 68 | Puebla | Tlatlaquitepec | Xonocuautila | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$149,696 | \$149,696 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311922 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Miguelito, Puebla Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Tuzamapan De Galeana, Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana. Puebla | 20140441 | Puebla | Puebla | San Miguelito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$340,347 | \$340,347 | \$248,200 | \$248,200 | \$248,200 | 41.37 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 40.88 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311924 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Tuzamapan De Galeana, Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana. Puebla | 20140412 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Tuzamapan de Galeana | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$7,018,986 | \$7,018,986 | \$6,850,557 | \$6,850,557 | \$5,732,494 | \$5,732,494 | \$5,732,494 | 81.67 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 86.41 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311927 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales. | 20140457 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Tuzamapan de Galeana | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$541,317 | \$541,317 | \$535,892 | \$535,892 | \$535,892 | 89.32 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 89.48 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311930 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales. | 20140450 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Huitziltepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$598,590 | \$598,590 | \$598,590 | \$529,861 | \$529,861 | \$529,861 | 88.52 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 88.36 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311931 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Nanalcoapa. | 20140422 | Puebla | Puebla | Nanalcoapa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$327,117 | \$327,117 | \$302,506 | \$302,506 | \$302,506 | 50.42 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 51.11 | Financiera: obra en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311934 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En Las Localidades De Tetelilla De Islas | 20140510 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Tetelilla de Islas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$598,747 | \$598,747 | \$562,246 | \$562,246 | \$562,246 | \$562,246 | 93.71 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 93.82 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311937 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad Del Tuti | 20140419 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | El Tuti | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$575,836 | \$575,836 | \$234,786 | \$234,786 | \$234,786 | \$234,786 | 39.13 | \$0 | Estudio | 0 | 100.00 | 39.95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311941 | Elaboración De Un Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos | 20140449 | Puebla | Puebla | San Marcos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$568,390 | \$568,390 | \$492,342 | \$492,342 | \$492,342 | \$492,342 | 82.06 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 81.94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311950 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Marcos | 20140429 | Puebla | Puebla | San Marcos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$272,762 | \$272,762 | \$242,009 | \$242,009 | \$242,009 | \$242,009 | 40.33 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 40.29 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311962 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Guadalupe Y Matancuey Pertenecientes A La Localidad De San Miguel Canoa | 20140488 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$599,158 | \$599,158 | \$232,804 | \$232,804 | \$232,804 | \$232,804 | 38.80 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 38.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311974 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San José Miahuatán Callejón San Francisco En El Municipio De San José Miahuatán Del Estado De Puebla | 20140563 | Puebla | San José Miahuatán | San José Miahuatán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$65,326 | \$65,326 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311977 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Miahuatán Del Municipio De San José Miahuatán En El Estado De Puebla | 20140500 | Puebla | San José Miahuatán | San José Miahuatán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$424,891 | \$424,891 | \$78,731 | \$78,731 | \$78,731 | \$78,731 | 13.12 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 12.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311987 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jerónimo Axochitlán, Del Municipio De San José Miahuatán, En El Estado De Puebla | 20140483 | Puebla | San José Miahuatán | San Jerónimo Axochitlán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$396,406 | \$396,406 | \$283,226 | \$283,226 | \$283,226 | \$283,226 | 47.20 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 46.79 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311991 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Auxco, Del Municipio De San José Miahuatán, En El Estado De Puebla | 20140497 | Puebla | San José Miahuatán | San José Auxco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$423,275 | \$423,275 | \$406,575 | \$406,575 | \$406,575 | \$406,575 | 67.76 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 67.59 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100311998 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Mateo Tlacoxcalco, Del Municipio De San José Miahuatán, En El Estado De Puebla | 20140482 | Puebla | San José Miahuatán | San Mateo Tlacoxcalco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$542,144 | \$542,144 | \$536,857 | \$536,857 | \$536,857 | \$536,857 | 89.48 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 89.74 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312010 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Del Municipio De San José Miahuatán, En El Estado De Puebla | 20140494 | Puebla | San José Miahuatán | San Pedro Tetitlán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$526,199 | \$526,199 | \$519,306 | \$519,306 | \$519,306 | \$519,306 | 86.55 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 86.63 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312013 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento En La Localidad | 20140491 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$597,795 | \$597,795 | \$526,026 | \$526,026 | \$526,026 | 87.67 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 88.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312018 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Axuxco Del Municipio De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla | 20140489 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Axuxco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$583,285 | \$583,285 | \$490,904 | \$490,904 | \$490,904 | 81.82 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 1.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312028 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Axochitlán, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla | 20140479 | Puebla | San José Miahuatlán | San Jerónimo Axochitlán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$566,521 | \$566,521 | \$490,904 | \$490,904 | \$490,904 | 81.82 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 83.94 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312035 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Mateo Tlacoacalco, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla | 20140493 | Puebla | San José Miahuatlán | San Mateo Tlacoacalco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$583,285 | \$583,285 | \$490,904 | \$490,904 | \$490,904 | 81.82 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 83.94 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312044 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla | 20140499 | Puebla | San José Miahuatlán | San Pedro Tetitlán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$583,285 | \$583,285 | \$490,904 | \$490,904 | \$490,904 | 81.82 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 83.94 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312070 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta Carretera Al Centro De La Población En El Municipio De Tlaxcopec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | 20140558 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$95,755 | \$95,755 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312072 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Tres De Mayo, Perteneciente Al Municipio De Tepanco De Lopez En El Estado De Puebla. | 20140420 | Puebla | Tepanco de López | Tres de Mayo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$582,603 | \$582,603 | \$485,708 | \$485,708 | \$485,708 | 80.95 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 83.13 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312073 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta Calle 8 Sur, Privada 4 Sur Y Camino A La Cañada En El Municipio De Tlaxcopec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | 20140536 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$183,587 | \$183,587 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312075 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta Calle 9 Y 11 Norte En El Municipio De Tlaxcopec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | PROII 42 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$443,528 | \$443,528 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SE CAPTURA A PETICION DE SFA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312077 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta Calle 11 De Octubre En El Municipio De Tlaxcopec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | PROII 41 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$321,457 | \$321,457 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SE CAPTURA A PETICION DE SFA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312079 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo). | 20140448 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$575,010 | \$575,010 | \$431,612 | \$431,612 | \$431,612 | 71.94 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 74.72 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312080 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Marcos Tlacoyalco Boulevard Las Águilas En El Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | 20140552 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$107,771 | \$107,771 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312083 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Marcos Tlacoyalco De Calle 3 Poniente Entre 11 Sur Y 15 Sur En El Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | 20140542 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$283,406 | \$283,406 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312086 | Construcción De Sistema Multiple De Agua Potable Para La Colonia Guadalupe Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Acateno Del Municipio De Teziutlán En El Estado De Puebla | 20140513 | Puebla | Teziutlán | San Juan Acateno | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,955,703 | \$1,955,703 | \$1,424,208 | \$1,424,208 | \$1,160,163 | \$1,160,163 | \$1,160,163 | 59.32 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 88.81 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312087 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Felipe Otlaltepec. | 20140427 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | San Felipe Otlaltepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$228,023 | \$228,023 | \$64,639 | \$64,639 | \$64,639 | 10.77 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 10.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312091 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Santo Domingo Chapultepec Carias Calles En El Municipio De Tepexi De Rodríguez Del Estado De Puebla | PROII 38 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$658,305 | \$658,305 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICIO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312094 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez En El Estado De Puebla. | 20140421 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | San Felipe Otlaltepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$57,495 | \$57,495 | \$7,930 | \$7,930 | \$7,930 | 1.32 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312095 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo). | 20140436 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$212,730 | \$212,730 | \$178,035 | \$178,035 | \$178,035 | 29.67 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 30.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140100312097 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo). | 20140471 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$57,584 | \$57,584 | \$57,584 | \$7,943 | \$7,943 | \$7,943 | 13.79 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200323318 | Renovación De Poliza De Desastres Naturales | SN | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$88,653,040 | \$88,663,040 | \$88,663,040 | \$88,663,040 | \$88,663,040 | \$88,663,040 | 100.00 | \$0 | Pago | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130400268478 | Construcción De La Agencia Del Ministerio Público Especializada En Robo De Vehículos. | 20131438 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 011 FASP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$6,858,884 | \$6,790,295 | \$6,790,295 | \$6,790,295 | \$4,837,313 | \$4,837,313 | \$4,837,313 | 71.24 | \$0 | Metro Cuadrado | 578,000,000 | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200324718 | Segunda Etapa De La Pavimentacion Del Circuito Chapultepec, Colonia Tamuanco | 20140293 | Puebla | Tetela de Ocampo | Tamuanco | Rural | Subsidios | | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 1,652 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200326948 | Universidad Autonoma De Puebla (Fafef 2014) | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2014 | \$200,000,000 | \$200,000,000 | \$200,000,000 | \$200,000,000 | \$200,000,000 | \$200,000,000 | \$200,000,000 | 100.00 | \$0 | Trabajador | 3,735 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200329981 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Zaragoza Los Ranchitos En El Municipio De Itzacamaxtitlan Del Estado De Puebla | 20140545 | Puebla | Itzacamaxtitlán | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$83,972 | \$83,972 | \$83,972 | \$83,972 | \$83,972 | \$83,972 | \$83,972 | 100.00 | \$0 | Pieza | 25,326 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330015 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xalcomulco En El Municipio De Itzacamaxtitlan Del Estado De Puebla | 20140556 | Puebla | Itzacamaxtitlán | Xalcomulco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$86,827 | \$86,827 | \$86,827 | \$86,827 | \$86,827 | \$86,827 | \$86,827 | 100.00 | \$0 | Pieza | 25,326 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330028 | Ampliación De Electrificación En Localidad De Oyamatepec Sección San Pedro El Centro Y Tlimesa En El Municipio De Itzacamaxtitlan Del Estado De Puebla | 20140613 | Puebla | Itzacamaxtitlán | Oyamatepec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$256,932 | \$256,932 | \$256,932 | \$256,932 | \$256,932 | \$256,932 | \$256,932 | 100.00 | \$0 | Pieza | 25,326 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330094 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Palzoquitla En El Municipio De Chiconcuautla Del Estado De Puebla | 20140530 | Puebla | Chiconcuautla | Palzoquitla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$103,997 | \$103,997 | \$103,997 | \$103,997 | \$103,997 | \$103,997 | \$103,997 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330095 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Juan Tepulco, Calle 11 Sur, 9 Sur Y 7 Poniente En El Municipio De Acaiete Del Estado De Puebla | 20140599 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$81,164 | \$81,164 | \$81,164 | \$81,164 | \$81,164 | \$81,164 | \$81,164 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330150 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpr2371o, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atexcal, Pue. | 20140657 | Puebla | Atexcal | San Martín Atexcal | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$654,856 | \$653,607 | \$653,607 | \$653,607 | \$653,607 | \$653,607 | \$653,607 | 100.00 | \$0 | Obra | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330156 | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpr2371o, Ubicada El Cabecera Municipal De Atexcal, Pue. | 20140658 | Puebla | Atexcal | San Martín Atexcal | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$106,873 | \$106,439 | \$106,439 | \$106,439 | \$106,439 | \$106,439 | \$106,439 | 100.00 | \$0 | Lote | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330159 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpr2371o | 20140665 | Puebla | Atexcal | San Martín Atexcal | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$18,991 | \$18,287 | \$18,287 | \$18,287 | \$18,287 | \$18,287 | \$18,287 | 100.00 | \$0 | Estudio | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330589 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tliahupán En El Municipio De Chiconcuautla Del Estado De Puebla | 20140549 | Puebla | Chiconcuautla | Tliahupán | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$120,485 | \$60,243 | \$60,243 | \$60,243 | \$60,243 | \$60,243 | \$60,243 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330714 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C | 20140673 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$317,663 | \$316,359 | \$316,359 | \$316,359 | \$316,359 | \$316,359 | \$316,359 | 100.00 | \$0 | Obra | 124 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330746 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Calpan Con Clave 21djn0368x Ubicado En La Cabecera Municipal De Calpan, Pue. | 20140674 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$37,904 | \$37,668 | \$37,668 | \$37,668 | \$37,668 | \$37,668 | \$37,668 | 100.00 | \$0 | Lote | 124 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330764 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar Calpan Con Clave 21djn0368x Ubicada En La Cabecera Municipal De Calpan, Pue. | 20140675 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$9,212 | \$9,006 | \$9,006 | \$9,006 | \$9,006 | \$9,006 | \$9,006 | 100.00 | \$0 | Estudio | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330840 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Miguel Negrete Con Clave 21dpr2257w | 20140676 | Puebla | Calpan | San Mateo Ozolco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$12,806 | \$12,709 | \$12,709 | \$12,709 | \$12,709 | \$12,709 | \$12,709 | 100.00 | \$0 | Estudio | 640 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330860 | Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Miguel Negrete Con Clave 21dpr2257w Ubicada En La Localidad De San Mateo Ozolco, Municipio De Calpan, Pue. | 20140677 | Puebla | Calpan | San Mateo Ozolco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$441,571 | \$440,191 | \$440,191 | \$440,191 | \$440,191 | \$440,191 | \$440,191 | 100.00 | \$0 | Obra | 268 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330897 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Símbolos Patrios Clave 21etv0709s | 20140678 | Puebla | Calpan | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$7,170 | \$7,122 | \$7,122 | \$7,122 | \$7,122 | \$7,122 | \$7,122 | 100.00 | \$0 | Estudio | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330958 | Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Símbolos Patrios Clave 21etv0709s | 20140679 | Puebla | Calpan | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$247,245 | \$245,564 | \$245,564 | \$245,564 | \$245,564 | \$245,564 | \$245,564 | 100.00 | \$0 | Obra | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200330978 | Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Eufrosina Camacho De Ávila Clave 21epr0053n | 20140683 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$390,058 | \$389,120 | \$389,120 | \$389,120 | \$389,120 | \$389,120 | \$389,120 | 100.00 | \$0 | Obra | 640 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200331428 | Construcción De Ocho Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Servicios Sanitarios Y Escalera En Estructura U-20; En La Primaria Gabriela Mistral Clave 21dor3717x | 20140669 | Puebla | Chietla | Escape de Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,155,826 | \$1,911,451 | \$1,911,451 | \$1,911,451 | \$1,911,451 | \$1,911,451 | \$1,911,451 | 100.00 | \$0 | Obra | 233 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200331443 | Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Ocho Aulas Didácticas, Dirección Y Cooperativa; En La Primaria Gabriela Mistral Clave 21dpr3717x | 20140670 | Puebla | Chietla | Escape de Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$516,170 | \$513,844 | \$513,844 | \$513,844 | \$513,844 | \$513,844 | \$513,844 | 100.00 | \$0 | Lote | 259 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200331471 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas Didácticas, Un Lab De Cómputo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Guadalupe Victoria Clave 21aos4030h | 20140465 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,149,400 | \$1,144,243 | \$1,144,243 | \$1,144,243 | \$1,144,243 | \$1,144,243 | \$1,144,243 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |
| PUE14140200331591 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c; En La Primaria José María Morelos Con Clave 21dpr2136k | 20140662 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santiago Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$880,442 | \$749,646 | \$749,646 | \$749,646 | \$749,646 | \$749,646 | \$749,646 | 100.00 | \$0 | Obra | 411 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |
| PUE14140200331605 | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria José María Morelos Con Clave 21dpr2136k | 20140663 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$213,745 | \$212,879 | \$212,879 | \$212,879 | \$212,879 | \$212,879 | \$212,879 | 100.00 | \$0 | Lote | 411 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |
| PUE14140200331663 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c; En La Primaria José María Morelos Con Clave 21dpr2136k | 20140666 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santiago Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$26,413 | \$17,565 | \$17,565 | \$17,565 | \$17,565 | \$17,565 | \$17,565 | 100.00 | \$0 | Estudio | 411 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |
| PUE14140200331720 | Reparaciones Generales En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr2784o | 20140655 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Tzicatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$520,158 | \$518,577 | \$518,577 | \$518,577 | \$518,577 | \$518,577 | \$518,577 | 100.00 | \$0 | Obra | 255 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |
| PUE14140200331739 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Tzicatl, Clave 21dpr0607g | 20140656 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Tzicatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$19,674 | \$19,558 | \$19,558 | \$19,558 | \$19,558 | \$19,558 | \$19,558 | 100.00 | \$0 | Lote | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |
| PUE14140200331773 | Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. Profesor Enrique Martínez Márquez Clave 21ejn1108q | 20140156 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$1,241,359 | \$825,864 | \$825,864 | \$825,864 | \$825,864 | \$825,864 | \$825,864 | 100.00 | \$0 | Obra | 223 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |
| PUE14140200331782 | Reparaciones Generales En El C. E. Profesor Enrique Martínez Márquez Clave 21aas4053s | 20140468 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$2,906,326 | \$1,728,595 | \$1,728,595 | \$1,728,595 | \$1,728,595 | \$1,728,595 | \$1,728,595 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,854 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |
| PUE14140200331802 | Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Profesor Enrique Martínez Márquez Clave 21epr1527r | 20140565 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$1,700,000 | \$1,132,176 | \$1,132,176 | \$1,132,176 | \$1,132,176 | \$1,132,176 | \$1,132,176 | 100.00 | \$0 | Obra | 531 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |
| PUE14140200332826 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Juan Tepulco Privada 4 Norte En El Municipio De Acajete Del Estado De Puebla. | 20140659 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$13,629 | \$13,629 | \$13,629 | \$13,629 | \$13,629 | \$13,629 | \$13,629 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |
| PUE14140200332911 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bugambillas (La Cruz), Municipio De Jopala | 20140526 | Puebla | Jopala | Bugambillas (La Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$672,180 | \$605,523 | \$605,523 | \$605,523 | \$605,523 | \$605,523 | \$605,523 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 12,997 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |
| PUE14140200333529 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Cinco Señores, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla. | 20140518 | Puebla | Ajalpan | Cinco Señores | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$339,216 | \$333,975 | \$333,975 | \$333,975 | \$235,933 | \$235,933 | \$235,933 | 70.64 | \$0 | Metros Lineales | 0 | 30.00 | 70.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasó al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|------------------|---------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200333785 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Chignautla, Municipio De Chignautla, Pue. | 20140627 | Puebla | Chignautla | Chignautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$230,435 | \$225,802 | \$225,802 | \$225,802 | \$225,802 | \$225,802 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200336192 | Proyecto Integral Para La Remodelación Y Adecuación Del Auditorio Siglo XXI, Ubicado En La Zona Metropolitana De Puebla | 20140640 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$417,032,609 | \$417,032,609 | \$416,615,576 | \$416,615,576 | \$269,855,828 | \$269,855,828 | 64.71 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,539,819 | 0.00 | 71.50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200336216 | Remodelación Y Ampliación Del Estadio Cuauhtémoc, Ubicado En La Calzada Ignacio Zaragoza S/N En La Colonia Unidad Deportiva En El Municipio De Puebla. | 20141098 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$293,202,223 | \$308,034,995 | \$292,909,021 | \$292,909,021 | \$12,120,373 | \$12,120,373 | \$12,120,373 | 3.93 | \$0 | Obra | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: LA OBRA CUENTA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$15,446,541.94 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200336378 | Construcción De La Ciclopista Del Boulevard Allicayotl, Ubicado En La Zona Metropolitana De Puebla | 20140616 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$70,070,070 | \$70,070,070 | \$70,000,000 | \$70,000,000 | \$59,339,138 | \$59,339,138 | \$59,339,138 | 84.69 | \$0 | Obra | 1,539,819 | 0.00 | 95.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200339872 | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Acatlán De Osorio, Municipio De Acatlán | 20141189 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$358,824 | \$358,824 | \$358,824 | \$358,824 | \$4,949 | \$4,949 | \$4,949 | 1.38 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO. ANTICIPO PAGADO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200342535 | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Quecholac Y Palmarito Tochapan, Municipio De Quecholac | 20141770 | Puebla | Quecholac | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$345,786 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 47,281 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: CONTRATADA / Registro: CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200342580 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepoxtla, Municipio De Coyomeapan | 20140527 | Puebla | Coyomeapan | Tepoxtla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$102,754 | \$97,844 | \$97,844 | \$97,844 | \$4,049 | \$4,049 | \$4,049 | 4.14 | \$0 | Metros Cúbicos | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: ANTICIPO DEL 30% PAGADO EL 04/08/2014 PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200342582 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Villa Alegria Sección 1, 2 Y 3 En El Municipio De Santiago Miahuatlán Del Estado De Puebla | 20140598 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Villa Alegria | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$53,556 | \$53,556 | \$53,556 | \$53,556 | \$53,556 | \$53,556 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200342611 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Tecamachalco, Municipio De Tecamachalco | 20141976 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$467,533 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 71,571 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: CONTRATADA / Registro: CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200342988 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tzinacapan Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla | 20140202 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$423,771 | \$394,262 | \$394,262 | \$394,262 | \$233,422 | \$233,422 | \$233,422 | 59.20 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 85.53 | Financiera: / Física: EST. 5 TRÁMITADA EL 22/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200343037 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tzozijaco Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 20140212 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzozijaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$248,174 | \$242,592 | \$242,592 | \$242,592 | \$229,872 | \$229,872 | \$229,872 | 94.76 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 94.53 | Financiera: / Física: EST. 4 TRÁMITADA EL 19/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200343085 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Xochical Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla | 20140514 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xochical | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$318,403 | \$311,912 | \$311,912 | \$311,912 | \$218,942 | \$218,942 | \$218,942 | 70.19 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 69.28 | Financiera: / Física: EST. 4 TRÁMITADA EL 22/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registrada: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200343183 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nectepac, Municipio De Cuetzalan Del Progreso | 20140523 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Nectepac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$392,058 | \$363,714 | \$363,714 | \$363,714 | \$363,714 | \$363,714 | \$363,714 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 4 FINQUITO TRAMITADA EL 19/12/2014 FINQUITO, SOLICITAR LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200343198 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Santa María Coatepec, Municipio De San Salvador El Seco, Pue. | 20140621 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$3,620,388 | \$3,620,388 | \$3,620,388 | \$3,620,388 | \$671,916 | \$671,916 | \$671,916 | 18.56 | \$0 | Metros | 27,622 | 0.00 | 16.27 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 26/11/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200343351 | Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Tepeaca, Municipio De Tepeaca | 20141190 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$359,690 | \$359,690 | \$359,690 | \$359,690 | \$4,961 | \$4,961 | \$4,961 | 1.38 | \$0 | Lote | 74,708 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: ANTIPO 10% PAGADO EL 17/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200343388 | Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Teziutlan, Municipio De Teziutlan | 20141368 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$359,690 | \$359,690 | \$359,690 | \$359,690 | \$4,961 | \$4,961 | \$4,961 | 1.38 | \$0 | Lote | 92,246 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: ANTIPO 10% PAGADO EL 18/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200343493 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tecomate, Municipio De Francisco Z.Mena. | 20140501 | Puebla | Francisco Z. Mena | El Tecomate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$279,131 | \$267,927 | \$267,927 | \$267,927 | \$212,948 | \$212,948 | \$212,948 | 79.48 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 78.97 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 25/11/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200343536 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jalocan, Municipio De Francisco Z. Mena | 20140506 | Puebla | Francisco Z. Mena | Jalocan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$342,780 | \$328,714 | \$328,714 | \$328,714 | \$256,110 | \$256,110 | \$256,110 | 77.91 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 77.89 | Financiera: / Física: EST. 3 PAGADA EL 25/11/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200343640 | Actualización Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Xicotepac De Juárez, Municipio De Xicotepac | 20141186 | Puebla | Xicotepac | Xicotepac de Juárez | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$239,279 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registrada: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200343948 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Norte (Aportación) | 20140410 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla (Barrio Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | S.I. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$157,961 | \$154,588 | \$154,588 | \$154,588 | \$113,065 | \$113,065 | \$113,065 | 73.14 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 71.98 | Financiera: / Física: EST. 5 TRAMITADA EL 19/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200344102 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Alesaca, Municipio De Tecamachalco, Pue. | 20140647 | Puebla | Tecamachalco | Santiago Alesaca | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,892,890 | \$2,892,890 | \$2,892,890 | \$2,892,890 | \$1,532,786 | \$1,532,786 | \$1,532,786 | 52.98 | \$0 | Metros | 71,571 | 0.00 | 51.18 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 22/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200344151 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lipunhuaca (Aportación) | 43169 | Puebla | Huehuetla | Lipunhuaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$231,507 | \$225,937 | \$225,937 | \$225,937 | \$114,003 | \$114,003 | \$114,003 | 50.46 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 49.73 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 31/10/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200344190 | Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable (Aportación) | 20140516 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | S.I. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$56,201 | \$632,318 | \$632,318 | \$632,318 | \$346,195 | \$346,195 | \$346,195 | 54.75 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 57.61 | Financiera: / Física: EST. 4 TRAMITADA EL 22/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345013 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Cristóbal Tepeteopan, Municipio De Tehuacán | 20140586 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$88,999 | \$86,872 | \$86,872 | \$86,872 | \$86,872 | \$86,872 | \$86,872 | 100.00 | \$0 | Metros | 274,906 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registrada: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------|---------------------|--|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345029 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cozotepec, Perteneciente Al Municipio De Huitzilán De Serdán, En El Estado De Puebla. | 20140211 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Cozotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$225,908 | \$220,245 | \$220,245 | \$220,245 | \$151,173 | \$151,173 | \$151,173 | 68.64 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 72.61 | Financiera: / Física: EST. 4 TRAMITADA EL 19/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345039 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Tepeteopan, Municipio De Tehuacán, Pue. | 20140639 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$3,671,823 | \$3,617,608 | \$3,617,608 | \$3,617,608 | \$3,171,255 | \$3,171,255 | \$3,171,255 | 87.66 | \$0 | Metros | 274,906 | 100.00 | 87.66 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 22/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345058 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xinachapan De Allende, Perteneciente Al Municipio De Huitzilán De Serdán, En El Estado De Puebla | 20140239 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Xinachapan de Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$510,211 | \$498,682 | \$498,682 | \$498,682 | \$401,672 | \$401,672 | \$401,672 | 80.55 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 80.78 | Financiera: / Física: EST. 3 PAGADA EL 04/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345192 | Terminación Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan. | 20141890 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$7,257,835 | \$7,257,835 | \$7,257,835 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200345228 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Chacal, Municipio De Tenampulco | 20140585 | Puebla | Tenampulco | El Chacal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$352,077 | \$346,794 | \$346,794 | \$346,794 | \$170,449 | \$170,449 | \$170,449 | 49.15 | \$0 | Metros | 6,772 | 100.00 | 46.96 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345231 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De El Paredón, Municipio De Chignahuapan, Pue. | 20141898 | Puebla | Chignahuapan | El Paredón | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200345323 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tetelcingo En El Municipio De Acatlán | 20140473 | Puebla | Acatlán | Tetelcingo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$3,545,144 | \$3,445,994 | \$3,445,994 | \$3,445,994 | \$3,312,006 | \$3,312,006 | \$3,312,006 | 96.11 | \$0 | Metro cúbico | 0 | 100.00 | 96.05 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345370 | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Izúcar De Matamoros, Municipio De Izúcar De Matamoros | 20141187 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$456,003 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 72,799 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: CONTRATADA / Registro: CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345390 | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Cuacnopalan, Municipio De Palmar De Bravo | 20141877 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuacnopalan | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$348,762 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 42,887 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345428 | Actualización Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Acatzingo De Hidalgo, Municipio De Acatzingo | 20141178 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$229,390 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Litro por segundo | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345446 | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Actipan De Morelos (Santa María Actipan), Municipio De Acatzingo | 20141182 | Puebla | Acatzingo | Actipan de Morelos (Santa María Actipan) | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$359,126 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345494 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Altepeixi, Municipio De Altepeixi | 20141192 | Puebla | Altepeixi | Altepeixi | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$358,832 | \$358,832 | \$358,832 | \$358,832 | \$4,949 | \$4,949 | \$4,949 | 1.38 | \$0 | Litro por segundo | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345590 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Atzálan Parte Oriente Calle Mina En El Municipio De Atempan Del Estado De Puebla | 20140541 | Puebla | Atempan | Atzálan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$33,852 | \$33,852 | \$33,852 | \$33,852 | \$33,852 | \$33,852 | \$33,852 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345654 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Atzálan Parte Oriente Calle Y Privada 12 De Octubre En El Municipio De Atempan Del Estado De Puebla | 20140548 | Puebla | Atempan | Atzálan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$14,494 | \$14,494 | \$14,494 | \$14,494 | \$14,494 | \$14,494 | \$14,494 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345719 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Texcaltepec Sección 2da. Texcaltepec Privada 12 De Diciembre Y Texcaltepec En El Municipio De Atempan Del Estado De Puebla | 20140551 | Puebla | Atempan | Texcaltepec | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$61,739 | \$61,739 | \$61,739 | \$61,739 | \$61,739 | \$61,739 | \$61,739 | 100.00 | \$0 | Pipas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345789 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En Nuevo Centro De Población, En El Municipio De Oriental. Puz. Alcantarillado Pluvial En La Colonia 3ra. Sección De San Ramón (Calle Heliotropos) En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20141408 | Puebla | Oriental | Oriental | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$225,243 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 16,575 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345821 | Construcción De Sistema Multiple De Agua Potable Para La Colonia Guadalupe Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Acateno Del Municipio De Teziutlan, En El Estado De Puebla | 20140415 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$662,041 | \$655,221 | \$655,221 | \$655,221 | \$655,221 | \$655,221 | \$655,221 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345887 | Ampliación De Red De Alcantarillado Pluvial En La Colonia La Hacienda En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20140513 | Puebla | Teziutlán | San Juan Acateno | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$244,463 | \$178,026 | \$178,026 | \$178,026 | \$178,026 | \$178,026 | \$178,026 | 100.00 | \$0 | Metros | 92,246 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345890 | Ampliación De Red De Alcantarillado Pluvial En La Colonia La Hacienda En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20140416 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,209,022 | \$2,165,402 | \$2,165,402 | \$2,165,402 | \$2,165,402 | \$2,165,402 | \$2,165,402 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345938 | Construcción De Colector Poniente En La Localidad De San Andrés Azumiata, Municipio De Puebla | 20140459 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiata | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$711,587 | \$673,330 | \$673,330 | \$673,330 | \$673,330 | \$673,330 | \$673,330 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345957 | Construcción De La Estación De Policía Turística, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20140467 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$15,190,656 | \$19,796,536 | \$19,796,536 | \$19,766,536 | \$19,766,536 | \$19,766,536 | \$19,766,536 | 99.85 | \$0 | Obra | 1,434,062 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200345983 | Construcción De Colector Pluvial 105 Pte. 2da. Etapa En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20140463 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,685,792 | \$1,641,515 | \$1,641,515 | \$1,641,515 | \$1,641,515 | \$1,641,515 | \$1,641,515 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346016 | La Constancia Museo De La Música 5a Etapa, Casa De La Música Viena, Puebla. | 20140528 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$37,000,000 | \$37,000,000 | \$37,000,000 | \$36,901,798 | \$36,901,798 | \$36,901,798 | \$36,901,798 | 99.73 | \$0 | Obra | 1,434,062 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346040 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, 1ra Etapa En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla | 20140590 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,676,555 | \$1,589,524 | \$1,589,524 | \$1,589,524 | \$1,589,524 | \$1,589,524 | \$1,589,524 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------|-----------------|---------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|----------------|------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Localidad de Me. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346104 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Purísima, Municipio De Palmar De Bravo. | 20140617 | Puebla | Palmar de Bravo | La Purísima | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$8,844,831 | \$5,251,439 | \$5,251,439 | \$4,682,357 | \$4,682,357 | \$4,682,357 | \$4,682,357 | 89.16 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 2 FINIQUITO PAGADA EL 22/12/2014 / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346131 | Rescate De La Antigua Cárcel De San Javier Para La Integración Del Museo Histórico Militar En El Centro Histórico, Puebla | 20140529 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$33,000,000 | \$33,000,000 | \$33,000,000 | \$32,910,793 | \$32,910,793 | \$32,910,793 | \$32,910,793 | 99.73 | \$0 | Obra | 1,434,062 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346236 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Attequizayan Calle Guadalupe Victoria En El Municipio De Attequizayan Del Estado De Puebla | 20140540 | Puebla | Attequizayan | Attequizayan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$33,132 | \$33,132 | \$33,132 | \$33,132 | \$33,132 | \$33,132 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200346237 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Nuevo Centro De Población, Municipio De Oriental. | 20140618 | Puebla | Oriental | Nuevo Centro de Población Tlachichuca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$5,797,216 | \$5,797,216 | \$5,797,216 | \$5,797,216 | \$4,982,284 | \$4,982,284 | \$4,982,284 | 85.94 | \$0 | Metros | 16,575 | 0.00 | 85.34 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 16/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346274 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Ignacio Allende En El Municipio De Attequizayan Del Estado De Puebla | 20140543 | Puebla | Attequizayan | Ignacio Allende (Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$80,395 | \$80,395 | \$80,395 | \$80,395 | \$80,395 | \$80,395 | \$80,395 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346283 | Proyecto Ejecutivo De La Ampliación Y Remodelación Del Edificio Sede De La Auditoria Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Número 1105 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla | 20140591 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$920,068 | \$815,457 | \$815,457 | \$815,457 | \$815,457 | \$815,457 | \$815,457 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346297 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Xoloateno, Municipio De Teziutlán, Pue. | 20140619 | Puebla | Teziutlán | Xoloateno | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$478,976 | \$464,632 | \$464,632 | \$464,632 | \$464,632 | \$464,632 | \$464,632 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346308 | Construcción Del Colector Pluvial En La Colonia Francisco I. Madero En La Ciudad De Puebla, Municipio De Puebla. | 20140593 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$10,343,109 | \$9,707,224 | \$9,707,224 | \$9,707,224 | \$9,707,224 | \$9,707,224 | \$9,707,224 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346328 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario 2ª Etapa En La Localidad De Coyopol, Municipio De Teziutlán | 20140595 | Puebla | Teziutlán | Coyopol | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,658,548 | \$1,558,339 | \$1,558,339 | \$1,558,339 | \$1,558,339 | \$1,558,339 | \$1,558,339 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346343 | Construcción Para La Pavimentación Con Concreto Estampado En Explanada Y Banquetas, Rehabilitación De Escaleras Exteriores De La Secretaría De Finanzas Y Administración | 20140610 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,300,000 | \$1,989,628 | \$1,989,628 | \$1,989,628 | \$1,989,628 | \$1,989,628 | \$1,989,628 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346351 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Xoloateno, Municipio De Teziutlán, Pue. | 20140619 | Puebla | Teziutlán | Xoloateno | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,436,928 | \$1,393,895 | \$1,393,895 | \$1,393,895 | \$1,393,895 | \$1,393,895 | \$1,393,895 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346371 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huehueymico, Municipio Teziutlán. | 20140608 | Puebla | Teziutlán | Huehueymico | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,756,763 | \$1,575,128 | \$1,575,128 | \$1,575,128 | \$1,575,128 | \$1,575,128 | \$1,575,128 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyect. | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346376 | Ampliación Y Adecuación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Junta Auxiliar Santa María Xoncatepec, Del Municipio De Puebla. Que Beneficiará A La Localidad De Santa María Xoncatepec, Municipio | 20140612 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,666,932 | \$1,571,866 | \$1,571,866 | \$1,571,866 | \$1,571,866 | \$1,571,866 | \$1,571,866 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346403 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta Calle 8 Sur, Privada 4 Sur Y Camino A La Cañada En El Municipio De Tlaxtepec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | 20140536 | Puebla | Tlaxtepec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS | Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$36,717 | \$36,717 | \$36,717 | \$36,717 | \$36,717 | \$36,717 | \$36,717 | \$36,717 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346438 | Ampliación Y Remodelación Del Edificio Sede De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Numero 1105 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla. | 20140661 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$30,946,175 | \$30,576,790 | \$30,576,790 | \$30,576,790 | \$30,576,790 | \$30,576,790 | \$30,576,790 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,539,819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346474 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Junta Auxiliar De La Resurrección, Municipio De Puebla | 20140206 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS | Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,738,819 | \$1,625,700 | \$1,625,700 | \$1,625,700 | \$1,507,997 | \$1,507,997 | \$1,507,997 | \$1,507,997 | 92.76 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 100.00 | 92.68 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346591 | La Constancia Museo De La Música 5a Etapa, Casa De La Música Viena, Puebla. | 20140528 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas | | 21-Turismo | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$36,963,000 | \$36,901,798 | \$36,901,798 | \$36,901,798 | \$36,901,798 | \$36,901,798 | \$36,901,798 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,434,062 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346599 | Rescate De La Antigua Cárcel De San Javier Para La Integración Del Museo Histórico Militar En El Centro Histórico, Puebla | 20140529 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas | | 21-Turismo | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$32,967,000 | \$32,910,793 | \$32,910,793 | \$32,910,793 | \$32,910,793 | \$32,910,793 | \$32,910,793 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,434,062 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346878 | Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Presidente Lazaro Cardenas Clave 21epr0592k | 20140072 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$3,547,599 | \$3,180,101 | \$3,180,101 | \$3,180,101 | \$3,180,101 | \$3,180,101 | \$3,180,101 | 100.00 | \$0 | Obra | 730 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346886 | Reparaciones Generales En El C. E. Presidente Lazaro Cardenas Clave 21aoc4032f | 20140073 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,899,132 | \$1,737,947 | \$1,737,947 | \$1,737,947 | \$1,737,947 | \$1,737,947 | \$1,737,947 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,146 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346893 | Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Presidente Lazaro Cardenas Clave 21ees0187w | 20140074 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$962,044 | \$961,686 | \$961,686 | \$961,686 | \$961,686 | \$961,686 | \$961,686 | 100.00 | \$0 | Obra | 451 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346900 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21dpb0654g | 20140671 | Puebla | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$225,204 | \$224,091 | \$224,091 | \$224,091 | \$224,091 | \$224,091 | \$224,091 | 100.00 | \$0 | Obra | 309 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346907 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21dpb0654g | 20140672 | Puebla | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$106,873 | \$106,439 | \$106,439 | \$106,439 | \$106,439 | \$106,439 | \$106,439 | 100.00 | \$0 | Lote | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346918 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: Dirección Adm, Dirección Gral, Vestibulo, Servicio Médico, Aula De Psicopedagogía Y Prefectura; En El C. E. Doctor Alfredo Toxqui Fernández De Lara Clave 21ans4055n | 20140464 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$840,607 | \$558,413 | \$558,413 | \$558,413 | \$558,413 | \$558,413 | \$558,413 | \$558,413 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,482 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346927 | Construcción De Barda Perimetral Y Plaza Cívica; En La Secundaria Nicolás Bravo Clave 21ees0349r | 20140629 | Puebla | San José Miahuatán | San José Miahuatán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$836,200 | \$818,448 | \$818,448 | \$818,448 | \$818,448 | \$818,448 | \$818,448 | \$818,448 | 100.00 | \$0 | Obra | 39 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200346956 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: Consultorios, Cámara Gessel, Módulo Site, Aula De Computación, Aulas: 1 Preescolar, 2 Maternal Y 3 Lactantes, Lactario, Comedor, Juegos, Lavandería, Etc. Cendi | 20140469 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,526,081 | \$2,468,792 | \$2,468,792 | \$2,468,792 | \$2,468,792 | \$2,468,792 | \$2,468,792 | \$2,468,792 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 56.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347304 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Palzoquitla En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado De Puebla. | 20140650 | Puebla | Chiconcuautla | Palzoquitla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,256,665 | \$4,256,665 | \$4,214,690 | \$4,214,690 | \$3,407,605 | \$3,407,605 | \$3,407,605 | \$3,407,605 | 80.05 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 80.02 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347561 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Incluyendo Tomas Domiciliarias Con Medidor En La Colonia Hogar Del Obrero, En La Localidad De Atlixco, Obra Que Beneficiará A La Localidad De Atlixco | 20140625 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$0 | \$1,152,213 | \$1,152,213 | \$1,152,213 | \$1,152,213 | \$1,152,213 | \$1,152,213 | \$1,152,213 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347595 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Pedro Benito Juárez Paraje Hueyitlali (Calle Morelos Y Zelanda) En El Municipio De Atlixco Del Estado De Puebla | 20140620 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$54,347 | \$27,173 | \$27,173 | \$27,173 | \$27,173 | \$27,173 | \$27,173 | \$27,173 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347638 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Incluyendo Tomas Domiciliarias Con Medidor En La Colonia Hogar Del Obrero, En La Localidad De Atlixco, Obra Que Beneficiará A La Localidad De Atlixco | 20140625 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$0 | \$1,536,284 | \$1,536,284 | \$1,536,284 | \$63,570 | \$63,570 | \$63,570 | \$63,570 | 4.14 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347654 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21ees0303w | 20140017 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,802,226 | \$1,610,507 | \$1,610,507 | \$1,610,507 | \$1,610,507 | \$1,610,507 | \$1,610,507 | \$1,610,507 | 100.00 | \$0 | Obra | 575 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347666 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21ees0293f | 20140018 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,087,709 | \$1,983,534 | \$1,983,534 | \$1,983,534 | \$1,983,534 | \$1,983,534 | \$1,983,534 | \$1,983,534 | 100.00 | \$0 | Obra | 646 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347669 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21ejn0874b | 20140019 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,260,123 | \$1,209,795 | \$1,209,795 | \$1,209,795 | \$1,209,795 | \$1,209,795 | \$1,209,795 | \$1,209,795 | 100.00 | \$0 | Obra | 299 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200347683 | Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aos4060b | 20140020 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,250,000 | \$4,122,758 | \$4,122,758 | \$4,122,758 | \$4,122,758 | \$4,122,758 | \$4,122,758 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200347693 | Reparaciones Generales; En El C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aos4034d | 20140021 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,588,143 | \$1,267,563 | \$1,267,563 | \$1,267,563 | \$1,267,563 | \$1,267,563 | \$1,267,563 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,489 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200347698 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21ejn1025h | 20140022 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,172,122 | \$1,171,698 | \$1,171,698 | \$1,171,698 | \$1,171,698 | \$1,171,698 | \$1,171,698 | 100.00 | \$0 | Obra | 269 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200347706 | Construcción De Fosas Sépticas Tipo Familiar En La Localidad De Santa Cruz Texmalaquilla, Barrio San Juanero, Municipio De Atzizintla | 20140504 | Puebla | Atzizintla | Santa Cruz Texmalaquilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$77,000 | \$72,899 | \$72,899 | \$72,899 | \$72,899 | \$72,899 | \$72,899 | \$72,899 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 4 FINIQUITA TRÁMITADA EL 04/12/2014 FINIQUITA, SOLICITAR LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347707 | Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aos4034d | 20140023 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,250,000 | \$3,816,726 | \$3,816,726 | \$3,816,726 | \$3,816,726 | \$3,816,726 | \$3,816,726 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200347722 | Construcción De Fosas Sépticas Tipo Familiar En La Localidad De Santa Cruz Texmalaquilla, Barrio San Juanero, Municipio De Atzizintla | 20140504 | Puebla | Atzizintla | Santa Cruz Texmalaquilla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$770,000 | \$583,188 | \$583,188 | \$583,188 | \$583,188 | \$583,188 | \$583,188 | \$583,188 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347783 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San José Ixtapa En El Municipio De Cañada Morelos | 20140502 | Puebla | Cañada Morelos | San José Ixtapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$583,112 | \$564,650 | \$564,650 | \$564,650 | \$435,506 | \$435,506 | \$435,506 | 77.13 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 76.14 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 21/10/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200347793 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21ees0242z | 20140024 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,598,287 | \$1,543,155 | \$1,543,155 | \$1,543,155 | \$1,543,155 | \$1,543,155 | \$1,543,155 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,018 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200347847 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Marcos Tlacoyalco De Calle 3 Poniente Entre 11 Sur Y 15 Sur En El Municipio De Tlaxotepec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | 20140542 | Puebla | Tlaxotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$56,681 | \$56,681 | \$56,681 | \$56,681 | \$56,681 | \$56,681 | \$56,681 | 100.00 | \$0 | Pieza | 48,268 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200347860 | Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21epr0752h | 20140025 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,578,152 | \$2,449,658 | \$2,449,658 | \$2,449,658 | \$2,449,658 | \$2,449,658 | \$2,449,658 | \$2,449,658 | 100.00 | \$0 | Obra | 790 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347865 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Marcos Tlacoyalco De Calle 3 Poniente Entre 11 Sur Y 15 Sur En El Municipio De Tlaxotepec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | 20140546 | Puebla | Tlaxotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$22,429 | \$22,429 | \$22,429 | \$22,429 | \$22,429 | \$22,429 | \$22,429 | \$22,429 | 100.00 | \$0 | Pieza | 48,268 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347869 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c (Edificio D) Y Reparaciones Generales; En El C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aos4060b | 20140026 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,665,302 | \$2,585,352 | \$2,585,352 | \$2,585,352 | \$2,585,352 | \$2,585,352 | \$2,585,352 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,409 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347870 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De San Francisco Ocotlán, Municipio De Coronango. | 20140635 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,456,397 | \$1,456,397 | \$1,456,397 | \$1,456,397 | \$946,443 | \$946,443 | \$946,443 | 64.99 | \$0 | Metros | 34,596 | 0.00 | 64.99 | Financiera: / Física: EST: 1 PAGADA EL 16/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347879 | Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21epr0615e | 20140027 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,180,747 | \$1,180,747 | \$1,180,747 | \$1,180,747 | \$1,180,747 | \$1,180,747 | \$1,180,747 | 100.00 | \$0 | Obra | 874 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347880 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Marcos Tlacoyalco Boulevard Las Águilas En El Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | 20140552 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$21,554 | \$21,554 | \$21,554 | \$21,554 | \$21,554 | \$21,554 | \$21,554 | 100.00 | \$0 | Pieza | 48,268 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347885 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c (Edificio D) Y Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21epr1546f | 20140028 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,012,967 | \$2,922,538 | \$2,922,538 | \$2,922,538 | \$2,922,538 | \$2,922,538 | \$2,922,538 | 100.00 | \$0 | Obra | 586 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347901 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21ees020z | 20140029 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,839,267 | \$2,384,804 | \$2,384,804 | \$2,384,804 | \$2,384,804 | \$2,384,804 | \$2,384,804 | 100.00 | \$0 | Obra | 667 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347905 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21ejn0470j | 20140030 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,301,098 | \$1,248,987 | \$1,248,987 | \$1,248,987 | \$1,248,987 | \$1,248,987 | \$1,248,987 | 100.00 | \$0 | Obra | 385 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347913 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Chichiquila | 20140505 | Puebla | Chichiquila | Xochimilco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$5,645,948 | \$3,677,943 | \$3,677,943 | \$3,677,943 | \$3,677,943 | \$3,677,943 | \$3,677,943 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 4 FINIQUITO PAGADA EL 19/12/2014 / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347916 | Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21epr0642b | 20140031 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,353,624 | \$3,038,526 | \$3,038,526 | \$3,038,526 | \$3,038,526 | \$3,038,526 | \$3,038,526 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,112 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347917 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta Calle 1a. Buena Vista En El Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | 20140555 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$17,808 | \$17,808 | \$17,808 | \$17,808 | \$17,808 | \$17,808 | \$17,808 | 100.00 | \$0 | Pieza | 48,268 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347935 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta Carretera Al Centro De La Población En El Municipio De Tlaxtepec De Benito Juárez Del Estado De Puebla | 20140558 | Puebla | Tlaxtepec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$19,151 | \$19,151 | \$19,151 | \$19,151 | \$19,151 | \$19,151 | \$19,151 | 100.00 | \$0 | Lote | 48,268 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347943 | Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21aos5218r. | 20140033 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,250,000 | \$3,866,416 | \$3,866,416 | \$3,866,416 | \$3,866,416 | \$3,866,416 | \$3,866,416 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347946 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Progreso, Municipio De Chichiquila | 20140594 | Puebla | Chichiquila | El Progreso | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,426,039 | \$4,426,039 | \$4,426,039 | \$4,426,039 | \$3,353,911 | \$3,353,911 | \$3,353,911 | 75.78 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 82.63 | Financiera: / Física: EST. 6 PAGADA EL 18/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347986 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Pedregal, Municipio De Zapotitlán Salinas | 20141449 | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,151,590 | \$733,957 | \$733,957 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 18,688 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347988 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De La Sosa, Municipio De Chignautla, Pue | 20140624 | Puebla | Chignautla | Sosa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$400,769 | \$400,769 | \$400,769 | \$400,769 | \$303,974 | \$303,974 | \$303,974 | 75.85 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 78.88 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 22/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200347999 | Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Comunitario Del Sur Lic Manuel Bartlett Díaz Clave 21aos4036b. | 20140034 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,250,000 | \$4,037,825 | \$4,037,825 | \$4,037,825 | \$4,037,825 | \$4,037,825 | \$4,037,825 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348007 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Chignautla, Municipio De Chignautla, Pue. | 20140627 | Puebla | Chignautla | Chignautla | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$677,405 | \$677,405 | \$677,405 | \$677,405 | \$577,227 | \$577,227 | \$577,227 | 85.21 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 87.62 | Financiera: / Física: EST. 4 PAGADA EL 22/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348008 | Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21epr0261u | 20140035 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,528,452 | \$1,473,730 | \$1,473,730 | \$1,473,730 | \$1,473,730 | \$1,473,730 | \$1,473,730 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,148 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348023 | Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Pdte Gustavo Díaz Ordaz Clave 21aos4033e. | 20140036 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,250,000 | \$4,079,419 | \$4,079,419 | \$4,079,419 | \$4,079,419 | \$4,079,419 | \$4,079,419 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348031 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21ees0254d | 20140037 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,142,795 | \$2,057,029 | \$2,057,029 | \$2,057,029 | \$2,057,029 | \$2,057,029 | \$2,057,029 | 100.00 | \$0 | Obra | 615 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348034 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Coahuixco, Municipio De Chignautla, Pue. | 20140631 | Puebla | Chignautla | Coahuixco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,571,651 | \$1,571,651 | \$1,571,651 | \$1,571,651 | \$799,074 | \$799,074 | \$799,074 | 50.84 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 54.83 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 22/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348042 | Reparaciones Generales; En El C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21aos4036b | 20140038 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,208,631 | \$1,147,729 | \$1,147,729 | \$1,147,729 | \$1,147,729 | \$1,147,729 | \$1,147,729 | \$1,147,729 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,181 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348068 | Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21aos4035c. | 20140039 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,250,000 | \$3,762,014 | \$3,762,014 | \$3,762,014 | \$3,762,014 | \$3,762,014 | \$3,762,014 | \$3,762,014 | 100.00 | \$0 | Obra | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348075 | Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21epr1501j | 20140040 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,047,366 | \$2,799,868 | \$2,799,868 | \$2,799,868 | \$2,799,868 | \$2,799,868 | \$2,799,868 | \$2,799,868 | 100.00 | \$0 | Obra | 742 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348087 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21ees0324i | 20140041 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$759,001 | \$758,975 | \$758,975 | \$758,975 | \$758,975 | \$758,975 | \$758,975 | \$758,975 | 100.00 | \$0 | Obra | 378 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348101 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21ejn1175o | 20140042 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$540,875 | \$539,942 | \$539,942 | \$539,942 | \$539,942 | \$539,942 | \$539,942 | \$539,942 | 100.00 | \$0 | Obra | 299 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348115 | Reparaciones Generales; En El Gimnasio Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aos4034d | 20140043 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$677,713 | \$676,283 | \$676,283 | \$676,283 | \$676,283 | \$676,283 | \$676,283 | \$676,283 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,489 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348121 | Reparaciones Generales; En La Direccion General Administrativa Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aos4034d | 20140044 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$634,121 | \$632,310 | \$632,310 | \$632,310 | \$632,310 | \$632,310 | \$632,310 | \$632,310 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,489 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348129 | Reparaciones Generales; En El C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21aos4035c | 20140045 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$997,101 | \$995,663 | \$995,663 | \$995,663 | \$995,663 | \$995,663 | \$995,663 | \$995,663 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,073 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348140 | Reparaciones Generales; En El C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21aos5218r | 20140046 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$869,011 | \$868,373 | \$868,373 | \$868,373 | \$868,373 | \$868,373 | \$868,373 | \$868,373 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,823 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348170 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21ejn006m | 20140049 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$832,154 | \$830,479 | \$830,479 | \$830,479 | \$830,479 | \$830,479 | \$830,479 | \$830,479 | 100.00 | \$0 | Obra | 286 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|--------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200348206 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aos4060b | 20140051 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$480,840 | \$480,804 | \$480,804 | \$480,804 | \$480,804 | \$480,804 | \$480,804 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,409 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200348212 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21aos4035c | 20140052 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$480,840 | \$480,669 | \$480,669 | \$480,669 | \$480,669 | \$480,669 | \$480,669 | 100.00 | \$0 | Lote | 4,073 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200348223 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Comunitario Del Sur Lic Manuel Bartlett Díaz Clave 21aos4036b | 20140053 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$480,840 | \$480,365 | \$480,365 | \$480,365 | \$480,365 | \$480,365 | \$480,365 | 100.00 | \$0 | Lote | 2,181 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200348226 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xaltepuxtla Colonia La Presa En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140571 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$32,516 | \$32,516 | \$32,516 | \$32,516 | \$32,516 | \$32,516 | \$32,516 | 100.00 | \$0 | Pieza | 19,826 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200348234 | Construcción: Dos Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Escaleras En Estructura U-2c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 117 Clave 21dst0126b | 20140102 | Puebla | Puebla | Guadalupe Victoria Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,514,389 | \$2,513,682 | \$2,513,682 | \$2,513,682 | \$2,513,682 | \$2,513,682 | \$2,513,682 | 100.00 | \$0 | Obra | 230 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200348240 | Construcción De Sanitarios En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 88 Clave 21dst0099y | 20140140 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,161,420 | \$1,160,792 | \$1,160,792 | \$1,160,792 | \$1,160,792 | \$1,160,792 | \$1,160,792 | 100.00 | \$0 | Obra | 651 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200348250 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Centro De Educación Primaria Clave 21dpr3724g | 20140141 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$260,668 | \$258,035 | \$258,035 | \$258,035 | \$258,035 | \$258,035 | \$258,035 | 100.00 | \$0 | Lote | 307 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200348261 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xaltepuxtla Calle Morelos Y Vicente Guerrero En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140572 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$82,326 | \$82,326 | \$82,326 | \$82,326 | \$82,326 | \$82,326 | \$82,326 | 100.00 | \$0 | Pieza | 19,826 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200348266 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Estructura De U-2c; En El Centro De Educación Primaria Clave 21dpr3724g | 20140142 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,595,585 | \$2,455,828 | \$2,455,828 | \$2,455,828 | \$2,455,828 | \$2,455,828 | \$2,455,828 | 100.00 | \$0 | Obra | 307 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200348274 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 108 Clave 21dst0116v | 20140181 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$54,195 | \$53,281 | \$53,281 | \$53,281 | \$53,281 | \$53,281 | \$53,281 | 100.00 | \$0 | Lote | 318 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200348283 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Un Laboratorio Polifuncional; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 117 Clave 21dst0126b | 20140192 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$290,612 | \$289,259 | \$289,259 | \$289,259 | \$289,259 | \$289,259 | \$289,259 | \$289,259 | 100.00 | \$0 | Lote | 230 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348297 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tlatlapanala Colonia Aquiles Córdoba Morán En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140573 | Puebla | Tlaola | Tlatlapanala | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$25,619 | \$25,619 | \$25,619 | \$25,619 | \$25,619 | \$25,619 | \$25,619 | 100.00 | \$0 | Pieza | 19,826 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348335 | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21epr1546f | 20140226 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$213,745 | \$140,666 | \$140,666 | \$140,666 | \$140,666 | \$140,666 | \$140,666 | 100.00 | \$0 | Lote | 586 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348337 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xaltepuxtlá En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140574 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtlá | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$244,800 | \$244,800 | \$244,800 | \$244,800 | \$244,800 | \$244,800 | \$244,800 | 100.00 | \$0 | Pieza | 19,826 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348344 | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En El C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aos4060b | 20140233 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$109,067 | \$71,478 | \$71,478 | \$71,478 | \$71,478 | \$71,478 | \$71,478 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,409 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348372 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: Consultorios, Cámara Gessel, Módulo Site, Vestibulo, Aulas De Computación, 6 Didácticas, Lactario, Comedor, Área De Juegos, Lavandería, Etc; En El Cendi Del Cench | 20140472 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,526,081 | \$2,479,833 | \$2,479,833 | \$2,479,833 | \$2,479,833 | \$2,479,833 | \$2,479,833 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348390 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Cutzontipa En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140575 | Puebla | Tlaola | Cutzontipa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$135,837 | \$135,837 | \$135,837 | \$135,837 | \$135,837 | \$135,837 | \$135,837 | 100.00 | \$0 | Pieza | 19,826 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348422 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochinacatlán Barrio De Ocotilla En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140576 | Puebla | Tlaola | Xochinacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$163,983 | \$163,983 | \$163,983 | \$163,983 | \$163,983 | \$163,983 | \$163,983 | 100.00 | \$0 | Pieza | 19,826 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348460 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Cuamila Carretera A Cuamila Y Cerrada Bravo En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140577 | Puebla | Tlaola | Cuamila | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$26,346 | \$26,346 | \$26,346 | \$26,346 | \$26,346 | \$26,346 | \$26,346 | 100.00 | \$0 | Pieza | 19,826 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348503 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Pumacachocochuchut Perteneciente Al Municipio De Olinthá, En El Estado De Puebla | 20140644 | Puebla | Olinthá | Pumacachocochuchut | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,790,345 | \$2,790,345 | \$2,746,348 | \$2,746,348 | \$2,221,822 | \$2,221,822 | \$2,221,822 | 79.63 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 80.04 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348575 | Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C.E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ejn1066h | 20140061 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,589,223 | \$1,472,490 | \$1,472,490 | \$1,472,490 | \$1,472,490 | \$1,472,490 | \$1,472,490 | 100.00 | \$0 | Obra | 166 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348583 | Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En Estructura U1-C; En El Preescolar Del C.E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ejn1066h | 20140064 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,155,860 | \$727,579 | \$727,579 | \$727,579 | \$727,579 | \$727,579 | \$727,579 | 100.00 | \$0 | Obra | 166 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348585 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atla Perteneciente Al Municipio De Pahuatlan En El Estado De Puebla | 20140649 | Puebla | Pahuatlan | Atla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$427,689 | \$427,689 | \$8,109 | \$8,109 | \$8,109 | 1.35 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|---------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Recurso | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348601 | Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C.E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ees0306t | 20140163 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,382,596 | \$921,607 | \$921,607 | \$921,607 | \$921,607 | \$921,607 | \$921,607 | 100.00 | \$0 | Obra | 326 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348609 | Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Un Salón De Usos Múltiples; En El Preescolar Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ejn1066h | 20140193 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$109,033 | \$71,830 | \$71,830 | \$71,830 | \$71,830 | \$71,830 | \$71,830 | 100.00 | \$0 | Lote | 166 | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348621 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21epr1514n | 20140195 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$54,195 | \$35,521 | \$35,521 | \$35,521 | \$35,521 | \$35,521 | \$35,521 | 100.00 | \$0 | Lote | 514 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348625 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21aas4045j | 20140214 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$54,195 | \$35,521 | \$35,521 | \$35,521 | \$35,521 | \$35,521 | \$35,521 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,395 | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348646 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.E. Gral Miguel Negrete Novoa Clave 21aas4045j | 20140229 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,149,400 | \$763,277 | \$763,277 | \$763,277 | \$763,277 | \$763,277 | \$763,277 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,395 | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348676 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Salvador Huixcolotla, Municipio De San Salvador Huixcolotla. | 20141188 | Puebla | San Salvador Huixcolotla | San Salvador Huixcolotla | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 13,541 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348726 | Construcción De Línea De Conducción Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Las Delicias, Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla. | 20140210 | Puebla | Atempan | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$294,435 | \$287,250 | \$287,250 | \$287,250 | \$134,694 | \$134,694 | \$134,694 | 46.89 | \$0 | Metros | 0 | 12.00 | 45.00 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 04/11/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348775 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tlaola Calle Niños Heroes Y Camino A Cuamila En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla | 20140588 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$16,221 | \$16,221 | \$16,221 | \$16,221 | \$16,221 | \$16,221 | \$16,221 | 100.00 | \$0 | Pieza | 19,826 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348812 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tepexico En El Municipio De Zacatlán Del Estado De Puebla | 20140564 | Puebla | Zacatlán | Tepexico | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$762,062 | \$762,062 | \$762,062 | \$762,062 | \$762,062 | \$762,062 | \$762,062 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348836 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Santa María Moyotzingo, San Jerónimo Tianguismanalco Y San Francisco Tepevac, Mun | 20141809 | Puebla | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$355,596 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 141,112 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: CONTRATADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348844 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: 4 Aulas, 4 Lab Computo, 2 Bibliotecas, 6 Cubículos Y Aula Telemática; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Pde Manuel Ávila Camacho Clave 21aas4040o. | 20140232 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,181,319 | \$1,451,533 | \$1,451,533 | \$1,451,533 | \$1,451,533 | \$1,451,533 | \$1,451,533 | 100.00 | \$0 | Lote | 160 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|---------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200348905 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nenehuaca, Municipio De Chichiquila | 20140225 | Puebla | Chichiquila | Nenehuaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$666,405 | \$543,507 | \$543,507 | \$543,507 | \$536,692 | \$536,692 | \$536,692 | 98.75 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 98.67 | Financiera: / Física: EST. 5 PAGADA EL 08/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349022 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 18 Obras De Agua Potable, Fosas Sépticas Tipo Familiar Y Alcantarillado Sanitario Incluidas En El Anexo Técnico De Ejecución Del Programa Prossaavys 2014 | 20140626 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,554,309 | \$1,554,309 | \$1,554,309 | \$1,551,460 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349046 | Atención Social Y Participación Comunitaria Por Contrato Para 18 Obras De Agua Potable, Fosas Sépticas Tipo Familiar Y Alcantarillado Sanitario Incluidas En El Anexo Técnico De Ejecución Del Programa | 20140633 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,554,309 | \$1,550,730 | \$1,550,730 | \$1,550,730 | \$984,181 | \$984,181 | \$984,181 | 63.47 | \$0 | Supervisión | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349053 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Miguel Tenango Varias Calles En El Municipio De Zacatlán Del Estado De Puebla | 20140561 | Puebla | Zacatlán | San Miguel Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$492,256 | \$492,256 | \$492,256 | \$492,256 | \$492,256 | \$492,256 | \$492,256 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349085 | Componente De Infraestructura / Monitoreo Del Mantenimiento Para 55 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013 | 20140660 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$37,130 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349114 | Atención Social | PROSSAPY S 60 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1 | \$408,752 | \$408,752 | \$408,747 | \$408,747 | \$408,747 | \$408,747 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349115 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio De Atzompa De La Localidad De Coyolapa En El Municipio De Zoquitlán En El Estado De Puebla | 20140515 | Puebla | Zoquitlán | Coyolapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$110,503 | \$108,790 | \$108,790 | \$108,790 | \$108,425 | \$108,425 | \$108,425 | 99.66 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 99.67 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349150 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable En Las Localidades De Tepexilolita, Xocotla Y Dos Caminos, Pertenecientes Al Municipio De Zoquitlán, En El Estado De Puebla. | 20140517 | Puebla | Zoquitlán | Tepexilolita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$259,364 | \$255,410 | \$255,410 | \$255,410 | \$199,435 | \$199,435 | \$199,435 | 78.08 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 77.90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349175 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xonotla En El Municipio De Zacatlán Del Estado De Puebla | 20140547 | Puebla | Zacatlán | Xonotla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$291,020 | \$291,020 | \$291,020 | \$291,020 | \$291,020 | \$291,020 | \$291,020 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349273 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Zoquitlán, Municipio De Zoquitlán, Pue. | 20140522 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,060,467 | \$1,033,627 | \$1,033,627 | \$1,033,627 | \$791,170 | \$791,170 | \$791,170 | 76.54 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 75.86 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349303 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acatepec (San Antonio), Municipio De Zoquitlán | 20140587 | Puebla | Zoquitlán | Acatepec (San Antonio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$163,664 | \$161,687 | \$161,687 | \$161,687 | \$161,687 | \$161,687 | \$161,687 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349324 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xiltama, Municipio De Zoquitlán | 20140583 | Puebla | Zoquitlán | Xiltama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$289,606 | \$286,127 | \$286,127 | \$286,127 | \$286,127 | \$286,127 | \$286,127 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------|-----------|---|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349452 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Gómez Oriente - E.C. (Illa - Marginales En La Localidad De 6.96 Kms. De Longitud, Meta 2014: 3.36 Kms. (Tercera Etapa) | 20140406 | Puebla | Tlatlauquitepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | \$2,336,766 | \$2,204,402 | \$2,204,402 | \$2,204,402 | \$2,204,402 | \$2,204,402 | \$2,204,402 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 51,495 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349487 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Primero De Septiembre En El Municipio De Tlatlauquitepec Del Estado De Puebla | 20140533 | Puebla | Tlatlauquitepec | Primero de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$38,695 | \$38,695 | \$38,695 | \$38,695 | \$38,695 | \$38,695 | \$38,695 | 100.00 | \$0 | Pieza | 51,495 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349511 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Gómez Oriente En El Municipio De Tlatlauquitepec Del Estado De Puebla | 20140535 | Puebla | Tlatlauquitepec | Gómez Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$427,998 | \$427,998 | \$427,998 | \$427,998 | \$427,998 | \$427,998 | \$427,998 | 100.00 | \$0 | Lote | 51,495 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349523 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De San José Miahuatlán Callejon San Francisco En El Municipio De San José Miahuatlán Del Estado De Puebla | 20140563 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$13,065 | \$13,065 | \$13,065 | \$13,065 | \$13,065 | \$13,065 | \$13,065 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349634 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colectores Marginales En La Localidad De Barranca San Diego, En El Estado De Puebla | 20141510 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$720,000 | \$720,000 | \$720,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349638 | Ampliación De Electrificación En La Localidad Tzinacantepec Sección 12 En El Municipio De Tlatlauquitepec Del Estado De Puebla | 20140553 | Puebla | Tlatlauquitepec | Tzinacantepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$28,653 | \$28,653 | \$28,653 | \$28,653 | \$28,653 | \$28,653 | \$28,653 | 100.00 | \$0 | Pieza | 51,495 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349721 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Palmarito Tochapán, Municipio De Quecholac, Pue. | 20140622 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,929,665 | \$2,929,665 | \$2,929,665 | \$2,929,665 | \$1,790,100 | \$1,790,100 | \$1,790,100 | 61.10 | \$0 | Metros | 47,281 | 0.00 | 60.14 | Financiera: / Física: EST. 3 PAGADA EL 19/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349775 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Ciudad De Rafael Lara Grajales, Municipio De Rafael Lara Grajales | 20141302 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Ciudad de Rafael Lara Grajales | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 14,052 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200349945 | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De Localidad De San Martín Texmelucan De La Bastida | 20141191 | Puebla | San Martín Texmelucan | Cobertura municipal | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$461,586 | \$461,586 | \$461,586 | \$461,586 | \$6,367 | \$6,367 | \$6,367 | 1.38 | \$0 | Lote | 141,112 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: ANTIPO DEL 10% PAGADO EL 18/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200350062 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tozhuic, Municipio De Quimixtlán. | 20140215 | Puebla | Quimixtlán | Tototzín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$576,860 | \$544,289 | \$544,289 | \$544,289 | \$539,636 | \$539,636 | \$539,636 | 99.15 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 99.12 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200350065 | Distribuidor Vial D-9, Del Anillo Periférico De La Ciudad De Puebla (Segunda Y Tercera Etapa), Ramas 20 Y 40 | 20140166 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$158,093,869 | \$158,093,869 | \$158,093,869 | \$158,093,869 | \$101,501,357 | \$101,501,357 | \$101,501,357 | 64.20 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,539,819 | 0.00 | 98.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200350086 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Colonia La Concepción, Municipio De Quimixtlán | 20140507 | Puebla | Quimixtlán | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$237,883 | \$200,946 | \$200,946 | \$200,946 | \$200,946 | \$200,946 | \$200,946 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SE LOLLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200350376 | Proyecto Ejecutivo Para Colector Y La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Juan Xiutetelco, Municipio De Xiutetelco | 20141184 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$466,094 | \$466,094 | \$466,094 | \$466,094 | \$6,429 | \$6,429 | \$6,429 | 1.38 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200350573 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Acocogta Privada 16 Septiembre Calle Las Flores E.L. Zaragoza En El Municipio De Tlatlaquitepec Del Estado De Puebla | 20140559 | Puebla | Tlatlaquitepec | Acocogta | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$185,940 | \$185,940 | \$185,940 | \$185,940 | \$185,940 | \$185,940 | 100.00 | \$0 | Pieza | 51,495 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200350596 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Cuautlamingo En El Municipio De Tlatlaquitepec Del Estado De Puebla. | 20140562 | Puebla | Tlatlaquitepec | Cuautlamingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$46,606 | \$46,606 | \$46,606 | \$46,606 | \$46,606 | \$46,606 | 100.00 | \$0 | Pieza | 51,495 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200350988 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xicotepc De Juárez, Municipio De Xicotepc, Pue. | 20140643 | Puebla | Xicotepc | Xicotepc de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$10,921,710 | \$10,921,710 | \$10,921,710 | \$10,921,710 | \$7,610,583 | \$7,610,583 | \$7,610,583 | 69.68 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 69.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200351200 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Morelos Calle El Hornigo En El Municipio De Tuzamapan De Galeana Del Estado De Puebla | 20140538 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$19,298 | \$19,298 | \$19,298 | \$19,298 | \$19,298 | \$19,298 | \$19,298 | 100.00 | \$0 | Pieza | 5,983 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200351249 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Junta Poza Larga Calle Sin Nombre En El Municipio De Tuzamapan De Galeana Del Estado De Puebla | 20140557 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | La Junta Poza Larga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$23,181 | \$23,181 | \$23,181 | \$23,181 | \$23,181 | \$23,181 | \$23,181 | 100.00 | \$0 | Pieza | 5,983 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200351272 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Emiliano Zapata | 20140347 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$550,000 | \$549,450 | \$549,450 | \$549,450 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 400 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200351869 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Telpatán, Municipio De Vicente Guerrero, Pue. | 20140417 | Puebla | Vicente Guerrero | Telpatán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$867,113 | \$841,492 | \$841,492 | \$841,492 | \$652,391 | \$652,391 | \$652,391 | 77.53 | \$0 | Metros | 24,217 | 100.00 | 77.28 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 20/11/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200351999 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepetzintla Del Municipio De Vicente Guerrero, En El Estado De Puebla | 20140512 | Puebla | Vicente Guerrero | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$704,349 | \$694,130 | \$694,130 | \$694,130 | \$507,816 | \$507,816 | \$507,816 | 73.16 | \$0 | Metros | 24,217 | 100.00 | 72.00 | Financiera: / Física: ESTIMACIÓN 2 PAGADA EL 20/11/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200352058 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tepetzintla, Municipio De Vicente Guerrero | 20140524 | Puebla | Vicente Guerrero | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$205,654 | \$199,998 | \$199,998 | \$199,998 | \$165,563 | \$165,563 | \$165,563 | 82.78 | \$0 | Metros | 24,217 | 100.00 | 82.64 | Financiera: / Física: EST. 3 PAGADA EL 29/10/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200352446 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Ocotlamanic En El Municipio De Coxcatlan Del Estado De Puebla | 20140534 | Puebla | Coxcatlán | Ocotlamanic | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$58,128 | \$58,128 | \$58,128 | \$58,128 | \$58,128 | \$58,128 | \$58,128 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200352518 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xacalco En El Municipio De Coxcatlan Del Estado De Puebla | 20140537 | Puebla | Coxcatlán | Xacalco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$549,439 | \$549,439 | \$549,439 | \$549,439 | \$549,439 | \$549,439 | \$549,439 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200352558 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tecoltepec En El Municipio De Coxcatlan Del Estado De Puebla | 20140539 | Puebla | Coxcatlán | Tecoltepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$114,054 | \$114,054 | \$114,054 | \$114,054 | \$114,054 | \$114,054 | \$114,054 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Distancia de Me. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200352641 | Construcción Del Acceso Posterior Vehicular A La Planta De La Volkswagen, Ubicada En El Municipio De Cuautlancingo En El Estado De Puebla | 20130139 | Puebla | Cuautlancingo | San Lorenzo Almecata | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$10,977,713 | \$10,977,713 | \$10,977,713 | \$10,977,713 | \$10,977,713 | \$10,977,713 | \$10,977,713 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200352997 | Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21ejn001r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20140032 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,141,616 | \$1,102,132 | \$1,102,132 | \$1,102,132 | \$1,102,132 | \$1,102,132 | \$1,102,132 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200353054 | Suministro De Mobiliario Y Equipo En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21a0s5218r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20140047 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$763,687 | \$479,228 | \$479,228 | \$479,228 | \$479,228 | \$479,228 | \$479,228 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200353408 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Morelos Calle El Hornigo En El Municipio De Tuzamapan De Galeana Del Estado De Puebla | 20140538 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Morelos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$96,492 | \$96,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN CONVENIO ESPECIFICO DE ELECTRIFICACIONES PARA 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200353512 | Pavimentación De Calles De La Cabecera Municipal De San Salvador El Seco, Puebla. | 20141894 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$999,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,845 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300366571 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Apango De Zaragoza, Municipio De Acajete | 20140581 | Puebla | Acajete | Apango de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$270,186 | \$270,186 | \$270,186 | \$270,186 | \$270,186 | \$270,186 | \$270,186 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300366654 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles 4 De Octubre Y Las Torres De La Localidad De Tanhuixco Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla. | 20140399 | Puebla | Atempan | Tanhuixco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$61,334 | \$58,706 | \$58,706 | \$58,706 | \$24,940 | \$24,940 | \$24,940 | 42.48 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 3.00 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 22/10/2014 / PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300366682 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles Constitución Y 3 De Mayo, De La Localidad De Tacopan Perteneciente Al Municipio De Atempan Puebla | 20140405 | Puebla | Atempan | Tacopan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$70,546 | \$67,558 | \$67,558 | \$67,558 | \$67,558 | \$67,558 | \$67,558 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 2 FINIQUITO TRAMITADO EL 22-12-2014 FINIQUITA, SOLICITAR TERMINACIÓN DE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300366729 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles Los Perales, Los Encinos Y El Mirador De La Localidad De Cala Sur Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla | 20140407 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$116,297 | \$112,888 | \$112,888 | \$112,888 | \$96,656 | \$96,656 | \$96,656 | 85.62 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 11/11/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300366759 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Privada Ahuateno De La Localidad De Tacopan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Estado De Puebla | 20140460 | Puebla | Atempan | Tacopan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$29,399 | \$28,183 | \$28,183 | \$28,183 | \$25,482 | \$25,482 | \$25,482 | 90.41 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 3.00 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 11/11/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367005 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Calle De Venustiano Carranza De La Localidad De Atzálan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Estado De Puebla | 20140461 | Puebla | Atempan | Atzálan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$105,706 | \$102,720 | \$102,720 | \$102,720 | \$92,873 | \$92,873 | \$92,873 | 90.41 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 07/11/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367025 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Privada 4 De Octubre De La Localidad De Tacopan Perteneciente Al Municipio De Atepan, Estado De Puebla | 20140478 | Puebla | Atepan | Tacopan | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | \$29,085 | \$27,847 | \$27,847 | \$27,847 | \$27,847 | \$27,847 | \$27,847 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST: 2 FINQUITO TRAMITADA EL 19/12/2014 FINIQUITA, SOLICITAR LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367236 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Chichiquila | 20140505 | Puebla | Chichiquila | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$564,595 | \$459,743 | \$459,743 | \$459,743 | \$459,743 | \$459,743 | \$459,743 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367275 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Progreso, Municipio De Chichiquila | 20140594 | Puebla | Chichiquila | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$609,889 | \$553,255 | \$553,255 | \$553,255 | \$419,239 | \$419,239 | \$419,239 | 75.78 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 82.63 | Financiera: / Física: EST: 6 PAGADA EL 18/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367308 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Alpatlahuac, Municipio De Cuautinchán | 20141017 | Puebla | Cuautinchán | Alpatlahuac (San Pedro Alpatlahuac) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$266,539 | \$253,220 | \$253,220 | \$253,220 | \$10,478 | \$10,478 | \$10,478 | 4.14 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: ANTIPO DEL 30% PAGADO EL 09/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367391 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zacacoapan, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlán, En El Estado De Puebla | 20140408 | Puebla | Eloxochitlán | Zacacoapan | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$773,594 | \$767,381 | \$767,381 | \$767,381 | \$538,086 | \$538,086 | \$538,086 | 70.12 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 64.46 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 04/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367405 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huitzilac, Municipio De Francisco Z. Mena | 20140414 | Puebla | Francisco Z. Mena | Huitzilac | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$355,424 | \$336,036 | \$336,036 | \$336,036 | \$291,618 | \$291,618 | \$291,618 | 86.78 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 86.63 | Financiera: / Física: EST. 3 PAGADA EL 02/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367423 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Francisco I. Madero (Aportación) | 33167 | Puebla | Huehuetla | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$206,571 | \$202,693 | \$202,693 | \$202,693 | \$107,449 | \$107,449 | \$107,449 | 53.01 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 55.00 | Financiera: / Física: EST. 4 TRAMITADA EL 22/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367434 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xonalpu Col. Barranca Seca (Aportación) | 43170 | Puebla | Huehuetla | Xonalpu | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$101,153 | \$98,362 | \$98,362 | \$98,362 | \$80,531 | \$80,531 | \$80,531 | 81.87 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 81.10 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 15/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367449 | Ampliación Del Sistema Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. Las Cabañas (Aportación) | 43168 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$181,724 | \$177,525 | \$177,525 | \$177,525 | \$91,682 | \$91,682 | \$91,682 | 51.64 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 50.65 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 18/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367459 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxmotolo Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxitlán, Puebla | 20140241 | Puebla | Ixtacamaxitlán | Tlaxmotolo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$206,723 | \$196,344 | \$196,344 | \$196,344 | \$147,671 | \$147,671 | \$147,671 | 75.21 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 75.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367753 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable De San Andrés Azumiatlá, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | 20140411 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatlá | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,259,689 | \$1,201,597 | \$1,201,597 | \$1,201,597 | \$537,524 | \$537,524 | \$537,524 | 44.73 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 42.79 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 03/12/2014 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300367778 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetzintla, Municipio De Vicente Guerrero, Pue | 20140584 | Puebla | Vicente Guerrero | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$243,503 | \$240,570 | \$240,570 | \$240,570 | \$240,570 | \$240,570 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EST. 4 FINIQUITO PAGADA EL 17/12/2014 SOLICITAR LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300369234 | Construcción De Pavimento De Concreto En Las Calles Av. Nacional, Francisco I Madero Y 5 De Mayo De La Localidad De San Luis Atlotitlán, Municipio De Caltepec, Puebla. | 14005 | Puebla | Caltepec | San Luis Atlotitlán (Atlotitlán) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALTEPEC | Urbanización | Terminado | 2014 | \$861,504 | \$861,011 | \$861,011 | \$861,011 | \$861,011 | \$861,011 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300369264 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Al Pantón En La Localidad De El Rosario Xochitopan, Mpio De Zacapala, Pue. | 20140920 | Puebla | Zacapala | El Rosario Xochitopan | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,322,115 | \$1,322,115 | \$1,322,115 | \$1,322,115 | \$1,322,115 | \$1,322,115 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 873 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra concluida y en operación / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300369306 | Construcción De Adoquinamiento En Calle 2 Poniente Entre Las Calles Central Y Carretera Federal De La Localidad De Acatepec, Municipio De Caltepec, Estado De Puebla. | 14006 | Puebla | Caltepec | Acatepec | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALTEPEC. | Urbanización | Terminado | 2014 | \$1,037,989 | \$1,037,365 | \$1,037,365 | \$1,037,365 | \$1,037,365 | \$1,037,365 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 411 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300370070 | Construcción De Muros Colindantes, Muros De Protección De Taludes Y Colocación De Señalamiento Horizontal Y Vertical, En La Localidad De Capultita, En El Municipio De Tlaola, En El Estado De Puebla | 20140996 | Puebla | Tlaola | Huixtla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | \$3,481,358 | \$3,481,358 | \$3,481,358 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300370109 | Construcción: Taller Usos Múltiples, Salón Lúdico, Salón Usos Múltiples, Auditorio, Cancha, Gimnasio, Trotopista, Gradas De Cancha Polideportiva Y Juegos Infantiles: En El Centro Comunitario | 20140740 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | | 4-Gobernación | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$12,500,000 | \$13,614,196 | \$13,614,196 | \$13,614,196 | \$13,614,196 | \$13,614,196 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,679 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300370138 | Construcción: 2 Talleres Usos Múltiples, Salón Usos Múltiples, Auditorio, Cancha, Gimnasio, Trotopista, Gradas De Cancha Y Etc; En El Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana | 20140733 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | | 4-Gobernación | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$12,500,000 | \$11,130,409 | \$11,130,409 | \$11,130,409 | \$11,130,409 | \$11,130,409 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,679 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300371191 | Construcción De Laboratorios De Gastronomía Y Edificio De Aulas, Laboratorios De Computación Y Auditorio Para La Facultad De Administración, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla | 20141037 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$18,038,005 | \$18,038,005 | \$18,038,005 | \$18,035,005 | \$18,035,005 | \$18,035,005 | 99.98 | \$0 | Metro Cuadrado | 7,104 | 0.00 | 59.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300371336 | Modernización Del Camino Teopantlán / Huehuetlán Tramo Del Km 0 000.00 Al Km. 2 000 Primera Etapa | 20140880 | Puebla | Teopantlán | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$7,995,584 | 99.94 | \$0 | Metro Cuadrado | 4,500 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300372782 | Trabajos De Mantenimiento En Múltiples Edificios Y Areas Deportivas Ubicadas Dentro De Ciudad Universitaria Pubela Y Unidades Regionales. | 20141092 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$58,524,763 | \$58,289,639 | \$58,289,639 | \$58,289,639 | \$58,289,639 | \$58,289,639 | 100.00 | \$0 | MTTOS. | 63,675 | 0.00 | 59.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300374833 | Adoquinamiento De Calles En La Col. Vista Hermosa, Municipio De San Gabriel Chilac. | 20140911 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC. | Urbanización | Terminado | 2014 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$600,000 | 50.00 | \$0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 650 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300375408 | Modernización Y Ampliación Del Camino Rural La Candelaria- Nativitas Cuautempan 1a Etapa | 20140885 | Puebla | Coyotepec | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300377361 | Trabajos De Obra Complementaria Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Huejotzingo, Ubicado En El Municipio De Huejotzingo | 20140994 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$4,759,622 | \$4,759,622 | \$4,759,622 | \$4,759,622 | \$4,759,622 | \$4,759,622 | 100.00 | \$0 | Litro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300377433 | Parque Paseo Del Teleférico, Ubicado En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20140991 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$24,527,310 | \$24,527,310 | \$24,527,310 | \$24,527,310 | \$24,527,310 | \$24,527,310 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300377449 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 20140820 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Economicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,994,751 | \$4,994,751 | \$4,994,751 | \$4,994,751 | 99.90 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300377485 | Suministro Y Colocación De Placas De Acero Para Tapar Juntas De Dilatación En Periférico Ecológico En Puente 11 Sur Y Puente De Rio Atoyac, En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla | 20140981 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$267,040 | \$267,040 | \$267,040 | \$267,040 | \$267,040 | \$267,040 | \$267,040 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300377538 | Modernización Y Prolongación De La Avenida Las Torres | 20140817 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$51,568,779 | \$51,568,779 | \$51,568,779 | \$51,568,779 | \$51,568,779 | \$51,568,779 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300377581 | Pavimento Con Concreto Hidraulico Del Camino Yohualichan-Pinahuista (1era Etapa) Municipio De Cuetzalan Del Progreso | 20140960 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Pinahuista | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$8,991,000 | \$8,991,000 | \$8,991,000 | \$8,991,000 | \$2,681,836 | \$2,681,836 | \$2,681,836 | 29.83 | \$0 | Metro Lineal | 2,000 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: AL 31 DE DICIEMBRE UNICAMENTE ESTA PAGADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300377613 | Obras Complementarias Para El Rescate E Integración Del Conjunto De La Ex-Hacienda De Chautla Ubicado En El Municipio San Salvador El Verde, Puebla | 20140764 | Puebla | San Salvador el Verde | San Antonio Chautla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$1,946,313 | \$1,946,313 | \$1,946,313 | \$1,946,313 | \$1,946,313 | \$1,946,313 | \$1,946,313 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300377750 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Huitzilán-Pahuata Municipio De Huitzilán De Serdán, Puebla. (Segunda Etapa) | 20140947 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H Ayuntamiento de Huitzilán de Serdán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$17,482,500 | \$17,447,500 | \$17,447,500 | \$17,447,500 | \$17,447,500 | \$5,234,250 | \$5,234,250 | 30.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300377774 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Totutla-Pahuata Municipio De Huitzilán De Serdán, Puebla | 20140953 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H Ayuntamiento de Huitzilán de Serdán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$8,991,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$2,666,100 | \$2,666,100 | 29.62 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300377839 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Pumacachochuchut Perteneciente Al Municipio De Olintla, En El Estado De Puebla | 20140644 | Puebla | Olintla | Pumacachochuchut | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$348,793 | \$344,606 | \$344,606 | \$344,606 | \$344,606 | \$344,606 | \$344,606 | \$344,606 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300378048 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De La Sosa, Municipio De Chignautla, Pue. | 20140624 | Puebla | Chignautla | Sosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$100 | \$133,590 | \$133,590 | \$133,590 | \$133,590 | \$133,590 | \$133,590 | \$133,590 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300378097 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario 2ª Etapa En La Localidad De Coyopol, Municipio De Teziutlán. | 20140595 | Puebla | Teziutlán | Coyopol | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$333,930 | \$333,930 | \$333,930 | \$333,930 | \$333,930 | \$333,930 | \$333,930 | \$333,930 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300378325 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Llano Grande (Máquina Vieja), Municipio De Tlachichuca | 20140525 | Puebla | Tlachichuca | San José Llano Grande (Máquina Vieja) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$0 | \$330,588 | \$330,588 | \$330,588 | \$330,588 | \$330,588 | \$330,588 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300378460 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado La Pagoda - Las Gardenias - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Maloapan - E. C. (El Progreso - Ayototeco De Guerrero) De 21.000 Kms. De Lon | 20140503 | Puebla | Hueyapan | La Pagoda | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,381,603 | \$1,380,111 | \$1,380,111 | \$1,380,111 | \$1,300,764 | \$1,300,764 | \$1,300,764 | 94.25 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 94.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300378529 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teteclingo En El Municipio De Acatlán | 20140473 | Puebla | Acatlán | Teteclingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$0 | \$738,427 | \$738,427 | \$738,427 | \$738,427 | \$738,427 | \$738,427 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300378544 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Ajocotzingo Del Municipio De Tlatlauquitepec, En El Estado De Puebla. | 20140418 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ajocotzingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$156,167 | \$156,167 | \$156,167 | \$156,167 | \$156,167 | \$156,167 | \$156,167 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300378545 | Sustitución De Red De Agua Potable En Avenida Miguel Negrete De La Col. Francisco I. Madero En La Localidad De Atlixco | 20141091 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO (SOSAPAMA) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$611,120 | \$611,120 | \$611,120 | \$611,120 | \$611,120 | \$611,120 | \$611,120 | 100.00 | \$0 | Red | 1,200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300378756 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Atempan - Cala Sur De 6.56 Kms. De Longitud, Meta 2014: 2.24 Kms. Del Km. 2.500 Al Km. 4.740, Ubicado En El Municipio De Atempan, En El Estado D | 20140404 | Puebla | Atempan | Atempan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,299,085 | \$2,145,044 | \$2,145,044 | \$2,145,044 | \$1,252,726 | \$1,252,726 | \$1,252,726 | 58.40 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 56.61 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300378819 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Xalcomulco-San Andres Tepexouca - La Unión Mexcaltepec De 7.80492 Kms. De Longitud, Meta 2014: 3.52371 Kms. Tramo: Del Km. 3.307.24 Al Km. 6.830.95 Ubic | 20140240 | Puebla | Ixtacamaxitlán | Xalcomulco | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,541,058 | \$3,537,291 | \$3,537,291 | \$3,537,291 | \$2,227,521 | \$2,227,521 | \$2,227,521 | 62.97 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 62.27 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300379244 | Programa De Colocación De Techos De Fibrocemento | 20140604 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla COMITÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$74,669,481 | \$74,669,481 | \$74,669,481 | \$67,139,298 | \$62,481,090 | \$62,481,090 | \$62,481,090 | 83.68 | \$0 | Metros Cuadrados | 40,171 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300379402 | Suministro De Equipamiento Especializado, En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msu1202e | 20141035 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITÉ | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | \$0 | OBRA | 492 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300379414 | Construcción De La Segunda Etapa De Las Villas Universitarias, En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 21msu1158h | 20140690 | Puebla | Huehuetla | Lipuntahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITÉ | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | OBRA | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integrado de Mes | | Localidad de Mes | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300379418 | Aportación Al Convenio De Coordinación Para El Programa De Esquemas De Financiamiento Y Subsidio Federal Para Vivienda | 20140841 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$111,808,125 | \$111,808,125 | \$111,808,125 | \$111,808,125 | \$111,808,125 | \$111,808,125 | \$111,808,125 | 100.00 | \$0 | Acción | 52,875 | 0.00 | 97.20 | Financiera: EL PAGO SE HA REALIZADO CONFORME AL INSTRUMENTO JURIDICO APLICABLE / Física: EN PROCESO. SE REPORTARÁ CUANDO SE CULMINE EL PROGRAMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300379466 | Consultoría Externa Para La Revisión Y Control De La Aportación Al Convenio De Coordinación Para El Programa De Esquemas De Financiamiento Y Subsidio Federal Para Vivienda | 20141016 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$3,354,244 | \$2,431,940 | \$2,431,940 | \$2,431,940 | \$2,310,343 | \$2,310,343 | \$2,310,343 | 95.00 | \$0 | Acción | 52,875 | 0.00 | 97.00 | Financiera: EL AVANCE ESTÁ VINCULADO AL PROGRAMA DE RECÁMARAS ADICIONALES / Física: EN PROCESO. SE REPORTARÁ CUANDO SE CULMINE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300379929 | Elaboración De 2 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Teziutlán Y Xolotla, En Los Municipios De Teziutlán Y Pahuatlán Y Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos De Alcantarillado En | 20140743 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,952,705 | \$1,952,705 | \$1,952,705 | \$1,952,705 | \$1,855,919 | \$1,855,919 | \$1,855,919 | 95.04 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 94.97 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 22/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300379934 | Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De San Martín Texmelucan De Labastida, Santa María Moyotzingo, San Gregorio Zacapachpan Y San Francisco Coapa En Los Municipios | 20140745 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,957,159 | \$1,957,159 | \$1,957,159 | \$1,957,159 | \$179,836 | \$179,836 | \$179,836 | 9.19 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 9.00 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 10/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300379942 | Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De San José Alchichica, San José Itzapa, San Salvador El Seco Y San Miguel Xaltepec En Los Municipios De Tepeyahualco, | 20140747 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,435,206 | \$2,435,206 | \$2,435,206 | \$2,435,206 | \$2,265,686 | \$2,265,686 | \$2,265,686 | 93.04 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 92.93 | Financiera: / Física: EST. 4 PAGADA EL 10/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300380153 | Elaboración De 8 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Actipan, San Sebastián Villanueva, Acatzingo De Hidalgo, Xochimilco, San Lorenzo Almacatal, | 20140748 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,876,946 | \$2,876,946 | \$2,876,946 | \$2,876,946 | \$839,516 | \$839,516 | \$839,516 | 29.18 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 28.72 | Financiera: / Física: EST. 1 PAGADA EL 02/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300380167 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Altepeixi, Ciudad De Ajalpan, Santiago Miahuatlán, San Marcos Tlacoyalco Y Tlacotepec De Benito Juárez En Los Municipios | 20140749 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,678,016 | \$2,678,016 | \$2,678,016 | \$2,678,016 | \$2,198,178 | \$2,198,178 | \$2,198,178 | 82.08 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 81.83 | Financiera: / Física: EST. 3 PAGADA EL 02/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300380177 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 19 Obras, 3 De Ampliación De Agua Potable, 3 De Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Y 11 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Incluidas | 20140757 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$937,756 | \$937,756 | \$937,756 | \$934,949 | \$684,451 | \$684,451 | \$684,451 | 72.99 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 73.00 | Financiera: / Física: EST. 2 PAGADA EL 02/12/2014 / Registro: LOS METROS CUADRADOS TOTALES DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN SON 73,521.99, EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300380633 | Contraloría Social Por Administración Para 8 Obras De Ampliación, Rehabilitación Y Adecuación Del Sistema De Agua Potable, Ampliación De Red De Alcantarillado Pluvial Y Construcción De Colectores | 20140786 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$17,559 | \$17,559 | \$17,559 | \$2,147 | \$2,147 | \$2,147 | \$2,147 | 12.23 | \$0 | Metros | 5,779,833 | 0.00 | 42.00 | Financiera: / Física: PEDIDO-CONTRATO NO. D54 Y D54 PAGADOS EL 06/11/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300380639 | Elaboración De 2 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De San Simón De Bravo Y San Nicolás Zoapatlayuca En Los Municipios De Quecholac Y Tepeaca Y Elaboración De 1 Estudio | 20140797 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$662,605 | \$662,605 | \$662,605 | \$662,605 | \$9,139 | \$9,139 | \$9,139 | 1.38 | \$0 | Lote | 11,914 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: ANTICIPO DEL 10% PAGADO EL 07/11/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300380647 | Elaboración De 6 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Atencingo, Huahuatlán El Chico, Tréver De Matamoros, Matzacco, San Nicolás Tolentino Y Tepexi De Rodríguez, En Los Municipios | 20140798 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,822,079 | \$1,822,079 | \$1,822,079 | \$1,822,079 | \$25,132 | \$25,132 | \$25,132 | 1.38 | \$0 | Lote | 69,020 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: ANTICIPO 10% PAGADO EL 14/10/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300380653 | Contraloría Social Por Administración Para 19 Obras, 5 De Ampliación De Agua Potable, 3 De Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Y 11 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Incluidas | 20140853 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$9,437 | \$9,437 | \$9,437 | \$2,983 | \$2,983 | \$2,983 | \$2,983 | 31.61 | \$0 | Metros | 86,436 | 0.00 | 52.00 | Financiera: / Física: PEDIDO-CONTRATO NO. D53 Y D56 PAGADOS EL 06/11/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300380673 | Supervisión Técnica Por Contrato Para 20 Obras, 5 De Ampliación De Agua Potable, 1 De Rehabilitación De Agua Potable Y 1 De Sustitución De La Red Agua Potable Y 7 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario | 20141975 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,358,331 | \$2,358,331 | \$2,358,331 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300380792 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Al Barrio De Agua Linda | 14565 | Puebla | Tlacuilotepec | Cuautepec | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$2,405,979 | \$2,405,979 | \$2,405,979 | \$2,405,979 | \$2,405,979 | \$2,405,979 | \$2,405,979 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300381173 | Rehabilitación Del Colector De Drenaje Sanitario De Petalcingo | MIGRANTES 2 | Puebla | Petalcingo | Petalcingo | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$1,006,556 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300381263 | Rehabilitación De Drenaje En Diversas Calles De La Localidad De La Noria Hidalgo, Tehuiztzingo, Pue. | 20141836 | Puebla | Tehuiztzingo | La Noria Hidalgo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$696,113 | \$459,877 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 918 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300381264 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Zaragoza Entre Carretera Federal Y Calle Sin Nombre | 20141893 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$539,854 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 123 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300381265 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Morelos Entre Carretera Federal Y Calle Sin Nombre | 20141835 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$387,295 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300381266 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Ignacio Zaragoza Y Bonifacio Valle Entre Calle Paloma Tlapa Y Calle José Ma. Morales Y Pavón | MIGRANTES 15 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$796,772 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 123 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300381862 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pahuatlán En La Cabecera Municipal Y En Calle Barrio Tlayelpan En Cabecera Municipal | 20141316 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PAHUTLÁN | Urbanización | Terminado | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | M2. Concreto hidráulico | 3,775 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300381923 | Actualización Del Estudio Simplificado De La Situación Del Sistema De Agua Potable Drenaje Y Saneamiento Del Organismo Operador De Atlixco Puebla | 20141090 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO (SORAPAMA) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1,856,000 | \$1,856,000 | \$1,856,000 | \$1,856,000 | \$1,856,000 | \$1,856,000 | 100.00 | \$0 | Estudio | 120,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300382516 | Programa De Modernización Y Vinculación De Los Registros Públicos De La Propiedad Y Oficinas Catastrales 2014 | SN | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$6,666,667 | \$6,666,667 | \$6,666,667 | \$6,666,667 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300382571 | Programa De Modernización Catastral. | SN | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$12,242,040 | \$12,242,040 | \$12,242,040 | \$12,242,040 | \$12,242,040 | \$12,242,040 | 100.00 | \$0 | Programa | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300382792 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Pavimentado, Cuatexmola - La Garita De 3.90 Kms. De Longitud, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 2 000, Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxitlan. En El Est. | 20140235 | Puebla | Ixtacamaxitlán | Cuatexmola (Xonacatitla) | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,408,037 | \$1,309,594 | \$1,309,594 | \$1,309,594 | \$794,279 | \$794,279 | \$794,279 | 60.65 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 59.01 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300383243 | Segunda Etapa De Carretera Reforma-Domingo Arenas | 20141321 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300383907 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas Entre Privada Cuauhtémoc Y Avenida 10 De Mayo, De La Colonia Unión Antorchista Del Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla. | 20140909 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,382,848 | \$3,382,848 | \$3,382,848 | \$3,262,712 | \$2,798,176 | \$2,798,176 | \$2,798,176 | 82.72 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,604 | 0.00 | 86.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300383941 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Pablo Neruda, Entre La Calle Prolongación 3 Sur Y Prolongación José Martí De La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla. | 20140908 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,800,000 | \$3,800,000 | \$3,800,000 | \$3,690,781 | \$3,690,781 | \$3,690,781 | \$3,690,781 | 97.13 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,048 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300383950 | Proyecto Ejecutivo De Sectorización De Redes De Distribución De Agua Potable De La Ciudad De Zacatlan, Puebla. | 20141025 | Puebla | Zacatlán | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$760,000 | \$760,000 | \$760,000 | \$600,166 | \$600,166 | \$600,166 | \$600,166 | 78.97 | \$0 | Proyecto | 33,736 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300384004 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Leona Vicario En La Localidad De Nuevo Zoquapan En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla. | 20140871 | Puebla | Jalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$755,106 | \$755,862 | \$755,862 | \$755,862 | \$755,862 | \$227,288 | \$227,288 | 30.07 | \$0 | M2, Concreto Hidráulico | 223 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300384102 | Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Principal En La Localidad De Pueblo America, En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla | 20140872 | Puebla | Jalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,198,800 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$360,133 | \$360,133 | 30.01 | \$0 | M2, Concreto Hidráulico | 399 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300384247 | Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Principal En La Localidad De Linda Vista En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla | 20140873 | Puebla | Jalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$799,200 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$798,527 | \$798,527 | 99.82 | \$0 | M2, Concreto Hidráulico | 100 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300384369 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Camino Al Pozo En La Localidad De Agua Linda En El Municipio De Jalpan Del Estado De Puebla, | 20140874 | Puebla | Jalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$899,100 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$270,178 | \$270,178 | 30.02 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 613 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300384465 | Sustitución De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal "En El Municipio De Xiutetelco" | 20140709 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,133,751 | \$3,929,509 | \$3,929,509 | \$3,929,509 | \$3,106,690 | \$3,106,690 | \$3,106,690 | 79.06 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 79.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300384836 | Unidades Móviles Alimentarias (Comedores Comunitarios) Etapa Dos | 20140751 | Puebla | | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$61,638,000 | \$55,970,464 | \$55,970,464 | \$55,970,464 | \$55,970,464 | \$55,970,464 | \$55,970,464 | 100.00 | \$0 | Lote | 12,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300384926 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Pedro Benito Juárez - San Juan Ocotepes - Colonia Agrícola De Ocotepes, De 2,775 Km De Longitud, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 775, Perteneciente Al Min | 20140219 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,878,069 | \$2,002,613 | \$1,876,064 | \$1,876,064 | \$1,431,526 | \$1,431,526 | \$1,431,526 | 71.48 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 75.85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300385681 | Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo "D" Ometepet - Taxco 1ra Etapa Del Km 0 000 Al Km 0 877.00, Tetela De Ocampo, Puebla | 20140955 | Puebla | Tetela de Ocampo | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H Ayuntamiento de Tetela de Ocampo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$8,991,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300385740 | Rehabilitación De La Red De Alumbrado Público En Diversas Localidades Del Municipio, Y De La Cabecera Municipal | 20141342 | Puebla | Tetela de Ocampo | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300385848 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Campus Tetela De Ocampo De La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla | 20141343 | Puebla | Tetela de Ocampo | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | Educación | Terminado | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300385860 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Guerrero" Del Km 1 300 Al 2 000 Segunda Etapa | 20140877 | Puebla | Tepexco | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$10,092,564 | \$10,092,564 | \$10,092,564 | \$10,092,564 | \$10,092,564 | \$10,092,564 | \$10,092,564 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINQUITADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FISICA FINQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300385920 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Zapata En San Miguel Canoa | 20140016 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | Terminado | 2014 | \$1,675,000 | \$1,675,000 | \$1,675,000 | \$1,675,000 | \$1,675,000 | \$1,675,000 | \$1,675,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300385928 | Construcción De Unidad Deportiva "Antorcha Revolucionaria" Primera Etapa | 20140963 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,320 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386014 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Carretera Colucan/Laparota Del Km. 2 000 Al Km. 19 000 Segunda Etapa | 20140890 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$25,500,000 | \$25,500,000 | \$25,500,000 | \$25,500,000 | \$25,500,000 | \$25,500,000 | \$25,500,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 20,116 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386031 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Al Cbtis En La Localidad De Apantilla En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla | 20140875 | Puebla | Jalpan | Cobertura municipal | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,096,900 | \$3,100,000 | \$3,100,000 | \$3,100,000 | \$3,100,000 | \$930,839 | \$930,839 | 30.03 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 698 | 0.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386069 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Escuela Primaria A La Casa De Salud En La Localidad De Ejido De Jalpan, En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla | 20140900 | Puebla | Jalpan | Cobertura municipal | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,598,400 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$480,834 | \$480,834 | 30.05 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 778 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386705 | Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue. | 20140710 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$18,397,467 | \$18,415,883 | \$18,415,883 | \$18,415,883 | \$18,415,883 | \$18,415,883 | \$18,415,883 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,383,133 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386712 | Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue. | 20140712 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$11,148,951 | \$11,148,951 | \$11,148,951 | \$11,148,951 | \$11,148,951 | \$11,148,951 | \$11,148,951 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,383,133 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386715 | Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalimimilulco, Municipio De Huejotzingo, Pue. | 20140888 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalimimilulco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$9,544,652 | \$9,544,652 | \$9,544,652 | \$9,544,652 | \$9,544,652 | \$9,544,652 | \$9,544,652 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,383,133 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Q / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386723 | Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalimimilulco, Municipio De Huejotzingo, Pue. | 20140887 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalimimilulco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$18,288,657 | \$18,288,657 | \$18,288,657 | \$18,288,657 | \$18,288,657 | \$18,288,657 | \$18,288,657 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,383,133 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386782 | Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura U-1c; En La Secundaria Emiliano Zapata Con Clave 21des0070y | 20141022 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$695,340 | \$692,757 | \$692,757 | \$692,757 | \$692,757 | \$692,757 | \$692,757 | 100.00 | \$0 | 100 | 790 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386784 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar Carmen Serdán Alariste Clave 21djn2090p | 20141034 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$458,303 | \$456,367 | \$456,367 | \$456,367 | \$456,367 | \$456,367 | \$456,367 | 100.00 | \$0 | 100 | 149 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386789 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0003f | 20141047 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,167,235 | \$1,165,200 | \$1,165,200 | \$1,165,200 | \$1,165,200 | \$1,165,200 | \$1,165,200 | 100.00 | \$0 | 100 | 791 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386791 | Mantenimiento General Que Consiste En La Aplicación De Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C Y D; En La Primaria Acajete Clave 21dpr3660m | 20141048 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$354,830 | \$354,416 | \$354,416 | \$354,416 | \$354,416 | \$354,416 | \$354,416 | 100.00 | \$0 | 100 | 174 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386822 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr1597f | 20141062 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$340,653 | \$339,203 | \$339,203 | \$339,203 | \$339,203 | \$339,203 | \$339,203 | 100.00 | \$0 | 100 | 238 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300386828 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21dpr0768j | 20141074 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$20,867 | \$20,729 | \$20,729 | \$20,729 | \$20,729 | \$20,729 | \$20,729 | 100.00 | \$0 | 100 | 640 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300386834 | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Telesecundaria Antonio Audirac Con Clave 21etiv0257g | 20141105 | Puebla | Acajete | Tlacamilco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$542,121 | \$539,554 | \$539,554 | \$539,554 | \$539,554 | \$539,554 | \$539,554 | 100.00 | \$0 | 100 | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300386842 | Construcción: 3 Aulas Didácticas, Lab De Cómputo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Pde Lic Benito Juárez Clave 21aos4027u | 20140808 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$7,621,715 | \$6,928,814 | \$6,928,814 | \$6,928,814 | \$6,928,814 | \$6,928,814 | \$6,928,814 | 100.00 | \$0 | 100 | 1,826 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300386855 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Miguel Castulo Alariste Castro Con Clave 21enr1601i | 20141083 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,371,622 | \$1,224,366 | \$1,224,366 | \$1,224,366 | \$1,224,366 | \$1,224,366 | \$1,224,366 | 100.00 | \$0 | 100 | 116 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300386877 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En El Preescolar El Manzano Clave 21djp0799m | 20141038 | Puebla | Aquixtla | Chichicaxtla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$215,000 | \$214,620 | \$214,620 | \$214,620 | \$214,620 | \$214,620 | \$214,620 | 100.00 | \$0 | 100 | 47 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300386882 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En El Preescolar El Manzano Clave 21djp0799m | 20141039 | Puebla | Aquixtla | Chichicaxtla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$6,235 | \$6,106 | \$6,106 | \$6,106 | \$6,106 | \$6,106 | \$6,106 | \$6,106 | 100.00 | \$0 | 100 | 47 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386892 | Suministro De Mobiliario Para Comedor Escolar; En El Preescolar El Manzano Clave 21djp0799m | 20141066 | Puebla | Aquixtla | Chichicaxtla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$79,365 | \$78,866 | \$78,866 | \$78,866 | \$78,866 | \$78,866 | \$78,866 | \$78,866 | 100.00 | \$0 | 100 | 47 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386909 | Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Felipe Carrillo Puerto Clave 21dpr2236j | 20140956 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$413,675 | \$411,568 | \$411,568 | \$411,568 | \$411,568 | \$411,568 | \$411,568 | \$411,568 | 100.00 | \$0 | 100 | 344 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386920 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Felipe Carrillo Puerto Clave 21dpr2236j | 20140976 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$11,997 | \$11,936 | \$11,936 | \$11,936 | \$11,936 | \$11,936 | \$11,936 | \$11,936 | 100.00 | \$0 | 100 | 344 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386930 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c.; En La Secundaria Técnica Num. 135 "Citlalmina" Clave 21dst0146p | 20140998 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$43,240 | \$42,959 | \$42,959 | \$42,959 | \$42,959 | \$42,959 | \$42,959 | \$42,959 | 100.00 | \$0 | 100 | 38 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386935 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c.; En La Secundaria Técnica Num. 135 "Citlalmina" Clave 21dst0146p | 20140999 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,491,022 | \$1,489,852 | \$1,489,852 | \$1,489,852 | \$1,489,852 | \$1,489,852 | \$1,489,852 | \$1,489,852 | 100.00 | \$0 | 100 | 38 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300386942 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-1c; En La Secundaria Técnica Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21dst0149m | 20141002 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$3,149,557 | \$2,679,478 | \$2,679,478 | \$2,679,478 | \$2,679,478 | \$2,679,478 | \$2,679,478 | 100.00 | \$0 | 100 | 62 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300386948 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-1c; En La Secundaria Técnica Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21dst0149m | 20141007 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$91,337 | \$90,914 | \$90,914 | \$90,914 | \$90,914 | \$90,914 | \$90,914 | 100.00 | \$0 | 100 | 62 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300386952 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo Y Sala De Lectura; En La Secundaria General Melchor Ocampo Clave 21des0004z | 20141023 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$707,925 | \$706,490 | \$706,490 | \$706,490 | \$706,490 | \$706,490 | \$706,490 | 100.00 | \$0 | 100 | 656 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300386956 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21dst0149m | 20141042 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$81,293 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | 100.00 | \$0 | 100 | 62 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300386959 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Num. 135 "Cittalmina" Clave 21dst0146p | 20141043 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$81,293 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | 100.00 | \$0 | 100 | 38 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300387603 | Mantenimiento General; En La Primaria Profesor Rafael Ramirez Clave 21dpr2254z | 20140744 | Puebla | Atzitzintla | Paso Carretas | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$225,706 | \$225,002 | \$225,002 | \$225,002 | \$225,002 | \$225,002 | \$225,002 | 100.00 | \$0 | 100 | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300387615 | Mantenimiento General; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dpr0924k | 20140753 | Puebla | Atzitzintla | Guadalupe Xochiloma | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$743,374 | \$741,682 | \$741,682 | \$741,682 | \$741,682 | \$741,682 | \$741,682 | 100.00 | \$0 | 100 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300387628 | Mantenimiento General; En La Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 21ep0047c | 20140754 | Puebla | Atzitzintla | Atzitzintla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$607,998 | \$607,303 | \$607,303 | \$607,303 | \$607,303 | \$607,303 | \$607,303 | 100.00 | \$0 | 100 | 506 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300387638 | Mantenimiento General; En La Primaria Felipe Carrillo Puerto Clave 21dpr0899b | 20140762 | Puebla | Atzitzintla | Santa Cruz Texmalatlaya | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$444,243 | \$443,839 | \$443,839 | \$443,839 | \$443,839 | \$443,839 | \$443,839 | 100.00 | \$0 | 100 | 220 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300387674 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas De Medios; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 115 Clave 21dst0127a | 20140771 | Puebla | Atzitzintla | Atzitzintla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$455,315 | \$448,265 | \$448,265 | \$448,265 | \$448,265 | \$448,265 | \$448,265 | 100.00 | \$0 | 100 | 211 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300387679 | Construcción De Dos Aulas De Medios En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 115 Clave 21dst0127a | 20140775 | Puebla | Atzitzintla | Atzitzintla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$550,418 | \$548,443 | \$548,443 | \$548,443 | \$548,443 | \$548,443 | \$548,443 | 100.00 | \$0 | 100 | 211 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecutoria | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387688 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas De Medios En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 115 Clave 21dst0127a | 20140814 | Puebla | Atiztintla | Atiztintla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$15,962 | \$15,953 | \$15,953 | \$15,953 | \$15,953 | \$15,953 | \$15,953 | 100.00 | \$0 | 100 | 211 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387707 | Reparaciones Generales ; En La Telesecundaria Alvaro Obregon Con Clave 21dtv0056k | 20140686 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$750,000 | \$748,490 | \$748,490 | \$748,490 | \$748,490 | \$748,490 | \$748,490 | 100.00 | \$0 | 100 | 370 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387722 | Reparaciones Generales; En La Primaria Eufrosina Camacho De Ávila Con Clave 21epr0053n | 20140687 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$356,070 | \$353,916 | \$353,916 | \$353,916 | \$353,916 | \$353,916 | \$353,916 | 100.00 | \$0 | 100 | 648 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387741 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Eufrosina Camacho De Ávila Clave 21epr0053n | 20140721 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$11,312 | \$10,988 | \$10,988 | \$10,988 | \$10,988 | \$10,988 | \$10,988 | 100.00 | \$0 | 100 | 640 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387751 | Construcción De Barda Perimetral; En La Escuela Secundaria Técnica Número 130 Clave 21dst0141u | 20140697 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,173,552 | \$1,169,278 | \$1,169,278 | \$1,169,278 | \$1,169,278 | \$1,169,278 | \$1,169,278 | 100.00 | \$0 | 100 | 132 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387757 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Escuela Secundaria Técnica Número 130 Clave 21dst0141u | 20140698 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$3,034,915 | \$2,698,704 | \$2,698,704 | \$2,698,704 | \$2,698,704 | \$2,698,704 | \$2,698,704 | 100.00 | \$0 | 100 | 132 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387817 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Escuela Secundaria Técnica Número 130 Clave 21dst0141u | 20140700 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$88,013 | \$86,444 | \$86,444 | \$86,444 | \$86,444 | \$86,444 | \$86,444 | 100.00 | \$0 | 100 | 132 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387858 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección (Butacas Y Computadoras); En La Secundaria Técnica 130 Clave 21dst0141u | 20140728 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$354,280 | \$353,689 | \$353,689 | \$353,689 | \$353,689 | \$353,689 | \$353,689 | 100.00 | \$0 | 100 | 132 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387896 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Ocho Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Servicios Sanitarios Y Escalera; En La Primaria Gabriela Mistral Clave 21dpr3717x | 20140717 | Puebla | Chietla | Escape de Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$64,675 | \$63,751 | \$63,751 | \$63,751 | \$63,751 | \$63,751 | \$63,751 | 100.00 | \$0 | 100 | 233 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387904 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Mitze Clave 21djn0810s | 20140896 | Puebla | Coronango | San Martin Zoquiapan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$230,268 | \$230,215 | \$230,215 | \$230,215 | \$230,215 | \$230,215 | \$230,215 | 100.00 | \$0 | 100 | 114 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387911 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Mitze Clave 21djn0810s | 20140897 | Puebla | Coronango | San Martin Zoquiapan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$18,952 | \$18,844 | \$18,844 | \$18,844 | \$18,844 | \$18,844 | \$18,844 | 100.00 | \$0 | 100 | 114 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387916 | Mantenimiento General; En La Primaria Mariano Abasolo Clave 21dpr1878w | 20140898 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,039,818 | \$881,621 | \$881,621 | \$881,621 | \$881,621 | \$881,621 | \$881,621 | 100.00 | \$0 | 100 | 484 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387924 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Mitze Clave 21djn0810s | 20140899 | Puebla | Coronango | San Martin Zoquiapan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$6,678 | \$6,640 | \$6,640 | \$6,640 | \$6,640 | \$6,640 | \$6,640 | 100.00 | \$0 | 100 | 114 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387937 | Construcción De Módulo De Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Preescolar Doctor Alejandro Fleming Clave 21djn0230l | 20140902 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$324,929 | \$324,895 | \$324,895 | \$324,895 | \$324,895 | \$324,895 | \$324,895 | 100.00 | \$0 | 100 | 204 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387949 | Sustitución De Losas En Dos Aulas Didácticas Y Reparaciones Generales; En El Preescolar Axayacatl Clave 21djn0451w | 20140967 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$498,604 | \$498,483 | \$498,483 | \$498,483 | \$498,483 | \$498,483 | \$498,483 | 100.00 | \$0 | 100 | 239 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300387960 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Preescolar Doctor Alejandro Fleming Clave 21djin0230l | 20140975 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$9,423 | \$9,399 | \$9,399 | \$9,399 | \$9,399 | \$9,399 | \$9,399 | 100.00 | \$0 | 100 | 204 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388190 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Alpatlahuac, Municipio De Cuautinchán | 20141017 | Puebla | Cuatutinchán | Alpatlahuac (San Pedro Alpatlahuac) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,181,695 | \$1,181,695 | \$1,181,695 | \$1,181,695 | \$48,898 | \$48,898 | \$48,898 | 4.14 | \$0 | Metros | 9,538 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: ANTIPO 30% PAGADO EL 09/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388328 | Adoquina-Miento De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Plan De Ayala Y Manuel Altamirano | 20140926 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de santa Inés Ahuatempan, Puebla. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,996,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | \$0 | M2, Adoquina miento o empedrado | 4,104 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388330 | Unidad Deportiva San Lorenzo Ometepc | 20141130 | Puebla | Tochtepec | San Lorenzo Ometepc | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Cancha | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388445 | Adoquinamiento De La Calle Zaragoza Entre Calle Morelos Y Calle Aljibes | 20141127 | Puebla | Tochtepec | San Bartolomé Tepetalcatechco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,018,910 | \$1,018,910 | \$1,018,910 | \$1,018,910 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388529 | Adoquinamiento En La Calle 7 Sur Entre 3 Y 7 Poniente | 20141131 | Puebla | Tochtepec | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,019,971 | \$1,019,971 | \$1,019,971 | \$1,019,971 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388601 | Modernización Y Ampliación Del Camino Sta. Inés Ahuatempan-Garzones Tramo: Garzones - San Juan Nepomuceno, 2da Etapa. | 20140927 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | San Juan Nepomuceno | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Santa Inés Ahuatempan, Puebla. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$10,185,138 | \$10,185,138 | \$10,185,138 | \$10,185,138 | \$10,185,138 | \$10,185,138 | \$10,185,138 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388619 | Adoquinamiento De La Calle La Redonda | 20141132 | Puebla | Tochtepec | San Lorenzo Ometepc | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,028,808 | \$1,028,808 | \$1,028,808 | \$1,028,808 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388687 | Construcción De Tejado En El Bachillerato De San Lorenzo Ometepc, En El Jardín De Niños Nueva Creación Yolotzin, Y En El Bachiller General De San Bartolome Tepetalcatechco | 20141837 | Puebla | Tochtepec | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|---------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388804 | Adoquinamiento De La Calle 4 Oriente Entre Calle 10 Norte Y Calle 4 Norte De La Localidad De Tochtepec | 20140821 | Puebla | Tochtepec | Tochtepec | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,556,080 | \$1,556,080 | \$1,556,080 | \$1,556,080 | \$1,556,080 | \$1,556,080 | \$1,556,080 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300388833 | Adoquinamiento De La Calle 5 Poniente Entre Calle 5 Sur Y 9 Sur De La Localidad De Tochtepec | 20140829 | Puebla | Tochtepec | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,050,411 | \$1,050,419 | \$1,050,419 | \$1,050,419 | \$1,050,419 | \$1,050,419 | \$1,050,419 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300388880 | Adoquinamiento De La Calle 7 Poniente Entre Avenida 5 De Mayo Y Calle 7 Norte De La Localidad De Tochtepec | 20140830 | Puebla | Tochtepec | Tochtepec | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,293,922 | \$1,293,922 | \$1,293,922 | \$1,293,922 | \$1,293,922 | \$1,293,922 | \$1,293,922 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300388979 | Adoquinamiento De La Calle 10 Norte Entre Avenida 16 De Septiembre Y Calle 4 Oriente | 20140831 | Puebla | Tochtepec | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,099,587 | \$1,099,587 | \$1,099,587 | \$1,099,587 | \$1,099,587 | \$1,099,587 | \$1,099,587 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300389012 | Adoquinamiento De La Calle 5 Poniente Entre Calle Del Canal Y Calle 13 Norte De La Localidad De San Martín Caltenco, Tochtepec, Puebla | 20140835 | Puebla | Tochtepec | San Martín Caltenco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,522,218 | \$2,522,218 | \$2,522,218 | \$2,522,218 | \$2,522,218 | \$2,522,218 | \$2,522,218 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300389081 | Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente Entre Avenida Juárez Y Puente Cristo Rey De La Localidad De Tochtepec | 20140832 | Puebla | Tochtepec | Tochtepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,214,386 | \$3,214,386 | \$3,214,386 | \$3,214,386 | \$3,214,386 | \$3,214,386 | \$3,214,386 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300389146 | Adoquinamiento De Camino Nacional Entre Avenida Hidalgo Y Calle 13 Norte De La Localidad De Tochtepec, Puebla | 20140822 | Puebla | Tochtepec | Tochtepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,475,255 | \$1,475,255 | \$1,475,255 | \$1,475,255 | \$1,475,255 | \$1,475,255 | \$1,475,255 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300389245 | Modernización Con Concreto Hidráulico Del Circuito Revolución Del Km 0.00 Al Km 0.116 En Santa Inés Ahuatempan | 20140928 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Santa Inés Ahuatempan, Puebla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$642,000 | \$642,000 | \$642,000 | \$642,000 | \$642,000 | \$642,000 | \$642,000 | \$642,000 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300389473 | "Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Camino A Cuyachapa Desde Calle Principal Hasta 422.80 M." | 20141115 | Puebla | Atzitzintla | Atzitzintla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,173,287 | \$2,173,287 | \$2,173,287 | \$2,173,287 | \$2,173,287 | \$2,173,287 | \$2,173,287 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,170 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300389598 | "Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Arroyo Entre Camino A Cuyachapa Y ProL, De La Privada Cuahatemoc" | 20141116 | Puebla | Atzitzintla | Atzitzintla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,832,519 | \$2,832,519 | \$2,832,519 | \$2,832,519 | \$2,832,519 | \$2,832,519 | \$2,832,519 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,170 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300389778 | "Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Aurora" | 20141117 | Puebla | Atzitzintla | Atzitzintla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,021,101 | \$2,021,101 | \$2,021,101 | \$2,021,101 | \$2,021,101 | \$2,021,101 | \$2,021,101 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,170 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300389829 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Privada Del Panteon 1 | 20140834 | Puebla | Atzitzintla | Atzitzintla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$547,696 | \$547,696 | \$547,696 | \$547,696 | \$547,696 | \$547,696 | \$547,696 | \$547,696 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,170 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300389910 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Panteon, Entre Adoquin Existente Y Tierras De Labor | 20140824 | Puebla | Atzitzintla | Atzitzintla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,427,585 | \$2,427,585 | \$2,427,585 | \$2,427,585 | \$2,427,585 | \$2,427,585 | \$2,427,585 | \$2,427,585 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,170 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300390096 | Modernización Con Concreto Hidráulico De La Calle Circuito Revolución Del Km 0.116 Al Km 0.360, En Santa Inés Ahuatempan | 20140929 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,358,000 | \$1,358,000 | \$1,358,000 | \$1,358,000 | \$1,358,000 | \$1,358,000 | \$1,358,000 | \$1,358,000 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300390401 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Un Taller Laboratorio En Estructura Regional C, En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clave 21etv0895d | 20140703 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Nectepc | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,651,034 | \$1,647,930 | \$1,647,930 | \$1,647,930 | \$1,647,930 | \$1,647,930 | \$1,647,930 | 100.00 | \$0 | 100 | 152 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300390534 | Adoquina-Miento Calle Ejercito De Oriente Entre Calle Foo. I. Madero Y Calle José Vasconcelos Del Km 0.000 Al Km 0.1500 1era Etapa. | 20140914 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Santa Inés Ahuatempan, Puebla | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000 | \$3,000 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 4,105 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300390587 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Insurgentes Y Av. Mexico | 20140837 | Puebla | Francisco Z. Mena | Metaltloyuca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,467,698 | \$2,464,329 | \$2,464,329 | \$2,464,329 | \$2,464,329 | \$2,464,329 | \$2,464,329 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300390629 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En El Acceso A La Localidad De La Pahua | 20140825 | Puebla | Francisco Z. Mena | La Pahua | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$5,448,939 | \$5,436,045 | \$5,436,045 | \$5,436,045 | \$5,436,045 | \$5,436,045 | \$5,436,045 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300390684 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Las Calles Libertad Y Francisco I. Madero | 20141139 | Puebla | Francisco Z. Mena | Metaltloyuca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,991,603 | \$4,991,603 | \$4,991,603 | \$4,991,603 | \$4,991,603 | 99.83 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300390800 | Construcción De La Pista De Atletismo Y Canchas De Futbol. | 20141162 | Puebla | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$6,164,746 | \$6,164,746 | \$6,164,746 | \$6,164,746 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 6,049 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391037 | Aportación Para La Fiscalización A Favor De Auditoria Superior Del Estado De Puebla Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 (Obra Pública). | 20149022 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$5,999 | \$1 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Fiscalización | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391057 | Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De Contraloría Del Estado De Puebla Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014. (Obra Pública). | 20149023 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE PUEBLA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$5,999 | \$818 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Fiscalización | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391322 | Rehabilitación Y Construcción De Instalaciones Deportivas En El Municipio | 20141287 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$7,992,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 74,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391385 | Construcción De Pavimentación Con Adocreto Del Camino Real A San Diego En La Junta Auxillar De Santa Barbara Almolya Del Municipio De San Pedro Cholula, En El Estado De Puebla. | 20140910 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,008,841 | \$4,008,841 | \$4,008,841 | \$4,008,841 | \$4,008,841 | \$4,008,841 | \$4,008,841 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 18,262 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391475 | 1a Erapa Del Reencarpesamiento De La Carretera Alvaro Obregon San Bartolome Hueyapan | 20141286 | Puebla | Tepeaca | Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$7,992,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391497 | Construcción De Sistema Múltiple De Agua Potable Plan De María-Rancho Nuevo. | 20141308 | Puebla | Acateno | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$24,154,253 | \$24,154,253 | \$24,154,253 | \$24,154,253 | \$24,154,253 | \$24,154,253 | \$24,154,253 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391543 | Pavimentación Con Concreto Estampado Calle Benito Juárez Entre La Capilla De La 1a. Sección Y La Calle Sin Nombre De La 2a. Sección, De La Localidad De Sn. Vicente Boquerón, Del Municipio De Acatlan. | 20140893 | Puebla | Acatlán | San Vicente Boquerón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 360 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391606 | Construcción De Unidad Deportiva | 20141193 | Puebla | Huachinango | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391658 | Rehabilitación Y Mantenimiento De La Escuela Primaria Eufrosina Camacho De Ávila. | 20141299 | Puebla | Ajalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$19,959,608 | \$19,959,608 | \$19,959,608 | \$19,959,608 | \$19,959,608 | \$19,959,608 | \$19,959,608 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391670 | Rehabilitación Y Techado De Infraestructura Deportiva En La Explanada De La Escuela "Carlos I. Betancourt" Y En La Escuela General Necaxa Tenango De Las Flores. | 20141288 | Puebla | Huachinango | Tenango de las Flores | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,983,843 | \$4,983,843 | \$4,983,843 | \$4,983,843 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391801 | Adoquinamiento De Calle Cuauhtémoc 2 Norte Y 8 Norte | 20141112 | Puebla | Atoyatpan | Atoyatpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391836 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Julio S. Hernandez | 20140855 | Puebla | Huachinango | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$12,570,826 | \$12,570,826 | \$12,570,826 | \$12,570,826 | \$7,534,953 | \$7,534,953 | \$7,534,953 | 59.94 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300391895 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma Agraria | 20140856 | Puebla | Huachinango | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,187,034 | \$4,187,034 | \$4,187,034 | \$4,187,034 | \$2,509,708 | \$2,509,708 | \$2,509,708 | 59.94 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392104 | Proyecto De Desarrollo Turístico Ferroviario Museo Del Ferrocarril-Cholula; En Puebla, Puebla (Material Rodante) | 20140768 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$222,222,222 | \$245,267,800 | \$245,267,800 | \$245,267,800 | \$245,267,800 | \$245,267,800 | \$245,267,800 | 100.00 | \$0 | TREN | 1,839,870 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392164 | Construcción De Pavimento Hidráulico Del Libreamiento De La Ciudad | 20141194 | Puebla | Francisco Z. Mena | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$14,000,000 | \$13,976,104 | \$13,976,104 | \$13,976,104 | \$4,192,831 | \$4,192,831 | \$4,192,831 | 30.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392234 | Proyecto De Desarrollo Turístico Ferroviario Museo Del Ferrocarril-Cholula; En Puebla, Pue. (Derecho De Via) | 20140985 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$36,038,339 | \$12,992,762 | \$12,992,762 | \$12,992,762 | \$12,992,762 | \$12,992,762 | \$12,992,762 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392373 | Construcción De Tres Aulas En El Centro Escolar "Emperador Cuauhtémoc" Clave 216bh0375m, En El Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue. | 20141212 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392486 | Pavimentación De La Calle Santiago Miahuatlan-San José Las Minas Del Municipio De Santiago Miahuatlan, Pue. (Primera Etapa) | 20141171 | Puebla | Santiago Miahuatlan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392549 | Adoquinamiento De La Calle M. Avila Camacho Entre Calle Belisario Domínguez Y Camino Pte. Acatzingo Y Adoquinamiento De La Calle El Moral Entre Calle 16 De Septiembre Y Polongacion Hidalgo | 20141441 | Puebla | San Salvador Huixcolotla | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392639 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria Juan N. Méndez. | 20141296 | Puebla | Juan N. Méndez | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,859,480 | \$1,859,480 | \$1,859,480 | \$1,859,480 | \$1,859,480 | \$1,859,480 | \$1,859,480 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392656 | Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable | 20141153 | Puebla | San Pablo Anicano | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$4,295,700 | \$4,300,000 | \$4,300,000 | \$4,300,000 | \$4,300,000 | \$4,300,000 | \$4,300,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 370 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392746 | Concreto Hidráulico De La Calle Díaz Mirón | 01072014504 | Puebla | Atempan | Tacopan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$2,787,268 | \$2,790,058 | \$2,790,058 | \$2,790,058 | \$2,790,058 | \$2,790,058 | \$2,790,058 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 490 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392841 | Construcción De Puente Sobre Carriera A Patsa, Primera Etapa | 20141219 | Puebla | San José Miahuatlan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392894 | Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Ávila Camacho. | 20141293 | Puebla | San Gabriel Chilac | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$6,493,500 | \$6,500,000 | \$6,500,000 | \$6,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392913 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Sol Del Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla | 20140839 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$2,505,681 | \$2,505,681 | \$2,505,681 | \$2,505,681 | \$2,505,681 | \$2,505,681 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300392928 | Construcción De Calles Varias En La Junta Auxiliar De Santo Domingo | 20141174 | Puebla | San Jerónimo Xayacatlán | Santo Domingo Tonahuixtla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO XAYACATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$5,270,131 | \$5,270,131 | \$5,270,131 | \$5,270,131 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 773 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393145 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa | 20141395 | Puebla | Zoquiapan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN | Educación | Terminado | 2014 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,639 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393204 | Ampliación, Revestimiento Y Construcción De Obras De Drenaje En El Camino Mazatonal, Ahuata, Atemeya De 1.19 Km De Longitud, Tramo Del Km 0 000.00 Al Km 1 198.00, En El Municipio De Yaanahuac, Puebla | 22014 | Puebla | Yaonahuac | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,906,712 | \$3,000,000 | \$2,909,712 | \$2,909,712 | \$2,909,712 | \$2,909,712 | 96.99 | \$0 | Kilómetros | 1,050 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393269 | Rehabilitación De Espacio Deportivo En La Localidad De Huahuaxtla | 20141309 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Huahuaxtla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | Deporte | Terminado | 2014 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,471 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393290 | Techado De La Plaza Cívica Del Preescolar Carmen Serdán | 20141352 | Puebla | Xochiltepec | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | \$751,900 | \$751,900 | \$751,900 | \$751,900 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393296 | Construcción De La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón. | 20141315 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$10,326,515 | \$10,326,515 | \$10,326,515 | \$10,326,515 | \$10,326,515 | \$10,326,515 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393308 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niño Perdido | 20141307 | Puebla | Xochiltepec | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$202,166 | \$202,166 | \$202,166 | \$202,166 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393330 | Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Niños Heroes" En La Comunidad De Ocopetatan | 20141320 | Puebla | Xicotepic | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPIC | Educación | En Ejecución | 2014 | \$610,178 | \$610,178 | \$610,178 | \$610,178 | \$610,178 | \$610,178 | \$610,178 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE COMPLETO FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE COMPLETO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393360 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza Entre G. Victoria. | 20141119 | Puebla | Xayacatlán de Bravo | Xayacatlán de Bravo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$767,041 | \$767,041 | \$767,041 | \$767,041 | \$229,738 | \$229,738 | \$229,738 | 29.95 | \$0 | Metros Cuadrados | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393370 | Constr De 3 Aulas Didác 1 Lab De Cómputo Dir Sanitarios Y Escaleras Estruc Concreto Especial Y Const Muro Escénico: Univ Educ Distancia De Nueva Creación Cabecera Mnal Quecholac | 20140600 | Puebla | Quecholac | Quecholac | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,444,835 | \$4,444,835 | \$4,444,835 | \$3,967,037 | \$3,967,037 | \$3,967,037 | \$3,967,037 | 89.25 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393380 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Entre Avenida Hidalgo Y Matamoros. | 20141122 | Puebla | Xayacatlán de Bravo | Xayacatlán de Bravo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,687,535 | \$1,687,535 | \$1,687,535 | \$1,687,535 | \$505,913 | \$505,913 | \$505,913 | 29.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393386 | Equipamiento De Centro De Salud En La Localidad De Tezhuatpec, Municipio De Atempán | CALIDAD14-01 | Puebla | Atempán | Tezhuatpec | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | H. AYUNTAMIENTO DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$1 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393404 | Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata | 20141130 | Puebla | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,155,229 | \$2,155,229 | \$2,155,229 | \$2,155,229 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393422 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Cons 3 Aulas Didácticas 1 Laboratorio De Cómputo Dir Univ Educación A Distancia De Nueva Creación Mpal De Quecholac | 20140601 | Puebla | Quecholac | Quecholac | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$87,415 | \$87,415 | \$87,415 | \$87,415 | \$87,415 | \$87,415 | \$87,415 | 100.00 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393436 | Rehabilitación De La Escuela Primaria Manuel Avila Camacho. | 20141298 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$15,724,571 | \$15,724,571 | \$15,724,571 | \$15,724,571 | \$15,724,571 | \$15,724,571 | \$15,724,571 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393437 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas Didácticas 1 Laboratorio De Cómputo Y Dir En La Univ De Educación A Distancia De Nueva Creación Cabecera Mpal De Quecholac | 20140603 | Puebla | Quecholac | Quecholac | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$575,275 | \$575,275 | \$575,275 | \$565,079 | \$565,079 | \$565,079 | \$565,079 | 98.23 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393440 | Programa De Mantenimiento Preventivo A Escuelas Públicas Del Nivel Básico, Ubicadas En El Municipio De Puebla, Puebla | 20140711 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRATIVO POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$84,600,000 | \$84,600,000 | \$84,600,000 | \$84,600,000 | \$84,600,000 | \$84,600,000 | \$84,600,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393445 | Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Delas Calles, Independencia, Y San Isidro, En La Localidad De Tulcingo De Valle. | 20141141 | Puebla | Tulcingo | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393455 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Quecholac. | 20140602 | Puebla | Quecholac | Quecholac | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$240,204 | \$240,204 | \$240,204 | \$203,240 | \$203,240 | \$203,240 | \$203,240 | 84.61 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393473 | Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles, Bonifacio Valle Y Plutarco Elias Calles, Localidad De Tulcingo De Valle | 20141142 | Puebla | Tulcingo | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393477 | Instituto Tecnológico De Tehuacán. | 20141301 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$10,349,653 | \$10,349,653 | \$10,349,653 | \$10,349,653 | \$10,349,653 | \$10,349,653 | \$10,349,653 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393495 | Adoquinamiento De La Calle Bugambillas Entre Avenida Adolfo López Mateos Y Calle Santos Degollado En La Localidad De Tulcingo De Valle | 20140838 | Puebla | Tulcingo | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,114,846 | \$2,114,846 | \$2,114,846 | \$2,114,846 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393517 | Adoquinamiento De Calle Santos Degollado Entre Av. Adolfo López Mateos Y Calle Bugambillas En La Localidad De Tulcingo De Valle. | 20140833 | Puebla | Tulcingo | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,885,154 | \$1,885,154 | \$1,885,154 | \$1,885,154 | \$1,129,961 | \$1,129,961 | \$1,129,961 | 59.94 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393579 | Infraestructura Educativa En Primaria Federal Justo Sierra;Primaria Federal "20 De Noviembre De 1910" En La Primaria Federal "Josefa Ortiz De Domínguez"; Y En El Centro Escolar L. Jc. Ma. | 20141530 | Puebla | Tlachichuca | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE Tlachichuca | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,260,000 | \$1,260,000 | \$1,260,000 | \$1,260,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393601 | Pavimentación De La Calle Galeana En La Localidad De Zoloniqapa Y De La Calle Aliende En La Localidad De Zoloniqapa Constr 3 Aulas Didácticas 1 Laboratorio De Comp Dir Sanitarios Y Escaleras Estruct De Concreto Const Muro Escónidos Univ Educ Distancia De Nueva Creación En La Cabecera Mpal De San Salvador El Verde | 20141173 | Puebla | Tilapa | Zoloniqapa | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE TILAPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$996,661 | \$996,661 | \$996,661 | \$996,661 | 99.67 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393606 | Equipo 3 Aulas Didácticas 1 Laboratorio De Cómputo Y Dir; En La Univ De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Salvador El Verde | 20140692 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador el Verde | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,394,653 | \$4,394,653 | \$4,394,653 | \$3,759,763 | \$3,759,763 | \$3,759,763 | \$3,759,763 | 85.55 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393621 | Equipo 3 Aulas Didácticas 1 Laboratorio De Cómputo Y Dir; En La Univ De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Salvador El Verde | 20140696 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador el Verde | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$127,445 | \$127,445 | \$127,445 | \$127,302 | \$127,302 | \$127,302 | \$127,302 | 99.89 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393630 | Equipo 3 Aulas Didácticas 1 Laboratorio De Cómputo Y Dir; En La Univ De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Salvador El Verde | 20140694 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador el Verde | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$574,106 | \$574,106 | \$574,106 | \$574,106 | \$574,106 | \$574,106 | \$574,106 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393643 | Estudios Y Proyectos Para La Ampliación Y Modernización Del Camino, Para Dar Acceso A La "Zona Arqueológica Teteles De Santo Nombre" E.C. | 20140695 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador el Verde | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$203,203 | \$203,203 | \$203,203 | \$203,203 | \$203,203 | \$203,203 | \$203,203 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393648 | Pavimentación De La Calle Matamoros, De La Calle Matamoros Oriente, Y De La Calle Democracia | 20140766 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Cobertura municipal | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$789,372 | \$778,591 | \$778,591 | \$778,591 | \$10,739 | \$10,739 | \$10,739 | 1.38 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: los momentos incluyen la retención de 1 al millar PAGO DE ANTICIPO OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393672 | Pavimentación De La Calle Principal En La Cabecera Municipal De Tulcingo. | 20141145 | Puebla | Tepeyahualco | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393677 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa | 20141177 | Puebla | Tulcingo | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393691 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Priv. 2 Sur Entre Calle 5 Ote. Y Calle 7 Ote | 20141304 | Puebla | Tepeztintla | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393708 | Rehabilitación De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo. | 20141125 | Puebla | Tepatlxaco de Hidalgo | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLXACO DE HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,036,947 | \$2,036,947 | \$2,036,947 | \$2,036,947 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393725 | Rehabilitación De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo. | 20141340 | Puebla | Tepanco de López | Tepanco de López | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE LOPEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | \$844,506 | \$844,506 | \$844,506 | \$844,506 | \$844,506 | \$844,506 | \$844,506 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393738 | Construcción De La Cubierta Metálica De La Escuela Primaria Maximino Avila Camacho. | 20141341 | Puebla | Tepanco de López | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE LOPEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | \$935,221 | \$935,221 | \$935,221 | \$935,221 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393758 | Construcción De Dos Canchas Deportivas De Futbol Rapido "La Esperanza" | 20141370 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Deporte | Terminado | 2014 | \$8,867,298 | \$8,867,288 | \$8,867,288 | \$8,867,288 | \$8,867,288 | \$8,867,288 | \$8,867,288 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Cancha | 800 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414030093772 | Adoquinamiento De La Calle 11 Poniente Entre Calle 5 Sur Y 9 Sur | 20141166 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO H. | Urbanización | Terminado | 2014 | \$655,993 | \$655,993 | \$655,993 | \$655,993 | \$655,993 | \$655,993 | \$655,993 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414030093778 | Adoquinamiento De La Calle 11 Poniente Entre Calle 16 De Septiembre Y 5 Sur | 20141165 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO H. | Urbanización | Terminado | 2014 | \$590,944 | \$590,944 | \$590,944 | \$590,944 | \$590,944 | \$590,944 | \$590,944 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414030093789 | Adoquinamiento De La Calle 11 Poniente Entre 9 Y 13 Sur | 20141160 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO H. | Urbanización | Terminado | 2014 | \$849,224 | \$849,224 | \$849,224 | \$849,224 | \$849,224 | \$849,224 | \$849,224 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414030093801 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica Y Un Taller Laboratorio; En La Telesecundaria Narciso Mendoza, Clave 21etv0895d | 20140704 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Necteppec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS H. | Educación | Terminado | 2014 | \$187,567 | \$186,861 | \$186,861 | \$186,861 | \$186,861 | \$186,861 | \$186,861 | 100.00 | \$0 | 100 | 152 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414030093803 | Adoquinamiento De La Calle 13 Sur Entre Calle 7 Y 11 Poniente | 20141159 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO H. | Urbanización | Terminado | 2014 | \$902,915 | \$903,819 | \$903,819 | \$903,819 | \$903,819 | \$903,819 | \$903,819 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414030093811 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica Y Un Taller Laboratorio En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clave 21etv0895d Primera Etapa De Techo De La Plaza Cívica De Usos Múltiples De La Escuela General Federal "18 De Noviembre", Clave Del Centro De Trabajo C.C.T. 21des0043a, Carretera México-Veracruz Vía Xalana Km.37 | 20140720 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Necteppec | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS H. | Educación | Terminado | 2014 | \$47,880 | \$46,964 | \$46,964 | \$46,964 | \$46,964 | \$46,964 | \$46,964 | 100.00 | \$0 | 100 | 152 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414030093814 | Adoquinamiento De La Calle 13 Sur Entre Calle 7 Y 11 Poniente | 20141366 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR DEL SECO H. | Educación | Terminado | 2014 | \$1,598,616 | \$1,598,616 | \$1,598,616 | \$1,598,616 | \$1,598,616 | \$1,598,616 | \$1,598,616 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 972 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414030093818 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21etv0963k | 20141093 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tenango Zacatipan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS H. | Educación | Terminado | 2014 | \$2,342,725 | \$2,308,316 | \$2,308,316 | \$2,308,316 | \$2,308,316 | \$2,308,316 | \$2,308,316 | 100.00 | \$0 | 100 | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414030093824 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C Y Mantenimiento General; En La Primaria Octavio Paz Clave 21djb0794g | 20141095 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xalcuahuta | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS H. | Educación | Terminado | 2014 | \$522,667 | \$521,641 | \$521,641 | \$521,641 | \$521,641 | \$521,641 | \$521,641 | 100.00 | \$0 | 100 | 138 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414030093831 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Octavio Paz Clave 21djb0794g | 20141109 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xalcuahuta | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS H. | Educación | Terminado | 2014 | \$53,436 | \$51,307 | \$51,307 | \$51,307 | \$51,307 | \$51,307 | \$51,307 | 100.00 | \$0 | 100 | 138 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414030093839 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: Lab Computo, 3 Aulas Didácticas Y Dirección En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.E. Rafael Cravioto Pacheco Clave 21aos4031a | 20140129 | Puebla | Huachuclingo | Huachuclingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS H. | Educación | En Ejecución | 2014 | \$565,694 | \$564,246 | \$564,246 | \$564,246 | \$564,246 | \$564,246 | \$564,246 | 100.00 | \$0 | 100 | 2,432 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414030093846 | Adoquinamiento En La Calle 4 Poniente Entre Carretera Federal A Jalapa Y Limite | 20140849 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO H. | Urbanización | Terminado | 2014 | \$845,333 | \$845,333 | \$845,333 | \$845,333 | \$845,333 | \$845,333 | \$845,333 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,578 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393847 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Centro De Educación Primaria Clave 21dpr3727d | 20140706 | Puebla | Huitzilán de Serdán | San Miguel del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$3,374,914 | \$3,374,914 | \$3,374,914 | \$3,374,914 | \$3,374,914 | \$3,374,914 | \$3,374,914 | 100.00 | \$0 | 100 | 147 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393863 | Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo, Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Aldama | 20140848 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Urbanización | Terminado | 2014 | \$2,570,984 | \$2,573,984 | \$2,573,984 | \$2,573,984 | \$2,573,984 | \$2,573,984 | \$2,573,984 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 7,439 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393875 | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas Y Dirección; En El Centro De Educación Primaria Clave 21dpr3727d | 20140713 | Puebla | Huitzilán de Serdán | San Miguel del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$263,939 | \$262,829 | \$262,829 | \$262,829 | \$262,829 | \$262,829 | \$262,829 | 100.00 | \$0 | 100 | 147 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393878 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Centro De Educación Primaria Clave 21dpr3727d | 20140715 | Puebla | Huitzilán de Serdán | San Miguel del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$97,873 | \$96,500 | \$96,500 | \$96,500 | \$96,500 | \$96,500 | \$96,500 | 100.00 | \$0 | 100 | 147 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393879 | Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente, Entre 8 Y 12 Sur | 20140847 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Urbanización | Terminado | 2014 | \$583,099 | \$583,683 | \$583,683 | \$583,683 | \$583,683 | \$583,683 | \$583,683 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,686 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393885 | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Escuela Secundaria Técnica 100 Clave 21dst0107n | 20140800 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Huitzilán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,684,280 | \$1,679,058 | \$1,679,058 | \$1,679,058 | \$1,679,058 | \$1,679,058 | \$1,679,058 | 100.00 | \$0 | Obra | 285 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393893 | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Escuela Secundaria Técnica Clave 21dst0131n | 20140699 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,668,511 | \$1,663,610 | \$1,663,610 | \$1,663,610 | \$1,663,610 | \$1,663,610 | \$1,663,610 | 100.00 | \$0 | 100 | 89 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393898 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr2815r | 20140788 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$10,914 | \$10,805 | \$10,805 | \$10,805 | \$10,805 | \$10,805 | \$10,805 | 100.00 | \$0 | 100 | 390 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393902 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr2815r | 20140789 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$376,356 | \$375,247 | \$375,247 | \$375,247 | \$375,247 | \$375,247 | \$375,247 | 100.00 | \$0 | 100 | 390 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393907 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria Benito Juárez Con Clave 21dpr2815r | 20140793 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$160,309 | \$153,920 | \$153,920 | \$153,920 | \$153,920 | \$153,920 | \$153,920 | 100.00 | \$0 | 100 | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393915 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Donato Bravo Izquierdo Clave 21etv0113k | 20140794 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$592,239 | \$591,729 | \$591,729 | \$591,729 | \$591,729 | \$591,729 | \$591,729 | 100.00 | \$0 | 100 | 135 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393920 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Donato Bravo Izquierdo Con Clave 21etv0113k | 20140795 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$117,923 | \$116,716 | \$116,716 | \$116,716 | \$116,716 | \$116,716 | \$116,716 | 100.00 | \$0 | 100 | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393921 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Donato Bravo Izquierdo Clave 21etv0113k | 20140810 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$17,175 | \$16,996 | \$16,996 | \$16,996 | \$16,996 | \$16,996 | \$16,996 | 100.00 | \$0 | 100 | 135 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393926 | Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpr0274z | 20141046 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Buenavista de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,814,108 | \$1,633,457 | \$1,633,457 | \$1,633,457 | \$1,633,457 | \$1,633,457 | \$1,633,457 | 100.00 | \$0 | 100 | 393 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393929 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpr0274z | 20141097 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Buenavista de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$52,609 | \$52,609 | \$52,609 | \$52,609 | \$52,609 | \$52,609 | \$52,609 | 100.00 | \$0 | 100 | 393 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393933 | Reparaciones Generales; En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21dpr0272a | 20141100 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$748,696 | \$746,003 | \$746,003 | \$746,003 | \$746,003 | \$746,003 | \$746,003 | 100.00 | \$0 | 100 | 483 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393936 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Luminarias E Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C, D Y E; En La Primaria Octavio Paz Clave 21dpr3596h | 20141101 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$685,211 | \$682,933 | \$682,933 | \$682,933 | \$682,933 | \$682,933 | \$682,933 | \$682,933 | 100.00 | \$0 | 100 | 179 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393941 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21etv0190p | 20140758 | Puebla | Molcaxac | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$407,467 | \$405,179 | \$405,179 | \$405,179 | \$405,179 | \$405,179 | \$405,179 | 100.00 | \$0 | 100 | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393943 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21etv0190p | 20140759 | Puebla | Molcaxac | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$78,615 | \$77,810 | \$77,810 | \$77,810 | \$77,810 | \$77,810 | \$77,810 | \$77,810 | 100.00 | \$0 | 100 | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393945 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21etv0190p | 20140760 | Puebla | Molcaxac | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$12,224 | \$11,517 | \$11,517 | \$11,517 | \$11,517 | \$11,517 | \$11,517 | \$11,517 | 100.00 | \$0 | 100 | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393949 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21dpr01654z | 20140716 | Puebla | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$6,756 | \$6,481 | \$6,481 | \$6,481 | \$6,481 | \$6,481 | \$6,481 | \$6,481 | 100.00 | \$0 | 100 | 309 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393953 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cinco Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21dpr1643l | 20141020 | Puebla | Oriental | San Antonio Virreyes | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$64,273 | \$62,929 | \$62,929 | \$62,929 | \$62,929 | \$62,929 | \$62,929 | \$62,929 | 100.00 | \$0 | 100 | 291 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140300393955 | Construcción De Cinco Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21dpr1643l | 20141021 | Puebla | Oriental | San Antonio Virreyes | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,216,327 | \$1,996,699 | \$1,996,699 | \$1,996,699 | \$1,996,699 | \$1,996,699 | \$1,996,699 | 100.00 | \$0 | 100 | 291 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140300393957 | Mantenimiento General; En El Preescolar Jardín De Niños Tezozomo Clave 21djp0191z | 20141027 | Puebla | Oriental | Oriental | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$336,022 | \$334,407 | \$334,407 | \$334,407 | \$334,407 | \$334,407 | \$334,407 | 100.00 | \$0 | 100 | 255 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140300393959 | Pavimentacion Con Concreto Asfáltico De Camino A Buena Vista Del Km 0450 Al Km 0850 Segunda Etapa | 20140964 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 1,689 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140300393960 | Mantenimiento General; En El Preescolar Jardín De Niños Tezozomo Clave 21djp0191z | 20141028 | Puebla | Oriental | Oriental | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$645,665 | \$643,987 | \$643,987 | \$643,987 | \$643,987 | \$643,987 | \$643,987 | 100.00 | \$0 | 100 | 255 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140300393968 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar Xochicali Clave 21dcc0091l | 20140724 | Puebla | Pahuatlán | Xolotla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$512,213 | \$511,832 | \$511,832 | \$511,832 | \$511,832 | \$511,832 | \$511,832 | 100.00 | \$0 | 100 | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140300393972 | Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C Y Mantenimiento; En La Primaria De Nueva Creación | 20140725 | Puebla | Pahuatlán | Xolotla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$1,190,828 | \$1,144,384 | \$1,144,384 | \$1,144,384 | \$1,144,384 | \$1,144,384 | \$1,144,384 | \$1,144,384 | 100.00 | \$0 | 100 | 180 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393976 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Xochicali Clave 21dcc0091l | 20140726 | Puebla | Pahuatlán | Xolotla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$56,856 | \$56,501 | \$56,501 | \$56,501 | \$56,501 | \$56,501 | \$56,501 | \$56,501 | 100.00 | \$0 | 100 | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393977 | Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Salvador Dalí Con Clave 21etv0028n | 20140734 | Puebla | Pahuatlán | Tlalcruz de Libres | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$718,403 | \$718,023 | \$718,023 | \$718,023 | \$718,023 | \$718,023 | \$718,023 | \$718,023 | 100.00 | \$0 | 100 | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393979 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Clave 21etv0948s | 20140742 | Puebla | Pahuatlán | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,230,678 | \$1,227,988 | \$1,227,988 | \$1,227,988 | \$1,227,988 | \$1,227,988 | \$1,227,988 | \$1,227,988 | 100.00 | \$0 | 100 | 52 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393980 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar Xochicali Clave 21dcc0091l | 20140750 | Puebla | Pahuatlán | Xolotla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$9,903 | \$9,727 | \$9,727 | \$9,727 | \$9,727 | \$9,727 | \$9,727 | \$9,727 | 100.00 | \$0 | 100 | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393986 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Salvador Dalí Con Clave 21etv0028n | 20140752 | Puebla | Pahuatlán | Tlalcruz de Libres | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$13,889 | \$13,677 | \$13,677 | \$13,677 | \$13,677 | \$13,677 | \$13,677 | \$13,677 | \$13,677 | 100.00 | \$0 | 100 | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393990 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Clave 21etv0948s. | 20140755 | Puebla | Pahuatlán | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$35,690 | \$35,610 | \$35,610 | \$35,610 | \$35,610 | \$35,610 | \$35,610 | 100.00 | \$0 | 100 | 52 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393992 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria De Nueva Creación | 20140763 | Puebla | Pahuatlán | Xolotla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$13,889 | \$13,677 | \$13,677 | \$13,677 | \$13,677 | \$13,677 | \$13,677 | 100.00 | \$0 | 100 | 180 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393996 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas; En La Telesecundaria Luis Donald Colosio Murrieta Con Clave 21etv0743z | 20140954 | Puebla | Pahuatlán | Atlantongo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$574,336 | \$573,654 | \$573,654 | \$573,654 | \$573,654 | \$573,654 | \$573,654 | 100.00 | \$0 | 100 | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394000 | Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas; En La Primaria De Nueva Creación | 20140971 | Puebla | Pahuatlán | Xolotla | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$240,463 | \$230,881 | \$230,881 | \$230,881 | \$230,881 | \$230,881 | \$230,881 | 100.00 | \$0 | 100 | 180 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394002 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas; En La Telesecundaria Salvador Dalí Con Clave 21etv0028n | 20140978 | Puebla | Pahuatlán | Tlalcruz de Libres | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$574,336 | \$571,903 | \$571,903 | \$571,903 | \$571,903 | \$571,903 | \$571,903 | 100.00 | \$0 | 100 | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394004 | Reparaciones De Barda Perimetral Y Construcción De Muro De Contención ; En La Telesecundaria Tomas Alva Edison Clave 21dtv0032a | 20140714 | Puebla | Pantepec | Mecapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$1,725,260 | \$1,723,892 | \$1,723,892 | \$1,723,892 | \$1,723,892 | \$1,723,892 | \$1,723,892 | 100.00 | \$0 | 100 | 231 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394013 | Mantenimiento General; En La Primaria Niños Heroes De Chapultepec Clave 21dai0047u | 20140891 | Puebla | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$681,876 | \$678,740 | \$678,740 | \$678,740 | \$678,740 | \$678,740 | \$678,740 | 100.00 | \$0 | 100 | 115 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394017 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dpr2820c | 20140892 | Puebla | Pantepec | Mecapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,293 | \$492,546 | \$492,546 | \$492,546 | \$492,546 | \$492,546 | \$492,546 | 100.00 | \$0 | 100 | 295 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394019 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dpr1055t | 20140903 | Puebla | Pantepec | Nuevo Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$9,596 | \$6,761 | \$6,761 | \$6,761 | \$6,761 | \$6,761 | \$6,761 | 100.00 | \$0 | 100 | 118 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394023 | Suministro De Mobiliario Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dpr2820c | 20140940 | Puebla | Pantepec | Mecapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$79,365 | \$78,866 | \$78,866 | \$78,866 | \$78,866 | \$78,866 | \$78,866 | \$78,866 | 100.00 | \$0 | 100 | 295 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394027 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dpr2820c | 20140970 | Puebla | Pantepec | Mecapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$14,508 | \$14,096 | \$14,096 | \$14,096 | \$14,096 | \$14,096 | \$14,096 | \$14,096 | 100.00 | \$0 | 100 | 295 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394030 | Construcción De Módulo De Sanitarios Y Estructura Regional C Y Mantenimiento General; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dpr1055t | 20140974 | Puebla | Pantepec | Nuevo Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,489,611 | \$1,335,195 | \$1,335,195 | \$1,335,195 | \$1,335,195 | \$1,335,195 | \$1,335,195 | 100.00 | \$0 | 100 | 118 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394034 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 21dst0147o | 20140968 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,383,615 | \$1,380,276 | \$1,380,276 | \$1,380,276 | \$1,380,276 | \$1,380,276 | \$1,380,276 | 100.00 | \$0 | 100 | 110 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394037 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 21dst0147o | 20140969 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$40,125 | \$40,070 | \$40,070 | \$40,070 | \$40,070 | \$40,070 | \$40,070 | 100.00 | \$0 | 100 | 110 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394044 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21dst0143s | 20140973 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiata | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,380,844 | \$2,770,149 | \$2,770,149 | \$2,770,149 | \$2,770,149 | \$2,770,149 | \$2,770,149 | 100.00 | \$0 | 100 | 171 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394046 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21dst0143s | 20140977 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiata | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$98,044 | \$96,732 | \$96,732 | \$96,732 | \$96,732 | \$96,732 | \$96,732 | 100.00 | \$0 | 100 | 171 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394051 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 21dst0147o | 20141008 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$81,293 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | \$78,683 | 100.00 | \$0 | 100 | 110 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394055 | Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21dst0143s | 20141019 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiata | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$129,681 | \$125,533 | \$125,533 | \$125,533 | \$125,533 | \$125,533 | \$125,533 | 100.00 | \$0 | 100 | 171 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394058 | Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C; En La Primaria Justo Sierra Clave 21dpr0936p | 20141084 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$604,996 | \$603,124 | \$603,124 | \$603,124 | \$603,124 | \$603,124 | \$603,124 | 100.00 | \$0 | 100 | 732 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394062 | Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21dpr2651y | 20140961 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$436,644 | \$436,574 | \$436,574 | \$436,574 | \$436,574 | \$436,574 | \$436,574 | 100.00 | \$0 | 100 | 172 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394066 | Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Adrían Zapeda Mirafuentes Clave 21dpr3010k | 20140962 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$436,644 | \$436,574 | \$436,574 | \$436,574 | \$436,574 | \$436,574 | \$436,574 | 100.00 | \$0 | 100 | 346 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394070 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21dpr2651y | 20140965 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$12,663 | \$12,600 | \$12,600 | \$12,600 | \$12,600 | \$12,600 | \$12,600 | 100.00 | \$0 | 100 | 172 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394074 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Adrián Zepeda Mirafuentes Clave 21dpr3010k | 20140966 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$12,663 | \$12,600 | \$12,600 | \$12,600 | \$12,600 | \$12,600 | \$12,600 | 100.00 | \$0 | 100 | 346 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394076 | Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 93 Clave 21dst0101t | 20140791 | Puebla | San Gregorio Atzompa | Chilpo de Francisco Javier Mina | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$263,757 | \$263,544 | \$263,544 | \$263,544 | \$263,544 | \$263,544 | \$263,544 | 100.00 | \$0 | 100 | 326 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394080 | Mantenimiento De Sanitarios; En La Primaria Cuauhtemoc, Clave 21dpr0373y | 20140792 | Puebla | San Gregorio Atzompa | San Gregorio Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$426,717 | \$424,093 | \$424,093 | \$424,093 | \$424,093 | \$424,093 | \$424,093 | 100.00 | \$0 | 100 | 461 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394083 | Sustitución De Losa En Tres Aulas Didácticas; En El Preescolar Centenario Con Clave 21djn0354u | 20140815 | Puebla | San Gregorio Atzompa | Chilpo de Francisco Javier Mina | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$803,913 | \$803,237 | \$803,237 | \$803,237 | \$803,237 | \$803,237 | \$803,237 | 100.00 | \$0 | 100 | 115 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394089 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 93 Clave 21dst0101t | 20140816 | Puebla | San Gregorio Atzompa | Chilpo de Francisco Javier Mina | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$7,649 | \$7,528 | \$7,528 | \$7,528 | \$7,528 | \$7,528 | \$7,528 | 100.00 | \$0 | 100 | 326 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394090 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria Técnica Núm. 93 Clave 21dst0101t | 20141067 | Puebla | San Gregorio Atzompa | Chilpo de Francisco Javier Mina | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$13,633 | \$13,195 | \$13,195 | \$13,195 | \$13,195 | \$13,195 | \$13,195 | 100.00 | \$0 | 100 | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394093 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Preescolar José María Lafragua Clave 21ejn1407o | 20141088 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$32,721 | \$32,462 | \$32,462 | \$32,462 | \$32,462 | \$32,462 | \$32,462 | 100.00 | \$0 | 100 | 58 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394101 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Preescolar José María Lafragua Clave 21ejn1407o | 20141089 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$1,128,305 | \$1,029,466 | \$1,029,466 | \$1,029,466 | \$1,029,466 | \$1,029,466 | \$1,029,466 | 100.00 | \$0 | 100 | 58 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394106 | Mantenimiento General Y Construcción De Barda Perimetral; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0541d | 20141085 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás de los Ranchos | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$3,005,281 | \$2,715,497 | \$2,715,497 | \$2,715,497 | \$2,715,497 | \$2,715,497 | \$2,715,497 | 100.00 | \$0 | 100 | 792 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394109 | Mantenimiento General Y Construcción De Barda Perimetral; En La Secundaria Técnica Núm. 12 Clave 21dst0012z | 20141102 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás de los Ranchos | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$2,704,935 | \$2,485,064 | \$2,485,064 | \$2,485,064 | \$2,485,064 | \$2,485,064 | \$2,485,064 | 100.00 | \$0 | 100 | 340 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394119 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Platon Clave 21djn0183r | 20141071 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$6,427 | \$6,339 | \$6,339 | \$6,339 | \$6,339 | \$6,339 | \$6,339 | 100.00 | \$0 | 100 | 202 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|---|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394124 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Platon Clave 21djn0183r | 20141072 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$221,633 | \$220,862 | \$220,862 | \$220,862 | \$220,862 | \$220,862 | \$220,862 | 100.00 | \$0 | 100 | 202 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394128 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Jose Vasconcelos Clave 21dtv0558d | 20141073 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San José Monte Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$390,666 | \$388,815 | \$388,815 | \$388,815 | \$388,815 | \$388,815 | \$388,815 | 100.00 | \$0 | 100 | 87 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394132 | Construcción De Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Diego Rivera Clave 21dpr3721j | 20141075 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$307,645 | \$305,532 | \$305,532 | \$305,532 | \$305,532 | \$305,532 | \$305,532 | 100.00 | \$0 | 100 | 159 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394135 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Jose Vasconcelos Clave 21dtv0558d | 20141076 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San José Monte Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$11,329 | \$11,177 | \$11,177 | \$11,177 | \$11,177 | \$11,177 | \$11,177 | 100.00 | \$0 | Obra | 87 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394139 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21dtv0563p | 20141077 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San Isidro Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$457,833 | \$455,235 | \$455,235 | \$455,235 | \$455,235 | \$455,235 | \$455,235 | \$455,235 | 100.00 | \$0 | 100 | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394144 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Diego Rivera Clave 21dpr3721j | 20141078 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$915,093 | \$912,576 | \$912,576 | \$912,576 | \$912,576 | \$912,576 | \$912,576 | \$912,576 | 100.00 | \$0 | Obra | 159 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394146 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Diego Rivera Clave 21dpr3721j | 20141081 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$35,459 | \$34,720 | \$34,720 | \$34,720 | \$34,720 | \$34,720 | \$34,720 | \$34,720 | 100.00 | \$0 | -1 | 159 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394150 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21dtv0563p | 20141082 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San Isidro Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$13,277 | \$13,101 | \$13,101 | \$13,101 | \$13,101 | \$13,101 | \$13,101 | \$13,101 | 100.00 | \$0 | Estudio | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394153 | Construcción De Un Taller De Computo En Estructura U-1c Y Suministro Y Colocación De Transformador; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 106 Clave 21dst0114x | 20141006 | Puebla | Tehuiztzingo | Tehuiztzingo Tercera Sección (Huamuchilera) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,193,903 | \$2,190,963 | \$2,190,963 | \$2,190,963 | \$2,190,963 | \$2,190,963 | \$2,190,963 | \$2,190,963 | 100.00 | \$0 | Obra | 110 | 0.00 | 55.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394154 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Guillermo Prieto Clave 21dpr3525h | 20141015 | Puebla | Tepatlatxco de Hidalgo | Tepatlatxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$275,581 | \$274,706 | \$274,706 | \$274,706 | \$274,706 | \$274,706 | \$274,706 | \$274,706 | 100.00 | \$0 | Obra | 279 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394159 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Tonatiuh Con Clave 21djn0366z | 20141052 | Puebla | Tianguismanalco | San Pedro Atlixco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$5,301 | \$5,252 | \$5,252 | \$5,252 | \$5,252 | \$5,252 | \$5,252 | \$5,252 | 100.00 | \$0 | Estudio | 51 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394160 | Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Tonatiuh Con Clave 21djn0366z | 20141064 | Puebla | Tlanguismanalco | San Pedro Atlixco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$18,952 | \$18,844 | \$18,844 | \$18,844 | \$18,844 | \$18,844 | \$18,844 | 100.00 | \$0 | Lote | 51 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394162 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Tonatiuh Con Clave 21djn0366z | 20141065 | Puebla | Tlanguismanalco | San Pedro Atlixco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$182,793 | \$181,931 | \$181,931 | \$181,931 | \$181,931 | \$181,931 | \$181,931 | 100.00 | \$0 | Obra | 51 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394171 | Reparaciones Generales; En La Primaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21dpr3050f | 20140761 | Puebla | Tlaltlauquitepec | Xomiaco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$389,152 | \$387,842 | \$387,842 | \$387,842 | \$387,842 | \$387,842 | \$387,842 | 100.00 | \$0 | Obra | 18 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394174 | Mantenimiento General; En La Secundaria Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21ees0311e | 20140779 | Puebla | Tlaltlauquitepec | Ciudad de Tlaltlauquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$235,820 | \$208,140 | \$208,140 | \$208,140 | \$208,140 | \$208,140 | \$208,140 | 100.00 | \$0 | Obra | 31 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394178 | Mantenimiento General; En La Primaria Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21epr1525f | 20140780 | Puebla | Tlaltlauquitepec | Ciudad de Tlaltlauquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$208,140 | \$208,140 | \$208,140 | \$208,140 | \$208,140 | \$208,140 | \$208,140 | 100.00 | \$0 | Obra | 114 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394184 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción: Lab Cómputo, Dirección, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21aas4049f | 20140781 | Puebla | Tlaltlauquitepec | Ciudad de Tlaltlauquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$123,700 | \$122,030 | \$122,030 | \$122,030 | \$122,030 | \$122,030 | \$122,030 | 100.00 | \$0 | Estudio | 284 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300394188 | Mantenimiento General; En El C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21aas4049f | 20140782 | Puebla | Tlaltlauquitepec | Ciudad de Tlaltlauquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$64,853 | \$64,853 | \$64,853 | \$64,853 | \$64,853 | \$64,853 | \$64,853 | \$64,853 | 100.00 | \$0 | Obra | 284 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394192 | Construcción: Lab Cómputo, Dirección, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21aas4049f | 20140783 | Puebla | Tlaltlauquitepec | Ciudad de Tlaltlauquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$4,787,265 | \$4,351,867 | \$4,351,867 | \$4,351,867 | \$4,351,867 | \$4,351,867 | \$4,351,867 | \$4,351,867 | 100.00 | \$0 | Obra | 284 | 0.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394193 | Mantenimiento General; En El Preescolar Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21ejn1106s | 20140784 | Puebla | Tlaltlauquitepec | Ciudad de Tlaltlauquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$160,670 | \$160,670 | \$160,670 | \$160,670 | \$160,670 | \$160,670 | \$160,670 | \$160,670 | 100.00 | \$0 | Obra | 35 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394198 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21aas4049f | 20140796 | Puebla | Tlaltlauquitepec | Ciudad de Tlaltlauquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$319,952 | \$270,667 | \$270,667 | \$270,667 | \$270,667 | \$270,667 | \$270,667 | \$270,667 | 100.00 | \$0 | Lote | 284 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394201 | Mantenimiento General; En La Primaria Froylan C Manjarrez Clave 21epr0461s | 20141079 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$538,835 | \$526,519 | \$526,519 | \$526,519 | \$526,519 | \$526,519 | \$526,519 | \$526,519 | 100.00 | \$0 | Obra | 369 | 0.00 | 22.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394203 | Construcción De Barda Perimetral; En La Secundaria Benito Juárez Clave 21ees0316z | 20141080 | Puebla | Tochimilco | La Magdalena Yancuitlan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$733,082 | \$733,082 | \$733,082 | \$733,082 | \$733,082 | \$733,082 | \$733,082 | 100.00 | \$0 | Obra | 86 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394209 | Reparaciones Generales; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr3507s | 20140809 | Puebla | Totoltepec de Guerrero | Barrio de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$396,698 | \$392,330 | \$392,330 | \$392,330 | \$392,330 | \$392,330 | \$392,330 | 100.00 | \$0 | Obra | 42 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394212 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U1-C; En La Secundaria Cutlahuac Clave 21ees0328e | 20140735 | Puebla | Yehualtepec | Ejido de Rancho Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$403,154 | \$402,166 | \$402,166 | \$402,166 | \$402,166 | \$402,166 | \$402,166 | 100.00 | \$0 | Obra | 140 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394214 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Emilio Von Behring Con Clave 21etv0246a | 20140736 | Puebla | Yehualtepec | Yehualtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$248,891 | \$247,751 | \$247,751 | \$247,751 | \$247,751 | \$247,751 | \$247,751 | 100.00 | \$0 | Obra | 308 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394218 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Emilio Von Behring Con Clave 21etv0246a | 20140737 | Puebla | Yehualtepec | Yehualtepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$7,218 | \$7,218 | \$7,218 | \$7,218 | \$7,218 | \$7,218 | \$7,218 | 100.00 | \$0 | Estudio | 308 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394219 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Emilio Von Behring Con Clave 21etv0246a | 20140746 | Puebla | Yehualtepec | Yehualtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$19,654 | \$19,453 | \$19,453 | \$19,453 | \$19,453 | \$19,453 | \$19,453 | 100.00 | \$0 | Lote | 308 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394221 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria Cutlahuac Clave 21ees0328e | 20140769 | Puebla | Yehualtepec | Ejido de Rancho Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$13,633 | \$13,444 | \$13,444 | \$13,444 | \$13,444 | \$13,444 | \$13,444 | 100.00 | \$0 | Lote | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394223 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U1-C; En La Secundaria Cutlahuac Clave 21ees0328e | 20140772 | Puebla | Yehualtepec | Ejido de Rancho Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$11,664 | \$11,492 | \$11,492 | \$11,492 | \$11,492 | \$11,492 | \$11,492 | 100.00 | \$0 | Estudio | 140 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394226 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarias Y Dirección En Estructura Regional C; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave 21dst0134k | 20140701 | Puebla | Zacapoaxtla | Tatocxac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$3,006,503 | \$2,690,181 | \$2,690,181 | \$2,690,181 | \$2,690,181 | \$2,690,181 | \$2,690,181 | 100.00 | \$0 | Obra | 51 | 0.00 | 74.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394230 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave 21dst0134k | 20140702 | Puebla | Zacapoaxtla | Tatocxac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$129,681 | \$128,766 | \$128,766 | \$128,766 | \$128,766 | \$128,766 | \$128,766 | 100.00 | \$0 | Lote | 51 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394234 | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave 21dst0134k | 20140705 | Puebla | Zacapoaxtla | Tatocxac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$1,598,509 | \$1,597,573 | \$1,597,573 | \$1,597,573 | \$1,597,573 | \$1,597,573 | \$1,597,573 | 100.00 | \$0 | Obra | 51 | 0.00 | 74.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|---|----------------|---|--|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Localidad de Me. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394236 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarios Y Dirección En Estructura Regional C; En La Escuela Secundaria Técnica Num.123 Clave 21dst0134k | 20140719 | Puebla | Zacapoaxtla | Tatocac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$87,189 | \$86,661 | \$86,661 | \$86,661 | \$86,661 | \$86,661 | \$86,661 | 100.00 | \$0 | Estudio | 51 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394240 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U2c; En La Primaria Emilio Carranza Clave 21dpr2846k | 20140738 | Puebla | Zautla | Emilio Carranza (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$1,508,542 | \$1,322,844 | \$1,322,844 | \$1,322,844 | \$1,322,844 | \$1,322,844 | \$1,322,844 | 100.00 | \$0 | Obra | 302 | 0.00 | 42.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394242 | Mantenimiento General; En La Primaria Cuauhemec Clave 21dpb0327m | 20140984 | Puebla | Zautla | Chilapa de Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$750,000 | \$742,596 | \$742,596 | \$742,596 | \$742,596 | \$742,596 | \$742,596 | 100.00 | \$0 | Obra | 157 | 0.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394244 | Mantenimiento General; En La Primaria Rafael Ramirez Clave 21dpr0889v | 20140727 | Puebla | Zinacatepec | Zinacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$393,837 | \$390,349 | \$390,349 | \$390,349 | \$390,349 | \$390,349 | \$390,349 | 100.00 | \$0 | Obra | 574 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394765 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primaria De Rancho. | 20141114 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | Urbanización | Terminado | 2014 | \$3,732,708 | \$3,736,444 | \$3,736,444 | \$3,736,444 | \$3,736,444 | \$3,736,444 | \$3,736,444 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394823 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primera De Rancho, En La Localidad De San Nicolás De Los Ranchos, Perteneciente Al Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla. | 20140842 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS | Urbanización | Terminado | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394941 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Dos Rios Del Km 2 920 Al 3 251 | 33015 | Puebla | Chichiquila | Dos Rios | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento del Municipio de Chichiquila, Puebla. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,924,658 | \$2,924,658 | \$2,924,658 | \$2,924,658 | \$2,924,658 | \$2,924,658 | \$2,924,658 | 100.00 | \$0 | Obra | 586 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300394962 | Construcción De Casa De Cultura. | 20141133 | Puebla | San Martín Tototepec | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$3,789,054 | \$3,789,054 | \$3,789,054 | \$3,789,054 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Biblioteca | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300395088 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Yaonahuac-Tepantloyan. | 20602 | Puebla | Yaonahuac | Tepantloyan | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,107,617 | \$2,111,150 | \$2,111,150 | \$2,111,150 | \$2,111,150 | \$2,111,150 | \$2,111,150 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 4,778 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300395208 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De Puanta-Talcosama. | 22002 | Puebla | Yaonahuac | Talcozámán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,625,045 | \$1,628,979 | \$1,628,979 | \$1,628,979 | \$1,628,979 | \$1,628,979 | \$1,628,979 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 156 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300395313 | Adoquinamiento De La Calle 5 De Febrero Entre Calles Rincon Del Bosque Y 25 De Abril | 20140846 | Puebla | San Martín Tototepec | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$632,285 | \$632,285 | \$632,285 | \$632,285 | \$378,992 | \$378,992 | \$378,992 | 59.94 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300395401 | Construcción Con Concreto Hidráulico De La Carretera San Juan Amecac/Hueyapan De Km 1 000 Al 7 000 Segunda Etapa | 20140878 | Puebla | Atzitzihuacán | Cobertura municipal | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$24,500,000 | \$24,500,000 | \$24,500,000 | \$24,500,000 | \$24,500,000 | \$24,500,000 | \$24,500,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300395470 | Adoquinamiento De La Calle 5 De Febrero Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Independencia De La Colonia Las Cruces, San Martín Tototepec. | 20140851 | Puebla | San Martín Tototepec | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$651,365 | \$651,365 | \$651,365 | \$651,365 | \$390,428 | \$390,428 | \$390,428 | 59.94 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300395547 | Adoquinamiento De La Calle V. Carranza A Centro De San Francisco Del Progreso. | 20141185 | Puebla | Zautla | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$10,481,201 | \$10,481,201 | \$10,481,201 | \$10,481,201 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300395571 | Adoquinamiento De La Calle 25 De Abril Entre Las Calles Rincón Del Bosque Y 5 De Febrero, San Martín Totoltepec | 20140850 | Puebla | San Martín Totoltepec | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$716,350 | \$716,350 | \$716,350 | \$716,350 | \$429,380 | \$429,380 | \$429,380 | \$429,380 | 59.94 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300395625 | Construcción De 3 Aulas Didácticas, Dirección; Sanitario, Aula Hdt Y Aula De Cocina. Rehabilitación De Cancelería, Herrería Y Puertas Esc. Primaria Ramón Díaz. | 20141300 | Puebla | Zinacatepec | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$14,487,776 | \$14,487,776 | \$14,487,776 | \$14,487,776 | \$14,487,776 | \$14,487,776 | \$14,487,776 | \$14,487,776 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300395658 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Blvd. Bernardo Pérez De Angulo (Blvd. Jalisco) Y 700 Metros Sobre El Camino Real A Alpozonga Hasta Barranca De Pesos | 20141218 | Puebla | San Martín Texmelucan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$3,676,588 | \$3,676,588 | \$3,676,588 | \$3,676,588 | 45.96 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 45.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO, EL IMPORTE CAPTURADO INCLUYE LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300395889 | Carretera Atexcal-Santo Tomás Otaltepec. Segunda Etapa | CONTINGENCIAS-01 | Puebla | Atexcal | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$6,993,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300395938 | Construcción De Techumbre Metálica En Plaza Comunitaria | 20141479 | Puebla | San Juan Atzompa | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300395998 | Pavimentación De La Calle Benito Juárez Y De La Calle Manuel Avila Camacho | 20141144 | Puebla | Ayototxo de Guerrero | Ayototxo de Guerrero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXCO DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,597,400 | \$2,600,000 | \$2,600,000 | \$2,600,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 3,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396004 | Adoquinamiento De La Calle 20 De Noviembre Entre Calle Colima Y Calle Oaxaca | 14024 | Puebla | San Juan Atenco | Santa Cruz Coyotepec | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO | Urbanización | Terminado | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 220 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396110 | Modernización Del Camino A La Universidad Interserrana. | 20141136 | Puebla | Ahuacatlán | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$5,094,335 | \$5,094,335 | \$5,094,335 | \$5,094,335 | \$5,094,335 | \$5,094,335 | \$5,094,335 | \$5,094,335 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300396189 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Sección 3 | 20140828 | Puebla | Ahuacatlán | Xochicuautla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,999,354 | \$2,999,354 | \$2,999,354 | \$2,999,354 | \$2,999,354 | \$2,999,354 | \$2,999,354 | \$2,999,354 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396225 | Construcción De Unidad De Docencia De 1 Nivel En Estructura De Concreto Especial; En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msur1241g, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepetzinco | 20140865 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$12,623,003 | \$12,623,003 | \$12,623,003 | \$11,270,021 | \$11,270,021 | \$11,270,021 | \$11,270,021 | \$11,270,021 | 89.28 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 56.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396373 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Unidad De Docencia De 1 Nivel En Estructura De Concreto Especial; En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msur1241g | 20140866 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$366,067 | \$362,276 | \$362,276 | \$362,276 | \$362,276 | \$362,276 | \$362,276 | \$362,276 | 100.00 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396511 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal Del Municipio De Cañada Morelos | 20140912 | Puebla | Cañada Morelos | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,030,238 | \$1,030,238 | \$1,030,238 | \$1,030,238 | \$1,030,238 | \$1,030,238 | \$1,030,238 | \$1,030,238 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396548 | Adoquinamiento De La Calle Camino A Tezoapan Entre Calle Juan José Tablada A Carretera A Tezoapan, Municipio De Cañada Morelos | 20140913 | Puebla | Cañada Morelos | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,285,840 | \$2,285,840 | \$2,285,840 | \$2,285,840 | \$2,285,840 | \$2,285,840 | \$2,285,840 | \$2,285,840 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396580 | Construcción De Adoquinamiento De Calle Morelos Entre Calle Congregación Y Privada Morelos, Municipio Cañada Morelos. | 20140915 | Puebla | Cañada Morelos | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$683,922 | \$683,922 | \$683,922 | \$683,922 | \$683,922 | \$683,922 | \$683,922 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396630 | Construcción De Techados En Jardín De Niños "Calpulli" Y En Escuela Primaria "General Ignacio Zaragoza" | 20141164 | Puebla | San Diego la Mesa Tochimilztzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | Educación | Terminado | 2014 | \$1,628,189 | \$1,629,819 | \$1,629,819 | \$1,629,819 | \$1,629,819 | \$1,629,819 | \$1,629,819 | 100.00 | \$0 | Obra | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396752 | Pavimentación De Camino Nacional Colonia Francisco I. Madero, Municipio De Chapulco (Primera Etapa) | 20140922 | Puebla | Chapulco | Chapulco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,612,390 | \$2,612,390 | \$2,612,390 | \$2,612,390 | \$2,612,390 | \$2,602,634 | \$2,602,634 | 99.63 | \$0 | Metro Cuadrado | 6,992 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396802 | Programa Estatal De Estufa Para Disminución Del Uso De Leña Del Ejercicio Fiscal 2014 | No aplica | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Puebla | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$6,225,000 | \$6,225,000 | \$6,225,000 | \$6,225,000 | \$6,225,000 | \$6,225,000 | \$6,225,000 | 100.00 | \$0 | Estufas | 20,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396873 | Pavimentación De Andadores En Francisco Osorno, Hermenegildo Galeana, Puebla. | 20140945 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000 | \$2,000 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396883 | Adoquinamiento De La Calle Barranca Los Naranjos Desde Calle Francisco Garcia Y Calle Venustiano | 20140836 | Puebla | Piaxtla | Piaxtla (Tercera Sección) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,994,419 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$1,996,419 | \$1,996,419 | \$1,996,419 | \$1,996,419 | 99.82 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300396957 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal Barrio Ayaululco En La Localidad De Las Colonias De Hidalgo En El Municipio De Huauchinango En El Estado De Puebla | 20140867 | Puebla | Huauchinango | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300396976 | Pavimentación De La Calle 5 De Mayo En La Localidad De Mirasol Y La Calle 3 De Mayo En La Localidad De Santa Cruz | 20141207 | Puebla | Amixtlán | Santa Cruz | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300397013 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Comunidad De Mesa De Capulines, Municipio De Huauchinango En El Estado De Puebla | 20140868 | Puebla | Huauchinango | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 52.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300397036 | Pavimentación De La Calle Niños Héroes | 20141213 | Puebla | Atlequizaayan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$999,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300397050 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En La Colonia Monterrey En La Localidad De Huauchinango En El Municipio De Huauchinango En El Estado De Puebla | 20140869 | Puebla | Huauchinango | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$910,000 | \$910,000 | \$910,000 | \$910,000 | \$910,000 | \$910,000 | \$910,000 | \$910,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300397091 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Cuaxcatum En La Colonia Piedras Pintadas, En La Localidad De Huauchinango En El Municipio De Huauchinango En El Estado De Puebla | 20140870 | Puebla | Huauchinango | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 52.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300397221 | Construcción De Techa En Plaza Cívica En Escuela Telesecundaria Jhon Nepper Cct 21ev00839 | 20141375 | Puebla | Atzizihucacán | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATZIZIHUACAN | Educación | Terminado | 2014 | \$1 | \$1,177,369 | \$1,177,369 | \$1,177,369 | \$1,177,369 | \$1,177,369 | \$1,177,369 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: ESTA OBRA A SIDO PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y COMPROBADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300397672 | Construcción De Adoquinamiento En Calle 3 Oriente Entre Calle 4 Sur Y Avenida 20 De Noviembre. | 20141118 | Puebla | Oriental | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,891,556 | \$1,891,556 | \$1,891,556 | \$1,888,876 | \$1,888,876 | \$1,888,876 | \$1,888,876 | 99.86 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300397708 | Construcción Del Adoquinamiento En Calle 12 Norte, Entre 5 Oriente Y 14 Oriente. | 20141120 | Puebla | Oriental | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$2,996,134 | \$2,996,134 | \$2,996,134 | \$2,996,134 | 99.87 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300397766 | Adoquinamiento De La Calle 9 Sur Entre Calle 7 Norte Y Cadenamiento 0 439.55 | 20140826 | Puebla | Oriental | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,904,207 | \$1,904,207 | \$1,904,207 | \$1,900,539 | \$1,900,539 | \$1,900,539 | \$1,900,539 | 99.81 | \$0 | Obra | 1,200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300397823 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nacional Entre Calle Del Panteón Y E. Zapata De La Localidad De San Juan Tejuja | 20141374 | Puebla | Atzizihucacán | San Juan Tejuja Urbano | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATZIZIHUACAN | Urbanización | Terminado | 2014 | \$1 | \$687,285 | \$687,285 | \$687,285 | \$687,285 | \$687,285 | \$687,285 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA Y COMPROBADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300397838 | Adoquinamiento De La Calle 21 Oriente Entre Calle 23 Oriente Y Boulevard 16 De Septiembre | 20140823 | Puebla | Oriental | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,095,793 | \$1,095,793 | \$1,095,793 | \$1,094,144 | \$1,094,144 | \$1,094,144 | \$1,094,144 | 99.85 | \$0 | Obra | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300397952 | Rehabilitación Del Parque Público Del Zócalo Municipal De Mixtla. | 20141146 | Puebla | Mixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$5,753,049 | \$5,753,049 | \$5,753,049 | \$5,753,049 | \$1,728,988 | \$1,728,988 | \$1,728,988 | 30.05 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300397966 | Adoquinamiento De Calles Independencia, Constitución Y Plan De Ayala En San Mateo Tlacotalco, Municipio De San José Miahuatlán | 20140937 | Puebla | San José Miahuatlán | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$942,000 | \$942,000 | \$942,000 | \$942,000 | \$942,000 | \$100,000 | \$100,000 | 10.62 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300397998 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D San Jose Auxuxo Y Construcción De Puente Vehicular (Segunda Etapa) Del Municipio De San Jose Miahuatlán | 20140950 | Puebla | San José Miahuatlán | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$6,200,000 | \$6,200,000 | \$6,200,000 | \$6,200,000 | \$6,200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 3.23 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398027 | Rehabilitación Del Parque 1er Etapa Del Municipio De Mixtla | 20140840 | Puebla | Mixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398166 | Rehabilitación De Camino Zacatepec-Buenavista, Municipio De San Sebastian Tlacotepec | 20140957 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$950,000 | \$950,000 | \$950,000 | \$950,000 | \$950,000 | \$950,000 | \$950,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398199 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza, Mazateopan, Municipio De San Sebastián Tlacotepec | 20140958 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398332 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Benito Juárez Entre Barranca Nahuapan Y Carretera Palomas Tecomatán, De La Localidad De Tecomatán, En El Municipio De Tecomatán, Del Estado De Puebla | 20140859 | Puebla | Tecomatán | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$5,375,755 | \$5,375,755 | \$5,375,755 | \$5,375,755 | \$5,375 | \$5,375 | \$5,375 | \$5,375 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398377 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle San Pedro Entre Calle Francisco Javier Mina Y Calle Benito Juárez De La Localidad De Tecamatlan, Del Municipio De Tecamatlan, Del Estado De Puebla | 20140861 | Puebla | Tecamatlan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$7,435,077 | \$7,435,077 | \$7,435,077 | \$7,435,077 | \$7,435,077 | \$7,435 | \$7,435 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398386 | Red De Agua Potable En Colonia Aquiles Serdá, Municipio De Zoquitlan | 20141215 | Puebla | Zoquitlan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 220 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398399 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje En La Colonia Nueva, España, Etapa, 0 En El Municipio De Amozoc Del Estado De Puebla. | 20141215 | Puebla | Amozoc | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de amozoc | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000 | \$9,000 | 0.10 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398489 | Adoquinamiento De La Privada Hidalgo Entre Calle Hidalgo Y Limite | 20140933 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$183,642 | \$183,642 | \$183,642 | \$183,642 | \$183,642 | \$183,642 | \$183,642 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,524 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398539 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Quetzalotol, Municipio De Zoquitlan. | 20141217 | Puebla | Zoquitlan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 180 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398551 | Perforación De Pozo Para Agua Potable De Calipan, Municipio De Coxcatlan. | SN | Puebla | Coxcatlan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COXCATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398557 | Tanque Elevado En La Localidad De Mariscala, Mpio De Tepexi De Rodriguez, Pue. | 20141367 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,342,313 | \$1,343,656 | \$1,343,656 | \$1,343,656 | \$1,343,656 | \$401,998 | \$401,998 | 29.92 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398570 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sta. Inés Ahuatempan, Mpio De Sta. Inés Ahuatempan, Pue. | 20141201 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398584 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Segunda Etapa) Entre La Calle Hidalgo Y Calle Benito Juárez, De La Localidad De Tecamatlan, Municipio De Tecamatlan, Del Estado De Puebla | 20140863 | Puebla | Tecamatlan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$4,849,095 | \$4,849,095 | \$4,849,095 | \$4,849,095 | \$4,849,095 | \$4,849 | \$4,849 | 0.10 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398610 | Construcción De Laboratorio Industrial Y Su Equipamiento | 20140879 | Puebla | Tecamatlan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$15,763,839 | \$15,763,839 | \$15,763,839 | \$15,763,839 | \$15,763,839 | \$1,903,029 | \$1,903,029 | 12.07 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 25.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398636 | Construcción De Laboratorio De Cómputo Y Su Equipamiento | 20140883 | Puebla | Tecamatlan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$12,163,800 | \$12,163,800 | \$12,163,800 | \$12,163,800 | \$12,163,800 | \$4,196,515 | \$4,196,515 | 34.50 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398660 | Pavimentación De Concreto Estampado De La Calle Girasol Entre La Avenida Nahuapan Y Carretera Federal Palomas-Tlaxa, Y Calle Benito Juárez Entre Avenida Nahuapan Y Calle Girasol En La Colonia Centro D | 20140905 | Puebla | Tecamatlan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,072,361 | \$2,072,361 | \$2,072,361 | \$2,072,361 | \$2,072,361 | \$2,072 | \$2,072 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398703 | Drenaje Sanitario En Ave. Revolución Entre Barrios Juquila Y San Isidro En La Localidad De San Mateo Tlaxpan, Mpio De Tecamachalco, Pue. | 20141351 | Puebla | Tecamachalco | San Mateo Tlaxpan | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$214,577 | \$214,577 | \$214,577 | \$214,577 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE FINIQUITO DICHO PROYECTO, SE TERMINO FISICAMENTE. / Fisica: AL CIERRE DEL EJERCICIO DICHO PROYECTO SE TERMINO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 QUEDO PENDIENTE FINIQUITAR DICHO PROYECTO, LO CUAL SE FINIQUITARA EN EL MES DE ENERO DE 2015, SE TERMINA AL 100% FISICAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398715 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Las Palmas, 20 De Noviembre, Y Sobre Carretera Federal Tehuacán-Teotitlan Entre Reforma Y Obregón Del Municipio De Altepexi, Puebla. | 20141406 | Puebla | Altepexi | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALTEPEXI | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$1 | \$1,768,694 | \$1,768,694 | \$1,768,694 | \$1,768,694 | \$1,768,694 | \$1,768,694 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398720 | Construcción De Villa Estudiantil En Tecamatlán, Puebla | 20141258 | Puebla | Tecamatlán | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOMATLAN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$59,500,000 | \$59,500,000 | \$59,500,000 | \$59,500,000 | \$59,500,000 | \$59,500,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398732 | Cancha Multiusos En La Localidad De Agua De La Luna, Tepexi De Rodríguez, Pue. | 20141204 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$750,402 | \$749,955 | \$749,955 | \$749,955 | \$749,955 | \$244,449 | \$244,449 | 32.60 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 70.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398754 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia De Coatepec, En Santo Domingo, Municipio De Huehuetlán El Grande | SN | Puebla | Huehuetlán el Grande | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$3,938,984 | \$3,938,984 | \$3,938,984 | \$3,938,984 | \$3,938 | \$3,938 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398786 | Cancha Multiusos Del Barrio De Santo Domingo, Tepexi De Rodríguez, Pue. | 20141208 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,157,724 | \$1,157,038 | \$1,157,038 | \$1,157,038 | \$1,157,038 | \$346,532 | \$346,532 | 29.95 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 80.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398922 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 2 Norte Y Calle 5 De Mayo En La Localidad De San Miguel Ipaltepec Mpio De Tepexi De Rodríguez, Pue. | 20140924 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,519,637 | \$1,519,637 | \$1,519,637 | \$1,519,637 | \$1,519,637 | \$1,518,117 | \$1,518,117 | 99.90 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398936 | Políticas Públicas De Igualdad Para Impulsar El Acceso De Las Mujeres A Proyectos Productivos En El Municipio De Puebla | No aplica | Puebla | Puebla | La Resurrección Rural | | Subsidios | E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género | | 11-Educación Pública | Instituto Municipal de las Mujeres | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Documento | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398937 | Construcción De La Unidad Deportiva Zaragoza En La Cabecera Municipal De Jolalpan | 20141326 | Puebla | Jolalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398959 | Adoquinamiento Calle 3 Sur En La Localidad Del Progreso, Mpio De Tepexi De Rodríguez, Pue. | 20140925 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,214,718 | \$1,214,718 | \$1,214,718 | \$1,214,718 | \$1,214,718 | \$1,213,504 | \$1,213,504 | 99.90 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300398973 | Adoquinamiento De La Calle Abasolo, Entre Calle Aldama Y Calle Covarrubias | 20140938 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$501,375 | \$501,375 | \$501,375 | \$501,375 | \$501,375 | \$501,375 | \$501,375 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,524 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399000 | Pavimentación De La Calle Morelos De La Localidad De La Lagunilla Pedernales | 20141404 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Lagunilla Pedernales | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTACAMAXTITLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 611 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399016 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Sin Nombre, Calle Libertad Y Calle Francisco I. Madero En La Comunidad De San Felipe Otaltepec, Mpio De Tepexi De Rodríguez, Pue. | 20140930 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$4,975,231 | \$4,975,231 | \$4,975,231 | \$4,975,231 | \$4,975,231 | \$4,970,256 | \$4,970,256 | 99.90 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399034 | Modernización Del Camino Tipo "C" Tepexi-Agua Santa Ana Del Km 6 732 Al Km 0 725.100 2a. Etapa. | 20140932 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$9,828,949 | \$9,828,949 | \$9,828,949 | \$9,828,949 | \$9,828,949 | \$2,930,885 | \$2,930,885 | 29.82 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399063 | Techado De La Cancha Deportiva Municipal En La Cabecera Municipal De Ixcamilpa | 20141335 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Ixcamilpa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399133 | Rehabilitación Del Centro Deportivo San Andrés | 20141157 | Puebla | Hueyapan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300399165 | Pavimentación De Calle En La Localidad De Colostitan | 20141158 | Puebla | Hueyapan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300399176 | Zona Arqueológica Tehuacán Viejo | 20140979 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | \$26,948,066 | \$26,948,066 | \$26,948,066 | \$26,948,066 | \$26,948,066 | \$26,948,066 | \$26,948,066 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399264 | Construcción De Tres Aulas Y Sanitario Del Bachillerato Nueva Creación Con Clave 21ebh0930k Del Municipio De Huejotzingo. | 20141363 | Puebla | Huejotzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 64,230 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399312 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Aquiles Serdán Entre Calle Morelos Y Reforma. | 20141124 | Puebla | Calpan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,640 | \$3,688,112 | \$3,688,112 | \$3,688,112 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399346 | Adoquinamiento De La Avenida Ignacio Zaragoza | 20140843 | Puebla | Calpan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,999,919 | \$1,999,919 | \$1,999,919 | \$1,999,919 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399350 | Construcción Y Adoquinamiento De Calle Manuel Ávila Camacho De La Calle Santa Cruz; De La Calle Sin Nombre (Barranca San Miguel, Entre Carretera E Iglesia De La Localidad); De Calle Manuel Ignacio Rav. | 20141328 | Puebla | Huatlatlauca | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,551,460 | \$3,551,460 | \$3,551,460 | \$3,551,460 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399470 | Reconstrucción De Concreto Hidráulico De Camino Independencia Entre Calle México Y Vía Del Ferrocarril | 20141378 | Puebla | Cuatlaningo | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANINGO | Urbanización | Terminado | 2014 | \$9,996,280 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399500 | Parque Paseo Del Teleférico, Ubicado En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20140991 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$43,863,678 | \$43,863,678 | \$43,819,815 | \$43,819,815 | \$40,084,442 | \$40,084,442 | \$40,084,442 | 91.38 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,539,819 | 0.00 | 96.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399518 | Construcción Infraestructura Educativa Escuela Telesecundaria Lupe De La Vega Y En Módulo Sanitario En La Escuela Primaria Ignacio Avende | 20141306 | Puebla | Cañada Morelos | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$550,000 | \$550,000 | \$550,000 | \$550,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399521 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida México - Puebla Entre Escuela Secundaria Técnica No.19 Y Calle 16 De Septiembre | 20141379 | Puebla | Cuatlancingo | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO | Urbanización | Terminado | 2014 | \$9,998,119 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399616 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Campus Chignahuapan De La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla | 20141323 | Puebla | Chignahuapan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399700 | Adoquinamiento En Privada Zenon Mendoza De Ajalpan | 20140949 | Puebla | Ajalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de ajalpan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$167,862 | \$167,862 | \$167,862 | \$167,862 | \$167,862 | \$167,862 | \$167,862 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399715 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niño Perdido 2da. Etapa En La Localidad De San Lorenzo Y De La Calle Luz Y Fuerza Entre Calle Linda Vista Y Calle Camino Xaltepuxtla-Chiconcuautla | 20141311 | Puebla | Chiconcuautla | San Lorenzo Tlaxipehuala | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399734 | Adoquinamiento De Calle Ejido En San Antonio Pantzingo, Municipio De Ajalpan | 20140951 | Puebla | Ajalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de ajalpan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$831,376 | \$831,376 | \$831,376 | \$831,376 | \$831,376 | \$831,376 | \$831,376 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399758 | Pavimentación De Acceso Principal A Acomungas, Municipio De Ajalpan | 20140952 | Puebla | Ajalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de ajalpan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,775,943 | \$1,775,943 | \$1,775,943 | \$1,775,943 | \$1,775,943 | \$1,775,943 | \$1,775,943 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399773 | Pavimentación De La Calle Serrano Y Prescolar Entre Calle Principal Y Camino Tlaxco En La Localidad De Toxtla | 20141203 | Puebla | Chiconcuautla | Toxtla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399779 | Rehabilitación De Infraestructura Deportiva En La Escuela Margarita Maza De Juárez Y En La Primaria "Constitución 1857" | 20141648 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399821 | Rehabilitación Del Edificio De La Escuela Conalep Extensión Ciudad Serdán Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Puebla Ubicada En El Kilómetro 1.5 Carretera Ciudad Serdán | 20141647 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$190,000 | \$190,000 | \$190,000 | \$190,000 | \$190,000 | \$190,000 | \$190,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399881 | Pavimentación De La Calle Lerdo Entre 5 De Mayo Y Vicente Guerrero, Cala Sur, Atempan, Puebla | 20140884 | Puebla | Atempan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de atempam | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300399910 | Rencarpentamiento Y Rehabilitación De La Calle 10 Del Barrio De Xochitl Y De La Calle 7 Poniente Del Barrio De Xochitl | 20141172 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$1,997,443 | \$1,997,443 | \$1,997,443 | \$1,997,443 | \$1,997,443 | 99.87 | \$0 | Obra | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300399933 | Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Musio P. Martínez Entre Calle El Calvario Y Barranca Carrizal De La Localidad De Cuayuca De Andrade, Del Municipio De Cuayuca De Andrade, Del Estado De Puebla | 20140862 | Puebla | Cuayuca de Andrade | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de cuayuca de andrade | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,036,336 | \$3,036,336 | \$3,036,336 | \$3,036,336 | \$3,036,336 | \$242,907 | \$242,907 | \$242,907 | 8.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300399933 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Panteon Del Municipio De San Miguel Eloxochitlán | 20140948 | Puebla | Eloxochitlán | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de eloxochitlan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$4,321,364 | \$4,321,364 | \$4,321,364 | \$4,321,364 | \$4,321,364 | \$3,457 | \$3,457 | \$3,457 | 0.08 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------|-------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300400038 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal Del Barrio San Pedro En La Localidad De Chila, En El Municipio De Honey En El Estado De Puebla | 20140904 | Puebla | Honey | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de honey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,313,420 | \$2,313,420 | \$2,313,420 | \$2,313,420 | \$2,313,420 | \$2,313 | \$2,313 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300400198 | Construcción Con Pavimento Hidráulico De La Calle Bachoco Entre Carretera Federal Y 20 De Noviembre En San Juan Nepomuceno, Mpio. De Ixcaquixtla, Pue. | 11 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Nepomuceno (Rancho Chico) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,547,233 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$1,911,998 | \$1,911,998 | 47.80 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 47.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300400220 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino Pixtiopan E.C. (Tepexi-Ixcaquixtla) De 3.6 Km De Longitud Del 0 000 Al 3 600 Perteneciente Al Municipio De Ixcaquixtla Pue. 1ra. Etapa | 10 | Puebla | Ixcaquixtla | Pixtiopan | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$1,911,998 | \$1,911,998 | \$1,911,998 | 47.80 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 47.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300400261 | Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidráulico En Calle Principal De Las Localidades De Chicontla Y San Pedro Tlaolantongo, En El Municipio De Jopala Del Estado De Puebla | 20140881 | Puebla | Jopala | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de jopala | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$12,700,000 | \$12,700,000 | \$12,700,000 | \$12,700,000 | \$12,700,000 | \$2,000 | \$2,000 | 0.02 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 12.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300400286 | Modernización De Camino Y Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Chicontla-La Concha-Encinal, En La Localidad De Chicontla, En El Municipio De Jopala Del Estado De Puebla | 20140901 | Puebla | Jopala | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de jopala | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$19,791,333 | \$19,791,333 | \$19,791,333 | \$19,791,333 | \$19,791,333 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 7.58 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300400359 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle La Esperanza Entre Calle Sin Nombre Y Calle La Purísima De La Localidad De Petalcingo, Municipio De Petalcingo, Del Estado De Puebla | 20140886 | Puebla | Petalcingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de petalcingo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,023,225 | \$2,023,225 | \$2,023,225 | \$2,023,225 | \$2,023,225 | \$2,023 | \$2,023 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300400415 | Pavimentación De La Calle Prolongación Benito Juárez Entre Calle Francisco I. Madero Y Reforma En La Junta Auxiliar De Santa María Moyotzingo Del Municipio De San Martín Texmelucan Del Estado De Puebl | 20140876 | Puebla | San Martín Texmelucan | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de san martin texmelucan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,056,532 | \$2,056,532 | \$2,056,532 | \$2,056,532 | \$2,056,532 | \$2,056,532 | \$0 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: EL MONTO CAPTURADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR. / Física: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300400563 | Adoquinamiento De La Calle 7 Sur Entre Reforma Y 13 Poniente En La Localidad De Santiago Alesesca, Mpio De Tecamachalco, Pue. | 20140935 | Puebla | Tecamachalco | Santiago Alesesca | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,554,353 | \$2,554,353 | \$2,554,353 | \$2,554,353 | \$2,554,353 | \$1,829,653 | \$1,829,653 | 71.63 | \$0 | Metro Cuadrado | 400 | 0.00 | 80.00 | Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300400603 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle 18 De Marzo Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle San Isidro De La Localidad De Tehuiztzingo, Municipio De Tehuiztzingo, Del Estado De Puebla | 20140895 | Puebla | Tehuiztzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de tehuiztzingo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,347,374 | \$1,347,374 | \$1,347,374 | \$1,347,374 | \$1,347,374 | \$1,347 | \$1,347 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300400653 | Adoquinamiento Calle Palmas Entre Calle Justo Sierra Y Calle Cristobal Colon En La Localidad De Tlanepantla, Mpio De Tlanepantla. | 20140936 | Puebla | Tlanepantla | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de tlanepantla | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,072,824 | \$1,073,898 | \$1,073,898 | \$1,073,898 | \$1,073,898 | \$859 | \$859 | 0.08 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300400693 | Pavimentación De La Calle De Acceso Principal Al Barrio De Los Capulines Del Municipio De Vicente Guerrero | 20140944 | Puebla | Vicente Guerrero | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de vicente guerrero | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,735,468 | \$1,737,205 | \$1,737,205 | \$1,737,205 | \$1,737,205 | \$1,737 | \$1,737 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300400717 | Pavimentación De La Calle Fresnos De Telpatlan,Municipio De Vicente Guerrero. | 20140946 | Puebla | Vicente Guerrero | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de vicente guerrero | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,423,103 | \$1,424,528 | \$1,424,528 | \$1,424,528 | \$1,424,528 | \$1,424 | \$1,424 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300400798 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Acceso A La Col. Cristina Rosas De La Localidad De La Colba, Municipio De Xicotepec, En El Estado De Puebla | 20140943 | Puebla | Xicotepec | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de xicotepec | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$4,739,394 | \$4,739,394 | \$4,739,394 | \$4,739,394 | \$4,739,394 | \$4,739,394 | \$4,739,394 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300400864 | Pavimentación De Calles En La Colonia Los Volcanes, Zacapoaxtla, Puebl | 20140907 | Puebla | Zacapoaxtla | Jardín de los Volcanes | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de zacapoaxtla | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,997,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300400898 | Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo "D" San Pedro Neiltlan- Estanzuela Del 2.5 Km De Longitud, Tramo: Km 1 200 Al Km 2 500, En El Municipio De Zapotitlan Salinas (Segunda Etapa) | 20140919 | Puebla | Zapotitlán | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de zapotitlan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$8,855,136 | \$8,864,000 | \$8,864,000 | \$8,864,000 | \$8,864,000 | \$4,661,065 | \$4,661,065 | 52.58 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300400920 | Construcción De Adoquinamiento En Calle Hidalgo De Cruz Blanca Y Diego Rivera | 20140921 | Puebla | Zapotitlán | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,685,638 | \$1,687,325 | \$1,687,325 | \$1,687,325 | \$1,687,325 | \$1,685,638 | \$1,685,638 | 99.90 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300400925 | Adoquinamiento De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 20140941 | Puebla | Huautlatiaca | Tepetzintla | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,145,477 | \$2,145,477 | \$2,145,477 | \$2,145,477 | \$2,145,477 | \$2,145,477 | \$2,145,477 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,400 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300400950 | Adoquinamiento De Calle Del Arco, Municipio De San Sebastián Zinacatepec | 20140916 | Puebla | Zinacatepec | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$539,852 | \$540,392 | \$540,392 | \$540,392 | \$540,392 | \$540,392 | \$540,392 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300400959 | Adoquinamiento De La Calle Hidalgo | 20140939 | Puebla | Huautlatiaca | Tepetzintla | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,614,891 | \$1,614,891 | \$1,614,891 | \$1,614,891 | \$1,614,891 | \$1,614,891 | \$1,614,891 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300400968 | Adoquinamiento De Calle Pino Suárez, Municipio De San Sebastián Zinacatepec, Puebla | 20140917 | Puebla | Zinacatepec | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$729,994 | \$730,725 | \$730,725 | \$730,725 | \$730,725 | \$730,725 | \$730,725 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300400987 | Adoquinamiento De Calle 3 De Mayo, Municipio De San Sebastián Zinacatepec | 20140918 | Puebla | Zinacatepec | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$485,370 | \$485,856 | \$485,856 | \$485,856 | \$485,856 | \$485,856 | \$485,856 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300401009 | Construcción De Adoquinamiento De Calle Narciso Mendoza Entre Calle Prolongación Guerrero Y Calle Aquiles Serdan San Sebastián Zinacatepec, Puebla | 20140934 | Puebla | Zinacatepec | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$973,762 | \$974,737 | \$974,737 | \$974,737 | \$974,737 | \$974,737 | \$974,737 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300401076 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216pr0003, Ubicada En Acajete, Puebla | 20141053 | Puebla | Acajete | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$33,850 | \$33,566 | \$33,566 | \$33,566 | \$33,566 | \$33,566 | \$33,566 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300401154 | Reparaciones Generales; En La Telesecundaria Adolfo López Mateos Clave 216v0532v, Ubicada En La Localidad De San Andrés Hueyacatitla, Municipio De San Salvador El Verde, Pue | 20141029 | Puebla | San Salvador el Verde | San Andrés Hueyacatitla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$932,144 | \$3,235,608 | \$3,235,608 | \$3,235,608 | \$3,235,608 | \$3,235,608 | \$3,235,608 | \$3,235,608 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401208 | Construcción De Parque En Unidad Habitacional Alborada De San Antonio Pantzingo, Municipio De Ajalpan | 20141657 | Puebla | Ajalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401228 | Construcción De Parque En Colonia Teopuxco, Municipio De Ajalpan | 20141658 | Puebla | Ajalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401396 | Suministro De Equipamiento Didáctico Que Consiste En 10,800 Globos Terraqueos Inteligentes Para Escuelas De Nivel Básico, En El Estado De Puebla | 20141009 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$20,032,272 | \$20,007,091 | \$20,007,091 | \$20,007,091 | \$20,007,091 | \$20,007,091 | \$20,007,091 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401484 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Secundaria General De Nueva Creación Clave 21ees0352e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacatepec, Puebla. | 20140731 | Puebla | Zinacatepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$197,169 | \$193,685 | \$193,685 | \$193,685 | \$193,685 | \$193,685 | \$193,685 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401560 | Proyecto Integral Para La Construcción Del Teleférico En La Zona De Los Fuertes, Municipio De Puebla. | 20140707 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$167,137,740 | \$166,596,857 | \$166,430,260 | \$166,430,260 | \$95,395,524 | \$95,395,524 | \$95,395,524 | 57.26 | \$0 | Proyecto | 1,539,819 | 0.00 | 55.71 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401607 | Modernización Del Parque Ecológico Revolución Mexicana | 20140864 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$106,136,322 | \$109,560,994 | \$106,030,185 | \$106,030,185 | \$83,259,542 | \$83,259,542 | \$83,259,542 | 75.99 | \$0 | Obra | 1,539,819 | 0.00 | 97.50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401664 | Distribuidor Vial D-9, Del Anillo Periférico De La Ciudad De Puebla (Segunda Y Tercera Etapa), Ramas 120, 140 Y 170. | 20140995 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | | 9-Comunicaciones y Transportes | SI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$341,406,131 | \$341,406,131 | \$341,406,131 | \$338,647,796 | \$122,350,355 | \$122,350,355 | \$122,350,355 | 35.84 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 33.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401695 | Supervisión A Las Obras De Infraestructura Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 (Obra Pública) | MIGRANTES 17 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$109,414 | \$109,414 | \$109,414 | \$109,414 | \$109,414 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401752 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Secundaria General De Nueva Creación Clave 21ees0352e | 20140732 | Puebla | Zinacatepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$5,718 | \$5,645 | \$5,645 | \$5,645 | \$5,645 | \$5,645 | \$5,645 | 100.00 | \$0 | Alumno | 117 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401761 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria General De Nueva Creación Clave 21ees0352e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacatepec, Puebla. | 20140741 | Puebla | Zinacatepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$13,633 | \$13,444 | \$13,444 | \$13,444 | \$13,444 | \$13,444 | \$13,444 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401762 | Const De Tres Aulas Didácticas, Un Lab De Cómputo, Un Aula Tele, Un Aula Cocina, Una Dir Y San En Con Esp; En El Centro Int De Serv Ubc En La Loc De San Andrés Azumiatlá, Mun De Puebla. | 20140630 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatlá | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$9,200,000 | \$9,188,318 | \$9,188,318 | \$9,188,318 | \$9,188,318 | \$9,188,318 | \$9,188,318 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401773 | Sum De Mob Y Equipo Para Un Lab De Com, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dir; En El Centro Integrador De Serv Ubicado En La Loc De San Andrés Azumiatlá, Mun De Puebla, Pue | 20140636 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatlá | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,295,309 | \$1,291,875 | \$1,291,875 | \$1,291,875 | \$1,291,875 | \$1,291,875 | \$1,291,875 | 100.00 | \$0 | Mobiliario | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401843 | Estudio Para La Construcción Del Viaducto Vicente Suárez Con La Av. 14 Oriente, En La Ciudad De Puebla. | 20141041 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,497,500 | \$2,340,544 | \$2,340,544 | \$2,340,544 | \$574,818 | \$574,818 | \$574,818 | 24.56 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 23.00 | Financiera: / Física: LOS MOMENTOS CONTABLES INCLUYEN LA RETENCION DE 1 AL MILLAR OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300401951 | Estudio Para La Construcción Del Distribuidor Vial La Paz, En El Cruce De La Av. Rosendo Márquez Y Calle Teziutlán Norte-Sur, En La Ciudad De Puebla. | 20141044 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,577,480 | \$3,577,480 | \$3,577,480 | \$3,577,480 | \$3,478,085 | \$3,478,085 | \$3,478,085 | 97.22 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 97.18 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402013 | Estudio Para La Construcción Del Distribuidor Vial Del Blvd. Montesapac Con La Autopista México-Puebla. | 20141051 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,907,219 | \$1,814,678 | \$1,814,678 | \$1,814,678 | \$1,097,063 | \$1,097,063 | \$1,097,063 | 60.45 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 60.45 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402049 | Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Distribuidor Vial "Carmelitas" Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard "Carmelitas", Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla. | 20141061 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,797,200 | \$2,554,045 | \$2,554,045 | \$2,554,045 | \$899,344 | \$899,344 | \$899,344 | 35.21 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 34.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402158 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En La Localidadde Chichauaxtla, En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla. | SN | Puebla | Tlaola | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402175 | Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle La Juventud Entrecalle Principal Y Calle Sin Nombre De La Localidad De Albino Zertuche, Municipio De Albino Zertuche, Del Estado De Puebla. | SN | Puebla | Albino Zertuche | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$1,085,933 | \$1,085,933 | \$1,085,933 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402233 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Localidadde Tzitzicazapa, En El Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | SN | Puebla | Tlaola | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402250 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Ismael Balbuena -Teodoso Barragan Entre Camino A Amatlan De Azueta Y Camino A Sanpablo Anicano, De La Localidad De San Miguel Tulapa, Municipio De San. | SN | Puebla | San Pablo Anicano | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402277 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Localidadde Nexapa Ahia En El Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | SN | Puebla | Tlaola | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402297 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calles En La Localidad De Santorenzo, En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado De Puebla. | SN | Puebla | Chiconcuautla | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$2,600,000 | \$2,600,000 | \$2,600,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402310 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal En Lalocalidad De Cuamila Del Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | SN | Puebla | Tlaola | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402345 | Construcción De Pasa Vehicular En Acceso Al Barrio Tlapcan En Lalocalidad De Xochinanacatlan, En El Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | SN | Puebla | Tlaola | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------------------|-----------|---------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402363 | Primera Etapa De La Pavimentación Del Camino De Reyes De Vallarta-Ricardo Flores Magón, Municipio De Tuzamapan De Galeana, Puebla | SN | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$9,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402380 | Construcción De Escalinatas Y Acceso Peatonal En Acceso Al Barrio Tlacpan, En La Localidad De Cuzontipa, En El Municipio De Tlaola, Puebla | SN | Puebla | Tlaola | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402512 | Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Vicente Suárez Entrecalle 5 De Mayo Y Prolongacion De La Calle 5 De Mayo De La Localidadde Tlatepexi, Municipio De Tulcingo, Del Estado De Puebla | SN | Puebla | Tulcingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402536 | Modernización Y Ampliación Del Camino Patzoquiltla-Tlatenango, 2ª Etapa, En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado De Puebla | SN | Puebla | Chiconcuautla | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$5,085,246 | \$5,085,246 | \$5,085,246 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402759 | Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Puente Y Nodo Vial En La Intersección De Boulevard Atlxaycotl Y Cumulo De Virgo, Municipio De San Andres Cholula Puebla | 20140806 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal | | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$6,069,299 | \$6,069,240 | \$6,069,240 | \$6,069,240 | \$3,570,679 | \$3,570,679 | \$3,570,679 | 58.83 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 58.00 | Financiera: / Física: los momentos contables incluyen la retención de 1 al millar OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300402778 | Aportación Del 1 Al Millar Para Fiscalización De Los Recursos Del Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas, En Especifico A Fonsur | 20149017 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$26,739 | \$26,739 | \$26,739 | \$26,739 | \$26,739 | \$26,739 | \$26,739 | 100.00 | \$0 | Fiscalización | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400409985 | Construcción De Adoquimiento De La Calle Reforma, Entre Calle 2 Norte Y 11 Norte, 1era Etapa | 20140844 | Puebla | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Huacalzingo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,998,867 | \$1,998,867 | \$1,998,867 | \$1,998,867 | \$1,998,867 | \$1,998,867 | \$1,998,867 | 100.00 | \$0 | M2. Adoquimiento o empedrado | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400409994 | Adoquidamiento De La Calle Reforma | 20141123 | Puebla | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Huacalzingo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,014,523 | \$4,014,523 | \$4,014,523 | \$4,014,523 | \$4,014,523 | \$4,014,523 | \$4,014,523 | 100.00 | \$0 | Obra | 860 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400412844 | Remodelación, Adecuación Y Equipamiento De La Clínica De Especialidades Estomatológicas Del Sistema Estatal Dif Puebla | 20141963 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable | | 12-Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,497,500 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA AUTORIZADA, EN CONVENIO FIRMADO / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400412855 | Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Tehuacán, Puebla. | 20141945 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres | | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400413276 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa En Primaria Oficial Emillo Carranza; Primaria Federal Ignacio Manuel Altamirano; Primaria Federal Lic. Adolfo López Mateos; Preescolar Jonaciá Rodríguez Gal | 20141336 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA | Educación | Terminado | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,556 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400413277 | Construcción De Adoquidamiento De La Calle 11 Oriente Entre Calle Benito Juárez Y 6 Sur Y Calles Adyacentes, Juárez, 8 Y 10 Sur | 20141450 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | M2. Adoquimiento o empedrado | 9,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400414646 | Pavimentación De Carpetas Asfáltica De La Carretera San Nicolás | 20141167 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$20,929,113 | \$20,929,113 | \$20,929,113 | \$20,929,113 | \$20,929,113 | \$20,929,113 | \$20,929,113 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,560 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400414670 | Rehabilitación Y Construcción De Aulas En El Bachillerato General Oficial Emiliano Zapata Localizado En El Barrio De Santiago Mihuacán Construcción De Techado Plaza Principal De La Junta Auxiliar En San Juan Raboso; | 20141305 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros | Educación | En Ejecución | 2014 | \$499,500 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,063 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400414682 | Plaza Principal De La Junta Auxiliar De La Garza; Y En Escuela Secundaria Técnica Plan De Avala. | 20141325 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,499,999 | \$1,499,999 | \$1,499,999 | \$1,499,999 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 10,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400416895 | Concreto Hidraulico De La Calle Guadalupe Victoria | 20141310 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Huahuaxtla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | Urbanización | Terminado | 2014 | \$1,456,029 | \$1,456,029 | \$1,456,029 | \$1,456,029 | \$1,456,029 | \$1,456,029 | \$1,456,029 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,471 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400416916 | Construcción De Salon De Usos Múltiples En Santiago Acapec, Municipio De Acapec, Pue. | 14022 | Puebla | Caltepec | Acapec | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$2,997,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 411 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400416929 | Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Atlixco, Tehuacán Y San Pablo Xochimehuacan | 20141532 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,880,000 | \$2,880,000 | \$2,880,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400417123 | Colector Municipal Sur En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Pue. | 20141542 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$14,326,405 | \$14,326,405 | \$14,326,405 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 72,799 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400417547 | Conformación, Capacitación Y Operación A Comités Comunitarios (Con 1 Promotor) Ene L Zapu 21114104 | 27043 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$36,250 | \$36,250 | \$36,250 | \$36,250 | \$36,250 | \$36,250 | \$36,250 | 100.00 | \$0 | Comité y estímulo | 212 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400417548 | Taller De Prevención De La Violencia De Género | 27083 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | 100.00 | \$0 | Taller | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400417948 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Y Colector Emisor En La Junta Auxiliar Del Rincón | 20141488 | Puebla | Nopalucan | Nopalucan de la Granja | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,155,702 | \$4,155,702 | \$4,155,702 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 27,292 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400418008 | Construcción De Drenaje Sanitario En Xolotla Municipio De Pahuatán, Pue. | 20141503 | Puebla | Pahuatán | Xolotla | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$3,401,572 | \$3,401,572 | \$3,401,572 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 20,618 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400418475 | Rehabilitación Del Centro De Salud Tezhuatpec | 20141985 | Puebla | Atempan | Tezhuatpec | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$1,690,137 | \$1,690,137 | \$1,690,137 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 2,133 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400418541 | Sustitución Del Centro De Salud Urbano Zacatlán. En El Municipio De Zacatlán, A Centro De Salud Con Servicios Ampliados | 20141984 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$9,887,377 | \$9,887,377 | \$9,887,377 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 21,455 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400418574 | Sustitución Del Centro De Salud Urbano De Huauchinango, En El Municipio De Huauchinango, A Centro De Salud Con Servicios Ampliados. | 20141983 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$25,202,300 | \$25,202,300 | \$25,202,300 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 19,894 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400418604 | Sustitución Del Centro De Salud De Esperanza, En El Municipio De Esperanza, A Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio De Esperanza | 20141982 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$25,202,300 | \$25,202,300 | \$25,202,300 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 14,461 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400418651 | Sustitución Del Centro De Salud De San Gabriel Tetzooyocan, En El Municipio De Yehualtepec, A Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio De Yehualtepec | 20141986 | Puebla | Yehualtepec | San Gabriel Tetzooyocan | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$25,202,300 | \$25,202,300 | \$25,202,300 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 20,192 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400418688 | Sustitución Del Centro De Salud Del Hospital De Cuacnopalan, En El Municipio De Palmar De Bravo (Interno), A Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio De Palmar De Bravo Independiente. | 20141981 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuacnopalan | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$25,202,300 | \$25,202,300 | \$25,202,300 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 11,957 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400419626 | Modernización Y Prolongación De La Avenida Las Torres | 20140817 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$393,739,251 | \$393,739,251 | \$393,739,251 | \$393,739,251 | \$162,025,885 | \$162,025,885 | \$162,025,885 | 41.15 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 42.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400419663 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Callejón De Ayotzingo Con Tubería De 8" De P.V.C. | 20141140 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$189,475 | \$189,475 | \$189,475 | \$159,597 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400419694 | Construcción De Drenaje Sanitario Sección Primera Junta Auxiliar Atoluca, Obra Que Beneficiará A Junta Auxiliar Atoluca, | 20141541 | Puebla | Teziutlán | Atoluca | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,016,763 | \$1,016,763 | \$1,016,763 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 / Física: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 / Registro: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400419728 | Construcción De Drenaje Sanitario Por El Puente De Xolapa, En La Localidad De San Sebastian, Municipio De Teziutlán, Pue. | 20141909 | Puebla | Teziutlán | San Sebastián | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$104,970 | \$104,970 | \$104,970 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400419842 | Construcción De Drenaje Sanitario En Tepetitlan En San Juan Acateno, Municipio De Teziutlán, Pue. | 20141911 | Puebla | Teziutlán | San Juan Acateno | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$452,224 | \$452,224 | \$452,224 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 / Física: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 / Registro: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400419873 | Construcción De Drenaje Sanitario Por El Panteon En La Localidad De San Acateno, Municipio D Teziutlán, Pue. | 20141912 | Puebla | Teziutlán | San Juan Acateno | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$103,914 | \$103,914 | \$103,914 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 / Física: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 / Registro: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400419882 | Taller De Equidad De Género En San Ramón | 27099 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | 100.00 | \$0 | Taller | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400419901 | Talleres De Equidad De Género En Guadalupe Hidalgo | 27106 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | 100.00 | \$0 | Taller | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400419903 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Porfirio Diaz Barrio De Santa Rosa, | 20141913 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$133,812 | \$133,812 | \$133,812 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400419914 | Apoyo Para El Proceso Educativo, Taller De Regularización De Inglés | 27111 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$7,328 | \$7,328 | \$7,328 | \$7,328 | \$7,328 | \$7,328 | \$7,328 | 100.00 | \$0 | Taller | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400419925 | Estímulos A Promotores En El Zapu 21114101 | 27119 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | \$16,500 | 100.00 | \$0 | Estímulo | 3 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420103 | Proyecto Ejecutivo Para Colector Y Adecuación Y Rehabilitación De La Laguna De Oxidación De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Chapulco, Municipio De Chapulco. Contraloría Social Por Administración Para 1 Obra, Terminación, Estabilización Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales. | 20141771 | Puebla | Chapulco | Chapulco | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$345,786 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 6,992 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: CONTRATADA / Registro: CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420180 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Villa Lázaro Cardenas | 20141977 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$12,096 | \$12,096 | \$12,096 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Litro por segundo | 57,909 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420375 | Talleres De Artesanías Regionales (Dulces Típicos) | 27133 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$268,640 | \$268,640 | \$268,640 | \$268,640 | \$268,640 | \$268,640 | \$268,640 | 100.00 | \$0 | Taller | 160 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420404 | Construcción De Drenaje Sanitario En Xolotla, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20141503 | Puebla | Pahuatlán | Xolotla | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,133,857 | \$1,133,857 | \$1,133,857 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420409 | Estímulos A Promotores En El Zapu 21114104 | 27137 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | 100.00 | \$0 | Estímulo | 4 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420420 | Esquema De Saneamiento Integral Primera Etapa De Las Subcuencas Hidrológicas Barranca Del Águila, El Salado, Nexapa, Necaxa, Tecolutla Y Ixtres-Oriental. | 20141942 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420427 | 1 Enlace De Cdc En San Ramón Y 2 Promotores (Con Capacitación De 100 Horas) | 27150 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$63,250 | \$63,250 | \$63,250 | \$63,250 | \$63,250 | \$63,250 | \$63,250 | 100.00 | \$0 | Estímulo | 15 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420435 | Conformación, Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social Y 1 Promotor Comunitario En El Zapu 21114104. | 27151 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$27,500 | \$27,500 | \$27,500 | \$27,498 | \$27,498 | \$27,498 | \$27,498 | 99.99 | \$0 | Comité | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420460 | Conformación, Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social En San Ramón | 27168 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$27,500 | \$27,500 | \$27,500 | \$27,498 | \$27,498 | \$27,498 | \$27,498 | 99.99 | \$0 | Comité | 16 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420474 | Cursos (Certificados) De Elaboración De Productos De Limpieza | 27169 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$205,278 | \$205,278 | \$205,278 | \$205,274 | \$205,274 | \$205,274 | \$205,274 | 100.00 | \$0 | Curso | 160 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420483 | Cursos De Serigrafía (Certificados) | 27179 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$149,988 | \$149,988 | \$149,988 | \$149,988 | 99.99 | \$0 | Curso | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420491 | Supervisión Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Y Prolongación De La Avenida Las Torres En El Municipio De Puebla | 20141904 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$7,999,875 | \$6,260,749 | \$6,260,749 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420506 | Talleres De Relaciones Familiares | 27183 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$57,750 | \$57,750 | \$57,750 | \$57,750 | \$57,750 | \$57,750 | \$57,750 | 100.00 | \$0 | Taller | 140 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420516 | Talleres De Prevención De La Discriminación | 27191 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$49,500 | \$49,500 | \$49,500 | \$49,497 | \$49,497 | \$49,497 | \$49,497 | 99.99 | \$0 | Taller | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420523 | Cursos (Certificados) De Panadería Y Repostería | 27192 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$204,900 | \$204,900 | \$204,900 | \$204,885 | \$204,885 | \$204,885 | \$204,885 | 99.99 | \$0 | Curso | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420527 | Cursos (Certificados) De Sastrería Y Alta Costura | 27203 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$277,200 | \$277,200 | \$277,200 | \$277,199 | \$277,199 | \$277,199 | \$277,199 | 100.00 | \$0 | Curso | 140 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420535 | Cursos (Certificados) De Belleza Integral | 27214 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Curso | 160 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420544 | Talleres De Derechos De Los Niños | 27224 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$49,500 | \$49,500 | \$49,500 | \$49,497 | \$49,497 | \$49,497 | \$49,497 | 99.99 | \$0 | Taller | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420548 | Talleres De Dibujo | 30896 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | 100.00 | \$0 | Taller | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420553 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Yehualtepec, Pue. Segunda Etapa | 20141910 | Puebla | Yehualtepec | Yehualtepec | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,500,914 | \$1,531,546 | \$1,531,546 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 22,976 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420557 | Talleres De Literatura Mexicana Y Latinoamericana | 30942 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$39,000 | \$39,000 | \$39,000 | \$39,000 | \$39,000 | \$39,000 | \$39,000 | 100.00 | \$0 | Taller | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420560 | Talleres De Educación Ambiental (Cultura De Reciclaje) | 30971 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$30,971 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | 100.00 | \$0 | Taller | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420571 | Cursos De Ecológicas(Captadores Pluviales) | 30999 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$76,550 | \$76,550 | \$76,550 | \$76,550 | \$76,550 | \$76,550 | \$76,550 | 100.00 | \$0 | Curso | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420577 | Talleres De Derechos De Las Mujeres (Con Talleres Complementarios Deportivos) | 31022 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$47,250 | \$47,250 | \$47,250 | \$47,247 | \$47,247 | \$47,247 | \$47,247 | 99.99 | \$0 | Taller | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420585 | Talleres De Derechos De Los Jóvenes (Con Talleres Complementario Deportivos - Futbol) | 31038 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$47,250 | \$47,250 | \$47,250 | \$47,250 | \$47,250 | \$47,250 | \$47,250 | 100.00 | \$0 | Taller | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420596 | Taller De Prevención De La Discriminación | 34645 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$211,000 | \$211,000 | \$211,000 | \$210,998 | \$210,998 | \$210,998 | \$210,998 | 100.00 | \$0 | Taller | 600 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420604 | Taller De Garantías Individuales Y Sociales Constitucionales En México | 39516 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$157,050 | \$157,050 | \$157,050 | \$157,000 | \$157,000 | \$157,000 | \$157,000 | 99.97 | \$0 | Taller | 600 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400420611 | Conformación Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social | 27198 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$14,996 | \$14,996 | \$14,996 | \$14,996 | \$14,996 | 99.98 | \$0 | Comité | 14 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420617 | Conformación, Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social | 27202 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$21,000 | \$21,000 | \$21,000 | \$20,999 | \$20,999 | \$20,999 | \$20,999 | \$20,999 | 100.00 | \$0 | Comité | 370 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420624 | Estimulos A Promotores | 27209 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$104,800 | \$104,800 | \$104,800 | \$104,800 | \$104,800 | \$104,800 | \$104,800 | \$104,800 | 100.00 | \$0 | Estimulo | 8 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420630 | Estimulos A Prestadores De Servicio Social | 27219 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$18,300 | \$18,300 | \$18,300 | \$18,300 | \$18,300 | \$18,300 | \$18,300 | \$18,300 | 100.00 | \$0 | Estimulo | 3 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420633 | Terapias Psicopedagógicas Para Víctimas De Violencia | 27222 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Terapias | 360 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420639 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (5 Eventos De Música) | 27231 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420642 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (5 Eventos De Acondicionamiento Físico) | 27245 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420645 | Grupos En Situación De Riesgo (8 Eventos De Lucha Libre) | 27252 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$142,000 | \$142,000 | \$142,000 | \$142,000 | \$142,000 | 94.67 | \$0 | Evento | 800 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420650 | Diagnóstico Comunitario Y Participativo | 27256 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | 100.00 | \$0 | Documento | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420651 | Talleres De Sensibilización - Escuela Para Padres | 27259 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | 100.00 | \$0 | Taller | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420656 | Terapia De Prevención De Violencia Intrafamiliar | 27266 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 100.00 | \$0 | Terapia | 180 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420659 | Tutorías A Niños Y Adolescentes Para Apoyar Su Desempeño Escolar | 27267 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | 100.00 | \$0 | Tutorías | 75 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420664 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (5 Eventos De Capoeira) | 27270 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420668 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (5 Eventos De Zumba) | 27277 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420672 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (5 Eventos De Títeres) | 27284 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420674 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (5 Eventos De Tae Kwon Do) | 27289 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420677 | Terapias Grupales Para Familiares De Personas Con Problemas De Adicciones | 27301 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 100.00 | \$0 | Terapias | 240 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420679 | Talleres De Sensibilización - Medidas Para Prevenir El Delito | 27303 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | 100.00 | \$0 | Taller | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420680 | Grupos En Situación De Riesgo (6 Eventos De Artesanías) | 27307 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 600 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420682 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (6 Conciertos) | 27311 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 600 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420685 | Grupos En Situación De Riesgo (5 Eventos De Artes Marciales) | 27312 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420687 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (Tardeadas) | 27318 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 700 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420690 | Conformación Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social | 27344 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$15,001 | \$15,001 | \$15,001 | \$14,951 | \$14,951 | \$14,951 | \$14,951 | 99.66 | \$0 | Comité | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420693 | Conformación Capacitación Y Operación A Comités Comunitarios | 27353 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$7,000 | \$7,000 | \$7,000 | \$6,999 | \$6,999 | \$6,999 | \$6,999 | 99.99 | \$0 | Comité | 15 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420702 | Estímulos A Promotores | 27359 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$91,700 | \$91,700 | \$91,700 | \$91,700 | \$91,700 | \$91,700 | \$91,700 | 100.00 | \$0 | Estimulo | 7 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420898 | Diagnóstico Comunitario Y Participativo | 27364 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$74,994 | \$74,994 | \$74,994 | \$74,994 | 99.99 | \$0 | Documento | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420900 | Estímulos A Prestadores De Servicio Social | 27365 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$18,300 | \$18,300 | \$18,300 | \$18,300 | \$18,300 | \$18,300 | \$18,300 | 100.00 | \$0 | Estimulo | 18,300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420904 | Terapia De Prevención De Violencia Intrafamiliar | 27372 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$149,988 | \$149,988 | \$149,988 | \$149,988 | 99.99 | \$0 | Terapias | 180 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420906 | Terapias Psicopedagógicas Para Víctimas De Violencia | 27373 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Terapias | 360 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Distancia de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420910 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (7 Eventos De Capoeira) | 27374 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 700 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420915 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (7 Eventos De Música) | 27375 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 700 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420917 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (8 Eventos De Zumba) | 27377 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$27,377 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 800 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420930 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (7 Eventos De Titeres) | 27381 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 700 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420931 | Jóvenes Derechos Y Reducción De Las Violencias (7 Eventos De Acondicionamiento Físico) | 27383 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | \$140,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 700 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420936 | Jóvenes, Derechos Y Reducción De La Violencia (10 Eventos De Tae Kwon Do) | 27387 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$195,000 | \$195,000 | \$195,000 | \$194,996 | \$194,996 | \$194,996 | \$194,996 | 100.00 | \$0 | Evento | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420938 | Grupos En Situación De Riesgo (8 Eventos De Lucha Libre) | 27389 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$149,997 | \$149,997 | \$149,997 | \$149,997 | 100.00 | \$0 | Evento | 800 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420942 | Terapias Grupales Para Familiares De Personas Con Problemas De Adicciones | 27390 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$199,984 | \$199,984 | \$199,984 | \$199,984 | 99.99 | \$0 | Terapias | 240 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420945 | Grupos En Situación De Riesgo (3 Eventos De Artesanías) | 27394 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420950 | Talleres De Sensibilización - Escuela Para Padres | 27397 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | 100.00 | \$0 | Taller | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420952 | Grupos En Situación De Riesgo (3 Tardesadas) | 27399 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | 100.00 | \$0 | Evento | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420957 | Tutorías A Niños Y Adolescentes Para Apoyar Su Desempeño Escolar | 27401 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$44,945 | \$44,945 | \$44,945 | \$44,945 | 99.88 | \$0 | Tutorías | 75 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420959 | Grupos En Situación De Riesgo (10 Conciertos) | 27403 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$195,000 | \$195,000 | \$195,000 | \$194,996 | \$194,996 | \$194,996 | \$194,996 | 100.00 | \$0 | Evento | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420962 | Taller De Sensibilización - Medidas Para Prevenir El Delito | 27407 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,750 | \$24,737 | \$24,737 | \$24,737 | \$24,737 | 99.95 | \$0 | Taller | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420973 | Taller De Sensibilización - Equidad De Género En Mi Comunidad | 27776 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,200 | \$8,200 | \$8,200 | \$8,200 | 99.39 | \$0 | Taller | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Físico: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420974 | Estímulo A Promotor Comunitario | 27782 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$26,200 | \$26,200 | \$26,200 | \$26,200 | \$26,200 | \$26,200 | \$26,200 | 100.00 | \$0 | Estímulo | 2 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400420977 | Taller De Sensibilización: Autoestima | 27785 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | 100.00 | \$0 | Taller | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400420978 | Documental De La Experiencia | 27788 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$5,500 | \$5,500 | \$5,500 | \$5,500 | \$5,500 | \$5,500 | \$5,500 | 99.99 | \$0 | Documento | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400420980 | Taller De Sensibilización - Equidad De Género En Mi Comunidad | 27796 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,249 | \$8,249 | \$8,249 | \$8,249 | 99.99 | \$0 | Taller | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400420983 | Taller De Sensibilización Prevención De Adicciones En Mi Comunidad | 27798 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$6,750 | \$6,750 | \$6,750 | \$6,747 | \$6,747 | \$6,747 | \$6,747 | 99.96 | \$0 | Taller | 15 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400420985 | Conformación De Comité De Contraloría Social | 27806 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$10,000 | \$10,000 | \$10,000 | \$9,988 | \$9,988 | \$9,988 | \$9,988 | 99.88 | \$0 | Comité | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400420989 | Taller De Sensibilización: Autoestima | 27810 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | \$8,250 | 100.00 | \$0 | Taller | 8,250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400420993 | Conformación Comité Comunitario | 27817 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$5,000 | \$5,000 | \$5,000 | \$4,988 | \$4,988 | \$4,988 | \$4,988 | 99.76 | \$0 | Comité | 15 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400420995 | Estímulos A Prestadores De Servicio Social | 27820 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$6,100 | \$6,100 | \$6,100 | \$6,100 | \$6,100 | \$6,100 | \$6,100 | 100.00 | \$0 | Estímulo | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400420997 | Taller De Sensibilización - Prevención De Adicciones En Mi Comunidad | 28054 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$28,054 | \$9,500 | \$9,500 | \$9,500 | \$9,500 | \$9,500 | \$9,500 | \$9,500 | 100.00 | \$0 | Taller | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400421000 | Grupos En Situación De Riesgo (10 Eventos De Cultura De Reciclaje) | 34664 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$258,868 | \$258,868 | \$258,868 | \$258,866 | \$258,866 | \$258,866 | \$258,866 | 100.00 | \$0 | Evento | 1,300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400421002 | Taller De Sensibilización En Mi Comunidad (Prevención De La Violencia Comunitaria Y Seguridad Social) | 34594 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$12,750 | \$12,750 | \$12,750 | \$12,743 | \$12,743 | \$12,743 | \$12,743 | 99.94 | \$0 | Taller | 25 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400421005 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Solidaridad | 27583 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$394,806 | \$394,806 | \$394,806 | \$394,806 | 98.70 | \$0 | Equipamiento | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400421006 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De San Sebastián De Aparicio | 27582 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$399,285 | \$399,285 | \$399,285 | \$399,285 | 99.82 | \$0 | Equipamiento | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400423755 | Construcción De Colector Pluvial Que Beneficiará A La Localidad De Zacatlán, | 20141103 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$11,386,131 | \$11,386,131 | \$11,386,131 | \$10,509,626 | \$4,626,436 | \$4,626,436 | \$4,626,436 | 40.63 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 40.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Inicio | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400423800 | Construcción De Colector Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Zacatlán, | 20141106 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,868,451 | \$1,868,451 | \$1,868,451 | \$1,868,451 | \$77,315 | \$77,315 | \$77,315 | 4.14 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400423947 | Colector Pluvial 2da Etapa En La Colonia (San José Chapuc) De La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 20141495 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,873,034 | \$2,873,034 | \$2,873,034 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400424019 | Expediente Técnico De Agua Potable Que Beneficiará Al Conjunto Habitacional (134 Viviendas) De La Localidad De Capultitla, En El Municipio De Tlaola, En El Estado De Puebla | 20141486 | Puebla | Tlaola | Capultitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$270,301 | \$270,301 | \$270,301 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 113 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: LA OBRA NO SE HA COMPROMETIDO AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400424487 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En Prolongación 5 De Mayo Entre Calles Centenario Y Barranca Santuario, En La Colonia Fuentes De San Anaricio | 20141509 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400424940 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial (Colector Marginal De Alivio Aisesecca) En La Localidad Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla. | 20141511 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADO / Registro: AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400425411 | Construcción De La Red De Agua Potable De La Comunidad De Vicente Guerrero (Primera Etapa) | 20141649 | Puebla | Olintla | Vicente Guerrero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 3,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: HASTA ANTES DEL 31 DE DIC. NO SE LIBERO NINGUN PAGO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427654 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Secundaria Técnica Agropecuaria Num. 6 Clave 21est0007n | 20141821 | Puebla | Quecholac | La Compañía | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,001,971 | \$2,001,971 | \$2,001,971 | \$2,001,971 | \$2,001,971 | \$2,001,971 | \$2,001,971 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 412 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427741 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En Calles Porfirio Díaz, Benito Juárez, Atlende, Francisco Javier Mina Y Camino A Francisco Villa En La Localidad De San Jerónimo Caleras. | 20141526 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427750 | Mantenimiento General Que Consiste En Colocación De Impermeabilizante; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 32 Clave 21dst0035k | 20141797 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,282,934 | \$1,282,934 | \$1,282,934 | \$1,282,934 | \$1,282,934 | \$1,282,934 | \$1,282,934 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 890 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427763 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En La Colonia La Libertad, Municipio De Puebla | 20141575 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADO / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427792 | Rehabilitación De Sanitarios; En La Primaria 15 De Mayo Clave 21dpr1768q | 20141535 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$422,589 | \$422,589 | \$422,589 | \$422,589 | \$422,589 | \$422,589 | \$422,589 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 708 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427795 | Mantenimiento General ; En El Preescolar Jardín De Niños Capep Cholula Clave 21djn2295i | 20141502 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$573,357 | \$573,357 | \$573,357 | \$573,357 | \$573,357 | \$573,357 | \$573,357 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427798 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Zacachimalpa, Municipio De Puebla | 20141576 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427802 | Rehabilitación De Sanitarios; En La Secundaria 24 De Febrero Clave 21dsn0018j | 20141619 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$771,271 | \$771,271 | \$771,271 | \$771,271 | \$771,271 | \$771,271 | \$771,271 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 93 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427819 | Construcción De Ocho Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Ingeniero David C. Manjarrez Clave 21dpr0311m | 20141471 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Buenaventura Tecaltzingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,007,058 | \$2,007,058 | \$2,007,058 | \$2,007,058 | \$2,007,058 | \$2,007,058 | \$2,007,058 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 433 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427826 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En Colonia Bosques De San Sebastian Del Municipio De Puebla | 20141687 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427838 | Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas; En La Primaria Ingeniero David C. Manjarrez Clave 21dpr0311m | 20141668 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Buenaventura Tecaltzingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$213,959 | \$213,959 | \$213,959 | \$213,959 | \$213,959 | \$213,959 | \$213,959 | 100.00 | \$0 | Lote | 433 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427840 | Construcción De Un Taller De Electricidad En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 89 Clave 21dst0097x | 20141477 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Buenaventura Tecaltzingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,007,425 | \$1,007,425 | \$1,007,425 | \$1,007,425 | \$1,007,425 | \$1,007,425 | \$1,007,425 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 431 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427850 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Taller De Electricidad En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 89 Clave 21dst0097x | 20141476 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Buenaventura Tecaltzingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$29,215 | \$29,215 | \$29,215 | \$29,215 | \$29,215 | \$29,215 | \$29,215 | \$29,215 | 100.00 | \$0 | Estudio | 431 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427857 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Electricidad; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 89 Clave 21dst0097x | 20141667 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Buenaventura Tecaltzingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$169,443 | \$169,443 | \$169,443 | \$169,443 | \$169,443 | \$169,443 | \$169,443 | \$169,443 | 100.00 | \$0 | Lote | 431 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427878 | Construcción De Siete Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Mtro. Raul I. Burgos Clave 21dpr0242g | 20141505 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,202,201 | \$2,202,201 | \$2,202,201 | \$2,202,201 | \$2,202,201 | \$2,202,201 | \$2,202,201 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 208 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427885 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Siete Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Mtro. Raul I. Burgos Clave 21dpr0242g | 20141478 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$31,932 | \$31,932 | \$31,932 | \$31,932 | \$31,932 | \$31,932 | \$31,932 | \$31,932 | 100.00 | \$0 | Estudio | 208 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecutoria | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427890 | Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas; En La Primaria Mtro. Raul I. Burgos Clave 21dpr0242g | 20141666 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$187,214 | \$187,214 | \$187,214 | \$187,214 | \$187,214 | \$187,214 | \$187,214 | 100.00 | \$0 | Lote | 208 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427917 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional U-2c; En El Bachillerato Nicolás Reyes Alegre Clave 21ebh0062l | 20141813 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$39,737 | \$39,737 | \$39,737 | \$39,737 | \$39,737 | \$39,737 | \$39,737 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 149 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427923 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Bachillerato Nicolás Reyes Alegre Clave 21ebh0062l | 20141634 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$27,294 | \$27,294 | \$27,294 | \$27,294 | \$27,294 | \$27,294 | \$27,294 | 100.00 | \$0 | Lote | 149 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427925 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria Alfredo Toxqui Fernández De Lara Clave 21etv0156l | 20141643 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacapecpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$39,347 | \$39,347 | \$39,347 | \$39,347 | \$39,347 | \$39,347 | \$39,347 | 100.00 | \$0 | Lote | 231 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427929 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar José Guadalupe Posada Clave 21djn0812q | 20141635 | Puebla | San Pedro Cholula | San Gregorio Zacapecpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$37,942 | \$37,942 | \$37,942 | \$37,942 | \$37,942 | \$37,942 | \$37,942 | 100.00 | \$0 | Lote | 142 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427934 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas Y Un Aula De Medios; En La Secundaria Luis G. Urbina Clave 21etv0151n | 20141772 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$370,145 | \$370,145 | \$370,145 | \$370,145 | \$370,145 | \$370,145 | \$370,145 | 100.00 | \$0 | Lote | 233 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427943 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Secundaria Carmen Serdán Clave 21etv0732t | 20141506 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,050,982 | \$3,050,982 | \$3,050,982 | \$3,050,982 | \$3,050,982 | \$3,050,982 | \$3,050,982 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 115 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427948 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Secundaria Carmen Serdán Clave 21etv0732t | 20141640 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$88,478 | \$88,478 | \$88,478 | \$88,478 | \$88,478 | \$88,478 | \$88,478 | 100.00 | \$0 | Estudio | 115 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427955 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria Carmen Serdán Clave 21etv0732t | 20141633 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$118,041 | \$118,041 | \$118,041 | \$118,041 | \$118,041 | \$118,041 | \$118,041 | 100.00 | \$0 | Lote | 115 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427960 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c; En La Secundaria Águilas De Anahuac Clave 21des0095g | 20141782 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,022,387 | \$1,022,387 | \$1,022,387 | \$1,022,387 | \$1,022,387 | \$1,022,387 | \$1,022,387 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 356 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427964 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Águilas De Anahuac Clave 21des0095g | 20141629 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$54,588 | \$54,588 | \$54,588 | \$54,588 | \$54,588 | \$54,588 | \$54,588 | 100.00 | \$0 | Lote | 115 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427966 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Margarita Guarnero Calderón Clave 21djn0457q | 20141786 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$464,993 | \$464,993 | \$464,993 | \$464,993 | \$464,993 | \$464,993 | \$464,993 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 114 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427970 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Margarita Guarnero Calderón Clave 21djn0457q | 20141824 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$13,485 | \$13,485 | \$13,485 | \$13,485 | \$13,485 | \$13,485 | \$13,485 | 100.00 | \$0 | Estudio | 114 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427975 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Margarita Guarnero Calderón Clave 21djn0457q | 20141651 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$37,942 | \$13,485 | \$13,485 | \$13,485 | \$13,485 | \$13,485 | \$13,485 | 100.00 | \$0 | Lote | 114 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427981 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Bachillerato Gilberto Bosques Saldivar Clave 21ebh0127e | 20141662 | Puebla | San Pedro Cholula | Santa María Acuecomac | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$54,588 | \$54,588 | \$54,588 | \$54,588 | \$54,588 | \$54,588 | \$54,588 | 100.00 | \$0 | Lote | 104 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427985 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional U-1c; En El Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0156z | 20141818 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,403,710 | \$1,403,710 | \$1,403,710 | \$1,403,710 | \$1,403,710 | \$1,403,710 | \$1,403,710 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 315 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427990 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional U-1c; En El Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0156z | 20141642 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$40,708 | \$40,708 | \$40,708 | \$40,708 | \$40,708 | \$40,708 | \$40,708 | 100.00 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427998 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0156z | 20141645 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$81,882 | \$81,882 | \$81,882 | \$81,882 | \$81,882 | \$81,882 | \$81,882 | 100.00 | \$0 | Lote | 315 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428002 | Mantenimiento General; En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21dpr1769p | 20141618 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$566,681 | \$566,681 | \$566,681 | \$566,681 | \$566,681 | \$566,681 | \$566,681 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 222 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428007 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar El Pequeño Sembrador Clave 21ejn0284o | 20141616 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$468,687 | \$468,687 | \$468,687 | \$468,687 | \$468,687 | \$468,687 | \$468,687 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 170 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428028 | Mantenimiento General; En El Preescolar México Clave 21djn0023d | 20141549 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,176,482 | \$2,176,482 | \$2,176,482 | \$2,176,482 | \$2,176,482 | \$2,176,482 | \$2,176,482 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 159 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428085 | Suministro De Mobiliario Y Equipo; Taller De Capacitación Para El Trabajo, Usos Múltiples, Auditorio, Aula Virtual Y Gimnasio Al Aire Libre; En La Sec. Abierta (Fracc. Villa De Los Frailes) 21ebs0004a | 20141516 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,642,759 | \$1,642,759 | \$1,642,759 | \$1,642,759 | \$1,642,759 | \$1,642,759 | \$1,642,759 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,679 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428093 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: Taller De Capacitación Para El Trabajo, Usos Múltiples, Auditorio, Aula Virtual Y Gimnasio Al Aire Libre; En La Sec Abierta (Agua Blanca) 21ebs0005z | 20141517 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,674,927 | \$1,674,927 | \$1,674,927 | \$1,674,927 | \$1,674,927 | \$1,674,927 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,679 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400428102 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Bachillerato General Clave 21ebh0990z | 20141579 | Puebla | Xayacatlán de Bravo | Xayacatlán de Bravo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,208,602 | \$1,208,602 | \$1,208,602 | \$1,208,602 | \$1,208,602 | \$1,208,602 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 62 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400428115 | Rehabilitación Del Deportivo La Piedad | 20141501 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$20,800,000 | \$20,800,000 | \$20,800,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 3,630 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400428121 | Programa Estatal De Colocación De Techos | 20141513 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$25,077,701 | \$25,077,701 | \$25,077,701 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 8,828 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400428179 | Mantenimiento De Pavimento Asfáltico Con Fresado En Vialidades Laterales De La Avenida San Claudio Entre Diagonal Rio Papasayo Y Tejado De Cancha De La Escuela Primaria Jose Maria Velasco, Colonia Primero De Mayo Municipio De Puebla En El Estado De Puebla, Segunda Etapa | 20141498 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$4,804,898 | \$4,804,898 | \$4,804,898 | \$4,805 | \$4,805 | \$4,805 | 0.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 6,337 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400428209 | Techoado De Cancha De La Escuela Primaria Jose Maria Velasco, Colonia Primero De Mayo Municipio De Puebla En El Estado De Puebla, Segunda Etapa | 20141680 | Puebla | Puebla | Primero de Mayo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2014 | \$714,414 | \$713,699 | \$713,699 | \$713,699 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428220 | Techoado De Cancha De La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo Y Costilla," De La Colonia "Unión Antorchista" Municipio De Puebla En El Estado De Puebla. | 20141681 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,725,000 | \$1,723,275 | \$1,723,275 | \$1,723,275 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428224 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Unión Antorchista, Municipio De Puebla Del Estado De Puebla. | 20141692 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$3,001,586 | \$2,998,585 | \$2,998,585 | \$2,998,585 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,620 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428234 | Construcción Del Puente Vehicular Y Su Prolongación En Calle Aquiles Córdova Con Concreto Hidráulico En La Colonia 2 De Marzo Del Municipio De Puebla. | 20141716 | Puebla | Puebla | Ampliación 2 de Marzo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$8,000,000 | \$7,992,000 | \$7,992,000 | \$7,992,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 6,640 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428236 | Construcción Foro Cultural Colonia Tlacaehel. | 20141719 | Puebla | Puebla | Tlacaehel | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$2,001,585 | \$1,999,583 | \$1,999,583 | \$1,999,583 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 4,871 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428242 | Primera Etapa De Construcción De Unidad Deportiva En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla Del Estado De Puebla. | 20141720 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$14,750,000 | \$14,735,250 | \$14,735,250 | \$14,735,250 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,210 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428249 | Construcción De Foro Cultural En La Colonia Victor Puebla Del Municipio De Puebla | 20141722 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$3,010,000 | \$3,006,990 | \$3,006,990 | \$3,006,990 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,614 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428255 | Construcción De Foro Cultural En La Colonia 6 De Junio Del Municipio De Puebla | 20141723 | Puebla | Puebla | 6 de Junio | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$3,001,856 | \$2,998,585 | \$2,998,585 | \$2,998,585 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 354 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428260 | Construcción De Primera Etapa De La Unidad Deportiva En La Colonia Tlacaehel. | 20141724 | Puebla | Puebla | Tlacaehel | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 4,871 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|------|---|--|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428399 | Construcción De La Calle Priv. 7 C Sur Ubicada En Privada 7 C Sur Entre Calle Guadalupe (135 Poniente) Y Calle 137 Poniente De La Colonia Guadalupe Hidalgo | 40399 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$753,630 | \$753,630 | \$753,630 | \$727,191 | \$727,191 | \$727,191 | \$727,191 | 96.49 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,712 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428404 | Construcción De La Calle Primera Privada Josefa Ortiz De Dominguez Ubicada En Primera Privada Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Pino Suárez Y Calle Miguel Hidalgo De La Colonia Guadalupe Hidalgo | 40400 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,518,055 | \$1,518,055 | \$1,518,055 | \$1,460,351 | \$1,460,351 | \$1,460,351 | \$1,460,351 | 96.20 | \$0 | Metros Cuadrados | 299 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428408 | Construcción De La Calle Privada Venustiano Carranza Ubicada En Privada Venustiano Carranza Entre Calle Flores Magón Y Calle Emiliano Zapata (7 Sur C) De La Colonia Guadalupe Hidalgo | 40401 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$466,344 | \$466,344 | \$466,344 | \$444,928 | \$444,928 | \$444,928 | \$444,928 | 95.41 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,110 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428413 | Construcción De La Calle Privada Francisco I. Madero Ubicada En Privada Francisco I. Madero Entre Calle Ignacio Allende (7 B Sur) Y Calle Francisco Javier Mina (5 B Sur) | 40402 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,567,878 | \$1,567,878 | \$1,567,878 | \$1,443,421 | \$1,443,421 | \$1,443,421 | \$1,443,421 | 92.06 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,110 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428462 | Construcción De La Calle Flores Magón Ubicada En Calle Flores Magón Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Guadalupe O 135 Poniente Adecuación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Guadalupe Hidalgo Ubicada Entre Calle Miguel Hidalgo, 7 Sur, 7 B Sur | 40403 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,069,264 | \$1,069,264 | \$1,069,264 | \$998,355 | \$998,355 | \$998,355 | \$998,355 | 93.37 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,883 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428467 | Adecuación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Guadalupe Hidalgo Ubicada Entre Calle Miguel Hidalgo, 7 Sur, 7 B Sur | 40406 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$191,525 | \$191,525 | \$191,525 | \$136,955 | \$136,955 | \$136,955 | \$136,955 | 71.51 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,883 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428475 | Construcción De Imagen En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De San Ramón Ubicada En Calle Nardos Entre Acacias Y Calle Tahachines | 40407 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$285,686 | \$285,686 | \$285,686 | \$285,686 | \$285,686 | 95.23 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,193 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428533 | Ampliación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De San Ramón Ubicada En Calle Nardos Entre Calle Acacias Y Calle Tahachines | 40411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,256,207 | \$1,256,207 | \$1,256,207 | \$1,217,146 | \$1,217,146 | \$1,217,146 | \$1,217,146 | 96.89 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,193 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428537 | Ampliación Y Habilitación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad Guadalupe Hidalgo | 40412 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$955,934 | \$955,934 | \$955,934 | \$921,335 | \$921,335 | \$921,335 | \$921,335 | 96.38 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,883 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400429016 | Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados, En La Junta Auxiliar De San Francisco Totimehuacán, Municipio De Puebla, Jurisdicción Sanitaria N° 6, En El Estado De Puebla | LPE-016-2014 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$30,946,769 | \$28,848,274 | \$28,848,274 | \$28,848,274 | \$28,848,274 | \$28,848,274 | \$28,848,274 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,589 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400429416 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez Colonia Huertitas Calle Emiliano Zapata En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez Del Estado De Puebla | 20140729 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$41,275 | \$41,275 | \$41,275 | \$41,275 | \$41,275 | \$41,275 | \$41,275 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SOLICITAR TERMINACIÓN DE PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400429451 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez Calle Refugio Carmona En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez Del Estado De Puebla | 20140739 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$37,182 | \$37,182 | \$37,182 | \$37,182 | \$37,182 | \$37,182 | \$37,182 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400429472 | Ampliación De Electrificación En La Localidad De Huapalegcan Calle Sin Nombre En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez Del Estado De Puebla | 20140756 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$32,059 | \$32,059 | \$32,059 | \$32,059 | \$32,059 | \$32,059 | \$32,059 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400429809 | Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad | 20141181 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$10,010,010 | \$10,010,010 | \$10,010,010 | \$10,010,010 | \$10,010,010 | \$10,010,010 | \$10,010,010 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,648 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400429832 | Construcción De Puente Atrantado En El Arco De Seguridad | 20141183 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$9,792,424 | \$9,809,810 | \$9,809,810 | \$9,809,810 | \$9,809,810 | \$9,809,810 | \$9,809,810 | 100.00 | \$0 | Obra | 538,313 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430066 | Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad | 20141179 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$9,000,000 | \$9,009,009 | \$9,009,009 | \$9,009,009 | \$9,009,009 | \$9,009,009 | \$9,009,009 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,648 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430085 | Unidades Moviles Alimentarias Tercera Etapa | 20141289 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$11,513,536 | \$11,513,536 | \$11,513,536 | \$11,501,879 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430230 | Construcción De Puente Atrantado En El Arco De Seguridad | 20141180 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$8,990,906 | \$9,009,009 | \$9,009,009 | \$9,009,009 | \$9,009,009 | \$9,009,009 | \$9,009,009 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,648 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430859 | Construcción De Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", En La Localidad De San Martín Texmelucan De Labastida, En El Municipio De San Martín Texmelucan | 20141701 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430914 | Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Auditorio De Zacatán Para El Centro Integral De Servicios | 20141639 | Puebla | Zacatán | Zacatán | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$17,311,908 | \$17,311,908 | \$17,311,908 | \$17,311,908 | \$17,311,908 | \$17,311,908 | \$17,311,908 | 100.00 | \$0 | Obra | 76,296 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430935 | Construcción De Foro Cultural En La Colonia "Ampliación Libertad Antorchista" | 20141783 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$3,001,586 | \$3,001,586 | \$3,001,586 | \$3,001,586 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430938 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Auditorio De Zacatán Para El Centro Integral De Servicios | 20141839 | Puebla | Zacatán | Zacatán | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$83,800 | \$83,800 | \$83,800 | \$83,800 | \$83,800 | \$83,800 | \$83,800 | 100.00 | \$0 | Estudio | 76,296 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430960 | Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 105 Poniente En El Municipio De Puebla | 20142004 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,553,688 | \$3,660,569 | \$3,660,569 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927:13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430995 | Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 105 Poniente En El Municipio De Puebla | 20142004 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,225,721 | \$1,225,721 | \$1,225,721 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400431053 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D Y E; En El Instituto Tecnológico Superior De Zacapoaxtla Clave 21msu1003f | 20141706 | Puebla | Zacapoaxtla | Atacpan | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,131 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400431295 | Construcción De La Tercera Etapa Que Consiste En Obra Exterior Y Trabajos Complementarios; En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación | 20141721 | Puebla | Vicente Guerrero | Santa María del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,021,378 | \$2,021,378 | \$2,021,378 | \$2,021,378 | \$2,021,378 | \$2,021,378 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400431359 | Construcción Del Centro Integral De Servicios | 20141614 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ciudad de Tlatlauquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$16,995,619 | \$16,995,619 | \$16,995,619 | \$16,995,619 | \$16,995,619 | \$16,995,619 | 100.00 | \$0 | Obra | 47,151 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400431384 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción Del Centro Integral De Servicios | 20141841 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ciudad de Tlatlauquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$462,873 | \$462,873 | \$462,873 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio | 47,151 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400431442 | Montaje Del Teleférico En La Zona De Los Fuertes, Municipio De Puebla | 20141778 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | Convenios | R117 Contingencias Económicas | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$32,862,260 | \$32,862,260 | \$32,862,260 | \$32,862,260 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400431623 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial; En El Preescolar La Primavera Clave 21dcc0488u | 20141744 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$912,835 | \$912,835 | \$912,835 | \$912,835 | \$912,835 | \$912,835 | 100.00 | \$0 | Obra | 258 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400431746 | Construcción Del Centro Integral De Servicios | 20141670 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$23,105,263 | \$23,105,263 | \$23,105,263 | \$23,105,263 | \$23,105,263 | \$23,105,263 | 100.00 | \$0 | Obra | 88,970 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400431987 | Estudio Técnico De Perfil Longitudinal Para La Construcción Del Teleférico De La Ciudad De Puebla, En El Municipio De Puebla, Actualización Del Análisis Costo-Beneficio Para La Construcción Del Teleférico De La Ciudad De Puebla, En El Municipio De Puebla. | 20141264 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$1,302,000 | \$1,302,000 | \$1,302,000 | \$1,257,480 | \$1,257,480 | \$1,257,480 | 96.58 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400432082 | Actualización Del Análisis Costo-Beneficio Para La Construcción Del Teleférico De La Ciudad De Puebla, En El Municipio De Puebla. | 20141334 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$1,854,835 | \$1,854,835 | \$1,854,835 | \$1,854,435 | \$1,854,435 | \$1,854,435 | 99.98 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400432983 | Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Acatlán De Osorio Para El Centro Integral De Servicios | 20141577 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$10,388,692 | \$10,388,692 | \$10,388,692 | \$10,388,692 | \$10,388,692 | \$10,388,692 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400432986 | Aportacion Al Convenio De Coordinacion Gobierno Del Estado - Municipios - Cfe - 001/2014 | 20141225 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,330,728 | \$2,330,728 | \$2,330,728 | \$2,330,728 | \$2,330,728 | \$2,330,728 | 100.00 | \$0 | Instalación | 1,233 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433060 | Modernización Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, En La Calzada Ignacio Zaragoza Entre Autopista México-Puebla Y Boulevard 5 De Mayo, En El Municipio De Puebla. | 20110292 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | \$18,195,629 | \$18,195,629 | \$18,195,629 | \$18,195,629 | \$18,195,629 | \$18,195,629 | \$18,195,629 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433123 | Aportación Al Convenio De Coordinación Gobierno Del Estado - Municipio - Cfe - 002/2014 | 20141959 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$18,465,499 | \$18,465,499 | \$18,465,499 | \$18,465,499 | \$18,465,499 | \$18,465,499 | \$18,465,499 | 100.00 | \$0 | Instalación | 4,169 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433210 | Conservación De La Carretera: La Colorada - Acatlan Tramo Ixcaxitla - Acatlan, Del Kilómetro 122 600 Al Kilómetro 122 680 , En La Localidad De Acatlan De Osorio, En El Municipio De Acatlan De Osorio | 20141373 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$204,784 | \$102,392 | \$102,392 | \$102,392 | \$102,392 | \$102,392 | \$102,392 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433392 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Todos Santos Almolonga, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla. 1a. Etapa Construcción De Techado De La Plaza Cívica Y Graderío De La Colonia Benito Juárez, Amozoc, Puebla (Segunda Etapa) | 20141676 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Almolonga (Todos Santos) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$6,400,000 | \$6,400,000 | \$6,400,000 | \$6,400,000 | \$1,920,000 | \$1,920,000 | \$1,920,000 | 30.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,442 | 0.00 | 30.00 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433413 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Acatlán De Osorio Para El Centro Integral De Servicios | 20141865 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,563,134 | \$1,563,134 | \$1,563,134 | \$1,563,134 | \$1,563,134 | \$1,563,134 | \$1,563,134 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433483 | Rehabilitación De La Plaza De La Victoria, Ubicada En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla | 20141929 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$150,636 | \$150,636 | \$150,636 | \$150,636 | \$150,636 | \$150,636 | \$150,636 | 100.00 | \$0 | Estudio | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433603 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De La Localidad De San José Chiapa En El Municipio De San José Chiapa, Puebla. | 20130300 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,554,733 | \$1,554,733 | \$1,554,733 | \$1,554,733 | \$1,554,733 | \$1,554,733 | \$1,554,733 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433623 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De La Localidad De San José Chiapa En El Municipio De San José Chiapa, Puebla. | 20130879 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$919,205 | \$919,205 | \$919,205 | \$919,205 | \$919,205 | \$919,205 | \$919,205 | 100.00 | \$0 | Litro por segundo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433630 | Modernización De Pavimento Con Concreto Hidráulico Ubicada En Avenida 25 Poniente - Oriente, Entre Boulevard Esteban De Antuñano Hasta La Avenida 24 Sur Del Municipio De Puebla. | 20130993 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,129,459 | \$1,129,459 | \$1,129,459 | \$1,129,459 | \$1,129,459 | \$1,129,459 | \$1,129,459 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433667 | Parque Urbano Jagüey De Agua Santa | 20131128 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,751,230 | \$1,751,230 | \$1,751,230 | \$1,751,230 | \$1,751,230 | \$1,751,230 | \$1,751,230 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433678 | Rehabilitación Y Adaptación Del Centro De Salud Para El Centro Integral De Servicios | 20141760 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,615,482 | \$1,615,482 | \$1,615,482 | \$1,615,482 | \$1,615,482 | \$1,615,482 | \$1,615,482 | \$1,615,482 | 100.00 | \$0 | Obra | 10,478 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433701 | Modernización Con Pavimento De Concreto Hidráulico Ubicada En Circuito Juan Pablo II Entre Blvd. Atlixo Y Boulevard Vicente Suárez Del Municipio De Puebla | 20131238 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$17,024,078 | \$17,024,078 | \$17,024,078 | \$17,024,078 | \$17,024,078 | \$17,024,078 | \$17,024,078 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433708 | Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0435u | 20141743 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Tepeji de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$263,208 | \$263,208 | \$263,208 | \$263,208 | \$263,208 | \$263,208 | \$263,208 | 100.00 | \$0 | Obra | 580 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433729 | Construcción De Plaza Cívica, Andadores E Instalación De Luminarias; En La Preparatoria 2 De Octubre De 1968 Clave 21ubh0001p | 20141444 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433739 | Demolición Del Edificio Existente Y Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional C, Clave 21etv0144d | 20141935 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,293,261 | \$2,293,261 | \$2,293,261 | \$2,293,261 | \$2,293,261 | \$2,293,261 | \$2,293,261 | 100.00 | \$0 | Obra | 73 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433746 | Andador Para Transeuntes En Localidad De Tula, Municipio De Tepeji De Rodríguez, Puebla | 20141677 | Puebla | Tepeji de Rodríguez | Tula | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DE RODRIGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,093,548 | \$1,093,548 | \$1,093,548 | \$1,093,548 | \$328,064 | \$328,064 | \$328,064 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,059 | 0.00 | 30.00 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433780 | Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura; En El Colegio De Bachilleres Plantel 28 Clave 21ecb0044a | 20141715 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$90,410 | \$90,410 | \$90,410 | \$90,410 | \$90,410 | \$90,410 | \$90,410 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,011 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433813 | Modernización Del Parque Ecológico Revolución Mexicana | 20140864 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$50,445,143 | \$50,445,143 | \$50,445,143 | \$50,445,143 | \$50,445,143 | \$50,445,143 | \$50,445,143 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433826 | Estudios Y Proyectos Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan | 20141417 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$244,935 | \$244,935 | \$244,935 | \$244,935 | \$244,935 | \$244,935 | \$244,935 | 100.00 | \$0 | Lote | 75,518 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433834 | Sistema De Agua De La Colonia Aquiles Serdán (Primera Etapa) | 20141360 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | 0.10 | \$0 | Metros Lineales | 1,820 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433850 | Perforación De Pozo Y Sistema De Distribución De Agua Potable En La Colonia Tlacaélel Del Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | 20141428 | Puebla | Puebla | Tlacaélel | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$10,045,000 | \$10,045,000 | \$10,045,000 | \$10,045 | \$10,045 | \$10,045 | \$10,045 | 0.10 | \$0 | Sistema | 6,755 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433868 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan. Primera Etapa. | 20141494 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$8,164,486 | \$8,164,486 | \$8,164,486 | \$8,164,486 | \$8,164,486 | \$8,164,486 | \$8,164,486 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433879 | Construcción De Sanitario Ecológico Y Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación 21djn2340e | 20141931 | Puebla | Atlixco | San Alfonso | Rural | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,645,621 | \$1,645,621 | \$1,645,621 | \$1,645,621 | \$1,645,621 | \$1,645,621 | \$1,645,621 | 100.00 | \$0 | Obra | 456 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433891 | Unidad Deportiva Caucel En El Municipio De Puebla | 20141853 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | 0.10 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400433907 | Unidad Deportiva Francisco Montejo En El Municipio De Puebla | 20141854 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | 0.10 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,234 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433959 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Moctezuma Ilhuicamina Clave 21epr1603g | 20141934 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,131,373 | \$3,131,373 | \$3,131,373 | \$3,131,373 | \$3,131,373 | \$3,131,373 | \$3,131,373 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433987 | Terminación De La Reconstrucción De La Carretera Llano Verde-Rinconada De 2.5 Kms. De Longitud Del Km. 15 000 Al Km. 17 500, Ubicada En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla. | 20141451 | Puebla | Chignahuapan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$745,282 | \$745,282 | \$745,282 | \$745,282 | \$745,282 | \$745,282 | \$745,282 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434074 | "Terminación, Estabilización Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales" Que Beneficiará A La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Mismo Nombre. Pue. | 20141890 | Puebla | Chignahuapan | Chignahuapan [Barrios Termales] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$12,096,392 | \$2,419,278 | \$2,419,278 | \$2,419,278 | \$2,419,278 | \$2,419,278 | \$2,419,278 | 100.00 | \$0 | Litro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434085 | Aportación Al Convenio Especifico De Colaboración Para La Ejecución De La Obra Denominada Proyecto Integral De Diseño Y Construcción De La Torre Médica De Especialidades. | 20141962 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$34,620,762 | \$29,699,600 | \$29,699,600 | \$28,464,986 | \$28,464,986 | \$28,464,986 | \$28,464,986 | 95.84 | \$0 | 9974.37 M2 | 23,400 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434100 | Imagen Urbana Del Municipio De San Nicolas Buenos Aires (Primera Etapa) | 20141843 | Puebla | San Nicolás Buenos Aires | San Nicolás Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$12,065,460 | \$12,065,460 | \$12,065,460 | \$12,065,460 | \$12,065,460 | \$12,065,460 | \$12,065,460 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434109 | Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En El Boulevard Esteban De Antuñano Entre La Privada La Constancia A La Autopista México-Puebla E Incorporación Al Boulevard Hermanos Serdán | 20141337 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,237,998 | \$3,237,998 | \$3,237,998 | \$3,237,998 | \$3,237,998 | \$3,237,998 | \$3,237,998 | 100.00 | \$0 | Metro cúbico | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434132 | Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle Sirio Entre Avenida Osa Mayor Y Boulevard Del Niño Pobiano En El Municipio De Puebla | 20141338 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,991,844 | \$4,991,844 | \$4,991,844 | \$4,991,844 | \$4,991,844 | \$4,991,844 | \$4,991,844 | 100.00 | \$0 | Metro cúbico | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434140 | Equipamiento, Mobiliario E Informatico De 10 Agencias Del Ministerio Publico De La Zona Metropolitana De Puebla | 20141446 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$5,901,573 | \$5,901,573 | \$5,901,573 | \$5,901,573 | \$5,901,573 | \$5,901,573 | 100.00 | \$0 | Equipo | 2,000,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434147 | Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En La Periferia Del Parque Ecológico, En La Calle 30 Norte-Sur, 35 Oriente Y Juan De Palafox Y Mendoza, Ubicado En El Municipio De Puebla | 20141339 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$13,105,107 | \$13,105,107 | \$13,105,107 | \$13,105,107 | \$13,105,107 | \$13,105,107 | \$13,105,107 | 100.00 | \$0 | Metro cúbico | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434169 | Construcción De Obra Civil Y Red De Distribución Para La Planta De Tratamiento Ubicada En El Paseo De San Francisco, Municipio De Puebla | 20141377 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,136,800 | \$1,136,800 | \$1,136,800 | \$1,136,800 | \$1,136,800 | \$1,136,800 | \$1,136,800 | \$1,136,800 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434171 | Construcción De Cancha Y Gradas, Así Como Techado De La Cancha Del Preescolar "Margarita Morán" Con Clave 21djn2177u Del Municipio De Puebla | 20141154 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,750,000 | \$1,748,250 | \$1,748,250 | \$1,746,224 | \$1,746,224 | \$1,746,224 | \$1,746,224 | 99.88 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434233 | Acometida Eléctrica Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Civico 5 De Mayo, En El Municipio De Puebla. | 20141383 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,136,800 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434283 | Suministro Y Colocación De Placas De Acero Para Tapar Juntas De Dilatación En Periférico Ecológico En Diferentes Puentes Ubicados En El Estado De Puebla. | 20141394 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,292,009 | \$1,292,009 | \$1,292,009 | \$1,292,009 | \$1,292,009 | \$1,292,009 | \$1,292,009 | 100.00 | \$0 | Kilómetro circuito | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434296 | Rehabilitación Del Auditorio Escolar ¿Humberto Vidal Mendoza, Del Bachillerato General Oficial "Benito Juárez García, Con Clave Escolar 216h0220K En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Pue. | 20141155 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,907,122 | \$1,907,122 | \$1,907,122 | \$1,907,122 | 95.45 | \$0 | Anexo | 4,652 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434299 | Pavimentación De La Calle Principal Segunda Etapa Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Cuauyuca De Andrade, Pue. | 20141599 | Puebla | Cuauyuca de Andrade | San Pedro Cuauyuca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434301 | Trabajos De Obras Complementarias Para La Modernización Del Boulevard Esteban De Antuñano, Ubicado En El Municipio De Puebla. | 20141407 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,169,130 | \$2,169,130 | \$2,169,130 | \$2,169,130 | \$2,169,130 | \$2,169,130 | \$2,169,130 | 100.00 | \$0 | Metro cúbico | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434318 | Construcción De Cancha Y Gradas De La Escuela Primaria Jose María Velasco Con Clave 21dpr3716y De La Colonia "El De Mayo Del Municipio De Puebla. | 20141156 | Puebla | Puebla | Primero de Mayo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$964,819 | \$964,819 | \$964,819 | \$964,819 | 96.58 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434342 | Construcción De Cancha Y Gradas, Así Como Techado De La Cancha De La Colonia "El Triunfo" Del Municipio De Puebla. | 20141205 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,750,000 | \$1,748,250 | \$1,748,250 | \$1,744,255 | \$1,744,255 | \$1,744,255 | \$1,744,255 | 99.77 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434364 | Colector Pluvial 2da Etapa En La Colonia (San José Chapuc) De La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla. | 20141495 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,175,332 | \$1,175,332 | \$1,175,332 | \$1,175,332 | \$1,175,332 | \$1,175,332 | \$1,175,332 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434366 | Hidráulico Del Camino Tepango-Neoteco Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 20131108 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepango | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,842,796 | \$2,842,796 | \$2,842,796 | \$2,842,796 | \$2,842,796 | \$2,842,796 | \$2,842,796 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434390 | Construcción De Colector Pluvial Chinguiferos Segunda Etapa En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla. | 20141496 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,578,452 | \$4,578,452 | \$4,578,452 | \$4,578,452 | \$4,578,452 | \$4,578,452 | \$4,578,452 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434409 | Instalación De Luminarias Para Alumbrado Público En La Av. José Martí, Col. Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla. | 20141637 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$599,970 | \$599,970 | \$599,970 | \$599,970 | \$599,970 | \$599,970 | \$599,970 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434430 | Obra Complementaria Para El Pabellón Deportivo De Usos Múltiples, Ubicado En La Unidad Deportiva Vázquez Raña, Localidad Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla. | 20141638 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,795,000 | \$1,795,000 | \$1,795,000 | \$1,795,000 | \$1,795,000 | \$1,795,000 | \$1,795,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434455 | Rehabilitación En Concreto Asfáltico Del Boulevard San Felipe Entre Carmen Millán A Josefa Ortiz De Domínguez En San Felipe Huevotlián. | 20141899 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434489 | Relaminación De Las Calles Aquiles Serdán Y Zapata Entre Cue Merlo Y San Francisco, Calle Vicente Guerrero Tramo De 20 De Noviembre A Privada A Ote. De La 16 De Septiembre | 20141908 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434548 | Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Lateral Hospital De Tecomatán En El Municipio De Tecomatán | 20141900 | Puebla | Tecomatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$5,800,000 | \$5,800,000 | \$5,800,000 | \$5,800,000 | \$5,800,000 | \$5,800,000 | \$5,800,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434558 | Construcción Del Radial A San Bernardino Tlaxcalancingo En El Municipio De San Andrés Cholula | 20141906 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$26,541,926 | \$26,541,926 | \$26,541,926 | \$26,541,926 | \$26,541,926 | \$26,541,926 | \$26,541,926 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434645 | Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Museo Del Valle De Tehuacán | 20141733 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$203,093 | \$203,093 | \$203,093 | \$203,093 | \$203,093 | \$203,093 | \$203,093 | 100.00 | \$0 | Obra | 260,923 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434656 | Construcción De La Segunda Etapa Que Consiste En Obra Exterior, Trabajos Complementarios Y Instalación De Subestación Eléctrica De 40 Kva. En El Centro De Desarrollo Infantil Cendi Sin Nombre. | 20141747 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434675 | Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Clave 21ebh0939b | 20141693 | Puebla | Coxcatlán | San José Tilapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$231,503 | \$231,503 | \$231,503 | \$231,503 | \$231,503 | \$231,503 | \$231,503 | \$231,503 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,323 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434683 | Rehabilitación Del Bachillerato General "Enedina Bolaños" | 20141318 | Puebla | Zoquián | Zoquián | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2014 | \$12,086,458 | \$12,086,458 | \$12,086,458 | \$12,086,458 | \$12,086,458 | \$12,086,458 | \$0 | 100.00 | \$0 | Obra | 185 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434721 | Construcción De Puente Vehicular En Buenos Aires-Monte De Chila, En El Municipio De Jopala, En El Estado De Puebla. Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa) | 20131161 | Puebla | Jopala | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$5,300,000 | \$5,300,000 | \$5,300,000 | \$5,300,000 | \$5,300,000 | \$5,300,000 | \$5,300,000 | \$5,300,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434760 | Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa) | 20130197 | Puebla | | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$196,551,724 | \$196,551,724 | \$196,355,172 | \$196,355,172 | \$196,355,172 | \$196,355,172 | \$196,355,172 | \$196,355,172 | 99.90 | \$0 | Kilómetro | 1,539,819 | 0.00 | 39.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434766 | Suministro Y Colocación De Subestación Eléctrica De 75 Kv; En El Centro De Desarrollo Infantil | 20141749 | Puebla | Cuatlaningo | San Juan Cuatlaningo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434769 | Terminación Del Colector En Margen Izquierda De La Barranca Paralela A La Calle Oaxaca Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Zona Conurbada De Nopalucan De La Granja (I.a Jova. O | 20141483 | Puebla | Nopalucan | Nopalucan de la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Água y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400434770 | Suministro De Equipamiento Especializado Para El Laboratorio De La Carrera De Gestión Empresarial; En El Instituto Tecnológico De Tecomatán Clave 21di0083i | 20141322 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 785 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434779 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Tepetopan, Municipio De Tehuacán, Pue. | 20140639 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepetopan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,205,869 | \$1,205,869 | \$1,205,869 | \$1,205,869 | \$1,205,869 | \$1,205,869 | \$1,205,869 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434782 | Perforación Y Equipamiento De Dos Pozos (Construcción De Dos Líneas De Conducción) En El Instituto Tecnológico De Tecamatlán Clave 21di0083i | 20141499 | Puebla | Tecamatlán | Tecamatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 425 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434828 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tlaaelel, En El Municipio De Santa Clara Ocoyucan. | 20131120 | Puebla | Ocoyucan | Santa Clara Ocoyucan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$8,425,332 | \$8,425,332 | \$8,425,332 | \$8,425,332 | \$8,425,332 | \$8,425,332 | \$8,425,332 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434856 | Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Tecamachalco Para El Centro Integral De Servicios | 20141443 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Salud | En Ejecución | 2014 | \$11,258,817 | \$12,423,381 | \$12,423,381 | \$11,258,817 | \$11,258,817 | \$11,258,817 | \$11,258,817 | 90.63 | \$0 | Obra | 71,571 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434874 | Colocación De Señalamiento Turístico Vertical De La Carretera Tehuacán-Teotitlán Para Dar Acceso A La Zona Arqueológica De Tehuacán Viejo A La Altura Del Kilómetro 2,000.00, En El | 20141447 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$82,310 | \$82,310 | \$82,310 | \$82,310 | \$82,310 | \$82,310 | \$82,310 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434886 | Construcción De Techado De Cancha Municipal En Municipio De Zoquitlán | 20141717 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434911 | Demolición De Edificio Existente Y Construcción De Edificio: 4 Aulas, Lab Polifuncional, Sanitarios, Intendencia, Cooperativa Y Escalera En U-2c; En La Sec Téc; 27, Progreso 21ds0030n | 20141933 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$6,618,260 | \$6,618,260 | \$6,618,260 | \$6,618,260 | \$6,618,260 | \$6,618,260 | \$6,618,260 | 100.00 | \$0 | Obra | 258 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434917 | Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Pasto Sintético Ubicado En El Jardín Del Arte, Municipio De Puebla. | 20141259 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$8,214,157 | \$8,214,157 | \$8,214,157 | \$8,214,157 | \$8,214,157 | \$8,214,157 | \$8,214,157 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434918 | Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Tehuacán, Puebla. | 20141945 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400434985 | Construcción De Techado De Cancha En Tecpanzacualco, Municipio De Zoquitlán | 20141718 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlanzacualco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400435017 | Construcción De Techado De Cancha En Primaria De Tepexilotta, Municipio De Zoquitlán | 20141737 | Puebla | Zoquitlán | Tepexilotta | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400435026 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Purísima, Municipio De Palmar De Bravo. Supervisión, Verificación, Control De Obra Y Aseguramiento De La Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Noro-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa). | 20140617 | Puebla | Palmar de Bravo | La Purísima | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,750,480 | \$1,750,480 | \$1,750,480 | \$1,750,480 | \$1,750,480 | \$1,750,480 | \$1,750,480 | \$1,750,480 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435037 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Purísima, Municipio De Palmar De Bravo. Supervisión, Verificación, Control De Obra Y Aseguramiento De La Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Noro-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa). | 20130601 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$6,965,341 | \$3,448,276 | \$3,444,828 | \$3,444,828 | \$3,444,828 | \$3,444,828 | \$3,444,828 | \$3,444,828 | 99.90 | \$0 | Kilómetro | 1,539,819 | 0.00 | 65.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integrado | Medida de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435058 | Construcción De Techado De Cancha Municipal En Xicala, Municipio De Zoquitlán | 20141763 | Puebla | Zoquitlán | Xicala | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435080 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Que Va De La Casa De Salud De El Puerto Camino A Alvaresco, Tetela De Ocampo, Puebla Del Km. 0 265 Al Km. 0 497. (Semunda Etana) | 20141610 | Puebla | Tetela de Ocampo | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,060,070 | \$1,060,070 | \$1,060,070 | \$1,060,070 | \$1,060,070 | \$1,060,070 | \$1,060,070 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435126 | Programa Estatal Cuartos Dormitorio | 20141626 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$90,440,000 | \$89,203,659 | \$89,203,659 | \$89,203,659 | \$43,025,674 | \$43,025,674 | \$43,025,674 | 48.23 | \$0 | Vivienda | 22,344 | 0.00 | 50.00 | Financiera: EL PAGO SE HA REALIZADO CONFORME AL INSTRUMENTO JURIDICO APLICABLE / Fisica: EN PROCESO. SE REPORTARÁ CUANDO SE CULMINE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435128 | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Agustín Lara Segunda Etapa, En La Cabecera Municipal De Petalcingo, Municipio De Petalcingo. | 20141601 | Puebla | Petalcingo | Petalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,108,022 | \$1,108,022 | \$1,108,022 | \$1,108,022 | \$1,108,022 | \$1,108,022 | \$1,108,022 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435130 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Totlata, Municipio De Zoquitlán | 20141776 | Puebla | Zoquitlán | Totlata | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Línea de Conducción | 330 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435162 | Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal Cuartos Dormitorio | 20141627 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$2,555,827 | \$2,173,840 | \$2,173,840 | \$2,173,840 | \$724,613 | \$724,613 | \$724,613 | 33.33 | \$0 | Acción | 22,344 | 0.00 | 50.00 | Financiera: EL PAGO SE HA REALIZADO CONFORME AL INSTRUMENTO JURIDICO APLICABLE / Fisica: EN PROCESO. SE REPORTARÁ CUANDO SE CULMINE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435166 | Distribuidor Vial D-9, Del Anillo Periférico De La Ciudad De Puebla (Segunda Y Tercera Etapa), Ramas 120, 140 Y 170. | 20140995 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$89,443,240 | \$89,443,240 | \$89,443,240 | \$89,443,240 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,539,819 | 0.00 | 33.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435242 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Alcantarillado En La Calle Raúl Ortega | 20141468 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles de Avila Castillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 5,689 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435324 | Construcción Con Pavimento Hidráulico De La Calle Aldama | 20141482 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles de Avila Castillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435331 | "Construcción De Techado De Cancha En La Localidad De Tepexi De Rodríguez (Buena Vista), Mpio De Tepexi De Rodríguez, Pue." | 20141703 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,315,526 | \$1,315,526 | \$1,315,526 | \$1,315,526 | \$394,658 | \$394,658 | \$394,658 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 510 | 0.00 | 30.00 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435340 | "Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Callejón De Ayotzingo Con Tubería De 8" De P.V.C." Que Beneficiará A La Localidad De Teziutlán, Municipio De Teziutlán, Pue. | 20141140 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$77,512 | \$77,512 | \$77,512 | \$77,512 | \$77,512 | \$77,512 | \$77,512 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400435386 | Estufas Ecológicas En Viviendas De La Localidad De Capultitla, Municipio De Tlaxiaco | 20141285 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$629,464 | \$629,464 | \$629,464 | \$629,464 | \$188,839 | \$188,839 | \$188,839 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 563 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400435391 | Colocación De Señalamiento Turístico Vertical De La Carretera Federal 150 Para Señalar Camino De Acceso A Las Zonas Arqueológicas De Santo Nombre, En El Municipio De Tlaxtepec De Benito Juárez. | 20141448 | Puebla | Tlaxtepec de Benito Juárez | Tlaxtepec de Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$61,075 | \$61,075 | \$61,075 | \$61,075 | \$61,075 | \$61,075 | \$61,075 | 100.00 | \$0 | Pieza | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400435448 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Cancha De Fútbol Y Juego Lúdico En La Junta Auxiliar De San Marcos Necoxtla. | 20141481 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$20,141,481 | \$3,222,929 | \$3,200,842 | \$3,200,842 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 274,906 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400435485 | Estudios Y Proyectos Para La Ampliación Y Modernización Del Camino, Para Dar Acceso A La "Zona Arqueológica De Tehuacán Viejo", E.C. (Carretera Federal Tehuacán - Teotitlán) - Tehuacán Viejo. | 20140765 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$464,425 | \$464,425 | \$464,425 | \$464,425 | \$426,706 | \$426,706 | \$426,706 | 91.88 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 91.00 | Financiera: / Física: los momentos contables incluyen la retención de 1 al millar OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400435971 | Unidad Deportiva De Municipio De Zapotitlán | 20141691 | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$898,396 | \$898,396 | \$898,396 | 29.95 | \$0 | Metro Cuadrado | 1,950 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400436026 | Construcción De Puente Vehicular Calle Cruz Verde, Municipio De Zapotitlán. | 20141705 | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$966,944 | \$966,944 | \$966,944 | \$966,944 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 950 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400436039 | Construcción De Andador Peatonal En San Antonio Texcata, Municipio De Zapotitlán. | 20141656 | Puebla | Zapotitlán | San Antonio Texcata | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,226,071 | \$2,226,071 | \$2,226,071 | \$2,226,071 | \$666,888 | \$666,888 | \$666,888 | 29.96 | \$0 | Metro Cuadrado | 2,637 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400436555 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Atlaxco-Dos Rios | 20141522 | Puebla | Chichiquila | Atlaxco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$5,309,568 | \$5,309,568 | \$5,309,568 | \$5,309,568 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 24,148 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400436659 | Casa De Cultura En La Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotitlán. | 20141543 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,620,394 | \$4,620,394 | \$4,620,394 | \$4,620,394 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 274,906 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400436772 | Terminación De Instalaciones Especiales De Voz Y Datos, Sistema Contra Incendios, Cctv Y Site; En El Centro De Desarrollo Infantil Cendi Sin Nombre | 20141746 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400436788 | Construcción De Una Barda Perimetral; En El Centro De Desarrollo Infantil Cendi Sin Nombre | 20141748 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400436810 | Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 2 304.21 Entre La Prolongación De La 11 Sur Y Col 10 De Abril; Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 0 953.42 Entre La | 20141734 | Puebla | Ocoyucan | Santa María Malacatepec | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro cúbico | 25,720 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400436846 | Construcción De Foro Cultural (2a Etapa) | 20141675 | Puebla | Ocoyucan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$974,638 | \$974,638 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 25,720 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400436983 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Azumbilla, Municipio De Nicolás Bravo, Pue. | 20141586 | Puebla | Nicolás Bravo | Azumbilla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$3,996,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 2,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437433 | Proyecto De Saneamiento Y Conectividad De La Zona De Sur De Puebla: Estudios De Topografía E Ingeniería | 20141198 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$11,871,208 | \$11,871,208 | \$11,871,208 | \$11,871,208 | \$163,741 | \$163,741 | \$163,741 | 1.38 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: Incluye retención 1 al millar PAGO DE ANTICIPO OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437582 | Revisión, Validación E Integración Del Proyecto Ejecutivo Final Para La Construcción De La Constancia Museo De La Música 5a Etapa, Casa De La Música Viena, Puebla. | 20141149 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$1,005,952 | \$1,005,952 | \$1,005,952 | \$1,005,952 | \$1,005,952 | \$1,005,952 | \$1,005,952 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 1,434,062 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437600 | Revisión, Validación E Integración Del Proyecto Ejecutivo Final Para El Rescate De La Antigua Cárcel De San Javier Para La Integración Del Museo Histórico Militar En El Centro Histórico, Puebla | 20141206 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$882,000 | \$882,000 | \$882,000 | \$882,000 | \$882,000 | \$882,000 | \$882,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 1,434,062 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437617 | Revisión, Validación E Integración Del Proyecto Ejecutivo Final Para La Construcción De La Estación De Policía Turística; Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141216 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$593,000 | \$593,000 | \$593,000 | \$593,000 | \$593,000 | \$593,000 | \$593,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 1,434,062 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437628 | Reconstrucción Del Puente "Zaragoza" Con Una Longitud Aproximada De 35.0 Metros Y Un Ancho De Calzada De 12.0 Metros, Ubicado En La Carretera : Amozoc - Teztlutlán, Tramo: Amozoc - Zaragoza, Kilómetros | 20140014 | Puebla | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,397,859 | \$2,397,859 | \$2,397,859 | \$2,397,859 | \$2,397,859 | \$2,397,859 | \$2,397,859 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437640 | Trabajos Para La Ejecución De La Reubicación Del Archivo General Del Estado Y El Archivo General De Notarías, Ubicados En El Municipio De Puebla, Puebla. | 20141686 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$15,224,698 | \$15,224,698 | \$15,224,698 | \$15,224,698 | \$15,224,698 | \$15,224,698 | \$15,224,698 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,434,062 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437649 | Reparaciones Generales En El Centro Escolar Rafael Cravioto Pacheco Clave 21aos4031g | 20141745 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 2,432 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437658 | Proyecto De Saneamiento Y Conectividad De La Zona De Sur De Puebla: Estudios Ambientales De La Zona Sur De Puebla | 20141380 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: Incluye retención 1 al millar OBRA AUTORIZADA OBRA AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437673 | Construcción De Escaleras Metálicas; En La Plaza De La Concordia Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141735 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$351,562 | \$351,562 | \$351,562 | \$351,562 | \$351,562 | \$351,562 | \$351,562 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,434,062 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437696 | Reparaciones Generales; En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial (Cree Puebla) | 20141845 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,170,580 | \$2,170,580 | \$2,170,580 | \$2,170,580 | \$2,170,580 | \$2,170,580 | \$2,170,580 | 100.00 | \$0 | Obra | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Localidad de Me. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251-10 Al Km 35,927,13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437711 | Construcción De Muro De Contención Y Barda ; En La Primaria Revolución Mexicana Clave 21dpr2774h | 20141932 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$666,013 | \$666,013 | \$666,013 | \$666,013 | \$666,013 | \$666,013 | \$666,013 | 100.00 | \$0 | Obra | 378 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437739 | Proyecto De Saneamiento Y Conectividad De La Zona De Sur De Puebla: Estudio De Análisis Costo-Beneficio Para El Saneamiento | 20141381 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: incluye retención 1 al millar OBRA AUTORIZADA OBRA AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437745 | Demolición Del Edificio A, B Y Construcción: 6 Aulas Y Escalera En U-2c; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0248z | 20141936 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,012,865 | \$4,012,865 | \$4,012,865 | \$4,012,865 | \$4,012,865 | \$4,012,865 | \$4,012,865 | 100.00 | \$0 | Obra | 821 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437754 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Pedregal, Del Municipio De Zapotitlán Salinas, Pue. | 20141449 | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$244,652 | \$244,652 | \$244,652 | \$244,652 | \$244,652 | \$244,652 | \$244,652 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437818 | Reparaciones Generales En El Prorescolar Doctor Gregorio A Salas Clave 21djp0157i | 20141937 | Puebla | Huachuclingo | Huachuclingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 203 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437829 | Suministro De Mobiliario Y Equipamiento Especializado Para Los Laboratorios De Mantenimiento Industrial, Automotriz Y Energías Renovables; En La Universidad Tecnológica De Puebla Clave 21eut0001h | 20141249 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 5,700 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437872 | Estudios Para La Construcción De La Macroplanta Para El Tratamiento De Aguas Residuales En La Zona De Valsequillo | 20141946 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$10,499,974 | \$10,499,974 | \$10,499,974 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,539,819 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: incluye retención 1 al millar OBRA AUTORIZADA OBRA AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437952 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Interconexión Peatonal, Entre El Parque Del Niño Poblano Y El Jardín Del Arte, Ubicado En Los Municipios De San Andrés Cholula Y Puebla | 20141134 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$10,977,888 | \$10,977,888 | \$10,977,888 | \$10,977,888 | \$10,977,888 | \$10,977,888 | \$10,977,888 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437953 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista - Tezocoyohuac, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla Del Km. 2 100 Al Km. 2 758.51. (Segunda Etapa) | 20141628 | Puebla | Zacapoaxtla | San José Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,391,835 | \$3,391,835 | \$3,391,835 | \$3,391,835 | \$3,391,835 | \$3,391,835 | \$3,391,835 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438139 | Construcción De Calle De 5 De Mayo Ubicada En Calle 5 De Mayo Entre Calle San Antonio Y Barranca De La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección | 40390 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$748,751 | \$748,751 | \$748,751 | \$716,169 | \$716,169 | \$716,169 | \$716,169 | 95.65 | \$0 | Metros Cuadrados | 146 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438191 | Construcción De Calle 15 De Mayo Ubicada En Calle 15 De Mayo Entre Calle Arboledas Y Calle 16 De Septiembre De La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección | 40391 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,361,981 | \$1,361,981 | \$1,327,911 | \$1,191,190 | \$1,191,190 | \$1,191,190 | \$1,191,190 | 87.46 | \$0 | Metros Cuadrados | 222 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|--------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|--------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|--------------|---|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400438237 | Construcción De Colector Pluvial Que Beneficiará A La Localidad De Zacatlán, Municipio Del Mismo Nombre, Pue. | 20141103 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,657,963 | \$4,657,963 | \$4,657,963 | \$4,657,963 | \$4,657,963 | \$4,657,963 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140400438291 | Construcción De Calle Amado Nervo Ubicada En Calle Amado Nervo Entre Calle Malintzi Y Calle Margarita Maza De Juárez De La Colonia Ampliación Historiadores | 40392 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$786,081 | \$786,081 | \$786,081 | \$738,635 | \$738,635 | \$738,635 | \$738,635 | 93.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 127 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400438297 | Construcción De Colector Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Zacatlán, Municipio Del Mismo Nombre, Pue. | 20141106 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$764,366 | \$764,366 | \$764,366 | \$764,366 | \$764,366 | \$764,366 | \$764,366 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400438319 | Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue. | 20140710 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$6,780,090 | \$6,780,090 | \$6,780,090 | \$6,780,090 | \$6,780,090 | \$6,780,090 | \$6,780,090 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,383,133 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400438325 | Apertura De Paso Provisional Por Afectaciones De Derrumbes Y Desazolve En Los Caminos: Palzoquita - Taltanango Kilometros 1 100 Al 1,340 | 20141905 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,939,573 | \$1,939,573 | \$1,939,573 | \$1,939,573 | \$1,939,573 | \$1,939,573 | \$1,939,573 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400438349 | Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue. | 20140712 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$2,449,156 | \$2,449,156 | \$2,449,156 | \$2,449,156 | \$2,449,156 | \$2,449,156 | \$2,449,156 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,383,133 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400438383 | Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla. | 20141179 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,996,328 | \$4,996,328 | \$4,996,328 | \$4,996,328 | \$4,996,328 | \$4,996,328 | \$4,996,328 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,648 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400438402 | Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla. | 20141333 | Puebla | Palmar de Bravo | Palmar de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$4,996,328 | \$19,067,232 | \$19,067,232 | \$19,067,232 | \$19,067,232 | \$19,067,232 | \$19,067,232 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,383,133 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400438428 | Construcción De Calle Arboledas Tramo 1 Y Calle Arboledas Tramo 2 Ubicada En Calle Arboledas Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 15 De Mayo, Entre Calle 19 De Enero Y Calle Independencia | 40393 | Puebla | Puebla | La Resurrección Rural | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,163,656 | \$3,163,656 | \$3,163,656 | \$3,131,591 | \$3,131,591 | \$3,131,591 | \$3,131,591 | 98.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,814 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400438438 | Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Pue. | 20140887 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$8,986,317 | \$8,986,317 | \$8,986,317 | \$8,986,317 | \$8,986,317 | \$8,986,317 | \$8,986,317 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,383,133 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400438442 | Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla. | 20141849 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$3,150,000 | \$3,150,000 | \$3,150,000 | \$3,150,000 | \$3,150,000 | \$3,150,000 | \$3,150,000 | \$3,150,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,383,133 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438610 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Villa Lazaro Cardenas (La Uno), Municipio De Venustiano Carranza, Pue. | 20141260 | Puebla | Venustiano Carranza | Villa Lázaro Cardenas (La Uno) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,361,054 | \$2,361,054 | \$2,361,054 | \$2,361,054 | \$2,361,054 | \$2,361,054 | \$2,361,054 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438643 | Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura Y Colocacion De Jardineria; En La Universidad Politecnica De Puebla Clave 21msur1149z | 20141710 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$575,803 | \$575,803 | \$575,803 | \$575,803 | \$575,803 | \$575,803 | \$575,803 | \$575,803 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,497 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438753 | Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad | 20140888 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$4,994,310 | \$4,994,310 | \$4,994,310 | \$4,994,310 | \$4,994,310 | \$4,994,310 | \$4,994,310 | \$4,994,310 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,383,133 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438785 | Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 20141181 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$1,992,206 | \$1,992,206 | \$1,992,206 | \$1,992,206 | \$1,992,206 | \$1,992,206 | \$1,992,206 | \$1,992,206 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,648 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438835 | Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 20141332 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$18,392,694 | \$18,392,694 | \$18,392,694 | \$18,392,694 | \$18,392,694 | \$18,392,694 | \$18,392,694 | \$18,392,694 | 100.00 | \$0 | Obra | 538,313 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438860 | Trabajos Para La Transición Aérea-Subterránea-Aerea De Líneas De Alta Y Media Tensión En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 20141848 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 5,383,133 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438888 | Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Izúcar De Matamoros Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 20141492 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$9,892,766 | \$9,892,766 | \$9,892,766 | \$9,892,766 | \$9,892,766 | \$9,892,766 | \$9,892,766 | \$9,892,766 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438898 | Mejoramiento, Obras De Protección Y Reconstrucción De Los Accesos Del Puente Vehicular "Los Piñales" Ubicado En El Camino Rural Xicotepec - Los Piñales - Izatlan. | 20140013 | Puebla | Xicotepec | Los Piñales (Agua Dulce) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,299,038 | \$3,299,038 | \$3,299,038 | \$3,299,038 | \$3,299,038 | \$3,299,038 | \$3,299,038 | \$3,299,038 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438944 | Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 20141851 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$4,149,994 | \$4,149,994 | \$4,149,994 | \$4,149,994 | \$4,149,994 | \$4,149,994 | \$4,149,994 | \$4,149,994 | 100.00 | \$0 | Obra | 538,313 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439091 | Modernización Del Puente "El Tepetate" Con Una Longitud De 120.00 Metros Y Un Ancho De Calzada De 7.70 Metros, Ubicado En La Carretera: Pachuca - Tuxtran. Aportación Al Convenio De Apoyo Financiero No Regularizable Para La Construcción Y Equipamiento De Un Cuartel Militar Para Alojar Un Batallón De Infantería Y Su Unidad Habitacional Militar. | 20140015 | Puebla | Xicotepec | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,169,236 | \$3,169,236 | \$3,169,236 | \$3,169,236 | \$3,169,236 | \$3,169,236 | \$3,169,236 | \$3,169,236 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439231 | Construcción Y Equipamiento De Un Cuartel Militar Para Alojar Un Batallón De Infantería Y Su Unidad Habitacional Militar. | 20141625 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$62,500,000 | \$62,500,000 | \$62,500,000 | \$62,500,000 | \$62,500,000 | \$62,500,000 | \$62,500,000 | \$62,500,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439544 | Pavimentación De La Calle Miguel Aleman | 20141196 | Puebla | Libres | Nuevo México (El Sabinil) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,756 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------|---------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439574 | Construcción De La Calle 1 De Mayo Ubicada En Calle 1 De Mayo Entre Calle San Antonio Y Barranca De La Colonia La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección | 40394 | Puebla | Puebla | La Resurrección Rural | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$678,611 | \$678,611 | \$678,611 | \$663,767 | \$663,767 | \$663,767 | \$663,767 | 97.81 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,883 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439668 | Construcción De Calle Rubén Darío Ubicada En Calle Rubén Darío Entre Calle Malintzi Y Calle Margarita Maza De Juárez De La Colonia | 40395 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,189,895 | \$1,189,895 | \$1,189,895 | \$1,099,273 | \$1,099,273 | \$1,099,273 | \$1,099,273 | 92.38 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,698 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439714 | Ampliación Historiadores Construcción De Calle Miguel Hidalgo Ubicada En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Camino Real (Atoyac) Y Calle Malintzi De La Colonia | 40396 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,695,906 | \$1,695,906 | \$1,695,906 | \$1,637,495 | \$1,637,495 | \$1,637,495 | \$1,637,495 | 96.56 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,698 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439746 | Ampliación Historiadores Construcción De Calle Lázaro Cárdenas Ubicada En Calle Lázaro Cárdenas Entre Calle Camino Real O Atoyac Y Calle Hernán Cortés De La Colonia | 40397 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,283,620 | \$1,283,620 | \$1,283,620 | \$1,283,620 | 98.74 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,231 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439807 | Ampliación Historiadores Construcción De Calle Margarita Maza De Juárez Ubicada En Calle Margarita Maza De Juárez Entre Calle Flor Del Bosque Y Calle Ampapola De La Colonia | 40398 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$604,944 | \$604,944 | \$604,944 | \$567,577 | \$567,577 | \$567,577 | \$567,577 | 93.82 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,019 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439842 | Ampliación Historiadores Adecuación De La Imagen Institucional En El Centro De Desarrollo Comunitario Ubicada En La Colonia Solidaridad Nacional En Calle Jacaranda En La Colonia | 40405 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$276,377 | \$276,377 | \$276,377 | \$276,377 | 92.13 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,235 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439885 | Adecuación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Fuentes De Aparicio Primera Sección Ubicado En Aparicio Norte Entre Calle Central Oriente Y Calle | 40408 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$273,966 | \$273,966 | \$273,966 | \$273,966 | 91.32 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441027 | Centenario Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Atencingo" Clave 21dpt0002w, Ubicado En La Localidad De Atencingo. | 20141553 | Puebla | Chietla | Cobertura municipal | Convenios | | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$359,388 | \$359,388 | \$359,388 | \$359,388 | \$359,388 | \$359,388 | \$359,388 | 100.00 | \$0 | Lote | 398 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441136 | Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Atencingo" Clave 21dpt0002w | 20141583 | Puebla | Chietla | Cobertura municipal | Convenios | | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$2,702,013 | \$2,702,013 | \$2,702,013 | \$2,702,013 | \$2,702,013 | \$2,702,013 | \$2,702,013 | 100.00 | \$0 | Lote | 398 | 0.00 | 45.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441157 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 26 Aulas Didácticas, Dirección Y Aula Cocina, En La Primaria Miguel Ávila Camacho Clave 21epr0216h | 20141751 | Puebla | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$825,252 | \$825,252 | \$825,252 | \$825,252 | \$825,252 | \$825,252 | \$825,252 | 100.00 | \$0 | Lote | 575 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441245 | Ampliación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Fuentes De Aparicio Primera Sección Ubicado En Aparicio Norte Entre Calle Central Oriente Y Calle Centenario. | 40409 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$845,005 | \$845,005 | \$845,005 | \$729,787 | \$729,787 | \$729,787 | \$729,787 | 86.36 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|-----------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integrado | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441291 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Atencingo" Clave 21dpt0002w | 20141605 | Puebla | Chietla | Cobertura municipal | Convenios | | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$582,800 | \$582,800 | \$582,800 | \$582,800 | \$582,800 | \$582,800 | \$582,800 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441298 | Ampliación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Solidaridad Nacional Ubicado En Calle Jacaranda En La Colonia Solidaridad Nacional Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Diez Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Atencingo" Clave 21dpt0002w, Ubicado En La Localidad De Atencingo. | 40410 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$966,477 | \$966,477 | \$966,477 | \$964,670 | \$964,670 | \$964,670 | \$964,670 | 99.81 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,235 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441389 | Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Atencingo" Clave 21dpt0002w, Ubicado En La Localidad De Atencingo. | 20141678 | Puebla | Chietla | Cobertura municipal | Convenios | | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$921,593 | \$921,593 | \$921,593 | \$921,593 | \$921,593 | \$921,593 | \$921,593 | 100.00 | \$0 | Lote | 398 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441451 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 151 "Calipam" Clave 21dpt0004u, Ubicado En La Localidad De Coxcatlan, Municipio De Coxcatlan | 20141702 | Puebla | Coxcatlán | Cobertura municipal | Convenios | | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,600,128 | \$1,600,128 | \$1,600,128 | \$1,600,128 | \$1,600,128 | \$1,600,128 | \$1,600,128 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Cancha | 336 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441494 | Construcción De Un Aula Cocina En Estructura Regional C; En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21dpt00131 | 20141615 | Puebla | Yañáhuac | Yañáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$350,472 | \$350,472 | \$350,472 | \$350,472 | \$350,472 | \$350,472 | \$350,472 | 100.00 | \$0 | Obra | 53 | 0.00 | 6.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441503 | Modernización Y Ampliación Del Camino Ahuatempan-Garzones Tramo: Km 7 700 Al 7 370 En El Municipio De Santa Inés Ahuatempan | 20141780 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Cobertura municipal | Subsidios | | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$2,995,124 | \$2,995,124 | \$2,995,124 | \$2,995,124 | 99.84 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441513 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar José Allende Rodríguez Clave 21dcc1028q | 20141617 | Puebla | Yañáhuac | Yañáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$239,547 | \$239,547 | \$239,547 | \$239,547 | \$239,547 | \$239,547 | \$239,547 | 100.00 | \$0 | Obra | 49 | 0.00 | 6.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441519 | Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 151 "Calipam" Clave 21dpt0004u, Ubicado En La Localidad De Calinan | 20141766 | Puebla | Coxcatlán | Cobertura municipal | Convenios | | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,399,982 | \$2,399,982 | \$2,399,982 | \$2,399,982 | \$2,399,982 | \$2,399,982 | \$2,399,982 | 100.00 | \$0 | Lote | 336 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441627 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar José Allende Rodríguez Clave 21dcc1028q | 20141659 | Puebla | Yañáhuac | Yañáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$6,947 | \$6,947 | \$6,947 | \$6,947 | \$6,947 | \$6,947 | \$6,947 | 100.00 | \$0 | Estudio | 49 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441643 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Cocina En Estructura Regional C; En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21dpt00131 | 20141750 | Puebla | Yañáhuac | Yañáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$10,164 | \$10,164 | \$10,164 | \$10,164 | \$10,164 | \$10,164 | \$10,164 | 100.00 | \$0 | Estudio | 53 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400441659 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Cocina; En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21dpt00131 | 20141752 | Puebla | Yañáhuac | Yañáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PABLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$75,537 | \$75,537 | \$75,537 | \$75,537 | \$75,537 | \$75,537 | \$75,537 | 100.00 | \$0 | Lote | 111 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|------------------|----------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Unidad de Med. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400441678 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar José Allende Rodríguez Clave 21dcc1028q | 20141759 | Puebla | Yaonáhuac | Yaonáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$18,952 | \$18,952 | \$18,952 | \$18,952 | \$18,952 | \$18,952 | \$18,952 | 100.00 | \$0 | Lote | 99 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400441701 | Mantenimiento General; En La Primaria Juan Francisco Lucas Clave 21dpr0761q | 20141757 | Puebla | Xochiapulco | Cuauximolayan | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$612,363 | \$612,363 | \$612,363 | \$612,363 | \$612,363 | \$612,363 | \$612,363 | 100.00 | \$0 | Obra | 81 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400442028 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica; En La Primaria Benito Juárez Con Clave 21epr0451l | 20141003 | Puebla | Tlaltenango | Tlaltenango | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$702,430 | \$702,430 | \$702,430 | \$702,430 | \$702,430 | \$702,430 | \$702,430 | 100.00 | \$0 | Obra | 592 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400442724 | Mejoramiento De La Imagen Urbana En El Barrio San Antonio Y El Refugio, | 40404 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$7,568,318 | \$7,568,318 | \$5,296,631 | \$7,243,489 | \$7,243,489 | \$7,243,489 | \$2,111,131 | 95.71 | \$0 | Pieza | 20,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: OBRA EN PROCESO. Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400456369 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro La Junta Perteneciente Al Municipio De Tehuiztzingo. | 20141895 | Puebla | Tehuiztzingo | San Pedro la Junta | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$700,319 | \$643,322 | \$643,322 | \$361,454 | \$361,454 | \$361,454 | \$361,454 | 56.19 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 56.18 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. | |
| PUE14140400443008 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General José Vasconcelos Clave 21ebh0225f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Naupan, Puebla. | 20141195 | Puebla | Naupan | Naupan | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,470 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,854 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400443099 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Vicente Guerrero Clave 21ebh0324f, Ubicado En La Localidad De Mazatzongo De Guerrero, Municipio De San Sebastián Tlacotepec, Puebla. | 20141281 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | Mazatzongo de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Lote | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| PUE14140400443175 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Juan Escutia Clave 21ebh02090, Ubicado En La Localidad De San Miguel Tenextatloyan, Municipio De Zautla, Puebla. | 20141282 | Puebla | Zautla | San Miguel Tenextatloyan | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Lote | 1,854 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400443245 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Cuauhtémoc Clave 21ebh0165h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepeyahualco, Puebla. | 20141283 | Puebla | Tepeyahualco | Tepeyahualco | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Lote | 229 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400443309 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Progreso De Las Américas Clave 21ebh0151e | 20141384 | Puebla | Ocoyucan | Santa Clara Ocoyucan | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 261 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400443325 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21ebc00230, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla. | 20141558 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | 100.00 | \$0 | Obra | 30 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400443367 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Octavio Paz Clave 21ebh0246s, | 20141385 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiata | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$33,934 | \$33,585 | \$33,585 | \$33,585 | \$33,585 | \$33,585 | \$33,585 | 100.00 | \$0 | Obra | 287 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400443374 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21ebc0021q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlaquitepec, Puebla. | 20141559 | Puebla | Tlatlaquitepec | Ciudad de Tlatlaquitepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | 100.00 | \$0 | Obra | 30 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040044337 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21ebc0008w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141565 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,484,000 | \$1,484,000 | \$1,484,000 | \$1,484,000 | \$1,484,000 | \$1,484,000 | \$1,484,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 60 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400443474 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Digital Núm. 183 Clave 21ebh1159s, | 20141387 | Puebla | Chignahuapan | Tecoloquillo | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$151,968 | \$151,968 | \$151,968 | \$151,968 | \$151,968 | \$151,968 | \$151,968 | 100.00 | \$0 | Obra | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400443513 | Reparaciones Generales En Los Edificios A Y B; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 150 "Tehuacán" Clave 21dpt0006s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla. | 20141590 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$264,000 | \$264,000 | \$264,000 | \$264,000 | \$264,000 | \$264,000 | \$264,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 759 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400443523 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21ebh0160m, | 20141388 | Puebla | Zihuateutla | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$84,734 | \$84,734 | \$84,734 | \$84,734 | \$84,734 | \$84,734 | 100.00 | \$0 | Obra | 158 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400443528 | Trabajos De Mantenimiento General En Las Preparatorias; Simon Bolivar De Atlixco, Prepa Alfonso Calderon Moreno En Puebla, Preparatoria Benito Juarez En Puebla | 20141359 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,438,969 | \$2,438,969 | \$2,438,969 | \$2,438,969 | \$2,438,969 | \$2,438,969 | \$2,438,969 | 100.00 | \$0 | MTOS. PREPAS BUAP | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400443575 | Reparaciones Generales En Los Edificios B, D, E, F, G, H, K, L Y O; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 149 "San Martín Texmelucan" Clave 21dpt0003v, Ubicado En La Localidad | 20141592 | Puebla | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,928,561 | \$1,928,561 | \$1,928,561 | \$1,928,561 | \$1,928,561 | \$1,928,561 | \$1,928,561 | 100.00 | \$0 | Obra | 723 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400443576 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21ebh0201w, | 20141389 | Puebla | Venustiano Carranza | Villa Lázaro Cárdenas (La Uno) | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$20,141,389 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 563 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400443652 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 9 Clave 21ebc0019b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlan, Puebla. | 20141595 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | \$530,250 | 100.00 | \$0 | Obra | 30 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040043689 | Reparaciones Generales En Los Edificios A Y B; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 175 "Puebla I" Clave 21dpt0008q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141606 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$174,615 | \$174,615 | \$174,615 | \$174,615 | \$174,615 | \$174,615 | \$174,615 | 100.00 | \$0 | Obra | 14 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040043714 | Construcción De Una Biblioteca En Estructura U-1c Y Reparaciones; En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21ecb029i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaoatitlan De Méndez, Puebla. | 20141695 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,926,800 | \$1,926,800 | \$1,926,800 | \$1,926,800 | \$1,926,800 | \$1,926,800 | 100.00 | \$0 | Obra | 153 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE1414040043729 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Amado Nervo Clave 21ebh0268d, | 20141391 | Puebla | Epatián | Santa Ana Necoxtla | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$126,221 | \$126,221 | \$126,221 | \$126,221 | \$126,221 | \$126,221 | \$126,221 | 100.00 | \$0 | Obra | 95 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040043779 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21ebh0225f, | 20141392 | Puebla | Naupan | Naupan | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 166 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040043829 | Suministro De Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 40 "Puebla I" Clave 21dpt0001x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141544 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$461,737 | \$461,737 | \$461,737 | \$461,737 | \$461,737 | \$461,737 | \$461,737 | 100.00 | \$0 | Lote | 718 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040043882 | Suministro De Mobiliario Para Seis Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 261 "Puebla III" Clave 21dpt0010e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141552 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$195,878 | \$195,878 | \$195,878 | \$195,878 | \$195,878 | \$195,878 | \$195,878 | 100.00 | \$0 | Lote | 576 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040043884 | Suministro De Equipo Para Quince Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 25 Clave 21ecb0030y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla. | 20141594 | Puebla | Libres | Cobertura municipal | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$288,945 | \$288,945 | \$288,945 | \$288,945 | \$288,945 | \$288,945 | \$288,945 | 100.00 | \$0 | Lote | 776 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040043893 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21ebh0160m, Ubicado En La Localidad De La Unión, Municipio De Zihuateutla, Puebla. | 20141279 | Puebla | Zihuateutla | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,427 | \$364,427 | \$364,427 | \$364,427 | \$364,427 | \$364,427 | \$364,427 | 100.00 | \$0 | Lote | 158 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040043912 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21ecb0023o, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla. | 20141554 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,826,980 | \$1,826,980 | \$1,826,980 | \$1,826,980 | \$1,826,980 | \$1,826,980 | \$1,826,980 | 100.00 | \$0 | Lote | 846 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040043960 | Suministro De Mobiliario Básico Para Una Biblioteca; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 153 "Teziutlan" Clave 21dpt0007r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlan, Puebla. | 20141556 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$393,217 | \$393,217 | \$393,217 | \$393,217 | \$393,217 | \$393,217 | \$393,217 | 100.00 | \$0 | Lote | 721 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400443979 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Laboratorio; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 149 "San Martín Texmelucan" Clave 21dpt0003v, Ubicado En La Localidad De Santa María | 20141557 | Puebla | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$21,000 | \$21,000 | \$21,000 | \$21,000 | \$21,000 | \$21,000 | \$21,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 60 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444009 | Suministro De Equipo Para Dos Laboratorio; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 261 "Puebla III" Clave 21dpp0010e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141561 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,713,844 | \$1,713,844 | \$1,713,844 | \$1,713,844 | \$1,713,844 | \$1,713,844 | \$1,713,844 | 100.00 | \$0 | Lote | 576 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444021 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Juan Escutla Clave 21ebh0209. | 20141393 | Puebla | Zautla | San Miguel Tenexatlioyan | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 207 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444054 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21ebc0023e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla. | 20141562 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$43,162 | \$43,162 | \$43,162 | \$43,162 | \$43,162 | \$43,162 | \$43,162 | 100.00 | \$0 | Lote | 846 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444065 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ebh0321. | 20141396 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$44,021 | \$44,021 | \$44,021 | \$44,021 | \$44,021 | \$44,021 | \$44,021 | 100.00 | \$0 | Obra | 389 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444075 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Laboratorios; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 265 "Chipilo" Clave 21dpt0009j, Ubicado En La Localidad De Chipilo De Franciso | 20141563 | Puebla | San Gregorio Atzompa | Chipilo de Francisco Javier Mina | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,460,346 | \$1,460,346 | \$1,460,346 | \$1,460,346 | \$1,460,346 | \$1,460,346 | \$1,460,346 | 100.00 | \$0 | Lote | 483 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444099 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Enequina Bolaños Rojas Clave 21ebh0406p. | 20141397 | Puebla | Zoquián | Zoquián | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 158 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444112 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Laboratorios; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 153 "Teziutlan" Clave 21dpt0007r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlan. | 20141568 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,605,550 | \$1,605,550 | \$1,605,550 | \$1,605,550 | \$1,605,550 | \$1,605,550 | \$1,605,550 | 100.00 | \$0 | Lote | 721 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444129 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21ebc0021q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlaquitepec, Puebla. | 20141569 | Puebla | Tlatlaquitepec | Ciudad de Tlatlaquitepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | 100.00 | \$0 | Lote | 695 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444136 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Ignacio Zaragoza Clave 21ems0009b. | 20141398 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 135 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|------------------|---------------|-----------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444171 | Suministro De Equipo Especializado Para Laboratorio Múltiple; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 175 "Puebla II" Clave 21dpt0009q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla | 20141570 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$257,168 | \$257,168 | \$257,168 | \$257,168 | \$257,168 | \$257,168 | \$257,168 | 100.00 | \$0 | Lote | 422 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444195 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Octavio Paz Clave 21ebh0120I, | 20141399 | Puebla | Sohtepec | Sohtepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 264 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444197 | Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 152 "Huauchinango" Clave 21dpt0005t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauchinango | 20141572 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,589,457 | \$2,589,457 | \$2,589,457 | \$2,589,457 | \$2,589,457 | \$2,589,457 | 100.00 | \$0 | Lote | 281 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400444219 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plante 3 Clave 21ecb0012I, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141573 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$891,936 | \$891,936 | \$891,936 | \$891,936 | \$891,936 | \$891,936 | \$891,936 | 100.00 | \$0 | Lote | 726 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444241 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cinco Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 175 "Puebla II" Clave 21dpt0008q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla. | 20141580 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$305,703 | \$305,703 | \$305,703 | \$305,703 | \$305,703 | \$305,703 | \$305,703 | 100.00 | \$0 | Lote | 422 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444258 | Suministro De Equipo Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 150 "Tehuacán" Clave 21dpt0006s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla. | 20141581 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,799,963 | \$4,799,963 | \$4,799,963 | \$4,799,963 | \$4,799,963 | \$4,799,963 | \$4,799,963 | 100.00 | \$0 | Lote | 759 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444259 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Cantería En Los Edificios A, B Y C; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 261 "Puebla III" Clave 21dpt0010e | 20141588 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$142,109 | \$142,109 | \$142,109 | \$142,109 | \$142,109 | \$142,109 | \$142,109 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 576 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444296 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Campus Libres De La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla | 20141176 | Puebla | Libres | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 752 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444302 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Doce Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 150 "Tehuacán" Clave 21dpt0006s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, | 20141582 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$921,856 | \$921,856 | \$921,856 | \$921,856 | \$921,856 | \$921,856 | \$921,856 | 100.00 | \$0 | Lote | 759 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444306 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Vicente Guerrero Clave 21ebh0324f, | 20141400 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | Mazatzongo de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 52 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444316 | Suministro De Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 25 Clave 21ecb0030y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla. | 20141584 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,746,488 | \$1,746,488 | \$1,746,488 | \$1,746,488 | \$1,746,488 | \$1,746,488 | 100.00 | \$0 | Lote | 776 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400444345 | Suministro De Equipo Para Una Biblioteca; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 265 "Chipilo" Clave 21dpt0009p, Ubicado En La Localidad De Chipilo De Francisco Javier | 20141585 | Puebla | San Gregorio Atzompa | Chipilo de Francisco Javier | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$365,133 | \$365,133 | \$365,133 | \$365,133 | \$365,133 | \$365,133 | \$365,133 | 100.00 | \$0 | Lote | 483 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444374 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21ecb0021q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlauquitepec, Puebla. | 20141589 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ciudad de Tlatlauquitepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$43,162 | \$43,162 | \$43,162 | \$43,162 | \$43,162 | \$43,162 | \$43,162 | 100.00 | \$0 | Lote | 695 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444410 | Suministro De Equipo Para Dos Laboratorios; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 175 "Puebla II" Clave 21dpt0008q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141593 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,039,403 | \$1,039,403 | \$1,039,403 | \$1,039,403 | \$1,039,403 | \$1,039,403 | \$1,039,403 | 100.00 | \$0 | Lote | 422 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444421 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21ecb0021q, | 20141402 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ciudad de Tlatlauquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$491,157 | \$491,157 | \$491,157 | \$491,157 | \$491,157 | \$491,157 | \$491,157 | 100.00 | \$0 | Obra | 695 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444463 | Suministro De Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21ecb0008w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141596 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$804,924 | \$804,924 | \$804,924 | \$804,924 | \$804,924 | \$804,924 | \$804,924 | 100.00 | \$0 | Lote | 894 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444467 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Justo Sierra Clave 21ems0007d, | 20141410 | Puebla | Jalpan | Jalpan | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444492 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21ecb0009w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141598 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$86,325 | \$86,325 | \$86,325 | \$86,325 | \$86,325 | \$86,325 | \$86,325 | 100.00 | \$0 | Lote | 894 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444513 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Emiliano Zapata Clave 21ems0020y | 20141411 | Puebla | Jolalpan | Huachinamta | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 75 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444518 | Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 40 "Puebla I" Clave 21dpt0001x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141600 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$7,399,258 | \$7,399,258 | \$7,399,258 | \$7,399,258 | \$7,399,258 | \$7,399,258 | \$7,399,258 | 100.00 | \$0 | Lote | 718 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400444551 | Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 175 "Puebla II" Clave 21dpt0008q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141603 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,328,146 | \$4,328,146 | \$4,328,146 | \$4,328,146 | \$4,328,146 | \$4,328,146 | \$4,328,146 | 100.00 | \$0 | Lote | 422 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400444555 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Digital Núm. 26 San Andrés Hueyacatitla Clave 21ebh0979c. | 20141412 | Puebla | San Salvador el Verde | San Andrés Hueyacatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | 100.00 | \$0 | Obra | 83 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444584 | Suministro De Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 150 "Tehuacán" Clave 21dpt0006s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla. | 20141604 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$666,829 | \$666,829 | \$666,829 | \$666,829 | \$666,829 | \$666,829 | \$666,829 | 100.00 | \$0 | Lote | 759 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400444588 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Oficial Profesor Candido Reyes Alegre Clave 21ebh0078m. | 20141413 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 642 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444618 | Suministro De Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21ecb0029i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapotitlan De Méndez, Puebla. | 20141698 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$32,979 | \$32,979 | \$32,979 | \$32,979 | \$32,979 | \$32,979 | \$32,979 | \$32,979 | 100.00 | \$0 | Lote | 153 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444637 | Construcción De Rampa Y Reparaciones Generales ; En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21ecb0008w, | 20141414 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$627,211 | \$627,211 | \$627,211 | \$627,211 | \$627,211 | \$627,211 | \$627,211 | \$627,211 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444667 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21ecb0029i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapotitlan De Méndez, Puebla. | 20141704 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$106,275 | \$106,275 | \$106,275 | \$106,275 | \$106,275 | \$106,275 | \$106,275 | \$106,275 | 100.00 | \$0 | Lote | 153 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444672 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Digital Núm. 235 Clave 21ebh1211j, | 20141415 | Puebla | Zoquiapan | Amatán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$148,804 | \$148,804 | \$148,804 | \$148,804 | \$148,804 | \$148,804 | \$148,804 | \$148,804 | 100.00 | \$0 | Obra | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444687 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Biblioteca; En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21ecb0029i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapotitlan De Méndez, Puebla. | 20141707 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$416,261 | \$416,261 | \$416,261 | \$416,261 | \$416,261 | \$416,261 | \$416,261 | \$416,261 | 100.00 | \$0 | Lote | 153 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444703 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0063k, | 20141416 | Puebla | Chignautla | Chignautla | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 545 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444706 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 9 Clave 21ecb0010b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlan, Puebla. | 20141709 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,344,026 | \$1,344,026 | \$1,344,026 | \$1,344,026 | \$1,344,026 | \$1,344,026 | \$1,344,026 | 100.00 | \$0 | Lote | 309 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444722 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 265 "Chipilo" Clave 21dpt0009p, Ubicado En La Localidad De Chipilo De Francis | 20141712 | Puebla | San Gregorio Atzompa | Chipilo de Francisco Javier Mina | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$273,874 | \$273,874 | \$273,874 | \$273,874 | \$273,874 | \$273,874 | \$273,874 | 100.00 | \$0 | Lote | 483 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444726 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Acabados; En El Colegio De Bachilleres Plantel 19 Clave 21ecb0001c, | 20141418 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$821,883 | \$821,883 | \$821,883 | \$821,883 | \$821,883 | \$821,883 | \$821,883 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444758 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Colegio De Bachilleres Plantel 9 Clave 21ecb0010b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlan, Puebla. | 20141714 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$46,162 | \$46,162 | \$46,162 | \$46,162 | \$46,162 | \$46,162 | \$46,162 | 100.00 | \$0 | Lote | 309 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444778 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Laboratorios; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 152 "Huauchinango" Clave 21dpt0005t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauchinango | 20141767 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$305,074 | \$305,074 | \$305,074 | \$305,074 | \$305,074 | \$305,074 | \$305,074 | 100.00 | \$0 | Lote | 281 | 0.00 | 45.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444801 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 40 "Puebla I" Clave 21dpt0001x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla. P | 20141768 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$138,564 | \$138,564 | \$138,564 | \$138,564 | \$138,564 | \$138,564 | \$138,564 | 100.00 | \$0 | Lote | 718 | 0.00 | 45.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444818 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 4 Clave 21ecb0017d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecali De Herrera, Puebla. | 20141769 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali de Herrera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | 100.00 | \$0 | Lote | 428 | 0.00 | 45.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400444870 | Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 149 "San Martín Texmelucan" Clave 21dpt0003v | 20141700 | Puebla | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,399,982 | \$2,399,982 | \$2,399,982 | \$2,399,982 | \$2,399,982 | \$2,399,982 | \$2,399,982 | 100.00 | \$0 | Lote | 723 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400447678 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Digital Núm. 38 Llano Verde Clave 21ebh09871 | 20141419 | Puebla | Chignahuapan | Llano Verde | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$131,150 | \$131,150 | \$131,150 | \$131,150 | \$131,150 | \$131,150 | \$131,150 | 100.00 | \$0 | Obra | 28 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400447846 | Construcción De Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación. | 20141452 | Puebla | Eloxochitlán | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$10,797,119 | \$10,797,119 | \$10,797,119 | \$10,797,119 | \$10,797,119 | \$10,797,119 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400447852 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Impermeabilización De Losas, Sustitución De Lámparas Y Colocación De Piso De Cerámica En Los Edificios A, B, C, D Y E; En La Primaria Benito Juárez Clave 21d... | 20141169 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$746,945 | \$746,945 | \$746,945 | \$746,945 | \$746,945 | \$746,945 | \$746,945 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400447894 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21ecb0023o, Ubicado En La Localidad De Maquixtla Municipio De Zacatlán, Puebla. | 20141420 | Puebla | Zacatlán | Maquixtla | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,397,394 | \$1,397,394 | \$1,397,394 | \$1,397,394 | \$1,397,394 | \$1,397,394 | 100.00 | \$0 | Obra | 846 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400447946 | Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas; En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpr0274z, Ubicada En La Localidad De Buenavista De Juárez, Municipio De Los Reyes De Juárez, Puebla. | 20141773 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Buenavista de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$160,309 | \$160,309 | \$160,309 | \$160,309 | \$160,309 | \$160,309 | \$160,309 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400447982 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Pisos Y Acabados; En El Colegio De Bachilleres Plantel 18 Clave 21ecb0005z | 20141421 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimulco | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$323,363 | \$323,363 | \$323,363 | \$323,363 | \$323,363 | \$323,363 | \$323,363 | 100.00 | \$0 | Obra | 737 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448004 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Dirección; Sanitarios Y Escaleras En Estructura De Concreto Especial | 20141941 | Puebla | Zapotitlán | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$7,203,000 | \$7,203,000 | \$7,203,000 | \$7,203,000 | \$7,203,000 | \$7,203,000 | \$7,203,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448028 | Suministro De Mobiliario Básico Para Cinco Aulas Didácticas; En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21dpr1643i Ubicada En La Localidad De San Antonio Virreyes En El Municipio De Oriental, Pue. | 20141405 | Puebla | Oriental | San Antonio Virreyes | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$133,591 | \$133,591 | \$133,591 | \$133,591 | \$133,591 | \$133,591 | \$133,591 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448077 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Digital Núm. 30 San Diego Buenavista Clave 21ebh0983p | 20141422 | Puebla | Huejotzingo | San Diego Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$151,903 | \$151,903 | \$151,903 | \$151,903 | \$151,903 | \$151,903 | \$151,903 | 100.00 | \$0 | Obra | 19 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448104 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Soldadura Y Forja, Un Área Administrativa, Un Aula Didáctica Y Biblioteca; En La Secundaria General 28 De Enero Clave 21es0237n | 20141464 | Puebla | Pahuatán | Ciudad de Pahuatán de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$748,707 | \$748,707 | \$748,707 | \$748,707 | \$748,707 | \$748,707 | \$748,707 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448115 | Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Impermeabilizante, Rehabilitación De Instalación Sanitaria Y Sustitución De Acabados; En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21ecb0029i | 20141423 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$254,415 | \$254,415 | \$254,415 | \$254,415 | \$254,415 | \$254,415 | \$254,415 | 100.00 | \$0 | Obra | 153 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448165 | Suministro De Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (39 Mesas Y 78 Sillas); En El Preescolar Citital Clave 21dco0748q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141455 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$29,248 | \$29,248 | \$29,248 | \$29,248 | \$29,248 | \$29,248 | \$29,248 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448192 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Licenciado Jesus Reyes Heróles Clave 21ebh0059y | 20141424 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Tlaxcopec de Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 490 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448236 | Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (20 Mesas Y 20 Sillas); En El Preescolar Cititaxochitl Clave 21djo0635c, Ubicado En La Localidad De San Andrés Azumiata, Municipio De Puebla, Puebla. | 20141456 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$10,903 | \$10,903 | \$10,903 | \$10,903 | \$10,903 | \$10,903 | \$10,903 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448258 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato 12 De Octubre Clave 21ebh0093e | 20141425 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448277 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura U-1c; En La Secundaria Emiliano Zapata Con Clave 21des0070y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Pue. | 20141113 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$20,165 | \$20,165 | \$20,165 | \$20,165 | \$20,165 | \$20,165 | \$20,165 | 100.00 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448323 | Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (20 Mesas Y 40 Sillas); En El Preescolar Máximo Serdán Alatraste Clave 21ejn1410b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20141457 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$15,892 | \$15,892 | \$15,892 | \$15,892 | \$15,892 | \$15,892 | \$15,892 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448352 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En La Primaria Emiliano Zapata Con Clave 21ep1597r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Pue. | 20141135 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$53,107 | \$53,107 | \$53,107 | \$53,107 | \$53,107 | \$53,107 | \$53,107 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448362 | Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (6 Mesas Y 30 Sillas); En El Preescolar General Ignacio Zaragoza Clave 21djo039e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue. | 20141458 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$7,611 | \$7,611 | \$7,611 | \$7,611 | \$7,611 | \$7,611 | \$7,611 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448368 | Trabajos Para La Transición Aerea-Subterránea-Aerea De Líneas De Alta Y Media Tensión En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla. | 20141850 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448398 | Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica(20 Mesas Y 40 Sillas, 12 Escritorios Para Maestro Y 12 Sillas Para Maestro); En El Preescolar David Alfaro Siqueiros Clave 21ein1373o | 20141465 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$36,498 | \$36,498 | \$36,498 | \$36,498 | \$36,498 | \$36,498 | \$36,498 | \$36,498 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------|----------------------|--------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|----------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448409 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Baudelio Serafin Sosa Clave 21ebh0109p | 20141427 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 375 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448426 | Construcción De Dos Edificios Que Consiste En Nueve Aulas, Sanitarios, Laboratorio Multidisciplinario, Laboratorio De Informática, Dos Escuelas En Estructura U-2c Y Edificio Que Consiste En Área Adm | 20141852 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$10,801,902 | \$10,801,902 | \$10,801,902 | \$10,801,902 | \$10,801,902 | \$10,801,902 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448462 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Digital Núm. 241 Clave 21ebh1217d | 20141433 | Puebla | Tetela de Ocampo | Caputlaque | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | 100.00 | \$0 | Obra | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448475 | Suministro De Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas(12 Mesas Y 30 Sillas); En El Preescolar Ehecatl Clave 21djn1027g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla. Puebla. | 20141466 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$10,036 | \$10,036 | \$10,036 | \$10,036 | \$10,036 | \$10,036 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448497 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Carlos Camacho Espíritu Clave 21ebh0748l | 20141434 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Ciudad de Rafael Lara Grajales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448530 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Pablo González Rivas Clave 21ebh0326d | 20141435 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$90,969 | \$90,969 | \$90,969 | \$90,969 | \$90,969 | \$90,969 | 100.00 | \$0 | Obra | 168 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448544 | Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica(72 Mesas Y 180 Sillas, 8 Escritorios Para Maestro Y 8 Sillas Para Maestro); En El Preescolar Din Don Dan Clave 21ain0019n | 20141467 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$74,551 | \$74,551 | \$74,551 | \$74,551 | \$74,551 | \$74,551 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448576 | Construcción De 3 Aulas Para Bachillerato General 21ebh0931j De Cholula De Rivadavia (San Agustín Calverto), Municipio De San Pedro Cholula En El Estado De Puebla | 20141660 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$451,050 | \$451,050 | \$451,050 | 30.07 | \$0 | Metro Cuadrado | 145 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448578 | Mantto Gral De Pintura E Impermeabilización De La Instalación Elec E Hidrosanitaria Sust Acabados Y Obra Ext Edif B Y Edif C Preescolar C E Pres Lic Benito Juárez Clave 21ejn0071m | 20141137 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$1,015,981 | \$1,015,981 | \$1,015,981 | \$1,015,981 | \$1,015,981 | \$1,015,981 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400448663 | Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (2 Mesas Y 10 Sillas); En El Preescolar Amado Nervo Clave 21djn2175w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141753 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,552 | \$2,552 | \$2,552 | \$2,552 | \$2,552 | \$2,552 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448665 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Digital Núm. 150 Clave 21ebh1133w | 20141437 | Puebla | San Jerónimo Tecuapipan | San Miguel Papaxtla | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | 100.00 | \$0 | Obra | 44 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448710 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0292d | 20141453 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 102 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448727 | Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (20 Mesas Y 20 Sillas); En El Preescolar Victor Puebla Clave 21djn2290n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141755 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$11,600 | \$11,600 | \$11,600 | \$11,600 | \$11,600 | \$11,600 | \$11,600 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448768 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Aquiles Serdán Alariste Clave 21etv0123r, Ubicada En La Localidad De San Sebastián De Aparicio, Municipio De Puebla | 20141903 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$39,308 | \$39,308 | \$39,308 | \$39,308 | \$39,308 | \$39,308 | \$39,308 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448810 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Fray Pedro De Gante Clave 21ebh0693z | 20141454 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 72 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448815 | Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (12 Mesas Y 30 Sillas); En El Preescolar Cuillahuac Clave 21djn2288z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141958 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$9,280 | \$9,280 | \$9,280 | \$9,280 | \$9,280 | \$9,280 | \$9,280 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448859 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Mariano Matamoros Clave 21ebh0094d | 20141480 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Lomas de Alchichica | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 189 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448899 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Lázaro Cárdenas Clave 21ems0026s | 20141550 | Puebla | Caltepec | Caltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 81 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448926 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c; En La Secundaria Blandina Torres De Marín Clave 21ees0339k, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla. | 20141161 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,445,985 | \$1,445,985 | \$1,445,985 | \$1,445,985 | \$1,445,985 | \$1,445,985 | \$1,445,985 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448931 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Cuauhtémoc Clave 21ebh0165h | 20141564 | Puebla | Tepeyahualco | Tepeyahualco | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 229 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400448992 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Cesar A. Reyes Cabrera Clave 21ebh0081z | 20141567 | Puebla | Epatlán | San Juan Epatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 70 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449033 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Gabino Barreda Clave 21ebh0136m | 20141571 | Puebla | San Salvador el Verde | San Lucas el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 497 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449079 | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Secundaria Blandina Torres De Marín Clave 21ees039k, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula. Puebla. | 20141930 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$72,711 | \$72,711 | \$72,711 | \$72,711 | \$72,711 | \$72,711 | \$72,711 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449093 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Rafael Ramirez Clave 21ebh0728y | 20141607 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 282 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449120 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Colegio De Bachilleres Plantel 25 Clave 21ecb0030y | 20141624 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$686,529 | \$686,529 | \$686,529 | \$686,529 | \$686,529 | \$686,529 | \$686,529 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449131 | Sustitución De Barda Perimetral; En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21ep0373y Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atzompa, Pue. | 20141148 | Puebla | San Gregorio Atzompa | San Gregorio Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$444,495 | \$444,495 | \$444,495 | \$444,495 | \$444,495 | \$444,495 | \$444,495 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449140 | Obras De Mejoramiento Urbano, Deportivo, De Esparcimiento Y Sustitución De Calle, Banquetas Y Andadores En Espacios Públicos De Cholula. | 20141369 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$110,446,203 | \$110,556,760 | \$110,556,760 | \$110,556,760 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 1,452,598 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449168 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Francisco Agustín Diegullo Clave 21ems0032c | 20141672 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Reyeshogpan de Hidalgo (El Mirador) | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 67 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449210 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Campa Tlamesi Clave 21ebh0108q | 20141684 | Puebla | Puebla | Ampliación la Resurrección | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$111,255 | \$111,255 | \$111,255 | \$111,255 | \$111,255 | \$111,255 | \$111,255 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449218 | Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria José María Lafragua Clave 21ep1567s, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla, Puebla. | 20141460 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$440,018 | \$440,018 | \$440,018 | \$440,018 | \$440,018 | \$440,018 | \$440,018 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecutiva | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400449242 | Construcción De Un Taller De Computo En Estructura U1-C; En El Bachillerato Cocoyte Puebla Plantel Xicotepc De Juárez Clave 21etcb0022e | 20141729 | Puebla | Xicotepc | Xicotepc de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,738,293 | \$1,738,293 | \$1,738,293 | \$1,738,293 | \$1,738,293 | \$1,738,293 | \$1,738,293 | 100.00 | \$0 | Obra | 69 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400449299 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Colegio De Bachilleres Plantel 13 Clave 21etcb0016e | 20141731 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,035,784 | \$1,035,784 | \$1,035,784 | \$1,035,784 | \$1,035,784 | \$1,035,784 | \$1,035,784 | 100.00 | \$0 | Obra | 550 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400449301 | Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección; En El Preescolar José María Lafragua Clave 21ejn1407o, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla | 20141762 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$82,232 | \$82,232 | \$82,232 | \$82,232 | \$82,232 | \$82,232 | \$82,232 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400449318 | Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Pastor Rouaix | 20141290 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,123,182 | \$1,123,182 | \$1,123,182 | \$1,123,182 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 386 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400449348 | Construcción De Aulas Para La Escuela Primaria Club Rotario De Tehuacán | 20141291 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$11,126,981 | \$11,126,981 | \$11,126,981 | \$11,126,981 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 450 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400449352 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Adolfo López Mateos Clave 21etv0532v, Ubicada En La Localidad De San Andrés Hueyacatitla, Municipio De San Salvador El Verde, Pue. | 20141432 | Puebla | San Salvador el Verde | San Andrés Hueyacatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$1,353,113 | \$1,353,113 | \$1,353,113 | \$1,353,113 | \$1,353,113 | \$1,353,113 | \$1,353,113 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400449400 | Terminación De La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Escuela Secundaria Técnica Clave 21des0153z, Ubicada En La Cabecera Municipal | 20141820 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador el Verde | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$429,783 | \$429,783 | \$429,783 | \$429,783 | \$429,783 | \$429,783 | \$429,783 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400449405 | Rehabilitación De La Escuela Josefa Ortiz De Domínguez En El Municipio De Tehuacán | 20141292 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$11,266,458 | \$11,266,458 | \$11,266,458 | \$11,266,458 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 1,884 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400449440 | Construcción De Talleres De Carpintería Forja Y Soldadura En Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez | 20141294 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$8,499,486 | \$8,507,994 | \$8,507,994 | \$8,507,994 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 2,611 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400449444 | Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0374y, Ubicada En Localidad De San Miguel Zacaola, Municipio De Santo Tomas Hueyotlipan, Puebla. | 20141528 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | San Miguel Zacaola | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$499,983 | \$499,983 | \$499,983 | \$499,983 | \$499,983 | \$499,983 | \$499,983 | \$499,983 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449486 | Rehabilitación De Escuela De San Marcos Tlacoyalco | 20141295 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$9,768,369 | \$9,768,369 | \$9,768,369 | \$9,768,369 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 164 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449535 | Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | 20141297 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$13,998,754 | \$13,998,754 | \$13,998,754 | \$13,998,754 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 814 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449676 | Reparaciones Grles Sustitución De Luminarias Piso Loseta E Impermeabilizante Edif A, B, C Y D Prim Melchor Ocampo Clve 21dpr0276x, Loc San Juan Acozac Mpio Los Reyes De Juárez | 20141110 | Puebla | Los Reyes de Juárez | San Juan Acozac | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$528,802 | \$528,802 | \$528,802 | \$528,802 | \$528,802 | \$528,802 | \$528,802 | 100.00 | \$0 | Escuela | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449885 | Construcción De Un Aula De Cómputo En Estructura Regional C; En La Primaria Emiliano Zapata Clve 21dpr1251v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla. | 20141128 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$334,055 | \$334,055 | \$334,055 | \$334,055 | \$334,055 | \$334,055 | \$334,055 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449923 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Iluminación De La Unidad Deportiva San Pedro, Ubicada En La Calle 25 Sur S7n Entre Prolongacion Av. Hidalgo Y Avenida 3 Poniente | 20141382 | Puebla | San Pedro Cholula | San Cristóbal Tepontla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CROLULA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | \$0 | Luminaria | 121,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400449933 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Guillermo Prieto Clve 21dpr3252h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco De Hidalgo, Pue. | 20141129 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$26,547 | \$26,547 | \$26,547 | \$26,547 | \$26,547 | \$26,547 | \$26,547 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400450170 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Octavio Paz Clve 21ebh0246e, Ubicado En La Localidad De San Andrés Azumiatla, Municipio De Puebla, Puebla. | 20141199 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$415,481 | \$415,481 | \$415,481 | \$415,481 | \$415,481 | \$415,481 | \$415,481 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400450197 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Sosa Clve 21ebh0144v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ahuacatlán, Puebla | 20141200 | Puebla | Ahuacatlán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | -1 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400450237 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 38 Llano Verde Clve 21ebh0987i, Ubicado En La Localidad De Llano Verde, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 20141220 | Puebla | Chignahuapan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$374,449 | \$374,449 | \$374,449 | \$374,449 | \$374,449 | \$374,449 | \$374,449 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400450260 | Suministro De Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plantel 25 Clve 21ebh0030y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla. | 20141221 | Puebla | Libres | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$9,500 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | 100.00 | \$0 | -1 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------------|---|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400450301 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Acabados; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0373z, Ubicada En La Cabecera Municipal | 20141529 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipán | Santo Tomás Hueyotlipán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$490,671 | \$490,671 | \$490,671 | \$490,671 | \$490,671 | \$490,671 | \$490,671 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400450347 | Suministro De Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plantel 13 Clave 21ecb0016e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla, Puebla. | 20141223 | Puebla | San Miguel Xoxtla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400450358 | Estudio De Mecánica De Suelos En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 106 Clave 21dst0114x, Ubicada En La Localidad De Tehuiztzingo Tercera Sección (Huamuchilera), Municipio De Tehuiztzingo, Puebla. | 20141170 | Puebla | Tehuiztzingo | Tehuiztzingo Tercera Sección (Huamuchilera) | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$63,623 | \$63,623 | \$63,623 | \$63,623 | \$63,623 | \$63,623 | \$63,623 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400450405 | Sumi De Mob Bás Y Equi Pa Dos Aulas Didác Y Un Lab Poli; En El Cecyte Pue Plantel Xic- De Juárez Clave 21et0022e, Ubicado En La Cabe Mun De Xico, Pue | 20141224 | Puebla | Xicotepac | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$306,502 | \$306,502 | \$306,502 | \$306,502 | \$306,502 | \$306,502 | \$306,502 | 100.00 | \$0 | -1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400450408 | Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Profesor Filiberto Quiroz Clave 21des005y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla | 20141489 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400450430 | Suministro De Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21ecb0023o, Ubicado En La Localidad De Maquixtla, Municipio De Zacatán, Puebla. | 20141226 | Puebla | Zacatán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | 100.00 | \$0 | -1 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400450462 | Mantenimiento En La Escuela Normal Rural Carmen Serdán Clave 21dn0004n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Teteles De Ávila Castillo, Puebla. | 20141829 | Puebla | Teteles de Ávila Castillo | Teteles de Ávila Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400450488 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Cesar A. Reyes Cabrera Clave 21ebh0081z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Epatán, Puebla. | 20141227 | Puebla | Epatán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400450521 | Construcción De Barda Perimetral Y Plaza Cívica; En La Primaria José María Morales Clave 21dpr0567m, Ubicada En La Localidad De San Diego, Municipio De Teziutlán, Puebla. | 20141469 | Puebla | Teziutlán | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$337,767 | \$337,767 | \$337,767 | \$337,767 | \$337,767 | \$337,767 | \$337,767 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400450539 | Sumi De Mobi Y Equi Para Cuatro Aulas Didác, Un Lab Polifun Y Una Biblio; En El Bachí Gral Josef Espar Soria Clave 21ebh0813v, Ubc En La Loc De Santa Úrsula Chiconquiac, Mun De Gral Felipe Ángeles. | 20141228 | Puebla | General Felipe Ángeles | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$299,054 | \$299,054 | \$299,054 | \$299,054 | \$299,054 | \$299,054 | \$299,054 | \$299,054 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que de la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400450582 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados, En El Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho Clave 21a0s4040, Ubicado En La Cabecera Municipal | 20141948 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$302,528 | \$302,528 | \$302,528 | \$302,528 | \$302,528 | \$302,528 | \$302,528 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400450635 | Mantenimiento General En La Primaria Vicente Guerrero Con Clave 21dpr1537z Ubicada En La Localidad De San Francisco Buenavista, Municipio De Tianguismanalco, Pue. | 20141163 | Puebla | Tianguismanalco | San Francisco Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$749,169 | \$749,169 | \$749,169 | \$749,169 | \$749,169 | \$749,169 | \$749,169 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400450708 | Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples; En La Telesecundaria Ricardo Marín García Con Clave 21etv0161u Ubicada En La Cabecera Municipal De Tianguismanalco, Pue. | 20141430 | Puebla | Tianguismanalco | Tianguismanalco | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$443,458 | \$442,824 | \$442,824 | \$442,824 | \$442,824 | \$442,824 | \$442,824 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400450772 | Demolición Del Edificio A; En El Preescolar Luz María Serra Del Romero Clave 21djn2218d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxcopec De Benito Juárez, Puebla. | 20141348 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Tlaxcopec de Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$175,347 | \$175,347 | \$175,347 | \$175,347 | \$175,347 | \$175,347 | \$175,347 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400450879 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Dirección En Estructura Regional C; En El Preescolar Luz María Serra Del Romero Clave 21djn2218d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxcopec De Benito Juárez | 20141358 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Tlaxcopec de Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$598,069 | \$598,069 | \$598,069 | \$598,069 | \$598,069 | \$598,069 | \$598,069 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400450969 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Luz María Serra Del Romero Clave 21dju2218d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxcopec De Benito Juárez | 20141927 | Puebla | Tlaxcopec de Benito Juárez | Tlaxcopec de Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$50,752 | \$50,752 | \$50,752 | \$50,752 | \$50,752 | \$50,752 | \$50,752 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451025 | Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21a0s4040f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlaquitepec, Pue. | 20140787 | Puebla | Tlatlaquitepec | Ciudad de Tlatlaquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$764,503 | \$764,503 | \$764,503 | \$764,503 | \$764,503 | \$764,503 | \$764,503 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451165 | Construcción De Techado En Alcomunga, Municipio De Ajalpan | 20141713 | Puebla | Ajalpan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,085,817 | \$1,085,817 | \$1,085,817 | \$1,085,817 | \$1,085,817 | \$1,085,817 | \$1,085,817 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451242 | Construcción De Techado De Cancha En La Localidad De Sto. Tomas Otaltepec, Mpio De Atexcal | 20141690 | Puebla | Atexcal | Santo Tomás Otaltepec | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451243 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Clave 21ebh0784q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla. | 20141231 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$689,256 | \$689,256 | \$689,256 | \$689,256 | \$689,256 | \$689,256 | \$689,256 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451296 | Suministro De Mobi Bás Y Equi Para Dos Aulas Didác Y Un Lab Polifuncional; En El Cecypte Pue Plantele Guadalupe Victoria Clave 21etc0020g, Ubiq En La Cab Mun De Guada Vic. Pue. | 20141232 | Puebla | Guadalupe Victoria | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$306,502 | \$306,502 | \$306,502 | \$306,502 | \$306,502 | \$306,502 | \$306,502 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetros | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451313 | Construcción De Techado De Cancha En La Localidad De Sta. Catarina Tehuixtla, Mpio De Atexcal | 20141696 | Puebla | Atexcal | Santa Catarina Tehuixtla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451419 | Construcción De Techado De Cancha En La Localidad De San Lucas Teteleltitán, Mpio De Atexcal | 20141697 | Puebla | Atexcal | San Lucas Teteleltitán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451528 | Construcción De Techado De Cancha En La Cabecera Municipal De Coatzingo, Pue. | 20141682 | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | \$758,871 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451619 | Rehabilitación De Línea De Distribución De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata De San Jose Tilapa, Municipio De Coxcatlan Puebla. | 20141761 | Puebla | Coxcatlán | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$344,700 | \$344,700 | \$344,700 | \$344,700 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451710 | Construcción De Techado De Cancha En Tlaxiote, Municipio De Coyomeapan | 20141699 | Puebla | Coyomeapan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | Terminado | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451758 | Construcción De Techado De Cancha En Yehualtepec, Municipio De Coyomeapan | 20141708 | Puebla | Coyomeapan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | Terminado | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451809 | Construcción De Techado En Ahuatepec, Municipio De Coyomeapan. | 20141711 | Puebla | Coyomeapan | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451877 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En Loma Bonita, Municipio De San Miguel Eloxochitlán | 20141846 | Puebla | Eloxochitlán | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,563,092 | \$2,563,092 | \$2,563,092 | \$2,563,092 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451883 | Construcción De La Casa De La Cultura, En La Localidad De Tecomatán, Municipio De Tecomatán, Puebla (2da Etapa) | 20141523 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLÁN, PUEBLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$27,576,009 | \$27,576,009 | \$27,576,009 | \$27,576,009 | \$853,858 | \$853,858 | \$853,858 | 3.10 | \$0 | Obra | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400451965 | Construcción De La Casa De La Cultura "Hueyatonahueyonemilis" (Segunda Etapa) En Huitzilán De Serdán, Puebla. | 20141613 | Puebla | Huitzilán de Serdán | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$9,500,000 | \$9,500,000 | \$9,500,000 | \$9,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400452020 | Construcción De La Unidad Deportiva Segunda Etapa, De Tecomatán, Puebla | 20141524 | Puebla | Tecomatán | Tecomatán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLÁN, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$7,477,288 | \$7,477,288 | \$7,477,288 | 49.85 | \$0 | Obra | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400452078 | Construcción De Puente En San Esteban Necoxcalco, Municipio San Antonio Cañada | 20141587 | Puebla | San Antonio Cañada | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400452113 | Construcción De Techado En Cancha Municipal En El Municipio De San Antonio Cañada | 20141694 | Puebla | San Antonio Cañada | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400452190 | Construcción De Techado En Agua Azul, Municipio De San Sebastián Tlaxotepec | 20141688 | Puebla | San Sebastián Tlaxotepec | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400452244 | Construcción De Techado De Cancha En Col. Vistahermosa, Municipio Tehuacán | 20141847 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$515,584 | \$515,584 | \$515,584 | \$515,584 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400452314 | Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Deportiva La Antorcha En Rancho La Loma, Localidad De Mexcalcuautla, Teziutlán, Puebla. | 20141689 | Puebla | Teziutlán | Mexcalcuautla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400452353 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Enequina Bolaños Rojas Clave 21ebh0406p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zoquitián, Puebla. | 20141233 | Puebla | Zoquitián | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400453007 | Suministro De Mobiliario Básico Para Anexo; En El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21ebh0230, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla. | SN | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$0 | \$25,907 | \$25,907 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400454141 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Anexo; En El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21ebh0121, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$0 | \$25,907 | \$25,907 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400454159 | Programa De Expedición De Tarjetón De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla | - | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$7,732,671 | \$7,732,671 | \$7,732,671 | \$7,732,671 | \$7,732,671 | \$7,732,671 | 100.00 | \$0 | Documento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400454202 | Impermeabilización De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En La Ciudad De Puebla 2014 | 20141880 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOAPAP | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$3,238,330 | \$3,238,330 | \$3,238,330 | \$3,238,330 | \$3,238,330 | \$3,238,330 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400454331 | Adquisición De Equipamiento Especializado Para Los Laboratorios De Los Programas Académicos De Las Ingenierías En Biotecnología, En Mecatrónica, En Electrónica Y Telecomunicaciones E Informática De Es | 20141319 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politécnica de Puebla | Educación | En Ejecución | 2014 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Alumno | 1,161 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: AL 31 DE DICIEMBRE 2014 EL RECURSO SE RECIBIÓ EN EL MES DE OCTUBRE 2014 Y DEBIDO AL MONTO DE LAS ADJUDICACIONES NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO POR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400454493 | Sustitución De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia San Manuel En La Localidad De Puebla, Municipio De Puebla. | 20141879 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOAPAP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$15,382,102 | \$15,382,102 | \$15,382,102 | \$15,382,102 | \$15,382,102 | \$15,382,102 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400455502 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato Emiliano Zapata Clave 21ems002Dy, Ubicado En La Localidad De Huachinanta, Municipio De Jolalpan, Puebla. | 20141235 | Puebla | Jolalpan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400455564 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 150 Clave 21ebh1133w, Ubicado En La Localidad De San Miguel Papaxtla, Municipio De San Jerónimo Tecuaniapan, Puebla. | 20141236 | Puebla | San Jerónimo Tecuaniapan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400455608 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Pablo González Rivas Clave 21ebh0326d, Ubicado En La Localidad De San Baltazar Tetela, Municipio De Puebla, Puebla. | 20141239 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$425,674 | \$425,674 | \$425,674 | \$425,674 | \$425,674 | \$425,674 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400455617 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Román Rosas Clave 21ebh0135n, Ubicado En La Localidad De San Vicente Boquerón, Municipio De Acatlán, Puebla. | 20141252 | Puebla | Acatlán | San Vicente Boquerón | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecutiva | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400455622 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato Del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa Clave 21ebh0321i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla. | 20141240 | Puebla | Tepeaca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$405,397 | \$405,397 | \$405,397 | \$405,397 | \$405,397 | \$405,397 | \$405,397 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400455645 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 235 Clave 21ebh1211j, Ubicado En La Localidad De Amatlán, Municipio De Zoquiapan, Puebla. | 20141241 | Puebla | Zoquiapan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,419 | \$364,419 | \$364,419 | \$364,419 | \$364,419 | \$364,419 | \$364,419 | 100.00 | \$0 | -1 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400455648 | Reparaciones Grales Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados Bachillerato Román Rosas Clave 21ebh0135n Localidad De San Vicente Boquerón Municipio De Acatlán. | 20141426 | Puebla | Acatlán | San Vicente Boquerón | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400455666 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General 12 De Octubre Clave 21ebh0093e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Salvador El Seco, Puebla. | 20141242 | Puebla | San Salvador el Seco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400455680 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General José Vasconcelos Clave 21ebh0201w, Ubicado En La Localidad De Villa Lazaro Cardenas (La Uno), Municipio De Venustiano Carranza, Puebla. | 20141243 | Puebla | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | -1 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400455693 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Biblioteca; En El Bachillerato General José Vasconcelos Clave 21ebh0178l, Ubicado En La Cabecera Municipal De General Felipe Ángeles, Puebla. | 20141244 | Puebla | General Felipe Ángeles | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$199,202 | \$199,202 | \$199,202 | \$199,202 | \$199,202 | \$199,202 | \$199,202 | \$199,202 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400455710 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Alfonso Nava Martínez Clave 21ebh0252c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chinantla, Puebla. | 20141245 | Puebla | Chinantla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$613,658 | \$613,658 | \$613,658 | \$613,658 | \$613,658 | \$613,658 | \$613,658 | \$613,658 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400455771 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Ignacio Sosa Clave 21ebh0144v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ahuacatlán, Puebla. | 20141386 | Puebla | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | \$85,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400455888 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0292d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 20141253 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400455952 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato Lázaro Cárdenas Clave 21em0026s, Ubicado En La Localidad De Acatepec, Municipio De Caltepec, Puebla. | 20141255 | Puebla | Caltepec | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400456025 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 182 Clave 21ebh1159e, Ubicado En La Localidad De Tecoloquillo, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 20141261 | Puebla | Chignahuapan | Tecoloquillo | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,427 | \$364,427 | \$364,427 | \$364,427 | \$364,427 | \$364,427 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400456201 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Poindán Y 3 Poniente En La Localidad De Ahuatlán En El Municipio De Ahuatlán | 20141834 | Puebla | Ahuatlán | Ahuatlán | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$649,885 | \$649,885 | \$649,885 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400456263 | Construcción De Tanque De Regulación Para Agua Potable 100 M3 En La Localidad De Tehuiztzingo Perteneciente Al Municipio De Tehuiztzingo | 20141882 | Puebla | Tehuiztzingo | Tehuiztzingo | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$428,962 | \$428,962 | \$428,962 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro cúbico | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400456272 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0063k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignautla, Puebla. | 20141246 | Puebla | Chignautla | Chignautla | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14150200514049 | Rehabilitación Del Colector De Drenaje Sanitario De Petalcingo En La Localidad De Petalcingo Perteneciente Al Municipio De Petalcingo | 20141828 | Puebla | Petalcingo | Petalcingo | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,258,195 | \$1,004,609 | \$1,004,609 | \$1,004,609 | \$1,004,609 | \$1,004,609 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. | |
| PUE14140400456307 | Construcción De Tanque De Regulación Para Agua Potable 100 M3 En La Localidad De Tuzantán Perteneciente Al Municipio De Tehuiztzingo | 20141883 | Puebla | Tehuiztzingo | Tuzantán (Mariano Escobedo) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$418,611 | \$418,611 | \$418,611 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro cúbico | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400456359 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato Francisco Agustín Diegullo Clave 21ems0032c, Ubicado En La Localidad De Reyeshogpan De Hidalgo (El Mirador), Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 20141222 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Reyeshogpan de Hidalgo (El Mirador) | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400456423 | Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Prolongación Belisario Domínguez Del Barrio Santa Cruz Perteneciente Al Municipio De Tulcingo | 20141896 | Puebla | Tulcingo | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$511,155 | \$511,155 | \$511,155 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400456560 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Amado Nervo Clave 21ebh0268d, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Necoxtla, Municipio De Epatlán, Puebla. | 20141269 | Puebla | Epatlán | Santa Ana Necoxtla | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$322,594 | \$322,594 | \$322,594 | \$322,594 | \$322,594 | \$322,594 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400456640 | Construcción De Un Taller De Computo En Estructura U1-C; En El Bachillerato Cecyte Puebla Plantel Guadalupe Victoria Clave 21etc0020g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Guadalupe Victoria, Puebla. | 20141742 | Puebla | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,738,293 | \$1,738,293 | \$1,738,293 | \$1,738,293 | \$1,738,293 | \$1,738,293 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400456716 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 30 San Diego Buenavista Clave 21ebh0983p, Ubicado En La Localidad De San Diego Buenavista, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 20141270 | Puebla | Huejotzingo | San Diego Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400456764 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática; En El Bachillerato General Digital Núm. 197 Clave 21ebh1173x, Ubicado En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Ixcaquixtla, Puebla. | 20141275 | Puebla | Ixcaquixtla | Cuatro Rayas | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$220,970 | \$220,970 | \$220,970 | \$220,970 | \$220,970 | \$220,970 | \$220,970 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400456815 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Mariano Matamoros Clave 21ebh0094d, Ubicado En La Localidad De Lomas De Alchichica, Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 20141273 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Lomas de Alchichica | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400456855 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato Justo Sierra Clave 21ems0007d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Jalpan, Puebla. | 20141274 | Puebla | Jalpan | Jalpan | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400456900 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21ep1597f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete. | 20141365 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$9,879 | \$9,879 | \$9,879 | \$9,879 | \$9,879 | \$9,879 | \$9,879 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457008 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Progreso De Las Americas Clave 21ebh0151e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ocoyucán, Puebla. | 20141257 | Puebla | Ocoyucan | Santa Clara Ocoyucan | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457073 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar Carmen Serdán Alarista Clave 21diz2090o, Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional "C"; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21ep1597f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 20141487 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$13,291 | \$13,291 | \$13,291 | \$13,291 | \$13,291 | \$13,291 | \$13,291 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457104 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21ep1597f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 20141726 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$532,977 | \$532,977 | \$532,977 | \$532,977 | \$532,977 | \$532,977 | \$532,977 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457145 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21ep1597f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 20141732 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$160,309 | \$160,309 | \$160,309 | \$160,309 | \$160,309 | \$160,309 | \$160,309 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457163 | Suministro De Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21ecb008w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141251 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457177 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Telesecundaria Pablo Galeana Clave 21atv01t, Ubicada En La Localidad De Apango De Zaragoza, Municipio De Acajete, Puebla. | 20141738 | Puebla | Acajete | Apango de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$455,315 | \$455,315 | \$455,315 | \$455,315 | \$455,315 | \$455,315 | \$455,315 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457271 | Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para El Bachillerato General Rafael Ramirez Clave 21ebh0728y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141254 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457293 | Suministro De Mobiliario Básico (100 Sillas De Paleta); En La Primaria Macuilcochil Clave 21dph0904w, Ubicada En La Localidad De San Juan Tepulco En El Municipio De Acajete, Puebla. | 20141921 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$55,680 | \$55,680 | \$55,680 | \$55,680 | \$55,680 | \$55,680 | \$55,680 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457318 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Campa Tlasesi Clave 21ebh0108q, Ubicado En La Localidad De La Resurrección, Municipio De Puebla, Puebla. | 20141278 | Puebla | Puebla | La Resurrección Rural | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$405,397 | \$405,397 | \$405,397 | \$405,397 | \$405,397 | \$405,397 | \$405,397 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457349 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Carmen Serdán Alariste Clave 21djn2090p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 20141922 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$75,808 | \$75,808 | \$75,808 | \$75,808 | \$75,808 | \$75,808 | \$75,808 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457383 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0003f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 20141923 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$106,873 | \$106,873 | \$106,873 | \$106,873 | \$106,873 | \$106,873 | \$106,873 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457440 | Suministro De Mobiliario Básico (200 Sillas De Paleta); En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr2769w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 20141924 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$111,360 | \$111,360 | \$111,360 | \$111,360 | \$111,360 | \$111,360 | \$111,360 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457472 | Suministro De Mobiliario Básico (200 Sillas De Paleta); En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr1597f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 20141925 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$111,360 | \$111,360 | \$111,360 | \$111,360 | \$111,360 | \$111,360 | \$111,360 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457477 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Carlos Camacho Espiritu Clave 21ebh0748l, Ubicado En La Cabecera Municipal De Rafael Lara Grajales, Puebla. | 20141266 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Salud | Terminado | 2014 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457494 | Construcción De Aula Y Anexo Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla. | SN | Puebla | Huauchinango | Cobertura municipal | | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$1,611,252 | \$1,611,252 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457497 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21dpr0768j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 20141926 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$25,341 | \$25,341 | \$25,341 | \$25,341 | \$25,341 | \$25,341 | \$25,341 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457504 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Oficial Profesor Cándido Reyes Alegre Clave 21ebh0078m, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla. | 20141247 | Puebla | San Martín Texmelucan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | 100.00 | \$0 | -1 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400457587 | Mantenimiento General En La Secundaria Del C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21ees0016c | 20141150 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$1,818,944 | \$1,818,944 | \$1,818,944 | \$1,818,944 | \$1,818,944 | \$1,818,944 | \$1,818,944 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400457596 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Gabino Barreda Clave 21ebh0136m, Ubicado En La Localidad De San Lucas El Grande, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla. | 20141256 | Puebla | San Salvador el Verde | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400457597 | Suministro De Equipo Para El Bachill Gral Digital Núm. 26 San Andrés Hueyacatitla Clave 21ebh0979c Ubicado En La Loc De San Andres Hueyacatitla, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla. | 20141229 | Puebla | San Salvador el Verde | San Andrés Hueyacatitla | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400457634 | Estudio De Mecánica De Suelos En C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21aos4027u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Pue. | 20141152 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CACEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$221,030 | \$221,030 | \$221,030 | \$221,030 | \$221,030 | \$221,030 | \$221,030 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400457652 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Octavio Paz Clave 21ebh0120l, Ubicado En La Cabecera Municipal De Sochtepec, Puebla. | 20141280 | Puebla | Sochtepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400457685 | Mantenimiento General En La Primaria Del C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0501c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Pue. | 20141175 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$3,150,820 | \$3,150,820 | \$3,150,820 | \$3,150,820 | \$3,150,820 | \$3,150,820 | \$3,150,820 | \$3,150,820 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457705 | Mantenimiento General En El C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21aos4027u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Pue. | 20141250 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$922,081 | \$922,081 | \$922,081 | \$922,081 | \$922,081 | \$922,081 | \$922,081 | \$922,081 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457730 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Fray Pedro De Gante Clave 21ebh0693z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla. | 20141267 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$20,141,267 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457736 | Rehabilitación De Laboratorio Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla. | - | Puebla | Huauchinango | Cobertura municipal | | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$3,000 | \$3,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400457739 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21aos4027u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Pue. | 20141777 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$766,267 | \$766,267 | \$766,267 | \$766,267 | \$766,267 | \$766,267 | \$766,267 | \$766,267 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457759 | Eficiencia Energetica En El Alumbrado Publico Del Municipio De Teziutlan, Puebla | 20141445 | Puebla | Teziutlán | Cobertura municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | Urbanización | Terminado | 2014 | \$19,005,834 | \$19,005,834 | \$19,005,834 | \$19,005,834 | \$19,005,834 | \$19,005,834 | \$19,005,834 | \$19,005,834 | 100.00 | \$0 | Pieza | 88,970 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457769 | Suministro E Instalación De Sistema Solar En El Centro De Educación A Distancia Para El Nivel Básico Del C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21aos4027u | 20141830 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$319,952 | \$319,952 | \$319,952 | \$319,952 | \$319,952 | \$319,952 | \$319,952 | \$319,952 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457797 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Cómputo; En El Colegio De Bachilleres Plantel 16 Clave 21ecb0020r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlachicuca, Puebla. | 20141276 | Puebla | Tlachicuca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$312,077 | \$312,077 | \$312,077 | \$312,077 | \$312,077 | \$312,077 | \$312,077 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457806 | Suministro De Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21ecb0020j, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapotitán De Méndez, Puebla. | 20141268 | Puebla | Zapotitán de Méndez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | Terminado | 2014 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | \$9,496 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457807 | Suministro De Equipo Para Anexo En El Colegio De Bachilleres Plantel 25 Clave 21ecb0030y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla. | - | Puebla | Libres | Cobertura municipal | | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$25,907 | \$25,907 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457817 | Reparaciones Generales En La Primaria Benito Juárez (Albergue) Clave 21da0022i, Ubicada En La Localidad De Vista Hermosa Zayulapa, Municipio De Ajalpan, Puebla. | 20141461 | Puebla | Ajalpan | Vista Hermosa Zayulapa | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,309,168 | \$1,309,168 | \$1,309,168 | \$1,309,168 | \$1,309,168 | \$1,309,168 | \$1,309,168 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457825 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Anexo; En El Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21ecb0021q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlaucuiltepec, Puebla. | SN | Puebla | Tlatlaucuiltepec | Cobertura municipal | | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$25,907 | \$25,907 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457853 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 3 Tlaltenango Clave 21ebh0956s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla. | 20141272 | Puebla | Tlaltenango | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457860 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Castulo Alariste Castro Con Clave 21epr1601i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Pue. | 20141440 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota Urbano | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$158,222 | \$158,222 | \$158,222 | \$158,222 | \$158,222 | \$158,222 | \$158,222 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457884 | Suministro De Mobiliario Básico Para Anexo; En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21ecb0008w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | SN | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$25,907 | \$25,907 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457888 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato Ignacio Zaragoza Clave 21ems0009b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaola, Puebla. | 20141277 | Puebla | Tlaola | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | \$364,365 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457902 | Suministro De Mobiliario Básico Para Anexo; En El Colegio De Bachilleres Plantel 9 Clave 21ecb0019b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlan, Puebla. | SN | Puebla | Teziutlan | Cobertura municipal | | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$25,907 | \$25,907 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400457935 | Construcción De Una Dirección Y Sanitarios En El Preescolar José Manzo Y Jaramillo Clave 21d1jn102x, Ubicado En La Localidad De San Juan Portezuelo, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20141916 | Puebla | Atlixco | San Juan Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$482,895 | \$482,895 | \$482,895 | \$482,895 | \$482,895 | \$482,895 | \$482,895 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400457959 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Baudelio Serafin Sosa Clave 21ebh0109p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla. | 20141271 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | \$364,210 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400457962 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Anexo; En El Colegio De Bachilleres Plantel 4 Clave 21ecb0017d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecali De Herrera, Puebla. | SN | Puebla | Tecali de Herrera | Cobertura municipal | | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | | 11-Educación Pública | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$25,907 | \$25,907 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400458012 | Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21dtv0323q, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Alpuyeca, Municipio De Cuautinchán, Puebla. | 20141533 | Puebla | Cuautinchán | Santa Cruz Alpuyeca | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$324,149 | \$324,149 | \$324,149 | \$324,149 | \$324,149 | \$324,149 | \$324,149 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400458026 | Estudio De Mecánica De Suelos En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21dtv0323q, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Alpuyeca, Municipio De Cuautinchán, Puebla. | 20141728 | Puebla | Cuautinchán | Santa Cruz Alpuyeca | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$9,400 | \$9,400 | \$9,400 | \$9,400 | \$9,400 | \$9,400 | \$9,400 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400458104 | Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 241 Clave 21ebh1217d, Ubicado En La Localidad De Capuluaque, Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla. | 20141237 | Puebla | Tetela de Ocampo | Capuluaque | Rural | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | Terminado | 2014 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | \$364,270 | 100.00 | \$0 | Equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400458176 | Estudio De Mecánica De Suelos En La Primaria Octavio Paz Clave 21dtpb0794g Ubicado En La Localidad De Xalcuahuta, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | 20141669 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xalcuahuta | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$15,157 | \$15,157 | \$15,157 | \$15,157 | \$15,157 | \$15,157 | \$15,157 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400458193 | Proyecto Construcción Del Viaducto Elevado De Jurisdicción Estatal Sobre La Autopista Federal México-Puebla A Partir De Km 115 000 Hasta El Km 128 300 En La Zona Metropolitana De Puebla | 20140980 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales | | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,500,000,000 | \$2,500,000,000 | \$2,500,000,000 | \$2,500,000,000 | \$2,500,000,000 | \$2,500,000,000 | \$2,500,000,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 2.40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400458201 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Xicotencatl Clave 21dpr0588z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla. | 20141361 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$25,705 | \$25,705 | \$25,705 | \$25,705 | \$25,705 | \$25,705 | \$25,705 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400458218 | Estudio De Mecánica De Suelos En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21etv0963k, Ubicada En La Localidad De Tepango Zacatlán, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | 20141673 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepango | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$67,939 | \$67,939 | \$67,939 | \$67,939 | \$67,939 | \$67,939 | \$67,939 | \$67,939 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400458237 | Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo En La Telesecundaria De Nueva Creación Ubicada En La Localidad De Tepango Zacatlán, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 20141674 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepango | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$165,803 | \$165,803 | \$165,803 | \$165,803 | \$165,803 | \$165,803 | \$165,803 | \$165,803 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|----------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400458245 | Construcción De Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Xicotencatl Clave 21dpr0588z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxtepec De Benito Juárez, Puebla. | 20141362 | Puebla | Tlaxtepec de Benito Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$1 | \$882,532 | \$882,532 | \$882,532 | \$882,532 | \$882,532 | \$882,532 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400458267 | Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr2139h, Ubicada En La Localidad De Santa Úrsula Chiconquiuc, Municipio De General Felipe Ángeles, Puebla. | 20141485 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santa Úrsula Chiconquiuc | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$164,736 | \$164,736 | \$164,736 | \$164,736 | \$164,736 | \$164,736 | \$164,736 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400458275 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica Y Dirección En Estructura Regional C; En El Preescolar Luz María Serra Del Romero Clave 21djn2218d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Matamoros, Puebla. | 20141490 | Puebla | Tlaxtepec de Benito Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$17,421 | \$17,421 | \$17,421 | \$17,421 | \$17,421 | \$17,421 | \$17,421 | 100.00 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400458291 | Reparaciones Generales En El Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21aos4032f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 20141947 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$529,122 | \$529,122 | \$529,122 | \$529,122 | \$529,122 | \$529,122 | \$529,122 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400458294 | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Xicotencatl Clave 21dpr0588z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxtepec De Benito Juárez, Puebla. | 20141914 | Puebla | Tlaxtepec de Benito Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1 | \$264,497 | \$264,497 | \$264,497 | \$264,497 | \$264,497 | \$264,497 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400460211 | Constr.De Adoq. Y Obras Compl.En La Calle Nac.Entre 5 De Feb.Y Calle Las Flores, Jta Aux.Sn Lorenzo Teotlipilco (Primera Etapa). Contingencias Economicas 2014 | 20141353-14314 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla. | Urbanización | Terminado | 2014 | \$2,997,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,588 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400460218 | Drenaje Sanitario De La Colonia Vista Hermosa | 20141355-14280 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | \$2,997,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 3,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400460246 | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos De Colector Pluvial En Las Colonias De Bugambillas (Calle Lirios Y Calle Camelias), San Felipe Hueyotlilan. | 20141151 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,150,000 | \$1,716,261 | \$1,716,261 | \$1,716,261 | \$23,673 | \$23,673 | \$23,673 | 1.38 | \$0 | Lote | 20,229 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400460375 | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Digital Núm. 3 Tlaltenango Clave 21ebh0956s. | 20141436 | Puebla | Tlaltenango | Tlaltenango | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Educación | Terminado | 2014 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | \$152,319 | 100.00 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400460424 | Construcción De Casa De Cultura En La Colonia Jorge Obispo | 20141876 | Puebla | Huachuclanango | Cobertura municipal | | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$9,990,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500518205 | Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Junta Auxiliadora De San Felipe Hueyotlilan, Jurisdicción Sanitaria N° 6, En El Estado De Puebla | LPE-021-2014 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$4,721,764 | \$4,721,764 | \$4,721,764 | \$2,890,391 | \$2,509,127 | \$2,509,127 | \$2,509,127 | 53.14 | \$0 | Obra | 10,447 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES COMPLEMENTARIO AL RECURSO 2013, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CSSA DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | - | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500521363 | Sustitución Por Obra Nueva Del Hospital De El "León" A Hg De 45 Camas; Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados; Construcción De La Uneme De Capa Y Posada Ame. | LPE-035-2014 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Convenios | U005 Seguro Popular | - | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$178,927,733 | \$178,927,733 | \$178,927,733 | \$165,690,861 | \$99,183,756 | \$99,183,756 | \$99,183,756 | 55.43 | \$0 | Obra | 22,756 | 0.00 | 72.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES COMPLEMENTARIO AL DEL AÑO 2012 PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500525748 | Suministro E Instalación De Equipamiento De Cómputo, Telecomunicaciones Y Aplicativos Especiales Para Las Casas De Justicia De Huauchinango, Zacatlán, Izucar De Matamoros Y Acatlán De Osorio. | 20140589 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | - | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | - | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$29,974,072 | \$29,974,072 | \$29,974,072 | \$29,974,072 | \$29,974,072 | \$29,974,072 | \$29,974,072 | 100.00 | \$0 | Lote | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500527147 | Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Matias Tlalancaleca, Municipio De San Matias Tlalancaleca | 20141303 | Puebla | San Matias Tlalancaleca | San Matias Tlalancaleca | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | - | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$358,824 | \$358,824 | \$358,824 | \$358,824 | \$4,949 | \$4,949 | \$4,949 | 1.38 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500528516 | Trabajos De Demolicion Del Edificio De Administracion Y Archivo Muerto, Auxiliar De Urgencias, Servicios Generales Y Pasillos De Comunicación, Hospital Del Niño Poblano | LPE-046-2014 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U005 Seguro Popular | - | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$17,400,009 | \$17,400,009 | \$17,400,009 | \$16,584,644 | \$15,861,059 | \$15,861,059 | \$15,861,059 | 91.16 | \$0 | Obra | 1,450,533 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500528722 | Sustitución Por Obra Nueva Del Hospital Comunitario 12 Camas En La Localidad De Cuacnopalan, Municipio De Palmar De Bravo, Jurisdicción Sanitaria N° 9, Tepeji De Rodríguez, En El Estado De Puebla. | LPE-037-2014 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuacnopalan | Urbano | Sin Identificar | - | - | - | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$56,308,565 | \$53,225,777 | \$53,225,777 | \$53,225,777 | \$53,225,777 | \$53,225,777 | \$53,225,777 | 100.00 | \$0 | Obra | 8,902 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500528828 | Trabajos De Rehabilitación, Reducción Y Modernización Del Hospital Del Niño Poblano, Ubicado En El Municipio De Puebla, Perteneciente A La Jurisdicción Sanitaria No. 6, Puebla, Estado De Puebla | LPE-014-2014 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Sin Identificar | - | - | - | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$407,210,213 | \$407,210,213 | \$407,210,213 | \$378,518,510 | \$350,338,142 | \$350,338,142 | \$350,338,142 | 86.03 | \$0 | Obra | 1,450,533 | 0.00 | 97.50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500528870 | Trabajos De Desmantelamiento Y Traslado De La Unidad Estabilizadora, Del Hospital Comunitario De San José Chiapa, Municipio San José Chiapa, J. S. N°. 4, Sn. Salvador El Seco, En El Estado De Puebla. | IE3-001-2014 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular | - | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$379,547 | \$366,349 | \$366,349 | \$366,349 | \$366,349 | \$366,349 | \$366,349 | 100.00 | \$0 | Obra | 6,030 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500529008 | Construcción Del Hospital De Traumatología Y Ortopedia, Unidad De Medicina Física Y Rehabilitación Y Centro Regulador De Urgencias Medicas (Primera Etapa) | LPE-049-2014 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U005 Seguro Popular | - | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$142,590,298 | \$142,590,298 | \$142,590,298 | \$127,785,082 | \$8,509,671 | \$8,509,671 | \$8,509,671 | 5.97 | \$0 | Obra | 2,108,778 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES COMPLEMENTARIO AL RECURSO DEL AÑO 2013 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500533454 | Construcción Areas De Apoyo Administrativas Y Servicios De Cocina Y Comedor En El Hosp. De La Mujer Tehuacán, Hg Acatlán, Hg Tehuacán, Hg Tecozatlán, Tulcingo Del Valle, Acatzingo Tlacoatepec Y Aialnan | LPE-042-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | - | Sin Identificar | - | - | - | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$8,404,851 | \$8,404,850 | \$8,404,850 | \$7,871,574 | \$5,874,834 | \$5,874,834 | \$5,874,834 | 69.90 | \$0 | Obra | 752,374 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | - | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500533917 | Construcción De Areas De Apoyo Y Servicios De Cocina Y Comedor En El Hg Cholula, Hg Del Norte, Hosp. De La Mujer, Y Hg Huejotzingo, Tepeaca, Hi Acajete, San Martín Texmelucan Y Cessa De Amozoc. Puebla | LPE-041-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Sin Identificar | - | - | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$8,252,853 | \$8,252,053 | \$8,252,053 | \$7,813,247 | \$5,868,347 | \$5,868,347 | \$5,868,347 | 71.11 | \$0 | Obra | 1,195,493 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140500534011 | Construcción De Areas De Apoyo Administrativas En El Hi Coxcatlan, Ixcaquixtla, Zacapala, Palmar De Bravo, Tlacotepec De Benito Juárez, Vicente Guerrero, Zoquián Y Cessa Tehuacán, Estado De Puebla | LPE-043-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Sin Identificar | - | - | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$7,430,814 | \$7,430,814 | \$7,430,814 | \$6,956,736 | \$6,907,442 | \$6,907,442 | \$6,907,442 | 92.96 | \$0 | Obra | 268,687 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140500534208 | Construcción De Areas De Apoyo Y Servicios De Cocina Y Comedor En Hg Tezuitlan, Hg Tlatlaquitepec, Hg Huachinango, Cuetzalan, Hi Pahuatlan, Ahuacatlan, Ixtacamaxtitlan, Pantepec Y Tlatola. | LPE-047-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Sin Identificar | - | - | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$8,417,116 | \$8,417,116 | \$8,417,116 | \$7,997,277 | \$5,078,854 | \$5,078,854 | \$5,078,854 | 60.34 | \$0 | Obra | 717,527 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140500534346 | Construcción Áreas De Apoyo Admitvas. En Hg Cd. Serdán Y Libres, Hi Zacapoaxtla, Huehuetla, Zapotitan De Méndez, Ayototxo, Cuyoaco, San José Chiapa, Guadalupe Victoria, Quimixtán Y Cessa Tlachichuana. | LPE-040-2014 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Sin Identificar | - | - | | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2014 | \$10,238,506 | \$10,238,506 | \$10,238,506 | \$9,672,002 | \$6,131,925 | \$6,131,925 | \$6,131,925 | 59.89 | \$0 | Obra | 515,756 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE141405005343703 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepoxtla, Municipio De Coyomeapan | 20140527 | Puebla | Coyomeapan | Tepoxtla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. | - | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$782,749 | \$782,749 | \$782,749 | \$782,749 | \$32,390 | \$32,390 | \$32,390 | 4.14 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 4.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE141405005343718 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Sanctorum, Municipio De Cuautlancingo, Pue. | 20140641 | Puebla | Cuautlancingo | Sanctorum | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | - | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,609,331 | \$4,609,331 | \$4,609,331 | \$4,609,331 | \$3,337,275 | \$3,337,275 | \$3,337,275 | 72.40 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 72.40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE141405005343730 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Gabriel Chilac, Municipio De San Gabriel Chilac. | 20141202 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | - | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$359,631 | \$359,631 | \$359,631 | \$359,631 | \$4,960 | \$4,960 | \$4,960 | 1.38 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 1.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE141405005343739 | Suministro De Equipo Para Doce Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 13 Clave 21ecb0016e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla, Puebla. | 20141551 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior. | - | 11-Educación Pública | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$231,156 | \$231,156 | \$231,156 | \$231,156 | \$231,156 | \$231,156 | \$231,156 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE141405005343740 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 13 Clave 21ecb0016e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla, Puebla. | 20141555 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior. | - | 11-Educación Pública | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | \$1,424,518 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE141405005343742 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Anexo; En El Colegio De Bachilleres Plantel 13 Clave 21ecb0016e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla, Puebla. | - | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior. | - | 11-Educación Pública | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$25,907 | \$25,907 | \$25,907 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE12130100047527 | Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Llevar A Cabo La Construcción Del Libramiento Poniente | 20120555 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal | | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | - | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | \$75,754,791 | \$75,754,791 | \$75,754,791 | \$75,754,791 | \$65,015,042 | \$65,015,042 | \$65,015,042 | 85.82 | \$0 | Proyecto | 387,463 | 100.00 | 71.59 | Financiera: / Física: LA META CONSISTE EN UN ESTUDIO Y UN PROYECTO / Registro: SISTEMA: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------|-----------|---|---|--|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300192650 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia Del Distrito Judicial De Acatlan En El Municipio De Acatlan | 20131052 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$16,421,429 | \$15,382,714 | \$15,382,714 | \$15,382,714 | \$15,382,714 | \$15,382,714 | 100.00 | \$0 | Obra | 31,814 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300196880 | Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Línea De Conducción En La Localidad De Atoyatempan, Municipio De Atoyatempan | 20130373 | Puebla | Atoyatempan | Cobertura municipal | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$481,994 | \$481,659 | \$481,659 | \$481,659 | \$481,659 | \$481,659 | \$481,659 | \$481,659 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 923 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. |
| PUE13130300198711 | Construcción Del Andador Paralelo A La Carretera Federal Tzucitlán-Perote (Segunda Etapa) En La Localidad De San Juan Xiutetelco En El Municipio De Xiutetelco, Puebla. | 20130008 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$10,352,809 | \$10,352,809 | \$10,352,809 | \$10,352,809 | \$10,352,809 | \$10,352,809 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 29,659 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. | |
| PUE13130300199716 | Construcción De Ampliación De Carretera San Gabriel Chilac - "Y" De Chilac Del Km. 0 000.00 Al Km. 5 340.00 Perteneiente Al Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla. Segunda Etapa Del Km. 0 000.00 Al | 20130612 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$5,021,201 | \$5,021,201 | \$5,021,201 | \$5,021,201 | \$5,021,201 | \$5,021,201 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 7,636 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE13130300199890 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Tehuacán (Junta Auxiliar De Santa María Coapan), Municipio De Tehuacán | 20130343 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$251,188 | \$243,649 | \$243,649 | \$243,649 | \$243,649 | \$243,649 | \$243,649 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 10,193 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300200519 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Morelos Cañada, Municipio De Cañada Morelos | 20130634 | Puebla | Cañada Morelos | Morelos Cañada | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$669,751 | \$669,751 | \$669,751 | \$669,751 | \$669,751 | \$669,751 | \$669,751 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 3,918 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300200630 | Terminación, Estabilización, Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán | 20130576 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | 100.00 | \$0 | Planta | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300200731 | Construcción Del Juzgado Mixto Y Rehabilitación Del Inmueble Que Albergará La Casa De Justicia Del Distrito Judicial De Zacatlán En El Municipio De Zacatlán | 20131053 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$15,714,286 | \$15,419,736 | \$15,419,736 | \$15,419,736 | \$13,801,197 | \$13,801,197 | \$13,801,197 | 89.50 | \$0 | Obra | 76,296 | 100.00 | 91.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. |
| PUE13130300201458 | Construcción De Colector Y Emisor Pluvial De La Localidad San Jerónimo Tianguismanalco, Municipio De San Martin Texmelucan | 20130501 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Jerónimo Tianguismanalco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$2,365,679 | \$2,365,679 | \$2,365,679 | \$2,365,679 | \$2,365,679 | \$2,365,679 | \$2,365,679 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 4,802 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. |
| PUE13130300201734 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia Del Distrito Judicial De Huachinango En El Municipio De Huachinango | 20131051 | Puebla | Huachinango | Cobertura municipal | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$30,354,762 | \$28,669,965 | \$28,669,965 | \$28,669,965 | \$28,669,965 | \$28,669,965 | \$28,669,965 | \$28,669,965 | 100.00 | \$0 | Obra | 97,753 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300202958 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andres Hueyacatitla, Municipio De San Salvador El Verde | 20130418 | Puebla | San Salvador el Verde | San Andrés Hueyacatitla | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$145,186 | \$144,311 | \$144,311 | \$144,311 | \$144,311 | \$144,311 | \$144,311 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 0102 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300383129 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Purísima, Municipio De Palmar De Bravo. "Sustitución De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal" En El Municipio De Xiutetelco | 20140617 | Puebla | Palmar de Bravo | La Purísima | Urbano | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,752,250 | \$1,752,250 | \$1,752,250 | \$1,562,556 | \$1,562,556 | \$1,562,556 | 89.17 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300383231 | Agua Potable De La Cabecera Municipal" En El Municipio De Xiutetelco | 20140709 | Puebla | Xiutetelco | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,950,082 | \$2,950,082 | \$2,950,082 | \$2,950,082 | \$2,332,968 | \$2,332,968 | \$2,332,968 | 79.08 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 79.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300383339 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De San Antonio Mihuacán, Municipio De Coronango | 20140632 | Puebla | Coronango | San Antonio Mihuacán | Urbano | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$495,846 | \$495,846 | \$495,846 | \$495,846 | \$333,552 | \$333,552 | \$333,552 | 67.27 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 67.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300383369 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Sanctorum, Municipio De Cuautlancingo, Pue. | 20140641 | Puebla | Cuautlancingo | Sanctorum | Urbano | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,537,982 | \$1,537,982 | \$1,537,982 | \$1,537,982 | \$1,113,963 | \$1,113,963 | \$1,113,963 | 72.43 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 54.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300383465 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cholula De Rivadavia Municipio De San Pedro Cholula, Pue. | 20140689 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,290,094 | \$2,290,094 | \$2,290,094 | \$2,290,094 | \$696,474 | \$696,474 | \$696,474 | 30.41 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 93.29 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140300383622 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De San Francisco Ocotlán, Municipio De Coronango. | 20140635 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán | Rural | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$485,952 | \$485,952 | \$485,952 | \$485,952 | \$315,967 | \$315,967 | \$315,967 | 65.02 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 64.99 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140300384025 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Sebastián, Municipio De Teziutlán, Pue. | 20140582 | Puebla | Teziutlán | San Sebastián | Urbano | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$498,270 | \$498,270 | \$498,270 | \$498,270 | \$494,741 | \$494,741 | \$494,741 | 99.29 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 99.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300384088 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De La Libertad, Municipio De Zacapoaxtla, Pue. | 20140638 | Puebla | Zacapoaxtla | La Libertad | Urbano | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$634,623 | \$634,623 | \$634,623 | \$634,623 | \$511,442 | \$511,442 | \$511,442 | 80.59 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 79.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300384265 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San José Esperanza, Municipio De Esperanza, Municipio De Esperanza Pavingentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A Chiauuta De Tapia, Del Km 0 000 Al Km 1 270, Perteneciente Al Municipio De Chiauuta De Tapia, Pue. | 20141070 | Puebla | Esperanza | San José Esperanza | Rural | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$520,976 | \$520,976 | \$520,976 | \$520,976 | \$469,895 | \$469,895 | \$469,895 | 90.20 | \$0 | Pozo | 0 | 0.00 | 89.57 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140300384365 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San José Esperanza, Municipio De Esperanza Pavingentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Xoloateno-La Estación, Segunda Etapa Del Km. 2 200 Al Km. 3 778.60, En El Municipio De Teziutlán, Estado De Puebla. | 20140989 | Puebla | Chiauuta | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,617,437 | \$3,617,437 | \$3,617,437 | \$3,617,437 | \$3,375,066 | \$3,375,066 | \$3,375,066 | 93.30 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 93.29 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140300384412 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Santa Ana Acozautla Municipio De Santa Isabel Cholula Pavingentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Xoloateno-La Estación, Segunda Etapa Del Km. 2 200 Al Km. 3 778.60, En El Municipio De Teziutlán, Estado De Puebla. | 20140997 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Ana Acozautla | Rural | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$683,521 | \$683,521 | \$683,521 | \$683,521 | \$28,939 | \$28,939 | \$28,939 | 4.23 | \$0 | Pozo | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140300384447 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Carretera: Izúcar De Matamoros-Barranca Del Muerto, En El Tramo Del Kilómetro 2 100 Al Kilómetro 2 319, En La Localidad De Casa Blanca, En El Municipio De | 20140894 | Puebla | Teziutlán | Xoloateno | Urbano | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$4,763,172 | \$4,763,172 | \$4,763,172 | \$4,763,172 | \$2,224,389 | \$2,224,389 | \$2,224,389 | 46.70 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 53.55 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140300384530 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Carretera: Izúcar De Matamoros-Barranca Del Muerto, En El Tramo Del Kilómetro 2 100 Al Kilómetro 2 319, En La Localidad De Casa Blanca, En El Municipio De | 20140987 | Puebla | Tilapa | Casa Blanca (Cuyotlapa) | Rural | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$779,872 | \$779,872 | \$779,872 | \$779,872 | \$779,872 | \$779,872 | \$779,872 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140300384770 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Palzoquitla En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado De Puebla. | 20140650 | Puebla | Chiconcuautla | Palzoquitla | Rural | Subsidios | 020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$527,369 | \$527,369 | \$527,369 | \$527,369 | \$426,483 | \$426,483 | \$426,483 | 80.87 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 80.02 | Financiera: / Física: / Registro: |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300384882 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Zoquitlán, Municipio Del Mismo Nombre, Pue. | 20140642 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$220,190 | \$220,190 | \$220,190 | \$220,190 | \$172,944 | \$172,944 | \$172,944 | 78.54 | \$0 | Metros Lineales | 0 | 0.00 | 77.59 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140300385399 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Tepetoeopan, Municipio De Tehuacán, Pue. | 20140639 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepetoeopan | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,207,094 | \$1,207,094 | \$1,207,094 | \$1,207,094 | \$1,058,310 | \$1,058,310 | \$1,058,310 | 87.67 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 87.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300385417 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Santo Tomás Chautla, Municipio De Puebla, Pue. | 20140611 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla (xcobenta) | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,342,790 | \$4,342,790 | \$4,342,790 | \$4,342,790 | \$4,274,693 | \$4,274,693 | \$4,274,693 | 98.43 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 98.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300385457 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Incluyendo Tomas Domiciliarias Con Medidor En La Colonia Solares Grandes, En La Localidad De Atlixco, Obra Que Beneficiará A La Localidad De Atlixco. | 20140637 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,249,117 | \$1,249,117 | \$1,249,117 | \$1,249,117 | \$52,885 | \$52,885 | \$52,885 | 4.23 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140300385485 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Alsesec, Municipio De Tecamachalco, Pue. | 20140647 | Puebla | Tecamachalco | Santiago Alsesec | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,464,710 | \$1,464,710 | \$1,464,710 | \$1,464,710 | \$776,548 | \$776,548 | \$776,548 | 53.02 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 51.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300385518 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huehuyemico, Municipio Teziutlán, Construcción Del Puente "Agua Santa", Ubicado En El Kilómetro 7 000 Del Camino Parque Industrial Chachapa - San Miguel Espejo - Hacienda De Capulac, En El Municipio De Amozoc, En El Estado De Puebla | 20140608 | Puebla | Teziutlán | Huehuyemico | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$337,865 | \$337,865 | \$337,865 | \$337,865 | \$337,865 | \$337,865 | \$337,865 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300385549 | Construcción Del Puente "Agua Santa", Ubicado En El Kilómetro 7 000 Del Camino Parque Industrial Chachapa - San Miguel Espejo - Hacienda De Capulac, En El Municipio De Amozoc, En El Estado De Puebla | 20140634 | Puebla | Amozoc | Cobertura municipal | | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$9,592,249 | \$9,592,249 | \$9,592,249 | \$9,592,249 | \$9,588,672 | \$9,588,672 | \$9,588,672 | 99.96 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 99.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300385580 | Ramal E.C. (Autopista México-Puebla) 2 Ex Hacienda Chautla | 20141018 | Puebla | San Salvador el Verde | San Antonio Chautla | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$73,063,497 | \$71,539,387 | \$71,539,387 | \$71,539,387 | \$28,183,299 | \$28,183,299 | \$28,183,299 | 39.40 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 43.84 | Financiera: el importe de 1,524,109.62 corresponde a rendimientos financieros / Física: / Registro: |
| PUE14140300385626 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Santa María Coatepec, Municipio De San Salvador El Seco, Pue. | 20140621 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,208,004 | \$1,208,004 | \$1,208,004 | \$1,208,004 | \$225,180 | \$225,180 | \$225,180 | 18.64 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 16.27 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140300385645 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Palmartito Tochapán, Municipio De Quecholac, Pue. | 20140622 | Puebla | Quecholac | Palmartito Tochapán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$977,532 | \$977,532 | \$977,532 | \$977,532 | \$597,677 | \$597,677 | \$597,677 | 61.14 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 60.14 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140300385690 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Nuevo Centro De Población, Municipio De Oriental, Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acteopan, Municipio De Acteopan, Municipio De Acteopan | 20140618 | Puebla | Oriental | Nuevo Centro de Población Tlachichuca | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$725,377 | \$725,377 | \$725,377 | \$725,377 | \$623,511 | \$623,511 | \$623,511 | 85.96 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 85.34 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140300385704 | Construcción De Tres Áulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C, En El Centro De Educación Preescolar Clave 21 djn2345z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 20140592 | Puebla | Acteopan | Acteopan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$401,880 | \$401,880 | \$401,880 | \$401,880 | \$401,880 | \$401,880 | \$401,880 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392731 | Construcción De Tres Áulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C, En El Centro De Educación Preescolar Clave 21 djn2345z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 20141004 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,415,080 | \$2,415,080 | \$2,415,080 | \$2,089,892 | \$2,089,892 | \$2,089,892 | \$2,089,892 | 86.54 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392764 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Const De 3 Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estruct. Regional C En El Centro De Educ Preescolar Clave 21djn2345z, Ubicado En La Cabecera Mpal De Amozoc Puebla. | 20141063 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$70,037 | \$70,037 | \$70,037 | \$69,751 | \$69,751 | \$69,751 | \$69,751 | 99.59 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300392791 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Centro De Educación Preescolar Clave 21djn2345z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 20141056 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$113,826 | \$113,826 | \$113,826 | \$113,179 | \$113,179 | \$113,179 | \$113,179 | 99.43 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300392962 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Dos Laboratorios De Cómputo Un Salón De Usos Múltiples En La Uni De Educ A Distancia De Nueva Creación Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros. | 20140652 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$10,959,640 | \$10,959,640 | \$10,959,640 | \$9,810,296 | \$9,810,296 | \$9,810,296 | \$9,810,296 | 89.51 | \$0 | Obra | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300392993 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Const Cuatro Aulas Didácticas Dos Laboratorios De Cómputo Un Salón De Usos Múlt Uni Educ Distancia De Nueva Creación Cabecera Mpal De Izúcar De Matamoros. | 20140664 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$251,853 | \$251,853 | \$251,853 | \$251,793 | \$251,793 | \$251,793 | \$251,793 | 99.98 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393111 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros. | 20140654 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$203,203 | \$203,203 | \$203,203 | \$203,203 | \$203,203 | \$203,203 | \$203,203 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393207 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Centro De Educación Preescolar Clave 21djn2339p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141005 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,415,080 | \$2,415,080 | \$2,415,080 | \$1,977,777 | \$1,977,777 | \$1,977,777 | \$1,977,777 | 81.89 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 53.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393229 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Cons 3 Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estruct. Regional C; Centro De Educ Preescolar Clave 21djn2339p, Ubicado En La Cabecera Mpal De Puebla, Puebla. | 20141058 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$70,037 | \$70,037 | \$70,037 | \$69,751 | \$69,751 | \$69,751 | \$69,751 | 99.59 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393252 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Centro De Educación Preescolar Clave 21djn2339p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20141055 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$113,826 | \$113,826 | \$113,826 | \$113,179 | \$113,179 | \$113,179 | \$113,179 | 99.43 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300393274 | Demolición De Sanitarios Y Bodega Y Constr De Una Dir Y Sanitarios En Estruct Regional C; Preescolar Ignacio Zaragoza Cve 21djn2064r, Cabecera Mpal De Puebla Puebla. | 20141060 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$736,521 | \$736,521 | \$736,521 | \$732,715 | \$732,715 | \$732,715 | \$732,715 | 99.48 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|------------------------------|-----------|---|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393301 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Cons 1 Dir Y Sanitarios Estructura Reg C; En El Preescolar Ignacio Zaragoza Clve 21djn2064r, Cabecera Mpal De Puebla | 20141057 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$21,359 | \$21,359 | \$21,359 | \$21,359 | \$21,359 | \$21,359 | \$21,359 | \$21,359 | 100.00 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393314 | Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Una Dirección; En El Preescolar Ignacio Zaragoza Clve 21djn2064r Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla | 20141054 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$75,782 | \$75,782 | \$75,782 | \$67,688 | \$67,688 | \$67,688 | \$67,688 | \$67,688 | 89.32 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400418148 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En La Colonia La Libertad, Municipio De Puebla | 20141575 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$50,050 | \$50,050 | \$50,050 | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 | 0.10 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400418205 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Zacachimalpa, Municipio De Puebla | 20141576 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$60,060 | \$60,060 | \$60,060 | \$60 | \$60 | \$60 | \$60 | \$60 | 0.10 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400418268 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En Calles Porfirio Díaz, Benito Juárez, Atlende, Francisco Javier Mina Y Camino A Francisco Villa En La Localidad De San Jerónimo Caleras, Del Mm | 20141526 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$50,050 | \$50,050 | \$50,050 | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 | 0.10 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400418295 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En Colonia Bosques De San Sebastian Del Municipio De Puebla | 20141687 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$55,055 | \$55,055 | \$55,055 | \$55 | \$55 | \$55 | \$55 | \$55 | 0.10 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: NO SE HA COMPROMETIDO EL RECURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA SIN COMPROMETER / Física: OBRA SIN COMPROMETER / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400420508 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Ramal E.C. (Autopista México - Puebla) - Ex Hacienda Chautla | 20141866 | Puebla | San Salvador el Verde | Cobertura municipal | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,201,766 | \$1,201,766 | \$1,201,766 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400421947 | Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas Y Dirección; En El Bachillerato Miguel Hidalgo Y Costilla Clve 21ebh0280z | 20141831 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$214,567 | \$214,567 | \$214,567 | \$214,567 | \$214,567 | \$214,567 | \$214,567 | \$214,567 | 100.00 | \$0 | Lote | 168 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400421953 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Seis Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura U-2c; En El Bachillerato Miguel Hidalgo Y Costilla Clve 21ebh0280z | 20141774 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$141,876 | \$141,876 | \$141,876 | \$141,876 | \$141,876 | \$141,876 | \$141,876 | \$141,876 | 100.00 | \$0 | Estudio | 168 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400421976 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Clve 21ems0006e | 20141597 | Puebla | Ahuazotepc | Beristáin | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,758,971 | \$1,758,971 | \$1,758,971 | \$1,758,971 | \$1,758,971 | \$1,758,971 | \$1,758,971 | \$1,758,971 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 77 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400421978 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Clve 21ems0006e | 20141754 | Puebla | Ahuazotepc | Beristáin | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$51,010 | \$51,010 | \$51,010 | \$51,010 | \$51,010 | \$51,010 | \$51,010 | \$51,010 | 100.00 | \$0 | Estudio | 77 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|-------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecución | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400421981 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Clave 21ems0006 | 20141608 | Puebla | Ahuazotepc | Beristáin | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$91,744 | \$91,744 | \$91,744 | \$91,744 | \$91,744 | \$91,744 | \$91,744 | \$91,744 | 100.00 | \$0 | Lote | 77 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400421987 | Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21ebh0552z | 20141920 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,952,226 | \$3,952,226 | \$3,952,226 | \$3,952,226 | \$3,952,226 | \$3,952,226 | \$3,952,226 | \$3,952,226 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 190 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400421990 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Seis Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21ebh0552z | 20141979 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$57,307 | \$57,307 | \$57,307 | \$57 | \$57 | \$57 | \$57 | \$57 | 0.10 | \$0 | Estudio | 190 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400421994 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Seis Aulas Didácticas Y Dirección; En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21ebh0552z | 20141978 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$107,284 | \$107,284 | \$107,284 | \$107 | \$107 | \$107 | \$107 | \$107 | 0.10 | \$0 | Lote | 190 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400422376 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Colucan, Municipio De Izúcar De Matamoros, Pue. | 20141525 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Lucas Colucan | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$519,282 | \$519,282 | \$519,282 | \$519 | \$519 | \$519 | \$519 | \$519 | 0.10 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140400422383 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Acceso A Catalina, Municipio De Huauchínango | 20141329 | Puebla | Huauchínango | Santa Catalina | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,283,640 | \$3,283,640 | \$3,283,640 | \$3,211,033 | \$3,284 | \$3,284 | \$3,284 | \$3,284 | 0.10 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140400422389 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Centenario De La Revolución, Municipio De Huauchínango | 20141317 | Puebla | Huauchínango | Huauchínango | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$4,150,842 | \$4,150,842 | \$4,150,842 | \$4,076,961 | \$4,151 | \$4,151 | \$4,151 | \$4,151 | 0.10 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140400422393 | Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan, Pue. | 20141890 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,421,700 | \$2,421,700 | \$2,421,700 | \$2,422 | \$2,422 | \$2,422 | \$2,422 | \$2,422 | 0.10 | \$0 | Planta | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140400422435 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Y Colector Emisor En La Junta Auxiliár Del Rincón Citaltepeti, Municipio De Nopalucan, En El Estado De Puebla | 20141488 | Puebla | Nopalucan | Cobertura municipal | | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,386,620 | \$1,386,621 | \$1,386,621 | \$1,387 | \$1,387 | \$1,387 | \$1,387 | \$1,387 | 0.10 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400422438 | Colector Municipal Sur En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Pue | 20141542 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$5,866,669 | \$5,866,669 | \$5,866,669 | \$5,867 | \$5,867 | \$5,867 | \$5,867 | \$5,867 | 0.10 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140400422441 | Ampliación De Red De Agua Potable De Las Calles Río Urlique, Río Lerma Y Sustitución De Tubería De La Red De Agua Potable De Las Calles Río Aputulc Y Prolongación Río Balsas De La Colonia Alta Vista. Ln. | 20141354 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$695,035 | \$695,035 | \$695,035 | \$684,614 | \$695 | \$695 | \$695 | \$695 | 0.10 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUE14140400422444 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Calles Nicolás Bravo Entre Zócalo Y Av. Ferrocarriles, La Paz Entre Av. Independencia Y 5 Ote., Av. Hidalgo Entre 7 Sur Y 15 Sur, Calle Degollado Entre 3 Pte. | 20141324 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$571,445 | \$571,445 | \$571,445 | \$565,459 | \$571 | \$571 | \$571 | \$571 | 0.10 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|-------------|----------------------------|-----------|---|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400422450 | Estudio Y Proyectos Para La Construcción Del "Mercado De Artesanías, Olores Y Sabores; Y Museo Senén Mexic" En El Municipio De Acatlán | 20141364 | Puebla | Acatlán | Cobertura municipal | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$216,449 | \$216,449 | \$216,449 | \$7,424 | \$7,424 | \$7,424 | 3.43 | \$0 | Estudio | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| PUE14140400422454 | Construcción De Drenaje Sanitario En Tepetitán En San Juan Acateno, Municipio De Teziutlán, Pue. | 20141911 | Puebla | Teziutlán | San Juan Acateno | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$150,892 | \$150,892 | \$150,892 | \$151 | \$151 | \$151 | 0.10 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400422460 | Construcción De Drenaje Sanitario Por El Puente De Xolapa, En La Localidad De San Sebastian, Municipio De Teziutlán, Pue. | 20141909 | Puebla | Teziutlán | San Sebastián | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$35,025 | \$35,025 | \$35,025 | \$35 | \$35 | \$35 | 0.10 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| PUE14140400422502 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Porfirio Diaz Barrio De Santa Rosa, Obra Que Beneficiará A La Localidad De Teziutlán, Municipio Del Mismo Nombres, Pue. | 20141913 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$54,796 | \$54,796 | \$54,796 | \$55 | \$55 | \$55 | 0.10 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| PUE14140400422506 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Yehualtepec, Pue. Segunda Etapa | 20141910 | Puebla | Yehualtepec | Yehualtepec | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$328,517 | \$328,517 | \$328,517 | \$329 | \$329 | \$329 | 0.10 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| PUE14140400422509 | Construcción De Drenaje Sanitario Por El Panteon En La Localidad De San Juan Acateno, Municipio De Teziutlán, Pue. | 20141912 | Puebla | Teziutlán | San Juan Acateno | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$34,673 | \$34,673 | \$34,673 | \$35 | \$35 | \$35 | 0.10 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| PUE14140400422514 | Construcción De Drenaje Sanitario Sección Primera Junta Auxiliar Atoluca, Obra Que Beneficiará A Junta Auxiliar Atoluca, Municipio De Teziutlán, Pue. | 20141541 | Puebla | Teziutlán | Atoluca | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$339,260 | \$339,260 | \$339,260 | \$339 | \$339 | \$339 | 0.10 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| PUE14140400423648 | Supervisión, Verificación, Control De Obra Y Aseguramiento De La Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa) Construcción: 3 Aulas, 1 Lab De Computo, Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Estructura De Concreto Especial Y Construcción De Muro Escénico; En La Universidad De Educación A Distancia | 20130601 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$860,648 | \$860,648 | \$860,648 | \$860,648 | \$860,648 | \$860,648 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 0.00 | 65.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400424266 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción: 3 Aulas, 1 Lab De Computo, Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Concreto Especial Y Muro Escénico; En La Universidad De Educación A Distancia | 20141459 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$8,343,103 | \$8,343,103 | \$8,343,103 | \$8,343,103 | \$8,343,103 | \$8,343,103 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400424307 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción: 3 Aulas, 1 Lab De Computo, Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Concreto Especial Y Muro Escénico; En La Universidad De Educación A Distancia | 20141534 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$241,950 | \$241,950 | \$241,950 | \$241,950 | \$241,950 | \$241,950 | 100.00 | \$0 | Estudio | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400424330 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Laboratorio De Computo Y Dirección; En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación | 20141739 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,150,550 | \$1,150,550 | \$1,150,550 | \$1,150,550 | \$1,150,550 | \$1,150,550 | 100.00 | \$0 | Lote | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400424343 | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación | 20141756 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$480,408 | \$480,408 | \$480,408 | \$480,408 | \$480,408 | \$480,408 | \$480,408 | 100.00 | \$0 | Lote | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400425785 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura U-1c; En El Preescolar De La Unidad Educativa De Nueva Creación | 20141609 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,088,565 | \$2,088,565 | \$2,088,565 | \$2,088,565 | \$2,088,565 | \$2,088,565 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 90 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400425797 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura U-1c; En El Preescolar De La Unidad Educativa De Nueva Creación | 20141653 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$60,568 | \$60,568 | \$60,568 | \$60,568 | \$60,568 | \$60,568 | 100.00 | \$0 | Estudio | 90 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400425809 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar De La Unidad Educativa De Nueva Creación | 20141661 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$189,608 | \$189,608 | \$189,608 | \$189,608 | \$189,608 | \$189,608 | 100.00 | \$0 | Lote | 90 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400425819 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escaleras En Estructura U-2c; En La Primaria De La Unidad Educativa De Nueva Creación | 20141548 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,496,636 | \$3,496,636 | \$3,496,636 | \$3,496,636 | \$3,496,636 | \$3,496,636 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 90 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400425850 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escaleras En Estructura U-2c; En La Primaria De La Unidad Educativa De Nueva Creación | 20141655 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$101,402 | \$101,402 | \$101,402 | \$101,402 | \$101,402 | \$101,402 | \$101,402 | 100.00 | \$0 | Estudio | 90 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400425952 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria De La Unidad Educativa De Nueva Creación | 20141663 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$160,469 | \$160,469 | \$160,469 | \$160,469 | \$160,469 | \$160,469 | \$160,469 | 100.00 | \$0 | Lote | 90 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400425963 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escaleras En Estructura U-2c E Instalación De Subestación Eléctrica De 75 Kva; En La Secundaria De La Unidad Educativa De Nueva Creación | 20141591 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,001,337 | \$4,001,337 | \$4,001,337 | \$4,001,337 | \$4,001,337 | \$4,001,337 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 90 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400426424 | Reconstrucción De La Carretera: Hueytamalco - Ayotoxco De Guerrero - Tenampulco, Tramo: Del Km 0 000 Al 19 137.05, Subtramo: Las Margaritas - Ayotoxco De Guerrero, En Los Municipios De Hueytamalco Y A. | 20141197 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | Ayotoxco de Guerrero | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$59,045,505 | \$59,045,505 | \$59,045,505 | \$59,045,505 | \$45,505 | \$45,505 | \$45,505 | 0.08 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: EL IMPORTE DE 45505.40 CORRESPONDE AL IMPORTE DE 1 AL MILLAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400426671 | Estudio De Mecánica De Suelos: Construcción 3 Aulas, Sanitarios Y Escaleras En Estructura U-2c E Instalación De Subestación Eléctrica De 75 Kva; En La Sec De La Unidad Educativa De Nueva Creación | 20141654 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$116,039 | \$116,039 | \$116,039 | \$116,039 | \$116,039 | \$116,039 | \$116,039 | 100.00 | \$0 | Estudio | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400426682 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria De La Unidad Educativa De Nueva Creación | 20141664 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$81,882 | \$81,882 | \$81,882 | \$81,882 | \$81,882 | \$81,882 | \$81,882 | 100.00 | \$0 | Lote | 90 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|-------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400426777 | Construcción De Una Dirección Y Sanitarios Adosado En Estructura Regional C Y Mantenimiento General De Un Aula Didáctica; En El Preescolar Natalia Serdán Alatraste Clave 21d1n1812x | 20141540 | Puebla | Huehuetla | Putlunchuchut (Vista Hermosa) | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$545,523 | \$545,523 | \$545,523 | \$545,523 | \$545,523 | \$545,523 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 31 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400426784 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Natalia Serdán Alatraste Clave 21d1n1812x | 20141631 | Puebla | Huehuetla | Putlunchuchut (Vista Hermosa) | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$18,971 | \$18,971 | \$18,971 | \$18,971 | \$18,971 | \$18,971 | 100.00 | \$0 | Lote | 31 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400426792 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Una Dirección Y Sanitarios Adosado En Estructura Regional C; En El Preescolar Natalia Serdán Alatraste Clave 21d1n1812x | 20141758 | Puebla | Huehuetla | Putlunchuchut (Vista Hermosa) | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$15,820 | \$15,820 | \$15,820 | \$15,820 | \$15,820 | \$15,820 | 100.00 | \$0 | Estudio | 31 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400426816 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Aquiles Serdán Clave 21d1n1812x | 20141504 | Puebla | Huehuetla | Kuwik Chuchut | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$516,323 | \$516,323 | \$516,323 | \$516,323 | \$516,323 | \$516,323 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 117 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400426830 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria Aquiles Serdán Clave 21d1n1812x | 20141650 | Puebla | Huehuetla | Kuwik Chuchut | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$80,235 | \$80,235 | \$80,235 | \$80,235 | \$80,235 | \$80,235 | 100.00 | \$0 | Lote | 117 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400426840 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Aquiles Serdán Clave 21d1n1812x | 20141725 | Puebla | Huehuetla | Kuwik Chuchut | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$13,732 | \$13,732 | \$13,732 | \$13,732 | \$13,732 | \$13,732 | 100.00 | \$0 | Estudio | 117 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400426859 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Comedor En Estructura Regional C; En La Primaria Mariano Matamoros Clave 21epr0138u | 20141462 | Puebla | Huehuetla | Putlunchuchut (Vista Hermosa) | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$746,628 | \$746,628 | \$746,628 | \$746,628 | \$746,628 | \$746,628 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 117 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400426869 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Mariano Matamoros Clave 21epr0138u | 20141463 | Puebla | Huehuetla | Putlunchuchut (Vista Hermosa) | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$26,745 | \$26,745 | \$26,745 | \$26,745 | \$26,745 | \$26,745 | 100.00 | \$0 | Lote | 134 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400426962 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica Y Comedor En Estructura Regional C; En La Primaria Mariano Matamoros Clave 21epr0138u | 20141632 | Puebla | Huehuetla | Putlunchuchut (Vista Hermosa) | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$21,652 | \$21,652 | \$21,652 | \$21,652 | \$21,652 | \$21,652 | 100.00 | \$0 | Estudio | 134 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400426976 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Secundaria Katusunin Clave 21etv0714d | 20141474 | Puebla | Huehuetla | Lipuntahuaca | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$528,237 | \$528,237 | \$528,237 | \$528,237 | \$528,237 | \$528,237 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 125 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400426989 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Katusunin Clave 21etv0714d | 20141475 | Puebla | Huehuetla | Lipuntahuaca | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$39,347 | \$39,347 | \$39,347 | \$39,347 | \$39,347 | \$39,347 | 100.00 | \$0 | Lote | 125 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Titulación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427000 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Secundaria Katusunin Clave 21etv0714d | 20141620 | Puebla | Huehuetla | Lipuntahuaca | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$15,319 | \$15,319 | \$15,319 | \$15,319 | \$15,319 | \$15,319 | \$15,319 | 100.00 | \$0 | Estudio | 125 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427004 | Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Secundaria Emiliano Zapata Clave 21etv0596f | 20141644 | Puebla | Huehuetla | Leacamán | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,025,830 | \$1,025,830 | \$1,025,830 | \$1,025,830 | \$1,025,830 | \$1,025,830 | \$1,025,830 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427017 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica Y Dirección; En La Secundaria Emiliano Zapata Clave 21etv0596f | 20141764 | Puebla | Huehuetla | Leacamán | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$13,647 | \$13,647 | \$13,647 | \$13,647 | \$13,647 | \$13,647 | \$13,647 | 100.00 | \$0 | Lote | 117 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427029 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Secundaria Emiliano Zapata Clave 21etv0596f | 20141630 | Puebla | Huehuetla | Leacamán | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$29,749 | \$29,749 | \$29,749 | \$29,749 | \$29,749 | \$29,749 | \$29,749 | 100.00 | \$0 | Estudio | 117 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427041 | Mantenimiento General Y Rehabilitación De Instalación Hidrosanitaria En El Edificio A; En La Primaria Licenciado Adolfo López Mateos Clave 21dpp0517d | 20141612 | Puebla | Huehuetla | Leacamán | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,096,000 | \$1,096,000 | \$1,096,000 | \$1,096,000 | \$1,096,000 | \$1,096,000 | \$1,096,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 280 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427159 | Mantenimiento General; En La Primaria Ingeniero Carlos I Betancourt Clave 21dpr2215x | 20141538 | Puebla | Huehuetla | Chilcoyco del Carmen | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,172,416 | \$1,172,416 | \$1,172,416 | \$1,172,416 | \$1,172,416 | \$1,172,416 | \$1,172,416 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 107 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427167 | Mantenimiento General; En El Preescolar Huehuetla Clave 21djn0282r | 20141611 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$730,672 | \$730,672 | \$730,672 | \$730,672 | \$730,672 | \$730,672 | \$730,672 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 82 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427173 | Mantenimiento General; En La Secundaria Amado Nervo Clave 21dtv0326n | 20141545 | Puebla | Huehuetla | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$466,632 | \$466,632 | \$466,632 | \$466,632 | \$466,632 | \$466,632 | \$466,632 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 63 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427187 | Mantenimiento General; En El Preescolar Francisco Villa Clave 21dcc0001c | 20141740 | Puebla | Huehuetla | Ozelonacaxtla | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$479,306 | \$479,306 | \$479,306 | \$479,306 | \$479,306 | \$479,306 | \$479,306 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 68 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427389 | Construcción De Seis Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura U-2c; En El Bachillerato Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21ebh0280z | 20141683 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,892,261 | \$4,892,261 | \$4,892,261 | \$4,892,261 | \$4,892,261 | \$4,892,261 | \$4,892,261 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 168 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427449 | Supervisión Para La Reconstrucción De La Carretera: Hueytamalco - Ayototxco De Guerrero - Tenampulco, Tramo: Del Km 0 000 Al 19 137.05 Subtramo: Las Margaritas - Ayototxco De Guerrero. En Los Municipios | 20141779 | Puebla | Ayototxco de Guerrero | Ayototxco de Guerrero | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$863,105 | \$863,105 | \$863,105 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Sistema: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427593 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: Taller De Capacitación Para El Trabajo, Salón De Usos Múltiples, Auditorio, Aula Virtual, Gimnasio Al Aire Libre; En La Sec Abierta (Agua Santa) Clave 21ebs0001d | 20141518 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,642,759 | \$1,642,759 | \$1,642,759 | \$1,642,759 | \$1,642,759 | \$1,642,759 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,679 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427603 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: Taller De Capacitación Para El Trabajo, Salón De Usos Múltiples, Auditorio, Aula Virtual, Gimnasio Al Aire Libre; Sec Abierta (Bosques De San Sebastián) 21ebs0002c | 20141519 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,674,927 | \$1,674,927 | \$1,674,927 | \$1,674,927 | \$1,674,927 | \$1,674,927 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,679 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427621 | Suministro De Mobiliario Y Equipo: Taller De Capacitación Para El Trabajo, Usos Múltiples, Auditorio, Aula Virtual, Gimnasio Al Aire Libre; En La Sec Abierta (San Pablo Xochimehuacan) 21ebs0003b | 20141515 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,672,047 | \$1,672,047 | \$1,672,047 | \$1,672,047 | \$1,672,047 | \$1,672,047 | 100.00 | \$0 | Lote | 3,679 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427831 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Ocho Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Ingeniero David C. Manjarrez Clave 01mer031m | 20141484 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Buenaventura Tecaltzingo | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo | | 11-Educación Pública | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$58,205 | \$58,205 | \$58,205 | \$58,205 | \$58,205 | \$58,205 | 100.00 | \$0 | Estudio | 433 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400428015 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar El Pequeño Sembrador Clave 21ejn0284o | 20141641 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$13,592 | \$13,592 | \$13,592 | \$13,592 | \$13,592 | \$13,592 | 100.00 | \$0 | Estudio | 170 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400428023 | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar El Pequeño Sembrador Clave 21ejn0284o | 20141974 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$37,942 | \$37,942 | \$37,942 | \$38 | \$38 | \$38 | \$38 | 0.10 | \$0 | Lote | 170 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430639 | Elaboración De Evaluaciones Socioeconómicas Para 11 Universidades De Educación A Distancia De Nueva Creación, En El Estado De Puebla. | 20141376 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$462,462 | \$462,462 | \$462,462 | \$462,462 | \$462,462 | \$462,462 | 100.00 | \$0 | Estudio | 20,141,376 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400440114 | Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte - Sur De La Zona Metropolitana: Eje 11 Norte - Sur | 20130197 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$44,436,602 | \$44,436,602 | \$44,436,602 | \$44,436,602 | \$44,436,602 | \$44,436,602 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 31.46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE09130200147220 | Programa Unidos Para Progresar Y Manos A La Obra (Pavimentación De Vialidades Urbanas En El Municipio De Construcción De La Carretera De Acceso Al Instituto Tecnológico Venustiano Carranza, Con Concreto Asfáltico Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0.550, Con Un Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De La Unidad De Docencia | varios | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA ESTATAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2009 | \$200,093,299 | \$200,093,299 | \$200,093,299 | \$198,880,216 | \$198,880,216 | \$198,880,216 | 99.39 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE10130200146793 | Tecnológico Venustiano Carranza, Con Concreto Asfáltico Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0.550, Con Un Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De La Unidad De Docencia | 20100489 | Puebla | Venustiano Carranza | El Carmen | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2010 | \$3,948,929 | \$3,963,630 | \$3,963,630 | \$3,948,929 | \$3,934,229 | \$3,934,229 | 99.26 | \$0 | Kilómetro | 26,465 | 100.00 | 99.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE10130200151792 | Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De La Unidad De Docencia | 20100597 | Puebla | Amozoc | Cobertura municipal | | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN | Educación | En Ejecución | 2010 | \$1,786,497 | \$1,786,497 | \$1,786,497 | \$1,786,497 | \$1,786,497 | \$1,786,497 | 100.00 | \$0 | Lote | 750 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integrado de Mes | Localidad de Mes | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE10130400238779 | Conservación De La Carretera: Acuaco - Huehuetla, Con Una Longitud De 5.8 Kilómetros, Que Beneficiará A Los Sectores Agrícola Y Ganadero, Del Kilómetro 14 500 Al Kilómetro 20 300 | 20100254 | Puebla | Zacapoaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2010 | \$2,443,766 | \$2,443,766 | \$2,443,766 | \$2,443,766 | \$2,443,766 | \$2,443,766 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 50,447 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. | |
| PUE13130400274120 | Parque Urbano Jagüey De Agua Santa | 20131128 | Puebla | Puebla | Agua Santa | Rural | Convenios | U037 Infraestructura Hídrica | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$3,502,459 | \$1,739,026 | \$1,739,026 | \$1,739,026 | \$1,151,083 | \$1,151,083 | \$1,151,083 | 66.19 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 63.58 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300372653 | Programa De Modernización Y Vinculación Del Registro Publico De La Propiedad Y Oficinas Catastrales 2014 | PRC 4 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA SECRETARIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Predio | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200320350 | Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña 2014 | R015 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD SECRETARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$40,786,000 | \$39,562,365 | \$39,562,365 | \$39,562,365 | \$39,562,365 | \$39,562,365 | 100.00 | \$0 | -1 | 31,777 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200320628 | Programa De Fortalecimiento Y Ampliación Del Sistema De Monitoreo Atmosferico En Los Municipios De Tehuacan, Atlixco Y San Martín | R015 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD SECRETARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$11,791,215 | \$11,437,479 | \$11,437,479 | \$11,437,479 | \$5,224,240 | \$5,224,240 | \$5,224,240 | 45.68 | \$0 | -1 | 0 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ENTREGA DE LOS. |
| PUE14140200320667 | Programa De Acción Climática Del Municipio De San Pedro Cholula | R015 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD SECRETARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,740,000 | \$843,900 | \$843,900 | \$78,626 | \$78,626 | \$78,626 | \$78,626 | 9.32 | \$0 | -1 | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200320794 | Proyecto De Mantenimiento De Equipo De Transmisión Material Y Medios De Transporte Para La Detección Y Prevención Y Combate De | R015 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD SECRETARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$6,000,000 | \$5,820,000 | \$5,820,000 | \$5,820,000 | \$1,057,735 | \$1,057,735 | \$1,057,735 | 18.17 | \$0 | -1 | 0 | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SEPARACIÓN DE LA FINANCIERA: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300396802 | Programa Estatal De Estufa Para Disminución Del Uso De Leña Del Ejercicio Fiscal 2014 | No aplica | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD SECRETARIA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | \$6,225,000 | \$6,225,000 | \$6,225,000 | \$6,225,000 | \$6,225,000 | \$6,225,000 | 100.00 | \$0 | Estufas | 20,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Informe Definitivo / Fisica: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400426030 | Programa De Contenerización | - | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD SECRETARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$4,379,928 | \$4,379,928 | \$4,379,928 | \$2,175,835 | \$435,167 | \$435,167 | \$435,167 | 9.94 | \$0 | Sistema | 5,779,829 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 20% DE ANTICIPO DEL FINANCIERA: Se finalizó la supervisión en 2014 / Fisica: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300211482 | Engorda Y Reproducción De Borregos (Bonilla Bonilla José Asunción) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE ANEXO A COORDINACIÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Fisica: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300211764 | Engorda Y Reproducción De Borregos (Bonilla Bonilla María Estela) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE ANEXO A COORDINACIÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Fisica: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300211847 | Invernadero Siembra Jitomate (Bonilla Sosa Alberto) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE ANEXO A COORDINACIÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Fisica: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300212001 | Taller De Esfera (Bonilla Sosa Alvaro) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE ANEXO A COORDINACIÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Fisica: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300212080 | Invernadero Siembra De Jitomate (Bonilla Sosa Candelario) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE ANEXO A COORDINACIÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Fisica: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300212111 | Engorda Y Reproducción De Borregos (Carmona Vázquez Ernestina) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE ANEXO A COORDINACIÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Fisica: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel. |
| PUE13130300212132 | Engorda Y Reproducción De Borregos (Carmona Villaiba Crescencio) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212159 | Engorda Y Comercialización De Puercos (Cruz León Alfonso) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212171 | Cría Y Reproducción De Puercos (Fernández Martínez María Jerónima Onorina) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212183 | Taller De Carpintería (Galindo Badillo Justino) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212203 | Taller De Alfarería (García Sosa Guillermo) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212220 | Taller De Alfarería (González Ordoñez Norma) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212245 | Cría Y Engorda De Ganado Caprino (Hernández Sánchez Emiliana) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212265 | Taller De Esfera (Herrera Sánchez Eloísa) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212283 | Taller De Alfarería (León Rodríguez Roberto Carlos) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212323 | Engorda Y Cría De Borregos (Martínez González María De Lourdes) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212341 | Taller Alfarería (Martínez Muñoz Norma) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212358 | Taller De Alfarería (Martínez Rivera José Ricardo) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212369 | Taller Corte Y Confección (Martínez Rivera Reina) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212391 | Taller Maquila De Ropa (Méndez Fernández Gabriel) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212407 | Sistema De Riego Por Goteo (Moreno Fernández Eliso) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212426 | Sistema De Riego Por Goteo (Moreno Martínez Bertín) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyect. | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Localidad de Me. | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel. |
| PUE13130300212443 | Pie De Cria De Cerdos (Marcos Rodríguez Sosa) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212487 | Engorda Y Reproducción De Borregos (Muñoz Quintero Humberta) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212502 | Engorda Y Reproducción De Borregos (Muñoz Quintero Luis) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212519 | Crianza De Ganado Caprino (Muñoz Quintero Pablo) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212533 | Taller De Alfarería (Muñoz Rodríguez Bulfrano) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212543 | Taller De Alfarería (Ordoñez Sánchez Jaime) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212569 | Invernadero Siembra Jitomate (Quintero González Efrén) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212582 | Pie De Cria De Cerdos (Quintero González Fernando) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212593 | Engorda Y Reproducción De Borregos (Rivera Briones María Concepción) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212611 | Engorda Y Reproducción De Borregos (Maricela Cruz Munguía) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212623 | Sistema De Riego Por Goteo (Rodríguez Sosa Félix) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212637 | Engorda Y Reproducción De Borregos (Rodríguez Sosa Hipólito) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212651 | Sistema De Riego Por Goteo (Rodríguez Sosa José Raúl) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212658 | Juguetería (Rodríguez Sosa Víctor) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212675 | Crianza De Cabras (Sánchez Cortes Delfina) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300212685 | Taller De Alfarería (Sánchez Portilla Manuel) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel. |
| PUE13130300212694 | Invernadero Siembra Jitomate (Sosa González Ana María) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300213621 | Invernadero Siembra Jitomate (Sosa González Hugo) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300213654 | Taller De Herreria (Sosa González Jesús) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300213682 | Papelería La Pequeña (Sosa Palafox Osbaldo) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300213709 | Papelería (Sosa Sánchez Yane) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300213746 | Engorda Y Reproducción De Becerras (Vázquez Sánchez Tomás) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300213801 | Riego A Campo Abierto (Sánchez Sánchez María Guadalupe) | SN | Puebla | Aquixtla | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300213881 | Crianza De Ganado Caprino (Aguilar Huesca Buenaventura) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300213914 | Cría Y Compra De Ganado Caprino (Alonso Moreno Alonso) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300213937 | Ganadería (Chávez Gordillo Rosalba) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300213962 | Ganadería (Chávez Orea Abel) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300213999 | Cultivo De Aguacate (Cortez Hernández Rufina) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214065 | Ganadería (Dumas Mejía Elia) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214177 | Cocina De Comida Rápida (Estévez Romero Magdalena) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214276 | Crianza De Caprinos (Miranda Ramirez Obdulia) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214300 | Crianza De Caprinos (Moreno Miranda Maria De Jesús) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251:10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300214337 | Taquería (Orduña Muñoz Fidelia) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214372 | Pastelería Familiar Y Repostería (Romero Moreno María Guadalupe) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214402 | Cultivo De Calabaza Y Tomates (Sánchez Isidoro Micaela) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214431 | Ganadería (Sánchez Rodríguez Luis) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214468 | Compra Venta De Ganado (Sanchez Vélez Mario) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214582 | Ganado Caprino (Silva Miranda Alicia) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214629 | Crianza De Caprinos (Tenorio Orea Anita) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214710 | Ganado De Chivos (Tenorio Rodríguez Vicente) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214754 | Granja De Pollos (Urrutia Abrego María Guadalupe Luisa) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214798 | Producción Y Crianza De Ganado Caprino (Vázquez Huesca Guadalupe Gonzalo) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214891 | Ganadería (Vázquez Moreno Austreberta) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300214927 | Pequeña Granja Avícola Familiar (Viveros Alarcón Leticia) | SN | Puebla | Coatzingo | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | \$12,500 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / |
| PUE13130300216439 | Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla (Proyectos Productivos 2013) | SN | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Auditoría Superior del Estado de Puebla | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | 100.00 | \$0 | Fiscalización | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300216653 | Aportación Para El Control A Favor De La Secretaría De La Contraloría Del Gobierno Del Estado De Puebla (Proyectos Productivos 2013) | SN | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de la Contraloría | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | 100.00 | \$0 | Verificación | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE13130300217026 | Supervisión Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2013 (Proyectos Productivos) | SN | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | Terminado | 2013 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$63,414 | \$63,414 | \$63,414 | \$63,414 | 63.41 | \$0 | Supervisión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se se finalizó supervisión en 2014 / Física: Se se finalizó supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400437998 | Aportación Del Unos Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014. | - | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Auditoría Superior del Estado de Puebla | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$818 | \$818 | \$818 | \$818 | \$818 | \$818 | \$818 | 100.00 | \$0 | Fiscalización | 0 | 0.00 | 25.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438524 | Aportación Del Uno Al Millar Para El Control A Favor De La Secretaría De La Contraloría Del Gobierno Del Estado De Puebla, Del Fondo De Anovo A Supervisión A Los Proyectos Productivos Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 | - | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de la Contraloría del Estado de Puebla | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$818 | \$818 | \$818 | \$818 | \$818 | \$818 | \$818 | 100.00 | \$0 | Verificación | 0 | 0.00 | 25.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400438905 | Agapito Palma José Andrés (Cremeria Karen En San José Guerrero) | - | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$14,920 | \$14,920 | \$14,920 | \$14,920 | \$14,920 | \$14,920 | \$14,920 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 0 | 0.00 | 25.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439321 | De Luis Casiano Angélica (Engorda De Cerdos) | - | Puebla | San Juan Atenco | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439399 | De Luis De La Luz Cornelio Lucio (Dulces Tipicos De San Juan Atenco) | - | Puebla | San Juan Atenco | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439477 | De Marcela De Pablo María Martha (Ferretería "Doña Martha") | - | Puebla | San Juan Atenco | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439537 | Gordian Casiano Edith (Abarrotes Y Verduras Aranza) | - | Puebla | San Juan Atenco | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439572 | Gordian Flores Inés Bertha (Renta De Acémilas) | - | Puebla | San Juan Atenco | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439603 | Gordian Flores Leoncio (Materiales Para Construcción Gordian) | - | Puebla | San Juan Atenco | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439702 | Máximo Flores María Elvira (Engorda De Cerdos) | - | Puebla | San Juan Atenco | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439752 | Sánchez Leyva María Gloria (Verduras Y Abarrotes Doña Gloria) | - | Puebla | San Juan Atenco | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439785 | Suárez Estévez Jairo (Compra De Ganado Para Engordá) | - | Puebla | San Juan Atenco | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439835 | Valencia Medina Juan Carlos (Mecánica Especializada J. C.) | - | Puebla | San Juan Atenco | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Se finalizó la supervisión en 2014 / Física: Se finalizó la supervisión en 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439920 | Aguilar Rocha Esther (Equipamiento De Pizzería) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439962 | Ángel Hernández Lorena (Abastecimiento De Miscelánea) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400439994 | Balbuena Balbuena Rosa (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Anovo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400440033 | Blanca Ángel María De La Cruz (Fuente De Sodas) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400440069 | Blanca Ángel María Isabel (Equipamiento De Miscelánea) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400440133 | Canizal Villalva Rosa (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400440167 | Carrillo Amarillas María Eugenia (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400440257 | Castillo Campos Beda (Abastecimiento De Bisutería Y Accesorios De Vestir) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400440279 | Castillo Sánchez Marcelo (Equipamiento De Balconería) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400440309 | Corona Sacramento Felipa (Adquisición De Semilla Para Cebolla) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400440381 | Corona Sacramento Marcelina (Compra De Materia Prima Para Tortillería) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400440424 | Del Valle Rodríguez Juana (Equipamiento De Miscelánea) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400442158 | Domínguez Galicia Eber Magloría (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400442234 | Domínguez Guzmán Ángela (Equipamiento De Cocina Económica) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400442261 | Domínguez Morales María Yolanda (Abastecimiento Y Equipamiento De Miscelánea) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400442288 | Flores Blanco Aurelia (Establecimiento De Fuente De Sodas) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400442305 | Flores Blanco Reina (Establecimiento De Cocina Económica) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400442340 | Flores Campos Damián (Acondicionamiento De Taquería) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400442369 | Flores Campos Lucas (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042393 | Flores Santos Efigenia (Abastecimiento De Miscelánea) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042420 | González Amarillas Catalino Galdino (Equipamiento En Establecimiento De Comida Rápida) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042448 | Guzmán Poblano Virginia (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042472 | Luna Sacramento Francisca (Adquisición De Suplementos Alimenticios Para Su Venta) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042496 | Luna Sacramento Marina (Adquisición De Suplementos Alimenticios Para Su Venta) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042511 | Mejía Tapia Rosa María (Compra De Materia Prima Para Tortillería) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042527 | Miranda Domínguez Francisca (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042553 | Molina Morales Raquel (Abastecimiento De Miscelánea) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042581 | Monge Castillo Gloria Xochitl (Equipamiento De Panadería) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042606 | Monge Soriano Blanca (Equipamiento De Panadería) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042624 | Montes Rosales Marcela (Abastecimiento De Zapatería) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042652 | Palacios Carrillo Ricardo (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042665 | Pilego Morales Ismael (Adquisición De Semilla Para Cebolla) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042692 | Reyes Arellano Abraham (Adquisición De Bomba Para Riego) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042707 | Reyes Varona Alejandro (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042808 | Rodríguez Rivera Judith (Equipamiento De Miscelánea) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|-------------------|------------------|-----------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | | Avance Anual |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042831 | Romero Fuentes Gaudencio (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042846 | Solano Rosas Dulce (Abastecimiento De Farmacia) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042872 | Tepez Soriano Irma (Adquisición De Yunta De Acémilas) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042890 | Vega Montes Benita (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042907 | Villalva Campos Enrique (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE1414040042931 | Zamacona Luna Carmen (Engorda De Ganado Porcino) | - | Puebla | Tlapanalá | Cobertura municipal | | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Coordinación | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200323336 | Servicios Generales | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | 33-Aportaciones Federales para la coordinación de las Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$35,977,171 | \$35,977,171 | \$35,977,171 | \$24,903,825 | \$24,903,825 | \$24,903,825 | \$24,903,825 | 69.22 | \$0 | Servicio | 230 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200323345 | Materiales Y Suministros | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | 33-Aportaciones Federales para la coordinación de las Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$462,500 | \$462,500 | \$462,500 | \$344,868 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 300 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200323351 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | 33-Aportaciones Federales para la coordinación de las Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$90,000,000 | \$90,000,000 | \$90,000,000 | \$49,375,000 | \$49,375,000 | \$49,375,000 | \$49,375,000 | 54.86 | \$0 | Equipo | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200323381 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | 33-Aportaciones Federales para la coordinación de las Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$8,500,000 | \$8,500,000 | \$8,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200323669 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | 33-Aportaciones Federales para la coordinación de las Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$648,686 | \$648,686 | \$648,686 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 60 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200323679 | Materiales Y Suministros | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | 33-Aportaciones Federales para la coordinación de las Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Par | 450 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200323689 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | 33-Aportaciones Federales para la coordinación de las Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$11,910,918 | \$11,910,918 | \$11,910,918 | \$11,910,918 | 39.70 | \$0 | Equipo | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200323695 | Materiales Y Suministros | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | 33-Aportaciones Federales para la coordinación de las Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$1,004,000 | \$1,004,000 | \$1,004,000 | \$41,688 | \$41,688 | \$41,688 | \$41,688 | 4.15 | \$0 | Pieza | 300 | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200323703 | Servicios Generales | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | 33-Aportaciones Federales para la coordinación de las Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$3,590,000 | \$3,590,000 | \$3,590,000 | \$32,028 | \$32,028 | \$32,028 | \$32,028 | 0.89 | \$0 | Servicio | 2,398 | 100.00 | 16.66 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200323715 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | 33-Aportaciones Federales para la coordinación de las Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$11,205,363 | \$11,205,363 | \$11,205,363 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 97 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--|---|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|----------------|------------|---------------|--------------|--|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200323728 | Servicios Generales | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | | Sistema Nacional de Seguridad | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$171,024 | \$171,024 | \$171,024 | \$171,024 | 85.51 | \$0 | Servicio | 241 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140200323744 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | | Sistema Nacional de Seguridad | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$4,165,500 | \$4,165,500 | \$4,165,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 210 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140200323763 | Servicios Generales | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | | Sistema Nacional de Seguridad | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$30,609,355 | \$30,609,355 | \$30,609,355 | \$28,120,160 | \$28,120,160 | \$28,120,160 | \$28,120,160 | 91.87 | \$0 | Servicio | 1,301 | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140200323776 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | | Sistema Nacional de Seguridad | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$1,483,600 | \$1,483,600 | \$1,483,600 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 230 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140200323789 | Servicios Generales | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | | Sistema Nacional de Seguridad | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$4,148,850 | \$4,148,850 | \$4,148,850 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Servicio | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140200323798 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | | Sistema Nacional de Seguridad | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$17,450,000 | \$17,450,000 | \$17,450,000 | \$6,930,901 | \$6,930,901 | \$6,930,901 | \$6,930,901 | 39.72 | \$0 | Pieza | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140200323810 | Servicios Generales | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | | Sistema Nacional de Seguridad | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$78,750 | \$78,750 | \$78,750 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Servicio | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140200323831 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | | Sistema Nacional de Seguridad | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$2,150,438 | \$2,150,438 | \$2,150,438 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 200 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140200324251 | Servicios Generales | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | | Sistema Nacional de Seguridad | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Informe | 2 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140200324264 | Materiales Y Suministros | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | | Sistema Nacional de Seguridad | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$6,633,890 | \$6,633,890 | \$6,633,890 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 23,012 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140200324279 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1011 FASP | | Sistema Nacional de Seguridad | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$28,193,272 | \$28,193,272 | \$28,193,272 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 874 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| PUE14140200323659 | Pago Del Convenio De Evaluaciones De Control De Confianza | 14401 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA | Seguridad | Terminado | 2014 | \$395,700 | \$395,700 | \$395,700 | \$395,700 | \$395,700 | \$395,700 | \$395,700 | \$0 | 100.00 | \$0 | Evaluación | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 1.00 EVALUACION FINANCIERA: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 5.00 MOTOCICLETAS, FISICAMENTE AL 100%. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200323697 | Adquisición Y Equipamiento De Motocicletas Para Seguridad Publica Municipal | 14406 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$637,320 | \$637,320 | \$637,320 | \$637,320 | \$637,320 | \$637,320 | \$637,320 | \$637,320 | \$0 | 100.00 | \$0 | Equipo | 141,112 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 5.00 MOTOCICLETAS, FISICAMENTE AL 100%. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140200333823 | Evaluación De Control De Confianza Al Personal De Seguridad Pública Del H. Ayuntamiento Del Municipio De Tehuacán Puebla. | 14046 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito | 4-Gobernación | ESTADO DEPENDIENTE DEL CONSEJO | Seguridad | Terminado | 2014 | \$660,819 | \$660,819 | \$660,819 | \$660,819 | \$660,819 | \$660,819 | \$660,819 | \$660,819 | 100.00 | \$0 | Evaluación | 167 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200335746 | Equipamiento Proximidad-Transporte Terrestre. | 14037 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito | 4-Gobernación | MYLSA TEHUACÁN, S.A. DE C.V. | Seguridad | Terminado | 2014 | \$2,127,525 | \$2,127,525 | \$2,127,525 | \$2,127,525 | \$2,127,525 | \$2,127,525 | \$2,127,525 | \$2,127,525 | 100.00 | \$0 | Vehículo | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200335832 | Equipamiento Proximidad-Transporte Terrestre, Adquisición De Patrullas, Tipo Sedán Subsemun | 14038 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito | 4-Gobernación | MYLSA TEHUACÁN, S.A. DE C.V. | Seguridad | Terminado | 2014 | \$1,116,480 | \$832,128 | \$832,128 | \$832,128 | \$832,128 | \$832,128 | \$832,128 | \$832,128 | 100.00 | \$0 | Vehículo | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|----------------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Ramo | Asignación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Localidad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200343480 | Custodios Capitulo 4000 | modulo custodios | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de U003 | 4-Gobernación | consejo estatal de coordinación del sistema nacional de seguridad | Seguridad | Terminado | 2014 | \$1,452,000 | \$1,452,000 | \$1,452,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Beca | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200343609 | Estatales Acreditable Capitulo 2000 | modulo estatales | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de U002 | 4-Gobernación | consejo estatal de coordinación del sistema nacional de seguridad | Seguridad | Terminado | 2014 | \$10,309,569 | \$10,309,569 | \$10,309,569 | \$10,181,868 | \$10,181,868 | \$10,181,868 | \$10,181,868 | 98.76 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 99.85 | Financiera: / Fisica: / Registro: para su revisión y validación / Registro: el recurso se destino para enmienda de | |
| PUE14140200344055 | Adquisición De Transporte Terrestre Camionetas Para La Dirección De Seguridad Pública Subsemun 2014. | SUB01 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$1,183,311 | \$1,183,311 | \$1,183,311 | \$1,183,311 | \$1,183,311 | \$1,183,311 | \$0 | 100.00 | \$0 | Vehículo | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200345027 | Estatales Acreditable Capitulo 3000 | modulo estatales | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de U003 | 4-Gobernación | consejo estatal de coordinación del sistema nacional de seguridad | Seguridad | Terminado | 2014 | \$32,898,492 | \$32,898,492 | \$32,898,492 | \$11,336,210 | \$11,336,210 | \$11,336,210 | \$11,336,210 | 34.46 | \$0 | Servicio | 0 | 100.00 | 40.62 | Financiera: / Fisica: / Registro: para su revisión y validación / Registro: en este rubro se destinaron para la | |
| PUE14140200345064 | Estatal Acreditable Capitulo 4000 | modulo estatales | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de U003 | 4-Gobernación | consejo estatal de coordinación del sistema nacional de seguridad | Seguridad | Terminado | 2014 | \$2,624,000 | \$2,624,000 | \$2,624,000 | \$512,000 | \$512,000 | \$512,000 | \$512,000 | 19.51 | \$0 | Beca | 0 | 100.00 | 19.51 | Financiera: / Fisica: / Registro: se realizaron pago de becas, para su revisión. | |
| PUE14140200345091 | Estatales Acreditable Capitulo 5000 | modulo estatales | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de U003 | 4-Gobernación | consejo estatal de coordinación del sistema nacional de seguridad | Seguridad | Terminado | 2014 | \$13,802,000 | \$13,802,000 | \$13,802,000 | \$8,940,893 | \$8,940,893 | \$8,940,893 | \$8,940,893 | 64.78 | \$0 | Equipo | 0 | 100.00 | 30.28 | Financiera: / Fisica: / Registro: para su revisión y validación / Registro: los recursos se destinaron para | |
| PUE14140200345138 | Ministeriales Acreditables Capitulo 2000 | modulo ministeriales | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de U003 | 4-Gobernación | consejo estatal de coordinación del sistema nacional de seguridad | Seguridad | Terminado | 2014 | \$6,616,400 | \$6,616,400 | \$6,616,400 | \$6,274,721 | \$6,274,721 | \$6,274,721 | \$6,274,721 | 94.84 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: para su revisión y validación / Registro: se destinaron los recursos para compra | |
| PUE14140200345169 | Ministeriales Acreditables Capitulo 300 | modulo ministeriales | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de U003 | 4-Gobernación | consejo estatal de coordinación del sistema nacional de seguridad | Seguridad | Terminado | 2014 | \$8,416,346 | \$8,416,346 | \$8,416,346 | \$7,261,919 | \$7,261,919 | \$7,261,919 | \$7,261,919 | 86.28 | \$0 | Servicio | 0 | 100.00 | 81.58 | Financiera: / Fisica: / Registro: para su revisión y validación / Registro: los recursos se destinaron para la | |
| PUE14140200345198 | Ministeriales Acreditables Capitulo 4000 | modulo ministeriales | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de U003 | 4-Gobernación | consejo estatal de coordinación del sistema nacional de seguridad | Seguridad | Terminado | 2014 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$446,524 | \$446,524 | \$446,524 | \$446,524 | 55.82 | \$0 | Beca | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: se destinaron los recursos para pago de | |
| PUE14140200345244 | Ministeriales Acreditables Capitulo 5000 | modulo ministeriales | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de U003 | 4-Gobernación | consejo estatal de coordinación del sistema nacional de seguridad | Seguridad | Terminado | 2014 | \$8,197,000 | \$8,197,000 | \$8,197,000 | \$5,368,511 | \$5,368,511 | \$5,368,511 | \$5,368,511 | 65.49 | \$0 | Equipo | 0 | 100.00 | 73.27 | Financiera: / Fisica: / Registro: para su revisión y validación / Registro: los recursos se destinaron para | |
| PUE14140200345346 | Derechos Humanos Para Personal Operativo Subsemun 2014 | SUB06 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$219,200 | \$219,200 | \$219,200 | \$219,200 | \$219,200 | \$219,200 | \$0 | 100.00 | \$0 | Capacitación | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200345432 | Adquisición De Equipamiento Para Los Vehículos De La Dirección De Seguridad Pública Subsemun 2014 | SUB04 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$152,338 | \$152,338 | \$152,338 | \$152,338 | \$152,338 | \$152,338 | \$0 | 100.00 | \$0 | Equipo | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200345491 | Métodos Alternativos De Solución De Conflictos Subsemun 2014 | SUB05 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$86,000 | \$86,000 | \$86,000 | \$86,000 | \$86,000 | \$86,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Capacitación | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200345553 | Proyecto De Movilidad Segura Subsemun 2014 | SUBSEMUN 03-5 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Capacitación | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200345612 | Proyectos Productivos Subsemun 2014 | SUBSEMUN 03-4 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 70,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200345699 | Adquisición De Equipamiento Para Las Camionetas De La Dirección De Seguridad Pública Subsemun 2014 | SUB02 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$589,581 | \$589,581 | \$589,581 | \$589,581 | \$589,581 | \$589,581 | \$589,581 | \$0 | 100.00 | \$0 | Equipo | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Proyecto de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyect | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200345854 | Adquisición De Transporte Terrestre Vehículos Para La Dirección De Seguridad Pública Subsemun 2014 | SUB03 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$318,362 | \$318,362 | \$318,362 | \$318,362 | \$318,362 | \$318,362 | \$0 | 100.00 | \$0 | Vehículo | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200346015 | Proyecto Cultural O Deportivo Para La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Subsemun 2014 | SUBSEMUN 03-3 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200346113 | Proyecto De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia En Apoyo A La Niñez Subsemun 2014 | SUBSEMUN 03-2 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140200346178 | Programa Apoyo Preventivo A Mujeres Subsemun 2014 | SUBSEMUN 03-01 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Programa | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| PUE14140300380215 | Adquisición De Uniformes (Calzados) Para El Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacán Puebla, Subsemun 2014 | 14054 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$544,782 | \$544,782 | \$544,782 | \$544,782 | \$544,782 | \$544,782 | \$544,782 | 100.00 | \$0 | Usuario | 472 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300380236 | Adquisición De Uniformes (Camisolas) Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla | 14058 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$755,578 | \$755,578 | \$755,578 | \$755,578 | \$755,578 | \$755,578 | \$755,578 | 100.00 | \$0 | Usuario | 472 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300380251 | Adquisición De Uniformes (Chamaras) Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla Subsemun 2014 | 14063 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$377,600 | \$377,600 | \$377,600 | \$377,600 | \$377,600 | \$377,600 | \$377,600 | 100.00 | \$0 | Usuario | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300380264 | Adquisición De Uniformes (Forrituras Completas) Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla Subsemun 2014 | 14064 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$210,795 | \$210,795 | \$210,795 | \$210,795 | \$210,795 | \$210,795 | \$210,795 | 100.00 | \$0 | Usuario | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300380280 | Adquisición De Uniformes (Gorra Kepi) Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla, Subsemun 2014 | 14065 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$313,068 | \$313,068 | \$313,068 | \$313,068 | \$313,068 | \$313,068 | \$313,068 | 100.00 | \$0 | Usuario | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300380301 | Adquisición De Uniformes (Pantalón) Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla, Subsemun 2014 | 14066 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$646,074 | \$646,074 | \$646,074 | \$646,074 | \$646,074 | \$646,074 | \$646,074 | 100.00 | \$0 | Usuario | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300380334 | Curso De Alta Dirección Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla, Subsemun 2014 | 14067 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$34,500 | \$34,500 | \$34,500 | \$34,500 | \$34,500 | \$34,500 | \$34,500 | 100.00 | \$0 | Usuario | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300380348 | Curso De Técnicas De La Función Policial Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla, Subsemun 2014 | 14068 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$614,045 | \$614,045 | \$614,045 | \$614,045 | \$614,045 | \$614,045 | \$614,045 | 100.00 | \$0 | Usuario | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300380359 | Evaluación De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Generales Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla, Subsemun 2014 | 14069 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$99,695 | \$99,695 | \$99,695 | \$99,695 | \$99,695 | \$99,695 | \$99,695 | \$99,695 | 100.00 | \$0 | Usuario | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300380374 | Curso De Formación Inicial Para Personal De Nuevo Ingreso De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla, Subsemun 2014 | 14073 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | 100.00 | \$0 | Usuario | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300383701 | Adquisición De Uniformes Para Elementos De Seguridad Pública Municipal | 14402 | Puebla | San Martín Texmelucan de Labastida | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$3,406,491 | \$3,406,491 | \$3,406,491 | \$3,406,491 | \$3,406,491 | \$3,406,491 | \$0 | 100.00 | \$0 | Pieza | 141,112 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 107.00 CHALFECOS Y 185. | |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300383858 | Talleres Enfocados A Jovenes En Prevencion | 14404 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Programa | 141,112 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300383972 | Talleres Para Prevenir El Uso De Alcohol Y Drogas | 14405 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Programa | 141,112 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300384033 | Talleres De Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia En Apoyo A La Niñez | 14407 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Programa | 141,112 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140300384141 | Aportacion Al Convenio De Profesionalizacion En Tecnicas De La Funcion Policial | 14411 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$241,750 | \$241,750 | \$241,750 | \$241,750 | \$241,750 | \$241,750 | \$241,750 | \$0 | 100.00 | \$0 | Capacitación | 141,112 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: 1.00 CAPACITACION A 50.00 ELEMENTOS FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300384368 | Aportacion Al Convenio Especifico De Colaboracion En Materia De Evaluacion En Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Generales | 14412 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$0 | 100.00 | \$0 | Capacitación | 141,112 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: 1.00 CAPACITACION IMPARTIDA A 50.00 ELEMENTOS FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300384441 | Aportacion Al Convenio Especifico De Colaboracion En Materia De Profesionalizacion En Sistema Penal Acusatorio | 14413 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$62,300 | \$62,300 | \$62,300 | \$62,300 | \$62,300 | \$62,300 | \$62,300 | \$0 | 100.00 | \$0 | Curso | 141,112 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: 1.00 CURSO IMPARTIDO A 5.00 ELEMENTOS FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388382 | Adquisición De 2 Vehículos Para Seguridad Pública | 0100-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC | Seguridad | Terminado | 2014 | \$1,199,600 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,199,600 | \$1,199,600 | \$1,199,600 | \$1,199,600 | 99.97 | \$0 | Pieza | 110,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA / Fisica: ADQUISICIÓN |
| PUE14140300388489 | Adquisición De Chalecos Para Seguridad Pública | 0101-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA | Seguridad | Terminado | 2014 | \$1,387,500 | \$1,387,500 | \$1,387,500 | \$1,387,500 | \$1,387,500 | \$1,387,500 | \$1,387,500 | 100.00 | \$0 | Pieza | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: ADQUISICIÓN |
| PUE14140300388590 | Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Seguridad Pública | 0102-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA | Seguridad | Terminado | 2014 | \$1,283,900 | \$1,283,900 | \$1,283,900 | \$1,283,900 | \$1,283,900 | \$1,283,900 | \$1,283,900 | 100.00 | \$0 | Pieza | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES / Fisica: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES / Registro: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA VENEFIICIOS A LOS HABITANTES DE AMOZOC DE MOTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388716 | Adquisición De Red Nacional De Telecomunicaciones | 0103-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA | Seguridad | Terminado | 2014 | \$565,475 | \$566,000 | \$566,000 | \$565,475 | \$565,475 | \$565,475 | \$565,475 | 99.91 | \$0 | Red | 110,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / Fisica: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / Registro: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA LA COMISARIA MUNICIPAL DE AMOZOC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388835 | Sistema Nacional De Informacion | 0104-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA | Seguridad | Terminado | 2014 | \$348,854 | \$352,403 | \$352,403 | \$348,854 | \$348,854 | \$348,854 | \$348,854 | 98.99 | \$0 | Sistema | 110,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN / Fisica: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN / Registro: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA COMISARIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300388980 | Pago De Evaluaciones De Control Y Confianza A Los Aspirantes A Policías Y Mandos En El Área De Seguridad Pública | 0105-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA | Seguridad | Terminado | 2014 | \$593,550 | \$593,550 | \$593,550 | \$593,550 | \$593,550 | \$593,550 | \$593,550 | 100.00 | \$0 | ELEMENTOS | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA / Fisica: EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA / Registro: PAGO PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A LOS ADSCRITOS O ASPIRANTES A POLICIAS Y MANDOS EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL MUNICIPIO DE AMOZOC. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--|------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo o | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300392950 | Convenio De Coordinación En El Marco Del Programa Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Implementación De La Reforma Del Sistema De Justicia Penal | | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal | | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$36,195,186 | \$36,195,186 | \$36,195,186 | \$35,490,407 | \$35,490,407 | \$35,490,407 | \$35,490,407 | 98.05 | \$0 | Convenio | 1 | 0.00 | 97.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL REINTEGRO DE RECURSOS DE LA SIGUIENTE FORMA: \$704,778.21 CORRESPONDIENTE A CAPITAL, \$599,025.00 DE INTERESES, ASIMISMO, SE REALIZO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR POR LA CANTIDAD DE \$36,195.19 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300393146 | Anexo De Asignación Y Transferencia De Recursos Para La Modernización Integral Del Registro Civil 2014 | | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas | | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | 100.00 | \$0 | Convenio | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reintegraron recursos de la siguiente forma: .01 centavos correspondiente a capital y \$131,503.00 de intereses, retención del 1 al millar \$7,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398634 | Adquisición De Motocicletas Para Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla, Subsemun 2014 | 14045 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$304,256 | \$178,276 | \$178,276 | \$178,276 | \$178,276 | \$178,276 | \$178,276 | 100.00 | \$0 | Usuario | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCION |
| PUE14140300398765 | Difusión Interna Del Servicio Profesional De Carrera Para Personal De Seguridad Publica Del Municipio De Tehuacan Puebla, Subsemun 2014 | 14071 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$40,000 | \$10,649 | \$10,649 | \$10,649 | \$10,649 | \$10,649 | \$10,649 | 100.00 | \$0 | Usuario | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300398817 | Evaluación Del Desempeño Para El Personal De Seguridad Publica Del Municipio De Tehuacan Puebla, Subsemun 2014 | 14070 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | 100.00 | \$0 | Usuario | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300399388 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 14249 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | 100.00 | \$0 | Programa | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300403656 | Formación Inicial Equivalente (Capacitación) | 0110-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMOZOC | Seguridad | Terminado | 2014 | \$465,000 | \$465,000 | \$465,000 | \$465,000 | \$465,000 | \$465,000 | \$465,000 | 100.00 | \$0 | ELEMENTOS | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera: FORMACION INICIAL EQUIVALENTE / Física: FORMACION INICIAL EQUIVALENTE / Registro: CAPACITACION FORMACION INICIAL EQUIVALENTE A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AMOZOC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300403657 | Actualizacion (Tecnicas De La Funcion Policial) | 0111-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H.AYUNTAMIENTO DE AMOZOC | Seguridad | Terminado | 2014 | \$145,050 | \$145,050 | \$145,050 | \$145,050 | \$145,050 | \$145,050 | \$145,050 | 100.00 | \$0 | ELEMENTOS | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL / Física: TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL / Registro: SISTEMA: ACTUALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AMOZOC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300403658 | Policia De Proximidad Y/O Unidad Especializada Para Atender La Violencia Familiar Y De Género | 0106-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H.AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA | Seguridad | Terminado | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Programa | 70 | 0.00 | 100.00 | Financiera: CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA / Física: CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA / Registro: SISTEMA: CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ATENDER LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, EN ESTRATEGIAS DE ACREDITAMIENTO A LA COMUNIDAD, DETERMINACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300403659 | Proyecto Cultural O Deportivo Para La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia | 0107-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H.AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA | Seguridad | Terminado | 2014 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 320 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PREVENCIÓN SITUACIONAL / Física: PREVENCIÓN SITUACIONAL / Registro: SISTEMA: PROYECTO CULTURAL Y DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140300403660 | Proyecto De Movilidad Segura | 0108-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H.AYUNTAMIENTO DE AMOZOC | Seguridad | Terminado | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 720 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA / Física: PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA / Registro: SISTEMA: PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE INFORMACIÓN COMO: LONAS, CARTELES, TRIFLICOS, CALCOMANIAS Y VOLANTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------|--|----------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasas al siguiente nivel. |
| PUE14140300403661 | Especialización (Sistema Penal Acusatorio) | 0112-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC | Seguridad | Terminado | 2014 | \$124,600 | \$124,600 | \$124,600 | \$124,600 | \$124,600 | \$124,600 | \$124,600 | 100.00 | \$0 | ELEMENTOS | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SISTEMA PENAL ACUSATORIO / Física: SISTEMA PENAL ACUSATORIO / Registro: ESPECIALIZACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AMOZOC - SISTEMA: Pasas al siguiente nivel. |
| PUE14140300403662 | Evaluación De Habilidades Destreza Y Conocimientos Generales | 0113-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC | Seguridad | Terminado | 2014 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | 100.00 | \$0 | ELEMENTOS | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: EVALUACIÓN DE HABILIDADES / Física: EVALUACIÓN DE HABILIDADES / Registro: EVALUACIÓN DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL MUNICIPIO DE AMOZOC - SISTEMA: Pasas al siguiente nivel. |
| PUE14140300403663 | Evaluación Del Desempeño | 0114-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC | Seguridad | Terminado | 2014 | \$7,500 | \$7,500 | \$7,500 | \$7,500 | \$7,500 | \$7,500 | \$7,500 | 100.00 | \$0 | ELEMENTOS | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO / Física: EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO / Registro: EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AMOZOC - SISTEMA: Pasas al siguiente nivel. |
| PUE14140300403664 | Difusion Interna | 0115-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC | Seguridad | Terminado | 2014 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | 100.00 | \$0 | DIFUSION INTERNA | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: DIFUSIÓN INTERNA / Física: DIFUSIÓN INTERNA / Registro: DIFUSIÓN INTERNA - SISTEMA: Pasas al siguiente nivel. |
| PUE14140300403665 | Mejoramiento De La Comandancia De Seguridad Pública Municipal | 0109-2014 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA | Seguridad | Terminado | 2014 | \$1,792,747 | \$1,792,747 | \$1,792,747 | \$1,792,747 | \$1,792,747 | \$1,792,747 | \$1,792,747 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 105,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / Física: MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / Registro: MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasas al siguiente nivel. |
| PUE14140400411843 | Evaluaciones De Control De Confianza Subsemun 2014 | SUB07 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEPEACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$395,700 | \$395,700 | \$395,700 | \$395,700 | \$395,700 | \$395,700 | \$0 | 100.00 | \$0 | Evaluación | 74,628 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasas al siguiente nivel. |
| PUE14140400411895 | Informe Policial Homologado Subsemun 2014 | SUB08 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$135,000 | \$135,000 | \$135,000 | \$135,000 | \$135,000 | \$135,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Capacitación | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasas al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400411900 | Sistema Penal Acusatorio Para Policia Preventivo Subsemun 2014 | SUB09 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Capacitación | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400411902 | Grupo Tactico Subsemun 2014 | SUB10 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Capacitación | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400411905 | Formación Inicial Subsemun 2014 | SUB11 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Capacitación | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400411907 | Equipamiento Para Los Elementos De Seguridad Pública Del Municipio De Tepeaca Subsemun 2014 | SUB12 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$1,091,482 | \$1,091,482 | \$1,091,482 | \$1,091,482 | \$1,091,482 | \$1,091,482 | \$0 | 100.00 | \$0 | Equipo | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400412093 | Adquisición De Transporte Terrestre Motocicletas Equipadas Para La Dirección De Seguridad Pública Subsemun 2014 | SUB13 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$1,170,326 | \$1,170,326 | \$1,170,326 | \$1,170,326 | \$1,170,326 | \$1,170,326 | \$0 | 100.00 | \$0 | Equipo | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400412138 | Red Nacional De Telecomunicaciones Subsemun 2014 | SUB14 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$653,000 | \$653,000 | \$653,000 | \$653,000 | \$652,658 | \$652,658 | \$342 | 99.95 | \$0 | Equipo | 74,608 | 0.00 | 99.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400412335 | Herramienta De Seguimiento Y Control De Servicio Profesional De Carrera Policial Subsemun 2014 | SUB15 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Sistema | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400412380 | Técnicas De La Función Policial Subsemun 2014 | SUB16 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$193,400 | \$193,400 | \$193,400 | \$193,400 | \$193,400 | \$193,400 | \$0 | 100.00 | \$0 | Capacitación | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400412442 | Evaluaciones De Habilidades Y Destrezas Y Conocimientos Generales Subsemun 2014 | SUB17 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$25,400 | \$25,400 | \$25,400 | \$25,400 | \$25,400 | \$25,400 | \$0 | 100.00 | \$0 | Servicio | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400412485 | Evaluación Del Desempeño Subsemun 2014 | SUB18 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$9,400 | \$9,400 | \$9,400 | \$9,400 | \$5,900 | \$5,900 | \$3,500 | 62.77 | \$0 | Evaluación | 74,608 | 0.00 | 65.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400412581 | Difusión Interna Del Servicio Profesional De Carrera Subsemun 2014 | SUB19 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$22,500 | \$22,500 | \$22,500 | \$22,500 | \$22,500 | \$22,500 | \$0 | 100.00 | \$0 | Servicio | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400412624 | Equipamiento Para Dirección De Seguridad Pública Subsemun 2014 | SUB20 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | TEPEACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$135,000 | \$135,000 | \$135,000 | \$135,000 | \$135,000 | \$135,000 | \$0 | 100.00 | \$0 | Equipo | 74,608 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400427591 | Adquisición De Uniformes (Calzado) Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacán, Puebla, Reprogramación De Subsemun 2014. | 14297 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$21,930 | \$21,930 | \$21,930 | \$21,930 | \$21,930 | \$21,930 | \$21,930 | 100.00 | \$0 | Usuario | 19 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejec. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427619 | Adquisición De Uniformes (Chamarras) Para Personal De Municipio De Tehuacan, Puebla, Reprogramación De Subsemun 2014 | 14299 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$8,000 | \$8,000 | \$8,000 | \$8,000 | \$8,000 | \$8,000 | \$8,000 | 100.00 | \$0 | Usuario | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400427630 | Adquisición De Uniformes (Gorra) Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacán Puebla, Reprogramación De Subsemun 2014. | 14298 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$226 | \$226 | \$226 | \$226 | \$226 | \$226 | \$226 | 100.00 | \$0 | Usuario | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400428290 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Equipoamiento Cod. 551 Implemento De Visor Nocturno Y Pinzas De Corte) | TEZ-ADQ-SUBSEMUN-2014-027 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$22,000 | \$22,000 | \$22,000 | \$22,000 | \$22,000 | \$22,000 | \$22,000 | 100.00 | \$0 | Equipo | 88,970 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Reporte definitivo 2014, solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400428490 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Equipoamiento Cod. 282 Gas Lacrimogeno) | TEZ-ADQ-SUBSEMUN-2014-028 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | 100.00 | \$0 | Equipo | 88,970 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Reporte definitivo 2014, solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400428499 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Equipoamiento Balístico Cod. 283) | TEZ-ADQ-SUBSEMUN-2014-028 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$2,275,000 | \$2,275,000 | \$2,275,000 | \$2,275,000 | \$2,275,000 | \$2,275,000 | \$2,275,000 | 100.00 | \$0 | Equipo | 88,970 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Reporte definitivo 2014, solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400428512 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública Cod. 334(Capacitación) | TEZ-ADQ-SUBSEMUN-2014-014 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$930,950 | \$930,950 | \$930,950 | \$930,950 | \$930,950 | \$930,950 | \$930,950 | \$930,950 | 100.00 | \$0 | Curso | 391 | 0.00 | 100.00 | Financiera: acción terminada / Registro: Reporte definitivo 2014, solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428602 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Equipoamiento Cod. 541 Tres Patrullas Sedan) | TEZ-ADQ-SUBSEMUN-2014-031 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$1,118,925 | \$1,118,925 | \$1,118,925 | \$1,118,925 | \$1,118,925 | \$1,118,925 | \$1,118,925 | \$1,118,925 | 100.00 | \$0 | Vehículo | 88,970 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Reporte definitivo 2014, solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400428603 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Equipoamiento Cod. 541 Dos Motocicletas Mínimo 250 Cc Para Motopatrullas) | TEZ-ADQ-SUBSEMUN-2014-032 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$320,000 | \$320,000 | \$320,000 | \$320,000 | \$320,000 | \$320,000 | \$320,000 | \$320,000 | 100.00 | \$0 | Vehículo | 88,970 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Reporte definitivo 2014, solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430194 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 0011-TM-SUBSEMUN-2014 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$59,355 | \$59,355 | \$59,355 | \$59,355 | \$59,355 | \$59,355 | \$59,355 | \$59,355 | 100.00 | \$0 | Persona | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Reporte definitivo 2014, solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430503 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Evaluaciones De Habilidades Y Destrezas) | 0027-TM-SUBSEMUN-2014 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$25,400 | \$25,400 | \$25,400 | \$25,400 | \$25,400 | \$25,400 | \$25,400 | \$25,400 | 100.00 | \$0 | Persona | 88,970 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Reporte definitivo 2014, solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140400430617 | Sistema Nacional De Información De Seguridad Pública Cod. 515, 523, 597 Y 617 (Bases De Datos Y Equipoamiento) | TEZ-ADQ-SUBSEMUN-2014-033 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$670,000 | \$670,000 | \$670,000 | \$670,000 | \$670,000 | \$670,000 | \$670,000 | \$670,000 | 100.00 | \$0 | Equipo | 88,790 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Reporte definitivo 2014, solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|------------|-----------|---------------|--------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecu. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433079 | Adquisición De Motocicletas Para Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacán, Puebla, Reprogramación De Subsemun 2014 | 14296 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$967,940 | \$967,940 | \$967,940 | \$967,940 | \$967,940 | \$967,940 | \$967,940 | 100.00 | \$0 | Unidad | 248,716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400433797 | Difusion Interna Del Servicio Profesional De Carrera | 14420 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | Seguridad | Terminado | 2014 | \$16,200 | \$16,200 | \$16,200 | \$16,200 | \$16,200 | \$16,200 | \$0 | 100.00 | \$0 | Documento | 141,102 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE INFORME DEFINITIVO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400456839 | Poligonos De Puebla | 001 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | | 4-Gobernación | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$31,705,135 | \$31,705,135 | \$31,705,135 | \$31,622,830 | \$31,622,830 | \$31,622,830 | \$31,622,830 | 99.74 | \$0 | -1 | 367,402 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE14140400457332 | Poligonos De Tehuacán | 002 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | | 4-Gobernación | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$14,558,446 | \$14,558,446 | \$14,558,446 | \$14,438,283 | \$14,438,283 | \$14,438,283 | \$14,438,283 | 99.17 | \$0 | -1 | 72,541 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: LA OBRA SE REALIZO | |
| PUE14140500517423 | Adquisicion De Equipo De Transporte Y Equipamiento Para Elementos De Seguridad Publica | SUB-2014-001 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$2,749,385 | \$2,749,385 | \$2,749,385 | \$2,749,385 | \$2,749,385 | \$2,749,385 | \$2,749,385 | 100.00 | \$0 | Vehículo | 40 | 0.00 | 100.00 | SATISFACTORIAMENTE E / Física: LA OBRA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE E / Registro: LA OBRA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE E - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: LA OBRA SE REALIZO | |
| PUE14140500517479 | Evaluaciones De Control De Confianza Para Elementos De Seguridad Publica | SUB-2014-002 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$197,850 | \$197,850 | \$197,850 | \$197,850 | \$197,850 | \$197,850 | \$197,850 | 100.00 | \$0 | Evaluación | 50 | 0.00 | 100.00 | SATISFACTORIAMENTE E / Física: LA OBRA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE E / Registro: LA OBRA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE E - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: LA OBRA SE REALIZO | |
| PUE14140500517514 | Adquisicion De Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica (Camisola,Chamarras,Pantalón, Gorra Beisbolera Y Kepi) | SUB-2014-003 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$383,049 | \$383,049 | \$383,049 | \$383,049 | \$383,049 | \$383,049 | \$383,049 | \$383,049 | 100.00 | \$0 | Unidad | 40 | 0.00 | 100.00 | CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: LA OBRA SE EJECUTO |
| PUE14140500517549 | Programa De Escuela Libre De Violencia Con Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | SUB-2014-004 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | 100.00 | \$0 | Programa | 3,800 | 0.00 | 100.00 | CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecutiva | Tipo de Proyecto | Estatus | Año de Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | U012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500517641 | Proyecto Para Prevenir El Uso De Alcohol Y Drogas Con Prevencion Social De La Violencia Y Delincuencia Con Participacion Ciudadana | SUB-2014-005 | Puebla | Huauclanango | Huauclanango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | 100.00 | \$0 | Programa | 3,800 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500517752 | Proyecto Cultural O Deportivo Para La Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | SUB-2014-006 | Puebla | Huauclanango | Huauclanango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 3,800 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500517799 | Adquisicion De Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica (Calzado Y Fornituras) | SUB-2014-007 | Puebla | Huauclanango | Huauclanango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$248,199 | \$248,199 | \$248,199 | \$248,199 | \$248,199 | \$248,199 | \$248,199 | \$248,199 | 100.00 | \$0 | Unidad | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500517855 | Adquisicion De Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica Grupo Tactico | SUB-2014-008 | Puebla | Huauclanango | Huauclanango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$55,262 | \$55,262 | \$55,262 | \$55,262 | \$55,262 | \$55,262 | \$55,262 | \$55,262 | 100.00 | \$0 | Unidad | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500517904 | Cursos Y Capacitaciones De Profesionalizacion Para Elementos De Seguridad Publica | SUB-2014-009 | Puebla | Huauclanango | Huauclanango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$1,522,000 | \$1,522,000 | \$1,522,000 | \$1,522,000 | \$1,522,000 | \$1,522,000 | \$1,522,000 | \$1,522,000 | 100.00 | \$0 | Unidad | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500517940 | Adquisicion De Herramienta De Seguimiento Y Control Del Servicio Profesional De Carrera Policial | SUB-2014-010 | Puebla | Huauclanango | Huauclanango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$263,000 | \$263,000 | \$263,000 | \$263,000 | \$263,000 | \$263,000 | \$263,000 | \$263,000 | 100.00 | \$0 | Unidad | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500517966 | Adquisicion De Accesorios Para Elementos De Seguridad Publica Del Grupo Tactico | SUB-2014-011 | Puebla | Huauclanango | Huauclanango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$185,228 | \$185,228 | \$185,228 | \$185,228 | \$185,228 | \$185,228 | \$185,228 | \$185,228 | 100.00 | \$0 | Unidad | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERÍODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Situación Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Unidad de Med. | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,251.10 Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2,676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500517992 | Adquisición De Baston Policial Para Elementos De Seguridad Publica | SUB-2014-012 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$39,440 | \$39,440 | \$39,440 | \$39,440 | \$39,440 | \$39,440 | \$39,440 | 100.00 | \$0 | Pieza | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500518038 | Adquisición De Equipo De Apoyo Para Elementos De Seguridad Publica | SUB-2014-014 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$61,824 | \$61,824 | \$61,824 | \$61,824 | \$61,824 | \$61,824 | \$61,824 | 100.00 | \$0 | Pieza | 24 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500518408 | Adquisiciones De Equipo De Radio Comunicacion Para Elementos De Seguridad Publica | SUB-2014-015 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$1,106,285 | \$1,106,285 | \$1,106,285 | \$1,106,285 | \$1,106,285 | \$1,106,285 | \$1,106,285 | 100.00 | \$0 | Pieza | 24 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500518416 | Actualización De Tecnicas De La Funcion Policial Para Elementos De Seguridad Publica | SUB-2014-16 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$241,750 | \$241,750 | \$241,750 | \$241,750 | \$241,750 | \$241,750 | \$241,750 | 100.00 | \$0 | Curso | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500518427 | Evaluación De Habilidades Destrezas Y Conocimientos Generales Para Elementos De Seguridad Publica | SUB-2014-017 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | \$31,750 | 100.00 | \$0 | Evaluación | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500518432 | Evaluación Del Desempeño Para Elementos De Seguridad Publica | SUB-2014-018 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | 100.00 | \$0 | Evaluación | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500518439 | Difusion Interna Del Servicio Profesional De Carrera Policial Para Elementos De Seguridad Publica | SUB-2014-019 | Puebla | Huachinango | Huachinango | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$17,000 | \$17,000 | \$17,000 | \$17,000 | \$17,000 | \$17,000 | \$17,000 | 100.00 | \$0 | Diagnóstico | 12 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2014 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2014

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Año de Proy. | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recur. | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | Ramo | Institución Ejecut. | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recur. | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Me. | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$511,551 | \$511,551 | \$511,551 | 15.05 | \$0 | Kilómetro | 3 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500518445 | Adquisición De Chalecos Basálticos Para Elementos De Seguridad Publica | SUB-2014-020 | Puebla | Huauclanan go | Huauclanango | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$399,000 | \$399,000 | \$399,000 | \$399,000 | \$399,000 | \$399,000 | \$399,000 | 100.00 | \$0 | Pieza | 14 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500518458 | Adquisición De Plotter Y Copiadora Para Seguridad Publica | SUB-2014-021 | Puebla | Huauclanan go | Huauclanango | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$161,540 | \$161,540 | \$161,540 | \$161,540 | \$161,540 | \$161,540 | \$161,540 | 100.00 | \$0 | Equipo | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500518462 | Adquisición De Computadoras Y Camara Para Seguridad Publica | SUB-2014-022 | Puebla | Huauclanan go | Huauclanango | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$179,739 | \$179,739 | \$179,739 | \$159,600 | \$159,600 | \$159,600 | \$159,600 | 88.80 | \$0 | Pieza | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE14140500518468 | Adquisición De Linternas Para Elementos De Seguridad Publica | SUB-2014-023 | Puebla | Huauclanan go | Huauclanango | Urbano | Subsidios | | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | \$51,699 | \$51,699 | \$51,699 | \$51,699 | \$51,699 | \$51,699 | \$51,699 | 100.00 | \$0 | Pieza | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Nota: En términos del Artículo 21 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la información contenida en el presente es emitida por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal encargadas de los proyectos y programas respectivos.

* Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa

El presente Informe lo firman al 5to. día del mes de Agosto del año 2015.- El Secretario de Finanzas y Administración.- Lic. Roberto Rivero Trewartha.- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Administración.- Arq. Vilma Cristina Lopez Hernandez.