



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonarios)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual		Insc Anual
PUE07130100067497	Construcción De Sanitarios En Estructura "U-1c" En El Ceryte Plantal Chignahuapan Clave 21c00116 Ubicado En La Cabeza Municipal De Chignahuapan	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	3306,017	3306,017	3306,017	3306,017	3306,017	3306,017	3306,017	100.00	00	Obra	686	100.00	100.00	
PUE07130100067506	Construcción De Un Taller De Cómputo En Estructura "U-1c" En El "Inatop" Unidad Huauclinsango Clave 21c00112b Ubicado En La Cabeza Municipal De Huauclinsango	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	4482,563	4482,563	4482,563	4482,563	4482,563	4482,563	4482,563	100.00	00	Obra	320	100.00	100.00	
PUE07130100067508	Construcción De Una Biblioteca En Estructura "U-1c" En El Ceryte Plantal La Magdalena Clave 21c00115a Ubicado En La Localidad De La Magdalena Tetela, Municipio De Amajete	Amajete	La Magdalena Tetela Morelos	Rural	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	5552,892	5552,892	5552,892	5552,892	5552,892	5552,892	5552,892	100.00	00	Obra	556	100.00	100.00	
PUE07130100067516	Construcción De 8 Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura "U-2c" En El Centro De Habilidades Tecnológicas Industrial Y De Servicios "Cetia" 016 Clave 21c00104g Ubicado En La Cabeza De Atlisco	Atlisco	Atlisco	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	5781,323	5781,323	5781,323	5781,323	5781,323	5781,323	5781,323	100.00	00	Obra	1,149	100.00	100.00	
PUE07130100067526	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Un Lab. Múltiple, Administración Y Oficinas En Estructura "U-1c" En El Cobah Plantal P-4 Clave 21c00117a Ubicado En La Cabeza Municipal De Teacal De Herrera	Teacal de Herrera	Teacal de Herrera	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	11,262,393	11,262,393	11,262,393	11,262,393	11,262,393	11,262,393	11,262,393	100.00	00	Obra	428	100.00	100.00	
PUE07130100067533	Construcción De 2 Aulas Didácticas En Estructura "U-1c" En El Cobah Plantal P-17 Clave 21c00121g Ubicado En La Cabeza Municipal De Tlatlaucatepec	Tlatlaucatepec	Ciudad de Tlatlaucatepec	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	4496,119	4496,119	4496,119	4496,119	4496,119	4496,119	4496,119	100.00	00	Obra	695	100.00	100.00	
PUE07130100067539	Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estructura "U-1c" En El Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios "Cetia" 151 Clave 21c00104a Ubicado En La Cabeza Municipal De Tepicapa	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	00	5710,968	5710,968	5710,968	5710,968	5710,968	5710,968	100.00	00	Obra	1	0.00	100.00	
PUE07130100067540	Suministro De Mobiliario Básico Para 4 Aulas Didácticas En El Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios "Cetia" 151 Clave 21c00104a De Tepicapa	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	564,912	564,912	564,912	564,912	564,912	564,912	564,912	100.00	00	Lote	4	100.00	100.00	
PUE07130100067551	Construcción De Sanitarios En Estructura "U-1c" En El Ceryte Plantal Venustiano Carranza Clave 21c00118a Ubicado En La Cabeza Municipal De Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	3304,258	3304,258	3304,258	3304,258	3304,258	3304,258	3304,258	100.00	00	Obra	279	100.00	100.00	
PUE07130100067555	Reparaciones Generales En El Centro De Habilidades Tecnológicas Industrial Y De Servicios "Cetia" 241 Clave 21c001241a Ubicado En La Cabeza Municipal De Oriental	Oriental	Oriental	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	5750,794	5750,794	5750,794	5750,794	5750,794	5750,794	5750,794	100.00	00	Obra	595	100.00	100.00	
PUE07130100067561	Suministro De Mobiliario Básico Para 4 Aulas Didácticas En El Centro De Habilidades Tecnológicas Industrial Y De Servicios "Cetia" 184 Clave 21c001031e De Ixcotel De Matamoros	Ixcotel de Matamoros	Ixcotel de Matamoros	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	564,912	564,912	564,912	564,912	564,912	564,912	564,912	100.00	00	Lote	693	100.00	100.00	
PUE07130100067565	Suministro, Colocación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo En El "Inatop" Unidad Zacatlán Clave 21c00109a De Zacatlán	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	1226,024	1226,024	1226,024	1226,024	1226,024	1226,024	1226,024	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00	
PUE07130100067569	Construcción De 4 Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura "U-2c" En El Centro De Habilidades Tecnológicas Industrial Y De Servicios Clave 21c001031e Ubicado En Ixcotel De Matamoros	Ixcotel de Matamoros	Ixcotel de Matamoros	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	5910,890	5910,890	5910,890	5910,890	5910,890	5910,890	5910,890	100.00	00	Obra	693	100.00	100.00	
PUE07130100067574	Construcción De Un Taller De Electricidad En Estructura T-80 En El "Inatop" Unidad 14 Atlisco Clave 21c001016y Ubicado En La Cabeza Municipal De Atlisco	Atlisco	Atlisco	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	6556,647	6556,647	6556,647	6556,647	6556,647	6556,647	6556,647	100.00	00	Obra	530	100.00	100.00	
PUE07130100067580	Reparaciones Generales En El Colegio Plantal Chietla Clave 21c001002a Ubicado En La Localidad De Atencingo, Municipio De Chietla	Chietla	Atencingo	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	4497,776	4497,776	4497,776	4497,776	4497,776	4497,776	4497,776	100.00	00	Obra	398	100.00	100.00	
PUE07130100067593	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Lab. Múltiple, Taller De Cómputo, Lab. De Idiomas, Of. Provisional Y Escalera En Estructura "U-2c" En El Cobah P-38 Clave 21c001047y De Villa Frontera Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	11,500,984	11,500,984	11,500,984	11,500,984	11,500,984	11,500,984	11,500,984	100.00	00	Obra	477	100.00	100.00	
PUE07130100067603	Construcción De Salón De Orientación Y Atención Personalizada Al Alumno En Edificación Regional "C" En El Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios "Cetia" 087	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	591,930	591,930	591,930	591,930	591,930	591,930	591,930	100.00	00	Obra	30	100.00	100.00	
PUE07130100067608	Reparaciones Generales En El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica No. 245 "Cosmeop Chípilo" Clave 21c001009p De Fco. Javier Mina, San Gregorio Atzacpa	San Gregorio Atzacpa	Chípilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	571,609	571,609	571,609	571,609	571,609	571,609	571,609	100.00	00	Obra	483	100.00	100.00	
PUE07130100067611	Construcción De Un Taller De Maquinas Y Herramientas En Estructura "T-80" En El "Inatop" Unidad Puebla Clave 21c001022v De Mayreros, Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	5814,990	5814,990	5814,990	5814,990	5814,990	5814,990	5814,990	100.00	00	Obra	137	100.00	100.00	
PUE07130100067614	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Del Colegio No. 149 Clave 21c001031v Ubicado En La Cabeza Municipal De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	5410,164	5410,164	5410,164	5410,164	5410,164	5410,164	5410,164	100.00	00	Obra	723	100.00	100.00	
PUE07130100067633	Construcción De 4 Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura "U-2c" En El Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios "Cetia" 017 Clave 21c001022a De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	5930,869	5930,869	5930,869	5930,869	5930,869	5930,869	5930,869	100.00	00	Obra	300	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones					
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico						
																				Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Inscrito Anual		
PUE07130100067633	Construcción De Los Talleres De Soldadura Y Mantenimiento Automotriz En Barranca "Y-83" En El "Instep" Unidad Oriental Clave 21st0017x	Oriental	La Coca	Rural	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$1,971,593	\$1,971,593	\$1,971,593	\$1,971,593	\$1,971,593	\$1,971,593	\$1,971,593	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00		
PUE07130100067643	Rehabilitación Del Lab. Multidisciplinario Inst. Científicas, Hidráulicas, Segadoras De Seguridad, Mareas Y Bancos En El Colegio De Tehuacán Educación Técnica Profesional No. 150 "Comalep" Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$113,730	\$113,730	\$113,730	\$113,730	\$113,730	\$113,730	\$113,730	\$113,730	100.00	\$0	Obra	80	100.00	100.00	
PUE07130100067648	Suministro, Montaje, Instalación Y Capacitación De Mob. Y Equipo Para Los Talleres De Mec. De Comb. Int. Y Programación De Equipos De Cómputo En El Chta 044 Clave 21st0204x De Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$1,411,518	\$1,411,518	\$1,411,518	\$1,411,518	\$1,411,518	\$1,411,518	\$1,411,518	\$1,411,518	100.00	\$0	Lote	1,222	100.00	100.00	
PUE07130100067655	Suministro, Montaje, Instalación Y Capacitación De Mob. Y Eq. Para El Taller De Mec. Y Módulo De Serv. Médico En El Chta 104 Clave 21st0303x De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$516,475	\$516,475	\$516,475	\$516,475	\$516,475	\$516,475	\$516,475	\$516,475	100.00	\$0	Lote	767	100.00	100.00	
PUE07130100067663	Construcción De Un Taller De Electrónica En Estr. T-80 En El Comalep No. 150 Tehuacán Educación Cd. Serdán Clave 21st0306x Ubicado En Cd. Serdán, Municipio De Chalchicomula De Sr.	Chalchicomula de Sr.	Ciudad Serdán	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$695,622	\$695,622	\$695,622	\$695,622	\$695,622	\$695,622	\$695,622	\$695,622	100.00	\$0	Obra	90	100.00	100.00	
PUE07130100067671	Suministro, Colocación, Puesta En Marcha Y Capacitación Del Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Electricidad En El "Chta" 184	Idzúcar de Matamoros	Idzúcar de Matamoros	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$423,595	\$423,595	\$423,595	\$423,595	\$423,595	\$423,595	\$423,595	\$423,595	100.00	\$0	Lote	893	100.00	100.00	
PUE07130100067676	Suministro, Colocación, Puesta En Marcha Y Capacitación D3 Mob. Y Eq. Para 4 Aulas Y Taller De Mecánica En El Chta 017 Clave 21st0302x De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$140,428	\$140,428	\$140,428	\$140,428	\$140,428	\$140,428	\$140,428	\$140,428	100.00	\$0	Lote	944	100.00	100.00	
PUE07130100067682	Suministro De Mobiliario Básico Para El Taller De Mecánica En El "Chta" 131 Clave 21st0306x	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$24,978	\$24,978	\$24,978	\$24,978	\$24,978	\$24,978	\$24,978	\$24,978	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE07130100067686	Suministro De Mobiliario Y Equipos Para Lab. De Idiomas En El Chta 184 Clave 21st0303x Ubicado En La Cabecera Municipal De Acahualtán De O.	Acahualtán	Acahualtán de Osorio	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$769,063	\$769,063	\$769,063	\$769,063	\$769,063	\$769,063	\$769,063	\$769,063	100.00	\$0	Lote	718	100.00	100.00	
PUE07130100067699	Suministro, Colocación Y Capacitación De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Servicios De Belleza En El "Instep" Unidad Juarez De Matamoros Clave 21st0303x	Idzúcar de Matamoros	Lomas de Acatlán	Rural	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$449,623	\$449,623	\$449,623	\$449,623	\$449,623	\$449,623	\$449,623	\$449,623	100.00	\$0	Lote	117	100.00	100.00	
PUE07130100068924	Suministro De Mob. Y Equipo Básico Para 2 Aulas, Lab. Múltiple, Taller De Computo, Lab. De Idiomas Y Dta Prov. En El Chta 0316 En La D. Hab. Villa Fronteiras, Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,453,292	\$1,453,292	\$1,453,292	\$1,453,292	\$1,453,292	\$1,453,292	\$1,453,292	\$1,453,292	100.00	\$0	Lote	302	100.00	1.00	
PUE07130100068932	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 8 Aulas Didácticas Y Un Taller De Electricidad En El Chta 016 Clave 21st0304x Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$541,420	\$541,420	\$541,420	\$541,420	\$541,420	\$541,420	\$541,420	\$541,420	100.00	\$0	Lote	1,149	100.00	100.00	
PUE07130100068942	Suministro, Colocación, Puesta En Marcha Y Capacitación De Mobiliario Y Equipo Del Taller De Mantenimiento En El Chta 241 Clave 21st0304x Ubicado En La Cabecera Municipal De Oriental	Oriental	Oriental	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$463,645	\$463,645	\$463,645	\$463,645	\$463,645	\$463,645	\$463,645	\$463,645	100.00	\$0	Lote	595	100.00	100.00	
PUE07130100068952	Suministro De Mob. Y Eq. Para 4 Aulas Didácticas En El Chta 079 Clave 21st0307x De Zinacantan	Zinacantan	San Sebastián Zinacantan	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$139,548	\$139,548	\$139,548	\$139,548	\$139,548	\$139,548	\$139,548	\$139,548	100.00	\$0	Lote	4	100.00	100.00	
PUE07130100068965	Suministro De Mob. Básico Para Lab. Múltiple Y Taller De Cómputo En El Chta 0313 Clave 21st0303x En La Cabecera Municipal De Pahuatlán	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$609,828	\$609,828	\$609,828	\$609,828	\$609,828	\$609,828	\$609,828	\$609,828	100.00	\$0	Lote	149	100.00	100.00	
PUE07130100069000	Suministro De Mobiliario Básico Para 2 Aulas Didácticas Y Administración En El Chta Planeta F.A Clave 21st0307x	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$44,116	\$44,116	\$44,116	\$44,116	\$44,116	\$44,116	\$44,116	\$44,116	100.00	\$0	Lote	428	100.00	100.00	
PUE07130100069005	Suministro Y Colocación De Mob. Y Eq. Para Un Taller De Cómputo En El Instep Unidad De Huauchihango Clave 21st0302x De Huauchihango	Huauchihango	Huauchihango	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$181,493	\$181,493	\$181,493	\$181,493	\$181,493	\$181,493	\$181,493	\$181,493	100.00	\$0	Lote	320	100.00	100.00	
PUE07130100069015	Suministro De Equipo De Cómputo Y Software Para Las Áreas De Mantenimiento Automotriz Y Operación De Microcomputadoras En El Chta 119 Clave 21st0301x En La Cabecera Municipal De Huejotzingo	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$424,567	\$424,567	\$424,567	\$424,567	\$424,567	\$424,567	\$424,567	\$424,567	100.00	\$0	Lote	117	100.00	100.00	
PUE07130100069019	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Bibliotecas En El Chta Plantel La Magdalena Clave 21st0301x	Acajete	La Magdalena Tetela Noreste	Rural	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$10,930	\$10,930	\$10,930	\$10,930	\$10,930	\$10,930	\$10,930	\$10,930	100.00	\$0	Lote	556	100.00	100.00	
PUE07130100069086	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mob. Y Equipo Para El Taller De Electricidad En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo "Instep No. 14 Unidad Atlixco" Clave 21st0307x	Atlixco	Atlixco	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$265,836	\$265,836	\$265,836	\$265,836	\$265,836	\$265,836	\$265,836	\$265,836	100.00	\$0	Lote	500	100.00	100.00	
PUE07130100069092	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mob. Y Equipo Para El Taller De Mecánica Y Mantenimiento En El Inst. De Capacitación Para El Trabajo "Instep Unidad Puebla" Clave 21st0302x	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$2,772,041	\$2,772,041	\$2,772,041	\$2,772,041	\$2,772,041	\$2,772,041	\$2,772,041	\$2,772,041	100.00	\$0	Lote	137	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones			
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Insc Anual
PUE0713010006906	Suministro, Colocación, Capacitación y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para Los Talleres De Soldadura Y Mantenimiento Automotriz En El Instep Unidad Oriental	Oriental	Oriental	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$1,321,073	\$1,321,073	\$1,321,073	\$1,321,073	\$1,321,073	\$1,321,073	\$1,321,073	100.00	\$0	Lote	300	100.00	100.00	
PUE0713010006909	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Computo En El Instep Unidad Amozoc De Nota Amozoc Clave 23440106	Amozoc de Not	Amozoc de Not	Urbano	Subsidio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$149,176	\$149,176	\$149,176	\$149,176	\$149,176	\$149,176	\$149,176	100.00	\$0	Lote	300	100.00	100.00	
PUE0713010006910	Suministro, Colocación, Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para Los Talleres De Carpintería Y Construcción Industrial De Sopa En El Centro De Capacitación Industrial Conati Unidad Movil	Texmel de Rodríguez	Huajuayana (Huajuayana de Jalisco)	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$424,965	\$424,965	\$424,965	\$424,965	\$424,965	\$424,965	\$424,965	100.00	\$0	Lote	135	100.00	100.00	
PUE07130100069105	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Taller De Computo, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-26 En El Centro Plantal San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$2,293,406	\$2,293,406	\$2,293,406	\$2,293,406	\$2,293,406	\$2,293,406	\$2,293,406	100.00	\$0	Obra	90	100.00	100.00	
PUE07130100069110	Suministro De Mobiliario Y Equipo Básico Para Tres Aulas Didácticas, Lab. Múltiple Y Taller De Computo En El Centro Plantal San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$402,079	\$402,079	\$402,079	\$402,079	\$402,079	\$402,079	\$402,079	100.00	\$0	Lote	300	100.00	100.00	
PUE07130100072472	Equipamiento De Laboratorio De La Unidad Taller Cantones/ Taller Frutas Y Hortalizas/ Taller De Panificación/ Lab De Análisis De Alimentos/ Lab De Automatización Y Control/ Lab De Computo	Xicotepetl	Xicotepetl de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IOB PAN Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Taller	1,500	100.00	98.00	
PUE07130100074072	Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Delkilómetro 31.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFAP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2007	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$511,551	\$511,551	\$511,551	15.05	\$0	Kilómetro	3	100.00	16.00	
PUE07130100095159	Rehabilitación De 62 Unidades De Salud Dañadas Por El Huracán Dean	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	RD01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Salud	En Ejecución	2007	\$0	\$11,691,379	\$11,691,379	\$11,691,379	\$11,691,379	\$11,691,379	\$11,691,379	100.00	\$0	Unidad médica	8	100.00	100.00	
PUE07130100097691	Superv De La Modernización Carret Sta Ma Zanatepec - Huejotzingo, Sig. Subtramos	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$1,321,139	\$1,321,139	\$1,321,139	\$1,321,139	\$1,321,139	\$1,321,139	\$1,321,139	100.00	\$0	Supervisión	1	100.00	100.00	
PUE07130100097842	Moderniz. De La Carretera Sta Ma. Zanatepec - Huejotzingo, En Subtramos/ Del Km. 35 820.28 Al Km 92 216 Y Km 91 449 Al Km 94 060 Con Una Long. 7.05 Km., En Mpio/ Juan C. Rosalia Y Huejotzingo	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$176,400,687	\$176,400,000	\$176,400,000	\$176,400,000	\$176,400,000	\$176,400,000	\$176,400,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	750	100.00	100.00	
PUE07130100099162	Adquisición Terreno Del Predio Ubicado En Chachapa, Para La Construcción Del Dist. 8 Del Anillo Periférico	Amozoc	Amozoc de Not	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$536,007	\$536,007	\$536,007	\$536,007	\$0	\$536,007	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	140	100.00	10.00	
PUE07130100099178	Adquisición Por Afectación Del Predio Ubicado En Chachapa, Dentro Del Derecho De Via Para La Constr. Del Distribuidor 8 Del Anillo Periférico	Amozoc	Amozoc de Not	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$4,553,600	\$4,553,600	\$4,553,600	\$4,553,600	\$0	\$4,553,600	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,474	100.00	100.00	
PUE07130100099270	Adquisición Por Afectación De Terreno Y Bienes Distintos A La Tierra Del Predio En El Barrio De San Lorenzo Del Pueblo De Chachapa	Amozoc	Amozoc de Not	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$1,075,509	\$1,075,509	\$1,075,509	\$1,075,509	\$0	\$1,075,509	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	
PUE07130100099286	Adquisición De Terreno Y Bienes Distintos A La Tierra Por Afectación, Predio Ubicado En Chachapa, Dentro Del Derecho De Via Dist. 8 Del Anillo Periférico	Amozoc	Amozoc de Not	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$248,428	\$248,428	\$248,428	\$248,428	\$0	\$248,428	\$248,428	100.00	\$0	Metro Cuadrado	79	100.00	10.00	
PUE07130100099296	Adquisición De Terreno Por Afectación Del Predio Ubicado En Chachapa, Dentro Del Derecho De Via Para La Construcción Del Dist. 8	Amozoc	Amozoc de Not	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$661,688	\$5,129	\$5,129	\$5,129	\$5,129	\$5,129	\$5,129	100.00	\$0	Metro Cuadrado	163	100.00	100.00	
PUE07130101010541	Adquisición De Terreno Del Predio Ubicado En Chachapa, Dentro Del Derecho De Via Para La Constr. Del Distribuidor 8 Del Anillo Periférico	Amozoc	Amozoc de Not	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$2,490,523	\$2,490,523	\$2,490,523	\$2,490,523	\$2,490,523	\$2,490,523	\$2,490,523	100.00	\$0	Metro Cuadrado	578	100.00	100.00	
PUE07130101010709	Adquisición De Terreno Del Predio "Teneconotal" Ubicado En Chachapa, Dentro De La Envolvente Del Distribuidor 8 Del Arco Ote	Amozoc	Amozoc de Not	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$557,816	\$557,816	\$557,816	\$557,816	\$0	\$557,816	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,014	100.00	10.00	
PUE07130101010855	Adquisición De Terreno De Predio Ubicado En Chachapa, Dentro Del Derecho De Via Para La Construcción Del Dist. 8 Del Anillo Periférico	Amozoc	Amozoc de Not	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$181,844	\$181,844	\$181,844	\$181,844	\$0	\$181,844	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	140	100.00	100.00	
PUE07130101010887	Adquisición Bien Inmueble Distrito Texali, Construcción Del Distribuidor 8 Del Anillo Periférico	Amozoc	Amozoc de Not	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$2,688,906	\$2,688,906	\$2,688,906	\$2,688,906	\$0	\$2,688,906	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,450	100.00	100.00	
PUE07130101010919	Const. Arco Ote Cd Puebla Iva Etapa Del Dist. 8 Carret. Fnal. Pua. Dehuacan En Los Mpios De Puebla Y Amozoc	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$10,832,071	\$10,832,071	\$10,832,071	\$10,832,071	\$10,832,071	\$10,832,071	\$10,832,071	100.00	\$0	Kilómetro	120,000	100.00	100.00	
PUE071301010107887	Supervisión Técnica Para La Construcción Del Arco Oriente De La Ciudad De Puebla, Primera Etapa Del Distribuidor 8, Carretera Federal Puebla-Dehuacan	Amozoc	Amozoc de Not	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2007	\$1,140,282	\$1,040,768	\$1,040,768	\$1,040,768	\$1,040,768	\$1,040,768	\$1,040,768	100.00	\$0	Supervisión	1,000	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Observaciones	
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico			
																				Unidad de Medida	Población		Vance Anual
PUE0713020141284	Construcción De Un Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Idiomas Y Taller De Oficios En Estructura "0-1c" En El Centro Educativo P-13 Clave 21e08037r Ubicado En La Cabecera Municipal De Pahuatlán	Pahuatlán	Ciudad de Valle	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$1,526,577	\$1,526,577	\$1,526,577	\$1,526,577	\$1,526,577	\$1,526,577	100.00	\$0	Obra	149	100.00	100.00	
PUE0713020141292	Construcción De Un Taller De Servicios De Bellas Artes Estructura "0-1c" En El "Entrep" Clave 21a16003h Ubicado En La Localidad De Lomas De Alchicula, Municipio De Ixtapar De Metzacoron	Ixtapar de Metzacoron	Lomas de Alchicula	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$377,934	\$377,934	\$377,934	\$377,934	\$377,934	\$377,934	100.00	\$0	Obra	117	100.00	100.00	
PUE0713020141314	Construcción De Un Laboratorio De Idiomas En Estructura "0-1c" En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agregarario "Otra" 146 Clave 21a16003h Ubicado En La Cabecera Municipal De Axatlán De Centro	Axatlán	Axatlán de Centro	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$394,597	\$394,597	\$394,597	\$394,597	\$394,597	\$394,597	100.00	\$0	Obra	718	100.00	100.00	
PUE0713020141341	Construcción De Sanitarios En Estructura U-1c Y Salón De Usos Múltiples En Estructura Regional "0" En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agregarario "Otra" 110 Clave 21a16011b	Tecometzán	Tecometzán	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$1,109,142	\$1,109,142	\$1,109,142	\$1,109,142	\$1,109,142	\$1,109,142	100.00	\$0	Obra	616	100.00	100.00	
PUE0713020141377	Obras De Supervisión Entera Por Contrato Para 2 Obras De Infraestructura Hidráulica / Drenaje Y Alcantarillado Del Fonden	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2007	\$64,986	\$46,687	\$46,687	\$46,687	\$46,687	\$46,687	100.00	\$0	Supervisión	49,000	100.00	100.00	
PUE0813010006083	Programa De La Zona Metropolitana De La Ciudad De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	UD57 Fondos Metropolitanos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$3,460,099	\$3,460,099	\$3,460,099	\$3,460,099	\$3,460,099	\$3,460,099	100.00	\$0	Programa	1	100.00	100.00	
PUE0813010006092	Almbrado Publico Del Arco Poniente Del Anillo Periferico Ecologico Tramo Del Distribuidor 4 - Puente Vehicular Al Arroyo Con Una Longitud De 4.8 Kilometros, Ubicado En ElmunicipioDeSanAndresCholula	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidio	UD57 Fondos Metropolitanos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$8,113,495	\$8,113,495	\$8,113,495	\$8,113,495	\$8,113,495	\$8,113,495	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00	100.00	
PUE0813010006110	Mantenimiento De La Carretera Federal A Veracruz Tramo Del Boulevard Cadete Vicente Suárez Calle 20 De Noviembre De San Andrés Cholula, Con Una Longitud De 3.6 Kilómetros, Ubicado En ElmunicipioDePuebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	UD57 Fondos Metropolitanos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$28,051,732	\$28,051,732	\$28,051,732	\$28,051,732	\$28,051,732	\$28,051,732	100.00	\$1,040,430	Kilómetro	4	100.00	100.00	
PUE08130100061245	Mantenimiento De La Reta Puebla - Cholula Tramo De La Calle 53 Sur A La Glorieta De San Andrés Cholula Con Una Longitud De 6.40 Kilometros En Elmunicipio De PueblaSan AndrésCholulaySanAndresCholula	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	UD57 Fondos Metropolitanos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$30,690,086	\$30,690,086	\$30,690,086	\$30,690,912	\$30,690,912	\$30,690,912	100.00	\$0	Kilómetro	6	100.00	100.00	
PUE08130100061248	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple Y Escalera En Estructura U-2c En El Bachillerato A Distancia Emsad	Ajalpan	Boca del Monte	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$1,649,791	\$1,649,791	\$1,649,791	\$1,649,791	\$1,649,791	\$1,649,791	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00	
PUE08130100061260	Terminación De La Construcción De Ocho Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura U-2c En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y Artesanal De Servicios Orlis No. 16 Clave 21d10564g	Alixaco	Alixaco	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$598,170	\$598,170	\$598,170	\$598,170	\$598,170	\$598,170	100.00	\$0	Obra	320	100.00	100.00	
PUE08130100061269	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-1c En El Bachillerato A Distancia Emsad	Cuateman	Tenexpatita (Santa Elena)	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$949,364	\$949,365	\$949,365	\$949,365	\$949,365	\$949,365	100.00	\$0	Obra	68	100.00	100.00	
PUE08130100061272	Mantenimiento Del Boulevard Forjadores Tramo Del Panteón México - Av Zona De San Pedro Cholula, Con Una Longitud De 7.38 Kilómetros, Ubicado En Los Municipios De Puebla, Cuautlancingo Y San Pedro Chol	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	UD57 Fondos Metropolitanos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$62,143,549	\$62,143,549	\$62,143,549	\$62,143,549	\$62,143,549	\$62,143,549	100.00	\$0	Kilómetro	7	100.00	100.00	
PUE08130100061281	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Oficios Del Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Orlis No. 24 Clave 21d10241a	Oriental	Oriental	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$0	\$730,220	\$730,220	\$730,220	\$730,220	\$730,220	100.00	\$0	Lote	595	100.00	100.00	
PUE08130100061302	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Reja De Acceso Y De Placa Cívica, En La Telesecundaria	San Miguel Ixtián	San Miguel Ixtián	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$155,981	\$155,981	\$155,981	\$155,981	\$155,981	\$155,981	100.00	\$0	Lote	637	100.00	100.00	
PUE08130100061310	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Oficios Del Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Orlis No. 25 Clave 21d10309i	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$0	\$584,176	\$584,176	\$584,176	\$584,176	\$584,176	100.00	\$0	Lote	451	100.00	100.00	
PUE08130100061317	Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentación Del Camino Santa Clara Copuque-Malacatapet-Pedregalpan De La 11 Sur Con Una Long. De 3.40 Km	Ocoyucan	Cobertura municipal		Subsidio	UD57 Fondos Metropolitanos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$565,700	\$565,700	\$565,700	\$565,700	\$565,700	\$565,700	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	
PUE08130100061335	Modernización De Intersecciones E Pasos Urbanos De La Reta A Cholula De La Calle 53 Sur Al Entroque Con El Boulevard Forjadores, Ubicada En Los Municipios De Puebla, San Pedro Cholula	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	UD57 Fondos Metropolitanos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$1,894,970	\$1,894,970	\$1,894,970	\$1,894,970	\$1,894,970	\$1,894,970	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	
PUE08130100061373	Proyecto Ejecutivo Blvd. Las Torres Poniente Tramo Via Atlixacayatl Blvd. Forjadores En Los Mpio. De Puebla Y San Andrés	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	UD57 Fondos Metropolitanos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$817,548	\$817,548	\$817,548	\$817,548	\$817,548	\$817,548	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	
PUE08130100061379	Suministro De Mobiliario Y Equipo México Para Tres Aulas Didácticas Y Laboratorio Múltiple En El Bachillerato A Distancia Emsad	Ajalpan	Boca del Monte	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	80	100.00	100.00	
PUE08130100061384	Proyecto Ejecutivo Del Blvd. La Fragua, Tramo Del Blvd. Carlos Ochoaño Espiritu-Interseccion Con El Anillo Periferico Ecologico	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	UD57 Fondos Metropolitanos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$644,980	\$644,980	\$644,980	\$644,980	\$644,980	\$644,980	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto		Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Avance Anual
PUE08130100061390	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización De La Carretera Federal Puebla-Tlaxcala Tramo De La Calle Cerrada Del Olivo Al Limite Del Edo	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	0087 Fondos Metropolitanos				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$658,263	\$658,263	\$658,263	\$658,263	\$658,263	\$658,263	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	
PUE08130100061407	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Computo Del Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 257 Clave 21600046	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$26,911	\$26,911	\$26,911	\$26,911	\$26,911	\$26,911	100.00	\$0	Lote	516	100.00	1.00	
PUE08130100061432	Verificación De Calidad Para El Mto. Del Blvd. Forjadores Tramo: Fuente De Mexico-Av. 12 Oct. De San Pedro Cholula, Con Una Long. 7.30 Km	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	0087 Fondos Metropolitanos				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$744,709	\$744,709	\$744,709	\$744,709	\$744,709	\$744,709	100.00	\$0	Supervisión	1	100.00	100.00	
PUE08130100061439	Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular Mesoamericano Con Intersección Santa A Cholula En El Rgto De San Andrés	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	0087 Fondos Metropolitanos				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$527,748	\$527,748	\$527,748	\$527,748	\$527,748	\$527,748	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	
PUE08130100061449	Proyecto Para La Modernización Del Camino Real A San Andrés Cholula De La Calzada Zavala Al Anillo Pacifico	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	0087 Fondos Metropolitanos			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$386,833	\$386,833	\$386,833	\$386,833	\$386,833	\$386,833	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	
PUE08130100061458	Proyecto Para La Rehabilitación De La Infraestructura Del Parque Industrial Chachapa Con Una Longitud De 2.10 Kilometros, Ubicado En El Municipio De Amozoc	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	0087 Fondos Metropolitanos			Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$382,623	\$382,623	\$382,623	\$382,623	\$382,623	\$382,623	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	
PUE08130100061961	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas 2008	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$7,206,794	\$7,206,794	\$7,206,794	\$7,206,794	\$7,206,794	\$7,206,794	100.00	\$0	Obra	1,294,800	100.00	100.00	
PUE08130100061973	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas 2008	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2008	\$23,316,418	\$23,316,418	\$23,316,418	\$23,316,418	\$23,316,418	\$23,316,418	100.00	\$0	Obra	10,041	100.00	100.00	
PUE08130100061983	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas 2008	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2008	\$14,444,855	\$14,444,855	\$14,444,855	\$14,444,855	\$14,444,855	\$14,444,855	100.00	\$0	Obra	3,925	100.00	100.00	
PUE08130100061989	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas 2008	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$3,490,830	\$3,490,830	\$3,490,830	\$3,490,830	\$3,490,830	\$3,490,830	100.00	\$0	Obra	3,105	100.00	100.00	
PUE08130100061942	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas 2008	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2008	\$2,937,972	\$2,937,972	\$2,937,972	\$2,937,972	\$2,937,972	\$2,937,972	100.00	\$0	Obra	289,000	100.00	100.00	
PUE08130100061943	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas 2008	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2008	\$70,320,553	\$70,320,553	\$70,320,553	\$68,430,712	\$68,430,712	\$68,430,712	97.31	\$0	Obra	27,780	100.00	94.00	
PUE08130100061976	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas 2008 (Estudios Y Proyectos)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2008	\$755,195	\$755,195	\$755,195	\$755,195	\$755,195	\$755,195	100.00	\$0	Obra	9,179	100.00	100.00	
PUE08130100061948	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas 2008 (Estudios Y Proyectos)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Obra	1,136	100.00	100.00	
PUE08130100061749	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Computo Del Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Cnta No. 16 Clave 21600046	Atilaco	Atilaco	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$505,454	\$505,454	\$505,454	\$505,454	\$505,454	\$505,454	100.00	\$0	Lote	1,149	100.00	100.00	
PUE08130100061749	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En El Bachillerato A Distancia Enam	Coatepecan	Tepeapilco (Santa Elena)	Rural	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior			Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$0	\$70,263	\$70,263	\$70,263	\$70,263	\$70,263	100.00	\$0	Lote	56	100.00	100.00	
PUE08130100061915	Construcción De Cancha Del Edificio Administrativo En Estructura U-1c En El Csoyta Puebla Plantel Magdalena Acajete Clave 21600013x	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Rural	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$0	\$876,975	\$876,975	\$876,975	\$876,975	\$876,975	100.00	\$0	Obra	556	100.00	100.00	
PUE08130100061919	Construcción Del Edificio Administrativo, Biblioteca Y Escuela En Serv. U-2c En El Csochah P-33 De Pahuatlán	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,509,156	\$1,509,156	\$1,509,156	\$1,509,156	\$1,509,156	\$1,509,156	100.00	\$0	Obra	149	100.00	100.00	
PUE08130100061922	Construcción De Aula Didáctica, Aula De Usos Múltiples Y Reparaciones Generales En Santaros En El Csochah Plantal U-21 Clave 21600009w	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$717,581	\$717,581	\$717,581	\$717,581	\$717,581	\$717,581	100.00	\$0	Obra	894	100.00	100.00	
PUE08130100061924	Construcción De Biblioteca, Sala Adicional, Sala Abierta, Depto. Médico, Orientación Vocacional, Serv. Médico Y Escuela En Estructura U-2c En El Csoe 260 Clave 21600007k	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$2,196,522	\$2,196,522	\$2,196,522	\$2,196,522	\$2,196,522	\$2,196,522	100.00	\$0	Obra	615	100.00	100.00	
PUE08130100061926	Construcción De Cancha Múltiple Y Reparaciones Generales, Impermeabilización Y Pintura En El Csochah U-1 De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$484,684	\$484,684	\$484,684	\$484,684	\$484,684	\$484,684	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Insc Anual	
PUE08130100069128	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura "0-1a" Y Reparaciones Generales En El Colegio De Bachilleres "Cobach" Plantel U-50 Clave 21cb0009v	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,765,994	\$1,766,994	\$1,766,994	\$1,765,994	\$1,766,994	\$1,766,994	\$1,765,994	100.00	\$0	Obrs	696	100.00	100.00		
PUE08130100069132	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada A Ectr. "0-1c" Reparaciones Generales En El "Cobach" Plantel U-10 Clave 21cb0014g	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,033,596	\$1,033,596	\$1,033,596	\$1,033,596	\$1,033,596	\$1,033,596	\$1,033,596	100.00	\$0	Obrs	756	100.00	100.00		
PUE08130100069138	Construcción De Un Taller De Dibujo En Estructura U-1c En El Comalep 40 "Puebla 1" Clave 21dgt0001x	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	100.00	\$0	Obrs	718	100.00	100.00		
PUE08130100069139	Construcción De 3 Aulas Didácticas, Sanitarios, Aula Audiovisual, Taller De Prog. De Operación De Equipos De Cómputo Y Escuelas En Estructura U-2c En El Obch 257 Clave 21cb01000q	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$2,280,745	\$2,280,745	\$2,280,745	\$2,280,745	\$2,280,745	\$2,280,745	\$2,280,745	100.00	\$0	Obrs	536	100.00	100.00		
PUE08130100069146	Construcción De Un Taller De Frutas Y Hortalizas En Estructura T-80 En El Comalep 285 Chipillo Clave 21dgt0009p	San Gregorio Atzacoma	Chipillo de Francisco Javier Mina	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$567,338	\$567,338	\$567,338	\$567,338	\$567,338	\$567,338	\$567,338	100.00	\$0	Obrs	483	100.00	100.00		
PUE08130100069148	Construcción De Un Taller De Servicios De Belleza En Estructura U-1c En El Coapep Unidad Tecamachalco Clave 21cb0007g	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$381,184	\$381,184	\$381,184	\$381,184	\$381,184	\$381,184	\$381,184	100.00	\$0	Obrs	117	100.00	100.00		
PUE08130100069152	Construcción De Edificio Administrativo En Ectr. "U-1c" En El "Cecyva" Plantel Tehuixtango Clave 21cb0012y	Tehuixtango	Tehuixtango	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$897,842	\$897,842	\$897,842	\$897,842	\$897,842	\$897,842	\$897,842	100.00	\$0	Obrs	275	100.00	100.00		
PUE08130100069160	Construcción De Sala Audiovisual Y Bodega En Ectr. U-1c Y Reparaciones Generales, Impermeabilizante, Pintura Y Rehabilitación De Sanitarios En El Cobach F-30 De Tlaxiotepec De B.S.J.	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,264,764	\$1,264,764	\$1,264,764	\$1,264,764	\$1,264,764	\$1,264,764	\$1,264,764	100.00	\$0	Obrs	391	100.00	100.00		
PUE08130100069162	Construcción De La Primera Etapa De La Dirección Administrativa Que Incluye Control Escolar Y Escuelas En El Cobach F-14 Clave 21cb0004t	Acatem	San José Acatem	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$791,191	\$791,191	\$791,191	\$791,191	\$791,191	\$791,191	\$791,191	100.00	\$0	Obrs	78	100.00	100.00		
PUE08130100069163	Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estructura U-1c En El Cma 168 Clave 21cb0003v	Zacapoatlán	Zacapoatlán	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$663,189	\$663,189	\$663,189	\$663,189	\$663,189	\$663,189	\$663,189	100.00	\$0	Obrs	1	100.00	100.00		
PUE08130100069195	Construcción De Un Taller De Cómputo En Estructura U-1c En El Cma 079 Clave 21cb0007y	Zinacantan	San Sebastián Zinacantan	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$414,418	\$414,418	\$414,418	\$414,418	\$414,418	\$414,418	\$414,418	100.00	\$0	Obrs	1	100.00	100.00		
PUE08130100069199	Construcción De Un Lab. De Idiomas En Estructura U-1c En El Cma 185 Clave 21cb0002z	Chietla	Chietla	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$599,727	\$599,727	\$599,727	\$599,727	\$599,727	\$599,727	\$599,727	100.00	\$0	Obrs	450	100.00	100.00		
PUE08130100069202	Construcción De Un Lab. De Idiomas Y Sanitarios En Estructura U-1c En El Comalep Planta 93 "Atencingo" Clave 21dgt0002v	Chietla	Atencingo	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$781,842	\$781,842	\$781,842	\$781,842	\$781,842	\$781,842	\$781,842	100.00	\$0	Obrs	398	100.00	100.00		
PUE08130100069204	Construcción De Sala Audiovisual, Biblioteca Y Escuelas En Ectr. "U-1a" En El "Comalep" No. 132 Huauclilla Clave 21cb0000k	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,114,506	\$1,114,506	\$1,114,506	\$1,114,506	\$1,114,506	\$1,114,506	\$1,114,506	100.00	\$0	Obrs	281	100.00	100.00		
PUE08130100069206	Construcción De Sanitarios, Bodega, Cafetería Y Salón De Usos Múltiples En Ectr. "U-1c" Y Reparaciones Generales En El "Cobach" Plantel F-12 Clave 21cb0007f	Indcár de Matamoros	Indcár de Matamoros	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,149,986	\$1,149,986	\$1,149,986	\$1,149,986	\$1,149,986	\$1,149,986	\$1,149,986	100.00	\$0	Obrs	522	100.00	100.00		
PUE08130100069213	Reparaciones Generales En El "Oetia" 67 Clave 21cb0000t	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,675,106	\$1,675,106	\$1,675,106	\$1,675,106	\$1,675,106	\$1,675,106	\$1,675,106	100.00	\$0	Obrs	921	100.00	100.00		
PUE08130100069216	Suministro De Mobiliario Básico Para La Dirección Del Colegio De Bachilleres Cobach Plantel F-33 Clave 21cb0037r	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$89,810	\$89,810	\$89,810	\$89,810	\$89,810	\$89,810	\$89,810	100.00	\$0	Lote	149	100.00	100.00		
PUE08130100069218	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mob. Y Equipo Para El Taller De Diseño De Modas En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo "Cinatop" Unidad Puebla Clave 21cb0002v	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$124,062	\$124,062	\$124,062	\$124,062	\$124,062	\$124,062	\$124,062	100.00	\$0	Lote	117	100.00	100.00		
PUE08130100069220	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Dibujo Del Comalep Plantel No. 40 Puebla 1 Clave 21dgt0001x	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$171,848	\$171,848	\$171,848	\$171,848	\$171,848	\$171,848	\$171,848	100.00	\$0	Lote	718	100.00	100.00		
PUE08130100069223	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para Los Talleres De Acciones Móviles De Capacitación, Zona Norte, Computo, Mantenimiento Y Lab. De Idiomas	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$2,490,502	\$2,490,502	\$2,490,502	\$2,490,502	\$2,490,502	\$2,490,502	\$2,490,502	100.00	\$0	Lote	300	100.00	100.00		
PUE08130100069224	Suministro, Colocación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo En El Centro De Capacitación Para El Trabajo Num. 8 Clave 21cb0008n	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	U26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$238,716	\$238,716	\$238,716	\$238,716	\$238,716	\$238,716	\$238,716	100.00	\$0	Lote	137	100.00	100.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XVII, y 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Inscrito	Anulado
PUE08130100069229	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica Y Un Aula De Tarea Múltiple En El Cobach U-21 Clave 21ac0009w De Loma Balsa Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$48,190	\$48,190	\$48,190	\$48,190	\$48,190	\$48,190	100.00	\$0	Lote	894	100.00	100.00			
PUE08130100069234	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Y Un Lab. De Idiomas En El Cobach U-15 De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$818,005	\$818,005	\$818,005	\$818,005	\$818,005	\$818,005	100.00	\$0	Lote	102	100.00	100.00			
PUE08130100069235	Suministro de Mobiliario De Mobiliario Básico Para Un Lab. De Alimentos, Complemento De Mob. De Sala De Clase Múltiple Y Un Lab. De Idiomas En El Colegio De Bachilleres Cobach U-21 Clave 21ac0009w De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,653,404	\$1,653,404	\$1,653,404	\$1,653,404	\$1,653,404	\$1,653,404	100.00	\$0	Lote	894	100.00	100.00			
PUE08130100069238	Suministro de Mobiliario Y Equipo Básico Para Un Aula De Tarea Múltiple, Lab. Múltiple Y Taller De Computo En El Colegio De Bachilleres Cobach Clave 21ac0009w	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$468,082	\$468,082	\$468,082	\$468,082	\$468,082	\$468,082	100.00	\$0	Lote	696	100.00	100.00			
PUE08130100069241	Suministro de Mobiliario Básico Para 3 Aulas Didácticas, Un Aula Audiovisual Y Un Taller De Programación Y Operación Industrial De Computo En El Cbtis 257 De Rafael Lara Grajalles	Rafael Lara Grajalles	Ciudad de Rafael Lara Grajalles	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$490,091	\$490,091	\$490,091	\$490,091	\$490,091	\$490,091	100.00	\$0	Lote	536	100.00	100.00			
PUE08130100069242	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Prutas Y Hortalizas En El Consejo No. 265 Chilpilo Clave 21ag0009p	San Gregorio Atzacan	Chilpilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$878,659	\$878,659	\$878,659	\$878,659	\$878,659	\$878,659	100.00	\$0	Lote	483	100.00	100.00			
PUE08130100069246	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mob. Y Eq. Para Talleres De Sistemas De Control Y Operación Industrial De Ropa En El "Ictap" Unidad San Martín Texmelucan Clave 21ac0009t	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$71,082	\$71,082	\$71,082	\$71,082	\$71,082	\$71,082	100.00	\$0	Lote	137	100.00	100.00			
PUE08130100069247	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Medicina Eléctrica En El Consejo No. 149 San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Santa María Moyutzingo	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$998,455	\$998,455	\$998,455	\$998,455	\$998,455	\$998,455	100.00	\$0	Lote	723	100.00	100.00			
PUE08130100069250	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mob. Y Equipo Para Taller De Electrónica, Alimentos Y Lab. De Física Química Y Biología En El Cbtis No. 229 Clave 21ac0009l	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,915,276	\$1,915,276	\$1,915,276	\$1,915,276	\$1,915,276	\$1,915,276	100.00	\$0	Lote	856	100.00	100.00			
PUE08130100069259	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Operación De Microcomputadoras En El Ictap Unidad Tepexi De Rodríguez Clave 21ac0009a	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$111,967	\$111,967	\$111,967	\$111,967	\$111,967	\$111,967	100.00	\$0	Lote	135	100.00	100.00			
PUE08130100069261	Suministro, Colocación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo En General En El Centro De Capacitación Para El Trabajo Conati Unidad Mexi, Tepexi De R.	Tepexi de Rodríguez	Huajuapala (Huajuapala de Jalisco)	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$299,158	\$299,158	\$299,158	\$299,158	\$299,158	\$299,158	100.00	\$0	Lote	135	100.00	100.00			
PUE08130100069263	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Lab. De Estructuras Anatómicas Del Consejo No. 153 Texiutlán	Texiutlán	Texiutlán	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,020,552	\$1,020,552	\$1,020,552	\$1,020,552	\$1,020,552	\$1,020,552	100.00	\$0	Lote	721	100.00	100.00			
PUE08130100069264	Suministro Y Colocación De Mobiliario Básico Para Una Sala Audiovisual En El Colegio De Bachilleres Cobach F-30 Clave 21ac0009p	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$148,521	\$148,521	\$148,521	\$148,521	\$148,521	\$148,521	100.00	\$0	Lote	391	100.00	100.00			
PUE08130100069266	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Laboratorios Y Talleres En El Colegio De Bachilleres Cobach Estatal F-37 Clave 21ac0009a	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Ciudad de Tlaxiotepec	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$65,278	\$65,278	\$65,278	\$65,278	\$65,278	\$65,278	100.00	\$0	Lote	695	100.00	100.00			
PUE08130100069269	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mob. Y Equipo Para Lab. De Idiomas En El Ictap No. 14 Unidad Arizaco Clave 21ac0009t	Arizaco	Arizaco	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$573,500	\$573,500	\$573,500	\$573,500	\$573,500	\$573,500	100.00	\$0	Lote	350	100.00	100.00			
PUE08130100069273	Suministro de Mobiliario Básico Para La Dirección Administrativa En El Colegio De Bachilleres Cobach F-14 Clave 21ac0009a	Acateno	Dos Aguas	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$297,262	\$297,262	\$297,262	\$297,262	\$297,262	\$297,262	100.00	\$0	Lote	78	100.00	100.00			
PUE08130100069274	Suministro de Mobiliario Básico Para 4 Aulas Didácticas En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario "Cbtis" 168 Clave 21ac0009v	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$85,401	\$85,401	\$85,401	\$85,401	\$85,401	\$85,401	100.00	\$0	Lote	4	100.00	100.00			
PUE08130100069275	Suministro, Colocación Y Puesta En Marcha De Mob. Y Equipo Para Un Taller De Computo En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario "Cbtis" 179 Clave 21ac0009v	Zinacantan	San Sebastián Zinacantan	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$682,207	\$682,207	\$682,207	\$682,207	\$682,207	\$682,207	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00			
PUE08130100069277	Suministro, Colocación Y Puesta En Marcha De Mob. Y Equipo Para Un Taller De Computo En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario "Cbtis" 184 Clave 21ac0009v	Azatlán	Azatlán de Centro	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$512,671	\$512,671	\$512,671	\$512,671	\$512,671	\$512,671	100.00	\$0	Lote	718	100.00	100.00			
PUE08130100069279	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para Talleres De Acciones Móviles De La Zona De Cuauhtlaningo, Computo, Lab. De Idiomas Y Mantenimiento Eléctrico	Cuauhtlaningo	San Juan Cuauhtlaningo	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$2,494,291	\$2,494,291	\$2,494,291	\$2,494,291	\$2,494,291	\$2,494,291	100.00	\$0	Lote	300	100.00	100.00			
PUE08130100069281	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Operación De Microcomputadoras En El Ictap Unidad Ciudad Serdán Clave 21ac0009t	Chalchicomula de Serna	Ciudad Serdán	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$149,176	\$149,176	\$149,176	\$149,176	\$149,176	\$149,176	100.00	\$0	Lote	400	100.00	100.00			



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico			
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual
PUE08130100069283	Suministro, Colocación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo En El Lab. De Idiomas En El Cba 185 Clave 21dtt002u De Chietla	Chietla	Chietla	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$665,941	\$665,941	\$665,941	\$665,941	\$665,941	\$665,941	\$665,941	100.00	\$0	Lote	450	100.00	100.00	
PUE08130100069285	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mob. Y Equipo De Sala Audiovisual Y Biblioteca En El Campus 152 Huauclinsango Clave 21dtt0105t	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$234,103	\$234,103	\$234,103	\$234,103	\$234,103	\$234,103	\$234,103	100.00	\$0	Lote	281	100.00	100.00	
PUE08130100069287	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mob. Y Equipo Para El Taller De Medicina Y San. Jan. De Física, Química Y Biología En El Cba No. 86 Clave 21dtt0302p	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$817,225	\$817,225	\$817,225	\$817,225	\$817,225	\$817,225	\$817,225	100.00	\$0	Lote	619	100.00	100.00	
PUE08130100069289	Suministro, Colocación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Alimentos Y Aula Audiovisual En El Colegio De Bachilleres Huauclinsango Cobach P-10 Clave 21eob004t	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$732,864	\$732,864	\$732,864	\$732,864	\$732,864	\$732,864	\$732,864	100.00	\$0	Lote	855	100.00	100.00	
PUE08130100069290	Suministro, Colocación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo En General En El Cecati 139 Clave 21dtt0139f	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$298,948	\$298,948	\$298,948	\$298,948	\$298,948	\$298,948	\$298,948	100.00	\$0	Lote	137	100.00	100.00	
PUE08130100069292	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para Los Talleres Del Campus Unidad Ahuacatepec	Ahuacatepec	Ahuacatepec	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$149,176	\$149,176	\$149,176	\$149,176	\$149,176	\$149,176	\$149,176	100.00	\$0	Lote	200	100.00	100.00	
PUE08130100069293	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Enfermería En El Campus Unidad Indocir De Metamoros Clave 21eic000h	Indocir de Metamoros	Indocir de Metamoros	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$355,980	\$355,980	\$355,980	\$355,980	\$355,980	\$355,980	\$355,980	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE08130100069295	Suministro De Mobiliario Básico Para Cafetería Y Salón De Usos Múltiples En El Colegio De Bachilleres Cobach Plantel F-12 Clave 21eob007x	Indocir de Metamoros	Indocir de Metamoros	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$518,769	\$518,769	\$518,769	\$518,769	\$518,769	\$518,769	\$518,769	100.00	\$0	Lote	522	100.00	100.00	
PUE08130100069297	Reparaciones Generales Sustitución De Lámparas, Impermeabilización Y Pintura En El Cobach Plantel 17 Clave 21eob0021q	Tlaxlaquiquepec	Ciudad de Tlaxlaquiquepec	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,030,338	\$1,030,338	\$1,030,338	\$1,030,338	\$1,030,338	\$1,030,338	\$1,030,338	100.00	\$0	Obra	695	100.00	100.00	
PUE08130100069298	Construcción De Un Laboratorio De Idiomas En Entr. "D-le" En El "Campus No. 14" Unidad Atlisco Clave 21eic0199v	Atlisco	Atlisco	Urbano	Subsidio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$362,387	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	
PUE08130100069305	Equipamiento Para El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios Cctis No. 17, Clave 21dtt0002a	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$573,040	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Lote	944	100.00	100.00	
PUE08130100069306	Construcción De Un Laboratorio De Usos Múltiples En Estructura U-le En El Campus (Bach) Clave 21eic0032t	Jopala	San Pedro Tlaxlaquiquepec	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,048,557	\$1,049,298	\$1,049,298	\$1,049,298	\$1,049,298	\$1,049,298	\$1,049,298	100.00	\$0	Obra	92	100.00	100.00	
PUE08130100069311	Construcción De Un Laboratorio De Informática En Estructura U-le En El Colegio De Bachilleres (Cobach 31) Clave 21eob0042c	Santo Tomás Hueyotlilpan	San Miguel Zacacola	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$908,225	\$912,000	\$912,000	\$912,000	\$912,000	\$912,000	\$912,000	100.00	\$0	Obra	233	100.00	72.00	
PUE08130100069322	Construcción De Un Laboratorio Multifuncional En Estructura U-le En El Colegio De Bachilleres (Cobach 38) Clave 21eob0044a	Atlisco	Atlisco	Urbano	Subsidio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,049,298	\$1,049,298	\$1,049,298	\$1,049,298	\$1,049,298	\$1,049,298	\$1,049,298	100.00	\$0	Obra	314	100.00	100.00	
PUE08130100069324	Construcción Del Tejado De La Plaza Civica En El Colegio De Bachilleres (Cobach 27) Clave 21eob0073v	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$692,288	\$692,288	\$692,288	\$692,288	\$692,288	\$692,288	\$692,288	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE08130100069325	Construcción De Un Laboratorio De Turismo En Estructura U-le En El Cecpa Clave 21eic0034w	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,586,918	\$10,851,817	\$10,851,817	\$10,851,817	\$2,712,954	\$2,712,954	\$2,712,954	25.00	\$0	Lote	686	100.00	60.00	
PUE08130100069326	Construcción Del Cendi De Puebla (El Hombre De La Obra Se Describe En El Apartado De Información Complementaria)	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD31 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$9,993,439	\$9,993,439	\$9,993,439	\$9,993,439	\$9,993,439	\$9,993,439	\$9,993,439	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00	
PUE08130100069329	Construcción Del Cendi De Cuautlancingo (El Hombre De La Obra Se Describe En El Apartado De Información Complementaria)	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Convenio	UD31 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$9,995,559	\$9,995,559	\$9,995,559	\$9,995,559	\$9,995,559	\$9,995,559	\$9,995,559	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00	
PUE08130100069330	Construcción Del Cendi De San Martín Texmelucan (El Hombre De La Obra Se Describe En El Apartado De Información Complementaria)	San Martín Texmelucan	San Miguel Lantidón (Colonia Atlantico)	Rural	Convenio	UD31 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$9,993,344	\$9,993,344	\$9,993,344	\$9,993,344	\$8,934,907	\$8,934,907	\$8,934,907	89.41	\$0	Obra	50	0.00	89.00	
PUE08130100069334	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños 5 De Mayo Clave 21dtt042b	Ajalpan	Coahuilco	Rural	Convenio	E002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$43,286	\$43,286	\$43,286	\$43,286	\$43,286	\$43,286	\$43,286	100.00	\$0	Obra	23	100.00	100.00	
PUE08130100069336	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Volantel Tepicohlt Clave 21dtt0523o	Ajalpan	Esperanza	Rural	Convenio	E002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$246,009	\$246,009	\$246,009	\$246,009	\$246,009	\$246,009	\$246,009	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



PUEBLA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE08130100069338	Rep. Grales. Consist. En La Rep. De La Red Eléctrica Y Pintura En Los Edificios A, B, C Y D De La Telesecundaria Salvador Dalí Clave 21stv0226	Pehuacán	Tlacuarc de Librea Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$180,325	\$180,325	\$180,325	\$180,325	\$180,325	\$180,325	\$180,325	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00	
PUE08130100069339	Rep. Grales. En La Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Aplicación De Pintura En El Jardín De Niños Anastasio Clave 21dpr0294	Pehuacán	Pacotla Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$145,838	\$145,838	\$145,838	\$145,838	\$145,838	\$145,838	\$145,838	100.00	\$0	Obra	40	100.00	100.00	
PUE08130100069340	Rep. Grales. Consist. En La Rehabilitación De Sanitarios, Redes Eléctricas Y Smit. Sum. Y Coloc. De Impermeabilización Y Aplicación De Pintura En El J. De N. Citlali Clave 21ajp08736	Pehuacán	Almoloya Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$217,389	\$217,389	\$217,389	\$217,389	\$217,389	\$217,389	\$217,389	100.00	\$0	Obra	22	100.00	100.00	
PUE08130100069342	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Jose Vasconcelos Clave 21av0858	Petatlancingo	El Lindón Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$193,001	\$193,001	\$193,001	\$193,001	\$193,001	\$193,001	\$193,001	100.00	\$0	Obra	15	100.00	100.00	
PUE08130100069344	Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr007c	Piactla	Ateapa Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$172,844	\$172,844	\$172,844	\$172,844	\$172,844	\$172,844	\$172,844	100.00	\$0	Obra	13	100.00	100.00	
PUE08130100069346	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Leonardo Bravo Calve Clave 21ajp044p	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$154,479	\$154,479	\$154,479	\$154,479	\$154,479	\$154,479	\$154,479	100.00	\$0	Obra	146	100.00	100.00	
PUE08130100069347	Reparaciones Generales En La Primaria Guadalupe Victoria Clave 21dpr355a	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$299,645	\$299,645	\$299,645	\$299,645	\$299,645	\$299,645	\$299,645	100.00	\$0	Obra	519	100.00	100.00	
PUE08130100069350	Reparaciones Generales En La Primaria "Prof. Otilio Montaña" Clave 21dpr2054	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$298,969	\$298,969	\$298,969	\$298,969	\$298,969	\$298,969	\$298,969	100.00	\$0	Obra	425	100.00	100.00	
PUE08130100069352	Reparaciones Generales En La Primaria "Venustiano Carranza" Clave 21dpr1568	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$298,513	\$298,513	\$298,513	\$298,513	\$298,513	\$298,513	\$298,513	100.00	\$0	Obra	117	100.00	100.00	
PUE08130100069354	Rep. Grales. En Sum. Y Coloc. De Impermeabilizante Y Pintura, Cambio De Sieno De Los Edif. A, B Y C Y Rehabilitación De La Red Eléctrica En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr024a	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$299,581	\$299,581	\$299,581	\$299,581	\$299,581	\$299,581	\$299,581	100.00	\$0	Obra	164	100.00	100.00	
PUE08130100069356	Rep. Grales. En Sum. Y Coloc. De Impermeabilizante Y Pintura De Los Edif. 1, 2, 3 Y 4 Y Rep. Eléctrica En El J. De N. Abelardo Sánchez Gutiérrez Clave 21dpr0717a	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$292,807	\$292,807	\$292,807	\$292,807	\$292,807	\$292,807	\$292,807	100.00	\$0	Obra	165	100.00	100.00	
PUE08130100069357	Rep. Grales. Sum. Y Coloc. De Impermeabilizante Y Pintura En Edif. C Y E Cambio Piso De Edif. E Y Rehab. De Banda Perimetral En Prin. Revolución Mexicana Clave 21dpr2778	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$287,586	\$287,586	\$287,586	\$287,586	\$287,586	\$287,586	\$287,586	100.00	\$0	Obra	180	100.00	100.00	
PUE08130100069360	Rep. Grales. Sum. Y Coloc. De Impermeabilizante En Los Edif. A Y B. Aplicación De Pintura En El Edif. A, Prin. Justo Sierra, Clave 21dpr1893	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$161,344	\$161,344	\$161,344	\$161,344	\$161,344	\$161,344	\$161,344	100.00	\$0	Obra	345	100.00	100.00	
PUE08130100069362	Rep. Grales. Y Sum. Y Coloc. De Impermeab. En Edif. A, B, C, D Y E Y Aplicación De Pintura En Edif. A En La Prin. Manuel Avila Camacho Clave 21dpr0258	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$299,661	\$299,661	\$299,661	\$299,661	\$299,661	\$299,661	\$299,661	100.00	\$0	Obra	322	100.00	100.00	
PUE08130100069363	Reparaciones Generales En La Primaria "Cuauhtémoc" Clave 21dpr27051	Quixtlatlán	Anasco Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$232,424	\$232,424	\$232,424	\$232,424	\$232,424	\$232,424	\$232,424	100.00	\$0	Obra	39	100.00	100.00	
PUE08130100069365	Reparaciones Generales En La Primaria "Emiliano Zapata" Clave 21dpr0411	Quixtlatlán	Ahuacatic Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$156,492	\$156,492	\$156,492	\$156,492	\$156,492	\$156,492	\$156,492	100.00	\$0	Obra	6	100.00	100.00	
PUE08130100069366	Rep. Grales. De La Red Eléct. Sum. Y Coloc. De Impermeab. Edif. B. Cambio De Caliente Y Aplicación De Pintura Edif. A J. De N. Hermenegildo Galeana Clave 21dpr0603v	Quixtlatlán	Totobulco Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$241,518	\$241,518	\$241,518	\$241,518	\$241,518	\$241,518	\$241,518	100.00	\$0	Obra	76	100.00	100.00	
PUE08130100069367	Rep. Grales. De Sanitarios, Sum. Y Coloc. De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Los Edif. A Y B Y Rep. De La Red Eléctrica De La Telesecundaria Jaime Torres Bodet Clave 21stv0232	Quixtlatlán	Sancta María Ometépec Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$253,998	\$253,998	\$253,998	\$253,998	\$253,998	\$253,998	\$253,998	100.00	\$0	Obra	63	100.00	100.00	
PUE08130100069368	Reparaciones Generales En La Secundaria Técnica Numero 32 Clave 21dpr035k	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$283,424	\$283,424	\$283,424	\$283,424	\$283,424	\$283,424	\$283,424	100.00	\$0	Obra	890	100.00	100.00	
PUE08130100069370	Reparaciones Generales En La Primaria Rafael Avila Camacho Clave 21dpr032m	Aljojuca	San Antonio las Cuchillas Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$278,394	\$278,394	\$278,394	\$278,394	\$278,394	\$278,394	\$278,394	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00	
PUE08130100069371	Rep. Grales. Que Consisten De Rep. De Sanitarios En El J. De N. Puego San Jerónimo Nuevo Clave 21dpr0371k	San Jerónimo Teacuispan	San Jerónimo Teacuispan Urbano	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$54,324	\$54,324	\$54,324	\$54,324	\$54,324	\$54,324	\$54,324	100.00	\$0	Obra	180	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE08130100069372	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Gabino Barrera Clave 21dvt0148	San Jerónimo Xayacatlán	Gabino Barrera	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$193,746	\$193,746	\$193,746	\$193,746	\$193,746	\$193,746	\$193,746	100.00	\$0	Obras	12	100.00	100.00	
PUE08130100069374	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21dvt01370	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$175,493	\$175,493	\$175,493	\$175,493	\$175,493	\$175,493	\$175,493	100.00	\$0	Obras	78	100.00	100.00	
PUE08130100069376	Reparaciones Generales En La Telesecundaria "José Joaquín Herrera" Clave 21stvt01256	San Juan Atenco	Santa Cruz Coyotepec	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$61,213	\$61,213	\$61,213	\$61,213	\$61,213	\$61,213	\$61,213	100.00	\$0	Obras	12	100.00	100.00	
PUE08130100069378	Rep. Grales. Sum. Y Aplicación De Pintura, Rehabilitación De La Red Eléctrica Y De Sanitarios En La Sect. Ter. No. 03 Clave 21dvt05389	San Martín Texmelucan	Santa María Texmelucan	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$288,772	\$288,772	\$288,772	\$288,772	\$288,772	\$288,772	\$288,772	100.00	\$0	Obras	786	100.00	100.00	
PUE08130100069382	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dvt707	San Nicolás Buenavista	Miguel Hidalgo	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$92,802	\$92,802	\$92,802	\$92,802	\$92,802	\$92,802	\$92,802	100.00	\$0	Obras	77	100.00	100.00	
PUE08130100069385	Rep. Grales. Que Consisten En El Sum. Y Coloc. De Impermeabilizante Y Pintura En El Edif. A Y Rep. De Sanitarios En El J. De N. Hermanos Serdan Clave 21dvt06808	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$147,585	\$147,585	\$147,585	\$147,585	\$147,585	\$147,585	\$147,585	100.00	\$0	Obras	69	100.00	100.00	
PUE08130100069386	Rep. Grales. En Sum. Y Coloc. De Imperm. Y Aplicación De Pintura En Edif. A, C, D Y E Y Rep. De La Red Eléctrica En La Primaria Benito Juárez Clave 21dvt01244	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$184,477	\$184,477	\$184,477	\$184,477	\$184,477	\$184,477	\$184,477	100.00	\$0	Obras	255	100.00	100.00	
PUE08130100069388	Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Alzate Clave 21dvt03386	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepoztlán	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$285,085	\$285,085	\$285,085	\$285,085	\$285,085	\$285,085	\$285,085	100.00	\$0	Obras	561	100.00	100.00	
PUE08130100069389	Reparaciones Generales En La Primaria "Juan C. Bonilla" Clave 21dvt03926	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$285,085	\$285,085	\$285,085	\$285,085	\$285,085	\$285,085	\$285,085	100.00	\$0	Obras	50	100.00	100.00	
PUE08130100069390	Rep. Grales. Sum. Y Coloc. De Impermeabilizante En El Edif. A Y Rep. De La Red Eléctrica Y Hidráulica, T.V. Sect. Adolfo López Mateos, Clave 21stvt05329	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyatlán	Urbano	Convenio	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$110,875	\$110,875	\$110,875	\$110,875	\$110,875	\$110,875	\$110,875	100.00	\$0	Obras	219	100.00	100.00	
PUE08130100069393	Rep. Grales. En El Sum. Y Coloc. De Impermeabilizante En Los Edif. A, B, C, D, E Y F Y La Aplicación De Pintura En El Edif. A, En La Primaria Venustiano Carranza Clave 21dvt17956	San Sebastián Tlaxiaco	Buena Vista de Cuauhtémoc	Rural	Convenio	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$299,299	\$299,299	\$299,299	\$299,299	\$299,299	\$299,299	\$299,299	100.00	\$0	Obras	126	100.00	100.00	
PUE08130100069395	Rep. Grales. Rehab. De Los Sanit. Sum. Y Coloc. De Impermeab. En Los Edif. C, D Y E Y Aplic. De Pint. Edif. A, B Y C. Rehab. Redes Eléct. Hidrául. Y Sanit. Y Cerco Perim. Prim. Totona Clave 21dvt06836	San Sebastián Tlaxiaco	Libres	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$295,177	\$295,177	\$295,177	\$295,177	\$295,177	\$295,177	\$295,177	100.00	\$0	Obras	75	100.00	100.00	
PUE08130100069397	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Luis Hernandez Galicia Clave 21stvt01592	Santa Isabel Cholula	San Martín Texmelucan	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$297,399	\$297,399	\$297,399	\$297,399	\$297,399	\$297,399	\$297,399	100.00	\$0	Obras	98	100.00	100.00	
PUE08130100069399	Rep. Grales. Sum. Y Aplicación De Impermeabilizante, Rehabilitación De Las Redes Eléctricas Y Instalación De Luminarias En La Primaria Benito Juárez Clave 21dvt23876	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$243,060	\$243,060	\$243,060	\$243,060	\$243,060	\$243,060	\$243,060	100.00	\$0	Obras	982	100.00	100.00	
PUE08130100069400	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Alfonso Pruneda Clave 21stvt04256	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$169,160	\$169,160	\$169,160	\$169,160	\$169,160	\$169,160	\$169,160	100.00	\$0	Obras	188	100.00	100.00	
PUE08130100069402	Reparaciones Generales En La Primaria Siervo De La Nación Clave 21dvt20356	Tehuacán	El Progreso	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$299,139	\$299,139	\$299,139	\$299,139	\$299,139	\$299,139	\$299,139	100.00	\$0	Obras	38	100.00	100.00	
PUE08130100069404	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21stvt03106	Tehuacán	Rancho Cabras (San Salvador Otzolotepec)	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$153,575	\$153,575	\$153,575	\$153,575	\$153,575	\$153,575	\$153,575	100.00	\$0	Obras	38	100.00	100.00	
PUE08130100069406	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Benito Juárez Clave 21stvt03786	Tehuacanigo	Tezolatlán	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$57,935	\$57,935	\$57,935	\$57,935	\$57,935	\$57,935	\$57,935	100.00	\$0	Obras	19	100.00	100.00	
PUE08130100069408	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Pericles Clave 21stvt04531	Tehuacanigo	Atopitlán (San Cruz Atopitlán)	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$188,356	\$188,356	\$188,356	\$188,356	\$188,356	\$188,356	\$188,356	100.00	\$0	Obras	34	100.00	100.00	
PUE08130100069410	Reparaciones Generales Consistentes En La Separación De Sanitarios, Cambio De Cubierta De Los Edificios A Y B Y Pintura En General En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21dvt02200	Tehuacanigo	Paso del Palmer	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$297,554	\$297,554	\$297,554	\$297,554	\$297,554	\$297,554	\$297,554	100.00	\$0	Obras	86	100.00	100.00	
PUE08130100069412	Rep. Grales. Rehabilitación De Los Sanit. Sum. Y Coloc. De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Los Edif. A, B, C Y D Y Rehab. De La Red Eléctrica En La Prim. Aquiles Serdan Clave 21dvt16311	Tehuacanigo	Santa Lucía	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$297,283	\$297,283	\$297,283	\$297,283	\$297,283	\$297,283	\$297,283	100.00	\$0	Obras	49	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federativos transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Autorizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
																									Avance	Avance
PUE0130100069413	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Evangelista Torricelli Clave 21stv0459c	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$134,294	\$134,294	\$134,294	\$134,294	\$134,294	\$134,294	\$134,294	100.00	\$0	Obras	190	100.00	100.00	
PUE0130100069414	Rep. Grales. En La Rehab. De Sanitarios, Sum. Y Color. De Impermeabil. Y Aplic. De Pintura En Edif. A, B, C Y F En La Prim. Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0039v	Tepeacaalco	San Felipe Tepeacaalco	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$257,801	\$257,801	\$257,801	\$257,801	\$257,801	\$257,801	\$257,801	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0130100069416	Reparaciones Generales Consistentes En La Reparación De La Red Eléctrica, Sanitarios, Aplicación De Pintura En El Edificio A En La Telesecundaria Sin Nombre Clave 21dvt0516c	Atepepan	Las Delicias	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$182,498	\$182,498	\$182,498	\$182,498	\$182,498	\$182,498	\$182,498	100.00	\$0	Obras	64	100.00	100.00	
PUE0130100069417	Rep. Grales. Sanitarios Y Aplicación De Pintura En Los Edif. A Y B En La Primaria D De Mayo Clave 21dpr0789v	Tehuacán	San Juan Teacapan	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$203,806	\$203,806	\$203,806	\$203,806	\$203,806	\$203,806	\$203,806	100.00	\$0	Obras	119	100.00	100.00	
PUE0130100069419	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Constitución De 1917 Clave 21stvt0643c	Tilapa	Zolomiquipa	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$94,278	\$94,278	\$94,278	\$94,278	\$94,278	\$94,278	\$94,278	100.00	\$0	Obras	38	100.00	100.00	
PUE0130100069423	Rep. Grales. Rehabilitación De Los Sanit. Sum. Y Color. De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Los Edif. A, B Y C Y Tercera Perimetral En La Prim. Hermanos Gaitana Clave 21dai0038c	Caxapolla	Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$282,625	\$282,625	\$282,625	\$282,625	\$282,625	\$282,625	\$282,625	100.00	\$0	Obras	72	100.00	100.00	
PUE0130100069425	Rep. Grales. Consistentes En La Reparación De Sanitarios, Red Eléctrica, Aplicación De Pintura, Sanitarios Y Colocación De Impermeabilizante Y Hella Perimetral En La Prim. Benito Juárez Clave 21dvt0887c	Nuevo Hidalgo	Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$140,246	\$140,246	\$140,246	\$140,246	\$140,246	\$140,246	\$140,246	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0130100069426	Reparaciones Generales En La Primaria Carmen Serdán Clave 21dpr0818c	Tlapacoyula	Zoquepala	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$232,406	\$232,406	\$232,406	\$232,406	\$232,406	\$232,406	\$232,406	100.00	\$0	Obras	33	100.00	100.00	
PUE0130100069427	Reparaciones Generales En La Primaria Cuadros Clave 21dqb0699c	Tlapacoyula	San Miguel Tilapa	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$59,162	\$59,162	\$59,162	\$59,162	\$59,162	\$59,162	\$59,162	100.00	\$0	Obras	38	100.00	100.00	
PUE0130100069428	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Álvaro Gilvez Y Puente Clave 21dvt0832c	Tlapacoyula	La Cruz	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$276,299	\$276,299	\$276,299	\$276,299	\$276,299	\$276,299	\$276,299	100.00	\$0	Obras	49	100.00	100.00	
PUE0130100069431	Rep. Grales. Consistentes En El Cambio De Piso Del Edificio A Y B Y Cambio De Andado Del Edificio B En La Telesecundaria Alfonso Caso Clave 21dvt0241c	Tlaxiahuatlán	Tlaxiahuatlán	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$58,152	\$58,152	\$58,152	\$58,152	\$58,152	\$58,152	\$58,152	100.00	\$0	Obras	43	100.00	100.00	
PUE0130100069432	Reparaciones Generales Consistentes En Rep. Elec. Y Sanitarios, Sum. Y Color. De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En La Telesecundaria Rosario Castellanos Clave 21dvt0311c	Tlaxiahuatlán	Panatlán	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$129,213	\$129,213	\$129,213	\$129,213	\$129,213	\$129,213	\$129,213	100.00	\$0	Obras	59	100.00	100.00	
PUE0130100069434	Rep. Grales. Sustitución De Cubierta A Multipanel En La Primaria Simón Bolívar Clave 21dpr2030c	Chichiquila	Santa Ana Tecolapa	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$0	\$577,543	\$577,543	\$577,543	\$577,543	\$577,543	\$577,543	100.00	\$0	Obras	31	100.00	100.00	
PUE0130100069435	Rep. Grales. Sanitarios, Checa Perimetral, Clavero Y Puerta De Acceso En Telesecundaria Lázaro Cárdenas Clave 21dvt0326c	Chiconauacatlán	Tlahuapán	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$244,295	\$244,295	\$244,295	\$244,295	\$244,295	\$244,295	\$244,295	100.00	\$0	Obras	138	100.00	100.00	
PUE0130100069436	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Guillermo Morales Blumenkrantz Clave 21stvt0018c	Chiconauacatlán	Chiconauacatlán	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$286,352	\$286,352	\$286,352	\$286,352	\$286,352	\$286,352	\$286,352	100.00	\$0	Obras	141	100.00	100.00	
PUE0130100069438	Rep. Grales. En La Rehab. De Sanitarios, Sum. Y Color. De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Los Edif. A, B Y C Y La Rep. De La Red Eléctrica. En El J. De Sr. Melchor Orrego Clave 21dvt0921c	Chiconauacatlán	Cuetzalcingo	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$178,877	\$178,877	\$178,877	\$178,877	\$178,877	\$178,877	\$178,877	100.00	\$0	Obras	56	100.00	100.00	
PUE0130100069439	Rep. Grales. En La Rehabilitación De Los Sanitarios, Sum. Y Color. De Impermeabilizante En Los Edif. A Y B En La Telesecundaria Benito Juárez, Clave 21dvt0180b	Chichiquila	San Martín Comalapa	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$168,405	\$168,405	\$168,405	\$168,405	\$168,405	\$168,405	\$168,405	100.00	\$0	Obras	64	100.00	100.00	
PUE0130100069442	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños El Despertar Clave 21dvt0839c	Chichiquila	Henebasta	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$65,843	\$65,843	\$65,843	\$65,843	\$65,843	\$65,843	\$65,843	100.00	\$0	Obras	50	100.00	100.00	
PUE0130100069443	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Francisco Zarco Clave 21dvt0610c	Chichiquila	Doña María Acosta	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$144,641	\$144,641	\$144,641	\$144,641	\$144,641	\$144,641	\$144,641	100.00	\$0	Obras	44	100.00	100.00	
PUE0130100069446	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Josefina Ortiz De Contreras Clave 21dvt0649c	Chichiquila	San José Acosta	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$82,545	\$82,545	\$82,545	\$82,545	\$82,545	\$82,545	\$82,545	100.00	\$0	Obras	50	100.00	100.00	
PUE0130100069447	Reparaciones Generales En La Primaria Benito Juárez García Clave 21dqb0842c	Chichiquila	San José Acosta	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$293,876	\$293,876	\$293,876	\$293,876	\$293,876	\$293,876	\$293,876	100.00	\$0	Obras	61	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Insc Anual
PUE013010009448	Reparaciones Generales En La Primaria Revolución Agrícola Clave 21dpr352x	Chichiquila	Las Trincheras	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$87,872	\$87,872	\$87,872	\$87,872	\$87,872	\$87,872	\$87,872	100.00	\$0	Obra	61	100.00	100.00		
PUE013010009449	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Favon Clave 21stv0281	Chichiquila	Xopanga	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$195,433	\$195,433	\$195,433	\$195,433	\$195,433	\$195,433	\$195,433	100.00	\$0	Obra	87	100.00	100.00		
PUE013010009451	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21stv0599	Chietla	San Nicolás Tolentino	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$108,069	\$108,069	\$108,069	\$108,069	\$108,069	\$108,069	\$108,069	100.00	\$0	Obra	68	100.00	100.00		
PUE013010009453	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Fray Juan De Zumarraga Clave 21dpr0220	Chietla	Vicorillas de Hidalgo	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$135,963	\$135,963	\$135,963	\$135,963	\$135,963	\$135,963	\$135,963	100.00	\$0	Obra	38	100.00	100.00		
PUE013010009456	Reparaciones Generales En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr1076f	Chietla	Vicorillas de Hidalgo	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$268,508	\$268,508	\$268,508	\$268,508	\$268,508	\$268,508	\$268,508	100.00	\$0	Obra	111	100.00	100.00		
PUE013010009459	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Bernardino De Sahagun Clave 21stv0387	Chietla	Temascalapa de Gabino Barreda	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$138,303	\$138,303	\$138,303	\$138,303	\$138,303	\$138,303	\$138,303	100.00	\$0	Obra	29	100.00	100.00		
PUE013010009460	Rep. Grales. Consistentes En El Suministro Y Coloc. De Impermeabilizante Y Pintura En Los Edif. A, B, C Y D Y Reparación De Sanitarios En La Telesecundaria Alfonso Reyes Clave 21stv024f	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$188,350	\$188,350	\$188,350	\$188,350	\$188,350	\$188,350	\$188,350	100.00	\$0	Obra	63	100.00	100.00		
PUE013010009461	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Daniel Cabrera Rivera Clave 21dpr0483g	Chignahuapan	Sebastopol	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	100.00	\$0	Obra	59	100.00	100.00		
PUE013010009462	Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dpr1077k	Chignahuapan	El Teocalar	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$209,012	\$209,012	\$209,012	\$209,012	\$209,012	\$209,012	\$209,012	100.00	\$0	Obra	13	100.00	100.00		
PUE013010009465	Rep. Grales. Sum. Y Coloc. De Impermeabilizante Y De Pintura En Los Edif. A Y B. Sep. De La Red Eléctrica En La T.V. Sec. Enred Homenaje Chignahuapan Clave 21stv0129p	Chignahuapan	Matlabuacales de Aquiles Herdán	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$204,536	\$204,536	\$204,536	\$204,536	\$204,536	\$204,536	\$204,536	100.00	\$0	Obra	114	100.00	100.00		
PUE013010009466	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Todoros Hernandez Clave 21stv0400d	Chila de la Sal	San Pedro Gochián	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$247,731	\$247,731	\$247,731	\$247,731	\$247,731	\$247,731	\$247,731	100.00	\$0	Obra	22	100.00	100.00		
PUE013010009467	Reparaciones Generales En La Primaria Guillermo Prieto Clave 21dpr0261w	Honey	Honey	Urbano	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$299,564	\$299,564	\$299,564	\$299,564	\$299,564	\$299,564	\$299,564	100.00	\$0	Obra	214	100.00	100.00		
PUE013010009470	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Al Vero Obregón Clave 21stv0523v	Chilchotla	Ignacio Zaragoza	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$124,631	\$124,631	\$124,631	\$124,631	\$124,631	\$124,631	\$124,631	100.00	\$0	Obra	82	100.00	100.00		
PUE013010009474	Rep. Grales. De Sanitarios, Sum. Y Coloc. De Impermeab. Y Pintura En Los Edif. C Y E Comat. De Pose Septica Y Cisterna Prim. Juan M. Mendez Clave 21dpr2685e	Chilchotla	Ignacio Zaragoza	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$150,075	\$150,075	\$150,075	\$150,075	\$150,075	\$150,075	\$150,075	100.00	\$0	Obra	224	100.00	100.00		
PUE013010009476	Rep. Grales. En Rehab. De Los Sanit. Sum. Y Coloc. De Impermeabilizante Y Pintura En Los Edif. C Y E Y Sep. De La Red Eléctrica En La Primaria Gral. Rafael Avila Camacho Clave 21dpr2874g	Chilchotla	El Carmen	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$152,445	\$152,445	\$152,445	\$152,445	\$152,445	\$152,445	\$152,445	100.00	\$0	Obra	201	100.00	100.00		
PUE013010009478	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Pablo Herúda Clave 21stv0252g	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$141,930	\$141,930	\$141,930	\$141,930	\$141,930	\$141,930	\$141,930	100.00	\$0	Obra	124	100.00	100.00		
PUE013010009480	Rep. Grales. Consistentes En La Reparación De Sanitarios, Aplicación De Pintura Y Impermeabilización De Los Edificios A Y B En La Telesecundaria Guillermo González Casarera Clave 21dpr0211n	Eloxochitlán	El Tepayac	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$233,135	\$233,135	\$233,135	\$233,135	\$233,135	\$233,135	\$233,135	100.00	\$0	Obra	46	100.00	100.00		
PUE013010009485	Rep. Grales. Consistentes En La Sep. De Las Redes Eléctricas Hidráulicas Y Sanitarias, Así Como La Aplicación De Pintura En Los Edif. A, B Y C En El J. D. H. Sustallibuiti, Clave 21dpr0172e	Eloxochitlán	Xonitipan de Juárez	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$96,224	\$96,224	\$96,224	\$96,224	\$96,224	\$96,224	\$96,224	100.00	\$0	Obra	19	100.00	100.00		
PUE013010009486	Reparaciones Generales En La Primaria Lic. Benito Juárez Clave 21dpr047c	Eloxochitlán	Ircuistomaico	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$235,616	\$235,616	\$235,616	\$235,616	\$235,616	\$235,616	\$235,616	100.00	\$0	Obra	123	100.00	100.00		
PUE013010009490	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21dpr0330b	Eloxochitlán	Zacacapan	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$142,926	\$142,926	\$142,926	\$142,926	\$142,926	\$142,926	\$142,926	100.00	\$0	Obra	71	100.00	100.00		
PUE013010009491	Reparaciones Generales En La Primaria 18 De Marzo Clave 21dpr2165f	Experanza	San José Esperanza	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$241,862	\$241,862	\$241,862	\$241,862	\$241,862	\$241,862	\$241,862	100.00	\$0	Obra	96	100.00	100.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Recomendado (Autorizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Avance Anual		
PUE013010006943	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Justo Sierra Clave 21d0c0156	Francisco Z. Mena	La Pabna	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$247,316	\$247,316	\$247,316	\$247,316	\$247,316	\$247,316	\$247,316	100.00	\$0	Obra	82	100.00	100.00	
PUE013010006944	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Avelino Gutiérrez Cruz Clave 21d4v0395	Francisco Z. Mena	Los Naranjos	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$217,658	\$217,658	\$217,658	\$217,658	\$217,658	\$217,658	\$217,658	100.00	\$0	Obra	52	100.00	100.00	
PUE013010006947	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Reyes Garcia Olivares Clave 21stv0660q	Francisco Z. Mena	Oyulito (El Oyul)	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$298,155	\$298,155	\$298,155	\$298,155	\$298,155	\$298,155	\$298,155	100.00	\$0	Obra	70	100.00	100.00	
PUE013010006948	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Isaac López Herrera Clave 21d3p0728v	Guadalupe	San Antonio Chiltepec	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$214,167	\$214,167	\$214,167	\$214,167	\$214,167	\$214,167	\$214,167	100.00	\$0	Obra	36	100.00	100.00	
PUE013010006949	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Profesora Carmen Melillo García Clave 21d3p0771q	Guadalupe	Vista Hermosa	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$150,644	\$159,644	\$159,644	\$150,644	\$159,644	\$159,644	\$159,644	100.00	\$0	Obra	21	100.00	100.00	
PUE013010006950	Reparaciones Generales En La Primaria José María Morales Y Pavón Clave 21d3p0323e	Guadalupe Victoria	Maravillas	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$249,507	\$249,507	\$249,507	\$249,507	\$249,507	\$249,507	\$249,507	100.00	\$0	Obra	116	100.00	100.00	
PUE013010006950	Reparaciones Generales En La Telesecundaria José Santos Chocano Clave 21stv0302e	Guadalupe Victoria	San Luis Atezac	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$64,798	\$64,798	\$64,798	\$64,798	\$64,798	\$64,798	\$64,798	100.00	\$0	Obra	20	100.00	100.00	
PUE013010006950	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Puskas Clave 21d0c0788y	Sanmarcialdo Gaxiola	El Plan	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$78,378	\$78,378	\$78,378	\$78,378	\$78,378	\$78,378	\$78,378	100.00	\$0	Obra	25	100.00	100.00	
PUE013010006950	Reparaciones Generales En La Primaria Prof. Jesús López Aja Clave 21d3p2147q	Huequechula	Ahuatlán	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$37,447	\$37,447	\$37,447	\$37,447	\$37,447	\$37,447	\$37,447	100.00	\$0	Obra	49	100.00	100.00	
PUE013010006950	Reparaciones Generales En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21d3p0168x	Huatlatlauca	San Nicolás Ahualpán	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$218,561	\$218,561	\$218,561	\$218,561	\$218,561	\$218,561	\$218,561	100.00	\$0	Obra	48	100.00	100.00	
PUE013010006950	Reparaciones Generales En La Primaria Margarita Mesa De Juárez Clave 21d3p1817f	Huatlatlauca	Huatlatlahuata	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$185,566	\$185,566	\$185,566	\$185,566	\$185,566	\$185,566	\$185,566	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE013010006951	Reparaciones Generales En La Primaria Valentín Gómez Parías Clave 21d3p3374f	Huatlatlauca	Tepestititlan	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$276,773	\$276,773	\$276,773	\$276,773	\$276,773	\$276,773	\$276,773	100.00	\$0	Obra	37	100.00	100.00	
PUE013010006951	Rep. Grales. Consistentes En La Rehabilitación De La Red Eléctrica, Que Consiste En El Reemplazamiento Y Puesta En Servicio De Los Edif. 1 Y 2 En La Primaria Pionero Mata Clave 21d3p0182b	Huamantla	Tenochatlán	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$121,355	\$121,355	\$121,355	\$121,355	\$121,355	\$121,355	\$121,355	100.00	\$0	Obra	20	100.00	100.00	
PUE013010006951	Rep. Grales. De Sanitarios, Reemplazamiento Y Puesta De Los Edificios A Y B Ademas De La Reparación De La Red Eléctrica En La Telesecundaria San Juan De La Cruz Clave 21stv0779h	Hueyapan	Ahuatpec	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$90,649	\$90,649	\$90,649	\$90,649	\$90,649	\$90,649	\$90,649	100.00	\$0	Obra	119	100.00	100.00	
PUE013010006951	Rep. Grales. Que Consisten En La Reparación De Sanitarios, Redes Eléctricas E Hidráulicas Y Aplicación De Pintura En Los Edificios B Y D En La Primaria Chahuatpec Clave 21d3p3052b	El Mirador (Mirador Tenexapa)	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica					Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$157,302	\$157,302	\$157,302	\$157,302	\$157,302	\$157,302	\$157,302	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE013010006951	Reparaciones Generales En La Primaria General Francisco Villa Clave 21d3p3358x	Ahuasotepec	Tenejapa	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$298,312	\$298,312	\$298,312	\$298,312	\$298,312	\$298,312	\$298,312	100.00	\$0	Obra	124	100.00	100.00	
PUE013010006952	Rep. Grales. En El Jardín De Niños Narciso Benito Clave 21d3p0240x, Que Consiste En La Aplicación De Impermeabilizante Y Pintura Y Rehabilitación De Las Redes Hidráulicas, Eléctricas Y Sanitarias	Ahuasotepec	Acetitlán	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$568,163	\$568,163	\$568,163	\$568,163	\$568,163	\$568,163	\$568,163	100.00	\$0	Obra	158	100.00	100.00	
PUE013010006952	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Abelardo L. Rodríguez Clave 21stv0328i	Tepehualtlan	Tepehualtlan	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$254,525	\$254,525	\$254,525	\$254,525	\$254,525	\$254,525	\$254,525	100.00	\$0	Obra	43	100.00	100.00	
PUE013010006952	Reparaciones Generales En La Primaria Lic. Benito Juárez Clave 21d3p3277f	Itzacamatitlán	Tepehualtlan (El Llano)	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$296,536	\$296,536	\$296,536	\$296,536	\$296,536	\$296,536	\$296,536	100.00	\$0	Obra	35	100.00	100.00	
PUE013010006952	Reparaciones Generales En La Telesecundaria José Díaz Covarrubias Clave 21stv0307j	Itzacamatitlán	Cristalaco	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$280,674	\$280,674	\$280,674	\$280,674	\$280,674	\$280,674	\$280,674	100.00	\$0	Obra	40	100.00	100.00	
PUE013010006952	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Vasco De Quiroga, Clave 21stv0577h	Itzacamatitlán	Oyamestpec	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$205,865	\$205,865	\$205,865	\$205,865	\$205,865	\$205,865	\$205,865	100.00	\$0	Obra	30	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
PUE013010006951	Rep. Grales. Aplicación De Pintura, Rehabilitación De Sanitarios, Redes Hidráulicas, Eléctrica Y Sanitaria En El Jardín De Niños Alfredo V. Rendil Clave 21dp0054	Jiácar de Metaxos	Ayucla (San Felipe Ayucla)	Urbano	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	50	\$59,047	\$59,047	\$59,047	\$59,047	\$59,047	\$59,047	100.00	0	Obras	153	100.00	100.00	
PUE013010006952	Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dp248V	Jiácar de Metaxos	Matzaco	Urbano	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$284,614	\$284,614	\$284,614	\$284,614	\$284,614	\$284,614	\$284,614	100.00	0	Obras	194	100.00	100.00	
PUE013010006953	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Puentes Escamilla Clave 21dp2484r	Jiácar de Metaxos	San Martín La Flor (La Flor Colorada)	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$214,980	\$214,980	\$214,980	\$214,980	\$214,980	\$214,980	\$214,980	100.00	0	Obras	89	100.00	100.00	
PUE013010006955	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Escudo Nacional Clave 21dp0413K	Jiácar de Metaxos	San Manuel la Parota	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$231,473	\$231,473	\$231,473	\$231,473	\$231,473	\$231,473	\$231,473	100.00	0	Obras	43	100.00	100.00	
PUE013010006956	Rep. Grales. Y Aplicación De Impermeabilizante Y Pintura Y Rehabilitación De Sanitarios, Redes Hidráulicas, Eléctrica Y Sanitaria En El J. De N. C.F. Pista. Lazaro Cardenas, Clave 21dp0057.	Jiácar de Metaxos	Jiácar de Metaxos	Urbano	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$246,821	\$246,821	\$246,821	\$246,821	\$246,821	\$246,821	\$246,821	100.00	0	Obras	149	100.00	1.00	
PUE013010006957	Reparaciones Generales En La Primaria Benito Juárez Clave 21dp2887K	Jolalpan	El Salado	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$155,702	\$155,702	\$155,702	\$155,702	\$155,702	\$155,702	\$155,702	100.00	0	Obras	7	100.00	100.00	
PUE013010006959	Reparaciones Generales En La Primaria Manuel Ávila Camacho Clave 21dp0978n	Jolalpan	Zacatecutla	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$209,233	\$209,233	\$209,233	\$209,233	\$209,233	\$209,233	\$209,233	100.00	0	Obras	7	100.00	100.00	
PUE013010006954	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dp2482z	Jolalpan	Ascoquitpan	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$200,936	\$200,936	\$200,936	\$200,936	\$200,936	\$200,936	\$200,936	100.00	0	Obras	16	100.00	100.00	
PUE013010006953	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Manuel Cervantes Imae Clave 21dp0263z	Jonotla	San Antonio Rayón	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$231,962	\$231,962	\$231,962	\$231,962	\$231,962	\$231,962	\$231,962	100.00	0	Obras	49	100.00	100.00	
PUE013010006954	Reparaciones Generales En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21dp0354z	Lafregua	La Ermita	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$293,966	\$293,966	\$293,966	\$293,966	\$293,966	\$293,966	\$293,966	100.00	0	Obras	55	100.00	100.00	
PUE013010006956	Reparaciones Generales En La Primaria Profesor Guillermo Salgado León Clave 21dp0693j	Viatlaquiquepe	La Unión	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$181,264	\$181,264	\$181,264	\$181,264	\$181,264	\$181,264	\$181,264	100.00	0	Obras	57	100.00	100.00	
PUE013010006957	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Melchor Ocampo Clave 21dp0414V	Viatlaquiquepe	Trinacantepe	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	100.00	0	Obras	32	100.00	100.00	
PUE013010006959	Reparaciones Generales En La Telesecundaria 12 De Octubre Clave 21dp0950h	Viatlaquiquepe	Tonal Doe	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$54,372	\$54,372	\$54,372	\$54,372	\$54,372	\$54,372	\$54,372	100.00	0	Obras	25	100.00	100.00	
PUE013010006951	Rep. Grales. Comisat. Sum. Y Cubic. De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C Y D Y Construcción De Sistema En La Telesecundaria Agustín Melgar Clave 21dp0479q	Viatlaquiquepe	Tatahuicquico	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$288,643	\$288,643	\$288,643	\$288,643	\$288,643	\$288,643	\$288,643	100.00	0	Obras	123	100.00	100.00	
PUE013010006952	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Xochitl In Chisatl Clave 21dp0328x	Atlixco	San Isidro Huilotepet	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$29,999	\$29,999	\$29,999	\$29,999	\$29,999	\$29,999	\$29,999	100.00	0	Obras	55	100.00	100.00	
PUE013010006954	Reparaciones Generales En La Primaria Ricardo Flores Magón Clave 21dp0338x	Atlixco	Sancta Lucía Cuauhtlanapan	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$294,247	\$294,247	\$294,247	\$294,247	\$294,247	\$294,247	\$294,247	100.00	0	Obras	288	100.00	100.00	
PUE013010006956	Reparaciones Generales En La Primaria Rafael Avila Camacho Clave 21dp0729h	Vicente Guerrero	Tecolaco de Hidalgo	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$243,591	\$243,591	\$243,591	\$243,591	\$243,591	\$243,591	\$243,591	100.00	0	Obras	64	100.00	100.00	
PUE013010006957	Rep. Grales. Sum. Y Aplicación De Impermeabilizante Y Pintura, Rehabilitación De Sanitarios Y Redes Eléctricas En Prim. Vicente Riva Palacio Clave 21dp0795h	Xicotlán	Chorralco	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$269,890	\$269,890	\$269,890	\$269,890	\$269,890	\$269,890	\$269,890	100.00	0	Obras	67	100.00	100.00	
PUE013010006960	Rep. Grales. Comisat. En La Rep. De Las Redes Eléctricas, Sanitarias E Hidráulicas Y Pintura De Los Edificios A Y B En La Prim. Emiliano Zapata Clave 21dp2891z	Yauhmoac	Atzeaya	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$128,718	\$128,718	\$128,718	\$128,718	\$128,718	\$128,718	\$128,718	100.00	0	Obras	41	100.00	100.00	
PUE013010006954	Rep. Grales. Comisat. En El Cambio De Lico En Los Edif. A, C Y D. Rep. De Sanit. Y Sum. Color. De Impermeab. En Los Edif. A, B Y C En El Jardín De Niños Carmen Serdan, Clave 21dp0693d	Yauhmoac	Maxatlan	Rural	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$143,541	\$143,541	\$143,541	\$143,541	\$143,541	\$143,541	\$143,541	100.00	0	Obras	54	100.00	100.00	
PUE013010006962	Rep. Grales. En Sanitarios, Rehab. De La Red. Eléctrica Y El Sum. Y Cubic. De Impermeabilizante Y Pintura En Los Edif. A Y B De La Prim. Niños Heróes Clave 21dp0740z	Zacapala	Zacapala	Urbano	Convenio	802 Equipamiento de escuelas educación básica			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$104,341	\$104,341	\$104,341	\$104,341	\$104,341	\$104,341	\$104,341	100.00	0	Obras	16	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
											Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE0813010006953	Reparaciones Generales En La Primaria Pedro Molina Corona Clave 21dpr1250v	Zacapoatlán	Zacapoatlán	Urbano	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$299,461	\$299,461	\$299,461	\$299,461	\$299,461	\$299,461	\$299,461	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006955	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Eugenio Castañeda Sánchez Clave 21stv0537v	Zacapoatlán	Francisco I. Madero	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$296,509	\$296,509	\$296,509	\$296,509	\$296,509	\$296,509	\$296,509	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006956	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Nicolás Paganini Clave 21stv0555v	Zacapoatlán	El Progreso	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$259,091	\$259,091	\$259,091	\$259,091	\$259,091	\$259,091	\$259,091	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006957	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Quetzalcóatl Clave 21dvt0033v	Zacapoatlán	Ahuacatlán	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$275,093	\$275,093	\$275,093	\$275,093	\$275,093	\$275,093	\$275,093	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006958	Rep. Grales. De Red Eléctrica, Sum. Y Coloc. De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En El Balc. A En La Telesecundaria Felipe Berriosabal Clave 21stv0595v	Zacatlán	Cruzcutla	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$295,801	\$295,801	\$295,801	\$295,801	\$295,801	\$295,801	\$295,801	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006959	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Ernesto Rutherford Clave 21stv0511v	Zacatlán	Ayotlán	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$198,652	\$198,652	\$198,652	\$198,652	\$198,652	\$198,652	\$198,652	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006972	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Felipe Cervillo Puerto Clave 21stv0118v	Zacatlán	Huamantla	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$223,188	\$223,188	\$223,188	\$223,188	\$223,188	\$223,188	\$223,188	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006973	Reparaciones Generales En La Primaria Justo Sierra Clave 21dpr0857v	Zapotitlán	Guadalupe la Mesa	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$206,689	\$206,689	\$206,689	\$206,689	\$206,689	\$206,689	\$206,689	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006975	Reparaciones Generales En La Primaria Profesor Rafael Ramírez Clave 21dpr0861v	Zapotitlán	Colonia San Martín	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$298,700	\$298,700	\$298,700	\$298,700	\$298,700	\$298,700	\$298,700	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006976	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Manuel Gutiérrez Márquez Clave 21stv0235v	Zapotitlán	San Pablo Melitán	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$215,657	\$215,657	\$215,657	\$215,657	\$215,657	\$215,657	\$215,657	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006977	Reparaciones Generales En La Primaria Cinto De Mayo Clave 21dpr0946v	Zapotlán	San José Buenavista	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$254,885	\$254,885	\$254,885	\$254,885	\$254,885	\$254,885	\$254,885	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006978	Reparaciones Generales En La Primaria Juan Aldama Clave 21dpr1049v	Zautla	Guadalupe Hidalgo	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$164,385	\$164,385	\$164,385	\$164,385	\$164,385	\$164,385	\$164,385	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006980	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Melchor De Covarrubias Clave 21stv0516v	Zautla	Intactemango	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$257,682	\$257,682	\$257,682	\$257,682	\$257,682	\$257,682	\$257,682	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006982	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños María Montessori Clave 21stv0314v	Zihuatustla	Tehuacanito	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$294,714	\$294,714	\$294,714	\$294,714	\$294,714	\$294,714	\$294,714	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006983	Reparaciones Generales En La Primaria Manuel Tolosa Clave 21dpr1152v	Zihuatustla	Cerro Verde	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$254,881	\$254,881	\$254,881	\$254,881	\$254,881	\$254,881	\$254,881	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006984	Reparaciones Generales En La Primaria Xaxanat Sapen Clave 21dpr0870v	Zihuatustla	Los Manguitos	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$297,078	\$297,078	\$297,078	\$297,078	\$297,078	\$297,078	\$297,078	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE0813010006985	Rep. Grales. De Sanitarios Impermeabilización Y Pintura En Los Módulos A, B Y C Y Rep. De La Red Eléctrica En El Jardín De Niños Tepayotitlán Clave 21dpr0413v	Acaixtla	Acaixtla	Urbano	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$286,265	\$286,265	\$286,265	\$286,265	\$286,265	\$286,265	\$286,265	100.00	\$0	Obras	140	100.00	100.00	
PUE0813010006986	Reparaciones Generales En La Primaria Revolución Social Clave 21dpr0750v	Acaixtla	Toluca	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$241,866	\$241,866	\$241,866	\$241,866	\$241,866	\$241,866	\$241,866	100.00	\$0	Obras	90	100.00	100.00	
PUE0813010006988	Reparaciones Generales En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr2220v	Caltépec	Acaexco	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$205,523	\$205,523	\$205,523	\$205,523	\$205,523	\$205,523	\$205,523	100.00	\$0	Obras	27	100.00	100.00	
PUE0813010006989	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Manuel Carrasco Y Valle Clave 21stv0392v	Caltépec	Acaexco	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$240,961	\$240,961	\$240,961	\$240,961	\$240,961	\$240,961	\$240,961	100.00	\$0	Obras	21	100.00	100.00	
PUE0813010006991	Rep. Grales. En La Telesecundaria Hermanos Serdán Clave 21stv0341v. Sustitución De Fuentes. Sum. Y Aplicación De Sistema Impermeabilizante Y Rehabilitación De La Red Eléctrica	Acaixtla	La Huerta	Rural	Convenio	002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$278,099	\$278,099	\$278,099	\$278,099	\$278,099	\$278,099	\$278,099	100.00	\$0	Obras	51	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Milloneras)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
PUE0813010006952	Reparaciones Generales En La Primaria Venustiano Carranza Clave 21dpr239w	Acatlán	Colonia Alameda	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$221,352	\$221,352	\$221,352	\$221,352	\$221,352	\$221,352	\$221,352	100.00	\$0	Obra	20	100.00	100.00	
PUE0813010006954	Reparaciones Generales En La Primaria Venustiano Carranza Clave 21dpr239w	Acatlán	Ilamacingo	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$281,615	\$281,615	\$281,615	\$281,615	\$281,615	\$281,615	\$281,615	100.00	\$0	Obra	87	100.00	100.00	
PUE0813010006955	Reparaciones Generales En La Primaria Luis Casarubias Ibarra Clave 21dpr231p	Coscomatepec	San Martín Zoquiapan	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$255,326	\$255,326	\$255,326	\$255,326	\$255,326	\$255,326	\$255,326	100.00	\$0	Obra	513	100.00	100.00	
PUE0813010006956	Reparaciones Generales En La Secundaria General David Alfaro Siqueiros Clave 21dpr231p	Acatzingo	Progreso de Juárez	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$240,769	\$240,769	\$240,769	\$240,769	\$240,769	\$240,769	\$240,769	100.00	\$0	Obra	112	100.00	100.00	
PUE0813010006957	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr219b	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$260,464	\$260,464	\$260,464	\$260,464	\$260,464	\$260,464	\$260,464	100.00	\$0	Obra	487	100.00	100.00	
PUE0813010006958	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Antonio Lavoisier Clave 21dpr231p	Oxtotlán del Progreso	Tlacuán	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$133,543	\$133,543	\$133,543	\$133,543	\$133,543	\$133,543	\$133,543	100.00	\$0	Obra	195	100.00	100.00	
PUE0813010006959	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Carlos Dikens Clave 21dpr231p	Oxtotlán del Progreso	Anaullero	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$118,598	\$118,598	\$118,598	\$118,598	\$118,598	\$118,598	\$118,598	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00	
PUE0813010006960	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Joaquín Sivero Clave 21dpr231p	Oxtotlán del Progreso	Zacatipan	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$108,197	\$108,197	\$108,197	\$108,197	\$108,197	\$108,197	\$108,197	100.00	\$0	Obra	197	100.00	100.00	
PUE0813010006962	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clave 21dpr231p	Oxtotlán del Progreso	Metepan	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$42,962	\$42,962	\$42,962	\$42,962	\$42,962	\$42,962	\$42,962	100.00	\$0	Obra	152	100.00	100.00	
PUE0813010006964	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Rafael Sanzio Clave 21dpr231p	Cuyoaco	Cuyoaco	Urbano	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$225,120	\$225,120	\$225,120	\$225,120	\$225,120	\$225,120	\$225,120	100.00	\$0	Obra	48	100.00	100.00	
PUE0813010006966	Rep. Obras, Sust. De Cubierta De Azulejos Por Material Multipanel, Sum. Y Adición De Impermeabilizante Y Pintura Y Rehabilitación De Las Redes Eléctricas En La Prim. Emilio Carranza Clave 21dpr239w	Cuyoaco	Santiago Xonacatlán	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$207,322	\$207,322	\$207,322	\$207,322	\$207,322	\$207,322	\$207,322	100.00	\$0	Obra	326	100.00	100.00	
PUE0813010006967	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Josefina Ortiz De Domínguez Clave 21dpr239w	Chalchicomula de Soto	San Isidro Cenosa Alta	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$114,913	\$114,913	\$114,913	\$114,913	\$114,913	\$114,913	\$114,913	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00	
PUE0813010006969	Rep. Obra. Sum. Y Aplicación De Impermeabilizante Y Pintura Y Rehabilitación De Redes Eléctricas En Prim. Miguel Hidalgo Clave 21dpr231p	Chiautla	Chiautumba	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$248,212	\$248,212	\$248,212	\$248,212	\$248,212	\$248,212	\$248,212	100.00	\$0	Obra	21	100.00	100.00	
PUE0813010006961	Rep. Obras. En La Rehabilitación De Los Semt., Sum. Y Colocación De Impermeabilizante Y Pintura En El Edif. A Y Rehabilitación De Las Redes Eléctricas En El J. De R. Metabolomoyotl Clave 21dpr231p	Chiautla	La Ciénega (San Miguel La Ciénega)	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$169,579	\$169,579	\$169,579	\$169,579	\$169,579	\$169,579	\$169,579	100.00	\$0	Obra	19	100.00	100.00	
PUE0813010006962	Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio L. Vallarta Clave 21dpr231p	Chiautla	El Lindón	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$85,871	\$85,871	\$85,871	\$85,871	\$85,871	\$85,871	\$85,871	100.00	\$0	Obra	49	100.00	100.00	
PUE0813010006963	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Hermanos Serdán Clave 21dpr231p	Chiautla	Quetzotlán (San Miguel)	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$113,613	\$113,613	\$113,613	\$113,613	\$113,613	\$113,613	\$113,613	100.00	\$0	Obra	11	100.00	100.00	
PUE0813010006964	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Juan Benito Clave 21dpr231p	Chiautla	Obertura municipal	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$112,485	\$112,485	\$112,485	\$112,485	\$112,485	\$112,485	\$112,485	100.00	\$0	Obra	23	100.00	100.00	
PUE0813010006968	Rep. Obras. En La Rehabilitación De Los Semt. Sum. Cubierta Edif. B Multipanel, Sum. Y Obra. De Imper. Y Pint. Edificio A Y Rehab. De La Chibiquilla Red Eléct. Telecom. Justo Sierra Clave 21dpr239w	Chiautla	Jesús María Atapia Rural	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$8,972	\$8,972	\$8,972	\$8,972	\$8,972	\$8,972	\$8,972	100.00	\$0	Obra	62	100.00	100.00	
PUE0813010006969	Reparaciones Generales En La Primaria Carmen Serdán Clave 21dpr239w	Hermosillo Galeana	San Antonio Cuantitapan	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$139,560	\$139,560	\$139,560	\$139,560	\$5,461	\$5,461	\$5,461	3.91	\$0	Obra	138	100.00	100.00	
PUE08130100069620	Reparaciones Generales En La Primaria Jaime Muñoz Clave 21dpr239w	Hermosillo Galeana	La Pila	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$169,743	\$169,743	\$169,743	\$169,743	\$6,642	\$6,642	\$6,642	3.91	\$0	Obra	45	100.00	100.00	
PUE08130100069621	Reparaciones Generales En La Primaria Licencia Benito Juárez Clave 21dpr239w	Hermosillo Galeana	Cacatzala	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica				Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$148,107	\$148,107	\$148,107	\$148,107	\$5,795	\$5,795	\$5,795	3.91	\$0	Obra	113	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
PUE013010008328	Ministerio de Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Computo Del Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Cbta No. 184 Clave 21d0003r	Idzúcar de Matamoros	Idzúcar de Matamoros	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2007	\$584,176	\$584,176	\$584,176	\$584,176	\$584,176	\$584,176	\$584,176	100.00	\$0	Lote	893	100.00	100.00		
PUE013010009003	Construcción De La Carretera Acceso Al Tecnológico De Zacapanatlán, Con Una Longitud De 6.26 Kilómetros, Del Kilómetro 4 480 Al Kilómetro Zacapanatlán 4 740	Zacapanatlán	Zacapanatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	2008	\$5,707,163	\$5,707,163	\$5,707,163	\$5,707,163	\$4,212,625	\$4,212,625	\$4,212,625	73.81	\$0	Kilómetro	0	100.00	77.00		
PUE0130100090075	Servicios De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Emiliano Zapata, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.65	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,570,786	\$1,570,786	\$1,570,786	97.75	\$0	Kilómetro	2	100.00	100.00		
PUE0130100090098	Servicios De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Emiliano Zapata, Del Kilómetro 30 150.00 Al Kilómetro 31 560.00 Con Una Longitud De 1.41 Km	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,601,782	\$1,601,782	\$1,601,782	99.68	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00		
PUE0130100090183	Presentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Pray Andrea De Córdoba Entre Calle Pray Juan De Guzmán Y Calle Pray Tomás De Castillas, Colonia Tres Cruces	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$846,718	\$846,718	\$846,718	\$846,718	\$615,833	\$615,833	\$615,833	72.73	\$0	Metro Cuadrado	1,682	100.00	100.00		
PUE0130100090405	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Proyecto Integral Centro Integral De Servicios Y Atención Ciudadana (Primera Etapa), Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$364,108	\$364,108	\$364,108	\$364,108	\$364,108	\$364,108	\$364,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50,722	100.00	100.00		
PUE0130201140952	Construcción De Un Taller De Mantenimiento De Microcomputadoras En Estructura "U-1c" En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) Plantal No. 150 (Tehuacán, Clave 21d0006a	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$520,332	\$520,332	\$520,332	\$520,332	\$520,332	\$520,332	\$520,332	100.00	\$0	Obra	759	100.00	100.00		
PUE0130201140875	Ministerio, Colocación Y Puesta En Marcha De Equipo De Computo Básico En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario "Cba" 110	Tecomanán	Tecomanán	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$299,826	\$299,826	\$299,826	\$299,826	\$299,826	\$299,826	\$299,826	100.00	\$0	Lote	616	100.00	100.00		
PUE0130201140885	Construcción De Un Taller De Computo En Estructura "U-1c" En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario "Cba" 184 Clave 21d0003r	Acahualtán	Acahualtán de Centro	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$584,818	\$584,818	\$584,818	\$584,818	\$584,818	\$584,818	\$584,818	100.00	\$0	Obra	718	100.00	100.00		
PUE0130201140914	Ministerio De Mobiliario Y Equipo/ Talleres De Medicina, Programación Y Operación De Equipos De Computo Y Los Lab De Análisis Clínicos, Física Y Química, En El Centro De Bach. Tec 21d0002a	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,844,600	\$1,844,600	\$1,844,600	\$1,844,600	\$1,844,600	\$1,844,600	\$1,844,600	100.00	\$0	Lote	944	100.00	100.00		
PUE0130201140948	Reparaciones Generales/ Remodelación De Cocina De Búlgarbol, Pintura, Impermeabilización, Rehabilitación De La Red Eléctrica En El Colegio 21d0001f	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$457,537	\$457,537	\$457,537	\$457,537	\$457,537	\$457,537	\$457,537	100.00	\$0	Obra	709	100.00	100.00		
PUE0130201140979	Construcción Lab De Estructuras Asociadas En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) Num. 153 Clave 21d0007r	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$422,948	\$422,948	\$422,948	\$422,948	\$422,948	\$422,948	\$422,948	100.00	\$0	Obra	721	100.00	100.00		
PUE0130201140988	Construcción De Un Aula Didáctica Y Bodega En Estructura U-1c Y Reparaciones Generales En El Colegio De Bachillerato Cobach Plantal P9 Clave 21d0019b, Pertenece Pime 2008	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$524,152	\$524,152	\$524,152	\$524,152	\$524,152	\$524,152	\$524,152	100.00	\$0	Obra	309	100.00	100.00		
PUE0130201141013	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Los Talleres Y Oficina Administrativa Del Intep Clave 21d0007a Para La Especialidad De Servicios De Belleza Pertenece Al Convenio Pime 2008	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$74,703	\$74,703	\$74,703	\$74,703	\$74,703	\$74,703	\$74,703	100.00	\$0	Lote	600	100.00	100.00		
PUE0130201141075	Construcción De Un Edificio Administrativo En Estructura "U-1c" En El Centro Puebla, Plantal Tecamachalco Clave 21d0025v	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$890,452	\$890,452	\$890,452	\$890,452	\$890,452	\$890,452	\$890,452	100.00	\$0	Obra	599	100.00	100.00		
PUE0130201141125	Construcción Del Área Administrativa Y La Biblioteca, Taller De Construcción, Reparaciones Generales En El Colegio De Bachillerato Cobach Plantal 7-29 Clave 21d0003y	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$2,260,911	\$2,260,911	\$2,260,911	\$2,260,911	\$2,260,911	\$2,260,911	\$2,260,911	100.00	\$0	Obra	776	100.00	100.00		
PUE0130201141166	Reparaciones Generales/ Redes Eléctricas, Sanitarias, Pintura, Cambio De Pisos, Sanitarios, Impermeabilización, Laminados, Cerca Perimetral Y Subestación Eléctrica En El Cobach Clave 21d0004a	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,882,498	\$1,882,498	\$1,882,498	\$1,882,498	\$1,882,498	\$1,882,498	\$1,882,498	100.00	\$0	Obra	855	100.00	100.00		
PUE0130201141171	Ministerio De Mobiliario Básico Para La Dirección Administrativa Y Laboratorio De Computo En El Cobach Plantal P-24 Clave 21d00029a	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$999,935	\$999,935	\$999,935	\$999,935	\$999,935	\$999,935	\$999,935	100.00	\$0	Lote	153	100.00	100.00		
PUE0130201141186	Construcción De Un Taller De Enfermería En Estructura "U-1c" En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo "Intep" Unidad Idzúcar de Matamoros Clave 21d0003a	Idzúcar de Matamoros	Idzúcar de Matamoros	Rural	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$416,413	\$416,413	\$416,413	\$416,413	\$416,413	\$416,413	\$416,413	100.00	\$0	Obra	600	100.00	100.00		
PUE0130201141191	Adquisición Del Laboratorio De Prófisis De Salud Comunitaria Y El Laboratorio De Estructuras Asociadas Del Conalep Num. 151 "Calipán" Clave 21d0004a	Coatepec	Calipán	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$685,650	\$685,650	\$685,650	\$685,650	\$685,650	\$685,650	\$685,650	100.00	\$0	Obra	316	100.00	100.00		
PUE0130201141197	Ministerio, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Taller De Mantenimiento De Microcomputadoras Del Conalep No. 150 Clave 21d0006a	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$276,474	\$276,474	\$276,474	\$276,474	\$276,474	\$276,474	\$276,474	100.00	\$0	Lote	759	100.00	100.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Millonés)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual	Avance Acum.	
PUE0130201141203	Suministro, Colocación, Capacitación y Puerta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Laboratorio De Idioma Del Conalep Planteal 93 "Atencingo" Clave 21dgt002v	Chilchotla	Atencingo	Urbano	Convenio	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	2465,163	2465,163	2465,163	2465,163	2465,163	2465,163	2465,163	100.00	0	Lote	398	100.00	100.00	
PUE0130201141216	Construcción De Un Laboratorio De Informática En Estructura "D-1c" En El Colegio De Bachilleres (Cobap 31) Clave 21eb0466 Ubicada En La Cabecera Municipal De Chilchotla, Pue.	Chilchotla	Rafael J. García	Rural	Convenio	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	2912,340	2912,000	2912,000	2912,000	2912,000	2912,000	2912,000	100.00	0	Obra	155	100.00	100.00	
PUE0130201141224	Construcción De Un Laboratorio De Informática En Estructura "D-1c" En El Colegio De Bachilleres (Cobap 31) Clave 21eb0466 Ubicada En La Cabecera Municipal De Atzacan, Pue.	Atzacan	Atzacan	Urbano	Convenio	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2008	2911,416	2911,416	2911,416	2911,416	2911,416	2911,416	2911,416	100.00	0	Obra	131	100.00	100.00	
PUE0130201144576	Programa Urbano Ambiental Del Espazo De Agua Del Santuario	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2008	2332,281	2332,281	2332,281	2332,281	2332,281	2332,281	2332,281	100.00	0	Proyecto	1	1.00	1.00	
PUE0130201146193	Regeneración Y Saneamiento De Los Mergues Del Río Alamosa	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2008	2689,445	2689,445	2689,445	2689,445	2689,445	2689,445	2689,445	100.00	0	Proyecto	1	1.00	100.00	
PUE0130201146227	Ordenamiento Territorial Ecológico Del Municipio De Puebla Y Zona Conurbada	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2008	2884,495	2884,495	2884,495	2884,495	2884,495	2884,495	2884,495	100.00	0	Proyecto	1	1.00	1.00	
PUE0130201146247	Plan Estratégico De Viabilidad Del Municipio De Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2008	2740,219	2740,219	2740,219	2740,219	2740,219	2740,219	2740,219	100.00	0	Proyecto	1	1.00	1.00	
PUE0130201146265	Proyecto Emblemático Del Bicentenario En La Entrada De La Avenida Ignacio Zaragoza Y Autopista México - Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2008	2534,562	2534,562	2534,562	2534,562	2534,562	2534,562	2534,562	100.00	0	Proyecto	1	1.00	1.00	
PUE0130201146283	Proyecto Para La Carretera Puebla - Tlaxcala Del Distribuidor Cepu - Límite Estado De Tlaxcala	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2008	21,652,662	21,652,662	21,652,662	21,652,662	21,652,662	21,652,662	21,652,662	100.00	0	Proyecto	1	1.00	1.00	
PUE0130201146298	Proyecto Para La Modernización De La Avenida 18 De Noviembre, Incluyendo Distribuidores	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2008	22,157,087	22,157,087	22,157,087	22,157,087	22,157,087	22,157,087	22,157,087	100.00	0	Proyecto	1	1.00	1.00	
PUE0130201146308	Proyecto Para La Modernización De La Carretera Tlaxcala Vía Fábricas De La Colonia La María Al Límite Del Estado De Tlaxcala	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2008	21,469,948	21,469,948	21,469,948	21,469,948	21,469,948	21,469,948	21,469,948	100.00	0	Proyecto	1	1.00	1.00	
PUE0130201146318	Proyecto Para La Prolongación Defensivos De La República Segunda Etapa Del Boulevard Atzacan - Chacapa	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2008	21,414,533	21,414,533	21,414,533	21,414,533	21,414,533	21,414,533	21,414,533	100.00	0	Proyecto	1	1.00	1.00	
PUE0130201151992	Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estructura D-1c En El Cba 079 En La Cabecera Municipal De Zinacantan	Zinacantan	San Sebastián Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2008	2574,997	2574,997	2574,997	2574,997	2533,152	2533,152	2533,152	92.72	0	Obra	601	100.00	100.00	
PUE0130201171299	Reparaciones Generales En La Telesecundaria "Carlos Darwin" Clave 21av0466	Buystamalco	Agua Zarca	Rural	Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	2286,805	2286,805	2286,805	2286,805	2286,805	2286,805	2286,805	100.00	0	Obra	53	100.00	100.00	
PUE0130201171656	Reparaciones Generales En La Primaria "Lis. Benito Juárez" Clave 21dgt085d	Zinacantan	Cobertura municipal		Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	2286,805	2286,805	2286,805	2286,805	2286,805	2286,805	2286,805	100.00	0	Obra	87	100.00	100.00	
PUE0130201171811	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños "José María Morelos Y Pavón" Clave 21eb0466	San Felipe Tepatlán	Cobertura municipal		Convenio	8002 Equipamiento de escuelas educación básica		Educación y deporte	En Ejecución	2008	2143,499	2143,499	2143,499	2143,499	2143,499	2143,499	2143,499	100.00	0	Obra	34	100.00	100.00	
PUE0130100033940	Suministro, Colocación, Capacitación y Puerta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para Las Especialidades De Ingeniería En Energía E Ingeniería En Manufactura De La Universidad Politécnica De Amozac	Amozac	Amozac de Notz	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	2009	23,894,718	23,894,718	23,894,718	23,894,718	23,894,718	23,894,718	23,894,718	100.00	0	Lote	2	100.00	100.00	
PUE0130100042571	Construcción De La Puerta De Acceso, Pistas, Andadores Y Querciones De La Universidad Tecnológica De Puebla, Clave 21eb001b	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2009	2156,003	2156,003	2156,003	2156,003	2156,003	2156,003	2156,003	100.00	0	Obra	4,000	100.00	100.00	
PUE0130100055382	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas Pibai (Agua Potable)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2009	26,257,614	26,257,614	26,257,614	26,257,614	26,257,614	26,257,614	26,257,614	100.00	0	Obra	6,642	100.00	100.00	
PUE0130100055383	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas Pibai (Comino Rural)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2009	237,586,305	237,586,305	237,586,305	237,586,305	237,586,305	237,586,305	237,586,305	100.00	0	Obra	26,449	100.00	90.00	
PUE0130100055384	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas Pibai (Carreteras Alimentadoras)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2009	28,690,541	28,690,541	28,690,541	28,671,636	28,671,636	28,671,636	28,671,636	99.78	0	Obra	1,629	100.00	87.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto			Modificado	Recomendado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
PUE09130100055385	Programa De Infraestructura Basica Para La Atencion De Los Pueblos Indigenas Pibai Retiño Y Proyecto Alcantarillado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Obra	97,487	100.00	100.00		
PUE09130100055386	Programa De Infraestructura Basica Para La Atencion De Los Pueblos Indigenas Pibai Retiño Y Proyecto Caminos Bursales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$2,590,850	\$2,090,850	\$2,090,850	\$2,090,850	\$2,090,850	\$2,090,850	\$2,090,850	100.00	\$0	Obra	97,487	100.00	100.00		
PUE09130100055387	Programa De Infraestructura Basica Para La Atencion De Los Pueblos Indigenas Pibai (Alcantarillado)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$9,074,174	\$9,074,174	\$9,074,174	\$9,074,174	\$9,074,174	\$9,074,174	\$9,074,174	100.00	\$0	Obra	5,608	100.00	100.00		
PUE09130100055388	Programa De Infraestructura Basica Para La Atencion De Los Pueblos Indigenas Pibai (Agua Potable)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2009	\$762,946	\$762,946	\$762,946	\$762,946	\$762,946	\$762,946	\$762,946	100.00	\$0	Obra	1,843	100.00	100.00		
PUE09130100055389	Programa De Infraestructura Basica Para La Atencion De Los Pueblos Indigenas Pibai (Alcantarillado)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2009	\$8,690,262	\$8,690,262	\$8,690,262	\$8,690,262	\$8,690,262	\$8,690,262	\$8,690,262	100.00	\$0	Obra	11,733	100.00	100.00		
PUE09130100055390	Programa De Infraestructura Basica Para La Atencion De Los Pueblos Indigenas Retiño Y Proyecto Carreteras Alimentadoras	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2009	\$2,789,270	\$2,789,270	\$2,789,270	\$2,789,270	\$2,789,270	\$2,789,270	\$2,789,270	100.00	\$0	Obra	97,487	100.00	100.00		
PUE09130100055391	Programa De Infraestructura Basica Para La Atencion De Los Pueblos Indigenas Pibai (Carreteras Alimentadoras)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2009	\$256,201,745	\$256,201,745	\$256,201,745	\$252,349,121	\$252,349,121	\$252,349,121	\$252,349,121	98.50	\$0	Obra	40,585	100.00	91.00		
PUE09130100056703	Suministro, Colocación, Operación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para La Especialidad De La Ingeniería De Tecnologías En Manufactura De La Universidad Politécnica De Amozoc	Amozoc	Amozoc de Neta	Urbano			Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$0	\$1,134,640	\$1,134,640	\$1,134,640	\$1,134,640	\$1,134,640	\$1,134,640	100.00	\$0	Lote	1	100.00	69.00		
PUE09130100057665	Construcción De La Puerta De Acceso, Plazas, Andadores Y Guarniciones De La Universidad Tecnológica De Puebla, Clave Z1au0001h	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano			Aportaciones Federales	En Ejecución	2008	\$415,218	\$415,218	\$415,218	\$415,218	\$415,218	\$415,218	\$415,218	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	100.00		
PUE09130100057668	Construcción De La Puerta De Acceso, Plazas, Andadores Y Guarniciones De La Universidad Tecnológica De Puebla, Clave Z1au0001h	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano			Aportaciones Federales	En Ejecución	2007	\$260	\$260	\$260	\$260	\$260	\$260	\$260	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	100.00		
PUE09130100058212	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Provisional, Seminario Y Escuela En El Semillero Virgilio Orbe Clave Z1ab0147q	Amozoc	Amozoc de Neta	Urbano			Aportaciones Federales	En Ejecución	2009	\$0	\$2,733,919	\$2,733,919	\$2,733,919	\$100,683	\$100,683	\$100,683	3.68	\$0	Obra	1	100.00	100.00		
PUE09130100058213	Construcción De Una Unidad Académica Tipo CI En Carr. Especial De Comercio (Imp. Química Y Bioplásticos) En El Inst. Tec. 16 Clave Z1ac0397m	Tehuacán	Tehuacán	Urbano			Aportaciones Federales	En Ejecución	2009	\$0	\$7,019,963	\$7,019,963	\$7,019,963	\$6,272,606	\$6,272,606	\$6,272,606	89.35	\$0	Obra	1	100.00	100.00		
PUE09130100058214	Construcción De Seminarios En Estructura U-ic En El Cmta 86 Clave Z1ad0302p De Huachinango	Huachinango	Huachinango	Urbano			Aportaciones Federales	En Ejecución	2009	\$0	\$408,807	\$408,807	\$408,807	\$320,386	\$320,386	\$320,386	78.37	\$0	Obra	1	100.00	100.00		
PUE09130100058216	Reparaciones Generales En La Primaria "Carmenesdán" Clave Z1dp0638p	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuicatlan	Rural			Aportaciones Federales	En Ejecución	2009	\$0	\$134,099	\$134,099	\$134,099	\$5,461	\$5,461	\$5,461	4.07	\$0	Obra	1	100.00	100.00		
PUE09130100058217	Reparaciones Generales En La Primaria "Jesús Rizo" Clave Z1dp06872w	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural			Aportaciones Federales	En Ejecución	2009	\$0	\$163,101	\$163,101	\$163,101	\$6,642	\$6,642	\$6,642	4.07	\$0	Obra	1	100.00	100.00		
PUE09130100058218	Reparaciones Generales En La Primaria "Licenciado Benito Juárez" Clave Z1dp06011o	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Rural			Aportaciones Federales	En Ejecución	2009	\$0	\$142,311	\$142,311	\$5,795	\$5,795	\$5,795	\$5,795	4.07	\$0	Obra	1	100.00	100.00		
PUE09130100067502	Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estructura U-ic En El Cmta 079 En La Cabecera Municipal De Zinacatepec	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano			Convenios	En Ejecución	2008	\$574,997	\$574,997	\$574,997	\$574,997	\$533,152	\$533,152	\$533,152	92.72	\$0	Obra	1	100.00	100.00		
PUE09130100069331	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Joaquín García Guadalupe Clave Z1av0337h	General Felipe Angeles	Santa Ornela Chicomilco	Urbano			Convenios	En Ejecución	2008	\$289,457	\$289,457	\$289,457	\$289,457	\$289,457	\$289,457	\$289,457	100.00	\$0	Obra	282	100.00	100.00		
PUE09130100072482	Programa De Infraestructura Basica Para La Atencion De Los Pueblos Indigenas (Pibai) Agua Potable	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales				En Ejecución	2009	\$16,724,049	\$16,724,049	\$16,724,049	\$16,724,049	\$13,998,359	\$13,998,359	\$13,998,359	83.70	\$0	Obra	3	100.00	100.00		
PUE09130100072483	Supervisión A Diferentes Obras Realizadas Por La Sedup 2009	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano			Aportaciones Federales	En Ejecución	2009	\$8,404,636	\$8,404,636	\$8,404,636	\$8,404,636	\$7,914,695	\$7,914,695	\$7,914,695	94.17	\$0	Supervisión	1	100.00	100.00		
PUE09130100072487	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Porfirio Díaz Entre Calle Mariano Pita Olaya Y Barranca, Colonia Tiliñator	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano			Aportaciones Federales	En Ejecución	2009	\$1,484,053	\$1,484,053	\$1,484,053	\$1,484,053	\$61,409	\$61,409	\$61,409	4.14	\$0	Metro Cuadrado	3,410	100.00	1.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Ince Anual
PUE0119100072488	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chautempan, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2009	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00	99.44	
PUE0119100072490	Supervisión Y Control De Calidad De Las Obras Del Programa De Conservación, Reconstrucción De Carreteras Y Puentes Estatales 2011, En El Estado De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$0	\$271,073	\$271,073	\$271,073	\$215,132	\$215,132	79.36	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	
PUE0119100077865	Fortalecimiento Integral De Infraestructura/ Equipo Especializado Para Laboratorio De Control Y Área De Apoyo Estudiantil De La Universidad Tecnológica De Huejotzingo	Huejotzingo	Santa Ana Xalimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1028 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$261,393	\$261,393	\$261,393	\$261,393	\$261,393	\$261,393	100.00	\$0	Lote	2,471	100.00	0.00	
PUE0119100081829	Construcción Del Cercado Perimetral Con Malla Ciclónica En El Cerro El Duesel Clave Z1660462	Chautempan	Tepepanigla (Santa Elena)	Rural	Convenios	1026 Fondo comunitario de la inversión en infraestructura para educación media superior			Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,318,589	\$1,318,589	\$1,318,589	\$1,318,589	\$1,318,589	\$1,318,589	100.00	\$0	Obra	58	100.00	95.00	
PUE0119100082027	Construcción Del Cuerpo B De La Unidad De Laboratorios Y Talleres II Y El Cuerpo A De Cubículos En El Área Especial De Control Con Cubierta Ancho De Vigüeta Y Sovedilla En La Univ. Politécnica De Amozac	Amozac	Amozac de Notia	Urbano	Aportaciones Federales				Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$10,825,144	\$10,825,144	\$10,825,144	\$10,825,144	\$10,825,144	\$10,825,144	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE0119100082037	Estudio De Mediciones De Nivel Para La Construcción De La Unidad De Laboratorios Y Talleres II Y El Cuerpo A Correspondientes A Los Cubículos En La Universidad Politécnica De Amozac	Amozac	Amozac de Notia	Urbano	Aportaciones Federales				Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$96,647	\$96,647	\$96,647	\$96,647	\$96,647	\$96,647	100.00	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	
PUE0119100087955	Equipo Especializado Para Laboratorio De Los Programas Educativos En Informática, Biotecnología Y Finanzas De La Universidad Politécnica De Puebla Clave Z1660513	Juan C. Bonilla	Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	1028 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$147,148	\$147,148	\$147,148	\$147,148	\$147,148	\$147,148	100.00	\$0	Lote	500	100.00	98.00	
PUE0119100088466	Equipo Especializado Para El Laboratorio De La Carrera De Tecnología De Alimentos Y Para Sala Aulas Inteligentes De La Universidad Tecnológica De Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1028 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	100.00	\$0	Lote	1,888	100.00	0.00	
PUE0119100090523	Construcción Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FALIS Estatal			Salud	En Ejecución	2009	\$136,323,534	\$136,323,534	\$136,323,534	\$134,240,489	\$134,240,489	\$134,240,489	98.47	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	99.00	
PUE0119100121715	Supervisión De Terremotos Y Pavimentos Para La Construcción Del Tramo 'A' Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Bolognesi Tercera Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$1,250,597	\$1,250,597	\$1,250,597	\$1,247,920	\$1,247,920	\$1,247,920	99.79	\$0	Supervisión	1	100.00	100.00	
PUE0119100122228	Operación De Proyecto Para La Construcción Del Tramo 'A' Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Bolognesi Segunda Etapa Del Kilómetro 30 150 Al Kilómetro 31 565 Con Una Longitud De 1.41 Kilómetros	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,327,363	\$1,327,363	\$1,327,363	99.79	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	
PUE0119100122255	Operación De Proyecto Para La Construcción Del Tramo 'A' Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Bolognesi Tercera Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,330,702	\$1,330,702	\$1,330,702	99.79	\$0	Proyecto	9	100.00	100.00	
PUE0119100130162	Construcción De Un Lab. De Edición En Estr. "D-1c" En El "Instap No. 14" Alizaco Clave Z16101167	Alizaco	Alizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FALIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$315,303	\$315,303	\$315,303	87.01	\$0	Obra	100	100.00	100.00	
PUE0119100139693	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños "José María Morales Y Pavón" Clave Z16101876	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$5,615	\$5,615	4.07	\$0	Proyecto	70	1.00	30.00	
PUE0119100147720	Programa Unidos Para Progresar Y Mover A La Obra (Pavimentación De Vialidades Urbanas En El Municipio De Puebla)	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2009	\$200,093,299	\$200,093,299	\$200,093,299	\$198,880,216	\$198,880,216	\$198,880,216	99.39	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
PUE0119100147885	Suministro, Aplicación E Instalación De Semaforos Vial Para La Carretera Estatal Chisautla De Tapia - Chila Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 30 200	Chisautla	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2009	\$6,809,173	\$6,809,173	\$6,809,173	\$6,809,173	\$6,809,173	\$6,809,173	100.00	\$0	Lote	3,726	100.00	100.00	
PUE0119100147951	Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Tlaxiaco	San Matías Tlaxiaco	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2009	\$1,099,206	\$1,099,206	\$1,099,206	\$1,099,206	\$1,099,206	\$1,099,206	100.00	\$0	Proyecto	2,500	100.00	100.00	
PUE0119100151054	Construcción Y Rehabilitación De La Carretera Xaltimilco-Paso De Cortes	San Nicolás de los Rios	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2009	\$11,192,258	\$11,192,258	\$11,192,258	\$11,192,258	\$11,192,258	\$11,192,258	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	
PUE0119100151708	Unidad Deportiva De San Miguel Xotila	San Miguel Xotila	San Miguel Xotila	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$7,940,398	\$6,930,475	\$6,930,475	\$6,930,475	\$6,930,475	\$6,930,475	87.42	\$0	Obra	10,664	100.00	100.00	
PUE0119100151796	Pueblo Mágico San Pedro Y San Andrés Cholula.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	1001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	
PUE0119100151840	Alumbrado Del Tramo 'A' Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Bolognesi, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 31 261.19 Incluye Alumbrado En Los Dismantes Chilteque, Unidad Militar Y Clavijero	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$16,941,479	\$16,941,479	\$16,941,479	\$16,941,479	\$16,941,479	\$16,941,479	100.00	\$0	Luminaria	19,599	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonarios)					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
PUE09130201151845	Alumbrado Público Del Periférico Anco Sur De La 14 Sur Al Boulevard Valsequillo	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$7,146,508	\$7,146,508	\$7,146,508	\$7,146,508	\$7,146,508	\$7,146,508	\$7,146,508	\$7,146,508	100.00	\$0	Luminaria	1,765,208	100.00	100.00			
PUE09130201151919	Suministro, Colocación, Operación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Especializado Para Las Asías.	Zacatlán		Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$874,903	\$874,903	\$874,903	\$874,903	\$874,903	\$874,903	\$874,903	\$874,903	100.00	\$0	Lote	700	100.00	100.00			
PUE09130201152227	Rehabilitación De Alumbrado Público Del Arco Oriente Del Arco Periférico Riológico, Tramo Del Boulevard Valsequillo Al Camino Al Cereno	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$2,991,446	\$2,991,446	\$2,991,446	\$2,991,446	\$2,991,446	\$2,991,446	\$2,991,446	\$2,991,446	100.00	\$0	Kilómetro	1,765,208	100.00	100.00			
PUE09130201152266	Pavimentación De La Carretera San Francisco Mixtla - San Hipólito Sochiltepec	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$14,895,807	\$14,895,807	\$14,895,807	\$14,895,807	\$14,895,807	\$14,895,807	\$14,895,807	\$14,895,807	100.00	\$0	Kilómetros	69,321	100.00	100.00			
PUE09130201152278	Aplicación Y Reforzamiento De Muro De Protección Para Evitar Desbordamiento De Agua	Opala	Opala	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$11,219,238	\$11,219,238	\$11,219,238	\$11,219,238	\$11,219,238	\$11,219,238	\$11,219,238	\$11,219,238	100.00	\$0	Obra	3,249	100.00	100.00			
PUE09130201152289	Rehabilitación De Alumbrado Público De Los Distribuidores 4 Y 5 Del Arco Poniente Del Arco Periférico	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$4,482,558	\$4,482,558	\$4,482,558	\$4,482,558	\$4,482,558	\$4,482,558	\$4,482,558	\$4,482,558	100.00	\$0	Kilómetro	3,022,409	100.00	100.00			
PUE09130201152570	Rehabilitación De La Captación Y Línea De Conducción De La Llovina	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$353,793	\$353,793	\$353,793	\$353,793	\$353,793	\$353,793	\$353,793	\$353,793	100.00	\$0	Obra	20,130	100.00	100.00			
PUE09130201152724	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Del Temque El Tabacoal Con Incorporación De Línea La Sierrita El Tabacoal	Xicotepic	Xicotepic de Juárez	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$210,497	\$210,497	\$210,497	\$210,497	\$210,497	\$210,497	\$210,497	\$210,497	100.00	\$0	Obra	510	100.00	100.00			
PUE09130201152771	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$3,097,254	\$3,097,254	\$3,097,254	\$3,097,254	\$3,097,254	\$3,097,254	\$3,097,254	\$3,097,254	100.00	\$0	Obra	16,836	100.00	100.00			
PUE09130201152805	Captación, Línea De Conducción Masamental Tonolapa, Líneas De Alimentación Entre Tempes Y Construcción De 4 Tempes Superficiales	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$7,334,314	\$7,334,314	\$7,334,314	\$7,334,314	\$7,334,314	\$7,334,314	\$7,334,314	\$7,334,314	100.00	\$0	Obra	21,932	100.00	100.00			
PUE09130201152955	Construcción, Arranque, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$15,225,288	\$15,225,288	\$15,225,288	\$15,225,288	\$15,225,288	\$15,225,288	\$15,225,288	\$15,225,288	100.00	\$0	Obra	30,805	100.00	100.00			
PUE09130201152990	Construcción De Colector Pluvial (Aguas 2009)	Coronango	San Francisco Coatlán (Coatlán)	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$4,422,253	\$4,422,253	\$4,422,253	\$4,422,253	\$4,422,253	\$4,422,253	\$4,422,253	\$4,422,253	100.00	\$0	Obra	6,791	100.00	100.00			
PUE09130201152921	Construcción De Planta Detalladora (Aguas 2009)	Xicotepic	Xicotepic de Juárez	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$12,382,375	\$12,382,375	\$12,382,375	\$12,382,375	\$12,382,375	\$12,382,375	\$12,382,375	\$12,382,375	100.00	\$0	Obra	37,026	100.00	100.00			
PUE09130201153531	Equipamiento Y Línea De Conducción Del Pozo No. 2	Coyotepec	Melilitas Cuautepan	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$1,100,754	\$1,100,754	\$1,100,754	\$1,100,754	\$1,100,754	\$1,100,754	\$1,100,754	\$1,100,754	100.00	\$0	Obra	600	100.00	100.00			
PUE09130201153543	Equipamiento Y Línea De Conducción Del Pozo No. 4	San Salvador Huixtla	San Salvador Huixtla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$1,638,056	\$1,638,056	\$1,638,056	\$1,638,056	\$1,638,056	\$1,638,056	\$1,638,056	\$1,638,056	100.00	\$0	Obra	3,162	100.00	100.00			
PUE09130201153562	Construcción De Sistema De Alcantarillado 2a Etapa (Aguas 2009)	Puebla	San Andrés Acamatlán	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$4,282,372	\$4,282,372	\$4,282,372	\$4,282,372	\$4,282,372	\$4,282,372	\$4,282,372	\$4,282,372	100.00	\$0	Metros	600	100.00	100.00			
PUE09130201153572	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Colectores 2a Etapa (Aguas 2009)	Puebla	San Pedro Sacachinapa	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$799,921	\$799,921	\$799,921	\$799,921	\$799,921	\$799,921	\$799,921	\$799,921	100.00	\$0	Metros	200	100.00	100.00			
PUE09130201153590	Construcción De Sistema De Colectores 3a Etapa	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$1,330,511	\$1,330,511	\$1,330,511	\$1,330,511	\$1,330,511	\$1,330,511	\$1,330,511	\$1,330,511	100.00	\$0	Metros	17,492	100.00	100.00			
PUE09130201153604	Alcantarillado Pluvial Para Las Localidades De Cholula De Rivadavia Y San Andrés Cholula 2a. Etapa	San Andrés Cholula		Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$3,455,215	\$3,455,215	\$3,455,215	\$3,455,215	\$3,455,215	\$3,455,215	\$3,455,215	\$3,455,215	100.00	\$0	Obra	4,152	100.00	100.00			
PUE09130201153624	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Oriente (Aguas 2009)	Puebla	San Pedro Sacachinapa	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$1,759,861	\$1,759,861	\$1,759,861	\$1,759,861	\$1,759,861	\$1,759,861	\$1,759,861	\$1,759,861	100.00	\$0	Obra	2,009	100.00	100.00			
PUE09130201153637	Construcción, Arranque, Puesta En Marcha Y Estabilización De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		\$484,599	\$484,599	\$484,599	\$484,599	\$484,599	\$484,599	\$484,599	\$484,599	100.00	\$0	Obra	1,984	100.00	100.00			



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas Integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico			
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual
PUE0130200153654	Proyecto Ejecutivo De Mejor y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Tlatlaucotepec	Ciudad de Tlatlaucotepec	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes														Proyecto	8,403	100.00	100.00
PUE0130200153671	Proyecto Ejecutivo De Mejor y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Avila Camacho En La Colonia Aplicación Playa del Sur	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes														Proyecto	186	100.00	100.00
PUE0130200153688	Proyecto Ejecutivo De Alivio Del Arroyo Atlixco, Descargando Al Arroyo El Sabanillo	San Pedro Cholula	Cholula de Rivedavia	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes														Proyecto	18,744	100.00	100.00
PUE0130200153718	Prototipo Sistema Universal Para El Seguimiento De Indicadores De Eficiencia Integral En Línea Suel On Line (Agozo 2009)	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes														Proyecto	6,400	100.00	100.00
PUE0130200171649	Construcción Del Camino Vista Hermosa - San Mateo	Doltepec	Cobertura municipal		Subsidio	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes														Kilómetro	11,115	100.00	100.00
PUE0130200171676	Construcción De La Carretera De Acceso Al Instituto Tecnológico Superior De Tepeaca	Tepeaca	Cobertura municipal		Subsidio	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes														Kilómetro	28,627	100.00	100.00
PUE0130200171710	Construccion De Alcantarillas Del Camino Chiauula De Tapia- San Juan Del Rio -San Pedro Gortázar-Chila De La Sal Tramo/ Del Km 19 950 Al 19 Chiauula 200	Chiauula	Cobertura municipal		Subsidio	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes														Kilómetro	3,728	100.00	100.00
PUE0130200173472	Reconstrucción De La Carretera Huaytamilco - Ayotzaco - Tezempulco, Con Una Longitud De 13.60 Kilómetros, Del Kilometro 0 000 Al Kilometro 13 600, En La Localidad De Huaytamilco Y Ayotzaco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP														Kilómetros	0	100.00	100.00
PUE0130100032711	Equipamiento De Pozo Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Mateo Zoymatlán	Coyotepec	San Mateo Zoymatlán	Rural	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes														Otra obra pública	1	100.00	0.00
PUE0130100032727	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SPATLÁN.	Spatlán	San Juan Spatlán	Urbano	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes														Otra obra pública	1,862	100.00	100.00
PUE0130100032737	Mejoración De Red De Distribución De Agua Potable La Etapa En El Barrio De San Juan, Tochmilco.	Tochmilco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes														Otra obra pública	340	100.00	100.00
PUE0130100032741	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tepeaca	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes														Otra obra pública	414	100.00	100.00
PUE0130100032770	Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De La Contraloría	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes														Otra obra pública	1	100.00	100.00
PUE0130100032775	Aportación Para La Fiscalización A Favor Del Organismo De Fiscalización Superior Del Estado (Ofisa)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes														Otra obra pública	1	100.00	100.00
PUE0130100032923	Supervisión Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes (Só)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes														Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	1	100.00	100.00
PUE0130100038618	Construcción De Un Módulo De Sanitarios En El Bachillerato General Carlos Camacho Espirito Clave 21ab0597v	Acajete	San Jerónimo Ocotlán	Urbano	Convenio	0026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior														Educación y deporte	1	100.00	100.00
PUE0130100038619	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c En El Bachillerato General Hector Azar Clave 21ab0574i	Ajalpan	Maxtlanquique	Rural	Convenio	0026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior														Educación y deporte	45	100.00	100.00
PUE0130100038620	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c En El Bachillerato General Luis Domínguez Chisno Barrera Clave 21ab0482v	Ajalpan	Cinco Señores	Rural	Convenio	0026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior														Educación y deporte	84	100.00	100.00
PUE0130100038621	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1con El Bachillerato General Del Centro Escolar Lic Melquiades Morales Flores Clave 21ab0572z	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Convenio	0026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior														Educación y deporte	124	100.00	100.00
PUE0130100038622	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c En El Bachillerato General Cede Ramiro Flores Clave 21ab0312d	Maxtlan	San Buenaventura Maxtlan	Urbano	Convenio	0026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior														Educación y deporte	315	100.00	100.00
PUE0130100038623	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En La Planta Baja De Estructura U-1c En El Bachillerato General Gregorio De Gante Clave 21ab0592z	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior														Educación y deporte	268	100.00	100.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE10130100038624	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-10 En El Bachillerato General Octavio Paz Clave 21ab0246e	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$495,633	\$495,633	\$495,633	\$495,633	\$495,633	\$495,633	\$495,633	100.00	\$0	Obra	287	100.00	100.00		
PUE10130100038625	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-10 En El Bachillerato General Simón Bolívar Clave 21ab0313p	San Nicolás de los Ríos	San Pedro Yancuilitlan	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$457,192	\$457,192	\$457,192	\$457,192	\$457,192	\$457,192	\$457,192	100.00	\$0	Obra	253	100.00	100.00		
PUE10130100038626	Construcción De La Plaza Cívica Y El Techado De La Miema Del Bachillerato General Siglo XXI Clave 21ab0284x	Tlaxiapa	Tlaxiapa	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$679,863	\$679,863	\$679,863	\$679,863	\$679,863	\$679,863	\$679,863	100.00	\$0	Obra	114	100.00	100.00		
PUE10130100038627	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-10 En El Bachillerato General Wilfrido Sánchez Sánchez Clave 21ab0473n	Tehuacan	San Rafael Itzapalucan	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$463,033	\$463,033	\$463,033	\$463,033	\$463,033	\$463,033	\$463,033	100.00	\$0	Obra	176	100.00	100.00		
PUE10130100038628	Construcción De Un Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C En El Bachillerato General Sin Nombre De Nueva Creación Clave 21ab0703p	Vicente Guerrero	Ahuacá	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$869,226	\$869,226	\$869,226	\$869,226	\$869,226	\$869,226	\$869,226	100.00	\$0	Obra	55	100.00	100.00		
PUE10130100038629	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-10 En El Bachillerato General C.F. Lic. Guillermo Jiménez Morales Clave 21ab0377q	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$458,176	\$458,176	\$458,176	\$458,176	\$458,176	\$458,176	\$458,176	100.00	\$0	Obra	138	100.00	100.00		
PUE10130100038630	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-10 En El Bachillerato General Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21ab0114x	Cuatlanahuac	San Juan Cuatlanahuac	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$474,520	\$474,520	\$474,520	\$474,520	\$474,520	\$474,520	\$474,520	100.00	\$0	Obra	366	100.00	100.00		
PUE10130100038631	Construcción De Un Aula De Computo De Dos Entre Elías En Estructura Regional C En El Bachillerato General Luis Donaldo Colosio Huarieta Clave 21ab0161j	Chuyaya de Andrade	San Pedro Chuyaya	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$858,327	\$858,327	\$858,327	\$858,327	\$858,327	\$858,327	\$858,327	100.00	\$0	Obra	113	100.00	100.00		
PUE10130100038632	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-10 En El Bachillerato General Ninos Héroes De Chapultepec Clave 21ab02601	Chapulco	Chapulco	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$496,718	\$496,718	\$496,718	\$496,718	\$496,718	\$496,718	\$496,718	100.00	\$0	Obra	245	100.00	100.00		
PUE10130100038633	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Bachillerato General Miguel Alemán Clave 21ab0224f	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$415,166	\$415,166	\$415,166	\$415,166	\$415,166	\$415,166	\$415,166	100.00	\$0	Obra	170	100.00	100.00		
PUE10130100038634	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General Del Centro Escolar Lic. Melquiades Morales Flores Ajalpan Clave 21ab0572z	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	100.00	\$0	Lote	124	100.00	100.00		
PUE10130100038635	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General Honor Acar Clave 21ab0379k	Ajalpan	Maxatlanhuicac	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	100.00	\$0	Lote	49	100.00	100.00		
PUE10130100038636	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General Luis Donaldo Colosio Murrleta Clave 21ab0482v	Ajalpan	Cinco Señores	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	100.00	\$0	Lote	84	100.00	100.00		
PUE10130100038637	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General Cando Romero Flores Clave 21ab0118d	Healthon	San Buenaventura Healthon	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	100.00	\$0	Lote	315	100.00	100.00		
PUE10130100038638	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General Gregorio De Gante Clave 21ab0592x	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	100.00	\$0	Lote	268	100.00	100.00		
PUE10130100038639	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General Rafael Ramírez Clave	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	100.00	\$0	Lote	282	100.00	100.00		
PUE10130100038640	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General Octavio Paz Clave 21ab0246e	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$23,107	\$23,107	\$23,107	\$23,107	\$23,107	\$23,107	\$23,107	100.00	\$0	Lote	287	100.00	100.00		
PUE10130100038641	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General Simón Bolívar Clave 21ab0313p	San Nicolás de los Ríos	San Pedro Yancuilitlan	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	100.00	\$0	Lote	253	100.00	100.00		
PUE10130100038642	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General Wilfrido Sánchez Sánchez Clave 21ab0473n	Tehuacan	San Rafael Itzapalucan	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	100.00	\$0	Lote	176	100.00	100.00		
PUE10130100038643	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General C.F. Lic. Guillermo Jiménez Morales Clave 21ab0377q	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00		
PUE10130100038644	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21ab0114x	Cuatlanahuac	San Juan Cuatlanahuac	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	100.00	\$0	Lote	366	100.00	100.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones		
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Insc Anual
PUE1013010003845	Suministro, Colocación y Puesta en Marcha De Mobiliario y Equipo Para Un Aula De Computo En El Bachillerato General Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 216b0163	Cuayucan de Andrade San Pedro Cuayucan	Rural	Convenio	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	0	\$234,071	\$234,071	\$234,071	\$234,071	\$234,071	\$234,071	\$234,071	100.00	0	Lote	1	100.00	100.00		
PUE1013010003846	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General Rufino Hércules De Chapultepec Clave 216b02601	Chapulco	Chapulco	Urbano	Convenio	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	100.00	0	Lote	245	100.00	100.00		
PUE1013010003847	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato General " Miguel Hidalgo" Clave 216b0212F, Ubicada En La Cabecera Municipal De Guadalupe, Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Convenio	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	\$22,875	100.00	0	Obra	170	100.00	100.00		
PUE10130100042589	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad De Docencia U-D1 En Estructura Especial Metálica De Dos Niveles En La Universidad Politécnica Metropolitana Ubicada En El Predio Conocido Como Los So	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$13,648,256	\$13,648,256	\$13,648,256	\$13,648,256	\$13,648,256	\$13,648,256	\$13,648,256	100.00	0	Obra	160	100.00	27.00		
PUE10130100055697	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas (Piba) Agua Potable	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$6,073,494	\$6,073,494	\$6,073,494	\$6,073,494	\$6,073,494	\$6,073,494	\$6,073,494	100.00	0	Obra	2,128	100.00	100.00			
PUE10130100055698	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas (Piba) Alcantarillado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$20,485,304	\$20,485,304	\$20,485,304	\$20,485,304	\$20,485,304	\$20,485,304	\$20,485,304	100.00	0	Obra	25,930	100.00	100.00			
PUE10130100055699	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas (Piba) Fincas Obras	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$177,669	\$177,669	\$177,669	\$177,669	\$177,669	\$177,669	\$177,669	100.00	0	Obra	54,372	100.00	100.00			
PUE10130100055700	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas (Piba) Puentes Carreteras Alcantarillado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$245,749,741	\$245,749,741	\$245,749,741	\$245,749,741	\$245,749,741	\$245,749,741	\$245,749,741	100.00	0	Obra	54,372	100.00	100.00			
PUE10130100055701	Programa De Infraestructura Basica Parala Atención De Los Pueblos Indígenas (Piba) Puentes Caminos Rurales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$30,438,169	\$30,438,169	\$30,438,169	\$30,438,169	\$30,438,169	\$30,438,169	\$30,438,169	100.00	0	Obra	4,214	100.00	100.00			
PUE10130100055702	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas (Piba) Agua Potable	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$1,196,249	\$1,196,249	\$1,196,249	\$1,196,249	\$1,196,249	\$1,196,249	\$1,196,249	100.00	0	Obra	18,248	100.00	100.00			
PUE10130100055703	Programa De Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas (Piba) Alcantarillado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$3,561,391	\$3,561,391	\$3,561,391	\$3,561,391	\$3,561,391	\$3,561,391	\$3,561,391	100.00	0	Obra	37,150	100.00	100.00			
PUE10130100057012	Construcción De La Primera Etapa Del Pabellón Deportivo De Usos Múltiples, Ubicado En La Unidad Deportiva Vázquez Bada	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	8205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$17,466,841	\$17,466,841	\$17,466,841	\$17,466,841	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	99.69	0	Metros Cuadrados	1,545,941	100.00	100.00		
PUE10130100057624	Construcción De La Puerta De Acceso, Plazas, Andadores Y Ovarios De La Universidad Tecnológica De Puebla, Clave 21au1000h	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$2,932,102	\$2,932,102	\$2,932,102	\$2,809,570	\$2,809,570	\$2,809,570	\$2,809,570	95.82	0	Obra	4,000	100.00	100.00		
PUE10130100068857	Modernización Y Ampliación Del Paso Inferior Vehicular De La Seta A Cholula - En Hacienda Zavala (San Jardines De Zavala) Ubicado En La Localidad De Servicio Poble De Zaragoza Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$34,996,719	\$34,996,719	\$34,996,719	\$34,996,719	\$34,996,719	\$34,996,719	\$34,996,719	100.00	0	Metros	300	100.00	100.00		
PUE10130100068884	Primera Etapa Del Boulevard La Fregua, Tramo Del Boulevard Capitán Carlos Ochoa Segovio-Intercambio Del Anillo Periferico Ecologico, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$59,520,454	\$59,520,454	\$59,520,454	\$59,520,454	\$59,520,454	\$59,520,454	\$59,520,454	100.00	0	Kilómetros	1	100.00	100.00		
PUE10130100068889	Modernización De La Carretera Federal 190, Del Kilometro 78 246 Con Una Longitud De 2.20 Kilometros	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$76,137,022	\$76,137,022	\$76,137,022	\$76,137,022	\$76,137,022	\$76,137,022	\$76,137,022	100.00	0	Kilómetro	2	100.00	1.00		
PUE10130100068895	Ampliación Y Modernización A Cuatro Carriles Por Sentido De Circulación, De La Carretera Federal, No. 119 Puebla-Tlaxcala, Tramo Del Kilometro 1 900 Al Kilometro 3 000 Con Una Longitud	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0587 Fondos Metropolitanos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$64,968,886	\$64,968,886	\$64,968,886	\$64,968,886	\$64,968,886	\$64,968,886	\$64,968,886	100.00	0	Kilómetro	1	100.00	100.00		
PUE10130100083334	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En La Planta Baja De Estructura D-26 En El Bachillerato General Rafael Ramírez Clave 216b0728y	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$481,984	\$481,984	\$481,984	\$481,984	\$479,958	\$479,958	\$479,958	99.58	0	Obra	282	100.00	100.00		
PUE10130100083302	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiuampam, Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	100.00	0	Kilómetros	0	100.00	94.44		
PUE10130100083303	Reconstrucción De La Carretera Toluca-Tehuacan-Tehuacan De Estados,Puebla Oaxaca), Con Una Longitud De 22.3 Kilómetros, Del Kilometro 30 000 Al Kilometro 52 300, En Las Localidades De Calpan	Oaxaca	Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$1,813,699	\$1,813,699	\$1,813,699	4.14	0	Kilómetros	23	100.00	0.00		
PUE10130100083304	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Y Equipamiento Del Sés Hoyos En La Localidad De La Servicios Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$66,837	\$66,838	\$66,838	\$66,838	\$66,835	\$66,835	\$66,835	100.00	0	Kilómetros	5	100.00	99.98		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Ciclo del Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto		Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual		
																									Avance	Reintegrado
PUE10130100089305	Proyecto Ejecutivo Consistente En La Elaboración Del Cálculo Estructural, Instalaciones Eléctricas, Hidroeléctricas, Terc. Datos Y Video, Catálogo De Conceptos, Muestras Generadores, Análisis	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$23,404	\$23,404	\$23,404	\$21,505	\$21,505	\$21,505	\$21,505	91.89	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	
PUE10130100088804	Equipo Especializado Para Laboratorios De Cos Programa Educativo En Informática, Biotecnología Y Finanzas De La Universidad Politécnica De Puebla Clave 135000010	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior				Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$242,533	\$258,446	\$258,446	\$258,446	\$258,446	\$258,446	\$258,446	100.00	\$0	Lote	500	100.00	98.00	
PUE10130100092263	Equipo Especializado Para El Laboratorio De La Carrera De Tecnología De Alimentos Y Alimentos Inteligentes De La Universidad Tecnológica De Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior				Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	100.00	\$0	Lote	1,888	100.00	0.00	
PUE10130100099304	Reconstrucción De 2 Tramos Carreteros Dañados Por Lluvias Severas Del 17 Y 18 De Septiembre De 2010 (Mucman Earl)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$9,721,897	\$9,721,897	\$9,721,897	\$9,721,897	\$8,558,530	\$8,558,530	88.03	\$0	Acción	2	100.00	100.00	
PUE10130100099426	Reconstrucción De 16 Tramos Carreteros Y Puentes Dañados Por Lluvias Severas Del 17 De Septiembre De 2010 (Mucman Earl)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$126,007,500	\$126,007,500	\$126,007,500	\$126,007,500	\$114,495,668	\$114,495,668	90.88	\$0	Acción	16	100.00	100.00	
PUE10130100108939	Construcción Del Edif. De Sala Y Talleres 2 En Estructura Especial Mediana En Nivel En Luaviv. Politécnica Metropolitana En H. Puebla De 2. Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior				Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$401,114	\$401,114	\$401,114	\$401,114	\$401,114	\$401,114	\$401,114	100.00	\$0	Obra	160	100.00	3.00	
PUE10130201146539	Construcción De La Carretera E.C. (Atencingo - Tepalapan) - Nicolás Bravo, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 2 456.78 Con Una Longitud De Atencingo 2.45 Kilómetros		Nicolás Bravo	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$5,204,397	\$5,204,397	\$5,204,397	\$5,204,397	\$5,204,397	\$5,204,397	\$5,204,397	100.00	\$0	Kilómetro	46,178	100.00	100.00	
PUE10130201146525	Construcción De La Carretera De Acceso Al Demolición De Ajalpan, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 1 560. Con Una Longitud De 1.56 Kilómetros		Ajalpan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$10,159,662	\$10,159,662	\$10,159,662	\$10,159,662	\$10,159,662	\$10,159,662	\$10,159,662	100.00	\$0	Kilómetro	1,000	100.00	100.00	
PUE10130201146538	Diseño Estructural De Puentes Elevados, Pasos Deprimidos, Viaducto Cubierto, Alcantarilla Y Servicios Complementarios Del Distribuidor Vial Numero Nueva Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Sociológico	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,964,122	\$1,964,122	\$1,964,122	\$1,964,122	\$1,964,122	\$1,964,122	\$1,964,122	100.00	\$0	Proyecto	78,452	100.00	100.00	
PUE10130201146525	Trabajo De Ampliación Y Mejoramiento Del Centro Estatal De Evaluación, Control Y Confianza, En El Municipio De Amozoc Localidad De Amozoc De Mota Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$14,264,929	\$14,264,929	\$14,264,929	\$14,262,609	\$14,262,609	\$14,262,609	\$14,262,609	99.98	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	90.00	
PUE10130201146583	Pavimentación De La Carretera Atoyatpan-Anastiximilla, Del Kilómetro 1 960 Al Kilómetro 4 780 Con Una Longitud De 2.82 Kilómetros	Atoyatpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$6,863,037	\$6,863,037	\$6,863,037	\$6,863,037	\$6,863,037	\$6,863,037	\$6,863,037	100.00	\$0	Kilómetro	6,194	100.00	100.00	
PUE10130201146548	Construcción De Espacios Deportivos En Atencingo	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$3,536,401	\$3,536,401	\$3,536,401	\$3,536,401	\$3,536,401	\$3,536,401	\$3,536,401	100.00	\$0	Metro Cuadrado	20,000	100.00	100.00	
PUE10130201146524	Adquisición De La Calle 2 Poniente Entre El Centro Y El Barrio De La Candelaria	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,457,585	\$1,457,585	\$1,457,585	\$1,457,585	\$1,457,585	\$1,457,585	\$1,457,585	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,240	100.00	100.00	
PUE10130201146534	Construcción De La Carretera Izamilla - Límite De Los Estados Puebla - Guerrero	Izamilpa de Guerrero	Cuatlaatecoma	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$24,590,278	\$24,590,278	\$24,590,278	\$24,590,278	\$24,590,278	\$24,590,278	\$24,590,278	100.00	\$0	Kilómetros	278,418	100.00	100.00	
PUE10130201146306	Muro De Contención Para Protección De Bordo	Jopala	Patla	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$19,624,509	\$19,624,509	\$19,624,509	\$19,624,509	\$19,624,509	\$19,624,509	\$19,624,509	100.00	\$0	Metro Cuadrado	12,749	100.00	100.00	
PUE10130201146356	Construcción De Acceso Al Instituto De Estudios Superiores Del Estado Profeso Rosendo O. Morales	Nicolás Bravo	Santa Ana	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$4,529,220	\$4,529,220	\$4,529,220	\$4,529,220	\$4,529,220	\$4,529,220	\$4,529,220	100.00	\$0	Kilómetro	11,464	100.00	100.00	
PUE10130201146448	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Federal José María Velasco Clave Sep 21213715y	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$477,898	\$477,898	\$477,898	\$477,898	\$477,898	\$477,898	\$477,898	100.00	\$0	Metro Cuadrado	260	100.00	100.00	
PUE10130201146732	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave Sep 21213715y, En Colonia Transparencia	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$488,977	\$488,977	\$488,977	\$488,977	\$488,977	\$488,977	\$488,977	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,150	100.00	100.00	
PUE10130201146793	Construcción De La Carretera De Acceso Al Instituto Tecnológico Venustiano Carranza, Con Comercio Adicional Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0 550 Con Una Longitud De 0.550 Kilómetros	Venustiano Carranza	El Carmen	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$3,948,929	\$3,948,929	\$3,948,929	\$3,948,929	\$3,948,929	\$3,948,929	\$3,948,929	100.00	\$0	Kilómetro	26,465	100.00	100.00	
PUE10130201147241	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria En La Colonia Lomas De San Miguel	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$516,042	\$516,042	\$516,042	\$516,042	\$516,042	\$516,042	\$516,042	100.00	\$0	Metro Cuadrado	260	100.00	100.00	
PUE10130201147247	Reconstrucción Del Camino San Miguel Tlanguistengo- San Rafael Teapulcan, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 1 240, En La Localidad De San Rafael Itzapaluca, Municipio De Tlanguistengo	Tlanguistengo	San Rafael Itzapaluca	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$583,593	\$583,593	\$583,593	\$583,593	\$583,593	\$583,593	\$583,593	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones			
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milloneros)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Insc Anual
PUE10130200147421	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer En La Unidad Deportiva Sur (El Humilladero)	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$ 936,825	\$ 936,825	\$ 936,825	\$ 936,825	\$ 936,825	\$ 936,825	\$ 936,825	100.00	\$ 0	Metro Cuadrado	20,000	100.00	100.00	
PUE10130200147543	Construcción Del Acceso A La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Con Pavimento Asfáltico	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$ 4,363,918	\$ 4,363,918	\$ 4,363,918	\$ 4,363,918	\$ 4,363,918	\$ 4,363,918	\$ 4,363,918	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	64,371	100.00	100.00	
PUE10130200147653	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Panto Sintético Y Alumbrado	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$ 925,817	\$ 925,817	\$ 925,817	\$ 925,817	\$ 925,817	\$ 925,817	\$ 925,817	100.00	\$ 0	Metro Cuadrado	21,119	100.00	100.00	
PUE10130200147737	Construcción Del Entronque San José Carpintero	Tepeaca	San José Carpintero	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$ 1,990,800	\$ 1,990,800	\$ 1,990,800	\$ 1,990,800	\$ 1,990,800	\$ 1,990,800	\$ 1,990,800	100.00	\$ 0	Kilómetro	67,157	100.00	100.00	
PUE10130200147844	Retiro De Delantales Y Caidos En El Camino De San Agustín Atlixhuacan, Tlapachula Y Santa María Tlacuotlapep Del Km 5 000 Al Km 28 000	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$ 19,229,801	\$ 19,229,801	\$ 19,229,801	\$ 19,229,801	\$ 19,229,801	\$ 19,229,801	\$ 19,229,801	100.00	\$ 0	Metro cúbico	60,546	100.00	100.00	
PUE10130200147873	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Marcaciones Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Camino Real A San Jerónimo Y Calle Mochama, Colonia San Cristóbal Tulcingo Calera	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$ 1,903,806	\$ 1,903,806	\$ 1,903,806	\$ 1,903,806	\$ 1,903,806	\$ 1,903,806	\$ 1,903,806	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	788	100.00	100.00	
PUE10130200147938	Bancho A Lo Largo Del Periférico Ecológico Tramo Autopista México-Puebla-Diamante Vi. En Ambos Sentidos.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$ 2,498,476	\$ 2,498,476	\$ 2,498,476	\$ 2,498,476	\$ 2,498,476	\$ 2,498,476	\$ 2,498,476	100.00	\$ 0	Metro cúbico	0	100.00	100.00	
PUE10130200147946	Restauración Del Museo Regional Casa De Alfenique	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$ 3,011,341	\$ 3,011,341	\$ 3,011,341	\$ 3,011,341	\$ 3,011,341	\$ 3,011,341	\$ 3,011,341	100.00	\$ 0	Metro Cuadrado	6,000,000	100.00	100.00	
PUE10130200148033	Rehabilitación De Concreto Asfáltico Calle 7 Sur Entre Calle 105 Puente Y Periférico, Colonia Loma Bella	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$ 4,725,985	\$ 4,725,985	\$ 4,725,985	\$ 4,725,985	\$ 4,725,985	\$ 4,725,985	\$ 4,725,985	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	19,019	100.00	100.00	
PUE10130200151792	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Salón De La Unidad De Socorro	Amozoc	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$ 1,786,497	\$ 1,786,497	\$ 1,786,497	\$ 1,786,497	\$ 1,786,497	\$ 1,786,497	\$ 1,786,497	100.00	\$ 0	Lote	750	100.00	100.00	
PUE10130200151871	Construcción De La Tercera Etapa Del Hospital De 30 Camas, Ubicado En El Municipio De Cuetzalan Del Progreso	Cuetzalan del Progreso	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$ 58,134,462	\$ 58,134,462	\$ 58,134,462	\$ 58,134,462	\$ 58,134,462	\$ 58,134,462	\$ 58,134,462	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	65,969	100.00	100.00	
PUE10130200151899	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Especializado Para Las Aulas, Talleres Y Laboratorios Del Instituto Tecnológico Superior De Tuxtlaclán Clave 21st0004	Tuxtlaclán	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$ 1,817,094	\$ 1,817,094	\$ 1,817,094	\$ 1,817,094	\$ 1,817,094	\$ 1,817,094	\$ 1,817,094	100.00	\$ 0	Lote	700	100.00	100.00	
PUE10130200151972	Proyecto Integral Para La Construcción De La Academia Nacional De Formación Y Desarrollo Policial Puebla-México	Amozoc	Amozoc de Notia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$ 26,858,690	\$ 26,858,690	\$ 26,858,690	\$ 26,858,690	\$ 26,858,690	\$ 26,858,690	\$ 26,858,690	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	
PUE10130200152065	Rehabilitación De Concreto Asfáltico Calle 41 Sur Entre Avenida Fidal Delaquer Y Calle El Oriente, Unidad Habitacional La Margarita	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$ 1,816,413	\$ 1,816,413	\$ 1,816,413	\$ 1,816,413	\$ 1,816,413	\$ 1,816,413	\$ 1,816,413	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	24,277	100.00	100.00	
PUE10130200153647	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas, Un Laboratorio Múltiple Y Un Taller De Computo En El Nichillo General "Nicolás Bravo" Clave 21st00301	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$ 971,001	\$ 971,001	\$ 971,001	\$ 971,001	\$ 971,001	\$ 971,001	\$ 971,001	100.00	\$ 0	Lote	200	100.00	100.00	
PUE10130200153652	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Un Laboratorio Múltiple, Un Taller De Computo Y Escuela No Estructura U-20 En El Bach. Gral Nicolás Bravo Clave 21st00301	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$ 3,486,625	\$ 3,486,625	\$ 3,486,625	\$ 3,486,625	\$ 3,486,625	\$ 3,486,625	\$ 3,486,625	100.00	\$ 0	Obra	200	100.00	100.00	
PUE10130200153664	Suministro De Mobiliario Básico Para Una Unidad Académica Departamental Tipo III Que Cuenta De Siete Aulas Didácticas, Área Administrativa, Centro De Computo, Biblioteca Provisional, Taller De Dibujo	Tlaxiahuatltepec	Acazulota	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$ 869,165	\$ 869,165	\$ 869,165	\$ 869,165	\$ 869,165	\$ 869,165	\$ 869,165	100.00	\$ 0	Lote	150	100.00	100.00	
PUE10130200153674	Construcción De La Unidad De Pruebas, Talleres Y Laboratorios "Laboratorio Multifuncional" En El Instituto Tecnológico Superior De Zanapaatlán Clave 21st00103	Zanapaatlán	Atzacan	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$ 13,345,038	\$ 13,345,038	\$ 13,345,038	\$ 13,345,038	\$ 13,345,038	\$ 13,345,038	\$ 13,345,038	100.00	\$ 0	Obra	750	100.00	100.00	
PUE10130200153683	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo III En El Instituto Tecnológico Superior De Tlaxiahuatltepec	Tlaxiahuatltepec	Ciudad de Tlaxiahuatltepec	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$ 176,046	\$ 176,046	\$ 176,046	\$ 176,046	\$ 176,046	\$ 176,046	\$ 176,046	100.00	\$ 0	Estudio	150	100.00	100.00	
PUE10130200153715	Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo III Que Cuenta De Siete Aulas Didácticas, Área Administrativa, Centro De Computo, Biblioteca Provisional, Taller De Dibujo Técnico, Laboratorio	Tlaxiahuatltepec	Ciudad de Tlaxiahuatltepec	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$ 8,479,839	\$ 8,479,839	\$ 8,479,839	\$ 8,479,839	\$ 8,479,839	\$ 8,479,839	\$ 8,479,839	100.00	\$ 0	Obra	150	100.00	100.00	
PUE10130200153727	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Especializado Para Las Aulas, Talleres Y Laboratorios Del Instituto Tecnológico Superior De Amatlán Clave 21st00104	Amatlán	Amatlán de Centro	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$ 558,012	\$ 558,012	\$ 558,012	\$ 558,012	\$ 558,012	\$ 558,012	\$ 558,012	100.00	\$ 0	Lote	500	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Segundo Trimestre 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Insc Anual	
PUE1013020163731	Suministro, Colocación, Capacitación y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Especializado Para Las Aldeas, Talavera Y Laboratorio Del Instituto Tecnológico Superior De Atlixo Clave 21st100079	Atlixo	Atlixo	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,265,757	\$3,065,757	\$1,265,757	\$1,265,757	\$3,065,757	\$1,265,757	\$1,265,757	100.00	\$0	Lote	750	100.00	100.00		
PUE1013020167238	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas (Ultravioleta)	Chilchotla	Rafael J. García	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$2,098,000	\$2,098,000	\$2,098,000	\$2,098,000	\$2,098,000	\$2,098,000	\$2,098,000	100.00	\$0	Planta	260	100.00	100.00		
PUE1013020167509	Construcción De Boulevard Bicentenario De 2.89 Km De Longitud Tramo Huauhinango-Taxcapa Del Km 0 000 Al 2 883.76	Huauhinango	Huauhinango	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$27,341,607	\$27,341,607	\$27,341,607	\$27,341,607	\$27,341,607	\$27,341,607	\$27,341,607	100.00	\$0	Kilómetro	106,432	100.00	100.00		
PUE1013020168272	Rehabilitación De Estanque Rustico Del Centro Amicola De Administración Estatal San Diego Anapulco	Atlixo	San Diego Anapulco	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$238,792	\$238,792	\$238,792	\$238,792	\$238,792	\$238,792	\$238,792	100.00	\$0	Hectárea	600	100.00	100.00		
PUE1013020168341	Construcción De Muro De Contención Del Estanque Rustico Del Centro Amicola De Administración Estatal San Diego Anapulco	Atlixo	San Diego Anapulco	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,124,284	\$1,124,284	\$1,124,284	\$1,124,284	\$1,124,284	\$1,124,284	\$1,124,284	100.00	\$0	Metro cúbico	600	100.00	100.00		
PUE1013020168463	Rehabilitación De Sala De Usos Múltiples Del Centro Amicola De Administración Estatal San Diego Anapulco	Atlixo	San Diego Anapulco	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,180,114	\$1,180,114	\$1,180,114	\$1,180,114	\$1,180,114	\$1,180,114	\$1,180,114	100.00	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	100.00		
PUE1013020168546	Construcción De Puente Vehicular Atoyac II, En La Localidad De Santo Domingo Atoyatpan, Municipio De Atlixo Puebla	Atlixo	Santo Domingo Atoyatpan	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$4,002,548	\$4,002,548	\$4,002,548	\$4,002,548	\$4,002,548	\$4,002,548	\$4,002,548	100.00	\$0	Metro Lineal	19,000	100.00	100.00		
PUE1013020168620	Rehabilitación De Boulevard Moreno Valle, En El Municipio De Atlixo Puebla	Atlixo		Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$3,839,865	\$3,839,865	\$3,839,865	\$3,839,865	\$3,839,865	\$3,839,865	\$3,839,865	100.00	\$0	Metro Cuadrados	34,986	100.00	100.00		
PUE1013020171573	Conservación De La Carretera( Entronque Carretero Kilometro 25.0 (Puebla - Tehuacán) - Mexetlatlan, Con Una Long De 6.30 Km, Del Km 0 Acajete 100 Al Km 6 100			Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,509,745	\$1,509,745	\$1,509,745	\$1,509,745	\$1,509,745	\$1,509,745	\$1,509,745	100.00	\$0	Kilómetro	3,000	100.00	100.00		
PUE1013020171678	Conservación Del Camino Huahuacila - Totutla, Con Una Longitud De 14.41 Kilometros			Cobertura estatal Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$2,933,080	\$2,933,080	\$2,933,080	\$2,933,080	\$2,933,080	\$2,933,080	\$2,933,080	100.00	\$0	Kilómetros	5,000	100.00	100.00		
PUE1013020171776	Reconstrucción Carr/ Anahuilla - Tlanatepec Tramo: Elomochilán-El Tepayac Long 1.40 Km Del Km 7 400 Al Km 7 400 Tramo: Bomas De 7 210 Al Km 7 210 Tramo Conserv Km 7 050 A Km 7 210 Y Km 7 252 A Km 7 400			Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$607,575	\$607,575	\$607,575	\$607,575	\$607,575	\$607,575	\$607,575	100.00	\$0	Kilómetro	950	100.00	100.00		
PUE1013020171794	Reconstrucción Carretera E. C. 21.0 (La Colorado-Acajete) - Santa Cruz Huixtlapec, Con Una Longitud De 460 Metros, Beneficiará Sectores Agrícola Y Ganadero De Región, Del Km 2 100 Al Km 2 560	Molacac	Santa Cruz Huixtlapec	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$685,402	\$685,402	\$685,402	\$685,402	\$685,402	\$685,402	\$685,402	100.00	\$0	Kilómetro	1,510	100.00	100.00		
PUE1013020171813	Conservación Del Camino San Antonio Chayusa - Michapa, Con Una Longitud De 1.53 Kilometros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 1 500		Chayusa de Andrade Michapa	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$794,228	\$794,228	\$794,228	\$794,228	\$794,228	\$794,228	\$794,228	100.00	\$0	Kilómetro	726	100.00	100.00		
PUE1013020171839	Conservación De La Carretera( Tonalil - Zoyatepec, Con Una Longitud De 7.4 Kilometros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 7 400		Tonalil de Herrera	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,028,481	\$1,028,481	\$1,028,481	\$1,028,481	\$1,028,481	\$1,028,481	\$1,028,481	100.00	\$0	Kilómetro	750	100.00	1.00		
PUE1013020171859	Conservación De La Carretera( Libres - Huixtla, Con Una Longitud De 0.03 Kilometros, Tramo Del Kilómetro 1 500 Al Kilómetro 1 530.		Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,470,303	\$1,470,303	\$1,470,303	\$1,470,303	\$1,470,303	\$1,470,303	\$1,470,303	100.00	\$0	Kilómetro	3,752	100.00	100.00	
PUE1013020171873	Conservación Carretera( E.C. Km 8.0 (Tehuacán-Tehuacán) - San Gabriel Chilac, Long De 7.50 Km, Del Km 1 000 Al Km 8 500		San Gabriel Chilac	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,969,000	\$1,969,000	\$1,969,000	\$1,969,000	\$1,969,000	\$1,969,000	\$1,969,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,500	100.00	1.00		
PUE1013020172199	Rehabilitación Del Entronque Carretero (Oriental - Tepayahuacan) - Calle 2 Urbana - Bomas, Con Una Longitud De 500 Metros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0 500		Tepayahuacan	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,735,462	\$1,735,462	\$1,735,462	\$1,735,462	\$1,735,462	\$1,735,462	\$1,735,462	100.00	\$0	Kilómetro	1,110	100.00	100.00		
PUE1013020172237	Construcción De Muro División En El Kilómetro 0 550 Y Bomas En Tramo Asiendo De La Carretera( Tehuacán-Alto Libre Con Una Longitud De 7.10 Kilometros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 7 100		Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$2,254,268	\$2,254,268	\$2,254,268	\$2,254,268	\$2,254,268	\$2,254,268	\$2,254,268	100.00	\$0	Kilómetro	1,497	100.00	100.00		
PUE1013020172299	Conservación De La Carretera( Amaco - Huahuacila, Con Una Longitud De 3.8 Kilometros, Que Beneficiará A Los Sectores Agrícola Y Ganadero, Del Kilómetro 14 500 Al Kilómetro 20 300		Huahuacila	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	100.00	\$0	Kilómetro	14,623	100.00	100.00		
PUE1013020172316	Conservación De La Carretera( Entronque Carretero (Kilómetro 500 Carretera Federal México-Puebla) - San Andrés Chalpan, Con Una Longitud De 13.32 Kilometros, Que Beneficiará A Los			Cobertura estatal Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$746,920	\$746,920	\$746,920	\$746,920	\$746,920	\$746,920	\$746,920	100.00	\$0	Kilómetro	2,500	100.00	1.00		
PUE1013020172327	Supervisión Y Control De Calidad De Obras Del Programa De Conservación, Reconstrucción De Carreteras Y Puentes Estatales 2010			Cobertura estatal Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,356,125	\$1,356,125	\$1,356,125	\$1,356,125	\$1,356,125	\$1,356,125	\$1,356,125	100.00	\$0	Supervisión	4,346	100.00	100.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE113020017244	Conservación De La Carretera! Quetzalten - Tecuantepec, Con Una Longitud De 21.6 Kilómetros, Que Beneficiará A Los Sectores Agrícola Y Ganadero De La Región, Del Kilómetro 1 500 Al Kilómetro 25 000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,957,565	\$1,957,565	\$1,957,565	\$1,957,565	\$1,957,565	\$1,957,565	\$1,957,565	100.00	\$0	Kilómetro	13,076	100.00	100.00			
PUE113020017252	Reconstrucción De La Carretera! Entrombo Carretero (Kilometro 11.1 Totahuacahuac-Tetela) - Totila - Tottili Con Una Longitud De 17.0 Kilómetros Que Beneficiará A Los Sectores Agrícola	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$2,319,259	\$2,319,259	\$2,319,259	\$2,319,259	\$2,319,259	\$2,319,259	\$2,319,259	100.00	\$0	Kilómetro	1,884	100.00	100.00			
PUE113020017270	Conservación De La Carretera! Zacapala - Chuyuca De Andrade, Con Una Longitud De 21.19 Kilómetros, Que Beneficiará A Los Sectores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$2,938,907	\$2,938,907	\$2,938,907	\$2,938,907	\$2,938,907	\$2,938,907	\$2,938,907	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00			
PUE113020017285	Conservación De La Carretera! Chianella De Ojeda - Chila De La Sal, Con Una Longitud De 16.30 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 36 300	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,273,268	\$1,273,268	\$1,273,268	\$1,273,268	\$1,273,268	\$1,273,268	\$1,273,268	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00			
PUE113020017293	Reconstrucción De La Carretera! Mexitlan - San Jerónimo Tecuampán, Con Una Longitud De 2.38 Kilómetros, Que Beneficiará A Los Sectores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,294,400	\$1,294,400	\$1,294,400	\$1,294,400	\$1,294,400	\$1,294,400	\$1,294,400	100.00	\$0	Kilómetro	3,513	100.00	100.00			
PUE1130200172405	Conservación De La Carretera! Tepicollán - Romelillo - Huamantla - La Cumbre (Tramo Alado), Con Una Longitud De 21.00 Kilómetros, Del Kilómetro 79 000 Al Kilómetro 102 000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,407,925	\$1,407,925	\$1,407,925	\$1,407,925	\$1,407,925	\$1,407,925	\$1,407,925	100.00	\$0	Kilómetro	3,723	100.00	100.00			
PUE1130200172413	Reconstrucción De La Carretera! Santa María Achenomac - San Jerónimo Tecuampán, Con Una Longitud De 6.9 Kilómetros, Que Beneficiará A Los Sectores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$9,724,958	\$9,724,958	\$9,724,958	\$9,724,958	\$9,724,958	\$9,724,958	\$9,724,958	100.00	\$0	Kilómetro	5,979	100.00	100.00			
PUE1130200173581	Aportación Para La Fiscalización De Los Recursos De La Comisión Nacional De Cultura Física Y Deporte 2010 (Comaf)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8205 Deporte	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$4,406	\$4,406	\$4,406	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	1	0.00	0.00			
PUE1130200173586	Conservación De La Carretera! Zacapaxtla - Xochiapulco, Con Una Longitud De 0.08 Kilómetros, Que Beneficiará A Los Sectores Agrícola Y Ganadero, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0 100	Huahuastla	Huahuastla	Urbano	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$4,441,829	\$4,441,829	\$4,441,829	\$4,441,829	\$4,441,829	\$4,441,829	\$4,441,829	100.00	\$0	Kilómetro	7,611	100.00	100.00			
PUE1130100032979	Construcción De Campo Deportivo, Administrado Por Familias De Migrantes, Dotados De Cancha De Fútbol, Pista De Atletismo, Baños Y Asutla Vestidores	Asutla	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$996,549	\$996,549	\$996,549	\$996,549	\$996,549	\$996,549	\$996,549	100.00	\$0	Obra	947	100.00	100.00			
PUE1130100032995	Construcción De Local De Casa Multiples En La Localidad De Chianella	Chianella	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$773,253	\$773,253	\$773,253	\$773,253	\$773,253	\$773,253	\$773,253	100.00	\$0	Obra	2,900	100.00	100.00			
PUE1130100033044	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo	Coatzacoahuila	Chasingo (San José)	Rural	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$276,391	\$276,391	\$276,391	\$276,391	\$276,391	\$276,391	\$276,391	100.00	\$0	Obra	3,000	100.00	100.00			
PUE1130100033054	Adornamiento De Calle De Acceso A La Localidad De Rancho Nuevo Los Bevarros	Zacapala	Rancho Nuevo los Bevarros	Rural	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,114,556	\$1,114,556	\$1,114,556	\$1,114,556	\$1,114,556	\$1,114,556	10.28	\$0	Obra	650	100.00	100.00				
PUE1130100033071	Aportación Para La Fiscalización A Favor Del Organismo De Fiscalización Superior Del Estado (OFIS)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$0	\$0	0.00	\$0	Fiscalización	1	100.00	100.00			
PUE1130100033152	Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De La Contraloría	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$0	100.00	\$0	Fiscalización	1	100.00	100.00			
PUE1130100033174	Supervisión Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes (Sda)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	100.00	\$16,520	Supervisión	1	100.00	100.00			
PUE1130100033344	Construcción De Un Estacionamiento En La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21680330a, Ubicada En La Localidad De Ejido Cuamaia, Municipio De Juan C. Bonilla, Pue	Juan C. Bonilla	Cuamaia	Rural	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$351,594	\$351,594	\$351,594	\$351,594	\$351,594	\$351,594	\$351,594	100.00	\$0	Obra	1,115	100.00	100.00		
PUE1130100033350	Construcción De Un Muro De Contención En La Primaria Lic. Adolfo López Mateos Clave 21680330a, Ubicada En La Localidad De Chilóny Del Carmen, Municipio De Huahuastla	Huahuastla	Chilóny Del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,820,169	\$1,820,169	\$1,820,169	\$1,820,169	\$1,820,169	\$1,820,169	100.00	\$0	Obra	93	100.00	100.00			
PUE1130100033351	Construcción De Un Muro De Contención En La Primaria Adolfo López Mateos Clave 21680330a, Ubicada En La Localidad De Yagapa De Zaragoza, Municipio De Ajalpan, Pue	Ajalpan	San Sebastián Alcomanga	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00			
PUE1130100033352	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial/ En El Centro Integrador De Servicios	Esperanza	San José Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Obra	1,136	100.00	80.00			
PUE1130100033353	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial/ En El Centro Integrador De Servicios	Tehuacan de López	San Bartolo Tecuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Obra	4,799	100.00	100.00			



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones			
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Insc Anual
PUE11130100033954	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial En El Centro Integrador De Servicios	Acazingo	San Sebastián Tetzala	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Obras	1,956	100.00	100.00	
PUE11130100033955	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial En El Centro Integrador De Servicios	Quecholac	Palmarito Tlachapán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Obras	15,695	100.00	100.00	
PUE11130100033956	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial En El Centro Integrador De Servicios	Mezquitlan de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Obras	767	100.00	100.00	
PUE11130100033957	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	Ajalpan	San Sebastián Alcomanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Estudios	1,841	100.00	100.00	
PUE11130100033958	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	Mezquitlan de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	\$0	Estudios	767	100.00	100.00	
PUE11130100033959	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Estudios	2,502	100.00	100.00	
PUE11130100033960	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	Quecholac	Palmarito Tlachapán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	\$0	Estudios	15,695	100.00	100.00	
PUE11130100033961	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	Acazingo	San Sebastián Tetzala	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	\$0	Estudios	1,956	100.00	100.00	
PUE11130100033962	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicio	Esperanza	San José Cuyachapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Estudios	1,136	100.00	100.00	
PUE11130100033963	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	Tepanco de López	San Bartolo Teatitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	\$0	Estudios	4,799	100.00	100.00	
PUE11130100033964	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial Y Construcción De Cancha De Futbol Y Vestidores	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	100.00	\$0	Obras	2,502	100.00	99.00	
PUE11130100033965	Construcción De Soma Aulas Didacticas, Un Aula De Computo, Un Aula Usar, Direccion, Sanitarios Y Dos Escaleras En Estructura U-20 En La Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos Clave Ziepo247a	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	100.00	\$0	Obras	405	100.00	20.00	
PUE11130100033966	Construcción, Arreglos, Puesta En Marcha Y Estabilización De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa En La Localidad De Acaxtla, Municipio De Acaxtla	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$4,859,641	\$4,859,641	\$4,859,641	\$4,859,641	\$4,859,641	\$4,859,641	\$4,859,641	100.00	\$0	Litro por segundo	9,253	100.00	100.00	
PUE11130100033965	Construcción Del Colector Fluvial Alamo-Santa Chulula En Las Localidades De Puebla Y Cholula De Rivadavia, Municipios De Puebla Y San Pedro Cholula	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$90,032,222	\$90,032,222	\$90,032,222	\$90,032,222	\$90,032,222	\$90,032,222	\$90,032,222	100.00	\$0	Metros	82,887	100.00	100.00	
PUE11130100033966	Construcción De Colector Fluvial De Alivio Al Arroyo Sabanillo Localidad De Cholula De Rivadavia, Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$42,233,273	\$42,233,273	\$42,233,273	\$42,233,273	\$42,233,273	\$42,233,273	\$42,233,273	100.00	\$0	Metros	78,836	100.00	100.00	
PUE11130100033967	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De San Francisco Coapa, Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$371,596	\$371,596	\$371,596	\$371,596	\$371,596	\$371,596	\$371,596	100.00	\$0	Metros	3,504	100.00	100.00	
PUE11130100033968	Construcción De Colector Marginal Cantarranes En La Localidad De Atlixco Municipio De Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,829,669	\$1,829,669	\$1,829,669	\$1,829,669	\$1,829,669	\$1,829,669	\$1,829,669	100.00	\$0	Metros	4,750	100.00	100.00	
PUE11130100033969	Construcción De 2a Etapa De La Planta Estabilizadora En La Localidad De Xicotepetl de Juárez, Municipio De Xicotepetl	Xicotepetl	Xicotepetl de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,236,388	\$1,236,388	\$1,236,388	\$1,236,388	\$1,236,388	\$1,236,388	\$1,236,388	100.00	\$0	Planta	17,321	100.00	100.00	
PUE11130100033970	Construcción, Arreglos, Puesta En Marcha Y Estabilización De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$10,947,973	\$10,947,973	\$10,947,973	\$10,947,973	\$10,947,973	\$10,947,973	\$10,947,973	100.00	\$0	Litro por segundo	15,805	100.00	100.00	
PUE11130100033971	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Distribución Zona Broyonense En La Localidad De Zacatlán Municipio De Zacatlán	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,458,798	\$1,458,798	\$1,458,798	\$1,458,798	\$1,458,798	\$1,458,798	\$1,458,798	100.00	\$0	Metro cúbico	16,949	100.00	100.00	
PUE11130100033972	Construcción, Arreglos, Puesta En Marcha Y Estabilización De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa En La Localidad De San Miguel Tianguistlán, Municipio De Huejotzingo	Huejotzingo	San Miguel Tianguistlán	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$611,662	\$611,662	\$611,662	\$611,662	\$611,662	\$611,662	\$611,662	100.00	\$0	Metros	1,050	100.00	76.16	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones			
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Insc Anual
PUE11130100035573	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Colectores En La Localidad De San Buenaventura Teolizingo, Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Buenaventura Teolizingo	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$742,780	\$742,780	\$742,780	\$742,780	\$742,780	\$742,780	\$742,780	100.00	\$0	Metros	1,234	100.00	100.00		
PUE11130100035574	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Colectores En La Localidad De San Cristóbal Tepetlacan, Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Tepetlacan	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$2,616,925	\$2,616,925	\$2,616,925	\$2,616,925	\$2,616,925	\$2,616,925	\$2,616,925	100.00	\$0	Kilómetro	1,194	100.00	100.00		
PUE11130100035575	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Colectores En La Localidad De Santa Catalina Hueyatecacan, Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labentida	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$2,105,789	\$2,105,789	\$2,105,789	\$2,105,789	\$2,105,789	\$2,105,789	\$2,105,789	100.00	\$0	Metros	2,250	100.00	85.66		
PUE11130100035576	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Colectores En La Localidad De Asación De Ponciano Arriaga, Municipio De San Salvador El Verde	San Salvador El Verde	Asación de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Asación)	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$606,479	\$606,479	\$606,479	\$606,479	\$606,479	\$606,479	\$606,479	100.00	\$0	Metros	2,145	100.00	100.00		
PUE11130100035577	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario De Foga En La Localidad De Idúcar De Matamoros, Municipio De Idúcar De Matamoros	Idúcar de Matamoros	Idúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$665,695	\$665,695	\$665,695	\$665,695	\$665,695	\$665,695	\$665,695	100.00	\$0	Metros	953	100.00	100.00		
PUE11130100035578	Substitución De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares En El Alto - La Ancoera En La Localidad De Puebla Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$4,911,843	\$4,911,843	\$4,911,843	\$4,911,843	\$4,911,843	\$4,911,843	\$4,911,843	100.00	\$0	Metros	7,548	100.00	100.00		
PUE11130100035579	Substitución De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares En El Tamborero En La Localidad De Puebla Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$6,856,170	\$6,856,170	\$6,856,170	\$6,856,170	\$6,856,170	\$6,856,170	\$6,856,170	100.00	\$0	Metros	6,584	100.00	100.00		
PUE11130100035580	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Reyes De Juárez Municipio De Los Reyes De Juárez	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$19,743	\$19,743	\$19,743	\$19,743	\$19,743	\$19,743	\$19,743	100.00	\$0	Metros	1	100.00	100.00		
PUE11130100035581	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coxcatlan , Calpan Municipio De Coxcatlan	Coxcatlan	Coxcatlan	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$190,591	\$190,591	\$190,591	\$190,591	\$190,591	\$190,591	\$190,591	100.00	\$0	Metros	2	100.00	100.00		
PUE11130100035582	Substitución De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares En Xonaca - Xonacita En La Localidad De Puebla Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$3,716,299	\$3,716,299	\$3,716,299	\$3,716,299	\$3,716,299	\$3,716,299	\$3,716,299	100.00	\$0	Metros	3,580	100.00	100.00		
PUE11130100035583	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tehuacán, Municipio De Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$886,531	\$886,531	\$886,531	\$886,531	\$886,531	\$886,531	\$886,531	100.00	\$0	Litro por segundo	1	100.00	100.00		
PUE11130100035584	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tzuc, Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Juan Tzuc	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,198,236	\$1,198,236	\$1,198,236	\$1,198,236	\$1,198,236	\$1,198,236	\$1,198,236	100.00	\$0	Metros	5,276	100.00	100.00		
PUE11130100035585	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tzila, Municipio De Chiautzingo	Chiautzingo	San Juan Tzila	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$197,558	\$197,558	\$197,558	\$197,558	\$197,558	\$197,558	\$197,558	100.00	\$0	Metros	2,612	100.00	100.00		
PUE11130100035588	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Martín Tlaxapa, Municipio De Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlaxapa	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$2,659,646	\$2,659,646	\$2,659,646	\$2,659,646	\$2,659,646	\$2,659,646	\$2,659,646	100.00	\$0	Litro por segundo	1,934	100.00	100.00		
PUE11130100035589	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De Xaltipanapa, Municipio De Tepicahuacan	Tepicahuacan	Xaltipanapa	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$2,362,019	\$2,362,019	\$2,362,019	\$2,362,019	\$2,362,019	\$2,362,019	\$2,362,019	100.00	\$0	Metros	400	100.00	100.00		
PUE11130100035590	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrío Llano Grande (Cabecera Municipal), Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	San Martín (El Llano)	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,120,303	\$1,120,303	\$1,120,303	\$1,120,303	\$1,120,303	\$1,120,303	\$1,120,303	100.00	\$0	Metros	789	100.00	100.00		
PUE11130100035591	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Lagunilla, Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	La Lagunilla	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,908,829	\$1,908,829	\$1,908,829	\$1,908,829	\$1,908,829	\$1,908,829	\$1,908,829	100.00	\$0	Metros	477	100.00	100.00		
PUE11130100035592	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Martín (El Llano), Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	San Martín (El Llano)	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,190,692	\$1,190,692	\$1,190,692	\$1,190,692	\$1,190,692	\$1,190,692	\$1,190,692	100.00	\$0	Metros	444	100.00	100.00		
PUE11130100035593	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De Santiago Tepetlacan, Municipio De Tlaxcoatepec De Benito Juárez	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Tepetlacan	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$3,395,291	\$3,395,291	\$3,395,291	\$3,395,291	\$3,395,291	\$3,395,291	\$3,395,291	100.00	\$0	Litro por segundo	1,089	100.00	100.00		
PUE11130100035594	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De San José Buena Vista, Municipio De Tlaxcoatepec De Benito Juárez	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	San José Buenavista	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$2,412,108	\$2,412,108	\$2,412,108	\$2,412,108	\$2,412,108	\$2,412,108	\$2,412,108	100.00	\$0	Litro por segundo	2,004	100.00	100.00		
PUE11130100035595	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coatepecin Oriente, Municipio De Tlaxlaquiatepec	Tlaxlaquiatepec	Coatepecin Oriente	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$336,667	\$336,667	\$336,667	\$336,667	\$336,667	\$336,667	\$336,667	100.00	\$0	Metros	153	100.00	100.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Reembolsado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Insc Anual	
PUE1130100035846	Construcción De La Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De San Bartolomé Tepelalcatecho, Municipio De Tlaxiaco	Tlaxiaco	San Bartolomé Tepelalcatecho	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$2,625,111	\$2,625,111	\$2,625,111	\$2,625,111	\$2,625,111	\$2,625,111	\$2,625,111	100.00	\$0	Litro por segundo	1,985	100.00	100.00		
PUE1130100035847	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable En Las Localidades De Atenax, Las Chapas, Tlaxa, Cafateca De Conocoyunc, Sancho Nuevo Y Ejido San José, Municipio De Xixtla	Xixtla	Atenax	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$7,303,794	\$7,303,794	\$7,303,794	\$7,303,794	\$7,303,794	\$7,303,794	\$7,303,794	100.00	\$0	Metros	1,719	100.00	100.00		
PUE1130100035848	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario La Etapa En La Localidad De Ahuacatlán, Municipio De Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Ahuacatlán	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,933,589	\$1,933,589	\$1,933,589	\$1,933,589	\$1,933,589	\$1,933,589	\$1,933,589	100.00	\$0	Metros	1,588	100.00	100.00		
PUE1130100035849	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Otlatlán, Municipio De Zacatlán	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,122,660	\$1,122,660	\$1,122,660	\$1,122,660	\$1,122,660	\$1,122,660	\$1,122,660	100.00	\$0	Metros	345	100.00	100.00		
PUE1130100035850	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Yehuala, Municipio De Zacatlán	Zacatlán	Yehuala	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$2,360,178	\$2,360,178	\$2,360,178	\$2,360,178	\$2,360,178	\$2,360,178	\$2,360,178	100.00	\$0	Metros	262	100.00	100.00		
PUE1130100035851	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Soquilita, Municipio De Zacatlán	Zacatlán	Soquilita	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$2,261,727	\$2,261,727	\$2,261,727	\$2,261,727	\$2,261,727	\$2,261,727	\$2,261,727	100.00	\$0	Metros	493	100.00	100.00		
PUE1130100035852	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De La Unión, Municipio Ayuntamiento De Guerrero	Ayuntamiento De Guerrero	La Unión	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$2,148,231	\$2,148,231	\$2,148,231	\$2,148,231	\$2,148,231	\$2,148,231	\$2,148,231	100.00	\$0	Metros	210	100.00	100.00		
PUE1130100035853	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Coatepec, Municipio De Coatepec	Coatepec	Coatepec	Urbano	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$642,768	\$642,768	\$642,768	\$642,768	\$642,768	\$642,768	\$642,768	100.00	\$0	Litro por segundo	636	100.00	100.00		
PUE1130100035854	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Metlabuacales, Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	San Antonio Metlabuacales	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,666,387	\$1,666,387	\$1,666,387	\$1,666,387	\$1,666,387	\$1,666,387	\$1,666,387	100.00	\$0	Metros	1,066	100.00	100.00		
PUE1130100035855	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa En La Localidad De San José Corral Blanco, Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	San José Corral Blanco	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$706,518	\$706,518	\$706,518	\$706,518	\$706,518	\$706,518	\$706,518	100.00	\$0	Metros	1,020	100.00	100.00		
PUE1130100035856	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario La Etapa En La Localidad De San Pedro Ocotlán, Municipio De Chila De La Sal	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$4,143,739	\$4,143,739	\$4,143,739	\$4,143,739	\$4,143,739	\$4,143,739	\$4,143,739	100.00	\$0	Metros	455	100.00	100.00		
PUE1130100035857	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De Vicente Guerrero, Municipio De Chilchotla	Chilchotla	Vicente Guerrero	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$909,143	\$909,143	\$909,143	\$909,143	\$909,143	\$909,143	\$909,143	100.00	\$0	Litro por segundo	866	100.00	100.00		
PUE1130100035858	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De La Trinidad, Municipio De Chilchotla	Chilchotla	La Trinidad	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,091,999	\$1,091,999	\$1,091,999	\$1,091,999	\$1,091,999	\$1,091,999	\$1,091,999	100.00	\$0	Litro por segundo	1,017	100.00	100.00		
PUE1130100035859	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepec, Municipio De Chilchotla	Chilchotla	Xaltepec	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$324,772	\$324,772	\$324,772	\$324,772	\$324,772	\$324,772	\$324,772	100.00	\$0	Metros	176	100.00	100.00		
PUE1130100035860	Construcción De La Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En Las Localidades De Tepetitlán, Tepetitlán, Chilchotla, Santa Ana Mecatlan, San Mateo Ocotlán, Col. Bellano Zapata Y	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	Subsidio	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,189,999	\$1,189,999	\$1,189,999	\$1,189,999	\$1,189,999	\$1,189,999	\$1,189,999	100.00	\$0	Litro por segundo	2,508	100.00	100.00		
PUE1130100035861	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cacatzala, Municipio De Cacatzala	Cacatzala	Cacatzala	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$842,464	\$842,464	\$842,464	\$842,464	\$842,464	\$842,464	\$842,464	100.00	\$0	Litro por segundo	1,708	100.00	100.00		
PUE1130100035862	Construcción De Pisos Séclicos Tipo Familiar En La Localidad De Santa Cruz Tepetitlán, Municipio De Huastla	Huastla	Tepetitlán	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,256,812	\$1,256,812	\$1,256,812	\$1,256,812	\$1,256,812	\$1,256,812	\$1,256,812	100.00	\$0	Pisos	300	100.00	100.00		
PUE1130100035863	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa) En La Localidad De Ayacuhtla De Zapata, Municipio De Huastla El Chico	Huastla El Chico	Ayacuhtla de Zapata	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,976,798	\$1,976,798	\$1,976,798	\$1,976,798	\$1,976,798	\$1,976,798	\$1,976,798	100.00	\$0	Metros	525	100.00	100.00		
PUE1130100035864	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Colonia Las Flores, Municipio De Huastla El Chico	Huastla El Chico	Huastla El Chico	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$658,033	\$658,033	\$658,033	\$658,033	\$658,033	\$658,033	\$658,033	100.00	\$0	Metros	1,580	100.00	100.00		
PUE1130100035865	Construcción De La Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Colonia Benito Juárez, Municipio De Huejotzingo	Huejotzingo	Benito Juárez	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$652,269	\$652,269	\$652,269	\$652,269	\$652,269	\$652,269	\$652,269	100.00	\$0	Litro por segundo	153	100.00	100.00		
PUE1130100035866	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa) En La Localidad De San Luis Tehuizotla, Municipio De Molcanes	Molcanes	San Luis Tehuizotla	Rural	Subsidio	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,700,254	\$1,700,254	\$1,700,254	\$1,700,254	\$1,700,254	\$1,700,254	\$1,700,254	100.00	\$0	Metros	5,332	100.00	100.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
											Presupuesto	Modificado	Recomendado (Autorizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual	Insc Anual	
PUE1113010003568	Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De Camotepec, Municipio De Zacatlán	Zacatlán	Camotepec	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$331,095	\$331,095	\$331,095	\$331,095	\$331,095	\$331,095	\$331,095	100.00	\$0	Metros	2,295	100.00	22.20	
PUE1113010003569	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 4o Etapa En La Localidad De Amolico (Amolilla), Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	Amolico (Amolilla)	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,229,179	\$1,229,179	\$1,229,179	\$1,229,179	\$1,229,179	\$1,229,179	\$1,229,179	100.00	\$0	Metros	1,588	100.00	100.00	
PUE1113010003570	Atención Social Y Participación Comunitaria Para 24 Localidades, Incluidas En El Anexo Técnico Del Anexo De Ejecución Del Programa Prosempye 2011.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,149,053	\$1,149,053	\$1,149,053	\$1,149,053	\$1,149,053	\$1,149,053	\$1,149,053	100.00	\$0	Metros	22,866	100.00	100.00	
PUE1113010003571	Supervisión Técnica Por Contrato Para El Emisor De Agua Potable Y Saneamiento, Incluidas En El Anexo Técnico Del Anexo De Ejecución Del Programa Prosempye 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$474,484	\$474,484	\$474,484	\$474,484	\$474,484	\$474,484	\$474,484	100.00	\$0	Metros	8,746	100.00	100.00	
PUE1113010003572	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llano Grande, Municipio De Tehuatltepec	Tehuatltepec	Llano Grande	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$19,816	\$19,816	\$19,816	\$19,816	\$19,816	\$19,816	\$19,816	100.00	\$0	Litro por segundo	193	100.00	100.00	
PUE1113010003573	Rehabilitación Del Sistema Múltiple De Agua Potable (Línea De Conducción) En Las Localidades De Xintlapal, San Miguel Tiliapa, San Antonio Tiliapa Y Ahuacatlaja, Municipio De Tlaxiaco	Tlaxiaco	Xintlapal	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$552,289	\$552,289	\$552,289	\$552,289	\$552,289	\$552,289	\$552,289	100.00	\$0	Metros	1,221	100.00	100.00	
PUE1113010004287	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación Del Muro De Contención Y Saneamiento En Observatorio De Un Aula Didáctica Adosada A Estructura De Concreto Especial	Chilchiquila	Chilchiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$71,511	\$71,511	\$71,511	\$71,511	\$71,511	\$71,511	100.00	\$0	Obras	88	100.00	100.00	
PUE1113010004288	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primera Etapa Clave 216b0376	Coyomeapan	Tepostla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$48,153	\$48,153	\$48,153	\$48,153	\$48,153	\$48,153	100.00	\$0	Lote	56	100.00	100.00	
PUE1113010004786	Proyecto Ejecutivo Del Libramiento La Galería Amatitlanes Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 18 000, En El Municipio De Zimaco De Metamoras, En El Estado De Puebla.	Zimaco de Metamoras	Cobertura municipal	n.a.				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$5,669,374	\$5,669,374	\$5,669,374	\$5,591,176	\$5,591,176	\$5,669,374	\$5,591,176	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	
PUE1113010004791	Construcción De Barón, Malla Cíclica Y Cancha De Fútbol En El Bachillerato Digital N° 23 Clave 216b0379	Tenali de Herrera	Concepción Cuautla	Rural	Convenios	U226 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,488,274	\$1,488,274	\$1,488,274	\$1,488,274	\$1,488,274	\$1,488,274	\$1,488,274	100.00	\$0	Obras	45	100.00	100.00	
PUE1113010004792	Construcción De Un Módulo De Sanitarias En Estructura U-1c En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216b0115	Tecamachalco	Cobertura municipal		Convenios	U226 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	100.00	\$0	Obras	750	100.00	100.00	
PUE1113010004793	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Taller De Cómputo, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c En El Bachillerato De Nueva Creación Clave 216b0784	Tepalaxco de Hidalgo	Tepalaxco de Hidalgo	Urbano	Convenios	U226 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,828,761	\$1,828,761	\$1,828,761	\$1,828,761	\$1,828,761	\$1,828,761	\$1,828,761	100.00	\$0	Obras	206	100.00	100.00	
PUE1113010004794	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-1c En El Bachillerato General Loma Alta Clave 216b0801	Chignahuapan	Loma Alta	Rural	Convenios	U226 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$686,041	\$686,041	\$686,041	\$686,041	\$686,041	\$686,041	\$686,041	100.00	\$0	Obras	69	100.00	100.00	
PUE1113010004796	Construcción De Una Biblioteca En Estructura U-1c En El Bachillerato General José Valentín Clave 216b0378	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tules	Urbano	Convenios	U226 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$567,267	\$567,267	\$567,267	\$567,267	\$567,267	\$567,267	\$567,267	100.00	\$0	Obras	242	100.00	100.00	
PUE1113010004797	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarias En Estructura U-1c En El Bachillerato General Sitalkal Clave 216b0899	Cafedra Morelos	Morelos Cafedra	Urbano	Convenios	U226 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,502,568	\$1,502,568	\$1,502,568	\$1,502,568	\$1,502,568	\$1,502,568	\$1,502,568	100.00	\$0	Obras	80	100.00	100.00	
PUE1113010004798	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Progreso De Las Américas, Clave 216b0316	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Convenios	U226 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$289,988	\$289,988	\$289,988	\$289,988	\$289,988	\$289,988	\$289,988	100.00	\$0	Lote	261	100.00	100.00	
PUE1113010004799	Equipamiento De Un Laboratorio De Informática En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Puebla (Cobep U-1), Clave 216b0108 Ubicado En La Localidad De San Francisco Totihuacan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U226 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,147,676	\$1,147,676	\$1,147,676	\$1,147,676	\$1,147,676	\$1,147,676	\$1,147,676	100.00	\$0	Lote	764	100.00	100.00	
PUE1113010004799	Equipamiento De Un Laboratorio De Informática Y Área Administrativa En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Puebla (Cobep U-21), Clave 216b0109	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U226 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,313,002	\$1,313,002	\$1,313,002	\$1,313,002	\$1,313,002	\$1,313,002	\$1,313,002	100.00	\$0	Lote	894	100.00	100.00	
PUE1113010004799	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Emperador Cuauhtemoc, Clave 216b0110	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U226 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$288,840	\$288,840	\$288,840	\$288,840	\$288,840	\$288,840	\$288,840	100.00	\$0	Lote	407	100.00	100.00	
PUE1113010004799	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Cedeña Juan Ramón, Clave 216b0110	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U226 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	100.00	\$0	Lote	599	100.00	100.00	
PUE1113010004799	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Elena Garro, Clave 216b0756	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U226 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	100.00	\$0	Lote	224	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1130100047954	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Gregorio De Gante, Clave 21ab0047y	Puebla	Heróica Puebla De Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$287,300	\$287,300	\$287,300	\$287,300	\$287,300	\$287,300	\$287,300	100.00	\$0	Lote	571	100.00	100.00	
PUE1130100047955	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Gregorio De Gante, Clave 21ab0047z	Puebla	Heróica Puebla De Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	100.00	\$0	Lote	404	100.00	100.00	
PUE1130100047957	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Octavio Paz, Clave 21ab0407o	Puebla	Heróica Puebla De Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	100.00	\$0	Lote	203	100.00	100.00	
PUE1130100047958	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Insurgentes, Clave 21ab0228a	Puebla	Heróica Puebla De Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	100.00	\$0	Lote	531	100.00	100.00	
PUE1130100047959	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Del C.E. Dr. Alfredo Tzucul Fernández De Lara, Clave 21ab0496y	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$287,300	\$287,300	\$287,300	\$287,300	\$287,300	\$287,300	\$287,300	100.00	\$0	Lote	335	100.00	100.00	
PUE1130100047960	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Eleonora Torres De Nuncio, Clave 21ab0780u	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	100.00	\$0	Lote	269	100.00	100.00	
PUE1130100047961	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Alfonso Reyes, Clave 21ab0105t	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$289,988	\$289,988	\$289,988	\$289,988	\$289,988	\$289,988	\$289,988	100.00	\$0	Lote	260	100.00	100.00	
PUE1130100047962	Equipamiento De Un Laboratorio De Informática En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Puebla (Cobasep U-3), Clave 21ab0018d	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$814,559	\$814,559	\$814,559	\$814,559	\$814,559	\$814,559	\$814,559	100.00	\$0	Lote	709	100.00	100.00	
PUE1130100047963	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Ignacio Zaragoza, Clave 21ab0420i	Tepeaca de López	San Bartolo Teontepac	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$289,997	\$289,997	\$289,997	\$289,997	\$289,997	\$289,997	\$289,997	100.00	\$0	Lote	210	100.00	100.00	
PUE1130100047965	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Justo Sierra, Clave 21ab0393y	Tepeaca	Santiago Anatlán	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE1130100047966	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Del C.E. Emperador Cuauhtémoc, Clave 21ab0377m	Tepeaxi de Rodríguez	Tepeaxi de Rodríguez	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	100.00	\$0	Lote	364	100.00	100.00	
PUE1130100047967	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Pde. Manuel Arvia Casacho, Clave 21ab0013z	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	100.00	\$0	Lote	462	100.00	100.00	
PUE1130100047968	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Eudina Bolaños Rojas, Clave 21ab0046p	Zoquiátlán	Zoquiátlán	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	100.00	\$0	Lote	158	100.00	100.00	
PUE1130100047969	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Del C.E. General Emilio Sánchez Talamanda, Clave 21ab0071a	Atlatzingo	Atlatzingo de Hidalgo	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	100.00	\$0	Lote	235	100.00	100.00	
PUE1130100047970	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Del C.E. Profesor Enrique Martínez Márquez, Clave 21ab0018x	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$289,258	\$289,258	\$289,258	\$289,258	\$289,258	\$289,258	\$289,258	100.00	\$0	Lote	601	100.00	100.00	
PUE1130100047971	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Del C.E. Profesor Enrique Martínez Márquez, Clave 21ab0076o	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	100.00	\$0	Lote	135	100.00	100.00	
PUE1130100055171	Construcción Del Camino Rural Tipo E Huizmaloc-Cootempa De 3.95 Km De Longitud Meta 2011, 1.95 Km Tramo 1 0 000 Al Km 1,951.78 Ubicado En Ajalpan El Municipio De Ajalpan	Huizmaloc	Rural	Subsidio	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$4,062,039	\$4,062,039	\$4,062,039	\$4,062,039	\$4,062,039	\$4,062,039	\$4,062,039	\$4,062,039	100.00	\$0	Kilómetro	2,247	100.00	100.00	
PUE1130100055172	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tezoquitlan Perteneiente Al Municipio De Cootempa, Puebla	Cootempa	Tezoquitlan	Rural	Subsidio	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$2,422,564	\$2,422,564	\$2,422,564	\$2,422,564	\$2,422,564	\$2,422,564	\$2,422,564	100.00	\$0	Metros Lineales	153	100.00	100.00	
PUE1130100055173	Construcción Del Sistema Múltiple De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Localidades De San Nicolás Conita Y Buenos Aires, Del Municipio De Cootempa	Cootempa	Buenos Aires	Rural	Subsidio	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$3,110,258	\$3,110,258	\$3,110,258	\$3,110,258	\$3,110,258	\$3,110,258	\$3,110,258	100.00	\$0	Metros	175	100.00	100.00	
PUE1130100055174	Construcción Del Camino Rural Tipo E Matías Domínguez De 7.08 Km. De Longitud Meta 2011, 4.00 Km. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000, Perteneiente Al Municipio De Amixtlán, En El Estado De Puebla	Amixtlán	Cacochán	Rural	Subsidio	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$4,350,443	\$4,350,443	\$4,350,443	\$4,350,443	\$4,350,443	\$4,350,443	\$4,350,443	100.00	\$0	Kilómetro	2,459	100.00	100.00	
PUE1130100055175	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Localidades De San Pedro Benito Juárez, Perteneiente Al Municipio De Atlixco, Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Subsidio	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$10,974,209	\$10,974,209	\$10,974,209	\$10,974,209	\$10,974,209	\$10,974,209	\$10,974,209	100.00	\$0	Metros	4,024	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recursos	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Reembolsado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Insc Anual
PUE113010005176	Construcción Del Camino Rural Tipo 2 Yahuala Tzucucuc (Cuarta Etapa) Meta 2011 1.57 Km. Del Km 3	Zacatlán	Yahuala	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$7,360,796	\$7,360,796	\$7,360,796	\$7,360,796	\$7,360,796	\$7,360,796	\$7,360,796	100.00	\$0	Kilómetros	262	100.00	100.00	
PUE113010005177	Construcción Del Camino Rural Tipo 2 Ottopilco - Cuatitlan De 16.00 Km. De Longitud, Meta 2011 3.44 Km. Tramo Del Km. 6.560 Al Km. 10.000 Perteneciente Al Municipio De Zoquiástan, En El Estado	Zoquiástan	Otopilco	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$6,223,647	\$6,223,647	\$6,223,647	\$6,223,647	\$6,223,647	\$6,223,647	\$6,223,647	100.00	\$0	Kilómetro	408	100.00	100.00	
PUE113010005178	Ampliación De Alcantarillado (Red De Trazaje) Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Miguel Canoa, Perteneciente Al Municipio De Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$50,975	\$50,975	\$50,975	\$50,975	\$50,975	\$50,975	\$50,975	100.00	\$0	Red de Distribución	14,158	100.00	100.00	
PUE113010005179	Ampliación De Alcantarillado Sanitario (Colectores) Que Beneficiara A La Localidad De San Miguel Canoa, Perteneciente Al Municipio De Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$8,350,953	\$8,350,953	\$8,350,953	\$8,350,953	\$8,350,953	\$8,350,953	\$8,350,953	100.00	\$0	Red de Distribución	14,158	100.00	100.00	
PUE113010005180	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De La Resurrección, Perteneciente Al Municipio De Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,095,049	\$1,095,049	\$1,095,049	\$1,095,049	\$1,095,049	\$1,095,049	\$1,095,049	100.00	\$0	Red de Distribución	8,529	100.00	100.00	
PUE113010005181	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Contla, Perteneciente Al Municipio De Zautla En El Estado De Puebla	Zautla	Contla	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$2,429,956	\$2,429,956	\$2,429,956	\$2,429,956	\$2,429,956	\$2,429,956	\$2,429,956	100.00	\$0	Metros	706	100.00	100.00	
PUE113010005182	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Huapan - Pahuatlán De 16 Km. De Longitud Tramo Del Km. 0.000 Al 3.000, Perteneciente Al Municipio De Huapan	Huapan	Huapan	Urbano	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$9,658,775	\$9,658,775	\$9,658,775	\$9,658,775	\$9,658,775	\$9,658,775	\$9,658,775	100.00	\$0	Kilómetro	1,614	100.00	100.00	
PUE113010005183	Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Tipo D Atlantongo - Soledad De 16.0 Km De Longitud, Meta 2011 1.05 Km. Tramo Del Km. 16.000 Al Km. 17.000, Ubicado En El Municipio De Pahuatlán	Pahuatlán	Atlantongo	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$13,595,036	\$13,595,036	\$13,595,036	\$13,595,036	\$13,595,036	\$13,595,036	\$13,595,036	100.00	\$0	Kilómetro	2,397	100.00	100.00	
PUE113010005184	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D San Antonio Cañaditas De Sierra Chautotla - Cuatitlan De 6.31 Km. De Meta 2011 2.70 Km. Tramo Del Km 0.000 Al Km 2.700 Perteneciente	San Antonio Cañaditas	San Antonio Cañaditas Primera Sección	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$9,232,704	\$9,232,704	\$9,232,704	\$9,232,704	\$9,232,704	\$9,232,704	\$9,232,704	100.00	\$0	Kilómetro	1,016	100.00	100.00	
PUE113010005185	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Amatlan Chautotla De 6.0963 Km. De Longitud, Meta 2011 Del Km 0.000 Al Km 1.900, Perteneciente Al Municipio	Amatlán	Chautotla	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$4,071,540	\$4,071,540	\$4,071,540	\$4,071,540	\$4,071,540	\$4,071,540	\$4,071,540	100.00	\$0	Kilómetro	3,539	100.00	100.00	
PUE113010005186	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Amatlan San Felipe Tzucuc De 11.0 Km De Longitud Meta 2011 Amatlán 4.0 Km. Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 4.000 Perteneciente	Amatlán	Amatlán	Urbano	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$10,838,567	\$10,838,567	\$10,838,567	\$10,838,567	\$10,838,567	\$10,838,567	\$10,838,567	100.00	\$0	Kilómetro	2,875	100.00	100.00	
PUE113010005187	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado, Tenerra Etapa, Tramo 2 C.C. Puente Seco - La Lagunita, Del Km. 5.500 Al Km. 9.207.57, Del Municipio De Tetela De Ocampo En El Estado	Tetela de Ocampo	Puente Seco	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$7,529,527	\$7,529,527	\$7,529,527	\$7,529,527	\$7,529,527	\$7,529,527	\$7,529,527	100.00	\$0	Kilómetros	477	100.00	100.00	
PUE113010005188	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Papalotipán-Tramo De 5.61 Km De Longitud Meta 2011 0.69 Km (Segunda Etapa), Tramo Del Km 5.000 Al Km 10.614.92, Ubicado En Los	Tlacuiloapac	Papalotipán	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$23,273,212	\$23,273,212	\$23,273,212	\$23,273,212	\$23,273,212	\$23,273,212	\$23,273,212	100.00	\$0	Kilómetros	1,684	100.00	100.00	
PUE113010005189	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D La Merced - San Miguel Tenango De 10.3441 Km. De Longitud, Meta 2011 0.120 Km. Tramo Del Km 8.500 Al Km 8.620 (Segunda Etapa - Conclusión Del Derrotero)	San Miguel Tenango	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$2,304,856	\$2,304,856	\$2,304,856	\$2,304,856	\$2,304,856	\$2,304,856	\$2,304,856	100.00	\$0	Kilómetros	1,149	100.00	100.00		
PUE113010005190	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D La Libertad-Chilapa De 8.18 Km. De Longitud, Meta 2011 2.05 Km., Tramo Del Km. 3.000 Al Km. 5.000, Perteneciente Al Mun	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$2,756,856	\$2,756,856	\$2,756,856	\$2,756,856	\$2,756,856	\$2,756,856	\$2,756,856	100.00	\$0	Kilómetro	803	100.00	100.00	
PUE113010005191	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Calles-Cacalco-Cinco Señores De 20.851 Km. Meta 2011 4.0 Km Del Km 1.200 Al Km 5.200 Perteneciente Al Municipio De Zoquiástan	Zoquiástan	Cacalco	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$7,889,909	\$7,889,909	\$7,889,909	\$7,889,909	\$7,889,909	\$7,889,909	\$7,889,909	100.00	\$0	Kilómetro	1,508	100.00	100.00	
PUE113010005192	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D San Juan Cuautla - E.C. La V. Copacabana De 3.0 Km De Longitud, Meta 2011 1.5 Km. Tramo Del Km 1.500 Al Km 3.000	Coyomeapan	San Juan Cuautla	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$4,680,317	\$4,680,317	\$4,680,317	\$4,680,317	\$4,680,317	\$4,680,317	\$4,680,317	100.00	\$0	Kilómetro	1,182	100.00	100.00	
PUE113010005193	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Salpuebla-Chimoneauca Tramo Amela-Zahuilo Del Km 0.000 Al Km 2.240.67 Ubicado En El Municipio De Chiconauhtla, En El Estado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$12,065,325	\$12,065,325	\$12,065,325	\$12,065,325	\$12,065,325	\$12,065,325	\$12,065,325	100.00	\$0	Kilómetro	6,194	100.00	100.00		
PUE113010005194	Modernización Del Camino Tipo D Huahuatla - E.C (Omas-Lopez) De 4.89 Km. De Longitud, Meta 2011 2.0 Km. Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 2.300, Perteneciente Al Municipio De Huahuatla	Huahuatla	Huahuatla	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$13,084,607	\$13,084,607	\$13,084,607	\$13,084,607	\$13,084,607	\$13,084,607	\$13,084,607	100.00	\$0	Kilómetro	2,813	100.00	100.00	
PUE113010005195	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Elido Apanzahuatl - Linda Vista De 15.5 Km. De Longitud, Meta 2011 6.0 Km Tramo Del Km 0.000 Al Km 16.000, Perteneciente Al Municipio De Jalpan	Jalpan	Apanzahuatl	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$5,749,766	\$5,749,766	\$5,749,766	\$5,749,766	\$5,749,766	\$5,749,766	\$5,749,766	100.00	\$0	Kilómetro	242	100.00	0.00	
PUE113010005196	Modernización Y Ampliación Del Camino Recosaltepec-San Agustín De 8.13 Km. De Longitud, Tramo Del Km. 0.000 Al Km 3.000, Ubicado En El Municipio De Juan Galindo, En El	Juan Galindo	Recosaltepec	Rural	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$7,671,610	\$7,671,610	\$7,671,610	\$7,671,610	\$7,671,610	\$7,671,610	\$7,671,610	100.00	\$0	Kilómetro	729	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracciónes XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto							Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado				Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual		Insc Anual	
PUE11130100057023	Construcción de Polideportivo Parque Ecológico, Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	2205 Deporte			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$74,594,748	\$74,594,748	\$74,594,748	\$74,594,748	\$66,573,278	\$66,573,278	\$66,573,278	89.25	\$0	Metro Cuadrado	120,000	100.00	91.00	
PUE11130100057028	Supervisión, Verificación Y Control de Calidad Para Los Trabajos De Construcción de Polideportivo Parque Ecológico, Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	2205 Deporte			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,375,665	\$2,375,665	\$2,375,665	\$2,375,665	\$1,979,721	\$1,979,721	\$1,979,721	83.33	\$0	Metro Cuadrado	120,000	100.00	82.40	
PUE11130100057231	Modernización Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Benqueras En El Boulevard Barahona De Antónides Entre Avenida Herrerías Jordan Y Boulevard Atlitico, En Las Colonias Las Flores, Las	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$51,530,332	\$51,530,332	\$51,530,332	\$51,530,332	\$51,530,332	\$51,530,332	\$51,530,332	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	
PUE11130100057232	Modernización Del Entronque Uta Ubicado En La Vía Quetzaltenal En San Andrés Cholula, Puebla.	San Andrés Cholula	Coahuila municipal		Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	100.00	\$0	Kilómetro	17	100.00	100.00	
PUE11130100057233	Construcción Del Distribuidor Monopaso Ubicado En El Kilómetro 3 300 De La Carretera Amexcala Cholula En El Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De Puebla	San Andrés Cholula	Coahuila municipal		Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$44,998,871	\$44,998,871	\$44,998,871	\$44,998,871	\$44,998,871	\$44,998,871	\$44,998,871	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	
PUE11130100057234	Construcción De Colector Pluvial De Alivio Al Arroyo Sabonillo Localidad De Cholula De Rivadavia, Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Coahuila municipal		Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$10,773,004	\$10,773,004	\$10,773,004	\$10,773,004	\$10,773,004	\$10,773,004	\$10,773,004	100.00	\$0	Metros	6,796	100.00	100.00	
PUE11130100057235	Rehabilitación, Arraigue, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Coahuila municipal		Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	100.00	\$0	Planta	0	100.00	98.00	
PUE11130100057236	Construcción De Almacén Almacenamiento Y Colector De Aguas Residuales Sanitarias, En Las Localidades De San Miguel Xotula, San Antonio Ahuacalco Y Santa María Coronango, Municipio De San Miguel	Coahuila estatal	Coahuila municipal		Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$15,154,980	\$15,154,980	\$15,154,980	\$15,154,980	\$15,154,980	\$15,154,980	\$15,154,980	100.00	\$0	Metros	5,904	100.00	96.00	
PUE11130100057237	Rehabilitación, Arraigue, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santa Ana Tehuacan, Municipio De Huejotzingo	Huejotzingo	Coahuila municipal		Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	100.00	\$0	Planta	0	100.00	100.00	
PUE11130100057238	Rehabilitación, Arraigue, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huejotzingo, Municipio De Huejotzingo	Huejotzingo	Coahuila municipal		Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	100.00	\$0	Planta	0	100.00	100.00	
PUE11130100057288	Ministerio De Equipamiento Especializado (Laboratorio Talleres 2) Para La Ingeniería En Software Ubicado En El 1a 2 de La Universidad Politécnica De Amozac Con Clave Sep3mau1202a Ubicado En Amozac	Amozac	Amozac de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1028 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$736,499	\$736,499	\$736,499	\$736,499	\$736,499	\$736,499	\$736,499	100.00	\$0	Lote	1	100.00	2.00	
PUE11130100057611	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De Docencia De Un Nivel De Lab De Gastronomía, 11 Aulas Didácticas, Un Lab De Videos Y Un Auditorio En La Uni Tecnológica De Puebla Clave Ztau001h	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1028 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,414,533	\$1,414,533	\$1,414,533	\$1,414,533	\$1,414,533	\$1,414,533	\$1,414,533	100.00	\$0	Lote	4,000	100.00	100.00	
PUE11130100068905	Aportación Para La Finalización De Los Recursos Del Convenio Construcción de Polideportivo Parque Ecológico, Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	2205 Deporte			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00	
PUE11130100069027	Proyecto Integral Para La Construcción Del Corredor Troncal De Transporte Público De La Zona Metropolitana De Puebla Primera Etapa, Completando En Una Superficie De Someten De 18.5 Km.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$87,233,270	\$87,233,270	\$87,233,270	\$87,233,270	\$87,233,270	\$87,233,270	\$87,233,270	100.00	\$0	Proyecto	717,032	100.00	100.00	
PUE11130100069028	Reconstrucción De La Carretera Puente Amal Asumiata Entronque Carretera Los Angeles - Tetela, Con Una Longitud De 7.05 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 7 000, En La Localidad De San	Puebla	San Andrés Asumiata	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$14,446,406	\$14,446,406	\$14,446,406	\$14,446,406	\$14,446,406	\$14,446,406	\$14,446,406	100.00	\$0	Kilómetro	7	100.00	100.00	
PUE11130100069029	Reconstrucción De La Carretera Los Angeles -La Carretera, Con Una Longitud De 4.09 Kilómetros, Del Kilómetro 1 000 Al Kilómetro 1 000 Y Puebla Del Kilómetro 4 000 Al Kilómetro 6 000, En La Localidad Del Agua	Puebla	San José el Aguacate	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$8,235,916	\$8,235,916	\$8,235,916	\$8,235,916	\$8,235,916	\$8,235,916	\$8,235,916	100.00	\$0	Kilómetro	4	100.00	100.00	
PUE11130100069031	Reconstrucción De La Carretera Ahuacalco - Presa Avila Camacho - Los Angeles Tetela, Con Una Longitud De 8.20 Kilómetros, Del Kilómetro 8 000 Al Kilómetro 17 000, En La Localidad De Los Angeles Tetela	Puebla	Los Angeles Tetela	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$15,979,504	\$15,979,504	\$15,979,504	\$15,979,504	\$15,979,504	\$15,979,504	\$15,979,504	100.00	\$0	Kilómetro	9	100.00	100.00	
PUE11130100069032	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio Llano Grande (Cabecera Municipal), Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	San Martín (El Llano)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$240,065	\$240,065	\$240,065	\$240,065	\$240,065	\$240,065	\$240,065	100.00	\$0	Metros	966	100.00	100.00	
PUE11130100069033	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Colonia Las Flores, Municipio De Huehuetlán El Chico	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$141,007	\$141,007	\$141,007	\$141,007	\$141,007	\$141,007	\$141,007	100.00	\$0	Metros	27	100.00	100.00	
PUE11130100069035	Construcción Del Sistema De Almacenamiento Sanitario La Etapa En La Localidad De San Pedro Ocotlán, Municipio De Chila De La Sal	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$887,944	\$887,944	\$887,944	\$887,944	\$887,944	\$887,944	\$887,944	100.00	\$0	Metros	869	100.00	100.00	
PUE11130100069036	Proyecto Integral Del Monumento Emblemático De Los 150 Años De La Batalla Del 5 De Mayo De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$6,690,040	\$6,690,040	\$6,690,040	\$6,690,040	\$6,690,040	\$6,690,040	\$6,690,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	511	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonés)	Congestionado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Vance Anual		Insc Anual	
			Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad		Localidad	
PUE1130100069037	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De San Francisco Coapa, Municipio De San Pedro Cholula.	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$278,697	\$278,697	\$278,697	\$278,697	\$278,697	\$278,697	\$278,697	100.00	\$0	Metros	40	100.00	100.00	
PUE1130100069039	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Colectoras En La Localidad De San Buenaventura Teacalcingo, Municipio De San Martín Texmelucan.	San Martín Texmelucan	San Buenaventura Teacalcingo	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$371,390	\$371,390	\$371,390	\$371,390	\$371,390	\$371,390	\$371,390	100.00	\$0	Metros	1,277	100.00	100.00	
PUE1130100069040	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Matlahuacales, Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$833,194	\$833,194	\$833,194	\$833,194	\$833,194	\$833,194	\$833,194	100.00	\$0	Metros	4,870	100.00	100.00	
PUE1130100069041	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tzuc, Municipio De San Martín Texmelucan.	San Martín Texmelucan	San Juan Tzuc	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$898,677	\$898,677	\$898,677	\$898,677	\$898,677	\$898,677	\$898,677	100.00	\$0	Metros	309	100.00	100.00	
PUE1130100069042	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Colectoras En La Localidad De Amalco De Ponciano Arriaga, Municipio De San Salvador El Verde.	San Salvador El Verde	Amalco De Ponciano Arriaga (Antes Cruz Amalco)	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$303,239	\$303,239	\$303,239	\$303,239	\$303,239	\$303,239	\$303,239	100.00	\$0	Metros	807	100.00	100.00	
PUE1130100069043	Construcción De Colector Pluvial De Alivio Al Arroyo Sabonillo Localidad De Cholula De Rivadavia, Municipio De San Pedro Cholula.	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$20,716,538	\$20,716,538	\$20,716,538	\$20,716,538	\$20,716,538	\$20,716,538	\$20,716,538	100.00	\$0	Metros	1,699	100.00	100.00	
PUE1130100069044	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Juan Teila, Municipio De Chiautzingo	Chiautzingo	San Juan Teila	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$148,168	\$148,168	\$148,168	\$148,168	\$148,168	\$148,168	\$148,168	100.00	\$0	Metros	163	100.00	100.00	
PUE1130100069045	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Colectoras En La Localidad De San Cristóbal Tepatlaco, Municipio De San Martín Texmelucan.	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaco	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,308,463	\$1,308,463	\$1,308,463	\$1,308,463	\$1,308,463	\$1,308,463	\$1,308,463	100.00	\$0	Metros	820	100.00	100.00	
PUE1130100069046	Construcción, Arreglos, Puesta En Marcha Y Estabilización De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa En La Localidad De San Miguel Tlanguitzingo, Municipio De Huejotzingo	Huejotzingo	San Miguel Tlanguitzingo	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$0	\$305,831	\$305,831	\$305,831	\$305,831	\$305,831	\$305,831	100.00	\$0	Planta	1	100.00	100.00	
PUE1130100069047	Construcción De 2a Etapa De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Xicotepet de Juárez, Municipio De Xicotepet de Juárez.	Xicotepet	Xicotepet de Juárez	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,587,417	\$1,587,417	\$1,587,417	\$1,587,417	\$1,587,417	\$1,587,417	\$1,587,417	100.00	\$0	Planta	261	100.00	100.00	
PUE1130100069048	Construcción Del Colector Pluvial Alcalá-Rueta Cholula En La Localidad De Puebla, Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$66,790,347	\$66,790,347	\$66,790,347	\$66,790,347	\$66,790,347	\$66,790,347	\$66,790,347	100.00	\$0	Metros	8,134	100.00	100.00	
PUE1130100069049	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario 2a Etapa En La Localidad De Izúcar De Matanceros, Municipio Izúcar De Matanceros	Izúcar de Matanceros	Izúcar de Matanceros	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$332,848	\$332,848	\$332,848	\$332,848	\$332,848	\$332,848	\$332,848	100.00	\$0	Metros	235	100.00	100.00	
PUE1130100069050	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Colectoras En La Localidad De Santa Catarina Hueyatecolco, Municipio De San Martín Texmelucan.	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,052,895	\$1,052,895	\$1,052,895	\$1,052,895	\$1,052,895	\$1,052,895	\$1,052,895	100.00	\$0	Metros	5,009	100.00	85.66	
PUE1130100069051	Construcción, Arreglos, Puesta En Marcha Y Estabilización De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa En La Localidad De Ahajete, Municipio De Ahajete.	Ahajete	Ahajete	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$2,429,821	\$2,429,821	\$2,429,821	\$2,429,821	\$2,429,821	\$2,429,821	\$2,429,821	100.00	\$0	Planta	1	100.00	100.00	
PUE1130100069052	Construcción, Arreglos, Puesta En Marcha Y Estabilización De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán.	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$5,473,986	\$5,473,986	\$5,473,986	\$5,473,986	\$5,473,986	\$5,473,986	\$5,473,986	100.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	100.00	
PUE1130100069053	Construcción Del Boulevard Benito Juárez Del Km 116 100.000 Al Km 118 721 De La Localidad De Xicotepet	Xicotepet	Xicotepet de Juárez	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$30,122,712	\$30,122,712	\$30,122,712	\$30,122,712	\$30,122,712	\$30,122,712	\$30,122,712	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	
PUE1130100069054	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Distribución Zona Borboniente En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán.	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,729,399	\$1,729,399	\$1,729,399	\$1,729,399	\$1,729,399	\$1,729,399	\$1,729,399	100.00	\$0	Metros	1,693	100.00	100.00	
PUE1130100069055	Construcción De Colector Marginal Centarramas En La Localidad De Atlixco, Municipio De Atlixco.	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$609,890	\$609,890	\$609,890	\$609,890	\$609,890	\$609,890	\$609,890	100.00	\$0	Metros	254	100.00	100.00	
PUE1130100069056	Supervisión Y Control De Calidad De Las Obras Del Programa De Conservación, Reconstrucción De Colectoras Y Bueques Batales, Con El Programa De Fomento 2011 En El Estado De Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	100.00	\$0	Supervisión	4	100.00	100.00	
PUE1130100079234	Equipamiento De Personal, Policía Preventiva Estatal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$56,768,345	\$56,768,345	\$56,768,345	\$0	\$0	\$52,645,261	\$52,645,261	92.74	\$0	Pieza	12,453	100.00	92.00	
PUE1130100079405	Equipamiento De Personal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$11,979,754	\$11,979,754	\$11,979,754	\$0	\$4,016,987	\$7,178,214	\$7,178,214	59.92	\$0	Pieza	16,168	100.00	62.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones			
			Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Insc Anual
PUE113010007563	Equipamiento de Personal Policía Judicial	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$39,638,441	\$39,638,441	\$39,638,441	\$0	\$2,853,044	\$32,277,051	\$32,277,051	81.43	\$0	Pieza	3,987	100.00	70.00	
PUE113010007574	Equipamiento de Instalaciones Para La Impartición De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$1,499,966	\$1,499,966	100.00	\$0	Pieza	110	100.00	99.00	
PUE1130100075763	Construcción	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,495,104	\$2,495,104	\$2,495,104	\$0	\$0	\$2,493,932	\$2,493,932	99.95	\$0	Obra	2	100.00	99.00	
PUE1130100076169	Mejoramiento Y Ampliación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,161,339	\$1,161,339	\$1,161,339	\$0	\$0	\$1,161,339	\$1,161,339	100.00	\$0	Estudio	5,779	100.00	100.00	
PUE1130100077373	Construcción	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$5,584,860	\$5,584,860	\$5,584,860	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,500	100.00	0.00	
PUE1130100077418	Reclutamiento Y Selección	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$183,500	\$183,500	\$183,500	\$0	\$0	\$20,763	\$20,763	11.31	\$0	Publicación	10	100.00	12.00	
PUE1130100077457	Evaluación Del Personal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$3,846,603	\$3,846,603	\$3,846,603	\$0	\$0	\$2,919,429	\$2,919,429	75.90	\$0	Examen	10,579	100.00	81.00	
PUE1130100077517	Evaluación Del Personal De Secretaria De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$13,896,154	\$13,896,154	\$13,896,154	\$0	\$0	\$13,896,154	\$13,896,154	100.00	\$0	Examen	30,675	100.00	100.00	
PUE1130100077562	Formación Inicial Del Personal Del Centro De Evaluación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$440,000	\$440,000	\$0	\$0	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Examen	19	100.00	100.00	
PUE1130100077605	Cursos Y Formación Inicial Y Actualización	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$17,994,114	\$17,994,114	\$17,994,114	\$0	\$0	\$10,814,449	\$10,814,449	60.10	\$0	Examen	1,280	100.00	61.00	
PUE1130100077648	Incremento Del Nivel Escolar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$379,748	\$379,748	\$379,748	\$0	\$0	\$379,748	\$379,748	100.00	\$0	Escuela	61	100.00	100.00	
PUE1130100077780	Cursos De Formación Especializada En Activo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$8,488,571	\$8,488,571	\$8,488,571	\$0	\$0	\$7,402,114	\$7,402,114	87.20	\$0	Persona	2,124	100.00	88.00	
PUE1130100081162	Equipamiento De Personal De Custodia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$5,592,449	\$5,592,449	\$5,592,449	\$0	\$0	\$4,977,329	\$4,977,329	89.00	\$0	Pieza	9,200	100.00	96.00	
PUE1130100081183	Mejoramiento O Ampliación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2011	FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$3,536,022	\$3,536,022	\$3,536,022	\$0	\$0	\$3,389,854	\$3,389,854	95.87	\$0	Obra	4	100.00	95.87	
PUE1130100081313	Remediación Y Fabricación De Módulos De Información Turística En Municipios Del Estado De Puebla, Segunda Etapa	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Convenio	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$965,488	\$966,489	\$966,489	\$902,718	\$902,718	\$902,718	\$902,718	92.01	\$0	Pieza	100	100.00	50.00	
PUE1130100081315	Integración Turística De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Convenio	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$7,200,386	\$7,200,386	\$7,200,386	\$7,200,386	\$7,200,386	\$7,200,386	\$7,200,386	100.00	\$0	Metro	765	100.00	100.00	
PUE1130100081316	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabeza Municipal De Xicotepac De Juárez Y Remozamiento De La Xochipila, En El Estado De Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Convenio	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$7,305,608	\$7,305,608	\$7,305,608	\$7,305,608	\$7,305,608	\$7,305,608	\$7,305,608	100.00	\$0	Metro Cuadrado	369	100.00	100.00	
PUE1130100081317	Segunda Etapa De La Restauración Del Conjunto Conventual San Francisco En Zanatlán Puebla	Zanatlán	Zanatlán	Urbano	Convenio	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,495,541	\$1,495,541	\$1,495,541	\$1,495,541	\$1,495,541	\$1,495,541	\$1,495,541	100.00	\$0	Metro Cuadrado	693	100.00	100.00	
PUE1130100081318	Intervención Urbano-Turística De Calpan	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Convenio	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$3,260,859	\$3,260,859	\$3,260,859	\$3,260,859	\$3,260,859	\$3,260,859	\$3,260,859	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,797	100.00	100.00	
PUE1130100081319	Creación De La Senda Turística-Cultural Del Centro Histórico De Huejotzingo	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Convenio	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$3,824,633	\$3,824,633	\$3,824,633	\$3,824,633	\$3,824,633	\$3,824,633	\$3,824,633	100.00	\$0	Metro Cuadrado	23,826	100.00	100.00	
PUE1130100081321	Restauración Del Conjunto De La Ex-Hacienda De Chaula	San Salvador el Verde	San Antonio Chaula	Rural	Convenio	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$3,411,400	\$3,411,400	\$3,411,400	\$3,411,400	\$3,411,400	\$3,411,400	\$3,411,400	100.00	\$0	Metro Cuadrado	107	100.00	1.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Utilizado)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Insc Anual
PUE1130100081652	Actualización	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$0	\$0	\$439,647	\$439,647	99.92	\$0	Personas	19	100.00	100.00	
PUE1130100081677	Percepciones Extracordinarias	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$7,404,551	\$7,404,551	\$7,404,551	\$0	\$0	\$7,399,794	\$7,399,794	99.94	\$0	Personas	4,036	100.00	99.00	
PUE1130100081719	Red Nacional de Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$72,850,950	\$72,850,950	\$72,850,950	\$0	\$0	\$72,788,798	\$72,788,798	99.91	\$0	Equipo	241,216	100.00	95.00	
PUE1130100081738	Información Sobre Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$8,786,350	\$8,786,350	\$8,786,350	\$0	\$0	\$8,786,309	\$8,786,309	100.00	\$0	Equipo	219	100.00	100.00	
PUE1130100081753	Operación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,150,700	\$1,150,700	\$1,150,700	\$0	\$0	\$1,150,700	\$1,150,700	100.00	\$0	Personas	10	100.00	100.00	
PUE1130100081768	Seguimiento Y Evaluacion	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$5,931,151	\$5,931,151	\$5,931,151	\$0	\$0	\$5,798,581	\$5,798,581	97.76	\$0	Personas	317	100.00	98.74	
PUE1130100082084	Suministro De Mobiliario Básico Para Nueve Aulas Y Un Aula De Usos Múltiples En El Preescolar Del Centro Escolar Presidente Francisco I Madero, Clave 214j00914	Chalchicomula de Serna	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$23,590	\$23,590	\$23,590	\$23,590	\$23,590	\$23,590	100.00	\$0	Lote	288	100.00	100.00	
PUE1130100082096	Suministro De Mobiliario Básico Para 18 Aulas Elementales En La Primera Del Centro Escolar Presidente Francisco I Madero, Clave 214j00914	Chalchicomula de Serna	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$384,756	\$384,756	\$384,756	\$384,756	\$384,756	\$384,756	100.00	\$0	Lote	913	100.00	100.00	
PUE1130100086731	Reconstrucción De La Carretera Cuetzalan-Tecamatepec, Con Una Longitud De 14.0 Kilómetros Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 14 000, En La Localidad De Cuetzalan En El Municipio De Cuetzalan	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$0	\$18,904,090	\$18,904,090	\$18,904,090	\$18,904,090	\$18,904,090	\$18,904,090	100.00	\$0	Kilómetro	14	100.00	100.00	
PUE1130100086732	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista México-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiantempan, Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$360,718,162	\$360,718,162	\$360,718,162	\$360,718,162	\$347,364,793	\$347,364,793	\$347,364,793	96.30	\$0	Kilómetro	0	100.00	94.44	
PUE1130100086734	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Y Equipamiento Del Río Atoyac En La Localidad De La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$28,894	\$28,894	\$28,894	\$28,894	\$28,877	\$28,877	\$28,877	99.94	\$0	Kilómetro	5	100.00	99.08	
PUE1130100086735	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Proyecto Integral De La Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista México-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiantempan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$3,170,418	\$3,170,418	\$3,170,418	\$3,170,418	\$3,170,418	\$3,170,418	\$3,170,418	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	
PUE1130100086736	Asesoría Especializada En Cálculo Estructural Proyecto Arquitectónico Y Proyecto De Asesoración Para La Construcción Y Supervisión Externa De 7 Obras Emblemáticas En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,446,985	\$1,446,985	\$1,446,985	\$1,446,985	\$1,418,320	\$1,418,320	\$1,418,320	98.02	\$0	Kilómetro	0	100.00	98.99	
PUE1130100088859	Equipamiento Para Laboratorios Talleres De Mecatrónica Y Sistemas Automotrices En La Universidad Politécnica De Puebla	Juan C. Bonilla	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	100.00	\$0	Lote	500	100.00	99.91	
PUE1130100090615	Construcción Y Equipamiento Del Paseo Del Río Atoyac	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$46,560,773	\$46,560,773	\$46,560,773	\$46,560,773	\$46,560,773	\$46,560,773	\$46,560,773	100.00	\$0	Metro Cuadrado	156,000	100.00	90.00	
PUE1130100090616	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial Autopista México-Puebla Con Calzada Ignacio Zaragoza, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$315,641,351	\$315,641,351	\$315,641,351	\$315,641,351	\$315,641,351	\$315,641,351	\$315,641,351	100.00	\$0	Kilómetro	4	100.00	99.99	
PUE1130100090617	Proyecto Integral Para La Construcción Del Corredor Troncal De Transporte Público De La Zona Metropolitana De Puebla Primera Etapa, Consistente En Una Superficie De Saldomiento De 18.5 Kilómetros	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$54,803,205	\$54,803,205	\$54,803,205	\$54,803,205	\$54,803,205	\$54,803,205	\$54,803,205	100.00	\$0	Kilómetro	19	100.00	78.39	
PUE1130100090618	Asesoría Especializada En Cálculo Estructural, Proyecto Arquitectónico Y Proyecto De Restauración Para La Construcción Y Supervisión Externa De 7 Obras Emblemáticas En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$6,070,183	\$6,070,183	\$6,070,183	\$6,070,183	\$5,964,420	\$5,964,420	\$5,964,420	98.26	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	98.99	
PUE1130100090619	Proyecto Integral De La Consolidación E Iluminación Del Puente De Corzo, Del Puente De Guadalupe Y Del Monumento A La Victoria, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$10,229,627	\$10,229,627	\$10,229,627	\$10,229,627	\$10,229,627	\$10,229,627	\$10,229,627	100.00	\$0	Metro Cuadrado	27,941	100.00	100.00	
PUE1130100090620	Proyecto Integral De La Nueva Fachada Del Estadio Ignacio Zaragoza, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$44,618,488	\$44,618,488	\$44,618,488	\$44,618,488	\$44,618,488	\$44,618,488	\$44,618,488	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	
PUE1130100090621	Supervisión Y Control De Calidad Externa De 10 Proyectos Integrales Imagen Externa Y Del Entorno Del Centro Del Inah.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$5,690,444	\$5,690,444	\$5,690,444	\$5,690,444	\$5,690,444	\$5,690,444	\$5,690,444	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
PUE1113010009062	Suministro De Reja, Del Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Metro Cuadrado	500	100.00	100.00		
PUE1113010009063	Supervisión Integral Y Control De Calidad Externa Del Proyecto Integral Y Puesta En Operación De La Planta De Tratamiento Y Sistema De Riego, Para La Unidad Cívico Cultural 5 De Mayo.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Litro por segundo	1	100.00	100.00		
PUE1113010009064	Proyecto Integral De La Restauración Del Museo De La No Intervención Del Puente De Loreto, Ubicado En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Metro Cuadrado	1	100.00	100.00		
PUE1113010009065	Supervisión Y Control De Calidad Externa Del Proyecto Integral Para Obras De Vialidades Complementarias En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Metro Cuadrado	1	100.00	100.00		
PUE1113010009066	Supervisión Integral Y Control De Calidad Externa Para Proyecto Integral De Las Obras Urbanas Del Parque Del Puente De Guadalupe, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Metro Cuadrado	1	100.00	100.00		
PUE1113010009067	Supervisión Integral Y Control De Calidad Externa Para Proyecto Integral De La Restauración Del Museo De La No Intervención Del Puente De Loreto, Ubicado En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Supervisión	1	100.00	100.00		
PUE1113010009068	Restauración Y Consolidación De La Ex Fábrica La Constancia Mexicana, Segunda Etapa, En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Metro Cuadrado	1	100.00	100.00		
PUE1113010009069	Proyecto Integral Para La Construcción Del Corredor Troncal De Transporte Público De La Zona Metropolitana De Puebla Segunda Etapa, Consistente En La Construcción Del Centro De Control Y Paraderos	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Kilómetro	1	100.00	96.84		
PUE1113010009070	Supervisión Integral Y Control De Calidad Externa Del Proyecto Integral Para La Construcción Del Corredor Troncal De Transporte Público De La Zona Metropolitana De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Kilómetro	112	100.00	98.95		
PUE1113010009061	Proyecto Integral Para La Remodelación Del Museo Del Puente De Guadalupe, Ubicado En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Metro Cuadrado	1	100.00	100.00		
PUE1113010009063	Construcción De Obras Complementarias De La Calzada Ignacio Zaragoza Y Autopista México-Puebla, Ubicada En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Metro	1,275	100.00	100.00		
PUE1113010009063	Construcción De Ecomografía Especializada Del Planetario, Ubicado En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Metro Cuadrado	1	100.00	100.00		
PUE1113010009064	Construcción De Museografía Del Museo De La No Intervención, Ubicado En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Metro Cuadrado	1	100.00	100.00		
PUE1113010009065	Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular Huauclinsango, De Sus Accesos Y Estrecho Con Carretera Federal, En La Localidad De Huauclinsango, En El Municipio De Huauclinsango, Ubicado En El Estado De Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano															Metro	1	100.00	100.00		
PUE1113010009066	Proyecto Ejecutivo Del Libramiento Serdán, En La Localidad De Ciudad Serdán, En El Municipio De Chalchicomula De Semea, En El Estado De Puebla	Chalchicomula de Semea	Ciudad Serdán	Urbano															Kilómetro	1	100.00	100.00		
PUE1113010009067	Rehabilitación De Vialidades Y Entornos Interiores De La 25 Zona Militar Puebla, En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Metro Cuadrado	29,836	100.00	100.00		
PUE1113010009068	Construcción De Plataforma De Usos Múltiples En El Paseo General Ignacio Zaragoza En El Centro Cívico 5 De Mayo Ubicado En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Metro Cuadrado	1	100.00	100.00		
PUE1113010009069	Construcción De Transmisión Adeno-Subterránea Para Cruzar En La Prolongación De La Avenida 2 Norte Entre Puente De Zaragoza Y Boulevard 5 De Mayo Y Cruzar En La Calzada Ignacio Zaragoza	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Metro	1	100.00	100.00		
PUE1113010009060	Iluminación Exterior Especializada Para El Planetario En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo En La Ciudad De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Lote	1	100.00	100.00		
PUE1113010009061	Proyecto Integral Para La Construcción Del Arco Dambora De 30 Metros De Altura, Ubicado En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano															Pieza	1	100.00	100.00		
PUE1113010009062	Pago De Afectaciones Para La Construcción Del Libramiento De Ciudad Serdán, En La Localidad De Ciudad Serdán, Municipio De Chalchicomula De Semea, Estado De Puebla	Chalchicomula de Semea	Ciudad Serdán	Urbano															Pago	1	100.00	100.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones			
			Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
PUE1130100090644	Aportación Al Convenio De Colaboración Con La Universidad Nacional Autónoma De México Para Opción Sobre La Seguridad Estructural De Puentes Especiales Y Viaductos	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$14,450,000	\$14,450,000	\$14,450,000	\$14,450,000	\$14,450,000	\$14,450,000	\$14,450,000	100.00	\$0	Metro	6,600	100.00	100.00	
PUE1130100090645	Aportación Al Convenio Con La Universidad Nacional Autónoma De México A Traves Del Instituto De Ingeniería De La Uam Para La Revisión De Los Aspectos Estructurales	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	
PUE1130100090646	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Y Equipamiento De La Procuraduría General De Justicia Y La Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla; En La Heroica Puebla De Zaragoza	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$3,089,000	\$3,089,000	\$3,089,000	\$3,089,000	\$2,502,000	\$2,502,000	\$2,502,000	81.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	81.00	
PUE1130100090647	Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Modernización De La Carretera Federal No. 140 San Hipólito-Tehuacan, En El Estado De Puebla, Tramo S.C. (Puebla-Tehuacan)-Acatinga Del Kilómetro 0 000 Al	Tehuacan	Tehuacan	Urbano				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$1,622,406	\$1,622,406	\$1,622,406	\$1,622,406	\$1,622,406	\$1,622,406	\$1,622,406	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	
PUE1130100090648	Proyecto Ejecutivo Para La Regeneración, Conservación Y Mantenimiento Del Periférico Ecológico Del Estado De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$15,901,432	\$15,901,432	\$15,901,432	\$15,901,432	\$15,901,432	\$15,901,432	\$15,901,432	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	94.43	
PUE1130100090649	Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Modernización De La Carretera Federal No. 140 Puebla Tehuacan, Tramo Tehuacan-Tehuacan Del Kilómetro 35 300 Al Kilómetro 121 300 En El Estado De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$4,279,352	\$4,279,352	\$4,279,352	\$4,279,352	\$59,025	\$59,025	\$59,025	1.38	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE1130100090650	Proyecto Ejecutivo Para Llevar A Cabo La Rehabilitación Y Modernización Del Distribuidor Vial Cholula	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$2,714,279	\$2,714,279	\$2,714,279	\$2,714,279	\$2,714,279	\$2,714,279	\$2,714,279	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	
PUE1130100090651	Estudios Preliminares Para La Elaboración Del Proyecto Museográfico Del Museo Internacional Del Barroco, Ubicado En El Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlacotalpan	Urbano				Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$1,520,064	\$1,520,064	\$1,520,064	\$1,520,064	\$1,485,649	\$1,485,649	\$1,485,649	97.74	\$0	Estudio	0	100.00	99.00	
PUE1130100093408	Proyecto Integral Para La Construcción Del Corredor Troncal De Transporte Público De La Zona Metropolitana De Puebla Primera Etapa, Consistente En Una Superficie De Saldamento De 18.5 Kilómetros	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$357,893,400	\$357,893,400	\$357,893,400	\$357,893,400	\$357,893,400	\$357,893,400	\$357,893,400	100.00	\$0	Kilómetro	717,032	100.00	100.00	
PUE1130100093409	Proyecto Integral Llave En Mano Para La Construcción Del Centro De Actividades Física Y Bienestar De Puebla, Ubicado En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula.	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidio	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$49,882,228	\$49,882,228	\$49,882,228	\$49,882,228	\$49,882,228	\$49,882,228	\$49,882,228	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	
PUE1130100093410	Proyecto Integral De La Consolidación Y Reestructuración De La Plaza De Las Américas, Ubicada En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$29,110,201	\$29,110,201	\$29,110,201	\$29,110,201	\$29,110,201	\$29,110,201	\$29,110,201	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	
PUE1130100093411	Proyecto Integral De La Imagen Urbana Del Parque Aventura Extrema, Ubicada En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$21,263,101	\$21,263,101	\$21,263,101	\$21,263,101	\$21,263,101	\$21,263,101	\$21,263,101	100.00	\$0	Metro Cuadrados	40,000	100.00	100.00	
PUE1130100093412	Proyecto Integral De Imagen Urbana Del Parque De La Juventud Y Del Parque Bellini , Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$21,781,074	\$21,781,074	\$21,781,074	\$21,781,074	\$21,781,074	\$21,781,074	\$21,781,074	100.00	\$0	Metro Cuadrados	95,729	100.00	100.00	
PUE1130100093413	Proyecto Integral De La Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Rafael Padilla, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$19,453,840	\$19,453,840	\$19,453,840	\$19,453,840	\$19,453,840	\$19,453,840	\$19,453,840	100.00	\$1,057,152	Metro Cuadrado	69,222	100.00	100.00	
PUE1130100093414	Proyecto Integral De Seja Y Malla , Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$2,421,266	\$2,421,266	\$2,421,266	\$2,421,266	\$2,421,266	\$2,421,266	\$2,421,266	100.00	\$0	Metro Lineal	2,701	100.00	100.00	
PUE1130100093449	Reconstrucción De La Carretera A Anumbilla-Tlacotepec De Día, Tramo Hlocochitlan- El Tepayar, Con Una Longitud De 8.2 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0 700, Del Kilómetro 5 600 Al Km.	Hlocochitlan	Hlocochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$15,691,830	\$15,691,830	\$15,691,830	\$14,363,527	\$14,363,527	\$14,363,527	\$14,363,527	91.54	\$0	Kilómetro	9,556	100.00	91.16	
PUE1130100093850	Reconstrucción De La Carretera A Anumbilla - Tlacotepec De Día, Tramo Hlocochitlan - Hlocochitlan, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850	Hlocochitlan	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,631,016	\$1,631,016	\$1,631,016	\$1,344,804	\$1,344,804	\$1,344,804	\$1,344,804	82.45	\$0	Metro	150	100.00	100.00	
PUE1130100093851	Programa De Infraestructura Básica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas IIII	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$45,787,319	\$45,787,319	\$45,787,319	\$45,787,319	\$38,154,291	\$38,154,291	\$38,154,291	83.33	\$0	Programa	0	100.00	83.00	
PUE1130100093852	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Martín (El Llano), Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	San Martín (El Llano)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$25,148	\$25,148	\$25,148	\$25,148	\$25,148	\$25,148	\$25,148	100.00	\$0	Metro	3,235	100.00	100.00	
PUE1130100093853	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Yehuala, Municipio De Zacatlán	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$505,752	\$505,752	\$505,752	\$505,752	\$505,752	\$505,752	\$505,752	100.00	\$0	Metro Lineal	3,619	100.00	100.00	
PUE1130100093854	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Lagunilla, Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$409,035	\$409,035	\$409,035	\$409,035	\$409,035	\$409,035	\$409,035	100.00	\$0	Metro Lineal	1,006	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones			
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Insc Anual
PUE1130100093853	Construcción De La Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De San Bartolomé Tepelalcatechco, Municipio De Tochtepec	Tochtepec	San Bartolomé Tepelalcatechco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$662,524	\$662,524	\$662,524	\$662,524	\$662,524	\$662,524	\$662,524	100.00	\$0	Litro por segundo	2,600	100.00	100.00
PUE1130100093856	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 4a Etapa En La Localidad De Amocion (Alameda), Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	Amocion (Alameda)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$263,395	\$263,395	\$263,395	\$263,395	\$263,395	\$263,395	\$263,395	100.00	\$0	Metros	3,833	100.00	100.00
PUE1130100093857	Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De Camotepec, Municipio De Zacatlán	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$392,967	\$392,967	\$392,967	\$70,949	\$70,949	\$70,949	\$70,949	18.05	\$0	Metros	2,295	100.00	22.20
PUE1130100093858	Construcción De Humedal Artificial Para El Saneamiento De Las Aguas Residuales En La Localidad De Santa María Magdalena Municipio De Huejotzingo.	Huejotzingo	Santa María Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$4,732,768	\$4,732,768	\$4,732,768	\$4,584,091	\$4,584,091	\$4,584,091	\$4,584,091	96.86	\$0	Piezas	1	100.00	99.00
PUE1130100093859	Programa De Conservación De 29 Carreteras Correspondientes A Las Rutas De Evacuación Del Volcán Popocatepetl, En Los Municipios De San Lorenzo Chautzingo, Huejotzingo, Domingo Arenas, Calpan, San Hil	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$1,913,078	\$1,913,078	\$1,913,078	\$1,913,078	\$0	\$1,913,078	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00
PUE1130100093860	Construcción Y Equipamiento Del Sistema De Biorremediación Del Rio Atzacpac	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$29,716,043	\$29,716,043	\$29,716,043	\$29,716,043	\$29,716,043	\$29,716,043	\$29,716,043	100.00	\$0	Kilómetro	26,000	100.00	100.00
PUE1130100093861	Reconstrucción De La Carretera Las Margaritas - Acamzon - Tlapacoyan Con Una Longitud De 29.38 Kilómetros Del Kilómetro 7 000 Al Kilómetro 36 300, En Las Loc. De La Esperanza, Triaga, Jilapan Y	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$39,653,946	\$39,653,946	\$39,653,946	\$39,653,946	\$39,653,946	\$39,653,946	\$39,653,946	100.00	\$0	Kilómetros	2,930	100.00	100.00
PUE1130100094284	Construcción De Un Centro De Salud De Tres Módulos Básicos Mas Dental Para El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De Palmarito Tochtepec, Municipio De Quecholac En El Edo De Puebla	Quecholac	Palmarito Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2011	\$9,234,000	\$9,234,000	\$9,234,000	\$9,234,000	\$9,234,000	\$9,234,000	\$9,234,000	100.00	\$0	Obras	20,663	100.00	100.00
PUE1130100094537	Trabajo De Rehabilitación Del Centro De Salud Ubicado En La Localidad De Tlacuicmilco Municipio De Huehuchilingo, Perteneciente A La Jurisdicción Sanitaria No. 1 Huehuchilingo, En El Estado De Puebla	Huehuchilingo	Tlacuicmilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2011	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	100.00	\$0	Obras	1,910	100.00	95.00
PUE113010103488	Aportación Federal Para Los Programas Hidrográficas 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$65,000,000	\$65,000,000	\$54,981,502	\$54,981,502	\$0	\$54,984,502	\$54,981,502	\$54,981,502	\$54,981,502	\$54,981,502	84.59	\$0	Hectárea	7,000	100.00	100.00	
PUE113010103985	Proyección de trabajos para la construcción de las edificaciones de información y de desarrollo de los municipios de la zona de influencia del complejo "A" Amozoc (edificación de información y desarrollo de los municipios de la zona de influencia del complejo "A" Amozoc)	Amozoc de Notia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$16,473,524	\$16,473,524	\$16,473,524	\$16,473,524	\$16,473,524	\$16,473,524	\$16,473,524	\$16,473,524	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00
PUE1130101039704	Proyección de trabajos para la construcción de las edificaciones de información y de desarrollo de los municipios de la zona de influencia del complejo "A" Amozoc (edificación de información y desarrollo de los municipios de la zona de influencia del complejo "A" Amozoc)	Amozoc de Notia	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$180,235,772	\$180,235,772	\$180,235,772	\$180,235,772	\$180,235,772	\$180,235,772	\$180,235,772	\$180,235,772	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,276	100.00	100.00
PUE1130101039803	Remodelación De Edificio Anexo Del Complejo Académico Nacional De Formación Y Desarrollo Policial Puebla-México	Amozoc	Amozoc de Notia	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$4,313,365	\$4,313,365	\$4,313,365	\$4,313,365	\$4,313,365	\$4,313,365	\$4,313,365	100.00	\$0	Metros	10,673	100.00	100.00
PUE113010103981	Aportación Para La Finalización De Los Recursos De Programas Regionales 2011	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$588,600	\$588,600	\$588,600	\$588,600	\$588,600	\$588,600	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00
PUE113010103984	Aportación Para La Finalización De Los Recursos De Programas Regionales 2011 De La Ministración Adicional	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00
PUE1130101039707	Aportación Para La Finalización De Los Recursos Del Fondo Regional (Fonregión 2011) Correspondiente A Las Obras De La Primera Ministración	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$51,900	\$51,900	\$51,900	\$51,900	\$51,900	\$51,900	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00
PUE113010103981	Aportación Para La Finalización De Los Recursos Del Fondo Regional (Fonregión 2011) Correspondiente A Las Obras De La Segunda Ministración	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$46,045	\$46,045	\$46,045	\$46,045	\$46,045	\$46,045	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00
PUE113010103987	Aportación Para La Finalización De Los Recursos Del Fondo Regional (Fonregión 2011) Correspondiente A Las Obras De La Tercera Ministración	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$252,013	\$252,013	\$252,013	\$252,013	\$252,013	\$252,013	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00
PUE1130101039705	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad De Docencia U-D1 En el Recorrido Especial Heróico De Dos Niveles En La Universidad Politécnica Metropolitana Ubicada En El Predio Conocido Como Los Do	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$15,069,679	\$15,069,679	\$15,069,679	\$15,069,679	\$15,069,679	\$15,069,679	\$15,069,679	100.00	\$0	Obras	160	100.00	0.00
PUE1130201036019	Programa De Atención A Plantales De Educación Media Superior (Programa De Infraestructura Para Educación Media Superior 2012)	Atlixco	Atlixco	Urbano	Convenios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Unidad	11,904	100.00	100.00
PUE1130201039438	Construcción De La Ciudad De La Ciencia Y El Conocimiento De La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla En La Localidad De San Pedro Sacahuilpan Del Mpo. De Puebla	Puebla	San Pedro Sacahuilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,613,054	\$1,613,054	\$1,613,054	\$1,613,054	\$1,613,054	\$1,613,054	\$1,613,054	100.00	\$0	Obras	1,492,460	100.00	5.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Puebla											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
																								Observaciones
PUE113020119676	Equipamiento De Un Taller De Computo En El "Bachillerato General Menesal Beguinas "Galeana", Clave 21ab0284 Ubicado En La Cabeza Municipal De Puebla.	Puebla	Cobertura municipal		Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$288,840	\$288,840	\$288,840	\$288,840	\$288,840	\$288,840	\$288,840	100.00	\$0	Alumno	464	100.00	100.00	
PUE1130201140694	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El "Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos", Clave 21st05044, Ubicado En La Cabeza Municipal De Chignahuapan, Pue.	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$21,402	\$21,402	\$21,402	\$21,402	\$21,402	\$21,402	\$21,402	100.00	\$0	Lote	614	100.00	100.00	
PUE1130201140742	Equipamiento: Taller De Mantenimiento De Sistemas Electrónicos En El "Colegio Nacional De Educación Profesional", Clave 21st05039, Santa María Moyotzingo De San Martín Texmelucan, Pue.	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$616,588	\$616,588	\$616,588	\$616,588	\$616,588	\$616,588	\$616,588	100.00	\$0	Lote	766	100.00	100.00	
PUE1130201140749	Equipamiento: Taller De Mantenimiento De Sistemas Electrónicos En El "Colegio Nacional De Educación Profesional", Clave 21st05010, Puebla, Pue.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$616,426	\$616,426	\$616,426	\$616,426	\$616,426	\$616,426	\$616,426	100.00	\$0	Lote	639	100.00	100.00	
PUE1130201140757	Construcción: 2 Aulas Didácticas En Estructura U-10 En El "Bachillerato General "Héroes De Chapultepec" Clave 21ab02601, Chapultepec, Pue.	Chapultepec	Chapultepec	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$407,134	\$407,134	\$407,134	\$407,134	\$407,134	\$407,134	\$407,134	100.00	\$0	Obras	240	100.00	100.00	
PUE1130201140764	Suministro De Mobiliario Y Equipo: Aula De Computo, 2 Aulas Telebásicas Y Dirección En El "Bachillerato General Digital No.22 Clave 21ab05759, Concepción Cuautla De Tecali De Herrera, Pue.	Tecali de Herrera	Concepción Cuautla Rural	Rural	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,426,095	\$1,426,095	\$1,426,095	\$1,426,095	\$1,426,095	\$1,426,095	\$1,426,095	100.00	\$0	Lote	15	100.00	100.00	
PUE1130201140773	Equipamiento: Aula (Laboratorio De Informática) En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Puebla "Olimpo F.?", Clave 21ab05034, Chiantla De Tapia, Pue.	Chiantla	Ciudad de Chiantla de Tapia	Urbano	Convenio	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$52,368	\$52,368	\$52,368	\$52,368	\$52,368	\$52,368	\$52,368	100.00	\$0	Lote	343	100.00	100.00	
PUE1130201141388	Curso De Elaboración De Productos De Limpieza En Los Centros De Desarrollo Comunitario Del Riesgo, Lomas De La Soledad Y San Diego.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$103,780	\$103,780	\$103,780	\$103,780	\$103,780	\$103,780	\$103,780	100.00	\$0	Curso	45	100.00	100.00	
PUE1130201141402	Tutorías Para Regularización Y Apoyo En Tareas En Los Centros De Desarrollo Comunitario Del Riesgo, Lomas De La Soledad Y San Diego.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$44,140	\$44,140	\$44,140	\$44,140	\$44,140	\$44,140	\$44,140	100.00	\$0	Curso	75	100.00	100.00	
PUE1130201141411	Curso De Capacitación En Medicina Alternativa En Los Centros De Desarrollo Comunitario Del Riesgo, Lomas De La Soledad Y San Diego.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$75,280	\$75,280	\$75,280	\$75,280	\$75,280	\$75,280	\$75,280	100.00	\$0	Curso	45	100.00	100.00	
PUE1130201141414	Construcción De Unidad Deportiva "La Hulsachera" La Estapa, Ubicada En Av. De Las Deportivas Entre Calle Libertad Y Carretera Federal Mexico-Veracruz, Col. La Hulsachera.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0205 Deporte		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,395,000	\$1,393,294	\$1,393,294	\$1,393,294	\$1,393,294	\$1,393,294	\$1,393,294	100.00	\$0	Obras	100,000	100.00	100.00	
PUE1130201141420	Campaña Gedeiástica Para La Prevención De Problemas Óseos En Adultos Mayores	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$185,800	\$185,800	\$185,800	\$185,800	\$185,800	\$185,800	\$185,800	100.00	\$0	Curso	450	100.00	100.00	
PUE1130201141427	Campaña Para La Prevención De Cáncer Cervicocervicario	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$195,800	\$195,800	\$195,800	\$195,800	\$195,800	\$195,800	\$195,800	100.00	\$0	Curso	400	100.00	100.00	
PUE1130201141436	Campaña Para La Prevención De Cáncer De Mama	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$178,300	\$178,300	\$178,300	\$178,300	\$178,300	\$178,300	\$178,300	100.00	\$0	Curso	500	100.00	100.00	
PUE1130201141445	Integración Y Capacitación De Comités De Control Social	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	100.00	\$0	Pago	92	100.00	100.00	
PUE1130201141454	Curso De Capacitación En Computación En Los Centros De Desarrollo Comunitario Del Riesgo En Lomas De La Soledad Y San Diego.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$79,780	\$79,780	\$79,780	\$79,780	\$79,780	\$79,780	\$79,780	100.00	\$0	Pago	45	100.00	100.00	
PUE1130201141458	Campaña Para La Prevención De Cáncer De Próstata	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$178,300	\$178,300	\$178,300	\$178,300	\$178,300	\$178,300	\$178,300	100.00	\$0	Campaña	600	100.00	100.00	
PUE1130201141461	Curso De Artesanías Regionales Y Reciclado De Vidrio De Botella A Través De La Producción De Decoración De Vidrio	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$74,980	\$74,980	\$74,980	\$74,980	\$74,980	\$74,980	\$74,980	100.00	\$0	Curso	46	100.00	100.00	
PUE1130201141465	Campaña Para La Dotación De Prótesis Y Ortesis En El Centro De Rehabilitación Integral Tehuacan	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$82,480	\$82,480	\$82,480	\$82,480	\$82,480	\$82,480	\$82,480	100.00	\$0	Campaña	35	100.00	100.00	
PUE1130201141469	Curso De Capacitación En Corte Y Confección En Los Centros De Desarrollo Comunitario Del Riesgo En Lomas De La Soledad Y San Diego.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$102,010	\$102,010	\$102,010	\$102,010	\$102,010	\$102,010	\$102,010	100.00	\$0	Curso	45	100.00	100.00	
PUE1130201141732	Curso De Capacitación En Herrería En Los Centros De Desarrollo Comunitario De Lomas De La Soledad Y San Diego	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$101,750	\$101,750	\$101,750	\$101,750	\$101,750	\$101,750	\$101,750	100.00	\$0	Curso	30	100.00	100.00	



En cumplimiento al Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Recomendado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Insc Anual
PUE113020141765	Entiempo A Prestadores De Servicio Social	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Pago	20	100.00	100.00	
PUE113020141819	Cursos De Capacitación En Carpintería En Los Centros De Desarrollo Comunitario De Lomas De La Soledad Y San Diego	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$105,750	\$105,750	\$105,750	\$105,750	\$105,750	\$105,750	\$105,750	100.00	\$0	Curso	30	100.00	100.00	
PUE113020141868	Entiempo A Promotores Comunitarios Del Centro De Asistencia Social	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Pago	20	100.00	100.00	
PUE113020142018	Campaña Para La Prevención De Adicción E Injuicio Deportivo	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	100.00	\$0	Campaña	150	100.00	100.00	
PUE113020142109	Cursos De Nutrición En Apoyo A Infantes De Polígonos Habitat En Los Centros De Desarrollo Comunitario Del Riego, San Diego Y Lomas De La Soledad	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$62,900	\$62,900	\$62,900	\$62,900	\$62,900	\$62,900	\$62,900	100.00	\$0	Curso	75	100.00	100.00	
PUE113020142162	Campaña Para La Dotación De Bases, Sillas De Ruedas, Sotabancos, Muebles Y Lentes A La Población Urbana Marginada	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$491,000	\$491,000	\$491,000	\$491,000	\$491,000	\$491,000	\$491,000	100.00	\$0	Campaña	610	100.00	100.00	
PUE113020142191	Curso De Fotografía Digital En El Mio (Modulo De Información Comunitaria) De Tehuacán Del Centro De Desarrollo Comunitario Del Riego	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	100.00	\$0	Curso	20	100.00	100.00	
PUE113020142268	Talleres De Capacitación En Manualidades En Los Centros De Desarrollo Comunitario El Riego, Lomas De La Soledad Y San Diego Chama	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$129,130	\$129,130	\$129,130	\$129,130	\$129,130	\$129,130	\$129,130	100.00	\$0	Taller	180	100.00	100.00	
PUE113020142272	Campaña Para La Prevención Y Atención De La Violencia Familiar En El Ceavif (Centro De Atención A Víctimas De Violencia Familiar).	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$71,000	\$71,000	\$71,000	\$71,000	\$71,000	\$71,000	\$71,000	100.00	\$0	Campaña	400	100.00	100.00	
PUE113020142333	Cursos De Baile, Danza (Lamba) Como Forma De Activación Física En Los Centros De Desarrollo Comunitario Del Riego, Lomas De La Soledad Y San Diego	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$70,280	\$70,280	\$70,280	\$70,280	\$70,280	\$70,280	\$70,280	100.00	\$0	Curso	120	100.00	100.00	
PUE113020142374	Cursos De Capacitación En Cultura De Ballets En Los Centros De Desarrollo Comunitario	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$72,130	\$72,130	\$72,130	\$72,130	\$72,130	\$72,130	\$72,130	100.00	\$0	Curso	40	100.00	100.00	
PUE113020142389	Talleres De Promoción De La Equidad De Género En El Municipio De Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	100.00	\$0	Taller	200	100.00	100.00	
PUE113020142464	Campaña De Comunicación Para La Prevención De Violencia Desde El Boleazgo	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$54,500	\$54,500	\$54,500	\$54,500	\$54,500	\$54,500	\$54,500	100.00	\$0	Campaña	300	100.00	100.00	
PUE113020142486	Cursos De Capacitación En Cuidado Integral Y Primeros Auxilios En Niños, Adultos Mayores Y Personas De La Tercera Edad En Los Centros De Desarrollo Comunitario Del Riego, Lomas De La Soledad Y San Diego	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$104,420	\$104,420	\$104,420	\$104,420	\$104,420	\$104,420	\$104,420	100.00	\$0	Curso	45	100.00	100.00	
PUE113020142564	Campaña Para La Prevención De La Detección Mellitus En La Población Urbana Marginada	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$128,100	\$128,100	\$128,100	\$128,100	\$128,100	\$128,100	\$128,100	100.00	\$0	Campaña	600	100.00	100.00	
PUE113020142608	Prevención De Embarazos En Jóvenes Adolescentes A Nivel Educativo Básico Y Medio Superior De Los Polígonos	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$104,300	\$104,300	\$104,300	\$104,300	\$104,300	\$104,300	\$104,300	100.00	\$0	Campaña	150	100.00	100.00	
PUE113020142657	Curso De Activación En La Estancia De Día De Adultos Mayores	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$160,530	\$160,530	\$160,530	\$160,530	\$160,530	\$160,530	\$160,530	100.00	\$0	Curso	90	100.00	100.00	
PUE113020142722	Campaña De Prevención Violencia (Social)	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$89,190	\$89,190	\$89,190	\$89,190	\$89,190	\$89,190	\$89,190	100.00	\$0	Campaña	310	100.00	100.00	
PUE113020142746	Cursos De Floricultura Y Jardinería En Los Centros De Desarrollo Comunitario Del Riego, Lomas De La Soledad Y San Diego.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$151,150	\$151,150	\$151,150	\$151,150	\$151,150	\$151,150	\$151,150	100.00	\$0	Curso	45	100.00	100.00	
PUE113020143073	Cursos De Educación Artística Y Desarrollo De Actividades Creativas En El Centro De Desarrollo Comunitario El Riego.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$76,690	\$76,690	\$76,690	\$76,690	\$76,690	\$76,690	\$76,690	100.00	\$0	Curso	60	100.00	100.00	
PUE113020144613	Cursos De Capacitación En Cocina En El Centro De Desarrollo Comunitario De Lomas De Soledad	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0548 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$80,250	\$80,250	\$80,250	\$80,250	\$80,250	\$80,250	\$80,250	100.00	\$0	Curso	90	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracciónes XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Puebla											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
																								Observaciones
PUE113020144637	Curso De Manejo De Medios De Comunicación En El Mío (Modulo De Información Comunitaria) De Tehuacán Del Centro De Desarrollo Comunitario Del Riego, Zona De La Soledad Y San Diego	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	100.00	\$0	Curso	30	100.00	100.00	
PUE113020144659	Cursos De Agricultura Urbana En Los Centros De Desarrollo Comunitario Del Riego, Zona De La Soledad Y San Diego	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$151,150	\$151,150	\$151,150	\$151,150	\$151,150	\$151,150	\$151,150	100.00	\$0	Curso	60	100.00	100.00	
PUE113020144679	Cursos De Reparación De Electrodomesticos E Instalación Eléctrica Doméstica En El Centro De Desarrollo Comunitario.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$93,296	\$93,296	\$93,296	\$93,296	\$93,296	\$93,296	\$93,296	100.00	\$0	Curso	45	100.00	100.00	
PUE113020144699	Campañas Para La Dotación De Aparatos Auditivos A Personas EN Situación De Pobreza Patrimonial Y Marginación Social	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$293,474	\$293,474	\$293,474	\$293,474	\$293,474	\$293,474	\$293,474	100.00	\$0	Campaña	88	100.00	100.00	
PUE113020144703	Cursos De Fabricación De Velas En Los Centros De Desarrollo Comunitario	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$76,900	\$76,900	\$76,900	\$76,900	\$76,900	\$76,900	\$76,900	100.00	\$0	Curso	45	100.00	100.00	
PUE113020144718	Cursos De Estimulación Y Creatividad Infantil E Integración A La Ludoteca	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$64,750	\$64,750	\$64,750	\$64,750	\$64,750	\$64,750	\$64,750	100.00	\$0	Curso	100	100.00	100.00	
PUE113020144724	Cursos De Actualización De Administración Gestión Y Desarrollo Social En Los Centros De Desarrollo Comunitario	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$96,540	\$96,540	\$96,540	\$96,540	\$96,540	\$96,540	\$96,540	100.00	\$0	Curso	180	100.00	100.00	
PUE113020144750	Cursos De Tecnología Sustentable Como Alternativas Para La Conservación De Alimentos En Los Centros De Desarrollo Comunitario	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$57,970	\$57,970	\$57,970	\$57,970	\$57,970	\$57,970	\$57,970	100.00	\$0	Curso	45	100.00	100.00	
PUE113020144934	Comat De Tanque Superf./Abastecer Agua Pot A La Col. Manantiales Huasteco En La Avenida No. 262-D-367/J, Casco A De Col. Nueva Herencia Y Huasteco Del Cerro De San Lorenzo Via Aux. De Lorenzo T. Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$340,626	\$340,626	\$340,626	\$340,626	\$340,626	\$340,626	\$340,626	100.00	\$0	Tanque	5,000	100.00	100.00	
PUE113020144988	Prevención Contra Conductas Patológicas Parque Aquiles Serdan Recreos De Recreación Pública Parque Aquiles Serdan	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0175 Recreos de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Taller	200	100.00	100.00	
PUE113020144614	Parque Aquiles Serdan 2 Póntone Sin Numero Aquiles Serdan Organización Social Y Seguridad Comunitaria	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0175 Recreos de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$181,500	\$181,500	\$181,500	\$181,500	\$181,500	\$181,500	\$181,500	100.00	\$0	Curso	1,008	100.00	100.00	
PUE113020144645	Parque Aquiles Serdan Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0175 Recreos de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	100.00	\$0	Pago	9	100.00	100.00	
PUE113020147995	Paseo Hidalgo Heros De La Independencia Organización Social Y Seguridad Comunitaria	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0175 Recreos de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$61,000	100.00	\$0	Evento	670	100.00	100.00	
PUE113020148007	Aplicación A La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Italia, Calle Valeriano Y Calle Joaquín Parades Colón De La Colonia Santa Cecilia.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$159,172	\$159,172	\$159,172	\$159,172	\$159,172	\$159,172	\$159,172	100.00	\$0	Metro Lineal	458	100.00	100.00	
PUE113020148060	Prevención De Conductas Patológicas Y Promoción De La Equidad De Genero	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0175 Recreos de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Taller	180	100.00	100.00	
PUE113020148114	Paseo Hidalgo Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0175 Recreos de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Pago	6	100.00	100.00	
PUE113020148177	Espacio Deportivo Del Camellón Central	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0175 Recreos de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$127,103	\$127,103	\$127,103	\$127,103	\$127,103	\$127,103	\$127,103	100.00	\$0	Curso	790	100.00	100.00	
PUE113020148455	Espacio Deportivo Del Camellón Central Prevención De Adicciones Y Promoción De La Equidad De Genero	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0175 Recreos de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$54,616	\$54,616	\$54,616	\$54,616	\$54,616	\$54,616	\$54,616	100.00	\$0	Taller	200	100.00	100.00	
PUE113020148474	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 38 Póntone Heros Avenida Cuauhtémoc Y Avenida Naciones Unidas De La Colonia Depayac	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$270,460	\$270,460	\$270,460	\$270,460	\$270,460	\$270,460	\$270,460	100.00	\$0	Metro Cuadrados	313	100.00	100.00	
PUE113020148506	Espacio Deportivo Del Camellón Central Promotores Comunitarios Y Prestadores Del Servicio Social	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0175 Recreos de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$36,750	\$36,750	\$36,750	\$36,750	\$36,750	\$36,750	\$36,750	100.00	\$0	Pago	7	100.00	100.00	
PUE113020148539	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Ochoa Entre Calle 12 Oriente Y 14 Oriente De La Colonia Del Valle.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$54,050	\$54,050	\$54,050	\$54,050	\$54,050	\$54,050	\$54,050	100.00	\$0	Metro Cuadrados	68	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 Fracción XLII y XLIII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual
PUE113020148573	Parque Santa Maria Organización Social Y Seguridad Comunitaria	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$92,147	\$92,147	\$92,147	\$92,147	\$92,147	\$92,147	\$92,147	100.00	\$0	Curso	450	100.00	100.00	
PUE113020148590	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Antonio Nava Castillo Entre Calle Gustavo Diaz Ordaz Y 23 Poniente De La Colonia America.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$97,707	\$97,707	\$97,707	\$97,707	\$97,707	\$97,707	\$97,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	384	100.00	100.00	
PUE113020148613	Parque Santa Maria Prevencion De Adicciones Y Promocion De La Edad De Obrero	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$40,384	\$40,384	\$40,384	\$40,384	\$40,384	\$40,384	\$40,384	100.00	\$0	Taller	140	100.00	100.00	
PUE113020148656	Parque Santa Maria Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Pago	6	100.00	100.00	
PUE113020148664	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle 17 Poniente Entre Calle 8 Sur Y Fraccionamiento La Concordia De La Colonia 16 De Marzo.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$100,420	\$100,420	\$100,420	\$100,420	\$100,420	\$100,420	\$100,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	
PUE113020148723	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Sabón Y Privada De La Calle Sabón Entre Calle 10 Oriente Y Calle 12 Oriente De La Colonia Del Valle.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$72,472	\$72,472	\$72,472	\$72,472	\$72,472	\$72,472	\$72,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	
PUE113020148755	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Nuevo León Entre Calle Benavente Y Prolongación De La Calle 32 Sur De La Colonia México Sur.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,004,124	\$1,004,124	\$1,004,124	\$1,004,124	\$1,004,124	\$1,004,124	\$1,004,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,608	100.00	100.00	
PUE113020148784	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle José Garza-Crespo Entre Calle Piedad Y Calle Independencia De La Colonia Aereopuerto.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$59,624	\$59,624	\$59,624	\$59,624	\$59,624	\$59,624	\$59,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	
PUE113020148820	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Alameda Entre Calles Las Flores Y Leona Vicario De La Colonia Santiago Tula.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$104,175	\$104,175	\$104,175	\$104,175	\$104,175	\$104,175	\$104,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	
PUE113020148848	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 10 De Sept./Calle 20 De Novemb. Y Calle 21 Ora./Calle 20 De Novemb./Calle Las Palmas Y Calle Niños Heroes De Chapultepec De La Col.Sta Cruz	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,329,419	\$1,329,419	\$1,329,419	\$1,329,419	\$1,329,419	\$1,329,419	\$1,329,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,525	100.00	100.00	
PUE113020148855	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Las Flores Entre Av. Ejercito Mexicano Y Calle 24 Oriente De La Colonia Emiliano Zapata.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$185,400	\$185,400	\$185,400	\$185,400	\$185,400	\$185,400	\$185,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	
PUE113020148891	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Chihuahua Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Veracruz De La Colonia Tehuacaneg.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$580,154	\$580,154	\$580,154	\$580,154	\$580,154	\$580,154	\$580,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,554	100.00	100.00	
PUE113020148900	Comat. De Rescat. Sanit. 2da. Etapa. En La Calle Oral.Vicente Guerrero Entre Último Piso De Vialta De La Ira Etapa Y Entronque De La Jta.Aux.Sta.Ma.Coopan. Habitat	Tehuacán	Santa María Coapan Rural	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$481,787	\$481,787	\$481,787	\$481,787	\$481,787	\$481,787	\$481,787	100.00	\$0	Metros Cúbicos	88	100.00	100.00	
PUE113020148925	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle 16 De Septiembre Entre Calle 24 Y 40 Oriente En La Colonia Santiago Tula.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$2,333,070	\$2,333,070	\$2,333,070	\$2,333,070	\$2,333,070	\$2,333,070	\$2,333,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,759	100.00	100.00	
PUE113020148936	Rehabilitación En El Casellon Central En La Avenida 7 Poniente Entre Calle 22 Sur Y Calle Adolfo López Mateos Del Infonavit El Riego Rescate De Espacios Públicos	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$453,677	\$453,677	\$453,677	\$453,677	\$453,677	\$453,677	\$453,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,654	100.00	100.00	
PUE113020148964	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 24 Sur Entre Calle 25 Poniente Y Calle 27 Poniente De La Colonia 3 De Mayo.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$227,898	\$227,898	\$227,898	\$227,898	\$227,898	\$227,898	\$227,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	941	100.00	100.00	
PUE113020148965	Comat. De Parque Ubicado En La Calle 22 Esp.Com Calle 24 Del Frente De Sta.Ma. (2da Etapa) De La Junta Auxiliar Santa María Coapan. Rescate De Espacios Públicos	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5175 Rescate de espacios públicos		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$646,125	\$646,125	\$646,125	\$646,125	\$646,125	\$646,125	\$646,125	100.00	\$0	Obra	1,654	100.00	100.00	
PUE113020148972	Rehab. Del Parque De La Jorden 3ra Etapa. Ubicado En La Calle 12 Sur Entre 5 De Mayo Y 3 Poniente De La Col.Aquiles Serdén. Rescate De Espacios Públicos.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5175 Rescate de espacios públicos		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,060,164	\$1,060,164	\$1,060,164	\$1,060,164	\$1,060,164	\$1,060,164	\$1,060,164	100.00	\$0	Obra	100,000	100.00	100.00	
PUE113020148973	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle El Triunfo Entre Calle 18 Poniente Y Calle 20 Poniente De La Junta Auxiliar San Nicolás Tetlatztlia.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$179,178	\$179,178	\$179,178	\$179,178	\$179,178	\$179,178	\$179,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	704	100.00	100.00	
PUE113020148982	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 18 Poniente Entre Avenida Chantemuc Y Calle 1 Norte De La Junta Auxiliar De San Nicolás Tetlatztlia.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,619,379	\$1,619,379	\$1,619,379	\$1,619,379	\$1,619,379	\$1,619,379	\$1,619,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,419	100.00	100.00	
PUE113020148983	Equipam.De La Sala De Deseo Múltiple,Taller Y Baños De La Casa De Día Para Adultos Mayores De 70 Años En Av.Del Metro.No.1601 Esp.Puerto De Verifon. El Riego. Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$90,917	\$90,917	\$90,917	\$90,917	\$90,917	\$90,917	\$90,917	100.00	\$0	Lote	30	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracciónes XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Puebla												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Información General del Proyecto												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reanulado (Millonada)	Congresado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual		Insc Anual	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus																		
PUE113020148997	Construcción de Pavimento Asfáltico En La Calle Cuahuila Sur Entre Calle Osasuna D 19 Poniente Y Calle 25 Poniente De La Colonia Mexico Sur.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,137,814	\$1,137,814	\$1,137,814	\$1,137,814	\$1,137,814	\$1,137,814	\$1,137,814	100.00	\$0	Metro Cuadrados	3,960	100.00	100.00				
PUE113020149001	Comat. De Adquisición En La Calle Diana Laura Solís Entre Calle 16 Pte. Y Circuito Manuel Bertelín Díaz De La Colonia Doctor Miguel Romero Sanchez Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$80,504	\$80,504	\$80,504	\$80,504	\$80,504	\$80,504	\$80,504	\$80,504	100.00	\$0	Metro Cuadrado	258	100.00	100.00			
PUE113020149012	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Libertad Entre Calle Jose Maria Morales Y Ex-Via A Esperanza De La Colonia San Angel.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$349,368	\$349,368	\$349,368	\$349,368	\$349,368	\$349,368	\$349,368	\$349,368	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,368	100.00	100.00			
PUE113020149018	Construcción De Adquisición En La Calle 16 De Septiembre Entre Calle 516 Hombres Y Calle 24 De Febrero De La Colonia Doctor Miguel Romero Sanchez. Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$387,112	\$387,112	\$387,112	\$387,112	\$387,112	\$387,112	\$387,112	\$387,112	100.00	\$0	M2, Adquisición o empedrado	1,252	100.00	100.00			
PUE113020149030	Construcción de Adquisición En La Calle Republica De Panama Entre Calle 28 Poniente Y Calle Republica De Nicaragua De La Colonia America Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$147,189	\$147,189	\$147,189	\$147,189	\$147,189	\$147,189	\$147,189	\$147,189	100.00	\$0	Metro Cuadrados	479	100.00	100.00			
PUE113020149031	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Alianza Entre Calle Hiram Herrera Y Calle Las Flores De La Colonia Santiago Tula.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$447,633	\$447,633	\$447,633	\$447,633	\$447,633	\$447,633	\$447,633	\$447,633	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,738	100.00	100.00			
PUE113020149039	Construcción De Adquisición En La Calle Republica Del Peru Entre Calle 27 Poniente Y Calle 25 Poniente De La Colonia America Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$215,743	\$215,743	\$215,743	\$215,743	\$215,743	\$215,743	\$215,743	\$215,743	100.00	\$0	Metro Cuadrados	698	100.00	100.00			
PUE113020149043	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Las Flores Entre Calle 32 Oriente Y Calle 40 Oriente Del Ejido De Santiago Tula.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$638,374	\$638,374	\$638,374	\$638,374	\$638,374	\$638,374	\$638,374	\$638,374	100.00	\$0	Metro Cuadrados	2,158	100.00	100.00			
PUE113020149055	Comat. De Adq. En La Calle Carlos Salinas De Gortari Entre Calle Sta. Elvira Y Calle 15 Pte. Priv. Del Rosero Entre Calle 19 Pte. Y Calle Sta. Elvira De La Col. El Riego Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$203,621	\$203,621	\$203,621	\$203,621	\$203,621	\$203,621	\$203,621	\$203,621	100.00	\$0	Metro Cuadrados	641	100.00	100.00			
PUE113020149064	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Segunda Privada De La Calle Cuahquem Entre Calle 11 Poniente Y Calle 13 Poniente De La Colonia Tehuacan.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$72,616	\$72,616	\$72,616	\$72,616	\$72,616	\$72,616	\$72,616	\$72,616	100.00	\$0	Metro Cuadrados	272	100.00	100.00			
PUE113020149077	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 17 Poniente Entre Calle 8 Sur Y Fraccionamiento La Concordia De La Colonia 16 De Marzo.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$264,335	\$264,335	\$264,335	\$264,335	\$264,335	\$264,335	\$264,335	\$264,335	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,050	100.00	100.00			
PUE113020149096	Construc. De Adquisición En La Calle Santa Julia Entre Calle Ramon Caballero Y Via Puesta De La Colonia San Rafael. Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$309,770	\$309,770	\$309,770	\$309,770	\$309,770	\$309,770	\$309,770	\$309,770	100.00	\$0	Metro Cuadrado	945	100.00	100.00			
PUE113020149098	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 32 Oriente Entre Calle 7 Norte Y Calle 9 Norte De La Colonia Santiago Tula.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$518,071	\$518,071	\$518,071	\$518,071	\$518,071	\$518,071	\$518,071	\$518,071	100.00	\$0	Metro Cuadrados	951	100.00	100.00			
PUE113020149115	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle 23 Poniente Y Calle Adolfo Ruiz Cortines De La Colonia 16 De Marzo.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$261,877	\$261,877	\$261,877	\$261,877	\$261,877	\$261,877	\$261,877	\$261,877	100.00	\$0	Metro Cuadrados	994	100.00	100.00			
PUE113020149123	Comat. De Adquisición En La Calle Aldama Y 1ra Priv. De La Calle Aldama Entre Calle 6 De Febrero Y Calle Jose Maria Morales De La Jta. Aux. San Lorenzo Teotipilin. Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$552,306	\$552,306	\$552,306	\$552,306	\$552,306	\$552,306	\$552,306	\$552,306	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,773	100.00	100.00			
PUE113020149142	Construcción De Adquisición En La Calle 13 Sur Entre Camino Viejo A San Diego Y Calle 15 Oriente Del Fraccionamiento Santa Monica. Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$340,411	\$340,411	\$340,411	\$340,411	\$340,411	\$340,411	\$340,411	\$340,411	100.00	\$0	Metro Cuadrados	975	100.00	100.00			
PUE113020149145	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Guadalupe Victoria Entre Calle 8 Sur Y Calle 21 Poniente De La Colonia 16 De Marzo.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$221,127	\$221,127	\$221,127	\$221,127	\$221,127	\$221,127	\$221,127	\$221,127	100.00	\$0	Metro Cuadrados	273	100.00	100.00			
PUE113020149158	Comat. De Operaciones Y Servicios En La 1ra Privada De La Calle Puerto Vallarta Entre Calle Puerto Vallarta Y Avenida De Los Deportes De La Col. Aeropuerto Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$85,468	\$85,468	\$85,468	\$85,468	\$85,468	\$85,468	\$85,468	\$85,468	100.00	\$0	Metro Cuadrados	122	100.00	100.00			
PUE113020149177	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Gustavo Diaz Ordaz Entre Calle 10 Sur Y Calle 8 Sur De La Colonia 16 De Marzo.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$235,335	\$235,335	\$235,335	\$235,335	\$235,335	\$235,335	\$235,335	\$235,335	100.00	\$0	Metro Cuadrados	883	100.00	100.00			
PUE113020149178	Construcción De Operaciones Y Servicios En La Calle Abasco Entre Calle Gigante Valdivia Y Calle Jesús Pipila De La Colonia Santiago Tula Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$71,385	\$71,385	\$71,385	\$71,385	\$71,385	\$71,385	\$71,385	\$71,385	100.00	\$0	Metro Cuadrados	106	100.00	100.00			
PUE113020149193	Comat. De Guan. Y Serq. En La Calle Carlos Salinas De Gortari/Calle 15 Pte. / Calle Sta. Elvira, Priv. Del Rosero /Calle Sta. Elvira Y Calle 19 Pte De La Col. El Riego Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$84,047	\$84,047	\$84,047	\$84,047	\$84,047	\$84,047	\$84,047	\$84,047	100.00	\$0	Metro Cuadrados	113	100.00	100.00			



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
PUE113020149210	Construcción de Guarderías y Banquetas En la Calle Libertad Entre Calle José Meléndez y Ex-Vía A Esperanza de La Colonia San Ángel. Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$142,579	\$142,579	\$142,579	\$142,579	\$142,579	\$142,579	\$142,579	100.00	\$0	Metro Cuadrados	170	100.00	100.00	
PUE113020149219	Construcción de Guarderías y Banquetas En la Calle 16 Norte Entre Calle 6 Poniente y Calle Semon Caballero De La Colonia San Rafael. Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$176,877	\$176,877	\$176,877	\$176,877	\$176,877	\$176,877	\$176,877	100.00	\$0	Metro Cuadrados	248	100.00	100.00	
PUE113020149222	Const. De Guard. Y Banq. En C-130te/C-129te Ote./C-149te Ote./C-139te Ote./Priv. De La Urb. Prep. Priv. Y C-130te. La Priv. De La 14 Ote./Priv. Priv. Y C-14 Ote. La Priv. 16 Ote./Priv. Priv. Y C-16 Ote. Col. Qm.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$299,780	\$299,780	\$299,780	\$299,780	\$299,780	\$299,780	\$299,780	100.00	\$0	Metro Cuadrados	429	100.00	100.00	
PUE113020149232	Construcción de Guarderías y Banquetas En la Calle Córdoba Entre Boulevard Aldama y Calle Puebla De La Colonia El Carmen. Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$144,413	\$144,413	\$144,413	\$144,413	\$144,413	\$144,413	\$144,413	100.00	\$0	Metro Cuadrados	152	100.00	100.00	
PUE113020149240	Construcción de Guarderías y Banquetas En la Calle Testalán Entre Boulevard Aldama y Calle Veracruz De La Colonia El Carmen. Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$206,755	\$206,755	\$206,755	\$206,755	\$206,755	\$206,755	\$206,755	100.00	\$0	Metro Cuadrados	227	100.00	100.00	
PUE113020149254	Construcción de Guarderías y Banquetas De La Segunda Privada De La Calle Puerto Vallarta Entre Avellanosa y José Gerardo Crespo De La Colonia Aeropuerto.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$88,922	\$88,922	\$88,922	\$88,922	\$88,922	\$88,922	\$88,922	100.00	\$0	Metro Cuadrados	126	100.00	100.00	
PUE113020149255	Construcción de Guarderías y Banquetas En la Calle Miguel Hidalgo Entre 23 Poniente y Calle Adolfo Ruiz Cortines De La Colonia 16 De Marzo. Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$75,138	\$75,138	\$75,138	\$75,138	\$75,138	\$75,138	\$75,138	100.00	\$0	Metro Cuadrados	130	100.00	100.00	
PUE113020149262	Construcción de Guarderías y Banquetas En la Calle Gustavo Díaz Ordaz Entre Calle 10 Sur y Calle 8 Sur De La Colonia 16 De Marzo. Habitat	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$71,882	\$71,882	\$71,882	\$71,882	\$71,882	\$71,882	\$71,882	100.00	\$0	Metro Cuadrados	119	100.00	100.00	
PUE113020149267	Construcción de Guarderías y Banquetas En la Calle Carlos Rojas Entre Calle 16 Poniente y Calle Benito Juárez De La Colonia Doctor Miguel Romero.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$69,058	\$69,058	\$69,058	\$69,058	\$69,058	\$69,058	\$69,058	100.00	\$0	Metro Cuadrados	104	100.00	100.00	
PUE113020149276	Construcción de Guarderías y Banquetas En la Calle Puebla Entre Calle Córdoba y Camino Viejo A San Lorenzo De La Colonia El Carmen.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0048 Programa Habitat		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$116,741	\$116,741	\$116,741	\$116,741	\$116,741	\$116,741	\$116,741	100.00	\$0	Metro Cuadrados	150	100.00	100.00	
PUE113020149743	Supervisión Para la Construcción de Unidad Deportiva La Huasteca Primera Etapa En El Municipio De Tehuacan, Puebla.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0205 Deporte		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Supervisión	100,000	100.00	100.00	
PUE113020152542	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato Del C.E. General Miguel Agustín Rivas. Clave 21ab007011	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$289,258	\$289,258	\$289,258	\$289,258	\$289,258	\$289,258	\$289,258	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	
PUE113020152906	Equipamiento De Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General Nicolás Bravo. Clave 21ab00610a.	Interoctumtitlán	Chetumala (Kanakatitlan)	Rural	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$468,540	\$468,540	\$468,540	\$468,540	\$468,540	\$468,540	\$468,540	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	
PUE113020153029	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tehuacán. Primera Etapa*	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios	0001 Apoyo para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$4,699,205	\$4,699,205	\$4,699,205	\$4,364,708	\$4,364,708	\$4,364,708	\$4,364,708	92.88	\$0	Metro Cuadrado	108,119	100.00	100.00	
PUE113020153106	Puebla Ciudad Patrimonio Cultural de La Humanidad/ Puebla El Alto	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0001 Apoyo para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$1,957,131	\$1,957,131	\$1,957,131	\$1,957,131	\$1,957,131	\$1,957,131	\$1,957,131	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	100.00	
PUE113020153153	Puebla Ciudad Patrimonio Cultural de La Humanidad/ Puebla Barrio La Luz	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0001 Apoyo para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$1,326,252	\$1,326,252	\$1,326,252	\$1,326,252	\$1,326,252	\$1,326,252	\$1,326,252	100.00	\$0	Metro Cuadrados	19,599	100.00	100.00	
PUE113020153218	Desarrollo de Módulos de Información	Acatlán	Acatlán de Guezo	Urbano	Convenios	0001 Apoyo para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$958,952	\$958,952	\$958,952	\$958,952	\$958,952	\$958,952	\$958,952	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	
PUE113020153347	Suministro de Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Secundaria "Carlos A. Cervilla". Clave 21ab007000	Zoquiátlán	Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$99,811	\$99,811	\$99,811	\$99,811	\$99,811	\$99,811	\$99,811	100.00	\$0	Lote	400	100.00	100.00	
PUE113020153385	Equipamiento Para Un Taller De Cómputo En El Bachillerato General "Francisco I. Madero". Clave 21ab007001. Ubicado En La Cabeza Municipal De Amozoc. Pm.	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	\$287,700	100.00	\$0	Lote	549	100.00	100.00	
PUE113020153409	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Veintiseis Aulas Didácticas. Laboratorio De Cómputo, Dirección Y Cafetería En La Secundaria Del Centro Escolar Francisco I Madero. Clave 21ab007001	Chalchicomula de Soto	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,388,430	\$2,388,430	\$2,388,430	\$2,388,430	\$2,388,430	\$2,388,430	\$2,388,430	100.00	\$0	Obra	540	100.00	100.00	
PUE113020153534	Suministro de Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primaria Melitón Ramírez Valdez Clave 21ab007001. San Gabriel Chilac, Pm.	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$82,978	\$82,978	\$82,978	\$82,978	\$82,978	\$82,978	\$82,978	100.00	\$0	Lote	486	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Autorizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
PUE113020153584	Ministerio de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 49" Clave Ziebh122q	Tepechi de Rodríguez	Huajuapala (Hacienda de Palacios)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Lote	19	100.00	100.00	
PUE113020153642	Ministerio de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 51" Clave Ziebh103x	Tepechi de Rodríguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Obra	19	100.00	100.00	
PUE113020153636	Ministerio de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 57" Clave Ziebh105y	Chichiquila	Amalcootla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Lote	19	100.00	100.00	
PUE113020153661	Ministerio de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 37" Clave Ziebh097w	San José Chiapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Lote	19	100.00	0.00	
PUE113020153672	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 117" Clave Ziebh102o	Tlahuapán	Santa Cruz Ocotlán Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$766,234	\$766,234	\$766,234	\$766,234	\$766,234	\$766,234	100.00	\$0	Lote	19	100.00	100.00	
PUE113020153691	Ministerio de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 95" Clave Ziebh102e	Quecholac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Lote	25	100.00	0.00	
PUE113020153694	Ministerio de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Primera Alberca "Vicente Guerrero" Clave Ziebh103i, Ubicada En La Localidad De Amatepec (San Antonio), Municipio De Soquilitán Pue.	Soquilitán	Amatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$59,372	\$59,372	\$59,372	\$59,372	\$59,372	\$59,372	100.00	\$0	Lote	277	100.00	100.00	
PUE113020153719	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 37" Clave Ziebh097w	San José Chiapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	100.00	\$0	Obra	90	100.00	0.00	
PUE113020153744	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 57" Clave Ziebh105y	Chichiquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$797,368	\$797,368	\$797,368	\$797,368	\$797,368	\$797,368	100.00	\$0	Obra	90	100.00	100.00	
PUE113020153750	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 7" Clave Ziebh090e	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$775,454	\$775,454	\$775,454	\$775,454	\$775,454	\$775,454	100.00	\$0	Obra	66	91.03	100.00	
PUE113020153772	Ministerio de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 7" Clave Ziebh090e, Ubicada En La Localidad De San Andrés.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Obra	66	100.00	100.00	
PUE113020153773	Ministerio de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 117", Clave Ziebh102o	Tlahuapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	16	100.00	100.00	
PUE113020153799	Ministerio de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 119", Clave Ziebh105f, Ubicada En La Localidad De Cuahutlanecan.	Cuatlan del Progreso	Cuahutlanecan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Obra	20	100.00	100.00	
PUE113020153805	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 119", Clave Ziebh105f	Cuatlan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$801,802	\$801,802	\$801,802	\$801,802	\$801,802	\$801,802	100.00	\$0	Lote	90	100.00	100.00	
PUE113020153823	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 119" Clave Ziebh102e	Tlahuapán	Tepehólan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$799,070	\$799,070	\$799,070	\$799,070	\$799,070	\$799,070	100.00	\$0	Obra	90	100.00	100.00	
PUE113020153826	Ministerio de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 105", Clave Ziebh102f, Ubicada En La Localidad De Chapultepec.	Tepechi de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	100.00	\$0	Lote	18	100.00	100.00	
PUE113020153832	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 51" Clave Ziebh103x, Ubicada En La Localidad De Agua Santa Ana, Municipio De Tepechi de Rodríguez, Pue.	Tepechi de Rodríguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$788,760	\$788,760	\$788,760	\$788,760	\$788,760	\$788,760	100.00	\$0	Lote	90	100.00	100.00	
PUE113020153840	Ministerio de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 119" Clave Ziebh102e	Tlahuapán	Tepehólan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	16	100.00	100.00	
PUE113020153842	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 105" Clave Ziebh102f, Ubicada En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Municipio De Tepechi de Rodríguez	Tepechi de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$790,456	\$790,456	\$790,456	\$790,456	\$790,456	\$790,456	100.00	\$0	Obra	90	100.00	100.00	
PUE113020153848	Ministerio de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 71" Clave Ziebh102k, Ubicada En La Localidad De Tomalisco.	Honey	Tomalisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	100.00	\$0	Lote	20	100.00	100.00	
PUE113020153852	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "bachillerato Digital No. 40" Clave Ziebh093w	Puebla	San José Xacameyá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$775,454	\$775,454	\$775,454	\$775,454	\$775,454	\$775,454	100.00	\$0	Obra	90	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones			
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Avance Fisico		Avance Fisico								
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Insc Anual
PUE113020153858	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telematicas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 56" Clave Z1ab1105, Ubicado En La Localidad De Chiricaco, Municipio De Tlaxiaco	Tlaxiaco	Chiricaco	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	16	100.00	100.00	
PUE113020153864	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telematicas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 40" Clave Z1ab0999v	Puebla	San José Xacamey	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	90	100.00	100.00	
PUE113020153866	Adquisición De Dos Aulas Telematicas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 85" Clave Z1ab1105, Ubicado En La Localidad De Santa Catarina Villanueva, Municipio De	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	100.00	\$0	Obra	90	100.00	0.00	
PUE113020153873	Adquisición De Dos Aulas Telematicas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 56" Clave Z1ab1105, Ubicado En La Localidad De Chiricaco, Municipio De Tlaxiaco	Tlaxiaco	Chiricaco	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$801,825	\$801,825	\$801,825	\$801,825	\$801,825	\$801,825	\$801,825	100.00	\$0	Obra	90	100.00	100.00	
PUE113020153881	Adquisición De Dos Aulas Telematicas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 49" Clave Z1ab1107, Ubicado En La Localidad De Ajocotzingo, Municipio De Tlaxiaco	Tlaxiaco	Ajocotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$801,171	\$801,171	\$801,171	\$801,171	\$801,171	\$801,171	\$801,171	100.00	\$0	Obra	90	100.00	100.00	
PUE113020153883	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telematicas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 61" Clave Z1ab1107	Tlaxiaco	Ajocotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	15	100.00	100.00	
PUE113020153887	Construcción De Dirección Y Sanitarios Adosados A Estructura Regional "C" En La "Barranca Cuicatlan", Clave Z1ab0928, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Abasco	Santa Inés Abasco	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$952,693	\$952,693	\$952,693	\$952,693	\$952,693	\$952,693	\$952,693	100.00	\$0	Obra	16	100.00	0.00	
PUE113020153888	Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños "Lázaro Cárdenas" Clave Z1ab0108, Ubicado En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa	Santa Inés Abasco	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$997,432	\$997,432	\$997,432	\$997,432	\$997,432	\$997,432	\$997,432	100.00	\$0	Obra	17	100.00	0.00	
PUE113020153892	Adquisición De Dos Aulas Telematicas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 49" Clave Z1ab1107, Ubicado En La Localidad De Huajuapala, Municipio De Tepetztlalpan, Pue.	Tepetztlalpan	Huajuapala (Hacienda de Palacios)	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$788,741	\$788,741	\$788,741	\$788,741	\$788,741	\$788,741	\$788,741	100.00	\$0	Obra	90	100.00	100.00	
PUE113020153893	Suministro De Mobiliario Basico Para Una Dirección En El Jardín De Niños Lázaro Cárdenas, Clave Z1ab0108, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Abasco	Santa Inés Abasco	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	100.00	\$0	Lote	20	100.00	0.00	
PUE113020153894	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telematica, Dirección Y Tres Aulas Didacticas, En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Sebastián Y	San Sebastián Teotihuacan	San Sebastián Teotihuacan	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	
PUE113020153899	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Una Dirección Y Un Aula Telematica, En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Sebastián	Ajalpan	San Sebastián Ajalpan	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	100.00	\$0	Lote	90	100.00	100.00	
PUE113020153903	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Martín Hino	San Martín Hino	San Martín Hino	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	
PUE113020153913	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Bartolomé	Tehuacan	San Bartolomé	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	100.00	\$0	Lote	150	100.00	1.00	
PUE113020153915	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De Palmarito	Quecholac	Palmarito	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	100.00	\$0	Lote	150	100.00	0.00	
PUE113020153919	Suministro de Mobiliario Y Equipo En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Cristóbal	Tehuacan	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	
PUE113020153921	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La "Barranca Cuicatlan" Clave Z1ab0928, Ubicada En La Localidad De Buenavista, Municipio De Quixtlatlan, Pue.	Quixtlatlan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$397,787	\$397,787	\$397,787	\$397,787	\$397,787	\$397,787	\$397,787	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00	
PUE113020153926	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad D	Esperanza	San José Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	
PUE113020153928	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional "C" Y Reparaciones Generales Que Constituyen En La Realización De Pintura, Primaria "Quiliceno Nieto" Clave Z1ab0928	Quixtlatlan	Trochil	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,601,546	\$1,601,546	\$1,601,546	\$1,601,546	\$1,601,546	\$1,601,546	\$1,601,546	100.00	\$0	Obra	236	100.00	100.00	
PUE113020165553	Construcción De La Carretera Ciudad Serdán - San Martín Ojo De Agua Con Una Longitud De 7.71 Kilometros, Tramo Del Kílometro 0 000 Al Kílometro 7 710, En Las Localidades De San Francisco Quetzilán Y San	Chalchicomula de Serna	Chalchicomula de Serna	n.a.	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$2,274,449	\$2,274,449	\$2,274,449	\$2,274,449	\$2,274,449	\$2,274,449	\$2,274,449	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	
PUE113020165606	Aportación Del 1 Al Millar Por Concepto De Fiscalización De Los Recursos De Los Proyectos De Desarrollo Turístico 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenio	0001 Apoyo para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	100.00	\$0	-1	100	100.00	100.00	





En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Reembolsado (Millones)	Congrosado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual		Avance Anual
PUE12130100023762	Programa de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Del Municipio De Tepango De Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Subsidios	US8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	Obra	650	100.00	100.00	
PUE12130100029705	Adquisición de Calle 5 de Mayo	Solatepec	San Antonio Xicotencatl	Rural	Subsidios	US8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,084	100.00	100.00	
PUE12130100033597	Construcción Del Puente Vehicular Dos Cerros De 232.48 Metros De Longitud Ubicado En El Camino Rural Al Hospital - El Zapatero, Perteneciente Al Municipio De Santiago En El Estado De Puebla	Pantepec	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$65,190,018	\$65,190,018	\$65,190,018	\$65,190,018	\$65,190,018	\$65,190,018	\$65,190,018	100.00	\$0	Kilómetros	2,735	100.00	100.00	
PUE12130100033598	Construcción Del Camino Rural Tipo E Chuchuyucilla - Tlatempa De 7.13 Km. De Longitud, Meta 2012: 2.115 Km. Tramo Del Km. 4.60 Al Km. 2.76, Perteneciente Al Municipio De Tepetitlan, En El Estado De Puebla	Tepetitlan	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$38,784,853	\$38,784,853	\$38,784,853	\$38,784,853	\$38,784,853	\$38,784,853	\$38,784,853	100.00	\$0	Kilómetros	2,164	100.00	100.00	
PUE12130100033599	Construcción Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De Tenejapa, Perteneciente Al Municipio De Tenejapa De Avila Castillo En El Estado De Puebla	Tenejapa	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,245,774	\$4,245,774	\$4,245,774	\$4,245,774	\$4,245,774	\$4,245,774	\$4,245,774	100.00	\$0	Kilómetros	10,588	100.00	100.00	
PUE12130100033600	Construcción Del Sistema de Agua Potable (Primer Etapa) Que Beneficiara A Las Localidades De Teotepetl, Soas, Tzucitlan Y San Isidro, Pertenecientes Al Municipio De Chignahuila, Puebla	Chignahuila	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,377,809	\$4,377,809	\$4,377,809	\$4,377,809	\$4,377,809	\$4,377,809	\$4,377,809	100.00	\$0	Kilómetros	6,297	100.00	100.00	
PUE12130100033601	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Huehuetla, 5 De Mayo, Chilonejo Guadalupe, Chilonejo Del Carmen	Huehuetla	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$10,817,930	\$10,817,930	\$10,817,930	\$10,817,930	\$10,817,930	\$10,817,930	\$10,817,930	100.00	\$0	Kilómetros	8,949	100.00	100.00	
PUE12130100033602	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado La Regada - Las Gardetas - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Molcan - S. C. Hueyapan (El Programa - Ayuntamiento De Guerrero) De 21.000 Km. De L.	Hueyapan	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$15,484,109	\$15,484,109	\$15,484,109	\$15,484,109	\$15,484,109	\$15,484,109	\$15,484,109	100.00	\$0	Kilómetro	656	100.00	100.00	
PUE12130100033603	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Antonio Saym, Perteneciente Al Municipio De Jomtlá En El Estado De Puebla	San Antonio Saym	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,799,270	\$2,799,270	\$2,799,270	\$2,799,270	\$2,799,270	\$2,799,270	\$2,799,270	100.00	\$0	Kilómetro	2,917	100.00	100.00	
PUE12130100033606	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D San Bernardino Chichihuapan - San Hipólito Ahlaga	Ocoyucan	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$15,677,552	\$15,677,552	\$15,677,552	\$15,677,552	\$15,677,552	\$15,677,552	\$15,677,552	100.00	\$0	Kilómetro	4,646	100.00	100.00	
PUE12130100033607	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Tlatempet De Porfirio Diaz - Zacatepec De Bravo	San Sebastián Tlatempet	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$12,697,928	\$12,697,928	\$12,697,928	\$12,697,928	\$12,697,928	\$12,697,928	\$12,697,928	100.00	\$0	Kilómetro	1,807	100.00	100.00	
PUE12130100033608	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado El Colorado - Buena Vista, De 17 Km. De Longitud, Meta 2012: 1:50372 Km. (Segunda Tramo), Del Km. 10.196.28 Al Km. 11.700 Perteneciente A	El Colorado	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$5,324,425	\$5,324,425	\$5,324,425	\$5,324,425	\$5,324,425	\$5,324,425	\$5,324,425	100.00	\$0	Kilómetros	159	100.00	100.00	
PUE12130100033609	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Cuatro Caminos - Temapico Viejo, De 3.422 Km. De Longitud, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 3.422	Temapico	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,010,463	\$4,010,463	\$4,010,463	\$4,010,463	\$4,010,463	\$4,010,463	\$4,010,463	100.00	\$0	Kilómetros	457	100.00	100.00	
PUE12130100033610	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Atempan-Cala Sur De 4.56 Km. De Longitud, Meta 2012: 2.500 Km. (Primera Etapa) Del Km. 0.000 Al Km. 2.500, Ubicado En El Municipio De Atempan	Atempan	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$14,223,287	\$14,223,287	\$14,223,287	\$14,223,287	\$14,223,287	\$14,223,287	\$14,223,287	100.00	\$0	Kilómetro	2,235	100.00	100.00	
PUE12130100033611	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Temapan - Apatayán De 1.78 Km. De Longitud, Tramo 0.000 Al Km. 1.780	Atempan	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,766,762	\$1,766,762	\$1,766,762	\$1,766,762	\$1,766,762	\$1,766,762	\$1,766,762	100.00	\$0	Kilómetro	2,090	100.00	100.00	
PUE12130100033612	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Ocosingo Oriente - E.C. (Itilta - Ajontzingo - Pablogo) De 6.96 Km. De Longitud, Meta 2012: 3.000 Km. (Primera Etapa), Del Km. 0.000 Al Km. 3.000	Viatlaquiquepec	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,820,000	\$2,820,000	\$2,820,000	\$2,820,000	\$2,820,000	\$2,820,000	\$2,820,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,816	100.00	100.00	
PUE12130100033613	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Villa Lázaro Carranza (La Uca) - San Martín Del Estado, De 4.75 Km. De Longitud, Meta 2012: Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 2.374	Venustiano Carranza	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,471,150	\$3,471,150	\$3,471,150	\$3,471,150	\$3,471,150	\$3,471,150	\$3,471,150	100.00	\$0	Kilómetros	638	100.00	100.00	
PUE12130100033614	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Xicotepet De Juárez - San Pedro Ititia - Mesatlán De Las Flores - Los Marañon - Ahuehuetla De 9.98 Km. De Longitud, Meta 2012:1.80 Km	Xicotepet	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$8,340,706	\$8,340,706	\$8,340,706	\$8,340,706	\$8,340,706	\$8,340,706	\$8,340,706	100.00	\$0	Kilómetros	37,960	100.00	100.00	
PUE12130100033615	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Maxatomal - Tepapan De 0.958.14 Km. De Longitud, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 0.958.14	Maxatomal	Obertura municipal	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,380,181	\$4,380,181	\$4,380,181	\$4,380,181	\$4,380,181	\$4,380,181	\$4,380,181	100.00	\$0	Kilómetro	908	100.00	100.00	
PUE12130100033616	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Yambhuac (Abahuac) - Constituitan - E.C. (Peteles De Avila Castillo-Hueyapan) De 1.063.87 Km. De Longitud, Meta 2012: 1.063.87 Km	Yambhuac	Obertura municipal	Urbano	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$5,330,341	\$5,330,341	\$5,330,341	\$5,330,341	\$5,330,341	\$5,330,341	\$5,330,341	100.00	\$0	Kilómetro	1,063	100.00	100.00	
PUE12130100033617	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Las Agüitas - Tepapan De 4.15702 Km. De Longitud, Meta 2012: (Tercera Etapa), Del Zacatlán Km. 5.000 Al Km. 4.15702	Zacatlán	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$10,033,774	\$10,033,774	\$10,033,774	\$10,033,774	\$10,033,774	\$10,033,774	\$10,033,774	100.00	\$0	Kilómetros	1,960	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 Fracciónes XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
				Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Insc Anual
PUE12130100033618	Modernización Y Ampliación Del Camino Guadalupe Hidalgo - Tramo 2012 - Santa Ana - Tramo 2012 De 4.00 Km. De Longitud, Meta 2012: 2.00 Km. De Longitud, Tramo Incompleto - Temascalcingo	Zautla	Zautla	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$16,350,765	\$16,350,765	\$16,350,765	\$16,350,765	\$16,350,765	\$16,350,765	100.00	\$0	Kilómetros	530	100.00	100.00		
PUE12130100033619	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Comenta - Zihuatenejla De 3.000 Km. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	Zihuatenejla 000	Zihuatenejla	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$6,583,285	\$6,583,285	\$6,583,285	\$4,994,725	\$4,994,725	\$4,994,725	75.87	\$0	Kilómetros	598	100.00	60.69		
PUE12130100033620	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Xalapa-Chilpancingo De 11.20 Km. De Longitud, Meta 2012: 7.00 Km. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Km. 7 380) A Chilpancingo Km. 2 820 (Km. 10 500)	Chilpancingo	Chilpancingo	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,484,147	\$2,484,147	\$2,484,147	\$2,484,147	\$2,484,147	\$2,484,147	100.00	\$0	Kilómetro	2,739	100.00	100.00		
PUE12130100033621	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado - La Grulla - Las Piedras (San Antonio)-Atzacantan-Positos De 6.02 Km. De Longitud, Meta 2012: 2.98 Km. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 980.	Buayamalco	Buayamalco	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,975,350	\$2,975,350	\$2,975,350	\$2,975,350	\$2,975,350	\$2,975,350	100.00	\$0	Kilómetros	128	100.00	100.00		
PUE12130100033622	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Xalapa-Chilpancingo De 2.730 Km. De Longitud, Tramo Del Km 0 000 Al Km. 2 730	Atzacantan	Atzacantan	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$7,403,746	\$7,403,746	\$7,403,746	\$7,403,746	\$7,403,746	\$7,403,746	100.00	\$0	Kilómetro	670	100.00	100.00		
PUE12130100033644	Construcción, Arreglo, Estabilización Y Puente De Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Localidad De Ciudad De Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$17,823,518	\$17,823,518	\$17,823,518	\$17,823,518	\$4,154,723	\$4,154,723	23.31	\$0	Litro por segundo	19,608	100.00	20.00		
PUE12130100033645	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$18,896,390	\$18,896,390	\$18,896,390	\$18,896,390	\$18,896,390	\$18,896,390	100.00	\$0	Litro por segundo	2,762	100.00	100.00		
PUE12130100033646	Proyecto Ejecutivo De La Ampliación De Las Cuatro Herramientas De Tratamiento De Agua Residual De La Ciudad De Puebla, Puebla, Para Alcanzar Calidad De Descarga 30 Bv/20 Dbo/40 S00	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$14,510,724	\$14,510,724	\$14,510,724	\$8,543,307	\$8,543,307	\$8,543,307	58.88	\$0	Litro por segundo	1,599,819	100.00	57.10		
PUE12130100033647	Substitución De Equipo Electroanalítico De Los Procesos: Bombeo De Agua Cruda, Retratamiento, Tratamiento Físico-Químico, Sistema De Automatización Y Estación De Bombeo De Las Cuatro	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$36,826,808	\$36,826,808	\$36,826,808	\$36,826,808	\$18,905,388	\$18,905,388	51.34	\$0	Litro por segundo	1,097,280	100.00	49.23		
PUE12130100033648	Supervisión Técnica Por Contrato De 2 Obras, 1 Proyecto De Saneamiento Y Una Substitución De Equipo Electroanalítico, Incluidas En El Anexo Técnico Del Anexo De Ejecución Del Programa de Tratamiento De	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,276,278	\$2,276,278	\$2,276,278	\$2,276,278	\$1,211,704	\$1,211,704	53.23	\$0	Litro	2,674,303	100.00	51.22		
PUE12130100033663	Construcción De Cancha De Fútbol En La Localidad De Tetecozaco, En El Municipio De Zacapanatlá, Puebla	Zacapanatlá	Tetecozaco	Urbano	Subsidios	8203 Deporte		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,910,000	\$2,910,000	\$2,910,000	\$2,910,000	\$2,910,000	\$2,910,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,297	100.00	100.00		
PUE12130100033673	Construcción De La Prolongación De Colector Pluvial Entre 53 Y 55 Pta. En La Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,335,913	\$2,335,913	\$2,335,913	\$2,335,913	\$1,166,190	\$1,166,190	49.92	\$0	Metro	33,000	100.00	52.31		
PUE12130100033674	Proyecto Ejecutivo De Colectores Marginales De Agua Residual Faltantes Y Reforzamiento De Los Existentes En El Municipio De Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$8,270,102	\$8,270,102	\$8,270,102	\$8,270,102	\$2,739,678	\$2,739,678	33.13	\$0	Kilómetros	500,000	100.00	0.00		
PUE12130100033675	Construcción De Colector Pluvial Arroyo Amaluzco, De Alivio Al Arroyo En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$7,861,851	\$7,861,851	\$7,861,851	\$7,861,851	\$7,861,851	\$7,861,851	100.00	\$0	Metro	3,184	100.00	100.00		
PUE12130100033676	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cholula De Rivadavia, Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,859,661	\$1,859,661	\$1,859,661	\$1,859,661	\$1,859,661	\$1,859,661	100.00	\$0	Metro	87,897	100.00	100.00		
PUE12130100033677	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Hueyatlán, Municipio De San Salvador El Verde	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyatlán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,672,168	\$1,672,168	\$1,672,168	\$835,450	\$835,450	\$835,450	49.96	\$0	Metro	776	100.00	50.13		
PUE12130100033678	Construcción De Colectores Pluviales Primera Etapa Colector Centro Y Emisor Norte En La Ciudad De Tehuacán, Municipio De Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$69,782,282	\$69,782,282	\$69,782,282	\$69,782,282	\$69,200,764	\$69,200,764	99.17	\$0	Kilómetros	190,482	100.00	99.13		
PUE12130100033679	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Caia Sur, Municipio De Atzacantan	Atzacantan	Caia Sur	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,703,868	\$1,703,868	\$1,703,868	\$1,703,868	\$1,703,868	\$1,703,868	100.00	\$0	Metro	1,000	100.00	100.00		
PUE12130100033670	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coxcatlán, Municipio De Coxcatlán	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,064,969	\$1,064,969	\$1,064,969	\$447,046	\$31,197	\$69,120	\$31,197	60.95	\$0	Metro	2,943	100.00	59.27	
PUE12130100033671	Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De Ciudad Serdán, Municipio De Chichicomula De Amena	Chichicomula de Amena	Ciudad Serdán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,446,797	\$2,446,797	\$2,446,797	\$2,446,797	\$2,446,797	\$2,446,797	100.00	\$0	Metro	22,141	100.00	100.00		
PUE12130100033672	Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De San Antonio Tlatenco, Municipio De Chautzingo	Chautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,890,629	\$1,890,629	\$1,890,629	\$1,890,629	\$1,882,605	\$1,882,605	99.58	\$0	Metro	3,118	100.00	99.56		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Reasignado (Milloneros)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Insc Anual	
PUE12130100035723	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Regularización Para Agua Potable En La Localidad De Chignahuapan (Barrio Teotlalpan), Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,226,940	\$1,226,940	\$1,226,940	\$1,226,940	\$1,000,303	\$1,000,303	\$1,000,303	81.53	\$0	Metros	5,948	100.00	81.53	
PUE12130100035724	Construcción De La Línea De Conducción Y De La Red De Agua Potable Primera Y Cuarta Sección En La Localidad De Esperanza, Municipio De Esperanza	Esperanza	Esperanza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,622,944	\$1,622,944	\$1,622,944	\$1,622,944	\$1,622,944	\$1,622,944	\$1,622,944	100.00	\$0	Metros	4,778	100.00	100.00	
PUE12130100035725	Proyecto Ejecutivo De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Esperanza, Municipio De Esperanza	Esperanza	Esperanza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$518,622	\$518,622	\$518,622	\$518,622	\$518,622	\$518,622	\$518,622	100.00	\$0	Litro por segundo	150	100.00	100.00	
PUE12130100035726	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Felipe Teotlalcingo, Municipio De San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,013,564	\$2,013,564	\$2,013,564	\$2,013,564	\$1,549,209	\$1,549,209	\$1,549,209	76.94	\$0	Metros	1,170	100.00	75.94	
PUE12130100035727	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Francisco Coapa, Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$350,183	\$350,183	\$350,183	\$350,183	\$330,040	\$330,040	\$330,040	94.25	\$0	Metros	545	100.00	94.22	
PUE12130100035728	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Gregorio Zaachapetlan, Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	San Gregorio Zaachapetlan	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$359,067	\$359,067	\$359,067	\$359,067	\$209,482	\$209,482	\$209,482	58.34	\$0	Metros	175	100.00	56.54	
PUE12130100035729	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Ixcapetlan, Municipio De Ixcapetlan	Ixcapetlan	San Juan Ixcapetlan	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,399,560	\$2,399,560	\$2,399,560	\$2,155,101	\$2,155,101	\$2,155,101	\$2,155,101	89.81	\$0	Metros	1,649	100.00	100.00	
PUE12130100035730	Refuerzo De La Red De Agua Potable En La Localidad De Santa María Acuacanan, Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Santa María Acuacanan	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,390,648	\$1,390,648	\$1,390,648	\$1,390,648	\$1,390,648	\$1,390,648	\$1,390,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	
PUE12130100035731	Reconstrucción Y Sustitución De Tubería Para El Fraccionamiento El Cielo En La Zona Sureste De La Ciudad De Atlixco, Municipio De Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$5,226,464	\$5,226,464	\$5,226,464	\$5,226,464	\$4,037,488	\$4,037,488	\$4,037,488	77.25	\$0	Metros	4,637	100.00	76.26	
PUE12130100035732	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Ciudad De Tlatlaucuytepec, Municipio De Tlatlaucuytepec	Tlatlaucuytepec	Ciudad de Tlatlaucuytepec	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,067,460	\$2,067,460	\$2,067,460	\$2,067,460	\$2,067,460	\$2,067,460	\$2,067,460	100.00	\$0	Metros	8,938	100.00	100.00	
PUE12130100035733	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ciudad De Tlatlaucuytepec, Municipio De Tlatlaucuytepec	Tlatlaucuytepec	Ciudad de Tlatlaucuytepec	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,242,035	\$1,242,035	\$1,242,035	\$1,242,035	\$1,242,035	\$1,242,035	\$1,242,035	100.00	\$0	Metros	1,512	100.00	100.00	
PUE12130100035734	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tulcingo De Valle, Municipio De Tulcingo	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,385,501	\$2,385,501	\$2,385,501	\$2,385,501	\$2,385,501	\$2,385,501	\$2,385,501	100.00	\$0	Metros	3,606	100.00	100.00	
PUE12130100035735	Supervisión Técnica Por Contrato Para 20 Obras Y 2 Proyectos De Saneamiento, Incluidas En El Anexo Técnico De Ejecución Del Programa Apeas 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,241,838	\$1,241,838	\$1,241,838	\$1,241,838	\$1,939,541	\$1,939,541	\$1,939,541	59.63	\$0	Kilómetro	709,659	100.00	58.09	
PUE12130100035739	Supervisión Externa Para La Construcción De Cancha De Fútbol En La Localidad De Tatocan, En El Municipio De Zaachapetlan, Puebla	Zaachapetlan	Tatocan	Urbano	Subsidios	8205 Deporte		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Supervisión	4,297	100.00	100.00	
PUE12130100035767	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Guadalupe Hidalgo Entre Calle Compañía Cementos S 218.80 Y Calle Guadalupe Cementos S 196.20	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y desarrollo comunitario		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	
PUE12130100035768	Construcción De Cancha De Baloncesto En La Localidad De Xalacapan, En El Municipio De Zaachapetlan, Puebla	Zaachapetlan	Xalacapan	Urbano	Subsidios	8205 Deporte		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,940,000	100.00	\$0	Cancha	4,398	100.00	100.00	
PUE12130100035769	Atención Social Y Participación Comunitaria Para 26 Localidades, Incluidas En El Anexo Técnico Del Anexo De Ejecución Del Programa Prosepey 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$717,407	\$717,407	\$717,407	\$717,407	\$649,235	\$649,235	\$649,235	90.50	\$0	Metros	14,951	100.00	91.91	
PUE12130100035770	Atención Social Y Participación Comunitaria Para 18 Localidades, Incluidas En El Anexo Técnico Del Anexo De Ejecución Del Programa Prosepey 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$978,516	\$978,516	\$978,516	\$978,516	\$834,609	\$834,609	\$834,609	85.29	\$0	Proyecto	23,230	100.00	85.29	
PUE12130100035772	Supervisión Técnica Por Contrato Para 20 Obras De Agua Potable Y Saneamiento, Incluidas En El Anexo Técnico Del Anexo De Ejecución Del Programa Prosepey 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$714,254	\$714,254	\$714,254	\$714,254	\$296,758	\$296,758	\$296,758	41.55	\$0	Proyecto	14,981	100.00	41.55	
PUE12130100035773	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Interojola, Municipio De Pantepac	Pantepac	Interojola	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,261,940	\$1,261,940	\$1,261,940	\$1,261,940	\$851,706	\$851,706	\$851,706	67.49	\$0	Metros	689	100.00	66.09	
PUE12130100035774	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Ceiba Chica, Municipio De Pantepac	Pantepac	La Ceiba Chica	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,209,946	\$2,209,946	\$2,209,946	\$2,209,946	\$2,209,946	\$2,209,946	\$2,209,946	100.00	\$0	Metros	468	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto					Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual
PUE12130100035775	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Tercera Etapa En Las Localidades De Villa Hermosa (San José), Simocilla, Maguayotot, El Sincón De Los Reyes (Sincón), San Isidro Soyocun	Quilixtlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$4,350,856	\$4,356,856	\$4,356,856	\$4,350,856	\$4,356,856	\$4,356,856	\$4,356,856	100.00	\$0	Metros	1,294	100.00	100.00		
PUE12130100035776	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Cruz (Barrio), Municipio De Amatlán	Amatlán	Santa Cruz	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$469,493	\$469,493	\$469,493	\$469,493	\$469,493	\$469,493	\$469,493	100.00	\$0	Metros	372	100.00	100.00		
PUE12130100035777	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Guadalupe La Encinera, Municipio De San Salvador El Verde	San Salvador el Verde	Guadalupe la Encinera	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$790,349	\$790,349	\$790,349	\$790,349	\$790,349	\$790,349	\$790,349	100.00	\$0	Metros	360	100.00	100.00		
PUE12130100035779	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlanahuacán, Municipio De Tepicatlán	Tepicatlán	Tlanahuacán	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,784,730	\$2,784,730	\$2,784,730	\$2,784,730	\$2,732,315	\$2,732,315	\$2,732,315	98.12	\$0	Metros	219	100.00	98.02		
PUE12130100035780	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En Las Localidades De Cala Norte Y Potrero Nuevo, Municipio De Atempan	Atempan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$4,751,756	\$4,751,756	\$4,751,756	\$4,751,756	\$4,497,134	\$4,497,134	\$4,497,134	94.64	\$0	Metros	1,794	100.00	95.96		
PUE12130100035781	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Alvarado (Cuarta Sección), Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	Alvarado	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,194,493	\$1,194,493	\$1,194,493	\$1,194,493	\$1,129,905	\$1,129,905	\$1,129,905	94.59	\$0	Metros	282	100.00	94.36		
PUE12130100035782	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Nicolás (Cuarta Sección), Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,303,634	\$1,303,634	\$1,303,634	\$1,303,634	\$1,257,474	\$1,257,474	\$1,257,474	96.46	\$0	Metros	1,287	100.00	9.96		
PUE12130100035783	Perforación De Pozo Profundo, Equipamiento Y Línea De Conducción Para Agua Potable En La Localidad De Ignacio Zaragoza, Municipio De Tlacotepec De Santo Juárez	Tlacotepec de Santo Juárez	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,356,258	\$1,356,258	\$1,356,258	\$1,356,258	\$978,434	\$978,434	\$978,434	72.14	\$0	Metros	211	100.00	70.94		
PUE12130100035784	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De El Zacatal, Municipio De Tlacuiloapac	Tlacuiloapac	El Zacatal	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$803,942	\$803,942	\$803,942	\$803,942	\$802,035	\$802,035	\$802,035	99.76	\$0	Metros	3,463	100.00	100.00		
PUE12130100035785	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En Las Localidades De Plan De Ayala, Municipio De Tlacuiloapac	Tlacuiloapac	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$706,135	\$706,135	\$706,135	\$706,135	\$684,035	\$684,035	\$684,035	96.87	\$0	Metros	658	100.00	0.97		
PUE12130100035786	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Álamo, Municipio De Tlaxco	Tlaxco	El Álamo	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,001,984	\$1,001,984	\$1,001,984	\$1,001,984	\$911,499	\$911,499	\$911,499	90.97	\$0	Metros	761	100.00	90.58		
PUE12130100035787	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Calera, Municipio De Atlixco	Atlixco	San Jerónimo Calera	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,850,978	\$1,850,978	\$1,850,978	\$1,850,978	\$404,979	\$404,979	\$404,979	21.88	\$0	Metros	412	100.00	18.50		
PUE12130100035788	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín Atlixco, Municipio De Xicotepetl	Xicotepetl	San Agustín Atlixco	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,401,728	\$1,401,728	\$1,401,728	\$1,401,728	\$2,378,039	\$2,378,039	\$2,378,039	69.91	\$0	Metros	1,512	100.00	56.46		
PUE12130100035789	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Andrés Coyutlán, Municipio De Xicotepetl	Xicotepetl	San Andrés Coyutlán	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,436,013	\$1,436,013	\$1,436,013	\$1,436,013	\$1,436,013	\$1,436,013	\$1,436,013	100.00	\$0	Metros	341	100.00	100.00		
PUE12130100035790	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable En Las Localidades De Alto Lucero, La Posta Y La Reforma, Municipio De Xicotepetl	Xicotepetl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,781,529	\$2,781,529	\$2,781,529	\$2,781,529	\$2,781,529	\$2,781,529	\$2,781,529	100.00	\$0	Metros	785	100.00	100.00		
PUE12130100035791	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Pahuata, Municipio De Xochiltlán De Vicente Juárez	Xochiltlán de Vicente Juárez	Pahuata	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,265,738	\$1,265,738	\$1,265,738	\$1,265,738	\$860,482	\$860,482	\$860,482	67.98	\$0	Metros	941	100.00	67.51		
PUE12130100035792	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llano Grande, Municipio De Yehualtepec	Yehualtepec	Llano Grande	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$950,396	\$950,396	\$950,396	\$950,396	\$611,820	\$611,820	\$611,820	64.38	\$0	Metros	193	100.00	76.75		
PUE12130100035793	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santiago, Municipio De Zanaguala	Zanaguala	Santiago	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$871,962	\$871,962	\$871,962	\$871,962	\$524,048	\$524,048	\$524,048	60.10	\$0	Metros	1,119	100.00	66.47		
PUE12130100035794	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán), Municipio De Zacatlán	Zacatlán	San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,855,311	\$1,855,311	\$1,855,311	\$1,855,311	\$3,042,173	\$3,042,173	\$3,042,173	78.91	\$0	Metros	1,011	100.00	78.30		
PUE12130100035795	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Débora Carrizal, Municipio De Cuayuca de Andrade	Cuayuca de Andrade	Débora Carrizal	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,266,472	\$1,266,472	\$1,266,472	\$1,266,472	\$645,247	\$645,247	\$645,247	50.95	\$0	Metros	448	100.00	49.00		
PUE12130100035796	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Zalispán Y Almóñon, Municipio De Cuicatlan Del Progreso	Cuicatlan del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,690,062	\$1,690,062	\$1,690,062	\$1,690,062	\$3,382,294	\$3,382,294	\$3,382,294	91.66	\$0	Metros	928	100.00	91.30		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Reembolsado (Millonarios)	Congratulado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Vance Anual
PUE12130100035797	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Sebastopol, Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	Sebastopol	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$684,068	\$684,068	\$684,068	\$684,068	\$384,654	\$384,654	\$384,654	56.23	\$0	Metros	1,129	100.00	\$4.36
PUE12130100035798	Construcción De Obra De Captación Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Chila De La Sal, Municipio De Chila De La Sal	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$4,782,228	\$4,782,228	\$4,782,228	\$4,782,228	\$4,782,228	\$4,782,228	\$4,782,228	100.00	\$0	Metros	762	100.00	100.00
PUE12130100035799	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San José Cuyehapa, Municipio De Esperanza	Esperanza	San José Cuyehapa	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$886,340	\$886,340	\$886,340	\$886,340	\$886,340	\$886,340	\$886,340	100.00	\$0	Metros	1,129	100.00	100.00
PUE12130100035800	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cacatala, Municipio De Huesamanguillo Galeana	Huesamanguillo Galeana	Cacatala	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$840,858	\$840,858	\$840,858	\$840,858	\$840,858	\$840,858	\$840,858	100.00	\$0	Metros	458	100.00	100.00
PUE12130100035801	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Caxtlan, Municipio De Huesamanguillo Galeana	Huesamanguillo Galeana	Caxtlan	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$265,130	\$265,130	\$265,130	\$265,130	\$241,918	\$241,918	\$241,918	91.25	\$0	Metros	97	100.00	90.87
PUE12130100035802	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyoy, Municipio De Huesamanguillo Galeana	Huesamanguillo Galeana	Coyoy	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$745,052	\$745,052	\$745,052	\$745,052	\$679,557	\$679,557	\$679,557	91.21	\$0	Metros	443	100.00	91.00
PUE12130100035803	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Zeme, Municipio De Huesamanguillo Galeana	Huesamanguillo Galeana	El Zeme	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$941,145	\$941,145	\$941,145	\$941,145	\$916,866	\$916,866	\$916,866	97.42	\$0	Metros	255	100.00	97.00
PUE12130100035804	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lacamoy, Municipio De Huesamanguillo Galeana	Huesamanguillo Galeana	Lacamoy	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,050,799	\$1,050,799	\$1,050,799	\$1,050,799	\$759,829	\$759,829	\$759,829	72.31	\$0	Metros	230	100.00	0.65
PUE12130100035805	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Primera Etapa En Las Localidades De Hueytlalpan (Primera Sección), La Esperanza (Primera Y Segunda Sección), Xankil, El Cruceño	Hueytlalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$4,148,961	\$4,148,961	\$4,148,961	\$4,148,961	\$2,179,367	\$2,179,367	\$2,179,367	52.53	\$0	Metros	2,155	100.00	50.48
PUE12130100035806	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Magdalena Alquitranes, Municipio De Juan N. Méndez Méndez	Juan N. Méndez Méndez	Magdalena Alquitranes	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$809,866	\$809,866	\$809,866	\$809,866	\$674,766	\$674,766	\$674,766	83.32	\$0	Metros	866	100.00	87.95
PUE12130100035807	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Zamarrilla De Alvaro Obregón, Municipio De Juan N. Méndez Méndez	Juan N. Méndez Méndez	Zamarrilla de Alvaro Obregón	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$700,761	\$700,761	\$700,761	\$700,761	\$539,166	\$539,166	\$539,166	76.94	\$0	Línea de Conducción	879	100.00	77.00
PUE12130100035808	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De San Luis Tehuacan, Municipio De Tehuacan	Tehuacan	San Luis Tehuacan	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$929,063	\$929,063	\$929,063	\$929,063	\$911,730	\$911,730	\$911,730	98.13	\$0	Metros	854	100.00	98.05
PUE12130100035809	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Juan Nepomuceno, Municipio De Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,230,191	\$1,230,191	\$1,230,191	\$1,230,191	\$545,636	\$545,636	\$545,636	44.35	\$0	Metros	711	100.00	99.16
PUE12130100035810	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huacalcingo, Municipio De Tepicahuatlan de Cuauhtémoc	Tepicahuatlan de Cuauhtémoc	Huacalcingo	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$626,642	\$626,642	\$626,642	\$626,642	\$626,642	\$626,642	\$626,642	100.00	\$0	Metros	1,580	100.00	100.00
PUE12130100035811	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Puente Seco, Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	Puente Seco	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$868,687	\$868,687	\$868,687	\$868,687	\$790,404	\$790,404	\$790,404	90.99	\$0	Metros	389	100.00	90.99
PUE12130100035812	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De La Cañada, La Soledad, Benito Juárez, San Nicolás (Tercera Sección) Y Barrio Tamasco, Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$3,224,415	\$3,224,415	\$3,224,415	\$3,224,415	\$3,224,415	\$3,224,415	\$3,224,415	100.00	\$0	Metros	3,463	100.00	100.00
PUE12130100035813	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio El Mirador, Municipio De Tulcingo	Tulcingo	Tulcingo	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$873,830	\$873,830	\$873,830	\$873,830	\$809,956	\$809,956	\$809,956	92.69	\$0	Metros	269	100.00	91.00
PUE12130100035814	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Sotón Y San Juan Antillas (Parte Alta), Municipio De Caltepec	Caltepec	Caltepec	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,015,502	\$1,015,502	\$1,015,502	\$1,015,502	\$653,297	\$653,297	\$653,297	64.33	\$0	Metros	267	100.00	62.78
PUE12130100035815	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Torija (San Baltazar Torija), Municipio De Cuautinchán	Cuautinchán	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$691,432	\$691,432	\$691,432	\$691,432	\$691,432	\$691,432	\$691,432	100.00	\$0	Metros	1,076	100.00	100.00
PUE12130100035816	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Almoloya (San Jerónimo Almoloya), Municipio De Cuautinchán	Cuautinchán	San Jerónimo Almoloya	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,684,269	\$1,684,269	\$1,684,269	\$1,684,269	\$1,587,089	\$1,587,089	\$1,587,089	94.23	\$0	Metros	2,482	100.00	95.50
PUE12130100035817	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huilacapistla, Municipio De Huauclilla	Huauclilla	Huilacapistla	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$5,554,957	\$5,554,957	\$5,554,957	\$5,554,957	\$4,970,479	\$4,970,479	\$4,970,479	89.48	\$0	Metros	1,580	100.00	89.02



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones		
				Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonés)	Comprometido		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Avance Físico			
														Unidad de Medida	Población					Avance Anual		Insc Anual	
PUE1213010003588	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tlatexepi, Municipio De Tulcingo	Tulcingo	San Miguel Tlatexepi	Rural	Subsidios	80% Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,358,756	\$1,358,756	\$1,358,756	\$1,358,756	\$1,008,188	\$1,028,188	\$1,028,188	75.67	\$0	Metro	866	100.00	75.00
PUE1213010003581	Supervisión Externa Para La Construcción De Cancha De Basquetbol En La Localidad De Xalacapan, En El Municipio De Zacapaotla, Puebla	Zacapaotla	Xalacapan	Urbano	Subsidios	\$205 Deporte		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Supervisión	4,398	100.00	100.00
PUE1213010003578	Construcción, Arreglo, Estabilización Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Ciudad de Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,819,325	\$1,819,325	\$1,819,325	\$1,819,325	\$890,298	\$890,298	\$890,298	23.31	\$0	Planta	19,608	100.00	20.00
PUE1213010003616	Construcción De Cancha De Futbol En La Localidad De La Libertad, Del Municipio De Zacapaotla, Puebla, En El Límite Con El Municipio De Zautla	Zacapaotla	La Libertad	Urbano	Subsidios	\$205 Deporte		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	100.00	\$0	Cancha	2,973	100.00	100.00
PUE1213010003608	Supervisión Externa Para La Construcción De Cancha De Futbol En La Localidad De La Libertad, En El Municipio De Zacapaotla, Puebla, En El Límite Con El Municipio De Zautla	Zacapaotla	La Libertad	Urbano	Subsidios	\$205 Deporte		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Supervisión	2,973	100.00	100.00
PUE1213010003651	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Zacapaotla	Zacapaotla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$25,774,200	\$25,774,200	\$25,774,200	\$25,774,200	\$25,774,200	\$25,774,200	\$25,774,200	100.00	\$0	Obra	20	100.00	100.00
PUE1213010004266	Construcción 1 Lab Computo, Salon De Usos Múltiples, Dirección, 2 Módulos Sanitarios, Cocinas, Refectorio, Lavaderos, 2 Módulos De Bañeros Y Dormitorios En La Umi De Educación A Distancia	Quixtlatlán	Quixtlatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$2,007,543	\$2,007,543	\$2,007,543	\$2,007,543	\$2,007,543	\$2,007,543	100.00	\$0	Obra	1	100.00	80.00
PUE1213010004267	Construcción De 2 Lab De Computo, 4 Aulas Didácticas, 1 Salon De Usos Múltiples, Dirección, 04 Módulos Sanitarios Y 2 Módulos De Bañeros En Tlachichuca La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,921,939	\$1,921,939	\$1,921,939	\$1,921,939	\$1,921,939	\$1,921,939	100.00	\$0	Obra	70	100.00	100.00
PUE1213010004268	Construcción 2 Lab Computo,Salon De Usos Múltiples,4 Aulas Didácticas,Cocina,Lavandería,Enfermería,Dirección, 2 Módulos Sanitarios,Dormitorios Y 2 Módulos De Bañeros En La Umi De Educación A Distancia	Xicotepac de Juárez	Xicotepac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$2,511,967	\$2,511,967	\$2,511,967	\$2,511,967	\$2,511,967	\$2,511,967	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
PUE1213010004362	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura U-10 En La Primaria Sin Nombre De Nueva Creación Clave 216p1807c	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,266,549	\$1,266,549	\$1,266,549	\$1,266,549	\$1,266,549	\$1,266,549	100.00	\$0	Obra	91	100.00	100.00
PUE1213010004363	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura U-10 En La Secundaria Sin Nombre De Nueva Creación Clave 216s359y	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,266,405	\$1,266,405	\$1,266,405	\$1,266,405	\$1,266,405	\$1,266,405	100.00	\$0	Obra	197	100.00	100.00
PUE1213010004365	Retiro De Muebles De Hules Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura U-10 En La Secundaria Sin Nombre De Nueva Creación Clave 216s359y	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$40,679	\$40,679	\$40,679	\$40,679	\$40,679	\$40,679	100.00	\$0	Estudio	197	100.00	100.00
PUE1213010004366	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Seyal Clave 216jn389p	Nicolás Bravo	Aramilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$302,184	\$302,184	\$302,184	\$302,184	\$302,184	\$302,184	100.00	\$0	Obra	35	100.00	100.00
PUE1213010004367	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Guillermo Álvarez Manzanilla, Clave 216jn082n	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$201,845	\$201,845	\$201,845	\$201,845	\$201,845	\$201,845	100.00	\$0	Obra	181	100.00	100.00
PUE1213010004368	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Istate1, Clave 216jn04311	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$200,109	\$200,109	\$200,109	\$200,109	\$200,109	\$200,109	100.00	\$0	Obra	63	100.00	100.00
PUE1213010004369	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Miguel Carrizo Alarcón, Clave 216jn0506c	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$200,438	\$200,438	\$200,438	\$200,438	\$200,438	\$200,438	100.00	\$0	Obra	92	100.00	100.00
PUE1213010004370	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C Y Reparaciones Generales/ Rehabilitación De Sanitarios Y Aplicación De Pinturas, En La Primaria General Ignacio Saragat, Clave 216p0232z	Pantepac	Pantepac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,508,164	\$1,508,164	\$1,508,164	\$1,508,164	\$1,508,164	\$1,508,164	100.00	\$0	Obra	248	100.00	100.00
PUE1213010004371	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Miguel Bernal Cisneros, Clave 216jn0885z	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$190,962	\$190,962	\$190,962	\$190,962	\$190,962	\$190,962	100.00	\$0	Obra	10	100.00	100.00
PUE1213010004372	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Jose Vasconcelos, Clave 216dn191z	Quixtlatlán	Lisimacilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$276,804	\$276,804	\$276,804	\$276,804	\$276,804	\$276,804	100.00	\$0	Obra	27	100.00	100.00
PUE1213010004373	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Rosal Teobal, Clave 216dn0978z	Quixtlatlán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$197,177	\$197,177	\$197,177	\$197,177	\$197,177	\$197,177	100.00	\$0	Obra	96	100.00	100.00
PUE1213010004374	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Niños Heroes De Chiquitapan Clave 216jn2315f	Quixtlatlán	Toshibo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$193,083	\$193,083	\$193,083	\$193,083	\$193,083	\$193,083	100.00	\$0	Obra	64	100.00	100.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE12130100043375	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Alfonso Caso, Clave 21dp0037v	Quixtlatlán	San Isidro Reyesno Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$203,787	\$203,787	\$203,787	\$203,787	\$203,787	\$203,787	\$203,787	100.00	00	Obras	106	100.00	100.00		
PUE12130100043376	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dp0193b	Quixtlatlán	Tepatitlán Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$200,188	\$200,188	\$200,188	\$200,188	\$200,188	\$200,188	\$200,188	100.00	00	Obras	64	100.00	100.00		
PUE12130100043377	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Concepción Guerrero Arriaga Clave 21dp0131e	Los Reyes de Juárez	San Juan Asoaca Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	Terminado	2013	\$334,924	\$334,924	\$334,924	\$334,924	\$334,924	\$334,924	\$334,924	\$334,924	100.00	00	Obras	155	100.00	100.00		
PUE12130100043378	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Benigno De Vera Clave 21dp0197p	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	00	\$219,544	\$219,544	\$219,544	\$219,544	\$219,544	\$219,544	\$219,544	100.00	00	Obras	151	100.00	100.00		
PUE12130100043379	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C/ En La Primaria Republica Argentina Clave 21dp0278y	Los Reyes de Juárez	La Comodidad Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	00	\$419,742	\$419,742	\$419,742	\$419,742	\$419,742	\$419,742	\$419,742	100.00	00	Obras	357	100.00	100.00		
PUE12130100043380	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Adolfo López Hecene Clave 21dp0208z	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$204,950	\$204,950	\$204,950	\$204,950	\$204,950	\$204,950	\$204,950	\$204,950	100.00	00	Obras	98	100.00	100.00		
PUE12130100043381	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Yolispili Clave 21epal318v	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$183,004	\$183,004	\$183,004	\$183,004	\$183,004	\$183,004	\$183,004	\$183,004	100.00	00	Obras	105	100.00	100.00		
PUE12130100043382	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21dp0277e	Los Reyes de Juárez	San Juan Asoaca Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$175,665	\$175,665	\$175,665	\$175,665	\$175,665	\$175,665	\$175,665	\$175,665	100.00	00	Obras	657	100.00	100.00		
PUE12130100043383	Construcción De Bards Perimetral En La Secundaria 24 De Febrero Clave 21dp0119j, Ubicada En La Cabeza Municipal De San Andrés Cholula, Pue.	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$237,765	\$237,765	\$237,765	\$237,765	\$237,765	\$237,765	\$237,765	100.00	00	Obras	150	100.00	100.00		
PUE12130100043384	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c En La Secundaria De La Unidad Educativa Blasiana Torres De Marín Clave 21ep0339k	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$387,835	\$387,835	\$387,835	\$387,835	\$387,835	\$387,835	\$387,835	100.00	00	Obras	344	100.00	100.00		
PUE12130100043385	Construcción De Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En La Primaria De La Unidad Educativa Blasiana Torres De Marín Clave 21ep0377k	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$422,212	\$422,212	\$422,212	\$422,212	\$422,212	\$422,212	\$422,212	100.00	00	Obras	490	100.00	100.00		
PUE12130100043386	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C, En La Telesecundaria Alejandro García, Clave 21ep0338k	San Andrés Cholula	Tomantlán (Santa María Tomantlán) Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$387,432	\$387,432	\$387,432	\$387,432	\$387,432	\$387,432	\$387,432	100.00	00	Obras	57	100.00	100.00		
PUE12130100043387	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C En La Primaria Cristóbal Colón Clave 21dp0283g	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloyocan Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$401,355	\$401,355	\$401,355	\$401,355	\$401,355	\$401,355	\$401,355	100.00	00	Obras	483	100.00	100.00		
PUE12130100043388	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C En La Primaria 24 De Febrero Clave 21dp0165a	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlacotalpan Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$399,902	\$399,902	\$399,902	\$399,902	\$399,902	\$399,902	\$399,902	100.00	00	Obras	462	100.00	100.00		
PUE12130100043389	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Fausto Manuel Ortega Clave 21dp0223v	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$296,450	\$296,450	\$296,450	\$296,450	\$296,450	\$296,450	\$296,450	100.00	00	Obras	179	100.00	100.00		
PUE12130100043390	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Tomantlán Clave 21dp0197j	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$262,132	\$262,132	\$262,132	\$262,132	\$262,132	\$262,132	\$262,132	100.00	00	Obras	140	100.00	100.00		
PUE12130100043391	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En La Telesecundaria Máximo Sarden Alarriate Clave 21ep0136v	San Andrés Cholula	San Rafael Comac Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$314,763	\$314,763	\$314,763	\$314,763	\$314,763	\$314,763	\$314,763	100.00	00	Obras	266	100.00	100.00		
PUE12130100043392	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c, En La Secundaria General Luis Enrique Rivero, Clave 21ep0137k	San Andrés Cholula	Tomantlán (Santa María Tomantlán) Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$252,482	\$252,482	\$252,482	\$252,482	\$252,482	\$252,482	\$252,482	100.00	00	Obras	175	100.00	100.00		
PUE12130100043393	Construcción De Un Aula Didáctica Y Un Aula De Medios Adosadas A Estructura Regional C En La Telesecundaria Otilio Montaño Clave 21ep0464b	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	100.00	00	Obras	143	100.00	100.00		
PUE12130100043394	Construcción De Una Camisa De Puebla Y Ventanones En Estructura U-1c/ En El Centro Escolar Dr. Alfredo Touqui Fernández De Lara Clave 21ep0464l	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$2,452,131	\$2,452,131	\$2,452,131	\$2,452,131	\$2,452,131	\$2,452,131	\$2,452,131	100.00	00	Obras	1,482	100.00	100.00		
PUE12130100043395	Construcción De 1 Lab De Computo 3 Aulas Didácticas Dirección Sanitarios Y Baulones De Entero De Concreto En El C. De Educación A Distancia Del C.E. De Alfredo Touqui Pés De Lara. Cot 21ep0465q	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$3,633,321	\$3,633,321	\$3,633,321	\$3,633,321	\$3,633,321	\$3,633,321	\$3,633,321	100.00	00	Obras	1,482	100.00	100.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual		Avance Acum.
PUE1213010004397	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Lic. Alfredo V. Bonfil Clave 21dpr1905b	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$404,821	\$404,821	\$404,821	\$404,821	\$404,821	\$404,821	100.00	00	Obras	452	100.00	100.00	
PUE1213010004398	Construcción De Un Aula De Uso Múltiple En Estructura Regional C/ En La Primaria Adrían Segura Miraflores. Clave 21dpr202a	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$338,968	\$338,968	\$338,968	\$338,968	\$338,968	\$338,968	100.00	00	Obras	374	100.00	100.00	
PUE1213010004399	Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C En La Primaria Rafael Avila Casado Clave 21dpr211b	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$195,629	\$195,629	\$195,629	\$195,629	\$195,629	\$195,629	100.00	00	Obras	402	100.00	100.00	
PUE12130100043400	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr0281	San José Chiapa	Nuevo Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$193,108	\$193,108	\$193,108	\$193,108	\$193,108	\$193,108	100.00	00	Obras	156	100.00	100.00	
PUE12130100043401	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Graciela Hidalgo Moreno Clave 21etv0760p	San José Chiapa	Nuevo Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$159,650	\$159,650	\$159,650	\$159,650	\$159,650	\$159,650	100.00	00	Obras	50	100.00	100.00	
PUE12130100043402	Construcción De Techo De Plaza Civica/ En La Primaria Miguel Hidalgo. Clave 21dpr037a	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$438,114	\$438,114	\$438,114	\$438,114	\$438,114	\$438,114	100.00	00	Obras	615	100.00	90.00	
PUE12130100043403	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Secundaria Nicolas Bravo, Clave 21eas0349r	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$190,560	\$190,560	\$190,560	\$190,560	\$190,560	\$190,560	100.00	00	Obras	44	100.00	100.00	
PUE12130100043404	Construcción De Nueve Aulas Didacticas, Dirección, Cooperativa, Sanitarios Y Escuelas En Estructura U-2c En La Primaria Margarita Mexa De Juárez Clave 21dpr182b	San Martín Tuxtla	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$5,743,411	\$5,743,411	\$5,743,411	\$5,743,411	\$5,743,411	\$5,743,411	100.00	00	Obras	712	100.00	100.00	
PUE12130100043405	Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En El Jardín De Niños Hilario Salazar Refarino, Clave 21djo005b	San Miguel Interojón	San Miguel Interojón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$133,634	\$133,634	\$133,634	\$133,634	\$133,634	\$133,634	100.00	00	Obras	27	100.00	100.00	
PUE12130100043406	Construcción De Barda Perimetral/ En La Secundaria Técnica No. 12, Clave 21dta0012a	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$301,262	\$301,262	\$301,262	\$301,262	\$301,262	\$301,262	100.00	00	Obras	359	100.00	100.00	
PUE12130100043407	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Erasmo Castellanos Quinto, Clave 21djo0455a	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$157,700	\$157,700	\$157,700	\$157,700	\$157,700	\$157,700	100.00	00	Obras	73	100.00	100.00	
PUE12130100043408	Construcción De 8 Aulas Didacticas En Estructura De Comercio Especial, Demolicion De Un Aula Didactica Y Reparaciones Generales En La Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Y Puentes, Clave 21etv0028b	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$575,149	\$575,149	\$575,149	\$575,149	\$575,149	\$575,149	100.00	00	Obras	235	100.00	100.00	
PUE12130100043409	Construcción De Un Aula Cocina En Estructura Regional C/ En La Primaria Ramon Salazar Ramirez, Clave 21djo06571.	Axiatlán	Axiatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$283,007	\$283,007	\$283,007	\$283,007	\$283,007	\$283,007	100.00	00	Obras	162	100.00	100.00	
PUE12130100043410	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Eduardo Borgo Cruz Clave 21dtr0290p	Axiatlán	El Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$173,944	\$173,944	\$173,944	\$173,944	\$173,944	\$173,944	100.00	00	Obras	40	100.00	100.00	
PUE12130100043411	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Francisco Javier Clavijero Clave 21djo1217r.	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$135,234	\$135,234	\$135,234	\$135,234	\$135,234	\$135,234	100.00	00	Obras	19	100.00	100.00	
PUE12130100043421	Construcción De Barda Perimetral En La Telesecundaria Rafael Sanchez De La Vega Clave 21etv0122a	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$242,536	\$242,536	\$242,536	\$242,536	\$242,536	\$242,536	100.00	00	Obras	127	100.00	100.00	
PUE12130100043422	Construcción De Cerca Perimetral Y Sistema En El Jardín De Niños Tlani Xochitl Clave 21e3o011x	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$69,311	\$69,311	\$69,311	\$69,311	\$69,311	\$69,311	100.00	00	Obras	174	100.00	100.00	
PUE12130100043423	Construcción De Sanitarios En Estructura U-1c En La Secundaria Rafael Ramirez Castellano Clave 21eas0348b	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$516,265	\$516,265	\$516,265	\$516,265	\$516,265	\$516,265	100.00	00	Obras	713	100.00	100.00	
PUE12130100043424	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C En La Primaria Netzahualcoyotl Clave 21dpr252a	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$381,637	\$381,637	\$381,637	\$381,637	\$381,637	\$381,637	100.00	00	Obras	206	100.00	100.00	
PUE12130100043425	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Alfredo Touqui Perdomo De Lara Lopez Clave 21etv01961	San Pedro Cholula	San Gregorio Sacapuzapan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$287,181	\$287,181	\$287,181	\$287,181	\$287,181	\$287,181	100.00	00	Obras	212	100.00	100.00	
PUE12130100043426	Construcción De Tres Aulas Didacticas En Estructura U-1c/ En La Secundaria General Jose Vasconcelos Clave 21eas0301y	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$689,539	\$689,539	\$689,539	\$689,539	\$689,539	\$689,539	100.00	00	Obras	260	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones			
			Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Insc Anual
PUE12130100043427	Construcción De Un Aula Telesecundaria En Estructura Regional C En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murriza Clave 21dtv3066	Santa Catarina Tlaxiempam	Santa Catarina Tlaxiempam	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$211,968	\$211,968	\$211,968	\$211,968	\$211,968	\$211,968	100.00	00	Obras	57	100.00	100.00	
PUE12130100043428	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Benito Juárez. Clave 21dtv0323c	Santa José Abasco	Santa José Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$216,229	\$216,229	\$216,229	\$216,229	\$216,229	\$216,229	100.00	00	Obras	81	100.00	100.00	
PUE12130100043429	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Emiliano Zapata. Clave 21dtv0442b	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$197,807	\$197,807	\$197,807	\$197,807	\$197,807	\$197,807	100.00	00	Obras	433	100.00	100.00	
PUE12130100043430	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C Y Sanitarios Biológicos En La Telesecundaria José Vasconcelos Clave 21dtv0558d	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$255,163	\$255,163	\$255,163	\$255,163	\$255,163	\$255,163	100.00	00	Obras	20	100.00	100.00	
PUE12130100043431	Construcción De Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En La Telesecundaria Pray Pedro De Gante Clave 21dtv0922e	Tecuil de Herrera	Tecuil de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$468,639	\$468,639	\$468,639	\$468,639	\$468,639	\$468,639	100.00	00	Obras	46	100.00	100.00	
PUE12130100043432	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños Francisco José Gavilondo Soler Clave 21eja1262c	Tecamachalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,696,476	\$1,696,476	\$1,696,476	\$1,696,476	\$1,696,476	\$1,696,476	100.00	00	Obras	49	100.00	100.00	
PUE12130100043433	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Bodega En Estructura De Concreto Especial En El Centro Escolar General Vicente Guerrero Clave 21aas0464i	Tecamachalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$3,634,426	\$1,634,426	\$1,090,548	\$1,090,548	\$1,090,548	\$1,090,548	30.01	00	Obras	1,002	100.00	100.00	
PUE12130100043434	Construcción De Una Cancha De Fútbol Y Vestidores En Estructura D-1c En El Centro Escolar General Vicente Guerrero Clave 21aas0464i	Tecamachalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$2,431,042	\$2,431,042	\$1,680,730	\$1,680,730	\$1,680,730	\$1,680,730	69.14	00	Obras	1,002	100.00	100.00	
PUE12130100043435	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Charles De Gaulle. Clave 21atv0222c	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$349,095	\$349,095	\$349,095	\$349,095	\$349,095	\$349,095	100.00	00	Obras	339	100.00	100.00	
PUE12130100043436	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Isaac Sabido Clave 21atv0231i	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$344,910	\$344,910	\$344,910	\$344,910	\$344,910	\$344,910	100.00	00	Obras	345	100.00	100.00	
PUE12130100043437	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Diego Rivera Clave 21dtv01193p	Tepalaco de Hidalgo	Tepalaco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$890,304	\$890,304	\$890,304	\$890,304	\$890,304	\$890,304	100.00	00	Obras	69	100.00	100.00	
PUE12130100043438	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria José María Calderón Y Tapia Clave 21dtv0302c	Tepalaco de Hidalgo	Tepalaco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$911,566	\$911,566	\$911,566	\$911,566	\$911,566	\$911,566	100.00	00	Obras	65	100.00	100.00	
PUE12130100043439	Construcción De Un Muro De Contención En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dtv0097k	Tepetzintla	Tonalteco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$441,205	\$441,205	\$441,205	\$441,205	\$441,205	\$441,205	100.00	00	Obras	287	100.00	100.00	
PUE12130100043440	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Bodega En Estructura U-0c Y Sanitarios En Estructura U-1c En La Primaria Lic. Benito Juárez Clave 21epj0495u	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$2,766,130	\$2,766,130	\$2,766,130	\$2,766,130	\$2,766,130	\$2,766,130	100.00	00	Obras	589	100.00	100.00	
PUE12130100043441	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En La Secundaria Miguel Salas Anzures. Clave 21aas0107v	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$297,768	\$297,768	\$297,768	\$297,768	\$297,768	\$297,768	100.00	00	Obras	341	100.00	100.00	
PUE12130100043442	Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dtv0323c	Tepicahuacán	Tepicahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$404,674	\$404,674	\$404,674	\$404,674	\$404,674	\$404,674	100.00	00	Obras	141	100.00	100.00	
PUE12130100043443	Construcción De Techo De Plaza Cívica En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dtv0508x	Tepicahuacán	Chichihuautla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$487,352	\$487,352	\$487,352	\$487,352	\$487,352	\$487,352	100.00	00	Obras	229	100.00	100.00	
PUE12130100043444	Construcción Del Techo De La Plaza Cívica. En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dtv0508x	Tepicahuacán	Tepicahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$488,569	\$488,569	\$488,569	\$488,569	\$488,569	\$488,569	100.00	00	Obras	201	100.00	100.00	
PUE12130100043445	Construcción Del Techo De La Plaza Cívica En La Primaria República Argentina Clave 21dtv0512j	Tepicahuacán	San José Alchichica	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$488,251	\$488,251	\$488,251	\$488,251	\$488,251	\$488,251	100.00	00	Obras	450	100.00	100.00	
PUE12130100043446	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Cuauhtemoc Clave 21atv0795d	Tilapa	Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$265,015	\$265,015	\$265,015	\$265,015	\$265,015	\$265,015	100.00	00	Obras	28	100.00	100.00	
PUE12130100043447	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En La Secundaria Técnica No. 20 Clave 21aas0020b	Tlaxiempam	San Marcos Tlaxiempam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$347,937	\$347,937	\$347,937	\$347,937	\$347,937	\$347,937	100.00	00	Obras	271	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE12130100043448	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Nueva Creación Clave 216v095g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$862,553	\$862,553	\$862,553	\$862,553	\$862,553	\$862,553	100.00	00	Obras	26	100.00	100.00	
PUE12130100043449	Construcción De Un Aula Cocina En Estructura Regional C/ En La Primaria Spicazo Alameda Clave 216p096g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$413,587	\$413,587	\$413,587	\$413,587	\$413,587	\$413,587	100.00	00	Obras	725	100.00	100.00	
PUE12130100043450	Construcción De Un Aula Cocina En Estructura Regional C/ En La Primaria Francisco I Madero Clave 216p098g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$413,587	\$413,587	\$413,587	\$413,587	\$413,587	\$413,587	100.00	00	Obras	1	100.00	100.00	
PUE12130100043451	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños Enrique A. Cervantes Clave 216p099g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$255,235	\$255,235	\$255,235	\$255,235	\$255,235	\$255,235	100.00	00	Obras	104	100.00	100.00	
PUE12130100043452	Construcción De Una Cisterna En El Jardín De Niños Juan Escutia Clave 216j046v	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tepoztlaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$83,420	\$83,420	\$83,420	\$83,420	\$83,420	\$83,420	100.00	00	Obras	58	100.00	100.00	
PUE12130100043453	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria José María Morelos Clave 216p069y	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Chustepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,377,352	\$1,377,352	\$1,377,352	\$1,377,352	\$1,377,352	\$1,377,352	100.00	00	Obras	187	100.00	100.00	
PUE12130100043454	Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Benito Juárez, Clave 216p081j	Acazul	Agua el Embudo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$595,281	\$595,281	\$595,281	\$595,281	\$595,281	\$595,281	100.00	00	Obras	80	100.00	100.00	
PUE12130100043455	Construcción De Seis Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura U-20 En La Primaria Cuauhtemoc Clave 216p042z	Tlahuapan	San Juan Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,247,520	\$1,247,520	\$1,247,520	\$1,247,520	\$1,247,520	\$1,247,520	100.00	00	Obras	284	100.00	75.00	
PUE12130100043456	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Dirección En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Ezequiel Clave 216j019t	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$807,096	\$807,096	\$807,096	\$807,096	\$807,096	\$807,096	100.00	00	Obras	143	100.00	100.00	
PUE12130100043457	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Carmen Sacan Clave 216j017k	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$397,201	\$397,201	\$397,201	\$397,201	\$397,201	\$397,201	100.00	00	Obras	95	100.00	100.00	
PUE12130100043458	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria Herman Benavente Clave 216v098f	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$853,853	\$853,853	\$853,853	\$853,853	\$853,853	\$853,853	100.00	00	Obras	158	100.00	100.00	
PUE12130100043459	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Cuarta Cruz de Compuer, Clave 216v028h	Tehuacan	San Martín Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$368,686	\$368,686	\$368,686	\$368,686	\$368,686	\$368,686	100.00	00	Obras	209	100.00	100.00	
PUE12130100043460	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura U-20 En La Secundaria Técnica No. 104, Clave 216t011z	Alixico	Alixico	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$962,200	\$962,200	\$962,200	\$962,200	\$962,200	\$962,200	100.00	00	Obras	981	100.00	100.00	
PUE12130100043461	Demolición De Edificio, Construcción De Aulas Didácticas, 2 Lab Polifuncionales, Aula Audiovisual Y 2 Escaleras En Estructura U-30 Y Reparaciones Generales En La Sed Ojal Melchor Ocampo Crt 216w004e	Alixico	Alixico	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$5,131,721	\$5,131,721	\$5,131,721	\$5,131,721	\$5,131,721	\$5,131,721	100.00	00	Obras	987	100.00	100.00	
PUE12130100043462	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 216v017b	Tulancingo	Xiango de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$208,010	\$208,010	\$208,010	\$208,010	\$208,010	\$208,010	100.00	00	Obras	53	100.00	100.00	
PUE12130100043463	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Vasco Núñez De Balboa Clave 216v063c	Tehuacan de Galeana	Tehuacan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$189,015	\$189,015	\$189,015	\$189,015	\$189,015	\$189,015	100.00	00	Obras	106	100.00	100.00	
PUE12130100043464	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños Francisco Gavilondo Solar Clave 216j022h	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$360,470	\$360,470	\$360,470	\$360,470	\$360,470	\$360,470	100.00	00	Obras	118	100.00	100.00	
PUE12130100043465	Construcción De Un Taller De Computo En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Hermenegildo Galeana, Clave 216v013z	Vicente Guerrero	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$346,773	\$346,773	\$346,773	\$346,773	\$346,773	\$346,773	100.00	00	Obras	265	100.00	100.00	
PUE12130100043466	Demolición Del Edificio C Y Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En Estructura Regional C/ En La Primaria Hermenegildo Galeana, Clave 216p072h	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$385,699	\$385,699	\$385,699	\$385,699	\$385,699	\$385,699	100.00	00	Obras	80	100.00	100.00	
PUE12130100043467	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Enrique Salasano Clave 216j020z	Xicotepetlac	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$224,508	\$224,508	\$224,508	\$224,508	\$224,508	\$224,508	100.00	00	Obras	1	100.00	99.00	
PUE12130100043468	Construcción De Una Banda Perimetral En La Primaria Club De Leones Bm. 2 Clave 216p085l	Xicotepetlac	Xicotepetlac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$488,382	\$488,382	\$488,382	\$488,382	\$488,382	\$488,382	100.00	00	Obras	1	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones			
				Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE12130100043469	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Ignacio Aliende, Clave 21dpr0765m, Clave 21dpr0765m	Xochiltepec	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$200,743	\$200,743	\$200,743	\$200,743	\$200,743	\$200,743	\$200,743	100.00	\$0	Obras	272	100.00	100.00	
PUE12130100043478	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica / En La Primaria Vicente Suarez Ortega Clave 21dpr0790k	Xochiltepec	Xochiltepec de Romero Rubio (Tatepan)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$623,082	\$623,082	\$623,082	\$623,082	\$623,082	\$623,082	100.00	\$0	Obras	113	100.00	69.00	
PUE12130100043479	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Fidencio Molina Reyes, Clave 21dpr0795m	Zacapaotla	Ixtampam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$177,400	\$177,400	\$177,400	\$177,400	\$177,400	\$177,400	100.00	\$0	Obras	30	100.00	89.94	
PUE12130100043480	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Julia Domato Cebalco Clave 21dpr0819h	Zacapaotla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$165,359	\$165,359	\$165,359	\$165,359	\$165,359	\$165,359	100.00	\$0	Obras	93	100.00	71.40	
PUE12130100043481	Demolición Del Edificio Existente Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0796f	Zacapaotla	Acaapan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$365,622	\$365,622	\$365,622	\$365,622	\$365,622	\$365,622	100.00	\$0	Obras	139	100.00	90.70	
PUE12130100043482	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C / En El Jardín De Niños Prím Fabro, Clave 21dpr0819h	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$186,032	\$186,032	\$186,032	\$186,032	\$186,032	\$186,032	100.00	\$0	Obras	79	100.00	100.00	
PUE12130100043483	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C / En La Telesecundaria Cuauhtemoc, Clave 21dpr0809v,	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$166,358	\$166,358	\$166,358	\$166,358	\$166,358	\$166,358	100.00	\$0	Obras	21	100.00	100.00	
PUE12130100043485	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura D-10 En La Secundaria Técnica N° 20, Clave 21dpr0803a	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$287,681	\$287,681	\$287,681	\$287,681	\$287,681	\$287,681	100.00	\$0	Obras	421	100.00	92.92	
PUE12130100043486	Demolición De Dos Aulas Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Primaria Gregorio Diaz Clave 21dpr0807p	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$433,579	\$433,579	\$433,579	\$433,579	\$433,579	\$433,579	100.00	\$0	Obras	395	100.00	99.64	
PUE12130100043487	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Jose G Herrera Clave 21dpr0808c	Acatlán	Garcenas (Santa Gertrudis)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$486,691	\$486,691	\$486,691	\$486,691	\$486,691	\$486,691	100.00	\$0	Obras	84	100.00	100.00	
PUE12130100043489	Construcción De Barda Perimetral/ En La Primaria Aurelia Izquierdo Bravo Clave 21dpr0808e	Coaxatlán	Coaxatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$141,907	\$141,907	\$141,907	\$141,907	\$141,907	\$141,907	100.00	\$0	Obras	405	100.00	100.00	
PUE12130100043490	Construcción De Barda Perimetral/ En La Secundaria Donato Bravo Izquierdo Clave 21dpr0807b	Coaxatlán	Coaxatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$920,161	\$920,161	\$920,161	\$920,161	\$920,161	\$920,161	100.00	\$0	Obras	409	100.00	100.00	
PUE12130100043491	Construcción De Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dpr0809h	Coaxatlán	Tepicapalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$432,608	\$432,608	\$432,608	\$432,608	\$432,608	\$432,608	100.00	\$0	Obras	92	100.00	100.00	
PUE12130100043492	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Secundaria Plan De San Luis Clave 21dpr0803a	Coaxatlán	Calipan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$447,773	\$447,773	\$447,773	\$447,773	\$447,773	\$447,773	100.00	\$0	Obras	225	100.00	100.00	
PUE12130100043493	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Centro Escolar Preescolar Indígena Benito Juárez Clave 21dpr0847u	Coaxatlán	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$156,378	\$156,378	\$156,378	\$156,378	\$156,378	\$156,378	100.00	\$0	Obras	120	100.00	100.00	
PUE12130100043494	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional/ C En El Centro Escolar Preescolar Indígena Huastlispotón Clave 21dpr0809k	Coaxatlán	Xacalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$156,564	\$156,564	\$156,564	\$156,564	\$156,564	\$156,564	100.00	\$0	Obras	92	100.00	100.00	
PUE12130100043495	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0811j	Coaxatlán	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$165,832	\$165,832	\$165,832	\$165,832	\$165,832	\$165,832	100.00	\$0	Obras	101	100.00	100.00	
PUE12130100043496	Construcción De Una Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Ignacio Clave 21dpr0803a	Coaxatlán	Tepicapalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$431,748	\$431,748	\$431,748	\$431,748	\$431,748	\$431,748	100.00	\$0	Obras	40	100.00	100.00	
PUE12130100043498	Construcción De 7 Aulas Didácticas, Salón De Usos Múltiples, Techado De Baza Clásica Y Aparatosome Uril En El Centro Escolar Benito Juárez Clave 21dpr0803a	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$6,059,619	\$6,059,619	\$6,059,619	\$6,059,619	\$6,059,619	\$6,059,619	100.00	\$0	Obras	866	100.00	100.00	
PUE12130100043499	Construcción Lab De Computo Tres Aulas Didácticas Dirección Sanitarios Y Escalera En Estruuro De Concreto Esp En El Centro De Educación A Distancia Del C.E. Del Roberto Sánchez Taboada Clave 21dpr0803a	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$3,635,159	\$3,635,159	\$3,635,159	\$3,635,159	\$3,635,159	\$3,635,159	100.00	\$0	Obras	1,120	100.00	100.00	
PUE12130100043500	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Aula De Computo, Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Jose Revueltas, Clave 21dpr0803a, Ubicada En La Colonia Pínelaco	Cuatlan del Progreso	Ciudad de Cuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,410,083	\$1,410,083	\$1,410,083	\$1,410,083	\$1,410,083	\$1,410,083	100.00	\$0	Obras	744	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones			
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Insc Anual
PUE12130100043501	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21dqr2198x	Cuyoaco	Temealtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$416,505	\$416,505	\$416,505	\$416,505	\$416,505	\$416,505	100.00	00	Obras	176	100.00	100.00	
PUE12130100043502	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños Francisco Orosco Penabazco, Clave 21dqr0297v	Cuyoaco	Temealtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$249,547	\$249,547	\$249,547	\$249,547	\$249,547	\$249,547	100.00	00	Obras	111	100.00	100.00	
PUE12130100043503	Construcción De 3 Aulas, 2 Lab De Computo, Direccion, Cubiculo De Profesores, Baniletas Y Bañeros En Estructura De Concreto Esp En El C. De Educación A Distancia Del C.E P.M. Fed. I México Cot 21aee028t	Chichicomula de Sema	Ciudad Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$9,069,370	\$9,069,370	\$9,069,370	\$9,069,370	\$9,069,370	\$9,069,370	100.00	00	Obras	1,704	100.00	100.00	
PUE12130100043504	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio Polifuncional, Direccion, Baniletas Y Bañeros En Estructura U-26 En La Telesecundaria Tecnico Hum. 129 Clave 21dqr124dv	Chilautzingo	San Lorenzo Chilautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,808,336	\$1,808,336	\$1,808,336	\$1,808,336	\$1,808,336	\$1,808,336	100.00	00	Obras	138	100.00	100.00	
PUE12130100043505	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Un Aula De Computo, Direccion, Baniletas Y Bañeros En Estructura U-26 En La Telesecundaria Juan Sanchez Ascuna Clave 21dqr0288v	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$2,091,536	\$2,091,536	\$2,091,536	\$2,091,536	\$2,091,536	\$2,091,536	100.00	00	Obras	159	100.00	100.00	
PUE12130100043506	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Gabino Barrera Clave 21dqr1137g	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$218,571	\$218,571	\$218,571	\$218,571	\$218,571	\$218,571	100.00	00	Obras	1	100.00	100.00	
PUE12130100043507	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Maestro Justo Sierra Clave 21dqr1137g	Chignautla	Sosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$218,571	\$218,571	\$218,571	\$218,571	\$218,571	\$218,571	100.00	00	Obras	430	100.00	100.00	
PUE12130100043508	Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Rafael Santos Clave 21dqr0280t	Honey	Tomalisco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$188,471	\$188,471	\$188,471	\$188,471	\$188,471	\$188,471	100.00	00	Obras	59	100.00	100.00	
PUE12130100043509	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Lona, Adquisición De Fianzas Y Rehabilitación De Red Eléctrica En El Jardín Honey De Niños Miguel Ángel De Guadalupe, Clave 21djq0393v		La Cumbre del Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$252,459	\$252,459	\$252,459	\$252,459	\$252,459	\$252,459	100.00	00	Obras	21	100.00	100.00	
PUE12130100043511	Construcción De Cimentación Y Cubierta De Plaza Cívica En El Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón, Clave 21dqr0393v	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$295,096	\$295,096	\$295,096	\$295,096	\$295,096	\$295,096	100.00	00	Obras	218	100.00	100.00	
PUE12130100043512	Construcción De Cimentación Y Cubierta De Plaza Cívica En La Primaria El Centenario, Clave 21dqr0397u	Esperanza	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$470,152	\$470,152	\$470,152	\$470,152	\$470,152	\$470,152	100.00	00	Obras	218	100.00	100.00	
PUE12130100043513	Construcción De Cimentación Y Cubierta De Plaza Cívica En La Primaria Jose Maria Barrios Y Paeon, Clave 21dqr0312g	Esperanza	San José Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$439,800	\$439,800	\$439,800	\$439,800	\$439,800	\$439,800	100.00	00	Obras	171	100.00	100.00	
PUE12130100043514	Construcción De Cimentación Y Cubierta De Plaza Cívica En La Primaria 18 De Marzo, Clave 21dqr2165f	Esperanza	San José Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$574,719	\$574,719	\$574,719	\$574,719	\$574,719	\$574,719	100.00	00	Obras	96	100.00	100.00	
PUE12130100043515	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Telesecundaria Evangelinas Pedro Moreno, Clave 21dqr0398k	Esperanza	San José Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$473,261	\$473,261	\$473,261	\$473,261	\$473,261	\$473,261	100.00	00	Obras	71	100.00	100.00	
PUE12130100043516	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Balbino Cabrera Telles Clave 21djq0094y	Francisco Z. Mena	Metlatitoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$163,398	\$163,398	\$163,398	\$163,398	\$163,398	\$163,398	100.00	00	Obras	170	100.00	100.00	
PUE12130100043517	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C/ En La Primaria Gabino Barrera Clave 21dqr0312g	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$294,557	\$294,557	\$294,557	\$294,557	\$294,557	\$294,557	100.00	00	Obras	471	100.00	100.00	
PUE12130100043518	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21dqr1109g	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$295,638	\$295,638	\$295,638	\$295,638	\$295,638	\$295,638	100.00	00	Obras	582	100.00	100.00	
PUE12130100043519	Construcción De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Leandro Valle, Clave 21dqr0317h	Guadalupe	El Mirador (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$63,263	\$63,263	\$63,263	\$63,263	\$63,263	\$63,263	100.00	00	Obras	17	100.00	100.00	
PUE12130100043520	Construcción De Banda Perimetral En La Telesecundaria Aguilas Serdan, Clave 21dqr0167p	Guadalupe	San Antonio Chiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$152,618	\$152,618	\$152,618	\$152,618	\$152,618	\$152,618	100.00	00	Obras	46	100.00	100.00	
PUE12130100043521	Construcción De Banda Perimetral En La Telesecundaria Niños Héroes, Clave 21dqr0308g	Guadalupe	El Mirador (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$179,257	\$179,257	\$179,257	\$179,257	\$179,257	\$179,257	100.00	00	Obras	27	100.00	100.00	
PUE12130100043522	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Secundaria General Miguel Hidalgo, Clave 21eae0288u	Guadalupe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$245,970	\$245,970	\$245,970	\$245,970	\$245,970	\$245,970	100.00	00	Obras	94	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XXII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
PUE12130100043523	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En La Primaria Rafael Aranda Clave 21ag01276, Ubicada En La Cabeecera Municipal De Guadalupe Victoria, Pue.	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$158,053	\$158,053	\$158,053	\$158,053	\$158,053	\$158,053	100.00	00	Obras	750	100.00	100.00	
PUE12130100043524	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Convenio Especial En El Jardín De Niños Centro De Educación Preescolar Indígena Clave 21bc01224	Huehuetla	Xonapahu	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$238,447	\$238,447	\$238,447	\$238,447	\$238,447	\$238,447	100.00	00	Obras	23	100.00	100.00	
PUE12130100043525	Construcción De Un Muro De Contención En El Jardín De Niños Huehuetla Clave 21ag02822	Huehuetla	Huehuetla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$293,723	\$293,723	\$293,723	\$293,723	\$293,723	\$293,723	100.00	00	Obras	75	100.00	100.00	
PUE12130100043528	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Rafael Aranda Clave 21ag03976	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$408,562	\$408,562	\$408,562	\$408,562	\$408,562	\$408,562	100.00	00	Obras	352	100.00	100.00	
PUE12130100043529	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Niños Heroes Clave 21dc03736	Hueyapan	Tanamocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$300,705	\$300,705	\$300,705	\$300,705	\$300,705	\$300,705	100.00	00	Obras	142	100.00	100.00	
PUE12130100043530	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Calcehuac Clave 21dc01193	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$212,359	\$212,359	\$212,359	\$212,359	\$212,359	\$212,359	100.00	00	Obras	76	100.00	100.00	
PUE12130100043531	Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C / En El Jardín De Niños Juan Cristóbal Bonilla, Clave 21dc04944	Atequizaayan	Atequizaayan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$187,932	\$187,932	\$187,932	\$187,932	\$187,932	\$187,932	100.00	00	Obras	77	100.00	100.00	
PUE12130100043532	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Justo Sierra Clave 21ag03371	Istacamaxtitlán	San Antonio de los Rios	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$177,963	\$177,963	\$177,963	\$177,963	\$177,963	\$177,963	100.00	00	Obras	31	100.00	100.00	
PUE12130100043533	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Dr Alfonso Caso Clave 21ag02244	Interope	Exocachuchut	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$231,338	\$231,338	\$231,338	\$231,338	\$231,338	\$231,338	100.00	00	Obras	140	100.00	100.00	
PUE12130100043534	Construcción De Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria Atasca Clave 21ag03856	Izúcar de Matamoros	Santa María Xuchitlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$460,630	\$460,630	\$460,630	\$460,630	\$460,630	\$460,630	100.00	00	Obras	64	100.00	100.00	
PUE12130100043535	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Juan De La Barerra Clave 21ag00944	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$502,747	\$502,747	\$502,747	\$502,747	\$502,747	\$502,747	100.00	00	Obras	99	100.00	100.00	
PUE12130100043536	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples En La Secundaria Técnica No. 105 Clave 21ag01137	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$522,572	\$522,572	\$522,572	\$522,572	\$522,572	\$522,572	100.00	00	Obras	58	100.00	100.00	
PUE12130100043537	Construcción Del Tejado De La Plaza Cívica En El Jardín De Niños Ernesto Herrera Acevedo Clave 21ag00956	Izúcar de Matamoros	Lomas de Alchichica	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$295,473	\$295,473	\$295,473	\$295,473	\$295,473	\$295,473	100.00	00	Obras	258	100.00	100.00	
PUE12130100043538	Construcción Del Tejado De La Plaza Cívica En La Secundaria General Rodolfo Sánchez Taborda Clave 21ag00236	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$951,147	\$951,147	\$951,147	\$951,147	\$951,147	\$951,147	100.00	00	Obras	1,039	100.00	100.00	
PUE12130100043539	Demolicion De 4 Aulas Didácticas Y Sanitarios, Construcción De 3 Aulas Didácticas, 1 Aula De Computo Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Prim Niños Heroes De Chapultepec Cct 21ag06466	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,319,302	\$1,319,302	\$1,319,302	\$1,319,302	\$1,319,302	\$1,319,302	100.00	00	Obras	248	100.00	100.00	
PUE12130100043540	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Felipe Álvarez Lopez Clave 21ag00924	Cañada Morelos	San José Intapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$252,337	\$252,337	\$252,337	\$252,337	\$252,337	\$252,337	100.00	00	Obras	99	100.00	100.00	
PUE12130100043541	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Xicotencatl, Clave 21etv0196	Cañada Morelos	Garcías	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$208,665	\$208,665	\$208,665	\$208,665	\$208,665	\$208,665	100.00	00	Obras	63	100.00	100.00	
PUE12130100043542	Construcción De Una Berda Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21ag04838	Cañada Morelos	Guadalupe Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$398,439	\$398,439	\$398,439	\$398,439	\$398,439	\$398,439	100.00	00	Obras	107	100.00	100.00	
PUE12130100043543	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio A / En La Secundaria Técnica No. 19 Clave 21ant0119	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,219,442	\$1,219,442	\$1,219,442	\$1,219,442	\$1,219,442	\$1,219,442	100.00	00	Obras	151	100.00	100.00	
PUE12130100043544	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, E, F, G, H, I, En La Secundaria Técnica No. 13 Clave 21ant0112	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$559,889	\$559,889	\$559,889	\$559,889	\$559,889	\$559,889	100.00	00	Obras	470	100.00	100.00	
PUE12130100043545	Demolicion De Edificios C Y D Dep Oral Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Operación, San De José Electricos Y Sanitaria En Edificio A En El J D De N Mariano Escobedo Cct 21ag03321	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$3,999,072	\$3,999,072	\$3,999,072	\$3,999,072	\$3,999,072	\$3,999,072	100.00	00	Obras	106	100.00	95.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones			
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Insc Anual
PUE12130100043546	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio A, C Y E En La Primaria Dr. Gonzalo Sauritia Castillo	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$211,381	\$211,381	\$211,381	\$211,381	\$211,381	\$211,381	100.00	00	Obras	650	100.00	100.00	
PUE12130100043547	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio D En La Telesecundaria Jesús Reyes Heróles	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$69,725	\$69,725	\$69,725	\$69,725	\$69,725	\$69,725	100.00	00	Obras	321	100.00	100.00	
PUE12130100043548	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, C, D, E, F, G, H, I En La Primaria Benemérito De Las Américas	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$544,529	\$544,529	\$544,529	\$544,529	\$544,529	\$544,529	100.00	00	Obras	512	100.00	100.00	
PUE12130100043549	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Muros Y Limpieza Del Edificio A En El Jardín De Niños Dr. Rafael Serrano	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$95,621	\$95,621	\$95,621	\$95,621	\$95,621	\$95,621	100.00	00	Obras	180	100.00	100.00	
PUE12130100043550	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Rehabilitación Y Colocación De Conectores En Los Edificios A, B Y C De La Primaria Carmen Milán	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$522,473	\$522,473	\$522,473	\$522,473	\$522,473	\$522,473	100.00	00	Obras	220	100.00	100.00	
PUE12130100043551	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Red Hidráulica En La Primaria Benemérito De Las Américas	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$89,320	\$89,320	\$89,320	\$89,320	\$89,320	\$89,320	100.00	00	Obras	720	100.00	100.00	
PUE12130100043552	Reparaciones Generales: Aplicación De Pintura, Aplicación De Impermeabilizante, Rehabilitación De Red Eléctrica Y Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Cedeo Juan Benavita	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,675,174	\$1,675,174	\$1,675,174	\$1,675,174	\$1,675,174	\$1,675,174	100.00	00	Obras	587	100.00	100.00	
PUE12130100043553	Reparaciones Generales: Sustitución De Lona Del Edificio A, Aplicación De Pintura En El Edificio A, E Y Aplicación De Impermeabilizante En Los Edificios A, E Y G En La Primaria Cuauhtémoc	Quecholac	San José Tzucucan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$435,648	\$435,648	\$435,648	\$435,648	\$435,648	\$435,648	100.00	00	Obras	744	100.00	100.00	
PUE12130100043554	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Los Edificios A, C, D, E, F, Y Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Benito Juárez	San Andrés Cholula	San Rafael Comae	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$449,018	\$449,018	\$449,018	\$449,018	\$449,018	\$449,018	100.00	00	Obras	284	100.00	100.00	
PUE12130100043555	Reparaciones Generales: Rehabilitación De Sanitarios, Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Reparación De La Red Eléctrica E Hidráulica En La Telesecundaria Víctor Hugo	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlacotalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$303,230	\$303,230	\$303,230	\$303,230	\$303,230	\$303,230	100.00	00	Obras	200	100.00	100.00	
PUE12130100043556	Reparaciones Generales: Sustitución De Lona En El Edificio B, Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C Y Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$392,674	\$392,674	\$392,674	\$392,674	\$392,674	\$392,674	100.00	00	Obras	192	100.00	100.00	
PUE12130100043557	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De La Red Eléctrica, Hidráulica Y Sanitaria En El C E De Alfredo Toussaint Hernández De Lara	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$2,832,230	\$2,832,230	\$2,832,230	\$2,832,230	\$2,832,230	\$2,832,230	100.00	00	Obras	1,482	100.00	100.00	
PUE12130100043558	Reparaciones Generales: Sustitución De Lona Del Edificio C, Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C Y Construcción De Muro Perimetral En El J De H Rafael Ramírez	San Andrés Cholula	Tomantlanilla (Santa María Tomantlanilla)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$349,975	\$349,975	\$349,975	\$349,975	\$349,975	\$349,975	100.00	00	Obras	126	100.00	100.00	
PUE12130100043559	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Cubierta Del Edificio A, Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De La Red Eléctrica En La Primaria Benito Juárez	San Felipe Teatlalcingo	San Juan Tlala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$207,942	\$207,942	\$207,942	\$207,942	\$207,942	\$207,942	100.00	00	Obras	86	100.00	100.00	
PUE12130100043561	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Muro Perimetral En La Primaria Melitón Ramírez Velasco	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$360,322	\$360,322	\$360,322	\$360,322	\$360,322	\$360,322	100.00	00	Obras	486	100.00	100.00	
PUE12130100043562	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Impermeabilizante En El Jardín De Niños Pupo Bueno	San Jerónimo Tecuacan	San Jerónimo Tecuacan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$60,097	\$60,097	\$60,097	\$60,097	\$60,097	\$60,097	100.00	00	Obras	97	100.00	100.00	
PUE12130100043563	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Limpieza De Pisos En La Telesecundaria Metahualoyotl	San Jerónimo Tecuacan	San Miguel Papaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$81,417	\$81,417	\$81,417	\$81,417	\$81,417	\$81,417	100.00	00	Obras	59	100.00	100.00	
PUE12130100043564	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Impermeabilizante Y Rehabilitación De Red Eléctrica En La Primaria Miguel Hidalgo	San Jerónimo Tecuacan	Los Reyes Tlacotalpan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$86,267	\$86,267	\$86,267	\$86,267	\$86,267	\$86,267	100.00	00	Obras	198	100.00	100.00	
PUE12130100043566	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En La Secundaria Vientos En El Clave Zlax0201, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxila	San Miguel Xoxila	San Miguel Xoxila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$394,606	\$394,606	\$394,606	\$394,606	\$394,606	\$394,606	100.00	00	Obras	792	100.00	100.00	
PUE12130100043567	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En La Secundaria Agustín De Iturbide	San Pedro Cholula	Santiago Moxopan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$291,784	\$291,784	\$291,784	\$291,784	\$291,784	\$291,784	100.00	00	Obras	111	100.00	100.00	
PUE12130100043568	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Sanitarios, Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Los Edificios A, C, D, E,	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$362,873	\$362,873	\$362,873	\$362,873	\$362,873	\$362,873	100.00	00	Obras	539	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonaria)				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Insc Anual
PUE12130100043569	Reparaciones Generales/ Aplicación De Pintura, Aplicación De Impermeabilizante, Rehabilitación De La Red Eléctrica, Rehabilitación De Sanitarios/ En La Sac Tec No. 46 Cct 21del0515	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$182,579	\$182,579	\$182,579	\$182,579	\$182,579	\$182,579	100.00	00	Obra	380	100.00	100.00	
PUE12130100043570	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Lona Y Aplicación De Pintura En El Edificio A De La Primaria Mariano Matamoros Clave 21del1881	Tepeojuma	San Agustín las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$79,438	\$79,438	\$79,438	\$79,438	\$79,438	\$79,438	100.00	00	Obra	36	100.00	100.00	
PUE12130100043571	Rehabilitación De Lona De Anteas De La Primaria Francisco I Madero Clave 21del0602a	Tepeaxiuhco	Chicomtepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$262,218	\$262,218	\$262,218	\$262,218	\$262,218	\$262,218	100.00	00	Obra	168	100.00	100.00	
PUE12130100043572	Rehabilitación De Lona De Anteas De La Telesecundaria Enriquez Camalillo De Páez Clave 21del0539	Tepeaxiuhco	Tlaxiaco de Heróles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$129,360	\$129,360	\$129,360	\$129,360	\$129,360	\$129,360	100.00	00	Obra	147	100.00	100.00	
PUE12130100043573	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Cambio De Lona Y Rehabilitación De Red Eléctrica/ En La Primaria Melitiano Sepata, Clave 21del0506a	Tepeaxiuhco	Maricuala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$210,449	\$210,449	\$210,449	\$210,449	\$210,449	\$210,449	100.00	00	Obra	90	100.00	100.00	
PUE12130100043574	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G En La Primaria 18 De Marzo Clave 21del0495	Tepeaxiuhco	Almolonga (Todos Santos)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$138,134	\$138,134	\$138,134	\$138,134	\$138,134	\$138,134	100.00	00	Obra	140	100.00	100.00	
PUE12130100043575	Reparaciones Generales/ Sustitución De Lona, Rehabilitación De La Red Eléctrica, Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio A/ Del Jardín De Niños Melitiano Morales Clave 21del0850	Tepeaxiuhco	San José Alchichica	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$402,862	\$402,862	\$402,862	\$402,862	\$402,862	\$402,862	100.00	00	Obra	142	100.00	100.00	
PUE12130100043578	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Benito Juárez Clave 21del0379	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$340,648	\$340,648	\$340,648	\$340,648	\$340,648	\$340,648	100.00	00	Obra	355	100.00	100.00	
PUE12130100043579	Rehabilitación De Módulo Sanitario/ En La Primaria Herminio Beristain, Clave 21del0464a	Tlaxiaco	Tlaxiaco de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$238,260	\$238,260	\$238,260	\$238,260	\$238,260	\$238,260	100.00	00	Obra	947	100.00	96.00	
PUE12130100043580	Reparaciones Generales/ Aplicación De Pintura, Aplicación De Impermeabilizante, Rehabilitación De La Red Eléctrica, Rehabilitación De Sanitarios/ En La Secundaria Venustiano No. 48 Clave 21del0515b	Tlaxiaco	Tlaxiaco de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,254,701	\$1,254,701	\$1,254,701	\$1,254,701	\$1,254,701	\$1,254,701	100.00	00	Obra	720	100.00	100.00	
PUE12130100043581	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Piso De Placa Cívica/ En La Primaria 5 De Mayo Clave 21del1032a	Tlaxiaco	Teocaltitlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$212,366	\$212,366	\$212,366	\$212,366	\$212,366	\$212,366	100.00	00	Obra	61	100.00	100.00	
PUE12130100043582	Reparaciones Generales Que Consisten En El Cambio De Techumbre En El Edificio B/ En La Primaria Cuervo Sierca, Clave 21del0706	Tlaxiaco	Chiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$283,386	\$283,386	\$283,386	\$283,386	\$283,386	\$283,386	100.00	00	Obra	166	100.00	100.00	
PUE12130100043584	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G En La Secundaria General Antonio Caso Clave 21del0571a	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$168,286	\$168,286	\$168,286	\$168,286	\$168,286	\$168,286	100.00	00	Obra	288	100.00	100.00	
PUE12130100043585	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Techumbre Y Rehabilitación De La Red Eléctrica De La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21del0714a	Tlaxiaco	Xilixingo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	00	\$230,584	\$230,584	\$230,584	\$230,584	\$230,584	\$230,584	100.00	00	Obra	171	100.00	100.00	
PUE12130100043586	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Techumbre Y Rehabilitación De La Red Eléctrica De La Primaria Nino Artillero Clave 21del118a	Tlaxiaco	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$144,054	\$144,054	\$144,054	\$144,054	\$144,054	\$144,054	100.00	00	Obra	71	100.00	100.00	
PUE12130100043587	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De Red Eléctrica/ En La Primaria Benito Juárez Clave 21del0777	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$590,785	\$590,785	\$590,785	\$590,785	\$590,785	\$590,785	100.00	00	Obra	219	100.00	100.00	
PUE12130100043588	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Cambio De La Techumbre De Lona En Los Edificios A Y B/ En La Primaria Progreso, Cct 21del284a	Vicente Guerrero	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$409,405	\$409,405	\$409,405	\$409,405	\$409,405	\$409,405	100.00	00	Obra	143	100.00	100.00	
PUE12130100043589	Reparaciones Generales/ Sustitución De Techumbre, Rehabilitación De Sanitarios, Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas/ En La Pim Mariano Abasolo Cct 21del047a	Vicente Guerrero	Xochitlán de Vicente Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$913,964	\$913,964	\$913,964	\$913,964	\$913,964	\$913,964	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100043590	Adecuación Para Un Aula Telemática/ En La Telesecundaria Salvador Díaz Mirón Clave 21del0918y	Xicotepec	Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$88,158	\$88,158	\$88,158	\$88,158	\$88,158	\$88,158	100.00	00	Obra	43	100.00	100.00	
PUE12130100043591	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B/ En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21del2628x	Xicotepec	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$416,430	\$416,430	\$416,430	\$416,430	\$416,430	\$416,430	100.00	00	Obra	684	100.00	100.00	
PUE12130100043592	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De La Red Eléctrica En El Edificio A/ En La Secundaria Aualla Venustiano No. 11, Clave 21del1011a	Xicotepec	Aualla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$242,469	\$242,469	\$242,469	\$242,469	\$242,469	\$242,469	100.00	00	Obra	47	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reembolsado (Millonados)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Vance Anual		Insc Anual	
PUE12130100043593	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Limpieza De Piso En La Secundaria José Vasconcelos, Clave 2186038p	Cachucuan	Cachucuan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$433,969	\$433,969	\$433,969	\$433,969	\$433,969	\$433,969	100.00	00	Obras	235	100.00	100.00	
PUE12130100043595	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Sanitarios, Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio D) En La Primaria Hermanos Serdan Clave 218997876	Coronango	Coronango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$172,905	\$172,905	\$172,905	\$172,905	\$172,905	\$172,905	100.00	00	Obras	722	100.00	100.00	
PUE12130100043596	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Piso De La Plaza Cívica En La Primaria Juan De Dios Pesa Clave 21892844p	Coronango	San Francisco Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$176,184	\$176,184	\$176,184	\$176,184	\$176,184	\$176,184	100.00	00	Obras	717	100.00	100.00	
PUE12130100043597	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas En Los Edificios A, B, C, E, G) En La Secundaria Tecmila No. 59 Clave 2186038p	Coronango	San Francisco Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$301,508	\$301,508	\$301,508	\$301,508	\$301,508	\$301,508	100.00	00	Obras	659	100.00	100.00	
PUE12130100043598	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Rehabilitación De Sanitarios, Instalaciones Especiales Y De Red Eléctrica En El Candi Sin Nombre De Nueva Creación	Cauclancingo	San Juan Cauclancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$5,030,078	\$5,030,078	\$5,030,078	\$5,030,078	\$5,030,078	\$5,030,078	100.00	00	Obras	50	100.00	100.00	
PUE12130100043599	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Sanitarios, Plaza Cívica Y Puerta De Acceso) En La Chietla Primera General Emiliano Zapata Clave 218927714	Atencingo	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$528,096	\$528,096	\$528,096	\$528,096	\$528,096	\$528,096	100.00	00	Obras	112	100.00	100.00	
PUE12130100043600	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Piso Y Aplicación De Impermeabilizante En El Edificio 2 En La Secundaria General Miguel Centeno De Alatriate Clave 21860311v	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$518,019	\$518,019	\$518,019	\$518,019	\$518,019	\$518,019	100.00	00	Obras	275	100.00	100.00	
PUE12130100043601	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) En La Secundaria Del Centro 2	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,434,833	\$1,434,833	\$1,434,833	\$1,434,833	\$1,434,833	\$1,434,833	100.00	00	Obras	454	100.00	100.00	
PUE12130100043602	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Impermeabilizante Y Pintura En El Edificio A Y Colocación De Luminarias En La Telesecundaria Álvaro Obregón Y Fuentes Clave 21890270	Chignautla	Cauhuaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$107,012	\$107,012	\$107,012	\$107,012	\$107,012	\$107,012	100.00	00	Obras	199	100.00	100.00	
PUE12130100043603	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Colocación De Malla Ciclónica) En La Telesecundaria Juan Bulfo Clave 21890522p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chignautla, Pue	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$176,631	\$176,631	\$176,631	\$176,631	\$176,631	\$176,631	100.00	00	Obras	96	100.00	100.00	
PUE12130100043604	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21891113	Experansa	Experansa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$189,899	\$189,899	\$189,899	\$189,899	\$189,899	\$189,899	100.00	00	Obras	585	100.00	100.00	
PUE12130100043605	Reparaciones Generales Que Consiste En La Separación De La Red Sanitaria Y Rehabilitación De Pisos De Aulas En La Primaria Vicente Guerrero, Clave 21892871j	General Felipe Aguilar	Guadalupe Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$506,522	\$506,522	\$506,522	\$506,522	\$506,522	\$506,522	100.00	00	Obras	158	100.00	100.00	
PUE12130100043606	Reparaciones Generales Colocación De Piso De Lometa, Aplicación De Pintura Y Aplicación De Impermeabilizante En Los Edificios C Y D, De La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21890128i	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva San Pedro el Aguilón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$447,749	\$447,749	\$447,749	\$447,749	\$447,749	\$447,749	100.00	00	Obras	167	100.00	100.00	
PUE12130100043607	Adquisición De Un Aula Telemática Y Reparaciones Generales Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y La Rehabilitación De La Red Eléctrica) En La Tv San Vicente Suarez Cot 21890418o	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$708,845	\$708,845	\$708,845	\$708,845	\$708,845	\$708,845	100.00	00	Obras	88	100.00	100.00	
PUE12130100043608	Adquisición De Un Aula Telemática Y Reparaciones Generales Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Rehabilitación De La Red Eléctrica En La Tv San Francisco Marquez Panique, Clave 21890529e	Huehuetla	Putilunchubut (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	100.00	00	Obras	85	100.00	100.00	
PUE12130100043609	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De Sanitarios Y De Red Eléctrica) En El Jardín De Simón Rosaura Zapata, Clave 21890086p	Ixcaguatla	San Juan Ixcaguatla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$178,007	\$178,007	\$178,007	\$178,007	\$178,007	\$178,007	100.00	00	Obras	245	100.00	100.00	
PUE12130100043610	Reparaciones Grales) Sustitución De Techumbre Por Lámina Múltipanel, Sustitución De Pisos, Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Red Eléctrica De La Pta José María Morelos Y Pavón Cot 21890315f	Ixtacmazatlán	Tlaxcala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$334,384	\$334,384	\$334,384	\$334,384	\$334,384	\$334,384	100.00	00	Obras	50	100.00	100.00	
PUE12130100043611	Reparaciones Generales) Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De Sanitarios Y Sustitución De Lona De Asotas En El Edificio P De La Primaria Carmen Serdan Clave 21891228u	Izúcar de Matamoros	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$696,066	\$696,066	\$696,066	\$696,066	\$696,066	\$696,066	100.00	00	Obras	740	100.00	100.00	
PUE12130100043612	Reparaciones Grales) Sustitución De Lona En Los Edificios C Y F, Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio C En La Pta Jesús Merino Cot 21892781l	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$479,215	\$479,215	\$479,215	\$479,215	\$479,215	\$479,215	100.00	00	Obras	138	100.00	100.00	
PUE12130100043613	Reparaciones Grales) Pintura) Lona, Guías, Etc) Cambio De Techumbre Y Cercado, Rehabilitación De Andadores, Sanitarios, Red Eléctrica Y Red Hidráulica En La Pta Obrero Mundial Cot 21892468l	Juan Galindo	Nuevo Mecasa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$5,938,640	\$5,938,640	\$5,938,640	\$5,938,640	\$5,938,640	\$5,938,640	100.00	00	Obras	550	100.00	100.00	
PUE12130100043614	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Sayil Clave 21891389p	Nicolás Bravo	Arahuilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$28,231	\$28,231	\$28,231	\$28,231	\$28,231	\$28,231	100.00	00	Lote	35	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Puebla											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Insc Anual	
																								Observaciones
PUE12130100043615	Ministerio De Mobiliario Basico Para Tres Aulas Didacticas En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clave 21stv048x	Oltitca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$40,291	\$40,291	\$40,291	\$40,291	\$40,291	\$40,291	100.00	00	Lote	261	100.00	100.00	
PUE12130100043616	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín De Niños Guillermo Álvarez Román, Clave 21djo08x	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	100.00	00	Lote	181	100.00	100.00	
PUE12130100043617	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín De Niños Itataxi, Clave 21djo0411	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	100.00	00	Lote	63	100.00	100.00	
PUE12130100043618	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín De Niños Miguel Cervantes Alvarado, Clave 21djo08x	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	100.00	00	Lote	92	100.00	100.00	
PUE12130100043619	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didacticas, Un Taller De Computo Y Un Aula Telematica En La Secundaria Técnica No. 17 Clave 21sat0517x	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,143,977	\$1,143,977	\$1,143,977	\$1,143,977	\$1,143,977	\$1,143,977	100.00	00	Lote	151	100.00	100.00	
PUE12130100043620	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional Y Un Aula Telematica En La Secundaria Técnica No. 18 Clave 21sat0518x	Palmar de Bravo	San Miguel Saltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$519,711	\$519,711	\$519,711	\$519,711	\$519,711	\$519,711	100.00	00	Lote	40	100.00	100.00	
PUE12130100043621	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didacticas Y Un Aula Telematica En La Secundaria Técnica No. 19 Clave 21sat0519x	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$505,442	\$505,442	\$505,442	\$505,442	\$505,442	\$505,442	100.00	00	Lote	175	100.00	100.00	
PUE12130100043622	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria General Ignacio Zaragoza, Clave 21djo032x	Pantepac	Pantepac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$24,734	\$24,734	\$24,734	\$24,734	\$24,734	\$24,734	100.00	00	Lote	248	100.00	100.00	
PUE12130100043623	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Ocho Aulas Didacticas Y Un Aula De Computo En La Secundaria Técnica N° 118 Clave 21dat0128x	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$504,999	\$504,999	\$504,999	\$504,999	\$504,999	\$504,999	100.00	00	Lote	391	100.00	100.00	
PUE12130100043624	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telematica En La Secundaria Técnica No. 79, Clave 21dat0879x	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$425,006	\$425,006	\$425,006	\$425,006	\$425,006	\$425,006	100.00	00	Lote	807	100.00	100.00	
PUE12130100043625	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dieciocho Aulas Didacticas En La Primaria Aquiles Serdán, Clave 21djo093x	Quechobac	Palmarito Tzucapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$432,738	\$432,738	\$432,738	\$432,738	\$432,738	\$432,738	100.00	00	Lote	762	100.00	100.00	
PUE12130100043626	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín De Niños Miguel Bernal Cisneros, Clave 21djo083x	Quechobac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,018	\$16,018	\$16,018	\$16,018	\$16,018	\$16,018	100.00	00	Lote	10	100.00	100.00	
PUE12130100043631	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria Alfonso Caso, Clave 21djo0017x	Quixtlatán	San Isidro Reyesno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	100.00	00	Lote	106	100.00	100.00	
PUE12130100043632	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín De Niños Raúl Tomblío, Clave 21dat0781x	Quixtlatán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	100.00	00	Lote	96	100.00	100.00	
PUE12130100043633	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín De Niños Héctor Bernal de Chiquiltepec Clave 21djo0316x, Ubicado En La Localidad De Tomblío, Municipio De Quixtlatán, Pue.	Quixtlatán	Tomblío	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	100.00	00	Lote	64	100.00	100.00	
PUE12130100043634	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21djo0313x	Quixtlatán	Tepatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	100.00	00	Lote	64	100.00	100.00	
PUE12130100043635	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Cocina En El Jardín De Niños Ramón De Yaxca Clave 21djo1076x	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	00	\$84,207	\$84,207	\$84,207	\$84,207	\$84,207	\$84,207	100.00	00	Lote	151	100.00	100.00	
PUE12130100043636	Ministerio De Mobiliario Basico Para Una Aula Didactica En El Jardín De Niños Volcapiñil, Clave 21djo0318x	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	100.00	00	Lote	105	100.00	100.00	
PUE12130100043637	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas En La Secundaria De La Unidad Educativa Andriana Torres De María Clave 21sat0396x	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$24,426	\$24,426	\$24,426	\$24,426	\$24,426	\$24,426	100.00	00	Lote	344	100.00	100.00	
PUE12130100043638	Ministerio De Mobiliario Basico Para Una Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Pasito Bonal, Clave 21djo0219x	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	100.00	00	Lote	179	100.00	100.00	
PUE12130100043639	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Tepantzonilli Clave 21djo0819x	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	100.00	00	Lote	140	100.00	100.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
PUE12130100043640	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En La Telesecundaria Maximo Szedan Alarizate Clave Z1etV0136v	San Andrés Cholula	San Rafael Comac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	100.00	00	Lote	266	100.00	100.00		
PUE12130100043641	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria General Luis Enrique Rizo, Clave Z1etV0137z	San Andrés Cholula	Tomascatina (Santa María Tomascatina)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$12,213	\$12,213	\$12,213	\$12,213	\$12,213	\$12,213	100.00	00	Lote	175	100.00	100.00		
PUE12130100043642	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Aula De Medios En La Primaria Cristóbal Colon Clave Z1dgr0283g	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloyocan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$153,659	\$153,659	\$153,659	\$153,659	\$153,659	\$153,659	100.00	00	Lote	483	100.00	100.00		
PUE12130100043643	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Un Aula De Medios En La Telesecundaria Otilio Montano Clave Z1etV0461a	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$167,388	\$167,388	\$167,388	\$167,388	\$167,388	\$167,388	100.00	00	Lote	143	100.00	100.00		
PUE12130100043644	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Benito Juárez, Clave Z1dgr0368m	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$49,468	\$49,468	\$49,468	\$49,468	\$49,468	\$49,468	100.00	00	Lote	359	100.00	100.00		
PUE12130100043645	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula De Didáctica En La Telesecundaria Graciela Hidalgo Moreno Clave Z1etV0769p	San José Chiapa	Nuevo Vicosino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	100.00	00	Lote	90	100.00	100.00		
PUE12130100043646	Suministro de Mobiliario Básico Para Nueve Aulas Didácticas, Cooperativa Y Dirección En La Primaria Margarita Rosa De Juárez Clave Z1dgr1925z	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$507,529	\$507,529	\$507,529	\$507,529	\$507,529	\$507,529	100.00	00	Lote	712	100.00	100.00		
PUE12130100043647	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Telesecundaria Lic. Álvaro Obregón Y Fuentes, Clave Z1dgr0528a	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$41,318	\$41,318	\$41,318	\$41,318	\$41,318	\$41,318	100.00	00	Lote	235	100.00	100.00		
PUE12130100043648	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La Telesecundaria Eduardo Arroyo Cruz, Clave Z1dgr0290p	Axtecián	El Ocotil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	100.00	00	Lote	34	100.00	100.00		
PUE12130100043649	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Alfredo Truján Perdomo De Lara, Clave Z1etV0156i	San Pedro Cholula	San Gregorio Sacapitlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	100.00	00	Lote	232	100.00	100.00		
PUE12130100043650	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Aula De Medios En La Primaria Netzahualcoyotl Clave Z1dgr2526z	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$153,436	\$153,436	\$153,436	\$153,436	\$153,436	\$153,436	100.00	00	Lote	206	100.00	100.00		
PUE12130100043651	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Telesecundaria Fray Pedro de Gante Clave Z1etV0202a	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$7,647	\$7,647	\$7,647	\$7,647	\$7,647	\$7,647	100.00	00	Lote	46	100.00	100.00		
PUE12130100043652	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Amado Nervo, Clave Z1dgr0406z	Tecamachalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$49,468	\$49,468	\$49,468	\$49,468	\$49,468	\$49,468	100.00	00	Lote	40	100.00	100.00		
PUE12130100043653	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Miguel Serrano Daza, Clave Z1dgr0814i	Tecamachalco	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	100.00	00	Lote	160	100.00	100.00		
PUE12130100043654	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Emiliano Zapata, Clave Z1dgr0401e	Tecamachalco	San José la Portilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	100.00	00	Lote	70	100.00	100.00		
PUE12130100043655	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Isaac Obdurecan Clave Z1etV0211i	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$27,545	\$27,545	\$27,545	\$27,545	\$27,545	\$27,545	100.00	00	Lote	345	100.00	100.00		
PUE12130100043656	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Diego Rivera, Clave Z1dgr1193p	Tepalaco de Hidalgo	Tepalaco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$50,216	\$50,216	\$50,216	\$50,216	\$50,216	\$50,216	100.00	00	Lote	69	100.00	100.00		
PUE12130100043657	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria José María Calles Y Tejeda, Clave Z1dgr0902a	Tepalaco de Hidalgo	Tepalaco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$74,437	\$74,437	\$74,437	\$74,437	\$74,437	\$74,437	100.00	00	Lote	65	100.00	100.00		
PUE12130100043658	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En La Secundaria Miguel Salas Anzures, Clave Z1etV0107u	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	100.00	00	Lote	341	100.00	100.00		
PUE12130100043659	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En La Telesecundaria Martín Luis Guzmán Clave Z1etV0398a	Tepexyahualco	Ixcotelco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	100.00	00	Lote	91	100.00	100.00		
PUE12130100043660	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Primaria Emiliano Zapata, Clave Z1dgr0229i	Tepexyahualco	Tetipanapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$12,187	\$12,187	\$12,187	\$12,187	\$12,187	\$12,187	100.00	00	Lote	141	100.00	100.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones			
				Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE12130100043661	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Cuauhtemoc Clave 21etv075d	Tilapa	Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,430	\$13,430	\$13,430	\$13,430	\$13,430	\$13,430	100.00	00	Lote	28	100.00	100.00		
PUE12130100043662	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín De Niños Enrique A. Cervantes. Clave 21dgn098g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	100.00	00	Lote	104	100.00	100.00		
PUE12130100043663	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas En La Secundaria Tecnica No. 20 Clave 21etv052d	Tlaxiotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$25,228	\$25,228	\$25,228	\$25,228	\$25,228	\$25,228	100.00	00	Lote	271	100.00	100.00		
PUE12130100043664	Ministerio De Mobiliario Basico Para Tres Aulas Didacticas Y Una Direccion En La Telesecundaria Nueva Creacion. Clave 21etv095d; Ubicada En La Localidad De Santo Nombre	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$49,587	\$49,587	\$49,587	\$49,587	\$49,587	\$49,587	100.00	00	Lote	26	100.00	100.00		
PUE12130100043665	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín De Niños Antonieta Sandoval Padilla Clave 21dgn047g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tecolcingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,790	\$16,790	\$16,790	\$16,790	\$16,790	\$16,790	100.00	00	Lote	47	100.00	100.00		
PUE12130100043666	Ministerio De Mobiliario Basico Para Una Direccion El Jardín De Niños La Primavera Clave 21dco048g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$12,214	\$12,214	\$12,214	\$12,214	\$12,214	\$12,214	100.00	00	Lote	255	100.00	100.00		
PUE12130100043667	Ministerio De Mobiliario Para Una Biblioteca En La Primaria Vicente Guerrero. Clave 21dgn098g Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiotepec De Benito Juárez, Pue.	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$100,172	\$100,172	\$100,172	\$100,172	\$100,172	\$100,172	100.00	00	Lote	107	100.00	100.00		
PUE12130100043668	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula-Cocina En La Primaria Ignacio Alameda. Clave 21dgn056g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$102,773	\$102,773	\$102,773	\$102,773	\$102,773	\$102,773	100.00	00	Lote	725	100.00	100.00		
PUE12130100043669	Ministerio De Mobiliario Basico Para Una Aula Didactica Y Una Direccion En El Jardín De Niños Benito Juárez, Clave 21dco086j	Atzacual	Agua el Gebreral	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$28,926	\$28,926	\$28,926	\$28,926	\$28,926	\$28,926	100.00	00	Lote	22	100.00	100.00		
PUE12130100043670	Ministerio De Mobiliario Basico Para Seis Aulas Didacticas En La Primaria Cuauhtemoc Clave 21dgn048g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	San Juan Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$148,405	\$148,405	\$148,405	\$148,405	\$148,405	\$148,405	100.00	00	Lote	284	100.00	0.00		
PUE12130100043671	Ministerio De Mobiliario Basico Para Tres Aulas Didacticas En El Jardín De Niños Carmen Serdan Clave 21ajn176f	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$48,054	\$48,054	\$48,054	\$48,054	\$48,054	\$48,054	100.00	00	Lote	95	100.00	100.00		
PUE12130100043672	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas En La Telesecundaria Juarez Ortiz De Cotacpac. Clave 21etv026g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	San Martín Caltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$27,545	\$27,545	\$27,545	\$27,545	\$27,545	\$27,545	100.00	00	Lote	209	100.00	100.00		
PUE12130100043673	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria Benito Juárez, Clave 21dgn0307g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$24,812	\$24,812	\$24,812	\$24,812	\$24,812	\$24,812	100.00	00	Lote	43	100.00	100.00		
PUE12130100043674	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín De Niños San Juan Jose De La Cruz Clave 21ajn229g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	00	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	100.00	00	Lote	80	100.00	100.00		
PUE12130100043675	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21dgn0147g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Xiango de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,477	\$13,477	\$13,477	\$13,477	\$13,477	\$13,477	100.00	00	Lote	53	100.00	100.00		
PUE12130100043676	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Nuevo Rincón De Salinas Clave 21etv063g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,477	\$13,477	\$13,477	\$13,477	\$13,477	\$13,477	100.00	00	Lote	106	100.00	100.00		
PUE12130100043677	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Ricardo Flores Magón Clave 21etv038d	Tlaxiotepec de Benito Juárez	San Antonio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,430	\$13,430	\$13,430	\$13,430	\$13,430	\$13,430	100.00	00	Lote	97	100.00	100.00		
PUE12130100043678	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas En El Jardín De Niños Francisco Gavilano Siles Clave 21dgn223g	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Villalón Carrizosa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$33,580	\$33,580	\$33,580	\$33,580	\$33,580	\$33,580	100.00	00	Lote	118	100.00	100.00		
PUE12130100043679	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula De Usos Múltiples En La Primaria Heremangilón Galeana, Clave 21dgn728f	Tlaxiotepec de Benito Juárez	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	100.00	00	Lote	80	100.00	100.00		
PUE12130100043680	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas En El Jardín De Niños Xicotépec Clave 21ajn187g	Xicotépec de Benito Juárez	San Juan Xicotépec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$28,649	\$28,649	\$28,649	\$28,649	\$28,649	\$28,649	100.00	00	Lote	48	100.00	100.00		
PUE12130100043685	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas Y Direccion En La Telesecundaria Cuauhtemoc Clave 21dgn055g	Xicotépec de Benito Juárez	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$31,922	\$31,922	\$31,922	\$31,922	\$31,922	\$31,922	100.00	00	Lote	61	100.00	100.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recursos	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
				Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE12130100043686	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Esperanza Irín, Clave 21d3n2139b	Xiutepec	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	100.00	00	Lote	84	100.00	100.00	
PUE12130100043687	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Pascual Díaz Saverio Clave 21d3n0154c	Xiutepec	Xaltipan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	100.00	00	Lote	110	100.00	100.00	
PUE12130100043688	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Antonio Julián Zapata, Clave 21d3v0103a	Xiutepec	Xaltipan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,430	\$13,430	\$13,430	\$13,430	\$13,430	\$13,430	100.00	00	Lote	299	100.00	100.00	
PUE12130100043689	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Niños Hereros Clave 21d3v0497v	Xiutepec	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$13,552	\$13,552	\$13,552	\$13,552	\$13,552	\$13,552	100.00	00	Lote	44	100.00	100.00	
PUE12130100043690	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Salón De Usos Múltiples En La Primaria Kalmekak Clave 21d3p0807a	Xiutepec	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	100.00	00	Lote	125	100.00	100.00	
PUE12130100043691	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21d3p786c	Zacapoxtla	Atzacan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$49,486	\$49,486	\$49,486	\$49,486	\$49,486	\$49,486	100.00	00	Lote	119	100.00	0.00	
PUE12130100043693	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Cuauhtemoc, Clave 21d3v0509v	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	100.00	00	Lote	21	100.00	100.00	
PUE12130100043694	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Fray Servando Teresa De Mier Clave 21d3v0249v	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	100.00	00	Lote	244	100.00	89.40	
PUE12130100043695	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria Técnica N° 29, Clave 21d3t0532a	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$12,614	\$12,614	\$12,614	\$12,614	\$12,614	\$12,614	100.00	00	Lote	421	100.00	50.00	
PUE12130100043696	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática Y Un Aula De Computo En La Primaria Julia De Azevedo, Clave 21d3p0116c	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,011,618	\$1,011,618	\$1,011,618	\$1,011,618	\$1,011,618	\$1,011,618	100.00	00	Lote	79	100.00	100.00	
PUE12130100043697	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Miguel Hidalgo Clave 21d3v021420120765	Coahuatlán	Ocotlamanic	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	100.00	00	Lote	101	100.00	100.00	
PUE12130100043698	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños Benito Juárez, Clave 21d3n0487a	Coahuatlán	Ocotlamanic	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	100.00	00	Lote	120	100.00	100.00	
PUE12130100043699	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños Multilingüístico, Clave 21d3n0588c	Coahuatlán	Zacalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	100.00	00	Lote	58	100.00	100.00	
PUE12130100043700	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano, Clave 21d3v0931a	Coahuatlán	Tzucucpalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$8,269	\$8,269	\$8,269	\$8,269	\$8,269	\$8,269	100.00	00	Lote	92	100.00	100.00	
PUE12130100043702	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Juan Aldama Clave 21d3v0947x	Cuauhtémoc	Torija (San Baltasar Torija)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	100.00	00	Lote	60	100.00	100.00	
PUE12130100043703	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Francisco Gomez Fernandez, Clave 21d3n0427a	Cuyoaco	Temealte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,018	\$16,018	\$16,018	\$16,018	\$16,018	\$16,018	100.00	00	Lote	111	100.00	100.00	
PUE12130100043704	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Maestro Justo Sierra Clave 21d3p1213m	Chignahuila	Soas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$23,865	\$23,865	\$23,865	\$23,865	\$23,865	\$23,865	100.00	00	Lote	430	100.00	100.00	
PUE12130100043705	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Juvenal García Caballero Clave 21d3v0378v	General Felipe Ángeles	Sancta Cruz de Chicomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$27,545	\$27,545	\$27,545	\$27,545	\$27,545	\$27,545	100.00	00	Lote	250	100.00	100.00	
PUE12130100043706	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula De Usos Múltiples En La Primaria Gabino Barrera, Clave 21d3p0121a	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	100.00	00	Lote	471	100.00	100.00	
PUE12130100043707	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria General Miguel Hidalgo, Clave 21d3v0288a	Guadalupe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	00	\$12,614	\$12,614	\$12,614	\$12,614	\$12,614	\$12,614	100.00	00	Lote	94	100.00	100.00	
PUE12130100043708	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula De Usos Múltiples En La Primaria Gabino Barrera, Clave 21d3p0127a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Guadalupe Victoria, Pue.	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	100.00	00	Lote	750	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Vance Anual
PUE12130100043709	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Aula Teleántica En La Telesecundaria Francisco Márquez Paniagua, Clave 21etv0829	Huehuetla	Pullunchuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$212,115	\$212,115	\$212,115	\$212,115	\$212,115	\$212,115	100.00	00	Lote	85	100.00	100.00
PUE12130100043710	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Aula Teleántica En La Telesecundaria Vicente Juárez, Clave 21etv0439	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$212,115	\$212,115	\$212,115	\$212,115	\$212,115	\$212,115	100.00	00	Lote	88	100.00	100.00
PUE12130100043711	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Niños Heroes Clave 21dco0371	Hueyapan	Tanamocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	\$11,934	100.00	00	Lote	142	100.00	100.00
PUE12130100043712	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños Calleser, Clave 21dco1379	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	100.00	00	Lote	76	100.00	100.00
PUE12130100043713	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Dirección En El Jardín De Niños Juan Cristóbal Bonilla, Clave 21dco0494a	Atequiyapan	Atequiyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$12,214	\$12,214	\$12,214	\$12,214	\$12,214	\$12,214	100.00	00	Lote	77	100.00	100.00
PUE12130100043714	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Cuatro Sierras Clave 21epq0171	Istacamaxtitlán	San Antonio de los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$23,865	\$23,865	\$23,865	\$23,865	\$23,865	\$23,865	100.00	00	Lote	31	100.00	100.00
PUE12130100043715	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Juan De La Barrova Clave 21ajp0094a	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$45,437	\$45,437	\$45,437	\$45,437	\$45,437	\$45,437	100.00	00	Lote	99	100.00	100.00
PUE12130100043716	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Telesecundaria Antena Clave 21etv0829	Izúcar de Matamoros	Santa María Xuchitapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$7,647	\$7,647	\$7,647	\$7,647	\$7,647	\$7,647	100.00	00	Lote	84	100.00	100.00
PUE12130100043717	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Quince Aulas Didácticas, Un Aula Teleántica Y Un Laboratorio De Computo En La Primaria Obrero Medial, Clave 21epz24081	Juan Galindo	Nuevo Mexico	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,333,659	\$1,333,659	\$1,333,659	\$1,333,659	\$1,333,659	\$1,333,659	100.00	00	Lote	950	100.00	100.00
PUE12130100043718	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Felipe Álvarez López Clave 21dco082a	Cañada Morelos	San José Itapaa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	100.00	00	Lote	99	100.00	100.00
PUE12130100043719	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Xicotencatl, Clave 21etv0198	Cañada Morelos	Garcías	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$13,477	\$13,477	\$13,477	\$13,477	\$13,477	\$13,477	100.00	00	Lote	83	100.00	100.00
PUE12130100043720	Construcción De Una Cancha De Fútbol Regado Y Una Cancha De Usos Múltiples En La Universidad Politécnica Metropolitana Clave 21eun1229a	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,588,605	\$4,588,605	\$4,588,605	\$4,588,605	\$4,588,605	\$4,588,605	\$4,588,605	100.00	00	Obra	215	100.00	99.00
PUE12130100043721	Construcción Del Complejo De Edificio De Aulas En La Universidad Tecnológica de Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,043,254	\$6,043,254	\$6,043,254	\$6,043,254	\$6,043,254	\$6,043,254	\$6,043,254	100.00	00	Obra	4,266	100.00	100.00
PUE12130100043722	Construcción De Una Biblioteca En Estructura De Concreto Especial En La Universidad Tecnológica de Toluca Clave 21eun1241a	Tehuacán	San Pablo Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$11,639,508	\$11,639,508	\$11,639,508	\$11,639,508	\$11,639,508	\$11,639,508	\$11,639,508	100.00	00	Obra	1,527	100.00	47.00
PUE12130100043723	Construcción Del Cuerpo A Que Consisten En Cabinulos de Laboratorios Y Talleres En Edificios Regionales C En La Universidad Politécnica de Puebla Clave 21eun0511a	Juan C. Bonilla	Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$8,167,523	\$8,167,523	\$8,167,523	\$8,167,523	\$8,167,523	\$8,167,523	\$8,167,523	100.00	00	Obra	1,115	100.00	100.00
PUE12130100044965	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada Acceso A Tzuculan, En La Localidad De Xicotepet de Juárez	Xicotepet	Xicotepet de Juárez	Urbano	Subsidios	UDSE Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$452,614	\$452,614	\$452,614	\$452,614	\$452,614	\$452,614	\$452,614	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	253	100.00	100.00
PUE12130100044931	Construcción De Cancha De Basquetbol Techada Y Alumbrado En Las Canchas De Fútbol Y De La Unidad Deportiva	Xicotepet	San Isidro	Rural	Subsidios	UDSE Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,605,017	\$1,605,017	\$1,605,017	\$1,605,017	\$1,605,017	\$1,605,017	\$1,605,017	100.00	00	Cancha	400	100.00	100.00
PUE12130100044547	Adquisición De La Calle Chautemec Entre Morelos Y Benito Juárez; Adquisición De La Calle Zaragoza Entre Morelos Y San Martín	Chautemec	San Lorenzo Chautemec	Urbano	Subsidios	UDSE Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	100.00	00	Obra	1,580	100.00	100.00
PUE12130100044544	Construcción Del Paseo De La Barranca Con Ciclistas, Plataformas De Trotar, Plataformas De Ejercicio Al Aire Libre Y Alumbrado	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	UDSE Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$73,026,900	\$73,026,900	\$73,026,900	\$73,026,900	\$73,026,900	\$73,026,900	\$73,026,900	100.00	00	Obra	30,000	100.00	100.00
PUE12130100044579	Mejoramiento De Imagen Urbana De Zacatlán	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Convenios	UDSI Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00
PUE12130100044903	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De San Juan Atenco	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Subsidios	UDSE Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	00	Obra	375	100.00	100.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracciónes XII y XIII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones	
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milloneros)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población
PUE12130100047527	Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Llevar A Cabo La Construcción Del Libramiento Puentes	Alixico	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Diez Estados Restantes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$75,466,851	\$75,466,851	\$75,466,851	\$75,414,436	\$31,531,646	\$31,531,646	\$31,531,646	41.78	\$0	Proyecto	387,463	100.00	33.90	
PUE12130100049062	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza Sin Etapa	Xicotepetlac	Xicotepetlac de Juárez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,239,069	\$1,239,069	\$1,239,069	\$1,239,069	\$1,239,069	\$1,239,069	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	35	100.00	100.00	
PUE12130100053957	Construcción De 4 Aulas Didácticas, 2 Lab De Computo, 1 Salón De Usos Múltiples, 2 Baños, 2 Sanitarios Y 2 Escaleras En Estructura De Concreto Especial En La Uni De Educación A Distancia Xicotepetlac	Xicotepetlac	San Juan Xicotepetlac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$5,721,202	\$5,721,202	\$5,721,202	\$5,721,202	\$5,721,202	\$5,721,202	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE12130100055663	Suministro Y Puesta En Marcha Del Equipamiento Para El Edificio L4-2 Que Alberga Los Laboratorios De Tecnologías De Manufactura Y Terapia Amosco Plata De La Upan Con Clave SEP21001022, Ubicada En Amosco	Amosco de Mota	Amosco de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Lote	1	100.00	39.00	
PUE12130100055629	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Rafael Moreno Nalla Entre Carretera Federal Y Avenida Adolfo López Mateos En Tulcingo La Localidad De Tulcingo De Valle En El Municipio De Tulcingo	Tulcingo de Valle	Tulcingo de Valle	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,002,264	\$1,002,264	\$1,002,264	\$1,002,264	\$1,002,264	\$1,002,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,901	100.00	100.00	
PUE12130100055630	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tehuixtlingo En El Municipio De Tehuixtlingo	Tehuixtlingo	Tehuixtlingo	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,701,311	\$3,701,311	\$3,701,311	\$3,701,311	\$3,701,311	\$3,701,311	100.00	\$0	Metros	19,509	100.00	100.00	
PUE12130100055631	Rehabilitación De La Línea De Distribución Y De Alimentación De La Red Hidráulica Y Tanques De Distribución En La Localidad De Huehuetlaxtla En El Municipio De Amula	Amula	Huehuetlaxtla	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$539,405	\$539,405	\$539,405	\$539,405	\$539,405	\$539,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	702	100.00	100.00	
PUE12130100055632	Pavimentación De Acceso A Colonia Williano Zapata En La Localidad De Williano Zapata En El Municipio De Espatán	Espatán	Williano Zapata	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,599,842	\$1,599,842	\$1,599,842	\$1,599,842	\$1,599,842	\$1,599,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,664	100.00	100.00	
PUE12130100055633	Construcción De Adquirimiento De La Calle Tierra Colorada En La Ciudad De San Antonio Texcala En El Municipio De Zapotitlán Salinas	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,013,678	\$1,013,678	\$1,013,678	\$1,013,678	\$1,013,678	\$1,013,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,654	100.00	100.00	
PUE12130100057081	Remediación Y Admisión Del Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Puebla, Ubicado En La Avenida Puebla De Zaragoza, Municipio Puebla De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	8015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,957,500	\$4,957,500	\$4,957,500	\$4,957,500	\$4,077,566	\$4,077,565	82.25	\$0	Metros	5,779,829	100.00	87.84	
PUE12130100057190	Plan De Regeneración Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (La Etapa) Iluminación En Arq. Representativa 29 Donceles A Iluminar	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$66,118,921	\$66,118,921	\$66,118,921	\$66,118,921	\$66,118,921	\$66,118,921	100.00	\$0	Lote	0	100.00	99.99	
PUE12130100057191	Plan De Regeneración Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (La Etapa) Mejoramiento De La Imagen De La Zona Urbana De La Zona Poniente En El Polígono De Intervención	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$27,893,918	\$27,893,918	\$27,893,918	\$27,893,918	\$27,893,918	\$27,893,918	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
PUE12130100057192	Plan De Regeneración Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (La Etapa) Mejoramiento De La Imagen De La Zona Urbana De La Zona Sur En El Polígono De Intervención	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$20,662,162	\$20,662,162	\$20,662,162	\$20,662,162	\$20,662,162	\$20,662,162	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	95.00	
PUE12130100057193	Plan De Regeneración Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (La Etapa) Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Zona Oriente En El Polígono De Intervención	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$16,665,126	\$16,665,126	\$16,665,126	\$16,665,126	\$16,665,126	\$16,665,126	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
PUE12130100057194	Plan De Regeneración Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (La Etapa) Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Zona Norte En El Polígono De Intervención	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$27,775,209	\$27,775,209	\$27,775,209	\$27,775,209	\$27,775,209	\$27,775,209	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	68.33	
PUE12130100057195	Plan De Regeneración Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (La Etapa) Transición Alred Subterránea De Líneas De Media Puebla Versión En La Zona Poniente Del Polígono De Intervención	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	85.36	
PUE12130100057196	Modernización De Concreto Hidráulico En Carriles Centrales, Laterales En Boulevard S De Mayo Entre Puentes De La China Poblana Y El Boulevard Valsequillo	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	78.63	
PUE12130100057197	Modernización De Concreto Hidráulico En Carriles Centrales En Boulevard Mariano Sarán Entre Boulevard Norte Y Autopista Max-Pue.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	80.00	
PUE12130100057345	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clave 21stv048x	Olinia	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$410,350	\$410,350	\$410,350	\$410,350	\$410,350	100.00	\$0	Obras	261	100.00	100.00	
PUE12130100057346	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Repórter Botzmann, Clave 21stv012m	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$358,444	\$358,444	\$358,444	\$358,444	\$358,444	\$358,444	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	
PUE12130100057347	Construcción De Un Aula Didáctica, Sanitarios Y Escalera En Estructura D-26 En La Secundaria Técnica 94, Clave 21stv0100u	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,822,253	\$1,822,253	\$1,822,253	\$1,822,253	\$1,822,253	\$1,822,253	100.00	\$0	Obras	1	100.00	97.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones				
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Saltegro		Avance Físico			
																					Unidad de Medida	Población	Vance Anual	Avance Anual
PUE12130100057348	Construcción De Una Banda Perimetral En La Telesecundaria Guillermo Jimenez Morales Clave 216w122, Ubicada En La Colonia Guadalupe Hidalgo	Puebla	Herdia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$78,023	\$78,023	\$78,023	\$78,023	\$78,023	\$78,023	\$78,023	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057349	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-3c En La Primaria De Buena Creación Clave 216p4023	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,398,256	\$1,398,256	\$1,398,256	\$1,398,256	\$1,398,256	\$1,398,256	100.00	\$0	Obra	51	100.00	100.00	
PUE12130100057350	Construcción De Diez Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Benito Juárez, Clave 216p0141	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,581,133	\$2,581,133	\$2,581,133	\$2,581,133	\$2,581,133	\$2,581,133	\$2,581,133	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057351	Construcción De Una Banda Perimetral En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 216v0143	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$34,919	\$34,919	\$34,919	\$34,919	\$34,919	\$34,919	\$34,919	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057352	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Amado Nervo Clave 216p4066	Tecamachalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$305,621	\$305,621	\$305,621	\$305,621	\$305,621	\$305,621	\$305,621	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057353	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Miguel Serrano Daza Clave 216p0941	Tecamachalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$194,522	\$194,522	\$194,522	\$194,522	\$194,522	\$194,522	\$194,522	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057354	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Emiliano Zapata Clave 216p4046	Tecamachalco	San José la Portilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$194,522	\$194,522	\$194,522	\$194,522	\$194,522	\$194,522	\$194,522	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057355	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Área Administrativa Y Diagnóstico, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C, En El Centro De Atención Múltiple Cw Tepetlaco Clave 216m1013c	Tepetlaco de Hidalgo	Tepetlaco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,299,109	\$1,299,109	\$1,299,109	\$1,299,109	\$1,299,109	\$1,299,109	\$1,299,109	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057356	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Enrique Romero Fajalá Clave 216j0779	Tepayahuacán	Chichihuautla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$211,230	\$211,230	\$211,230	\$211,230	\$211,230	\$211,230	100.00	\$0	Obra	76	100.00	100.00	
PUE12130100057357	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En La Telesecundaria Martín Luis Guzmán Clave 216v0396	Tepayahuacán	Ixcanso (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$194,597	\$194,597	\$194,597	\$194,597	\$194,597	\$194,597	\$194,597	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057358	Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial/ En El Jardín De Niños La Primavera Clave 216d0488u	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$503,910	\$503,910	\$503,910	\$503,910	\$503,910	\$503,910	100.00	\$0	Obra	255	100.00	100.00	
PUE12130100057359	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial/ En El Jardín De Niños Antonieta Sandoval Puebla Clave 216j0147u	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tecaltzingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$248,460	\$248,460	\$248,460	\$248,460	\$248,460	\$248,460	\$248,460	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057360	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De 12 Aulas Didácticas, 2 Ábs Polifuncionales, 2 Ábs Multifuncional Y 2 Sanitarios En Estructura U-3c En La Sec Geal Melchor Ocampo, Clave 216e0104	Alixaco	Alixaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$137,855	\$137,855	\$137,855	\$137,855	\$137,855	\$137,855	\$137,855	100.00	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	
PUE12130100057361	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria Mexico Clave 216v0379	Xicotepetec	San Antonio Ocuilatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$438,401	\$438,401	\$438,401	\$438,401	\$438,401	\$438,401	\$438,401	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057362	Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C En El Jardín De Niños El Encinal Clave 216j0884j	Xicotepetec	Xicotepetec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$850,729	\$850,729	\$850,729	\$850,729	\$850,729	\$850,729	\$850,729	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057363	Suministro Y Colocación De Una Subestación Eléctrica De 75 Kva En La Secundaria Técnica No. 137 Clave 216d0319	Xicotepetec	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$202,171	\$202,171	\$202,171	\$202,171	\$202,171	\$202,171	\$202,171	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057364	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Barrios Mendocinos, Clave 216p0775	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$400,119	\$400,119	\$400,119	\$400,119	\$400,119	\$400,119	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057365	Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 216p0139	Zanatlán	San Lorenzo Tepatlaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$345,681	\$345,681	\$345,681	\$345,681	\$345,681	\$345,681	\$345,681	100.00	\$0	Obra	1	100.00	90.53	
PUE12130100057366	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Fray Servando Teresa De Mier Clave 216v0249y	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$143,996	\$143,996	\$143,996	\$143,996	\$143,996	\$143,996	\$143,996	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057367	Construcción De Un Aula Telemática/ En La Telesecundaria Jose Bernaldo Clave 216v0221	Zapotitlán	San Antonio Teacala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$159,618	\$159,618	\$159,618	\$159,618	\$159,618	\$159,618	\$159,618	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130100057368	Construcción De Un Muro De Contención/ En La Telesecundaria Lazaro Cardenas, Clave 216v0197j	Acatzihuacán	San Pedro Ixtahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$725,905	\$725,905	\$725,905	\$725,905	\$725,905	\$725,905	100.00	\$0	Obra	68	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ejecutado)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Vance Anual
PUE12130100057369	Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Primaria Paul Saldou Burgos, Clave 21dpr36750	Acaixtihuacán	Acaixtihuacán	Rural	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$73,170	\$73,170	\$73,170	\$73,170	\$73,170	\$73,170	\$73,170	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00
PUE12130100057370	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Sanitarios/ En La Secundaria General Cuautempan Clave 21des00344; Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautempan, Pue.	Cuautempan	San Mateo Cuautempan	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$65,539	\$65,539	\$65,539	\$65,539	\$65,539	\$65,539	100.00	\$0	Obra	261	100.00	100.00
PUE12130100057371	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En La Telesecundaria Juan Aldama Clave 21etv0943x	Cuatimihán	Torija (San Baltasar Torija)	Rural	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$338,098	\$338,098	\$338,098	\$338,098	\$338,098	\$338,098	100.00	\$0	Obra	60	100.00	100.00
PUE12130100057373	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura U-20 En La Telesecundaria Joaquín García Castañeda Clave 21etv0970x	General Felipe	Santa Cruz Chilcoquiac	Rural	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$418,884	\$418,884	\$418,884	\$418,884	\$418,884	\$418,884	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00
PUE12130100057374	Construcción De Una Biblioteca Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Andrés Quintana Roo Clave 21dpr3963x	General Felipe	Santa Cruz Chilcoquiac	Rural	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,268,683	\$1,268,683	\$1,268,683	\$1,268,683	\$1,268,683	\$1,268,683	100.00	\$0	Obra	440	100.00	100.00
PUE12130100057377	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Ignacio Cose de Alameda Y Usaga Clave 21etv0844x	Atlixquiyayán	Ignacio Alameda (Cocoyucán)	Rural	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$312,627	\$312,627	\$312,627	\$312,627	\$312,627	\$312,627	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
PUE12130100057378	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria De Nueva Creación, Clave 21etv0945x	Ízcar de Metamoros	Ízcar de Metamoros	Rural	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$663,790	\$663,790	\$663,790	\$663,790	\$663,790	\$663,790	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00
PUE12130100057385	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio A, B, Y C, Rehabilitación De Sanitarios Y De Red Eléctrica En El Edificio A/ En La Sec Terc. No. 18 Clave 21est0028x	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$858,317	\$858,317	\$858,317	\$858,317	\$858,317	\$858,317	100.00	\$0	Obra	40	100.00	100.00
PUE12130100057386	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Rehabilitación De Sanitarios, Instalaciones Especiales Y De Red Eléctrica En El Cendi Sin Hombre De Nueva Creación	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$2,642,373	\$2,642,373	\$2,642,373	\$2,642,373	\$2,642,373	\$2,642,373	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00
PUE12130100057387	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Piso Del Edificio C De La Primaria San Juan De Sabatán Clave 21dpr0702x	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$392,243	\$392,243	\$392,243	\$392,243	\$392,243	\$392,243	\$392,243	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
PUE12130100057388	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Piso Y Aplicación De Impermeabilizante Y Bodega En Los Edificios A Y B Del Jardín De Niños Teotihuacanos Clave 21dpr0517x	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$772,088	\$772,088	\$772,088	\$772,088	\$772,088	\$772,088	\$772,088	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
PUE12130100057389	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Piso Y Aplicación De Pintura En El Edificio A De La Telesecundaria Gral Ignacio Zaragoza Clave 21etv0994x	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$439,543	\$439,543	\$439,543	\$439,543	\$439,543	\$439,543	\$439,543	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
PUE12130100057390	Reparaciones Gral Que Consisten En La Demolición Del Enladrillado, Sustitución De Muebles De Concreto, Colocación De Impermeabilizante Y Pintura En La Prim Carmen Millan Cot. 21dpr0148x	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$252,482	\$252,482	\$252,482	\$252,482	\$252,482	\$252,482	100.00	\$0	Obra	110	100.00	100.00
PUE12130100057391	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Limpieza De Piso En El Jardín De Niños María Curie, Clave 21dpr0389x	San Jerónimo Tlacotalpan	Los Reyes Tlacotalpan	Rural	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$36,856	\$36,856	\$36,856	\$36,856	\$36,856	\$36,856	\$36,856	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
PUE12130100057392	Reparaciones Generales/ Sustitución De Piso Y Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio B, Rehabilitación De Sanitarios Y Red Eléctrica En La Prim Manuel Avila Camacho Cot. 21dpr0231x	Atlixpaxi	Atlixpaxi	Rural	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,424,481	\$1,424,481	\$1,424,481	\$1,424,481	\$1,424,481	\$1,424,481	\$1,424,481	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
PUE12130100057393	Reparaciones Generales Que Consisten En La Demolición De Pisos, Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De La Ocrea Bismetral/ En La Telesecundaria Emiliano Zapata, Clave 21dpr0028x	San Miguel Xotila	San Miguel Xotila	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$162,810	\$162,810	\$162,810	\$162,810	\$162,810	\$162,810	\$162,810	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
PUE12130100057394	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio A De La Secundaria Jose Maria Lafregua Clave 21des0118x	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$295,780	\$295,780	\$295,780	\$295,780	\$295,780	\$295,780	\$295,780	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
PUE12130100057395	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Puerta De Acceso Y De Barde/ En La Primaria Rafael Ramirez Castañeda Clave 21dpr1888x	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$349,454	\$349,454	\$349,454	\$349,454	\$349,454	\$349,454	\$349,454	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
PUE12130100057396	Reparaciones Gral/ Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I/ En La Primaria Mártires De La Emancipación De 1915 Clave 21dpr2278x	Papango de Rodríguez	Obertura municipal		Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$200,063	\$200,063	\$200,063	\$200,063	\$200,063	\$200,063	\$200,063	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
PUE12130100057397	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Sanitaria, Aplicación De Pintura En El Edificio A/ En La Primaria Luis Casarubias Ibarra Clave 21dpr2231x	Coronango	Coronango	Rural	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$173,429	\$173,429	\$173,429	\$173,429	\$173,429	\$173,429	\$173,429	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
PUE12130100057398	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Sanitaria, Aplicación De Pintura En El Edificio/ En La Primaria Jose Maria Morelos Clave 21dpr1747x	Coronango	San Antonio Minuacán	Rural	Aportaciones Federales	2007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$168,327	\$168,327	\$168,327	\$168,327	\$168,327	\$168,327	\$168,327	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
				Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Insc Anual
PUE12130100057399	Reparaciones Generales Que Consisten En La Substitución De Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ	Coronango	Coronango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	194,719	194,719	194,719	194,719	194,719	194,719	194,719	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00		
PUE12130100057400	Adecuación Para Un Aula Telemática Y Reparaciones Generales/ Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De Sanitarios Y Limpieza De Piso/ En La Tv San Juan De Atoyac Cot Zidiv043f	Chapulco	Puente Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	246,804	246,804	246,804	246,804	246,804	246,804	246,804	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00		
PUE12130100057401	Adecuación Para Un Aula Telemática Y Reparaciones Generales/ Aplicación De Pintura, Rehabilitación De Sanitarios Y Limpieza De Piso/ En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave Zidiv032n	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	185,945	185,945	185,945	185,945	185,945	185,945	185,945	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00		
PUE12130100057402	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Impermeabilizante Y Pintura En El Edificio A De La Primaria Carmen Serdan Clave Zidpr0459r	Chignautla	Chignautla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	156,399	156,399	156,399	156,399	156,399	156,399	156,399	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00		
PUE12130100057403	Reparaciones Orales Que Consisten En La Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Aplicación De Pintura En El Edificio A Rehabilitación De Sanitarios En El Edificio B En La Pim Miguel Hidalgo Cot Zidpr010s	Chila de la Gal	Chila de la Gal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	158,859	158,859	158,859	158,859	158,859	158,859	158,859	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00		
PUE12130100057404	Reparaciones Orales/ Aplicación De Impermeabilizante, Calidas Eléctricas Y Aplicación De Pintura Vitilica En Muro Y Rehabilitación De Sanitarios En La Pim Ignacio Zaragoza, Clave Zidpr2190	General Felipe Apaxtlan	Santa Cruz Chicomilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	272,724	272,724	272,724	272,724	272,724	272,724	100.00	00	Obra	526	100.00	100.00		
PUE12130100057405	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Limpieza De Lustrado En El Edificio A/ En El Jardín De Niños Juan Bautista Clave Zidpr0866f	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	408,637	408,637	408,637	408,637	408,637	408,637	408,637	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00		
PUE12130100057406	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas/ En La Secundaria Jose Luis Cuevas, Clave Zidpr0866v	Jalpan	Techalotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	52,840	52,840	52,840	52,840	52,840	52,840	52,840	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00		
PUE12130100057407	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas/ En La Telesecundaria Emiliano Zapata, Clave Zidpr0866h	Jalpan	Sanito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	104,551	104,551	104,551	104,551	104,551	104,551	104,551	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00		
PUE12130100057408	Adecuación De Un Aula Telemática/ En La Secundaria Diego Rivera, Clave Zidpr0109r	Ahuehuetlilla	Ahuehuetlilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	226,218	226,218	226,218	226,218	226,218	226,218	226,218	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00		
PUE12130100057413	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Medios En La Primaria Republica Argentina Clave Zidpr0275v	Los Reyes de Juárez	La Comedida	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	00	145,713	145,713	145,713	145,713	145,713	145,713	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00		
PUE12130100057414	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria De Nueva Creación Clave Zidpr0302n	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	274,228	274,228	274,228	274,228	274,228	274,228	100.00	00	Lote	51	100.00	100.00		
PUE12130100057415	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Medios En La Primaria 24 De Febrero Clave Zidpr1662z	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	145,713	145,713	145,713	145,713	145,713	145,713	145,713	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00		
PUE12130100057416	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Medios En La Primaria Emiliano Zapata Clave Zidpr0828l	San José Chiapa	Nuevo Viscoán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	151,840	151,840	151,840	151,840	151,840	151,840	151,840	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00		
PUE12130100057417	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Computo En La Primaria Rafael Avila Camacho Clave Zidpr0235v	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	145,713	145,713	145,713	145,713	145,713	145,713	145,713	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00		
PUE12130100057418	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática En La Telesecundaria Nicolás Copérnico Clave Zidpr0207r, Ubicada En La Localidad De San José Auxaco, Municipio De San José Huixtatlán, Pue	San José Huixtatlán	San José Auxaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	223,066	223,066	223,066	223,066	223,066	223,066	223,066	100.00	00	Equipo	1	100.00	100.00		
PUE12130100057419	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula-Oficina En La Primaria Ramon Salazar Ramirez, Clave Zidpr0867l	Axiatlan	Axiatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	102,312	102,312	102,312	102,312	102,312	102,312	102,312	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00		
PUE12130100057420	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Secundaria General Jose Vasconcelos Clave Zidpr0310y	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	37,731	37,731	37,731	37,731	37,731	37,731	37,731	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00		
PUE12130100057421	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrta Clave Zidpr0306z	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	221,967	221,967	221,967	221,967	221,967	221,967	221,967	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00		
PUE12130100057422	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas En La Primaria Licenciado Benito Juárez, Clave Zidpr0310y	Tepeji de Rodríguez	Tepeji de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	224,763	224,763	224,763	224,763	224,763	224,763	224,763	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00		
PUE12130100057423	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas Y Dirección En La Primaria Jose Maria Morelos Clave Zidpr0604y	Tehuacan	Chauatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	159,933	159,933	159,933	159,933	159,933	159,933	159,933	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Segundo Trimestre 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones			
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Insc Anual
PUE12130100057424	Ministerio De Mobiliario Basico Para Cuatro Aulas Didacticas En La Secundaria Tencia No. 104, Clave 21d60112x	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$50,324	\$50,324	\$50,324	\$50,324	\$50,324	\$50,324	\$50,324	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057425	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didacticas, Dos Laboratorios Polifuncionales, Un Aula Audiovisual En La Secundaria General Melchor Ocampo Clave 21d6e004x	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$526,077	\$526,077	\$526,077	\$526,077	\$526,077	\$526,077	\$526,077	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057426	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medicos En La Primaria Gabino Barreda Clave 21d9v0894x	Acoyotapan	Acoyotapan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$154,069	\$154,069	\$154,069	\$154,069	\$154,069	\$154,069	\$154,069	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057427	Equipamiento Para Un Taller-Laboratorio En La Telesecundaria Diego Rivera, Clave 21d6v0869y	Zanatlán	San José Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$71,302	\$71,302	\$71,302	\$71,302	\$71,302	\$71,302	\$71,302	100.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	
PUE12130100057428	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telematica En La Telesecundaria Jose Revueltas Clave 21d6v0252i	Xapostitlán	San Antonio Teacala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057429	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telematica En La Telesecundaria Salvador Diaz Mirón, Clave 21d6v0919y	Xapostitlán	Estanuelita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057430	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas En La Primaria Gregorio Diaz Clave 21d9v0879p	Zautla	San Miguel Tenexatliloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$49,458	\$49,458	\$49,458	\$49,458	\$49,458	\$49,458	\$49,458	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057431	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Cuauhtemoc, Clave 21d6v0406x	Zautla	Belio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$96,518	\$96,518	\$96,518	\$96,518	\$96,518	\$96,518	\$96,518	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057432	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Gilberto Moreno Alvarez, Clave 21d6v0216h	Zautla	Calcomulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$48,259	\$48,259	\$48,259	\$48,259	\$48,259	\$48,259	\$48,259	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057433	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Juan Francisco Lopez, Clave 21d6v0719j	Zautla	San Andrés Tumbulalpan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$102,202	\$102,202	\$102,202	\$102,202	\$102,202	\$102,202	\$102,202	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057434	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Los Niños Heroes, Clave 21d6v0215i	Zautla	Tenempulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$66,008	\$66,008	\$66,008	\$66,008	\$66,008	\$66,008	\$66,008	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057435	Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Primaria Benito Juárez, Clave 21d9v0466x	Atlixhuacán	Atlixhuacán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$44,523	\$44,523	\$44,523	\$44,523	\$44,523	\$44,523	\$44,523	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057436	Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21d9v2285x	Atlixhuacán	San Pedro Ixhuatpec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057437	Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21d9v2374x	Atlixhuacán	San Mateo Cotapech	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057438	Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Secundaria Vicente José Arzeta, Clave 21d6v0002a	Atlixhuacán	Atlixhuacán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$14,841	\$14,841	\$14,841	\$14,841	\$14,841	\$14,841	\$14,841	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057439	Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Telesecundaria John Pepper, Clave 21d6v0039x	Atlixhuacán	Atlixhuacán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057438	Ministerio De Mobiliario Basico Para Cinco Aulas Didacticas En La Primaria Luis Cabrerubias Ibarra Clave 21d9v2111p	Coronango	Coronango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$123,713	\$123,713	\$123,713	\$123,713	\$123,713	\$123,713	\$123,713	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057439	Ministerio De Mobiliario Basico Para Doho Aulas Didacticas En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21d9v1411a	Coaxtlán	Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$197,833	\$197,833	\$197,833	\$197,833	\$197,833	\$197,833	100.00	\$0	Lote	313	100.00	100.00	
PUE12130100057441	Ministerio De Mobiliario Basico Y Equipo Para Dos Aulas Didacticas, Dos Direcciones Y Un Aula De Computo En La Telesecundaria Jose Revueltas, Clave 21d6v035d	Cuatlan del Progreso	Ciudad de Cuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$183,681	\$183,681	\$183,681	\$183,681	\$183,681	\$183,681	\$183,681	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057462	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telematica En La Telesecundaria Suma De Abaje Clave 21d6v0149z	Chapulco	Puente Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057463	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telematica En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21d6v0292h	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones			
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Insc Anual
PUE12130100057464	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didacticas Y Un Taller Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Jaime Munoz Clave 21stv0581	Chiautzingo	San Agustín Atzompá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$361,993	\$361,993	\$361,993	\$361,993	\$361,993	\$361,993	\$361,993	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057465	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didacticas Y Un Taller Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Manuel Luis Bernal Lopez Clave 21stv0102	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$348,216	\$348,216	\$348,216	\$348,216	\$348,216	\$348,216	\$348,216	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057466	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Seis Aulas Didacticas, Un Aula De Computo Y Dirección En La Telesecundaria Juan Sanchez Azcona. Clave 21stv0288	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$241,697	\$241,697	\$241,697	\$241,697	\$241,697	\$241,697	\$241,697	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057467	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Gabino Barceas Clave 21stv0235	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	100.00	\$0	Lote	395	100.00	100.00	
PUE12130100057468	Equipo para Un Aula de Computo En La Telesecundaria Diego Velazquez, Clave 21stv0037	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$145,713	\$145,713	\$145,713	\$145,713	\$145,713	\$145,713	\$145,713	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057469	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Salón De Honor Múltiple En La Secundaria Eusebio Elias Calleja, Clave 21stv0076	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057470	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Dr Alfonso Caso Clave 21stv0234	Ixtapeu	Exocatchubut	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$24,734	\$24,734	\$24,734	\$24,734	\$24,734	\$24,734	100.00	\$0	Lote	140	100.00	100.00	
PUE12130100057471	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didacticas Y Un Aula de Computo En La Primaria Hilda Herceas De Chapultepec Clave 21stv0460	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$223,899	\$223,899	\$223,899	\$223,899	\$223,899	\$223,899	100.00	\$0	Lote	248	100.00	100.00	
PUE12130100057472	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas En La Secundaria Jose Luis Cuevas, Clave 21stv0845	Jalpan	Techobolá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057473	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas En La Telesecundaria Guillermo Zapata, Clave 21stv0680	Jalpan	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057474	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática En La Secundaria Diego Rivera, Clave 21stv0109	Ahuahuatlán	Ahuahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100057595	Equipo para Un Laboratorio De Logística En El Instituto Tecnológico De Puebla, Clave 21stv0837	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,959,408	\$2,959,408	\$2,959,408	\$2,959,408	\$2,959,408	\$2,959,408	\$2,959,408	100.00	\$0	Lote	5,647	100.00	100.00	
PUE12130100057600	Equipo para Un Auditorio, Un Laboratorio De Idiomas, Un Laboratorio de Sistemas Y Equipo Control Acústico Del Edificio N En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco, Clave 21stv0026	Tecamachalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$647,894	\$647,894	\$647,894	\$647,894	\$647,894	\$647,894	\$647,894	100.00	\$0	Lote	500	100.00	100.00	
PUE12130100058243	Pavimento Hidráulico De Calle Zanatecas Entre Tramo A Salida A Camino El Anaranado Y Tramo Salida A Camino El Capujón En Paso Carretas	Atlixintla	Paso Carretas	Rural	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,043,031	\$1,043,031	\$1,043,031	\$1,043,031	\$1,043,031	\$1,043,031	\$1,043,031	100.00	\$0	Metro Cuadrado	490	100.00	100.00	
PUE12130100058244	Pavimento Hidráulico En Calle 5 De Mayo Entre Calle 20 De Noviembre Y Camino A Santa Cruz Cuyabapa En Atlixintla	Atlixintla	Atlixintla	Rural	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$956,060	\$956,060	\$956,060	\$956,060	\$956,060	\$956,060	\$956,060	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	
PUE12130100058245	Pavimento Hidráulico En Calle 5 De Mayo Entre Calle Ayuntamiento Y Privada 20 De Noviembre En Atlixintla	Atlixintla	Atlixintla	Rural	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$997,909	\$997,909	\$997,909	\$997,909	\$997,909	\$997,909	\$997,909	100.00	\$0	Metro Cuadrado	360	100.00	100.00	
PUE12130100063402	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acatzaco, Municipio De Caltepec	Caltepec	Acatzaco	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$773,522	\$773,522	\$773,522	\$773,522	\$733,812	\$733,812	\$733,812	94.87	\$0	Metro	411	100.00	94.88	
PUE12130100063487	Equipo para De Pozo Y Línea De Conducción En La Localidad De Ahuatepec De La Pasa (Ahuatepec), Municipio De Esperanza	Esperanza	Ahuatepec de la Pasa (Ahuatepec)	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$850,981	\$850,981	\$850,981	\$850,981	\$850,981	\$850,981	\$850,981	100.00	\$0	Metro	249	100.00	100.00	
PUE12130100063514	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zaragoza De La Luz, Municipio De Tulcingo	Tulcingo	Zaragoza de La Luz Rural	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,403,242	\$1,403,242	\$1,403,242	\$1,403,242	\$1,340,198	\$1,340,198	\$1,340,198	95.51	\$0	Metro	490	100.00	95.51	
PUE12130100068595	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Del Municipio De Atlixco	Atlixco	Cobertura municipal	n.e.	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,605,611	\$3,605,611	\$3,605,611	\$3,605,611	\$3,605,611	\$3,605,611	\$3,605,611	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	
PUE12130100069164	Construcción De La Dirección General De Atención A Delitos De Alto Impacto Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula.	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Diez Estados Restantes		Desarrollo social (Urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$34,991,185	\$34,991,185	\$34,991,185	\$34,991,185	\$30,157,797	\$30,157,797	\$30,157,797	86.19	\$0	Obra	4,471	100.00	86.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones			
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Avance Anual
PUE12130100069165	Proyecto Integral Para La Modernización Del Boulevard Periconarillas Y Puente Cantarranas En El Municipio De Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$107,462,956	\$107,462,956	\$107,462,956	\$107,462,956	\$83,688,144	\$83,688,144	\$83,688,144	77.66	\$0	Elómetros	86,173	100.00	77.98	
PUE12130100069166	Aplicación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Segunda Etapa En Localidad De La Cañada, La Soledad, Santo Juares, San Nicolás (Tercera Sección) Y Barrio Tauxanco, Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	Coahuila municipal	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$690,946	\$690,946	\$690,946	\$690,946	\$690,946	\$690,946	\$690,946	100.00	\$0	Metros	3,463	100.00	100.00	
PUE12130100069167	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable En Las Localidades De Alto Lucero, La Posta Y La Reforma, Municipio De Xicotépec	Xicotépec	Coahuila municipal	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$596,042	\$596,042	\$596,042	\$596,042	\$596,042	\$596,042	\$596,042	100.00	\$0	Metros	785	100.00	100.00	
PUE12130100069168	Estructuración Y Comodificación De La Ex-Fábrica La Compañía "Centro Promesa La Compañía" (Tercera Etapa)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$68,651,506	\$68,651,506	\$68,651,506	\$68,580,809	\$68,580,809	\$68,580,809	\$68,580,809	99.90	\$0	Metros Cuadrados	22,914	100.00	100.00	
PUE12130100069169	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Tercera Etapa	Quintana Roo	Coahuila municipal	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$933,612	\$933,612	\$933,612	\$933,612	\$933,612	\$933,612	\$933,612	100.00	\$0	Metros	6,223	100.00	100.00	
PUE12130100069170	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Torija (San Baltasar Torija), Municipio De Coahuila	Coahuila	Torija (San Baltasar Torija)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$148,164	\$148,164	\$148,164	\$148,164	\$148,164	\$148,164	\$148,164	100.00	\$0	Metros	1,076	100.00	100.00	
PUE12130100069171	Refuerzo De La Red De Agua Potable En La Localidad De Santa María Amacocmac, Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Santa María Amacocmac	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,042,986	\$1,042,986	\$1,042,986	\$1,042,986	\$1,042,986	\$1,042,986	\$1,042,986	100.00	\$0	Metros	5,508	100.00	100.00	
PUE12130100069172	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Itzaguastla, Municipio De Itzaguastla	Itzaguastla	San Juan Itzaguastla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$461,807	\$461,807	\$461,807	\$461,807	\$461,807	\$461,807	\$460,115	100.00	\$0	Metros	3,273	100.00	100.00	
PUE12130100069173	Construcción De Colectores Pluviales Primera Etapa "Colector Centro Y Emisor Norte" En La Ciudad De Tehuacán, Municipio De Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$34,891,141	\$34,891,141	\$34,891,141	\$34,800,382	\$34,800,382	\$34,800,382	\$34,800,382	99.17	\$0	Metros	70,450	100.00	99.13	
PUE12130100069174	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cholula De Rivadavia, Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$398,499	\$398,499	\$398,499	\$398,499	\$398,499	\$398,499	\$398,499	100.00	\$0	Metros	1,200	100.00	100.00	
PUE12130100069175	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Francisco Coapa, Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$75,039	\$75,039	\$75,039	\$75,039	\$70,723	\$70,723	\$70,723	94.26	\$0	Metros	545	100.00	94.22	
PUE12130100069176	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$4,049,226	\$4,049,226	\$4,049,226	\$4,049,226	\$4,049,226	\$4,049,226	\$4,049,226	100.00	\$0	Planta	2,762	100.00	100.00	
PUE12130100069178	Construcción De Obra De Captación Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Chila De La Sal, Municipio De Chila De La Sal	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,024,763	\$1,024,763	\$1,024,763	\$1,024,763	\$1,024,763	\$1,024,763	\$1,024,763	100.00	\$0	Metros	762	100.00	100.00	
PUE12130100069179	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tulcingo De Valle, Municipio De Tulcingo	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,789,126	\$1,789,126	\$1,789,126	\$1,789,126	\$1,789,126	\$1,789,126	\$1,789,126	100.00	\$0	Metros	762	100.00	100.00	
PUE12130100069180	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Guadalupe La Encinera, Municipio De San Salvador El Verde	San Salvador el Verde	Guadalupe la Encinera	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$169,361	\$169,361	\$169,361	\$169,361	\$169,361	\$169,361	\$169,361	100.00	\$0	Metros	366	100.00	100.00	
PUE12130100069181	Supervisión Técnica Por Administración Para La Obra Modernización Del Boulevard Periconarillas Y Puente Cantarranas En El Municipio De Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,932,727	\$1,932,727	\$1,932,727	\$1,932,727	\$1,310,797	\$1,310,797	\$1,310,797	67.82	\$0	Supervisión	86,173	100.00	0.58	
PUE12130100069182	Construcción De La Línea De Conducción Y De La Red De Agua Potable Primera Y Cuarta Sección En La Localidad De Esperanza, Municipio De Esperanza	Esperanza	Esperanza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$347,774	\$347,774	\$347,774	\$347,774	\$347,774	\$347,774	\$347,774	100.00	\$0	Metros	4,778	100.00	100.00	
PUE12130100069183	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Salinas Y Atlixco, Municipio De Cuicatlan Del Progreso	Cuicatlan del Progreso	Coahuila municipal	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$790,728	\$790,728	\$790,728	\$790,728	\$724,777	\$724,777	\$724,777	91.66	\$0	Metros	928	100.00	91.30	
PUE12130100069184	Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De Ciudad Serdán, Municipio De Chalchicomula De Serna	Chalchicomula de Serna	Ciudad Serdán	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$658,753	\$658,753	\$658,753	\$658,753	\$658,753	\$658,753	\$658,753	100.00	\$0	Metros	22,141	100.00	100.00	
PUE12130100069185	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tepayahuacán De Huacalcingo, Municipio De Tepayahuacán De Coahuila	Huacalcingo	Tepayahuacán de Coahuila	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$134,281	\$134,281	\$134,281	\$134,281	\$134,281	\$134,281	\$134,281	100.00	\$0	Metros	693	100.00	100.00	
PUE12130100069186	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Juan Nepomuceno, Municipio De Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$263,612	\$263,612	\$263,612	\$263,612	\$116,922	\$116,922	\$116,922	44.35	\$0	Metros	711	100.00	99.16	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones			
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Ince Anual
PUE12130100089187	Construcción De Colector Pluvial Arroyo Aquilabuar, De Alivio Al Arroyo En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,930,925	\$1,930,925	\$1,930,925	\$1,930,925	\$1,930,925	\$1,930,925	\$1,930,925	100.00	\$0	Metro Lineal	31,840	100.00	100.00	
PUE12130100089188	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Comacán, Municipio De Comacán	Comacán	Comacán	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$798,726	\$798,726	\$798,726	\$798,726	\$486,840	\$486,840	\$486,840	60.95	\$0	Metros	2,943	100.00	59.27	
PUE12130100089189	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ciudad De Tlatlauquitepec, Municipio De Tlatlauquitepec	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$931,526	\$931,526	\$931,526	\$931,526	\$931,526	\$931,526	\$931,526	100.00	\$0	Metros	1,512	100.00	100.00	
PUE12130100089190	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Ciudad De Tlatlauquitepec, Municipio De Tlatlauquitepec	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,550,595	\$1,550,595	\$1,550,595	\$1,550,595	\$1,550,595	\$1,550,595	\$1,550,595	100.00	\$0	Metros	8,938	100.00	100.00	
PUE12130100089191	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Reestructuración Y Consolidación De La No-Federica La Concesión "Centro Poses La Concesión" (Tercera Etapa)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,326,324	\$1,326,324	\$1,326,324	\$1,326,324	\$1,321,660	\$1,321,660	\$1,321,660	99.65	\$0	Supervisión	1,434,062	100.00	100.00	
PUE12130100089192	Aportación Para La Fiscalización De Los Recursos Del Fondo Regional (Fonregión 2012) Correspondiente A Las Obras De La Primera Aportación	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$105,131	\$105,131	\$105,131	\$105,131	\$105,131	\$105,131	\$105,131	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00	
PUE12130100089193	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Fondo Regional (Fonregión 2012) Correspondiente A Las Obras De La Segunda Aportación	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$244,869	\$244,869	\$244,869	\$244,869	\$244,869	\$244,869	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00	
PUE12130100079829	Pavimentación De La Calle Prolongación Cuauhtemoc De La Calle Francisco I. Madero A La Calle Benito Juárez	San Felipe Tealalcingo	San Felipe Tealalcingo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,707,511	\$1,707,511	\$1,707,511	\$1,707,511	\$1,707,511	\$1,707,511	\$1,707,511	100.00	\$0	Metro Cuadrados	3,640	100.00	100.00	
PUE12130100089794	Supervisión Al Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$470,194	\$470,194	\$67,621	\$67,621	\$67,621	\$67,621	\$67,621	14.38	\$402,573	Supervisión	5,735	100.00	100.00	
PUE12130100089248	Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C En La Delegación San Agustín de las Cuevas Clave 21d03174	Quimixtlan	Quimixtlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$208,446	\$208,446	\$208,446	\$208,446	\$208,446	\$208,446	\$208,446	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE121301000892465	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Vicente Suarez, Clave 21d03151	Huejotzingo	Santa Ana Xalimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$401,877	\$401,877	\$401,877	\$401,877	\$401,877	\$401,877	\$401,877	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE121301000892486	Construcción De Un Laboratorio Polifuncional En Estructura U-1c, En La Secundaria General Álvaro Obregón, Clave 21d03120c	Chapantla de Madero	Chapantla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$510,744	\$510,744	\$510,744	\$510,744	\$510,744	\$510,744	\$510,744	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE121301000892523	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pinturas En La Secundaria Técnica No. 34 Clave 21d030371	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$758,970	\$758,970	\$758,970	\$758,970	\$758,970	\$758,970	\$758,970	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE121301000892726	Proyecto Integral Vializado De La Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonal Defensores De La Republica-Avenida Ejercito De Oriente) Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$8,442,726	\$8,442,726	\$8,442,726	\$8,442,726	\$8,267,464	\$8,267,464	\$8,267,464	97.92	\$0	Kilómetro	2	100.00	99.80	
PUE121301000892727	Proyecto Integral Vializado De La Calzada Ignacio Zaragoza Con Boulevard Héroes 5 De Mayo, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$34,835,603	\$34,835,603	\$34,835,603	\$34,835,603	\$34,835,603	\$34,835,603	\$34,835,603	100.00	\$0	Metro	803	100.00	100.00	
PUE121301000892728	Construcción Y Equipamiento Del Paseo Del Río Atzacac	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$29,396,462	\$29,396,462	\$29,396,462	\$29,396,462	\$13,607,376	\$13,607,376	\$13,607,376	46.36	\$0	Metro Cuadrados	156,000	100.00	90.00	
PUE121301000892729	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial Autopista México-Puebla Con Calzada Ignacio Zaragoza, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$35,639,798	\$35,639,798	\$35,639,798	\$35,639,798	\$35,537,415	\$35,537,415	\$35,537,415	99.71	\$0	Kilómetro	4	100.00	99.00	
PUE121301000892730	Proyecto Integral Del Monumento Emblemático De Los 150 Años De La Batalla Del 5 De Mayo De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$11,017,627	\$11,017,627	\$11,017,627	\$11,017,627	\$11,017,627	\$11,017,627	\$11,017,627	100.00	\$0	Metro Cuadrados	511	100.00	100.00	
PUE121301000892731	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Proyecto Integral Vializado De La Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonal Defensores De La Republica-Avenida Ejercito De Oriente)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$4,942,282	\$4,942,282	\$4,942,282	\$4,942,282	\$4,941,832	\$4,941,832	\$4,941,832	99.99	\$0	Supervisión	1	100.00	99.99	
PUE121301000892732	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Proyecto Integral Centro Integral De Servicios Y Atención Ciudadana (Primera Etapa), Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$919,965	\$919,965	\$919,965	\$919,965	\$337,568	\$337,568	\$337,568	36.69	\$0	Supervisión	1	100.00	100.00	
PUE121301000892733	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Y Equipamiento Del Río Atzacac En La Localidad De La Serotina Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$742,026	\$742,026	\$742,026	\$742,026	\$719,121	\$719,121	\$719,121	96.91	\$0	Supervisión	1	100.00	96.08	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual
PUE12130100082734	Supervisión, Verificación y Control de Calidad Del Proyecto Integral Del Viaducto Calzada Ignacio Zaragoza Con Boulevard Héroe Del 5 De Mayo, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$926,827	\$926,827	\$926,827	\$926,827	\$926,827	\$926,827	\$926,827	100.00	\$0	Metro	1	100.00	100.00	
PUE12130100082735	Supervisión, Verificación y Control de Calidad Del Proyecto Integral De La Modernización Del Distribuidor Vial Autopista México-Puebla Con Calzada Ignacio Zaragoza, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,870,035	\$1,870,035	\$1,870,035	\$1,870,035	\$1,870,035	\$1,870,035	\$1,870,035	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	
PUE12130100082736	Supervisión, Verificación y Control de Calidad Para El Proyecto Integral De La Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista México-Puebla Con Carretera Santa Ana Chisumpam	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$5,359,380	\$5,359,380	\$5,359,380	\$5,359,380	\$5,359,380	\$5,359,380	\$5,359,380	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	
PUE12130100082737	Proyecto Integral De Redes Generales Eléctricas Y De Iluminación Del Centro Cívico 5 De Mayo, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$13,560,591	\$13,560,591	\$13,560,591	\$13,560,591	\$13,560,591	\$13,560,591	\$13,560,591	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	
PUE12130100082738	Proyecto Ejecutivo De La Modernización Del Museo Regional Y Oficinas Del Trabajo, Ubicado En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,068,972	\$1,068,972	\$1,068,972	\$1,068,972	\$1,068,972	\$1,068,972	\$1,068,972	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	
PUE12130100082739	Proyecto Integral De La Imagen Externa Y Del Entorno Del Centro Del Trabajo, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$10,004,696	\$10,004,696	\$10,004,696	\$10,004,696	\$10,004,696	\$10,004,696	\$10,004,696	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	
PUE12130100082740	Proyecto Integral De Red Y Malla, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,864,226	\$1,864,226	\$1,864,226	\$1,864,226	\$1,864,226	\$1,864,226	\$1,864,226	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	
PUE12130100082741	Proyecto Integral Del Módulo De Información Y Vigilancia, Del Acceso Monumental Y De Dos Módulos Sanitarios, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,448,643	\$4,448,643	\$4,448,643	\$4,448,643	\$4,448,643	\$4,448,643	\$4,448,643	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	
PUE12130100082742	Supervisión Y Control De Calidad Externa De 6 Proyectos Integrales: Monumento Monumental De Dos Módulos Sanitarios, Plaza De Las Américas, Conectividad E Iluminación De Los Puentes De Loreto	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,690,238	\$3,690,238	\$3,690,238	\$3,690,238	\$3,690,238	\$3,690,238	\$3,690,238	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	
PUE12130100082743	Proyecto Integral De La Plaza Del Agua, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,799,138	\$3,799,138	\$3,799,138	\$3,799,138	\$3,799,138	\$3,799,138	\$3,799,138	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	
PUE12130100082744	Proyecto Integral De La Remodelación Del Planetario, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$2,495,376	\$2,495,376	\$2,495,376	\$2,495,376	\$2,495,376	\$2,495,376	\$2,495,376	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	
PUE12130100082745	Supervisión Y Control de Calidad Externa Del Proyecto Integral De Redes Generales Eléctricas Y De Iluminación Del Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$406,238	\$406,238	\$406,238	\$406,238	\$406,238	\$406,238	\$406,238	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	
PUE12130100082746	Proyecto Integral Y Puesta En Operación De La Planta De Tratamiento Y Sistema De Riego Para La Unidad Cívico Cultural 5 De Mayo Ubicada En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$11,439,808	\$11,439,808	\$11,439,808	\$11,439,808	\$11,439,808	\$11,439,808	\$11,439,808	100.00	\$0	Litro por segundo	1	100.00	100.00	
PUE12130100082747	Supervisión Integral Y Control de Calidad Externa Del Proyecto Integral Y Puesta En Operación De La Planta De Tratamiento Y Sistema De Riego, Para La Unidad	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$343,194	\$343,194	\$343,194	\$343,194	\$343,194	\$343,194	\$343,194	100.00	\$0	Litro por segundo	1	100.00	100.00	
PUE12130100082748	Proyecto Integral Para Obras De Vialidades Complementarias En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$12,408,687	\$12,408,687	\$12,408,687	\$12,408,687	\$12,408,687	\$12,408,687	\$12,408,687	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,676	100.00	100.00	
PUE12130100082749	Supervisión Y Control de Calidad Externa Del Proyecto Integral Para Obras De Vialidades Complementarias En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$372,261	\$372,261	\$372,261	\$372,261	\$372,261	\$372,261	\$372,261	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,676	100.00	100.00	
PUE12130100082750	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Ciudad De Pahuatlán De Valle, En El Municipio De Pahuatlán (Primera Etapa)	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$11,053,596	\$11,053,596	\$11,053,596	\$11,053,596	\$11,053,596	\$11,053,596	\$11,053,596	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,259	100.00	100.00	
PUE12130100082751	Restauración Y Conmemoración De La Ex Fabrica La Constancia Mexicana, Segunda Etapa, En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$3,904,526	\$3,904,526	\$3,904,526	\$3,904,526	\$3,904,526	\$3,904,526	\$3,904,526	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	
PUE12130100082752	Proyecto Integral Para La Construcción Del Corredor Troncal De Transporte Público De La Zona Metropolitana De Puebla Segunda Etapa, Consistente En La Construcción Del Centro De Control Y Paraderos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$59,922,448	\$59,922,448	\$59,922,448	\$59,922,448	\$59,922,448	\$59,922,448	\$59,922,448	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	
PUE12130100082753	Proyecto Integral Para La Construcción Del Lago De La Comonala, Ubicado En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$50,439,212	\$50,439,212	\$50,439,212	\$50,439,212	\$50,439,212	\$50,439,212	\$50,439,212	100.00	\$0	Metro Cuadrado	51,723	100.00	100.00	
PUE12130100082754	Intervención A La Imagen Urbana Del Centro Histórico De Zacapoaxtla Primera Etapa	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$7,522,685	\$7,522,685	\$7,522,685	\$7,522,685	\$7,522,685	\$7,522,685	\$7,522,685	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo del Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Ince Anual		
																									Avance	Reintegrado
PUE12130100082756	Imagen Urbana Primer Cuadro Ciudad Serdón	Chalchicomula de Serna	Ciudad Serdón	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$8,621,642	\$8,621,642	\$8,621,642	\$8,621,642	\$8,057,507	\$8,057,507	\$8,057,507	93.46	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	94.50	
PUE12130100082757	Remodelación De Parque Hidalgo En La Localidad De Cañada Morelos, Municipio De Cañada Morelos, Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,292,905	\$2,292,905	\$2,292,905	\$2,292,905	\$2,290,155	\$2,290,155	\$2,290,155	99.88	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	99.00	
PUE12130100082758	Proyecto Ejecutivo De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Esperanza, Municipio De Esperanza	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$64,828	\$64,828	\$64,828	\$64,828	\$64,828	\$64,828	\$64,828	100.00	\$0	Litro por segundo	15	100.00	100.00	
PUE12130100082759	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Abatepec, Municipio De Caltepec	Caltepec	Abatepec	Rural	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$165,755	\$165,755	\$165,755	\$165,755	\$157,245	\$157,245	\$157,245	94.87	\$0	Metros Lineales	3,235	100.00	95.00	
PUE12130100082760	Equipamiento De Pozo Y Línea De Conducción En La Localidad De Abatepec De La Presa (Abatepec), Municipio De Esperanza	Esperanza	Abatepec de la Presa (Abatepec)	Rural	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$182,353	\$182,353	\$182,353	\$182,353	\$182,353	\$182,353	\$182,353	100.00	\$0	Metro	39	100.00	100.00	
PUE12130100082761	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Cabecera Municipal De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$12,370,040	\$12,370,040	\$12,370,040	\$12,370,040	\$11,814,207	\$11,814,207	\$11,814,207	95.51	\$0	Metros Cuadrados	16,250	100.00	96.10	
PUE12130100082762	Construcción De Pista Base En El Complejo Deportivo Unirado En La Localidad De San Juan Cuautlaningo En El Municipio De Cuautlaningo, Puebla.	San Juan Cuautlaningo	San Juan Cuautlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$7,429,022	\$7,429,022	\$7,429,022	\$7,429,022	\$7,429,022	\$7,429,022	\$7,429,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,992	100.00	100.00	
PUE12130100082763	Construcción De Vialidades Del Centro Integral De Servicios Y Atención Ciudadana, Unirado En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$119,870,539	\$119,870,539	\$119,870,539	\$119,870,539	\$117,641,186	\$117,641,186	\$117,641,186	98.14	\$0	Metro Cuadrado	25,500	100.00	99.34	
PUE12130100082764	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio El Mirador, Municipio De Tulcingo	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$187,249	\$187,249	\$187,249	\$187,249	\$173,562	\$173,562	\$173,562	92.69	\$0	Metros Lineales	3,184	100.00	92.82	
PUE12130100082765	Remodelación Y Fabricación De Módulos De Información Turística En Municipio Del Estado De Puebla, Segunda Etapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$967,456	\$967,456	\$967,456	\$967,456	\$903,222	\$903,222	\$903,222	92.01	\$0	Módulo	9	100.00	96.00	
PUE12130100082766	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Atlisco	Atlisco	Atlisco	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$24,250,000	\$24,250,000	\$24,250,000	\$24,250,000	\$23,122,550	\$23,122,550	\$23,122,550	95.35	\$0	Metros Cuadrados	5,590	100.00	100.00	
PUE12130100082767	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Puente Seco, Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	Puente Seco	Rural	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$186,147	\$186,147	\$186,147	\$186,147	\$169,372	\$169,372	\$169,372	90.99	\$0	Metro	2,019	100.00	90.99	
PUE12130100082768	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Nicolás (Cuarta Sección), Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Rural	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$279,350	\$279,350	\$279,350	\$279,350	\$269,459	\$269,459	\$269,459	96.46	\$0	Metro	4,041	100.00	96.46	
PUE12130100082769	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Centro Histórico De Ixcán De Metenanco, Puebla	Ixcán de Metenanco	Ixcán de Metenanco	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,849,000	\$4,849,000	\$4,849,000	\$4,849,000	\$4,500,818	\$4,500,818	\$4,500,818	92.82	\$0	Metros Cuadrados	18,098	100.00	93.00	
PUE12130100082770	Proyecto Integral Para La Primera Etapa De La Remodelación Del Jardín Cuauhtémoc, Unirado En La Avenida Zaragoza No.1466 Unidad Deportiva Maravillas, C.P. 7220 En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$19,780,020	\$19,780,020	\$19,780,020	\$19,780,020	\$19,366,460	\$19,366,460	\$19,366,460	97.91	\$0	Metro Cuadrado	3,860	100.00	99.00	
PUE12130100082771	Conservación De La Carretera Ciudad Serdón - San Pedro Temascaltepec Maravillas Con Una Longitud De 13.2 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 13 200, En Las Localidades De San Pedro Temascaltepec Y Chalchicomula de Serna	Chalchicomula de Serna	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,901,798	\$3,901,798	\$3,901,798	\$3,901,798	\$3,837,524	\$3,837,524	\$3,837,524	98.35	\$0	Kilómetro	13	100.00	98.42	
PUE12130100082772	Construcción De Obras Complementarias Del Boulevard Méndez Del 5 De Mayo En El Tramo De La Calle 4 Norte A La Calle 5 De Mayo Y De La Calzada Ignacio Zaragoza En El Tramo De La Calle 33 Oriente	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$21,951,274	\$21,951,274	\$21,951,274	\$21,951,274	\$17,533,489	\$17,533,489	\$17,288,827	79.87	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	
PUE12130100082773	Construcción De Alcantarillado Pluvial Y Acostumamiento Sanitario Del Puente Viaducto De La Calzada Ignacio Zaragoza Y Obras De Conducción Sobre Diagonal Defensora De La República	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$17,125,050	\$17,125,050	\$17,125,050	\$17,125,050	\$15,060,427	\$15,060,427	\$15,060,427	87.94	\$0	Metro	2,093	100.00	87.95	
PUE12130100082774	Alumbrado Público General En El Centro Cívico 5 De Mayo En La Ciudad De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$160,767	\$160,767	\$160,767	\$160,767	\$160,767	\$160,767	\$160,767	100.00	\$0	Pieza	73	100.00	100.00	
PUE12130100082775	Conservación De La Carretera Ciudad Serdón - Compañía Ovado - Jardo Marzano Con Una Longitud De 13.5 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 13 500	Chalchicomula de Serna	Jardo Marzano (Sancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$2,170,317	\$2,170,317	\$2,170,317	\$2,170,317	\$2,063,054	\$2,063,054	\$2,063,054	95.06	\$0	Kilómetro	14	100.00	95.06	
PUE12130100082999	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán), Municipio De Zacatlán	Zacatlán	San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Aportaciones Federales	2012	FAFEP			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$926,138	\$926,138	\$926,138	\$926,138	\$651,894	\$651,894	\$651,894	70.51	\$0	Metro	8,597	100.00	78.30	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas Integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
		Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Insc Anual
PUE12130100082900	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zaragoza De La Luz, Municipio De Tulcingo	Tulcingo	Zaragoza de La Luz Rural	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$300,695	\$300,695	\$300,695	\$300,695	\$287,185	\$287,185	\$287,185	95.51	\$0	Metro	4,933	100.00	95.50		
PUE12130100082901	Construcción De Línea De Colectación Y Tronco De Regularización Para Agua Potable En La Localidad De Chignahuapan (Barrio Teotlalpan), Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$408,980	\$408,980	\$408,980	\$408,980	\$333,434	\$333,434	\$333,434	81.53	\$0	Metro	1,739	100.00	81.53		
PUE12130100082902	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Hueyatlilla, Municipio De San Salvador El Verde	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyatlilla Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$358,322	\$358,322	\$358,322	\$358,322	\$179,025	\$179,025	\$179,025	49.96	\$0	Metro	5,078	100.00	50.13		
PUE12130100082903	Construcción De La Etapa Red Eléctrica Del Ecoparque Metropolitano Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Energía	En Ejecución	2012	\$6,897,265	\$6,897,265	\$6,897,265	\$6,897,265	\$4,818,018	\$4,818,018	\$4,818,018	69.85	\$0	Metro	39,455	100.00	70.00		
PUE12130100082904	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Alvarado (Cuarta Sección), Municipio De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	Alvarado Rural	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$255,963	\$255,963	\$255,963	\$255,963	\$242,122	\$242,122	\$242,122	94.69	\$0	Metro	4,937	100.00	94.36		
PUE12130100082905	Construcción De Sistema De Riego Para El Ecoparque Metropolitano Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$3,255,766	\$3,255,766	\$3,255,766	\$3,255,766	\$2,654,782	\$2,654,782	\$2,654,782	81.54	\$0	Metro	2,000	100.00	88.00		
PUE12130100082906	Proyecto Integral Para La Construcción De Torres De Acceso, Ubicado En La Autopista Puebla-Orizaba, En El Municipio De Amozoc, Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$10,340,722	\$10,340,722	\$10,340,722	\$10,340,722	\$9,109,912	\$9,109,912	\$9,109,912	88.10	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00		
PUE12130100082907	Construcción Del Colector Pluvial Para Captación De Agua En La Laguna Del Ecoparque Metropolitano Puebla Como Reservorio Para Riego	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,392,225	\$1,392,225	\$1,392,225	\$1,392,225	\$1,093,822	\$1,093,822	\$1,093,822	78.57	\$0	Metro Cúbicos	1,047	100.00	79.00		
PUE12130100082908	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Felipe Teotlalcingo, Municipio De San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$431,478	\$431,478	\$431,478	\$431,478	\$331,973	\$331,973	\$331,973	76.94	\$0	Metro	4,423	100.00	76.00		
PUE12130100082909	Proyecto Integral Para La Construcción Del Viaducto Boulevard Capitán Carlos Omaso Repetto Con Boulevard Méndez Del 5 De Mayo, Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$122,488,409	\$122,488,409	\$122,488,409	\$122,488,409	\$122,488,409	\$122,488,409	\$122,488,409	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	81.00		
PUE12130100082910	Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De San Antonio Tlatenco, Municipio De Chiausingo	Chiausingo	San Antonio Tlatenco Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$405,135	\$405,135	\$405,135	\$405,135	\$403,415	\$403,415	\$403,415	99.58	\$0	Metro	0	100.00	99.56		
PUE12130100082911	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Sebastopol, Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	Sebastopol Rural	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$342,034	\$342,034	\$342,034	\$342,034	\$192,327	\$192,327	\$192,327	56.23	\$0	Metro	200	100.00	54.36		
PUE12130100082912	Construcción De La Prolongación De Colector Pluvial Entre 53 Y 55 Pte. En La Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,167,957	\$1,167,957	\$1,167,957	\$1,167,957	\$583,095	\$583,095	\$583,095	49.92	\$0	Kilómetro	169	100.00	48.28		
PUE12130100082913	Construcción De Oficinas En El Estacionamiento De La Secretaría De Finanzas Del Gobierno Del Estado, En La Ciudad De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$8,865,355	\$8,865,355	\$8,865,355	\$8,865,355	\$8,865,355	\$8,865,355	\$8,865,355	100.00	\$0	Metro Cuadrados	3,625	100.00	99.99		
PUE12130100082914	Proyecto Integral Para La Construcción De Torres De Acceso, Ubicado En La Autopista México-Puebla, Municipio De Coromango, Puebla	Coromango	San Francisco Coatlán (Coatlán) Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,674,419	\$689,114	\$689,114	\$689,114	\$689,114	\$689,114	\$661,396	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00		
PUE12130100082916	Mejoramiento De La Inaug Urbana De Tochinnilco	Tochinnilco	Tochinnilco Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,999,834	\$2,999,834	\$2,999,834	\$2,999,834	\$869,740	\$869,740	\$869,740	28.99	\$0	Metro Cuadrados	18,222	100.00	29.00		
PUE12130100082917	Remodelación Del Parque De San Francisco En El Centro Histórico De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$427,074	\$427,074	\$427,074	50.24	\$0	Metro Cuadrados	1,351	100.00	51.00		
PUE12130100082918	Integración Turística De San Andrés Cholula ( 2a. Etapa )	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$8,659,773	\$8,659,773	\$8,659,773	\$8,659,773	\$8,659,773	\$8,659,773	\$8,659,773	100.00	\$0	Metro Cuadrados	8,720	100.00	63.55		
PUE12130100082919	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para Los Trabajos De La Integración Turística De San Andrés Cholula ( 2a. Etapa )	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$31,875	\$31,875	\$31,875	\$31,875	\$17,863	\$17,863	\$17,863	56.07	\$0	Supervisión	1	100.00	82.54		
PUE12130100082920	Mejoramiento De La Inaug Urbana De Libres	Libres	Ciudad de Libres Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,628,955	\$1,628,955	\$1,628,955	\$1,628,955	\$2,298,091	\$2,298,091	\$2,298,091	63.33	\$0	Metro Cuadrados	49,093	100.00	61.95		
PUE12130100082921	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Álvaro Obregón, Municipio De Atlixco	Atlixco	Atlixco Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP		Energía	En Ejecución	2012	\$379,785	\$379,785	\$379,785	\$379,785	\$379,785	\$379,785	\$379,785	100.00	\$0	Metro	793	100.00	100.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracciónes XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
																								Avance		Reintegrado
PUE12130100082922	Electrificación De La Cerrada 10 Sur, Municipio De San Salvador El Seco	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$204,970	\$204,970	\$204,970	\$204,970	\$204,970	\$204,970	\$204,970	100.00	\$0	Metro	554	100.00	100.00	
PUE12130100082924	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Ciudad De Pahuatlán De Valle, En El Municipio De Pahuatlán (2a Etapa).	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,819,126	\$2,819,126	\$2,819,126	\$2,819,126	\$419,751	\$419,751	\$419,751	14.89	\$0	Metro Cuadrados	10	100.00	48.50	
PUE12130100082925	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Construcción Del Mirador Del Cervito De Tlacuahuatl.	Tlacuahuatl	Tlacuahuatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,821,454	\$1,821,454	\$1,821,454	\$1,821,454	\$892,549	\$892,549	\$892,549	49.00	\$0	Metro Cuadrados	9,979	100.00	89.00	
PUE12130100082926	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Cuayucan De Andrade, Pue.	Cuayucan de Andrade	San Pedro Cuayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$747,125	\$747,125	\$747,125	\$747,125	\$642,306	\$642,306	\$642,306	85.97	\$0	Metro Cuadrados	1,510	100.00	86.00	
PUE12130100082927	Construcción De Adoquinamiento De Calle 3 Norte Entre Av. Morales Y C. 2 Poniente En Matillas Cuauteman.	Cuauteman	Matillas Cuauteman	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$87,931	\$87,931	\$87,931	\$87,931	\$49,302	\$49,302	\$49,302	56.07	\$0	Metro Cuadrados	475	100.00	86.00	
PUE12130100082928	Mejoramiento Y Restauración Del Palacio Municipal En La Localidad De San José Amateno	Amateno	San José Amateno	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$322,535	\$322,535	\$322,535	43.00	\$0	Metro Cuadrados	551	100.00	87.00	
PUE12130100082929	Construcción Del Boulevard Queroblanco, Tramo Del Kilómetro 1 000 Al Kilómetro 2 271.00, En La Localidad De Queroblanco, En El Municipio De Queroblanco, Ubicado En El Estado De Puebla.	Queroblanco	Queroblanco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,810,253	\$4,810,253	\$4,810,253	\$4,810,253	\$3,918,306	\$3,918,306	\$3,918,306	81.46	\$0	Kilómetro	1	100.00	80.88	
PUE12130100082930	Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y La Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla, En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Zaragoza.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$54,482,833	\$52,180,505	\$52,180,505	\$52,180,505	\$2,159,193	\$2,159,193	\$2,159,193	4.14	\$0	Metro Cuadrados	4,513	100.00	0.00	
PUE12130100082931	Imagen Urbana De Tepexi De Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrados	19,163	100.00	53.00	
PUE12130100082932	Construcción De Alcantarilla En La Barranca De Nahupán, Municipio De Tecmatlán	Tecmatlán	Tecmatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$4,697,929	\$4,697,929	\$4,697,929	\$4,697,929	\$4,688,701	\$4,688,701	\$4,688,701	99.80	\$0	Metro Lineales	1,160	100.00	100.00	
PUE12130100082933	Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Cabecera Municipal De Xicotepetl, Pue. 2a Etapa.	Xicotepetl	Xicotepetl de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,447,822	\$3,447,822	\$3,447,822	\$3,447,822	\$3,447,822	\$3,447,822	\$3,447,822	100.00	\$0	Metro Cuadrados	4,268	100.00	71.00	
PUE12130100082934	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepicapa	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,579,506	\$1,579,506	\$1,579,506	\$1,579,506	\$921,759	\$921,759	\$921,759	58.36	\$0	Metro Cuadrados	3,593	100.00	59.56	
PUE12130100082935	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Pueblo Méjico	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$1,330,175	\$1,330,175	\$1,330,175	20.46	\$0	Metro Cuadrados	4,938	100.00	19.00	
PUE12130100083023	Programa De Pavimentación Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para Municipios Y Demarcaciones Territoriales	Tlaxiela	Cuauhtla	Rural	Subsidios	UDSE Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	Metro Cuadrados	714	100.00	100.00	
PUE12130100084026	Construcción De Cancha De Fútbol 7, En El Municipio De Los Reyes De Juárez Puebla.	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Subsidios	\$205 Deporte				Educación y deporte	Terminado	2012	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	100.00	\$0	Obras	3,200	100.00	100.00	
PUE12130100084042	Supervisión Externa Para La Construcción De Cancha De Fútbol 7 En El Municipio De Los Reyes De Juárez Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Subsidios	\$205 Deporte				Educación y deporte	Terminado	2012	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Supervisión	3,200	100.00	100.00	
PUE12130100084911	Construcción De La Etapa De La Cancha De Fútbol Con Panto Sintético Y De La Pista De Tartan En La Localidad De Acajete	Acajete	Obertura municipal	Rural	Subsidios	UDSE Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$8,591,400	\$8,591,400	\$8,591,400	\$8,591,400	\$8,591,400	\$8,591,400	\$8,591,400	100.00	\$0	Cancha	10,000	100.00	100.00	
PUE12130100085026	Rescate E Integración Del Conjunto De La Ex Hacienda De Chautla 2a Etapa, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Convenios	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística				Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$19,958,124	\$19,958,124	\$19,958,124	\$19,958,124	\$19,958,124	\$19,958,124	\$19,958,124	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,956	100.00	100.00	
PUE12130100085027	Rehabilitación Turística Carretera, En El Estado De Puebla	Obertura estatal	Obertura municipal		Subsidios					Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$3,036,879	\$3,036,879	\$3,036,879	\$3,036,879	\$3,028,392	\$3,028,392	\$3,028,392	99.72	\$0	Pista	4,105,734	100.00	88.98	
PUE12130100085028	Intervención Arquitectónica Del Edificio Denominado El Hospicio, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística				Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$7,684,565	\$7,684,566	\$7,684,566	\$7,681,667	\$7,681,667	\$7,681,667	\$7,681,667	99.96	\$0	Metro Cuadrado	2,510	100.00	99.96	
PUE12130100085030	Intervención Turística Del Edificio Denominado El Portalillo, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística				Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$7,323,770	\$7,323,770	\$7,323,770	\$7,316,767	\$7,316,767	\$7,316,767	\$7,316,767	99.90	\$0	Metro Cuadrados	3,298	100.00	99.95	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones		
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico			
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual
PUE1213010008365	Pavimentación De La Calle Guillermo Zapata (Segunda Etapa)	Amatitlán	Mixcoatl	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$784,580	\$784,580	\$784,580	\$784,580	\$784,580	\$784,580	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	
PUE12130100083481	Techo de La Cancha de Fútbol Rápido	Amatitlán	Amatitlán	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,712,920	\$1,712,920	\$1,712,920	\$1,712,920	\$1,712,920	\$1,712,920	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,004	100.00	100.00	
PUE12130100083536	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Guerrero Entre Calle Revolución Y Avenida Papagolpan	Cuauhtlaningo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,117,674	\$1,117,674	75.36	\$0	Metros Cúbicos	2,113	100.00	84.70	
PUE12130100083537	Rehabilitación De La Carretera San Andrés Payuca - E.C. Puebla - Venustán Del Km 0 200 Al Km 3 500 De 3 500 Kilómetros De Longitud, Ubicada En El Municipio De Cuyoaco En El Estado De Puebla.	Cuyoaco	San Andrés Payuca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$1,199,991	\$1,199,991	\$1,199,991	\$1,199,991	\$1,177,431	\$1,177,431	98.12	\$0	Kilómetro	4	100.00	90.49	
PUE12130100083695	Proyecto Integral Para La Construcción De Pavimentación, Obras de Mantenimiento, Iluminación, Replicación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario, Clasificación Para Red De Voz Y Datos	Huejotimpo	Huejotimpo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$26,424,806	\$26,424,806	\$26,424,806	\$26,424,806	\$26,121,630	\$26,121,630	98.65	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	99.00	
PUE12130100083762	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez Entre Calle Adoniseles De Sábido Prieto Y Calle Miguel Hidalgo	San Miguel Xotila	San Miguel Xotila	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Kilómetro	3,281	100.00	100.00	
PUE12130100083865	Proyecto Ejecutivo Hidroeléctrico En La Zona De Atlixco, Puebla	Huequechula	Santa Ana Catapeque	Rural	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	100.00	\$0	Proyecto	4,153	100.00	100.00	
PUE12130100083880	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 6 Pasante Entre Boulevard Y Callejón Del Duraznal En El Municipio De Chalhchicomula De Soama	Chalhchicomula de Soama	Ciudad Serdán	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	386	100.00	100.00	
PUE12130100083893	Aportación Del 1 Al Millar Para La Finalización De Los Recursos Provenientes De Programas Del Bono 23 Provisiones Subsidiarias Y Económicas (Proyectos De Desarrollo Regional 2012)	Huequechula	Santa Ana Catapeque	Rural	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00	
PUE12130100083897	Construcción De Un Centro De Salud De Un Módulo Médico Mas Central Para En Centro Integrador de Servicios Ubicado En La Localidad De Tlaxcalantongo , En El Municipio De Xicotepetl, En El Edo De Puebla	Xicotepetl	Tlaxcalantongo	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Salud	En Ejecución	2012	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	\$0	Obra	2,539	100.00	100.00	
PUE12130100083977	Rehabilitación Del Arroyo Norte.	Juan Galindo	Nuevo Mecaxa	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$786,098	\$786,098	\$786,098	\$786,098	\$786,098	\$786,098	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,739	100.00	100.00	
PUE121301000839130	Pavimentación De La Calle Prolongación De Pino Suarez	Juan Galindo	Nuevo Mecaxa	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$712,401	\$712,401	\$712,401	\$712,401	\$712,401	100.00	\$0	Metro Cuadrado	275	100.00	100.00	
PUE121301000839489	Proyecto Integral De Imagen Urbana Del Parque Cultural Zaragoza (Polígono 3), Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$2,295,138	\$2,295,138	\$2,295,138	\$2,295,138	\$2,295,138	\$2,295,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	100.00	100.00	
PUE121301000839490	Proyecto Integral De La Construcción E Iluminación Del Puente De Loreto, Del Puente De Guadalupe Y Del Monumento A La Victoria, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$17,989,456	\$17,989,456	\$17,989,456	\$17,989,456	\$17,989,456	\$17,989,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27,941	100.00	100.00	
PUE121301000839491	Proyecto Integral De Imagen Urbana Del Corredor Turístico Cultural Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$35,497,176	\$35,497,176	\$35,497,176	\$35,497,176	\$35,497,176	\$35,497,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	177,063	100.00	100.00	
PUE121301000839492	Alumbrado Público General En El Centro Cívico 5 De Mayo En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$4,081,360	\$4,081,360	\$4,081,360	\$4,081,360	\$4,081,360	\$4,081,360	100.00	\$0	Pieza	73	100.00	100.00	
PUE121301000839493	Proyecto Integral De La Restauración Del Museo De La No Intervención Del Puente De Loreto, Ubicado En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$18,899,031	\$18,899,031	\$18,899,031	\$18,899,031	\$18,899,031	\$18,899,031	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,432,062	100.00	100.00	
PUE121301000839494	Proyecto Integral De La Imagen Urbana Del Parque Del Puente De Guadalupe, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$10,887,852	\$10,887,852	\$10,887,852	\$10,887,852	\$10,887,852	\$10,887,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,432,062	100.00	100.00	
PUE121301000839495	Supervisión Integral Y Control De Calidad Externa Para Proyecto Integral De La Imagen Urbana Del Parque Del Puente De Guadalupe, Ubicado En El Centro Cívico 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$163,318	\$163,318	\$163,318	\$163,318	\$163,318	\$163,318	100.00	\$0	Supervisión	1,434,062	100.00	100.00	
PUE121301000839496	Aportación Del 1 Al Millar Para La Finalización De Los Recursos De Los Proyectos De Desarrollo Regional 2012 Para La Recuperación De La Imagen Urbana, Complejo Cívico-Histórico De Los Puercas	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00	
PUE121301000839493	Trabajo De Rehabilitación Del Centro De Salud Ubicado En La Localidad De Xaltepco Municipio De Huehuetlangua Perteneciente A La Jurisdicción Sanitaria No. 1 En El Estado De Puebla	Huehuetlangua	Xaltepco	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		Salud	En Ejecución	2012	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	100.00	\$0	Obra	3,943	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones			
				Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Insc Anual
PUE12130100093745	Programa de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Del Municipio De Tepeyahualco	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Subsidios	DSR Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,800	100.00	100.00	
PUE12130100093777	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Juan Cristóbal Román, Entre Carreteras Federal Hueytamalco-Huixtla Y Calle 16 De Septiembre	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Subsidios	DSR Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	100.00	
PUE12130100093788	Programa de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Del Municipio De San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	DSR Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Cancha	1,200	100.00	100.00	
PUE12130100093793	Trabajo de Rehabilitación Del Centro de Salud Ubicado En La Localidad De Tomalillo, Municipio De Honey, Perteneciente A La Jurisdicción Sanitaria No. No. Huautlaquingo Estado De Puebla	Honey	Tomalillo	Rural	Aportaciones Federales	DSR PAIS Estatal		Salud	En Ejecución	2012	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	100.00	\$0	Obra	880	100.00	95.00	
PUE12130100093912	Iluminación Exterior Especializada Para La Puente De Zaragoza En El Centro Civico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	DSR Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$11,991,569	\$11,991,569	\$11,991,569	\$11,991,569	\$11,991,569	\$11,991,569	\$11,991,569	100.00	\$0	Metro	29,678	100.00	100.00	
PUE12130100093913	Remate E Integración Del Conjunto De La Ex-Hacienda De Chisautla, 2a Etapa, Municipio De San Salvador El Viejo, Puebla	San Salvador el Viejo	San Lucas el Grande	Urbano	Subsidios	DSR Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$19,978,102	\$19,978,102	\$19,978,102	\$19,978,102	\$19,978,102	\$19,978,102	\$19,978,102	100.00	\$0	Obra	16,358	100.00	100.00	
PUE12130100093914	Intervención Arquitectónica Del Edificio Denominado El Hospicio, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	DSR Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$7,692,258	\$7,692,258	\$7,692,258	\$7,692,258	\$7,689,356	\$7,689,356	\$7,689,356	99.96	\$0	Metro Cuadrado	5,779,829	100.00	99.96	
PUE12130100093915	Integración Turística Del Edificio Denominado El Portalillo, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	DSR Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$7,331,101	\$7,331,101	\$7,331,101	\$7,331,101	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	99.90	\$0	Metro Cuadrados	105,757	100.00	99.95	
PUE12130100093916	Adquisición De Terreno Para Llevar A Cabo La Construcción Del Libramiento Puentes, (Paquete 4)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	DSR Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$5,410,000	\$5,410,000	\$5,410,000	\$5,410,000	\$5,410,000	\$5,410,000	\$5,410,000	100.00	\$0	Metro	387,463	100.00	100.00	
PUE12130100093917	Viabilidad Acceso A Campus Bus Y Puente Vehicular Cruce Barranca La Lanza	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	DSR Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$628,755	\$628,755	\$628,755	4.14	\$0	Kilómetro	8,617	100.00	0.00	
PUE12130100093918	Operación Del Corredor Gastronómico Artesanal De Tzetz de Ocampo	Tzetz de Ocampo	Ciudad de Tzetz de Ocampo	Urbano	Subsidios	DSR Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$1,615,892	\$1,615,892	\$1,615,892	34.35	\$0	Metro Cuadrado	4,383	100.00	32.50	
PUE12130100093919	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Ramo 21 Provisiones Salariales Económicas Del Presupuesto De Gastos De La Federación 2012 En Especifico Programas Regionales	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	DSR Programas Regionales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00	
PUE12130100093920	Aportación De 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Presupuesto De Gastos De La Federación 2012 En Especifico Programas Regionales (Convenio \$20,000,000.00)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	DSR Programas Regionales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00	
PUE12130100093935	Trabajo de Rehabilitación Del Centro de Salud Ubicado En La Loc De San Nicolás Bravo Municipio De Amatepec Perteneciente A La Jurisdicción Sanitaria No.9 Tepexi De Rodríguez En El Edo De Puebla	Amatepec	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	DSR PAIS Estatal		Salud	En Ejecución	2012	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	100.00	\$0	Obra	3,276	100.00	100.00	
PUE12130100094366	Programa de Pavimentación, Espacios Deportivos, Rehabilitación de Infraestructura Educativa En El Municipio De San Salvador El Seco	San Salvador el Seco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	DSR Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Obra	2	100.00	100.00	
PUE12130100094428	Programa de Infraestructura Basica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	DSR PAIS Estatal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$18,660,229	\$18,660,229	\$18,660,229	\$18,660,229	\$18,660,229	\$18,660,229	\$18,660,229	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	
PUE12130100094429	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Atepam-Cala Sur De 6.56 Km. De Longitud, Meta 2012: 2.500 Km. (Primera Etapa) Del Km. 0 000 Al Km. 2 500	Atepam	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	DSR PAIS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	100.00	\$0	Kilómetro	2,235	100.00	100.00	
PUE12130100094431	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D San Bernardo Chalchihuepan - San Hipólito Ahijagua De 5.20397 Km. De Longitud Meta 2012: 5.20397 Km. De Km. 0 000 Al Km. 5 203.97	Ocoyuan	San Bernardino Chalchihuepan	Urbano	Aportaciones Federales	DSR PAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,998,641	\$2,998,641	\$2,998,641	\$2,998,641	\$2,998,641	\$2,998,641	\$2,998,641	100.00	\$0	Kilómetro	4,596	100.00	100.00	
PUE12130100094432	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado La Pagoda - Las Hornetas - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Balampán -E.C. De 21.000 Km. De Long. Meta 2012: 3.026 Km. (Ira. Etapa)	Hueyapán	La Pagoda	Rural	Aportaciones Federales	DSR PAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,580,685	\$2,580,685	\$2,580,685	\$2,580,685	\$2,580,685	\$2,580,685	\$2,580,685	100.00	\$0	Kilómetro	656	100.00	100.00	
PUE12130100094433	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado El Colorado - Buena Vista, De 17 Km. De Longitud, Meta 2012: 1.00372 Km. (Segunda Temapequeña Etapa), Del Km. 0 000 Al Km. 11 700		El Colorado	Rural	Aportaciones Federales	DSR PAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$887,404	\$887,404	\$887,404	\$887,404	\$887,404	\$887,404	\$887,404	100.00	\$0	Kilómetro	159	100.00	100.00	
PUE12130100094434	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Gómez Oriente - E.C. (Ira. - Ajoatzingo - Pakolpo) De 6.36 Km. De Longitud, Meta 2012: 1.600 Km. (Primera Etapa), Del Km. 0 000 Al Km. 3 600	Ajoatzingo	Vielvaquiquepe	Rural	Aportaciones Federales	DSR PAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,816	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto	Modificado					Recurrido (Ejercido)	Congratado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual		Insc Anual	
PUE12130100094435	Modernización y Ampliación Del Camino Tipo D Teoman - Apatayam De 1.78 Km. De Longitud, Tramo 0.000 Al Km. 1.785, Ubicado En El Municipio De Atepepan, En El Estado De Puebla.	Atepepan	Teoman	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$294,460	\$294,460	\$294,460	\$294,460	\$294,460	\$294,460	\$294,460	100.00	\$0	Kilómetros	2,000	100.00	100.00	
PUE12130100094436	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Xalcomulco-Tepepan De 2.730 Km. De Longitud, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 2.730	Istacamaxtitlán	Xalcomulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	100.00	\$0	Kilómetro	670	100.00	100.00	
PUE12130100094437	Construcción Del Puente Vehicular Dos Carreres De 232.48 Metros De Longitud Ubicado En El Camino Rural Al Hospital - El Jaguete, Perteneciente Al Municipio De Sanjosep En El Estado De Puebla	Sanjosep	El Jaguete	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$10,865,003	\$10,865,003	\$10,865,003	\$10,865,003	\$10,865,003	\$10,865,003	\$10,865,003	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	
PUE12130100094438	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Jaltepetula-Chicomauitla De 10.20 Km. De Longitud, Meta 2012) Paraje Ocotia Km. Chicomauitla 7.900 (Km. 7.986) A Chicomauitla Km. 2.820 (Km. 10.200)	Chicomauitla	Chicomauitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$414,025	\$414,025	\$414,025	\$414,025	\$414,025	\$414,025	\$414,025	100.00	\$0	Kilómetros	2,820	100.00	100.00	
PUE12130100094439	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Cuatro Caminos - Tepeapulco Viejo, De 3.422 Km. De Longitud, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 3.422, Perteneciente Al Mpio De Tepeapulco En El Edo De Puebla.	Tepeapulco	Tepeapulco Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$668,411	\$668,411	\$668,411	\$668,411	\$668,411	\$668,411	\$668,411	100.00	\$0	Kilómetros	457	100.00	100.00	
PUE12130100094440	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Ocotia - Zihuatustla De 3.005 Km. De Longitud, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 3.005, Ubicado En El Municipio De Zihuatustla, En El Edo De Puebla	Zihuatustla	Zihuatustla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,256,395	\$3,256,395	\$3,256,395	\$3,256,395	\$832,454	\$832,454	\$832,454	25.56	\$0	Kilómetros	0	100.00	60.69	
PUE12130100094441	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Cruz (Barrio), Municipio De Amixtlán	Amixtlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$100,606	\$100,606	\$100,606	\$100,606	\$100,606	\$100,606	\$100,606	100.00	\$0	Metros	200	100.00	100.00	
PUE12130100094442	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De San Luis Tehuautla, Municipio De Tehuacan	Tehuacan	San Luis Tehuautla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$199,085	\$199,085	\$199,085	\$199,085	\$199,085	\$199,085	\$199,085	100.00	\$0	Metros	651	100.00	100.00	
PUE12130100094443	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Plan De Ayoala, Municipio De Tlaxiotepec	Tlaxiotepec	Plan de Ayoala	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$161,315	\$161,315	\$161,315	\$146,579	\$146,579	\$146,579	\$146,579	96.67	\$0	Metros	420	100.00	97.00	
PUE12130100094444	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San José Coyachapa, Municipio De Esperanza	Esperanza	San José Coyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$189,930	\$189,930	\$189,930	\$189,930	\$189,930	\$189,930	\$189,930	100.00	\$0	Metros	211	100.00	100.00	
PUE12130100094445	Construcción Del Puente Anchoa Con Una Longitud De 30.66 Metros, Ubicado En El Kilómetro 0.000 Y Del Camino Cerro Verde - La Florida, Zihuatustla En La Localidad De Cerro Verde, Municipio De Zihuatustla	Zihuatustla	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,142,928	\$2,142,928	\$2,142,928	\$2,142,928	\$2,142,928	\$2,142,928	\$2,142,928	100.00	\$0	Metros	500	100.00	100.00	
PUE12130100094446	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tlatlapet, Municipio De Tulcingo	Tulcingo	San Miguel Tlatlapet	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$291,162	\$291,162	\$291,162	\$220,326	\$220,326	\$220,326	\$220,326	75.67	\$0	Metros	170	100.00	74.62	
PUE12130100094447	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Las Aguitas - Tepicón De 6.15702 Km. De Longitud, Meta 2012) (Tercera Etapa), Del Km. 5.000 Al Km. 6.15702	Zacatlán	Tepicón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,672,296	\$1,672,296	\$1,672,296	\$1,672,296	\$1,672,296	\$1,672,296	\$1,672,296	100.00	\$0	Kilómetros	2,164	100.00	100.00	
PUE12130100094449	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Zintepéc De Juárez - San Pedro Ititia - Mecatlan De Las Flores - Los Merajon - Abascoitilla De 9.98 Km. De Longitud	Xintepéc	Mecatlan de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,390,118	\$1,390,118	\$1,390,118	\$1,390,118	\$1,390,118	\$1,390,118	\$1,390,118	100.00	\$0	Kilómetros	37,960	100.00	100.00	
PUE12130100094450	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Papaloapan - La Garita - Las Flores (San Antonio) - Arapanaco - Smitte De 4.02 Km. De Longitud, Meta 2012) 2.16 Km. Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 2.160	Mueyucmilco	n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$495,892	\$495,892	\$495,892	\$495,892	\$495,892	\$495,892	\$495,892	100.00	\$0	Kilómetros	138	100.00	100.00	
PUE12130100094451	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Villa Lazaro Cardenas (La Uru) - San Bartolo Del Escobal De 4.75 Km. De Longitud, Meta 2012) Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 2.370	Venustiano Carranza	n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,157,050	\$1,157,050	\$1,157,050	\$1,157,050	\$1,157,050	\$1,157,050	\$1,157,050	100.00	\$0	Kilómetros	638	100.00	100.00	
PUE12130100094452	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) Que Beneficiara A Las Localidades De Tepepan, Jose, Cuicatlan Y San Isidro, Pertenecientes Al Municipio De Chignahuila, Puebla	Chignahuila	n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$729,635	\$729,635	\$729,635	\$729,635	\$729,635	\$729,635	\$729,635	100.00	\$0	Metros	6,297	100.00	100.00	
PUE12130100094453	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De LACANUY, Municipio De Hermenegildo Galeana	Hermenegildo Galeana	Lacanuy	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$225,171	\$225,171	\$225,171	\$162,821	\$162,821	\$162,821	\$162,821	72.31	\$0	Metros	210	100.00	65.00	
PUE12130100094454	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cacatzala, Municipio De Hermenegildo Galeana	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$180,184	\$180,184	\$180,184	\$180,184	\$180,184	\$180,184	\$180,184	100.00	\$0	Metros	458	100.00	100.00	
PUE12130100094455	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Zema, Municipio De Hermenegildo Galeana	Hermenegildo Galeana	El Zema	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$201,674	\$201,674	\$201,674	\$196,471	\$196,471	\$196,471	\$196,471	97.42	\$0	Metros	255	100.00	97.31	
PUE12130100094471	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Caxtlyu, Municipio De Hermenegildo Galeana	Hermenegildo Galeana	Caxtlyu	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$56,814	\$56,814	\$56,814	\$51,840	\$51,840	\$51,840	\$51,840	91.25	\$0	Metros	97	100.00	91.08	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
											Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejercido)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
PUE12130100094742	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyoy, Municipio De Herensegildo Galeana	Herensegildo Galeana	Coyoy	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$159,654	\$159,654	\$159,654	\$145,619	\$145,619	\$145,619	\$145,619	91.21	\$0	Metros	2,221	100.00	91.00	
PUE12130100094743	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Andrés Coyotlán, Municipio De Xixtatlán	Xixtatlán	San Andrés Coyotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$307,717	\$307,717	\$307,717	\$307,717	\$307,717	\$307,717	\$307,717	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	
PUE12130100094744	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlanahuac De Hernández, Municipio De Tepetzintla	Tepetzintla	Tlanahuac de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$596,728	\$596,728	\$596,728	\$596,728	\$585,496	\$585,496	\$585,496	98.12	\$0	Metros	9,514	100.00	98.02	
PUE12130100094746	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Zamarrilla De Alvaro Obregón, Municipio De Juan N. Méndez	Zamarrilla de Alvaro Obregón	Zamarrilla de Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$150,163	\$150,163	\$150,163	\$115,535	\$115,535	\$115,535	\$115,535	76.94	\$0	Línea de Conducción	879	100.00	77.05	
PUE12130100094747	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Magdalena Alquitagán, Municipio De Juan N. Méndez	Juan N. Méndez	Magdalena Alquitagán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$173,543	\$173,543	\$173,543	\$144,593	\$144,593	\$144,593	\$144,593	83.32	\$0	Línea de Conducción	866	100.00	87.95	
PUE12130100094748	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Interoyola, Municipio De Pantepac	Pantepac	Interoyola	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$270,416	\$270,416	\$270,416	\$182,508	\$182,508	\$182,508	\$182,508	67.49	\$0	Metros	866	100.00	66.00	
PUE12130100094749	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Almoloya (San Jerónimo Almoloya), Municipio De Cuautimón	Cuautimón	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$360,915	\$360,915	\$360,915	\$340,090	\$340,090	\$340,090	\$340,090	94.23	\$0	Metros	866	100.00	95.50	
PUE12130100094750	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Zotolín Y San Juan Anantlán (Parte Alta), Municipio De Caltepec	Caltepec	Zotolín	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$217,608	\$217,608	\$217,608	\$139,992	\$139,992	\$139,992	\$139,992	64.33	\$0	Metros	267	100.00	71.06	
PUE12130100094751	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Gregorio Zacapochpan, Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapochpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$76,943	\$76,943	\$76,943	\$44,889	\$44,889	\$44,889	\$44,889	58.34	\$0	Metros	6,959	100.00	56.54	
PUE12130100094752	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Ceiba Chica, Municipio De Pantepac	Pantepac	La Ceiba Chica	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$473,560	\$473,560	\$473,560	\$473,560	\$473,560	\$473,560	\$473,560	100.00	\$0	Metros	6,959	100.00	100.00	
PUE12130100094753	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cala Sur, Municipio De Atzacan	Atzacan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$365,114	\$365,114	\$365,114	\$365,114	\$365,114	\$365,114	\$365,114	100.00	\$0	Metros	2,511	100.00	100.00	
PUE12130100094754	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Primera Etapa En Las Localidades De Hueytlalpan	Hueytlalpan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$889,063	\$889,063	\$889,063	\$467,007	\$467,007	\$467,007	\$467,007	52.53	\$0	Metros	2,511	100.00	51.00	
PUE12130100094755	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Pahuata, Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$271,230	\$271,230	\$271,230	\$184,389	\$184,389	\$184,389	\$184,389	67.98	\$0	Metros	941	100.00	68.00	
PUE12130100094756	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Localidades De Cala Norte Y Potrero Nuevo, Municipio De Atzacan	Atzacan	Cala Norte	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,018,233	\$1,018,233	\$1,018,233	\$963,261	\$963,261	\$963,261	\$963,261	94.60	\$0	Metros	941	100.00	95.96	
PUE12130100094757	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Álamo, Municipio De Tlaxco	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$195,321	\$195,321	\$195,321	90.97	\$0	Metros	0	100.00	91.00	
PUE12130100094758	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huachichango, Municipio De Huachichango	Huachichango	Huachichango	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,190,348	\$1,190,348	\$1,190,348	\$1,190,348	\$1,065,103	\$1,065,103	\$1,065,103	89.48	\$0	Metros	11,082	100.00	89.02	
PUE12130100094759	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín Atlihucan, Municipio De Xicotepac	Xicotepac	San Agustín Atlihucan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$728,942	\$728,942	\$728,942	\$728,942	\$509,580	\$509,580	\$509,580	69.91	\$0	Metros	0	100.00	68.61	
PUE12130100094760	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llano Grande, Municipio De Yehualtepec	Yehualtepec	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$203,656	\$203,656	\$203,656	\$203,656	\$131,104	\$131,104	\$131,104	64.38	\$0	Metros	0	100.00	64.38	
PUE12130100094761	Perforación De Pozo Profundo, Equipamiento Y Línea De Conducción Para Agua Potable En La Localidad De Ignacio Zaragoza, Municipio De Xicotepac De Benito Juárez	Xicotepac de Benito Juárez	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$290,627	\$290,627	\$290,627	\$290,627	\$209,664	\$209,664	\$209,664	72.14	\$0	Metros	200	100.00	70.94	
PUE12130100094762	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Débora Carrizal, Municipio De Cuayuca de Andrade	Cuayuca de Andrade	Débora Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$271,387	\$271,387	\$271,387	\$271,387	\$138,267	\$138,267	\$138,267	50.95	\$0	Metros	4,487	100.00	49.00	
PUE12130100094763	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Calera, Municipio De Atlaco	Atlaco	San Jerónimo Calera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$396,638	\$396,638	\$396,638	\$396,638	\$86,781	\$86,781	\$86,781	21.88	\$0	Metros	4,051	100.00	18.50	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Insc Anual	
PUE12130100094764	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Hecticopan, Municipio De Zacapoatlán	Zacapoatlán	Hecticopan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$185,849	\$186,849	\$186,849	\$185,849	\$112,296	\$112,296	\$112,296	60.10	\$0	Metros	0	100.00	\$8.38	
PUE12130100094765	Ampliación De Electrificación De La Colonia Aquiles Córdoba Morán, Municipio De Jopala	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$574,720	\$574,720	\$574,720	\$574,720	\$574,720	\$574,720	\$574,720	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	
PUE12130100094791	Construcción De Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados Para El Cla En La Loc De San Sebastián Alcomunga, Mpo De Ajaipán Edo De Puebla	Ajaipán	San Sebastián Alcomunga	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$13,590,612	\$13,590,612	\$13,590,612	\$13,590,612	\$13,590,612	\$13,590,612	\$13,590,612	100.00	\$0	Obras	6,692	100.00	100.00	
PUE12130100094823	Trabajo De Rehabilitación Del Hospital Comunitario Ubicado En La Loc De Santa María Del Monte Mpo De Vicente Guerrero Pertenciente A La J. Sanitaria No.10 Tehuacan Edo De Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$13,502,578	\$13,502,578	\$13,502,578	\$13,502,578	\$13,502,578	\$13,502,578	\$13,502,578	100.00	\$0	Obras	27,068	100.00	100.00	
PUE12130100095299	Construcción De Un Centro De Salud De 3 Nucleo Basico Mas 1 Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Cristóbal Tepetopan Mpo De Tehuacan Edo De Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		00	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	\$0	Obras	1,957	100.00	0.00		
PUE12130100095343	Construcción De Un Centro De Salud De 3 Nucleo Basico Mas 1 Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Gregorio Zacapoatlán, Mpo De San Pedro Cholula Edo De Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapoatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	\$0	Obras	1,250	100.00	100.00	
PUE12130100095415	Construcción De Un Centro De Salud De 3 Nucleo Basico Mas 1 Dental En El Cla Ubicado En La Loc De San Martín Rinconada Mpo De Masapitlán De Juárez Edo De Puebla	Masapitlán de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$3,440,353	\$3,440,353	\$3,440,353	\$3,440,353	\$3,440,353	\$3,440,353	\$3,440,353	100.00	\$0	Obras	2,276	100.00	100.00	
PUE12130100095441	Trabajo De Rehabilitación Del Centro De Salud Ubicado En La Localidad De San José Cuamba, Municipio De San José Chiapa Pertenciente A La J. Sanitaria No.4 San Salvador El Seco Edo De Puebla	San José Chiapa	San José Cuamba	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	100.00	\$0	Obras	1,774	100.00	99.00	
PUE12130100095465	Trabajo De Rehabilitación Del Centro De Salud Ubicado En La Localidad De Santa Lucía Cuamatzacoac, Municipio De Arizaco Pertenciente A La Jurisdicción Sanitaria No.5 Huejutlango En El Edo De Puebla	Arizaco	Santa Lucía Cuamatzacoac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	100.00	\$0	Obras	1,394	100.00	100.00	
PUE12130100095562	Trabajo De Rehab. Del Centro De Salud Ubicado En La Loc. De Ampliación San Diego La Mesa Tlachililanga, Mpo. De San Diego La Mesa Tlachililanga Pertenciente A La J. Sanitaria No.3 Edo De Puebla	San Diego La Mesa Tlachililanga	Ampliación de San Diego La Mesa Tlachililanga	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	100.00	\$0	Obras	1,229	100.00	100.00	
PUE12130100095580	Construcción De Un Centro De Salud De Un Nucleo Basico Mas Un Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Juan Arcos Ojo De Agua, Mpo. Chalchicomula De Semea Edo De Puebla	Chalchicomula de Semea	San Juan Arcos Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	\$0	Obras	1,497	100.00	0.00	
PUE12130100097182	Construcción De Un Centro De Salud De 3 Nucleos Basicos Mas 1 Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Bartolo Tepanco De López, Mpo De Tepanco De López Edo De Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Tepanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$8,114,256	\$8,114,256	\$8,114,256	\$8,114,256	\$8,114,256	\$8,114,256	\$8,114,256	100.00	\$0	Obras	592	100.00	100.00	
PUE12130100097363	Construcción De Un Centro De Salud De Un Nucleo Basico Mas 1 Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Mateo Tlacotepec, Mpo De Abasco Edo De Puebla	Abasco	Tlacotepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	\$0	Obras	3,045	100.00	0.00	
PUE12130100097637	Construcción De Un Centro De Salud De Un Nucleo Basico Mas Un Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San José Coyachapa, Municipio De Esperanza En El Edo De Puebla	Esperanza	San José Coyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	\$0	Obras	1,539	100.00	100.00	
PUE12130100097749	Trabajo De Rehabilitación Del Centro De Salud Ubicado En La Localidad De Concepción Capulal, Municipio De Benito Juárez Pertenciente A La Jurisdicción Sanitaria No.9 Tepexi De Rodríguez En El Edo De Puebla	Benito Juárez	Concepción Capulal (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	100.00	\$0	Obras	3,020	100.00	100.00	
PUE12130100098029	Trabajo De Rehabilitación Del Centro De Salud Ubicado En La Localidad De San Salvador (Maravillas), Municipio De Xicotelco, Pertenciente A La Jurisdicción Sanitaria No.3 Zacapoatlán Edo De Puebla	Xicotelco	San Salvador (Maravillas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	100.00	\$0	Obras	4,224	100.00	97.00	
PUE12130100098260	Construcción De Un Centro De Salud De Un Nucleo Basico Mas Dental Para El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Miguel Tenango, Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Salud	En Ejecución	2012	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	100.00	\$0	Obras	1,011	100.00	0.00	
PUE12130100102134	Rehabilitación Y Protección De Infraestructura Sanitaria Y Estructura Del Círculo Atoyac	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,247,274	\$2,247,274	\$2,247,274	\$2,247,274	\$2,247,274	\$2,247,274	\$2,247,274	100.00	\$0	Obras	21,000	100.00	100.00	
PUE12130100102135	Rehabilitación Y Reubicación De Infraestructura Sanitaria Y Desactiva De Tubería Del Entero San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,002,006	\$2,002,006	\$2,002,006	\$2,002,006	\$2,002,006	\$2,002,006	\$2,002,006	100.00	\$0	Obras	49,000	100.00	100.00	
PUE12130100102136	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tepexi De Alcomunga (Todos Santos) Municipio De Tepexi De Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Alcomunga (Todos Santos)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$835,526	\$835,526	\$835,526	\$835,526	\$835,526	\$835,526	\$835,526	100.00	\$0	Obras	109	100.00	100.00	
PUE12130100102196	Programa De Pavimentación De Espacios Deportivos, Alcantarillado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Ahusotepec	Ahusotepec	Manzanillo	Rural	Subsidios				OTR Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alcantarillado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y descentralismo territorial	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	421	100.00	100.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que no han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Observaciones			
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milloneros)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico					
																				Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Insc Anual	
PUE1213010102619	Construcción De Un Centro De Salud De 3 Nucleos Basico Mas Dental Para El Centro Integrado de Servicios Médicos En La Localidad De San Sebastián Tetzela Municipio de Amatepec En El Estado De Puebla	Amatepec	San Sebastián Tetzela	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Salud	En Ejecución	2012	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	\$0	0	Otra	3,651	100.00	100.00	
PUE1213010103571	Aportación Federal Al Fondo De Fomento Agropecuario Del Estado De Puebla Fofepa	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$209,669,100	\$209,669,100	\$207,006,438	\$207,006,438	\$0	\$209,006,438	\$209,006,438	99.68	\$0	0	APORTACION	5,000	100.00	90.00	
PUE1213010103640	Constru Pavimen De Concreto Hidráulico, Guarni, Banquetas Y Obras Complementarias En Camino A Tlaltepango / Autopista Puebla-Veracruz Líderes Tlalaxia O D.N. Solidaridad Jta Aux Sn Pablo Xochimilcohuacan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	95.00	
PUE1213010103641	Proyecto Tecnológico Para El Crecimiento De La Plataforma De Video Vigilancia En El Mpio Puebla (Seminario Y Colección 300 Cámaras Video Vigilancia Ambito Seg Pública Istra Etra)	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	100.00	\$0	0	Pieza	1,485,941	100.00	100.00	
PUE1213010103642	Aportación 3 Al Millar Para Fiscalización De Los Recursos Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas Del Pef 2012 En Especifico Programas Regionales (Mpio Puebla 40 Mq)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	0	Pago	1	100.00	100.00	
PUE1213010103643	Aportación 5 Al Millar Para Fiscalización De Los Recursos Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas Del Pef 2012 Especifico Programas Regionales Convenio 20 Mq	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	0	Pago	1	100.00	100.00	
PUE1213010103690	Programa Especial De Seguridad Alimentaria(Pesa)	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$202,425,400	\$202,425,400	\$202,425,400	\$0	\$0	\$121,093,261	\$121,093,261	59.82	\$0	0	BENEFICIARIO	13,768	100.00	80.00	
PUE1213010104042	Calle Camino A San Miguel Espejo Entre Calle San Isidro Y Priv. Sigüenza, Colonia Campestre San Isidro Santa María Xonotepac	Puebla	Santa María Xonotepac	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,024,498	\$1,024,498	\$1,024,498	\$1,024,498	\$1,024,498	\$1,024,498	\$1,024,498	100.00	\$0	0	Metro Cuadrado	260	100.00	100.00	
PUE1213010104043	Calle Ignacio Zaragoza Entre 24 Sur Y Calle Universal, Y Calle Universal Entre Ignacio Zaragoza Y Avenida De Las Torres	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,015,714	\$1,015,714	\$1,015,714	\$1,015,714	\$1,015,714	\$1,015,714	\$1,015,714	100.00	\$0	0	Metro Cuadrado	204	100.00	100.00	
PUE1213010104044	Calle Lateral De Av. San Felipe Entre Blvd. Hermanos Sardan Y Calle Chopi En Las Colonias, Villa Posadas, Seal Del Monte Fraccionamiento Valle Del Angel,Rancho Colorado Y Gonzalez Ortega	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$13,004,309	\$13,004,309	\$13,004,309	\$13,004,309	\$13,004,309	\$13,004,309	\$13,004,309	100.00	\$0	0	Metro Cuadrado	2,280	100.00	100.00	
PUE1213010104045	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 11 A Sur Entre Calle 117 Poniente Y Periferico Ecologico De La Colonia Castillota	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,581,402	\$1,581,402	\$1,581,402	\$1,581,402	\$1,581,402	\$1,581,402	\$1,581,402	100.00	\$0	0	Metro Cuadrado	271	100.00	100.00	
PUE1213010104046	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle 113 B Poniente Entre Periferico Ecologico Y Calle 11 A Sur De La Colonia Castillota	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$856,577	\$856,577	\$856,577	\$856,577	\$856,577	\$856,577	\$856,577	100.00	\$0	0	Metro Cuadrado	190	100.00	100.00	
PUE1213010104044	Aportación Federal Para Los Programas Hidrográficas 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$58,045,441	\$58,045,441	\$53,960,911	\$53,960,911	\$53,960,911	\$53,960,911	\$53,960,911	92.98	\$0	0	hectárea	7,000	100.00	90.00	
PUE1213010105575	Construcción De Adquisición De La Calle Emiliano Zapata De La Localidad De San Bartolo Xonotepac	Tehuacan de López	San Bartolo Xonotepac	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	100.00	\$0	0	M2, Adquisición o empedrado	780	100.00	100.00	
PUE1213010108678	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$99,964	\$99,964	\$99,964	\$0	\$0	\$99,964	\$99,964	100.00	\$0	0	Otra	21,515	100.00	100.00	
PUE1213010108689	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,137,120	\$1,137,120	\$1,137,120	\$0	\$0	\$1,137,120	\$1,137,120	100.00	\$0	0	Otra	351,769	100.00	1.00	
PUE1213010108702	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Xochitlán Todos Santos	Xochitlán Todos Santos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$3,796,200	\$3,796,200	\$3,796,200	\$3,796,200	\$3,796,200	\$3,796,200	\$3,796,200	100.00	\$0	0	Otra	1,000	100.00	100.00	
PUE1213010108744	Unidad Ballística Y Rastreo Computarizado De Armas	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	0	Otra	1,485,941	100.00	100.00	
PUE1213010108774	Adquisición De Calle Hidalgo Y Calle Camino Nacional	Tehuacan	Santa Isabel Tehuacan	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	0	M2, Adquisición o empedrado	135	100.00	100.00	
PUE1213010108946	Montaje De Dos Laboratorios De Ingeniería Médica, Ingeniería Eléctrica E Ingeniería Electrónica En El Instituto Tecnológico De Puebla Clave Zim0019y, Ubicado En La Cabeza Municipal De Pue	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,992,790	\$2,992,790	\$2,992,790	\$2,992,790	\$2,992,790	\$2,992,790	\$2,992,790	100.00	\$0	0	Equipo	1	100.00	100.00	
PUE1213010108982	Construcción De Dos Laboratorios De Computo Cuatro Aslas Didácticas,División, Dos Módulos Sanitarios Y Tres Módulos De Saneamiento En La Universidad De Educación A Distancia En Xicotepac, Pue	Tehuacan	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,722,214	\$2,722,214	\$2,722,214	\$2,722,214	\$2,722,214	\$2,722,214	\$2,722,214	100.00	\$0	0	Otra	1	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto					Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Insc Anual
PUE12130101120682	Programa de Pavimentación Espacios Deportivos Alumbrado Público Y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Para Municipios Y Demarcaciones Territoriales	Xiutepec	San Salvador (Marangillo)	Rural	Subsidios	UDS Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,719	100.00	100.00	
PUE12130101121226	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 4 Pte-Ota Entre Y Y 2 Norte	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Subsidios	UDS Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,347,650	\$2,347,650	\$2,347,650	\$0	\$2,347,650	\$2,347,650	\$2,347,650	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	
PUE12130101121247	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 3 Poniente Entre Calle 9 Norte Y 5 Norte	Tochtepec	San Martín Caltemo	Urbano	Subsidios	UDS Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,448,550	\$1,448,550	\$1,448,550	\$0	\$1,448,550	\$1,448,550	\$1,448,550	100.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	100.00	
PUE12130101121950	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Tenampulco	Tenampulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UDS Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	100.00	\$0	Obra	900	100.00	100.00	
PUE12130101129959	Adquisición De La Privada 15 Sur 1a. Etapa, Entre Diagonal De La 12 Sur Y Entrada A Franc. Villa De Las Flores.	Ayacotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UDS Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	833	100.00	100.00	
PUE12130101129985	Plan de Acción Climática Municipal (Pamun)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	SD10 Programa Nacional Forestal PAGO por Servicios Ambientales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$100,000	Libro	1,000	100.00	0.00	
PUE12130101129999	Convenio de Colaboración Para La Producción Planta Forestal	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UD16 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$390,000	\$390,000	\$147,592	\$147,592	\$147,592	\$147,592	\$147,592	37.64	\$0	Planta	200,000	100.00	100.00	
PUE12130101130228	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Laboratorio De Computo, Dirección Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial	Tlachichuca	San Miguel Zoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	100.00	\$0	Obra	1,077	100.00	100.00	
PUE12130101130229	Construcción De Dos Laboratorios De Computo, Cuatro Aulas Didácticas, Un Salón De Usos Múltiples, Dirección, Un Nucleo De Sanitario Y Dos Módulos De Escuelas	Vicente Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	100.00	\$0	Obra	75	100.00	100.00	
PUE12130101130230	Construcción De Puerta De Acceso, Puente, Subestación Eléctrica Y Jardinería (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios	Xiutepec	Tlaxcoatlantongo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130101130231	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	Tlachichuca	San Miguel Zoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	100.00	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	
PUE12130101130232	Construcción De Un Aula Cocina En Estructura De Concreto Especial, Puerta De Acceso Y Jardinería (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios	Xicaxtlan	Xicaxtlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	100.00	\$0	Obra	1,022	100.00	100.00	
PUE12130101130233	Construcción De Un Aula Cocina, Puerta De Acceso, Subestación Eléctrica Y Jardinería (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios, En La Localidad De Alhuaca	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE12130101130234	Rehabilitación De Los Edificios A, C Y D Y Obra Exterior Complementaria En La Universidad De Desarrollo Del Estado De Puebla Campus Ajalpan Clave 21neu1069	Ajalpan	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$3,905,958	\$3,905,958	\$3,905,958	\$3,905,958	\$3,905,958	\$3,905,958	\$3,905,958	100.00	\$0	Obra	58	100.00	100.00	
PUE12130101130235	Terminación De Los Edificios A, B, Y C, Puerta De Acceso, Subestación Eléctrica (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios En La Localidad De El Chaqui, Municipio De Tenampulco	Tenampulco	El Chaqui	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
PUE12130101130485	Rehabilitación Del Mercado De San Baltasar Campeche	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,338,405	\$2,338,405	\$2,338,405	\$2,338,405	\$2,338,405	\$2,338,405	\$2,338,405	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14,868	100.00	100.00	
PUE12130101130486	Rehabilitación Del Mercado Emma	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,271,518	\$2,271,518	\$2,271,518	\$2,271,518	\$2,271,518	\$2,271,518	\$2,271,518	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,354	100.00	100.00	
PUE12130101130487	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Mercado José María Morelos Y Pavón Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$7,902,522	\$7,902,522	\$7,902,522	\$7,902,522	\$7,902,522	\$7,902,522	\$7,902,522	100.00	\$0	Metro Cuadrado	12,684	100.00	100.00	
PUE12130101130488	Reordenamiento Central De Abasto Ciudad De Puebla Para Su Mejoramiento Logístico (Una Etapa) En Clás Del Conde D/8 Del Polígono Delimitado Por Circuito Int Sur, Nte Y Ote De La Cal D/ral De Abastos	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$20,888,111	\$20,888,111	\$20,888,111	\$20,888,111	\$20,888,111	\$20,888,111	\$20,888,111	100.00	\$0	Edificio público	16,440	100.00	100.00	
PUE12130101130489	Supervisión Para La Rehabilitación Del Mercado Amaluan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$140,200	\$140,200	\$140,200	\$140,200	\$140,200	\$140,200	\$140,200	100.00	\$0	Supervisión	1,500,000	100.00	100.00	
PUE12130101130490	Supervisión De La Rehabilitación Del Mercado De San Baltasar Campeche Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$119,320	\$119,320	\$119,320	\$119,320	\$119,320	\$119,320	\$119,320	100.00	\$0	Supervisión	1,500,000	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto							Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado				Reembolsado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual	Insc Anual	
PUE12130101130491	Supervisión Para el Mejoramiento de la Central de Abastos de la Ciudad de Puebla Para Su Mejoramiento Logístico (2da. Etapa).	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	2214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	100.00	\$0	Supervisión	16,640	100.00	100.00	
PUE12130101130492	Supervisión Para la Rehabilitación Del Mercado Xonaca	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	2214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$115,150	\$115,150	\$115,150	\$115,150	\$115,150	\$115,150	100.00	\$0	Supervisión	1,500,000	100.00	100.00	
PUE12130101130493	Supervisión Para la Rehabilitación Y Mantenimiento Del Mercado José María Morales Y Pavón	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	2214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$410,050	\$410,050	\$410,050	\$410,050	\$410,050	\$410,050	100.00	\$0	Supervisión	1,500,000	100.00	100.00	
PUE12130101130494	Trabajos de Remodelación y Mantenimiento En El Mercado Amaluan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	2214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,714,314	\$2,714,314	\$2,714,314	\$2,714,314	\$2,714,314	\$2,714,314	100.00	\$0	Obra	14,117	100.00	100.00	
PUE12130101131100	Programa de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Aljojuca	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Subsidios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Obra	300	100.00	100.00	
PUE12130101131487	Construcción Y Obras Complementarias En Calle Real, Perifoneo, C. P. De La 18 Sur Y C. San Sebastián Perifoneo Y C. De San Marcos, Col. Roca Puebla Sa-las Chapulco.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	\$3,106,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,229	100.00	100.00	
PUE12130101131488	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle E (Artículo 1º) Entre Calle Artículo 11 Y Calle Camino Antiguo Balcones Col. Constitución Mexicana	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$479,119	\$479,119	\$479,119	\$479,119	\$479,119	\$479,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	934	100.00	100.00	
PUE12130101131489	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Miguel Hidalgo / Av. Yucatán Y Barranca Ximénez, Col. Puente de San Aparicio (2da. Sección).	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$983,871	\$983,871	\$983,871	\$983,871	\$983,871	\$983,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,657	100.00	100.00	
PUE12130101131490	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Privada Violeta / Calle Capulín Y Fin De La Privada Violeta De La Colonia Viveros Del Valle	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$481,501	\$481,501	\$481,501	\$481,501	\$481,501	\$481,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	790	100.00	100.00	
PUE12130101131491	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Art. 18 / Av. Constituyentes Y C. Art. 1 de La Col. Constitución Mexicana	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	\$1,234,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238	100.00	100.00	
PUE12130101131492	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Calle Isaac Newton Entre Calle Parroquia Y Calle Edmundo De La Colonia Sanelite Registrada	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	\$2,742,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,365	100.00	100.00	
PUE12130101131493	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 26 Norte, Calle Mariano Avila Camacho Y Calle Benito Juárez, Col. El Salvador.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$663,732	\$663,732	\$663,732	\$663,732	\$663,732	\$663,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,539	100.00	100.00	
PUE12130101131494	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Artículo No. 16 / Av. Constituyentes Y C. San Ignacio, Col. Constitución Mexicana.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,247,953	\$1,247,953	\$1,247,953	\$1,247,953	\$1,247,953	\$1,247,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,287	100.00	100.00	
PUE12130101131495	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Lealmita Entre Calle Albert Einstein Y Privada Galileo Galilei De La Colonia Sanelite Registrada	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	\$3,507,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,891	100.00	100.00	
PUE12130101131496	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 11 Pte / Sección A Cholula Y Perifoneo De La 18 Sur Y C. Perifoneo De La 18 Sur / C. 11 Pte Y Calle 13 Pte Col. Reforma Sur	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	\$1,603,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,963	100.00	100.00	
PUE12130101131497	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Llámita / Blvd Carlos Camacho Sepúlveda Y C. Benito Juárez Barrio De San Juan J.A. San Francisco Tomimahuacan.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	\$1,397,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,253	100.00	100.00	
PUE12130101131498	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En C. Misael Muñoz Acosta. / C. 12 De Oct Y Priv Misael Muñoz Acosta, Col. Barranca Honda.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$684,792	\$684,792	\$684,792	\$684,792	\$684,792	\$684,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,093	100.00	100.00	
PUE12130101131499	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Métricas De Camenas / C. 23 De Mayo Y Diluvio Paso de Vialta De La Col. Barranca Honda	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$329,867	\$329,867	\$329,867	\$329,867	\$329,867	\$329,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	686	100.00	100.00	
PUE12130101131500	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 104 B Oriente / Carretera A La Reurrección Y Barranca De La Colonia Bosques De Santa Anita	Puebla	La Reurrección	Urbano	Subsidios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	\$2,439,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,252	100.00	100.00	
PUE12130101131501	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En C. Bellinos Sageta / Llámita De Casa Com Pasa De Vialta Y Pavim. Exist. Insuetada De San José El Rincón.	Puebla	San José el Rincón Rural	Rural	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$690,645	\$690,645	\$690,645	\$690,645	\$690,645	\$690,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	100.00	
PUE12130101131502	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En C. Itancinhuatl / Lateral A Blvd Capitán Carlos Camacho Sepúlveda Y C. Popocatepetl, Col. Patria Nova J.A. San Francisco Tomimahuacan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	\$1,522,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,953	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas Integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones		
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico			
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual
PUE12130100131503	Constru Pavimento Y Obras Complem Calle 87 B Ote. / C. Pralon La 14 Sur Y C. Pralon De La 16 Sur. Col Granjas De San Isidro.	Puebla	San Isidro Buen Suceso	Rural	Convenio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$780,303	\$780,303	\$780,303	\$780,303	\$780,303	\$780,303	\$780,303	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,917	100.00	100.00
PUE12130100131504	Constru Pavimento Y Obras Comple C. Artículo 20. 21. / Prolongación De La 3 Sur Y Avenida Constituyentes Col Constitucion Mexicana.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,478,322	\$1,478,322	\$1,478,322	\$1,478,322	\$1,478,322	\$1,478,322	\$1,478,322	100.00	\$0	Metro Cuadrados	2,129	100.00	100.00
PUE12130100131505	Constru Pavimento Y Obras Comple En Calle 6 Ote. Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Jorge Murad, Colonia Los Alamos Toluque.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,484,100	\$1,484,100	\$1,484,100	\$1,484,100	\$1,484,100	\$1,484,100	\$1,484,100	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,561	100.00	100.00
PUE12130100131506	Constru Pavimento Y Obras Comple En C. 11 De Enero / C. 23 De Mayo Y C. Marlene De Tlaxiaco De La Col Barrera Honda	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,359,924	\$1,359,924	\$1,359,924	\$1,359,924	\$1,359,924	\$1,359,924	\$1,359,924	100.00	\$0	Metro Cuadrados	2,043	100.00	100.00
PUE12130100131507	Constru Pavimento Y Obras Complem En C. Ignacio Zaragoza / Andador Miguel Ángel Zamudio Y Priv Vicente Guerrero J.A. Sta Maria Guadalupe Tecola	Puebla	Santa María Guadalupe Tecola	Rural	Convenio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$519,544	\$519,544	\$519,544	\$519,544	\$519,544	\$519,544	\$519,544	100.00	\$0	Metro Cuadrados	788	100.00	100.00
PUE12130100131508	Constru Pavimento Y Obras Complem En Calle Artículo 8º / Av Constituyentes Y Calle Eje E Y Artículo 1º Col Constitucion Mexicana	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,819,949	\$1,819,949	\$1,819,949	\$1,819,949	\$1,819,949	\$1,819,949	\$1,819,949	100.00	\$0	Metro Cuadrados	2,516	100.00	100.00
PUE12130100131509	Constru Pavimento Y Obras Complem En Calle Francisco Villa / C. Margarita Masa De Juárez Y C. Melitón De La Col Anglia Historiadoras	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	\$1,516,386	100.00	\$0	Metro Cuadrados	2,105	100.00	100.00
PUE12130100131510	Construcción De Pavimento Y Obras Comple C. 15 De Sept / C. 12 De Oct. Y C. 14 De Octubre J.A. Sta Maria Somatense.	Puebla	Santa María Somatense	Urbano	Convenio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,115,559	\$1,115,559	\$1,115,559	\$1,115,559	\$1,115,559	\$1,115,559	\$1,115,559	100.00	\$0	Metro Cuadrados	2,582	100.00	100.00
PUE12130100131511	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Revolución Entre Calle 3 De Enero Y Barrera Col Nueva San Salvador	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	\$2,365,765	100.00	\$0	Metro Cuadrados	5,814	100.00	100.00
PUE12130100131512	Banco De 1 Al Millar Por El Monto Total Asignado Al Convenio Popsa 12, Segun Clausula X Parrafo 2 De Bate Y En Cumplimiento Al Art. 82 Fracción A1 De La Lfppm	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	100.00	\$0	Pago	1	100.00	100.00
PUE12130100131790	Aportación Del 1 Al Millar Para La Finalización De Los Recursos Del Fondo De Inv. Espacios Dep. Alumbrado Púb. Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para Mun. Y Demarcaciones Territoriales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$214,518	\$214,518	\$214,518	\$214,518	\$214,518	\$214,518	\$214,518	100.00	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00
PUE12130100131791	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De San Diego La Mesa Tlachinilzingo	San Diego La Mesa Tlachinilzingo	Tlachinilzingo	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Obra	553	100.00	100.00
PUE12130100131792	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para Municipios Y Demarcaciones Territoriales	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	Metro Cuadrados	5,733	100.00	100.00
PUE12130100131793	Adquirimiento Cerrada Francisco I. Madero Entre Lindero Con San Miguel Tlaxiaco Y Calle Francisco I. Madero	Tlaxiaco	Santa María Tlaxiaco	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$691,853	\$691,853	\$691,853	\$691,853	\$691,853	\$691,853	\$691,853	100.00	\$0	M2, Adquirimiento o empedrado	160	100.00	100.00
PUE12130100131794	Adquirimiento De Calle Francisco I. Madero Entre Avenida Nacional Y Cerrada Francisco I. Madero	Tlaxiaco	Santa María Tlaxiaco	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,015,819	\$1,015,819	\$1,015,819	\$1,015,819	\$1,015,819	\$1,015,819	\$1,015,819	100.00	\$0	M2, Adquirimiento o empedrado	160	100.00	100.00
PUE12130100131795	Adquirimiento De Callejon Francisco I. Madero Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Francisco I. Madero	Tlaxiaco	Santa María Tlaxiaco	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$252,193	\$252,193	\$252,193	\$252,193	\$252,193	\$252,193	\$252,193	100.00	\$0	M2, Adquirimiento o empedrado	100	100.00	100.00
PUE12130100131796	Continuación De Adquirimiento De La Calle Emiliano Zapata Desde Pavimento Existente Hasta Cadenero 0 210	Tlaxiaco	Santa María Tlaxiaco	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$737,435	\$737,435	\$737,435	\$737,435	\$737,435	\$737,435	\$737,435	100.00	\$0	M2, Adquirimiento o empedrado	110	100.00	100.00
PUE12130100131804	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Zautla	Zautla	Zautla	Rural	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Obra	550	100.00	100.00
PUE12130100131805	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Hermenegildo Galeana	Hermenegildo Galeana	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Obra	750	100.00	100.00
PUE12130100131810	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Obra	320	100.00	100.00
PUE121301001312104	Adquirimiento De Calle Priv. De Las Rosas Entre Calle Jasmine Y Azuena, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepicujana	Tepicujana	Tepicujana	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$269,739	\$269,739	\$269,739	\$269,739	\$269,739	\$269,739	\$269,739	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 Fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XY y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones		
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milloneros)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico			
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual
PUE1213010112109	Adquisición De Privada Sumachi Entre Calle Jaguey Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeojuma	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	US8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$264,690	\$264,690	\$264,690	\$264,690	\$264,690	\$264,690	\$264,690	100.00	\$0	Metro Cuadrado	70	100.00	100.00	
PUE1213010113215	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 5 De Mayo Entre Calle Hidalgo Y Camino A Terrero De Cultivo Ubicada En La Localidad De La Magdalena, Municipio De Tepeojuma	Tepeojuma	La Magdalena	Rural	Subsidios	US8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$464,570	\$464,570	\$464,570	\$464,570	\$464,570	\$464,570	\$464,570	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	
PUE1213010112262	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Mpio. De Axatemo	Axatemo	San José Axatemo	Rural	Subsidios	US8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,543	100.00	100.00	
PUE1213010113244	Trabajo De Rehabilitación Del Centro De Salud Ubicado En La Loc De San Nicolás Bravo, Municipio De San Nicolás Bravo Pertenciente A La Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacan En El Edo De Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal	Salud	En Ejecución	2012	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	\$1,117,148	100.00	\$0	Obra	1,693	100.00	96.00	
PUE1213010112495	Adquisición De Dos Aulas Telebásicas Y Un Aula De Usos Múltiples En El Bachillerato Digital No. 21 Clave 23400746, Ubicado En La Localidad Atepan De Calá Sur, Municipio De Atepan, Pue	Calá Sur	Calá Sur	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$789,584	\$789,584	\$789,584	\$789,584	\$789,584	\$789,584	\$789,584	100.00	\$0	Obra	29	100.00	100.00	
PUE1213010113246	Adquisición De Dos Aulas Telebásicas Y Un Aula De Usos Múltiples En El Bachillerato Digital No 103	Tehuacán	San Cristóbal Tepetapan	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$792,993	\$792,993	\$792,993	\$792,993	\$792,993	\$792,993	\$792,993	100.00	\$0	Obra	1	100.00	20.00	
PUE1213010112497	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, 3 Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Estudio	150	100.00	100.00	
PUE1213010113248	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	Chalchicomula de Serna	San Juan Arcoz Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Estudio	1,451	100.00	100.00	
PUE1213010112499	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial En El Centro Integrador De Servicios	Chalchicomula de Serna	San Juan Arcoz Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Obra	1,451	100.00	100.00	
PUE1213010113250	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial En El Centro Integrador De Servicios	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	
PUE1213010113251	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial En El Centro Integrador De Servicios	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapochpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,338,580	\$6,338,580	\$6,338,580	\$6,338,580	\$6,338,580	\$6,338,580	\$6,338,580	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
PUE1213010113256	Fondo De Pavimentación Espacios Deportivos Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Huixtlipepec	Huixtlipepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$7,592,400	\$7,592,400	\$7,592,400	\$7,592,400	\$7,592,400	\$7,592,400	\$7,592,400	100.00	\$0	Metro Cuadrados	16,351	100.00	100.00	
PUE1213010112263	Programa De Pavimentación En El Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$14,017,126	\$14,017,126	\$14,017,126	\$14,017,126	\$14,017,126	\$14,017,126	\$14,017,126	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	
PUE12130201136182	Red De Estaciones De Monitoreo Para La Preservación, Conservación Y Mejoramiento De La Calidad Del Agua En La Cuenca De Alto Arroyo	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Convenios	0037 Infraestructura Hídrica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$11,120,412	\$11,120,412	\$11,120,412	\$11,120,412	\$11,120,412	\$11,120,412	\$11,120,412	100.00	\$0	Estaciones	0	100.00	100.00	
PUE12130201139367	Mantenimiento De Las Preparatorias Ruap, Programa De Infraestructura Física Del Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam Media Superior Ruap) -Puebla 2012	Hercia Puebla de Zaragoza	Hercia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$5,926,222	\$5,926,222	\$5,926,222	\$5,926,222	\$5,926,222	\$5,926,222	\$5,926,222	0.00	\$0	MTOO, BERRAS RUAP	4,450	100.00	0.00	
PUE12130201139450	Construcción De La Ciudad De La Ciencia Y El Conocimiento De La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla En La Localidad De San Pedro Sacachilapa Del Mpo. De Puebla	Puebla	San Pedro Sacachilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$219,707,379	\$219,707,379	\$219,707,379	\$219,707,379	\$219,707,379	\$219,707,379	\$219,707,379	100.00	\$0	Obra	1,432,460	100.00	5.00	
PUE12130201139702	Construcción/ 2 Laboratorios De Cómputo, 5 Aulas Didácticas, Auditorio, Dirección, Móvil, Sanitario Y 2 Módulos De Bases De La Honey "Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación", Honey, Pue.	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,930,673	\$1,930,673	\$1,930,673	\$1,930,673	\$1,930,673	\$1,930,673	100.00	\$0	Obra	75	95.00	95.00	
PUE12130201140051	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Subsidios	US8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	
PUE12130201140522	Suministro De Mobiliario Y Equipo/ 4 Aulas Didácticas, 2 Lab De Cómputo, Salón De Usos Múltiples Y Dirección En La Universidad De Educación A Distancia Campus Xicotépec	Xicotépec	San Juan Xicotépec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$978,750	\$978,750	\$978,750	\$978,750	\$978,750	\$978,750	\$978,750	100.00	\$0	Obra	66	100.00	100.00	
PUE12130201140537	Suministro De Mobiliario Y Equipo/ 2 Laboratorios De Cómputo, 4 Aulas Didácticas, Dirección Y Salón De Usos Múltiples En La Universidad De Educación A Distancia, Tlachichuca, Pue.	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$328,061	\$328,061	\$328,061	\$328,061	\$328,061	\$328,061	\$328,061	0.00	\$0	Lote	70	100.00	100.00	
PUE12130201140578	Construcción/2 Lab De Cómputo, 4 Aulas Didácticas,Salón De Usos Múltiples,Dirección, 2 Sanitarios,Oficina,Oficina(Laboratorio), Becanera,Directorio/Unl De Educación A Distancia, Huehuetla, Pue.	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$8,530,117	\$8,530,117	\$8,530,117	\$8,530,117	\$8,530,117	\$8,530,117	\$8,530,117	100.00	\$0	Obra	75	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Estatus	Avance Financiero										Observaciones				
			Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Avance Financiero																	
									Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Insc Anual		
PUE1213020140626	Suministro de Mobiliario y Equipo 4 Aulas Didácticas, Dirección, Salón de Usos Múltiples, 2 Lab de Computo, Cocina, Biblioteca, Lavandería, Dormitorios En La Udi de Educación A Distancia, Huehuetla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP						En Ejecución	2012	\$1,574,649	\$1,574,649	\$1,574,649	\$1,574,649	\$1,574,649	\$1,574,649	\$1,574,649	100.00	\$0	Lote	70	100.00	0.00
PUE1213020141351	Adquisición De Aulas Resistentes Para Qm Operen Como Aulas Telemticas En La Región Y Corresponsable A La Zona De Puebla 2012	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica						En Ejecución	2012	\$891,467	\$891,468	\$891,468	\$891,468	\$891,468	\$891,468	\$891,468	100.00	\$0	Lote	615	100.00	100.00
PUE1213020141200	Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento En Arroyo De La Calle Tiano Y Calle María Vidal En El Barrio De San Gabriel Del Municipio De Amatián, Puebla	Amatián	Amatián de Centro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP						En Ejecución	2012	\$155,307	\$155,307	\$155,307	\$155,307	\$143,803	\$143,803	\$143,803	92.99	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
PUE1213020141396	Adoquinamiento De La Calle Y Oriente Entre La Calle 14 Sur Y 16 Sur, En La Localidad De Esperanza	Esperanza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal						En Ejecución	2012	\$214,701	\$214,701	\$214,701	\$214,701	\$214,701	\$125,399	\$125,399	58.41	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	100.00	58.41
PUE12130201414213	Adquisición De La Fracción Del Rancho "San Pablo O De Ortega" Actualmente Corra Uno De Las Maneras Uno, Colonia Militar De La Ciudad De Puebla, Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales						En Ejecución	2012	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,000	100.00	100.00	
PUE12130201414401	Equipamiento Al Laboratorio De Redes Y Sistemas Distribuidos Del Programa De Ingeniería En Sistemas Computacionales, Equipamiento Al Laboratorio De Microprocesadores Y Equipamiento Al Laboratorio De R	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal		Convenios	8060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Decentralizados) equipamiento e infraestructura talleres y laboratorios						En Ejecución	2012	\$936,811	\$936,811	\$936,811	\$936,811	\$936,811	\$936,811	\$936,811	100.00	\$0	Lote	5,000	100.00	10.00
PUE12130201414584	Reparación De La Insegur Urbana "Calzada De Las Almas", Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP						En Ejecución	2012	\$2,063,234	\$2,063,234	\$2,063,234	\$2,063,234	\$1,289,673	\$1,289,673	\$1,289,673	62.51	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	63.00
PUE12130201415032	Ampliación De Drenaje En La Localidad De Pahpatapán En El Municipio De Cuicatlan Del Progreso	Cuicatlan del Progreso	Pahpatapán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP						En Ejecución	2012	\$999,177	\$999,177	\$999,177	\$999,177	\$999,177	\$999,177	\$999,177	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
PUE12130201415129	Construcción Del Centro Cultural De San Juan Xicotetaco, Puebla.	Xicotetaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP						En Ejecución	2012	\$876,874	\$876,874	\$876,874	\$876,874	\$264,447	\$264,447	\$264,447	30.16	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	51.29
PUE12130201415789	Construcción De Edificios Del Bosquejo Metropolitano Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP						En Ejecución	2012	\$16,335,288	\$16,335,288	\$16,335,288	\$16,335,288	\$16,234,129	\$16,234,129	\$16,234,129	99.38	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	99.50
PUE12130201416137	Mejoramiento De La Insegur Urbana De La Ciudad De Cholula De Rivadavia En El Municipio De San Pedro Cholula, (Segunda Etapa)	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP						En Ejecución	2012	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,585,580	\$2,585,580	\$2,585,580	57.46	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	65.95
PUE12130201416305	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Oculmactecatl - E.C. (Ahuacatlan - Intepes) De 1.62056 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 026.06, Perteneciente Al Municipio De R	Huehuetla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas						En Ejecución	2012	\$6,434,670	\$6,434,670	\$6,434,670	\$6,434,670	\$6,434,670	\$6,434,670	\$6,434,670	100.00	\$0	Kilómetros	1,462	100.00	100.00
PUE12130201416392	Modernización Y Ampliación Del Camino Cuauteman - Zongotilla De 21.95 Kms. De Longitud, Del Km. 0 000 Al 23 950, Meta 2012 Del Km. 0 000 Al Km. 2 400, Perteneciente A Los Municipios De Zongotilla Y	Zongotilla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas						En Ejecución	2012	\$375,695	\$375,695	\$375,695	\$375,695	\$375,695	\$375,695	\$375,695	100.00	\$0	Kilómetros	5,097	100.00	100.00
PUE12130201416467	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Tepango De Rodríguez - Tlanemec De Hernández De 7.35 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 000, Perteneciente A Los Municipios De Tepango De Rodríguez Y Tpe	Tepango de Rodríguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas						En Ejecución	2012	\$14,135,109	\$14,135,109	\$14,135,109	\$14,135,109	\$14,135,109	\$14,135,109	\$14,135,109	100.00	\$0	Kilómetros	5,078	100.00	100.00
PUE12130201416107	Adquisición De Mobiliario Y Equipamiento Para El Cuerpo A De Los Laboratorios Y Talleres 2 (Lc2)	Juan C. Bonilla	Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior						En Ejecución	2012	\$160,170	\$160,170	\$160,170	\$160,170	\$160,170	\$160,170	\$160,170	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	30	100.00	42.98
PUE12130201418390	Proyecto Integral Para La Conceptualización, Diseño Y Construcción De Remedio En El Centro Histórico De Tetela De Ocampo, Pue	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP						En Ejecución	2012	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	6.21	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
PUE12130201416910	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Tlacotepec De Heróles - Zanapec De Heróles De 15.00 Kms. De Longitud (Primera Etapa), Meta 2012 1,000 Kms. Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Heróles	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal						En Ejecución	2012	\$2,116,323	\$2,116,323	\$2,116,323	\$2,116,323	\$2,116,323	\$2,116,323	\$2,116,323	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00
PUE12130201416924	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De El Cacatal, Municipio De Tlacuahuapan	Tlacuahuapan	El Cacatal	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal						En Ejecución	2012	\$172,273	\$172,273	\$172,273	\$171,865	\$171,865	\$171,865	\$171,865	99.76	\$0	Metro	0	100.00	99.75
PUE12130201416938	Modernización Y Ampliación Del Camino Cuauteman - Zongotilla De 21.95 Kms. De Longitud, Del Km. 0 000 Al 23 950, Meta 2012 Del Km. 0 000 Al Km. 2 400, Perteneciente A Los Municipios De Zongotilla Y	Amatián	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal						En Ejecución	2012	\$62,616	\$62,616	\$62,616	\$62,616	\$62,616	\$62,616	\$62,616	100.00	\$0	Kilómetros	2,200	100.00	100.00
PUE12130201416959	Supervisión Técnica Por Administración Para El Programa De Obras Físicas 2012	Atepepan	Atepepan	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal						En Ejecución	2012	\$975,845	\$975,845	\$975,845	\$975,845	\$975,845	\$975,845	\$975,845	100.00	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00
PUE12130201416972	Segunda Etapa De Equipamiento Especializado Para La Primera Etapa De Unidades Multidisciplinarias De Talleres Y Laboratorios En El Inst Tec Sup De Zacapanatlá, Clave 216105096	Zacapanatlá	Atepepan	Rural	Convenios	8060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Decentralizados) equipamiento e infraestructura talleres y laboratorios						En Ejecución	2012	\$882,540	\$882,540	\$882,540	\$882,540	\$882,540	\$882,540	\$882,540	100.00	\$0	Laboratorio	1,131	100.00	50.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Recomendado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
PUE12130201149274	Rehabilitación de la Carretera Xocoxtitla - Tecuicapan Del Kilómetro 0 080 Al Kilómetro 3 081 de 3.30 Kilómetros de Longitud, Ubicada En El Municipio de Istacamaxtlián En El Estado De Puebla	Istacamaxtlián	Xocoxtitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal												Kilómetro	0	100.00	100.00			
PUE12130201150460	Pavimentación De Avenida Hidalgo Entre Calle Compostela Y Avenida Buenos Aires	Cuautinchán	San Jerónimo Ahucioya	Rural	Subsidios	UD88 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales												Obra	1,500	1.00	100.00			
PUE12130201150959	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Frías Abasco, Clave 216t0218n, Ubicada En La Escuela Municipal De Zacatlán, Pue.	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		0	116,790	116,790	116,790	116,790	116,790	116,790	100.00	0		Lote	1	100.00	100.00			
PUE12130201150967	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura "U-20" En La Secundaria Menes No. 115 Clave 216t0146p, Santa Cruz Tehuicangap, Atlixco, Pue	Atlixco	Santa Cruz Tehuicangap	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		2,352,654	2,353,073	2,353,073	2,353,073	2,353,073	2,353,073	2,353,073	100.00	0		Obra	62	100.00	100.00			
PUE12130201150928	Construcción 2 Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios, Biblioteca Virtual Y Escalera En El Centro De Edu. A Distancia Para Nivel Básico Del C.K. Pde Venustiano Carranza Clave0319	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		5,753,595	5,755,370	5,753,595	5,753,595	5,753,595	5,753,595	99.97	0		Obra	100	60.00	100.00				
PUE12130201151021	Suministro De Mobiliario Y Equipo 2 Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Dirección Y Biblioteca Virtual En El Centro De Educación A Distancia C.K. Pde Venustiano Carranza Clave04192 Tehuacan	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		1,850,000	1,900,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	97.37	0		Lote	100	100.00	100.00				
PUE12130201151213	Equipo De Los Laboratorios De Electrónica Y Robótica Del Programa De Ingeniería Mecatrónica Del Instituto Tecnológico Superior Tzucuilán De Tehuacán	Obertura municipal			Convenios	RD00 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura talleres y laboratorios		985,500	985,500	985,500	985,500	985,500	985,500	100.00	0		Equipo	2,040	100.00	0.00				
PUE12130201152358	Trabajo De Rehabilitación Del Hospital Comunitario Unificado En Tlaxcoapan: De Purifino Diaz, Municipio De San Sebastián Tlaxcoapan.	San Sebastián Tlaxcoapan		Obertura municipal	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal		13,649,793	13,649,793	13,649,793	13,649,793	13,649,793	13,649,793	100.00	0		Obra	28,895	100.00	90.00				
PUE12130201152506	Construcción Para La Substitución Del Hospital General De Cholula De 90 Casas (Segunda Etapa).	San Andrés Cholula		Obertura municipal	Subsidios	0005 Seguro Popular		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	0		Obra	320,601	100.00	83.00				
PUE12130201153176	Redaléutica Turística Carreteras, En El Estado De Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Convenios	UD01 Apoyo para el Desarrollo de la Oferta Turística		4,658,590	3,846,150	3,846,150	3,025,364	3,025,364	3,025,364	78.66	0		Pieza	100	100.00	82.28				
PUE12130201153382	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Juan Boscán, Clave 216v0421r, Rosa De Castilla, Zautla, Pue.	Zautla	Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		554,640	554,640	554,640	554,640	554,640	554,640	100.00	0		Lote	45	100.00	100.00				
PUE12130201153425	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Lab De Computo En La Tv Sec Francisco Gonzalez Bonagura, Clave 216v04511, San Francisco Del Progreso, Zautla	Zautla	San Francisco del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		266,704	266,704	266,704	266,704	266,704	266,704	100.00	0		Lote	35	100.00	100.00				
PUE12130201153438	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 216p2198n, Temealtepec, Cuyoaco, Pue.	Cuyoaco	Temealtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		249,486	249,486	249,486	249,486	249,486	249,486	100.00	0		Lote	176	100.00	100.00				
PUE12130201153446	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Juan De Guzmán, Clave 216d0008v, Ignacio Allende Atlequixayán (Conceptión), Atlequixayán		Ignacio Allende (Conceptión)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		249,338	249,338	249,338	249,338	249,338	249,338	100.00	0		Lote	71	100.00	100.00				
PUE12130201153465	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección En El Jardín De Niños Clave 216p0198t, Santa Rita Tlahuapan, Tlahuapan, Pue.	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		661,402	661,402	661,402	661,402	661,402	661,402	100.00	0		Lote	143	100.00	100.00				
PUE12130201153471	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Lab De Computo En La Tv Sec Alberto Santos Dumont, Clave 216v0515e, Chilaque de Vicente Guerrero, Zautla	Zautla	Chilaque de Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		278,769	278,769	278,769	278,769	278,769	278,769	100.00	0		Lote	50	100.00	100.00				
PUE12130201153480	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Lab De Computo En La Tv Sec Joaquín Gamba, Clave 216v0517o, Oquintla, Zautla, Pue.	Zautla	Oquintla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		248,259	248,259	248,259	248,259	248,259	248,259	100.00	0		Lote	37	100.00	100.00				
PUE12130201153486	Suministro De Mobiliario Básico Para Diez Aulas Didácticas, Dirección Y Computativo En La Primaria "Benito Juárez", Clave 216p0316z	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		559,649	559,649	559,649	559,649	559,649	559,649	100.00	0		Lote	689	100.00	100.00				
PUE12130201153487	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Placido Molina Reyes, Clave 216p0798e, Ixtacapan, Zacapoatlán, Pue.	Zacapoatlán	Ixtacapan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		216,446	216,446	216,446	216,446	216,446	216,446	100.00	0		Lote	30	100.00	100.00				
PUE12130201153492	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Manuel Doblado, Clave 216v0518b, Tlaxiaco, Zautla, Pue.	Zautla	Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		284,453	284,453	284,453	284,453	284,453	284,453	100.00	0		Lote	48	100.00	100.00				
PUE12130201153496	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Sec Sec Numero 29, Clave 216v0712n, San Miguel Tenexatilloyan, Zautla, Pue.	Zautla	San Miguel Tenexatilloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		210,648	210,648	210,648	210,648	210,648	210,648	100.00	0		Lote	374	100.00	100.00				



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reembolsado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
PUE1213020115350	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Aula De Computo En La Primaria Adolfo Lopez Mateos, Clave 21d9r1729, San Miguel Tenexatilloyan, Zautla, Pue.	Zautla	San Miguel Tenexatilloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$96,518	\$96,518	\$96,518	\$96,518	\$96,518	\$96,518	\$96,518	100.00	\$0	Lote	356	100.00	100.00	
PUE1213020115358	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Jose Vasconcelos Clave 21d9v058d, San Jose Chiquito, Santiago Mahuatlán, Pue.	Santiago Mahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$13,718	\$13,718	\$13,718	\$13,718	\$13,718	\$13,718	\$13,718	100.00	\$0	Lote	20	100.00	100.00	
PUE1213020115357	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección En La Primaria "Sin Nombre" De Nueva Creación, Clave 21d9r1676	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$86,490	\$86,490	\$86,490	\$86,490	\$86,490	\$86,490	\$86,490	100.00	\$0	Lote	155	100.00	100.00	
PUE1213020115352	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Jose Joaquín Herrera, Clave 21d9p069a, Totoltepec de Guerrero, Pue.	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	100.00	\$0	Lote	53	100.00	100.00	
PUE1213020115359	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21d9p0642b, San Jose Monte Chiquito, Santiago Mahuatlán, Pue.	Santiago Mahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	100.00	\$0	Lote	433	100.00	100.00	
PUE1213020115356	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria "Nueva Creación", Clave 21d9v048v, Ubicada En La Localidad De Vista Hermosa, Municipio De Indio De Matamoros, Pue.	Indio de Matamoros	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$26,395	\$26,395	\$26,395	\$26,395	\$26,395	\$26,395	\$26,395	100.00	\$0	Lote	50	100.00	100.00	
PUE1213020115340	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21d9r1109j, San Pablo de las Tunas, General Felipe Angeles	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	100.00	\$0	Lote	582	100.00	100.00	
PUE1213020115345	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula de Usos Múltiples En La Primaria Adrian Sepeda Miraflores, Clave 21d9r010k, San Gabriel Chilac, Pue.	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	100.00	\$0	Lote	374	100.00	100.00	
PUE1213020115349	Reparaciones Generales En La Escuela Rural Normal "Carmen Serdán" Clave 21d9n004a	Tetela de Avila Castillo	Tetela de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,588,773	\$2,588,773	\$2,588,773	\$2,588,773	\$2,588,773	\$2,588,773	\$2,588,773	100.00	\$0	Obras	526	100.00	100.00	
PUE1213020115351	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Octavio Paz, Clave 21d9v042m, Contla, Zautla, Pue.	Zautla	Contla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$66,008	\$66,008	\$66,008	\$66,008	\$66,008	\$66,008	\$66,008	100.00	\$0	Lote	42	100.00	100.00	
PUE1213020115352	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Enrique Sabason", Clave 21d9p070n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xicotepec, Pue.	Xicotepec de Juárez	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	100.00	\$0	Lote	24	100.00	100.00	
PUE1213020115353	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Jose Vasconcelos, Clave 21d9v039l, Ocotzingo, Zautla, Pue.	Zautla	Ocotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$36,194	\$36,194	\$36,194	\$36,194	\$36,194	\$36,194	\$36,194	100.00	\$0	Lote	21	100.00	100.00	
PUE1213020115359	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Tv. San Jose Juana Ines De La Cruz, Clave 21d9v009m, Santiago Zautla, Zautla, Pue.	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$84,453	\$84,453	\$84,453	\$84,453	\$84,453	\$84,453	\$84,453	100.00	\$0	Lote	42	100.00	100.00	
PUE1213020115364	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Computo En La Primaria Marielena Matamoros, Clave 21d9s032j, San Isidro, Zautla, Pue.	Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$96,518	\$96,518	\$96,518	\$96,518	\$96,518	\$96,518	\$96,518	100.00	\$0	Lote	89	100.00	100.00	
PUE1213020115365	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, Aplicación De Impermeabilizante En El Edificio A En La Secundaria "Enrique C. Sabason" Clave 21d9t007u	Palmar de Bravo	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$848,998	\$848,998	\$848,998	\$848,998	\$848,998	\$848,998	\$848,998	100.00	\$0	Obras	151	100.00	100.00	
PUE1213020115376	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Benito Juárez, Clave 21d9p033c, Santa Ines Abascoapan, Pue.	Santa Ines Abascoapan	Santa Ines Abascoapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	100.00	\$0	Lote	81	100.00	100.00	
PUE1213020115381	Construcción De La Cubierta Para Asdeadores Para Personas Vulnerables/ En La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21d9d091a, Ubicada En La Localidad De Ejido Cuernavaca, Municipio De Juan C. Bonilla	Juan C. Bonilla	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	UD15 Atención educativa a grupos en situación vulnerable		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$588,576	\$588,576	\$588,576	\$588,576	\$588,576	\$588,576	\$588,576	100.00	\$0	Obras	115	100.00	0.00	
PUE1213020115387	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Francisco I Madero Clave 21d9p0584i, Santa María La Alta, Xicotepec de Benito Juárez, Pue.	Xicotepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$105,145	\$105,145	\$105,145	\$105,145	\$105,145	\$105,145	\$105,145	100.00	\$0	Lote	492	100.00	100.00	
PUE1213020115388	Reparaciones Generales Que Consisten En La Adornación De Las Instalaciones Existentes Para El Acceso De Personas Con Capacidades Diferentes/ En La "Universidad Politécnica De Amozac" Clave 21d9t020a	Amozac	Amozac de Notia	Urbano	Subsidios	RD15 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,247,052	\$1,247,052	\$1,247,052	\$1,247,052	\$1,247,052	\$1,247,052	\$1,247,052	100.00	\$0	Obras	493	100.00	0.00	
PUE1213020115391	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Luis Domínguez Cidre Clave 21d9p081b, La Libertad, Zacapoatlán, Pue.	Zacapoatlán	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,743	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	100.00	\$0	Lote	93	100.00	100.00	
PUE1213020115397	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica Y Una Dirección En El Jardín De Niños "El Buzón", Clave 21d9p0884i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xicotepec, Pue.	Xicotepec de Juárez	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$28,510	\$28,510	\$28,510	\$28,510	\$28,510	\$28,510	\$28,510	100.00	\$0	Lote	40	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual		Avance Anual	
PUE1213020153602	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En El 2º De M. Enrique Romero Playtal Clave 218j07799. Chichiquautla, Tepeyahualco, Pue.	Tepeyahualco	Chichiquautla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	100.00	\$0	Lote	76	100.00	100.00	
PUE1213020153607	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Ignacio Alameda Clave 218j07876. Ayotla, Xochiltepec, Pue.	Xochiltepec	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	100.00	\$0	Lote	272	100.00	100.00	
PUE1213020153611	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Erasmo Castellano Quinto, Clave 218j06459. San Nicolás De Los Ranchos, Pue.	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	100.00	\$0	Lote	73	100.00	100.00	
PUE1213020153630	Construcción Del Techado De La Plaza (Civica) En El Jardín De Niños Federico Fraebel Clave 218j07374. San José Huautlán, Pue.	San José Huautlán	San José Huautlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$339,322	\$339,322	\$339,322	\$339,322	\$339,322	\$339,322	\$339,322	100.00	\$0	Obra	202	100.00	100.00	
PUE1213020153641	Suministro de Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemedias En La Región VI Correspondiente A La Zona De Entorno De Metacros Del Estado De Puebla.	Idzúcar de Metacros	Idzúcar de Metacros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	100.00	\$0	Lote	1,110	100.00	100.00	
PUE1213020153645	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Telesecundaria "Izamal", Clave 218v0504. Ubicada En La Localidad De Tepeyolco, Municipio De Coaxtlán, Pue.	Coaxtlán	Tepeyolco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$8,205	\$8,205	\$8,205	\$8,205	\$8,205	\$8,205	\$8,205	100.00	\$0	Lote	40	100.00	100.00	
PUE1213020153653	Suministro de Mobiliario Básico Para Cuarenta Aulas Telemedias En La Región V Correspondiente A La Zona De Puebla Del Estado De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,018,526	\$1,018,526	\$1,018,526	\$1,018,526	\$1,018,526	\$1,018,526	\$1,018,526	100.00	\$0	Lote	1,110	100.00	100.00	
PUE1213020153661	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula De Usos Múltiples En La Secundaria "Molina No. 1" Clave 218d05054. Ubicada En La Cabecera Municipal De Zaragoza, Pue.	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$86,147	\$86,147	\$86,147	\$86,147	\$86,147	\$86,147	\$86,147	100.00	\$0	Lote	211	100.00	100.00	
PUE1213020153682	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Baños En Estructura De Concreto Especial/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Medio Del "Cent"	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,635,159	\$1,635,159	\$1,635,159	\$1,630,003	\$1,630,003	\$1,630,003	\$1,630,003	99.66	\$0	Obra	2,766	64.00	100.00	
PUE1213020153701	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación De Sanitarios Y Sustitución De Cacerolera Y Lámparas/ En El "Centro Escolar Pdr. Lic. Miguel Alemán"	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,231,508	\$6,231,508	\$6,231,508	\$6,219,891	\$6,219,891	\$6,219,891	\$6,219,891	99.81	\$0	Obra	2,766	53.00	100.00	
PUE1213020153722	Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Primaria "Adolfo López Heredia" Clave 218j04746. Ubicada En La Localidad De San Juan Tejuca, Municipio De Atlixahuacán, Pue.	Atlixahuacán	San Juan Tejuca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	100.00	\$0	Obra	74	100.00	100.00	
PUE1213020153741	Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Cuatro Aulas Didácticas, Dirección, Baños De Usos Múltiples, Dos Laboratorios De Computo, En La "Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación", U	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,092,093	\$1,092,093	\$1,092,093	\$1,092,093	\$1,092,093	\$1,092,093	\$1,092,093	100.00	\$0	Lote	70	100.00	100.00	
PUE1213020153747	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada A Estructura Regional C. En La Telesecundaria "Guatimal", Clave 218d09396. Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Abasco, Pue.	Santa Inés Abasco	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$389,497	\$389,497	\$389,497	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	99.15	\$0	Obra	33	100.00	100.00	
PUE1213020153754	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Diferentes Áreas, En El Centro De Desarrollo Infantil (Codi) De Nueva Creación Sin Nombre, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Pue.	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,532,006	\$2,532,006	\$2,532,006	\$2,532,006	\$2,532,006	\$2,532,006	\$2,532,006	100.00	\$0	Lote	50	100.00	100.00	
PUE1213020153758	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemedias Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Instituto Digital No 21", Clave 218b0374b	Atecapán	Cabecera municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	29	100.00	100.00	
PUE1213020153763	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En Estructura Regional "C" En La Primaria "José María Calderón Y Tapia", Clave 218j09008. Ubicado	Tepeyahualco de Hidalgo	Tepeyahualco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$26,985	\$26,985	\$26,985	\$26,985	\$26,985	\$26,985	\$26,985	100.00	\$0	Obra	73	100.00	100.00	
PUE1213020153774	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Doce Aulas Didácticas Y Baños/ En Estructuras D-2c Y Sanitarias En Estructura U-1c En La Primaria "Lic. Benito Juárez" Clave 218j04819. Ubicad	Tepeyahualco de Hidalgo	Tepeyahualco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$93,417	\$93,417	\$93,417	\$93,417	\$93,417	\$93,417	\$93,417	100.00	\$0	Estudio	92	100.00	100.00	
PUE1213020153778	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio Polifuncional Y Dirección En La Secundaria Técnica No. 129 Clave 218d0140v. Chahuatzingo	Chahuatzingo	San Lorenzo Chahuatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$112,268	\$112,268	\$112,268	\$112,268	\$112,268	\$112,268	100.00	\$0	Lote	215	100.00	100.00	
PUE1213020153785	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas, Aula De Computo, Dirección, Baños Y Sanitarios En Estructura Regional C/ Telesecundaria "José Revueltas", Clave 218v0504	Coaxtlán del Progreso	Ciudad de Coaxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	100.00	\$0	Estudio	65	100.00	100.00	
PUE1213020153786	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemedica, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios/ En El Centro Integrador De Servicios	San Pedro Cholula	San Gregorio Sacapalmeque	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$133,559	\$133,559	\$133,559	\$133,559	\$133,559	\$133,559	\$133,559	100.00	\$0	Estudio	6,634	100.00	100.00	
PUE1213020153797	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cimentación Y Cubierta De Plaza Civica En El Jardín De Niños "Invidente Blas Mirón", Clave 218j0135v. Ubicada En La Cabecera Municipal De Esperanza	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$9,134	\$9,134	\$9,134	\$9,134	\$9,134	\$9,134	\$9,134	100.00	\$0	Estudio	218	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Avance Anual
PUE12130201153602	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La Secundaria Técnica 14, Clave 21d6t010b.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,970	\$24,970	\$24,970	\$24,970	\$24,970	\$24,970	\$24,970	100.00	\$0	Lote	776	100.00	100.00
PUE12130201153604	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Politécnica Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Gregorio Zacatepec	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00
PUE12130201153607	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Servicios En Estructura Regional "C" En El Centro De Niños "Diego Rivera" Clave 21d6t119p, Ubicado En La Cabecera Municipal	Tepatlaco de Hidalgo	Tepatlaco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$27,444	\$27,444	\$27,444	\$27,444	\$27,444	\$27,444	\$27,444	100.00	\$0	Estudio	62	100.00	100.00
PUE12130201153611	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La "Primaria Esperanza Nortana", Clave 21d6r035d.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$49,284	\$49,284	\$49,284	\$49,284	\$49,284	\$49,284	\$49,284	100.00	\$0	Lote	353	100.00	100.00
PUE12130201153613	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Un Aula Politécnica, Dirección Y Tres Aulas Didácticas, En El Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De San Juan Arco	Chalchicomula de Semea	San Juan Arco Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,163,398	\$1,163,398	\$1,163,398	\$1,163,398	\$1,163,398	\$1,163,398	\$1,163,398	100.00	\$0	Lote	1,451	100.00	100.00
PUE12130201153615	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas Y Dirección En El Centro Escolar "Dr. Alfredo Toxqui Fernández de Lara", Clave 21d6r405q	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$734,988	\$734,988	\$734,988	\$734,988	\$734,988	\$734,988	\$734,988	100.00	\$0	Lote	1,462	100.00	100.00
PUE12130201153616	Mantenimiento Y Suministro De Cubos De Hule Espuma De Alta Densidad En La Plaza De Gimnasio En La Primaria Del Centro Escolar Niños Hereses De Chiquitape, Clave 21d6r059j	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$868,416	\$868,416	\$868,416	\$868,416	\$868,416	\$868,416	\$868,416	100.00	\$0	Lote	1,808	100.00	100.00
PUE12130201153618	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Climatización Y Cubierta De Plaza Cívica En La Primaria El Centenario, Clave 21d6r057n, Ubicado En La Localidad De Boca Del Museo, Municipio De Esp	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$14,457	\$14,457	\$14,457	\$14,457	\$14,457	\$14,457	\$14,457	100.00	\$0	Estudio	65	100.00	100.00
PUE12130201153620	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Un Aula Politécnica, Dirección Y Servicios En Estructura "D-1e" En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Mateo Tlaco	Ahuacatlán	Tlacoatepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,163,398	\$1,163,398	\$1,163,398	\$1,163,398	\$1,163,398	\$1,163,398	\$1,163,398	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00
PUE12130201153633	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica, En Estructura Regional "C" En La Primaria "Gabinó Barreda" Clave 21d6r213q, Ubicado En La Localidad De San Isidro, Municipio	Chignahuila	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,552	\$6,552	\$6,552	\$6,552	\$6,552	\$6,552	\$6,552	100.00	\$0	Estudio	395	100.00	100.00
PUE12130201153641	Estudios De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa Y Servicios En Estructura "D-1e" En El Centro De Educación Preescolar Clave 21a3d404f.	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$41,172	\$41,172	\$41,172	\$41,172	\$41,172	\$41,172	100.00	\$0	Estudio	151	100.00	100.00
PUE12130201153651	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Cinco Aulas Didácticas Y Una Dirección En El Centro Escolar General "Vicente Guerrero", Clave 21a6d404i	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$784,957	\$784,957	\$784,957	\$784,957	\$784,957	\$784,957	\$784,957	100.00	\$0	Lote	1,335	100.00	100.00
PUE12130201153653	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Climatización Y Cubierta De Plaza Cívica En La Primaria 18 De Marzo, Clave 21d6r216f	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$16,799	\$16,799	\$16,799	\$16,799	\$16,799	\$16,799	\$16,799	100.00	\$0	Estudio	96	100.00	100.00
PUE12130201153656	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas, Un Aula De Cómputo, Dirección Sanitaria Y Escalera En La Chichiquila "Telescondría "Juan Sánchez Anco", Clave 21a1v028a	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$63,855	\$63,855	\$63,855	\$63,855	\$63,855	\$63,855	\$63,855	100.00	\$0	Estudio	159	100.00	100.00
PUE12130201153661	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa Y Servicios En Estructura "D-1e" En La Primaria (Sin Nombre de Nueva Creación Clave 21d6r107e,	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$40,679	\$40,679	\$40,679	\$40,679	\$40,679	\$40,679	\$40,679	100.00	\$0	Estudio	91	100.00	100.00
PUE12130201153670	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Nuevas Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Sanitaria Y Escalera En Estructura "D-2e" En La Primaria Ricardo Mesa De Juárez Clave 21d6r182f.	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$40,679	\$92,623	\$92,623	\$92,623	\$92,623	\$92,623	\$92,623	100.00	\$0	Estudio	713	100.00	100.00
PUE12130201153671	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Sanitaria Y Escalera En Estructura Regional "C" En La Primaria "Gabinó Juárez", Clave 21d6r034q, Ub	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$86,806	\$86,806	\$86,806	\$86,806	\$86,806	\$86,806	\$86,806	100.00	\$0	Estudio	736	100.00	100.00
PUE12130201153676	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Las Areas: Administrativa, Servicio Médico, Maternal, Lactantes, Trabajo Social Y Psicológico, Preescolar, Pedagogía, Nutrición, Vigilancia, Sala De Maestros, La	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,374,226	\$2,374,226	\$2,374,226	\$2,374,226	\$2,374,226	\$2,374,226	\$2,374,226	100.00	\$0	Lote	100	100.00	100.00
PUE12130201153678	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura "D-2e" En La Primaria Del Centro Escolar "Dr. Alfredo Toxqui Fernández de Lara" Clave 21d6r184i, Ubicada En La C	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$11,051	\$11,051	\$11,051	\$11,051	\$11,051	\$11,051	\$11,051	100.00	\$0	Estudio	484	100.00	100.00
PUE12130201153688	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Teleaulas Y Un Aula De Nuevas Tecnologías En El "Escuela Digital No. 103", Clave 21a6b02a2	Tehuacán	San Cristóbal Tepetapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	24	100.00	100.00
PUE12130201153690	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Taller-Laboratorio De Cómputo En La Telesecundaria "Hermesillo Galeana", Clave 21d1v013z	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$306,060	\$306,060	\$306,060	\$306,060	\$306,060	\$306,060	\$306,060	100.00	\$0	Lote	309	100.00	100.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones	
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población
PUE12130201153922	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Comedor En La Telesecundaria Insurgente Pedro Moreno, Clave 21stv0294	Esperanza	San José Cuyachapa Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$66,495	\$66,495	\$66,495	\$66,495	\$66,495	\$66,495	\$66,495	100.00	\$0	Lote	75	100.00	100.00	
PUE12130201155053	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 1 Norte Entre Avenida Independencia Y 2 Oriente De La Colonia Centro.	Tehuacán	Tehuacán Urbano	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$694,283	\$694,283	\$694,283	\$694,283	\$694,283	\$694,283	\$694,283	100.00	\$0	Obra	519	100.00	100.00	
PUE12130201155088	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Alumbrado Público En La Calle Jose Maria Morelos Entre 1 Oriente Y 5 Oriente De La Colonia Centro.	Tehuacán	Tehuacán Urbano	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,205,187	\$2,205,187	\$2,205,187	\$2,205,187	\$2,205,187	\$2,205,187	\$2,205,187	100.00	\$0	Obra	1,128	100.00	100.00	
PUE12130201155116	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Alumbrado Público En La Calle 1 Oriente Entre Calle 3 Sur Y Calle Agustín A. Carbo De La Colonia Centro.	Tehuacán	Tehuacán Urbano	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,058,802	\$1,058,802	\$1,058,802	\$1,058,802	\$1,058,802	\$1,058,802	\$1,058,802	100.00	\$0	Obra	558	100.00	100.00	
PUE12130201155150	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 1 Sur Entre Calle 1 Oriente Y 3 Oriente De La Colonia Centro.	Tehuacán	Tehuacán Urbano	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$746,978	\$746,978	\$746,978	\$746,978	\$746,978	\$746,978	\$746,978	100.00	\$0	Obra	587	100.00	100.00	
PUE12130201162034	Ampliación Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Telnahuacteng, Sección Occisa De La Junta Auxiliar San Miguel Cema	Puebla	San Miguel Cema Urbano	Subsidios	0501 Programa de Devolución de Derechos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$292,763	\$292,763	\$292,763	\$292,763	\$292,763	\$292,763	\$292,763	100.00	\$0	Metros	153	100.00	100.00	
PUE12130201162098	Ampliación Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Tejonote, Privada Tejonote, Privada Roma Y Privada Barbo De La Colonia Los Rosales Iera Sección	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza Urbano	Subsidios	0501 Programa de Devolución de Derechos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$121,850	\$121,850	\$121,850	\$121,850	\$121,850	\$121,850	\$121,850	100.00	\$0	Metros	52	100.00	100.00	
PUE12130201162119	Ampliación Alcantarillado Sanitario Ubicado En C. Jardín del Girasol, Col Jardines De San José, 2da Sección De La Junta Auxiliar Santa María Xoncatépec	Puebla	Santa María Xoncatépec Urbano	Subsidios	0501 Programa de Devolución de Derechos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$469,688	\$469,688	\$469,688	\$469,688	\$469,688	\$469,688	\$469,688	100.00	\$0	Metros	256	100.00	100.00	
PUE12130201162138	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Miguel Hidalgo, Barrio De Santa Clara De La Junta Auxiliar San Francisco Tototihuacan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza Urbano	Subsidios	0501 Programa de Devolución de Derechos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$190,574	\$190,574	\$190,574	\$190,574	\$190,574	\$190,574	\$190,574	100.00	\$0	Metro Lineal	102	100.00	100.00	
PUE12130201162157	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ubicado En Calle Tecamachalco Sur, Colonia Centro Del Barrio De La Junta Auxiliar La Resurrección	Puebla	La Resurrección Rural	Subsidios	0501 Programa de Devolución de Derechos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$230,284	\$230,284	\$230,284	\$230,284	\$230,284	\$230,284	\$230,284	100.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	100.00	
PUE12130201162176	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ubicado En 2da Privada Testuán De La Junta Auxiliar San Pedro Zacachinalpa	Puebla	San Pedro Zacachinalpa Urbano	Subsidios	0501 Programa de Devolución de Derechos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$172,754	\$172,754	\$172,754	\$172,754	\$172,754	\$172,754	\$172,754	100.00	\$0	Metros	68	100.00	100.00	
PUE12130201164411	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Paseo Puertes Cathedral Tramo I	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza Urbano	Convenios	0599 Instituciones Estatales de Cultura	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$6,742,238	\$6,742,238	\$5,198,297	\$6,742,238	\$2,028,475	\$2,028,475	\$2,028,475	30.09	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	30.00	
PUE12130201164432	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Paseo Puertes Cathedral Etapa II	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza Urbano	Convenios	0599 Instituciones Estatales de Cultura	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$11,015,680	\$11,015,680	\$8,493,140	\$11,015,680	\$4,738,896	\$4,738,896	\$4,738,896	43.02	\$0	Metros	10,000	100.00	43.00	
PUE12130201165600	Aportación Del 1 Al Millar Por Concepto De Fideicomiso De Los Recursos De Los Presupuestos De Desarrollo Turístico 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0501 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$45,350	\$45,350	\$45,350	\$45,350	\$45,350	\$45,350	\$45,350	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	
PUE12130201165690	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños "José Vasconcelos", Clave 21stv0114, Ubicado En La Localidad De Limontitlán, Municipio De Quixtlatlán, Pue.	Quixtlatlán	Limontitlán Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	100.00	\$0	Lote	800	100.00	70.00	
PUE12130201165701	Equipamiento Para Un Aula De Cómputo En La Primera "Millón Papas", Clave 21stp2816, Ubicada En La Localidad De San Miguel Acazotlán, Municipio De Arriatihuacán, Pue.	Arriatihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	100.00	\$0	Lote	600	100.00	100.00	
PUE12130201165703	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, Y Substitución De Candeleros En La Telesecundaria Unidad Nacional Clave 21stv0104	Acatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$289,561	\$289,561	\$289,561	\$289,561	\$289,561	\$289,561	\$289,561	100.00	\$0	Lote	27	100.00	90.00	
PUE12130201165707	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Pedro Bravo Martínez Clave 21stp0189	Acatlán	San Bernardo Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$188,290	\$188,290	\$188,290	\$188,290	\$188,290	\$188,290	\$188,290	100.00	\$0	Obra	55	100.00	0.00	
PUE12130201165722	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Pedro Bravo Martínez Clave 21stp0189	Acatlán	San Bernardo Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$16,739	\$16,739	\$16,739	\$16,739	\$16,739	\$16,739	\$16,739	100.00	\$0	Lote	55	100.00	50.00	
PUE12130201165729	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura U-2c/ En La Primera Miguel Hidalgo, Clave 21stp2164	Acatzingo	Progreso de Juárez Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$78,086	\$78,086	\$78,086	\$78,086	\$78,086	\$78,086	\$78,086	100.00	\$0	Obra	411	100.00	50.00	
PUE12130201165734	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Primera Miguel Hidalgo, Clave 21stp2164, Ubicado En La Localidad De Acatzingo Progreso de Juárez, Municipio De Acatzingo, Pue	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$73,691	\$73,691	\$73,691	\$73,691	\$73,691	\$73,691	\$73,691	100.00	\$0	Lote	458	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado			Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE12130201165792	Construcción de Tres Aulas Didácticas, Dirección y Sanitarios En Serenatura 9-12 En El Jardín de Niños Centro De Educación Preescolar Clave 214314047	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	0	\$1,537,520	\$1,537,520	\$1,537,520	\$1,537,520	\$1,537,520	\$1,537,520	100.00	0	Obra	90	100.00	100.00	
PUE12130201166636	Restauración Del Templo De San Juan Del Rio Ubicado En Calle 12 Norte Entre 28 Y 29 Ochoena, Barrio El Alto Del Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	2208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (POBROMA)		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	582	100.00	15.00	
PUE12130201167129	Programa Cultural Manuel Xobitil	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	0	0	0	0	0.00	0	Número de presentaciones	88	100.00	0.00	
PUE12130201170206	Construcción De Unidad Deportiva La Ruizachera, Segunda Etapa, En El Municipio De Tehuacan, Puebla.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	8205 Deporte		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,372,252	\$10,372,252	\$10,372,252	\$10,372,252	\$10,372,252	\$10,372,252	\$10,372,252	100.00	0	Obra	100,000	100.00	100.00	
PUE12130201170460	Supervisión Para La Construcción De Unidad Deportiva La Ruizachera, Segunda Etapa En El Municipio De Tehuacan, Puebla.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	8205 Deporte		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$320,791	\$320,791	\$320,791	\$320,791	\$320,791	\$320,791	\$320,791	100.00	0	Obra	100,000	100.00	100.00	
PUE12130201170837	Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Primaria "Emiliano Zapata", Clave 216901930, San Lorenzo Tepascalco, Zacatlán, Pue.	Zacatlán	San Lorenzo Tepascalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,065	\$12,065	\$12,065	\$12,065	\$12,065	\$12,065	\$12,065	100.00	0	Lote	67	100.00	100.00	
PUE12130201170904	Estudio De Medición De Suelos Para La Construcción De 1 Aula Didáctica En El 2 De N Centro De Educación Preescolar Indígena Clave Huahuatla 21661224 Ajalpan	Huahuatla	Xonajhuap	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$7,049	\$7,049	\$7,049	\$7,049	\$7,049	\$7,049	\$7,049	100.00	0	Obra	23	100.00	100.00	
PUE12130201170982	Suministro De Mobiliario Básico Para 2 Aulas Didácticas En La Unidad Ignacio José Aliende Y Unsaque Clave 216104899, Ignacio Aliende (Conceptión) Atlixquiayan	Atlixquiayan	Ignacio Aliende (Conceptión)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$27,335	\$27,335	\$27,335	\$27,335	\$27,335	\$27,335	\$27,335	100.00	0	Lote	120	100.00	100.00	
PUE12130201171033	Estudio De Medición De Suelos Para La Construcción De Cimentación Y Cubierta De Placa Clavos De La Para José María Novales Y Pavedo Clave 21691221 San José Coyachapa, Esperanza	Esperanza	San José Coyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,258	\$12,258	\$12,258	\$12,258	\$12,258	\$12,258	\$12,258	100.00	0	Obra	171	100.00	100.00	
PUE12130201171050	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región VI Correspondiente A La Zona De Ixcotel de Matamoros 2012.	Ixcotel de Matamoros	Ixcotel de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,549,609	\$1,549,609	\$1,549,609	\$1,549,609	\$1,549,609	\$1,549,609	\$1,549,609	100.00	0	Obra	1,484	99.00	100.00	
PUE12130201171059	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región IV Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula 2012	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$795,203	\$795,203	\$795,203	\$795,203	\$795,203	\$795,203	\$795,203	100.00	0	Obra	1,795	100.00	100.00	
PUE12130201171074	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región III Correspondiente A La Zona De Ciudad Serdán 2012	Ciudad Serdán	Chalchicomula de Serna	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$803,199	\$803,199	\$803,199	\$803,199	\$803,199	\$803,199	\$803,199	100.00	0	Obra	5,170	100.00	100.00	
PUE12130201171075	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Tlaxiaco De Benito Juárez 2012	Tlaxiaco de Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		1008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y descentralización territorial		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	100.00	0	Adquisición o empadronamiento	950	100.00	100.00	
PUE12130201171089	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región VII Correspondiente A La Zona De Tehuacán 2012	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$546,702	\$546,702	\$546,702	\$546,702	\$546,702	\$546,702	\$546,702	100.00	0	Obra	1,777	99.00	100.00	
PUE12130201171095	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región I Correspondiente A La Zona De Huauchirango 2012	Huauchirango	Huauchirango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,377,045	\$2,377,045	\$2,377,045	\$2,377,045	\$2,377,045	\$2,377,045	\$2,377,045	100.00	0	Obra	3,831	99.00	100.00	
PUE12130201171102	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región II Correspondiente A La Zona De Teziutlán 2012	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,098,691	\$2,098,691	\$2,098,691	\$2,098,691	\$2,098,691	\$2,098,691	\$2,098,691	100.00	0	Obra	2,629	99.00	100.00	
PUE12130201171111	Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región VII Correspondiente A La Zona De Tehuacán Del Estado De Puebla.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	100.00	0	Obra	1,777	100.00	100.00	
PUE12130201171189	Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región II Correspondiente A La Zona De Teziutlán Del Estado De Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	100.00	0	Lote	2,629	100.00	100.00	
PUE12130201171216	Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región IV Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula Del Estado De Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	100.00	0	Lote	1,795	100.00	100.00	
PUE12130201171238	Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región III Correspondiente A La Zona De Ciudad Serdán Del Estado De Puebla	Ciudad Serdán	Chalchicomula de Serna	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	100.00	0	Lote	5,170	100.00	100.00	
PUE12130201171250	Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región I Correspondiente A La Zona De Huauchirango Del Estado De Puebla	Huauchirango	Huauchirango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	100.00	0	Lote	3,831	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Vance Anual
PUE1213020171264	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional 'C' En La Primaria Luis Donaldo Coloso Clave 216p0897w Cruzatrin Chignautla, Chignautla, Pue.	Cruzatrin	Cruzatrin	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$125,578	\$125,578	\$125,578	\$125,578	\$125,578	\$125,578	100.00	00	Obra	90	0.00	100.00
PUE1213020171280	Demolición De Edificio Y Construcción De Aula Didáctica, Salón De Usos Múltiples, Aula Cocina, Dirección, Bodega Y Pórtico En El J. De M Atempan Pedro Vejar Gómez Clave 216p01071, Atempan	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	00	\$1,065,216	\$1,065,216	\$1,065,216	\$1,065,216	\$1,065,216	\$1,065,216	100.00	00	Obra	90	0.00	100.00
PUE1213020171307	Construcción De Un Aula De Cómputo En Estructura Regional 'C' En La 'Palmasolmérica 'Singo Velásquez' Clave 216v0037v, Cuñire Del Mesano, Honey, Pue.	Honey	El Mesano	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	237,684	\$237,684	\$237,684	\$237,684	\$237,684	\$237,684	\$237,684	100.00	00	Obra	49	100.00	100.00
PUE1213020171319	Separación Generales Pictora, Inmovilización Y Sustitución De Vehículos De La Primaria 'Manuel Ávila Camacho' Clave 216p00231, Aitapeal, Pue.	Aitapeal	Aitapeal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$896,097	\$896,097	\$896,097	\$896,097	\$896,097	\$896,097	\$896,097	100.00	00	Obra	927	100.00	100.00
PUE1213020171318	Perforación, Equipamiento Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Ajaajápan, Municipio De Tecali De Herrera.	Tecali de Herrera	Santa Cruz Ajaajápan	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,406,967	\$1,406,967	\$1,406,967	\$1,406,967	\$1,406,967	\$1,406,967	\$1,406,967	100.00	00	Metros	142	100.00	100.00
PUE1213020171399	Perforación, Equipamiento Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Ajaajápan, Municipio De Tecali De Herrera.	Tecali de Herrera	Santa Cruz Ajaajápan	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$301,493	\$301,493	\$301,493	\$301,493	\$301,493	\$301,493	\$301,493	100.00	00	Metros	0	1.00	100.00
PUE1313010005927	Seguros No Asociados A Proyectos	Ajaajpan	Cobertura municipal	n.a.	Otra obra pública			Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,304,421	\$5,889,698	\$1,304,421	\$1,304,421	\$1,304,421	\$1,304,421	\$1,304,421	22.17	00	Alumno	315	100.00	100.00
PUE13130100055807	Seguros No Asociados A Proyectos	Ajaajpan	Cobertura municipal	n.a.	Otra obra pública			Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$777,159	\$1,251,941	\$777,159	\$777,159	\$777,159	\$777,159	\$777,159	62.08	00	Alumno	140	100.00	100.00
PUE1313010006864	Construcción De Oficinas En El Estacionamiento De La Secretaría De Finanzas Del Gobierno Del Estado, En La Ciudad De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,864,645	\$8,864,645	\$8,864,645	\$8,864,645	\$8,864,645	\$8,864,645	\$8,864,645	100.00	00	Metros Cuadrados	3,628	100.00	99.99
PUE13130100097002	Reorganización De La Imagen Urbana Calzada De Las Almas, Municipio De Chignahuapan.	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,975,751	\$2,975,751	\$2,975,751	\$2,975,751	\$1,860,062	\$1,860,062	\$1,860,062	62.51	00	Metros Cuadrados	16,867	100.00	65.00
PUE13130100097176	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Guerrero Entre Calle Revolución Y Avenida Papagayoan	Cuauhtlaningo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,411,130	\$1,411,130	\$1,411,130	\$1,411,130	\$2,970,649	\$2,970,649	\$2,970,649	75.36	00	Metros cúbicos	2,113	100.00	84.70
PUE13130100097442	Remodelación Del Parque De San Francisco En El Centro Histórico De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$841,745	\$841,745	\$841,745	\$841,745	\$422,926	\$422,926	\$422,926	50.24	00	Metros Cuadrados	1,351	100.00	51.00
PUE13130100097503	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepicaca	Tepicaca	Tepicaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,640,762	\$1,640,762	\$1,640,762	\$1,640,762	\$2,148,222	\$2,148,222	\$2,148,222	59.00	00	Metros Cuadrados	3,593	100.00	59.56
PUE13130100097604	Integración Turística De San Andrés Cholula ( 2a. Etapa )	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$20,206,137	\$20,206,137	\$20,206,137	\$20,206,137	\$9,684,315	\$9,684,315	\$9,684,315	47.93	00	Metros Cuadrados	8,720	100.00	63.55
PUE13130100097736	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante El Banco Interacciones S.A. Por El Gobierno Del Estado	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	00	\$85,069,368	\$85,069,368	\$85,069,368	\$85,069,368	\$85,069,368	\$85,069,368	100.00	00	Pago	1	100.00	100.00
PUE13130100097740	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para Los Trabajos De La Integración Turística De San Andrés Cholula ( 2a. Etapa )	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$307,508	\$307,508	\$307,508	\$307,508	\$123,014	\$123,014	\$123,014	40.00	00	Metros Cuadrados	8,720	100.00	54.40
PUE13130100097780	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Libres	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,375,631	\$8,375,631	\$8,375,631	\$8,375,631	\$5,725,806	\$5,725,806	\$5,725,806	68.36	00	Metros Cuadrados	49,093	100.00	61.95
PUE13130100097781	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante Bvra Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	00	\$56,463,229	\$56,463,229	\$56,463,229	\$56,463,229	\$56,463,229	\$56,463,229	100.00	00	Pago	1	100.00	100.00
PUE13130100097794	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Construcción Del Mirador Del Cervito De Tlacuilotepac.	Tlacuilotepac	Tlacuilotepac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,169,572	\$4,169,572	\$4,169,572	\$4,169,572	\$2,066,421	\$2,066,421	\$2,066,421	49.56	00	Metros Cuadrados	9,979	100.00	89.00
PUE13130100098132	Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y La Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla, En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$94,809,288	\$94,809,288	\$94,809,288	\$94,809,288	\$1,923,143	\$1,923,143	\$1,923,143	4.14	00	Metros Cuadrados	4,513	100.00	0.00
PUE1313010108465	Construcción De Dos Laboratorios De Cómputo, 5 Aulas Didácticas, Un Auditorio, Una Dirección, Módulos Auxiliares Y Dos Módulos De Reservas Honey En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,504,737	\$4,504,737	\$4,504,737	\$4,504,737	\$4,504,737	\$4,504,737	\$4,504,737	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XY y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto							Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ciclo Recurso	Presupuesto			Modificado	Recaudado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual		Insc Anual		
PUE1130201108582	Construcción 2 Lab Computo,Salón Unas Múltiples,4 Aulas Didácticas,Cocina,Lavandería,Enfermería,Dircción,2 Sanitarios,Domitorios,3 Escaleras En La Uni De Educación A Distancia De Nueva Creación	Xicotepac de Juárez	Xicotepac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,861,181	\$5,861,181	\$5,861,181	\$5,861,181	\$5,861,181	\$5,861,181	\$5,861,181	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
PUE1130201108927	Rehabilitación De La Carretera Romonilla - Teonaxtlan Del Kilómetro 0 500 Al Kilómetro 1 500 De 3.5 Kilómetros De Longitud, Ubicada En El Interoacmexitlan Municipio De Interoacmexitlan En El Estado De Puebla	Xicotepac de Juárez	Xicotepac de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,082,481	\$3,082,481	\$3,082,481	\$3,082,481	\$1,889,967	\$1,889,967	\$1,889,967	61.31	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	
PUE1130201136080	Adornamiento De Privada Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Principal En La Localidad De Tezamalquilla	San Juan Huixtlan	Santa Cruz Tezamalquilla	Rural	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$439,080	\$439,080	\$439,080	\$439,080	\$439,080	\$439,080	\$439,080	100.00	\$0	Metro Cuadrado	170	100.00	70.00	
PUE1130201136311	Canal De Saneamiento Hidro De La Prol.Las Palmas/ 28 Hov.Y Av.Hernan De Ch. C.2a.De Las Palmas/40 Ota Y Pipila Y C.Allende/Hernan De Chiquitape Y Prof.Las Palmas Col. Las Palmas	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,003,493	\$3,003,493	\$3,003,493	\$3,003,493	\$3,003,493	\$3,003,493	\$3,003,493	100.00	\$0	Obra	2,995	100.00	0.00	
PUE1130201136364	Construcción De Unidad Deportiva La Ruizachera Tercera Etapa	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$11,401,793	\$11,401,793	\$11,401,793	\$11,401,793	\$11,401,793	\$11,401,793	\$11,401,793	100.00	\$0	Obra	80,000	100.00	0.00	
PUE1130201136421	Inicio De Brecha Tezamalilla-Zanatlana En La Localidad De Tezamalilla En El Municipio De Tezamalilla De Oaxaca, Pue	Tezamalilla	Tezamalilla	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Estatal				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$990,000	\$399,218	\$399,218	\$399,218	39.92	\$0	Metro Cuadrado	25,513	100.00	40.33	
PUE1130201137437	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 5 De Mayo Entre Casas Del Sr. Lucas Albad Hasta 150 Ml. En La Localidad De Toluca	Atlix	Toluca	Rural	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$667,268	\$667,268	\$667,268	\$667,268	\$667,268	\$667,268	\$667,268	100.00	\$0	Metro Cuadrado	75	100.00	59.41	
PUE1130201137507	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Adolfo Ruiz Cortines Entre Adolfo Lopez Mateos Y Jose Maria Morelos En La Localidad De Plan De Capulín	Atlix	Plan del Capulín	Rural	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$944,916	\$944,916	\$944,916	\$944,916	\$944,916	\$944,916	\$944,916	100.00	\$0	Metro Cuadrado	322	100.00	30.00	
PUE1130201137509	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Prolongación Agua De Las Palmas Entre Casas Del Sr. Simon Risco Tejeda Hasta 220 M En La Localidad De Huixtlan	Atlix	San Juan Huixtlan	Rural	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$774,939	\$774,939	\$774,939	\$774,939	\$774,939	\$774,939	\$774,939	100.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	30.00	
PUE1130201137511	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Sin Nombre Entre Calle Principal Y Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero En La Localidad De Tezamalquilla	Atlix	Santa Cruz Tezamalquilla	Rural	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,059,432	\$1,059,432	\$1,059,432	\$1,059,432	\$1,059,432	\$1,059,432	\$1,059,432	100.00	\$0	Metro Cuadrados	410	100.00	30.00	
PUE1130201137553	Pavimentación De Calle Sin Nombre Entre Calle Pueblo Nuevo Y La Vereda En La Localidad De Guadalupe Xochiloma	Atlix	Guadalupe Xochiloma	Rural	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$962,524	\$962,524	\$962,524	\$962,524	\$962,524	\$962,524	\$962,524	100.00	\$0	Metro Cuadrado	190	100.00	30.00	
PUE1130201139688	Suministro De Mobiliario Y Equipo 2 Laboratorios De Cósmico, 4 Aulas Didácticas, Dirección Y Salón De Usos Múltiples En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Tlachichuca, Pue.	Xicotepac de Juárez	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$764,031	\$764,031	\$764,031	\$764,031	\$764,031	\$764,031	\$764,031	100.00	\$0	Lote	70	100.00	100.00	
PUE1130201139710	Construcción Lab De Cósmico,Salón De Usos Múltiples,Dircción,2 Módulos Sanitarios,Cocina,Enfermería, Lavandería, 2 Módulos De Recreación Y DomitoriosEn La Uni De Educación A Distancia.	Quixtlan	Quixtlan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$4,672,766	\$4,672,766	\$4,672,766	\$4,672,766	\$4,672,766	\$4,672,766	100.00	\$0	Obra	70	80.00	80.00	
PUE1130201139722	Construcción De Un Aula Telemtica En El Centro De Exposiciones "El Planetario" En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$424,521	\$424,521	\$424,521	\$421,349	\$421,349	\$421,349	\$421,349	99.25	\$0	Obra	138,235	100.00	100.00	
PUE1130201139993	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Del Bosque Entre Jerusalen Y Calle Morales En El Barrio De San Bartolo En Zacatlan, Pue.	Zacatlan	San Bartolo	Rural	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,162	\$1,100,162	\$1,100,162	\$1,100,162	\$1,100,162	\$1,100,162	\$1,100,162	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,500	100.00	10.00	
PUE1130201140073	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Alameda Entre Calle Vicente Y Carretera A Tlaxiapa En El Barrio De Cuauhtlan De Zacatlan, Pue.	Zacatlan	Cuauhtlan Ejido El Vivero	Rural	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,788,878	\$2,788,878	\$2,788,878	\$2,788,878	\$2,788,878	\$2,788,878	\$2,788,878	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,500	100.00	10.00	
PUE1130201140154	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Del Bosque Entre Calle Jose Luis Vasquez Martinez Y Carretera Interoaxicana En La Localidad De Tlaxiapa En Zacatlan, Pue.	Zacatlan	Tlaxiapa	Urbano	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,128,767	\$2,128,767	\$2,128,767	\$2,128,767	\$2,128,767	\$2,128,767	\$2,128,767	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	10.00	
PUE1130201140201	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Diaz Entre Calle Ignacio Alameda Y Calle Jesus Gonzalez Ortega En La Colonia Lindavista De Zacatlan, Pue.	Zacatlan	Cuauhtlan Ejido El Vivero	Rural	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,037,572	\$1,037,572	\$1,037,572	\$1,037,572	\$1,037,572	\$1,037,572	\$1,037,572	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	10.00	
PUE1130201140244	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación De Porfirio Diaz Entre Calle Morales Y Calle Sin Nombre De Emiliano Zapata En La Localidad De Ayuhualulco En Zacatlan, Pue.	Zacatlan	Ayuhualulco	Rural	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,933,621	\$3,933,621	\$3,933,621	\$3,933,621	\$3,933,621	\$3,933,621	\$3,933,621	100.00	\$0	Metro Cuadrados	2,500	100.00	10.00	
PUE1130201141443	Rehabilitación De 2 Aulas En La Escuela Primaria Oficial Homal Anita Camacho Cot Jipirotili S.F. 039, Ubicada En La Localidad De San Pedro Jopala Tlachantongo, Municipio De Jopala	San Pedro Tlachantongo	San Pedro Tlachantongo	Rural	Subsidios	1038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales				Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$449,500	\$449,500	\$449,500	\$449,500	\$449,500	\$449,500	\$449,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	80	100.00	0.00	
PUE1130201141320	Mejoramiento Y Restauración Del Palacio Municipal En La Localidad De San José Axatemo	San José Axatemo	San José Axatemo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,737,710	\$1,737,710	\$1,737,710	\$1,737,710	\$355,303	\$355,303	\$355,303	20.45	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	52.30	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicadas el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 Fracción XII y XII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas Integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Reembolsado (Millones)	Congrosado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual	Avance Anual		
PUE113020141239	Construcción de Guarniciones y Adoquinamiento En Arrollo De La Calle Tinas Y Calle María Vidal En El Barrio De San Gabriel Del Municipio De Acatlán, Puebla	Acatlán	Acatlán de Centro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$641,693	\$641,693	\$641,693	\$641,693	\$594,160	\$594,160	\$594,160	92.59	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	92.59	
PUE113020141277	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Cuetzalan Del Programa "Pueblo Mágico"	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,712,597	\$5,712,597	\$5,712,597	\$5,712,597	\$1,247,662	\$1,247,662	\$1,247,662	21.84	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	19.00	
PUE113020141554	Rehabilitación De La Carretera San Andrés Payuca - E.C. Puebla - Tuxtla De 0 A 300 Al De 3 500 De 0-500 Kilómetros De Longitud, Ubicada En El Municipio De Oyoaco En El Estado De Puebla	Oyoaco	San Andrés Payuca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,729,180	\$2,729,180	\$2,729,180	\$2,729,180	\$2,377,208	\$2,377,208	\$2,377,208	87.10	\$0	Kilómetro	0	100.00	90.49	
PUE113020141579	Creación De La Banda Turística-Cultural Del Centro Histórico De Huejotzingo, Segunda Etapa	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,909,890	\$3,909,890	\$3,909,890	\$3,909,890	\$3,387,691	\$3,387,691	\$3,387,691	86.64	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	92.00	
PUE113020141602	Proyecto Integral Para La Construcción Del Viaducto Boulevard Capitán Carlos Ochoa Segovia Con Boulevard Mérces Del 3 De Mayo, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Mercedes Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,062,691	\$49,062,691	\$49,062,691	\$29,674,897	\$29,674,897	\$29,674,897	\$29,674,897	60.48	\$0	Proyecto	0	100.00	81.01	
PUE113020141631	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Ciudad De Cholula De Rivasdavia En El Municipio De San Pedro Cholula, (Segunda Etapa)	San Pedro Cholula	Cholula de Rivasdavia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,372,818	\$10,372,818	\$10,372,818	\$10,372,818	\$5,959,938	\$5,959,938	\$5,959,938	57.46	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.95	
PUE113020141634	Imagen Urbana De Tepexi De Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,687,564	\$2,687,564	\$2,687,564	\$2,687,564	\$420,381	\$420,381	\$18,575	15.64	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	53.00	
PUE113020141635	Construcción Del Corredor Gastronómico Artesanal De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,322,860	\$3,322,860	\$3,322,860	\$3,322,860	\$1,025,119	\$1,025,119	\$1,025,119	30.85	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	55.00	
PUE113020141636	Proyecto Integral Para La Conceptualización, Diseño Y Construcción De Heciciclo En El Centro Histórico De Tetela De Ocampo, Pue	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	4.14	\$0	Lote	0	100.00	0.00	
PUE113020141637	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tlachimilco	Tlachimilco	Tlachimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,873,989	\$6,873,989	\$6,873,989	\$6,873,989	\$1,977,922	\$1,977,922	\$1,977,922	28.77	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	29.00	
PUE113020141638	Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Cabecera Municipal De Xicotepetl, Pue. 2a Etapa	Xicotepetl de Juárez	Xicotepetl de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,947,229	\$7,947,229	\$7,947,229	\$7,947,229	\$3,728,008	\$3,728,008	\$3,728,008	46.91	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	71.00	
PUE113020141639	Construcción Del Centro Cultural De San Juan Xicotepetl, Puebla	Xicotepetl	San Juan Xicotepetl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,024,118	\$2,024,118	\$2,024,118	\$2,024,118	\$610,432	\$610,432	\$610,432	30.16	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	51.39	
PUE113020141713	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Miguel Allende Y Av. 16 De Septiembre En La Localidad De San Sebastián Tetela	Acatzingo	San Sebastián Tetela	Rural	Subsidios	1058 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$939,041	\$939,041	\$939,041	\$939,041	\$939,041	\$939,041	\$939,041	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,200	100.00	0.00	
PUE113020141967	Adoquinamiento De La Calle Miguel Allende Entre 5 De Mayo Y Nicolás Bravo En La Localidad De San Sebastián Tetela, Puebla	Acatzingo	San Sebastián Tetela	Rural	Subsidios	1058 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,058,959	\$1,058,959	\$1,058,959	\$1,058,959	\$1,058,959	\$1,058,959	\$1,058,959	100.00	\$0	Metro Cuadrados	800	100.00	0.00	
PUE113020141980	Adoquinamiento En Callejón Serdán Entre Avenida 4 Y 6 Oriente.	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Subsidios	1058 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$86,653	\$86,653	\$86,653	\$86,653	\$86,653	\$86,653	\$86,653	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	30.00	
PUE113020141982	Adoquinamiento De Avenida Sigifredo Aguilar Entre Avenida 4 Ota-Pota Y Avenida 5 De Mayo.	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Subsidios	1058 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,410,347	\$86,653	\$86,653	\$86,653	\$86,653	\$86,653	\$86,653	100.00	\$0	N/A, Adoquinamiento o empedrado	3,000	100.00	30.00	
PUE113020141927	Reconstrucción De La Carretera San Martín Tamelulcan - San Agustín Atzompaa, Con Una Longitud De 2.28 Kilómetros, Del Kilómetro 8 200 Al Kilómetro 10 480, En La Localidad De San Agustín Atzompaa	Chalchicomula	San Agustín Atzompaa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,883,742	\$1,883,742	\$1,883,742	\$1,883,742	\$1,883,742	\$1,883,742	\$1,883,742	100.00	\$0	Kilómetro	2,280	100.00	100.00	
PUE113020141951	Adoquinamiento En El Perímetro Del Parque Juárez.	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Subsidios	1058 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	N/A, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100.00	30.00	
PUE1130201414130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juárez Entre Calle José María Bonilla Y El Puente De Cuauhtémoc En La Localidad De Aquixtla, Municipio De Aquixtla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Subsidios	1058 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,254,555	\$1,254,555	\$1,254,555	\$1,254,555	\$1,254,555	\$1,254,555	\$1,254,555	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,500	100.00	0.00	
PUE1130201414165	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Sin Nombre Entre Calle El Carmen Y Privada Sin Nombre En La Localidad De Pachquilla, Municipio De Aquixtla	Aquixtla	Pachquilla	Rural	Subsidios	1058 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$692,869	\$692,869	\$692,869	\$692,869	\$692,869	\$692,869	\$692,869	100.00	\$0	N/A, Concreto hidráulico	1,800	100.00	0.00	
PUE1130201414206	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Hacia El Centro De Salud, Entre Centro A Ajonjolera Y Calle El Carmen En La Localidad De Pachquilla, Municipio De Aquixtla	Aquixtla	Pachquilla	Rural	Subsidios	1058 FAFEP			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$926,094	\$926,094	\$926,094	\$926,094	\$926,094	\$926,094	\$926,094	100.00	\$0	N/A, Concreto hidráulico	2,500	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 Fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas Integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero										Observaciones	
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Avance Financiero														
									Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Recaudado (Milloneros)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Vance Anual
PUE113020114254	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Hacia La Escuela 2da Etapa Entre Carretera Neoaac-Chignahuapan Y La San-Primera Dela Localidad De Chichicoaxtla, Municipio De Aquixtla	Aquixtla	Chichicoaxtla	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$520,484	\$520,484	\$520,484	\$520,484	\$520,484	\$520,484	\$520,484	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	0.00
PUE113020114273	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Hombres Entre Carretera A Interoceánico Y La Zona Sector En La Localidad De Coyula, Municipio De Aquixtla	Aquixtla	Coyula	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,158,046	\$1,158,046	\$1,158,046	\$1,158,046	\$1,158,046	\$1,158,046	\$1,158,046	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	0.00
PUE113020114305	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Sin Hombres Entre La Carretera Neoaac-Chignahuapan Y Escuela Primaria En Al Localidad De Atecozac, Municipio De Aquixtla	Aquixtla	Atecozac	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,042,352	\$1,042,352	\$1,042,352	\$1,042,352	\$1,042,352	\$1,042,352	\$1,042,352	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	0.00
PUE113020114586	Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para Municipios Y Demarcaciones Territoriales	Buexotzingo	Cobertura municipal		Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	728	100.00	0.00
PUE113020114599	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas Entre Camino Viejo A Tlatlaquepaque Y Carretera Federal Oriental-Neuila	Tlatlaquepaque	Ocotlán de Batancourt	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,263,450	\$1,263,450	\$1,263,450	\$1,263,450	\$1,263,450	\$1,263,450	\$1,263,450	100.00	\$0	Metro Cuadrado	222	100.00	35.00
PUE113020114658	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Camino A Ilita Entre Calle 15 De Enero Y Cad.	Tlatlaquepaque	Panatlán	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,434,431	\$1,434,431	\$1,434,431	\$1,434,431	\$1,434,431	\$1,434,431	\$1,434,431	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	774	100.00	30.00
PUE113020114979	Adornamiento De La Calle Benito Juárez Sur Entre Carril A San Antonio Y Calle Puercas Del 4a. Etapa	Tlatlaquepaque	Oyameles	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,311,666	\$1,311,666	\$1,311,666	\$1,311,666	\$1,311,666	\$1,311,666	\$1,311,666	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,908	100.00	40.00
PUE113020114864	Construcción De Cancha De Futbol Rapido Con Panto Sintetico	Tlatlaquepaque	Oyameles	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,567,553	\$1,567,553	\$1,567,553	\$1,567,553	\$1,567,553	\$1,567,553	\$1,567,553	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,854	100.00	30.00
PUE113020114948	Pavimentación De La Calle Angela Vargas Entre Carretera Interoceánica A Zaachaxtla Y Puente San Cristobal	Tlatlaquepaque	Tatahuicapan	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,647,887	\$1,647,887	\$1,647,887	\$1,647,887	\$1,647,887	\$1,647,887	\$1,647,887	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,719	100.00	30.00
PUE113020114745	Supervisión Para Control De Calidad De Siete Obras Del Municipio De Tlatlaquepaque	Tlatlaquepaque	Ciudad de Tlatlaquepaque	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	\$0	Obra	14,161	100.00	60.00
PUE113020114752	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Principal Entre Teuchimilco De Esc. Prim. Y Cad.	Tlatlaquepaque	Tehuacan	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,612,850	\$1,612,850	\$1,612,850	\$1,612,850	\$1,612,850	\$1,612,850	\$1,612,850	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	754	100.00	40.00
PUE1130201147639	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Atlixco 2013		Cobertura municipal		Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	100.00	\$0	Obra	7,391	100.00	30.00
PUE1130201148137	Adornamiento De La Calle Plan De Ayala Entre Calle Emilio Zapata Y Adelaído Maceda	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal		Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$369,979	\$375,946	\$375,946	\$375,946	\$375,946	\$375,946	\$375,946	100.00	\$0	Metro Cuadrado	778	100.00	30.00
PUE1130201148213	Adornamiento De La Calle Campesino Entre Calle Morelos Y Avenida Hidalgo	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal		Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$626,211	\$626,211	\$626,211	\$626,211	\$626,211	\$626,211	\$626,211	100.00	\$0	Metro Cuadrado	778	100.00	30.00
PUE1130201148280	Adornamiento De La Calle Adelaído Maceda Entre Calle Manuel Anaya Y Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal		Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$446,441	\$446,441	\$446,441	\$446,441	\$446,441	\$446,441	\$446,441	100.00	\$0	Metro Cuadrado	778	100.00	25.00
PUE1130201148307	Adornamiento De La Calle Justo Sierra Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Ejercito De Oriente	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal		Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,558,392	\$1,558,392	\$1,558,392	\$1,558,392	\$1,558,392	\$1,558,392	\$1,558,392	100.00	\$0	Metro Cuadrado	778	100.00	30.00
PUE1130201149726	Fondo De Pavimentación Espacios Deportivos Alumbrado Publico Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Puebla 2013	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$40,459,500	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350,000	100.00	0.00
PUE1130201150350	Aportación Federal Al Fondo De Fomento Agropecuario Del Estado De Puebla 2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	USF2 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$244,500,000	\$244,500,000	\$0	\$0	\$0	\$123,516,500	\$123,516,500	49.70	\$0	APORTACION	2,000	100.00	0.00
PUE1130201150984	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Xicotlán Xicotlán 2013		Cobertura municipal		Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00
PUE1130201151188	Aportación Federal Al Programa De Manejo Y Prevención De Riesgos Componente Sismos 2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	USF2 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$52,800,000	\$52,800,000	\$0	\$51,795,120	\$0	\$50,619,557	\$50,619,557	95.87	\$0	Proyecto	5,000	100.00	80.00
PUE1130201151343	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Manuel Avila Camacho Entre La Calle 18 De Septiembre Y Calle Esteban Avendaño En La Localidad De Chicomouautla	Chicomouautla	Chicomouautla	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,311,301	\$2,311,301	\$2,311,301	\$2,311,301	\$2,311,301	\$2,311,301	\$2,311,301	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,200	40.00	30.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
											Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual	Avance Anual	
PUE1130201151433	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Luis Cortines Entre Calle 9 De Mayo Y Calle Benito Juárez En La Localidad De Chiconauacatlá	Chiconauacatlá	Chiconauacatlá	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,555,173	\$1,555,173	\$1,555,173	\$1,555,173	\$1,555,173	\$1,555,173	\$1,555,173	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	980	40.05	30.00	
PUE1130201151467	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 10 De Octubre Entre La Calle Principal Y Calle Cervantez En La Localidad De San Lorenzo	Chiconauacatlá	San Lorenzo Tlaxianguela	Rural	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,810,014	\$1,810,014	\$1,810,014	\$1,810,014	\$1,810,014	\$1,810,014	\$1,810,014	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	900	31.22	30.00	
PUE1130201151596	Rehabilitación Al Alumbrado Público De La Calle Carretera Palomas Tiapa Entre Ocas No 119 Y Calle Santos Degollado Y Calle Praterinidad Entre Calle Libertad Y Calle Carretera Palomas Tiapa	Teconatián	Teconatián	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$968,031	\$968,031	\$968,031	\$968,031	\$968,031	\$968,031	\$968,031	100.00	\$0	Pavte	1,200	100.00	25.00	
PUE1130201152146	Aportación Federal Al Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Gndesur) 2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	UD12 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	REPORTE	1	100.00	0.00	
PUE1130201152286	Aportación Federal Al Programa Especial De Seguridad Alimentaria (Peasa) 2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	UD12 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$230,700,000	\$230,700,000	\$0	\$0	\$174,099,231	\$0	\$0	0.00	\$0	CAPACIDADES PRODUCTIVAS	10,000	100.00	0.00	
PUE1130201152365	Aportación Federal Para La Contratación Del Seguro Agrícola Catastrónico 2013 (Fronager) Polio 30376	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	UD12 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,748,549	\$8,748,549	\$8,748,549	\$8,748,549	\$8,748,549	\$8,748,549	\$8,748,549	100.00	\$0	Hectárea	40,000	100.00	100.00	
PUE1130201152920	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Líneas De Conducción En La Localidad De Atoyatepan, Municipio De Atoyatepan	Atoyatepan	Atoyatepan	Rural	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,310,011	\$2,310,011	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	
PUE1130201152956	Construcción De Sistema Múltiple De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tejuca, Municipio De Atlixahuacan.	Atlixahuacán	San Juan Tejuca	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,411,360	\$1,411,360	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	
PUE1130201152918	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa En La Localidad De Calpan, Municipio De Coatepec	Coatepec	Calpan	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,601,359	\$2,601,359	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	
PUE1130201152953	Pueblo Mágico Pahuatlán.	Pahuatlán	Cobertura municipal		Convenios	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	
PUE1130201152956	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Pablito, Municipio De Pahuatlán	Pahuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,077,167	\$1,077,167	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	0.00	
PUE1130201152984	Programa Integral De Competitividad Del Sector Turístico 2013.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$0	\$8,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	1.00	0.00	
PUE1130201152987	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San José Itapa, Municipio De Cañada Morelos	Cañada Morelos	San José Itapa	Rural	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,176,358	\$2,176,358	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00	
PUE1130201153004	Pueblo Mágico Chignahuapan.	Chignahuapan	Cobertura municipal		Convenios	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	
PUE1130201153009	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Zacapoatlán, Municipio De Zacapoatlán	Zacapoatlán	Zacapoatlán	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,748,130	\$1,748,130	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE1130201153031	Pueblo Mágico Tlaxianguatepec.	Tlaxianguatepec	Cobertura municipal		Convenios	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	1.00	0.00	
PUE1130201153040	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Comaltepec, Municipio De Zacapoatlán	Zacapoatlán	Comaltepec	Rural	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,365,745	\$1,365,745	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE1130201153067	Adquisición De Equipo Hidromecánico De Alta Presión Para Limpieza Y Desasolve En La Localidad De Cholula De Rivadavia Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,166,800	\$1,166,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE1130201153107	Adquisición De Camion Pipa Para Complemento De Equipo De Desasolve En La Localidad De Cholula De Rivadavia, Municipio De San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$621,000	\$621,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	100	100.00	0.00	
PUE1130201153122	Señalética Turística Carreteras, En El Estado De Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1	\$4,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	1.00	100.00	
PUE1130201153139	Adquisición De Equipo Hidromecánico De Alta Presión Para Limpieza Y Desasolve En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,166,800	\$1,166,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que no han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Avance Físico			
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual
PUE113020115163	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De San Antonio Mihuacán, Municipio De Coronango	Coronango	San Antonio Mihuacán	Rural	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,625,928	\$1,625,928	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00
PUE113020115190	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De San Francisco Coatlán, Municipio De Coronango	Coronango	San Francisco Coatlán	Rural	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,450,000	\$2,450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00
PUE1130201153258	Rehabilitación De Los Edificios B,C,D,E,F Y G Del Centro Escolar Pda Venustiano Carranza Clave 21640399, Ubicado En La Calle 6 Pta Entre Tehuacán Calle 2 Hts Y Calle 4 Hts De La Col Villa Granada	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Obras	2,000	100.00	0.00
PUE1130201153505	Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La Primera "Módulo Ocampo", Clave 21692276, Ubicada En La Localidad De San Juan Atoyac, Municipio De Los Reyes De Juárez, Pue.	Los Reyes de Juárez	San Juan Atoyac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	100.00	\$0	Lote	657	100.00	100.00
PUE1130201153512	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Adolfo López Mateos Clave 21692098, Los Reyes de Juárez, Pue.	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	100.00	\$0	Lote	58	100.00	100.00
PUE1130201153638	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Resaca En Estructura De Concreto Especial En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del "Cent	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,635,159	\$1,635,159	\$1,635,159	\$2,406,475	\$2,406,475	\$2,406,475	\$2,406,475	66.20	\$0	Obras	504	0.00	78.00
PUE1130201153670	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Oficina, Dirección Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En	Puebla	San Miguel Censo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,934,930	\$5,934,930	\$5,934,930	\$5,886,530	\$5,886,530	\$5,886,530	\$5,886,530	99.18	\$0	Obras	180	95.00	0.00
PUE1130201154994	Programa Tesoros de México.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	1001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	1.00	0.00
PUE1130201155010	Pueblo Mágico Xicotepetec.	Xicotepetec	Cobertura municipal		Convenios	1001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	1	1.00	0.00
PUE1130201155020	Remodelación Y Fabricación De Módulos De Información Turística, En Municipio Del Estado De Puebla, 2a. Etapa.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	1001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	0	1.00	0.00
PUE1130201155047	"Rescate E Integración Del Conjunto De La Ex Hacienda De Chautla", 1a. Etapa, Municipio De San Salvador El Verde	San Salvador el Verde	Cobertura municipal		Convenios	1001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	1.00	0.00
PUE1130201155063	La Constante "Museo De La Música", 4a Etapa, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	1001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	15,000	100.00	0.00
PUE1130201155285	Pueblo Mágico Zacatlán.	Zacatlán	Cobertura municipal		Convenios	1001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	1.00	0.00
PUE1130201155491	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa), Para Las Localidades De Tepemalcingo, Xayiltepec, Chilhuaya, Santa Ana Secucta, San Mateo Ocotiza Y Col. Emiliano Zapata Del Municipio De Espatán	Espatán	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,389,987	\$1,389,987	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE1130201155524	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Alumbrado En La Calle 1 Norte Entre Calle 2 Oriente Y Calle 4 Oriente De La Colonia Centro.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,522,895	\$1,522,895	\$1,522,895	\$1,522,895	\$1,522,895	\$1,522,895	\$1,522,895	100.00	\$0	Obras	2,291	100.00	0.00
PUE1130201155602	Construcción De Estacionamiento Y Acceso De La Unidad Deportiva Sur.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,479,075	\$1,479,075	\$1,479,075	\$1,479,075	\$1,479,075	\$1,479,075	\$1,479,075	100.00	\$0	Obras	80,000	100.00	0.00
PUE1130201155621	Construcción, Arreglos, Estabilización Y Puerta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Andrés Calpan, Municipio De Calpan	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Subsidios	5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,584,590	\$1,584,590	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE1130201155646	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Ayoautla (Ayoautla de Zapata), Municipio De Huehuetlán El Chico.	Huehuetlán el Chico	Ayoautla (Ayoautla de Zapata)	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,967,244	\$1,967,244	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE1130201155647	Rehabilitación De Luminarias En La Colonia Benito Juárez, Industrial Y Centro De La Ciudad, Correspondientes A La Sección 15 (C.F.R.)	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$904,574	\$904,574	\$904,574	\$904,574	\$904,574	\$904,574	\$904,574	100.00	\$0	Obras	5,558	100.00	0.00
PUE1130201155655	Construcción, Arreglos, Estabilización Y Puerta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Primera Etapa En La Localidad De Ciudad Serdán, Municipio De Chalchicomula De Serna	Chalchicomula de Serna	Ciudad Serdán	Urbano	Subsidios	5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,224,640	\$20,224,640	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE1130201155657	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Atepepan, Municipio De Atepepan	Atepepan	Atepepan	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro	0	100.00	0.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
			Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
PUE11302015563	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De San Pablo Abate, Municipio De Sta Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	San Pablo Abate	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015567	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Esperanza, Municipio De Esperanza	Esperanza	Esperanza	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,138,318	\$10,138,318	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE113020155673	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Santa Isabel Cholula, Municipio De Sta Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020155678	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Santa Ana Acaxtlan, Municipio De Sta Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acaxtlan	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020155693	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Zona Urbana En La Localidad De Santa María Coatepec, Municipio De San Salvador El Seco	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Rural	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,780,837	\$7,780,837	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE113020155705	Terminación, Estabilización, Puente En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,800,000	\$9,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE113020155716	Terminación, Estabilización, Puente En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Arajete, Municipio Arajete De Arajete	Arajete	Arajete	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,535,000	\$3,535,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE113020155748	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De San Juan Panzacor, Municipio De Huejotzingo	Huejotzingo	San Juan Panzacor	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020155763	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De El Chacal, Municipio De Tenampulco	Tenampulco	El Chacal	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020155766	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Huixtla, Municipio De Francisco Z Mena	Francisco Z. Mena	Huixtla	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020155773	Rehabilitación Y Mantenimiento De Luminarias En La Zona Urbana Y Las Fuentes Residuales De San Lorenzo Tepehuacán, San Nicolás Tepehuacán Y San Pedro Abasco	Tepehuacán	Tepehuacán	Urbano	Subsidio	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$943,334	\$943,334	\$943,334	\$943,334	\$943,334	\$943,334	100.00	\$0	Obras	5,794	100.00	0.00	
PUE113020155774	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Jalisco, Municipio De Francisco Z Mena	Francisco Z. Mena	Jalisco	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020155779	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De El Tecamate, Municipio De Francisco Z Mena	Francisco Z. Mena	El Tecamate	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020155782	Entronque Carretera San Martín Texmelucan-San Salvador El Verde-Casimiro Viana Huasteca Con Concreto Hidráulico, San Rafael Tlanilapa	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	X01 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155789	E.C. Carretera Federal México Puebla-Bldv. Jalisco Con Concreto Hidráulico	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	X01 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155796	Casino Rural Tepeaca-Tecali	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	X01 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155801	Aranque, Estabilización Y Puente En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huejotzingo, Municipio De Huejotzingo	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,050,051	\$1,050,051	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE113020155803	Modernización Del Camino Teotihuacan-San Gabriel-Tezoyucan-Tr. Teotihuacan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	X01 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155812	Modernización Del Casino Tepeaca Santa Úrsula E.C.F Puebla-Perote	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	X01 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155817	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 20 Oriente Entre La Avenida Reforma Norte Y La Calle 3 Sur De La Colonia El Eden	Tepehuacán	Tepehuacán	Urbano	Subsidio	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$810,022	\$810,022	\$810,022	\$810,022	\$810,022	\$810,022	100.00	\$0	Obras	4,975	100.00	0.00	
PUE113020155818	Puente Cuatemocates Inter municipal Coahuacan Atepan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	X01 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población
PUE113020155826	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo C Acceso A San Miguel Comahuila.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155831	San Jeronimo-Kayacatlan-Gabino Barreda	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155841	Camino Santo Tomás Alalapego-San Martín Atescal	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155860	Camino Santa Cruz Entre Camino Viejo-San Miguel Espejo	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155867	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Real A Alpozonga Hasta Barranca De Peaso Long. 2 Km Por 12 Mts. De Ancho. Libertad Autochilata	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155872	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Los Reyes De Juárez, Municipio De Los Reyes De Juárez	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$21,000,000	\$21,000,000	00	00	00	00	00	0.00	00	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE113020155874	Llano Verde- Risonada	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155884	Aconulco-Tres Cabezas	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155896	Las Aguilas-Tepeizaco	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155897	Construcción Arroyos, Detallización Y Puerta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tehuacán, Municipio De Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$68,945,688	\$68,945,688	00	00	00	00	00	0.00	00	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE113020155901	Entronque Carretero Municipio De Realitico Camino 15 Sur- Carretera Paso De Cortés, Realitico Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155905	Rubustlan El Chico- El Tecmoyucoc	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155911	Abascoyepo-Laguna Dena	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155917	Libres- Nuevo México	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155923	San José Miahuatlan- San Vicente Ferrer	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155926	Libramiento Tecasachalco	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155928	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Avenida Lenaxo Cárdenas Entre Libramiento A San Marcos Becerra Y Calle 18 De Marzo Junta Auxilios San Diego Chalm.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	UDM Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y descentralización servicios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,977,011	\$4,977,011	\$4,977,011	\$4,977,011	\$4,977,011	\$4,977,011	\$4,977,011	100.00	00	Obras	30,569	100.00	0.00	
PUE113020155935	San Juan Atenco-San José Guerrero	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155937	Rehab. Y Manten. De Luminarias En Jtas Aux. San Marcos Becerra, Sta Pablo Y San Diego Y Sta Cruz A San Cristóbal Y Jtas Aux. T. Dea Gasparina O, Magdalena Cuyucatepec, Sta María Copan Y Zona Urbana	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	UDM Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y descentralización servicios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,444,626	\$1,444,626	\$1,444,626	\$1,444,626	\$1,444,626	\$1,444,626	\$1,444,626	100.00	00	Obras	8,874	100.00	0.00	
PUE113020155940	E.C. (Huaytambo-Ayotzaco)-Paso Real Anabuitzin	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	K011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020155969	Proyecto Ejecutivo Para La Adquisición Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Chautzingo Lorenzo Chautzingo, Municipio De Chautzingo		San Lorenzo Chautzingo	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$53,400	\$53,400	00	00	00	00	00	0.00	00	Litro por segundo	0	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto			Modificado	Recaudado (Milloneros)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Avance Anual
PUE113020155981	Construcción de Pavimento Asfáltico En La Prolongación De La Calle Ignacio Allende, Entre Vías De Ferrocarril Pte Y Vías De Ferrocarril De, Junta Auxiliar De Sta María Copan.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,079,041	\$1,079,041	\$1,079,041	\$1,079,041	\$1,079,041	\$1,079,041	\$1,079,041	100.00	\$0	Obra	6,528	100.00	0.00	
PUE113020156011	Const. De Pav. De Concreto Hidráulico Y Alumbrado En La C. Agustín A. Cacho Entre Av. Independencia Ote. Y C. Ote. C. Gabino Barreda, Entre C. Agustín A. Cacho Y C. S Sur De La Col. Centro.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,097,340	\$5,097,340	\$5,097,340	\$5,097,340	\$5,097,340	\$5,097,340	\$5,097,340	100.00	\$0	Obra	31,310	100.00	0.00	
PUE113020156018	Proyecto Ejecutivo Para La Admisión Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Domingo Arenas, Municipio De Domingo Arenas	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE113020156019	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 9 Oriente Entre Calle Morales Y Calle 1 Sur, Calle 9 Oriente En Calle Morales Y Calle Heros De La Independencia, De La Colonia Centro	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,539,494	\$1,539,494	\$1,539,494	\$1,539,494	\$1,539,494	\$1,539,494	\$1,539,494	100.00	\$0	Obra	9,456	100.00	0.00	
PUE113020156042	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Sola De Vega, Entre Calle 15 Poniente Y Avenida Tomás Del Fraccionamiento Xochipilli.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$95,564	\$95,564	\$95,564	\$95,564	\$95,564	\$95,564	\$95,564	100.00	\$0	Obra	3,659	100.00	0.00	
PUE113020156050	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Alumbrado En La Calle Agustín A. Cacho Entre La Calle 9 Ote. Y Calle 9 Ote. De La Colonia Centro.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,319,653	\$2,319,653	\$2,319,653	\$2,319,653	\$2,319,653	\$2,319,653	\$2,319,653	100.00	\$0	Obra	14,249	100.00	0.00	
PUE113020156062	Proyecto Ejecutivo Para La Admisión Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Lucas El Grande, Municipio De San Salvador El Verde	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$609,000	\$609,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE113020156074	Proyecto Ejecutivo Para La Admisión Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Simón Atititlán, Municipio De San Salvador El Verde	San Salvador el Verde	San Simón Atititlán	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$242,900	\$242,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE113020156075	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Universidad Entre Libramiento San Lorenzo-Tehuacán Y Centro Viejo A San Lorenzo Junta Auxiliar San Lorenzo Tepetitlan.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,865,431	\$2,865,431	\$2,865,431	\$2,865,431	\$2,865,431	\$2,865,431	\$2,865,431	100.00	\$0	Obra	17,601	100.00	0.00	
PUE113020156090	Proyecto Ejecutivo Para La Admisión Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Santiago Coahuilang, Municipio De Tlahuapán	Tlahuapán	Santiago Coahuilang	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$224,000	\$224,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE113020156094	Const. De Adm. En La Priv. Morales Sur Entre La Av. Heros De Micosari Y C. Meléndez Sur, Priv. 10 Pte. Entre Priv. Micosari Y C. 10 Pte. De La Col. Lázaro Cardenas Norte.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$403,686	\$403,686	\$403,686	\$403,686	\$403,686	\$403,686	\$403,686	100.00	\$0	Obra	2,480	100.00	0.00	
PUE113020156106	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Domíngos Sereno, Entre Calle Ignacio Ramirez Y Calle Paseo De La Reforma Del Fraccionamiento Reforma.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$721,687	\$721,687	\$721,687	\$721,687	\$721,687	\$721,687	\$721,687	100.00	\$0	Obra	4,433	100.00	0.00	
PUE113020156110	Proyecto Ejecutivo Para La Admisión Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Miguel Tlanquiltenco, Municipio De Tlahuapán	Tlahuapán	San Miguel Tlanquiltenco	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$235,900	\$235,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00	
PUE113020156123	Modernización Del Camino Tipo C Tepexi-Herizcala Del Km 0 000 Al 1 130	Puebla	Herizca Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	R011 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	
PUE113020156125	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 16 Poniente Entre la Privada De La 16 Poniente Y Calle 12 Norte Junta Auxiliar De San Nicolás Pettitlan.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,333,679	\$1,333,679	\$1,333,679	\$1,333,679	\$1,333,679	\$1,333,679	\$1,333,679	100.00	\$0	Obra	8,192	100.00	0.00	
PUE113020156144	Rehabilitación De Luminarias En La Colonia Ignacio Zaragoza, Aquiles Serdan, Francisco Villa Y Centro Correspondientes A La Sección 19 (C.P.E.)	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$908,199	\$908,199	\$908,199	\$908,199	\$908,199	\$908,199	\$908,199	100.00	\$0	Obra	5,579	100.00	0.00	
PUE113020156150	Construcción De Adquisición En La Calle Antigua Magdalena Entre Camino Santiago Y Michuhalen Y Circuito Socorro Romero Sanchez De La Colonia El Porvenir.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	UD8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$593,402	\$593,402	\$593,402	\$593,402	\$593,402	\$593,402	\$593,402	100.00	\$0	Obra	3,645	100.00	0.00	
PUE113020156266	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Laxapán Camalagpa, Municipio De Otlintla	Otlintla	Laxapán Camalagpa Rural	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156269	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Pumasachocochuchut, Municipio De Otlintla	Otlintla	Pumasachocochuchut Rural	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156278	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Tepetitlan Reyesbopang De Hidalgo, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	Cuetzalan del Progreso	Tepetitlan Reyesbopang de Hidalgo Rural	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156279	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De San Isidro Reyesna, Municipio De Quixtlatán	Quixtlatán	San Isidro Reyesna Rural	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones				
				Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Avance Físico				Avance Písico							
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Ince Anual	
PUE113020156282	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Villa Hermosa, Municipio De Quixtlatán	Quixtlatán	Villa Hermosa (San José)	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156288	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Macamoclan, Municipio De Zihuatlania	Zihuatlania	Macamoclan	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156291	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Tetalcingo, Municipio De Acatlán	Acatlán	Tetalcingo	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156293	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Santa María Coyatla, Municipio De Tepicoyuca	Tepicoyuca	Santa María Coyatla	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156305	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Tenixtlania (San Marcos), Municipio De San Sebastián Tlaxiotepec	San Sebastián Tlaxiotepec	Tenixtlania (San Marcos)	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156309	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Tepoztlán, Municipio De Coyomeapan	Coyomeapan	Tepoztlán	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156311	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Bugambillas (La Cruz), Municipio De Jopala	Jopala	Bugambillas (La Cruz)	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156312	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Santa Cruz Cuautemotitlan, Municipio De Tochimilco	Tochimilco	Santa Cruz Cuautemotitlan	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156316	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Tricolman, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	Cuetzalan del Progreso	Tricolman	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156319	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De San José Corral Blanco, Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	San José Corral Blanco	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156323	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Santa Cruz Tomalaguilla, Municipio De Asistancia	Asistancia	Santa Cruz Tomalaguilla	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156328	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Tosthuic, Municipio De Quixtlatán	Quixtlatán	Tosthuic	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156331	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Chilpa De Vicente Guerrero, Municipio De Zautla	Zautla	Chilpa de Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156373	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Jalisco, Municipio De Francisco Z. Mena	Francisco Z. Mena	Jalisco	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156378	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Chicomtepec (San Simón), Municipio De Tepetitlan	Tepetitlan	Chicomtepec (San Simón)	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156381	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Cochinitlan, Municipio De Chichiquila	Chichiquila	Cochinitlan	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156383	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Xacacmulco, Municipio De Quixtlatán	Quixtlatán	Xacacmulco	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156386	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De San Andrés Yahualtepec, Municipio De Zautla	Zautla	San Andrés Yahualtepec	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156387	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Remebuca, Municipio De Chichiquila	Chichiquila	Remebuca	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156389	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De San José Llano Grande (Máquina Vieja), Municipio De Tlachichuca	Tlachichuca	San José Llano Grande (Máquina Vieja)	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156392	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para La Localidad De Pucacochocochuhut, Municipio De Oltitlan	Oltitlan	Pucacochocochuhut	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones			
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Avance Físico			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.				
														Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	% Avance	Reintegrado
PUE113020156395	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Huehuesnico, Municipio De Texiutlán	Texiutlán	Huehuesnico	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156396	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De El Progreso, Municipio De Chichiquila	Chichiquila	El Progreso	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156399	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Nuevo Centro de Población Tlachichuara, Oriental Municipio De Oriental	Nuevo Centro de Población Tlachichuara	Oriental Tlachichuara	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156402	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Atlaxco, Municipio De Chichiquila	Chichiquila	Atlaxco	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156409	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Palcoquitla, Municipio De Chicomouautla	Chicomouautla	Palcoquitla	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156460	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín Tlaxco, Municipio De Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Acajete	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156465	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Apango De Zaragoza, Municipio De Acajete	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156469	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Plan De Ayala, Municipio De Tlaxiotepec	Tlaxiotepec	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$893,594	\$893,594	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156470	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Rodolfo Sánchez Taboada, En La Localidad De Acazingo De Hidalgo, Municipio De Acazingo	Acazingo	Acazingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,978,909	\$5,978,910	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156474	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yimotepac (San Mateo), Municipio De Ahuacatlán	Ahuacatlán	Yimotepac (San Mateo)	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156478	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Yimotepac (San Mateo), Municipio De Ahuacatlán	Ahuacatlán	Yimotepac (San Mateo)	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156480	Eficiencia Física, Operativa Y Energética Para La Operación De Los Sistemas De Agua Potable, Primera Etapa En La Ciudad De Atlixco, Municipio De Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,161,412	\$9,161,412	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156484	Adquisición De Equipo Hidromecánico De Alta Presión Para Limpieza Y Desazolve, Para La Localidad De Atlixco, Municipio De Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,166,800	\$3,166,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156488	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Coyula, Municipio De Atlixco	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156493	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Morelos Cañada, Municipio De Cañada Morelos	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,133,874	\$1,133,874	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156496	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Itatapa, Municipio De Cañada Morelos	Cañada Morelos	San José Itatapa	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156504	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Coahuaco, Municipio De Chignahuila	Chignahuila	Coahuaco	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156505	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Cacatal, Municipio De Tlaxiotepec	Tlaxiotepec	El Cacatal	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,823,893	\$3,823,893	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156514	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De La Calavera Y Villa Alegria Del Municipio De Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,008,738	\$3,008,737	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156516	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Hectepac, Municipio De Cuicatlan Del Progreso	Cuicatlan del Progreso	Hectepac	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156518	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Francisco J. Medero (El Sabinal) Y San Isidro Municipio De Lafragua	Lafragua	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,626,785	\$4,626,785	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Insc Anual
PUE113020116520	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Soas, Municipio De Chignautla	Chignautla	Soas	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116521	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Tixapa, Municipio De Chichiquila	Chichiquila	Tixapa	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116522	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Colonia La Concepción, Municipio De Quimixtlán	Quimixtlán	Colonia la Concepción	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116524	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Chignautla, Municipio De Chignautla	Chignautla	Chignautla	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116525	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Xomotla, Municipio De Xacatlán	Xacatlán	Xomotla	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116528	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Soquilitán, Municipio De Soquilitán	Soquilitán	Soquilitán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116530	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San José Cuyabepa, Municipio De Esperanza	Esperanza	San José Cuyabepa	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$289,663	\$289,663	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116532	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De San José La Libertad, Municipio De Libres	Libres	San José La Libertad	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116533	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Mhuacán, Municipio De Coromango	Coromango	San Antonio Mhuacán	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116538	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De San Isidro Reynosa, Municipio De Quimixtlán	Quimixtlán	San Isidro Reynosa	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116540	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Francisco Ototlán (Ototlán), Municipio De Coromango	Coromango	San Francisco Ototlán (Ototlán)	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116544	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Buenos Aires, Municipio De Jopala	Jopala	Buenos Aires	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,337,001	\$5,337,002	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116545	Asistencia Social	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,994,297	\$1,994,297	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	
PUE113020116548	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Cuauhtlaningo, Municipio De Cuauhtlaningo	Cuauhtlaningo	San Juan Cuauhtlaningo	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116549	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Anatepec (San Antonio), Municipio De Soquilitán	Soquilitán	Anatepec (San Antonio)	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116553	Monitoreo Años Anteriores	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$664,022	\$664,022	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	
PUE113020116554	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sanctorum, Municipio De Cuauhtlaningo	Cuauhtlaningo	Sanctorum	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116558	Supervisión Técnica	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,994,297	\$1,994,297	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	0	100.00	0.00	
PUE113020116560	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Cuautla, Municipio De Coayamegan	Coayamegan	San Juan Cuautla	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,483,438	\$2,483,438	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116561	Construcción De Sistema De Drenaje Para La Ciudad De Cuetzalan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$24,361,234	\$24,361,234	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020116562	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xitlala, Municipio De Soquilitán	Soquilitán	Xitlala	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Ince Anual
PUE113020156563	Supervisión Horaria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	SD76 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$949,665	\$949,665	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	0	100.00	0.00			
PUE113020156566	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlaxiaco, Municipio De Cuicatlan Del Progreso	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156568	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Soquilitán, Municipio De Soquilitán	Soquilitán	Soquilitán	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156572	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lipuntahuaca, Municipio De Huehuetlán	Huehuetlán	Lipuntahuaca	Rural	Subsidios	SD75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,931,588	\$1,931,588	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156573	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tlahitit, Municipio De Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	San Juan Tlahitit	Rural	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156580	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chilicoyoc Cuadáltepec, Municipio De Huehuetlán	Huehuetlán	Chilicoyoc Cuadáltepec	Rural	Subsidios	SD75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$584,885	\$584,885	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156582	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Las Lomas, Municipio De Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00			
PUE113020156585	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Libertad, Municipio De Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156591	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Comaltepec, Municipio De Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Rural	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156595	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xonaihuatlán, Municipio De Huehuetlán	Huehuetlán	Xonaihuatlán	Rural	Subsidios	SD75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$772,190	\$772,190	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156597	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Zacapoaxtla, Municipio De Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156608	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Puente Colorado, Municipio De Chignahuapan	Chignahuapan	Puente Colorado	Rural	Subsidios	SD75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,314,988	\$2,314,988	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156609	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tehuantepec, Municipio De Tehuantepec	Tehuantepec	Tehuantepec	Rural	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156616	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tehuantepec, Municipio De Tehuantepec	Tehuantepec	Tehuantepec	Rural	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00			
PUE113020156618	Rehabilitación De Obra De Captación Y Equipamiento Electromecánico Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Boca Nogal Municipio De Cañada Moreles	Cañada Moreles	Boca Nogal	Rural	Subsidios	SD75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$782,577	\$782,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156622	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zontepan, Municipio De Xicuitlán De Vicente Suárez	Xicuitlán De Vicente Suárez	Zontepan	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156629	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Zoyatlán De Guerrero, Municipio De Tehuacán	Tehuacán	Zoyatlán de Guerrero	Rural	Subsidios	SD75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,007,054	\$2,007,054	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156632	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Avila Camacho (La Ceiba), Municipio De Xicotepetlatlán	Xicotepetlatlán	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156636	Construcción De Tanque De Regulación Y Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Plan De San Miguel, Municipio De Oaxaca	Oaxaca	Plan de San Miguel	Rural	Subsidios	SD75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$865,687	\$865,687	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156637	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepetitlan, Municipio De Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Tepetitlan	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			
PUE113020156644	Elaboración de Estudio y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tepetitlan, Municipio De Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Tepetitlan	Rural	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00			



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero										Observaciones		
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Avance Fisico															
									Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
PUE11302015645	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Santiago Coatepec, Municipio De Coatepec.	Coatepec	Coatepec	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$528,507	\$528,507	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015648	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tepetititlan, Municipio Vicente Guerrero De Vicente Guerrero		Tepetititlan	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015654	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cumbre, Municipio De San Sebastián Tlaxotepetec	San Sebastián Tlaxotepetec	La Cumbre	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,314,227	\$1,314,227	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015656	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas (La Uno), Municipio De Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015663	Supervisión Técnica	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,772,076	\$5,772,076	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015664	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas (La Uno), Municipio De Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015666	Supervisión Horística	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,911,501	\$14,911,501	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015669	Contraloría Social	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$384,380	\$384,380	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015674	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huauclilla, Municipio De Huauclilla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015675	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xonocauhtla, Municipio De Tlaxiahuatl	Xonocauhtla	Xonocauhtla	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015677	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tenango De Las Flores, Municipio De Huauclilla	Huauclilla	Tenango de las Flores	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015680	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xaltepec, Municipio De Huauclilla	Huauclilla	Xaltepec	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015684	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Tlaxiahuatl	Tlaxiahuatl	San Sebastián	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015686	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xolotlan, Municipio De Tlaxiahuatl	Tlaxiahuatl	Xolotlan	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015692	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepec, Municipio De Huauclilla	Huauclilla	Xaltepec	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015695	Construcción Colector Fluvial Diagonal Primera Etapa En La Localidad De Tecamachalco, Municipio De Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$942,377	\$942,377	\$942,377	\$942,377	\$942,377	\$942,377	\$942,377	100.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015696	Construcción De Colector De Aguas Residuales Primera Etapa En La Localidad De Tepayahuatl De Cuauhtémoc, Municipio De Tepayahuatl De Cuauhtémoc	Tepayahuatl de Cuauhtémoc	Tepayahuatl de Cuauhtémoc	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,122,480	\$11,122,480	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015698	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Colectores Sanitarios En Las Localidades De Tenango De Las Flores Y Juan Delgado, Municipio De Huauclilla	Huauclilla	Tenango de las Flores	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015691	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santiago Alesaca, Municipio De Tecamachalco	Tecamachalco	Santiago Alesaca	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015670	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Mateo Tlaxiapan, Municipio De Tecamachalco	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE11302015676	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Mateo Tlaxiapan, Municipio De Tecamachalco	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Ciclo Seguro		Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje	Unidad de Medida	Población	
PUE113020156709	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Agua Residual en La Localidad de Santiago Alesaca, Municipio de Tecamachalco	Tecamachalco	Santiago Alesaca	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156712	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en La Localidad de Calaca (San Juan Calaca), Municipio de Tepeaco	Tepeaco	Calaca (San Juan Calaca)	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156719	Construcción de Colector Principal de Aguas Negras en La Localidad de Tepeojuma, Municipio de Tepeojuma	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,300,993	\$2,300,993	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156720	Construcción del Sistema de Agua Potable en La Localidad de Xochiltepec (San Baltasar), Municipio de Tepetitlan	Tepetitlan	Xochiltepec (San Baltasar)	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,020,177	\$1,020,176	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156721	Perforación de Pozo Profundo para Agua Potable en La Localidad de Tehuacán (Junta Auxiliar de Santa María Coapan), Municipio de Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$347,124	\$347,124	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156722	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Agua Potable en La Localidad de Santa Ana Xalmililco, Municipio de Huejotzingo	Huejotzingo	Santa Ana Xalmililco	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156724	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Agua Potable en La Localidad de San Hipólito Xochilteneango, Municipio de Tepeaca	Tepeaca	San Hipólito Xochilteneango	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156727	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en La Localidad de San Cristóbal Tepetopan, Municipio de Tehuacán	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156728	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en La Localidad de Hueyapan, Municipio de Hueyapan	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156730	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Agua Potable en La Localidad de Huixtlan, Municipio de Huixtlan de Serdán	Huixtlan de Serdán	Huixtlan de Serdán	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156731	Construcción del Sistema de Agua Potable en La Localidad de Tepetitlan, Municipio de Tepetitlan	Tepetitlan	Tepetitlan	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,103,206	\$1,103,206	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156732	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Agua Potable en La Localidad de Abasco, Municipio de Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Abasco	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156733	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Agua Potable en La Localidad de San Lucas Coluca, Municipio de Ixcotelco de Metzacora	Ixcotelco de Metzacora	San Lucas Coluca	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156736	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en La Localidad de La Galera, Municipio de Ixcotelco de Metzacora	Ixcotelco de Metzacora	La Galera	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156739	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en La Localidad de San Andrés Hueyatlilco, Municipio de San Salvador El Verde	San Salvador El Verde	San Andrés Hueyatlilco	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$694,246	\$694,246	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156740	Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable para Las Localidades de Las Cabras, Beneyolo y El Sifón, Municipio de Chignahuapan	Chignahuapan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156741	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Agua Potable en La Localidad de San Gregorio Zacapachpan, Municipio de San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapachpan	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156743	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Agua Potable en La Localidad de Cholula de Rivadavia, Municipio de San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156744	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Agua Potable en La Localidad de Santiago Monopan, Municipio de San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Santiago Monopan	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156749	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa en La Localidad de Tlapahuatlán, Municipio de Tlaxiahuatlán	Tlaxiahuatlán	Tlapahuatlán	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$578,846	\$578,846	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156752	Elaboración de Estudio y Proyecto para Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en La Localidad de Santa María Coatepec, Municipio de San Salvador El Seco	San Salvador El Seco	Santa María Coatepec	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones			
			Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico				
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual	Avance Anual
PUE113020156758	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Lacamoy, Municipio De Hermenegildo Galeana	Hermenegildo Galeana	Lacamoy	Rural	Subsidios	SD76 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,009,124	\$2,009,124	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156760	Construcción De Colector Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De San Miguel Xotila, Municipio De San Miguel Xotila	San Miguel Xotila	San Miguel Xotila	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156764	Construcción De Colector Y Emisor Fluvial De La Localidad San Jerónimo Triangulismalco, Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Triangulismalco	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$12,230,123	\$12,230,123	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156765	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chilpilo De Francisco Javier Misa (Chilpilo), Municipio De San Gregorio Atzacpa	San Gregorio Atzacpa	Chilpilo de Francisco Javier Misa	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156769	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuamaí, Municipio De Juan C. Bonilla	Juan C. Bonilla	Cuamaí	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156770	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa Catarina Los Reyes, Municipio De Esperanza	Esperanza	Santa Catarina los Reyes	Rural	Subsidios	SD75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,539,418	\$3,539,418	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156771	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Palmarito Tlachapan, Municipio De Quecholac	Quecholac	Palmarito Tlachapan	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156773	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156774	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Bernabé Texcotitla, Municipio De Ocoyucan	Ocoyucan	San Bernabé Texcotitla	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156778	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa María Malacatepec, Municipio De Ocoyucan	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156780	Substitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Hidralgo - Huixtla En La Localidad De Heroica Puebla de Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,149,993	\$5,149,993	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156783	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Luis Tehuiluyocan, Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiluyocan	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156784	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Purísima, Municipio De Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156785	Substitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Chula Vista - El Carmen En La Localidad De Heroica Puebla de Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,669,188	\$8,669,188	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156789	Substitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Unidad - Santiago En La Localidad De Heroica Puebla de Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,181,347	\$6,181,347	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156791	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bernardino Tlacotalancingo, Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlacotalancingo	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156792	Construcción De Pomas Sépticas Tipo Familiar (60 Ptas) 3ra. Etapa En La Localidad De Xmalpu, Municipio De Huehuetla	Huehuetla	Xmalpu	Rural	Subsidios	SD75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,092,699	\$1,092,699	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pipas	0	100.00	0.00	
PUE113020156793	Substitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Zona La Heredad - El Paraiso En La Localidad De Heroica Puebla de Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,235,997	\$7,235,997	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156799	Substitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Zona Generala En La Localidad De Heroica Puebla de Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,780,873	\$6,780,873	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156801	Ampliación De Red De Alcantarillado En Varías Colonias En La Localidad De Heroica Puebla de Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,111,904	\$4,111,904	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	
PUE113020156802	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Zacachimalpa, Municipio De Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Observaciones
			Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Avance Fisico			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual		
														Comprometido	Devengado	Ejercido					Pagado	
PUE113020156803	Construcción Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Almocayán, Municipio De San Diego La Mesa Totomiltzingo	San Diego La Mesa Totomiltzingo	Guadalupe Almocayán	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,511,618	\$1,511,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156806	Substitución De Colector Sanitario De La 11 Sur, En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$19,923,172	\$19,923,172	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156813	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Ozuama, Municipio De San José Chiapa	San José Chiapa	San José Ozuama	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,985,467	\$5,985,467	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156814	Construcción De Colectores Pluviales En La Colonia Ignacio Ramos Vargas En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$12,925,000	\$12,925,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156819	Red de Alcantarillado Pluvial En La Colonia Iva, Sección De San Ramón (Calle Bellatropes) En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,106,871	\$1,106,871	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156822	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cuautinchán, Municipio De Cuautinchán	Cuautinchán	Cuautinchán	Urbano	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,871,127	\$1,871,127	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156828	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa En La Localidad De Tiayotla Joya De Rodríguez, Municipio De Tepicapa	Tepicapa	Tiayotla Joya de Rodríguez	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,795,364	\$1,795,364	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156839	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Concepción Peroteña, Municipio De Cuautinchán	Cuautinchán	Concepción Peroteña	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,426,613	\$1,426,613	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00
PUE113020156843	Construcción De Colector Pluvial Chapulco En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza (Chapulco), Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,404,905	\$7,404,905	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156849	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo San Miguel Papantla, Municipio De San Jerónimo Temascalpan	San Jerónimo Temascalpan	San Miguel Papantla	Rural	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,405,707	\$2,405,707	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156856	Construcción De Colector Pluvial En La Col. La Hacienda En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,707,869	\$4,707,869	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156860	Construcción De Colector Pluvial Chiquiquimón Iva, Etapa En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,187,402	\$16,187,402	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156864	Construcción De Colector Pluvial 105 Pte. 3da. Etapa En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,808,807	\$3,808,807	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156868	Construcción De Colector Pluvial En La Colonia Francisco I. Madero En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,371,637	\$7,371,637	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156878	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Segunda Etapa, En Las Localidades De Hueytlalpan (Primera Sección), La Esperanza (Primera y Segunda Sección), Xanaki, El Cruceño, Sotomapi (Cerro De C	Hueytlalpan	Obertura municipal	n.a.	Subsidios	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,299,164	\$5,299,164	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00
PUE113020156873	Proyecto Ejecutivo Para La Adquisición Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Santa Rita Tlahuapán, Municipio De Tlahuapán	Tlahuapán	Santa Rita Tlahuapán	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$599,900	\$599,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE113020156884	Proyecto Ejecutivo Para La Adquisición Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Rafael Itzapaluca, Municipio De Tlahuapán	Tlahuapán	San Rafael Itzapaluca	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$312,200	\$312,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE1130201568701	Proyecto Ejecutivo Para La Adquisición Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Santa María Teacalucan, Municipio De Tlahuapán	Tlahuapán	Santa María Teacalucan	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$268,100	\$268,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE1130201568715	Proyecto Ejecutivo Para La Adquisición Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Pedro Zacachimalpa, Municipio De Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE113020156872	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Ciudad De Ajalpan, Municipio De Ajalpan	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$665,000	\$665,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE1130201568907	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Tecopan, Municipio De Tecopan	Tecopan	Tecopan	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones		
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Avance Físico			
																				Unidad de Medida		Población	Vance Anual
PUE113020158922	Diagnóstico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad De Puebla Cd. Mexicana Del Patrimonio Mundial.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00
PUE113020158942	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Santa Cruz Tehuacanpue, Municipio De Atlixco	Atlixco	Santa Cruz Tehuacanpue	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE113020158965	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$385,000	\$385,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE113020159421	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Galeata La Calera, Municipio De Puebla	Puebla	Galeata La Calera	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE113020159561	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla	Puebla	Santa Catarina	Rural	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE113020159620	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$665,000	\$665,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE113020159667	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Luis Tehuacanpue, Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Luis Tehuacanpue	Rural	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE113020159672	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Bernardino Tlaxiacoanpue, Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxiacoanpue	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$665,000	\$665,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE113020159679	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Magdalena Cuayucatepec, Municipio De Tehuacan	Tehuacan	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$385,000	\$385,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE113020159686	Supervisión Técnica	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,202,532	\$4,202,532	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE113020159694	Supervisión Horística	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,449,844	\$10,449,844	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	0	100.00	0.00
PUE113020159704	Contraloría Social	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$208,656	\$208,656	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro por segundo	0	100.00	0.00
PUE113020160177	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Ahuacatepec 2013	Ahuacatepec	Ahuacatepec	Urbano	Subsidio	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metro Cuadrados	957	100.00	100.00
PUE113020160388	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Tabernáculo Entre Carretera Federal Tehuacan-Orizaba Y Calle Libertad	Santiago Matutlán	San Isidro Vista Hermosa	Urbano	Subsidio	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$0	\$2,147,850	\$2,147,850	100.00	\$0	M2	3,171	100.00	100.00
PUE113020160709	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puente Del Toro	Xicotepec	San Isidro	Rural	Subsidio	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,022,794	\$1,022,794	\$1,022,794	\$1,022,794	\$1,022,794	\$1,022,794	\$1,022,794	100.00	\$0	Metro Cuadrados	120	100.00	80.00
PUE113020161081	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rosas	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Subsidio	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$511,101	\$511,101	\$511,101	\$511,101	\$511,101	\$511,101	\$511,101	100.00	\$0	Metro Cuadrado	120	30.00	30.00
PUE113020161142	Mantenimiento Del Alumbrado Publico	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Subsidio	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,878	\$200,878	\$200,878	\$200,878	\$200,878	\$200,878	\$200,878	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00
PUE113020161344	Diagnóstico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad De Pueblo Mágico Cuetzalan del Progreso	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Convenio	UD01 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00
PUE113020162015	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido En La Localidad De Loma Alta Chignahuapan	Chignahuapan	Loma Alta	Rural	Subsidio	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$519,538	\$519,538	\$519,538	\$519,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	1,226	100.00	0.00
PUE113020162063	Construcción De Cancha De Dece Múltiples En La Localidad De Tenestla Chignahuapan	Chignahuapan	Tenestla	Rural	Subsidio	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$479,462	\$479,462	\$479,462	\$479,462	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	750	100.00	0.00
PUE113020163336	Adquisición De La Calle 16 De Septiembre Entre Carretera Vista Hermosa-San Mateo Y Av. Miguel Alemán	Soltepec	Soltepec	Urbano	Subsidio	UD58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	100.00	\$0	M2, Adquisición o empedrado	2,288	100.00	0.00



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracciónes XII y XIII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones		
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millones)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Vance Anual
PUE113020163495	Construcción De Cancha De Tense Múltiples En Escuela Telesecundaria Heroes Navales Del 21 De Abril De 1914 C.C.T. 21stv0981.	Zacapala	Cobertura municipal	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$243,571	\$243,571	\$243,571	\$243,571	\$243,571	\$243,571	\$243,571	\$243,571	100.00	\$0	Alumno	120	100.00	100.00	
PUE113020163503	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Tulcingo 2013	Tulcingo de Valle	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	0.00	
PUE113020163919	Adquisición En Calle 16 De Septiembre Entre Calle Alvaro Obregón Y Calle Reforma Sur Y Calle Alvaro Obregón Entre Calle 16 De Septiembre San Andrés Cholula	Tlaxiaco (San Andrés Cholula)	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,358	100.00	0.00	
PUE113020164153	Adquisición Y Operación De La Calle O La Halsa Entre 8 Poniente Y El Jaguay, Camino Al Nichilitero En La Comandancia De Santa Cruz Chicomiquil, Del Municipio General Felipe Ángeles	General Felipe Ángeles	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	
PUE113020164718	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Zaragoza (0 500 Al 0 800.00), Entre Calle Allende Y Calle 16 De Septiembre, En La Zochiapulco Localidad De Cinco De Mayo.	Cinco de Mayo	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$427,541	\$71,459	\$71,459	\$71,459	\$71,459	\$71,459	\$71,459	\$71,459	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	0.00	
PUE113020164901	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Allende (0 500 Al 0 103.50), Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Sadi Isidoro Bourgo Poniente, En La Localidad De Cinco De Mayo	Zochiapulco	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$571,459	\$71,459	\$71,459	\$71,459	\$71,459	\$71,459	\$71,459	\$71,459	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	257	100.00	0.00	
PUE113020165199	Aportación Del 1 Al Millar Para La Finalización De Los Recursos Del Fopadep 2013 De La Omba Administrativa.	Cobertura estatal municipal	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$241,760	\$241,760	\$241,760	\$241,760	\$241,760	\$241,760	\$241,760	\$241,760	\$241,760	100.00	\$0	Finalización	1,000	100.00	100.00	
PUE113020165415	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Atoyacapan 2013	Atoyacapan	Cobertura municipal	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$945,082	\$945,082	\$945,082	\$945,082	\$945,082	\$945,082	\$945,082	\$945,082	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	\$5.00	
PUE113020165661	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal De Amoso Al Pozo En La Localidad Telolotla	Zihuatlana	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,467,572	\$1,467,572	\$1,467,572	\$1,467,572	\$1,467,572	\$1,467,572	\$1,467,572	\$1,467,572	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	
PUE113020165683	Pavimentación De Calle Libertad Entre Barranca Peña Azul Y Niños Heroes En La Localidad De Amatlán De Guerrero	Amatlán	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	
PUE113020165913	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ira. De Primavera Entre Independencia Y Morelos De La Localidad San Juan Pilcaya	Chilautla	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,504,625	\$1,504,625	\$1,504,625	\$1,504,625	\$1,504,625	\$1,504,625	\$1,504,625	\$1,504,625	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	
PUE113020165927	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Carmen Serdán Entre Av. M. Acosta Y Boulevard E. Zapata En La Cabecera Municipal	Chilautla	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,683,802	\$1,683,802	\$1,683,802	\$1,683,802	\$1,683,802	\$1,683,802	\$1,683,802	\$1,683,802	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020165938	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Los Laureles Entre Barranca De Agua Santa Y Barranca Chilpancingo En La Cabecera Municipal	Chilautla	n.a.	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$810,997	\$810,997	\$810,997	\$810,997	\$810,997	\$810,997	\$810,997	\$810,997	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020165939	Pavimentación Con Concreto De La Calle Guerrero Entre Calle Benito Juárez Y Av. Aquiles Serdán De La Localidad De Tlaxiampulco	Chilautla	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$508,031	\$508,031	\$508,031	\$508,031	\$508,031	\$508,031	\$508,031	\$508,031	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020165948	Pavimentación Con Concreto De La Calle Ignacio Sayón Entre Francisco I. Madero Y Av. Aquiles Serdán De La Localidad De Tlaxiampulco	Chilautla	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$302,833	\$302,833	\$302,833	\$302,833	\$302,833	\$302,833	\$302,833	\$302,833	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020165983	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calles Benito Juárez Y Josefa Ortiz De Domínguez De La Localidad Del Plan De Guadalupe.	Tlaxiampulco	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$952,363	\$952,363	\$952,363	\$952,363	\$952,363	\$952,363	\$952,363	\$952,363	100.00	\$0	Metro Cuadrados	300	100.00	0.00	
PUE113020166291	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Morelos Entre Calle Nina Y Aquiles Serdán En La Localidad De Tlaxiampulco	Chilautla	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,542,889	\$1,542,889	\$1,542,889	\$1,542,889	\$1,542,889	\$1,542,889	\$1,542,889	\$1,542,889	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	
PUE113020166265	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Bartlett Díaz Entre Calle De Olinaro Y Barranca En La Cabecera Municipal	Chilautla	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,007,082	\$2,007,082	\$2,007,082	\$2,007,082	\$2,007,082	\$2,007,082	\$2,007,082	\$2,007,082	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	
PUE113020167298	Adquisición De La Calle Adolfo López Mateos Entre Calles Independencia Y Allende Ubicada En La Cabecera Municipal De Cohuecan	Cohuecan	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$722,443	\$722,443	\$722,443	\$722,443	\$722,443	\$722,443	\$722,443	\$722,443	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020167327	Adquisición De Calle Morelos Entre Calle Zapata Y Callejón Novicio, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cohuecan	Cohuecan	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$313,315	\$313,315	\$313,315	\$313,315	\$313,315	\$313,315	\$313,315	\$313,315	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020167370	Pavimento Con Adquisición En Privada Manzanera-20 De Noviembre Entre Calle Manzanera Y 20 De Noviembre En La Localidad De Cuauhtlaningo, Municipio De Cuauhtlaningo.	San Juan Cuauhtlaningo	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,000	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millones)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual		Avance Anual
PUE113020167410	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada Benito Juárez En La Localidad De Mauchinango	Mauchinango	Mauchinango	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00	\$99,900	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020167440	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal Del Cosemundo 9 400 Al 9 740 En La Localidad Soyotla, Municipio De Huixtlan De Serdán.	Huixtlan De Serdán	Soyotla	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,415,232	\$1,415,232	\$1,415,232	\$1,415,232	\$1,415,232	\$1,415,232	\$1,415,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020167458	Pavimentación De Andador En San Miguel Del Progreso, Entre La Calle Arocas A La Par. Pto. Benito Juárez A Paralelo Segunda Sección, En La Localidad De San Miguel Del Progreso	Huixtlan De Serdán	San Miguel Del Progreso	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,162,525	\$1,162,525	\$1,162,525	\$1,162,525	\$1,162,525	\$1,162,525	\$1,162,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020167472	Pavimentación De Andador En Totutla, Entre Calle Benito Juárez Y Calle De Agua En La Localidad De Totutla, Municipio De Huixtlan De Serdán.	Huixtlan De Serdán	Totutla	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$419,244	\$419,244	\$419,244	\$419,244	\$419,244	\$419,244	\$419,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020167511	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Zacapanatlá	Zacapanatlá	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	100.00	\$0	Obras	53,295	100.00	0.00	
PUE113020167517	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jazany Entre Casa Del Sr. Jose Luciano Romero Y Casa Del Sr. Antonio Lozano Luna, Ubicada En La Localidad De San Martín.	Libres	San Martín	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020167549	Adquisición De La Calle Mina, Entre Calle Hidalgo Y Calle 20 De Noviembre En La Localidad De Mesapitlapac De Juárez, Municipio De Mesapitlapac De Juárez.	Mesapitlapac De Juárez	Mesapitlapac De Juárez	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020167583	Rehabilitación De Unidad Deportiva Primera Etapa Ubicada En La Localidad De San Juan Atzampa	San Juan Atzampa	San Juan Atzampa	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,404,889	\$3,404,889	\$3,404,889	\$3,404,889	\$3,404,889	\$3,404,889	\$3,404,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00	
PUE113020167609	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Manantiales Entre 24 De Febrero Y Vicente Guerrero Ubicada En La Localidad De San Juan Atzampa	San Juan Atzampa	San Juan Atzampa	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$591,111	\$591,111	\$591,111	\$591,111	\$591,111	\$591,111	\$591,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020167638	Pavimento Con Adquisición En Av. Lomas Norte-Sur, Entre Av. Lago De Patzún Oriente Y Av. Texcoco Oriente, Santiago Mexompact Col. Rafael Avila Camacho.	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020167778	Pavimentación De Calle Las Palmas Entre Calle 3 De Mayo Y Carretera Intercomunal En La Localidad De Tehuixtango, Municipio De Tehuixtango.	Tehuixtango	Tehuixtango	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$473,171	\$473,171	\$473,171	\$473,171	\$473,171	\$473,171	\$473,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00	
PUE113020167861	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Rubio A Lorenzo Entre Calle Insurgentes Al Camino A San Lorenzo, Localidad Xatepeutla	Tlaxiela	Xatepeutla	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,329,107	\$2,329,107	\$2,329,107	\$2,329,107	\$2,329,107	\$2,329,107	\$2,329,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE113020168924	Adquisición De La Calle Nicolas Bravo Entre Av. 22 De Junio Y Av. Zaragoza	Rafael Lara Zaragoza	Máximo Serdán	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$395,444	\$395,444	\$395,444	39.58	\$0	M2, Adquisición o empedrado	300	100.00	33.00	
PUE113020168986	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Xicapeutla 2013	Xicapeutla	San Juan Xicapeutla	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,017,979	\$3,017,979	\$3,017,979	\$3,017,979	\$3,017,979	\$3,017,979	\$3,017,979	100.00	\$0	M2, Adquisición o empedrado	4,977	100.00	0.00	
PUE113020169236	Adquisición De Calle Principal Entre Carretera A Ahuastepan Y Barroera En La Localidad De Cerroordo Municipio De Ocuayana De Andade	Ocuayana De Andade	Cerroordo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$421,387	\$421,387	\$421,387	\$421,387	\$421,387	\$421,387	\$421,387	100.00	\$0	M2, Adquisición o empedrado	85	100.00	0.00	
PUE113020169783	Adquisición De La Calle Héroles Bravo Entre Av. Independencia Y Canal De Valsequillo En La Localidad De Chiltepec, Municipio De Tehuixtango.	Tehuixtango	Chiltepec	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE1130201697209	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Tlaxiela Entre Calle Benito Juárez 2013	Tlaxiela	San Marcos Tlaxiela	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$2,497,500	\$2,497,500	25.00	\$0	M2, Adquisición o empedrado	4,163	100.00	30.00	
PUE1130201697327	Construcción De Dos Laboratorios De Cómputo, Cuatro Aulas Didácticas, Un Salón De Usos Múltiples, Dirección, Un Módulo Sanitario Y Dos Módulos De Recepción En La "Universidad"	Tlaxiela	Tlaxiela	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,453,729	\$4,453,729	\$4,453,729	\$4,453,729	\$4,453,729	\$4,453,729	\$4,453,729	100.00	\$0	Obras	0	1.00	100.00	
PUE1130201697335	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Ignacio Zaragoza Entre Calle A La Comunidad Y Panteón En La Comunidad Tlaxiela	Tlaxiela	Itzatlán	Rural	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,067,770	\$359,640	\$359,640	\$359,640	\$359,640	\$359,640	\$359,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE1130201697350	Adquisición De Av. Mariano Jiménez Entre 27 Constitucional Y Av. Hidalgo	Rafael Lara Zaragoza	Máximo Serdán	Urbano	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$680,503	\$680,503	\$680,503	\$680,503	\$680,503	\$680,503	\$680,503	100.00	\$0	M2, Adquisición o empedrado	1,179	100.00	100.00	
PUE1130201697366	Construcción De Diferentes Obras En El Centro Integral De Atención, Prevención Y Participación Ciudadana (Agua Santa), Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0008 Programa Nacional de Prevención Del Delito		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	0	0.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracciónes XII y XIII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas Integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Presupuesto			Modificado	Recaudado (Milloneros)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Vance Anual	
PUE1130201171395	Construcción de Diversas Obras En El Centro Integral de Atención, Promoción y Participación Ciudadana (Franc. Villa de Los Pringles), Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Pue.	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0008 Programa Nacional de Prevención del Delito	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00		
PUE1130201171400	Adquisición Av. Juárez Entre C. Insurgentes Y Carretera Serdan	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$430,921	\$430,921	\$430,921	\$430,921	\$430,921	\$430,921	100.00	\$0	M2, Adquisición o empedrado	857	100.00	100.00		
PUE1130201171408	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Gonzalo Bustiata Calle Juan Francisco Lucas Calle Antonemán Calle Ignacio Allende	Xapottlán de Méndez	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,380	100.00	0.00			
PUE1130201171434	Adquisición Calle 16 De Septiembre Entre 22 De Junio Y Calle Veracruz	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$317,396	\$317,396	\$317,396	\$317,396	\$317,396	\$317,396	100.00	\$0	M2, Adquisición o empedrado	647	100.00	100.00		
PUE1130201171476	Adquisición Av. 27 Constitucional Entre Veracruz Y Av. Hidalgo	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,027	\$40,027	\$40,027	\$40,027	\$40,027	\$40,027	100.00	\$0	M2, Adquisición o empedrado	950	100.00	100.00		
PUE1130201171502	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Jalpan 2013	Jalpan	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$359,640	\$359,640	\$359,640	\$359,640	\$359,640	\$359,640	100.00	\$0	Luminaria	5,255	100.00	0.00			
PUE1130201171509	Gastos Indirectos (Pago De Supervisión)	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970	\$29,970	\$29,970	\$29,970	\$29,970	\$29,970	100.00	\$0	Supervisión	4	100.00	100.00		
PUE1130201171805	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz Entre Calle 3 Oriente Y Calle Insurgentes De La Localidad De Izcanilla	Izcanilla de Guerrero	Izcanilla	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$821,895	\$821,895	\$821,895	\$821,895	\$821,895	\$821,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00		
PUE1130201171836	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Insurgentes Entre Calle 6 Y 2 Norte Primera Etapa De La Localidad De Izcanilla	Izcanilla de Guerrero	Izcanilla	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$376,905	\$376,905	\$376,905	\$376,905	\$376,905	\$376,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00		
PUE1130201171847	Construcción De La Carretera Entrompa Carretero (Araxingo-El Espino)-Obandaga Chidzero. Con Una Longitud De 3.83 Kilómetros.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$4,196,770	\$4,196,770	\$4,196,770	\$4,196,770	\$4,196,770	\$4,196,770	100.00	\$0	Kilómetro	7,700	100.00	100.00			
PUE1130201171933	Reconstrucción De La Carretera El Verde-San Lucas El Grande, Con Una Longitud De 2.8	San Salvador el Verde	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$4,576,625	\$4,576,625	\$4,576,625	\$4,576,625	\$4,576,625	\$4,576,625	100.00	\$0	Kilómetro	7,958	100.00	100.00			
PUE1130201172022	Equipamiento De Maquinaria Agrícola De La Delegación Regional De Tecamachalco	Tecamachalco	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Pieza	500	100.00	100.00			
PUE1130201172102	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Villa De Cortés Entre Calle Dolores Olayo Y Calle Sin Hombre De La Localidad De San Nicolás.	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,746,878	\$1,746,878	\$1,746,878	\$1,746,878	\$1,746,878	\$1,746,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00		
PUE1130201172116	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Chapultepec Entre Calle San Isidro Y Calle Sin Hombre Del Barrio Tenamoo De La Localidad De Tetela de Ocampo	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$923,773	\$923,773	\$923,773	\$923,773	\$923,773	\$923,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00		
PUE1130201172136	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Benito Juárez, Municipio De Tetela de Ocampo.	Tetela de Ocampo	Benito Juárez	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$326,349	\$326,349	\$326,349	\$326,349	\$326,349	\$326,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	0.00		
PUE1130201172167	Adquisición De Las Calles Marcelino Rosas, 2 Norte, 3 Norte Y Av. Cuauhtémoc Fuente Que Delimita El Edificio De La Cabecera Municipal.	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,686,657	\$1,686,657	\$1,686,657	\$1,686,657	\$1,686,657	\$1,686,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00		
PUE1130201172196	Construcción De Adquisición De La Obra Denominada Calle Antigua A Millón Entre Carretera Federal Y Polidominadora Joaquín Ros, En La Localidad De Santa Ana Acaacua Primera Etapa	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acaacua	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$2,997,000	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00		
PUE1130201172211	Adquisición Calle 5 De Mayo Entre Bachiller Y Campo Deportivo De La Localidad De San Salvador El Seco	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,289,629	\$2,289,629	\$2,289,629	\$2,289,629	\$2,289,629	\$2,289,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00		
PUE1130201172222	Adquisición De La Calle 14 Sur Entre Calle Ayuntamiento Y 7 Oriente De La Localidad De San Salvador El Seco	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,051,594	\$1,051,594	\$1,051,594	\$1,051,594	\$1,051,594	\$1,051,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00		
PUE1130201172235	Adquisición De La Calle 17 Poniente Entre 16 De Septiembre Y 5 Sur De La Localidad De San Salvador El Seco.	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$454,976	\$454,976	\$454,976	\$454,976	\$454,976	\$454,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00		
PUE1130201172297	Conservación De La Carretera Detallilla - Reyes De Vallarta - Flores Magón, Con Una Longitud De 8.39 Kilómetros, Que Beneficiará A Los Sectores Agrícola Y Ganadero, Del Kilómetro	Tusampan de Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$680,082	\$680,082	\$680,082	\$680,082	\$680,082	\$680,082	100.00	\$0	Kilómetro	11,074	100.00	100.00			



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicadas el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 Fracción XII y LXI, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Vance Anual	ance Anual
PUE11302017278	Conservación de La Carretera Entronque Carretero (Totimbuacan - Los Angeles Teresita) - Totimbuacan. Con Una Longitud de 6.00 Kilometros, Que Beneficiará A Los Sectores Agrícola	Totimbuacan	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Diez Estados Restantes		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$860,824	\$860,824	\$860,824	\$860,824	\$860,824	\$860,824	\$860,824	100.00	\$0	Kilómetro	1,200	100.00	100.00	
PUE11302017282	Pavimentación Del Camino E.C. (Puebla Tehuacán)	Tehuacan	San Bartolomé Hueyapan	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,418,440	\$7,418,440	\$7,418,440	\$7,418,440	\$7,418,440	\$7,418,440	\$7,418,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE11302017292	Construcción De Pavimento Con Adosado En La Av. 1 De Mayo	Tehuacan	Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,610,745	\$1,610,745	\$1,610,745	\$1,610,745	\$1,610,745	\$1,610,745	\$1,610,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE11302017317	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 8 Domencia	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$767,831	\$767,831	\$767,831	\$767,831	\$767,831	\$767,831	\$767,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE11302017334	Supervisión	Tehuacan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$192,984	\$192,984	\$192,984	\$192,984	\$192,984	\$192,984	\$192,984	100.00	\$0	Supervisión	5,000	100.00	0.00	
PUE11302017351	Adquisición De La Calle 32 Oriente	Oriental	Oriental	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
PUE11302017364	Adquisición De La Calle P. Montes	Huapalucan	El Hincón Ciudadépal	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

PRESUPUESTO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
										Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Vance Anual	ance Anual	
PUE01302014322	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	50.00	\$0	Acción	19,000	100.00	50.00	
PUE01302014448	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana (Subsemm)	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$794,050	\$13,930	\$829,250	\$21,280	41.46	\$0	Promotor	141,112	100.00	41.00	
PUE01302014458	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Y Custodia	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,331,750	\$1,331,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	EVALUACION	141,112	1.00	0.00	
PUE013020144627	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,818,400	\$1,818,400	\$2,000,000	\$593,402	\$1,818,400	\$1,324,998	\$1,224,998	67.37	\$0	Lote	141,112	1.00	100.00	
PUE013020144642	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$209,600	\$209,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	141,112	100.00	0.00	
PUE013020144655	Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$4,640,250	\$4,640,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema/Doc umento	141,112	100.00	0.00	
PUE013020145759	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Custodia	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,065,400	\$1,065,400	\$1,065,400	\$1,065,400	\$993,105	\$72,295	\$72,295	6.79	\$0	Acción	19,000	100.00	6.00	
PUE013020146086	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$2,404,600	\$2,404,600	\$1,834,600	\$1,834,600	\$1,906,895	\$238,100	\$238,100	9.90	\$0	Acción	100,000	100.00	9.00	
PUE013020147824	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	Atlixco	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$466,685	\$466,685	\$466,685	23.33	\$0	Acción	120,000	100.00	24.00	
PUE013020147857	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Custodia	Atlixco	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$4,694,650	\$494,650	\$494,650	\$494,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	120,000	100.00	0.00	
PUE013020147898	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	Atlixco	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$4,475,350	\$4,475,350	\$1,505,350	\$4,475,350	\$1,255,000	\$1,255,000	\$1,255,000	28.04	\$0	Lote	120,000	100.00	28.00	
PUE013020147926	Red Nacional De Telecomunicaciones	Atlixco	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$360,000	\$360,000	\$0	\$360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	120,000	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Puebla											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Insc Anual	
PUE00130200147957	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	Atlixco	Cobertura municipal		Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$30,000	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Lote	120,000	100.00	0.00		
PUE00130200147985	Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	Atlixco	Cobertura municipal		Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$2,640,000	\$2,640,000	\$0	\$2,639,651	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Lote	120,000	100.00	0.00		
PUE00130200148350	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	En Ejecución	\$22,250	\$22,250	\$13,351	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Pieza	0	100.00	0.00		
PUE00130200148618	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	En Ejecución	\$31,539,149	\$31,539,149	\$18,923,490	\$5,357,460	\$5,357,460	\$5,357,460	\$5,357,460	16.99	\$0	Persona	0	100.00	1.42		
PUE00130200148917	Bienes, Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	En Ejecución	\$4,973,715	\$4,973,715	\$2,984,229	\$1,328,852	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Pieza	0	100.00	0.00		
PUE00130200148944	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	En Ejecución	\$287,966	\$287,966	\$172,780	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Pieza	0	100.00	0.00		
PUE00130200148870	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	En Ejecución	\$30,520,259	\$30,520,259	\$18,312,155	\$420,210	\$420,210	\$420,210	\$420,210	1.38	\$0	Pieza	0	100.00	5.00		
PUE00130200148912	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	En Ejecución	\$487,500	\$487,500	\$392,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Persona	0	100.00	0.00		
PUE00130200148930	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	En Ejecución	\$8,000	\$8,000	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Pieza	0	100.00	0.00		
PUE00130200148917	Bienes, Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (ECC)	En Ejecución	\$4,344,817	\$4,344,817	\$2,406,890	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	0	100.00	0.00		
PUE00130200148903	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Nuevo Sistema de Justicia Penal	En Ejecución	\$3,416,238	\$3,416,238	\$2,049,743	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Pieza	0	100.00	0.00		
PUE00130200148936	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	En Ejecución	\$2,650,000	\$2,650,000	\$1,590,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Curso	0	100.00	0.00		
PUE00130200148995	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	En Ejecución	\$15,000,000	\$15,000,000	\$9,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	0	100.00	0.00		
PUE00130200150282	Subseam Federal 2013 - Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$19,000,000	\$19,000,000	\$6,746,158	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Programa	1,539,819	100.00	10.00		
PUE00130200150304	Subseam Federal 2013 - Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	\$1,423,070	100.00	\$0	Evaluación	374	100.00	94.00	
PUE00130200150312	Subseam Federal 2013 - Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$34,576,930	\$34,576,930	\$13,830,772	\$5,108,980	\$5,108,980	\$5,108,980	\$5,108,980	14.78	\$0	Programa	1,422	100.00	10.00		
PUE00130200150333	Subseam Federal 2013 - Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$40,000,000	\$40,000,000	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Sistema	1,539,819	100.00	0.00		
PUE00130200150472	Programa De Beca De Apoyo A La Práctica Intensiva Y Al Servicio Social Para Estudiantes De Séptimo Y Octavo Semestre De Escuelas Normales Públicas	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Educación y deporte	En Ejecución	\$4,306,500	\$4,306,500	\$4,306,500	\$4,306,500	\$4,306,500	\$0	\$0	\$0	\$0	Becaria	0	0.00	0.00		
PUE00130200150899	Convenio De Colaboración Para La Producción De Planta Forestal 2011-2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0033 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		Otra obra pública	En Ejecución	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,082,694	\$2,082,694	\$2,082,694	99.18	\$0	-1	0	100.00	78.00		
PUE00130200151828	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Red Nacional de Telecomunicaciones	En Ejecución	\$739,359	\$739,359	\$443,615	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Litro	0	100.00	0.00		
PUE00130200151905	Convenio De Colaboración Para La Producción De Planta Forestal 2012-2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		Otra obra pública	En Ejecución	\$3,091,700	\$3,091,700	\$1,236,680	\$688,450	\$548,230	\$548,230	\$548,230	17.73	\$0	-1	0	100.00	17.00		
PUE00130200152071	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Red Nacional de Telecomunicaciones	En Ejecución	\$4,030,080	\$4,030,080	\$2,418,048	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Servicio	0	100.00	0.00		
PUE00130200152151	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Red Nacional de Telecomunicaciones	En Ejecución	\$22,179,621	\$22,179,621	\$13,307,773	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Pieza	0	100.00	0.00		
PUE00130200152250	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	En Ejecución	\$80,000	\$80,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Pieza	0	100.00	0.00		
PUE00130200152321	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	En Ejecución	\$1,040,714	\$1,040,714	\$624,428	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Pieza	0	100.00	0.00		
PUE00130200152389	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Servicio de líneas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	En Ejecución	\$5,900,400	\$5,900,400	\$3,540,240	\$1,110,344	\$1,110,344	\$1,110,344	\$1,110,344	18.82	\$0	Servicio	0	100.00	21.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Segundo Trimestre 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Puebla											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Resarcido	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Avance Físico			
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio															Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
PUE013020015243	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicio de limpieza de emergencia 065 y de denuncia anónima 089	Otra obra pública	En Ejecución	\$34,017,056	\$34,017,056	\$20,410,234	\$6,587,031	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	
PUE0130200152585	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,727,406	\$1,727,406	\$1,036,444	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	
PUE0130200152641	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Geodésica Forense	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,424,550	\$1,424,550	\$854,730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
PUE0130200152719	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Geodésica Forense	Otra obra pública	En Ejecución	\$13,575,246	\$13,575,246	\$8,145,148	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
PUE0130200152776	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección de Justicia	Otra obra pública	En Ejecución	\$10,275,770	\$10,275,770	\$6,165,462	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
PUE0130200152826	Convenio de Coordinación Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Implementación De La Reforma Del Sistema De Justicia Penal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0004	Otorgamiento de subsidio para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	Otra obra pública	En Ejecución	\$13,927,122	\$13,899,888	\$13,927,122	\$13,927,122	\$13,927,122	\$13,927,122	\$13,927,122	\$13,927,122	70.00	\$0	Convenio	1	0.00	0.00		
PUE0130200152853	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección de Justicia	Otra obra pública	En Ejecución	\$66,356,984	\$66,356,984	\$39,814,190	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
PUE0130200153384	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$391,915	\$391,915	\$0	\$391,915	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evaluación	276.000	100.00	0.00	
PUE0130200153511	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$7,396,710	\$7,396,710	\$4,000,000	\$0	\$0	\$3,427,850	\$3,427,850	46.34	\$0	Lote	276.000	100.00	46.34			
PUE0130200153560	Red Nacional De Telecomunicaciones	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$66,368	\$66,368	\$0	\$66,368	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	276.000	100.00	0.00	
PUE0130200153583	Sistema Nacional De Información De Seguridad Pública (Bases De Datos)	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$145,007	\$145,007	\$0	\$145,007	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	276.000	100.00	0.00	
PUE0130200154439	Diagnostico Municipal De La Violencia Y La Delincuencia	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$984,600	\$984,600	\$984,600	\$984,600	\$984,600	\$984,600	\$984,600	\$984,600	\$984,600	40.00	\$0	Diagnostico	74.708	100.00	40.00		
PUE0130200154506	Programa De Prevención De Adicciones Y La Violencia A Traves De Estrategias De Arte Y Cultura Dirigido A Jóvenes	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	40.00	\$0	Informe	74.708	100.00	40.00		
PUE0130200154555	Programa De Cultura De Paz Para Niñas Y Jóvenes A Traves De Estrategias Creativas	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$481,000	\$481,000	\$481,000	\$481,000	\$481,000	\$481,000	\$481,000	\$481,000	\$481,000	40.00	\$0	Programa	74.708	100.00	40.00		
PUE0130200154605	Evaluación Integral Para El Ingreso Y Permanencia De Los Elementos	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$878,955	\$878,955	\$878,955	\$878,955	\$878,955	\$878,955	\$878,955	\$878,955	\$878,955	100.00	\$0	Examen	74.708	100.00	100.00		
PUE0130200154654	Prevención Del Delito	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	276.000	100.00	0.00	
PUE0130200154761	Manuales Del Servicio Profesional De Carrera Policial	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	50.00	\$0	Catálogo	74.708	100.00	50.00		
PUE0130200154822	Equipamiento Para El Personal De Seguridad Pública Municipal Subsemm 2013	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,030,086	\$1,030,086	\$1,030,086	\$1,030,086	\$1,030,086	\$1,030,086	\$1,030,086	\$1,030,086	\$1,030,086	100.00	\$0	Equipo	74.708	100.00	50.00		
PUE0130200155184	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza En El Municipio De Teziutlan, Pue.	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$10,000,000	\$285,375	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	80,000	100.00	0.00	
PUE0130200155270	Prevención Social De La Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana En El Municipio De Teziutlan, Pue.	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$10,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	80,000	100.00	0.00	
PUE0130200155320	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública En El Municipio De Teziutlan, Pue.	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$10,000,000	\$5,616,141	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	80,000	100.00	0.00	
PUE0130200155370	Red Nacional De Telecomunicaciones En El Municipio De Teziutlan, Pue.	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$10,000,000	\$848,484	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	80,000	100.00	0.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicadas el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fraccións. XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso		Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Vance Anual	Ince Anual
PUE013020105410	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 En El Municipio De Teziutlan, Pue.	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Cuartico Federal		Desarrollo social (comunicación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$10,000,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	80,000	100.00	0.00	
PUE013020101453	Análisis Y Diagnóstico De Situación, Creación Del Sistema De Calidad, Implementación Del Sistema De Acreditación De La Sierra Mixteca, Plan De Marketing, Plan De Creación De Empresas Por Comunidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Asesoría	0	100.00	100.00		
PUE013020103029	Programa Tesoros De México 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,382	\$994,382	\$994,382	\$994,382	99.44	\$0	Asesoría	0	100.00	100.00		
PUE013020103088	Programa Integral De Capacitación Y Competitividad Turística 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Capacitación	0	100.00	100.00		
PUE013020103119	Implementación Del Sistema De Información Turística Del Estado De Puebla (Observatorio Turístico Y Registro Estatal)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	99.90	\$0	Sistema	0	100.00	100.00		
PUE013020103150	Programa Integral De Competitividad Del Sector Turístico 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	99.90	\$0	Capacitación	0	100.00	100.00		
PUE013020103263	Programa Tesoros De México 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		Cultura y turismo	En Ejecución	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	99.90	\$0	Asesoría	0	100.00	100.00		
PUE013020104885	Convocatoria, Reclutamiento Y Selección De Los Elementos Que Integran La Policía Estatal Acreditada	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	\$202,271	\$202,271	\$202,271	\$0	\$198,411	\$0	\$0	0.00	\$0	Campaña	0	100.00	100.00		
PUE013020105963	Adquisición De Vehículos De Transporte Terrestre Y Su Equipamiento	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Cuartico Federal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,158,608	\$1,158,608	\$1,158,608	\$1,158,608	\$1,158,608	\$1,158,608	\$1,158,608	100.00	\$0	Vehículo	74,608	100.00	100.00		
PUE013020106207	Formación Y Capacitación De Los Integrantes De La (Policía Estatal Acreditada)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	\$4,598,338	\$4,598,338	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Personas	0	100.00	0.00		
PUE013020106340	Equipamiento Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes (Policía Estatal Acreditada)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	\$14,514,915	\$14,514,915	\$24,121	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00		
PUE013020106855	Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Confianza, Mediante La Aplicación De Evaluaciones De Control De Confianza A Los Elementos O Candidatos De La (Policía Estatal Acreditada)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Examen	0	100.00	0.00		
PUE013020106892	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones (Policía Estatal Acreditada)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	\$2,195,000	\$2,195,000	\$2,195,000	\$2,195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00		
PUE013020106973	Convocatoria, Reclutamiento Y Selección De Los Elementos Que Integran Los (Cuatridos Acreditados)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	\$67,424	\$67,424	\$67,424	\$0	\$67,424	\$0	\$0	0.00	\$0	Campaña	0	100.00	0.00		
PUE013020106801	Formación Y Capacitación De Los Integrantes De (Cuatridos Acreditados)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	\$7,878,660	\$7,878,660	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Capacitación	0	100.00	0.00		
PUE013020106847	Equipamiento Personal De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes (Cuatridos Acreditados)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	\$14,595,898	\$14,595,898	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00		
PUE013020106892	Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Confianza, Mediante La Aplicación De Evaluaciones De Control De Confianza A Los Elementos O Candidatos De (Cuatridos Acreditados)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Examen	0	100.00	0.00		
PUE013020106892	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones (Cuatridos Acreditados)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	\$3,911,000	\$3,911,000	\$3,911,000	\$3,146,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00		
PUE0130201069125	Convocatoria, Reclutamiento Y Selección De Los Elementos Que Integran La (Policía Ministerial Acreditada)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	\$48,300	\$48,300	\$48,300	\$0	\$30,244	\$0	\$0	0.00	\$0	Campaña	0	100.00	1.00		
PUE0130201069161	Formación Y Capacitación De Los Integrantes De La (Policía Ministerial Acreditada)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0003 Otorgamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	\$8,198,100	\$8,198,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Personas	0	100.00	0.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Recaudado (Millonés)	Congresado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
PUE013020169195	Equipamiento Personal De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes (Policía Ministerial Acreditable)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.	Otra obra pública	En Ejecución	\$24,493,832	\$24,493,832	\$19,473,179	\$18,896,812	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00		
PUE013020169233	Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Confianza, Mediante La Aplicación De Evaluaciones De Control De Confianza A Los Elementos O Candidatos De La (Policía Ministerial Acreditable)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,220,000	\$3,220,000	\$3,220,000	\$3,220,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evaluación	0	100.00	0.00		
PUE013020169260	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De La Red Nacional De Telecomunicaciones (Policía Ministerial Acreditable)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,267,000	\$3,267,000	\$3,267,000	\$3,267,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00		
PUE013020169996	Diagnostico Municipal De La Violencia Y La Delincuencia	Amozoc	Cobertura municipal	Subsidios	0002	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$999,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$499,500	\$499,500	50.00	\$0	Servicio	19	100.00	50.00		
PUE013020170342	Adquisición De Chalecos Tipo Subamun. Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional.	Amozoc	Cobertura municipal	Subsidios	0002	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	Otra obra pública	En Ejecución	\$598,800	\$598,800	\$598,800	\$598,800	\$0	\$598,800	\$598,800	100.00	\$0	Piezas	19	100.00	100.00		
PUE013020170497	Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional.	Amozoc	Cobertura municipal	Subsidios	0002	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,799,940	\$1,799,940	\$1,799,940	\$1,799,940	\$0	\$1,799,940	\$1,799,940	100.00	\$0	Vehículo	105,000	100.00	100.00		
PUE013020170669	Previsiones De Seguridad Publica Municipal	Amozoc	Cobertura municipal	Subsidios	0002	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,498,536	\$2,498,536	\$2,498,536	\$2,498,536	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	40.02	\$0	Previsión	0	100.00	40.00		
PUE1130100067398	Desarrollo Del Sistema De Información Basado En Dispositivos Móviles En Ciudad Puebla Diario Electrónico	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Empleado	30	100.00	100.00		
PUE1130100067399	Desarrollo Del Sistema De Información Médica Para Personas Con Capacidades Diferentes.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Salud	En Ejecución	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	100.00	\$0	Empleado	30	100.00	100.00		
PUE1130100067402	Creación De Un Centro Integral De Desarrollo De Sistemas Capesitación Y Asesoría A Mipymes En Soluciones Informáticas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,068,749	\$1,068,749	\$1,068,749	\$1,068,749	\$1,068,749	\$1,068,749	\$1,068,749	100.00	\$0	Empleado	30	100.00	100.00		
PUE1130100067404	Desarrollo Y Servicio De Conectividad En La Universidad Politécnica De Amozoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Educación y deporte	En Ejecución	\$35,927	\$35,927	\$35,927	\$35,927	\$35,927	\$35,927	\$35,927	100.00	\$0	Empleado	10	100.00	100.00		
PUE1130100067406	Dotar De Infraestructura Para Desarrollo De Solución Inalámbrica Wimax Para Red Educativa Y De Videovigilancia Para Municipios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Educación y deporte	En Ejecución	\$976,250	\$976,250	\$976,250	\$976,250	\$976,250	\$976,250	\$976,250	100.00	\$0	Empleado	18	100.00	100.00		
PUE1130100067407	Equipamiento De Sala Óptica Con Equipo De Última Generación Ópti Para Capacitar A Alumnos, Profesores De Nivel Medio Y A Público En General Sobre Las Herramientas De Software Mas Comerciales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Educación y deporte	En Ejecución	\$12,241	\$12,241	\$12,241	\$12,241	\$12,241	\$12,241	\$12,241	100.00	\$0	Empleado	2	100.00	100.00		
PUE1130100067408	Equipamiento De Sumeral Para Nueva Línea De Apertura De Negocios.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Otra obra pública	En Ejecución	\$132,500	\$132,500	\$132,500	\$132,500	\$132,500	\$132,500	\$132,500	100.00	\$0	Empleado	4	100.00	100.00		
PUE1130100067409	Equipo Móviles De Video Conferencias Para Atender Las Necesidades De Comunicación Audiovisual De Las Grandes, Medianas Y Pequeñas Empresas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	\$924,997	\$924,997	\$924,997	\$924,997	\$924,997	\$924,997	\$924,997	100.00	\$0	Empleado	30	100.00	100.00		
PUE1130100067410	Expansión Al Mercado Nacional E Internacional Y La Implementación De Una Metodología En Administración De Proyectos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Educación y deporte	En Ejecución	\$1,067,348	\$1,067,348	\$1,067,348	\$1,067,348	\$1,067,348	\$1,067,348	\$1,067,348	100.00	\$0	Empleado	20	100.00	100.00		
PUE1130100067411	Fortalecimiento De Infraestructura Y Capacitación Para Cascastra Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Otra obra pública	En Ejecución	\$258,023	\$258,023	\$258,023	\$258,023	\$258,023	\$258,023	\$258,023	100.00	\$0	Empleado	10	100.00	100.00		
PUE1130100067413	Implementación De Servicios De Tecnología Web 2.0 Para Desarrollar Nuevas Líneas De Negocios Enfocados A Mipymes, Sector Público Y Universidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Otra obra pública	En Ejecución	\$297,500	\$297,500	\$297,500	\$297,500	\$297,500	\$297,500	\$297,500	100.00	\$0	Empleado	10	100.00	100.00		
PUE1130100067414	Infraestructura Para El Desarrollo Del Sistema De Información Vea Y Su Comercialización A Nivel Nacional.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Otra obra pública	En Ejecución	\$711,250	\$711,250	\$711,250	\$711,250	\$711,250	\$711,250	\$711,250	100.00	\$0	Empleado	20	100.00	100.00		
PUE1130100067415	It Sent Solutions	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Otra obra pública	En Ejecución	\$485,198	\$485,198	\$485,198	\$485,198	\$485,198	\$485,198	\$485,198	100.00	\$0	Empleado	34	100.00	100.00		
PUE1130100067416	Mejoramiento De Laboratorios Para El Fomento De Desarrollo De Software Y Programas Complementarios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Educación y deporte	En Ejecución	\$143,763	\$143,763	\$143,763	\$143,763	\$143,763	\$143,763	\$143,763	100.00	\$0	Empleado	3	100.00	100.00		
PUE1130100067417	Sistema De Administración Através De Código De Barras	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Educación y deporte	En Ejecución	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Empleado	14	100.00	100.00		
PUE1130100067418	Operación E Infraestructura Para El Área De Desarrollo De Sistemas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Otra obra pública	En Ejecución	\$276,655	\$276,655	\$276,655	\$276,655	\$276,655	\$276,655	\$276,655	100.00	\$0	Empleado	5	100.00	100.00		
PUE1130100067419	Creación De Un Centro De Capacitación Interactiva Para Radio Television Y Call Center Stage 2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S191	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	Educación y deporte	En Ejecución	\$733,124	\$733,124	\$733,124	\$733,124	\$733,124	\$733,124	\$733,124	100.00	\$0	Empleado	25	100.00	100.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XII y XVII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Puebla											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millonés)	Congrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Vance Anual	Avance Anual	
PUE1130100067421	Desarrollar 1 Centro Profesional de Entrenamiento y Consultoría Para Certificar y Asesorar A Profesionales Y Empresas En México Y El Extranjero En Buenas Prácticas Y Estándares.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)		Educación y deporte	En Ejecución	\$2,230,437	\$2,230,437	\$2,230,437	\$2,230,437	\$2,230,437	\$2,230,437	\$2,230,437	100.00	\$0	Empleado	11	100.00	100.00		
PUE1130100067422	Diseño Y Desarrollo De Comercio Electrónico Desde Teléfono Móvil	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)		Otra obra pública	En Ejecución	\$993,750	\$993,750	\$993,750	\$993,750	\$993,750	\$993,750	\$993,750	100.00	\$0	Empleado	45	100.00	100.00		
PUE1130100067446	Rehabilitación Del Mercado 16 De Marzo De Tehuacán Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$5,161,914	\$5,161,914	\$5,161,914	\$5,161,914	\$5,161,914	\$5,161,914	\$5,161,914	100.00	\$0	Empresa	432	100.00	100.00		
PUE1130100067448	Rehabilitación Del Mercado La Purísima De Tehuacán Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$3,314,974	\$3,314,974	\$3,314,974	\$3,314,974	\$3,314,974	\$3,314,974	\$3,314,974	100.00	\$0	Empresa	263	100.00	100.00		
PUE1130100045528	Rehabilitación Del Mercado Morales De La Ciudad De Puebla, Folio: 20121207	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$4,362,415	\$4,362,415	\$4,362,415	\$4,362,415	\$4,362,415	\$4,362,415	\$4,362,415	100.00	\$0	Empresa	905	100.00	100.00		
PUE1130100045529	Rehabilitación Del Mercado Municipal Amalucan De La Ciudad De Puebla, Folio: 20121205	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$1,499,147	\$1,499,147	\$1,499,147	\$1,499,147	\$1,499,147	\$1,499,147	\$1,499,147	100.00	\$0	Empresa	199	100.00	100.00		
PUE1130100045530	Rehabilitación Del Mercado Municipal San Baltazar De La Ciudad De Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$1,285,269	\$1,285,269	\$1,285,269	\$1,285,269	\$1,285,269	\$1,285,269	\$1,285,269	100.00	\$0	Empresa	98	100.00	100.00		
PUE1130100045531	Rehabilitación Del Mercado Municipal Xonaca De La Ciudad De Puebla, Folio: 20121204	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$1,248,558	\$1,248,558	\$1,248,558	\$1,248,558	\$1,248,558	\$1,248,558	\$1,248,558	100.00	\$0	Empresa	191	100.00	100.00		
PUE1130100045533	Remodelación Y Capacitación En El Mercado De Carnes De Tehuacán Folio: 20121439	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$5,130,080	\$5,130,080	\$5,130,080	\$5,130,080	\$5,130,080	\$5,130,080	\$5,130,080	100.00	\$0	Empresa	77	100.00	100.00		
PUE1130100045548	Proyecto Estratégico Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Comercial Del Mercado De Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5020 Fondo Nacional Emprendedor		Otra obra pública	En Ejecución	\$8,702,545	\$8,702,545	\$8,702,545	\$8,702,545	\$8,702,545	\$8,702,545	\$8,702,545	100.00	\$0	Empleado	320	100.00	0.50		
PUE1130100045549	Higiénas Sinistradas	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal		Subsidios	5020 Fondo Nacional Emprendedor		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	100.00	\$0	Apoyo	22	100.00	100.00		
PUE1130100045550	Programa Derivación Gobierno Estado Puebla Fondo Pyms 2013 Apoyo De Crecer Temporal A Higiénas Sinistradas Por La Inundación Fluvial Del 25 Junio 2012, Ngio San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal		Subsidios	5020 Fondo Nacional Emprendedor		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	100.00	\$0	Empresa	62	100.00	100.00		
PUE1130100056771	Programa De Fortalecimiento Institucional	Amezcua	Amezcua de Mota	Urbano	Subsidios			Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$1,376,143	\$1,376,143	\$1,376,143	\$275,996	\$275,996	\$275,996	20.06	\$0	Lote	1	100.00	0.37		
PUE1130100079240	Programa De Capacitación De Formación Inicial (Profesionalización)	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0502 Otorgamiento de subvención en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$2,144,824	\$0	\$0	\$2,219,700	\$2,144,824	\$2,144,824	100.00	\$74,876	Operación	1	100.00	100.00		
PUE1130100079507	Adquisición De Diferentes Equipos De Trabajo, Protección Y Comunicación (Equipamiento)	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0502 Otorgamiento de subvención en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$3,107,699	\$0	\$0	\$3,107,699	\$3,107,699	\$3,107,699	100.00	\$424,801	Lote	1	100.00	100.00		
PUE1130100079509	Mantenimiento Preventivo Al Equipo De La Unidad De Análisis Y Ampliación Del Sistema De Videovigilancia	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0502 Otorgamiento de subvención en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$1,830,933	\$0	\$0	\$1,830,933	\$1,830,933	\$1,830,933	100.00	\$216,867	Proyecto	1	100.00	100.00		
PUE1130100079755	Implementación De Estrategias De Prevención Del Delito Con Participación Ciudadana (Prevención Del Delito)	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0502 Otorgamiento de subvención en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00		
PUE1130100083308	Servicio Personales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Otra obra pública	En Ejecución	\$9,993,600	\$9,993,600	\$9,993,600	\$9,993,600	\$9,993,600	\$9,993,600	\$9,993,600	100.00	\$0	Persona	1,388	100.00	100.00		
PUE1130100083315	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Otra obra pública	En Ejecución	\$29,300	\$29,300	\$29,300	\$29,300	\$29,300	\$29,300	\$29,300	100.00	\$0	Pieza	120	100.00	100.00		
PUE1130100083324	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Otra obra pública	En Ejecución	\$22,009,910	\$22,009,910	\$22,009,910	\$9,496,146	\$9,496,146	\$9,496,146	\$9,496,146	43.14	\$0	Pieza	6,744	100.00	43.00		
PUE1130100083335	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,886,000	\$1,886,000	\$1,886,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	9.07	\$0	Persona	70	100.00	23.00		
PUE1130100083344	Bienes Muebles, Inmuebles Y Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,171,087	\$1,171,087	\$1,171,087	\$740,321	\$740,321	\$740,321	\$740,321	63.22	\$0	Pieza	93	100.00	70.00		
PUE1130100083347	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	Otra obra pública	En Ejecución	\$170,500	\$170,500	\$170,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	144	100.00	0.00		
PUE1130100083353	Bienes Muebles, Inmuebles Y Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,378,694	\$1,378,694	\$1,378,694	\$1,457,339	\$674,337	\$674,337	\$674,337	19.98	\$0	Pieza	58	100.00	20.00		
PUE1130100083359	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	Otra obra pública	En Ejecución	\$11,716,000	\$11,716,000	\$11,716,000	\$1,131,029	\$1,131,029	\$1,131,029	\$1,131,029	9.65	\$0	Servicio	28	100.00	71.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Segundo Trimestre 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Observaciones			
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Vance Anual
PUE12130100083363	5000 Bienes, Mueble, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	Otra obra pública	En Ejecución	\$19,854,000	\$19,854,000	\$19,854,000	\$19,221,067	\$19,221,067	\$19,221,067	\$19,221,067	96.81	\$0	Pieza	304	100.00	96.00	
PUE12130100083368	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	Otra obra pública	En Ejecución	\$9,707,109	\$9,707,109	\$9,707,109	\$9,707,109	\$9,707,109	\$9,707,109	\$9,707,109	100.00	\$0	Perman	11,391	100.00	100.00	
PUE12130100083376	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	Otra obra pública	En Ejecución	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,985	\$299,985	\$299,985	\$299,985	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
PUE12130100083388	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	Otra obra pública	En Ejecución	\$5,570,250	\$5,570,250	\$5,570,250	\$556,878	\$556,878	\$556,878	\$556,878	10.00	\$0	Servicio	13	100.00	10.00	
PUE12130100083392	Bienes Muebles, Usables E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	Otra obra pública	En Ejecución	\$25,338,806	\$25,338,806	\$25,338,806	\$1,561,358	\$1,561,358	\$1,561,358	\$1,561,358	6.16	\$0	Pieza	281	100.00	5.00	
PUE12130100083442	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 069 y de denuncia anónima 089	Otra obra pública	En Ejecución	\$14,968,714	\$14,968,714	\$14,968,714	\$12,618,535	\$12,618,535	\$12,618,535	\$12,618,535	84.30	\$0	Servicio	12	100.00	84.00	
PUE12130100083443	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 069 y de denuncia anónima 089	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	84	100.00	0.00	
PUE12130100083447	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	Otra obra pública	En Ejecución	\$301,600	\$301,600	\$301,600	\$301,600	\$301,600	\$301,600	\$301,600	30.16	\$0	Visita	302	100.00	30.00	
PUE12130100083451	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección de Justicia	Otra obra pública	En Ejecución	\$39,074,734	\$39,074,734	\$39,074,734	\$20,795,392	\$20,795,392	\$20,795,392	\$20,795,392	53.22	\$0	Pieza	37,688	100.00	74.00	
PUE12130100083458	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección de Justicia	Otra obra pública	En Ejecución	\$111,795,466	\$111,795,466	\$111,795,466	\$38,980,874	\$38,980,874	\$38,980,874	\$38,980,874	34.87	\$0	Pieza	2,217	100.00	34.69	
PUE121301000834921	Programa de Red De Estaciones De Monitoreo Para La Preservación, Conservación Y Mejoramiento De La Calidad Del Agua En La Cuenca Del Alto Atoyac (Equipamiento)	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$67,431,595	\$67,431,595	\$67,431,595	\$32,484,904	\$32,484,904	\$32,484,904	\$32,484,904	48.17	\$2,461,787	Equipo	1	100.00	0.50	
PUE121301000834991	Programa de Red De Estaciones De Monitoreo Para La Preservación, Conservación Y Mejoramiento De La Calidad Del Agua En La Cuenca Del Alto Atoyac (Estudios)	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$7,860,615	\$7,860,615	\$7,860,615	\$7,860,615	\$5,502,430	\$2,358,185	\$2,358,185	30.00	\$0	Estudio	1	100.00	30.00	
PUE12130100083499	Ampliación Del Sistema Estatal De Monitoreo De La Calidad Del Aire En El Estado De Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$1,740,232	\$628,392	\$628,392	\$628,392	\$628,392	\$628,392	\$628,392	99.99	\$1,111,840	Programa	1	100.00	100.00	
PUE12130100083461	Programa De Restauración Del Parque Nacional Malinche O Matlacueyatl	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$3,459,768	\$3,459,768	\$3,437,359	\$3,437,359	\$3,437,359	\$3,437,359	\$3,437,359	99.35	\$22,409	Programa	1	100.00	100.00	
PUE12130100083486	Ampliación Del Sistema De Detección De Incendios Forestales E Implementación Del Sistema De Radiocomunicación Digital Especificado Mediante Protocolo De Red IP Par La Cobertura Al 100% Del Ter. Est.	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$19,089,580	\$7,835,687	\$7,835,687	\$3,917,844	\$3,917,844	\$3,917,844	\$3,917,844	50.00	\$837,449	Programa	1	100.00	50.00	
PUE12130100083428	Adquisición De Vehículos Para La Recolección De Residuos Sólidos Urbanos Reciclables	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$9,900,000	\$8,315,437	\$8,315,437	\$3,695,750	\$4,619,687	\$4,619,687	\$4,619,687	55.56	\$1,584,563	Programa	1	100.00	50.00	
PUE12130100083475	Programa Estatal De Estufas Para La Diminución Del Uso De Leña	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$11,991,936	\$11,425,700	\$11,425,700	\$66,339	\$11,359,361	\$11,359,361	\$11,359,361	99.42	\$66,236	Programa	1	100.00	100.00	
PUE12130100083473	Red Estatal De Monitoreo De La Biodiversidad	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$1,903,725	\$1,903,725	\$1,903,725	\$1,903,725	\$1,903,725	\$1,903,725	\$1,903,725	100.00	\$0	Programa	1	100.00	100.00	
PUE12130100083472	Implementación Y Desarrollo De Programas Municipales De Educación Ambiental En Condiciones De Cambio	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$1,797,059	\$1,797,059	\$1,711,001	\$1,711,001	\$1,711,001	\$1,711,001	\$1,711,001	95.21	\$86,058	Programa	1	100.00	100.00	
PUE12130100083494	Instalación Y Equipamiento De Cinco Centros De Compostaje	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$2,000,000	\$1,796,694	\$1,796,694	\$1,673,345	\$1,673,345	\$1,381,324	\$1,381,324	76.88	\$203,306	Programa	1	100.00	76.88	
PUE12130100083787	Convenio De Coordinación Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Implementación De La Reforma Del Sistema De Justicia Penal 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenio	0004	Otorgamiento de subsidio para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$16,236,784	\$17,152,720	\$17,152,720	\$16,236,784	\$16,236,784	\$16,236,784	\$16,236,784	94.64	\$915,935	Convenio	1	100.00	100.00	
PUE12130100117658	Subsemm Federal - Equipamiento	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0002	Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$52,984,180	\$52,984,180	\$52,984,180	\$51,168,300	\$51,168,300	\$51,168,300	\$51,168,300	96.57	\$1,815,880	Lote	28	100.00	100.00	
PUE12130100117659	Subsemm Federal - Equipamiento (Bolsa Concursable)	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0002	Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,966,522	\$3,966,522	\$3,966,522	\$3,966,522	\$3,966,522	\$3,966,522	\$3,966,522	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	
PUE12130100117660	Subsemm Federal 2012 - Profesionalización	Puebla	Mediun Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0001	Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$15,967,644	\$15,967,644	\$15,967,644	\$13,751,860	\$13,751,860	\$13,751,860	\$13,751,860	86.12	\$2,215,784	Programa	15	100.00	100.00	
PUE12130100117661	Subsemm Federal 2012- Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0002	Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$18,923,176	\$18,923,176	\$18,923,176	\$18,801,480	\$18,801,480	\$18,801,480	\$18,801,480	99.36	\$121,696	Programa	14	100.00	100.00	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2013 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SEGUNDO TRIMESTRE de 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Puebla											Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Insc Anual											
PUE1139100117662	Subsemm Federal 2012- Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana (Solca Concursable)	Puebla	Cobertura municipal	n.e.	Subsidios	0002 Otorgamiento de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución		\$991,631	\$991,631	\$991,631	\$991,000	\$991,000	\$991,000	\$991,000	99.94	\$631	Programa	1	100.00	100.00											
PUE1139100119057	Mano De Transferencia De Recursos Para La Modernización Integral Del Registro Civil Para El Ejercicio Fiscal 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas		Otra obra pública	En Ejecución		\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Convenio	1	100.00	100.00											
PUE1139100011193	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación Y Prestación De Servicios En Educación En El Estado	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Educación y deporte	En Ejecución		\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	100.00	\$0	Alumno	20	100.00	100.00											
PUE1139100059727	Seguerra No Asociados A Proyectos	Ajalpan	Cobertura municipal	n.e.				Otra obra pública	En Ejecución		\$1,304,421	\$5,883,698	\$1,304,421	\$1,304,421	\$1,304,421	\$1,304,421	\$1,304,421	22.17	\$0	Alumno	315	100.00	100.00											
PUE1139100055807	Seguerra No Asociados A Proyectos	Ajalpan	Cobertura municipal	n.e.				Otra obra pública	En Ejecución		\$777,159	\$1,251,941	\$777,159	\$777,159	\$777,159	\$777,159	\$777,159	62.08	\$0	Alumno	140	100.00	100.00											
PUE1139100080732	Convenio De Adhesión Subsemm 2013 San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.e.	Subsidios	0002 Otorgamiento de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución		\$0	\$2,000,000	\$350,000	\$0	\$0	\$140,000	\$140,000	7.00	\$0	Proyecto	2,000,000	100.00	0.00											
PUE1139100088375	Convenio De Adhesión Subsemm 2013 San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.e.	Subsidios	0002 Otorgamiento de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución		\$0	\$684,900	\$684,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evaluación	684,900	100.00	0.00											
PUE1139100088446	Convenio De Adhesión Subsemm 2013 San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución		\$0	\$4,161,800	\$14,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Parsona	4,161,800	100.00	0.00											
PUE1139100090903	Convenio De Adhesión Subsemm 2013 San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.e.	Subsidios	0002 Otorgamiento de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución		\$0	\$1,307,260	\$1,130,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1,307,260	100.00	0.00											
PUE1139100092384	Convenio De Adhesión Subsemm 2013 San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.e.	Subsidios	0002 Otorgamiento de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución		\$0	\$1,801,040	\$1,801,040	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1,801,040	100.00	0.00											
PUE1139100091614	Convenio De Adhesión Subsemm 2013 San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.e.	Subsidios	0002 Otorgamiento de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución		\$0	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	45,000	100.00	0.00											
PUE1139100120506	Infraestructura (Mejora Y Ampliación De La Comandancia Y Subcomandancia Segunda Etapa)	Tehuacán	Tehuacán	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución		\$2,910,000	\$2,712,258	\$0	\$2,712,258	\$2,712,258	\$2,712,258	\$2,712,258	100.00	\$0	Asoción	1	100.00	99.00											

Nota: En términos del Artículo 21 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la información contenida en el presente es emitida por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal encargadas de los proyectos y programas respectivos.

\* Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

El presente Informe lo firman al 2 día del mes de Agosto del año 2013.- El Secretario de Finanzas.- C.P. Roberto J. Moya Clemente.- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Finanzas.- Lic. Carlos Cruz Villanueva.