



6084	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	OCBERTURA ESTATAL				02/2008-0009	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				23,663,849	11,831,925	11,831,925	11,831,925	100%	0	0	EQUIPO	2,600	1,557	60%	LA CIFRA PLASMADA EN EL RUBRO DE "EJERCICIO" CORRESPONDE AL DIGITO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE OFICIO DC-12/24/2008 DEL DIA 09 DE JULIO DE 2008. TODA VEZ QUE EL EJERCICIO NETO REPORTADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008 A LA SECRETARIA FEDERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ES DE \$13,088,027.00
6093	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 999 Y COMUNICACION ANONIMA 999	OCBERTURA ESTATAL				06/2008-0005	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				66,287,326	33,143,666	33,143,666	33,143,666	100%	0	0	OTROS	214,100	19,415	9%	LA CIFRA PLASMADA EN EL RUBRO DE "EJERCICIO" CORRESPONDE AL DIGITO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE OFICIO DC-12/24/2008 DEL DIA 09 DE JULIO DE 2008. TODA VEZ QUE EL EJERCICIO NETO REPORTADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008 A LA SECRETARIA FEDERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ES DE \$2,016,239.00
6098	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	OCBERTURA ESTATAL				08/2008-0004	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				7,604,000	3,802,000	3,802,000	3,802,000	100%	0	0	OTROS	101	9	9%	LA CIFRA PLASMADA EN EL RUBRO DE "EJERCICIO" CORRESPONDE AL DIGITO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE OFICIO DC-12/24/2008 DEL DIA 09 DE JULIO DE 2008. TODA VEZ QUE EL EJERCICIO NETO REPORTADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008 A LA SECRETARIA FEDERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ES DE \$42,077.00
6099	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	OCBERTURA ESTATAL				07/2008-0009	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				540,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	EQUIPO	24	0	0%	LA CIFRA PLASMADA EN EL RUBRO DE "EJERCICIO" CORRESPONDE AL DIGITO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE OFICIO DC-12/24/2008 DEL DIA 09 DE JULIO DE 2008. TODA VEZ QUE EL EJERCICIO NETO REPORTADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008 A LA SECRETARIA FEDERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ES DE \$0.00
6084	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	OCBERTURA ESTATAL				04/2008-0009	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				20,314,400	10,157,200	10,157,200	10,157,200	100%	0	0	OTROS	30	0	0%	La cifra plasmada en el rubro de "ejercicio" corresponde al digito otorgado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla mediante oficio No. DC-12/24/2008 del día 09 de julio de 2008, toda vez que el ejercicio neto reportado para el segundo trimestre de 2008 a la Secretaría Federal de Seguridad Pública y al Sistema Nacional de Seguridad Pública es de \$0.00.
6091	INSTANCIAS DE COORDINACION	OCBERTURA ESTATAL				05/2008-0009	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				12,977,574	6,488,789	6,488,789	6,488,789	100%	0	0	OTROS	3,209	17	1%	La cifra plasmada en el rubro de "Ejercicio" corresponde al digito otorgado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla mediante oficio No. DC-12/24/2008 del día 09 de julio de 2008, toda vez que el ejercicio neto reportado para el segundo trimestre de 2008 a la Secretaría Federal de Seguridad Pública y al Sistema Nacional de Seguridad Pública es de \$68,075.00
6077	COMBATE AL NARCOTRAFIQUEO	OCBERTURA ESTATAL				01/2008-0009	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública				42,842,837	21,421,320	21,421,320	21,421,320	100%	0	0	OTROS	800	446	86%	LA CIFRA PLASMADA EN EL RUBRO DE "EJERCICIO" CORRESPONDE AL DIGITO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE OFICIO DC-12/24/2008 DEL DIA 09 DE JULIO DE 2008. TODA VEZ QUE EL EJERCICIO NETO REPORTADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008 A LA SECRETARIA FEDERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ES DE \$27,908,960.53
6096	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	OCBERTURA ESTATAL				08/2008-0009	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				9,500,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	100%	0	0	OTROS	252	108	43%	LA CIFRA PLASMADA EN EL RUBRO DE "EJERCICIO" CORRESPONDE AL DIGITO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE OFICIO DC-12/24/2008 DEL DIA 09 DE JULIO DE 2008. TODA VEZ QUE EL EJERCICIO NETO REPORTADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008 A LA SECRETARIA FEDERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ES DE \$1,276,200.00
<b>FAFEE</b>																										
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																										
<b>INVERSION</b>																										
<b>OBRA PUBLICA</b>																										
<b>CONSTRUCCION</b>																										
5093	AFORTACION DEL CONVENIO CON LA BUAP PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO CUALTAL UNIVERSITARIO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070467	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA					50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
30876	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E INNOVACION DE LOS SERVICIOS MINERIALES DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070937	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION JUSTICIA	DEPENDENCIA FEDERAL	SEIDUP					7,719,590	6,455,034	7,719,590	6,455,034	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,494	3,320	95%	
<b>MANTENIMIENTO</b>																										
61111	CONSERV CAMINO: ZICAR SANTA ANA NECOXTLA COATZINGO ZACAPALA, TRAMO SIN JUAN EPALAN ZACAPALA DEL KM 16+000 AL KM 16+450 ATRINMIEOLA LOC COATZINGO MPDS SIN JUAN EPALAN, COATZINGO Y ZACAPALA	31-COATZINGO	COATZINGO	RURAL	20080072	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA					17,448,608	677,475	677,475	677,475	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	46	0	0%	OTORGAMIENTO DEL ANTIPOCO SE INICIARAN LOS TRABAJOS, AUN NO TIENE AVANCE FISICO
<b>OTROS</b>																										
<b>RESERVAS TERRITORIALES</b>																										
31009	ADQUISICION DE TERRENO URBANO Y BIENES DIBUJADOS A LA TIERRA UBIC EN PUENTE DE SAN CRISTOBAL, CHACHAPA AMOZOC, DENTRO DEL DIST. 8 ANILLO PERIF. ECOLOGICO A FAVOR DE OTHON AGUIAR JUAREZ	15-AMOZOC	CHACHAPA	URBANO	20080001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y OBRA PUBLICA					1,584,739	1,584,739	1,584,739	1,584,739	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,071	2,071	100%	EL PAGO DE LA INDEMNIZACION ES FUNDAMENTAL PARA DAR CONTINUIDAD AL TRAZO PARA LA OBRA DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO Y SUS VIAS RADIALES DE LA CD. DE PUEBLA
<b>BANQUEAMIENTO FINANCIERO</b>																										
<b>MANTENIMIENTO DE DEUDA PUBLICA</b>																										
60003	SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CREDITO CELEBRADO ANTE BANCO INVERSIONES S.A. POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	OCBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20080900	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					227,467,019	92,712,589	92,712,589	92,712,589	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PAGADO EN EL MES DE ENERO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2008. ASIMISMO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE MODIFICÓ EL MONTO AUTORIZADO
60093	SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE A LOS CREDITOS CELEBRADOS CON BANCO DEL BAJO POR EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (SGAPAP)	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20080917	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					9,368,565	9,368,565	9,368,565	9,368,565	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DEL SGAPAP PAGADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2008. LO PAGADO EN MARZO FUÉ REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008.
<b>MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES Y DE MECANISMOS IMPROVISOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE</b>																										
60021	ELABORACION MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL PADRON DE PROGRAMAS DE TENCION PLACAS, FORMAS VALORADAS Y SEPTORES 2008	OCBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20080904	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					18,537,880	18,271,890	18,271,890	18,271,890	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	98%	
<b>CONVENIOS</b>																										
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION</b>																										
<b>GAES Y CORRIENTES</b>																										
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																										
43344	EDUCACION SUPERIOR	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD PUBLICA Y COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS					17,230,105	10,351,118	10,351,118	8,609,069	83%	4,807	0	ALUMNO	1,100	1,100	100%	
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																										
43521	EDUCACION SUPERIOR	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD PUBLICA Y COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS					4,429,504	2,661,058	2,661,058	2,362,312	89%	0	0	ALUMNO	1,100	1,100	100%	
<b>BIENES RECIBIDOS 2007</b>																										
<b>SUBSIDIOS</b>																										
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION</b>																										
<b>PROGRAMAS DE LA COORDINACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS</b>																										
<b>INVERSION</b>																										
<b>OBRA PUBLICA</b>																										
<b>CONSTRUCCION</b>																										
50750	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRITERAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	OCBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070378-CCC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO Y SECRETARIA DE FINANZAS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	21861				53,568,037	51,021,231	53,568,037	51,021,231	100%	0	0	OBRA	18	17	94%	
50655	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	OCBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	20070378-GAP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO Y SECRETARIA DE FINANZAS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	19063				15,702,641	15,162,231	15,702,641	15,162,231	100%	0	0	OBRA	70	10	100%	
50721	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	OCBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070378-GAS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO Y SECRETARIA DE FINANZAS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	35587				44,381,337	42,173,160	44,381,337	42,173,160	100%	0	0	OBRA	31	28	90%	
50785	AMPLIACION DE CAMINOS Y CARRITERAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	OCBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070378-ACC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	INDS	49620				88,675,858	73,178,854	88,675,858	73,178,854	100%	0	0	OBRA	23	14	61%	
50688	AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	OCBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	20070378-AAP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO Y SECRETARIA DE FINANZAS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	16170				17,617,895	17,498,694	17,617,895	17,498,694	100%	0	0	OBRA	17	16	94%	
<b>REHABILITACION</b>																										
50798	REHABILITACION DE CAMINOS DAMNADOS POR EL HURACAN DEAN	OCBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	20070378-DEAN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIOS	12148				11,901,077	11,901,077	11,901,077	11,901,077	100%	0	0	OBRA	9	8	100%	OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS DAMNADOS POR EL HURACAN DEAN EJECUTADAS CON AHORROS DEL EJERCICIO DEL PIBAI 2007 CON APORTACION 100% FEDERAL.
<b>FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA SA (FONDO PYME)</b>																										
<b>EQUIPAMIENTO</b>																										
<b>BIENES MUEBLES</b>																										
9632	EQUIPAMIENTO PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL SISTEMA DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y DESARROLLO EMPRENDEDOR DE LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	09/2007-933	DESARROLLO ECONOMICO	FINANZAS EMPRESARIALES	MICRO Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA				109,164	109,164	109,164	109,164	100%	0	0	IMPRESA SA	36	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE INAFINCA EN SERVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.

2438	PROMOCION Y CONSOLIDACION DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA ATENDIDAS A TRAVES DE LA IMPULSORA DEL CENTRO PYMEEXPORTA PUEBLA. 20071093	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1093	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION	CENTRO PYMEEXPORTA PUEBLA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	EMPRESA	158	204	129%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
10772	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INCUBACION DE NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL, ONCE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	197-XICOTEPEC	PUEBLA	RURAL	FF 2007-680	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,040	2,040	2,040	2,040	100%	0	0	0	EMPRESA	10	10	100%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
GASTO CORRIENTE																										
SERVICIOS PERSONALES																										
2435	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTERNACIONAL A TRAVES DE LA RED DE ACCELERADORAS TECHBA PARA EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DESARROLLO DE 130 EMPRESAS GACELA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1085	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO PEQUEÑAS Y EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	100%	0	0	0	EMPRESA	25	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
OTROS GASTOS DE OPERACION																										
14014	CAPACITACION A TRAVES DE UN DIPLOMADO EN INYECCION DE PLASTICOS A 30 TRABAJADORES (ÁREAS DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD) DE EMPRESAS DEL SECTOR DE PLASTICOS DEL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1100	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	211,500	211,500	211,500	77,950	37%	0	0	0	EMPLEO	20	111	231%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. REINTEGRO FEDERAL POR \$ 133,060.00	
8401	CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-691	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	188,671	188,671	188,671	188,671	100%	0	0	0	EMPRESA	16	16	100%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
2482	CONSULTORIA PARA 15 EMPRESAS EN CREACION DENTRO DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS, SISTEMA DE INCUBACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO EMPRENDEDOR BENEEMITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-632	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO PEQUEÑAS Y EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	BENEEMITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	BENEEMITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	189,750	189,750	189,750	189,750	100%	0	0	0	EMPRESA	16	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
15043	ESTRATEGIA COMERCIAL DE EXPORTACION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES AL MERCADOLATINO LA COSTA OCEÁNICA LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROCCIDENTE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1637	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	AGROINDUSTRIA FORESTAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ADYOS Y A LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION RELEGACION PUEBLA	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION PUEBLA	CENTRO PYMEEXPORTA PUEBLA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	486,000	486,000	486,000	486,000	100%	0	0	0	EMPRESA	7	7	100%	7 EMPRESAS ATENDIDAS. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
15749	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1628	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
15179	ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION PARA LAS EMPRESAS TURISTICAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1309	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	297,045	297,045	297,045	297,045	100%	0	0	0	EMPRESA	60	60	100%	60 EMPRESAS ATENDIDAS. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
6102	FOMENTO DE CONSUMO DE CARNE DE OVINOS Y PROMOCION DE PRODUCTOS MARCA CAIVO FOMERBA. CONSUMO DE CARNE DE ORODORO EN PRESENCIA DE PLATILLOS PRÁCTICOS AL ALCANCE DEL CONSUMIDOR	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-778	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION	INTEGRADORA INDUSTRIAL CAIVO SA DE CV	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	658,988	658,988	658,988	658,988	100%	0	0	0	EMPLEO	24	24	100%	AVANCE DE LA META AL 100%. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
2033	FORO PYME ARTESANAL PUEBLA 2007	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-6801	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE ARTESANIAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE ARTESANIAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	234,000	234,000	234,000	234,000	100%	0	0	0	EMPRESA	100	100	100%	AVANCE DE LA META AL 100%. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
15664	PLAN MAESTRO DE NEGOCIOS Y DE ARTICULACION COMPETITIVA DEL SECTOR ARTESANAL DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1439	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE ARTESANIAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE ARTESANIAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	177,700	177,700	177,700	177,700	100%	0	0	0	EMPRESA	30	30	100%	30 EMPRESAS ATENDIDAS. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
6158	PROGRAMA DE CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE PROVEEDORES Y SOCIOS DE INTEGRADORA AGRONINDUSTRIAL CAIVO SA DE CV	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1404	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION	INTEGRADORA AGRONINDUSTRIAL CAIVO SA DE CV	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	494,500	494,500	494,500	494,500	100%	0	0	0	EMPRESA	40	40	100%	AVANCE DE LA META AL 100%. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
9967	PROGRAMA DE EXTENSIONISMO FINANCIERO PYME DEL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1403	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	EMPRESA	125	131	105%	131 EMPRESAS ATENDIDAS. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
20189	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PYME EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA 2007 1094	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-1094	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR SUR AC COMECE PUEBLA	CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR SUR AC COMECE PUEBLA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	EMPRESA	150	204	136%	AVANCE DE LA META AL 100%. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
9161	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTERNACIONAL A TRAVES DE LA RED DE ACCELERADORAS TECHBA PARA EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-22	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ACCELERACION DE EMPRESAS TECNOLOGICAS AC	FUNDACION MEXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA AC	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	EMPRESA	40	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
28553	PROGRAMA NACIONAL DE CONSULTORIA MODERNIZA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-51	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO SC	LAJAPYME SA DE CV	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	368,000	368,000	368,000	368,000	100%	0	0	0	EMPRESA	60	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
15391	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE PROVEEDORES APLICACION DE LA METODOLOGIA NAFIN-PMID DE DESARROLLO DE PROVEEDORES A 30 PROVEEDORES EN ENCAMENAMIENTO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1116	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0	0%	0	0	0	EMPRESA	0	0	0%	REINTEGRO FEDERAL POR \$ 470,000. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO CANCELADO	
32089	PROMOCION Y CONSOLIDACION DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA ATENDIDAS A TRAVES DE LA IMPULSORA DEL CENTRO PYMEEXPORTA PUEBLA.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-1093	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION	CENTRO PYMEEXPORTA PUEBLA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,870,360	1,870,360	1,870,360	1,870,360	100%	0	0	0	EMPRESA	168	204	129%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
15396	TALLER DE PYME'S PARA LA ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO TURISTICOS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1097	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	52,500	52,500	52,500	21,000	40%	0	0	0	EMPRESA	50	20	40%	REINTEGRO FEDERAL POR \$31,500. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
10651	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INCUBACION DE NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL, ONCE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	197-XICOTEPEC	PUEBLA	RURAL	FF 2007-680	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0	EMPRESA	10	10	100%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BVVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)																										
INVERSION																										
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																										
3467	ADQUISICION DE EQUIPO Y COMPRA DE SOFTWARE PARA PROGRAMACION, DESARROLLO DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS 20071092	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1292	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS DE TECNOLOGIA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	NEGOCIOS DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	10-ECONOMIA   410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	56,275	56,275	56,275	56,275	100%	0	0	0	EMPLEO	2	2	100%	AVANCE DE LA META AL 100% CREACION DE 2 EMPLEOS	
1295	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA CONSOLIDAR A LA EMPRESA COMO PROVEEDORA DE SERVICIO ERP'S A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 20071490	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1490	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS DE TECNOLOGIA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	ITO MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA   410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	210,123	210,123	210,123	189,377	90%	0	0	0	EMPLEO	5	5	100%	SE REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL \$ 20746.50. PORQUE EL EQUIPO ADQUIRIDO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO COOTIZADO EN LA CÉDULA DEL PROYECTO Y NO SOLICITARON CAMBIO DE ESPECIFICACIONES	
2328	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE TRINET20071295	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1295	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS DE TECNOLOGIA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	TRINET SA DE CV	10-ECONOMIA   410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	210,319	210,319	210,319	210,319	100%	0	0	0	EMPLEO	60	60	100%	60 EMPLEOS MEJORADOS	
3715	ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MOVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONICA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NET SERVICE.20071288	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1288	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	NET SERVICE SA DE CV	10-ECONOMIA   410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	152,282	152,282	152,282	152,282	100%	0	0	0	CURSO	16	16	100%	CAPACITACION A 16 PERSONAS	
3451	Capacitación de consultoría para la prestación de servicios en la implementación de soluciones tecnológicas de SAP Business Intelligence y SAP Business One 20071284	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1284	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS DE TECNOLOGIA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	RED SINERGIAS CONSULTORIA GENERAL SA DE CV	10-ECONOMIA   410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	136,335	136,335	136,335	123,303	90%	0	0	0	EMPLEO	25	25	100%	SE DESARON DE COMPRAS 5 COMPUTADORES DESKTOP HP, POR UN VALOR DE \$2,128.71 PESOS. AUN CUANDO SE PUEDE OBSERVAR QUE SE ADQUIRIERON 3 LAPTOPS HP. ADQUISICION REALIZADA.	
3822	CRECIMIENTO DEL CONTACT CENTER PARA PROPORCIONAR EL SOPORTE TÉCNICO TELEFÓNICO A USUARIOS HP A NIVEL NACIONAL. (REDERA E'NPA) 20071289	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1289	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS DE TECNOLOGIA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SERVINEXT SA DE CV	10-ECONOMIA   410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	2,162,043	2,162,043	2,162,043	2,162,043	100%	0	0	0	EMPLEO	244	244	100%	COMPROBACION DE LA META AL 100%	

3485	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1305	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	64.902	64.902	64.902	62.721	97%	0	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100%. APORTACION FEDERAL ORIGINAL \$64.902 MENOS REINTEGRO POR \$2.180.88
3831	EQUIPAMIENTO DEL CALL CENTER Y ESTRATEGIA DE MARKETING PARA SICEO 2007-1336	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1336	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SOLUCIONES DE INTEGRACION Y COMUNICACION PARA EMPRESAS SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	111.090	111.090	111.090	111.090	100%	0	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100% CREACION DE 5 EMPLEOS
3452	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACIÓN DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES WEB 20071274	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1274	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	88.655	88.655	88.655	32.855	37%	0	0	0	EMPLEO	3	3	100%	EL REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL ES POR \$ 55,699.81 DEBIDO A DOS RAZONES: 1. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCIÓN EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2. EL DEFASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD.
4536	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1278	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS SC	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	129.698	129.698	129.698	129.698	100%	0	0	0	EMPLEO	8	8	100%	CREACION DE 8 EMPLEOS
2396	OPERACIONES DE SERVICE AL CLIENTE EN PUEBLA. EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DEL CENTRO DE CONTACTO INTERMEX CENTRAL DE SERVICIOS 20071279	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1279	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	INTERMEX CENTRAL DE SERVICIOS DE RL DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	1.707.263	1.707.263	1.707.263	1.707.263	100%	0	0	0	EMPLEO	108	108	99%	105 EMPLEOS CREADOS
4088	CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN T SYSTEM MEXICO 20071322	41-QUAUTLANCINGO	PUEBLA	URBANO	20071028-1322	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	T SYSTEM MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	3.615.398	3.615.398	3.615.398	3.434.728	95%	0	0	0	EMPLEO	52	52	100%	REINTEGRO POR \$180,672.36 DEBIDO A QUE NO SE REALIZO EL PROYECTO DURANTE EL 2007
3518	ADQUISICION DE EQUIPO Y COMPRA DE SOFTWARE PARA PROGRAMA DESARROLLO DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE DE PROYECTO 2007 1292	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1292	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NEGOCIOS DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	156.971	156.971	156.971	156.971	100%	0	0	0	EMPLEO	2	2	100%	COMPROBACION DE LAS METAS AL 100% CREACION DE 2 EMPLEOS
4044	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA CONSOLIDAR A LA EMPRESA A COMO PROVEEDORA DE SERVICIO DESA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 20071490	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1490	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ITO MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	388.471	388.471	388.471	388.471	100%	0	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CUMPLIMIENTO DE LA META, 5 EMPLEOS CREADOS
2368	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE TRINET 20071295	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1295	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	TRINET SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	59.958	59.958	59.958	59.958	100%	0	0	0	EMPLEO	50	50	100%	50 EMPLEOS MEJORADOS
3809	ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MOVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONICA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NET SERVICE 2007 1286	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1286	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NET SERVICE SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	135.298	135.298	135.298	135.298	100%	0	0	0	CURSO	16	16	100%	CAPACITACION A 16 PERSONAS
3973	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1305	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	18.565	18.565	18.565	17.853	96%	0	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100% Y REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$71.177
3460	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACIÓN DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES WEB 20071274	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1274	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	9.150	9.150	9.150	0	0%	0	0	0	EMPLEO	3	3	100%	CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 0.0071274 CON FILIOS 200713.0388. REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL POR \$ 9150.00 DEBIDO A DOS RAZONES EN PUEBLA POR EL BENEFICIARIO: 1. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCIÓN EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2. EL DEFASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD.
3641	EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE ALTA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA, S.A. DE C.V. 20071275	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1275	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ALTA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	63.595	63.595	63.595	63.595	100%	0	0	0	EMPLEO	2	2	100%	COMPROBACION Y CREACION DE 2 EMPLEOS AL 100%
3870	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES. 20071271	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1271	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GRUPO BAKKE SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	403.282	403.282	403.282	403.282	100%	0	0	0	EMPLEO	7	7	100%	AVANCE DE LA META AL 100%
4566	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1278	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS SC	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	38.240	38.240	38.240	38.240	100%	0	0	0	EMPLEO	8	8	100%	CREACION DE 8 EMPLEOS
5831	PROGRAMA DE SOFTWARE DE DISEÑO DIGITAL EN PUEBLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A LOS IPGAS. 20071735	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1735	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FUNDACION MEXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	424.345	424.345	424.345	424.345	100%	0	0	0	LABORATORIO	2	2	100%	CREACION DE 2 LABORATORIOS
4163	CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN T SYSTEM MEXICO 20071322	41-QUAUTLANCINGO	PUEBLA	URBANO	20071028-1322	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	T SYSTEM MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	598.881	598.881	598.881	137.937	23%	0	0	0	EMPLEO	52	52	100%	REINTEGRO POR \$463,943.75 DEBIDO A QUE NO SE REALIZO EL PROYECTO DURANTE 2007
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
1537	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE TRINET 20071295	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1295	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	TRINET SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	4.723	4.723	4.723	4.723	100%	0	0	0	EMPLEO	50	50	100%	50 EMPLEOS MEJORADOS
3634	ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MOVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONICA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NET SERVICE. 2007 1286	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1286	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NET SERVICE SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	12.420	12.420	12.420	12.420	100%	0	0	0	CURSO	16	16	100%	CAPACITACION A 16 PERSONAS
3919	CAPACITACION DE CONSULTORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE SAP BUSINESS INTELLIGENCE Y SAP BUSINESS ONE 20071294	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1294	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	RED SINERGIA CONSULTORIA GERENCIAL SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	439.250	439.250	439.250	439.250	100%	0	0	0	EMPLEO	25	25	100%	COMPROBACION DE METAS AL 100%
4007	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1305	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	12.938	12.938	12.938	10.105	78%	0	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100% Y REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$2.833.31
3447	Equipamiento del Call Center y Estrategia de Marketing para SICEO 20071336	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1336	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SOLUCIONES DE INTEGRACION Y COMUNICACION PARA EMPRESAS SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	54.338	54.338	54.338	54.338	100%	0	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CREACION DE 5 EMPLEOS
3443	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACIÓN DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES WEB 2007-1274	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1274	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	24.350	24.350	24.350	7.850	32%	0	0	0	EMPLEO	3	3	100%	EL REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL ES POR \$ 16,500.00 DEBIDO A DOS RAZONES: 1. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCIÓN EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2. EL DEFASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD.
5913	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES. 20071271	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1271	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GRUPO BAKKE SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	329.764	329.764	329.764	329.764	100%	0	0	0	EMPLEO	7	7	100%	AVANCE DE LA META AL 100%
4372	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1278	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS SC	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	96.554	96.554	96.554	96.554	100%	0	0	0	EMPLEO	8	8	100%	CREACION DE 8 EMPLEOS
4584	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1278	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS SC	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	51.680	51.680	51.680	51.680	100%	0	0	0	EMPLEO	8	8	100%	CREACION DE 8 EMPLEOS
3658	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA ARQUITECTOS DE SOFTWARE S.A. DE C.V. E IMPLEMENTACION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 20071321	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1321	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS B	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ARQUITECTOS DE SOFTWARE SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	125.010	125.010	125.010	124.904	100%	0	0	0	EMPLEO	4	4	100%	SE RECIBIO COMPROBACION DEL PROYECTO CON AVANCES EN LA META AL 100% Y UN REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$16.25

4330	PROGRAMA DE IMPLANTACION Y VERIFICACION DEL MODELO DE PROCESOS PARA LA INDUSTRIA DE SOFTWARE MPROG0270071540	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1540	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10-ECONOMIA   410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	804.540	804.540	804.540	788.154	98%	0	0	EMPLEO	25	25	100%	25 EMPLEOS MEJORADOS
9766	PROGRAMA DE SOFTWARE DE DISEÑO DIGITAL EN PUEBLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A LOS IPGAS. 20071735	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1735	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FUNDACION MEXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA AC	10-ECONOMIA   410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	180.250	180.250	180.250	180.250	100%	105	0	EMPLEO	1	1	100%	SE REALIZO DEVOLUCION DE INTERESES A SECRETARIA DE ECONOMIA
4131	CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN TSYSTEM MEXICO 20071032	41-CUATLANCINGO	PUEBLA	URBANO	20071038-1032	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	T SYSTEM MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA   410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	3.382.907	3.382.907	3.382.907	3.217.262	96%	0	0	EMPLEO	52	52	100%	REINGRESO POR \$145,644.72 DEBIDO A QUE SOLO LOGRARON LA CERTIFICACION LA CANTIDAD INDICADA Y APROBARON EL EXAMEN, AUNQUE CERTIFICACIONES PENDIENTES POR PARTE DEL PROVEEDOR
<b>PROGRAMA DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (CONADEP)</b>																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
REHABILITACION																								
31170	REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL PARQUE ECOLOGICO REVOLUCION MEXICANA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	10000	11-EDUCACION PUBLICA   LEGISLACION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1.992.432	1.992.432	1.992.432	1.992.432	100%	0	0	METRO CUADRADO	5.580	5.580	100%	BENEFICIADOS 10,000.00
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES</b>																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
59927	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAPAYECA, MUNICIPIO DE TAPACHULA	185-TAPACHULA	TEPAPAYECA	RURAL	20070987	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	221	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.724.870	1.724.870	1.724.870	1.724.870	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
50403	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNION, MUNICIPIO DE TEPAYAHUALCO DE HIDALGO	170-TEPAYAHUALCO	EL FUERTE DE LA UNION	RURAL	20070879	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	2239	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	110.591	110.591	110.591	110.591	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REPORTO AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008.
50382	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC, MUNICIPIO DE HUALAHUENGO	71-HUALAHUENGO	XALTEPEC	RURAL	20070878	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	2437	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	111.047	111.047	111.047	111.047	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REPORTO AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008.
<b>PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE REGO</b>																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
REHABILITACION																								
69254	PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, (PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE REGO)	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070417	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	VARIOS	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	OBRA	2,165	2,165	100%	PROGRAMA CONCLUIDO
<b>PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA</b>																								
MEJORAMIENTO																								
69287	PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA)	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070417	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1197 PRODUCTORES	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	100%	0	0	OBRA	1,100	1,100	100%	ESTE RECURSO ES METAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDECOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOCAP), QUIEN ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA DNA.
<b>PROGRAMAS DE ACUACULTURA Y PESCA 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA</b>																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
MEJORAMIENTO																								
69645	PROGRAMAS DE ACUACULTURA Y PESCA 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070401	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	600 PRODUCTORES	14-AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL PESS Y ALIMENTACION   BOG-COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA	9,220,000	9,220,000	9,220,000	9,220,000	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL SE REPORTA COMO EJERCIDO YA QUE ES EJECUTADO POR EL FIDECOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO. PROGRAMA CONCLUIDO
<b>COMISION NACIONAL FORESTAL</b>																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
25411	APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA FORESTAL, PROGRAMA DE RESTAURACION FORESTAL DE TERRENOS FORESTALES EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (2007)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL	20071246	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	11358	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   RH9-COMISION NACIONAL FORESTAL	20,708,000	20,708,000	20,708,000	20,372,500	98%	0	0	PLANTA	17,860,000	16,600,000	92%	EL PRESENTE CONVENIO ES DE NATURALEZA FEDERAL TIENE UN VALOR DE \$ 25,862,920.00 Y ABARCA DOS EJERCICIOS FISCALES 2007 Y 2008 PARA EJERCERLOS CONFORME LA RESERVAION REALICE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES, EN TAL VIRTUD LA PRESENTE OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2007 CUYO MONTO AUTORIZADO FUE DE \$ 4,741,600.00 EJERCENDO LA CANTIDAD DE \$ 4,349,850.00 ASI MISMO EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 LA OBRA FUE REFINANCIADA POR LA CANTIDAD DE \$ 16,696,150.00 INCLUYE \$ 691,650.00 DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN EL 2007 Y \$ 15,964,500.00 DE RECURSOS NUEVOS RADICADOS POR LA CONAFOR.
<b>APAZO 2007</b>																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
50617	LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL ATJEMEYAYA A LOS TANQUES DEL TECNOLÓGICO Y DEL CENEL (ADSCRIBION DE TUBERIA) EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20071303	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	21839	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,470,400	2,470,400	2,458,152	2,458,152	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
50739	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, LA CONSTRUCCION, EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA DISPOSICION FINAL.	206-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	20071281	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	31589	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	14,940,496	14,940,496	14,855,055	14,855,055	99%	0	0	OBRA	1	0	15%	ESTA ACCION TIENE COMBINACION DE RECURSOS ESTATALES, SOLO SE DA EL MONTO DE AUTORIZADO Y EJERCIDO DE LOS RECURSOS FEDERALES SE RECIBIO LA ULTIMA REMESA DE RECURSOS FEDERALES EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2008, SE SOLICITO PRIORIDAD PARA SU TERMINACION.
50783	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, LA CONSTRUCCION, EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA DISPOSICION FINAL.	85-IZCUAR DE MATAMOROS	IZCUAR DE MATAMOROS	URBANO	20071282	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	41505	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	21,806,000	21,806,000	19,745,697	19,745,697	91%	0	0	OBRA	1	1	98%	ESTA ACCION TIENE COMBINACION DE RECURSOS ESTATALES, SOLO SE DA EL MONTO DE AUTORIZADO Y EJERCIDO DE LOS RECURSOS FEDERALES SE RECIBIO LA ULTIMA REMESA DE RECURSOS FEDERALES EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2008.
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS</b>																								
REHABILITACION																								
39286	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA BENTO JUAREZ CLAVE 21E8909B	10-AJALPAN	AJALPAN	URBANO	07211070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	327,027	327,027	326,190	326,190	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
39590	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21E902170	107-QUINTA	QUINTA	URBANO	0721146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	144,888	144,888	144,869	130,373	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
39595	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO CLAVE 21D9071C	109-PAHUATLAN	XUBOTLA	RURAL	0721113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	203,044	203,044	167,030	150,327	74%	0	0	OBRA	1	1	100%	
39606	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21D9095H	109-PAHUATLAN	SAN PABLO	RURAL	0721115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,668	145,668	144,464	137,241	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	
41112	DISTRIBUCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21D91939T	110-PALMAR DE BRAVO	LA PURISIMA	RURAL	0721129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	139,236	139,236	138,580	138,580	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
41110	DISTRIBUCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MAJUNDO AVILA CAMACHO CLAVE 21D91970D	110-PALMAR DE BRAVO	CUESTA BLANCA	RURAL	0721076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	177,733	177,733	176,935	176,935	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	



44707	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA YENISIANO CARRANZA CLAVE 21DE8099J	114-PUEBLA	COL VOLCANES PUEBLA	URBANO	0721069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	131.509	131.509	131.412	131.412	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%
43981	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES CLAVE 21DE8097K	114-PUEBLA	SAN FELIPE HUAYOTLIPAN PUEBLA	RURAL	0721059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	511.188	511.188	507.521	456.769	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%
43824	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FERNANDO AMPLA	114-PUEBLA	LAS HADAS PUEBLA	URBANO	0721057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	189.675	189.675	189.675	56.902	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	98%	
44794	REPARACIONES GENERALES HIDRAULICA Y SANITARIA, ELECTRICA Y PINTURA EN LA PRIMARIA 2 DE ABRIL CLAVE 21EP9242T	114-PUEBLA	13 SUR NO 103 PUEBLA	URBANO	0721072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	252.461	252.461	250.983	225.887	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
42483	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HEROES DE PUEBLA CLAVE 21DP91227	114-PUEBLA	LEONARDO COCA CALLE NATANDROS 6156	URBANO	0721023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	148.790	148.790	146.814	46.660	32%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
42233	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21DP9224L	114-PUEBLA	LOMAS DE CASTILLO LA PUEBLA	URBANO	0721009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	108.262	108.262	104.888	90.212	83%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
43286	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21DP91415B	114-PUEBLA	BALCONES DEL SUR PUEBLA	URBANO	0721050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145.551	145.551	145.119	100.131	69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
46657	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODETE CLAVE 21DP9199L	114-PUEBLA	22 ORIENTE 1005	URBANO	0721116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	133.955	133.955	132.516	90.111	67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
46977	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA	114-PUEBLA	BIBIANO JUAREZ CASTILLO LA	URBANO	0721021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	304.815	304.815	304.815	91.444	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	
45197	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA SANTOS DE GOLLADO CLAVE 21EP9278U	114-PUEBLA	COL CENTRO 4 PONIENTE 510	URBANO	0721055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	143.698	143.698	142.574	39.921	28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
42297	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO NEVE CLAVE 21EP9256J	114-PUEBLA	SIN SEBASTIAN APARICIO	URBANO	0721010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	201.388	201.388	199.092	199.092	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
42668	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 21DP9194Z	114-PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	URBANO	0721147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	184.516	184.516	182.234	182.224	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
46274	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LA FRAGUA CLAVE 21EP9304Z	114-PUEBLA	COL CENTRO 2 SUR 506	URBANO	0721096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	372.604	372.604	372.351	327.669	88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
44980	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUSTO SIEBA CLAVE 21DP9180V	114-PUEBLA	COL LOMAS DEL 5 DE MAYO PUEBLA	URBANO	0721079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	327.923	327.923	327.666	327.666	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
46838	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROFR LIBRADO LABADA TDA NAVARRATE CLAVE 21DP93488U	114-PUEBLA	COL EL SALVADOR	URBANO	0721127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	189.674	189.674	189.068	189.068	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
42402	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21DE8088X	114-PUEBLA	COL MAYORAZGO	URBANO	0721019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	405.871	405.871	404.421	363.979	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
46935	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA FAUSTINO BALAZAR GARCIA	114-PUEBLA	16 SUR 11504	URBANO	0721152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	266.951	266.951	266.951	79.785	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	
47185	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. ARBUOLO TERCERA	115-QUECHOLAC	PALMARITO TOCHAPA	RURAL	0721002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	370.758	370.758	370.758	333.882	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	
47367	SUSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	115-QUECHOLAC	PALMARITO TOCHAPA	RURAL	0721153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	170.402	170.402	170.402	51.101	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	
44650	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21DP9343W	115-QUECHOLAC	SAN JORGE PUEBLA	URBANO	0721068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	217.042	217.042	216.732	93.195	43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
47262	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAXON CLAVE 21DP9306Q	115-QUECHOLAC	SANTA CATERINA HULANUEVA	RURAL	0721108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	122.310	122.310	121.790	121.790	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	
47224	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	115-QUECHOLAC	SAN SIMON BRAVO	RURAL	0721146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	181.228	181.228	181.229	132.207	73%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	
47407	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 21DP9269N	117-RAFAEL LARA GRAJALES	RAFAEL LARA GRAJALES	URBANO	0721053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	144.070	144.070	143.784	143.784	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
39272	SUSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALDAMIANO	12-ALJUJUCA	ALJUJUCA	URBANO	0721162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	640 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	333.305	333.305	333.305	299.974	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
47442	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21DP93167P	120-SAN ANTONIO CANADA	SAN ANTONIO CANADA	URBANO	0721011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	114.019	114.019	113.681	113.681	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
47479	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 21EP91074	125-SAN GREGORIO ATZOMPA	CHILPO FRANCISCO JAVIER MINA	RURAL	0721097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	168.220	168.220	165.108	165.108	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
39278	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AMERICA CLAVE 21DP9301J	13-ALTEPEXI	ALTEPEXI	URBANO	0721122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	640 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	140.697	140.697	140.571	140.571	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
49452	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EP9309H	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	0721131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	256.603	256.603	256.308	256.308	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	

4762	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 210PR016H	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN LUCAS ATOTAYENCO	RURAL	0721031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	261.498	261.498	260.969	260.969	100%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
4794	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EUFROSINA CAMACHO VIDUA DE AVILA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	0721098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	210.015	210.015	210.015	189.013	90%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
4824	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210PR0967W	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	HUEYAZACALCO SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	0721119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	137.752	137.752	137.541	126.147	92%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
4757	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ING. DAVID MANJARREZ CLAVE 210PR011M	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN BIENVENTURA TEGALTZINGO	RURAL	0721029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	129.701	129.701	129.311	129.311	100%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
4776	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 210PR1829R	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	RURAL	0721032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	269.402	269.402	268.826	266.138	99%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
48473	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN JUAN TLIXCO	RURAL	0721137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145.692	145.692	145.692	43.797	30%	0	0	0	0	CERA	1	0	0%
48506	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	RURAL	0721134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	127.003	12.700	127.003	38.101	300%	0	0	0	0	CERA	1	0	0%
48524	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	RURAL	0721133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	292.951	292.951	292.951	87.885	30%	0	0	0	0	CERA	1	0	0%
49131	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210PR0137	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	RURAL	0721114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	250.488	250.488	250.374	75.112	30%	0	0	0	0	CERA	1	0	0%
47906	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ALFONSO BRIBENO ROS CLAVE 210E0901G	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	0721051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	237.264	237.264	236.664	234.297	99%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
48551	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA IMESWIO RURAL	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	MORELOS	RURAL	0721136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	413.437	413.437	413.437	124.031	30%	0	0	0	0	CERA	1	0	0%
48387	SUSTIUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 210PR0151A	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN DAMIAN SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	0721124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	160.405	160.405	160.289	48.087	30%	0	0	0	0	CERA	1	0	0%
48587	SUSTIUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PR0345C	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	RURAL	0721033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	339.561	339.561	338.654	301.402	89%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
48621	SUSTIUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA AARON MEDINA FERNANDEZ CLAVE 210E08103E	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	RURAL	0721001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	530.923	530.923	530.423	509.206	96%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
48642	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADERO CLAVE 210PR0698M	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	SAN PABLO AHUATEMPAN	RURAL	0721140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	124.724	124.724	124.681	37.404	30%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
48661	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL CLAVE 210PR0276W	149-SANTIAGO MAHUALTLAN	SAN SIBIRU VISTA HERMOZA	URBANO	0721012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	376.358	376.358	375.256	375.256	100%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
48442	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 210PR02914R	149-SANTIAGO MAHUALTLAN	SANTIAGO MAHUALTLAN	URBANO	0721130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	190.190	190.190	189.350	183.669	97%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
39389	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EPR0027P	15-AMZOC	AMZOC	URBANO	0721074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	261.211	261.211	258.994	103.354	39%	0	0	0	0	CERA	1	1	85%
39399	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210E0909F	15-AMZOC	AMZOC	URBANO	0721083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	546.967	546.967	545.320	384.562	70%	0	0	0	0	CERA	1	1	96%
48472	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210PR0374Y	161-SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	SAN MIGUEL ZACAOLA	RURAL	0721034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	87.641	87.641	86.262	69.010	79%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
48505	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA OTLO MONTAÑO CLAVE 210E0908H	161-SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	SAN MIGUEL ZACAOLA	RURAL	0721049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	384.829	384.829	383.679	345.311	90%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
48559	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 210E08493C	164-TECAMACHALCO	SAN SEBASTIAN	RURAL	0721150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	124.556	124.556	121.895	121.895	98%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
48583	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	164-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	0721154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	272.080	272.080	272.080	81.624	30%	0	0	0	0	CERA	1	0	0%
48531	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 210E0908W	164-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	0721084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	408.682	408.682	404.677	404.677	100%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
49176	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CLIB ROTARIO CLAVE 210PR0426N	166-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	0721035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	190.165	190.165	189.332	150.039	84%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
48361	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA RAUL LOPEZ RAMIREZ CLAVE 210E0519C	166-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	0721004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	547.732	547.732	546.419	437.135	80%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
47997	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA VALERIO TRUJANO CLAVE 210E0698A	166-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	0721082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	548.788	548.788	547.731	509.300	93%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%
47757	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 210PR0991I	167-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	URBANO	0721132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145.212	145.212	144.415	144.415	99%	0	0	0	0	CERA	1	1	100%









5174	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (ZONA DE RIESGO) EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, MUNICIPIO DE PAHUATLAN	114-PUEBLA	PAHUATLAN	RURAL	50-20060074	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	RENAJAJE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP CEAS PUE	3226	2,150,151	2,150,151	84,136	84,136	4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	561	0	0%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
34095	PAYMENTE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE DEFENSORES LAZARO CARDENAS, COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	3-20070550	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	168000	717,252	717,252	717,252	717,252	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,030	2,030	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRO EL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
42782	SEÑALAMIENTO EN EL PERIFERICO KILOMETRO 17.550 AL KILOMETRO 22.170 DEL RÍO AROYAC - AL BOULEVARD DE LA 14 SUR (AMBOS BANDOS), CON UNA LONGITUD DE 4.520 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	30-20070410	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	1651320	9,754,521	9,754,521	381,699	381,699	4%	0	0	0	KILOMETRO	3	1	29%	
44412	CONSTRUCCION DE CUBIERTA ESTRUCTURAL EN EL MERCADO ANEXO VICTORIA LA CUAL SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEZUTLAN, MUNICIPIO DE TEZUTLAN	1747-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	3-20070801	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	10000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO DOCUMENTACION ALGUNA DE LA OBRA SE REGISTRA A SOLICITUD DE LA SFA, (LA SEDOP ESTA AJUDOTANDOLA) CERA) LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRO AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
35148	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, TERRACERAS Y PAVIMENTACION CON ADQUIN EN LAS CALLES RICARDO FLORES MASON, PINO SUAREZ Y PRIV. MIGUEL HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE EL LEON, MPDO. DE ATLIXCO	194-ATLIXCO	DE EL LEON	RURAL	21-20071251	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	128407	0	0	0	0	0%	401,806	114,860	0	METRO CUADRADO	2,077	1,389	67%	
34844	CONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTACION CON ADQUIN EN LA CALLE LEOPOLDO GAYTO DE LA LOCALIDAD DE METEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXCO	194-ATLIXCO	METEPEC	URBANO	19-20071244	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	128407	1,505,527	1,505,527	1,418,604	1,418,604	94%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,524	4,298	95%	NO SE CUENTA AVANCE FISICO
34787	PAVIMENTACION Y CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANTONIO JUAREZASISLES SERDAN DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 7+100, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE ZACATLACOVAN	1937-ZACATLACOVAN	SAN ANTONIO DE JUAREZ	RURAL	15-20070112	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	1914	22,863,367	22,863,367	20,955,273	20,955,273	92%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
34647	CONST. Y MOD. DEL CAMINO XICOTEPEC-BLACULOTEPEC KM 0+000 AL KM 28+700 CON LONG. DE 28.7 KM. INCLUYE CONST. DE LOS PUENTES TECONTA Y SAN MARCOS, EN LOS MPDOS DE XICOTEPEC Y BLACULOTEPEC	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	RURAL	14-20070111	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	34466	85,084,789	85,084,789	74,124,167	74,124,167	87%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	24	21	87%	
42398	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE ACATENOINSURGENTES SOCIALISTAS, DEL KM 0.000 AL 6.960, CON UNA LONGITUD DE 6.96 KM EN EL MUNICIPIO DE ACAENO	3-ACATENO	ACATENO	URBANO	28-20070389	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	1500000	9,093,639	9,093,639	9,093,639	9,093,639	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
40343	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZACATLAN 45 CAMAS, EN EL MPDO. DE ZACATLAN	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	43-20060990	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	77,000	15,477,856	15,477,856	0	0	0%	3,061,162	0	0	METROS CUADRADOS	11,770	11,770	100%	CERA CON AMPLIACION DE RECURSOS
44701	CONSTRUCCION DEL MERCADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTEMPAN	39-CUAUTEMPAN	CUAUTEMPAN	RURAL	4-20070783	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	8964	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,180	98%	LA OBRA SE ENCUENTRA CASI CULMINADA SOLAMENTE FALTA LA COLOCACION DE ALGUNOS MUEBLES SANITARIOS Y TINACOS QUE YA SE ENCUENTRAN SUMINISTRADOS Y LA FALTA DEL REINTEGRO DEL SAL. MLAR NO SE HA PODIDO REALIZAR YA QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR COBRO PARTICULARMENTE ESE RECURSO LO CUAL SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DEL OFIS Y DE SEDOPAC
54112	MECANICA DE BIENES CON APOYO EN GEOMETRIA DEL PREDIO PATRIARCA, UBICADO EN KM3 EN CARR. CUETZALAN-ZACAPAXTLA, PARA LA CONST. DEL HOSPITAL GRAL DE CUETZALAN, MPDO. DE CUETZALAN DEL PROGRESO	14-CUETZALAN DEL PROGRESO	CUETZALAN DEL PROGRESO	RURAL	99-20060726	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	14831	242,478	242,478	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
20643	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA "U" EN EL GEOCIE Y PLANEL CHIGNAHUAPAN CLAVE 21E20614W UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CHIGNAHUAPAN	URBANO	96-20060119	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460 EDUCANDOS	313,532	313,532	313,352	313,352	100%	4%	0	0	OBRA	1	0	12%	
62411	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	8-20070810	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	DEZMAL BENEFICIARIOS	2,719,260	2,719,260	2,719,260	2,719,260	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRO AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
34499	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBRES	94-LIBRES	LIBRES	URBANO	7-20070636	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	27400	19,261,823	19,261,823	19,261,823	19,261,823	100%	1,136,275	1,136,275	0	METRO CUADRADO	1,140	627	55%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
62332	RECONSTRUCCION RECONSTRUCION CAMINO E.C. (CARRETERA FEDERAL PUEBLA-AZUCAR) - CALCALOTEPEC-OCCUYCAN - MALACATEPEC, DEL KM 5+000 AL KM 8+350 REG ATN INMED LOC DE SANTA MARIA MALACATEPEC MPDO OCCUYCAN	106-OCCUYCAN	SANTA MARIA MALACATEPEC	RURAL	49-20060073	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	5700	4,298,874	4,298,874	168,217	168,217	4%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	27%	CERA EN PROCESO EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
62445	RECONSTRUCCION RECONSTRUCION CAMINO E.C. (MEXICO-PUEBLA)MHUACAN-ZOOHUAPAN-XOXTLA DEL KM 1+500 AL KM 2+400 DEL KM 6+000 AL KM 6+700 REQUIERE ATN INMED LOC EN MIGUEL XOXTLA MPDOS CUAUTLANHONGO, CORONANGO Y EN MIGUEL XOXTLA	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	RURAL	32-20060182	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	3600	2,707,485	2,707,485	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	EN TRAMITE ANTIPOSO EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
42276	RECONSTRUCCION RECONSTRUCION PUENTE AGUA SANTA LONGITUD DE 0.608 KM UBICADO EN EL KM 4+650 DEL CAMINO CONCEPCION CAPULAC-SAN MIGUEL ESPEJO REG ATEN INMED LOC CONCEPCION CAPULAC MPDO AMOZOC DE MEX	15-AMOZOC	CONCEPCION CAPULAC	RURAL	49-20060014	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1767	2,082,699	2,082,699	2,028,874	2,028,874	97%	0	0	0	METROS	8	8	100%	CERA FINQUITA SE CORRIDO DE ACUERDO A ANEXO 2
62393	RECONSTRUCCION RECONSTRUCION CAMINO LIBRAM. TEHUACAN TRAMO AV DE LA JUVENTUD-ENTRONQUE CHILAC NECOXTLA, LONG. 5.7 KM DEL KM 0+000 AL KM 5+700 REG ATN INMED LOC SAN MARCOS NECOXTLA MPDOS TEHUACAN Y SAN MIGUEL OMBREL CHILAC	156-TEHUACAN	SAN MARCOS NECOXTLA	RURAL	41-20060023	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	25000	7,300,433	7,300,433	285,747	285,747	4%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	99%	CERA EN PROCESO PENDIENTE TRAMITE DE ESTIMACIONES EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
62435	RECONSTRUCCION RECONSTRUCION CAMINO EMERGO MORDA DAMOS FUTEDAS NATURAL CAMINO TEZUTLAN-AIRE LIBRE LONGITUD DE 9.10 KM DEL KM 0+000 AL KM 9+100, EN LA LOCALIDAD DE AIRE LIBRE, EN EL MUNICIPIO DE TEZUTLAN	1747-TEZUTLAN	AIRE LIBRE	RURAL	30-20060157	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	16000	18,424,414	18,424,414	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	0	0%	EN TRAMITE EL ANTIPOSO EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
62399	RECONSTRUCCION RECONSTRUCION CAMINO E.C. KM 7 A LA COLORADA - ACATLAN - SANTA ISABEL TLANEPANTLA DEL KM 0+000 AL KM 2+600 DEL KM 3+000 AL KM 3+400 REQUIERE ATN INMED LOC ALTAMIRA MPDO DE TLANEPANTLA.	182-TLANEPANTLA	ALTAMIRA	RURAL	47-20060077	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	3900	3,992,874	3,992,874	156,243	156,243	4%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	CERA TERMINADA PENDIENTE TRAMITE DE ESTIMACIONES Y FINQUITO EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
42083	ATENCION EMERGENCIA DEL CAMINO TLAPACOYA - TLAMAYA CHICO, KM 5+700 LADO DERECHO, EN LA LOCALIDAD DE TLAPACOYA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYA	184-TLAPACOYA	TLAPACOYA	RURAL	9-20070969	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	500	223,369	223,369	223,369	223,369	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	CERA FINQUITA
49315	ATENCION EMERGENCIA DE CAMINO ZIHUAUTEUILA -TAXCALATONONGO, KM. 1+100 LADO IZQUIERDO, EN LA LOCALIDAD DE ZIHUAUTEUILA, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUAUTEUILA	213-ZIHUAUTEUILA	ZIHUAUTEUILA	RURAL	9-20070870	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	15000	158,322	158,322	158,322	158,322	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	CERA FINQUITA

4433	ATENCIÓN EMERGENTE CAMINO E.C. KM 67 (PUEBLA/JALAPA)QUADALUPE VICTORIA - QUIMTILAN - CHICHICUILA, TRAMO KM 22-600 AL KM 22-557, LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE CHICHICUILA	38-CHICHICUILA	RAFAEL J GARCIA	RURAL	10-20070871	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	12000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,823	72,823	72,823	72,823	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA FINIQUITA		
62312	REGIONAL EMERGENTE MURAS DAÑOS FOTODESATIN CAMINO AXOCHAPAN-HUACHINANTLA LMTED LONGO 21.20 KMS DEL KM 26.600 AL KM 26.000 Y DEL 30.000 AL KM 32.800 LOC JOLALPAN MPDS TOLCALCO Y JOLALPAN	37-JOLALPAN	JOLALPAN	RURAL	46-20070058	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	3777	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,225,792	6,225,792	0	0	0%	0	0	0	0	0	4	0	0%	OBRA EN PROCESO OBRA COPANCIADA DE UN TOTAL DE 23.18 KILOMETRO CORRESPONDEN A FIES 3.90 KMS, DE LO CUAL NO SE HA EJERCIDO RECURSO HASTA ESTE TRIMESTRE, AL FAFEF CORRESPONDEN 19.19 KMS MSMD QUE SI SE HA EJERCIDO PARCIALMENTE		
44181	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRERA A SAN MIGUEL CANA, DEL KM 0.900 AL KM 1.800 CON UNA LONGITUD DE 1.9 KILOMETROS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	34-20071176	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	381907	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,385,971	13,385,971	4,544,504	4,544,504	34%	0	0	0	0	0	0	1	1	40%		
35191	MODERNIZACION MODERNIZACION DEL CAMINO MARTIR CUAHUTEMOC "SALCO DE CORANTES DEL KM 6.000 AL KM 6.014.57, CON UNA LONGITUD DE 6.01 KMS, EN EL MUNICIPIO DE HUATUCUILA	69-HUATUCUILA	MARTIR CUAHUTEMOC	RURAL	25-20061208	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	4439	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,055,528	3,055,528	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
34909	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA ZONA DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN	109-PAHUATLAN	PAHUATLAN	RURAL	18-20071231	FIES/FEIF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	5228	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	659,077	659,077	659,077	659,077	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
52485	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL SINTETICO EN LA PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARIO VAZQUEZ RAÑA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	34-20070201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	1,500,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	306,761	306,761	0	0	0%	0	0	0	0	408	360	90%				
62339	MANTENIMIENTO CONSERV CAMINO E.C. (CARRERA FEDERAL PUEBLA-GUARACALCOPEC) COTIQUANALACATEPEC LONGO 5.8 KM DEL KM 6.000 AL KM 6.559 REG ATN INMEDIATA LOC SANTA MARIA MALACATEPEC MPFO COTIQUANAL	108-COTIQUANAL	SANTA MARIA MALACATEPEC	RURAL	48-20060076	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	9700	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	740,354	740,354	28,970	28,970	4%	0	0	0	0	0	0	0	1	16%	OBRA EN PROCESO EL MNTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
59394	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIFERICO KM 17.550 AL KM 22.170 DEL RIO ATYAC AL BLVD. DE LA 14 SUR (AMBOS SENTIDOS) CON UNA LONG. 4+620 EN EL MPFO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	31-20070452	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	1,600,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,274,824	5,274,824	5,233,114	5,233,114	48%	0	0	0	0	0	0	2	70%			
44443	MANTENIMIENTO DE PISO INTELIGENTE Y SUSTITUCION DE ALFOMBA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SALON SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	42-20060024	FIES/FEIF	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	1485941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,727,570	2,727,570	106,731	106,731	4%	0	0	0	0	0	3,300	165	5%	EL MNTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
49359	CONSERV CAMINO LA CUMBRE-NAUZOITLA-ZAPOTILAN MENDEZ (INTERSECCION) LONGO 21.70 KM DEL KM 6.780 AL KM 7.950 REG ATN INMEDIATA LOC NANACATLAN MPDS ZAPOTILAN MENDEZ Y NAUZOITLA	210-ZAPOTILAN DE MENDEZ	NANACATLAN	RURAL	38-20060011	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20393	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,510,024	1,510,024	1,510,024	1,510,024	100%	0	0	0	0	0	0	22	22	100%	OBRA FINIQUITA	
49350	CONSERV CAMINO ZACATLAN -HUACATLAN "EPANGO - ZAPOTILAN (INTERSECCION) LONGO DE 36.20 KMS DEL KM 23.000 AL KM 58.200 REG ATN INMEDIATA LOC HUACATLAN Y EPANGO MPDS MPDS HUACATLAN Y EPANGO ROJEZ	64HUACATLAN	HUACATLAN Y EPANGO DE RODRIGUEZ	RURAL	38-20060010	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	74286	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,760,259	3,760,259	3,760,259	3,760,259	100%	0	0	0	0	0	0	38	38	100%	OBRA FINIQUITA	
62248	PREV CONTINGENCIA POSIBILIDAD RIESGO CAMINO AZUMBILLA-"LACOTEPEC DE DIAZ TRAMO ELXOCHITLAN EL TEPEYAC DEL KM 7.590 AL KM 7.540 LOC ZACACAPAN MPFO ELXOCHITLAN CONSTR MIPRO DAVON SUBERRE ALCAZARIL	81-ELXOCHITLAN	ZACACAPAN	RURAL	34-20060003	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	8630	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	790,052	790,052	30,915	30,915	4%	0	0	0	0	0	0	20	19	51%	OBRA EN PROCESO PENDIENTE TRAMITE DE ESTIMACIONES OBRA COPANCIADA CORRESPONDE 50% A FIES 2007 Y 50% AL PIPREDEN SE REPORTA EL AVANCE FISICO PROPORCIONAL A FIES 2007	
62219	PREV CONTINGENCIA POSIBILIDAD RIESGO CAMINO AZUMBILLA-"LACOTEPEC DE DIAZ TRAMO ELXOCHITLAN EL TEPEYAC DEL KM 6.040 AL KM 6.000 LOC SAN MIGUEL ELXOCHITLAN MPFO ELXOCHITLAN	81-ELXOCHITLAN	SAN MIGUEL ELXOCHITLAN	RURAL	45-20060027	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	8630	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,421,718	2,421,718	1,161,030	1,161,030	48%	0	0	0	0	0	0	25	12	48%	OBRA EN PROCESO, CONSTRUCCION DE PUENTE, SUBDREN Y OBRAS DE DRENAJE COMPLEMENTARIAS LA OBRA TIENE ATRAZO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTAN LA REGION ESTA OBRA CUENTA CON RECURSOS DE OTROS FONDOS, DE UN TOTAL DE 112 METROS LINEALES DE PILOTES DE ORIENTACION, CORRESPONDEN A FIES META 7.10 METROS LINEALES Y QUE PIPREDEN META 40.38 METROS LINEALES, DANDO UN TOTAL DE 112 METROS LINEALES	
62261	PREV CONTINGENCIA POSIBILIDAD RIESGO CAMINO AZUMBILLA-"LACOTEPEC DE DIAZ TRAMO ELXOCHITLAN EL TEPEYAC DEL KM 12.100 AL KM 12.157 LOC XONOTPAN DE JUAREZ MPFO ELXOCHITLAN	81-ELXOCHITLAN	XONOTPAN DE JUAREZ	RURAL	35-20060004	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	8625	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	950,781	950,781	37,204	37,204	4%	0	0	0	0	0	0	3	0	4%	OBRA EN PROCESO OBRA COPANCIADA RECURSO PIPREDEN LE CORRESPONDEN META 7.13 METROS Y A FIES 2.50 MFS, SE MANEJA EL PROPORCIONAL A FIES EN EL AVANCE FISICO LA OBRA TIENE ATRAZO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTAN LA REGION	
62240	PREVENCION CONTINGENCIA POSIBILIDAD RIESGO CAMINO AZUMBILLA-"LACOTEPEC DE DIAZ TRAMO ELXOCHITLAN EL TEPEYAC DEL KM 7.220 AL KM 7.320 LOC ZACACAPAN MPFO ELXOCHITLAN	81-ELXOCHITLAN	ZACACAPAN	RURAL	33-20060002	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	8630	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	788,727	788,727	30,002	30,002	4%	0	0	0	0	0	0	50	30	61%	OBRA EN PROCESO OBRA COPANCIADA 50% PIPREDEN Y 50% FIES 2007, SE PRESENTA PARTE PROPORCIONAL A FIES 2007, PENDIENTE TRAMITE DE ESTIMACIONES LA OBRA TIENE ATRAZO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTAN LA REGION	
35122	REHABILITACION REHABILITACION DE INSTALACIONES DE SICOM, PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20-20071250	FIES/FEIF	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,426	80,426	66,114	66,114	76%	0	0	0	0	0	168	79	75%			
34814	REHABILITACION DEL GRNABO MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	16-20070200	FIES/FEIF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	40000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,791,525	2,791,525	2,791,525	2,791,525	100%	0	0	0	0	0	0	9,942	9,942	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN EL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME	
26600	OTROS EQUIPAMIENTO SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO MULTIPLE EN EL BACHILLERATO GENERAL BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21EBH0220K EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COLONIA BALCONES DEL SUR	URBANO	45-20060025	FIES/FEIF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POPULAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	160 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	254,870	254,870	0	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%			
69989	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS EJECUCIDOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	58-20060118	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDUP	9700000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,778,702	10,778,702	3,793,155	3,793,155	36%	0	0	0	0	0	0	1	0	36%	ES LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CONTRATADAS CON CARGO A DIVERSOS PROGRAMAS PARA VERIFICAR REVISAR Y EFECTUAR EL COMPLETO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CONTRATADOS.	
<b>FIEF</b>																												
INVERSION																												
OBRA PUBLICA																												
31682	CONSTRUCCION DE LA CARRERA MIRAVALLAS E.C. (ORIENTAL-ZACATEPEC), TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 3.840, CON UNA LONGITUD DE 3.84 KM EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	84-20060620	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	CARRERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	49150	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,140,546	1,140,546	1,140,546	1,140,546	100%	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN EL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
30787	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIFERICO, KILOMETRO 17550 AL KILOMETRO 20170 DEL RIO ATYAC - AL BOULEVARD DE LA 14 SUR (AMBOS SENTIDOS), CON UNA LONGITUD DE 4.620 KM EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	33-20070452	FIES/FEIF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SALUD	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,507,873	2,507,873	2,507,873	2,507,873	100%	0	0	0	0	0	4,620	3,235	70%	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIFERICO, KILOMETRO 17550 AL KILOMETRO 20170 DEL RIO ATYAC - AL BOULEVARD DE LA 14 SUR (AMBOS SENTIDOS), CON UNA LONGITUD DE 4.620 KM EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA		
31926	CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SIETE EN LA JUNTA AUXILIAR ROMERO YARGAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	39-20071053	FIES/FEIF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	5000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411. UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,705,450	4,705,450	2,147,861	2,147,861	46%	0	0	0	0	0	4,800	4,800	100%			

30625	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA LUIS CABRERA ENTRE HOSPITAL GENERAL Y CAMINO A TALTAPANCO, COLONA REVOLUCION MEXICANA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	5-20070498	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	483,296	483,296	483,296	483,296	100%	0	0	0	METRO LINEAL	359	359	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
32010	CONSTRUCCION DEL RAMO "B" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO DEL KILOMETRO 33.251-16 AL KILOMETRO 35.827-13, CON UNA LONGITUD DE 2.476 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	32-20060411	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRERAS Y CONSTRUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	7,973,506	7,973,506	7,973,506	7,973,506	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
32009	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA GLEZ. GATICA EN LA LOC. DE PUE. MPIO DE PUE.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	134-20081002	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	0	0	0	0	0%	794,717	794,717	0	METROS CUADRADOS	6,088	6,088	100%	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA GONZALEZ GATICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUEBLA.
31710	PAVIMENTACION, CALLE LA MORA, ENTRE BOULEVARD VALSEQUELLO Y PROLONGACION DE LA 14 SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	28-20070891	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	3,708,105	3,708,105	3,706,580	3,706,580	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,727	1,727	100%	
31011	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA 73 ORIENTE ENTRE LA AVENIDA PROLONGACION DE LA 14 SUR Y CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SONORA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	21-20070545	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,333,390	1,333,390	1,333,390	1,333,390	100%	0	0	0	METROS LINEALES	343	343	100%	
30715	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y LIMITE DE CALLE, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	11-20070448	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	383,096	383,096	383,096	383,096	100%	0	0	0	METROS LINEALES	240	240	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
30758	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE "C" ENTRE 101 Y 99 ORIENTE, COLONIA LOMA BELLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	13-20070451	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	428,278	428,278	428,278	428,278	100%	0	0	0	METRO LINEAL	345	345	100%	
30670	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JAZMIN Y VIOLETAS ENTRE JAZMIN Y PRIVADA ALCATRAZ, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	7-20070500	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,495,946	1,495,946	1,495,946	1,495,946	100%	0	0	0	METRO LINEAL	352	352	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
30685	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MALINTZ, COLONIA NUEVA RESURRECCION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	17-20070473	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,651,385	1,651,385	1,654,820	1,654,820	94%	0	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MALINTZ, COLONIA NUEVA RESURRECCION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA
30833	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BRAY BARTOLOME DE CUERPO EN LA COLONIA TRES CRUCES DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	15-20070465	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	498,074	498,074	350,751	350,751	71%	0	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BRAY BARTOLOME DE CUERPO EN LA COLONIA TRES CRUCES DE LA CIUDAD DE PUEBLA
30700	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUGAMBILIAS EN LA COLONIA PARAISO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	10-20070438	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	616,777	616,777	616,777	616,777	100%	0	0	0	METRO LINEAL	330	330	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
30648	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO PINA OLATA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	16-20070469	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	307,602	307,602	307,602	307,602	100%	0	0	0	METRO LINEAL	684	684	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
31090	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOVENO REGIMIENTO ENTRE CALLE JEJOCOTE Y 10 ORIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	23-20070547	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,456,915	1,456,915	1,456,915	1,456,915	100%	0	0	0	METRO LINEAL	570	570	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
31067	PAVIMENTACION DE LA CALLE PLATA EN LA COLONIA LA JOYA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	22-20070546	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,131,880	1,131,880	1,127,862	1,127,862	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
31124	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA SAN JOSE ENTRE CERRADA Y CALLE JARDINES DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	25-20070549	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1580000	458,919	458,919	458,919	458,919	100%	0	0	0	METRO LINEAL	334	334	100%	
31106	PAVIMENTACION DE LA CALLE 75 ORIENTE ENTRE LA 4 Y LA PROLONGACION DE LA 14 SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	24-20070548	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,955,882	1,955,882	966,505	966,505	51%	0	0	0	METRO LINEAL	1,955	1,955	100%	
31138	PAVIMENTACION DE LA CALLE 99 ORIENTE ENTRE 16 SUR Y PROLONGACION 16 SUR, COLONIA GRANAS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	28-20070551	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	999,236	999,236	828,660	828,660	83%	0	0	0	METRO LINEAL	498	498	100%	MEDIANTE OFICIO SF-DIP-AI-2835/07 DEL 31/07/07 SE REALIZO DIMINUICION DE RECURSOS
31159	PAVIMENTACION DE PROLONGACION 28 SUR ENTRE CARRITERA A VALSEQUELLO Y 109 PONIENTE BARRIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	27-20070552	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	2,170,748	2,170,748	2,170,748	2,170,748	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,290	1,290	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
31607	PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA XILOZINTIGO, EXRANCHO XILOZINTIGO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	47-20070986	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	2,754,716	2,754,716	2,566,547	2,566,547	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,954	4,954	100%	
30656	PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACACIAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ANHUETE, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	8-20070499	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,337,200	1,337,200	1,337,200	1,337,200	100%	0	0	0	METRO LINEAL	754	754	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
31261	PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARBOCDO 24 Y CALLE SANTA ROSA ENTRE PROLONGACION 3 SUR Y LAS TORRES, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	42-20070983	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,564,136	1,564,136	1,564,136	1,564,136	100%	0	0	0	METRO LINEAL	11,830	11,830	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
30921	PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUTLACHUAC ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CANA A GONZALO BAUTISTA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	18-20070492	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	838,265	838,265	838,265	838,265	100%	0	0	0	METRO LINEAL	253	253	100%	
30985	PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 5 Y 11 SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20-20070501	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	4,698,417	4,698,417	4,698,417	4,698,417	100%	0	0	0	METRO LINEAL	111	111	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
30815	SEÑALAMIENTO EN PERIFERICO ECOLOGICO DEL KM 09900 AL 13900, DIR AUTOPISTA MEX-PUE A CARRETERA FEDERAL, EN MPDS DE SAN ANDRES CHOLULA, CORONANGO, CUATLANCINGO Y PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	14-20070453	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1651320	20,618,712	20,618,712	19,127,965	19,127,965	93%	0	0	0	METROS LINEALES	4,620	4,288	93%	SEÑALAMIENTO EN EL PERIFERICO ECOLOGICO DEL KILOMETRO 9900 AL 13900, DIRECCION AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA A CARRETERA FEDERAL ATIZACO, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES CHOLULA, CORONANGO, CUATLANCINGO Y PUEBLA

32474	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TIPO "C" SAN JUAN A ENCINOQUAD SERDAN, TRAMO SANTA CRUZ COYOUEPEC-SAN JOSE GUERRERO DEL KM. 5.500 AL KM. 11.056 CON UNA LONGITUD DE 5.556 KM EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	130-SAN JUAN ATENCO	SAN JUAN ATENCO	URBANO	128-20071265	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	1149	4.678.456	4.678.456	4.516.780	4.516.780	97%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
32596	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA COAUEPEC - PASO PUENTE SANTA ANA, TRAMO DEL KM 6+000 AL KM 4+21 S1, CON UNA LONGITUD DE 442 KMS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	142-SAN SALVADOR EL SECO	SAN SALVADOR EL SECO	RURAL	3-20070390	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	7694	9.733.143	9.733.143	9.733.143	9.733.143	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
32607	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN	174-ATEMPAN	ATEMPAN	URBANO	73-20071023	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	4601	1.205.623	1.205.623	694.768	694.768	58%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
31694	CONST. DE PUENTE PARA CARGA MOVIL HS-30 A BASE DE TRABES PREFAB. DE 15.00 MBS. DE LONG. Y ESPALDOS DE MANIPOSTERIA EN LA CARR. PASO NAC. EL CAJON PUERTO NAC. Y DESV. A LA AGUERA EN EL KM+044.09	179-TLACHICHLA	PUERTO NACIONAL	RURAL	33-20070256	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	26000	5.145.215	5.145.215	5.145.215	5.145.215	100%	0	0	0	METROS	15	15	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007. INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
32430	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES RICARDO FLORES MAGON, PINO SUAREZ Y PRIV. MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LEON, MPJO. DE ATLACCO	194-ATLACCO	ATLACCO	URBANO	139-20071245	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	128407	0	0	0	0	0%	305.361	282.110	0	METRO LINEAL	372	372	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SHCP
32655	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE ACATEÑO SURTIENDES SOCIALISTAS, DEL KM 0+000 AL 6+966, CON UNA LONGITUD DE 6,966 KM, EN EL MUNICIPIO DE ACATEÑO	3-ACATEÑO	SAN JOSE ACATEÑO	RURAL	3-20070389	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	30302	11.140.531	11.140.531	11.140.531	11.140.531	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
32800	CONSTRUCCION DE ANADORES VIELESIA-ONEJILLAPAN LA CUAL SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD XALIPAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ	303-XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ	XALIPAC	RURAL	49-20070990	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	KOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ	371	199.584	199.584	199.584	199.584	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	495	495	100%	OBRA EJERCIDA EN EL 2007. SE INTEGRA PARA EL REGISTRO GENERAL DEL PROGRAMA FIEF 2007.
32838	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERA DE HUITZILAN A TUMALOMAN EN LA LOCALIDAD DE PAHUATA MUNICIPIO DE XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ	303-XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ	PAHUATAN	RURAL	31-20070992	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	KOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ	660	213.227	213.227	213.227	213.227	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	430	430	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2007. LO ANTERIOR A EFECTO DE INTEGRARLO AL INFORME GENERAL FIEF 2007 Y EN ATENCION AL COMUNICADO DE LA SHCP DE FECHA 8 DE ENERO DE 2008.
76883	CONST. DEL HOSPITAL GRAL. DE ZACALAN 45 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACALAN	208-ZACATLAN	ZACATLAN	RURAL	166-20060893	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	56838	1.023.171	1.023.171	0	0	0%	1.986.496	0	METRO CUADRADO	7.782	0	0%		
31129	CONST. DE OBRAS DE PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NATIVIAS CUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE COYOUEPEC	37-COYOUEPEC	NATIVIAS CUATEMPAN	URBANO	33-20070708	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	2334	5.620.163	5.620.163	5.620.163	5.620.163	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1.730	1.730	100%	
31981	CONSTRUCCION DEL CAMINO ACATZINGO EN SAN SALVADOR MEXICOCOLGOLA, AL PASO INFERIOR VEHICULAR DE LA AUT. MEXICO ORIZABA, DEL KM.0.000 AL KM.6.757.813 CON UNA LONG. DE 6.757 KMS. EN EL MPJO DE ACATZINGO.	44-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	109-20071141	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	99940	2.617.952	2.617.952	2.584.649	2.584.649	99%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
31250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL SINTETICO EN PISTA DE ALESTERMO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA	47-CHIAUTLA	CHIAUTLA DE TAPIA	URBANO	36-20070664	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	30000	3.015.573	3.015.573	118.001	118.001	4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6.241	0	0%	
31242	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL, SOCCER EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA.	47-CHIAUTLA	CHIAUTLA DE TAPIA	URBANO	34-20070663	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEDOP	1500000	2.517.609	2.517.609	98.515	98.515	4%	0	0	0	METRO LINEAL	11.830	11.830	100%	
31781	CONSTRUCCION DE CRUZERO SEMAFORIZACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DE SEGURIDAD, EN EL BOULEVARD CHOLULA -HUJOTZINGO, A LA ALTURA DEL POBLADO DE TEPONTLA, MPJO DE SAN PEDRO CHOLULA	74-HUJOTZINGO	TEPONTLA	URBANO	89-20070922	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	71000	1.304.204	1.304.204	1.304.204	1.304.204	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	280	280	100%	
31664	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE ACCESO A SANTA CLARA HUITZILTEPEC DEL KM. 0.000 AL KILOMETRO 1.660, CON UNA LONGITUD DE 1.660 KM. EN EL MPJO. DE HUITZILTEPEC.	79-HUITZILTEPEC	SANTA CLARA HUITZILTEPEC	URBANO	83-20060957	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	4890	728.729	728.729	728.729	728.729	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1.660	1.660	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007. INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
31265	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ICAMPLA, CON UNA LONGITUD DE 150 METROS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ICAMPLA DE QUERRERO.	91-ICAMPLA DE QUERRERO	ICAMPLA DE QUERRERO	URBANO	43-20060554	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	5007	6.998.297	6.998.297	6.483.411	6.483.411	93%	0	0	0	METRO LINEAL	150	145	97%	
33373	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBRES	94-LIBRES	LIBRES	RURAL	165-20070830	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	27400	6.992.576	6.992.576	6.992.576	6.992.576	100%	494.375	494.375	0	MANEABLE	0	0	0%	EL REGISTRO DE ESTE PROYECTO ESTA EN TRAMITE ANTE SHCP MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE.
RECONSTRUCCION																								
32350	RECONSTRUCCION DEL PERIFERICO ECOL., DEL KM 000 AL 13000, DIRECCION A PISTA MEXICO-PUEBLA A CARRETERA FEDERAL A ATLICO, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES CHOLULA, CORDANO, CUATLANCIANO Y PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	130-20070388	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	1651320	42.897.318	42.897.318	30.000.834	30.000.834	70%	1.763.935	0	0	METRO LINEAL	13.000	12.350	95%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
31895	RECONSTRUCCION EMERGENTE MORDAS DAÑOS FUTUROS DESASTRES NATCAMINO CHOLULA-PASO DE COPIRES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000 LOCALIDAD DE NEALTICAMPES SAN PEDRO CHOLULA, NEALTICAMPES Y SAN NICOLAS	138-SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SANTIAGO XALITZINTLA	RURAL	31-20070258	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	30103	15.143.656	15.143.656	10.868.040	10.868.040	72%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	9	75%	OBRA EN PROCESO
31908	RECONSTRUCCION EMERGENTE MORDAS DAÑOS POR FURTO EN SANTA CATARINA TECAMACHALCO-OMETEPEC LONGITUD DE 5.80 KMS. DEL KM 9+300 AL KM 15+100 LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIOS DE TECAMACHALCO Y TOCHI.	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	32-20070260	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	25000	6.901.247	6.901.247	5.930.332	5.930.332	86%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	OBRA EN FINQUITA LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007. INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
32670	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO CUAMA - CASAPOTLA - NUEVO HIDALGO DEL KM 4+190 AL KM 4+710 EN TRAMOS ABILADOS, LADO DERECHO, EN LA LOCALIDAD DE CASAPOTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLACLA	183-TLACLA	CASAPOTLA	RURAL	31-20071068	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	650	483.580	483.580	483.580	483.580	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	OBRA FINQUITA
33185	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO LA GALERA - XOCHIMANACATLAN KM. 14800 AL 16+810 LADO IZQUIERDO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMANACATLAN, EN EL MUNICIPIO DE TLACLA	183-TLACLA	XOCHIMANACATLAN	RURAL	38-20071074	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	6000	370.339	370.339	370.339	370.339	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	OBRA FINQUITA
32160	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO XICOTEPEC - LAPEÑALA TRAMO DEL KM 5+800 AL 7+460 EN LA LOCALIDAD DE LAPEÑALA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	107-XICOTEPEC	LAPEÑALA	RURAL	45-20071004	FIES-FEIEF	COMINCAO NES, TRANSPORTE S Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	4500	382.498	382.498	382.498	382.498	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	OBRA FINQUITA

5682	RECONSTRUCCION DEL CANAL PLUVIAL EN PUNTO CRITICO DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC	197.XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	138-20071240	FIES-FEIEF	DEBARRILLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	37423	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	1,068.022	1,068.022	0ERA	1	1	100%	EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2007 SE EJERCIERON \$ 41,792.16, LA CANTIDAD QUE SE PRESENTA COMO EJERCIDA CONTEMPLA LO EJERCIDO EN EL 2007.	
54290	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO ZACAPALCA OYUCA DE ANDRADE, DEL KM 5+200 AL KM 20+500, EN RAMOS AISLADOS LOC SAN MATEO MMAMPAN Y CUAYUCA DE ANDRADE, MPDZ ZACAPALCA Y CUAYUCA DE ANDRADE	206.ZACAPALCA	SAN MATEO MMAMPAN	RURAL	113-20071548	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2071	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,856	48,856	48,856	48,856	100%	0	0	0	0	2,193	2,193	100%	ERA FINQUITA "LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME"
54009	ATENCION EMERGENTE CAMINO E. C. KM. 5.5 (VENTANILLAS-VISTA HERIBEROS)- SAN ANTONIO ACATEPEC, EN KMRS 6+200, 6+300, 6+370, 1+210, 1+350 Y 1+400, LOC. SAN ANTONIO ACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217.ZOOQUIULAN	ACATEPEC	RURAL	106-20071123	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	860	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	252,259	252,259	252,255	252,255	100%	0	0	0	0	9,702	9,702	100%	ERA FINQUITA
54120	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO CACALCO-TEPANITLA, DEL KILOMETRO 0+350 AL KILOMETRO 4+000, EN RAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE TEPANITLA, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217.ZOOQUIULAN	TEPANITLA	RURAL	106-20071130	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	465	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,822	14,822	14,821	14,821	100%	0	0	0	0	713	713	100%	ERA FINQUITA
54179	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO ENTROQUE CARRETERO KM 5.5 (VENTANILLAS-VISTAHERIBEROS) - SAN ANTONIO ACATEPEC, EN LOS KMRS. 1+400, 1+700, 1+720, 1+800 Y 1+900, LOC. SAN ANTONIO ACATEPEC MPDZ ZOOQUIULAN	217.ZOOQUIULAN	ACATEPEC	RURAL	107-20071131	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	860	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	396,213	396,213	396,213	396,213	100%	0	0	0	0	8,900	8,900	100%	ERA FINQUITA
54021	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO DUMBARA- OCOTLAMANC, DEL KILOMETRO 1+000 AL KILOMETRO 4+350, EN RAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAMANC, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217.ZOOQUIULAN	OCOTLAMANC	RURAL	102-20071126	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	635	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,552	26,552	26,546	26,546	100%	0	0	0	0	1,042	1,042	100%	ERA FINQUITA
53992	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO XALTEPEC- OTEPUILCO, DEL KILOMETRO 3+000 AL KILOMETRO 4+000, EN RAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE OTEPUILCO, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217.ZOOQUIULAN	OTEPUILOCO	RURAL	101-20071125	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	585	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	143,872	143,872	143,872	143,872	100%	0	0	0	0	3,888	3,888	100%	ERA FINQUITA
53838	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO XITLAMA-BARRIO 4- CHUNCHAPA Y RAMAL DEL KILOMETRO 3+550 AL KILOMETRO 7+000, EN RAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217.ZOOQUIULAN	XITLAMA	RURAL	96-20071120	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	830	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,702	27,702	27,700	27,700	100%	0	0	0	0	948	948	100%	ERA FINQUITA
53863	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO XITLAMA-BARRIO 5, DEL KILOMETRO 4+050 AL KILOMETRO 4+500, EN RAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217.ZOOQUIULAN	XITLAMA	RURAL	100-20071124	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	750	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,630	16,630	16,624	16,624	100%	0	0	0	0	765	765	100%	ERA FINQUITA
53902	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO XITLAMA-BARRIO 6, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+000, EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217.ZOOQUIULAN	XITLAMA	RURAL	96-20071122	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	830	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	183,207	183,207	183,207	183,207	100%	0	0	0	0	3	3	100%	ERA FINQUITA
54046	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO XITLAMA-BARRIO 3, DEL KILOMETRO 0+400, AL KILOMETRO 4+100, EN RAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217.ZOOQUIULAN	XITLAMA	RURAL	103-20071127	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	807	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,309	16,309	16,300	16,300	100%	0	0	0	0	750	750	100%	ERA FINQUITA
53859	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO ZOOQUIULAN- XICALA, DEL KILOMETRO 0+300 AL KILOMETRO 1+000, EN RAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE XICALA, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217.ZOOQUIULAN	XICALA	RURAL	97-20071121	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	635	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,477	12,477	12,477	12,477	100%	0	0	0	0	588	588	100%	ERA FINQUITA
53922	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO ZOOQUIULAN- ZOOQUILANZACUALCO, DEL KILOMETRO 0+550 AL KILOMETRO 1+800, EN RAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ZOOQUILANZACUALCO, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217.ZOOQUIULAN	ZOOQUILANZACUALCO	RURAL	96-20071119	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	465	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,701	13,701	13,696	13,696	100%	0	0	0	0	630	630	100%	ERA FINQUITA
54220	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO AXUTLA- PUENTE BIECITO- HUEHUETLA, LA XOXINCA DEL KILOMETRO 1+000 AL KILOMETRO 6+000, EN RAMOS AISLADOS LOC. HUEHUETLA, MPDZ. DE AXUTLA Y TOLUCA DEL VALLE	24-AXUTLA	HUEHUETLA	RURAL	108-20071132	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1978	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	142,468	142,468	142,468	142,468	100%	0	0	0	0	4,500	4,500	100%	ERA FINQUITA "LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME"
53798	ATENCION EMERGENTE DEL DESAFOVE DEL RIO EN EL PUENTE BARRICANA ATAMPANGO DEL CAMINO TEHUACAN- TEOITLAN, SUBRAMO COXCATLAN-TEOITLAN, EN EL KILOMETRO 3+500, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN	36-COXCATLAN	COXCATLAN	RURAL	94-20071118	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1118	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,947	200,947	200,947	200,947	100%	0	0	0	0	7,392	7,392	100%	ERA FINQUITA
53841	ATENCION EMERGENTE CAMINO ENTROMBUO CARRETERO KM 3.4 (COXCATLAN-ZOOQUIULAN) - COYOMEAPAN, DEL KM6+550 AL KM 12+700 RAMOS AISLADOS LOC. TLIXCO MPOSANTA MARIA COYOMEAPAN	36-COYOMEAPAN	TLIXCO	RURAL	99-20071125	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1089	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,316	53,316	53,316	53,316	100%	0	0	0	0	2,024	2,024	100%	ERA FINQUITA
54076	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO, TEHUACALTEPEC- LOMA BONITA, DEL KILOMETRO 1+200 AL KILOMETRO 19+000, EN RAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOMEAPAN	36-COYOMEAPAN	LOMA BONITA	RURAL	104-20071128	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	670	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91,156	91,156	91,156	91,156	100%	0	0	0	0	4,287	4,287	100%	ERA FINQUITA
52438	ATENCION EMERGENTE CAMINO SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN- EL EPYAC EXTRACCION DE BOMBAS PARA EL PROYECTO CANON PALAJEROS ACCIDENTADO EN 0+800-0900 LOC. ELOXOCHITLAN MPDZ SAN MIGUEL ELOXOCHIT	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	RURAL	87-20071006	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1150	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,417	92,417	92,417	92,417	100%	0	0	0	0	5,840	5,840	100%	ERA FINQUITA "LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME, EL EQUIVALENTE DE LOS METROS CUBICOS INDICADOS EN LA META CORRESPONDE A 164 HORAS DE RENTA DE EQUIPO"
52316	ATENCION EMERGENTE CAMINO SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN- EL EPYAC EXTRACCION DE BOMBAS REVESTIMIENTO URBANO KM. 4+000 LOC. ELOXOCHITLAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	RURAL	86-20071005	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1137	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	272,281	272,281	272,281	272,281	100%	0	0	0	0	5,780	5,780	100%	ERA FINQUITA "EL EQUIVALENTE DE LOS METROS CUBICOS INDICADOS EN LA META CORRESPONDE A 136 HORAS DE RENTA DE EQUIPO" "LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME"
53306	ATENCION EMERGENTE CAMINO SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN-EL EPYAC AGARRADO MUESTRAL REVESTIMIENTO CAMINO AL BARRIO DE RAMO HERRERO LOC. ELOXOCHITLAN, MPDZ SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	RURAL	79-20071018	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1166	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,296	134,296	134,296	134,296	100%	0	0	0	0	6,720	6,720	100%	ERA FINQUITA "EL EQUIVALENTE DE LOS METROS CUBICOS INDICADOS EN LA META CORRESPONDE A 336 HORAS DE RENTA DE EQUIPO"
53274	ATENCION EMERGENTE CAMINO SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN-EL EPYAC BENDIDO MUESTRAL REVESTIMIENTO CAMINO AL BARRIO DE RAMO HERRERO LOC. ELOXOCHITLAN, MPDZ DE SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	RURAL	89-20071071	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1146	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	177,532	177,532	177,532	177,532	100%	0	0	0	0	6,720	6,720	100%	ERA FINQUITA "LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME, EL EQUIVALENTE DE LOS METROS CUBICOS INDICADOS EN LA META CORRESPONDE A 164 HORAS DE RENTA DE EQUIPO"
53727	ATENCION EMERGENTE CAMINO ZIQUAC- SANTA ANA NECOXTLA - COATZACOCHINGO, LOCALIDADES DE PLACITA Y ECOCAMPA, MUNICIPIOS SANTA ANA NECOXTLA Y SAN ABRAHAM, MPDZ EPAULAN Y COATZACOCHINGO	62-EPAULAN	SANTA ANA NECOXTLA	RURAL	93-20071089	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	7494	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,421	53,421	53,421	53,421	100%	0	0	0	0	2,500	2,500	100%	ERA FINQUITA "LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME"
61989	ATENCION EMERGENTE CAMINO TEPETZINTLA-SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, KM 2+000, KM 4+000, KM 7+000, KM 11+000, LOCALIDADES DE TEPETZINTLA Y SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, MPDZ HUATLALAUCA Y SANTO DOMINGO HUEHUETLAN	70-HUATLALAUCA	TEPETZINTLA	RURAL	112-20071147	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	450	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	677,821	677,821	677,821	677,821	100%	0	0	0	0	242	242	100%	ERA FINQUITA SE CONSIDERA LA CANTIDAD DE MAMPOSTERA PARA MUROS YA QUE ESA ES LA MAS REPRESENTATIVA EN EL MONTO DEL CONTRATO
53762	ATENCION EMERGENTE CAMINO CHAUFULA- ECOCAMPA DE QUERRERO KM3 31+000, 34+000, 36+700, 31+700 Y 38+000, LOCALIDADES DE PLACITA Y ECOCAMPA, MUNICIPIO DE CHAUFULA DE TAMPICO ECOCAMPA DE QUERRERO	61-ECOCAMPA DE QUERRERO	ECOCAMPA	RURAL	92-20071086	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	5025	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,219	38,219	38,219	38,219	100%	0	0	0	0	397	397	100%	ERA FINQUITA "LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME"



PROYECTO	AMPLIACION	ELAB. DEL PROY. EJEC. PARA LA AMPLIACION RED DE ALICANT Y COLECTORES, EN LAS LOC. DE FRATERNIDAD PLAYAS DEL SUR, STR CRUZ LA VITA, SN JOSE DEL RINCON, SN MOQUEL Y TIERRA COLORADA DEL MPIO. DE PUE	114-PUEBLA	FRATERNIDAD PLAYAS DEL SUR STR CRUZ	URBANO	02-20070926	FIES-FEIEF	DESARROLLO DE BARRIALES URBANOS	PRELIMINAR, ALICANT, RILLADO Y BANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	2006	1,330.917	1,330.917	1,330.917	1,330.917	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
31956	MODERNIZACION	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALTEPEXI-EN GABRIEL CHILAC, TRAMO ALTEPEXI-GRANJAS DEL KM 0.000 AL KM 17.500, CON UNA LONGITUD DE 17.5 KM EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI	13-ALTEPEXI	ALTEPEXI	URBANO	03-20071054	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	17238	3,858.956	3,858.956	3,858.956	3,858.956	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
32081		MODERNIZACION DEL CAMINO LAS LAJAS-PEDRAS ENCOMENDAS, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 5.400, CON UNA LONGITUD DE 5.40 KM EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	124-20061184	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	69700	1,732.675	1,732.675	1,732.675	1,732.675	100%	0	0	0	METRO CUBICO	45,268	45,268	100%	
32424	MANTENIMIENTO	CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIRAR DAÑOS FUT DESASTRATCAMINO NEALTICAN-COL. OPE MEDALDO DEL KM 0.000 AL KM 1.200 LONGO DE 1.200 KMS LOC SAN BUENAVENTURA NEALTICAN MPIO NEALTICAN	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	RURAL	78-20071033	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	5211	42,787	42,787	42,787	42,787	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA FINQUITA
32102		PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA MARIA (XTUYUCAN) L. ZARAGOZAE, C. 50L TEPEC-ACATZINDO, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 3.107,46, CON UNA LONGITUD DE 3.10 KM EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XTUYUCAN.	104-NOPALUCAN	SANTA MARIA XTUYUCAN	URBANO	125-20070110	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	61755	6,000.000	6,000.000	5,868.549	5,868.549	98%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	98%	
32330		PAVIMENTACION DE LA CALLE PROMOCION DE LA 3 NORTE ENTRE 34 Y 36 POMEENE EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, LOCALIDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	136-20070438	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	1500000	0	0	0	0	0%	76,030	76,030	0	METROS LINEALES	471	141	30%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
31979		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, DESASTRATCAMINO SN JERONIMO TEQUIANPAN STR MA. ACEJECOMAC KM 0.000 A KM 4.732 LONGO 4.732 KM LOC S J TEQUIANPAN, STR MA. ACEJECOMAC MPIO SN JERONIMO	126-SAN JERONIMO TEQUIANPAN	SN JERONIMO TEQUIANPAN	RURAL	111-20071144	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	650	649.334	649.334	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
32444		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, DESASTRATCAMINO SN PEDRO YANCUTLALPAN SN ANDRES CALPAN DEL KM 0.000 AL KM 4.500 LONGO 4.500 KMS LOC SN PEDRO YANCUTLALPAN MPIO SN NICOLAS DE LOS RANCHOS	138-SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN PEDRO YANCUTLALPAN	RURAL	09-20071040	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	5000	165.522	165.522	165.522	165.522	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	100%	OBRA FINQUITA
32385		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, FUTU DESASTRATCAMINO EC KM 28 (PUEBLA-ATLIXCO) SN MARTIN TLAMPAPA DEL KM 0.000 AL KM 3.950 LONGO 3.95 KM LOC SN MARTIN TLAMPAPA MPIO STR ISABEL CHOLULLA	148-SANTA ISABEL CHOLULLA	SAN MARTIN TLAMPAPA	RURAL	76-20071031	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	3719	108.355	108.355	108.355	108.355	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	OBRA FINQUITA
32346		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIRAR DAÑOS FUT DESASTRATCAMINO TANGUSMAMALCO-SAN FCO BUENAVISTA KM 0.000 AL KMS.000 LONGO 5.00 KMS LOC SAN FCO BUENAVISTA MPIO TANGUSMAMALCO	175-TANGUSMAMALCO	SAN FRANCISCO BUENAVISTA	RURAL	74-20071029	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	664	134.561	134.561	134.561	134.561	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	OBRA FINQUITA
32404		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, DAÑOS FUTU DESASTRATCAMINO EC (ATLIXCO-ATLIMEYATA) TANGUSMAMALCO KM 0.000 AL KM 3.300 LONGO 3.30 KMS LOC TANGUSMAMALCO MPIO TANGUSMAMALCO	175-TANGUSMAMALCO	TANGUSMAMALCO	RURAL	77-20071032	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	3482	236.940	236.940	236.940	236.940	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	OBRA FINQUITA
31931		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, DAÑOS FUTU DESASTRATCAMINO TOCHIMILCO C. SN MARTIN ZACATEMPA, DEL KM 0.000 AL KM 1.800 LONGO 1.8 KMS LOC TOCHIMILCO SN MARTIN ZACATEMPA MPIO TOCHIMILCO	160-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO Y SAN MARTIN ZACATEMPA	RURAL	83-20071042	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	260	66.969	66.969	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	AVANDE FISICAL 100% PENDIENTE TRAMITE DE ESTIMACION Y FINQUITO EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
31947		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, FUTU DESASTRATCAMINO TOCHIMILCO LA MAGDALENA YANCUTLALPAN DEL KM 0.000 AL KM 3.300 LONGO DE 3.30 KMS LOC LA MAGDALENA YANCUTLALPAN MPIO TOCHIMILCO	160-TOCHIMILCO	LA MAGDALENA YANCUTLALPAN	RURAL	85-20071046	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2669	91.389	91.389	91.389	91.389	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA FINQUITA
32681		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, FUTU DESASTRATCAMINO COYULAN-TOCHIMILCO SN MARTIN ZACATEMPA KM 0.000 AL KM 1.500 LONGO 1.50 KMS LOC TOCHIMILCO Y SAN MARTIN ZACATEMPA MPIO TOCHIMILCO	160-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO Y SAN MARTIN ZACATEMPA	RURAL	84-20071044	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	812	320.811	320.811	320.811	320.811	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	OBRA FINQUITA
31978		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIRAR DAÑOS FUT DESASTRATCAMINO EC (PUEBLA - L. DE MAIMOROS) TENEXTEPEC KM 0.000 AL KM 5.195 LONGO 5.195 KMS. LOC. DOS VIVIENDAS MPIO ATLIXCO	19-ATLIXCO	DOS VIVIENDAS	RURAL	37-20070886	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	213	1,172.622	1,172.622	1,172.622	1,172.622	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA FINQUITA, EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
31997		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIRAR DAÑOS FUTU DESASTRATCAMINO COYULAN-SAN MIGUEL AYALA DEL KM 0.000 AL KM 2.200 LONGO 2.20 KMS LOC DE SAN JERONIMO COYULA MPIO ATLIXCO	19-ATLIXCO	SAN JERONIMO COYULA	RURAL	114-20071170	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	750	72.991	72.991	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
32659		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, DAÑOS FUTU DESASTRATCAMINO ATLIXCO-ATLIMEYATA-SAN PEDRO ATLIXCO DEL KM 0.000 AL KM 12.200 LONGO 12.20 KMS LOC SAN PEDRO ATLIXCO MPIO ATLIXCO	19-ATLIXCO	SAN PEDRO ATLIXCO	RURAL	87-20071047	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	0142	309.510	309.510	309.510	309.510	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	OBRA FINQUITA
32364		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIRAR DAÑOS FUTU DESASTRATCAMINO DESASTRATCAMINO SAN JERONIMO COYULA TENEXTEPEC DEL KM 0.000 AL KM 4.570 LONGO DE 4.57 KMS LOC TENEXTEPEC MPIO ATLIXCO	19-ATLIXCO	TENEXTEPEC	RURAL	75-20071030	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	213	123.009	123.009	123.009	123.009	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	OBRA FINQUITA
32124		PAVIMENTACION Y CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANTONIO JUAREZ-AZULES BERIAN DEL TRAMO KM 0.000 AL KM 7.100, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JUAREZ EN EL MUNICIPIO ZICATLACOYAN	193-ZICATLACOYAN	SAN ANTONIO JUAREZ	URBANO	126-20070112	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	1914	7,000.000	7,000.000	7,000.000	7,000.000	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
32000		REPARACION DE LA VIALIDAD URBANAMENTE POMEENE EN LOS KILOMETROS 4.400 Y 5.300 EN EL MUNICIPIO ZACAPAXTLA	207-ZACAPAXTLA	ZACAPAXTLA	URBANO	110-20071142	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	64721	1,563.618	1,563.618	1,563.618	1,563.618	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	560	560	100%	
31970		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, FUTU DESASTRATCAMINO SAN MIGUEL AGUACAMALCAN DEL KM 0.000 AL KM 0.400 LONGO DE 0.40 KMS LOC SAN MIGUEL AGUACAMALCAN MPIO ATZITZHUACAN	22-ATZITZHUACAN	SAN MIGUEL AGUACAMALCAN	RURAL	88-20071052	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	500	23.253	23.253	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
31915		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIRAR DAÑOS FUT DESASTRATCAMINO HUEJOTZINGO-SAN ANDRES CALPAN KM 0.000 AL KM 8.690 LONGO 8.69 KMS. LOC SAN ANDRES CALPAN MPIO CALPAN	26-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	RURAL	38-20070867	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	15000	1,720.708	1,720.708	1,696.587	1,696.587	99%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	9	100%	EN TRAMITE ESTIMACION DE FINQUITO
32447		CONSERVEMO RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIRAR DAÑOS FUT DESASTRATCAMINO CAMINO DOMINGO ARENAS-TEPEC DEL KM 0.000 AL KM 5.100 LONGITUD DE 5.1 KMS LOC SAN ANDRES CALPAN MPIO CALPAN	26-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	RURAL	79-20071034	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2000	156.502	156.502	156.502	156.502	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	OBRA FINQUITA



3226	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO B DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO DEL KILOMETRO 33.251 AL KILOMETRO 35.927.13 CON UNA LONGITUD DE 2.676 KILOMETROS EN PUEBLA.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	127-20070127	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	1647000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750.483	750.483	627.477	627.477	84%	646.853	540.832	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
31815	ELABOR DE PROJ EJE C AMP DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES, MPIO DE SAN MATEO TLALANCALECA; Y MPO DE CALPAN.	134-SAN MATEO TLALANCALECA	SAN MATEO DEL MOLINO	RURAL	26-20070223	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	RENTAJE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	4266	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.120.432	1.120.432	1.120.432	1.120.432	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES: "ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MATEO DEL MOLINO, PALMILAS, EXHACIENDA MOLINO DE GUADALUPE (SAN FELIX), SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS Y SAN FRANCISCO TLAJOC DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO TLALANCALECA, Y LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO Y EL PALMAR LA COCOTERA SECA DEL MUNICIPIO DE CALPAN."
31882	ELAB. DE PROYECTO EJEC. PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES, DEL MPIO DE TLAHUAPAN; MPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN; DEL MUNICIPIO DE CHAUHLANINGO.	180-TLAHUAPAN	SANTIAGO COLTZINGO	URBANO	23-20070230	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	RENTAJE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	26096	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.423.750	1.423.750	1.423.750	1.423.750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
24477	PROYECTO EMERGENTE PARA LA REPARACION DEL DESLIZAMIENTO DEL TERRAPLEN DEL KM 300 DEL CAMINO "TEPEQUEPA-TEPEXILOTLA", EN LA COMUNIDAD DE TEPEQUEPA, EN EL MUNICIPIO DE ZOOGLITLAN.	217-ZOOGLITLAN	TEPEQUEPA	RURAL	133-20071182	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRTERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	19028	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	58.350	58.350	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITA
32558	C CALIDAD COMI CAMINO CHAUTLA TAPA, 8.100 MTS. DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAUTLA TAPA, LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS RIOS, CHAUTLA TAPA.	47-CHAUTLA	CHAUTLA DE TAPA	URBANO	141-20070405	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	13825	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	518.324	518.324	455.145	455.145	88%	0	0	KILOMETRO	38	20	52%	
32529	SUP. P/LA COM. DEL CAM. CHAUTLA DE T. EN J. DEL RÍO SAN P. OCOBAMCHILA DE LA SAL KM 600 AL KM 320, CON UNA LON. DE 28.20 KM. INCL. LA CON. PUNE. VEHIC. DOS RÍOS CON UNA LONG. DE 149 M.	47-CHAUTLA	SAN JUAN DE LOS RÍOS	URBANO	140-20070355	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	13825	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	495.000	495.000	484.508	484.508	98%	122.880	122.880	KILOMETRO	38	20	52%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
31856	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES MUNICIPIOS DE TLAHUAPAN, SAN FELIPE TEXCALANCO, EN SANTA CRUZ OTLATLAN; CHAUHLANINGO.	52-CHOMECATITLAN	SANTA CRUZ OTLATLAN	URBANO	31-20070204	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	RENTAJE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	2676	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.325.886	1.325.886	1.325.886	1.325.886	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
24320	ESTUDIO EMERGENTE LOCALIZACION Y DIMENSIONAMIENTO DE CARACTERÍSTICAS MANANTIAL EN CAMINO "AZUBIELLA-LACOTEPEC DE DIAZ" APROX. KM 12-100 TRAMO "ELOGOCHITLAN-TEPEYAC" LOC. "EL TEPEYAC" MPIO ELOGOCHITLAN	41-ELOGOCHITLAN	EL TEPEYAC	RURAL	132-20071181	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRTERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	19028	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	107.846	107.846	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITA
31439	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE "MAXIQUITEPEC" EN LA LOCALIDAD DE MAXIQUITEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, INCLUYE PROYECTO DE ACCESO	46-GUADALUPE	MAXIQUITEPEC	RURAL	26-20070865	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRTERAS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	6375	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	418.593	418.593	418.593	418.593	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITA
4070	RESERVAS TERRITORIALES																							
	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION AL C. ENRIQUE HUESCA AMADOR EJIDATARIO DEL PUENTE DE LA UNION MAN. TEPEYAHUALCO SUPRIFICO 0-54-79.358A PARCELA NO. 409 Z. 3 PROGRAMA LA CUELVA	70-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	128-20071305	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	RESERVAS TERRITORIALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE GOBERNACION	1 BENEFICIARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38.355	38.355	38.355	38.355	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
6070	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION AL C. ENRIQUE HUESCA AMADOR EJIDATARIO DEL PUENTE DE LA UNION MAN. TEPEYAHUALCO SUPRIFICO 0-54-79.358A PARCELA 411 Z. 3 PROGRAMA LA CUELVA	70-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	129-20071306	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	RESERVAS TERRITORIALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE GOBERNACION	1 BENEFICIARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	316.889	316.889	316.889	316.889	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
34138	DERECHOS DE VIA																							
	ADQUISICION DEL PREDIO L 1 MZA 3 QUE SE SEBREGA DEL L 45 DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS CO. EL ENCOMA MPIO DE PUEBLA DENTRO CONST. ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLÓGICO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	158-20080113	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	106.400	106.400	106.400	106.400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	
31179	PAGO DE INDEM. DE LOS PREDIOS FUSIONADOS 79, 79 Y 80, EN LA SECCION 80A DE "EL ENCINAR" DEL ANILLO RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS, MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	28-20070584	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3.200	3.200	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: PAGO DE INDEMNIZACION DE LOS PREDIOS FUSIONADOS 79, 79 Y 80, UBICADOS EN LA SECCION SEGUNDA DE "EL ENCINAR" DEL ANILLO RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, POR EL TRAZO PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 16 DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLÓGICO A FAVOR DE ROSA ENCARNACION MALDONADO MENCHACA
31194	PAGO INDEMNIZACION AFERACION DE PREDIO BARRIO DE SAN LORENZO, CHACHAPA, AMOCCO, CALLE SIN CERRE DEL CHAPULAN SIN NUM. 9.2 CARR. PUEBTEPECAN POR TRAZO DE CONSTE DIST 8 DE AFERACION ECOL.	15-AMOCCO	SAN SALVADOR CHACHAPA	URBANO	28-20070597	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	614.448	614.448	614.448	614.448	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
31215	PAGO DE INDEM. POR AFERACION DEL PREDIO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, CHACHAPA, AMOCCO, CALLE SIN NUMERO O CERRO DEL CHAPULAN SIN NUMERO KM 9.2	15-AMOCCO	AMOCCO DE MOYA	RURAL	30-20070588	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	130.500	130.500	130.500	130.500	100%	0	0	METRO CUADRADO	210	210	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
FONDOS REGIONALES																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
41649	APORTACION ESTATAL PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (DEAE, UPH, DESARROLLO PARCELARIO Y RINDO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070417	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO O FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4760 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100%	0	0	PROGRAMA	4	4	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES APORTACION ESTATAL PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, DESARROLLO PARCELARIO Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO
41531	PROGRAMA DE CENTROS DE ACOPPIO Y TRANSFORMACION 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070188	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO O FORESTAL	INDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3000 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19.744.898	19.744.898	19.744.898	19.744.898	100%	0	0	OTROS	12	12	98%	ALTA TENSION DE EQUIPAR LOS 6 CENTROS RESTANTES, SE ESTA EN ESPERA DE QUE LOS PROVEEDORES TERMINEN DE INSTALAR LOS EQUIPOS Y CAPACITAR A LOS PRODUCTORES.
41431	PROGRAMA DE DESAZOLVE DE JAGUEYES Y PRESAS 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070176	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO O FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5000 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54.081.636	54.081.636	54.081.636	52.466.408	97%	0	0	OBRA	65	65	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: PROGRAMA DE DESAZOLVE DE JAGUEYES Y PRESAS 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. LA META CORRESPONDIENTE A \$462.477, EN LO REFERENTE AL BAJO AVANCE FISICO DEL PROGRAMA SE DERE A QUE LAS IMAGENES SATELITALES AL MOMENTO DE SER CONSIDERADAS COMO DEFINITIVAS, NO DEBERIA PRESENTAR UNA INDEMNIDAD MAYOR AL 20% Y EL ESTADO METEOROLOGICO DE LOS ULTIMOS MESES NO HA SIDO FAVORABLE PARA RECIBIR EL PRODUCTO FINAL.
38952	CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD RADIAL ZAPATA DE LA CALLE 12 SUR-NORTE A LA COLONIA ZAPATA, CON UNA LONGITUD DE 2,78 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	20070307	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	93021	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22.980.746	22.980.746	22.980.746	22.980.746	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
38994	CONTE DEL CAMINO ACTEOPAN-LOS RIEYES "ELOGO DEL KM 0.000 AL KM 4.000, INCLUYE LA CONSTE PUENTE VEHICULAR CON UNA LONG. DE 60,00 METROS EN LOS MPOS DE ACTEOPAN Y COHUACAN	3-ACTEOPAN	ACTEOPAN	URBANO	20070388	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	7626	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14.173.466	14.173.466	14.173.466	14.173.466	100%	1.569.546	1.569.546	KILOMETRO	4	4	100%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE UNGAMENTE A LAS METAS DEL RAMO 23
FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS																								
COURTAMENTO																								
BIENES MUEBLES																								
28655	ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES GEOREFERENCIADAS Y ORTOCORREGIDAS DE ZONAS RESERVACION PARANOMICA Y 2.34 MBS DE RESERVACION MULTIESPECTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070862	OTROS	MODERNIZACION	SISTEMAS DE REGISTRO DE HACIENDARIA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPALES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.407.454	2.407.454	2.407.454	1.276.260	53%	307.411	307.411	KILOMETRO CUADRADO	10.721	1.476	14%	LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACION 2007 SE ESPERABAN COMO FONDO DE CATASTRO, SI BIEN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA COMO KILOMETRO CUADRADO, EL PRODUCTO FINAL ENTREGABLE CORRESPONDE A SERIOS CONTACTOS DIVO (QUE CONTIENE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS IMAGENES TANTO EN TOMA ORIGINAL COMO ORTOREFERENCIADAS, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2008 SE TIENE CONSIDERADA UNA AMPLIACION DEL 20% CORRESPONDIENTE A \$462.477, EN LO REFERENTE AL BAJO AVANCE FISICO DEL PROGRAMA SE DERE A QUE LAS IMAGENES SATELITALES AL MOMENTO DE SER CONSIDERADAS COMO DEFINITIVAS, NO DEBERIA PRESENTAR UNA INDEMNIDAD MAYOR AL 20% Y EL ESTADO METEOROLOGICO DE LOS ULTIMOS MESES NO HA SIDO FAVORABLE PARA RECIBIR EL PRODUCTO FINAL.
28847	ADQUISICION DE SOFTWARE AUTODESK TOPOBASE 2008, PARA EL ESTUDIO DE CATASTRO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070864	OTROS	MODERNIZACION	SISTEMAS DE REGISTRO DE HACIENDARIA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNO DEL ESTADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.919.994	1.919.994	1.919.994	1.919.994	100%	383.999	383.999	OTROS	9	9	100%	PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2008 SE PRESENTA UNA AMPLIACION DEL 20% DEL MONTO AUTORIZADO INICIALMENTE CORRESPONDIENTE A \$383.999,80, EL CUAL SERA CUBIERTO CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CON LO CUAL, SE VAN A ADQUIRIR 3 LICENCIAS DE CUENTE 2008 Y 3 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO.

2878	FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE ÁREA OPERATIVA O LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE DELEGACIONES CATASTRALES Y UNO DE COORDINADOR DE DELEGACIONES Y ENLACE MPAL	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070799	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,874,646	1,874,646	1,874,646	1,874,646	100%	0	0	OTROS	150	150	100%	LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN 2007 SE ESPECIFICABAN COMO FONDO DE CATASTRO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE AL 31 DE MARZO DEL 2008 SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD LOS EQUIPOS DE COMPUTO ADQUIRIDOS, QUEDANDO SOLAMENTE PENDIENTES DE EJERCER RECURSOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ANTES LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2008. SE PRESENTA UNA REDUCCIÓN DEBIDO A LAS ECONOMÍAS EN EL EJERCICIO DEL PROYECTO, TENIENDO UN INICIAL AUTORIZADO DE \$1,910,350. UNA REDUCCIÓN POR \$35,703.96 LO QUE AJUSTA EL TOTAL FINAL DE \$1,874,646
2908	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DEL ÁREA OPERATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS DE TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA E INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS DEL ISEP	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070805	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	438,849	438,849	438,849	438,849	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	
2900	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL TERRITORIAL DEL ESTADO	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070909	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPALES	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,821,943	5,821,943	5,821,943	5,821,943	100%	434,466	434,466	PROGRAMA	1	1	100%	LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN 2007 SE ESPECIFICABAN COMO FONDO DE CATASTRO. EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL TERRITORIAL DEL ESTADO FUE CONCLUIDO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007, AL IGUAL QUE LA EJECUCIÓN AL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.
29142	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PADRON CATASTRAL ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070900	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPALES	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN 2007 SE ESPECIFICABAN COMO FONDO DE CATASTRO. EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PADRON CATASTRAL ESTATAL SE CONCLUYO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007, ASIMISMO LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% EN DICHO PERIODO.
29166	DETEREFERENCIACION DE BASES DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA Y VALORES COMERCIALES DE SUELO URBANO DE 106 MUNICIPIOS	TACAJETE	ACAJETE	URBANO	20070860	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	106 MUNICIPIOS DEL ESTADO	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	492,831	492,831	492,831	492,831	100%	0	0	OTROS	106	106	100%	LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN 2007 SE ESPECIFICABAN COMO FONDO DE CATASTRO.
PROGRAMAS REGIONALES																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
3860	APORTO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SACRIFICIO DE ANIALES 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070282	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	51783 HABITANTES	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,055,757	9,055,757	9,055,757	9,055,757	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO SE MODIFICA LA META PROGRAMADA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, EN VIRTUD DE REDUCCION EN EL PRESUPUESTO DEBIDO AL DESISTIMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN DE LA ADMINISTRACION ENT RANTE.
43153	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, ADOFO LOPEZ MATEOS	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070702	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	946	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	412	412	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
43527	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES CIRCUITO JUAN PABLO I CALLE 21 SUR Y CALLE 41 PONENTE DE LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ, COLONIA LA NORIA	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	200707013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MUNICIPIO DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,658,009	3,658,009	3,658,009	3,658,009	100%	0	0	METRO LINEAL	486	486	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
43666	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y AVENIDA ATLICO, LUIS DONALDO COLOSO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070703	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	211,600	211,600	211,600	211,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
43748	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL COMANDO CANINO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	865,303	865,303	865,303	865,303	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,057	1,057	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008, EN 2007 SE TIENE PAGADO \$235,988 Y AVANCE FISICO 20%
52961	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070178	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1877000	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	156,562,984	156,562,984	156,562,984	156,562,984	100%	3,062,016	3,062,016	METRO CUADRADO	14,214	14,214	100%	
53746	CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD RADIAL ZAPATA DE LA CALLE 12 SUR NORTE A LA COL ZAPATA, CON UNA LONGITUD DE 278 KM, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLLULA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	80021	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
43794	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 51 SUR Y PROLONGACION REFORMA SUR ENTRE 3 PONENTE Y 49 SUR, REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	815,903	815,903	815,903	815,903	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,249	2,249	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
46807	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, MOGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070701	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	687,150	687,150	687,150	687,150	100%	868,179	868,179	METROS CUADRADOS	1,527	1,527	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, LOS INTERESES REFLEJADOS EN ESTA OBRA CORRESPONDIEN AL TOTAL DEL RECURSO RECIBIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2007 ASI MISMO SE INFORMO LO PAGADO COMO AVANCE FISICO
43994	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GINEBRA ENTRE CALLE 80 PONENTE Y LA VIA DEL FERROCARRIL, NACIONES UNIDAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070708	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,046,971	1,046,971	1,046,971	1,046,971	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,629	2,629	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
44066	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GUADALAJARA ENTRE EJE VIAL "K" Y CALLE MERIDA, UNIDAD HABITACIONAL S N T E	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070709	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	784,312	784,312	784,312	784,312	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,392	2,392	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008 SE HA PAGADO \$706,080 AVANCE FISICO AL 100%
44173	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE AV. DEL BOSQUE Y CALLE RUBÉN DARÍO, COL. AMPLIACION HETEROGÉNEAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	702,816	702,816	702,816	702,816	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,759	1,759	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008 DE AVANCE FINANCIERO SE PAGO DURANTE 2007 \$206,698 Y UN AVANCE FISICO DE 50%
44219	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN 8 "B" ORIENTE ENTRE 67 Y 71 ORIENTE, COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	535,475	535,475	535,475	535,475	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,164	1,164	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
44310	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE LUPTA CAPULILACATZTO UBICADA A LA ALTURA DEL KM DE LA CARRETERA PUEBLA-GANJA Y LA ESCUELA TECNICA NO. 64	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	200707010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,968	2,968	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
44424	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE ORQUIDEAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUDAMBILAS, VILLAS DE LAS FLORES	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	682,500	682,500	682,500	682,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,574	1,574	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
44479	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 44 NORTE ENTRE CALLE 106 ORIENTE Y CALLE 110 ORIENTE, BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,955,106	1,955,106	1,955,106	1,955,106	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,843	4,843	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
44520	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN PRIV. 25 "A" SUR ENTRE 141 PONENTE Y 143 PONENTE, SAN ISIDRO CASTILLOTA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070704	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	680,013	680,013	680,013	680,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,954	1,954	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008 SE HA PAGADO 100% Y TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100%
44566	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO (ASFOJUN) Y GUARNICIONES EN PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070705	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	382,234	382,234	382,234	382,234	100%	0	0	METRO CUADRADO	719	719	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008

3392	CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPANALA -TEPETZING DEL KM 0000 AL KM 2560 CON UNA LONGITUD DE 2.56 KM. EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	27400	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,849,903	7,849,903	2,028,213	2,028,213	26%	0	0	0	KILOMETROS	3	1	29%	
4456	DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE CONVENIENCIA EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE MANUEL SANTIBANZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA AMPLIACION LOMAS DEL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	301,450	301,450	301,450	301,450	100%	0	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
44630	PAVIMENTO ASFALTICO Y QUASNOCIONES EN CALLE GARMEN BERGAN ENTRE AV. LUIS DONALDOP COLOSIO Y AGUILAS CORDOBA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	294,912	294,912	294,912	294,912	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1,080	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
44668	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA EDUARDO QUE MERLO ESQUINA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	200707030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	948,040	948,040	948,040	948,040	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
44883	SOLUCION VIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE VISTA HERMINIA, EN BLDV. AXIJOXO ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALZADA ZAVALATA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707018	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	655,719	655,719	655,719	655,719	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	938	938	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
32597	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SANTIAGO, PISTA DE AEREBUSMO DE TARTAN Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ACATZINGO	44ACATZINGO	ACATZINGO	URBANO	20061124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	40460	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	326,400	326,400	326,400	326,400	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,348	12,348	100%	
31632	CONSTRUCCION DE REDES ALIAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO GENERAL SIN NOMBRE CLAVE 218066608 EN COAHUILCO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	44-CHIHUAHUA	COAHUILCO	RURAL	20071133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POPULAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	150 EDUCANDOS	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,238,436	1,238,436	1,028,659	1,028,659	83%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
49314	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUALCHINGANGO, MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	71-HUALCHINGANGO	HUALCHINGANGO	URBANO	20080684	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SOCIAL	DIVERSAS COLONIAS Y CALLES	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,732,453	13,732,453	13,732,453	6,386,228	50%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	382	25	7%	SE ELECTRIFICARAN CON POSTES EN VARIAS COLONIAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO
31812	TRA, ETAPA UNIDAD DEPORTIVA DE HUALCHINGANGO, EN EL MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	71-HUALCHINGANGO	HUALCHINGANGO	RURAL	20081084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	9384	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	118,119	118,119	118,119	118,119	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,008	7,008	100%	
30746	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBRES	44-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	20070806	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	36000	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,742,350	32,742,350	15,847,888	15,847,888	48%	0	0	0	METRO CUADRADO	12,485	6,750	50%	
59821	RECONSTRUCCION DEL CAMINO COYOTEPEC-SAN MARTIN A BICALINGO, PUNTO DE RAMO COYOTEPEC-SAN MARTIN A BICALINGO, DEL KM 0.000 AL KM 10.000 REQUIERE ATN INMEDIATA LOCALIDAD SAN VICENTE COYOTEPEC MUNICIPIO COYOTEPEC	37-COYOTEPEC	SAN VICENTE COYOTEPEC	RURAL	20080005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SOCIAL	6200	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,518,172	15,518,172	607,233	607,233	4%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	2	23%	EN PROCESO EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN CAMA DE SU PROGRAMA
59666	RECONSTRUCCION DEL CAMINO IZCACAR-SANTA ANA NECOXTLA-COATZINGO-ZACAPALA, RAMO IZCACAR-SAN JUAN EPATLAN, DEL KM 2000 AL KM 15000 REQUIERE ATN INMEDIATA LOCALIDAD SAN JUAN EPATLAN MUNICIPIO IZCACAR MUNICIPIO	62-EPATLAN	SAN JUAN EPATLAN	RURAL	20080006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SOCIAL	7494	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,495,301	16,495,301	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	0	1%	OBRA EN PROCESO ESTA DE ACUERDO A SU PROGRAMA
65093	AMPLIACION DEL CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE REMEDIACION DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, COMUNICACION Y AUTOMOCION DE LA BUAP	00-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20070965	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	ESTUDIANTES TRABAJADORES Y SOCIEDAD PROBLAMA	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
42436	MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA PROTEGIDA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	00-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070278	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO O FORESTAL	APYOYS A LA AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO RURAL	100 PRODUCTORES	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,999,999	100%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: PROGRAMA DE AGRICULTURA PROTEGIDA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PROGRAMA CONCLUIDO
39962	PROGRAMA DE APYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE COQUIA PARA PRODUCCION DE FORRAJE 2007, EN MUNICIPIOS DEL VALLE DEL SALADO DEL ESTADO DE PUEBLA	00-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070965	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO O FORESTAL	APYOYS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO RURAL	100 PRODUCTORES	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	556,620	556,620	556,620	556,620	100%	0	0	0	HECTAREA	2,000	2,000	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: PROGRAMA DE APYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE COQUIA PARA PRODUCCION DE FORRAJE 2007, EN MUNICIPIOS DEL VALLE DEL SALADO DEL ESTADO DE PUEBLA, PROGRAMA CONCLUIDO
39937	PROGRAMA DE APYO PARA LA ATENCION DE CONTINGENCIAS SANITARIAS PECUARIAS Y LA ATENCION DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS QUE AFECTAN A LA APICULTURA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	00-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070284	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO O FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO RURAL	150000 PRODUCTORES	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,457,623	5,457,623	5,457,623	5,457,623	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: PROGRAMA DE APYO PARA LA ATENCION DE CONTINGENCIAS SANITARIAS PECUARIAS Y LA ATENCION DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS QUE AFECTAN A LA APICULTURA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PROGRAMA CONCLUIDO
41876	PROGRAMA DE INSURMOS ESTRATEGICOS 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	00-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070177	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO O FORESTAL	APYOYS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO RURAL	3600 PRODUCTORES	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	49,100,000	49,100,000	49,100,000	49,100,000	100%	0	0	0	OTROS	250,000	250,000	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: PROGRAMA DE INSURMOS ESTRATEGICOS 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, EL NOMBRE DE LA UNIDAD DE MEDIDA ES: BULTOS DE FERTILIZANTE SE MODIFICA LA META PROGRAMADA, REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE EN VIRTUD DE QUE FALTA ENTREGA DE FERTILIZANTE ORGANICO, DEBIDO A QUE LA PRESENCIA DE LLUVIA EN LAS ZONAS BENEFICIARIAS HA COMPLICADO EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DEL MATERIAL.
39915	PROGRAMAS SISTEMAS Y MODELOS DE EDUCACION 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	00-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070302	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO O FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO RURAL	620 HABITANTES	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	256,860	256,860	256,860	256,860	100%	0	0	0	EVENTO	5	5	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: SISTEMAS Y MODELOS DE EDUCACION 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PROGRAMA CONCLUIDO
65330	MANTENIMIENTO APORTACION AL CONVENIO CON LA BUAP DE PROGRAMAS REGIONALES FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA BUAP)	00-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20071309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APYOYS EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	MAS DE 57 ALUMNOS Y 9 MIL TRABAJADORES Y LAS NUEVAS GENERACIONES	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	0	0	0	OBRA	32	17	47%	
44724	MALLA TIPO CICLON EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL ROSARIO GRACIELA HIDALGO MORENO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,287	115,287	115,287	115,287	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
44753	REMEDIACION DEL PARQUE UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR Y VIA A TLAXIYOTL, VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,502,000	1,502,000	1,502,000	1,502,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
44790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,999,025	2,999,025	2,999,025	2,999,025	100%	0	0	0	PIEZA	10,362	10,362	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
44828	REHABILITACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA. CERRADA DEL BACHILLERATO ENTRE 2DA. PRIVADA ALTOS DE JAISCO Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA ROSAS DEL TEPETAC	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,660	134,660	134,660	134,660	100%	0	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008

4488	PROYECTO DE REHABILITACION DE ELIMINACION DEL PALACIO MUNICIPAL	114-FUEBLA	FUEBLA	URBANO	20077024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	1,165,690	1,165,690	1,165,690	1,165,690	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIERO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA. ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008 SE REALIZO PAGOS DURANTE EL 2007 POR \$694,178 Y UN AVANCE FISICO DE 30%
44877	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE SUBESTACION EN LA MANZANA CENTRAL DEL CENTRO HISTORICO	114-FUEBLA	FUEBLA	URBANO	20077025	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1399519	2,508,816	2,508,816	2,508,816	2,508,816	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,540	3,540	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIERO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA. ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
EQUIPAMIENTO																								
MQUINARIA																								
42614	PROGRAMA ESTATAL DE MECANIZACION AGROPECUARIA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070280	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYOYS A LA AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	11237 PRODUCTORES	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	0	0	0	EQUIPO	3,079	3,079	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: PROGRAM ESTATAL DE MECANIZACION AGROPECUARIA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. SE MODIFICA LA META PROGRAMADA REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE EN VIRTUD DE QUE LA META HA SIDO REBASADA YA QUE SE HA REALIZADO LA ENTREGA DE 5,322 EQUIPOS (MQUINARIA AGRICOLA) ESTO EN VIRTUD DE QUE SE HAN TENIDO REDUCCION EN LOS COSTOS DE LAS ADQUISICIONES
OTROS																								
50877	PROG DE BANEAM PRESA MANUEL AVILA CAMACHO EN SU TRÁMPA PARA LA ADQUISICION DE 4 EMBARCACIONES DE DESCONTAMINACION HIDRICA TIPO SCAVENGER Y ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN PUEBLA, PUEBLA	114-FUEBLA	FUEBLA	URBANO	20071278	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO DE PUEBLA	1271673	187,923,220	187,923,220	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EL 19 DE DICIEMBRE DE 2007, SE SOLICITO MEDIANTE REQUISICION ELECTRONICA NUMERO 1235 A LA DIRECCION GENERAL DE ADJUDICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION PARA DICHO PROYECTO DE OBRAS DE UNA MANOERA REVISADA A LAS CONDICIONES DE LA EMPRESA. SE CONOCIO QUE EL ELEMENTO SUSTANCIAL QUE DETERMINABA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA QUE ES LA PATENTE EN LOS SISTEMAS A ADQUIRIR, SE ENCUENTRA EN TRÁMPA ANTE LAS AUTORIDADES INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, POR LO QUE FINALMENTE SE DE DETERMINO EN ESTE PROCEDIMIENTO A TRÁMPA DE LA REGLA GENERAL DE LA LICITACION PUBLICA PARA DICHA ADQUISICION, QUANDANDO CONGRUENCIA CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DETERMINAN LA DISPOSICION DE LOS RECURSOS PARA SER ADMINISTRADOS CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTEN DESTINADOS.
31081	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN EL BACHILLERATO GENERAL SIN NOMBRE CLAVE Y 21809668 DE COAHUILCO, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	54-CHIGNAUTLA	COAHUILCO	RURAL	20071134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	160 EDUCANDES	78,233	78,233	0	0	0%	0	0	0	LOTE	3	0	0%	
PREM																								
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS)																								
32584	MODIFICACION DEL PROYECTO CUAPIXLA CUACNOPALAN	110-PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	URBANO	20080259	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	1657060	2,585,631	2,585,631	33,856	33,856	1%	0	0	0	PROYECTO	1	0	10%	EL MONTO EJERCIDO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
32229	PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL NUMERO NUEVE DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO ENVIRONGE CON AUTOPISTA MICHOACAN-PUEBLA-ORIZABA EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y AMOCCO	114-FUEBLA	FUEBLA	URBANO	20080244	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	1547000	2,052,706	2,052,706	26,774	26,774	1%	0	0	0	PROYECTO	1	0	10%	EL MONTO EJERCIDO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
32441	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TEHUACAN-TEOTILAN TRAMO LIBRAMIENTO TEHUACAN	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	20080246	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	994990	2,113,657	2,113,657	27,569	27,569	1%	0	0	0	PROYECTO	1	0	10%	EL MONTO EJERCIDO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
32296	PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TEHUACAN-TEOTILAN TRAMO LIBRAMIENTO CALPAN	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	20080245	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	811760	1,956,676	1,956,676	17,683	17,683	1%	0	0	0	PROYECTO	1	0	10%	EL MONTO EJERCIDO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
31290	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TEZUTLAN-NAUCLA TRAMO LIBRAMIENTO TEZUTLAN	174-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	20080241	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	1407075	6,933,728	6,933,728	90,440	90,440	1%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EL MONTO EJERCIDO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
32144	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TEZUTLAN-NAUCLA TRAMO TEZUTLAN LIMITE DEL ESTADO	174-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	20080243	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	1407075	4,442,927	4,442,927	57,961	57,961	1%	0	0	0	PROYECTO	1	0	10%	EL MONTO EJERCIDO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
31539	PROYECTO EJECUTIVO CARRTERA PANAMERICANA TRAMO ACATLAN LIMITE DEL ESTADO DE PUEBLA-ADAMACA DEL KM 0+000 AL KM 51+000	3ACATLAN	ACATLAN DE OSORO	URBANO	20080242	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	834025	3,822,867	3,822,867	49,863	49,863	1%	0	0	0	PROYECTO	1	0	10%	EL MONTO EJERCIDO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
MEJORAMIENTO																								
39931	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA FONDO PYME PARA EL PROGRAMA M TORTILLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20071277	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYOYS A LA AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	726 INDUSTRIALES	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	OTROS	726	726	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: APORTACION ESTATAL AL FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME) PARA EL PROGRAMA M TORTILLA. PROGRAM CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES: TORTILLERAS A RESERVA DE QUE LA APORTACION ES PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME) PARA EL PROGRAMA M TORTILLA
42280	DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 2007, PARA LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070198	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYOYS A LA AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2000 PRODUCTORES	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,999,997	100%	0	0	0	OTROS	204	204	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: PROGRAM DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 2007, PARA LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA LA UNIDAD DE MEDIDA SON PROYECTOS, PUERTOS CARRTERAS, FERIAS Y CAPACITACIONES POR LO QUE TODOS ESTOS SE CONSIDERAN COMO UNA SOLA UNIDAD DE MEDIDA SE MODIFICA LA META PROGRAMADA REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE, EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA HA CONCLUIDO, ASI MISMO SE REALIZAN LA CONTRATACION DE TECNICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHAMPAGNE QUE ORIENTACION ASESORIA A LAS EMPRESAS DENTRO DEL ESTADO Y CAPACITACIONES
39884	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070297	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYOYS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	614 PRODUCTORES	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	0	EQUIPO	274	220	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE ES EQUIPO SE REFIERE A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA TALES COMO CORRIALES, INFRAESTRUCTURA CLINICA, BIODIGESTORES, ASI SE MODIFICA LA META PROGRAMADA Y REALIZADA REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE EN VIRTUD DE QUE SE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE CAPTURA ERRORNEAMENTE AJUNDO A ESTO FALTA POR ENTREGAR 10 ACTAS DE ENTREGA RECCION.
35863	PROGRAMA DE ACUICULTURA RURAL SUSTENTABLE 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070295	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	630 PRODUCTORES	2,037,340	2,037,340	2,037,340	2,037,340	100%	0	0	0	OTROS	700,000	700,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE OBRAS SE REFIERE A ESTANQUES, JALLAS, BODEGAS, CERCADOS, CRIAS DE LAS DIFERENTES ESPECIES, Y REHABILITACION DE CENTROS PRODUCTIVOS NOT APLICATORIA. SE MODIFICA LA META PROGRAMADA REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 796,970 POR 700,000 EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA HA CONCLUIDO
42356	PROGRAMA DE AGRICULTURA PROTEGIDA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070278	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYOYS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100 PRODUCTORES	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	2,888,289	2,888,289	HECTAREA	10	10	100%		
39920	PROGRAMA DE ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL SECTOR RURAL 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070303	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	400 HABITANTES	996,320	996,320	996,320	996,320	100%	0	0	0	OTROS	22	22	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL SECTOR RURAL 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. PROGRAM CONCLUIDO POR EL SISTEMA DE ENERGIAS ALTERNATIVAS PARA EL SECTOR RURAL EN 13 LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA SE MODIFICA LA META PROGRAMADA REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: SISTEMA DE EMERGIAS
35646	PROGRAMA DE INNOVACION PRODUCTIVA 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070282	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYOYS A LA AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	200 HABITANTES	2,927,676	2,927,676	2,927,676	2,927,676	100%	0	0	0	OTROS	18	18	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: PROGRAM DE INNOVACION PRODUCTIVA 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA EL IMPORTE ANUAL RECALCULADO EN TRIMESTRES ANTERIORES FUE DE \$2,900,000.00 Y EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE REPORTA EL IMPORTE DE \$2,927,676.00 DE ACUERDO A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR SFA LA UNIDAD DE MEDIDA ES: MODULOS ACUICOLAS Y DE REPELAMIENTO SE MODIFICA LA META REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE EN CUANTO AL PROGRAM REALIZADO EN VIRTUD DE QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURON DE MANERA ERRORNEA SE INVERTIERON LOS DATOS, ASI MISMO SE MENCIONA QUE LA META SE HA SUPERADO YA QUE SE INSTALARON 11 MODULOS ACUICOLAS MAS.
41985	PROGRAMA DE INSUMOS ES TRATEGICOS 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070177	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYOYS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3600 PRODUCTORES	13,807,124	13,807,124	13,807,124	13,800,000	100%	584,334	0	0	OTROS	122,700	122,700	100%	EL NOMBRE DE LA UNIDAD DE MEDIDA ES: BULTOS DE FERTILIZANTE NOTA: ESTA EN PROCESO DEL REGISTRO DE LA APLICACION Y EROSION DE LOS RECURSOS ADICIONALES POR \$7,124,000 CANALIZADOS AL PROGRAM LO CUAL QUEDARA EN EL INFORME DEL CIENRE RESPECTIVO
34109	PROGRAMA DE REPOBLACION OVINA Y CAPRINA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070173	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4816 PRODUCTORES	8,850,858	8,850,858	8,850,858	8,850,858	100%	0	0	0	CABEZA	32,764	32,764	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: PROGRAM DE REPOBLACION OVINA Y CAPRINA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. LA META PROGRAMADA SE MODIFICA EN VIRTUD DEL INCREMENTO DEL AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE OANADO REPLEO UN COSTO MENOR AL ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION, REAJUSTANDO ASI UN AVANCE FISICO SUPERIOR A LO ESTABLECIDO, FALTA COMPLEMENTAR LOS EXPEDIENTES Y FOLIADO PARA LA GENERACION DEL ARCHIVO Y VERIFICACION DEL CIENRE CON LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.
35439	PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070195	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYOYS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8690 FAMILIAS	8,999,483	8,999,483	8,999,483	8,999,483	100%	0	0	0	OTROS	970	582	60%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: PROGRAM DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2007, EN 170 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA NOTA: EN EL TRIMESTRE PASADO SE REFLEJO UN TOTAL ANUAL DE \$9,000,000.00 PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE SOLO SE REFLEJO LA \$9,000,000.00 DE ACUERDO AL INFORME ENVIADO POR LA SFA LA UNIDAD DE MEDIDA SE LLAMA FAMILIAS A BENEFICIAR SE REALIZA LA MODIFICACION AL NOMBRE Y AVANCE DE LA META REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE FAMILIAS BENEFICIADAS Y UN AVANCE FISICO DEL 90%. EN VIRTUD DE HABERSE CAPTURADO ERRORNEAMENTE YA QUE SE ESTA EN PROCESO DE LA ENTREGA DE APOYOS PARA ATENDER LA INSTALACION DEL RESTO DE LAS UNIDADES BASICOS DE PRODUCCION
39905	PROGRAMA DE SISTEMA DE EXTENSIONISMO RURAL 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070301	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	30000 HABITANTES	1,462,660	1,462,660	1,462,660	1,462,660	100%	0	0	0	OTROS	7,500	7,500	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: SISTEMA DE EXTENSIONISMO RURAL 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. PROGRAM CONCLUIDO LA META PROGRAMADA SE MODIFICA EN VIRTUD DEL INCREMENTO DEL AVANCE FISICO DE 7,500 DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS TANTO A LOS TECNICOS COMO A PRODUCTORES. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: EVENTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.
39912	PROGRAMA DE SISTEMAS Y MODELOS DE EDUCACION 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070302	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	620 HABITANTES	3,470,000	3,470,000	3,470,000	3,470,000	100%	0	0	0	EVENTO	22	22	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: SISTEMAS Y MODELOS DE EDUCACION 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. PROGRAM CONCLUIDO



62572	CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS, POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ACESO AL TECNOLÓGICO DE ZACAPAPALA - TALAJUQUITEPEC, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 0+070, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, EN EL MUNI	207-ZACAPAPALA	AHUACATLAN	RURAL	20070145	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1,553,446	1,553,446	1,553,446	1,553,446	100%	0	0	0	0	0	0	21	21	100%	OBRA FINALIZADA		
62594	CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ACESO AL TECNOLÓGICO DE ZACAPAPALA, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 0+060, EN LA LOCALIDAD DE XALTIOPAC, EN EL MU	207-ZACAPAPALA	XALTIOPAC	RURAL	20070245	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	91,498	91,498	47,324	47,324	52%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINALIZADA		
62569	CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS, POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO DOS CAMINOS - LOMA BONITA, TRAMO EL PISO - LA UNION - LOMA BONITA, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 12+200, EN LA	213-ZHUATUTLA	LOMA BONITA	RURAL	20070144	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1,338,000	1,338,000	1,336,700	1,336,700	100%	0	0	0	0	0	0	12	12	100%	OBRA FINALIZADA		
62573	CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS, POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO TRAMO AULLA - PUENTE MATECO - HUEHUAPILLA - TALAXINCA, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 7+116, EN LA LOCA	24-XAUFLA	HUEHUAPILLA	RURAL	20070152	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	776,324	776,324	776,324	776,324	100%	0	0	0	0	0	0	7	7	100%	OBRA FINALIZADA		
FAM											204,503,914	204,503,914	179,739,961	179,742,988	88%	1,904,864	1,769,455	2,000,579	195,219	10%							
INICIADAS OBRAS EN EDUCACION BASICA																											
CONSTRUCCION																											
35625	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METALICA ESPECIALIZADA DE 48 RECIPIENTES DE PLAZAS CIVILES DE 48 PLANTILES EDUCATIVOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	20070106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,761,509	2,761,509	1,393,109	1,393,109	50%	0	0	0	0	0	0	48	48	100%			
36633	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE ACHAUFLA "XIAGATLA", MUNICIPIO DE NAUPAN	100-NAUPAN	ACHAUFLA XIAGATLA	RURAL	20071256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	693,128	693,128	692,971	692,971	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
36769	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS REYES REYES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUPAN	100-NAUPAN	NAUPAN	URBANO	20071275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	448,832	448,832	447,002	447,002	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
36729	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA PRIMARIA ALBERQUE LEONA VICARIO DE HUEYNAUPAN, MUNICIPIO DE NAUPAN	100-NAUPAN	HUEYNAUPAN	RURAL	20071273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	448,832	448,832	447,002	447,002	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
36713	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ DE GUAHUHUZOTLA, MUNICIPIO DE NAUPAN	100-NAUPAN	GUAHUHUZOTLA	RURAL	20071272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	296,888	296,888	294,613	294,613	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
35675	CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. DE CONC. ESP. EN EL JARDIN DE NIÑOS SESARIO REGON ALCOCE CLAVE 210007036 DE AZUMBILLA, MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO	103-NICOLAS BRAVO	AZUMBILLA	RURAL	20071058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	216,592	216,592	216,592	216,592	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
36467	CONSTRUCCION MONTAJE E INSTALACION DE 5 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA LEONARDO VALLE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLAN	108-PAHUATLAN	PAHUATLAN	URBANO	20071201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,489,702	1,489,702	1,338,760	1,338,760	90%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
37473	CONSTR. MONTAJE E INSTALACION UN AULA DID. EN ESTRUC. DE CONCRETO ESPECIAL EN EL J. DE N. "BETSETH CLAVE 210021109, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMBILLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN ANDRES AZUMBILLA	RURAL	20071164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	243,166	243,166	242,356	242,356	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
35916	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, AREA DE DIAGNOSICO, ADMON. BOD. INTENDENCIA, SANITARIOS Y RAMPA DE ACCESO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE AMILUCAN, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	AMILUCAN	URBANO	20071656	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,317,686	3,317,686	1,658,793	1,658,793	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
31997	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, TALLERES, LABORATORIO Y BANOS EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 21070068A DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	URBANO	20070682	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,178,881	1,178,881	1,060,993	1,060,993	90%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
33972	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METALICA ESPECIALIZADA DE 39 RECIPIENTES DE PLAZAS CIVILES DE 39 PLANTILES EDUC. EN EL INTERIOR DEL ESTADO Y EN EL MPIO. DE PUEBLA SEGUNDA ETAPA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,741,387	1,741,387	867,770	867,770	50%	0	0	0	0	0	0	30	4	14%			
36036	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICA, AREA DE DIAGNOSICO, ADMON. BOD. INTENDENCIA, SANIT. Y RAMPA DE ACCESO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2 DE ABRIL DEL PRACC. UNIDAD GUADALUPE, MPIO. DE PUEBLA	114-PUEBLA	FRACC UNIDAD GUADALUPE	URBANO	20071087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,442,326	3,442,326	1,721,163	1,721,163	50%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%			
37462	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DID. EN ESTRUC. UIC EN LA PRIM. EDUCACION REGIONAL CLAVE 21003515 UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL MANO DE REGIL, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL MANO DE REGIL	URBANO	20071212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	661,276	661,276	328,800	328,800	50%	0	0	0	0	0	0	1	0	47%			
36569	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE DE LA UNIDAD HABITACIONAL GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL GUADALUPE	URBANO	20071219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,125,797	1,125,797	1,002,560	1,002,560	89%	0	0	0	0	0	0	1	1	98%			
36594	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE XAXAMAYO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	XAXAMAYO	RURAL	20071225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	455,250	455,250	406,465	406,465	89%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
31746	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTR. REG. "C" Y REPS. GRALES. EN LA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915 CLAVE 21EPR05561 DE SAN BALTAZAR CAMPECHE MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR CAMPECHE	URBANO	20070345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	809,487	809,487	728,538	728,538	90%	0	0	0	0	0	0	1	1	99%			
36022	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-3C" EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE EN EL FRACCIONAMIENTO DEO VILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	FRACCIONAMIENTO DEO VILLAS	URBANO	20071083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,930,750	2,930,750	2,354,826	2,354,826	80%	0	0	0	0	0	0	1	1	79%			
35883	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN P. A. DE ESTRUCTURA "U-2C" EN LA TELESECUNDARIA SIN UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN EL INFONAVITLA CIENEGA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	INFONAVITLA CIENEGA	URBANO	20071020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	891,291	891,291	802,162	802,162	90%	0	0	0	0	0	0	1	1	99%			
35865	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-1C" EN LA SECUNDARIA TECNICA RAFAEL CAMARAO GARCIA EN SAN BERNABE TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BERNABE TEMOXTITLA	URBANO	20071012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,856,236	1,856,236	1,670,615	1,670,614	90%	0	0	0	0	0	0	1	1	78%			
33389	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIR. Y BANOS, EN ESTR. REG. "C" Y REP. GRALES. EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. JOSE MARIANO CLAVE 21040908L EN LA 4A SECCION DE SAN RAMON, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	4A SECCION DE SAN RAMON	URBANO	20070777	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	783,169	783,169	783,169	783,169	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
33779	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA A ESTRUCTURA U1C EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAUL VELASCO DE SANTIAGO EN SAN MIGUEL CANON, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANON	URBANO	20070788	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	324,426	324,426	324,010	324,010	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
33719	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TALLER LABORATORIO Y BANOS, EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21070193M UBICADA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COL. CHAPULTEPEC	URBANO	20070806	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	936,606	936,606	936,606	936,606	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
33285	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTR. "U-2C" EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR RAUL VELAZO DE S. CLAVE 21E09920H DE SAN MIGUEL CANON, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANON	URBANO	20070772	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	605,233	605,233	605,233	605,233	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
33036	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIR. Y BANOS, EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHIMEHUACAN CLAVE 21EJN1230H DE SAN BERNABE TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BERNABE TEMOXTITLA	URBANO	20070858	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	900,381	900,381	810,343	810,343	90%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			





3686	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "AGUILER BERDAN" CLAVE 210PR1625 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO	158-TENAMPULCO	SANTA LUCIA	RURAL	20070714	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	386.217	386.217	347.595	347.595	90%	0	0	0	0	1	1	100%
3249	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS GASPAR CABRERA GUTIERREZ CLAVE 210N0100' UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CHACAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO	158-TENAMPULCO	EL CHACAL	RURAL	20070719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	308.006	308.006	277.205	277.205	90%	0	0	0	0	1	1	100%
37115	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y LERRINAS EN LA PRIMARIA "TOMAS MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE 210PR1625 UBICADA EN LA COLONIA MORELOS MUNICIPIO DE TENAMPULCO	158-TENAMPULCO	COLONIA MORELOS	RURAL	20071269	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	416.333	416.333	206.804	206.804	50%	0	0	0	0	1	0	1%
31231	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 210PR0454 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETALCALCO	160-TETALCALCO	TETALCALCO	URBANO	20070323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.182.694	1.182.694	1.182.694	1.182.694	100%	0	0	0	0	1	1	100%
31217	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER DE LOPEZ CLAVE 210N0100' UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MADERO, MPIO. DE TEPANCO DE LOPEZ	161-TEPANCO DE LOPEZ	FRANCISCO MADERO	RURAL	20070313	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	250.666	250.666	250.666	250.666	100%	0	0	0	0	1	1	100%
36147	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA "U1C" EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 17 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LOPEZ	161-TEPANCO DE LOPEZ	TEPANCO DE LOPEZ	URBANO	20071104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	938.059	938.059	844.253	844.253	90%	0	0	0	0	1	1	100%
35511	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS GUANA DE ARCO CLAVE 210N0100' DE SAN CRISTOBAL HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPEACA	164-TEPEACA	SAN CRISTOBAL HIDALGO	RURAL	20070928	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	276.205	276.205	276.205	276.205	100%	0	0	0	0	1	1	100%
36217	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA "U2C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR EMPERADOR CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	20071161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	688.338	688.338	343.373	343.373	50%	0	0	0	0	1	1	98%
31837	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTR. "U1C", TRANSFORMADOR Y REPI. EN LA SECUNDARIA GRAL. MIGUEL SALAS A CLAVE 21E88970 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	20070615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	966.245	966.245	869.620	869.620	90%	0	0	0	0	1	1	100%
37279	CONST. DE DOS AULAS DID. ADOSADAS A EST "U2C" CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y CONST. DE UNA FOSA SEPTICA EN PRIM. DEL C.E. PROF. JORGE MURAD MACLUP CLAVE 21E88142 EN TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	670.696	670.696	434.963	434.963	50%	0	0	0	0	1	0	23%
37269	CONST. DE DOS AULAS DID. EN EST. "U1C" CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y CONST. DE UNA FOSA SEPTICA EN LA SEC. GRAL. DEL C.E. "PROFR. JORGE MURAD MACLUP" CLAVE 21E88921 EN TETELA DE O.	172-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	930.171	930.171	465.790	465.790	50%	0	0	0	0	1	1	65%
36482	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA A ESTRUCTURA "U1C", CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	644.100	644.100	321.011	321.011	50%	0	0	0	0	1	1	99%
32503	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" Y REPARACIONES GRALES. EN LA TELESECUNDARIA CELEBRINO CANO PALACIOS CLAVE 21E70420 UBICADA EN SAN JUAN ACATENO, MUNICIPIO DE TETZITLAN	174-TEZITLAN	SAN JUAN ACATENO	RURAL	20070725	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	606.930	606.930	546.245	546.245	90%	0	0	0	0	1	1	100%
31969	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA RAMON DE CAMBOMOR CLAVE 21E70420 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOLOCO, MUNICIPIO DE TETZITLAN	174-TEZITLAN	XOLOCO	RURAL	20070680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	887.333	887.333	887.333	887.333	100%	0	0	0	0	1	1	100%
35903	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS EMBLANO ZAPATA DE SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TACCOPEC DE B.J.	177-TACCOPEC DE BENTO JUAREZ	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	20071650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	952.980	952.980	867.559	867.559	90%	0	0	0	0	1	1	70%
35237	CONSTRUCCION DE UN TALLER LABORATORIO, DIR. BOD. Y SANIT. EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL DE SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TACCOPEC DE B.J.	177-TACCOPEC DE BENTO JUAREZ	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	20070852	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	963.933	963.933	963.933	963.933	100%	0	0	0	0	1	1	100%
36082	CONSTRUCCION MONTAJE E INSTALACION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ DE TETELACOLOCO, MUNICIPIO DE TACCOPEC DE B.J.	177-TACCOPEC DE BENTO JUAREZ	TETELACOLOCO	RURAL	20071099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	280.746	280.746	251.739	251.739	90%	0	0	0	0	1	1	100%
31864	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS DOMINGO ARENAS CLAVE 210N0890 UBICADO EN LA COLONIA DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	RURAL	20070683	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	184.410	184.410	184.410	184.410	100%	0	0	0	0	1	1	100%
36345	CONSTRUCCION MONTAJE E INSTALACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA ABEL SALGADO AGUILAR UBICADA EN EL CERRITO MUNICIPIO DE TLALAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	EL CERRITO	RURAL	20071186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	771.247	771.247	689.688	689.688	89%	0	0	0	0	1	1	100%
31649	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REG. "C" EN LA PRIMARIA MARTIRES DE LA EMERGENZA CLAVE 210PR0659P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TCOATEPEC	189-TCOATEPEC	TCOATEPEC	URBANO	20070317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	271.708	271.708	271.708	271.708	100%	0	0	0	0	1	1	100%
32466	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, UN LAB. POLIFUNCCIONAL Y ESCALERA EN ESTR. "U2C" EN LA SEC. TECNICA NO. 106 CLAVE 21 0378152 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20070722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2.706.492	2.706.492	2.706.492	2.706.492	100%	0	0	0	0	1	1	100%
32569	SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13.200 V. EN LA SEC. TECNICA NO. 104 CLAVE 210370112 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20070727	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	348.598	348.598	348.598	348.598	100%	0	0	0	0	1	1	100%
32690	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACIONES GRALES. EN EL JARDIN DE NIÑOS HELEN KELLER CLAVE 210N0898 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATENO	24-ACATENO	SAN JOSE ACATENO	URBANO	20070752	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	545.519	545.519	545.519	545.519	100%	0	0	0	0	1	1	100%
33818	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIR. Y SANIT. EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS GUANAHUAC CLAVE 210C0098H DE PAHUATA, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	PAHUATA	RURAL	20070828	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.857.666	1.857.666	1.857.666	1.857.666	100%	0	0	0	0	1	1	100%
33319	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, DIR., COOP. Y SANIT. EN ESTR. REG. "C" EN LA PRIMARIA ADOFO LOPEZ MATEOS CLAVE 210PB8170 DE PAHUATA, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	PAHUATA	RURAL	20070865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2.403.063	2.403.063	2.403.063	2.403.063	100%	0	0	0	0	1	1	100%
36676	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EN ESTRUCTURA "U1C" EN LA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER BADILO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHLATEPEC	205-YEHLATEPEC	YEHLATEPEC	URBANO	20071270	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.328.042	1.328.042	1.191.165	1.191.165	90%	0	0	0	0	1	1	85%
36885	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA	207-ZACAPAXTLA	LAS LOMAS	RURAL	20071297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.300.595	1.300.595	1.166.929	1.166.929	90%	0	0	0	0	1	1	78%
31603	CONSTR. MONTAJE E INST. DE UN TALLER LAB. DIR. BOD. Y SANIT. EN ESTR. ESPECIAL DE CONCRETO ESPECIAL Y REPI. GRALES. EN LA TELESECUNDARIA GERARDO DOMAGK CLAVE 21E7016H EN MATLAHUACALA, MPIO. DE ZACATLAN	208-ZACATLAN	MATLAHUACALA	RURAL	20070337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	822.916	822.916	822.916	822.916	100%	0	0	0	0	1	1	100%







3690	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS, AREA DE DIAGNOSTICO Y ADMINISTRACION EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE J. DE ABRIL EN EL FRACC. UNIDAD GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	UNIDAD GUADALUPE	URBANO	20071088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	296.531	296.531	294.785	294.785	99%	0	0	LOTE	6	6	100%
37421	SUM. DE MOB. BASICO PARA CUATRO AULAS DID. EN LA PRIM DEL C. E. DOCTOR ALFREDO TOXAFI FERNANDEZ DE LARA CLAVE 21EP1541 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA	119-SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	URBANO	20071206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	115.560	115.560	115.560	115.560	100%	0	0	LOTE	4	4	100%
38977	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA DEL CTO. ESCOLAR "ORAL RAFAEL AVILA C." CLAVE 21EP115280 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	20070790	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57.780	57.780	57.780	57.780	100%	0	0	LOTE	2	2	100%
37188	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS "TONANTZIN" CLAVE 21DJA2211K UBICADO EN LA LOCALIDAD DE STA. MA. TONANTZINLA, MUNICIPIO DE EN. P. CHOLULA	102-SAN PEDRO CHOLULA	STA MA TONANTZINLA	RURAL	20070848	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	67.590	67.590	67.590	67.590	100%	0	0	LOTE	3	3	100%
37175	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA "JUAN BLANCA C." CLAVE 21D9185H UBICADA EN LA LOCALIDAD GENERAL RAFAEL AVILA C. DE STDO. MONDOPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	140-SAN PEDRO CHOLULA	COL. ORAL RAFAEL AVILA C. DE STDO. MONDOPAN	RURAL	20070847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47.312	47.312	47.312	47.312	100%	0	0	LOTE	2	2	100%
36133	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "SIN HOMBRE" CLAVE 21D970455H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO AZTOCACAN, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN GREGORIO AZT OTCACAN	RURAL	20070886	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47.312	47.312	47.312	47.312	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
38733	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN BERDAN" CLAVE 21D0C0449G UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN	147-SANTA INES AHUATEMPAN	SANTA INES AHUATEMPAN	URBANO	20070758	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	37.385	37.385	37.385	37.385	100%	0	0	LOTE	2	2	100%
36186	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA TECNICA "GALLEGO GALLE" CLAVE 21E870919A UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, MUNICIPIO DE AMOCC	15-AMOCC	COLONIA SANTA MARGARITA	URBANO	20070689	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118.645	118.645	118.645	118.645	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
36570	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA "TRASCALI" CLAVE 21D9186A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA, MUNICIPIO DE AMOCC	15-AMOCC	SANTA MARGARITA	URBANO	20070720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57.780	57.780	57.780	57.780	100%	0	0	LOTE	2	2	100%
37300	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALA CLAVE 21D90385D UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE TECALI DE H.	153-TECALI DE HERRERA	LA MAGDALENA	RURAL	20070900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	61.905	61.905	61.905	61.905	100%	0	0	LOTE	2	2	100%
41649	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA LA DIRECCION DEL J. DE N. MALLO CLAVE 21DJA9695I UBICADO EN EL BARRIO DE ANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	BARRIO DE ANALCO	RURAL	20070840	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30.206	30.206	30.206	30.206	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
37335	SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DID. EN LA TELESEC. FEDERICA M. BONILLA CLAVE 21E7V198Y UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	LA PURISIMA DE HIDALGO	RURAL	20071218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47.312	47.312	47.312	47.312	100%	0	0	LOTE	2	2	100%
36428	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA "AGUILAS BERDAN" CLAVE 21D914625T UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO	158-TENAMPULCO	SANTA LUCIA	RURAL	20070715	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	49.465	49.465	49.465	49.465	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
36525	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CASAPAR CABRERA SUFRENZ CLAVE 21D9N189Y UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CHACAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO	158-TENAMPULCO	EL CHACAL	RURAL	20070717	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18.692	18.692	18.692	18.692	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
36117	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO PARA UN TALLER DE COMPUTO EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 17, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LOPEZ	161-TEPANCO DE LOPEZ	TEPANCO DE LOPEZ	URBANO	20071103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	570.911	570.911	570.907	570.907	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
37342	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUANA DE ARCO" CLAVE 21D9D9870 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPEACA	164-TEPEACA	SAN CRISTOBAL HIDALGO	RURAL	20070927	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19.598	19.598	19.598	19.598	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
37780	SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DID. EN LA PRIM DEL C. E. EMPERADOR GUANAJUBEN CLAVE 21EP1513D UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	20071160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57.780	57.780	57.780	57.780	100%	0	0	LOTE	2	2	100%
37411	SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DID. EN LA SEC. ORAL DEL C. E. PROF. JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21EE8921L UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO	173-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59.323	59.323	59.323	59.323	100%	0	0	LOTE	2	2	100%
37240	SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DIDACT. EN LA PRIM DEL C. E. "PROFR. JORGE MURAD MACLUF" CLAVE 21EP1542J UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO	173-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57.780	57.780	57.780	57.780	100%	0	0	LOTE	2	2	100%
37450	SUM. DE MOB. BASICO PARA UN AULA DID. EN EL J. DE N. DEL C. E. PROF. JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21EJN113P UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO	173-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20.127	20.127	20.127	20.127	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
36063	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CINCO AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "RAMON DE CAMBOMOR" CLAVE 21E7V197L UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOLOCO, MUNICIPIO DE TEZUPLAN	174-TEZUPLAN	XOLOCO	RURAL	20070865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118.280	118.280	118.280	118.280	100%	0	0	ORRA	1	1	100%
36639	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "CELEBRINO CANO PALACIOS" CLAVE 21E7E9420 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATENO, MUNICIPIO DE TEZUPLAN	174-TEZUPLAN	SAN JUAN ACATENO	RURAL	20070724	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47.312	47.312	47.312	47.312	100%	0	0	LOTE	2	2	100%
37453	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "OCTAVIO PAZ LOZANO" CLAVE 21D9V6285D DE TEPELACOLOCO, MUNICIPIO DE TLAQUEPEC DE B. J.	177-TLAQUEPEC DE BENTO JUAREZ	TEPELACOLOCO	RURAL	20071101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	249.094	249.094	249.094	249.094	100%	0	0	LOTE	2	2	100%
37448	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "OCTAVIO PAZ LOZANO" CLAVE 21D9V6285D EN TEPELACOLOCO, MUNICIPIO DE TLAQUEPEC DE B. J.	177-TLAQUEPEC DE BENTO JUAREZ	TEPELACOLOCO	RURAL	20071100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47.312	47.312	47.312	47.312	100%	0	0	LOTE	2	2	100%
37417	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 21DCC081R UBICADO EN SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLAQUEPEC DE B. J.	177-TLAQUEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	20071061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	67.590	67.590	67.590	67.590	100%	0	0	LOTE	3	3	100%
36294	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA 3 AULAS DIDACTICAS EN NLA TELESECUNDARIA ABEL SALGADO AGUILAR UBICADA EN EL CERRITO, MUNICIPIO DE TLAQUEPEC DE B. J.	178-TLAQUEPEC DE BENTO JUAREZ	EL CERRITO	RURAL	20071183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	384.616	384.616	384.616	384.616	100%	0	0	LOTE	3	3	100%
36245	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "DOMINGO ARENAS" CLAVE 21D9N8999C UBICADO EN LA COLONIA DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	COLONIA DOMINGO ARENAS	RURAL	20070893	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18.692	18.692	18.692	18.692	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
37468	SUM. DE MOB. BASICO PARA TRES AULAS DID. EN LA TELESECUNDARIA ABEL SALGADO AGUILAR CLAVE 21D9V6285 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO MUNICIPIO DE TLAQUEPEC DE B. J.	180-TLAQUEPEC DE BENTO JUAREZ	EL CERRITO	RURAL	20071185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	70.968	70.968	70.968	70.968	100%	0	0	LOTE	3	3	100%

3727	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS, DIR. Y COOP. EN LA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ M" CLAVE 210PR01270 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATA, MUNICIPIO DE XICOTILAN DE V. JUAREZ	202-XICOTILAN DE VICENTE SUAREZ	PAHUATA	RURAL	20070886	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	217,919	217,919	217,919	217,919	100%	0	0	0	LOTE	8	8	100%
3709	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS "SAINTENOC" CLAVE 210CO0181H UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PAHUATA, MUNICIPIO DE XICOTILAN DE VICENTE SUAREZ	202-XICOTILAN DE VICENTE SUAREZ	PAHUATA	RURAL	20070827	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	86,282	86,282	86,282	86,282	100%	0	0	0	LOTE	4	4	100%
38701	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA Y UN TALLER DEL IND. DEL VESTIDO EN LA SECUNDARIA GRAL. PROF. FRANCISCO JAVIER BARDILLO AGUILAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC	206-YEHUALTEPEC	YEHUALTEPEC	URBANO	20071271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	940,815	940,815	940,815	940,815	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
37378	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PROF. PIPINO MARCANO" CLAVE 21EJ06081F UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE M.	210-ZAPOTITLAN DE MENDEZ	ZAPOTITLAN DE MENDEZ	URBANO	20071009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,127	20,127	20,127	20,127	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
37137	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "EL SEÑOR DEL BARRIL" CLAVE 210WR0180R UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE ACATLAN DE O.	34-ACATLAN	ACATLAN DE O	URBANO	20070844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,692	18,692	18,692	18,692	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
37089	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA "MARIANO ABASOLO" CLAVE 210PR1871W UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COCOALAN, MUNICIPIO DE CORONANGO	34-CORONANGO	SAN FRANCISCO COCOALAN	RURAL	20070763	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,396	148,396	148,396	148,396	100%	0	0	0	LOTE	8	8	100%
37320	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "HUTUQUOCHIL" CLAVE 210CO0181H UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XICOLOTEPEC XACALCO, MUNICIPIO DE COXCATLAN	35-COXCATLAN	XICOLOTEPEC XACALCO	RURAL	20070903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,598	19,598	19,598	19,598	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
37229	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CAPITAN CARLOS CAMACHO C" CLAVE 210JN00280 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE AGOSTINCO	24-AGOSTINCO	ACTIPAN DE MORELOS	RURAL	20070865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,692	18,692	18,692	18,692	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
36472	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SIETE AULAS DIDACTICAS DEL INSTITUTO "JAVIER TORRES BOETT" CLAVE 210JAN01810 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHLANCIINGO	41-CUAUHLANCIINGO	CUAUHLANCIINGO	URBANO	20070716	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	180,710	180,710	180,710	180,710	100%	0	0	0	LOTE	7	7	100%
37429	SUM. DE MOB. BASICO PARA UN AULA DID. EN EL J. DE N. LEONA VICARIO CLAVE 210CD014L UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CUAYUCA DE ANDRADE	42-CUAYUCA DE ANDRADE	CUAYUCA DE ANDRADE	URBANO	20071205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,127	20,127	20,127	20,127	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
36468	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CUAYUCA DE ANDRADE	42-CUAYUCA DE ANDRADE	SAN PEDRO CUAYUCA DE ANDRADE	URBANO	20071203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	136,522	136,522	136,522	136,522	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
37462	SUM. DE MOB. BASICO PARA CINCO AULAS DID. Y DIRECCION EN EL J. DE N. LIC. MARIANO PENA CLAVE 21EJN544K UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHETLA	51-CHETLA	ATENCINGO	RURAL	20071192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	158,498	158,498	123,868	123,868	79%	0	0	0	LOTE	8	8	100%
37446	SUM. DE MOB. BASICO PARA SEIS AULAS DID. EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS CLAVE 210PR294B UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHETLA	51-CHETLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	RURAL	20071199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,396	148,396	148,396	148,396	100%	0	0	0	LOTE	8	8	100%
36397	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA 5 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO PENA CLAVE DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHETLA	51-CHETLA	ATENCINGO	RURAL	20071193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,726	849,726	849,726	849,726	100%	0	0	0	LOTE	6	6	100%
36441	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA 6 AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHETLA	51-CHETLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	RURAL	20071200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	747,281	747,281	747,281	747,281	100%	0	0	0	LOTE	6	6	100%
36098	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION" CLAVE 210V502P UBICADA EN LA COLONIA AZTECA, MUNICIPIO DE CHIGNAULTA	54-CHIGNAULTA	COLONIA AZTECA	RURAL	20070758	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,312	47,312	47,312	47,312	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
35711	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 210PR0181R UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS VERDES (SECCION TERCERA), MUNICIPIO DE CHIGNAULTA	54-CHIGNAULTA	LOMAS VERDES TERCERA SECCION	RURAL	20070682	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,732	24,732	24,732	24,732	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
37043	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN LA SECUNDARIA TECNICA "SALVADOR ROSCANO" CLAVE 21E5TR01T UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHIL, MUNICIPIO DE HUAUQUECHALA	69-HUAUQUECHALA	CACALOXUCHIL	RURAL	20070833	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	29,661	29,661	29,661	29,661	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
37359	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA "EL CENTRO ESCOLAR" PROF. RAFAEL MARTINEZ" CLAVE 21EPR018R UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20070961	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,747	60,747	60,747	60,747	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
37439	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS Y UN TALLER DE COMPUTO EN LA SECUNDARIA GRAL. "5 DE FEBRERO" CLAVE 21E5E025H EN SAN LUCAS COLIQUAN, MUNICIPIO DE I. DE MATAMOROS	85-I. DE MATAMOROS	SAN LUCAS COLIQUAN	RURAL	20071137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	622,216	622,216	622,216	622,216	100%	0	0	0	LOTE	3	2	67%
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																						
52163	CONSTRUCCION DE APORTACION AL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EN LA MODALIDAD DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR PARA LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20079334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	28,975,000	28,975,000	28,975,000	28,975,000	100%	0	0	0	OBRA	11	1	9%
48669	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	SAN MATEO CUANALAN	RURAL	20071034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	807,421	807,421	807,421	807,421	100%	0	0	0	LOTE	1	1	97%
68651	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION	0-COBERTURA ESTATAL	SAN MATEO CUANALAN	RURAL	20071026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	439,858	439,858	439,858	439,858	100%	0	0	0	ARTICULO	1	1	100%
68692	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN INFORMÁTICA	0-COBERTURA ESTATAL	SAN MATEO CUANALAN	RURAL	20071027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	392,721	392,721	392,721	392,721	100%	0	0	0	LOTE	1	1	99%
68638	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN MECANICA ELECTRONICA	0-COBERTURA ESTATAL	SAN MATEO CUANALAN	RURAL	20071025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	99%
41144	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	20071113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	2,000,000	2,000,000	194,662	194,662	10%	0	0	0	EQUIPO	2,000,000	194,662	9%
68156	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA UDU. TALLER LACTEOS, TALLER FRUTAS Y HORTALIZAS, TALLER DE PANIFICACION, LAB DE ANALISIS DE ALIMENTOS, LAB DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, LAB DE COMPUTO	197-XICOPEPEC	XICOPEPEC DE JUAREZ	URBANO	20071165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOPEPEC DE JUAREZ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
60224	EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMILMULLO	RURAL	20071114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	LOTE	1	0	25%
59693	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO 2007 PARA LAS CARRERAS DE ADMINISTRACION, INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA, CONTABILIDAD, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA SISTEMAS INFORMATICOS DE LA UTM	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	20071164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	EQUIPO	95	95	100%
<b>FAFEP</b>																						
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																						
<b>INVERSION</b>																						
<b>OBRA PUBLICA</b>																						
<b>CONSTRUCCION</b>																						
32425	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA JUVENTUD POBLANA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070963	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP	36,312,364	36,312,364	34,626,414	34,626,414	95%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,998	2,998	100%
											462,789,266	462,789,266	421,769,831	420,616,902	91%	6,362,890	6,362,890	151,045	126,337	84%		

32480	CONSTRUCCION DE PISTA DE ALEBISMO DE TARTAN, ALUMBRADO Y ADECUACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA MARIO VAZQUEZ RANA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			6,175,316	6,175,316	6,175,085	6,175,085	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,400	6,400	100%											
32291	CONSTRUCCION DE CAMINO DE BÉTBEL CON PASTO SINTECO Y SERVICIOS EN LA LOMA ZARAGOZA, COL. PNO SIAREZ, MPIO. DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2006125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			6,763,983	6,763,983	6,763,983	6,763,983	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,197	7,197	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS.										
31927	CONSTRUCCION DEL TRAMO "B" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO DEL KILOMETRO 33.251 AL KM 35.937 "3", CON UNA LONGITUD DE 2.676 KM EN EL MPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2006411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			3,400,000	3,400,000	811,561	811,561	15%	0	0	0	KILOMETRO	33	33	100%											
32451	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL SINTECO EN LA PISTA DE ALEBISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARIO VAZQUEZ RANA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			7,082,728	7,082,728	6,989,743	6,989,743	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,400	5,760	90%	DIANTE OFICIO SF-DIP-AI-2363/2007 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2007 SE MODIFICÓ LA ASIGNACION DE RECURSOS AUTORIZADOS DE 7,309,516.80 A \$ 7,009,089.97. LA OBRA EN ESTE TRIMESTRE, REFLEJA UN IMPORTE EJERCIDOMENOR AL REPORTADO AL 30 DE JUNIO DE 2007. LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, MEDIANTE OFICIO SF-DIP-AI-3180/2007 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007 SE MODIFICÓ LA ASIGNACION DE RECURSOS AUTORIZADOS DE \$ 7,009,089.97. A \$ 7,082,726.97										
30652	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA "LUCO" EN EL BACHILLERATO GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL ESPINOSA YOLESIAS CLAVE 21EB0284 UBICADO EN LA COLONIA SANTA MARGARITA DE AMOZOC	15-AMOZOC	COL. SANTA MARGARITA AMOZOC	RURAL	2007062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,280,410	1,280,410	770,073	770,073	60%	0	0	0	OBRA	1	1	79%											
32052	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, RAPIDO Y REHABILITACION DE CANCHAS DE BASQUETOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE TLALAUQUITEPEC	186-TLALAUQUITEPEC	TLALAUQUITEPEC	RURAL	2006103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			2,696,829	2,696,829	1,340,267	1,340,267	50%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,138	1,282	60%											
32251	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, DE PASTO SINTECO, PISO DE ALEBISMO DE TARTAN Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ACATZINGO	44ACATZINGO	ACATZINGO	URBANO	2006124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			5,315,274	5,315,274	5,315,269	5,315,269	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,488	6,488	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS										
51482	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD CHAULTLA DE TAPA DEL KM 9+000 AL KM 1+410.42, EN EL MPIO. DE CHAULTLA	47-CHAULTLA	CHAULTLA	URBANO	2006131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			1,606,249	1,606,249	1,606,249	1,606,249	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	SE MODIFICAN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO										
32133	1ª ETAPA UNIDAD DEPORTIVA DE HUAUCHINGANGO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINGANGO	71-HUAUCHINGANGO	HUAUCHINGANGO	URBANO	2006104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			2,900,382	2,900,382	2,900,382	2,900,382	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,390	10,390	100%											
31982	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR IXCAMPLA, CON UNA LONGITUD DE 150 METROS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXCAMPLA DE GUERRERO	81-IXCAMPLA DE GUERRERO	IXCAMPLA DE GUERRERO	RURAL	2006054	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			6,720,622	6,720,622	6,720,508	6,720,508	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%											
50021	RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS, POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO SAN BERNABE - SANTA CLARA OCOYUCAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+000, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA CO	106-OCOYUCAN	SANTA CLARA OCOYUCAN	RURAL	2007348	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			6,103,983	6,103,983	6,103,943	6,103,943	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	OBRA FINIQUITA										
54711	RECONSTRUCCION DEL PERIFERICO ECOLOGICO, DEL KM 0+000 AL 13+000, DIRECCION AUTOPISTA MECAPALAPA A CAHUI, RED A ALTUNICO, EN LOS MPIO DE SAN ANTONIO CHULULUA, CORONANGO, CHUAHUACINGO Y PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			22,600,691	22,600,691	22,600,691	22,600,691	100%	6,362,690	6,362,690		METRO LINEAL	13,000	12,350	95%	SE REGISTRA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA ACTUALIZAR AVANCES FISICOS										
61283	RECONSTRUCCION EMERGENTE MITIGAR DAÑOS FUTUROS DESASTRES NATCAMINO TIETEL EN HUYAPAN EN EL TRAMO 18+000 AL KM 1+100 Y CONSERVACION EMERGENTE 10+150 AL KM 14+200 LOCALIDAD HUYAPAN	75-HUYAPAN	HUYAPAN	RURAL	2007063	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			6,105,242	6,105,242	5,624,568	5,624,568	92%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	14	14	100%	OBRA TERMINADA, FALTA TRAMITAR ESTIMACIONES										
61256	RECONSTRUCCION EMERGENTE MITIGAR DAÑOS FUTUROS NATCAMINO, AXOCHAPAN-HUAUCHINANGO UNITE DE 500 LINDA DE 32.26 KM DEL KM 35.000 AL KM 30.000 Y DEL 30.000 AL KM 52.800 LOC. JOLALPAN MPIOES TEOLCALC Y JOLALPAN	37-JOLALPAN	JOLALPAN	RURAL	2007009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			29,927,633	29,927,633	17,796,693	17,796,693	59%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	23	23	99%	OBRA EN PROCESO ESTA OBRA TENIA RECURSO FEB 2007, PERO SE CANCELO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008										
32383	MODERNIZACION CIRCUITO CALIDAD LA MODERNA, CARRETERA VER TRAMO CHACHAPA (2) - AMOZOC - TEPEACA, UNA LONGITUD DE 16.23 KM, LOC AMOZOC DE MOTA, MPIOES. AMOZOC Y TEPEACA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	RURAL	2006165	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			632,541	632,541	631,651	631,651	100%	0	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	CONTROL DE CALIDAD PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA - VERACRUZ TRAMO CHACHAPA (2) - AMOZOC - TEPEACA, DEL KM 8+500 AL KM 17+06.32 Y DEL KM 17+063 AL KM 15+000, CON UNA LONGITUD DE 16.23 KM, EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, EN LOS MPIOES DE AMOZOC Y TEPEACA.										
32393	MODERNIZACION DEL CAMINO LAS LAJAS - PIEDRAS ENCIMADAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+400, CON UNA LONGITUD DE 9.40 KM EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	206-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	2006184	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			16,057,807	16,057,807	16,057,807	16,057,807	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	9	100%											
32406	MODERNIZACION DEL CAMINO MAESTRO GUANAJUATONACIONAL, TEOCALCO DE DORANTES DEL KM 0+000 AL KM 6+019.57, CON UNA LONGITUD DE 6.01 KM, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA	69-HUAQUECHULA	HUAQUECHULA	URBANO	2006128	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			3,387,631	3,387,631	3,386,984	3,386,984	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%											
32524	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA EN EL PERIFERICO, KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+430 DEL RIO ADYAC AL BOULEVARD DE LA 14 SUR (AMBIOS BENTON), CON UNA LONGITUD DE 4.62 KM EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			4,245,637	4,245,637	166,145	166,145	4%	0	0	0	METRO CUBICO	4,149	1,206	29%											
61263	CONSERVACION EMERGENTE FUERTE DAST NATCAM. EN SENDRONE HONEY PAHUATLAN-TLACULOTEPEC DEL KM0.000 AL KM 47.400 TR. HONEY-PAHUATLAN-TLACULOTEPEC DEL KM. 10.000 AL 47.400 LOC PAHUATLAN MPIOES HONEY-PAHUATLAN-TLACUL	106-PAHUATLAN	PAHUATLAN	RURAL	2007030	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			4,967,042	4,967,042	4,967,042	4,967,042	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	37	37	100%	OBRA FINIQUITA										
61272	CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, MECAPALAPA-NUEVO CARRIZAL-PAÑEPEC, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 12+076, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL EN	111-PAÑEPEC	NUEVO CARRIZAL	RURAL	2007062	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			1,314,970	1,314,970	1,310,728	1,310,728	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	OBRA TERMINADA, FALTA TRAMITAR ESTIMACIONES										
50078	CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS, POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, PUEBLA APARICO TRAMO AUTOPISTA E.C. (PUEBLA-CANADA) DEL KM 0+000 AL KM 4+000, LOCALIDAD LA RESURRECCION, PUEBLA	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	2007042	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			672,785	672,785	672,785	672,785	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	OBRA FINIQUITA										
49734	CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, ENRONQUE CARRETERO PUEBLA-TEHUACAN-SANTA ROSA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+740, EN LA LOCALI	154-TEHUACAN	SANTA ROSA	RURAL	2007040	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			299,662	299,662	299,662	299,662	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA FINIQUITA										
49923	CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, TEACAMALCOCALCAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAXIPAN, EN EL MUNICI	154-TECAMALCOCALCO	SAN MATEO TLAXIPAN	RURAL	2007060	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			318,272	318,272	318,272	318,272	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	OBRA FINIQUITA										
50130	CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, TLAQUEPAC DE BENTU JUAAREZ-ACOSTILAN TODOS SANJOS DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 14+180, EN LA LOCALIDAD	203-KOCHITLAN TODOS SANJOS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	2007054	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			1,288,840	1,288,840	1,260,171	1,260,171	98%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	14	14	100%	OBRA FINIQUITA, TUVO ECONOMIA										
49705	CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, COSCATLAN-ZOQUILAN, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 32+000, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUILAN, EN LOS MU	07-ZOQUILAN	ZOQUILAN	RURAL	2007038	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			2,162,095	2,162,095	2,162,089	2,162,089	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	32	32	100%	OBRA FINIQUITA										
50233	PROYECTO PREVENCION CONTING CAMINO AZUMBILLA-ILACOTEPEC DE DIAZ TRAMO "ELOXOCHITLAN - EL TEPEYAC" ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUC MURO CONTENCIÓN DEL KM7.475 AL 7.355 APPROX LOC ZACACAPAN MPIO ELOXOCHITLAN	81-ELOXOCHITLAN	ZACACAPAN	RURAL	2007093	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			50,906	50,906	50,906	50,906	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINIQUITA										
50205	PROYECTO PREVENCION CONTINGENCIAS CAMINO AZUMBILLA - ILACOTEPEC DE DIAZ TRAMO "ELOXOCHITLAN-EL TEPEYAC" ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUC MURO CONTENCIÓN DEL KM12.100 AL 12.160 LOC EL TEPEYAC MPIO ELOXOCHITLAN	81-ELOXOCHITLAN	EL TEPEYAC	RURAL	2007092	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			50,906	50,906	50,906	50,906	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINIQUITA										
50198	PROYECTO PREVENCION CONTING CAMINO AZUMBILLA-ILACOTEPEC DE DIAZ TRAMO "ELOXOCHITLAN - EL TEPEYAC" ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUC MURO DE CONTENCIÓN DEL KM7.265 AL 7.330 LOC ZACACAPAN MPIO ELOXOCHITLAN	81-ELOXOCHITLAN	ZACACAPAN	RURAL	2007091	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			50,905	50,905	50,905	50,905	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINIQUITA										
49958	CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS, POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, IZCUAR - LOS LIMONES (BALNEARIO SAN CARLOS) DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+400, EN LA LOCALIDAD DE LOS LIM	86-IZCUAR DE MATAMOROS	LOS LIMONES	RURAL	2007088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			1,617,108	1,617,108	1,617,108	1,617,108	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	15	100%	OBRA FINIQUITA										
50930	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES EN EL CBSR NO. 184 CLAVE 21OC9009 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS	86-IZCUAR DE MATAMOROS	IZCUAR DE MATAMOROS	URBANO	2007015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			496,162	496,162	496,160	496,160	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%											
49887	CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, ENRONQUE CARRETERO FEDERAL MEXICO-PUEBLA-CUANALA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+400, EN LA LOCA	80-JUAN C. BONILLA	CUANALA	RURAL	2007089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			263,466	263,466	263,466	263,466	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	OBRA FINIQUITA										
OTROS																																			
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,																																			
44570	SUPERVISION EN DIFERENTES OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	GOBIERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	2007017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP			4,835,747	4,835,747	4,835,747	4,835,747	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	NOMBRE DE PROYECTO SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS CONTENDIAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL 2006, PARA SER EJECUTADAS POR LA SEUDOP-OP SE MODIFICA EN SEGUNDO TRIMESTRE PARA MODIFICAR LOS AVANCES FISICOS										
BANEAMIENTO Y RESERVA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																																			
RECONSTRUCION DEL SISTEMA DE PENSIONES																																			
51569	ASIGNACION PARA EL FONDO DE SISTEMA DE PENSIONES A TRABAJADORES JUBILADOS 2007 EN LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	GOBIERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	2007099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION																												



60270	PROGRAMA DE REEMPLAZAMIENTO 2007, EN EL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20079002	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGUCADACION LOCALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	61,023,291	61,023,291	61,023,291	59,850,362	98%	0	0	PROGRAMA	1	1	98%	EL SALDO QUE SE TIENE RESULTA DE ECONOMAS GENERADAS EN EL PROGRAMA, A SU VEZ ESTE RECURSO SERA UTILIZADO PARA LA GENERACION DE UN NUEVO PROGRAMA DURANTE EL EJERCICIO 2008, EL CUAL FACILITARA AL CONTRIBUYENTE EL PAGO DE IMPUESTOS EN EL ESTADO
61335	PROGRAMA DE SUPERVISION, CERTIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SRBEM DEL TRANSPORTE PUBLICO "BUCA", EN EL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	20079003SCT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	21,190,298	21,190,298	10,829,676	10,829,676	51%	0	0	VEHICULO	27,000	23,851	88%	ESTA OBRA CONSTA DE TRES FASES, EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTO HASTA LA SEGUNDA FASE, EN EL CUARTO TRIMESTRE HASTA LA TERCERA EN EL 10 DE 2008 TERCERA FASE Y EN EL 20 DE 2008 A TERCERA FASE SE VENIO EN JULIO DE 2008, PROBABLEMENTE SE AMPLIARA EL PLAZO EN LA SCT DE TIENE UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ 11,072,480.00, DE CUAL CORRESPONDE A NOMINAS \$2,607,064.91 Y A LOS DEMAS RUBROS \$ 8,766,249.97, LA SPA REPORTA UN MONTO TOTAL DE \$10,829,676.14 DE CUAL CORRESPONDE A NOMINAS \$2,607,064.91 Y A LOS DEMAS RUBROS \$8,222,611.23, TENIENDO UNA DIFERENCIA TOTAL DE \$ 642,913.74 QUE CORRESPONEN A PAGOS QUE SE TRAMITARON POR PARTE DE LA SCT AL 30 DE JUNIO, PERO QUE FUERON LIBERADOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD EN EL MES DE JULIO
60337	PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACION TRIBUTARIA (PIM)	COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20070198	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGUCADACION LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31,000,000	31,000,000	23,863,218	23,863,218	77%	0	0	PROYECTO	1	1	74%	
CONVENIOS																						
CONVENIOS DE REASIGNACION																						
INVERSION																						
SERV. PUBLICA CONSTRUCCION																						
29386	CONSTR. ARCO DE CD PUEBLA, TRA E/PA DEL DIST 8 CARREL FRAY. PUE. YEHUACAN EN LOS MPDS DE PUEBLA Y AMOZO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20080008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (841 CENTRO SCT PUEBLA)	110,832,071	110,832,071	4,336,907	4,336,907	4%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	EL MONTO REPRESENTA EL ANTICIPO DE LA OBRA
30514	CONSTRUCCION DE APROVECHAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA DE CHIGNAHUAPAN, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	03-CHIGNAHUAPAN	CHIGNAHUAPAN	RURAL	20070987	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	2,769,920	2,769,920	2,769,920	1,032,140	37%	0	0	OBRA	1	0	34%	
30522	MODERNE DE LA CARRETERA STA MA ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, EN SUBTRAMOS DEL KM 84+829.28 AL KM 82+256 Y KM 84+449 AL KM 84+069 CON UNA LONG. 7.05 KM, EN MPDS: JUANA C. BONILLA Y HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20070992	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	175,586,672	175,586,672	153,725,438	153,725,438	88%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	4	74%	MONTO CONTRATADO ES DE \$186,508,686.96
30585	SUPERVY DE LA MODERNIZACION CARRETERA MA ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, SIG. SUBTRAMOS:	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20071230	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	0	0	0	0	0%	1,418,334	1,321,139	FALLER	1	1	62%	
MEJORAMIENTO																						
60827	SEÑALETICA TURISTICA CARRETERA ZONA NORORIENTAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	20071284	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1,364,601	1,364,601	1,331,630	1,331,630	98%	0	0	OTROS	262	262	100%	OBRA FINQUITA EL TOTAL DE SEÑALES A COLOCAR SON 262 LA UNIDAD DE MEDIDA ES "SEÑAL", PERO NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE CONCEPTOS NOMBRE "SEÑALETICA TURISTICA CARRETERA ZONA NORORIENTAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA"
60849	SEÑALETICA TURISTICA SEGUNDA ETAPA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 297 SEÑALES NOROCCIDENTALES, SECC 011, SECC 012, SECC 022 Y SECC 024, DISTRIBUIDAS POR NODOS EN LAS 7 ZONAS TURISTICAS EDO	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	20071285	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1,281,327	1,281,327	1,072,343	1,072,343	84%	0	0	OTROS	297	297	100%	OBRA FINQUITA EL TOTAL DE SEÑALES A COLOCADAS SON 297 LA UNIDAD DE MEDIDA ES "SEÑAL", PERO NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE CONCEPTOS
60962	SEÑALETICA TURISTICA URBANA EN LOS MUNICIPIOS DE JONOTLA, XOCHILAN Y XALCOCHEMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	20071283	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	677,696	677,696	566,700	566,700	96%	0	0	OTROS	100	100	100%	OBRA FINQUITA EL TOTAL DE SEÑALES COLOCADAS SON 100 LA UNIDAD DE MEDIDA ES "SEÑAL"
31222	MEJORAMIENTO DE LA RAMBLA URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE ZACATELAN, PUE.	298-ZACATELAN	ZACATELAN	RURAL	20071304	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	2,991,574	2,991,574	322,383	322,383	11%	0	0	METRO CUADRADO	28,958	5,990	20%	
OTROS CONVENIOS																						
CONSTRUCCION																						
31172	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA "U+U" EN EL CECYTE PLANTEL CHIGNAHUAPAN CLAVE 21E120914W UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	03-CHIGNAHUAPAN	CHIGNAHUAPAN	URBANO	20080119	DESARROLLO ECONOMICO	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	313,532	313,532	313,532	12,889	4%	0	0	OBRA	1	0	12%	ESTA OBRA ESTA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO 2007
MANTENIMIENTO																						
59381	PREVEN CONTINGENCIAS DISMINUIR POSIBILIDAD DE RIESGO EN CAMINO AZUMBILLA - TACOPPEC DE DIAZ, TRAMO ELOKOCHITLAN-EL REPEYAC DEL KM 0.609 LOCALIDAD SAN MIGUEL ELOKOCHITLAN MPD ELOKOCHITLAN	61-ELOKOCHITLAN	SAN MIGUEL ELOKOCHITLAN	RURAL	20080027	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	7,930,253	7,930,253	3,806,631	3,806,631	48%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	75%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCCION DEL PUENTE, SUBDREN Y OBRAS DE DRENAJE COMPLEMENTARIAS LA OBRA TIENE ATRAZO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTAN LA REGION ESTA OBRA TAMBIEN TIENE RECURSOS DE FIES Y FIEF
59926	PREVENCIÓN CONTINGENCIA CAMINO AZUMBILLA-TACOPPEC DIAZ TRAMO ELOKOCHITLAN-EL REPEYAC DEL KM 16.009 AL KM 16.079 LOC CRUCERO MPD ELOKOCHITLAN (BENMA ANCLAS TENSON CAP 45 TON MURO GAVION MURO CONCRE)	61-ELOKOCHITLAN	EL CRUCERO	RURAL	20080007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	9,416,775	9,416,775	364,050	364,050	4%	0	0	METRO LINEAL	70	27	39%	EN PROCESO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE BERMAS, ANCLAS DE TENSIÓN CAPACIDAD 45 TONELADAS, MURO GAVION, MURO DE CONCRETO ARMADO Y SUBDREN. LA OBRA TIENE ATRAZO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTAN LA REGION
59734	PREVENCIÓN CONTINGENCIAS DISMINUIR POSIBILIDAD DE RIESGO EN CAMINO AZUMBILLA - TACOPPEC DE DIAZ, TRAMO ELOKOCHITLAN - EL REPEYAC DEL KM 7.580 AL KM 7.540 LOC ZACACAPAN, MPD ELOKOCHITLAN	61-ELOKOCHITLAN	ZACACAPAN	RURAL	20080003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	790,052	790,052	30,915	30,915	4%	0	0	METRO LINEAL	40	20	51%	EN PROCESO INCLUYE CONSTRUCCION DE MURO GAVION, SUBDREN Y ALCANTARILLA LA OBRA TIENE ATRAZO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTAN LA REGION
59721	PREVENCIÓN CONTINGENCIAS DISMINUIR POSIBILIDAD DE RIESGO EN EL CAMINO AZUMBILLA - TACOPPEC DE DIAZ, TRAMO ELOKOCHITLAN - EL REPEYAC DEL KM 7.228 AL KM 7.320 LOC ZACACAPAN MPD ELOKOCHITLAN	61-ELOKOCHITLAN	ZACACAPAN	RURAL	20080002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	786,727	786,727	30,002	30,002	4%	0	0	METRO LINEAL	100	61	61%	OBRA EN PROCESO INCLUYE CONSTRUCCION DE DENTELLÓN, TERRACERIAS Y SUBDREN LA OBRA TIENE ATRAZO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTAN EN LA REGION
59830	PREVENCIÓN CONTINGENCIAS DISMINUIR POSIBILIDAD DE RIESGO EN CAMINO AZUMBILLA - TACOPPEC DE DIAZ, TRAMO ELOKOCHITLAN-EL REPEYAC DEL KM 12.100 AL KM 12.137 LOC XONOTIPAN DE JUAREZ MPD DE ELOKOCHITLAN	01-ELOKOCHITLAN	XONOTIPAN DE JUAREZ	RURAL	20080004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2,708,088	2,708,088	105,890	105,890	4%	0	0	METRO LINEAL	37	19	52%	OBRA EN PROCESO INCLUYE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO Y SUBDREN LA OBRA TIENE ATRAZO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTAN LA REGION SE CORRIGE MONTO EJERCIDO, ES RECURSO FIES DE LA MISMA OBRA